

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	4	PUE18180201140777	Proyecto de inversión	864462.69	(FI: [silo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864462.69, modificado:833592.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SMT	20181183	N	0	0	0	[meta: [unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada: 716.0]]	[geot: [eve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:13 SUR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon: -98.1875, lat:19.046277]]	01-07-2018		8,330,592.62	8,330,592.62	734,830.07	734,830.07	734,830.07	([mtot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPED/20/SMT-2018183, contralista:CI TELUM MEXICO S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:833592.62, importe_modificado:833592.62])	[meta: [unidad_medida:Pisos, avance:13.13]]	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200201708407	Proyecto de inversión	7414955.26	(FI: [silo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414955.26, modificado:7405754.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	MODERNIZACIÓN DE "EL HOSPICO" EN EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO, QUE ABASTECIA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200049	N	0	0	600	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2020.96, meta_modificada: 2020.96]]	[geot: [eve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 715, Centro, 70000, Puebla, Pue., México, lon: -98.2037518, lat:19.04711938]]	15-07-2020	02-07-2021	7,405,754.07	7,405,754.07	6,153,215.85	6,153,215.85	6,153,215.85	([mtot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEI-002/2020-A, contralista:ABHCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:7605754.07, importe_modificado:7405754.07])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2020.96]]	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE20017180017	Proyecto de inversión	15596408.62	(FI: [silo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15596408.62, modificado:15596408.62])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA "EL HOSPICO" EN EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO, QUE ABASTECIA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200190	N	0	0	600	[meta: [unidad_medida: Pisos, meta:1407.0, meta_modificada: 1407.0]]	[geot: [eve_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 715, Centro, 70000, Puebla, Pue., México, lon: -98.2044053, lat:19.04729178]]	30-08-2020	14-10-2020	15,596,408.62	15,319,223.88	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Pisos, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200401875863	Proyecto de inversión	29999999.7	(FI: [silo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999999.7, modificado:29999999.7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL (ASOCIACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200631	N	0	0	1000	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7222.68, meta_modificada: 7222.68]]	[geot: [eve_municipio:15, 4, localidad:1, direccion:Tecamachalco, Pue., México, lon: -97.732726, lat:18.8810906]]	30-12-2020	27-02-2021	28,146,641.90	28,146,641.90	-	-	-	([mtot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPED/07/SA/SL-20200631, contralista:INPEPCLU MA DE TEMEXCALCAN, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:37528559567, importe_modificado:37528559567])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401876680	Proyecto de inversión	12177659.78	(FI: [silo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12177659.78, modificado:12177659.78])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	ABERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 2 CARRETERA Y 3 CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE AMITILÁN, LOS LLANOS, SANTA CRUZ, CUAMOTULA, BREVINO, AGUA CARCA, JENICÓ DAMÍREZ, JOUPANGO, (SAN MIGUEL JOUPANGO), PACHO, CERRO DE ZARAGOZA, TAPACOYA, EMILIANO ZAPATA, KOCHICIGUITA, ALTOS LA SOLEDAD, LA CARBONA, TAMAHUAC, SANMANCA FRÍA, EL PUERTO, TALCAN, OMETEPE, ZACATEPE (LOS NOGALES, XICOMOTE, TEPASCAL, CHAHUACU, TECUICUILCO Y HUAHUATLA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FELIPE, TEXATLÁN, HERMENEGILDO GALEANA, AHUACATLÁN, AMITILÁN, TAPACOYA, TETLA DE OLAMPA, Y BOCHILÁN DE VICENTE SUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200539	N	0	0	1	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot: [eve_municipio:14, 1, localidad:1, direccion:Car. 5 de Mayo, Puebla, México, lon: -97.7086132, lat:20.06076874]]	10-11-2020	09-12-2020	12,177,659.78	12,171,287.90	10,956,937.32	10,956,937.32	10,956,937.32	([mtot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADIC/18/SA/SL-20200539, contralista:SLP CONSTRUCCIONES, S. DE RL DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:12177659.78, importe_modificado:12177659.78])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401876907	Proyecto de inversión	5675406.83	(FI: [silo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5675406.83, modificado:5274970.33])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GRADAS PARA AUDITORIO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA CLAVE 2110005, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200365	N	0	0	1656	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1529.7, meta_modificada: 1529.7]]	[geot: [eve_municipio:20, 8, localidad:1, direccion:José Luis Martínez Velázquez 2000, Juchitán, 73100 Zacatlán, Pue., México, lon: -97.860485, lat:19.95925151]]	17-11-2020	28-12-2020	5,274,970.35	5,274,970.35	1,582,491.11	1,582,491.11	1,582,491.11	([mtot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEI-006/2020-2, convocaante:CONSTRUCCIONES DANATE, S.A. DE C.V., convocaante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5274970.35, importe_modificado:5274970.35])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.49]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401881040	Proyecto de inversión	3138668.81	(FI: [silo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138668.81, modificado:3138668.81])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORMIGÓN DE LA CALLE NACIONAL ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 8 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTECO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	189	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200581	N	0	0	895420	[meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot: [eve_municipio:18, 9, localidad:1, direccion:Calte 3, Pta. 311, Quinta Barrio de San Pedro, 76100 Tochtepec, Pue., México, lon: -97.835212, lat:18.83874388]]	07-12-2020	31-12-2020	3,138,668.81	2,997,349.70	124,028.02	124,028.02	124,028.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE1416020015330	Adquisición	580151.53	(FI: [silo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.53])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA-Secretaría General de Gobierno	20150424	N	0	0	1	[meta: [unidad_medida: % meta:1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot: [eve_municipio:11, 9, localidad:1, direccion:Calte 3, Pta. 311, Quinta Barrio de San Pedro, 76100 Tochtepec, Pue., México, lon: -97.835212, lat:18.83874388]]	29-04-2015	01-12-2015	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	([mtot: [tipo_obra:Adquisición, numero_contrato:SGG 638/2015 FIDICOMISO 2332, contralista:MAI GEOSCIENCIAS S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2063558867, importe_modificado:2063558867, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0]]	[534882/proyecto_INICIO, 534882/proyecto_POCESIO, 534882/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	4	PUE.2020(01)701215	Proyecto de inversión	9533703.89	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9533703.89, modificado:9034496.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, I, K, M, O, P Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA NORMAL RURAL CARMEN SERAÓN CLAVE 2103UD008, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	21	Puebla	173	Tetelles de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200012	N	0	0	356	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4337.85, meta_modificada: 4337.85))	(geo1: (silo_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE VIVEROS 1 CENTRO, TETELLES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:97.453487, lat:19.458119))	02-04-2020	29-09-2020	9,034,496.80	9,034,496.80	4,233,731.04	4,233,731.04	4,233,731.04	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-001/2020-C, contralista:SERVICIOS Y ASISTENCIA EN LAS TERRESTRES, S. DE R. L DE C.V., conveniente:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:9034496.8, importe_modificado:9 03496.8))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1561.43))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE.2020(01)709297	Proyecto de inversión	46976998.74	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.697699874E7, modificado:4.697699874E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERGA LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200055	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25747.86, meta_modificada: 25747.86))	(geo1: (silo_municipio:11, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:98.2062727, lat:19.0444989))	08-05-2020	01-12-2020	46,976,098.74	46,879,794.41	45,012,681.51	45,012,681.51	45,012,681.51	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADSD02/SA/91-20200055, contralista:MET INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., conveniente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.68797544E7, importe_modificado:4 68797544E7))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:26077.94))	(1709297)proyecto INICIO.	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE.2020(01)709308	Proyecto de inversión	194269.62	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194269.62, modificado:190863.953))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTACIONAMIENTO DE CASA AGUAYO, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200063	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13.16, meta_modificada: 13.16))	(geo1: (silo_municipio:11, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:98.2062727, lat:19.0444989))	18-05-2020	01-12-2020	190,803.95	190,803.95	190,803.95	190,803.95	190,803.95	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADSD09/SA/91-20200063, contralista:ABRICO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., conveniente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:190863.95, importe_modificado:1 90863.95))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:13.16))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE.2020(01)787265	Proyecto de inversión	8707386.46	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8707386.46, modificado:8699485.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES CEGA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200225	N	0	0	1539799	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1956.18, meta_modificada: 1956.18))	(geo1: (silo_municipio:11, localidad:13, direccion:Tlacuila tepic, Pue., México, lon:98.2771396, lat:19.0273514))	18-09-2020	16-11-2020	8,699,485.22	8,699,485.22	8,699,485.22	8,699,485.22	8,699,485.22	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADSD08/SA/91-20200225, contralista:CONCA, S.A. DE C.V., conveniente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8699485.22, importe_modificado:8 699485.22))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1956.18))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE.2020(01)787514	Proyecto de inversión	4162979.5	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162979.5, modificado:4162979.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN SAN ANDRÉS CHOLULA NO. 420, EX HACIENDA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200226	N	0	0	60475	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2276.71, meta_modificada: 2276.71))	(geo1: (silo_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 2 Del 321, Centro San Andrés Cholula, 72800 San Andrés Cholula, Pue., México, lon:98.2960165, lat:19.0504939))	10-10-2020	31-12-2020	4,162,979.50	3,819,907.17	3,479,420.14	3,479,420.14	3,479,420.14	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPSD07/SA/91-20200226, contralista:NACIONAL DE OBRA Y OBRERO, S.A. DE C.V., conveniente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:382907.17, importe_modificado:3 819907.17))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:2071.81))	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE.2020(01)871793	Proyecto de inversión	3000000	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL HERMANOS SERAÓN EN EL MUNICIPIO DE HUJOTZINGO PUEBLA	21	Puebla	74	Huajotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUJOTZINGO	20200003	N	0	0	63457	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9811.94, meta_modificada: 9811.94))	(geo1: (silo_municipio:74, localidad:1, direccion:Hueguetipapo, Pue., México, lon:-98.40474163, lat:19.1389493))	24-12-2020	25-03-2021	30,000,000.00	30,000,000.00	8,998,534.40	8,998,534.40	8,998,534.40	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:AM-P-DOP/FAFEF/512/2020, contralista:GRUPO CONSTRUCTO ENBAHAR S.A. DE C.V., conveniente:MUNICIPIO DE HUJOTZINGO, monto:3.0E7, importe_modificado:3 0E7))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:3000.00))	(1873793)proyecto INICIO.	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE.2020(01)875856	Proyecto de inversión	4822538.71	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4822538.71, modificado:482338.71E3))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE 9 ORENTE NO. 14 PARA ESTANCIA DE ADULTOS DE LA SERVIDAD EN LA LOCALIDAD DE HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200594	N	0	0	80400	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (silo_municipio:11, localidad:1, direccion:Av 2 Del 804, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:98.1939941, lat:19.04246494))	03-12-2020	27-12-2020	4,822,538.71	4,811,225.96	-	-	-	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADSD16/SA/91-20200594, contralista:CAMERIDA LIZARDON AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., conveniente:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4811225.96, importe_modificado:4 811225.96))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE.2020(01)876671	Proyecto de inversión	13009065.53	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.30090653E7, modificado:1.30090653E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SEGURIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	53	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200511	N	0	0	19608	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1591.42, meta_modificada: 1591.42))	(geo1: (silo_municipio:53, localidad:1, direccion:De Barroero Argas 365, Tecuonchila, Chignahuapan, Pue., México, lon:98.05127824, lat:19.84705273))	15-12-2020	01-03-2021	12,009,006.53	11,965,993.29	495,144.55	495,144.55	495,144.55	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPSD49/SA/91-20200511, contralista:PROYECTO SY SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., conveniente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.196599328E7, importe_modificado:1 196599328E7))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE.2020(01)876784	Proyecto de inversión	2168832.23	(FI: (silo_recurso_2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pre12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168832.23, modificado:216832.23))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DE CASA AGUAYO EN LA LOCALIDAD HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200584	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.79, meta_modificada: 218.79))	(geo1: (silo_municipio:11, localidad:14, direccion:Av 14 Del 306, Barrio del Alto, 72200 Puebla, Pue., México, lon:98.1888022, lat:19.04624827))	30-11-2020	29-12-2020	2,168,832.23	2,085,091.02	2,085,091.02	2,085,091.02	2,085,091.02	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADSD23/SA/91-20200584, contralista:MAC CARTNEY CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., conveniente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2085091.02, importe_modificado:2 085091.02))	(meta1: (unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:218.79))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GOBAR_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBUADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2020	4	PUE1415020014696	Adquisición	570117.51	[R1] (sólo_recurso_2021_ramo:33_modidad:1, prog_porc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570117.51, modificado:70017-51)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1021-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	CEAMPAI-Secretaría General de Gobierno	20150423	N	0	0	0	1	[meta1: [unidad_medida: dm, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [lugar: [lat:18.4621844], lon:19.8391995]	[lugar: [lat:18.4621844], lon:19.8391995]	29-04-2015	01-12-2015	\$70,117.51	\$70,117.51	\$36,791.50	\$36,791.50	336,791.50	(info: [tipo_obra:Adquisición del, numero_contrato:DR MSG/278/2015, contravisa:E-TEX PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocaente:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:1501544.6, meta_modificado:1501544.6, meta2: [tipo_obra:Adquisición del, numero_contrato:SGG GSA/2015 FIDEICOMISO 2232, contrato:MAG GEOSCINCEN S.A. DE C.V., convocaente:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:336791.50]) [meta: [unidad_medida:SGG, avance:1.0]]	(\$34083/proyecto_ _INICIO, \$34083/proyecto_ _P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE14150200116687	Adquisición	2056486.86	[R1] (sólo_recurso_2024_ramo:33_modidad:1, prog_porc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056486.867, modificado:2.0556486867)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1021-FAFEE	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	CEAMPAI-Secretaría General de Gobierno	20150421	N	0	0	0	1	[meta1: [unidad_medida: dm, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [lugar: [lat:19.04399], lon:98.287495]	[lugar: [lat:19.04399], lon:98.287495]	29-04-2015	01-12-2015	\$20,566,486.86	\$20,566,486.86	\$20,497,664.00	\$20,497,664.00	\$20,497,664.00	(info: [tipo_obra:Adquisición del, numero_contrato:DR MSG/278/2015, contravisa:E-TEX PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocaente:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:201505887.7, meta_modificado:201505887.7, meta2: [tipo_obra:Adquisición del, numero_contrato:SGG GSA/2015 FIDEICOMISO 2232, contrato:MAG GEOSCINCEN S.A. DE C.V., convocaente:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:20497664.00]) [meta: [unidad_medida:SGG, avance:1.0]]	(\$36570/proyecto_ _INICIO, \$36570/proyecto_ _P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE14150200117482	Adquisición	2831790.77	[R1] (sólo_recurso_2024_ramo:33_modidad:1, prog_porc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1021-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin Identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPAI-Secretaría General de Gobierno	20150425	N	0	0	0	1	[meta1: [unidad_medida: dm, meta:1.0, meta_modificada:1.0]] [lugar: [lat:18.90848], lon:98.46154]	[lugar: [lat:18.90848], lon:98.46154]	29-04-2015	01-12-2015	\$283,790.77	\$283,790.77	\$2,696,901.40	\$2,696,901.40	\$2,696,901.40	(info: [tipo_obra:Adquisición del, numero_contrato:DR MSG/278/2015, contravisa:E-TEX PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocaente:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:20497664.00]) [meta: [unidad_medida:SGG, avance:1.0]]	(\$37570/proyecto_ _INICIO, \$37570/proyecto_ _P ROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE190200156083	Proyecto de inversión	94217882.11	[R1] (sólo_recurso_2019_ramo:33_modidad:1, prog_porc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94217882117, modificado:9.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1021-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDAS Y REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190564	N	0	0	0	105766	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20832.76, meta_modificada: 20832.76]] [lugar: [lat:19.0546551], lon:98.2253933]	[lugar: [lat:19.0546551], lon:98.2253933]	01-07-2019	23-08-2019	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:0.0]]	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301709287	Proyecto de inversión	3093498.32	[R1] (sólo_recurso_2020_ramo:33_modidad:1, prog_porc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093498.32, modificado:3093498.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1021-FAFEE	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA TRES CANCHAS DE BASQUETBO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200042	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:29032.2, meta_modificada: 2903.230]] [lugar: [lat:18.4603093], lon:-97.4020801]	[lugar: [lat:18.4603093], lon:-97.4020801]	31-03-2020	01-12-2020	\$3,073,470.59	\$3,073,470.59	\$1,491,479.27	\$1,491,479.27	\$1,491,479.27	(info: [tipo_obra:Cobra, numero_contrato:OP/ UFD00/SAS/20200042, contravisa:CONSTRUC IÓN BRASA, S. DE R.L. DE C.V., convocaente:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:3073470.59]) [meta: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1197.29]]	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200301707687	Proyecto de inversión	12425685.12	[R1] (sólo_recurso_2020_ramo:48_modidad:1, prog_porc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425685127, modificado:1.2425685127)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1021-FAFEE	REHABILITACION DEL CERRO NETOTLOYAN O PLAZA DE LAS DANAS HUEY ATLACAYOTL, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE ATLIACO, PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin Identificar	MUNICIPIO DE ATLIACO, PUEBLA	FAFEE2020-001	N	0	0	0	86690	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:48770, meta_modificada: 4877.79]] [lugar: [lat:18.5134041], lon:98.4183007]	[lugar: [lat:18.5134041], lon:98.4183007]	01-08-2020	28-12-2020	\$10,051,763.08	\$10,051,763.08	\$3,727,705.54	\$3,727,705.54	\$3,727,705.54	(info: [tipo_obra:Cobra, numero_contrato:FAF F2020-001, contravisa:GRUPO CONSTRUCTOR Y ABARRIOADOR FASO S. DE C.V., convocaente:GOBIERN O DE ATLIACO, PUEBLA, importe_modificado:12425685127]) [meta: [unidad_medida:SGG, avance:1463.7]]	(\$787687/proyecto _PROCESO, \$787687/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE200301709015	Proyecto de inversión	\$323155.92	[R1] (sólo_recurso_2020_ramo:33_modidad:1, prog_porc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:\$323155.92, modificado:911517.46)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1021-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MARGARITA NAZCA DE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE IERUCA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200274	N	0	0	0	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3306.35, meta_modificada: 3306.35]] [lugar: [lat:19.04399], lon:98.2021995]	[lugar: [lat:19.04399], lon:98.2021995]	28-09-2020	26-12-2020	\$9,913,317.46	\$9,913,317.46	\$2,247,214.66	\$2,247,214.66	\$2,247,214.66	(info: [tipo_obra:Cobra, numero_contrato:OP/ UFD00/SAS/20200274, contravisa:NACIONAL DE COBA Y COBADO, S.A. DE C.V., convocaente:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:487464.87]) [meta: [unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1446.53]]	En Ejecución	Validado avances	

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSO RSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROY ECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	4	PUE200401875077	Proyecto de inversión	9990408.16	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990408.16, modificado:9990408.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR EL SECO-AZUMBILLA Y CALLE 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SERNAL, EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200362	N	0	0	81500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (eve_municipio:45, localidad:1, direccion:El Seco-Azumbilla, Barrio de Analco, 75502 Cd Serdan, Pue., México, lon: -97.4803705, lat:18.98422042))	14-12-2020	31-12-2020	9,990,408.16	9,509,426.40	-	-	-	-	-	(cmts: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP005/SA/RS-20200362, contravisa:CONTRUCTORES Y CONTRATORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:950426.4, importe_modificado:950426.4))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE200401875623	Proyecto de inversión	5026761.33	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026761.33, modificado:5026761.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DE EDIFICIO PUBLICO UBICADO EN CALLE REFORMA 711, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200582	N	0	0	89500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (eve_municipio:11, localidad:4, localidad:2, direccion:Calle 3 Ota, 1602, Barrio de Analco, 72500 De Analco, Pue., México, lon: -96.1889343, lat:19.03875248))	07-12-2020	31-12-2020	5,026,761.33	4,861,411.09	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE20030115045	Proyecto de inversión	34227392.96	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34227392.96, modificado:34227392.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOLICAC-HUATLATUALCA (CON UNA LONGITUD DE 2.30 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0-000 AL KILOMETRO 21-000, EN LAS LOCALIDADES DE MOLICAC, TEOCACACAN, SAN MIGUEL ATLAJCAN, CHIMAA Y HUATLATUALCA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLICAC, TEOCACACAN Y HUATLATUALCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200192	N	0	0	14886	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:151230.0, meta_modificada:151230.0))	(geo1: (eve_municipio:70, localidad:1, direccion:Huataitl, Tlaxca, Pue., México, lon: -98.0502374, lat:18.6792195), geo2: (eve_municipio:98, localidad:1, direccion: Molitaca, Pue., México, lon: -97.810404, lat:18.738103))	08-09-2020	05-01-2021	34,227,392.96	32,519,095.99	9,073,542.48	9,073,542.48	9,073,542.48	(cmts: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP007/SA/RS-20200192, contravisa:CONGRUO O CONSTRUCTOR RIO AISECA S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2519095987, importe_modificado:3.2519095987))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41542.88))		En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE200401873220	Proyecto de inversión	19999997.41	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.99999974167, modificado:1.860256087))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSERVACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA (BAND PUNTERO DEL KM 114-000 AL KM 129-000 EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO OOTILAN (OOTILAN SANATORIO Y HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA), EN LOS MUNICIPIOS DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200216	N	0	0	17680	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1240.9, meta_modificada:1240.9))	(geo1: (eve_municipio:41, localidad:8, direccion:Sanctor um, Pue., México, lon: -98.2497928, lat:18.1121057), geo2: (eve_municipio:11, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2067277, lat:18.044189))	08-09-2020	06-12-2020	18,600,256.03	18,600,256.03	16,561,085.24	16,561,085.24	16,561,085.24	(cmts: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP018/RS-20200216, contravisa:APLICACIO N DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convenio:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.860256087, importe_modificado:1.860256087))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.9))		En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE200401788014	Proyecto de inversión	7800003.81	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800003.81, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS ESCOLARES (DORMITORIOS) EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, REVISIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, F, G, I Y C, Y LA EXTENSIÓN DE LA RED SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 35 CLAVE 21820508, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	155	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200184	N	0	0	322	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:579.51, meta_modificada:579.51), meta2: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2073.35, meta_modificada:0.0))	(geo1: (eve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera, Pto. de San Marcos, Tlaxca, Pue., México, lon: -98.3126576, lat:18.1120139))	15-09-2020	11-02-2021	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(meta2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	Cancelado	Cancelación validada
2020	4	PUE200401792086	Proyecto de inversión	1525560.64	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525560.64, modificado:1525560.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE ZAPOTILÁN A LA ENTRADA DE SAN MARCOS PERTENECIENTE A AHUACATLÁN (INTERSECCIÓN) (CARRETERA ZACATLÁN LA CLAMBE, TRAMO: ZACATLÁN ZAPOTILÁN (CARRETERA INTERSECCIÓN) CON UNA LONGITUD DE 36.10 KM TRAMO SAN MARCOS ZAPOTILÁN DE KILOMETRO 39 30000 AL 66100, EN LAS LOCALIDADES DE ELIXOCHTLÁN (SAN MARCOS), ANILCO, AHUACATLÁN, POCHALCÁ, CUICUILCO, TECOMATEPE TRES CRUCES, ZINATATZQUI, CUARTA SECCIÓN, TEPANGO DE RODRÍGUEZ, SANTA CRUZ, CALTUCHICO (LAS LAMINAS), ZAPOTILÁN DE MÉNDEZ, EN LOS MUNICIPIOS DE AHUACATLÁN, TEPANGO DE RODRÍGUEZ Y ZAPOTILÁN DE MÉNDEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200278	N	0	0	116641	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13879.0, meta_modificada:13879.0))	(geo1: (eve_municipio:6, localidad:1, direccion:Elhuatlat, San, Pue., México, lon: -97.8620371, lat:20.090466))	21-09-2020	21-12-2020	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2020	4	PUE200401875081	Proyecto de inversión	10531154.3	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.031154387, modificado:1.053114387))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EMERGENCIA DE RESPUESTA INMEDIATA-CUADROS ACTIVOS POR LA SEGURIDAD (CERCA) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TERMUILLAN DE LABRATOS, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TERMUILLAN, PUEBLA.	21	Puebla	132	San Martín Termuillan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200371	N	0	0	81500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (eve_municipio:13, localidad:2, localidad:1, direccion:Colonia el Carmen, San Lucas Atlayotemeh, 74120 San Martín Termuillan de Labatula, Pue., México, lon: -98.4223938, lat:19.28192456))	15-12-2020	01-01-2021	10,531,154.30	9,661,936.65	2,868,581.00	2,868,581.00	2,868,581.00	(cmts: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP049/SA/RS-20200371, contravisa:PROYECTO Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9661936.65, importe_modificado:9661936.65))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2020	4	PUE200401875676	Proyecto de inversión	147458.77	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147458.77, modificado:147458.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA LAJA ENTRE LA CALLE VISTA HERMOSA Y LA CALLE GUAYABOPE VIVEROS, Y CALLE VISTA HERMOSA ENTRE LA CALLE CUPERTINO ALDO GONZÁLEZ Y CALLE LA LAJA, EN LA LOCALIDAD DE TETELES DE AVILA CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	173	Tetelco de Avila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		N	0	0	805600	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (eve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle 7 Na, Puebla, México, lon: -97.4458838, lat:18.8584553))	22-12-2020	31-12-2020	1,147,658.77	2,942,781.06	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE190201500694	Proyecto de inversión	14611542.55	(f1: (s1do_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45115425567, modificado:58935.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL LOS BUENOS LOS GUITEBERR, EN LA LOCALIDAD DE CUARTA SECCION DEL CADMIAMIENTADO D-000 AL 1-100.00	21	Puebla	36	Coyomeapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES	20190550	N	0	0	444	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:928.13, meta_modificada:928.13))	(geo1: (eve_municipio:36, localidad:36, direccion:Coyomeapan, Pue., México, lon: -96.987961, lat:18.2734831))	27-05-2019	27-11-2019	589,355.36	589,355.36	589,355.36	589,355.36	589,355.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE2004018709318	Proyecto de inversión	972713.23	(f1: (s1do_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972713.23, modificado:972002.913))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	APERTURA DE PASO POR AFECTACIONES DE DERRUMBES EN LAS CARRETERAS: TESCACA-TIAPACUYA, TRAMO TLACIA-TIAPACUYA, ZONGOZTLA-SANTA ELENA (TENEPANGA) Y ZAPOTILÁN (CARRETERA INTERSECCIÓN) EN LAS LOCALIDADES DE ZACATLÁN, LA CLAMBE, TRAMO ZACATLÁN ZAPOTILÁN Y TEPANGO DE RODRÍGUEZ, EN LOS MUNICIPIOS DE TLACIA, TLAPACUYA, ZONGOZTLA Y TEPANGO DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200068	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2006.0, meta_modificada:5133.67))	(geo1: (eve_municipio:18, localidad:1, localidad:1, direccion:Tlacia, Pue., México, lon: -97.9212093, lat:18.1944734), geo2: (eve_municipio:16, localidad:1, localidad:1, direccion:Tepango de Rodríguez, Pue., México, lon: -97.797579, lat:20.0047824))	26-05-2020	01-12-2020	972,000.91	972,000.91	972,000.91	837,198.10	837,198.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0))		En Ejecución	Validado avances		

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROTECTOR	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	4	PUE20001715127	Proyecto de inversión	3132859.33	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1328593387, modificado:2.93887121547)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE CARRETERA VICENTE GUERRERO, TEPETZINTLA (TRAMO DE LA CARRETERA AJUAMILLA-TIACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, TR. AJUAMILLA-ALCOMUNGA Y RAMAL, CON UNA LONGITUD DE 20 KIÓMETROS, DEL KIÓMETRO 34+000 AL KIÓMETRO 52+300, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA LA MANA, DOS AGUAS, DOS CAMINOS, JILUPAN, CAMP0 CHICO, LOMA MANANÁ, TEPUATLÁN Y TEPETZINTLA EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	195		Viente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2020203	N	0	0	18649	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-2790.0, meta_modificada: 2790.0])	(geo1: [ove_municipio:19, 5, localidad:54, direccion:Tepeatlán n, Puebla, México, lon:-97.3233862, lat:18.4841008], geo2: [ove_municipio:19, 5, localidad:5, direccion:Santa María del Monte, Pue., México, lon:-97.2039484, lat:18.53887121547])	08-09-2020	08-10-2020	29,388,712.15	29,388,712.15	16,030,721.38	16,030,721.38	16,030,721.38	(info1: [tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/UP026/SA/NI-2020003, contravista-SALIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convenio-CONBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.93887121547, importe_modificado:2.93887121547])	(meta1: [unidad_medida-Metr os Cuadrados, avance:15557.48])	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE20001787219	Proyecto de inversión	1623709.73	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.623709.73, modificado:3.623709.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA LAS MARGARITAS-ACATEÑO, TLAPACOYAN (PASO REAL) (CON UNA LONGITUD DE 39.86 KIÓMETROS, DEL KIÓMETRO 0+000 AL KIÓMETRO 39+387 Y DEL KIÓMETRO 39+570 AL KIÓMETRO 44+100, EN LAS LOCALIDADES DE PUAN DE MARIA, LA MANA, DOS AGUAS, DOS CAMINOS, JILUPAN, HUEYTMALCO Y SAN JOSÉ ACATEÑO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYTMALCO Y ACATEÑO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	2		Acateño	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20202076	N	0	0	25642	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-28008.0, meta_modificada: 28008.0])	(geo1: [ove_municipio:2, localidad:16, direccion:Salas de Agua-45, Centro, San José Acateño, Pue., México, lon:-97.2043842, lat:20.1333120])	01-10-2020	31-01-2021	1,623,709.73	-	-	-	1,623,709.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metr os Cuadrados, avance:0.0])	Cancelado	Cancelación validada
2020	4	PUE20001787286	Proyecto de inversión	23668076.93	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.366876807693, modificado:2.366876807693)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSERVACIÓN DE CARRETERA TIHUACAN-LA "Y" DE CHIC, CARRETERA: TIHUACAN-TEOTITLÁN (LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA-DURANGO, CON UNA LONGITUD DE 4.55 KIÓMETROS, DEL KIÓMETRO 0+000 AL KIÓMETRO 4+55, EN LAS LOCALIDADES DE TIHUACAN, SAN PABLO (TEPANGO), SAN MIGUEL, SANTA CRUZ CAJACA, COLONA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	156		Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200196	N	0	0	51066	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-33471.0, meta_modificada: 33471.0])	(geo1: [ove_municipio:15, 6, localidad:1, direccion:Idalgo 341, Loma Bonita, Centro, San José Acateño, Pue., México, lon:-97.3883056, lat:18.4923813])	08-09-2020	05-01-2021	23,668,676.93	21,756,834.36	15,088,776.53	15,088,776.53	15,088,776.53	(info1: [tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/UP005/SA/NI-2020006, contravista-COMORAT VO CONSTRUCTO R CHURUBA, S.A. DE C.V., convenio-CONBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.17568348867, importe_modificado:2.17568348867])	(meta1: [unidad_medida-Metr os Cuadrados, avance:23776.32])	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE20001788025	Proyecto de inversión	39245237.95	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.92452379547, modificado:4.8556656707)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA "EL HOSPICIO" EN EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO, QUE ALBERGA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	21	Puebla	114		Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200191	N	0	0	600	(meta1: [unidad_medida: Pisos, meta-668.0, meta_modificada: 668.0])	(geo1: [ove_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 722, San Pablo de los Frailes, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2040485, lat:19.0473237])	30-08-2020	14-10-2020	45,505,606.97	43,879,975.29	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Pisos s, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE20001875504	Proyecto de inversión	4495363.85	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495363.85, modificado:4495363.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DEL CADAMINAMTO AGUAYAL-1470 EN LA LOCALIDAD DE AHUALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	21	Puebla	153		Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200523	N	0	0	50000	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-4270.0, meta_modificada: 4270.0])	(geo1: [ove_municipio:15, 3, localidad:2, direccion:Avhuapac, Pue., México, lon:-97.917631, lat:18.9579454])	22-12-2020	31-12-2020	4,495,363.85	4,202,305.31	-	-	-	(info1: [tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/UP007/SA/NI-2020008, contravista-ADOCRETO 518 PUEBLA, S.A. DE C.V., convenio-CONBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:450208.31, importe_modificado:4.20205.32])	(meta1: [unidad_medida-Metr os Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE20001875835	Proyecto de inversión	7601008.01	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7601008.01, modificado:7601008.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	"REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA ORFINAS EN EL INMUEBLE DENOMINADO CASA PUEBLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERDOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA."	21	Puebla	114		Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200196	N	0	0	10000	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-1925.28, meta_modificada: 1925.28])	(geo1: [ove_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Casa Puebla, Cat. de las Fuentes, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1856692, lat:19.0561566])	11-12-2020	31-12-2020	7,277,011.11	7,277,011.11	-	-	-	(info1: [tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/UP007/SA/NI-2020008, contravista-GRUPO CONSTRUCTO R Y AMENAZADOR FAS, S.A. DE C.V., convenio-CONBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7277011.11, importe_modificado:7.277011.11])	(meta1: [unidad_medida-Metr os Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE20001876217	Proyecto de inversión	5999979.48	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5999979.48, modificado:5999979.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA YANIVAMU EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUE.	21	Puebla	3		Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200590	N	0	0	16307	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-914.1, meta_modificada: 914.1])	(geo1: [ove_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.048484, lat:18.3030304])	14-12-2020	31-12-2020	5,521,901.19	5,521,901.19	-	-	-	(info1: [tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/UP025/SA/NI-2020050, contravista-INFORMAT ICA OSORIO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convenio-CONBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5521901.19, importe_modificado:5.521901.19])	(meta1: [unidad_medida-Metr os Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE20001876229	Proyecto de inversión	7474730.92	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7474730.92, modificado:7474730.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LOS INMUEBLES DE SEDIF: CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL (CRI), CASA DE ANGELES, CASA DE LA NIÑEZ, CASA DEL ADOLESCENTE Y ALBERQUE PSQUIATRICO INFANTIL (API), CASE Y CENTRO DE SEGURIDAD, DIF DELEGACION PUEBLA, DIF ESTATAI, OFICINAS CENTRALES Y CASA DEL ABIE, EN LAS LOCALIDADES DE HERDOSA PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN BERNARDO TLACALALCINGO, MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA	21	Puebla	0		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200598	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [ove_municipio:11, 4, localidad:1, direccion:Avhuapac, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:18.9440981])	15-12-2020	04-01-2021	6,948,442.07	6,948,442.07	-	-	-	(info1: [tipo_obra-Obra, numero_contrato-OP/UP026/SA/NI-2020008, contravista-GRUPO SANANTONIO DE MEXICO, S.A. DE C.V., convenio-CONBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6948442.07, importe_modificado:6.948442.07])	(meta1: [unidad_medida-Metr os Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2020	4	PUE20001880121	Proyecto de inversión	6098633.75	(FI) (silo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prcv-12, tpo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6098633.75, modificado:6098633.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	APERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 2 CARRETERAS Y 4 CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE TLACLA, TLANTINTLITLVA, CUTZINTIPA, TLAPACOYA, TLAMAYA GRANDE, LA CRUZ, TLAMAYA CHICO, LA GRUTA, CUATEMALCATLA, ZICZAPAN, MANACATLAPA, SAN ANTONIO TLAPALA, SAN MIGUEL, TLAPALA, CHITLANTLA, LA PALMA, DELIRANO DAVATA, XICHOCTIOTLA, XICHOCTIMACO, NATICA, XICHOCTE DE LÓPEZ, SAN AGUSTÍN ATHUACAN, TECOCTIOTLA, TEOTITLÁN EL BRINCO, TLAPACOYAN, SANTA MARIA, TLACUICOTEPEC, SAN PEDRO PETLACOTLA, ARROYO DE CAUCHE, EL ARCO, EL TAMBOR, VILLA HERMOSA (OSTA HERMOSA), UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE TLACLA, TLAPACOYA, SAN FELIX TEOTATLÁN, XICHOCTE, TLACUICOTEPEC Y JALUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	183		Tlaxiá	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200108	N	0	0	89500	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta-1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [ove_municipio:18, 3, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza, Centro, Puebla, Pue., México, lon:-97.9145761, lat:20.13201352])	25-09-2020	24-10-2020	6,098,633.75	6,037,699.17	6,037,699.17	6,037,699.17	6,037,699.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida-Metr os Cuadrados, avance:1.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROYECTO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2020	4	PUE14102000171118	Adquisición	2831790.77	(FI: (sido_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Equipamiento De la Casa De Justicia De Chalchicomula De Semea, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva (CAMAR) Secretaría General de Gobierno	20104026	N	0	0	0	1	(meta:1 (unidad_medida:1, ota:meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(pro:1 (proyecto:45, localidad:1, direccion:Puebla, Mariposa, Puebla, lno:9748460, lat:18.06820))	29-04-2015	01-12-2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	(cfo:1 (tipo_obra:Adquisición mlt, numero_contrato:55G /541/2015, RDCONTRASO 1232, contralista:NETWORK S CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocaante:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:57008.60, importe_modificado:7 16230.0), lno:2 (tipo_obra:Adquisición mlt, numero_contrato:55G /540/2015, RDCONTRASO 1232, contralista:INTEGRADO ORES RCI S.A. DE C.V., convocaante:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:254942.0, importe_modificado:2	(meta:1 (unidad_medida:1, avance:1.0))	(537126/proyecto_1 PROESO), 537126/proyecto_1 RCI), 537126/proyecto_1 F IN)	En Ejecución	Validado avances		
2020	4	PUE202000171193	Proyecto de inversión	41362307.6	(FI: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41362307.6, modificado:41362307.6)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	SERVICIO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO CUBRIDO ANTE BANCO INTERACCIONES S.A. (ACTUANTEMENTE BANORTE) POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	20080200	N	0	0	0	0	(meta:1 (unidad_medida:1, ota:meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(pro:1 (proyecto:11, localidad:1, direccion:Av 11 Ota 2224, Azules, Puebla, lno:981867014, lat:19.0317516))	01-01-2020	31-12-2020	278,499,314.85	278,499,314.85	278,499,314.85	278,499,314.85	278,499,314.85	278,499,314.85	Sin contratos nuevos en el semestre	(meta:1 (unidad_medida:1, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE2020001715012	Proyecto de inversión	7690983.5	(FI: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7690983.5, modificado:7690983.5)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL GRANADO MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	202001157	N	0	0	0	105757	(meta:1 (unidad_medida:1, meta:21300.0, meta_modificada:10086.6))	(pro:1 (proyecto:11, localidad:1, direccion:Av 11 Ota 2224, Azules, Puebla, lno:981867014, lat:19.0414598))	06-10-2020	06-10-2020	7,162,241.49	7,162,241.49	4,677,076.91	4,677,076.91	4,677,076.91	4,677,076.91	(cfo:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP /UEP13/SA/51-20200157, contralista:APR MOYOTCOS DE EDUCACIONES S.A. DE C.V., convocaante:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7162241.49, importe_modificado:7 162341.49), lno:2 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP /UEP08/SA/51-20200157, contralista:LIAN TOS DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:280420.64, importe_modificado:2 80420.64))	(meta:1 (unidad_medida:1, avance:8388.7))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE2020001715036	Proyecto de inversión	2859858.12	(FI: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859858.12, modificado:2859858.12)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MARTÍN ATICAL - SAN BARTOLO TRAMO DE LA CARRETERA CYOTERE - SAN MARTÍN ATICAL- PINO SUAREZ, CON UNA LONGITUD DE 3 KIÓMETROS, DEL KIÓMETRO 59480 AL KIÓMETRO 59480, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DEPORTALAN (IMPORTANTE) EN EL MUNICIPIO DE ATICAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	21	Puebla	18	Atzacul	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200104	N	0	0	3563	(meta:1 (unidad_medida:1, meta:21300.0, meta_modificada:21300.0))	(pro:1 (proyecto:18, localidad:8, direccion:del Ayuntamiento 200, San Isidro, San Martín Cuadrados, México, lno:97734973, lat:18.3888348))	08-09-2020	06-11-2020	2,850,420.64	2,850,420.64	866,961.72	866,961.72	866,961.72	866,961.72	(cfo:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP /UEP08/SA/51-20200157, contralista:LIAN TOS DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocaante:GOBERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:280420.64, importe_modificado:2 80420.64))	(meta:1 (unidad_medida:1, avance:8388.7))		En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE2020001715119	Proyecto de inversión	4102317.28	(FI: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4102317.28, modificado:4102317.28)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL-SOCCER DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	secretaria de infraestructura		N	0	0	0	248716	(meta:1 (unidad_medida:1, meta:7597.0, meta_modificada:7597.0))	(pro:1 (proyecto:15, localidad:6, direccion:Veracruz 7 2311, Tepic, Jalisco, México, lno:973739394, lat:18.4370465))	03-09-2020	01-11-2020	4,102,317.28	4,024,720.00	3,861,640.49	3,861,640.49	3,861,640.49	3,861,640.49	(cfo:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP /UEP13/SA/51-20200199, contralista:CONSTR UCCIONES TONALAMAR S.A. DE C.V., convocaante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4024700.0, importe_modificado:4 024720.0))	(meta:1 (unidad_medida:1, avance:7275.63))		En Ejecución	Validado avances
2020	4	PUE2020001715141	Proyecto de inversión	99131752.29	(FI: (sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pme:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9131752297, modificado:9131752297)	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA LAS MANGARTAS ACATLINO (PARA CIVIL (PAO REA)) (CON UNA LONGITUD DE 38.86 KIÓMETROS, DEL KIÓMETRO 4000 AL KIÓMETRO 29180 Y EL KIÓMETRO 39150 AL KIÓMETRO 44100, EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE MARÍA LA PRADA, DOS AGUAZOS CAMINOS, HUAPAN, HUETAMALCO Y SAN JOSÉ ACATLINO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUETAMALCO Y ACATLINO, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200200	N	0	0	25642	(meta:1 (unidad_medida:1, meta:28300.0, meta_modificada:28300.0))	(pro:1 (proyecto:76, localidad:5, direccion:Huapán malco, Pue - México, lno:972895663, lat:19.9405277, lno:972895663, lat														

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2020	4	PUE200401875808	Proyecto de inversión	6003920.24	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6003920.24, modificado:6003920.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	"REMODELACION DE EDIFICIO UBICADO EN CALLE 400 NORTE NO.400, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LOCALIDAD HERICIA PUEBLA DE ARAZACA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE."	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200583	N	0	0	10000	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:46577.74, meta_modificada: 46577.74])	(goal1: [ove_municipio:11 A, localidad:1, direccion:Calh 18 No.400, Barrio de los Remedios, 72177 Puebla, Pue., México, lon: -98.186241, lat:19.048837])	30-11-2020	29-12-2020	5,986,808.70	5,986,808.70	247,730.02	247,730.02	247,730.02	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2020	4	PUE200401876718	Proyecto de inversión	1624763.66	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624763.66, modificado:1624763.66)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN PARA EL ÁREA DE MECANOTERAPIA, EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL INFANTIL (CRI), EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO TLAXIACALCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200597	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:239.8, meta_modificada: 239.8])	(goal1: [ove_municipio:11 A, localidad:11, direccion:C. Penedón 26, San Bernardino Tlaxiacalcingo, 72011 Tlaxiacalcingo, Pue., México, lon: -98.2675524, lat:19.02548628])	15-12-2020	04-01-2021	1,624,763.66	1,511,322.11	-	-	-	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2020	4	PUE200401880229	Proyecto de inversión	507678.71	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507678.71, modificado:507678.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN KM 19+000 EN LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUATILANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	41	Cuatilancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200403	N	0	0	8425610	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(goal1: [ove_municipio:41, localidad:1, direccion:Km16c 407 Ju. Barrio del Perón, 72300 Cuatilancingo, Pue., México, lon: -98.269585, lat:19.08937336])	10-12-2020	31-12-2020	507,678.71	505,378.64	424,858.85	424,858.85	424,858.85	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado / Registrado avances			
2020	4	PUE202001709290	Proyecto de inversión	14757889.62	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4757889627, modificado:1.4757889627)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL VELÓDROMO SALOMÓN BAILE DÁVALA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTILÁN (OCOTILÁN), MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA.	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200045	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17411.55, meta_modificada: 17411.55])	(goal1: [ove_municipio:34, localidad:12, direccion:San Francisco Ocotlán, Pue., México, lon: -98.285136, lat:19.134908])	27-04-2020	01-12-2020	14,757,882.62	13,799,157.97	9,437,017.65	9,437,017.65	9,437,017.65	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12031.97])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12031.97])	En Ejecución	Validado avances	(1709290/proyecto _NICO)		
2020	4	PUE20040115033	Proyecto de inversión	7901776.14	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7901776.14, modificado:7901776.14)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200148	N	0	0	105757	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12135.04, meta_modificada: 12135.04])	(goal1: [ove_municipio:11 A, localidad:1, direccion:Carretera Huautla-Huixtla, 331, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.20260724, lat:19.04264648])	03-09-2020	01-12-2020	7,901,776.14	7,388,013.33	6,031,586.12	6,031,586.12	6,031,586.12	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10800.19])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10800.19])	En Ejecución	Validado avances			
2020	4	PUE20040115056	Proyecto de inversión	1029921.8	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029921.8, modificado:1029921.8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	ATENCIÓN EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA ECUIMATLA - CUETZALAN, ENTRE EL KILOMETRO 1480 EN LA LOCALIDAD DE XOCOTILO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200201	N	0	0	47140	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada: 374.0])	(goal1: [ove_municipio:43, localidad:36, direccion:Zapata 1, Centro, 73560 Cu etzalan, Pue., México, lon: -97.503448, lat:20.01851643])	01-09-2020	01-12-2020	1,028,657.46	1,028,657.46	42,565.14	42,565.14	42,565.14	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances			
2020	4	PUE20040115089	Proyecto de inversión	13860140.2	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.38601402, modificado:1.320432447)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA: HUAYTULÁN EL CHICO E.C. (CHAUTLA DE TAHA, GUAMAPU), CON UNA LONGITUD DE 7.18 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0 HOO AL KILOMETRO 1 HOO EN LA LOCALIDAD DE HUAYTULÁN EL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE HUAYTULÁN EL CHICO.	21	Puebla	73	Huaytulan el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200195	N	0	0	3937	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5078.0, meta_modificada: 50765.0])	(goal1: [ove_municipio:73, localidad:1, direccion:Huautla-Huixtla, 331, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.6006079, lat:18.374012])	08-09-2020	05-01-2021	11,520,432.34	11,520,432.34	9,114,173.55	9,114,173.55	9,114,173.55	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40260.19])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40260.19])	En Ejecución	Validado avances			
2020	4	PUE20040115116	Proyecto de inversión	5552131.92	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5552131.92, modificado:5109947.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA: AYOTOCOKO- BUENA VISTA (CARRETERA AYOTOCOKO-BUENA VISTA-SAN ANTONIO RAYÓN, CON UNA LONGITUD DE 8.15 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0 HOO AL KILOMETRO 2 HOS, EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA Y AYOTOCOKO DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE AYOTOCOKO DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	25	Ayotocoko de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200198	N	0	0	3889	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:49050.0, meta_modificada: 43050.0])	(goal1: [ove_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Ayotocoko de Guerrero, Pue., México, lon: -97.410234, lat:20.0863739])	08-09-2020	06-12-2020	5,109,947.46	5,109,947.46	2,444,604.16	2,444,604.16	2,444,604.16	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30388.48])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30388.48])	En Ejecución	Validado avances			
2020	4	PUE20040115165	Proyecto de inversión	1152272.28	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152272.28, modificado:1152272.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COYOTEPETEC-ZOVAMAZALCO (CARRETERA COYOTEPETEC-SAN MARTÍN ATEZALCO-JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CON UNA LONGITUD DE 2.65 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0 HOO AL KILOMETRO 2 HOS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE COYOTEPETEC Y SAN MARTÍN ZOVAMAZALCO, EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPETEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	21	Puebla	37	Coyotepetec	Programa de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200197	N	0	0	288647	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18815.0, meta_modificada: 18815.0])	(goal1: [ove_municipio:37, localidad:1, direccion:Carretera Coyotepetec, Pue., México, lon: -97.828313, lat:18.4041912])	01-09-2020	01-12-2020	1,150,027.25	1,150,027.25	47,587.33	47,587.33	47,587.33	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances			
2020	4	PUE200401878720	Proyecto de inversión	1279570.2	(FI) (solo_recurso_2020, ramo=33, modalidad=I, prog_pre12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279570.2, modificado:1279570.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETERA ECUIMATLA-HUAYTULÁN (TRAMO DE LA CARRETERA ACUADO HUAYTULÁN, CON UNA LONGITUD DE 34.5 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 40-100 AL KILOMETRO 69-000 Y DEL KILOMETRO 74-000 AL KILOMETRO 89-000, CON UNA LONGITUD DE 14.5 KILOMETROS, DE CONTENCIÓN EN EL KM 20-000 Y 34-200, EN LAS LOCALIDADES DE QUIMTA, TINETEPETEC, JONOTLA, TIZAMAPAN DE GALEANA, TETITLULA DE ISLAS, HUAYTULÁN, UPIATAMAHUAN, AYOTOCOKO, CAMUACÁN, CUCUCHUCHUT, ZOQUAHAPAN, XALACAPAN Y SAN RAFAEL AXOXTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE ZACAPACOTLA, NAUAYOTITLA, JONOTLA, CUETZALAN DEL PROGRESO, TIZAMAPAN DE GALEANA, HUAYTULÁN, CAMUACÁN Y ZOQUAHAPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA)	21	Puebla	207	Zacapaoselta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200282	N	0	0	19474	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17455.0, meta_modificada: 17455.0])	(goal1: [ove_municipio:207, localidad:1, direccion:Urrumet de Rosal, Puebla, México, lon: -97.5793912, lat:19.87651737])	01-10-2020	31-01-2021	1,279,570.20	-	-	-	-	-	-	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0])	Cancelado	Cancelación validada	

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RESPON SABLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROTECTOR	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUT ORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2020	4	PUE200301787508	Proyecto de inversión	1144903.83	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144903.83, modificado:1143349.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL DORMITORIO MATERNO INFANTE AL INTERIOR DEL PENAL DE SAN MIGUEL PARA ALBERGAR LA ESTANCA TEMPORAL DEL CENTRO DE INENAMENATO (SERVIDADUOSY) PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200217	N	0	0	153999	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.52, meta_modificada:165.52)	(geo:1, municipio:11, localidad:4, direccion:Carretero Al Barrio de Cuadras, Puebla, Pue., México, lon: 98.17382813, lat:18.99201813)	18-09-2020	17-10-2020	1,143,349.02	1,143,349.02	1,143,349.02	1,143,349.02	1,143,349.02	(info:1, tipo:obra-Obras, numero_contrato:OP/AD2007/PA/CO-20200217, contratas:CONACSA, S.A. DE C.V., convocoante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1143349.02, importe_modificado:1143349.02)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.52)	En Ejecución	Validado avances	
2020	4	PUE200401787420	Proyecto de inversión	3702399.69	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3702399.69, modificado:3702399.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL JOAQUIN OSGORIO, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLA-HUAMAPAN DE LEÓN Y CALLE DE LAS PERITAS, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSGORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200361	N	0	0	17558	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2206.16, meta_modificada:2206.16)	(geo:1, municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera de Osoorio, Puebla, México, lon: 98.048484, lat:18.2019044)	14-12-2020	31-12-2020	3,406,251.05	3,406,251.05	-	-	-	(info:1, tipo:obra-Obras, numero_contrato:OP/IF0501/SA/PI-20200361, contratas:INFORMATICA, OSORIO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocoante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3665231.05, importe_modificado:3406251.05)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	En Ejecución	Registrado avances	
2020	4	PUE200401875084	Proyecto de inversión	1199999.92	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1999999927, modificado:1.1999999927)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CUARTA ETAPA DE LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200386	N	0	0	85600	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, municipio:13, localidad:2, direccion:Carretera Hm-201, Car San Baltazar Tlaxiaco, Tlaxiaco, Pue., México, lon: 98.45214038, lat:19.2892456)	21-12-2020	31-12-2020	11,999,999.92	11,360,352.37	-	-	-	(info:1, tipo:obra-Obras, numero_contrato:OP/IF0503/SA/PI-20200386, contratas:GRUPO SALVATORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocoante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.1160352377, importe_modificado:1.1160352377)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401875690	Proyecto de inversión	30000000	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.007, modificado:3.007)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	* REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA LOCALIDAD DE HUACHINANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PUEBLA*	21	Puebla	71	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200431	N	0	0	56206	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9341.14, meta_modificada:9341.14)	(geo:1, municipio:71, localidad:1, direccion:Carretera Huachinango, Puebla, México, lon: 98.0629862, lat:20.1797001)	14-12-2020	31-12-2020	27,871,544.72	27,871,544.72	1,153,305.30	1,153,305.30	1,153,305.30	(info:1, tipo:obra-Obras, numero_contrato:OP/IF0505/SA/PI-20200431, contratas:INFRAESTRUCTURA FOL, S.A. DE C.V., convocoante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.7871544727, importe_modificado:2.7871544727)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401876109	Proyecto de inversión	4314099.18	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4314099.18, modificado:4314099.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	APERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 1 CARRETERA Y 1 CAMINO, EN LAS LOCALIDADES DE TIAPACZYA, TIANAYANCOS, LA CRUZ Y TIAPACZYA GRANDE UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TIAPACZYA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	184	Tiapacoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200538	N	0	0	1954	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada:3906.0)	(geo:1, municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera Grande, Tiapacya, México, lon: 97.8094076, lat:20.1460013)	11-11-2020	09-12-2020	4,313,816.21	4,313,816.21	3,713,535.16	3,713,535.16	3,713,535.16	(info:1, tipo:obra-Obras, numero_contrato:OP/AD012/SA/PI-20200538, contratas:GRUPO LATINOAMERICANO DE VAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocoante:GOBIERN O DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4313816.21, importe_modificado:4313816.21)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3862.56)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401880226	Proyecto de inversión	2123412.96	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.123412967, modificado:2.123412967)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MÉXICO-PUEBLA ENTRE ESTACIÓN 0+000 KM A LA ESTACIÓN 0+797.96 KM O LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANCINGO DEL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA	21	Puebla	41	Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200363	N	0	0	89420	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, municipio:41, localidad:1, direccion:Av México - Puebla 21, Barrio del Perillo, Puebla, México, lon: 98.3021131, lat:19.0893736)	14-12-2020	31-12-2020	21,234,121.96	21,205,005.40	877,460.57	877,460.57	877,460.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE200401880235	Proyecto de inversión	7497575.85	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7497575.85, modificado:7497575.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	APERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 2 CARRETERAS Y 1 CAMINO, EN LAS LOCALIDADES DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, CALTEPEC (LAS LAMINAS) ZINTATAQUI, TEPANCO DE RODRIGUEZ, TECOMATEPEC, TRES CAJES, CUICUILCO, SANTA CRUZ, AMICULÁN, ZONGOZOTLA, TAPIA, TENERPANGA (SANTA ELENA), AMITLÁN, EL DÍVAL, OLIVA, SAN FELIPE TEPATLÁN, PAJOS GRANDES, CAJAPAHUÁN, COYAT Y LINDO ALTOPIRCA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AMICULÁN, TEPANCO DE RODRIGUEZ, CAMOQUAUTLA, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZONGOZOTLA, CUAUTEMAN, SAN FELIPE TEPATLÁN, HERMÉNIGILDO GALEANA, AMITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200540	N	0	0	85462	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte. 1, El Calvario, Ahuacatlán, Puebla, México, lon: 98.2423071, lat:18.5726011)	10-11-2020	09-12-2020	7,497,575.85	7,493,475.76	7,493,475.76	7,493,475.76	7,493,475.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2020	4	PUE2002017116159	Proyecto de inversión	82576231.18	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.2576231187, modificado:8.2371363067)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD CUAUHTEMÉC EN ENTRE CALLE 2 NORTE Y CARRETERA FEDERAL A TENHUACÁN EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	164	Tepeaca	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEACA	20200039	N	0	0	85200	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2847.68, meta_modificada:2847.68)	(geo:1, municipio:16, localidad:4, direccion:Blvd Cuauhtémec Sur 100, Barrio del Centro, 72000 Tepeaca, Pue., México, lon: 97.90183067, lat:18.9604006)	04-05-2020	10-09-2020	82,371,363.06	82,371,363.06	82,371,363.06	82,371,363.06	82,371,363.06	(info:1, tipo:obra-Obras, numero_contrato:TP-20200039-IP, contratas:TEBACERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocoante:MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, monto:8.2371363067, importe_modificado:8.2371363067)	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.68)	(1711615/proyecto, INICIO, 1711615/proyecto, FIN)	Terminado	Validado avances
2020	4	PUE200301788423	Proyecto de inversión	400522	(FI) (solo_recurso-2020, ramo-33, modalidad-1, prog_prev-12, tipo_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400522.0, modificado:400522.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REPARACIÓN URGENTE DEL PUENTE EN LA CARRETERA TICAL-ANAYATEPEC AL VILLAGE TICAL, CON UNA LONGITUD DE 20 METROS, DEL KILÓMETRO 6+900 AL KILÓMETRO 6+920, EN LA LOCALIDAD DE ANAYATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TICAL DE HERRERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	153	Tical de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20191855	N	0	0	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0)	(geo:1, municipio:15, localidad:2, direccion:Alvarado, Tical de Herrera, Puebla, México, lon: 97.347193, lat:18.8579454)	26-12-2019	01-09-2020	400,522.00	400,522.00	400,522.00	400,522.00	400,522.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0)	Terminado	Validado avances	

Ciclo	Trimestre	Folio	Categoría	Monto Global a Probad	Fuentes Financiamiento	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre	ID Entidad Respon	Entidad Respon	ID Municipio Res	Municipio Respon	Tipo Programa	Clasificación	Subclasificación	Institución Ejecut	Número Proye	Población Bene	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Georeferencias	Fecha Inicio	Fecha Término	Recalculado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances Fiscos	Carpeta Fotos	Estatus	Flujo
2020	4	PUE200041880176	Proyecto de inversión	31599708.51	[P1: {sido_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.15997085167, modificado:3.15997085167}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	PAVIMENTACION DE CALLES Y ALUMBRADO PUBLICO QUE FORMARAN EL ARCO ORIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE OTICAPAN EN LA CABEERA MUNICIPAL DE TEZUTULAN, PUEBLA	21	Puebla	174	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEZUTULAN, PUEBLA	FAFEF/2020/001	N	0	0	58699	[meta:1 {unidad_medida: Metro-cubico, meta:1067.4, meta_modificada: 1067.4}]	[geo:1 {eve_municipio:17, A Sociedad L, direccion:73870, E Zapata 322 San Pedro Xoteco, San Pedro Xoteco, 73870 Teziutlán, Pue., México, lat:-19.3166225, lng:10.81161477}]	27-10-2020	26-12-2020	31,599,708.51	31,599,708.51	31,599,708.51	31,599,708.51	31,599,708.51	[{tipo_contrato: tipo de obra, numero_contrato:TEZ /OP-FAFEF/2020/001, empresa:EDIFICACI, ONES Y CONSTRUCCIONES ELI S.A. DE C.V., convocante:ALMUCIP O DE TEZUTULAN, PUEBLA, monto:3.15997085167, importe_modificado:3.15997085167}]	[{meta:1 {unidad_medida:Metros cubicos, avance:1067.4}]	1880176/proyecto_090CEG, 1880176/proyecto_09N, 1880176/proyecto_09MCO, 1880176/proyecto_09N, 1880176/proyecto_09NICO]	1880176/proyecto_09NICO, Terminado	Validado / Registrado avances