

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	5	PUE200401880217	Proyecto de inversión	6,098,633.75	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6098633.75, modificado:6098633.75])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	APERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 2 CARRETERAS Y 6 CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE TLAJADA, TLAXIENITLOLA, CUXTONITPA, TLAPACAYA, TLAMAYA GRANDE, LA CRUZ, TLAMAYA CHICO, LA GRUTA, CUATAPALCATLA, XOCULAPPA, AHUACATLAPA, SAN ANTONIO TLAPALA, SAN MIGUEL TLAPALA, XINTILAPAL, LA PLANKA, EMILIANO ZAVARRA, XOCUHUATLA, XOCOMILCO, ATITCA, XICOTEPIC DE JUÁREZ, SAN AGUSTÍN ATIHUACÁN, TECOLOTLA, TEOITITLÁN EL HERRICO, TUPATEHUACA, SANTA MARÍA, TLACULOTEPIC, SAN PEDRO PETLACOTLA, ARROYO DE CALICHE, EL ARCO, EL TAMBOR, VILLA HERMOSA (VISTA HERMOSA), UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE TLAJADA, TLAPACAYA, SAN FELIPE TENETLAPA, XICOTEPIC, TLACULOTEPIC Y YAJALAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tlaxiata	Otros proyectos de inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200308	N	0	0	89500	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza, Centro, Tlaxiata, Pue., México, lon:-97.81427612, lat:20.33023932])	25-09-2020	24-10-2020	6,098,633.75	6,037,699.17	6,037,699.17	6,037,699.17	6,037,699.17	6,037,699.17	6,037,699.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0])	En Ejecución	Validado avances	
2020	5	PUE200301715160	Proyecto de inversión	105,999,985.34	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0999981486, modificado:9.3772085467])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL PERIFERICO ECOLÓGICO EN LOS TRAMOS DEL KILOMETRO 6+600 AL KILOMETRO 8+200 Y DEL KILOMETRO 27+530 AL KILOMETRO 40+000 (CON UNA LONGITUD DE 14.08 KILOMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MOMOXAN, CHOLULA DE RIVADAVEA, HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, VILLALBAZAHUA, AMOZOC DE MOTA Y CASA BLANCA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULLA, PUEBLA Y AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200220	N	0	0	1634133	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:232327.26, meta_modificada:232327.26])	(geot: [cve_municipio:140, localidad:1, direccion:Cholula de Rivasalva, 72760 Cholula, Pue., México, lon:-98.3021192, lat:19.0957753], geo2: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398])	08-09-2020	06-12-2020	95,772,088.54	95,772,088.54	95,771,165.58	95,771,165.58	95,771,165.58	95,771,165.58	95,771,165.58	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ UFG02/SAS/20200220, contralista:CONSTRUC TORA E INADQUISICION DEL ESTADO DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9.3772085467, importe_modificado:9.3772085467])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:232390.0])	(1715160/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401875876	Proyecto de inversión	3,147,658.77	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147658.77, modificado:3147658.77])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA LAA ENTRE LA CALLE VISTA HERMOSA Y LA CALLE GUADALUPE VIVEROS, Y CALLE VISTA HERMOSA ENTRE LA CALLE CUPIERTINO ALEJO GONZALEZ Y CALLE LA LAA EN LA LOCALIDAD DE TETILES DE AVILA CASTILLO, DEL MUNICIPIO DE TETILES DE AVILA CASTILLO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tetiles de Avila Castillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		N	0	0	895600	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:Calle 7 No, Puebla, México, lon:-97.44598389, lat:19.85843563])	22-12-2020	31-12-2020	2,942,781.06	2,942,781.06	2,942,781.06	2,942,781.06	2,942,781.06	2,942,781.06	2,942,781.06	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ UFG06/SAS/20200621, contralista:CONCRETO S DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2942781.06, importe_modificado:2942781.06])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2456.0])	(1875876/proyecto _FIN, 1875876/proyecto _PROCESO, 1875876/proyecto _FIN, 1875876/proyecto _N/CIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401873793	Proyecto de inversión	30,000,000.00	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.067, modificado:3.037])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL HERMANOS VIVEROS EN EL MUNICIPIO DE HUETOZINGO PUEBLA	Puebla	Huetozingo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE HUETOZINGO	20200603	N	0	0	63457	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9831.94, meta_modificada:7265.0])	(geot: [cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Carretera Huetozingo, Pue., México, lon:-98.4047363, lat:19.15894533])	24-12-2020	25-03-2021	8,998,534.40	8,998,534.40	8,998,534.40	8,998,534.40	8,998,534.40	8,998,534.40	8,998,534.40	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:MH P-OP/PA/EF/751/2020 CMO], contralista:CIURPO DE CONSTRUCCION ENGRANER, S.A. DE C.V., convocante MUNICIPIO DE HUETOZINGO, monto:898534.4, importe_modificado:898534.4])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:7226.9])	(1873793/proyecto _PROCESO, 1873793/proyecto _FIN, 1873793/proyecto _PROCESO, 1873793/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401876704	Proyecto de inversión	2,168,832.23	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168832.23, modificado:2168832.23])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DE CASA AGUAYO EN LA LOCALIDAD HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200504	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218.79, meta_modificada:218.79])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av 14 Che 1004, Barrio del Alto, 72200 Puebla, Pue., México, lon:-98.1888902, lat:19.04524827])	30-11-2020	29-12-2020	2,168,832.23	2,085,091.02	2,085,091.02	2,085,091.02	2,085,091.02	2,085,091.02	2,085,091.02	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ E022/SAS/20200504, contralista:MC CARTNEY INTERNACIONAL S. DE R.L. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2085091.02, importe_modificado:2085091.02])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:218.79])	(1870704/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200101701215	Proyecto de inversión	9,535,703.89	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9533703.89, modificado:9034496.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, O, P Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA NORMAL RURAL CARLOS SERDAN CLAVE 2109027498, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETILES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Puebla	Tetiles de Avila Castillo	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200012	N	0	0	356	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4337.85, meta_modificada:4337.85])	(geot: [cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE VIVEROS 1 CENTRO, TETILES DE AVILA CASTILLO, TETILES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA, lon:-97.457437, lat:19.858319])	02-04-2020	29-09-2020	1,698,633.85	9,034,496.80	9,008,374.02	9,008,374.02	9,008,374.02	9,008,374.02	9,008,374.02	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CIE-003/2020-C, contralista:SERVICIOS Y ASESORIA EN VIAS TERRESTRES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:9034496.8, importe_modificado:9034496.8])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:4337.85])	(1701215/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200301878286	Proyecto de inversión	23,668,676.93	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23668676937, modificado:217568343667])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSERVACIÓN DE CARRETERA TEHUACÁN-LA "Y" DE CHILAC (CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA-OAXACA, CON UNA LONGITUD DE 9.5 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+153, EN LAS LOCALIDADES DE RUIAL CARLOS SERDAN, TEPETZINGO, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ ACAPA, COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200196	N	0	0	51066	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23471.0, meta_modificada:33471.0])	(geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Indigo 241, Coma Bonito, 75720 Tehuacan, Pue., México, lon:-97.3880565, lat:18.4952383])	08-09-2020	05-01-2021	21,756,834.36	21,756,834.36	21,755,419.13	21,755,419.13	21,755,419.13	21,755,419.13	21,755,419.13	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ UFG02/SAS/20200196, contralista:CONOPRATI VO CONSTRUCTORA CHURISA, S.A. DE C.V., convocante GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.17568343667, importe_modificado:2.17568343667])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:33467.65])	(1787286/proyecto _PROCESO, 1787286/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401876953	Proyecto de inversión	889,552.76	(fns: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889552.76, modificado:878917.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REMEDIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ, EN LA PARANALITO JUAREZ CLAVE 2109027498, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUALAHUENGO, PUEBLA.	Puebla	Huauhchango	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200644	N	0	0	654	(meta1: [unidad_medida: Metro cubicos, meta:932.0, meta_modificada:932.0])	(geot: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:México - Tuxtla, El Doronillo, Huachilón, Pue., México, lon:-98.0300275, lat:20.1886499])	16-01-2021	15-02-2021	879,817.39	879,817.39	879,210.62	879,210.62	879,210.62	879,210.62	879,210.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s cubicos, avance:932.0])	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	5	PUE200401876907	Proyecto de inversión	5,675,406.83	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5675406.83, modificado:5274970.35])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTILES Y GRUAS PARA AUDITORIAS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA CAYE 1 ENTREGO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA.	Puebla	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200355	N	0	0	1656	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1529.77, meta_modificada: 1529.77])	(geot: [cve_municipio:208, localidad:1, direccion:San Luis Martinho Viquez 2000, Jocapa, 73310 Zacatlán, Pue., México, lon:-97.9691085, lat:19.9592515])	17-11-2020	28-12-2020	5,274,970.35	5,274,970.35	5,269,558.42	5,269,558.42	5,269,558.42	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP-CE-006/2020-2, contratos:CONSTRUCIONES GASAFE, S.A. DE C.V., convocante:COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5274970.35, importe_modificado:5274970.35])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1529.77])	(1876907/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200301790915	Proyecto de inversión	5,252,155.92	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5252155.92, modificado:5591317.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MARGARITA MADA DE JÚBRES EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200274	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3306.35, meta_modificada: 3306.35])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Entré Calle 3 Sur y Calle 5 Sur, Av 5 Pte S-4, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2022935, lat:19.04394507])	28-09-2020	26-12-2020	5,911,317.46	5,911,317.46	2,247,214.66	2,247,214.66	2,247,214.66	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LFEDS/SA/SI-20200274, contrataciones:NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE PUEBLA, monto:4887404.87, importe_modificado:4887404.87])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1446.53])	(1790915/proyecto_PROCESO, 1790915/proyecto_FIN, 1790915/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401877623	Proyecto de inversión	5,026,761.33	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026761.33, modificado:4861411.09])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DE EDIFICIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE REFORMA 711, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200582	N	0	0	89500	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 3 Ote. 1602, Barrio de Anasco, 72000 de Anasco, Pue., México, lon:-98.1889343, lat:19.03875248])	07-12-2020	31-12-2020	4,861,411.09	4,861,411.09	4,861,411.09	4,861,411.09	4,861,411.09	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LFEDS/SA/SI-20200582, contrataciones:MC CATTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4861411.09, importe_modificado:4861411.09])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:625.0])	(1877623/proyecto_INICIO, 1877623/proyecto_PROCESO, 1877623/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401880335	Proyecto de inversión	7,497,575.85	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7497575.85, modificado:7497575.85])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	APERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 2 CARRETERAS Y 4 CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE ZACATILÁN DE MÉNDEZ, CAUTINCHICO (LAS LÁMINAS) ZINTATLAQUI, TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TECOMATEPEC, TRES CRUCES, CUACUACHO, SANTA CRUZ, AHUACATLÁN, ZONGOZOTLA, TAPALPA, TENIPANGA (GUANTA LLENA), AMITILÁN, EL PÉRAL, ATILCA, SAN FELIPE TEPATLÁN, PAÍZOS GRANDES, CALPUHUAL, COYAY Y FIEDO ATLAPULCOCA UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AHUACATLÁN, TEPANGO DE RODRÍGUEZ, CAMOCHUALTLA, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZONGOZOTLA, CUANTIMARAN, SAN FELIPE TEPATLÁN, HERMENEGILDO GALEANA, AMITILÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Ahuacatlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200540	N	0	0	85462	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 4 Nte. 3, El Conchal, Ahuacatlán, Pue., México, lon:-98.2121071, lat:18.5706061])	10-11-2020	09-12-2020	7,497,575.85	7,493,475.76	7,493,475.76	7,493,475.76	7,493,475.76	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LFEDS/SA/SI-20200540, contrataciones:INFRAESTRUCTURA FOA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7497575.85, importe_modificado:7497575.85])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(1880235/proyecto_INICIO, 1880235/proyecto_PROCESO, 1880235/proyecto_FIN, 1880235/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401875690	Proyecto de inversión	30,000,000.00	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000000.00, modificado:278715474727])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	" REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA LOCALIDAD DE HUACHINGANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUACHINGANGO, PUEBLA."	Puebla	Huachisingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200431	N	0	0	56206	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9341.14, meta_modificada: 9341.14])	(geot: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Huachisingo, Pue., México, lon:-98.0628862, lat:20.1757001])	14-12-2020	31-12-2020	10,901,598.68	10,901,598.68	10,901,598.68	10,901,598.68	10,901,598.68	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LFEDS/SA/SI-20200431, contrataciones:INFRAESTRUCTURA FOA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:30000000.00, importe_modificado:278715474727])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3653.32])	(1875690/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200401880240	Proyecto de inversión	3,138,668.81	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3138668.81, modificado:2997343.7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALICO DE LA CALLE NACIONAL ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 8 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CATZICO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA	Puebla	Tochtepec	Proyecto de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200581	N	0	0	895420	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Calle 3 Pte. 111, Quinta Barrio de San Pedro, 76610 Tochtepec, Pue., México, lon:-97.82302221, lat:18.83871438])	07-12-2020	31-12-2020	2,997,343.70	2,997,343.70	2,997,343.70	2,997,343.70	2,997,343.70	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LFEDS/SA/SI-20200581, contrataciones:INFRAESTRUCTURA FOA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3138668.81, importe_modificado:2997343.7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2940.0])	(1880240/proyecto_INICIO, 1880240/proyecto_FIN, 1880240/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2020	5	PUE200301715012	Proyecto de inversión	7,699,083.50	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7699083.5, modificado:7162241.48])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN LA CAMICERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200157	N	0	0	105757	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10686.6, meta_modificada: 10686.6])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.04143988])	06-10-2020	06-10-2020	7,162,241.48	7,162,241.48	7,162,241.48	7,162,241.48	7,162,241.48	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LFEDS/SA/SI-20200157, contrataciones:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7162241.48, importe_modificado:7162241.48])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10686.6])	(1715012/proyecto_PROCESO, 1715012/proyecto_FIN, 1715012/proyecto_PROCESO, 1715012/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401874438	Proyecto de inversión	6,214,666.50	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6214666.5, modificado:5829284.84])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA AEREA SUBTERRANEA EN EL ZONADO DE LA CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA	Puebla	Tlatlaulquitepec	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200445	N	0	0	1	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1468.69, meta_modificada: 1468.69])	(geot: [cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Cd do Tlatlaulquitepec, Pue., México, lon:-97.4949471, lat:19.85464827])	44179	44196	5,829,284.84	5,829,284.84	5,829,284.84	5,829,284.84	5,829,284.84	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LFEDS/SA/SI-20200445, contrataciones:IDPC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5829284.84, importe_modificado:5829284.84])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1468.69])	(1874438/proyecto_PROCESO, 1874438/proyecto_FIN, 1874438/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401876199	Proyecto de inversión	4,314,099.18	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4314099.18, modificado:4113816.21])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	APERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 1 CARRETERA Y 1 CAMINO, EN LAS LOCALIDADES DE TLAMPACOA, TLAMAYA CINCO, LAS CRUZ Y TLAMAYA GRANDE UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE TLAMPACOA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tlampacoa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200538	N	0	0	1954	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3906.0, meta_modificada: 3906.0])	(geot: [cve_municipio:184, localidad:1, direccion:Tlampacoa Grande, Puebla, México, lon:-97.8034678, lat:20.1466015])	44146	44174	4,313,816.21	4,313,816.21	4,313,816.21	4,313,816.21	4,313,816.21	(etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADSD/2/SA/SI-20200538, contrataciones:GRUPO LATINOAMERICANO DE VÍAS FERREAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4314099.18, importe_modificado:4313816.21])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3906.0])	(1876199/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2020	5	PUE20030115386	Proyecto de inversión	2,859,838.12	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2859838.12, modificado:2859420.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN MARTÍN ATECAL - SAN BAYITO TRAMO DE LA CARRETERA COYOTEPEC - SAN MARTÍN ATECAL - PÍNO SUÁREZ, CON UNA LONGITUD DE 3 KILOMETROS, DE KILOMETRO 16-HOJO AL KILOMETRO 19-HOJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TEYOTITLÁN (TEYOTITLÁN) EN EL MUNICIPIO DE ATECAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Atecal	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200194	N	0	0	3563	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13900.0, meta_modificada: 21300.0))	(geot: (cve_municipio:18, localidad:6, direccion:Av. del Ayuntamiento 209, San Isidro, San Martín Atecal, Pue., México, lon:-97.734375, lat:18.3985834))	44082	44141	2,850,420.64	2,850,420.64	2,850,420.64	2,850,420.64	2,850,420.64	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ LP0504/Sa/Si- 202000194, contratista:JULIAN CHAVEZ BARRIO, S. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:280420.64, importe_modificado:280420.64))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:21300.0))	(1715026/proyecto_FIN, 1715030/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE20030171547	Proyecto de inversión	105,481,549.44	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05481549446, modificado:9.693807203E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	BACHEO Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COCATLÁN - EL TIPEYAC (CON UNA LONGITUD DE 40-17 KILOMETROS EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO DE LA CARRETERA COCATLÁN - ZODUITLÁN, CON UNA LONGITUD DE 2.5 KILOMETROS, DE KILOMETRO 0-HOJO AL KILOMETRO 24+500, TRAMO DE LA CARRETERA: VENTANILLAS - VISTA HERMOSA, TR "A Y", LOMA PATLAHUAC, CON UNA LONGITUD DE 7.56 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0-HOJO AL KILOMETRO 7+560, TRAMO DE LA CARRETERA: AZUMBULLA-TACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, T.R. ALCOMINGA-KILOCHITLÁN, CON UNA LONGITUD DE 15.10 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+00.20 AL 15+100.00, TRAMO DE LA CARRETERA: AZUMBULLA-TACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, T.R. ELOKOCHITLÁN EL TIPEYAC, CON UNA LONGITUD DE 22.81 KILOMETROS.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200214	N	0	0	90100	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:491107.0, meta_modificada: 491107.0))	(geot: (cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Cocatalán, Pue., México, lon:-97.1493988, lat:18.2673648), geo2: (cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Alajapa, Pue., México, lon:-97.2551254, lat:18.3781582))	44082	44171	96,938,072.03	96,938,072.03	96,938,072.03	96,938,072.03	96,938,072.03	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ LP0515/Sa/Si- 20200214, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9.693807203E7, importe_modificado:9.693807203E7))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:491107.0))	(1715147/proyecto_PROCESO, 1715147/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301709290	Proyecto de inversión	14,757,989.62	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.475798962, modificado:1.379915797E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL VILÓDOMO SALOMÓN JALÚ DAVILA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COCATLÁN (COCATLÁN), MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	Puebla	Coronango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporta	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200045	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17411.55, meta_modificada: 17411.55))	(geot: (cve_municipio:34, localidad:12, direccion:San Francisco Coatlán, Pue., México, lon:-98.2821516, lat:18.1394008))	43948	44166	13,799,157.97	13,799,157.97	13,799,157.97	13,799,157.97	13,799,157.97	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ LP0515/Sa/Si- 20200045, contratista:IMPINQUI MATA TAMELLICAN, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.379915797E7, importe_modificado:1.379915797E7))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:17411.55))	(1709290/proyecto_FIN, 1709290/proyecto_PROCESO, 1709290/proyecto_FIN, 1709290/proyecto_PROCESO, 1709290/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401875835	Proyecto de inversión	7,660,108.01	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7660108.01, modificado:7277011.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	" REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS EN EL INMUEBLE DENOMINADO CASA PUEBLA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA."	Puebla	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200056	N	0	0	10000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1923.281, meta_modificada: 1923.281))	(geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Casa Puebla, Cd. de los Puertos, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1855092, lat:19.0561603))	44176	44196	7,277,011.11	7,277,011.11	7,277,011.11	7,277,011.11	7,277,011.11	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ LP0517/Sa/Si- 20200056, contratista:GRUPO CONSTRUCTORY REMENDADOR FAG, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7277011.11, importe_modificado:7277011.11))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1923.28))	(1875835/proyecto_FIN, 1875835/proyecto_PROCESO, 1875835/proyecto_FIN, 1875835/proyecto_PROCESO, 1875835/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401880229	Proyecto de inversión	507,678.71	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507678.71, modificado:505378.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN KM 119+000 DE LA AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANCTI SPIRITUS, MUNICIPIO DE CAJALTEPEC, PUEBLA.	Puebla	Cajaltepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200403	N	0	0	8425610	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geot: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Km119+000 de Barrio del Perón, 72700 San Juan Cajaltepec, Pue., México, lon:-98.2699485, lat:19.0893736))	44175	44196	505,378.64	505,378.64	505,378.64	505,378.64	505,378.64	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ LP0517/Sa/Si- 20200403, contratista:GRUPO CONSTRUCTORY REMENDADOR FAG, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:507678.71, importe_modificado:505378.64))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0))	(1880229/proyecto_PROCESO, 1880229/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200201711619	Proyecto de inversión	82,576,231.18	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.257623118E7, modificado:8.237136306E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	MODERNIZACIÓN DEL BOULEVARD CUATROFINOS ENTRE CALLE 3 NORTE Y CARRETERA FEDERAL ATLIACUÁN EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	Puebla	Tepeaca	Otros proyectos de inversión	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPEACA	20200039	N	0	0	85200	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28247.68, meta_modificada: 30817.96))	(geot: (cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Blvd. Cuatrocinos Sur 100, Barrio del Centro, 75200 Tepeaca, Pue., México, lon:-97.90183067, lat:18.9654506))	43955	44084	82,371,363.06	82,371,363.06	82,371,363.06	82,371,363.06	82,371,363.06	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:TP- 20200039-LP, contratista:TEPEACIN AS Y CANINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocaante:MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA, monto:8.237136306E7, importe_modificado:8.237136306E7))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:30817.96))	(1711619/proyecto_PROCESO, 1711619/proyecto_FIN, 1711619/proyecto_PROCESO, 1711619/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401876672	Proyecto de inversión	13,009,006.53	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.300900653E7, modificado:1.196099129E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SEGURIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.	Puebla	Chignahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200511	N	0	0	19608	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1591.42, meta_modificada: 1591.42))	(geot: (cve_municipio:53, localidad:1, direccion:De Romero Vargas 169, Tasciotepec, Originalhuapan, Pue., México, lon:-98.03171814, lat:19.84705273))	44180	44197	11,965,993.29	11,965,993.29	11,965,993.29	11,965,993.29	11,965,993.29	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ LP0504/Sa/Si- 20200511, contratista:PROYECTO S Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.196099129E7, importe_modificado:1.196599329E7))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1591.42))	(1876672/proyecto_FIN, 1876672/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401882747	Proyecto de inversión	3,856,674.98	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3856674.98, modificado:3586146.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL PARA EL NIÑO "POSILAND" EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200080	N	0	0	5000	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6514.381, meta_modificada: 6514.381))	(cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Thaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.2773196, lat:19.0273514))	44180	44200	3,586,146.22	3,586,146.22	3,586,146.22	3,586,146.22	3,586,146.22	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ LP0504/Sa/Si- 20200080, contratista:GRUPO HERBERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.152043234E7, importe_modificado:1.152043234E7))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:6514.38))	(1882747/proyecto_PROCESO, 1882747/proyecto_FIN, 1882747/proyecto_PROCESO, 1882747/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE20030115089	Proyecto de inversión	13,680,140.20	(fjs: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_gm12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36801402E7, modificado:1.112043234E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA HUHUETLÁN EL CHICO E.C. (CHUUTLA DE TAPACHICAMULPA), CON UNA LONGITUD DE 7.15 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0-HOJO AL KILOMETRO 7+150, EN LA LOCALIDAD DE HUHUETLÁN EL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE HUHUETLÁN EL CHICO.	Puebla	Huahuatlán el Chico	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200195	N	0	0	3937	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:50765.0, meta_modificada: 50765.0))	(geot: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Huahuatlán el Chico, Pue., México, lon:-98.0000479, lat:18.3734012))	44082	44201	11,520,432.34	11,520,432.34	11,520,432.34	11,520,432.34	11,520,432.34	(etot: (tipo_obra:Obr., numero_contrato:OP/ LP0504/Sa/Si- 20200195, contratista:GRUPO HERBERN DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocaante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.152043234E7, importe_modificado:1.152043234E7))	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:50765.0))	(1715089/proyecto_PROCESO, 1715089/proyecto_FIN, 1715089/proyecto_PROCESO, 1715089/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES, FINANCIAMIENTO	NAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSA BLE	MUNICIPIO, RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION, BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES, FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	5	PUE200301788422	Proyecto de inversion	400,522.00	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400522.0, modificado:400522.0])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REPARACIÓN URGENTE DEL PUENTE EN LA CARRETERA TECALI-AHUATPEC-ATOTZAMPAN, CON UNA LONGITUD DE 36 METROS, DEL KILOMETRO 9900 AL KILOMETRO 9490, EN LA LOCALIDAD DE AHUATPEC, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tecali de Herrera	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20191855	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada: 20.0])	(geot: [cve_municipio:153, localidad:7, direccion:Ahuatpec, Pue., México, lon:-97.917631, lat:18.8578454])	43825	43891	400,522.00	400,522.00	400,522.00	400,522.00	400,522.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s, avance:20.0])		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401875084	Proyecto de inversion	11,999,999.92	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11999999.92, modificado:1.1605519E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CUARTA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE	Puebla	Itzúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200386	N	0	0	0	85600	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:132, localidad:0, direccion:Minajá Nte 201, Col San Baltazar Tenauacac, 44058 San Martín Tenmeucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.4214038, lat:19.28392456])	44186	44196	11,160,351.19	11,160,351.19	11,160,351.19	11,160,351.19	11,160,351.19	([etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LF003/SA/SI-20200386, contratista:GRUPO SALVADORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.16055237E+7, importe_modificado:1.16055237E7])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0])	(1875084/proyecto_PROCESO, 1875084/proyecto_FIN, 1875084/proyecto_PROCESO, 1875084/proyecto_FIN, 1875084/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401880223	Proyecto de inversion	8,696,889.69	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8696889.69, modificado:7893834.63])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE AHUATPEC, DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	Puebla	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200309	N	0	0	0	89500	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Calle 3 Ote. 412, Tecali de Herrera, Pue., México, lon:-97.96646118, lat:18.89849313])	44179	44196	7,891,814.63	7,891,814.63	7,891,814.63	7,891,814.63	7,891,814.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0])	(1880223/proyecto_PROCESO, 1880223/proyecto_FIN, 1880223/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301709297	Proyecto de inversion	46,876,698.74	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46876687.47, modificado:4.68797542E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO QUE ALBERGA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200955	N	0	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:16747.86, meta_modificada: 16747.86])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398])	43959	44166	46,879,754.29	46,879,754.29	46,879,754.29	46,879,754.29	46,879,754.29	([etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD002/SA/SI-20200955, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.687975441E+7, importe_modificado:4.687975441E7])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:16747.86])	(1709297/proyecto_PROCESO, 1709297/proyecto_PROCESO, 1709297/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301715141	Proyecto de inversion	99,131,752.29	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99131752.29, modificado:8.85691708E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA LAS MARGARITAS-ACATENO-TLAPACUYAN (PISO REAL) (CON UNA LONGITUD DE 39.86 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 29+335 Y DEL KILOMETRO 31+570 AL KILOMETRO 44+100), EN LAS LOCALIDADES DE PLAN DE MANÍ, LA PAJALA, DOS AGUAS, DOS CAMINOS, ILIAPAPA, HUXTAMALCO Y SAN JOSÉ ACATENO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUXTAMALCO Y ACATENO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200020	N	0	0	0	25642	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:283006.0, meta_modificada: 283006.0])	(geot: [cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Huytamilco, Pue., México, lon:-97.2895663, lat:19.9401017], geot: [cve_municipio:7, localidad:1, direccion:San José Acateno, Pue., México, lon:-97.2080295, lat:20.3305956])	44077	44196	88,569,170.86	88,569,170.86	88,569,170.86	88,569,170.86	88,569,170.86	([etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LF003/SA/SI-2020020, contratista:CIJUA CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8.856917086E+7, importe_modificado:8.856917086E7])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:283006.0])	(1715141/proyecto_PROCESO, 1715141/proyecto_PROCESO, 1715141/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401874420	Proyecto de inversion	3,702,399.69	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3702399.69, modificado:3406231.05])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL JOAQUÍN OSORIO, ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL PUEBLA-HUATJAPAN DE LEÓN Y CALLE DE LAS PERITAS, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Puebla	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200361	N	0	0	0	17558	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2206.16, meta_modificada: 2206.16])	(geot: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera de Osorio, Pue., México, lon:-98.20376168, lat:18.20192045])	44179	44196	3,406,251.05	3,406,251.05	3,406,251.05	3,406,251.05	3,406,251.05	([etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LF003/SA/SI-20200361, contratista:INFORMATICA, S.A. DE C.V., ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.40625105E+6, importe_modificado:3.40625105E6])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2206.16])	(1874420/proyecto_PROCESO, 1874420/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200201708497	Proyecto de inversion	7,414,955.26	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7414955.26, modificado:7404410.28])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	MODERNIZACIÓN DE "EL HOSPICIO" EN EL COLEGIO DE SAN ILDEFONSO, QUE ALBERGARÁ LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200049	N	0	0	0	600	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2020.96, meta_modificada: 2020.96])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 7115, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2048434, lat:19.04711938])	44025	44379	7,404,410.28	7,404,410.28	7,404,410.28	7,404,410.28	7,404,410.28	([etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CEE-002/2020-A, contratista:ARECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:7.40575407E+6, importe_modificado:7.40575407E6])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2020.96])	(1715139/proyecto_PROCESO, 1715139/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301715139	Proyecto de inversion	4,192,317.28	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192317.28, modificado:4016936.14])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL SOCCER DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	secretaría de infraestructura		N	0	0	0	248716	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7597.0, meta_modificada: 7597.0])	(geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Veracruz 2311, Nacional, 75794 Tehuacán, Pue., México, lon:-97.37733984, lat:18.43792465])	44077	44136	4,016,936.14	4,016,936.14	4,016,936.14	4,016,936.14	4,016,936.14	([etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LF003/SA/SI-2020039, contratista:CONSTRUC TORA NACIONAL S.A. DE C.V., convocante:secretaría de infraestructura, monto:4.0242720E+6, importe_modificado:4.0242720E6])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:7597.0])	(1715139/proyecto_PROCESO, 1715139/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301787220	Proyecto de inversion	19,999,997.41	(fjs: [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:, prog_prie:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999974.17, modificado:1.860025603E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSERVACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA (BAJO PUENTE) DEL KM 114+000 AL KM 129+000 EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO ODOTLÁN (ODOTLÁN, SANCTORIUM Y HERRERA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE CORONANGO, CUATILANCINGO Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200016	N	0	0	0	179830	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1240.9, meta_modificada: 1240.9])	(geot: [cve_municipio:41, localidad:8, direccion:Sanctorium, Pue., México, lon:-98.2487818, lat:19.1121017], geot: [cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398])	44082	44171	18,600,256.03	18,600,256.03	18,600,256.03	18,600,256.03	18,600,256.03	([etot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LF003/SA/SI-2020016, contratista:APLICACIO N DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.860025603E+7, importe_modificado:1.860025603E7])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1240.9])	(1787220/proyecto_PROCESO, 1787220/proyecto_PROCESO, 1787220/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCIO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUID		
2020	5	PUE20040188026	Proyecto de inversion	21,234,121.96	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1234121967, modificado:2.12055547])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUCCO DE LA AV. MÉXICO-PUEBLA ENTRE ESTACIÓN D-H000 KM A LA ESTACIÓN D-797.95 KM O LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUATLANCINGO DEL MUNICIPIO DE CUATLANCINGO, PUEBLA.	Puebla	Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200363	N	0	0	89420	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Av. México - Puebla 21, Barrio del Pordio, 72700 Del Pordio, Pue., México, lon: -98.16721191, lat:19.08937336])	44179	44196	21,205,055.40	21,205,055.40	21,205,055.40	21,205,055.40	21,205,055.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	1880226/proyecto_PROCESO, 1880226/proyecto_FIN, 1880226/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200301715033	Proyecto de inversion	7,901,776.14	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7901776.14, modificado:7387845.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA, UBICADO EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200148	N	0	0	105757	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12135.04, meta_modificada: 12135.04])	(geot: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 9 Pre 310, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.20266724, lat:19.04264094])	44077	44166	7,387,845.95	7,387,845.95	7,387,845.95	7,387,845.95	7,387,845.95	7,387,845.95	(totot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1FE027/SA/SI-20200148, contratista:GRUPO SALVADORES DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:secretaría de infraestructura, monto:7388013.33, importe_modificado:7388013.33])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12135.04])	17151033/proyecto_PROCESO, 17151033/proyecto_FIN, 17151033/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301715045	Proyecto de inversion	34,227,192.96	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4217925967, modificado:3.2519095987])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MOLCAC-HUATLATLAUICA CON UNA LONGITUD DE 21.10 KILOMETROS, DEL KILOMETRO D-H000 AL KILOMETRO 21-H00, EN LAS LOCALIDADES DE MOLCAC, TIZCATLACZYAN, SAN NICOLÁS ATLAIPAN, CHAMALA Y HUATLATLAUICA EN LOS MUNICIPIOS DE MOLCAC, TIZCATLACZYAN Y HUATLATLAUICA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200192	N	0	0	14886	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:151230.0, meta_modificada: 151230.0])	(geot: [cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Huatlatlauica, Pue., México, lon: -98.050276, lat:18.67921581, geo2: [cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Molcac, Pue., México, lon: -97.9110424, lat:18.73816439])	44082	44201	32,519,095.99	32,519,095.99	32,519,095.99	32,519,095.99	32,519,095.99	(totot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1FE027/SA/SI-20200192, contratista:CONCEPCI O CONSTRUCTOR RIO ALSECCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2519095987, importe_modificado:3.2519095987])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151230.0])	1715046/proyecto_PROCESO, 1715046/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200301715127	Proyecto de inversion	31,332,859.33	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1332859337, modificado:3.3188712157])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA VICENTE GUERRERO TEPEZINTZITLA (TRAMO DE LA CARRETERA ADJUNTA LA TACOTEPIC DE PORFIRIO DIAZ, TR. AZUMBILLA-ALCOMUNGA Y BAKAL), CON UNA LONGITUD DE 20 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 32-H00 AL KILOMETRO 52-H00, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA DEL MONTE, YAHUALTEPEC, CHAUTEMAN, CAMPO CHICO, LOMA MANZANA, TELPATLÁN Y TEPEZINTZITLA EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200203	N	0	0	13649	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25790.0, meta_modificada: 25790.0])	(geot: [cve_municipio:195, localidad:14, direccion:Tapalapa, Puebla, México, lon: -97.1521582, lat:18.48410081, geo2: [cve_municipio:195, localidad:1, direccion:Santa María del Monte, Pue., México, lon: -97.2019434, lat:18.53878823])	44082	44171	29,388,712.15	29,388,712.15	29,388,712.15	29,388,712.15	29,388,712.15	(totot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1FE026/SA/SI-20200203, contratista:SAIDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.938871215E7, importe_modificado:2.938871215E7])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25790.0])	17151127/proyecto_PROCESO, 17151127/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401878714	Proyecto de inversion	4,162,979.50	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4162979.5, modificado:3818907.17])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN SAN ANDRÉS CHOLULA NO. 420, EX HACIENDA SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200226	N	0	0	60475	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2276.71, meta_modificada: 2276.71])	(geot: [cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Carla 2 Dista, 321, Centro San Andrés Cholula, 72810 San Andrés Cholula, Pue., México, lon: -98.23605103, lat:19.05043559])	44114	44196	3,819,907.17	3,819,907.17	3,819,907.17	3,819,907.17	3,819,907.17	(totot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1FE027/SA/SI-20200226, contratista:NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3819007.17, importe_modificado:3819007.17])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2276.71])	1787514/proyecto_PROCESO, 1787514/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401875079	Proyecto de inversion	12,999,087.37	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2999087377, modificado:1.195827567])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO, CHALCHICOMULA DE SESMA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Programa de Inversión de Infraestructura	Cultura y turismo	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200370	N	0	0	81500	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Mexico 140, Cd Serdan, Pue., México, lon:-97.43637085, lat:18.97121396])	44179	44196	11,958,275.00	11,958,275.00	11,958,275.00	11,958,275.00	11,958,275.00	(totot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1FE026/SA/SI-20200370, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.1958275E7, importe_modificado:1.1958275E7])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0])	1875078/proyecto_PROCESO, 1875078/proyecto_FIN, 1875078/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401876081	Proyecto de inversion	7,047,582.80	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7047582.8, modificado:7047582.8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA XOCHTLAN TODOS SANTOS- SANTA CLARA HUTELTEPEC DEL KM 3+562.00 AL KM 6+083.13, EN LA LOCALIDAD DE XERONIMO ALFARO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHTLAN TODOS SANTOS, PUEBLA.	Puebla	Xochtlan Todos Santos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Sin identificar	Sin identificar	XOCHTLAN TODOS SANTOS	20200604	S	67	74	0	(meta: [unidad_medida: Metros cubicos, meta:1124.97, meta_modificada: 1124.97])	(geot: [cve_municipio:203, localidad:5, direccion:San Jeronimo Alfaro, Pue., México, lon: -97.8338887, lat:18.7191666])	44176	44195	7,047,582.80	7,047,582.80	7,047,582.80	7,047,582.80	7,047,582.80	(totot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1FE026/SA/SI-20200604, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:XOCHTLA N TODOS SANTOS, monto:7047582.8, importe_modificado:7047582.8])	(meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:1124.97])	1876081/proyecto_PROCESO, 1876081/proyecto_FIN, 1876081/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200301715056	Proyecto de inversion	1,029,921.80	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029921.8, modificado:1028657.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	ATENCIÓN EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA EQUIMITA - CUETZALÁN, EN EL KILOMETRO 3+400 EN LA LOCALIDAD DE RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE CUETZALÁN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200201	N	0	0	47140	(meta: [unidad_medida: Metros cubicos, meta:374.0, meta_modificada: 374.0])	(geot: [cve_municipio:43, localidad:16, direccion:Zapata 1, Centro, 73500 Cid de Cuetzalan, Pue., México, lon: -97.5281416, lat:20.01851649])	44075	44166	1,028,657.46	1,028,657.46	1,028,657.46	1,028,657.46	1,028,657.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: [unidad_medida:Metros cubicos, avance:374.0])	17151056/proyecto_PROCESO, 17151056/proyecto_FIN, 17151056/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200301715116	Proyecto de inversion	5,552,131.92	(fisi: [ciclo_recurso2020_ramo33_modidad1_preg_preg12_tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5552131.92, modificado:5109947.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012 FAFEF	REHABILITACIÓN DE CARRETERA- AYOTOKO- BUENA VISTA (CARRETERA- AYOTOKO- BUENA VISTA-SAN ANTONIO BANCÓN, CON UNA LONGITUD DE 6.15 KILOMETROS, DEL KILOMETRO D-H00 AL KILOMETRO H-I-00, EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA Y AYOTOKO DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE AYOTOKO DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Ayotoko de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200198	N	0	0	3889	(meta: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:43050.0, meta_modificada: 43050.0])	(geot: [cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Centro, Ayotoko de Guerrero, Pue., México, lon: -97.4103214, lat:20.0963729])	44082	44171	5,109,947.46	5,109,947.46	5,109,947.46	5,109,947.46	5,109,947.46	(totot: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1FE026/SA/SI-20200198, contratista:MICHIGAN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5109947.46, importe_modificado:5109947.46])	(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43050.0])	17151116/proyecto_PROCESO, 17151116/proyecto_FIN, 17151116/proyecto_PROCESO	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	5	PUE200201709287	Proyecto de inversion	3,093,498.32	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093498.32, modificado:3073469.55])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA TRES CANCHAS DE BASQUETEBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	Puebla	Tehuacán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200042	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2503.22, meta_modificada: 2503.22])	(geol: [cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Tehuacán, Pue., México, lon: -97.4003801, lat:18.4665933])	43921	44166	3,073,469.55	3,073,469.55	3,073,469.55	3,073,469.55	3,073,469.55	(título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/16509/CA-9-20200042, contratas:CONSTRUC TORA,AVANCE S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3073470.59, importe_modificado:3073470.59])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2503.22])	1709287/proyecto _FIN, 1709287/proyecto _FIN, 1709287/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301788025	Proyecto de inversion	39,245,237.95	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39245237.95, modificado:43979752867])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA "EL HOSPIOD" EN EL COLEGIO DE SAN LLEITORIO, QUE ALBERGARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200191	N	0	0	600	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.0, meta_modificada: 668.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 722, San Pablo de los Frailes, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.2040485, lat:19.0475327])	44073	44118	43,979,975.28	43,979,975.28	43,979,975.28	43,979,975.28	43,979,975.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida:Piezas ,avance:668.0])		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401875856	Proyecto de inversion	4,822,538.71	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4822538.71, modificado:4811225.45])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO UBICADO EN CALLE 9 ORIENTE NO. 14 PARA ESTANCIA DE ADULTOS DE LA 3ER EDAD, EN LA LOCALIDAD DE VERDICA, PUEBLA DE ZAMACCA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200594	N	0	0	89400	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 2 Ota BKA, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1930542, lat:19.0426494])	44168	44192	4,811,225.45	4,811,225.45	4,811,225.45	4,811,225.45	4,811,225.45	(título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/14205/CA-9-20200594, contratas:CONSTRUC TORA,AVANCE S. DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARI A DE INFRAESTRUCTURA, monto:4811225.96, importe_modificado:4811225.96])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0])	1875856/proyecto _FIN, 1875856/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401876217	Proyecto de inversion	5,999,979.48	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599979.48, modificado:5521901.19])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA YAVIDAXI EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUE.	Puebla	Acatlán		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200590	N	0	0	16307	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:914.1, meta_modificada: 914.1])	(geol: [cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0484434, lat:18.2019204])	44179	44196	5,521,901.19	5,521,901.19	5,521,901.19	5,521,901.19	5,521,901.19	(título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/16505/CA-9-20200590, contratas:INFORMAT ICA, DISEÑO, ADMINISTRACIÓN, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5521901.19, importe_modificado:5521901.19])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:914.1])	1876217/proyecto _FIN, 1876217/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401879190	Proyecto de inversion	1,773,794.51	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773794.51, modificado:1758447.94])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISO Y TECHUMBRE MULTIPANEL, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HORIZONTALMENTE EN EL CENTRO ESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y TUVIÓV CLAVE 21A0540340, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20200633	N	0	0	4489	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15964.65, meta_modificada: 15964.65])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Del Bionte 45, San Bernardo, 72044 Puebla, Pue., México, lon: -98.209834, lat:19.07684127])	44195	44224	1,758,347.94	1,758,347.94	1,758,347.94	1,758,347.94	1,758,347.94	(título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAP CE-0007005-A, contratas:INFRAESTR UCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:COMIT E ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1.23707875E+7, importe_modificado:1.23707875E+7])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:15964.65])		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401880599	Adquisición	14,468,845.70	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14468845.7, modificado:1445744633E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA CIUDADANOS ACTIVOS POR LA SEGURIDAD (CIBU) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN DE LABASTIDA, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMEHLICAN PUEBLA.	Puebla	San Martín Texmelucan		Programa de inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	20200003	N	0	0	141112	(meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:371.0, meta_modificada: 371.0])	(geol: [cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Cal San Juan, San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.4343302, lat:19.292142])	44186	44196	14,457,446.33	14,457,446.33	14,457,446.33	14,457,446.33	14,457,446.33	(título: [tipo_obra:Adquisición de equipo, numero_contrato:Suplido-A-C039/0205, contratas:CONTRASY S. SA DE CV, convocante:SECRETARI A DE SEGURIDAD PUBLICA, monto:1.445744633E+7, importe_modificado:1.445744633E7])	(meta1: [unidad_medida:Equip amiento, avance:371.0])		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200201709308	Proyecto de inversion	194,269.62	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194269.62, modificado:190803.95])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTACIONAMIENTO DE CASA AGUERO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUE.	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA*	20200063	N	0	0	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:131.6, meta_modificada: 131.6])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398])	43969	44166	190,803.95	190,803.95	190,803.95	190,803.95	190,803.95	(título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/14209/CA-9-20200063, contratas:ARECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:190803.95, importe_modificado:190803.95])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:131.6])		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301787508	Proyecto de inversion	1,144,903.83	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144903.83, modificado:1143349.02])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL DORMITORIO MATERNO INFANTE AL INTERIOR DEL PENAL DE SAN MIGUEL PARA ALBERGAR LA ESTANCIA TEMPORAL DEL CENTRO DE NERVIAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES (CEIPA) PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA.	Puebla	Puebla		Proyecto de inversión de infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200217	N	0	0	1539799	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:165.52, meta_modificada: 165.52])	(geol: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Camino Al Batán - Tenochtitlan, Puebla, Pue., México, lon:-98.1738283, lat:18.3920118])	44092	44121	1,143,349.02	1,143,349.02	1,143,349.02	1,143,349.02	1,143,349.02	(título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD007/SA/9-20200217, contratas:CONCA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1143349.02, importe_modificado:1143349.02])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:165.52])		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401875504	Proyecto de inversion	4,495,163.85	(fisi: [ciclo_recurso2020, ramo33, modalidad1, prog_prc12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495163.85, modificado:4202305.31])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS DEL CANTONAMIENTO 0-H400-A-1-270 EN LA LOCALIDAD DE ANHUATEPE EN EL MUNICIPIO DE TEICUI DE HERRERA, PUEBLA.	Puebla	Tecali de Herrera		Programa de inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200623	N	0	0	50000	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4270.0, meta_modificada: 4270.0])	(geol: [cve_municipio:153, localidad:2, direccion:Ahuatpec, Pue., México, lon: -97.917631, lat:18.8578454])	44187	44196	4,202,305.31	4,202,305.31	4,202,305.31	4,202,305.31	4,202,305.31	(título: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/15060/CA-9-20200623, contratas:ADORCHITO S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4202305.31, importe_modificado:4202305.31])	(meta1: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:4270.0])	1875504/proyecto _FIN, 1875504/proyecto _FIN	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2020	5	PUE200301709318	Proyecto de inversion	972,713.23	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972713.23, modificado:972000.91))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	APERTURA DE PAGO POR AFECTACIONES DE DERIVAMBES EN LAS CARRETERAS: TEOACAP - TLAPACCOYA, TRAMO TLACUA - TLAPACCOYA, ZONGOGOTILIA - SANTA ELENA (TETEPANGUAL) Y ZACATILAN - LA CUMBRE, TRAMO ZACATILAN - ZAPOTITLAN (CARRETERA INTERSEMANA), EN LAS LOCALIDADES DE TLACUA, TLAPACCOYA, ZONGOGOTILIA Y TETAPANGO DE RODRIGUEZ, EN LOS MUNICIPIOS DE TLACUA, TLAPACCOYA, ZONGOGOTILIA Y TETAPANGO DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Teapango de Rodriguez	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200068	N	0	0	0	0	0	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:513.63))	(geot: (cve_municipio183, localidad1, direccion:Teapango de Rodriguez, Pue., Mexico, lon: 97.8212959, lat:20.1341141), geo2: (cve_municipio162, localidad1, direccion:Teapango de Rodriguez, Pue., Mexico, lon: -87.7973739, lat:20.0047824))	43977	44166	972,000.91	972,000.91	972,000.91	972,000.91	972,000.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:513.63.67))	(1709318/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301715165	Proyecto de inversion	1,152,372.28	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152272.28, modificado:1150027.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACION DE LA CARRETERA COYOTEPEC - ZOYAMAZALCO (CARRETERA COYOTEPEC-SAN MARTIN ATECAL-JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, CON UNA LONGITUD DE 2.65 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+650, EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE COYOTEPEC Y SAN MATEO ZOYAMAZALCO, EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Coyotepec	Programa de Inversion de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200197	N	0	0	0	288647	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18815.0, meta_modificada:18815.0))	(geot: (cve_municipio37, localidad1, direccion:San Vicente Coyotepec, Pue., Mexico, lon: -97.8285131, lat:18.4041913))	44075	44166	1,150,027.24	1,150,027.24	1,150,027.24	1,150,027.24	1,150,027.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(metat: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:18815.0))	(1715166/proyecto _FIN, 1715165/proyecto _PROCESO, 1715166/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401875863	Proyecto de inversion	29,999,999.70	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29999999.7, modificado:28146641.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL (AYOQUAJAN) EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA	Puebla	Tecamachalco	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200631	N	0	0	1000	1000	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7222.68, meta_modificada:7222.68))	(geot: (cve_municipio154, localidad1, direccion:Tecamachalco, Pue., Mexico, lon: -97.7327356, lat:18.8819104))	44195	44254	28,146,641.89	28,146,641.89	28,146,641.89	28,146,641.89	28,146,641.89	(ctotot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LF0607/SA/SI-20200631, contratas:IMPERIUMIA DE TRAILLACUA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.752885595E+7, importe_modificado:3.752885595E+7))	(metat: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:7222.68))	(1875863/proyecto _FIN, 1875863/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2020	5	PUE200401880582	Adquisición	15,990,993.00	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15990993.0, modificado:159840301E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	ADQUISICION DE EQUIPO PARA CENTRO DE SEGURIDAD, EN LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA	Puebla	Chignahuapan	Programa de Inversion de Adquisiciones	Gastos indirectos	Sin identificar	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	20200525	N	0	0	0	57909	(metat: (unidad_medida:Equipamiento, meta:331.0, meta_modificada:331.0))	(geot: (cve_municipio53, localidad1, direccion:Lib. Chignahuapan - Zacatlan, Tototempan, Pue., Mexico, lon: 98.0447626, lat:19.8411089))	44186	44196	15,983,403.01	15,983,403.01	15,983,403.01	15,983,403.01	15,983,403.01	(metat: (unidad_medida:Equipamiento, avance:33.0))	(metat: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:33.0))	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200301787687	Proyecto de inversion	12,425,685.12	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12425685.12, modificado:9175387.24))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACION DEL CERRO NETOTITOLYAN O PLAZA DE LAS DANZAS HUY ATILACACOTIL, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATILCO, PUEBLA	Puebla	Atilco	Programa de Inversion de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATILCO, PUEBLA	FAFEF2020-001	N	0	0	0	86690	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4878.79, meta_modificada:4878.79))	(geot: (cve_municipio119, localidad1, direccion:Ricardo Trullas, 74250 Atilco, Pue., Mexico, lon: -98.438307, lat:18.9134543))	44044	44193	9,175,387.24	9,175,387.24	9,175,387.24	9,175,387.24	9,175,387.24	(metat: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:4878.79))	(1787687/proyecto _PROCESO, 1787687/proyecto _INICIO, 1787687/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200401875081	Proyecto de inversion	10,531,154.30	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10531154.3, modificado:9661936.65))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EMERGENCIA DE RESPUESTA INMEDIATA-CIUDADANOS ACTIVOS POR LA SEGURIDAD (CER-CAO) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMILUCAN DE LABASTIDA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMILUCAN, PUEBLA	Puebla	San Martin Texmelucan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200071	N	0	0	0	81500	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio132, localidad1, direccion:Colonel el carmen, San Lucas Atlapetlan, 74120 San Martin Texmelucan de Labastida, Pue., Mexico, lon: -98.4223938, lat:19.28392456))	44180	44197	9,661,936.65	9,661,936.65	9,661,936.65	9,661,936.65	9,661,936.65	(metat: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0))	(1875081/proyecto _FIN, 1875081/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200401875608	Proyecto de inversion	6,003,920.24	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6003920.24, modificado:5986808.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	"REMEDIACION DE EDIFICIO UBICADO EN CALLE 18 NORTE NO. 406, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LOCALIDAD HEREDIA PUEBLA DE ZAMACOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE"	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200583	N	0	0	0	10000	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46677.74, meta_modificada:46677.74))	(geot: (cve_municipio114, localidad1, direccion:Calle 18 Norte No. 406, Barrio de las Remedios, 72377 Puebla, Pue., Mexico, lon: -98.180621, lat:19.0408537))	44165	44194	5,986,808.70	5,986,808.70	5,986,808.70	5,986,808.70	5,986,808.70	(metat: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:46677.74))	(1875808/proyecto _INICIO, 1875808/proyecto _PROCESO, 1875808/proyecto _FIN, 1875808/proyecto _PROCESO, 1875808/proyecto _FIN, 1875808/proyecto _INICIO, 1875808/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200401880176	Proyecto de inversion	31,599,708.51	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31599708.51, modificado:31599708.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	PAVIMENTACION DE CALLES Y ALUMBRADO PUBLICO QUE FORMARAN EL ARCO ORIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE XICOTLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTULAN, PUEBLA	Puebla	Tezuitlan	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEZUTULAN, PUEBLA	FAFEF/2020/001	N	0	0	0	58699	(metat: (unidad_medida:Metros cubicos, meta:1067.41, meta_modificada:1067.41))	(geot: (cve_municipio174, localidad1, direccion:73870 E Zapata 212 San Pedro Xobeco, 73870 Tezuitlan, Pue., Mexico, lon: -97.3560295, lat:19.81163747))	44131	44191	31,599,708.51	31,599,708.51	31,599,708.51	31,599,708.51	31,599,708.51	(metat: (unidad_medida:Metro s Cubicos, avance:1067.41))	(1880176/proyecto _INICIO, 1880176/proyecto _FIN, 1880176/proyecto _INICIO, 1880176/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances		
2020	5	PUE200401876229	Proyecto de inversion	7,474,710.92	(fisi: (ciclo_recurso2020, ramo33, modalidadI, prog_prie12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7474710.92, modificado:6947846.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACION DE ESPACIOS EN LOS INMUEBLES DEL SEDIF- CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL INFANTIL (CRI), CASA DE ANGELES, CASA DE LA NIÑEZ, CASA DEL ADOLESCENTE Y ALBERGUE PSICUATRICO INFANTIL (DPI), ONA Y CENTRO DE SEGURIDA, OF DELEGACION PUEBLA, OF ESTATA, OFICINAS CENTRALES Y CASA DEL ABUE, EN LAS LOCALIDADES DE HEREDIA PUEBLA DE ZAMACOA Y SAN BERNABINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPOS DE PUEBLA Y SAN ANDRES CHOLULLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200598	N	0	0	0	1	1	(metat: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geot: (cve_municipio114, localidad1, direccion:Calle 18 No 406, Barrio de las Remedios, 72377 Puebla, Pue., Mexico, lon: -98.2062727, lat:19.0414398))	44180	44200	6,947,846.37	6,947,846.37	6,947,846.37	6,947,846.37	6,947,846.37	(metat: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0))	(1876229/proyecto _INICIO, 1876229/proyecto _FIN, 1876229/proyecto _INICIO, 1876229/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	
2020	5	PUE20030178765	Proyecto de inversion	8,707,386.46	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prg_grec:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8707386.46, modificado:869485.22})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA ADOLESCENTES CEPA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA	Puebla	San Andres Cholula	Proyecto de Inversion de Infraestructura Economica	Asistencia Social	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200025	N	0	0	1539799	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1956.18, meta_modificada: 1956.18})	(geol: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion: Tlaxcalancingo, Pue., Mexico, lon:-98.2731596, lat:19.02735141})	44092	44151	8,699,485.22	8,699,485.22	8,699,485.22	8,699,485.22	8,699,485.22	({t1ot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ASEG06/SA/91-20200025, contratacion:CONCA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:869485.22, importe_modificado:869485.22})	(meta:1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1956.18})		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301788017	Proyecto de inversion	15,596,408.62	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prg_grec:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15596408627, modificado:15319238877})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA "EL HORRINO" EN EL COLEGIO DE SAN LUDOVICO, QUE ALBERGARA LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Educacion	Sin identificar		COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202000190	N	0	0	600	(meta:1: {unidad_medida:Pisos, meta:1407.0, meta_modificada: 1407.0})	(geol: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 722, Centro, 72000 Puebla, Pue., Mexico, lon:-98.20404053, lat:19.04729178})	44073	44118	15,319,223.88	15,319,223.88	15,319,223.88	15,319,223.88	15,319,223.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: {unidad_medida:Pisos , avance:1407.0})		Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401875077	Proyecto de inversion	9,990,408.16	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prg_grec:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990408.16, modificado:9509426.4})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR EL SECO-AZUMILLA Y CALLE 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SEBASTIAN, EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Chalchicomula de Sesma	Programa de Inversion de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	202000362	N	0	0	81500	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geol: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:El Seco-Españosa 1B, Barrio de Cosamaloapan, 75200 Cosamaloapan, Pue., México, lon:-97.43837085, lat:18.98422042})	44179	44196	9,509,426.40	9,509,426.40	9,509,426.40	9,509,426.40	9,509,426.40	({t1ot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF0506/SA/91-20200362, contratacion:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9509426.4, importe_modificado:9509426.4})	(meta:1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0})	(1875077/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401876680	Proyecto de inversion	12,177,659.78	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prg_grec:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12177659787, modificado:12172879877})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	APERTURA DE PASOS POR DERRUMBES EN 2 CARRETERA Y 3 CAMINOS, EN LAS LOCALIDADES DE AMITILAN, LOS LLANOS, SANTA CRUZ, CUAUTOTOLLA, BIENVENIDO, AGUA ZARCA, IGNACIO RAMIREZ, JOUPANGO, (SAN MIGUEL JOUPANGOL), PADOC, CERRO DE ZARAGOZA, TLAPACUYA, EMILIANO ZAPATA, KOCHICUTLA, ALTICA, LA SOLEDAD, LA CAÑERA, TAMARINCO, BARRANCA FRIA, EL PUERTO, TALICAN, MAYA, PUEBLA, MEXICO, lon:-97.79806317, lat:20.06076874)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	202000339	N	0	0	1	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0})	(geol: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carr. 5 de Mayo, Puebla, México, lon:-97.79806317, lat:20.06076874})	44145	44174	12,171,287.99	12,171,287.99	12,171,287.99	12,171,287.99	12,171,287.99	({t1ot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ASEG04/SA/91-20200339, contratacion:LP CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:12171287997, importe_modificado:121712879987})	(meta:1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:1.0})	(1876680/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200401876718	Proyecto de inversion	1,624,763.66	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prg_grec:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624763.66, modificado:1511077.92})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACION PARA EL AREA DE MECANOTERAPIA, EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL INFANTE (CENI) EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA	Puebla	San Andres Cholula	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	202000597	N	0	0	1	(meta:1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:239.8, meta_modificada: 239.8})	(geol: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:C. Revolución 26, San Bernardino Tlaxcalancingo, 72021 Tlaxcalancingo, Pue., México, lon:-98.26755524, lat:19.02548628})	44180	44200	1,511,072.92	1,511,072.92	1,511,072.92	1,511,072.92	1,511,072.92	({t1ot: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF0506/SA/91-20200597, contratacion:GRUPO SALVADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1511322.11, importe_modificado:1511322.11})	(meta:1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:239.8})	(1876718/proyecto _FIN, 1876718/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances