

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSA-LE	MUNICIPIO, RESPONSA-LE	TIPO PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUT-ORA	NUMERO, PROYEC-TO	POBLACION, BENE-FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2021	3	PUE210201940913	Proyecto de inversión	5497774.97	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5497774.97, modificado:5497774.97}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES: MANUEL ÁVILA CAMACHO, UBICADA ENTRE CARRETERA AMOCCO-TIETULÁN Y CALLE FRANCISCO ÁVILA LOBATO, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO ÁVILA LOBATO, UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO PLAZA JUAREZ Y CRISTÓBAL COLOÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO PLAZA JUAREZ, UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO ÁVILA LOBATO Y FRANCISCO ÁVILA LOBATO Y CALLE EMILIANO COLÓN, UBICADA EN TRE LAS CALLES FRANCISCO ÁVILA LOBATO Y CORTÉS, EN LA LOCALIDAD DE YAQUAHUAC, MUNICIPIO DE YAQUAHUAC EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Yaquahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210021	S	2101	1867	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 14186.36}, {geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5497774.97, modificado:5497774.97}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5497774.97, modificado:5497774.97}}]	26/04/2021	30/07/2021	5,497,774.97	5,497,774.97	5,390,351.68	5,390,351.68	5,390,351.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.10124.8}]	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE21030202018	Proyecto de inversión	36342285.51	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6342285517, modificado:3.6342285517}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL HERMANOS SERRANO EN LA LOCALIDAD DE HUETOZINGO, EN EL MUNICIPIO DE HUETOZINGO, PUEBLA	Puebla	Huetozingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210437	N	0	0	29613	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 8241.5}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6342285517, modificado:3.6342285517}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6342285517, modificado:3.6342285517}}]	23/09/2021	21/12/2021	36,342,285.51	33,426,687.67	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302004854	Proyecto de inversión	48903541.69	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4451771857, modificado:2.4451771847}, {f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4451771857, modificado:2.4451771857}}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ATZITZINILLA EN LA CUENCA DEL ALTO ATYAC, TRAMO SAN MARTIN XALMILLILLO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210054	S	38995	36322	0	[metas: {unidad_medida: Litros, meta_modificada: 1.0}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4451771857, modificado:2.4451771857}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4451771857, modificado:2.4451771857}}]	05/07/2021	31/12/2021	38,122,834.95	46,943,786.55	16,244,734.38	16,244,734.38	16,244,734.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: {unidad_medida:Litros, avance:0.233}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302004865	Proyecto de inversión	19158122.7	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9575106.34, modificado:9575106.34}, {f2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9575106.34, modificado:9575106.34}}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHAUTZINGO EN LA CUENCA DEL ALTO ATYAC, TRAMO SAN LUIS COTZINGO XALMILLILLO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANAMAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210056	S	12087	10874	0	[metas: {unidad_medida: Litros, meta_modificada: 1.0}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9575106.34, modificado:9575106.34}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9575106.34, modificado:9575106.34}}]	25/06/2021	21/12/2021	15,326,570.16	18,381,320.47	6,675,407.09	6,675,407.09	6,675,407.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: {unidad_medida:Litros, avance:0.277}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302004887	Proyecto de inversión	12905512.67	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.290551267, modificado:1.290551267}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	MODERNIZACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO (EX TEMPLO DE SAN FRANCISCO JAVIER), PARA ALBERGAR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210104	S	805262	735970	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 3187.29}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.290551267, modificado:1.290551267}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.290551267, modificado:1.290551267}}]	23/08/2021	20/11/2021	12,905,512.67	12,788,478.43	339,765.58	339,765.58	339,765.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE20301787286	Proyecto de inversión	23668676.93	[f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3668676937, modificado:2.375834367}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSERVACIÓN DE CARRETERA TITHUACÁN LA "Y" DE CHILAC (CARRETERA TITHUACÁN TOTITILÁN LÍMITES DE ESTADOS PUEBLA OAXACA, CON UNA LONGITUD DE 9.15 KILOMETROS, DEL KILÓMETRO 0+00 A KILOMETRO 9+153, EN LAS LOCALIDADES DE TITHUACÁN, SAN PABLO TITHUZINGO, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ ACAPA, COLONA GUINALUPÉ, EN EL MUNICIPIO DE TITHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tithuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200196	N	0	0	51066	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 33471.0}, {geolocalidad: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3668676937, modificado:2.375834367}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3668676937, modificado:2.375834367}}]	08/09/2020	05/01/2021	21,756,834.36	21,756,834.36	21,755,419.13	21,755,419.13	21,755,419.13	[{tipo: "obra o obra, numero_contrato:OP/ LPE005/SA/0-202000196, contralista:COMPRATI VO CONSTRUCTOR LOMA BONITA, 71720 Tithuacán, Pue., México, lon: -97.38830566, lat:18.49523417}, {importe_modificado:2.1756834366}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3668676937, modificado:2.375834367}}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33471.00}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3668676937, modificado:2.375834367}}]	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE210302001943	Proyecto de inversión	75820.5	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75820.5, modificado:75820.5}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	ELABORACIÓN DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RICA DEL MONTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA	Puebla	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210160	N	0	0	46996	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 100.0}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75820.5, modificado:75820.5}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75820.5, modificado:75820.5}}]	31/08/2021	29/09/2021	75,820.50	74,211.77	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302004860	Proyecto de inversión	1406495.13	[f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406495.13, modificado:1406495.13}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN CON ADQUINO DE LA CALLE " SAN ROMÁN, DEL KM 0+00 AL KM 0+252, EN LA LOCALIDAD DE RICA DEL MONTE, EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210085	S	205	209	0	[metas: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1512.00}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406495.13, modificado:1406495.13}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406495.13, modificado:1406495.13}}]	30/07/2021	27/09/2021	1,332,994.85	1,312,994.85	55,158.41	55,158.41	55,158.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE14150200517517	Adquisición	2831790.77	[f1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachto, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva	20150422	N	0	0	0	1	[metas: {unidad_medida: Litros, meta_modificada: 1.0}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}}]	[geolocalidad: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77}}]	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,828,306.20	2,828,306.20	2,828,306.20	[{tipo: "obra o obra, numero_contrato:OP/ LPE005/SA/0-202000196, contralista:COMPRATI VO CONSTRUCTOR LOMA BONITA, 71720 Tithuacán, Pue., México, lon: -97.38830566, lat:18.49523417}, {importe_modificado:2.1756834366}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3668676937, modificado:2.375834367}}]	[metas: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33471.00}], {geolocalidad: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3668676937, modificado:2.375834367}}]	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA-PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	CUENTAS PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	3	PUE2102030140766	Proyecto de inversión	2620390.54	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620390.54, modificado:2495227.841)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE AVENIDA AQUILES SERDAN ENTRE AVENIDA MIGUEL ROMERO Y CALLE JUANES Y LA CALLE JUANES, ENTRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y AVENIDA LUIS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	Puebla	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210204	S	5	963	916	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2393.58, meta_modificada: 2393.58))	(geo1: (cve_municipio:93, localidad:5, direccion:75065 Gonzalez Ortega, Pue., México, lon: -97.2677885, lat:19.3430611))	01/06/2021	31/12/2021	2,495,227.84	2,495,227.84	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE2103020040999	Proyecto de inversión	6212921.85	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6212921.85, modificado:6212921.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCION DE CINCO MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 (GRACIELA (LUVIA SIERVERA DEL 21 DE AGOSTO DE 2021), EN LA CARRETERA XICOTEPPEC-TLAXIQUILTEPEC, EN LOS CASERIOS DE 1700, 7400, 7400, 84300 Y 15+100, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPPEC DE JARUD Y TLAXIQUILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210461	S	5	22323	19795	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 97.8629407))	(geo1: (cve_municipio:197, localidad:26, direccion: 728+R Xicotepec de Jarud, Pue., México, lon: -97.8629407, lat:20.28152055))	21/09/2021	31/12/2021	6,212,921.85	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE2103020040981	Proyecto de inversión	12269244.65	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2692444657, modificado:1.2692444657))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	"REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALBERCA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210472	N	0	0	0	29385	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1616.6, meta_modificada: 1616.6))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion: Calle 1 Ota. 7, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.39199638, lat:18.46215698))	28/09/2021	31/12/2021	12,269,244.65	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE200301715160	Proyecto de inversión	10599985.3	(IFI: (ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0599985348, modificado:1.0572088548))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LOS TRAMOS DEL KILÓMETRO 4+000 AL KILÓMETRO 8+200 Y DEL KILÓMETRO 27+150 AL KILÓMETRO 40+00 (CON UNA LONGITUD DE 14.08 KILOMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MOMODOPÁN, CHOLULA DE RIVADAVEA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, VILLA BATÁN, AMOCC DE MOTA Y CASA BLANCA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA Y AMOCC, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20202020	N	0	0	0	1634133	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:232327.26, meta_modificada: 232327.26))	(geo1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion: Cholula de Rivadavea, 72780 Cholula, Pue., México, lon: -98.3021192, lat:19.0765712))	08/09/2020	06/12/2020	101,772,088.54	101,772,088.54	101,771,165.58	101,771,165.58	101,771,165.58	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232327.26))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2062727, lat:19.0414398))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1715160/proyecto _PROCESO, 1715160/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE2102030140667	Proyecto de inversión	4570564.22	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570564.22, modificado:4331679.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	"RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DEL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LA PONTENTE Y LA PONTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	\$4,570,564.22	N	0	0	0	11276	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4476.2, meta_modificada: 4476.2))	(geo1: (cve_municipio:108, localidad:1, direccion:75020 Oriental, Pue., México, lon: -97.6195551, lat:19.3769309))	09/06/2021	10/06/2021	4,331,679.78	4,331,679.78	179,241.92	179,241.92	179,241.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE2102030140499	Proyecto de inversión	49994762.88	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9994762887, modificado:4.9994762887))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA COLONIA ACATLAN TRAMO LA COLONIA (RECAJUTLA DEL KILÓMETRO 29+400 AL KILÓMETRO 35+00, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS MIMAHUAPAN Y EL ROSARIO XICOTIPÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE MEXCOMATEUC Y ZACAPALA Y DEL KILÓMETRO 45+000 AL KILÓMETRO 60+00, EN LAS LOCALIDADES DE TIPIEN DE RODRIGUEZ, TULÁ, ALTA LUZ CUATRO RAYAS Y SAN JUAN NEPOMUCENO (RANCHO CHICO) EN LOS MUNICIPIOS DE TIPIEN DE RODRIGUEZ E ICACAJUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210089	N	0	0	0	11013	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:21120.0, meta_modificada: 21120.0))	(geo1: (cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Av. Gral de Division Antonio Nave Castillo 101, Centro, 74000 San Juan Tepehuacán, Pue., México, lon: -97.83333464, lat:18.46009619))	24/06/2021	31/12/2021	49,994,762.88	47,022,489.42	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE21020301941900	Proyecto de inversión	12801093.28	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2801093287, modificado:1.109621967))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL "JOAQUÍN PAREDES COLÍN" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210055	S	5	15330	138525	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1108.05, meta_modificada: 1108.05))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:C. 1 Nte 234, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.39309072, lat:18.46666931))	19/05/2021	31/12/2021	11,906,219.00	11,906,219.00	492,671.13	492,671.13	492,671.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))	(1941900/proyecto _NICHQ)	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE2102030040267	Proyecto de inversión	19158212.7	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9579106.34, modificado:9579106.34), IF2: (ciclo_recurso:2021, ramo:36, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9579106.36, modificado:9579106.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHAUTUENOS EN LA CUENCA DEL AGUO ATOTAC, TRAMO SAN LUIS COTOYINGO-XAMMIMULLO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210056	S	5	12087	10874	0	(meta1: (unidad_medida: Litros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:29, direccion:Huejutlango, Pue., México, lon: -98.4047163, lat:19.1589453))	25/06/2021	21/12/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Litros, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada	
2021	3	PUE21020300201840	Proyecto de inversión	5943486.78	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5943486.78, modificado:5943486.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 "GRACIELA" (LUVIA SIERVERA DEL 21 DE AGOSTO DE 2021), EN LA CARRETERA ZACUTLÁN - LA CUMBRE, TRAMO ZACUTLÁN - ZAPOTITLÁN (CARRETERA INTERSEBERANA EN EL CASERIO DE 37+100 Y EN LA CARRETERA ZACUTLÁN - LA CUMBRE, TRAMO ZAPOTITLÁN - LA CUMBRE, INTERSEBERANA EN EL CASERIO DE 75+00, EN LAS LOCALIDADES DE AHUACATLÁN Y HUETZILÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE AHUACATLÁN Y HUETZILÁN DE SERÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA."	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210464	S	5	3007	2961	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:2000.0, meta_modificada: 2.0))	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:1, direccion: ahuacatlán, Pue., México, lon: -97.8620371, lat:20.00580490))	21/09/2021	08/10/2021	5,943,486.78	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE2103020040402	Proyecto de inversión	7689398.81	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7689398.81, modificado:7689398.81))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL BASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 3 SUR NO. 602 COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZCUTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tezcutlán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210204	S	5	33939	28910	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2617.53, meta_modificada: 2617.53))	(geo1: (cve_municipio:74, localidad:22, direccion:C. del Sato, Xolotlano, Pue., México, lon: -97.360515, lat:19.8273876))	06/09/2021	04/12/2021	7,689,398.81	7,318,588.33	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE2103020040411	Proyecto de inversión	1833647.03	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833647.03, modificado:1833647.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA OFICINAS UBICADO EN LA CALLE 3 SUR NO. 602 COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210467	S	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1608.61, meta_modificada: 1608.61))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 2 Sur 602, Centro histórico de Puebla, 20000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1987656, lat:19.04042831))	04/10/2021	10/12/2021	1,833,647.03	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2021	3	PUE14150200516687	Adquisición	20556486.86	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0556486867, modificado:2.0556486867]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	Equipoamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión ejecutiva CEAMPAI-Secretaría General de Gobierno	20150421	N	0	0	0	1	[meta1: [unidad_medida:1, ota, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Cobertura municipal, lon:-98.197495, lat:19.043999]]	29/04/2015	01/12/2015	20,556,486.86	20,556,486.86	20,497,664.00	20,497,664.00	20,497,664.00	[etot1: [tipo_gbra:Adquisicion es, numero_contratos:SGG-638/2015 FIDICOMISO 2232, contratos:MAS GEOSINCENCES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.0130058887, importe_modificado:2.0130058887], etot2: [tipo_gbra:Adquisicion es, numero_contrato:DR MAS/27/2015, contratista:E-TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1501544.6, importe_modificado:1501544.6], etot3: [tipo_gbra:Adquisicion es, numero_contrato:SGG-FA/1/2015 FIDICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:570936.0, importe_modificado:570936.0], etot4: [tipo_gbra:Adquisicion es, numero_contrato:SGG-FA/1/2015 FIDICOMISO 2232, contratista:INTERRAD ORES AC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6234952.0, importe_modificado:6234952.0]]	[metas: [unidad_medida:Loz, avance:1.0]]	(536579/proyecto_IN, 536579/proyecto_FIN, 536579/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE14150200517118	Adquisición	2831790.77	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Cuauhtemoc De Socon, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPAI-Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	0	1	[meta1: [unidad_medida:1, ota, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot1: [cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Cobertura Municipal, lon:-97.446496, lat:18.988620]]	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	[etot1: [tipo_gbra:Adquisicion es, numero_contrato:SGG-FA/1/2015 FIDICOMISO 2232, contratista:NETWORKS CONSULTING S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:570936.0, importe_modificado:570936.0], etot2: [tipo_gbra:Adquisicion es, numero_contrato:SGG-FA/1/2015 FIDICOMISO 2232, contratista:INTERRAD ORES AC S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6234952.0, importe_modificado:6234952.0]]	[metas: [unidad_medida:Loz, avance:1.0]]	(537126/proyecto_INICO, 537126/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE210201904068	Proyecto de inversión	2423771.48	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423771.48, modificado:2423771.48]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	ATENCIÓN EMERGENTE PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DAÑADAS EN DISTINTOS INMUEBLES Y MONUMENTOS UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD DE HERICHA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210013	N	0	0	0	1542232	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1865.95, meta_modificada:1865.95]]	[geot1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Padilla y Mendocsa 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1974992, lat:19.04399071]]	28/04/2021	31/12/2021	2,423,771.48	2,417,656.93	2,033,370.94	2,033,370.94	2,033,370.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:156.35]]		En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE2102019041533	Proyecto de inversión	4300108.31	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300108.31, modificado:4300108.31]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA DE AGUAY", UBICADO EN LA AVENIDA 14 ORIENTE NO. 1204, BARRIO DEL ALTO DE LA LOCALIDAD HERICHA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		S	52	47	0	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2731.38, meta_modificada:2731.38]]	[geot1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 14 Ote 1204, Barrio del Alto, 72200 Puebla, Pue., México, lon:-98.18791509, lat:19.04542068]]	29/06/2021	31/12/2021	4,300,108.31	4,294,645.60	3,501,561.87	3,501,561.87	3,501,561.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:2205.32]]	(1941533/proyecto _INICO)	En Ejecución	Validado avances		
2021	3	PUE210302001903	Proyecto de inversión	7254095.62	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7254095.62, modificado:7254095.62]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DIF MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUICOCOTLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUICOCOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Salvador Huicocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210018	S	364	342	0	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:888.38, meta_modificada:888.38]]	[geot1: [cve_municipio:144, localidad:1, direccion:San Salvador Huicocotla, Pue., México, lon:97.7769875, lat:18.91550659]]	13/08/2021	31/12/2021	7,254,095.62	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302002010	Proyecto de inversión	78724950.19	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78724950.19, modificado:78724950.19]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA ZACATLÁN - LA CUMBRE, TRAMO ZACATLÁN - ZACOTITLÁN (CARRETERA INTERSEBRANA), DEL KILOMETRO 29+00 AL 30+200, LOCALIDAD DE ELOCHICHTLÁN (SAN MARCOS), DEL 32+420 AL 33+410, DEL 33+569 AL 35+749 EN LA LOCALIDAD DE ANAHCÓ, DEL 35+851 AL 36+152, DEL 35+445 AL 36+081 EN LAS LOCALIDADES DE AHUACATLÁN Y CUICUILCÓ, DEL 36+473 AL 46+000 EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN Y TIPIANGO DE RODRÍGUEZ Y DEL 48+100 AL 47+100 EN LAS LOCALIDADES DE TIPIANGO DE RODRÍGUEZ, CALTUCHICO (LAS LÁMINAS), ZONGODITLA, CAMOCHUTLA Y ZACOTITLÁN DE MÉNDEZ, CON UNA LONGITUD DE 31.548 KM, EN LAS LOCALIDADES: ELOCHICHTLÁN (SAN MARCOS), ANAHCÓ, AHUACATLÁN, CUICUILCÓ, TIPIANGO DE RODRÍGUEZ, CALTUCHICO (LAS LÁMINAS), ZONGODITLA, CAMOCHUTLA Y ZACOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN LOS MUNICIPIOS DE AHUACATLÁN, TIPIANGO DE RODRÍGUEZ, ZONGODITLA, CAMOCHUTLA Y ZACOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Tipango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210034	N	0	0	0	14723	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8520.0]]	[geot1: [cve_municipio:162, localidad:1, direccion:31 de Junio 692, Primera Secc, 73370 Tipango de Rodríguez, Pue., México, lon:-97.7902442, lat:20.0028151]]	24/09/2021	22/12/2021	78,724,950.19	77,912,924.75	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302002027	Proyecto de inversión	925091.66	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925091.66, modificado:925091.66]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 NORTE NO. 1808, COLONIA BARRIO DEL ALTO DE LA LOCALIDAD HERICHA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		S	806262	735970	0	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:645.3, meta_modificada:665.3]]	[geot1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398]]	28/09/2021	31/12/2021	925,091.66	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE210302002042	Proyecto de inversión	12577468.43	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12577468.43, modificado:12577468.43]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERA EL ARCHIVO CENTRAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE HERICHA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210469	S	806262	735970	0	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6897.51, meta_modificada:98.2062727, lat:19.0414398]]	[geot1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398]]	23/09/2021	31/12/2021	925,091.66	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[metas: [unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2021	3	PUE2103020020115	Proyecto de inversión	12514404.25	[TI: [ciclo_recurso2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12514404.25, modificado:12514404.25]]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEF	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "EDIFICIO DE PROTOCOLOS" UBICADO EN LA AV. DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA NO. 204, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HERICHA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210014	N	0	0	0	3235.6	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1235.6, meta_modificada:3235.6]]	[geot1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398]]	20200													

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL A PROBAD	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	TIPO, PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	3	PUE12010302003627	Proyecto de inversión	5946184.63	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5946184.63, modificado:5946184.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "EL HOSPICO", UBICADO EN AVENIDA REFORMA NO. 716, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	S		806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2507.47, meta_modificada: 2507.47))	(goal1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro Histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, bono: 98.203489, lat:19.0470187))	06/09/2021	04/12/2021	5,946,184.63	5,635,737.74	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2021	3	PUE14150200517482	Adquisición	2831790.77	(f1: (s1c1_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CEAMPA/Secretaría General de Gobierno	20150425	N	0	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (cve_municipio:119, localidad:0, direccion: cobertura Municipal bono: 98.434168, lat:18.908848))	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,696,901.40	2,696,901.40	2,696,901.40	-	(meta1: (unidad_medida:Lo te, avance:1.0))	(537579/proyecto_ INICIO, 537579/proyecto_ PROCESO, 537579/proyecto_ F NI)	En Ejecución	Validado avances	
2021	3	PUE12010185060	Proyecto de inversión	4438450.68	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4438450.68, modificado:4438450.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSERVACIÓN DE CARRETERA TEHUACÁN - LA "Y" DE CHILAC (CARRETERA TEHUACÁN - TEOTITLÁN LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA - OMAACA, CON UNA LONGITUD DE 5.15 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0 HIOO AL KILOMETRO 5+155, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUACÁN, SAN PABLO TEPEATINGO, SAN MIGUEL, SANTA CRUZ ACAPÁ, COLONIA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA).	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200196	N	0	0	0	51066	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33471.0, meta_modificada: 33471.0))	(goal1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Herógo 341, Loma Santa, 71220 Tehuacán, Pue., México, bono: 97.3874716, lat:18.4949827))	08/09/2020	07/04/2021	4,438,450.68	4,438,450.68	3,775,220.81	3,775,220.81	3,775,220.81	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:33467.65))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE12010185805	Proyecto de inversión	12391928.31	(f1: (s1c1_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 12391928.31, modificado:0.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL "DOÑA DOÑA PAREDES COLO" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	20200634	N	0	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1108.05, meta_modificada: 1108.05))	(goal1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:C. 11 No 213, Centro de la Ciudad, 71500 Tehuacán, Pue., México, bono: 97.39317504, lat:18.46612074))	10/01/2021	10/02/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		Cancelado	Cancelación validada
2021	3	PUE120101940662	Proyecto de inversión	7430922.79	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7430922.79, modificado:7043414.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN PEDRO CLAYUCA - TEHUITZINGO, DEL KM. 4+470 AL KM. 5+480 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CLAYUCA, MUNICIPIO DE CLAYUCA DE ANDRÁDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Clayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210081	N	0	0	0	1523	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8160.0, meta_modificada: 8160.0))	(goal1: (cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Clayuca de Andrade, Pue., México, bono: 98.1823955, lat:18.4857307))	04/06/2021	05/06/2021	7,043,414.03	7,043,414.03	291,451.62	291,451.62	291,451.62	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE120101941090	Proyecto de inversión	8643813.78	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8643813.78, modificado:8643813.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO D, Y, DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, UBICADO EN LA CALLE ORIENTE 1451 COL. BARRIO DE ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210090	N	0	0	0	1542232	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2238.13, meta_modificada: 2238.13))	(goal1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. 9 Ote 1419, Barrio de Analco, 72500 Puebla, Pue., México, bono: 98.100847, lat:19.0361115))	25/06/2021	30/08/2021	8,643,813.78	8,211,001.52	339,765.58	339,765.58	339,765.58	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE120101941586	Proyecto de inversión	2283802.63	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283802.63, modificado:1523718.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOPCIÓN DE LA CALI RIFORMA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE LAHAGUA, PUEBLA.	Puebla	Lahagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210025	S	963	916	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada: 2100.0))	(goal1: (cve_municipio:93, localidad:5, direccion: Reforma 16, Cuarta Secc, 71056 Sanluis, Pue., México, bono: 97.29377385, lat:19.2953844))	01/06/2021	31/12/2021	2,162,178.87	2,162,178.87	637,716.65	637,716.65	637,716.65	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:555.45))		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE120102001793	Proyecto de inversión	1122658.61	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122658.61, modificado:1122658.61))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	PE TEPEATLÁN, EN EL CADENAMIENTO 7+200; EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPEATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPEATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	San Felipe Teapatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210462	S	184	185	0	0	(meta1: (unidad_medida:Pi eas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (cve_municipio:123, localidad:1, direccion:73350 San Felipe Teapatlan, Pue., México, bono: 97.795913, lat:20.0908398))	21/09/2021	31/12/2021	1,122,658.61	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE120102001806	Proyecto de inversión	15638243.79	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15638243.79, modificado:1.56382437987))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZODOTAL, MUNICIPIO DE XICOTEPÉ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Xicotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210438	S	19461	21994	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1782.67, meta_modificada: 1782.67))	(goal1: (cve_municipio:197, localidad:42, direccion:Xicotepéc, Pue., México, bono: 97.964259, lat:20.2786208))	06/09/2021	08/10/2021	15,638,243.79	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE120102001887	Proyecto de inversión	49999978.86	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999978.86, modificado:4.9999978867))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LORENZO TECNOLÓGICO - AVINIA VALSÉQUILLO - LIBRAMIENTO SAN MARCOS, DE LA CAJAZA ADOFO LOPEZ MATOS, A LA CALLE LIBRAMIENTO SUR, CON UNA LONGITUD DE 6735.99 METROS, DEL KM 0+000.00 AL KM 6+735.99 EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210106	S	155300	138525	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:90288.18, meta_modificada: 90288.18))	(goal1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion: Tehuacán, Pue., México, bono: 97.4003801, lat:18.4665063))	23/08/2021	20/12/2021	49,999,978.86	47,501,030.30	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE120102000413	Proyecto de inversión	4400000	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4400000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZUTLÁN, PUEBLA	Puebla	Tezuttlan	Otros proyectos de inversión	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DESARROLLO RURAL	210453	S	54934	48640	0	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada: 12.0))	(goal1: (cve_municipio:174, localidad:22, direccion: del Salto 13, Colomero, Pue., México, bono: 97.36940265, lat:19.82183695))	14/09/2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equip amento, avance:0.0))	(2004413/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE120102000454	Proyecto de inversión	2150000	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150000.0, modificado:2150000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPÉ, PUEBLA	Puebla	Tezuttlan	Otros proyectos de inversión	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DESARROLLO RURAL	210459	S	21994	19461	0	0	(meta1: (unidad_medida:Equipamiento, meta:81.0, meta_modificada: 81.0))	(goal1: (cve_municipio:197, localidad:42, direccion:823K+6G Xicotepéc de Juarez, Pue., México, bono: 97.9105235, lat:20.30380995))	15/09/2021	31/12/2021	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Equip amento, avance:0.0))	(2004454/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE1203020004948	Proyecto de inversión	8805165.6	(f1: (s1c1_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1r1: p1r1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8805165.6, modificado:8805165.6))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	"GRACE" (LLUVIA SEVERA) DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CARRETERA - ACUAC - HUEHUETLA, EN LOS CADENAMIENTOS 28+150 Y 27+500, 28+250 Y 34+540, EN LAS LOCALIDADES DE ZACAPAXTLA, XICOTILÁN DE VICENTE SUÁREZ Y NAUICOMÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE ZACAPAXTLA, XICOTILÁN DE VICENTE SUÁREZ Y NAUICOMÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	Puebla	Nauacoma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210463	N	0	0	0	7051	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 2.0))	(goal1: (cve_municipio:101, localidad:1, direccion: Ignacio Alameda 154, Segunda Secc, 73550 Nauacoma, Pue., México, bono: 97.60311842, lat:19.95904467))	04/10/2021	02/12/2021	8,805,165.60	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Piezas , avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA-PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	3	PUE210302006238	Proyecto de inversión	19871702.74	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.98717027467, modificado:1.8832666777))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	MODERNIZACIÓN (2DA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD CUEVASPERO 13X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITE ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		210218	N	0	0	433	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto 72270 Puebla, Pue., México, lon:-98.1750021, lat:19.051138))	44440	44589	18,832,666.27	18,832,666.27	5,649,799.88	5,649,799.88	5,649,799.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1))			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE14150200515320	Adquisición	580151.53	(f1: (ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580151.53, modificado:580151.133))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CSAMPA/Secretaría General de Gobierno		20150424	N	0	0	1	(meta1: (unidad_medida: m2, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Cobertura Municipal, lon:-98.300566, lat:19.050944))	42123	42339	580,151.53	580,151.53	576,543.20	576,543.20	576,543.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:1.0))	(534881/proyecto_INCO, 534881/proyecto_PROCESO, 534881/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE18180201140777	Proyecto de inversión	8644462.69	(f1: (ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8644462.69, modificado:8330592.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	Iluminación De Ramblas Del Paseo Bravo Sobre La 13 Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SIMT		20181183	N	0	0	0	(meta1: (unidad_medida: Pies, meta:1.0, meta_modificada:714.0))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:13 Sur, En El Municipio De Puebla, lon:-98.1975, lat:19.049277))	43382		8,330,592.62	8,330,592.62	734,830.07	734,830.07	734,830.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.13))			En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201940879	Proyecto de inversión	5026040.22	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026040.22, modificado:4824160.18))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA "ESTACION DE FERROCARRIL" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BINTAH, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Ahuacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		210062	N	0	0	2302	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:549.37, meta_modificada:549.37))	(geo1: (cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Calle Cuauhtémoc Sur 169, Centro, 71180 Ahuacatepec, Pue., México, lon:-98.16232681, lat:20.04601902))	44335	44561	4,824,162.18	4,824,162.18	199,620.50	199,620.50	199,620.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201840967	Proyecto de inversión	2974044.7	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974044.7, modificado:2810945.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DEL TRAMO CUATZINTLA Y TLAPACAYA EN LA CARRETERA TEXCAPA Y TLAPACAYA, EN EL KILOMETRO 3070700 AL KILOMETRO 3075000, EN LA LOCALIDAD DE TLALTAPANGO, MUNICIPIO DE TLAXIALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Tlaxiala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		210026	N	0	0	1764	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2123.2, meta_modificada:2123.2))	(geo1: (cve_municipio:183, localidad:1, direccion:Mentor 14, Centro, 73220 Tlaxla, Pue., México, lon:-97.92482904, lat:20.13705003))	44356	44417	2,810,945.13	2,810,945.13	116,314.97	116,314.97	116,314.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201941018	Proyecto de inversión	5166443.43	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166443.43, modificado:4911070.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE CARRETERA 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, DEL KM 4000 AL KM 4078.40, EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN, MUNICIPIO DE AMIXTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		210070	N	0	0	2361	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:404.3, meta_modificada:404.3))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 893, Centro, 73160 Amixtlán, Pue., México, lon:-97.78980895, lat:20.04943068))	44341	44407	4,911,070.02	4,911,070.02	203,216.69	203,216.69	203,216.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s cúbicos, avance:0.0))			En Ejecución	Validado avances
2021	3	PUE210201842066	Proyecto de inversión	48903543.69	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.44517718467, modificado:2.44517718467, f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4451771857, modificado:2.4451771857))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ATZINTLA EN LA CUENCA DEL ALTO ATOCAY, TRANSAS SAN MARTIN XALMILMILCUL, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMOSIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA		210054	S	38995	36322	0	(meta1: (unidad_medida: m3, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:132, localidad:1, direccion:San Martín Teonimilco de Labastida, Pue., México, lon:-98.434873, lat:19.364383))	44382	44561	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Lote, avance:0.0))			Cancelado	Cancelación validada
2021	3	PUE210302001942	Proyecto de inversión	9999590.68	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9999590687, modificado:3.9999590687, f2: (ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.067, modificado:6.067))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN EN LA CARRETERA LAZARO C. CÁRDENAS (METALATOPUCA Y LOS ARROYOS, DEL KILOMETRO 1000 AL 4070 CON UNA MECAPALAPA, LOS NARANJOS, LASPIQUES Y CERCO DE PIERA, EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, PANTERO, FRANCISCO Z. MENA EN EL ESTADO DE PUEBLA)	Puebla	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		210201	S	9148	8139	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:352870.0, meta_modificada:352870.0))	(geo1: (cve_municipio:194, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza, Pue., México, lon:-97.6724456, lat:20.1081303), geo2: (cve_municipio:111, localidad:1, direccion:73020 Pantepic, Pue., México, lon:-97.938856, lat:20.5200163), geo3: (cve_municipio:64, localidad:15, direccion:Francisco Z. Mena, Pue., México, lon:-97.8500845, lat:20.7329044))	44461	44560	99,999,590.68	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE210302002008	Proyecto de inversión	17877218.12	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.78772181267, modificado:1.78772181267))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	BACHO Y RENOVACIÓN DE DIVERSAS VIALIDADES DE JURISDICCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		210232	S	3160115	3423163	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:6303.18, meta_modificada:6303.18))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puerto 7220 Puebla, Pue., México, lon:-98.206727, lat:19.0414398))	44442	44501	17,877,218.11	17,817,892.05	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s cúbicos, avance:0.0))			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2021	3	PUE2103020040483	Proyecto de inversión	19931590.47	(f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, p1:1, p1:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.993159047, modificado:1.993159047))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEF	AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		210202	S	10052	9596	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3892.54, meta_modificada:3892.54))	(geo1: (cve_municipio:142, localidad:1, direccion:C. 10 Sur 6, Cuachotoc, 73160 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.63911963, lat:19.13175848))	44406	44561	19,931,590.47	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:Metro s Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado / Registrado avances

