

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	2	PUE210302004413	Proyecto de inversión	4,400,000.00	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:4360125.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZUTLAN, PUEBLA	21	Puebla	174	Teziutlán	Otros proyectos de inversión	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	210453	5	54934	48649	0	(meta1: [unidad_medida: Equipamiento, meta:12.0, meta_modificada: 12.0])	(geo1: [ov_municipio:17 4, localidad:22, direccion:C. del Salto 13, Xicotlan, Pue., México, lon: -97.38049265, lat:19.81838693])	14/09/2021	31/12/2021	4,360,125.48	4,360,125.48	4,360,125.48	4,360,125.48	4,360,125.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Equipamiento, avance:12.0])		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402055871	Proyecto de inversión	5,543,185.29	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554385.29, modificado:5311211.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOSINAMIENTO DE LA CALLE 9 ORIENTE, EMPEZANDO EN LA CALLE PROLONGACION DE LA CALLE 9 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 690 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210885	5	24340	22756	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4830.0, meta_modificada: 4830.0])	(geo1: [ov_municipio:11 9, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., México, lon: 98.2949146, lat:19.059957])	16/12/2021	31/12/2021	5,311,211.78	5,311,211.78	5,311,211.78	5,311,211.78	5,311,211.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4830.0])		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402055409	Proyecto de inversión	7,704,065.95	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770605.95, modificado:7359546.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE MANUEL BARTLETT DIAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE A MAZATEPEC Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZINACATEPEC, SAN LUIS DEL PINDO, INCENDIO EN LA CALLE A MAZATEPEC CON UNA LONGITUD DE 3805.19 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210936	5	9356	8562	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22513.33, meta_modificada: 22513.33])	(geo1: [ov_municipio:21 4, localidad:1, direccion:Avenda, Ignacio Alameda, Tercera Sección, Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.24499524, lat:18.33449953])	16/12/2021	31/12/2021	7,359,546.82	7,359,546.82	7,359,546.82	7,359,546.82	7,359,546.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22513.33])		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220202089779	Proyecto de inversión	2,702,104.17	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702104.17, modificado:2702104.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL BATÁN (CAMINO DE ACCESO AL CRIE), EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	220276	5	806262	735970	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada: 2860.0])	(geo1: [ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CAMINO AL BATÁN (CAMINO DE ACCESO AL CRIE), lon:-88.1772081, lat:18.9805979, geo2: [ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CAMINO AL BATÁN (CAMINO DE ACCESO AL CRIE), lon:-88.17651007, lat:18.98187904])	24/06/2022	21/10/2022	2,702,104.17	2,621,007.66	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE210402056992	Proyecto de inversión	14,775,873.65	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147787368.7, modificado:14184286496.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL BATÁN (CAMINO DE ACCESO AL CRIE), EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Tezmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210940	5	40929	37385	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada: 5940.0])	(geo1: [ov_municipio:13 2, localidad:1, direccion:San Martín Tezmelucan de Labordia, Pue., México, lon: -98.4344871, lat:19.264383])	16/12/2021	31/12/2021	14,184,286.49	14,184,286.49	14,184,286.48	14,184,286.48	14,184,286.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5940.0])	(2056912/proyecto _INICIO, 2056912/proyecto _PROCESO, 2056912/proyecto _FIN, 2056912/proyecto _PROCESO, 2056912/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220202089760	Proyecto de inversión	1,013,978.12	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013978.12, modificado:1013978.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE OCHO PUENTES UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, CHOLULA DE RIQUADAMA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SANTAGO NOMOXPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	220244	5	894305	817466	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1149.99, meta_modificada: 1149.99])	(geo1: [ov_municipio:11 9, localidad:1, direccion:San andrés cholula, lon:-88.18873655, lat:19.02661388, geo2: [ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.23113166, lat:19.09802777])	30/05/2022	28/07/2022	1,013,978.12	973,290.90	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(208760/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202088817	Proyecto de inversión	5,651,297.38	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651297.38, modificado:5651297.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XICOTLILCO EN UNA LONGITUD DE 1209.85 METROS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SABINAL, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEMA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	220399	5	237	241	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7553.0, meta_modificada: 7553.0])	(geo1: [ov_municipio:45, localidad:15, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XICOTLILCO, lon: -97.3785834, lat:18.9106084, geo2: [ov_municipio:45, localidad:15, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XICOTLILCO, lon: -97.37648838, lat:18.94588717])	17/06/2022	31/12/2022	5,651,297.38	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO					
2022	2	PUE220202008081	Proyecto de inversión	10,804,037.65	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0804037657, modificado:1.0804037657)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO VEHICULAR "AGUA SANTA" UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220368	5	735970	154232	0	(meta1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:13741.15, meta_modificada: 13741.15])	(geol: [ovr_municipio:11, a_localidad:1, direccion:LIBECADO DE CALLE SIN NOMBRE, lon:-88.24761517, lat:18.98571218])	13/06/2022	31/12/2022	10,804,037.65	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances				
2022	2	PUE210202049766	Proyecto de inversión	2,620,390.54	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2620390.54, modificado:2476335.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADICIÓN DE AVENIDA ADJULES SERDÁN ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE JAMES DE LA CALLE RUINAS, ENTRE LA AVENIDA BENTO JUÁREZ Y AVENIDA ADJULES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LARAGUA, PUEBLA.	21	Puebla	93	Laragua	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210024	5	963	916	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2393.58, meta_modificada: 2393.58])	(geol: [ovr_municipio:93, localidad:5, direccion:79005 González Ortega, Puebla, México, lon:-97.2677889, lat:19.340613])	01/06/2021	31/12/2021	2,476,335.82	2,476,335.82	2,476,335.82	2,476,335.82	2,476,335.82	(info1: [tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PS/03/SA/PS-2021/004, contravista:MBEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocado:GOBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2495227.84, importe_modificado:2495227.84])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2393.58])	(1940766/proyecto_FIN)	1940766/proyecto_FIN	1940766/proyecto_FIN	1940766/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210202001942	Proyecto de inversión	99,999,590.68	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9999950857, modificado:3.9999950857), (FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.067, modificado:5.06747326E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	(RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN EN LA CARRETERA LAZARO CARRERAS (METLATOTUYA) C DOS ARBOLES, DEL KILOMETRO 01000 AL 40+100 CON UNA LONGITUD DE 40.700 KM EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE LAZARO CARRERAS, EL SOL, MECAPALAPA, LOS NARANJOS, SALSPIQUES Y CERCO DE PIEDRA, EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, PANTEPEC, FRANCISCO I. MENA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210201	5	9148	8139	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:352870.0, meta_modificada: 352870.0])	(geol: [ovr_municipio:19, a_localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA, Puebla, México, lon:-97.6274466, lat:20.5083303], geol2: [ovr_municipio:11, a_localidad:1, direccion:73020 Panajuelo, Puebla, México, lon:-97.5985066, lat:20.5200513], geol3: [ovr_municipio:64, localidad:19, direccion:Francisco Z. Mena, Puebla, México, lon:-97.800845, lat:20.7329044])	22/09/2021	30/12/2021	100,263,934.31	100,263,934.31	100,263,934.31	100,263,934.31	100,263,934.31	(info1: [tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PS/03/SA/PS-2021/005, contravista:MBEN BINA ANACADISA LA SOCIEDAD, convocado:GOBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9.5991742E7, importe_modificado:9.5991742E7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:92870.0])	(2001942/proyecto_FIN)	2001942/proyecto_FIN	2001942/proyecto_FIN	2001942/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210202004860	Proyecto de inversión	1,406,495.13	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406495.13, modificado:1332394.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	CONSTRUCCIÓN CON ADICIÓN DE LA CALLE SAN ROMÁN, DEL KM 0100 AL KM 0023, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	63	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210085	5	205	209	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada: 1512.0])	(geol: [ovr_municipio:63, localidad:1, direccion:Esperanza a Puebla, México, lon:-97.3759871, lat:18.8601611])	30/07/2021	27/09/2021	1,332,994.85	1,332,994.85	1,332,994.85	1,332,994.85	1,332,994.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1512.0])	(2004860/proyecto_FIN)	2004860/proyecto_FIN	2004860/proyecto_FIN	2004860/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210202004911	Proyecto de inversión	1,831,647.03	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831647.03, modificado:1811640.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL UNIVERER PARA OFICINAS UBICADO EN LA CALLE 2 SUR NO. 202 COLONIA CENTRO DE LA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210407	5	806262	735970	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1608.61, meta_modificada: 1608.61])	(geol: [ovr_municipio:11, a_localidad:1, direccion:Av 2 SUR NO. 202, Centro de la Puebla, 72000 Puebla, Puebla, México, lon:-98.1987656, lat:19.0404283])	04/10/2021	10/12/2021	1,811,640.35	1,811,640.35	1,811,640.35	1,811,640.35	1,811,640.35	(info1: [tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PS/03/SA/PS-2021/047, contravista:GBRPO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocado:GOBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1811640.35, importe_modificado:1811640.35])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1608.61])	(2004911/proyecto_FIN)	2004911/proyecto_FIN	2004911/proyecto_FIN	2004911/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402055791	Proyecto de inversión	7,296,581.56	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7296581.56, modificado:7003036.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 17 POR ENTRE ORIENTE ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y CALLE NAQUE NEGRETE, EN LA LOCALIDAD DE ATILCO, MUNICIPIO DE ATILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210866	5	47388	43165	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7110.0, meta_modificada: 7110.0])	(geol: [ovr_municipio:19, localidad:3, direccion:Atlixco, Puebla, México, lon:-98.433995, lat:18.9131277])	16/12/2021	31/12/2021	7,003,036.81	7,003,036.81	7,003,036.81	7,003,036.81	7,003,036.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7110.0])	(2055791/proyecto_FIN)	2055791/proyecto_FIN	2055791/proyecto_FIN	2055791/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210202003864	Proyecto de inversión	22,998,790.80	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2998790867, modificado:2.19987908E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA "TRAMO: CAHUACAN-ITEPEC (LIBRAMIENTO)", PARTIENDO DE LA CARRETERA EX (CAHUACAN) HUELMEYU Y CAHUACAN, CON UNA LONGITUD DE 7.5 KM EN LAS LOCALIDADES DE CAHUACAN, ECATZACHUCHTE Y ITEPEC, EN LOS MUNICIPIOS DE CAHUACAN Y ITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220317	5	3773	3444	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32500.0, meta_modificada: 32500.0])	(geol: [ovr_municipio:84, localidad:1, direccion:CARRETERA BA TRAMO: CAHUACAN-ITEPEC (LIBRAMIENTO), lon:-97.64869167, lat:20.02018046])	10/05/2022	31/12/2022	22,998,790.80	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado / Registrado avances				
2022	2	PUE210302004902	Proyecto de inversión	7,689,398.81	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7689398.81, modificado:7318588.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	REHABILITACION DEL BASTRO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUELMEYU, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIZIUTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	174	Tizitulan	Programa de Inversión de Infraestructura Mantenimiento	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210204	5	33939	28910	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2617.53, meta_modificada: 2617.53])	(geol: [ovr_municipio:17, a_localidad:22, direccion:C. del Salto, Xalatlano, Salto, México, lon:-97.369515, lat:19.8223978])	06/09/2021	04/12/2021	7,318,588.33	7,318,588.33	7,318,588.33	7,318,588.33	7,318,588.33	(info1: [tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PS/02/25/PS-2021/024, contravista:CADIBA CONTI, S.A. DE C.V., convocado:GOBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7318588.33, importe_modificado:7318588.33])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2617.53])	(2004902/proyecto_FIN)	2004902/proyecto_FIN	2004902/proyecto_FIN	2004902/proyecto_FIN	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
2022	2	PUE220202089892	Proyecto de inversión	1,288,468.97	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288468.97, modificado:1288468.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA TURISTICA PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220345	5	50	60	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1247.53, meta_modificada: 1247.53)) (gncot: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle 6 Norte No. 1206, Colonia San Francisco, Puebla, Pue., México, lat:19.19054663, lon:19.149597746))	28/06/2022	25/09/2022	1,288,468.97	1,236,130.54	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE220202089254	Proyecto de inversión	2,011,140.31	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201140.31, modificado:201140.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA PIND SUÁREZ Y AVENIDA SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220349	5	4309	3886	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2020.57, meta_modificada: 2020.57)) (gncot: (ov_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA PIND SUÁREZ Y AVENIDA SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, lat:19.46181111, lon:19.10778333))	29/06/2022	27/08/2022	2,011,140.31	1,943,641.27	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE220202089466	Proyecto de inversión	40,987,022.44	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40987022.44, modificado:40987022.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	RELUÑO INCLUIR Y CONSERVACIÓN EN TRAMOS ASALADOS DE LA CARRETERA CHIAUTLA DE TAPA-SAN JUAN DEL RIO-OCOTLAN - CHIA, CON UNA LONGITUD DE 36.2906 DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 36+290, Y DE LA CARRETERA CHIA DE LA SALTACION DEL VALLE, CON UNA LONGITUD DE 1.14 EN DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 11+40, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPA, SAN JUAN DE LOS RIOS (SAN JUAN DEL RIO), SAN PEDRO OCOTLAN, CHIA DE LA SALTACION DEL VALLE, EN LOS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220412	5	10004	9304	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:34055.0, meta_modificada: 34055.0)) (gncot: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RA CHIAUTLA DE TAPA - SAN JUAN DEL RIO- OCOTLAN - CHIA, lat:18.595519, lon:18.186033, ov_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RA CHIAUTLA DE TAPA - SAN JUAN DEL RIO- OCOTLAN - CHIA, lon:18.4182, lat:18.052651))	22/06/2022	31/12/2022	40,987,022.44	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202089548	Proyecto de inversión	2,717,342.66	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717342.66, modificado:2717342.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220390	5	4309	3886	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1886.04, meta_modificada: 1886.04)) (gncot: (ov_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, lon:18.45291, lat:19.097855))	10/06/2022	31/12/2022	2,717,342.66	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))			En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE210402055824	Proyecto de inversión	3,195,321.67	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3195321.67, modificado:3053869.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DOS CALLES CALLE 11 ORIENTE UBICADA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 5 SUR CALLE 6 SUR UBICADA ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE REDONDO SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TRAUTAT, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210882	5	16	39	0	(meta1: (unidad_medida: Kilometro Cuadrado, meta:2392.68, meta_modificada: 2392.68)) (gncot: (ov_municipio:14, localidad:25, direccion:San Juan Trautta, Cholula, Pue., México, lon:18.849917, lat:19.000667))	16/12/2021	31/12/2021	3,053,989.31	3,053,989.31	3,053,989.31	3,053,989.31	3,053,989.31	3,053,989.31	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrado, avance:2392.68))			En Ejecución	Validado avances		
2022	2	PUE210402055965	Proyecto de inversión	2,208,747.09	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208747.09, modificado:2186461.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA.	21	Puebla	16	Aquiltla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210929	5	147	160	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:925.46, meta_modificada: 925.46)) (gncot: (ov_municipio:16, localidad:34, direccion:Agua Prieta, México, lon:19.031784, lat:19.746093))	17/12/2021	31/12/2021	2,186,840.55	2,186,840.55	2,186,840.54	2,186,840.54	2,186,840.54	2,186,840.54	-	(gncot: (ov_municipio:16, localidad:34, direccion:Agua Prieta, México, lon:19.031784, lat:19.746093))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:925.46))	(2055965/proyecto PROCCSC, 2055965/proyecto PROCCSC)	(2055965/proyecto PROCCSC, 2055965/proyecto PROCCSC)	En Ejecución	Validado avances		

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPONABLE	MUNICIPIO_RESPONABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	2	PUE210402055980	Proyecto de inversión	1,472,937.33	(FI) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1472937.33, modificado 1408807.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DEL VERNUNTO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE CHUALA INFORMACION DE LA LOCALIDAD DE CHUALA DE RIUADAVIA, MUNICIPIO SAN PEDRO CHUALA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Chulula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210898	5	53186	49074	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2526.26]) (goal: [ov_municipio:14 6, localidad:1, direccion:Centro, Chuala, Puebla, México, lon:-98.307476, lat:19.0616222])	17/12/2021	31/01/2022	1,408,807.04	1,408,807.04	1,408,807.04	1,408,807.04	1,408,807.04	1,408,807.04	1,408,807.04	1,408,807.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:25.26.26])	(2055980/proyecto _PROCESO, 2055980/proyecto _FIN, 2055980/proyecto _INICIO, 2055980/proyecto _FIN, 2055980/proyecto _INICIO, 2055980/proyecto _FIN, 2055980/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2202020093945	Proyecto de inversión	6,884,967.85	(FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 6884967.85, modificado 6884967.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SAN MARTÍN PARTENDO DEL PANTERON MUNICIPAL CON UNA LONGITUD DE 698.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	48	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220392	5	4828	4369	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 5586.03]) (goal: [ov_municipio:48, localidad:1, direccion: SAN LORENZO CHIAUTZINGO, lon:-98.4599626, lat:19.2134289], goal2: [ov_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, lon:-98.4631497, lat:19.2681869])	13/06/2022	31/07/2022	6,884,967.85	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00])	(2055980/proyecto _PROCESO, 2055980/proyecto _FIN, 2055980/proyecto _INICIO, 2055980/proyecto _FIN, 2055980/proyecto _INICIO, 2055980/proyecto _FIN, 2055980/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE21040200428242	Proyecto de inversión	501,065.11	(FI) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 501065.11, modificado 486203.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	CONSTRUCCIÓN DE DOS MUJEROS DE CONTENCIÓN UBICADOS EN LOS KILÓMETROS 7.80 Y 9.100, DE LA CARRETERA JICARIL BARBANA DEL MUERTO LIMITE DE 0.847.785, LOCALIDADES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JORDI LA SÁBILA, JICARIL DE MATAMOROS, EN LOS MUNICIPIOS DE CHETILA E JICARIL DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210880	N	0	0	1000	(meta1: [unidad_medida: Metros cilíndros, meta_modificada: 145.27]) (goal: [ov_municipio:51, localidad:19, direccion:Chetila, Puebla, México, lon:-98.5762224, lat:18.5191543])	17/12/2021	31/12/2021	486,203.84	486,203.84	486,203.83	486,203.83	486,203.83	486,203.83	486,203.83	486,203.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros cilíndros, avance:145.27])	(2058242/proyecto _PROCESO, 2058242/proyecto _FIN, 2058242/proyecto _INICIO, 2058242/proyecto _FIN, 2058242/proyecto _INICIO, 2058242/proyecto _FIN, 2058242/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2202020082935	Proyecto de inversión	1,659,357.09	(FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1659357.09, modificado 1659357.09)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	REHABILITACIÓN DE CASA DEL ADOLESCENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLANCALANCIÑO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220278	5	57	63	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 3295.26]) (goal: [ov_municipio:11 9, localidad:13, direccion:SAN BERNARDINO TLANCALANCIÑO, lon:-98.257796, lat:19.0349479])	27/06/2022	25/08/2022	1,659,357.09	1,609,418.56	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00])	(2058242/proyecto _PROCESO, 2058242/proyecto _FIN, 2058242/proyecto _INICIO, 2058242/proyecto _FIN, 2058242/proyecto _INICIO, 2058242/proyecto _FIN, 2058242/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2102019141386	Proyecto de inversión	2,263,852.63	(FI) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2263852.63, modificado 2162178.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFOQUIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE LANAGUA, PUEBLA	21	Puebla	95	Lanagua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210025	5	965	916	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 2100.00]) (goal: [ov_municipio:93, localidad:5, direccion:Av. Reforma 145, Cuarta Sec, 75060 Sanila, Pua., México, lon:-97.2937786, lat:19.2908844])	01/06/2021	31/12/2021	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2100.00])	(1941586/proyecto _PROCESO, 1941586/proyecto _FIN, 1941586/proyecto _INICIO, 1941586/proyecto _FIN, 1941586/proyecto _INICIO, 1941586/proyecto _FIN, 1941586/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220202008766	Proyecto de inversión	3,774,537.56	(FI) (sólo recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3774537.56, modificado 3774537.56)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA NIÑE PORNANA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLANCALANCIÑO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220261	5	68	62	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 8567.03]) (goal: [ov_municipio:11 9, localidad:13, direccion:CASA DE LA NIÑE PORNANA, lon:-98.248166, lat:19.2908844])	13/06/2022	10/08/2022	3,774,537.56	3,661,333.40	151,504.28	151,504.28	151,504.28	151,504.28	151,504.28	151,504.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00])	(2088766/proyecto _PROCESO, 2088766/proyecto _FIN, 2088766/proyecto _INICIO, 2088766/proyecto _FIN, 2088766/proyecto _INICIO, 2088766/proyecto _FIN, 2088766/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2103020081837	Proyecto de inversión	40,999,978.86	(FI) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 40999978867, modificado 4.79513929H7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	RECONSTRUCCIÓN DE URBANISMO SAN LORENZO, TECNOLÓGICO - AVENIDA VALSEQUELLO - URBANISMO SAN MARCOS, DE LA CALZADA AGUDO LÓPEZ MATEOS, A LA CALLE URBANISMO SUR CON UNA LONGITUD DE 6730.39 METROS, DEL KM 4.000.00 AL KM 6.735.39, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210106	5	155300	138525	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 90288.18]) (goal: [ov_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Tehuacan n. Pua., México, lon:-97.4038801, lat:18.4660068])	23/08/2021	20/12/2021	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:90288.18])	(2001837/proyecto _PROCESO, 2001837/proyecto _FIN, 2001837/proyecto _INICIO, 2001837/proyecto _FIN, 2001837/proyecto _INICIO, 2001837/proyecto _FIN, 2001837/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402055579	Proyecto de inversión	14,998,914.96	(FI) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 14998914967, modificado 1439978381E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DEL ANFOSO DE LA EVOLUCIÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210812	5	155300	138525	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 4857.71]) (goal: [ov_municipio:15 6, localidad:13, direccion:Tehuacan n. 75768 Tehuacan, Puebla, México, lon:-97.4117746, lat:18.4556479])	08/12/2021	31/12/2021	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4857.71])	(2055579/proyecto _PROCESO, 2055579/proyecto _FIN, 2055579/proyecto _INICIO, 2055579/proyecto _FIN, 2055579/proyecto _INICIO, 2055579/proyecto _FIN, 2055579/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402055639	Proyecto de inversión	7,837,542.93	(FI) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad 1, prog. prec.12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 7837542.93, modificado 7445681.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES EN LA CIUDAD DE HUACHIRANGO, MUNICIPIO DE HUACHIRANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	71	Huachirango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210881	5	31503	27644	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 8011.93]) (goal: [ov_municipio:71, localidad:1, direccion:Huachirango, Puebla, México, lon:-98.0628862, lat:20.1757001])	17/12/2021	31/12/2021	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8011.93])	(2056339/proyecto _PROCESO, 2056339/proyecto _FIN, 2056339/proyecto _INICIO, 2056339/proyecto _FIN, 2056339/proyecto _INICIO, 2056339/proyecto _FIN, 2056339/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	2	PUE210402057415	Proyecto de inversión	14,434,930.21	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4548021817, modificado:1.4548021817))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE ENCONMINADO "ES CONVENTO DE SAN ROQUE", UBICADO EN LA AVENIDA DON JUAN DE PALAFIOX Y COLONA CENTRO DE LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210502	S	806262	795070	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3308.4, meta_modificada:3308.4))	(geot: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafio y Méndez 603, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lat=-98.1942332, lon:19.0420779))	20/11/2021	20/07/2022	14,434,930.21	14,434,930.21	14,434,930.20	14,434,930.20	14,434,930.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1739.88))	(2057415/proyecto _PROCESO, 2057415/proyecto _INICIO, 2057415/proyecto _PROCESO, 2057415/proyecto _FINCO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402057583	Proyecto de inversión	1,527,533.12	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.52753312, modificado:1.454303139))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONTRUCCION CON CONCRETO HOMALGICO DE DOS CALLES CALLE LAS CRUCES, UBICADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REFORMA, Y CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REFORMA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ELIZOCOTECILAN (SAN MARCOS), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210881	N	0	0	1176	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0))	(geot: (ov_municipio:6, localidad:5, direccion:2476+21 Ahuacatlán, Pue., México, lat=-19.8946618, lon:100.0124861))	17/12/2021	31/12/2021	1,454,203.39	1,454,203.39	1,454,203.39	1,454,203.39	1,454,203.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:4.0))	(2057583/proyecto _FIN, 2057583/proyecto _INICIO, 2057583/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220202089993	Proyecto de inversión	1,120,077.49	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12007749, modificado:1.12007749))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XICOTLA, PUEBLA"	21	Puebla	136	San Miguel Xicotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220351	S	6177	5883	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:245.0, meta_modificada:245.0))	(geot: (ov_municipio:13 6, localidad:1, direccion:San Miguel Xicotla, San Miguel Xicotla, Pue., México, lat=-19.3662333, lon:100.3662333))	20/06/2022	27/08/2022	1,120,077.49	1,080,332.20	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))	(2057893/proyecto _FIN, 2057893/proyecto _INICIO, 2057893/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202089241	Proyecto de inversión	3,097,222.09	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.09722209, modificado:3.09722209))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	REHABILITACIÓN DE CASA DEL ABUEL, UBICADO EN LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220396	S	21	19	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7800.5, meta_modificada:7800.5))	(geot: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CASA DEL ABUEL, UBICADO EN LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lat=-98.201447, lon:19.050960))	20/06/2022	26/09/2022	3,097,222.09	3,003,531.03	124,284.04	124,284.04	124,284.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2057924/proyecto _FIN, 2057924/proyecto _INICIO, 2057924/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202089508	Proyecto de inversión	4,061,991.11	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.06199111, modificado:4.06199111))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ATLILCO-CAMUTLA, INCLUIDO A 140 METROS DE LA CARRETERA ATLILCO-JANETECATEPEC, EN UNA LONGITUD DE 1000 METROS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COHUACAN, MUNICIPIO DE COHUACAN, PUEBLA	21	Puebla	33	Cohuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220229	S	1053	926	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0))	(geot: (ov_municipio:33, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ATLILCO-CAMUTLA, lat=-98.7166186, lon:19.781919))	25/05/2022	22/08/2022	4,061,991.11	3,941,577.61	163,099.76	163,099.76	163,099.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2057950/proyecto _FIN, 2057950/proyecto _INICIO, 2057950/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202089513	Proyecto de inversión	16,044,368.87	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6044368877, modificado:1.6044368877))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EQUIMITA - CUETZALAN DEL MAR 0+000 AL KM 11+880 EN LAS LOCALIDADES DE EQUIMITA, LA TRANCA, LAS VEGAS, PANTARAY Y CUBA DE CUETZALAN EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	43	Cuetzalán del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220232	S	4005	3402	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9128.21, meta_modificada:9128.21))	(geot: (ov_municipio:43, localidad:2, direccion:CARRETERA EQUIMITA - CUETZALAN DEL MAR 0+000 AL KM 11+880 EN LAS LOCALIDADES DE EQUIMITA, LA TRANCA, LAS VEGAS, PANTARAY, lat=-19.5644186, lon:100.96338))	30/05/2022	27/08/2022	16,044,368.87	15,383,787.57	636,570.52	636,570.52	636,570.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2057953/proyecto _FIN, 2057953/proyecto _INICIO, 2057953/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202089537	Proyecto de inversión	12,205,963.47	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2205963477, modificado:1.2205963477))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO GASTRONOMICO - ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TICAL DE HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE TICAL DE HERRERA, PUEBLA	21	Puebla	153	Tical de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220369	S	3133	2971	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1970.43, meta_modificada:1970.43))	(geot: (ov_municipio:15 4, localidad:1, direccion:MERCADO GASTRONOMICO-ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TICAL DE HERRERA, lat=-18.9019561, lon:100.019561))	08/06/2022	31/12/2022	12,205,963.47	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2057953/proyecto _FIN, 2057953/proyecto _INICIO, 2057953/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE220202089798	Proyecto de inversión	3,092,405.50	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0924055, modificado:3.0924055))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASQUIN DE LA CALLE SAN LUCAS, ENTRE CARRETERA TICALTANANGO - SANTA MARÍA ZACATEPEC Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220277	S	7653	7653	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2957.94, meta_modificada:2957.94))	(geot: (ov_municipio:90, localidad:5, direccion:ENTRE CARRETERA TICALTANANGO-SANTA MARÍA ZACATEPEC Y CALLE INDEPENDENCIA, lat=-18.8584797, lon:100.132416))	24/06/2022	22/08/2022	3,092,405.50	2,971,553.99	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2057978/proyecto _FIN, 2057978/proyecto _INICIO, 2057978/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CLAV	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_ARROJADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE210201945018	Proyecto de inversión	5,166,443.43	(R1: {solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5566443.43, modificado:4911070.02})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K112-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTINGENCIA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA ENTRE CARRETERA 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES DEL 19 (en donde se otorgó 40 EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN, MUNICIPIO DE AMATITLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Pueblita	14	Amatitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210070	N	0	0	2361	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, meta:404.3, meta_modificada: 404.3}}	{geot1: {cve_municipio:14, localidat:1, direccion:36 de Septiembre (RDS), Centro, 7380 Amatitlan, Pue., México, lon: -97.7989895, lat:20.0494368}}	25/05/2021	30/07/2021	4,911,070.02	4,911,070.02	4,911,070.02	4,911,070.02	4,911,070.02	{titot1: {tpo_obra:Ovra, numero_contrato: OY1PECO04/SA/SI-20210701, contrato:KPC, S.A. DE C.V., convenio:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4911040.02, importe_modificado:4911040.02}}	{meta1: {unidad_medida: Metros cúbicos, avance:404.3}}	{3041020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402051885	Proyecto de inversión	14,603,856.82	(R1: {solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4603856827, modificado:1.4166840677})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K112-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CHIOLULA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLANCANTLAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHIOLULA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 35, HUÍLOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Pueblita	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210816	S	51932	47804	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:32281.0, meta_modificada: 31281.0}}	{geot1: {cve_municipio:11, localidat:13, direccion:Tlaxatlan Cmpo. Pue., México, lon: -96.2773196, lat:19.02779314}}	07/12/2021	31/12/2021	14,166,840.67	14,166,840.67	14,166,840.67	14,166,840.67	14,166,840.67	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:31281.0}}	{2055885/proyecto_PROCESO, 2055886/proyecto_PROCESO, 2055886/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402055437	Proyecto de inversión	24,645,418.81	(R1: {solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4645418817, modificado:2.4176583677})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K112-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA ZONA HISTÓRICA DE LOS FUERTES, (CASA PUEBLA EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Pueblita	114	Pueblita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210613	S	806262	739707	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:77950.19, meta_modificada: 77500.18}}	{geot1: {cve_municipio:11, localidat:1, direccion:Casa Pueblita, Cal. de los Fuertes, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1855602, lat:19.05461565}}	07/12/2021	31/12/2021	24,174,584.26	24,174,584.26	24,174,584.26	24,174,584.26	24,174,584.26	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:77500.19}}	{2055437/proyecto_FIN, 2055437/proyecto_PROCESO, 2055437/proyecto_FIN, 2055437/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210202038840	Proyecto de inversión	13,548,415.07	(R1: {solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3548415077, modificado:1.3548415077})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K112-FAFEE	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE MANUEL RIVERA ANAYA NO. 111, EN LA LOCALIDAD DE CHIMOHUAMÁN, EN EL MUNICIPIO DE CHIMOHUAMÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Pueblita	53	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220295	N	0	0	22904	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15142.249, meta_modificada: 15142.249}}	{geot1: {cve_municipio:53, localidat:1, direccion:CALLE MANUEL RIVERA ANAYA NO. 11, lon:-98.09020538, lat:19.84938857}}	24/06/2022	21/10/2022	13,548,415.07	12,997,842.29	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2102020309406	Proyecto de inversión	49,957,860.44	(R1: {solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9957860447, modificado:4.9957860447})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K112-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO - OMETEPETL - HUÍTONGOLA CUMBRE, EN TRAMOS AJUADOS Y CONSTRUCCIÓN DE 6 MUROS DE MAMPOSTERÍA Y 2 MUROS TERRAPLENES EN LAS LOCALIDADES DE CUAJÓ DE TETELA DE OCAMPO, LA SOLEDAD, LA CAJADA, BARRANCA PITA, EL PUERTO, TAUICAN, OMETEPETL, ZACATEPEC (LOS NOGALES), NAHUICENTE, TEPECACATL, TECUICALCO, HUAHUATLA, EN LOS MUNICIPIOS DE YERÓNIMO ARAÚZ Y SAN JUAN REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA DE ARAÚZ", UBICADO EN LA CALLE LOTE NO. 209, COLONIA CENTRO HISTÓRICA LOCALIDAD HISTÓRICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Pueblita	172	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	S	5630	4941	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:235805.28, meta_modificada: 235805.28}}	{geot1: {cve_municipio:17, localidat:37, direccion:TETELA DE OCAMPO, LA CAJADA, BARRANCA, EL PUERTO, TAUICAN, OMETEPETL, ZACATEPEC (LOS NOGALES), lon: -97.813865, lat:19.835841}}	07/07/2022	31/12/2022	49,957,860.44	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE210201946073	Proyecto de inversión	4,537,623.54	(R1: {solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4537623.54, modificado:4537623.54})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K112-FAFEE	REHABILITACIÓN DE CASA DE ARAÚZ, UBICADO EN LA CALLE LOTE NO. 209, COLONIA CENTRO HISTÓRICA LOCALIDAD HISTÓRICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Pueblita	114	Pueblita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210084	N	0	0	165	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1649.14, meta_modificada: 1649.14}}	{geot1: {cve_municipio:11, localidat:1, direccion:Casa de Araúz, Don Juan de Padua y Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.19747884, lat:19.04399578}}	31/05/2021	31/12/2021	4,817,540.75	4,817,540.75	4,816,832.31	4,816,832.31	4,816,832.31	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1649.14}}	-	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210202040948	Proyecto de inversión	8,805,165.60	(R1: {solo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8805165.6, modificado:8805165.6})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K112-FAFEE	"GRACE" GLORIA SEVERA DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CARRETERA ACACAO - HUENHUELA, EN LOS CADENAMIENTOS 21-550, 27-500, 28-550 Y 23-440, EN LAS LOCALIDADES DE JACARANTILLA, JOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ Y NAUZOITLA, EN LOS MUNICIPIOS DE JACARANTILLA, JOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ Y NAUZOITLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Pueblita	101	Nauzoitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210463	N	0	0	7051	{meta1: {unidad_medida: Pista, meta:2.0, meta_modificada: 2.0}}	{geot1: {cve_municipio:10, localidat:1, direccion:Carretera Atlancalá 434, 73500 Naucatlán, Pue., México, lon: -97.60313842, lat:19.95904467}}	04/10/2021	02/12/2021	8,803,681.94	8,803,681.94	8,803,681.94	8,803,681.94	8,803,681.94	{titot1: {tpo_obra:Ovra, numero_contrato: OY1PECO07/SA/SI-20210601, contrato:COPO BATTO CONSTRUCTORA CURSADA, S.A. DE C.V., convenio:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8803681.94, importe_modificado:8803681.94}}	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{2004048/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210202040978	Proyecto de inversión	2,799,176.79	(R1: {solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799176.79, modificado:2799176.79})	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	K112-FAFEE	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA NIÑEZ TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA	21	Pueblita	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220866	S	20	18	0	{unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3685.18}}	{geot1: {cve_municipio:15, localidat:1, direccion:CASA DE LA NIÑEZ TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, lat:18.437175}}	06/06/2022	31/12/2022	2,799,176.79	-	-	-	-	sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	-	En Ejecución	Validado / Registrado avances

[illegible]

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TITULO	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJE CULTURA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2022	2	PUE2202200808B4	Adquisición	6,610,894.31	(F1) (sólo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610894.31, modificado:6610894.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO VEHICULAR UBICADO SOBRE EL E.C. (PUEBLA TOTIMENHUACAN)- EL BATÁN- SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OZCAR SANTA ANA NECOTLA- COATZACO- ZACAPALA DEL KILOMETRO 2+100 AL 4+100 CON UNA LONGITUD DE 20.9 KM EN LAS LOCALIDADES ALTAMITA, SAN ISIDRO MIMILCULO (MIMILCULO), SAN JOSÉ EL ROSERO Y COATZANGO, EN LOS MUNICIPIOS DE XICHILTPEC, AHUALULÁN Y COATZANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220365	N	0	0	0	154232	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4625.16, meta_modificada: 4625.76))	(goal1: (ove_municipio:11 4, localidad:5, O VEHICULAR UBICADO SOBRE EL E.C., lon: 98.17188352, lat:18.90388889))	15/07/2022	31/12/2022	6,610,894.31	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE2202200939B8	Proyecto de inversión	27,492,582.10	(F1) (sólo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749258217, modificado:2749258217)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEF	AL 4+100 CON UNA LONGITUD DE 20.9 KM EN LAS LOCALIDADES ALTAMITA, SAN ISIDRO MIMILCULO (MIMILCULO), SAN JOSÉ EL ROSERO Y COATZANGO, EN LOS MUNICIPIOS DE XICHILTPEC, AHUALULÁN Y COATZANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220393	S	3491	1403	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20661.0, meta_modificada: 20661.0))	(goal1: (ove_municipio:20 1, localidad:3, direccion:CARRETE RA LUGAR SANTA ANA NECOTLA- COATZANGO ZACAPALA, lon: -98.13358228, lat:18.6189778))	14/06/2022	31/12/2022	27,492,582.10	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	2	PUE210402056037	Proyecto de inversión	578,678.38	(F1) (sólo_recurso_2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578678.38, modificado:577398.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA CALLE CERIA MUNICIPAL DE TACUOTLITPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	178	Tlacuotepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210482	N	0	0	133	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ove_municipio:17 8, localidad:1, direccion:Tacutotl epac, Pue., México, lon:-98.048461, lat:20.3218174))	01/11/2021	30/12/2021	44,579.38	44,579.38	44,579.38	44,579.38	44,579.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.31))		En Ejecución	Validado avances			
2022	2	PUE210402056287	Proyecto de inversión	717,758.57	(F1) (sólo_recurso_2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717758.57, modificado:713952.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ CLAVE 210702PAC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE XICHILTPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210489	N	0	0	90	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ove_municipio:19 7, localidad:15, direccion:Xicotepac c de Juárez, Pue., México, lon: -97.864257, lat:20.2786413))	01/11/2021	30/12/2021	713,992.78	713,992.78	713,992.78	713,992.78	713,992.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances			
2022	2	PUE210402056003	Proyecto de inversión	358,234.59	(F1) (sólo_recurso_2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358234.59, modificado:357036.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA PRIBO NEREIDA CLAVE 210703SH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA, MUNICIPIO DE XICHILTPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210478	N	0	0	33	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ove_municipio:19 7, localidad:6, c de Juárez, Pue., México, lon: -97.864257, lat:20.2786413))	01/11/2021	30/11/2021	357,076.32	357,076.32	357,076.32	357,076.32	357,076.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances			
2022	2	PUE210402056277	Proyecto de inversión	211,171.96	(F1) (sólo_recurso_2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211171.96, modificado:210015.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARRERA CLAVE 210703SH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALEITA, MUNICIPIO DE TLAZALA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	183	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210487	N	0	0	88	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ove_municipio:18 3, localidad:12, direccion:2323 La Galleta, Pue., México, lon: -97.9526, lat:20.173233))	01/11/2021	30/11/2021	210,015.69	210,015.69	210,015.69	210,015.69	210,015.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances			
2022	2	PUE210402055395	Proyecto de inversión	283,999.66	(F1) (sólo_recurso_2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283999.66, modificado:282910.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA LOCALIDAD DE TENANGUSTO, MUNICIPIO DE ZIHUTEUILA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	213	Zihuteuilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210477	N	0	0	41	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ove_municipio:21 3, localidad:16, direccion:Zihuteuilta, Pue., México, lon: -97.8871273, lat:20.2511769))	01/11/2021	30/11/2021	282,910.53	282,910.53	282,910.53	282,910.53	282,910.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances			

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMENT D	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE210402056013	Proyecto de inversión	295,273.99	[f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FIDEICOMAS OS, monto:292773.99, modificado:294005.96)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN ALVAREZ CLAVE 210308580, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATLAPANMIA, MUNICIPIO DE TLAOYACAL, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	183	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210479	N	0	0	147	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ove_municipio:18 a, localidad:20, direccion:7320 Tlatapán, Pue., México, lon: -97.9272222, lat:20.1724909)]	01/11/2021	30/11/2021	294,005.96	294,005.96	294,005.96	294,005.96	294,005.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402056303	Proyecto de inversión	621,620.88	[f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FIDEICOMAS OS, monto:621620.88, modificado:637603.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA FAUSTO RODRIGUEZ LEON CLAVE 21ETV088BU, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE TETEL DE AYULA CASTILLO, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	173	Tetela de Ayula Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210509	N	0	0	24	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ove_municipio:17 a, localidad:0, direccion:Tetela de Ayula Castillo, Pue., México, lon: -97.466806, lat:19.8587759)]	01/11/2021	30/12/2021	619,760.98	619,760.98	619,760.98	619,760.98	619,760.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402055393	Proyecto de inversión	144,918.02	[f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FIDEICOMAS OS, monto:144918.02, modificado:142638.89)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BACHILLERATO SOR JUAN DE LOS RÍOS DE LA CRUZ CLAVE 21EBH034RU, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMOCHUTLA, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	28	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210476	N	0	0	57	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ove_municipio:28, localidad:1, direccion:Camocuautla, Pue., México, lon: -97.756606, lat:20.0374877)]	01/11/2021	30/11/2021	142,638.89	142,638.89	142,638.89	142,638.89	142,638.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402056006	Proyecto de inversión	1,856,874.23	[f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FIDEICOMAS OS, monto:1856874.23, modificado:1864807.37)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA EN EL PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DCO288V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZONGOTZOTA, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	215	Zongotzota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210481	N	0	0	137	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ove_municipio:21 a, localidad:1, direccion:Zongotzota, Pue., México, lon: -97.7266876, lat:19.9787081)]	01/11/2021	30/12/2021	1,854,927.37	1,854,927.37	1,854,927.37	1,854,927.37	1,854,927.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402056289	Proyecto de inversión	894,334.98	[f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FIDEICOMAS OS, monto:894334.98, modificado:893047.31)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA NETAHUALCOYOTL CLAVE 21ETV082OP, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOHUALICHA, MUNICIPIO DE CUETZAMAL DEL PROGRESO, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	43	Cuetzamal del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210500	N	0	0	113	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ove_municipio:43, localidad:38, direccion:Yohualichá, Pue., México, lon: -97.5033333, lat:20.0666660)]	01/11/2021	30/12/2021	893,047.31	893,047.31	893,047.31	893,047.31	893,047.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402056254	Proyecto de inversión	165,662.00	[f1: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recurso:FIDEICOMAS OS, monto:165662.0, modificado:163302.94)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR MARÍA ORDOPEA HERMANA CLAVE 21DND0494U, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINGANGO, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	71	Huauchingango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210491	N	0	0	151	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ove_municipio:71, localidad:0, direccion:Hualichá, Pue., México, lon: -98.0628862, lat:20.1757003)]	01/11/2021	30/12/2021	163,102.94	163,102.94	163,102.94	163,102.94	163,102.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO				
2022	2	PUE210402056271	Proyecto de inversión	153,840.19	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:32, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:153840.19, modificado:151633.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN ALVAREZ CLAVE 21DP0850, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATLAPEMALMA, MUNICIPIO DE TLAOACA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210495	N	0	0	39	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geoc1: (ov_municipio:6, localidad:0, direccion:73005, Chichas, Pue., México, lon:-97.8626171, lat:20.0008569))	01/11/2021	30/11/2021	151,633.19	151,633.19	151,633.19	151,633.19	151,633.19	151,633.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, avanza:1.0))		Terminado	Validado avances		
2022	2	PUE210402056313	Proyecto de inversión	1,323,470.37	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:32, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:132470.37, modificado:1323795.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA TELESECUNDARIA MANUEL GÓMEZ PEDRAZA CLAVE 21DPV026P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICULCO, MUNICIPIO DE TLAOAUQUITEPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	186	Tlaltlaquiptec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210511	N	0	0	27	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geoc1: (ov_municipio:18, localidad:12, direccion:73005, Chichas, Pue., México, lon:-97.4697222, lat:19.9441665))	01/11/2021	30/12/2021	1,323,795.76	1,323,795.76	1,323,795.76	1,323,795.76	1,323,795.76	1,323,795.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, avanza:1.0))		Terminado	Validado avances		
2022	2	PUE210402056293	Proyecto de inversión	2,313,104.56	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:32, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:2315104.56, modificado:2313910.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPV043Y, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210505	N	0	0	198	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geoc1: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:3000ape c de Juárez, Pue., México, lon:-97.964257, lat:20.2786413))	01/11/2021	30/12/2021	2,313,910.38	2,313,910.38	2,313,910.38	2,313,910.38	2,313,910.38	2,313,910.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, avanza:1.0))		Terminado	Validado avances		
2022	2	PUE210402055386	Proyecto de inversión	724,888.41	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:32, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:724888.41, modificado:722910.69)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BACHILLERATO VIRGINIA HERMALTA TELÉZ CASTRO CLAVE 21EBH027D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210475	N	0	0	431	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geoc1: (ov_municipio:19, localidad:94, direccion:3000ape c de Juárez, Pue., México, lon:-97.964257, lat:20.2786413))	01/11/2021	30/12/2021	722,930.69	722,930.69	722,930.69	722,930.69	722,930.69	722,930.69	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, avanza:1.0))		Terminado	Validado avances		
2022	2	PUE210402056273	Proyecto de inversión	201,559.12	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:32, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:201559.12, modificado:200288.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ CLAVE 21DPK2733H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210496	N	0	0	368	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geoc1: (ov_municipio:19, localidad:17, direccion:73088, San Agustín, Pue., México, lon:-98.003888, lat:20.2605544))	01/11/2021	30/11/2021	200,288.28	200,288.28	200,288.28	200,288.28	200,288.28	200,288.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, avanza:1.0))		Terminado	Validado avances		
2022	2	PUE210402056396	Proyecto de inversión	200,395.64	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:32, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:200395.64, modificado:199088.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0281D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETÁN, QUATEMPAN, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	39	Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210506	N	0	0	109	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geoc1: (ov_municipio:39, localidad:1, direccion:San Agustín, Cuautempan, Pue., México, lon:-97.7593081, lat:20.9141804))	01/11/2021	30/11/2021	199,088.68	199,088.68	199,088.68	199,088.68	199,088.68	199,088.68	199,088.68	199,088.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, avanza:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	2	PUE210402056300	Proyecto de inversión	526,080.40	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:526080.4, modificado:524724.97)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEEF	REHABILITACIÓN GENERAL, EN LA TELECOMUNICACIONA MEXCO CLAVE 210705029, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COCOTETIATL, MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLAMATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORIA 2 GRACE ILLUMA, SEVANA EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210508	N	0	0	115	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:19 localidad:14, direccion:7383 San Antonio Chautzingo, Puebla, México, lon: -97.961431, lat:20.2497398)]	01/11/2021	30/12/2021	524,724.97	524,724.97	524,724.97	524,724.97	524,724.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210302056258	Proyecto de inversión	19,871,702.74	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:1987170274.7, modificado:1987170274.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEEF	MODERNIZACIÓN (ODA, ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD CLAVE 210503038, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210218	N	0	0	433	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:11 localidad:1, direccion:7383 San Antonio Chautzingo, Puebla, México, lon: -97.961431, lat:19.051158)]	01/09/2021	26/01/2022	19,871,702.74	19,871,702.74	19,871,702.74	19,871,702.74	19,871,702.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances	
2022	2	PUE210402057645	Proyecto de inversión	1,208,137.33	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:1208137.33, modificado:1207740.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEEF	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE THERUITZINGO, MUNICIPIO DE THERUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210913	5	18	71	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:949.89, meta_modificada: 949.89)]	[geoci: (ov_municipio:15 localidad:1, direccion:Bagumbul 33, Povera Seco, 74800 Tehuiztlan, Pue., México, lon: -98.2802852, lat:18.3449903)]	17/12/2021	31/12/2021	1,207,740.41	1,207,740.41	1,207,740.41	1,207,740.41	1,207,740.41	[etoci: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OVIPE-172/CEAPUE-DA/1091), contratas:INRECE CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convaseante:COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1208137.33, importe_modificad o:1208137.33)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:949.89)]		En Ejecución	Validado avances	
2022	2	PUE210402057652	Proyecto de inversión	2,373,116.60	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:2373116.6, modificado:2373116.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEEF	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMACAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210914	5	77	85	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1330.3, meta_modificada: 1330.3)]	[geoci: (ov_municipio:22, localidad:3, direccion:Vialidad 13, Povera Seco, 74800 San Juan Amacac, Pue., México, lon: -98.6568824, lat:18.8266596)]	17/12/2021	31/12/2021	2,373,116.59	2,373,116.59	2,373,116.59	2,373,116.59	2,373,116.59	[etoci: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OVIPE-166/CEAPUE-DA/1091), contratas:INRECE CONTRUCCIONES DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convaseante:COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2373116.6, importe_modificad o:2373116.6)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1330.3)]	(2057653/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402057685	Proyecto de inversión	1,758,817.43	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:1758817.43, modificado:1758817.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEEF	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHIHUAH, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAL, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210921	5	95	58	0	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:907.61, meta_modificada: 907.61)]	[geoci: (ov_municipio:80, localidad:13, direccion:Av. Reforma, 74170 Tercero, 74170 Domingo Arenal, Pue., México, lon: -98.4305994, lat:19.1306883)]	17/12/2021	31/12/2021	1,758,817.42	1,758,817.42	1,758,817.42	1,758,817.42	1,758,817.42	[etoci: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OVIPE-166/CEAPUE-DA/1091), contratas:GRUPO INNOBILIARIO SKAN, S.A. DE C.V., convaseante:COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1758817.43, importe_modificad o:1758817.43)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:907.61)]	(2057685/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE210402057225	Proyecto de inversión	2,474,852.55	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:2474852.55, modificado:2474852.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEEF	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORIA 2 "GRACE" ILLUMA, SEVANA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPPEC, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210794	5	4468	4107	0	[meta:1 (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:19 localidad:4, direccion:Parada 115C, La Florida, Col Centro, 73080 Chautzingo de Juárez, Pue., México, lon: -97.950457, lat:20.28031291)]	15/12/2021	31/12/2021	2,474,852.54	2,474,852.54	2,474,852.54	2,474,852.54	2,474,852.54	[etoci: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OPPA/AGE-064/CEAPUE-DA/10794, contratas:ARMY JOJAN, S. DE R.L. DE C.V., convaseante:COMIS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2474852.55, importe_modificad o:2474852.55)]	[meta:1 (unidad_medida: ote, avance:1.0)]	(2057653/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE2103020504865	Proyecto de inversión	10,158,212.70	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:979106.36, modificado:9046453.31), (F2) (sólo_recurso:2021, ramo:18, modalidad:1, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:9179106.36, modificado:9046453.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEEF	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLLECTOR CHAUTZINGO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTZAC, TIENDO SAN LUIS COYOTZINGO-SANAMILLICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210056	5	12087	10874	0	[meta:1 (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:48, localidad:1, direccion:74150 Chautzingo, Pue., México, lon: -98.4654447, lat:19.3024807)]	25/06/2021	21/12/2021	18,092,906.64	18,092,906.64	18,092,906.64	18,092,906.64	18,092,906.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida: ote, avance:1.0)]	(2054865/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOPERFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	2	PUE220202089307	Proyecto de inversión	3,825,780.11	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322800.05, modificado:3912800.05), R2 (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913800.06, modificado:1913800.06)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR XALMAMULLICO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOPYAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMAMULLICO, HASTA SU CONEXIÓN EN EL COLECTOR PRINCIPAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (goal: (ov_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMAMULLICO, loc:98.390331, lat:19.106455)	22050	N	0	0	14634		30/06/2022	26/12/2022	1,912,800.05	3,658,958.41	3,658,958.41	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE210402057542	Proyecto de inversión	129,651.52	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129651.52, modificado:129651.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	* REHABITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN "GRACE" ALLUVA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA [COL. LA MINERAL, EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA, *	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (goal: (ov_municipio:78, localidad:8, direccion:W84nt G Zoyotla, Puebla, México, loc: 97.69364834, lat:19.92397248)	210847	S	318	309	0		15/12/2021	31/12/2021	129,651.51	129,651.51	129,651.51	129,651.51	129,651.51	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADN-OPS/CEASPUED-DA/210847, contratas:GRUPO COMATELM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:129651.52, importe_modificado:129651.52))	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))	2057542(proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220202089319	Proyecto de inversión	6,513,360.55	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257800.27, modificado:3257800.27), R2 (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257800.28, modificado:3257800.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CUENCA DEL ALTO ATOPYAC, TRAMO SANEAMIENTO XALMAMULLICO - RIO NORONAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (goal: (ov_municipio:74, localidad:29, direccion:COLECTO R PRINCIPAL, loc:98.37094, lat:19.294438)	22052	S	5826	5608	0		30/06/2022	26/12/2022	3,257,680.27	6,286,741.09	6,286,741.09	1,886,022.33	1,886,022.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE210302004854	Proyecto de inversión	48,903,543.69	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465173847, modificado:2465173847), R2 (ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465173847, modificado:2465173847)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ATITZINTLA EN LA CUENCA DEL ALTO ATOPYAC, TRAMOS SAN MARTÍN, XALMAMULLICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (goal: (ov_municipio:13, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, loc: 98.434872, lat:19.284339)	21054	S	38995	36322	0		05/07/2021	31/12/2021	42,658,693.25	42,658,693.25	42,658,693.25	42,658,693.25	42,658,693.25	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV/LPI/GRUPO/CEASPUED-DA/210054, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:469437865.67, importe_modificado:469437865.67))	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))	2204854(proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	2	PUE220202089337	Proyecto de inversión	18,835,409.66	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941704.83, modificado:941704.83), R2 (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941704.83, modificado:941704.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DE LOS SUBCOLECTORES DE LA VICTORIA Y HUETZINGO, TRAMO SE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUELOTZINGO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA ANA XALMAMULLICO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOPYAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	74	Huaptingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (goal: (ov_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMAMULLICO, loc:98.37062, lat:19.196887))	22056	N	0	0	641		30/06/2022	26/12/2022	9,417,704.83	18,174,414.32	18,174,414.32	5,452,324.30	5,452,324.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	2	PUE210402057656	Proyecto de inversión	307,563.84	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307563.84, modificado:307563.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO NOROCCIDENTE, ENTRE CALLE RÍO PANUCO SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLLUA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:209.67, meta_modificada:209.67) (goal: (ov_municipio:14, localidad:14, direccion:Recta a Cholula 1230, Santiago Morazan, 73810 Cholula, Pue., México, loc: 98.3848978, lat:19.06049539))	210915	S	160	165	0		17/12/2021	31/12/2021	307,563.84	307,563.84	307,563.84	307,563.84	307,563.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))	2057656(proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2022	2	PUE210402057205	Proyecto de inversión	286,752.03	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286752.03, modificado:286752.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	* REHABITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN "GRACE" ALLUVA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE AMATILÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZACUALPAN, PUEBLA. *	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (goal: (ov_municipio:21, localidad:2, direccion:ZACUALPAN, Pue., México, loc: 97.58486826, lat:20.00883676))	210791	S	205	302	0		15/12/2021	31/12/2021	286,752.03	286,752.03	286,752.03	286,752.03	286,752.03	(titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADN-OPS/CEASPUED-DA/210791, contratas:ARRY JORDAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:286752.03, importe_modificado:286752.03))	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))	2057205(proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_ORIGENABLE	MUNICIPIO_DESTINABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	2	PUE12150200514696	Adquisición	570,117.51	[F1: {ciclo_recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pres 32, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 570117.51, modificado 570117.51}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	CEAMPAI- Secretaría General de Gobierno	2010423	N	0	0	1	[meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, meta 1.0, meta_modificada 1.0}]	[geo1: {pre_municipio: 15, localidad: 0, direccion: lat: 97.391999, lon: 18.462184}]	20/04/2015	01/12/2015	570,117.51	570,117.51	336,791.50	336,791.50	336,791.50	[tipo: {tipo: Adquisiciones, numero_contrato: 550-A04/2015, CONTRATO: CONTRATO 550-A04/2015, CONTRASTA: E-TEK PROVEEDORES EN INFORMATICA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante: GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto: 1501544.6, importe_modificado: 1501544.6, cto2: [meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, avance 1.0}]}]	[meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, avance 1.0}]]	[meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, avance 1.0}]]	[meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, avance 1.0}]]	En Ejecución	Validado avances
																						[tipo: {tipo: Adquisiciones, numero_contrato: 550-A04/2015, FIDEICOMISO 2232, contralata: RAS GEOSENCES S.A. DE C.V., convocante: GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto: 1501544.6, importe_modificado: 1501544.6, cto2: [meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, avance 1.0}]}]	[meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, avance 1.0}]]								[meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, avance 1.0}]]	[meta1: {unidad_medida: 1.0, obj, avance 1.0}]]				

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					0				SABLE	BIE	ORGANIZABLE	ORGANIZABLE	PROYECTO			CUDORA	CTO	FICHADA									0								

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					0				SABLE	BIE	ORGANIZABLE	ORGANIZABLE	PROYECTO			CUDORA	CTO	FICHADA									0								

