

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJE EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	5	PUE21020194067	Proyecto de inversión	4,570,564.22	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4570564.22, modificado:4331679.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	"RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE ADOQUIN DEL BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y 16 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla	108	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	\$4,570,564.22	N	0	0	11276	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4476.2, meta_modificada: 4476.2))	(goal: (ov_municipio:10, localid:1, direccion:79020 Oriental, Pue., México, lon:-97.6349551, lat:19.3703090))	09/06/2021	10/06/2021	4,331,679.78	4,331,679.78	3,982,257.26	3,982,257.26	3,982,257.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:409.33))	(1940667/proyecto _INICIO, 1940667/proyecto _FIN, 1940667/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210302002015	Proyecto de inversión	1,835,965.43	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1835965.43, modificado:1803889.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR, PUNTES PEATONALES, CICLOVÍA Y PASO PEATONAL EN LAS LOCALIDADES DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210313	5	830502	758726	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3336.23, meta_modificada: 3336.23))	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:Puébla, Pue., México, lon:-98.2622727, lat:19.0414988))	23/09/2021	21/11/2021	1,803,839.48	1,803,839.48	1,803,839.48	1,803,839.48	1,803,839.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33.23))		En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402055671	Proyecto de inversión	495,045.07	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495045.07, modificado:476743.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CARMEN SERDÁN, INICIANDO A 12.00 METROS DE LA PRIMERA PRADERA CARMÉN SERDÁN CON CALZADA DE 84.45 METROS, EN SAN BERNARDO TLAXCALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210897	5	51932	47804	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.2, meta_modificada: 420.2))	(goal: (ov_municipio:11, localid:13, direccion:San Carmén Serdán 25, Concesión la Cruz, 72197 Puebla, Pue., México, lon:-98.2546561, lat:19.0304640))	17/12/2021	31/12/2021	476,749.01	476,749.01	19,727.54	19,727.54	19,727.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2055671/proyecto _INICIO, 2055671/proyecto _FIN, 2055671/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402057307	Proyecto de inversión	875,319.45	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875319.45, modificado:875319.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN COTEDILLO, "GIRÓN" LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, EN EL MUNICIPIO DE TACACHUTEPEC, PUEBLA"	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	A	210837	5	325	308	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal: (ov_municipio:17, localid:20, direccion:Carretera al Enchil, 7307 El Zarzal, Pue., México, lon:-97.6842497, lat:20.3485360))	15/12/2021	31/12/2021	875,319.45	875,319.45	875,319.45	875,319.45	875,319.45	(total: 899, obra obra, numero_contrato: OPPA/AD-06/2019/AD-DA/210837, contrato/grupo: COMALMI, S.A. DE C.V., convenio/COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:875319.45, importe_modificado:875319.45)	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2057307/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE21040205568	Proyecto de inversión	4,452,763.03	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4452763.03, modificado:4285567.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL CRISTO VIVO - SAN ROMÁN, UBICADA ENTRE LA TERRELA RECTA Y CALLE DE LOS PRÍOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210901	5	24240	22756	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2381.8, meta_modificada: 2381.8))	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:Cholula, Puebla a Cholula, 3804, Santiago Monaghan, 72775 Cholula, Pue., México, lon:-98.2757039, lat:19.0603354))	17/12/2021	31/12/2021	4,285,567.93	4,285,567.93	177,333.85	177,333.85	177,333.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2055688/proyecto _INICIO, 2055688/proyecto _FIN, 2055688/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402055980	Proyecto de inversión	1,472,937.33	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472937.33, modificado:1408807.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE DEL VENECITO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE CHOLULA (FORMA) DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIQUADÁ, MUNICIPIO SAN PEDRO CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210898	5	53186	49074	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2526.26, meta_modificada: 2526.26))	(goal: (ov_municipio:14, localid:1, direccion:Centro, Cholula, Pue., México, lon:-98.3074754, lat:19.0616222))	17/12/2021	31/01/2022	1,408,807.05	1,408,807.05	58,295.46	58,295.46	58,295.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2055980/proyecto _INICIO, 2055980/proyecto _FIN, 2055980/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402058221	Proyecto de inversión	14,603,856.82	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14603856822, modificado:1458840670)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	(PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CHOLULA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO TLAXCALTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05 HUELOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA,	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210816	5	51932	47804	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:31281.0, meta_modificada: 31281.0))	(goal: (ov_municipio:11, localid:13, direccion:Thaxcaltepec, Cholula, Pue., México, lon:-98.2772036, lat:19.0273554))	07/12/2021	31/12/2021	14,166,840.67	14,166,840.67	586,214.10	586,214.10	586,214.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2058221/proyecto _INICIO, 2058221/proyecto _FIN, 2058221/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402055871	Proyecto de inversión	5,543,385.29	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5543385.29, modificado:531211.79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 ORIENTE EMPUJANDO EN LA CALLE 9 ORIENTE, CON UNA LONGITUD DE 600 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210885	5	24240	22756	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4830.0, meta_modificada: 4830.0))	(goal: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.2649546, lat:19.0999577))	16/12/2021	31/12/2021	5,311,211.78	5,311,211.78	5,311,211.78	5,311,211.78	5,311,211.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4830.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PUE210402056084	Proyecto de inversión	58,286,000.00	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.82667, modificado:5.826518754E-7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRIO PARA LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN (OCOTLAN) EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA	21	Puebla	34	Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	5	8049	7804	0	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:14320.0], meta_modificada:14320.0) (goal: [ov_municipio:34, localid:3, direccion:San Francisco Cuadrados, Pue., México, lon:98.2831536, lat:18.191384080])	15/12/2021	31/12/2021	58,265,187.54	58,265,187.54	2,410,973.28	2,410,973.28	2,410,973.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	
2021	5	PUE210402055905	Proyecto de inversión	22,000,000.00	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.227, modificado:2.176806293E-7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE OZACA DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE IZACAR DE MATAMOROS, PUEBLA	21	Puebla	85	Izacar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	205928	5	23483	26095	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2787.1], meta_modificada:2787.1) (goal: [ov_municipio:85, localid:1, direccion:Car. Intercomunal 5, Santo Tomás, 74480 Izcar de Matamoros, Pue., México, lon:98.4627251, lat:18.5889565])	17/12/2021	31/12/2021	21,768,062.93	21,768,062.93	900,747.43	900,747.43	900,747.43	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV152/54/19-2021028, contratista:SANM DE PUEBLA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.176806293E7, importe_modificado:2.176806293E7])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(205995/proyecto _INICIO, 205905/proyecto _FIN, 205905/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402057415	Proyecto de inversión	14,434,920.21	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.443492021E7, modificado:1.443492021E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "EX-CONVENTO DE SAN ROSAL" UBICADO EN LA AVENIDA DON JUAN DE PAZANTA Y COLONIA NO. 607, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210502	5	806262	735970	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5308.4], meta_modificada:5308.4) (goal: [ov_municipio:114, localid:1, direccion:Av. Don Juan de Pazanta y Mendosa 603, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon:98.1942232, lat:19.0420770])	29/11/2021	29/07/2022	14,434,920.20	14,434,920.20	14,434,920.20	14,434,920.20	14,434,920.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1739.56])	(2057415/proyecto _PROCESO, 2057415/proyecto _INICIO, 2057415/proyecto _FIN, 2057415/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE2104020540967	Proyecto de inversión	2,974,044.70	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974044.7, modificado:283045.13))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO CUTZONTIPA - TAPACHOTA EN LA CARRETERA TETZACOA - TIAPACHOTA EN EL MUNICIPIO DE KIMATERO AL 30+160.00 EN LA LOCALIDAD DE TAPACHOTAN, MUNICIPIO DE TLAQUILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	183	Tlaquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210006	N	0	0	1764	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2123.2], meta_modificada:2123.2) (goal: [ov_municipio:183, localid:18, direccion:Mexados 14 Centro, 71200 Tlaquila, Pue., México, lon:97.92412904, lat:20.13705903])	09/06/2021	09/08/2021	2,810,945.13	2,810,945.13	2,810,945.13	2,810,945.13	2,810,945.13	([tipo_obra:Servicio a, numero_contrato:OPV1000/04/19-2021006, contratista:MBCC CONSTRUCCIONES, convenio:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:283045.13])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2123.2])	(1940867/proyecto _INICIO, 1940967/proyecto _FIN, 1940867/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402055579	Proyecto de inversión	14,998,914.96	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4998914967, modificado:1.49978305E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DEL CAMINO DE LA EVOLUCIÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210812	5	155300	138525	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4857.71, meta_modificada:4857.71]) (goal: [ov_municipio:156, localid:6, direccion:Tehuacan a, 75768 Tehuacán, Pue., México, lon:97.4117746, lat:18.4536470])	08/12/2021	31/12/2021	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	14,399,782.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4807.13])	(2055579/proyecto _PROCESO, 2055579/proyecto _INICIO, 2055579/proyecto _FIN, 2055579/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402055864	Proyecto de inversión	3,195,321.67	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3195321.67, modificado:3053889.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DOS CALLES CALLE 11 ORIENTE UBICADA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 8 SUR Y CALLE 5 SUR UBICADA ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE ROSARIO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLATILPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210082	5	16	39	0	(meta:1: [unidad_medida: kilómetro cuadrado, meta:2392.88, meta_modificada:2392.88]) (goal: [ov_municipio:140, localid:25, direccion:San Juan Tlatilpa, Cholula, Pue., México, lon:98.349917, lat:19.090667])	16/12/2021	31/12/2021	3,053,989.31	3,053,989.31	3,053,989.31	3,053,989.31	3,053,989.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:65 ómetro cuadrado, avance:2392.88])		En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE2104020556932	Proyecto de inversión	14,775,873.65	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.477587365E7, modificado:1.418428649E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE DOS CALLES CALLE 11 ORIENTE UBICADA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 8 SUR Y CALLE 5 SUR UBICADA ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE ROSARIO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLATILPA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHULULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	210040	5	40929	37335	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5940.0], meta_modificada:5940.0) (goal: [ov_municipio:132, localid:1, direccion:San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:98.448473, lat:18.236383])	16/12/2021	31/12/2021	14,184,286.48	14,184,286.48	14,184,286.48	14,184,286.48	14,184,286.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5940.0])	(2056932/proyecto _INICIO, 2056932/proyecto _PROCESO, 2056932/proyecto _FIN, 2056932/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402057342	Proyecto de inversión	129,651.52	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129651.52, modificado:129651.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	*REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 12 Y 18 AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTILAN (COL. LA MIERAL, EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA, *	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	1	210047	5	338	309	0	(meta:1: [unidad_medida: metros cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0) (goal: [ov_municipio:78, localid:8, direccion:W84est G Zoyotila, Puebla, México, lon:97.69364834, lat:19.92397188])	15/12/2021	31/12/2021	129,651.51	129,651.51	129,651.51	129,651.51	129,651.51	([tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV1603-OPS/CEASPIUE-DIAZ/10847, contratista:GRUPO COMATELM, S.A. DE C.V., convenio:CDMS (EN ESTADO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:129651.52, importe_modificado:129651.52)])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(2057542/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PUE210402053161	Proyecto de inversión	12,949,059.32	(f1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: , prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474629.66, modificado:6165867.01), f2: (socio_recurso:2021, ramo:16, modalidad: , prog_prec:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474629.66, modificado:6165867.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCION DEL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CURVA DEL ALTO ATOPAC, TRAMO RD XICHACACAMULLICO EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210905	5	9103	8762	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1817.18, meta_modificada: 1817.18]) (goal: (ov_municipio:74, localidad:29, direccion:38.20368 -98.37227, lon:-88.40033, lat:19.10000))	08/12/2021	31/12/2021	12,331,734.02	12,331,734.02	12,331,734.02	12,331,734.02	12,331,734.02	([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LN/058/CASAPUE-DAT/13805, contravista:ACIERR E.S.A. DE C.V., convenio:CONMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.2331734087, importe_modificado:1.2331734087)])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1817.18])	(2053161/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	5	PUE210402055791	Proyecto de inversión	7,296,581.56	(f1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: , prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7296581.56, modificado:7001036.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 17 PONIENTE (ORIENTE ENTRE CALZADA DEL CAMBEN Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EN LA LOCALIDAD DE ATUNCO, MUNICIPIO DE ATUNCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210866	5	47398	41916	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7110.01, meta_modificada: 7110.01]) (goal: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4291891, lat:18.9131217))	16/12/2021	31/12/2021	7,003,036.81	7,003,036.81	7,003,036.81	7,003,036.81	7,003,036.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7110.01])	(2055791/proyecto_FIN, 2055791/proyecto_PROCESO, 2055791/proyecto_FIN, 2055791/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	5	PUE21040201940766	Proyecto de inversión	2,620,190.54	(f1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: , prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202090.54, modificado:2495227.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE AVENIDA AGUILAS SERDAN ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUANES DE LA CALLE JUANES, ENTRE LA AVENIDA BENTO JUAREZ Y AVENIDA AGUILAS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, MUNICIPIO DE LARAGUA, PUEBLA	21	Puebla	93	Laragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210024	5	963	916	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2393.58, meta_modificada: 2393.58]) (goal: (ov_municipio:93, localidad:5, direccion:75085 González Ortega, Pue., México, lon: -97.207888, lat:19.1349613))	01/06/2021	31/12/2021	2,495,227.84	2,476,335.82	2,476,335.82	2,476,335.82	2,476,335.82	([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/008/SA/51-2021004, contravista:AMCC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convenio:GOBERNAMENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2495227.84, importe_modificado:2495227.84)])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2393.58])	(1940766/proyecto_PROCESO, 1940766/proyecto_FIN, 1940766/proyecto_PROCESO, 1940766/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2021	5	PUE210402003027	Proyecto de inversión	925,093.66	(f1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: , prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925091.66, modificado:924664.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACION DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 12 NORTE NO. 3808, COLONIA BARRIO DEL ALTO DE LA LOCALIDAD HERICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A		5	806262	795970	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:665.3, meta_modificada: 665.3]) (goal: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.042722, lat:19.0434980))	28/09/2021	31/12/2021	924,664.40	924,664.40		779,318.08	779,318.08	779,318.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:507.223])	(2002027/proyecto_PROCESO, 2002027/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2021	5	PUE210402055768	Proyecto de inversión	19,999,925.60	(f1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: , prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999992587, modificado:1.915063867)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAN MARCOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210927	5	155300	138525	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:16100.0, meta_modificada: 16100.0]) (goal: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Lib. San Marcos, Guadalupe, Tehuacán, Pue., México, lon: -97.389506, lat:18.4403317))	16/12/2021	31/12/2021	19,150,638.60	19,150,638.60	792,440.22	792,440.22	792,440.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2055768/proyecto_PROCESO, 2055768/proyecto_FIN, 2055768/proyecto_PROCESO, 2055768/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	5	PUE2104020030627	Proyecto de inversión	5,946,184.63	(f1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: , prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5946184.63, modificado:6970350.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACION DEL INMUEBLE DENOMINADO "EX HOSPIDO", UBICADO EN AVENIDA REFORMA NO. 710, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HERICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A		5	806262	795970	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2507.47, meta_modificada: 2507.47]) (goal: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.203493, lat:19.0470187))	06/09/2021	04/12/2021	6,970,350.66	6,970,350.66	2,473,492.93	2,473,492.93	2,473,492.93	([t01: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/024/SA/51-20210113, contravista:CONSTR UCTORA UETI S.A. DE C.V., convenio:GOBERNAMENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6970350.66, importe_modificado:6970350.66)])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1040.11])	(2003627/proyecto_PROCESO, 2003627/proyecto_PROCESO, 2003627/proyecto_PROCESO, 2003627/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2021	5	PUE2104020056032	Proyecto de inversión	3,011,632.67	(f1: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: , prog_prec:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3011632.67, modificado:3801134.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES CALLE PRIMERA SAN JUAN ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SALTO DE AGUA, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SALTO DE AGUA, CALLE SALTO DE AGUA ENTRE CALLE CENTRO DE CALLE PRIMERA SAN JUAN, CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE PRIMERA SAN JUAN Y CALLE TLACANTITLA Y CALLE SALTO DE AGUA PARTIENDO DE LA CALLE TLACANTITLA CON UNA LONGITUD DE 42.05 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN	21	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210997	5	1151	1416	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2363.08, meta_modificada: 2363.08]) (goal: (ov_municipio:13, localidad:3, direccion:C. Niños Héroes, San Pedro Yancuailápan, Pue., México, lon: -98.46177569, lat:19.0794413))	16/12/2021	31/12/2021	2,891,134.28	2,891,134.28	119,633.14	119,633.14	119,633.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])		En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE210401885852	Proyecto de inversión	6,000,000.00	(f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LOS TRAMOS DEL KILOMETRO 4+00 AL KILOMETRO 8+00 Y DEL KILOMETRO 27+520 AL KILOMETRO 40+00 (CON UNA LONGITUD DE 14.08 KILOMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MIQUILPÁN, CHOLULA DE RIVADNEA, HERICICA PUEBLA DE ZARAGOZA, VILLA BATARÁ, AMOZOC DE MOTTA Y CASA BLANCA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA Y AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA).	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200220	N	0	0	163413	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:232327.26, meta_modificada: 232327.26]) (geo1: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.2082727, lat:19.0414938], geo2: [ow_municipio:14, localidad:1, direccion:Cholula de Rivalcava, 72700 Cholula, Pue., México, lon: -98.3021216, lat:19.0765772])	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/21274/S/20210820, contratas:CONSTR UCCION E IMMOBILIARIA DE LVAR, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6,3772085 467, importe_modificad o:6,3772085467])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:232327.26])	1885852/proyecto _INICIO, 1885852/proyecto _PROCESO, 1885852/proyecto _INICIO, 1885852/proyecto _PROCESO, 1885852/proyecto _INICIO	Terminado	Validado avances							
2021	5	PUE210402055683	Proyecto de inversión	7,054,471.97	(f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7054471.97, modificado:6792351.42)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA EN DISTINTAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE ATLÚCO, MUNICIPIO DE ATLÚCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210875	5	47398	41916	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:43500.0, meta_modificada: 43500.0]) (geo1: [ow_municipio:19, localidad:1, direccion:C. 5 Sur, 116, Centro, 74200 México, Pue., México, lon: -98.4806123, lat:18.5084859])	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/22274/S/20210875, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6792351.42, importe_modificad o:6792351.42])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:43500.0])	2055683/proyecto _FIN, 2055683/proyecto _INICIO, 2055683/proyecto _PROCESO, 2055683/proyecto _INICIO	Terminado	Validado avances							
2021	5	PUE210402055900	Proyecto de inversión	59,498,473.13	(f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.9849473137, modificado:5.9078361527)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PASTRO MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE TETLACAC, EN EL MUNICIPIO DE TETLACAC, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210888	5	155300	13825	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:12124.93, meta_modificada: 12124.93]) (geo1: [ow_municipio:15, localidad:1, direccion:Tehuacan, Pue., México, lon: -97.4033803, lat:18.4466063])	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/22274/S/20210875, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6792351.42, importe_modificad o:6792351.42])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:12124.93])	2055900/proyecto _FIN, 2055900/proyecto _INICIO, 2055900/proyecto _PROCESO, 2055900/proyecto _INICIO	Terminado	Validado avances							
2021	5	PUE210402055906	Proyecto de inversión	4,809,848.46	(f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4809848.46, modificado:4618071.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN CON CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 20 PUENTE ENTRE CALLE 19 NORTE Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD ATLÚCO, MUNICIPIO DE ATLÚCO DEL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210876	5	47398	41916	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4350.0, meta_modificada: 4351.0]) (geo1: [ow_municipio:19, localidad:1, direccion:Atlixco, Pue., México, lon: -98.4283891, lat:18.5131277])	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/22274/S/20210875, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6792351.42, importe_modificad o:6792351.42])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4101.0])	2055906/proyecto _FIN, 2055906/proyecto _INICIO, 2055906/proyecto _PROCESO, 2055906/proyecto _INICIO	Terminado	Validado avances							
2021	5	PUE210402056241	Proyecto de inversión	510,538.71	(f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510538.71, modificado:518356.45)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	DEMOLUCION Y CONSTRUCCION DEL EDIFICIO C EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PRESIDIO VICENTE SUAREZ FERRE CLAVE 210CC1189C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ERDO MORIÑAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	86	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210487	N	0	0	31	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [ow_municipio:86, localidad:1, direccion:Jalpan, Pue., México, lon: -97.9422803, lat:20.4774239])	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/22274/S/20210875, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6792351.42, importe_modificad o:6792351.42])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	Terminado	Validado avances							
2021	5	PUE210402056268	Proyecto de inversión	474,939.84	(f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474939.84, modificado:473509.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA ENRIQUE C. RESAMÉN CLAVE 210P083830, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JICOTITLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	208	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210494	N	0	0	272	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [ow_municipio:20, localidad:16, direccion:78112 Jicotingo, Puebla, México, lon: -97.9013378, lat:20.0315348])	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/22274/S/20210875, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6792351.42, importe_modificad o:6792351.42])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	Terminado	Validado avances							
2021	5	PUE210402056325	Proyecto de inversión	1,005,635.79	(f1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005635.79, modificado:1005568.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CLAVE 210P09103V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GONDO, MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210892	N	0	0	354	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0]) (geo1: [ow_municipio:14, localidad:1, direccion:San Pedro Cholula, Pue., México, lon: -98.3052374, lat:19.0568632])	(foto1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/22274/S/20210875, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6792351.42, importe_modificad o:6792351.42])	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	Terminado	Validado avances							

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE21040205897	Proyecto de inversión	1,279,562.85	(F1: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279562.85, modificado:1223019.92))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE MONTECALVO Y CALLE HIDALGO, PRIMERA DE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD CHOLULA DE HUAMANA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210084	5	53386	40074	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1340.0, meta_modificada: 1340.0)] [geo1: (ov_municipio:14 0, localidad:1, direccion:Av. Miguel Alemán 1070, Centro, 72700 Cholula, Pue., México, lon: -88.30763817, lat:19.06218877)]	17/12/2021	31/12/2021	1,223,019.92	1,223,019.92	1,223,019.92	1,223,019.92	1,223,019.92	1,223,019.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1340.0)]	[2056397]proyecto _INICIO, 2056397]proyecto _PROCESO, 2056397]proyecto _INICIO, 2056397]proyecto _FIN, 2056397]proyecto _INICIO, 2056397]proyecto _PROCESO]	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056413	Proyecto de inversión	9,362,939.99	(F1: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9362939.99, modificado:9035234.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN EL CENTRO CIVICO CENTENARIO DEL 5 DE MAYO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERODICA PUEBLA DE ZAMAGOSA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210043	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [geo1: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Auditorio de la Reforma, Chica 5 de Mayo, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -88.18257213, lat:19.0570214)]	17/12/2021	31/12/2021	9,035,234.40	9,035,234.40	9,035,234.40	9,035,234.40	9,035,234.40	9,035,234.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0)]	[2056413]proyecto _INICIO, 2056413]proyecto _PROCESO, 2056413]proyecto _INICIO, 2056413]proyecto _FIN, 2056413]proyecto _INICIO, 2056413]proyecto _PROCESO, 2056413]proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057529	Proyecto de inversión	1,784,979.02	(F1: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784979.02, modificado:1784979.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	*REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" CULMINA SEVERA DURANTE EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE JOCHITLÁN DE VICENTE SÁNCHEZ, PUEBLA*	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN EJECUTIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210046	5	1268	1114	0	[meta1: (unidad_medida: metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [geo1: (ov_municipio:20 2, localidad:1, direccion:Ustrama de Rhuahuan, Rhuahuan, Pue., México, lon: -97.63588428, lat:19.9543077)]	15/12/2021	31/12/2021	1,784,979.02	1,784,979.02	1,784,979.02	1,784,979.02	1,784,979.02	1,784,979.02	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADP-07/CE/ADPUE-20/210846, contravista:GRUP COMARLAS, S.A. DE C.V., conveniencia:COMAR ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1784979.02, importe_modificado:1784979.02)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	[2057529]proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE2102010419153	Proyecto de inversión	4,300,108.31	(F1: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300108.31, modificado:501764.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RESTAURACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA DE AGUAYO", UBICADO EN LA AVENIDA LA ORIENTE NO. 1204, BARRIO DEL ANO, EN LA LOCALIDAD HERODICA PUEBLA DE ZAMAGOSA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2731.38	5	52	47	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2731.38, meta_modificada: 2731.38)] [geo1: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av. 14 de Abril, 72100 Puebla, Pue., México, lon: -88.18791509, lat:19.04542068)]	29/06/2021	31/12/2021	5,019,764.32	5,019,764.32	5,019,764.32	5,019,764.32	5,019,764.32	5,019,764.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2731.38)]	[1941533]proyecto _INICIO, 1941533]proyecto _PROCESO, 1941533]proyecto _FIN, 1941533]proyecto _INICIO, 1941533]proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE2102010419100	Proyecto de inversión	12,801,093.28	(F1: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12801093.28, modificado:11906219.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL "SACAGUINABES COLÓN" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210055	5	153300	138525	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1108.05, meta_modificada: 1108.05)] [geo1: (ov_municipio:15 4, localidad:1, direccion:C. 1 Ma 234 Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacan, Pue., México, lon: -97.93090772, lat:18.46666911)]	10/05/2021	31/12/2021	11,906,219.00	11,906,219.00	11,906,219.00	11,906,219.00	11,906,219.00	11,906,219.00	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTPPRO2024/S-20220055, contravista:CONSTR UCCIONES GABRIELLO, S.A. DE C.V., conveniencia:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:11906219.07, importe_modificado:11906219.07)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1108.05)]	[1941900]proyecto _INICIO, 1941900]proyecto _PROCESO, 1941900]proyecto _FIN, 1941900]proyecto _INICIO, 1941900]proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE2102010419125	Proyecto de inversión	1,651,997.78	(F1: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1651997.78, modificado:1537714.93))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	MANTENIMIENTO DEL SURLAMAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA CARRETERA COACOVUNGA-AGUILITA-TETLA DE OCAMPO, DEL KILOMETRO 0+00 AL 45+000, EN LAS LOCALIDADES DE SIERRATOPIL, CHICHICAZITLA, LA LOMA, ATECXICO, EL TIERRENO, AGUILITA, TLACONALCO, TLAQUANILCO, CHICHICAZITLA, SAN MARTIN (EL LLANO), TONALAPA, SAN VICENTE, BUENAVISTA, CUAMPANCINGO, ZOYATITLA Y CIUDAD DE TETLA DE OCAMPO, EN LOS MUNICIPIOS DE CHICHENAUHUAL, COACOVUNGA Y SIERRATOPIL.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210071	5	8132	7553	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada: 342.0)] [geo1: (ov_municipio:17 2, localidad:32, direccion:PUE 548 545, 73646 Pue., México, lon: -97.8208006, lat:19.82380006)]	25/05/2021	31/12/2021	1,537,714.93	1,537,714.93	1,537,714.93	1,537,714.93	1,537,714.93	1,537,714.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:342.0)]	[1941925]proyecto _INICIO, 1941925]proyecto _PROCESO, 1941925]proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE2103020104192	Proyecto de inversión	99,999,590.68	(F1: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99999590687, modificado:839646166 7), F2: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839646166 7), modificado:839647326 7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN EN LA CARRETERA LAZARO CARRANZA Y METALTOTUCA, LOS ARROYOS DEL KILOMETRO 0+00 AL 49+700 CON UNA LONGITUD DE 49.700 KM EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE LAZARO CARDENAL, EL SOL, MICAPAPA, LOS NARANJOS, SALUPURDIO Y CERCO DE MEDRA, EN LOS MUNICIPIOS DE VENUSTIANO CARRANZA, PANTEPEC, FRANCISCO Z. MENA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210201	5	9148	8139	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:352870.0, meta_modificada: 352870.0)] [geo1: (ov_municipio:11 1, localidad:1, direccion:73020 Panqueque, Pue., México, lon: -97.9388566, lat:20.3201038), geo2: (ov_municipio:84 3, localidad:10, direccion:Francisco Z. Mena, Pue., México, lon: -97.8208046, lat:20.7329044)]	22/06/2021	30/12/2021	100,263,934.31	100,263,934.31	100,263,934.31	100,263,934.31	100,263,934.31	100,263,934.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:352870.0)]	[2001942]proyecto _INICIO, 2001942]proyecto _PROCESO, 2001942]proyecto _FIN, 2001942]proyecto _INICIO, 2001942]proyecto _PROCESO, 2001942]proyecto _FIN]	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PUE21040200485	Proyecto de inversión	10,158,212.70	(F1) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979206.34, modificado:904643.33), (F2) (sólo recurso 2021, ramo 16, modalidad, prog_prej:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957936.36, modificado:904643.33)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHAUZITINGO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTZ, TRAMO SAN LUIS COTO DE ZINCO, MAMULULLCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210056	5	12087	10874	0	(meta:1 (unidad_medida: día, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (goal:1 (ove_municipio:48, localidat:1, direccion:74150 Chauzitingo, Pue., México, lon:-98.4654447, lat:19.20240877))	25/06/2021	21/12/2021	18,092,906.64	18,092,906.64	18,092,906.64	18,092,906.64	18,092,906.64	18,092,906.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: día, avance:1.0))	(200485/proyecto _PROCESO, 200485/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205481	Proyecto de inversión	1,923,839.39	(F1) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923839.39, modificado:1805911.44)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BUENAS CÁRMITAS, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210866	5	806262	755970	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5516.12, meta_modificada: 5516.12)) (goal:1 (ove_municipio:11, localidat:1, direccion: Blvd. los Carmelitas, San Isidro Castañeda, Puebla, Pue., México, lon:-98.2714657, lat:18.97795))	03/12/2021	31/12/2021	1,865,911.44	1,865,911.44	1,865,911.44	1,865,911.44	1,865,911.44	1,865,911.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5516.12))	(205481/proyecto _PROCESO, 205481/proyecto _FIN, 205481/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205507	Proyecto de inversión	855,062.52	(F1) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85062.52, modificado:820378.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE AGUILES SERDÁN Y CALLE BARBARA DEL AMANTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	199	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210760	5	1068	940	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:937.44, meta_modificada: 937.44)) (goal:1 (ove_municipio:13, localidat:1, direccion: Av. Central Guerrero 1351, San Francisco, 74860 San Pablo Anicano, Pue., México, lon:-98.0880863, lat:18.1148555))	16/12/2021	31/12/2021	820,378.98	820,378.98	820,378.98	820,378.98	820,378.98	820,378.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:937.44))	(205507/proyecto _PROCESO, 205507/proyecto _FIN, 205507/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205589	Proyecto de inversión	7,837,542.93	(F1) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7837542.93, modificado:744581.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES EN LA CIUDAD DE HUACHINGANGO, MUNICIPIO DE HUACHINGANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	71	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210881	5	31503	27464	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8011.95, meta_modificada: 8011.95)) (goal:1 (ove_municipio:71, localidat:1, direccion: Huachinango, Pue., México, lon:-98.0028862, lat:20.1757001))	17/12/2021	31/12/2021	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	7,445,681.89	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8011.95))	(205589/proyecto _PROCESO, 205589/proyecto _FIN, 205589/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205793	Proyecto de inversión	61,638,162.11	(F1) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61638162.11, modificado:61588701.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS DEL HOSPITAL PSQUIÁTRICO DE RAFAEL SERRANO (EL BATALLA), EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210994	5	111	99	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:62288.0, meta_modificada: 62288.0)) (goal:1 (ove_municipio:11, localidat:1, direccion:Embarad a 9 La Joya, 72573 Puebla, Pue., México, lon:-98.18000793, lat:18.9906211))	22/12/2021	31/12/2021	61,588,701.72	61,588,701.72	61,588,701.72	61,588,701.72	61,588,701.72	61,588,701.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:62288.0))	(205793/proyecto _PROCESO, 205793/proyecto _FIN, 205793/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205582	Proyecto de inversión	1,238,978.67	(F1) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238978.67, modificado:1182176.43)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO I. MADRERO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y ESQUINA CALLE FRANCISCO I. MADRERO CON CALLE FRANCISCO I. MADRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACARSCIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	340	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210887	5	3395	3304	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:985.66, meta_modificada: 985.66)) (goal:1 (ove_municipio:14, localidat:27, direccion:San Gregorio Zacapachopan, Pue., México, lon:-98.398956, lat:19.0535228))	17/12/2021	31/12/2021	1,182,176.43	1,182,176.43	1,182,176.43	1,182,176.43	1,182,176.43	1,182,176.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:985.66))	(205582/proyecto _PROCESO, 205582/proyecto _INICIO, 205582/proyecto _FIN, 205582/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205403	Proyecto de inversión	1,237,826.86	(F1) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237826.86, modificado:1188933.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE MEXICANO PARTIENDO DE LOS LÍMITES DE LAS VÍAS DE FERROCARRIL, CON UNA LONGITUD DE 1.5 KMS, UBICADA EN LA ZONA ALFARERA DE SAN PABLO XICHMEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210896	5	806262	755970	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1543.63, meta_modificada: 1543.63)) (goal:1 (ove_municipio:11, localidat:1, direccion:Mexican o 27, Zona San Juan Cuautlancingo, Puebla, Pue., México, lon:-98.2049114, lat:19.0884110))	17/12/2021	31/12/2021	1,188,933.85	1,188,933.85	1,188,933.85	1,188,933.85	1,188,933.85	1,188,933.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1543.63))	(205603/proyecto _PROCESO, 205603/proyecto _FIN, 205603/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056919	Proyecto de inversión	16,276,373.50	(F1) (sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_prej:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6,626,232.77, modificado:1,384,971.71)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEE	(PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA DIF MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA)	21	Puebla	41	Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210915	5	18819	17801	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2108.32, meta_modificada: 2108.32)) (goal:1 (ove_municipio:41, localidat:1, direccion: San Juan Cuautlancingo, Pue., México, lon:-98.2668451, lat:19.0839687))	16/12/2021	31/12/2021	13,824,974.71	13,824,974.71	13,824,974.71	13,824,974.71	13,824,974.71	13,824,974.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2108.32))	(2056919/proyecto _PROCESO, 2056919/proyecto _FIN, 2056919/proyecto _INICIO, 2056919/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	MONTO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	5	PUE210402057673	Proyecto de inversión	9,356,133.98	(f1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9356133.98, modificado:9356133.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETEL DE AYULA CASTILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETEL DE AYULA CASTILLO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210918	5	420	803	0	(meta1: (unidad_medida:1 oje, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ow_municipio:17 3, localidad:1, direccion:C, Perfecto Hernández 55, Centro, 79533 Toluca de Ayula Castillo, Pue., México, lon:-97.45396614, lat:19.85641743))	17/12/2021	31/12/2021	9,356,133.98	9,356,133.98	9,356,133.98	9,356,133.98	9,356,133.98	([otro1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPN025-148/CEASPUED-04/210918, contrata:TERREERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., contrato:CONSTRICIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9356133.98, importe_modificado:9356133.98)])	(meta1: (unidad_medida:1 oje, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402057964	Proyecto de inversión	5,767,313.67	(f1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5767313.67, modificado:5623622.71))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE CARRETA DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 111 PROMETE Y CALLE 12 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA. REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA COLORADA Y ACATLAN RAMO LA COLORADA Y ICAQUILTA, DEL KILOMETRO 29+000 AL KILOMETRO 30+000, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS MIMANGASTAPAN Y EL ROSARIO XICOTITLÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE MOCTEZUMA Y ZACAPALA Y DEL KILOMETRO 45+000 AL KILOMETRO 60+000, EN LAS LOCALIDADES DE TEPIC DE RODRIGUEZ, TULA, ALTA LUE, CUATRO RAYAS Y SAN JUAN NEOMACINO (RANCHO CHICO) EN EL MUNICIPIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ACANTARILLA, UBICADO EN EL KM 2+120 DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210858	N	0	0	154232	(meta1: (unidad_medida:1, oje, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Avila Puert. Ecologías 2545, Grapias Puebla, Pue., México, lon:-98.21889093, lat:18.98539726))	16/12/2021	31/12/2021	5,623,622.70	5,623,622.70	5,623,622.70	5,623,622.70	5,623,622.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:1 oje, avance:1.0))	(2057964/proyecto_INICIO, 2057964/proyecto_PROCESO, 2057964/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210201940699	Proyecto de inversión	40,994,762.88	(f1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099476288.7, modificado:470248941.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA COLORADA- ACATLAN RAMO LA COLORADA- LA INCAQUILTA, DEL KILOMETRO 29+000 AL KILOMETRO 30+000, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS MIMANGASTAPAN Y EL ROSARIO XICOTITLÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE MOCTEZUMA Y ZACAPALA Y DEL KILOMETRO 45+000 AL KILOMETRO 60+000, EN LAS LOCALIDADES DE TEPIC DE RODRIGUEZ, TULA, ALTA LUE, CUATRO RAYAS Y SAN JUAN NEOMACINO (RANCHO CHICO) EN EL MUNICIPIO DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE ACANTARILLA, UBICADO EN EL KM 2+120 DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210089	N	0	0	11013	(meta1: (unidad_medida:1, oje, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (ow_municipio:82, localidad:1, direccion:Av. Gra de Division Antonio Nava Castillo 101, Centro, 74000 San Juan Tepequilla, Pue., México, lon:-97.8333464, lat:18.40009619))	24/06/2021	31/12/2021	47,022,489.41	47,022,489.41	47,022,489.41	47,022,489.41	47,022,489.41	47,022,489.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:1, oje, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210201940777	Proyecto de inversión	580,359.44	(f1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580359.44, modificado:57127.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	HERMENEGILDO GALEANA A LA LOCALIDAD DE BENICIO RAMIREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	21	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210028	5	199	170	0	(meta1: (unidad_medida:1, oje, meta:44.1, meta_modificada:44.1))	(geo1: (ow_municipio:68, localidad:26, direccion:Hermene gillo Galeana, Pue., México, lon:-97.7436552, lat:19.1207969))	19/06/2021	31/12/2021	557,127.19	557,127.19	557,127.19	557,127.19	557,127.19	557,127.19	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:1, oje, avance:44.1))	(1940777/proyecto_INICIO, 1940777/proyecto_PROCESO, 1940777/proyecto_FIN, 1940777/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201940781	Proyecto de inversión	40,999,099.59	(f1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40999099.59, modificado:4.715493961E 7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA: PUEBLA- SAN PEDRO CHOLULA, DIRECTA A CHOLULA, VÍA QUITZACATUN CON UNA LONGITUD DE 6.1 KM, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS CHOLULA, CHOLULA DE RIVADAVEA Y HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN PEDRO CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210093	5	883688	807800	0	(meta1: (unidad_medida:1, oje, meta:142418.0, meta_modificada:142418.0))	(geo1: (ow_municipio:14 0, localidad:1, direccion:Centro, Cholula, Pue., México, lon:-98.3074754, lat:19.0566222), geo2: (ow_municipio:11 3, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., México, lon:-98.2949146, lat:19.0599673), geo3: (ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0443988))	30/06/2021	31/12/2021	47,154,939.63	47,154,939.63	47,154,939.63	47,154,939.63	47,154,939.63	47,154,939.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:1, oje, avance:142418.0))	(1940781/proyecto_INICIO, 1940781/proyecto_PROCESO, 1940781/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201941062	Proyecto de inversión	33,999,891.19	(f1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33999891.19, modificado:9.84400761E 7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	"CONSERVACION DE LA CARRETERA CHAUTLA DE TAPACHICAMPUN DEL KM 0+000 AL KM 23+503 EN LAS LOCALIDADES DE CHAUTLA DE TAPACHICAMPUN, EL PLATANAR (SAN JOSE EL PLATANAR), EN LOS MUNICIPIOS DE CHAUTLA Y CHATEZCALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla	47	Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210092	N	0	0	13161	(meta1: (unidad_medida:1, oje, meta:111153.0, meta_modificada:111153.0))	(geo1: (ow_municipio:47, localidad:1, direccion:Ayutlan ante a Chautla de Tapia, Tlaxiuhuala Oaxaca, 74730 Chautla de Tapia, Pue., México, lon:-98.60276163, lat:18.2996558))	09/07/2021	31/12/2021	38,140,673.61	38,140,673.61	38,140,673.61	38,140,673.61	38,140,673.61	38,140,673.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:1, oje, avance:111153.0))	(1941062/proyecto_INICIO, 1941062/proyecto_PROCESO, 1941062/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	5	PUE2104020504911	Proyecto de inversión	1,833,647.03	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183647.03, modificado:1811640.35)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE PARA OFICINAS UBICADO EN LA CALLE 2 SUR NO. 802 COLONIA LOCALIDAD HERÓICA VILLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210467	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1608.0), meta_modificada: 1608.0]]	[geot: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Av 2 Sur 902, Centro historico de Puebla, 7000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1887656, lat:19.0404283)]	04/10/2021	10/12/2021	1,811,640.35	1,811,640.35	1,811,640.35	1,811,640.35	1,811,640.35	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONYES0325425-20210467, contrato:CONYES0325425-20210467, grupo ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1811640.35, importe_modificado:1811640.35)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1608.61)]	(2004811/proyecto_FIN, 2004811/proyecto_INICIO, 2004811/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE210402055395	Proyecto de inversión	283,999.66	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:283999.66, modificado:329310.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TULESCORONIA FRANCISCO I. MAGREZ CLAVE 21ETVOL134K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO, MUNICIPIO DE ZHUATEUTLA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE LLUVIA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	213	Zhuatutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210477	N	0	0	41	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:16, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ov_municipio:21 3, localidad:16, direccion:Zhuatutla, Pue., México, lon:-97.87187173, lat:20.2531769)]	01/11/2021	30/11/2021	282,910.49	282,910.49	282,910.49	282,910.49	282,910.49	282,910.49	282,910.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)]	(2004811/proyecto_FIN, 2004811/proyecto_INICIO, 2004811/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055815	Proyecto de inversión	1,176,473.02	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176473.02, modificado:1124572.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PORBIRIDIAZ ENTRE CALLE ALEJANDRO CALLE TURBIDE DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA ACUEKCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	340	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210900	5	2524	2293	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:930.0), meta_modificada: 930.0]]	[geot: (ov_municipio:14 0, localidad:20, direccion:Carretera 245, Santa Maria Acuekcomac, Pue., México, lon:-98.3883673, lat:19.90003513)]	17/12/2021	31/12/2021	1,124,572.78	1,124,572.78	1,124,572.78	1,124,572.78	1,124,572.78	1,124,572.78	1,124,572.78	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPOFE04770A-20210900, contrato:CONSTR UCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1124572.78, importe_modificado:1124572.78)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:930.0)]	(2058815/proyecto_INICIO, 2058815/proyecto_PROCESO, 2058815/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055885	Proyecto de inversión	14,603,856.82	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14603856.82, modificado:1416684076.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CHOLULA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO TLANCALANCHO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05 HUETOZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA,	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210816	5	51932	47804	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:31281.0, meta_modificada: 31281.0)]	[geot: (ov_municipio:11 3, localidad:33, direccion:Thuanalan cingo, Pue., México, lon:-98.2773196, lat:19.0273554)]	07/12/2021	31/12/2021	14,166,840.67	14,166,840.67	14,166,840.67	14,166,840.67	14,166,840.67	14,166,840.67	14,166,840.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:31281.0)]	(2058885/proyecto_PROCESO, 2058885/proyecto_INICIO, 2058885/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056013	Proyecto de inversión	293,273.99	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:292773.99, modificado:29479.67)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA GENERAL JUAN ALVAREZ CLAVE 21DPR0080, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TATLAPANAL, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE LLUVIA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	183	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210479	N	0	0	147	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ov_municipio:18 3, localidad:20, direccion:73230 Tlatlapanala, Pue., México, lon:-97.927222, lat:20.1724999)]	01/11/2021	30/11/2021	293,479.67	293,479.67	293,479.67	293,479.67	293,479.67	293,479.67	293,479.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)]	(2058816/proyecto_INICIO, 2058816/proyecto_PROCESO, 2058816/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056280	Proyecto de inversión	786,203.43	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:786203.43, modificado:78506.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA XAXANAT WATER CLAVE 21DPR0870W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS MANIGUITOS, MUNICIPIO DE ZHUATEUTLA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE LLUVIA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	213	Zhuatutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210498	N	0	0	32	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ov_municipio:21 3, localidad:0, direccion:Zhuatutla, Pue., México, lon:-97.87187173, lat:20.2531769)]	01/11/2021	30/12/2021	785,056.98	785,056.98	785,056.98	785,056.98	785,056.98	785,056.98	785,056.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:1.0)]	(2058816/proyecto_INICIO, 2058816/proyecto_PROCESO, 2058816/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056816	Proyecto de inversión	15,999,903.13	(FI) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15999903.13, modificado:1535005096.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HORMIGUILLCO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, DE LA CALLE JUAN ALVAREZ, HASTA UNA LONGITUD DE 750 METROS, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	3	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210899	5	10362	9039	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8700.0), meta_modificada: 8700.0]]	[geot: (ov_municipio:3, localidad:4, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0684434, lat:18.26193046)]	16/12/2021	31/12/2021	15,390,055.09	15,390,055.09	15,390,055.09	15,390,055.09	15,390,055.09	15,390,055.09	15,390,055.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avanca:8700.0)]	(2058816/proyecto_INICIO, 2058816/proyecto_PROCESO, 2058816/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	5	PUE210402057437	Proyecto de inversión	709,374.31	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709374.31, modificado:709374.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLUVIA SEVERA OCURRIERIA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PONTIATLAN, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210840	5	78	82	0	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geol: (ov_municipio:10, localidad:5, direccion:8V85+2V, Dpto de Guerrero, Pue., México, lon: -98.1631124, lat:20.3075286))	15/12/2021	31/12/2021	709,374.31	709,374.31	709,374.31	709,374.31	709,374.31	709,374.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))			Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057555	Proyecto de inversión	320,937.37	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320937.37, modificado:320937.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLUVIA SEVERA OCURRIERIA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE CUCHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE CAHUACAN, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210848	5	122	118	0	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geol: (ov_municipio:29, localidad:2, direccion:3VC2+M 3 Cucuchut, Puebla, México, lon: -97.58979248, lat:20.0862188))	15/12/2021	31/12/2021	320,937.37	320,937.37	320,937.37	320,937.37	320,937.37	320,937.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))	(205755/proyecto_FIN)		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057585	Proyecto de inversión	1,758,817.43	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758817.43, modificado:1758817.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHAHUIL, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210901	5	95	58	0	(meta1: (unidad_medida: Metros, meta:207.61, meta_modificada: 907.61))	(geol: (ov_municipio:60, localidad:13, direccion:1, Reforma Cha. 275, Toreros, 74270 Domingo Arenas, Pue., México, lon: -98.43625984, lat:19.1390863))	17/12/2021	31/12/2021	1,758,817.42	1,758,817.42	1,758,817.42	1,758,817.42	1,758,817.42	1,758,817.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros, avance:907.61))	(205768/proyecto_FIN)		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402058307	Proyecto de inversión	6,634,477.41	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66047.06, modificado:661477.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE TIERRECA-HIDALGO ENTRE MUNICIPIO LIBRE Y CALLE ABASO EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210865	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida: Pistas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geol: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:11, Ota E. Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon: -98.1990205, lat:19.04653745))	16/12/2021	31/12/2021	6,634,477.41	6,634,477.41	6,634,477.41	6,634,477.41	6,634,477.41	6,634,477.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Pistas, avance:1.0))	(205803/proyecto_PROCESO, 205807/proyecto_FIN)		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210502083938	Proyecto de inversión	844,217.99	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844217.99, modificado:844217.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLUVIA SEVERA OCURRIERIA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TIATLAQUITEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210852	N	0	0	120	(meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geol: (ov_municipio:18, localidad:23, direccion:OCOTLA, lon: -97.464983, lat:19.823853))	15/12/2022	31/12/2022	844,217.99	844,217.99	844,217.99	844,217.99	844,217.99	844,217.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0))	(208928/proyecto_PROCESO)		Terminado	Validado / Registrado avances
2021	5	PUE210303002050	Proyecto de inversión	78,724,950.19	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7774901987, modificado:7791292476.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	LUNARNALVUM Y RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS ASUADOS DE LA CARRETERA ZACATELAN-LA CUMBRE, TRAMO: ZACATELAN-ZAPOTITLAN (CARRETERA INTERESTADAL DEL KILOMETRO 29+000 AL 30+000)	21	Puebla	162	Tepeango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210334	N	0	0	14723	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8520.0, meta_modificada: 8030.0))	(geol: (ov_municipio:16, localidad:1, direccion:13 de Junio 650, Primera Secc, 73370 Tepeango de Rodríguez, Pue., México, lon: -97.786342, lat:20.0028151))	24/09/2021	22/12/2021	77,812,824.75	77,812,824.75	77,812,824.75	77,812,824.75	77,812,824.75	77,812,824.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8520.0))			Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210303002018	Proyecto de inversión	36,342,385.51	(IFI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3.6342285317, modificado:3.342687667))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-PAFEP	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL HERNANDES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE HUICOTITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUICOTITLÁN, PUEBLA	21	Puebla	74	Huicotingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210437	N	0	0	29613	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8241.5, meta_modificada: 8241.5))	(geol: (ov_municipio:74, localidad:2, direccion:Proyecto 164, Terero, Tercer Barrio, 74160 Huicotingo, Pue., México, lon: -98.4080905, lat:19.15902273))	23/09/2021	21/12/2021	33,426,687.66	33,426,687.66	33,426,687.66	33,426,687.66	33,426,687.66	33,426,687.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8241.5))			Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPON	ENTIDAD RESPONSA	ID MUNICIPIO RESP	MUNICIPIO RESPON	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	5	PUE210402055386	Proyecto de inversión	724,888.41	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724888.41, modificado:722930.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BACHILLERATO VIRGINIA HERNANDEZ CASTRO CLAVE 21EH0270, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA EN ATENCION A LA DECLAMATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210475	N	0	0	431	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (ov_municipio:19, localidat:7, direccion:Xicotepec 4 de Julio, Puebla, México, lon:-97.84437, lat:20.78643))	01/11/2021	30/12/2021	722,930.68	722,930.68	722,930.68	722,930.68	722,930.68	722,930.68	722,930.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055563	Proyecto de inversión	13,517,491.68	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13,517491.68, modificado:13,300,616.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	MANTENIMIENTO EN 25 PUENTES EN LAS LOCALIDADES DE: HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, CHICSAÑA, PARQUE INDUSTRIAL, SAN ANDRÉS CHOLULA, EL ZONITE, SAN JOSÉ CHAPA, TEGAMACHALCO, PATA, ATLÚICO, VILLA A LA CRUZ (LA CRUZ), ZARAGOZA Y LA TRINIDAD, EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA, AMOIXIC, SAN ANDRÉS CHOLULA, PANTEPEC, SAN JOSÉ CHAPA, TEGAMACHALCO, IOPALA, ATLÚICO, XICOTEPEC, ZARAGOZA Y TACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210862	5	909467	829173	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27756.37, meta_modificada: 27756.37))	(geo: (ov_municipio:19, localidat:1, direccion:Adolfo, Pua., México, lon:-98.4293891, lat:19.311227), geo: (ov_municipio:11, localidat:9, direccion:San Andrés Cholula, Pua., México, lon:-98.29464, lat:19.05957), geo: (ov_municipio:11, localidat:4, direccion:Puebla, Pua., México, lon:-98.282727, lat:19.0414398), geo: (ov_municipio:12, localidat:8, direccion:San José Chapa, Pua., México, lon:-98.282727, lat:19.0414398))	17/12/2021	31/12/2021	13,100,616.51	13,300,616.51	13,100,616.51	13,100,616.51	13,100,616.51	13,100,616.51	13,100,616.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:27756.37))	(2055663/proyecto_FIN, 2055663/proyecto_PROCESO, 2055663/proyecto_INICIO, 2055663/proyecto_FIN, 2055663/proyecto_INICIO, 2055663/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055709	Proyecto de inversión	1,059,676.74	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1059676.74, modificado:100869.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO CORDERO UBICADA ENTRE CALLE BULEVAR CORDERO CON UNA LONGITUD DE 170 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	182	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210830	5	2707	2467	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada: 1000.0))	(geo: (ov_municipio:18, localidat:2, direccion:Calle 3 Sur & Av 11 Pon, Pua., México, lon:-97.8671465, lat:18.4632785))	17/12/2021	31/12/2021	1,008,698.28	1,008,698.28	1,008,698.28	1,008,698.28	1,008,698.28	1,008,698.28	1,008,698.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1000.0))	(2055709/proyecto_INICIO, 2055709/proyecto_FIN, 2055709/proyecto_INICIO, 2055709/proyecto_PROCESO, 2055709/proyecto_INICIO, 2055709/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055757	Proyecto de inversión	12,116,946.36	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12,116946.36, modificado:11,877,948.83)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y BOLIVAR 1 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210859	5	806262	735970	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17157.0, meta_modificada: 17157.0))	(geo: (ov_municipio:11, localidat:4, direccion:Calle 3 Sur & Av 11 Pon, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pua., México, lon:-98.2024186, lat:19.0414444))	16/12/2021	31/12/2021	11,877,194.83	11,877,194.83	11,877,194.83	11,877,194.83	11,877,194.83	11,877,194.83	11,877,194.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:17157.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055883	Proyecto de inversión	1,958,125.79	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1958125.79, modificado:185934.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	BACHEO AISLADO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES DE: CHOLULA DE RIVADAWA, SAN GREGORIO ZACATECHINAN, SAN JUAN TLATILA, SANTA MARIA ACUECHOMAC, SANTAGO MONDOPAN, SAN FRANCISCO COAHUILA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210906	5	71173	65645	0	(meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:300.0, meta_modificada: 300.0))	(geo: (ov_municipio:14, localidat:14, direccion:Av. Choluta 172, Santiago Momexpan, 72760 Cholula, Pua., México, lon:-98.27452898, lat:19.0650063), geo: (ov_municipio:14, localidat:20, direccion:Santa María Atotonilco, Pua., México, lon:-98.3850184, lat:19.0994466), geo: (ov_municipio:14, localidat:1, direccion:Av. Miguel Alemán 100, Centro, 72760 Cholula, Pua., México, lon:-98.27452898, lat:19.0650063))	17/12/2021	31/12/2021	1,859,534.52	1,859,534.52	1,859,534.52	1,859,534.52	1,859,534.52	1,859,534.52	1,859,534.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:300.0))	(2055883/proyecto_INICIO, 2055883/proyecto_FIN, 2055883/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056254	Proyecto de inversión	165,662.00	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165662.0, modificado:161508.54)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PRESICOLAR MARIA CHOPÉZA HERNANDEZ CLAVE 21DH0949, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHINGANGO, PUEBLA, EN ATENCION A LA DECLAMATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	71	Huachinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210491	N	0	0	151	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo: (ov_municipio:71, localidat:1, direccion:Huachinango, Pua., México, lon:-98.0628862, lat:20.1757081))	01/11/2021	30/12/2021	161,508.54	161,508.54	161,508.54	161,508.54	161,508.54	161,508.54	161,508.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PUE210402056300	Proyecto de inversión	526,080.40	(IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:526080.4, modificado:523151.1)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESCOPADIANA MÉXICO CLAVE 210705029, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COPETETIÁN, MUNICIPIO DE XIQUITZIC, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE LLUVIA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210508	N	0	0	115	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (ov_municipio:19, localidat:14, direccion:73883 San Antonio Cuicatlan, Puebla, México, lon:97.864301, lat:20.2497398)]	01/11/2021	30/12/2021	523,151.10	523,151.10	523,151.10	523,151.10	523,151.10	523,151.10	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056315	Proyecto de inversión	2,183,299.29	(IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES OS, monto:2183299.29, modificado:2183146.76)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR COUBBI CLAVE 210801079, UBICADO EN LA CABEERA AMILUCATLÁN, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE LLUVIA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210518	N	0	0	76	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geol: (ov_municipio:6, localidat:3, direccion:Ahuacatlán, Pua, México, lon:97.8626371, lat:20.6088599)]	01/11/2021	30/12/2021	2,183,146.76	2,183,146.76	2,183,146.76	2,183,146.76	2,183,146.76	2,183,146.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056828	Proyecto de inversión	1,210,358.11	(IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210358.11, modificado:1158705.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EDONES, UBICADA ENTRE CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COMAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210886	N	0	0	5720	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:560.15, meta_modificada: 560.15)]	[geol: (ov_municipio:14, localidat:7, direccion:31C3-VX San Francisco Coapa, Pua., México, lon:98.37254763, lat:19.07213642)]	16/12/2021	31/12/2021	1,158,705.91	1,158,705.91	1,158,705.91	1,158,705.91	1,158,705.91	1,158,705.91	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:560.15)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057677	Proyecto de inversión	1,476,325.62	(IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476325.62, modificado:1476325.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 7 CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALDEA PARTENDO DE CALLE DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIAHUATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210919	S	211	891	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1398.8, meta_modificada: 1398.8)]	[geol: (ov_municipio:14, localidat:16, direccion:GRANDE V Villa Alegre, Pua, México, lon:97.4272377, lat:18.5349602)]	17/12/2021	31/12/2021	1,476,325.62	1,476,325.62	1,476,325.62	1,476,325.62	1,476,325.62	1,476,325.62	[foto1: (lap_obra:Obra, numero_contrato:OP/VE-120/CADRE-DA/210919, contratos:CONSTR UCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA IOMA, S.A. DE C.V., convenio:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1476325.62, importe_modificad o:1476325.62)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1398.8)]	(2057677/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210302002008	Proyecto de inversión	17,877,218.12	(IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178772181257, modificado:1.78179920467)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RACHO Y RENOVACIÓN DE VEREDAS VIALIDADES DE JURISDICCION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210232	S	356015	3423163	0	[meta1: (unidad_medida: Metros cubicos, meta:6303.38, meta_modificada: 6303.38)]	[geol: (ov_municipio:11, localidat:4, direccion:902, Cuernavaca, Pua., México, lon:-98.2652727, lat:19.0414598)]	03/09/2021	01/11/2021	17,817,992.04	17,817,992.04	17,817,992.04	17,817,992.04	17,817,992.04	17,817,992.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros cubicos, avance:6303.38)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210302004641	Proyecto de inversión	1,948,927.79	(IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948927.79, modificado:1809243.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE CASITAS DE VIGILANCIA EN EL POLIGONO DE CIUDAD MODULO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIPA, PUEBLA	21	Puebla	128	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210327	S	3228	3043	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:97.44, meta_modificada: 97.44)]	[geol: (ov_municipio:12, localidat:8, direccion:Fco I Madero 901, San José Chiapa, Pua., México, lon:97.77932194, lat:19.2104791)]	10/09/2021	31/12/2021	1,909,243.77	1,909,243.77	1,909,243.77	1,909,243.77	1,909,243.77	1,909,243.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:97.44)]	(204641/proyecto_FINCO, 204641/proyecto_FINCO, 204641/proyecto_FINCO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055811	Proyecto de inversión	7,294,543.74	(IFI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7294543.74, modificado:6970088.91)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TENANQUIA A TEOITILÁN, PARTENDO DE LA CALLE AGUIRES SERÁN CON UNA LONGITUD DE 1.580 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210938	S	9356	8562	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13308.0, meta_modificada: 11080.0)]	[geol: (ov_municipio:21, localidat:1, direccion:Fco I Madero 901, Cuernavaca, Pua., México, lon:97.2651312, lat:18.33320097)]	16/12/2021	31/12/2021	6,970,088.90	6,970,088.90	6,970,088.90	6,970,088.90	6,970,088.90	6,970,088.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11060.0)]	(2055811/proyecto_FINCO, 2055811/proyecto_FINCO, 2055811/proyecto_FINCO, 2055811/proyecto_FINCO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	5	PUE210402055953	Proyecto de inversión	2,518,630.18	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518630.18, modificado:2413414.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ADICIONAMIENTO DE LA CALLE BEANA PARTIENDO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CON UNA LONGITUD 109.58 METROS Y REHABILITACIÓN DE 30 METROS DE ALCANTARILLADO DE CONSTRUCCIÓN DE ADICIONAMIENTO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BEANA Y CALLE LAS ANIMAS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y SAN BERNARDO TLASCALMOCINO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE.	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210889	5	76372	140732	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2371.93, meta_modificada: 2371.93))	(goal: (ov_municipio:11 9, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., México, lon: -98.2949146, lat:19.059957))	16/12/2021	31/12/2021	2,413,414.48	2,413,414.48	2,413,414.48	2,413,414.48	2,413,414.48	2,413,414.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2371.93))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055996	Proyecto de inversión	44,387,473.47	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44387473.47, modificado:4405717867.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	{PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGA EL ARCHIVO GENERAL DE LOS DOCUMENTOS, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210894	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6052.82, meta_modificada: 6052.82))	(goal: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon: -98.262272, lat:19.041498))	17/12/2021	31/12/2021	44,057,178.60	44,057,178.60	44,057,178.60	44,057,178.60	44,057,178.60	44,057,178.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6052.82))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056000	Proyecto de inversión	301,732.55	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301732.55, modificado:300044.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2 IDHOBOSA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CENTRO VERDE, MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE ILLUVA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	213	Zihuatutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210480	N	0	0	81	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal: (ov_municipio:21 3, localidad:4, direccion:73253 Cerro Verde, Pue., México, lon: -97.731111, lat:20.339166))	01/11/2021	30/11/2021	300,044.22	300,044.22	300,044.22	300,044.22	300,044.22	300,044.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056299	Proyecto de inversión	245,810.39	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245810.39, modificado:244470.74))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2 IDHOBOSA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATLUTLA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE ILLUVA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	72	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210507	N	0	0	397	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal: (ov_municipio:72, localidad:1, direccion:Huautla a Pue., México, lon: -97.625174, lat:20.150723))	01/11/2021	30/11/2021	244,470.74	244,470.74	244,470.74	244,470.74	244,470.74	244,470.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056323	Proyecto de inversión	1,656,806.62	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656806.62, modificado:1587305.09))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL PRESCHOOL FAUSTO AL-ORTEGA CLAVE 2 IDHOBOSA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210891	N	0	0	125	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal: (ov_municipio:11 9, localidad:1, direccion:San Andrés Cholula, Pue., México, lon: -98.2949146, lat:19.059957))	17/12/2021	31/12/2021	1,587,305.09	1,587,305.09	1,587,305.09	1,587,305.09	1,587,305.09	1,587,305.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056332	Proyecto de inversión	3,256,101.07	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3256101.07, modificado:3238270.67))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PAGA, CNICA, EN EL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ CLAVE 2 IDHOBOSA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TERNUTLUTLA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	217	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210924	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal: (ov_municipio:21 7, localidad:8, direccion:Zoquitlán a Pue., México, lon: -97.000199, lat:18.336389))	17/12/2021	31/12/2021	3,238,270.67	3,238,270.67	3,238,270.67	3,238,270.67	3,238,270.67	3,238,270.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056391	Proyecto de inversión	6,812,009.45	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6812009.45, modificado:6721646.99))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE ADICIÓN, ALCANTARILLADO SANTIBARRIO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y 13 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TLHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TLHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210871	5	155300	138525	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3791.0, meta_modificada: 3791.0))	(goal: (ov_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Calle 2 Ote. 112-interior Sin 24 de Febrero, 75741 Tehuacán, Pue., México, lon: -97.363218, lat:18.4645683))	16/12/2021	31/12/2021	6,721,646.99	6,721,646.99	6,721,646.99	6,721,646.99	6,721,646.99	6,721,646.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3791.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSALE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	5	PUE210402057214	Proyecto de inversión	551,053.88	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551053.88, modificado:551053.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	*REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENOMENO HURACÁN CATEGORIA 2 "GABRIEL" CUERNA SEVERA(A) QUERUBIA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE DIMAS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE QUINTA, PUEBLA. "	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN EJECUTIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210793	5	342	321	0	(meta:1: [unidad_medida: metros, meta_modificada:1.0])	(geo:1: [geo_municipio:10 7, localidad:4, direccion:5965-08 Dimas Lopez, Pue., México, lon=-97.61847659, lat:20.16047771])	15/12/2021	31/12/2021	551,053.88	551,053.88	551,053.88	551,053.88	551,053.88	551,053.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:1 ote, avance:1.0])	(2057214/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE2104020557286	Proyecto de inversión	555,645.81	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555645.8, modificado:555645.81)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	*REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENOMENO HURACÁN CATEGORIA 2 "GABRIEL" CUERNA SEVERA(A) QUERUBIA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑOECO CRISTO REY, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA. "	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN EJECUTIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210836	5	175	145	0	(meta:1: [unidad_medida: metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo:1: [geo_municipio:17 6, localidad:10, direccion:9988-02 El Gallo, Puebla, México, lon=-98.20812479, lat:20.36104526])	15/12/2021	31/12/2021	555,645.81	555,645.81	555,645.81	555,645.81	555,645.81	555,645.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:1 ote, avance:1.0])	(2057286/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057645	Proyecto de inversión	1,208,137.33	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208137.33, modificado:1207740.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN EJECUTIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210913	5	18	71	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:949.89, meta_modificada: 949.89])	(geo:1: [geo_municipio:15 7, localidad:1, direccion:Bagdadil 1a 33, Primera Secc, 74800 Tehuizapco, Pue., México, lon=-98.28026512, lat:18.33419093])	17/12/2021	31/12/2021	1,207,740.41	1,207,740.41	1,207,740.41	1,207,740.41	1,207,740.41	1,207,740.41	([etot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:0701PE-172CEAPUE-18A/1591), contrato:MBCC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., conveniente:COMOS OBRA EJECUTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1208137.33, importe_modificado:1208137.33])	(meta:1: [unidad_medida: Metros, avance:949.89])		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21020191018	Proyecto de inversión	5,166,443.43	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5166443.43, modificado:4911070.02)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE: CARRETERA 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES DEL SUR Y CALLE DIOFELO, EN LA LOCALIDAD DE AMOXTLAN, MUNICIPIO DE AMOXTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	14	Amoxtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210070	N	0	0	2361	(meta:1: [unidad_medida: Metros cubicos, meta:404.3, meta_modificada: 404.3])	(geo:1: [geo_municipio:14, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 183, Centro, 73360 Amoxtlan, Pue., México, lon=-98.26949418, lat:20.66949688])	25/05/2021	30/07/2021	4,911,070.02	4,911,070.02	4,911,070.02	4,911,070.02	4,911,070.02	4,911,070.02	([etot:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHUPUE03/SA/S-2021070, contrato:ICPC, S.A. DE C.V., conveniente:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4911040.02, importe_modificado:4911040.02)])	(meta:1: [unidad_medida: Metros cubicos, avance:404.3])	(1841878/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201914090	Proyecto de inversión	8,643,813.78	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8643813.78, modificado:8614422.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO L.V. REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, UBICADO EN LA CALLE 9 ORIENTE 1487 COL. MANO DE ANILCO, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210090	N	0	0	154232	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2238.13, meta_modificada: 2238.13])	(geo:1: [geo_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Ar. Don Juan de Palacios y Mendocina 14, Centro histórico de Puebla, 73000 Puebla, Pue., México, lon=-98.509047, lat:19.03811151])	25/06/2021	30/08/2021	9,814,422.05	9,814,422.05	9,814,422.05	9,814,422.05	9,814,422.05	9,814,422.05	([etot:1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:CHUPUE03/SA/S-2021090, contrato:EMRES A DE INGENIERIA, DISEÑO Y ARQUITECTURA EDA, S.A. DE C.V., conveniente:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8211061.52, importe_modificado:8144422.05)])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2238.13])	(1941990/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210302001733	Proyecto de inversión	1,122,658.61	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122658.61, modificado:111412.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PETEPATLAN, EN EL CADENAMIENTO 7-200, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	223	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210462	S	184	185	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo:1: [geo_municipio:12 3, localidad:1, direccion:73150 San Felipe Tepatlán, Pue., México, lon=-97.7666913, lat:20.09083988])	21/09/2021	31/12/2021	1,111,432.03	1,111,432.03	1,111,432.03	1,111,432.03	1,111,432.03	1,111,432.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Procesos, avance:1.0])	(2001733/proyecto_PROCESO, 2005131/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055531	Proyecto de inversión	20,040,745.47	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20040745.47, modificado:2,82112266.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE EDUARDO VÁSQUEZ A EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 06 PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210814	S	806262	759790	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1963.07, meta_modificada: 1963.07])	(geo:1: [geo_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Ar. Don Juan de Palacios y Mendocina 14, Centro histórico de Puebla, 73000 Puebla, Pue., México, lon=-98.1987399, lat:19.03378283])	07/12/2021	31/12/2021	28,211,121.68	28,211,121.68	28,211,121.68	28,211,121.68	28,211,121.68	28,211,121.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1963.07])	(2055331/proyecto_PROCESO, 2055331/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055532	Proyecto de inversión	1,892,937.30	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1822807.3, modificado:1837991.05))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DEROGADO	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210558	N	0	0	154232	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:513.13, meta_modificada: 513.13])	(geo:1: [geo_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Ar. Don Juan de Palacios y Mendocina 14, Centro histórico de Puebla, 73000 Puebla, Pue., México, lon=-98.1940507, lat:19.04399071])	23/11/2021	22/12/2021	1,837,991.05	1,837,991.05	1,837,991.05	1,837,991.05	1,837,991.05	1,837,991.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:513.13])		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055807	Proyecto de inversión	5,516,944.02	(IFI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5516944.02, modificado:5242435.07))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	BACHEO ASILADO CON CONCRETO ASALTADO EN CALIENTE DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210874	S	155300	138525	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros cubicos, meta:836.15, meta_modificada: 836.15])	(geo:1: [geo_municipio:15 6, localidad:1, direccion:Tehuacan n. 75768, Tehuacan, Pue., México, lon=-97.4121746, lat:18.4556476])	17/12/2021	31/12/2021	5,242,435.07	5,242,435.07	5,242,435.07	5,242,435.07	5,242,435.07	5,242,435.07	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros cubicos, avance:836.15])	(2055807/proyecto_PROCESO, 2055807/proyecto_PROCESO, 2055807/proyecto_PROCESO, 2055807/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

[illegible]

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJE CUDORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	5	PUE210402056003	Proyecto de inversión	23,993,540.37	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399354037, modificado:3380369997))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	(PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE DESCANSO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS RÍOS DEL ESTADO DE PUEBLA (SISOTEP), EN LA LOCALIDAD DE HERÓDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA)	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210931	5	24	23	0	(meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1075.3, meta_modificada: 1675.3])	(geol:1: [ow_municipio:11 4, localidad:5, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414998])	17/12/2021	31/12/2021	23,803,609.90	23,803,609.90	23,803,609.90	23,803,609.90	23,803,609.90	23,803,609.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, avance:1675.3])	(2056003/proyecto_INICIO, 2056003/proyecto_PROCESO, 2056003/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402057370	Proyecto de inversión	723,206.79	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723206.79, modificado:723206.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	*REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LULUUA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE TLAPAPAHUALTA, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210838	5	165	421	0	(meta:1: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geol:1: [ow_municipio:17 8, localidad:26, direccion:3803rhy Tlapapahua, Pue., México, lon:-98.0452375, lat:20.1919670])	15/12/2021	31/12/2021	723,206.79	723,206.79	723,206.79	723,206.79	723,206.79	723,206.79	723,206.79	(info:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADE-060/CEAS/PUE-DAJ/210838, contralista:ARY JOMAN S. DE R. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:723206.79, importe_modificad o:723206.79])	(meta:1: [unidad_medida: ote, avance:1.0])	(2057170/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057393	Proyecto de inversión	439,088.52	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439088.52, modificado:439088.52))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	*REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LULUUA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONICO, EN EL MUNICIPIO DE PAXTULÁN, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210839	5	78	82	0	(meta:1: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geol:1: [ow_municipio:10 9, localidad:8, direccion:7973rhy Atzacatlán, Pue., México, lon:-98.1185536, lat:20.2616335])	15/12/2021	31/12/2021	439,088.52	439,088.52	439,088.52	439,088.52	439,088.52	439,088.52	439,088.52	(info:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADE-060/CEAS/PUE-DAJ/210839, contralista:ARY JOMAN S. DE R. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:439088.52, importe_modificad o:439088.52])	(meta:1: [unidad_medida: ote, avance:1.0])	(2057170/proyecto_INICIO, 2057170/proyecto_PROCESO, 2057170/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057583	Proyecto de inversión	1,527,533.12	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527533.12, modificado:1454203.39))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE DOS CALLES CALLE LAS CRUCES, UBICADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REFORMA Y CALLE "SIN NOMBRE" UBICADA ENTRE CALLE REFORMA Y PARTERON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ELOXICHTLÁN (SAN MARCOS), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	6	Ahuacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210831	N	0	0	1176	(meta:1: [unidad_medida: Piezas, meta:4.0, meta_modificada: 4.0])	(geol:1: [ow_municipio:6, localidad:3, direccion:2479rhy Ahuacatlán, Pue., México, lon:-97.8948638, lat:20.0234863])	17/12/2021	31/12/2021	1,454,203.39	1,454,203.39	1,454,203.39	1,454,203.39	1,454,203.39	1,454,203.39	1,454,203.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:Piezas, avance:4.0])	(2057583/proyecto_FIN, 2057583/proyecto_INICIO, 2057583/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057679	Proyecto de inversión	702,863.31	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702863.31, modificado:702863.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RÍO PROFUNDO PARA FINE DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COCATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE COCATLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210920	5	288	265	0	(meta:1: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geol:1: [ow_municipio:35, localidad:3, direccion:3899rhy Q'Techotepc, Pue., México, lon:-97.0955775, lat:18.3198183])	17/12/2021	31/12/2021	702,863.31	702,863.31	702,863.31	702,863.31	702,863.31	702,863.31	702,863.31	(info:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADE-174/CEAS/PUE-DAJ/210920, contralista:ARY JOMAN S. DE R. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:702863.31, importe_modificad o:702863.31])	(meta:1: [unidad_medida: ote, avance:1.0])	(2057679/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210502092844	Proyecto de inversión	3,676,264.12	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3676264.12, modificado:3676264.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ENCHALAMANC, ESTARA MUNICIPIO DE FRANCISCO ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210916	N	0	0	120	(meta:1: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geol:1: [ow_municipio:64, localidad:180, direccion:3899rhy Merienda 14, Centro histórico de Puebla, Pue., México, lon:-97.892026, lat:20.734402])	17/12/2021	31/12/2021	3,676,264.12	3,676,264.12	3,676,264.12	3,676,264.12	3,676,264.12	3,676,264.12	3,676,264.12	(info:1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADE-184/CEAS/PUE-DAJ/210916, contralista:TERMEC ERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3676264.12, importe_modificad o:3676264.12])	(meta:1: [unidad_medida: ote, avance:1.0])	(2089444/proyecto_FIN, 2089444/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2021	5	PUE210201940673	Proyecto de inversión	4,537,623.54	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4537623.54, modificado:4816832.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "CASA DE AUBRIÚA", UBICADO EN LA CALLE 3 OTE. NO. 209, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HERÓDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210884	N	0	0	165	(meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1646.14, meta_modificada: 1649.14])	(geol:1: [ow_municipio:11 4, localidad:3, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, Pue., México, lon:-98.1974784, lat:19.043995788])	31/05/2021	31/12/2021	4,816,832.31	4,816,832.31	4,816,832.31	4,816,832.31	4,816,832.31	4,816,832.31	4,816,832.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metro Cuadrados, avance:1649.14])	(2089444/proyecto_FIN, 2089444/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJE CULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE210202040879	Proyecto de inversión	5,026,040.22	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5026040.22, modificado:4824162.18)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE CULTURA "TESACÓN DE FERROCARRIL" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPÉ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	8	Ahuazotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210062	N	0	0	2302	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:549.37, meta_modificada:549.37))	(goal: (ov_municipio:8, localidad:4, direccion:San Cuautlhomoc Sur 208, Camo, 79180) Ahuazotepéc, Pue., México, lat:-18.16232681, lat:20.04601902)	19/05/2021	31/12/2021	4,824,162.18	4,824,162.18	4,824,162.18	4,824,162.18	4,824,162.18	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:549.37))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210202040854	Proyecto de inversión	48,903,543.69	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4451771867, modificado:2.4451771867), FI2: (folio_recurso:2021, ramo:16, modalidad:5, prog_prev:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4451771867, modificado:2.5185799867))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL Y SUBCOLECTOR ATIZOTZIN EN LA CIENQA DEL ALTO ATOTONILCO, TRAMO SAN MARTIN MUAMMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210054	5	38995	36322	0	(meta1: (unidad_medida: cto, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:13, localidad:2, direccion:San Martín Trasmexico de Labadilla, Pue., México, lon:-98.454875, lat:19.284383))	05/07/2021	31/12/2021	42,658,699.25	42,658,699.25	42,658,699.25	42,658,699.25	42,658,699.25	([tfoi: (tipo_otraOvra, numero_contrato: OVI/UN-04/C/2/APUE-D/2/1004, contrato:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.69437865 SE7, importe_modificad:0.4.6943786567)])	(meta1: (unidad_medida: cto, avance:1.0))	(2004854/proyecto_fine)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210202040902	Proyecto de inversión	7,680,398.81	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7689398.81, modificado:7318588.33))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	REHABILITACIÓN DEL PASEO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XOGATZIN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEZUITLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	174	Tezuitlan	Programa de Inversión de Mantenimiento	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210204	5	33939	28910	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2617.53, meta_modificada:2617.53))	(goal: (ov_municipio:17, localidad:4, direccion:C. del Cuadrante, Pue., México, lon:-97.30952, lat:19.822387))	06/09/2021	04/12/2021	7,318,588.33	7,318,588.33	7,318,588.33	7,318,588.33	7,318,588.33	([tfoi: (tipo_otraOvra, numero_contrato: OVI/PE022/54/16-20210204, contrato:CAZABA CONT., S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7318588.33, importe_modificad:0.7318588.33))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2617.53))	(2004902/proyecto_inco, 2004902/proyecto_proceso, 2004902/proyecto_fine)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055437	Proyecto de inversión	24,645,418.81	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4645418817, modificado:2.4176184267))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE URBANO EN LA ZONA HISTÓRICA DE LOS FUERTES, (CASA PUEBLA DE LA LOCALIDAD MIBICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210613	5	806262	719970	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:77932.19, meta_modificada:77932.19))	(goal: (ov_municipio:11, localidad:4, direccion:Casa Puebla, Calz. de los Fuertes, Centro Histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lat:-18.1855693, lat:19.05161565))	07/12/2021	31/12/2021	24,174,584.26	24,174,584.26	24,174,584.26	24,174,584.26	24,174,584.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:77932.19))	(2053437/proyecto_fine, 2053437/proyecto_inco, 2053437/proyecto_proceso, 2053437/proyecto_fine)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055759	Proyecto de inversión	24,127,316.02	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4127316027, modificado:2.2680922187))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ZOAPAN Y REHABILITACIÓN DE 2 PUENTES ALCANTARILLA, DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE LUVAS, EXTRADINARIAS DE LOS FORTES, SEPTIEMBRE DEL 2021, EN LA CARRETERA Tlachichuca (GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE Tlachichuca, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	179	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210869	N	0	0	1221	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0))	(goal: (ov_municipio:17, localidad:9, direccion:Av. de Mayo S.3, Barrio Cuatro, 79550 Tlachichuca, Pue., México, lon:-97.44910279, lat:19.11564611))	17/12/2021	31/12/2021	22,080,392.23	22,080,392.23	22,080,392.23	22,080,392.23	22,080,392.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60.0))	(2055719/proyecto_fine, 2055719/proyecto_proceso, 2055719/proyecto_inco)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055754	Proyecto de inversión	5,946,721.83	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5946721.83, modificado:5679027.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL E.C. (TITULAN, TITOTILAN) ACCESO A JAHUAPAN (CAMINO ANTIGUO) (CAJE PORRIBO DIAZ, EN LA CALLE DEL ARCO Y CALJE PORRIBO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DEL ZINACATEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210948	N	0	0	17918	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:21, localidad:3, direccion:Escuela 200, Primer a Secc, 75600 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon:-97.24402083, lat:18.33326717))	21/12/2021	31/12/2021	5,679,027.59	5,679,027.59	5,679,027.59	5,679,027.59	5,679,027.59	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2055734/proyecto_inco, 2055734/proyecto_fine, 2055734/proyecto_proceso)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE2104020556216	Proyecto de inversión	558,314.38	(FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_prev:12, tipo_recurso:FEDERACIONES OS, monto:558314.38, modificado:557126.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA 1 DE MAYO CLAVE 21039870, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA FLORES, MUNICIPIO DE ZIHUATLUTLA, EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORIA 2 BRACE LLUVIA SEVERAL EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	213	Zihuatlutehla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210483	N	0	0	24	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(goal: (ov_municipio:21, localidad:3, direccion:La Florida, 71266 Pue., México, lon:-97.7611088, lat:20.3039362))	01/11/2021	30/12/2021	557,126.77	557,126.77	557,126.77	557,126.77	557,126.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJE CULTURA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO									
2021	5	PUE21040206247	Proyecto de inversión	578,431.57	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES O), monto:579411.57, modificado:57839.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCIONDAMIA PRAY TORBIO DE RENAVENTE CLAVE 212700707, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCOMITLA, MUNICIPIO DE INTACAMANTISN, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE JURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLUVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	83	Intacamantisn	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210489	N	0	0	0	67	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:83, localidad:53, direccion:7925, Xicomitla, Puebla, México, lon: -97.860079, lat:19.61308877)]	01/11/2021	30/12/2021	578,193.71	578,193.71	578,193.71	578,193.71	578,193.71	578,193.71	578,193.71	578,193.71	578,193.71	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances				
2021	5	PUE21040206334	Proyecto de inversión	2,511,077.39	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES O), monto:2511077.39, modificado:2485518.61)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA HERMANOS SEROÁN CLAVE 210925340, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TIANHUALAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TENMEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Tenemehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR PORBLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210925	N	0	0	0	375	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:132, localidad:3, direccion:San Rafael TIANHUALAN, Pua., México, lon: -98.465906, lat:19.29062851)]	17/12/2021	31/12/2021	2,485,518.61	2,485,518.61	2,485,518.61	2,485,518.61	2,485,518.61	2,485,518.61	2,485,518.61	2,485,518.61	2,485,518.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances				
2021	5	PUE21040207334	Proyecto de inversión	5,299,885.23	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299885.23, modificado:5299885.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	"RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y TRAMOS DE TUBERIA DEL COLECTOR SANITARIO AFECTADAS POR EL FENOMENO HURACÁN "GRACE" LLUVA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ZACAPANTLA, PUEBLA"	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	sin identificar	COMISIÓN FEDERATIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210833	S	862	797	0	[meta1: (unidad_medida: mts, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal1: (ov_municipio:20, localidad:1, direccion:VCT742x Las Manzanas, Puebla, México, lon: -97.5851548, lat:19.86520399)]	15/12/2021	31/12/2021	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	5,299,885.23	[etiqu: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADE-0001240FE-04021085), contratas:GRUPO COMASIS S.A. DE C.V., convenios:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5299885.23, importe_modificad e:5299885.23)]	[meta1: (unidad_medida:mts, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE210201940057	Proyecto de inversión	6,988,330.37	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6988330.37, modificado:6640480.27)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	"CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CAHAMAADA, HUBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla	76	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210072	S	3070	2830	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11545.3, meta_modificada: 11546.3)] [goal1: (ov_municipio:76, localidad:1, direccion:thueytamalco, Pua., México, lon: -97.2095603, lat:19.94010277)]	25/05/2021	26/05/2021	6,640,480.27	6,640,480.27	6,640,480.27	6,640,480.27	6,640,480.27	6,640,480.27	6,640,480.27	6,640,480.27	6,640,480.27	6,640,480.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11545.3)]		Terminado	Validado avances			
2021	5	PUE210302001941	Proyecto de inversión	71,820.30	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7820.5, modificado:74211.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	ELABORACIÓN DE DICTAMEN ESTRUCTURAL DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210160	N	0	0	0	46996	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada: 100.0)] [goal1: (ov_municipio:119, localidad:1, direccion:18 de Septiembre 102, Centro San Andrés Cholula, 73010 San Andrés Cholula, Pua., México, lon: -98.3006442, lat:19.050494265)]	31/08/2021	29/09/2021	74,211.77	74,211.77	74,211.77	74,211.77	74,211.77	74,211.77	74,211.77	74,211.77	74,211.77	74,211.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0)]		Terminado	Validado avances			
2021	5	PUE210302002050	Proyecto de inversión	6,625,425.23	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652425.23, modificado:5668632.39)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE AQUILTA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AQUILTA, EN EL MUNICIPIO DE AQUILTA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	16	Aquilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210083	N	0	0	0	1116	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:521.53, meta_modificada: 521.53)] [goal1: (ov_municipio:16, localidad:1, direccion:Michigo 121, Centro, 73620 Aquilta, Pua., México, lon: -97.9360208, lat:19.7666744)]	30/07/2021	27/10/2021	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	5,668,632.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:521.53)]		Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210302004699	Proyecto de inversión	6,212,921.85	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6212921.85, modificado:6150792.62)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	CONSTRUCCIÓN DE CINCO MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORIA 2 GRACE LLUVA SEVERA (DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CARRETERA XICOTEPEC-TLACUILOTPEC, EN LOS CAMBAMIENTOS 1+700, 7+400, 7+900, 8+300 Y 15+100, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE LUMBEY, TLAPAHUALA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210461	S	22333	19795	0	0	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:5.0, meta_modificada: 5.0)] [goal1: (ov_municipio:197, localidad:26, direccion:7338+R Xicotepec de Lumbe, Pua., México, lon: -97.9360208, lat:20.28153501)]	21/09/2021	31/12/2021	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	6,150,792.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)]	(2004699/proyecto_PROCESO_2004699/proyecto_FIN)		Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCIÓN EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE210402055767	Proyecto de inversión	9,998,696.08	(IFI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9998696.08, modificado:9558484.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN DIVERSAS CARRETERAS EN LAS LOCALIDADES DE LOMAS DE MIRAFLORES, SANTA ANA XALMMILUICO, SANTA MARIA ZACATEPEC, POCTOS (SAN MIGUEL), IZCAMPA, COCACALCO, OTEPEPE (SAN MIGUEL), TOLCENAPA (SAN MIGUEL, TECUANIPILA), SAN JOSE EL RINCÓN, EMANCIPACIÓN QUETZALAPA Y BUENAVISTA DE BENTO JUAREZ EN LOS MUNICIPIOS DE IZCACAR DE MATAMOROS, HUEOTZINGO, LUAN	21	Puebla	81	Izcampa de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210953	N	0	0	42248	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:40.46, meta_modificada: 40.46))	(goal1: (ov_municipio:81, localidad:1, direccion:Av. 5 Ple 185, 7475 Izamilla, Pue., México, lat=-18.09657497, lon:18.02795200))	21/12/2021	31/12/2021	9,558,484.26	9,558,484.26	9,558,484.26	9,558,484.26	9,558,484.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:40.46))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056003	Proyecto de inversión	358,234.50	(IFI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDICOMIS OS, monto:358234.50, modificado:34500.85))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PABLO HEREDIA CLAVE 21DTVOISSH, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA, MUNICIPIO DE XICOTEPIC, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210478	N	0	0	33	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ov_municipio:197, localidad:6, direccion:Carretera c de Juárez, Pue., México, lon=-19.964257, lat:20.2786443))	01/11/2021	30/11/2021	354,520.85	354,520.85	354,520.85	354,520.85	354,520.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056296	Proyecto de inversión	200,395.64	(IFI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDICOMIS OS, monto:200395.64, modificado:193739.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO OCTAVO PAZ CLAVE 21BENICISTO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, CUATEMPAN, MUNICIPIO DE CUATEMPAN, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	39	Cuatempam	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210506	N	0	0	109	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ov_municipio:39, localidad:1, direccion:San Esteban México, lon=-19.791088, lat:19.914888))	01/11/2021	30/11/2021	191,739.16	191,739.16	191,739.16	191,739.16	191,739.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21030201940682	Proyecto de inversión	7,430,922.79	(IFI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7430922.79, modificado:704314.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO SAN PEDRO CLAYUICA - TETUOTZINGO, DEL KM. 4.470 AL KM. 5.810 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CLAYUICA, MUNICIPIO DE ANDAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla	42	Cuayuca de Andrade	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210081	N	0	0	1523	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada: 840.0))	(goal1: (ov_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera de Andrade, Pue., México, lon=-18.182399, lat:18.4857307))	04/06/2021	05/06/2021	7,043,414.03	7,043,414.03	7,043,414.03	7,043,414.03	7,043,414.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:840.00))	(1940662/proyecto _PROCESO), 1940662/proyecto _FIN, 1940662/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402062928	Proyecto de inversión	19,871,702.74	(IFI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDICOMIS OS, monto:19871702742, modificado:198717027227))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	MODERNIZACIÓN (DOA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD CLAVE 21ESDUEB, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210218	N	0	0	433	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ov_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, 2270 Puebla, Pue., México, lon=-18.1750021, lat:19.051138))	01/09/2021	28/01/2022	19,871,702.72	19,871,702.72	19,871,702.72	19,871,702.72	19,871,702.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055483	Proyecto de inversión	1,287,218.74	(IFI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287218.74, modificado:157686.37))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	REHABILITACIÓN DEL ARCO DE SEGURIDAD PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA	21	Puebla	110	Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210604	S	2798	2584	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3076.16, meta_modificada: 3076.16))	(goal1: (ov_municipio:110, localidad:1, direccion:Palmar de Bravo, Pue., México, lon=-18.8193203))	03/12/2021	31/12/2021	1,576,686.37	1,576,686.37	1,576,686.37	1,576,686.37	1,576,686.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3076.16))	(2055433/proyecto _INICIO, 2055433/proyecto _FIN, 2055433/proyecto _INICIO), 2055433/proyecto _FIN, 2055433/proyecto _INICIO), 2055433/proyecto _FIN, 2055433/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055554	Proyecto de inversión	5,622,216.00	(IFI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5622216.0, modificado:546834.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO PASIUTLAN DE VALLE EN LA LOCALIDAD DE CUADRO DE PASIUTLAN DE VALLE MUNICIPIO DE PASIUTLAN, JURISDICCIÓN SANTARA NO. 01 HUAMANTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	209	Pasiutlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210808	N	0	0	3523	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(goal1: (ov_municipio:109, localidad:1, direccion:Zanaga Pasutlan, Pue., México, lon=-18.1490282, lat:20.2757381))	03/12/2021	31/12/2021	5,416,934.79	5,416,934.79	5,416,934.79	5,416,934.79	5,416,934.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	(2055554/proyecto _INICIO, 2055554/proyecto _FIN, 2055554/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055801	Proyecto de inversión	2,129,950.10	(IFI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: 01, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129950.1, modificado:2039870.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 2 DE FEBRERO ENTRE LA CALLE VÍA PARTICIPAN Y LA CALLE SAN TIZIUTLAN EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADABA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.	21	Puebla	140	San Pedro Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210895	S	53186	66454	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada: 1800.0))	(goal1: (ov_municipio:140, localidad:1, direccion:Vía Antigua, San Pedro Cholula, 72767 Cholula, Pue., México, lon=-18.309076, lat:19.0829053))	16/12/2021	31/12/2021	2,039,870.35	2,039,870.35	2,039,870.35	2,039,870.35	2,039,870.35	([titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPUE1238/SA/PS-20210995, contratista:CONSTR UCCONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convenio:CONTRATO RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2039870.35, importe_modificad o:2039870.35))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1800.00))	(2055801/proyecto _PROCESO), 2055801/proyecto _FIN, 2055801/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE210402056228	Proyecto de inversión	562,256.59	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDICOMARS OS, monto:562256.59, modificado:561048.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA TERRA Y LIBERTAD CLAVE 210PR122Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ERNESTO HERNÁNDEZ (TUCACACOC), MUNICIPIO DE ZIHUATLÁN, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	213	Zihuatleuila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210485	N	0	0	46	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ove_municipio:21, localidadd:6, direccion:Zihuatleuila, Pue., México, lon: 97.8871273, lat:20.2531769)]	01/11/2021	30/12/2021	561,048.73	561,048.73	561,048.73	561,048.73	561,048.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056232	Proyecto de inversión	226,633.64	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDICOMARS OS, monto:226633.64, modificado:225341.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA CUARTATÉNCI CLAVE 210TQW46R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ), MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	212	Zautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210486	N	0	0	106	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ove_municipio:21, localidadd:10, direccion:Zihuatleuila, Pue., México, lon: 97.8717485, lat:19.7126443)]	01/11/2021	30/11/2021	225,341.54	225,341.54	225,341.54	225,341.54	225,341.54	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056305	Proyecto de inversión	821,699.04	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDICOMARS OS, monto:821699.04, modificado:820504.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	REHABILITACIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 210PR08Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICOMATEPEC SAN SIMÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATLÁN, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	567	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210510	N	0	0	118	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ove_municipio:16, localidadd:3, direccion:Tepehuitla, Pue., México, lon: 97.8415651, lat:19.8669377)]	01/11/2021	30/12/2021	820,504.70	820,504.70	820,504.70	820,504.70	820,504.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056951	Proyecto de inversión	4,146,495.13	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4146495.13, modificado:3881565.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO QUE INICIA A 21.00 METROS DE LA CALLE HIDALGO, CON UNA LONGITUD DE 74.00 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS TEOHUACÁN Y LOS REYES TLANCHICUAPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y SAN JERÓNIMO TECUAMAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210944	5	3981	3758	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5068.0, meta_modificada: 5068.0)]	[goal1: (ove_municipio:11, localidadd:9, direccion:San Luis Tehuacan, San Luis Andrés Cholula, Pue., México, lon: 98.3181102, lat:19.6624607)]	17/12/2021	31/12/2021	3,881,565.70	3,881,565.70	3,881,565.70	3,881,565.70	3,881,565.70	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5068.0)]	(2059952/proyecto INICIO, 2059951/proyecto FIN, 2059951/proyecto PROCESO, 2059951/proyecto INICIO, 2059951/proyecto PROCESO, 2059951/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057252	Proyecto de inversión	1,074,416.08	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074416.08, modificado:1074416.08))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	*REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO AFECTADO POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLOVA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE NICOTÉPEC DE JUÁREZ, NICOTÉPEC, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210835	5	106	94	0	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ove_municipio:19, localidadd:7, direccion:Reforma Sur 101, Col Centro, 70380 Xicotelpec de Juárez, Pue., México, lon: 97.93077841, lat:20.217378877)]	15/12/2021	31/12/2021	1,074,416.08	1,074,416.08	1,074,416.08	1,074,416.08	1,074,416.08	[goal1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV/A2-08/CEASPUJ-2019/0305, contrator:GRUPO COMASIM, S.A. DE C.V., direccion:Av. Hermanos Serdán, Aquiles Serdán, Puebla, Pue., México, lon: 97.93077841, lat:20.217378877)]	[meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0)]	(2057252/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057363	Proyecto de inversión	4,788,194.15	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4788194.15, modificado:4581550.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	ADJUCACIÓN GEOMÉTRICA DEL CRUCEO VIAL BULEVAR HERMANOS SERDÁN Y AVENIDA FRANCISCO VILA EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210582	5	806262	739970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:409.71, meta_modificada: 409.71)]	[goal1: (ove_municipio:11, localidadd:4, direccion:Av. Hermanos Serdán, Aquiles Serdán, Puebla, Pue., México, lon: 98.2258756, lat:19.0704344)]	13/01/2022	13/01/2022	4,581,550.49	4,581,550.49	4,581,550.49	4,581,550.49	4,581,550.49	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:409.71)]	(2057363/proyecto INICIO, 2057363/proyecto PROCESO, 2057363/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057511	Proyecto de inversión	652,685.47	(FI: (socio_recurso:2021, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652685.47, modificado:652685.47))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEEF	*REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLOVA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE AZACATLA, EN EL MUNICIPIO DE CHICOMAUCLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210844	5	41	46	0	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal1: (ove_municipio:48, localidadd:20, direccion:4231-M45 Aguascalientes, Puebla, México, lon: 97.98937244, lat:20.104128573)]	15/12/2021	31/12/2021	652,685.47	652,685.47	652,685.47	652,685.47	652,685.47	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0)]	(2057511/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPON	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PUE210402057626	Proyecto de inversión	1,541,250.79	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541250.79, modificado:1541250.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. EMILIANO ZARZA Y CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO XICHOMILCA Y AV. CRISTALINA DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210903	5	93	87	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:707.31, meta_modificada:707.31]) (geo:1: [ove_municipio:18, localid:1, direccion:Avenda Miguel Hidalgo 24, 74030 Yucatán, Pue., México, lon:-98.84486, lat:18.86464277])	17/12/2021	31/12/2021	1,541,250.78	1,541,250.78	1,541,250.78	1,541,250.78	1,541,250.78	1,541,250.78	(0301: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:00195, contrato:TERREERAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1541250.79, importe_modificado:1541250.79])	(meta:1: [unidad_medida: Metros, meta:707.31])	(2057626/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210302031837	Proyecto de inversión	49,999,978.86	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49999978.7, modificado:4.75019029677)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE LIBRAMIENTO SAN LORENZO-TECNOLOGICO- AVENIDA VALSODOLLO- LIBRAMIENTO SAN MARCOS, DE LA CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, A LA CALZADA LIBRAMIENTO SAN, CON UNA LONGITUD DE 6795.99 METROS, DEL KM D-000.00AL KM 4+795.99, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210106	5	155300	138525	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:90288.18, meta_modificada:90288.18]) (geo:1: [ove_municipio:15, localid:1, direccion:Carretera Cuadrados, 75100 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.4650083, lat:18.4665063])	23/08/2021	20/12/2021	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	47,501,030.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:90288.18])	(2031837/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210302004483	Proyecto de inversión	19,931,590.47	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19931590.7, modificado:1.904772216677)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	142	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210202	5	10052	9596	0	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3892.54, meta_modificada:3892.54]) (geo:1: [ove_municipio:14, localid:1, direccion:C. 35 Sur 6, Quacholac, 75100 San Salvador el Seco, Pue., México, lon:-97.63911903, lat:19.13175848])	20/07/2021	31/12/2021	19,041,722.16	19,041,722.16	19,041,722.16	19,041,722.16	19,041,722.16	19,041,722.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3892.54])	(2031837/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055393	Proyecto de inversión	144,918.02	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), OS, monto:144918.02, modificado:144934.671)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL BACHILERATO DON JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 218BHOHAK, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAMOCHUTLA, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURENCIA DE HURACÁN CATEGORIA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 25 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	28	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210476	N	0	0	57	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1: [ove_municipio:28, localid:1, direccion:Camocuautla, Pue., México, lon:-97.756609, lat:20.0374877])	01/11/2021	30/11/2021	142,634.67	142,634.67	142,634.67	142,634.67	142,634.67	142,634.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(2055393/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055655	Proyecto de inversión	10,642,641.13	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10642641.13, modificado:1.05458822677)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES PUEBLA TLAXCALA, CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO, EMULO ALVAREZ 137 METROS EN LA ROMERO RUBIO, Y CAMINO REAL A TLAXCALA, ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y FEDERAL PUEBLA TLAXCALA, EN LA LOCALIDAD HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210867	5	886272	795970	0	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:4886.30, meta_modificada:4886.30]) (geo:1: [ove_municipio:11, localid:1, direccion:Montes del Rio 4307, San Juan, 72103 Puebla, Pue., México, lon:-98.2128027, lat:19.06979522])	17/12/2021	31/12/2021	10,946,368.22	10,946,368.22	10,946,368.22	10,946,368.22	10,946,368.22	10,946,368.22	(0301: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE112754/31-2021081, contrato:H0VAL-ADVANCE ASFALTOS Y EMALUÑES S.A. DE C.V., convocado:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:10946368.227, importe_modificado:10946368.2277])	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4886.30])	(2055655/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402059328	Proyecto de inversión	2,363,523.97	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), OS, monto:2363523.97, modificado:2363907.12)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE 218P0000, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMEHLICAN, PUEBLA	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POLANLO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210923	N	0	0	193	(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1: [ove_municipio:13, localid:1, direccion:San Martín Texmelucan, Pue., México, lon:-98.436206, lat:19.2812634])	17/12/2021	31/12/2021	2,363,907.12	2,363,907.12	2,363,907.12	2,363,907.12	2,363,907.12	2,363,907.12	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])	(2059328/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056954	Proyecto de inversión	882,459.13	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882459.13, modificado:882459.13)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-FAFEE	*REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 5 "GABRIEL" (LLOVA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLENTA, EN EL MUNICIPIO DE TUXAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA.*	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210790	5	295	291	0	(meta:1: [unidad_medida: mts, meta:1.0, meta_modificada:1.0]) (geo:1: [ove_municipio:19, localid:5, direccion:El 477 El Tule, Puebla, México, lon:-97.53434658, lat:20.5061938])	15/12/2021	31/12/2021	882,459.13	882,459.13	882,459.13	882,459.13	882,459.13	882,459.13	(0301: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PA/061-06/CEASPUJE-DALZ/10903, contrato:ANET JOMAN S. DE R.L. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:882459.13, importe_modificado:882459.13])	(meta:1: [unidad_medida: mts, meta:1.0])	(2056954/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TITULO	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PUE21040205158	Proyecto de inversión	11,300,002.75	(R1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.930002757, modificado:1.129546427))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 (GRACIA (LLUVIA SEVERA) DEL 21 DE AGOSTO DEL 2021, EN LA CARRETERA AZUMBILLA - TACOTEPEC DE POMBARO DIAZ, TR. ELMOXOTILAN - EL TEPIC, EN EL CADENAMIENTO 23+00, EN LA LOCALIDAD DE XINGTIAN DE JUAZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	61	Eloxochitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A		5	397	380	0	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:229.2, modificado:229.2))	(goal1: (ov_municipio:61, localidad:1, direccion:Elmoxtlan, Puc., México, lon: -96.954999, lat:18.4984254))	26/11/2021	25/12/2021	11,295,464.27	11,295,464.27	11,295,464.27	11,295,464.27	11,295,464.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:229.2))	(2057558/proyecto_FIN, 2057559/proyecto_PROCESO, 2057558/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205242	Proyecto de inversión	501,065.11	(R1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501065.11, modificado:486201.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE CONTENCION UNICADOS EN LOS KILOMETROS 7+80 Y 8+105 DE LA CARRETERA IZACA (MATAMOROS, PUE., MÉXICO, LAT: 19.4677851, LONG: -98.5991249, DIRECCION: IZACA DE MUERTO LIMITE DE (ESTADOS), EN LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO LA SABIÑA, IZACA DE MATAMOROS, EN LOS MUNICIPIOS DE CHETIA 1, IZACA DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210880	N	0	0	1000	(meta1: (unidad_medida: Metros cubicos, meta:145.27, modificado:145.27))	(goal1: (ov_municipio:85, localidad:1, direccion: Izaca de Matamoros, Puc., México, lon: 98.4677851, lat:18.5991249, direccion: Cheela, Puc., México, lon: -98.5742224, lat:18.5191543))	17/12/2021	31/12/2021	486,203.83	486,203.83	486,203.83	486,203.83	486,203.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros cubicos, avance:145.27))	(2058242/proyecto_PROCESO, 2058242/proyecto_FIN, 2058242/proyecto_PROCESO, 2058242/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402053115	Proyecto de inversión	12,514,404.25	(R1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2514404257, modificado:1.251363038))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "ENRIQUE DE PROTECCION" UBICADOS EN LA AV. DON JUAN DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210314	N	0	0	3235.6	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3235.6, modificado:3235.6))	(goal1: (ov_municipio:11, localidad:4, direccion: Puebla, México, lon: 98.2027272, lat:19.0443988))	12/01/2021	12/01/2021	12,011,628.93	12,011,628.93	12,011,628.93	12,011,628.93	12,011,628.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3235.6))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040204981	Proyecto de inversión	12,269,344.65	(R1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2269344657, modificado:1.177896926))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ALBERCA CENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TESHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TESHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210472	N	0	0	203825	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1656.6, modificado:1656.6))	(goal1: (ov_municipio:15, localidad:6, direccion: Calle 1 Ote. 7, Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacan, Puc., México, lon: 97.31919838, lat:18.46215698))	26/09/2021	31/12/2021	11,778,969.26	11,778,969.26	11,778,969.26	11,778,969.26	11,778,969.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1656.6))	(2004981/proyecto_PROCESO, 2004981/proyecto_PROCESO, 2004981/proyecto_FIN, 2004981/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402051533	Proyecto de inversión	20,112,901.95	(R1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20112901.95, modificado:1951786147))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TUTEPEC, MUNICIPIO DE TACUCHOTPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210574	S	58	66	0	(meta1: (unidad_medida: mts, meta:1.0, modificado:1.0))	(goal1: (ov_municipio:71, localidad:18, direccion:20.103115-98.00181, lon: -98.00181, lat:20.1746888))	15/12/2021	31/12/2021	20,112,901.95	20,112,901.95	20,112,901.95	20,112,901.95	20,112,901.95	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: mts, avance:1.0))	(2051513/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205026	Proyecto de inversión	1,854,927.36	(R1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854927.36, modificado:1854927.36))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCION Y REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL PREESCOLAR LAZARO CARDENAS CLAVE ZIDCOBOP, UBICADO EN LA CALLEJERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	215	Zongotita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210481	N	0	0	137	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0))	(goal1: (ov_municipio:21, localidad:1, direccion:Zongotita, Puc., México, lon: 97.7266878, lat:19.9787081))	01/11/2021	30/12/2021	1,854,927.36	1,854,927.36	1,854,927.36	1,854,927.36	1,854,927.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205257	Proyecto de inversión	340,000.41	(R1: (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pnc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.41, modificado:337552.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE XIDYBOPOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TUXAMANN, MUNICIPIO DE ZONGOTITA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021.	21	Puebla	43	Cuatlan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210482	N	0	0	47	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0))	(goal1: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:73560 Cuatlan del Progreso, Puc., México, lon: 97.520881, lat:20.0171762))	01/11/2021	30/11/2021	337,552.26	337,552.26	337,552.26	337,552.26	337,552.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPON	ENTIDAD RESPONSA	ID MUNICIPIO RESP	MUNICIPIO RESPON	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	5	PUE210402056273	Proyecto de inversión	201,559.12	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F001, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:201559.12, modificado:198610.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEFF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA BRAGLIO RODRIGUEZ CLAVE 2109P2739I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATENCION DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE LLUVIA SEVERAL EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210496	N	0	0	368	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ov_municipio:19 7, localidad:17, direccion:73088 San Agustín Atencion, Pue., México, lon:-88.001888, lat:20.2605554)]	01/11/2021	30/11/2021	198,610.26	198,610.26	198,610.26	198,610.26	198,610.26	198,610.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056289	Proyecto de inversión	894,334.98	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F001, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:894334.98, modificado:893047.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEFF	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRAS EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA METZAPALCOYOTL CLAVE 21ETV042P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YONALHUACHAN MUNICIPIO DE CUETZAMA DEL PROGRESO, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE LLUVIA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	43	Cuetzamal del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210500	N	0	0	113	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ov_municipio:43, localidad:38, direccion:Yonalhuachan, Pue., México, lon:-97.931333, lat:20.0616665)]	01/11/2021	30/12/2021	893,047.27	893,047.27	893,047.27	893,047.27	893,047.27	893,047.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056293	Proyecto de inversión	2,315,104.56	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F001, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:2315104.56, modificado:2308515.8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEFF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21ETV0431T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE LLUVIA SEVERA EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210505	N	0	0	198	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ov_municipio:19 7, localidad:1, direccion:500calle de Juárez, Pue., México, lon:-97.984437, lat:20.2786413)]	01/11/2021	30/12/2021	2,308,515.80	2,308,515.80	2,308,515.80	2,308,515.80	2,308,515.80	2,308,515.80	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056338	Proyecto de inversión	2,152,548.87	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F001, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDICOMAS OS, monto:2152548.87, modificado:214300.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEFF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÉNICA EN EL BACHILLERATO EDUARDO ARROYO CHUZ CLAVE 21EMAD01D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHANTRETEL, MUNICIPIO DE TETEL DE OCAMPO, PUEBLA	21	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210592	N	0	0	150	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ov_municipio:17 2, localidad:11, direccion:7805 Ometépet, Puebla, México, lon:-97.7241386, lat:19.8381967)]	17/12/2021	31/12/2021	2,141,205.79	2,141,205.79	2,141,205.79	2,141,205.79	2,141,205.79	2,141,205.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056396	Proyecto de inversión	4,089,814.40	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F001, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4089814.4, modificado:3924656.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEFF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE ADQUIN, DE ALCANTARILLADO SANTIANO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 3 Y 5 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TENILCAC EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vializados	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210872	S	155300	138525	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1912.55, meta_modificada: 1912.55)]	[geot: (ov_municipio:15 6, localidad:1, direccion:C. 7 Sur 312 Centro de la Ciudad, 75700 Tehuacan, Pue., México, lon:-97.3874695, lat:18.4088877)]	16/12/2021	31/12/2021	3,924,656.64	3,924,656.64	3,924,656.64	3,924,656.64	3,924,656.64	3,924,656.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1912.55)]	(2056196/proyecto _INICIO, 2056196/proyecto _PROCESO, 2056196/proyecto _FIN, 2056196/proyecto _INICIO, 2056196/proyecto _PROCESO, 2056196/proyecto _INICIO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057225	Proyecto de inversión	2,474,852.55	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F001, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2474852.55, modificado:2474852.54))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEFF	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 Y 18 AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210794	S	4468	4107	0	[meta1: (unidad_medida: cts, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geot: (ov_municipio:19 7, localidad:4, direccion:Florida 116C, La Florida, Col Centro, 78080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.9550457, lat:20.28031291)]	15/12/2021	31/12/2021	2,474,852.54	2,474,852.54	2,474,852.54	2,474,852.54	2,474,852.54	2,474,852.54	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPPA/ADL-066/CADPE-DA/110794, contrato:ARV JOWAN, S. DE R.L. DE C.V., convenio:COMOS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2474852.55, importe_modificad o:2474852.55)]	[meta1: (unidad_medida: cts, avance:1.0)]	(2057225/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057670	Proyecto de inversión	1,278,850.35	(FI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad: F001, prog_prc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278850.35, modificado:1278850.35))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAEFF	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA LANTA, ARROYO PARCO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210917	S	132	171	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1746.34, meta_modificada: 1746.34)]	[geot: (ov_municipio:15 8, localidad:52, direccion:Uic, Luis Donato Colón a, Tenampulco, Pue., México, lon:-97.40710126, lat:20.17349346)]	17/12/2021	31/12/2021	1,278,850.35	1,278,850.35	1,278,850.35	1,278,850.35	1,278,850.35	1,278,850.35	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/URE-174/CADPE-DA/110917, contrato:KPC, S.A. DE C.V., convenio:COMOS IÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1278850.35, importe_modificad o:1278850.35)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1746.34)]	(2057670/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2021	5	PUE210201985274	Proyecto de inversión	676,593.68	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676593.68, modificado:676593.68))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PADEF	REMODELACION DE EDIFICIO UBICADO EN CALLE 18 NORTE NO. 406, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	20200583	N	0	0	10000	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:466777.94, meta_modificada: 46677.74))	(geol: (ov_municipio:11 A, localidad:1, direccion:Calle 18 No.406, Barrio de los Remedios, 21277 Puebla, Pue., México, lon:-98.1862758, lat:19.0408082))	30/11/2020	29/12/2020	676,593.68	676,593.68	676,593.68	676,593.68	676,593.68	([titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD0215/SA/PI-20200583, O DE INGENIERIA H. S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:598808.7, importe_modificado:5986008.7))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:46677.74))	(1885274/proyecto _FIN)	1885274/proyecto _PROCESO.	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210201940668	Proyecto de inversión	2,423,771.48	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2423771.48, modificado:3186079.29))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PADEF	ATENCIÓN EMERGENTE PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DABANDAS EN DISTINTOS INMUEBLES Y MONUMENTOS UBICADOS EN EL CENTRO HISTÓRICO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210013	N	0	0	154232	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1865.95, meta_modificada: 1865.95))	(geol: (ov_municipio:11 A, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19746912, lat:19.04399071))	28/04/2021	31/12/2021	3,186,079.29	3,186,079.29	3,186,079.29	3,186,079.29	3,186,079.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1865.95))		Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210201940669	Proyecto de inversión	5,464,036.74	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5464036.74, modificado:5245199.42))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PADEF	"JA. ETAPA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO MANGARITA MAZA DE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA."	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210079	N	0	0	250	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1681.4, meta_modificada: 1681.4))	(geol: (ov_municipio:11 A, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1974786, lat:19.04399071))	31/05/2021	31/12/2021	5,245,199.42	5,245,199.42	5,245,199.42	5,245,199.42	5,245,199.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1681.4))		Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210201941586	Proyecto de inversión	2,281,852.63	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281852.63, modificado:2162178.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PADEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASQUOLIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE SAN GABRIEL EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210025	S	963	916	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada: 2100.0))	(geol: (ov_municipio:93, localidad:5, direccion:Av. Reforma 16, Cuarta Secc, 70500 Sahilco, Pue., México, lon:-97.29377389, lat:19.29501844))	01/06/2021	31/12/2021	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	2,162,178.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2100.0))	(1941586/proyecto _FINCO, _INICIO, 1941586/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210202004948	Proyecto de inversión	8,803,681.94	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8803681.94, modificado:8803681.94))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PADEF	"GRACE" LLUVIA SEVERA DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CARRETERA : ACUADO: HUIEHUTLA, EN LOS CADENAMIENTOS: 29-550, 27-500, 28-250 Y 32-450, EN LAS LOCALIDADES DE ZACAPAXTLA, MOCTINTLA DE VICENTE SUÁREZ Y NAUQUINTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE ZACAPAXTLA, MOCTINTLA DE VICENTE SUÁREZ Y NAUQUINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	21	Puebla	101	Naucentla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210463	N	0	0	7051	(meta: (unidad_medida: Pistas, meta:2.0, meta_modificada: 2.0))	(geol: (ov_municipio:101, localidad:1, direccion:Ignacio Aldama 486, Segunda Secc, 73500 Naucantla, Pue., México, lon:-97.60311842, lat:19.95944677))	04/10/2021	02/12/2021	8,803,681.94	8,803,681.94	8,803,681.94	8,803,681.94	8,803,681.94	([titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD007/SA/PI-20210463, CONTRATISTA:CORPO RATIVO CONSTRUCTOR CURSOSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8803681.94, importe_modificado:8803681.94))	(meta:1: (unidad_medida: Pistas, avance:2.0))	(2004948/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402055574	Proyecto de inversión	1,533,815.59	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533815.59, modificado:1460101.51))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PADEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO AVILA LABATO UBICADA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	204	Yaonahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210829	S	2101	1867	0	(meta: (unidad_medida: kilometro cuadrado, meta:899.67, meta_modificada: 899.67))	(geol: (ov_municipio:204, localidad:1, direccion:Francisco Avila Labato y Colón, Centro, 73900 Yaonahuac, Pue., México, lon:-97.4638676, lat:19.87049453))	17/12/2021	31/12/2021	1,460,101.51	1,460,101.51	1,460,101.51	1,460,101.51	1,460,101.51	([titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PI17/79A/PI-20210829, CONTRATISTA:SOCLIC ONES TIERRERES Y AMBIENTALES RACLES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1460101.51, importe_modificado:1460101.51))	(meta:1: (unidad_medida: Pistas, avance:899.67))	(2055574/proyecto _FINCO, 2055574/proyecto _FIN, 2055574/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402055593	Proyecto de inversión	5,982,443.93	(ITI: (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5982443.93, modificado:5978464.64))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PADEF	ATENCIÓN EMERGENTE DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURENCIA DE HURACÁN CATEGORIA 2 (GRACE) LLUVIA SEVERA DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LOS CAMINOS DE LA REGIÓN 1 MOCTITEPEC, 1 CAMINO DE LA REGIÓN 2 HUACHICHANGO Y 1 CAMINO DE LA REGIÓN 3 ZACATLÁN; 5 CARRETERAS DE LA REGIÓN 1 MOCTITEPEC Y 1 CARRETERA EN LA REGIÓN 3 ZACATLÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE PANTEPEC, PANAHUTLÁN, TLACHIHUITEPEC, MOCTITEPEC, HONEY, HUACHICHANGO,	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210817	N	0	0	129589	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada: 175.0))	(geol: (ov_municipio:197, localidad:1, direccion:Off. de la Constitución 346, Col Centro, 73080 Xicotepec de Juárez, Pue., México, lon:-97.93813024, lat:20.27060595))	26/11/2021	25/12/2021	5,978,464.64	5,978,464.64	5,978,464.64	5,978,464.64	5,978,464.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:175.0))		Terminado	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE210402055965	Proyecto de inversión	2,208,747.09	[FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208747.09, modificado:2186840.54)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO DE AQUILTA, PUEBLA.	21	Puebla	16	Aquiltla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210939	5	147	160	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:925.46, meta_modificada: 925.46)] [goal: (ov_municipio:16, localidad:14, direccion:Aguelita, Pue., México, longitud:97.9317944, lat:19.7960219)]	17/12/2021	31/12/2021	2,186,840.54	2,186,840.54	2,186,840.54	2,186,840.54	2,186,840.54	[tipo:, obra:Obra, numero_contrato:OP/ADSE/25A/SI-20210209, contratas:CONSTRICCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ALFONSO DEL MUNICIPIO 10 DE AQUILTA, PUEBLA, monto:2186840.55, importe_modificado:2186840.55)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:925.46)]	(205963/proyecto PROCESO, 205963/proyecto FIN, 205963/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402055963	Proyecto de inversión	38,373.78	[FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38373.78, modificado:36758.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL CAMINO VISTA HERMOJA TOTOQUINTA, CON UNA LONGITUD DE 40 METROS, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOJA, MUNICIPIO DE CUATEMPAN, ESTADO DE PUEBLA,.	21	Puebla	39	Cuatempán	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210949	5	399	367	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:780.54, meta_modificada: 780.54)] [goal: (ov_municipio:39, localidad:19, direccion:Cuenam pan, Pue., México, longitud:97.7940694, lat:19.9151212)]	21/12/2021	31/12/2021	36,758.17	36,758.17	36,758.17	36,758.17	36,758.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:780.54)]	(205963/proyecto PROCESO, 205963/proyecto FIN, 205963/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402057341	Proyecto de inversión	110,028.41	[FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110028.41, modificado:110028.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	"CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE ACOTIPET, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210834	5	862	792	0	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:19, localidad:4, direccion:Medias Lomas 306, La Florida, Col.Guerrero, México, longitud:97.9597782, lat:20.27994678)]	15/12/2021	31/12/2021	110,028.41	110,028.41	110,028.41	110,028.41	110,028.41	[tipo:, obra:Obra, numero_contrato:OP/PA/ADSE-08A/CE/AS/PE-D/21/0208, contratas:GRUPO COMALMI, S.A. DE C.V., convatas:CONVENIOS CON AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:110028.41, importe_modificado:110028.41)]	[meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0)]	Terminado	Validado avances		
2021	5	PUE210402057588	Proyecto de inversión	1,955,348.11	[FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955348.11, modificado:1955348.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE QUINTA, EN EL MUNICIPIO DE QUINTA, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210853	5	1115	987	0	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:10, localidad:1, direccion:482C-C8 Oñite, Pue., México, longitud:97.6792285, lat:20.27994678)]	15/12/2021	31/12/2021	1,955,348.11	1,955,348.11	1,955,348.11	1,955,348.11	1,955,348.11	[tipo:, obra:Obra, numero_contrato:OP/PA/ADSE-08A/CE/AS/PE-D/21/0208, contratas:GRUPO COMALMI, S.A. DE C.V., convatas:CONVENIOS CON AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1955348.11, importe_modificado:1955348.11)]	[meta1: (unidad_medida: ote, avance:1.0)]	(205768/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402057688	Proyecto de inversión	1,154,913.84	[FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154913.84, modificado:1154913.84)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIBANCO JARAGOZA ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRAR HASTA ENTONCAR CON EL COLECTOR EXISTENTE EN LAS LOCALIDADES DE AHUADOTREYEC Y LA ESTACIÓN DE AFUADOTREYEC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE AHUADOTREYEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210912	5	168	157	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:579.67, meta_modificada: 579.67)] [goal: (ov_municipio:8, localidad:1, direccion:Viente Guerrero Dte. 15, Siguire, Pue., México, longitud:98.1307589, lat:20.0420542)]	17/12/2021	31/12/2021	1,154,913.84	1,154,913.84	1,154,913.84	1,154,913.84	1,154,913.84	[tipo:, obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/PE/17/CE/AS/PE-D/21/0202, contratas:GRUPO MOTOL, S.A. DE C.V., convatas:CONVENIOS CON AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1154913.84, importe_modificado:1154913.84)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:579.67)]	(205768/proyecto FIN)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402057751	Proyecto de inversión	2,124,206.97	[FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124206.97, modificado:2096656.08)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 23 PONENTE ENTRE CALLES 5 SUR Y 9 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHILULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHILULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Chilula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210910	5	53186	49074	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2230.0, meta_modificada: 2230.0)] [goal: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 9 Sur 548, Dte.La Magallana, Pue., México, longitud:98.31805087, lat:19.85059001)]	17/12/2021	31/12/2021	2,096,656.08	2,096,656.08	2,096,656.08	2,096,656.08	2,096,656.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2230.0)]	(2055725/proyecto INICIO, 2055725/proyecto PROCESO, 2055725/proyecto FIN, 2055725/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402056002	Proyecto de inversión	1,237,872.73	[FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237872.73, modificado:1183278.43)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE QUE INICIA EN LA CALLE CHILULA (REFORMA), CON UNA LONGITUD DE 40 METROS, EN LA LOCALIDAD DE CHILULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHILULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	140	San Pedro Chilula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210902	5	53186	49074	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1616.5, meta_modificada: 1616.5)] [goal: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:Carro, Chilula, Pue., México, longitud:98.3074756, lat:19.8616222)]	16/12/2021	31/12/2021	1,183,278.43	1,183,278.43	1,183,278.43	1,183,278.43	1,183,278.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1616.5)]	(2056002/proyecto INICIO, 2056002/proyecto PROCESO, 2056002/proyecto FIN, 2056002/proyecto INICIO)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402056056	Proyecto de inversión	15,071,167.82	[FI: (folio_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_prej:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15071167.82, modificado:14962562.78)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASTRO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CHALCOCOMILA DE SESIA, PUEBLA	21	Puebla	45	Chalchicomula de Sesia	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210939	5	11886	11886	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2158.0, meta_modificada: 2158.0)] [goal: (ov_municipio:45, localidad:5, direccion:Carro Sesia, Pue., México, longitud:97.454826, lat:18.9844003)]	17/12/2021	31/12/2021	14,962,562.78	14,962,562.78	14,962,562.78	14,962,562.78	14,962,562.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2158.0)]	Terminado	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2021	5	PUE210402056243	Proyecto de inversión	927,754.38	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927754.38, modificado:926483.23)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA PLAN DE AGUA CLAVE 210P0429, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE, MUNICIPIO DE XICOTITLÉ, PUEBLA EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210488	N	0	0	71	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:19, localidad:12, direccion:Itzamal Grande, Cal al Talana, 75000 Xicotepéc de Juárez, Pue., México, lon:-97.9539317, lat:20.3883649)]	01/11/2021	30/12/2021	926,483.23	926,483.23	926,483.23	926,483.23	926,483.23	926,483.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056277	Proyecto de inversión	211,173.96	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211173.96, modificado:204784.05)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA GABINO BARRIOS CLAVE 210TV05266, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA, MUNICIPIO DE TLACUAPAN, EN ATENCIÓN A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	183	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210497	N	0	0	88	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:18, localidad:12, direccion:73203 La Gallera, Pue., México, lon:-97.9525, lat:20.172222)]	01/11/2021	30/11/2021	204,784.05	204,784.05	204,784.05	204,784.05	204,784.05	204,784.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056385	Proyecto de inversión	5,055,605.97	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5055605.97, modificado:5051894.74)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	ATENCIÓN EMERGENTE DEBIDO A LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 (GRACE LLUVIA SEVERA) DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN 2 CARRETERAS EN LA REGIÓN 2 HUALCHINGARGO, 1 CARRETERA EN LA REGIÓN 3 HUIHUETLA, 4 CAMINOS DE LA REGIÓN 2 HUALCHINGARGO, 2 CAMINOS DE LA REGIÓN 3 ZACATLÁN, 1 CAMINO DE LA REGIÓN 4 HUIHUETLA, 5 CAMINOS DE LA REGIÓN 5 ZACAPAXTLA, EN PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210828	S	9278	8408	0	[meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:21423.0, meta_modificada: 21423.0)] [goal: (ov_municipio:49, localidad:1, direccion:Chicautla, Pue., México, lon:-97.88806, lat:20.0944682)]	26/11/2021	25/12/2021	5,051,894.74	5,051,894.74	5,051,894.74	5,051,894.74	5,051,894.74	5,051,894.74	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:21423.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056399	Proyecto de inversión	937,780.59	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937780.59, modificado:899326.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRALCUI DE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDIZ PARTENDO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON UN ANCHURA DE 64.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO TLACALANCINO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210890	S	51932	47804	0	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada: 640.0)] [goal: (ov_municipio:11, localidad:13, direccion:Carle, 3117, San Bernardino Tlaxiaco, Pue., México, lon:-98.3928327, lat:19.0381760)]	17/12/2021	31/12/2021	899,326.26	899,326.26	899,326.26	899,326.26	899,326.26	899,326.26	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:640.0)]	(2056399/proyecto _INICIO, 2056399/proyecto _PROCESO, 2056399/proyecto _FIN, 2056399/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056406	Proyecto de inversión	45,916,958.17	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45916958.17, modificado:457280406.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL BOLLUVARO HÉROE DE NAZARIO HÉROE DE NAZARIO EN LA CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 3 ENTRE CALLE CHENPO, EN LA LOCALIDAD DE TLHUACAL, EN EL MUNICIPIO DE TLHUACAL, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210926	S	155300	138525	0	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:32568.48, meta_modificada: 32568.48)] [goal: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:Reed Héroe de Nazario 238A, (punto de partida: 7570) Tehuacán, Pue., México, lon:-97.40060992, lat:18.4654815)]	17/12/2021	31/12/2021	43,729,804.65	43,729,804.65	43,729,804.65	43,729,804.65	43,729,804.65	43,729,804.65	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:32568.48)]	(2056406/proyecto _INICIO, 2056406/proyecto _PROCESO, 2056406/proyecto _FIN, 2056406/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056462	Proyecto de inversión	394,230.72	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394230.72, modificado:394230.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	*REHABILITACIÓN DE LOMA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" LLUVIA SEVERA OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE JOPALA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA.*	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210842	S	774	705	0	[meta1: (unidad_medida: cúb, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)] [goal: (ov_municipio:89, localidad:1, direccion:Josefa Ortiz de Domínguez 555, Parícuti, 73150 Jopala, Pue., México, lon:-97.6880762, lat:20.16264943)]	15/12/2021	31/12/2021	394,230.72	394,230.72	394,230.72	394,230.72	394,230.72	394,230.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: cúb, avance:1.0)]		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056762	Proyecto de inversión	2,373,116.60	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373116.6, modificado:2373116.59)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEF	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTIAGO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOPALA, MUNICIPIO DE ATZITZHUACÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210914	S	77	85	0	[meta1: (unidad_medida: Metros, meta:1930.3, meta_modificada: 1930.3)] [goal: (ov_municipio:21, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 10, 73050 San Juan Amecac, Pue., México, lon:-98.6568824, lat:18.8266536)]	17/12/2021	31/12/2021	2,373,116.59	2,373,116.59	2,373,116.59	2,373,116.59	2,373,116.59	2,373,116.59	[Info: (tipo:obra Obra, numero_contrato: 007/FE-166/CA/APLUS-166/10914, contrato:INFRAE-STRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DE PUEBLA S.A. DE C.V., convenio:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2373116.6, importe_modificado:2373116.6)]	[meta1: (unidad_medida: Metros, avance:1930.3)]	(2057652/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TITULO DESCRIPCION DEL PROYECTO	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPON	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJE CULTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	5	PUE2104020549513	Proyecto de inversión	5,497,774.97	(FI: (ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_gres_12, tipo_recurso)FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5497774.97, modificado:6001632.92)	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	K012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES MANUEL ANA CAMACHO, UBICADA ENTRE CARRETERA AMOZOC-TETZULFAN Y CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO, CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO, UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, PLAZA JUÁREZ Y CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO-PLAZA JUÁREZ, UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO LONDOÑO Y CALLE DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEBIDO A LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 3 "GRACE" ELUVIA SIERRA DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CARRETERA DZACULÁN-LA CUMBRE, TRAMO: DZACULÁN-ZAPOTITLÁN (CARRETERA INTERSERRANA EN EL CADENAMIENTO: 37-209 Y EN LA CARRETERA: DZACULÁN-LA CUMBRE, TRAMO: ZAPOTITLÁN-LA CUMBRE, EN LAS RUTAS EN 27 PUENTES, EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO OCOTILÁN (OCOTILÁN, SAN JUAN CUAUTLANCINGO, SANTIAGO MONTEJO), CHOLULA DE BATAVIA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN BERNABINO TIANCAHUAC, HERRERA PUEBLA DE ZARAGOZA, CHACHAPA (PARQUE INDUSTRIAL) Y SAN JOSÉ CHAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDENANGO, CUAUTLANCINGO, SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA AMOZOC Y	21	Puebla	204	Yamahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210021	5	2101	1867	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14186.36, meta_modificada: 14186.36)	(goal1: (ove_municipio:20 4, localidad:1, direccion:C, Hidalgo 1, Centro, 78930 Yamahuac, Pue., México, lon: -97.46647596, lat:59.87080277))	26/04/2021	30/07/2021	6,001,632.92	6,001,632.92	6,001,632.92	6,001,632.92	6,001,632.92	6,001,632.92	6,001,632.92	6,001,632.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14186.36))	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402051840	Proyecto de inversión	5,943,486.78	(FI: (ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_gres_12, tipo_recurso)FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5943486.78, modificado:5943486.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	K012-FAFEE	SEVENA DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CARRETERA DZACULÁN-LA CUMBRE, TRAMO: DZACULÁN-ZAPOTITLÁN (CARRETERA INTERSERRANA EN EL CADENAMIENTO: 37-209 Y EN LA CARRETERA: DZACULÁN-LA CUMBRE, TRAMO: ZAPOTITLÁN-LA CUMBRE, EN LAS RUTAS EN 27 PUENTES, EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO OCOTILÁN (OCOTILÁN, SAN JUAN CUAUTLANCINGO, SANTIAGO MONTEJO), CHOLULA DE BATAVIA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN BERNABINO TIANCAHUAC, HERRERA PUEBLA DE ZARAGOZA, CHACHAPA (PARQUE INDUSTRIAL) Y SAN JOSÉ CHAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDENANGO, CUAUTLANCINGO, SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA AMOZOC Y	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210464	5	3007	2961	0	(meta1: (unidad_medida: Puntos, meta:1.0, meta_modificada: 2.0))	21/09/2021	08/10/2021	5,942,480.79	5,942,480.79	5,942,480.79	5,942,480.79	5,942,480.79	5,942,480.79	5,942,480.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Puntos, avance:2.0))	(2001840/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances	
2021	5	PUE210402055545	Proyecto de inversión	32,302,436.96	(FI: (ciclo_recurso_2021, ramo33, modalidad1, prog_gres_12, tipo_recurso)FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32302436.96, modificado:32302436.96)	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	K012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES MANUEL ANA CAMACHO, UBICADA ENTRE CARRETERA AMOZOC-TETZULFAN Y CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO, CALLE FRANCISCO AVILA LOBATO, UBICADA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, PLAZA JUÁREZ Y CRISTÓBAL COLÓN, CALLE MIGUEL HIDALGO-PLAZA JUÁREZ, UBICADA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO LONDOÑO Y CALLE DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DEBIDO A LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA OCURRENCIA DE HURACAN CATEGORIA 3 "GRACE" ELUVIA SIERRA DEL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CARRETERA DZACULÁN-LA CUMBRE, TRAMO: DZACULÁN-ZAPOTITLÁN (CARRETERA INTERSERRANA EN EL CADENAMIENTO: 37-209 Y EN LA CARRETERA: DZACULÁN-LA CUMBRE, TRAMO: ZAPOTITLÁN-LA CUMBRE, EN LAS RUTAS EN 27 PUENTES, EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO OCOTILÁN (OCOTILÁN, SAN JUAN CUAUTLANCINGO, SANTIAGO MONTEJO), CHOLULA DE BATAVIA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN BERNABINO TIANCAHUAC, HERRERA PUEBLA DE ZARAGOZA, CHACHAPA (PARQUE INDUSTRIAL) Y SAN JOSÉ CHAPA, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDENANGO, CUAUTLANCINGO, SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA AMOZOC Y	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210818	5	976337	80413	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33.8, meta_modificada: 33.8))	(goal1: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal2: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal3: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal4: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal5: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal6: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal7: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal8: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal9: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal10: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal11: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal12: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal13: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal14: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal15: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal16: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal17: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal18: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal19: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal20: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal21: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal22: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal23: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal24: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal25: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal26: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal27: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal28: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal29: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal30: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal31: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal32: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal33: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal34: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal35: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal36: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal37: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal38: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal39: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal40: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal41: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal42: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal43: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal44: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal45: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal46: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal47: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal48: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal49: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal50: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal51: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal52: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal53: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal54: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal55: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal56: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal57: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal58: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal59: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal60: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal61: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal62: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal63: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal64: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal65: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal66: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal67: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal68: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal69: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal70: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal71: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal72: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal73: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal74: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal75: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal76: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal77: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal78: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal79: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal80: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal81: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal82: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal83: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal84: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal85: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal86: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal87: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal88: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal89: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal90: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal91: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal92: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal93: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal94: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal95: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal96: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal97: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal98: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal99: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal100: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal101: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal102: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal103: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal104: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal105: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal106: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal107: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal108: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal109: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal110: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal111: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal112: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal113: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal114: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal115: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal116: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal117: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal118: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal119: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal120: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal121: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal122: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal123: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal124: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal125: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal126: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal127: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal128: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal129: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal130: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal131: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal132: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal133: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal134: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal135: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal136: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal137: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal138: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal139: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal140: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal141: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal142: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal143: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal144: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal145: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal146: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal147: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal148: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal149: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal150: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal151: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal152: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal153: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal154: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal155: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal156: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal157: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal158: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal159: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal160: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal161: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal162: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal163: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal164: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal165: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal166: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal167: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal168: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal169: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal170: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal171: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal172: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal173: (ove_municipio:41, localidad:1, direccion:San Juan Chapa, Pue., México, lon: -97.7677154, lat:21.2388404), goal174: (ove_municipio:41, localidad:														

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2021	5	PUE210402056258	Proyecto de inversión	309,194.44	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:309194.44, modificado:307975.01)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA MORELOS CLAVE 21090425V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAYAPAN, PUEBLA. SE ATENCIÓN A LA DECLAMATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	75	Huayapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210493	N	0	0	540	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [ove_municipio:75, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo, Barrio Alto, Huayapan, Pue., México, lon=-97.484818, lat:19.8791597])	01/11/2021	30/11/2021	307,975.01	307,975.01	307,975.01	307,975.01	307,975.01	307,975.01	307,975.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056292	Proyecto de inversión	883,490.36	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FIDEICOMIS OS, monto:883490.36, modificado:881186.60)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GÁLVEZ Y PUENTES CLAVE 21070425V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLANCHOLLOLA, MUNICIPIO DE CUATEMPAN, PUEBLA. EN ATENCIÓN A LA DECLAMATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLOVA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	39	Cuatempam	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210501	N	0	0	25	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [ove_municipio:39, localidad:7, direccion:Carretera Cuatempan para, Pue., México, lon=-97.7949094, lat:19.9151212])	01/11/2021	30/12/2021	881,186.60	881,186.60	881,186.60	881,186.60	881,186.60	881,186.60	881,186.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402056832	Proyecto de inversión	24,999,998.70	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4999987, modificado:2.399702667)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO ORIENTE CIUDAD DE TEZUITLÁN, PARTIENDO DE LA CALLE ZARAGOZA, CON UNA LONGITUD DE 3920.00 METROS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROFESOR ALFREDO CASTILLO AVILA - IXTICPÁN - LA ERMITA - ZARAGOZA, INCANANDO EN LA CALLE BAUTISTA AL LIBRAMIENTO ORIENTE CIUDAD DE TEZUITLÁN CON UNA LONGITUD DE 960.00 METROS EN LAS LOCALIDADES DE TEZUITLÁN, MAXTACÓ, IXTICPÁN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210911	S	86313	31175	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20733.5, meta_modificada: 20733.5])	(geot: [ove_municipio:17, localidad:12, direccion:Maxtaco, Barrio de Chigauadriño, Tezuitlán, Pue., México, lon=-97.343886, lat:19.8251377], [ove_municipio:17, localidad:37, direccion:Maxtaco, Barrio de Chigauadriño, Tezuitlán, Pue., México, lon=-97.343692, lat:19.8262075], [ove_municipio:17, localidad:1, direccion:Tezuitlán, Pue., México, lon=-97.327076, lat:19.8160060])	17/12/2021	31/12/2021	23,999,792.66	23,999,792.66	23,999,792.66	23,999,792.66	23,999,792.66	23,999,792.66	23,999,792.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20733.5])	(2056832/proyecto _INICIO, 2056832/proyecto _FIN, 2056832/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210102058060	Proyecto de inversión	4,438,450.68	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4438450.68, modificado:4438450.68)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSERVACIÓN DE CARRETERA TEHUACÁN - LA "Y" DE CHILAC (CARRETERA TEHUACÁN - TOTUTLÁN LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA - OAXACA, CON UNA LONGITUD DE 8.15 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 9100 AL KILOMETRO 91153, EN LAS LOCALIDADES DE TEHUACÁN, SAN PABLO TEPETZINGO, SAN MIGUEL SANTA CRUZ ACAPA, COCOSA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA).	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	20200196	N	0	0	51066	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33471.0, meta_modificada: 33471.0])	(geot: [ove_municipio:15, localidad:1, direccion:Hidalguito 343, Loma Bonita, Pue., México, lon=-97.3074736, lat:18.4940827])	08/09/2020	07/04/2021	4,438,450.68	4,438,450.68	4,438,450.68	4,438,450.68	4,438,450.68	4,438,450.68	4,438,450.68	(foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE005/SA/51-20200196, contratista:CONPRO BATIOT], [ove_municipio:15, localidad:1, direccion:Hidalguito 343, Loma Bonita, Pue., México, lon=-97.3074736, lat:18.4940827])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:33471.0])	(1885060/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210102004887	Proyecto de inversión	12805512.67	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280551267, modificado:1.583637447E 7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	MODERNIZACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO LEX TEMPLO DE SAN FRANCISCO JAVIER, PARA ALBERGAR EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210104	S	806262	739970	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3187.29, meta_modificada: 3187.29])	(geot: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. 14 de Octubre, Barrio del Anzo, 72000 Puebla, Pue., México, lon=-98.1895862, lat:19.0447575])	44431	44620	15836376.47	15836376.47	15836376.47	15836376.47	15836376.47	15836376.47	15836376.47	(foto: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE016/SA/51-20210104, contratista:MLIT INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.27862943E7, importe_modificad o:1.278627848E7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3187.29])	(2004887/proyecto _INICIO, 2004887/proyecto _FIN, 2004887/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402055641	Proyecto de inversión	39144732.66	(F1) (ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.914473266E7, modificado:3.79516279E 7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE LA ZONA NORTE BICENTENARIO DE LA DEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 06, PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	210826	N	0	0	154232	(meta1: [unidad_medida: Pzasa, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geot: [ove_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Padilla y Mendiolaza 14, Centro histórico de Puebla, 72000 Puebla, Pue., México, lon=-98.19749057, lat:19.04399071])	44533	44561	37953162.78	37953162.78	37953162.78	37953162.78	37953162.78	37953162.78	37953162.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Pzasa, avance:1.0])	(2055641/proyecto _INICIO, 2055641/proyecto _FIN, 2055641/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2021	5	PUE21040205037	Proyecto de inversión	578678.38	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:578678.38, modificado:44579.38)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTENDIENDO EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE ZIERHOSSIK, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TACULIUTEPEC, PUEBLA, EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	178	Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210462	N	0	0	133	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(goal: [localidad:17, localidat:1, direccion:Taculotepec, Pue., México, lon:-98.0685401, lat:20.1381141])	44501	44560	44579.38	44579.38	44579.38	44579.38	44579.38	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205287	Proyecto de inversión	717758.57	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:717758.57, modificado:713992.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA NUESTRO RAFAEL RAMÍREZ CLAVE ZIMPROTAGAC, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAS, MUNICIPIO DE XICOTEPÉC, PUEBLA, EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LA OCURRENCIA DE HURACÁN CATEGORÍA 2 GRACE (LLUVIA SEVERA) EL 21 DE AGOSTO DE 2021	21	Puebla	197	Xicotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210499	N	0	0	90	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(goal: [localidad:19, localidat:15, direccion:Xicotepéc, Pue., México, lon:-97.864257, lat:20.1786413])	44501	44560	713992.78	713992.78	713992.78	713992.78	713992.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205626	Proyecto de inversión	3221461.69	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES, monto:3221461.69, modificado:3203984.9)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CINCA, EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLLADO MURBETA CLAVE ZIERBENTZOS, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AQUILTA, PUEBLA	21	Puebla	16	Aquilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	210922	N	0	0	150	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(goal: [localidad:16, localidat:1, direccion:Aquilta, Pue., México, lon:-97.9337846, lat:19.7960219])	44547	44561	3203984.9	3203984.9	3203984.9	3203984.9	3203984.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2021	5	PUE21040205689	Proyecto de inversión	5599972.74	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5599972.74, modificado:5347839.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+500 AL KM 1+800 Y DEL KM 2+000 AL KM 2+426 Y REHABILITACIÓN DEL KM 1+800 AL KM 2+000 DE LA CARRETERA AMAYUCA-IGOCAR DE MATAMOROS (IGOCAR, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOSCAR DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE LOSCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210951	N	0	0	49578	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13674.6, meta_modificada:13674.6])	(goal: [localidad:85, localidat:1, direccion:C. Hércules Sánchez 106, Centro, 74000 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46814156, lat:18.5936699])	44551	44561	5347839.11	5347839.11	5347839.11	5347839.11	5347839.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13674.6])	(2056859/proyecto _INICIO, 2056860/proyecto _PROCESO, 2056860/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057195	Proyecto de inversión	8150000	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8159577.78)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA CIEGUEZA Y DEBILIDAD VISUAL (CIEV), EN LA LOCALIDAD DEL HERÓICO PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	210612	N	0	0	1542232	(meta1: [unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(goal: [localidad:114, localidat:1, direccion:Av. Don Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro Histórico de Puebla, 73000 Puebla, Pue., México, lon:-98.19746912, lat:19.04640592])	44529	44558	8159577.78	8159577.78	8159577.78	8159577.78	8159577.78	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Pisos, avance:1.0])	(2057195/proyecto _INICIO, 2057195/proyecto _PROCESO, 2057195/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057205	Proyecto de inversión	286752.03	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286752.03, modificado:286752.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	*REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE JICQUIAPAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210791	S	205	202	0	(meta1: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(goal: [localidad:21, localidat:2, direccion:JCARIDE Zepaguan, Pue., México, lon:-97.5668608, lat:20.00883670])	44545	44561	286752.03	286752.03	286752.03	286752.03	286752.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: ote, avance:1.0])	(2057205/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances
2021	5	PUE210402057567	Proyecto de inversión	232056.04	(FI) (sólo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232056.04, modificado:232056.04)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	*REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN AFECTADA POR EL FENÓMENO HURACÁN CATEGORÍA 2 "GRACE" (LLUVA SEVERA) OCURRIDA EL 21 DE AGOSTO DE 2021, EN LA LOCALIDAD DE HONCO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE QUINTA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210849	S	207	192	0	(meta1: [unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(goal: [localidad:10, localidat:5, direccion:4898393, México, Pue., México, lon:-97.6848009, lat:20.11484818])	44545	44561	232056.04	232056.04	232056.04	232056.04	232056.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: ote, avance:1.0])	(2057567/proyecto _FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYEC	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
					(PTI: sólo recurso 2021, ramo 33, modalidad, prog_gres 12, tipo recurso FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 183225.97, modificado 183225.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEP	*REHABILITACIÓN DE DISTRIC SANITARIO AFECTADA POR EL FENOMENO HURACAN "CATEGORIA 2 "GRIPE" LLUVIA SEVERA) OCURRIDA EL 11 DE AGOSTO DE 2021, EN LA CIUDAD DE TULAHUQUITEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TULAHUQUITEPEC, PUEBLA."	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	210850	5	365	332	0	(meta1: [unidad_medida: ote, meta 1.0, meta_modificada 1.0])	(loc: [loc: [localidad: 1, direccion: Priv. Reforma 123, Centro, 73000 Centro, Pue., México, lat: 19.49701023, lon: 97.49701023, lat: 19.445193734])	44545	44561	183225.97	183225.97	183225.97	183225.97	183225.97	(otro1: [tipo_obra: Obra, numero_contrato: OPFA/AGE-082/CESAD-ES-DA/210850, contratas:GRUPO COMALMI, S.A. DE C.V., conocimiento:COMIS ION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:183225.97, importe_modificad o 183225.97])	(meta3: [unidad_medida:1 ote, avance:1.0])	(2075722)proyecto_270)	Terminado	Validado avances