

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	4	PUE1415020517118	Adquisición	2,831,790.77	(FI1 (fuente_recurso:2024, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2831790.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla		0	Gobierno de La Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CENAPAL, Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	1	[meta1: (unidad_medida: ota, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ovr_municipio:45, localidad:0, direccion:Colaborar a Municipal, lon:-97.448494, lat:18.588383)]	29/04/2015	01/12/2015	2,831,790.77	2,831,790.77	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	[titul1: (tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:5 656-51/2015 FIDEICOMISO 2232, contralista:NETWO RKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, importe_modificado:2,831,790.77)]	[meta1: (unidad_medida: ota, avance:1.0)]	[meta1: (unidad_medida: ota, avance:1.0)]	(537126/proyecto _PROCESO, 537126/proyecto _INICIO, 537126/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE210402057415	Proyecto de inversión	14,434,930.21	(FI1 (fuente_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.443493021, modificado:1.443493021))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210502	S	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5308.4, meta_modificada:5308.4)]	[geo1: (ovr_municipio:11, localidad:1, direccion:Av. Don Juan de Padua y Mendocia 603, Centro histórico de Puebla, 7000 Puebla, Pue., México, lon:-98.1942332, lat:19.0420779)]	29/11/2021	29/07/2022	14,434,930.20	14,434,930.20	14,434,930.20	14,434,930.20	14,434,930.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:444.189)]	(2057415/proyecto _PROCESO, 2057415/proyecto _INICIO, 2057415/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE2150402056952	Proyecto de inversión	14,775,873.05	(FI1 (fuente_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.477587305, modificado:1.477587305))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210940	S	40929	37335	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5940.0, meta_modificada:5940.0)]	[geo1: (ovr_municipio:13, localidad:1, direccion:San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., México, lon:-98.434875, lat:19.2483833)]	16/12/2021	31/12/2021	14,184,286.48	14,184,286.48	14,184,286.48	14,184,286.48	14,184,286.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5940.0)]	(2056932/proyecto _PROCESO, 2056932/proyecto _INICIO, 2056932/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE220102064888	Proyecto de inversión	21,361,830.37	(FI1 (fuente_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.136183037, modificado:2.136183037))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	197	Xicotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220221	S	21994	19461	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4163.06, meta_modificada:4163.06)]	[geo1: (ovr_municipio:19, localidad:42, direccion:PAVIMENTO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZOCU(ITAL, MUNICIPIO DE NICOTEREC DE EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.95446056, lat:20.30037735)]	11/02/2022	08/10/2022	25,587,461.09	25,587,461.09	20,543,058.87	20,543,058.87	20,543,058.87	[titul1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PMEL/TA/JS/20220221, contralista:ARY JOHANN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.06801288 287, importe_modificado:2.06801288287)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4136.42)]	(204488/proyecto _PROCESO, 204488/proyecto _INICIO, 204488/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE220102064867	Proyecto de inversión	30,644,572.42	(FI1 (fuente_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.064457242, modificado:3.064457242))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210502	S	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5308.4, meta_modificada:5308.4)]	[geo1: (ovr_municipio:11, localidad:0, direccion:av convenio de san roque, lon:-98.13410996, lat:19.04390048)]	29/11/2021	27/07/2022	40,335,369.89	40,335,369.89	22,445,862.43	22,445,862.43	22,445,862.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:444.199)]	(204486/proyecto _PROCESO, 204486/proyecto _INICIO, 204486/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE220202065380	Proyecto de inversión	13,048,302.05	(FI1 (fuente_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:08, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.04830205, modificado:3.04830205))	23-Provisiones Salariales y Económicas	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220226	S	3694	3334	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:39200.0, meta_modificada:39200.0)]	[geo1: (ovr_municipio:11, localidad:8, direccion:ENTRON QUE CABRERO PACIFICO-7000PA PACIFIC, LÁZARO CÁRDENAS, MECAPALAPA, PANTPEC, lon:-97.85, lat:20.51679)]	01/03/2022	12/05/2022	12,985,189.47	12,985,189.47	11,333,869.11	11,333,869.11	11,333,869.11	[titul1: (tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PMEL/TA/JS/20220226, contralista:CONSTR UCCORA, TORRENOSS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.28851894 287, importe_modificado:1.28851894477)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:34213.76)]	(2055380/proyecto _PROCESO, 2055380/proyecto _INICIO, 2055380/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE220202068779	Proyecto de inversión	2,702,104.17	(FI1 (fuente_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702104.17, modificado:2621007.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220276	S	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0)]	[geo1: (ovr_municipio:11, localidad:1, direccion:CAMINO AL BOYAL (CAMINO DE ACCESO AL CHELE, lon:-98.17720981, lat:18.38505979), geo2: (ovr_municipio:11, localidad:1, direccion:CAMINO AL MATIAS (CAMINO DE ACCESO AL CHELE, lon:-98.17651007, lat:18.39187661)]	24/06/2022	21/10/2022	2,621,007.66	2,621,007.66	1,816,264.14	1,816,264.14	1,816,264.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1605.6)]	(2088778/proyecto _PROCESO, 2088778/proyecto _INICIO, 2088778/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE220202068804	Adquisición	6,610,894.31	(FI1 (fuente_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610894.31, modificado:6610894.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	114	Puebla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220365	N	0	0	154232	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4525.76, meta_modificada:4525.76)]	[geo1: (ovr_municipio:11, localidad:1, direccion:OPDOT O VEHICULAR E.E.C.E. lon:-98.17388532, lat:18.36288599)]	15/07/2022	31/12/2022	6,412,525.43	6,412,525.43	1,923,757.63	1,923,757.63	1,923,757.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	4	PUE220202091678	Proyecto de inversión	2,790,176.79	(F1) (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799176.79, modificado:1000884.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220366	5	20	18	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3661.18, meta_modificada: 968.18)]	[goal: (ov_municipio:15 A, localidad:1, direccion:CASA DE LA RIEZ, TETUACAN, EN LA LOCALIDAD DE TETUACAN, MUNICIPIO DE TETUACAN, lno:87.380203, lat:18.4371715)]	06/06/2022	31/12/2022	3,000,884.20	3,000,884.20	2,409,980.57	2,409,980.57	2,409,980.57	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PRES/2024/SI-20220366, contratas:CARBA CONST. S.A. DE C.V., convocante:GOBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2741374.01, importe_modificad o:2741374.01)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:382.75)]	(201678/proyecto _INICIO, 201678/proyecto _PROCESO, 201678/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202092941	Proyecto de inversión	3,097,222.09	(F1) (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3097222.09, modificado:3003511.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220396	5	21	19	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7650.51, meta_modificada: 7650.51)]	[goal: (ov_municipio:11 A, localidad:1, direccion:CASA DE LA RIEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, lno:98.201447, lat:19.0559566)]	29/06/2022	26/09/2022	3,003,531.03	3,003,531.03	3,003,531.03	3,003,531.03	3,003,531.03	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/URB/175A/SI-20220396, contratas:REDOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3003511.03, importe_modificad o:3003511.03)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7650.51)]	(208941/proyecto _INICIO, 208941/proyecto _PROCESO, 208941/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202093337	Proyecto de inversión	18,835,409.66	(F1) (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9417704.83, modificado:9417704.83, R2 (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pre:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9417704.83, modificado:9417704.83))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	74	Huixtlatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA		220056	N	0	0	6411	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:74, localidad:29, direccion:ESTACION DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, ANA XALAMANCA, lno:98.379082, lat:19.196887)]	30/06/2022	26/12/2022	18,174,434.32	18,174,434.32	11,432,815.06	11,432,815.06	11,432,815.06	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM-03/C/ASPMUE-DA/202016, contratas:ACERER E.S.A. DE C.V., convocante:COMIS ION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.81744143 227, importe_modificad o:1.81744143227)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, ave, avance:0.49)]	(2089337/proyecto _INICIO, 2089337/proyecto _PROCESO, 2089337/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202095513	Proyecto de inversión	16,044,368.87	(F1) (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6044368877, modificado:1.6044368877)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	43	Cuetlatlan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220322	5	4005	3402	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:9528.21, meta_modificada: 9528.21)]	[goal: (ov_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETE RA EQUIMITA- CUITZILAN DEL MUNICIPIO DE EQUIMITA, LA TANCA, LAS VEGAS, PAMPATATAN, lno:97.564543, lat:19.36538)]	30/05/2022	27/08/2022	15,383,787.57	15,383,787.57	15,383,787.57	15,383,787.57	15,383,787.57	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PRES/075A/SI-20220395, contratas:CONSTR UCCION Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRET ARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.66670901 467, importe_modificad o:2.66670914477)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:9528.21)]	(2089513/proyecto _INICIO, 2089513/proyecto _PROCESO, 2089513/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202095937	Proyecto de inversión	12,205,961.47	(F1) (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2059614767, modificado:1.1796393287)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	153	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220369	5	3133	2971	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1979.41, meta_modificada: 1979.41)]	[goal: (ov_municipio:15 A, localidad:1, direccion:MERCADO O GASTRONOMIA ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA, lno:97.9716161, lat:18.90195601)]	08/06/2022	31/12/2022	11,796,435.20	11,796,435.20	9,845,718.04	9,845,718.04	9,845,718.04	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PRES/075A/SI-20220395, contratas:CONSTR UCCION Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRET ARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.66670901 467, importe_modificad o:2.66670914477)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1512.07)]	(2089537/proyecto _INICIO, 2089537/proyecto _PROCESO, 2089537/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202095958	Proyecto de inversión	27,492,592.10	(F1) (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7492592167, modificado:1.9404821467)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validados	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220393	5	1491	1403	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20661.0, meta_modificada: 20661.0)]	[goal: (ov_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETE RA EDUCAR-SANTA ANA NECOXTILACONTINGO-ZACAPALA, lno:98.1799473, lat:18.517711, meta:20661.0, meta_modificada: 20661.0)]	14/06/2022	31/12/2022	30,400,482.74	30,400,482.74	22,623,118.79	22,623,118.79	22,623,118.79	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PRES/075A/SI-20220395, contratas:CONSTR UCCION Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRET ARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.66670901 467, importe_modificad o:2.66670914477)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:80.02)]	(2093938/proyecto _INICIO, 2093938/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202098601	Proyecto de inversión	10,804,037.65	(F1) (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0804030657, modificado:1.0493366827)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220368	5	739970	154232	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13741.15, meta_modificada: 13741.15)]	[goal: (ov_municipio:11 A, localidad:1, direccion:UBICADO EN CALLE SAN NOMBRE, lno:88.24765157, lat:18.98572180)]	13/06/2022	31/12/2022	10,493,366.82	10,493,366.82	4,948,064.93	4,948,064.93	4,948,064.93	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM-03/C/ASPMUE-DA/202016, contratas:ACERER E.S.A. DE C.V., convocante:COMIS ION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.81744143 227, importe_modificad o:1.81744143227)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6478.95)]	(2088611/proyecto _INICIO, 2088611/proyecto _PROCESO, 2088611/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202099973	Proyecto de inversión	976,148.48	(F1) (solo_neuro:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun.RECURS OS MUNICIPALES (FORTALECIMIENTO), monto:244037.12, modificado:244037.12, R2 (solo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244037.12, modificado:244037.12, R3 (solo_neuro:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pre:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488074.34, modificado:488317.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA		220320	N	0	0	203	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada: 10.0)]	[goal: (ov_municipio:45, localidad:4, direccion:SAN JUAN, lno:97.380072, lat:19.00940)]	11/07/2022	07/11/2022	966,634.30	966,634.30	966,634.30	966,634.30	966,634.30	[titul: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PM-03/C/ASPMUE-DA/202016, contratas:CONSTR UCCION Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:COMIS ION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:966634.3, importe_modificad o:966634.3)]	[meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, ave, avance:10.00)]	(2099973/proyecto _INICIO, 2099973/proyecto _PROCESO, 2099973/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	4	PUE220202089845	Proyecto de inversión	6,884,967.85	[FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688897.85, modificado:6916278.71)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	48	Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220392	5	4828	4369	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5586.01, meta_modificada:5586.01)]	[geoc: (ovw_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORENZO, CHIAUTZINGO, km:98-409922, lat:19.21342689), gpo2: (ovw_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN LORENZO, CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, km:98-40184307, lat:19.20818699)]	13/06/2022	31/07/2022	6,916,278.71	6,916,278.71	6,076,868.63	6,076,868.63	6,076,868.63	[etio: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV195050A/SI-20220392, contratas:NAVY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:614876.11, importe_modificado:646748.76.11)]	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5084.95)]	(2039845/proyecto _INICIO, 2039845/proyecto _PROCESO, 2039845/proyecto _INICIO, 2039845/proyecto _INICIO, 2039845/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089298	Proyecto de inversión	3,092,405.50	[FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303405.5, modificado:2971553.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220277	5	7653	7653	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2957.94, meta_modificada:2957.94)]	[geoc: (ovw_municipio:90, localidad:1, direccion:ENTRE CAMBETERA TLAUTRANINGO, SANTA MARIA ZACATEPEC Y CALLE INDEPENDENCIA, km:98-13302971, lat:19.130377), gpo2: (ovw_municipio:90, localidad:1, direccion:ENTRE CAMBETERA TLAUTRANINGO, SANTA MARIA ZACATEPEC Y CALLE INDEPENDENCIA, km:98-16341797, lat:19.134146)]	24/06/2022	22/08/2022	2,971,553.99	2,971,553.99	2,970,617.76	2,970,617.76	2,970,617.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2957.05)]	[FIN, 2089298/proyecto _PROCESO, 2089298/proyecto _INICIO, 2089298/proyecto _FIN, 2089298/proyecto _INICIO]	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089303	Proyecto de inversión	3,046,387.89	[FI: (socio_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827772.73, modificado:1754743.07), FI: (socio_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_pres:matul, monto:RECURSOS MUNICIPALES FOM OF 2022), monto:400927.18, modificado:584914.30), FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400927.18, modificado:584914.35)]	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	032-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220296	5	48	60	0	[meta: (unidad_medida: Mts, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoc: (ovw_municipio:94, localidad:1, direccion:PALMARITOS, km:97-63591, lat:19.122706)]	23/06/2022	12/12/2022	2,924,571.78	2,924,571.78	2,171,001.68	2,171,001.68	2,171,001.68	[etio: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV196, GEOSCARPE-DA/220296, contratas:BRICSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMES ION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:204571.78, importe_modificado:204571.78)]	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(2089303/proyecto _INICIO, 2089303/proyecto _PROCESO, 2089303/proyecto _INICIO, 2089303/proyecto _INICIO, 2089303/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089364	Proyecto de inversión	22,098,790.80	[FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22098790.87, modificado:2361449896.7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220317	5	3773	3444	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52500.0, meta_modificada:52500.0)]	[geoc: (ovw_municipio:84, localidad:1, direccion:CAMBETERA NA NA, km:97-64909167, lat:19.02918066)]	10/05/2022	31/12/2022	28,264,469.89	28,264,469.89	15,840,745.04	15,840,745.04	15,840,745.04	[etio: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV195015A/SI-20220317, contratas:CLAME NA NA, S.A DE CV, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.27644699, importe_modificado:2.2764469967)]	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18422.35)]	(2089364/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089406	Proyecto de inversión	40,957,860.44	[FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409578604.67, modificado:4977883676.7)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	172	Telula de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		5	5630	4941	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23805.28, meta_modificada:23805.28)]	[geoc: (ovw_municipio:17, localidad:17, direccion:TETELA DE OCAÑO, LA CAÑADA, BARRANCA PIA, EL PUERTO, TALCAN, OMETEPE, ZACATEPEC (LOS NGUAY), km:97-811865, lat:19.815841)]	07/07/2022	31/12/2022	40,779,835.67	40,779,835.67	40,779,835.67	40,779,835.67	40,779,835.67	[etio: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV195705A/SI-20220413, contratas:GRUPO LATINOAMERICAN O DE VAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:497788367.7, importe_modificado:4977883676.7)]	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:23585.28)]	(2089406/proyecto _INICIO, 2089406/proyecto _FIN, 2089406/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089548	Proyecto de inversión	2,717,342.66	[FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717342.86, modificado:2634329.98)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220390	5	4309	3886	0	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1886.04, meta_modificada:1886.04)]	[geoc: (ovw_municipio:26, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE 509, NOMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, km:98-450933, lat:19.097855)]	10/06/2022	31/12/2022	2,634,329.98	2,634,329.98	790,298.99	790,298.99	790,298.99	[etio: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV191305A/SI-20220390, contratas:SDORA ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNADO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2634329.98, importe_modificado:2634329.98)]	[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2089548/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	4	PUE22020208908	Proyecto de inversión	4,063,991.11	(FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4063991.11, modificado:3941377.613)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahutco, Puebla.	21	Puebla	33	Cuicahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220229	5	1053	926	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0))	(geol: (ovw_municipio:33, localidad:1, direccion:CONSTR UCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ATILUICO-CUATLA, lon: -98.7154386, lat:18.7903199, geol: (ovw_municipio:33, localidad:1, direccion:CONSTR UCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ATILUICO-CUATLA, lon: -98.7150383, lat:18.7977512)	25/05/2022	22/08/2022	3,941,377.61	3,941,577.61	3,941,577.61	3,941,577.61	3,941,577.61	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7000.0))	(2089508/proyecto _PROCESO, 2089508/proyecto _FIN, 2089508/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE22020208924	Proyecto de inversión	2,011,140.31	(FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011140.31, modificado:1943641.77))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahutco, Puebla.	21	Puebla	26	Cañjan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220349	5	4309	3886	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2026.57, meta_modificada:2026.57))	(geol: (ovw_municipio:26, localidad:1, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA PINO SUÁREZ Y AVENIDA SAN SEBASTIÁN, lon:-98.4641833, lat:19.1064451), geol: (ovw_municipio:26, localidad:1, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA PINO SUÁREZ Y AVENIDA SAN SEBASTIÁN, lon:-98.4641833, lat:19.1077833))	29/06/2022	27/08/2022	1,943,641.27	1,943,641.27	1,225,845.40	1,225,845.40	1,225,845.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:958.77))	(2089254/proyecto _PROC, 2089254/proyecto _PROCESO, 2089254/proyecto _PROC)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089274	Proyecto de inversión	33,790,397.06	(FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33790397.06, modificado:3379091443E 79)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahutco, Puebla.	21	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	220245	5	185	184	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:707.07, meta_modificada:707.07))	(geol: (ovw_municipio:12, localidad:3, direccion: CALLE LUIS DONALDO COCOSQ, lon: -97.7960806, lat:20.08769444))	30/05/2022	25/11/2022	38,709,814.43	38,709,814.43	33,251,933.92	33,251,933.92	33,251,933.92	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:595.21))	(2089274/proyecto _PROC, 2089274/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220202089382	Proyecto de inversión	1,069,558.86	(FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069558.86, modificado:1038034.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahutco, Puebla.	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A	220260	5	26	23	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3229.26, meta_modificada:1334.36))	(geol: (ovw_municipio:11, localidad:3, direccion:LOCALID AD DE SAN BENITO ANTONIO TIAXCALANCINGO, lon:-98.247735, lat:19.030668))	11/06/2022	11/08/2022	1,038,014.64	1,038,014.64	1,038,014.64	1,038,014.64	1,038,014.64	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1334.36)	(2089282/proyecto _PROC, 2089282/proyecto _PROCESO, 2089282/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220202089295	Proyecto de inversión	1,609,369.55	(FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609369.55, modificado:1609458.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahutco, Puebla.	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA A	220278	5	57	63	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3229.26, meta_modificada:3291.26))	(geol: (ovw_municipio:11, localidad:3, direccion:SAN BENITO ANTONIO TIAXCALANCINGO, lon:-98.247776, lat:19.030497))	27/06/2022	25/08/2022	1,609,458.56	1,609,458.56	1,531,306.63	1,531,306.63	1,531,306.63	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:315.24)	(2089295/proyecto _PROC, 2089295/proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220202089319	Proyecto de inversión	6,315,369.55	(FI: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257680.27, modificado:343370.54), (FI: (sólo_recurso:2022, ramo:36, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3257680.28, modificado:343370.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahutco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220052	5	5826	5608	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0))	(geol: (ovw_municipio:74, localidad:29, direccion:COLECTO R BARRIOCALA, lon:-98.37894, lat:19.204483))	30/06/2022	26/12/2022	6,286,741.09	6,286,741.09	6,286,741.09	6,286,741.09	6,286,741.09	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1000.0))	(2089319/proyecto _PROC, 2089319/proyecto _PROCESO, 2089319/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	4	PUE220202089466	Proyecto de inversión	40,987,022.44	(F1: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.848702244E7, modificado:4.848702244E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220412	5	10004	9304	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:334059.0, meta_modificada:334059.0))	(geo: (ov_municipio:47, localidad:220, direccion:CARRETERA CHIAUTLA DE TAPPA - SAN JUAN DEL RIO - OCOITLAN - CHIA, lon:-98.395519, lat:18.288833), geo2: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:CARRETERA CHIAUTLA DE TAPPA - SAN JUAN DEL RIO - OCOITLAN - CHIA, lon:-98.4382, lat:18.022651))	22/06/2022	31/12/2022	48,480,782.94	48,480,782.94	40,075,088.79	40,075,088.79	40,075,088.79	40,075,088.79	40,075,088.79	(ts01: (tpo_obra:Obra, numero_contrato: OYUPROGCA-20220442, contralista:APLICACION DE PUERBIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocoite:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.848078294E7, importe_modificado:4.848078294E7))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:276133.17))	(2089466/proyecto_INICO, 2089466/proyecto_PROCESO, 2089466/proyecto_INICO, 2089466/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089496	Proyecto de inversión	7,008,481.64	(F1: (ciclo_neuro:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:24, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42088.88, modificado:432796.50), F2: (ciclo_neuro:2022, tpo_recursos:MUNICIPAL, prog_pres:24, tpo_recursos:MUNICIPALES (PSM 2022), monto:140106.33, modificado:1373598.86), F3: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140106.33, modificado:1373598.86))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	013-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA		220334	N	0	0	602	(meta: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (ov_municipio:10, localidad:42, direccion:SANTA ANA (5080 LABADOR), lon:-87.24374, lat:18.177003))	30/06/2022	26/12/2022	6,867,994.31	6,867,994.31	3,806,003.12	3,806,003.12	3,806,003.12	3,806,003.12	3,806,003.12	(ts01: (tpo_obra:Obra, numero_contrato: OYUPROGCA-20220334, contralista:CONSTRUTORA LOGI S.A. DE C.V., convocoite:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4867994.31, importe_modificado:4867994.31))	(meta: (unidad_medida: ote, avance:1.0))	(2089486/proyecto_INICO, 2089486/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089507	Proyecto de inversión	3,825,780.11	(F1: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828979.25, modificado:1828979.25), F2: (ciclo_neuro:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:24, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192890.06, modificado:1829479.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA		220050	N	0	0	11434	(meta: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (ov_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XAMMALULLCO, lon:-88.39301, lat:19.194643))	30/06/2022	26/12/2022	3,658,958.41	3,658,958.41	3,207,587.43	3,207,587.43	3,207,587.43	3,207,587.43	3,207,587.43	(ts01: (tpo_obra:Obra, numero_contrato: OYUPROGCA-20220050, contralista:ACROLI S.A. DE C.V., convocoite:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3658958.41, importe_modificado:3658958.41))	(meta: (unidad_medida: ote, avance:1.0))	(2089507/proyecto_INICO, 2089507/proyecto_PROCESO, 2089507/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089514	Proyecto de inversión	16,107,904.50	(F1: (ciclo_neuro:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:24, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802302.25, modificado:780581.31), F2: (ciclo_neuro:2022, tpo_recursos:MUNICIPAL, prog_pres:24, tpo_recursos:MUNICIPALES (PSM 2022), monto:4026976.12, modificado:3802951.63), F3: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4026976.12, modificado:3902925.66))	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA		220297	N	0	0	3129	(meta: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo: (ov_municipio:18, localidad:25, direccion:avenida 5, lon:-87.53289, lat:19.088713))	30/06/2022	26/12/2022	15,611,702.62	15,611,702.62	6,479,474.67	6,479,474.67	6,479,474.67	6,479,474.67	6,479,474.67	(ts01: (tpo_obra:Obra, numero_contrato: OYUPROGCA-20220297, contralista:SOBRESPECIALIDADES S.A. DE C.V., convocoite:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:156117026.2E7, importe_modificado:156117026E7))	(meta: (unidad_medida: ote, avance:10.0))	(2089514/proyecto_INICO, 2089514/proyecto_PROCESO, 2089514/proyecto_INICO, 2089514/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089530	Proyecto de inversión	20,379,818.06	(F1: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.037981806E7, modificado:2.037981806E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220350	5	806262	739370	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:140061.0, meta_modificada:140061.0))	(geo: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:PROLONGACION SULA Y CAJAL 139 PONENTE SAN NOME, SAN BARTOLO COATEPEC, lon:-98.24025, lat:18.582513))	01/06/2022	15/07/2022	20,379,818.06	20,120,994.36	20,120,994.36	20,120,994.36	20,120,994.36	20,120,994.36	20,120,994.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:140061.0))	(2089530/proyecto_INICO, 2089530/proyecto_PROCESO, 2089530/proyecto_INICO, 2089530/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089760	Proyecto de inversión	1,013,978.12	(F1: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013978.12, modificado:973200.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220444	5	894305	817466	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1148.99, meta_modificada:1148.99))	(geo: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.231166E, lat:19.0880277))	30/06/2022	28/07/2022	973,290.90	973,290.90	945,604.96	945,604.96	945,604.96	945,604.96	945,604.96	(ts01: (tpo_obra:Obra, numero_contrato: OYUPROGCA-20220444, contralista:LINEA CASTO S.A. DE C.V., convocoite:GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:973290.9, importe_modificado:973290.9))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:117.46))	(2089760/proyecto_INICO, 2089760/proyecto_PROCESO, 2089760/proyecto_INICO, 2089760/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202089766	Proyecto de inversión	3,774,537.56	(F1: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tpo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3774537.56, modificado:3661333.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	013-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220361	5	68	62	0	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8567.03, meta_modificada:8567.03))	(geo: (ov_municipio:11, localidad:11, direccion:CAJA DE LA HUEZ POBLANA, lon:-98.28386E, lat:19.034959))	13/06/2022	10/08/2022	3,661,353.40	3,661,353.40	3,661,353.40	3,661,353.40	3,661,353.40	3,661,353.40	3,661,353.40	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:8567.03))	(2089766/proyecto_INICO, 2089766/proyecto_PROCESO, 2089766/proyecto_INICO, 2089766/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	4	PUE220202088817	Proyecto de inversión	5,651,297.38	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651297.38, modificado:5460473.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahcho, Puebla.	21	Puebla	45	Chalchicomula de Sotom	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220399	5	237	241	0		[geo1: (ov_municipio:45, localidad:5, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XCHICHIMA, lon: -97.3708531, lat:18.95100494), [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7503.0, meta_modificada: 7653.0] [geo2: (ov_municipio:45, localidad:5, direccion: CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XCHICHIMA, lon: -97.37648838, lat:18.94568717)]	[geo1: (ov_municipio:45, localidad:5, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XCHICHIMA, lon: -97.3708531, lat:18.95100494), [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7503.0, meta_modificada: 7653.0] [geo2: (ov_municipio:45, localidad:5, direccion: CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XCHICHIMA, lon: -97.37648838, lat:18.94568717)]	17/06/2022	31/12/2022	5,460,473.53	5,460,473.53	5,261,864.66	5,261,864.66	5,261,864.66	[tsto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPVUP645A/SI-20220399, contratas:GRUPO SANO Y JIB DE PUERBA S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUERBA, monto:5460473.53, importe_modificad o:5460473.53)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7108.13)]	(2088817/proyecto _INICIO, 2088817/proyecto _PROCESO, 2088817/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202088840	Proyecto de inversión	13,548,415.07	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13548415.07, modificado:12997842296.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahcho, Puebla.	21	Puebla	53	Chignahuapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220295	N	0	0	22904		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15142.24, meta_modificada: 15142.24)]	[geo1: (ov_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL RIVERA ANAYA NO.11, lon:-98.3300039, lat:19.84938857)]	24/06/2022	21/10/2022	12,997,844.29	12,997,844.29	12,385,522.85	12,385,522.85	12,385,522.85	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14171.82)]	(2088817/proyecto _INICIO, 2088817/proyecto _PROCESO, 2088817/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220202088933	Proyecto de inversión	1,120,077.49	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120077.49, modificado:1080332.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahcho, Puebla.	21	Puebla	136	San Miguel Xoxila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220351	5	6177	5883	0		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada: 245.0)]	[geo1: (ov_municipio:13, localidad:1, direccion:San Miguel Xoxila, lon: -98.306369, lat:19.56823333)]	29/06/2022	27/08/2022	1,080,332.20	1,080,332.20	1,080,332.19	1,080,332.19	1,080,342.15	[tsto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPVUP635A/SI-20220351, contratas:JOSE MARIA CALABRHO SALTOS, convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUERBA, monto:1080332.2, importe_modificad o:1080332.2)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:241.0)]	(2088933/proyecto _INICIO, 2088933/proyecto _PROCESO, 2088933/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2202020140274	Proyecto de inversión	134,898,850.66	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134898850.66, modificado:4046055287.1))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220555	5	458	1150	0		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (ov_municipio:16, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL DE TEPEN DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYOLICA, lon: -97.9285, lat:18.50599)]	01/08/2022	21/02/2024	40,354,880.50	40,354,880.50	39,107,055.63	39,107,055.63	39,107,055.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.23)]	(2088933/proyecto _INICIO, 2088933/proyecto _PROCESO, 2088933/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2202020131673	Proyecto de inversión	1,380,607.89	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46202.63, modificado:44831.91), FI: (socio_recurso:2022, ramo:18, modalidad:1, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520405.26, modificado:896363.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220328	N	0	0	150		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo1: (ov_municipio:11, localidad:3, direccion:SAN ANTONIO CACAOITPEC, lon: -98.208437, lat:19.8513133)]	11/07/2022	08/10/2022	1,344,545.73	1,344,545.73	1,344,545.72	1,344,545.72	1,344,545.72	[tsto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPVUP635A/SI-20220328, contratas:QUATT LOS PROYECTO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUERBA, monto:1792727.64, importe_modificad o:1792727.64)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]	(2131672/proyecto _INICIO, 2131672/proyecto _PROCESO, 2131672/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2202020136817	Proyecto de inversión	28,648,395.09	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648395.09, modificado:1813172487))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220706	5	2665	2270	0		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:68176.38, meta_modificada: 68176.38)]	[geo1: (ov_municipio:16, localidad:4, direccion:ZACATLAN - LA COMBE, lon: -97.804413, lat:19.050813), [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:68176.38, meta_modificada: 68176.38)] [geo2: (ov_municipio:10, localidad:1, direccion:ZACATLAN - LA COMBE, lon: -97.861149, lat:19.057683)]	26/06/2022	23/11/2022	28,132,724.00	28,132,724.00	28,132,724.00	28,132,724.00	28,132,724.00	[tsto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPVAP20075A/SI-20220706, contratas:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUERBA, monto:18132724.00, importe_modificad o:18132724.00)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:68176.38)]	(2136817/proyecto _INICIO, 2136817/proyecto _PROCESO, 2136817/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2202020138951	Proyecto de inversión	33,052,720.15	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330527201387, modificado:1281379574.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220735	5	25778	23895	0		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:39361.67, meta_modificada: 39361.67)]	[geo1: (ov_municipio:21, localidad:4, direccion:PARANEN TO Y AMPLIACIÓN DE CICLOVÍA DE CONCRETO ASFÁLTICO, DEL E.C. (TEHUACÁN-TEOTITLÁN), lon: -97.34575, lat:18.449583), [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:39361.67, meta_modificada: 39361.67)] [geo2: (ov_municipio:10, localidad:1, direccion:PARANEN TO Y AMPLIACIÓN DE CICLOVÍA DE CONCRETO ASFÁLTICO, DEL E.C. (TEHUACÁN-TEOTITLÁN), lon: -97.257128, lat:18.37521)]	11/10/2022	20/12/2022	32,637,375.75	32,637,375.75	13,114,678.77	13,114,678.77	13,114,678.77	[tsto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPVUP635A/SI-20220735, contratas:CONSTR UCCION E INMOBILIARIA DEVAL S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUERBA, monto:32637375.75, importe_modificad o:3263737575.75)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13114.67)]	(2138951/proyecto _INICIO, 2138951/proyecto _PROCESO, 2138951/proyecto _FIN)	En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	4	PUE220302134907	Proyecto de inversión	3,227,957.95	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327957.95, modificado:323462.41)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos	220714	N	0	0	173	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:TECALI DE HEREDIA, lat:97.992199, lon:18.895217)]	21/09/2022	19/12/2022	3,221,462.41	3,221,462.41	3,221,462.41	3,221,462.41	3,221,462.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220402134402	Proyecto de inversión	6,304,474.85	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137900.86, modificado:137900.86), FI2: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492388.99, modificado:492388.99)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar		Secretaría de Infraestructura	241736	S	13938	12766	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:536.62, meta_modificada: 536.62)]	[goal: (ov_municipio:21, localidad:1, direccion:FEATON AL CULOYVA CIUDAD SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, 7960 SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC, PUEBLA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CAMINO A SAN JOSE MIHUALTIAN, CULOYVA EN CALLE SUSPIROCAMINO ZINACATEPEC SAN JOSE MIHUALTIAN EN, lon: 97.23349386, lat:18.38071244)]	28/09/2022	28/11/2022	6,304,474.85	6,304,474.85	1,891,342.46	1,891,342.46	1,891,342.46	1,891,342.46	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP112/5A/5/-2022010), contratas:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EDA, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6304474.85, importe_modificad o:6304474.85)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2143402/proyecto _NINCO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302135923	Proyecto de inversión	25,761,126.66	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,5711126667, modificado:2,5239606.17)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar		Secretaria de Infraestructura	220598	S	48884	46438	0	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:3122.64, meta_modificada: 3122.64)]	[goal: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, LOCALIDAD DE AMOCCO DE MOTLA, lon: 98.088736, lat:18.044319)]	19/09/2022	26/12/2022	25,232,960.61	25,232,960.61	9,193,294.36	9,193,294.36	9,193,294.36	9,193,294.36	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP112/5A/5/-2022010), contratas:GRUPO CONSTRUCTIVO Y AMERENDACION P&S, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,52329606 1.67, importe_modificad o:2,523296061.67)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:237.57)]	(2159233/proyecto _PROCESO, 2155923/proyecto _NINCO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302139350	Proyecto de inversión	999,851.94	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999851.94, modificado:972727.79)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos	220715	N	0	0	49	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:12, localidad:3, direccion:COLUMA CUTIATEPEC, lon:97.247222, lat:18.153833)]	21/09/2022	19/11/2022	973,727.79	973,727.79	801,962.02	801,962.02	801,962.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.83)]		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302139503	Proyecto de inversión	752,404.37	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752404.37, modificado:731705.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar		Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos	220716	N	0	0	205	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[goal: (ov_municipio:12, localidad:3, direccion:SAN ESTEBAN NECONCACO, lon: 97.286046, lat:18.463889)]	21/09/2022	19/11/2022	731,705.02	731,705.02	605,705.42	605,705.42	605,705.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.88)]		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302136002	Proyecto de inversión	15,230,598.97	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,5230598977, modificado:1,5159975727)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar		Secretaria de Infraestructura		S	24240	22756	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro cuadrado, meta:5629.12, meta_modificada: 5629.12)]	[goal: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECTA COTILLA, lon: 98.286851, lat:19.060127)]	19/09/2022	26/12/2022	15,159,975.72	15,159,975.72	6,676,450.28	6,676,450.28	6,676,450.28	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP111/5A/5/-2022061), contratas:ARRY JOHANN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,51599757 2.67, importe_modificad o:1,515997572.67)]	[meta1: (unidad_medida:R ómetro cuadrado, avance:2479.06)]	(2136002/proyecto _PROCESO, 2136002/proyecto _NINCO)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302139575	Proyecto de inversión	2,599,996.14	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599996.14, modificado:2599996.14)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar		Secretaria de Infraestructura	220729	S	3619	3465	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2484.06, meta_modificada: 2484.06)]	[goal: (ov_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MIRAFLORES, lon: 98.399622, lat:19.176542)]	02/09/2022	31/12/2022	2,524,231.40	2,524,231.40	2,160,270.14	2,160,270.14	2,160,270.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:200.94)]	(2139575/proyecto _PROCESO, 2139575/proyecto _NINCO)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302136594	Proyecto de inversión	25,664,853.89	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2,5664838867, modificado:0.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar		Secretaria de Infraestructura	220604	S	875	888	0	[meta1: (unidad_medida: Kilómetro cuadrado, meta:5726.45, meta_modificada: 5726.45)]	[goal: (ov_municipio:71, localidad:1, direccion:CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, lon:98.530457, lat:20.119519)]	26/09/2022	28/12/2022	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:R ómetro cuadrado, avance:0.0)]	(2136004/proyecto _NINCO)	En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302139600	Proyecto de inversión	17,079,127.49	[FI: (ciclo_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,70791274867, modificado:1,4657930867)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Económica	Transportes y validados	Sin identificar		Secretaria de Infraestructura	220733	S	960	930	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2258.21, meta_modificada: 2258.21)]	[goal: (ov_municipio:19, localidad:2, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD ALTO LUCERO A LA LOCALIDAD DE ATECAC, lon: 97.367312, lat:19.111664), goal: (ov_municipio:19, localidad:2, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD ALTO LUCERO A LA LOCALIDAD DE ATECAC, lon: 97.362828, lat:19.736999)]	23/09/2022	31/12/2022	16,657,930.38	16,657,930.38	4,997,379.11	4,997,379.11	4,997,379.11	4,997,379.11	[título: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP180/5A/5/-20220718), contratas:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EDA, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,76579303 8.67, importe_modificad o:2,765793038.67)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(2139600/proyecto _NINCO)	En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	4	PUE220302137753	Proyecto de inversión	1,518,048.36	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518048.36, modificado:1462145.49)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	6848	6395	0		(meta: [unidad_medida: Cuadrados, meta:1227.15, meta_modificada: 1227.15])	(geo:1: [ov_municipio:10 2, localidad:1, direccion: CALLE MATAMOROS INICIANDO EN INDEPENDENCIA CON UNA LONGITUD DE 175.30 METROS, lon:-98.432305, lat:19.061378])	01/08/2022	29/10/2022	1,482,145.49	1,482,145.48	1,482,145.48	1,482,145.48	1,482,145.48	1,482,145.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1227.15])	(2137753/proyecto_INICIO, 2137753/proyecto_PROCESO, 2137753/proyecto_FIN, 2137753/proyecto_PRODUSEO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302133803	Proyecto de inversión	47,899,783.33	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47899783.33, modificado:5,226402.75)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220196	5	49545	45422	0		(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:374780.0, meta_modificada: 374780.0])	(geo:1: [ov_municipio:85, localidad:1, direccion: C. 3RA. 3.5 (BARBARICA DEL MARIPO- ADOCHAPAPAN)- CHAULTLA DE TARRA E DUCOR- BARBARICA DEL MARIPO (LIMITE DE ESTADOS), lon:-98.432326, lat:18.599499])	14/08/2022	31/12/2022	52,226,402.75	52,226,402.75	30,621,368.05	30,621,368.05	30,621,368.05	30,621,368.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:344451.52])	(2139803/proyecto_INICIO, 2139803/proyecto_PROCESO, 2139803/proyecto_FIN, 2139803/proyecto_PRODUSEO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302136449	Proyecto de inversión	2,328,184.07	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328184.07, modificado:2348454.53)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220723	5	27	23	0		(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2466.2, meta_modificada: 2466.2])	(geo:1: [ov_municipio:93, localidad:12, direccion: AVANAME TO CON ADOQUIN DEL CAMINO QUE VA DE LOMA BONITA (SANTA CRUZ A LOS CAPULINES Y DEL CAMINO QUE NUBLA EN EL CAMINO QUE VA DE LOMA BONITA (SANTA CRUZ A LOS CAPULINES, lon:-97.280778, lat:19.322855), geo:2: [ov_municipio:93, localidad:10, direccion: AVANAME TO CON ADOQUIN DEL CAMINO QUE VA DE LOMA BONITA (SANTA CRUZ A LOS CAPULINES, lon:-97.280778, lat:19.322855)])	26/08/2022	31/12/2022	2,348,454.53	2,348,454.53	674,536.35	674,536.35	674,536.35	674,536.35	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2139803/proyecto_INICIO, 2139803/proyecto_PROCESO, 2139803/proyecto_FIN, 2139803/proyecto_PRODUSEO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2203021317277	Proyecto de inversión	2,345,520.93	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345520.93, modificado:2345520.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220599	5	3027	2585	0		(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:107.71, meta_modificada: 107.71])	(geo:1: [ov_municipio:17 2, localidad:1, direccion: DOCAJO DE LA CARRERA MUNICIPAL DE TETLA DE OCAMPO, lon:-97.80625, lat:19.169699])	19/08/2022	26/12/2022	2,195,192.58	2,195,192.58	658,557.77	658,557.77	658,557.77	658,557.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2137277/proyecto_INICIO, 2137277/proyecto_PROCESO, 2137277/proyecto_FIN, 2137277/proyecto_PRODUSEO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2203021315607	Proyecto de inversión	2,897,005.84	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897005.84, modificado:2878303.82)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220738	N	0	0	13610		(meta:1: [unidad_medida: cte, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo:1: [ov_municipio:12 4, localidad:1, direccion: INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ, lon:-97.772809, lat:19.2633])	27/10/2022	31/12/2022	2,878,303.82	2,878,303.82	2,878,303.82	2,878,303.82	2,878,303.82	2,878,303.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: cte, avance:1.0])	(2135607/proyecto_INICIO, 2135607/proyecto_PROCESO, 2135607/proyecto_FIN, 2135607/proyecto_PRODUSEO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2203021316339	Proyecto de inversión	7,999,995.03	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999995.03, modificado:7759993.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220563	5	3724	3545	0		(meta:1: [unidad_medida: Kilómetros cuadrados, meta:33558.0, meta_modificada: 33558.0])	(geo:1: [ov_municipio:20, localidad:2, direccion: CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE ATOTZITZIN Y ACATZIZITLA (CASAS DE ACATZIZITLA), lon:-97.810983, lat:18.709959])	19/08/2022	26/12/2022	7,759,993.21	7,759,993.21	6,692,237.84	6,692,237.84	6,692,237.84	6,692,237.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Kilómetros cuadrados, avance:28940.42])	(2136339/proyecto_INICIO, 2136339/proyecto_PROCESO, 2136339/proyecto_FIN, 2136339/proyecto_PRODUSEO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2203021319250	Proyecto de inversión	1,062,212.00	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062212.0, modificado:122856.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220603	5	806262	735970	0		(meta:1: [unidad_medida: Cuadrados, meta:835.29, meta_modificada: 635.29])	(geo:1: [ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion: INMUEBLE E LIBRADO EN LA PRIVADA TERESA CENTINA NO. 606, COLUMBIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.189111, lat:19.0483889])	10/08/2022	17/10/2022	1,229,656.19	1,229,656.19	572,296.28	572,296.28	572,296.28	572,296.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:184.74])	(2139250/proyecto_INICIO, 2139250/proyecto_PROCESO, 2139250/proyecto_FIN, 2139250/proyecto_PRODUSEO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE2203021313705	Proyecto de inversión	125,147,944.31	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125147944.318, modificado:1345115425.60)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220556	5	806262	735970	0		(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificada: 28757.25])	(geo:1: [ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion: CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE PUEBLA, lon:-98.1766406, lat:18.9696512])	01/08/2022	22/03/2024	124,511,516.25	124,511,516.25	123,516,965.42	123,516,965.42	123,516,965.42	123,516,965.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6412.87])	(2135705/proyecto_INICIO, 2135705/proyecto_PROCESO, 2135705/proyecto_FIN, 2135705/proyecto_PRODUSEO)	En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	MONTO_PROYECTUADO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	4	PUE220302139311	Proyecto de inversión	1,609,901.75	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609901.75, modificado:1561916.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220617	N	0	0	0	584	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.228808, lat:19.046227)]	08/09/2022	06/12/2022	1,561,916.86	1,561,916.86	1,451,979.64	1,451,979.64	1,451,979.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302140214	Proyecto de inversión	33,995,519.34	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33995519.34, modificado:33860802.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220654	5	7391	7070	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ov_municipio:61, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON PROMPTO ASISTIDO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TEPEYAC, lon:-96.862795, lat:18.493833)]	08/09/2022	06/12/2022	33,384,908.83	33,384,908.83	11,546,643.63	11,546,643.63	11,546,643.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(2140214/proyecto _PROCESO, 2140214/proyecto _INICIO, 2140214/proyecto _PROCESO)	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.5)]		En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302138361	Proyecto de inversión	2,799,768.70	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799768.7, modificado:2757772.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	47398	43916	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:631.52, meta_modificada:631.52)] [goal: (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:CEHRO NETOTITLAN, lon:-98.43719167, lat:18.91429046)]	20/09/2022	19/10/2022	2,757,772.17	2,757,772.17	620,493.57	620,493.57	620,493.57	[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD508/SA/51-2022/071), contravista:BEKOSA CONTRACCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2757772.17, importe_modificado:2757772.17)	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:142.09)] (2138861/proyecto _INICIO, 2138861/proyecto _PROCESO)		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302138369	Proyecto de inversión	6,822,258.46	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6822258.46, modificado:6720942.84)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220513	5	354	261	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7402.03, meta_modificada:7402.03)] [goal: (ov_municipio:44, localidad:11, direccion:CALE BUENAVISTA GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CUICAGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.817776, lat:19.141956), (ov_municipio:44, localidad:11, direccion:CALE BUENAVISTA GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE CUICAGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.817776, lat:19.141956)]	07/09/2022	05/12/2022	6,720,042.84	6,720,042.84	2,016,282.85	2,016,282.85	2,016,282.85	[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP1540/SA/51-2022/031), contravista:EMPRESA DE INGENIERIA, DISEÑO Y ARQUITECTURA EDA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6720942.84, importe_modificado:6720942.84)	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.09)] (2138869/proyecto _INICIO)		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302138380	Proyecto de inversión	6,981,877.76	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981877.76, modificado:677821.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220518	5	13876	20123	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:553.7, meta_modificada:553.7)] [goal: (ov_municipio:16, localidad:4, direccion:AVENIDA COLON PONIENTE NUMERO 122, lon:-97.80927776, lat:18.96486899)]	09/09/2022	16/12/2022	6,778,521.47	6,778,521.47	6,320,279.76	6,320,279.76	6,320,279.76	[foto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP085/SA/51-2022/017), contravista:CONSTRUTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:677821.47, importe_modificado:677821.47)	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:498.33)] (2138880/proyecto _INICIO, 2138880/proyecto _PROCESO, 2138880/proyecto _INICIO)		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302139332	Proyecto de inversión	1,421,847.90	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421847.9, modificado:1374988.03)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220650	N	0	0	109	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ov_municipio:77, localidad:1, direccion:HUEYTLALPAN, lon:-97.691839, lat:20.028766)]	21/09/2022	19/11/2022	1,374,988.03	1,374,988.03	1,119,334.46	1,119,334.46	1,119,334.46	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302139378	Proyecto de inversión	45,544,268.20	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45544268.2, modificado:452684234.77)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220519	5	13582	11886	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2355.67, meta_modificada:2355.67)] [goal: (ov_municipio:45, localidad:1, direccion:A Serdan Poniente No. 01, Col. La Gloria, perteneciente a la localidad de Serdan, Municipio de Chalticomula de Seima, Estado de Puebla, lon:-97.5056194, lat:18.90959544)]	01/09/2022	27/01/2023	45,286,543.24	45,286,543.24	43,045,780.13	43,045,780.13	43,045,780.13	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:10519.86)] (2138798/proyecto _INICIO, 2138798/proyecto _PROCESO)		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302139496	Proyecto de inversión	2,727,862.22	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727862.22, modificado:263630.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220693	N	0	0	817	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)] [goal: (ov_municipio:17, localidad:1, direccion:CAJALTEPEC, lon:-97.455213, lat:19.835955)]	21/09/2022	19/12/2022	2,636,310.40	2,636,310.40	1,716,764.33	1,716,764.33	1,716,764.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.69)]		En Ejecución	Validado avances	
2022	4	PUE220302139458	Proyecto de inversión	2,851,330.16	(FI: (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851330.16, modificado:275069.31)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	6848	6395	0	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3302.39, meta_modificada:3302.39)] [goal: (ov_municipio:10, localidad:2, direccion:CAJALTEPEC, lon:-97.455213, lat:19.835955)]	01/09/2022	29/10/2022	2,750,069.30	2,750,069.30	2,750,069.30	2,750,069.30	2,750,069.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(2139458/proyecto _INICIO, 2139458/proyecto _PROCESO, 2139458/proyecto _INICIO)	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3302.39)] (2139458/proyecto _INICIO)		En Ejecución	Validado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	4	PUE220302139493	Proyecto de inversión	1,356,160.28	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356160.28, modificado:1354309.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220689	N	0	0	690	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoc1: (ov_municipio:13 2, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TENEMEUCAN, lon: -98.447302, lat:19.28833)]	21/09/2022	19/11/2022	1,354,109.17	1,354,109.17	1,259,332.53	1,259,332.53	1,259,332.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.95)]		En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302139506	Proyecto de inversión	347,760.16	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347760.16, modificado:338459.73)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220717	N	0	0	48	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geoc1: (ov_municipio:12 4, localidad:1, direccion:COLONIA LA LOBRIA, lon: -97.28722, lat:18.498333)]	21/09/2022	20/10/2022	338,459.73	338,459.73	317,610.60	317,610.60	317,610.60	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)]		En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302139574	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7944300.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220767	S	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:743.23, meta_modificada:743.23)]	[geoc1: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:Cop. de la 10 Na, Barrio del Aho, 72200 Puebla, Pue., lon: -98.1891361, lat:19.0457078)]	29/09/2022	31/12/2022	7,944,300.17	7,944,300.17	5,203,722.09	5,203,722.09	5,203,722.09	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:486.81)]	(2136574/proyecto_INICO, 2136574/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302139583	Proyecto de inversión	1,000,626.43	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000626.43, modificado:97070.133)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220475	S	10	10	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:536.33, meta_modificada:536.33)]	[geoc1: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:ALFARAN FRANCISCO MO. 2416, lon: -98.193952, lat:19.030993)]	09/09/2022	22/09/2022	970,970.15	970,970.15	970,970.15	970,970.15	970,970.15	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:536.33)]	(2119988/proyecto_FIN, 2119988/proyecto_PROCESO), (2119988/proyecto_FIN, 2119988/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302139712	Proyecto de inversión	3,223,744.25	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223744.25, modificado:3113129.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220605	S	2327	2072	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3095.36, meta_modificada:3095.36)]	[geoc1: (ov_municipio:90, localidad:2, direccion:RECONSTRUCCION DE LA EXPLANADA EN LA PRESIDENCIA, lon: -98.3383333, lat:19.1104667)]	26/09/2022	23/11/2022	3,113,129.41	3,113,129.41	2,092,905.45	2,092,905.45	2,092,905.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1646.23)]	(2135712/proyecto_INICO, 2135712/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302139506	Proyecto de inversión	25,544,909.31	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544909317, modificado:160395435E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220259	S	3265	3072	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:65068.31, meta_modificada:65068.31)]	[geoc1: (ov_municipio:12 8, localidad:1, direccion:San Jose chipa, avenida, lon: -97.748247, lat:19.256577)]	27/06/2022	23/12/2022	16,030,543.15	16,030,543.15	16,030,543.14	16,030,543.14	16,030,543.14	[{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPOPELBA/PA/20220356, contralista:UABAM ZACONES ADV. S.A. DE C.V., convenio:COBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.60305431E7, importe_modificad o:1.603054315E7)}]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:65068.31)]	(2135906/proyecto_FIN, 2135906/proyecto_PROCESO), (2135906/proyecto_FIN, 2135906/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302139591	Proyecto de inversión	25,544,909.31	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25544909317, modificado:2.50300851E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		S	15493	14210	0	[meta1: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, meta:6214.25, meta_modificada:6214.25)]	[geoc1: (ov_municipio:74, localidad:1, direccion:CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE HUERTIZMO, lon:-98.387014, lat:19.174706)]	27/06/2022	23/12/2022	25,030,088.51	25,030,088.51	18,128,217.31	18,128,217.31	18,128,217.31	[{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPOPELBA/PA/20220381, contralista:CONSTR UCTORIA E PANDELIANA DELVA S.A. DE C.V., convenio:COBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.50300851E7, importe_modificad o:2.50300851E7)}]	[meta1: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, avance:4505.98)]	(2135913/proyecto_INICO, 2135913/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302139595	Proyecto de inversión	15,230,598.97	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15230598971, modificado:1087624.34)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220602	S	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:925.46, meta_modificada:925.46)]	[geoc1: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:HERCOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.18991, lat:19.04853)]	19/09/2022	26/12/2022	1,054,321.74	1,054,321.74	816,741.92	816,741.92	816,741.92	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:68.0)]		En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302140777	Proyecto de inversión	720,665.13	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720665.13, modificado:692770.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		S	3134	2919	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1499.96, meta_modificada:1499.96)]	[geoc1: (ov_municipio:15 1, localidad:1, direccion:ENTRE CALLE 8 Y 12 SUR, lon:-97.861177, lat:18.897065), geoc2: (ov_municipio:15 5, localidad:1, direccion:CALE 3 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 Y 12 SU, lon:-97.862397, lat:18.887978)]	24/10/2022	24/10/2022	692,770.17	692,770.17	289,928.41	289,928.41	289,928.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:527.88)]	(2140777/proyecto_INICO, 2140777/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302136090	Proyecto de inversión	14,665,093.89	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14665093897, modificado:1.443810549E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachulco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220618	S	3322	3112	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4908.75, meta_modificada:4908.75)]	[geoc1: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:JOCALO, S/A INCLAY DE LOS RANCHOS, lon: -98.485102, lat:19.07294)]	07/09/2022	15/12/2022	14,438,105.49	14,438,105.49	4,331,431.65	4,331,431.65	4,331,431.65	[{t1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPOPELBA/PA/20220618, contralista:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EISA S.A. DE C.V., convenio:COBE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.443810549E7, importe_modificad o:1.443810549E7)}]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1377.23)]	(2136020/proyecto_INICO)	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESPON SABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	4	PUE220302130605	Proyecto de inversión	14,999,997.25	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499997257, modificado:1.499801246)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura			5	3423163	3160115	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:895.15, meta_modificada: meta_modificada:895.15)]	[geo1: (ow_municipio:11, localidad:13, direccion:CIUDAD SIGLO XXI, SAN JERONIMO DE TIASCALANCINGO, lon:-98.16611378, lat:19.05163288)]	20/09/2022	31/12/2022	14,989,801.24	14,989,801.24	4,496,940.37	4,496,940.37	4,496,940.37	4,496,940.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Mómetros Cuadrados, avance:268.55)]	(2139045/proyecto_INICIO, 2139045/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2022	4	PUE220302140164	Proyecto de inversión	25,636,750.03	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5636750367, modificado:2.4865395686)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220347	5	15247	13876	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3647.5, meta_modificada: meta_modificada:3647.5)]	[geo1: (ow_municipio:16, localidad:1, direccion:INMARRA E QUE ALBERGARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPACA, lon:-97.301315, lat:18.566783)]	08/09/2022	26/12/2022	24,865,395.68	24,865,395.68	8,697,694.33	8,697,694.33	8,697,694.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:260.43)]	(2140164/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE220302131744	Proyecto de inversión	806,019.42	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806019.42, modificado:806019.42)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220511	5	6077	5699	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:241.26, meta_modificada: meta_modificada:241.26)]	[geo1: (ow_municipio:47, localidad:1, direccion:INTERSECCION DE LA CALLE 3 NORTE Y CALLE 36 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHALUTLA DE TAPIA, MUNICIPIO DE CHALUTLA, lon:-98.401028, lat:18.100189)]	07/09/2022	05/11/2022	800,206.12	800,206.12	351,241.20	351,241.20	351,241.20	[foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP15175/SI/SI-20220111, contralista:ESPACIO DE ABASTECIMIENTO DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:800206.12, importe_modificad o:800206.12)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:48.76)]	(2137244/proyecto_INICIO, 2137244/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE220302120924	Proyecto de inversión	4,158,168.67	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158168.67, modificado:4805793.58)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220611	5	940	2008	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7891.7, meta_modificada: meta_modificada:7891.7)]	[geo1: (ow_municipio:13, localidad:9, localidad:0, direccion:AV. CARLOS PABLO ANCONDO, lon:-98.08060611, lat:18.14400500)]	26/09/2022	29/11/2022	4,805,793.58	4,805,793.58	2,232,890.97	2,232,890.97	2,232,890.97	[foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP12454/SI/SI-20220611, contralista:BBDOCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4030684.19, importe_modificad o:4030684.19)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2862.35)]	(2139024/proyecto_INICIO, 2139024/proyecto_PROCESO, 2139024/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE220302140280	Proyecto de inversión	2,460,914.03	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460914.03, modificado:2387231.11)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220724	5	774	699	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ow_municipio:91, localidad:1, direccion:PROYECT O INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN COORDINADA DE POLENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 3 NORTE Y DE LA CALLE 3 NORTE, lon:-97.327445, lat:19.277650)]	26/09/2022	31/12/2022	2,387,231.11	2,387,231.11	716,169.33	716,169.33	716,169.33	[foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP17075/SI/SI-20220724, contralista:INMARRA EER BEET, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2387231.11, importe_modificad o:2387231.11)]	[meta1: (unidad_medida: Pn eces, avance:0.00)]	(2140280/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE2203021319315	Proyecto de inversión	2,120,044.58	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120044.58, modificado:2053807.03)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220632	N	0	0	500	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ow_municipio:19, localidad:1, direccion:AV. CARLOS PABLO ANCONDO, lon:-98.439781, lat:18.903030)]	08/09/2022	06/12/2022	2,055,807.03	2,055,807.03	1,482,837.33	1,482,837.33	1,482,837.33	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.00)]	En Ejecución	Validado avances			
2022	4	PUE220302130319	Proyecto de inversión	2,694,070.42	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694070.42, modificado:2607104.620)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220633	N	0	0	186	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ow_municipio:12, localidad:1, direccion:SAN FELIPE TEOYUACANCINGO, lon:-98.498821, lat:19.239387)]	08/09/2022	26/12/2022	2,667,044.62	2,667,044.62	2,370,921.93	2,370,921.93	2,370,921.93	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.00)]	En Ejecución	Validado avances			
2022	4	PUE220302130324	Proyecto de inversión	930,530.18	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930530.18, modificado:897793.72)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220640	N	0	0	486	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ow_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.198189, lat:19.098628)]	21/09/2022	19/11/2022	897,792.72	897,792.72	269,337.82	269,337.82	269,337.82	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.77)]	En Ejecución	Validado avances			
2022	4	PUE220302140286	Proyecto de inversión	19,971,312.09	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9971312097, modificado:2.4379492366)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220394	5	31140	28463	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:218325.0, meta_modificada: meta_modificada:218325.0)]	[geo1: (ow_municipio:15, localidad:12, direccion:SAN MARCOS NICOLITA, lon:-97.333431, lat:18.198783)]	11/07/2022	08/10/2022	24,379,492.26	24,379,492.26	18,075,492.17	18,075,492.17	18,075,492.17	[foto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP0615/SI/SI-20220394, contralista:SDVAL ADVANCE ASAPATOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.971119917, importe_modificad o:1.971119117)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:201666.8)]	(2140286/proyecto_INICIO, 2140286/proyecto_PROCESO, 2140286/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances		
2022	4	PUE22040220089	Proyecto de inversión	5,660,817.48	[FI: (folio_neuro:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_neuro:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5660817.48, modificado:5660817.48)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-FAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220743	N	0	0	84	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ow_municipio:19, localidad:1, direccion:XICOTEP EC, lon:-97.860523, lat:20.278212)]	27/10/2022	25/12/2022	5,660,817.48	5,660,817.48	1,698,245.34	1,698,245.34	1,698,245.34	1,698,245.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.35)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCADORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	4	PUE22040220094	Proyecto de inversión	20,996,689.47	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.099668947, modificado:5.3812156E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220770	5	5045	4856	0		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 49535.0])	(geo1: [ove_municipio:4, localidad:5, direccion:Rodolfo Sánchez Talavera 1009 999, San Juan Maculá, 75150 San Sebastián Villavieja, Pue., lon:-97.730172, lat:19.560408])	27/10/2022	25/12/2022	25,381,215.63	25,381,215.63	6,047,468.81	6,047,468.81	6,047,468.81	(info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPF0054/S/2022070, contravista:CONSTRICCIONES Y PAVIMENTOS CLAVY, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.11549188 2E7, importe_modificad o:4.11549188E7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(220014/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE22040220109	Proyecto de inversión	450,749.98	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450749.98, modificado:450749.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220775	N	0	0	177		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.391006, lat:19.058115])	22/11/2022	21/12/2022	441,449.31	441,449.31	132,434.79	132,434.79	132,434.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.43])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201093	Proyecto de inversión	5,986,416.20	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986416.2, modificado:5986416.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220808	N	0	0	408		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0])	(geo1: [ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.391006, lat:18.463889])	28/11/2022	31/12/2022	5,913,691.07	5,913,691.07	1,773,807.32	1,773,807.32	1,773,807.32	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33])		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402206186	Proyecto de inversión	262,240.95	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262240.95, modificado:26240.95)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	4180	4061	0		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1743.53])	(geo1: [ove_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE 6, localidad:1, direccion:TEHUACAN, lon:-97.391006, lat:18.922429])	24/01/2023	24/01/2023	262,240.95	262,240.95	-	-	-	(info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPF0454/S/20220461, contravista:GRUPO CONSTRUCTIVO, S. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2687993.35, importe_modificad o:2687993.35])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2206186/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201337	Proyecto de inversión	29,998,957.70	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.99989577E7, modificado:2.99989577E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220777	5	4408	4329	0		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:162638.0])	(geo1: [ove_municipio:9, localidad:5, direccion:404 VICENTE EL PERÓN, HACIENDA DE GUADALUPE, HONOLICO Y TECOMACAN, lon:-98.23805, lat:18.248917])	09/11/2022	28/12/2022	29,617,992.23	29,617,992.23	20,478,614.30	20,478,614.30	20,478,614.30	(info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPF0224/S/20220777, contravista:PRODRH EL S.A. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.98579922 3E7, importe_modificad o:2.985799223E7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11.03E-7])	(2201137/proyecto _INICIO, 2201137/proyecto _INICIO, 2021137/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200011	Proyecto de inversión	62946484.15	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.294648415E7, modificado:6.294648415E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220721	5	806262	795970	0		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7596.15, meta_modificada: 7596.15])	(geo1: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion: Calle 11 Sur No. 1033, San Isidro Castillejo, 72400, lon:-98.249751, lat:18.988345])	44894	44923	62946484.15	61666463.27	18499938.98	18499938.98	18499938.98	(info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPF2424/S/20220721, contravista:INGENIERIA ASOCIADOS LA SOSTENIBILIDAD, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6.5664632 7E7, importe_modificad o:6.56646327E7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2200011/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200390	Proyecto de inversión	12768133.47	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276813347E7, modificado:1.276813347E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220770	5	155300	138525	0		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4026.73, meta_modificada: 4026.73])	(geo1: [ove_municipio:15 6, localidad:1, direccion:2 ORIENTE NO. 148 Y 548, EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.34771, lat:18.4644873])	44874	45113	12768133.47	12768133.47	3830440.04	3830440.04	3830440.04	(info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPF22054/S/20220770, contravista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.27681334 7E7, importe_modificad o:1.276813347E7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2200390/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200501	Proyecto de inversión	5075765.41	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075765.41, modificado:5075765.41)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220169	5	806262	795970	0		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2767.76, meta_modificada: 2767.76])	(geo1: [ove_municipio:11 4, localidad:1, direccion: CALLE 12 ORIENTE NO. 2003 COLONIA AZACAMATE, lon:-98.187761, lat:19.033053])	44874	44923	5075765.41	4979424.9	1493827.47	1493827.47	1493827.47	(info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPF26524/S/20220569, contravista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4979424.9, importe_modificad o:4979424.9])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2200051/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200313	Proyecto de inversión	14784593.1	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo 33, modalidad, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47845931E7, modificado:1.47845931E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahako, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220792	5	53586	40074	0		(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1441.5, meta_modificada: 1441.5])	(geo1: [ove_municipio:14 6, localidad:1, direccion:C. 14 No. 3002, Lirio de Azahar, 72760 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.2887, lat:19.068021])	44887	44926	14784593.1	14784593.1	4387103.41	4387103.41	4387103.41	(info1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UPF2076/S/20220790, contravista:FEBRIGUS AN S.A. DE C.V., convocante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.46236780 2E7, importe_modificad o:1.46236780E7])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2200313/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	4	PUE220402200517	Proyecto de inversión	2000000	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.007, modificado:2.007))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	806262	735970	0		[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2467.25, meta_modificada: 2467.25)]	[geoci: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:CAL 2 NORTE NO. 401, ESQUINA CON CALLE 4 ORIENTE, COLONIA CENTRO, km-46.136312, lat:19.0456699)]	44861	44820	19870138.65	19870138.65	5961041.6	5961041.6	5961041.6	[t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OI/PUE220402200517, contrato:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S. DE C.V., convenio:COBIE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.98701386567, importe_modificado:1.987013866477)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.00)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200919	Proyecto de inversión	6021854.63	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6021854.63, modificado:6021854.63))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos		220750	N	0	0	322	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, km-98.22918, lat:19.0207213)]	44861	44820	6021854.63	6021854.63	3734419.96	3734419.96	3734419.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.68)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402197856	Proyecto de inversión	8099809.21	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8099809.21, modificado:8099809.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla		220762	N	0	0	150	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:21 6, localidad:1, direccion:carretera a raxauanta, km-97.54646, lat:20.0061099)]	44872	44821	7940479.32	7940479.32	2382143.79	2382143.79	2382143.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: ote, avance:0.45)]	(2197856/proyecto _INICIO, 2197866/proyecto _PROCESO, 2197866/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402197861	Proyecto de inversión	1065096.63	(FI: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, Prog_estado_municipios:RCS OS MUNICIPALES (FSM 2022), monto:5325298.32, modificado:5325298.32, FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5325298.32, modificado:5325298.32))		012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla		220794	N	0	0	510	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:4, localidad:1, direccion:acotango, km-97.781941, lat:18.9886877)]	44904	44926	1065096.63	1065096.63	3093737.73	3093737.73	3093737.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: ote, avance:0.06)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402197868	Proyecto de inversión	2000000	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla		220895	N	0	0	523	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:12 8, localidad:1, direccion:carretera chapa, km-97.764030, lat:19.464131)]	44921	44926	1970374.26	1970374.26	591112.28	591112.28	591112.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: ote, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402101016	Proyecto de inversión	2564226.84	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564226.84, modificado:2564226.84))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos		220774	N	0	0	184	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:11 4, localidad:1, direccion:PUEBLA, km-98.270212, lat:19.0780213)]	44876	44925	2564226.84	2564226.84	679268.05	679268.05	679268.05	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.3)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402101020	Proyecto de inversión	2802456.7	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802456.7, modificado:2802456.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos		220790	N	0	0	161	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geoci: (ov_municipio:15, localidad:1, direccion:AMAZOC, km-98.077212, lat:19.0469313)]	44893	44922	2690499.58	2690499.58	807149.87	807149.87	807149.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201066	Proyecto de inversión	5124935.78	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124935.78, modificado:5124935.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		220795	S	2953	2780	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:520.99, meta_modificada: 520.99)]	[geoci: (ov_municipio:11 6, localidad:1, direccion:SAN LUIS TETIUCATZAC, km-98.13837598, lat:19.03966466)]	44893	44922	5124935.78	5123773.28	1537311.98	1537311.98	1537311.98	[t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OI/PUE220402201066, contrato:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA S. DE C.V., convenio:COBIE RMO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5123773.28, importe_modificado:5123773.28)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201082	Proyecto de inversión	14955924.98	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: F, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.49559249867, modificado:1.49559249867))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamahchko, Puebla.	21	Puebla	186	Tlaxiahuaptec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tlaxiahuaptec		220175	S	5013	4345	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1081.58, meta_modificada: 1081.58)]	[geoci: (ov_municipio:18 6, localidad:1, direccion:COMPLEJO CULTURAL UBI CADA EN CALLE 5, km-97.4973133, lat:19.8014944)]	44812	44901	14944162.68	14944162.68	6110678.51	6110678.51	6110678.51	[t001: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: OI/PUE220402201075, contrato:ABEJO JOHANN S. DE R.L. DE C.V., convenio:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.49441626 importe_modificado:1.494416268677)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.56)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15.56)]	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	4	PUE220402200385	Proyecto de inversión	2419999.99	(f1: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4199999997, modificado:2.371602842E+7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachicho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220718	5	806262	735970	0		(meta: (unidad_medida: [metros Cuadrados, meta:2742.83], meta_modificada: 2742.83)) (geo: (ov_municipio:11, localid:0, direccion:Km+metro 2.5 Carretera, Camino al Barrio, Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla, lon=-98.17382, lat:18.592254))	44861	44820	23716028.42	23716028.42	7114808.53	7114808.53	7114808.53	(c101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UE1505/SA/3-2022/78), contratas:CONSTR UCCIONES Y PAVIMENTOS SAVY, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.37160284 2E7, importe_modificad o:2.371602842E7))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2200385/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200328	Proyecto de inversión	16781506.03	(f1: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.678150603E7, modificado:1.678150603E+7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachicho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y validados	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220719	5	1348	1304			(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:61600.0, meta_modificada: 61600.0)) (geo: (ov_municipio:17, localid:5, direccion:RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE Y TEREYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DEL FUERTE DE LA UNDA, lon=-97.57765, lat:19.450413)) (geo: (ov_municipio:17, localid:5, direccion:RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE Y TEREYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DEL FUERTE DE LA UNDA, lon=-97.57765, lat:19.450413))	44874	44821	16781506.03	16074037.8	4822211.35	4822211.35	4822211.35	(c101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UE1505/SA/3-2022/715), contratas:GRUPO BANDO Y I.B DE PUEBLA S.A. DE C.V., convenio:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.33661118E+7, importe_modificad o:1.33661118E7))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2201328/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200452	Proyecto de inversión	1105074.28	(f1: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.105074.28, modificado:1.105074.28))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachicho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220783	5	806262	735970	0		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:126.23, meta_modificada: 126.23)) (geo: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:CENTRO HISTORICO DE PUEBLA, lon=-98.169963, lat:18.483238))	44887	44826	1105074.28	1105074.28	331522.28	331522.28	331522.28	(c101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UE1505/SA/3-2022/78), contratas:PAVEX PRESS, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.105074.28, importe_modificad o:1.105074.28))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2200452/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200457	Proyecto de inversión	15916570.19	(f1: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.591657019E7, modificado:1.591657019E+7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachicho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	18819	17801	0		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3509.94, meta_modificada: 3509.94)) (geo: (ov_municipio:41, localid:1, direccion:MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CULTILANCHINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLANCHINGO, PUEBLA, lon=-98.27016, lat:19.093476))	44887	44826	15916570.19	14945585.66	4483675.71	4483675.71	4483675.71	(c101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UE2077/SA/3-2022/77), contratas:NAVY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.49458566E7, importe_modificad o:1.49458566E7))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2200457/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402203370	Proyecto de inversión	3996019.98	(f1: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996019.98, modificado:3996019.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachicho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	2984	2800	0		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3670.03, meta_modificada: 3670.03)) (geo: (ov_municipio:21, localid:24, direccion:CALE VICENTE GUERRERO, lon=-97.68214, lat:19.71295)) (geo: (ov_municipio:21, localid:24, direccion:ENTRE LA CALLE FRANCISCO MONTE DE OCA Y CALLE FRANCISCO I. MANDRO, lon=-97.601246, lat:19.71285))	44887	44826	3996019.98	3877295.9	1163171.97	1163171.97	1163171.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2203370/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402203429	Proyecto de inversión	5401676.32	(f1: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5401676.32, modificado:5401676.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachicho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220799	5	51932	47804	0		(meta: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)) (geo: (ov_municipio:11, localid:1, direccion:libel del mba Pabiano 100, lon=-98.243261, lat:19.046668))	44884	44823	5401676.32	5374789.68	1612436.9	1612436.9	1612436.9	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Pisos, avance:0.0))	(2203429/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402205178	Proyecto de inversión	97211.59	(f1: (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: , prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97211.59, modificado:97211.59))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachicho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220434	5	4180	4061	0		(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1198.0, meta_modificada: 1198.0)) (geo: (ov_municipio:38, localid:1, direccion:CALE VICENTE GUERRERO ORIENT, lon=-97.618895, lat:18.914904))	44782	44841	97211.59	97211.59	0	0	0	(c101: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UE1504/SA/3-2022/454), contratas:GRUPO CONSTRUTIVO, S. DE R.L. DE C.V., convenio:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2038919.99, importe_modificad o:2038919.99))	(meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2206178/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	MONTO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	4	PUE22040200647	Proyecto de inversión	14364357.45	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43643574567, modificado:1.43643574567)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220805	\$	155300	138525	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2628.17, meta_modificada:2628.17]]	[geo1: [ovr_municipio:15, localidat:1, direccion:CALZADA AZOQUE LOPEZ MATEOS 2131, localidad:18, lat:18.468521]]	44896	44825	14364357.45	14364357.45	4309307.24	4309307.24	4309307.24	[rno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2322A/SI-20220805, contravale:GRUPO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocoante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.43643574 567, importe_modificad o:1.43643574567]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(220047/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402001629	Proyecto de inversión	10017111.04	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00171110467, modificado:1.00171110467)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	210860	\$	4360	4121	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1845.61, meta_modificada:1845.61]]	[geo1: [ovr_municipio:17, localidat:1, direccion:CANCHA DE LOS MULTIPLES, localidad:18, lat:18.17902]]	44004	44826	10017111.04	9719561.12	2915868.34	2915868.34	2915868.34	[rno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2355A/SI-20220806, contravale:RESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocoante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9719561.12, importe_modificad o:9719561.12]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2201629/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402002503	Proyecto de inversión	12992625.98	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29926259817, modificado:1.29926259817)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220869	\$	806262	735970	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13441.96, meta_modificada:13441.96]]	[geo1: [ovr_municipio:11, localidat:1, direccion:CANCHADO DE CALLE UN HOMRE, localidad:18, lat:18.388753]]	44004	44826	12992625.98	1269421.37	3806826.41	3806826.41	3806826.41	[rno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2355A/SI-20220806, contravale:RESCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocoante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9719561.12, importe_modificad o:9719561.12]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2202003/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402003480	Proyecto de inversión	1848899.2	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848899.2, modificado:1848899.2))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura		\$	8913	8226	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1834.0, meta_modificada:1834.0]]	[geo1: [ovr_municipio:44, localidat:1, direccion:CUPIAC O, localidad:18, lat:19.605393]]	44896	44825	1848899.2	1761422.53	528426.76	528426.76	528426.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2203480/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE2204020020793	Proyecto de inversión	999999.15	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.15, modificado:999999.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220771	\$	806262	735970	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ovr_municipio:11, localidat:1, direccion:14 ORIENTE, localidad:18, lat:19.604548]]	44874	45288	999999.15	999990.26	299997.08	299997.08	299997.08	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2200003/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402000803	Proyecto de inversión	3992850.98	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992850.98, modificado:3992850.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220763	\$	2208	468	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5488.0, meta_modificada:5488.0]]	[geo1: [ovr_municipio:14, localidat:1, direccion:CALLE COMPARABORDADO S. ENTRE EL ENT. KM 61 (MERCADO PUEBLA) SAN SALVADOR EL VERDE, localidad:18, lat:19.270344]]	44893	44822	3992850.98	3975448.26	1192634.48	1192634.48	1192634.48	[rno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2355A/SI-20220763, contravale:URBANI ZACIONES ADV. S.A. DE C.V., convocoante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3975448.26, importe_modificad o:3975448.26]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2200803/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE22040200199730	Proyecto de inversión	17500000	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7507, modificado:1.7507))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220796	\$	38577	36191	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3091.87, meta_modificada:3091.87]]	[geo1: [ovr_municipio:10, localidat:1, direccion:DESE JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJAJAJA, localidad:18, lat:18.38545758]]	44887	44826	17500000	17148415.52	5144524.66	5144524.66	5144524.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2199730/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402000822	Proyecto de inversión	4285278.73	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.2852787317, modificado:4.2852787317))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220780	\$	2780	2701	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66712.57, meta_modificada:66712.57]]	[geo1: [ovr_municipio:77, localidat:1, direccion:CARRETERA HUETYLAPARAN A GUINTEA, localidad:18, lat:20.026341]]	44874	44823	4285278.73	42183185.17	33238682.53	33238682.53	33238682.53	[rno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE19707A/SI-20220780, contravale:CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocoante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.23833851 27, importe_modificad o:4.2383385177]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2200823/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402002056	Proyecto de inversión	301940.22	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301940.22, modificado:301940.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaria de Infraestructura	220465	\$	60	65	0		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ovr_municipio:90, localidat:1, direccion:CALLE SAN LUCAS, localidad:18, lat:19.18308977]]	44782	44841	301940.22	301940.22	0	0	0	[rno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2322A/SI-20220465, contravale:CUAR CONSTRUCTORES, S. DE C.V., convocoante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4078280.94, importe_modificad o:4078280.94]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2202856/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402000885	Proyecto de inversión	4661121.48	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661121.48, modificado:4661121.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamahitcho, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos		220742	N	0	0	78		[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ovr_municipio:11, localidat:1, direccion:PUERTO, localidad:18, lat:19.307463]]	44861	44820	4661121.48	4661121.48	4426473.09	4426473.09	4426473.09	[rno1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2322A/SI-20220465, contravale:CUAR CONSTRUCTORES, S. DE C.V., convocoante:GOBE RND DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4078280.94, importe_modificad o:4078280.94]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.96]]	(2200823/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	4	PUE220402200893	Proyecto de inversión	2782065.96	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782065.96, modificado:2782065.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220744	N	0	0	50	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ove_municipio:19, localidadd:1, direccion:SECCOTEP EC, lon:-97.879679, lat:20.3609966)]	44861	44820	2782065.96	2782065.96	834619.79	834619.79	834619.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200898	Proyecto de inversión	1540912.56	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540912.56, modificado:1540912.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220745	N	0	0	97	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ove_municipio:13, localidadd:13, direccion:La Puntana Rd, Camino Nacional- Ruta 2 Sur, lon:-97.575551, lat:18.829568)]	44861	44820	1540912.56	1540912.56	462273.77	462273.77	462273.77	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.53)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200903	Proyecto de inversión	1014173.44	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014173.44, modificado:1014173.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220747	N	0	0	123	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ove_municipio:14, localidadd:13, direccion:TENTZIA MTSA, lon:-96.820589, lat:18.468964)]	44861	44820	1014173.44	1014173.44	304252.03	304252.03	304252.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.43)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200913	Proyecto de inversión	5757756.55	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5757756.55, modificado:5757756.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220749	N	0	0	55	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ove_municipio:87, localidadd:1, direccion:SANTAGO MITEPIC, lon:-98.929722, lat:18.241389)]	44861	44820	5757756.55	5757756.55	1727326.96	1727326.96	1727326.96	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.32)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201382	Proyecto de inversión	7499999.98	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499999.98, modificado:7499999.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220776	S	155300	13825	0	[meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificada:7007.36)]	[geo1: (ove_municipio:15, localidadd:6, localidadd:1, direccion:Torreón Lorenzo Teotihuacan, lon:-97.43072, lat:18.464038)]	44874	45053	7499999.98	744047.03	2232142.81	2232142.81	2232142.81	[info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2204/SA/SI-20220776, contralista:CONSTR UCTOR INBARCO MAZAHU, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.48033887 587, importe_modificad o:1.48033887587)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	1201382(proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201407	Proyecto de inversión	10702650.24	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0903502487, modificado:1.0903502487))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220781	S	47398	41916	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:518.69, meta_modificada:518.69)]	[geo1: (ove_municipio:19, localidadd:1, direccion:CEPRO DE SAN MIGUEL, lon:-98.84385169, lat:18.93393110)]	44917	44956	10702650.24	1060087.35	3180251.21	3180251.21	3180251.21	[info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2204/SA/SI-20220781, contralista:RESCOA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.06008373 517, importe_modificad o:1.06008373517)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	12051407(proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201954	Proyecto de inversión	15927161.97	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59271619717, modificado:1.59271619717))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220856	N	0	0	200	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ove_municipio:11, localidadd:4, localidadd:1, direccion:camino al tarar, lon:-98.172745, lat:18.991077)]	44882	44826	15767648.37	15767648.37	4730294.51	4730294.51	4730294.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:L ote, avance:0.05)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201958	Proyecto de inversión	15162671.02	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.51626710227, modificado:1.51626710227))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220853	N	0	0	320	[meta1: (unidad_medida: ote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (ove_municipio:71, localidadd:38, direccion:xahupac, lon:-98.000611, lat:20.165611)]	44903	44926	15144770.78	15144770.78	4543431.23	4543431.23	4543431.23	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida:L ote, avance:0.17)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402202020	Proyecto de inversión	165884982.3	(FI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad: prog_pres:32, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.658849823168, modificado:1.658849823168))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	032-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220804	S	51592	47804	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5962.0, meta_modificada:5962.0)]	[geo1: (ove_municipio:11, localidadd:13, direccion:libertad del hño Palomero 5307, Reserva Territorial delConcepción la Cruz, 22390 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.255555, lat:19.034825)]	44896	45255	165884982.3	165884982.3	99530989.39	99530989.39	99530989.39	[info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2204/SA/SI-20220804, contralista:CONSTR UCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.52949941 081, importe_modificad o:5.52949941081)]	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	12200609(proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	4	PUE220402203519	Proyecto de inversión	4402411.36	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4402411.36, modificado:4402411.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220885	5	39057	35723	0		[meta: (unidad_medida: Metros cuadrados, meta:431.6, meta_modificada: 431.6)]	[geo:1: (ove_municipio:74, localidad:13, direccion:REFCOPU A.C.O. km- 38.483455, lat:19.433011), geo2: (ove_municipio:48, localidad:1, direccion:SAN JONENZO CHIAUTZINGO, km-38.483455, lat:19.402931), geo3: (ove_municipio:48, localidad:6, direccion:SAN ANTONIO TLAITENCO, km-38.484796, lat:19.174658), geo4: (ove_municipio:74, localidad:1, direccion:HUEJOTZINGO, km-38.484796, lat:19.174658)]	44021	44026	4402411.36	4439239.01	0	0	0	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP252474/51-2022086), contralista:INFRAAM FIDAT RUT, S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:440239.01, importe_modificado:440239.01)]	[meta:1: (unidad_medida: Metros cuadrados, avance:0.0)]	(220319)proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402200621	Proyecto de inversión	394028679.6	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.94028673568, modificado:3.94028673568)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220852	N	0	0	51932		[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6325.55, meta_modificada: 6325.55)]	[geo:1: (ove_municipio:11, localidad:13, direccion:Ibarr del Salto Fabiano 5107, Reserva Territorial Altiplano, Concepción de la Cruz, 71100 San Andrés Cholula, Pue., km-38.255555, lat:19.034825)]	44896	45255	236394012.7	236394012.7	141836407.7	141836407.7	141836407.7	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP23154/51-2022061), contralista:CONSTR UCCIONA Y URBANIZACIONA CHARGES S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CUAM CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.89990021238, importe_modificado:3.89990021238)]	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(220621)proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402200541	Proyecto de inversión	10296352.27	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02963522767, modificado:1.02963522767)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220772	5	144	132	0		[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6008.0, meta_modificada: 6008.0)]	[geo:1: (ove_municipio:38, localidad:2, direccion:ADOCAD NAMIINTO DE LA CALLE CARMIN SERENA EN LA CARRETERA LA COLOMBIA / COYOTEPEC, km-39.842965, lat:18.5009266)]	44874	44023	10296352.27	9984371.66	2995311.5	2995311.5	2995311.5	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(220243)proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402200562	Proyecto de inversión	13251028.81	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.32510288167, modificado:1.32510288167)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220759	5	806262	735970	0		[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30560.0, meta_modificada: 30560.0)]	[geo:1: (ove_municipio:11, localidad:1, direccion:ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, km-38.186319, lat:19.0546444)]	44872	45081	13251028.81	13227421.15	396826.34	396826.34	396826.34	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP25024/51-20220759), contralista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3227421167, importe_modificado:1.3227421167)]	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(220642)proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402200680	Proyecto de inversión	3996993.93	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996993.93, modificado:3996993.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0		[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada: 11504.0)]	[geo:1: (ove_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ANGELES LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUERTILAN, CON UNA LONGITUD DE 1.643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUERTILAN, km-38.368505, lat:18.739954)]	44021	45070	3864899.85	3864899.85	0	0	0	[etot: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UP252594/51-20220793), contralista:PAVEEX PRESS, S.A. DE C.V., convocaante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:364899.85, importe_modificado:364899.85)]	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(220688)proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE2204022031677	Proyecto de inversión	6897268.24	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6897268.24, modificado:6897268.24)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220911	5	2692	2614	0		[meta: (unidad_medida: Metros cuadrados, meta:4532.69, meta_modificada: 4532.69)]	[geo:1: (ove_municipio:73, localidad:1, direccion:CARRETE RA-620, km-38.693844, lat:18.339732), geo2: (ove_municipio:73, localidad:1, direccion:CARRETE RA-620, km-38.694896, lat:18.337855)]	44924	44026	6897268.24	6739638.2	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	(220477)proyecto _NICO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402200902	Proyecto de inversión	3133772.4	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133772.4, modificado:3133772.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220746	N	0	0	193		[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo:1: (ove_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLA, km-38.383366, lat:18.025020)]	44861	44020	3133772.4	3133772.4	940131.72	940131.72	940131.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.79)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2022	4	PUE220402200907	Proyecto de inversión	1002594.17	(FI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002594.17, modificado:1002594.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220748	N	0	0	636		[meta: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)]	[geo:1: (ove_municipio:11, localidad:1, direccion:TOMANTINTULA, km-38.327471, lat:19.026957)]	44861	44020	1002594.17	1002594.17	870358.29	870358.29	870358.29	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.98)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CILO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO							
2022	4	PUE220402200923	Proyecto de inversión	3315916.75	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315916.75, modificado:3315916.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220751	N	0	0	438	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.263745, lat:18.984989]]	44861	44820	3315916.75	3315916.75	99475.02	99475.02	99475.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.59]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances							
2022	4	PUE220402200932	Proyecto de inversión	2222961.11	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222961.11, modificado:2222961.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220773	N	0	0	347	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Cualmatlan, lon:-98.330639, lat:19.111797]]	44876	44825	2178356.96	2178356.96	653507.00	653507.00	653507.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.40]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances							
2022	4	PUE220402201872	Proyecto de inversión	2602948.49	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6029484849E7, modificado:2.6029484849E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220779	S	806262	735970	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5927.74, meta_modificada:5927.74]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 ORIENTE 2224, lon:-98.18667, lat:19.53397]]	45239	45288	2602948.49	23908251.14	7172475.34	7172475.34	7172475.34	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2201872)proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
2022	4	PUE220402199972	Proyecto de inversión	38810985.7	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.88109857E7, modificado:3.841502382E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220782	S	806262	735970	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6174.58, meta_modificada:6174.58]]	[geo1: [cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAJAL 46 A NORTH NUMBER 1005, COLONIA 10 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE HEROLIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.563344, lat:19.049394]]	44894	45133	38415023.82	38415023.82	11524507.15	11524507.15	11524507.15	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV192305A/SI-20220782, contratista:MUJERES PRODUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.48786054 SE7, importe_modificad o:5.4878605465E7]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2199972)proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
2022	4	PUE220402201035	Proyecto de inversión	8028454.19	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8028454.19, modificado:8028454.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220870	N	0	0	334	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CHAMPULCO, lon:-98.464446, lat:18.795278]]	44904	44923	7868718.02	7868758.02	2380627.4	2380627.4	2380627.4	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.33]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances							
2022	4	PUE220402201219	Proyecto de inversión	1906837.89	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906837.89, modificado:1906837.89))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220761	S	21994	19461	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1188.04, meta_modificada:1188.04]]	[geo1: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:XICOTEP EC DE JALAZEC, lon:-97.8623975, lat:20.24427141]]	44021	44026	1804503.71	1804503.71	0	0	0	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV192475A/SI-20220761, contratista:CONSTR UCCIONES TRULPOC S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3740339.74 importe_modificad o:3871732.06]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]		En Ejecución	Validado / Registrado avances							
2022	4	PUE2204022010175	Proyecto de inversión	25664853.89	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.566485389E7, modificado:2.566485389E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	71	Huauclilla	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauclilla	220791	S	31503	27454	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3866.82, meta_modificada:3866.82]]	[geo1: [cve_municipio:71, localidad:1, direccion:IRANAGU, lon:-98.078647, lat:20.307310]]	44960	44926	25331413.12	25331413.12	14409288.62	14409288.62	14409288.62	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPAD1000A/SI-20220791, contratista:CONSTR UCCION Y URBANIZADORA CHARRAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.53234215 2E7, importe_modificad o:2.533341313E7]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.944.85]]	(2200175)proyecto _INICIO, (2200175)proyecto _PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances							
2022	4	PUE220402201213	Proyecto de inversión	40607726.3	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4079923.69, modificado:4079923.69, FI2 (socio_recurso:2022, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.363135061E7, modificado:3.363135061E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Economica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220191	S	26541	23723	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:27665.5, meta_modificada:27665.5], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:460.5, meta_modificada:460.5]]	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CONSTR UCCION Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCCIDENTAL Y ZIHUATLUTLA, CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DEL CANTINO DE SE ENCIENTA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITTLA Y OCOMANTLA, CONSTRUCCION DE MUJO DE ADMINISTRACIÓN, lon:-98.06516297, lat:20.3515608], geo2: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONSTR UCCION Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCCIDENTAL Y ZIHUATLUTLA, CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DEL CANTINO DE SE ENCIENTA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITTLA Y OCOMANTLA, CONSTRUCCION DE MUJO DE ADMINISTRACIÓN, lon:-97.433239, lat:19.804493], geo3: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PAVEX PRES. S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2607744.87, importe_modificad o:268833.83]]	[geo1: [cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CONSTR UCCION Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCCIDENTAL Y ZIHUATLUTLA, CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DEL CANTINO DE SE ENCIENTA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITTLA Y OCOMANTLA, CONSTRUCCION DE MUJO DE ADMINISTRACIÓN, lon:-98.06516297, lat:20.3515608], geo2: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONSTR UCCION Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCCIDENTAL Y ZIHUATLUTLA, CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DEL CANTINO DE SE ENCIENTA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITTLA Y OCOMANTLA, CONSTRUCCION DE MUJO DE ADMINISTRACIÓN, lon:-97.433239, lat:19.804493], geo3: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PAVEX PRES. S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2607744.87, importe_modificad o:268833.83]]	44918	45097	40607276.3	40606114.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV192305A/SI-20220778, contratista:PAVEX PRES. S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2607744.87, importe_modificad o:268833.83]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0], meta2: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2201213)proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201276	Proyecto de inversión	1344141.9	(FI1 (socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344141.9, modificado:1344141.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-PAFEE	Equipoamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220758	S	1686	1441	0	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:642.04, meta_modificada:642.04]]	[geo1: [cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PAVEX PRES. S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2607744.87, importe_modificad o:268833.83]]	44918	44925	1344141.9	1263802.96	379080.89	379080.89	379080.89	[tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPV192305A/SI-20220778, contratista:PAVEX PRES. S.A. DE C.V., convocante:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2607744.87, importe_modificad o:268833.83]]	[meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0]]	(2201276)proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances							

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPON	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESP	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	MONTO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2022	4	PUE220402203372	Proyecto de inversión	31829486.52	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1829486527, modificado:3.1829486527)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220847	5	2719	2557	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3665.84, meta_modificada:3665.84])	(geo1: [ov_municipio:13 2, localidad:2, direccion:SAN FRANCISCO TERREYECAC, lon:-98.48432, lat:19.25125])	44893	44802	31829486.52	31193085.73	9357925.72	9357925.72	9357925.72	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2203722/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402203318	Proyecto de inversión	20395768.37	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0395768375, modificado:2.0395768375)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220866	5	489	515	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18256.05, meta_modificada:18256.05])	(geo1: [ov_municipio:67, localidad:4, direccion:CALE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA), lon:-97.43203, lat:19.332891], geo2: [ov_municipio:67, localidad:4, direccion:CALE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL AGUILA), lon:-97.43203, lat:19.333896])	44904	44926	20395768.37	20089831.3	6028949.39	6028949.39	6028949.39	(titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: O/P/PE237744/SI-2022086], contratas:EMPRES A DE INGENIERIA, GESTION ARQUITECTURA EGA, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.03983137, importe_modificad o:2.0398313877)	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2203138/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402203190	Proyecto de inversión	2742481.26	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742481.26, modificado:2742481.26)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220881	5	782	769	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1099.99, meta_modificada:1099.99])	(geo1: [ov_municipio:19 2, localidad:1, direccion: CALLES 2 ORIENTE, PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, lon:-97.57286, lat:20.069523], geo2: [ov_municipio:19 2, localidad:1, direccion: CALLES 2 ORIENTE, PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, lon:-97.57679, lat:20.069523])	44893	44902	2742481.26	2659383.74	797815.12	797815.12	797815.12	(titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: O/P/PE21754/SI-2022081], contratas:IMPERO LIMA TEMELICAN, S.A. DE C.V., convenio:GOBE RNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2659383.74, importe_modificad o:2659383.74])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2201350/proyecto _INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220302139338	Proyecto de inversión	1404609.58	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404609.58, modificado:1398474.25)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220668	N	0	0	230	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ov_municipio:11 4, localidad:1, lon:-98.233, lat:18.952])	44825	44884	1398474.25	1398474.25	1398474.25	1398474.25	1398474.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances
2022	4	PUE220402203004	Proyecto de inversión	363974.48	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363974.48, modificado:363974.48)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecamachalco	220346	5	4659	4460	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:6390.0, meta_modificada:6390.0])	(geo1: [ov_municipio:15 4, localidad:27, direccion:CALE 7 SUBNORTE ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, SANTIAGO ALISECA, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.70468, lat:18.849377])	44886	44915	363974.48	363974.48	363974.48	363974.48	363974.48	(titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: MT/9/20346, contratas:TEDO RO ADRIAN VARELLA GARCIA, convenio:MUNIC IPO DE TECAMACHALCO, monto:363974.48, importe_modificad o:363974.48])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:6390.0])	(2200044/proyecto _INICIO), (2200044/proyecto _PROCESO), (2200044/proyecto _FIN), (2200044/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402195983	Proyecto de inversión	1199413.85	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199413.85, modificado:1199413.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecamachalco	220339	5	716	660	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:1227.6, meta_modificada:1227.6])	(geo1: [ov_municipio:15 4, localidad:3, direccion:CAMINO HACIA RANCHO LOS SILVA ENTRE RANCHO LOS SILVA Y CAMINO A LA SOLIDARIDAD, FRANCISCO VILLA, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.761648, lat:18.849377])	44862	44906	1199413.85	1199413.85	1199413.85	1199413.85	1199413.85	(titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: MT/9/20339, contratas:GOBE RTO GONZALEZ ANDARDE, convenio:MUNIC IPO DE TECAMACHALCO, monto:1199413.85, importe_modificad o:1199413.85])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:1227.6])	(2199583/proyecto _INICIO), (2199583/proyecto _PROCESO), (2199583/proyecto _FIN), (2199583/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200059	Proyecto de inversión	297640.22	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297640.22, modificado:297640.22)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	154	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecamachalco	220345	5	1201	1094	0	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0])	(geo1: [ov_municipio:15 4, localidad:33, direccion:CALE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 9 NORTE SAN ANTONIO LA PORTILLA, TECAMACHALCO, PUEBLA, lon:-97.74589, lat:18.796111])	44886	44915	297640.22	297640.22	297640.22	297640.22	297640.22	(titul: [tipo_obra:Obra, numero_contrato: MT/9/20346, contratas:TEDO RO ADRIAN VARELLA GARCIA, convenio:MUNIC IPO DE TECAMACHALCO, monto:297640.22, importe_modificad o:297640.22])	(meta1: [unidad_medida: Metros lineales, avance:5040.0])	(2200029/proyecto _INICIO), (2200029/proyecto _PROCESO), (2200029/proyecto _FIN), (2200029/proyecto _PROCESO)	Terminado	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220302139345	Proyecto de inversión	1301407.11	(FI) (sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301407.11, modificado:1295748.52)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0312-PAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220668	N	0	0	189	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ov_municipio:11 4, localidad:32, direccion:SAN PEDRO ZACACAMMALPA, lon:-98.16086, lat:18.942023])	44825	44884	1295748.52	1295748.52	1295748.52	1295748.52	1295748.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0])		Terminado	Validado avances