

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	1	PUE220202088804	Adquisición	6,610,894.31	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610894.31, modificado:6610894.31))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCION DEL DEPÓSITO VEHICULAR UBICADO SOBRE EL TOTOMENHUACAN- EL BATÁN - SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Programa de Inversión de Adquisiciones	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220365	N	0	0	0	1542232	(meta:1, (unidad_medida: Cuadrados, meta:4525.76, meta_modificado:4525.76)) (geo:1, (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DEFOSTO VEHICULAR UBICADO SOBRE EL E.C., lon:-98.17188352, lat:18.99288589))	15-07-2022	31-12-2022	6,412,525.43	6,412,525.43	6,412,525.43	6,412,525.43	6,412,525.43	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4525.76))			En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202089337	Proyecto de inversión	18,835,409.66	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9417704.83, modificado:9087207.16)) (IFZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9417704.83, modificado:9087207.16))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCION DE LOS SUBCOLECTORES DE LA VICTORIA Y HUEJOTZINGO, TRAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUEJOTZINGO HASTA LA PLANTA DE SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	74	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220056	N	0	0	0	6431	(meta:1, (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (cve_municipio:7, localidad:29, direccion:SANTA ANA, XALMIMILILCO, lon:-98.379082, lat:19.1966877))	30-06-2022	26-12-2022	18,174,414.32	18,174,414.32	13,567,446.60	13,567,446.60	13,567,446.60	(tito:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UN-021/CAOPUS-DAN/220056, contratista:ACERRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.817441432, importe_modificado:1.817441432))	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.74))	(2089337/proyecto_NICIO, 2089337/proyecto_PROCESO, 2089337/proyecto_FIN))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202089601	Proyecto de inversión	10,804,037.65	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.08040376567, modificado:1.0493366827))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCION DE DEPÓSITO VEHICULAR "AGUA SANTA" UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220368	5	735970	1542232	0	0	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13741.15, meta_modificado:13741.15)) (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.24765157, lat:18.98571218))	13-06-2022	31-12-2022	10,493,366.82	10,493,366.82	10,493,366.81	10,493,366.81	10,493,366.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13741.15))	(2089601/proyecto_NICIO, 2089601/proyecto_PROCESO, 2089601/proyecto_FIN))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202089345	Proyecto de inversión	6,884,967.85	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6884967.85, modificado:6916278.71))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE SAN MARTIN PATTERNO DEL PANTÓN MUNICIPAL CON UNA LONGITUD DE 699.25 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHAUTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	48	Chautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220392	5	4828	4369	0	0	(meta:1, (unidad_medida: Cuadrados, meta:5586.01, meta_modificado:5586.01)) (cve_municipio:4, localidad:8, direccion:SAN LORENZO CHAUTZINGO, lon:-98.4998023, lat:19.21342089, geo2: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:SAN LORENZO CHAUTZINGO, lon:-98.4998023, lat:19.21342089))	13-06-2022	31-07-2022	6,916,278.71	6,916,278.71	6,916,278.70	6,916,278.70	6,916,278.70	(tito:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PROFES/AG/20220392, contratista:NAVY EDUCACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6674876.11, importe_modificado:6674876.11))	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5586.01))	(2093845/proyecto_NICIO, 2093845/proyecto_PROCESO, 2093845/proyecto_FIN))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202089496	Proyecto de inversión	7,008,481.64	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42008836, modificado:4120796.59)) (IFZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401096.32, modificado:1373598.86)) (IFZ: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1401096.32, modificado:1373598.86))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN IGORIO LABRADOR (TEPUJCO), MUNICIPIO DE AIALPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220334	N	0	0	0	602	(meta:1, (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificado:1.0)) (cve_municipio:1, localidad:42, direccion:SAN IGORIO LABRADOR, lon:-97.443041, lat:18.1371603))	30-06-2022	26-12-2022	6,867,994.30	6,867,994.31	6,867,994.30	6,867,994.30	6,867,994.30	(tito:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UN-021/CAOPUS-DAN/20034, contratista:CONSTRICCION A LEGI, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6867994.31, importe_modificado:6867994.11))	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2089496/proyecto_NICIO, 2089496/proyecto_PROCESO, 2089496/proyecto_FIN))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202089832	Proyecto de inversión	1,288,468.97	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288468.97, modificado:1351482.0))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA TURISTICA PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220345	5	50	60	0	0	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1247.53, meta_modificado:1247.53)) (geo:1, (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE Norte No. 1206, Colombia San Francisco, Pueblo, Puebla., lon:-98.3804663, lat:19.04692734))	28-06-2022	25-09-2022	1,351,482.00	1,351,482.00	1,351,481.97	1,351,481.97	1,351,481.97	(tito:1, (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PROFES/2020345, contratista:CAIBACONSTI, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1236130.55, importe_modificado:1236130.55))	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1247.51))	(2088932/proyecto_NICIO, 2088932/proyecto_PROCESO, 2088932/proyecto_FIN))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220202088840	Proyecto de inversión	13,548,415.07	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35484150767, modificado:1.299784229))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0102-FAFEF	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE MANUEL RIVERA ANAYA NO. 113, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	53	Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220295	N	0	0	0	22904	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15142.24, meta_modificado:15142.24)) (cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL RIVERA ANAYA NO. 11, lon:-98.0200039, lat:19.84938877))	24-06-2022	21-10-2022	12,997,842.29	12,997,842.29	12,997,842.25	12,997,842.25	12,997,842.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:15142.24))		En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE220302140274	Proyecto de inversión	134,898,850.66	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3489885066E8, modificado:4.03548805E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0312-FAFEE	PROYECTO INTERRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE RENOVACIÓN SOCIAL DE TEPEH DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUADUTICA (HUADUTICA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEH DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220555	5	458	1150	0	(geo:1: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DE RENOVACION SOCIAL DE TEPEH DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUADUTICA, lon:97.928851, lat:18.509999))	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	01-08-2022	21-02-2024	40,354,880.50	40,354,880.50	40,354,880.50	40,354,880.50	40,354,880.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida:Piezas, avance:0.24))	(2140274/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139500	Proyecto de inversión	999,851.94	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999851.94, modificado:973727779))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0312-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANTUARIO TIPO I EN EL EDIFICIO F, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EMPUJOS A, C Y E EN LA PRIMERA EMILIANO ZAPATA 21090404A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CUATITLATEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CÁNADE, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220715	N	0	0	49	(meta:1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:120, localidad:2, direccion:COLONIA CUATITLATEPEC, lon:97.247222, lat:18.515833))	21-09-2022	19-11-2022	973,727.79	973,727.79	973,727.79	972,537.30	972,537.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138002	Proyecto de inversión	15,230,598.97	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.523059897E7, modificado:1.515997572E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0312-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LIZARD RECTA CHOLULLA KM. 5.5 NO.2401, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220729	5	24240	22756	0	(meta:1: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, meta:5629.12, meta_modificado:5629.12))	(geo:1: (cve_municipio:113, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECTA CHOLULLA, lon:98.386851, lat:19.060127))	19-08-2022	26-12-2022	15,159,975.72	15,159,975.72	15,159,975.72	15,159,975.72	15,159,975.72	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE116/SA/Sl-20220961, contratista:ARRY JOMAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:ODBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.515997572E7, importe_modificado:1.515997572E7))	(meta:1: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, avance:5347.5))	(2136002/proyecto_PROCESO, 2136002/proyecto_INICIO, 2136002/proyecto_FIN, 2136002/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139575	Proyecto de inversión	2,599,996.14	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599996.14, modificado:2524231.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0312-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE MIRALDORES UBICADA ENTRE LA PROLONGACIÓN DOMINGO AREANAS Y CALLE ACORTICUAL Y CALLE XICHTENCATL ENTRE CALLE MIRALDORES Y CALLE FRONTERA, EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220729	5	3619	3465	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2484.06, meta_modificado:2484.06))	(geo:1: (cve_municipio:181, localidad:1, direccion:CALLE MIRALDORES, lon:98.339622, lat:18.376443))	02-09-2022	31-12-2022	2,524,231.40	2,524,231.40	2,524,231.39	2,524,231.39	2,524,231.39	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2484.06))	(2139575/proyecto_PROCESO, 2139575/proyecto_INICIO, 2139575/proyecto_FIN, 2139575/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137753	Proyecto de inversión	1,518,048.36	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518048.36, modificado:1482145.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0312-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MATAMOROS INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA CON UNA LONGITUD DE 175.30 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220599	5	6848	6395	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1227.15, meta_modificado:1227.15))	(geo:1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INICIANDO EN CALLE INDEPENDENCIA CON UNA LONGITUD DE 175.30 METROS, lon:98.425205, lat:19.063178))	01-08-2022	29-10-2022	1,482,145.49	1,482,145.49	1,482,145.48	1,482,145.48	1,482,145.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1227.15))	(2137753/proyecto_INICIO, 2137753/proyecto_FIN, 2137753/proyecto_PROCESO, 2137753/proyecto_FIN, 2137753/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302137277	Proyecto de inversión	2,345,520.93	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345520.93, modificado:2195192.58))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	0312-FAFEE	MODERNIZACIÓN DE PLAZUELA Y CONSTRUCCIÓN DE TRES BASAMENTOS CONVENIMIENTOS S 59 HONOR A JUAN CRISTÓBAL BONILLA JUAN NIEMOLUCENO MENDOZ SÁNCHEZ Y AGUAN FRANCISCO LUCAS, UBICADOS EN EL ZOCALDO DE LA CACICERA MUNICIPAL DE TETLA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220599	5	3027	2585	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:107.71, meta_modificado:107.71))	(geo:1: (cve_municipio:172, localidad:1, direccion:ZOCALO DE LA CACICERA MUNICIPAL DE OCAMPO, lon:97.80625, lat:19.816999))	19-08-2022	26-12-2022	2,195,192.58	2,195,192.58	2,090,840.79	2,090,840.79	2,090,840.79	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE116/SA/Sl-20220999, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH, S.A. DE C.V., convocante:ODBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2195192.58, importe_modificado:2195192.58))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:107.71))	(2137277/proyecto_INICIO, 2137277/proyecto_FIN, 2137277/proyecto_PROCESO, 2137277/proyecto_FIN, 2137277/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	1	PUE220302135705	Proyecto de inversion	125,147,944.31	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2514794431E8, modificado:1.2451151625E8)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220556	5	806262	735970	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificada:28757.25)	(geo:1, cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE PUEBLA, lon:-98.1726806, lat:18.989582121)	01-08-2022	22-03-2024	124,511,516.25	124,511,516.25	124,511,516.24	124,511,516.24	124,511,516.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6546.15)	(2135705/proyecto_inicio, 2135705/proyecto_proceso, 2135705/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139311	Proyecto de inversion	1,609,901.75	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609901.75, modificado:1561916.86)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	CONSTRUCCION DE DOS ALIAS DIDACTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL EDIFICIO A, EN EL BACHILLERATO GREGORIO DE GANTE CLAVE 2169H0008, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220617	N	0	0	584	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA lon:-98.228008, lat:19.046227)	08-09-2022	06-12-2022	1,561,916.86	1,561,916.86	1,561,916.86	1,556,853.22	1,556,853.22	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302140214	Proyecto de inversion	23,999,519.34	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.399951934E7, modificado:2.328490882E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	CONSTRUCCION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TERREYAC Y LA PEDRERA, INICIANDO EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ADJUNTA, TLACOTEPEC DE PORRINO DIAZ, TR. EL TERREYAC, TLACOTEPEC DE PORRINO DIAZ, CON UNA LONGITUD DE 2,553 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE EL TERREYAC Y LA PEDRERA, MUNICIPIO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220654	5	7391	7070	0	(meta:1, unidad_medida: Pistas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geo:1, cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TERREYAC, lon:-96.862755, lat:18.493383)	08-09-2022	06-12-2022	23,284,908.82	23,284,908.82	11,546,642.63	11,546,642.63	11,546,642.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Pistas, avance:0.5)	(2140214/proyecto_inicio, 2140214/proyecto_proceso, 2140214/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138361	Proyecto de inversion	2,799,768.70	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.799768.7, modificado:2.757772.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	REHABILITACION DE LA PLAZA DE LAS DANZAS (HUEY ATILACATL) EN EL CERRO NETOTILOVAN SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATILCO, DEL MUNICIPIO DE ATILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	47398	41916	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:631.52, meta_modificada:631.52)	(geo:1, cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CERRO NETOTILOVAN, lon: -98.43719567, lat:18.91423056)	20-09-2022	19-10-2022	2,757,772.17	2,757,772.17	2,757,772.16	2,757,772.16	2,757,772.16	(IFI) Tipo: obraObra, numero_contrato:OP/ADICION/SA/S/20220731, contratista:BEKOS S.A. DE C.V., convenio:COBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.757772.17, importe_modificado:2.757772.17)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:631.52)	(2138361/proyecto_inicio, 2138361/proyecto_proceso, 2138361/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302138380	Proyecto de inversion	6,981,877.76	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981877.76, modificado:6778521.47)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	REHABILITACION DE LA CASA DE CORTES PARA LA INSTALACION DE UN MUSEO DE SITIO, UBICADA EN LA AVENIDA COLON PONIENTE NÚMERO 122, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220178	5	13876	29123	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:553.7, meta_modificada:553.7)	(geo:1, cve_municipio:14, localidad:0, direccion:AVENIDA COLON PONIENTE NÚMERO 122, lon: 97.96527778, lat:18.96638889)	09-08-2022	16-12-2022	6,778,521.47	6,778,521.47	6,778,521.26	6,778,521.26	6,778,521.26	(IFI) Tipo: obraObra, numero_contrato:OP/PUEBLA/DA/20220178, contratista:CONS TRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convenio:COBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6778521.47, importe_modificado:6778521.47)	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:553.7)	(2138380/proyecto_inicio, 2138380/proyecto_proceso, 2138380/proyecto_fin)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302136798	Proyecto de inversion	45,544,268.20	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.55442682E7, modificado:4.52865424E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE CIUDAD SERDAN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SEMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220159	5	13582	11886	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23605.67, meta_modificada:23605.67)	(geo:1, cve_municipio:4, localidad:1, direccion:A. Serdan Poniente No. 01, Col. La Gloria, perteneciente a la localidad de Cd. Serdan, Municipio de Chalchicomula de Serna, Estado de Puebla, lon: 97.5066344, lat:18.99591944)	01-08-2022	27-01-2023	45,286,543.24	45,286,543.24	45,286,543.24	45,286,543.24	45,286,543.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11426.11)	(2136798/proyecto_inicio, 2136798/proyecto_proceso)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2023	1	PUE22030202139496	Proyecto de inversión	2,727,862.22	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2727862.22, modificado:25363110.4))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-LC EN EL EDIFICIO L OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D EN EL BARRIO DEL ALTO, MANUEL BARTLETT BATISTA CLAVE ZIERHOJZ, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMPLAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220693	N	0	0	0	817	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ATEMPAN, lon:-97.455213, lat:19.839593))	21-09-2022	19-12-2022	2,636,310.40	2,636,310.40	2,636,310.40	2,625,334.28	2,625,334.28	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))			En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE22030202136574	Proyecto de inversión	8,000,000.00	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7944300.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS LAVADEROS DE ALMOLOLA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220767	5	806262	735970	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:743.23, meta_modificado: a:743.23)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Don. José Chapa, Barrio del Alto, 72390 Puebla, Pue., lon:-98.18913611, lat:19.046702776))	29-09-2022	31-12-2022	7,944,300.17	7,944,300.17	7,908,566.44	7,908,566.44	7,908,566.44	7,908,566.44	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:743.23))	(2136574/proyecto_INICIO, 2136574/proyecto_FIN, 2136574/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE22030202135906	Proyecto de inversión	25,544,909.31	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255449093117, modificado:14030394315.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	CONSERVACIÓN DEL BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DEL KM 0+000 AL 6+000, DEL 7+000 AL 9+000 Y DEL CAMINO PERIMETRAL DE LA ZONA INDUSTRIAL CON UNA LONGITUD DE 8200 METROS, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE PEQUERAS, ESPECIES Y SAN JOSÉ CHAPA DE LOS MUNICIPIOS DE NOPALUCÁN Y SAN JOSÉ CHAPA, DEL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220259	5	3265	3072	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:60608.31, meta_modificado: a:60608.31)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San José Chapa, Puebla, lon:-97.748747, lat:19.230527))	27-06-2022	23-12-2022	16,030,543.15	16,030,543.15	16,030,543.14	16,030,543.14	16,030,543.14	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEP11/SA/Sl 20220259, contratista:URBANIZACIONES ADV. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:14030394315.7, importe_modificado:14030394315.7)) (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:60608.31))	(2135906/proyecto_FIN, 2135906/proyecto_FIN, 2135906/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances		
2023	1	PUE22030202135935	Proyecto de inversión	15,230,598.97	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15230598977, modificado:1087624.34))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PRIVADA TERCERA CENTRAL NO. 604, COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220602	5	806262	735970	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:925.46, meta_modificado: a:925.46)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.18991, lat:19.048533))	19-08-2022	26-12-2022	1,054,321.74	1,054,321.74	1,049,809.64	1,049,809.64	1,049,809.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:925.46))	(2135935/proyecto_INICIO, 2135935/proyecto_FIN, 2135935/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE22030202136020	Proyecto de inversión	14,665,093.89	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14665093897, modificado:14438105.49))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL ZOCALO MUNICIPAL (PLAZA DE PIEDRA) EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220618	5	3322	3112	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4590.75, meta_modificado: a:4590.75)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ZOCALO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, lon:-98.486102, lat:19.072924))	07-09-2022	15-12-2022	14,438,105.49	14,438,105.49	14,438,105.48	14,438,105.48	14,438,105.48	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEP138/SA/Sl 20220618, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA DIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:14438105498.7, importe_modificado:14438105498.7)) (meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4590.75))	(2136020/proyecto_INICIO, 2136020/proyecto_FIN, 2136020/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances		
2023	1	PUE22030202140164	Proyecto de inversión	25,636,750.93	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256367509367, modificado:2486539588.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220347	5	15247	13876	0	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3647.5, meta_modificado: a:3647.5)) (geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INMUEBLE QUE ALBERGARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, lon:-97.901815, lat:18.966783))	08-09-2022	26-12-2022	24,865,395.68	24,865,395.68	24,865,395.67	24,865,395.67	24,865,395.67	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3647.5))	(2140164/proyecto_INICIO, 2140164/proyecto_FIN, 2140164/proyecto_FIN)		En Ejecución	Validado avances	

CIclo	Trimestre	Folio	Categoría	Monto_GlobaL_AprobAdi	Fuentes_Financiamiento	Ramo	ProgramaPresupuestario	Nombre	ID_Entidad_Responsable	Entidad_Responsable	ID_Municipio_Responsable	Municipio_Responsable	Tipo_Programa	Clasificación	SubClasificación	Institución_Ejecutora	Numero_Proyecto	Población_Beneficiada	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Georreferencias	Fecha_Inicio	Fecha_Termino	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Avances_Fisicos	Carpeta_Fotos	Estatus	Flujo
2023	1	PUE220302137244	Proyecto de inversión	806,039.42	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806039.42, modificado:800206.12)	33-Aportaciones Federales y Municipios	012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE PLAZUELA Y BASAMENTO CONMEMORATIVO EN HONOR A GIBERTO ROSALES SALDIVAR, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 3 NORTE Y CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUADRO DE CHIAUTLA DE TAPA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220511	5	6077	5699	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:241.26, meta_modificada: 241.26))	(geo:1: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:INTERSECCION DE LA CALLE 3 NORTE Y CALLE 3 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, lon:-98.400028, lat:18.300389))	07-09-2022	05-11-2022	800,206.12	800,206.12	454,584.32	454,584.32	454,584.32	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE1375A/SI/20220511, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:800206.12 importe_modificado:800206.12)	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:241.26))	(2137244/proyecto_INICIO, 2137244/proyecto_PROCESO, 2137244/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302139324	Proyecto de inversión	930,520.18	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930520.18, modificado:897792.72)	33-Aportaciones Federales y Municipios	012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA ALIC Y OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO INSURGENTES 218H02028, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE RIVERA EN LA REHABILITACIÓN DE LA CARRERA L.C. KM. 8.0 (TEHUACÁN-TEOTITLÁN) SAN MARCOS NECOTLA DEL KM 8H02AL 2ºY PROY CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220640	N	0	0	486	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA lon:-98.198949, lat:19.098628))	21-09-2022	19-11-2022	897,792.72	897,792.72	897,792.72	892,679.50	892,679.50	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220302140286	Proyecto de inversión	19,971,312.09	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9971312097, modificado:2.43794922677)	23-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFIF	REHABILITACIÓN DE LOS LÍMITES DE ESTADOS, PUEBLA-OAXACA) DEL RILOMETRO N°150 AL 37º000 EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS NECOTLA, COLUMA, GUADALUPE, SANTA CRUZ ACAPÁ, TETCALCO, ALTO DE BELLA VISTA, AUTOPROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ENALDA, EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE MALDONADO ZAPATA PARTIENDO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 1,235.00 METROS, EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA EN EL REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO SANTARÓ EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA DEFRIDORES DE LA REPUBLICA CLAVE 218F00170, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220394	5	31140	28453	0	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:218325.0, meta_modificada: 218325.0))	(geo:1: (cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COCA TLAN, lon:-97.540011, lat:18.268816), geo:2: (cve_municipio:1, direccion:SAN MARCOS NECOTLA, lon:-97.534613, lat:18.398783))	11-07-2022	08-10-2022	24,379,492.26	24,379,492.26	24,379,492.25	24,379,492.25	24,379,492.25	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE6615A/SI/20220394, contratista:HOVA ADVANCE ASFALTOS Y EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.99713191767, importe_modificado:1.99713191767))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:218325.0))	(2140286/proyecto_INICIO, 2140286/proyecto_PROCESO, 2140286/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200914	Proyecto de inversión	20,996,689.47	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0996689477, modificado:2.53812156377)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFIF	TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ENALDA, EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE MALDONADO ZAPATA PARTIENDO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 1,235.00 METROS, EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA EN EL REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO SANTARÓ EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA DEFRIDORES DE LA REPUBLICA CLAVE 218F00170, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220720	5	5045	4856	0	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:49335.0, meta_modificada: 49335.0))	(geo:1: (cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Rodolfo Sánchez Taboada 1003, 999, San Juan Maculá, 75150 Villanueva, Pue., lon:-97.738172, lat:19.060408))	27-10-2022	25-12-2022	25,381,215.63	25,381,215.63	25,381,215.62	25,381,215.62	25,381,215.62	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE1905A/SI/20220720, contratista:CONS TRUCCIONES Y PAVIMENTOS SAVI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.11549184827, importe_modificado:4.11549184827))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:49335.0))	(2200914/proyecto_INICIO, 2200914/proyecto_PROCESO, 2200914/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201019	Proyecto de inversión	410,749.98	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450749.98, modificado:450749.98))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFIF	REHABILITACIÓN GENERAL DE MÓDULO SANTARÓ EN EL EDIFICIO B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA DEFRIDORES DE LA REPUBLICA CLAVE 218F00170, UBICADA EN LA CARRERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220775	N	0	0	177	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA lon:-98.211664, lat:19.088160))	22-11-2022	21-12-2022	441,449.31	441,449.31	441,449.31	438,710.79	438,710.79	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201033	Proyecto de inversión	5,986,416.20	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5986416.2, modificado:5986416.2)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	012-FAFIF	DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO JAC, CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS (A) QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, (B) QUE CONSISTE EN EL ÁREA DE CUICUILCÓR PARA MAESTROS Y MÓDULO SANTARÓ EN ESTRUCTURA REGIONAL C, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS (B, C) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO ALVARO ORBEGÓN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220808	N	0	0	408	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada: 1.0))	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:TEHUACA, lon:-98.211664, lat:18.463889))	28-11-2022	27-12-2022	5,912,691.07	5,912,691.07	5,912,691.07	5,911,034.86	5,911,034.86	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE220402013137	Proyecto de inversión	29,998,957.70	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:2.9989577E7, modificado:2.9989577E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220777	5	4408	4329	0	(Igeo:1: (cve_municipio:9, localidad:5, direccion:SAN VICENTE EL PERÓN, CHILATLA, HACIENDA DE GUADALUPÉ, INOPILOCO Y TECOMATILAN, lon:-98.218605, lat:18.248917))	09-11-2022	28-12-2022	29,617,992.23	29,617,992.23	29,617,992.22	29,617,992.22	29,617,992.22	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/2020/SA/31-20220777, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:1.62638E-01))	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/2020/SA/31-20220777, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:1.62638E-01))	(2201337/proyecto_inicio, 201337/proyecto_avance:16.36E-01)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402000011	Proyecto de inversión	62,946,484.15	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:6.294648415E7, modificado:6.294648415E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL LABORAL PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE SARAGORDA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220721	5	806262	735970	0	(Igeo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle 11 Sur No. 11921, San Isidro Castillón, 72498, lon:-98.249751, lat:18.988345))	29-11-2022	28-12-2022	61,666,463.27	61,666,463.27	61,666,463.27	61,666,463.27	61,666,463.27	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/22/SA/31-20220721, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:6.166646327E7))	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/22/SA/31-20220721, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:6.166646327E7))	(2200011/proyecto_inicio, 2200011/proyecto_avance:7596.15E-01)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE22040200390	Proyecto de inversión	12,768,133.47	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:1.276813347E7, modificado:1.276813347E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE 2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220770	5	155300	138525	0	(Igeo:1: (cve_municipio:156, localidad:2, direccion:O. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, L, lon: -97.38731, lat:18.46488733))	09-11-2022	06-07-2023	12,768,133.47	12,768,133.47	12,768,133.47	12,768,133.47	12,768,133.47	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/19/SA/31-20220770, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:1.276813347E7))	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/19/SA/31-20220770, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:1.276813347E7))	(2200390/proyecto_inicio, 2200390/proyecto_avance:1476.61E-01)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE22040200313	Proyecto de inversión	14,784,593.10	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:1.47845931E7, modificado:1.47845931E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGABA EL DIF MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA, EN RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220792	5	53186	49074	0	(Igeo:1: (cve_municipio:140, localidad:1, direccion:C. 14 No. 2001, Llano de Jesús, 72260 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.2887, lat:19.069021))	22-11-2022	31-12-2022	14,623,678.02	14,623,678.02	14,623,678.00	14,623,678.00	14,623,678.00	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/2020/SA/31-20220792, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:1.462367802E7))	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/2020/SA/31-20220792, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:1.462367802E7))	(2200313/proyecto_inicio, 2200313/proyecto_avance:1143.51E-01)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE22040200517	Proyecto de inversión	20,000,000.00	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.987013865E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 2 NORTE NO. 401, ESQUINA CON CALLE 4 ORIENTE, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE SARAGORDA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA,	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	806262	735970	0	(Igeo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE NO. 401, ESQUINA CON CALLE 4 ORIENTE, COLONIA CENTRO, lon:-98.196312, lat:19.045669))	27-10-2022	25-12-2022	19,870,138.65	19,870,138.65	19,870,138.64	19,870,138.64	19,870,138.64	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/18/SA/31-20220766, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:2.0E7))	(Isto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/1P/18/SA/31-20220766, (meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificado:2.0E7))	(2200517/proyecto_inicio, 2200517/proyecto_avance:2467.25E-01)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE22040200919	Proyecto de inversión	6,021,854.63	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES Y CONVENIOS), monto:6021854.63, modificado:6021854.63)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE AZOTEA Y MUROS EN EL EDIFICIO "C" Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "E, F Y G" EN LA SECCION JORGE MURAD MACUP CLAVE 210500089, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220750	N	0	0	322	(Igeo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.22918, lat:19.019713))	27-10-2022	25-12-2022	6,021,854.63	6,021,854.63	6,021,854.63	6,021,273.98	6,021,273.98	Sin contratos nuevos en el trimestre	(Isto:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0E-01))	En Ejecución	Validado avances	

CLIC	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220402197856	Proyecto de inversión	8,099,809.21	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809809.21, modificado:7940479.32))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FA-FF	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL XILTA UBICADO EN LA LOCALIDAD NAUZOITLA DEL MUNICIPIO NAUZOITLA AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN UBICADO EN LA LOCALIDAD ZACATEHUAC DEL MUNICIPIO DE ZOXQUAPAN, QUE BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZOXQUAPAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220762	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida:106, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:216, localidad:11, direccion:carretera a nausonta, lon:-97.594664, lat:20.006109))	07-11-2022	26-12-2022	7,940,479.32	7,940,479.32	7,940,479.31	7,940,479.31	7,940,479.31	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:106, avance:1.0))	(2107856/proyecto_INICIO, 2107856/proyecto_PROCESO, 2107856/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402197868	Proyecto de inversión	2,000,000.00	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:1970374.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FA-FF	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD MODELO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220895	N	0	0	523	(meta1: (unidad_medida:106, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:128, localidad:1, direccion:carretera jose chapa, lon:-97.768036, lat:19.240413))	26-12-2022	31-12-2022	1,970,374.26	1,970,374.26	1,812,173.30	1,812,173.30	1,812,173.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida:106, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201020	Proyecto de inversión	2,802,456.70	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802456.7, modificado:2802456.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FA-FF	DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS (A Y C), CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN EL EDIFICIO (A Y DIRECCIÓN EN EL EDIFICIO (C) EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN EL PREESCOLAR IHCATL CLAVE 210N INDTPL, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE AMOCC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220790	N	0	0	161	(meta1: (unidad_medida:360, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AMODC, lon:-98.077728, lat:19.046391))	28-11-2022	27-12-2022	2,690,499.58	2,690,499.58	2,690,499.58	2,677,227.64	2,677,227.64	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta2: (unidad_medida:360, Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200166	Proyecto de inversión	5,124,935.78	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5124935.78, modificado:5124935.78))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FA-FF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL DANCIO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEHUHUOYOCAN, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220795	S	2953	2780	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.99, meta_modificada:520.99))	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:9, direccion:SAN JUAN TEHUHUOYOCAN, lon:-98.33877598, lat:19.03960386))	28-11-2022	27-12-2022	5,123,773.28	5,123,773.28	4,155,721.36	4,155,721.36	4,155,721.36	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LF216/SA/Sl-20220795, contratas:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA IN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5123773.2 & importe_modificado:5123773.28))	(meta1: (unidad_medida:520.99, Cuadrados, avance:520.99))	(2200166/proyecto_INICIO, 2200166/proyecto_PROCESO, 2200166/proyecto_FIN, 2200166/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200382	Proyecto de inversión	14,955,924.38	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495949867, modificado:149446268 E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FA-FF	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA AGUSTÍN LARA ECASA CIVIL PARA COMPLEJO CULTURAL, UBICADA EN CALLE GUILLERMO PRIETO NUMERO 5 DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TIATIAUAQUITEPEC, DEL MUNICIPIO DE TIATIAUAQUITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	186	Tlaxiuaquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tlaxiuaquepec	220375	S	5013	4345	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.58, meta_modificada:1081.58))	(geo1: (cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COMPLEJO CULTURAL, EDO CULTURAL, UBICADA EN CALLE GUILLERMO PRIETO NUMERO 5, lon:-97.873333, lat:19.85041944))	08-09-2022	06-12-2022	14,944,162.68	14,944,162.68	14,944,162.68	14,944,162.68	14,944,162.68	(tcto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LF153/SA/Sl-20220375, contratas:ARKY JOHAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECR ETLARIA DE INFRAESTRUCTURA A, monto:14944162687, importe_modificado:14944162687))	(meta1: (unidad_medida:1081.58, Cuadrados, avance:100.0))	(2200382/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201328	Proyecto de inversión	16,781,506.03	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_presc:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167815060387, modificado:1678150603 E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FA-FF	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220719	S	1348	1304	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61600.0, meta_modificada:61600.0))	(geo1: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL- EL FUERTE (EL TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.454113, geo2: (cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL-												

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	1	PUE220402200452	Proyecto de inversión	1,105,074.28	(fif: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105074.28, modificado:1105074.28)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RESTAURACIÓN DE PORTONES EN EDIFICIOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, DE LA HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220783	5	806262	735970	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:126.23, meta_modificada:1.126.23))	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CENTRO HISTÓRICO DE PUEBLA, lon: 98.199963, lat:19.045138))	22-11-2022	31-12-2022	1,105,074.28	1,105,074.28	1,105,074.27	1,105,074.27	1,105,074.27	1,105,074.27	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE2210/SA/Sl 20220783, contratista:PAVE XPRESS, S.A. DE C.V., convocatoria:OCMB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1105074.28, importe_modificado:1105074.28))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:126.23))	(2200452)/proyecto_INICIO, 2200452)/proyecto_PROCESO, 2200452)/proyecto_FIN, 2200452)/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402202429	Proyecto de inversión	5,401,676.32	(fif: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5401676.32, modificado:5401676.32)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA MULTISENSORIAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL (CRI) EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCOG, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220799	5	51932	47804	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.1.0))	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Bvd del Nido Poblano 5307, lon:-98.243281, lat:19.034668))	29-11-2022	28-12-2022	5,374,789.68	5,374,789.68	5,374,789.68	5,374,789.68	5,374,789.68	5,374,789.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	(2202429)/proyecto_INICIO, 2202429)/proyecto_PROCESO, 2202429)/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402202503	Proyecto de inversión	12,992,625.98	(fif: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2992625987, modificado:1.268942137 E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL DEPÓSITO VEHICULAR	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220869	5	806262	735970	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:13441.96, meta_modificada:1.13441.96))	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:LIBRERO EN CALLE SIN NOMBRE, lon: 98.24765157, lat:18.9857112))	09-12-2022	31-12-2022	12,689,421.37	12,689,421.37	12,689,421.36	12,689,421.36	12,689,421.36	12,689,421.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:13441.96))	(2202503)/proyecto_INICIO, 2202503)/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200793	Proyecto de inversión	999,999.15	(fif: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.15, modificado:999999.15))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE BASAMENTOS CONMEMORATIVOS EN HONOR AL EX PRESIDENTE BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA, JUAN MARTÍNEZ DE AGUIY Y LA EX PRIMERA DAMA MARGARITA EUSTACIA DE MADR DE JUÁREZ, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220771	5	806262	735970	0	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.1.0))	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:14 ORIENTE, lon: 98.167822, lat:19.045458))	09-11-2022	28-12-2023	999,990.26	999,990.26	948,692.75	948,692.75	948,692.75	948,692.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Piezas, avance:1.0))	(2200793)/proyecto_FIN, 2200793)/proyecto_PROCESO, 2200793)/proyecto_FIN, 2200793)/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402199730	Proyecto de inversión	17,500,000.00	(fif: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220736	5	38577	36191	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3091.87, meta_modificada:1.3091.87))	(geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:REDE JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, lon: 97.25900575, lat:18.38645758))	22-11-2022	31-12-2022	17,148,415.52	17,148,415.52	17,148,415.52	17,148,415.52	17,148,415.52	17,148,415.52	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3091.87))	(2199730)/proyecto_INICIO, 2199730)/proyecto_FIN, 2199730)/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200822	Proyecto de inversión	42,855,278.73	(fif: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.28552787E7, modificado:4.28552787 E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA HUEYTLALPAN A CUINTLA CON UNA LONGITUD DE 10.303 KM. UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTLALPAN Y CUINTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE HUEYTLALPAN Y CUINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220780	5	2780	2701	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:66712.57, meta_modificada:1.66712.57))	(geo:1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA HUEYTLALPAN A CUINTLA, lon: 97.698028, lat:20.026341))	09-11-2022	28-12-2022	42,183,185.17	42,183,185.17	42,183,185.17	42,183,185.17	42,183,185.17	42,183,185.17	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE2210/SA/Sl 20220780, contratista:CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocatoria:OCMB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.218318517E7, importe_modificado:4.218318517E7))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:66712.57))	(2200822)/proyecto_INICIO, 2200822)/proyecto_PROCESO, 2200822)/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402220266	Proyecto de inversión	301,940.22	(fif: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301940.22, modificado:301940.22))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOSQUÍN DE 3 CALLES SIN NOMBRE CON UNA LONGITUD DE 684.02 METROS ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CAMPO DE BÉISOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BORDA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220465	5	60	65	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.1.0))	(geo:1: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS, lon: 98.35332892, lat:19.13098767))	09-08-2022	07-10-2022	301,940.22	301,940.22	301,940.21	301,940.21	301,940.21	301,940.21	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:CP/PE2204/SA/Sl 20220465, contratista:GRUP O CONSTRUID, S. DE R.L. DE C.V., convocatoria:OCMB ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4978280.94, importe_modificado:4978280.94))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2202656)/proyecto_INICIO, 2202656)/proyecto_PROCESO, 2202656)/proyecto_FIN, 2202656)/proyecto_PROCESO, importe_modificado:4978280.94))	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO		
2023	1	PUE220402200885	Proyecto de inversión	4,661,121.48	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4661121.48, modificado:4661121.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO "B" QUE CONSISTEN EN: AULA DE USOS MULTIPLES Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA 12-C EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE FRANCISCO JOSÉ GARCILANO SOLER CLAVE 21DMJ0003P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220742	N	0	0	0	78	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo:1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA, lon:-98.207865, lat:19.007462))	27-10-2022	25-12-2022	4,661,121.48	4,661,121.48	4,661,121.48	4,659,803.00	4,659,803.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))			En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200893	Proyecto de inversión	2,782,065.96	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2782065.96, modificado:2782065.96))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B, EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE VILLA AVILA CLAVE 21DMJ0017P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPIC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220744	N	0	0	0	50	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo:1: (cve_municipio:17, localidad:1, direccion:XICOTEPIC, lon:-97.876679, lat:20.390596))	27-10-2022	25-12-2022	2,782,065.96	2,782,065.96	2,782,065.96	2,782,065.94	2,782,065.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))			En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200898	Proyecto de inversión	1,540,912.56	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540912.56, modificado:1540912.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN EL PREESCOLAR MIGUEL CASTILLO ALATRESTE CLAVE 21DIN0556Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE MAYA CLAVE 21DIN0556Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA, MUNICIPIO DE PALMAR DE MAYA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220745	N	0	0	0	97	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo:1: (cve_municipio:13, localidad:13, direccion:La Purisima Ref. Camino Nacional Calle 2 Sur, lon:-97.575551, lat:18.829568))	27-10-2022	25-12-2022	1,540,912.56	1,540,912.56	1,540,912.56	1,533,683.51	1,533,683.51	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))			En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200903	Proyecto de inversión	1,014,173.44	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014173.44, modificado:1014173.44))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO "D" Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A", "B Y "C", EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRUGA CLAVE 21DPR179AD, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TENTZANTLA, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLALOTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220747	N	0	0	0	123	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo:1: (cve_municipio:13, localidad:13, direccion:TENTZANTLA, lon:-98.820589, lat:18.468944))	27-10-2022	25-12-2022	1,014,173.44	1,014,173.44	1,014,173.44	1,008,184.97	1,008,184.97	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))			En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200913	Proyecto de inversión	5,757,756.55	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5757756.55, modificado:5757756.55))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	DEMOLUCIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B Y "C", CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" QUE CONSISTE EN: AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, BIBLIOTECA Y MODULO SANITARIO, EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ CLAVE 21DPR8372P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MITEPIC, MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220749	N	0	0	0	55	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado: a:1.0)) (geo:1: (cve_municipio:8, localidad:5, direccion:SANTIAGO MITEPIC, lon:-98.928722, lat:18.241389))	27-10-2022	25-12-2022	5,757,756.55	5,757,756.55	5,757,756.55	5,726,375.99	5,726,375.99	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))			En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201382	Proyecto de inversión	7,499,999.98	(IFI: (siclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499999.98, modificado:7440476.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220776	5	155300	138525	0	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificado: a:7007.36)) (geo:1: (cve_municipio:16, localidad:1, direccion:San Lorenzo Tenistepico, lon:-97.420572, lat:18.464238))	09-11-2022	07-05-2023	7,440,476.03	7,440,476.03	7,440,476.03	7,440,476.03	7,440,476.03	(Info: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE200/SA/SI-20220776, contratista:CONS TRUCTORA INDAARCO MAZARÓ, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.48015867587, importe_modificado:2.48015867587))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2102.21))	(2201382)proyecto_(INICIO)	En Ejecución	Validado avances	

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO
2023	1	PUE220402201407	Proyecto de inversión	10,926,350.24	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.093635047, modificado:1.060083735 E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR DE CRISTAL EN EL CERRO DE SAN MIGUEL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220781	5	47398	41916	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:518.69, meta_modificada:518.69) (geo:1: cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ERNO DEL SAN MIGUEL, ERNO DEL SAN MIGUEL, ERNO DEL SAN MIGUEL, lat:18.913139119)	(tito:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2020/SA/2020781, contratista:BBDOCS A CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.060083735 E7, importe_modificado:1.060083735 E7))	22-12-2022	30-01-2023	10,600,837.35	10,600,837.35	10,498,237.11	10,498,237.11	10,498,237.11	En Ejecución	Validado avances		
2023	1	PUE220402197858	Proyecto de inversión	15,162,671.02	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.516267102 E7, modificado:1.516267102 E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEC DEL MUNICIPIO DE HUACHUCANGO, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220853	N	0	0	320	(meta:1: unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geo:1: cve_municipio:7, localidad:38, direccion:Xaltepec, lon:98.000531, lat:20.1656111)	(tito:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE2020/SA/2020804, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHAMBER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.5294994108 E8, importe_modificado:5.5294994108 E8))	(meta:1: unidad_medida: Lote, avance:1.0)	08-12-2022	31-12-2022	15,144,770.78	15,144,770.78	15,144,770.78	15,144,770.78	15,144,770.78	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220402200609	Proyecto de inversión	165,884,982.33	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6588498233 E8, modificado:1.6588498233 E8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CARDIOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLACALANCHO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220804	5	51932	47804	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5962.0, meta_modificada:5962.0) (geo:1: cve_municipio:19, localidad:13, direccion:Reserva del Niño Poliano 3807, Territorial Atlixco, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue., lon:98.25555, lat:19.0348235)	(tito:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE22/SA/20220804, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHAMBER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.5294994108 E8, importe_modificado:5.5294994108 E8))	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1788.6)	01-12-2022	25-11-2023	165,884,982.33	165,884,982.33	165,884,982.32	165,884,982.32	165,884,982.32	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220402203519	Proyecto de inversión	4,492,411.36	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4492411.36, modificado:4492411.36)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	CONSERVACION DE DIVERSAS CARRETERAS DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPocatepetl, EN LAS LOCALIDADES DE HUELOTZINGO, SAN JUAN PANCOAC, SAN MIGUEL TLAZACALCO, ALVARO OBREGON, SANTA MARIA NEPOMILCO, SAN ANTONIO TLATENCO, SAN LORENZO CHIAUTZINGO, SAN DIEGO BUENAVISTA, CHAHUAC, POPocatepetl, TIANGUIOMANALC	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220885	5	39057	35723	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:431.6, meta_modificada:431.6) (geo:1: cve_municipio:4, localidad:6, direccion:SAN ANTONIO TLATENCO, lon:98.496799, lat:19.174658), (geo:1: cve_municipio:7, localidad:4)	(tito:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE24/SA/20220885, contratista:INFRA MENT BEET, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4492339.0 E, importe_modificado:4492339.01 E))	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:431.6)	26-12-2022	31-12-2022	4,439,239.01	4,439,239.01	4,439,239.01	4,439,239.01	4,439,239.01	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220402200821	Proyecto de inversión	394,028,673.56	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.940286735 E8, modificado:3.940286735 E8))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLACALANCHO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220852	N	0	0	51932	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6325.35, meta_modificada:6325.50) (geo:1: cve_municipio:19, localidad:13, direccion:Reserva del Niño Poliano 3807, Territorial Atlixco, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue., lon:98.25555, lat:19.0348235)	(tito:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE23/SA/20220852, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHAMBER, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CIAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.939900212 E8, importe_modificado:3.9399002123 E8))	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3795.33)	01-12-2022	25-11-2023	236,394,012.74	236,394,012.74	236,394,012.74	236,394,012.74	236,394,012.74	En Ejecución	Validado avances	
2023	1	PUE220402200842	Proyecto de inversión	13,251,028.81	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13210288 E7, modificado:1.122742115 E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HERDOSA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220759	5	806262	735970	0	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:30390.0, meta_modificada:30390.0) (geo:1: cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HERDOSA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:98.180319, lat:19.0546444)	(tito:1: tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE19/SA/20220759, contratista:EPAC IO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA IH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.32274211 E7, importe_modificado:1.122742115 E7))	(meta:1: unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11625.0)	07-11-2022	04-06-2023	13,227,421.15	13,227,421.15	13,227,421.15	13,227,421.15	13,227,421.15	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTOS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE22040220080	Proyecto de inversión	3,996,993.93	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996993.93, modificado:3864899.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEÓN DE LA GALERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ANGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0		(geo:1 {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ANGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, lon:-98.186167, lat:18.739541})	26-12-2022	24-05-2023	3,864,899.85	3,864,899.85	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	(cto:1 {tipo_obra:Cobra, numero_contrato:OP/LP2152/SA/Sl 20220793, contratista:PAVIE XPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3864899.85, importe_modificado:3864899.85})	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5728.99))	(2200680)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE22040220076	Proyecto de inversión	3,864,899.85	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864899.85, modificado:3864899.85)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEÓN DE LA GALERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ANGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0		(geo:1 {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ANGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, lon:-98.186167, lat:18.739541})	26-12-2022	24-05-2023	3,864,899.85	3,864,899.85	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	(cto:1 {tipo_obra:Cobra, numero_contrato:OP/LP2152/SA/Sl 20220793, contratista:PAVIE XPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3864899.85, importe_modificado:3864899.85})	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5728.99))	(2200776)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE22040220177	Proyecto de inversión	6,897,268.24	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6897268.24, modificado:6759638.21)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	RETIRO DE DERRUMBES POR FUERTES LLUVIAS Y ABATIMIENTO DE TALUDOS EN LA CARRETERA 630 HUEHUETLÁN EL CHICO, EL TECOCONUICO, DEL CADERNAMIENTO 3489 AL 4403 EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLÁN EL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220911	5	2692	2614	0		(geo:1 {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CARRETERA 630, lon:-98.63384, lat:18.339732}, geo:2 {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CARRETERA 630, lon:-98.294898, lat:18.337833})	29-12-2022	31-12-2022	6,759,638.20	6,759,638.20	6,759,638.20	6,759,638.20	6,759,638.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Metros Cubicos, avance:4635.69))	(2201677)/proyecto_INICIO, 2201677/proyecto_FIN, 2201677/proyecto_PROCESO)	Cancelado	Cancelación validada
2023	1	PUE220402200902	Proyecto de inversión	3,133,772.40	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3133772.4, modificado:3133772.4)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, DEMOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL MIGUEL NEGRET CLAVE 20DPIULST, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIPIRI A PIPIRI A	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220746	N	0	0	193		(geo:1 {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PUEBLA lon:-98.183366, lat:18.025023})	27-10-2022	25-12-2022	3,133,772.40	3,133,772.40	3,133,772.40	3,133,772.36	3,133,772.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402200932	Proyecto de inversión	2,222,963.11	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222963.11, modificado:2222963.11)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA U-1C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A, EN LA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EES0264K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUANA C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220773	N	0	0	347		(geo:1 {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Canal 4 a lon:-98.330639, lat:19.111797})	11-11-2022	30-12-2022	2,178,356.96	2,178,356.96	2,178,356.96	2,177,612.42	2,177,612.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402201872	Proyecto de inversión	26,029,448.49	(IFI) (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2602944848.7, modificado:2602925114.7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 11 ORIENTE NO. 2224, COLONIA ADOLFO GUERRA, LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220779	5	806262	735970	0		(geo:1 {cve_municipio:11, direccion:11 ORIENTE 2224, lon:-98.18667, lat:19.033677})	09-11-2023	28-12-2023	23,908,251.14	23,908,251.14	23,908,251.14	23,908,251.14	23,908,251.14	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:100.0))	(2201872)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO				
2023	1	PUE220402199972	Proyecto de inversión	38,810,985.70	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.88109857E7, modificado:3.841502382 E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN PARA LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS UBICADA EN CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220782	5	806262	735970	0		(Igeot: (cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.183384, lat:19.488394))	29-11-2022	26-07-2023	38,415,023.82	38,415,023.82	38,415,023.82	38,415,023.82	38,415,023.82	(Ito: (Ito_obraCbra, numero_contrato:OP/PUE225/SA/Sl), 20220782, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA S.A.SA DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.487860545E7, importe_modificado:3.487860545E7))	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:6174.58)	(Igeot: (cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CHAMPUSCO, lon:-98.464444, lat:19.795778))	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, avance:4322.21)	(219972/proyecto_INICIO, 219972/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE220402101035	Proyecto de inversión	8,029,434.19	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8029434.19, modificado:8029434.19)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIDA PERMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 4 GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 210ST004H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAMPUSCO (SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 4) (ESCUELA), MUNICIPIO DE HUACHICHULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrativo Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220870	N	0	0	0	334	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(Igeot: (cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CHAMPUSCO, lon:-98.464444, lat:19.795778))	09-12-2022	28-12-2022	7,868,758.02	7,868,758.02	7,868,758.02	7,844,865.87	7,844,865.87	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, avance:1.0)		En Ejecución	Validado avances		
2023	1	PUE220402200129	Proyecto de inversión	1,906,837.89	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1906837.89, modificado:1906837.89)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE XICOTEPÉ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220761	5	21994	19461	0		(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:1188.64, meta_modificada:1188.64)	(Igeot: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:XICOTEPÉ DE JUÁREZ, lon:-97.96223975, lat:20.26427141))	26-12-2022	31-12-2022	1,804,503.71	1,804,503.71	1,804,503.71	1,804,503.71	1,804,503.71	(Ito: (Ito_obraCbra, numero_contrato:OP/PUE2475/SA/Sl), 20220761, contratista:CONS TRUCCIONES TRILOPI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3740379.78, importe_modificado:3871732.06))	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, avance:1188.64)	(2200129/proyecto_INICIO, 2200129/proyecto_PROCESO, 2200129/proyecto_FIN, 2200129/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2023	1	PUE220402200175	Proyecto de inversión	25,664,853.89	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.566485389E7, modificado:2.566485389 E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE HUACHICHANGO	21	Puebla	71	Huachichango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huachichango	220791	5	31503	27454	0		(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:3866.82, meta_modificada:3866.82)	(Igeot: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HUACHICHANGO, lon:-98.078847, lat:20.170713))	26-10-2022	31-12-2022	25,331,413.12	25,331,413.12	25,331,413.12	25,331,413.12	25,331,413.12	(Ito: (Ito_obraCbra, numero_contrato:OP/AD009/SA/Sl), 20220791, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.533141312E7, importe_modificado:2.533141312E7))	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, avance:3866.82)	(2200175/proyecto_INICIO, 2200175/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		
2023	1	PUE220402201213	Proyecto de inversión	40,607,276.30	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697525.69, modificado:697525.17)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA-ZIHUATUTLA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITTLA Y OCOMANTLA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOTERÍA EN EL KM 5+200, CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA XICOTEPÉ, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOTERÍA EN EL KM 5+200.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220191	5	26541	23723	0		(Igeot: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA-ZIHUATUTLA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITTLA Y OCOMANTLA, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOTERÍA, lon:-98.078847, lat:20.170713))	23-12-2022	20-06-2023	40,606,114.95	40,606,114.95	40,606,114.95	40,606,114.95	40,606,114.95	(Ito: (Ito_obraCbra, numero_contrato:OP/AD004/SA/Sl), 20220191, contratista:GRUPO COMENTOS Y C.I. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.439844235E7, importe_modificado:7.439844235E7))	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, avance:32258.45), meta2: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:273.02)	(2201213/proyecto_INICIO, 2201213/proyecto_PROCESO, 2201213/proyecto_FIN, 2201213/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances			
2023	1	PUE220402201216	Proyecto de inversión	1,344,141.90	(IFI: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344141.9, modificado:1344141.9)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOTERÍA A LO LARGO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUJICO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220758	5	1686	1441	0		(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, meta:642.04, meta_modificada:642.04)	(Igeot: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:coahuila, lon:-97.413239, lat:19.803439), Igeot: (cve_municipio:5, localidad:2, direccion:coahuila, lon:-97.414027, lat:19.803447))	01-12-2022	30-12-2022	1,263,602.96	1,263,602.96	1,263,602.96	1,263,602.96	1,263,602.96	(Ito: (Ito_obraCbra, numero_contrato:OP/PUE230/SA/Sl), 20220758, contratista:PAVE XPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.607744.88, importe_modificado:2.608333.81))	(meta:1, unidad_medida: Cuadrados, avance:642.04)	(2201276/proyecto_INICIO, 2201276/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances		

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	PUE20402201350	Proyecto de inversión	2,742,481.26	(IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742481.26, modificado:2742481.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-EF	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ACQUILU EN LAS CALLES 2 ORIENTE, PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENTO JUAREZ Y CALLE 2 PONIENTE, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN DE GALEANA, MUNICIPIO TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220851	5	782	769	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1099.99, meta_modificada:1099.99))	(geo:1 (cve_municipio:152, localidad:1, direccion:CALLES 2 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENTO JUAREZ Y CALLE 2 PONIENTE, longitud: 97.570666, lat:20.066402))	28-11-2022	27-12-2022	2,659,383.74	2,659,383.74	2,659,383.73	2,659,383.73	2,659,383.73	(cto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE21775A/SI-20220851, contratas:IMPER QUIMA TERMELLUCAN, S.A. DE C.V., convocante:IGOB, ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2659383.74, importe_modificado:2659383.74))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1099.99))	(2201350)/proyecto, (ICIO)	En Ejecución	Validado avances
2023	1	PUE2030102112399	Proyecto de inversión	22,163,869.14	(IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221638691467, modificado:221638691467))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-EF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL EX-HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE 2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220770	5	155,300	138535	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4026.73, meta_modificada:4026.73))	(geo:1 (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTEPEC, longitud: 97.38731, lat:18.46488733))	09-11-2022	06-07-2023	22,163,869.14	22,046,459.52	-	-	-	(cto:1 (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE1995A/SI-20220770, contratas:ESPACIO DE INGENIERIA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:IGOB, ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1276813347, importe_modificado:1276813347))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1476.6))	(2212399)/proyecto, (ICIO), (2212399)/proyecto, (PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE2030102112280	Proyecto de inversión	25,520,581.72	(IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25520581727, modificado:25520581727))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-EF	RECONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DEL CAMINO CHICONCUAUTLA-ACALAMA-ZEMPOLA, CON UNA LONGITUD DE 5.457 KILOMETROS, EN LAS LOCALIDADES DE CHICONCUAUTLA Y ACALAMA, EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230193	5	2138	2031	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33813.4, meta_modificada:33813.4))	(geo:1 (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CAMINO DE CHICONCUAUTLA-ACALAMA-ZEMPOLA, longitud: 97.944611, lat:20.090922))	30-03-2023	25-10-2023	25,520,581.72	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	1	PUE2030102112304	Proyecto de inversión	383,591,139.87	(IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383591139878, modificado:383591139878))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-EF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE RECREACIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220556	5	806262	735970	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificada:28757.25))	(geo:1 (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CENTRO DE RECREACIÓN SOCIAL DE PUEBLA, longitud: 98.172668, lat:18.389562))	01-08-2022	23-03-2024	383,591,139.87	369,785,343.12	110,935,602.94	110,935,602.94	110,935,602.94	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6545.15))	(2212304)/proyecto, (ICIO), (2212304)/proyecto, (PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE2030102112525	Proyecto de inversión	88,376,774.08	(IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88376774087, modificado:88376774087))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-EF	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACQUILU-HUEHUETLA EN LOS TRAMOS ACQUILU-ZACAPANTLA Y ZACAPANTLA-EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPANTLA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, NAUZOXTLA Y CUTZTALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220339	5	6527	5832	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7071.6, meta_modificada:7071.6))	(geo:1 (cve_municipio:211, localidad:2, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ACQUILU-HUEHUETLA EN LOS TRAMOS ACQUILU-ZACAPANTLA Y ZACAPANTLA, longitud: 97.56664, lat:18.76262))	16-03-2023	14-04-2023	88,376,774.08	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7071.6))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	1	PUE2030102112269	Proyecto de inversión	2,408,540.43	(IFI: (ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408540.43, modificado:2408540.43))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-EF	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADAS Y ANDADORES EN EL CENTRO ESTADAL DE TENIS UBICADO EN PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COATEPEC, LOCALIDAD HERDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230189	5	806262	735970	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5969.19, meta_modificada:5969.19))	(geo:1 (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PROYECTO 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COATEPEC, longitud: 98.2179147, lat:18.3025638))	31-01-2023	01-01-2023	2,408,540.43	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	En Ejecución	Validado / Registrado avances	

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	1	PUE230102212292	Proyecto de inversión	50,471,110.80	(IFI: ciclo_recurso2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5,047,110.87, modificado:5,047,110.87)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERENA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE XEHA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220159	5	13582	11886	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23505.67, meta_modificada:23505.67))	(geo1: (cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE XEHA, lon: -97.505619, lat:18.995919))	01-08-2022	26-06-2023	50,471,110.80	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:11426.11))	(221292/proyecto_NICIESO, 221292/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	1	PUE230102211369	Proyecto de inversión	3,996,993.93	(IFI: ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996993.93, modificado:3996993.93)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 LOS ÁNGELES LA CANTERA-SANTO DOMINGO HUERTILAN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUERTILAN E ITLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUERTILAN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0))	(geo1: (cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DE LA GALERA, lon: -98.166187, lat:18.739954))	26-12-2022	24-05-2023	3,864,899.85	3,864,899.85	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP25255A/SI-20220793, contratista:PAVE XPESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3648899.85, importe_modificado:3648899.85))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5728.99))	(221369/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	1	PUE230102211377	Proyecto de inversión	4,003,006.07	(IFI: ciclo_recurso2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003006.07, modificado:4003006.07)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 LOS ÁNGELES LA CANTERA-SANTO DOMINGO HUERTILAN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUERTILAN E ITLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUERTILAN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0))	(geo1: (cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLEJÓN DE LA GALERA, lon: -98.166187, lat:18.739954))	26-12-2022	24-05-2023	4,003,006.07	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5728.99))	(221377/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	1	PUE230102211385	Proyecto de inversión	387,095,828.00	(IFI: ciclo_recurso2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3,870,958,288.88, modificado:3,870,958,288.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CAMBODIOSA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLASCALCANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220804	5	51932	47804	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5962.0, meta_modificada:5962.0))	(geo1: (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, lon: -97.420572, lat:19.014825))	01-12-2022	25-11-2023	387,095,828.00	387,064,918.76	-	-	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP22285A/SI-20220804, contratista:CONS TRUCTORA URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5,526,994,108.88, importe_modificado:5,526,994,108.88))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1788.6))	(221385/proyecto_NICIO, 221385/proyecto_NICIESO, 221385/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102212330	Proyecto de inversión	17,500,000.00	(IFI: ciclo_recurso2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,750,000,000.72, modificado:1,750,000,000.72)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220776	5	155300	138525	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificada:7007.36))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, lon: -97.420572, lat:18.464038))	09-11-2022	07-05-2023	17,500,000.00	17,361,110.72	5,208,333.22	5,208,333.22	5,208,333.22	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP22005A/SI-20220776, contratista:CONS TRUCTORA INDIARCO MAZAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,480,188,795.72, importe_modificado:2,480,188,795.72))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2102.21))	(221330/proyecto_NICIO, 221330/proyecto_NICIESO, 221330/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	1	PUE230102211396	Proyecto de inversión	123,128,892.72	(IFI: ciclo_recurso2023, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1,232,889,072.88, modificado:1,207,667,056.88)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEX DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYOTLACA (HUAYOTLACA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEX DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	169	Tepeji de Rodriguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tepeji de Rodriguez	220555	5	458	1150	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.1))	(geo1: (cve_municipio:169, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEX DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYOTLACA (HUAYOTLACA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEX DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.92851, lat:18.500991))	01-08-2022	22-03-2024	120,076,670.56	120,076,670.56	-	-	-	-	-	(cto1: (tipo_obra:Servicio, numero_contrato:OP/A01005AA/SI-20220555, contratista:INFRA ESTRUCTURA FCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,681,458,854.88, importe_modificado:1,681,458,854.88))	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:0.24))	(221396/proyecto_NICIESO, 221396/proyecto_NICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE230102212306	Proyecto de inversión	24,591,737.85	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4591737857, modificado:2.4591737857)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA	21	Puebla	207	Zacapaaxta	Proyecto de inversión de inmuebles	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Zacapaaxta	220339	5	4948	4201	0	(geo1: (cve_municipio:207, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPAXTLA, PUEBLA, lon: -97.5853099, lat:19.8941346))	(meta1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	27-06-2022	23-12-2022	24,591,737.85	24,591,737.85	24,591,737.84	24,591,737.84	24,591,737.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102212356	Proyecto de inversión	2,322,058.46	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322058.46, modificado:2322058.46)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DE SARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULA KM. 5.5 NO.2401, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220601	5	24240	22756	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5629.12, meta_modificada:5629.12))	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DE SARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULA KM. 5.5 NO.2401, lon: -98.286851, lat:19.060127))	19-08-2022	26-12-2022	2,322,058.46	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3147.3))	(2211256/proyecto_PROCESO, 2211156/proyecto_INICIO, 2211256/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102211537	Proyecto de inversión	157,611,469.42	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.57611469428, modificado:1.57611469428)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BIENANDRINO TANCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de San Andrés Cholula	220852	5	51932	47804	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6323.55, meta_modificada:6323.55))	(geo1: (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Blvd del Niño Poblano 5907, Reserva Territorial Atlixayótl, Concepción la Cruz, 73198 San Andrés Cholula, Pue., lon: -98.255555, lat:19.0348225))	01-10-2023	25-11-2023	157,611,469.42	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3799.33))	(2211527/proyecto_PROCESO, 2211152/proyecto_INICIO, 2211527/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102212483	Proyecto de inversión	26,638,660.24	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6638660247, modificado:2.6638660247)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE (PABELLÓN 3) Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL AREA DE URGENCIAS, (PABELLÓN 2) Y (PABELLÓN 3) DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RAFAEL SERRANO (EL BATÁN), EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220708	5	956	638	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20888.28, meta_modificada:35088.28))	(geo1: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ACOSPT AL PSIQUIATRICO DR. RAFAEL SERRANO (EL BATÁN), EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.180364, lat:18.988883))	09-11-2022	07-05-2023	26,638,660.24	26,362,425.10	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2212483/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	1	PUE230102212759	Proyecto de inversión	22,685,967.74	(IFI: ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2685967747, modificado:2.2685967747)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DEL CAMINO QUINTA ¿ HUERUETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 9+400 AL KM 12+200 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 4+750 Y KM 5+300, EN LAS LOCALIDADES DE SANTOAMAN (SEGUNDA SECCIÓN), VICENTE GUERRERO, PUMACACHOCHILCHUT (PRIMERA SECCIÓN) Y HUERUETLA EN LOS MUNICIPIOS DE QUINTA ¿ EN FI	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230192	5	2499	2345	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:39873.13, meta_modificada:39873.13))	(geo1: (cve_municipio:107, localidad:34, direccion:CAMINO QUINTA ¿ HUERUETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 9+400 AL KM 12+200 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 4+750 Y KM 5+300, lon: -97.6092, lat:20.10591))	30-03-2023	25-10-2023	22,685,967.74	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado / Registrado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	1	PUE1410200517118	Adquisición	2,831,790.77	(IFI: [ciclo_recurso2024, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831790.77, modificado:2817947.4])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chachicomula De Serma, Puebla.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Ejecutiva CIAPAMU-Secretaría General de Gobierno	20150426	N	0	0	1	(meta:1: [unidad_medida:0, lote, meta:1.0, meta_modificada: a:1.0])	(geo:1: [ove_municipio:4, 3, localidad:0, direccion:CoBERT uca Municipi], lon:-97.448496, lat:18.988261)	29-04-2015	01-12-2015	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	2,817,947.40	([cto:1: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGS541/2015 FIDEICOMISO 2232, contrasista:NETWORKS CONSULTING, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:630936.0, importe_modificado:7162536.0], cto:2: [tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SGS540/2015 FIDEICOMISO 1111, importe_modificado:7162536.0])	(meta:1: [unidad_medida:0, avance:1.0])	(537126/project o_PROCESO, 537326/project o_INICIO, 537326/project o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE1210402057415	Proyecto de inversión	14,434,920.21	(IFI: [ciclo_recurso2021, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44349202167, modificado:1.44349202167])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "EX-CONVENTO DE SAN ROQUE", UBICADO EN LA AVENIDA DON JUAN DE PALMA Y MEXICODA NO. 607, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	210502	\$	806262	735970	0	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, meta:5308.4, meta_modificada: a:5308.4])	(geo:1: [ove_municipio:1, 14, localidad:1, direccion:Av. Palafay y Mendoza #03, Centro histórico de Puebla, 72000 Pueblo, Pue., México, lon:-98.1942233, lat:19.0420779])	29-11-2021	29-07-2022	14,434,920.20	14,434,920.20	14,434,920.20	14,434,920.20	14,434,920.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, avance:5308.4])	(2057415/project o_PROCESO, 2057415/project o_INICIO, 2057415/project o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210102064888	Proyecto de inversión	21,361,820.37	(IFI: [ciclo_recurso2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.136182037, modificado:2.55874610947])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD EL ZOQUITILAN, MUNICIPIO DE XIOTITPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	197	Xicotepc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220221	\$	21994	19461	0	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, meta:4183.06, meta_modificada: a:4183.06])	(geo:1: [ove_municipio:1, 97, localidad:42, direccion:RASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZOQUITILAN, MUNICIPIO DE XIOTITPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.9546066, lat:20.30832723])	11-02-2022	08-10-2022	25,587,461.09	25,587,461.09	25,587,461.09	25,587,461.09	25,587,461.09	([cto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PROG15/PA/20202021, contrasista:ARY JOMAN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.06801284237, importe_modificado:2.0680128827])	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, avance:4183.06])	(2064888/project o_INICIO, 2064888/project o_PROCESO, 2064888/project o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220102080779	Proyecto de inversión	2,702,104.17	(IFI: [ciclo_recurso2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702104.17, modificado:2621007.66])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL BATÁN (CAMINO DE ACCESO AL CREIL EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220276	\$	806262	735970	0	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada: a:2860.0])	(geo:1: [ove_municipio:1, 14, localidad:1, direccion:CAMINO AL BATÁN (CAMINO DE ACCESO AL CREIL), lon:-98.1770981, lat:18.98839479])	24-06-2022	21-10-2022	2,621,007.66	2,621,007.66	2,621,007.66	2,621,007.66	2,621,007.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, avance:2860.0])	(2088779/project o_INICIO, 2088779/project o_PROCESO, 2088779/project o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE210102091678	Proyecto de inversión	2,799,176.79	(IFI: [ciclo_recurso2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799176.79, modificado:200084.2])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	REHABILITACIÓN DE CASA DE LA NIÑEZ TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220166	\$	20	18	0	(meta:1: [unidad_medida:0, Cuadrados, meta:3685.18, meta_modificada: a:3685.18])	(geo:1: [ove_municipio:1, 56, localidad:1, direccion:CASA DE LA NIÑEZ TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, lon:-97.382031, lat:18.4371793])	06-06-2022	31-12-2022	3,000,884.20	3,000,884.20	3,000,884.20	3,000,884.20	3,000,884.20	([cto:1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/PROG15/PA/20202036, contrasista:CA2B ACIONT, S.A. DE C.V., convocante:GOBERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2741374.01, importe_modificado:2741374.01])	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, avance:3685.18])	(2091678/project o_INICIO, 2091678/project o_PROCESO, 2091678/project o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202089513	Proyecto de inversión	16,044,368.87	(IFI: [ciclo_recurso2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6043688767, modificado:1.5381787517])	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IO12-FAFEE	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EQUIMITA - CUETZALAN DEL KM 0+000 AL KM 11+880 EN LAS LOCALIDADES DE EQUIMITA, LA TRAMPA, LAS PAUPATAPAN Y CIUDAD DE CUETZALAN EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	41	Cuetzalan del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	220232	\$	4005	3402	0	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, meta:9528.2, meta_modificada: a:9528.2])	(geo:1: [ove_municipio:4, 3, localidad:1, direccion:CABRETA EQUIMITA - CUETZALAN DEL KM 0+000 AL KM 11+880 EN LAS LOCALIDADES DE EQUIMITA, LA TRAMPA, LAS VEGAS, PAUPATAPAN, lon:97.56441149, lat:19.76058])	30-05-2022	27-08-2022	15,383,787.57	15,383,787.57	15,383,787.57	15,383,787.57	15,383,787.57	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida:0, Metros Cuadrados, avance:9528.2])	(2089513/project o_INICIO, 2089513/project o_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2023	1	PUE2020202089537	Proyecto de inversión	12,205,961.47	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.220596147E7, modificado:1.17964352E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO GASTRONÓMICO-ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	21	Puebla	153	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220369	5	3133	2971	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1979.41, meta_modificada:1979.41))	(geo:1: (cve_municipio:153, localidad:1, direccion:CARRETERA GASTRONOMICO-ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE TECALI DE HERRERA, lon: 97.9716187, lat:18.9019556))	08-06-2022	31-12-2022	11,796,435.20	11,796,435.20	11,796,435.20	11,796,435.20	11,796,435.20	11,796,435.20	11,796,435.20	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1979.41))	(2089537/proyecto_PROCESO, 2089537/proyecto_INICIO, 2089537/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020202093938	Proyecto de inversión	27,492,592.10	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7492591E7, modificado:3.04048274E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA IZUCAR-SANTA ANA-NICOTLA-COATZINGO-ZACAPALA, DEL KILOMETRO 21+000 AL 41+900 CON UNA LONGITUD DE 20.9 KM EN LAS LOCALIDADES ALTAVITA, SAN ISIDRO MMILILCO (MMILILCO), SAN JOSÉ EL ROSDO (EL ROSDO) Y COATZINGO, EN LOS MUNICIPIOS DE XICHLITPEC, AHUALULÁN Y COATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220393	5	1491	1403	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20661.0, meta_modificada:20661.0))	(geo:1: (cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERA IZUCAR-SANTA ANA DE NICOTLA-COATZINGO-ZACAPALA, lon: 98.17929473, lat:18.61721), geo:2: (cve_municipio:201, localidad:3, direccion:CARRETERA IZUCAR-SANTA ANA DE NICOTLA-COATZINGO-ZACAPALA, lon: 98.1235628, lat:18.613973))	14-06-2022	31-12-2022	30,400,482.74	30,400,482.74	30,400,482.74	30,400,482.74	30,400,482.74	30,400,482.74	30,400,482.74	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/55175A/SI-20220393, contralista:CONS-TRUCTORA Y PROMOTORA ARANTE, S.A. DE C.V., convocante:SECR-ETARIA DE INFRAESTRUCTURA monto:2.666709014E7, importe_modificado:2.666709014E7))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:20661.0))	(2093938/proyecto_INICIO, 2093938/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020202089303	Proyecto de inversión	3,046,287.89	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827772.73, modificado:1447980.64) (Ifi: ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609257.58, modificado:482640.11), Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS))	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BERRIMO PALMARITOS, MUNICIPIO DE ULMES, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220296	5	48	60	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:9, localidad:62, direccion:PALMARITOS, lon: 97.45061, lat:19.522706))	23-06-2022	12-12-2022	2,413,301.06	2,413,301.06	2,413,301.06	2,413,301.06	2,413,301.06	2,413,301.06	2,413,301.06	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/016/CAAPUE-04U20206, contralista:BEXOS A CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2924571.78, importe_modificado:2924571.78))	(meta:1: (unidad_medida: Lmts. avance:1.0))	(2089303/proyecto_INICIO, 2089303/proyecto_PROCESO, 2089303/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020202089364	Proyecto de inversión	22,998,790.80	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.29987908E7, modificado:2.826446989E7)	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA "TRAMO: CAHUACAN - XITEPEC (LIBRAMIENTO)", PARTIENDO DE LA CARRETERA EC (ACUACUO-HUEHUETLA) Z CAHUACAN, CON UNA LONGITUD DE 7.5 KM EN LAS LOCALIDADES DE CAHUACAN, ESCATLAQUICHUTE XITEPEC, EN LOS MUNICIPIOS DE CAHUACAN E XITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220317	5	3773	3444	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:52500.0, meta_modificada:52500.0))	(geo:1: (cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA TRAMO: CAHUACAN - XITEPEC (LIBRAMIENTO), lon: 97.64969167, lat:20.02918056))	19-05-2022	31-12-2022	28,264,469.89	28,264,469.89	28,264,469.89	28,264,469.89	28,264,469.89	28,264,469.89	28,264,469.89	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/3112A/SI-20220390, contralista:COLM-ENAM) SA DE CV, convocante:SECR-ETARIA DE INFRAESTRUCTURA monto:2.276446989E7, importe_modificado:2.27644699E7))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:52500.0))	(2089364/proyecto_INICIO, 2089364/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020202089548	Proyecto de inversión	2,717,342.66	(Ifi: ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717342.66, modificado:2634329.98)	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220390	5	4309	3886	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1886.04, meta_modificada:1886.04))	(geo:1: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE REFORMA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, lon: 98.451784, lat:19.09136), geo:2: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion: CALLE REFORMA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, lon: 98.450933, lat:19.097853))	10-06-2022	31-12-2022	2,634,329.98	2,634,329.98	2,634,329.98	2,634,329.98	2,634,329.98	2,634,329.98	2,634,329.98	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP/119/SA/SI-20220390, contralista:SONIA ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:GOBI-ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2634329.98, importe_modificado:2634329.98))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1886.04))	(2089548/proyecto_INICIO, 2089548/proyecto_o_PROCESO)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	1	PUE202020208934	Proyecto de inversión	2,011,140.31	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pine:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011140.31, modificado:194841.27))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE ASQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA SAN SEBASTIAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220349	5	4309	3886	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2029.35, meta_modificada:2029.37))	(geo:1 (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA SAN SEBASTIAN, lon: -98.4641583, lat:19.10664167, geo:2 (cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA SAN SEBASTIAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, lon: -98.4641583, lat:19.10664167))	29-06-2022	27-08-2022	1,943,641.27	1,943,641.27	1,943,641.27	1,943,641.27	1,943,641.27	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2029.37))	(2089254/proyecto_INICIO, 2089254/proyecto_PROCESO, 2089254/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE202020208924	Proyecto de inversión	33,780,397.06	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pine:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3780397067, modificado:3.8708614437))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SAN FELIPE, UBICADO EN LA CALLE LUIS DONADO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPATLÁN, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLÁN, PUEBLA	21	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220245	5	185	184	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:707.07, meta_modificada:707.07))	(geo:1 (cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALE LUIS DONADO COLOSIO, lon: -97.786066, lat:20.08769444))	30-05-2022	25-11-2022	38,709,814.43	38,709,814.43	38,709,814.43	38,709,814.43	38,709,814.43	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1P60075A/SI-2022045, contratacion:CONS TRUCCIONES Y PROYECTOS MAN Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:CDM ERM DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.2897812367, importe_modificado:3.2897812367))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:707.07))	(2089274/proyecto_INICIO, 2089274/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020202089295	Proyecto de inversión	1,609,458.56	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pine:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609458.56, modificado:1609458.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	REHABILITACIÓN DE CASA DEL ADOLESCENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABINO TASCALANCO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220278	5	57	63	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3295.26, meta_modificada:3295.36))	(geo:1 (cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SAN BERNABINO TASCALANCO, O, lon: -98.257396, lat:19.034947))	27-06-2022	25-08-2022	1,609,458.56	1,609,458.56	1,609,458.56	1,609,458.56	1,609,458.56	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1P62282A/SI-2022078, contratacion:REKOS CONTRUCCIONE S, S.A. DE C.V., convocante:CDM ERM DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1609458.56, importe_modificado:1609458.56))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3295.26))	(2089295/proyecto_INICIO, 2089295/proyecto_PROCESO, 2089295/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020202089514	Proyecto de inversión	16,107,904.50	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pine:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8033952.25, modificado:8047880.94)) (IF2: (ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL (PROY 2022), monto:4020676.12, modificado:3473994.97)) (IF3: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pine:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020676.12, modificado:3473994.97))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220297	N	0	0	3129	(meta:1 (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.00))	(geo:1 (cve_municipio:125, localidad:25, direccion:avenid es, lon: -97.532786, lat:19.688273))	30-06-2022	26-12-2022	13,895,979.88	13,895,979.88	13,895,979.88	13,895,979.88	13,895,979.88	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1P1024/CASPUEDAU/22097, contratacion:SONA ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:CDM ERM DEL ESTADO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.5611702627, importe_modificado:1.5611702627))	(meta:1 (unidad_medida: Lote, avance:10.0))	(2089514/proyecto_INICIO, 2089514/proyecto_PROCESO, 2089514/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020202089530	Proyecto de inversión	20,379,818.06	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pine:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0379818087, modificado:2.0320984367))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESTATAL DE TENIS EN PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220350	5	806262	735970	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:14090.0, meta_modificada:14090.0))	(geo:1 (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COATEPEC, lon: -98.24025, lat:18.982151))	01-06-2022	15-07-2022	20,120,994.36	20,120,994.36	20,120,994.36	20,120,994.36	20,120,994.36	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:14090.0))	(2089530/proyecto_FIN, 2089530/proyecto_PROCESO, 2089530/proyecto_FIN, 2089530/proyecto_PROCESO, 2089530/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020202088760	Proyecto de inversión	1,013,978.12	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pine:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013978.12, modificado:973290.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFIF	REHABILITACIÓN DE OCHO PUENTES PEATONALES UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, CHOLULA DE ZARAGOZA, SAN ANDRÉS CHOLULA, SANTIAGO MONTEPRAN EN LOS MUNICIPOS DE PUEBLA, SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220244	5	894305	817466	0	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1149.99, meta_modificada:1149.99))	(geo:1 (cve_municipio:118, localidad:1, direccion:san andres cholula, lon: -98.28873055, lat:19.05961388, geo:2 (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.2313666, lat:19.05802777))	30-05-2022	28-07-2022	973,290.90	973,290.90	973,290.90	973,290.90	973,290.90	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1P60075A/SI-2022044, contratacion:LINER CASTO, S.A. DE C.V., convocante:CDM ERM DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:973290.9, importe_modificado:973290.9))	(meta:1 (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1149.99))	(2088760/proyecto_INICIO, 2088760/proyecto_PROCESO, 2088760/proyecto_FIN, 2088760/proyecto_PROCESO, 2088760/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2023	1	PUE220202088817	Proyecto de inversión	5,651,297.38	(IFI: (sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5611297.38, modificado:5460473.53))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-E	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE KOCHILOMA CON UNA LONGITUD DE 1209.98 METROS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SABINAL, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEMA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	45	Chalchicomula de Seuma	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220399	5	237	241	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7553.0, meta_modificado:7553.0))	(geo1: (cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE KOCHILOMA, lon: 97.3785834, lat:18.93500494), geo2: (cve_municipio:45, localidad:15, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SABINAL A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE KOCHILOMA, lon: 97.3785834, lat:18.93500494))	17-06-2022	31-12-2022	5,460,473.53	5,460,473.53	5,460,473.53	5,460,473.53	5,460,473.53	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEB4/SA/SI-20220399, contratista:GRUPO BANDO Y IIA DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5460473.53, importe_modificado:5460473.53))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7553.0))	(2088817/proyecto_INICIO, 2088817/proyecto_FIN, 2088817/proyecto_INICIO, 2088817/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202088933	Proyecto de inversión	1,120,077.49	(IFI: (sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120077.49, modificado:1080332.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-E	"PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA"	21	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220351	5	6177	5883	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:241.0, meta_modificado:241.0))	(geo1: (cve_municipio:18, localidad:19, direccion:San Miguel Xoxtla, lon: 98.3093689, lat:19.18823333))	29-06-2022	27-08-2022	1,080,332.19	1,080,332.19	1,080,332.19	1,080,332.19	1,080,332.19	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEB3/SA/SI-20220351, contratista:JOSE MARIA CABELERO SANTOS, convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1080332.2, importe_modificado:1080332.2))	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:241.0))	(2088933/proyecto_FIN, 2088933/proyecto_INICIO, 2088933/proyecto_INICIO, 2088933/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302131672	Proyecto de inversión	1,380,607.89	(IFI: (sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480202.63, modificado:148181.0), IFI: (sido_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204605.26, modificado:896361.82))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-E	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN ANTONIO CACALOTPEC DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220328	N	0	0	150	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:32, localidad:19, direccion:SAN ANTONIO CACALOTPEC, lon: 98.298487, lat:19.001119))	11-07-2022	08-10-2022	1,344,545.72	1,344,545.72	1,344,545.72	1,344,545.72	1,344,545.72	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/UN-032/CASAPUEBAN/20220328, contratista:QUAT TUDOR PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1378727.6, importe_modificado:1378727.64))	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))	(2131672/proyecto_INICIO, 2131672/proyecto_FIN, 2131672/proyecto_INICIO, 2131672/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202138352	Proyecto de inversión	33,052,720.15	(IFI: (sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33052720.67, modificado:32637375.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-E	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO Y AMPLIACIÓN DE CICLOVÍA DE CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (TEHUACÁN - TEOYTLÁN) ACCESO A AJAJAPAN, ENTRE LA CALLE FORNIO DIAZ Y CALLE DE LAS JACARANDAS, CALLE CUARTEMOC SUR ENTRE CALLE DE LAS JACARANDAS Y CALLE S ORIENTE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC Y CIUDAD DE TEOYTLÁN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220735	5	25778	23835	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:39361.67, meta_modificado:359361.67))	(geo1: (cve_municipio:2, localidad:14, direccion:PAVIMENTO Y AMPLIACIÓN DE CICLOVÍA DE CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (TEHUACÁN - TEOYTLÁN), lon: 97.248735, lat:18.36858), geo2: (cve_municipio:1, localidad:9, direccion:PAVIMENTO Y AMPLIACIÓN DE CICLOVÍA DE CONCRETO ASFALTICO DEL E.C. (TEHUACÁN - TEOYTLÁN), lon: 97.257128, lat:18.255715))	11-10-2022	29-12-2022	32,637,375.75	32,637,375.75	32,637,375.75	32,637,375.75	32,637,375.75	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEB174/SA/SI-20220735, contratista:CONS TRUCTORA E INMOBILIARIA DELVIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:32637375.75, importe_modificado:32637375.75))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:39361.67))	(2138352/proyecto_INICIO, 2138352/proyecto_FIN, 2138352/proyecto_INICIO, 2138352/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202139503	Proyecto de inversión	752,404.37	(IFI: (sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752404.37, modificado:731705.02))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-E	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, F, G Y H EN LA PRIMERA MUJER HIDALGO CLAVE 2-DIPROBRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECONCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CÁNADEA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poliano para la Construcción de Espacios Educativos	220716	N	0	0	205	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:20, direccion:SAN ESTEBAN NECONCALCO, lon: 97.298484, lat:18.463889))	21-09-2022	19-11-2022	731,705.02	731,705.02	731,705.02	731,705.02	731,705.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2139503/proyecto_INICIO, 2139503/proyecto_FIN, 2139503/proyecto_INICIO, 2139503/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202139600	Proyecto de inversión	17,079,127.49	(IFI: (sido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17079127.49, modificado:166579308.87))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAF-E	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO A LA LOCALIDAD DE ATECAC CON UNA LONGITUD DE 2823 METROS EN LOS PAVIMENTOS EXISTENTES, EN LAS LOCALIDADES DE ALTO LUCERO Y ATECAC, MUNICIPIO DE XIUTETECÓ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220733	5	960	930	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:22383.2, meta_modificado:22383.2))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:99, direccion:ATECAC, lon: 97.36732, lat:18.713484), geo2: (cve_municipio:1, localidad:99, direccion:CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO A LA LOCALIDAD DE ATECAC, lon: 97.35016, lat:18.730699))	23-09-2022	31-12-2022	16,657,930.38	16,657,930.38	16,657,930.38	16,657,930.38	16,657,930.38	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEB20/SA/SI-20220733, contratista:INAFRASA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EDA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTADAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:27657930.88, importe_modificado:27657930.88))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:22383.2))	(2139600/proyecto_INICIO, 2139600/proyecto_FIN, 2139600/proyecto_INICIO, 2139600/proyecto_FIN))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	1	PUE2020302139493	Proyecto de inversión	1,356,160.28	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356160.28, modificado:1354109.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS Y C EN EL COLONDO DE BACHILLERES PLANTILLAS Y CAJONES 21CEODISSI, UBICADO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TERNILMULCAN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220689	N	0	0	0	690	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo:1: (cve_municipio:102, localidad:1, direccion:SAN MARTIN TERNILMULCAN, lon:98.447302, lat:19.288331))	21-09-2022	19-11-2022	1,354,109.17	1,354,109.17	1,354,109.17	1,354,109.17	1,354,109.17	1,354,109.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2020302139506	Proyecto de inversión	347,760.16	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347760.16, modificado:338459.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, EN LA TELESCANDARIA HERMANOS SERGÁN ALATISTE CLAVE 21DTY003IA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA LOBREA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CÁMADA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Público para la Construcción de Espacios Educativos	220717	N	0	0	0	48	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)) (geo:1: (cve_municipio:120, localidad:4, direccion:COLONIA LA LOBREA, lon:97.249722, lat:18.498333))	21-09-2022	20-10-2022	338,459.73	338,459.73	338,459.73	338,459.73	338,459.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE2020302135712	Proyecto de inversión	3,223,744.25	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3223744.25, modificado:3113129.41))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPLANADA EN LA PRESIDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE CUANALA, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220605	5	2327	2072	0	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3095.26, meta_modificada:1.0)) (geo:1: (cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCION DE LA EXPLANADA EN LA PRESIDENCIA, lon:98.3288333, lat:19.11041667))	26-08-2022	23-11-2022	3,113,129.41	3,113,129.41	3,113,129.41	3,113,129.41	3,113,129.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3095.26)) (2135712/proyecto_INICIO, 2135712/proyecto_o_PROCESO, 2135712/proyecto_o_FIN, 2135712/proyecto_o_PROCESO, 2135712/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE2020302135913	Proyecto de inversión	25,444,900.31	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2544490031E7, modificado:2503008351E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	15403	14210	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, meta:6214.25, meta_modificada:16214.25)) (geo:1: (cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, lon:98.387054, lat:19.174706)) (teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE202030220338, contratas:a:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.503008351E7, importe_modificado:2.503008351E7))	27-06-2022	23-12-2022	25,030,083.51	25,030,083.51	25,030,083.51	25,030,083.51	25,030,083.51	(meta:1: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, avance:6214.25)) (2135913/proyecto_INICIO, 2135913/proyecto_o_PROCESO, 2135913/proyecto_o_INICIO, 2135913/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances		
2023	1	PUE2020302140777	Proyecto de inversión	729,665.13	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729665.13, modificado:692770.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADOSQUINAMIENTO UBICADO EN CALLE 3 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 Y 12 SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS HUETOTUPÁN, EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS HUETOTUPÁN, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	3134	2919	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1499.96, meta_modificada:1499.96)) (geo:1: (cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 Y 12 SUR, lon:97.861177, lat:18.387016), geo:2: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE, ENTRE CALLE 8 Y 12 SUR, lon:97.863297, lat:18.387578))	24-10-2022	24-10-2022	692,770.17	692,770.17	692,770.17	692,770.17	692,770.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1499.96)) (2140777/proyecto_INICIO, 2140777/proyecto_o_PROCESO, 2140777/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE2020302136045	Proyecto de inversión	14,999,997.25	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999725E7, modificado:149980124E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA A LOS JUZGADOS DE ORALIDAD EN MATERIA FAMILIAR UBICADOS EN EL PERIMETRO CONOCIDO COMO "CIUDAD JUDICIAL NOY" EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLACALANCIINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CUCULCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	3423163	3160115	0	0	0	(meta:1: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, meta:895.15, meta_modificada:1895.15)) (geo:1: (cve_municipio:13, localidad:13, direccion:CUIDADO SIGLO XXI, SAN BERNARDINO TLACALANCIINGO, lon:98.26611378, lat:19.01565298))	29-09-2022	31-12-2022	14,989,801.24	14,989,801.24	14,989,801.24	14,989,801.24	14,989,801.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: kilómetro cuadrado, avance:895.15)) (2136045/proyecto_INICIO, 2136045/proyecto_o_PROCESO, 2136045/proyecto_o_INICIO, 2136045/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE2020302139204	Proyecto de inversión	4,158,168.67	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158168.67, modificado:4030864.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-F-FAFEE	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220611	5	940	2008	0	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7891.77, meta_modificada:17891.77)) (geo:1: (cve_municipio:19, localidad:0, direccion:SAN PABLO ANICANO, lon:98.0008111, lat:18.12430556)) (teto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE1124A/SI/20220611, contratas:a:REKOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4030864.19, importe_modificado:4030864.19))	26-08-2022	23-11-2022	4,805,793.58	4,805,793.58	4,805,793.58	4,805,793.58	4,805,793.58	4,805,793.58	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7891.77)) (2139204/proyecto_INICIO, 2139204/proyecto_o_PROCESO, 2139204/proyecto_o_FIN)	Terminado	Validado avances

CIclo	Trimestre	Folio	Categoría	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	Ramo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE220302140280	Proyecto de inversión	2,469,914.93	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469914.93, modificado:2387231.11))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON ADQUIN DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 9 NORTE Y DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220724	5	774	699	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:9, localidad:3, direccion:PROYEC TO INTEGRAL PARA LA CON ADQUIN DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 9 NORTE, Y DE LA CALLE 3 NORTE Y CALLE 9 NORTE, lon: -97.337943, lat:19.22756))	26-09-2022	31-12-2022	2,387,231.11	2,387,231.11	2,387,231.11	2,387,231.11	2,387,231.11	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE19/0A/01-20220724, contratista:INFRA MENT BEET, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2387231.11, importe_modifica do:2387231.11))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))	(2140280/proyec to_INICIO, 2140280/proyect o_PROCESO, 2140280/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139315	Proyecto de inversión	2,120,044.58	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2120044.58, modificado:2055807.03))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO LADARO CABOINAS CLAVE 21E9H0402H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220632	N	0	0	500	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ATLIXCO, lon: -98.493981, lat:18.903203))	08-09-2022	06-12-2022	2,055,807.03	2,055,807.03	2,055,807.03	2,055,807.03	2,055,807.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139319	Proyecto de inversión	2,694,070.42	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694070.42, modificado:2667044.62))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO CUAUHTÉMOC CLAVE 21E9H0734H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220633	N	0	0	186	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:SAN FELIPE TEOTILALCINGO, lon: -98.48821, lat:19.239397))	08-09-2022	26-12-2022	2,667,044.62	2,667,044.62	2,667,044.62	2,667,044.62	2,667,044.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2203021200889	Proyecto de inversión	5,660,817.48	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5660817.48, modificado:5660817.48))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y EDIFICIO "E" QUE CONSISTEN EN: DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA A 1C Y REHABILITACION GENERAL EN LOS EDIFICIOS "A, B Y C Y D", EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ANUAL CLAVE 21D0A0000H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XICOTEPEC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220743	N	0	0	84	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:XICOTEPEC, lon: -97.969523, lat:20.278212))	27-10-2022	25-12-2022	5,660,817.48	5,660,817.48	5,660,817.48	5,660,817.48	5,660,817.48	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402206186	Proyecto de inversión	262,940.95	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262940.95, modificado:262940.95))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS BUGAMBILIAS NORTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAPAXTLA DE MADRERO, MUNICIPIO DE CUAPAXTLA DE MADRERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	4180	4061	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1743.53, meta_modificad a:1743.53))	(geo1: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS NORTE, lon: -97.820419, lat:18.924249))	24-01-2023	24-01-2023	262,940.95	262,940.95	262,940.95	262,940.95	262,940.95	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE19/0A/01-20220481, contratista:GRUP O CONSTRUIND, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2687993.35, importe_modifica do:2687993.35))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1743.53))	(2206186/proyec to_INICIO, 2206186/proyecto_PROCESO, 2206186/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402200501	Proyecto de inversión	5,075,765.41	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075765.41, modificado:4979424.9))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 11 ORIENTE NO. 2003 COLONIA ACARATE, EN LA LOCALIDAD DE HERRERA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220169	5	806262	735970	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2767.76, meta_modificad a:2767.76))	(geo1: (cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 ORIENTE NO. 2003 COLONIA ACARATE, lon: -98.18761, lat:19.03865))	09-11-2022	28-12-2022	4,979,424.90	4,979,424.90	4,979,424.90	4,979,424.90	4,979,424.90	(info1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PUE19/0A/01-20220169, contratista:SPAC IO DE INGENIERIA H. S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4979424.9, importe_modifica do:4979424.9))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2767.76))	(2200501/proyec to_INICIO, 2200501/proyecto_FIN, 2200501/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402197861	Proyecto de inversión	10,650,996.63	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FINA 2021), monto:5325298.31, modificado:5156229.56))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HEDRÁZ Y LA NUEVA CONCEPCION, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	220794	N	0	0	510	(meta1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificad a:1.0))	(geo1: (cve_municipio:4, localidad:1, direccion:acatzi ng, lon: -97.781941, lat:18.988697))	09-12-2022	31-12-2022	10,312,459.11	10,312,459.11	10,312,459.11	10,312,459.11	10,312,459.11	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO		
2023	1	PUE220402201016	Proyecto de inversión	2,564,226.84	(Ifi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564226.84, modificado:2564226.84))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO DE TEJADO DE PLAZA CIVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO A EN LA PRIMARIA HERNANDEZ DEL 150 M. EN LA CLAVE 210909092, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUERRERA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	220774	N	0	0	184	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HUERRA (lon:-88.170223, lat:19.078101))	11-11-2022	30-12-2022	2,564,226.84	2,564,226.84	2,564,226.84	2,564,226.84	2,564,226.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402200457	Proyecto de inversión	15,916,570.19	(Ifi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.59165701967, modificado:1.4945186667))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	18819	17801	0			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3509.34, meta_modificada:3509.34))	(geo1: (cve_municipio:41, localidad:1, direccion:MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, lon:-98.27016, lat:19.093476))	22-11-2022	31-12-2022	14,945,585.66	14,945,585.66	14,945,585.66	14,945,585.66	14,945,585.66	(Itot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPF/LP207/SA/RI 20220737, contratista:NAVY EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.4945186667, importe_modificado:1.4945186667))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3509.34))	(2200457)/proyecto_INICIO, 2200457)/proyecto_FIN, 2200457)/proyecto_INICIO, 2200457)/proyecto_FIN, 2200457)/proyecto_INICIO, 2200457)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203370	Proyecto de inversión	3,996,019.98	(Ifi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996019.98, modificado:3877239.9))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOPQUIN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ISIDRO Y SAN MIGUEL TENESTATELVAN, MUNICIPIO DE ZAUTLA EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	2984	2800	0			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3670.0, meta_modificada:3670.0))	(geo1: (cve_municipio:22, localidad:23, direccion:ENTRE LA CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.601248, lat:19.712388))	22-11-2022	31-12-2022	3,877,239.90	3,877,239.90	3,877,239.90	3,877,239.90	3,877,239.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3670.0))	(2203370)/proyecto_INICIO, 2203370)/proyecto_FIN, 2203370)/proyecto_INICIO, 2203370)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402206178	Proyecto de inversión	97,211.59	(Ifi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97211.59, modificado:97211.59))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE ADOPQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE ENTRE BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS SUR Y CALLE PINO SUÁREZ NORTE, Y CALLE PINO SUÁREZ NORTE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL, PUEBLA, J TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE CUAPARTATA DE MADRERO, MUNICIPIO DE CUAPARTATA DE MADRERO, EN EL	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220434	5	4180	4061	0		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1198.0, meta_modificada:1.198.0))	(geo1: (cve_municipio:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ORIENTE, lon:-97.824892, lat:18.914904))	09-08-2022	07-10-2022	97,211.59	97,211.59	97,211.59	97,211.59	97,211.59	(Itot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPF/PP204/SA/RI 20220434, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO, S. DE R.L. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2038919.9, importe_modificado:2038919.99))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1198.0))	(2206178)/proyecto_INICIO, 2206178)/proyecto_FIN, 2206178)/proyecto_INICIO, 2206178)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402200647	Proyecto de inversión	14,364,357.45	(Ifi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.43643574567, modificado:1.43643574567))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL LABORAL PARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220805	5	155300	138525	0		(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2628.17, meta_modificada:2628.17))	(geo1: (cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALZADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS 2131, lon:-97.420153, lat:18.468213))	01-12-2022	30-12-2022	14,364,357.45	14,364,357.45	14,364,357.45	14,364,357.45	14,364,357.45	(Itot1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPF/LP222/SA/RI 20220805, contratista:GRUPO ECOLOGICO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocado:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.43643574567, importe_modificado:1.43643574567))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2628.17))	(2200647)/proyecto_INICIO, 2200647)/proyecto_FIN, 2200647)/proyecto_INICIO, 2200647)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402203480	Proyecto de inversión	1,849,899.20	(Ifi: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849899.2, modificado:1761422.53))	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIVICIDAD DEL MUNICIPIO DE CUAYACO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	8913	826	0			(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1834.0, meta_modificada:1834.0))	(geo1: (cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CUYACO, lon:-97.62201, lat:19.605393))	01-12-2022	30-12-2022	1,761,422.53	1,761,422.53	1,761,422.53	1,761,422.53	1,761,422.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1834.0))	(2203480)/proyecto_INICIO, 2203480)/proyecto_FIN, 2203480)/proyecto_INICIO, 2203480)/proyecto_FIN, 2203480)/proyecto_INICIO, 2203480)/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO			
2023	1	PUE220402200803	Proyecto de inversión	3,992,850.98	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3992850.98, modificado:3975448.26))	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COMBIBORRADO, ENTRE EL ENT. KM 61 (MEXICO- PUEBLA) SAN SALVADOR EL VERDE SAN MARTIN TEXMELICAN Y LA CALLE S DE MAYO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN ATZITZINTLA Y TIERRA BENDITA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220763	5	2208	4458	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5488.0, meta_modificado:5488.0))	(geo:1: (cve_municipio:143, localidad:8, direccion:CALLE COMBIBORRADO, ENTRE EL ENT. KM 61 (MEXICO- PUEBLA) SAN SALVADOR EL VERDE SAN MARTIN TEXMELICAN Y LA CALLE S DE MAYO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SIMÓN ATZITZINTLA Y TIERRA BENDITA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.4634693, lat:18.2702341)	28-11-2022	27-12-2022	3,975,448.26	3,975,448.26	3,975,448.26	3,975,448.26	3,975,448.26	3,975,448.26	(fzf:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPUEP143754031-20220763, contratista:LIBRA HIZACIONES ADV. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3975448.26, importe_modificado:3975448.26)	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5488.0))	(2208083/proyecto_INICIO, 2208083/proyecto_PROCESO, 2208083/proyecto_FIN, 2208083/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402202543	Proyecto de inversión	10,296,352.27	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10296352277, modificado:9984371.66))	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMERON SECCIÓN ENTRE LA CARRETERA LA COLOMADA, COYOTREPEC Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE CUAPATLÁN DE MADERO, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220772	5	144	132	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4908.0, meta_modificado:4908.0))	(geo:1: (cve_municipio:38, direccion:ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMERON Y SERDAN ENTRE LA CARRETERA LA COLOMADA, COYOTREPEC, lon:-97.842967, lat:18.909296))	09-11-2022	28-12-2022	9,984,371.66	9,984,371.66	9,984,371.66	9,984,371.66	9,984,371.66	9,984,371.66	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4908.0))	(2202543/proyecto_INICIO, 2202543/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402200907	Proyecto de inversión	1,002,594.17	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002594.17, modificado:1002594.17))	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS CLAVE 2IDP929DIV, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TONANZINTLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220748	N	0	0	636	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:143, localidad:30, direccion:TONANZINTLA, lon:-98.322741, lat:18.026957))	27-10-2022	25-12-2022	1,002,594.17	1,002,594.17	1,002,594.17	1,002,594.17	1,002,594.17	1,002,594.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402200923	Proyecto de inversión	3,315,916.75	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3315916.75, modificado:3315916.75))	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO "B" QUE CONSISTE EN: 3 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA DE CEMENTO EN LA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS CLAVE 2IDP929DIV, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Comité Administrador Político para la Construcción de Espacios Educativos	220751	N	0	0	438	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0))	(geo:1: (cve_municipio:143, localidad:81, direccion:TONANZINTLA, lon:-98.322745, lat:18.964899))	27-10-2022	25-12-2022	3,315,916.75	3,315,916.75	3,315,916.75	3,315,916.75	3,315,916.75	3,315,916.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1.0))		Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402203272	Proyecto de inversión	31,829,486.52	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31829486527, modificado:311590873.7))	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL BASTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TERTECAC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELICAN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220847	5	2719	2557	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3665.84, meta_modificado:3665.84))	(geo:1: (cve_municipio:143, localidad:82, direccion:SAN FRANCISCO TERTECAC, lon:-98.430412, lat:18.253253))	28-11-2022	27-12-2022	31,193,085.73	31,193,085.73	31,193,085.73	31,193,085.73	31,193,085.73	31,193,085.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3665.84))	(2203272/proyecto_INICIO, 2203272/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances	
2023	1	PUE220402201318	Proyecto de inversión	20,395,768.37	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20395768377, modificado:200893313E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO ENTRE E.C. KM. 67 (SAN HIPOLITO - XALAPA) (GUADALUPE VICTORIA - CHICHICUILAN Y CALLE S DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL ÁGUILA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220866	5	489	515	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18256.05, meta_modificado:18256.05))	(geo:1: (cve_municipio:67, localidad:4, direccion:CALLE S DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA NUEVA (SAN PEDRO EL ÁGUILA), EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.420402, lat:18.117406))	09-12-2022	31-12-2022	20,089,831.30	20,089,831.30	20,089,831.30	20,089,831.30	20,089,831.30	20,089,831.30	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fzf:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPUEP143754031-20220866, contratista:EMPRISA DE INGENIERIA, GESTION Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:200893313E7, importe_modificado:200898313E7))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18256.05))	(2201318/proyecto_INICIO, 2201318/proyecto_PROCESO, 2201318/proyecto_FIN, 2201318/proyecto_INICIO, 2201318/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402200385	Proyecto de inversión	24,199,999.99	(fzf: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:L, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241999999E7, modificado:2371602842E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGA EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, UBICADO EN EL CAMINO A LA CARRETERA CAMINO AL BATÁN, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220728	5	806262	735970	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2742.83, meta_modificado:2742.83))	(geo:1: (cve_municipio:144, localidad:14, direccion:Km0met no 2.5 Carretera, Camino al Batán, Lomas de San Miguel, Puebla, Puebla, lon:-98.17382, lat:18.992254))	27-10-2022	25-12-2022	23,716,028.42	23,716,028.42	23,716,028.42	23,716,028.42	23,716,028.42	23,716,028.42	Sin contratos nuevos en el trimestre	(fzf:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPUEP143754031-20220728, contratista:CONS TRACCIONES Y PAVIMENTOS SAVV, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2371602842E7, importe_modificado:2371602842E7))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2742.83))	(2200385/proyecto_INICIO, 2200385/proyecto_PROCESO, 2200385/proyecto_FIN, 2200385/proyecto_INICIO, 2200385/proyecto_PROCESO, 2200385/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE220202089466	Proyecto de inversión	49,987,022.44	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.998702244E7, modificado:4.848078294E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA CHIAUTLA DE TAPPA - SAN JUAN DEL RIO - OCOITLAN - CHILA, CON UNA LONGITUD DE 36.29KM DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 36+290, Y DE LA CARRETERA CHILA DE LAS SAL - TULONIGO DEL VALLE, CON UNA LONGITUD DE 11.44 KM DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 11+440, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE GUAYARÁ Y C	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220412	5	10004	9304	0	(geo:1: (cve_municipio:427, localidad:220, direccion:CARRETERA CHIAUTLA DE TAPPA - SAN JUAN DEL RIO - OCOITLAN - CHILA, lon: -98.595519, lat:18.388633), geo:2: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CARRETERA CHIAUTLA DE TAPPA - SAN JUAN DEL RIO - OCOITLAN - CHILA, lon: -98.4382, lat:18.026511))	22-06-2022	31-12-2022	48,480,782.94	48,480,782.94	48,480,782.94	48,480,782.94	48,480,782.94	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1P669/SA/SI-20220412, contratista:APLICACION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., convocado:COMBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.848078294E7, importe_modificado:4.848078294E7))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:314059.0))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:314059.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE2204020197854	Proyecto de inversión	15,927,161.97	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.592716197E7, modificado:1.576764837E7))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE ELEVADO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRINCIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	220856	N	0	0	200	(meta:1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), geo:1: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:camino al barrán, lon: -98.127343, lat:18.991077))	17-11-2022	31-12-2022	15,767,648.37	15,767,648.37	15,767,648.37	15,767,648.37	15,767,648.37	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))		Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402016269	Proyecto de inversión	10,017,111.04	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00171104E7, modificado:9719561.12))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA, DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	210860	5	4360	4121	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1845.61, meta_modificada:1845.61), geo:1: (cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon: -97.429794, lat:18.117602))	09-12-2022	31-12-2022	9,719,561.12	9,719,561.12	9,719,561.12	9,719,561.12	9,719,561.12	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1P233/SA/SI-20220806, contratista:REKOS A CONSTRUCCION S. S.A. DE C.V., convocado:COMBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9719561.12, importe_modificado:9719561.12))	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1845.61))	(meta:1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202089507	Proyecto de inversión	3,825,780.11	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392280.06, modificado:1829479.2), RIZ (ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_gres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392280.06, modificado:3829479.21))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR XALMIMULILCO EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTZAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA Y SANEAMIENTO HASTA SU CONEXIÓN EN EL COLECTOR PRINCIPAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA	220050	N	0	0	11434	(meta:1: (unidad_medida: Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0), geo:1: (cve_municipio:74, localidad:275, direccion:SANTA ANA XALMIMULILCO, lon:-98.391031, lat:19.196455))	30-06-2022	26-12-2022	3,658,958.41	3,658,958.41	3,658,958.41	3,658,958.41	3,658,958.41	(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/1P1, DIRECCION:DAU/220050, contratista:ACHO ULTRA S.A. DE C.V., convocado:COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3658958.41, importe_modificado:3658958.41))	(meta:1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))	(meta:1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220202089298	Proyecto de inversión	3,092,405.50	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_gres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3092405.5, modificado:2970617.76))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN LUCAS, ENTRE CARRETERA TLALTENANGO - SANTA MARÍA JACATEPEC Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA JACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA	21	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220277	5	7653	7653	0	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2957.94, meta_modificada:2957.94), geo:1: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:ENTRE CARRETERA TLALTENANGO - SANTA MARÍA JACATEPEC Y CALLE INDEPENDENCIA, lon: -98.3592071, lat:19.130377), geo:2: (cve_municipio:90, localidad:5, direccion:ENTRE CARRETERA TLALTENANGO - SANTA MARÍA JACATEPEC Y CALLE INDEPENDENCIA, lon: -98.36343797, lat:19.191610))	24-06-2022	22-08-2022	2,970,617.76	2,970,617.76	2,970,617.76	2,970,617.76	2,970,617.76	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2957.94))	(meta:1: (unidad_medida: Lote, avance:1.0))	Terminado	Validado avances

TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	1	PUE220402194508	Proyecto de inversion	2,911,480.08	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329184.07, modificado:2329184.07) (IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582296.01, modificado:582296.01))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DEL CAMINO QUE VA DE LOMA BONITA SANTA CRUZ A LOS CAPULINES Y DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE CAMINA EN EL CAMINO QUE VA DE LOMA BONITA SANTA CRUZ A LOS CAPULINES CON UNA LONGITUD DE 196 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA -380002	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lafragua	380002	5	52	48	0	(geo: (cve_municipio:93, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO CAPULINES LOMA BONITA SANTA CRUZ, 75069 LOS CAPULINES, LAFRAGUA, PUEBLA ENTRE CAMINO LOS CAPULINES Y CAMINO LOMA BONITA, ES EL CAMINO PRINCIPAL DE LOMA BONA, lon: -97.27948877, lat:19.27132625))	03-11-2022	31-12-2022	2,911,480.08	2,911,480.08	2,911,480.08	2,911,480.08	2,911,480.08	(tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129546, contralista:convoicanteH, avance:2299.48)) importe_modificado:582296.01	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2299.48))	(tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129546, contralista:convoicanteH, avance:2299.48)) importe_modificado:582296.01	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2299.48))	(2194508/proyecto_INICIO, 2194508/proyecto_FIN, 2194508/proyecto_INICIO, 2194508/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220302139250	Proyecto de inversion	1,062,212.00	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10621212.0, modificado:1229656.19))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA PRIVADA TERCERA CENTRAL NO. 60, COLONIA SAN FRANCISCO DE LA HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220603	5	806262	735970	0	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INMUEBLE UBICADO EN LA PRIVADA TERCERA CENTRAL NO. 60, COLONIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon: -98.18991111, lat:19.04853889))	19-08-2022	17-10-2022	1,229,656.19	1,229,656.19	1,229,656.19	1,229,656.19	1,229,656.19	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/1475A/SI, 20220603, contralista:GRUPO SALVADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1029784.43, importe_modificado:1029784.43))	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1029784.43))	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/1475A/SI, 20220603, contralista:GRUPO SALVADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1029784.43, importe_modificado:1029784.43))	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:1029784.43))	(2139250/proyecto_INICIO, 2139250/proyecto_FIN, 2139250/proyecto_INICIO, 2139250/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE220402194620	Proyecto de inversion	3,087,393.66	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469914.93, modificado:617478.73))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON ADOQUIN DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 9 NORTE Y DE LA CALLE 9 NORTE ENTRE LA CALLE 10 PONIENTE Y EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA -380075	21	Puebla	93	Lafragua	Proyecto de Inversion de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Lafragua	380375	5	230	170	0	(geo: (cve_municipio:93, localidad:3, direccion:CALLE 10 PONIENTE Y 3 NORTE PUEBLO CUAHUTEMOC, 7068 CUAHUTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 9 NORTE Y DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE LA CALLE 8 PONIENTE Y CAL, lon: -97.33884315, lat:19.22822298))	03-11-2022	31-12-2022	3,087,393.66	3,087,393.66	3,087,393.66	3,087,393.66	3,087,393.66	(tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129546, contralista:convoicanteH, avance:2737.28)) importe_modificado:617478.73	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2737.28))	(tcto: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129546, contralista:convoicanteH, avance:2737.28)) importe_modificado:617478.73	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2737.28))	(2194620/proyecto_INICIO, 2194620/proyecto_FIN, 2194620/proyecto_INICIO, 2194620/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE22102065280	Proyecto de inversion	13,048,302.05	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524851.49, modificado:6218029.68) (IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800050.56, modificado:6707159.79))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	REHABILITACIÓN DE L.E.C.(PACHUCA-TUPAM) LAZARO CARDENAS- PANTEPEC, INICAP ALAPA NUEVO CARBETAL- PANTEPEC, CARRILLO METRO-DHOD AL KILOMETRO 12+795 EN LAS LOCALIDADES DE MECAPALAPA, 28 DE ABRIL, EDO CARRIZAL VIEJO, CANDIGLARA, NUEVO CARRIZAL, SANTA CRUZ, GUADALUPE Y PANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	111	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	220226	5	3684	3334	0	(geo: (cve_municipio:11, localidad:8, direccion:ENTRINOQUE CARBETERO PACHUCA-TUPAM LAZARO CARDENAS- MECAPALAPA- PANTEPEC, lon: -97.85, lat:19.336377))	01-03-2022	12-05-2022	12,985,189.47	12,985,189.47	12,985,189.47	12,985,189.47	12,985,189.47	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PMO2017A/02020226, contralista:CONS TRUCTORA TORRHOS, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:12985189477, importe_modificado:12985189477))	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:39200.0))	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PMO2017A/02020226, contralista:CONS TRUCTORA TORRHOS, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:12985189477, importe_modificado:12985189477))	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:39200.0))	(2065280/proyecto_INICIO, 2065280/proyecto_FIN, 2065280/proyecto_INICIO, 2065280/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
2023	1	PUE22102064867	Proyecto de inversion	30,644,572.42	(IFI: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35644572427, modificado:403353698877))	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFIF	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "EX-CONVENTO DE SAN ROQUE", UBICADO EN LA AVENIDA DON JUAN DE PALACIOS Y PALACIOS Y MENDOZA NO. 607, COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	210502	5	806262	735970	0	(geo: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ex convento de san roque, lon: -98.19410996, lat:19.04309286))	29-11-2021	27-07-2022	40,335,369.88	40,335,369.88	40,335,369.88	40,335,369.88	40,335,369.88	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:39200.0))	(tcto: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PMO2017A/02020226, contralista:CONS TRUCTORA TORRHOS, S.A. DE C.V., convicante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:12985189477, importe_modificado:12985189477))	(meta: (unidad_medida: Cuadrados, meta:39200.0))	(2064867/proyecto_INICIO, 2064867/proyecto_FIN, 2064867/proyecto_INICIO, 2064867/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	1	PUE2020302135923	Proyecto de inversión	25,761,126.66	(tit: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.57611266667, modificado:2.52329606177])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0102-FAFEF	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE NOTIA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220598	5	48884	46438	0	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3122.64, meta_modificada:3122.64])	(geo1: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE NOTIA, 1060-98.088794, lat:19.044310])	19-08-2022	26-12-2022	25,232,960.61	25,232,960.61	25,232,960.61	25,232,960.61	25,232,960.61	(cto1: [tipo_obra:Obras, numero_contrato:OP/LPE112/SA/Sl-20220598, contratista:GRUPO CONSTRUCTO Y ABREVIADOR FAG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.52329606177, importe_modificado:2.52329606177])	(meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3122.64])	(2135923/proyecto_inicio, 2135923/proyecto_proceso, 2135923/proyecto_fin)	Terminado	Validado avances