

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	RECALCULO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEODREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	3	PUE220302140274	Proyecto de inversión	134,898,850.66	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8498950468, modificado:4.004713955 E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE TEPEHUALCADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYUQUILA (HUAYUQUILA DE HUAYUCOS) MUNICIPIO DE TEPEHUALCADO EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220555	5	458	1150	0	[geo: {ove_municipio:169, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE TEPEHUALCADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYUQUILA (HUAYUQUILA DE HUAYUCOS) MUNICIPIO DE TEPEHUALCADO EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.92081, lat:18.506999}]	01-08-2022	21-02-2024	40,043,719.55	40,043,719.55	40,043,719.55	40,043,719.55	40,043,719.55	40,043,719.55	(tipo_obra:Servicio de numero_contrato:OP/160805/24/5-20220555, contratista:INFRA ESTRUCTURA FCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.68114688548, importe_modificado:1.68114688548)	(meta:1: [unidad_medida: (2140274/proyecto_PROCESO) avance:5.3])		En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE220302135705	Proyecto de inversión	125,147,944.31	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25147944318, modificado:1.2451193258])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE PUEBLA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220556	5	806262	735970	0	[geo: {ove_municipio:14, localidad:1, direccion:CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE PUEBLA, lon: -98.1726896, lat:18.98958212}]	01-08-2022	22-03-2024	124,511,516.25	124,511,516.25	124,511,516.25	124,511,516.25	124,511,516.25	124,511,516.25	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: (2135705/proyecto_PROCESO) Metros Cuadrados, avance:645.15])	(2135705/proyecto_PROCESO), (2135705/proyecto_PROCESO), (2135705/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220302140214	Proyecto de inversión	23,999,519.34	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.399951934E7, modificado:1.56464253 E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TEREPAC Y LA FEDERA INCIANDO EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA ACUMBILLA-TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ TR. EL TEREPAC-TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, CON UNA LONGITUD DE 2,553 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE EL TEREPAC Y LA FEDERA, MUNICIPIO DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220654	5	7391	7070	0	[geo: {ove_municipio:69, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TEREPAC, lon: -96.862755, lat:18.493388}]	08-09-2022	06-12-2022	11,546,642.63	11,546,642.63	11,546,642.63	11,546,642.63	11,546,642.63	11,546,642.63	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: (2140214/proyecto_PROCESO) avance:5.3])	(2140214/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220302136798	Proyecto de inversión	45,544,268.20	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.55442682E7, modificado:4.528654324 E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE CIUDAD SESMA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220159	5	13582	11886	0	[geo: {ove_municipio:45, localidad:1, direccion:Avenida Poniente No. 01, Col. La Gloria, perteneciente a la localidad de Cd. Sesma, Municipio de Chalchicomula de Sesma, Estado de Puebla, lon: -97.50561944, lat:18.99993944}]	01-08-2022	27-01-2023	45,286,543.24	45,286,543.24	45,286,543.24	45,286,543.24	45,286,543.24	45,286,543.24	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1: [unidad_medida: (2136798/proyecto_PROCESO) Metros Cuadrados, avance:11426.11])	(2136798/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220402202930	Proyecto de inversión	12,768,133.47	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276813347E7, modificado:1.276813347 E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DE EXHOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE ORIENTE NO. 541 Y 548 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220770	5	155300	138525	0	[geo: {ove_municipio:15, localidad:1, direccion:ORIENTE NO. 541 Y 548 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.38731, lat:18.46488733}]	09-11-2022	06-07-2023	12,768,133.47	12,768,133.47	12,768,133.47	12,768,133.47	12,768,133.47	12,768,133.47	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/19/04/01/20220770, contratista:SPAC IO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA RH S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.276813347E7, importe_modificado:1.276813347E7)	(meta:1: [unidad_medida: (2200890/proyecto_PROCESO) Metros Cuadrados, avance:476.6])	(2200890/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220402201328	Proyecto de inversión	16,781,506.03	(fii: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.678150603E7, modificado:1.60740378 E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL-EL FUERTE, EN TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNION, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220719	5	1348	1304	0	[geo: {ove_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ORIENTAL-EL FUERTE, EN TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNION, lon: -97.527895, lat:19.455413, importe:1.678150603E7, importe_modificado:1.60740378E7}]	09-11-2022	28-12-2022	16,074,037.80	16,074,037.80	16,074,037.80	16,074,037.80	16,074,037.80	16,074,037.80	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PE/19/04/01/20220719, contratista:GRUPO BANDA Y JIL DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.2611182E7, importe_modificado:1.2611182E7)	(meta:1: [unidad_medida: (2201328/proyecto_PROCESO) Metros Cuadrados, avance:81.0000])	(2201328/proyecto_PROCESO)		En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO_PROYECTO	PROYECTO	UBICACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	3	PUE220402201382	Proyecto de inversión	7,499,999.98	(f): [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499999.98, modificado:7440476.03]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220776	5	159300	138325	0			(geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:San Lorenzo Tehuacán, Pue., lon: -97.425572, lat:18.464038])	09-11-2022	07-05-2023	7,440,476.03	7,440,476.03	7,440,476.03	7,440,476.03	7,440,476.03	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato DP/LPE203/SA/SI/20220776, contratista:CONS TRUCTORA INHONCO MAZARÓ, S.A. DE C.V., convicante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,4801586747, importe_modifica do:2,4801586734))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:202182, meta_modificado:210221))	(meta:2: (unidad_medida: Cuadrados, meta:210221, meta_modificado:210221))	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE220402200609	Proyecto de inversión	165,884,982.33	(f): [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16588498233.8, modificado:165884982288]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CARBONOLOGIA EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLACALANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220804	5	51932	47804	0			(geo: [cve_municipio:19, localidad:13, direccion:Blvd Territorial Atlixcatl, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholulla, Pue., lon: -98.255555, lat:19.034825])	01-12-2022	25-11-2023	165,884,982.32	165,884,982.32	165,884,982.32	165,884,982.32	165,884,982.32	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato DP/LPE232/SA/SI/20220804, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convicante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5,5294994108, importe_modifica do:5,5294994108))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2200609, meta_modificado:2200609))	(meta:2: (unidad_medida: Cuadrados, meta:3962, meta_modificado:3962))	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE220402200621	Proyecto de inversión	394,028,673.56	(f): [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39402867356.68, modificado:3940286735668]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ONCOLOGIA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLACALANCIINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220852	N	0	0	51932				(geo: [cve_municipio:19, localidad:13, direccion:Blvd Territorial Atlixcatl, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholulla, Pue., lon: -98.255555, lat:19.034825])	01-12-2022	25-11-2023	296,394,012.74	296,394,012.74	296,394,012.74	296,394,012.74	296,394,012.74	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato DP/LPE231/SA/SI/20220852, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER S.A. DE C.V., convicante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,8990021218, importe_modifica do:3,8990021213))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2200621, meta_modificado:2200621))	(meta:2: (unidad_medida: Cuadrados, meta:3795, meta_modificado:3795))	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220402200642	Proyecto de inversión	13,251,028.81	(f): [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325102881.7, modificado:13227421157]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220759	5	806262	735970	0			(geo: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ESTADI O DE ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HERENCIA PUEBLA DE ZARAGOZA, Pue., lon: -98.186315, lat:19.0546444])	07-11-2022	04-06-2023	13,227,421.15	13,227,421.15	13,227,421.15	13,227,421.15	13,227,421.15	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato DP/LPE22/SA/SI/20220759, contratista:ESPAC IO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, H. S.A. DE C.V., convicante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,3227421157, importe_modifica do:1,3227421157))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2200642, meta_modificado:2200642))	(meta:2: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2200642, meta_modificado:2200642))	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE220402200680	Proyecto de inversión	3,864,899.85	(f): [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864899.84, modificado:3864899.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. RM S LLOS ANGELES LA CANTERA, SANTO DOMINGO HUETLAN, CON UNA LONGITUD DE 1.643.56, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUETLAN E OTZAHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE HUETLAN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0			(geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRERA E.C. RM S LLOS ANGELES LA CANTERA, SANTO DOMINGO HUETLAN, CON UNA LONGITUD DE 1.643.56, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUETLAN, lon: -98.186567, lat:18.79954])	26-12-2022	24-05-2023	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato DP/LPE252/SA/SI/20220793, contratista:PAVE XPRESS, S.A. DE C.V., convicante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:364899.85, importe_modifica do:364899.85))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2200680, meta_modificado:2200680))	(meta:2: (unidad_medida: Cuadrados, meta:5728, meta_modificado:5728))	Cancelado	Cancelación validada	
2023	3	PUE220402200776	Proyecto de inversión	3,864,899.85	(f): [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864899.85, modificado:3864899.84]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEP	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. RM S LLOS ANGELES LA CANTERA, SANTO DOMINGO HUETLAN, CON UNA LONGITUD DE 1.643.56, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUETLAN E OTZAHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE HUETLAN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0			(geo: [cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CALLEÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRERA E.C. RM S LLOS ANGELES LA CANTERA, SANTO DOMINGO HUETLAN, lon: -98.186567, lat:18.79954])	26-12-2022	24-05-2023	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato DP/LPE252/SA/SI/20220793, contratista:PAVE XPRESS, S.A. DE C.V., convicante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:364899.85, importe_modifica do:364899.85))	(meta:1: (unidad_medida: Cuadrados, meta:2200776, meta_modificado:2200776))	(meta:2: (unidad_medida: Cuadrados, meta:5728, meta_modificado:5728))	Cancelado	Cancelación validada	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	3	PUE220402199972	Proyecto de inversión	38,810,985.70	[fti: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.88109857, modificado:3.881502282 (7)}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE AJUANES PARA LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220782	5	806262	739970	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:6278.58, meta_modificada:61674.98}]	[geot: {cve_municipio:14, localid:1, direccion:CALE COLONIA DE DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HERDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon:48.161344, lat:19.049344}]	29-11-2022	26-07-2023	38,415,023.82	38,415,023.82	38,415,023.82	38,415,023.82	38,415,023.82	[cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE22/5A/SI/2022/782, contratista:MULTI INFRACSTRUCTURAS S.A.S. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5,487860545E7, importe_modificado:5,487860545E7}]	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:219972, meta_modificada:219972 (proyecto_PROCCESO)}]	(219972/proyecto_INICIO, 219972/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220402200175	Proyecto de inversión	25,664,853.89	[fti: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.566483897, modificado:2.566483897 (7)}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE HUALCHINGANGO	21	Puebla	71	Huachichingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huachichingo	220791	5	31503	27454	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:3866.82, meta_modificada:3866.82}]	[geot: {cve_municipio:7, localid:1, direccion:FRAC HINANGO, lon:98.078647, lat:20.170731}]	26-10-2022	31-12-2022	25,331,433.12	25,331,433.12	25,331,433.12	25,331,433.12	25,331,433.12	[cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/AD2009/5A/SI/2022/791, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHANKE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,533143312E7, importe_modificado:2,533143312E7}]	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:220073, meta_modificada:220073 (proyecto_o_FIN)}]	(220073/proyecto_INICIO, 220073/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220402201213	Proyecto de inversión	40,607,276.30	[fti: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40607276.30, modificado:40607276.30 (7)}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA OCCOMANTLA ZIHUATLUTLA, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZILA Y OCCOMANTLA, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN EL KM 5+200, CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA OCCOMANTLA ZIHUATLUTLA Y OCCOMANTLA, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN EL KM 4+907	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220191	5	26541	23723	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:460.5, meta_modificada:460.5}]	[geot: {cve_municipio:178, localid:1, direccion:CONST RUCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA OCCOMANTLA ZIHUATLUTLA, CONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZILA Y OCCOMANTLA, CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, lon:98.06614957}]	23-12-2022	20-06-2023	40,606,114.95	40,606,114.95	40,606,114.95	40,606,114.95	40,606,114.95	[cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/AD2009/5A/SI/2022/191, contratista:GRUP O CIBERFOTOS Y S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4,03844235E7, importe_modificado:4,03844235E7}]	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:2201213, meta_modificada:2201213 (proyecto_o_INICIO)}]	(2201213/proyecto_INICIO, 2201213/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220402201276	Proyecto de inversión	1,344,141.90	[fti: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344141.9, modificado:1344141.9}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA A LO LARGO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE COHUILCO DEL MUNICIPIO DE CHIHUALTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220758	5	1686	1441	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:82.06, meta_modificada:82.04}]	[geot: {cve_municipio:5, localid:2, direccion:cahuah xo, lon:97.43239, lat:19.803439}, {cve_municipio:5, localid:2, direccion:cahuah xo, lon:97.43407, lat:19.803447}]	01-12-2022	30-12-2022	1,263,602.96	1,263,602.96	1,263,602.96	1,263,602.96	1,263,602.96	[cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE22/5A/SI/2022/758, contratista:AVIE XPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,607744.87, importe_modificado:2,688333.81}]	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:202176, meta_modificada:202176 (proyecto_o_FIN)}]	(202176/proyecto_INICIO, 202176/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE220402201350	Proyecto de inversión	2,742,481.26	[fti: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742481.26, modificado:2742481.26}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUILAN EN LAS CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLES 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENTO JUAREZ Y CALLE 2 PONIENTE, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN DE GALEANA, MUNICIPIO TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220851	5	782	769	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1099.99, meta_modificada:1099.99}]	[geot: {cve_municipio:92, localid:1, direccion:CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLES 3 NORTE Y 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENTO JUAREZ Y CALLE 2 PONIENTE, lon:97.37066, lat:20.066502}, {cve_municipio:92, localid:1, direccion:CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLES 3 NORTE Y 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENTO JUAREZ Y CALLE 2 PONIENTE, lon:97.37066, lat:20.066502}]	28-11-2022	27-12-2022	2,659,383.74	2,659,383.74	2,659,383.73	2,659,383.73	2,659,383.73	[cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE21/5A/SI/2022/851, contratista:IMPER QUIMIA TERMOLCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,65938374E7, importe_modificado:2,65938374E7}]	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:2203350, meta_modificada:2203350 (proyecto_o_FIN)}]	(2203350/proyecto_INICIO, 2203350/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE22040221299	Proyecto de inversión	22,163,869.14	[fti: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22163869.14, modificado:22163869.14 (7)}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO, CALLE 2 ORIENTE NO. 541 Y 548 EN LA CALLECAERRE MUNICIPAL DE TENHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220770	5	155300	13825	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:4026.73, meta_modificada:4026.73}]	[geot: {cve_municipio:156, localid:1, direccion:2 ORIENTE Y 548 EN LA CALLECAERRE MUNICIPAL DE TENHUACAN, lon:97.38721, lat:18.4648733}]	09-11-2022	06-07-2023	22,163,869.14	22,046,459.52	6,052,928.51	6,052,928.51	6,052,928.51	[cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE19/5A/SI/2022/770, contratista:ESPAC IO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1,276813347E7, importe_modificado:1,276813347E7}]	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:221299, meta_modificada:221299 (proyecto_o_INICIO)}]	(221299/proyecto_INICIO, 221299/proyecto_FIN)	Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EGECORRA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEODREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	3	PUE230102212280	Proyecto de Inversión	25,520,581.72	{(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.532058172, modificado:2.532058172 (7)]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DEL CAMINO CHICONCUAUTLA-ACALAMA-ZEMOPALA, CON UNOS 5,452 METROS DE LAS LOCALIDADES DE CHICONCUAUTLA Y ACALAMA, EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230193	5	2138	2031	0	{(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:33833.4, meta_modificada:33833.4]} {(geo): [cve_municipio:4, localid:1, direccion:CAMINO CHICONCUAUTLA-ACALAMA-ZEMOPALA, lon:-97.946181, lat:20.090922]}	30-03-2023	25-10-2023	25,520,581.72	24,473,480.55	8,861,997.39	8,861,997.39	8,861,997.39	8,861,997.39	{(cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/1PE602/SA/SI/2023/079), contratista:COMI NMA CONSTRUCCION S INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2,447,148.0557, importe_modifica do:2,447,148.0557)}	{(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3017.94))}	{(2212280/proyec to_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102212304	Proyecto de Inversión	383,591,139.87	{(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.83591139878, modificado:3.83591139878 (78)]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE PUEBLA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220556	5	806262	735970	0	{(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificada:28757.25]} {(geo): [cve_municipio:1, localid:1, direccion:CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE PUEBLA, lon:-98.177868, lat:18.989582]}	01-08-2022	23-03-2024	383,591,139.87	369,785,343.12	263,612,778.90	263,612,778.90	263,612,778.90	263,612,778.90	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18007.78))}	{(2212304/proyec to_INICIO, 2212304/proyec to_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102212325	Proyecto de Inversión	88,376,774.08	{(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.837677408, modificado:8.837677408 (7)]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE LA CABRERA ACUACO HUEHUETLA EN LOS TRAMOS ACUACO-ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA-EQUIMITA, CON UNOS 36.35 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHTLAN DE VICENTE SUAREZ, NAUZOXTLA Y CUETZAMAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220399	5	6527	5852	0	{(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7071.6, meta_modificada:7071.6]} {(geo): [cve_municipio:2, localid:2, direccion:RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CABRERA ACUACO-HUEHUETLA EN LOS TRAMOS ACUACO-ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA, lon:-97.78694, lat:19.76911]}	16-09-2023	14-04-2023	83,878,412.68	83,878,412.68	52,482,954.73	52,482,954.73	52,482,954.73	52,482,954.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7071.6))}	{(2212325/proyec to_INICIO, 2212325/proyec to_FIN)}	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102212369	Proyecto de Inversión	2,408,540.43	{(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.40854043, modificado:2.40854043]} { (cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/ARE001/SA/SI/2023/018), contratista:CONSTRUCCION LITONIA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2360369.62, importe_modifica do:2360369.62)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCION DE EXPLANADAS Y ANCHADONES EN EL CENTRO ESTADAL DE TENIS UBICADO EN PROLONGACION 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NUMERO, SAN BARTOLO CATEPEC, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230189	5	806262	735970	0	{(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5969.19, meta_modificada:5969.19]} {(geo): [cve_municipio:1, localid:1, direccion:PROLONGACION 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NUMERO, SAN BARTOLO CATEPEC, lon:-98.237847, lat:18.98295638]}	31-01-2023	01-01-2023	2,408,540.43	2,360,369.62	2,360,369.62	2,360,369.62	2,360,369.62	2,360,369.62	2,360,369.62	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5969.19))}	{(2212369/proyec to_INICIO, 2212369/proyec to_FIN)}	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230102212392	Proyecto de Inversión	50,471,110.80	{(ff): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.04711108, modificado:5.04711108 (7)]}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE CIUDAD SEÑALA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SEMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220159	5	13582	11886	0	{(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:23505.67, meta_modificada:23505.67]} {(geo): [cve_municipio:4, localid:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SEMA, lon:-97.505619, lat:18.995919]}	01-08-2022	26-06-2023	50,471,110.80	47,842,837.63	43,076,164.81	43,076,164.81	43,076,164.81	43,076,164.81	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2192.11))}	{(2212392/proyec to_PROCESO, 2212392/proyec to_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102211369	Proyecto de Inversión	3,864,899.84	{(ff): [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.86489984, modificado:3.86489984]} { (cto:1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/1PE252/SA/SI/2022/079), contratista:PAVE EXPRESS S.A. DE C.V., convocante:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3,864,899.84, importe_modifica do:3,864,899.84)}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALERA, PARTIENDO DE LA CABRERA C.C. Nº. 5 LOS ANGELES LA CANTERA-SANITO DOMINGO HUEHUETLAN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50 EN LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLAN E ITZANHUACAN EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0	{(meta): [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0]} {(geo): [cve_municipio:1, localid:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DE LA GALERA, lon:98.166167, lat:18.739954]}	26-12-2022	24-05-2023	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	3,864,899.84	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5728.99))}	{(2211369/proyec to_INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	3	PUE230102211377	Proyecto de Inversión	4,003,006.07	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, ppre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003006.07, modificado:4003006.07])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO DE LA CALLE CALEON DE LA CALLESA, PARTIENDO DE LA CARRETERA L.C. KM. 5105 ANGELES LA CARTERA, SANITO DOMINGO HUEHUETLAN, CON UNA LONGITUD DE 1.643.50, EN LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLAN E ITZANHUACA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220793	5	1191	1083	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0) (geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA GRABERIA, lon: 98.166367, lat:18.799954])	26-12-2022	24-05-2023	4,003,006.07	3,808,999.44	1,172,999.83	1,172,999.83	1,172,999.83	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5728.99)	(2211377/proyecto_INICIO, 2211377/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102211385	Proyecto de Inversión	387,095,828.00	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, ppre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387095828.00, modificado:387095828.00])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE CARDIOLOGIA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TIACALANCIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220804	5	51932	47804	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5962.0, meta_modificada:5962.0) (geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, lon: 98.25555, lat:19.034825])	01-12-2022	25-11-2023	387,095,828.00	387,064,958.76	116,119,487.62	116,119,487.62	116,119,487.62	(cto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE2228/SA/512022084, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHARRIS S.A. DE C.V., convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.52949941888, importe_modificado:5.52949941888, fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, ppre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.52949941888, modificado:5.52949941888])	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2788.6)	(2211385/proyecto_INICIO, 2211385/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102212330	Proyecto de Inversión	17,500,000.00	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, ppre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL INMUEBLE QUE ALBERGABA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220776	5	159300	138525	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificada:7007.36) (geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACAN, lon: 97.420572, lat:18.464038])	09-11-2022	07-05-2023	17,500,000.00	17,361,110.72	15,525,097.86	15,525,097.86	15,525,097.86	(cto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE2020/SA/512020776, contratista:CONS TRUCTORA INDAECO MAZARO, S.A. DE C.V., convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:348058675E7, importe_modificado:348058675E7])	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6265.98)	(2212330/proyecto_INICIO, 2212330/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102211396	Proyecto de Inversión	123,128,892.72	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, ppre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2312889272E8, modificado:1.200766705E8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEREX DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUADYUCA (HUADYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEREX DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	169	Tepex de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Tepex de Rodríguez	220555	5	458	1150	0	(meta:1, unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada:1.0) (geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEREX DE RODRIGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUADYUCA (HUADYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEREX DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: 97.92851, lat:18.505999])	01-08-2022	22-03-2024	120,076,670.56	120,076,670.56	67,063,422.61	67,063,422.61	67,063,422.61	(cto:1, [tipo_obra:Servicio, numero_contrato:DP/AD005/SA/512020555, contratista:INFRA ESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V., convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3481145884E8, importe_modificado:3481145884E8])	(meta:1, unidad_medida: Pisos, avance:0.64)	(2211396/proyecto_INICIO, 2211396/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102212156	Proyecto de Inversión	2,322,058.46	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, ppre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322058.46, modificado:2322058.46])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	REHABILITACION DEL INMUEBLE DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULLA KM. S.S. NO. 3603, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CHOLULLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220601	5	24240	22756	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5629.12, meta_modificada:5629.12) (geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULLA KM. S.S. NO. 3603, lon: 98.286851, lat:19.360127])	19-08-2022	26-12-2022	2,322,058.46	2,322,058.46	2,322,058.46	2,322,058.46	2,322,058.46	(cto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE115/SA/512020601, contratista:ARKY JOMAN S. DE R.L. DE C.V., convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:51599975E7, importe_modificado:51599975E7])	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:3629.0)	(2212156/proyecto_INICIO, 2212156/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230102211527	Proyecto de Inversión	157,611,469.42	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, ppre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5761146942E8, modificado:1.5761146942E8])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ONCOLOGIA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TIACALANCIAGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	119	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de San Andrés Cholula	220852	5	51932	47804	0	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6325.50, meta_modificada:6325.50) (geot: [cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Blvd del Niño Poblano 5307, Reserva Terrestre Aticayotl, Condotto 1, Cua, 71200 San Andrés Cholula, Pue., lon: 98.25555, lat:19.034825])	01-12-2022	25-11-2023	157,596,008.49	157,596,008.49	47,278,802.55	47,278,802.55	47,278,802.55	(cto:1, [tipo_obra:Obra, numero_contrato:DP/PE231/SA/512020852, contratista:CONS TRUCTORA Y URBANIZADORA CHARRIS S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONIUNTA CON CIUAR METROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocado:GOBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3499900212E8, importe_modificado:3499900212E8])	(meta:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:4427.24)	(221527/proyecto_INICIO, 221527/proyecto_FINICIO)	En Ejecución	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
2023	3	PUE23020212759	Proyecto de Inversión	22,685,967.74	[fti: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.268596774, modificado:2.268596747}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	CONSTRUCCION DE BARRIO CALLE DEL CAMINO OLINTLA 2 HUENETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 8+500 AL KM 12+200	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230192	5	2499	2345	0	[fti: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion: CAMINO OLINTLA HUENETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 8+500 AL KM 12+200 Y CUADROS, meta:39871.13}, {meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta_modificada: 39871.13}}, {geo: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion: CAMINO OLINTLA HUENETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 8+500 AL KM 12+200 Y CUADROS, meta:39871.13}}, {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:CONSTRUCCION DE 2 MURDOS DE CONTENCIÓN EN EL KM 4+750 Y 5+000, EN LAS LOCALIDADES DE SCOTAMANA (SECCION 2, VICENTE GUERRERO, PUMACACHOCCOCH LICHT PRIMERA SECCION) Y HUENETLA EN LOS MUNICIPIOS DE OLINTLA Y HUENETLA, lon: -97.66902, lat:20.105911}}]	30-03-2023	25-10-2023	22,685,967.74	21,806,056.74	10,474,656.53	10,474,656.53	10,474,656.53	10,474,656.53	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:10271.32}, {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:CONSTRUCCION DE 2 MURDOS DE CONTENCIÓN EN EL KM 4+750 Y 5+000, lon: -97.66902, lat:20.105911}}]	En Ejecución	Validado avances	
2023	3	PUE230202232047	Proyecto de Inversión	16,633,279.58	[fti: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6633279587, modificado:1.6633279587}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE AJANACER PARA LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS UBICADA EN CALLE ALA NORTE NUMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE HERCOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220782	5	806262	735970	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:6174.58}, {meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta_modificada: 6174.58}}, {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS UBICADA EN CALLE ALA NORTE NUMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE HERCOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon: -97.66902, lat:20.105911}}]	29-11-2022	26-07-2023	16,403,581.63	16,403,581.63	8,639,738.61	8,639,738.61	8,639,738.61	8,639,738.61	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:5294.08}], {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS UBICADA EN CALLE ALA NORTE NUMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE HERCOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon: -97.66902, lat:20.105911}}]	En Ejecución	Validado avances		
2023	3	PUE23020233335	Proyecto de Inversión	29,525,364.01	[fti: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9525364017, modificado:2.9525364017}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARA LA NUEVA CASA DEL ADOLESCENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUANTILANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUANTILANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230216	5	43	43	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:8575.73, meta_modificada: 8575.73}}, {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:IMMOBILIARIA DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.878647451E7, importe_modificado:2.878647451E7}}]	28-06-2023	31-12-2023	29,525,364.01	28,736,474.51	8,620,942.35	8,620,942.35	8,620,942.35	8,620,942.35	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0}], {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:IMMOBILIARIA DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.878647451E7, importe_modificado:2.878647451E7}}]	En Ejecución	Validado avances		
2023	3	PUE230202232567	Proyecto de Inversión	970,756.35	[fti: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970756.35, modificado:970756.35}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	CONSTRUCCION DE UN MURDO DE CONTENCIÓN EN LA CABRITERA LA COBARRA ACATLAN TRAMO: BICALQUINTLA ACATLAN EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOTOTEREC DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230217	5	634	553	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1115.03}, {meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta_modificada: 1115.03}}, {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:TRUCCIONES Y PROYECTOS MARK Y CANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:961036.93, importe_modificado:961036.93}}]	06-06-2023	06-06-2023	970,756.35	961,036.93	736,938.54	736,938.54	736,938.54	736,938.54	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:49.48}], {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:TRUCCIONES Y PROYECTOS MARK Y CANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:961036.93, importe_modificado:961036.93}}]	En Ejecución	Validado avances		
2023	3	PUE230202235381	Proyecto de Inversión	1,536,406.72	[fti: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536406.72, modificado:1536406.72}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	REHABILITACIÓN DE GRADAS Y TECHADO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE VÍDEPORTA MARIBO VÁZQUEZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERCOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230263	5	806262	735970	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1115.03}, {meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta_modificada: 1115.03}}, {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:RECONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHADO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE VÍDEPORTA MARIBO VÁZQUEZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERCOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.66902, lat:20.105911}}]	28-06-2023	28-06-2023	1,536,406.72	1,530,735.37	-	-	-	-	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0}], {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:RECONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHADO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE VÍDEPORTA MARIBO VÁZQUEZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HERCOCA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, lon: -97.66902, lat:20.105911}}]	En Ejecución	Validado avances		
2023	3	PUE230202234108	Proyecto de Inversión	26,362,425.10	[fti: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6362425107, modificado:2.6362425107}]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	RECONSTRUCCION DE	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220768	5	956	638	0	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:110.03}, {meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta_modificada: 110.03}}, {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:GRUPO CREA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.27248502E7, importe_modificado:5.27248502E7}}]	09-11-2022	19-06-2023	26,362,425.10	26,362,425.10	17,136,733.03	17,136,733.03	17,136,733.03	17,136,733.03	[meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0}], {cto: {tipo_obra:obra, numero_contrato:OP/PUE23/SA/SH/2022/782, contralistaCONS:GRUPO CREA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.27248502E7, importe_modificado:5.27248502E7}}]	En Ejecución	Validado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECONOMICA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	3	PUE230202234607	Proyecto de inversión	43,089,991.36	(f): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.3089991367, modificado:4.3089991367]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE LA CABRERA LA COLORADA - LA COLORADA ACATLÁN TRAMO: RECONSTRUCCIÓN DE UNA LONGITUD DE 12.4 KM. EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CLARA HISTÓRICA, MOCTACAC Y SAN ANDRÉS MIMIHUALPÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE HUATZILTEPEC Y MOCTACAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230246	5	2833	2602	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada:86940.0)]	(geo1: (cve_municipio:7, localidad:1, direccion:0001 SANTA CLARA HUATZILTEPEC, 0001 MOCTACAC, 0003 SAN ANDRÉS MIMIHUALPÁN, lon:-97.8838, lat:18.78283))	18-07-2023	25-12-2023	43,089,991.36	42,010,991.65	12,603,297.50	12,603,297.50	12,603,297.50	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEP04/SA/SI/20230246, contratista:LAAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:OBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.20109916567, importe_modificado:4.20109916567))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))		En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202234411	Proyecto de inversión	32,637,311.94	(f): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2637311947, modificado:3.2637311947]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL ARTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230195	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada:51054.499)]	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:REHABILITACION GENERAL DEL PARQUE DEL ARTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.541566, lat:19.0350266))	08-05-2023	04-09-2023	32,637,311.94	31,337,137.20	17,992,916.39	17,992,916.39	17,992,916.39	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEP04/SA/SI/20230195, contratista:RUBIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:OBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.13373117217, importe_modificado:3.13373117217))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:18977.03))	(2234411)proyect to_NICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202234411	Proyecto de inversión	54,636,969.91	(f): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.4636969917, modificado:5.4636969917]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA, EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230197	5	806262	735970	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada:102910.5, meta_modificada:102910.5)]	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:11 oriente, AZARARTE, HEREDIA PUEBLA, lon:-98.5597478, lat:19.02917045))	13-06-2023	09-12-2023	54,636,969.91	52,731,673.97	20,824,666.28	20,824,666.28	20,824,666.28	(cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PEP06/SA/SI/20230197, contratista:MING S PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:OBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.271673977, importe_modificado:5.271673977))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1864.88))	(2234421)proyect o_PROCESO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202234651	Proyecto de inversión	29,381,410.46	(f): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9381410467, modificado:2.9381410467]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL CAMELLÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENTRE BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO Y BOULEVARD ATLUCAYÓTL, BOULEVARD OSA MAJOR, BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO PARTIDO DEL BOULEVARD ATLUCAYÓTL HASTA EL AUDITORIO METEOROLÓGICO Y 4 PUENTES PRATONALES UBICADOS SOBRE BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO EN LA LOCALIDAD DE ATLUCAYÓTL	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230228	5	858194	783774	0	[meta1: (unidad_medida: Piezas, meta_modificada:3196.86, meta_modificada:3196.86)]	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO Y BOULEVARD ATLUCAYÓTL, lon:-98.232354, lat:19.024379))	16-06-2023	31-12-2023	29,381,410.46	28,643,910.06	8,593,173.02	8,593,173.02	8,593,173.02	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:0.0))	(2234651)proyect to_NICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202235730	Proyecto de inversión	3,500,000.00	(f): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.500000.0, modificado:3.500000.0)]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DÍAZ ORAZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220802	5	2917	2747	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada:7259.99, meta_modificada:7259.99)]	(geo1: (cve_municipio:6, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.648895, lat:18.997335))	29-12-2022	28-03-2023	3,393,656.01	3,393,656.01	3,393,656.01	3,393,656.01	3,393,656.01	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:7259.99))	(2235730)proyect to_NICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202235739	Proyecto de inversión	33,621,723.05	(f): [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3621723057, modificado:3.3621723057]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0121-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL BOULEVARD ATLUCAYÓTL ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y OSA MAJOR, EN LAS LOCALIDADES DE SAN BERNARDO TLACALANANGÜO Y HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230200	5	858194	783774	0	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta_modificada:7900.0, meta_modificada:7900.0)]	(geo1: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:LOCALIDADES DE SAN BERNARDO TLACALANANGÜO Y HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.232313, lat:19.028419))	29-06-2023	25-12-2023	33,621,723.05	33,563,811.86	10,069,143.56	10,069,143.56	10,069,143.56	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0))	(2235739)proyect to_NICIO	En Ejecución	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POSICION_BENEFICARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	3	PUE230202233958	Proyecto de inversión	21,748,971.19	[f]: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.174897119, modificado:2.174897119]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACION DEL ESTADO DE ZARAGOZA Y EL LAJO DE LA CONCORDIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220759	5	806262	735970	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:20390.0), (meta_modificada: a30390.0)]	[geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ESTADO DE ZARAGOZA Y EL LAJO DE LA CONCORDIA, lon: -98.188124, lat:19.054644)]	07-11-2022	04-06-2023	21,748,971.19	21,981,581.87	15,319,342.94	15,319,342.94	15,319,342.94	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PE192/5A/SI/20230759, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.3272421187, importe_modificado:1.3272421187))	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2300.62)]	223958/proyecto_INICIO, 223958/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202236254	Proyecto de inversión	26,638,660.24	[f]: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.663866024, modificado:2.663866024]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCION DE "PABELLON 3" Y REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO AL AREA DE URGENCIAS, "PABELLON 2" Y "PABELLON 1" DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. RAFAEL SERRANO "EL BATAN", EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220768	5	956	638	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:17788.84), (meta_modificada: a17788.84)]	[geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Bar. La Joya, Puebla, Pue., lon: -98.180364, lat:18.988836)]	09-11-2022	07-05-2023	26,362,425.10	26,362,425.10	17,136,733.03	17,136,733.03	17,136,733.03	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PE198/5A/SI/20230768, contratista:CONS ORCIO ORCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.2724850287, importe_modificado:5.2724850287))	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2329.46)]	2236254/proyecto_INICIO, 2236254/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202234374	Proyecto de inversión	9,252,771.86	[f]: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.25277186, modificado:9.25277186]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE CASA DE CIDA PARA EL ADULTO MAYOR, EN LA LOCALIDAD "EL BATAN", EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230199	5	85	80	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1137.37), (meta_modificada: a1137.37)]	[geol: (cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Bar. La Joya, Puebla, Pue., lon: -98.389282, lat:18.186763)]	29-06-2023	26-09-2023	9,252,771.86	9,140,447.15	2,733,134.15	2,733,134.15	2,733,134.15	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PE607/5A/SI/20230199, contratista:CORP ORATIVO EN INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9.1044715, importe_modificado:9.1044715))	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	2236254/proyecto_INICIO, 2236254/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202234631	Proyecto de inversión	11,955,253.67	[f]: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195525367, modificado:1.195525367]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACION DEL PASO DE LOS GIANTES EN EL PARQUE DE LA CONSTANCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230196	5	806262	735970	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:8272.86), (meta_modificada: a8272.86)]	[geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Bar. La Joya, Puebla, Pue., lon: -98.180364, lat:19.054644)]	13-06-2023	10-10-2023	11,955,253.67	6,110,101.19	4,042,913.80	4,042,913.80	4,042,913.80	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PE205/5A/SI/20230196, contratista:"ARR PROYECTOS Y ENFERECIONES", S.A. DE C.V., convocante:SECTORA DE INFRAESTRUCTURA, A, monto:61.010119, importe_modificado:61.010119))	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5474.15)]	2234631/proyecto_INICIO, 2234631/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202235714	Proyecto de inversión	8,154,037.97	[f]: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.15403797, modificado:8.15403797]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MIHUALTLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIHUALTLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220796	5	8512	794	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2034.77), (meta_modificada: a2034.77)]	[geol: (cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTIA GO MIHUALTLÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN MIHUALTLÁN, PUEBLA, lon: -97.439144, lat:18.550057)]	26-12-2022	23-06-2023	8,154,037.97	7,991,598.32	5,033,532.45	5,033,532.45	5,033,532.45	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1491.69)]	2235714/proyecto_INICIO, 2235714/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202235724	Proyecto de inversión	8,743,227.31	[f]: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.74322731, modificado:8.74322731]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELPE CUAPRICO, CON UNA LONGITUD DE 4 KM, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATIZTILHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	220800	5	2405	2152	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:18660.4), (meta_modificada: a18660.4)]	[geol: (cve_municipio:2, localidad:3, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, CONVENCIONES DE ATIZTILHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.65829, lat:18.82662)]	29-12-2022	27-04-2023	8,743,227.31	8,568,062.64	8,329,520.68	8,329,520.68	8,329,520.68	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1743.44)]	2235724/proyecto_INICIO, 2235724/proyecto_INICIO	En Ejecución	Validado avances
2023	3	PUE230202236874	Proyecto de inversión	19,336,944.39	[f]: [ciclo_recurso_2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.933694439, modificado:1.933694439]	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CARRETERA TEXCAPA TLAPACOYA DEL KM 42+730 AL KM 46+000 EN LA LOCALIDAD DE CUMBE, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230254	5	299	332	0	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25480.0), (meta_modificada: a25480.0)]	[geol: (cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CARRERA TEXCAPA DE TLAPACOYA DEL KM 42+730 AL KM 46+000, lon: -97.8735, lat:20.1291)]	04-08-2023	01-12-2023	19,336,944.39	19,066,052.76	5,719,815.83	5,719,815.83	5,719,815.83	(cto:1: (tipo_obraObra, numero_contrato:OP/PE236/5A/SI/20230254, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.256602767, importe_modificado:2.256602767))	[meta:1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]	2236874/proyecto_INICIO, 2236874/proyecto_INICIO	En Ejecución	Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO				
2023	3	PUE230302270136	Proyecto de inversión	63,031,214.01	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.303121401, modificado:6.303121401, E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO "DOMINGO ARENAS" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEMELICAN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEMELICAN, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230411	5	40929	37335	0	[meta1: (cve_municipio:132, localidad:1, unidad_medida: direccion: C-36 de Septiembre, 4, Col Centro, 2000 San Martín Temelucan de Labastida, Pue., lon:-98.42139, lat:19.282088)]	13-09-2023	06-09-2024	63,031,214.01	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302269595	Proyecto de inversión	17,874,093.98	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7874093987, modificado:1.7874093987, E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL ECORRAQUE METROPOLITANO, EN LA LOCALIDAD DE HERDICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230424	5	806362	735970	0	[meta1: (cve_municipio:134, localidad:1, unidad_medida: direccion: Reserva Territorial Atlacayotl, Mayorazgo, lon:-98.248957, lat:19.0159461)]	18-09-2023	15-09-2024	17,805,513.20	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302270995	Proyecto de inversión	20,803,056.89	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.080305689, modificado:2.080305689, E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA LA CEIBA LA UNIÓN A LA LOCALIDAD NUEVO EL OJITE), EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE RANCHO NUEVO EL OJITE, EN EL MUNICIPIO DE NICITLERA, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230448	5	278	313	0	[meta1: (cve_municipio:197, localidad:36, direccion: PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA LA CEIBA LA UNIÓN A LA LOCALIDAD EJIDO DE RANCHO NUEVO EL OJITE), lon:-97.99966, lat:20.344958)]	15-09-2023	15-12-2023	20,803,056.89	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302271696	Proyecto de inversión	15,050,277.97	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.505027797, modificado:1.505027797, E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO QUETZALCOATL, UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230427	5	18819	17801	0	[meta1: (cve_municipio:140, localidad:14, direccion: RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL, lon:-98.372233, lat:19.065128)]	22-09-2023	31-12-2023	7,525,118.99	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances		
2023	3	PUE230302269673	Proyecto de inversión	11,723,433.97	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172343397, modificado:1.172343397, E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA ACATZINGO- SAN SALVADOR HUICOLTLA DEL KM 2+260 AL KM 3+488 Y CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA ACATZINGO- SAN SALVADOR HUICOLTLA CON UNA LONGITUD DE 700 M, EN LAS LOCALIDADES DE ACTIÑAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIÑAN) Y SAN SALVADOR RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA DEL E.C. KM 35.0 (LA COLUMBANA - ACATLÁN) - SAN JOSÉ DE GRACIA CON UNA LONGITUD DE 3,370.80 METROS, INICIANDO EN LA CARRETERA LA COLUMBANA - ACATLÁN TRAMO: LA COLUMBANA - HUICOLTLA EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS MIMIHUALAPAN Y SAN LUIS TEHUZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230227	5	11469	11011	0	[meta1: (cve_municipio:141, localidad:1, direccion: CARRETERA ACATZINGO- SAN SALVADOR HUICOLTLA DEL KM 2+260 AL KM 3+488, lon:-97.76372, lat:18.95972)]	04-09-2023	12-12-2023	11,723,433.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270299	Proyecto de inversión	11,496,829.57	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149682957, modificado:1.149682957, E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA DEL E.C. KM 35.0 (LA COLUMBANA - ACATLÁN) - SAN JOSÉ DE GRACIA CON UNA LONGITUD DE 3,370.80 METROS, INICIANDO EN LA CARRETERA LA COLUMBANA - ACATLÁN TRAMO: LA COLUMBANA - HUICOLTLA EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS MIMIHUALAPAN Y SAN LUIS TEHUZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230495	5	867	794	0	[meta1: (cve_municipio:98, localidad:8, direccion: CARRETERA DEL E.C. KM 35.0 (LA COLUMBANA - ACATLÁN) - SAN JOSÉ DE GRACIA, lon:-97.873643, lat:18.692417)]	29-09-2023	26-01-2024	11,496,829.57	-	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302269731	Proyecto de inversión	42,896,148.48	(fii: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.289614848, modificado:4.289614848, E7])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE ABASTOS Y ACCESO CON CARRETEL DE DESACERCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEZUITLÁN, PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230477	5	33939	28910	0	[meta1: (cve_municipio:74, localidad:1, unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:26926.0, meta_modificada:26926.0)]	[geo1: (cve_municipio:137, localidad:1, direccion: CENTRO DE ABASTOS TEZUITLÁN, lon:-97.363381, lat:19.8152971)]	30-08-2023	31-12-2023	42,896,148.48	-	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)]		En Ejecución	Validado / Registrado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ECONOMICA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO
2023	3	PUE230302269740	Proyecto de inversión	13,561,623.91	{(ft: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3561623917, modificado:1.3561623917})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN TODOS SANTOS EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230371	5	3165	2810	0	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1758.77, meta_modificada:1758.77})}	{(geo: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, longitud:97.7719588, lat:18.70525621})}	11-10-2023	11-10-2023	13,561,623.91	13,118,532.03	3,935,553.61	3,935,553.61	3,935,553.61	{(cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/PES/2023/2030371, contrato:GRUP CONSTRUCTOR DUQUE, S.A. DE C.V., convocante:GDBI ERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.118551203E7, importe_modificado:3.11851203E7})}	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302269776	Proyecto de inversión	11,886,485.15	{(ft: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188648515E7, modificado:1.188648515E7})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE CECAS, EQUIQUOTERAPIA, ESTANCIA DE LA MUJER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230255	5	16595	15004	0	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4074.58, meta_modificada:4074.58})}	{(geo: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE CECAS, EQUIQUOTERAPIA, ESTANCIA DE LA MUJER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, longitud:97.80306, lat:18.978521})}	16-08-2023	13-12-2023	11,886,485.15	11,442,458.06	3,432,737.41	3,432,737.41	3,432,737.41	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(2269776/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302269792	Proyecto de inversión	5,856,575.49	{(ft: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5856575.49, modificado:5856575.49})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADQUIN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 363 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230405	5	9806	9377	0	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:4629.36, meta_modificada:4629.36})}	{(geo: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADQUIN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 363 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, longitud:97.811278, lat:18.947638})}	11-10-2023	11-10-2023	5,856,575.49	5,649,935.51	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302270562	Proyecto de inversión	85,792,296.96	{(ft: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.579229696E7, modificado:8.579229696E7})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE ABASTOS Y ACCESO CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEZUITLAN, PUEBLA.	21	Puebla	174	Tezuitán	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tezuitán	FAFEF/2023/001	N	0	0	58999	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0})}	{(geo: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO ARCO SUR, longitud:10.792398, lat:19.792398})}	18-10-2023	12-08-2024	42,896,148.48	42,896,148.48	-	-	-	{(cto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP/FAFEF/2023/001, contrato:LIBRAMIENTOS MONTIYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZUITLAN, PUEBLA, monto:8.579229696E7, importe_modificado:8.579229696E7})}	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	{(2270562/proyecto_INICIO)}	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302269908	Proyecto de inversión	702,140.51	{(ft: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702140.51, modificado:702140.51})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	TEMPLO DEL DIVINO REDENTOR, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR 2023)	21	Puebla	124	San Gabriel Chiac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de San Gabriel Chiac	230233	5	7198	6489	0	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:116.31, meta_modificada:116.31})}	{(geo: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:TEMPLO DEL DIVINO REDENTOR, longitud:97.30417, lat:18.322711})}	11-10-2023	11-10-2023	701,438.37	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE230302270640	Proyecto de inversión	5,131,861.78	{(ft: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_prc:12, tipo_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.13186178, modificado:5.13186178})}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEF	CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS EN EL PARQUE ESTATAL FLOR DEL BOSQUE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, ESTADO DE PUEBLA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	750	680	0	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1277.0, meta_modificada:1277.0})}	{(geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE VIVEROS EN EL PARQUE ESTATAL FLOR DEL BOSQUE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, ESTADO DE PUEBLA, longitud:98.11349, lat:19.03453621})}	14-09-2023	22-11-2023	5,131,861.78	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0})}	En Ejecución	Validado / Registrado avances		

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EDUCATIVA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	
2023	3	PUE230302269398	Proyecto de Inversión	23,234,371.93	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.323437193, modificado:2.323437193])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CARRETERAS E CARRILES (MEX. PUE) (EL VERDE (SAN MARTIN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230374	5	9481	8910	0	0	0	(geot: [cve_municipio:143, localidad:1, direccion:REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CARRETERAS E CARRILES, lon:-96.220626, lat:19.278776])	28-08-2023	25-12-2023	23,234,371.93	22,449,470.12	6,734,841.04	6,734,841.04	6,734,841.04	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)	(2269398)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270505	Proyecto de Inversión	8,942,745.29	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8942745.29, modificado:7942745.29])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA SAN MATEAS TLANANCALECA-JUAREZ CORONADO, CON UNA LONGITUD DE 680.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA HUEPALCALCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEAS TLANANCALECA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Comunicaciones	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230374	5	38	38	0	0	0	(geot: [cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, lon:-98.509947, lat:19.254414])	06-09-2023	19-11-2023	7,942,745.29	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270712	Proyecto de Inversión	47,382,122.49	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47382122.49, modificado:48578898.03])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL NO.130 PUEBLA HUARAPAN DE LEON DEL KM 63+400 AL KM 66+380 Y DE LA CARRETERA NO.31 AMATLACA-IZTLARGA DE MATAMOROS DEL KM 0+000 (EJE ROMERO) EN LA LOCALIDAD DE IZTLARGA DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230379	5	26095	23483	0	0	0	(geot: [cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL NO.130 PUEBLA - HUARAPAN DE LEON, lon:-98.476645, lat:18.600741])	28-08-2023	23-04-2024	48,578,898.03	47,382,122.49	14,214,636.75	14,214,636.75	14,214,636.75	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302270727	Proyecto de Inversión	26,789,232.92	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.678923292, modificado:2.678923292])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS NEXTECO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230426	5	788	749	0	0	0	(geot: [cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Hidalgo Oriente s/n Localidad San Lucas Naxteco, Municipio Juan C. Bonilla, Puebla, lon:-98.207077, lat:19.11695582])	11-09-2023	19-12-2023	26,789,232.92	26,074,370.90	-	-	-	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P/2023/0426/20230426, contratas:3805 A CONVOCANTE:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.607437092, importe_modificado:2.607437092)	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)		En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302269389	Proyecto de Inversión	28,564,738.79	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.856473879, modificado:2.856473879])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS SUBCOLECTORES LA VICTORIA Y HUERTINGO, TRAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUERTINGO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA ANA XALMILILCO, EN LA CUENCA DEL ATIO ATIO, MUNICIPIO DE HUERTINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230366	5	155300	138525	0	0	0	(geot: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:RSTRO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TENHACAN, lon:-97.374305, lat:18.442329])	09-08-2023	06-12-2023	28,564,738.79	28,074,971.87	8,422,491.56	8,422,491.56	8,422,491.56	(tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/P/2023/0426/20230366, contratas:3805 y Urbanizadora, S.A. de C.V. convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.807497187, importe_modificado:2.807497187)	(unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0)	(2269389)/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE230302266316	Proyecto de Inversión	9,011,244.39	(FI: [ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (OPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9011244.39, modificado:9011244.39])	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEE	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS SUBCOLECTORES LA VICTORIA Y HUERTINGO, TRAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUERTINGO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA ANA XALMILILCO, EN LA CUENCA DEL ATIO ATIO, MUNICIPIO DE HUERTINGO, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	230438	N	0	0	6431	0	0	(geot: [cve_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMILILCO, lon:-98.388621, lat:19.191336])	19-09-2023	22-12-2023	9,011,244.39	8,834,438.86	2,650,345.16	2,650,345.16	2,650,345.16	Sin contratos nuevos en el trimestre	(unidad_medida: Lote, avance:0.03)		En Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	3	PUE2303026908	Proyecto de inversión	36,328,394.53	{(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, pbrp_pbr:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6328394537, modificado:3.6328394537}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN PABLO ACTIPAN - SAN LUIS AJUALPAPAN CON UNA LONGITUD DE 2,180.73 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN Y SAN LUIS AJUALPAPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEACA Y TECAUI DE HERBERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230436	5	3705	3555	0	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:15506.11, meta_modificada:15260.11})}	{(geo: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN PABLO ACTIPAN - SAN LUIS AJUALPAPAN CON UNA LONGITUD DE 2,180.73 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN Y SAN LUIS AJUALPAPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEACA Y TECAUI DE HERBERA, lon: -97.9628, lat:18.9418383})}	04-09-2023	12-12-2023	36,328,394.53	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0})}		Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE23030271058	Proyecto de inversión	6,094,918.37	{(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, pbrp_pbr:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6094918.37, modificado:6094918.37}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	PROYECTO INTEGRAL PARA EL REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISO SUPERIOR VEHICULAR, UBICADO EN EL KM 1070, DEL CUERPO "A", DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230483	5	53186	48074	0	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:1600.0, meta_modificada:1600.0})}	{(geo: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.285504, lat:18.0745271})}	12-09-2023	12-12-2023	6,094,918.37	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0})}		Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE23030269901	Proyecto de inversión	7,356,446.41	{(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, pbrp_pbr:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7356446.41, modificado:7356446.41}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUEN DE LA CALLE 8 PONIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 17 NORTE Y CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 6 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230443	5	945	862	0	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:7000.0, meta_modificada:7000.0})}	{(geo: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:CALLE 8 PONIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 6 PONIENTE, lon: -97.89504, lat:18.907509})}	12-09-2023	31-12-2023	7,356,446.41	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0})}		Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE23030270014	Proyecto de inversión	5,330,942.38	{(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, pbrp_pbr:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5330942.38, modificado:5330942.38}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DE LOSA DE RODAMIENTO, SOBRE PUENTE TZICATLÁN, UBICADO EN LA CARRETERA AXOCHAPAN - HUACHINANTLA (LÍMITE DE ESTADO, EN LA LOCALIDAD DE TZICATLÁN, MUNICIPIO DE HUENHUETLÁN EL CHICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230450	5	1798	1704	0	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:430.95, meta_modificada:430.95})}	{(geo: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CARRETERA AXOCHAPAN - HUACHINANTLA - LÍMITE DE ESTADO, lon: -98.755008, lat:18.466478})}	27-09-2023	25-12-2023	5,330,942.38	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0})}		Ejecución	Validado / Registrado avances
2023	3	PUE23030269218	Proyecto de inversión	46,235,982.03	{(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, pbrp_pbr:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46235982037, modificado:46235982037}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN TRAMOS AISLADOS, Y PASOS SUPERIORES MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN TIAGO NOMADOPAN, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, HERRICA PUEBLA DE SAN CARLOS, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230367	5	921997	842514	0	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:64648.1, meta_modificada:64648.1})}	{(geo: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN TRAMOS AISLADOS, Y PASOS SUPERIORES MECÁNICAMENTE ESTABILIZADOS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN TIAGO NOMADOPAN, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, HERRICA PUEBLA DE SAN CARLOS, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, lon: -98.2946, lat:18.97191})}	10-10-2023	10-10-2023	46,235,982.03	45,980,982.72	13,779,294.82	13,779,294.82	13,779,294.82	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0})}	(2269218)proyec to_INICIO)	Ejecución	Validado / Registrado avances	
2023	3	PUE23030270073	Proyecto de inversión	147,918,449.14	{(f): {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, pbrp_pbr:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47918449148, modificado:6.4187354317}}	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1012-FAFEE	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 8.70 M, EN LAS LOCALIDADES DE COACUYUNGA, TEOTIHALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230368	5	12721	11378	0	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', meta:88221.48, meta_modificada:88221.48})}	{(geo: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 8.70 M, EN LAS LOCALIDADES DE COACUYUNGA, TEOTIHALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon: -98.0297, lat:19.83446})}	14-08-2023	09-04-2024	64,187,354.31	61,777,242.21	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{(meta: {unidad_medida: 'Metros Cuadrados', avance:0.0})}		Ejecución	Validado / Registrado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIARIAS	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2023	3	PUE2020B2136002	Proyecto de inversión	15,230,598.97	(ft: {cdo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, pira_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES, aportaciones, subvenciones y convenios}, monto:1.523059897572, modificado:1.51599757277)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	012-FAFEP	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULLA KM. 5.5 NO. 2401, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULLA, PUEBLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	5	24240	22756	0			(meta: {unidad_medida: 'kilómetro cuadrado', meta:629.12, meta_modificada:5629.12})	(geo: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECTA CHOLULLA, lon:-92.288891, lat:19.0601277})	19-08-2022	26-12-2022	15,159,975.72	15,159,975.72	15,159,975.72	15,159,975.72	15,159,975.72		(cto:1: {iso_obra:Obra, numero_contrato:CPV19E1155AJS120226961, contratista:ARRY JOMAN S. DE R.L., DE C.V., convocacion:OCBI FINO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.515997572877, importe_modificado:1.515997572877})	(meta:1: {unidad_medida: 'kilómetro cuadrado', avance:5629.12})	(2136002/proyecto_PROCESO, 2136002/proyecto_INICIO, 2136002/proyecto_ESTADO DE PUEBLA, 2136002/proyecto_PROCESO)	Terminado	Validado avances