

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101883414	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 9005	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA	9005	124	101	225	Metros Cuadrados	462.85	02/03/2021	23/03/2021	247,372.74	247,372.74	247,372.74	247,372.74	247,372.74	247,372.74	Validado avances
2021	1	PUE210101883351	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA DEL KM CERO MAS DOSCIENTOS AL KM CERO MAS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 7745	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Trapiche Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO AYOTOXCO DE GUERRERO	7745	310	210	520	Metros Cuadrados	1595.2	24/03/2021	22/06/2021	1,984,729.23	1,984,729.23	1,984,729.23	595,418.77	595,418.77	595,418.77	Validado avances
2021	1	PUE210101883353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM CERO MAS DOSCIENTOS OCHO PUNTO SESENTA AL KM CERO MAS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PUNTO SESENTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO METZONAPA AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 7796	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de San Antonio Metzónapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO AYOTOXCO DE GUERRERO	7796	309	200	509	Metros Cuadrados	2450	24/03/2021	22/06/2021	2,467,988.72	2,467,988.72	2,467,988.72	740,396.62	740,396.62	740,396.62	Validado avances
2021	1	PUE210101883337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE LA CALLE 6 NORTE DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA - 10650	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO CHIAUTZINGO	10650	2036	1927	3963	Metros Cuadrados	189.41	18/01/2021	10/02/2021	442,193.10	442,193.10	442,193.10	442,193.10	442,193.10	442,193.10	Validado avances
2021	1	PUE210101884024	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO GENERAL HEROES DE CHAPULTEPEC CON C.C.T. 21EBH0564E EN CHICHQUILA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA - 6842	Puebla	50	Chichiquila	Pueblo Nuevo La Candelaria (El Plan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUILA PUEBLA	6842	18	18	36	Metros cuadrados de construcción	526	04/02/2021	04/05/2021	2,455,188.36	2,000,000.00	2,455,188.36	1,411,249.59	1,411,249.59	1,411,249.59	Validado avances
2021	1	PUE210101883737	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA (ZONA I), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12619	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	12619	108	103	211	Metros Cuadrados	1017	13/02/2021	13/05/2021	2,040,592.34	2,009,799.78	2,009,799.78	2,009,799.78	602,939.93	602,939.93	Validado avances
2021	1	PUE210101883749	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12689	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	12689	65	55	120	Metros Cuadrados	1017	17/02/2021	17/02/2021	2,009,799.78	2,009,799.78	2,009,799.78	2,009,799.78	978,102.54	978,102.54	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101883756	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12788	Puebla	61	Eloxochitlán	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	12788	108	103	211	Metros Cuadrados	1186.5	20/02/2021	20/05/2021	2,380,691.10	2,380,691.10	2,380,691.10	2,380,691.10	714,207.33	714,207.33	Validado avances
2021	1	PUE210101883728	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12554	Puebla	61	Eloxochitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	12554	260	228	488	Metros Cuadrados	1254.3	12/02/2021	12/05/2021	2,458,554.36	2,458,554.36	2,458,554.36	2,458,554.36	1,124,961.53	1,124,961.53	Validado avances
2021	1	PUE210101883329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 7427	Puebla	66	Guadalupe	El Limón (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	7427	127	88	215	Metros cúbicos	444	01/02/2021	04/03/2021	2,585,067.17	2,522,121.60	2,585,067.17	2,522,121.60	2,522,121.60	2,522,121.60	Validado avances
2021	1	PUE210101883336	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 7568	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE	7568	1201	994	2195	Metros lineales	1067.3	11/02/2021	05/03/2021	716,455.37	0.00	716,455.37	716,455.37	0.00	0.00	Validado avances
2021	1	PUE210101883867	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE OZELONACAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 2736	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEHUETLA	2736	667	659	1326	Metros cuadrados de construcción	625.84	22/02/2021	23/03/2021	772,187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	1	PUE210101883868	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL DE LA COLONIA LOS NUÑEZ SEGUNDA ETAPA DEL KM. 0+300 AL KM. 0+450 DE LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 2749	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEHUETLA	2749	454	436	890	Metros cuadrados de construcción	285	17/02/2021	18/03/2021	562,777.51	562,777.51	562,777.51	562,777.51	562,777.51	562,777.51	Validado avances
2021	1	PUE210101883545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA - 10713	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	10713	1015	1026	2041	Metros Cuadrados	2099.3	16/02/2021	06/04/2021	1,327,398.45	1,327,398.45	1,327,398.45	979,771.39	979,771.39	979,771.39	Validado avances
2021	1	PUE210101883161	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA - 3055	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	3055	715	667	1382	Piezas	14	26/02/2021	11/03/2021	252,690.88	252,727.34	252,727.34	252,727.34	252,727.34	252,727.34	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101884026	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA (BOMBA POZO REDONDO) BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA - 6938	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Santa Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE SANTA AHUATEMPAN PUEBLA	6938	414	762	1176	Pozo(s)	1	01/04/2021	01/05/2021	139,106.11	139,106.11	139,106.11	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	1	PUE210101883703	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CAMINO AL PORVENIR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 12356	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	12356	180	120	300	Metros lineales	889.69	02/03/2021	15/04/2021	809,198.75	809,198.75	809,198.75	809,198.75	242,759.63	242,759.63	Validado avances
2021	1	PUE210101884077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+045.20 EN EL BARRIO SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 8573	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	8573	60	40	100	Metros cuadrados de construcción	398	05/03/2021	03/04/2021	385,964.42	385,964.42	385,964.42	385,964.42	0.00	0.00	Validado avances
2021	1	PUE210101884218	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 12572	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	12572	266	177	443	Tanque(s)	1	03/03/2021	01/05/2021	934,200.23	934,200.23	934,200.23	934,200.23	280,260.07	280,260.07	Validado avances
2021	1	PUE210101883872	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 2942	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL GRANDE PUEBLA	2942	2477	1486	3963	Metros cuadrados de construcción	491	01/04/2021	30/06/2021	2,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Validado avances
2021	1	PUE210101883911	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 3710	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Martín Atempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL GRANDE PUEBLA	3710	248	164	412	Metros cuadrados de construcción	308	01/03/2021	31/05/2021	900,000.00	437,868.01	437,868.01	437,868.01	437,868.01	437,868.01	Validado avances
2021	1	PUE210101883875	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 2992	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Colonia Hidalgo Agrícola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL GRANDE PUEBLA	2992	96	64	160	Metros cuadrados de construcción	264	01/02/2021	31/03/2021	1,330,000.00	795,515.67	795,515.67	795,515.67	795,515.67	795,515.67	Validado avances
2021	1	PUE210101883517	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE A MUUYAPAN EN LA LOCALIDAD DE MUUYAPAN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 10464	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Muuyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	10464	373	248	621	Metros Cuadrados	1945.8	12/03/2021	25/05/2021	2,998,386.08	2,998,386.08	2,998,386.08	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101883530	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 NORTE ENTRE GÓMEZ PEÑA Y CALLE 6 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, SEGUNDA ETAPA. - 10588	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	10588	135	110	245	Metros Cuadrados	1823.5	04/03/2021	02/05/2021	2,141,075.51	2,141,075.51	2,141,075.51	642,322.65	642,322.65	642,322.65	Validado avances
2021	1	PUE210101883317	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE (MAQUINA VIEJA) MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 7265	Puebla	179	Tlachichuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA	7265	175	150	325	Metros cúbicos	240	24/02/2021	20/03/2021	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	Validado avances
2021	1	PUE210101883328	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO 1 MADERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL EDGARDO AVALOS(SAN ISIDRO) TLACHICHUCA,PUEBLA. - 7409	Puebla	179	Tlachichuca	Manuel Edgardo Ávalos (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA	7409	175	135	310	Metros cúbicos	179	04/03/2021	31/03/2021	1,512,300.00	1,512,300.00	1,512,300.00	1,512,300.00	1,512,300.00	1,512,300.00	Validado avances
2021	1	PUE210101883338	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PISTA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+390.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 2A ETAPA - 7582	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA	7582	1405	1239	2644	Metros Cuadrados	1004	13/02/2021	14/04/2021	1,237,019.33	1,237,019.33	1,237,019.33	1,237,019.33	1,237,019.33	1,237,019.33	Validado avances
2021	1	PUE210101883502	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CALLE LA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 10401	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	10401	89	86	175	Metros lineales	466	16/03/2021	14/04/2021	315,192.73	315,192.73	315,192.73	94,557.82	94,557.82	94,557.82	Validado avances
2021	1	PUE210101883398	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CALLE LA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 8695	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	8695	1877	1804	3681	Metros lineales	268	16/03/2021	14/04/2021	245,722.92	245,722.92	245,722.92	73,716.87	73,716.87	73,716.87	Validado avances
2021	1	PUE210101883456	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR CCT 21DJN0127Z, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PUEBLA - 9972	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	9972	163	149	312	Metros Cuadrados	74.88	15/03/2021	12/06/2021	687,059.51	687,059.51	687,059.51	206,117.85	206,117.85	206,117.85	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	1	PUE210101883619	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CARRETERA TEZIUTLÁN NAUTLA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 11438	Puebla	199	Xiutetelco	El Milagro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	11438	45	103	148	Metros Cuadrados	1355	22/02/2021	08/05/2021	1,554,447.57	1,544,968.34	1,544,968.34	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	1	PUE210101884064	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T.; 21DPR2981P, UBICADA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. - 8022	Puebla	206	Zacapala	Rancho Nuevo Los Navarros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA	8022	80	55	135	Metros cuadrados de construcción	619.5	12/02/2021	12/04/2021	1,595,044.10	1,595,044.10	1,595,044.10	330,680.67	330,680.67	330,680.67	Validado avances
2021	1	PUE210101883356	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTESANAL EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 7838	Puebla	206	Zacapala	El Xochitiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA	7838	15	18	33	Metros Cuadrados	1502	21/01/2021	06/03/2021	1,277,471.39	1,277,471.39	1,277,471.39	1,277,471.39	1,277,471.39	1,277,471.39	Validado avances
2021	1	PUE210101883313	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA FEDERAL A ZACAPOAXTLA, CALLE 5 DE MAYO, CALLE EL CAPULÍN, CALLE LA LLAVE, PRIVADA 1, PRIVADA 2, Y PRIVADA 3, PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 7194	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	7194	2230	2067	4297	Metros lineales	1059	02/03/2021	29/06/2021	1,592,744.54	1,592,744.54	1,592,744.54	1,592,744.54	477,823.36	477,823.36	Validado avances
2021	1	PUE210101883276	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 6181	Puebla	207	Zacapoaxtla	Independencia (Xiuteno)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	6181	94	108	202	Metros cúbicos	270	03/02/2021	03/05/2021	1,541,210.09	1,541,210.09	1,541,210.09	1,541,210.09	462,363.03	462,363.03	Validado avances
2021	1	PUE210101883243	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS META 2021: 404.80 M. A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE DE LA COLONIA TOTOLTEPEC DE LA LOCALIDAD DE ATACPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 5198	Puebla	207	Zacapoaxtla	Atacpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	5198	815	695	1510	Metros cúbicos	364.32	03/02/2021	03/05/2021	2,363,762.62	2,363,762.62	2,363,762.62	2,363,762.62	709,128.79	709,128.79	Validado avances

