

OCLO	TRIMES	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301779823	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NUEVE NORTE, ENTRE CALLE CUATRO PONIENTE Y CALLE DOS PONIENTE, EN LA PUEBLA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. -138674	1		Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	138674	2136	1888	4024	Metros Cuadrados	1579.91	20/01/2020	18/04/2020	1574473.08	1574473.08	1574473.08	1574473.08	1574473.08	1574473.08	Validado avances
2020	3	PUE200301780466	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN CAMELLON CENTRAL Y COMPLEMENTOS DE URBANIZACION DEL BOULEVARD TEPEZALA DEL KM 13+000.00 AL 13+960.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TEPEZALA, ACAJETE, PUE. -139445	1		Acajete	Santa Tepezala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	139445	2258	1963	4221	Otros	60	23/01/2020	25/04/2020	1142186.63	1142186.63	1142186.63	1142186.63	1142186.63	1142186.63	Validado avances
2020	3	PUE200301778428	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES NUEVE SUR ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y DIAGONAL PONIENTE, Y CALLE CINCO PONIENTE ENTRE CALLE NUEVE SUR Y DIAGONAL PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. -137042	1		Acajete	Santa Maria Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	137042	2222	1802	4024	Metros Cuadrados	2033.5	20/01/2020	18/04/2020	1834214.54	1834214.54	1834214.54	1834214.54	1834214.54	1834214.54	Validado avances
2020	3	PUE200301774398	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE EL GIRASOL AL CERRO DE PALMARTEPEC, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500, EN LA LOCALIDAD DE PALMARTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO -131181	2		Acateno	Palmaratepec (Cerro De Palmaratepec)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	131181	110	147	257	Metros lineales	3160	06/04/2020	06/05/2020	474664.62	474664.62	474664.62	474664.62	474664.62	474664.62	Validado avances
2020	3	PUE200301774614	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES Y CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A LA NUEVA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL 1+631.63 EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA. -131512	2		Acateno	La Nueva Esperanza (Plácido Rios)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	131512	113	100	213	Otros	1.63	13/08/2020	13/10/2020	412433.74	412433.74	412433.74	412433.74	412433.74	412433.74	Validado avances
2020	3	PUE200301774690	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE DOS ARROYOS- TEPEALCATZIN CON 5.80 KMS. DE LONGITUD, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 5+800, EN LA LOCALIDAD DE TEPEALCATZIN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO. -131642	2		Acateno	Tepealcatzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	131642	101	89	190	Metros lineales	5800	18/05/2020	18/07/2020	847636.01	847636.01	847636.01	847636.01	847636.01	847636.01	Validado avances
2020	3	PUE200301774557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE MONTE LIMPIO - JULIAPAN, CON UNA LONGITUD DE 4.4 KM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO. -131430	2		Acateno	Monte Limpio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	131430	127	100	227	Otros	4.4	13/08/2020	13/09/2020	556583.73	556583.73	556583.73	556583.73	556583.73	556583.73	Validado avances
2020	3	PUE200301774592	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE DEL GUAYABAL - MONTE LIMPIO CON UNA LONGITUD TOTAL DE 2.55 KM, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO. -131482	2		Acateno	El Guayabal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	131482	102	100	202	Otros	2.45	06/07/2020	02/08/2020	358765.04	358765.04	358765.04	358765.04	358765.04	358765.04	Validado avances
2020	3	PUE200301774659	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE EL CEDRO - AMPLIACION TILAPA DEL KM 0+000 AL 4+000, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION TILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO. -131582	2		Acateno	Ampliación Ejido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	131582	111	99	210	Otros	3.85	17/08/2020	07/10/2020	424940.97	424940.97	424940.97	424940.97	424940.97	424940.97	Validado avances
2020	3	PUE200301774377	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA HUASTEQUILLA DEL KM 2+500.00 AL MUNICIPIO DE ACATENO -131148	2		Acateno	El Recuerdo Huastequilla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	131148	109	100	209	Metros lineales	2500	01/03/2020	31/03/2020	558091.34	558091.34	558091.34	558091.34	558091.34	558091.34	Validado avances

OCLO	TRIMES	TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD,_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO,_RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3		PUE200301774686	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A ARENALES DE 3.17 KMS DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE ARENALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO. - 131627	Puebla	2	Acateno	Arenales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	DE 131627	115	90	205	Metros lineales	3170	20/08/2020	20/10/2020	419373.72	419373.72	419373.72	419373.72	419373.72	419373.72	Validado avances
2020	3		PUE200301774362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE Y EL PAVIMENTO EXISTENTE Y EL CADENAMIENTO DE 0+ 286.70, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA. - 131111	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	DE 131111	1710	1642	3352	Metros Cuadrados	1720.2	03/02/2020	06/05/2020	2772319.86	2772319.86	2772319.86	2772319.86	2772319.86	2772319.86	Validado avances
2020	3		PUE200301767890	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE ALLENDE Y BARRANCA DE LOS SANTOS - 113224	Puebla	5	Acteopan	San Felipe Toclta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO ACTEOPAN	DE 113224				Metros Cuadrados	618	01/09/2020	31/10/2020	811832.84	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3		PUE200301767513	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO, CLAVE 21ETV03462 EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUE. - 112304	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO ACTEOPAN	DE 112304				Metros Cuadrados	1711.6	03/03/2020	04/04/2020	154923.2	154923.2	154923.2	154923.2	154923.2	154923.2	Validado avances
2020	3		PUE200301727609	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL TELPOCHCALI CLAVE 21EBW0705N EN ACTEOPAN PUEBLA - 17898	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO	17898				Metros Cuadrados	684	13/02/2020	13/05/2020	876943.09	876943.09	876943.09	876943.09	876943.09	876943.09	Validado avances
2020	3		PUE200301767878	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 100 PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA - 113198	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO ACTEOPAN	DE 113198				Metros Cuadrados	1600	10/04/2020	09/07/2020	647864.91	647864.91	647864.91	246864	246864	246864	Validado avances
2020	3		PUE200301767881	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA. - 113202	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO ACTEOPAN	DE 113202				Celdas solares	136	01/09/2020	31/10/2020	1109879.49	1109879.49	1109879.49	486329.09	486329.09	486329.09	Validado avances
2020	3		PUE200301767659	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CARRETERA ACTEOPAN Y ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA - 112643	Puebla	5	Acteopan	San Felipe Toclta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO ACTEOPAN	DE 112643				Metros Cuadrados	1361.3	30/03/2020	28/06/2020	1414857.37	1414857.37	1414857.37	1414857.37	1414857.37	1414857.37	Validado avances
2020	3		PUE200301745716	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD POCHÁLCATL - 45888	Puebla	6	Ahuacatlán	Pochálcatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	45888	115	95	210	Metros Cuadrados	1890	18/05/2020	15/08/2020	1143287.5	1143287.5	1143287.5	698675.96	698675.96	698675.96	Validado avances
2020	3		PUE200301746174	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC SAN MATEO ASENTAMIENTO TLACOTEPEC - 47017	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	47017	118	105	223	Metros Cuadrados	1890	19/05/2020	17/08/2020	1142005.7	1142005.7	1142005.7	1142005.7	1142005.7	1142005.7	Validado avances
2020	3		PUE200301738635	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN XOCHICUAUTLA, FRANCISCO ASENTAMIENTO ANDADOR TELESECUNDARIA - 31047	Puebla	6	Ahuacatlán	Ixquiuhacán (Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	31047	130	120	250	Metros lineales	539	21/05/2020	19/08/2020	998865.4	998865.4	998865.4	998865.4	998865.4	998865.4	Validado avances
2020	3		PUE200301727932	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SIGA EN AHUACATLÁN LOCALIDAD AHUACATLÁN ASENTAMIENTO AHUACATLÁN - 18842	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	18842	120	100	220	Metros Cuadrados	569	17/04/2020	15/08/2020	1047513.65	1124641.7	1124641.7	1124641.7	1124641.7	1124641.7	Validado avances
2020	3		PUE200301740542	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD XOCHICUAUTLA ASENTAMIENTO XOCHICUAUTLA - 33382	Puebla	6	Ahuacatlán	Xochicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	33382	75	60	135	Metros Cuadrados	1260	19/05/2020	17/08/2020	761249.5	761249.5	761249.5	761249.5	761249.5	761249.5	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNI- CIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROVE- CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA- RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301745803	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD IXQUIHUACÁN SAN FRANCISCO ASENTAMIENTO IXQUIHUACÁN SAN FRANCISCO - 46140	Puebla	6	Ahuacatlán	Ixquiuhacán Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	46140	112	90	202	Metros Cuadrados	1932	19/05/2020	17/08/2020	1168990.6	1168990.6	1168990.6	1168990.6	1168990.6	1168990.6	Validado avances
2020	3	PUE200301742413	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD TLAYEHUALANCINGO SAN ANDRÉS ASENTAMIENTO TLAYEHUALANCINGO - 35695	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	35695	85	62	147	Metros Cuadrados	1302	18/05/2020	15/08/2020	787150.2	787150.2	787150.2	556083.52	556083.52	553083.52	Validado avances
2020	3	PUE200301782036	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AHUACATLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC SAN MATEO ASENTAMIENTO TLACOTEPEC - 140859	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	140859	1532	1232	2764	Metros Cuadrados	1376	14/07/2020	11/10/2020	1312005.09	1312005.09	1312005.09	611771.62	611771.62	611771.62	Validado avances
2020	3	PUE200301782639	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AHUACATLÁN LOCALIDAD XOCHICUAUTLA ASENTAMIENTO XOCHICUAUTLA - 141348	Puebla	6	Ahuacatlán	Xochicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	141348	45	55	100	Metros Cuadrados	600	15/07/2020	12/10/2020	592162.3	592162.3	592162.3	581629.23	581629.23	581629.23	Validado avances
2020	3	PUE200301736921	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN AHUACATLÁN LOCALIDAD AHUACATLÁN ASENTAMIENTO Selección el nombre de Asentamiento - 29031	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	29031	150	140	290	Metros Cuadrados	527	17/04/2020	15/08/2020	1046513.82	1090262.79	1090262.79	1090262.79	1090262.79	1090262.79	Validado avances
2020	3	PUE200301740486	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN AHUACATLÁN LOCALIDAD AHUACATLÁN ASENTAMIENTO Selección el nombre de Asentamiento - 33295	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	33295	135	110	245	Metros Cuadrados	551	20/04/2020	18/08/2020	1047427.88	1100604.25	1100604.25	1100604.25	1100604.25	1100604.25	Validado avances
2020	3	PUE200301741439	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD ANALCO ASENTAMIENTO ANALCO - 34530	Puebla	6	Ahuacatlán	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	34530	86	65	151	Metros Cuadrados	1260	19/05/2020	17/08/2020	762984.6	762984.6	762984.6	762984.6	762984.6	762984.6	Validado avances
2020	3	PUE200301742328	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD TONALAPA SANTA BÁRBARA ASENTAMIENTO TONALAPA - 35612	Puebla	6	Ahuacatlán	Tonalapa Bárbara)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	35612	65	55	120	Metros Cuadrados	1134	18/05/2020	15/08/2020	685986.14	685986.14	685986.14	685986.14	685986.14	685986.14	Validado avances
2020	3	PUE200301746239	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD COATLEPEC SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO COATLEPEC - 47164	Puebla	6	Ahuacatlán	Coatlepec Jerónimo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	47164	95	87	182	Metros Cuadrados	1470	18/05/2020	15/08/2020	889454.58	889454.58	889454.58	889454.58	889454.58	889454.58	Validado avances
2020	3	PUE200301738217	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AHUACATLÁN LOCALIDAD TLACOTEPEC SAN MATEO ASENTAMIENTO TLACOTEPEC - 30597	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		y H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	30597	1532	1232	2764	Metros Cuadrados	1868	22/05/2020	20/08/2020	1214039.41	1214039.41	1214039.41	1214039.41	1214039.41	1214039.41	Validado avances
2020	3	PUE200301744994	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD ELOXOCHITLÁN SAN MARCOS ASENTAMIENTO ELOXOCHITLÁN - 41134	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	41134	90	75	165	Metros Cuadrados	1302	18/05/2020	15/08/2020	787171.42	787171.42	787171.42	592058.58	592058.58	592058.58	Validado avances
2020	3	PUE200301745052	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN AHUACATLÁN LOCALIDAD AHUACATLÁN ASENTAMIENTO AHUACATLÁN - 41270	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLÁN PUEBLA	41270	56	45	101	Metros Cuadrados	630	18/05/2020	16/07/2020	380535.91	380535.91	380535.91	380535.91	380535.91	380535.91	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301745826	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AHUACATLÁN LOCALIDAD COATLEPEC SAN JERÓNIMO ASENTAMIENTO COATLEPEC - 46199	Puebla	6	Ahuacatlán	Coatlepec Jerónimo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	46199	89	70	159	Metros Cuadrados	120	01/06/2020	30/06/2020	125026.06	125026.06	125026.06	125026.06	125026.06	125026.06	Validado avances
2020	3	PUE200301737155	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EN AHUACATLÁN LOCALIDAD ANALCO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 29321	Puebla	6	Ahuacatlán	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AHUACATLAN PUEBLA	29321	230	204	434	Metros Cuadrados	1133	22/04/2020	21/07/2020	1642179.44	1642179.44	1642179.44	1642179.44	1642179.44	1642179.44	Validado avances
2020	3	PUE200301781402	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL CALVARIO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE MAYO - 140310	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA PUEBLA	140310	654	556	1210	Metros Cuadrados	615	25/05/2020	25/07/2020	718314.4	718314.4	718314.4	718314.4	718314.4	718314.4	Validado avances
2020	3	PUE200301781376	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HERÓES Y CALLE SIN NOMBRE - 140284	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA PUEBLA	140284	654	556	1210	Metros Cuadrados	660	25/05/2020	25/07/2020	1032496.6	1032496.6	1032496.6	1032496.6	1032496.6	1032496.6	Validado avances
2020	3	PUE200301723470	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACULQUILA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 5484	Puebla	10	Ajalpan	Maculquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	5484	73	58	131	Metros Cuadrados	92	24/04/2020	21/08/2020	952342.83	952342.83	952342.83	781968.7	781968.7	781968.7	Validado avances
2020	3	PUE200301723486	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE DE ACCESO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+24.37 EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 5538	Puebla	10	Ajalpan	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	5538	200	204	404	Metros Cuadrados	1426.8	31/03/2020	28/07/2020	2249262.04	2248402.48	2248402.48	1868422.46	1868422.46	1868422.46	Validado avances
2020	3	PUE200301726243	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN ACCESO A TANQUE DE AGUA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+273.24 EN LA LOCALIDAD DE CORRAL MACHO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 13909	Puebla	10	Ajalpan	Corral Macho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	13909	17	19	36	Metros Cuadrados	1092.96	18/05/2020	14/09/2020	988429.04	988429.04	988429.04	766625.56	766625.56	766625.56	Validado avances
2020	3	PUE200301722567	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN BARRANCA TEQUEXCO, EN LA LOCALIDAD DE TEQUEXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 1991	Puebla	10	Ajalpan	Tequexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	1991	14517	13514	28031	Otros	1132.7	06/03/2020	01/09/2020	4948065.11	4948065.11	4948065.11	4948065.11	4948065.11	4948065.11	Validado avances
2020	3	PUE200301723326	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINO TIPO E DEL KM 0+000.00 AL 1+369.47 EN LA LOCALIDAD DE MAZATIANQUICO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4953	Puebla	10	Ajalpan	Mazatlanquico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	4953	310	297	607	Otros	1741.08	03/04/2020	11/07/2020	1531440.24	1979407.28	1979407.28	1979407.28	1979407.28	1979407.28	Validado avances
2020	3	PUE200301723879	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINO TIPO E DEL KM 0+000.00 AL 1+567.12 EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 7028	Puebla	10	Ajalpan	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	7028	290	289	579	Otros	1.56	09/05/2020	05/09/2020	1972936.7	2350866.78	2350866.78	2350866.78	2350866.78	2350866.78	Validado avances
2020	3	PUE200301724216	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+925.13, EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 7992	Puebla	10	Ajalpan	Achichinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	7992	287	254	541	Metros Cuadrados	5088.22	21/05/2020	17/09/2020	4489787.69	4489787.69	4489787.69	1346936.31	1346936.31	1346936.31	Validado avances
2020	3	PUE200301726240	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 20 DE NOVIEMBRE, CAMINO REAL, 5 DE MAYO, FRANCSCO L. JUAREZ, PONIENTE ENTRE CALLE OAXACA DE LA COLONIA EL CERRITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 13899	Puebla	10	Ajalpan	Pantzingo Morelos	De Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	13899	471	450	921	Metros lineales	712	21/05/2020	14/09/2020	926380.62	1426060.82	1426060.82	1426060.82	1426060.82	1426060.82	Validado avances
2020	3	PUE200301723803	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS SOBRE CANAL AGRICOLA EN CALLE CALLE JUAREZ, PONIENTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NORTE Y PRIMERO DE MAYO NORTE, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 6743	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	6743	413	405	818	Metros Cuadrados	191.52	25/04/2020	23/05/2020	1504560.6	1574296.92	1574296.92	1574296.92	1574296.92	1574296.92	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301724199	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, DEL TRAMO - TECPANZACACALCO - TERHUAPANCO VERACRUZ, EN LA LOCALIDAD DE TECPANZACACALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 7941	Puebla	10	Ajalpan	Tecpanzacualco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	7941	1023	1052	2075	Otros	259	09/05/2020	05/09/2020	2477405.47	2477405.47	2477405.47	1907602.21	1907602.21	1907602.21	Validado avances
2020	3	PUE200301724606	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 13851	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	13851	708	668	1376	Metros Cuadrados	464	21/05/2020	17/09/2020	360072.2	628887.68	628887.68	628887.68	628887.68	628887.68	Validado avances
2020	3	PUE200301723811	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y CAMINO DEL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 6791	Puebla	10	Ajalpan	Nativitas (Santa Maria)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	6791	979	810	1789	Metros Cuadrados	3150	23/04/2020	20/08/2020	3039590.83	3039590.83	3039590.83	911877.25	911877.25	911877.25	Validado avances
2020	3	PUE200301724623	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ALLENDE DEL KM 0+000.00 AL KM 0+306.827 ENTRE CALLE JUAREZ Y EIDIO DE TEOPUXCO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 9173	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	9173	0	499	499	Metros Cuadrados	2347.79	28/04/2020	25/08/2020	2003915.08	2003915.08	2003915.08	601174.52	601174.52	601174.52	Validado avances
2020	3	PUE200301725118	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ CHICHILTZI DEL KM 0+000 AL 0+500.00, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 10575	Puebla	10	Ajalpan	Cruz Chichiltzi	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	10575	95	84	179	Otros	3000	21/05/2020	17/09/2020	2940525.16	2940525.16	2940525.16	980077.04	980077.04	980077.04	Validado avances
2020	3	PUE200301726592	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADAS Y CALLES EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA. - 14953	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	14953	546	521	1067	Metros lineales	1450	21/05/2020	17/09/2020	1624186.55	2103921.29	2103921.29	2103921.29	2103921.29	2103921.29	Validado avances
2020	3	PUE200301726660	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 0+00 EN LA LOCALIDAD DE AMEYALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 15176	Puebla	10	Ajalpan	Ameyalco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	15176	81	75	156	Otros	500	21/05/2020	16/09/2020	1500000	1303836.64	1303836.64	1303836.64	1303836.64	1303836.64	Validado avances
2020	3	PUE200301724698	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO CON CLAVE 21DPR23300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA. - 9366	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	9366	271	250	521	Metros Cuadrados	71.62	02/05/2020	30/06/2020	462025.68	462025.68	462025.68	419796.53	419796.53	419796.53	Validado avances
2020	3	PUE200301726509	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0+000.00 AL KM 1+480.67, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 14644	Puebla	10	Ajalpan	Piedra Ancha	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	14644	40	28	68	Otros	8439.81	21/05/2020	17/09/2020	536637.03	888221.16	888221.16	266467.84	266467.84	266467.84	Validado avances
2020	3	PUE200301723267	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO ATEMP, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+465.00 EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 4781	Puebla	10	Ajalpan	Chichicapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	4781	595	588	1183	Metros Cuadrados	2557.5	23/04/2020	20/08/2020	3499606.32	3594008.38	3594008.38	3594008.38	3594008.38	3594008.38	Validado avances
2020	3	PUE200301723873	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN ACCESO AL BARRIO DEL ABANTENLI, CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+280.78 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMP, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 7005	Puebla	10	Ajalpan	Tepetlampa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	7005	366	339	705	Metros Cuadrados	1280.89	27/04/2020	24/08/2020	2039256.8	2135328.06	2135328.06	2135328.06	2135328.06	2135328.06	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301726214	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BIUNQUE NUEVA CREACION C.C.T. 21DP803062 EN EL BARRIO DE CUAUHTEMPA, HUITZMALOC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 13862	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	13862	104	95	199	Metros Cuadrados	71.62	14/05/2020	11/08/2020	661201.48	661201.48	661201.48	661201.48	661201.48	661201.48	Validado avances
2020	3	PUE200301723839	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN LA PRIMARIA ERNESTO GUJARDO SALINAS CCT 21DP80394K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECPANZACOCALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUE. - 6953	Puebla	10	Ajalpan	Tecpanzacualco	Proyecto de Inversión Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	6953	1123	1052	2175	Metros Cuadrados	399	30/04/2020	26/10/2020	2652914.2	2649617.6	2649617.6	2649617.6	2649617.6	2649617.6	Validado avances
2020	3	PUE200301726226	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CAMINOS RURALES EN AJALPAN LOCALIDAD CINCO SEÑORES ASENTAMIENTO CINCO SEÑORES - 13882	Puebla	10	Ajalpan	Cinco Señores	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	13882	498	474	972	Otros	1603.9	14/05/2020	10/09/2020	1996552.84	1996552.84	1996552.84	1996552.84	1996552.84	1996552.84	Validado avances
2020	3	PUE200301726627	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION DEL MODULO DE ESCALERAS EN ESTRUCTURA 12C EN LA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CON CLAVE 21DPR2617R, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA. - 15076	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	15076	57	61	118	Metros Cuadrados	283.36	31/03/2020	26/09/2020	3804288.09	3804288.09	3804288.09	2766097.87	2766097.87	2766097.87	Validado avances
2020	3	PUE200301723057	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL KM 0+000.00 AL KM 1+119.16 EN LA LOCALIDAD DE ALCOMUNGA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4098	Puebla	10	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	4098	881	839	1720	Metros Cuadrados	6892.04	23/04/2020	19/10/2020	8483015.41	8483015.41	8483015.41	2544904.62	2544904.62	2544904.62	Validado avances
2020	3	PUE200301723310	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO D DEL KM 0+000.00 AL 4+417.13 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICHOTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 4909	Puebla	10	Ajalpan	Cuahuichotla	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	4909	320	295	615	Otros	1870	03/04/2020	31/07/2020	2018416.24	2018416.24	2018416.24	1659154.22	1659154.22	1659154.22	Validado avances
2020	3	PUE200301726541	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0+000.00 AL 0+427.67, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 14766	Puebla	10	Ajalpan	Coatzingo	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	14766	11	8	19	Otros	2352.18	21/05/2020	17/09/2020	652703.49	650870.2	650870.2	650870.2	650870.2	650870.2	Validado avances
2020	3	PUE200301726600	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN REPOSICION EN LAS PALMAS SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 14994	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	14994	525	450	975	Otros	180	01/04/2020	09/07/2020	2491380.09	2491380.09	2491380.09	2491380.09	2491380.09	2491380.09	Validado avances
2020	3	PUE200301723002	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA MIGUEL DE LA MADRID, CON CLAVE 21DPR0913D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 3871	Puebla	10	Ajalpan	Puerto De Ángel	Proyecto de Inversión Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	3871	152	141	293	Metros Cuadrados	93.58	21/03/2020	18/07/2020	1699593.72	1850246.89	1850246.89	1850246.89	1850246.89	1850246.89	Validado avances
2020	3	PUE200301723075	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0+000.00 AL 1+260.00, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 4178	Puebla	10	Ajalpan	Ahuatepec	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	4178	215	202	417	Otros	1386	09/05/2020	05/09/2020	1983561.84	1983561.84	1983561.84	859477.35	859477.35	859477.35	Validado avances
2020	3	PUE200301725098	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 1 EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN. - 10531	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	10531	264	250	514	Otros	150	08/05/2020	05/08/2020	1910415.6	1910415.6	1910415.6	1910415.6	1910415.6	1910415.6	Validado avances
2020	3	PUE200301722583	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO TEQUIKCO - LAS PALMAS (SAN MIGUEL) ENTROQUE CARRETERA ESTATAL TEHUACÁN - TETITITLÁN, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 2023	Puebla	10	Ajalpan	Pantzingo Morelos	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	2023	14517	13514	28031	Metros Cuadrados	18987	06/03/2020	01/09/2020	37625911.87	37625911.87	37625911.87	22575547.12	22575547.12	22575547.12	Validado avances

OCCO	TRIMES TRE	FOLIO		RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD, R_ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO, RE SPONSA BLE	MUNICIPIO, RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301723263	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BOULEVARD MACULIXOCHTL ENTRE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE AJALPAN, PUEBLA - 4772	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	4772		14517	13514	28031	Metros lineales	1947.04	01/04/2020	29/07/2020	2394379.2	2394379.2	2394379.2	2394379.2	2394379.2	2394379.2	Validado avances
2020	3	PUE200301723412	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLES AGUSTIN MELGAR, JUAN DIEGO Y CRISTOBAL COLON ENTRE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE AJALPAN, PUEBLA - 5229	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad De Ajalpan	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	5229		525	450	975	Metros lineales	1374.21	01/04/2020	09/07/2020	1430056.12	1430056.12	1430056.12	1430056.12	1430056.12	1430056.12	Validado avances
2020	3	PUE200301723436	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE ZACAYUCAN DEL KM 0+140.00 AL 0+250.00, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 5317	Puebla	10	Ajalpan	Zacayucan	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	5317		97	99	196	Metros Cuadrados	600	31/03/2020	28/06/2020	1184342.6	1274630.3	1274630.3	1274630.3	1274630.3	1274630.3	Validado avances
2020	3	PUE200301725199	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA LAS CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN (SAN JOSE), MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10845	Puebla	10	Ajalpan	Cuatotolapan (San José)	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AJALPAN PUEBLA	10845		90	831	921	Metros Cuadrados	234.65	21/05/2020	17/09/2020	2695155.19	2694626.77	2694626.77	1256235	1256235	1256235	Validado avances
2020	3	PUE200301748358	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR BARDAS PERIMETRALES EN ALJOJICA LOCALIDAD SAN MIGUEL TECTUITLAPA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TECTUITLAPA - 53331	Puebla	12	Aljojuca	San Tectuittapa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	53331		37	31	68	Metros lineales	258	30/04/2020	09/06/2020	394883.34	394883.34	394883.34	394883.34	394883.34	394883.34	Validado avances
2020	3	PUE200301777185	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALJOJICA, PUEBLA - 135422	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	135422		703	617	1320	Otros	104	08/05/2020	05/11/2020	567074.35	567074.35	567074.35	567074.35	567074.35	567074.35	Validado avances
2020	3	PUE200301777104	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALJOJICA, PUEBLA - 135359	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	135359		541	474	1015	Otros	89	08/05/2020	05/11/2020	494676.71	494676.71	494676.71	494676.71	494676.71	494676.71	Validado avances
2020	3	PUE200301738254	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALJOJICA, LOCALIDAD SAN ANTONIO JALAPASCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO JALAPASCO - 30638	Puebla	12	Aljojuca	San Jalapasco	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	30638		303	253	556	Otros	1	17/02/2020	07/04/2020	338709.79	338709.79	338709.79	338709.79	338709.79	338709.79	Validado avances
2020	3	PUE200301769221	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL, LOS CEDROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECTUITLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJICA, PUEBLA. [SEGUNDA ETAPA] - 116914	Puebla	12	Aljojuca	San Tectuittapa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	116914		771	671	1442	Otros	1	27/03/2020	10/07/2020	685981.42	685981.42	685981.42	685981.42	685981.42	685981.42	Validado avances
2020	3	PUE200301770130	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CENTRO EDUCATIVO CAMPESINO CON CLAVE: 2IDPR2363F, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECTUITLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJICA, PUEBLA - 119810	Puebla	12	Aljojuca	San Tectuittapa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	119810		58	77	135	Metros Cuadrados	907.24	10/04/2020	30/06/2020	825161.8	825161.8	825161.8	825161.8	825161.8	825161.8	Validado avances
2020	3	PUE200301730057	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. CARLOS L. BETANCUR SUR ENTRE CARRETERA Y CALLE ISAURO CERVANTES PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ALJOJICA DEL MUNICIPIO DE ALJOJICA, PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 24947	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	24947		61	40	101	Metros Cuadrados	1620	16/01/2020	15/05/2020	1882705.35	1882705.35	1882705.35	1882705.35	1882705.35	1882705.35	Validado avances
2020	3	PUE200301777197	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ALJOJICA, PUEBLA - 135428	Puebla	12	Aljojuca	San Tectuittapa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	135428		771	671	1442	Otros	114	08/05/2020	05/11/2020	621600.73	621600.73	621600.73	621600.73	621600.73	621600.73	Validado avances
2020	3	PUE200301757138	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO A LA LAGUNA DE ALJOJICA EN EL MUNICIPIO DE ALJOJICA, PUEBLA - 84465	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ALJOJUCA PUEBLA	84465		2036	1785	3821	Otros	744.3	13/05/2020	11/06/2020	165264.16	165264.16	165264.16	165264.16	165264.16	165264.16	Validado avances

OCLO	TRIMES	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301738497	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE KM 0+000 AL 0+710.00 RUMBO A LA BOMBA DE ACOLLOLO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 30915	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	30915	2500	1500	4000	Otros	3550	25/04/2020	24/05/2020	425387.52	425387.52	425387.52	425387.52	425387.52	425387.52	Validado avances
2020	3	PUE200301738517	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DE LOS DOCTORES ORIENTE ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO SUR Y DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE SUR EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. -30930	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	30930	350	200	550	Metros Cuadrados	2850	27/05/2020	22/07/2020	2490766.66	2490766.66	2490766.66	2490766.66	2490766.66	2490766.66	Validado avances
2020	3	PUE200301738264	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE KM 1+000.00 AL 2+000.00 MODIFICACIÓN DE CAMINO DE CARRANZA ORIENTE QUE BENEFICIARA AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 30655	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	30655	2500	2000	4500	Otros	5000	06/04/2020	05/05/2020	693653.49	693653.49	693653.49	693653.49	693653.49	693653.49	Validado avances
2020	3	PUE200301776547	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE DE CENTRO DE PUEBLA TRABAJO 21D9B0400Z UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEXI. - 134809	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	134809	430	430	860	Metros Cuadrados	153	22/07/2020	19/09/2020	1445030.26	1445030.26	1445030.26	1445030.26	1445030.26	1445030.26	Validado avances
2020	3	PUE200301738215	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR INDÍGENA 21 DE MARZO CON CLAVE: 21DC0057E EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 30596	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	30596	150	100	250	Metros Cuadrados	467	22/04/2020	20/06/2020	1600074.34	1600074.34	1600074.34	1600074.34	1600074.34	1600074.34	Validado avances
2020	3	PUE200301738501	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE DE CENTRO DE PUEBLA TRABAJO 21DCC1199J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTEPEXI. - 30920	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	30920	110	55	165	Metros Cuadrados	551	24/04/2020	18/05/2020	350325.76	350325.76	350325.76	350325.76	350325.76	350325.76	Validado avances
2020	3	PUE200301738513	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR INDÍGENA 21 DE MARZO CON CLAVE: 21DC0057E EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 30926	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	30926	110	60	170	Metros Cuadrados	448	22/04/2020	21/05/2020	390635.83	390635.83	390635.83	390635.83	390635.83	390635.83	Validado avances
2020	3	PUE200301776557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, ÁREA DE BAÑOS Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE XALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 134816	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	134816	14800	10200	25000	Metros Cuadrados	68.82	10/06/2020	08/08/2020	1425185.47	1425185.47	1425185.47	1425185.47	1425185.47	1425185.47	Validado avances
2020	3	PUE200301738237	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLES CRISTOBAL COLON ENTRE NACIONAL Y OBREGON, MANUEL HERNANDEZ ENTRE CINCO DE MAYO Y BENITO JUAREZ, CINCO DE MAYO ENTRE PROFESOR MANUEL HERNANDEZ Y SORJUANA INÉS DE LA CRUZ, INDUSTRIA ESQUINA CON REFORMA BENITO JUAREZ ENTRE NACIONAL Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, MATAMOROS ENTRE NACIONAL Y CINCO DE FEBRERO, HEROES DE NACCOZARI ENTRE IGNACIO LOPEZ RAYON Y NIÑOS HEROES, CRISTO REY ENTRE LOS LAURELES Y TANQUE DE CAPTACION. - 30622	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	30622	2500	1500	4000	Metros lineales	1016	10/02/2020	09/04/2020	754150.58	754150.58	754150.58	754150.58	754150.58	754150.58	Validado avances
2020	3	PUE200301776565	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y AV DE LOS DOCTORES COL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 134823	13		Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ALTEPEXI PUEBLA	134823	100	75	175	Metros Cuadrados	716.66	24/06/2020	22/08/2020	1227899.39	1227899.39	1227899.39	1227899.39	1227899.39	1227899.39	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_NICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301775336	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LOS ANADADORES DENOMINADOS CALLE CUAUHTÉMOC Y CAMINO DE LOS ESTUDIANTES EN EL BARRIO TEPANGO - 133274	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO	133274	482	534	1016	Otros	484.16	10/02/2020	10/05/2020	490588.19	490588.19	490588.19	490588.19	490588.19	490588.19	Validado avances
2020	3	PUE200301775353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DENOMINADO BARRIO PLAN - 133300	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO	133300	38	62	100	Metros lineales	180.64	21/04/2020	21/06/2020	301218.44	301218.44	301218.44	301218.44	301218.44	301218.44	Validado avances
2020	3	PUE200301775313	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA - 133223	Puebla	14	Amixtlán	Cuautotola	Proyecto de Inversión Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO	133223	53	127	180	Metros Cuadrados	499.88	27/06/2020	27/08/2020	385487.14	385487.14	385487.14	385487.14	385487.14	385487.14	Validado avances
2020	3	PUE200301775370	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN LOS BARRIOS: SAN PEDRO, PUXUKI, GUADALUPANA, PLAN, TEPANGO Y CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA -133328	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO	133328	54	66	120	Metros Cuadrados	1786	04/07/2020	04/09/2020	919104.9	919104.9	919104.9	919104.9	919104.9	919104.9	Validado avances
2020	3	PUE200301775344	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AMIXTLAN LOCALIDAD AMIXTLÁN - 133285	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO	133285	515	485	1000	Metros lineales	900	08/03/2020	08/04/2020	215585.93	215585.93	215585.93	215585.93	215585.93	215585.93	Validado avances
2020	3	PUE200301776255	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+250.00 EN EL BARRIO PLAN - 134447	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO	134447	2922	2678	5600	Otros	1500	27/06/2020	27/09/2020	1797945.54	1797945.54	1797945.54	1797945.54	1797945.54	1797945.54	Validado avances
2020	3	PUE200301764934	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO DE TEPALCAYUCA EN LA CALLE AMOZOC Y JUAN MARIN ENTRE CALLE OAXACA Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN - 105202	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	105202	300	200	500	Metros Cuadrados	2257	13/06/2020	11/08/2020	1871002.64	1871002.64	1871002.64	1871002.64	1871002.64	1871002.64	Validado avances
2020	3	PUE200301769565	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA SAN NICOLÁS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL MIGUEL CÁSTULO ALATRISTE CASTRO C. C.T. 21EBH0925Z, UBICADA EN PRIVADA: 20 SUR ENTRE CALLEJÓN 14 SUR Y AV. 5 ORIENTE - 117979	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	117979	180	120	300	Metros Cuadrados	576	15/07/2020	29/08/2020	652702.2	652702.2	652702.2	652702.2	652702.2	652702.2	Validado avances
2020	3	PUE200301772062	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, CONCEPCIÓN CAPULAC, EN PRIVADA LUIS DONALDO COLOSO, CALLE LOS ANGELES Y CALLE JESÚS, ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE SIN NOMBRE. - 124855	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	124855	150	100	250	Metros lineales	388	15/09/2020	13/11/2020	423804.97	423804.97	423804.97	127141.49	127141.49	127141.49	Validado avances
2020	3	PUE200301769613	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, BARRIO DE SAN ANTONIO Y SAN MIGUEL, EN AV. 10 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y AV MANUEL AVILA CAMACHO; Y AV. MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE 10 PTE Y AUTOPISTA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN. - 118140	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA	118140	1776	1184	2960	Metros lineales	654.08	15/09/2020	13/12/2020	1671246.12	1671246.12	1671246.12	501373.84	501373.84	501373.84	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301722398	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL DE CALLE 6 SUR ENTRE 9 Y 11 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.- 903	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Agua Social	de saneamiento	y MUNICIPIO ATEMPAN PUEBLA	DE 903	110	90	200	Metros lineales	161.22	21/01/2020	11/03/2020	1357737.18	1357737.18	1357737.18	1357737.18	1357737.18	1357737.18	Validado avances
2020	3	PUE200301722406	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO (RECARGAS DE FRESADO) EN CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS (ANIMAZCO), TANHUIRICO, TEZHUATEPEC Y TEZOMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.- 986	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ATEMPAN PUEBLA	DE 986	2085	2100	4185	Metros Cuadrados	1188	27/01/2020	16/02/2020	845630	845630	845630	845630	845630	845630	Validado avances
2020	3	PUE200301722390	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL CIERRE SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.- 844	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO ATEMPAN PUEBLA	DE 844	12693	12693	25386	Metros Cuadrados	485.23	21/01/2020	26/03/2020	1920540.76	1920540.76	1920540.76	1920540.76	1920540.76	1920540.76	Validado avances
2020	3	PUE200301722403	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO (RECARGAS DE FRESADO) EN CALLES DE LAS LOCALIDADES DE APATAUYAN, ATZALAN, CALA NORTE, CALA SUR, LAS DELICIAS, SAN AMBROSIO Y EL CUATRO, EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.- 965	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ATEMPAN PUEBLA	DE 965	4471	4450	8921	Metros Cuadrados	918.4	18/01/2020	16/02/2020	654370	654370	654370	654370	654370	654370	Validado avances
2020	3	PUE200301722407	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE 100 LUMINARIAS LED 60 W PARA ALUMBRADO PUBLICO, EN LA MARCA AEL, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.- 992	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ATEMPAN PUEBLA	DE 992	12693	12693	25386	Otros	100	17/02/2020	17/03/2020	800000	800000	800000	800000	800000	800000	Validado avances
2020	3	PUE200301722395	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO U-2C EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA PLANTEL 37, C.C.T. 216C8004XK, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA.- 869	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO ATEMPAN PUEBLA	DE 869	67	60	127	Metros Cuadrados	51.68	23/01/2020	26/03/2020	688124.9	688124.9	688124.9	688124.9	688124.9	688124.9	Validado avances
2020	3	PUE200301751515	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD ENTRE AV. NACIONAL Y AV. CAMPEÑOS ALUMBRADO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO RESURGIMIENTO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.- 62538	Puebla	18	Atexcal	San Francisco Resurgimiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ATEXCAL	DE 62538	49	49	98	Metros Cuadrados	535	11/06/2020	09/08/2020	640677.19	646424.37	646424.37	646424.37	646424.37	646424.37	Validado avances
2020	3	PUE200301759657	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 ORIENTE Y CALLE NACIONAL, ENTRE LAS CALLES ADOFO LOPEZ MATEO Y 5 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OTLALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.- 91189	Puebla	18	Atexcal	Santo Otlaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ATEXCAL	DE 91189	208	202	410	Metros Cuadrados	641.16	01/07/2020	08/09/2020	728308.48	728308.47	728308.47	728308.47	728308.47	728308.47	Validado avances
2020	3	PUE200301776914	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN DEL CADENAMIENTO D O + 000 AL O + 120 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TETELETITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA.- 135169	Puebla	18	Atexcal	San Teteletitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ATEXCAL	DE 135169	404	331	735	Metros Cuadrados	840	11/08/2020	09/10/2020	874582.71	884876.43	884876.43	884876.43	548611.62	548611.62	Validado avances
2020	3	PUE200301730073	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA CALLE 5 ORIENTE Y CALLE PRIVADA 5 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA COSAMALOAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA.- 25000	Puebla	19	Atlixco	Santa Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	25000	970	647	1617	Otros	788	11/05/2020	10/08/2020	1019095.45	1104018.56	1104018.56	1104018.56	1104018.56	1104018.56	Validado avances
2020	3	PUE200301754999	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE GERANIO ENTRE BOULEVARD MORENO VALLE Y CALLE 12 NORTE.- 73069	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	73069	161	107	268	Metros Cuadrados	2825	29/06/2020	27/08/2020	3047671.25	3047671.25	3047671.25	2355275.08	2355275.08	2355275.08	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301755199	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REPÚBLICA DE GUATEMALA ENTRE CALLE REPÚBLICA DE HAITÍ Y CALLE DE LAS FLORES. - 75537	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	75537	1686	1124	2810	Metros lineales	219	29/06/2020	27/08/2020	1039569.8	1079728.14	1079728.14	1079728.14	1079728.14	1079728.14	Validado avances
2020	3	PUE200301757661	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COLOCACION DE CAJAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN CALLE 34 ORIENTE ENTRE CALLE COLONIN Y CALLE 4 NORTE COLONIA EL BARREAL EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 86138	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL	86138	13004	8669	21673	Metros lineales	284	22/06/2020	21/08/2020	931110.86	931110.86	931110.86	931110.86	931110.86	931110.86	Validado avances
2020	3	PUE200301758722	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN BAJO PUENTE DE LA 16 ORIENTE Y TRABAJO COMPLEMENTARIOS COLONIA AHUEHUETE EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 88727	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	88727	263	175	438	Otros	188	09/07/2020	06/10/2020	2489831.63	2489831.63	2489831.63	1077030.3	1077030.3	1077030.3	Validado avances
2020	3	PUE200301729771	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0944Y COLONIA LA CAROLINA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 24061	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO ATLIXCO PUEBLA	24061	189	178	367	Piezas	1	11/05/2020	12/06/2020	293866.63	293866.63	293866.63	196958.65	196958.65	196958.65	Validado avances
2020	3	PUE200301758961	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA MARTIRES DE RIO BLANCO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DSE0214E, METEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 89397	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO ATLIXCO	89397	1068	127	1195	Metros lineales	208	22/06/2020	20/08/2020	1480010.39	1480010.39	1480010.39	444003.12	444003.12	444003.12	Validado avances
2020	3	PUE200301769351	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE TEPEMEXQUITTE, SAN ESTABAN ZOAPILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 117278	Puebla	19	Atlixco	San Zoapiltepec	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO ATLIXCO PUEBLA	117278	51	68	119	Metros Cuadrados	2024.1	10/08/2020	09/10/2020	2420027.47	2420027.47	2420027.47	1782269.72	1782269.72	1782269.72	Validado avances
2020	3	PUE200301729644	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR MACUUXOCHTL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EIN0130L COLONIA ALTAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 23704	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO ATLIXCO	23704	52	57	109	Metros Cuadrados	86	11/05/2020	09/07/2020	731839.8	731839.8	731839.8	731839.8	731839.8	731839.8	Validado avances
2020	3	PUE200301730072	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE AGUA SANTA Y CALLE TEPEMEXQUITTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC ATLIXCO, PUEBLA - 24999	Puebla	19	Atlixco	San Zoapiltepec	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Urbanización	AYUNTAMIENTO ATLIXCO PUEBLA	24999	286	191	477	Otros	1344	18/05/2020	17/08/2020	1147405.66	1147405.66	1147405.66	1147405.66	1147405.66	1147405.66	Validado avances
2020	3	PUE200301755078	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR XOCHITLAN, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DIN0690W - 73721	Puebla	19	Atlixco	Cabrera	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	73721	126	84	210	Metros lineales	76	18/06/2020	17/08/2020	335975.05	371681.53	371681.53	371681.53	371681.53	371681.53	Validado avances
2020	3	PUE200301729640	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE VILLANUEVA LOCALIDAD SAN AGUSTIN HUIXAXTLA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 23697	Puebla	19	Atlixco	San Huixaxtla	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	23697	638	426	1064	Otros	670.6	04/05/2020	03/08/2020	896621.13	979089.18	979089.18	979089.18	979089.18	979089.18	Validado avances
2020	3	PUE200301755294	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CRUCERO EL LEÓN, INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, PUEBLA. - 77748	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO	77748	96	88	184	Metros lineales	909	22/06/2020	14/08/2020	587757.99	587757.99	587757.99	399684.74	399684.74	399684.74	Validado avances
2020	3	PUE200301758997	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION IGNACIO ZARACOA SAN JUAN TEJALUCA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 89483	Puebla	19	Atlixco	San Juan Tejaluca	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO ATLIXCO	89483	493	329	822	Metros Cuadrados	2873	25/06/2020	24/08/2020	2759904.24	2759904.24	2759904.24	2759904.24	2759904.24	2759904.24	Validado avances
2020	3	PUE200301758799	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ARCO DE BIENVENIDA SAN MIGUEL AYALA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA - 88933	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y AYUNTAMIENTO ATLIXCO	88933	1092	728	1820	Metros lineales	423	22/06/2020	22/07/2020	491260.96	491260.96	491260.96	491260.96	491260.96	491260.96	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301776378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON PANELES SOLARES ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMINO PRINCIPAL, ENTRE CALLE SAN ROMÁN Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, AXUTLA - 134607	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Proyecto de Inversión Social	de Infraestructura Urbaniación	AYUNTAMIENTO AXUTLA	DE 134607	138	107	245	Otros	17	05/08/2020	31/08/2020	493000	493000	232000	232000	232000	232000	Validado avances
2020	3	PUE200301723844	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS EN AYOTOXCO DE GUERRERO LOCALIDAD AYOTOXCO DE GUERRERO ASENTAMIENTO AYOTOXCO DE GUERRERO TERCERA ETAPA - 6959	25	Ayotocxo Guerrero	de Ayotocxo Guerrero	De Inversión Social	de Infraestructura Urbaniación	MUNICIPIO AYOTOXCO DE GUERRERO	DE 6959	2911	2911	5822	Metros Cuadrados	252	09/02/2020	30/05/2020	1996630.65	1996630.65	1996630.65	1996630.65	1996630.65	1996630.65	Validado avances
2020	3	PUE200301728728	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000 AL KM 0+130.00 Y DE LA CALLE 25 DE DICIEMBRE DEL KM 0+000 AL 0+047 EN AYOTOXCO DE GUERRERO LOCALIDAD LA LAGUNILLA - 21196	25	Ayotocxo Guerrero	de La Lagunilla	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO AYOTOXCO GUERRERO	DE 21196	170	108	278	Metros Cuadrados	818	03/02/2020	30/05/2020	946755.33	946755.33	946755.33	946755.33	946755.33	946755.33	Validado avances
2020	3	PUE200301761737	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO CERRO DE ORO, TRAMO CERRO DE ORO EL ENCACIONADO DE LA LOCALIDAD DE GACHUPINATE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 96613	25	Ayotocxo Guerrero	de Gachupinate (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO AYOTOXCO GUERRERO	DE 96613	475	300	775	Metros lineales	720	08/05/2020	08/08/2020	708159.69	708159.69	708159.69	664642.36	664642.36	664642.36	Validado avances
2020	3	PUE200301771151	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EJIDO SAN MIGUEL DEL KM 0+000 A LA CALLE LA CAJONADA DE TRAPICHE VIEJO, AYOTOXCO DE GUERRERO, PUEBLA - 122307	25	Ayotocxo Guerrero	de Trapiche Viejo	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO AYOTOXCO GUERRERO	DE 122307	200	320	520	Metros Cuadrados	1000	04/08/2020	04/11/2020	1367852.51	1367852.51	1367852.51	1247233.91	1247233.91	1247233.91	Validado avances
2020	3	PUE200301728635	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA COMUNITARIA EN AYOTOXCO DE GUERRERO LOCALIDAD EL ROBLE - 20869	25	Ayotocxo Guerrero	de El Roble	Proyecto de Inversión Social	de Deporte	MUNICIPIO AYOTOXCO GUERRERO	DE 20869	104	104	208	Metros Cuadrados	820	08/05/2020	30/08/2020	1590781.7	1590781.7	1590781.7	1590781.7	1590781.7	1590781.7	Validado avances
2020	3	PUE200301770888	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL AJAL ¿ CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PRIVADA EL AJAL Y AV. JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 121755	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO CALPAN	DE 121755	3581	3580	7161	Metros Cuadrados	2682.2	06/08/2020	06/11/2020	1769123.35	1769123.35	1769123.35	1570267.97	1570267.97	1570267.97	Validado avances
2020	3	PUE200301770896	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CCONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUE. - 121768	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	y AYUNTAMIENTO CALPAN	DE 121768	3581	3580	7161	Otros	1	01/09/2020	02/12/2020	2078692.09	2078692.09	2078692.09	623607.63	623607.63	623607.63	Validado avances
2020	3	PUE200301770901	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN ESCUELA PREESCOLAR "EDUARDO JENNER", CON C.C.T.- 21D1N06535, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA, MUNICIPIO CALPAN, PUE. - 121775	26	Calpan	San Lucas Atzala	Proyecto de Inversión Social	de Educación	AYUNTAMIENTO CALPAN	DE 121775	1244	1239	2483	Otros	12.62	18/08/2020	18/11/2020	683213.37	683213.37	683213.37	452409.95	452409.95	452409.95	Validado avances
2020	3	PUE200301770900	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO CON C.C.T.- 21D1N0452V, EN SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 121772	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión Social	de Educación	AYUNTAMIENTO CALPAN	DE 121772	53	45	98	Otros	138.54	27/07/2020	30/09/2020	968704.31	968704.31	968704.31	968704.31	968704.31	968704.31	Validado avances
2020	3	PUE200301748375	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN JOSÉ, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GRACIATLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUE. - 53382	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y CONTRATISTA	53382	97	89	186	Metros Cuadrados	832.79	29/06/2020	13/08/2020	798364.75	810838.64	810838.64	810838.64	810838.64	810838.64	Validado avances
2020	3	PUE200301775300	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CAMOCUAUTLA LOCALIDAD CAMOCUAUTLA - 133177	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA PUEBLA	133177	110	90	200	Vivienda	20	20/06/2020	20/08/2020	1362168.48	1362168.48	1362168.48	1362168.48	1362168.48	1362168.48	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, R ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO, RE SPONSAB LE	MUNICIPIO, RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE20030175320	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMOCUAUTLA LOCALIDAD PUEBLA	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA PUEBLA	133242	600	500	1100	Otros	134.22	05/05/2020	05/07/2020	832983.05	597483.05	597483.05	597483.05	597483.05	597483.05	Validado avances
2020	3	PUE20030175359	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN CAMOCUAUTLA LOCALIDAD CAMOCUAUTLA - 133310	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	133310	600	500	1100	Metros Cuadrados	1235.9	05/05/2020	05/07/2020	421169.04	421169.04	421169.04	421169.04	421169.04	421169.04	Validado avances
2020	3	PUE20030175211	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAMOCUAUTLA LOCALIDAD CAMOCUAUTLA - 132945	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA PUEBLA	132945	260	200	460	Otros	30.91	06/05/2020	06/07/2020	272386.53	272386.53	272386.53	272386.53	272386.53	272386.53	Validado avances
2020	3	PUE20030175107	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMOCUAUTLA LOCALIDAD CAMOCUAUTLA - 132645	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA PUEBLA	132645	650	450	1100	Otros	1050	10/02/2020	10/03/2020	412380.7	412380.7	412380.7	412380.7	412380.7	412380.7	Validado avances
2020	3	PUE20030175339	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN CAMOCUAUTLA LOCALIDAD CAMOCUAUTLA - 133278	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CAMOCUAUTLA	133278	60	40	100	Metros Cuadrados	674.38	20/06/2020	20/08/2020	668805.2	668805.2	668805.2	668805.2	668805.2	668805.2	Validado avances
2020	3	PUE20030175279	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIJOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 133112	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO COATEPEC	DE 133112	40	32	72	Metros Cuadrados	720	29/04/2020	09/07/2020	870639.88	870639.88	870639.88	870639.88	870639.88	870639.88	Validado avances
2020	3	PUE200301759090	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES BÉNITO JUÁREZ, 16 DE SEPTIEMBRE, 5 DE MAYO, Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD COATEPEC, DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 89724	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO COATEPEC	DE 89724	357	324	681	Otros	50	02/04/2020	12/05/2020	465377.39	465377.39	465377.39	465377.39	465377.39	465377.39	Validado avances
2020	3	PUE200301723535	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN EL PANTÓN MUNICIPAL - 5763	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	5763	60	50	110	Metros lineales	80	16/04/2020	15/05/2020	102495.73	102495.73	102495.73	102495.73	102495.73	102495.73	Validado avances
2020	3	PUE200301769675	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 118354	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	118354	50	50	100	Metros lineales	124	01/06/2020	31/07/2020	167928.42	167928.42	167928.42	167928.42	167928.42	167928.42	Validado avances
2020	3	PUE200301747814	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL TANQUE DEPOSITO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE BARRO AZUL - 52006	Puebla	31	Coatzingo	Barro Azul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	52006	50	50	100	Otros	1	30/04/2020	15/06/2020	116025.59	116025.59	116025.59	116025.59	116025.59	116025.59	Validado avances
2020	3	PUE200301769660	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 118290	Puebla	31	Coatzingo	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de deporte	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	118290	100	100	200	Metros Cuadrados	450	02/05/2020	30/06/2020	370623.56	370623.56	370623.56	370623.56	370623.56	370623.56	Validado avances
2020	3	PUE200301774294	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE IRTUBIDE Y ZARAGOZA BO. LA CRUZ - 131015	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	131015	50	50	100	Metros Cuadrados	756	01/06/2020	31/07/2020	639941.6	639941.6	639941.6	639941.6	639941.6	639941.6	Validado avances
2020	3	PUE200301723704	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR INDÍGENA DIEGO RIVERA CLAVE 21DC1176Z. BO. LA CRUZ COATZINGO - 6398	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO	6398	50	50	100	Metros Cuadrados	150	20/04/2020	20/05/2020	292425.24	292425.24	292425.24	292425.24	292425.24	292425.24	Validado avances
2020	3	PUE200301772379	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN COHETZALA LOCALIDAD G+110, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 125580	Puebla	32	Cohetzala	El Platanar (San José El Platanar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	125608	135	120	255	Metros Cuadrados	292.69	25/02/2020	25/03/2020	203536.5	203536.5	203536.5	203536.5	203536.5	203536.5	Validado avances
2020	3	PUE200301772360	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS DEL CADENAMIENTO 0+060 AL 0+110, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MONICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 125580	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE COHETZALA	125580	225	180	405	Metros Cuadrados	323.1	27/02/2020	27/04/2020	475626.82	475626.82	475626.82	475626.82	475626.82	475626.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301728315	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA - 19837	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	HONORABLE AYUNTAMIENTO COHUECAN	DE 19837	907	949	1856	Metros Cuadrados	2912.19	24/01/2020	22/04/2020	2105482.24	2105482.24	2105482.24	2105482.24	2105482.24	2105482.24	Validado avances
2020	3	PUE200301728615	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS EN INSTALACIONES DE PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIO CCT 21DPR0717C UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA - 20810	Puebla	33	Cohuecan	San Ahuatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO COHUECAN	DE 20810	240	256	496	Metros Cuadrados	572.46	20/04/2020	03/07/2020	873468.9	873468.9	873468.9	873468.9	873468.9	873468.9	Validado avances
2020	3	PUE200301761871	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CURVA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA - 96952	Puebla	33	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO COHUECAN	DE 96952	440	470	910	Metros Cuadrados	1459.54	03/07/2020	31/08/2020	1197628.23	1197628.23	1197628.23	1197628.23	1197628.23	1197628.23	Validado avances
2020	3	PUE200301728740	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CURVA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA - 21240	Puebla	33	Cohuecan	San Ahuatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO COHUECAN	DE 21240	239	257	496	Metros Cuadrados	642.09	04/05/2020	02/06/2020	437921.56	0	437921.56	437921.56	437921.56	437921.56	Validado avances
2020	3	PUE200301728729	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COHUECAN MUNICIPIO DE COHUECAN PUEBLA - 21198	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO COHUECAN	DE 21198	910	946	1856	Otros	460	12/02/2020	09/04/2020	1708629.12	1708629.12	1708629.12	1708629.12	1708629.12	1708629.12	Validado avances
2020	3	PUE200301729064	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN MUNICIPIO DE COHUECAN - 22108	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO COHUECAN	DE 22108	910	946	1856	Metros lineales	163.8	05/05/2020	03/06/2020	160000	160000	160000	160000	160000	160000	Validado avances
2020	3	PUE200301748345	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN EL PUEBLO DE SAN MARTÍN ZOQUIAPAN, EN SANTA MARÍA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO. - 53294	Puebla	34	Coronango	Santa Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	DE 53294	675	600	1275	Metros Cuadrados	1002	03/02/2020	03/03/2020	1817166.09	1817166.09	1817166.09	1817166.09	1817166.09	1817166.09	Validado avances
2020	3	PUE200301775006	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 22 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 132415	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	132415	44	44	88	Vivienda	22	24/08/2020	22/10/2020	1937077.74	1937077.74	1937077.74	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301748143	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, ENTRE CALLE ESTACIÓN CENTRAL Y EMILIANO ZAPATA, EN MISIONES DE SAN FRANCISCO, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN - 52715	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	DE 52715	324	324	648	Metros Cuadrados	1998	30/03/2020	08/05/2020	2577800.29	2577800.29	2577800.29	2577800.29	2577800.29	2577800.29	Validado avances
2020	3	PUE200301778386	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, EN EL BACHILLERATO FRANCISCO DE ASIS, CON CLAVE 21EBH0937D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN. - 137002	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	DE 137002	100	100	200	Otros	208.84	17/09/2020	31/10/2020	3135985.48	3135985.48	3135985.48	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301777416	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO Y SAN MARTÍN ZOQUIAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 135719	Puebla	34	Coronango	Santa Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CORONANGO	135719	52	52	104	Vivienda	26	24/08/2020	22/10/2020	2287415.53	2287415.53	2287415.53	1319662.81	1319662.81	1319662.81	Validado avances

[illegible]

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301767565	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COYOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA COYOMEAPAN - 112418	36		Coyomeapan	Santa Coyomeapan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	112418	70	60	130	Metros Cuadrados	447	01/02/2020	15/10/2020	1650840.78	1650840.78	1650840.78	1650840.78	1650840.78	1650840.78	Validado avances
2020	3	PUE200301769514	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN COYOMEAPAN LOCALIDAD BELLA VISTA - 117809	36		Coyomeapan	Bella Vista	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	117809	44	35	79	Otros	2	04/05/2020	10/10/2020	948964.89	948964.89	948964.89	948964.89	948964.89	948964.89	Validado avances
2020	3	PUE200301767453	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SEGUNDA SECCIÓN - 112168	36		Coyomeapan	Segunda Sección	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	112168	85	80	165	Metros lineales	1765	25/02/2020	11/06/2020	1282616.12	1282616.12	1282616.12	1282616.12	1282616.12	1282616.12	Validado avances
2020	3	PUE200301767668	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA AULAS EN COYOMEAPAN LOCALIDAD SANTA MARIA COYOMEAPAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA COYOMEAPAN - 112670	36		Coyomeapan	Santa Coyomeapan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE COYOMEAPAN PUEBLA	112670	220	200	420	Otros	15	01/03/2020	31/10/2020	8887737.46	8887737.46	8887737.46	8887737.46	8887737.46	8887737.46	Validado avances
2020	3	PUE200301758859	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR DE LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 89120	37		Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO COYOTEPEC	DE 89120	52	32	84	Metros Cuadrados	1192	01/07/2020	31/08/2020	1175120.36	1175120.36	1175120.36	1175120.36	1175120.36	1175120.36	Validado avances
2020	3	PUE20030174604	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMP. COYOTEPEC, CALLES 9 SUR PV. 4 NORTE, 5 ORIENTE, 2 SUR, MPIO. COYOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 131497	37		Coyotepec	San Coyotepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO COYOTEPEC	DE 131497	42	56	98	Otros	19	08/09/2020	08/11/2020	779112.09	779112.09	779112.09	779112.09	779112.09	779112.09	Validado avances
2020	3	PUE200301772324	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO 2DA ETAPA DE CALLE PRIVADA 4 NORTE DEL 0+117.00 AL 0+180.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 125511	37		Coyotepec	San Coyotepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO COYOTEPEC	DE 125511	95	82	177	Metros Cuadrados	387	27/08/2020	25/09/2020	352534.64	105760.39	105760.39	105760.39	105760.39	105760.39	Validado avances
2020	3	PUE200301724670	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES 2 EN CUAPIAXTLA DE MADERO LOCALIDAD CUAPIAXTLA DE MADERO ASENTAMIENTO CUAPIAXTLA DE MADERO - 9305	38		Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	De Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA MADERO	DE 9305	70	30	100	Celdas solares	100	07/02/2020	11/02/2020	485000	485000	485000	485000	485000	485000	Validado avances
2020	3	PUE200301726618	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y VÁLVULAS (ADQUISICIÓN DE MATERIALES), DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 15055	38		Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	De Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y CUAPIAXTLA MADERO	DE 15055	50	150	200	Metros lineales	5640	18/05/2020	27/05/2020	350000	350000	350000	350000	350000	350000	Validado avances
2020	3	PUE200301726681	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ALVARO OBREGON CON CLAVE 21EE50320M, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 15236	38		Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	De Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA MADERO	DE 15236	134	100	234	Metros lineales	150	13/02/2020	23/03/2020	334863.71	334863.71	334863.71	334863.71	334863.71	334863.71	Validado avances
2020	3	PUE200301723737	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL AL BACHILLERATO JOSE GALVEZ EN LA LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. - 6494	39		Cuautempan	Ixtolco De Morelos	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	DE 6494				Otros	288	06/03/2020	03/06/2020	2312640.81	2312640.81	2312640.81	2312640.81	2312640.81	2312640.81	Validado avances

OCLO	TRIMES	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD,RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO,RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3	PUE200301723751	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN N MENDEZ EN LA LOCALIDAD DE HUERTENTAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 6542	Puebla	39	Cuautempan	Hueytenantan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	6542				Otros	140	13/03/2020	09/06/2020	1296410.03	1296410.03	1296410.03	1296410.03	1296410.03	1296410.03	Validado avances
2020	3	PUE200301751878	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO, Y CONSERVACIÓN DE VADOS, DEL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE TOTOCUATLA, A LA LOCALIDAD DE RÍO BRAVO, PERTENECIENTES A EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN. - 63747	Puebla	39	Cuautempan	Totocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	63747				Metros lineales	6258	05/06/2020	02/09/2020	1180056.69	1180056.69	1180056.69	1180056.69	1180056.69	1180056.69	Validado avances
2020	3	PUE200301723787	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0 AL 0.130 Y ANDADOR PEATONAL EN CARRETERA TETELACUAUTEMPAN EN LA LOCALIDAD DE IXTOLCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 6678	Puebla	39	Cuautempan	Ixtolco De Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	6678				Otros	1345.4	10/06/2020	07/09/2020	1503507.25	450376.26	1501254.21	450376.26	450376.26	450376.26	Validado avances
2020	3	PUE200301723631	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO DEL KM 0 AL 0.100 EN LA LOCALIDAD DE TENEPANIGIA DE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 6144	Puebla	39	Cuautempan	Tenepanigla Elena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	6144				Metros Cuadrados	500	19/02/2020	18/05/2020	585768.59	585768.59	585768.59	585768.59	585768.59	585768.59	Validado avances
2020	3	PUE200301723686	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN - 6339	Puebla	39	Cuautempan	San Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	6339				Metros Cuadrados	810	02/03/2020	30/04/2020	718140.56	718140.56	718140.56	718140.56	718140.56	718140.56	Validado avances
2020	3	PUE200301723725	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE CEBRA VERDE, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUE - 6451	Puebla	39	Cuautempan	Cerro Ejecatepeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	6451				Otros	82	11/03/2020	09/05/2020	721756.54	721756.54	721756.54	721756.54	721756.54	721756.54	Validado avances
2020	3	PUE200301766127	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 108562	Puebla	39	Cuautempan	Tlapacholoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	108562				Metros Cuadrados	1500	10/09/2020	08/12/2020	1663000	498370.99	1661236.64	498370.99	498370.99	498370.99	Validado avances
2020	3	PUE200301728578	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CHACHALACAYA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN - 20724	Puebla	39	Cuautempan	San Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	20724				Metros lineales	131.38	24/06/2020	22/08/2020	195291.32	195291.32	195291.32	195291.32	195291.32	195291.32	Validado avances
2020	3	PUE200301723772	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUE - 6622	Puebla	39	Cuautempan	Totomoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	6622				Otros	468.12	02/06/2020	30/08/2020	651516.46	651516.46	651516.46	651516.46	651516.46	651516.46	Validado avances
2020	3	PUE200301723563	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN CUAUTEMPAN LOCALIDAD TALTZONTIPAN - 5892	Puebla	39	Cuautempan	Taltzontipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	5892				Otros	2499.66	11/02/2020	10/05/2020	1141062.37	1141062.37	1141062.37	1141062.37	1141062.37	1141062.37	Validado avances
2020	3	PUE200301760016	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL Y RECONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 92172	Puebla	39	Cuautempan	Totomoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTEMPAN	92172				Metros lineales	1311.69	10/02/2020	13/05/2020	814044.5	814044.5	814044.5	814044.5	814044.5	814044.5	Validado avances
2020	3	PUE200301745988	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 SUR ENTRE AV. 5 ORIENTE Y AV. 3 ORIENTE - 46598	Puebla	40	Cuatutínchán	Cuatutínchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CUAUTINCHAN	46598	15	15	30	Metros Cuadrados	721	28/05/2020	30/06/2020	573265.49	573265.49	573265.49	573265.49	573265.49	573265.49	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301737811	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DE ANDRADE LOCALIDAD SAN PEDRO CUAYUCA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CUAYUCA - 30151	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE	30151				Metros Cuadrados	549	25/04/2020	25/07/2020	930288.5	930288.5	930288.5	930288.5	930288.5	930288.5	Validado avances
2020	3	PUE200301763032	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN CUAYUCA DE ANDRADE LOCALIDAD AXÚCHIL - 100035	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Axúchil	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Y	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE	100035				Metros lineales	4870	17/06/2020	31/07/2020	844858.07	844858.07	844858.07	844858.07	844858.07	844858.07	Validado avances
2020	3	PUE200301762877	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN CUAYUCA DE ANDRADE LOCALIDAD CERRO GORDO ASENTAMIENTO CERRO GORDO - 99641	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Cerro Gordo	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE	99641				Metros Cuadrados	837.54	03/04/2020	03/07/2020	1315171.45	1315171.45	1315171.45	1315171.45	1315171.45	1315171.45	Validado avances
2020	3	PUE200301762933	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CUAYUCA DE ANDRADE LOCALIDAD TLACOTEPEC - 99796	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y	H AYUNTAMIENTO DE CUAYUCA ANDRADE	99796				Metros lineales	44310	10/01/2020	29/02/2020	560479.8	560479.8	560479.8	560479.8	560479.8	560479.8	Validado avances
2020	3	PUE200301776082	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GOMEZ FARIAS Y LIC. CARLOS GARCIA - 134216	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134216	50	50	100	Metros lineales	108	12/09/2020	20/11/2020	508956.12	508956.12	508956.12	152686.84	152686.84	152686.84	Validado avances
2020	3	PUE200301764234	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+546.00 AL 0+746.00 - 103334	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xocoyolo	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103334	145	148	293	Metros Cuadrados	1000	11/07/2020	28/09/2020	1254230.33	1254230.33	1254230.33	1052079.04	1052079.04	1052079.04	Validado avances
2020	3	PUE200301777287	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE XALPANTZINGO - 135523	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xalpantzingo	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135523	314	287	601	Metros Cuadrados	406.08	12/09/2020	20/11/2020	517956.56	517956.56	517956.56	155386.97	155386.97	155386.97	Validado avances
2020	3	PUE200301762356	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+110.00 AL 0+260.00 - 98300	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Cerro De Nectepc	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98300	121	118	239	Metros Cuadrados	600	19/07/2020	16/09/2020	898090.65	898090.65	898090.65	898090.65	898090.65	898090.65	Validado avances
2020	3	PUE200301775455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+150.00 AL 0+250.00 - 133492	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xiloxocht	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	133492	64	67	131	Metros Cuadrados	600	22/08/2020	19/11/2020	828184.49	828184.49	828184.49	372227.99	372227.99	372227.99	Validado avances
2020	3	PUE200301773129	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+758.00 AL 1+158.00 - 127673	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ixtahuata	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	127673	257	260	517	Metros Cuadrados	2400	03/09/2020	21/11/2020	3165850.31	3165850.31	3165850.31	2968538.62	2968538.62	2968538.62	Validado avances
2020	3	PUE200301777250	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL 0+200 - 135473	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tenanikan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	135473	156	163	319	Metros Cuadrados	800	12/09/2020	30/11/2020	1288212.36	1288212.36	1288212.36	386463.7	386463.7	386463.7	Validado avances
2020	3	PUE200301775954	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL CUICHAT, DEL KM 0+000.00 AL 0+210.00 - 134071	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad De Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	134071	3186	2771	5957	Metros Cuadrados	773.18	29/08/2020	26/11/2020	1082980.54	1082980.54	1082980.54	324894.16	324894.16	324894.16	Validado avances
2020	3	PUE200301777634	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE A POCHOTA, DEL KM 0+000.00 AL 0+300.00 - 136015	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tepetzalan Miguel Hidalgo	De Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	136015	160	162	322	Metros Cuadrados	1534.9	29/08/2020	26/11/2020	2037890.88	2037890.88	2037890.88	611367.26	611367.26	611367.26	Validado avances
2020	3	PUE200301761897	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SAN ANTONIO DEL KM 0+000 AL 0+393.89 - 97041	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Santiago Yancuiltipan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	97041	560	481	1041	Metros Cuadrados	2363	04/07/2020	21/09/2020	3055059.6	3055059.6	3055059.6	3055059.6	3055059.6	3055059.6	Validado avances
2020	3	PUE200301764114	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL (SEGUNDA ETAPA) - 103038	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Nahuilgopan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	103038	197	201	398	Metros lineales	335.4	27/06/2020	04/10/2020	4544982.38	4544982.38	4544982.38	4544982.38	4544982.38	4544982.38	Validado avances
2020	3	PUE200301767360	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DEL CAMINO AVOZTINAPAN DEL KM 0+000.00 AL 1+113.60 - 111941	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ayotzinapan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	111941	418	399	817	Metros lineales	1133	19/07/2020	06/10/2020	1185045.24	1454091.29	1454091.29	549618.44	549618.44	549618.44	Validado avances
2020	3	PUE200301767457	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES LUIS DONALDO COLOSO Y 3 DE MAYO - 112175	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ayotzinapan	Proyecto de Inversión de Urbanización	H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	112175	100	90	190	Otros	21	31/07/2020	28/09/2020	2106522.01	2106522.01	2106522.01	1290903.79	1290903.79	1290903.79	Validado avances
2020	3	PUE200301762393	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LAS ANIMAS DEL KM 0+000.00 AL 0+285.13 - 98417	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	98417	1528	1411	2939	Metros Cuadrados	1533.1	19/07/2020	16/10/2020	2355000	2355000	2355000	1270672.99	1270672.99	1270672.99	Validado avances
2020	3	PUE200301764755	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0+160.00 AL 0+402.00 - 104689	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Cacatecuautla	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	104689	161	158	319	Metros Cuadrados	1331	11/07/2020	28/09/2020	1840882.89	1840882.89	1840882.89	783871.38	783871.38	783871.38	Validado avances

OCLO	TRIMÉS TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, R ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO, RE SPONSAB LE	MUNICIPIO, RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301725761	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE DRENAJE, DESAZOLVE) EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD (LERA, ETAPA) MUNICIPIO CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD VILLA SAN ANDRÉS - 12560	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Villa San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 12560	10	11	21	Metros lineales	1117		30/03/2020	08/04/2020	230741.82	230741.82	230741.82	230741.82	230741.82	230741.82	Validado avances
2020	3	PUE200301727862	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLES 3 Y 4 EN LA LOCALIDAD NORTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 18553	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 18553	280	280	560	Metros lineales	183		13/02/2020	13/03/2020	531175.15	531175.15	531175.15	531175.15	531175.15	531175.15	Validado avances
2020	3	PUE200301727196	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 SUR EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN ASENTAMIENTO CIUDAD SERDÁN - 16785	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 16785	600	500	1100	Metros lineales	203		13/02/2020	13/04/2020	610054.3	534971.64	534971.64	534971.64	534971.64	534971.64	Validado avances
2020	3	PUE200301728337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 2 NORTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 19900	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 19900	12704	11120	23824	Metros Cuadrados	1033		31/03/2020	31/05/2020	1982424.92	1982424.92	1982424.92	1982424.92	1982424.92	1982424.92	Validado avances
2020	3	PUE200301727309	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL CALLEJÓN 5 NORTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN ASENTAMIENTO CIUDAD SERDÁN - 17142	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 17142	40	35	75	Metros Cuadrados	639		23/01/2020	15/02/2020	647811.64	647811.64	647811.64	647811.64	647811.64	647811.64	Validado avances
2020	3	PUE200301736221	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 28191	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 28191	367	300	667	Metros lineales	251.17		08/05/2020	08/06/2020	1321052.67	1321052.67	1321052.67	1321052.67	1321052.67	1321052.67	Validado avances
2020	3	PUE200301727350	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 2 NORTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 17228	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA	DE 17228	95	70	165	Metros lineales	183		13/02/2020	13/03/2020	378947.55	378947.55	378947.55	378947.55	378947.55	378947.55	Validado avances
2020	3	PUE200301728349	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE 5 SUR Y 7 PUEBLA SUR EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 19998	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 19998	12704	11120	23824	Metros Cuadrados	637.49		14/04/2020	14/06/2020	2044106.44	757987.4	757987.4	757987.4	757987.4	757987.4	Validado avances
2020	3	PUE200301736080	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 27966	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 27966	386	300	686	Metros lineales	210		08/05/2020	08/06/2020	497391.99	497391.99	497391.99	497391.99	497391.99	497391.99	Validado avances
2020	3	PUE200301727287	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL CALLEJÓN CARLOS B. ZETINA ENTRE CALLE CARLOS B. ZETINA Y CALLE 2 ORIENTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN ASENTAMIENTO CIUDAD SERDÁN - 17074	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 17074	65	60	125	Metros Cuadrados	451		23/01/2020	15/02/2020	439428.5	439428.5	439428.5	439428.5	439428.5	439428.5	Validado avances
2020	3	PUE200301727883	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 2 NORTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 18615	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	DE 18615	280	280	560	Metros lineales	192		26/02/2020	26/03/2020	595901.65	595901.65	595901.65	595901.65	595901.65	595901.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301728371	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE MANUEL M. FLORES Y CALLE 3 PONIENTE EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 20093	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	20093	12704	11120	23824	Metros Cuadrados	605	17/03/2020	17/05/2020	1563751.13	1563751.13	1563751.13	1563751.13	1563751.13	1563751.13	Validado avances
2020	3	PUE200301727153	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN ASENTAMIENTO CIUDAD SERDÁN - 16666	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión	de Agua saneamiento	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	16666	600	500	1100	Metros lineales	202	13/02/2020	13/04/2020	2294634.96	2294634.96	2294634.96	2294634.96	2294634.96	2294634.96	Validado avances
2020	3	PUE200301727267	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL CALLEÓN DE LA 9 PONIENTE ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 SUR EN CHALCHICOMULA DE SESMA LOCALIDAD CIUDAD SERDÁN - 17014	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA SESMA PUEBLA	17014	20	15	35	Metros Cuadrados	158	23/01/2020	15/02/2020	106121.9	106121.9	106121.9	106121.9	106121.9	106121.9	Validado avances
2020	3	PUE200301723176	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS AGUACATES, ENTRE CALLE MORELOS NORTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, Y CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DE LOS AGUACATES, Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE DE LOS AGUACATES Y CALLE MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO DE CHAPULCO. - 4512	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	4512	47	46	93	Metros lineales	437	29/04/2020	28/05/2020	578263.36	572231.34	572231.34	572231.34	572231.34	572231.34	Validado avances
2020	3	PUE200301723252	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LAS AMERICAS EN BARRIO EL CRUCERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA - 4731	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	4731	32	32	64	Metros lineales	269	30/04/2020	29/05/2020	391822.06	390941.65	390941.65	390941.65	390941.65	390941.65	Validado avances
2020	3	PUE200301770640	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VERACRUZ NORTE, ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE GUANUATO, Y CALLE MORELIA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 121114	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	121114				Metros Cuadrados	1593.84	22/07/2020	19/09/2020	1394775.38	1391513.77	1391513.77	1391513.77	1391513.77	1319564.19	Validado avances
2020	3	PUE200301771440	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN CHAPULCO LOCALIDAD PUENTE COLORADO - 123117	Puebla	46	Chapulco	Puente Colorado	Proyecto de Inversión	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	123117	50	50	100	Metros Cuadrados	583.5	04/09/2020	02/12/2020	964860.46	957393.07	957393.07	957393.07	287217.92	287217.92	Validado avances
2020	3	PUE200301723331	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VERACRUZ DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE GUERRERO, EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 4965	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	4965	43	42	85	Metros lineales	426	01/05/2020	30/05/2020	536795.12	536007.68	536007.68	536007.68	536007.68	536007.68	Validado avances
2020	3	PUE200301770388	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS SUR, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REVOLUCION, COLONIA CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 120478	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	120478	15	15	30	Metros Cuadrados	1550.4	03/08/2020	01/10/2020	1268387.22	1263987.53	1263987.53	1263987.53	1263987.53	1137140.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301767304	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON 22 LÁMPARAS LED DE 60 WATTS ALIMENTADAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA, Y 22 SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LAMPARAS LED DE 100 WATTS ALIMENTADAS CON FOTOCELDAS SOLARES, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 111807	Puebla	48	Chiautzingo	San Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 111807	1839	1604	3443	Otros	44	13/07/2020	26/08/2020	390950.73	390950.73	390950.73	390950.73	390950.73	390950.73	Validado avances
2020	3	PUE200301767292	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON 60 LÁMPARAS LED DE 60 WATTS ALIMENTADAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 111772	Puebla	48	Chiautzingo	San Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 111772	1499	1344	2843	Otros	60	06/07/2020	19/08/2020	358346.78	358346.78	358346.78	358346.78	358346.78	358346.78	Validado avances
2020	3	PUE200301766626	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 210PR26980, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 109988	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 109988	253	258	511	Metros lineales	73	26/06/2020	24/08/2020	326690.67	326690.67	326690.67	326690.67	326690.67	326690.67	Validado avances
2020	3	PUE200301766745	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA CALLE MARIANO ARISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA. - 110310	Puebla	48	Chiautzingo	San Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 110310	162	143	305	Metros lineales	106	23/07/2020	06/08/2020	231859.24	231859.24	231859.24	231859.24	231859.24	231859.24	Validado avances
2020	3	PUE200301770295	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE ADVENIMIENTO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+138; Y EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CADENAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+092, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 120273	Puebla	48	Chiautzingo	San Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO CHIAUTZINGO	DE 120273	213	188	401	Metros Cuadrados	1360	06/07/2020	03/09/2020	1417898.86	1417898.86	1417898.86	1417898.86	1417898.86	1417898.86	Validado avances
2020	3	PUE200301767282	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON 60 LAMPARAS DE LED DE 60 WATTS ALIMENTADAS CON ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 111730	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO HCIAUTZINGO	DE 111730	1946	1759	3705	Otros	60	01/07/2020	14/08/2020	358346.78	358346.78	358346.78	358346.78	358346.78	358346.78	Validado avances
2020	3	PUE200301775894	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE GUADALUPE DEL TRAMO 0+000 AL 0+225 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD ERMITA - 134011	Puebla	50	Chichiquila	Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	134011	193	187	380	Metros Cuadrados	1125	03/07/2020	30/09/2020	1246903.99	1246903.99	1246903.99	1215731.4	1110718.99	1110718.99	Validado avances
2020	3	PUE200301776195	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+180 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD AMAXOCHITLA - 134373	Puebla	50	Chichiquila	Amaxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	134373	107	114	221	Metros Cuadrados	936	20/07/2020	17/10/2020	1111536.72	1111536.72	1111536.72	843555.79	713085.14	713085.14	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301775835	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 PUEBLA AL 0+ 306 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD LA UNIÓN - 135100	Puebla	50	Chichiquila	La Unión	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	135100	154	153	307	Metros Cuadrados	1530	30/07/2020	27/10/2020	2202373.23	2202373.23	2202373.23	1616482.23	660711.97	660711.97	Validado avances
2020	3	PUE200301778985	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DEL TRAMO 0+000 AL 0+244 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 137569	Puebla	50	Chichiquila	Ojo De Agua	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	137569	481	517	998	Metros Cuadrados	1220	10/08/2020	07/11/2020	1601433.36	800000	1601433.36	1101597.65	480430.01	480430.01	Validado avances
2020	3	PUE200301779957	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN CHICHQUIULA LOCALIDAD EL MIRADOR - 138837	Puebla	50	Chichiquila	El Mirador	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Salud	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	138837	217	229	446	Metros Cuadrados	130.12	12/08/2020	09/11/2020	997511.89	650000	997511.89	448880.4	299253.57	299253.57	Validado avances
2020	3	PUE200301775399	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO 0+000 AL 0+114 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD EL PALMAR - 133390	Puebla	50	Chichiquila	El Palmar	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	133390	794	766	1560	Metros Cuadrados	684	30/06/2020	27/09/2020	1129008.43	1129008.43	1129008.43	1117718.3	770405.53	770405.53	Validado avances
2020	3	PUE200301775401	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DEL TRAMO 0+000 AL 0+207 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD EL PALMAR - 133394	Puebla	50	Chichiquila	El Palmar	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	133394	794	766	1560	Metros Cuadrados	868	01/07/2020	28/09/2020	1107736.54	1107736.54	1107736.54	1052349.7	1030908.67	1030908.67	Validado avances
2020	3	PUE200301776031	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS) AULAS DIDÁCTICAS, Y UN ANEXO (DIRECCIÓN Y SANITARIOS) EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 270 C.C.T.21EBH1244A. EN CHICHQUIULA LOCALIDAD SAN MARTÍN COMALAPA - 134158	Puebla	50	Chichiquila	San Comalapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	134158	24	21	45	Metros Cuadrados	200	03/07/2020	30/10/2020	1946793.86	1946793.86	1946793.86	1351527.63	1213117.76	1213117.76	Validado avances
2020	3	PUE200301776578	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO GENERAL HÉROES DE CHAPULTEPEC CON C.C.T. 21EBH0564E EN CHICHQUIULA LOCALIDAD HUACALECA ASENTAMIENTO HUACALECA - 134638	Puebla	50	Chichiquila	Huacaleca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	134838	323	315	638	Metros Cuadrados	606	22/07/2020	19/10/2020	2440935	2440935	2440935	2069553.54	732280.5	732280.5	Validado avances
2020	3	PUE200301736613	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN CABECERA MUNICIPAL EN CHICHQUIULA LOCALIDAD CHICHQUIULA ASENTAMIENTO CHICHQUIULA - 28705	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	28705	1464	1348	2812	Metros Cuadrados	1272	12/06/2020	08/12/2020	11922716.88	8000000	11922716.88	7282913.55	4935850.82	4935850.82	Validado avances
2020	3	PUE200301739606	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A TOZIHUIC Y CALLE 5 DE MAYO DEL TRAMO 000 AL 0+125 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD HUACALECA - 32247	Puebla	50	Chichiquila	Huacaleca	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	32247	1105	976	2081	Metros Cuadrados	537.5	09/06/2020	06/09/2020	1511649.1	1511649.1	1511649.1	1284901.7	1087433.08	1087433.08	Validado avances
2020	3	PUE200301775282	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN CHICHQUIULA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA RAYA - 133119	Puebla	50	Chichiquila	San José De La Raya	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	133119	44	40	84	Vivienda	14	29/06/2020	26/09/2020	2196641.9	2196641.9	2196641.9	1955011.3	1640398.77	1640398.77	Validado avances
2020	3	PUE200301776509	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TEZUTILAN DEL TRAMO 0+000 AL 0+048 Y DEL TRAMO 0+058 AL 0+170 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD CHICHQUIULA ASENTAMIENTO CHICHQUIULA - 134768	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	134768	1464	1348	2812	Metros Cuadrados	1246	21/07/2020	18/10/2020	2028342.58	2028342.58	2028342.58	1384253.69	608502.77	608502.77	Validado avances
2020	3	PUE200301740154	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SANTA CECILIA - 32898	Puebla	50	Chichiquila	Santa Cecilia	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE CHICHQUIULA PUEBLA	32898	48	42	90	Vivienda	15	10/06/2020	07/09/2020	2296079.12	2296079.12	2296079.12	2066471.21	1709380.58	1709380.58	Validado avances

OCLO	TRIMES	TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_REGISTRABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3		PUE200301722498	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CONETL HUITZAC C.T. 21DIN0406J EN LA LOCALIDAD DE TRES CABEZAS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 1679	Puebla	53	Chignahuapan	Tres Cabezas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1679	41	39	80	Metros lineales	180	07/02/2020	06/04/2020	729923.59	729923.59	729923.59	729923.59	729923.59	729923.59	Validado avances
2020	3		PUE200301724138	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DE CAÑADA DE PIEDRAS, CRUZ COLORADA ACOLIHUA Y EL MANZANITO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 7718	Puebla	53	Chignahuapan	Cañada De Piedras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	7718	40	45	85	Otros	16788.26	08/04/2020	08/05/2020	2496607.48	2496607.48	2496607.48	2496607.48	2496607.48	2496607.48	Validado avances
2020	3		PUE200301722450	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO ARNULFO PÉREZ H. C.T 21MS0012P EN EL BARRIO DE TEOTLAIPAN DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 1430	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	De Inversión de Infraestructura Social	de Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1430	58	48	106	Otros	204	05/02/2020	04/04/2020	826061.76	826061.76	826061.76	826061.76	826061.76	826061.76	Validado avances
2020	3		PUE200301751989	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE ZOTOLTEPEC DE PIEDRA ANCHA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 64112	Puebla	53	Chignahuapan	Zototepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	64112	56	65	121	Otros	37742.53	03/06/2020	07/07/2020	2422520.48	2422520.48	2422520.48	2422520.48	2422520.48	2422520.48	Validado avances
2020	3		PUE200301722427	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO LORENZO RIVERA GALINDO C.T 21EMS0010R EN LA LOCALIDAD DE ACOCULCO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 1207	Puebla	53	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1207	40	53	93	Otros	900	04/02/2020	03/04/2020	1216539.3	1216539.3	1216539.3	1216539.3	1216539.3	1216539.3	Validado avances
2020	3		PUE200301752036	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PATLA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 64243	Puebla	53	Chignahuapan	Paxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	64243	65	72	137	Otros	20827.86	04/06/2020	08/07/2020	1389708.69	1389708.69	1389708.69	1389708.69	1389708.69	1389708.69	Validado avances
2020	3		PUE200301722426	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 AULAS ADOSADAS TIPO C Y DIRECCION CON ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIERO C.C.T. 21DSN00265 EN EL BARRIO DE TOLTEMAN CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 1171	Puebla	53	Chignahuapan	Toltepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1171	48	59	107	Metros Cuadrados	274.46	04/02/2020	03/04/2020	1976110.27	1976110.27	1976110.27	1976110.27	1976110.27	1976110.27	Validado avances
2020	3		PUE200301765519	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL PAREDÓN DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 107001	Puebla	53	Chignahuapan	El Paredón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	107001	57	68	125	Otros	72082.4	20/07/2020	17/09/2020	4526584.19	4526584.19	4526584.19	4526584.19	4526584.19	4526584.19	Validado avances
2020	3		PUE200301724086	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACION EN LAS LOCALIDADES DE ACOCULCO, OCOJALA, SAN CLAUDIO, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 7557	Puebla	53	Chignahuapan	Acoculco (Alamedilla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	7557	32	30	62	Otros	16598.44	06/04/2020	04/05/2020	2485803.78	2485803.78	2485803.78	2485803.78	2485803.78	2485803.78	Validado avances
2020	3		PUE200301765560	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SALUD BIENESTAR EN CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 107103	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	De Inversión de Infraestructura Social	de Salud	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	107103	10352	9256	19608	Otros	413.66	16/07/2020	12/11/2020	4514184.4	4514184.4	4514184.4	4514184.4	4514184.4	4514184.4	Validado avances
2020	3		PUE200301722418	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO FEDERAL CAMPEÑO CON CLAVE 21DPR1578Z EN LA LOCALIDAD DE CRUZ COLORADA MUNICIPIO DE CHIGNAHUPANN PUEBLA - 1094	Puebla	53	Chignahuapan	Cruz Colorada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1094	40	30	70	Otros	23.21	01/02/2020	29/02/2020	131204.28	131204.28	131204.28	131204.28	131204.28	131204.28	Validado avances
2020	3		PUE200301722422	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE IXTLANHUACA MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA - 1129	Puebla	53	Chignahuapan	Ixtlanhuaca Barrio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	1129	20	15	35	Metros lineales	700	01/02/2020	29/02/2020	576574.87	576574.87	576574.87	576574.87	576574.87	576574.87	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301724146	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN DE AGUA EN CRUZ COLORADA Y ACOLIHUJA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 7738	Puebla	53	Chignahuapan	Cruz Colorada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	7738	28	35	63	Otros	20599.29	09/04/2020	12/05/2020	1299195.3	1299195.3	1299195.3	1299195.3	1299195.3	1299195.3	Validado avances
2020	3	PUE200301751921	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OLLAS DE CAPTACIÓN EN LAS LOCALIDADES DE NACAYOLO Y LAS BRUJAS DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 63873	Puebla	53	Chignahuapan	Nacayolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	63873	42	33	75	Otros	38674.11	02/06/2020	07/07/2020	2483354.77	2483354.77	2483354.77	2483354.77	2483354.77	2483354.77	Validado avances
2020	3	PUE200301765530	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DREN COLECTOR EN EL BARRIO DE TEOCONCHILA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 107033	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	107033	10352	9256	19608	Metros lineales	1365.46	20/07/2020	17/10/2020	2784178.88	2784178.88	2784178.88	2784178.88	2784178.88	2784178.88	Validado avances
2020	3	PUE200301722462	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR KOKOMITO CON C.C.T. 21EIN12330, EN EL BARRIO DE TOLTEMPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 1497	Puebla	53	Chignahuapan	Tolteмпan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	1497	32	33	65	Metros lineales	195	05/02/2020	04/04/2020	792231.76	792231.76	792231.76	792231.76	792231.76	792231.76	Validado avances
2020	3	PUE200301780089	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 138996	Puebla	54	Chignautla	Anaico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138996	857	800	1657	Metros lineales	1612	18/01/2020	27/03/2020	2142892	2142892	2142892	2142892	2142892	2142892	Validado avances
2020	3	PUE200301779173	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUILLERMO PRIETO - 137807	Puebla	54	Chignautla	Coahuixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	137807	55	45	100	Metros Cuadrados	657.8	22/08/2020	19/11/2020	910521.25	910521.25	910521.25	273156.38	273156.38	273156.38	Validado avances
2020	3	PUE200301779436	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO EJIDAL DE TERRACERIA META: 689.69 ML - 138159	Puebla	54	Chignautla	Los Humeros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	138159	220	196	416	Metros lineales	689.69	11/07/2020	19/08/2020	305117.63	305117.63	305117.63	305117.63	305117.63	305117.63	Validado avances
2020	3	PUE200301737388	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA VIRGEN, SEGUNDA ETAPA. - 29643	Puebla	55	Chila	La Virgen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE CHILA	29643	625	543	1168	Metros lineales	1280	22/04/2020	20/07/2020	1794239.96	1794239.96	1794239.96	1794239.96	1794239.96	1794239.96	Validado avances
2020	3	PUE200301736893	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA VIRGEN -29004	Puebla	55	Chila	La Virgen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE CHILA	29004	19	17	36	Otros	1	27/03/2020	15/04/2020	144071.15	144071.15	144071.15	144071.15	144071.15	144071.15	Validado avances
2020	3	PUE200301737111	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN CALLE JACARANDAS PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS SIDRAS, CHILA, PUEBLA. - 29260	Puebla	55	Chila	Las Sidras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE CHILA	29260	232	174	406	Metros Cuadrados	1160.67	01/04/2020	15/06/2020	893126.41	893126.41	893126.41	893126.41	893126.41	893126.41	Validado avances
2020	3	PUE200301774178	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMAPOLAS SECCION TERCERA, CHILA, PUEBLA - 130779	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE CHILA	130779	1067	887	1954	Metros lineales	70	06/07/2020	02/09/2020	329586.71	329586.71	329586.71	329586.71	329586.71	329586.71	Validado avances
2020	3	PUE200301730236	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA OAXACA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE CHILA - 25403	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE CHILA	25403	46	34	80	Metros lineales	134	12/03/2020	11/04/2020	391173.77	391173.7	391173.7	391173.7	391173.7	391173.7	Validado avances
2020	3	PUE200301773919	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. CLAVES EN LA SECCIÓN PRIMERA, CABECERA MUNICIPAL, CHILA. - 130055	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHILA	130055	65	55	120	Otros	120	16/07/2020	14/08/2020	84039.31	84039.31	84039.31	84039.31	84039.31	84039.31	Validado avances
2020	3	PUE200301736794	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO EN CALLE ORQUIDEAS DEL 0+00.00 AL 0+45.00, CERRO DEL TEPALC EN LA SECCIÓN TERCERA, CHILA, PUEBLA - 28887	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE CHILA	28887	196	206	402	Metros Cuadrados	180	17/03/2020	02/04/2020	142631.02	142631.02	142631.02	142631.02	142631.02	142631.02	Validado avances
2020	3	PUE200301737833	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TELESECUNDARIA TEODORO HERNANDEZ C.C.T. 21ETV0400, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL - 30178	Puebla	56	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL PUEBLA	30178	60	55	115	Metros Cuadrados	246	03/01/2020	10/02/2020	303390.28	303390.28	303390.28	303390.28	303390.28	303390.28	Validado avances
2020	3	PUE200301772909	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. JUAREZ, ENTRE CALLE HERNANDO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL - 127163	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila De La Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL PUEBLA	127163	411	351	762	Metros Cuadrados	1029.4	06/07/2020	03/10/2020	1021469.36	1021469.36	1021469.36	738321.37	738321.37	738321.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301772927	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PUEBLA OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL - 127204	Puebla	56	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE CHILA DE LA SAL	127204	251	216	467	Metros Cuadrados	441.69	14/08/2020	26/09/2020	506710.96	506710.96	506710.96	506710.96	506710.96	506710.96	Validado avances
2020	3	PUE200301757179	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO Y PLAZA CIVICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS VIAS DE LA LOCALIDAD DE TONALIXCO - 84666	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE HONEY	84666	626	619	1245	Metros Cuadrados	910.02	30/07/2020	30/10/2020	999090.41	999090.41	999090.41	999090.41	999090.41	999090.41	Validado avances
2020	3	PUE200301757694	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUILLERMO PRIETO Y PRIVADA ZARAGOZA DE HONEY, EN EL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 86239	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE HONEY	86239	608	523	1131	Metros lineales	112	23/03/2020	23/04/2020	115120.48	115120.48	115120.48	115120.48	115120.48	115120.48	Validado avances
2020	3	PUE200301757172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES CON MATERIAL DE ASFALTO DE LAS LOCALIDADES DE: EL RINCON DE CHILA Y TONALIXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 84640	Puebla	57	Honey	Rincón De Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE HONEY	84640	160	119	279	Metros Cuadrados	10000	02/07/2020	02/09/2020	1920992.21	1920992.21	1920992.21	1920992.21	1920992.21	1920992.21	Validado avances
2020	3	PUE200301757184	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL CON CARPETA ASFALTICA DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA A BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 84685	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE HONEY	84685	833	735	1568	Metros Cuadrados	2000	27/07/2020	27/09/2020	2494162.14	2494162.14	2494162.14	2494162.14	2494162.14	2494162.14	Validado avances
2020	3	PUE200301758149	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 87347	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE HONEY	87347	608	523	1131	Metros lineales	112	23/03/2020	23/04/2020	101428.64	101428.64	101428.64	101428.64	101428.64	101428.64	Validado avances
2020	3	PUE200301756983	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE PAVIMENTO ALAS VIVIENDAS Y HOTEL JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 83979	Puebla	57	Honey	Chila De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE HONEY PUEBLA	83979	729	656	1385	Metros Cuadrados	1190	30/03/2020	26/06/2020	1167131.03	1167131.03	1167131.03	1167131.03	1167131.03	1167131.03	Validado avances
2020	3	PUE200301761333	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO CHILCHOTLA - LA REFORMA DEL KM 0+000 AL KM 2+050 CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 95447	Puebla	58	Chilchotla	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	95447	120	100	220	Otros	1753	21/07/2020	19/08/2020	2499831.24	2499831.24	2499831.24	2499831.24	2499831.24	2499831.24	Validado avances
2020	3	PUE200301738854	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN EL BARRIO DEL CORAZÓN DE JESUS TERCERA SECCIÓN - 31325	Puebla	58	Chilchotla	Barrio Del Corazón De Jesús Tercera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	31325	3166	2150	5316	Metros Cuadrados	4686.2	28/04/2020	26/07/2020	4619208.51	4619208.51	4619208.51	4619208.51	4619208.51	4619208.51	Validado avances
2020	3	PUE200301745491	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS A ALTO LUCERO DE LA CALLE 9 PONIENTE DE RAFAEL J. GARCÍA DEL KM 0+000 AL KM 3+250 EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 45359	Puebla	58	Chilchotla	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	45359	100	82	182	Otros	2469	02/04/2020	06/05/2020	1116359.11	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301752681	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES PARA LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - 65878	Puebla	58	Chilchotla	La Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	65878	30	35	65	Vivienda	12	22/06/2020	20/08/2020	1387768.05	1387768.05	1387768.05	1387768.05	1387768.05	1387768.05	Validado avances
2020	3	PUE200301752683	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES PARA LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 65880	Puebla	58	Chilchotla	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	65880	8	7	15	Vivienda	3	22/06/2020	20/08/2020	354944.79	354944.79	354944.79	354944.79	354944.79	354944.79	Validado avances
2020	3	PUE200301752680	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES PARA LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 65877	Puebla	58	Chilchotla	El Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	65877	15	20	35	Vivienda	7	19/06/2020	17/08/2020	833993.52	833993.52	833993.52	833993.52	833993.52	833993.52	Validado avances
2020	3	PUE200301761310	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 21 SUR Y CALLE 15 SUR EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE GUADALUPE - 95405	Puebla	58	Chilchotla	Barrio De Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA	95405	250	240	490	Metros Cuadrados	2707	28/08/2020	25/11/2020	4104229.87	4104229.87	4104229.87	4104229.87	2676817.15	2676817.15	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301738139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL LA TRINIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+922.49 CARRETERA ESTATAL LA PUEBLA ERMITA - OCOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 30525	58		Chilchotla	La Trinidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO CHILCHOTLA PUEBLA	DE 30525	452	482	934	Metros lineales	1924	05/03/2020	08/04/2020	606110.47	606110.47	606110.47	606110.47	606110.47	606110.47	Validado avances
2020	3	PUE200301752682	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES PARA LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD - 65879	58		Chilchotla	La Trinidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO CHILCHOTLA PUEBLA	DE 65879	8	8	16	Vivienda	3	22/06/2020	20/08/2020	364235.7	364235.7	364235.7	364235.7	364235.7	364235.7	Validado avances
2020	3	PUE200301752679	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO ADICIONALES PARA LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 65876	58		Chilchotla	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO CHILCHOTLA PUEBLA	DE 65876	20	20	40	Vivienda	8	19/06/2020	17/08/2020	958073.78	958073.78	958073.78	958073.78	958073.78	958073.78	Validado avances
2020	3	PUE200301761314	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CAMINO A GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 95415	58		Chilchotla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO CHILCHOTLA	DE 95415	750	650	1400	Metros Cuadrados	5578	28/08/2020	25/11/2020	6909277.71	6909277.71	6909277.71	6909277.71	2072783.31	2072783.31	Validado avances
2020	3	PUE200301745598	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS ENTRE CALLE 12 SUR, CAMINO A COZALAPA Y CAMINO A LA CASCADA LOCALIDAD RAFAEL J. GARCÍA - 45607	58		Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO CHILCHOTLA PUEBLA	DE 45607	400	360	760	Otros	592.8	31/03/2020	14/04/2020	173903.7	173903.7	173903.7	173903.7	173903.7	173903.7	Validado avances
2020	3	PUE200301759549	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE REFORMA ENTRE CAMINO A GUADALUPE VICTORIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO - 90861	58		Chilchotla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO CHILCHOTLA PUEBLA	DE 90861	750	650	1400	Metros Cuadrados	6211	28/08/2020	25/11/2020	8075889.89	8075889.89	8075889.89	2422766.97	2422766.97	2422766.97	Validado avances
2020	3	PUE200301765276	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS MADERO-LA LUZ DEL KM 0+000.00 AL KM3+256.30 EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 106325	58		Chilchotla	La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO CHICHOTLA PUEBLA	DE 106325	115	105	220	Otros	2927	07/08/2020	05/09/2020	2496357.73	2496357.73	2496357.73	2496357.73	2496357.73	2496357.73	Validado avances
2020	3	PUE200301729535	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRINCIPAL LA TRINIDAD DEL KM 0+000 AL KM 0+922.49 CARRETERA ESTATAL LA ERMITA OCOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 23365	58		Chilchotla	La Trinidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO CHILCHOTLA PUEBLA	DE 23365	452	482	934	Otros	62	04/03/2020	07/04/2020	239758.61	239758.61	239758.61	239758.61	239758.61	239758.61	Validado avances
2020	3	PUE200301755852	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA LOCALIDAD DE AMATEPETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 80737	59		Chinantla	Amatepetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL CHINANTLA PUEBLA	DE 80737	22	21	43	Metros lineales	627	03/08/2020	01/10/2020	548061.45	548061.45	548061.45	548061.45	427953.45	427953.45	Validado avances
2020	3	PUE200301759027	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PUEBLA CONTINUACION DE LA CALLE 5 DE MAYO UBICADA EN TEHUXTLA MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 89568	59		Chinantla	Tehuixtla (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H YUNTAMIENTO DE CHINANTLA PUEBLA	DE 89568	87	78	165	Metros Cuadrados	378	17/08/2020	15/10/2020	547513.05	547513.05	547513.05	547513.05	547513.05	547513.05	Validado avances
2020	3	PUE200301759669	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS ALBERT ERNSTEN CLAVE 21D000102 UBICADO EN CHINANTLA MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 91230	59		Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE CHINANTLA PUEBLA	DE 91230	25	27	52	Otros	50	17/08/2020	15/10/2020	295279.55	295279.55	295279.55	295279.55	214419.08	214419.08	Validado avances
2020	3	PUE200301741892	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO DE TOMALINTLA EN EL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS - 35049	60		Domingo Arenas	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE DOMINGO ARENAS 35049 PUEBLA	DE 35049	840	660	1500	Otros	224	25/07/2020	24/08/2020	410559.76	0	0	0	0	0	Validado avances

[illegible]

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301752441	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO TIPO E ATEXACAPA-TLACOTEPEL DEL KM 0+000 AL KM 2+757.00 DE 2.75KMS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 65418	Puebla	61	Eloxochitlán	Tlacotépetl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y validades	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 65418	119	134	253	Otros	11855	17/04/2020	13/10/2020	9099656.05	9099656.05	9099656.05	9099656.05	9099656.05	9099656.05	Validado avances
2020	3	PUE200301754235	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARENTA Y UN BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA ZONA II, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 70219	Puebla	61	Eloxochitlán	Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 70219	408	400	808	Piezas	41	24/06/2020	21/09/2020	2490560.37	2490560.37	2490560.37	1676730.83	1676730.83	1676730.83	Validado avances
2020	3	PUE200301754464	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTICUATRO MURDOS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO (ZONAILI), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 70969	Puebla	61	Eloxochitlán	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 70969	46	50	96	Otros	822.96	25/06/2020	22/09/2020	1410048.5	1410048.5	1410048.5	1300114.7	1300114.7	1300114.7	Validado avances
2020	3	PUE200301754509	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 21DPR836958 EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN Y PROGRESO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 71108	Puebla	61	Eloxochitlán	Unión Y Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Educación	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 71108	148	148	296	Metros Cuadrados	460.08	27/06/2020	24/09/2020	2300276.44	2300276.44	2300276.44	1941502.49	1941502.49	1941502.49	Validado avances
2020	3	PUE200301744241	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESC. PRIMARIA FED. BENITO JUÁREZ C.C.T.: 21DPRI11061 Z.E 157, EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN - 39557	Puebla	61	Eloxochitlán	Xonotipan De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Educación	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 39557	370	378	748	Metros Cuadrados	546.84	15/02/2020	14/05/2020	1843551.33	1843551.33	1843551.33	1843551.33	1843551.33	1843551.33	Validado avances
2020	3	PUE200301753073	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUABTLAJAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 67047	Puebla	61	Eloxochitlán	Cuabtlajapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Salud	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 67047	173	161	334	Metros Cuadrados	391	13/07/2020	12/09/2020	2184376.15	2184376.15	2184376.15	2184376.15	2184376.15	2184376.15	Validado avances
2020	3	PUE200301753101	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MURDOS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETICAPAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 67115	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepeticpac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 67115	66	46	112	Otros	1200.15	13/07/2020	07/09/2020	1968036.67	1968036.67	1968036.67	1968036.67	1968036.67	1968036.67	Validado avances
2020	3	PUE200301748936	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CBTA NO.255 CON CLAVE: 21DTAD255X EXT. 2 EN LA LOCALIDAD DE ZACACOAPAN EN EL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 54950	Puebla	61	Eloxochitlán	Zacacoapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Educación	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 54950	180	150	330	Metros Cuadrados	468	11/03/2020	09/05/2020	471009.81	471009.81	471009.81	471009.81	471009.81	471009.81	Validado avances
2020	3	PUE200301754140	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y NUEVE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIAPA ZONA I, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 69818	Puebla	61	Eloxochitlán	Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 69818	408	400	808	Piezas	39	24/06/2020	21/09/2020	2369069.59	2369069.59	2369069.59	1658728.42	1658728.42	1658728.42	Validado avances
2020	3	PUE200301742747	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON C.C.T.: 21DPR8059R, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 36079	Puebla	61	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Educación	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 36079	122	143	265	Metros Cuadrados	476	13/02/2020	13/04/2020	540128.27	540128.27	540128.27	540128.27	540128.27	540128.27	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301742857	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO PARA ACCESO A LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE MACUILTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, PUEBLA - 36335	Puebla	61	Eloxochitlán	Macuiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 36335	110	99	209	Otros	433	13/02/2020	12/05/2020	1821441.19	1821441.19	1821441.19	1821441.19	1821441.19	1821441.19	Validado avances
2020	3	PUE200301749805	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DESVIACIÓN BUENA VISTA-TETZQUITLA KM 0+000 AL KM 1+279.47, TRAMO KM 1+034.47 AL KM 1+279.47 DE LA LOCALIDAD DE TETZQUITLA MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 57732	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO ELOXOCHITLAN PUEBLA	DE 57732	155	146	301	Metros Cuadrados	1127	07/04/2020	05/07/2020	2427854.67	2427854.67	2427854.67	2427854.67	2427854.67	2427854.67	Validado avances
2020	3	PUE200301737096	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA - 29239	Puebla	63	Esperanza	San Antonio Abajo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ESPERANZA PUEBLA	DE 29239	1480	1380	2860	Otros	376	30/03/2020	13/05/2020	449972.72	449972.72	449972.72	449972.72	449972.72	449972.72	Validado avances
2020	3	PUE200301739091	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ALBERGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA - 31625	Puebla	63	Esperanza	San José Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ESPERANZA PUEBLA	DE 31625	340	264	604	Otros	308	17/02/2020	01/04/2020	979567.67	979567.67	979567.67	979567.67	979567.67	979567.67	Validado avances
2020	3	PUE200301736678	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA). - 28764	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ESPERANZA	DE 28764	6771	6410	13181	Otros	600.16	24/02/2020	23/05/2020	2098177.54	2098177.54	2098177.54	2098177.54	2098177.54	2098177.54	Validado avances
2020	3	PUE200301736381	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE Y EN CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 3 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CUYACHAPA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA - 28393	Puebla	63	Esperanza	San José Cuyachapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ESPERANZA PUEBLA	DE 28393	577	552	1129	Metros Cuadrados	2332	04/05/2020	02/07/2020	2373727	2373727	2373727	2373727	2373727	2373727	Validado avances
2020	3	PUE200301739894	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA - 32548	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA	DE 32548	4309	3524	7833	Otros	1	04/05/2020	02/07/2020	415720.8	415720.8	415720.8	415720.8	415720.8	415720.8	Validado avances
2020	3	PUE200301739319	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA - 31897	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ESPERANZA	DE 31897	6009	4916	10925	Otros	535	11/05/2020	09/07/2020	499881.76	499881.76	499881.76	499881.76	499881.76	499881.76	Validado avances
2020	3	PUE200301772732	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA.- 126685	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ESPERANZA PUEBLA	DE 126685	6009	4916	10925	Metros lineales	9520.8	13/07/2020	16/08/2020	540057.86	540057.86	540057.86	540057.86	540057.86	540057.86	Validado avances
2020	3	PUE200301730295	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO Z. MENA LOCALIDAD LOS NARANJOS ASENTAMIENTO LOS NARANJOS - 25570	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Los Naranjos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	DE 25570	200	196	396	Metros lineales	119	03/04/2020	02/07/2020	1993840.6	1993840.6	1993840.6	1993840.6	1993840.6	1993840.6	Validado avances
2020	3	PUE200301729639	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAC, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA - 23695	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	DE 23695	596	592	1188	Metros lineales	2161	11/03/2020	10/05/2020	3926573.52	3926573.52	3926573.52	3926573.52	3926573.52	3926573.52	Validado avances
2020	3	PUE200301730124	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR LA MINA - 25117	Puebla	64	Francisco Z. Mena	La Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	DE 25117	113	143	256	Otros	75	03/04/2020	01/07/2020	5156984.52	2637407.98	5156984.52	2637407.98	2637407.98	2637407.98	Validado avances
2020	3	PUE200301730337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO UNO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 25691	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Los Naranjos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	DE 25691	200	196	396	Otros	1	11/05/2020	25/06/2020	1650129.95	1650129.95	1650129.95	1650129.95	1650129.95	1650129.95	Validado avances
2020	3	PUE200301730706	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERCO DE PIEDRA - 23901	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Cerco De Piedra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	DE 23901	165	178	343	Otros	8	11/03/2020	10/05/2020	1199970.36	1199970.36	1199970.36	1199970.36	1199970.36	1199970.36	Validado avances
2020	3	PUE200301734879	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAC MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA - 26257	Puebla	64	Francisco Z. Mena	Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z MENA	DE 26257	592	596	1188	Metros lineales	2940	18/05/2020	02/07/2020	4463171.25	1379604.54	4463171.25	1379604.54	1379604.54	1379604.54	Validado avances

OCCO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301753498	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN LA LAGUNA DE OXIDACIÓN Y DESCARGA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC (SANTA CRUZ) EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 68189	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Quechulac (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Agua Saneamiento	de Infraestructura Social	Y H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	68189	900	900	1800	Metros lineales	150	31/01/2020	06/02/2020	619698.73	619698.73	619698.73	619698.73	619698.73	619698.73	Validado avances
2020	3	PUE200301753564	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 68367	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	68367	5000	5000	10000	Metros Cuadrados	697	07/02/2020	05/06/2020	2495233.43	2495233.43	2495233.43	2495233.43	2495233.43	2495233.43	Validado avances
2020	3	PUE200301753543	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRAO EN GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 68302	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA	68302	5000	5000	10000	Metros Cuadrados	4750.3	06/03/2020	04/05/2020	4994894.66	4994894.66	4994894.66	4994894.66	4994894.66	4994894.66	Validado avances
2020	3	PUE200301749308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN EL PREESCOLAR CONAHTL CON CLAVE C.C.T. 21DIN05955 EN LA LOCALIDAD DE TEZONTOPAP DE BONILLA, MUNIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 56016	Puebla	69	Huaquechula	Tezontopan Bonilla	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	56016	73	72	145	Metros Cuadrados	476	24/06/2020	23/08/2020	1257877.37	1257877.37	1257877.37	1257877.37	1257877.37	1257877.37	Validado avances
2020	3	PUE200301772544	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE EL LINDERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 126102	Puebla	69	Huaquechula	Santa Ana Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	126102	90	60	150	Metros Cuadrados	1224	13/08/2020	01/09/2020	1394210.66	1394210.66	1394210.66	1394210.66	1394210.66	1394210.66	Validado avances
2020	3	PUE200301747205	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO (HUILLUCO) EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 50320	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Huillico (Huilluco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	50320	280	220	500	Otros	180	30/04/2020	14/06/2020	501120	501120	501120	501120	501120	501120	Validado avances
2020	3	PUE200301748853	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE BELISARIO Y CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 54690	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	54690	350	250	600	Metros Cuadrados	897	24/06/2020	25/07/2020	1017592.97	1017592.97	1017592.97	1017592.97	1017592.97	1017592.97	Validado avances
2020	3	PUE200301748889	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE 2 SUR Y 2 NORTE, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 54803	Puebla	69	Huaquechula	Teacalco Dorantes (San José Teacalco)	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	54803	350	250	600	Metros Cuadrados	1397	11/06/2020	30/07/2020	1606909.06	1606909.06	1606909.06	1606909.06	1606909.06	1606909.06	Validado avances
2020	3	PUE200301759894	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLEJÓN, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 91798	Puebla	69	Huaquechula	San Diego El Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	91798	71	74	145	Metros Cuadrados	1374	19/08/2020	06/09/2020	1618616.5	1618616.5	1618616.5	1618616.5	1618616.5	1618616.5	Validado avances
2020	3	PUE200301747102	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 50036	Puebla	69	Huaquechula	San Diego El Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	50036	350	150	500	Otros	170	30/04/2020	14/06/2020	473280	473280	473280	473280	473280	473280	Validado avances
2020	3	PUE200301747223	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 50363	Puebla	69	Huaquechula	Santa Ana Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	50363	200	100	300	Otros	150	30/04/2020	30/05/2020	417600	417600	417600	417600	417600	417600	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301759014	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEZONTTEOPAN DE BONILLA MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 89534	69	Huaquechula	Tezontteopan Bonilla	De Inversión Infraestructura Social	de de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA	DE 89534	30	20	50	Metros lineales	409	17/06/2020	17/07/2020	188550.85	188550.85	188550.85	188550.85	188550.85	188550.85	Validado avances	
2020	3	PUE200301726442	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DEL MERCADO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 14400	70	Huatlatlauca	Tepetzitizintla	Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	DE 14400	200	193	393	Metros Cuadrados	1341.75	24/02/2020	19/05/2020	1631696.8	1631696.8	1631696.8	1631696.8	1631696.8	1631696.8	Validado avances	
2020	3	PUE200301726838	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN HUATLATLAUCA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA ASENTAMIENTO HUATLATLAUCA - 15691	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	DE 15691	3275	3230	6505	Metros lineales	86	26/03/2020	01/06/2020	752341.44	752341.44	752341.44	752341.44	752341.44	752341.44	Validado avances	
2020	3	PUE200301768917	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 116093	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 116093	983	914	1897	Metros Cuadrados	1460.2	22/06/2020	20/08/2020	647963.26	647963.26	647963.26	647963.26	647963.26	647963.26	Validado avances	
2020	3	PUE200301769116	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA INGENIERO CARLOS I. BETANCOURT CON CLAVE 21DPR221SX UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 116579	72	Huehuetla	Chilocoyo Carmen	Del Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Educación	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	DE 116579	57	57	114	Metros Cuadrados	320	30/07/2020	28/09/2020	1298289.09	389486.73	389486.73	389486.73	389486.73	389486.73	Validado avances	
2020	3	PUE200301740904	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 82 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 33810	72	Huehuetla	Cinco De Mayo	Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	DE 33810	168	161	329	Metros Cuadrados	2952	21/05/2020	19/07/2020	1369716.31	1008634.17	1008634.17	1008634.17	1008634.17	1008634.17	Validado avances	
2020	3	PUE200301768880	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 85 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 115999	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	DE 115999	148	107	255	Metros Cuadrados	3060	22/06/2020	20/08/2020	1437801.21	727358.26	727358.26	727358.26	727358.26	727358.26	Validado avances	
2020	3	PUE200301728109	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000.00 AL 0+455.70, COL. LOS MARQUEZ EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 19293	72	Huehuetla	Chilocoyo Carmen	Del Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 19293	487	467	954	Metros Cuadrados	820	23/03/2020	22/05/2020	857162.41	857162.41	857162.41	857162.41	857162.41	857162.41	Validado avances	
2020	3	PUE200301735613	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TELESECUNDARIA JAIMÉ TORRES BODET A CAMINO A LA LOCALIDAD DE MADERO SEGUNDA ETAPA DEL KM 00+667.32 AL 1+212 MUNICIPIO DE HUEHUETLA, ESTADO DE PUEBLA - 27299	72	Huehuetla	Francisco I. Madero	Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	DE 27299	52	49	101	Metros Cuadrados	980.42	14/04/2020	12/05/2020	1184002.55	1184002.55	1184002.55	1184002.55	1184002.55	1184002.55	Validado avances	
2020	3	PUE200301768985	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 116252	72	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	DE 116252	385	369	754	Metros lineales	2691.2	14/07/2020	11/09/2020	1748438.44	1228904.61	1228904.61	1228904.61	1228904.61	1228904.61	Validado avances	
2020	3	PUE200301769173	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 116750	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto inversión Infraestructura Social	de de Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	DE 116750	150	108	258	Metros Cuadrados	3096	17/08/2020	15/10/2020	1597698.44	1057760.44	1057760.44	1057760.44	1057760.44	1057760.44	Validado avances	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_REGISTRABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301728240	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA LOS MUÑEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+300, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 19629	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 19629	454	436	890	Metros Cuadrados	540	02/04/2020	16/05/2020	497936.25	497936.25	497936.25	497936.25	497936.25	497936.25	Validado avances
2020	3	PUE200301729803	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA BARRANCA SECA PREESCOLAR HERNÁNDEZ DEL KM 0+000 AL 0+200 EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 24152	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 24152	1029	1071	2100	Metros Cuadrados	600	03/04/2020	17/05/2020	517976.73	517976.73	517976.73	517976.73	517976.73	517976.73	Validado avances
2020	3	PUE200301735431	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL EN LA COLONIA LOS VICENTES DEL KM. 0+000.00 AL 0+500.00 EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA. - 27045	Puebla	72	Huehuetla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 27045	350	314	664	Metros Cuadrados	900	13/04/2020	11/06/2020	935094.82	935094.82	935094.82	935094.82	935094.82	935094.82	Validado avances
2020	3	PUE200301728015	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA. - 19058	Puebla	72	Huehuetla	Leacamán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 19058	47	53	100	Metros Cuadrados	3600	23/03/2020	22/05/2020	1691277.08	1691277.08	1691277.08	1691277.08	1691277.08	1691277.08	Validado avances
2020	3	PUE200301734830	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CDL. LOS ESPINOZA DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 26187	Puebla	72	Huehuetla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 26187	350	314	664	Metros Cuadrados	402.08	13/04/2020	27/05/2020	357761.67	357761.67	357761.67	357761.67	357761.67	357761.67	Validado avances
2020	3	PUE200301768822	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 82 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 115837	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 115837	143	93	236	Metros Cuadrados	7153.68	12/06/2020	10/08/2020	1384412.06	692206.02	692206.02	692206.02	692206.02	692206.02	Validado avances
2020	3	PUE200301730437	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL 0+400 TRAMO DE LA CLÍNICA DE SALUD A LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HERÓES, EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 25980	Puebla	72	Huehuetla	Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 25980	951	942	1893	Metros Cuadrados	2003.3	06/04/2020	04/06/2020	2339264.4	2339264.4	2339264.4	2339264.4	2339264.4	2339264.4	Validado avances
2020	3	PUE200301740218	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA COLONIA LOS DE GANTE A LA COLONIA LOS HERNÁNDEZ DEL KM 0+000.00 AL 0+826.00 EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 32974	Puebla	72	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 32974	385	369	754	Metros Cuadrados	1650	24/02/2020	22/06/2020	1475259.15	1475259.15	1475259.15	1475259.15	1475259.15	1475259.15	Validado avances
2020	3	PUE200301740329	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS ECOLÓGICOS DIGNOS CON BIODIGESTOR EN LA COLONIA EL TASCALTI EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 33123	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 33123	50	45	95	Otros	25	14/05/2020	12/07/2020	1197108.62	1197108.62	1197108.62	1197108.62	1197108.62	1197108.62	Validado avances
2020	3	PUE200301740097	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRAO PEATONAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR DEL KM 0+000 AL KM 0+084.72 EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 32827	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 32827	939	825	1764	Metros Cuadrados	465.96	24/04/2020	23/05/2020	515256.19	515256.19	515256.19	515256.19	515256.19	515256.19	Validado avances
2020	3	PUE200301740273	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ DEL KM 0+100.00 AL KM 0+250.00 (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 33050	Puebla	72	Huehuetla	ChilocoYO Carmen	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO HUEHUETLA PUEBLA	DE 33050	487	467	954	Metros Cuadrados	1050	30/04/2020	13/06/2020	847471.8	847471.8	847471.8	847471.8	847471.8	847471.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301768842	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 142 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 115898	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoyno Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	115898	248	178	426	Metros Cuadrados	5112	17/06/2020	15/08/2020	2401834.44	2401834.44	2401834.44	2401834.44	2401834.44	2401834.44	Validado avances
2020	3	PUE200301728164	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL DE LA COLONIA NARANJO A CAXIQUACAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 19463	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	19463	939	825	1764	Metros Cuadrados	1848	02/04/2020	31/05/2020	2283673.27	2283673.27	2283673.27	2283673.27	2283673.27	2283673.27	Validado avances
2020	3	PUE200301768792	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO 0+000.00 AL 0+400.00, DEL TRAMO DEL CENTRO DE LIPUNTAHUACA EN LA COLONIA LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 115743	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	115743	778	706	1484	Metros Cuadrados	2600	12/06/2020	10/08/2020	2298489.39	2097622.14	2097622.14	2097622.14	2097622.14	2097622.14	Validado avances
2020	3	PUE200301729731	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO A LA COLONIA JAROCHITO DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 23973	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA	23973	1071	1029	2100	Metros Cuadrados	600	03/04/2020	17/05/2020	441343.46	441343.46	441343.46	441343.46	441343.46	441343.46	Validado avances
2020	3	PUE200301771198	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DE TZICATLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 122441	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 122441				Metros lineales	325.47	08/05/2020	05/09/2020	977738.34	977738.34	977738.34	977738.34	977738.34	977738.34	Validado avances
2020	3	PUE200301771253	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA NEXAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 122608	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 122608	1500	1500	3000	Metros lineales	150	22/06/2020	05/08/2020	320250.85	320250.85	320250.85	320250.85	320250.85	320250.85	Validado avances
2020	3	PUE200301740847	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TZICATLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO - 33727	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 33727	85	65	150	Otros	895	24/01/2020	21/07/2020	1980641.8	1980641.8	1980641.8	1980641.8	1980641.8	1980641.8	Validado avances
2020	3	PUE200301771284	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 122713	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 122713	1500	1500	3000	Otros	250	06/07/2020	03/09/2020	578124.94	578124.94	578124.94	578124.94	578124.94	578124.94	Validado avances
2020	3	PUE200301742491	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO - 35785	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Ayoxuxta (Ayoxuxta De Zapata)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 35785	20	20	40	Otros	518	23/01/2020	20/07/2020	1124168.5	1124168.5	1124168.5	1124168.5	1124168.5	1124168.5	Validado avances
2020	3	PUE200301742967	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE PLATA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 36633	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 36633	2000	1500	3500	Otros	1500	01/04/2020	29/06/2020	432123	432123	432123	432123	432123	432123	Validado avances
2020	3	PUE200301742514	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO - 35815	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 35815	1500	1000	2500	Otros	2	28/02/2020	27/05/2020	582900	582900	582900	582900	582900	582900	Validado avances
2020	3	PUE200301771222	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO Y LA PALMA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 122508	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán El Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 122508				Metros lineales	5700	10/05/2020	08/08/2020	621792.65	621792.65	621792.65	621792.65	621792.65	621792.65	Validado avances
2020	3	PUE200301742840	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA EN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 36298	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN CHICO	EL 36298	150	150	300	Metros lineales	4900	04/03/2020	02/06/2020	588421.6	588421.6	588421.6	588421.6	588421.6	588421.6	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301743752	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE CHILILIX - 38467	Puebla	77	Hueytlalpan	Chililix	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO	38467	107	80	187	Otros	18		21/04/2020	19/06/2020	580337.7	580337.7	580337.7	580337.7	580337.7	580337.7	Validado avances
2020	3	PUE200301775388	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL HUEYTALPAN - ZITLALA DEL KM 1+140 AL KM 3+182.70 EN MUNICIPIO DE HUEYTALPAN, PUEBLA - 133359	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO	133359	1417	1300	2717	Otros	3		01/06/2020	31/07/2020	1425847.07	1425847.07	1425847.07	1425847.07	1425847.07	1425847.07	Validado avances
2020	3	PUE200301743733	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ARENAL SEGUNDA ETAPA - 38428	Puebla	77	Hueytlalpan	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y AYUNTAMIENTO	38428	86	70	156	Metros lineales	779.49		17/04/2020	17/06/2020	2371674.01	2371674.01	2371674.01	2371674.01	2371674.01	2371674.01	Validado avances
2020	3	PUE200301743738	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUEYTALPAN LOCALIDAD TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE HUEYTALPAN ASENTAMIENTO HUEYTALPAN - 38437	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO	38437	325	350	675	Metros Cuadrados	1200		16/03/2020	13/06/2020	1795881.23	1795881.23	1795881.23	1795881.23	1795881.23	1795881.23	Validado avances
2020	3	PUE200301743772	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN HUEYTALPAN LOCALIDAD DE LA GARZA ASENTAMIENTO LA GARZA - 38527	Puebla	77	Hueytlalpan	La Garza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	38527	182	122	304	Metros lineales	779.49		01/04/2020	29/06/2020	1180300	1180300	1180300	1180300	1180300	1180300	Validado avances
2020	3	PUE200301743769	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN HUEYTALPAN LOCALIDAD EL CUYO ASENTAMIENTO EL CUYO - 38522	Puebla	77	Hueytlalpan	El Cuyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO	38522	450	400	850	Otros	42		15/04/2020	13/06/2020	1381065.38	1381065.38	1381065.38	1381065.38	1381065.38	1381065.38	Validado avances
2020	3	PUE200301740413	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DEL TRAMO OCHO AL 0+500 DE LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO - 33207	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	33207	147	145	292	Metros Cuadrados	750		06/03/2020	29/05/2020	674454.26	654830.26	654830.26	654830.26	654830.26	654830.26	Validado avances
2020	3	PUE200301741292	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TEOPANTITAN DE LA LOCALIDAD DE PAHUITILAN DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA - 34352	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de Pahuitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	34352	109	120	229	Metros lineales	741		20/07/2020	28/08/2020	493348.95	493348.95	493348.95	493348.95	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301741049	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERÁN, PUEBLA - 34052	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de San Miguel Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	34052	1160	1248	2408	Metros Cuadrados	453		27/03/2020	27/04/2020	646932	1358940	1358940	1358940	1358940	1358940	Validado avances
2020	3	PUE200301740378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE LA CALLE QUE VA DEL CAMINO PRINCIPAL A LA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ACOOTZOTA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SEDAN, PUEBLA - 33165	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de San José Acootzota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDAN	33165	243	231	474	Metros Cuadrados	807		22/03/2020	31/05/2020	1015394.24	1015394.24	1015394.24	1015394.24	1015394.24	1015394.24	Validado avances
2020	3	PUE200301742481	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LA CUARTA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA - 35764	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	35764	339	343	682	Metros lineales	1752		15/05/2020	24/07/2020	1279018.53	1279018.53	1279018.53	1279018.53	1279018.53	1279018.53	Validado avances
2020	3	PUE200301740048	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL OCHO AL 0+175 DE LA CALLE MARTIN CASTILLO, EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAN DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA - 32772	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	32772	253	269	522	Metros Cuadrados	525		25/01/2020	04/04/2020	1065792.19	1065792.19	1065792.19	1065792.19	1065792.19	1065792.19	Validado avances
2020	3	PUE200301740308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO PRINCIPAL A LA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE ACOOTZOTA DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA - 33094	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de San José Acootzota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	33094	243	231	474	Metros lineales	383		02/03/2020	13/04/2020	482428.32	482428.32	482428.32	482428.32	482428.32	482428.32	Validado avances
2020	3	PUE200301741006	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON MUROS DIGNOS EN LAS LOCALIDADES DE PRIMERA SECCIÓN, SEGUNDA SECCIÓN, TERCERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA - 33959	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de Primera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	33959	782	808	1590	Otros	20400		12/02/2020	20/03/2020	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	Validado avances
2020	3	PUE200301740609	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE OCOTAMANIZ - 33459	Puebla	78	Huitzil San Jerónimo	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	33459	215	230	445	Metros Cuadrados	139		02/04/2020	11/06/2020	1199998.47	1199998.47	1199998.47	1199998.47	1199998.47	1199998.47	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSABL E	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301743097	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE COZOLTEPEC DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN - 36967	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Cozotepēc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	36967	93	130	223	Otros	13	12/05/2020	12/06/2020	98737.66	129322.73	129322.73	129322.73	129322.73	129322.73	Validado avances
2020	3	PUE200301740250	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERA DE LOS TRAMOS HUITZILAN-TOTUTLA, TOTUTLA-PAHUATA, TOTUTLA-TALZINTAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PEBLA - 33024	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	33024	1770	1797	3567	Metros lineales	9000	20/03/2020	20/08/2020	3542827.87	3542827.87	3542827.87	3542827.87	3542827.87	3542827.87	Validado avances
2020	3	PUE200301741495	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN HUITZILAN DE SERDÁN LOCALIDAD HUITZILAN ASENTAMIENTO HUITZILAN - 34587	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	34587	1770	1797	3567	Metros Cuadrados	245	08/05/2020	05/09/2020	1917011.5	1917011.5	1917011.5	1917011.5	1170566.25	1170566.25	Validado avances
2020	3	PUE200301743378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON TECHOS DISGOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERÁN, PUEBLA - 37619	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	37619	1160	1248	2408	Metros Cuadrados	140	04/05/2020	12/06/2020	930204	450000	450000	450000	450000	450000	Validado avances
2020	3	PUE200301739930	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA - 32601	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Segunda Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN	32601	253	269	522	Metros Cuadrados	1000	25/01/2020	04/04/2020	1317295.39	1317295.39	1317295.39	1317295.39	1317295.39	1317295.39	Validado avances
2020	3	PUE200301740584	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN HUITZILAN DE SERDÁN LOCALIDAD COZOLTEPEC ASENTAMIENTO COZOLTEPEC - 33427	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Cozotepēc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	33427	93	130	223	Metros Cuadrados	326	06/04/2020	22/05/2020	246792.84	258835.08	258835.08	258835.08	258835.08	258835.08	Validado avances
2020	3	PUE200301742510	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUITZILAN DE SERDÁN LOCALIDAD HUITZILAN ASENTAMIENTO HUITZILAN - 35813	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	35813	1770	1797	3567	Metros lineales	1581	13/05/2020	22/07/2020	1679362.05	1679362.05	1679362.05	1679362.05	1679362.05	1679362.05	Validado avances
2020	3	PUE200301770529	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CALLES CINCO ORIENTE Y CINCO PONIENTE CON ADOQUIN ENTRE CALLES DOS Y TRES SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA - 120829	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	120829	70	55	125	Metros Cuadrados	1399.5	13/07/2020	10/09/2020	1115663.98	1115663.98	1115663.98	1115663.98	1115663.98	1115663.98	Validado avances
2020	3	PUE200301752542	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EXPLANADA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA - 65643	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA	65643	1415	1294	2709	Metros Cuadrados	660	10/06/2020	26/06/2020	173158.9	173158.9	173158.9	173158.9	173158.9	173158.9	Validado avances
2020	3	PUE200301764023	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA - 102764	Puebla	80	Attequizayan	Attequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO ATTEQUIZAYAN PUEBLA	102764	775	681	1456	Metros Cuadrados	175.89	08/06/2020	05/10/2020	2083383.36	2083383.36	2083383.36	1697426.18	1697426.18	1697426.18	Validado avances
2020	3	PUE200301763961	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES - Puebla 102590	Puebla	80	Attequizayan	Attequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO ATTEQUIZAYAN PUEBLA	102590	775	681	1456	Metros Cuadrados	859.04	02/03/2020	29/06/2020	2498000	2498000	2498000	2498000	2498000	2498000	Validado avances
2020	3	PUE200301742293	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE Y UNZAGA C.C.T. 21D7V0489Y SEGUNDA ETAPA - 35574	Puebla	80	Attequizayan	Ignacio (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO ATTEQUIZAYAN PUEBLA	35574	51	61	112	Metros Cuadrados	137.28	17/02/2020	15/06/2020	1158421.66	1158421.66	1158421.66	1158421.66	1158421.66	1158421.66	Validado avances
2020	3	PUE200301740128	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 32866	Puebla	80	Attequizayan	Attequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO ATTEQUIZAYAN PUEBLA	32866	18	17	35	Otros	384	27/01/2020	26/03/2020	753771.05	753771.05	753771.05	753771.05	753771.05	753771.05	Validado avances
2020	3	PUE200301741512	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL QUE ALIMENTA EL JAGUEY PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ICXAQUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE ICXAQUIXTLA, PUEBLA. - 34606	Puebla	82	Icxaquixtla	San Juan Icxaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE ICXAQUIXTLA PUEBLA	34606	180	120	300	Metros lineales	3290	08/06/2020	07/07/2020	353830.91	353830.91	353830.91	353830.91	353830.91	353830.91	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO	RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301728066	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE PIXTLOPAN, PUEBLA MUNICIPIO DE IXCACUXTLA, PUEBLA - 19197	Puebla	82	Ixcacuiltla	Pixtlopan		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE IXCACUXTLA PUEBLA	19197	143	100	243	Metros Cuadrados	780.3	08/06/2020	05/09/2020	1784395.24	1784395.24	1784395.24	1784395.24	1784395.24	1784395.24	Validado avances
2020	3	PUE200301723736	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA LA COLORADA-ACATLAN DEL TRAMO CUATRO RAYAS-IXCACUXTLA, EN EL MUNICIPIO DE IXCACUXTLA, PUEBLA - 6491	Puebla	82	Ixcacuiltla	San Juan Ixcacuiltla		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE IXCACUXTLA	6491	2922	2000	4922	Otros	1162	24/02/2020	24/03/2020	671752.84	671752.84	671752.84	671752.84	671752.84	671752.84	Validado avances
2020	3	PUE200301728029	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE MISMA CALLE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE IXCACUXTLA, PUEBLA - 19106	Puebla	82	Ixcacuiltla	San Juan Nepomuceno (Rancho Chico)		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE IXCACUXTLA PUEBLA	19106	20	20	40	Metros Cuadrados	1513	02/03/2020	30/05/2020	1798512.69	1798512.69	1798512.69	1798512.69	1798512.69	1798512.69	Validado avances
2020	3	PUE200301728009	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MISMA CALLE Y CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DEPOSITO EN EL BARRIO DE DOLORES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXCACUXTLA, PUEBLA - 19036	Puebla	82	Ixcacuiltla	Barrio De Dolores		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE IXCACUXTLA PUEBLA	19036	50	30	80	Metros Cuadrados	1327.8	02/03/2020	04/05/2020	1698506.1	1698506.1	1698506.1	1698506.1	1698506.1	1698506.1	Validado avances
2020	3	PUE200301741723	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS, DEL MUNICIPIO DE IXCACUXTLA, PUEBLA - 34858	Puebla	82	Ixcacuiltla	Alta Luz Cuatro Rayas		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE IXCACUXTLA	34858	50	200	250	Metros lineales	3810	02/03/2020	16/06/2020	1140809.52	1140809.52	1140809.52	1140809.52	1140809.52	1140809.52	Validado avances
2020	3	PUE200301741334	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO, MUNICIPIO DE IXCACUXTLA, PUEBLA - 34402	Puebla	82	Ixcacuiltla	Santa Claviero	Cecilia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE IXCACUXTLA PUEBLA	34402	120	80	200	Metros Cuadrados	780	16/06/2020	12/09/2020	1750802.55	1748464.21	1748464.21	938203.19	938203.19	938203.19	Validado avances
2020	3	PUE200301745209	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA GRADAS Y BANCAS EN PLAZA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE IXTACAMAXTITLÁN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA - 44611	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS IXTACAMAXTITLAN	44611	150	100	250	Metros Cuadrados	297.52	18/01/2020	19/02/2020	745856.94	745856.94	745856.94	745856.94	745856.94	745856.94	Validado avances
2020	3	PUE200301740596	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE IXTPEC EN EL MUNICIPIO DE IXTPEC PUEBLA - 33442	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE IXTPEC	33442	27	22	49	Metros Cuadrados	154	15/06/2020	12/09/2020	701769.72	395627.96	395627.96	395627.96	395627.96	395627.96	Validado avances
2020	3	PUE200301737165	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE DIAGONAL ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE IXTPEC PUEBLA - 29334	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE IXTPEC	29334	38	34	72	Metros Cuadrados	793	09/03/2020	06/06/2020	1177929.88	1177929.88	1177929.88	1177929.88	1177929.88	1177929.88	Validado avances
2020	3	PUE200301737208	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE IXTPEC, PUEBLA - 29392	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE IXTPEC	29392	27	23	50	Metros Cuadrados	189	12/03/2020	09/06/2020	472987.91	472987.91	472987.91	472987.91	472987.91	472987.91	Validado avances
2020	3	PUE200301737277	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEON VILLALBA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTPEC, PUEBLA - 29469	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE IXTPEC	29469	23	22	45	Metros Cuadrados	560	09/03/2020	06/06/2020	853504.07	853504.07	853504.07	853504.07	853504.07	853504.07	Validado avances
2020	3	PUE200301737083	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL NEGRETE EN EL MUNICIPIO DE IXTPEC PUEBLA - 29220	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE IXTPEC	29220	35	25	60	Metros Cuadrados	411	02/03/2020	30/05/2020	806396.06	806396.06	806396.06	806396.06	806396.06	806396.06	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301776300	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ALLENDE EN EL MUNICIPIO IZÚCAR DE PUEBLA LOCALIDAD DE MATAMOROS LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN ASENTAMIENTO DE SAN LUCAS COLUCAN - 134508	85	Izúcar Matamoros	de San Lucas Colucan		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	134508				Metros lineales	359.65	03/08/2020	01/10/2020	227601.2	227601.2	227601.2	227601.2	227601.2	227601.2	Validado avances
2020	3	PUE200301780345	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLES ACUILDES SERDAN Y MOTOLINIA EN EL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD DE MATZACO ASENTAMIENTO DE MATZACO - 139297	85	Izúcar Matamoros	de Matzaco		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS	139297				Metros lineales	403.68	17/08/2020	15/09/2020	1114866.85	1114866.85	1114866.85	1114866.85	1114866.85	1114866.85	Validado avances
2020	3	PUE200301758820	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMP. R. D. Y B. T. CALLE ENTRADA A LAS COLONIAS PUEBLA COM. APAPANTILLA - 88998	86	Jalpan	Apapantilla		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	88998	40	25	65	Otros	110	10/07/2020	08/08/2020	225648.71	225648.71	225648.71	225648.71	225648.71	225648.71	Validado avances
2020	3	PUE200301725136	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN JALPAN LOCALIDAD LA GARZA PUEBLA ASENTAMIENTO LA GARZA - 10658	86	Jalpan	La Garza		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE JALPAN	10658	251	100	351	Otros	1194	26/03/2020	24/05/2020	861883.26	861883.26	861883.26	861883.26	861883.26	861883.26	Validado avances
2020	3	PUE200301769453	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y EL KM 0+154.85 EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 117642	86	Jalpan	Apapantilla		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	117642	115	85	200	Metros Cuadrados	619	06/07/2020	05/10/2020	722041	722041	722041	722041	484092.62	484092.62	Validado avances
2020	3	PUE200301725013	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN JALPAN LOCALIDAD APAPANTILLA PUEBLA ASENTAMIENTO APAPANTILLA - 10281	86	Jalpan	Apapantilla		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	10281	512	460	972	Otros	1000	10/02/2020	09/05/2020	447631.69	447631.69	447631.69	447631.69	447631.69	447631.69	Validado avances
2020	3	PUE200301770070	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN TRAMO; VISTA HERMOSA-EJIDO JALPAN (LA ZONA) DE 2.46 KILOMETROS DE LONGITUD TOTAL Y 486.83 DE ADQUINAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO JALPAN (LA ZONA). - 119596	86	Jalpan	Ejido De Jalpan (La Zona)	(La Zona)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	119596	425	335	760	Metros Cuadrados	14763.2	13/07/2020	12/10/2020	2442807.32	2442807.32	2442807.32	2442807.32	1788074.2	1788074.2	Validado avances
2020	3	PUE200301771131	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 122261	86	Jalpan	Apapantilla		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	122261	60	40	100	Vivienda	20	03/08/2020	02/11/2020	1589129.76	1589129.76	1589129.76	1589129.76	1097731.04	1097731.04	Validado avances
2020	3	PUE200301771125	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 122239	86	Jalpan	Agua Hedionda		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	122239	35	22	57	Vivienda	10	03/08/2020	02/11/2020	794564.9	794564.9	794564.9	794564.9	487330.92	487330.92	Validado avances
2020	3	PUE200301770455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 120639	86	Jalpan	Apapantilla		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	120639	1061	1000	2061	Metros Cuadrados	553	01/07/2020	30/09/2020	1710506.85	1710506.85	1710506.85	1710506.85	1403770.52	1403770.52	Validado avances
2020	3	PUE200301771100	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 122196	86	Jalpan	El Retiro		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	122196	25	18	43	Vivienda	8	03/08/2020	02/11/2020	635651.93	635651.93	635651.93	635651.93	635651.93	635651.93	Validado avances
2020	3	PUE200301769659	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS TECHAOTLA-ACOTYOTTLA CON CONSTRUCCION DE RAMPAS, EN LA LOCALIDAD DE ACOTYOTTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 118284	86	Jalpan	Acoyotitla		Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JALPAN	118284	261	210	471	Otros	1000	27/07/2020	26/10/2020	1890609.6	1890609.6	1890609.6	1890609.6	901732.47	901732.47	Validado avances

OCCO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301778582	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN DEL OLVIDO DEL CAMINO A LA MINA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+123.38, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 137180	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN PUE	137180	28	20	48	Metros lineales	123.38	10/08/2020	11/09/2020	176736.73	176736.73	176736.73	176736.73	176736.73	176736.73	Validado avances
2020	3	PUE200301775942	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EM503020Y LOCALIDAD DE HUACHINANTLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 134060	Puebla	87	Jolalpan	Huachinantla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN PUE	134060	30	30	60	Piezas	30	10/08/2020	11/09/2020	175574.66	175574.66	175574.66	175574.66	175574.66	175574.66	Validado avances
2020	3	PUE200301764952	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CAMINO A LA MINA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+100.00, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN - 105244	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	105244	25	25	50	Metros Cuadrados	500	03/07/2020	31/08/2020	621495.23	621495.23	621495.23	621495.23	621495.23	621495.23	Validado avances
2020	3	PUE200301761305	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO L. MADERO DEL KM 0+347.37 AL KM 0+473.35, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 95382	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	95382	8	7	15	Metros lineales	129.08	19/04/2020	25/05/2020	101449.85	101449.85	101449.85	101449.85	101449.85	101449.85	Validado avances
2020	3	PUE200301764946	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRERA PRIVADA 24 DE FEBRERO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+080.00 ENTRE 24 DE FEBRERO, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 105229	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	105229	25	25	50	Metros Cuadrados	440	03/07/2020	31/08/2020	545921.43	545921.43	545921.43	545921.43	545921.43	545921.43	Validado avances
2020	3	PUE200301776162	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN VISTA HERMOSA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+040.25, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 134330	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN PUEBLA	134330	20	10	30	Metros lineales	40.25	17/08/2020	11/09/2020	69546.08	69546.08	69546.08	69546.08	69546.08	69546.08	Validado avances
2020	3	PUE200301764957	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRERA PRIVADA VISTA HERMOSA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+041.90 ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 105267	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	105267	25	25	50	Metros Cuadrados	115.23	18/05/2020	02/07/2020	154787.37	154787.37	154787.37	154787.37	154787.37	154787.37	Validado avances
2020	3	PUE200301778519	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJÓN RAYÓN ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE RAYÓN, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 137137	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN PUEBLA	137137	10	10	20	Metros lineales	43.5	20/08/2020	14/09/2020	61186.58	61186.58	61186.58	61186.58	61186.58	61186.58	Validado avances
2020	3	PUE200301776740	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE EN CALLE CALLE ZARAGOZA Y PRIV. EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 134988	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN PUEBLA	134988	40	30	70	Metros lineales	175.06	17/08/2020	11/09/2020	179245.61	179245.61	179245.61	179245.61	179245.61	179245.61	Validado avances
2020	3	PUE200301764954	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 105257	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	105257	30	30	60	Metros Cuadrados	336	04/07/2020	31/08/2020	409567.09	409567.09	409567.09	409567.09	409567.09	409567.09	Validado avances
2020	3	PUE200301764813	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE FRANCISCO L. MADERO Y CALLE JUAN ESCUTIA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 104869	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	104869	30	20	50	Metros Cuadrados	332.75	03/07/2020	31/08/2020	409814.04	409814.04	409814.04	409814.04	409814.04	409814.04	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301764930	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 105191	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	105191	25	25	50	Metros Cuadrados	448.25	02/07/2020	31/08/2020	552719.42	552719.42	552719.42	552719.42	552719.42	552719.42	Validado avances
2020	3	PUE200301761326	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJÓN RAYÓN ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE RAYÓN, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 95438	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	95438	7	8	15	Metros Cuadrados	190	18/05/2020	30/06/2020	259633.01	259633.01	259633.01	259633.01	259633.01	259633.01	Validado avances
2020	3	PUE200301761271	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN BARRANCA ARROYO ATOVAC ENTRE CALLE MORELOS E ITURBIDE, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 95279	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	95279	25	20	45	Metros Cuadrados	78.69	15/04/2020	23/05/2020	192928.43	192928.43	192928.43	192928.43	192928.43	192928.43	Validado avances
2020	3	PUE200301776046	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLEJÓN DEL OLVIDO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BARRANCA, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 134183	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN PUEBLA	134183	30	20	50	Metros Cuadrados	477.27	11/09/2020	11/10/2020	623972.84	623972.84	623972.84	187191.85	187191.85	187191.85	Validado avances
2020	3	PUE200301764855	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 104975	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE JOLALPAN	104975	25	25	50	Metros Cuadrados	240	19/05/2020	02/07/2020	325725.61	325725.61	325725.61	325725.61	325725.61	325725.61	Validado avances
2020	3	PUE200301761494	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUE. TERCERA ETAPA - 95922	Puebla	88	Jonotla	Paso Del Jardín	Proyecto de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO JONOTLA	DE 95922	589	576	1165	Metros Cuadrados	8500	22/06/2020	22/08/2020	2437809.21	2437809.21	2437809.21	2437809.21	2437809.21	2437809.21	Validado avances
2020	3	PUE200301756843	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JONOTLA, PUEBLA 1A. ETAPA - 83654	Puebla	88	Jonotla	Jonotla	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO JONOTLA	DE 83654	570	514	1084	Metros Cuadrados	2070	02/06/2020	02/09/2020	2497987.22	2497987.22	2497987.22	2497987.22	2497987.22	2497987.22	Validado avances
2020	3	PUE200301741620	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA - 34741	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO JONOTLA	DE 34741	380	368	748	Metros Cuadrados	815	15/06/2020	15/09/2020	1589284.18	1589284.18	1589284.18	1589284.18	1589284.18	1589284.18	Validado avances
2020	3	PUE200301782467	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JUAN C. BONILLA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZACATEPEC - 141203	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa Zacatepec	Proyecto de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE JUAN C BONILLA	141203	94	116	210	Metros Cuadrados	623.91	13/08/2020	10/10/2020	1546911.84	1546911.84	1546911.84	1546911.84	441029.23	441029.23	Validado avances
2020	3	PUE200301783001	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JUAN C. BONILLA LOCALIDAD CUANALÁ ASENTAMIENTO CUANALÁ - 141690	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y AYUNTAMIENTO JUAN C BONILLA	DE 141690	85	62	147	Metros lineales	1305.39	15/06/2020	15/07/2020	1615217.8	1615217.8	1615217.8	1615217.8	1615217.8	1615217.8	Validado avances
2020	3	PUE200301783045	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JUAN C. BONILLA LOCALIDAD CUANALÁ ASENTAMIENTO CUANALÁ - 141729	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO JUAN C BONILLA	DE 141729	186	135	321	Metros Cuadrados	1026.5	12/08/2020	09/10/2020	2454803.9	2454803.9	2454803.9	2454803.9	736441.17	736441.17	Validado avances
2020	3	PUE200301783074	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUAN C. BONILLA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZACATEPEC - 141755	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa Zacatepec	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO JUAN C BONILLA	DE 141755	10800	7850	18650	Metros Cuadrados	2267.49	30/04/2020	01/08/2020	3244238.97	3244238.97	3244238.97	3244238.97	3244238.97	3244238.97	Validado avances
2020	3	PUE200301783146	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN JUAN C. BONILLA LOCALIDAD SANTA MARÍA ZACATEPEC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ZACATEPEC - 141822	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa Zacatepec	Proyecto de Infraestructura Social	de Urbanización	AYUNTAMIENTO JUAN C BONILLA	DE 141822	18	12	30	Otros	5	01/11/2020	15/11/2020	105946.25	105946.25	105946.25	0	0	0	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301764386	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA JUAN GALINDO PUEBLA - 103731	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	103731	5250	3250	8500	Metros lineales	2418	28/08/2020	31/12/2020	3500000	1350000	1350000	1350000	1350000	1350000	Validado avances
2020	3	PUE200301763860	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO. - 102310	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	102310	250	170	420	Metros lineales	223.12	01/01/2020	01/04/2020	363000	363000	363000	363000	363000	363000	Validado avances
2020	3	PUE200301763920	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 75 METROS CUBICOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NECAXA EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO PUEBLA. - 102476	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE JUAN GALINDO	102476	4770	3730	8500	Otros	1	27/08/2020	31/12/2020	3500000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	Validado avances
2020	3	PUE200301747337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO ZAMARRILLA A SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 50700	92	Juan N. Méndez	San Jerónimo Zoyatitlanapan	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	50700	428	429	857	Otros	6000	19/05/2020	17/08/2020	2293970.06	2293970.06	2293970.06	2293970.06	2293970.06	2293970.06	Validado avances
2020	3	PUE200301745076	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSCHAS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ - 41326	92	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	41326	430	427	857	Metros lineales	2200	18/02/2020	18/05/2020	1113180.36	1113180.36	1113180.36	1113180.36	1113180.36	1113180.36	Validado avances
2020	3	PUE200301744988	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 21DPR2700K DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ - 41121	92	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	41121	90	90	180	Metros Cuadrados	522	04/02/2020	04/05/2020	902458.54	902458.54	902458.54	902458.54	902458.54	902458.54	Validado avances
2020	3	PUE200301769681	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA - 118378	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	118378	897	897	1794	Metros lineales	100	09/06/2020	08/08/2020	501040.2	501040.2	501040.2	501040.2	501040.2	501040.2	Validado avances
2020	3	PUE200301744885	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA VICENTE SUAREZ C.C.T. 21DCQ204Y, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 40895	92	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	40895	23	22	45	Metros Cuadrados	252	11/02/2020	11/05/2020	1020116.15	1020116.15	1020116.15	1020116.15	1020116.15	1020116.15	Validado avances
2020	3	PUE200301740598	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA AGUSTIN MELGAR C.C.T. 21DCQ3934, EN LA LOCALIDAD DE ANAAS GUADALUPE, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 33443	92	Juan N. Méndez	Ánimas Guadalupe	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	33443	22	23	45	Metros Cuadrados	320	07/02/2020	07/05/2020	1020116.16	1020116.16	1020116.16	1020116.16	1020116.16	1020116.16	Validado avances
2020	3	PUE200301769701	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PREESCOLAR BERNARDO DE ALBUENA C.C.T.21DQ09021 EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA DE ALVARO OBREGON, JUAN N. MENDEZ,PUEBLA. - 118453	92	Juan N. Méndez	Zamarrilla De Álvaro Obregón	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	118453	22	23	45	Metros Cuadrados	192	16/06/2020	15/08/2020	633977.48	633977.48	633977.48	633977.48	633977.48	633977.48	Validado avances
2020	3	PUE200301744827	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA - 40751	92	Juan N. Méndez	Magdalena Alquzapán	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	40751	160	170	330	Otros	175	07/02/2020	07/05/2020	1394725.43	1394725.43	1394725.43	1394725.43	1394725.43	1394725.43	Validado avances
2020	3	PUE200301746885	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN AV. JUAN N. MENDEZ, COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA - 49196	92	Juan N. Méndez	Colonia Hidalgo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	49196	417	416	833	Metros Cuadrados	703	20/04/2020	19/07/2020	1021805.46	1021805.46	1021805.46	1021805.46	1021805.46	1021805.46	Validado avances
2020	3	PUE200301743806	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REUBICACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA - 38598	92	Juan N. Méndez	Magdalena Alquizapán	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ	38598	429	428	857	Otros	1	07/02/2020	07/05/2020	1324525.43	1324525.43	1324525.43	1324525.43	1324525.43	1324525.43	Validado avances
2020	3	PUE200301722967	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ARIAS LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA SEGUNDA ETAPA - 3737	93	Lafragua	Agua De La Mina	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	3737	340	310	650	Otros	70	16/04/2020	25/05/2020	882615.02	882615.02	882615.02	882615.02	882615.02	882615.02	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301722919	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE TLANALAPAN SEGUNDA ETAPA - 3597	93		Lafragua	Tlanalapan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	3597	537	513	1050	Metros lineales	1500	03/04/2020	03/07/2020	1275297.31	1275297.31	1275297.31	1275297.31	1275297.31	1275297.31	Validado avances
2020	3	PUE200301722874	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA PRIMERA ETAPA - 3470	93		Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LA FRAGUA	3470	320	280	600	Otros	50	13/03/2020	13/04/2020	630439.12	630439.12	630439.12	630439.12	630439.12	630439.12	Validado avances
2020	3	PUE200301727803	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE AGUA DE PUEBLA LA MINA LAFRAGUA PUEBLA - 18402	93		Lafragua	Agua De La Mina	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	18402	7	5	12	Otros	389.42	17/04/2020	17/05/2020	532716.2	532716.2	532716.2	532716.2	532716.2	532716.2	Validado avances
2020	3	PUE200301758372	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FORTIN ENTRE CALLE HIDALGO Y AV JESUS I GOMEZ EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO LAFRAGUA PUEBLA - 87889	93		Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	87889	54	46	100	Metros lineales	112.19	03/07/2020	01/08/2020	359230.69	445866.36	445866.36	445866.36	445866.36	445866.36	Validado avances
2020	3	PUE200301722748	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA SEGUNDA ETAPA - 2935	93		Lafragua	Agua De La Mina	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	2935	153	144	297	Metros lineales	760.46	20/03/2020	12/06/2020	1122201.21	1122201.21	1122201.21	1122201.21	1122201.21	1122201.21	Validado avances
2020	3	PUE200301736155	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE POCTOS SAN MIGUEL LAFRAGUA, PUEBLA - 28091	93		Lafragua	Poctos (San Miguel)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	28091	10	8	18	Piezas	404.11	21/05/2020	22/06/2020	296735.93	296735.93	296735.93	296735.93	296735.93	296735.93	Validado avances
2020	3	PUE200301722685	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA - 2586	93		Lafragua	Tlanalapan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	2586	108	92	200	Otros	20	21/02/2020	06/03/2020	252175.72	252175.72	252175.72	252175.72	252175.72	252175.72	Validado avances
2020	3	PUE200301781961	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE AGUA DE LA MINA A.E.C. GUADALUPE VICTORIA SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA KMOH000.00AL 3+100.00 EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 140801	93		Lafragua	Agua De La Mina	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	140801	320	280	600	Metros lineales	3424.52	11/07/2020	23/09/2020	2367990.23	2471074.22	2471074.22	2471074.22	2471074.22	2471074.22	Validado avances
2020	3	PUE200301722729	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL APLICACION DE PINTURA, INSTALACIONES IMPERMEABILIZANTE DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA LAFRAGUA PUEBLA - 2815	93		Lafragua	Loma Bonita (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	2815	17	13	30	Otros	774.62	09/03/2020	30/03/2020	291522.82	291522.82	291522.82	291522.82	291522.82	291522.82	Validado avances
2020	3	PUE200301722774	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO TELESECUNDARIA ALFONSO CASO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLA SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA - 3042	93		Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	3042	33	27	60	Otros	2422.48	27/03/2020	27/04/2020	524861.34	524861.34	524861.34	524861.34	524861.34	524861.34	Validado avances
2020	3	PUE200301729690	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ZOTOLTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA MUNICIPIO DE LAFRAGUA PUEBLA - 23848	93		Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	23848	1015	1026	2041	Otros	115.2	05/05/2020	20/05/2020	666295.94	666295.94	666295.94	666295.94	666295.94	666295.94	Validado avances
2020	3	PUE200301782393	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAFRAGUA LOCALIDAD LA ERMITA ASENTAMIENTO LA ERMITA - 141140	93		Lafragua	La Ermita	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	141140	210	190	400	Metros lineales	1250	02/09/2020	05/09/2020	97440	97440	97440	97440	97440	97440	Validado avances
2020	3	PUE200301758350	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AV JESUS I GOMEZ DE ENTRE AV MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIGINIO AGUIRRE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO LAFRAGUA PUEBLA - 87855	93		Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	87855	67	58	125	Metros lineales	179.8	03/07/2020	22/07/2020	190591.25	190591.25	190591.25	190591.25	190591.25	190591.25	Validado avances
2020	3	PUE200301782065	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA TERCERA ETAPA - 140879	93		Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	140879	160	140	300	Otros	30	28/08/2020	11/09/2020	378263.47	378263.47	378263.47	378263.47	378263.47	378263.47	Validado avances
2020	3	PUE200301722846	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DESAZOLVE DE RED PRIMERA ETAPA - 3377	93		Lafragua	Francisco I. Madero (El Sabinál)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	3377	56	44	100	Metros lineales	1250	17/02/2020	21/02/2020	121800	121800	121800	121800	121800	121800	Validado avances
2020	3	PUE200301729846	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DEZASOLVE DE RED SEGUNDA ETAPA - 24256	93		Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	24256	115	110	225	Metros lineales	1250	02/06/2020	05/06/2020	97440	97440	97440	97440	97440	97440	Validado avances

OCLO	TRIMES	TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3		PUE200301761590	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PEDERNALES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 96226	Puebla	94	Libres	Pedernales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	96226	131	149	280	Otros	140.32	02/07/2020	15/08/2020	767738.02	767738.02	767738.02	767738.02	767738.02	767738.02	Validado avances
2020	3		PUE200301757453	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 2 SUR, ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CAMINO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MORELOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 85438	Puebla	94	Libres	San José Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	85438	8	6	14	Otros	2	22/06/2020	05/08/2020	76194.36	76194.36	76194.36	76194.36	76194.36	76194.36	Validado avances
2020	3		PUE200301757764	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA 41 PONIENTE, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 86434	Puebla	94	Libres	San Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	86434	8	6	14	Otros	150	27/07/2020	09/09/2020	137800.99	137800.99	137800.99	137800.99	137800.99	137800.99	Validado avances
2020	3		PUE200301759889	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MORELOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 91788	Puebla	94	Libres	San José Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	91788	25	15	40	Metros lineales	526.3	15/07/2020	13/08/2020	583517.64	583517.64	583517.64	583517.64	583517.64	583517.64	Validado avances
2020	3		PUE200301761528	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 96028	Puebla	94	Libres	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	96028	22	18	40	Vivienda	10	11/08/2020	09/10/2020	1022538.38	1022538.38	1022538.38	1022538.38	1022538.38	1022538.38	Validado avances
2020	3		PUE200301735100	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEOLUYUCAN, MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA - 26509	Puebla	94	Libres	Teoloyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	26509	22	15	37	Vivienda	10	28/04/2020	11/07/2020	1023246.64	1022878.5	1022878.5	1022878.5	1022878.5	1022878.5	Validado avances
2020	3		PUE200301759777	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 NORTE ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE 18 NORTE Y CALLE 22 NORTE Y CALLE 22 NORTE Y CALLE 18 NORTE, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, CIUDAD DE LIBRES, PUEBLA - 91484	Puebla	94	Libres	Ciudad De Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	91484	135	101	236	Metros Cuadrados	2809	29/07/2020	11/09/2020	2313635.78	2313635.78	2313635.78	2313635.78	2313635.78	2313635.78	Validado avances
2020	3		PUE200301757501	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN BOULEVARD XALTENO, A PARTIR DE LA CALLE DE FERROCARRIL, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 85606	Puebla	94	Libres	Ciudad De Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	85606	7	7	14	Otros	165	22/06/2020	05/08/2020	143081.79	143081.79	143081.79	143081.79	143081.79	143081.79	Validado avances
2020	3		PUE200301771908	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 41 PONIENTE DEL KM 0+000 AL KM 0+423, ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE CAMINO A AVENDUADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 124421	Puebla	94	Libres	San Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	124421	126	110	236	Metros Cuadrados	2961	03/09/2020	15/10/2020	2497113.25	2497113.25	2497113.25	2258464.38	2258464.38	2258464.25	Validado avances
2020	3		PUE200301734893	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA - 26276	Puebla	94	Libres	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	26276				Vivienda	10	29/04/2020	12/07/2020	1038562.89	1028841.83	1028841.83	1028841.83	1028841.83	1028841.83	Validado avances
2020	3		PUE200301757352	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERMANOS SERDÁN, ENTRE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO (EL SABINAL), LIBRES, PUEBLA. - 85148	Puebla	94	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE LIBRES	85148	115	85	200	Metros Cuadrados	2672.1	12/05/2020	25/07/2020	2183004.52	2183004.52	2183004.52	2183004.52	2183004.52	2183004.52	Validado avances
2020	3		PUE200301728157	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLÁS BRAVO Y VICENTE GUERRERO, 19439	Puebla	95	La Magdalena La Tlatlaquepec	Magdalena La Tlatlaquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y LA MAGDALENA TLATLAQUIITEPEC	19439	40	40	80	Metros lineales	425	05/05/2020	23/05/2020	373375.09	373375.09	373375.09	373375.09	373375.09	373375.09	Validado avances
2020	3		PUE200301763438	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ADQUILES SERDAN ENTRE CALLE PUE DE NIÑO Y CALLE MIGUEL HIDALGO -101122	Puebla	95	La Magdalena La Tlatlaquepec	Magdalena La Tlatlaquepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y LA MAGDALENA TLATLAQUIITEPEC PUEBLA	101122	80	70	150	Metros Cuadrados	1599	13/07/2020	12/09/2020	1931920.04	1931920.04	1931920.04	1931920.04	1931920.04	1931920.04	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301728098	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN AVENIDA REFORMA Y CALLE 3 SUR DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 19268	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC	19268	320	300	620	Metros lineales	1064	20/03/2020	20/05/2020	1410714.25	1410714.25	1410714.25	1410714.25	1410714.25	1410714.25	Validado avances
2020	3	PUE200301756702	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA - 83240	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO MOLCAXAC	DE 83240	100	100	200	Metros Cuadrados	791.2	03/07/2020	31/08/2020	863525.41	863525.41	863525.41	863525.41	863525.41	863525.41	Validado avances
2020	3	PUE200301770706	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NACIONAL Y CAMINO A SAN JOSÉ DE GRACIA DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 121305	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE MOLCAXAC	121305	35	30	65	Otros	108	20/07/2020	20/09/2020	137846.74	137846.74	137846.74	137846.74	137846.74	137846.74	Validado avances
2020	3	PUE200301774030	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA - 130310	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 130310	789	902	1691	Otros	31	21/07/2020	19/10/2020	427970.55	427970.55	427970.55	262038.48	262038.48	262038.48	Validado avances
2020	3	PUE200301774136	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA - 130546	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 130546	902	789	1691	Metros Cuadrados	1082	02/09/2020	30/12/2020	5653383.61	5650517.3	5650517.3	1695155.19	1695155.19	1695155.19	Validado avances
2020	3	PUE200301774130	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ZONAS CRITICAS (SEGUNDA ETAPA) DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA - 130538	Puebla	100	Naupan	Tenextitla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 130538	177	184	361	Metros Cuadrados	1500	21/08/2020	07/11/2020	1889402.98	1889402.98	1889402.98	1483842.36	1483842.36	1483842.36	Validado avances
2020	3	PUE200301773199	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL LEONA VICARIO CON CLAVE 21DTV0428K EN LA LOCALIDAD DE CUEYATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA - 127912	Puebla	100	Naupan	Cueyatla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 127912	35	40	75	Metros Cuadrados	634.1	22/07/2020	19/10/2020	1941944.85	1941944.85	1941944.85	1553138.76	1553138.76	1553138.76	Validado avances
2020	3	PUE200301773590	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE BACHILLERATO EMSAD LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 21EMS0002L EN LA LOCALIDAD INDÍGENA DE COPILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTA MARGINACIÓN DE NAUPAN, PUEBLA - 129044	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 129044	50	55	105	Metros Cuadrados	634.1	22/07/2020	19/10/2020	2271715.02	2271715.02	2271715.02	1791193.35	1791193.35	1791193.35	Validado avances
2020	3	PUE200301773618	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA PRIMARIA INDIGENA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE EN LA LOCALIDAD DE XIAGTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTA MARGINACION DE NAUPAN PUEBLA - 129129	Puebla	100	Naupan	Xiautla (Xiagtlá)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 129129	50	55	105	Metros Cuadrados	634.1	21/07/2020	18/10/2020	2335935.34	2335935.34	2335935.34	1860828.94	1860828.94	1860828.94	Validado avances
2020	3	PUE200301773035	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0+153.25 AL 0+408.35 EN LA LOCALIDAD DE XIAGTLA , PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA - 127406	Puebla	100	Naupan	Xiautla (Xiagtlá)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 127406	129	105	234	Metros Cuadrados	1748.8	01/07/2020	28/10/2020	2448322	2448322	2448322	1934032.87	1934032.87	1934032.87	Validado avances

OCCO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL, APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE20030173529	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHAMIZAL, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE Tlaxpanaloya, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA - 128857	Puebla	100	Naupan	Tlaxpanaloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO NAUPAN PUEBLA	DE 128857	759	670	1429	Metros Cuadrados	2070.3	11/07/2020	28/10/2020	2663066.91	2663066.91	2663066.91	1942924.13	1942924.13	1942924.13	Validado avances
2020	3	PUE200301737530	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TEPANTEHUAL, HACIA SANTA LUCIA DEL KM 2.062 80 AL KM 4.158 80 DEL MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA - 29800	Puebla	101	Nauzontla	Tepanyehual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO NAUZONTLA	DE 29800	189	162	351	Otros	1027	21/02/2020	20/05/2020	800742.3	800742.3	800742.3	800742.3	800742.3	800742.3	Validado avances
2020	3	PUE200301772799	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA 2020 - 126852	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA PUEBLA	126852	100	100	200	Otros	200	21/07/2020	19/08/2020	344661.52	344661.42	344661.42	344661.42	344661.42	344661.42	Validado avances
2020	3	PUE200301772862	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ATARÍAS EN LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA,MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA - 127032	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NAUZONTLA	DE 127032	500	704	1204	Otros	1	02/07/2020	30/08/2020	307257.76	307257.76	307257.76	307257.76	307257.76	307257.76	Validado avances
2020	3	PUE200301772921	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EL CUAL SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE TEPANTEHUAL, MUNICIPIO DE NAUZONTLA. - 127190	Puebla	101	Nauzontla	Tepanyehual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE NAUZONTLA PUEBLA	127190	162	160	322	Metros Cuadrados	496	30/07/2020	27/10/2020	1817200	1817200	1817200	1196488.31	1196488.31	1196488.31	Validado avances
2020	3	PUE200301745433	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA PASO DE CORTES ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y KM PUEBLA 0+107.50 EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN, PUEBLA - 45219	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	45219	35	32	67	Metros Cuadrados	571	13/05/2020	30/06/2020	464443.8	464443.8	464443.8	464443.8	464443.8	464443.8	Validado avances
2020	3	PUE200301745535	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA PASO DE CORTES ORIENTE, ENTRE CARRETERA PASO DE CORTES Y KM PUEBLA 0+90.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA - 45456	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	DE 45456	25	24	49	Metros Cuadrados	765	25/05/2020	09/07/2020	613519	613519	613519	613519	613519	613519	Validado avances
2020	3	PUE200301745480	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 12 NORTE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 519 NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN, PUEBLA - 45333	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE NEALTICAN	DE 45333	20	18	38	Metros Cuadrados	1552	22/06/2020	31/07/2020	1245821.28	1245821.28	1245821.28	1245821.28	1245821.28	1245821.28	Validado avances
2020	3	PUE200301768850	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD SAN ISIDRO AHUATLAMPÁ, ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO - 115921	Puebla	103	Nicolás Bravo	San Ahuatlampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	115921	150	100	250	Otros	6	01/07/2020	30/07/2020	316990.86	316990.86	316990.86	316990.86	316990.86	316990.86	Validado avances
2020	3	PUE200301729124	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA SECCION DE LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO PUEBLA - 22253	Puebla	103	Nicolás Bravo	Azumbilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	22253	59	80	139	Otros	801.13	27/01/2020	11/02/2020	809139.94	809139.94	809139.94	809139.94	809139.94	809139.94	Validado avances
2020	3	PUE200301770478	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ - 120712	Puebla	103	Nicolás Bravo	Barrio De La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	120712	465	425	890	Metros Cuadrados	1330.3	04/05/2020	01/09/2020	2341435.21	2341435.21	2341435.21	2341435.21	2341435.21	2341435.21	Validado avances
2020	3	PUE200301725864	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 66 TINACOS TRICADA DE 1100 LTS MARCA EUREKA INCLUYE VALVULA DE BRONCE VARILLA FLOTADOR Y MULTICONECTOR DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA - 12834	Puebla	105	Ocoatepec	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO OCOATEPEC	DE 12834	70	100	170	Otros	66	23/03/2020	04/04/2020	187783.2	187783.2	187783.2	187783.2	187783.2	187783.2	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, R ESPONSAB LE	ID, MUNI CPIO, RE SPONSAB LE	MUNICIPIO, RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301725187	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE DIAZ ORDAZ - 10814	Puebla	105	Ocoatepec	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO OCOATEPEC	DE 10814	248	497	745	Metros Cuadrados	745.74	13/04/2020	12/06/2020	646824.7	194047.41	646824.7	194047.41	194047.41	194047.41	Validado avances
2020	3	PUE200301725645	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 66 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA - 12223	Puebla	105	Ocoatepec	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO OCOATEPEC	DE 12223	70	100	170	Celdas solares	66	23/03/2020	11/04/2020	461999.78	461999.79	461999.79	461999.79	461999.79	461999.79	Validado avances
2020	3	PUE200301725407	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN OCOATEPEC - Puebla 11459	Puebla	105	Ocoatepec	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO OCOATEPEC	DE 11459				Metros Cuadrados	193.94	06/04/2020	04/06/2020	1146781.74	1146781.74	1146781.74	1146781.74	1146781.74	1146781.74	Validado avances
2020	3	PUE200301725112	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 34 CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA - 10560	Puebla	105	Ocoatepec	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO OCOATEPEC	DE 10560	70	100	170	Celdas solares	34	10/02/2020	22/02/2020	237999.89	237999.89	237999.89	237999.89	237999.89	237999.89	Validado avances
2020	3	PUE200301726856	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE OCOATEPEC - 15766	Puebla	105	Ocoatepec	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO OCOATEPEC	DE 15766	1500	2000	3500	Otros	263	01/01/2020	31/12/2020	1782081.21	1653553.88	1653553.88	1653553.88	1233748.61	1233748.61	Validado avances
2020	3	PUE200301727213	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN OCOATEPEC LOCALIDAD EL PROGRESO ASENTAMIENTO EL PROGRESO - 16845	Puebla	105	Ocoatepec	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO OCOATEPEC	DE 16845	1500	2500	4000	Metros lineales	2642.09	09/04/2020	08/06/2020	394750	394750	394750	394750	394750	394750	Validado avances
2020	3	PUE200301725140	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 34 TINACOS TRICAPA DE 1100 LTS MARCA EUREKA INCLUYE VÁLVULA DE BRONCE, VARILLA, FLOTADOR Y MULTICONECTOR DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA - 10669	Puebla	105	Ocoatepec	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO OCOATEPEC	DE 10669	70	100	170	Otros	34	17/02/2020	22/02/2020	96736.8	96736.8	96736.8	96736.8	96736.8	96736.8	Validado avances
2020	3	PUE200301723665	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA INSURGENTES UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA - 6266	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	DE 6266	33	28	61	Metros Cuadrados	557	12/05/2020	10/07/2020	865158.55	865158.55	865158.55	865158.55	865158.55	865158.55	Validado avances
2020	3	PUE200301722981	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN OCOYUCAN LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA ASENTAMIENTO FRANCISCO SARABIA - 3797	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	DE 3797	568	468	1036	Otros	1	31/03/2020	29/05/2020	341205.21	341205.21	341205.21	341205.21	341205.21	341205.21	Validado avances
2020	3	PUE200301722694	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA PRIVADA LA CIENEGA ENTORQUE CON CALLE HIDALGO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN - 2621	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	DE 2621	240	210	450	Metros Cuadrados	623	12/05/2020	10/07/2020	725131.63	725131.63	725131.63	725131.63	725131.63	725131.63	Validado avances
2020	3	PUE200301722753	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA VICTORIA PERTECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA - 2976	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	DE 2976	162	138	300	Metros Cuadrados	846	30/04/2020	10/07/2020	1635552.82	1635552.82	1635552.82	1635552.82	1635552.82	1635552.82	Validado avances
2020	3	PUE200301724119	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA EL CARMEN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA - 7653	Puebla	106	Ocoyucan	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	DE 7653	379	311	690	Metros Cuadrados	3754	30/04/2020	10/07/2020	2859303.77	2859303.77	2859303.77	2859303.77	2859303.77	2859303.77	Validado avances
2020	3	PUE200301746975	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA ALDAMA ENTORQUE CON CALLE ALDAMA PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNABE TEMOXITTLA, OCOYUCAN, PUEBLA. - 49683	Puebla	106	Ocoyucan	San Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	DE 49683	165	138	303	Metros Cuadrados	1487	12/05/2020	31/07/2020	2137981.29	2137981.29	2137981.29	2137981.29	2137981.29	2137981.29	Validado avances
2020	3	PUE200301722955	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABAASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC -3707	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE OCOYUCAN	DE 3707	1967	1735	3702	Otros	1	31/03/2020	29/05/2020	2087775.37	2087775.37	2087775.37	2087775.37	2087775.37	2087775.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301753900	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS CRITICOS CAMINO VICENTE GUERRERO A LA LOMA - 69258	Puebla	107	Olintia	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	Y	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTIA PUEBLA	DE 69258	6402	5239	11641	Metros Cuadrados	2220	03/07/2020	30/09/2020	2455291.68	2455291.68	2455291.68	2455291.68	2455291.68	2455291.68	Validado avances
2020	3	PUE200301761102	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL CÁRCAMO DEL CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EL CAZTIN - 94848	Puebla	107	Olintia	Caztín	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento Infraestructura Social	Y	MUNICIPIO OLINTIA PUEBLA	DE 94848	55	70	125	Otros	1	01/08/2020	30/08/2020	291614.33	291614.33	291614.33	291614.33	291614.33	291614.33	Validado avances
2020	3	PUE200301762332	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA PARA LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA C.C.T. 21EBH0427B - 98247	Puebla	107	Olintia	Caztín	Proyecto de Inversión de Educación Infraestructura Social		HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTIA PUEBLA	DE 98247	32	21	53	Otros	48	01/08/2020	31/10/2020	574818.62	574818.62	574818.62	172445.58	172445.58	172445.58	Validado avances
2020	3	PUE200301762310	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES - 98185	Puebla	107	Olintia	Olintia	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	Y	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTIA PUEBLA	DE 98185	1082	929	2011	Metros Cuadrados	1932.3	01/08/2020	31/10/2020	2066236.18	2066236.18	2066236.18	619870.85	619870.85	619870.85	Validado avances
2020	3	PUE200301771016	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 24 ORIENTE Y CALLES ALEDAÑAS DE LA COLONIA PATRIMONIO EIDAL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 122048	Puebla	108	Oriental	San Patrimonio Ejidal	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 122048	30	28	58	Otros	361	01/06/2020	30/06/2020	305860.09	305860.09	305860.09	305860.09	305860.09	305860.09	Validado avances
2020	3	PUE200301769218	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ZACATEPEC MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 116907	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento Infraestructura Social	Y	MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 116907	659	648	1307	Otros	1	27/03/2020	24/07/2020	2461089.7	2461089.7	2461089.7	2461089.7	2461089.7	2461089.7	Validado avances
2020	3	PUE200301771482	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL ALEMAN Y MORENO VALLE DE LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 123228	Puebla	108	Oriental	Miravalles	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	Y	MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 123228	390	239	629	Metros Cuadrados	3030	01/07/2020	30/09/2020	2486592.91	2486592.91	2486592.91	1966395.9	1966395.9	1966395.9	Validado avances
2020	3	PUE200301770978	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES 6 ORIENTE A 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 121967	Puebla	108	Oriental	San Antonio Virreyes	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	Y	MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 121967	32	32	64	Metros Cuadrados	2217.93	10/08/2020	08/10/2020	1748060.77	1748060.77	1748060.77	1595473.34	1595473.34	1595473.34	Validado avances
2020	3	PUE200301771668	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR Y 3 NORTE ENTRE LAS CALLES 6 ORIENTE A 8 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA, MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 123787	Puebla	108	Oriental	Santa Magdalena	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	Y	MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 123787	88	99	187	Metros Cuadrados	2140.1	10/08/2020	07/11/2020	1829516.07	1829516.07	1829516.07	1202880.44	1202880.44	1202880.44	Validado avances
2020	3	PUE200301777747	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONAFE CON CLAVE 21KTV01165 DE LA LOCALIDAD DE JESÚS CARRANZA, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 136206	Puebla	108	Oriental	Jesús Carranza	Proyecto de Inversión de Educación Infraestructura Social		MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 136206	195	166	361	Piezas	1	02/09/2020	05/11/2020	421426.11	421426.11	421426.11	126427.83	126427.83	126427.83	Validado avances
2020	3	PUE200301769304	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 16 NORTE Y ALEDAÑAS DE LA COLONIA LA COCO, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 117102	Puebla	108	Oriental	La Coco	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 117102	31	41	72	Otros	320	01/04/2020	30/04/2020	292378.2	292378.2	292378.2	292378.2	292378.2	292378.2	Validado avances
2020	3	PUE200301777136	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONAFE CON CLAVE 21KTV01165 DE LA LOCALIDAD DE JESÚS CARRANZA, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA - 135387	Puebla	108	Oriental	Jesús Carranza	Proyecto de Inversión de Educación Infraestructura Social		MUNICIPIO ORIENTAL PUEBLA	DE 135387	195	166	361	Metros Cuadrados	69.47	01/09/2020	14/11/2020	472804.12	472804.12	472804.12	141841.24	141841.24	141841.24	Validado avances
2020	3	PUE200301774172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA SECCIÓN, BARRIO DE TAPAYULA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 130766	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	Y	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	130766	302	298	600	Metros Cuadrados	1175	15/07/2020	15/10/2020	1000718.93	300215.68	300215.68	300215.68	300215.68	300215.68	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301744924	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL BACHILLERATO GENERAL XOLOTL CON C.C.T. 21EBH0453Z - 40976	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	40976	124	102	226	Metros Cuadrados	600	15/05/2020	30/07/2020	1800000	839471.71	839471.71	839471.71	839471.71	839471.71	Validado avances
2020	3	PUE200301774782	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, ESTADO DE PUEBLA - 131859	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	131859	190	170	360	Metros lineales	500	07/09/2020	15/11/2020	628832.29	188649.69	188649.69	188649.69	188649.69	188649.69	Validado avances
2020	3	PUE200301774919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN PAHUATLÁN LOCALIDAD AHILA ASENTAMIENTO AHILA - 132223	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	132223	50	50	100	Vivienda	20	09/09/2020	27/11/2020	999916.6	299974.98	299974.98	299974.98	299974.98	299974.98	Validado avances
2020	3	PUE200301775309	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 24 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE ACACHUALES, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 133214	Puebla	109	Pahuatlán	Acachuales Aguatec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	133214	64	52	116	Vivienda	24	02/09/2020	30/11/2020	1199899.92	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301781801	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 40 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA. - 140672	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	140672	120	110	230	Vivienda	40	14/09/2020	12/12/2020	1999833.2	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301775238	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS EN EL BARRIO DE TAPAYULA, LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 133013	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	133013	55	45	100	Vivienda	20	09/09/2020	27/11/2020	999916.6	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301774838	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 131999	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	131999	65	52	117	Metros lineales	333	31/08/2020	29/10/2020	421795.85	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301775225	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 132981	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	132981	52	48	100	Vivienda	20	09/09/2020	27/11/2020	999916.6	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301779969	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS EN COL SOLIDARIDAD, LOCALIDAD DE CUAUANEUTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA. - 138854	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla De La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	138854	54	46	100	Vivienda	20	01/09/2020	29/11/2020	999916.6	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301781725	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 140608	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla De Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	140608	54	43	97	Vivienda	20	01/09/2020	29/11/2020	999916.6	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301723068	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VÍA CORTA A XOLOTLA DEL KM 0+550 (CALLE PAHUATITLÁN) AL KM 0+670 EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN ESTADO DE PUEBLA - 4155	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	4155	1700	1500	3200	Metros Cuadrados	720	06/04/2020	05/05/2020	640117.34	640117.34	640117.34	640117.34	640117.34	640117.34	Validado avances
2020	3	PUE200301744362	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL POZO DEL CARRIZO EN LA LOCALIDAD DE CUAUANEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DE VALLE - 39793	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla De La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	39793				Metros Cuadrados	1400	04/05/2020	30/06/2020	1346478.9	1346478.9	1346478.9	1346478.9	1346478.9	1346478.9	Validado avances
2020	3	PUE200301775246	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE MONTELLANO, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 133039	Puebla	109	Pahuatlán	Montellano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	133039	52	48	100	Vivienda	20	02/09/2020	30/11/2020	999916.6	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301774107	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL OCOTE EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 130503	Puebla	109	Pahuatlán	Ahuacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	130503	106	97	203	Metros Cuadrados	1100	01/07/2020	30/08/2020	1129669.52	1129669.52	1129669.52	1129669.52	1129669.52	1129669.52	Validado avances
2020	3	PUE200301775896	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 134017	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	134017	53	50	103	Vivienda	25	12/09/2020	30/11/2020	1249895.75	0	0	0	0	0	Validado avances

OCCO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301781687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 140565	Puebla	109	Pahuatlán	Los Angeles	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	140565	46	40	86	Vivienda	20	01/09/2020	29/11/2020	999916.6	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301775609	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE XILEPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 133676	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	133676	55	50	105	Vivienda	25	12/09/2020	30/11/2020	1249895.75	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301776540	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO A TRES CRUCES EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN - 134803	Puebla	109	Pahuatlán	Linda Vista	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	134803	74	80	154	Metros Cuadrados	2400	01/06/2020	12/07/2020	598450.7	598450.7	598450.7	598450.7	598450.7	598450.7	Validado avances
2020	3	PUE200301776902	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 135158	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla De La Paz	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	135158	66	60	126	Vivienda	30	01/09/2020	29/11/2020	1499874.9	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301781900	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 140751	Puebla	109	Pahuatlán	Ahuacatitla	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	140751	28	22	50	Vivienda	10	01/09/2020	29/11/2020	499958.3	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301774018	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA 28 DE ENERO C.C.T. 21EPB02260 - 130285	Puebla	109	Pahuatlán	Atia	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	130285	150	150	300	Metros Cuadrados	612	13/07/2020	10/10/2020	1732170.12	1261803.89	1261803.89	1261803.89	1261803.89	1261803.89	Validado avances
2020	3	PUE200301774378	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA ASENTAMIENTO PACIOTLA - 131150	Puebla	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	131150	280	244	524	Metros Cuadrados	1460	15/07/2020	15/10/2020	1462910	438873	438873	438873	438873	438873	Validado avances
2020	3	PUE200301775677	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN DEL ESTADO DE PUEBLA - 133769	Puebla	109	Pahuatlán	Zacapehuaya	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	133769	52	50	102	Vivienda	25	12/09/2020	30/11/2020	1249895.75	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301775319	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE S/NORTE DE VALLE, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 133239	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad De Pahuatlán De Valle	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN	133239	348	250	598	Metros Cuadrados	1032.1	01/07/2020	28/09/2020	1022087.51	306626.25	306626.25	306626.25	306626.25	306626.25	Validado avances
2020	3	PUE200301759876	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE DE LA CALLE 6 PONIENTE A LA CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO PERTENECE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 91750	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	91750	1437	1384	2821	Metros Cuadrados	2590	24/03/2020	07/05/2020	2489202.17	2489202.17	2489202.17	2489202.17	2489202.17	2489202.17	Validado avances
2020	3	PUE200301762109	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO C.C.T 21DPR2744N DE LA LOCALIDAD DE ENCUCRUJADA 2DA SECCIÓN, PERTENECE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 97641	Puebla	110	Palmar de Bravo	Encrucijada Segunda Sección	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	97641	154	145	299	Metros Cuadrados	81	13/05/2020	26/06/2020	576737.11	576737.11	576737.11	576737.11	576737.11	576737.11	Validado avances
2020	3	PUE200301763524	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO VIAL Y ANDADORES DE CALLE PROLONGACIÓN 3 NORTE EN PALMAR DE BRAVO, PUEBLA PERTENECE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 101372	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	101372	2525	2345	4870	Metros Cuadrados	2454	25/06/2020	24/07/2020	1720682.31	1720682.31	1720682.31	1720682.31	1720682.31	1720682.31	Validado avances
2020	3	PUE200301760336	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ADOLOFO LÓPEZ MATEOS PERTENECE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 92969	Puebla	110	Palmar de Bravo	Adolfo López Mateos	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	92969	46	56	102	Metros Cuadrados	2460	25/03/2020	24/05/2020	2484798.85	2484798.85	2484798.85	2484798.85	2484798.85	2484798.85	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RES PONSAB LE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301761362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE 2 PONIENTE Y CALLE POSTERIOR AL BACHILLERATO LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 95516	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	95516	2005	1941	3946	Metros lineales	1014	12/05/2020	10/06/2020	1134706.81	1134706.81	1134706.81	1134706.81	1134706.81	1134706.81	Validado avances
2020	3	PUE200301761099	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE CARRETERA PALMAR DE BRAVO- BELLA VISTA, TRAMO: AUTOPISTA MÉXICO- VERACRUZ HASTA CALLE 6 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 94843	Puebla	110	Palmar de Bravo	Palmar De Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	94843	2525	2345	4870	Metros Cuadrados	1470	28/03/2020	26/04/2020	1965086.45	1965086.45	1965086.45	1965086.45	1965086.45	1965086.45	Validado avances
2020	3	PUE200301761155	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS AGUA CLARA CON CLAVE: 21E1N0148K EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 94982	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	94982	1437	1384	2821	Piezas	1	01/04/2020	30/04/2020	332948.58	332948.58	332948.58	332948.58	332948.58	332948.58	Validado avances
2020	3	PUE200301759268	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE AVENIDA ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VERDE, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 90205	Puebla	110	Palmar de Bravo	Rancho Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	90205	89	93	182	Metros Cuadrados	2870	06/03/2020	04/05/2020	2466621.99	2466621.99	2466621.99	2466621.99	2466621.99	2466621.99	Validado avances
2020	3	PUE200301761346	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD EL ARENAL (LA NIGUA) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 95474	Puebla	110	Palmar de Bravo	Trinidad El Arenal (La Nigua)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	95474	34	45	79	Metros lineales	867	12/05/2020	10/06/2020	1458091.13	1458091.13	1458091.13	1458091.13	1458091.13	1458091.13	Validado avances
2020	3	PUE200301762459	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 8 PONIENTE DE LA CALLE 9 NORTE- MELCHOR OCAMPO C EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 98623	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	98623	4407	4109	8516	Metros Cuadrados	3409	02/06/2020	16/07/2020	2995004.24	2995004.24	2995004.24	2995004.24	2995004.24	2995004.24	Validado avances
2020	3	PUE200301761318	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO Y REUBICACIÓN DE MEDIA TENSIÓN DE LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 95423	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesus Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	95423	1437	1384	2821	Otros	1	01/04/2020	30/05/2020	2437609.12	2437609.12	2437609.12	2437609.12	2437609.12	2437609.12	Validado avances
2020	3	PUE200301763506	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA COLONIA GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 101317	Puebla	110	Palmar de Bravo	Colonia Guadalupe (Dolores)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	101317	41	33	74	Metros lineales	178	16/06/2020	15/07/2020	704855.38	704855.38	704855.38	704855.38	704855.38	704855.38	Validado avances
2020	3	PUE200301773570	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 NORTE, DEL TRAMO: CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑADA MORELOS A CAMINO 21D1N05DQ EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 128999	Puebla	110	Palmar de Bravo	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	128999	1705	1617	3322	Metros Cuadrados	8513	04/09/2020	02/12/2020	6999940.32	2099982.1	2099982.1	2099982.1	2099982.1	2099982.1	Validado avances
2020	3	PUE200301759253	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL CÁSTULO ALATISTE CON CLAVE: 21D1N05DQ EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 90145	Puebla	110	Palmar de Bravo	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	90145	1705	1617	3322	Piezas	1	14/02/2020	14/03/2020	459981.15	459981.15	459981.15	459981.15	459981.15	459981.15	Validado avances
2020	3	PUE200301763424	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 5 SUR Y DE CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 101090	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesus Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	101090	1437	1384	2821	Metros Cuadrados	2197	20/05/2020	03/07/2020	2194223.44	2194223.44	2194223.44	2194223.44	2194223.44	2194223.44	Validado avances

OCLO	TRIMES	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301759441	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 90613	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	90613	1437	1384	2821	Metros lineales	204.8	19/03/2020	02/05/2020	680472.02	680472	680472	680472	680472	680472	Validado avances
2020	3	PUE200301761701	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 3 NORTE DE LA CALLE 6 PONIENTE - CALLE 8 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 96519	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	96519	4407	4109	8516	Metros Cuadrados	1627	14/05/2020	27/06/2020	1484682.49	1484682.49	1484682.49	1484682.49	1484682.49	1484682.49	Validado avances
2020	3	PUE200301723379	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 5120	Puebla	110	Palmar de Bravo	San Miguel Xaltpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	5120	4472	4393	8865	Metros lineales	2400	15/01/2020	28/02/2020	1573384.69	1573384.69	1573384.69	1573384.69	1573384.69	1573384.69	Validado avances
2020	3	PUE200301763152	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL EL SABINAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 100389	Puebla	110	Palmar de Bravo	Santa Isabel Sabinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	100389	60	48	108	Metros Cuadrados	1160	14/05/2020	27/06/2020	907890.66	907890.66	907890.66	907890.66	907890.66	907890.66	Validado avances
2020	3	PUE200301723454	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO +356.26 AL +480.00 QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE PILETAS Y LOS REYES ALTAMIRA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 5407	Puebla	110	Palmar de Bravo	Guadalupe Piletas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	5407	460	434	894	Metros Cuadrados	754.4	29/01/2020	13/03/2020	766070.57	766070.57	766070.57	766070.57	766070.57	766070.57	Validado avances
2020	3	PUE200301759798	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AV. 5 DE MAYO Y AV HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 91533	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	91533	2005	1941	3946	Metros Cuadrados	121.5	18/03/2020	16/04/2020	920410.68	920410.68	920410.68	920410.68	920410.68	920410.68	Validado avances
2020	3	PUE200301760206	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ADOFO LÓPEZ MATEOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 92629	Puebla	110	Palmar de Bravo	Adolfo López Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	92629	1437	1384	2821	Metros lineales	1411	25/03/2020	24/04/2020	1599635.99	1599635.99	1599635.99	1599635.99	1599635.99	1599635.99	Validado avances
2020	3	PUE200301723425	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 5283	Puebla	110	Palmar de Bravo	Tehuitzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	5283	390	351	741	Metros Cuadrados	200.81	15/01/2020	28/02/2020	831234.09	831234.09	831234.09	831234.09	831234.09	831234.09	Validado avances
2020	3	PUE200301759259	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL EN LAS LOCALIDADES DE AMOZOQUILLO PILETAS, SAN FRANCISCO PILETAS Y CUESTA CHICA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 90176	Puebla	110	Palmar de Bravo	Amozoquillo Piletas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	90176	297	306	603	Metros lineales	1800	03/03/2020	01/04/2020	2452498.51	2452498.51	2452498.51	2452498.51	2452498.51	2452498.51	Validado avances
2020	3	PUE200301759273	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0+150 AL 0+382.78 EN LA LOC. DE ENCRUJADA 2DA SECCION, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 90220	Puebla	110	Palmar de Bravo	Encrucjada Segunda Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	90220	154	145	299	Metros Cuadrados	1559.6	10/03/2020	08/05/2020	1595969.4	1595969.4	1595969.4	1595969.4	1595969.4	1595969.4	Validado avances
2020	3	PUE200301760924	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 20DPRI9110 DE LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 94387	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	94387	1384	2821	4205	Metros Cuadrados	566	25/03/2020	08/05/2020	1933169.26	1933169.26	1933169.26	1933169.26	1933169.26	1933169.26	Validado avances
2020	3	PUE200301763373	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA - 100979	Puebla	110	Palmar de Bravo	Tehuitzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO	100979	390	351	741	Metros Cuadrados	1602	14/05/2020	21/06/2020	1728316.28	1728316.28	1728316.28	1728316.28	1728316.28	1728316.28	Validado avances

[illegible]

OCLO	TRIMES	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, R E S P O N S A B L E	ID_MUNI CPIO_RE S P O N S A B L E	MUNICIPIO_RES P O N S A B L E	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301748605	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHOS DE 6 AULAS A BASE DE MULTIPANEL DE 1 1/2 EN ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO - 54010	Puebla	112	Petalcingo	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	54010	80	60	140	Metros Cuadrados	418.95	17/02/2020	07/04/2020	788006	788006	788006	788006	788006	788006	Validado avances
2020	3	PUE200301749296	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SALTRILLO - 55981	Puebla	112	Petalcingo	Santa Saltrillo	Gertrudis Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	55981	190	150	340	Metros lineales	1000	12/05/2020	10/06/2020	217105	217105	217105	217105	217105	217105	Validado avances
2020	3	PUE200301748752	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEJILLO - 54394	Puebla	112	Petalcingo	Tepejillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	54394	100	100	200	Otros	10	09/03/2020	08/04/2020	110795	110795	110795	110795	110795	110795	Validado avances
2020	3	PUE200301749368	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE INSTALACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SECCION SEXTA GUADALUPE - 56221	Puebla	112	Petalcingo	Sección Guadalupe	Sexta Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	56221	120	80	200	Otros	200	18/05/2020	15/06/2020	579163	579163	579163	579163	579163	579163	Validado avances
2020	3	PUE200301747879	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO - 52194	Puebla	112	Petalcingo	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	52194	500	500	1000	Otros	59	08/01/2020	13/02/2020	178328	178328	178328	178328	178328	178328	Validado avances
2020	3	PUE200301749279	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS TRES CARAVELAS EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ - 55921	Puebla	112	Petalcingo	Texcalapa De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	55921	15	15	30	Piezas	1	11/05/2020	10/06/2020	315820	315820	315820	315820	315820	315820	Validado avances
2020	3	PUE200301748830	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE INSTALACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ - 54619	Puebla	112	Petalcingo	Texcalapa De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	54619	150	150	300	Otros	300	30/03/2020	27/04/2020	868745.23	868745.23	868745.23	868745.23	868745.23	868745.23	Validado avances
2020	3	PUE200301748970	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE INSTALACION DE DEPOSITOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTRILLO - 55052	Puebla	112	Petalcingo	Santa Saltrillo	Gertrudis Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	55052	150	120	270	Otros	200	27/04/2020	20/05/2020	579163	579163	579163	579163	579163	579163	Validado avances
2020	3	PUE200301748974	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA SECUNDARIA MEXICO EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO - 55061	Puebla	112	Petalcingo	Petalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	55061	120	80	200	Metros Cuadrados	566.18	15/04/2020	10/06/2020	1601417	1601417	1601417	1601417	1601417	1601417	Validado avances
2020	3	PUE200301747884	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SECCION SEXTA GUADALUPE - 52199	Puebla	112	Petalcingo	Sección Guadalupe	Sexta Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	52199	120	120	240	Otros	49	09/01/2020	14/02/2020	149375	149375	149375	149375	149375	149375	Validado avances
2020	3	PUE200301748562	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON - 53908	Puebla	112	Petalcingo	El Limón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	53908	120	120	240	Otros	41	08/01/2020	13/02/2020	120648	120648	120648	120648	120648	120648	Validado avances
2020	3	PUE200301748549	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA TERRENOS DE REGADIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXCALAPA - 53884	Puebla	112	Petalcingo	San José Texcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	53884	40	40	80	Otros	32	22/01/2020	27/02/2020	92921	92921	92921	92921	92921	92921	Validado avances
2020	3	PUE200301748660	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO TIPO NORMA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 54152	Puebla	112	Petalcingo	Ranchito Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	54152	50	50	100	Otros	138	24/02/2020	08/04/2020	411250	411258	411258	411258	411258	411258	Validado avances
2020	3	PUE200301747892	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ - 52209	Puebla	112	Petalcingo	Texcalapa De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE PETALCINGO	52209	100	100	200	Otros	49	09/01/2020	27/02/2020	151672	151672	151672	151672	151672	151672	Validado avances
2020	3	PUE200301722767	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, COL. SAN MIGUEL LA VENTA, AV. SAN CARLOS, C. SAN FRANCISCO Y C. SAN EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 3021	Puebla	114	Puebla	San Miguel La Venta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE PUEBLA	3021	56	44	100	Otros	11	28/02/2020	28/08/2020	453074.97	453074.97	453074.97	453074.97	453074.97	453074.97	Validado avances
2020	3	PUE200301723257	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTICULO N° 9 ENTRE 3 SUR Y CALLE CONSTITUYENTES COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 4761	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE PUEBLA	4761	1596	1500	3096	Metros Cuadrados	1895.49	30/03/2020	27/06/2020	3317274.85	3317274.85	3317274.85	3317274.85	3317274.85	3317274.85	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301726725	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN UBICADO EN CALLE CLAVELES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y FIN DE CALLE DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN - 15400	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO DE PUEBLA	15400	95	80	175	Metros lineales	340.94	31/03/2020	29/04/2020	456168.74	411281.83	411281.83	411281.83	411281.83	411281.83	Validado avances
2020	3	PUE200301726941	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRIFICACIÓN EN CALLE HUACHINANGO NO.9 COL. CERRO DEL MARQUEZ, EN LA COLONIA CERRO DEL MARQUES ENTRE ZACATLAN NORTE Y TEZIUTLAN NORTE, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 16035	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE PUEBLA	16035	12	8	20	Otros	50	29/04/2020	30/05/2020	17365.69	17365.69	17365.69	17365.69	17365.69	17365.69	Validado avances
2020	3	PUE200301727195	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE AMAPOLA, EN LA COLONIA STA. CATARINA B S F 108H ENTRE TECORRAL Y LOMA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 16782	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE PUEBLA	16782	12	8	20	Otros	50	29/04/2020	30/05/2020	23272.84	23272.84	23272.84	23272.84	23272.84	23272.84	Validado avances
2020	3	PUE200301727441	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL C.C.T. 21DPR36885 UBICADO EN CONHUATLACO S/N DOMICILIO COLONIA BUENAVISTA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 17447	Puebla	114	Puebla	San Azumiatta	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	17447	161	140	301	Metros Cuadrados	535.6	03/06/2020	01/08/2020	1094281.67	1094281.67	1094281.67	1094281.67	1094281.67	1094281.67	Validado avances
2020	3	PUE200301769745	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN A LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMPLIACIÓN CALLE CABO DE HORNO EN LA COLONIA NUEVA SAN SALVADOR, EN LA COLONIA PARQUE INDUSTRIAL PUE 2000 ENTRE 3 DE ENERO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 118575	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE PUEBLA	118575	24	16	40	Otros	100	18/07/2020	17/08/2020	106525.57	106525.57	106525.57	106525.57	106525.57	106525.57	Validado avances
2020	3	PUE200301723076	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLOSIÓ SANTIAGO DE LOS LEONES, EN LA COLONIA SAN MIGUEL CANOA OBK ENTRE Y, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 4188	Puebla	114	Puebla	San Miguel Canoa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE PUEBLA	4188	68	56	124	Otros	310	28/02/2020	14/04/2020	266745.33	266745.33	266745.33	266745.33	266745.33	266745.33	Validado avances
2020	3	PUE200301770486	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCIO ENTRE CALLE TITANIO Y CALLE ESTADÓN EN LA COLONIA MINERALES DE GUADALUPE SUR, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN - 120729	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO DE PUEBLA	120729	115	103	218	Metros Cuadrados	1518.2	02/09/2020	31/10/2020	2873194.27	2873194.27	2873194.27	1278975.35	1278975.35	1278975.35	Validado avances
2020	3	PUE200301728127	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ C.C.T. 21DPR35982 UBICADO EN ARTÍCULO 31 CAMINO VIEJO A BALCONES Y CONSTITUYENTES COLONIA CONSTITUCIÓN MEXICANA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 19346	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE PUEBLA	19346	320	280	600	Metros Cuadrados	507.52	03/06/2020	01/08/2020	1289884.13	1289884.13	1289884.13	1289884.13	1289884.13	1289884.13	Validado avances
2020	3	PUE200301758705	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TONATZIN ENTRE CALLE TEOTIHUACAN Y CALLE QUETZALCOATL, COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 88683	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO DE PUEBLA	88683	78	70	148	Metros Cuadrados	1187.68	03/08/2020	01/10/2020	2215167.99	2215167.99	2215167.99	1280447.09	1280447.09	1280447.09	Validado avances

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301770563	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 2 SUR ENTRE 13 ORIENTE Y 19 ORIENTE BARRIO SAN MIGUEL JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 120918	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE PUEBLA	120918	192	186	378	Metros Cuadrados	2515.37	02/09/2020	31/10/2020	3939920.95	3939920.95	3939920.95	1181976.29	1181976.29	1181976.29	Validado avances	
2020	3	PUE200301745419	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS HACIA EL PARAJE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 45174	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 45174	120	120	240	Otros	3859	09/04/2020	23/05/2020	2294140.67	2294140.67	2294140.67	2294140.67	2294140.67	2294140.67	Validado avances	
2020	3	PUE200301775928	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC - 134043	Puebla	115	Quecholac	Progreso De Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 134043	75	75	150	Metros Cuadrados	688.65	10/08/2020	08/10/2020	673690.38	202107.11	202107.11	202107.11	202107.11	202107.11	Validado avances	
2020	3	PUE200301778309	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLE TRES NORTE Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE DOS NORTE ENTRE CALLES CUATRO Y SEIS PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUPAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC - 136913	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzupapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 136913	200	200	400	Metros lineales	750	21/08/2020	19/10/2020	850158.8	762200.33	762200.33	762200.33	762200.33	762200.33	Validado avances	
2020	3	PUE200301774911	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO PROFUNDO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATERINA VILLA NUEVA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUECHOLAC - 132206	Puebla	115	Quecholac	Santa Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 132206	1110	1110	2220	Metros lineales	1105	10/07/2020	07/09/2020	1152371.91	1152371.91	1152371.91	1152371.91	1152371.91	1152371.91	Validado avances	
2020	3	PUE200301741529	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CARRETERA QUECHOLAC PALMARITO TOCHAPAN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLES 11 Y 15 SUR EN LA LOCALIDAD PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 34622	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 34622	115	100	215	Metros lineales	905	21/02/2020	20/04/2020	1003992.56	1003992.56	1003992.56	1003992.56	1003992.56	1003992.56	Validado avances	
2020	3	PUE200301744399	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE TRES SUR Y CALLE SEIS ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 39871	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 39871	110	90	200	Metros lineales	1635	19/03/2020	02/05/2020	613220.37	613220.37	613220.37	613220.37	613220.37	613220.37	Validado avances	
2020	3	PUE200301777580	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE TRES ORIENTE ENTRE CALLE DOS SUR Y CALLE CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC - 135949	Puebla	115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 135949	150	150	300	Metros Cuadrados	2984.8	21/08/2020	19/10/2020	2299035.17	689710.55	689710.55	689710.55	689710.55	689710.55	Validado avances	
2020	3	PUE200301741675	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUPAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 34804	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzupapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 34804	70	60	130	Metros lineales	450	21/02/2020	20/04/2020	709974.03	709974.03	709974.03	709974.03	709974.03	709974.03	Validado avances	
2020	3	PUE200301779194	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUECHOLAC PUEBLA - 137833	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 137833	8662	8657	17319	Otros	150	21/09/2020	19/11/2020	1953325.02	585997.51	585997.51	585997.51	585997.51	585997.51	Validado avances	
2020	3	PUE200301743098	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ COSCOMAYA SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 36969	Puebla	115	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 36969	508	500	1008	Metros lineales	1008	21/02/2020	20/04/2020	869024.61	896504.21	896504.21	896504.21	896504.21	896504.21	Validado avances	

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301774797	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA U-1C EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON CLAVE 21EPRI512P UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 131896	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 131896	296	280	576	Otros	161	06/07/2020	03/10/2020	1469217.14	1469217.14	1469217.14	1469217.14	1469217.14	1469217.14	Validado avances
2020	3	PUE200301777330	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, CONCRETO Y EMPEDADO EN QUECHOLAC LOCALIDAD LA COMPAÑÍA ASENTAMIENTO LA COMPAÑÍA -135592	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 135592	150	150	300	Metros Cuadrados	554.37	10/08/2020	08/10/2020	482610.74	279485.02	279485.02	279485.02	279485.02	279485.02	Validado avances
2020	3	PUE200301745320	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLUACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE DOS SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA TECAMACHALCO CUACNOPALAN CALLE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA TECAMACHALCO CUACNOPALAN EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 44926	Puebla	115	Quecholac	Froylán C. Manjarres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 44926	958	900	1858	Metros lineales	667	19/03/2020	02/05/2020	1711396.91	1711396.91	1711396.91	1711396.91	1711396.91	1711396.91	Validado avances
2020	3	PUE200301745375	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUATRO PONIENTE PRIVADA NO UNO DE CALLE TRECE NORTE PRIVADA NO DOS DE CALLE TRECE NORTE ENTRE CALLES NUEVE Y TRECE NORTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 45069	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 45069	60	60	120	Metros lineales	375	19/03/2020	02/05/2020	876485.21	876485.21	876485.21	876485.21	876485.21	876485.21	Validado avances
2020	3	PUE200301745448	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 45258	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 45258	50	50	100	Metros lineales	768	13/05/2020	11/07/2020	1002281.02	1002281.02	1002281.02	1002281.02	1002281.02	1002281.02	Validado avances
2020	3	PUE200301775156	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO CON BALASTRO EN DIVERSOS CAMINOS SACACOCHECHAS EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 132783	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 132783	5108	5108	10216	Otros	4090	25/07/2020	22/09/2020	2290691.22	2290691.22	2290691.22	2290691.22	2290691.22	2290691.22	Validado avances
2020	3	PUE200301775118	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES PONIENTE ENTRE CALLES CINCO Y DIECINUEVE SUR, CALLE ONCE Y DIECINUEVE SUR ENTRE CALLES TRES PONIENTE Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, CALLE TRECE SUR ENTRE CALLES TRES Y CINCO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 132667	Puebla	115	Quecholac	Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 132667	150	150	300	Metros lineales	819	10/07/2020	07/09/2020	1054098.64	1054098.64	1054098.64	1054098.64	1054098.64	1054098.64	Validado avances
2020	3	PUE200301777491	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BARRANQUILLA ENTRE CALLES SEIS Y DIEZ ORIENTE, CALLE 4 NORTE ENTRE CALLES OCHO Y DIEZ ORIENTE, CALLE OCHO ORIENTE ENTRE CALLES Y BARRANQUILLA Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE OCHO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN DE BRAVO MUNICIPIO DE QUECHOLAC - 135821	Puebla	115	Quecholac	San Simón De Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 135821	150	150	300	Metros Cuadrados	2607.1	14/08/2020	12/10/2020	1927149.92	994648.98	994648.98	994648.98	994648.98	994648.98	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301741290	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLES 11 Y 13 SUR EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA FROYLÁN C MANJARREZ PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 34348		115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 34348	70	80	150	Metros lineales	411	21/02/2020	20/04/2020	751814.46	751814.46	751814.46	751814.46	751814.46	751814.46	Validado avances
2020	3	PUE20030179063	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN QUECHOLAC LOCALIDAD SANTA CATARINA VILLANUEVA PUEBLA - 137651		115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 137651	1110	1110	2220	Metros lineales	1330	07/09/2020	05/11/2020	663454.85	199036.46	199036.46	199036.46	199036.46	199036.46	Validado avances
2020	3	PUE200301775581	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO Y QUINCE NORTE EN BARRIO SAN CAYETANO PUEBLA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 133640		115	Quecholac	San Cayetano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 133640	250	250	500	Metros lineales	851.87	25/07/2020	22/09/2020	602415.56	602415.56	602415.56	602415.56	602415.56	602415.56	Validado avances
2020	3	PUE200301746248	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS PUEBLA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUECHOLAC - 47196		115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 47196	22595	22590	45185	Otros	1000	01/06/2020	30/06/2020	5010968	5010968	5010968	5010968	5010968	5010968	Validado avances
2020	3	PUE200301774870	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FROYLAN C MANJARREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 132086		115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 132086	834	824	1658	Otros	1	10/07/2020	07/10/2020	1749340.89	1335757.24	1335757.24	1335757.24	1335757.24	1335757.24	Validado avances
2020	3	PUE200301779119	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE DOS ORIENTE, CALLE CINCO ORIENTE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE TRES PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ EN EL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 137735		115	Quecholac	Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 137735	150	150	300	Metros lineales	449	07/09/2020	05/11/2020	742925.9	222877.77	222877.77	222877.77	222877.77	222877.77	Validado avances
2020	3	PUE200301745345	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE TRES ORIENTE PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 45004		115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 45004	958	900	1858	Metros lineales	606	19/03/2020	02/05/2020	1324849.21	1324849.21	1324849.21	1324849.21	1324849.21	1324849.21	Validado avances
2020	3	PUE200301775662	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BACHEO EN CARRETERA PALMARITO TOCHAPAN - SAN JOSÉ TUZUAPAN, PALMARITO TOCHAPAN - GUADALUPE ENRIQUEZ, PALMARITO TOCHAPAN - LA COMPAÑÍA DE FRANCISCO I. MADERO, PALMARITO TOCHAPAN - SAN BARTOLOME COSCOMAYA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 133755		115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes validades	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 133755	8606	8607	17213	Otros	17213	27/07/2020	25/08/2020	315438.82	315438.82	315438.82	315438.82	315438.82	315438.82	Validado avances
2020	3	PUE200301777800	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TUZUAPAN DEL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 136295		115	Quecholac	San José Tuzuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO QUECHOLAC	DE 136295	500	500	1000	Metros lineales	1685	21/08/2020	19/10/2020	959232.71	287769.81	287769.81	287769.81	287769.81	287769.81	Validado avances
2020	3	PUE200301779697	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA 2DA ETAPA - 138476		116	Quimixtlán	San Isidro Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	138476	18	21	39	Vivienda	7	23/06/2020	06/08/2020	957720.36	957720.36	957720.36	957720.36	957720.36	957720.36	Validado avances
2020	3	PUE200301746396	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO - 47559		116	Quimixtlán	Barrio Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	47559	23	25	48	Vivienda	12	20/03/2020	18/05/2020	1650874.83	1650874.83	1650874.83	1650874.83	1650874.83	1650874.83	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301779904	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS TENEXAPA OCOLOMA ENTRE MANANTIAL Y EL PARAJE TIERRA AMARILLA EN LA LOCALIDAD DE TIAMOLOAXTLA - 138769	Puebla	116	Quimixtlán	Tiamoloaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	138769	99	107	206	Metros lineales	2600	23/06/2020	21/08/2020	2456557.87	2456557.87	2456557.87	2456557.87	2456557.87	2456557.87	Validado avances
2020	3	PUE200301768303	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALLITO - 114266	Puebla	116	Quimixtlán	Santa Cruz Caballito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	114266	38	44	82	Vivienda	18	30/03/2020	28/05/2020	2365667.81	2365667.81	2365667.81	2365667.81	2365667.81	2365667.81	Validado avances
2020	3	PUE200301772747	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN LA CALLE TOMATLAN ENTRE CALLE 15 LETRAS Y BACHILLERATO TIERRA LIBERTAD CON CLAVE 21EBH0848K EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO - 126719	Puebla	116	Quimixtlán	El Triunfo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	126719	129	131	260	Metros Cuadrados	2130	31/03/2020	29/05/2020	1894633.5	1894633.5	1894633.5	1894633.5	1894633.5	1894633.5	Validado avances
2020	3	PUE200301778072	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO HACIA QUILIAYO ENTRE CARRTERA XALAPA Y BARRIO TLATOXCA EN LA LOCALIDAD DE TIAMANCA - 136622	Puebla	116	Quimixtlán	Tiamanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	136622	75	81	156	Metros Cuadrados	2179.44	19/06/2020	28/07/2020	1769062.18	1769062.18	1769062.18	1769062.18	1769062.18	1769062.18	Validado avances
2020	3	PUE200301766332	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA 2DA ETAPA - 109147	Puebla	116	Quimixtlán	Villa Hermosa (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	109147	33	32	65	Vivienda	12	23/03/2020	21/05/2020	1623369.18	1623369.18	1623369.18	1623369.18	1623369.18	1623369.18	Validado avances
2020	3	PUE200301767070	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANOAJAPAN (SAN JOSÉ) - 111129	Puebla	116	Quimixtlán	Canoojapan (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	111129	22	21	43	Vivienda	10	27/03/2020	25/05/2020	1367741.88	1367741.88	1367741.88	1367741.88	1367741.88	1367741.88	Validado avances
2020	3	PUE200301777829	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALLITO - 136344	Puebla	116	Quimixtlán	Santa Cruz Caballito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	136344	43	41	84	Metros Cuadrados	424.4	18/06/2020	17/07/2020	483819.66	483819.66	483819.66	483819.66	483819.66	483819.66	Validado avances
2020	3	PUE200301765286	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN QUIMIXTLAN LOCALIDAD EL CARMEN PETLAHUACÁN ASENTAMIENTO EL CARMEN PETLAHUACÁN - 106352	Puebla	116	Quimixtlán	El Petlahuacán Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	106352	26	22	48	Metros Cuadrados	421	21/02/2020	21/03/2020	363139.72	363139.72	363139.72	363139.72	363139.72	363139.72	Validado avances
2020	3	PUE200301769639	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ 2DA ETAPA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO - 118212	Puebla	116	Quimixtlán	Xacaxomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	118212	64	77	141	Metros Cuadrados	1539.9	31/03/2020	29/05/2020	1355726.64	1355726.64	1355726.64	1355726.64	1355726.64	1355726.64	Validado avances
2020	3	PUE200301766667	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA 2DA ETAPA - 110075	Puebla	116	Quimixtlán	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	110075	16	13	29	Vivienda	6	24/03/2020	22/05/2020	819671.05	819671.05	819671.05	819671.05	819671.05	819671.05	Validado avances
2020	3	PUE200301767296	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR GUADALUPANO 2DA. ETAPA - 111786	Puebla	116	Quimixtlán	El Mirador Guadalupano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	111786	25	29	54	Vivienda	10	27/03/2020	25/05/2020	1352841.51	1352841.51	1352841.51	1352841.51	1352841.51	1352841.51	Validado avances
2020	3	PUE200301777487	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA 2DA. ETAPA - 135818	Puebla	116	Quimixtlán	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	135818	49	53	102	Metros Cuadrados	533.23	16/06/2020	15/07/2020	612807.96	612807.96	612807.96	612807.96	612807.96	612807.96	Validado avances
2020	3	PUE200301778868	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE OCTAVIANO CARVAJAL Y CARRTERA QUIMIXTLAN-XALAPA EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN - 137467	Puebla	116	Quimixtlán	Patlanalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN PUEBLA	137467	25	29	54	Metros Cuadrados	754.45	22/06/2020	09/07/2020	452198.45	452198.45	452198.45	452198.45	452198.45	452198.45	Validado avances
2020	3	PUE200301727271	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRALDEL BACHILLERATO GENERAL VICENTE SUAREZ CLAVE 21EBH0623D - 17024	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA 17024 GRAJALES	17024	150	100	250	Metros lineales	388.06	16/11/2020	31/12/2020	600000	562211.2	562211.2	562211.2	562211.2	562211.2	Validado avances
2020	3	PUE200301726753	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MAXIMO SERDAN EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES DEL ESTADO DE PUEBLA - 15453	Puebla	117	Rafael Grajales	Lara Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES	15453	91	90	181	Metros Cuadrados	1435.81	18/05/2020	16/07/2020	1800185.62	1800185.62	1800185.62	1294747.5	1294747.5	1294747.5	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301746137	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL ¿C¿ EN EL JARDÍN DE NIÑOS ¿MARCO TULIO CICERÓN¿ C.C.T. 21DJN0512T, Puebla EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 46933	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA	46933	40	50	90	Otros	1	01/06/2020	30/07/2020	911620.75	911620.75	911620.75	911620.75	911620.75	911620.75	Validado avances
2020	3	PUE200301758656	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 88527	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA	88527	13163	12390	25553	Otros	8	06/07/2020	04/08/2020	313331.46	313331.46	313331.46	313331.46	313331.46	313331.46	Validado avances
2020	3	PUE200301782721	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA PROFESOR ABRAHAM SÁNCHEZ LOPEZ, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21EPR0270B. - 141415	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	141415	250	272	522	Metros Cuadrados	221.9	01/10/2020	30/12/2020	1397253.07	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301742479	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA PRIVADA REFORMA NORTE ENTRE CORREDOR TURÍSTICO ACATEPEC Y AVENIDA LUIS ENRIQUE ERRO. - 35762	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	35762	91	99	190	Metros lineales	190	01/05/2020	30/05/2020	250051.61	0	248548.48	248548.48	248548.48	248548.48	Validado avances
2020	3	PUE200301782463	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 32 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21DST0035K. - 141201	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	141201	429	369	798	Metros Cuadrados	88.32	01/09/2020	29/12/2020	1231952.04	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301740132	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y ACATEPEC, MUNICIPIO DE ATLIACO. - 32872	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN PUEBLA	32872	13	14	27	Otros	52	01/03/2020	30/03/2020	45960.43	45960.43	45960.43	45960.43	45960.43	45960.43	Validado avances
2020	3	PUE200301742319	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A 1ER. ETAPA EN ESTRUCTURA U-2C, 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, MÓDULO SANITARIO, AULA DE MEDIOS Y ESCALERAS, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 4, C. C. T.: 21EBH0957R, EN LA COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ. - 35603	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	35603	31	27	58	Metros Cuadrados	283	01/04/2020	29/07/2020	6069614.65	6064488.48	6064488.48	2335708.41	2335708.41	2335708.41	Validado avances
2020	3	PUE200301740271	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE CUARENTÉDOD ENTRE CALLE ITURBIDE Y TERRENOS DE CULTIVO. - 33048	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Tehuilooyocan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN PUEBLA	33048	2	3	5	Otros	1	01/03/2020	30/03/2020	50919.41	50919.41	50919.41	50919.41	50919.41	50919.41	Validado avances
2020	3	PUE200301740358	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE TIPEACA Y CADENAMIENTO D-071.00. - 33144	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	33144	35	38	73	Metros lineales	73	01/04/2020	30/04/2020	135266.03	135054.43	135054.43	135054.43	135054.43	135054.43	Validado avances
2020	3	PUE200301740458	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21EBH0793Y. - 33258	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	33258	41	48	89	Metros Cuadrados	584	01/04/2020	30/06/2020	1824067.94	1399745.44	1399745.44	1234759.62	1234759.62	1234759.62	Validado avances
2020	3	PUE200301742902	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 24 DE FEBRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21DPR1662X. - 36460	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	36460	192	190	382	Piezas	1	25/05/2020	22/08/2020	947315.18	853756.93	853756.93	511865.72	511865.72	511865.72	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301739704	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A (PRIMERA ETAPA) P. B. DIRECCIÓN, AULA DE CÓMPUTO, MÓDULO SANITARIO Y ESCALERA; P. A. 3 AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR; RED ELÉCTRICA, CERCA PERIMETRAL, CISTERNA, REJA DE ACCESO, PLAZAS Y ANDADORES, ASTA BANDERA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA SECUNDARIA NUEVA CREACIÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO: 21ES0002Z. - 32352	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Bernardino Tlaxalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	32352	19	27	46	Metros Cuadrados	283		11/03/2020	08/06/2020	7193140.44	6539218.58	6539218.58	2416639.91	2416639.91	2416639.91	Validado avances
2020	3	PUE200301744252	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. 39579	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS CHOLULA	39579	48211	52228	100439	Metros Cuadrados	11966		01/07/2020	28/10/2020	37462637.32	13547854.22	13547854.22	10598710.46	10598710.46	10598710.46	Validado avances
2020	3	PUE200301726974	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL POZO PROFUNDO PARA EL BACHILLERATO HECTOR AZAR DE SAN ANTONIO CAÑADA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA (SEGUNDA ETAPA) - 16136	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	16136	1680	562	2242	Otros	1		26/05/2020	09/07/2020	668944.69	668944.69	668944.69	200683.41	200683.41	200683.41	Validado avances
2020	3	PUE200301761327	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO HECTOR AZAR DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO CLAVE: 21EBH0894W - 95439	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Necoxcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	95439	40	23	63	Metros Cuadrados	723.2		20/07/2020	17/10/2020	1444638.72	1444638.72	1444638.72	733658.47	733658.47	733658.47	Validado avances
2020	3	PUE200301764480	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN ANTONIO CAÑADA,PUEBLA. - 104023	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	104023	1255	987	2242	Metros Cuadrados	1228.67		09/07/2020	16/10/2020	2485696.95	2485696.95	2485696.95	977127.5	977127.5	977127.5	Validado avances
2020	3	PUE200301729957	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS AMANANES ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y BARRANCA, SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA - 24608	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Necoxcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	24608	1050	641	1691	Metros Cuadrados	375.81		14/09/2020	14/11/2020	685544.63	685544.63	685544.63	205663.39	205663.39	205663.39	Validado avances
2020	3	PUE200301760373	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS NOLASCO, SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 93072	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Necoxcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA	93072	134	62	196	Metros Cuadrados	373.8		16/07/2020	13/09/2020	628664.71	628664.71	628664.71	628664.71	628664.71	628664.71	Validado avances
2020	3	PUE200301729385	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO LOCALIDAD TOCHIMILTZINGO ASENTAMIENTO TOCHIMILTZINGO - 22987	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimilzingo	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	22987	100	80	180	Metros lineales	70		04/05/2020	29/05/2020	520610.82	520610.82	520610.82	520610.82	520610.82	520610.82	Validado avances
2020	3	PUE200301737937	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO LOCALIDAD GUADALUPE AMOLOLAYAN ASENTAMIENTO GUADALUPE AMOLOLAYAN - 30300	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Guadalupe Amolocayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	30300	60	50	110	Metros Cuadrados	957		06/05/2020	21/07/2020	826331.3	875816.08	875816.08	875816.08	875816.08	875816.08	Validado avances
2020	3	PUE200301748879	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LIBERTAD PONIENTE SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO - 54766	Puebla	122	San Teotilcingo	Felipe San Teotilcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	54766	550	450	1000	Metros Cuadrados	502.94		24/02/2020	06/04/2020	595445.24	595445.24	595445.24	595445.24	595445.24	595445.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301747875	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE REVOLUCIÓN Y DOMINGO ARENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ATZALA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO. - 52180	Puebla	122	San Teotilalcingo	Felipe San Matías Atzala	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	52180	700	500	1200	Metros Cuadrados	927.32	07/02/2020	13/03/2020	1488976.82	1488976.82	1488976.82	1488976.82	1488976.82	1488976.82	Validado avances
2020	3	PUE200301749841	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES (CALLE DOMINGO ARENAS ORIENTE Y CALLE INDUSTRIA ORIENTE) EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, PUE. - 57807	Puebla	122	San Teotilalcingo	Felipe San Teotilalcingo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	57807	32	18	50	Metros lineales	282	16/03/2020	16/04/2020	656605.62	656605.62	656605.62	656605.62	656605.62	656605.62	Validado avances
2020	3	PUE200301749999	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE CORREGIDORA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, PUE. - 58288	Puebla	122	San Teotilalcingo	Felipe San Teotilalcingo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	58288	28	22	50	Metros lineales	229	07/04/2020	07/05/2020	666179.1	666179.1	666179.1	666179.1	666179.1	666179.1	Validado avances
2020	3	PUE200301750053	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE VARIAS CALLES (CALLE DOMINGO ARENAS ORIENTE E INDUSTRIA ORIENTE) EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, PUE. - 58443	Puebla	122	San Teotilalcingo	Felipe San Teotilalcingo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SNA FELIPE 58443	58443	230	170	400	Metros Cuadrados	1322	01/04/2020	08/06/2020	1590941.3	1590941.3	1590941.3	1590941.3	1590941.3	1590941.3	Validado avances
2020	3	PUE200301767917	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CORREGIDORA ORIENTE ENTRE IGNACIO ZARAGOZA NORTE Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO. - 113312	Puebla	122	San Teotilalcingo	Felipe San Teotilalcingo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEOTILALCINGO	113312	255	245	500	Metros Cuadrados	1184.9	04/05/2020	04/07/2020	1411880.65	1411880.65	1411880.65	1411880.65	1411880.65	1411880.65	Validado avances
2020	3	PUE200301741357	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN FELIPE TEPATLÁN LOCALIDAD JOIUPANGO SAN MIGUEL JOIUPANGO ASENTAMIENTO JOIUPANGO - 34422	Puebla	123	San Tepatlán	Felipe Jojupango Miguel Jojupango	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEPATLAN	34422	72	68	140	Vivienda	35	22/05/2020	19/08/2020	1400529.56	1400529.56	1400529.56	1400529.56	1400529.56	1400529.56	Validado avances
2020	3	PUE200301775348	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN SAN GABRIEL CHILAC LOCALIDAD SAN GABRIEL CHILAC ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CHILAC - 133292	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	133292	6412	5737	12149	Metros Cuadrados	186	03/08/2020	10/11/2020	2499169.6	748551.42	748551.42	748551.42	748551.42	748551.42	Validado avances
2020	3	PUE200301775373	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 133336	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	133336	2411	2139	4550	Otros	1	01/10/2020	31/10/2020	1182106.18	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301776465	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE FRANCISCO I MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 134721	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	134721	7582	6724	14306	Metros Cuadrados	2750	15/10/2020	13/11/2020	500000	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301776446	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE MORELOS Y UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 134687	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN GABRIEL CHILAC	134687	7582	6724	14306	Metros Cuadrados	1521.13	15/10/2020	13/11/2020	1750000	0	0	0	0	0	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301745765	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICA (LOSA) EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PRIMARIA JUSTO SIERRA C.C.T. 21DPR0301F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 46051	128		San José Chiapa	San José Ozumba	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	46051	50	50	100	Metros Cuadrados	570	01/04/2020	30/05/2020	518068.59	518068.59	518068.59	518068.59	518068.59	518068.59	Validado avances
2020	3	PUE200301745692	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 45801	128		San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Deporte	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	45801	500	500	1000	Metros Cuadrados	1506	01/05/2020	31/07/2020	2349243.65	2672459.11	2672459.11	2672459.11	2672459.11	2672459.11	Validado avances
2020	3	PUE200301782971	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 141660	128		San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	141660	150	150	300	Metros lineales	3100	01/07/2020	15/07/2020	252456.84	252456.84	252456.84	252456.84	252456.84	252456.84	Validado avances
2020	3	PUE200301782878	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11 PONIENTE ENTRE 11 Y 7 SUR, 9 SUR ENTRE 11 Y 9 PONIENTE, CALLE 17 PONIENTE ENTRE 3 Y SUR, CALLE 17 PONIENTE ENTRE 9 Y 11 SUR, CALLE 21 ORIENTE ENTRE 6 Y 8 SUR, PRIVADA 20 SUR ENTRE 19 Y 20 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE ENTRE 20 Y 22 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 141551	128		San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	141551	150	150	300	Metros lineales	646.06	01/07/2020	15/09/2020	632716.64	631879.84	631879.84	631879.84	631879.84	631879.84	Validado avances
2020	3	PUE200301782189	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE 50 WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DESAN JOSÉ CHIAPA,MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 140980	128		San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	140980	250	250	500	Otros	155	25/07/2020	25/09/2020	636681.47	666261.46	666261.46	582264.59	582264.59	582264.59	Validado avances
2020	3	PUE200301782567	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA C.C.T. 21DPR0300G EN LA LOCALIDAD DE EXHACIENDA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 141287	128		San José Chiapa	Ex-Hacienda Ojo De Agua	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA	141287	10	10	20	Piezas	1	01/07/2020	27/08/2020	279091.81	229803.3	229803.3	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301760429	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BACHILLERATO DIGITAL NO.97 CLAVE: 21EBH1019D DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AXUXCO , MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA) - 93208	129		San Miahuatán	José San José Axuxco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	93208	36	34	70	Metros Cuadrados	595.73	02/03/2020	22/04/2020	2987619.54	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301760527	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LA CIENEGA - E.C. (ZINACATEPEC -SAN JOSÉ MIAHUATLÁN) DEL KM 2+872 AL 4+168 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN - 93399	129		San Miahuatán	José San José Miahuatán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	93399	1275	1225	2500	Metros lineales	1296	13/04/2020	11/06/2020	1798500.2	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301780059	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE HEROES DE CHAPULTEPEC Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN , MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN PUEBLA. - 138956	129		San Miahuatán	José San José Miahuatán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN	138956	122	118	240	Metros lineales	216	04/06/2020	18/07/2020	220636.63	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301779614	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE HEROES DE CHAPULTEPEC Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN PUEBLA , MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN PUEBLA - 138366	129		San Miahuatán	José San José Miahuatán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN	138366	26	24	50	Metros lineales	300	04/06/2020	18/07/2020	529690.43	0	0	0	0	0	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301781928	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE HEROES DE CHAPULTEPEC Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN - PUEBLA - 140771	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA	140771	122	118	240	Metros Cuadrados	1393	07/07/2020	20/08/2020	2346200.2	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301782641	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO DIGNO DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO. PRIMERA ETAPA - 141350	Puebla	130	San Juan Atenco	Tres Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	141350	6	5	11	Metros Cuadrados	40	24/03/2020	11/06/2020	42419.73	42419.73	42419.73	42419.73	42419.73	42419.73	Validado avances
2020	3	PUE200301781813	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, ESTADO DE PUEBLA - 140680	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	140680	305	276	581	Otros	100	23/03/2020	13/04/2020	334786	334786	334786	334786	334786	334786	Validado avances
2020	3	PUE200301782334	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, ESTADO DE PUEBLA - 141093	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	141093	472	401	873	Otros	81	23/03/2020	13/04/2020	272508.6	272508.6	272508.6	272508.6	272508.6	272508.6	Validado avances
2020	3	PUE200301782391	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO DIGNO DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO. PRIMERA ETAPA - 141139	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	141139	38	32	70	Metros Cuadrados	280	24/03/2020	11/06/2020	296938.15	296938.15	296938.15	296938.15	296938.15	296938.15	Validado avances
2020	3	PUE200301782144	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, ESTADO DE PUEBLA - 140937	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	140937	650	540	1190	Otros	80	23/03/2020	13/04/2020	267828.8	267828.8	267828.8	267828.8	267828.8	267828.8	Validado avances
2020	3	PUE200301782694	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO DIGNO DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO. PRIMERA ETAPA - 141391	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	141391	50	40	90	Metros Cuadrados	360	24/03/2020	11/06/2020	381777.61	381777.61	381777.61	381777.61	381777.61	381777.61	Validado avances
2020	3	PUE200301782016	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, ESTADO DE PUEBLA - 140847	Puebla	130	San Juan Atenco	San José Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	140847	312	280	592	Otros	94	23/03/2020	13/04/2020	314698.84	314698.84	314698.84	314698.84	314698.84	314698.84	Validado avances
2020	3	PUE200301782772	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO DIGNO DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO. PRIMERA ETAPA - 141460	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	141460	60	50	110	Metros Cuadrados	440	24/03/2020	11/06/2020	466691.23	466691.23	466691.23	466691.23	466691.23	466691.23	Validado avances
2020	3	PUE200301782830	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSCHAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 141506	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	141506	1834	1582	3416	Metros lineales	15194	27/04/2020	05/06/2020	332873.39	332873.39	332873.39	332873.39	332873.39	332873.39	Validado avances
2020	3	PUE200301782597	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TECHO DIGNO DE LOSA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO. PRIMERA ETAPA - 141312	Puebla	130	San Juan Atenco	San José Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	141312	13	12	25	Metros Cuadrados	100	24/03/2020	11/06/2020	106049.34	106049.34	106049.34	106049.34	106049.34	106049.34	Validado avances
2020	3	PUE200301782067	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, ESTADO DE PUEBLA - 140881	Puebla	130	San Juan Atenco	Tres Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	140881	95	85	180	Otros	30	23/03/2020	13/04/2020	100435.8	100435.8	100435.8	100435.8	100435.8	100435.8	Validado avances
2020	3	PUE200301782915	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL, EN EL PREESCOLAR JOAQUIN NOREÑA CON CLAVE 21DIN0886H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COYOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 141588	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATENCO	141588	305	276	581	Metros lineales	138.77	06/07/2020	21/08/2020	499013.61	499013.61	499013.61	499013.61	499013.61	499013.61	Validado avances
2020	3	PUE200301763779	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y Prolongación de Calle Morelos en la Localidad de San Juan Atzompa, Municipio de San Juan Atzompa, Puebla. - 102092	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATZOMPA	102092	389	311	700	Metros Cuadrados	1559	01/06/2020	31/07/2020	2214559.58	2214559.58	2214559.58	2214559.58	2214559.58	2214559.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301757287	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BOSQUES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA SELVA - 84959	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Tlalapa	Rafael	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 84959	84959	156	144	300	Metros Cuadrados	921.24	29/07/2020	11/09/2020	1417247.91	1436179.6	1436179.6	1267680.07	1267680.07	1267680.07	Validado avances
2020	3	PUE200301757377	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA BOSQUES ENTRE CALLE BOSQUES Y MISMA CALLE - 85209	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Tlalapa	Rafael	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 85209	85209	78	72	150	Metros Cuadrados	487.26	29/07/2020	11/09/2020	843606.46	860497.41	860497.41	686864.15	686864.15	686864.15	Validado avances
2020	3	PUE200301728062	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PREESCOLAR HUITZILHUITL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DIN0463A - 19186	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Tianguismanalco	Jerónimo	Proyecto de Inversión de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 19186	19186	93	86	179	Metros Cuadrados	345.31	04/05/2020	30/06/2020	953598.89	953598.89	953598.89	953598.89	953598.89	953598.89	Validado avances
2020	3	PUE200301767636	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LA GLORIA ENTRE CAMINO NACIONAL Y AVENIDA CENTRAL - 112596	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Tlalapa	Rafael	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 112596	112596	116	84	200	Metros Cuadrados	1774.89	31/08/2020	29/10/2020	2475111.49	2475111.49	2475111.49	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301760280	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA 3RO. DE MAYO ENTRE CALLE 3RO. DE MAYO Y CALLE PINO SUÁREZ - 92842	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Texmelucan Labastida	Martín	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 92842	92842	156	144	300	Metros Cuadrados	378.29	10/08/2020	23/09/2020	619859.02	722720.01	722720.01	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301773711	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAN JUAN TUALÉ - 129397	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Juan Tuxco	Rafael	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 129397	129397	273	252	525	Metros Cuadrados	2915	11/09/2020	24/11/2020	3897326.19	3897326.19	3897326.19	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301767487	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN E INDEPENDENCIA - 112254	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Juan Tuxco	Rafael	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 112254	112254	78	72	150	Metros Cuadrados	809.33	31/08/2020	29/10/2020	1248698.91	1248698.91	1248698.91	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301762857	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y MISMA CALLE - 99592	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Tianguismanalco	Jerónimo	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 99592	99592	156	144	300	Metros Cuadrados	973.8	17/08/2020	15/10/2020	1500432.66	1852776.04	1852776.04	1322885.49	1322885.49	1322885.49	Validado avances
2020	3	PUE200301760674	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 93752	Puebla	132	San Texmelucan	Martín San Buenaventura Tecaltzingo	Rafael	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 93752	93752	104	96	200	Metros Cuadrados	616.08	10/08/2020	30/09/2020	957870.82	957870.82	957870.82	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301760801	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEAS EN EL CENTRO ESCOLAR RAFAEL ÁVILA CAMACHO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EE50314B - 94081	Puebla	132	San Texmelucan	Martín La Loma	Rafael	Proyecto de Inversión de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 94081	94081	312	288	600	Otros	536.96	10/08/2020	23/09/2020	1912871.17	1912871.17	1912871.17	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301750423	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA CHICO LINARES CLAVE 21ETV0411J EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC 2DA ETAPA - 59392	Puebla	133	San Totoltepec	Martín San Totoltepec	Martín	Proyecto de Inversión de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 59392	59392	358	341	699	Metros Cuadrados	457	27/04/2020	25/06/2020	455465.54	455465.54	455465.54	455465.54	455465.54	455465.54	Validado avances
2020	3	PUE200301773594	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XITLAN, PUEBLA. - 129052	Puebla	135	San Miguel Xitlán	San Miguel Xitlán	Rafael	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XITLAN 129052	129052	589	452	1041	Otros	4	31/01/2020	17/10/2020	2234540	2234540	2234540	2234540	600000	600000	Validado avances
2020	3	PUE200301771164	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA HASTA ENTROQUE DE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VILLA HERMOSA HASTA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA - 122349	Puebla	136	San Miguel Xoxtlá	San Miguel Xoxtlá	Rafael	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA 122349	122349	1250	1250	2500	Metros lineales	632	04/09/2020	24/11/2020	1368268.55	1368268.55	1368268.55	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301783144	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JUAN PABLO II Y CORREGIDORA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA - 141821	Puebla	136	San Miguel Xoxtlá	San Miguel Xoxtlá	Rafael	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA 141821	141821	800	700	1500	Metros Cuadrados	2005.6	10/09/2020	29/11/2020	1960391.07	1960391.07	1960391.07	0	0	0	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD,RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO,RESPONSABLE	MUNICIPIO	RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA,PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION,EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL,APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301742254	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN NICOLÁS BUENOS AIRES LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS BUENOS AIRES - 35533	137	San Nicolás de los Ranchos	Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Buenos Aires	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA	35533	2600	2400	5000	Otros	300	16/03/2020	22/04/2020	1024104.84	1024104.84	1024104.84	1024104.84	1024104.84	1024104.84	Validado avances
2020	3	PUE200301773600	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL BACHILLERATO OFICIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA - 129065	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitzi	Pedro de San Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	129065	50	80	130	Metros Cuadrados	223.81	15/07/2020	02/10/2020	1042026.63	1108764.85	1108764.85	1108764.85	1108764.85	1108764.85	Validado avances
2020	3	PUE200301773574	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE MARAVILLAS EN EL CERBITO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN - 129006	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	San Yancuitlalpan	Pedro de San Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	129006	25	25	50	Metros Cuadrados	1483.1	03/08/2020	31/10/2020	1533936.5	1528460	1039571.72	1039571.72	1039571.72	1039571.72	Validado avances
2020	3	PUE200301723434	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL PREESCOLAR ERASMO CASTELLANO QUINTO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21D1ND4555 EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN PEDRO YANCUITLALPAN ASENTAMIENTO SAN PEDRO YANCUITLALPAN - 5312	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	San Yancuitlalpan	Pedro de San Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	5312	172	173	345	Metros Cuadrados	326.82	11/05/2020	08/08/2020	1089776.67	1152916.66	1152916.66	1152916.66	1152916.66	1152916.66	Validado avances
2020	3	PUE200301774382	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL CAIC DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS - 131156	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	De Los Ranchos	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	131156	60	60	120	Metros Cuadrados	198.08	16/07/2020	13/10/2020	1285538.6	1284540.73	1069523.07	1069523.07	1069523.07	1069523.07	Validado avances
2020	3	PUE200301723527	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELAS EN SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS ASENTAMIENTO SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS - 5732	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	De Los Ranchos	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	5732	90	60	150	Metros Cuadrados	452.66	15/04/2020	29/06/2020	756544.8	753880.25	753880.25	753880.25	753880.25	753880.25	Validado avances
2020	3	PUE200301730018	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 24808	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa		Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	24808	122	134	256	Otros	1642.5	21/02/2020	23/03/2020	156370.26	156370.26	156370.26	156370.26	156370.26	156370.26	Validado avances
2020	3	PUE200301776791	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (CON PISO, MURO Y TECHO FIRME) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 135048	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa		Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	135048	114	110	224	Vivienda	9	30/07/2020	28/09/2020	301385.83	301385.83	301385.83	301385.83	301385.83	301385.83	Validado avances
2020	3	PUE200301776839	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (CON PISO, MURO Y TECHO FIRME) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 135104	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Santa Cruz Cuauhtot		Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	135104	49	41	90	Vivienda	5	30/07/2020	28/09/2020	167436.58	167436.58	167436.58	167436.58	167436.58	167436.58	Validado avances
2020	3	PUE200301729972	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 24668	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Nueva Rosita		Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	24668	29	31	60	Metros lineales	4900	21/02/2020	23/03/2020	104962.41	104962.41	104962.41	104962.41	104962.41	104962.41	Validado avances
2020	3	PUE200301776811	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PABLO ANICANO LOCALIDAD FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA ASENTAMIENTO FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA - 135069	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Francisco Bocanegra	González Bocanegra	Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Vivienda	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	135069	72	65	137	Vivienda	7	30/07/2020	28/09/2020	234411.2	234411.2	234411.2	234411.2	234411.2	234411.2	Validado avances
2020	3	PUE200301769338	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (CONSTRUCCION DE GRADAS CON CONCRETO UBICADA FRENTE A LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD DE PEDREGOSO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 117233	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Pedregoso		Proyecto de Inversión en Infraestructura Social	de Deporte	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	117233	71	67	138	Metros Cuadrados	100.08	08/05/2020	06/08/2020	1388144.77	1388144.77	1388144.77	1388144.77	1388144.77	1388144.77	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE20030173009	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS, EN CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 24773	Puebla	139	San Pablo Anicano	Pedregoso	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos Social		H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	24773	71	67	138	Metros lineales	3600	21/02/2020	23/03/2020	77114.56	77114.56	77114.56	77114.56	77114.56	77114.56	Validado avances
2020	3	PUE200301776831	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (CON PISO, MURO Y TECHO FIRME) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 135096	Puebla	139	San Pablo Anicano	Nueva Rosita	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	135096	29	31	60	Vivienda	3	30/07/2020	28/09/2020	100461.94	100461.94	100461.94	100461.94	100461.94	100461.94	Validado avances
2020	3	PUE200301776699	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO (CON PISO, MURO Y TECHO FIRME) EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 134954	Puebla	139	San Pablo Anicano	Pedregoso	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ANICANO	134954	71	67	138	Vivienda	8	30/07/2020	28/09/2020	267898.52	267898.52	267898.52	267898.52	267898.52	267898.52	Validado avances
2020	3	PUE200301774859	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON REVESTIMIENTO DE ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA A PASO DE CORTES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN CALVARIO, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (2 DE 2) - 132050	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades Infraestructura Social	y MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	132050	104	96	200	Metros Cuadrados	1311.6	28/05/2020	10/08/2020	1150860.44	1245932.84	1245932.84	0	0	0	Validado avances	
2020	3	PUE200301737100	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA A PASO DE CORTES Y CADENAMIENTO 0-297, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 29242	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades Infraestructura Social	y MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	29242	209	191	400	Metros Cuadrados	1999.59	26/05/2020	03/08/2020	2498619.14	2498619.14	2498619.14	1504580.29	1504580.29	1504580.29	Validado avances	
2020	3	PUE200301736885	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. CONCEPCIÓN ENTRE 3RA. PRIV. DE ZARAGOZA Y CERRADA 3RA. PRIVADA ZARAGOZA ENTRE C. CONCEPCIÓN Y PROLONGACIÓN CONCEPCIÓN; PROLONGACIÓN CONCEPCIÓN ENTRE 3RA. PRIVADA ZARAGOZA Y C. LAS FLORES; 1B PRIV. ALLENDE ENTRE C. ALLENDE Y CERRADA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 28998	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento Infraestructura Social	y MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	28998	175	161	336	Metros lineales	473.41	07/05/2020	13/07/2020	887511.02	887511.02	887511.02	887511.02	887511.02	887511.02	887511.02	Validado avances
2020	3	PUE200301734932	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ATLIXCO ENTRE C. CHOLULA Y C. TECAMACHALCO; C. TEPEACA ENTRE C. ATLIXCO Y POZO EXISTENTE B; C. HUEIOTZINGO ENTRE C. 30 NORTE Y C. I. ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA (1 DE 2) - 26320	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento Infraestructura Social	y MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	26320	290	267	557	Metros lineales	481.88	20/02/2020	22/05/2020	1015361.34	1015361.34	1015361.34	1015361.34	1015361.34	1015361.34	1015361.34	Validado avances
2020	3	PUE200301742103	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 30 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 35332	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades Infraestructura Social	y MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	35332	496	454	950	Metros Cuadrados	1939.28	29/05/2020	17/08/2020	2491193.95	2693985.43	2491193.95	2151029	2151029	2151029	Validado avances	

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301763514	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA PRIMARIA MOCTEZUMA C.C.T 21D9808AZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ALIBES, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 101343	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Francisco Aljibes	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	101343	110	100	210	Metros Cuadrados	286	16/07/2020	24/08/2020	1059393.55	1059393.55	1059393.55	1059393.55	1059393.55	1059393.55	Validado avances
2020	3	PUE200301762313	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN EL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 98190	Puebla	142	San Salvador el Seco	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	98190	250	200	450	Metros lineales	600	03/07/2020	03/08/2020	581236.4	581236.4	581236.4	581236.4	581236.4	581236.4	Validado avances
2020	3	PUE200301762777	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SERDÁN ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 99364	Puebla	142	San Salvador el Seco	Puerto Santa Ana	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	99364	100	100	200	Metros Cuadrados	850	31/07/2020	18/09/2020	1069488.3	1121728.41	1121728.41	1121728.41	1121728.41	1121728.41	Validado avances
2020	3	PUE200301763285	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 100788	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	100788	130	100	230	Metros Cuadrados	931	27/07/2020	04/09/2020	922401.42	922401.42	922401.42	922401.42	922401.42	922401.42	Validado avances
2020	3	PUE200301771259	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SERDÁN ENTRE CALLE REFORMA Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 122625	Puebla	142	San Salvador el Seco	Puerto Santa Ana	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	122625	70	65	135	Metros lineales	100	21/07/2020	14/08/2020	166720.86	166720.86	166720.86	166720.86	166720.86	166720.86	Validado avances
2020	3	PUE200301728231	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN EL CECADE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA - 19607	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa Coatepec	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	19607	2849	2675	5524	Otros	1	20/05/2020	08/06/2020	409143.58	409143.58	409143.58	409143.58	409143.58	409143.58	Validado avances
2020	3	PUE200301724369	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ÁNGELES Y CAMINO A PASO PUENTE SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 8483	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa Coatepec	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	8483	50	50	100	Otros	20	24/04/2020	03/06/2020	477556.37	477556.37	477556.37	477556.37	477556.37	477556.37	Validado avances
2020	3	PUE200301762998	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE SERDÁN Y VÍA DEL TREN EN LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO - 99960	Puebla	142	San Salvador el Seco	Puerto Santa Ana	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	99960	100	100	200	Metros lineales	560	15/07/2020	03/08/2020	444197.41	444197.41	444197.41	444197.41	444197.41	444197.41	Validado avances
2020	3	PUE200301723693	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE DE RED CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA - 6362	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador El Seco	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	Y MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA	6362	14000	13000	27000	Otros	1668	16/03/2020	16/12/2020	796899.45	796899.45	796899.45	577065.12	577065.12	577065.12	Validado avances
2020	3	PUE200301743698	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ATZITZINTLA - 38340	Puebla	143	San Salvador Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	38340	233	156	389	Otros	13	27/04/2020	10/06/2020	925123.59	925123.59	925123.59	925123.59	925123.59	925123.59	Validado avances
2020	3	PUE200301725547	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA EN CBTS 252 - Puebla 11919	Puebla	143	San Salvador Verde	San Salvador Verde	El Inversión	de Infraestructura Social	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	11919	347	231	578	Metros Cuadrados	980	23/03/2020	05/06/2020	2468488.75	2468488.75	2468488.75	2468488.75	2468488.75	2468488.75	Validado avances
2020	3	PUE200301743520	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE - 37964	Puebla	143	San Salvador Verde	San Lucas El Grande	Proyecto de Inversión	de Infraestructura Social	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	37964	351	235	586	Otros	34	24/03/2020	15/05/2020	1713069.16	1713069.16	1713069.16	1713069.16	1713069.16	1713069.16	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301743649	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE HUEYACATITLA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS HUEYACATITLA - 38229	Puebla	143	San Salvador Verde	el San Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL VERDE	38229	87	58	145	Otros	20	07/04/2020	01/06/2020	761034.08	761034.08	761034.08	761034.08	761034.08	761034.08	Validado avances
2020	3	PUE200301749391	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA C.C.T. 210IN1140Z EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR HUIXCOTLITA , PUE - 56307	Puebla	144	San Huixcolotla	San Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR HUIXCOTLITA	56307	68	65	133	Otros	1	26/04/2020	27/05/2020	522792.18	522792.18	522792.18	522792.18	522792.18	522792.18	Validado avances
2020	3	PUE200301729516	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO LIBRES OVATERO DEL KM 0 AL KM 8+550 EN LA LOCALIDAD DE LIBRES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA. - 23322	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	23322	357	358	715	Metros lineales	8550	13/04/2020	10/10/2020	8603020.42	8603020.42	8603020.42	8603020.42	7636306.46	7636306.46	Validado avances
2020	3	PUE200301729076	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TLACITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 22134	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tlactitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	22134	130	138	268	Metros Cuadrados	37	14/03/2020	30/06/2020	1327363.56	1327363.56	1327363.56	1327363.56	1062272.76	1062272.76	Validado avances
2020	3	PUE200301779455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC LOCALIDAD VILLA DEL RIO ASENTAMIENTO VILLA DEL RIO -138182	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Villa Del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	138182	235	204	439	Otros	1	01/09/2020	09/12/2020	2461417.72	2461417.72	2461417.72	2461417.72	738425.32	738425.32	Validado avances
2020	3	PUE200301765816	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA (PRIMERA ETAPA) -107671	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Papalocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	107671	4	7	11	Metros Cuadrados	45.57	24/06/2020	07/08/2020	503359.22	503359.22	503359.22	503359.22	503359.22	503359.22	Validado avances
2020	3	PUE200301729634	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE OVATERO Y ATEACA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 23685	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Ovatero Y Ateaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	23685	134	146	280	Metros Cuadrados	808	22/04/2020	20/07/2020	1195000.73	1195000.73	1195000.73	1195000.73	1195000.73	1195000.73	Validado avances
2020	3	PUE200301766305	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - 109071	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Porfirio Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	109071	859	800	1659	Metros Cuadrados	1580	01/08/2020	29/10/2020	2468558.98	2468558.98	2468558.98	2468558.98	1292124.17	1292124.17	Validado avances
2020	3	PUE200301729402	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 23034	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	23034	96	92	188	Metros Cuadrados	37	14/03/2020	30/06/2020	1346825.59	1346825.59	1346825.59	1346825.59	1073876.61	1073876.61	Validado avances
2020	3	PUE200301773756	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC LOCALIDAD TECOLOTEPEC - 129510	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tecolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	129510	174	155	329	Metros Cuadrados	592	05/09/2020	13/12/2020	5053061.05	5053061.05	5053061.05	5053061.05	2952370.77	2952370.77	Validado avances
2020	3	PUE200301774882	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL AGUA POTABLE EN AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - 132117	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Porfirio Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SAN TLACOTEPEC PUEBLA	132117	78	83	161	Metros lineales	282.79	06/07/2020	04/08/2020	264278.68	264278.68	264278.68	264278.68	264278.68	264278.68	Validado avances
2020	3	PUE200301729692	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+877.29 EN LA LOCALIDAD DE TENZIANTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 23857	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tentziantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	23857	447	450	897	Metros lineales	1877	03/06/2020	01/08/2020	1036231.63	1131718.68	1131718.68	1131718.68	1131718.68	1131718.68	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROVE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301765213	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 MAS TRES CEROS AL DOS MAS OCHENTA Y DEL DOS MAS DOS CUARENTA AL KM TRES MAS CIENTO DOCE PUNTO NOVENTA EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE CRUZTITLA HACIA NARANJASTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 106113	145		San Sebastián Tlacoatepec	Cruztitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN TLACOTEPEC PUEBLA	106113	104	106	210	Metros lineales	2952	22/06/2020	09/09/2020	2056876.67	2056876.67	2056876.67	2056876.67	1696979.07	1696979.07	Validado avances
2020	3	PUE200301729578	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO OVATERO¿ZACATEPEC DE BRAVO DEL KM 8+550 AL KM 15+355 EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA - 23525	145		San Sebastián Tlacoatepec	Ovatero Y Atexaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA	23525	365	339	704	Metros lineales	6805	13/04/2020	10/10/2020	7430193.66	7430193.66	7430193.66	7430193.66	6909850.14	6909850.14	Validado avances
2020	3	PUE200301742959	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PROLONGACIÓN ADELAIDO MACEDA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CADENAMIENTO 0+235 EN EL BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA - 36614	147		Santa Ahuatempan	Inés San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SANTA AHUATEMPAN PUEBLA	36614	164	236	400	Metros Cuadrados	1600	03/07/2020	01/08/2020	2494010.35	2548829.14	2548829.14	2548829.14	2548829.14	2548829.14	Validado avances
2020	3	PUE200301728965	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO A LA PRESA XICALCOATL EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN - 21855	147		Santa Ahuatempan	Inés Santa Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SANTA AHUATEMPAN PUEBLA	21855	378	461	839	Otros	44	24/02/2020	07/04/2020	1587764.59	1587764.59	1587764.59	1587764.59	1587764.59	1587764.59	Validado avances
2020	3	PUE200301739398	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, LA BORREGA, TIERRA NUEVA, LOMA RANCHO, PRESA CHICALCOATL, LAS PALMAS Y JOSÉ GONZÁLEZ SOTO EN EL MUNICIPIO DESANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA - 31980	147		Santa Ahuatempan	Inés Santa Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Y H AYUNTAMIENTO DE SANTA AHUATEMPAN PUEBLA	31980	428	631	1059	Otros	1330	26/03/2020	24/05/2020	1098316.66	1098316.66	1098316.66	1098316.66	1098316.66	1098316.66	Validado avances
2020	3	PUE200301739612	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21EIN007050 EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA - 32252	147		Santa Ahuatempan	Inés San Nepomuceno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Y H AYUNTAMIENTO DE SANTA AHUATEMPAN PUEBLA	32252	69	82	151	Metros Cuadrados	664	13/05/2020	11/08/2020	1343195.62	1343195.62	1343195.62	1343195.62	1343195.62	1343195.62	Validado avances
2020	3	PUE200301741531	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (CAMBIO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO TECNOLOGÍA LED 1RA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN - 34623	147		Santa Ahuatempan	Inés Santa Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Y H AYUNTAMIENTO DE SANTA AHUATEMPAN PUEBLA	34623	1648	2512	4160	Otros	125	13/05/2020	11/06/2020	308991.32	123596.84	308991.32	123596.84	123596.84	123596.84	Validado avances
2020	3	PUE200301726473	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS CAÑADA GUAJE ENTRONQUE TRES CAMINO Y BENTO JUÁREZ HUIZACHE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA - 14515	147		Santa Ahuatempan	Inés Santa Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Y H AYUNTAMIENTO DE SANTA AHUATEMPAN PUEBLA	14515	973	964	1937	Otros	7947	17/02/2020	10/03/2020	1323480.99	1323480.99	1323480.99	1323480.99	1323480.99	1323480.99	Validado avances
2020	3	PUE200301741601	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DEL JARDÍN DE NIÑOS CARMEN SERDÁN CON CLAVES 21EIN00741 EN SAN PABLO AHUATEMPAN, SANTA ISABEL CHOLULLA - 34706	148		Santa Cholula	Isabel San Ahuatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Y H AYUNTAMIENTO DE SANTA CHOLULLA	34706	40	45	85	Metros Cuadrados	220.36	10/02/2020	07/03/2020	86526.56	86526.56	86526.56	86526.56	86526.56	86526.56	Validado avances
2020	3	PUE200301741695	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA, MIGUEL HIDALGO Y BENTO JUÁREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, EN SANTA ANA ACOZAUTLA, SANTA ISABEL CHOLULLA - 34818	148		Santa Cholula	Isabel Santa Ana Acozautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE SANTA CHOLULLA	34818	1200	1050	2250	Metros Cuadrados	1442.9	16/03/2020	15/05/2020	2075251.84	2075251.84	2075251.84	2075251.84	2075251.84	2075251.84	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO	RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301741858	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE CON CLAVE CC721DPR P0368N, EN SAN MARTÍN TLAMAPA, SANTA ISABEL CHOLULA. - 35014	Puebla	148	Santa Cholula	Isabel	San Martín Tlámapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CHOLULA	ISABEL 35014	120	150	270	Metros Cuadrados	861	23/03/2020	29/05/2020	1713720.9	1713720.9	1713720.9	1713720.9	1713720.9	1713720.9	Validado avances
2020	3	PUE200301743462	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA SANTA ISABEL CHOLULA COL. TLAMAPA CAMINO ANTIGUO A SAN MARTÍN TLAMAPA A LA ALTURA DEL PANTEÓN - 37824	Puebla	148	Santa Cholula	Isabel	Colonia Tlámapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CHOLULA	ISABEL 37824	15	12	27	Otros	13	01/06/2020	30/06/2020	351492.34	351492.34	351492.34	351492.34	351492.34	351492.34	Validado avances
2020	3	PUE200301741969	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE REFORMA A LÍMITES DE CALLE, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 35141	Puebla	148	Santa Cholula	Isabel	San Ahuatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CHOLULA	ISABEL 35141	55	50	105	Metros lineales	497.1	23/04/2020	15/05/2020	635113.32	635113.32	635113.32	635113.32	635113.32	635113.32	Validado avances
2020	3	PUE200301742042	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CANALES PLUVIALES EN AGUAS DEL JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER CON CLAVE 21EJND0278D EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 35230	Puebla	148	Santa Cholula	Isabel	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CHOLULA	ISABEL 35230	60	63	123	Otros	65.6	04/05/2020	05/06/2020	63688.59	63688.59	63688.59	63688.59	63688.59	63688.59	Validado avances
2020	3	PUE200301759794	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y 15 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA CLARA, LONGITUD 320M., DIÁMETRO DE 8 CON TUBERÍA DE PAD; POZOS DE VISITA COMÚN; DESCARGAS DE RED 35; ETC. - 91527	Puebla	149	Santiago Miahuatlán		Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL SANTIAGO MIAHUATLAN	DE 91527	69	46	115	Metros lineales	316	01/08/2020	31/08/2020	101503.59	101503.59	101503.59	101503.59	101503.59	101503.59	Validado avances
2020	3	PUE200301759831	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN LA ESCUELA PRIMARIA BRAULIO RODRÍGUEZ C.C.T. 21DPR0372Z EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 91623	Puebla	149	Santiago Miahuatlán		San José Las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTIAGO MIAHUATLAN	DE 91623	128	131	259	Otros	1	01/08/2020	15/09/2020	429831.04	429831.04	429831.04	429831.04	429831.04	429831.04	Validado avances
2020	3	PUE200301760094	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUE. - 92337	Puebla	149	Santiago Miahuatlán		Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL SANTIAGO MIAHUATLAN	DE 92337	5033	3355	8388	Metros lineales	861.39	01/08/2020	15/09/2020	967425.23	967425.23	967425.23	967425.23	967425.23	967425.23	Validado avances
2020	3	PUE200301759618	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 6 NORTE, ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE DE LA ENTRADA EL TANQUE REDONDO, CALLE 8 NORTE, ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y LERDO, CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 8 NORTE, PRIVADA LERDO ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE LERDO ENTRE CALLE 6 NORTE Y 8 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN. - 91029	Puebla	149	Santiago Miahuatlán		San Isidro Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL SANTIAGO MIAHUATLAN	DE 91029	1903	1268	3171	Metros lineales	712	01/08/2020	31/08/2020	738838.23	738838.23	738838.23	738838.23	738838.23	738838.23	Validado avances
2020	3	PUE200301759893	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS LA CALAVERA, POZO MONTE CHIQUITO Y POZO EL FRESCO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 91797	Puebla	149	Santiago Miahuatlán		Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL SANTIAGO MIAHUATLAN	DE 91797	600	400	1000	Otros	4	01/08/2020	15/09/2020	496487.33	496487.33	496487.33	496487.33	496487.33	496487.33	Validado avances
2020	3	PUE200301759947	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ESPIGAS DE MAÍZ CON CLAVE 21DPR0372Z UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 91930	Puebla	149	Santiago Miahuatlán		Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPAL SANTIAGO MIAHUATLAN	DE 91930	54	63	117	Metros lineales	182.15	01/08/2020	30/09/2020	662342.31	662342.31	662342.31	662342.31	662342.31	662342.31	Validado avances

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OCCO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABIL E	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301763168	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE AL PANTEON ENTRE ENTRADA PRINCIPAL AL PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE TEOTILCALCO PUEBLA - 100443	Puebla	160	Teotlcalco	Teotlcalco	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEOTILCALCO PUEBLA	DE 100443	2000	1135	3135	Metros Cuadrados	807.76	13/07/2020	22/08/2020	1275763.45	1275763.45	1275763.45	1275763.45	1275763.45	1275763.45	Validado avances
2020	3	PUE200301746979	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE MARCOS RIGIDOS Y LOSA DE ENTREPISO EN PLANTA BAJA PARA EL ALBERGUE Y SALON DE USOS MULTIPLES DEL DIF EN LA LOCALIDAD DE TEOTILCALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEOTILCALCO, PUEBLA - 49696	Puebla	160	Teotlcalco	Teotlcalco	Proyecto de Inversión Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE TEOTILCALCO	49696	1500	2000	3500	Otros	38.58	06/05/2020	05/06/2020	360245.62	360245.62	360245.62	360245.62	360245.62	360245.62	Validado avances
2020	3	PUE200301747293	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CARRETERA A JIULAPAN Y BARRANCA SECA EN EL MUNICIPIO DE TEOTILCALCO, PUEBLA - 50568	Puebla	160	Teotlcalco	Teotlcalco	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO DE TEOTILCALCO	50568	1000	2135	3135	Metros lineales	440	10/04/2020	10/05/2020	781641.27	781641.27	781641.27	781641.27	781641.27	781641.27	Validado avances
2020	3	PUE200301763166	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN LA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE C.C.T.21DP0R0457G EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TEOTILCALCO PUEBLA - 100439	Puebla	160	Teotlcalco	Santa Cruz	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO DE TEOTILCALCO PUEBLA	DE 100439	45	35	80	Otros	1	08/07/2020	07/08/2020	102032.49	95000	95000	95000	95000	95000	Validado avances
2020	3	PUE200301747446	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TEOTILCALCO, PUEBLA - 50971	Puebla	160	Teotlcalco	San Miguel	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TEOTILCALCO	DE 50971	500	570	1070	Otros	55	27/04/2020	06/06/2020	692719.53	692719.53	692719.53	692719.53	692719.53	692719.53	Validado avances
2020	3	PUE200301747439	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLORIDA ENTRE CARRETERA A JIULAPAN Y CALLE AMADO NERVO EN EL MUNICIPIO DE TEOTILCALCO, PUEBLA - 50957	Puebla	160	Teotlcalco	Teotlcalco	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO DE TEOTILCALCO	DE 50957	1000	2135	3135	Metros lineales	292	21/04/2020	20/06/2020	940023.17	940023.17	940023.17	940023.17	940023.17	940023.17	Validado avances
2020	3	PUE200301782311	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LOCALIDAD SAN BARTOLO TEONTEPEC ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TEONTEPEC - 141075	Puebla	161	Tepanco de López	San Teontepec	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	DE 141075	150	150	300	Metros lineales	202	16/05/2020	08/06/2020	344664.25	344664.25	344664.25	344664.25	344664.25	344664.25	Validado avances
2020	3	PUE200301781515	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN TEPANCO DE LÓPEZ LOCALIDAD TEPANCO DE LÓPEZ ASENTAMIENTO TEPANCO DE LÓPEZ - 140410	Puebla	161	Tepanco de López	Tepanco De López	Proyecto de Inversión Social	de Educación	MUNIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	DE 140410	155	155	310	Metros Cuadrados	630	29/02/2020	28/03/2020	1749133.98	1749133.98	1749133.98	1749133.98	1749133.98	1749133.98	Validado avances
2020	3	PUE200301781717	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPANCO DE LÓPEZ LOCALIDAD SAN BARTOLO TEONTEPEC ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TEONTEPEC - 140603	Puebla	161	Tepanco de López	San Teontepec	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	DE 140603	200	200	400	Metros Cuadrados	389.93	29/02/2020	20/03/2020	390940.79	390940.79	390940.79	390940.79	390940.79	390940.79	Validado avances
2020	3	PUE200301781807	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPANCO DE LÓPEZ LOCALIDAD SAN BARTOLO TEONTEPEC ASENTAMIENTO SAN BARTOLO TEONTEPEC - 140676	Puebla	161	Tepanco de López	San Teontepec	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	DE 140676	600	600	1200	Metros Cuadrados	3209.08	08/04/2020	23/05/2020	2155421.8	2155421.8	2155421.8	2155421.8	2155421.8	2155421.8	Validado avances
2020	3	PUE200301781975	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEPANCO DE LÓPEZ LOCALIDAD SAN ANDRÉS CACALOAPAN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CACALOAPAN - 140809	Puebla	161	Tepanco de López	San Cacaloapan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	DE 140809	400	400	800	Metros Cuadrados	2572.14	04/05/2020	24/07/2020	2098551.41	2098551.41	2098551.41	2098551.41	2098551.41	2098551.41	Validado avances
2020	3	PUE200301782429	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TEPANCO DE LÓPEZ LOCALIDAD SAN ANDRÉS CACALOAPAN ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CACALOAPAN - 141170	Puebla	161	Tepanco de López	San Cacaloapan	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ	DE 141170	300	300	600	Metros Cuadrados	1098	22/06/2020	03/08/2020	955163.12	955163.12	955163.12	955163.12	955163.12	955163.12	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301728869	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON CONCRETO ARMADO PARA EL PUEBLO MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 21617	Puebla	162	Tepango Rodriguez	de Tepango Rodriguez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO RODRIGUEZ DE 21617	22	18	40	Metros Cuadrados	388	06/04/2020	05/06/2020	485850.74	485850.74	485850.74	485850.74	485850.74	485850.74	Validado avances	
2020	3	PUE200301728870	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON CONCRETO ARMADO PARA EL PUEBLO MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA - 21619	Puebla	162	Tepango Rodriguez	de Tepango Rodriguez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO RODRIGUEZ DE 21619	8	7	15	Metros Cuadrados	145.45	06/04/2020	05/06/2020	182194.03	182194.03	182194.03	182194.03	182194.03	182194.03	Validado avances	
2020	3	PUE200301728868	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, SEGUNDA ETAPA - 21616	Puebla	162	Tepango Rodriguez	de Tepango Rodriguez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO RODRIGUEZ DE 21616	255	208	463	Otros	30	24/02/2020	24/04/2020	68131.13	68131.13	68131.13	68131.13	68131.13	68131.13	Validado avances	
2020	3	PUE200301761922	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL Y EL ACCESO DEL PANTEÓN MUNICIPAL - 97140	Puebla	162	Tepango Rodriguez	de Tepango Rodriguez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO RODRIGUEZ DE 97140	1365	1935	3300	Otros	399.51	15/06/2020	15/09/2020	2235582.49	2235582.49	2235582.49	2235582.49	2235582.49	2235582.49	Validado avances	
2020	3	PUE200301761993	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CRUCEO DE LA CALLE CAMINO A LA TERCERA SECCION - 97304	Puebla	162	Tepango Rodriguez	de Tepango Rodriguez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO RODRIGUEZ DE 97304	550	450	1000	Otros	198.1	23/06/2020	23/09/2020	524145.67	524145.67	524145.67	524145.67	524145.67	524145.67	Validado avances	
2020	3	PUE200301728763	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, SEGUNDA ETAPA - 21340	Puebla	162	Tepango Rodriguez	de Tepango Rodriguez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMINETO DE TEPANGO RODRIGUEZ DE 21340	1621	1327	2948	Otros	191	24/02/2020	24/04/2020	433768.22	433768.22	433768.22	433768.22	433768.22	433768.22	Validado avances	
2020	3	PUE200301728832	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, SEGUNDA ETAPA - 21540	Puebla	162	Tepango Rodriguez	de Tepango Rodriguez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPANGO RODRIGUEZ DE 21540	764	625	1389	Otros	90	24/02/2020	24/04/2020	204393.4	204393.4	204393.4	204393.4	204393.4	204393.4	Validado avances	
2020	3	PUE200301770573	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPATLAXCO DE HIDALGO LOCALIDAD TEPATLAXCO DE HIDALGO ASENTAMIENTO TEPATLAXCO DE HIDALGO - 120937	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO HIDALGO DE 120937	9000	8000	17000	Metros lineales	783.48	01/07/2020	28/07/2020	601112.84	601112.84	601112.84	601112.84	601112.84	601112.84	Validado avances	
2020	3	PUE200301770623	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y PANTEÓN SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO - 121085	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO HIDALGO DE 121085	9000	8000	17000	Metros lineales	364	01/07/2020	15/08/2020	1118611.08	1118611.08	1118611.08	1118611.08	1118611.08	1118611.08	Validado avances	
2020	3	PUE200301770512	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ASPALTO EN CALLE 4 NORTE ENTRE 8 ORIENTE Y 6 ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO ETAPA 2 - 120781	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO HIDALGO DE 120781	9000	8000	17000	Metros Cuadrados	1048.2	27/01/2020	03/03/2020	1387832.29	1387832.29	1387832.29	1387832.29	1387832.29	1387832.29	Validado avances	
2020	3	PUE200301770538	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE 3 NORTE-SUR DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO - 120852	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO HIDALGO DE 120852	9000	8000	17000	Otros	65	20/05/2020	10/06/2020	221617.09	221617.09	221617.09	221617.09	221617.09	221617.09	Validado avances	
2020	3	PUE200301770608	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO - 121043	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO HIDALGO DE 121043	9000	8000	17000	Otros	200	01/08/2020	25/08/2020	681898.46	681898.46	681898.46	681898.46	681898.46	681898.46	Validado avances	
2020	3	PUE200301770415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE 11 NORTE Y LIMITE CON ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO ETAPA 2 - 120534	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPATLAXCO HIDALGO DE 120534	9000	8000	17000	Metros Cuadrados	1612	01/01/2020	03/03/2020	1840937.33	1840937.33	1840937.33	1840937.33	1840937.33	1840937.33	Validado avances	
2020	3	PUE200301745771	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERON, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 46061	Puebla	164	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEACA DE 46061	154	126	280	Metros Cuadrados	1677	13/05/2020	11/07/2020	1652738.74	1652738.74	1652738.74	1506148.52	1506148.52	1506148.52	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301745609	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE REFORMA, ENTRE CALLE 2 ORIENTE-PONIENTE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ORIENTE-PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 45632	Puebla	164	Tepeaca	San Zoyapetlayoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO TEPEACA	DE 45632	96	79	175	Metros Cuadrados	798	13/05/2020	26/06/2020	609997.1	608899.59	608899.59	182669.88	182669.88	182669.88	Validado avances
2020	3	PUE200301745594	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE 5 AULAS TIPO UIC, EN EL COMPLEJO REGIONAL CENTRO, SEDE TEPEACA (CAMPUS UNIVERSITARIO), DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 45598	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO TEPEACA	DE 45598	688	563	1251	Metros Cuadrados	318	13/05/2020	10/08/2020	3477987.04	3471699.6	3471699.6	1504408.52	1504408.52	1504408.52	Validado avances
2020	3	PUE200301781775	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y 5 DE MAYO EN TEPEMAXALCO LOCALIDAD SAN MIGUEL XICOTZINGO ASENTAMIENTO SAN FELIPE TEPEMAXALCO - 140650	Puebla	165	Tememaxalco	San Xicotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TEPEMAXALCO	DE 140650				Metros Cuadrados	1561.1	12/06/2020	14/08/2020	1635951.46	1635951.46	1635951.46	1635951.46	1635951.46	1635951.46	Validado avances
2020	3	PUE200301728010	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 21DTV0333X, SEGUNDA ETAPA - 19037	Puebla	167	Tepetzintla	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA	DE 19037	57	55	112	Metros Cuadrados	137.28	10/02/2020	10/04/2020	587526.22	587526.22	587526.22	587526.22	587526.22	587526.22	Validado avances
2020	3	PUE200301740853	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA - 33735	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	33735	123	116	239	Metros Cuadrados	252	04/05/2020	12/06/2020	339857.43	339857.43	339857.43	339857.43	339857.43	339857.43	Validado avances
2020	3	PUE200301768113	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DTV0307Z, PRIMERA ETAPA. - 113763	Puebla	167	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	113763	75	70	145	Metros Cuadrados	137.28	11/05/2020	10/07/2020	849105.58	849105.58	849105.58	849105.58	849105.58	849105.58	Validado avances
2020	3	PUE200301768123	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL 234, C.C.T.: 21EBH1210K DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLA - 113780	Puebla	167	Tepetzintla	Tenantitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	113780	70	65	135	Metros lineales	313.66	10/08/2020	28/09/2020	388357.66	388357.66	388357.66	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301740906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACHAYOQUILA. - 33811	Puebla	167	Tepetzintla	Chachayoquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	33811	110	99	209	Otros	450	15/05/2020	29/06/2020	768944.64	768944.64	768944.64	573905.77	573905.77	573905.77	Validado avances
2020	3	PUE200301735595	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES NEZAHUALCOYOTL Y LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA - 27264	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	27264	604	566	1170	Metros Cuadrados	824.65	02/04/2020	20/06/2020	943332.3	943332.3	943332.3	943332.3	943332.3	943332.3	Validado avances
2020	3	PUE200301740974	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE ETAPA DOS EN LA LOCALIDAD DE TONALIXCO - 33914	Puebla	167	Tepetzintla	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	33914	688	605	1293	Metros lineales	3040.56	30/06/2020	30/08/2020	1073119.59	1073119.59	1073119.59	773678.99	773678.99	773678.99	Validado avances
2020	3	PUE200301765811	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ISRAEL, REVELACIÓN Y PUEBLA DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 107653	Puebla	167	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	107653	743	671	1414	Metros Cuadrados	1194.88	23/05/2020	10/08/2020	1202453.92	1202453.92	1202453.92	1202453.92	1202453.92	1202453.92	Validado avances
2020	3	PUE200301768128	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPB0194M EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 113787	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	113787	44	41	85	Metros Cuadrados	74.88	12/08/2020	10/10/2020	440241.82	440241.82	440241.82	0	0	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301741727	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE TLANAMANCA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 34864	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca Hernández	Proyecto de Inversión	de Transportes	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	34864	994	943	1937	Metros Cuadrados	1323	01/06/2020	10/08/2020	1282224.39	1282224.39	1282224.39	1282224.39	1282224.39	1282224.39	Validado avances
2020	3	PUE200301741916	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0+000 AL KM0+280.00 EN EL BARRIO DE CUIZALINGO EN LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 35078	Puebla	167	Tepetzintla	Tlaquimpa	Proyecto de Inversión	de Transportes	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	35078	365	339	704	Metros Cuadrados	1480	05/06/2020	13/08/2020	1215779.17	1215779.17	1215779.17	1215779.17	1215779.17	1215779.17	Validado avances
2020	3	PUE200301735532	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA PUEBLA - 27178	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	27178	5296	4944	10240	Otros	394	13/04/2020	11/06/2020	1497200	1497200	1497200	1497200	1497200	1497200	Validado avances
2020	3	PUE200301742049	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TONALIXCO, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 35240	Puebla	167	Tepetzintla	Tonalixco	Proyecto de Inversión	de Transportes	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	35240	688	605	1293	Metros Cuadrados	1200	09/06/2020	17/08/2020	1055019.8	1055019.8	1055019.8	1055019.8	1055019.8	1055019.8	Validado avances
2020	3	PUE200301727579	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CÁRDENAS DE LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 17815	Puebla	167	Tepetzintla	Xicalahuatla	Proyecto de Inversión	de Transportes	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	17815	224	227	451	Metros Cuadrados	556.8	03/02/2020	16/04/2020	495659.25	495659.25	495659.25	495659.25	495659.25	495659.25	Validado avances
2020	3	PUE200301735407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL TEMPLO EVANGÉLICO DEL KM 0+700.00 AL KM 0+900.00, EN LA LOCALIDAD DE CHICOMETEPEC (SAN SIMÓN), DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 27023	Puebla	167	Tepetzintla	Chicometepe (San Simón)	Proyecto de Inversión	de Transportes	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA	27023	365	339	704	Metros Cuadrados	1000	14/04/2020	12/06/2020	1039736.81	1039736.81	1039736.81	1039736.81	1039736.81	1039736.81	Validado avances
2020	3	PUE200301768118	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPETZINTLA LOCALIDAD CHACHAYOQUILA ASENTAMIENTO CHACHAYOQUILA - 113772	Puebla	167	Tepetzintla	Chachayoquila	Proyecto de Inversión	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	113772	110	99	209	Metros lineales	460.5	08/07/2020	25/09/2020	1075058.5	1075058.5	1075058.5	687848.29	687848.29	687848.29	Validado avances
2020	3	PUE200301735369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE OMITLÁN, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, ESTADO DE PUEBLA - 26944	Puebla	167	Tepetzintla	Omitlán	Proyecto de Inversión	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	26944	56	51	107	Metros lineales	1594	20/05/2020	21/07/2020	1472997.48	1472997.48	1472997.48	1472997.48	1472997.48	1472997.48	Validado avances
2020	3	PUE200301729488	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 2+189 DE LA LOCALIDAD DE TLANAMANCA DE HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 23247	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca Hernández	Proyecto de Inversión	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	23247	220	180	400	Metros lineales	2189	28/02/2020	27/05/2020	2475892.9	2475892.9	2475892.9	2475892.9	2475892.9	2475892.9	Validado avances
2020	3	PUE200301768109	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LIBRAMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA - 113758	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	113758	302	283	585	Metros lineales	177	08/07/2020	10/08/2020	281961.08	281961.08	281961.08	281961.08	281961.08	281961.08	Validado avances
2020	3	PUE200301768120	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN A CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0+000 AL KM 2+189 DE LA LOCALIDAD DE TLANAMANCA DE HERNÁNDEZ A LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 113775	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca Hernández	Proyecto de Inversión	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA PUEBLA	113775	224	227	451	Metros lineales	2189.74	18/08/2020	16/11/2020	3841372.2	3841372.2	3841372.2	1152411.66	1152411.66	1152411.66	Validado avances

[illegible]

OCCO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301772726	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IPALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA - 126643	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de San Miguel Ipaltepec	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	126643	30	25	55	Metros Cuadrados	637.86	08/08/2020	08/11/2020	928681.55	928681.55	928681.55	457965.56	457965.56	457965.56	Validado avances
2020	3	PUE200301743944	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ DE LA PUEBLA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC (SANTO DOMINGO), DEL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA - 38934	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Chapultepec Domingo)	(Santo Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	38934	80	70	150	Metros Cuadrados	1453	18/05/2020	17/07/2020	1993586.57	1993586.57	1993586.57	1993586.57	1993586.57	1993586.57	Validado avances
2020	3	PUE200301746311	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEIADA Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE ALMOLONGA (TODOS SANTOS) PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 47374	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Almolonga Santos)	(Todos Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA	47374	56	46	102	Metros Cuadrados	671.5	25/05/2020	24/07/2020	770043.7	770043.7	770043.7	770043.7	770043.7	770043.7	Validado avances
2020	3	PUE200301746853	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TULA MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 49106	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tula	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ	49106	567	486	1053	Otros	130	24/02/2020	25/03/2020	896787.1	896787.1	896787.1	896787.1	896787.1	896787.1	Validado avances
2020	3	PUE200301739719	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ALCHICHICA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 32377	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	32377	1092	1008	2100	Metros lineales	8446	24/04/2020	19/07/2020	1003689.95	1003689.95	1003689.95	1003689.95	1003689.95	1003689.95	Validado avances
2020	3	PUE200301765956	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PIZARRO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 108082	Puebla	170	Tepeyahualco	Juan Sarabia Pizarro (San Nicolás)	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	108082	55	45	100	Otros	5	05/05/2020	03/08/2020	541647.67	541647.67	541647.67	541647.67	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301740286	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2020 DE ADQUISICIÓN DE TINACOS EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA - 33072	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	33072	2765	2556	5321	Otros	1065	08/06/2020	15/12/2020	2444164.78	2444164.78	2444164.78	2444164.78	1536496.07	1536496.07	Validado avances
2020	3	PUE200301765732	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A LAGUNAS DE OXIDACION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PROGRAMA 2020 - 107444	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	107444	1297	1230	2527	Otros	1	24/04/2020	04/06/2020	244222.27	244222.27	244222.27	244222.27	244222.27	244222.27	Validado avances
2020	3	PUE200301765871	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A LAGUNAS DE OXIDACION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XALTIPANAPA, DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PROGRAMA 2020 - 107872	Puebla	170	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	107872	388	370	758	Otros	1	24/04/2020	04/06/2020	17643.89	17643.89	17643.89	17643.89	17643.89	17643.89	Validado avances
2020	3	PUE200301765901	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE XALTIPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 107941	Puebla	170	Tepeyahualco	Xaltipanapa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	107941	360	342	702	Metros Cuadrados	745.3	29/06/2020	27/09/2020	478387.26	478387.26	478387.26	478387.26	478387.26	478387.26	Validado avances
2020	3	PUE200301739323	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICHICUAUTLA MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 31899	Puebla	170	Tepeyahualco	Chichicuautla	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	31899	938	908	1846	Otros	1	20/03/2020	19/05/2020	283576.38	283576.38	283576.38	283576.38	283576.38	283576.38	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301766150	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE LAS CALLES 5 Y 11 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ITZOTENO, PUEBLA DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 108633	Puebla	170	Tepeyahualco	Itzoteno Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	108633	700	647	1347	Metros Cuadrados	2832.7	18/06/2020	16/09/2020	2271574.94	2271574.94	2271574.94	2271574.94	2271574.94	2271574.94	Validado avances
2020	3	PUE200301768608	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, PUEBLA DE LA LOCALIDAD DE ITZOTENO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 115251	Puebla	170	Tepeyahualco	Itzoteno Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	115251	673	674	1347	Metros Cuadrados	615.89	22/06/2020	20/09/2020	1097352.15	1097352.15	1097352.15	1097352.15	1097352.15	1097352.15	Validado avances
2020	3	PUE200301776883	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, DE PUEBLA LA LOCALIDAD EL FUERTE DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 135146	Puebla	170	Tepeyahualco	El Fuerte De La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	135146	1109	1078	2187	Metros Cuadrados	478.8	15/09/2020	14/12/2020	1075156.14	1075156.14	1075156.14	1075156.14	322546.84	322546.84	Validado avances
2020	3	PUE200301766083	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 108433	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	108433	1213	1314	2527	Metros Cuadrados	2823.5	18/06/2020	16/09/2020	2429784.63	2429784.63	2429784.63	2429784.63	2429784.63	2429784.63	Validado avances
2020	3	PUE200301768557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARABIA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 115150	Puebla	170	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	115150	765	754	1519	Otros	366.63	08/08/2020	06/11/2020	1701338.81	1701338.81	1701338.81	1701338.81	927374.47	927374.47	Validado avances
2020	3	PUE200301768227	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE BOULEVARD DEPORTIVO Y 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 114055	Puebla	170	Tepeyahualco	Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	114055	445	482	927	Metros Cuadrados	1440	03/09/2020	02/12/2020	1199951.77	1199951.77	1199951.77	1199951.77	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301742651	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A CAMINOS DE SACACOSECHA Y CALLES DE PEZARRO EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 35963	Puebla	170	Tepeyahualco	Juan Sarabia Pizarro (San Nicolás)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	35963	155	105	260	Metros lineales	3930	20/04/2020	19/06/2020	221557.68	221557.68	221557.68	221557.68	221557.68	221557.68	Validado avances
2020	3	PUE200301742679	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A CAMINOS DE SACACOSECHA Y CALLES EN ALCHICHICA EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 35996	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	35996	670	650	1320	Metros lineales	5460	20/04/2020	19/06/2020	718230.24	718230.24	718230.24	718230.24	718230.24	718230.24	Validado avances
2020	3	PUE200301765545	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A LAGUNAS DE OXIDACION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO, DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PROGRAMA 2020 - 107067	Puebla	170	Tepeyahualco	Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	107067	465	462	927	Otros	1	24/04/2020	04/06/2020	74794.97	74794.97	74794.97	74794.97	74794.97	74794.97	Validado avances
2020	3	PUE200301768183	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DEL BOULEVARD DEPORTIVO FRENTE A LA ESCUELA DE TELESECUNDARIA, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CUITLAHUAC DE LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA - 113935	Puebla	170	Tepeyahualco	Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	113935	482	445	927	Metros Cuadrados	2237.8	07/09/2020	06/12/2020	1833537.39	1833537.39	1833537.39	1833537.39	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301735044	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD MANCUERNAS MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA - 26454	Puebla	170	Tepeyahualco	Mancuernas Triunfo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	26454	225	198	423	Otros	1	31/01/2020	31/03/2020	370394.81	370394.81	370394.81	370394.81	370394.81	370394.81	Validado avances
2020	3	PUE200301742701	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A CAMINOS DE SACACOSECHA Y CALLES EN SARABIA EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 36020	Puebla	170	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	36020	610	545	1155	Metros lineales	27554	20/04/2020	19/06/2020	420438.43	420438.43	420438.43	420438.43	420438.43	420438.43	Validado avances

OCLO	TRIMES	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABILIDAD	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301766144	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDÁN Y 13 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 108623	Puebla	170	Tepeyahualco	El Fuerte De Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	108623	1225	1131	2356	Metros Cuadrados	3074.3	18/06/2020	16/09/2020	2420758.2	2420758.2	2420758.2	2420758.2	2420758.2	2420758.2	Validado avances
2020	3	PUE200301736203	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA Y MANTENIMIENTO DE AULA Y SANITARIOS, EN EL BACHILLERATO GENERAL ESTATAL FRIDA KHALO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IZOTENO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 28162	Puebla	170	Tepeyahualco	Itzoteno (Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	28162	673	674	1347	Metros Cuadrados	403	20/04/2020	19/07/2020	511420.83	511420.83	511420.83	511420.83	511420.83	511420.83	Validado avances
2020	3	PUE200301769775	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 118678	Puebla	170	Tepeyahualco	Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	118678	482	445	927	Metros Cuadrados	1893.1	07/09/2020	06/12/2020	1600427.3	1600427.3	1600427.3	1600427.3	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301741286	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA DE UNIDAD MÉDICO RURAL IMSS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 34341	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	34341	1297	1297	2594	Metros Cuadrados	138	08/06/2020	06/09/2020	1254098.9	1254098.9	1254098.9	1254098.9	1254098.9	1254098.9	Validado avances
2020	3	PUE200301742624	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	IMANTENIMIENTO A CAMINOS DE SACACOSECHA Y CALLES EN LAS CALLES DE TECHACHALCO EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 35936	Puebla	170	Tepeyahualco	Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	35936	670	650	1320	Metros lineales	2150	20/04/2020	19/06/2020	202014	202014	202014	202014	202014	202014	Validado avances
2020	3	PUE200301768317	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PIZARRO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 114301	Puebla	170	Tepeyahualco	Juan Sarabia Pizarro (San Nicolás)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	114301	267	269	536	Otros	602.6	22/06/2020	20/09/2020	2168164.94	2168164.94	2168164.94	2168164.94	2168164.94	2168164.94	Validado avances
2020	3	PUE200301765523	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE IZOTENO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PROGRAMA 2020 - 107012	Puebla	170	Tepeyahualco	Itzoteno (Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	107012	673	674	1347	Otros	1	24/04/2020	04/06/2020	228267.63	228267.63	228267.63	228267.63	228267.63	228267.63	Validado avances
2020	3	PUE200301766137	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LAS CALLES 21 DE ABRIL Y 2 DE ABRIL, DE LA LOCALIDAD DE CHICHICUAUTLA, MUNICIPIO DE TEPEYEHUALCO, PUEBLA - 108611	Puebla	170	Tepeyahualco	Chichicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	108611	960	886	1846	Metros Cuadrados	1566.1	18/06/2020	16/09/2020	1305515.16	1305515.16	1305515.16	1305515.16	1305515.16	1305515.16	Validado avances
2020	3	PUE200301734860	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC Y HUACALTZINGO - 26234	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	de Tepeyahualco Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO	26234	4	35	39	Otros	7726	29/04/2020	12/06/2020	554147.22	554147.22	554147.22	554147.22	554147.22	554147.22	Validado avances
2020	3	PUE200301772705	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL TEPEYAC, PRIVADA DEL TEPEYAC Y CALLE ONCE SUR, DE LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC DEL ESTADO DE PUEBLA - 126582	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	de Tepeyahualco Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO	126582	5	10	15	Metros Cuadrados	1168.8	30/06/2020	30/09/2020	1731648.35	1485546.7	1735883.64	1485546.7	1485546.7	1485546.7	Validado avances</

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301772946	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 127240	Puebla	172	Tetela de Ocampo	La Lagunilla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	127240	308	205	513	Metros lineales	826	08/07/2020	08/09/2020	834024.04	834024.04	834024.04	834024.04	834024.04	834024.04	Validado avances
2020	3	PUE200301773553	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE NANAHUACINGO EN LA LOCALIDAD DE NANAHUACINGO - 128936	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Nanahuacingo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	128936	93	62	155	Metros Cuadrados	1775	25/08/2020	23/11/2020	2376436.71	2376436.71	2376436.71	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301772821	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 126933	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	126933	120	80	200	Metros lineales	368	01/07/2020	05/08/2020	393909.19	393909.19	393909.19	393909.19	393909.19	393909.19	Validado avances
2020	3	PUE200301773886	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL PUERTO HACIA CAPULUAQUE EN LA LOCALIDAD DE CAPULUAQUE - 128430	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Capuluaque	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	128430	221	148	369	Metros Cuadrados	1791.8	21/08/2020	18/11/2020	2301724.66	2301724.66	2301724.66	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301773757	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4A SECCIÓN DE SAN NICOLAS, TETELA DE OCAMPO, PUE. - 129511	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	129511	210	140	350	Metros lineales	1062.3	02/09/2020	06/11/2020	1196416.54	0	1196416.54	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301770982	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE C.C.T. 21090504P EN LA LOCALIDAD DE XALTATEMPA DE LUCAS - 121975	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Xaltatempa De Lucas	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	121975	120	80	200	Metros Cuadrados	645	02/07/2020	02/08/2020	1638442.74	1638442.74	1638442.74	1638442.74	1638442.74	1638442.74	Validado avances
2020	3	PUE200301775191	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DEL CENTRO DE TALCOZAMÁN EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMÁN - 132888	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Talcozamán	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	132888	81	54	135	Metros Cuadrados	1512	07/09/2020	21/11/2020	1826178.79	1826178.79	1826178.79	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301772214	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL LIBRAMIENTO MARIO MARIN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 125272	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	125272	72	48	120	Metros Cuadrados	552	07/07/2020	20/08/2020	788185.16	788185.16	788185.16	788185.16	788185.16	788185.16	Validado avances
2020	3	PUE200301775252	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUACUALACHACO - 133051	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Cuacualachaco	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	133051	107	71	178	Metros lineales	546	09/09/2020	11/12/2020	1356453.12	0	1356453.12	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301771410	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AGUSTÍN ITURBIDE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA - 123033	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tonalapa	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	123033	344	229	573	Metros Cuadrados	1212	23/06/2020	20/09/2020	1252120.51	1252120.51	1252120.51	1252120.51	1085146.37	1085146.37	Validado avances
2020	3	PUE200301743135	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA SECUNDARIA PROF. RAFAEL S. BONILLA C.C.T.: 211ES0106V EN LA CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO - 37066	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	37066	241	161	402	Metros Cuadrados	866	20/03/2020	20/06/2020	1785764.09	1785764.09	1785764.09	1785764.09	1785764.09	1785764.09	Validado avances
2020	3	PUE200301743640	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BRECHA DE ACCESO ZONTECOMAPAN - TEUCUANTA, TRAMO DEL KM 0+000.00 AL KM 3+535.54 EN LA LOCALIDAD DE TEUCUANTA - 38209	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Teucuant	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	38209	194	130	324	Otros	3.54	28/02/2020	14/04/2020	1376150	1376150	1376150	1376150	1376150	1376150	Validado avances
2020	3	PUE200301742853	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD TOTOTZINAPAN - 36328	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tototzinapan	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	36328	212	141	353	Otros	2627	10/04/2020	08/08/2020	3369071.55	3369071.55	3369071.55	3369071.55	3369071.55	3369071.55	Validado avances
2020	3	PUE200301772549	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A BENITO JUÁREZ (FRENTE A LA IGLESIA) - 126118	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	126118	900	600	1500	Metros Cuadrados	1313.8	02/09/2020	04/12/2020	2214663.68	2214663.68	2214663.68	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301743507	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BRECHA DE ACCESO TAXCO-CUXATENO, TRAMO DEL KM 0+000.00 AL 4+758.71 EN LA LOCALIDAD DE TAXCO - 37939	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Taxco	Proyecto Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	37939	499	334	833	Otros	4.76	21/02/2020	06/04/2020	1562500	1562500	1562500	1562500	1562500	1562500	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_REGISTRABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301772003	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN DIFERENTES CALLES DE LA PUEBLA LOCALIDAD DE CUXPALA MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 124691	Puebla	176	Tilapa	Cuxpala Bartolo Cuxpala)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	DE 124691	325	295	620	Metros lineales	1995	02/02/2020	02/05/2020	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	Validado avances
2020	3	PUE200301772337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE ZACAMILCO EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 125536	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TILAPA	DE 125536	660	550	1210	Otros	1	24/03/2020	21/04/2020	585984.72	585984.72	585984.72	585984.72	585984.72	585984.72	Validado avances
2020	3	PUE200301769012	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1. PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ. - 116335	Puebla	177	Tlaxiotepec Benito Juárez	de Tlaxiotepec De Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	DE 116335	70	80	150	Metros lineales	340.55	19/06/2020	18/07/2020	639041.36	639041.36	639041.36	639041.36	639041.36	639041.36	Validado avances
2020	3	PUE200301772604	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE ADOQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE 2 ORIENTE DE LA PUEBLA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 126272	Puebla	177	Tlaxiotepec Benito Juárez	de Santa María La Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	DE 126272	156	133	289	Metros Cuadrados	1660.37	26/06/2020	24/08/2020	2061577.22	2061577.22	2061577.22	2061577.22	2061577.22	2061577.22	Validado avances
2020	3	PUE2003017729158	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO ASENTAMIENTO TEPETLACOLCO - 22371	Puebla	177	Tlaxiotepec Benito Juárez	de Tepetitacolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	DE 22371	624	560	1184	Metros lineales	1162	04/05/2020	17/06/2020	1110129.21	1110129.21	1110129.21	1110129.21	1110129.21	1110129.21	Validado avances
2020	3	PUE200301773996	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DONACIANO SÁNCHEZ SALES CON.C.C.T. 210927238 EN LA LOCALIDAD LOS MARIAS, EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ - 130238	Puebla	177	Tlaxiotepec Benito Juárez	de Los Marias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	DE 130238	166	134	300	Otros	504	17/07/2020	30/08/2020	1578205.21	1578205.21	1578205.21	473461.56	473461.56	473461.56	Validado avances
2020	3	PUE2003017744556	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO LA COLUMNA - 40213	Puebla	177	Tlaxiotepec Benito Juárez	de Tlaxiotepec De Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	DE 40213	134	118	252	Metros Cuadrados	1754.44	19/06/2020	17/08/2020	2055784.84	2055784.84	2055784.84	2055784.84	2055784.84	2055784.84	Validado avances
2020	3	PUE200301773002	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALITA - 127347	Puebla	178	Tlaxiotepec	Tlapehualita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO ETLACUILOTEPEC	D 127347	188	179	367	Metros Cuadrados	252.48	22/03/2020	22/04/2020	263861.12	263861.12	263861.12	263861.12	263861.12	263861.12	Validado avances
2020	3	PUE200301778087	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL - 136639	Puebla	178	Tlaxiotepec	El Zacatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 136639	75	60	135	Vivienda	30	29/07/2020	20/11/2020	2145021.6	2145021.6	2145021.6	629536.55	629536.55	629536.55	Validado avances
2020	3	PUE2003017736141	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA CLINICA SEGUNDA ETAPA DEL TRAMO CERO MAS CIENTO CINCUENTA AL CERO MAS DOSCIENTOS OCHENTA TRES EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 28067	Puebla	178	Tlaxiotepec	El Zacatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 28067	389	379	768	Metros Cuadrados	787	26/01/2020	06/03/2020	626231.41	626231.41	626231.41	626231.41	626231.41	626231.41	Validado avances
2020	3	PUE2003017730045	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO: EL MUÑECO (CRISTO REY)-ENTRÓNQUE AL CAMINO TLACUILOTEPEC-TLAXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 24897	Puebla	178	Tlaxiotepec	El Muñeco (Cristo Rey)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	24897	206	192	398	Metros Cuadrados	42968	23/01/2020	11/05/2020	2294347.92	2294347.92	2294347.92	2294347.92	2294347.92	2294347.92	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301744379	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C LOCALIDAD SAN JUAN TIHUACÁN ASENTAMIENTO SAN JUAN TIHUACÁN - 39827	Puebla	178	Tlacuilopec	San Juan Tihuacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 39827	219	231	450	Metros Cuadrados	144	27/01/2020	05/03/2020	1190406.43	1190406.43	1190406.43	1190406.43	1190406.43	1190406.43	Validado avances
2020	3	PUE200301769147	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN MEDIANTE HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2DA ETAPA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TLACUILOTEPEC, DEL ESTADO DE PUEBLA - 116651	Puebla	178	Tlacuilopec	Tlacuilopec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 116651	856	829	1685	Metros Cuadrados	179.09	22/03/2020	22/04/2020	254235.55	254235.55	254235.55	254235.55	254235.55	254235.55	Validado avances
2020	3	PUE200301773462	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TLACUILOTEPEC LOCALIDAD TLACUILOTEPECTRICA EN LA CALLE PROLONGACIÓN HIDBALGO Y LA COLONIA LA CUMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC. - 128649	Puebla	178	Tlacuilopec	Tlacuilopec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 128649	56	39	95	Otros	2	15/04/2020	15/05/2020	506000	506000	506000	506000	506000	506000	Validado avances
2020	3	PUE200301773602	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 21DPR0615F EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 129070	Puebla	178	Tlacuilopec	Santa María	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO ETLACUILOTEPEC	D 129070	314	374	688	Metros Cuadrados	763.51	12/06/2020	12/08/2020	1300001.85	1300001.85	1300001.85	1300001.85	1300001.85	1300001.85	Validado avances
2020	3	PUE200301735262	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DIVERSAS CALLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA DE CUAUITEPEC (LADO NORTE, ORIENTE Y SUR AL AUDITORIO) - 26759	Puebla	178	Tlacuilopec	Cuauitepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y PRESIDENCIA MUNICIPAL TLACUILOTEPEC	DE 26759	464	493	957	Metros Cuadrados	1499.3	23/01/2020	23/03/2020	2022484.58	2022484.58	2022484.58	2022484.58	2022484.58	2022484.58	Validado avances
2020	3	PUE200301745739	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1ER PRIVADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 1ER Y 2DA PRIVADA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 45988	Puebla	178	Tlacuilopec	San Antonio Acatlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 45988	109	134	243	Metros Cuadrados	450	18/02/2020	10/04/2020	825719.49	825719.49	825719.49	825719.49	825719.49	825719.49	Validado avances
2020	3	PUE200301724578	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO CERRO MAS TRES CEROS AL CERRO MAS TRECENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAXCAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 9065	Puebla	178	Tlacuilopec	El Temaxcal	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 9065	54	51	105	Metros Cuadrados	1400	20/01/2020	28/02/2020	1403367.7	1403367.7	1403367.7	1403367.7	1403367.7	1403367.7	Validado avances
2020	3	PUE200301773582	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCION CIUDADANA 2DA ETAPA UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE TLACUILOTEPEC, DEL ESTADO DE PUEBLA - 129026	Puebla	178	Tlacuilopec	Tlacuilopec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 129026	8709	8406	17115	Metros Cuadrados	53.23	25/05/2020	23/07/2020	331961.2	331961.2	331961.2	331961.2	331961.2	331961.2	Validado avances
2020	3	PUE200301778805	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL 2da EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TANCHITLA (BUENA VISTA), MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 137405	Puebla	178	Tlacuilopec	Tanchitla (Buonavista)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 137405	114	123	237	Metros Cuadrados	137.28	01/09/2020	20/11/2020	1070470.99	1070470.99	1070470.99	321414.3	321414.3	321414.3	Validado avances

OCLO	TRIMES	RE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3		PUE200301781400	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA - 140309	Puebla	178	Tlacuilopec	San Pedro Petlacotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 140309	764	680	1444	Otros	180	23/03/2020	15/05/2020	483669.75	483669.75	483669.75	483669.75	483669.75	483669.75	Validado avances
2020	3		PUE200301735570	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE HULA - 27241	Puebla	178	Tlacuilopec	Hula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 27241	195	157	352	Metros Cuadrados	528	23/01/2020	23/03/2020	1040265.93	1040265.93	1040265.93	1040265.93	1040265.93	1040265.93	Validado avances
2020	3		PUE200301745098	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN TLACUILOTEPEC LOCALIDAD APOXTLA - 41375	Puebla	178	Tlacuilopec	Apoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 41375	106	116	222	Metros lineales	1671.5	10/02/2020	10/04/2020	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	Validado avances
2020	3		PUE200301730031	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 24848	Puebla	178	Tlacuilopec	El Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	24848	304	314	618	Metros Cuadrados	876	22/01/2020	27/02/2020	890000	890000	890000	890000	890000	890000	Validado avances
2020	3		PUE200301779598	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE EL JERICÓ - 138347	Puebla	178	Tlacuilopec	El Jericó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 138347	258	243	501	Metros Cuadrados	574.95	11/07/2020	25/08/2020	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1400000	Validado avances
2020	3		PUE200301777098	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS TRAMOS CRÍTICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO HULA-LA ESPERANZA - 135356	Puebla	178	Tlacuilopec	Hula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 135356	195	157	352	Metros Cuadrados	1570.4	11/07/2020	09/10/2020	1320366.17	1320366.17	1320366.17	546673.86	546673.86	546673.86	Validado avances
2020	3		PUE200301776987	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA COMUNIDAD EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE EL RINCÓN - 135290	Puebla	178	Tlacuilopec	El Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 135250	304	314	618	Metros Cuadrados	920	10/07/2020	01/10/2020	1392503.61	1392503.61	1392503.61	1287452.15	1287452.15	1287452.15	Validado avances
2020	3		PUE200301776944	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO LA LAGUNILLA-LA CAMPANA (TRAMOS CRÍTICOS), DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 135197	Puebla	178	Tlacuilopec	La Lagunilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 135197	148	130	278	Metros Cuadrados	10500	07/07/2020	04/11/2020	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	Validado avances
2020	3		PUE200301773619	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 129133	Puebla	178	Tlacuilopec	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 129133	8709	8406	17115	Otros	244	06/07/2020	05/10/2020	1228755.46	1228755.46	1228755.46	777032.88	777032.88	777032.88	Validado avances
2020	3		PUE200301778911	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 137503	Puebla	178	Tlacuilopec	Agua Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 137503	104	212	316	Metros Cuadrados	1320	22/07/2020	09/10/2020	1627948.26	1627948.26	1627948.26	875345.61	875345.61	875345.61	Validado avances
2020	3		PUE200301742681	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN TLACUILOTEPEC LOCALIDAD TANCHITLA BUENAVISTA, ASENTAMIENTO ITZALAN - 35997	Puebla	178	Tlacuilopec	Tanchitla (Buena Vista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 35997	114	123	237	Metros Cuadrados	5950	27/01/2020	12/03/2020	999752.72	999752.72	999752.72	999752.72	999752.72	999752.72	Validado avances
2020	3		PUE200301779806	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE EL ENCINAL - 138655	Puebla	178	Tlacuilopec	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TLACUILOTEPEC	DE 138655	104	96	200	Metros Cuadrados	1518	29/07/2020	02/11/2020	1782135.28	1782135.28	1782135.28	1251953.42	1251953.42	1251953.42	Validado avances
2020	3		PUE200301770509	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 ORIENTE- PONIENTE ENTRE 3 Y 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, LOCALIDAD EL SALITERO (LA JICARA) , DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUE. - 120775	Puebla	179	Tlachichuca	Agua Escondida Salitrero (La Jicara)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA	120775	119	90	209	Metros Cuadrados	1221	13/07/2020	26/08/2020	1571530.78	1571530.78	1571530.78	1571530.78	1571530.78	1571530.78	Validado avances
2020	3		PUE200301730055	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE REDE DE ELECTRIFICACIÓN EN TLACHICHUCA LOCALIDAD TLACHICHUCA ASENTAMIENTO TLACHICHUCA - 24943	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	24943	3890	3684	7574	Otros	1350	01/04/2020	30/05/2020	1869994.23	1869994.23	1869994.23	1869994.23	1869994.23	1869994.23	Validado avances
2020	3		PUE200301740332	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TLACHICHUCA LOCALIDAD EMANCIPACIÓN QUETZALAPA ASENTAMIENTO EMANCIPACIÓN QUETZALAPA - 33126	Puebla	179	Tlachichuca	Emancipación Quetzalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA PUEBLA	33126	40	20	60	Metros lineales	680	22/04/2020	15/05/2020	796183.7	796183.7	796183.7	796183.7	796183.7	796183.7	Validado avances

OCLO	TRIMES	TRIMES	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R	ID_MUNI	CIPIO_RE	SPONSAB	LE	ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT	ORA	NUMERO_PROYE	CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	RIOS	UNIDAD DE	MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3		PUE200301726821	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EN TlachiChUCA LOCALIDAD SANTA INÉS VARELA LA LUZ. ASENTAMIENTO SANTA INÉS VARELA LA LUZ - 15641	Puebla	179		TlachiChUCA			Santa Inés Varela La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		15641		572	503	1075	Otros	3148		01/02/2020	29/02/2020	1024096.94		1024096.94	1024096.94	1024096.94	1024096.94	1024096.94	1024096.94	Validado avances
2020	3		PUE200301726254	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN TlachiChUCA LOCALIDAD MANUEL EDGARDO ÁVALOS SAN ISIDRO ASENTAMIENTO MANUEL ÁVALOS E - 13930	Puebla	179		TlachiChUCA			Manuel Edgardo Ávalos (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		13930		497	482	979	Otros	320		01/03/2020	31/03/2020	1635623.35		1635623.35	1635623.35	1635623.35	1635623.35	1635623.35	1635623.35	Validado avances
2020	3		PUE200301770612	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE, 4 NORTE Y 4 SUR DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE TlachiChUCA.PUEBLA. - 121081	Puebla	179		TlachiChUCA			Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TlachiChUCA PUEBLA		121081		800	386	1186	Metros Cuadrados	1550		20/05/2020	03/07/2020	1621687.74		1621687.74	1621687.74	1621687.74	1621687.74	1621687.74	1621687.74	Validado avances
2020	3		PUE200301728379	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPUACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TlachiChUCA. 20126	Puebla	179		TlachiChUCA			TlachiChUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		20126		4082	3492	7574	Metros lineales	3677		01/04/2020	30/04/2020	1595320.5		1595320.5	1595320.5	1595320.5	1595320.5	1595320.5	1595320.5	Validado avances
2020	3		PUE200301770680	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS , DIRECCION Y MODULO SANITARIO PARA EL SERVICIO EDUCATIVO DEL BACHILLERATO DIGITAL 121CCT21E8H109C DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO DE TlachiChUCA(SEGUNDA ETAPA) - 121241	Puebla	179		TlachiChUCA			José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TlachiChUCA.PUEBLA		121241		65	68	133	Metros Cuadrados	818		01/06/2020	15/07/2020	1520489.42		1520489.42	1520489.42	1520489.42	1520489.42	1520489.42	1520489.42	Validado avances
2020	3		PUE200301776119	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TlachiChUCA. PUEBLA. - 134268	Puebla	179		TlachiChUCA			TlachiChUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	AYUNTAMIENTO DE TlachiChUCA		134268		250	400	650	Metros Cuadrados	906		19/08/2020	22/09/2020	1852650		1852650	1852650	1852650	1852650	1852650	1852650	Validado avances
2020	3		PUE200301776044	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR TLATOANI C.C.T. 21EJN14197, MUNICIPIO DE TlachiChUCA. PUEBLA. - 134182	Puebla	179		TlachiChUCA			TlachiChUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TlachiChUCA		134182		80	59	139	Metros lineales	156		31/07/2020	11/09/2020	1188292.43		1188292.43	1188292.43	1188292.43	1188292.43	1188292.43	1188292.43	Validado avances
2020	3		PUE200301770572	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE 3 Y 6 SUR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ BUENA VISTA LA CAPILLA, TlachiChUCA. PUE. - 120936	Puebla	179		TlachiChUCA			Santa Cruz Buena Vista La Capilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNATAMIENTO DE TlachiChUCA		120936		253	200	453	Metros Cuadrados	1358		10/06/2020	24/07/2020	1568050		1568050	1568050	1568050	1568050	1568050	1568050	Validado avances
2020	3		PUE200301757000	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. MIGUEL HIDALGO, AV. SEPTIEMBRE - 84049	Puebla	180		Tlahuapan			Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TlAHUAPAN		84049		4212	4200	8412	Otros	41		11/03/2020	07/04/2020	344062.53		344062.53	344062.53	344062.53	344062.53	344062.53	344062.53	Validado avances
2020	3		PUE200301756746	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ZONA ETAPA DE EXCAVACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA - 83369	Puebla	180		Tlahuapan			Guadalupito Dallas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TlAHUAPAN		83369		125	225	350	Otros	1		31/01/2020	07/04/2020	2133062.54		2133062.54	2133062.54	2133062.54	2133062.54	2133062.54	2133062.54	Validado avances
2020	3		PUE200301757779	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TlAHUAPAN. SEGUNDA ETAPA DEL EJERCICIO 2020 - 86478	Puebla	180		Tlahuapan			Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TlAHUAPAN		86478		18300	15531	33831	Otros	547		11/05/2020	14/07/2020	354890.2		354890.2	354890.2	354890.2	354890.2	354890.2	354890.2	Validado avances
2020	3		PUE200301757465	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFÁLTICO DE ACCESO A PUENTE VEHICULAR EN SANTIAGO COLTZINGO - 85480	Puebla	180		Tlahuapan			Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TlAHUAPAN		85480		1800	1355	3155	Metros Cuadrados	559		14/04/2020	14/05/2020	1019016.89		1019016.89	1019016.89	1019016.89	1019016.89	1019016.89	1019016.89	Validado avances
2020	3		PUE200301756678	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TlAHUAPAN. - 83182	Puebla	180		Tlahuapan			Nuevo Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TlAHUAPAN		83182		100	83	183	Metros lineales	1350		04/02/2020	07/04/2020	2102215.44		2102215.44	2102215.44	2102215.44	2102215.44	2102215.44	2102215.44	Validado avances
2020	3		PUE200301769574	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA SANITARIOS EN LOCALIDAD TlALTENANGO ASENTAMIENTO TlALTENANGO - 118018	Puebla	181		Tlaltenango			Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TlALTENANGO		118018		257	239	496	Otros	74.88		08/04/2020	06/07/2020	884416.21		884416.21	884416.21	884416.21	884416.21	884416.21	884416.21	Validado avances
2020	3		PUE20030177944	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE BUSTAMANTE ENTRE MUJERES Y MOTOLINA Y JUAN N. MÉNDEZ ENTRE DOMINGO ARENAS Y AGUSTÍN DE ITURBIDE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TlALTENANGO - 136464	Puebla	181		Tlaltenango			Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TlALTENANGO		136464		188	187	375	Metros lineales	2258.16		10/08/2020	10/09/2020	971830.88		971830.88	971830.88	971830.88	971830.88	971830.88	971830.88	Validado avances

OCLO	TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301764683	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN TLANEPANTLA LOCALIDAD TLANEPANTLA ASENTAMIENTO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ - 104479	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	104479	79	145	224	Otros	11	02/09/2020	30/09/2020	356621.45	356621.45	356621.45	356621.45	356621.45	356621.45	Validado avances
2020	3	PUE200301773284	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA - 128176	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	128176	309	234	543	Metros Cuadrados	1924	08/06/2020	08/09/2020	1782678.92	1782678.92	1782678.92	1782678.92	1782678.92	1782678.92	Validado avances
2020	3	PUE200301764762	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NIÑOS HERODES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO L. MADERO EN TLANEPANTLA LOCALIDAD ASENTAMIENTO TLANEPANTLA - 104714	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	104714	76	56	132	Otros	7	02/09/2020	30/09/2020	284831.73	284831.73	284831.73	284831.73	284831.73	284831.73	Validado avances
2020	3	PUE200301764129	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TLANEPANTLA LOCALIDAD TLANEPANTLA ASENTAMIENTO TLANEPANTLA - 103076	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	103076	163	156	319	Metros Cuadrados	1342	08/03/2020	08/06/2020	1451587.17	1451587.17	1451587.17	1451587.17	1451587.17	1451587.17	Validado avances
2020	3	PUE200301772197	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA - 125223	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	125223	177	171	348	Otros	14	07/07/2020	30/07/2020	914625.42	914625.42	914625.42	914625.42	914625.42	914625.42	Validado avances
2020	3	PUE200301772047	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUAMILA - 124807	Puebla	183	Tlaola	Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	124807	586	521	1107	Otros	60	07/07/2020	30/07/2020	484455.35	484455.35	484455.35	484455.35	484455.35	484455.35	Validado avances
2020	3	PUE200301771925	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COXOLITLA - 124461	Puebla	183	Tlaola	Coxolitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	124461	102	124	226	Metros Cuadrados	700	06/07/2020	07/08/2020	865941.38	865941.38	865941.38	865941.38	865941.38	865941.38	Validado avances
2020	3	PUE200301772212	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAMILA - 125263	Puebla	183	Tlaola	Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	125263	188	194	382	Metros Cuadrados	516.5	01/07/2020	30/07/2020	918572.84	918572.84	918572.84	918572.84	918572.84	918572.84	Validado avances
2020	3	PUE200301771957	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 1A. ETAPA - 124548	Puebla	183	Tlaola	Yetta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	124548	193	203	396	Metros Cuadrados	1260	07/07/2020	08/08/2020	1158619.88	1158619.88	1158619.88	1158619.88	1158619.88	1158619.88	Validado avances
2020	3	PUE200301771877	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO SANTA CRUZ - 124337	Puebla	183	Tlaola	Xochinacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	124337	235	217	452	Metros Cuadrados	1164	07/07/2020	08/09/2020	1407713.56	1407713.56	1407713.56	1407713.56	1407713.56	1407713.56	Validado avances
2020	3	PUE200301771825	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE BENITO JUAREZ, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA - 124190	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	124190	158	152	310	Metros Cuadrados	1910	07/07/2020	09/08/2020	1891364.17	1891364.17	1891364.17	1891364.17	1891364.17	1891364.17	Validado avances
2020	3	PUE200301772227	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO TLANTENITLOYA EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA - 125298	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	125298	164	158	322	Otros	13	01/08/2020	30/08/2020	899480.27	891437.9	891437.9	891437.9	891437.9	891437.9	Validado avances
2020	3	PUE200301772180	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES Y CALLE RIVERA EN LA LOCALIDAD DE TLATAPANALA - 125168	Puebla	183	Tlaola	Tlatlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	125168	59	62	121	Metros Cuadrados	309.24	07/07/2020	30/07/2020	296295.58	296295.58	296295.58	296295.58	296295.58	296295.58	Validado avances
2020	3	PUE200301772334	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAXAPOTLA - 125317	Puebla	183	Tlaola	Caxapota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	125317	184	193	377	Metros lineales	72	01/07/2020	30/07/2020	348311.42	348311.42	348311.42	348311.42	348311.42	348311.42	Validado avances
2020	3	PUE200301772521	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CAMINO REAL YETTA-TLAOLA - 126027	Puebla	183	Tlaola	Yetta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	126027	151	144	295	Metros Cuadrados	396	07/07/2020	30/07/2020	488019.01	488019.01	488019.01	488019.01	488019.01	488019.01	Validado avances
2020	3	PUE200301772074	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMA EN EL BARRIO ZINTLAPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAMILA - 124883	Puebla	183	Tlaola	Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	124883	586	521	1107	Metros Cuadrados	820	07/07/2020	07/08/2020	1399086.67	1399086.67	1399086.67	1399086.67	1399086.67	1399086.67	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO, RESPONSABLE	MUNICIPIO, RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA, PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
				PRESUPUESTARIO																								
2020	3	PUE200301772128	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA CALLE DE LA PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN - 125032	Puebla	183	Tlaola	Xochinancatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	125032	153	148	301	Otros	12	07/07/2020	07/08/2020	877083.14	877083.14	877083.14	877083.14	877083.14	877083.14	Validado avances	
2020	3	PUE200301772015	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 1ª ETAPA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TLALTÉPANGO - 124730	Puebla	183	Tlaola	Tlaltépango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAOLA PUE	124730	350	337	687	Metros Cuadrados	900	07/07/2020	07/08/2020	898859.54	898859.54	898859.54	898859.54	898859.54	898859.54	Validado avances	
2020	3	PUE200301755054	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TLAPACOYA LOCALIDAD ZÓQUIAPA - 73451	Puebla	184	Tlapacoya	Zoquiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE TLAPACOYA PUEBLA	73451	174	150	324	Metros lineales	324	24/05/2020	24/07/2020	357261.27	357261.27	357261.27	357261.27	357261.27	357261.27	Validado avances	
2020	3	PUE200301755056	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TLAPACOYA LOCALIDAD ZINTLAPAL ASENTAMIENTO ZINTLAPAL - 73517	Puebla	184	Tlapacoya	Zintlapal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE TLAPACOYA PUEBLA	73517	389	350	739	Metros lineales	3224	25/06/2020	20/08/2020	794796.42	794796.42	794796.42	794796.42	794796.42	794796.42	Validado avances	
2020	3	PUE200301753769	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO REAL - 68901	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE TLAPACOYA PUEBLA	68901	276	277	553	Metros Cuadrados	882	05/02/2020	01/04/2020	1160452.12	1160452.12	1160452.12	1160452.12	1160452.12	1160452.12	Validado avances	
2020	3	PUE200301754575	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS QUE VAN A SAN ANDRÉS BUENA VISTA MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUE. - 71374	Puebla	184	Tlapacoya	San Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE TLAPACOYA PUEBLA	71374	705	650	1355	Metros Cuadrados	18008	15/04/2020	08/06/2020	2423113.1	2423113.1	2423113.1	2423113.1	2423113.1	2423113.1	Validado avances	
2020	3	PUE200301763393	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE PRIVADA ATLIXCO, EN LA COLONIA TLAPANALA, ENTRE AV. ATLIXCO Y MUNICIPIO DE TLAPANALA, ESTADO DE PUEBLA. - 101018	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	101018				Otros	60	25/02/2020	25/03/2020	22095.87	22095.87	22095.87	22095.87	22095.87	22095.87	Validado avances	
2020	3	PUE200301776263	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE RAÚL REYES BRAVO Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TLAPANALA - 134460	Puebla	185	Tlapanalá	Rancho Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	134460				Metros Cuadrados	967.51	16/06/2020	07/08/2020	1256485.89	1256485.89	1256485.89	1256485.89	1256485.89	1256485.89	Validado avances	
2020	3	PUE200301765404	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NIÑOS HEROES EN LA COLONIA AZTLA, ENTRE CAMINO REAL Y NUEVA ANZURES, MUNICIPIO DE TLAPANALA, ESTADO DE PUEBLA - 106645	Puebla	185	Tlapanalá	Rancho De Aztla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	106645				Otros	24	25/02/2020	25/03/2020	9156.84	9156.84	9156.84	9156.84	9156.84	9156.84	Validado avances	
2020	3	PUE200301769605	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CAMINO VIEJO A SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALA, ESTADO DE PUEBLA - 118109	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	118109				Otros	430	25/02/2020	25/03/2020	120367.46	120367.46	120367.46	120367.46	120367.46	120367.46	Validado avances	
2020	3	PUE200301773811	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMAROS, CANDELARIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA MISMA CALLE Y DRENAJE EXISTENTE, LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALA - 129695	Puebla	185	Tlapanalá	Tepapayeca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	129695				Metros lineales	710	07/04/2020	21/05/2020	1295051.45	1295051.45	1295051.45	1295051.45	1295051.45	1295051.45	Validado avances	
2020	3	PUE200301775188	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ALMONTE DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA - 132879	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	132879				Metros lineales	310.22	11/03/2020	09/04/2020	520983.67	520726.11	520726.11	520726.11	520726.11	520726.11	Validado avances	
2020	3	PUE200301763359	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TLAPANALÁ LOCALIDAD SANTA CATARINA COATEPEC ASENTAMIENTO COATEPEC ELECTRIFICACION EN CALLE ZARAGOZA, EN LA COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC, ENTRE GUERRERO, MUNICIPIO DE TLAPANALA, ESTADO DE PUEBLA - 100949	Puebla	185	Tlapanalá	Santa Coatepec	Catarina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	100949				Otros	84	24/02/2020	25/03/2020	30721.87	30721.87	30721.87	30721.87	30721.87	30721.87	Validado avances
2020	3	PUE200301741366	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MORELOS ENTRE ADOQUINAMIENTO Y CONTINUACION DE CALLE DE SAN LUIS CHAHUAL, MUNICIPIO DE TLAPANALA - 34437	Puebla	185	Tlapanalá	San Luis Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALA PUEBLA	34437				Metros Cuadrados	255	31/01/2020	24/02/2020	305928.81	305928.81	305928.81	305928.81	305928.81	305928.81	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301741919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN, DEL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN TLAPANALÁ LOCALIDAD TLAPANALÁ ASENTAMIENTO TLAPANALÁ - 35081	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE TLAPANALÁ PUEBLA	35081				Metros lineales	299.8	11/03/2020	09/04/2020	791069.99	791069.99	791069.99	791069.99	791069.99	791069.99	Validado avances
2020	3	PUE200301725484	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR A UNA SUBESTACIÓN PARA UN CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA SEGUNDA ETAPA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC - 11713	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	DE 11713	1405	1239	2644	Otros	1100	08/04/2020	07/06/2020	997086.61	997086.61	997086.61	997086.61	997086.61	997086.61	Validado avances
2020	3	PUE200301764744	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHILLISTIPÁN, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+269.00, EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (1ERA ETAPA) - 104650	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chillistipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC	DE 104650	81	50	131	Metros Cuadrados	795.03	03/07/2020	01/10/2020	925503.33	925503.33	925503.33	925503.33	925503.33	925503.33	Validado avances
2020	3	PUE200301725584	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PISTA, DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+390.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 1RA ETAPA - 12044	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	DE 12044	1405	1239	2644	Metros Cuadrados	1240	25/04/2020	22/09/2020	2157742.61	2157742.61	2157742.61	2157742.61	2157742.61	2157742.61	Validado avances
2020	3	PUE200301764804	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA PONIENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y CALLE BENITO JUÁREZ SUR PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC, PUE. - 104839	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC	DE 104839	1554	1300	2854	Metros Cuadrados	932.36	08/07/2020	06/10/2020	840407.16	840407.16	840407.16	840407.16	840407.16	840407.16	Validado avances
2020	3	PUE200301725260	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC - 11072	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Plan De Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y HONORABLE AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	DE 11072	491	441	932	Otros	2276	03/03/2020	05/08/2020	1936688.72	1936688.72	1936688.72	1936688.72	1936688.72	1936688.72	Validado avances
2020	3	PUE200301725531	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA) - 11863	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	DE 11863	1405	1239	2644	Otros	3750	24/04/2020	22/08/2020	2109345.14	2109345.14	2109345.14	2109345.14	2109345.14	2109345.14	Validado avances
2020	3	PUE200301725446	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNILLO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. - 11604	Puebla	186	Tlatlauquitepec	El Duraznillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y HONORABLE AYUNTAMIENTO TLATLAUQUITEPEC	DE 11604	89	72	161	Metros lineales	2313	03/04/2020	02/07/2020	904196.93	904196.93	904196.93	904196.93	904196.93	904196.93	Validado avances
2020	3	PUE200301765835	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DEL RM. 0+346.65 DE LA COMUNIDAD DE CHINAMPA, DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (PRIMERA ETAPA) - 107762	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chinampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC	DE 107762	135	120	255	Metros Cuadrados	580	30/07/2020	28/10/2020	800005.4	800005.4	400837.06	400837.06	400837.06	400837.06	Validado avances
2020	3	PUE200301764903	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO, C.T. 21EBH0840, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 105114	Puebla	186	Tlatlauquitepec	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC	DE 105114	18	12	30	Metros Cuadrados	12	16/07/2020	14/10/2020	509734.74	509734.74	228259.3	228259.3	228259.3	228259.3	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, R ESPONSAB LE	ID_MUNI CIPIO, RE SPONSAB LE	MUNICIPIO, RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301766460	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SOBRE CARRETERA TLATLAUQUITEPEC- EN LA LOCALIDAD DE XOMIACO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) - 109501	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xomiaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLATLAUQUITEPEC	DE 109501	180	130	310	Metros Cuadrados	415	17/06/2020	16/08/2020	960294.23	960294.23	960294.23	960294.23	960294.23	960294.23	Validado avances
2020	3	PUE200301769622	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, PUEBLA - 118171	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	DE 118171	38	34	72	Metros Cuadrados	902	08/06/2020	07/07/2020	987115.44	987115.44	987115.44	987115.44	987115.44	987115.44	Validado avances
2020	3	PUE200301769634	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO, TLAXCO, PUEBLA - 118205	Puebla	187	Tlaxco	El Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	DE 118205	22	23	45	Metros Cuadrados	524	05/06/2020	04/07/2020	573335.04	573335.04	573335.04	573335.04	573335.04	573335.04	Validado avances
2020	3	PUE200301738912	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CUATLA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO. - 31382	Puebla	187	Tlaxco	Cuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLAXCO	DE 31382	309	309	618	Otros	64	14/05/2020	11/08/2020	467650.78	467650.78	467650.78	467650.78	467650.78	467650.78	Validado avances
2020	3	PUE200301770139	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO AUREA SAN MARTÍN CLAVE 21EBH05532 DE LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 119838	Puebla	187	Tlaxco	El Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	DE 119838	398	390	788	Metros lineales	198	12/08/2020	09/11/2020	1093418.87	1093418.87	1093418.87	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301738055	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ACALMAN DEL MUNICIPIO DE TLAXCO - 30432	Puebla	187	Tlaxco	Acalman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLAXCO	DE 30432	393	400	793	Otros	72	09/05/2020	06/08/2020	545742.51	545742.51	545742.51	545742.51	545742.51	545742.51	Validado avances
2020	3	PUE200301738511	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO - 30925	Puebla	187	Tlaxco	El Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLAXCO	DE 30925	422	380	802	Otros	38	11/05/2020	08/08/2020	275563.86	275563.86	275563.86	275563.86	275563.86	275563.86	Validado avances
2020	3	PUE200301745207	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 44607	Puebla	187	Tlaxco	Acalman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLAXCO PUEBLA	DE 44607	393	400	793	Metros Cuadrados	530	18/06/2020	15/09/2020	1132169.99	1132169.99	1132169.99	1132169.99	1132169.99	1132169.99	Validado avances
2020	3	PUE200301770107	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS SECCIONES LAS LAJAS Y LA CURVA EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 119733	Puebla	187	Tlaxco	Acalman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	DE 119733	18	17	35	Otros	9	25/06/2020	24/07/2020	548819.95	548819.95	548819.95	548819.95	548819.95	548819.95	Validado avances
2020	3	PUE200301770178	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE TLAXCO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO. - 119946	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	DE 119946	76	80	156	Vivienda	33	01/10/2020	30/12/2020	2390188.21	2433191.18	2433191.18	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301743750	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CALLES DE LA LOCALIDAD EJIDO PEÑA BLANCA (CERRO DEL COMÚN) EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 38464	Puebla	187	Tlaxco	Ejido Peña Blanca (Cerro Del Común)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLAXCO	DE 38464	110	110	220	Otros	2200	01/05/2020	28/07/2020	926716	926716	926716	926716	926716	926716	Validado avances
2020	3	PUE200301738709	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE ATLAPAN DEL MUNICIPIO DE TLAXCO - 31131	Puebla	187	Tlaxco	Atlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLAXCO	DE 31131	198	199	397	Otros	48	08/05/2020	05/08/2020	406839.17	406839.17	406839.17	406839.17	406839.17	406839.17	Validado avances
2020	3	PUE200301746479	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AMPLIACION MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE CUAXTLA, TLAXCO, PUEBLA. - 47790	Puebla	187	Tlaxco	Cuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TLAXCO PUEBLA	DE 47790	309	309	618	Metros Cuadrados	240	01/06/2020	30/08/2020	479467.89	479467.89	479467.89	479467.89	479467.89	479467.89	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, R ESPONSAB LE	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301769642	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAXTLA, TLAXCO, PUEBLA - 118221	Puebla	187	Tlaxco	Cuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TLAXCO PUEBLA	DE 118221	24	23	47	Metros Cuadrados	500	08/06/2020	07/07/2020	547097.09	547097.09	547097.09	547097.09	547097.09	547097.09	Validado avances
2020	3	PUE200301738868	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE CHIPOTLA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO - 31338	Puebla	187	Tlaxco	Chipotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLAXCO	DE 31338	107	106	213	Otros	16	13/05/2020	10/08/2020	111302.59	111302.59	111302.59	111302.59	111302.59	111302.59	Validado avances
2020	3	PUE200301738490	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE TLAXCO DEL MUNICIPIO DE TLAXCO - 30910	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TLAXCO	DE 30910	667	668	1335	Otros	88	08/05/2020	05/08/2020	673875.42	673875.42	673875.42	673875.42	673875.42	673875.42	Validado avances
2020	3	PUE200301752003	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 64166	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cuautomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 64166	110	90	200	Otros	622	16/03/2020	30/04/2020	417376.57	417376.57	417376.57	417376.57	417376.57	417376.57	Validado avances
2020	3	PUE200301763631	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE TOCHIMIZOLCO, SAN FRANCISCO HUILAGO Y SAN MARTÍN ZACATEMPAN PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA - 101692	Puebla	188	Tochimilco	San Huilago	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 101692	930	850	1780	Otros	7	10/02/2020	28/05/2020	2307053.67	2307053.67	2307053.67	2307053.67	2307053.67	2307053.67	Validado avances
2020	3	PUE200301751204	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 61560	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cuautomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 61560	110	90	200	Metros Cuadrados	1957	11/03/2020	30/06/2020	2499920.04	2499920.04	2499920.04	2499920.04	2499920.04	2499920.04	Validado avances
2020	3	PUE200301763508	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BARRANCA, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 101330	Puebla	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 101330	155	120	275	Metros Cuadrados	521.3	12/05/2020	15/07/2020	997749.78	997749.78	997749.78	997749.78	997749.78	997749.78	Validado avances
2020	3	PUE200301763791	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 102133	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 102133	150	150	300	Piezas	300	02/03/2020	31/03/2020	1515000	1515000	1515000	1515000	1515000	1515000	Validado avances
2020	3	PUE200301751012	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 61029	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 61029	155	120	275	Metros lineales	62	02/03/2020	30/04/2020	358198.43	358198.43	358198.43	358198.43	358198.43	358198.43	Validado avances
2020	3	PUE200301751062	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MULTIPLES, DEL BACHILLERATO GENERAL IGNACIO TOCHIMILCO C.C.T. 21EBH01666, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA - 61170	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 61170	110	100	210	Metros Cuadrados	576	20/04/2020	19/06/2020	2335907.43	2335907.43	2335907.43	2335907.43	2335907.43	2335907.43	Validado avances
2020	3	PUE200301752039	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE CONSTITUCIÓN DE LA LOCALIDAD DE YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 64249	Puebla	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 64249	1400	1200	2600	Otros	550	14/02/2020	31/03/2020	209732.61	209732.61	209732.61	209732.61	209732.61	209732.61	Validado avances
2020	3	PUE200301750970	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE LOS NIÑOS JUAN DE LA BARRERA DEL BARRIO DE JERUSALEN EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO. - 60894	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 60894	280	220	500	Metros lineales	85	09/03/2020	30/04/2020	506968.53	506968.53	506968.53	506968.53	506968.53	506968.53	Validado avances

OCCO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301750741	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE GAMA EN LA PUEBLA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO. - 60226	188	Tochimilco	Tochimilco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 60226	280	220	500	Metros lineales	54	10/02/2020	30/04/2020	878152.04	878152.04	878152.04	878152.04	878152.04	878152.04	Validado avances
2020	3	PUE200301763957	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN ANTONIO APANOCAN, MUNICIPIO DE PUEBLA TOCHIMILCO, PUEBLA. - 102582	188	Tochimilco	San Apnanocan	Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 102582	1503	1325	2828	Metros Cuadrados	6546.9	15/01/2020	15/08/2020	2221328.29	2221328.29	2221328.29	2221328.29	2221328.29	2221328.29	Validado avances
2020	3	PUE200301760317	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE LAZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TEPENAPA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 92925	188	Tochimilco	Santa Tepanapa	Catalina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO TOCHIMILCO	DE 92925	260	225	485	Metros Cuadrados	495.6	10/02/2020	20/03/2020	188987.69	188987.69	188987.69	188987.69	188987.69	188987.69	Validado avances
2020	3	PUE200301745898	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE NACIONAL Y PRIVADA 13 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 46390	189	Tochtepec	San Martín Caltenco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO TOCHTEPEC	DE 46390	160	140	300	Metros Cuadrados	5076	01/04/2020	30/05/2020	2499901.37	2779856.69	2779856.69	2779856.69	2779856.69	2779856.69	Validado avances
2020	3	PUE200301781394	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 10 NORTE Y CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 140300	189	Tochtepec	San Ometepe	Lorenzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	DE 140300	156	144	300	Metros Cuadrados	2248.8	01/10/2020	30/11/2020	1428213.08	1428213.08	1428213.08	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301743981	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE C.C.T. 21EPRI620X, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 38999	189	Tochtepec	San Martín Caltenco		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO TOCHTEPEC	DE 38999	126	103	229	Metros Cuadrados	600	22/06/2020	30/08/2020	1211434.14	1025456.87	1025456.87	1025456.87	1025456.87	1025456.87	Validado avances
2020	3	PUE200301772840	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 126968	189	Tochtepec	San Bartolomé Tegetlacaltecho		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	DE 126968	480	520	1000	Metros lineales	2307.4	15/07/2020	15/08/2020	572422.76	572422.76	572422.76	572422.76	572422.76	572422.76	Validado avances
2020	3	PUE200301781348	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 140254	189	Tochtepec	Tochtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	140254	390	360	750	Metros lineales	742.9	28/09/2020	30/10/2020	1108755.31	1108755.31	1108755.31	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301772486	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 4 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 125939	189	Tochtepec	Tochtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	125939	80	70	150	Metros Cuadrados	1334.5	12/08/2020	30/09/2020	929885.84	642367.27	642367.27	642367.27	642367.27	642367.27	Validado avances
2020	3	PUE200301748472	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN TOTOLTEPEC DE GUERRERO LOCALIDAD SANTA CRUZ NUEVO ASENTAMIENTO SANTA CRUZ NUEVO - 53655	190	Totoltepec Guerrero	de Santa Cruz Nuevo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC GUERRERO	DE 53655	350	300	650	Otros	10200	07/02/2020	13/03/2020	567327.75	567327.75	567327.75	567327.75	567327.75	567327.75	Validado avances
2020	3	PUE200301748486	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA - 53689	190	Totoltepec Guerrero	de Totoltepec Guerrero		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO DE TOTOLTEPEC GUERRERO	DE 53689	754	500	1254	Metros Cuadrados	2026	20/04/2020	18/05/2020	457565.43	457565.43	457565.43	457565.43	457565.43	457565.43	Validado avances
2020	3	PUE200301780834	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES CRISTO REY Y CAÑADA CHASTIPAC EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 139798	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TULCINGO DE VALLE	DE 139798	100	50	150	Otros	180	04/09/2020	01/10/2020	142763.94	142763.94	142763.94	142763.94	142763.94	142763.94	Validado avances
2020	3	PUE200301777542	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BONIFICADO VALLE CLAVE 21DP070111, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE - 135898	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 135898	242	219	461	Metros lineales	40.26	01/04/2020	18/07/2020	541862.38	541862.38	541862.38	541862.38	541862.38	541862.38	Validado avances

OCLO	TRIMESTRE	FOUO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301751540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE HERMANOS SERDÁN Y CERRADA DE LA PUEBLA COCOTÁ, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 62632	191		Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 62632	1183	800	1983	Metros Cuadrados	685.32	18/06/2020	20/07/2020	799042.35	799042.35	799042.35	799042.35	799042.35	799042.35	Validado avances
2020	3	PUE200301773730	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE LA CALLE JUAN REFUGIO CHÁVEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 129447	191		Tulcingo	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TULCINGO PUEBLAS	DE 129447	185	171	356	Metros Cuadrados	534.8	29/06/2020	27/08/2020	674955.27	674955.27	674955.27	674955.27	674955.27	674955.27	Validado avances
2020	3	PUE200301750646	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CRISTO REY ENTRE CALLE CARMEN SERDÁN Y CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE , MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 59991	191		Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 59991	58	50	108	Metros lineales	157	24/06/2020	23/07/2020	495678.93	495678.93	495678.93	495678.93	495678.93	495678.93	Validado avances
2020	3	PUE200301773822	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZAAGADZA, ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 129725	191		Tulcingo	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 129725	250	250	500	Metros Cuadrados	618.25	20/07/2020	17/09/2020	744739.5	744739.5	744739.5	744739.5	744739.5	744739.5	Validado avances
2020	3	PUE200301751392	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN ZONA DE REBOMBO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE FUENTE DE CAPTACIÓN TIPO NORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLALTEPEXI, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 62367	191		Tulcingo	San Tlaltepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 62167	600	500	1100	Otros	64	12/06/2020	17/06/2020	489874.16	489874.16	489874.16	489874.16	489874.16	489874.16	Validado avances
2020	3	PUE200301750936	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL ESQUINA CON GUSTAVO DÍAZ CÁRCAMO DE BOMBO EN LA COLONIA EL MIRADOR - 60763	191		Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 60763	200	150	350	Otros	1	19/03/2020	21/03/2020	108739.56	108739.56	108739.56	108739.56	108739.56	108739.56	Validado avances
2020	3	PUE200301781046	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS ESQUINA CON GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 139983	191		Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 139983	45	45	90	Otros	1	04/09/2020	01/10/2020	36127.28	36127.28	36127.28	36127.28	36127.28	36127.28	Validado avances
2020	3	PUE200301751148	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL CÁRCAMO DE BOMBO EN EL BARRIO SAN NICOLÁS - 61371	191		Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO TULCINGO DE VALLE	DE 61371	700	500	1200	Otros	1	17/04/2020	20/04/2020	144626.48	144626.48	144626.48	144626.48	144626.48	144626.48	Validado avances
2020	3	PUE200301750964	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN JOSÉ, ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 60869	191		Tulcingo	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 60869	200	300	500	Mietros Cuadrados	625.56	10/03/2020	10/05/2020	660047.89	660047.89	660047.89	660047.89	660047.89	660047.89	Validado avances
2020	3	PUE200301751054	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO OFICIAL RAFAEL MORENO VALLE, CLAVE 21EBH0061M, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 61139	191		Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO TULCINGO PUEBLA	DE 61139	164	150	314	Metros lineales	119.85	06/04/2020	09/05/2020	395626.9	395626.9	395626.9	395626.9	395626.9	395626.9	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301779990	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EJÉRCITO NACIONAL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 138881	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	138881	280	220	500	Metros Cuadrados	568.28	03/08/2020	01/10/2020	795294.05	795294.05	795294.05	795294.05	795294.05	795294.05	Validado avances
2020	3	PUE200301780983	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, PUEBLA - 139930	Puebla	191	Tulcingo	La Ciénega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	139930	37	35	72	Otros	245	04/09/2020	02/10/2020	199510.92	199510.92	199510.92	199510.92	199510.92	199510.92	Validado avances
2020	3	PUE200301777063	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA 3 PONIENTE, ENTRE LA CALLE 17 SUR Y CALLE 21 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN - 135323	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO DE TZICATLACOYAN	135323	493	420	913	Metros Cuadrados	1794.1	02/03/2020	30/04/2020	2492205.1	2492205.1	2492205.1	2492205.1	2492205.1	2492205.1	Validado avances
2020	3	PUE200301728751	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL PANTEÓN SEGUNDA ETAPA - 21284	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepeztizintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	21284	10000	7560	17560	Metros Cuadrados	645	13/04/2020	26/06/2020	1016710.18	1016710.18	1016710.18	1016710.18	1016710.18	1016710.18	Validado avances
2020	3	PUE200301728790	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VAQUERIA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC Y CAMINO AL BARRIO VAQUERIA - 21407	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	21407	1300	1232	2532	Metros Cuadrados	3256	17/04/2020	17/07/2020	5117749.5	5117749.5	5117749.5	2035324.86	2035324.86	2035324.86	Validado avances
2020	3	PUE200301728815	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ACCESO AL BARRIO DE TLACHICHILPA DEL KM 0+000.00 AL 314.05 - 21474	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepeztizintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	21474	81	69	150	Metros Cuadrados	1388	14/04/2020	14/07/2020	2981853.46	2981853.46	2981853.46	1220020.62	1220020.62	1220020.62	Validado avances
2020	3	PUE200301728440	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO AL BARRIO DE ATEMPLAN DEL PUEBLA CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+100.00 Y DEL 0+395.00 AL 0+595.00 - 20344	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepeztizintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	20344	105	75	180	Metros Cuadrados	1565	03/04/2020	03/07/2020	3634983.38	3634983.38	3634983.38	3634983.38	3634983.38	3364983.38	Validado avances
2020	3	PUE200301729956	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE COYOTERA CADENAMIENTO 0+000 AL 0+300 - 24606	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	24606	78	56	134	Metros Cuadrados	1800	08/05/2020	06/07/2020	3213726.78	3213726.78	3213726.78	1199543.44	1199543.44	1199543.44	Validado avances
2020	3	PUE200301769951	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CUMBRES Y AV. AJALPAN - 119257	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	119257	43	29	72	Metros Cuadrados	1931	12/05/2020	10/07/2020	3915327.57	3915327.57	3915327.57	1674598.27	1674598.27	1674598.27	Validado avances
2020	3	PUE200301770331	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CARRETERA TEPEZTIZINTLA-TEHUIPANGO Y CALLE SAN MARTIN DEL BARRIO SAN MARTIN - 120330	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepeztizintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	120330	85	71	156	Otros	863	28/05/2020	25/08/2020	1379341.95	1379341.95	1379341.95	413802.58	413802.58	413802.58	Validado avances
2020	3	PUE200301728782	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA CON RUMBO A LA CAÑADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL - 21377	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	21377	78	56	134	Metros Cuadrados	1883	07/04/2020	04/08/2020	3091860.16	3091860.16	3091860.16	3091860.16	3091860.16	3091860.16	Validado avances
2020	3	PUE200301728803	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE MÉXICO ENTRE CALLE CAPUTITLA Y EXPLANADA - 21435	Puebla	195	Vicente Guerrero	Caputitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	21435	17	13	30	Metros Cuadrados	382	13/04/2020	11/06/2020	642894.75	642894.75	642894.75	642894.75	642894.75	642894.75	Validado avances
2020	3	PUE200301729909	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE POLVILLO, BARRIO EL POLVILLO - 24429	Puebla	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	24429	69	51	120	Otros	1408	06/05/2020	03/08/2020	1855796.04	1855796.04	1855796.04	556738.81	556738.81	556738.81	Validado avances
2020	3	PUE200301770078	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 119619	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	119619	210	140	350	Metros Cuadrados	1500	20/05/2020	17/08/2020	3678069.15	3678069.15	3678069.15	1603420.74	1603420.74	1603420.74	Validado avances
2020	3	PUE200301728410	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE JUQUILITA Y CALLE DOCE DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA - 20217	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	20217	95	80	175	Metros Cuadrados	1565	07/04/2020	04/08/2020	2565680.41	2565680.41	2565680.41	1269704.13	1269704.13	1269704.13	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, R ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO, RE SPONSAB LE	MUNICIPIO, RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301728655	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON C.C.T. 21DPB00821 - 20926	Puebla	195	Vicente Guerrero	Clénega Grande De Fátima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 20926	16	10	26	Metros lineales		257	09/04/2020	23/05/2020	2065851.3	2065851.3	2065851.3	2065851.3	2065851.3	2065851.3	Validado avances
2020	3	PUE200301728732	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y AVENIDA EL CALVARIO SEGUNDA ETAPA - 21218	Puebla	195	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 21218	80	75	155	Metros Cuadrados		1317	16/04/2020	30/05/2020	2153009.83	2153009.83	2153009.83	2153009.83	2153009.83	2153009.83	Validado avances
2020	3	PUE200301728823	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEGUNDA ETAPA - 21498	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Luis Del Pino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 21498	185	89	274	Metros Cuadrados		98	15/04/2020	13/06/2020	1664900.2	1664900.2	1664900.2	1664900.2	1664900.2	1664900.2	Validado avances
2020	3	PUE200301770969	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL DEL KM 0+118 A 0+698 - 121936	Puebla	195	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 121936	697	539	1236	Metros Cuadrados		1680	04/06/2020	05/10/2020	2191346.29	2191346.29	2191346.29	657403.89	657403.89	657403.89	Validado avances
2020	3	PUE200301728525	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE MANANTIAL - 20579	Puebla	195	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 20579	35	25	60	Otros		349	26/03/2020	23/06/2020	679248.3	679248.3	679248.3	679248.3	679248.3	679248.3	Validado avances
2020	3	PUE200301730097	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 25056	Puebla	195	Vicente Guerrero	Las Praderas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 25056	106	94	200	Metros Cuadrados		1299	12/05/2020	08/09/2020	2440221.81	2440221.81	2440221.81	2440221.81	2440221.81	2440221.81	Validado avances
2020	3	PUE200301771078	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE LA AVENIDA AGUA SANTA DEL BARRIO CHOCAHUALA - 122161	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 122161	18	24	42	Metros Cuadrados		490	14/05/2020	10/07/2020	919940.7	919940.7	919940.7	919940.7	919940.7	919940.7	Validado avances
2020	3	PUE200301728758	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL SAN JOSÉ CUAMANCO C.C.T. 21KTVO1672 CONAFE - 21321	Puebla	195	Vicente Guerrero	San José Cuamanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 21321	23	17	40	Metros Cuadrados		139	26/03/2020	24/05/2020	1037505.09	1037505.09	1037505.09	1037505.09	1037505.09	1037505.09	Validado avances
2020	3	PUE200301729510	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21OPR0727J - 23303	Puebla	195	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 23303	15	12	27	Metros Cuadrados		752	14/04/2020	12/07/2020	1979547.67	1979547.67	1979547.67	1979547.67	1979547.67	1979547.67	Validado avances
2020	3	PUE200301771776	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ATZOMPA - 124040	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitlinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 124040	15	12	27	Metros Cuadrados		1680	04/06/2020	01/10/2020	2610979.82	2610979.82	2610979.82	1334987.33	1334987.33	1334987.33	Validado avances
2020	3	PUE200301775819	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL TELEBACHILLARATO COMUNITARIO NÚMERO 82 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETK00828 - 133927	Puebla	195	Vicente Guerrero	Yahualtzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 133927	34	26	60	Metros Cuadrados		203	03/07/2020	30/10/2020	2072176.43	2072176.43	2072176.43	1470238.77	1470238.77	1470238.77	Validado avances
2020	3	PUE200301729375	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERMANOS SERDÁN ENTRE CARRETERA AZUMILLA Y CALLE TIACOTEPEC DE DIAZ Y CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE HERMANOS SERDÁN Y CALLE REVOLUCIÓN SEGUNDA ETAPA - 22965	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María Del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 22965	73	53	126	Metros Cuadrados		1239	30/04/2020	12/06/2020	1649604.03	1649604.03	1649604.03	1649604.03	1649604.03	1649604.03	Validado avances
2020	3	PUE200301728618	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS CALLES LOPEZ PORTILLO, CAMINO ANTIGUO, LAZARO CARDENAS Y PRIVADA LAZARO CARDENAS - 20814	Puebla	195	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 20814	56	34	90	Otros		658	02/04/2020	30/06/2020	1151916.31	1151916.31	1151916.31	845897.82	845897.82	845897.82	Validado avances
2020	3	PUE200301729976	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN EL PREESCOLAR INDIGENA TELPATLÁN BARRIO TAMALAHUATLA CCT 21AKC02550 - 24675	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 24675	11	9	20	Metros Cuadrados		73	30/04/2020	28/07/2020	695419.15	695419.15	695419.15	695419.15	695419.15	695419.15	Validado avances
2020	3	PUE200301729686	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+200.00 - 23836	Puebla	195	Vicente Guerrero	Uano Grande Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y HONORABLE AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 23836	63	56	119	Metros Cuadrados		1400	05/05/2020	03/07/2020	2269635.75	2269635.75	2269635.75	2269635.75	2269635.75	2269635.75	Validado avances
2020	3	PUE200301771035	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE - 122082	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitlinta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y AYUNTAMIENTO VICENTE GUERRERO	DE 122082	1800	1712	3512	Otros		5	29/05/2020	27/07/2020	461205.15	461205.15	461205.15	461205.15	461205.15	461205.15	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301770985	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN LA CALLE CUAUHTÉMOC EN EL ACCESO AL BARRIO DE OCOTLAMANI CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+250.56 - 121983	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitlztla	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	121983	76	62	138	Metros Cuadrados	1516	19/06/2020	16/10/2020	2856915.04	2856915.04	2856915.04	744519.37	744519.37	744519.37	Validado avances
2020	3	PUE200301771012	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN - 122039	Puebla	195	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	y AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	122039	700	536	1236	Metros lineales	579	11/06/2020	09/08/2020	798338.34	798338.34	798338.34	239501.5	239501.5	239501.5	Validado avances
2020	3	PUE200301771113	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR MOCTEZUMA ZOCYOYOTZIN C.C.T.21DCC11421 - 122220	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión Social	de Educación	AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	122220	28	17	45	Metros lineales	278	20/06/2020	17/09/2020	1594663.23	1594663.23	1594663.23	452873.18	452873.18	452873.18	Validado avances
2020	3	PUE200301728826	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL TELPATLAN TAMALAHUATLA C.C.T.21KTV0337E - 215222	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO	215222	11	9	20	Metros Cuadrados	75	16/04/2020	14/06/2020	595943.52	595943.52	595943.52	595943.52	595943.52	595943.52	Validado avances
2020	3	PUE200301782705	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN Y BIBLIOTECA EN PRIMARIA CLUB ROTARIO DE XICOTEPEC C.C.T.21DPR3570U DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 141403	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec De Juárez	Proyecto de Inversión Social	de Educación	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	141403	145	130	275	Metros Cuadrados	276.36	03/09/2020	31/12/2020	1083424.83	1083424.83	1083424.83	325027.45	325027.45	325027.45	Validado avances
2020	3	PUE200301782574	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS J. CATARINO PÉÑICHE CLAVE: 21DIN0096W DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 141292	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec De Juárez	Proyecto de Inversión Social	de Educación	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	141292	160	150	310	Metros Cuadrados	411.58	07/08/2020	04/11/2020	1424601.67	1424601.67	1424601.67	427380.5	427380.5	427380.5	Validado avances
2020	3	PUE200301782748	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL MECATLAN ¿ SANTA CRUZ GRANDE DEL KM. 0+000 AL KM 1+500 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 141431	Puebla	197	Xicotepec	Santa Cruz Grande	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	141431	93	84	177	Otros	1500	01/08/2020	31/08/2020	665924.04	665924.04	665924.04	665924.04	665924.04	665924.04	Validado avances
2020	3	PUE200301782630	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA) A LA LOCALIDAD DE SANTA RITA DEL KM 6+550 AL KM 9+800, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 141340	Puebla	197	Xicotepec	Santa Rita	Proyecto de Inversión Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	141340	776	734	1510	Otros	3250	25/08/2020	23/10/2020	2489083.89	2489083.89	2489083.89	746725.17	746725.17	746725.17	Validado avances
2020	3	PUE200301782493	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN EL BACHILLERATO IEDEP C.C.T.21EBH0432U DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 141228	Puebla	197	Xicotepec	Los Limones	Proyecto de Inversión Social	de Educación	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	141228	83	75	158	Otros	87.08	07/04/2020	15/07/2020	1095841.17	1095841.17	1095841.17	1095841.17	1095841.17	1095841.17	Validado avances
2020	3	PUE200301751283	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTLAN - 61813	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE XICOTALN PUEBLA	61813	332	334	666	Metros lineales	511	11/05/2020	08/08/2020	1496734.67	1302204.67	1302204.67	1302204.67	1302204.67	1302204.67	Validado avances
2020	3	PUE200301772587	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS, C.C.T.21DPR0750K, LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 126230	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA	126230	33	29	62	Metros Cuadrados	340.85	03/08/2020	10/11/2020	1049585.69	516106.09	516106.09	516106.09	516106.09	516106.09	Validado avances
2020	3	PUE200301736382	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 28404	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA	28404	372	334	706	Metros Cuadrados	93	13/01/2020	12/03/2020	461727.64	461727.64	461727.64	461727.64	461727.64	461727.64	Validado avances
2020	3	PUE200301736412	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE TRACTOR E IMPLEMENTO AGRÍCOLAS, PARA LA LOCALIDAD DE COACALCO - 28468	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión Social	de Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA	28468	277	242	519	Otros	4	12/05/2020	10/06/2020	632000	632000	632000	632000	632000	632000	Validado avances
2020	3	PUE200301736458	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMINO A SAN MARTIN- XALTIPAN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. - 26229	Puebla	199	Xiutetelco	San Martín	Proyecto de Inversión Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	26229	30	24	54	Otros	73	12/08/2020	20/10/2020	1863585.04	1863585.04	1863585.04	559075.51	559075.51	559075.51	Validado avances

OCLO	TRIMES	TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R	ID_MUNI	CIPIO_RE	SPO	ONSAB	LE	ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT	ORA	NUMERO_PROYE	CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	RIOS	UNIDAD DE	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2020	3		PUE200301780679	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE IXEHUACO, LA MANZANILLA, YAUTETELCO Y CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 139659	Puebla	200	Xochiapulco				Ixehuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades		y MUNICIPIO XOCHIAPULCO	DE	139659		102	98	200		Metros lineales	4542		23/06/2020	07/08/2020	737414.9		737414.9	737414.9	737414.9	737414.9	737414.9	Validado avances
2020	3		PUE200301780539	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOZ JUDITH SANCHEZ CON CLAVE 21D0N0142R, DE LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA - 139539	Puebla	200	Xochiapulco				Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación		MUNICIPIO XOCHIAPULCO	DE	139539		506	560	1066		Metros Cuadrados	95		18/05/2020	16/06/2020	108174.38		108174.38	108174.38	108174.38	108174.38	108174.38	Validado avances
2020	3		PUE200301781210	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE IXEHUACO, LA MANZANILLA, YAUTETELCO Y CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 140142	Puebla	200	Xochiapulco				La Manzanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades		y MUNICIPIO XOCHIAPULCO	DE	140142		100	150	250		Metros lineales	619		23/06/2020	07/08/2020	184821.97		184821.97	184821.97	184821.97	184821.97	184821.97	Validado avances
2020	3		PUE200301781296	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE IXEHUACO, LA MANZANILLA, YAUTETELCO Y CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 140205	Puebla	200	Xochiapulco				Cuatamanis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades		y MUNICIPIO XOCHIAPULCO	DE	140205		124	138	262		Metros lineales	2767		23/06/2020	07/08/2020	482962.52		482962.52	482962.52	482962.52	482962.52	482962.52	Validado avances
2020	3		PUE200301757169	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE XOCHITONAL DEL TRAMO +000 AL 0+94.03, DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 84589	Puebla	200	Xochiapulco				Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades		y MUNICIPIO XOCHIAPULCO	DE	84589		536	530	1066		Metros Cuadrados	470.15		27/02/2020	11/05/2020	1002691.92		1002691.92	1002691.92	1002691.92	1002691.92	1002691.92	Validado avances
2020	3		PUE200301760439	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 15 KVA PARA EL POZO DE AGUA TLACUITLAPAN, ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE POZA RICA, LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC. - 93225	Puebla	201	Xochiltepec				Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC PUEBLA	93225		92	45	137		Otros	1		02/03/2020	30/04/2020	350610		350610	350610	350610	350610	350610	Validado avances	
2020	3		PUE200301760960	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CUAHUITEMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. - 94462	Puebla	201	Xochiltepec				Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento		y H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	94462		35	23	58		Metros lineales	274.33		19/05/2020	30/06/2020	358957.57		358957.57	358957.57	358957.57	358957.57	358957.57	Validado avances	
2020	3		PUE200301762561	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHILTEPEC LOCALIDAD AYOTLA, EN LA ASENTAMIENTO AYOTLA - 98915	Puebla	201	Xochiltepec				Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento		y H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPE PUEBLA	98915		38	25	63		Metros lineales	285.47		18/06/2020	01/08/2020	433745.83		433745.83	433745.83	433745.83	433745.83	433745.83	Validado avances	
2020	3		PUE200301760391	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ALTA VISTA, XOCHILTEPEC, PUEBLA, MEXICO - 93126	Puebla	201	Xochiltepec				Altavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	93126		24	8	32		Otros	2		27/01/2020	26/03/2020	75846.47		75846.47	75846.47	75846.47	75846.47	75846.47	Validado avances	
2020	3		PUE200301769672	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLES DE LA COLONIA MOVINOZO, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 118332	Puebla	201	Xochiltepec				Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC PUEBLA	118332		32	15	47		Otros	6		10/08/2020	23/09/2020	410752.36		410752.36	410752.36	410752.36	410752.36	410752.36	Validado avances	
2020	3		PUE200301760399	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE LOS ARCOES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA, MEXICO - 93143	Puebla	201	Xochiltepec				Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	93143		45	28	73		Otros	6		27/01/2020	26/03/2020	276392.65		276392.65	276392.65	276392.65	276392.65	276392.65	Validado avances	

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD, RESPONSABILI DAD	ID_MUNI CIPIO, RE SPONSAB LE	MUNICIPIO, RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301770914	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL PARAJE LA CIENEGA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 121809	Puebla	201	Xochiltepec	Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC PUEBLA	121809	17	12	29	Metros lineales	368	01/07/2020	03/08/2020	452357.46	452357.46	452357.46	452357.46	452357.46	452357.46	Validado avances
2020	3	PUE200301770922	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA AL CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 121824	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC PUEBLA	121824	35	28	63	Metros Cuadrados	236.34	10/08/2020	23/09/2020	806196.39	806196.39	806196.39	806196.39	806196.39	806196.39	Validado avances
2020	3	PUE200301774089	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR MEDIANTE BANQUETAS, EN LA COLONIA TALCHICHIL DE LA LOCALIDAD DE XOCOYOLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 130463	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xocoyolapan (Santa Isabel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 130463	150	100	250	Metros Cuadrados	192.4	11/08/2020	10/09/2020	275891.53	275891.53	275891.53	275891.53	275891.53	275891.53	Validado avances
2020	3	PUE200301775377	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BONILLAGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 133341	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Bonillagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 133341	174	116	290	Metros Cuadrados	900	01/09/2020	31/10/2020	1004353.67	1004353.67	1004353.67	301306.1	301306.1	301306.1	Validado avances
2020	3	PUE200301774093	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES RAUL ROMERO RIVERA Y SILVINO VAZQUEZ CASTAÑEDA, DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 130473	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xochitlán De Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 130473	150	120	270	Metros Cuadrados	195	11/08/2020	10/10/2020	1174062.83	1174062.83	1174062.83	352218.85	352218.85	352218.85	Validado avances
2020	3	PUE200301775305	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR MEDIANTE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ENTRE CASA DE SALUD Y PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLAPAN. - 133195	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xocoyolapan (Santa Isabel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 133195	148	100	248	Metros Cuadrados	259	25/08/2020	04/10/2020	470220.15	470220.15	470220.15	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301774082	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA TETZINTAN DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 130449	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Zoateopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Urbanización	AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 130449	29	12	41	Otros	12	06/08/2020	05/10/2020	1384135.64	1384135.64	1384135.64	1384135.64	1384135.64	1384135.64	Validado avances
2020	3	PUE200301775298	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL HUAHUAXTLA - PAHUATA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 133172	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 133172	7349	4900	12249	Metros lineales	6920	13/08/2020	12/10/2020	804016.88	804016.88	804016.88	241205.06	241205.06	241205.06	Validado avances
2020	3	PUE200301775369	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN XOCHITLÁN DE VICENTE SUAREZ LOCALIDAD HUAHUAXTLA ASENTAMIENTO HUAHUAXTLA - 133327	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Agua saneamiento	Y AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 133327	215	180	395	Otros	398.66	29/08/2020	08/10/2020	1354018.9	1354018.9	1354018.9	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301775308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAC, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA. - 133212	Puebla	202	Xochitlán Vicente Suárez	de Xaltipac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Agua saneamiento	Y AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN VICENTE SUÁREZ	DE 133212	90	60	150	Metros lineales	800.79	29/08/2020	08/10/2020	576952.51	576952.51	576952.51	173085.75	173085.75	173085.75	Validado avances
2020	3	PUE200301742872	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUIN Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PLAZA FRENTE AL PANTÉON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS - 36375	Puebla	203	Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Urbanización	MUNICIPIO DE XOCHITLAN SANTOS	DE TODOS 36375	3177	2872	6049	Metros Cuadrados	1210.75	18/01/2020	26/03/2020	1213465.3	1213465.3	1213465.3	1213465.3	1213465.3	1213465.3	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNI CIPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RES PONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301771568	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO ESTRUCTURA REGIONAL C EN JARDIN DE NIÑOS CHICHEN ITZA CON CLAVE DE TRABAJO Puebla 210D0318P EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS. - 123560	203		Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN SANTOS TODOS 123560		67	74	141	Piezas	48	13/10/2020	13/12/2020	904016.68	0	0	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301767377	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TRES NORTE ENTRE TRES PONIENTE Y AV. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, CALLE TRES PONIENTE ENTRE TRES NORTE Y CARRETERA XOCHITLAN-DOLORES, AV. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA XOCHITLAN-DOLORES Y TRES NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ALFARO, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 111991	203		Xochitlán Santos	Todos San Jerónimo Alfaro	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN SANTOS TODOS 111991		243	200	443	Metros Cuadrados	1737.2	29/07/2020	29/10/2020	1479808.14	1479808.14	1479808.14	1479808.14	911599.87	911599.87	Validado avances
2020	3	PUE200301744310	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA DEL DIF MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 39690	203		Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Asistencia Social	MUNICIPIO DE XOCHITLAN SANTOS TODOS 39690		3177	2872	6049	Metros Cuadrados	271.84	20/04/2020	08/06/2020	569754.76	569754.76	569754.76	569754.76	569754.76	569754.76	Validado avances
2020	3	PUE200301771588	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 13 ORIENTE ENTRE AV. 6 SUR Y CALEJEÓN CUAUHTEMOC AV. 6 SUR ENTRE AV. 13 ORIENTE Y AV. 9 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 123610	203		Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN SANTOS PUEBLA TODOS 123610		243	200	443	Metros Cuadrados	1976.59	19/08/2020	16/11/2020	1533580.58	1533580.58	1533580.58	954939.68	578640.9	578640.9	Validado avances
2020	3	PUE200301740986	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 SUR ENTRE 5 DE MAYO Y 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 33932	203		Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	MUNICIPIO DE XOCHITLAN SANTOS TODOS 33932		3177	2872	6049	Metros Cuadrados	662	02/01/2020	20/02/2020	560119.63	560119.63	560119.63	560119.63	560119.63	560119.63	Validado avances
2020	3	PUE200301743502	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS (PRIMERA ETAPA) - 37930	203		Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO DE XOCHITLAN SANTOS TODOS 37930		3177	2872	6049	Metros lineales	6507	23/03/2020	06/05/2020	597825.79	597825.79	597825.79	597825.79	597825.79	597825.79	Validado avances
2020	3	PUE200301743696	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS (SEGUNDA ETAPA) - 38338	203		Xochitlán Santos	Todos Xochitlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Otros Proyectos	MUNICIPIO DE XOCHITLAN SANTOS TODOS 38338		3177	2872	6049	Metros lineales	8369.82	02/04/2020	21/05/2020	768969.25	768969.25	768969.25	768969.25	768969.25	768969.25	Validado avances
2020	3	PUE200301771550	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ALFARO MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS - 123491	203		Xochitlán Santos	Todos San Jerónimo Alfaro	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE XOCHITLAN SANTOS TODOS 123491		220	223	443	Otros	510	04/09/2020	04/12/2020	1450270.8	1450270.8	1450270.8	769354.21	680916.59	680916.59	Validado avances
2020	3	PUE200301766238	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 108887	205		Yehualtepec	Rancho Chico	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC 108887		130	120	250	Metros Cuadrados	726	14/08/2020	12/09/2020	482413.39	403424.71	403424.71	403424.71	403424.71	403424.71	Validado avances
2020	3	PUE200301765959	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE AHUHUETE Y CALLE NARCISO MENDOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC. - 108089	205		Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC 108089		120	100	220	Metros Cuadrados	940.8	07/08/2020	05/09/2020	627028.01	627028.01	627028.01	627028.01	627028.01	627028.01	Validado avances
2020	3	PUE200301770473	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC - 120694	205		Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC 120694		130	120	250	Metros Cuadrados	1225.1	11/09/2020	30/10/2020	812813.02	711201.9	711201.9	711201.9	711201.9	711201.9	Validado avances

OCLO	TRIMES	TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R	ID_MUNI	CIPIO_RE	SPONSAB	LE	MUNICIPIO_RESP	ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT	ORA	NUMERO_PROYE	CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	RIOS	UNIDAD DE	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3		PUE200301770348	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLES 13 ORIENTE Y 15 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 120373	Puebla	205	Yehualtepec			San Tetzoyocan	Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Transportes vialidades		Y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC		120373		130	120	250	Metros Cuadrados	752		04/09/2020	03/10/2020	580572.89	174171.87	174171.87	174171.87	174171.87	174171.87	174171.87	Validado avances	
2020	3		PUE200301758650	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CANAL Y GRANJAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ASCONA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 88513	Puebla	205	Yehualtepec			San Pedro Ascona		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC		88513		28	22	50	Otros	176		25/07/2020	30/09/2020	97064.39	97064.39	97064.39	97064.39	97064.39	97064.39	97064.39	Validado avances	
2020	3		PUE200301755270	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE 8 SUR ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 76860	Puebla	205	Yehualtepec			San Tetzoyocan	Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Transportes vialidades		Y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC		76860		170	130	300	Metros Cuadrados	1965		14/09/2020	14/11/2020	1343297.82	402988.44	402988.44	402988.44	402988.44	402988.44	402988.44	Validado avances	
2020	3		PUE200301765814	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE BERNIZABAL ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE MATAMOROS Y CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE BERRIOZABALY CALLE JUAN ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC. - 107665	Puebla	205	Yehualtepec			Yehualtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Transportes vialidades		Y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC		107665		125	105	230	Metros Cuadrados	1358.1		07/08/2020	15/10/2020	1009208.92	746622.84	746622.84	746622.84	746622.84	746622.84	746622.84	Validado avances	
2020	3		PUE200301770583	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 120971	Puebla	205	Yehualtepec			Rancho Chico		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Transportes vialidades		Y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC		120971		120	115	235	Metros Cuadrados	794.52		11/09/2020	03/10/2020	527095.95	0	0	0	0	0	0	Validado avances	
2020	3		PUE200301758601	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. LA REFORMA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUAUTLA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 88352	Puebla	205	Yehualtepec			San Cuautla	Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC		88352		30	20	50	Otros	230		28/07/2020	30/09/2020	159681.45	159681.45	159681.45	159681.45	159681.45	159681.45	159681.45	Validado avances	
2020	3		PUE200301758688	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, ENTRE CLINICA INSS Y UBR, PUEBLA. - 88629	Puebla	205	Yehualtepec			Yehualtepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Agua saneamiento		Y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC		88629		3403	3500	6903	Otros	459		01/07/2020	24/07/2020	559175.7	559175.7	559175.7	559175.7	559175.7	559175.7	559175.7	Validado avances	
2020	3		PUE200301777338	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CALLE PRINCIPAL AGUA AZUL, ENTRE CANAL Y CALLE PRINCIPAL, EN LA COLONIA AGUA AZUL, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 135596	Puebla	205	Yehualtepec			Agua Azul [Colonia]		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Urbanización		H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC		135596		30	20	50	Otros	200		17/09/2020	31/12/2020	199490.12	199490.12	199490.12	199490.12	199490.12	199490.12	199490.12	Validado avances	
2020	3		PUE200301757716	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO SAN MATEO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 86298	Puebla	206	Zacapala			Rancho Nuevo San Mateo		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Transportes vialidades		HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA		86298		6	8	14	Otros	82.15		02/05/2020	02/06/2020	237671.85	237671.85	237671.85	237671.85	237671.85	237671.85	237671.85	Validado avances	
2020	3		PUE200301727991	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS XOCHITOPAN-COLONIA ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 18992	Puebla	206	Zacapala			El Xochitopan	Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Otros Proyectos		HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA		18992		473	400	873	Metros lineales	2451.93		15/01/2020	09/02/2020	657728.79	657728.79	657728.79	657728.79	657728.79	657728.79	657728.79	Validado avances	
2020	3		PUE200301728734	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS REPARO MEZQUITE, EL NEGROITO Y EL XINTETE EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA - 21222	Puebla	206	Zacapala			El Negroito		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Otros Proyectos		HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA		21222		47	39	86	Metros lineales	17733.92		17/02/2020	30/03/2020	729392.23	729392.23	729392.23	729392.23	729392.23	729392.23	729392.23	Validado avances	
2020	3		PUE200301757792	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 86517	Puebla	206	Zacapala			Los Laureles		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Agua saneamiento		HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA		86517		13	18	31	Otros	1		20/05/2020	10/07/2020	263385.57	263385.57	263385.57	263385.57	263385.57	263385.57	263385.57	Validado avances	

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSAB E	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301727922	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM 122 C C T Puebla 23EBH1027M UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHTIOPLAN MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA - 18811	206		Zacapala	El Xochtiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA	DE 18811	473	400	873	Metros Cuadrados	590.24	15/01/2020	15/04/2020	1498033.15	1253982.03	1253982.03	1253982.03	1253982.03	1253982.03	Validado avances
2020	3	PUE200301728395	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO - 20178	206		Zacapala	Mirador El Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	HONORABLE AYUNTAMIENTO ZACAPALA	DE 20178	12	9	21	Otros	1	08/02/2020	09/03/2020	332905.41	332905.41	332905.41	332905.41	332905.41	332905.41	Validado avances
2020	3	PUE200301773869	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 129911	207		Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	129911				Otros	250	30/03/2020	31/07/2020	750125	750125	750125	750125	750125	750125	Validado avances
2020	3	PUE200301776615	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134866	207		Zacapoaxtla	Ixtacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134866				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances
2020	3	PUE200301776854	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 135119	207		Zacapoaxtla	Tatocac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	135119				Otros	40	30/03/2020	31/07/2020	81950.6	81950	81950	81950	81950	81950	Validado avances
2020	3	PUE200301772419	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAZAPA DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 125717	207		Zacapoaxtla	Mazapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	125717				Otros	1	24/08/2020	21/11/2020	1840649.27	1840649.27	1840649.27	1840649.27	775521.02	775521.02	Validado avances
2020	3	PUE200301772243	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES PRIVADA 21 DE MARZO, CALLE 21 DE MARZO Y PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA - 125336	207		Zacapoaxtla	Nexticapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	125336				Otros	6	17/08/2020	14/11/2020	411195.5	411195.5	411195.5	411195.5	123358.65	123358.65	Validado avances
2020	3	PUE200301724099	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PUEBLA CALLE SAN JUAN - 7598	207		Zacapoaxtla	Nexticapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	7598	578	541	1119	Metros Cuadrados	2724	15/02/2020	14/06/2020	2411500	2411500	2411500	2411500	2411500	2411500	Validado avances
2020	3	PUE200301772542	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL - Puebla 126097	207		Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	126097				Otros	220	19/06/2020	16/09/2020	700302.54	700302.54	700302.54	700302.54	462706.94	462706.94	Validado avances
2020	3	PUE200301773952	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 130129	207		Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	130129				Otros	40	30/03/2020	31/07/2020	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	Validado avances
2020	3	PUE200301772145	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD PUEBLA DE NEXTICAPAN DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUE. - 125080	207		Zacapoaxtla	Nexticapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	125080	578	541	1119	Metros Cuadrados	684.72	29/06/2020	27/08/2020	589108.15	589108.15	589108.15	589108.15	589108.15	589108.15	Validado avances
2020	3	PUE200301772484	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE COMALTEPEC - 125936	207		Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	125936				Metros Cuadrados	7199.8	31/08/2020	29/10/2020	1432182.08	1432182.08	1432182.08	1432182.08	429654.6	429654.6	Validado avances
2020	3	PUE200301775266	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 133081	207		Zacapoaxtla	Texcoyohuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	133081				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances
2020	3	PUE200301776629	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134880	207		Zacapoaxtla	Mazapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134880				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	44711.9	44711.9	44711.9	44711.9	44711.9	44711.9	Validado avances
2020	3	PUE200301776677	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134935	207		Zacapoaxtla	Nexpanateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134935				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	42452.58	42452.58	42452.58	42452.58	42452.58	42452.58	Validado avances
2020	3	PUE200301771601	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS VOLCANES DE LA LOCALIDAD DE CALCAHUALCO - 123642	207		Zacapoaxtla	Calcahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	123642	185	163	348	Metros Cuadrados	3338.2	13/07/2020	10/10/2020	3105542.34	3105542.34	3105542.34	3105542.34	2835069.15	2835069.15	Validado avances
2020	3	PUE200301775241	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 133023	207		Zacapoaxtla	El Molino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	133023				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO_RE SPONSAB LE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
				PRESUPUESTARIO						_PROYECTO							_APROBADO										
2020	3	PUE200301776804	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 135062	207	Zacapoaxtla	Xilitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	135062				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301772385	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA CONCORDIA Y PRIVADA DE Puebla LA CONCORDIA, COL. LA CONCORDIA - 125622	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	125622				Otros	7	17/08/2020	14/11/2020	553331.99	553331.99	553331.99	553331.99	165999.6	165999.6	Validado avances	
2020	3	PUE200301775273	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 133102	207	Zacapoaxtla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	133102				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776253	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134441	207	Zacapoaxtla	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134441				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301775227	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 132983	207	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	132983				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301723644	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA Puebla TELESECUNDARIA ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES - 6213	207	Zacapoaxtla	Nexticapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIEO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	6213	60	55	115	Metros Cuadrados	470	09/03/2020	07/06/2020	1295956.8	1295956.8	1295956.8	1295956.8	1295956.8	1295956.8	Validado avances	
2020	3	PUE200301773988	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 130223	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	130223				Otros	40	30/03/2020	31/07/2020	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	Validado avances	
2020	3	PUE200301776187	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134362	207	Zacapoaxtla	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134362				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776349	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134570	207	Zacapoaxtla	Cohuatzalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134570				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776376	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134606	207	Zacapoaxtla	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134606				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776318	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134532	207	Zacapoaxtla	Héroes Del Cinco De Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134532				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776789	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 135045	207	Zacapoaxtla	Nexticapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	135045				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301724157	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ACCESO SUR Y NORTE DE Puebla LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 7798	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	7798	4427	3957	8384	Metros Cuadrados	370	09/03/2020	28/05/2020	677220.75	677220.75	677220.75	677220.75	677220.75	677220.75	Validado avances	
2020	3	PUE200301776394	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134625	207	Zacapoaxtla	Gonzalo Bautista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134625				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776433	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134666	207	Zacapoaxtla	Calchahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134666				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301722354	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUDDITH SANCHEZ ZAMITIZ - 478	207	Zacapoaxtla	Gonzalo Bautista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	478	26	19	45	Metros Cuadrados	608	03/02/2020	03/05/2020	1285150.8	1285150.8	1285150.8	1285150.8	1285150.8	1285150.8	Validado avances	
2020	3	PUE200301724291	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL PUNTO DENOMINADO PLAZA Puebla DE TOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 8228	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	8228	4427	3957	8384	Otros	157	16/04/2020	30/05/2020	410697.65	410697.65	410697.65	410697.65	410697.65	410697.65	Validado avances	
2020	3	PUE200301773928	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA Puebla MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 130072	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	130072				Otros	40	30/03/2020	31/07/2020	96932	96932	96932	96932	96932	96932	Validado avances	

OCLO	TRIMES	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301724272	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM. 0+000 AL 0+765.00 - 8171	207	Zacapoaxtla	Nexpanateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	8171	162	139	301	Metros Cuadrados	3825	17/04/2020	14/08/2020	3402276.33	3402276.33	3402276.33	3402276.33	3402276.33	3402276.33	Validado avances	
2020	3	PUE200301774885	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 132124	207	Zacapoaxtla	Atacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	132124				Otros	40	30/03/2020	31/07/2020	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	Validado avances	
2020	3	PUE200301776362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134588	207	Zacapoaxtla	Cuaculco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134588				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301729829	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA PARA ANDADOR ABRAHAM SOSA, ENTRE PRIVADA ABRAHAM SOSA Y TRAMO AÉREO EXISTENTE - 24215	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	24215	4427	3957	8384	Otros	109	01/06/2020	30/07/2020	518018.8	518018.8	518018.8	518018.8	452201.36	452201.36	Validado avances	
2020	3	PUE200301772188	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HERODES ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XALTETELA - 125203	207	Zacapoaxtla	Santa Cruz Xaltetela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	125203	813	722	1535	Metros Cuadrados	1749.6	27/07/2020	24/10/2020	1600520.37	1600520.37	1600520.37	1600520.37	1210489.73	1210489.73	Validado avances	
2020	3	PUE200301774995	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 132391	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	132391				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776693	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134950	207	Zacapoaxtla	Santa Cruz Xaltetela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134950				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776824	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 135088	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitric	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	135088				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301771573	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JERICÓ, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUE. - 123576	207	Zacapoaxtla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	123576				Metros Cuadrados	4211	07/07/2020	04/10/2020	3196378.62	3196378.62	3196378.62	3196378.62	2557942.01	2557942.01	Validado avances	
2020	3	PUE200301774008	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 130261	207	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	130261				Otros	40	30/03/2020	31/07/2020	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	76956.8	Validado avances	
2020	3	PUE200301775254	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 133054	207	Zacapoaxtla	Xaltipac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	133054				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301776283	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES Y CABECERA PUEBLA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA - 134482	207	Zacapoaxtla	Tatzecuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	134482				Otros	25	30/03/2020	31/07/2020	48098	48098	48098	48098	48098	48098	Validado avances	
2020	3	PUE200301744030	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA - 39108	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	39108	1639	1512	3151	Metros lineales	250	20/03/2020	18/06/2020	147387.73	147387.73	147387.73	147387.73	147387.73	147387.73	Validado avances	
2020	3	PUE200301744255	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AJULAS TIPO U-2C EN BACHILLERATO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EMSAD CLAVE CCT: 21EM500362, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHTLAN MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE - 39584	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	39584	120	107	227	Metros Cuadrados	223	24/03/2020	22/06/2020	1479954.99	1479954.99	1479954.99	1479954.99	1479954.99	1479954.99	Validado avances	
2020	3	PUE200301744808	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUILOTEPEC MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA - 40701	208	Zacatlán	Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	40701	247	215	462	Metros lineales	840	26/03/2020	24/06/2020	327263.74	327263.74	327263.74	327263.74	327263.74	327263.74	Validado avances	
2020	3	PUE200301747006	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO - 49778	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	49778	120	80	200	Metros Cuadrados	413	22/05/2020	21/08/2020	723891.12	723891.12	723891.12	723891.12	723891.12	723891.12	Validado avances	

OCLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, R ESPONSAB LE	ID_MUNI CPIO, RE SPONSAB LE	MUNICIPIO, RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301744097	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZÓQUITLA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA - 39257	Puebla	208	Zacatlán	Zoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 39257	251	245	496	Otros	1		20/03/2020	18/06/2020	203024.46	203024.46	203024.46	203024.46	203024.46	203024.46	Validado avances
2020	3	PUE200301744605	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS TIPO U-2C EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL ALBERTO OLVERA HERNANDEZ CON CCT: 21EST0016V, EN EL CORREDOR EDUCATIVO DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUE. - 40304	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 40304	120	100	220	Metros Cuadrados	223		24/03/2020	22/06/2020	1498366.14	1607137.11	1607137.11	1607137.11	1607137.11	1607137.11	Validado avances
2020	3	PUE200301746605	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (BACHEO) - 48146	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 48146	750	650	1400	Metros Cuadrados	1020		27/04/2020	26/07/2020	1078543.4	1078543.4	1078543.4	1078543.4	1078543.4	1078543.4	Validado avances
2020	3	PUE200301746737	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN - 48497	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 48497	80	60	140	Metros lineales	78		22/05/2020	21/07/2020	145177.85	145177.85	145177.85	145177.85	145177.85	145177.85	Validado avances
2020	3	PUE200301745856	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA - 46284	Puebla	208	Zacatlán	San Xochimilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 46284	577	500	1077	Otros	2679		26/03/2020	26/05/2020	1677381.88	1677381.88	1677381.88	1677381.88	1677381.88	1677381.88	Validado avances
2020	3	PUE200301746803	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA - 48730	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 48730	1639	1512	3151	Metros Cuadrados	605		22/05/2020	20/08/2020	829201.21	829201.21	829201.21	829201.21	829201.21	829201.21	Validado avances
2020	3	PUE200301746191	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ZACATLÁN LOCALIDAD CUATITLILCO EJIDO EL VIVERO ASENTAMIENTO CUATITLILCO - 47058	Puebla	208	Zacatlán	Cuatitlilco Ejido (El Vivero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 47058	226	177	403	Metros lineales	8439		08/04/2020	07/07/2020	3533859.09	3533859.09	3533859.09	3533859.09	3533859.09	3533859.09	Validado avances
2020	3	PUE200301743896	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN ZACATLÁN LOCALIDAD DOS CERRITOS - 38816	Puebla	208	Zacatlán	Dos Cerritos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 38816	203	167	370	Otros	4289		21/02/2020	21/04/2020	1677960.01	1677960.01	1677960.01	1677960.01	1677960.01	1677960.01	Validado avances
2020	3	PUE200301744722	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE LOS PERALES LOCALIDAD DE XOXONACATLA - 40535	Puebla	208	Zacatlán	Xoxonacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 40535	1017	990	2007	Metros Cuadrados	513		24/03/2020	22/06/2020	1610327.45	1610327.45	1610327.45	1610327.45	1610327.45	1610327.45	Validado avances
2020	3	PUE200301745989	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN 2020 - 46599	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO ZACATLAN PUEBLA	DE 46599	17995	15741	33736	Otros	800		07/04/2020	06/07/2020	4197214.08	4197214.08	4197214.08	4197214.08	4197214.08	4197214.08	Validado avances
2020	3	PUE200301759672	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETITLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1RA ETAPA. - 91242	Puebla	209	Zapotitlán	San Pedro Netitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	91242	37	35	72	Metros lineales	389		05/08/2020	05/10/2020	500233.33	500233.33	500233.33	500233.33	500233.33	500233.33	Validado avances
2020	3	PUE200301766439	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE LA DEPORTIVA, EN SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 109451	Puebla	209	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	109451	116	100	216	Metros Cuadrados	936.19		01/09/2020	30/11/2020	999787.5	999787.5	999787.5	999787.5	999787.5	999787.5	Validado avances
2020	3	PUE200301723378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2DA ETAPA. - 5118	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	5118	1400	1300	2700	Metros lineales	2514.47		21/05/2020	19/07/2020	1198861.68	1198861.68	1198861.68	1198861.68	1198861.68	1198861.68	Validado avances
2020	3	PUE200301723473	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO ATZUMBA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA) - 5488	Puebla	209	Zapotitlán	San Pedro Atzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	5488	55	40	95	Metros lineales	289.55		24/05/2020	08/07/2020	307807.62	307807.62	307807.62	307807.62	307807.62	307807.62	Validado avances
2020	3	PUE200301724121	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COLONIA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2DA ETAPA. - 7658	Puebla	209	Zapotitlán	San Martín Del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	7658	186	150	336	Metros Cuadrados	89.6		29/05/2020	28/08/2020	307334.96	307334.96	307334.96	307334.96	307334.96	307334.96	Validado avances
2020	3	PUE200301729150	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL, NO. 128, CCT 21EBH10302, EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 2DA. - 22348	Puebla	209	Zapotitlán	Estanzuela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN	22348	50	35	85	Metros lineales	119		08/06/2020	31/08/2020	339898.41	339898.41	339898.41	339898.41	339898.41	339898.41	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301729901	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO RURAL EN SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL SAN JOSE DIXIRADO C.T. EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DIXIRADO, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. - 24408	Puebla	209	Zapotitlán	San José Dixirado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	24408	84	60	144	Otros	1	01/07/2020	30/09/2020	503820.1	503820.1	503820.1	503820.1	503820.1	503820.1	Validado avances
2020	3	PUE200301728568	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA SAN PEDRO-ATECOXCO EN SAN PEDRO ATZUMBA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. - 20700	Puebla	209	Zapotitlán	San Pedro Atzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	20700	100	80	180	Metros Cuadrados	827.91	06/06/2020	31/08/2020	781110.2	781110.2	781110.2	781110.2	781110.2	781110.2	Validado avances
2020	3	PUE200301726580	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ALDAMA, Y CALLE ALDAMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. - 14915	Puebla	209	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	14915	90	170	260	Metros Cuadrados	759	02/04/2020	30/06/2020	1030115.93	1030115.93	1030115.93	1030115.93	1030115.93	1030115.93	Validado avances
2020	3	PUE200301724245	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LAS LATERALES EN LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES CRUZ BLANCA E INDIO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA. - 8081	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN	8081	100	80	180	Metros Cuadrados	1055.3	25/05/2020	18/07/2020	1256768.74	1256768.74	1256768.74	1256768.74	1256768.74	1256768.74	Validado avances
2020	3	PUE200301770003	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ - 119381	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	de Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	ESTA ACCION SERA ADMINISTRADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ PUEBLA	119381	895	902	1797	Metros Cuadrados	525	17/07/2020	17/08/2020	1157187.43	646093.45	1157187.43	646093.45	646093.45	646093.45	Validado avances
2020	3	PUE200301725171	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MORELOS Y SIFON, UBICADO EN LA LOCALDAD DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MENDEZ PUEBLA - 10766	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	de Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN MENDEZ	10766	787	960	1747	Metros lineales	695	30/03/2020	27/06/2020	2751456.99	2751456.99	2751456.99	2751456.99	2751456.99	2751456.99	Validado avances
2020	3	PUE200301725271	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ LOCALIDAD ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ASENTAMIENTO ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ - 11106	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	de Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN MENDEZ	11106	895	852	1747	Metros Cuadrados	927	02/01/2020	29/02/2020	1202745.42	1202745.42	1202745.42	1202745.42	1202745.42	1202745.42	Validado avances
2020	3	PUE200301722941	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROLONGACIÓN 6 NORTE Y CALLE 5 SUR EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 3660	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	3660	25	35	60	Metros lineales	212.43	16/03/2020	04/04/2020	317508.77	317508.77	317508.77	317508.77	317508.77	317508.77	Validado avances
2020	3	PUE200301724468	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE ACUJO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 8736	Puebla	211	Zaragoza	Acuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	8736				Metros Cuadrados	1790	08/05/2020	16/06/2020	1759516.2	1759516.2	1759516.2	1759516.2	1759516.2	1759516.2	Validado avances
2020	3	PUE200301727947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 6 ORIENTE 12 NORTE E ZAPATA PRIVADA 12 NORTE Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 18885	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA	18885				Metros lineales	1219	03/03/2020	27/03/2020	1195434.03	1195434.03	1195434.03	1195434.03	1195434.03	1195434.03	Validado avances
2020	3	PUE200301781001	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE CATORCE SUR, ENTRE CALLE TRES ORIENTE Y AVENIDA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 139945	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	139945	60	75	135	Metros Cuadrados	1190.4	25/07/2020	25/10/2020	1954506.01	1050536.26	1954506.01	1050536.26	1050536.26	1050536.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301723061	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL NOGAL EN LA COLONIA ACUACO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 4111	Puebla	211	Zaragoza	Acuaco	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	de vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	4111				Metros Cuadrados	492.85	30/04/2020	22/05/2020	606968.58	606968.58	606968.58	606968.58	606968.58	606968.58	Validado avances
2020	3	PUE200301722978	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL SALTILLO ENTRE CALLE A NORTE Y 6 NORTE EN PUEBLA LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 3780	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	de vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA PUEBLA	3780	120	180	300	Metros Cuadrados	781.58	07/04/2020	27/04/2020	1390832.82	1390832.82	1390832.82	1390832.82	1390832.82	1390832.82	Validado avances
2020	3	PUE200301778671	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZOMPETZ, ENTRE LA CALLE 3 DE MAYO Y CARRETERA SAN MIGUEL TENEXTATILLOYAN - ZAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILLOYAN, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 137259	Puebla	212	Zautla	Tihuapán	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social	de vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	137259	102	114	216	Metros Cuadrados	799	15/09/2020	13/11/2020	692602.19	690785.8	690785.8	690785.8	207235.74	207235.74	Validado avances
2020	3	PUE200301764335	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO 129 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 22E8H10312 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ), EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 103586	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	103586	826	728	1554	Otros	600	23/07/2020	20/09/2020	2051465.36	2051465.36	2051465.36	2051465.36	2051465.36	2051465.36	Validado avances
2020	3	PUE200301774049	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN EL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO L. ROMERO CON CLAVE 21E8H0818Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS YAHUITLALPAN, ZAUTLA, PUEBLA. - 130372	Puebla	212	Zautla	San Yahuitlaltan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	130372	548	471	1019	Otros	48	22/07/2020	19/09/2020	838958.06	838958.06	838958.06	838958.06	838958.06	838958.06	Validado avances
2020	3	PUE200301736664	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILLOYAN, ZAUTLA, PUEBLA. - 28751	Puebla	212	Zautla	San Tenextatiloan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	28751	2208	2001	4209	Metros Cuadrados	804	01/04/2020	30/04/2020	924650.8	924650.8	924650.8	924650.8	924650.8	924650.8	Validado avances
2020	3	PUE200301774066	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR MARÍA MONTESSORI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DIN2160U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILLOYAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 130413	Puebla	212	Zautla	San Tenextatiloan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	130413	2208	2001	4209	Metros Cuadrados	48	23/07/2020	20/09/2020	648971.62	648971.62	648971.62	648971.62	648971.62	648971.62	Validado avances
2020	3	PUE200301774123	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SUR, EN LA LOCALIDAD DE OXPANTLA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 130528	Puebla	212	Zautla	Oxpantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	130528	455	413	868	Metros Cuadrados	1980	04/09/2020	02/11/2020	1790562.65	1790562.65	1790562.65	1790562.65	537168.8	537168.8	Validado avances
2020	3	PUE200301774140	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA BIUNGÜE JUAN N MÉNDEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21E8H0818Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATZACATA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 130552	Puebla	212	Zautla	Acatzacata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	130552	119	93	212	Metros lineales	93.43	07/09/2020	26/10/2020	613368.71	613368.71	613368.71	613368.71	184010.61	184010.61	Validado avances
2020	3	PUE200301774101	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTÉMOC (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE TLANCANCA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 130491	Puebla	212	Zautla	Tlamanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZAUTLA PUEBLA	130491	634	592	1226	Metros Cuadrados	2618.8	13/08/2020	11/10/2020	2266404.76	2266404.76	2266404.76	2266404.76	1068651.93	1068651.93	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301770902	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE GUADALUPE Y CALLEJON GUADALUPE ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y PROLONGACION MORELOS, Y DE LA PROLONGACION MORELOS Y CALLEJON MORELOS ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y CALLE DEL ARCO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 121778	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO ZINACATEPEC	DE 121778	420	875	1295	Metros lineales	537.64	10/07/2020	03/08/2020	544696.65	544696.65	544696.65	544696.65	544696.65	544696.65	Validado avances
2020	3	PUE200301783099	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LIBRAMIENTO TEHUACAN-TEGOTITLAN, COLONIA ZENTLIAPATL DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 141776	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y MUNICIPIO ZINACATEPEC	DE 141776	1295	1195	2490	Metros lineales	1678.52	20/07/2020	02/09/2020	1642983.33	1642983.33	1642983.33	1642983.33	1642983.33	1642983.33	Validado avances
2020	3	PUE200301740521	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES JUAN PABLO II, SAN ISIDRO LABRADOR, SAN JUDAS TADCO Y PRIVADA SAN ISIDRO LABRADOR DE LA COLONIA EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 33346	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ZINACATEPEC	DE 33346	52	48	100	Metros Cuadrados	2168.69	28/04/2020	11/07/2020	2262741.88	2262741.88	2262741.88	2262741.88	2262741.88	2262741.88	Validado avances
2020	3	PUE200301770905	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA PRIVADA TEYOTZI ENTRE CALLE TEYOTZI Y CASA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 121782	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ZINACATEPEC	DE 121782	29	60	89	Metros Cuadrados	317.05	28/07/2020	26/08/2020	363452.82	363452.82	363452.82	363452.82	363452.82	363452.82	Validado avances
2020	3	PUE200301740639	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES ALVARO OBREGON, LAZARO CARDENAS Y 10 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA TLATZALA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 33487	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ZINACATEPEC	DE 33487	104	96	200	Metros Cuadrados	1859.39	29/04/2020	07/07/2020	1849835.6	1925905.95	1925905.95	1925905.95	1925905.95	1925905.95	Validado avances
2020	3	PUE200301764977	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO, 27 DE SEPTIEMBRE, CERRADA DEL CARMEN, REVOLUCION Y LAS FLORES ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 105387	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia Del Carmen	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO ZINACATEPEC	DE 105387	104	96	200	Metros Cuadrados	9642.8	07/07/2020	21/07/2020	818762.8	818762.8	818762.8	818762.8	818762.8	818762.8	Validado avances
2020	3	PUE200301740263	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PRIMERA ETAPA CALLE CAMINO A LA PISTA Y CALLE CAMINO A ZAPOTITLAN DE MENDEZ EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, PUEBLA. - 33035	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Transportes vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS Y PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	33035	2341	2258	4599	Metros Cuadrados	4599	23/03/2020	23/06/2020	1600431	1600431	1600431	1180320	1180320	1180320	Validado avances
2020	3	PUE200301739666	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, PUEBLA. - 32313	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	de Deporte	DIRECCIÓN DE OBRAS Y PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS	32313	2341	2258	4599	Metros Cuadrados	1345	02/03/2020	02/08/2020	4514388.82	4299831.14	4299831.14	3984760.23	3984760.23	3984760.23	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301740717	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DEL CERRO COZOLIT A LA LOCALIDAD DE Puebla ZONGOZOTLA, ASENTAMIENTO ZONGOZOTLA - 33568	215		Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y AYUNTAMIENTO ZONGOZOTLA	DE 33568	2341	2258	4599	Metros lineales	1321	02/02/2020	02/04/2020	2526459.25	2526459.25	2526459.25	2526459.25	2526459.25	2526459.25	Validado avances
2020	3	PUE200301724607	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN LA Puebla LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA. - 9127	215		Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO ZONGOZOTLA	DE 9127	2420	1350	3770	Metros Cuadrados	187	02/01/2020	03/02/2020	348860	348650	348650	348650	348650	348650	Validado avances
2020	3	PUE200301737222	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA Puebla CALLE TEJERÍA. - 29406	216		Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y MUNICIPIO	29406	200	132	332	Metros Cuadrados	1200	25/02/2020	25/05/2020	1469076.77	1469076.77	1469076.77	1469076.77	1469076.77	1469076.77	Validado avances
2020	3	PUE200301772142	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUE. - 125067	216		Zoquiapan	Amatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO	125067	173	178	351	Metros Cuadrados	564	02/07/2020	31/08/2020	1434978.22	1434978.22	1434978.22	1434978.22	1434978.22	1434978.22	Validado avances
2020	3	PUE200301772207	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA Puebla CALLE 5 DE MAYO. - 125246	216		Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO	125246	547	465	1012	Metros Cuadrados	1440	02/07/2020	31/08/2020	1473497.32	1473497.32	1473497.32	1473497.32	1473497.32	1473497.32	Validado avances
2020	3	PUE200301762892	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN, PUEBLA. - 99673	217		Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZOQUITLÁN	DE 99673	130	250	380	Metros Cuadrados	1190.5	23/04/2020	15/07/2020	750038.12	750038.12	750038.12	750038.12	750038.12	750038.12	Validado avances
2020	3	PUE200301781495	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZOQUITLÁN, LOCALIDAD ZOQUITLÁN, Puebla ASENTAMIENTO ZOQUITLÁN - 140387	217		Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZOQUITLÁN	DE 140387	16	11	27	Otros	5	16/06/2020	02/08/2020	188280.81	188280.81	188280.81	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301742864	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA DEL BACHILLERATO OCTAVO PAZ CON CLAVE CENTRO DE Puebla TRABAJO 21EBH0912V EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA - 36352	217		Zoquitlán	Tepeixilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZOQUITLÁN	DE 36352	36	24	60	Metros Cuadrados	608.1	05/05/2020	03/07/2020	487492.13	487492.13	487492.13	487492.13	487492.13	487492.13	Validado avances
2020	3	PUE200301743198	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CAMINO PRINCIPAL DEL BARRIO DE TEPELOLONZI, LOCALIDAD DE COYOPLA - 37200	217		Zoquitlán	Coyolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZOQUITLÁN	DE 37200	15	20	35	Metros Cuadrados	1706.76	03/04/2020	27/06/2020	3140651.5	3140651.5	3140651.5	3140651.5	3140651.5	3140651.5	Validado avances
2020	3	PUE200301761618	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 30 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 M X 4 M EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC - 96302	217		Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZOQUITLÁN	DE 96302	68	82	150	Vivienda	30	02/06/2020	30/08/2020	1997231.53	1997231.53	1997231.53	1284621.45	1284621.45	1284621.45	Validado avances
2020	3	PUE200301729932	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA. - 24512	217		Zoquitlán	Xala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	DE 24512	38	40	78	Metros lineales	6481.6	02/04/2020	30/08/2020	4377476.11	4377477.89	4377477.89	3663988.89	3663988.89	3663988.89	Validado avances
2020	3	PUE200301779290	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TRANCAS, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA - 137952	217		Zoquitlán	Trancas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZOQUITLÁN	DE 137952	123	107	230	Metros Cuadrados	1275.85	12/09/2020	09/11/2020	2107463.03	2107463.03	2107463.03	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301781458	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Puebla DE ZOQUITLÁN - COYOPLA - 140350	217		Zoquitlán	Coyolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZOQUITLÁN	DE 140350	12	9	21	Otros	5	19/06/2020	02/08/2020	188301.75	188301.75	188301.75	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301742087	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 70 CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 4.0 M, EN LA LOCALIDAD DE TEPEQUEXPA - 35297	217		Zoquitlán	Tepequexpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO ZOQUITLÁN	DE 35297	145	174	319	Vivienda	70	11/06/2020	08/09/2020	4823698.25	4823698.25	4823698.25	3737021.45	3737021.45	3737021.45	Validado avances
2020	3	PUE200301762492	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA - 98731	217		Zoquitlán	Tepantitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA	98731	187	154	341	Metros Cuadrados	356	23/03/2020	20/07/2020	2757417.34	2757417.34	2757417.34	2435576.55	2435576.55	2435576.55	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2020	3	PUE200301781468	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Puebla DE ZOQUITLAN-ACATEPEC - 140362	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	DE 140362	86	74	160	Otros	9	19/06/2020	02/08/2020	337344.18	337344.18	337344.18	210199.74	210199.74	210199.74	Validado avances
2020	3	PUE200301739745	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 32397	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	DE 32397	886	818	1704	Metros Cuadrados	1064.2	02/04/2020	29/08/2020	7955729.91	7955729.91	7955729.91	7955729.91	7955729.91	7955729.91	Validado avances
2020	3	PUE200301743501	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 37929	Puebla	217	Zoquitlán	Ocotempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	DE 37929	153	137	290	Metros Cuadrados	1252.5	12/06/2020	17/08/2020	2027055.06	2027055.06	2027055.06	2027055.06	2027055.06	2027055.06	Validado avances
2020	3	PUE200301761943	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMOLTEPEC - 97191	Puebla	217	Zoquitlán	Amoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	DE 97191	34	41	75	Otros	36	30/03/2020	15/06/2020	784996.62	784996.62	784996.62	784996.62	784996.62	784996.62	Validado avances
2020	3	PUE200301781489	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Puebla DE ZOQUITLAN - QUETZALTOTOC - 140378	Puebla	217	Zoquitlán	Quetzaltotoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	DE 140378	32	28	60	Otros	5	16/06/2020	02/08/2020	188270.34	188270.34	188270.34	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301762323	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO DE OCOTLA EN LA LOCALIDAD DE IZHIAPIA, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 98221	Puebla	217	Zoquitlán	Izhuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	DE 98221	98	91	189	Metros Cuadrados	510	29/06/2020	26/09/2020	1058575.33	1058575.33	1058575.33	0	0	0	Validado avances
2020	3	PUE200301743430	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE APIZTEPEC - 37741	Puebla	217	Zoquitlán	Apiztepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	DE 37741	15	14	29	Metros Cuadrados	899.06	08/06/2020	31/07/2020	1316009.22	1316009.22	1316009.22	1316009.22	1316009.22	1316009.22	Validado avances
2020	3	PUE200301762619	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILLOTLA - 99052	Puebla	217	Zoquitlán	Tepeixilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	DE 99052	191	184	375	Metros Cuadrados	2160	13/05/2020	09/09/2020	4137127.76	4137127.76	4137127.76	3830245.12	3830245.12	3830245.12	Validado avances
2020	3	PUE200301763340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILLOTLA MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 100904	Puebla	217	Zoquitlán	Tepeixilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y H AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	DE 100904	191	184	375	Metros lineales	1105.78	27/04/2020	24/08/2020	2333122.67	2333122.67	2333122.67	1282747.44	1282747.44	1282747.44	Validado avances
2020	3	PUE200301761768	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE XICALA 1RA. ETAPA, ZOQUITLÁN, PUE. - 96674	Puebla	217	Zoquitlán	Xicala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	DE 96674	218	202	420	Metros Cuadrados	1506.9	31/03/2020	11/06/2020	2094983.25	2094983.25	2094983.25	2094983.25	2094983.25	2094983.25	Validado avances
2020	3	PUE200301762420	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN SEGUNDA ETAPA DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 98499	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	DE 98499	368	332	700	Otros	318	22/07/2020	19/10/2020	1254525.34	1254525.34	1254525.34	617347.55	617347.55	617347.55	Validado avances
2020	3	PUE200301762755	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIOS DE 4 M X 4 M EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA - 99289	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	DE 99289	105	70	175	Vivienda	32	23/06/2020	20/09/2020	2324040.91	2124820.29	2124820.29	1361104.93	1361104.93	1361104.93	Validado avances
2020	3	PUE200301762804	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE CENTRO DE TRABAJO 21DP0585A EN EL BARRIO AHUATEPEC LOCALIDAD DE XITLAMA - 99444	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	DE 99444	71	47	118	Metros Cuadrados	720.12	30/04/2020	20/07/2020	1991476.08	1991476.08	1991476.08	1991476.08	1991476.08	1991476.08	Validado avances
2020	3	PUE200301762659	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE OZTOPULCO (SEGUNDA ETAPA) - 99117	Puebla	217	Zoquitlán	Oztopulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	DE 99117	234	225	459	Metros Cuadrados	947.6	25/05/2020	22/08/2020	1430198.42	1430198.42	1430198.42	1430198.42	1430198.42	1430198.42	Validado avances
2020	3	PUE200301762232	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIO DE 4 M X 4 M EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA - 97971	Puebla	217	Zoquitlán	Cruztitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	DE 97971	51	47	98	Vivienda	24	13/07/2020	10/10/2020	1656195.03	1656195.03	1656195.03	492549.84	492549.84	492549.84	Validado avances

[illegible]