

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402311917	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN Y DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DE LA CALLE 2 NORTE, ENTRE CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEZIUTLAN Y VIAL DE TREN, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 401818	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	401818	256	201	457	Metros Cuadrados	3526.36	14/12/2023	31/12/2023	3,656,999.38	3,656,999.37	3,656,999.37	3,656,999.37	3,656,999.37	3,656,999.37	Validado avances
2023	5	PUE230402312552	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DPR0192P, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN, ACAJETE PUE. - 404766	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	404766	137	91	228	Metros Cuadrados	617.6	29/11/2023	31/12/2023	2,033,614.70	2,033,614.70	2,033,614.70	2,033,614.70	2,033,614.70	2,033,614.70	Validado avances
2023	5	PUE230402311025	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, EN BACHILLERATO GENERAL CARLOS CAMACHO ESPIRITU C.C.T. 21EBH0657U, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN, ACAJETE PUE. - 396189	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	396189	63	51	114	Metros Cuadrados	453.6	02/10/2023	02/12/2023	1,585,082.26	1,585,082.26	1,585,082.26	1,585,082.26	1,585,082.26	1,585,082.26	Validado avances
2023	5	PUE230402291844	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 316911	Puebla	1	Acajete	Acajete		Otros Proyectos	Municipio de Acajete	316911	0	0	0	PROYECTO(S)	24	21/03/2023	22/04/2023	800,052.00	800,052.00	800,052.00	800,052.00	800,052.00	800,052.00	Validado avances
2023	5	PUE230402302298	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2768X, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 359326	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	359326	184	151	335	Metros Cuadrados	135.85	12/06/2023	12/08/2023	1,162,936.02	1,162,936.02	1,162,936.02	1,162,936.02	1,162,936.02	1,162,936.02	Validado avances
2023	5	PUE230402312844	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DPR0192P, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN, ACAJETE PUE. - 405794	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	405794	106	91	197	Metros Cuadrados	649.44	29/11/2023	31/12/2023	1,725,685.77	1,725,685.77	1,725,685.77	1,725,685.77	1,725,685.77	1,725,685.77	Validado avances
2023	5	PUE230402313767	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410166	Puebla	1	Acajete	Acajete		Otros Proyectos	Municipio de Acajete	410166	0	0	0	PROYECTO(S)	25	29/05/2023	29/07/2023	904,220.00	904,220.00	904,220.00	904,220.00	904,220.00	904,220.00	Validado avances
2023	5	PUE230402322346	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 449400	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acajete	449400	2000	2000	4000	Metros lineales	1720	26/12/2023	31/12/2023	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402315664	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MULTIPLES, EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOAQUIN AMARO C.C.T. 21ETV0256H, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 416980	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	416980	174	174	348	Metros Cuadrados	458.2	05/12/2023	31/12/2023	1,596,318.69	1,596,318.69	1,596,318.69	1,596,318.69	1,596,318.69	1,596,318.69	Validado avances
2023	5	PUE230402321827	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SISTEMA POR GRAVEDAD 12 TUBOS, EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 447431	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Acajete	447431	632	620	1252	Calentador(es)	248	21/12/2023	31/12/2023	1,693,954.76	1,693,954.76	1,693,954.76	1,693,954.76	1,693,954.76	1,693,954.76	Validado avances
2023	5	PUE230402291845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, ENTRE CARRIL A CHIQUIYUCA Y CALLE 6 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. PRIMERA ETAPA - 316914	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	316914	4354	3806	8160	Metros Cuadrados	1341.78	21/03/2023	17/06/2023	1,222,913.74	1,222,913.74	1,222,913.74	1,222,913.74	1,222,913.74	1,222,913.74	Validado avances
2023	5	PUE230402306931	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE, ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y BARRANCA ATLAZOL, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 379894	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	379894	103	92	195	Metros Cuadrados	1318.26	12/06/2023	12/08/2023	1,374,878.21	1,374,878.21	1,374,878.21	1,374,878.21	1,374,878.21	1,374,878.21	Validado avances
2023	5	PUE230402313813	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CÍVICA UBICADA EN CALLE 2 SUR, ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 410277	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	410277	5284	5004	10288	Metros Cuadrados	1966.29	05/12/2023	31/12/2023	1,657,260.52	1,657,260.52	1,657,260.52	1,657,260.52	1,657,260.52	1,657,260.52	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402291499	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PLAZA CÍVICA, UBICADA ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 314822	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	314822	3627	3368	6995	Metros Cuadrados	1063.86	27/02/2023	25/03/2023	952,772.65	952,772.65	952,772.65	952,772.65	952,772.65	952,772.65	Validado avances
2023	5	PUE230402296448	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE 8 NORTE Y BARRANCA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 335634	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	335634	3829	3166	6995	Metros Cuadrados	1864	24/04/2023	24/06/2023	1,849,852.52	1,849,852.52	1,849,852.52	1,849,852.52	1,849,852.52	1,849,852.52	Validado avances
2023	5	PUE230402296700	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR Y CALLE 11 ORIENTE, ENTRE CALLE INSURGENTE SUR Y CALLE 7 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 336732	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetztintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	336732	2620	2047	4667	Metros Cuadrados	2152.7	03/04/2023	01/07/2023	2,151,348.86	2,151,348.86	2,151,348.86	2,151,348.86	2,151,348.86	2,151,348.86	Validado avances
2023	5	PUE230402301900	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TERRENOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 357331	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	357331	153	101	254	Metros Cuadrados	1206.8	12/04/2023	10/06/2023	1,083,098.25	1,083,098.25	1,083,098.25	1,083,098.25	1,083,098.25	1,083,098.25	Validado avances
2023	5	PUE230402310416	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE, ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 393578	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	393578	73	58	131	Metros Cuadrados	1189.14	31/07/2023	30/09/2023	1,332,887.92	1,332,887.92	1,332,887.92	1,332,887.92	1,332,887.92	1,332,887.92	Validado avances
2023	5	PUE230402310951	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN PRIVADA SEGUNDA DE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y BARRANCA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 395913	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acajete	395913	131	122	253	Metros lineales	227.79	02/10/2023	04/11/2023	282,911.10	282,911.10	282,911.10	282,911.10	282,911.10	282,911.10	Validado avances
2023	5	PUE230402295409	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 SUR, ENTRE CALLE REFORMA DE APANGO DE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA DE LA MAGDALENA TETELA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE, PUE. - 331868	Puebla	1	Acajete	Apango Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	331868	1640	1392	3032	Metros Cuadrados	1401.01	03/04/2023	03/06/2023	1,415,180.67	1,415,180.67	1,415,180.67	1,415,180.67	1,415,180.67	1,415,180.67	Validado avances
2023	5	PUE230402303132	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GENERAL SÁNCHEZ, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4 NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 362450	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	362450	196	182	378	Metros Cuadrados	1276	12/06/2023	12/08/2023	1,445,089.63	1,445,089.63	1,445,089.63	1,445,089.63	1,445,089.63	1,445,089.63	Validado avances
2023	5	PUE230402310914	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN, ACAJETE, PUE. - 395798	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acajete	395798	226	218	444	Metros Cuadrados	281.1	02/10/2023	02/12/2023	416,316.77	416,316.77	416,316.77	416,316.77	416,316.77	416,316.77	Validado avances
2023	5	PUE230402322288	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BÉISBOL Y GRADAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 449094	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acajete	449094	6961	6961	13922	Hectárea	1.07	28/12/2023	31/12/2023	6,506,242.58	7,578,489.44	7,578,489.44	7,578,489.44	7,578,489.44	7,578,489.44	Validado avances
2023	5	PUE230402296336	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 17 CLAVE 21EBH0970L, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 335259	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	335259	40	27	67	Metros Cuadrados	76.29	12/04/2023	10/06/2023	1,119,394.32	1,119,394.32	1,119,394.32	1,119,394.32	1,119,394.32	1,119,394.32	Validado avances
2023	5	PUE230402302338	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NAYARIT, ENTRE CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEZIUTLÁN Y TERRENOS, EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 359423	Puebla	1	Acajete	La Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	359423	121	86	207	Metros Cuadrados	1808.93	15/06/2023	19/08/2023	2,050,817.27	2,050,817.27	2,050,817.27	2,050,817.27	2,050,817.27	2,050,817.27	Validado avances
2023	5	PUE230402312893	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ANAHUAC PONIENTE, ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO OCOTITLÁN. - 405932	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	405932	143	101	244	Metros Cuadrados	983.24	05/12/2023	31/12/2023	1,296,783.82	1,296,783.82	1,296,783.82	1,296,783.82	1,296,783.82	1,296,783.82	Validado avances
2023	5	PUE230402306908	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 6 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. SEGUNDA ETAPA. - 379802	Puebla	1	Acajete	Apango Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acajete	379802	96	62	158	Metros Cuadrados	1260	15/06/2023	19/08/2023	1,270,932.53	1,270,932.53	1,270,932.53	1,270,932.53	1,270,932.53	1,270,932.53	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402312715	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC TEZIUTLAN, TRAMO ACAJETE DEL KM 10 MAS 069.85 AL KM 11MAS 691.00 EN LA LOCALIDAD ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 405400	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	405400	7120	6802	13922	Metros Cuadrados	14663.2	14/12/2023	31/12/2023	4,096,758.86	4,096,758.86	4,096,758.86	4,096,758.86	4,096,758.86	4,096,758.86	Validado avances
2023	5	PUE230402321690	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 447009	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	447009	2478	2329	4807	Pozo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	810,538.93	810,538.93	810,538.93	810,538.93	810,538.93	810,538.93	Validado avances
2023	5	PUE230402321811	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESTRUCTURA U 1C, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ACAJETE C.C.T. 21DJN0050A, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 447385	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	447385	117	117	234	Aula	1	21/12/2023	31/12/2023	1,073,007.39	1,073,007.39	1,073,007.39	1,073,007.39	1,073,007.39	1,073,007.39	Validado avances
2023	5	PUE230402293314	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE CARRIL IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE CARRIL A CHIQUIYUCA Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 322817	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	322817	306	260	566	Metros Cuadrados	1723.42	03/04/2023	03/06/2023	1,218,907.90	1,218,907.90	1,218,907.90	1,218,907.90	1,218,907.90	1,218,907.90	Validado avances
2023	5	PUE230402313793	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MACUILXOCHITL CLAVE 21DPB0904W, EN LA JUNTA DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 410230	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	410230	138	128	266	Metros Cuadrados	507.6	05/12/2023	31/12/2023	1,862,830.42	1,862,830.42	1,862,830.42	1,862,830.42	1,862,830.42	1,862,830.42	Validado avances
2023	5	PUE230402310276	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DR. IGNACIO CHÁVEZ C.C.T. 21ETV0259E, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE PUE. - 393129	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	393129	106	95	201	Metros Cuadrados	702.24	31/07/2023	30/09/2023	1,890,636.06	1,890,636.06	1,890,636.06	1,890,636.06	1,890,636.06	1,890,636.06	Validado avances
2023	5	PUE230402311011	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DIAGONAL ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 7 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 396137	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	396137	82	70	152	Metros Cuadrados	857.69	02/10/2023	02/12/2023	1,029,294.89	1,029,294.89	1,029,294.89	1,029,294.89	1,029,294.89	1,029,294.89	Validado avances
2023	5	PUE230402312411	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 NORTE, ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 404212	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	404212	125	117	242	Metros Cuadrados	2636.46	29/11/2023	31/12/2023	2,873,363.99	2,873,363.99	2,873,363.99	2,873,363.99	2,873,363.99	2,873,363.99	Validado avances
2023	5	PUE230402315658	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 416963	Puebla	1	Acajete	Acajete		Otros Proyectos	Municipio de Acajete	416963	0	0	0	PROYECTO(S)	23	07/08/2023	23/09/2023	800,980.00	800,980.00	800,980.00	800,980.00	800,980.00	800,980.00	Validado avances
2023	5	PUE230402323038	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y CAMPO DE BEISBOL, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, ACAJETE, PUE. - 453094	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	453094	145	145	290	Kilómetro lineal	275	20/12/2023	31/12/2023	321,575.25	321,575.25	321,575.25	321,575.25	321,575.25	321,575.25	Validado avances
2023	5	PUE230402301747	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DEL CAMINO A SANTA CRUZ, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 356683	Puebla	1	Acajete	Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	356683	1220	959	2179	Metros Cuadrados	1965.38	12/04/2023	08/07/2023	1,982,995.56	1,982,995.56	1,982,995.56	1,982,995.56	1,982,995.56	1,982,995.56	Validado avances
2023	5	PUE230402315553	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIÓN CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO RECREATIVO ACAJETE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 416590	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	416590	36447	36447	72894	Metros Cuadrados	5268.6	15/12/2023	31/12/2023	25,268,187.98	25,268,187.98	25,268,187.98	25,268,187.98	25,268,187.98	25,268,187.98	Validado avances
2023	5	PUE230402306952	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 NORTE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 8 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 379985	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	379985	120	99	219	Metros Cuadrados	2839.41	12/06/2023	09/09/2023	2,833,861.66	2,833,861.66	2,833,861.66	2,833,861.66	2,833,861.66	2,833,861.66	Validado avances
2023	5	PUE230402307015	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE, ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 380314	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	380314	79	66	145	Metros Cuadrados	1302	31/07/2023	30/09/2023	1,615,625.88	1,615,625.88	1,615,625.88	1,615,625.88	1,615,625.88	1,615,625.88	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402309777	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 6 SUR, ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 390523	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	390523	3520	3200	6720	Metros lineales	564.2	31/07/2023	30/09/2023	519,814.90	519,814.90	519,814.90	519,814.90	519,814.90	519,814.90	Validado avances
2023	5	PUE230402309926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES 8 ORIENTE Y 6 NORTE, ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 4 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 391116	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Acajete	391116	126	112	238	Metros Cuadrados	1613.84	31/07/2023	30/09/2023	1,902,567.18	1,902,567.18	1,902,567.18	1,902,567.18	1,902,567.18	1,902,567.18	Validado avances
2023	5	PUE230402312457	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 404400	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Acajete	404400	125	99	224	Metros Cuadrados	899.57	27/11/2023	28/12/2023	655,813.18	655,813.18	655,813.18	655,813.18	655,813.18	655,813.18	Validado avances
2023	5	PUE230402315480	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL C EN EL PREESCOLAR CALMECAC CON C.C.T. 21DJN2195J EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE,MUNICIPIO DE ACAJETE PUE. - 416319	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	416319	97	85	182	Metros Cuadrados	56.53	29/11/2023	31/12/2023	485,195.45	485,195.45	485,195.45	485,195.45	485,195.45	485,195.45	Validado avances
2023	5	PUE230402321708	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA DE NUEVA CREACION CLAVE 21EES0005X, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 447056	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	447056	26	22	48	Metros Cuadrados	199.68	11/12/2023	31/12/2023	1,702,281.99	1,702,281.99	1,702,281.99	1,702,281.99	1,702,281.99	1,702,281.99	Validado avances
2023	5	PUE230402321772	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN EN VIVIENDAS DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 10 M3, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 447260	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	447260	119	110	229	Piezas	44	21/12/2023	31/12/2023	1,838,660.27	1,838,660.27	1,838,660.27	1,838,660.27	1,838,660.27	1,838,660.27	Validado avances
2023	5	PUE230402309601	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE Y 4 NORTE, ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE 12 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTÍN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 389973	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	389973	161	149	310	Metros lineales	258	02/10/2023	04/11/2023	292,020.14	292,020.14	292,020.14	292,020.14	292,020.14	292,020.14	Validado avances
2023	5	PUE230402310512	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASA DE DÍA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 393891	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	393891	39	27	66	Metros Cuadrados	830.85	31/07/2023	30/09/2023	923,014.56	923,014.56	923,014.56	923,014.56	923,014.56	923,014.56	Validado avances
2023	5	PUE230402310892	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 NORTE, ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. PRIMERA ETAPA. - 395700	Puebla	1	Acajete	Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Acajete	395700	96	72	168	Metros Cuadrados	1600	18/09/2023	18/11/2023	1,605,939.10	1,605,939.10	1,605,939.10	1,605,939.10	1,605,939.10	1,605,939.10	Validado avances
2023	5	PUE230402304014	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 2 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE, PUE. - 366084	Puebla	1	Acajete	Apango Zaragoza	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Acajete	366084	36	29	65	Metros Cuadrados	555.97	17/07/2023	02/09/2023	602,902.20	602,902.20	602,902.20	602,902.20	602,902.20	602,902.20	Validado avances
2023	5	PUE230402310181	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE EL ÁGUILA, ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 8 NORTE, Y EN CALLE 10 NORTE, ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 392698	Puebla	1	Acajete	San Antonio Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Acajete	392698	152	128	280	Metros lineales	1109.23	30/10/2023	02/12/2023	449,963.70	449,963.70	449,963.70	449,963.70	449,963.70	449,963.70	Validado avances
2023	5	PUE230402313770	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 410172	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetztintla	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Acajete	410172	137	129	266	Metros Cuadrados	830.83	05/12/2023	31/12/2023	795,645.97	795,645.97	795,645.97	795,645.97	795,645.97	795,645.97	Validado avances
2023	5	PUE230402302988	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JESUS MARIA, ENTRE CALLE REFORMA Y JAGUEY, EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO PINAL, ACAJETE, PUE. - 361856	Puebla	1	Acajete	San Bartolo Pinal	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Acajete	361856	80	80	160	Metros Cuadrados	2536.85	03/04/2023	01/07/2023	2,263,595.80	2,263,595.80	2,263,595.80	2,263,595.80	2,263,595.80	2,263,595.80	Validado avances
2023	5	PUE230402304061	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MULTIPLES, EN BACHILLERATO GENERAL GUADALUPE VICTORIAN.C.T. 21EBH0477J, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 366210	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Acajete	366210	165	149	314	Metros Cuadrados	480.2	12/06/2023	12/08/2023	1,625,278.44	1,625,278.44	1,625,278.44	1,625,278.44	1,625,278.44	1,625,278.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402306976	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y BARRANCA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 380084	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	380084	135	109	244	Metros Cuadrados	1299.9	12/06/2023	12/08/2023	1,257,240.58	1,257,240.58	1,257,240.58	1,257,240.58	1,257,240.58	1,257,240.58	Validado avances
2023	5	PUE230402309873	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE JESUS MARIA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA DE SAN BARTOLO PINAL, ACAJETE, PUE. - 390841	Puebla	1	Acajete	San Bartolo Pinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	390841	110	98	208	Metros Cuadrados	1304.6	31/07/2023	30/09/2023	1,335,201.89	1,335,201.89	1,335,201.89	1,335,201.89	1,335,201.89	1,335,201.89	Validado avances
2023	5	PUE230402310848	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN AUDITORIO, EN EL BACHILLERATO FERNANDO GALVÁN LAUREANO C.C.T. 21EBH0140Z EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE PUE. - 395534	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	395534	102	76	178	Metros Cuadrados	37.41	18/09/2023	18/11/2023	2,063,501.95	2,063,501.95	2,063,501.95	2,063,501.95	2,063,501.95	2,063,501.95	Validado avances
2023	5	PUE230402312513	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA 2DA. PRIVADA DE LA 7 NORTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y TERRENOS EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, DEL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 404583	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	404583	98	92	190	Metros Cuadrados	1841	29/11/2023	31/12/2023	2,031,842.88	2,031,842.88	2,031,842.88	2,031,842.88	2,031,842.88	2,031,842.88	Validado avances
2023	5	PUE230202229670	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 117542	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acateno	117542	207	217	424	Metros Cuadrados	1353.2	12/04/2023	14/07/2023	2,695,297.12	2,693,885.75	2,693,885.75	2,693,885.75	2,693,885.75	2,693,885.75	Validado avances
2023	5	PUE230302264179	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA LANCEROS DE OAXACA EN LA COL. ROBERTO ESPERÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 244924	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acateno	244924	153	147	300	Metros Cuadrados	551.2	17/08/2023	29/09/2023	1,495,493.52	1,499,854.49	1,499,854.49	1,499,854.49	1,499,854.49	1,499,854.49	Validado avances
2023	5	PUE230302264234	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CON C.C.T. 21DPR3001C, DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA - 245130	Puebla	2	Acateno	Copalillo (Topila Palo Gacho) [Ejido]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acateno	245130	43	53	96	Metros Cuadrados	617	20/07/2023	10/09/2023	2,044,853.84	2,042,113.16	2,042,113.16	2,042,113.16	2,042,113.16	2,042,113.16	Validado avances
2023	5	PUE230402295827	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO A LA COLONIA LA CHIRIPA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 333503	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acateno	333503	75	45	120	Metros Cuadrados	837.83	12/04/2023	10/07/2023	1,920,997.50	1,920,997.50	1,920,997.50	1,920,997.50	1,920,997.50	1,920,997.50	Validado avances
2023	5	PUE230302264377	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CON C.C.T. 21DPR15140, DE LA LOCALIDAD DE PALMARTEPEC DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA - 245692	Puebla	2	Acateno	Palmartepec (Cerro Palmartepec)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acateno	245692	143	134	277	Metros Cuadrados	617.6	29/07/2023	10/09/2023	2,110,548.73	1,825,040.71	1,825,040.71	1,825,040.71	1,825,040.71	1,825,040.71	Validado avances
2023	5	PUE230302264988	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQ SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NSARCHI PARA EL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 51061	Puebla	2	Acateno	San José Acateno		PRODIM	Municipio de Acateno	51061	0	0	0	Estudio de preinversión	3	01/07/2023	17/07/2023	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402298202	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 342673	Puebla	2	Acateno	San José Acateno		Otros Proyectos	Municipio de Acateno	342673	0	0	0	PROYECTO(S)	13	02/03/2023	25/08/2023	469,573.75	469,573.75	469,573.75	469,573.75	469,573.75	469,573.75	Validado avances
2023	5	PUE230202215421	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL AGUACATE HUASTEQUILLA RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA - 17916	Puebla	2	Acateno	El Aguacate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acateno	17916	145	124	269	Kilómetro	9.33	09/02/2023	04/05/2023	1,910,689.79	1,910,689.79	1,910,689.79	1,910,689.79	1,910,689.79	1,910,689.79	Validado avances
2023	5	PUE230202216559	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO CEDRO AMPLIACION TILAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 26223	Puebla	2	Acateno	Ampliación Tilapa Ejido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acateno	26223	87	97	184	Kilómetro	5.88	09/02/2023	09/05/2023	1,458,991.64	1,458,991.64	1,458,991.64	1,458,991.64	1,458,991.64	1,458,991.64	Validado avances
2023	5	PUE230302264987	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA. - 51060	Puebla	2	Acateno	San José Acateno		PRODIM	Municipio de Acateno	51060	0	0	0	REGLAMENTO(S)	1	01/07/2023	18/07/2023	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302264127	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CAMINO A TIERRA NUEVA Y PRIVADA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA NUEVO AMANECER EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 244777	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acateno	244777	349	246	595	Metros Cuadrados	712.5	28/07/2023	11/09/2023	1,638,266.69	1,637,527.88	1,637,527.88	1,637,527.88	1,637,527.88	1,637,527.88	Validado avances
2023	5	PUE230402304831	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CARRETERA COYOTEPEC ACATLAN Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE TIANGUISTENGO, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 370542	Puebla	3	Acatlán	Tianguiستengo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	370542	15	12	27	Metros Cuadrados	1312.22	15/09/2023	28/11/2023	1,941,583.83	1,941,583.83	1,941,583.83	1,941,583.83	1,941,583.83	1,941,583.83	Validado avances
2023	5	PUE230402295774	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE JUAN B. MADERA Y CALLE RICARDO REYES MÁRQUEZ EN EL BARRIO DE SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 333304	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	333304	102	85	187	Metros Cuadrados	1933.9	27/07/2023	27/09/2023	2,509,796.88	2,509,796.88	2,509,796.88	2,509,796.88	2,509,796.88	2,509,796.88	Validado avances
2023	5	PUE230402294027	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALZADA DE LAS NIEVES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE POPOCATÉPETL, CALLE POPOCATÉPETL ENTRE CALZADA DE LAS NIEVES Y CALLE CORONEL JOAQUÍN OSORIO, EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 325247	Puebla	3	Acatlán	Las Nieves	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	325247	65	60	125	Metros Cuadrados	2440	05/07/2023	06/10/2023	2,676,687.98	2,676,687.98	2,676,687.98	2,676,687.98	2,676,687.98	2,676,687.98	Validado avances
2023	5	PUE230402295322	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR, UBICADA EN LA CALLE EJÉRCITO MEXICANO SIN NUMERO, BARRIO SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 331391	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Acatlán	331391	10302	9039	19341	Metros Cuadrados	442.51	05/07/2023	14/08/2023	242,093.84	242,093.84	242,093.84	242,093.84	242,093.84	242,093.84	Validado avances
2023	5	PUE230402295782	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 333340	Puebla	3	Acatlán	San Vicente Boquerón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	333340	226	169	395	Metros Cuadrados	1419.63	01/09/2023	23/11/2023	2,010,147.60	2,010,147.60	2,010,147.60	2,010,147.60	2,010,147.60	2,010,147.60	Validado avances
2023	5	PUE230402277644	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS CUARTOS EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. - 228362	Puebla	3	Acatlán	Los Cuartos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatlán	228362	55	45	100	Metros Cuadrados	608	24/05/2023	30/06/2023	826,694.83	826,694.83	826,694.83	826,694.83	826,694.83	826,694.83	Validado avances
2023	5	PUE230402294734	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 328590	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	328590	19341	10302	29643	Metros Cuadrados	956.82	13/09/2023	23/10/2023	1,766,058.63	1,766,058.63	1,766,058.63	1,766,058.63	1,766,058.63	1,766,058.63	Validado avances
2023	5	PUE230402307243	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y 12 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 381532	Puebla	3	Acatlán	Hermenegildo Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	381532	42	35	77	Metros Cuadrados	495.51	19/09/2023	27/11/2023	802,908.58	802,908.58	802,908.58	802,908.58	802,908.58	802,908.58	Validado avances
2023	5	PUE230402278129	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DEL CADENAMIENTO O AL O AL 324.84 EN LA LOCALIDAD DE ILLAMACINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 240710	Puebla	3	Acatlán	Ilamacingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	240710	361	318	679	Metros Cuadrados	2558.41	04/05/2023	04/08/2023	2,889,768.58	2,889,768.58	2,889,768.58	2,889,768.58	2,889,768.58	2,889,768.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402312386	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CON C.C.T. 21DE50003Z EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO ,MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 404121	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	404121	322	320	642	Metros Cuadrados	1226.01	24/11/2023	31/12/2023	657,329.68	526,262.40	526,262.40	526,262.40	526,262.40	526,262.40	Validado avances
2023	5	PUE230502395365	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ALLENDE MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 14578	Puebla	3	Acatlán	Colonia Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Acatlán	14578	75	51	126	Metros cuadrados de construcción	205.26	08/02/2023	28/03/2023	498,958.55	498,958.55	498,958.55	498,958.55	498,958.55	498,958.55	Validado avances
2023	5	PUE230402304845	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370616	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio		Otros Proyectos	Municipio de Acatlán	370616	0	0	0	PROYECTO(S)	1	15/09/2023	28/11/2023	455,972.84	455,972.84	455,972.84	455,972.84	455,972.84	455,972.84	Validado avances
2023	5	PUE230402307291	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BARRANCA TEMAZCAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 381669	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	381669	124	83	207	Metros lineales	266.85	13/11/2023	31/12/2023	918,935.87	918,935.87	918,935.87	918,935.87	918,935.87	918,935.87	Validado avances
2023	5	PUE230402309233	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 184 CON CLAVE 21DTA0003T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 388598	Puebla	3	Acatlán	Tres Cruces	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	388598	535	496	1031	Metros Cuadrados	1165.8	15/11/2023	31/12/2023	3,742,292.84	3,742,292.84	3,742,292.84	3,742,292.84	3,742,292.84	3,742,292.84	Validado avances
2023	5	PUE230402311988	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 680 ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 402463	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	402463	32	19	51	Metros Cuadrados	108	24/11/2023	15/12/2023	441,968.79	573,098.37	573,098.37	573,098.37	573,098.37	573,098.37	Validado avances
2023	5	PUE230402315098	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A LA TRINIDAD ENTRE CALLEJON LAS PEÑAS Y CALLEJON DEL CHACUACO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD LOS HOBOS, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 414814	Puebla	3	Acatlán	La Trinidad (Los Hobos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	414814	19	15	34	Piezas	16	05/07/2023	14/09/2023	258,069.05	258,069.05	258,069.05	258,069.05	258,069.05	258,069.05	Validado avances
2023	5	PUE230402277861	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAPILLA SAN MIGUEL Y BARRANCA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 233299	Puebla	3	Acatlán	San Miguel San Bernardo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	233299	60	68	128	Metros Cuadrados	1320	24/05/2023	24/07/2023	1,782,967.34	1,782,967.34	1,782,967.34	1,782,967.34	1,782,967.34	1,782,967.34	Validado avances
2023	5	PUE230402306158	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE I. ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN R. ROJAS LOS COCOS EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 375884	Puebla	3	Acatlán	Juan R. Rojas (Los Cocos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	375884	99	78	177	Metros Cuadrados	1391.31	01/09/2023	14/11/2023	1,988,939.84	1,988,939.84	1,988,939.84	1,988,939.84	1,988,939.84	1,988,939.84	Validado avances
2023	5	PUE230402307316	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO VIEJO A SAN CRISTOBAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 381725	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	381725	19	12	31	Metros lineales	241.05	10/11/2023	31/12/2023	710,987.23	710,987.23	710,987.23	710,987.23	710,987.23	710,987.23	Validado avances
2023	5	PUE230402309345	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 389047	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio		Otros Proyectos	Municipio de Acatlán	389047	0	0	0	PROYECTO(S)	19	04/07/2023	30/11/2023	845,020.90	845,020.90	845,020.90	845,020.90	845,020.90	845,020.90	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402312092	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2302S UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS NIEVES MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 402818	Puebla	3	Acatlán	Las Nieves	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	402818	85	81	166	Metros Cuadrados	534.04	10/11/2023	31/12/2023	1,686,995.45	1,686,995.45	1,686,995.45	1,686,995.45	1,686,995.45	1,686,995.45	Validado avances
2023	5	PUE230402312143	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE PEÑA COLORADA , SAN ISIDRO , JUAN R. ROJAS LOS COCOS RANCHO NUEVO, AMATE REDONDO, ZIMATLAN BUENA VISTA, SAN MIGUEL AMATITLANES DEL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 402964	Puebla	3	Acatlán	Peña Colorada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Acatlán	402964	541	533	1074	Kilómetro lineal	39326.56	24/05/2023	28/07/2023	1,085,921.87	1,085,921.87	1,085,921.87	1,085,921.87	1,085,921.87	1,085,921.87	Validado avances
2023	5	PUE230402294720	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE XICOTÉNCATL ENTRE CALLE ILHUICAMINA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA. - 328565	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatlán	328565	80	65	145	Metros lineales	103.4	05/07/2023	22/09/2023	694,571.09	694,571.09	694,571.09	694,571.09	694,571.09	694,571.09	Validado avances
2023	5	PUE230402307267	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 381591	Puebla	3	Acatlán	San Bernardo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	381591	456	372	828	Metros Cuadrados	960	19/09/2023	01/12/2023	1,442,993.53	1,442,931.23	1,442,931.23	1,442,931.23	1,442,931.23	1,442,931.23	Validado avances
2023	5	PUE230402313203	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE JUAN B. MADERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE CITLALI ENTRE CALLE CITLALTEPETL Y CALLE OTILIO MONTAÑO CALLE DE LAS FLORES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y CALLE OTILIO MONTAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 407229	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatlán	407229	106	95	201	Metros lineales	176.28	30/03/2023	12/06/2023	1,699,638.53	1,699,638.53	1,699,638.53	1,699,638.53	1,699,638.53	1,699,638.53	Validado avances
2023	5	PUE230402297319	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO 14 METROS ANTES DE LA CALLE ALDAMA, CON UNA LONGITUD DE 844.85 METROS EN LAS LOCALIDADES DE TRES CRUCES Y ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 339385	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	339385	52	88	140	Metros Cuadrados	9313.73	11/10/2023	24/12/2023	15,862,007.18	15,862,007.18	15,862,007.18	15,862,007.18	15,862,007.18	15,862,007.18	Validado avances
2023	5	PUE230402303668	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. - 364884	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatlán	364884	59	47	106	Metros lineales	269.11	13/10/2023	11/12/2023	1,177,986.89	1,177,986.89	1,177,986.89	1,177,986.89	1,177,986.89	1,177,986.89	Validado avances
2023	5	PUE230402306545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EXCAVACION DE POZO TIPO NORIA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEHUIXTLE EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 377711	Puebla	3	Acatlán	El Tehuixtle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatlán	377711	42	35	77	Pozo(s)	1	27/10/2023	10/12/2023	764,381.76	764,381.76	764,381.76	764,381.76	764,381.76	764,381.76	Validado avances
2023	5	PUE230402314941	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 21ETV0855C EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 414230	Puebla	3	Acatlán	Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	414230	22	20	42	Metros Cuadrados	417.78	18/04/2023	17/06/2023	853,290.04	853,290.04	853,290.04	853,290.04	853,290.04	853,290.04	Validado avances
2023	5	PUE230402315202	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 415238	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatlán	415238	215	173	388	Metros lineales	759.52	27/06/2023	27/12/2023	1,306,378.25	1,306,378.25	1,306,378.25	1,306,378.25	1,306,378.25	1,306,378.25	Validado avances
2023	5	PUE230402277996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA C.C.T. 21DPR2290D, EN LA LOCALIDAD DE TETELCINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 236420	Puebla	3	Acatlán	Tetelcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	236420	73	57	130	Metros Cuadrados	585.34	05/07/2023	22/09/2023	2,247,379.94	2,247,379.94	2,247,379.94	2,247,379.94	2,247,379.94	2,247,379.94	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402312438	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMATE REDONDO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 404322	Puebla	3	Acatlán	Amate Redondo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	404322	63	45	108	Metros Cuadrados	454.3	01/09/2023	01/12/2023	1,375,394.20	1,375,394.20	1,375,394.20	1,375,394.20	1,375,394.20	1,375,394.20	Validado avances
2023	5	PUE230402303620	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE G. HERRERA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 042.29 AL 0 MAS 120.01 ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSE G. HERRERA, EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 364769	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	364769	18	12	30	Metros Cuadrados	597.74	06/10/2023	06/11/2023	681,789.85	681,789.85	681,789.85	681,789.85	681,789.85	681,789.85	Validado avances
2023	5	PUE230402303639	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR22942 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUETA MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 364811	Puebla	3	Acatlán	Amatitlán Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	364811	102	95	197	Metros Cuadrados	770	23/05/2023	18/08/2023	2,361,985.53	2,361,985.53	2,361,985.53	2,361,985.53	2,361,985.53	2,361,985.53	Validado avances
2023	5	PUE230402294731	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE PERIFÉRICO IXCAQUITLA Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN. - 328584	Puebla	3	Acatlán	La Huerta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	328584	488	419	907	Metros Cuadrados	1190.42	11/07/2023	08/09/2023	1,885,769.58	1,885,769.58	1,885,769.58	1,885,769.58	1,885,769.58	1,885,769.58	Validado avances
2023	5	PUE230402312466	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NÚMERO 184 CON CLAVE 21DTA0003T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 404450	Puebla	3	Acatlán	Tres Cruces	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatlán	404450	535	496	1031	Metros Cuadrados	1165.8	05/12/2023	31/12/2023	1,315,269.38	1,315,269.38	1,315,269.38	1,315,269.38	1,315,269.38	1,315,269.38	Validado avances
2023	5	PUE230402331251	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED HIDRAULICA EN CAMINO A RANCHO SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 390766	Puebla	4	Acatzingo	San Marcos el Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatzingo	390766	64	59	123	Metros lineales	1081	02/01/2023	26/01/2023	814,817.21	814,817.21	814,817.21	814,817.21	814,817.21	814,817.21	Validado avances
2023	5	PUE230202227063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE ALVARO OBREGON UBICADA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 102896	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatzingo	102896	51	47	98	Metros Cuadrados	548.96	09/03/2023	28/04/2023	601,722.60	601,722.60	601,722.60	601,722.60	601,722.60	601,722.60	Validado avances
2023	5	PUE230302264297	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE USO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 245378	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatzingo	245378	3614	3336	6950	Metros Cuadrados	375.02	08/08/2023	20/10/2023	1,463,597.01	1,463,597.01	1,463,597.01	1,463,597.01	1,463,597.01	1,463,597.01	Validado avances
2023	5	PUE230402274547	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 145764	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo		Otros Proyectos	Municipio de Acatzingo	145764	0	0	0	SERVICIO(S)	1	19/04/2023	23/05/2023	309,546.22	309,546.22	309,546.22	309,546.22	309,546.22	309,546.22	Validado avances
2023	5	PUE230402310271	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMINO A SAN MARCOS EL VIEJO LOCALIDAD DE BARRANCA SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 393098	Puebla	4	Acatzingo	San Marcos el Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatzingo	393098	64	59	123	Metros lineales	2184.39	15/05/2023	08/06/2023	1,875,938.06	1,875,938.06	1,875,938.06	1,875,938.06	1,875,938.06	1,875,938.06	Validado avances
2023	5	PUE230402331042	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 8 AULAS, MODULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN, PARA PREPARATORIA DE ACATZINGO, PUEBLA DEL COMPLEJO REGIONAL CENTRO CLAVE CCT 21MMS1890A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO, PUEBLA - 303786	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatzingo	303786	3454	3188	6642	Aula	9	31/01/2023	08/06/2023	9,956,343.92	9,956,343.92	9,956,343.92	9,956,343.92	9,956,343.92	9,956,343.92	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227560	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MICHOACAN DEL KM 2 MAS 244.00 AL 5 MAS 738.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 106329	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Acatzingo	106329	4309	3978	8287	Metros lineales	3494	23/02/2023	15/05/2023	2,755,571.60	2,755,571.60	2,755,571.60	2,755,571.60	2,755,571.60	2,755,571.60	Validado avances
2023	5	PUE230202227692	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 107047	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Acatzingo	107047	102	94	196	Metros Cuadrados	1688.1	13/03/2023	11/04/2023	2,002,393.81	2,002,393.81	2,002,393.81	2,002,393.81	2,002,393.81	2,002,393.81	Validado avances
2023	5	PUE230302264310	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, POR LAS CALLES C. RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE C. SONORA Y C. V. GUERRERO C. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. V. GUERRERO Y C. RODOLFO SANCHEZ TABOADA, PROLONGACION DE LA C. RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE C. SONORA Y CALLE BAJACALIFORNIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 245438	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Acatzingo	245438	232	214	446	Metros lineales	807.02	01/08/2023	13/09/2023	1,244,069.90	1,244,069.90	1,244,069.90	1,244,069.90	1,244,069.90	1,244,069.90	Validado avances
2023	5	PUE230402309586	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 389931	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Acatzingo	389931	4309	3978	8287	Metros lineales	16985	06/03/2023	03/04/2023	1,518,516.37	1,518,516.37	1,518,516.37	1,518,516.37	1,518,516.37	1,518,516.37	Validado avances
2023	5	PUE230402331044	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL CRI EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 303879	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		Municipio de Acatzingo	303879	33146	30597	63743	Metros Cuadrados	679.78	02/01/2023	30/06/2023	10,154,703.28	10,154,703.28	10,154,703.28	10,154,703.28	10,154,703.28	10,154,703.28	Validado avances
2023	5	PUE230402306456	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA VIRGEN DE LOS DOLORES EN ACATZINGO LOCALIDAD ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 377378	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Acatzingo	377378	6142	5672	11814	Pozo(s)	1	12/06/2023	10/07/2023	2,702,889.48	2,702,889.48	2,702,889.48	2,702,889.48	2,702,889.48	2,702,889.48	Validado avances
2023	5	PUE230202221283	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETELES, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 56599	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Acatzingo	56599	153	141	294	Metros lineales	1127.5	22/02/2023	18/03/2023	503,974.26	503,974.26	503,974.26	503,974.26	503,974.26	503,974.26	Validado avances
2023	5	PUE230402274866	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL CAMINO A SAN MARCOS EL VIEJO LOCALIDAD DE BARRANCA SAN JERONIMO MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 154905	Puebla	4	Acatzingo	San Marcos el Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Acatzingo	154905	24	23	47	Metros	564	10/04/2023	09/05/2023	2,501,209.90	2,501,209.90	2,501,209.90	2,501,209.90	2,501,209.90	2,501,209.90	Validado avances
2023	5	PUE230402331248	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAMINO A RANCHO SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 390155	Puebla	4	Acatzingo	San Marcos el Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Acatzingo	390155	64	59	123	Metros lineales	971	16/01/2023	09/02/2023	1,897,135.32	1,897,135.32	1,897,135.32	1,897,135.32	1,897,135.32	1,897,135.32	Validado avances
2023	5	PUE230302247721	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PIÑON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA. - 150309	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Acatzingo	150309	51	47	98	Metros Cuadrados	1806.78	07/04/2023	10/05/2023	1,588,362.19	1,588,362.19	1,588,362.19	1,588,362.19	1,588,362.19	1,588,362.19	Validado avances
2023	5	PUE230302264279	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 245291	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Acatzingo	245291	4104	4108	8212	Metros Cuadrados	1934.8	05/06/2023	17/07/2023	1,927,563.83	1,927,563.83	1,927,563.83	1,927,563.83	1,927,563.83	1,927,563.83	Validado avances
2023	5	PUE230402274544	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 145705	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo		Otros Proyectos	Municipio de Acatzingo	145705	0	0	0	SERVICIO(S)	1	01/05/2023	08/06/2023	342,310.51	342,310.51	342,310.51	342,310.51	342,310.51	342,310.51	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402274719	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y LIMITE, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO. - 150942	Puebla	4	Acatzingo	Guadalupe Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatzingo	150942	163	151	314	Metros Cuadrados	3338.94	14/04/2023	25/07/2023	2,210,326.18	2,210,326.18	2,210,326.18	2,210,326.18	2,210,326.18	2,210,326.18	Validado avances
2023	5	PUE230402291725	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUINADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. DEL BOSQUE Y CADENAMIENTO 0 MAS 280.00 DE LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS MUNICIPIO DE ACATZINGO DE HIDALGO - 316237	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatzingo	316237	78	72	150	Metros Cuadrados	2176.1	18/08/2023	19/11/2023	2,408,361.63	2,408,361.63	2,408,361.63	2,408,361.63	2,408,361.63	2,408,361.63	Validado avances
2023	5	PUE230302249013	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 21DPR2313Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 157720	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatzingo	157720	1666	1538	3204	Metros Cuadrados	152.88	24/02/2023	14/04/2023	1,231,415.67	1,231,415.67	1,231,415.67	1,231,415.67	1,231,415.67	1,231,415.67	Validado avances
2023	5	PUE230302246646	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETELES MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 144190	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatzingo	144190	153	141	294	Metros lineales	561.17	01/03/2023	15/03/2023	265,299.67	265,299.67	265,299.67	265,299.67	265,299.67	265,299.67	Validado avances
2023	5	PUE230302248340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CANAL EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 153700	Puebla	4	Acatzingo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatzingo	153700	46	42	88	Metros Cuadrados	831.5	23/06/2023	11/08/2023	789,785.95	789,785.95	789,785.95	789,785.95	789,785.95	789,785.95	Validado avances
2023	5	PUE230302264428	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUINADO EN LA AV. 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETELES, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 245848	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Teteles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatzingo	245848	76	71	147	Metros Cuadrados	5062.62	22/03/2023	31/07/2023	4,945,132.36	4,945,132.36	4,945,132.36	4,945,132.36	4,945,132.36	4,945,132.36	Validado avances
2023	5	PUE230302246899	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO PUEBLA. - 145790	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatzingo	145790	16431	15168	31599	Pozo(s)	1	20/04/2023	09/05/2023	2,176,615.29	2,176,615.29	2,176,615.29	2,176,615.29	2,176,615.29	2,176,615.29	Validado avances
2023	5	PUE230402288712	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE 3 SUR UBICADA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE CARMEN SERDAN, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 301433	Puebla	4	Acatzingo	Carmen Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatzingo	301433	83	77	160	Metros Cuadrados	1681.26	28/06/2023	01/09/2023	1,703,274.09	1,703,274.09	1,703,274.09	1,703,274.09	1,703,274.09	1,703,274.09	Validado avances
2023	5	PUE230102207819	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 16410	Puebla	5	Acteopan	Acteopan		Otros Proyectos	Municipio de Acteopan	16410	0	0	0	PROYECTO(S)	4	02/01/2023	10/02/2023	308,536.61	308,536.61	308,536.61	308,536.61	308,536.61	308,536.61	Validado avances
2023	5	PUE230202227301	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA TELESECUNDARIA FEDERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0461S EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TOCTLA, EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA - 104450	Puebla	5	Acteopan	San Felipe Toctla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acteopan	104450	420	298	718	Metros Cuadrados	658.8	20/04/2023	20/06/2023	2,844,736.45	2,845,684.16	2,845,684.16	2,845,684.16	2,845,684.16	2,845,684.16	Validado avances
2023	5	PUE230402319390	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE ACTEOPAN DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA - 433183	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acteopan	433183	53	38	91	Metros Cuadrados	913	20/09/2023	07/12/2023	1,249,116.94	1,249,116.94	1,249,116.94	1,249,116.94	1,249,116.94	1,249,116.94	Validado avances
2023	5	PUE230402319429	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CARRETERA A JANTETELCO Y CALLE MORELOS PRIMERA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ACTEOPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 433408	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acteopan	433408	45	38	83	Metros Cuadrados	840	02/10/2023	28/11/2023	1,696,423.65	1,697,925.81	1,697,925.81	1,697,925.81	1,697,925.81	1,697,925.81	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227299	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ACTEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, ESTADO DE PUEBLA - 104448	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Acteopan	104448	446	624	1070	Metros lineales	130	15/04/2023	18/06/2023	1,821,559.30	1,180,534.84	1,180,534.84	1,180,534.84	1,180,534.84	1,180,534.84	Validado avances
2023	5	PUE230302263259	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA - 240701	Puebla	5	Acteopan	Santa María Atitzintla	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Acteopan	240701	227	196	423	Metros lineales	290	12/07/2023	18/09/2023	788,810.59	788,810.59	788,810.59	788,810.59	788,810.59	788,810.59	Validado avances
2023	5	PUE230302263288	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA - 240774	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Acteopan	240774	130	112	242	Metros lineales	122	12/07/2023	18/09/2023	450,748.91	450,748.91	450,748.91	450,748.91	450,748.91	450,748.91	Validado avances
2023	5	PUE230202227294	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA RAYON, DEL 0 MÁS 00 AL 0 MÁS 33.30, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 104439	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades		Municipio de Acteopan	104439	35	60	95	Metros Cuadrados	122	13/01/2023	14/02/2023	159,260.32	159,260.32	159,260.32	159,260.32	159,260.32	159,260.32	Validado avances
2023	5	PUE230202227306	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSNTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATZITZINTLA, Y SAN FELIPE TOCTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA. - 104459	Puebla	5	Acteopan	Santa María Atitzintla	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos		Municipio de Acteopan	104459	42	100	142	Kilómetro	2.5	28/03/2023	10/05/2023	698,922.71	698,922.71	698,922.71	698,922.71	698,922.71	698,922.71	Validado avances
2023	5	PUE230302263283	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA - 240757	Puebla	5	Acteopan	San Felipe Toctla	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Acteopan	240757	292	252	544	Metros lineales	236	12/07/2023	18/09/2023	1,014,185.04	1,090,628.43	1,090,628.43	1,090,628.43	1,090,628.43	1,090,628.43	Validado avances
2023	5	PUE230202223492	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE VICENTE GUERRERO AL LIBRAMIENTO BICENTENARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN PUEBLA - 74240	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades		Municipio de Ahuacatlán	74240	1000	1200	2200	Metros Cuadrados	83	05/04/2023	04/07/2023	2,698,187.29	2,698,187.29	2,698,187.29	2,698,187.29	2,698,187.29	2,698,187.29	Validado avances
2023	5	PUE230302259965	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COALTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA. - 223803	Puebla	6	Ahuacatlán	Coaltepec (San Jerónimo)	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Ahuacatlán	223803	813	721	1534	Metros Cuadrados	801.5	26/04/2023	10/07/2023	1,577,035.45	1,577,035.45	1,577,035.45	1,577,035.45	1,577,035.45	1,577,035.45	Validado avances
2023	5	PUE230202227566	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 106359	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Ahuacatlán	106359	1402	1293	2695	Metros Cuadrados	699.93	04/04/2023	03/06/2023	884,492.82	884,492.82	884,492.82	884,492.82	884,492.82	884,492.82	Validado avances
2023	5	PUE230302263063	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA SECCION CRUZTITLAN DE LA LOCALIDAD DE COALTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 240046	Puebla	6	Ahuacatlán	Coaltepec (San Jerónimo)	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades		Municipio de Ahuacatlán	240046	390	370	760	Metros cúbicos	2475.5	07/08/2023	05/10/2023	1,934,180.42	1,934,180.42	1,934,180.42	1,934,180.42	1,934,180.42	1,934,180.42	Validado avances
2023	5	PUE230202224645	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TECOMETEPEC SECCION TRES CRUCES DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 84500	Puebla	6	Ahuacatlán	Tecomatepec Tres Cruces	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos		Municipio de Ahuacatlán	84500	821	925	1746	Metros Cuadrados	3600	10/04/2023	09/06/2023	1,642,667.79	1,642,667.79	1,642,667.79	1,642,667.79	1,642,667.79	1,642,667.79	Validado avances
2023	5	PUE230202227711	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 107204	Puebla	6	Ahuacatlán	Ixquihucán (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Ahuacatlán	107204	1003	925	1928	Metros Cuadrados	975	12/04/2023	09/08/2023	2,886,680.79	2,886,680.79	2,886,680.79	2,886,680.79	2,886,680.79	2,886,680.79	Validado avances
2023	5	PUE230402314891	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REAHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, CON UNA LONGITUD DE 519.94 METROS LINEALES, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SAN MATEO - 414051	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades		Municipio de Ahuacatlán	414051	1402	1293	2695	Metros Cuadrados	3114	18/10/2023	26/12/2023	2,187,529.84	2,187,529.84	2,187,529.84	2,187,529.84	2,187,529.84	2,187,529.84	Validado avances
2023	5	PUE230302259885	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TONALIXCO EN SU SEGUNDA ETAPA SECCION AGUA FRIA LOCALIDAD DE POCHALCATL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUE. - 223347	Puebla	6	Ahuacatlán	Agua Fría	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades		Municipio de Ahuacatlán	223347	162	138	300	Metros Cuadrados	550	13/04/2023	11/06/2023	948,514.43	948,514.43	948,514.43	948,514.43	948,514.43	948,514.43	Validado avances
2023	5	PUE230302260371	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 226126	Puebla	6	Ahuacatlán	Cuacuilco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Ahuacatlán	226126	648	745	1393	Metros lineales	790.77	24/07/2023	21/09/2023	814,582.65	814,582.65	814,582.65	814,582.65	814,582.65	814,582.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402301025	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SECCIÓN CUARTA DE LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA. - 353807	Puebla	6	Ahuacatlán	Xochicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	353807	320	420	740	Metros Cuadrados	710	08/09/2023	06/11/2023	904,491.36	904,491.36	904,491.36	904,491.36	904,491.36	904,491.36	Validado avances
2023	5	PUE230402310792	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL CUACUILCO TLAPOXTICOYA DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA. - 395227	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlapoxtecaoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	395227	162	148	310	Metros lineales	821	23/10/2023	21/12/2023	1,734,164.70	1,734,164.70	1,734,164.70	1,734,164.70	1,734,164.70	1,734,164.70	Validado avances
2023	5	PUE230402300932	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LOS ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA, DEL BIEN PÚBLICO DENOMINADO PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 353392	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ahuacatlán	353392	7690	6852	14542	Metros cuadrados de construcción	837.47	09/05/2023	08/07/2023	1,619,884.48	1,619,884.48	1,619,884.48	1,619,884.48	1,619,884.48	1,619,884.48	Validado avances
2023	5	PUE230202227658	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 106764	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlapoxtecaoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	106764	907	838	1745	Metros lineales	1110	08/04/2023	08/07/2023	1,944,402.09	1,944,402.09	1,944,402.09	1,944,402.09	1,944,402.09	1,944,402.09	Validado avances
2023	5	PUE230302259896	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NAK XANAT, DEL KM 0080 AL KM 0146, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 223497	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	223497	610	580	1190	Metros Cuadrados	367.8	11/04/2023	10/06/2023	1,356,838.51	1,356,838.51	1,356,838.51	1,356,838.51	1,356,838.51	1,356,838.51	Validado avances
2023	5	PUE230402300837	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO LITAKAMALA SIPI, EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 352960	Puebla	6	Ahuacatlán	Xochicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	352960	320	420	740	Metros Cuadrados	266.96	04/05/2023	03/07/2023	964,356.16	964,356.16	964,356.16	964,356.16	964,356.16	964,356.16	Validado avances
2023	5	PUE230402301171	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCION 12 Y SECCION 13 DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 354365	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	354365	145	125	270	Metros lineales	217.83	18/09/2023	16/11/2023	320,452.31	320,452.31	320,452.31	320,452.31	320,452.31	320,452.31	Validado avances
2023	5	PUE230302259903	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CONOCIDO COMO EL CONEJO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 223533	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	223533	564	542	1106	Metros Cuadrados	480	08/05/2023	07/07/2023	612,527.07	612,527.07	612,527.07	612,527.07	612,527.07	612,527.07	Validado avances
2023	5	PUE230202224681	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO SAN MATEO OCOTAL DEL KM 0 Y 00 METROS AL KM 1 Y 352METROS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 84881	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	84881	1266	1429	2695	Metros Cuadrados	2860	03/04/2023	18/05/2023	1,422,355.03	1,422,355.03	1,422,355.03	1,422,355.03	1,422,355.03	1,422,355.03	Validado avances
2023	5	PUE230302260467	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO NAK STACHUCHUT, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 226766	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	226766	610	580	1190	Metros lineales	1763	11/08/2023	20/10/2023	2,872,521.97	2,872,521.97	2,872,521.97	2,872,521.97	2,872,521.97	2,872,521.97	Validado avances
2023	5	PUE230402301141	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES EN LAS SECCIONES 12 Y 13 DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA PRIMERA ETAPA - 354210	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	354210	320	275	595	Metros Cuadrados	564.79	06/09/2023	04/11/2023	664,113.69	664,113.69	664,113.69	664,113.69	664,113.69	664,113.69	Validado avances
2023	5	PUE230402309769	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PEATONALES EN LAS SECCIONES 12 Y 13 DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA.SEGUNDA ETAPA - 390510	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	390510	85	70	155	Metros Cuadrados	707	02/10/2023	30/11/2023	765,001.52	765,001.52	765,001.52	765,001.52	765,001.52	765,001.52	Validado avances
2023	5	PUE230202227404	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE ANALCO Y POCHALCATL DEL MUNICIPIO DE AHUCATLAN PUEBLA. - 105006	Puebla	6	Ahuacatlán	Cuacuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	105006	896	850	1746	Kilómetro	5.09	07/04/2023	22/05/2023	1,059,341.31	1,059,341.31	1,059,341.31	1,059,341.31	1,059,341.31	1,059,341.31	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314660	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO ATEMPA CON UNA LONGITUD DE 940.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 413276	Puebla	6	Ahuacatlán	Ixquiuhacán (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	413276	925	1003	1928	Metros Cuadrados	5640	03/10/2023	31/12/2023	4,032,048.32	4,032,048.32	4,032,048.32	4,032,048.32	4,032,048.32	4,032,048.32	Validado avances
2023	5	PUE230202226192	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y TREN DE DESCARGA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIMILULCO, AHUATLAN PUEBLA - 96978	Puebla	7	Ahuatlán	San Mimilulco (Mimilulco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO O TEHUACÁN	96978	72	83	155	Maquinaria y equipo	1	13/02/2023	18/02/2023	132,581.75	132,581.75	132,581.75	132,581.75	132,581.75	132,581.75	Validado avances
2023	5	PUE230402303021	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION DE LA MISMA, DEL CADENAMIENTO 00.00 AL 130.81 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA. - 361976	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuatlán	361976	441	388	829	Metros Cuadrados	692.5	12/09/2023	11/11/2023	650,961.48	650,961.48	650,961.48	650,961.48	650,961.48	650,961.48	Validado avances
2023	5	PUE230402310364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE GALERIAS VERTICALES EN PARAJE LOS DOS AHUEHUETES, PARA USO DOMESTICO EN CABECERA MUNICIPAL. - 393377	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuatlán	393377	559	533	1092	Metros lineales	1054.7	13/11/2023	23/12/2023	2,212,066.79	2,212,066.79	2,212,066.79	2,212,066.79	2,212,066.79	2,212,066.79	Validado avances
2023	5	PUE230202226571	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA COMUNITARIA RURAL CONAFE JARDIN DE NIÑOS CLAVE 21KJN1325P Y PRIMARIA CLAVE 21KPR0014W EN LA LOCALIDAD DE LA SABILA, AHUATLAN, PUE. - 99608	Puebla	7	Ahuatlán	La Sábila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H. AYUNTAMIENTO O TEHUACÁN	99608	35	26	61	Metros Cuadrados	603.44	20/03/2023	08/04/2023	545,094.14	545,094.14	545,094.14	545,094.14	545,094.14	545,094.14	Validado avances
2023	5	PUE230402306487	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EMPEDRADO ARTESANAL DE PROLONGACIÓN CALLE HIDALGO AL MARGEN DE LA BARRANCA EL RODEO - 377538	Puebla	7	Ahuatlán	San José el Rodeo (El Rodeo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuatlán	377538	81	83	164	Metros Cuadrados	892.9	27/09/2023	17/11/2023	1,235,959.32	1,235,959.32	1,235,959.32	1,235,959.32	1,235,959.32	1,235,959.32	Validado avances
2023	5	PUE230402306984	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EXCAVACION DE TRES POZOS EXPLORATORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE GALERIAS FILTRANTES PARA USO PUBLICO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 380115	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuatlán	380115	559	533	1092	Pozo(s)	3	27/09/2023	24/11/2023	1,510,068.05	1,510,068.05	1,510,068.05	1,510,068.05	1,510,068.05	1,510,068.05	Validado avances
2023	5	PUE230202226289	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONCLUSION DE SEGUNDA ETAPA DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 4 PONIENTE, BARRIO DE ESPAÑA ENTRE CARRETERA Y CALLE 9 NORTE DEL 319.29 AL 423.44 AHUATLAN PUEBLA. - 97757	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO O TEHUACÁN	97757	559	533	1092	Metros Cuadrados	701.12	20/03/2023	29/04/2023	776,114.95	776,114.95	776,114.95	776,114.95	776,114.95	776,114.95	Validado avances
2023	5	PUE230402308114	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES AHUATLAN, PATLANOAYA, AHUATLAN, CARRIZO, SABILA ,GUADALUPE ,LAGUNILLAS, ANTENA, TEJALUCA, AHUATLAN, RODEO Y CALLES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUE. - 384652	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuatlán	384652	559	533	1092	Kilómetro	67.68	23/10/2023	24/11/2023	599,292.22	784,445.89	784,445.89	784,445.89	784,445.89	784,445.89	Validado avances
2023	5	PUE230302253831	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CAPILLA Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL 0.00 AL 100.00 LAGUNILLAS, AHUATLAN PUEBLA. - 184457	Puebla	7	Ahuatlán	Lagunilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuatlán	184457	28	20	48	Metros Cuadrados	600	05/07/2023	02/09/2023	595,890.50	595,890.50	595,890.50	595,890.50	595,890.50	595,890.50	Validado avances
2023	5	PUE230302254173	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR PATLANOAYA, AHUATLAN,PUEBLA - 186694	Puebla	7	Ahuatlán	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuatlán	186694	317	331	648	Maquinaria y equipo	1	02/08/2023	30/09/2023	1,146,830.91	1,146,830.91	1,146,830.91	1,146,830.91	1,146,830.91	1,146,830.91	Validado avances
2023	5	PUE230402314563	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSERVACION DE CARRETERA SAN LUCAS TEJALUCA, LONGITUD 4.47 KILOMETROS. 1RA ETAPA DEL KILOMETRO 3.520 AL KILOMETRO 4.47, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, EN EL MUNICIPIO DE AHUATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 412892	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuatlán	412892	441	388	829	Kilómetro lineal	0.96	13/11/2023	23/12/2023	2,032,254.88	2,032,254.88	2,032,254.88	2,032,254.88	2,032,254.88	2,032,254.88	Validado avances
2023	5	PUE230302253869	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AHUATLAN, PUEBLA - 184777	Puebla	7	Ahuatlán	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	184777	57	62	119	Metros Cuadrados	799.45	10/07/2023	15/09/2023	889,923.01	889,932.01	889,932.01	889,932.01	889,932.01	889,932.01	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227283	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIOPO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104412	Puebla	8	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	104412	153	68	221	Luminaria	31	01/03/2023	14/04/2023	103,734.64	103,734.64	103,734.64	103,734.64	103,734.64	103,734.64	Validado avances
2023	5	PUE230402322147	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1RA DE MAYO LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 448444	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	448444	25	25	50	Metros	150	31/10/2023	17/11/2023	171,705.15	171,705.15	171,705.15	171,705.15	171,705.15	171,705.15	Validado avances
2023	5	PUE230302260801	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 228641	Puebla	8	Ahuazotepec	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuazotepec	228641	150	100	250	Metros Cuadrados	1920	26/06/2023	24/08/2023	1,851,403.88	1,851,403.88	1,851,403.88	1,851,403.88	1,851,403.88	1,851,403.88	Validado avances
2023	5	PUE230302260792	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA - 228618	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	228618	50	50	100	Metros	900	20/06/2023	10/07/2023	491,023.92	491,023.92	491,023.92	491,023.92	491,023.92	491,023.92	Validado avances
2023	5	PUE230402322183	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA MESA CHICA .LAS MILPILLAS, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 448558	Puebla	8	Ahuazotepec	Loma Amolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuazotepec	448558	223	100	323	Metros Cuadrados	1200	27/09/2023	23/11/2023	1,569,556.52	1,569,556.52	1,569,556.52	1,569,556.52	1,569,556.52	1,569,556.52	Validado avances
2023	5	PUE230302260774	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 228413	Puebla	8	Ahuazotepec	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	228413	50	50	100	Metros	900	24/05/2023	27/06/2023	571,297.85	571,297.85	571,297.85	571,297.85	571,297.85	571,297.85	Validado avances
2023	5	PUE230202227288	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROSA FLORES EN LA LOCALIDAD DE MANZANILLAS , EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 104420	Puebla	8	Ahuazotepec	Manzanillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	104420	55	35	90	Metros	280	28/04/2023	19/05/2023	277,453.78	277,453.78	277,453.78	277,453.78	277,453.78	277,453.78	Validado avances
2023	5	PUE230102207452	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATLA, CAMINO HACIA LA ERMITA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 12889	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuazotepec	12889	35	25	60	Metros Cuadrados	781.96	01/02/2023	12/03/2023	1,159,009.80	1,159,009.80	1,159,009.80	1,159,009.80	1,159,009.80	1,159,009.80	Validado avances
2023	5	PUE230202227284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA ERMITA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA - 104413	Puebla	8	Ahuazotepec	La Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuazotepec	104413	360	240	600	Metros Cuadrados	1800	10/04/2023	09/06/2023	2,423,884.90	2,254,982.46	2,254,982.46	2,254,982.46	2,254,982.46	2,254,982.46	Validado avances
2023	5	PUE230402322049	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO A TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENEJAQUE, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA - 448095	Puebla	8	Ahuazotepec	Tenejaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuazotepec	448095	50	50	100	Metros	805	18/07/2023	17/08/2023	217,099.01	217,099.01	217,099.01	217,099.01	217,099.01	217,099.01	Validado avances
2023	5	PUE230402322224	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENEJAQUE, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA - 448714	Puebla	8	Ahuazotepec	Tenejaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	448714	80	70	150	Metros	604	15/11/2023	15/12/2023	472,744.08	472,744.08	472,744.08	472,744.08	472,744.08	472,744.08	Validado avances
2023	5	PUE230302260788	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA AMOLO, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 228568	Puebla	8	Ahuazotepec	Loma Amolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuazotepec	228568	40	40	80	Metros	790	06/06/2023	05/07/2023	242,623.59	242,623.59	242,623.59	242,623.59	242,623.59	242,623.59	Validado avances
2023	5	PUE230402322098	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENEJAQUE, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 448283	Puebla	8	Ahuazotepec	Tenejaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	448283	80	70	150	Piezas	1	01/08/2023	14/10/2023	936,185.70	936,185.70	936,185.70	936,185.70	936,185.70	936,185.70	Validado avances
2023	5	PUE230402322200	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 448617	Puebla	8	Ahuazotepec	Santa Félix	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	448617	240	200	440	Metros	1245	15/11/2023	15/12/2023	1,381,968.48	1,381,968.48	1,381,968.48	1,381,968.48	1,381,968.48	1,381,968.48	Validado avances
2023	5	PUE230102207458	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TENEJAQUE, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 12898	Puebla	8	Ahuazotepec	Tenejaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuazotepec	12898	120	100	220	Kilómetro	3.4	03/02/2023	18/02/2023	479,453.66	479,453.66	479,453.66	479,453.66	479,453.66	479,453.66	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227266	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104342	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	104342	270	180	450	Luminaria	70	01/03/2023	14/04/2023	234,239.51	234,239.51	234,239.51	234,239.51	234,239.51	234,239.51	Validado avances
2023	5	PUE230202227274	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104382	Puebla	8	Ahuazotepec	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	104382	350	220	570	Luminaria	90	01/03/2023	14/04/2023	301,165.09	301,165.09	301,165.09	301,165.09	301,165.09	301,165.09	Validado avances
2023	5	PUE230202227280	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 104402	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	104402	180	120	300	Luminaria	100	01/04/2023	14/04/2023	334,627.88	334,627.88	334,627.88	334,627.88	334,627.88	334,627.88	Validado avances
2023	5	PUE230402294495	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y ZARAGOZA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 327092	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	327092	1154	1053	2207	Metros Cuadrados	735	15/11/2023	15/12/2023	831,206.01	831,206.01	831,206.01	831,206.01	831,206.01	831,206.01	Validado avances
2023	5	PUE230402294586	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA C.C.T. 21DPR16021, DE LA LOCALIDAD DEL PEÑON, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 327492	Puebla	9	Ahuehuetitla	San Vicente el Peñón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuehuetitla	327492	1153	1053	2206	Piezas	30	15/11/2023	21/11/2023	27,333.66	27,333.66	27,333.66	27,333.66	27,333.66	27,333.66	Validado avances
2023	5	PUE230402294616	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUICISION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA VIVENTE GUERRERO C.C.T. 21DOR1601J, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPINI, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 327678	Puebla	9	Ahuehuetitla	Guadalupe Alchipini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuehuetitla	327678	1153	1053	2206	Piezas	50	16/11/2023	18/12/2023	45,556.10	45,556.10	45,556.10	45,556.10	45,556.10	45,556.10	Validado avances
2023	5	PUE230302256473	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DE JAGUEY DE PIEDRA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. - 202510	Puebla	9	Ahuehuetitla	Piedra Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuehuetitla	202510	58	36	94	Maquinaria y equipo	10	31/07/2023	16/08/2023	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	Validado avances
2023	5	PUE230402295186	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOCAL DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD DEL PAPAYO MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 330866	Puebla	9	Ahuehuetitla	El Papayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ahuehuetitla	330866	57	46	103	Metros Cuadrados	28.5	31/10/2023	27/12/2023	278,311.42	278,311.42	278,311.42	278,311.42	278,311.42	278,311.42	Validado avances
2023	5	PUE230302250901	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL PEÑON, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 168486	Puebla	9	Ahuehuetitla	San Vicente el Peñón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuehuetitla	168486	102	84	186	Metros cúbicos	20	23/06/2023	11/09/2023	298,717.85	298,717.85	298,717.85	298,717.85	298,717.85	298,717.85	Validado avances
2023	5	PUE230302256430	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE REFLECTORES Y LAMPARAS SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. - 202213	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	202213	1073	935	2008	Piezas	66	17/07/2023	28/08/2023	317,100.50	317,100.50	317,100.50	317,100.50	317,100.50	317,100.50	Validado avances
2023	5	PUE230402294536	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SACA COSECHAS DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. - 327284	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuehuetitla	327284	1154	1053	2207	Maquinaria y equipo	24	17/11/2023	01/12/2023	254,743.40	254,743.40	254,743.40	254,743.40	254,743.40	254,743.40	Validado avances
2023	5	PUE230302256365	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A SAN ISIDRO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE,DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 201693	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	201693	1073	935	2008	Metros Cuadrados	2008	19/06/2023	07/09/2023	618,710.11	618,710.11	618,710.11	618,710.11	618,710.11	618,710.11	Validado avances
2023	5	PUE230402292392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PARQUE, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPINI, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 319026	Puebla	9	Ahuehuetitla	Guadalupe Alchipini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	319026	153	140	293	Metros Cuadrados	359.63	08/11/2023	13/12/2023	345,734.65	345,734.65	345,734.65	345,734.65	345,734.65	345,734.65	Validado avances
2023	5	PUE230402295353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR, JESUS JUAREZ DE LA PAZ C.C.T. 21EJN0276F DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 331505	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuehuetitla	331505	1153	1053	2206	Piezas	20	14/11/2023	30/11/2023	27,110.24	27,110.24	27,110.24	27,110.24	27,110.24	27,110.24	Validado avances
2023	5	PUE230402292575	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 319636	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuehuetitla	319636	1073	935	2008	Pozo(s)	1	10/11/2023	18/12/2023	1,503,580.03	1,503,580.03	1,503,580.03	1,503,580.03	1,503,580.03	1,503,580.03	Validado avances
2023	5	PUE230202228645	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE JAGUEY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA - 112918	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	112918	825	617	1442	Metros cúbicos	30	30/05/2023	29/06/2023	255,760.00	255,760.00	255,760.00	255,760.00	255,760.00	255,760.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402295466	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 332090	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuehuetitla	332090	1153	1053	2206	Piezas	2206	15/10/2023	26/12/2023	510,713.73	510,713.73	510,713.73	510,713.73	510,713.73	510,713.73	Validado avances
2023	5	PUE230402294624	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 327708	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ahuehuetitla	327708	1153	1053	2206	Cuarto(s)	22	20/11/2023	26/12/2023	656,719.09	656,719.09	656,719.09	656,719.09	656,719.09	656,719.09	Validado avances
2023	5	PUE230202228415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITL,PUEBLA - 111281	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	111281	825	617	1442	Metros Cuadrados	1422	04/05/2023	27/06/2023	1,268,670.84	1,268,670.84	1,268,670.84	1,268,670.84	1,268,670.84	1,268,670.84	Validado avances
2023	5	PUE230402292538	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TEPEYAC ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y ADOQUIN EXISTENTE, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 319490	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	319490	1073	935	2008	Metros Cuadrados	975	09/10/2023	14/12/2023	1,013,710.37	1,013,710.37	1,013,710.37	1,013,710.37	1,013,710.37	1,013,710.37	Validado avances
2023	5	PUE230402296318	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 700.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ALCOMUNGA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 335153	Puebla	10	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	335153	138	127	265	Metros Cuadrados	3273.97	14/11/2023	28/12/2023	7,044,151.57	7,140,977.84	7,140,977.84	7,140,977.84	7,140,977.84	7,140,977.84	Validado avances
2023	5	PUE230102208308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y PRIMERA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 18408	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	18408	51	44	95	Metros Cuadrados	743.08	25/02/2023	25/05/2023	1,195,581.57	1,483,613.01	1,483,613.01	1,483,613.01	1,483,613.01	1,483,613.01	Validado avances
2023	5	PUE230402284291	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 21DJN1621G, UBICADO EN EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 281524	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	281524	13	7	20	Biblioteca(s)	1	11/10/2023	09/12/2023	613,449.32	648,824.63	648,824.63	648,824.63	648,824.63	648,824.63	Validado avances
2023	5	PUE230102207907	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUABCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16924	Puebla	10	Ajalpan	Cuabcapula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	16924	618	531	1149	Metros Cuadrados	328.01	18/03/2023	14/07/2023	4,759,240.39	4,979,055.28	4,979,055.28	4,979,055.28	4,979,055.28	4,979,055.28	Validado avances
2023	5	PUE230102208145	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 787.10, Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 168.57, EN LA LOCALIDAD DE PIZCUAUTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17792	Puebla	10	Ajalpan	Pizcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	17792	68	61	129	Kilómetro lineal	2.8	15/02/2023	15/05/2023	2,886,415.91	3,605,083.25	3,605,083.25	3,605,083.25	3,605,083.25	3,605,083.25	Validado avances
2023	5	PUE230302255101	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PROLONGACION DE LA CALLE JUAREZ ORIENTE ENTRE CALLE JUAREZ ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 192876	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	192876	33	27	60	Metros Cuadrados	804.92	18/04/2023	16/07/2023	1,227,704.28	1,229,621.31	1,229,621.31	1,229,621.31	1,229,621.31	1,229,621.31	Validado avances
2023	5	PUE230102208096	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA LA ESCONDIDA CON C.C.T. 21KSC0105I, UBICADO EN LA INSPECTORIA DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17525	Puebla	10	Ajalpan	La Escondida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	17525	23	17	40	Aula	1	02/03/2023	30/05/2023	700,406.29	707,295.91	707,295.91	707,295.91	707,295.91	707,295.91	Validado avances
2023	5	PUE230402283650	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 278528	Puebla	10	Ajalpan	Tepepa Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	278528	29	26	55	Metros cuadrados de construcción	177.14	18/04/2023	16/07/2023	2,258,778.62	2,550,888.37	2,550,888.37	2,550,888.37	2,550,888.37	2,550,888.37	Validado avances
2023	5	PUE230302261656	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 200.00 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 233634	Puebla	10	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	233634	24	21	45	Metros Cuadrados	1239.12	08/07/2023	05/10/2023	2,035,120.59	2,033,115.11	2,033,115.11	2,033,115.11	2,033,115.11	2,033,115.11	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302263364	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 21DTV0393L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241115	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	241115	43	37	80	Metros Cuadrados	635.38	10/09/2023	07/11/2023	2,777,320.99	2,775,788.06	2,775,788.06	2,775,788.06	2,775,788.06	2,775,788.06	Validado avances
2023	5	PUE230302261553	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y PRIVADA 17 NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 233009	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	233009	36	29	65	Metros Cuadrados	2092.8	11/07/2023	08/10/2023	2,992,641.28	3,106,416.97	3,106,416.97	3,106,416.97	3,106,416.97	3,106,416.97	Validado avances
2023	5	PUE230402283653	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUMERO 6 DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 278543	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ajalpan	278543	2177	2158	4335	Pozo(s)	1	19/06/2023	18/07/2023	1,900,470.82	1,893,594.15	1,893,594.15	1,893,594.15	1,893,594.15	1,893,594.15	Validado avances
2023	5	PUE230102207904	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16910	Puebla	10	Ajalpan	Xochitzinga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	16910	385	369	754	Comedor(es)	1	24/02/2023	23/06/2023	2,672,615.09	2,637,576.91	2,637,576.91	2,637,576.91	2,637,576.91	2,637,576.91	Validado avances
2023	5	PUE230102208466	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19012	Puebla	10	Ajalpan	La Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19012	44	41	85	Kilómetro lineal	1.7	07/03/2023	04/06/2023	2,527,012.41	2,267,803.97	2,267,803.97	2,267,803.97	2,267,803.97	2,267,803.97	Validado avances
2023	5	PUE230302263415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 21DTV0393L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241312	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	241312	43	37	80	Metros lineales	401.11	10/09/2023	07/11/2023	2,722,694.02	2,715,178.66	2,715,178.66	2,715,178.66	2,715,178.66	2,715,178.66	Validado avances
2023	5	PUE230302263472	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEOPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241562	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ajalpan	241562	113	87	200	Metros lineales	936	10/09/2023	07/11/2023	1,315,577.64	1,414,611.01	1,414,611.01	1,414,611.01	1,414,611.01	1,414,611.01	Validado avances
2023	5	PUE230402283044	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLEJON CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CARMEN SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 274701	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	274701	24	21	45	Metros Cuadrados	1596.74	29/08/2023	26/11/2023	2,513,558.34	2,508,857.25	2,508,857.25	2,508,857.25	2,508,857.25	2,508,857.25	Validado avances
2023	5	PUE230102206894	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 8488	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	8488	45	36	81	Metros Cuadrados	3240	20/02/2023	19/06/2023	6,921,801.32	6,920,017.48	6,920,017.48	6,920,017.48	6,920,017.48	6,920,017.48	Validado avances
2023	5	PUE230102207179	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11039	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	11039	46	34	80	Metros Cuadrados	1465.9	21/02/2023	21/05/2023	2,738,173.20	2,882,564.09	2,882,564.09	2,882,564.09	2,882,564.09	2,882,564.09	Validado avances
2023	5	PUE230102208118	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUZINTLICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17595	Puebla	10	Ajalpan	Cuautzintlica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	17595	40	36	76	Metros cúbicos	621.3	25/02/2023	25/05/2023	2,467,167.08	2,488,319.83	2,488,319.83	2,488,319.83	2,488,319.83	2,488,319.83	Validado avances
2023	5	PUE230302253771	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 241.18 RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN LA INSPECTORIA DE TIERRA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 184116	Puebla	10	Ajalpan	Tierra Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	184116	34	31	65	Metros Cuadrados	1382.7	27/04/2023	25/07/2023	2,890,154.73	2,878,722.20	2,878,722.20	2,878,722.20	2,878,722.20	2,878,722.20	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302261687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 21DJN1243W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 233814	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	233814	22	18	40	Aula	1	21/06/2023	18/09/2023	609,426.40	642,827.75	642,827.75	642,827.75	642,827.75	642,827.75	Validado avances
2023	5	PUE230102207080	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10409	Puebla	10	Ajalpan	Zacatlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	10409	14	11	25	Metros Cuadrados	1345.67	21/02/2023	20/06/2023	2,765,444.87	2,763,216.35	2,763,216.35	2,763,216.35	2,763,216.35	2,763,216.35	Validado avances
2023	5	PUE230102207970	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA REGIONAL A B 2EE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 21DTV0394K, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TECPANTZACUALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 17122	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	17122	43	37	80	Biblioteca(s)	2	04/03/2023	01/06/2023	1,254,414.55	1,251,557.93	1,251,557.93	1,251,557.93	1,251,557.93	1,251,557.93	Validado avances
2023	5	PUE230102208347	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TIPO E EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 398.74, EN LA LOCALIDAD DE XALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18601	Puebla	10	Ajalpan	Xala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	18601	86	75	161	Kilómetro lineal	1.39	28/02/2023	28/05/2023	1,288,902.89	1,604,768.73	1,604,768.73	1,604,768.73	1,604,768.73	1,604,768.73	Validado avances
2023	5	PUE230202229645	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117475	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ajalpan	117475	66	59	125	Metros Cuadrados	504	18/04/2023	16/07/2023	881,243.11	903,923.14	903,923.14	903,923.14	903,923.14	903,923.14	Validado avances
2023	5	PUE230202227765	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 962.96, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 107573	Puebla	10	Ajalpan	Ocotempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	107573	24	21	45	Kilómetro lineal	0.96	13/04/2023	11/06/2023	2,583,143.26	2,573,822.92	2,573,822.92	2,573,822.92	2,573,822.92	2,573,822.92	Validado avances
2023	5	PUE230202229612	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117353	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	117353	122	113	235	Kilómetro lineal	3.1	22/04/2023	19/08/2023	6,253,412.75	6,248,134.37	6,248,134.37	6,248,134.37	6,248,134.37	6,248,134.37	Validado avances
2023	5	PUE230402297186	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO Y EXPLANADA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 338747	Puebla	10	Ajalpan	Chichicapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	338747	657	647	1304	Metros cuadrados de construcción	528	15/11/2023	28/12/2023	2,505,507.00	4,605,248.85	4,605,248.85	4,605,248.85	4,605,248.85	4,605,248.85	Validado avances
2023	5	PUE230402282892	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 273975	Puebla	10	Ajalpan	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ajalpan	273975	132	118	250	Metros lineales	435.03	22/08/2023	19/11/2023	1,028,719.02	1,026,693.03	1,026,693.03	1,026,693.03	1,026,693.03	1,026,693.03	Validado avances
2023	5	PUE230102208509	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0 MAS 140.00 AL 0 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19153	Puebla	10	Ajalpan	Tlaxxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19153	34	31	65	Metros Cuadrados	1311.15	08/03/2023	05/07/2023	2,612,357.28	2,604,906.27	2,604,906.27	2,604,906.27	2,604,906.27	2,604,906.27	Validado avances
2023	5	PUE230102208536	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19209	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19209	51	44	95	Metros Cuadrados	1100	08/03/2023	05/06/2023	2,724,266.23	2,671,300.92	2,671,300.92	2,671,300.92	2,671,300.92	2,671,300.92	Validado avances
2023	5	PUE230102208553	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE PRIMERA PRIVADA Y CUARTA PRIVADA DE LA CALLE AMADO NERVO EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19248	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19248	34	31	65	Metros Cuadrados	1617.17	13/03/2023	10/06/2023	2,206,309.94	2,280,601.32	2,280,601.32	2,280,601.32	2,280,601.32	2,280,601.32	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302255426	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUVENTUD ENTRE CALLE SAN JUAN DIEGO Y CALLE SAN FERNANDO, DE LA COLONIA SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 195471	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	195471	44	41	85	Metros Cuadrados	1201	20/04/2023	18/07/2023	1,928,620.41	1,852,147.49	1,852,147.49	1,852,147.49	1,852,147.49	1,852,147.49	Validado avances
2023	5	PUE230302259872	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALZADA DE LA VIRGEN DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 223300	Puebla	10	Ajalpan	Piedra Ancha	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	223300	29	26	55	Metros cuadrados de construcción	931.13	05/09/2023	03/11/2023	803,191.65	800,112.25	800,112.25	800,112.25	800,112.25	800,112.25	Validado avances
2023	5	PUE230102206493	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 3912	Puebla	10	Ajalpan	Boca del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	3912	58	47	105	Metros Cuadrados	3408.55	18/02/2023	17/06/2023	6,596,213.07	7,316,299.87	7,316,299.87	7,316,299.87	7,316,299.87	7,316,299.87	Validado avances
2023	5	PUE230202229379	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 030.00 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 116515	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	116515	87	78	165	Kilómetro lineal	2.03	05/04/2023	03/07/2023	2,356,204.77	2,939,690.48	2,939,690.48	2,939,690.48	2,939,690.48	2,939,690.48	Validado avances
2023	5	PUE230302255465	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRES CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 195754	Puebla	10	Ajalpan	Cuatotolapan (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	195754	79	61	140	Metros Cuadrados	2425.14	19/05/2023	15/09/2023	5,109,424.87	5,101,678.18	5,101,678.18	5,101,678.18	5,101,678.18	5,101,678.18	Validado avances
2023	5	PUE230302260930	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 229221	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	229221	62	53	115	Metros cuadrados de construcción	482.66	08/06/2023	05/10/2023	3,000,001.33	2,993,066.45	2,993,066.45	2,993,066.45	2,993,066.45	2,993,066.45	Validado avances
2023	5	PUE230302263548	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 2DA, PRIVADA DE LA AV. GUADALUPE DE LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA 241853	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	241853	36	29	65	Metros Cuadrados	490.8	15/07/2023	12/10/2023	962,241.11	842,603.69	842,603.69	842,603.69	842,603.69	842,603.69	Validado avances
2023	5	PUE230402283656	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERA DE HIDALGO ENTRE CALLE SEGUNDA DE JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE NATIVITAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 278552	Puebla	10	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	278552	41	34	75	Metros Cuadrados	1383.37	06/09/2023	03/12/2023	2,183,143.13	2,245,298.49	2,245,298.49	2,245,298.49	2,245,298.49	2,245,298.49	Validado avances
2023	5	PUE230102208338	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE EL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL Y CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18499	Puebla	10	Ajalpan	Tepepa de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	18499	19	11	30	Metros Cuadrados	487.96	27/02/2023	27/05/2023	1,148,720.59	1,137,060.52	1,137,060.52	1,137,060.52	1,137,060.52	1,137,060.52	Validado avances
2023	5	PUE230202221066	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 986.68 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 54072	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	54072	98	82	180	Metros Cuadrados	6808.09	27/03/2023	24/07/2023	14,033,530.06	14,025,147.12	14,025,147.12	14,025,147.12	14,025,147.12	14,025,147.12	Validado avances
2023	5	PUE230102207020	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE COMULCO DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 DESDE LA COMUNIDAD DE COMULCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9928	Puebla	10	Ajalpan	Comulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	9928	13	7	20	Metros Cuadrados	624.75	17/02/2023	17/05/2023	1,209,833.48	1,413,827.79	1,413,827.79	1,413,827.79	1,413,827.79	1,413,827.79	Validado avances
2023	5	PUE230102208136	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17676	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	17676	143	137	280	Metros cúbicos	423.82	07/03/2023	04/06/2023	2,231,613.21	2,226,813.11	2,226,813.11	2,226,813.11	2,226,813.11	2,226,813.11	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402284236	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CUAUHTEMOC SUR Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 281272	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	281272	27	23	50	Metros lineales	141.4	25/09/2023	24/10/2023	203,769.10	224,652.22	224,652.22	224,652.22	224,652.22	224,652.22	Validado avances
2023	5	PUE230102206522	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 565.82 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4225	Puebla	10	Ajalpan	Cinco Señores	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	4225	62	53	115	Metros Cuadrados	3445.52	18/02/2023	17/06/2023	7,242,333.49	7,463,864.91	7,463,864.91	7,463,864.91	7,463,864.91	7,463,864.91	Validado avances
2023	5	PUE230102208212	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA SUR, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18047	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	18047	34	21	55	Metros Cuadrados	1636.9	18/03/2023	14/07/2023	4,083,132.48	3,979,131.51	3,979,131.51	3,979,131.51	3,979,131.51	3,979,131.51	Validado avances
2023	5	PUE230102208322	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN TERCERA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18463	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	18463	47	34	81	Metros Cuadrados	881.66	27/02/2023	27/05/2023	1,363,363.94	1,670,722.79	1,670,722.79	1,670,722.79	1,670,722.79	1,670,722.79	Validado avances
2023	5	PUE230202220971	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO TLAKPAKATLI DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMP, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 53347	Puebla	10	Ajalpan	Tepetlampa	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	53347	47	43	90	Metros Cuadrados	1965.2	27/03/2023	24/07/2023	4,019,975.23	3,626,801.03	3,626,801.03	3,626,801.03	3,626,801.03	3,626,801.03	Validado avances
2023	5	PUE230202228306	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 287.41, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 110657	Puebla	10	Ajalpan	Esperanza	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	110657	31	24	55	Metros Cuadrados	1724.46	22/04/2023	19/08/2023	3,759,720.16	3,248,492.99	3,248,492.99	3,248,492.99	3,248,492.99	3,248,492.99	Validado avances
2023	5	PUE230202229595	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 898.18 Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 144.94 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICHOTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 117318	Puebla	10	Ajalpan	Cuahuichotla	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	117318	43	37	80	Kilómetro cuadrado	1.04	13/04/2023	11/07/2023	1,877,888.84	1,869,687.21	1,869,687.21	1,869,687.21	1,869,687.21	1,869,687.21	Validado avances
2023	5	PUE230302263520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 241719	Puebla	10	Ajalpan	Xala	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	241719	330	290	620	Metros cuadrados de construcción	258.15	10/09/2023	07/11/2023	2,567,207.09	2,941,553.35	2,941,553.35	2,941,553.35	2,941,553.35	2,941,553.35	Validado avances
2023	5	PUE230102207157	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140, EN LA INSPECTORIA DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10912	Puebla	10	Ajalpan	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	10912	17	13	30	Metros Cuadrados	729.45	17/02/2023	17/05/2023	1,443,514.05	1,440,734.66	1,440,734.66	1,440,734.66	1,440,734.66	1,440,734.66	Validado avances
2023	5	PUE230102208520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 312.41 EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 19176	Puebla	10	Ajalpan	Achichinalco	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	19176	44	41	85	Metros Cuadrados	2520	08/03/2023	05/06/2023	2,864,685.83	3,578,250.70	3,578,250.70	3,578,250.70	3,578,250.70	3,578,250.70	Validado avances
2023	5	PUE230202229292	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 116173	Puebla	10	Ajalpan	Mexcaltochintla	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	116173	46	44	90	Metros Cuadrados	1933.74	03/04/2023	31/07/2023	4,042,379.67	3,905,733.21	3,905,733.21	3,905,733.21	3,905,733.21	3,905,733.21	Validado avances
2023	5	PUE230302260085	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO MUNICIPAL, EN LA INSPECTORIA DE SAN ISIDRO EL MIRADOR MAZATLAXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 224375	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro el Mirador (Mazatlaxco)	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Ajalpan	224375	69	66	135	Metros cuadrados de construcción	606.57	09/09/2023	06/11/2023	2,431,341.99	2,368,930.27	2,368,930.27	2,368,930.27	2,368,930.27	2,368,930.27	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402297847	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 341381	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Ajalpan	341381	882	868	1750	Metros lineales	6505.1	11/07/2023	07/11/2023	8,022,817.28	4,061,365.19	4,061,365.19	4,061,365.19	4,061,365.19	4,061,365.19	Validado avances
2023	5	PUE230402304159	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION REFORMA SUR, ENTRE CALLEJON 5 DE MAYO Y CALLEJON DEL SUR, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE. - 366753	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social		Municipio de Albino Zertuche	366753	280	187	467	Metros Cuadrados	444	01/06/2023	12/07/2023	751,793.96	751,793.96	751,793.96	751,793.96	751,793.96	751,793.96	Validado avances
2023	5	PUE230402304266	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 367301	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Albino Zertuche	367301	950	876	1826	Metros Cuadrados	10945.5	18/10/2023	11/11/2023	230,794.39	230,794.39	230,794.39	230,794.39	230,794.39	230,794.39	Validado avances
2023	5	PUE230402319459	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE LIMPIEZA DE POZO SANTA CRUZ Y ENTRONQUE DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE LOS SABINOS AL PUENTE REFORMA, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL BARRIO DE SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. 433506	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Albino Zertuche	433506	127	103	230	Metros	241.82	24/11/2023	23/12/2023	292,999.21	303,201.35	303,201.35	303,201.35	303,201.35	303,201.35	Validado avances
2023	5	PUE230202224783	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 85461	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche		Otros Proyectos	Municipio de Albino Zertuche	85461	0	0	0	PROYECTO(S)	3	27/03/2023	03/05/2023	225,098.00	225,098.00	225,098.00	225,098.00	225,098.00	225,098.00	Validado avances
2023	5	PUE230402303886	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODIFICACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA POR AMPLIACIÓN DE CARGA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 365659	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Albino Zertuche	365659	266	234	500	Piezas	1	15/04/2023	12/05/2023	37,143.70	37,143.70	37,143.70	37,143.70	37,143.70	37,143.70	Validado avances
2023	5	PUE230402304107	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS CENTRO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 366341	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social		Municipio de Albino Zertuche	366341	346	300	646	Metros Cuadrados	896.43	10/08/2023	23/09/2023	1,280,247.37	1,280,247.37	1,280,247.37	1,280,247.37	1,280,247.37	1,280,247.37	Validado avances
2023	5	PUE230402303951	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE EQUIPO ELECTROMECANICO, MODIFICACION DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA, RED DE DISTRIBUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 365876	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Albino Zertuche	365876	280	300	580	Pozo(s)	2	28/03/2023	11/05/2023	346,371.26	346,371.26	346,371.26	346,371.26	346,371.26	346,371.26	Validado avances
2023	5	PUE230402304004	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA NIÑOS HEROES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE - 366057	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Albino Zertuche	366057	266	187	453	Metros Cuadrados	275.52	07/08/2023	30/09/2023	736,194.55	736,194.55	736,194.55	736,194.55	736,194.55	736,194.55	Validado avances
2023	5	PUE230402317487	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE. - 424794	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Albino Zertuche	424794	193	187	380	Luminaria	117	23/03/2023	26/04/2023	188,915.56	188,915.56	188,915.56	188,915.56	188,915.56	188,915.56	Validado avances
2023	5	PUE230402317612	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS Y SISTEMA DE ALUMBRADO EN CAMPO DEPORTIVO SAN FELIPE EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE. - 425180	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Albino Zertuche	425180	124	98	222	Cancha(s)	1	19/06/2023	02/08/2023	241,345.25	241,345.25	241,345.25	241,345.25	241,345.25	241,345.25	Validado avances
2023	5	PUE230402318029	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA JUVENTUD, ENTRE CALLE MORELOS SUR Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. 426634	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social		Municipio de Albino Zertuche	426634	103	75	178	Metros Cuadrados	1285.3	13/11/2023	22/12/2023	1,721,059.90	1,721,059.90	1,721,059.90	1,721,059.90	1,721,059.90	1,721,059.90	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402317897	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN LA BARRANCA XILOAPAN, EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 426060	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Albino Zertuche	426060	266	187	453	Metros	48	01/06/2023	30/06/2023	434,059.55	434,059.55	434,059.55	434,059.55	434,059.55	434,059.55	Validado avances
2023	5	PUE230402319408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS SUR Y DE LAS NIEVES, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 433281	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Albino Zertuche	433281	98	86	184	Metros	766.94	23/11/2023	27/12/2023	1,108,681.30	1,108,681.30	1,108,681.30	1,108,681.30	1,108,681.30	1,108,681.30	Validado avances
2023	5	PUE230402289912	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JOSE MARIA MORELOS NTE. CAMINO A JALAPASCO EN LOCALIDAD DE ALJOJUCA EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA. - 307417	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aljojuca	307417	90	95	185	Metros Cuadrados	723.97	15/03/2023	19/04/2023	698,054.60	698,054.60	698,054.60	698,054.60	698,054.60	698,054.60	Validado avances
2023	5	PUE230402297551	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NUEVA ENTRE CAMINO A ALJOJUCA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 340399	Puebla	12	Aljojuca	San Antonio las Cuchillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aljojuca	340399	60	40	100	Metros lineales	330	21/09/2023	31/10/2023	1,072,374.63	1,072,374.63	1,072,374.63	1,072,374.63	1,072,374.63	1,072,374.63	Validado avances
2023	5	PUE230402297566	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. FRANCISCO I MADERO NTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 340450	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aljojuca	340450	15	10	25	Metros Cuadrados	834	05/10/2023	09/11/2023	735,191.66	735,191.66	735,191.66	735,191.66	735,191.66	735,191.66	Validado avances
2023	5	PUE230402315856	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 417633	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aljojuca	417633	20	20	40	Metros Cuadrados	1191.4	21/07/2023	19/09/2023	3,623,583.77	3,623,583.77	3,623,583.77	3,623,583.77	3,623,583.77	3,623,583.77	Validado avances
2023	5	PUE230302245235	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBARTH EN LA LOCALIDAD DE ALJOJUCA, EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 135492	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Aljojuca	135492	81	75	156	Metros Cuadrados	256.39	29/03/2023	18/04/2023	824,563.10	824,563.10	824,563.10	824,563.10	824,563.10	824,563.10	Validado avances
2023	5	PUE230402290883	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y 8 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUITLAPA, MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 311539	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aljojuca	311539	25	20	45	Metros Cuadrados	186.2	22/08/2023	21/09/2023	195,507.28	195,507.28	195,507.28	195,507.28	195,507.28	195,507.28	Validado avances
2023	5	PUE230402322466	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO DE ACCESO A SAN MIGUEL TECUITLAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 449987	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aljojuca	449987	15	20	35	Metros lineales	1200	03/11/2023	18/12/2023	1,945,744.54	1,945,744.54	1,945,744.54	1,945,744.54	1,945,744.54	1,945,744.54	Validado avances
2023	5	PUE230402315924	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL GOMEZ MORI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 417987	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aljojuca	417987	25	40	65	Metros Cuadrados	506.9	18/10/2023	17/11/2023	878,736.90	878,736.90	878,736.90	878,736.90	878,736.90	878,736.90	Validado avances
2023	5	PUE230402290879	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PROLONGACION 8 PONIENTE EN SAN MIGUEL TECUITLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 311530	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aljojuca	311530	50	40	90	Metros Cuadrados	424.8	05/07/2023	09/08/2023	433,068.33	433,068.33	433,068.33	433,068.33	433,068.33	433,068.33	Validado avances
2023	5	PUE230402317724	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y LUZ EN CALLE MIRADOR LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 425511	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Aljojuca	425511	25	20	45	Metros lineales	540	01/11/2023	11/12/2023	2,270,551.55	2,270,551.55	2,270,551.55	2,270,551.55	2,270,551.55	2,270,551.55	Validado avances
2023	5	PUE230402290872	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PROLONGACION 12 PONIENTE EN SAN MIGUEL TECUITLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 311515	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aljojuca	311515	60	40	100	Metros Cuadrados	815.5	16/06/2023	21/07/2023	801,828.41	801,828.41	801,828.41	801,828.41	801,828.41	801,828.41	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402290886	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIRADOR LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 311548	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aljojuca	311548	50	60	110	Metros Cuadrados	1262.8	03/07/2023	17/08/2023	1,600,387.35	1,600,387.35	1,600,387.35	1,600,387.35	1,600,387.35	1,600,387.35	Validado avances
2023	5	PUE230402297581	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE NUEVA ENTRE CAMINO A ALJOJUCA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 340489	Puebla	12	Aljojuca	San Antonio las Cuchillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Aljojuca	340489	60	40	100	Metros Cuadrados	1885.2	20/10/2023	21/11/2023	785,607.25	785,607.25	785,607.25	785,607.25	785,607.25	785,607.25	Validado avances
2023	5	PUE230302245312	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA ENRIQUE PESTALOZZI EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUTILAPA DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 135769	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aljojuca	135769	71	68	139	Metros Cuadrados	78.12	29/03/2023	18/04/2023	388,076.63	388,076.63	388,076.63	388,076.63	388,076.63	388,076.63	Validado avances
2023	5	PUE230402305334	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 372649	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Altepexi	372649	56	52	108	Metros Cuadrados	186.77	07/11/2023	17/12/2023	203,496.71	203,318.58	203,318.58	203,318.58	203,318.58	203,318.58	Validado avances
2023	5	PUE230402321266	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO LOS AMATES UBICADO EN LA COLONIA XALTEPEC, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 440934	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Altepexi	440934	684	632	1316	Metros Cuadrados	6139.3	07/11/2023	27/12/2023	2,545,738.84	2,542,238.58	2,542,238.58	2,542,238.58	2,542,238.58	2,542,238.58	Validado avances
2023	5	PUE230402305290	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA 2DA PRIVADA DE DANIEL GONZÁLEZ ENTRE CALLE DANIEL GONZÁLEZ ORIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 372320	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Altepexi	372320	248	228	476	Metros Cuadrados	845.82	23/11/2023	31/12/2023	897,705.37	897,204.14	897,204.14	897,204.14	897,204.14	897,204.14	Validado avances
2023	5	PUE230402305349	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PROPIEDAD PRIVADA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 372841	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Altepexi	372841	61	65	126	Metros Cuadrados	191.32	07/11/2023	17/12/2023	258,304.30	258,126.18	258,126.18	258,126.18	258,126.18	258,126.18	Validado avances
2023	5	PUE230402307797	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE INSURGENTES PONIENTE Y CALLE ALLENDE PONIENTE, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 383520	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Altepexi	383520	518	478	996	Metros Cuadrados	969.62	15/11/2023	30/12/2023	1,876,407.28	1,872,906.66	1,872,906.66	1,872,906.66	1,872,906.66	1,872,906.66	Validado avances
2023	5	PUE230302256543	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CANAL AGRICOLA PARA RIEGO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CRUZZITLA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 202849	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Altepexi	202849	2500	6540	9040	Metros Cuadrados	926.02	28/08/2023	25/11/2023	1,627,149.47	1,623,547.16	1,623,547.16	1,623,547.16	1,623,547.16	1,623,547.16	Validado avances
2023	5	PUE230302251442	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C, EN PRIMARIA SIERVO DE LA NACION CON C.C.T.21DPR3491H, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. SEGUN DA ETAPA - 171303	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	171303	113	104	217	Aula	2	29/06/2023	26/09/2023	1,698,008.24	1,694,481.94	1,694,481.94	1,694,481.94	1,694,481.94	1,694,481.94	Validado avances
2023	5	PUE230302251464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ING. ANTONIO GARCÍA CUBAS CON CLAVE C.C.T. 21DES0112G, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 171427	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	171427	508	468	976	Metros cuadrados de construcción	1503.4	29/06/2023	26/09/2023	1,845,740.25	1,875,665.92	1,875,665.92	1,875,665.92	1,875,665.92	1,875,665.92	Validado avances
2023	5	PUE230302251477	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESCUELA PRIMARIA AMERICA C.C.T. 21DPR3011J DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 171500	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	171500	113	104	217	Aula	1	08/08/2023	05/10/2023	1,257,645.82	1,255,845.50	1,255,845.50	1,255,845.50	1,255,845.50	1,255,845.50	Validado avances
2023	5	PUE230402289437	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SUR, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 305175	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Altepexi	305175	416	384	800	Metros Cuadrados	753.68	24/07/2023	21/10/2023	1,508,225.56	1,504,724.94	1,504,724.94	1,504,724.94	1,504,724.94	1,504,724.94	Validado avances
2023	5	PUE230302243047	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ARBOLEDAS DE LA COLONIA TEXCALCO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 116280	Puebla	13	Altepexi	Texcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Altepexi	116280	510	470	980	Metros Cuadrados	1213.03	01/04/2023	31/05/2023	1,850,448.47	1,807,257.80	1,807,257.80	1,807,257.80	1,807,257.80	1,807,257.80	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402319764	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 434636	Puebla	13	Altepexi	Altepexi		Otros Proyectos	Municipio de Altepexi	434636	0	0	0	PROYECTO(S)	9	13/10/2023	11/11/2023	170,000.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230302243067	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CON C.C.T. 21EP0023T EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 116783	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Altepexi	116783	456	420	876	Cancha(s)	1	01/04/2023	30/06/2023	1,656,100.90	1,621,089.83	1,621,089.83	1,621,089.83	1,621,089.83	1,621,089.83	Validado avances
2023	5	PUE230402289430	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PAREJE TEXCALCO DEL KM 0,000 AL 1,764.48 DE ESTE MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA - 305155	Puebla	13	Altepexi	Texcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Altepexi	305155	499	442	941	Metros Cuadrados	8063.22	14/09/2023	10/11/2023	1,809,226.91	1,799,726.90	1,799,726.90	1,799,726.90	1,799,726.90	1,799,726.90	Validado avances
2023	5	PUE230102208562	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDIGENA 21 DE MARZO C.C.T. 21DCC0057E, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 19295	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	19295	113	104	217	Aula	1	01/04/2023	15/06/2023	753,853.96	753,103.64	753,103.64	753,103.64	753,103.64	753,103.64	Validado avances
2023	5	PUE230302243061	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 116601	Puebla	13	Altepexi	Altepexi		Otros Proyectos	Municipio de Altepexi	116601	0	0	0	SERVICIO(S)	1	09/01/2023	31/12/2023	289,380.00	289,380.00	289,380.00	289,380.00	289,380.00	289,380.00	Validado avances
2023	5	PUE230402289428	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CANAL AGRICOLA PARA RIEGO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CHAPISTEPEOTL, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 305138	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Altepexi	305138	2500	6540	9040	Metros Cuadrados	486.05	19/10/2023	17/12/2023	1,189,647.49	1,186,141.26	1,186,141.26	1,186,141.26	1,186,141.26	1,186,141.26	Validado avances
2023	5	PUE230402305241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CANAL AGRICOLA PARA RIEGO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO VENTANEGRA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 372144	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Altepexi	372144	2500	6540	9040	Metros Cuadrados	223.3	22/11/2023	30/12/2023	389,955.90	389,455.61	389,455.61	389,455.61	389,455.61	389,455.61	Validado avances
2023	5	PUE230302251832	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE REFORMA NORTE ENTRE PROLONGACION REFORMA NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LAS PALMAS MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA - 173186	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Altepexi	173186	661	611	1272	Metros Cuadrados	1637.4	24/07/2023	24/10/2023	2,401,378.92	2,434,949.67	2,434,949.67	2,434,949.67	2,434,949.67	2,434,949.67	Validado avances
2023	5	PUE230402292750	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y PROPIEDAD PRIVADA Y PROLONGACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 320690	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Altepexi	320690	497	458	955	Metros	240.74	11/12/2023	31/12/2023	467,828.85	522,672.29	522,672.29	522,672.29	522,672.29	522,672.29	Validado avances
2023	5	PUE230402305361	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCCION, EN LA LOCALIDAD ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 372919	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Altepexi	372919	630	582	1212	Tanque(s)	2	17/11/2023	26/12/2023	2,291,130.35	2,286,437.62	2,286,437.62	2,286,437.62	2,286,437.62	2,286,437.62	Validado avances
2023	5	PUE230402305302	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE DANIEL GONZALEZ ORIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 372355	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Altepexi	372355	116	108	224	Metros Cuadrados	281.28	17/11/2023	26/12/2023	424,264.41	423,863.78	423,863.78	423,863.78	423,863.78	423,863.78	Validado avances
2023	5	PUE230402319870	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 435171	Puebla	13	Altepexi	Altepexi		Otros Proyectos	Municipio de Altepexi	435171	0	0	0	SERVICIO(S)	4	24/05/2023	22/06/2023	122,960.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	122,960.00	Validado avances
2023	5	PUE230202219583	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO TEPANGO, LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA. - 43482	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	43482	1100	900	2000	Metros Cuadrados	620.02	13/04/2023	13/07/2023	1,204,333.92	1,204,333.92	1,204,333.92	1,204,333.92	1,204,333.92	1,204,333.92	Validado avances
2023	5	PUE230202219603	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR AQUILES SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 43695	Puebla	14	Amixtlán	Mirasol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	43695	1200	800	2000	Metros Cuadrados	290.57	13/04/2023	30/06/2023	960,799.26	960,799.26	960,799.26	960,799.26	960,799.26	960,799.26	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202219523	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 43201	Puebla	14	Amixtlán	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amixtlán	43201	1100	800	1900	Metros Cuadrados	868	15/02/2023	15/05/2023	1,539,659.08	1,539,659.08	1,539,659.08	1,539,659.08	1,539,659.08	1,539,659.08	Validado avances
2023	5	PUE230402313961	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE DEL BARRIO PUKUXI EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 410651	Puebla	14	Amixtlán	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amixtlán	410651	900	800	1700	Metros	1500	04/12/2023	30/12/2023	1,279,221.31	781,300.41	781,300.41	781,300.41	781,300.41	781,300.41	Validado avances
2023	5	PUE230402286554	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD, CLUES PLSSA000356, DE LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA - 290694	Puebla	14	Amixtlán	Cuatotola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Amixtlán	290694	600	500	1100	Metros	521.18	10/11/2023	10/12/2023	482,789.34	482,789.34	482,789.34	482,789.34	482,789.34	482,789.34	Validado avances
2023	5	PUE230302255134	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR CALLE PRINCIPAL 2DA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA - 193183	Puebla	14	Amixtlán	Cuatotola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amixtlán	193183	300	250	550	Metros Cuadrados	520	31/08/2023	20/10/2023	1,530,235.94	1,530,235.94	1,530,235.94	1,530,235.94	1,530,235.94	1,530,235.94	Validado avances
2023	5	PUE230402298883	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL OCOTAL, MIRASOL, CUAUTOTOLA, SANTA CRUZ Y CACOHÓN, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 345784	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amixtlán	345784	45	35	80	Metros Cuadrados	600	22/11/2023	30/12/2023	2,085,911.65	2,085,911.65	2,085,911.65	2,085,911.65	2,085,911.65	2,085,911.65	Validado avances
2023	5	PUE230302255104	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 192918	Puebla	14	Amixtlán	El Ocotál	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amixtlán	192918	350	200	550	Metros Cuadrados	640	31/08/2023	30/09/2023	1,250,860.20	1,250,860.20	1,250,860.20	1,250,860.20	1,250,860.20	1,250,860.20	Validado avances
2023	5	PUE230202219536	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA - 43278	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amixtlán	43278	800	500	1300	Metros cúbicos	321	04/04/2023	04/06/2023	786,134.61	786,134.61	786,134.61	786,134.61	786,134.61	786,134.61	Validado avances
2023	5	PUE230402298786	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON CONCRETO HIDRAULICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS BARRIOS TEPANGO, CURATO, PLAN, SAN PEDRO, PUKUXI, GUADALUPANA, DE LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA. - 345370	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amixtlán	345370	40	30	70	Metros Cuadrados	600	22/11/2023	30/12/2023	2,023,244.79	2,023,244.79	2,023,244.79	2,023,244.79	2,023,244.79	2,023,244.79	Validado avances
2023	5	PUE230402293886	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMAN SALAZAR RAMÍREZ CCT 21DPB0867I DEL BARRIO PUKUXI, EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 324739	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amixtlán	324739	200	200	400	Metros lineales	63.4	17/11/2023	22/12/2023	655,881.54	655,881.54	655,881.54	655,881.54	655,881.54	655,881.54	Validado avances
2023	5	PUE230202219478	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA - 42858	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amixtlán	42858	1992	1000	2992	Piezas	43	20/02/2023	21/04/2023	598,921.36	598,921.36	598,921.36	598,921.36	598,921.36	598,921.36	Validado avances
2023	5	PUE230402320294	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA COLONIA LA CALERA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE 6 NORTE, UBICADA ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA 6 NORTE. - 436918	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	436918	164	152	316	Metros lineales	381.84	19/10/2023	17/11/2023	546,535.62	546,534.62	546,535.62	546,535.62	546,534.62	546,534.62	Validado avances
2023	5	PUE230402278260	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE 11 PONIENTE UBICADA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE MANZANOS. - 245825	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	245825	95	103	198	Metros Cuadrados	2400.1	21/03/2023	19/04/2023	2,871,365.06	2,871,365.06	2,871,365.06	2,871,365.06	2,871,365.06	2,871,365.06	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402286411	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA DEL BOSQUE, AMPLIACION LAS CRUCES, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE DEL PARAÍSO, AVENIDA DEL CRISTO, CALLE DEL OCOTE, CALLE DEL TARAY, CALLE DEL ENCINO Y CALLE DEL SABINO UBICADAS ENTRE AVENIDA DEL CRISTO Y LÍMITES DE CALLE. - 290187	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	290187	49	46	95	Metros lineales	732.47	07/08/2023	05/10/2023	1,130,272.03	1,130,272.03	1,130,272.03	1,130,272.03	1,130,272.03	1,130,272.03	Validado avances
2023	5	PUE230402320065	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA EJERCICIO 2023. - 436041	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Amozoc	436041	354	290	644	Metros lineales	7547.2	11/10/2023	25/10/2023	452,639.99	452,639.99	452,639.99	452,639.99	452,639.99	452,639.99	Validado avances
2023	5	PUE230402320226	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE NUEVO AMANECER, UBICADO ENTRE CALLE CARRIL SAN JACINTO Y BARRANCA. - 436606	Puebla	15	Amozoc	San Jacinto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	436606	61	44	105	Metros cúbicos	778.9	31/10/2023	29/12/2023	2,487,876.92	2,487,876.92	2,487,876.92	2,487,876.92	2,487,876.92	2,487,876.92	Validado avances
2023	5	PUE230402320444	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA, EN LA COLONIA SAN MATEO MENDIZABAL, EN CALLE ENCINOS ENTRE 15 ORIENTE Y CALLE 15 PONIENTE. - 437598	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	437598	74	59	133	Metros lineales	150.12	20/11/2023	19/12/2023	180,676.99	180,676.99	180,676.99	180,676.99	180,676.99	180,676.99	Validado avances
2023	5	PUE230402321573	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE 1,397.03 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD DE 3 DE DIAMETRO Y 90 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y PRIVADA CAMINO REAL. - 442083	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	442083	323	311	634	Metros lineales	1397	29/12/2023	31/12/2023	2,146,916.00	1,874,066.17	1,874,066.17	1,874,066.17	1,874,066.17	1,874,066.17	Validado avances
2023	5	PUE230402321314	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 441161	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota		Otros Proyectos	Municipio de Amozoc	441161	0	0	0	PROYECTO(S)	1	11/09/2023	09/11/2023	462,257.17	462,257.17	462,257.17	462,257.17	462,257.17	462,257.17	Validado avances
2023	5	PUE230402318378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PINOS SUR, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN PRIVADA EL BARRIAL, UBICADA ENTRE CALLE CHABACANO Y LÍMITE DE PRIVADA. - 428454	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	428454	35	29	64	Metros lineales	66.34	31/07/2023	14/08/2023	85,594.63	85,594.63	85,594.63	85,594.63	85,594.63	85,594.63	Validado avances
2023	5	PUE230402320014	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LAS VEGAS, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE PINO SUAREZ, UBICADA ENTRE LA CALLE LUIS OROPEZA Y CALLE 5 SUR. - 435775	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Amozoc	435775	92	97	189	Metros Cuadrados	796.37	19/09/2023	17/11/2023	1,349,368.32	1,349,368.32	1,349,368.32	1,349,368.32	1,349,368.32	1,349,368.32	Validado avances
2023	5	PUE230402320056	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA PINOS SUR, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 2 SUR UBICADA ENTRE BARRANCA Y PRIVADA PARTENÓN. - 435993	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Amozoc	435993	153	129	282	Metros Cuadrados	2602.2	13/10/2023	11/12/2023	2,758,812.84	2,758,812.84	2,758,812.84	2,758,812.84	2,758,812.84	2,758,812.84	Validado avances
2023	5	PUE230402321610	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS CALLES 5 DE MAYO, 12 PONIENTE Y 14 PONIENTE, UBICADAS ENTRE LA AVENIDA 10 PONIENTE Y CALLE 14 PONIENTE. - 442215	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	442215	275	253	528	Metros lineales	853.62	07/02/2023	08/03/2023	1,218,687.86	1,218,687.86	1,218,687.86	1,218,687.86	1,218,687.86	1,218,687.86	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202215440	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA, 2 PONIENTE, DE LA ROSA, NUEVO LEON, MENDEZ, 10 PONIENTE, NARANJO, GRANADOS, LIMON Y CHAVACANO. - 18531	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	18531	275	253	528	Metros	2167.52	23/01/2023	21/02/2023	1,425,108.57	1,425,108.57	1,425,108.57	1,425,108.57	1,425,108.57	1,425,108.57	Validado avances
2023	5	PUE230402319131	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA SAN MATEO MENDIZÁBAL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE 11 PONIENTE UBICADA ENTRE CALLE MANZANOS Y PRIVADA ALCANFORES. - 431920	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	431920	195	174	369	Metros Cuadrados	1760	10/07/2023	07/09/2023	2,535,841.32	2,535,841.32	2,535,841.32	2,535,841.32	2,535,841.32	2,535,841.32	Validado avances
2023	5	PUE230402319908	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA CALERA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PRIVADA MARÍA ISABEL, UBICADA ENTRE CALLE 6 NORTE Y LÍMITE DE PRIVADA. - 435338	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	435338	32	23	55	Metros lineales	120.06	06/09/2023	20/10/2023	176,147.48	176,147.48	176,147.48	176,147.48	176,147.48	176,147.48	Validado avances
2023	5	PUE230402320138	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA POZA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE MARGARITA UBICADA ENTRE PROLONGACIÓN 12 SUR Y LÍMITE DE CALLE. - 436308	Puebla	15	Amozoc	La Poza	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	436308	56	40	96	Metros lineales	375.67	06/11/2023	05/12/2023	565,541.54	565,541.54	565,541.54	565,541.54	565,541.54	565,541.54	Validado avances
2023	5	PUE230402320993	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN MIGUEL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PRIVADA LA MORA, UBICADA ENTRE CALLE 9 NORTE Y LÍMITE DE PRIVADA. - 439698	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	439698	12	9	21	Metros lineales	50	08/11/2023	07/12/2023	144,935.41	144,935.41	144,935.41	144,935.41	144,935.41	144,935.41	Validado avances
2023	5	PUE230402321489	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1,532.10 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD DE 24 DE DIÁMETRO Y 70 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA CENTRO EN LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, CALLE 9 NORTE Y AVENIDA 2 PONIENTE ENTRE CANAL A CIELO ABIERTO Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA PUEBLA - 441800	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	441800	489	410	899	Metros lineales	1532.1	29/12/2023	31/12/2023	5,236,039.27	4,642,901.63	4,642,901.63	4,642,901.63	4,642,901.63	4,642,901.63	Validado avances
2023	5	PUE230402320027	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 2 ORIENTE Y CALLE DE 20 NOVIEMBRE UBICADA ENTRE LA CALLE 6 NORTE Y CALLE 14 NORTE. - 435824	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	435824	423	365	788	Metros Cuadrados	7060.1	07/09/2023	06/10/2023	1,583,858.51	1,583,858.51	1,583,858.51	1,583,858.51	1,583,858.51	1,583,858.51	Validado avances
2023	5	PUE230402321330	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 441231	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Otros Proyectos		Municipio de Amozoc	441231	0	0	0	PROYECTO(S)	1	16/11/2023	15/12/2023	732,018.38	732,018.38	732,018.38	732,018.38	732,018.38	732,018.38	Validado avances
2023	5	PUE230402286310	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN CON CALVE 21DTV0193N, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 289839	Puebla	15	Amozoc	San Jacinto	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	289839	266	399	665	Aula	2	09/10/2023	07/12/2023	1,213,356.37	1,213,356.37	1,213,356.37	1,213,356.37	1,213,356.37	1,213,356.37	Validado avances
2023	5	PUE230402286390	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LA CALERA CONCEPCIÓN, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN PRIVADA LAS FLORES Y PRIVADA SIN NOMBRE, UBICADAS ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LÍMITE DE PRIVADA. - 290142	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Amozoc	290142	120	90	210	Metros lineales	589.83	15/05/2023	13/06/2023	859,786.94	859,786.94	859,786.94	859,786.94	859,786.94	859,786.94	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302263673	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, COLONIA EL ARENAL, EN LA PRIVADA SEGUNDA DE MIRTOS UBICADA ENTRE CALLE LOS MIRTOS Y LÍMITE DE PRIVADA. - 242368	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	242368	42	27	69	Metros Cuadrados	404.57	13/03/2023	11/04/2023	682,783.34	682,783.34	682,783.34	682,783.34	682,783.34	682,783.34	Validado avances
2023	5	PUE230402286281	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, EN LA COLONIA NUEVO MEXICO, LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN PRIVADA ALCANFORES Y CALLE LIRIOS UBICADA ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA Y LÍMITE DE PRIVADA. - 289720	Puebla	15	Amozoc	Casa Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	289720	74	57	131	Metros Cuadrados	1860.3	10/04/2023	08/06/2023	2,358,739.82	2,358,739.82	2,358,739.82	2,358,739.82	2,358,739.82	2,358,739.82	Validado avances
2023	5	PUE230402318872	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SAN MATÍAS BUENAVISTA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FLORES MAGÓN UBICADAS ENTRE LA PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE FLORES MAGÓN. - 430720	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	430720	130	130	260	Metros Cuadrados	1946.4	08/08/2023	06/10/2023	2,517,218.92	2,517,218.92	2,517,218.92	2,517,218.92	2,517,218.92	2,517,218.92	Validado avances
2023	5	PUE230402319253	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DE SAN ANDRÉS LAS VEGAS, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE CRISTÓBAL COLON, UBICADAS ENTRE LA CALLE 16 DE MAYO Y LA CALLE ALLENDE. - 432442	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	432442	127	106	233	Metros Cuadrados	853.24	05/09/2023	03/11/2023	1,398,346.42	1,398,346.42	1,398,346.42	1,398,346.42	1,398,346.42	1,398,346.42	Validado avances
2023	5	PUE230402320042	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA EN EL PREESCOLAR MIGUEL BARBOSA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA, UBICADA EN LA CALLE NUEVO AMANECER. - 435871	Puebla	15	Amozoc	San Jacinto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amozoc	435871	142	107	249	Metros lineales	375.32	13/09/2023	12/10/2023	410,620.60	410,620.60	410,620.60	410,620.60	410,620.60	410,620.60	Validado avances
2023	5	PUE230402320560	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA JUNTA AUXILIAR CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, CALLE JUAN ESCUTIA, UBICADA ENTRE PRIVADA SEGUNDA REFORMA NORTE Y BARRANCA. - 438157	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	438157	108	98	206	Metros Cuadrados	378.8	08/11/2023	07/12/2023	384,877.55	384,877.55	384,877.55	384,877.55	384,877.55	384,877.55	Validado avances
2023	5	PUE230402322561	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. EN PRIVADA SANTA ÚRSULA, UBICADA ENTRE LA CALLE SAN LORENZO Y LÍMITE DE PRIVADA. - 450399	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	450399	42	37	79	Metros lineales	282.84	23/11/2023	22/12/2023	615,546.49	615,546.49	615,546.49	615,546.49	615,546.49	615,546.49	Validado avances
2023	5	PUE230402285957	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIANO ARISTA CON CLAVE 21DJN0674E, EN LA CALLE 12 SUR, UBICADO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN Y AVENIDA 7 ORIENTE, BARRIO SANTO ÁNGEL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 288507	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amozoc	288507	173	160	333	Sanitario(s)	1	28/03/2023	26/05/2023	1,782,969.67	1,782,969.67	1,782,969.67	1,782,969.67	1,782,969.67	1,782,969.67	Validado avances
2023	5	PUE230402286305	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO U 2C Y ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 90 C.C.T. 21DS70098W, EN EL BARRIO SAN MIGUEL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 12 PONIENTE UBICADA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 3 NORTE. - 289805	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amozoc	289805	323	301	624	Aula	2	18/04/2023	16/06/2023	1,980,922.13	1,980,922.13	1,980,922.13	1,980,922.13	1,980,922.13	1,980,922.13	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402321099	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EJERCICIO 2023 EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 440166	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Social	Municipio de Amozoc	440166	280	250	530	Metros lineales	949.23	06/09/2023	20/10/2023	1,237,452.06	1,237,452.06	1,237,452.06	1,237,452.06	1,237,452.06	1,237,452.06	Validado avances
2023	5	PUE230402318603	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 2 ORIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE 2 NORTE Y 6 NORTE. - 429545	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Transportes	Social	Municipio de Amozoc	429545	244	219	463	Metros Cuadrados	1800.2	10/07/2023	07/09/2023	2,244,697.93	2,244,697.93	2,244,697.93	2,244,697.93	2,244,697.93	2,244,697.93	Validado avances
2023	5	PUE230402321184	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA, EJERCICIO 2023. - 440505	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Social	Municipio de Amozoc	440505	241	198	439	Metros lineales	10469	21/08/2023	19/09/2023	1,331,482.94	1,331,482.94	1,331,482.94	1,331,482.94	1,331,482.94	1,331,482.94	Validado avances
2023	5	PUE230402288410	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ATEXCAC DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 300002	Puebla	16	Aquixtla	Atexcac	Proyecto de Inversión de Transportes	Social	Municipio de Aquixtla	300002	140	140	280	Metros Cuadrados	1218	14/11/2023	31/12/2023	1,491,499.01	1,491,449.01	1,491,449.01	1,491,449.01	1,491,449.01	1,491,449.01	Validado avances
2023	5	PUE230402293553	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023, EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 323573	Puebla	16	Aquixtla	Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	323573	5	5	10	Metros Cuadrados	39.9	13/11/2023	31/12/2023	54,760.83	54,760.83	54,760.83	54,760.83	54,760.83	54,760.83	Validado avances
2023	5	PUE230402288395	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 299927	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla		Otros Proyectos	Municipio de Aquixtla	299927	0	0	0	PROYECTO(S)	1	28/10/2023	29/11/2023	437,946.40	437,946.40	437,946.40	437,946.40	437,946.40	437,946.40	Validado avances
2023	5	PUE230402296689	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 336677	Puebla	16	Aquixtla	Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	336677	6	6	12	Metros Cuadrados	31.5	20/12/2023	31/12/2023	14,966.18	14,966.18	14,966.18	14,966.18	14,966.18	14,966.18	Validado avances
2023	5	PUE230402295977	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 333978	Puebla	16	Aquixtla	Ayocuantla	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	333978	4	4	8	Metros Cuadrados	42	20/12/2023	31/12/2023	19,954.90	19,954.90	19,954.90	19,954.90	19,954.90	19,954.90	Validado avances
2023	5	PUE230402296699	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 336730	Puebla	16	Aquixtla	Tlaltempa	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	336730	7	7	14	Metros Cuadrados	73.5	20/12/2023	31/12/2023	34,921.07	34,921.07	34,921.07	34,921.07	34,921.07	34,921.07	Validado avances
2023	5	PUE230402296683	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 336632	Puebla	16	Aquixtla	San Alfonso	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	336632	2	2	4	Metros Cuadrados	21	20/12/2023	31/12/2023	9,977.45	9,977.45	9,977.45	9,977.45	9,977.45	9,977.45	Validado avances
2023	5	PUE230402297018	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AYOCUANTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 337965	Puebla	16	Aquixtla	Ayocuantla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Social	Secretaría de Infraestructura	337965	318	309	627	Metros lineales	8627.99	17/11/2023	31/12/2023	2,587,247.00	2,587,247.00	2,587,247.00	2,587,247.00	2,587,247.00	2,587,247.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296633	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 336390	Puebla	16	Aquixtla	Cuatolanico	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	336390	5	5	10	Metros Cuadrados	52.5	20/12/2023	31/12/2023	24,943.63	24,943.63	24,943.63	24,943.63	24,943.63	24,943.63	Validado avances
2023	5	PUE230402296612	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 336280	Puebla	16	Aquixtla	Coayuca	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	336280	4	4	8	Metros Cuadrados	42	20/12/2023	31/12/2023	19,954.90	19,954.90	19,954.90	19,954.90	19,954.90	19,954.90	Validado avances
2023	5	PUE230402293480	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023, EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 323341	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	323341	10	10	20	Metros Cuadrados	106.4	13/11/2023	31/12/2023	146,028.88	146,028.88	146,028.88	146,028.88	146,028.88	146,028.88	Validado avances
2023	5	PUE230402296041	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 334202	Puebla	16	Aquixtla	Chichicaxtla	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	334202	10	10	20	Metros Cuadrados	105	20/12/2023	31/12/2023	49,887.25	49,887.25	49,887.25	49,887.25	49,887.25	49,887.25	Validado avances
2023	5	PUE230402291817	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023, EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 316693	Puebla	16	Aquixtla	Cuatieco	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Aquixtla	316693	10	10	20	Metros Cuadrados	106.4	07/11/2023	31/12/2023	146,028.88	146,028.88	146,028.88	146,028.88	146,028.88	146,028.88	Validado avances
2023	5	PUE230402295389	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EL LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS C.C.T. 21DPR2233M, EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA - 331770	Puebla	16	Aquixtla	Chichicaxtla	Proyecto de Inversión de Educación	Social	Municipio de Aquixtla	331770	353	322	675	Metros Cuadrados	880.6	13/11/2023	31/12/2023	2,355,084.00	2,355,084.00	2,355,084.00	2,355,084.00	2,355,084.00	2,355,084.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402295340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON C.C.T. 21DPR28590 DE LA LOCALIDAD DE PACHUQUILLA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA - 331435	Puebla	16	Aquixtla	Pachuquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aquixtla	331435	182	185	367	Metros Cuadrados	476	13/11/2023	31/12/2023	2,375,955.40	2,375,955.40	2,375,955.40	2,375,955.40	2,375,955.40	2,375,955.40	Validado avances
2023	5	PUE230402300808	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL SOCCER EN LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA. - 352849	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Aquixtla	352849	3922	3876	7798	Metros Cuadrados	3496	25/11/2023	31/12/2023	2,196,262.50	2,209,948.70	2,209,948.70	2,209,948.70	2,209,948.70	2,209,948.70	Validado avances
2023	5	PUE230402296660	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 336517	Puebla	16	Aquixtla	Iloitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Aquixtla	336517	21	21	42	Metros Cuadrados	220.5	15/11/2023	31/12/2023	104,763.23	104,763.23	104,763.23	104,763.23	104,763.23	104,763.23	Validado avances
2023	5	PUE230402296671	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2023 EN EL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 336582	Puebla	16	Aquixtla	La Loma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Aquixtla	336582	5	5	10	Metros Cuadrados	21	20/12/2023	31/12/2023	9,977.45	9,977.45	9,977.45	9,977.45	9,977.45	9,977.45	Validado avances
2023	5	PUE230302259436	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MEYUCO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 220407	Puebla	17	Atempan	Meyuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atempan	220407	230	220	450	Metros Cuadrados	2288	04/09/2023	12/11/2023	399,835.71	399,835.71	399,835.71	399,835.71	399,835.71	399,835.71	Validado avances
2023	5	PUE230302259485	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 220583	Puebla	17	Atempan	Atzalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atempan	220583	105	95	200	Metros lineales	178	17/09/2023	16/11/2023	1,373,652.19	1,373,652.19	1,373,652.19	1,373,652.19	1,373,652.19	1,373,652.19	Validado avances
2023	5	PUE230402306476	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ANDADOR EN EL PANTEÓN DE EL CARMEN, ATEMPAN , MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 377493	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atempan	377493	4100	2900	7000	Metros Cuadrados	487.16	17/11/2023	17/12/2023	579,118.02	579,118.02	579,118.02	579,118.02	579,118.02	579,118.02	Validado avances
2023	5	PUE230202226831	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101127	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	101127	1300	1200	2500	Metros Cuadrados	320.34	31/05/2023	31/07/2023	976,581.82	976,581.82	976,581.82	976,581.82	976,581.82	976,581.82	Validado avances
2023	5	PUE230302259271	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 219557	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atempan	219557	14871	14871	29742	Metros Cuadrados	3536.2	08/09/2023	05/11/2023	428,036.29	428,036.29	428,036.29	428,036.29	428,036.29	428,036.29	Validado avances
2023	5	PUE230202227049	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 102756	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atempan	102756	105	95	200	Metros lineales	150	31/05/2023	31/07/2023	751,917.37	751,917.37	751,917.37	751,917.37	751,917.37	751,917.37	Validado avances
2023	5	PUE230402291240	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 313215	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atempan	313215	3857	3600	7457	Metros Cuadrados	1048.95	15/11/2023	15/12/2023	2,452,206.05	2,452,206.05	2,452,206.05	2,452,206.05	2,452,206.05	2,452,206.05	Validado avances
2023	5	PUE230302260065	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAURELES EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 224287	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atempan	224287	60	40	100	Metros Cuadrados	900	11/09/2023	14/11/2023	1,039,534.24	1,039,534.24	1,039,534.24	1,039,534.24	1,039,534.24	1,039,534.24	Validado avances
2023	5	PUE230402306701	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 378579	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	378579	3857	3600	7457	Metros Cuadrados	965	17/11/2023	17/12/2023	458,289.10	458,289.10	458,289.10	458,289.10	458,289.10	458,289.10	Validado avances
2023	5	PUE230402306628	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 378019	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atempan	378019	14871	14871	29742	Metros Cuadrados	4500	27/11/2023	27/12/2023	486,690.97	486,690.97	486,690.97	486,690.97	486,690.97	486,690.97	Validado avances
2023	5	PUE230202224682	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 84882	Puebla	17	Atempan	El Cuatro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	84882	265	235	500	Metros Cuadrados	114.76	31/05/2023	31/08/2023	156,412.09	156,412.09	156,412.09	156,412.09	156,412.09	156,412.09	Validado avances
2023	5	PUE230202226893	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN FRANCISCO EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101592	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	101592	14971	14771	29742	Metros Cuadrados	8280.92	31/05/2023	31/07/2023	882,915.25	882,915.25	882,915.25	882,915.25	882,915.25	882,915.25	Validado avances
2023	5	PUE230202226916	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS , CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101798	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atempan	101798	3357	3100	6457	Metros lineales	310.78	31/05/2023	15/08/2023	2,639,622.80	2,639,622.80	2,639,622.80	2,639,622.80	2,639,622.80	2,639,622.80	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402307490	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CALA SUR, TEZHUATEPEC, LAS CANOAS Y APATAUYAN, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 382434	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atempan	382434	12	10	22	Cuarto(s)	4	18/12/2023	19/12/2023	380,180.84	380,180.84	380,180.84	380,180.84	380,180.84	380,180.84	Validado avances
2023	5	PUE230202226846	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES CRISTÓBAL COLON Y CAMINO AL CRISTO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101249	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	101249	115	85	200	Metros Cuadrados	1650	31/05/2023	31/07/2023	1,140,718.05	1,140,718.05	1,140,718.05	1,140,718.05	1,140,718.05	1,140,718.05	Validado avances
2023	5	PUE230202227142	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIRAMONTES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103567	Puebla	17	Atempan	Tezompan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	103567	110	90	200	Metros Cuadrados	540	15/05/2023	15/07/2023	740,949.29	740,949.29	740,949.29	740,949.29	740,949.29	740,949.29	Validado avances
2023	5	PUE230302260113	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA EL CUATRO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0838N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 224517	Puebla	17	Atempan	El Cuatro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	224517	270	250	520	Metros lineales	168.13	15/08/2023	15/10/2023	1,384,381.39	1,384,381.39	1,384,381.39	1,384,381.39	1,384,381.39	1,384,381.39	Validado avances
2023	5	PUE230402306175	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA 7 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 375948	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	375948	200	180	380	Metros lineales	249.9	27/11/2023	27/12/2023	369,691.20	369,691.20	369,691.20	369,691.20	369,691.20	369,691.20	Validado avances
2023	5	PUE230202227084	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS LOMAS DE PAJACO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103058	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	103058	105	95	200	Metros Cuadrados	2520	15/05/2023	15/07/2023	703,878.31	703,878.31	703,878.31	703,878.31	703,878.31	703,878.31	Validado avances
2023	5	PUE230402291322	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 313805	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atempan	313805	2465	2265	4730	Metros lineales	150	15/11/2023	15/12/2023	2,827,749.12	2,827,749.12	2,827,749.12	2,827,749.12	2,827,749.12	2,827,749.12	Validado avances
2023	5	PUE230402311428	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2023 - 397883	Puebla	18	Atexcal	Santiago Nopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atexcal	397883	263	253	516	Metros Cuadrados	1012.6	02/06/2023	16/07/2023	1,437,065.40	1,437,065.40	1,437,065.40	1,437,065.40	1,437,065.40	1,437,065.40	Validado avances
2023	5	PUE230402311615	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EL CAMPESINO, EN LA LOCALIDAD DE LAS CUMBRES DE CHICOMETEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2023 - 398663	Puebla	18	Atexcal	Las Cumbres de Chicometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atexcal	398663	28	37	65	Metros Cuadrados	600	06/11/2023	25/12/2023	853,851.74	853,851.75	853,851.75	853,851.75	853,851.75	853,851.75	Validado avances
2023	5	PUE230402313744	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO RESURGIMIENTO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 410122	Puebla	18	Atexcal	San Francisco Resurgimiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atexcal	410122	60	43	103	Metros lineales	1233.8	01/12/2023	26/12/2023	914,581.11	914,581.11	914,581.11	914,581.11	914,581.11	914,581.11	Validado avances
2023	5	PUE230402312429	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN SAN MARTIN ATEXCAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA - 404287	Puebla	18	Atexcal	San Martín Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atexcal	404287	492	485	977	Tanque(s)	1	01/12/2023	26/12/2023	897,582.20	897,582.20	897,582.20	897,582.20	897,582.20	897,582.20	Validado avances
2023	5	PUE230402313716	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA EL GABRIEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA - 410056	Puebla	18	Atexcal	Agua el Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atexcal	410056	84	77	161	Pozo(s)	1	02/12/2023	27/12/2023	1,260,708.61	1,260,708.61	1,260,708.61	1,260,708.61	1,260,708.61	1,260,708.61	Validado avances
2023	5	PUE230402311601	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALOLIDAD DE SAN LUCAS TETELETITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 398629	Puebla	18	Atexcal	San Lucas Teteletitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atexcal	398629	442	363	805	Pozo(s)	1	27/10/2023	20/12/2023	2,654,140.02	2,654,140.02	2,654,140.02	2,654,140.02	2,654,140.02	2,654,140.02	Validado avances
2023	5	PUE230402311462	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TEPOXTITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2023 - 397983	Puebla	18	Atexcal	San Nicolás Tepoxtitlán (Nepoxtitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atexcal	397983	70	91	161	Metros Cuadrados	780	02/06/2023	16/07/2023	994,359.40	994,359.40	994,359.40	994,359.40	994,359.40	994,359.40	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402311517	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 398211	Puebla	18	Atexcal	Colonia Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atexcal	398211	80	70	150	Metros Cuadrados	567	01/11/2023	03/12/2023	800,494.03	800,494.03	800,494.03	800,494.03	800,494.03	800,494.03	Validado avances
2023	5	PUE230402311476	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y 7 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OTLALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 398042	Puebla	18	Atexcal	Santo Tomás Otlaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atexcal	398042	203	176	379	Metros Cuadrados	1024.2	19/07/2023	01/08/2023	1,333,906.76	1,333,906.76	1,333,906.76	1,333,906.76	1,333,906.76	1,333,906.76	Validado avances
2023	5	PUE230402311496	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 ORIENTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 398149	Puebla	18	Atexcal	San Francisco Resurgimiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atexcal	398149	200	187	387	Metros Cuadrados	519.97	19/07/2023	01/08/2023	694,466.14	694,466.14	694,466.14	694,466.14	694,466.14	694,466.14	Validado avances
2023	5	PUE230402313757	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 PONIENTE Y 3 NORTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIMBRE Y 2 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 410145	Puebla	18	Atexcal	Santa Catarina Tehuixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atexcal	410145	200	187	387	Metros Cuadrados	1103.9	01/12/2023	30/12/2023	1,583,435.51	1,599,252.43	1,599,252.43	1,599,252.43	1,599,252.43	1,599,252.43	Validado avances
2023	5	PUE230202219529	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2236J, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 43231	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	43231	140	141	281	Metros cuadrados de construcción	1063	29/04/2023	27/06/2023	1,144,811.51	1,142,343.61	1,142,343.61	1,142,343.61	1,142,343.61	1,142,343.61	Validado avances
2023	5	PUE230202219576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BOULEVARD FERROCARRILES Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ EN LA COLONIA VALLE SUR EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 43463	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	43463	585	390	975	Metros cuadrados de construcción	1479.2	29/04/2023	27/06/2023	1,643,053.64	1,639,271.03	1,639,271.03	1,639,271.03	1,639,271.03	1,639,271.03	Validado avances
2023	5	PUE230202227216	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104083	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	104083	77	47	124	Calentador(es)	27	31/05/2023	29/07/2023	379,998.14	379,193.43	379,193.43	379,193.43	379,193.43	379,193.43	Validado avances
2023	5	PUE230202227337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104547	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	104547	38	28	66	Calentador(es)	13	31/05/2023	29/07/2023	182,962.07	182,574.62	182,574.62	182,574.62	182,574.62	182,574.62	Validado avances
2023	5	PUE230302246153	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 18 PONIENTE Y CALLE 13 NORTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 20 PONIENTE, DE LA COLONIA SOLARES CHICOS , EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 140987	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	140987	12	6	18	Metros	100	03/07/2023	31/10/2023	174,527.00	174,527.00	174,527.00	174,527.00	174,527.00	174,527.00	Validado avances
2023	5	PUE230302252920	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BARRANCA DEL CARMEN Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 178835	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	178835	1760	1494	3254	Metros Cuadrados	1910.6	01/08/2023	29/09/2023	1,867,429.19	1,812,338.18	1,812,338.18	1,812,338.18	1,812,338.18	1,812,338.18	Validado avances
2023	5	PUE230402282532	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2 DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 271997	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	271997	1111	741	1852	Metros Cuadrados	38721	31/10/2023	29/12/2023	297,740.37	297,740.37	297,740.37	297,740.37	297,740.37	297,740.37	Validado avances
2023	5	PUE230402282580	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SANTA LUCIA COSAMALOAPAN Y SAN JERONIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 272541	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucia Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	272541	979	678	1657	Metros Cuadrados	24600	31/10/2023	29/12/2023	188,849.33	188,849.33	188,849.33	188,849.33	188,849.33	188,849.33	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402285584	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES IZTACÁHUATL Y POPOCATÉPETL ENTRE CALLE CITLALTÉPETL Y CALLE OCEANÍA EN LA COLONIA LA GUARDIA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 287083	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	287083	161	140	301	Luminaria	5	05/10/2023	18/11/2023	237,521.12	237,521.12	237,521.12	237,521.12	237,521.12	237,521.12	Validado avances
2023	5	PUE230402292018	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 5, EN SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, REVOLUCIÓN, SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, SAN JUAN TEJALUCA, EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SAN JUAN PORTEZUELO Y DIEZ DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 317585	Puebla	19	Atlixco	San José Acatocha	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	317585	7	5	12	Calentador(es)	2	28/11/2023	27/12/2023	28,047.85	28,047.85	28,047.85	28,047.85	28,047.85	28,047.85	Validado avances
2023	5	PUE230402296627	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 336353	Puebla	19	Atlixco	Lomas de San Juan Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	336353	193	143	336	Luminaria	39	12/12/2023	31/12/2023	150,345.14	150,345.14	150,345.14	150,345.14	150,345.14	150,345.14	Validado avances
2023	5	PUE230402283907	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2 EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN PORTEZUELO, COLONIA REVOLUCIÓN, RICARDO FLORES MAGÓN Y SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 279892	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	279892	125	84	209	Metros Cuadrados	1820	28/11/2023	27/12/2023	13,548.44	13,548.44	13,548.44	13,548.44	13,548.44	13,548.44	Validado avances
2023	5	PUE230402284755	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN LA SABANA, JUAN UVERA Y SAN JUAN CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 283545	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	283545	685	584	1269	Metros Cuadrados	22657	28/11/2023	27/12/2023	176,541.33	176,541.33	176,541.33	176,541.33	176,541.33	176,541.33	Validado avances
2023	5	PUE230402296940	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 337664	Puebla	19	Atlixco	Tolometla de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	337664	164	135	299	Luminaria	3	12/12/2023	31/12/2023	11,565.01	11,565.01	11,565.01	11,565.01	11,565.01	11,565.01	Validado avances
2023	5	PUE230402309533	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 21 PONIENTE Y CALLE 23 PONIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 389715	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	389715	101	85	186	Metros Cuadrados	28.53	12/12/2023	31/12/2023	270,353.87	270,353.87	270,353.87	270,353.87	270,353.87	270,353.87	Validado avances
2023	5	PUE230202227331	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104537	Puebla	19	Atlixco	Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	104537	3	2	5	Calentador(es)	1	29/04/2023	27/06/2023	14,074.00	14,036.42	14,036.42	14,036.42	14,036.42	14,036.42	Validado avances
2023	5	PUE230302243853	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y JARDÍN DE NIÑOS EN LA COLONIA CABRERA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 127493	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	127493	581	391	972	Metros Cuadrados	200.79	30/06/2023	28/08/2023	238,301.83	237,475.68	237,475.68	237,475.68	237,475.68	237,475.68	Validado avances
2023	5	PUE230302253026	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y 2 SUR CAD. 0 000 A 0 108.23 EN LA LOCALIDAD DE JUAN UVERA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 179353	Puebla	19	Atlixco	Juan Uvera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	179353	44	31	75	Metros Cuadrados	704.69	01/08/2023	23/10/2023	707,251.20	705,180.94	705,180.94	705,180.94	705,180.94	705,180.94	Validado avances
2023	5	PUE230402279690	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ANTIGUA A LA PRESA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y EX HACIENDA A SAN ALEJO, CALLE EX HACIENDA A SAN ALEJO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRENOS DE CULTIVO, CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y TERRENOS DE CULTIVO Y CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE HUILANGOTLI Y CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR DE CHINAMECA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 255929	Puebla	19	Atlixco	Mártir Chinameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	255929	57	39	96	Metros lineales	310	25/08/2023	23/12/2023	394,862.28	394,862.28	394,862.28	394,862.28	394,862.28	394,862.28	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402279734	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN 9 ORIENTE ENTRE CAMINO A SANTA RITA Y PROLONGACIÓN 5 ORIENTE DE LA COLONIA SAN ISIDRO AXOCOPAN EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 256340	Puebla	19	Atlixco	San Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	256340	53	48	101	Metros lineales	220	03/10/2023	31/12/2023	283,838.20	283,838.20	283,838.20	283,838.20	283,838.20	283,838.20	Validado avances
2023	5	PUE230402282049	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CALLE 16 PONIENTE EN LA COLONIA AHUEHUETE, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 269225	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	269225	918	612	1530	Metros Cuadrados	1089.2	28/10/2023	26/12/2023	1,905,745.05	1,905,745.05	1,905,745.05	1,905,745.05	1,905,745.05	1,905,745.05	Validado avances
2023	5	PUE230402283847	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2 EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN PORTEZUELO, COLONIA REVOLUCIÓN, RICARDO FLORES MAGÓN Y SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 279655	Puebla	19	Atlixco	San Juan Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	279655	396	276	672	Metros Cuadrados	5854.8	28/11/2023	27/12/2023	44,512.87	44,512.87	44,512.87	44,512.87	44,512.87	44,512.87	Validado avances
2023	5	PUE230402285029	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4 EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSE EL RECREO Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 284684	Puebla	19	Atlixco	San Esteban Zoapiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	284684	1061	980	2041	Metros Cuadrados	14576	28/11/2023	27/12/2023	114,175.82	114,175.82	114,175.82	114,175.82	114,175.82	114,175.82	Validado avances
2023	5	PUE230402287550	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE ELEVADO DE 48 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX ALMAZÁN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 295596	Puebla	19	Atlixco	San Félix Almazán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	295596	1520	1014	2534	Tanque(s)	1	20/12/2023	31/12/2023	1,644,643.00	1,644,643.00	1,644,643.00	1,644,643.00	1,644,643.00	1,644,643.00	Validado avances
2023	5	PUE230402292160	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 5, EN SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, REVOLUCIÓN, SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, SAN JUAN TEJALUCA, EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SAN JUAN PORTEZUELO Y DIEZ DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 318118	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	318118	16	12	28	Calentador(es)	4	28/11/2023	27/12/2023	56,095.70	56,095.70	56,095.70	56,095.70	56,095.70	56,095.70	Validado avances
2023	5	PUE230402292241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 5, EN SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, REVOLUCIÓN, SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, SAN JUAN TEJALUCA, EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SAN JUAN PORTEZUELO Y DIEZ DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 318435	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	318435	26	22	48	Calentador(es)	5	28/11/2023	27/12/2023	70,119.62	70,119.62	70,119.62	70,119.62	70,119.62	70,119.62	Validado avances
2023	5	PUE230402297781	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 15 SUR, ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y AVENIDA HIDALGO EN COLONIA SOLARES GRANDES EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 341109	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	341109	846	564	1410	Metros Cuadrados	939.79	12/12/2023	31/12/2023	1,641,286.18	1,641,286.21	1,641,286.21	1,641,286.21	1,641,286.21	1,641,286.21	Validado avances
2023	5	PUE230402298481	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y TERRENOS DE CULTIVO, Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y TERRENOS DE CULTIVO EN LA COLONIA SAN JOSÉ EL RECREO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 343677	Puebla	19	Atlixco	San José el Recreo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	343677	21	19	40	Metros lineales	400	17/11/2023	31/12/2023	308,321.56	308,321.56	308,321.56	308,321.56	308,321.56	308,321.56	Validado avances
2023	5	PUE230202218366	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 2DA ETAPA, INICIANDO EN PAVIMENTO EXISTENTE DE MISMA CALLE HASTA CALLE MORELOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OCOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 36503	Puebla	19	Atlixco	San Juan Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	36503	585	390	975	Metros cuadrados de construcción	1252.8	29/04/2023	27/06/2023	1,429,608.85	1,425,464.92	1,425,464.92	1,425,464.92	1,425,464.92	1,425,464.92	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202219726	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON BALASTO EN ACCESO PRINCIPAL A SANTA CECILIA AXOCOPAN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL A METEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 44429	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	44429	680	450	1130	Metros cuadrados de construcción	4537.1	29/04/2023	27/07/2023	436,392.16	634,006.73	634,006.73	634,006.73	634,006.73	634,006.73	Validado avances
2023	5	PUE230202227163	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103774	Puebla	19	Atlixco	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103774	5	3	8	Calentador(es)	2	29/04/2023	27/06/2023	28,148.01	28,072.83	28,072.83	28,072.83	28,072.83	28,072.83	Validado avances
2023	5	PUE230202227199	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103958	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103958	35	23	58	Calentador(es)	13	29/04/2023	27/06/2023	182,962.07	182,473.42	182,473.42	182,473.42	182,473.42	182,473.42	Validado avances
2023	5	PUE230302244134	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE TRINIDAD EN LA COLONIA SAN JUAN CASTILLOTLA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 129582	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	129582	180	120	300	Metros lineales	548.57	10/06/2023	08/08/2023	803,361.53	801,472.43	801,472.43	801,472.43	801,472.43	801,472.43	Validado avances
2023	5	PUE230302254660	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE ENTRE CALLE CALETA Y CAMINO REAL A TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 189650	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	189650	90	60	150	Metros lineales	369.2	01/09/2023	30/10/2023	1,112,722.14	1,157,917.65	1,157,917.65	1,157,917.65	1,157,917.65	1,157,917.65	Validado avances
2023	5	PUE230302261188	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 230859	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	230859	13	10	23	Calentador(es)	5	16/08/2023	24/10/2023	70,370.02	70,105.40	70,105.40	70,105.40	70,105.40	70,105.40	Validado avances
2023	5	PUE230302261391	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 232198	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	232198	18	13	31	Calentador(es)	6	01/08/2023	29/09/2023	84,444.03	84,084.72	84,084.72	84,084.72	84,084.72	84,084.72	Validado avances
2023	5	PUE230302261736	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 234038	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	234038	5	3	8	Calentador(es)	1	01/08/2023	29/09/2023	14,074.01	14,014.12	14,014.12	14,014.12	14,014.12	14,014.12	Validado avances
2023	5	PUE230402278999	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 252130	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	252130	32	19	51	Calentador(es)	10	19/09/2023	17/11/2023	140,196.44	140,196.44	140,196.44	140,196.44	140,196.44	140,196.44	Validado avances
2023	5	PUE230402282326	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA PRIMERA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA DE LA VIA DE LA COLONIA LA CAROLINA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 271057	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	271057	310	220	530	Metros Cuadrados	741	28/10/2023	26/12/2023	937,863.43	937,863.43	937,863.43	937,863.43	937,863.43	937,863.43	Validado avances
2023	5	PUE230402283037	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA, METEPEC Y LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 274690	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	274690	4892	4291	9183	Metros Cuadrados	128697	01/11/2023	30/12/2023	936,135.22	936,135.22	936,135.22	936,135.22	936,135.22	936,135.22	Validado avances
2023	5	PUE230402291822	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 3, EN CONJUNTO HABITACIONAL LAS NIEVES, CENTRO, TIZAYUCA, FRACCIONAMIENTO LOS LLANOS, INFONAVIT, LOMA BELLA, SOAPAMA Y LOMAS DE TEMAXCALAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 316757	Puebla	19	Atlixco	El Encanto del Cerril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	316757	9	8	17	Calentador(es)	3	28/11/2023	31/12/2023	42,132.60	42,132.60	42,132.60	42,132.60	42,132.60	42,132.60	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402292272	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 5, EN SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, REVOLUCIÓN, SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, SAN JUAN TEJALUCA, EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SAN JUAN PORTEZUELO Y DIEZ DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 318524	Puebla	19	Atlixco	San Juan Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	318524	8	7	15	Calentadores(es)	2	28/11/2023	27/12/2023	28,047.85	28,047.85	28,047.85	28,047.85	28,047.85	28,047.85	Validado avances
2023	5	PUE230402292592	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE JESÚS CARRANZA ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JESÚS CARRANZA Y CAD. 0 229.10 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 319680	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	319680	515	405	920	Metros Cuadrados	1343.6	12/12/2023	31/12/2023	1,734,081.97	1,734,081.99	1,734,081.99	1,734,081.99	1,734,081.99	1,734,081.99	Validado avances
2023	5	PUE230402296667	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 336569	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	336569	351	290	641	Luminaria	41	12/12/2023	31/12/2023	158,055.15	158,055.15	158,055.15	158,055.15	158,055.15	158,055.15	Validado avances
2023	5	PUE230402297036	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 338074	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixactla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	338074	776	616	1392	Luminaria	78	12/12/2023	31/12/2023	300,690.29	300,690.29	300,690.29	300,690.29	300,690.29	300,690.29	Validado avances
2023	5	PUE230202227182	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103894	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103894	3	2	5	Calentadores(es)	1	29/04/2023	27/06/2023	14,074.00	14,036.41	14,036.41	14,036.41	14,036.41	14,036.41	Validado avances
2023	5	PUE230402291816	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 3, EN CONJUNTO HABITACIONAL LAS NIEVES, CENTRO, TIZAYUCA, FRACCIONAMIENTO LOS LLANOS, INFONAVIT, LOMA BELLA, SOAPAMA Y LOMAS DE TEMAXCALAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 316680	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	316680	36	29	65	Calentadores(es)	13	28/11/2023	27/12/2023	182,574.62	182,574.62	182,574.62	182,574.62	182,574.62	182,574.62	Validado avances
2023	5	PUE230402296299	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 3, EN CONJUNTO HABITACIONAL LAS NIEVES, CENTRO, TIZAYUCA, FRACCIONAMIENTO LOS LLANOS, INFONAVIT, LOMA BELLA, SOAPAMA Y LOMAS DE TEMAXCALAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 335082	Puebla	19	Atlixco	Ex-Hacienda Tizayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	335082	10	7	17	Calentadores(es)	2	28/11/2023	27/12/2023	28,088.40	28,088.40	28,088.40	28,088.40	28,088.40	28,088.40	Validado avances
2023	5	PUE230402302594	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 360268	Puebla	19	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	360268	662	641	1303	Luminaria	38	12/12/2023	31/12/2023	146,490.14	146,490.14	146,490.14	146,490.14	146,490.14	146,490.14	Validado avances
2023	5	PUE230402311682	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 398931	Puebla	19	Atlixco	Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	398931	682	621	1303	Tanque(s)	1	12/12/2023	31/12/2023	439,021.38	439,021.38	439,021.38	439,021.38	439,021.38	439,021.38	Validado avances
2023	5	PUE230402316083	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN CALLE REPÚBLICA DE VENEZUELA ESQUINA CON CALLE REPÚBLICA DE PANAMÁ EN LA COLONIA SAN ALFONSO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 418671	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	418671	254	156	410	Metros Cuadrados	1099.8	12/12/2023	31/12/2023	2,798,806.29	2,798,806.29	2,798,806.29	2,798,806.29	2,798,806.29	2,798,806.29	Validado avances
2023	5	PUE230202220112	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47204	Puebla	19	Atlixco	Mártir Chinameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	47204	8	6	14	Calentadores(es)	3	29/04/2023	27/06/2023	42,222.01	42,109.25	42,109.25	42,109.25	42,109.25	42,109.25	Validado avances
2023	5	PUE230202220211	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47842	Puebla	19	Atlixco	San Acocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	47842	6	4	10	Calentadores(es)	2	29/04/2023	27/06/2023	28,148.01	28,072.84	28,072.84	28,072.84	28,072.84	28,072.84	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302243453	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE SEGUNDA PUEBLA Y CALLE HIDALGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE METEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 125332	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	125332	58	47	105	Metros Cuadrados	1496.6	30/06/2023	28/08/2023	1,820,995.82	1,818,197.75	1,818,197.75	1,818,197.75	1,818,197.75	1,818,197.75	Validado avances
2023	5	PUE230302243602	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE LA PRESA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CADENAMIENTO 0 MAS 198.93 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA LUCIA COSAMALOAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 125981	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucia Cosamalopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	125981	1135	756	1891	Metros Cuadrados	1241.1	30/06/2023	28/08/2023	1,292,260.78	1,291,077.07	1,291,077.07	1,291,077.07	1,291,077.07	1,291,077.07	Validado avances
2023	5	PUE230302261347	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 231995	Puebla	19	Atlixco	Juan Uvera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	231995	14	13	27	Calentador(es)	5	01/08/2023	29/09/2023	70,370.02	70,070.60	70,070.60	70,070.60	70,070.60	70,070.60	Validado avances
2023	5	PUE230302261442	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 232398	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	232398	9	6	15	Calentador(es)	3	01/08/2023	29/09/2023	42,222.01	42,042.36	42,042.36	42,042.36	42,042.36	42,042.36	Validado avances
2023	5	PUE230302261893	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 234671	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucia Cosamalopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	234671	15	14	29	Calentador(es)	5	01/08/2023	29/09/2023	70,370.02	70,070.60	70,070.60	70,070.60	70,070.60	70,070.60	Validado avances
2023	5	PUE230402283103	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA, METEPEC Y LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 274986	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	274986	1126	824	1950	Metros Cuadrados	27301	01/11/2023	30/12/2023	198,585.87	198,585.87	198,585.87	198,585.87	198,585.87	198,585.87	Validado avances
2023	5	PUE230402283860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2 EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN PORTEZUELO, COLONIA REVOLUCIÓN, RICARDO FLORES MAGÓN Y SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 279710	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	279710	568	457	1025	Metros Cuadrados	8938.9	28/11/2023	27/12/2023	68,127.29	68,127.29	68,127.29	68,127.29	68,127.29	68,127.29	Validado avances
2023	5	PUE230402283871	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2 EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN PORTEZUELO, COLONIA REVOLUCIÓN, RICARDO FLORES MAGÓN Y SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 279744	Puebla	19	Atlixco	Loma Larga (Potrero Delgado)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	279744	507	386	893	Metros Cuadrados	7787.4	28/11/2023	27/12/2023	59,299.06	59,299.06	59,299.06	59,299.06	59,299.06	59,299.06	Validado avances
2023	5	PUE230402284749	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN LA SABANA, JUAN UVERA Y SAN JUAN CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 283508	Puebla	19	Atlixco	Juan Uvera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	283508	84	64	148	Metros Cuadrados	2638.7	28/11/2023	27/12/2023	19,962.92	19,962.92	19,962.92	19,962.92	19,962.92	19,962.92	Validado avances
2023	5	PUE230402284986	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4 EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSE EL RECREO Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 284481	Puebla	19	Atlixco	San José el Recreo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	284481	395	294	689	Metros Cuadrados	4923.4	28/11/2023	27/12/2023	38,441.24	38,441.24	38,441.24	38,441.24	38,441.24	38,441.24	Validado avances
2023	5	PUE230402290258	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE JAZMÍN ENTRE CALLE ORQUÍDEA Y PRIVADA JAZMÍN EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 308970	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	308970	1539	1355	2894	Metros Cuadrados	463.8	20/12/2023	31/12/2023	2,890,475.67	2,890,475.67	2,890,475.67	2,890,475.67	2,890,475.67	2,890,475.67	Validado avances
2023	5	PUE230402296889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 337504	Puebla	19	Atlixco	Las Huertas de Jesús Primera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	337504	53	48	101	Luminaria	21	12/12/2023	31/12/2023	80,955.08	80,955.08	80,955.08	80,955.08	80,955.08	80,955.08	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202219767	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD TEPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 44669	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	44669	966	644	1610	Metros cuadrados de construcción	1389.3	29/04/2023	27/06/2023	1,244,241.81	1,241,225.91	1,241,225.91	1,241,225.91	1,241,225.91	1,241,225.91	Validado avances
2023	5	PUE230202224815	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA EN LA COLONIA CABRERA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 85825	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlixco	85825	44	28	72	Metros	193.56	29/04/2023	27/06/2023	470,285.44	468,195.08	468,195.08	468,195.08	468,195.08	468,195.08	Validado avances
2023	5	PUE230302246089	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE AUTOPISTA SIGLO XXI Y TERRENOS DE CULTIVO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 140632	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	140632	15	9	24	Metros	520	03/07/2023	31/10/2023	293,853.97	293,853.97	293,853.97	293,853.97	293,853.97	293,853.97	Validado avances
2023	5	PUE230302251118	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC0034U EN LA LOCALIDAD DE LA AGRÍCOLA OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 169497	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	169497	79	74	153	Sanitario(s)	1	30/06/2023	28/08/2023	1,448,447.52	1,485,235.17	1,485,235.17	1,485,235.17	1,485,235.17	1,485,235.17	Validado avances
2023	5	PUE230402283791	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2 EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN PORTEZUELO, COLONIA REVOLUCIÓN, RICARDO FLORES MAGÓN Y SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 279325	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	279325	685	584	1269	Metros Cuadrados	11068	28/11/2023	27/12/2023	84,457.25	84,457.25	84,457.25	84,457.25	84,457.25	84,457.25	Validado avances
2023	5	PUE230402283947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2 EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN PORTEZUELO, COLONIA REVOLUCIÓN, RICARDO FLORES MAGÓN Y SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 280041	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	280041	446	286	732	Metros Cuadrados	5972.9	28/11/2023	27/12/2023	45,387.56	45,387.56	45,387.56	45,387.56	45,387.56	45,387.56	Validado avances
2023	5	PUE230402283992	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4 EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSE EL RECREO Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 280246	Puebla	19	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	280246	287	186	473	Metros Cuadrados	3379.6	28/11/2023	27/12/2023	26,329.36	26,329.36	26,329.36	26,329.36	26,329.36	26,329.36	Validado avances
2023	5	PUE230402288589	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 2, EN LAS COLONIAS GUADALUPE VICTORIA, HOGAR DEL OBRERO, ALVARO OBREGON, EL POPO , INSURGENTES, SANTA ROSA CHAPULAPA, SOLARES GRANDES, SOLARES CHICOS, PRADOS EL LEON, MARAVILLAS Y EL LEON, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 300771	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	300771	20	11	31	Calentador(es)	9	24/10/2023	07/12/2023	126,212.50	126,212.50	126,212.50	126,212.50	126,212.50	126,212.50	Validado avances
2023	5	PUE230402288689	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 2, EN LAS COLONIAS GUADALUPE VICTORIA, HOGAR DEL OBRERO, ALVARO OBREGON, EL POPO , INSURGENTES, SANTA ROSA CHAPULAPA, SOLARES GRANDES, SOLARES CHICOS, PRADOS EL LEON, MARAVILLAS Y EL LEON, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 301260	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	301260	23	12	35	Calentador(es)	8	24/10/2023	07/12/2023	112,188.89	112,188.89	112,188.89	112,188.89	112,188.89	112,188.89	Validado avances
2023	5	PUE230402296876	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 337453	Puebla	19	Atlixco	San Juan Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	337453	463	362	825	Luminaria	14	12/12/2023	31/12/2023	53,970.05	53,970.05	53,970.05	53,970.05	53,970.05	53,970.05	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402298560	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA SOLIDARIDAD DE LA JUNTA AUXILIAR METEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 344101	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Atlixco	344101	188	169	357	Cárcamo(s)	1	12/12/2023	31/12/2023	506,491.00	506,491.00	506,491.00	506,491.00	506,491.00	506,491.00	Validado avances
2023	5	PUE230202227193	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103926	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Atlixco	103926	9	6	15	Calentador(es)	3	29/04/2023	27/06/2023	42,222.01	42,109.25	42,109.25	42,109.25	42,109.25	42,109.25	Validado avances
2023	5	PUE230302243630	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE MOCTEZUMA ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE MATAMOROS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO,PUEBLA - 126075	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	126075	228	152	380	Metros Cuadrados	1964.1	30/06/2023	28/08/2023	2,771,278.43	2,771,258.90	2,771,258.90	2,771,258.90	2,771,258.90	2,771,258.90	Validado avances
2023	5	PUE230302252728	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR INDEPENDENCIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EJN0281R, SEGUNDA ETAPA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN IXTAHUIXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 177901	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Ixtahuixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Atlixco	177901	698	466	1164	Metros Cuadrados	76.18	01/08/2023	29/09/2023	596,485.28	593,726.05	593,726.05	593,726.05	593,726.05	593,726.05	Validado avances
2023	5	PUE230302255044	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MACLOVIO HERRERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1546G, PRIMERA ETAPA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJALUCA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 192495	Puebla	19	Atlixco	San Juan Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Atlixco	192495	803	536	1339	Metros Cuadrados	248.24	01/08/2023	29/09/2023	851,219.07	848,621.14	848,621.14	848,621.14	848,621.14	848,621.14	Validado avances
2023	5	PUE230302256414	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO A SANTA MARTHA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 202155	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	202155	1111	741	1852	Metros Cuadrados	1457.4	01/09/2023	30/10/2023	1,315,635.85	1,314,810.01	1,314,810.01	1,314,810.01	1,314,810.01	1,314,810.01	Validado avances
2023	5	PUE230402279044	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 252348	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucía Cosamalopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Atlixco	252348	47	38	85	Calentador(es)	17	19/09/2023	17/11/2023	238,333.95	238,333.95	238,333.95	238,333.95	238,333.95	238,333.95	Validado avances
2023	5	PUE230402280204	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, UBICADO EN CALLE RÍO NAZAS ESQUINA CON CALLE RÍO TEHUANTEPEC DE LA COLONIA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 258683	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Atlixco	258683	259	173	432	Metros Cuadrados	546.2	29/09/2023	27/11/2023	1,701,071.15	1,701,071.15	1,701,071.15	1,701,071.15	1,701,071.15	1,701,071.15	Validado avances
2023	5	PUE230402282883	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS LOCALIDADES DE LA AGRÍCOLA OCOTEPEC, GUADALUPE HUEXOCUAPAN Y MÁRTIR DE CHINAMECA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 273923	Puebla	19	Atlixco	Mártir de Chinameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	273923	339	138	477	Metros Cuadrados	32495	01/11/2023	30/12/2023	241,693.44	241,693.44	241,693.44	241,693.44	241,693.44	241,693.44	Validado avances
2023	5	PUE230402282919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA, METEPEC Y LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 274089	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	274089	1243	993	2236	Metros Cuadrados	31337	01/11/2023	30/12/2023	227,944.79	227,944.79	227,944.79	227,944.79	227,944.79	227,944.79	Validado avances
2023	5	PUE230402285631	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE 4 NORTE, ENTRE EL LIBRAMIENTO 20 ORIENTE Y CADENAMIENTO 0 400.00, DE LAS COLONIAS BENITO JUÁREZ, XALPATLACO Y UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 287364	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	287364	53768	35846	89614	Metros Cuadrados	2811.8	10/10/2023	28/12/2023	7,657,690.21	7,657,690.21	7,657,690.21	7,657,690.21	7,657,690.21	7,657,690.21	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402296829	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 337304	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Ixtahuixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	337304	662	502	1164	Luminaria	55	12/12/2023	31/12/2023	212,025.20	212,025.20	212,025.20	212,025.20	212,025.20	212,025.20	Validado avances
2023	5	PUE230402296847	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 337359	Puebla	19	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	337359	539	419	958	Luminaria	54	12/12/2023	31/12/2023	208,170.20	208,170.20	208,170.20	208,170.20	208,170.20	208,170.20	Validado avances
2023	5	PUE230402298067	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN LAS CALLES COYULA ENTRE CALLE TOCHIMILCO Y CALLE TENEXTEPEC Y CALLE TEPEXCO ENTRE CALLE COYULA Y CALLE HUILUCO EN LA COLONIA LOMAS DE TEMAXCALAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 342185	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	342185	210	140	350	Luminaria	20	12/12/2023	31/12/2023	884,288.73	884,288.73	884,288.73	884,288.73	884,288.73	884,288.73	Validado avances
2023	5	PUE230202218574	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE 4 SUR ENTRE LAS CALLES 9 Y 3 ORIENTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA AXOCOPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 37488	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	37488	72	48	120	Metros cuadrados de construcción	1273.9	29/04/2023	27/06/2023	1,049,274.80	1,046,719.40	1,046,719.40	1,046,719.40	1,046,719.40	1,046,719.40	Validado avances
2023	5	PUE230202225108	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JAZMÍN ENTRE CALLES 12 Y 14 NORTE, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 87854	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	87854	56	51	107	Metros cuadrados de construcción	1465.9	26/05/2023	24/07/2023	1,196,237.32	1,193,493.81	1,193,493.81	1,193,493.81	1,193,493.81	1,193,493.81	Validado avances
2023	5	PUE230202227168	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103792	Puebla	19	Atlixco	San Félix Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103792	45	23	68	Calentador(es)	13	29/04/2023	27/06/2023	182,962.07	182,473.45	182,473.45	182,473.45	182,473.45	182,473.45	Validado avances
2023	5	PUE230302252042	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3 PARA LA DOTACIÓN SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE EN EL PREESCOLAR ARQUÍMIDES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN1133Q, UBICADO EN LA COLONIA SANTA ROSA CHAPULAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 174182	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	174182	62	70	132	Metros Cuadrados	35.07	01/08/2023	29/09/2023	198,238.95	175,112.68	175,112.68	175,112.68	175,112.68	175,112.68	Validado avances
2023	5	PUE230302255989	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ANTIGUO CAMINO A SAN JUAN TIANGUISMANALCO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE AZUCENA, DE LA COLONIA SOLIDARIDAD METEPEC , EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 199157	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	199157	22	15	37	Metros lineales	55	16/08/2023	13/09/2023	25,399.30	25,399.30	25,399.30	25,399.30	25,399.30	25,399.30	Validado avances
2023	5	PUE230302261056	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 230028	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	230028	16	12	28	Calentador(es)	5	16/08/2023	24/10/2023	70,182.09	70,105.41	70,105.41	70,105.41	70,105.41	70,105.41	Validado avances
2023	5	PUE230402281864	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0013N UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 268240	Puebla	19	Atlixco	Emiliano Zapata los Molinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	268240	62	41	103	Metros Cuadrados	74.88	28/10/2023	26/12/2023	1,060,877.15	1,060,877.15	1,060,877.15	1,060,877.15	1,060,877.15	1,060,877.15	Validado avances
2023	5	PUE230202219500	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCUAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 43037	Puebla	19	Atlixco	Guadalupe Huexocupapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	43037	2394	1596	3990	Metros cuadrados de construcción	1115.6	29/04/2023	27/06/2023	1,073,022.63	1,068,546.60	1,068,546.60	1,068,546.60	1,068,546.60	1,068,546.60	Validado avances
2023	5	PUE230202225207	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 89298	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	89298	835	557	1392	Metros Cuadrados	1111.2	31/05/2023	29/07/2023	1,007,661.04	1,003,022.98	1,003,022.98	1,003,022.98	1,003,022.98	1,003,022.98	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302243484	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y TERRENOS DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 125455	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	125455	976	651	1627	Metros Cuadrados	1229.8	30/06/2023	28/08/2023	1,052,222.43	1,143,174.36	1,143,174.36	1,143,174.36	1,143,174.36	1,143,174.36	Validado avances
2023	5	PUE230302251993	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COLONIA LOMAS DE AXOCOPAN EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA AXOCOPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 173930	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	173930	105	75	180	Metros Cuadrados	375.59	25/07/2023	22/08/2023	310,117.39	308,883.42	308,883.42	308,883.42	308,883.42	308,883.42	Validado avances
2023	5	PUE230302253682	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE 14 PONIENTE ENTRE CALLE 25 Y 27 NORTE EN LA COLONIA SOLARES CHICOS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 183353	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	183353	208	139	347	Metros Cuadrados	558.93	01/08/2023	29/09/2023	962,490.06	960,734.88	960,734.88	960,734.88	960,734.88	960,734.88	Validado avances
2023	5	PUE230302255811	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE PARALELA A LA CARRETERA PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 137.23 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE XONACAYUCAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 198103	Puebla	19	Atlixco	San Felipe Xonacayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	198103	300	200	500	Metros Cuadrados	562.52	01/09/2023	30/10/2023	513,191.32	637,378.09	637,378.09	637,378.09	637,378.09	637,378.09	Validado avances
2023	5	PUE230302261292	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 231675	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	231675	34	19	53	Calentador(es)	11	16/08/2023	24/10/2023	154,814.05	154,231.91	154,231.91	154,231.91	154,231.91	154,231.91	Validado avances
2023	5	PUE230302261409	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 232275	Puebla	19	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	232275	5	4	9	Calentador(es)	2	01/08/2023	29/09/2023	28,148.01	28,028.24	28,028.24	28,028.24	28,028.24	28,028.24	Validado avances
2023	5	PUE230402278943	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 251677	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	251677	44	31	75	Calentador(es)	13	19/09/2023	17/11/2023	182,255.37	182,255.37	182,255.37	182,255.37	182,255.37	182,255.37	Validado avances
2023	5	PUE230402281184	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y PLAZA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MANZO Y JARAMILLO C.C.T. 21DJN1102X DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PORTEZUELO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 264795	Puebla	19	Atlixco	San Juan Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	264795	36	31	67	Metros Cuadrados	150	30/06/2023	28/08/2023	804,151.16	804,151.16	804,151.16	804,151.16	804,151.16	804,151.16	Validado avances
2023	5	PUE230402284009	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2 EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN PORTEZUELO, COLONIA REVOLUCIÓN, RICARDO FLORES MAGÓN Y SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 280297	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	280297	270	210	480	Metros Cuadrados	4178.7	28/11/2023	27/12/2023	31,632.23	31,632.23	31,632.23	31,632.23	31,632.23	31,632.23	Validado avances
2023	5	PUE230402284944	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4 EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSE EL RECREO Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 284279	Puebla	19	Atlixco	San Félix Almazán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	284279	302	202	504	Metros Cuadrados	3595.9	28/11/2023	27/12/2023	28,026.90	28,026.90	28,026.90	28,026.90	28,026.90	28,026.90	Validado avances
2023	5	PUE230402287100	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CAMINO AL TEMPORAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA SABANA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 293250	Puebla	19	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	293250	513	445	958	Luminaria	16	14/11/2023	28/12/2023	716,567.11	716,567.11	716,567.11	716,567.11	716,567.11	716,567.11	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402287899	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ESTEBAN DE ANTUÑOÁN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA EL LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 297235	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	297235	57	38	95	Metros Cuadrados	752.23	18/11/2023	31/12/2023	982,995.29	982,995.29	982,995.29	982,995.29	982,995.29	982,995.29	Validado avances
2023	5	PUE230402292263	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 5, EN SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, REVOLUCIÓN, SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, SAN JUAN TEJALUCA, EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SAN JUAN PORTEZUELO Y DIEZ DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 318491	Puebla	19	Atlixco	Diez de Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	318491	15	10	25	Calentador(es)	3	28/11/2023	27/12/2023	42,071.77	42,071.77	42,071.77	42,071.77	42,071.77	42,071.77	Validado avances
2023	5	PUE230402296686	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATlixco PUEBLA. - 336654	Puebla	19	Atlixco	Juan Uvera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	336654	426	306	732	Luminaria	6	12/12/2023	31/12/2023	23,130.02	23,130.02	23,130.02	23,130.02	23,130.02	23,130.02	Validado avances
2023	5	PUE230402298204	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA A METEPEC ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAD. 0 276.95 EN LA COLONIA DE SANTA CRUZ AXOCOPAN DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA AXOCOPAN EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 342677	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	342677	605	572	1177	Metros Cuadrados	1064.9	14/12/2023	31/12/2023	871,887.84	871,887.84	871,887.84	871,887.84	871,887.84	871,887.84	Validado avances
2023	5	PUE230402301151	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATlixco PUEBLA. - 354298	Puebla	19	Atlixco	San Félix Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	354298	1195	994	2189	Luminaria	143	12/12/2023	31/12/2023	551,265.53	551,265.53	551,265.53	551,265.53	551,265.53	551,265.53	Validado avances
2023	5	PUE230202219454	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL AYALA, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 42623	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	42623	1200	800	2000	Metros cuadrados de construcción	1156.5	29/04/2023	27/06/2023	1,254,183.94	1,250,856.55	1,250,856.55	1,250,856.55	1,250,856.55	1,250,856.55	Validado avances
2023	5	PUE2302022220091	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 47124	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotepéc (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	47124	30	15	45	Calentador(es)	8	29/04/2023	27/06/2023	112,592.04	112,291.34	112,291.34	112,291.34	112,291.34	112,291.34	Validado avances
2023	5	PUE230202227177	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 103856	Puebla	19	Atlixco	Tolometla Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	103856	11	8	19	Calentador(es)	4	29/04/2023	27/06/2023	56,296.02	56,145.67	56,145.67	56,145.67	56,145.67	56,145.67	Validado avances
2023	5	PUE230302245117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE CALZADA DEL CARMEN ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CASA DE CULTURA EN LA COLONIA EL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 134479	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	134479	585	390	975	Metros Cuadrados	314.35	31/05/2023	29/07/2023	553,084.15	550,962.93	550,962.93	550,962.93	550,962.93	550,962.93	Validado avances
2023	5	PUE230302261019	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATlixco. - 229799	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	229799	3	2	5	Calentador(es)	1	16/08/2023	24/10/2023	14,074.01	14,021.08	14,021.08	14,021.08	14,021.08	14,021.08	Validado avances
2023	5	PUE230402282820	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS LOCALIDADES DE LA AGRÍCOLA OCOTEPEC, GUADALUPE HUEXOCUPAN Y MÁRTIR DE CHINAMECA, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 273595	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocotepéc (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	273595	504	302	806	Metros Cuadrados	54793	01/11/2023	30/12/2023	406,482.94	406,482.94	406,482.94	406,482.94	406,482.94	406,482.94	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202218988	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A NEXATENG0 ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA NEXATENG0, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 39855	Puebla	19	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	39855	600	557	1157	Metros lineales	500.01	29/04/2023	27/06/2023	922,533.93	922,533.93	1,213,961.59	1,213,961.59	1,213,961.59	1,213,961.59	Validado avances
2023	5	PUE230202219996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0173A, UBICADA EN LA COLONIA VALLE SUR EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 46521	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	46521	259	173	432	Metros cuadrados de construcción	533.03	29/04/2023	27/06/2023	897,491.22	897,474.45	897,474.45	897,474.45	897,474.45	897,474.45	Validado avances
2023	5	PUE230202225041	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARR. A SAN DIEGO TOCHIMILZINGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 87401	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Caleras	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	87401	36	24	60	Metros Cuadrados	738.05	26/05/2023	24/07/2023	938,422.27	979,843.98	979,843.98	979,843.98	979,843.98	979,843.98	Validado avances
2023	5	PUE230302243322	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 3 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 124669	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	124669	120	83	203	Calentador(es)	40	24/06/2023	22/08/2023	561,456.70	561,768.05	561,768.05	561,768.05	561,768.05	561,768.05	Validado avances
2023	5	PUE230302254615	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BARRANCA DEL CARMEN Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 189445	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	189445	436	290	726	Metros Cuadrados	187.8	01/09/2023	30/10/2023	449,621.56	447,772.73	447,772.73	447,772.73	447,772.73	447,772.73	Validado avances
2023	5	PUE230302256326	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE SAUCE. DESDE CALLE NOGAL HASTA CAMINO ANTIGUO A METEPEC Y DESDE CALLE NOGAL HASTA CALLE ÁLAMO, EN COLONIA PRADOS EL LEÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 201409	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	201409	598	398	996	Metros Cuadrados	419.93	01/09/2023	30/10/2023	873,674.66	871,379.62	871,379.62	871,379.62	871,379.62	871,379.62	Validado avances
2023	5	PUE230302260576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 227442	Puebla	19	Atlixco	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	227442	3	2	5	Calentador(es)	1	16/08/2023	24/10/2023	14,074.01	14,021.08	14,021.08	14,021.08	14,021.08	14,021.08	Validado avances
2023	5	PUE230302261737	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 234039	Puebla	19	Atlixco	Copalillo (Pozo Número 2)	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	234039	2	2	4	Calentador(es)	1	01/08/2023	29/09/2023	14,074.01	14,014.12	14,014.12	14,014.12	14,014.12	14,014.12	Validado avances
2023	5	PUE230402288751	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y PISTA DE ATLETISMO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA CAROLINA, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 301718	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	301718	53760	35840	89600	Metros Cuadrados	11440	07/12/2023	31/12/2023	9,699,322.79	9,699,322.79	9,699,322.79	9,699,322.79	9,699,322.79	9,699,322.79	Validado avances
2023	5	PUE230402291989	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 5, EN SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, REVOLUCIÓN, SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, SAN JUAN TEJALUCA, EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SAN JUAN PORTEZUELO Y DIEZ DE ABRIL, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 317451	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	317451	30	28	58	Calentador(es)	10	28/11/2023	27/12/2023	140,239.25	140,239.25	140,239.25	140,239.25	140,239.25	140,239.25	Validado avances
2023	5	PUE230402295652	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 3, EN CONJUNTO HABITACIONAL LAS NIEVES, CENTRO, TIZAYUCA, FRACCIONAMIENTO LOS LLANOS, INFONAVIT, LOMA BELLA, SOAPAMA Y LOMAS DE TEMAXCALAPA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 332843	Puebla	19	Atlixco	Azcapotzalco	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	332843	22	20	42	Calentador(es)	7	28/11/2023	27/12/2023	98,309.41	98,309.41	98,309.41	98,309.41	98,309.41	98,309.41	Validado avances
2023	5	PUE230402296692	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 336692	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Atlixco	336692	480	319	799	Luminaria	63	12/12/2023	31/12/2023	242,865.23	242,865.23	242,865.23	242,865.23	242,865.23	242,865.23	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402297048	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 338138	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	338138	2258	2057	4315	Luminaria	14	12/12/2023	31/12/2023	53,970.05	53,970.05	53,970.05	53,970.05	53,970.05	53,970.05	Validado avances
2023	5	PUE230202220613	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 50408	Puebla	19	Atlixco	San Agustín los Molinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	50408	11	8	19	Calentador(es)	4	29/04/2023	27/06/2023	56,296.02	56,145.67	56,145.67	56,145.67	56,145.67	56,145.67	Validado avances
2023	5	PUE230202224951	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR AZAR CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN08275 EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 86741	Puebla	19	Atlixco	San Félix Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	86741	47	40	87	Metros Cuadrados	290.03	26/05/2023	24/07/2023	1,662,149.65	1,659,045.76	1,659,045.76	1,659,045.76	1,659,045.76	1,659,045.76	Validado avances
2023	5	PUE230302252943	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MAGNOLIAS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y NUDO DE ZEMPOALTÉPETL EN LA COLONIA INSURGENTES 2 DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 178920	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	178920	140	141	281	Metros Cuadrados	273.73	01/08/2023	29/09/2023	332,656.01	330,607.18	330,607.18	330,607.18	330,607.18	330,607.18	Validado avances
2023	5	PUE230302252996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE PROLONGACIÓN 3 SUR ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 33 PONIENTE Y CALLE 33 PONIENTE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 3 SUR Y AV. INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 179140	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	179140	83	65	148	Metros Cuadrados	1378.6	01/08/2023	29/09/2023	1,696,716.79	1,761,479.45	1,761,479.45	1,761,479.45	1,761,479.45	1,761,479.45	Validado avances
2023	5	PUE230302261144	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES JUNTAS AUXILIARES DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 230616	Puebla	19	Atlixco	San Juan Ocotepéc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	230616	7	6	13	Calentador(es)	3	16/08/2023	24/10/2023	42,222.01	42,063.25	42,063.25	42,063.25	42,063.25	42,063.25	Validado avances
2023	5	PUE230302261374	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 232119	Puebla	19	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	232119	8	5	13	Calentador(es)	2	01/08/2023	29/09/2023	28,148.01	28,028.24	28,028.24	28,028.24	28,028.24	28,028.24	Validado avances
2023	5	PUE230302261423	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 232323	Puebla	19	Atlixco	San Félix Almazán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	232323	9	6	15	Calentador(es)	3	01/08/2023	29/09/2023	42,222.01	42,042.36	42,042.36	42,042.36	42,042.36	42,042.36	Validado avances
2023	5	PUE230402284058	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE LA TRINIDAD TEPANGO Y SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 280493	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	280493	947	747	1694	Metros Cuadrados	55604	14/11/2023	28/12/2023	413,016.56	413,016.56	413,016.56	413,016.56	413,016.56	413,016.56	Validado avances
2023	5	PUE230402284171	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN LA SABANA, JUAN UVERA Y SAN JUAN CASTILLOTLA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 281016	Puebla	19	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	281016	226	156	382	Metros Cuadrados	6821.2	28/11/2023	27/12/2023	52,677.17	52,677.17	52,677.17	52,677.17	52,677.17	52,677.17	Validado avances
2023	5	PUE230402284967	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4 EN LAS LOCALIDADES DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSE EL RECREO Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 284395	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	284395	348	247	595	Metros Cuadrados	4245.5	28/11/2023	27/12/2023	33,122.98	33,122.98	33,122.98	33,122.98	33,122.98	33,122.98	Validado avances
2023	5	PUE230402307589	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR EN LAS CALLES HELIOTROPO REPUBLICA DE SALVADOR Y DE LAS FLORES ENTRE BLVD. DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE Y LIBRAMIENTO PUEBLA MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 382773	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	382773	969	1044	2013	Luminaria	47	12/12/2023	31/12/2023	2,052,094.09	2,052,094.09	2,052,094.09	2,052,094.09	2,052,094.09	2,052,094.09	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320005	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON JIMENEZ, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y PROLONGACION 8 SUR, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN,PUEBLA - 435754	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	435754	220	180	400	Metros lineales	199.97	01/12/2023	30/12/2023	982,805.99	420,222.42	420,222.42	420,222.42	420,222.42	420,222.42	Validado avances
2023	5	PUE230402288065	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO III ESTRUCTURA REGIONAL EN JARDIN DE NIÑOS ATOYATEMPAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0325Z, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA. - 298163	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	298163	220	180	400	Sanitario(s)	1	24/07/2023	04/09/2023	773,277.39	773,277.39	773,277.39	773,277.39	773,277.39	773,277.39	Validado avances
2023	5	PUE230402288081	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN DIFERENTES CALLEJONES DE LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA. - 298231	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	298231	170	150	320	Metros Cuadrados	1524.86	15/03/2023	26/05/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402315117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE 12 NORTE Y CAMINO A TLACOMULCO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 414885	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	414885	110	80	190	Metros lineales	812.6	09/10/2023	29/11/2023	992,461.05	992,461.05	992,461.05	992,461.05	992,461.05	992,461.05	Validado avances
2023	5	PUE230402287994	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO III ESTRUCTURA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GABINO BARRERA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0896E, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA - 297793	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	297793	360	300	660	Sanitario(s)	1	15/06/2023	27/07/2023	756,576.38	756,576.38	756,576.38	756,576.38	756,576.38	756,576.38	Validado avances
2023	5	PUE230202227240	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO CON CLAVE 21EJN1320J EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 104176	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	104176	25	10	35	Metros cuadrados de construcción	51	10/02/2023	13/03/2023	752,319.21	752,319.21	752,319.21	752,319.21	752,319.21	752,319.21	Validado avances
2023	5	PUE230402314418	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 4 ORIENTE CAMINO A TLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA - 412309	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	412309	80	60	140	Metros lineales	210	12/04/2023	09/05/2023	232,540.44	232,540.44	232,540.44	232,540.44	232,540.44	232,540.44	Validado avances
2023	5	PUE230402315650	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN Y OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 416927	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	416927	3300	2800	6100	Albergue(s)	1	18/09/2023	31/12/2023	9,336,366.38	9,336,366.38	9,336,366.38	9,336,366.38	9,336,366.38	9,336,366.38	Validado avances
2023	5	PUE230402314734	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 12 NORTE ENTRE KM 0 000 AL KM 0 184.61 DE LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA - 413532	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	413532	80	60	140	Metros lineales	184.61	04/08/2023	10/10/2023	1,323,412.18	1,323,412.18	1,323,412.18	1,323,412.18	1,323,412.18	1,323,412.18	Validado avances
2023	5	PUE230202227238	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABI LITACION CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE KM 0 MAS 340 AL KM 0 MAS 417.23 EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 104164	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	104164	45	30	75	Metros Cuadrados	502	30/01/2023	28/02/2023	899,317.75	899,317.75	899,317.75	899,317.75	899,317.75	899,317.75	Validado avances
2023	5	PUE230402315241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLEJÓN JIMÉNEZ EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA. - 415385	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	415385	170	140	310	Metros Cuadrados	1440	05/06/2023	31/07/2023	1,716,726.72	1,716,726.72	1,716,726.72	1,716,726.72	1,716,726.72	1,716,726.72	Validado avances
2023	5	PUE230402315398	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS A TLACOMULCO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA - 416032	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	416032	220	180	400	Metros Cuadrados	4519.3	28/08/2023	28/09/2023	690,239.42	690,239.42	690,239.42	690,239.42	690,239.42	690,239.42	Validado avances
2023	5	PUE230402288531	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN PARAJE CAMINO ACATZIZIMITLA EN LA LOCALIDAD DE ACATZIZIMITLA, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA. - 300593	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Infraestructura Social	Municipio de Atoyatempan	300593	110	80	190	Metros lineales	1026.3	09/05/2023	09/06/2023	364,042.20	364,042.20	364,042.20	364,042.20	364,042.20	364,042.20	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402315273	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA. - 415491	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atoyatempan	415491	800	600	1400	Metros lineales	2000	09/05/2023	09/06/2023	375,969.08	375,969.08	375,969.08	375,969.08	375,969.08	375,969.08	Validado avances
2023	5	PUE230402288153	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN POLONGACION 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 298617	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atoyatempan	298617	37	30	67	Metros lineales	191.02	28/04/2023	23/05/2023	258,729.49	258,729.49	258,729.49	258,729.49	258,729.49	258,729.49	Validado avances
2023	5	PUE230302258471	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL HACIA COLON, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUE. - 214250	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atzala	214250	312	250	562	Pozo(s)	1	01/10/2023	17/11/2023	559,275.94	559,275.94	559,275.94	559,275.94	559,275.94	559,275.94	Validado avances
2023	5	PUE230202220922	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUE. - 52942	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzala	52942	93	87	180	Metros Cuadrados	1154	25/01/2023	25/03/2023	1,733,856.65	1,733,856.65	1,733,856.65	1,733,856.65	1,733,856.65	1,733,856.65	Validado avances
2023	5	PUE230402309401	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA. - 389226	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atzala	389226	719	650	1369	Pozo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	1,470,340.00	1,470,340.00	1,470,340.00	1,470,340.00	1,470,340.00	1,470,340.00	Validado avances
2023	5	PUE230202220957	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SN, JUNTO A CERRO DE LA CAMPANA, ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA - 53096	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzala	53096	65	60	125	Metros lineales	536	01/03/2023	15/05/2023	1,185,720.27	1,185,720.27	1,185,720.27	1,185,720.27	1,185,720.27	1,185,720.27	Validado avances
2023	5	PUE230402309406	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO EN UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA. - 389263	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atzala	389263	690	650	1340	Pozo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	678,542.14	678,542.14	678,542.14	678,542.14	678,542.14	678,542.14	Validado avances
2023	5	PUE230402277923	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RAMIREZ RAMOS CON CLAVE 21DPR237GJ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA 234541	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Francisco Xochiteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atzitzihuacán	234541	72	62	134	Metros Cuadrados	132.24	01/08/2023	31/10/2023	1,635,086.70	1,635,086.70	1,635,086.70	1,635,086.70	1,635,086.70	1,635,086.70	Validado avances
2023	5	PUE230402314656	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JHON NEPPER CLAVE 21ETV0083G UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 413256	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Atzitzihuacán	413256	25	23	48	Metros Cuadrados	16.2	01/11/2023	31/12/2023	50,800.02	50,800.02	50,800.02	50,800.02	50,800.02	50,800.02	Validado avances
2023	5	PUE230202226260	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 97403	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzihuacán	97403	190	210	400	Pozo(s)	1	06/02/2023	06/03/2023	69,380.50	69,380.50	69,380.50	69,380.50	69,380.50	69,380.50	Validado avances
2023	5	PUE230202226337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA 98138	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	98138	35	55	90	Metros Cuadrados	2483.5	03/04/2023	03/07/2023	2,832,720.15	2,832,720.15	2,832,720.15	2,832,720.15	2,832,720.15	2,832,720.15	Validado avances
2023	5	PUE230202226766	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 100825	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atzitzihuacán	100825	20	30	50	Metros lineales	148	03/04/2023	03/07/2023	360,720.56	360,720.56	360,720.56	360,720.56	360,720.56	360,720.56	Validado avances
2023	5	PUE230402287226	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, MURO DE CONTENCION Y PLATAFORMA EN EL PREESCOLAR CHIKAUKE KOKONENTSITSI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC1227P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 293853	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atzitzihuacán	293853	28	22	50	Metros Cuadrados	1204.6	12/09/2023	12/12/2023	2,194,980.70	2,194,980.70	2,194,980.70	2,194,980.70	2,194,980.70	2,194,980.70	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302245603	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE DIAZ ORDAZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 137561	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	137561	20	30	50	Metros Cuadrados	844.62	03/04/2023	03/07/2023	1,473,729.03	1,473,729.03	1,473,729.03	1,473,729.03	1,473,729.03	1,473,729.03	Validado avances
2023	5	PUE230402277954	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PRESA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 235391	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Mateo Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atzitzihuacán	235391	55	65	120	Metros Cuadrados	2967.1	06/06/2023	06/09/2023	606,200.80	606,200.80	606,200.80	606,200.80	606,200.80	606,200.80	Validado avances
2023	5	PUE2302022221118	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON ADOQUIN EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 54572	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	54572	80	70	150	Metros Cuadrados	932.08	20/02/2023	20/05/2023	471,250.65	471,250.65	471,250.65	471,250.65	471,250.65	471,250.65	Validado avances
2023	5	PUE230402286817	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 291707	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atzitzihuacán	291707	220	200	420	Pozo(s)	1	01/09/2023	01/12/2023	852,295.00	852,295.00	852,295.00	852,295.00	852,295.00	852,295.00	Validado avances
2023	5	PUE230402285369	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE AARON MERINO FERNÁNDEZ DEL KM 0540.00 AL KM 0618.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 286105	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	286105	18	22	40	Metros Cuadrados	468	01/09/2023	01/12/2023	661,350.90	661,350.90	661,350.90	661,350.90	661,350.90	661,350.90	Validado avances
2023	5	PUE230302261516	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODIFICACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 232785	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzihuacán	232785	12	12	24	Metros lineales	119	06/06/2023	06/09/2023	33,497.29	33,497.29	33,497.29	33,497.29	33,497.29	33,497.29	Validado avances
2023	5	PUE2302022226544	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 99442	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atzitzihuacán	99442	24	28	52	Metros lineales	156.2	03/04/2023	03/07/2023	63,400.58	63,400.58	63,400.58	63,400.58	63,400.58	63,400.58	Validado avances
2023	5	PUE230302261063	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC 210220003, SAN JUAN TEJUPA 210220004, DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 230073	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atzitzihuacán	230073	25	35	60	Sanitario(s)	15	01/07/2023	30/09/2023	206,197.45	206,197.45	206,197.45	206,197.45	206,197.45	206,197.45	Validado avances
2023	5	PUE2302022220988	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 53538	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atzitzihuacán	53538	110	130	240	Kilómetro	14673	13/02/2023	13/05/2023	2,243,680.90	2,243,680.90	2,243,680.90	2,243,680.90	2,243,680.90	2,243,680.90	Validado avances
2023	5	PUE2302022225951	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXHUATEPEC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 95075	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Pedro Ixhuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzihuacán	95075	272	380	652	Pozo(s)	1	06/02/2023	06/03/2023	112,230.07	112,230.07	112,230.07	112,230.07	112,230.07	112,230.07	Validado avances
2023	5	PUE2302022226484	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 99006	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	99006	10	10	20	Metros Cuadrados	1711.1	03/04/2023	03/07/2023	2,327,322.30	2,327,322.30	2,327,322.30	2,327,322.30	2,327,322.30	2,327,322.30	Validado avances
2023	5	PUE230202219940	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE REFORMA Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 45914	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	45914	80	70	150	Metros Cuadrados	990.64	06/02/2023	06/05/2023	1,195,340.90	1,195,340.90	1,195,340.90	1,195,340.90	1,195,340.90	1,195,340.90	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202221100	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 54374	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	54374	20	20	40	Metros	270	20/02/2023	20/05/2023	697,827.90	697,827.90	697,827.90	697,827.90	697,827.90	697,827.90	Validado avances
2023	5	PUE230302262446	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 237590	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	237590	20	20	40	Metros lineales	264	01/07/2023	30/09/2023	489,560.80	489,560.80	489,560.80	489,560.80	489,560.80	489,560.80	Validado avances
2023	5	PUE230302261215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BICENTENARIO Y LA PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 231044	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	231044	20	25	45	Metros lineales	349.6	01/07/2023	30/09/2023	159,387.24	159,387.24	159,387.24	159,387.24	159,387.24	159,387.24	Validado avances
2023	5	PUE230302261463	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE TEPANZINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 232509	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	232509	4	5	9	Metros lineales	236	06/06/2023	06/07/2023	19,549.79	19,549.79	19,549.79	19,549.79	19,549.79	19,549.79	Validado avances
2023	5	PUE230402314346	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JHON NEPPER CLAVE 21ETV0083G UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 412044	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Atzitzihuacán	412044	25	23	48	Metros Cuadrados	754.38	01/11/2023	31/12/2023	1,222,449.60	1,222,449.60	1,222,449.60	1,222,449.60	1,222,449.60	1,222,449.60	Validado avances
2023	5	PUE230202227541	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR EDMUNDO DE AMICIS CLAVE 21DJN0669T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEIUPA, EN EL MUNICIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 106226	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Tejupa	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	106226	68	58	126	Comedor(es)	1	17/04/2023	17/07/2023	1,215,624.51	1,215,624.51	1,215,624.51	1,215,624.51	1,215,624.51	1,215,624.51	Validado avances
2023	5	PUE230302258100	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2378H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 212324	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	212324	255	230	485	Metros Cuadrados	589.5	06/06/2023	06/09/2023	2,540,780.92	2,540,780.92	2,540,780.92	2,540,780.92	2,540,780.92	2,540,780.92	Validado avances
2023	5	PUE230402286890	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2378H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 291977	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	291977	255	230	485	Metros Cuadrados	540	12/09/2023	12/12/2023	1,082,680.90	1,082,680.90	1,082,680.90	1,082,680.90	1,082,680.90	1,082,680.90	Validado avances
2023	5	PUE230402314913	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICON DE LUMINARIAS LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA - 414129	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Atzitzihuacán	414129	100	150	250	Luminaria	18	01/11/2023	31/12/2023	49,862.37	77,712.50	77,712.50	77,712.50	77,712.50	77,712.50	Validado avances
2023	5	PUE230202219982	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 46345	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	46345	83	62	145	Metros	1194.4	06/02/2023	06/05/2023	1,493,750.59	1,493,750.59	1,493,750.59	1,493,750.59	1,493,750.59	1,493,750.59	Validado avances
2023	5	PUE230202221030	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 53890	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	53890	50	70	120	Metros lineales	1187.8	13/02/2023	13/05/2023	615,530.18	615,530.18	615,530.18	615,530.18	615,530.18	615,530.18	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302262125	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO VILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 235958	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Atzitzihuacán	235958	18	14	32	Metros lineales	560.96	01/08/2023	31/10/2023	1,382,220.79	1,382,220.79	1,382,220.79	1,382,220.79	1,382,220.79	1,382,220.79	Validado avances
2023	5	PUE230402277812	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC 210220024, SAN JUAN AMECAC 210220020, SAN JUAN TEJUPA 210220026, LAZARO CARDENAS, SANTIAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 232065	Puebla	22	Atzitzihuacán	Atzitzihuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Atzitzihuacán	232065	38	42	80	Sanitario(s)	19	01/07/2023	30/09/2023	429,029.91	429,029.91	429,029.91	429,029.91	429,029.91	429,029.91	Validado avances
2023	5	PUE230402300823	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CAMPO DEPORTIVO, Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMPO DEPORTIVO AL CADENAMIENTO 0 171.50, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XOCHILOMA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 352917	Puebla	23	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Atzitzintla	352917	242	293	535	Metros Cuadrados	1058.15	11/09/2023	10/11/2023	1,511,705.84	1,511,705.84	1,511,705.84	1,511,705.84	1,511,705.84	1,511,705.84	Validado avances
2023	5	PUE230202230178	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA CORREGIDORA ENTRE CESSA Y CAMINO REAL, EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA PINO SUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 119366	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Atzitzintla	119366	574	500	1074	Metros Cuadrados	316.03	08/05/2023	02/06/2023	484,179.74	484,163.31	484,163.31	484,163.31	484,163.31	484,163.31	Validado avances
2023	5	PUE230302261087	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERNAN CORTES ENTRE ALCANTARILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA. - 230270	Puebla	23	Atzitzintla	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Atzitzintla	230270	28	22	50	Metros lineales	597.56	27/06/2023	24/07/2023	761,604.70	761,604.70	761,604.70	761,604.70	761,604.70	761,604.70	Validado avances
2023	5	PUE230402299186	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CONCRETO EXISTENTE AL CADENAMIENTO 0 132.50 Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE REFORMA AL CADENAMIENTO 0 119.43, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XOCHILOMA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 347068	Puebla	23	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Atzitzintla	347068	242	293	535	Metros Cuadrados	1647.94	23/08/2023	01/11/2023	2,383,778.91	2,383,778.91	2,383,778.91	2,383,778.91	2,383,778.91	2,383,778.91	Validado avances
2023	5	PUE230402321727	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LA PRIVADA 2 DE ABRIL ENTRE CASA CURAL Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 447104	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Atzitzintla	447104	1585	1530	3115	Metros Cuadrados	523.75	06/11/2023	11/12/2023	993,714.59	993,714.59	993,714.59	993,714.59	993,714.59	993,714.59	Validado avances
2023	5	PUE230402301704	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. EJERCICIO 2023. - 356461	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda y	Municipio de Atzitzintla	356461	585	490	1075	Calentador(es)	215	22/09/2023	04/12/2023	2,877,904.08	2,877,904.08	2,877,904.08	2,877,904.08	2,877,904.08	2,877,904.08	Validado avances
2023	5	PUE230202230151	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. EJERCICIO 2023 - 119222	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización y	Municipio de Atzitzintla	119222	4635	0	4635	Piezas	500	11/04/2023	28/05/2023	1,492,758.24	1,492,758.24	1,492,758.24	1,492,758.24	1,492,758.24	1,492,758.24	Validado avances
2023	5	PUE230402321696	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 447022	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Atzitzintla	447022	355	350	705	Piezas	144	24/10/2023	23/12/2023	1,815,040.42	1,840,622.82	1,840,622.82	1,840,622.82	1,840,622.82	1,840,622.82	Validado avances
2023	5	PUE230302260324	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE CAPULIN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA - 225864	Puebla	23	Atzitzintla	Plan del Capulín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Atzitzintla	225864	265	250	515	Metros Cuadrados	2186.4	01/04/2023	27/06/2023	3,683,171.59	3,683,171.59	3,683,171.59	3,683,171.59	3,683,171.59	3,683,171.59	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402298535	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERNAN CORTES ENTRE ALCANTARILLA AL CADENAMIENTO O 319.21 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA. - 343961	Puebla	23	Atzitzintla	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzintla	343961	285	250	535	Metros Cuadrados	1915.2	17/08/2023	03/11/2023	2,889,289.78	2,889,289.78	2,889,289.78	2,889,289.78	2,889,289.78	2,889,289.78	Validado avances
2023	5	PUE230402314314	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE ATZITZINTLA, GUADALUPE XOCHILOMA Y SAN JOSE EL DESPACHO DESPACHO ASERRADERO DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 411929	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atzitzintla	411929	1235	1115	2350	Metros lineales	11034.6	27/09/2023	11/11/2023	1,400,465.41	1,400,465.41	1,400,465.41	1,400,465.41	1,400,465.41	1,400,465.41	Validado avances
2023	5	PUE230202229527	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL CAPULIN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA - 117117	Puebla	23	Atzitzintla	Plan del Capulín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atzitzintla	117117	45	40	85	Metros lineales	333.39	23/02/2023	16/03/2023	643,354.13	643,354.13	643,354.13	643,354.13	643,354.13	643,354.13	Validado avances
2023	5	PUE230202228946	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CITLALTEPEC DEL CADENAMIENTO 320 A CONCRETO EXISTENTE DE LA MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILOAPAN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 114918	Puebla	23	Atzitzintla	San Juan Huiloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzintla	114918	282	252	534	Metros Cuadrados	428.1	18/02/2023	08/03/2023	560,168.08	560,168.08	560,168.08	560,168.08	560,168.08	560,168.08	Validado avances
2023	5	PUE230202229432	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CADENAMIENTO O 220 AL O 550.75, EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETAS, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 116767	Puebla	23	Atzitzintla	Paso Carretas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atzitzintla	116767	513	526	1039	Metros Cuadrados	1984.5	20/02/2023	08/04/2023	2,889,997.35	2,889,997.35	2,889,997.35	2,889,997.35	2,889,997.35	2,889,997.35	Validado avances
2023	5	PUE230402298205	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XOCHILOMA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 342685	Puebla	23	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atzitzintla	342685	80	70	150	Metros lineales	404.77	14/08/2023	18/09/2023	1,049,826.80	1,049,826.80	1,049,826.80	1,049,826.80	1,049,826.80	1,049,826.80	Validado avances
2023	5	PUE230202229549	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTIENDO DE ENFRENTA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 10 HASTA LA CASA DEL SR. GUADALUPE ALVARADO LÓPEZ , DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE XOCHILOMA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA. - 117185	Puebla	23	Atzitzintla	Guadalupe Xochiloma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzintla	117185	17	14	31	Metros lineales	153.3	25/02/2023	17/03/2023	310,729.34	310,729.34	310,729.34	310,729.34	310,729.34	310,729.34	Validado avances
2023	5	PUE230402319432	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULA DE MULTIMEDIOS, UN AULA Y DIRECCIÓN GENERAL, EN EL PREESCOLAR SILVESTRE REVUELTAS CON C.C.T. 21DJN0073L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA,PUEBLA. - 433417	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Axutla	433417	20	20	40	Metros Cuadrados	111.6	15/11/2023	20/12/2023	241,680.20	241,680.20	241,680.20	241,680.20	241,680.20	241,680.20	Validado avances
2023	5	PUE230402319992	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. - 435685	Puebla	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Axutla	435685	8	8	16	Metros Cuadrados	373.32	01/11/2023	30/12/2023	574,966.05	550,330.76	550,330.76	550,330.76	550,330.76	550,330.76	Validado avances
2023	5	PUE230302257493	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICO RURAL DE AXUTLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA - 209385	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Axutla	209385	25	24	49	Metros Cuadrados	907.59	01/09/2023	30/11/2023	471,453.97	467,774.77	467,774.77	467,774.77	467,774.77	467,774.77	Validado avances
2023	5	PUE230402309235	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREA DE COCINA, COMEDOR Y AULA DE DOCENTES, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, ANADADORES, BORDA PERIMETRAL, REJA DE ACERO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11 CON C.C.T. 21DST0011A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA. - 388603	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Axutla	388603	60	60	120	Metros Cuadrados	186	19/09/2023	03/11/2023	710,330.92	710,330.92	710,330.92	710,330.92	710,330.92	710,330.92	Validado avances
2023	5	PUE230402319543	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. - 433845	Puebla	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Axutla	433845	20	20	40	Metros Cuadrados	946	01/10/2023	30/12/2023	2,499,360.15	2,499,360.15	2,499,360.15	2,499,360.15	2,499,360.15	2,499,360.15	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402307269	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR, EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 381593	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Axutla	de 381593	85	80	165	Metros Cuadrados	1137.37	11/10/2023	30/12/2023	10,452,771.86	10,452,771.86	10,452,771.86	10,452,771.86	10,452,771.86	10,452,771.86	Validado avances
2023	5	PUE230402319632	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA. - 434194	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Axutla	de 434194	12	12	24	Metros Cuadrados	116.16	01/10/2023	31/12/2023	736,589.33	734,586.98	734,586.98	734,586.98	734,586.98	734,586.98	Validado avances
2023	5	PUE230402319871	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON DIFERENTES ACCIONES, EN LA LOCALIDAD DE TLAXIXINCA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. - 435172	Puebla	24	Axutla	Tlaxixinca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Axutla	de 435172	30	30	60	Metros Cuadrados	2957.1	01/10/2023	30/12/2023	1,362,893.38	1,393,210.22	1,393,210.22	1,393,210.22	1,393,210.22	1,393,210.22	Validado avances
2023	5	PUE230402304308	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BRECHAS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DEL ROBLE - 367537	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de El Nuevo Roble	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 367537	104	104	208	Metros lineales	3010	07/09/2023	31/12/2023	1,846,932.32	1,846,932.31	1,846,932.31	1,846,932.31	1,846,932.31	1,846,932.31	Validado avances
2023	5	PUE230202224849	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LINDAVISTA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN ISIDRO ENTRE MISMA CALLE Y CALLE LINDAVISTA - 86093	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Gachupinate (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 86093	198	153	351	Metros cúbicos	205.65	10/03/2023	18/05/2023	2,206,281.15	2,206,281.15	2,206,281.15	2,206,281.15	2,206,281.15	220,628.15	Validado avances
2023	5	PUE230402304074	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO CON CCT 21EE50245W - 366241	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 366241	1528	1383	2911	Metros Cuadrados	74.88	09/10/2023	08/12/2023	1,147,588.45	1,147,588.45	1,147,588.45	1,147,588.45	1,147,588.45	1,147,588.45	Validado avances
2023	5	PUE230402304372	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN CON CCT 21ETV0935O - 367755	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de San Francisco Atecacalax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ayotoxco Guerrerrero	de 367755	149	134	283	Metros Cuadrados	533.2	20/10/2023	31/12/2023	1,534,614.47	1,534,614.47	1,534,614.47	1,534,614.47	1,534,614.47	1,534,614.47	Validado avances
2023	5	PUE230402304504	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA TIPO U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CCT 21EPR0051P - 368398	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 368398	1528	1383	2911	Metros Cuadrados	36	01/12/2023	30/12/2023	471,813.75	446,246.11	446,246.11	446,246.11	446,246.11	446,246.11	Validado avances
2023	5	PUE230202225633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE CAMINO METZONAPAN EL PROGRESO Y MISMA CALLE 28 DE OCTUBRE - 93037	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Nanacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 93037	110	128	238	Metros cúbicos	102.45	28/06/2023	18/08/2023	1,112,977.95	1,165,345.85	1,165,345.85	1,165,345.85	1,165,345.85	1,165,345.85	Validado avances
2023	5	PUE230202224829	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 DE MAYO ENTRE CAMINO COPALES AYOTOXCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 85997	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Copales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 85997	1498	160	1658	Metros Cuadrados	1200	06/03/2023	29/04/2023	2,555,852.67	2,555,852.67	2,555,852.67	2,555,852.67	2,555,852.67	2,555,852.67	Validado avances
2023	5	PUE230202224517	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y MISMA CALLE - 81719	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 81719	200	210	410	Metros Cuadrados	965.69	10/03/2023	18/05/2023	1,490,955.99	1,490,955.99	1,490,955.99	1,490,955.99	1,490,955.99	1,490,955.99	Validado avances
2023	5	PUE230202225072	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO DE METZONAPA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y KM 2 MAS 600 - 87643	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de San Antonio Metzonapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ayotoxco Guerrerrero	de 87643	110	102	212	Metros Cuadrados	11520	21/04/2023	18/06/2023	1,653,644.41	1,646,968.17	1,646,968.17	1,646,968.17	1,646,968.17	1,646,968.17	Validado avances
2023	5	PUE230202225353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 14 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ATECACALAX - 90260	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de San Francisco Atecacalax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 90260	33	36	69	Piezas	7	21/03/2023	20/05/2023	444,377.17	444,377.17	444,377.17	444,377.17	444,377.17	444,377.17	Validado avances
2023	5	PUE230202225155	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE - 88692	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ayotoxco Guerrero	de 88692	662	691	1353	Metros cúbicos	126	21/04/2023	18/06/2023	1,433,683.67	1,428,455.61	1,428,455.61	1,428,455.61	1,428,455.61	1,428,455.61	Validado avances
2023	5	PUE230402317558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGINAL C EN ESCULA PRIMARIA CUAHUTEMOC C.C.T. 21DPR2256X, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 425015	Puebla	26	Calpan	Pueblo Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Calpan	425015	56	74	130	Metros Cuadrados	74.88	19/09/2023	17/11/2023	1,007,935.07	1,007,242.65	1,007,242.65	1,007,242.65	1,007,242.65	1,007,242.65	Validado avances
2023	5	PUE230402312608	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA GENERAL NEGRETE - 405012	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	405012	3630	3531	7161	Metros Cuadrados	1809.2	18/05/2023	14/07/2023	2,139,718.67	2,139,718.67	2,139,718.67	2,139,718.67	2,139,718.67	2,139,718.67	Validado avances
2023	5	PUE230402311926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LED DE ALUMINIO CRISTAL - 401877	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Calpan	401877	8450	6821	15271	Luminaria	450	03/04/2023	12/05/2023	1,802,359.06	1,800,900.00	1,800,900.00	1,800,900.00	1,800,900.00	1,800,900.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402318534	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 429273	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Calpan	429273	213	257	470	Metros Cuadrados	22008	15/05/2023	15/06/2023	514,157.46	511,657.46	511,657.46	511,657.46	511,657.46	511,657.46	Validado avances
2023	5	PUE230402317416	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AQUILES SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 424368	Puebla	26	Calpan	San Bartolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Calpan	424368	197	128	325	Metros	395.57	10/10/2023	21/11/2023	650,728.51	650,228.51	650,228.51	650,228.51	650,228.51	650,228.51	Validado avances
2023	5	PUE230402318214	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE LA INDUSTRIA EN EL BARRIO DE TEPETIPA EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 427833	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	427833	3661	4139	7800	Metros Cuadrados	765.98	24/10/2023	31/12/2023	1,529,992.83	1,162,198.08	1,162,198.08	1,162,198.08	1,162,198.08	1,162,198.08	Validado avances
2023	5	PUE230402315605	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DEL POPO Y CALLE AYALA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 416776	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	416776	384	190	574	Metros Cuadrados	403.03	04/07/2023	01/09/2023	774,583.31	781,816.49	781,816.49	781,816.49	781,816.49	781,816.49	Validado avances
2023	5	PUE230402315850	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LA CONCEPCION, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 126.28, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACION ZARAGOZA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 417615	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	417615	8450	6821	15271	Metros Cuadrados	542.27	07/08/2023	05/10/2023	1,163,406.56	1,327,749.78	1,327,749.78	1,327,749.78	1,327,749.78	1,327,749.78	Validado avances
2023	5	PUE230402315653	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE SAN FRANCISCO Y PRIVADA TRES DE OCTUBRE, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 416947	Puebla	26	Calpan	Tepectipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	416947	3661	4139	7800	Metros Cuadrados	1562.4	15/08/2023	20/10/2023	2,894,201.69	2,890,981.52	2,890,981.52	2,890,981.52	2,890,981.52	2,890,981.52	Validado avances
2023	5	PUE230402318253	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 427982	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. Ayuntamiento Calpan	427982	120	116	236	Piezas	59	11/09/2023	13/10/2023	377,600.00	377,600.00	377,600.00	377,600.00	377,600.00	377,600.00	Validado avances
2023	5	PUE230402322884	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TRABAJOS PARA EL DESAZOLVE EN JAGUEY UBICADO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 452260	Puebla	26	Calpan	San Lucas Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Calpan	452260	211	246	457	Metros Cuadrados	960	04/12/2023	28/12/2023	715,450.78	715,450.78	715,450.78	715,450.78	715,450.78	715,450.78	Validado avances
2023	5	PUE230402315890	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 417870	Puebla	26	Calpan	San Lucas Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Calpan	417870	211	246	457	Metros	137.2	26/09/2023	05/10/2023	482,884.44	482,884.44	482,884.44	482,884.44	482,884.44	482,884.44	Validado avances
2023	5	PUE230402315411	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE NUEVA ENTRE CALLE DEL POPO E IZTACCHUATL EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 416084	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	416084	384	190	574	Metros Cuadrados	676.22	03/07/2023	08/09/2023	1,171,916.68	1,184,751.40	1,184,751.40	1,184,751.40	1,184,751.40	1,184,751.40	Validado avances
2023	5	PUE230402318007	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MAXIMILIANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 426542	Puebla	26	Calpan	San Lucas Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	426542	211	246	457	Metros Cuadrados	240	17/10/2023	31/12/2023	1,278,450.27	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402318175	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE DE LA AMARGURA Y PANTEON MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 427517	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	427517	68	82	150	Metros Cuadrados	932.6	06/11/2023	31/12/2023	1,709,446.61	1,957,603.07	1,957,603.07	1,957,603.07	1,957,603.07	1,957,603.07	Validado avances
2023	5	PUE230402318382	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 428462	Puebla	26	Calpan	San Lucas Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. Ayuntamiento Calpan	428462	110	110	220	Piezas	55	11/09/2023	13/10/2023	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	352,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402318410	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 428549	Puebla	26	Calpan	Pueblo Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. Ayuntamiento Calpan	428549	25	35	60	Piezas	15	11/09/2023	13/10/2023	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402315007	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO REAL, DEL KM0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 309.57 Y CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 040.00 PERTENECIENTE A LAS LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 414467	Puebla	26	Calpan	Pueblo Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Calpan	414467	72	78	150	Metros Cuadrados	1919	06/06/2023	08/08/2023	2,212,593.25	2,822,880.22	2,822,880.22	2,822,880.22	2,822,880.22	2,822,880.22	Validado avances
2023	5	PUE230402318457	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 428829	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. Ayuntamiento Calpan	428829	110	110	220	Piezas	60	11/09/2023	13/10/2023	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402318516	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 429170	Puebla	26	Calpan	El Palmar (La Ocotera Seca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. Ayuntamiento Calpan	429170	20	24	44	Piezas	11	11/09/2023	13/10/2023	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	Validado avances
2023	5	PUE230402312934	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL ZOTOLIN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 406100	Puebla	27	Caltepec	Zotolin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Caltepec	406100	66	60	126	Metros Cuadrados	211.06	27/11/2023	26/12/2023	734,001.81	771,200.83	771,200.83	771,200.83	771,200.83	771,200.83	Validado avances
2023	5	PUE230302243347	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 6 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA - 124773	Puebla	27	Caltepec	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Caltepec	124773	56	47	103	Sanitario(s)	6	22/04/2023	05/06/2023	583,243.36	583,243.36	583,243.36	583,243.36	583,243.36	583,243.36	Validado avances
2023	5	PUE230302243268	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL PONIENTE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEMOCRACIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATOLOTLITLAN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 124415	Puebla	27	Caltepec	San Luis Atototitlán (Atolotitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Caltepec	124415	496	400	896	Metros Cuadrados	726	15/04/2023	13/06/2023	1,508,546.82	1,508,546.82	1,508,546.82	1,508,546.82	1,508,546.82	1,508,546.82	Validado avances
2023	5	PUE230402316545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE ATECOXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA - 420654	Puebla	27	Caltepec	Atecoxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Caltepec	420654	119	84	203	Pozo(s)	1	25/08/2023	23/10/2023	398,463.80	398,463.80	398,463.80	398,463.80	398,463.80	398,463.80	Validado avances
2023	5	PUE230302243515	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALTEPEC, PUEBLA. - 125657	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Caltepec	125657	227	164	391	Metros Cuadrados	494	31/05/2023	29/06/2023	1,244,389.52	1,244,389.52	1,244,389.52	1,244,389.52	1,244,389.52	1,244,389.52	Validado avances
2023	5	PUE230402316472	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON TLACUILOTEPEC MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA - 420351	Puebla	27	Caltepec	San Simón Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Caltepec	420351	45	54	99	Metros cuadrados de construcción	44.2	23/10/2023	21/12/2023	1,425,695.30	1,425,695.30	1,425,695.30	1,425,695.30	1,425,695.30	1,425,695.30	Validado avances
2023	5	PUE230302243372	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARAJE EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 124896	Puebla	27	Caltepec	Plan de San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Caltepec	124896	238	214	452	Metros lineales	210	02/06/2023	31/07/2023	923,749.64	923,749.64	923,749.64	923,749.64	923,749.64	923,749.64	Validado avances
2023	5	PUE230302245424	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 136224	Puebla	27	Caltepec	Caltepec		Otros Proyectos	Municipio de Caltepec	136224	0	0	0	PROYECTO(S)	1	11/02/2023	27/03/2023	375,300.00	375,300.00	375,300.00	375,300.00	375,300.00	375,300.00	Validado avances
2023	5	PUE230402306378	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA ABRAHAM GONZALEZ CON CCT 21ETV0160V, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 377076	Puebla	27	Caltepec	Acatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Caltepec	377076	337	286	623	Metros Cuadrados	480.26	11/08/2023	08/11/2023	1,479,657.38	1,479,657.38	1,479,657.38	1,479,657.38	1,479,657.38	1,479,657.38	Validado avances
2023	5	PUE230402295560	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ATECOXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 332467	Puebla	27	Caltepec	Atecoxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Caltepec	332467	119	84	203	Centro(s) de salud	1	24/11/2023	23/12/2023	280,646.07	280,646.07	280,646.07	280,646.07	280,646.07	280,646.07	Validado avances
2023	5	PUE230302245430	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 8 DEPOSITOS DE AGUA FERRO CEMENTO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 136267	Puebla	27	Caltepec	Actipan (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Caltepec	136267	19	21	40	Piezas	8	10/07/2023	23/08/2023	317,650.10	317,650.10	317,650.10	317,650.10	317,650.10	317,650.10	Validado avances
2023	5	PUE230402316507	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATITLAN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA - 420484	Puebla	27	Caltepec	San Juan Acatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Caltepec	420484	145	153	298	Metros Cuadrados	100	21/11/2023	30/12/2023	878,044.41	878,044.41	878,044.41	878,044.41	878,044.41	878,044.41	Validado avances
2023	5	PUE230402312855	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CALTEPEC COATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 405822	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Caltepec	405822	980	950	1930	Metros	7085	09/10/2023	07/11/2023	179,135.14	179,135.14	179,135.14	179,135.14	179,135.14	179,135.14	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402316845	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 69 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS ATOTITILAN, ACTIPAN, PLAN DE SAN MIGUEL, ATECOXCO, LA COMPAÑÍA, COATEPEC, SAN SIMON TLACUILOTEPEC, ZOTOLIN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 421674	Puebla	27	Caltepec	San Luis Atotitlán (Atotitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	421674	94	87	181	Sanitario(s)	35	27/06/2023	23/11/2023	6,247,819.18	3,705,814.32	3,705,814.32	3,705,814.32	3,705,814.32	3,705,814.32	Validado avances
2023	5	PUE230302243312	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 30 M3, EN LA LOCALIDAD DE SABINO FAROL, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 124616	Puebla	27	Caltepec	Sabino Farol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Caltepec	124616	38	42	80	Metros cúbicos	30	17/04/2023	31/05/2023	618,583.05	618,583.05	618,583.05	618,583.05	618,583.05	618,583.05	Validado avances
2023	5	PUE230302243224	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAZADORES ENTRE CALLE SANTIAGO COATEPEC Y CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 124233	Puebla	27	Caltepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Caltepec	124233	199	204	403	Metros Cuadrados	437	01/04/2023	30/05/2023	1,153,120.27	1,153,120.27	1,153,120.27	1,153,120.27	1,153,120.27	1,153,120.27	Validado avances
2023	5	PUE230402281263	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 095.90 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA - 265070	Puebla	28	Camocuautla	San Bernardino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Camocuautla	265070	83	73	156	Metros Cuadrados	450.73	05/12/2023	31/12/2023	935,735.19	935,735.19	935,735.19	935,735.19	935,735.19	935,735.19	Validado avances
2023	5	PUE230402281086	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO EN PREDIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA - 264393	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Camocuautla	264393	729	683	1412	Metros cúbicos	291.92	02/12/2023	31/12/2023	1,383,110.98	1,383,110.98	1,383,110.98	1,383,110.98	1,383,110.98	1,383,110.98	Validado avances
2023	5	PUE230402281489	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL ENTRE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE ROMERO RUBIO EN LA LOCALIDAD DE CAMOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA - 266224	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Camocuautla	266224	30	25	55	Metros lineales	39.21	01/10/2023	04/11/2023	652,934.91	652,934.91	652,934.91	652,934.91	652,934.91	652,934.91	Validado avances
2023	5	PUE230402315985	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 200 EN LA LOCALIDAD DE TAPAYULA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA - 418177	Puebla	28	Camocuautla	Tapayula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Camocuautla	418177	319	329	648	Metros lineales	200	05/12/2023	31/12/2023	2,003,123.06	2,001,447.56	2,001,447.56	2,001,447.56	2,001,447.56	2,001,447.56	Validado avances
2023	5	PUE230402279280	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LAFRAGUA CON CCT 21ETV0584Z EN EL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA - 253461	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Camocuautla	253461	45	50	95	Metros Cuadrados	510	02/12/2023	31/12/2023	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402281089	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA TELESECUNDARIA LUIS CABRERA LOBATO, CON CLAVE 21ETV0867H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TAPAYULA EN EL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA. - 264411	Puebla	28	Camocuautla	Tapayula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Camocuautla	264411	110	85	195	Metros Cuadrados	493	02/12/2023	31/12/2023	2,880,391.36	2,880,391.36	2,880,391.36	2,880,391.36	2,880,391.36	2,880,391.36	Validado avances
2023	5	PUE230402289775	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PRIVADA VAZQUEZ, ENTRE CALLE HIDALGO Y JOSE MARIA MORELOS, LOCALIDAD DE CAZHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA - 306516	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Caxhuacan	306516	150	100	250	Metros	297.86	20/09/2023	30/11/2023	1,025,852.76	1,025,852.76	1,025,852.76	1,025,852.76	1,025,852.76	1,025,852.76	Validado avances
2023	5	PUE230402300018	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION MIL SEICIENTOS METROS CUADRADOS DE COLADOS CON CONCRETO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE CAXHUACAN PUEBLA - 349937	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Caxhuacan	349937	156	75	231	Metros Cuadrados	1600	22/11/2023	30/12/2023	2,889,338.08	2,889,338.08	2,889,338.08	2,889,338.08	2,889,338.08	2,889,338.08	Validado avances
2023	5	PUE230402300233	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL TUCAN PEREZ ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE KAJINANI EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN , PUEBLA. - 351109	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Caxhuacan	351109	125	85	210	Metros	240	28/11/2023	30/12/2023	481,707.90	481,707.90	481,707.90	481,707.90	481,707.90	481,707.90	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402300061	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL TUCAN PEREZ, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE KAJINANI, EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 350132	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Social	Municipio de Caxhuacan	350132	85	65	150	Metros	377.54	22/11/2023	30/12/2023	1,496,014.64	1,496,014.64	1,496,014.64	1,496,014.64	1,496,014.64	1,496,014.64	Validado avances
2023	5	PUE230402300014	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA E.C. ACUACO HUEHUETLA CAXHUACAN DEL KM 5822 AL KM 7262, EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE CAXHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 349932	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Social	Secretaría de Infraestructura	349932	3680	2530	6210	Metros	1440	22/11/2023	30/12/2023	12,228,008.03	10,728,008.03	10,728,008.03	10,728,008.03	10,728,008.03	10,728,008.03	Validado avances
2023	5	PUE230402289690	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 306183	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Otros Proyectos		Municipio de Caxhuacan	306183	0	0	0	PROYECTO(S)	7	31/10/2023	30/11/2023	388,000.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00	388,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300260	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA EL TUCAN PEREZ, ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAJINANI EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 351163	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Caxhuacan	351163	125	85	210	Metros	960	30/11/2023	30/12/2023	1,050,000.00	1,050,556.26	1,050,556.26	1,050,556.26	1,050,556.26	1,050,556.26	Validado avances
2023	5	PUE230402289698	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS CONTINOS EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 306220	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Social	Municipio de Caxhuacan	306220	20	10	30	Metros	1419.07	31/10/2023	30/11/2023	1,301,016.50	1,301,016.50	1,301,016.50	1,301,016.50	1,301,016.50	1,301,016.50	Validado avances
2023	5	PUE230402300010	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS MIL QUINIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS DE MUROS DE BLOCK EN LA LOCALIDAD DE CAXHUACAN, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 349924	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Caxhuacan	349924	228	125	353	Metros Cuadrados	2520	25/11/2023	30/12/2023	2,830,434.12	2,830,434.12	2,830,434.12	2,830,434.12	2,830,434.12	2,830,434.12	Validado avances
2023	5	PUE230302261661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 233662	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Vivienda	Social	Municipio de Coatepec	233662	300	200	500	Calentador(es)	100	16/06/2023	17/07/2023	976,390.22	976,390.22	976,390.22	976,390.22	976,390.22	976,390.22	Validado avances
2023	5	PUE230402321779	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE C.C.T 21ETV0687X, DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 447278	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Educación	Social	Municipio de Coatepec	447278	240	160	400	Metros Cuadrados	342.79	06/12/2023	31/12/2023	2,509,657.58	2,515,317.89	2,515,317.89	2,515,317.89	2,515,317.89	2,515,317.89	Validado avances
2023	5	PUE230102208408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA SECCIÓN DE KUWIT DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 18894	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Social	Municipio de Coatepec	18894	405	273	678	Metros Cuadrados	87.53	03/03/2023	03/04/2023	401,686.92	401,686.92	401,686.92	401,686.92	401,686.92	401,686.92	Validado avances
2023	5	PUE230102208407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18893	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Otros Proyectos		Municipio de Coatepec	18893	0	0	0	PROYECTO(S)	3	02/03/2023	31/03/2023	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321798	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL DEL CENTRO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y FRANCISCO I MADERO DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 447348	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Social	Municipio de Coatepec	447348	216	144	360	Metros Cuadrados	36.96	21/09/2023	20/10/2023	458,346.71	458,346.71	458,346.71	458,346.71	458,346.71	458,346.71	Validado avances
2023	5	PUE230302261668	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR PÚBLICO POR EL ALMACÉN DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 233688	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Social	Municipio de Coatepec	233688	240	160	400	Metros Cuadrados	342.79	27/07/2023	25/08/2023	519,702.98	519,702.98	519,702.98	519,702.98	519,702.98	519,702.98	Validado avances
2023	5	PUE230402321807	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS SUB URBANAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 447378	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Coatepec	447378	150	100	250	Luminaria	30	31/05/2023	30/06/2023	261,724.32	261,724.32	261,724.32	261,724.32	261,724.32	261,724.32	Validado avances
2023	5	PUE230202229876	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T.21EBH0341W, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA. - 118160	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Educación	Social	Municipio de Coatepec	118160	240	160	400	Metros Cuadrados	49.64	10/05/2023	09/06/2023	167,498.39	167,498.39	167,498.39	167,498.39	167,498.39	167,498.39	Validado avances
2023	5	PUE230302261665	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 000.00 - 233681	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Social	Municipio de Coatepec	233681	454	302	756	Kilómetro	3	21/07/2023	18/08/2023	259,401.88	259,401.88	259,401.88	259,401.88	259,401.88	259,401.88	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230102206731	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE COATZINGO, ENTRE AV. CUAUHTEMOC Y CALLE AVIACIÓN CIVIL, LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 6371	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coatzingo	6371	60	40	100	Metros cúbicos	1158	26/01/2023	09/02/2023	573,270.19	573,270.19	573,270.19	573,270.19	573,270.19	573,270.19	Validado avances
2023	5	PUE230402305392	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. HIDALGO Y AV. MARIANO MATAMOROS EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO - 373032	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	373032	55	45	100	Metros Cuadrados	141.5	30/08/2023	13/10/2023	945,802.98	945,802.98	945,802.98	945,802.98	945,802.98	945,802.98	Validado avances
2023	5	PUE230202216058	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0060X, EN EL BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 24147	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatzingo	24147	75	72	147	Metros Cuadrados	720	13/02/2023	13/04/2023	358,475.85	358,475.85	358,475.85	358,475.85	358,475.85	358,475.85	Validado avances
2023	5	PUE230202222831	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T 21DPR1327U, EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 69333	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatzingo	69333	110	90	200	Metros Cuadrados	450	03/04/2023	17/05/2023	1,375,253.97	1,375,253.97	1,375,253.97	1,375,253.97	1,375,253.97	1,375,253.97	Validado avances
2023	5	PUE230202216062	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24174	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo		Otros Proyectos	Municipio de Coatzingo	24174	0	0	0	PROYECTO(S)	1	17/02/2023	08/03/2023	266,021.52	266,021.52	266,021.52	266,021.52	266,021.52	266,021.52	Validado avances
2023	5	PUE230102207540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 13409	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	13409	60	40	100	Piezas	22	30/01/2023	15/03/2023	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	Validado avances
2023	5	PUE230302254781	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 190595	Puebla	31	Coatzingo	La Matanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coatzingo	190595	45	40	85	Metros Cuadrados	745.84	03/07/2023	16/08/2023	745,357.81	745,357.81	745,357.81	745,357.81	745,357.81	745,357.81	Validado avances
2023	5	PUE230302243473	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 125414	Puebla	31	Coatzingo	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coatzingo	125414	60	80	140	Metros Cuadrados	999.66	19/05/2023	07/07/2023	1,050,591.40	1,050,591.40	1,050,591.40	1,050,591.40	1,050,591.40	1,050,591.40	Validado avances
2023	5	PUE230202222833	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 69341	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coatzingo	69341	300	200	500	Metros Cuadrados	1250	25/04/2023	08/06/2023	464,764.02	464,764.02	464,764.02	464,764.02	464,764.02	464,764.02	Validado avances
2023	5	PUE230402307768	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSION EN VARIAS CALLES DEL DEL BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 383397	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	383397	49	56	105	Metros	65	30/10/2023	28/11/2023	492,087.33	492,087.33	492,087.33	492,087.33	492,087.33	492,087.33	Validado avances
2023	5	PUE230302265077	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CAJA DE AGUA CALLE HERMANOS SERDÁN NORTE, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 137945	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coatzingo	137945	45	25	70	Metros lineales	800	02/10/2023	31/10/2023	842,704.98	842,704.88	842,704.88	842,704.88	842,704.88	842,704.88	Validado avances
2023	5	PUE230402307369	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO SARABIA NORTE , BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 381858	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coatzingo	381858	47	55	102	Metros Cuadrados	713	10/10/2023	08/11/2023	1,213,456.44	1,213,456.44	1,213,456.44	1,213,456.44	1,213,456.44	1,213,456.44	Validado avances
2023	5	PUE230302265076	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BERRIOZÁBAL, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA. - 137817	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coatzingo	137817	100	80	180	Metros Cuadrados	1200.7	02/10/2023	30/11/2023	1,235,295.02	1,235,295.02	1,235,295.02	1,235,295.02	1,235,295.02	1,235,295.02	Validado avances
2023	5	PUE230402307353	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 381808	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coatzingo	381808	46	34	80	Metros lineales	785.43	13/10/2023	28/12/2023	1,244,139.90	1,244,139.90	1,244,139.90	1,244,139.90	1,244,139.90	1,244,139.90	Validado avances
2023	5	PUE230202226689	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 100352	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	100352	1457	1363	2820	Metros Cuadrados	1569	03/01/2023	15/03/2023	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	628,328.50	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302259098	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 218495	Puebla	32	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cohetzala	218495	155	130	285	Planta(s)	1	15/09/2023	15/12/2023	1,845,565.57	1,845,565.57	1,845,565.57	1,845,565.57	1,845,565.57	1,845,565.57	Validado avances
2023	5	PUE230402311498	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL CAMPO DEPORTIVO Y REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COHETZALA, MUINCIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 398153	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cohetzala	398153	155	135	290	Pozo(s)	1	10/11/2023	10/12/2023	259,774.03	236,153.38	236,153.38	236,153.38	236,153.38	236,153.38	Validado avances
2023	5	PUE230402307259	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 381581	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Otros Proyectos		Municipio de Cohetzala	381581	0	0	0	PROYECTO(S)	1	12/08/2023	11/09/2023	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302242474	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNIÓN Y BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MIGUEL Y ACCESO AL PLATANAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 97031	Puebla	32	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohetzala	97031	22	15	37	Metros Cuadrados	1366.6	11/09/2023	11/10/2023	2,651,360.43	2,651,360.43	2,651,360.43	2,651,360.43	2,651,360.43	2,651,360.43	Validado avances
2023	5	PUE230302240846	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 12127	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Cohetzala	12127	60	40	100	Metros Cuadrados	1063	14/09/2023	27/10/2023	242,861.61	242,861.61	242,861.61	242,861.61	242,861.61	242,861.61	Validado avances
2023	5	PUE230302242471	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN GABINO BARREDA SEGUNDA ETAPA ENTRE CARRETERA AYOXUTLA DE ZAPATA SANTA MÓNICA Y CALLE MATAMOROS NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 97021	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohetzala	97021	17	10	27	Metros Cuadrados	169.5	07/09/2023	07/11/2023	145,109.46	145,109.46	145,109.46	145,109.46	145,109.46	145,109.46	Validado avances
2023	5	PUE230402307224	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 183 CCT21EBH1160T PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 381492	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cohetzala	381492	65	45	110	Metros Cuadrados	360	12/09/2023	15/11/2023	1,784,468.09	1,784,468.09	1,784,468.09	1,784,468.09	1,784,468.09	1,784,468.09	Validado avances
2023	5	PUE230302242473	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS SUR, ENTRE LA CALLE HIDALGO ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 97028	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohetzala	97028	22	14	36	Metros Cuadrados	460.16	14/09/2023	09/11/2023	837,689.36	837,689.36	837,689.36	837,689.36	837,689.36	837,689.36	Validado avances
2023	5	PUE230302259096	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 218479	Puebla	32	Cohetzala	Zepatlá (Santa Cruz Zepatlá)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohetzala	218479	117	84	201	Metros Cuadrados	887.43	05/09/2023	25/10/2023	1,243,552.72	1,267,173.37	1,267,173.37	1,267,173.37	1,267,173.37	1,267,173.37	Validado avances
2023	5	PUE230402307234	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DPR0904X Y PREESCOLAR FORTINO FLORES TLASECA C.C.T. 21DJN0381R DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA ,PUEBLA. - 381518	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cohetzala	381518	55	45	100	Metros Cuadrados	59.99	14/09/2023	13/10/2023	267,421.99	267,421.99	267,421.99	267,421.99	267,421.99	267,421.99	Validado avances
2023	5	PUE230402311509	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE COHETZALA A TEMALAC EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COHETZALA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 398189	Puebla	32	Cohetzala	Santa María Cohetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cohetzala	398189	62	40	102	Kilómetro lineal	10.8	15/11/2023	15/12/2023	265,347.74	265,347.74	265,347.74	265,347.74	265,347.74	265,347.74	Validado avances
2023	5	PUE230402278083	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARRETERA AHUATELCO COHUECAN 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AHUATELCO, COHUECAN, PUEBLA. - 239174	Puebla	33	Cohuecan	San Andrés Ahuatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohuecan	239174	13	7	20	Metros Cuadrados	1921.14	01/08/2023	11/09/2023	1,249,999.80	1,249,999.80	1,249,999.80	1,249,999.80	1,249,999.80	1,249,999.80	Validado avances
2023	5	PUE230302261309	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA. - 231764	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cohuecan	231764	13	7	20	Metros	321.5	19/06/2023	20/07/2023	597,414.40	597,414.40	597,414.40	597,414.40	597,414.40	597,414.40	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402273208	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 1RA ETAPA DE CALLE CAMINO A ACTEOPAN, ENTRE ADOQUÍN EXISTENTE Y ABREVEDERO DE ANIMALES CAMINO A TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES TEOLCO, COHUECAN, PUEBLA. - 48770	Puebla	33	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohuecan	48770	10	6	16	Metros lineales	180	28/02/2023	29/05/2023	1,699,753.72	1,699,753.72	1,699,753.72	1,699,753.72	1,699,753.72	1,699,753.72	Validado avances
2023	5	PUE230402277611	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN EL BACHILLERATO EMSAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 21EMS0021X, EN SAN FRANCISCO TEPANGO, COHUECAN, PUEBLA. - 227624	Puebla	33	Cohuecan	San Francisco Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cohuecan	227624	16	10	26	Aula	1	12/06/2023	11/07/2023	209,174.32	209,174.32	209,174.32	209,174.32	209,174.32	209,174.32	Validado avances
2023	5	PUE230402278081	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARRETERA TEPANGO TLACOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANGO, COHUECAN, PUEBLA. - 239122	Puebla	33	Cohuecan	San Francisco Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohuecan	239122	10	8	18	Kilómetro	1.21	20/07/2023	18/10/2023	1,189,592.51	1,189,592.51	1,189,592.51	1,189,592.51	1,189,592.51	1,189,592.51	Validado avances
2023	5	PUE230402312573	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE ALLENDE Y BARRANCA ACOCOSOLCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA - 404869	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohuecan	404869	10	6	16	Metros	180	28/02/2023	29/05/2023	1,893,136.36	1,893,136.36	1,893,136.36	1,893,136.36	1,893,136.36	1,893,136.36	Validado avances
2023	5	PUE230402277593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y EMILIANO ZAPATA, EN LOS REYES TEOLCO, COHUECAN, PUEBLA. - 227277	Puebla	33	Cohuecan	Los Reyes Teolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cohuecan	227277	7	5	12	Metros	45	31/05/2023	30/06/2023	449,730.29	449,730.29	449,730.29	449,730.29	449,730.29	449,730.29	Validado avances
2023	5	PUE230402277806	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE CUAPEXCO, COHUECAN, PUE. - 231929	Puebla	33	Cohuecan	San Felipe Cuapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Cohuecan	231929	25	15	40	Piezas	1	14/07/2023	12/10/2023	1,903,612.14	1,903,612.14	1,903,612.14	1,903,612.14	1,903,612.14	1,903,612.14	Validado avances
2023	5	PUE230402316107	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 1RA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA. - 418779	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cohuecan	418779	37	20	57	Piezas	1	16/10/2023	15/12/2023	1,267,536.54	1,267,536.54	1,267,536.54	1,267,536.54	1,267,536.54	1,267,536.54	Validado avances
2023	5	PUE230202220386	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLES ALLENDE Y 25 DE ENERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA - 48822	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cohuecan	48822	18	14	32	Metros lineales	200	03/04/2023	02/07/2023	1,764,118.05	1,764,118.05	1,764,118.05	1,764,118.05	1,764,118.05	1,764,118.05	Validado avances
2023	5	PUE230402297187	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN FRANCISCO , EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 338750	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coronango	338750	30	20	50	Metros	619.6	06/12/2023	31/12/2023	548,903.79	544,849.85	544,849.85	544,849.60	544,849.60	544,849.60	Validado avances
2023	5	PUE230402317685	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y FINAL DE LA PRIVADA,EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN,MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA. - 425398	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	425398	70	50	120	Metros Cuadrados	1040	10/12/2023	31/12/2023	1,313,556.98	1,405,764.27	1,405,764.27	1,405,764.27	1,405,764.27	1,405,764.27	Validado avances
2023	5	PUE230402295983	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE FRAY BARTOLOMÉ, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 333985	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	333985	120	90	210	Metros Cuadrados	2292.35	06/12/2023	31/12/2023	2,641,902.13	2,622,074.46	2,622,074.46	2,622,074.46	2,622,074.46	2,622,074.46	Validado avances
2023	5	PUE230402310299	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO, EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TRAMO ADOQUINADO VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA MEXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. - 393202	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	393202	56	50	106	Metros Cuadrados	3897.87	10/12/2023	31/12/2023	5,626,501.61	5,625,804.19	5,625,804.19	5,625,804.19	5,625,804.19	5,625,804.19	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402295337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO, ENTRE LAS LOCALIDADES DE SANTA MARÍA CORONANGO Y SAN ANTONIO MIHUACAN, DEL CADENAMIENTO KM 0.000 AL KM 1,854.30, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 331430	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	331430	170	150	320	Metros Cuadrados	13912.76	06/12/2023	31/12/2023	8,001,419.96	7,997,369.54	7,997,369.54	7,997,369.54	7,997,369.54	7,997,369.54	Validado avances
2023	5	PUE230302262687	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CORONANGO Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 238638	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	238638	780	720	1500	Metros Cuadrados	3914.39	14/09/2023	12/12/2023	5,462,812.95	5,970,072.82	5,970,072.82	5,970,072.82	5,970,072.82	5,970,072.82	Validado avances
2023	5	PUE230402298960	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN Y CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 346212	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	346212	160	140	300	Calentador(es)	100	10/12/2023	31/12/2023	1,237,274.04	1,233,904.76	1,233,904.76	1,233,904.76	1,233,904.76	1,233,904.76	Validado avances
2023	5	PUE230402295887	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN Y CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 333714	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	333714	30	24	54	Vivienda	18	01/12/2023	31/12/2023	2,116,107.09	2,084,107.91	2,084,107.91	2,084,107.91	2,084,107.91	2,084,107.91	Validado avances
2023	5	PUE230402296929	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 337632	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	337632	55	40	95	Metros Cuadrados	1235.77	06/12/2023	31/12/2023	2,202,728.06	2,191,762.29	2,191,762.29	2,191,762.29	2,191,762.29	2,191,762.29	Validado avances
2023	5	PUE230302262980	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ESPINDOLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 239728	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coronango	239728	107	84	191	Metros lineales	477.26	28/08/2023	26/09/2023	452,976.33	458,368.34	458,368.34	458,368.34	458,368.34	458,368.34	Validado avances
2023	5	PUE230302263066	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LAS PRIVADAS PRIV. 6 DE ENERO, 4 PRIVADA DE 6 DE ENERO Y PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 240062	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	240062	350	250	600	Metros Cuadrados	1426.07	20/09/2023	18/11/2023	1,569,226.84	1,563,571.37	1,563,571.37	1,563,571.37	1,563,571.37	1,563,571.37	Validado avances
2023	5	PUE230302262725	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, DEL KM 0.000 AL 0.948.66 EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 238847	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	238847	4181	4894	9075	Metros Cuadrados	14889.82	02/10/2023	30/12/2023	17,750,271.65	17,568,223.54	17,568,223.54	17,568,223.54	17,568,223.54	17,568,223.54	Validado avances
2023	5	PUE230302263017	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION A CFE POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELECTRICA DE LA CALLE LOS FRESNOS EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC. - 239878	Puebla	35	Coxcatlán	Vigastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	239878	45	35	80	Metros lineales	400	15/11/2023	15/12/2023	303,710.17	303,710.17	303,710.17	303,710.17	303,710.17	303,710.17	Validado avances
2023	5	PUE230302259378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TECOLTEPEC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 220154	Puebla	35	Coxcatlán	Tecoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coxcatlán	220154	881	782	1663	Metros Cuadrados	1255.39	02/08/2023	30/09/2023	2,021,994.07	2,021,994.07	2,021,994.07	2,021,994.07	2,021,994.07	2,021,994.07	Validado avances
2023	5	PUE230302261771	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE PALITA, COXCATLAN, PUEBLA. - 234170	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	234170	146	138	284	Metros Cuadrados	760.18	14/09/2023	12/11/2023	2,158,575.48	2,152,632.91	2,152,632.91	2,152,632.91	2,152,632.91	2,152,632.91	Validado avances
2023	5	PUE230302260130	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAMANIC, COXCATLÁN, PUEBLA. - 224601	Puebla	35	Coxcatlán	Ocotlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	224601	668	593	1261	Metros Cuadrados	1257.3	23/06/2023	20/09/2023	2,760,220.01	2,760,220.01	2,760,220.01	2,760,220.01	2,760,220.01	2,760,220.01	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302262589	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL ENTRE LA INSPECTORIA AUXILIAR Y ESC. TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TEQUXPALCO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 238243	Puebla	35	Coxcatlán	Tequexpalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coxcatlán	238243	173	225	398	Metros Cuadrados	837.69	01/11/2023	30/12/2023	1,509,282.32	1,506,989.07	1,506,989.07	1,506,989.07	1,506,989.07	1,506,989.07	Validado avances
2023	5	PUE230402291760	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE IGNACIO RAYON ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDIO PÍPILA DE LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 316438	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coxcatlán	316438	300	250	550	Metros Cuadrados	773.78	07/11/2023	30/12/2023	2,852,108.60	2,852,108.60	2,852,108.60	2,852,108.60	2,852,108.60	2,852,108.60	Validado avances
2023	5	PUE230402293957	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 324984	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán		Otros Proyectos	Municipio de Coxcatlán	324984	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/11/2023	30/12/2023	1,101,500.00	1,101,500.00	1,101,500.00	1,101,500.00	1,101,500.00	1,101,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262968	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION A CFE POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL CAMINO Y PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC. - 239698	Puebla	35	Coxcatlán	Vigastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	239698	95	75	170	Metros lineales	300	10/11/2023	24/12/2023	531,054.93	531,054.93	531,054.93	531,054.93	531,054.93	531,054.93	Validado avances
2023	5	PUE230402295472	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CHICHILTEPEC TRANCAS, EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 332100	Puebla	35	Coxcatlán	Chichiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coxcatlán	332100	400	251	651	Metros cúbicos	11501.2	14/11/2023	30/12/2023	2,045,320.00	2,045,320.00	2,045,320.00	2,045,320.00	2,045,320.00	2,045,320.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263103	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y EL CENTRO COMUNITARIO INDÍGENA TEOTIHUACÁN DE LA LOCALIDAD DE CALPULHUACAN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 240202	Puebla	35	Coxcatlán	Calpuhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coxcatlán	240202	64	56	120	Metros Cuadrados	600	24/10/2023	22/12/2023	1,019,920.78	1,007,624.91	1,007,624.91	1,007,624.91	1,007,624.91	1,007,624.91	Validado avances
2023	5	PUE230402295270	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO POTRERO, VISTA HERMOSA, BARRANCA VIGAS, EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 331229	Puebla	35	Coxcatlán	Potrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coxcatlán	331229	400	251	651	Metros cúbicos	16493.4	14/11/2023	30/12/2023	2,888,694.26	3,603,065.04	3,603,065.04	3,603,065.04	3,603,065.04	3,603,065.04	Validado avances
2023	5	PUE230302261979	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MORELOS Y ALLENDE, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JOSE TILAPA, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 235151	Puebla	35	Coxcatlán	San José Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coxcatlán	235151	64	56	120	Metros Cuadrados	1056.63	11/09/2023	09/11/2023	1,752,578.80	1,750,880.93	1,750,880.93	1,750,880.93	1,750,880.93	1,750,880.93	Validado avances
2023	5	PUE230302262942	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE XACALCO, COXCATLÁN, PUEBLA - 239630	Puebla	35	Coxcatlán	Xacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coxcatlán	239630	498	441	939	Metros Cuadrados	711	02/10/2023	15/11/2023	995,957.45	994,750.15	994,750.15	994,750.15	994,750.15	994,750.15	Validado avances
2023	5	PUE230302260888	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL OTILIO MONTAÑO C.C.T. 215BC2126A DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, COXCATLÁN, PUEBLA. - 229029	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coxcatlán	229029	113	89	202	Metros Cuadrados	738.99	25/09/2023	23/11/2023	1,744,843.55	1,741,066.72	1,741,066.72	1,741,066.72	1,741,066.72	1,741,066.72	Validado avances
2023	5	PUE230402280508	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA JUNTA AUXILIAR DE CALIPAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 260746	Puebla	35	Coxcatlán	Calipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coxcatlán	260746	342	258	600	Pozo(s)	1	02/10/2023	30/12/2023	1,599,271.97	1,594,791.97	1,594,791.97	1,594,791.97	1,594,791.97	1,594,791.97	Validado avances
2023	5	PUE230402314216	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA DONATO BRAVO IZQUIERDO, DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA. - 411531	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coxcatlán	411531	300	250	550	Pozo(s)	1	01/12/2023	30/12/2023	1,587,243.27	1,587,243.27	1,587,243.27	1,587,243.27	1,587,243.27	1,587,243.27	Validado avances
2023	5	PUE230302259743	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 222253	Puebla	35	Coxcatlán	Vigastepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Coxcatlán	222253	2172	1927	4099	Metros Cuadrados	593.78	06/07/2023	30/09/2023	1,590,840.99	1,676,172.64	1,676,172.64	1,676,172.64	1,676,172.64	1,676,172.64	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230302260013	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYOLOC, COXCATLÁN, PUEBLA. - 224037	Puebla	35	Coxcatlán	Tepeyoloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	224037	270	200	470	Metros Cuadrados	521.55	21/06/2023	18/09/2023	1,594,390.34	1,594,390.34	1,594,390.34	1,594,390.34	1,594,390.34	1,594,390.34	Validado avances
2023	5	PUE230302263161	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CHICHILTEPEC - 240387	Puebla	35	Coxcatlán	Chichiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coxcatlán	240387	400	251	651	Metros cúbicos	16374	02/10/2023	30/12/2023	2,866,658.51	2,860,972.97	2,860,972.97	2,860,972.97	2,860,972.97	2,860,972.97	Validado avances
2023	5	PUE230402280393	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JOSE TILAPA EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 259848	Puebla	35	Coxcatlán	San José Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coxcatlán	259848	174	140	314	Metros lineales	149.49	02/10/2023	30/12/2023	1,222,011.26	1,222,011.26	1,222,011.26	1,222,011.26	1,222,011.26	1,222,011.26	Validado avances
2023	5	PUE230302258907	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL , COXCATLAN, PUEBLA - 217091	Puebla	35	Coxcatlán	San Rafael	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	217091	228	210	438	Metros Cuadrados	760.18	20/09/2023	28/11/2023	2,197,944.42	2,197,944.42	2,197,944.42	2,197,944.42	2,197,944.42	2,197,944.42	Validado avances
2023	5	PUE230302259557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN JUNTO A INSPECTORÍA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE COBATEPEC, COXCATLÁN, PUEBLA. - 220986	Puebla	35	Coxcatlán	Cobatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	220986	51	35	86	Metros cúbicos	247.35	20/09/2023	18/11/2023	1,056,317.19	1,056,317.19	1,056,317.19	1,056,317.19	1,056,317.19	1,056,317.19	Validado avances
2023	5	PUE230302261301	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA INSPECTORIA DE PALITA, COXCATLAN, PUEBLA. - 231736	Puebla	35	Coxcatlán	Palita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	231736	146	138	284	Metros Cuadrados	1772.1	01/09/2023	30/10/2023	1,910,377.61	1,906,663.36	1,906,663.36	1,906,663.36	1,906,663.36	1,906,663.36	Validado avances
2023	5	PUE230402293263	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 322611	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Coxcatlán	322611	113	89	202	Metros Cuadrados	608	09/11/2023	31/12/2023	965,379.54	850,033.82	850,033.82	850,033.82	850,033.82	850,033.82	Validado avances
2023	5	PUE230402314809	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO VENTANILLAS XACALCO, EN LA LOCALIDAD DE XACALCO, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 413779	Puebla	35	Coxcatlán	Xacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coxcatlán	413779	130	100	230	Metros cúbicos	1147.5	01/12/2023	30/12/2023	366,950.48	440,143.54	440,143.54	440,143.54	440,143.54	440,143.54	Validado avances
2023	5	PUE230402311163	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL. - 396811	Puebla	36	Coyomeapan	San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyomeapan	396811	110	85	195	Kilómetro	1.8	01/04/2023	30/09/2023	5,380,010.88	5,380,010.88	5,380,010.88	5,380,010.88	5,380,010.88	5,380,010.88	Validado avances
2023	5	PUE230402314514	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 412690	Puebla	36	Coyomeapan	Tepepa Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyomeapan	412690	423	358	781	Piezas	200	01/05/2023	30/10/2023	1,449,223.01	1,449,223.01	1,449,223.01	1,449,223.01	1,449,223.01	1,449,223.01	Validado avances
2023	5	PUE230402315292	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOTACION DE TINACOS PARA ALAMCENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 415585	Puebla	36	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyomeapan	415585	287	254	541	Piezas	300	01/05/2023	30/10/2023	2,173,834.51	2,173,834.51	2,173,834.51	2,173,834.51	2,173,834.51	2,173,834.51	Validado avances
2023	5	PUE230402311131	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEQUITLALE. - 396690	Puebla	36	Coyomeapan	Tequitlale	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyomeapan	396690	132	108	240	Kilómetro	2	01/04/2023	30/10/2023	7,543,852.23	7,543,852.23	7,543,852.23	7,543,852.23	7,543,852.23	7,543,852.23	Validado avances
2023	5	PUE230402315182	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOTACION DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 415152	Puebla	36	Coyomeapan	Tequixtepec Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyomeapan	415152	145	185	330	Piezas	100	01/05/2023	30/10/2023	1,449,223.01	1,449,223.01	1,449,223.01	1,449,223.01	1,449,223.01	1,449,223.01	Validado avances
2023	5	PUE230402311236	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEQUITEPEC - 397247	Puebla	36	Coyomeapan	Tequixtepec Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyomeapan	397247	145	128	273	Kilómetro	1	10/05/2023	30/11/2023	14,520,150.26	14,520,150.26	14,520,150.26	14,520,150.26	14,520,150.26	14,520,150.26	Validado avances
2023	5	PUE230402316173	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE XOCHIAPA - 419047	Puebla	36	Coyomeapan	Xochiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyomeapan	419047	510	450	960	Metros Cuadrados	1750	01/11/2023	30/12/2023	3,450,150.68	3,450,150.68	3,450,150.68	3,450,150.68	3,450,150.68	3,450,150.68	Validado avances
2023	5	PUE230402311047	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE IXTACXOCHITLA. - 396298	Puebla	36	Coyomeapan	Ixtacxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coyomeapan	396298	174	154	328	Kilómetro	2.5	01/02/2023	15/10/2023	7,530,000.00	7,530,000.00	7,530,000.00	7,530,000.00	7,530,000.00	7,530,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402311195	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOTACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MOJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. - 397030	Puebla	36	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyomeapan	397030	226	201	427	Estufa(s)	100	01/05/2023	30/06/2023	520,150.88	520,150.88	520,150.88	520,150.88	520,150.88	520,150.88	Validado avances
2023	5	PUE230402311321	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 397507	Puebla	36	Coyomeapan	Santa María Coyomeapan		Otros Proyectos	Municipio de Coyomeapan	397507	0	0	0	Otros	1	09/02/2023	30/11/2023	247,660.00	247,660.00	247,660.00	247,660.00	247,660.00	247,660.00	Validado avances
2023	5	PUE230402292551	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL, DOTACIÓN DE KITS FOTOVOLTAICOS PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA. - 319526	Puebla	36	Coyomeapan	Ixtacxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyomeapan	319526	198	185	383	Vivienda	100	04/05/2023	02/07/2023	4,557,394.25	4,557,394.25	4,557,394.25	4,557,394.25	4,557,394.25	4,557,394.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402315412	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HISRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 416086	Puebla	36	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coyomeapan	416086	111	85	196	Metros Cuadrados	585	24/07/2023	21/09/2023	1,280,854.28	1,280,854.28	1,280,854.28	1,280,854.28	1,280,854.28	1,280,854.28	Validado avances
2023	5	PUE230402311097	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEQUIXTEPEC DE JUAREZ - 396506	Puebla	36	Coyomeapan	Tequixtepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coyomeapan	396506	197	158	355	Kilómetro	2	01/03/2023	30/06/2023	4,132,000.00	4,132,000.00	4,132,000.00	4,132,000.00	4,132,000.00	4,132,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402311274	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE IXTACXOCHITLA. - 397362	Puebla	36	Coyomeapan	Ixtacxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coyomeapan	397362	136	125	261	Kilómetro	1	01/03/2023	30/11/2023	12,335,000.00	12,335,000.00	12,335,000.00	12,335,000.00	12,335,000.00	12,335,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402315945	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CUAUHEMOC - 418038	Puebla	36	Coyomeapan	San Juan Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coyomeapan	418038	78	55	133	Metros Cuadrados	1212	08/08/2023	05/11/2023	2,860,348.35	2,860,348.35	2,860,348.35	2,860,348.35	2,860,348.35	2,860,348.35	Validado avances
2023	5	PUE230402316271	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEQUIXTEPEC - 419405	Puebla	36	Coyomeapan	Tequixtepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coyomeapan	419405	28	24	52	Cuarto(s)	9	01/11/2023	30/11/2023	870,405.66	870,405.66	870,405.66	870,405.66	870,405.66	870,405.66	Validado avances
2023	5	PUE230202218583	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE 4 PONIENTE CON ADOQUIN, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 NORTE, LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 37556	Puebla	37	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coyotepec	37556	14	11	25	Metros cuadrados de construcción	947.56	03/04/2023	26/06/2023	923,576.31	923,576.31	923,576.31	923,576.31	923,576.31	923,576.31	Validado avances
2023	5	PUE230202219369	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE 7 SUR CON ADOQUIN, ENTRE AV. 5 PTE Y CALLE 3 PTE, BARRIO LA CANDELARIA, LOCALIDAD DE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 42014	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coyotepec	42014	11	12	23	Metros Cuadrados	1079.55	17/04/2023	10/07/2023	1,011,126.06	1,011,126.06	1,011,126.06	1,011,126.06	1,011,126.06	1,011,126.06	Validado avances
2023	5	PUE230302247731	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE 2 PTE ENTRE CALLE 3 Y 5 NTE LOCALIDAD DE COYOTEPEC, BARRIO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 150338	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyotepec	150338	9	7	16	Piezas	4	01/08/2023	30/11/2023	169,978.32	169,978.31	169,978.31	169,978.31	169,978.31	169,978.31	Validado avances
2023	5	PUE230402294571	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS CAMINO AL RANCHO, CAMINO VIEJO A TEPEXI, CAMINO A JAGUEY PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA - 327439	Puebla	37	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coyotepec	327439	10	30	40	Metros Cuadrados	18048.09	13/11/2023	29/12/2023	1,165,413.30	1,159,114.08	1,159,114.08	1,159,114.08	1,159,114.08	1,159,114.08	Validado avances
2023	5	PUE230402290378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN EN CALLE 3 NORTE CON ADOQUÍN, ENTRE CALLE 2 Y 4 PTE, LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOYAMAZALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA - 309606	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coyotepec	309606	12	9	21	Metros Cuadrados	878.38	23/10/2023	18/12/2023	797,783.77	797,783.77	797,783.77	797,783.77	797,783.77	797,783.77	Validado avances
2023	5	PUE230402298692	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN EN LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 344978	Puebla	37	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coyotepec	344978	25	25	50	Piezas	36	28/11/2023	29/12/2023	599,019.56	619,611.33	619,611.33	619,611.33	619,611.33	619,611.33	Validado avances
2023	5	PUE230202219870	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOYAMAZALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 45372	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coyotepec	45372	24	26	50	Metros Cuadrados	559.3	17/05/2023	06/09/2023	1,501,463.59	1,449,513.62	1,449,513.62	1,449,513.62	1,449,513.62	1,449,513.62	Validado avances
2023	5	PUE230402282098	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE 2 SUR CON ADOQUIN, ENTRE CALLE 3 Y 5 ORIENTE, LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOYAMAZALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 269522	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coyotepec	269522	12	9	21	Metros Cuadrados	1300	22/09/2023	15/12/2023	1,531,461.03	1,517,168.44	1,517,168.44	1,517,168.44	1,517,168.44	1,517,168.44	Validado avances
2023	5	PUE230302247471	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 OTE, CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 5 Y 7 OTE Y CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 7 OTE Y TERRENOS DE CULTIVO, LOCALIDAD DE COYOTEPEC, BARRIO LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 148934	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyotepec	148934	11	9	20	Piezas	4	01/08/2023	30/11/2023	285,872.00	285,872.00	285,872.00	285,872.00	285,872.00	285,872.00	Validado avances
2023	5	PUE230402282835	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE 5 SUR CON ADOQUIN, ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y AV. MORELOS, LOCALIDAD DE NATIVITAS CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 273685	Puebla	37	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coyotepec	273685	11	8	19	Metros Cuadrados	1078.8	23/10/2023	18/12/2023	1,240,748.03	1,240,748.03	1,240,748.03	1,240,748.03	1,240,748.03	1,240,748.03	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402297741	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SANTA CARIDAD DEL COBRE ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE SANTA GERTRUDIS EN LA COLONIA EL NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 340975	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuapiaxtla Madero	340975	15	10	25	Piezas	4	15/11/2023	15/12/2023	207,661.61	207,661.61	207,661.61	207,661.61	207,661.61	207,661.61	Validado avances
2023	5	PUE230202229845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118046	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Otros Proyectos		Municipio de Cuapiaxtla Madero	118046	0	0	0	PROYECTO(S)	2	03/07/2023	30/07/2023	319,650.39	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402297751	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA LA PAZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 340996	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuapiaxtla Madero	340996	23	12	35	Piezas	5	22/11/2023	21/12/2023	222,973.81	222,973.81	222,973.81	222,973.81	222,973.81	222,973.81	Validado avances
2023	5	PUE230402311513	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 398202	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuapiaxtla Madero	398202	26	20	46	Piezas	4	01/12/2023	28/12/2023	116,757.36	116,727.36	116,727.36	116,727.36	116,727.36	116,727.36	Validado avances
2023	5	PUE230102207460	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO OROZCO SACA COSECHAS. DEL KM 0 MÁS 000.00 AL 1 MÁS 481.36 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 12900	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuapiaxtla Madero	12900	45	25	70	Metros Cuadrados	7775.91	15/03/2023	13/05/2023	798,103.30	788,167.32	788,167.32	788,167.32	788,167.32	788,167.32	Validado avances
2023	5	PUE230402297745	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 16 DE FEBRERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 340989	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuapiaxtla Madero	340989	25	20	45	Piezas	4	15/11/2023	15/12/2023	189,499.40	189,499.40	189,499.40	189,499.40	189,499.40	189,499.40	Validado avances
2023	5	PUE230402297734	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIMERA ETAPA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 340952	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuapiaxtla Madero	340952	450	380	830	Luminaria	50	03/07/2023	30/07/2023	207,514.44	207,514.44	207,514.44	207,514.44	207,514.44	207,514.44	Validado avances
2023	5	PUE230402313532	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 408805	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuapiaxtla Madero	408805	167	120	287	Metros Cuadrados	1819.1	02/10/2023	15/11/2023	1,837,227.66	2,044,231.43	2,044,231.43	2,044,231.43	2,044,231.43	2,044,231.43	Validado avances
2023	5	PUE230402297719	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE ENTRE PANTEON MUNICIPAL Y CALLE SAN LORENZO Y DE CALLE SAN LORENZO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE Y CAMINO OROZCO, EN LA COLONIA EL NIÑO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 340885	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuapiaxtla Madero	340885	200	200	400	Metros Cuadrados	4365.86	15/05/2023	28/06/2023	612,385.96	612,385.96	612,385.96	612,385.96	612,385.96	612,385.96	Validado avances
2023	5	PUE230402297743	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ EN EL BARRIO DIVINO SALVADOR, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 340979	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuapiaxtla Madero	340979	20	15	35	Piezas	3	15/11/2023	15/12/2023	138,600.88	138,600.88	138,600.88	138,600.88	138,600.88	138,600.88	Validado avances
2023	5	PUE230402297748	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PINO SUAREZ NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 340993	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuapiaxtla Madero	340993	18	10	28	Piezas	3	22/11/2023	21/12/2023	212,705.30	212,705.30	212,705.30	212,705.30	212,705.30	212,705.30	Validado avances
2023	5	PUE230402311526	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 398253	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Secretaría Bienestar	398253	150	150	300	Metros Cuadrados	3364.9	02/10/2023	31/12/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402297738	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MARIANO VELEZ Y CAMINO A SAN JUAN, EN LA COLONIA SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 340962	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla Madero	340962	30	10	40	Piezas	4	15/11/2023	15/12/2023	205,302.17	205,302.17	205,302.17	205,302.17	205,302.17	205,302.17	Validado avances
2023	5	PUE230202229847	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CAMINO EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, DE LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 118048	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuapiaxtla Madero	118048	90	65	155	Metros lineales	300	01/04/2023	15/04/2023	202,348.85	201,824.65	201,824.65	201,824.65	201,824.65	201,824.65	Validado avances
2023	5	PUE230402317200	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INGENIERIA PARA REPOSICION DE GASTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA PUEBLA XALAPA Y FIN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 423604	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuapiaxtla Madero	423604	200	200	400	Pozo(s)	1	02/10/2023	15/11/2023	1,157,379.36	1,157,379.36	1,157,379.36	1,157,379.36	1,157,379.36	1,157,379.36	Validado avances
2023	5	PUE230302263482	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANQUETAS CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO Y CALLE CALLE TERRAPLEN EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 241600	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuapiaxtla Madero	241600	50	50	100	Metros Cuadrados	1300	02/10/2023	15/11/2023	720,707.44	796,204.22	796,204.22	796,204.22	796,204.22	796,204.22	Validado avances
2023	5	PUE230402311518	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN CAMINO EXISTENTE ENTRE CALLE PINO SUAREZ SUR Y CAMINO EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 398212	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuapiaxtla Madero	398212	60	44	104	Metros Cuadrados	7775.9	16/11/2023	15/12/2023	1,735,302.16	1,533,968.78	1,533,968.78	1,533,968.78	1,533,968.78	1,533,968.78	Validado avances
2023	5	PUE230402311521	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN MAURICIO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 398242	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla Madero	398242	28	22	50	Piezas	5	15/11/2023	15/12/2023	214,849.31	214,849.31	214,849.31	214,849.31	214,849.31	214,849.31	Validado avances
2023	5	PUE230402284427	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 282113	Puebla	39	Cuautempan	Tecapagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	282113	5	5	10	Metros cuadrados de construcción	16.45	24/10/2023	24/10/2023	127,372.25	127,362.25	127,362.25	127,362.25	127,362.25	127,362.25	Validado avances
2023	5	PUE230402287206	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PAPALOTLA, TENEPANIGIA SANTA ELENA,SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN CAB,TEXAMANILA Y TALTZONTIPAN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 293729	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Secretaría de Infraestructura	293729	7	6	13	Sanitario(s)	3	06/11/2023	31/12/2023	13,305.99	13,305.99	13,305.99	13,305.99	13,305.99	13,305.90	Validado avances
2023	5	PUE230402285916	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PAPALOTLA, TENEPANIGIA SANTA ELENA,SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN CAB,TEXAMANILA Y TALTZONTIPAN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 288385	Puebla	39	Cuautempan	Tenepanigia (Santa Elena)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	288385	108	108	216	Metros cuadrados de construcción	140.4	26/10/2023	31/12/2023	230,636.12	230,636.12	230,636.11	230,636.11	230,636.11	230,636.11	Validado avances
2023	5	PUE230302249513	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 159 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO EBH1128K, UBICADO DEN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA - 161073	Puebla	39	Cuautempan	Totomoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautempan	161073	50	50	100	Metros Cuadrados	108.67	27/05/2023	24/08/2023	1,092,654.09	1,092,654.09	1,092,654.09	1,092,654.09	1,092,654.09	1,092,654.09	Validado avances
2023	5	PUE230402287936	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 297417	Puebla	39	Cuautempan	Totocauatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	297417	4	3	7	Cuarto(s)	1	06/11/2023	31/12/2023	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230102206790	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO AMOTETECA APIASTITAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 6969	Puebla	39	Cuatempam	Cerro Verde (Ejecutepeco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautempam	6969	40	40	80	Metros Cuadrados	1580.6	13/02/2023	13/05/2023	2,178,631.48	2,178,631.48	2,178,631.48	2,178,631.48	2,178,631.48	2,178,631.48	Validado avances
2023	5	PUE230202215751	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN BARRANCA HUEYATENO CAMINO TEPIZILA VISTA HERMOSA, LOCALIDAD DE TEPIZILA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 22633	Puebla	39	Cuatempam	Tepizila (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautempam	22633	100	100	200	Puente(s)	1	17/02/2023	17/05/2023	1,085,991.76	1,085,991.76	1,085,991.76	1,085,991.76	1,085,991.76	1,085,991.76	Validado avances
2023	5	PUE230302249743	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AHUATZALAN Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 162287	Puebla	39	Cuatempam	Cerro Verde (Ejecutepeco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautempam	162287	100	100	200	Metros cuadrados de construcción	1088.8	01/08/2023	01/11/2023	2,435,943.60	2,435,943.60	2,435,943.60	2,435,943.60	2,435,943.60	2,435,943.60	Validado avances
2023	5	PUE230402284297	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 281550	Puebla	39	Cuatempam	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempam	281550	9	0	9	Metros Cuadrados	49.35	24/10/2023	31/12/2023	382,116.75	382,116.75	382,116.75	382,116.75	382,116.75	382,116.75	Validado avances
2023	5	PUE230402286055	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PAPALOTLA, TENEPANIGIA SANTA ELENA,SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN CAB, TEXAMANILA Y TALTZONTIPAN, DEL MUNICIPIO DECUAUTEMPAN, PUEBLA - 288827	Puebla	39	Cuatempam	Texamanila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Secretaría de Infraestructura	288827	48	48	96	Sanitario(s)	24	06/11/2023	31/12/2023	106,447.50	106,447.50	106,447.50	106,447.50	106,447.50	106,447.50	Validado avances
2023	5	PUE230402287141	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PAPALOTLA, TENEPANIGIA SANTA ELENA,SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN CAB,TEXAMANILA Y TALTZONTIPAN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 293467	Puebla	39	Cuatempam	Taltzontipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Secretaría de Infraestructura	293467	49	46	95	Sanitario(s)	23	06/11/2023	31/12/2023	102,012.19	102,012.19	102,012.19	102,012.19	102,012.19	102,012.19	Validado avances
2023	5	PUE230402288104	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR CONOCIDO COMO AHUAICIC QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. - 298367	Puebla	39	Cuatempam	San Esteban Cuatempam	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautempam	298367	24	21	45	Metros lineales	112.94	09/11/2023	31/12/2023	37,296.19	62,864.33	62,864.33	62,864.33	62,864.33	62,864.33	Validado avances
2023	5	PUE230402282943	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATENO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 274255	Puebla	39	Cuatempam	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautempam	274255	50	50	100	Metros Cuadrados	470	14/09/2023	12/11/2023	996,100.97	996,100.97	996,100.97	996,100.97	996,100.97	996,100.97	Validado avances
2023	5	PUE230402285764	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 287829	Puebla	39	Cuatempam	Tlapacholoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempam	287829	4	4	8	Metros cuadrados de construcción	16.45	24/10/2023	31/12/2023	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	Validado avances
2023	5	PUE230402284660	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 282972	Puebla	39	Cuatempam	Totomoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempam	282972	7	7	14	Metros cuadrados de construcción	32.9	24/10/2023	31/12/2023	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	Validado avances
2023	5	PUE230102206823	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE EL CAMINO TECAPAGCO XOCHITITAN EN KM 0 420 EN LA LOCALIDAD DE TECAPAGCO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 7448	Puebla	39	Cuatempam	Tecapagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautempam	7448	140	140	280	Puente(s)	1	15/03/2023	12/06/2023	2,119,416.11	2,119,416.11	2,119,416.11	2,119,416.11	2,119,416.11	2,119,416.11	Validado avances
2023	5	PUE230402284034	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 280384	Puebla	39	Cuatempam	Tepizila (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempam	280384	7	7	14	Metros cuadrados de construcción	32.9	24/10/2023	31/12/2023	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	Validado avances
2023	5	PUE230402284070	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 280537	Puebla	39	Cuatempam	Cerro Verde (Ejecutepeco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempam	280537	8	8	16	Metros cuadrados de construcción	32.9	24/10/2023	31/12/2023	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402288082	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO VEHICULAR CON PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO RIO BRAVO SANTA ELENA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN. - 298240	Puebla	39	Cuatempán	San José Río Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatempán	298240	309	309	618	Metros Cuadrados	983.28	07/11/2023	31/12/2023	1,425,001.02	1,425,001.01	1,425,001.01	1,425,001.01	1,425,001.01	1,425,001.01	Validado avances
2023	5	PUE230302249794	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL CADENAMIENTO 0 110.00 ENTRE LA CASA DE JULIO CARCAMO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. - 162463	Puebla	39	Cuatempán	Totomoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatempán	162463	25	25	50	Metros cuadrados de construcción	552.75	11/07/2023	08/10/2023	694,125.36	694,125.36	694,125.36	694,125.36	694,125.36	694,125.36	Validado avances
2023	5	PUE230402284244	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 281296	Puebla	39	Cuatempán	Tenepanigia (Santa Elena)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuatempán	281296	6	6	12	Metros cuadrados de construcción	32.9	24/10/2023	31/12/2023	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	Validado avances
2023	5	PUE230402290082	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO CUAUTEMPAN, CON UNA LONGITUD DE 15,668 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLAS TERCERA SECCIÓN, SAN NICOLAS CUARTA SECCIÓN, HUEYTENTAN, IXTOLCO DE MORELOS, AHUATLAN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 308093	Puebla	39	Cuatempán	San Esteban Cuatempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura	308093	1637	1416	3053	Metros cúbicos	3506	13/11/2023	31/12/2023	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302249724	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL REAL DE HERRADURA DEL KM 0 00.00 AL 0 100.00 EN LA LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS - 162221	Puebla	39	Cuatempán	Ixtolco de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatempán	162221	80	80	160	Metros cuadrados de construcción	800	01/08/2023	29/10/2023	1,302,456.10	1,302,456.10	1,302,456.10	1,302,456.10	1,302,456.10	1,302,456.10	Validado avances
2023	5	PUE230402287075	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE PAPALOTLA, TENEPANIGIA SANTA ELENA,SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN CAB,TEXAMANILA Y TALTZONTIPAN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 293125	Puebla	39	Cuatempán	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Secretaría de Infraestructura	293125	59	56	115	Sanitario(s)	28	06/11/2023	31/12/2023	124,188.74	124,188.74	124,188.74	124,188.74	124,188.74	124,188.74	Validado avances
2023	5	PUE230402287234	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TEPETOLON EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUEYTENTAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN - 293910	Puebla	39	Cuatempán	Hueytentan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatempán	293910	117	105	222	Metros cuadrados de construcción	715	06/11/2023	31/12/2023	1,131,988.97	1,131,988.97	1,131,988.97	1,131,988.97	1,131,988.97	1,131,988.97	Validado avances
2023	5	PUE230202218599	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL HACIA SANTA ELENA TENEPANIGIA - 37679	Puebla	39	Cuatempán	Tenepanigia (Santa Elena)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatempán	37679	50	50	100	Metros Cuadrados	621.4	19/04/2023	17/06/2023	814,763.81	814,763.81	814,763.81	814,763.81	814,763.81	814,763.81	Validado avances
2023	5	PUE230402284388	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 281960	Puebla	39	Cuatempán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuatempán	281960	8	8	16	Metros cuadrados de construcción	32.9	24/10/2023	31/12/2023	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	Validado avances
2023	5	PUE230202217013	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 28952	Puebla	39	Cuatempán	Tlapacholoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatempán	28952	299	299	598	Metros Cuadrados	1200	05/04/2023	03/07/2023	2,349,885.10	2,349,885.10	2,349,885.10	2,349,885.10	2,349,885.10	2,349,885.10	Validado avances
2023	5	PUE230402284664	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 283050	Puebla	39	Cuatempán	Ixtolco de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuatempán	283050	6	6	12	Metros cuadrados de construcción	32.9	24/10/2023	31/12/2023	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	Validado avances
2023	5	PUE230402285784	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 287868	Puebla	39	Cuatempán	San Esteban Cuatempán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuatempán	287868	4	4	8	Metros cuadrados de construcción	16.45	24/10/2023	31/12/2023	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	127,372.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202217973	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGANCIÓN VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 132.00, CUAUTEMPAN, PEUEBLA. - 34266	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautempan	34266	50	50	100	Metros Cuadrados	448.8	11/04/2023	09/07/2023	951,505.88	951,505.88	951,505.88	951,505.88	951,505.88	951,505.88	Validado avances
2023	5	PUE230402284409	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 282058	Puebla	39	Cuautempan	Hueytentan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	282058	9	9	18	Metros cuadrados de construcción	32.9	24/10/2023	31/12/2023	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	254,744.50	Validado avances
2023	5	PUE230402285788	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 23 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 287877	Puebla	39	Cuautempan	Texamanila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	287877	10	10	20	Metros cuadrados de construcción	32.9	24/10/2023	31/12/2023	254,744.49	254,744.49	254,744.49	254,744.49	254,744.49	254,744.49	Validado avances
2023	5	PUE230102206793	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE EL CAMINO TALTZONTIPAN TEXAMANILA EN LA LOCALIDAD DE TALTZONTIPAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA. - 6989	Puebla	39	Cuautempan	Taltzontipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautempan	6989	12	12	24	Metros Cuadrados	250	15/02/2023	15/04/2023	417,520.30	417,520.30	417,520.30	417,520.30	417,520.30	417,520.30	Validado avances
2023	5	PUE230202229234	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA OBREGON ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALMOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 115983	Puebla	40	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautinchán	115983	75	75	150	Metros Cuadrados	2072.1	25/04/2023	23/07/2023	2,177,574.30	2,175,538.67	2,175,538.67	2,175,538.67	2,175,538.67	2,175,538.67	Validado avances
2023	5	PUE230202229529	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117130	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautinchán	117130	50	50	100	Metros Cuadrados	1285.3	20/03/2023	17/06/2023	1,330,081.51	1,466,688.63	1,466,688.63	1,466,688.63	1,466,688.63	1,466,688.63	Validado avances
2023	5	PUE230402316790	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. 1ERA ETAPA. SAN JERONIMO ALMOLOYA - 421481	Puebla	40	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautinchán	421481	100	100	200	Luminaria	125	31/08/2023	01/10/2023	432,728.72	432,728.72	432,728.72	432,728.72	432,728.72	432,728.72	Validado avances
2023	5	PUE230402316834	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA SAN BALTAZAR TORIJA. - 421640	Puebla	40	Cuautinchán	San Baltazar Torija	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautinchán	421640	100	100	200	Luminaria	115	09/08/2023	07/10/2023	499,245.50	499,245.50	499,245.50	499,245.50	499,245.50	499,245.50	Validado avances
2023	5	PUE230302256469	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE PRINCIPAL ENTRE POZO DE AGUA Y ACCESO A LA LOCALIDAD HUEXOCALCO, EN LA LOCALIDAD DE HUEXOCALCO, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 202495	Puebla	40	Cuautinchán	Huexocalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautinchán	202495	25	25	50	Metros Cuadrados	1250.1	12/09/2023	10/10/2023	1,170,031.18	1,324,764.10	1,324,764.10	1,324,764.10	1,324,764.10	1,324,764.10	Validado avances
2023	5	PUE230202215053	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 140 CON C.C.T. 21EBH1057G DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 9214	Puebla	40	Cuautinchán	Santa Cruz Alpuyecca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	9214	53	67	120	Biblioteca(s)	1	13/02/2023	13/05/2023	1,362,741.91	1,362,741.91	1,362,741.91	1,362,741.91	1,362,741.91	1,362,741.91	Validado avances
2023	5	PUE230402316600	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 14 NORTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 420826	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cuautinchán	420826	30	30	60	Metros lineales	577.4	12/12/2023	28/12/2023	585,073.75	38,205.49	38,205.49	38,205.49	38,205.49	38,205.49	Validado avances
2023	5	PUE230202229577	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 9 SUR ENTRE AVENIDA GONZALO BAUTISTA PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117260	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuautinchán	117260	35	36	71	Metros Cuadrados	706.03	20/03/2023	17/06/2023	781,086.53	777,063.53	777,063.53	777,063.53	777,063.53	777,063.53	Validado avances
2023	5	PUE230402316532	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 14 NORTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 420610	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cuautinchán	420610	30	30	60	Metros lineales	583.72	12/12/2023	28/12/2023	227,211.98	226,481.28	226,481.28	226,481.28	226,481.28	226,481.28	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227061	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA 7 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 102890	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Cuatutinchán	102890	19	16	35	Metros lineales	129.1	30/01/2023	14/02/2023	184,763.85	184,545.30	184,545.30	184,545.30	184,545.30	184,545.30	Validado avances
2023	5	PUE230402316870	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE CONTINUACION DE ADOQUINAMIENTO Y CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MORELOS, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA - 421834	Puebla	40	Cuatutinchán	José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuatutinchán	421834	20	20	40	Metros Cuadrados	1042.7	17/11/2023	14/12/2023	1,234,613.79	1,226,346.14	1,226,346.14	1,226,346.14	1,226,346.14	1,226,346.14	Validado avances
2023	5	PUE230402316055	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 SUR, ENTRE AVENIDA 7 ORIENTE Y PRIVADA 10 SUR, Y EN CALLE 16 SUR, ENTRE AVENIDA 7 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. PRODDER 2023 - 418501	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Cuatutinchán	418501	24	24	48	Metros lineales	800	12/12/2023	28/12/2023	599,547.84	598,950.43	598,950.43	598,950.43	598,950.43	598,950.43	Validado avances
2023	5	PUE230402316677	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. 1RA ETAPA - 421095	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuatutinchán	421095	120	120	240	Luminaria	150	08/08/2023	01/10/2023	649,093.08	649,446.88	649,446.88	649,446.88	649,446.88	649,446.88	Validado avances
2023	5	PUE230202229559	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 9 PONIENTE ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117209	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuatutinchán	117209	15	20	35	Metros Cuadrados	724.1	24/04/2023	22/06/2023	921,634.50	919,908.12	919,908.12	919,908.12	919,908.12	919,908.12	Validado avances
2023	5	PUE230202229447	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA FEDERAL MARTIR DE CHINAMECA CON C.C.T. 21DPR0061X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA. - 116893	Puebla	40	Cuatutinchán	Santa Cruz Alpuyecca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuatutinchán	116893	79	78	157	Metros cuadrados de construcción	476.85	22/05/2023	19/09/2023	1,347,775.67	1,344,796.28	1,344,796.28	1,344,796.28	1,344,796.28	1,344,796.28	Validado avances
2023	5	PUE230302257442	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE PUERTA DE GOLPE ENTRE CALLE SAN DANIEL Y CALLE VALSEQUILO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TORIJA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 208831	Puebla	40	Cuatutinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuatutinchán	208831	32	30	62	Metros Cuadrados	1353.6	02/08/2023	30/09/2023	1,760,369.36	1,758,125.51	1,758,125.51	1,758,125.51	1,758,125.51	1,758,125.51	Validado avances
2023	5	PUE230402315121	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 414903	Puebla	40	Cuatutinchán	Cuatutinchán	Otros Proyectos		Municipio de Cuatutinchán	414903	0	0	0	PROYECTO(S)	17	24/03/2023	28/10/2023	483,997.73	483,997.73	483,997.73	483,997.73	483,997.73	483,997.73	Validado avances
2023	5	PUE230202226859	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 101305	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Juan Cuatutlancingo	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Cuatutlancingo	101305	85	115	200	Metros lineales	421.61	21/04/2023	10/05/2023	1,054,156.86	1,054,156.86	1,054,156.86	1,054,156.86	1,054,156.86	1,054,156.86	Validado avances
2023	5	PUE230202226786	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJIDO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE EJIDO, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 100892	Puebla	41	Cuatutlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuatutlancingo	100892	175	125	300	Metros Cuadrados	950.13	01/04/2023	10/05/2023	1,190,552.81	1,190,552.81	1,190,552.81	1,190,552.81	1,190,552.81	1,190,552.81	Validado avances
2023	5	PUE230202227599	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE 10 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE VILLALONGA Y FONDO DE LA PRIVADA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 106528	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Juan Cuatutlancingo	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Cuatutlancingo	106528	88	112	200	Metros Cuadrados	201.89	08/05/2023	27/05/2023	391,340.02	391,340.02	391,340.02	391,340.02	391,340.02	391,340.02	Validado avances
2023	5	PUE230402282288	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y GUADALUPE VICTORIA EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA - 270917	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Cuatutlancingo	270917	92	108	200	Metros lineales	145	08/05/2023	27/05/2023	511,437.36	511,437.36	511,437.36	511,437.36	511,437.36	511,437.36	Validado avances
2023	5	PUE230402310883	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD CHAUTENCO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO - 395661	Puebla	41	Cuatutlancingo	La Trinidad Chautenco	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Cuatutlancingo	395661	7572	7851	15423	Metros Cuadrados	292.09	15/12/2023	31/12/2023	7,919,908.55	7,919,908.55	7,919,908.55	7,919,908.55	7,919,908.55	7,919,908.55	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202226330	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA ZAPATA Y CAMINO REAL EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO PUEBLA. - 98101	Puebla	41	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	98101	165	135	300	Metros Cuadrados	1374.9	09/05/2023	07/06/2023	1,272,073.86	1,272,073.86	1,272,073.86	1,272,073.86	1,272,073.86	1,272,073.86	Validado avances
2023	5	PUE230202227073	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CERRADA TEPEYAC ENTRE CALLE TEPEYAC Y FONDO DE LA MISMA LOCALIDAD CUAUTLANCINGO - 103008	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	103008	97	114	211	Metros	636.8	11/04/2023	25/05/2023	1,217,941.23	1,217,941.23	1,217,941.23	1,217,941.23	1,217,941.23	1,217,941.23	Validado avances
2023	5	PUE230402282342	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAM. A NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA - 271128	Puebla	41	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	271128	188	112	300	Metros	2619.4	10/05/2023	08/07/2023	2,887,202.49	2,887,202.49	2,887,202.49	2,887,202.49	2,887,202.49	2,887,202.49	Validado avances
2023	5	PUE230202226293	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA DIAGONAL ZAPATA ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA - 97780	Puebla	41	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	97780	110	90	200	Metros cuadrados de construcción	681.8	06/04/2023	05/05/2023	713,191.83	713,191.83	713,191.83	713,191.83	713,191.83	713,191.83	Validado avances
2023	5	PUE230202226982	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PRIVADA B EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO REAL, EN SAN LORENZO ALMECATLA, CUAUTLANCINGO, PUE. - 102382	Puebla	41	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cuatlancingo	102382	105	95	200	Metros Cuadrados	189.71	21/04/2023	10/05/2023	326,930.56	326,930.56	326,930.56	326,930.56	326,930.56	326,930.56	Validado avances
2023	5	PUE230402306438	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y LÁZARO CARDENAS, SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO. - 377296	Puebla	41	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuatlancingo	377296	578	622	1200	Metros Cuadrados	1936.4	15/11/2023	29/12/2023	2,891,976.36	2,891,976.36	2,891,976.36	2,891,976.36	2,891,976.36	2,891,976.36	Validado avances
2023	5	PUE230402309811	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO - 390613	Puebla	41	Cuatlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatlancingo	390613	8541	7139	15680	Metros lineales	2883.5	04/12/2023	31/12/2023	6,117,319.26	6,117,319.26	6,117,319.26	6,117,319.26	6,117,319.26	6,117,319.26	Validado avances
2023	5	PUE230402317443	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUAYUCA, TLACOTEPEC, CAÑADA CHICA, DEBORA CARRIZAL, SANTA CRUZ ORGANAL, LA VIBORA Y CUAJILOTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. CAÑADA CHICA 4 BIODIGESTORES. - 424505	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Cañada Chica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuayuca Andrade	424505	8	8	16	Sanitario(s)	4	31/10/2023	31/12/2023	365,859.36	365,859.36	365,859.36	365,859.36	365,859.36	365,859.36	Validado avances
2023	5	PUE230302264397	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PRESCOLAR INDIGENA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON C.C.T. 21DCC0433R, SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 245748	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuayuca Andrade	245748	25	22	47	Metros Cuadrados	368	01/09/2023	30/11/2023	1,290,500.85	1,284,705.25	1,284,705.25	1,284,705.25	1,284,705.25	1,284,705.25	Validado avances
2023	5	PUE230402316915	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE CALLE RICARDO FLORES MAGON E INDEPENDENCIA, SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 422070	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuayuca Andrade	422070	8	8	16	Metros lineales	55	01/11/2023	30/11/2023	25,975.94	23,861.21	23,861.21	23,861.21	23,861.21	23,861.21	Validado avances
2023	5	PUE230402317112	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUAYUCA, TLACOTEPEC, CAÑADA CHICA, DEBORA CARRIZAL, SANTA CRUZ ORGANAL, LA VIBORA Y CUAJILOTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. SAN PEDRO CUAYUCA 15 BIODIGESTORES - 423290	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuayuca Andrade	423290	30	30	60	Sanitario(s)	15	31/10/2023	31/12/2023	1,389,178.32	1,389,178.32	1,389,178.32	1,389,178.32	1,389,178.32	1,389,178.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402317491	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUAYUCA, TLACOTEPEC, CAÑADA CHICA, DEBORA CARRIZAL, SANTA CRUZ ORGANAL, LA VIBORA Y CUAJILOTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. SANTA CRUZ EL ORGANAL 4 BIODIGESTORES - 424802	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Santa Cruz Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	424802	8	8	16	Sanitario(s)	4	31/10/2023	31/12/2023	365,861.36	365,861.36	365,861.36	365,861.36	365,861.36	365,861.36	Validado avances
2023	5	PUE230402316941	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BARRANCA, SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 422512	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	422512	6	6	12	Metros lineales	60	01/11/2023	30/11/2023	25,975.94	25,975.94	25,975.94	25,975.94	25,975.94	25,975.94	Validado avances
2023	5	PUE230402317365	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUAYUCA, TLACOTEPEC, CAÑADA CHICA, DEBORA CARRIZAL, SANTA CRUZ ORGANAL, LA VIBORA Y CUAJILOTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. LA VIBORA 3 BIODIGESTORES - 424204	Puebla	42	Cuayuca Andrade	La Vibora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	424204	6	6	12	Sanitario(s)	3	31/10/2023	31/12/2023	274,394.51	274,394.51	274,394.51	274,394.51	274,394.51	274,394.51	Validado avances
2023	5	PUE230402319284	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE CENOBIO ANDRADE Y LA CALLE BARRANCA MORELIA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 432552	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	432552	22	22	44	Metros Cuadrados	482.03	01/11/2023	28/12/2023	667,215.15	661,133.44	661,133.44	661,133.44	661,133.44	661,133.44	Validado avances
2023	5	PUE230302264461	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 246004	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca		Otros Proyectos	Municipio de Cuayuca Andrade	246004	0	0	0	PROYECTO(S)	1	10/09/2023	15/12/2023	302,955.46	297,906.85	297,906.85	297,906.85	297,906.85	297,906.85	Validado avances
2023	5	PUE230402317540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUAYUCA, TLACOTEPEC, CAÑADA CHICA, DEBORA CARRIZAL, SANTA CRUZ ORGANAL, LA VIBORA Y CUAJILOTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. CUAJILOTE 4 BIODIGESTORES - 424938	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Cuajilote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	424938	8	8	16	Sanitario(s)	4	31/10/2023	31/12/2023	365,859.36	365,859.36	365,859.36	365,859.36	365,859.36	365,859.36	Validado avances
2023	5	PUE230202229207	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAYUCA ENTRE BARRANCA Y CONCRETO EXISTENTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 115922	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Antonio Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	115922	25	20	45	Metros Cuadrados	805	28/02/2023	29/05/2023	1,279,854.19	1,208,076.95	1,208,076.95	1,208,076.95	1,208,076.95	1,208,076.95	Validado avances
2023	5	PUE230402319090	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 431757	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	431757	10	10	20	Metros lineales	110	01/11/2023	30/11/2023	45,146.31	45,146.31	45,146.31	45,146.31	45,146.31	45,146.31	Validado avances
2023	5	PUE230402319173	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. PRIMERA ETAPA DE KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 350. - 432124	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	432124	54	54	108	Metros Cuadrados	2100	23/09/2023	21/12/2023	2,888,082.66	2,883,493.64	2,883,493.64	2,883,493.64	2,883,493.64	2,883,493.64	Validado avances
2023	5	PUE230402317316	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUAYUCA, TLACOTEPEC, CAÑADA CHICA, DEBORA CARRIZAL, SANTA CRUZ ORGANAL, LA VIBORA Y CUAJILOTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. DEBORA CARRIZAL 5 BIODIGESTORES - 423988	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Débora Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuayuca Andrade	423988	10	10	20	Sanitario(s)	5	31/10/2023	31/12/2023	457,324.20	457,324.20	457,324.20	457,324.20	457,324.20	457,324.20	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE23020229226	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 115959	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Michapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuayuca Andrade	de 115959	75	75	150	Metros Cuadrados	858.32	28/02/2023	29/05/2023	1,279,854.19	1,274,239.11	1,274,239.11	1,274,239.11	1,274,239.11	1,274,239.11	Validado avances
2023	5	PUE230402316954	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T. 21DPR10840, DEBORA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 422550	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Débora Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuayuca Andrade	de 422550	40	40	80	Metros Cuadrados	512	18/10/2023	31/12/2023	1,608,070.49	1,601,886.73	1,601,886.73	1,601,886.73	1,601,886.73	1,601,886.73	Validad avances
2023	5	PUE230402317251	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 38 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO CUAYUCA, TLACOTEPEC, CAÑADA CHICA, DEBORA CARRIZAL, SANTA CRUZ ORGANAL, LA VIBORA Y CUAJILOTE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. TLACOTEPEC 3 BIODIGESTORES - 423764	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Cuayuca Andrade	de 423764	6	6	12	Sanitario(s)	3	31/10/2023	31/12/2023	274,394.51	274,394.51	274,394.51	274,394.51	274,394.51	274,394.51	Validado avances
2023	5	PUE230402316932	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CAMINO DEBORA CARRIZAL EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 422397	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Débora Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuayuca Andrade	de 422397	2	2	4	Metros lineales	110	01/11/2023	30/11/2023	2,121.83	2,121.83	2,121.83	2,121.83	2,121.83	2,121.83	Validado avances
2023	5	PUE230402317816	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 425784	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Cuayuca Andrade	de 425784	48	48	96	Metros Cuadrados	576	20/11/2023	28/12/2023	371,904.91	370,343.08	370,343.08	370,343.08	370,343.08	370,343.08	Validado avances
2023	5	PUE23030226668	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPB0244D EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA - 238584	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Capola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 238584	13	27	40	Metros Cuadrados	504	15/07/2023	12/10/2023	3,084,646.51	3,105,927.93	3,105,927.93	3,105,927.93	3,105,927.93	3,105,927.93	Validado avances
2023	5	PUE230202220856	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA ACUACO HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA APORTACION MUNICIPAL - 52514	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Equimita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 52514	2136	1698	3834	Kilómetro	36.25	25/04/2023	30/09/2023	95,376,774.08	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202220681	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA BARRIO DE TEPOPOLA EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 50858	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 50858	1773	1644	3417	Metros lineales	20	11/03/2023	09/04/2023	80,088.48	80,088.48	80,088.48	80,088.48	80,088.48	80,088.48	Validado avances
2023	5	PUE230202224839	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEPEC - 86047	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tenexztepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 86047	20	16	36	Metros Cuadrados	476	25/02/2023	26/03/2023	331,529.24	331,529.24	331,529.24	331,529.24	331,529.24	331,529.24	Validado avances
2023	5	PUE230302254568	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NETZAHUALCOYOTL C.C.T.21DPB0888V EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO - 189138	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Limonco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 189138	47	42	89	Metros Cuadrados	588	10/06/2023	07/09/2023	2,538,004.60	2,538,004.60	2,538,004.60	2,538,004.60	2,538,004.60	2,538,004.60	Validado avances
2023	5	PUE230302254587	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA GALERA VISTA HERMOSA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE LA GALERA - 189221	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del La Galera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 189221	100	93	193	Metros Cuadrados	1440	01/07/2023	28/09/2023	2,440,060.00	2,440,060.00	2,440,060.00	2,440,060.00	2,440,060.00	2,440,060.00	Validado avances
2023	5	PUE230302255694	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 200.00 AL 0 MAS 455.00 EN LA LOCALIDAD DE CAXALTEPEC - 197346	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Caxaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 197346	115	113	228	Metros Cuadrados	1147.5	15/07/2023	12/10/2023	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321742	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE YOHUALICHAN - 447136	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Yohualichan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 447136	130	112	242	Metros Cuadrados	200	08/12/2023	31/12/2023	543,444.34	684,285.13	684,285.13	684,285.13	684,285.13	684,285.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202220656	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 50657	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xiloxochico de Rafael Avila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	50657	578	506	1084	Metros lineales	741.72	04/03/2023	22/05/2023	1,702,059.36	1,702,059.36	1,702,059.36	1,702,059.36	1,702,059.36	1,702,059.36	Validado avances
2023	5	PUE230302254555	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 150.00 AL 0 MAS 498.00 EN LA LOCALIDAD DE TZANATCO - 189005	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tzanatco	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	189005	94	72	166	Metros Cuadrados	1740	13/05/2023	10/08/2023	3,142,050.80	3,142,050.80	3,142,050.80	3,142,050.80	3,142,050.80	3,142,050.80	Validado avances
2023	5	PUE230302254576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ C.C.T. 21DPB0223R EN LA LOCALIDAD DE XALTZINTA - 189172	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xaltzinta	Proyecto de Inversión de Educación		Municipio de Cuetzalan Progreso	189172	44	56	100	Metros Cuadrados	666.5	20/05/2023	17/08/2023	3,519,386.85	3,519,386.85	3,519,386.85	3,519,386.85	3,519,386.85	3,519,386.85	Validado avances
2023	5	PUE230302262200	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21ETV0790J EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA - 236282	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pinahuista	Proyecto de Inversión de Educación		Municipio de Cuetzalan Progreso	236282	35	26	61	Metros Cuadrados	100.22	19/08/2023	16/11/2023	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321693	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO A COHUATICHAN EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAZAPAN - 447013	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Chichicazapan	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Cuetzalan Progreso	447013	134	137	271	Metros Cuadrados	132.86	08/12/2023	31/12/2023	392,583.33	390,688.00	390,688.00	390,688.00	390,688.00	390,688.00	Validado avances
2023	5	PUE230202230020	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTAPANALOYAN TAHUIL, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 118661	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Cuauhtapanaloyan	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	118661	276	269	545	Metros Cuadrados	1200	27/05/2023	14/08/2023	2,250,400.00	2,250,400.00	2,250,400.00	2,250,400.00	2,250,400.00	2,250,400.00	Validado avances
2023	5	PUE230302255639	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO GENERAL JOSE VASCONCELOS C.C.T. 21EMS0033B EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 197016	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xiloxochico de Rafael Avila Camacho	Proyecto de Inversión de Educación		Municipio de Cuetzalan Progreso	197016	36	33	69	Metros Cuadrados	741.75	15/07/2023	12/10/2023	3,507,129.65	3,507,129.65	3,507,129.65	3,507,129.65	3,507,129.65	3,507,129.65	Validado avances
2023	5	PUE230302258862	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL A COSAMALOMILA , DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 EN LA LOCALIDAD DE NAHUIOGPAN - 216690	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Nahuigopan	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	216690	201	173	374	Metros Cuadrados	2463	13/08/2023	10/11/2023	4,109,880.00	4,109,880.00	4,109,880.00	4,109,880.00	4,109,880.00	4,109,880.00	Validado avances
2023	5	PUE230302259039	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL AHUATENO KM 0 MAS 050.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO - 218001	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ahuateno	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	218001	68	75	143	Metros Cuadrados	1250	28/08/2023	12/10/2023	2,342,620.00	2,342,620.00	2,342,620.00	2,342,620.00	2,342,620.00	2,342,620.00	Validado avances
2023	5	PUE230302261591	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 245.00 EN LA LOCALIDAD DE TENANIKAN - 233261	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tenanikán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	233261	145	127	272	Metros Cuadrados	673.5	27/07/2023	03/11/2023	2,055,520.00	2,055,520.00	2,055,520.00	2,055,520.00	2,055,520.00	2,055,520.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263630	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAHUATAHU - 242207	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pahuatahu	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	242207	80	75	155	Metros lineales	9356.6	20/07/2023	16/11/2023	8,723,780.00	8,723,780.00	8,723,780.00	8,723,780.00	8,723,780.00	8,723,780.00	Validado avances
2023	5	PUE230402281537	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL CHICUEYACO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 200.00 EN LA LOCALIDAD DE CHICUEYACO - 266471	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Chicueyaco	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	266471	213	173	386	Metros Cuadrados	840	09/09/2023	27/11/2023	1,624,464.00	1,624,464.00	1,624,464.00	1,624,464.00	1,624,464.00	1,624,464.00	Validado avances
2023	5	PUE230402285037	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATEMOLON 284707	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Atemolón	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Cuetzalan Progreso	284707	148	153	301	Metros lineales	3912.8	11/11/2023	20/12/2023	1,987,080.00	1,987,080.00	1,987,080.00	1,987,080.00	1,987,080.00	1,987,080.00	Validado avances
2023	5	PUE230402292702	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U2C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTS 242 C.C.T. 21MM90012 EN LA CIUDAD DE CUETZALAN BARRIO DE PAHPATAPAN - 320460	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pahpatapán	Proyecto de Inversión de Educación		Municipio de Cuetzalan Progreso	320460	305	329	634	Metros Cuadrados	239.36	27/07/2023	03/11/2023	4,951,460.00	4,951,460.00	4,951,460.00	4,951,460.00	4,951,460.00	4,951,460.00	Validado avances
2023	5	PUE230202226173	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA - 96833	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pepexta	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Cuetzalan Progreso	96833	494	493	987	Metros Cuadrados	574.5	13/05/2023	10/08/2023	2,871,253.58	2,871,253.58	2,871,253.58	2,871,253.58	2,871,253.58	2,871,253.58	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302259063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE COAPAN - 218153	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 218153	75	67	142	Metros Cuadrados	1098	19/08/2023	16/11/2023	1,968,520.00	1,968,520.00	1,968,520.00	1,968,520.00	1,968,520.00	1,968,520.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262404	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEXOCHICO - 237381	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Texochico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 237381	30	40	70	Metros lineales	438	27/05/2023	24/08/2023	1,137,530.80	1,137,530.80	1,137,530.80	1,137,530.80	1,137,530.80	1,137,530.80	Validado avances
2023	5	PUE230302262640	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE A TIXAPAN, BARRIO ZOTOLAN DEL KM 0 MAS 300.00 AL 0 MAS 600.00 EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPAN - 238455	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ayotzinapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 238455	60	66	126	Metros Cuadrados	1500	01/07/2023	28/09/2023	2,414,992.40	2,414,992.40	2,414,992.40	2,414,992.40	2,414,992.40	2,414,992.40	Validado avances
2023	5	PUE230402281563	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS BRISAS EN LA COLONIA MAGISTERIAL, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 129.00 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 266565	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 266565	50	45	95	Metros Cuadrados	732.88	02/09/2023	30/11/2023	2,204,897.04	2,204,897.04	2,204,897.04	2,204,897.04	2,204,897.04	2,204,897.04	Validado avances
2023	5	PUE230302255621	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0 MAS 315.00 AL 0 MAS 563.00 EN LA LOCALIDAD DE TENANIKAN - 196892	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tenanikán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 196892	145	127	272	Metros Cuadrados	1042	15/07/2023	12/10/2023	1,857,740.00	1,857,740.00	1,857,740.00	1,857,740.00	1,857,740.00	1,857,740.00	Validado avances
2023	5	PUE230302259031	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI C.C.T. 21DCC0269H EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN - 217948	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Zacatipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 217948	46	37	83	Metros Cuadrados	74.88	28/08/2023	16/10/2023	908,280.00	908,280.00	908,280.00	908,280.00	908,280.00	908,280.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262703	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 21DCC0937I EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA - 238718	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Capola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 238718	8	8	16	Metros Cuadrados	74.88	19/07/2023	16/10/2023	849,700.00	849,700.00	849,700.00	849,700.00	849,700.00	849,700.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262716	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL TRAMO TEPETITAN TAJKUILOL DEL KM 0 MAS 515.00 AL 0 MAS 815.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETITAN ZACATIPAN - 238777	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tepetitán Zacatipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 238777	129	134	263	Metros Cuadrados	1500	19/07/2023	16/10/2023	2,542,720.00	2,761,077.46	2,761,077.46	2,761,077.46	2,761,077.46	2,761,077.46	Validado avances
2023	5	PUE230402283120	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO VARELA C.C.T. 21DJN0102Q EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 275107	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 275107	75	44	119	Metros Cuadrados	79.26	07/10/2023	30/12/2023	504,621.84	504,621.84	504,621.84	504,621.84	504,621.84	504,621.84	Validado avances
2023	5	PUE230202226182	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21DTV0467M EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 96890	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Cuauhtapanaloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 96890	24	33	57	Metros Cuadrados	603	20/05/2023	28/07/2023	2,709,249.61	2,709,249.61	2,709,249.61	2,709,249.61	2,709,249.61	2,709,249.61	Validado avances
2023	5	PUE230202220810	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL A TZANATCO EN LA LOCALIDAD DE TZANATCO - 52161	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tzanatco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 52161	94	72	166	Metros cúbicos	40.56	08/04/2023	06/06/2023	382,719.79	382,719.79	382,719.79	382,719.79	382,719.79	382,719.79	Validado avances
2023	5	PUE230302255344	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 21DPB0003F EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN - 194841	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tuzamapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 194841	30	22	52	Metros Cuadrados	559.9	15/07/2023	12/10/2023	2,626,610.61	2,684,984.29	2,684,984.29	2,684,984.29	2,684,984.29	2,684,984.29	Validado avances
2023	5	PUE230302256535	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 202802	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 202802	510	455	965	Metros Cuadrados	360.01	03/06/2023	06/08/2023	1,753,340.00	1,753,340.00	1,753,340.00	1,753,340.00	1,753,340.00	1,753,340.00	Validado avances
2023	5	PUE230302259696	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN ACCESO AL AUDITORIO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 186.00 EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA - 222016	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pinahuista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 222016	198	200	398	Metros Cuadrados	765.62	19/08/2023	16/11/2023	1,901,124.00	1,901,124.00	1,901,124.00	1,901,124.00	1,901,124.00	1,901,124.00	Validado avances
2023	5	PUE230402303695	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA C.C.T. 21DPR2172P EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN - 364949	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de del 364949	48	54	102	Metros Cuadrados	391.4	27/11/2023	31/12/2023	1,911,599.98	1,910,404.00	1,910,404.00	1,910,404.00	1,910,404.00	1,910,404.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202220448	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 49243	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura y turismo	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 49243	2136	1698	3834	Metros Cuadrados	2304.3	21/01/2023	20/05/2023	2,894,001.74	3,617,173.43	3,617,173.43	3,617,173.43	3,617,173.43	3,617,173.43	Validado avances
2023	5	PUE230302259058	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CUAMAYCO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTAMAZACO - 218133	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Cuahutamazaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 218133	100	90	190	Metros Cuadrados	1200	19/08/2023	16/11/2023	2,397,140.00	2,397,140.00	2,397,140.00	2,397,140.00	2,397,140.00	2,397,140.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263590	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO EMSAD FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILO C.C.T. 21EMS0032C EN LA LOCALIDAD DE REYESHOGPAN DE HIDALGO EL MIRADOR - 242049	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Reyeshogpan de Hidalgo (Mirador)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 242049	17	21	38	Metros Cuadrados	577.6	11/09/2023	08/12/2023	2,866,822.54	2,864,702.81	2,864,702.81	2,864,702.81	2,864,702.81	2,864,702.81	Validado avances
2023	5	PUE230402321702	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA C.C.T. 21DPR2767Y EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 447047	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 447047	87	73	160	Metros Cuadrados	200	08/12/2023	31/12/2023	950,355.71	948,648.00	948,648.00	948,648.00	948,648.00	948,648.00	Validado avances
2023	5	PUE230302255708	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE A SAN RAFAEL ARCANGEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICTALTIPAN - 197415	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tatahuictaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 197415	112	114	226	Metros Cuadrados	1147	15/07/2023	12/10/2023	2,076,574.00	2,076,574.00	2,076,574.00	2,076,574.00	2,076,574.00	2,076,574.00	Validado avances
2023	5	PUE230302259736	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAXIPEHUATL - 222222	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Taxipéhuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 222222	180	170	350	Metros Cuadrados	630.5	19/08/2023	16/11/2023	3,323,337.21	3,323,337.21	3,323,337.21	3,323,337.21	3,323,337.21	3,323,337.21	Validado avances
2023	5	PUE230402283101	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PONIENTE, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 180.00 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN BARRIO DE XILIAPAN - 274983	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 274983	35	26	61	Metros Cuadrados	517	07/10/2023	30/12/2023	2,538,547.19	2,538,547.19	2,538,547.19	2,538,547.19	2,538,547.19	2,538,547.19	Validado avances
2023	5	PUE230202220848	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 084.50 Y GUADALUPE DEL CAD 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 074.40 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 52451	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 52451	1500	1200	2700	Metros Cuadrados	1027.2	25/03/2023	22/06/2023	3,603,861.73	3,603,861.73	3,603,861.73	3,603,861.73	3,603,861.73	3,603,861.73	Validado avances
2023	5	PUE230302254562	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE YOHUALICHAN - 189061	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Yohualichan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 189061	316	286	602	Metros Cuadrados	2224.3	20/07/2023	17/10/2023	4,327,813.74	4,327,813.75	4,327,813.75	4,327,813.75	4,327,813.75	4,327,813.75	Validado avances
2023	5	PUE230302254564	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE NICOLAS BRAVO C.C.T. 21DPB0911F EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 189116	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xiloxochico de Rafael Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 189116	25	28	53	Metros Cuadrados	493.7	10/06/2023	07/09/2023	2,403,147.72	2,403,147.72	2,403,147.72	2,403,147.72	2,403,147.72	2,403,147.72	Validado avances
2023	5	PUE230302259771	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO XALTEPEC ATMOLON DEL KM 0 MAS 350.00 AL 0 MAS 550.00 EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC - 222401	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 222401	39	45	84	Metros Cuadrados	1000	30/08/2023	27/11/2023	1,716,800.00	1,716,800.00	1,716,800.00	1,716,800.00	1,716,800.00	1,716,800.00	Validado avances
2023	5	PUE230302255340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 350.00 EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPAN - 194819	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ayotzinapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 194819	289	281	570	Metros Cuadrados	1815	19/07/2023	16/10/2023	3,423,076.27	3,423,076.27	3,423,076.27	3,423,076.27	3,423,076.27	3,423,076.27	Validado avances
2023	5	PUE230302262022	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC DEL CAD 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TZICUILAN - 235325	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	San Andrés Tzicuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 235325	622	582	1204	Metros Cuadrados	1200	15/07/2023	12/10/2023	2,063,756.00	2,063,756.00	2,063,756.00	2,063,756.00	2,063,756.00	2,063,756.00	Validado avances
2023	5	PUE230402281493	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE A TENEXTETA EN KM 0 MAS 280.00 Y 0 MAS 670.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 266233	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Cuahtapanaloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	de 266233	15	12	27	Metros Cuadrados	30	19/08/2023	17/10/2023	344,462.00	344,462.00	344,462.00	344,462.00	344,462.00	344,462.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402281585	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL XIUTECUAPAN, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 100.00, DEL KM 0 MAS 190.00 AL 0 MAS 290.00 Y DEL KM 0 MAS 510.00 AL 0 MAS 560.00 - 266630	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xiutecuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 266630	130	112	242	Metros Cuadrados	2812.5	05/11/2023	31/12/2023	2,828,080.00	2,828,080.00	2,828,080.00	2,828,080.00	2,828,080.00	2,828,080.00	Validado avances
2023	5	PUE230202220628	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE A ZACAPOAXTLA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ZACATIPAN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 50482	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	de Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 50482	50	50	100	Metros lineales	87.6	25/02/2023	26/03/2023	241,128.98	241,128.98	241,128.98	241,128.98	241,128.98	241,128.98	Validado avances
2023	5	PUE230202220641	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0 MAS 800.00 AL 1 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE REYESHOGPAN DE HIDALGO EL MIRADOR - 50564	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 50564	221	217	438	Metros Cuadrados	2100	25/02/2023	25/05/2023	3,168,942.21	3,168,942.21	3,168,942.21	3,168,942.21	3,168,942.21	3,168,942.21	Validado avances
2023	5	PUE230202220664	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL BARRIOS, DEL KM 0 MAS 400.00 AL KM 0 MAS 650.00 EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 50698	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xiloxochico de Rafael Avila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 50698	127	126	253	Metros Cuadrados	1476	04/03/2023	01/06/2023	3,553,811.72	3,553,811.72	3,553,811.72	3,553,811.72	3,553,811.72	3,553,811.72	Validado avances
2023	5	PUE230402308330	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NETZAHUALCOYOTL C.C.T.21DPB0888V EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO - 385386	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Limonco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 385386	47	42	89	Metros Cuadrados	36.4	27/11/2023	31/12/2023	346,629.39	346,629.39	346,629.39	346,629.39	346,629.39	346,629.39	Validado avances
2023	5	PUE230302255700	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 5 DE MAYO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 100.00 Y PRIVADA 6 DE OCTUBRE DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 020.00 EN LA LOCALIDAD DE TZOQUIACO - 197381	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tzoquiaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 197381	135	140	275	Metros Cuadrados	565	15/07/2023	12/10/2023	1,124,504.00	1,124,504.00	1,124,504.00	1,124,504.00	1,124,504.00	1,124,504.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321768	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIÓ C.C.T. 21DTV0247A EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN - 447252	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 447252	33	25	58	Metros Cuadrados	42	08/12/2023	31/12/2023	375,567.33	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	374,100.00	Validado avances
2023	5	PUE230302255367	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REAL A COHUATICHAN, DEL KM 0 MAS 780.00 AL 1 MAS 050.00 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 194979	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 194979	127	119	246	Metros Cuadrados	1350	29/07/2023	01/10/2023	2,470,220.00	2,470,220.00	2,470,220.00	2,470,220.00	2,470,220.00	2,470,220.00	Validado avances
2023	5	PUE230302259068	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 165.00 EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 218190	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 218190	180	188	368	Metros Cuadrados	363	19/08/2023	16/11/2023	740,660.00	740,660.00	740,660.00	740,660.00	740,660.00	740,660.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263609	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MAESTRO MIGUEL ARRIETA C.C.T.21DPR2178J EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 242120	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 242120	11	9	20	Metros Cuadrados	405	15/07/2023	12/10/2023	2,221,914.53	2,226,546.18	2,226,546.18	2,226,546.18	2,226,546.18	2,226,546.18	Validado avances
2023	5	PUE230302264323	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATEMOLON - 245499	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Atemolón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 245499	148	153	301	Metros lineales	7465.6	09/10/2023	31/12/2023	4,421,729.04	2,354,220.00	2,354,220.00	2,354,220.00	2,354,220.00	2,354,220.00	Validado avances
2023	5	PUE230402316722	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES BACHEO, EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO XONACATLAN Y CABECERA MUNICIPAL DE CUYOACO, PUEBLA - 421211	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Cuyoaco	del 421211	341	290	631	Metros Cuadrados	1846.5	01/12/2023	30/12/2023	1,251,452.59	1,274,094.15	1,274,094.15	1,274,094.15	1,274,094.15	1,274,094.15	Validado avances
2023	5	PUE230402316211	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 419184	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuyoaco	del 419184	250	345	595	Luminaria	350	21/09/2023	20/10/2023	867,081.66	867,081.66	867,081.66	867,081.66	867,081.66	867,081.66	Validado avances
2023	5	PUE230302263583	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD POCHINTO MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA - 242037	Puebla	44	Cuyoaco	La Trinidad Pochinto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Cuyoaco	del 242037	207	178	385	Metros Cuadrados	2400	02/05/2023	30/07/2023	2,127,978.26	2,127,978.26	2,127,978.26	2,127,978.26	2,127,978.26	2,127,978.26	Validado avances
2023	5	PUE230402316634	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2023 - 420935	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Cuyoaco	del 420935	119	123	242	Calentador(es)	78	13/07/2023	10/09/2023	934,647.03	934,647.03	934,647.03	934,647.03	934,647.03	934,647.03	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402316856	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2023. - 421781	Puebla	44	Cuyoaco	San Andrés Payuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	421781	187	197	384	Calentadores	90	13/07/2023	10/09/2023	1,078,438.88	1,078,438.88	1,078,438.88	1,078,438.88	1,078,438.88	1,078,438.88	Validado avances
2023	5	PUE230402316886	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2023 TEMEXTLA - 421935	Puebla	44	Cuyoaco	Temextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	421935	54	34	88	Calentadores	65	13/07/2023	10/09/2023	778,872.53	778,872.53	778,872.53	778,872.53	778,872.53	778,872.53	Validado avances
2023	5	PUE230302263699	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y AV. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 242439	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	242439	141	120	261	Metros Cuadrados	1300.5	05/06/2023	02/09/2023	2,380,145.63	2,380,145.63	2,380,145.63	2,380,145.63	2,380,145.63	2,380,145.63	Validado avances
2023	5	PUE230202228631	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MODULO SANITARIO CON DIRECCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SEGUNDA ETAPA, PARA EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 187, CON CLAVE 21EBH1164P, DE LA LOCALIDAD DE TEMEXTLA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 112816	Puebla	44	Cuyoaco	Temextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	112816	1312	1270	2582	Metros Cuadrados	368	14/02/2023	19/05/2023	2,482,319.18	2,482,319.18	2,482,319.18	2,482,319.18	2,482,319.18	2,482,319.18	Validado avances
2023	5	PUE230402309638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALLENDE COLONIA IGNACIO ALLENDE MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 390067	Puebla	44	Cuyoaco	Allende (Colonia Ignacio Allende)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	390067	576	454	1030	Pozo(s)	1	09/10/2023	22/12/2023	2,885,790.72	2,885,790.72	2,885,790.72	2,885,790.72	2,885,790.72	2,885,790.72	Validado avances
2023	5	PUE230202229073	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 115418	Puebla	44	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	115418	1227	1147	2374	Metros Cuadrados	75	15/02/2023	20/04/2023	3,602,460.50	3,602,460.50	3,602,460.50	3,602,460.50	3,602,460.50	3,602,460.50	Validado avances
2023	5	PUE230302248555	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155090	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco		Otros Proyectos	Municipio de Cuyoaco	155090	0	0	0	PROYECTO(S)	1	13/03/2023	14/04/2023	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	Validado avances
2023	5	PUE230302248556	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155091	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco		Otros Proyectos	Municipio de Cuyoaco	155091	0	0	0	PROYECTO(S)	1	13/03/2023	14/04/2023	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	110,386.98	Validado avances
2023	5	PUE230402311474	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 398035	Puebla	44	Cuyoaco	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	398035	125	125	250	Metros cúbicos	158	14/09/2023	13/10/2023	636,874.29	636,874.29	636,874.29	636,874.29	636,874.29	636,874.29	Validado avances
2023	5	PUE230402316561	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL MANUEL ARELLANO ESPINOZA C.C.T. 21EBH0694Y, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 420684	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	420684	67	58	125	Metros Cuadrados	468	27/09/2023	25/11/2023	1,610,249.57	1,610,249.57	1,610,249.57	1,610,249.57	1,610,249.57	1,610,249.57	Validado avances
2023	5	PUE230402309509	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL VALLE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 389621	Puebla	44	Cuyoaco	El Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	389621	248	236	484	Metros cuadrados de construcción	420.8	01/08/2023	14/10/2023	1,327,842.82	1,327,842.82	1,327,842.82	1,327,842.82	1,327,842.82	1,327,842.82	Validado avances
2023	5	PUE230402311510	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE LAS AGUILAS, DE LA LOCALIDAD DE TEXCAL, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 398190	Puebla	44	Cuyoaco	Texcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Cuyoaco	398190	176	143	319	Metros Cuadrados	16409	04/10/2023	17/11/2023	1,980,803.38	1,980,803.38	1,980,803.38	1,980,803.38	1,980,803.38	1,980,803.38	Validado avances
2023	5	PUE230402292965	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS TECOMATE Y UNION GUADALUPE ENTRE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUAUTLANCINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 321407	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	321407	91	85	176	Metros	555	14/03/2023	11/04/2023	304,052.75	304,052.75	304,052.75	304,052.75	304,052.75	304,052.75	Validado avances
2023	5	PUE230402302916	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 361462	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	361462	12702	11454	24156	Metros cúbicos	30000	18/05/2023	15/08/2023	2,862,738.48	2,862,738.48	2,862,738.48	2,862,738.48	2,862,738.48	2,862,738.48	Validado avances
2023	5	PUE230402288496	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CARRETERA NUMERO 311 CIUDAD SERDAN SAN MARTIN OJO DE AGUA DEL KM 2 MAS 680.00 AL KM 6 MAS 800.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 300446	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	300446	2330	2228	4558	Metros Cuadrados	25632	14/04/2023	07/09/2023	6,396,417.93	6,396,417.93	6,396,417.93	6,396,417.93	6,396,417.93	6,396,417.93	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402273001	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES 3 OTE ENTRE CALLE 6 SUR Y 2 SUR, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 5 OTE Y CALLE 3 OTE, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 2 OTE Y 4 OTE. QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL CAMINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA. PUEBLA. - 34247	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ahuatepec Camino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	34247	45	30	75	Metros lineales	528	04/02/2023	07/03/2023	948,342.22	948,342.22	948,342.22	948,342.22	948,342.22	948,342.22	Validado avances
2023	5	PUE230402300772	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SUR, Y EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SUR ENTRE EL KM 000.00 Y CALLE MANUEL MARIA FLORES, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 352698	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	352698	58	42	100	Metros Cuadrados	1713	20/02/2023	05/04/2023	2,345,157.28	2,345,157.28	2,345,157.28	2,345,157.28	2,345,157.28	2,345,157.28	Validado avances
2023	5	PUE230302256161	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 7 AULAS TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0080K, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 200257	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapulco	200257	145	142	287	Metros Cuadrados	291.74	30/08/2023	27/11/2023	2,196,381.90	2,198,098.30	2,198,098.30	2,198,098.30	2,198,098.30	2,198,098.30	Validado avances
2023	5	PUE230302257576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO ROSAS C.C.T. 21DPR2101V EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 209736	Puebla	46	Chapulco	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapulco	209736	9	12	21	Metros Cuadrados	466.26	16/10/2023	14/12/2023	1,502,666.57	1,782,995.32	1,782,995.32	1,782,995.32	1,782,995.32	1,782,995.32	Validado avances
2023	5	PUE230402291143	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL BARRIO EL LIMONCITO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 312770	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chapulco	312770	3715	2786	6501	Metros lineales	108	20/11/2023	25/11/2023	546,539.60	1,031,012.52	1,031,012.52	1,031,012.52	1,031,012.52	1,031,012.52	Validado avances
2023	5	PUE230402291041	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA, ENTRE CALLE JARDINES Y CARRETERA FEDERAL TEHUACAN CORDOBA, EN BARRIO EL DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 312479	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chapulco	312479	45	31	76	Metros lineales	91.52	20/11/2023	19/12/2023	256,701.93	249,285.24	249,285.24	249,285.24	249,285.24	249,285.24	Validado avances
2023	5	PUE230102207870	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21EBH0260L, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 16699	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapulco	16699	92	89	181	Metros cuadrados de construcción	258.97	24/04/2023	22/06/2023	630,587.63	671,951.67	671,951.67	671,951.67	671,951.67	671,951.67	Validado avances
2023	5	PUE230302254340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, C.C.T. 21DPR00530, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 187601	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapulco	187601	133	133	266	Metros Cuadrados	76.03	01/09/2023	29/11/2023	703,554.15	815,135.79	815,135.79	815,135.79	815,135.79	815,135.79	Validado avances
2023	5	PUE230102207293	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL TEHUACAN ORIZABA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PUENTE EL AGUILA, BARRIO EL DIAMANTE, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 11819	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chapulco	11819	26	19	45	Metros lineales	299.01	10/04/2023	09/05/2023	435,658.90	394,632.93	394,632.93	394,632.93	394,632.93	394,632.93	Validado avances
2023	5	PUE230302257264	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA FEDERAL TEHUACAN CORDOBA, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 207885	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapulco	207885	423	386	809	Metros Cuadrados	5348	18/07/2023	14/11/2023	10,534,613.52	10,239,993.99	10,239,993.99	10,239,993.99	10,239,993.99	10,239,993.99	Validado avances
2023	5	PUE230202228626	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 112783	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapulco	112783	280	154	434	Metros Cuadrados	1102.98	03/07/2023	30/09/2023	2,444,242.50	2,723,569.87	2,723,569.87	2,723,569.87	2,723,569.87	2,723,569.87	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402313384	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOS CONEJOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA - 408028	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	408028	53	46	99	Pozo(s)	1	07/12/2023	18/12/2023	251,140.00	251,140.00	251,140.00	251,140.00	251,140.00	251,140.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296332	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LAS FLORES O EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, BARRIO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE TEPOXMATLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 335247	Puebla	47	Chiautla	Texoxmatla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	335247	15	15	30	Metros Cuadrados	1182.3	28/09/2023	26/11/2023	1,615,514.87	1,615,514.87	1,615,514.87	1,615,514.87	1,615,514.87	1,615,514.87	Validado avances
2023	5	PUE230402314170	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y 14 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE MARIANO ANTONIO TAPIA EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA - 411317	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	411317	13	12	25	Metros Cuadrados	1759.6	06/12/2023	30/12/2023	2,529,388.92	2,529,388.92	2,529,388.92	2,529,388.92	2,529,388.92	2,529,388.92	Validado avances
2023	5	PUE230402318978	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPEOLULCO ENTRE CARRETERA CHIAUTLA CHILA DE LA SAL Y CALLE DE LA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 431159	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	431159	26	22	48	Metros	199.58	11/12/2023	30/12/2023	110,875.22	110,875.22	110,875.22	110,875.22	110,875.22	110,875.22	Validado avances
2023	5	PUE230402319229	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 432352	Puebla	47	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	432352	40	40	80	Metros lineales	1294.1	28/11/2023	30/12/2023	1,752,034.74	1,752,034.74	1,752,034.74	1,752,034.74	1,752,034.74	1,752,034.74	Validado avances
2023	5	PUE230402319417	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE QUETZOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 433354	Puebla	47	Chiautla	Quetzotla (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	433354	40	40	80	Metros lineales	595.34	08/12/2023	18/12/2023	306,163.58	306,163.58	306,163.58	306,163.58	306,163.58	306,163.58	Validado avances
2023	5	PUE230402313137	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA 11 PONIENTE, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SIN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 407009	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	407009	13	12	25	Metros	257.98	10/12/2023	27/12/2023	236,045.07	236,045.07	236,045.07	236,045.07	236,045.07	236,045.07	Validado avances
2023	5	PUE230202220322	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE I. RAYON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 48448	Puebla	47	Chiautla	Tlancualpican	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Chiautla	48448	80	70	150	Metros	208.44	17/04/2023	16/05/2023	286,367.40	286,367.40	286,367.40	286,367.40	286,367.40	286,367.40	Validado avances
2023	5	PUE230402318862	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD LA CIENEGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA - 430664	Puebla	47	Chiautla	La Ciénega (San Miguel la Ciénega)	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	430664	16	17	33	Metros	947.05	11/12/2023	20/12/2023	849,452.77	849,452.77	849,452.77	849,452.77	849,452.77	849,452.77	Validado avances
2023	5	PUE230302262315	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BARRANCA SIN NOMBRE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 236862	Puebla	47	Chiautla	Cruz Verde	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	236862	32	28	60	Metros	220.72	10/08/2023	22/09/2023	262,270.83	262,270.83	262,270.83	262,270.83	262,270.83	262,270.83	Validado avances
2023	5	PUE230402296092	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA PALMA, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA A SANTA MARIA COHETZALA, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 334364	Puebla	47	Chiautla	La Palma	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	334364	15	15	30	Metros Cuadrados	1394	06/09/2023	06/11/2023	1,921,874.50	1,921,874.50	1,921,874.50	1,921,874.50	1,921,874.50	1,921,874.50	Validado avances
2023	5	PUE230402295961	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE CASCALOTE DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 333945	Puebla	47	Chiautla	Cascalote de Bravo	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Chiautla	333945	13	11	24	Metros Cuadrados	867.64	05/09/2023	19/10/2023	1,120,447.57	1,120,447.57	1,120,447.57	1,120,447.57	1,120,447.57	1,120,447.57	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402313862	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE REFORMA Y CALLE 11 ORIENTE, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA - 410429	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chiautla	410429	21	23	44	Metros cúbicos	163.56	08/12/2023	30/12/2023	1,093,907.47	1,093,907.47	1,093,907.47	1,093,907.47	1,093,907.47	1,093,907.47	Validado avances
2023	5	PUE230402318604	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS QUE COMUNICA A DIVERSAS LOCALIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 429553	Puebla	47	Chiautla	Mexicalcingo de los Llanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Calpan	429553	46	48	94	Metros cúbicos	3885.2	06/12/2023	30/12/2023	605,941.96	605,941.96	605,941.96	605,941.96	605,941.96	605,941.96	Validado avances
2023	5	PUE230402311866	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR QUETZALCOALT CCT 21DJN0382Q, DE LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA - 401129	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Chiautla	401129	90	70	160	Metros Cuadrados	142.15	05/12/2023	26/12/2023	293,010.91	293,010.91	293,010.91	293,010.91	293,010.91	293,010.91	Validado avances
2023	5	PUE230402313362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE ARNULFO DOMINGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA UNIDAD GILBERTO BOSQUES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 407901	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. Ayuntamiento Chiautla	407901	29	22	51	Metros	462.98	08/12/2023	29/12/2023	529,701.26	529,701.26	529,701.26	529,701.26	529,701.26	529,701.26	Validado avances
2023	5	PUE230402314259	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. - 411686	Puebla	47	Chiautla	Cañada Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chiautla	411686	21	23	44	Metros Cuadrados	739.89	09/12/2023	30/12/2023	1,161,363.07	1,161,363.07	1,161,363.07	1,161,363.07	1,161,363.07	1,161,363.07	Validado avances
2023	5	PUE230402318918	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEPEOLULCO ENTRE LA CARRETERA CHIAUTLA CHILA DE LA SAL Y CALLE DE LA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 430869	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. Ayuntamiento Chiautla	430869	26	22	48	Metros	349.9	11/12/2023	30/12/2023	463,296.34	463,296.34	463,296.34	463,296.34	463,296.34	463,296.34	Validado avances
2023	5	PUE230402319320	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CHICOTITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA - 432692	Puebla	47	Chiautla	San Miguel Chicotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chiautla	432692	40	40	80	Metros cúbicos	89.24	30/11/2023	29/12/2023	710,995.62	710,995.62	710,995.62	710,995.62	710,995.62	710,995.62	Validado avances
2023	5	PUE230402321517	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA TLAICA ENTRE CALES SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 441905	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Chiautla	441905	18	16	34	Piezas	5	11/12/2023	28/12/2023	246,070.10	302,396.67	302,396.67	302,396.67	302,396.67	302,396.67	Validado avances
2023	5	PUE230402312338	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PANTEON ENTRE LA CARRETERA A CHIAUTLA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 403858	Puebla	47	Chiautla	Tlancualpican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. Ayuntamiento Chiautla	403858	17	13	30	Metros	257.09	07/12/2023	28/12/2023	281,832.23	281,832.23	281,832.23	281,832.23	281,832.23	281,832.23	Validado avances
2023	5	PUE230402313037	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LOS GUAJES ENTRE CALLE A LOS GUAJES Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA - 406560	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. Ayuntamiento Chiautla	406560	22	21	43	Metros	786.51	08/12/2023	28/12/2023	725,788.81	725,788.81	725,788.81	725,788.81	725,788.81	725,788.81	Validado avances
2023	5	PUE230202230001	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE SEYNOS SOBRE RIO XOCHIAC ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHINAMECA Y AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 118599	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautzingo	118599	4828	4369	9197	Metros Cuadrados	429	17/04/2023	05/08/2023	6,708,751.45	7,411,399.26	7,411,399.26	7,411,399.26	7,411,399.26	7,411,399.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320653	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SEYNOS ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHINAMECA Y BARRANCA DE RIO XOCHIAIC, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 438521	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	438521	73	88	161	Metros Cuadrados	796.83	09/06/2023	28/07/2023	1,460,512.84	1,460,512.84	1,460,512.84	1,460,512.84	1,460,512.84	1,460,512.84	Validado avances
2023	5	PUE230402321899	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ENTRE CALLE TERCERA SUR Y PRIMERA SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 447606	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	447606	200	195	395	Metros Cuadrados	854.56	03/07/2023	21/08/2023	1,041,593.42	1,041,593.42	1,041,593.42	1,041,593.42	1,041,593.42	1,041,593.42	Validado avances
2023	5	PUE230402322739	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 6 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE VANGUARDIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 451203	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	451203	178	148	326	Metros Cuadrados	1057.9	25/09/2023	01/12/2023	2,860,210.82	2,860,052.00	2,860,052.00	2,860,052.00	2,860,052.00	2,860,052.00	Validado avances
2023	5	PUE230202230153	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 119236	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	119236	1933	1712	3645	Luminaria	310	06/03/2023	31/03/2023	1,248,231.49	1,248,231.49	1,248,231.49	1,248,231.49	1,248,231.49	1,248,231.49	Validado avances
2023	5	PUE230402275457	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE SEYNOS ENTRE CALLE NACIONAL Y BARRANCA DE RIO XOCHIAIC, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 171741	Puebla	48	Chiautzingo	Los Bollereros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	171741	95	78	173	Metros Cuadrados	529.1	07/04/2023	16/05/2023	687,079.34	687,079.34	687,079.34	687,079.34	687,079.34	687,079.34	Validado avances
2023	5	PUE230402322887	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE SEGUNDA DE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 452268	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	452268	91	84	175	Metros Cuadrados	944.62	03/11/2023	31/12/2023	1,149,562.97	1,198,997.04	1,198,997.04	1,198,997.04	1,198,997.04	1,198,997.04	Validado avances
2023	5	PUE230202229302	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VISTA HERMOSA, ENTRE LA CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 116207	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	116207	57	61	118	Metros Cuadrados	1481.1	03/03/2023	28/04/2023	1,613,734.23	1,613,734.23	1,613,734.23	1,613,734.23	1,613,734.23	1,613,734.23	Validado avances
2023	5	PUE230402322896	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN, LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA. - 452323	Puebla	48	Chiautzingo	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chiautzingo	452323	11356	10329	21685	Pozo(s)	1	03/11/2023	31/12/2023	2,022,617.49	2,022,617.49	2,022,617.49	2,022,617.49	2,022,617.49	2,022,617.49	Validado avances
2023	5	PUE230402321908	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SEYNOS ENTRE CALLE NACIONAL Y BARRANCA DE RIO XOCHIAIC, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 447627	Puebla	48	Chiautzingo	Los Bollereros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	447627	95	78	173	Metros Cuadrados	1832.9	04/08/2023	22/09/2023	2,062,715.79	2,062,715.79	2,062,715.79	2,062,715.79	2,062,715.79	2,062,715.79	Validado avances
2023	5	PUE230402322841	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. NACIONAL ENTRE PRIV. EMILIANO ZAPATA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 452016	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	452016	81	80	161	Metros Cuadrados	822.86	14/08/2023	12/09/2023	1,085,608.24	1,085,608.24	1,085,608.24	1,085,608.24	1,085,608.24	1,085,608.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202230062	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 118851	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	118851	134	113	247	Metros Cuadrados	875.46	14/04/2023	12/06/2023	1,347,900.80	1,347,900.80	1,347,900.80	1,347,900.80	1,347,900.80	1,347,900.80	Validado avances
2023	5	PUE230302243131	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 118776	Puebla	48	Chiautzingo	Huixtla	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Chiautzingo	118776	4393	4851	9244	Pozo(s)	1	13/03/2023	26/05/2023	2,582,134.27	2,582,134.27	2,582,134.27	2,582,134.27	2,582,134.27	2,582,134.27	Validado avances
2023	5	PUE230402320815	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PRIMERA DE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 439162	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	439162	68	82	150	Metros Cuadrados	743.22	12/06/2023	31/07/2023	911,562.89	901,740.01	901,740.01	901,740.01	901,740.01	901,740.01	Validado avances
2023	5	PUE230402321886	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 1RA PONIENTE ENTRE CALLE QUINTA NORTE Y CALLE CUARTA NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 447575	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiautzingo	447575	170	169	339	Metros Cuadrados	860.55	19/06/2023	17/08/2023	1,172,615.82	1,172,615.82	1,172,615.82	1,172,615.82	1,172,615.82	1,172,615.82	Validado avances
2023	5	PUE230402306711	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EL TOMATAL EN LA LOCALIDAD DE MACUILACATLA. - 378606	Puebla	49	Chiconcuautla	Macuilacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	378606	77	83	160	Metros Cuadrados	823	29/09/2023	12/12/2023	811,527.20	811,527.20	811,527.20	811,527.20	511,527.20	511,527.20	Validado avances
2023	5	PUE230402302058	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA - 357864	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	357864	2094	1981	4075	Piezas	150	02/09/2023	30/11/2023	1,059,176.86	1,059,176.86	1,059,176.86	1,059,173.86	1,059,173.86	1,059,173.86	Validado avances
2023	5	PUE230202231069	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CUETZALINGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA - 34593	Puebla	49	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	34593	1001	990	1991	Metros cuadrados de construcción	3568.5	01/01/2023	30/03/2023	3,500,911.70	3,500,911.70	3,500,911.70	3,500,911.70	3,500,911.70	3,500,911.70	Validado avances
2023	5	PUE230302256696	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO TLALHUAPAN CHICONCUAUTLA DEL TRAMO 0.000 AL 0.053 Y TRAMO 0.770 AL 1.230. SUBTRAMO 0.000 AL 0.053 Y 0.770 AL 0.937 - 204052	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	204052	838	810	1648	Metros Cuadrados	1538.7	21/05/2023	09/08/2023	1,518,174.04	1,518,174.04	1,518,174.04	1,518,174.04	1,518,174.04	1,518,174.04	Validado avances
2023	5	PUE230402300229	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LUZ Y FUERZA Y LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 351092	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	351092	1041	939	1980	Metros Cuadrados	1773.8	12/07/2023	09/10/2023	1,950,254.95	1,950,254.95	1,950,254.95	1,950,254.95	1,950,254.95	1,950,254.95	Validado avances
2023	5	PUE230402300936	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 353416	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	353416	874	802	1676	Metros Cuadrados	497.52	12/08/2023	30/09/2023	564,963.20	564,963.20	564,963.20	564,963.20	564,963.20	564,963.20	Validado avances
2023	5	PUE230402303568	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA. AZACATLA - 364489	Puebla	49	Chiconcuautla	Azacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	364489	41	46	87	Piezas	5	02/09/2023	30/11/2023	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	Validado avances
2023	5	PUE230402303589	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA. HUAUTLA - 364572	Puebla	49	Chiconcuautla	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	364572	59	79	138	Piezas	5	02/09/2023	30/11/2023	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	Validado avances
2023	5	PUE230402303396	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA. SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 363683	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	363683	1041	939	1980	Piezas	70	02/09/2023	30/11/2023	205,630.53	205,630.53	205,630.53	205,630.53	205,630.53	205,630.53	Validado avances
2023	5	PUE230402303528	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA. TOXTLA - 364357	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	364357	1020	877	1897	Piezas	30	02/09/2023	30/11/2023	136,729.90	136,729.90	136,729.90	136,729.90	136,729.90	136,729.90	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402303461	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, IXTACZOQUITLA - 364108	Puebla	49	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	364108	127	119	246	Piezas	10	02/09/2023	30/11/2023	45,576.63	45,576.63	45,576.63	45,576.63	45,576.63	45,576.63	Validado avances
2023	5	PUE230402304015	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, SANTIAGO TLAXCO, SUBTRAMO DEL CADENAMIENTO 0.230 AL 0.369 - 366087	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	366087	998	947	1945	Metros Cuadrados	695	13/09/2023	26/11/2023	1,094,177.40	1,094,177.40	1,094,177.40	1,094,177.40	1,094,177.40	1,094,177.40	Validado avances
2023	5	PUE230202231075	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE MIGUEL SERRANO Y PREESCOLAR - 38200	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	38200	769	760	1529	Metros Cuadrados	1951.2	01/01/2023	30/03/2023	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202231110	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ACCESO SUR DEL KM 0.000 AL KM 0.900 SUBTRAMO DEL 0.680 AL 0.900 EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 47414	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	47414	1672	1660	3332	Metros Cuadrados	1529	01/01/2023	30/03/2023	1,622,435.07	1,622,435.07	1,622,435.07	1,622,435.07	1,622,435.07	1,622,435.07	Validado avances
2023	5	PUE230202231118	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO EN ZACATEPEC, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 48901	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	48901	176	170	346	Metros Cuadrados	1468.4	01/01/2023	15/03/2023	1,430,116.36	1,430,116.36	1,430,116.36	1,430,116.36	1,430,116.36	1,430,116.36	Validado avances
2023	5	PUE230402301688	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE 6.00 KM DEL CAMINO SAN LORENZO HUAUTLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 356390	Puebla	49	Chiconcuautla	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	356390	59	79	138	Metros cúbicos	1260	09/09/2023	20/10/2023	996,091.68	996,091.68	996,091.68	996,091.68	996,091.68	996,091.68	Validado avances
2023	5	PUE230402315116	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 AL KM 0.145, EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC - 414884	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiconcuautla	414884	226	258	484	Metros Cuadrados	725	03/11/2023	26/12/2023	160,169.35	160,169.35	160,169.35	160,169.35	160,169.35	160,169.35	Validado avances
2023	5	PUE230402312390	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO CALDERON C.C.T. 21ETV0880B, EN LA LOCALIDAD DE PALZOQUITLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 404137	Puebla	49	Chiconcuautla	Palzoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	404137	282	268	550	Metros lineales	246.05	29/06/2023	11/09/2023	893,557.60	893,557.60	893,557.60	893,557.60	893,557.60	893,557.60	Validado avances
2023	5	PUE230302258826	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZALEAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 216430	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	216430	1041	939	1980	Metros Cuadrados	787.18	14/06/2023	22/08/2023	1,050,002.19	1,050,002.19	1,050,002.19	1,050,002.19	1,050,002.19	1,050,002.19	Validado avances
2023	5	PUE230302260030	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1RA DE RUIZ CORTÍNEZ EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA - 224113	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	224113	2094	1981	4075	Metros Cuadrados	835.2	13/06/2023	10/10/2023	940,633.85	940,633.85	940,633.85	940,633.85	940,633.85	940,633.85	Validado avances
2023	5	PUE230402300037	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AXOCOPACTLA - 349990	Puebla	49	Chiconcuautla	Axocopactla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuautla	349990	53	49	102	Metros	366	04/07/2023	11/09/2023	791,090.30	791,090.30	791,090.30	791,090.30	791,090.30	791,090.30	Validado avances
2023	5	PUE230402301024	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON C.C.T. 21DTV0199H EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA. - 353806	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	353806	1020	877	1897	Metros Cuadrados	139.39	05/09/2023	03/12/2023	1,900,763.79	1,900,763.79	1,900,763.79	1,900,763.79	1,900,763.79	1,900,763.79	Validado avances
2023	5	PUE230402302795	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, ZEMPOALA - 360950	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	360950	874	802	1676	Piezas	40	02/09/2023	30/11/2023	221,678.31	221,678.31	221,678.31	221,678.31	221,678.31	221,678.31	Validado avances
2023	5	PUE230402303369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, MIMITLA 363591	Puebla	49	Chiconcuautla	Mimitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	363591	53	56	109	Piezas	5	02/09/2023	30/11/2023	27,709.79	27,709.79	27,709.79	27,709.79	27,709.79	27,709.79	Validado avances
2023	5	PUE230402303573	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, HUIXTLACUATLA - 364509	Puebla	49	Chiconcuautla	Huixtlacuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	364509	51	43	94	Piezas	5	02/09/2023	30/11/2023	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	22,788.32	Validado avances
2023	5	PUE230402306752	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0.000 AL KM 0.200, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 378810	Puebla	49	Chiconcuautla	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiconcuautla	378810	140	170	310	Metros Cuadrados	860	03/10/2023	21/12/2023	1,028,000.69	1,028,000.69	1,028,000.69	1,028,000.69	1,028,000.69	1,028,000.69	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302256287	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON C.C.T. 21DTV0183G EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 201083	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	201083	780	720	1500	Metros cuadrados de construcción	72.8	17/03/2023	15/04/2023	299,525.20	299,525.20	299,525.20	299,525.20	299,525.20	299,525.20	Validado avances
2023	5	PUE230302258729	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 215797	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Chiconcuautla	215797	2094	1981	4075	Metros Cuadrados	2237.58	13/06/2023	10/10/2023	2,888,517.32	2,888,517.32	2,888,517.32	2,888,517.32	2,888,517.32	2,888,517.32	Validado avances
2023	5	PUE230402300240	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. - 351119	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Chiconcuautla	351119	360	332	692	Metros Cuadrados	209.48	05/08/2023	23/09/2023	448,141.12	448,141.12	448,141.12	448,141.12	448,141.12	448,141.12	Validado avances
2023	5	PUE230402315015	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARRILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. - 414494	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	414494	1041	939	1980	Metros lineales	284	02/11/2023	06/12/2023	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300745	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO C.C.T. 21DPR2084V EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA - 352621	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Educación de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	352621	874	802	1676	Metros Cuadrados	2896.27	02/08/2023	10/10/2023	1,003,142.18	1,003,142.18	1,003,142.18	1,003,142.18	1,003,142.18	1,003,142.18	Validado avances
2023	5	PUE230402305573	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA DE TELEBACHILLERATO NO. 87 C.C.T. 21ETK0087X EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA - 373667	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Educación de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	373667	1020	877	1897	Metros Cuadrados	581.98	14/09/2023	12/12/2023	1,199,999.15	1,199,999.15	1,199,999.15	1,199,999.15	1,199,999.15	1,199,999.15	Validado avances
2023	5	PUE230402307884	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA EJERCICIO 2023 - 383966	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Vivienda de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	383966	27	28	55	Cuarto(s)	11	06/10/2023	24/12/2023	1,090,329.79	1,090,329.79	1,090,329.79	1,090,329.79	1,090,329.79	1,090,329.79	Validado avances
2023	5	PUE230402305605	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS, BUENA VISTA DEL KM 0.000 AL KM 0.200 EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLA - 373767	Puebla	49	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	373767	127	119	246	Metros Cuadrados	1100	16/09/2023	24/11/2023	1,133,619.21	1,133,619.21	1,133,619.21	1,133,619.21	1,133,619.21	1,133,619.21	Validado avances
2023	5	PUE230202231087	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, C.C.T. 21DCC1060Z EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 42851	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Educación de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	42851	986	980	1966	Metros Cuadrados	61.75	01/01/2023	15/03/2023	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402303584	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, CUETZALINGO - 364558	Puebla	49	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	364558	378	380	758	Piezas	15	02/09/2023	30/11/2023	68,364.95	68,364.95	68,364.95	68,364.95	68,364.95	68,364.95	Validado avances
2023	5	PUE230402300172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN ZEMPOALA CAD. 0.160 AL 0.738, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. SUBTRAMO DEL CADENAMIENTO 0.160 AL 0.360 - 350771	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	350771	874	802	1676	Metros Cuadrados	1330	26/07/2023	23/10/2023	1,663,016.65	1,663,016.65	1,663,016.65	1,663,016.65	1,663,016.65	1,663,016.65	Validado avances
2023	5	PUE230402301549	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CUETZALINGO SAN CRISTOBAL SUBTRAMO DEL 0.000 AL 0.195 EN LA LOCALIDAD DE CUATZALINGO - 355771	Puebla	49	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	355771	378	380	758	Metros lineales	195	06/09/2023	19/11/2023	1,087,960.65	1,087,960.65	1,087,960.65	1,087,960.65	1,087,960.65	1,087,960.65	Validado avances
2023	5	PUE230402302882	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, TLALHUAPAN - 361274	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhupapan	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	361274	838	810	1648	Piezas	10	02/09/2023	30/11/2023	78,207.89	78,207.89	78,207.89	78,207.89	78,207.89	78,207.89	Validado avances
2023	5	PUE230402303510	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, TLAXCO - 364295	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	364295	998	947	1945	Piezas	25	02/09/2023	30/11/2023	113,941.58	113,941.58	113,941.58	113,941.58	113,941.58	113,941.58	Validado avances
2023	5	PUE230402305681	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DEL CAMINO SACACOSECHAS DE TLAXCO AXOCOPACTLA CON UNA LONGITUD DE 2.597 KM SUBTRAMO DEL 0.860 AL 2.597.75 - 374046	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos de Infraestructura Social		Municipio de Chiconcuautla	374046	998	947	1945	Hectárea	1.67	26/09/2023	26/12/2023	2,389,992.36	2,389,992.36	2,389,992.36	2,389,992.36	2,389,992.36	2,389,992.36	Validado avances
2023	5	PUE230402308967	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 21DPB0632V UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. - 387728	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	387728	2114	1981	4095	Metros Cuadrados	76.03	06/10/2023	31/12/2023	1,181,999.92	1,181,999.92	1,181,999.92	1,181,999.92	1,181,999.92	1,181,999.92	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402309025	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE TEJOCOTE, COLONIA LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 388002	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	388002	1041	939	1980	Metros Cuadrados	151.25	06/10/2023	04/12/2023	845,067.20	845,067.20	845,067.20	845,067.20	845,067.20	845,067.20	Validado avances
2023	5	PUE230202231054	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A ZEMPOALA, UBICADA ENTRE CARRETERA XALTEPUXTLA CHICONCUAUTLA Y PLAZA PRINCIPAL SUBTRAMO 0.440 AL 1.126, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 31996	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	31996	1242	1230	2472	Metros Cuadrados	4487.6	01/01/2023	30/03/2023	5,042,364.38	5,042,364.38	5,042,364.38	5,042,364.38	5,042,364.38	5,042,364.38	Validado avances
2023	5	PUE230202231108	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ C.C.T. 21ETV0915A EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC - 46534	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	46534	176	170	346	Metros Cuadrados	647.36	01/01/2023	15/03/2023	1,864,605.85	1,864,605.85	1,864,605.85	1,864,605.85	1,864,605.85	1,864,605.85	Validado avances
2023	5	PUE230402303038	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, AXOCOPACTLA - 362049	Puebla	49	Chiconcuautla	Axocopactla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	362049	53	49	102	Piezas	10	02/09/2023	30/11/2023	32,631.26	32,631.26	32,631.26	32,631.26	32,631.26	32,631.26	Validado avances
2023	5	PUE230402308387	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2026E UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COSAMALOAPAN. - 385565	Puebla	49	Chiconcuautla	Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	385565	102	103	205	Metros Cuadrados	40.64	04/10/2023	17/11/2023	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	621,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202231073	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS CARRERAS Y CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 37356	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	37356	565	553	1118	Metros Cuadrados	1058.1	01/01/2023	15/03/2023	1,223,351.71	1,223,351.71	1,223,351.71	1,223,351.71	1,223,351.71	1,223,351.71	Validado avances
2023	5	PUE230202231080	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPB07790 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 39186	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	39186	986	980	1966	Metros Cuadrados	63	01/01/2023	15/03/2023	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302256351	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL CAD. 0,210.00 AL 0,410.00 EN ZACATEPEC, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 201579	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chiconcuautla	201579	226	258	484	Metros Cuadrados	1200	13/05/2023	26/06/2023	1,637,524.20	1,637,524.20	1,637,524.20	1,637,524.20	1,637,524.20	1,637,524.20	Validado avances
2023	5	PUE230402277942	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLA - 235200	Puebla	49	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	235200	127	119	246	Metros Cuadrados	345.05	04/07/2023	12/08/2023	327,803.11	327,803.11	327,803.11	327,803.11	327,803.11	327,803.11	Validado avances
2023	5	PUE230402300137	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 350594	Puebla	49	Chiconcuautla	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chiconcuautla	350594	140	170	310	Metros	1803	05/07/2023	02/09/2023	633,660.43	633,660.43	633,660.43	633,660.43	633,660.43	633,660.43	Validado avances
2023	5	PUE230302261045	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T.21DTV0294L EN CHICHQUILA LOCALIDAD XOPANAPA - 229975	Puebla	50	Chichiquila	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	229975	16	32	48	Metros lineales	76	30/05/2023	28/07/2023	534,275.29	534,275.29	534,275.29	534,275.29	534,275.29	534,275.29	Validado avances
2023	5	PUE230202225619	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BACHILLERATO TRAMO 1 DE 0.00 A 189.11 Y CAMPO SANTO TRAMO 2 DE 0.00 A 110.89 EN CHICHQUILA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 92955	Puebla	50	Chichiquila	Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	92955	22	18	40	Metros Cuadrados	1542	29/03/2023	26/06/2023	2,851,370.62	2,851,370.62	2,851,370.62	2,851,370.62	2,851,370.62	2,851,370.62	Validado avances
2023	5	PUE230302258243	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE DISPENSARIO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO Y PANTEON TRAMO DEL 00 AL 240 EN CHICHQUILA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 213171	Puebla	50	Chichiquila	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	213171	17	13	30	Metros Cuadrados	1448	24/05/2023	21/08/2023	1,996,939.59	1,996,939.59	1,996,939.59	1,996,939.59	1,996,939.59	1,996,939.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202225309	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y URUAPAN TRAMO DE 000 A 215.64 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD CHICHQUIULA - 89919	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	89919	92	88	180	Metros Cuadrados	1449	02/03/2023	30/05/2023	2,886,551.24	2,886,551.24	2,886,551.24	2,886,551.24	2,886,551.24	2,886,551.24	Validado avances
2023	5	PUE230402309484	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARRETERA MUNICIPAL DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CHICHQUIULA Y VISTA HERMOSA TRAMO DEL 0.000 AL 1.13237 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD CHICHQUIULA - 389559	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	389559	3429	3273	6702	Metros Cuadrados	7927	09/06/2023	06/10/2023	14,167,206.25	14,167,206.25	14,167,206.25	14,167,206.25	14,167,206.25	14,167,206.25	Validado avances
2023	5	PUE230302257984	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE HERNANDEZ TRAMO 1 DEL 00 AL 120.69 Y CALLE SANTA CRUZ TRAMO 2 DEL 00 AL 100 ENTRE CALLE SAN JOSE Y SALIDA A JESUS MARIA ACATLA EN CHICHQUIULA LOCALIDAD SAN JOSE ACATLA - 211593	Puebla	50	Chichiquila	San José Acatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	211593	28	22	50	Metros Cuadrados	1498.4	12/05/2023	09/08/2023	2,074,234.45	2,074,234.45	2,074,234.45	2,074,234.45	2,074,234.45	2,074,234.45	Validado avances
2023	5	PUE230302259669	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y SALIDA A TRINCHERAS TRAMO DEL 00 AL 250 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD NENEHUACA - 221809	Puebla	50	Chichiquila	Nenehuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	221809	33	32	65	Metros Cuadrados	1500	29/05/2023	26/08/2023	2,280,852.80	2,280,852.80	2,280,852.80	2,280,852.80	2,280,852.80	2,280,852.80	Validado avances
2023	5	PUE230302257503	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE E IGLESIA TRAMO DEL 00 AL 176.06 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD ERMITA - 209451	Puebla	50	Chichiquila	Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	209451	26	24	50	Metros Cuadrados	1097.89	03/04/2023	01/07/2023	2,194,838.02	2,194,838.02	2,194,838.02	2,194,838.02	2,194,838.02	2,194,838.02	Validado avances
2023	5	PUE230302257574	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE JUZGADO DE PAZ Y SALIDA A EL PROGRESO TRAMO DEL 00 AL 230 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA RAYA - 209733	Puebla	50	Chichiquila	San José de la Raya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	209733	20	15	35	Metros Cuadrados	1426	11/04/2023	09/07/2023	1,933,262.47	1,933,262.47	1,933,262.47	1,933,262.47	1,933,262.47	1,933,262.47	Validado avances
2023	5	PUE230302257968	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A COLONIA GUADALUPE Y CALLE HIDALGO TRAMO DEL 00 AL 200 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 211538	Puebla	50	Chichiquila	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	211538	43	37	80	Metros Cuadrados	880	09/05/2023	06/08/2023	1,445,802.08	1,445,802.08	1,445,802.08	1,445,802.08	1,445,802.08	1,445,802.08	Validado avances
2023	5	PUE230202225617	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION ENTRE TEZIUTLAN Y ETLA TRAMO 1 DE 000 A 072.04 Y TRAMO 2 DE 081.41 A 141.12 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD CHICHQUIULA - 92952	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	92952	47	43	90	Metros Cuadrados	1056	06/03/2023	03/06/2023	2,029,464.76	2,029,464.76	2,029,464.76	2,029,464.76	2,029,464.76	2,029,464.76	Validado avances
2023	5	PUE230302257434	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE TELESECUNDARIA ENTRE CARRETERA A HUAXCALECA Y TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS TRAMO DEL 00 AL 183 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD EL ROSARIO - 208773	Puebla	50	Chichiquila	El Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	208773	22	18	40	Metros Cuadrados	988.2	03/04/2023	01/07/2023	1,753,921.21	1,753,921.21	1,753,921.21	1,753,921.21	1,753,921.21	1,753,921.21	Validado avances
2023	5	PUE230302257963	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO A DISTANCIA, C.C.T. 21EMSO016L EN CHICHQUIULA LOCALIDAD CHICHQUIULA - 211531	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	211531	88	75	163	Metros Cuadrados	563	08/05/2023	05/08/2023	3,056,578.81	3,056,578.81	3,056,578.81	3,056,578.81	3,056,578.81	3,056,578.81	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302257965	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL A CINCO DE MAYO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y SALIDA A CINCO DE MAYO TRAMO DEL 00 AL 120 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD HUAXCALECA - 211534	Puebla	50	Chichiquila	Huaxcaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	211534	39	36	75	Metros Cuadrados	747.54	09/05/2023	07/07/2023	1,150,152.49	1,150,152.49	1,150,152.49	1,150,152.49	1,150,152.49	1,150,152.49	Validado avances
2023	5	PUE230402303811	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVA AMPLIACION ENTRE CALLE AMAXOCHITLA Y AGUA ESCONDIDA TRAMO DEL 0.00 AL 185.00 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD AMAXOCHITLA - 365297	Puebla	50	Chichiquila	Amaxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chichiquila	365297	19	16	35	Metros Cuadrados	925	14/06/2023	11/09/2023	1,570,174.05	1,570,174.05	1,570,174.05	1,570,174.05	1,570,174.05	1,570,174.05	Validado avances
2023	5	PUE230402315631	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y CALLE CARMEN SERDÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 416847	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Chietla	416847	70	50	120	Metros Cuadrados	844.27	01/11/2023	20/12/2023	798,050.12	1,107,639.72	1,107,639.72	1,107,639.72	1,107,639.72	1,107,639.72	Validado avances
2023	5	PUE230202216838	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 27796	Puebla	51	Chietla	San Nicolás Tenexcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chietla	27796	74	50	124	Metros Cuadrados	1376	25/04/2023	02/06/2023	1,901,134.71	1,901,134.71	1,901,134.71	1,901,134.71	1,901,134.71	1,901,134.71	Validado avances
2023	5	PUE2302022330084	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE MORELOS EN LA COLONIA EL SESTEADERO DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA. - 118934	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Chietla	118934	65	30	95	Metros Cuadrados	399.9	11/04/2023	20/06/2023	1,063,801.37	1,094,035.29	1,094,035.29	1,094,035.29	1,094,035.29	1,094,035.29	Validado avances
2023	5	PUE230302256733	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LA SÁBILA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 204229	Puebla	51	Chietla	San Isidro la Sábila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Chietla	204229	38	22	60	Metros lineales	430	04/08/2023	19/10/2023	696,367.51	696,367.51	696,367.51	696,367.51	696,367.51	696,367.51	Validado avances
2023	5	PUE230302256973	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EL TECORRAL DE LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 205958	Puebla	51	Chietla	Temaxcalapa de Gabino Barreda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Chietla	205958	116	50	166	Metros Cuadrados	1515.3	01/08/2023	10/10/2023	2,085,678.77	2,085,678.77	2,085,678.77	2,085,678.77	2,085,678.77	2,085,678.77	Validado avances
2023	5	PUE230402314201	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. - 411439	Puebla	51	Chietla	Escape de Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	411439	2413	2200	4613	Metros lineales	127	25/10/2023	13/12/2023	1,283,854.48	1,283,854.48	1,283,854.48	1,283,854.48	1,283,854.48	1,283,854.48	Validado avances
2023	5	PUE230402314516	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RODEO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS DE RAYON, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. - 412692	Puebla	51	Chietla	Lagunillas de Rayón (Alchichica)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Chietla	412692	55	45	100	Metros lineales	235	01/11/2023	20/12/2023	501,085.70	501,085.70	501,085.70	501,085.70	501,085.70	501,085.70	Validado avances
2023	5	PUE230302256966	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE USO PUBLICO URBANO EN LA COMUNIDAD DE EL ORGANO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 205936	Puebla	51	Chietla	El Órgano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	205936	16	10	26	Metros lineales	72	01/08/2023	08/10/2023	695,326.59	695,326.59	695,326.59	695,326.59	695,326.59	695,326.59	Validado avances
2023	5	PUE230402314653	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 413237	Puebla	51	Chietla	Escape de Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Chietla	413237	100	80	180	Metros lineales	513	01/11/2023	22/12/2023	1,435,809.44	1,435,809.44	1,435,809.44	1,435,809.44	1,435,809.44	1,435,809.44	Validado avances
2023	5	PUE230402315034	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 414566	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	414566	78	50	128	Metros lineales	181	01/11/2023	22/12/2023	625,537.32	625,537.32	625,537.32	625,537.32	625,537.32	625,537.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202216780	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE BORBOLLO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE VIBORILLAS DE HIDALGO MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 27512	Puebla	51	Chietla	Viborillas Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chietla	27512	66	50	116	Metros Cuadrados	1272	25/04/2023	08/06/2023	1,546,032.44	1,546,032.44	1,546,032.44	1,546,032.44	1,546,032.44	1,546,032.44	Validado avances
2023	5	PUE230202221078	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE LA PAZ DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 54144	Puebla	51	Chietla	La Palma (El Trinquete)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chietla	54144	110	50	160	Metros Cuadrados	616	18/04/2023	15/06/2023	819,997.59	819,997.59	819,997.59	819,997.59	819,997.59	819,997.59	Validado avances
2023	5	PUE230302256953	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA EL SESTEADERO DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. - 205873	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	205873	140	100	240	Metros lineales	105.31	01/08/2023	07/09/2023	251,782.41	251,782.41	251,782.41	251,782.41	251,782.41	251,782.41	Validado avances
2023	5	PUE230202217225	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA ESPERANZA EN LA COMUNIDAD DE DON ROQUE, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 30155	Puebla	51	Chietla	Don Roque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chietla	30155	45	35	80	Metros Cuadrados	197	26/04/2023	05/06/2023	1,808,799.12	1,808,799.12	1,808,799.12	1,808,799.12	1,808,799.12	1,808,799.12	Validado avances
2023	5	PUE230302245506	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE AHUEHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA. - 136800	Puebla	51	Chietla	Ahuehuetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	136800	78	50	128	Metros lineales	695	01/08/2023	14/09/2023	2,111,080.31	2,111,080.31	2,111,080.31	2,111,080.31	2,111,080.31	2,111,080.31	Validado avances
2023	5	PUE230302256388	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CUARTO DE MAQUINAS Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA. - 201837	Puebla	51	Chietla	Escape de Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	201837	2613	2000	4613	Metros lineales	723.2	04/08/2023	17/09/2023	558,023.42	558,023.42	558,023.42	558,023.42	558,023.42	558,023.42	Validado avances
2023	5	PUE230302245398	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 136114	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chietla	136114	43	25	68	Metros Cuadrados	1897	04/08/2023	02/10/2023	2,451,139.53	2,451,139.53	2,451,139.53	2,451,139.53	2,451,139.53	2,451,139.53	Validado avances
2023	5	PUE230302256499	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 202651	Puebla	51	Chietla	San José Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Chietla	202651	124	100	224	Metros Cuadrados	478	04/08/2023	02/10/2023	1,736,416.24	1,736,416.24	1,736,416.24	1,736,416.24	1,736,416.24	1,736,416.24	Validado avances
2023	5	PUE230202229004	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 115131	Puebla	51	Chietla	La Soledad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	115131	94	50	144	Metros lineales	913	11/04/2023	16/06/2023	1,099,169.86	1,099,169.86	1,099,169.86	1,099,169.86	1,099,169.86	1,099,169.86	Validado avances
2023	5	PUE230202230066	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELIA EN LA COLONIA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 118864	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chietla	118864	45	30	75	Metros Cuadrados	901.41	06/04/2023	15/06/2023	1,202,784.49	1,201,987.75	1,201,987.75	1,201,987.75	1,201,987.75	1,201,987.75	Validado avances
2023	5	PUE230402315700	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PROLONGACION ZARAGOZA Y CALLE ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 417115	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chietla	417115	18	10	28	Metros Cuadrados	819.42	01/11/2023	15/12/2023	945,543.66	1,382,834.59	1,382,834.59	1,382,834.59	1,382,834.59	1,382,834.59	Validado avances
2023	5	PUE230402315452	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE LA COLONIA FLORECITA DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 416219	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	416219	28	20	48	Metros lineales	109	01/11/2023	20/12/2023	839,168.93	839,168.93	839,168.93	839,168.93	839,168.93	839,168.93	Validado avances
2023	5	PUE230402296413	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6,870 M, EN LAS LOCALIDADES COACOYUNGA, TEOTLALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 335517	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Planeación y Finanzas	335517	12086	10818	22904	Metros	6870	19/07/2023	10/11/2023	84,687,354.31	20,500,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00	20,500,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402330856	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOS ARCOS QUE SE UBICA EN EL KM 3700 DE LA CARRETERA CHIGNAHUAPAN, LLANO VERDE - 113888	Puebla	53	Chignahuapan	Paxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	113888	70	72	142	Metros Cuadrados	1586.86	07/02/2023	17/06/2023	28,867,153.23	28,867,153.23	28,867,153.23	28,867,153.23	28,867,153.23	28,867,153.23	Validado avances
2023	5	PUE230102207651	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CALAPA A RIO CHICO - 14984	Puebla	53	Chignahuapan	Calapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	14984	130	119	249	Kilómetro	8.34	01/03/2023	30/05/2023	2,314,178.10	2,314,178.10	2,314,178.10	2,314,178.10	2,314,178.10	2,314,178.10	Validado avances
2023	5	PUE230202228797	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA PRIMERA SECCION A APAPASCO LIBRAMIENTO - 113772	Puebla	53	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	113772	72	75	147	Kilómetro	8.56	30/03/2023	28/06/2023	2,313,920.80	2,313,920.80	2,313,920.80	2,313,920.80	2,313,920.80	2,313,920.80	Validado avances
2023	5	PUE230102207483	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA SEGUNDA SECCIÓN A PUEBLO NUEVO - 12992	Puebla	53	Chignahuapan	La Gloria (Segunda Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	12992	138	129	267	Kilómetro	7.82	24/02/2023	25/04/2023	2,312,741.28	2,312,741.28	2,312,741.28	2,312,741.28	2,312,741.28	2,312,741.28	Validado avances
2023	5	PUE230102207541	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS A PAXTLA LOS ARCOS - 13412	Puebla	53	Chignahuapan	Las Mesas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	13412	84	93	177	Kilómetro	7.32	24/02/2023	25/04/2023	2,313,376.96	2,313,376.96	2,313,376.96	2,313,376.96	2,313,376.96	2,313,376.96	Validado avances
2023	5	PUE230202228576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA - 112267	Puebla	53	Chignahuapan	Rinconada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	112267	463	489	952	Piezas	14	24/04/2023	23/06/2023	998,437.79	998,437.79	998,437.79	998,437.79	998,437.79	998,437.79	Validado avances
2023	5	PUE230302257703	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALLENDE EN CHIGNAHUAPAN - 210358	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignahuapan	210358	12086	10818	22904	Metros lineales	240	20/06/2023	20/07/2023	386,621.84	386,621.84	386,621.84	386,621.84	386,621.84	386,621.84	Validado avances
2023	5	PUE230202227379	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE EN CHIGNAHUAPAN - 104812	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	104812	463	489	952	Metros Cuadrados	2200.1	27/04/2023	26/07/2023	4,066,436.98	4,066,436.98	4,066,436.98	4,066,436.98	4,066,436.98	4,066,436.98	Validado avances
2023	5	PUE230302261040	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO EN EL BARRIO DE TEOTLALPAN - 229944	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignahuapan	229944	12086	10818	22904	Cárcamo(s)	1	23/06/2023	22/08/2023	1,094,842.85	1,094,842.85	1,094,842.85	1,094,842.85	1,094,842.85	1,094,842.85	Validado avances
2023	5	PUE230102207627	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE ACOLIHUIA A LAS CABRAS - 14833	Puebla	53	Chignahuapan	Acolihuiá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	14833	281	315	596	Kilómetro	8	01/03/2023	30/04/2023	2,314,831.50	2,314,831.50	2,314,831.50	2,314,831.50	2,314,831.50	2,314,831.50	Validado avances
2023	5	PUE230402273833	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAPOTABLE EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN - 109860	Puebla	53	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignahuapan	109860	506	503	1009	Metros cúbicos	40	21/03/2023	19/06/2023	2,746,418.85	2,746,418.85	2,746,418.85	2,746,418.85	2,746,418.85	2,746,418.85	Validado avances
2023	5	PUE230102207601	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE MATLAHUACALA - 14562	Puebla	53	Chignahuapan	Matlahuacala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	14562	66	67	133	Kilómetro	7.68	24/02/2023	25/04/2023	2,313,379.96	2,313,379.96	2,313,379.96	2,313,379.96	2,313,379.96	2,313,379.96	Validado avances
2023	5	PUE230402288631	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA - 300894	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	300894	12086	10818	22904	Piezas	1709	30/03/2023	28/06/2023	4,995,233.37	4,995,233.37	4,995,233.37	4,995,233.37	4,995,233.37	4,995,233.37	Validado avances
2023	5	PUE230402288109	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD ROMERO VARGAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 298387	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	298387	12086	10818	22904	Metros Cuadrados	11556	28/06/2023	26/09/2023	12,481,081.39	12,481,081.39	12,481,081.39	12,481,081.39	12,481,081.39	12,481,081.39	Validado avances
2023	5	PUE230302259219	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON ADOQUIN DE LA CALLE CARLOS JOLA EN EL BARRIO DE TENEXTLA - 219327	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignahuapan	219327	546	509	1055	Metros Cuadrados	523.59	20/06/2023	19/08/2023	793,489.09	793,489.09	793,489.09	793,489.09	793,489.09	793,489.09	Validado avances
2023	5	PUE230302258749	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE EN CHIGNAHUAPAN - 215872	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignahuapan	215872	12086	10818	22904	Metros	240	20/06/2023	20/07/2023	472,475.23	472,475.23	472,475.23	472,475.23	472,475.23	472,475.23	Validado avances
2023	5	PUE230202222012	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63658	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	63658	17612	17611	35223	Piezas	500	15/05/2023	15/07/2023	1,305,817.80	1,305,817.80	1,305,817.80	1,305,817.80	1,305,817.80	1,305,817.80	Validado avances
2023	5	PUE230402311824	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUIMILA SECCIÓN CUARTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 400516	Puebla	54	Chignautla	Tequimila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	400516	340	330	670	Metros lineales	241	30/11/2023	30/12/2023	291,395.82	291,395.82	291,395.82	291,395.82	291,395.82	291,395.82	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314254	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA ÁLVARO GALVEZ Y FUENTES EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO SECCION SÉPTIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 411656	Puebla	54	Chignautla	Coahuixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	411656	656	636	1292	Metros Cuadrados	166.45	30/11/2023	30/12/2023	674,429.78	674,429.78	674,429.78	674,429.78	674,429.78	674,429.78	Validado avances
2023	5	PUE230302256643	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 203717	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chignautla	203717	65	55	120	Metros Cuadrados	301.09	15/08/2023	15/10/2023	678,401.19	678,401.19	678,401.19	678,401.19	678,401.19	678,401.19	Validado avances
2023	5	PUE230302262307	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TANQUE REGULADOR DE TEZOTEPEC SECCIÓN SEXTA AL TANQUE REGULADOR DE CALICAPAN QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE CALICAPAN SECCION PRIMERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 236818	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	236818	656	636	1292	Metros lineales	1386	15/09/2023	15/11/2023	1,697,935.70	1,697,935.70	1,697,935.70	1,697,935.70	1,697,935.70	1,697,935.70	Validado avances
2023	5	PUE230402311073	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEQUIMILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 396439	Puebla	54	Chignautla	Tequimila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	396439	95	85	180	Metros lineales	198.96	29/11/2023	29/12/2023	286,322.80	286,322.80	286,322.80	286,322.80	286,322.80	286,322.80	Validado avances
2023	5	PUE230402311124	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CIRUELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SECCIÓN SEGUNDA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 396635	Puebla	54	Chignautla	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	396635	340	330	670	Metros lineales	291.52	29/11/2023	29/12/2023	564,036.67	564,036.67	564,036.67	564,036.67	564,036.67	564,036.67	Validado avances
2023	5	PUE230402314045	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN PRIVADA TERCERA DE ALLENDE CON UNA LONGITUD DE 288.03 METROS, EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 410945	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chignautla	410945	350	330	680	Metros lineales	288.03	30/11/2023	30/12/2023	1,519,619.87	1,519,619.87	1,519,619.87	1,519,619.87	1,519,619.87	1,519,619.87	Validado avances
2023	5	PUE230402314193	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO, SECCION SEPTIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 411374	Puebla	54	Chignautla	Coahuixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	411374	350	330	680	Metros lineales	82	30/11/2023	30/12/2023	822,130.84	822,130.84	822,130.84	822,130.84	822,130.84	822,130.84	Validado avances
2023	5	PUE230402314499	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE OCOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 412621	Puebla	54	Chignautla	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chignautla	412621	350	330	680	Metros lineales	204.84	30/11/2023	30/12/2023	319,764.27	319,764.27	319,764.27	319,764.27	319,764.27	319,764.27	Validado avances
2023	5	PUE230202222005	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63569	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	63569	17612	17611	35223	Piezas	500	15/05/2023	15/07/2023	1,305,817.80	1,305,817.80	1,305,817.80	1,305,817.80	1,305,817.80	1,305,817.80	Validado avances
2023	5	PUE230302262281	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BOULEVARD JUAREZ PARA ALIMENTAR UNA SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA PARA SERVICIO DE BOMBEO EN LOS MANANTIALES QUE BENEFICIARA A LA COLONIA AZTECA, SECCION QUINTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 236677	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	236677	17712	17511	35223	Metros lineales	626	15/09/2023	15/11/2023	2,497,484.78	2,497,484.78	2,497,484.78	2,497,484.78	2,497,484.78	2,497,484.78	Validado avances
2023	5	PUE230402312998	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PREESCOLAR NETZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE PARAJES, PERTENECIENTE DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 406443	Puebla	54	Chignautla	Los Parajes (Zompanateno)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chignautla	406443	105	95	200	Metros Cuadrados	289.21	30/11/2023	30/12/2023	526,023.82	526,023.82	526,023.82	526,023.82	526,023.82	526,023.82	Validado avances
2023	5	PUE230402313052	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 112.95 METROS DE ADOQUÍN EN PRIVADA ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE TEQUIMILA, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 406624	Puebla	54	Chignautla	Tequimila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chignautla	406624	105	95	200	Metros lineales	112.95	30/11/2023	30/12/2023	470,883.44	470,883.44	470,883.44	470,883.44	470,883.44	470,883.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302261942	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLES BARRANCA ACATITLA Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 234969	Puebla	56	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chila de la Sal	234969	63	57	120	Metros Cuadrados	1691.24	03/03/2023	31/05/2023	2,219,115.54	2,219,115.54	2,219,115.54	2,219,115.54	2,219,115.54	2,219,115.54	Validado avances
2023	5	PUE230302262499	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS CAMINO DE LAS HUERTAS RIO DEL KM 0 MÁS 000.00 AL 5 MÁS 580.00, CAMINO EJDAL DE SAN PEDRO DEL 0 MÁS 000.00 AL 3 MÁS 150.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 237862	Puebla	56	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chila de la Sal	237862	130	120	250	Metros cúbicos	6984	22/03/2023	15/05/2023	487,463.64	487,463.64	487,463.64	487,463.64	487,463.64	487,463.64	Validado avances
2023	5	PUE230102207705	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 9 SUR ENTRE BARRANCA GRANDE Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 15383	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chila de la Sal	15383	59	45	104	Metros Cuadrados	1391.77	09/02/2023	30/04/2023	2,046,155.78	2,191,450.90	2,191,450.90	2,191,450.90	2,191,450.90	2,191,450.90	Validado avances
2023	5	PUE230302262817	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA MARIANO ESCOBEDO C.C.T. 21ETV0399E EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA - 239213	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chila de la Sal	239213	15	12	27	Metros lineales	58.8	26/06/2023	24/08/2023	385,199.27	385,199.27	385,199.27	385,199.27	385,199.27	385,199.27	Validado avances
2023	5	PUE230302264190	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA UBICADA EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 244984	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chila de la Sal	244984	396	442	838	Metros Cuadrados	453	23/06/2023	10/07/2023	189,945.10	189,945.10	189,945.10	189,945.10	189,945.10	189,945.10	Validado avances
2023	5	PUE230102207687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 15256	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal		Otros Proyectos	Municipio de Chila de la Sal	15256	0	0	0	PROYECTO(S)	5	14/01/2023	15/03/2023	322,184.00	322,184.00	322,184.00	322,184.00	322,184.00	322,184.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262853	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS CAMINO TENAMPOLA 0 MÁS 000.00 AL 1 MÁS 500.00 CAMINO COFRADIA DE 0 MÁS 668.80 AL 2 MÁS168.80 Y CAMINO EL CARRIZAL DEL KM 0 MÁS 000.00 AL 0 MÁS 560.00 EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 239335	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chila de la Sal	239335	156	144	300	Metros Cuadrados	14240	05/05/2023	03/06/2023	198,782.43	198,782.43	198,782.43	198,782.43	198,782.43	198,782.43	Validado avances
2023	5	PUE230302252349	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES EN CRUCES PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA MAGDALENA Y TONALIXCO, DEL MUNICIPIO DE HONEY, LA MAGDALENA - 175965	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Honey	175965	141	129	270	Metros lineales	19.6	01/08/2023	16/09/2023	315,166.49	315,166.48	315,166.48	315,166.48	315,166.48	315,166.48	Validado avances
2023	5	PUE230402285891	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DE ACCESO A LA CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 288298	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	288298	39	36	75	Metros	21	30/10/2023	30/12/2023	249,612.43	277,347.15	277,347.15	277,347.11	277,347.11	277,347.11	Validado avances
2023	5	PUE230202215079	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ÁNGEL QUEVEDO, CLAVE 21DJN0939W, DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE DEL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE HONEY - 9694	Puebla	57	Honey	La Cumbre del Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Honey	9694	20	8	28	Metros Cuadrados	258.4	13/03/2023	15/06/2023	1,047,198.66	1,047,198.60	1,047,198.60	1,047,198.60	1,047,198.60	1,047,198.60	Validado avances
2023	5	PUE230202215062	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA LA PLANADITA EN EL SUR DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA. - 9455	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Honey	9455	75	65	140	Metros lineales	761.2	06/03/2023	10/06/2023	1,300,643.35	1,300,646.35	1,300,646.35	1,300,646.35	1,300,646.35	1,300,646.35	Validado avances
2023	5	PUE230202216130	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA SECCIÓN DE SAN PEDRO, - 24436	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Honey	24436	80	60	140	Tanque(s)	1	03/04/2023	29/07/2023	842,407.25	842,407.25	842,407.25	842,407.25	842,407.25	842,407.25	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202225431	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANALES PLUVIALES EN CRUCES PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DE LA MAGDALENA Y TONALIXCO, DEL MUNICIPIO DE HONEY. TONALIXCO - 91049	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Honey	91049	558	575	1133	Metros Cuadrados	88.58	17/04/2023	10/06/2023	315,166.48	315,166.48	315,166.48	315,166.48	315,166.48	315,166.48	Validado avances
2023	5	PUE230302246004	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, TONALIXCO - 140175	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Honey	140175	550	505	1055	Metros cúbicos	2461	01/03/2023	30/09/2023	604,837.76	604,837.76	604,837.76	604,837.76	604,837.76	604,837.76	Validado avances
2023	5	PUE230402284386	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, LA MAGDALENA - 281954	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Honey	281954	13	12	25	Metros Cuadrados	150	23/10/2023	30/12/2023	234,095.12	234,095.12	234,095.12	234,095.12	234,095.12	234,095.12	Validado avances
2023	5	PUE230302246103	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, AMAPOLOA - 140681	Puebla	57	Honey	Amapoloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Honey	140681	310	284	594	Metros cúbicos	825	01/03/2023	30/09/2023	203,752.34	203,752.34	203,752.34	203,752.34	203,752.34	203,752.34	Validado avances
2023	5	PUE230302255254	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, AMAPOLOA Y LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE HONEY, LA MAGDALENA - 194107	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Honey	194107	40	35	75	Metros lineales	551	31/07/2023	30/09/2023	699,064.98	699,064.00	699,064.98	699,064.98	699,064.98	699,064.98	Validado avances
2023	5	PUE230402285998	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, HONEY - 288627	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Honey	288627	5	5	10	Metros Cuadrados	60	23/10/2023	30/12/2023	93,638.04	93,638.05	93,638.05	93,638.05	93,638.05	93,638.05	Validado avances
2023	5	PUE230302245832	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, CHILA DE JUAREZ - 139197	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Honey	139197	444	407	851	Metros cúbicos	10010	01/03/2023	30/09/2023	513,569.86	513,569.86	513,569.86	513,569.86	513,569.86	513,569.86	Validado avances
2023	5	PUE230402283435	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE DE LA VIA, A UN COSTADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE HONEY DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA. - 277201	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Honey	277201	585	537	1122	Metros Cuadrados	980.31	23/10/2023	30/12/2023	2,887,242.30	2,887,242.30	2,887,242.30	2,887,242.30	2,887,242.30	2,887,242.30	Validado avances
2023	5	PUE230402285989	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, BUENA VISTA - 288608	Puebla	57	Honey	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Honey	288608	5	5	10	Metros Cuadrados	60	23/10/2023	30/12/2023	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	Validado avances
2023	5	PUE230302250836	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UN TRAMO EN LA CALLE DE ACCESO AL ASERRADERO LÓPEZ, DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE HONEY - 168189	Puebla	57	Honey	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Honey	168189	80	74	154	Metros Cuadrados	930	26/06/2023	26/08/2023	869,329.26	869,329.26	869,329.26	869,329.26	869,329.26	869,329.26	Validado avances
2023	5	PUE230302253022	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, CHILA DE JUÁREZ, LA MAGDALENA Y TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE HONEY, HONEY - 179331	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Honey	179331	110	102	212	Metros lineales	378	01/08/2023	04/11/2023	95,089.15	117,035.50	117,035.50	117,035.50	117,035.50	117,035.50	Validado avances
2023	5	PUE230402286033	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, HUEHUETLILLA - 288740	Puebla	57	Honey	Huehuetlilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Honey	288740	3	2	5	Metros Cuadrados	30	23/10/2023	30/12/2023	46,819.02	46,819.03	46,819.03	46,819.03	46,819.03	46,819.03	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302254133	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, CHILA DE JUAREZ, LA MAGDALENA Y TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE HONEY, CHILA DE JUAREZ - 186489	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Honey	186489	636	584	1220	Metros lineales	498	01/08/2023	09/09/2023	18,451.17	40,397.51	40,397.51	40,397.51	40,397.51	40,397.51	Validado avances
2023	5	PUE230302254618	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, CHILA DE JUÁREZ, LA MAGDALENA Y TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE HONEY, TONALIXCO - 189451	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Honey	189451	131	119	250	Metros lineales	850	01/08/2023	28/10/2023	329,144.65	351,090.99	351,090.99	351,090.99	351,090.99	351,090.99	Validado avances
2023	5	PUE230402284496	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, CHILA DE JUAREZ - 282362	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	282362	11	9	20	Metros Cuadrados	120	23/10/2023	30/12/2023	187,276.08	187,276.08	187,276.08	187,276.08	187,276.08	187,276.08	Validado avances
2023	5	PUE230302246155	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, LA CUMBRE DEL MANZANO - 140995	Puebla	57	Honey	La Cumbre del Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	140995	254	234	488	Metros cúbicos	683	01/03/2023	30/09/2023	168,725.42	168,725.42	168,725.42	168,725.42	168,725.42	168,725.42	Validado avances
2023	5	PUE230302246286	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, BUENA VISTA - 141716	Puebla	57	Honey	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	141716	42	39	81	Metros cúbicos	289	01/03/2023	30/09/2023	71,537.24	71,537.24	71,537.24	71,537.24	71,537.24	71,537.24	Validado avances
2023	5	PUE230302246252	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, EL RINCON DE CHILA - 141534	Puebla	57	Honey	Rincón de Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	141534	46	42	88	Metros cúbicos	529	01/03/2023	30/09/2023	130,738.12	130,738.12	130,738.12	130,738.12	130,738.12	130,738.12	Validado avances
2023	5	PUE230302284455	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE VA HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE AMAPOLOA EN EL MUNICIPIO DE HONEY - 154352	Puebla	57	Honey	Amapoloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	154352	310	284	594	Metros Cuadrados	880	03/07/2023	09/09/2023	869,829.93	869,829.93	869,829.93	869,829.93	869,829.93	869,829.93	Validado avances
2023	5	PUE230302250859	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA SALIDA HACIA EL MONTE EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE CHILA EN EL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 168339	Puebla	57	Honey	Rincón de Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	168339	152	140	292	Metros Cuadrados	1200	24/07/2023	09/09/2023	1,009,216.70	1,009,216.70	1,009,216.70	1,009,216.70	1,009,216.70	1,009,216.70	Validado avances
2023	5	PUE230302254140	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, CHILA DE JUÁREZ, LA MAGDALENA Y TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE HONEY, LA MAGDALENA - 186549	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Honey	186549	630	578	1208	Metros lineales	317	01/08/2023	09/09/2023	96,723.26	118,669.60	118,669.60	118,669.60	118,669.60	118,669.60	Validado avances
2023	5	PUE230402283263	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE JARDÍN DE NIÑOS CASTULA SANTOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUÁREZ - 276082	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	276082	636	584	1220	Metros Cuadrados	848.1	23/10/2023	30/12/2023	1,187,296.98	1,187,296.98	1,187,296.98	1,187,296.98	1,187,296.98	1,187,296.98	Validado avances
2023	5	PUE230402284449	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, TONALIXCO - 282206	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	282206	13	12	25	Metros Cuadrados	150	23/10/2023	30/12/2023	234,095.12	234,095.12	234,095.12	234,095.12	234,095.12	234,095.12	Validado avances
2023	5	PUE230402285963	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, VISTA HERMOSA - 288526	Puebla	57	Honey	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	288526	5	5	10	Metros Cuadrados	60	23/10/2023	30/12/2023	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302245934	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, HUEHUETLILLA - 139783	Puebla	57	Honey	Huehuetilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	139783	32	28	60	Metros cúbicos	735	01/03/2023	30/09/2023	181,552.04	181,552.04	181,552.04	181,552.04	181,552.04	181,552.04	Validado avances
2023	5	PUE230302255234	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, AMAPOLOA Y LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE HONEY, AMAPOLOA - 193908	Puebla	57	Honey	Amapoloea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Honey	193908	21	19	40	Metros lineales	673	31/07/2023	28/10/2023	135,875.13	135,875.13	135,875.13	135,875.13	135,875.13	135,875.13	Validado avances
2023	5	PUE230402283379	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN MODULO 12X8, REGIONAL C PARA AULA DE COMPUTO EN EL BACHILLERATO OFICIAL GABRIELA MISTRAL, C.C.T. 21EBH02962, DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 276784	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Honey	276784	82	43	125	Aula	137.28	23/10/2023	30/12/2023	1,051,392.34	1,051,392.34	1,051,392.34	1,051,392.34	1,051,392.34	1,051,392.34	Validado avances
2023	5	PUE230402286098	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE AL RINCON DESDE EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA HONEY LA MAGDALENA HACIA EL ASERRADERO LOPEZ, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 288991	Puebla	57	Honey	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	288991	141	128	269	Metros Cuadrados	111.29	30/10/2023	30/12/2023	973,462.60	973,462.60	973,462.60	973,462.60	973,462.60	973,462.60	Validado avances
2023	5	PUE230402284575	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, AMAPOLOA - 282702	Puebla	57	Honey	Amapoloea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	282702	8	7	15	Metros Cuadrados	90	23/10/2023	30/12/2023	140,457.06	140,457.06	140,457.06	140,457.06	140,457.06	140,457.06	Validado avances
2023	5	PUE230402286046	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, EL MANZANO - 288792	Puebla	57	Honey	El Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	288792	3	2	5	Metros Cuadrados	30	23/10/2023	30/12/2023	46,819.02	46,819.03	46,819.03	46,819.03	46,819.03	46,819.03	Validado avances
2023	5	PUE230202216660	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA ETAPA - 26847	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	26847	3203	3664	6867	Piezas	631	22/03/2023	26/08/2023	274,836.94	252,635.12	252,635.12	252,635.12	252,635.12	252,635.12	Validado avances
2023	5	PUE230302246219	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, LA MAGDALENA - 141340	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	141340	630	578	1208	Metros cúbicos	1113	01/03/2023	30/09/2023	274,793.30	274,793.30	274,793.30	274,793.30	274,793.30	274,793.30	Validado avances
2023	5	PUE230202225785	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DEL MANZANO, MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA. - 93706	Puebla	57	Honey	El Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	93706	41	37	78	Metros Cuadrados	490	15/06/2023	10/10/2023	895,776.94	895,775.94	895,775.94	895,775.94	895,775.94	895,775.94	Validado avances
2023	5	PUE230302246197	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, VISTA HERMOSA - 141204	Puebla	57	Honey	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	141204	81	73	154	Metros cúbicos	849	01/03/2023	30/09/2023	209,672.42	209,672.42	209,672.42	209,672.42	209,672.42	209,672.42	Validado avances
2023	5	PUE230402288202	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA, CON UNA LONGITUD DE 171.04 M, ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE HONEY, EN EL MUNICIPIO DE HONEY DEL ESTADO DE PUEBLA - 298970	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	298970	612	510	1122	Metros Cuadrados	1188.3	06/11/2023	30/12/2023	648,269.62	527,831.62	527,831.62	527,831.62	527,831.62	527,831.62	Validado avances
2023	5	PUE230202225848	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN DE LA LOSA Y REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CON CLAVE 21KTV0223A, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLILLA - 94102	Puebla	57	Honey	Huehuetilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Honey	94102	59	52	111	Metros Cuadrados	848.1	15/06/2023	25/10/2023	727,693.29	784,012.37	784,012.37	784,012.37	784,012.37	784,012.37	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302243631	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 21DPR2786M DE LA LOCALIDAD DE AMAPOLOA, DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 126080	Puebla	57	Honey	Amapoloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Honey	126080	50	45	95	Metros lineales	17	30/05/2023	08/07/2023	119,726.07	119,726.07	119,726.07	119,726.07	119,726.07	119,726.07	Validado avances
2023	5	PUE230402284618	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, RINCON DE CHILA - 282829	Puebla	57	Honey	Rincón de Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	282829	5	5	10	Metros Cuadrados	60	23/10/2023	30/12/2023	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	93,638.04	Validado avances
2023	5	PUE230302245977	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, EL MANZANO - 140043	Puebla	57	Honey	El Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	140043	21	19	40	Metros cúbicos	445	01/03/2023	30/09/2023	110,017.74	110,017.74	110,017.74	110,017.74	110,017.74	110,017.74	Validado avances
2023	5	PUE230302256312	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL PREDIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 201304	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Honey	201304	261	239	500	Metros Cuadrados	490	01/08/2023	30/09/2023	350,532.07	350,532.07	350,532.07	350,532.07	350,532.07	350,532.07	Validado avances
2023	5	PUE230402284540	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE VIVIENDAS CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, LA CUMBRE DEL MANZANO - 282580	Puebla	57	Honey	La Cumbre del Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	282580	8	7	15	Metros Cuadrados	90	23/10/2023	30/12/2023	140,457.06	140,457.06	140,457.06	140,457.06	140,457.06	140,457.06	Validado avances
2023	5	PUE230102208158	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 17847	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	17847	0	0	0	Otros	1	20/01/2023	20/02/2023	702,448.22	702,448.22	702,448.22	702,448.22	702,448.22	702,448.22	Validado avances
2023	5	PUE230402321334	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIONDE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA REFORMA, EL CARMEN, TETELTITLA, SANTA CRUZ, CORAZON DE JESUS Y SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 441254	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chilchotla	441254	14	18	32	Cuarto(s)	8	07/08/2023	04/11/2023	1,476,511.34	1,471,747.92	1,471,747.92	1,471,747.92	1,471,747.92	1,471,747.92	Validado avances
2023	5	PUE230402322073	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 448166	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	448166	310	315	625	Metros cúbicos	5699.86	07/02/2023	07/04/2023	1,590,878.59	1,587,365.25	1,587,365.25	1,587,365.25	1,587,365.25	1,587,365.25	Validado avances
2023	5	PUE230402319416	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO DEL TRAMO 0 000 AL 0 350, EN LA LOCALIDAD DE TETELTITLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 433344	Puebla	58	Chilchotla	Teteltitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	433344	142	138	280	Metros Cuadrados	2433.9	22/03/2023	09/06/2023	2,890,391.74	2,890,391.74	2,890,391.74	2,890,391.74	2,890,391.74	2,890,391.74	Validado avances
2023	5	PUE230402323207	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 454242	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chilchotla	454242	11250	11250	22500	Metros Cuadrados	2253.52	09/10/2023	27/12/2023	4,359,731.93	2,859,731.93	2,859,731.93	2,859,731.93	2,859,731.93	2,859,731.93	Validado avances
2023	5	PUE230402318354	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA AV. 6 ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR Y CALLE 16 SUR, BARRIO DE SANTA CRUZ,CHILCHOTLA,PUEBLA. - 428362	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	428362	3078	2976	6054	Metros Cuadrados	824.29	06/02/2023	06/04/2023	2,893,285.40	2,893,285.40	2,893,285.40	2,893,285.40	2,893,285.40	2,893,285.40	Validado avances
2023	5	PUE230402319219	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN AVENIDA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 432310	Puebla	58	Chilchotla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	432310	90	78	168	Metros Cuadrados	657.98	14/02/2023	15/03/2023	376,939.33	376,939.33	376,939.33	376,939.33	376,939.33	376,939.33	Validado avances
2023	5	PUE230402320487	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA EN LAS LOCADIDADES DE ACOMOTLA, VICENTE GUERRERO, FRANCISCO I. MADERO Y LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 437871	Puebla	58	Chilchotla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	437871	1855	1865	3720	Metros lineales	10440	06/03/2023	19/05/2023	2,950,531.02	2,521,229.75	2,521,229.75	2,521,229.75	2,521,229.75	2,521,229.75	Validado avances
2023	5	PUE230402318885	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T 21DPB0156J, EN LA LOCALIDAD LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 430758	Puebla	58	Chilchotla	La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	430758	26	22	48	Metros Cuadrados	532	08/02/2023	08/04/2023	1,752,369.87	1,752,369.87	1,752,369.87	1,752,369.87	1,752,369.87	1,752,369.87	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402319135	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, MODULO SANITARIO Y DIRECCIÓN DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 74 CON CCT 21ETK0074T, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, EN ELMUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 431932	Puebla	58	Chilchotla	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	431932	54	49	103	Aula	3	08/02/2023	08/05/2023	2,892,651.74	2,892,651.74	2,892,651.74	2,892,651.74	2,892,651.74	2,892,651.74	Validado avances
2023	5	PUE230402319947	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE COMEDOR DEL BACHILLERATO GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 21EBH0239I EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCIA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 435516	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chilchotla	435516	125	125	250	Comedor(es)	1	08/05/2023	05/08/2023	2,882,439.65	2,751,135.47	2,751,135.47	2,751,135.47	2,751,135.47	2,751,135.47	Validado avances
2023	5	PUE230402320008	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 10 SUR, BARRIO DE SANTA CRUZ, CHILCHOTLA,PUEBLA. - 435763	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	435763	1250	1258	2508	Metros Cuadrados	2422.2	05/06/2023	02/09/2023	2,695,398.55	2,693,285.65	2,693,285.65	2,693,285.65	2,693,285.65	2,693,285.65	Validado avances
2023	5	PUE230402322253	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES 8 PONIENTE, ENTRE CALLES 11 SUR Y 15 SUR, Y CALLE 13 SUR, ENTRE CALLES 8 PONIENTE Y 6 PONIENTE EN EL BARRIO DE GUADALUPE SECCION 1RA DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA. - 448825	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	448825	185	168	353	Metros Cuadrados	2269.92	03/07/2023	30/09/2023	2,767,678.79	2,767,678.79	2,767,678.79	2,767,678.79	2,767,678.79	2,767,678.79	Validado avances
2023	5	PUE230402319907	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE COMEDOR DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.C.T 21ETV0291N EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCIA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 435336	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	435336	185	195	380	Comedor(es)	1	03/05/2023	25/08/2023	2,182,618.65	2,181,621.48	2,181,621.48	2,181,621.48	2,181,621.48	2,181,621.48	Validado avances
2023	5	PUE230402322437	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE CINCO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE TETELTITLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 449772	Puebla	58	Chilchotla	Teteltitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	449772	65	58	123	Metros Cuadrados	851.86	06/10/2023	24/12/2023	1,784,302.12	1,233,025.45	1,233,025.45	1,233,025.45	1,233,025.45	1,233,025.45	Validado avances
2023	5	PUE230402322575	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 450461	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	450461	0	0	0	PROYECTO(S)	1	22/05/2023	30/06/2023	1,372,689.75	1,372,689.75	1,372,689.75	1,372,689.75	1,372,689.75	1,372,689.75	Validado avances
2023	5	PUE230402322586	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 06 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 14 SUR, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCIA EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA,PUEBLA. - 450514	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	450514	315	305	620	Metros Cuadrados	1763.6	06/10/2023	27/12/2023	2,257,434.27	1,907,434.28	1,907,434.28	1,907,434.28	1,907,434.28	1,907,434.28	Validado avances
2023	5	PUE230402321474	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE MANZANITOS, VICENTE GUERRERO, FRANCISCO I. MADERO, LA TRINIDAD Y LA PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 441753	Puebla	58	Chilchotla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chilchotla	441753	14	14	28	Cuarto(s)	7	11/11/2023	09/12/2023	1,291,951.61	1,288,569.79	1,288,569.79	1,288,569.79	1,288,569.79	1,288,569.79	Validado avances
2023	5	PUE230402322069	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448158	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	448158	0	0	0	PROYECTO(S)	1	16/05/2023	09/06/2023	215,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00	215,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230402323122	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL TRAMO ACOMOTLA ENTRONQUE CAMINO A ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ACOMOTLA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 453713	Puebla	58	Chilchotla	Acocomotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	453713	455	583	1038	Metros cúbicos	843.37	12/10/2023	10/11/2023	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321570	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TETELTITLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 442067	Puebla	58	Chilchotla	Teteltitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	442067	160	160	320	Metros Cuadrados	1556.94	14/09/2023	12/12/2023	2,671,205.34	2,670,019.41	2,670,019.41	2,670,019.41	2,670,019.41	2,670,019.41	Validado avances
2023	5	PUE230402318770	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL C.C.T 21DCC0809N EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 430270	Puebla	58	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	430270	26	22	48	Metros Cuadrados	360	08/02/2023	08/04/2023	1,648,248.96	1,648,248.96	1,648,248.96	1,648,248.96	1,648,248.96	1,648,248.96	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402319747	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENDA REFORMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CADENAMIENTO 0,751.99 DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA. - 434567	Puebla	58	Chilchotla	Ahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chilchotla	434567	120	125	245	Metros Cuadrados	5294.5	08/05/2023	05/08/2023	7,352,188.31	7,350,957.45	7,350,957.45	7,350,957.45	7,350,957.45	7,350,957.45	Validado avances
2023	5	PUE230402322684	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON ADOCRETO DE LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 6 NORTE Y 4 NORTE,DEL BARRIO DE CORAZON, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 450954	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chilchotla	450954	95	89	184	Metros Cuadrados	855	16/10/2023	14/12/2023	1,315,936.45	965,455.07	965,455.07	965,455.07	965,455.07	965,455.07	Validado avances
2023	5	PUE230402318135	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA LOCALIDAD DE CHICALOTLA, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 427186	Puebla	58	Chilchotla	San José Chicalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chilchotla	427186	255	241	496	Metros Cuadrados	1540.2	17/01/2023	07/03/2023	2,893,041.74	2,893,041.74	2,893,041.74	2,893,041.74	2,893,041.74	2,893,041.74	Validado avances
2023	5	PUE230402319994	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA 435695	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chilchotla	435695	10500	11500	22000	Luminaria	400	17/05/2023	04/08/2023	2,869,956.00	2,869,956.00	2,869,956.00	2,869,956.00	2,869,956.00	2,869,956.00	Validado avances
2023	5	PUE230402322342	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, HIMNO NACIONAL, C.C.T.21ETV0852F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 449385	Puebla	58	Chilchotla	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	449385	98	90	188	Metros Cuadrados	36.33	10/08/2023	08/09/2023	254,461.61	250,196.44	250,196.44	250,196.44	250,196.44	250,196.44	Validado avances
2023	5	PUE230402318567	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 21DPB0571Y, EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 429415	Puebla	58	Chilchotla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	429415	35	31	66	Metros Cuadrados	532	07/02/2023	07/04/2023	2,208,543.98	2,208,543.98	2,208,543.98	2,208,543.98	2,208,543.98	2,208,543.98	Validado avances
2023	5	PUE230402320288	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL TRAMO RAFAEL J. GARCIA TETELTITLA, EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCIA EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 436893	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chilchotla	436893	215	225	440	Metros Cuadrados	2240	05/06/2023	02/09/2023	2,891,391.76	2,889,391.74	2,889,391.74	2,889,391.74	2,889,391.74	2,889,391.74	Validado avances
2023	5	PUE230402319968	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULA Y BARDA PERIMETRAL, EN EL PREESCOLAR, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.C.T.21DCC0606S, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 435589	Puebla	58	Chilchotla	San Juan del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	435589	175	195	370	Metros Cuadrados	66.6	03/05/2023	01/06/2023	636,583.69	635,579.85	635,579.85	635,579.85	635,579.85	635,579.85	Validado avances
2023	5	PUE230402323181	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO CON ADOCRETO, DEL CADENAMIENTO 0,000.00 AL 0,143.38 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 454053	Puebla	58	Chilchotla	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chilchotla	454053	623	585	1208	Metros Cuadrados	1003.6	23/10/2023	21/12/2023	2,280,636.59	2,280,636.59	2,280,636.59	2,280,636.59	2,280,636.59	2,280,636.59	Validado avances
2023	5	PUE230102208183	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES, EN PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ C.C.T.21DPB0570Z, EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 17941	Puebla	58	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	17941	235	245	480	Metros cuadrados de construcción	653.4	07/02/2023	07/04/2023	2,689,345.57	2,689,345.57	2,689,345.57	2,689,345.57	2,689,345.57	2,689,345.57	Validado avances
2023	5	PUE230402322119	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, EN LAS CALLES, REFORMA, ADOLFO LOPEZ MATEOS, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, VICENTE FOX Y CALLE ZAPATA, EN LA COLONIA SANTA CECILIA, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 448360	Puebla	58	Chilchotla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chilchotla	448360	165	175	340	Metros lineales	1710.89	05/06/2023	02/09/2023	2,893,741.75	2,893,741.75	2,893,741.75	2,893,741.75	2,893,741.75	2,893,741.75	Validado avances
2023	5	PUE230402321240	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO MAS DENTAL, EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, MUNICIPIO DE CHINANTLA, JURISDICCION SANITARIA N. 8, ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA PORTACION - 440818	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Chinantla	440818	1280	1140	2420	Centro(s) de salud	1	01/12/2023	31/12/2023	22,305,325.13	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402316487	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA A BUENAVISTA ENTRE CALLE MARAVILLAS HASTA CADENAMIENTO 1 282 - 420402	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Domingo Arenas	420402	30	20	50	Metros Cuadrados	7761.9	15/12/2023	31/12/2023	2,753,575.87	2,753,575.87	2,753,575.87	2,753,575.87	2,753,575.87	2,753,575.87	Validado avances
2023	5	PUE230402276176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO EMILIANO ZAPATA ENNTRE CARRETERA A CALPAN Y CADENAMIENTO 600 EN LA COLONIA CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PRIMERA ETAPA - 189035	Puebla	60	Domingo Arenas	Cháhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Domingo Arenas	189035	12	8	20	Metros Cuadrados	3851.3	29/08/2023	12/10/2023	2,829,115.10	2,829,115.10	2,829,115.10	2,829,115.10	2,829,115.10	2,829,115.10	Validado avances
2023	5	PUE230302255655	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CONTINUACION DE LA CALLE MIRADOR ENTRE MISMA CALLE Y CADENAMIENTO 329.57 - 197085	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Domingo Arenas	197085	28	22	50	Metros Cuadrados	1977.4	30/08/2023	13/10/2023	2,182,440.16	2,182,440.16	2,182,440.16	2,182,440.16	2,182,440.16	2,182,440.16	Validado avances
2023	5	PUE230302253092	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE TENANGO ENTRE CALLE REAL DE ATEXCAC PONIENTE Y CADENAMIENTO 355.46 - 179700	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Domingo Arenas	179700	45	35	80	Metros Cuadrados	2261.5	25/08/2023	09/10/2023	2,511,780.55	2,511,780.55	2,511,780.55	2,511,780.55	2,511,780.55	2,511,780.55	Validado avances
2023	5	PUE230402288270	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 299309	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Domingo Arenas	299309	80	170	250	Cancha(s)	1	17/11/2023	29/12/2023	2,872,383.06	2,872,383.06	2,872,383.06	2,872,383.06	2,872,383.06	2,872,383.06	Validado avances
2023	5	PUE230102207926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TREINTA Y DOS MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA ZONA UNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 16978	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Eloxochitlán	16978	24	8	32	Metros Cuadrados	768	10/02/2023	09/06/2023	2,380,769.16	2,380,769.16	2,380,769.16	2,380,769.16	2,380,769.16	2,380,769.16	Validado avances
2023	5	PUE230202226633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E BARRIO MOCHICHINO ELOXOCHITLAN CAMPO NUEVO DOS EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM UNO MAS QUINIENTOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 100103	Puebla	61	Eloxochitlán	Mochichino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Eloxochitlán	100103	848	885	1733	Metros lineales	520	16/03/2023	13/06/2023	3,439,419.63	3,439,419.63	3,439,419.63	3,439,419.63	3,439,419.63	3,439,419.63	Validado avances
2023	5	PUE230202227857	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOS MAS QUINIENTOS TRECE PUNTO SETENTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 108233	Puebla	61	Eloxochitlán	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Eloxochitlán	108233	120	99	219	Metros	2514	07/04/2023	05/07/2023	4,524,789.73	4,884,428.52	4,884,428.52	4,884,428.52	4,884,428.52	4,884,428.52	Validado avances
2023	5	PUE230402303571	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E EN RANCHO NUEVO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA RICA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS SETESCIENTOS CUARENTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 364505	Puebla	61	Eloxochitlán	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Eloxochitlán	364505	99	96	195	Metros lineales	740	22/08/2023	09/12/2023	4,814,501.06	4,814,501.06	4,814,501.06	4,814,501.06	4,814,501.06	4,814,501.06	Validado avances
2023	5	PUE230102207984	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TREINTA Y TRES MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA, EN LA LOCALIDAD DE TETZIQUITLA ZONA DOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 17159	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Eloxochitlán	17159	15	18	33	Metros cuadrados de construcción	792	10/02/2023	09/06/2023	2,455,207.04	2,455,207.04	2,455,207.04	2,455,207.04	2,455,207.04	2,455,207.04	Validado avances
2023	5	PUE230402301157	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO TIPO E TRAMO ELOXOCHITLAN ATEXACAPA DE LA LOCALIDAD DE ATEXACAPA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CIENTO CUARENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y SIETE PERTENECIENTE AL MUINIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 354322	Puebla	61	Eloxochitlán	Atexacapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	354322	419	354	773	Metros lineales	1210	18/04/2023	13/11/2023	16,118,425.79	16,118,425.79	16,118,425.79	16,118,425.79	16,118,425.79	16,118,425.79	Validado avances
2023	5	PUE230402304205	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN PERTENECIENTE AL MUINIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 367048	Puebla	61	Eloxochitlán	Eloxochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	367048	848	885	1733	Metros lineales	416	20/05/2023	15/12/2023	18,319,190.47	18,386,592.76	18,386,592.76	18,386,592.76	18,386,592.76	18,386,592.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402301205	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PUNTO VEINTISIETE EN LA LOCALIDAD DE TETZQUITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA. - 354553	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Eloxochitlán	354553	162	169	331	Metros lineales	547	22/04/2023	04/08/2023	3,773,670.58	3,773,670.58	3,773,670.58	3,773,670.58	3,773,670.58	3,773,670.58	Validado avances
2023	5	PUE230102208012	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA RICA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN. - 17254	Puebla	61	Eloxochitlán	Peñafiel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Eloxochitlán	17254	28	29	57	Metros cuadrados de construcción	200	15/02/2023	15/05/2023	1,795,132.36	1,795,132.36	1,795,132.36	1,795,132.36	1,795,132.36	1,795,132.36	Validado avances
2023	5	PUE230202227820	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TETZQUITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA. - 107983	Puebla	61	Eloxochitlán	Tetziquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	107983	162	169	331	Metros lineales	220	16/03/2023	13/06/2023	3,173,047.44	3,173,047.44	3,173,047.44	3,173,047.44	3,173,047.44	3,173,047.44	Validado avances
2023	5	PUE230202226607	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION RURAL DE BARRIO TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 99995	Puebla	61	Eloxochitlán	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Eloxochitlán	99995	47	49	96	Piezas	7	23/02/2023	23/05/2023	2,121,970.23	2,121,970.23	2,121,970.23	2,121,970.23	2,121,970.23	2,121,970.23	Validado avances
2023	5	PUE230402303538	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EXTRACCION DE DERRUMBES EN EL KILOMETRO SEIS MAS CIENTO OCHENTA Y SEIS PUNTO TREINTA Y CINCO AL KILOMETRO SEIS MAS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PUNTO VEINTIUNO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 364399	Puebla	61	Eloxochitlán	Papaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	364399	219	189	408	Metros cúbicos	4132	12/06/2023	11/07/2023	1,208,428.32	1,208,428.32	1,208,428.32	1,208,428.32	1,208,428.32	1,208,428.32	Validado avances
2023	5	PUE230202226383	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS KM UNO MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO AL UNO MAS OCHOCIENTOS Y DOS MAS TREINTA Y TRES AL DOS MAS CIENTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 98369	Puebla	61	Eloxochitlán	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	98369	120	99	219	Metros lineales	105	15/02/2023	15/04/2023	1,430,015.14	1,430,015.14	1,430,015.14	1,430,015.14	1,430,015.14	1,430,015.14	Validado avances
2023	5	PUE230202226600	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS KM UNO MAS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO AL UNO MAS OCHOCIENTOS Y AL DOS MAS TREINTA Y TRES AL DOS MAS CIENTO SETENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 99935	Puebla	61	Eloxochitlán	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	99935	120	99	219	Metros lineales	140	15/02/2023	15/04/2023	1,730,276.17	1,730,276.17	1,730,276.17	1,730,276.17	1,730,276.17	1,730,276.17	Validado avances
2023	5	PUE230202228337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO E AL BARRIO ESCONDIDO DE LA LOCALIDAD DE ITZCUINTONALCO DEL CERO MAS QUINIENTOS OCHENTA AL KM UNO MAS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO VEINTINUEVE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 110790	Puebla	61	Eloxochitlán	Atexacapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Eloxochitlán	110790	254	238	492	Metros lineales	786.29	07/04/2023	05/07/2023	3,640,235.09	3,640,235.09	3,640,235.09	3,640,235.09	3,640,235.09	3,640,235.09	Validado avances
2023	5	PUE230302242817	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109141	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán		Otros Proyectos	Municipio de Epatlán	109141	0	0	0	PROYECTO(S)	1	20/06/2023	08/12/2023	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	314,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302242819	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEACATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 109164	Puebla	62	Epatlán	Tepeacatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Epatlán	109164	40	28	68	Metros Cuadrados	178.63	08/09/2023	10/11/2023	1,718,580.52	1,718,580.52	1,718,580.52	1,718,580.52	1,718,580.52	1,718,580.52	Validado avances
2023	5	PUE230302242826	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL POZO CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN,PUEBLA. - 109238	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Epatlán	109238	400	350	750	Pozo(s)	1	18/09/2023	11/10/2023	909,763.14	909,763.14	909,763.14	909,763.14	909,763.14	909,763.14	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302258562	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE TIJERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 214782	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Epatlán	214782	78	55	133	Metros lineales	780	04/09/2023	31/10/2023	1,175,725.18	1,175,725.18	1,175,725.18	1,175,725.18	1,175,725.18	1,175,725.18	Validado avances
2023	5	PUE230402311410	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DEL BACHILLERATO GENERAL AMADO NERVO CCT 21EBH0268D PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 397833	Puebla	62	Epatlán	Santa Ana Necoxtla	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Epatlán	397833	120	80	200	Metros Cuadrados	726	12/09/2023	15/11/2023	1,631,611.86	1,631,611.86	1,631,611.86	1,631,611.86	1,631,611.86	1,631,611.86	Validado avances
2023	5	PUE230302258556	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN EN LA LOCALIDAD DE EPATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EPATLAN, PUEBLA. - 214756	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Epatlán	214756	35	30	65	Metros Cuadrados	733.79	22/09/2023	22/11/2023	1,044,429.93	1,044,429.93	1,044,429.93	1,044,429.93	1,044,429.93	1,044,429.93	Validado avances
2023	5	PUE230302258564	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 214789	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Epatlán	214789	81	57	138	Metros lineales	100	04/09/2023	30/10/2023	279,598.81	279,598.81	279,598.81	279,598.81	279,598.81	279,598.81	Validado avances
2023	5	PUE230302242824	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ACCESO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 109208	Puebla	62	Epatlán	San Mateo Oxtotla	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Epatlán	109208	40	25	65	Metros Cuadrados	970.42	08/09/2023	09/11/2023	1,383,593.03	1,383,593.03	1,383,593.03	1,383,593.03	1,383,593.03	1,383,593.03	Validado avances
2023	5	PUE230302258561	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE TIJERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 214773	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Epatlán	214773	78	56	134	Metros Cuadrados	1597	11/09/2023	07/11/2023	2,275,464.11	2,275,464.11	2,275,464.11	2,275,464.11	2,275,464.11	2,275,464.11	Validado avances
2023	5	PUE230302258558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 214764	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Epatlán	214764	65	40	105	Metros lineales	170	04/09/2023	23/10/2023	194,723.41	194,723.41	194,723.41	194,723.41	194,723.41	194,723.41	Validado avances
2023	5	PUE230402315931	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO PARA USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ABAJO MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 418002	Puebla	63	Esperanza	San Antonio de Abajo	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Infraestructura Social	Municipio de Esperanza	418002	343	320	663	Metros Cuadrados	450	30/10/2023	26/12/2023	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN CAUCE DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DENOMINADO CHAVEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESPERANZA PUEBLA. - 441462	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Esperanza	441462	4000	3833	7833	Metros cúbicos	4563.3	15/11/2023	16/12/2023	1,721,878.08	1,551,167.90	1,551,167.90	1,551,167.90	1,551,167.90	1,551,167.90	Validado avances
2023	5	PUE230402316443	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIOS TRAMOS DE CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA - 420182	Puebla	63	Esperanza	San José Cuyachapa	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Infraestructura Social	Municipio de Esperanza	420182	581	550	1131	Metros Cuadrados	30500	06/11/2023	07/12/2023	1,461,848.43	1,461,848.43	1,461,848.43	1,461,848.43	1,461,848.43	1,461,848.43	Validado avances
2023	5	PUE230402314197	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE AHUATEPEC ALVARO OBREGON ENTRE VIA Y PINO SUAREZ Y CALLE PROLONGACION PINO SUAREZ ENTRE CALLE DE ACCESO Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DE LA PRESA MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA - 411397	Puebla	63	Esperanza	Ahuatepec de la Presa (Ahuatepec)	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Esperanza	411397	123	120	243	Metros Cuadrados	1209.6	08/05/2023	07/08/2023	1,308,848.29	1,308,848.29	1,308,848.29	1,308,848.29	1,308,848.29	1,308,848.29	Validado avances
2023	5	PUE230302263913	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. INDEPENDENCIA, CALLE 1 Y CALLE 2, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 243777	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Esperanza	243777	32	28	60	Metros lineales	172.85	01/08/2023	31/08/2023	533,149.69	533,149.69	533,149.69	533,149.69	533,149.69	533,149.69	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402309882	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MARTIRES DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA - 390866	Puebla	64	Francisco Mena	Mártires de Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Francisco Mena	390866	20	20	40	Metros	304.78	02/08/2023	03/11/2023	798,806.33	798,806.33	798,806.33	798,806.33	798,806.33	798,806.33	Validado avances
2023	5	PUE230402314340	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO 75 CON CLAVE 21EBH1061T EN LA LOCALIDAD DE LA MAQUINA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA PRIMERA ETAPA - 412027	Puebla	64	Francisco Mena	Z. La Máquina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Francisco Mena	412027	244	220	464	Aula	1	31/08/2023	30/11/2023	2,008,217.35	2,008,217.35	2,008,217.35	2,008,217.35	2,008,217.35	2,008,217.35	Validad avances
2023	5	PUE230402320285	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LAS CALLES INTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAS BALSAS MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 436881	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Las Balsas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Francisco Mena	436881	450	400	850	Metros lineales	880	15/05/2023	15/08/2023	1,199,274.61	1,199,274.61	1,199,274.61	1,199,274.61	1,199,274.61	1,199,274.61	Validado avances
2023	5	PUE230402310645	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL REYES GARCIA OLIVARES CON C.C.T.21EBH0130S EN LA LOCALIDAD DE METALTUYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA. - 394549	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Francisco Mena	394549	2500	2000	4500	Aula	1	11/08/2023	09/11/2023	915,439.72	915,439.72	915,439.72	915,439.72	915,439.72	915,439.72	Validado avances
2023	5	PUE230402321080	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO, RED DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE GUADALUPE ANALCO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA. - 440077	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Guadalupe Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de General Felipe Ingeles	440077	200	200	400	Piezas	142	15/12/2023	31/12/2023	1,700,664.59	1,700,664.59	1,700,664.59	1,700,664.59	1,700,664.59	1,700,664.59	Validado avances
2023	5	PUE230302242924	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES AV. 5 ORIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 112386	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	112386	2585	3079	5664	Metros Cuadrados	1046.24	15/05/2023	13/06/2023	1,197,018.71	1,197,018.71	1,197,018.71	1,197,018.71	1,197,018.71	1,197,018.71	Validado avances
2023	5	PUE230402319070	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL POZO UNO AL TANQUE UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA - 431627	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de General Felipe Ingeles	431627	3365	3495	6860	Metros	1863.33	28/08/2023	09/10/2023	1,529,435.00	1,529,435.00	1,529,435.00	1,529,435.00	1,529,435.00	1,529,435.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321108	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE SANTIAGO TENANGO - 440188	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de General Felipe Ingeles	440188	200	200	400	Metros Cuadrados	10496.4	14/12/2023	31/12/2023	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	1,825,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402319161	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CRISTÓBAL COLON ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y FIN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 432046	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de General Felipe Ingeles	432046	750	700	1450	Metros	294.09	04/09/2023	18/10/2023	372,753.57	372,753.57	372,753.57	372,753.57	372,753.57	372,753.57	Validado avances
2023	5	PUE230402320973	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE SIN NOMBRE Y FIN DE CALLE, ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CANDELARIA, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 439650	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pedro Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	439650	230	250	480	Metros Cuadrados	1184.94	26/11/2023	12/12/2023	1,380,000.64	1,380,000.64	1,380,000.64	1,380,000.64	1,380,000.64	1,380,000.64	Validado avances
2023	5	PUE230402321002	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL EN ESTRUCTURA U 1C EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA, CREACIÓN CON CLAVE 21DES0011I UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PORTEZUELO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 439721	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de General Felipe Ingeles	439721	25	22	47	Metros Cuadrados	150	23/10/2023	31/12/2023	2,815,180.09	2,815,180.09	2,815,180.09	2,815,180.09	2,815,180.09	2,815,180.09	Validado avances
2023	5	PUE230402321148	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESASOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA. - 440323	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de General Felipe Ingeles	440323	800	600	1400	Metros lineales	350	15/12/2023	31/12/2023	266,159.70	396,783.56	396,783.56	396,783.56	396,783.56	396,783.56	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320936	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LÍMITE DE LA COMUNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ANALCO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 439539	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Guadalupe Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de General Felipe Ingeles	439539	70	65	135	Piezas	6	06/11/2023	20/11/2023	455,423.26	455,423.26	455,423.26	455,423.26	455,423.26	455,423.26	Validado avances
2023	5	PUE230402278777	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. GONZALEZ ORTEGA Y AV. JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PORTEZUELO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 250883	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	250883	1657	1510	3167	Metros Cuadrados	630.6	27/06/2023	25/08/2023	989,050.12	989,050.12	989,050.12	989,050.12	989,050.12	989,050.12	Validado avances
2023	5	PUE230402320908	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ALLENDE NORTE ENTRE AVENIDA SERDÁN Y CALLE HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 439475	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de General Felipe Ingeles	439475	200	200	400	Pozo(s)	3	04/10/2023	18/10/2023	202,219.85	202,219.85	202,219.85	202,219.85	202,219.85	202,219.85	Validado avances
2023	5	PUE230402319050	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REUBICACIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACIÓN CON C.C.T 21DES00111, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PORTEZUELO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 431473	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de General Felipe Ingeles	431473	241	225	466	Piezas	7	21/08/2023	03/11/2023	577,175.15	577,175.15	577,175.15	577,175.15	577,175.15	577,175.15	Validado avances
2023	5	PUE230402320870	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ANALCO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 439374	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	439374	450	300	750	Metros Cuadrados	1406.5	16/11/2023	31/12/2023	1,531,416.94	1,531,416.94	1,531,416.94	1,531,416.94	1,531,416.94	1,531,416.94	Validado avances
2023	5	PUE230402320960	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA ITURBIDE Y CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PORTEZUELO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 439609	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Candelaria Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	439609	593	564	1157	Metros Cuadrados	1203.47	17/11/2023	31/12/2023	1,405,708.91	1,405,208.56	1,405,208.56	1,405,208.56	1,405,208.56	1,405,208.56	Validado avances
2023	5	PUE230402321025	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 8 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y CAMINO A SANTA URSULA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 439836	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pablo de las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	439836	353	285	638	Metros Cuadrados	1247.4	22/11/2023	31/12/2023	1,683,348.79	1,683,348.79	1,683,348.79	1,683,348.79	1,683,348.79	1,683,348.79	Validado avances
2023	5	PUE230402299365	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA. - 347639	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de General Felipe Ingeles	347639	246	227	473	Pozo(s)	1	04/04/2023	18/04/2023	401,628.70	401,628.00	401,628.70	401,628.70	401,628.70	401,628.70	Validado avances
2023	5	PUE230402319101	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 431825	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Buenavista José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de General Felipe Ingeles	431825	246	227	473	Metros Cuadrados	19840	11/11/2023	11/12/2023	2,891,324.91	2,891,324.91	2,891,324.91	2,891,324.91	2,891,324.91	2,891,324.91	Validado avances
2023	5	PUE230302242906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA - 111944	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de General Felipe Ingeles	111944	917	747	1664	Metros lineales	1410.14	23/05/2023	21/06/2023	1,312,467.01	1,312,467.01	1,312,467.01	1,312,467.01	1,312,467.01	1,312,467.01	Validado avances
2023	5	PUE230402299362	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 347628	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Bienestar	347628	917	747	1664	Metros Cuadrados	7849	01/01/2023	24/02/2023	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402319002	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA 5 NORTE ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y FIN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 431249	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	431249	254	325	579	Metros Cuadrados	2122.65	26/06/2023	24/08/2023	2,509,656.00	2,509,656.00	2,509,656.00	2,509,656.00	2,509,656.00	2,509,656.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402321176	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PARQUE DE SAN PABLO MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA. - 440448	Puebla	65	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de General Felipe Ingeles	440448	600	500	1100	Metros Cuadrados	42	16/12/2023	31/12/2023	358,559.06	622,383.26	622,383.26	622,383.26	622,383.26	622,383.26	Validado avances
2023	5	PUE230102206816	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL LA PAZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 7255	Puebla	66	Guadalupe	San Rafael la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Guadalupe	7255	12	9	21	Metros Cuadrados	723.06	07/02/2023	09/03/2023	708,853.96	708,853.96	708,853.96	708,853.96	708,853.96	708,853.96	Validado avances
2023	5	PUE230402299132	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA. - 346889	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe	346889	1028	1167	2195	Metros Cuadrados	100	10/11/2023	15/12/2023	1,384,324.14	1,384,324.14	1,384,324.14	1,384,324.14	1,384,324.14	1,384,324.14	Validado avances
2023	5	PUE230402298858	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE ALIMENTACION QUE DOTA SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 345646	Puebla	66	Guadalupe	La Angostura (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe	345646	40	45	85	Metros lineales	215.76	25/09/2023	16/10/2023	283,543.76	283,543.76	283,543.76	283,543.76	283,543.76	283,543.76	Validado avances
2023	5	PUE230202228749	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y ADOQUIN, EN LA CALLE LAS BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD COLINA LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113511	Puebla	66	Guadalupe	Colonia las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Guadalupe	113511	25	15	40	Metros Cuadrados	1132.87	02/06/2023	10/07/2023	1,121,326.99	1,121,326.99	1,121,326.99	1,121,326.99	1,121,326.99	1,121,326.99	Validado avances
2023	5	PUE230402279308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN TRES CRUCES SN COLONIA SAN MIGUEL LIMÓN MIXQ043, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 253636	Puebla	66	Guadalupe	El Limón (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	253636	15	15	30	Metros lineales	209	30/08/2023	30/10/2023	199,903.19	199,903.19	199,903.19	199,903.19	199,903.19	199,903.19	Validado avances
2023	5	PUE230402279391	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN FRANCISCO SN COLONIA SAN MIGUEL LIMON MIXQ043, ENTRE PRINCIPAL Y BARRANCA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 254010	Puebla	66	Guadalupe	El Limón (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	254010	10	15	25	Metros lineales	236	30/08/2023	30/10/2023	174,395.50	174,395.50	174,395.50	174,395.50	174,395.50	174,395.50	Validado avances
2023	5	PUE230402279696	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 255977	Puebla	66	Guadalupe	Colonia las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe	255977	21	40	61	Pozo(s)	1	25/08/2023	25/09/2023	158,345.65	176,634.48	176,634.48	176,634.48	176,634.48	176,634.48	Validado avances
2023	5	PUE230402283552	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE, LA ANGOSTURA SAN MIGUEL, EL LIMON SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 278047	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Guadalupe	278047	56	50	106	Metros cúbicos	22510.85	15/09/2023	16/10/2023	558,345.89	558,345.89	558,345.89	558,345.89	558,345.89	558,345.89	Validado avances
2023	5	PUE230402279504	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN RUBEN JARAMILLO SN COLONIA SAN RAFAEL LA PAZ 043, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 254777	Puebla	66	Guadalupe	San Rafael la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	254777	35	25	60	Metros lineales	294	24/08/2023	24/10/2023	178,875.04	178,875.04	178,875.04	178,875.04	178,875.04	178,875.04	Validado avances
2023	5	PUE230402314986	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE OLLAS COLECTORES DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHIQUITO, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 414398	Puebla	66	Guadalupe	Rincón Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe	414398	75	85	160	Metros Cuadrados	4071.5	20/11/2023	15/12/2023	1,113,071.11	1,113,071.11	1,113,071.11	1,113,071.11	1,113,071.11	1,113,071.11	Validado avances
2023	5	PUE230102207456	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOSOPORTANTE EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 12895	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	12895	80	75	155	Metros Cuadrados	480	10/02/2023	15/03/2023	1,706,987.65	1,706,987.65	1,706,987.65	1,706,987.65	1,706,987.65	1,706,987.65	Validado avances
2023	5	PUE230202225630	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 93028	Puebla	66	Guadalupe	San Isidro Jehuital	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Guadalupe	93028	40	45	85	Metros Cuadrados	583	05/04/2023	20/04/2023	678,796.16	678,796.16	678,796.16	678,796.16	678,796.16	678,796.16	Validado avances
2023	5	PUE230202228828	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MICRO ESTADIO EN EL CAMPO DE BEISBOL LA TINAJITA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113903	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	113903	45	54	99	Metros Cuadrados	56	09/06/2023	17/07/2023	656,325.34	656,325.34	656,325.34	656,325.34	656,325.34	656,325.34	Validado avances
2023	5	PUE230302254264	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 187057	Puebla	66	Guadalupe	La Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	187057	30	30	60	Metros Cuadrados	448	10/06/2023	10/08/2023	2,386,950.46	2,386,950.46	2,386,950.46	2,386,950.46	2,386,950.46	2,386,950.46	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314773	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL BACHILLERATO JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 21EBH0289Q, EN LA LOCALIDAD DE QUECHULAC, SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. - 413674	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Quechulac (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe Victoria	413674	80	70	150	Metros Cuadrados	112.39	07/07/2023	11/11/2023	3,230,694.18	3,230,694.18	3,230,694.18	3,230,694.18	3,230,694.18	3,230,694.18	Validado avances
2023	5	PUE230402314546	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ALFREDO CHAVERO CON C.C.T. 21DJN0573G, EN LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. - 412796	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Maravillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe Victoria	412796	83	67	150	Metros Cuadrados	3037.8	09/05/2023	07/07/2023	2,154,991.22	2,154,991.22	2,154,991.22	2,154,991.22	2,154,991.22	2,154,991.22	Validado avances
2023	5	PUE230402314289	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ SANTOS CHOCANO C.C.T. 21ETV0302C1 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 411791	Puebla	67	Guadalupe Victoria	San Luis Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe Victoria	411791	74	46	120	Metros Cuadrados	2200	01/04/2023	11/04/2023	648,187.04	648,187.04	648,187.04	648,187.04	648,187.04	648,187.04	Validado avances
2023	5	PUE230302243528	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES TRAMO BIENVENIDO RIO DE JOPALA DEL KM 0 000.00 AL KM 10 058.00 Y SAN ANTONIO H. GALEANA RIO BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA - 125750	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	125750	3869	3849	7718	Metros cuadrados de construcción	77490	05/02/2023	05/04/2023	1,994,385.70	1,994,385.70	1,994,385.70	1,994,385.70	1,994,385.70	1,994,385.70	Validado avances
2023	5	PUE230302244010	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128495	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Otros Proyectos		Municipio de Hermenegildo Galeana	128495	0	0	0	PROYECTO(S)	1	27/02/2023	27/03/2023	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402282117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE EMBOVEDADO PARA AGUAS PLUVIALES - 269707	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hermenegildo Galeana	269707	343	303	646	Metros Cuadrados	150	24/07/2023	24/09/2023	1,376,309.46	1,376,309.46	1,376,309.46	1,376,309.46	1,376,309.46	1,376,309.46	Validado avances
2023	5	PUE230402282173	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL - 270432	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hermenegildo Galeana	270432	26	17	43	Metros lineales	84	04/07/2023	04/09/2023	127,141.86	127,141.86	127,141.86	127,141.86	127,141.86	127,141.86	Validado avances
2023	5	PUE230402282174	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DENOMINADO SAN ANTONIO CUANIXTEPEC RUMBO AL JOBO - 270435	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	270435	23	18	41	Metros Cuadrados	287.49	03/09/2023	03/11/2023	547,058.91	547,058.91	547,058.91	547,058.91	547,058.91	547,058.91	Validado avances
2023	5	PUE230402321707	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR QUE CONDUCE A LA CASA DE SALUD - 447054	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La Pila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	447054	43	51	94	Metros Cuadrados	111.5	21/10/2023	21/11/2023	245,464.80	245,464.80	245,464.80	245,464.80	245,464.80	245,464.80	Validado avances
2023	5	PUE230402321741	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO - 447134	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Hermenegildo Galeana	447134	271	230	501	Metros Cuadrados	147.29	08/11/2023	27/12/2023	534,002.75	534,002.75	534,002.75	534,002.75	534,002.75	534,002.75	Validado avances
2023	5	PUE230402321203	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CACATZALA - 440611	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hermenegildo Galeana	440611	19	26	45	Metros Cuadrados	143.36	08/11/2023	08/12/2023	228,780.19	228,780.19	228,780.19	228,780.19	228,780.19	228,780.19	Validado avances
2023	5	PUE230402321753	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO - 447185	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	447185	532	480	1012	Metros Cuadrados	37.37	03/11/2023	27/12/2023	537,501.24	537,501.24	537,501.24	537,501.24	537,501.24	537,501.24	Validado avances
2023	5	PUE230302244564	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE EMBOVEDADO PARA AGUAS PLUVIALES, QUE CONECTA EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL BACHILLERATO - 131320	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hermenegildo Galeana	131320	211	205	416	Metros Cuadrados	723.6	20/06/2023	20/08/2023	1,967,498.46	1,967,498.46	1,967,498.46	1,967,498.46	1,967,498.46	1,967,498.46	Validado avances
2023	5	PUE230302243560	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOSA CON CONCRETO ARMADO PARA EL ÁREA Y EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN BIENVENIDO - 125848	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	125848	532	480	1012	Metros cuadrados de construcción	663.59	27/03/2023	27/06/2023	2,420,706.56	2,420,706.56	2,420,706.56	2,420,706.56	2,420,706.56	2,420,706.56	Validado avances
2023	5	PUE230402319845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE EMBOVEDADO PARA AGUAS PLUVIALES TRAMO 1 LA CHINA - 435060	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La China	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hermenegildo Galeana	435060	9	13	22	Metros cúbicos	97	03/11/2023	03/12/2023	871,292.55	871,292.55	871,292.55	871,292.55	871,292.55	871,292.55	Validado avances
2023	5	PUE230402319926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE EMBOVEDADO PARA AGUAS PLUVIALES TRAMO 2 LA CHINA - 435453	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La China	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hermenegildo Galeana	435453	13	11	24	Metros Cuadrados	252	03/11/2023	27/12/2023	734,921.58	734,921.58	734,921.58	734,921.58	734,921.58	734,921.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402273979	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLEIGN IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 SUR Y FINAL DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 119300	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Huiluco (Huiluco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huaquechula	119300	14	14	28	Metros Cuadrados	758.1	04/09/2023	19/11/2023	993,645.85	992,385.05	992,385.05	992,385.05	992,385.05	992,385.05	Validado avances
2023	5	PUE230402278035	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA 9 NORTE ENTRE CALLES 3 Y 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 237614	Puebla	69	Huaquechula	Teacalco de Dorantes (San José Teacalco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	237614	12	8	20	Metros Cuadrados	908.83	01/08/2023	28/10/2023	1,087,220.05	1,021,922.50	1,024,922.50	1,024,922.50	1,024,922.50	1,024,922.50	Validado avances
2023	5	PUE230402278045	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE NUEVA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTAL, SANTIAGO HUEJOTAL, HUAQUECHULA, PUEBLA - 237991	Puebla	69	Huaquechula	Huejotal (Santiago Huejotal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	237991	12	10	22	Metros Cuadrados	1456.8	05/08/2023	28/10/2023	1,804,674.13	1,802,677.07	1,802,677.07	1,802,677.07	1,802,677.07	1,802,677.07	Validado avances
2023	5	PUE230402278095	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CON C.C.T. 21DPR2119U, EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 239545	Puebla	69	Huaquechula	Soto y Gama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Huaquechula	239545	312	290	602	Metros Cuadrados	565.8	20/07/2023	04/09/2023	2,142,234.85	2,140,017.54	2,140,017.54	2,140,017.54	2,140,017.54	2,140,017.54	Validado avances
2023	5	PUE230402320350	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA A LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, SAN JOSÉ TEACALCO, CON UNA LONGITUD DE 1,300.00 METROS EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, ESTADO DE PUEBLA - 437142	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huaquechula	437142	1600	1600	3200	Kilómetro	1.3	06/11/2023	28/12/2023	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321287	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES, HUAQUECHULA, PUEBLA. SANTIAGO HUEJOTAL 3953.75 ML - 441061	Puebla	69	Huaquechula	Huejotal (Santiago Huejotal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	441061	40	40	80	Metros lineales	3953.75	01/11/2023	30/12/2023	582,670.87	582,670.87	582,670.87	582,670.87	582,670.87	582,670.87	Validado avances
2023	5	PUE230402278092	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DE LAS FLORES ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 239499	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	239499	20	16	36	Metros Cuadrados	1296.6	02/08/2023	15/09/2023	1,596,721.06	1,593,858.56	1,593,858.56	1,593,858.56	1,593,858.56	1,593,858.56	Validado avances
2023	5	PUE230402320398	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE COLON Y CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 437364	Puebla	69	Huaquechula	Morelos Matlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	437364	8	7	15	Metros Cuadrados	2339.8	09/10/2023	15/12/2023	2,698,325.09	2,695,340.05	2,695,340.05	2,695,340.05	2,695,340.05	2,695,340.05	Validado avances
2023	5	PUE230402277911	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE NARCISO MENDOZA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 234326	Puebla	69	Huaquechula	San Diego el Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	234326	16	12	28	Metros Cuadrados	1137	27/08/2023	22/10/2023	1,608,942.67	1,604,883.75	1,604,883.75	1,604,883.75	1,604,883.75	1,604,883.75	Validado avances
2023	5	PUE230402312408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 9 NORTE SUR Y DE LA JUVENTUD ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE HUAUQUECHULA, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 404205	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	404205	40	35	75	Metros Cuadrados	1075.4	03/08/2023	03/10/2023	1,229,800.74	1,247,969.37	1,247,969.37	1,247,969.37	1,247,969.37	1,247,969.37	Validado avances
2023	5	PUE230402273932	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE IGNACIO COMONFORT, ENTRE CAMINO ANTIGUO FERROCARRÍL Y CALLE ALVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR CUAUHTÉMOC, SAN JOSÉ CUAUHTÉMOC, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 117727	Puebla	69	Huaquechula	Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huaquechula	117727	65	65	130	Metros Cuadrados	1106.8	01/04/2023	31/05/2023	1,732,659.74	1,731,204.29	1,731,204.29	1,731,204.29	1,731,204.29	1,731,204.29	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202218324	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 36254	Puebla	69	Huaquechula	Tlapetlahuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	36254	20	20	40	Metros Cuadrados	7290	27/02/2023	28/03/2023	1,130,898.55	1,130,898.55	1,130,898.55	1,130,898.55	1,130,898.55	1,130,898.55	Validado avances
2023	5	PUE230402278025	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE TEPEJUMA Y ADOQUIN EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, HUAQUECHULA, PUEBLA - 237304	Puebla	69	Huaquechula	Soledad Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	237304	12	10	22	Metros Cuadrados	1018.7	31/08/2023	10/10/2023	1,244,690.18	1,242,125.64	1,242,125.64	1,242,125.64	1,242,125.64	1,242,125.64	Validado avances
2023	5	PUE230402278064	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE SANTIAGO TETLA Y CALLE CUATRO VIENTOS ENTRE CALLE HUAQUECHULA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA, HUAQUECHULA, PUEBLA - 238429	Puebla	69	Huaquechula	Tlapetlahuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	238429	24	16	40	Metros cuadrados de construcción	2077.6	15/08/2023	20/10/2023	2,430,970.48	2,428,280.55	2,428,280.55	2,428,280.55	2,428,280.55	2,428,280.55	Validado avances
2023	5	PUE230402278097	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL C.C.T. 21KJN00452 EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 239565	Puebla	69	Huaquechula	La Venta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Huaquechula	239565	30	30	60	Metros Cuadrados	175.81	01/08/2023	05/09/2023	481,902.63	479,125.68	479,125.68	479,125.68	479,125.68	479,125.68	Validado avances
2023	5	PUE230402289332	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE COPALCOTITLA, TEMPEXQUIXTLA, TEPANACITLA, GUADALUPE TEPANACITLA, SANTO TOMÁS ATLIXILIHUIAN, CHIMALA, AHUATEMPAN, SAN LUCAS AHUATEMPAN, SAN NICOLÁS ATLALPAN, COLONIA PEMEX EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 304464	Puebla	70	Huatlatlauca	Copalcotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huatlatlauca	304464	190	180	370	Metros cúbicos	4436	26/06/2023	31/08/2023	1,727,619.13	1,727,619.13	1,727,619.13	1,727,619.13	1,727,619.13	1,727,619.13	Validado avances
2023	5	PUE230402331802	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, INICIANDO EN CALLE REFORMA, CON UNA LONGITUD DE 600 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPANACITLA, GUADALUPE TEPANACITLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 385418	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Planeación y Finanzas	385418	130	150	280	Metros Cuadrados	4200	01/07/2023	10/10/2023	4,830,838.91	4,830,838.91	4,830,838.91	4,830,838.91	4,830,838.91	4,830,838.91	Validado avances
2023	5	PUE230402308004	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA AL MUNICIPIO DE COATZINGO, DEL CADENAMIENTO KM 5 MAS 260 AL KM 7 MAS 200 DE 1.94 KMS DE LONGITUD, LOCALIDADES BENEFICIADAS SANTA MARIA COCUACAN SAN PABLO ZOYATITLANAPAN MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 384358	Puebla	70	Huatlatlauca	San Pablo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huatlatlauca	384358	800	900	1700	Metros Cuadrados	13580	30/09/2023	28/12/2023	4,993,456.80	4,993,456.80	4,993,456.80	4,993,456.80	4,993,456.80	4,993,456.80	Validado avances
2023	5	PUE230402315710	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE JUZGADO Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA LOCALIDAD DE COPALCOTITLA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 417147	Puebla	70	Huatlatlauca	Copalcotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huatlatlauca	417147	140	120	260	Metros Cuadrados	1422	06/11/2023	31/12/2023	1,005,616.10	1,005,616.10	1,005,616.10	1,005,616.10	1,005,616.10	1,005,616.10	Validado avances
2023	5	PUE230402289158	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DEL 0 KM AL 0 MAS 350 KM, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ATLALPAN MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 303503	Puebla	70	Huatlatlauca	San Nicolás Atlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huatlatlauca	303503	80	60	140	Metros Cuadrados	2429	10/04/2023	31/05/2023	1,840,829.04	1,840,829.04	1,840,829.04	1,840,829.04	1,840,829.04	1,840,829.04	Validado avances
2023	5	PUE230402289319	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE TEPANACITLA, HUATLATLAUCA, PUEBLA - 304332	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepanacitla (Guadalupe Tepanacitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huatlatlauca	304332	85	80	165	Metros lineales	600	21/08/2023	19/09/2023	267,787.54	267,787.54	267,787.54	267,787.54	267,787.54	267,787.54	Validado avances
2023	5	PUE230202227113	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TEPETZITZITLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103390	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitziñtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huatlatlauca	103390	120	80	200	Metros cuadrados de construcción	3187	01/02/2023	31/03/2023	2,704,192.85	2,704,192.85	2,704,192.85	2,704,192.85	2,704,192.85	2,704,192.85	Validado avances
2023	5	PUE230402314915	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE BAIXTLA TEMPEXQUIXTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 414131	Puebla	70	Huatlatlauca	Baixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huatlatlauca	414131	80	50	130	Puente(s)	1	16/10/2023	15/12/2023	825,466.22	825,466.22	825,466.22	825,466.22	825,466.22	825,466.22	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402331803	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA SAN BALTAZAR QUETZALAPA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 385612	Puebla	70	Huatlatlauca	Quetzalapa (San Baltazar Quetzalapa)	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Secretaría de Infraestructura Social	385612	120	100	220	Kilómetro lineal	1000	01/09/2023	30/12/2023	2,242,456.64	2,242,456.64	2,242,456.64	2,242,456.64	2,242,456.64	2,242,456.64	2,242,456.64	Validado avances
2023	5	PUE230202227181	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CHAMIZAL ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103887	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huatlatlauca	103887	60	40	100	Metros cuadrados de construcción	762	06/02/2023	31/03/2023	624,540.57	624,540.57	624,540.57	624,540.57	624,540.57	624,540.57	624,540.57	Validado avances
2023	5	PUE230402315721	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EXPLANADA EN TECHADO DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 417188	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huatlatlauca	417188	250	200	450	Metros cúbicos	960	17/04/2023	17/06/2023	1,039,086.36	1,039,086.36	1,039,086.36	1,039,086.36	1,039,086.36	1,039,086.36	1,039,086.36	Validado avances
2023	5	PUE230202227161	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA CHIMALA TEPETZITZINTLA Y CALLE CUAUHEMOC DE LA LOCALIDAD DE TOCHMATZINTLA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 103769	Puebla	70	Huatlatlauca	Tochmatzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huatlatlauca	103769	65	40	105	Metros cuadrados de construcción	1207	01/02/2023	24/03/2023	1,497,139.95	1,497,139.95	1,497,139.95	1,497,139.95	1,497,139.95	1,497,139.95	1,497,139.95	Validado avances
2023	5	PUE230402289282	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO ALVARO OBREGON, HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 304063	Puebla	70	Huatlatlauca	Álvaro Obregón Ejido	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Municipio de Huatlatlauca	304063	50	40	90	Metros cúbicos	2006	02/05/2023	30/06/2023	638,400.20	638,400.20	638,400.20	638,400.20	638,400.20	638,400.20	638,400.20	Validado avances
2023	5	PUE230402331801	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA 524.75 METROS, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEMPAN SAN LUCAS AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 384933	Puebla	70	Huatlatlauca	Ahuatempán (San Lucas Ahuatempán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Secretaría de Planeación y Finanzas	384933	130	150	280	Metros Cuadrados	3673.25	01/07/2023	15/10/2023	4,271,977.89	4,271,977.89	4,271,977.89	4,271,977.89	4,271,977.89	4,271,977.89	4,271,977.89	Validado avances
2023	5	PUE230302254990	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO Y ESTRIBOS DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA COLONIA FRACC. PROYECTO 2000, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 192176	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	192176	82	68	150	Metros Cuadrados	143.07	29/05/2023	25/09/2023	794,993.74	794,993.74	794,993.74	794,993.74	794,993.74	794,993.74	794,993.74	Validado avances
2023	5	PUE230402314901	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA. APORTACIÓN - 414076	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huauchinango	414076	1000	9851	10851	Piezas	1	24/11/2023	31/12/2023	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321211	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE TENOHUATLAN A AYOHUIXCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 440669	Puebla	71	Huauchinango	Ayohuixcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huauchinango	440669	135	120	255	Kilómetro	1	01/12/2023	31/12/2023	1,597,662.60	1,597,662.60	1,597,662.60	1,597,662.60	1,597,662.60	1,597,662.60	1,597,662.60	Validado avances
2023	5	PUE230402319987	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPR17530 DE LA COLONIA EL POTRO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 435676	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Educación	Municipio de Huauchinango	435676	206	200	406	Metros lineales	128.13	10/09/2023	08/12/2023	627,540.59	627,540.59	627,540.59	627,540.59	627,540.59	627,540.59	627,540.29	Validado avances
2023	5	PUE230302255541	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA 1RA ETAPA EN LA COLONIA LA AURORA, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO. - 196268	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huauchinango	196268	106	94	200	Metros Cuadrados	704	05/06/2023	02/09/2023	647,296.56	647,296.56	647,296.56	647,296.56	647,296.56	647,296.56	647,296.56	Validado avances
2023	5	PUE230302255650	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TIKAL EN LA COLONIA PIEDRAS PITADAS, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS PINTADAS - 197072	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huauchinango	197072	55	45	100	Metros Cuadrados	600	05/06/2023	03/08/2023	724,293.99	724,293.99	724,293.99	724,293.99	724,293.99	724,293.99	724,293.99	Validado avances
2023	5	PUE230302262172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE PAPATLATLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 236147	Puebla	71	Huauchinango	Papatlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huauchinango	236147	288	250	538	Metros Cuadrados	473.65	19/06/2023	16/09/2023	729,637.55	729,637.55	729,637.55	729,637.55	729,637.55	729,637.55	729,637.55	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402305083	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA. - 371499	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	371499	539	461	1000	Calentador(es)	200	04/09/2023	02/11/2023	1,697,696.00	1,697,696.00	1,697,696.00	1,697,696.00	1,697,696.00	1,697,696.00	Validado avances
2023	5	PUE230402308121	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA JAZMINES DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO. - 384676	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	384676	140	111	251	Metros Cuadrados	907.63	28/08/2023	26/10/2023	1,050,512.29	1,050,512.29	1,050,512.29	1,050,512.29	1,050,512.29	1,050,512.29	Validado avances
2023	5	PUE230402319677	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO VILLA, COLONIA EL POTRO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, APORTACIÓN - 434364	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	434364	251	200	451	Piezas	1	01/12/2023	31/12/2023	824,641.86	824,641.86	824,641.86	824,641.86	824,641.86	824,641.86	Validado avances
2023	5	PUE230402321150	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 440327	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango		Otros Proyectos	Municipio de Huauchinango	440327	0	0	0	Piezas	1	01/12/2023	31/12/2023	193,102.00	193,102.00	193,102.00	193,102.00	193,102.00	193,102.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262436	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR GENERAL RAFAEL CRAVIOTO PACHECO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0281Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 237557	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	237557	286	261	547	Metros lineales	285.48	24/06/2023	21/09/2023	511,737.33	523,239.68	523,239.68	523,239.68	523,239.68	523,239.68	Validado avances
2023	5	PUE230402297176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA LA AURORA, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO. - 338709	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	338709	190	170	360	Metros Cuadrados	527.72	17/07/2023	14/09/2023	760,248.93	760,248.93	760,248.93	760,248.93	760,248.93	760,248.93	Validado avances
2023	5	PUE230402308665	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALCATRAZ EN LA COLONIA VALLE FENIX EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 386591	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	386591	160	140	300	Metros Cuadrados	629.76	28/08/2023	26/10/2023	812,437.20	812,437.20	812,437.20	812,437.20	812,437.20	812,437.20	Validado avances
2023	5	PUE230402310922	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HUDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE CUACUILA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 395833	Puebla	71	Huauchinango	Cuacuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	395833	1588	1400	2988	Metros Cuadrados	1645	04/09/2023	02/12/2023	1,824,607.43	1,824,607.43	1,824,607.43	1,824,607.43	1,824,607.43	1,824,607.43	Validado avances
2023	5	PUE230402313994	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUXINCA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, APORTACIÓN - 410761	Puebla	71	Huauchinango	Cuauxinca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	410761	137	100	237	Metros lineales	750	01/12/2023	31/12/2023	1,421,836.06	1,421,836.06	1,421,836.06	1,421,836.06	1,421,836.06	1,421,836.06	Validado avances
2023	5	PUE230402320705	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 438740	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	438740	20	15	35	Cuarto(s)	6	18/09/2023	16/11/2023	1,433,160.13	1,433,160.13	1,433,160.13	1,433,160.13	1,433,160.13	1,433,160.13	Validado avances
2023	5	PUE230302261929	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE FRESNO, EN LA COLONIA LA MESITA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 234923	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	234923	79	71	150	Metros Cuadrados	181.01	12/06/2023	09/09/2023	311,660.03	311,660.03	311,660.03	311,660.03	311,660.03	311,660.03	Validado avances
2023	5	PUE230402300831	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CALIFORNIA DE LA COLONIA LA PALPA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 352945	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	352945	37	30	67	Piezas	1	04/09/2023	02/11/2023	511,430.27	511,430.27	511,430.27	511,430.27	511,430.27	511,430.27	Validado avances
2023	5	PUE230402310869	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA LA PAZ, DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 395624	Puebla	71	Huauchinango	La Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	395624	260	240	500	Metros Cuadrados	500	10/09/2023	08/11/2023	655,528.62	655,528.62	655,528.62	655,528.62	655,528.62	655,528.62	Validado avances
2023	5	PUE230402314506	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON RODERAS DE CONCRETO DEL CAMINO CUACUILA A XALTEPEC A PAPATLAZOLCO DEL KM 2 MAS 682 AL KM 6 MAS 582, SUBTRAMO DEL KM 4 MAS 682 AL KM 6 MAS 582 EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA APORTACION - 412645	Puebla	71	Huauchinango	Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	412645	1455	1190	2645	Kilómetro	1.9	20/02/2023	20/05/2023	3,000,693.54	3,000,693.54	3,000,693.54	3,000,693.54	3,000,693.54	3,000,693.54	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314645	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TZAHUINCO Y ACATLAN, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 413198	Puebla	71	Huauchinango	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huauchinango	413198	400	371	771	Metros Cuadrados	1200	24/07/2023	21/10/2023	1,469,063.90	1,469,063.90	1,469,063.90	1,469,063.90	1,469,063.90	1,469,063.90	Validado avances
2023	5	PUE230402320681	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLALMAYA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA, APORTACIÓN - 438624	Puebla	71	Huauchinango	Tlalmaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	438624	261	200	461	Cárcamo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	765,024.06	765,024.06	765,024.06	765,024.06	765,024.06	765,024.06	Validado avances
2023	5	PUE230302261361	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA TELESECUNDARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, EN LA COLONIA SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO. - 232069	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huauchinango	232069	131	119	250	Metros Cuadrados	308.6	12/06/2023	09/09/2023	545,762.81	545,762.81	545,762.81	545,762.81	545,762.81	545,762.81	Validado avances
2023	5	PUE230302262243	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROSENDO MORALES EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 236474	Puebla	71	Huauchinango	Las Colonias de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huauchinango	236474	141	109	250	Metros Cuadrados	553.52	19/06/2023	16/09/2023	824,172.45	824,172.45	824,172.45	824,172.45	824,172.45	824,172.45	Validado avances
2023	5	PUE230302262348	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCON CON CLAVE 21DJN1179L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUICHINANGO, PUEBLA - 237002	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	237002	46	32	78	Metros Cuadrados	184.95	24/06/2023	21/09/2023	797,693.60	797,693.60	797,693.60	797,693.60	797,693.60	797,693.60	Validado avances
2023	5	PUE230402297510	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE OLMOS, COLONIA GUADALUPE DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 340280	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	340280	65	55	120	Metros lineales	8.8	17/09/2023	15/11/2023	174,652.60	174,652.60	174,652.60	174,652.60	174,652.60	174,652.60	Validado avances
2023	5	PUE230402300559	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE BUGAMBILIAS SEGUNDA ETAPA, COLONIA CAMELIAS EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 351993	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huauchinango	351993	224	207	431	Metros Cuadrados	647.31	07/08/2023	05/10/2023	1,070,697.47	1,070,697.47	1,070,697.47	1,070,697.47	1,070,697.47	1,070,697.47	Validado avances
2023	5	PUE230402302312	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE HUILACAPIXTLA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 359364	Puebla	71	Huauchinango	Huilacapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huauchinango	359364	500	465	965	Metros Cuadrados	1282.44	07/08/2023	05/10/2023	1,460,720.17	1,460,720.17	1,460,720.17	1,460,720.17	1,460,720.17	1,460,720.17	Validado avances
2023	5	PUE230402310616	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE XILOCUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.. - 394417	Puebla	71	Huauchinango	Xilocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huauchinango	394417	700	672	1372	Metros Cuadrados	1200	30/10/2023	28/12/2023	1,434,132.36	1,434,132.36	1,434,132.36	1,434,132.36	1,434,132.36	1,434,132.36	Validado avances
2023	5	PUE230402304609	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS DE LA CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA. - 368885	Puebla	71	Huauchinango	Cuacuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	368885	65	55	120	Metros lineales	20	03/07/2023	01/08/2023	259,624.65	259,624.65	259,624.65	259,624.65	259,624.65	259,624.65	Validado avances
2023	5	PUE230402308955	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENTA GRANDE DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 387676	Puebla	71	Huauchinango	Venta Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huauchinango	387676	908	855	1763	Metros Cuadrados	1360	28/08/2023	26/10/2023	1,869,286.37	1,869,286.37	1,869,286.37	1,869,286.37	1,869,286.37	1,869,286.37	Validado avances
2023	5	PUE230402318192	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL MANANTIAL PUGA TANQUE 10, ETAPA 2 APORTACIÓN - 427668	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	427668	170	150	320	Cárcamo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	2,405,580.00	2,405,580.00	2,405,580.00	2,405,580.00	2,405,580.00	2,405,580.00	Validado avances
2023	5	PUE230402319591	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VIMA, ETAPA 2 APORTACIÓN - 434001	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	434001	251	200	451	Piezas	1	01/12/2023	31/12/2023	1,132,061.12	1,132,061.12	1,132,061.12	1,132,061.12	1,132,061.12	1,132,061.12	Validado avances
2023	5	PUE230402319628	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ETAPA 2 APORTACIÓN - 434165	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	434165	251	200	451	Piezas	1	01/12/2023	31/12/2023	822,223.54	822,223.54	822,223.54	822,223.54	822,223.54	822,223.54	Validado avances
2023	5	PUE230402320731	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CLASES DE DIBUJO TÉCNICO EN CBTIS C.C.T 21DCT0302P EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 438872	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	438872	142	120	262	Aula	1	30/10/2023	31/12/2023	1,411,456.09	1,411,456.09	1,411,456.09	1,411,456.09	1,411,456.09	1,411,456.09	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402321022	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA 2023 - 439823	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	439823	251	200	451	Calentador(es)	1	01/12/2023	31/12/2023	1,018,617.60	1,018,617.60	1,018,617.60	1,018,617.60	1,018,617.60	1,018,617.60	Validado avances
2023	5	PUE230302254960	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA DE RAFAEL CRAVIOTO EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO - 191969	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	191969	110	90	200	Metros Cuadrados	806.48	01/05/2023	09/06/2023	980,696.91	980,696.91	980,696.91	980,696.91	980,696.91	980,696.91	Validado avances
2023	5	PUE230402296871	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE SANTA CATARINA DE LA COLONIA SANTA CATARINA, DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA. - 337437	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	337437	200	180	380	Metros lineales	192	17/07/2023	14/09/2023	526,504.95	526,504.95	526,504.95	526,504.95	526,504.95	526,504.95	Validado avances
2023	5	PUE230402308810	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MATLALUCA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 387153	Puebla	71	Huauchinango	Matlaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	387153	100	91	191	Metros Cuadrados	750	28/08/2023	26/10/2023	1,036,964.03	1,036,964.03	1,036,964.03	1,036,964.03	1,036,964.03	1,036,964.03	Validado avances
2023	5	PUE230402312313	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA TLACPAC DE LA LOCALIDAD DE TENANGO MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 403692	Puebla	71	Huauchinango	Tenango de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	403692	109	91	200	Metros lineales	296.52	18/09/2023	16/12/2023	810,191.08	810,191.08	810,191.08	810,191.08	810,191.08	810,191.08	Validado avances
2023	5	PUE230402315198	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 415218	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango		Otros Proyectos	Municipio de Huauchinango	415218	0	0	0	Otros	1	01/12/2023	31/12/2023	181,270.00	181,270.00	181,270.00	181,270.00	181,270.00	181,270.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321095	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LOSA DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS I. BETANCOURT DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 440144	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	440144	170	120	290	Piezas	1	01/12/2023	31/12/2023	456,251.19	456,251.19	456,251.19	456,251.19	456,251.19	456,251.19	Validado avances
2023	5	PUE230302254682	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 189879	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango		Otros Proyectos	Municipio de Huauchinango	189879	0	0	0	SERVICIO(S)	1	02/03/2023	30/04/2023	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296704	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 336771	Puebla	71	Huauchinango	CuacUILa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	336771	169	151	320	Metros lineales	182.98	10/10/2023	08/11/2023	637,159.13	637,159.13	637,159.13	637,159.13	637,159.13	637,159.13	Validado avances
2023	5	PUE230402302373	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE MICHUCA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 359530	Puebla	71	Huauchinango	Michiuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	359530	90	80	170	Metros Cuadrados	202.68	07/08/2023	05/09/2023	191,250.75	191,250.75	191,250.75	191,250.75	191,250.75	191,250.75	Validado avances
2023	5	PUE230402305097	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 371544	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	371544	550	450	1000	Calentador(es)	200	04/09/2023	02/11/2023	1,697,696.00	1,697,696.00	1,697,696.00	1,697,696.00	1,697,696.00	1,697,696.00	Validado avances
2023	5	PUE230402307867	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y HERMENEGILDO GALEANA EN LA LOCALIDAD DE CUAXICALA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 383874	Puebla	71	Huauchinango	Cuaxicala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	383874	470	412	882	Metros Cuadrados	1072.2	07/08/2023	04/11/2023	1,251,766.67	1,251,766.67	1,251,766.67	1,251,766.67	1,251,766.67	1,251,766.67	Validado avances
2023	5	PUE230402308195	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHELANTLA EN LA LOCALIDAD DE PUGA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 384974	Puebla	71	Huauchinango	Puga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	384974	311	300	611	Metros Cuadrados	1200	25/09/2023	23/12/2023	1,633,916.48	1,633,916.48	1,633,916.48	1,633,916.48	1,633,916.48	1,633,916.48	Validado avances
2023	5	PUE230402308395	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 385577	Puebla	71	Huauchinango	Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	385577	160	140	300	Metros Cuadrados	629.76	04/09/2023	02/11/2023	1,379,738.92	1,379,738.92	1,379,738.92	1,379,738.92	1,379,738.92	1,379,738.92	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302248407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA COLONIA LA CRUZ, DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 154069	Puebla	72	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	154069	226	217	443	Kilómetro cuadrado	300	24/05/2023	22/06/2023	431,896.74	431,896.74	431,896.74	431,896.74	431,896.74	431,896.74	Validado avances
2023	5	PUE230402305320	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 84 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 372480	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	372480	214	206	420	Metros Cuadrados	2520	22/08/2023	05/10/2023	1,176,588.00	1,176,588.00	1,176,588.00	1,176,588.00	1,176,588.00	1,176,588.00	Validado avances
2023	5	PUE230402306287	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LEACAMAN CENTRO CON LEACAMAN LOMA, EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. META 2023 TRAMO 1 DEL KM 0 000 AL KM 0 500 - 376763	Puebla	72	Huehuetla	Leacamán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	376763	967	930	1897	Metros Cuadrados	2500	12/10/2023	31/12/2023	4,125,265.72	4,125,265.72	4,125,265.72	4,125,265.72	4,125,265.72	4,125,265.72	Validado avances
2023	5	PUE230402307780	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 2 PULGADAS DEL KM 0 000 AL KM 1 980 EN LA COLONIA LOS ESPINOZA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 383445	Puebla	72	Huehuetla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huehuetla	383445	337	323	660	Metros lineales	1621.17	17/11/2023	31/12/2023	1,997,813.87	1,997,813.87	1,997,813.87	1,997,813.87	1,997,813.87	1,997,813.87	Validado avances
2023	5	PUE230302248943	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 107 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 157282	Puebla	72	Huehuetla	Chiloco yo Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	157282	167	154	321	Metros Cuadrados	3210	09/06/2023	07/08/2023	1,494,839.22	1,494,839.22	1,494,839.22	1,494,839.22	1,494,839.22	1,494,839.22	Validado avances
2023	5	PUE230402282763	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0 000 AL KM 0 300 EN LA COLONIA LOS CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 273324	Puebla	72	Huehuetla	Leacamán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	273324	255	245	500	Metros Cuadrados	450	30/06/2023	29/07/2023	539,923.16	539,923.16	539,923.16	539,923.16	539,923.16	539,923.16	Validado avances
2023	5	PUE230402305245	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 30 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 372196	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	372196	84	81	165	Metros Cuadrados	900	13/07/2023	11/08/2023	456,290.64	456,290.64	456,290.64	456,290.64	456,290.64	456,290.64	Validado avances
2023	5	PUE230402305315	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 75 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 372390	Puebla	72	Huehuetla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	372390	191	184	375	Metros Cuadrados	2250	23/08/2023	21/09/2023	1,051,255.80	1,051,255.80	1,051,255.80	1,051,255.80	1,051,255.80	1,051,255.80	Validado avances
2023	5	PUE230402305331	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0 000 AL KM 0 150 EN LA COLONIA LOS GARCÍA, DE LA LOCALIDAD DE XONALPU, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 372576	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	372576	145	139	284	Metros Cuadrados	225	22/08/2023	20/09/2023	324,833.16	324,833.16	324,833.16	324,833.16	324,833.16	324,833.16	Validado avances
2023	5	PUE230402306373	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA COLONIA LOS CHONES, DEL KM 0 000 AL KM 0 250 EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 377069	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	377069	145	139	284	Metros Cuadrados	375	27/11/2023	31/12/2023	899,927.01	899,927.01	899,927.01	899,927.01	899,927.01	899,927.01	Validado avances
2023	5	PUE230402306440	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, ACCESOS Y BARDEADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE NAKUSKGOY C.C.T. 21DPB0335V UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA.PRIMERA ETAPA - 377302	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla (Barrio Alto)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huehuetla	377302	136	131	267	Metros Cuadrados	480	15/11/2023	31/12/2023	999,990.65	999,990.65	999,990.65	999,990.65	999,990.65	999,990.65	Validado avances
2023	5	PUE230402307577	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA TELESECUNDARIA KATUSUNIN CON CCT 21ETV0714D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 382749	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetla	382749	60	52	112	Metros Cuadrados	504.4	23/10/2023	21/12/2023	1,789,355.12	1,789,355.12	1,789,355.12	1,789,355.12	1,789,355.12	1,789,355.12	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402305231	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. LOS GARCIA DEL KM 0 000 AL KM 0 250.00 EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 372128	Puebla	72	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	372128	452	434	886	Metros Cuadrados	300	28/09/2023	11/11/2023	539,762.07	539,762.07	539,762.07	539,762.07	539,762.07	539,762.07	Validado avances
2023	5	PUE230302248055	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA EL MUJUYUM, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA., META 2023 CALLE 1 DEL KM 0 000 AL KM 0 090, CALLE 2 DEL KM 0 090 AL KM 0 130 Y CALLE 3 DEL KM 0 130 AL KM 0 213. - 152242	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	152242	951	942	1893	Metros Cuadrados	1171.5	13/06/2023	12/07/2023	1,529,842.72	1,529,842.72	1,529,842.72	1,529,842.72	1,529,842.72	1,529,842.72	Validado avances
2023	5	PUE230302249306	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 60 PISOS FIRMES DIGNOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 159935	Puebla	72	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	159935	84	81	165	Metros Cuadrados	1800	02/06/2023	31/07/2023	840,754.08	840,754.08	840,754.08	840,754.08	840,754.08	840,754.08	Validado avances
2023	5	PUE230402305082	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL KM 0 000 AL KM 1 420 EN LA COL. LOS VICENTES EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL KM 0 000 AL KM 1 000 - 371497	Puebla	72	Huehuetla	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	371497	679	642	1321	Metros Cuadrados	5500	20/07/2023	18/09/2023	7,798,138.79	7,798,138.79	7,798,138.79	7,798,138.79	7,798,138.79	7,798,138.79	Validado avances
2023	5	PUE230402306330	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA COLONIA LOS BERNABÉ, DEL KM 0 000 AL KM 0 250 EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 376935	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	376935	145	139	284	Metros Cuadrados	375	16/10/2023	14/11/2023	539,887.43	539,887.43	539,887.43	539,887.43	539,887.43	539,887.43	Validado avances
2023	5	PUE230402307676	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUÁREZ NORTE A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 383092	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla (Barrio Alto)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huehuetla	383092	939	825	1764	Metros lineales	154.6	09/10/2023	07/11/2023	649,264.37	649,264.37	649,264.37	649,264.37	649,264.37	649,264.37	Validado avances
2023	5	PUE230402309582	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 64 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLA CAB.,HUEHUETLA BARRIO ALTO, CINCO DE MAYO, FRANCISCO I.MADERO Y KUWIK CHUCHUT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 389921	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla (Barrio Alto)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Secretaría de Infraestructura	389921	147	133	280	Sanitario(s)	64	23/06/2023	19/11/2023	1,172,589.53	1,172,589.53	1,172,589.53	1,172,589.53	1,172,589.53	1,172,589.53	Validado avances
2023	5	PUE230402283972	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA BARRANCA SECA, DEL KM 0 000 AL KM 0 300, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 280192	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	280192	951	942	1893	Metros Cuadrados	1200	16/06/2023	15/07/2023	2,159,701.10	2,159,701.10	2,159,701.10	2,159,701.10	2,159,701.10	2,159,701.10	Validado avances
2023	5	PUE230402284304	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TAXCAL DEL KM 0 000 AL KM 0 250 EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 281581	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	281581	145	139	284	Metros Cuadrados	375	25/07/2023	23/08/2023	539,777.64	539,777.64	539,777.64	539,777.64	539,777.64	539,777.64	Validado avances
2023	5	PUE230402305140	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DECALLE PEATONALCON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMO 1 DEL KM 0 000 AL KM 0 056 EN COLONIA LOS PANCHOS,TRAMO 2 DEL KM 0 000 AL KM 0 050 COLONIA YALU - 371695	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	371695	519	499	1018	Metros Cuadrados	159	14/09/2023	13/10/2023	215,957.44	215,957.44	215,957.44	215,957.44	215,957.44	215,957.44	Validado avances
2023	5	PUE230402306658	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL JUNTO LA IGLESIA, CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE PUTAXCAT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA. TRAMO DEL KM 0 000 AL 0 137.00 - 378278	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	378278	454	436	890	Metros Cuadrados	552.4	30/08/2023	28/09/2023	549,876.05	549,876.05	549,876.05	549,876.05	549,876.05	549,876.05	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402305217	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ C.C.T. 21DTV0419C EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 372057	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetla	372057	44	42	86	Metros Cuadrados	517	22/09/2023	20/12/2023	1,775,997.44	1,775,997.44	1,775,997.44	1,775,997.44	1,775,997.44	1,775,997.44	Validado avances
2023	5	PUE230402305336	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 65 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 372693	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	372693	166	159	325	Metros Cuadrados	1950	23/08/2023	21/09/2023	910,794.30	910,794.30	910,794.30	910,794.30	910,794.30	910,794.30	Validado avances
2023	5	PUE230402308071	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 384548	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	384548	174	167	341	Metros Cuadrados	336	12/12/2023	31/12/2023	4,202,268.11	4,202,268.11	4,202,268.11	4,202,268.11	4,202,268.11	4,202,268.11	Validado avances
2023	5	PUE230402308284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA LOS VICENTES DEL KM 0 000 AL KM 0 500, EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 385260	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetla	385260	1071	1029	2100	Metros Cuadrados	2500	31/05/2023	28/08/2023	3,599,282.24	3,599,282.24	3,599,282.24	3,599,282.24	3,599,282.24	3,599,282.24	Validado avances
2023	5	PUE230302248592	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CURVA DE LOS GAOS DEL KM 0 000 AL KM 0 300 EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 155308	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetla	155308	951	942	1893	Metros Cuadrados	480	08/06/2023	07/07/2023	668,050.97	668,050.97	668,050.97	668,050.97	668,050.97	668,050.97	Validado avances
2023	5	PUE230402304410	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO ELECTROMECHANICO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE COLONIA LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 367917	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán Chico	367917	312	300	612	Pozo(s)	1	21/01/2023	21/02/2023	1,131,648.76	1,131,648.76	1,131,648.76	1,131,648.76	1,131,648.76	1,131,648.76	Validado avances
2023	5	PUE230202228445	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RENTA DE MAQUINARIA HUEHUETLAN EL TERRERO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 111456	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán Chico	111456	950	850	1800	Kilómetro	5.1	14/03/2023	12/04/2023	917,339.60	917,339.60	917,339.60	917,339.60	917,339.60	917,339.60	Validado avances
2023	5	PUE230402297277	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0.00 AL 53.50 DE SAN MIGUEL EL TERRERO, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 339222	Puebla	73	Huehuetlán Chico	San Miguel Terrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán Chico	339222	41	51	92	Metros cúbicos	42.6	02/05/2023	07/06/2023	413,356.55	413,356.55	413,356.55	413,356.55	413,356.55	413,356.55	Validado avances
2023	5	PUE230402293509	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE EL AMATE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EL MEZQUITE Y CALLE AHUEHUETE, CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AMATE, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 323447	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán Chico	323447	95	85	180	Metros Cuadrados	1524.2	20/02/2023	01/04/2023	2,109,360.47	2,109,360.47	2,109,360.47	2,109,360.47	2,109,360.47	2,109,360.47	Validado avances
2023	5	PUE230402306184	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES MODULOS AULA DORMITORIO.SANITARIO PARA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD LA PALMA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 375966	Puebla	73	Huehuetlán Chico	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán Chico	375966	25	29	54	Aula	3	17/03/2023	30/05/2023	2,895,299.43	2,895,299.43	2,895,299.43	2,895,299.43	2,895,299.43	2,895,299.43	Validado avances
2023	5	PUE230202228257	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RENTA DE MAQUINARIA DE LA LOCALIDAD DE EL JARDIN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 110430	Puebla	73	Huehuetlán Chico	El Jardín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán Chico	110430	17	19	36	Metros	800	30/01/2023	10/02/2023	394,404.64	394,404.64	394,404.64	394,404.64	394,404.64	394,404.64	Validado avances
2023	5	PUE230202228349	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RENTA DE MAQUINARIA HUEHUETLAN LA PALMA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 110872	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán Chico	110872	950	850	1800	Kilómetro	3.8	05/02/2023	17/02/2023	401,442.36	401,442.36	401,442.36	401,442.36	401,442.36	401,442.36	Validado avances
2023	5	PUE230402309749	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CONOCIDA COMO CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES TRANCANENZA Y REFORMA ENTRE LOS CADENAMIENTOS O AL 240.00 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 390454	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán Chico	390454	74	70	144	Metros Cuadrados	1440	11/08/2023	24/10/2023	2,659,324.10	2,659,324.10	2,659,324.10	2,659,324.10	2,659,324.10	2,659,324.10	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202228710	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE REPARACION DE FUGAS, CAMBIO DE VALVULAS EN LOCALIDAD DE TZICATLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 113296	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Huehuetlán el Chico	113296	1798	1704	3502	Piezas	84	20/04/2023	20/05/2023	735,004.43	735,004.43	735,004.43	735,004.43	735,004.43	735,004.43	Validado avances
2023	5	PUE230402292891	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EL MEZQUITE ENTRE CALLE EL AMATE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EL MESQUITE Y CALLE AHUEHUETE, CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE EL AMATE, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 321156	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Huehuetlán el Chico	321156	95	85	180	Metros	233.47	14/02/2023	20/03/2023	263,090.02	263,090.02	263,090.02	263,090.02	263,090.02	263,090.02	Validado avances
2023	5	PUE230402297973	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RENTA DE MAQUINARIA EN LA LOCALIDAD DE AYOXUXTLA DE ZAPATA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO PUEBLA - 341885	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Ayoxuxtla (Ayoxuxtla Zapata)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huehuetlán el Chico	341885	303	259	562	Kilómetro	2	18/06/2023	12/07/2023	889,720.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	889,720.00	Validado avances
2023	5	PUE230402307636	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES TRANCA CENIZA Y CALLEJON DEL OLVIDO ENTRE LOS CADENAMIENTOS O AL 165.24 EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 382948	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huehuetlán el Chico	382948	54	52	106	Metros Cuadrados	991.18	14/08/2023	27/10/2023	1,950,056.36	1,950,056.36	1,950,056.36	1,950,056.36	1,950,056.36	1,950,056.36	Validado avances
2023	5	PUE230402309936	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 391199	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Otros Proyectos		Municipio de Huehuetlán el Chico	391199	0	0	0	PROYECTO(S)	4	16/10/2023	16/11/2023	572,116.30	572,116.30	572,116.30	572,116.30	572,116.30	572,116.30	Validado avances
2023	5	PUE230402292957	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE EL AMATE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EL MESQUITE Y CALLE AHUEHUETE, CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE AMATE, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA.. - 321388	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Social		Municipio de Huehuetlán el Chico	321388	95	85	180	Metros	200	18/02/2023	18/03/2023	146,524.03	146,524.03	146,524.03	146,524.03	146,524.03	146,524.03	Validado avances
2023	5	PUE230402307853	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 383817	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huehuetlán el Chico	383817	4968	4792	9760	Luminaria	341	20/06/2023	19/07/2023	1,282,976.08	1,282,976.08	1,282,976.08	1,282,976.08	1,282,976.08	1,282,976.08	Validado avances
2023	5	PUE230402289679	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANGELA PERALTA ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE REFORMA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 306105	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huejotzingo	306105	756	744	1500	Metros Cuadrados	2855	12/08/2023	10/10/2023	4,982,950.40	4,982,950.40	4,982,950.40	4,982,950.40	4,982,950.40	4,982,950.40	Validado avances
2023	5	PUE230102206551	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE AYALA Y PRIVADA PORFIRIO DIAZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO - 4622	Puebla	74	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Social		Municipio de Huejotzingo	4622	256	244	500	Metros lineales	111	24/01/2023	07/02/2023	202,252.16	202,252.16	202,252.16	202,252.16	202,252.16	202,252.16	Validado avances
2023	5	PUE230302243222	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CAMINO REAL DE ATEXCAC Y CAMINO A LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PANCOAC - 124226	Puebla	74	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huejotzingo	124226	56	44	100	Metros lineales	90	18/05/2023	19/06/2023	119,290.49	119,290.49	119,290.49	119,290.49	119,290.49	119,290.49	Validado avances
2023	5	PUE230202218267	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE IXTACUIXTLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 35877	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huejotzingo	35877	281	269	550	Metros Cuadrados	3062.5	11/03/2023	09/05/2023	5,465,738.76	5,465,738.76	5,465,738.76	5,465,738.76	5,465,738.76	5,465,738.76	Validado avances
2023	5	PUE230402283668	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOS GALLOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 278639	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Maria Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huejotzingo	278639	156	144	300	Metros lineales	1940.2	25/08/2023	08/11/2023	2,872,146.13	2,872,146.13	2,872,146.13	2,872,146.13	2,872,146.13	2,872,146.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402294876	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUTHEMOC ENTRE CARLOS IBETANCOURT Y AVENIDA QUINTERO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 329388	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huejotzingo	329388	1006	994	2000	Metros Cuadrados	5822.4	12/08/2023	14/12/2023	11,308,210.76	11,308,210.76	11,308,210.76	11,308,210.76	11,308,210.76	11,308,210.76	Validado avances
2023	5	PUE230302243895	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE CANAL A CIELO ABIERTO ENTRE CALLE PEREYRA Y PRIVADA TOMALINTLA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 127746	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huejotzingo	127746	506	494	1000	Metros Cuadrados	672	22/05/2023	20/06/2023	544,004.55	544,004.55	544,004.55	544,004.55	544,004.55	544,004.55	Validado avances
2023	5	PUE230302252663	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE CHIMALHUACAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 177468	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Maria Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huejotzingo	177468	156	144	300	Metros Cuadrados	1125	19/06/2023	17/08/2023	2,561,380.86	2,561,380.86	2,561,380.86	2,561,380.86	2,561,380.86	2,561,380.86	Validado avances
2023	5	PUE230302243271	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS MARIAS ENTRE CAMINO REAL DE AMECAMECA Y CALLE CAMINO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO - 124436	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Maria Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	124436	44	32	76	Metros lineales	70	18/05/2023	19/06/2023	110,720.90	110,720.90	110,720.90	110,720.90	110,720.90	110,720.90	Validado avances
2023	5	PUE230302244038	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PUENTE AYALA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELL TIAGUIZOLCO - 128646	Puebla	74	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huejotzingo	128646	31	19	50	Metros Cuadrados	490	19/01/2023	28/02/2023	1,214,926.88	1,214,926.88	1,214,926.88	1,214,926.88	1,214,926.88	1,214,926.88	Validado avances
2023	5	PUE230302253635	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE JAZMINES, ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. - 183043	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	183043	56	44	100	Metros lineales	150	10/08/2023	29/09/2023	149,969.92	149,969.92	149,969.92	149,969.92	149,969.92	149,969.92	Validado avances
2023	5	PUE230302254135	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA ENTRONQUE PARQUE INDUSTRIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 186510	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	186510	756	744	1500	Luminaria	197	17/04/2023	05/06/2023	3,196,827.85	3,196,827.85	3,196,827.85	3,196,827.85	3,196,827.85	3,196,827.85	Validado avances
2023	5	PUE230202225523	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE CANAL A CIELO ABIERTO QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL - 92078	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huejotzingo	92078	1006	994	2000	Metros Cuadrados	9176	11/03/2023	08/06/2023	8,710,154.09	8,710,154.09	8,710,154.09	8,710,154.09	8,710,154.09	8,710,154.09	Validado avances
2023	5	PUE230202220445	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL DE LA DESVIACIO A CARRETERA AEROPUERTO HERMANOS SERDAN HASTA CALLE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO - 49206	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	49206	1300	1200	2500	Luminaria	200	27/01/2023	17/03/2023	2,840,350.74	2,840,350.74	2,840,350.74	2,840,350.74	2,840,350.74	2,840,350.74	Validado avances
2023	5	PUE230102207274	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL BACHILLERATO HEROES DEL 5 DE MAYO ENTRE CARLOS IBETANCOURT Y CALLE PRIMERA CAMELIA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 11691	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huejotzingo	11691	1006	994	2000	Metros Cuadrados	103.68	24/01/2023	09/03/2023	1,581,605.82	1,581,605.82	1,581,605.82	1,581,605.82	1,581,605.82	1,581,605.82	Validado avances
2023	5	PUE230402283660	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULTITLAN. - 278560	Puebla	74	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huejotzingo	278560	106	94	200	Metros Cuadrados	316.62	03/08/2023	01/09/2023	971,864.64	971,864.64	971,864.64	971,864.64	971,864.64	971,864.64	Validado avances
2023	5	PUE230402283666	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE REAL DE ATEXCAC Y MARAVILLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEXCAC MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 278605	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Maria Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	278605	106	94	200	Metros lineales	380	11/10/2023	11/11/2023	279,145.97	279,145.97	279,145.97	279,145.97	279,145.97	279,145.97	Validado avances
2023	5	PUE230302259992	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA - 223955	Puebla	74	Huejotzingo	Valle de San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huejotzingo	223955	850	950	1800	Metros lineales	2051	12/08/2023	09/11/2023	6,995,432.66	6,995,432.66	6,995,432.66	6,995,432.66	6,995,432.66	6,995,432.66	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230102206553	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 4637	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huejotzingo	4637	1506	1494	3000	Metros Cuadrados	4538	24/01/2023	07/02/2023	2,826,431.69	2,826,431.69	2,826,431.69	2,826,431.69	2,826,431.69	2,826,431.69	Validado avances
2023	5	PUE230202226914	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO HERODES DEL CINCO DE MAYO UBICADO ENTRE CALLE CARLOS IBETANCOURT Y CALLE CAMELIA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 101754	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huejotzingo	101754	220	208	428	Metros Cuadrados	195.74	07/04/2023	10/05/2023	1,629,872.20	1,629,872.20	1,629,872.20	1,629,872.20	1,629,872.20	1,629,872.20	Validado avances
2023	5	PUE230302253480	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ÁLAMOS ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN HUEJOTZINGO Y CALLE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA. - 181903	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	181903	56	44	100	Metros lineales	110	10/08/2023	29/09/2023	122,752.66	122,752.66	122,752.66	122,752.66	122,752.66	122,752.66	Validado avances
2023	5	PUE230102206550	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION 12 DE OCTUBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO - 4596	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huejotzingo	4596	1506	1494	3000	Metros lineales	227.1	19/01/2023	02/02/2023	268,868.49	268,868.49	268,868.49	268,868.49	268,868.49	268,868.49	Validado avances
2023	5	PUE230202215469	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO SEGUNDA ETAPA - 20920	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huejotzingo	20920	1006	994	2000	Metros Cuadrados	3749	17/02/2023	03/03/2023	2,427,784.01	2,427,784.01	2,427,784.01	2,427,784.01	2,427,784.01	2,427,784.01	Validado avances
2023	5	PUE230302255833	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PUEBLA ENTRE CAMINO A POPOCATEPETL Y CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEXCAC - 198222	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Maria Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	198222	44	32	76	Metros lineales	145	22/07/2023	31/08/2023	176,172.10	176,172.10	176,172.10	176,172.10	176,172.10	176,172.10	Validado avances
2023	5	PUE230202220391	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 48848	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	48848	206	194	400	Luminaria	36	17/02/2023	03/03/2023	699,419.32	699,419.32	699,419.32	699,419.32	699,419.32	699,419.32	Validado avances
2023	5	PUE230402276428	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CONTA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 195314	Puebla	76	Hueytamalco	Conta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	195314	40	45	85	Metros Cuadrados	1228.8	20/11/2023	30/11/2023	1,681,280.94	1,681,280.94	1,681,280.94	1,681,280.94	1,681,280.94	1,681,280.94	Validado avances
2023	5	PUE230302253479	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNIATARIO NO. 23 DE LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 181884	Puebla	76	Hueytamalco	Loma Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueytamalco	181884	23	17	40	Metros Cuadrados	549	10/08/2023	10/09/2023	1,174,812.40	1,174,812.40	1,174,812.40	1,174,812.40	1,174,812.40	1,174,812.40	Validado avances
2023	5	PUE230402282124	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CAMINO XONTLA TENEXATE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 269829	Puebla	76	Hueytamalco	Tenexate (Ejido Tenexate)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	269829	372	357	729	Metros Cuadrados	11163	28/10/2023	30/12/2023	10,614,966.66	10,614,966.66	10,614,966.66	10,614,966.66	10,614,966.66	10,614,966.66	Validado avances
2023	5	PUE230202222183	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE POZA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 64554	Puebla	76	Hueytamalco	Poza Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	64554	41	53	94	Puente(s)	1	05/05/2023	02/09/2023	5,713,593.82	5,713,593.82	5,713,593.82	5,713,593.82	5,713,593.82	5,713,593.82	Validado avances
2023	5	PUE230202228276	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE AZUETA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 110558	Puebla	76	Hueytamalco	Tenexapa Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueytamalco	110558	33	45	78	Metros Cuadrados	508.53	01/05/2023	30/06/2023	1,056,507.33	1,056,507.33	1,056,507.33	1,056,507.33	1,056,507.33	1,056,507.33	Validado avances
2023	5	PUE230302241389	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2023 DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA EL MIRADOR - 48883	Puebla	76	Hueytamalco	El Mirador (Mirador Tenexapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	48883	27	33	60	Metros Cuadrados	11400	30/07/2023	30/08/2023	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	Validado avances
2023	5	PUE230402286378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MECATEPETL, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 290096	Puebla	76	Hueytamalco	Mecatépctl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	290096	32	25	57	Metros Cuadrados	1662.8	30/10/2023	24/12/2023	1,978,069.54	1,978,069.54	1,978,069.54	1,978,069.54	1,978,069.54	1,978,069.54	Validado avances
2023	5	PUE230302253878	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CUATRO DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 184839	Puebla	76	Hueytamalco	San Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	184839	40	35	75	Metros Cuadrados	1500	21/08/2023	19/10/2023	1,928,783.71	1,928,783.71	1,928,783.71	1,928,783.71	1,928,783.71	1,928,783.71	Validado avances
2023	5	PUE230402276476	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 196596	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	196596	3070	2830	5900	Metros cuadrados de construcción	1650.8	25/08/2023	15/11/2023	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402284686	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 283220	Puebla	76	Hueytamalco	El Paraíso [Unidad Habitacional]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	283220	32	30	62	Metros Cuadrados	856.8	10/11/2023	28/12/2023	1,060,024.02	1,109,890.36	1,109,890.36	1,109,890.36	1,109,890.36	1,109,890.36	Validado avances
2023	5	PUE230202217885	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE MONTECELLI DEL CADENAMIENTO 0 MAS 400 AL 0 MAS 735 MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 33949	Puebla	76	Hueytamalco	Montecelli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	33949	30	39	69	Metros Cuadrados	2010	30/01/2023	16/03/2023	2,241,438.64	2,241,438.64	2,241,438.64	2,241,438.64	2,241,438.64	2,241,438.64	Validado avances
2023	5	PUE230302241371	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2023 DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA MONTECELLI - 48413	Puebla	76	Hueytamalco	Montecelli	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	48413	32	41	73	Metros Cuadrados	11400	22/02/2023	23/05/2023	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	Validado avances
2023	5	PUE230302242567	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2023 DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA LOMA ALTA - 99534	Puebla	76	Hueytamalco	Loma Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	99534	17	22	39	Metros lineales	5931	25/08/2023	23/09/2023	714,831.25	714,381.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	Validado avances
2023	5	PUE230202224004	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES TRAMOS DEL CAMINO DE VEGA DE MONTECELLI EL AGUILAR A MONTECELLI EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 78169	Puebla	76	Hueytamalco	Vega Montecelli Aguilar) de (El	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	78169	31	39	70	Metros cuadrados de construcción	2677.5	28/02/2023	29/05/2023	2,875,968.36	2,875,968.36	2,875,968.36	2,875,968.36	2,875,968.36	2,875,968.36	Validado avances
2023	5	PUE230402276633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 201192	Puebla	76	Hueytamalco	Agua Zarca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	201192	19	24	43	Metros Cuadrados	606	05/09/2023	30/10/2023	759,393.77	759,393.77	759,393.77	759,393.77	759,393.77	759,393.77	Validado avances
2023	5	PUE230202217903	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ACCESO AL RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 34036	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	34036	2560	2775	5335	Metros Cuadrados	732.53	06/02/2023	23/03/2023	828,513.09	828,513.09	828,513.09	828,513.09	828,513.09	828,513.09	Validado avances
2023	5	PUE230302262106	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2023 DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, LOCALIDAD LIMONTITAN CHICO - 235796	Puebla	76	Hueytamalco	Limontitán Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	235796	98	95	193	Metros Cuadrados	11400	10/09/2023	10/10/2023	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	714,831.25	Validado avances
2023	5	PUE230402276467	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL MOHÓN, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 196418	Puebla	76	Hueytamalco	El Mohón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	196418	33	40	73	Metros lineales	1500	20/11/2023	30/12/2023	1,986,189.82	1,986,189.82	1,986,189.82	1,986,189.82	1,986,189.82	1,986,189.82	Validado avances
2023	5	PUE230402276622	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE EL ANAYAL, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 200681	Puebla	76	Hueytamalco	El Anayal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytamalco	200681	38	35	73	Metros Cuadrados	1434.9	01/11/2023	03/12/2023	1,772,618.90	1,772,618.90	1,772,618.90	1,772,618.90	1,772,618.90	1,772,618.90	Validado avances
2023	5	PUE230402302540	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y EL DEPORTE A LA JUVENTUD Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA .SEGUNDA ETAPA. - 360034	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Hueytlalpan	360034	450	518	968	Metros Cuadrados	140.5	08/05/2023	05/08/2023	2,683,265.80	2,683,265.80	2,683,265.80	2,683,265.80	2,683,265.80	2,683,265.80	Validado avances
2023	5	PUE230302260723	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA - 228124	Puebla	77	Hueytlalpan	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Hueytlalpan	228124	134	187	321	Metros Cuadrados	140	17/04/2023	15/07/2023	1,705,244.49	1,705,244.49	1,705,244.49	1,705,244.49	1,705,244.49	1,705,244.49	Validado avances
2023	5	PUE230402323144	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SKANSIPI, PERTENECIENTE A ZITLALA DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN. ETAPA 1 - 453853	Puebla	77	Hueytlalpan	Skansipi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Hueytlalpan	453853	134	174	308	Metros	270	04/09/2023	02/12/2023	2,703,482.66	2,703,207.58	2,703,207.58	2,703,207.58	2,703,207.58	2,703,207.58	Validado avances
2023	5	PUE230402302536	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y EL DEPORTE A LA JUVENTUD Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA - 360028	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Hueytlalpan	360028	450	518	968	Metros Cuadrados	904.5	01/05/2023	29/07/2023	3,356,807.61	3,356,807.61	3,356,807.61	3,356,807.61	3,356,807.61	3,356,807.61	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302260745	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL ENTRONQUE CRUCERO A LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS000 AL KM 0 MAS 500, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 228267	Puebla	77	Hueytlalpan	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytlalpan	228267	94	144	238	Metros lineales	500	29/05/2023	27/07/2023	359,834.37	359,834.37	359,834.37	359,834.37	359,834.37	359,834.37	Validado avances
2023	5	PUE230202230029	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRA ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE SKANCIPI EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUELA. - 118712	Puebla	77	Hueytlalpan	Skansipi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytlalpan	118712	250	250	500	Metros Cuadrados	50.64	31/01/2023	31/03/2023	665,977.45	665,977.45	665,977.45	665,977.45	665,977.45	665,977.45	Validado avances
2023	5	PUE230302260732	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL CRUCERO A CHILOCOYO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 050, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 228197	Puebla	77	Hueytlalpan	El Crucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytlalpan	228197	139	177	316	Metros lineales	1050	22/05/2023	20/07/2023	773,444.09	773,444.09	773,444.09	773,444.09	773,444.09	773,444.09	Validado avances
2023	5	PUE230302260754	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHILILIX, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA - 228306	Puebla	77	Hueytlalpan	Chililix	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytlalpan	228306	117	183	300	Metros cúbicos	250	03/07/2023	31/08/2023	696,167.84	696,167.84	696,167.84	696,167.84	696,167.84	696,167.84	Validado avances
2023	5	PUE230402323210	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN SEGUNDA ETAPA - 454262	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueytlalpan	454262	72	78	150	Metros	500	04/09/2023	28/12/2023	3,611,541.02	3,611,541.02	3,611,541.02	3,611,541.02	3,611,541.02	3,611,541.02	Validado avances
2023	5	PUE230402321920	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA GARZA A IXTEPEC DEL KM 0 MÁS 000 AL KM 1 MÁS 500, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 447672	Puebla	77	Hueytlalpan	Kajalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytlalpan	447672	72	78	150	Metros	500	12/12/2023	31/12/2023	897,574.35	897,574.35	897,574.35	897,574.35	897,574.35	897,574.35	Validado avances
2023	5	PUE230402322105	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 448317	Puebla	77	Hueytlalpan	El Cuyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytlalpan	448317	58	72	130	Metros	850	30/10/2023	28/12/2023	691,373.99	691,373.99	691,373.99	691,373.99	691,373.99	691,373.99	Validado avances
2023	5	PUE230302260615	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA A LA LOCALIDAD DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 227629	Puebla	77	Hueytlalpan	Zitlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytlalpan	227629	240	383	623	Metros lineales	6044	06/03/2023	04/05/2023	1,740,518.52	1,740,518.52	1,740,518.52	1,740,518.52	1,740,518.52	1,740,518.52	Validado avances
2023	5	PUE230202230035	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AL PREESCOLAR AGUSTIN MELGAR Y CAMINO PRINCIPAL, COL. TIERRA COLORADA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUEBLA. - 118729	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytlalpan	118729	170	255	425	Piezas	45	13/02/2023	13/04/2023	1,686,073.28	1,686,073.28	1,686,073.28	1,686,073.28	1,686,073.28	1,686,073.28	Validado avances
2023	5	PUE230302263072	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 240088	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan		Otros Proyectos	Municipio de Hueytlalpan	240088	0	0	0	PROYECTO(S)	1	10/04/2023	08/06/2023	387,500.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230202230019	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. DEL CADENAMIENTO DEL KM 1 MÁS 076 AL KM 1 MÁS 299 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUEBLA. - 118659	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hueytlalpan	118659	325	325	650	Metros Cuadrados	1338	30/01/2023	30/03/2023	1,997,496.50	1,997,496.50	1,997,496.50	1,997,496.50	1,997,496.50	1,997,496.50	Validado avances
2023	5	PUE230402296455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA, LA MONERA - 335655	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan Serdán	335655	318	309	627	Metros	539.85	26/09/2023	24/11/2023	410,350.00	410,350.00	410,350.00	410,350.00	410,350.00	410,350.00	Validado avances
2023	5	PUE230402294042	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 204.64 TRAMO B 0 MAS 000 AL 0 MAS 044.17 EN LA PRIMERA SECCIÓN DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA - 325308	Puebla	78	Huitzilan Serdán	San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	325308	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	298.57	20/09/2023	03/11/2023	784,435.00	784,435.00	784,435.00	784,435.00	784,435.00	784,435.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262088	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 213.36 EN LA QUINTA SECCION - 235678	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Quinta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	235678	19	17	36	Metros Cuadrados	249.6	11/08/2023	24/09/2023	662,950.00	662,950.00	662,950.00	662,950.00	662,950.00	662,950.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302261016	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO - 229777	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 229777	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	569.63	12/06/2023	11/08/2023	995,760.50	995,760.50	995,760.50	995,760.50	995,760.50	995,760.50	Validado avances
2023	5	PUE230302261398	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 080 Y TRAMO B 0 MAS 000 AL 0 MAS 094 DE LA SEGUNDA SECCION - 232224	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Segunda Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 232224	300	333	633	Metros Cuadrados	208.8	25/07/2023	25/08/2023	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	541,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300976	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO. OCOTAMANIZ - 353579	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 353579	42	38	80	Metros Cuadrados	90	08/11/2023	30/12/2023	302,480.00	302,480.00	302,480.00	302,480.00	302,480.00	302,480.00	Validado avances
2023	5	PUE230402314086	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL DEL PROGRESO - 411079	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 411079	1474	1595	3069	Metros	180	04/12/2023	29/12/2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317269	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ZAPATA - 423832	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Chagchaloyan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 423832	149	137	286	Metros Cuadrados	152.4	05/12/2023	29/12/2023	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302261171	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE XINACHAPAN - 230743	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Xinachapan Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 230743	243	254	497	Metros Cuadrados	16250	19/06/2023	19/07/2023	2,290,500.00	2,290,500.00	2,290,500.00	2,290,500.00	2,290,500.00	2,290,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230302261806	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EMBOVEDADO - 234300	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 234300	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	45	27/07/2023	25/08/2023	259,800.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00	259,800.00	Validado avances
2023	5	PUE230402322211	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE TEPETZINTLA - 448653	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 448653	100	117	217	Metros Cuadrados	5400	04/10/2023	17/12/2023	1,900,030.00	1,900,030.00	1,900,030.00	1,900,030.00	1,900,030.00	1,900,030.00	Validado avances
2023	5	PUE230202226557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE AOCOTZOTA - 99511	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San José Aocotzota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 99511	312	308	620	Metros	2343	15/03/2023	15/04/2023	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202227725	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO - 107278	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Xoloango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 107278	91	100	191	Metros Cuadrados	11830	03/05/2023	15/06/2023	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402294032	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE ACUITAPILCO - 325271	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Acuitapilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 325271	111	127	238	Metros Cuadrados	13500	05/08/2023	05/10/2023	2,636,480.00	2,636,480.00	2,636,480.00	2,636,480.00	2,636,480.00	2,636,480.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317573	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO - 425061	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 425061	2348	2345	4693	Metros	3500	01/12/2023	29/12/2023	972,283.16	972,283.16	972,283.16	972,283.16	972,283.16	972,283.16	Validado avances
2023	5	PUE230402322074	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAN - 448168	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 448168	2348	2345	4693	Metros lineales	553.5	04/11/2023	21/12/2023	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202226643	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE ACATENO - 100169	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 100169	194	176	370	Metros	1754	16/03/2023	17/04/2023	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260797	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA CASA DE LA CULTURA A UNIDAD DEPORTIVA DE HUITZILA - 228636	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 228636	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	1712	09/06/2023	08/08/2023	2,298,000.00	2,298,000.00	2,298,000.00	2,298,000.00	2,298,000.00	2,298,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260841	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AOCOTZOTA - 228856	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San José Aocotzota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 228856	312	308	620	Metros Cuadrados	1008	09/06/2023	08/08/2023	1,456,800.90	1,456,800.90	1,456,800.90	1,456,800.90	1,456,800.90	1,456,800.90	Validado avances
2023	5	PUE230302262028	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA FUTBOLITO - 235352	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	deporte	Municipio de Huitzilan Serdán	de 235352	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	453.82	03/07/2023	30/09/2023	1,787,500.00	1,787,500.00	1,787,500.00	1,787,500.00	1,787,500.00	1,787,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230402293391	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ZOYOTLA - 323072	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Huitzilan Serdán	de 323072	95	90	185	Metros	149.9	08/08/2023	21/09/2023	486,700.00	486,700.00	486,700.00	486,700.00	486,700.00	486,700.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317351	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDÁN - 424137	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Huitzilan Serdán	de 424137	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	130	01/12/2023	29/12/2023	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302260540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE PILACTITAN - 227280	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pilactitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 227280	39	47	86	Metros Cuadrados	8280	02/06/2023	02/07/2023	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302261630	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 113 Y TRAMO B 0 MAS 000 AL 0 MAS 072 DE LA TERCERA SECCION - 233468	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Tercera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 233468	38	28	66	Metros Cuadrados	222	25/07/2023	25/08/2023	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	558,400.00	Validado avances
2023	5	PUE230402286227	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 289552	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Otros Proyectos	Municipio de Huitzilan Serdán	de 289552	0	0	0	Vehiculos	1	17/11/2023	29/12/2023	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296258	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN MIGUEL DEL PROGRESO 1RA SECCIÓN - 334952	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 334952	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	149.5	03/10/2023	16/11/2023	333,442.00	333,442.00	333,442.00	333,442.00	333,442.00	333,442.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296885	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE XOLOANGO - 337498	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Xoloango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 337498	91	100	191	Metros Cuadrados	436.8	03/11/2023	22/12/2023	777,000.00	777,000.00	777,000.00	777,000.00	777,000.00	777,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402293342	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 322889	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Otros Proyectos	Municipio de Huitzilan Serdán	de 322889	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/03/2023	29/11/2023	800,496.00	800,496.00	800,496.00	800,496.00	800,496.00	800,496.00	Validado avances
2023	5	PUE230402313913	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE PILACTITAN - 410542	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pilactitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 410542	39	47	86	Metros Cuadrados	675.85	22/11/2023	29/12/2023	1,525,400.00	1,525,400.00	1,525,400.00	1,525,400.00	1,525,400.00	1,525,400.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL PARAISO - 424366	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 424366	201	205	406	Metros	200	06/12/2023	29/12/2023	600,000.00	654,815.71	654,815.71	654,815.71	654,815.71	654,815.71	Validado avances
2023	5	PUE230402322143	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA GASOLINERA AL CENTRO DEL HUITZILAN Y DEL CENTRO DE HUITZILAN AL PUENTE ATENO - 448432	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 448432	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	4800	03/11/2023	27/12/2023	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202226442	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 98706	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 98706	2348	2345	4693	Piezas	366	15/03/2023	15/04/2023	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302261253	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE TEPETZINTLA - 231358	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 231358	117	100	217	Metros	89.63	04/07/2023	17/08/2023	352,500.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	352,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230402314049	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IXTAHUATALIX - 410963	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Quinta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 410963	19	17	36	Metros Cuadrados	300	01/12/2023	29/12/2023	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	404,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202226256	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO RURAL DE LA CALLE DEL PANTEÓN A CALLE HACIA UNIDAD DEPORTIVA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 265.00 - 97389	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 97389	2348	2345	4693	Metros cuadrados de construcción	2226	07/03/2023	05/05/2023	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302261050	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE ZOYOTLA - 230010	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 230010	318	309	627	Metros Cuadrados	194.19	16/06/2023	16/08/2023	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402302442	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO - 359739	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Xinachapan Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 359739	243	254	497	Metros Cuadrados	71.93	08/11/2023	30/12/2023	298,500.00	298,500.00	298,500.00	298,500.00	298,500.00	298,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230202228432	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE TECORRAL ZOYOTLA - 111395	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 111395	276	309	585	Metros Cuadrados	89.27	11/05/2023	26/06/2023	329,503.80	329,503.80	329,503.80	329,503.80	329,503.80	329,503.80	Validado avances
2023	5	PUE230302261643	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 177 EN LA CUARTA SECCION - 233579	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Huitzilan Serdán	de 233579	263	316	579	Metros Cuadrados	211.2	25/07/2023	25/08/2023	573,800.00	573,800.00	573,800.00	573,800.00	573,800.00	573,800.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402295889	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO A O MAS 000 AL O MAS 176.00 Y TRAMO B O MAS 000 AL O MAS 124.00 EN LA TERCERA SECCIÓN DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA - 333718	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	333718	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	360	20/09/2023	03/11/2023	924,800.00	924,800.00	924,800.00	924,800.00	924,800.00	924,800.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296582	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATA - 336092	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pezmata (Papaloctitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	336092	187	192	379	Metros Cuadrados	550	04/10/2023	02/12/2023	907,236.00	907,236.00	907,236.00	907,236.00	907,236.00	907,236.00	Validado avances
2023	5	PUE230402313993	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE ACUITAPILCO - 410749	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Acuitapilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	410749	111	127	238	Metros Cuadrados	600	22/11/2023	29/12/2023	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	1,208,300.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296207	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO BURGOS DEL TRAMO O MAS 000 AL O MAS 178, MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA - 334770	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Chagchaloyan de Isidro Burgos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	334770	177	181	358	Metros cúbicos	160.2	26/09/2023	24/11/2023	1,503,000.00	1,503,000.00	1,503,000.00	1,503,000.00	1,503,000.00	1,503,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402312968	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TALTZINTAN - 406279	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	406279	346	356	702	Metros	100	23/10/2023	20/11/2023	233,392.00	233,392.00	233,392.00	233,392.00	233,392.00	233,392.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317457	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TALTZINTAN - 424587	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	424587	346	356	702	Metros Cuadrados	3000	06/12/2023	29/12/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202228836	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE HUITZILAN - 113936	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan Serdán	113936	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	946.32	24/05/2023	24/07/2023	1,514,599.24	1,514,599.24	1,514,599.24	1,514,599.24	1,514,599.24	1,514,599.24	Validado avances
2023	5	PUE230402296641	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE PARTERÍA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ACATENO 336416	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huitzilan Serdán	336416	194	176	370	Metros Cuadrados	159.36	04/10/2023	02/12/2023	502,906.40	502,906.40	502,906.40	502,906.40	502,906.40	502,906.40	Validado avances
2023	5	PUE230402296784	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN COHUAPAN - 337089	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Martín Coahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	337089	52	58	110	Metros Cuadrados	168.03	03/11/2023	22/12/2023	389,500.00	389,500.00	389,500.00	389,500.00	389,500.00	389,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262128	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO O MAS 000 AL O MAS 105.44 EN LA PRIMERA SECCION - 235971	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Primera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	235971	377	389	766	Metros Cuadrados	126.53	23/08/2023	06/10/2023	307,500.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	307,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296720	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TALTZINTAN DEL TRAMO O MAS 000 AL O MAS 122.16 - 336849	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	336849	346	356	702	Metros Cuadrados	529.88	04/10/2023	02/12/2023	841,600.00	841,600.00	841,600.00	841,600.00	841,600.00	841,600.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300739	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AUDITORÍO Y CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TALTZINTAN - 352605	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huitzilan Serdán	352605	346	356	702	Metros Cuadrados	546.82	03/11/2023	30/12/2023	1,773,200.00	1,773,200.00	1,773,200.00	1,773,200.00	1,773,200.00	1,773,200.00	Validado avances
2023	5	PUE230402302381	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA - 359556	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huitzilan Serdán	359556	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	145.2	16/08/2023	16/12/2023	694,500.00	694,500.00	694,500.00	694,500.00	694,500.00	694,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230402314131	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO 411214	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	411214	1474	1595	3069	Metros	7001	01/12/2023	29/12/2023	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202230051	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 3 ORIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL SUR Y CAMINO ANTIGUO A DOLORES HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA - 118801	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huitziltepec	118801	450	300	750	Kilómetro cuadrado	1310.04	16/06/2023	01/08/2023	1,415,122.96	1,415,122.96	1,415,122.96	1,415,122.96	1,415,122.96	1,415,122.96	Validado avances
2023	5	PUE230202226901	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA - 101671	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huitziltepec	101671	250	200	450	Metros Cuadrados	2019.04	03/04/2023	03/05/2023	415,331.82	415,331.82	415,331.82	415,331.82	415,331.82	415,331.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227019	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 102627	Puebla	79	Huitziltepec	Dolores Hidalgo	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Social	Municipio de Huitziltepec	102627	120	100	220	Metros lineales	224.13	07/04/2023	04/05/2023	324,082.82	324,082.82	324,082.82	324,082.82	324,082.82	324,082.82	Validado avances
2023	5	PUE230302264334	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 245548	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Social	Municipio de Huitziltepec	245548	250	150	400	Metros lineales	2760.8	15/08/2023	09/11/2023	2,500,175.36	2,500,175.36	2,500,175.36	2,500,175.36	2,500,175.36	2,500,175.36	Validado avances
2023	5	PUE230102207901	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y BARRANCA LOS HORNOS DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 166.23, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA - 16895	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Social	Municipio de Huitziltepec	16895	400	300	700	Metros Cuadrados	1329.84	20/02/2023	20/04/2023	1,703,086.94	1,703,086.94	1,703,086.94	1,703,086.94	1,703,086.94	1,703,086.94	Validado avances
2023	5	PUE230202226842	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE AVENIDA INSURGENTE Y CALLE PÍPILA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA. - 101227	Puebla	79	Huitziltepec	Dolores Hidalgo	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Social	Municipio de Huitziltepec	101227	200	150	350	Metros Cuadrados	570.06	10/03/2023	05/04/2023	615,156.54	615,156.54	615,156.54	615,156.54	615,156.54	615,156.54	Validado avances
2023	5	PUE230202228351	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 110878	Puebla	79	Huitziltepec	Dolores Hidalgo	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Social	Municipio de Huitziltepec	110878	350	300	650	Metros Cuadrados	4679.5	02/05/2023	02/06/2023	771,509.56	771,509.56	771,509.56	771,509.56	771,509.56	771,509.56	Validado avances
2023	5	PUE230402296280	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ALLENDE - 335005	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Atlequizayan	335005	558	476	1034	Metros Cuadrados	73.27	31/10/2023	31/12/2023	180,561.38	180,561.38	180,561.38	180,561.38	180,561.38	180,561.38	Validado avances
2023	5	PUE230402288789	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR JUAREZ - 301891	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlequizayan	301891	35	38	73	Metros Cuadrados	118.87	20/09/2023	19/11/2023	850,078.81	850,078.81	850,078.81	850,078.81	850,078.81	850,078.81	Validado avances
2023	5	PUE230402306229	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN SEGUNDA ETAPA - 376163	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Atlequizayan	376163	1405	1228	2633	Metros Cuadrados	62.56	01/12/2023	31/12/2023	530,262.46	530,262.46	530,262.46	530,262.46	530,262.46	530,262.46	Validado avances
2023	5	PUE230402311121	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 396600	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlequizayan	396600	29	26	55	Metros Cuadrados	2036.7	01/12/2023	31/12/2023	1,062,942.20	1,062,942.20	1,062,942.20	1,062,942.20	1,062,942.20	1,062,942.20	Validado avances
2023	5	PUE230402296175	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA - 334671	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Atlequizayan	334671	558	476	1034	Metros Cuadrados	540.29	30/10/2023	31/12/2023	260,579.86	260,579.86	260,579.86	260,579.86	260,579.86	260,579.86	Validado avances
2023	5	PUE230402284063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 280503	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan		Otros Proyectos	Municipio de Atlequizayan	280503	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/12/2023	19/12/2023	168,950.00	168,950.00	168,950.00	168,950.00	168,950.00	168,950.00	Validado avances
2023	5	PUE230402311087	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 396475	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlequizayan	396475	28	27	55	Metros Cuadrados	2074.36	01/12/2023	31/12/2023	1,061,974.49	1,061,974.49	1,061,974.49	1,061,974.49	1,061,974.49	1,061,974.49	Validado avances
2023	5	PUE230402331804	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR REVOLUCIÓN - 395831	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlequizayan	395831	796	705	1501	Metros Cuadrados	74.36	01/12/2023	31/12/2023	1,040,074.46	1,040,074.46	1,040,074.46	1,040,074.46	1,040,074.46	1,040,074.46	Validado avances
2023	5	PUE230402311260	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA OZELONACAXTLA ATLEQUIZAYÁN, EN LA LOCALIDAD DE ATLEQUIZAYÁN, MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 397308	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlequizayan	397308	1405	1228	2633	Kilómetro	3.08	01/12/2023	31/12/2023	28,848,531.72	28,848,531.72	28,848,531.72	28,848,531.72	28,848,531.72	28,848,531.72	Validado avances
2023	5	PUE230402296424	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA TRAMO ZOQUIAPAN ATLEQUIZAYÁN ENTRE EL KM. 3 MAS 020.00 Y EL KM. 3 MAS 560.00 - 335557	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento	Social	Municipio de Atlequizayan	335557	796	705	1501	Metros lineales	1542.8	27/11/2023	31/12/2023	2,889,530.71	2,889,530.71	2,889,530.71	2,889,530.71	2,889,530.71	2,889,530.71	Validado avances
2023	5	PUE230402296655	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL 02 SEGUNDA ETAPA - 336466	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Atlequizayan	336466	40	28	68	Metros Cuadrados	765.62	02/11/2023	31/12/2023	2,892,970.53	2,892,970.53	2,892,970.53	2,892,970.53	2,892,970.53	2,892,970.53	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302265554	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO 2023 - 20891	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa		PRODIM	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	20891	0	0	0	Computadoras	5	01/07/2023	15/07/2023	279,430.82	279,430.82	279,430.82	279,430.82	279,430.82	279,430.82	Validado avances
2023	5	PUE230202215429	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZOS CON EQUIPO ELECTROMECANICO DE AGUA POTABLE , EN LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA,EL ORGANAL Y BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 18149	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	18149	1152	1066	2218	Noria(s)	3	16/02/2023	07/03/2023	482,996.59	482,996.59	482,996.59	482,996.59	482,996.59	482,996.59	Validado avances
2023	5	PUE230402283520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 277910	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	277910	2200	2000	4200	Metros Cuadrados	215050	08/09/2023	06/11/2023	637,365.19	637,365.19	637,365.19	637,365.19	637,365.19	637,365.19	Validado avances
2023	5	PUE230202217362	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE , EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 30839	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	30839	650	750	1400	Pozo(s)	1	17/03/2023	10/04/2023	362,366.46	362,366.46	362,366.46	362,366.46	362,366.46	362,366.46	Validado avances
2023	5	PUE230202222838	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y 6 SUR, AV. 3 PONIENTE, CALLE 5 PONIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE CALLE 3 SUR Y AV. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 69384	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	69384	120	80	200	Metros Cuadrados	2440.7	03/05/2023	01/07/2023	2,307,213.90	2,307,213.90	2,307,213.90	2,307,213.90	2,307,213.90	2,307,213.90	Validado avances
2023	5	PUE230202224896	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA Y FOSA SÉPTICA PARA EL MÓDULO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T 21DPR3423K, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 86354	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	86354	65	50	115	Metros	40	03/05/2023	22/05/2023	153,255.03	153,255.03	153,255.03	153,255.03	153,255.03	153,255.03	Validado avances
2023	5	PUE230202224906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86456	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa		Otros Proyectos	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	86456	0	0	0	PROYECTO(S)	5	01/05/2023	30/05/2023	419,146.23	419,146.23	419,146.23	419,146.23	419,146.23	419,146.23	Validado avances
2023	5	PUE230402298699	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 SUR ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 344987	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	344987	65	55	120	Metros Cuadrados	826.68	06/11/2023	05/12/2023	1,311,612.78	1,311,612.78	1,311,612.78	1,311,612.78	1,311,612.78	1,311,612.78	Validado avances
2023	5	PUE230402283518	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, Y EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 277895	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	277895	240	260	500	Metros	230	24/07/2023	22/08/2023	159,359.40	159,359.40	159,359.40	159,359.40	159,359.40	159,359.40	Validado avances
2023	5	PUE230402283519	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PLAN DE AYALA C.C.T. 21DPR2526Z, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 277904	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Buenavista de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	277904	122	100	222	Metros Cuadrados	336	05/09/2023	19/10/2023	906,948.23	906,948.23	906,948.23	906,948.23	906,948.23	906,948.23	Validado avances
2023	5	PUE230202215428	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO,PUEBLA - 18136	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Toltecamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	18136	250	200	450	Metros Cuadrados	975	06/02/2023	06/04/2023	2,540,116.87	2,540,116.87	2,540,116.87	2,540,116.87	2,540,116.87	2,540,116.87	Validado avances
2023	5	PUE230402298690	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE CUATLAXTECOMA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 344972	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Cuatlaxtecoma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	344972	45	35	80	Metros Cuadrados	720	30/10/2023	28/11/2023	660,513.26	660,513.26	660,513.26	660,513.26	660,513.26	660,513.26	Validado avances
2023	5	PUE230402298693	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE EL FRUTILLO, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 344979	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	El Frutillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	344979	40	35	75	Metros Cuadrados	889.36	01/11/2023	30/11/2023	715,019.50	715,019.50	715,019.50	715,019.50	715,019.50	715,019.50	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402298696	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LINDEROS DEL SUR, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 344983	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	Linderos del Sur	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Ixcamilpa Guerrero	344983	110	90	200	Metros cúbicos	5816.25	08/11/2023	07/12/2023	870,771.89	870,771.89	870,771.89	870,771.89	870,771.89	870,771.89	Validado avances
2023	5	PUE230302254812	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE BARRANCA DE ALCHICHO Y CALLE 8 SUR, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 190794	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Ixcamilpa Guerrero	190794	322	350	672	Metros Cuadrados	774.57	29/06/2023	28/07/2023	776,160.81	776,160.81	776,160.81	776,160.81	776,160.81	776,160.81	Validado avances
2023	5	PUE230302254840	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 21DTV0410L, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 190961	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	San Miguel Ahuelitlalpan	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Ixcamilpa Guerrero	190961	120	80	200	Metros Cuadrados	493.78	03/07/2023	16/08/2023	1,389,264.04	1,389,264.04	1,389,264.04	1,389,264.04	1,389,264.04	1,389,264.04	Validado avances
2023	5	PUE230402305444	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL BOULEVARD IXCACUIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACUIXTLA, PUEBLA. - 373177	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	373177	2788	2414	5202	Luminaria	78	05/12/2023	31/12/2023	600,996.16	600,996.16	600,996.16	600,996.16	600,996.16	600,996.16	Validado avances
2023	5	PUE230402316495	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADEME DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACUIXTLA - 420430	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	420430	2788	2414	5202	Metros	170	20/11/2023	31/12/2023	845,265.62	845,265.62	845,265.62	845,265.62	845,265.62	845,265.62	Validado avances
2023	5	PUE230402316648	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 420980	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Otros Proyectos		Municipio de Ixcacuixtla	420980	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/12/2023	31/12/2023	210,312.36	210,312.36	210,312.36	210,312.36	210,312.36	210,312.36	Validado avances
2023	5	PUE230402320906	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DEL BACHILLERATO GENERAL ESTATAL QUETZALCOATL CON C.C.T. 21 EBH0842Q EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACUIXTLA - 439473	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	439473	2788	2414	5202	Metros lineales	120.25	05/12/2023	31/12/2023	546,088.95	692,890.26	692,890.26	692,890.26	692,890.26	692,890.26	Validado avances
2023	5	PUE230402322417	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 10 OTE Y ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS - 449710	Puebla	82	Ixcacuixtla	Alta Luz Cuatro Rayas	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	449710	2788	2414	5202	Metros cuadrados de construcción	1390.8	01/09/2023	29/11/2023	1,971,625.90	2,000,545.14	2,000,545.14	2,000,545.14	2,000,545.14	2,000,545.14	Validado avances
2023	5	PUE230402278172	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE 6 NORTE Y CAMINO A STA ISABEL ATENAYUCA Y CALLE CAMINO A STA ISABEL ATENAYUCA ENTRE CALLE 6 NORTE Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACUIXTLA, PUEBLA. - 243026	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	243026	2788	2414	5202	Metros cuadrados de construcción	869.53	03/09/2023	01/12/2023	1,376,020.07	1,376,020.07	1,376,020.07	1,376,020.07	1,376,020.07	1,376,020.07	Validado avances
2023	5	PUE230402320193	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 436480	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Otros Proyectos		Municipio de Ixcacuixtla	436480	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/12/2023	31/12/2023	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	78,880.00	Validado avances
2023	5	PUE230402277902	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 197 CON C.C.T. 21EBH1173X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS - 234189	Puebla	82	Ixcacuixtla	Alta Luz Cuatro Rayas	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	234189	243	197	440	Aula	1	31/05/2023	28/08/2023	421,564.15	421,564.15	421,564.15	421,564.15	421,564.15	421,564.15	Validado avances
2023	5	PUE230402305455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACUIXTLA, PUEBLA - 373202	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	373202	2788	2414	5202	Metros Cuadrados	795.84	05/12/2023	31/12/2023	1,402,304.96	1,281,513.07	1,281,513.07	1,281,513.07	1,281,513.07	1,281,513.07	Validado avances
2023	5	PUE230502395401	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA PLANTEL 6 IXCACUIXTLA CON C.C.T. 21ECB0006Y DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACUIXTLA - 233010	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	233010	2788	2414	5202	Metros cuadrados de construcción	418.37	02/05/2023	30/07/2023	1,257,180.71	1,257,180.68	1,257,180.68	1,257,180.68	1,257,180.68	1,257,180.68	Validado avances
2023	5	PUE230302261903	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLEJÓN 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCACUIXTLA, PUEBLA. - 234721	Puebla	82	Ixcacuixtla	San Juan Ixcacuixtla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Ixcacuixtla	234721	2788	2414	5202	Metros cuadrados de construcción	766.24	20/08/2023	17/11/2023	1,008,902.74	1,191,281.18	1,191,281.18	1,191,281.18	1,191,281.18	1,191,281.18	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402294987	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Ixcaquixtla, MUNICIPIO DE Ixcaquixtla, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 329970	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixcaquixtla	329970	2788	2414	5202	Metros Cuadrados	1432.7	13/11/2023	31/12/2023	8,074,810.19	8,074,810.19	8,074,810.19	8,074,810.19	8,074,810.19	8,074,810.19	Validado avances
2023	5	PUE230402320515	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Ixcaquixtla - 437957	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixcaquixtla	437957	2788	2414	5202	Metros lineales	2140.46	05/12/2023	31/12/2023	2,887,291.14	2,881,210.24	2,881,210.24	2,881,210.24	2,881,210.24	2,881,210.24	Validado avances
2023	5	PUE230202226295	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DE LAZARO CARDENAS , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA - 97788	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Vista Hermosa de Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	97788	40	20	60	Metros lineales	170	28/04/2023	12/05/2023	590,971.23	590,971.23	590,971.23	590,971.23	590,971.23	590,971.23	Validado avances
2023	5	PUE230302258746	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN CALPANERIA ATEZQUILLA Y OTRAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 215869	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	215869	600	400	1000	Calentador(es)	200	03/04/2023	02/05/2023	1,404,760.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,404,760.00	Validado avances
2023	5	PUE230302259455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 220456	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	220456	60	40	100	Metros cúbicos	173.6	19/06/2023	31/08/2023	1,220,300.84	1,220,300.84	1,220,300.84	1,220,300.84	1,220,300.84	1,220,300.84	Validado avances
2023	5	PUE230402313569	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA PALESTINA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO LA MESITA EN LA LOCALIDAD DE EL TRES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA - 409059	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	El Tres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	409059	30	20	50	Metros lineales	135	03/07/2023	28/07/2023	448,160.36	448,160.36	448,160.36	448,160.36	448,160.36	448,160.36	Validado avances
2023	5	PUE230402301098	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA Y OTRAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 354053	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	354053	150	100	250	Cuarto(s)	50	12/10/2023	09/11/2023	1,166,815.47	1,166,815.47	1,166,815.47	1,166,815.47	1,166,815.47	1,166,815.47	Validado avances
2023	5	PUE230402301161	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354340	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxtitlán	354340	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/11/2023	15/12/2023	982,318.34	982,318.34	982,318.34	982,318.34	982,318.34	982,318.34	Validado avances
2023	5	PUE230302259312	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CONSTITUCION Y LA CARRETERA EL PAREDON TILOXTOC EN LA LOCALIDAD EL PAREDON , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA - 219819	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	El Paredón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	219819	60	40	100	Metros lineales	477.2	10/05/2023	23/06/2023	1,208,218.86	1,208,218.86	1,208,218.86	1,208,218.86	1,208,218.86	1,208,218.86	Validado avances
2023	5	PUE230302260245	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS SUR Y CALLE REFORMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 205.00, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOLA XONACATITLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 225319	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cuatexmola (Xonacatitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	225319	90	70	160	Metros Cuadrados	1230	13/06/2023	11/08/2023	2,201,680.12	2,201,680.12	2,201,680.12	2,201,680.12	2,201,680.12	2,201,680.12	Validado avances
2023	5	PUE230302265668	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS ESPACIOS FÍSICOS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 37438	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		PRODIM	Municipio de Ixtacamaxtitlán	37438	0	0	0	Piezas	46	01/07/2023	29/07/2023	229,447.20	229,447.20	229,447.20	229,447.20	229,447.20	229,447.20	Validado avances
2023	5	PUE230402300156	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUIGTIC MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 350666	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cuahuigtic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	350666	90	60	150	Metros cuadrados de construcción	456.75	25/08/2023	23/10/2023	1,191,762.76	1,191,762.76	1,191,762.76	1,191,762.76	1,191,762.76	1,191,762.76	Validado avances
2023	5	PUE230402300381	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SAN PEDRO NORTE ENTRE CALLE EL DEPORTIVO Y CALLE EL TRES EN LA LOCALIDAD DE CALPANERIA ATEZQUILLA , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA - 351429	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351429	40	35	75	Metros lineales	192	06/09/2023	05/10/2023	576,921.34	576,921.34	576,921.34	576,921.34	576,921.34	576,921.34	Validado avances
2023	5	PUE230402305953	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2814S, EN LA LOCALIDAD DE XOPANAC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA - 375093	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Xopanac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtacamaxtitlán	375093	80	70	150	Metros Cuadrados	75	17/11/2023	18/12/2023	440,555.50	440,555.50	440,555.50	440,555.50	440,555.50	440,555.50	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402312398	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE 3,000 LITROS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 404173	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Caldera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	404173	200	150	350	Piezas	70	03/11/2023	22/11/2023	532,857.95	532,857.95	532,857.95	532,857.95	532,857.95	532,857.95	Validado avances
2023	5	PUE230402313494	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LA BRECHA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EJIDO DE MEXCALTEPEC , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA - 408651	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Unión Ejido Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	408651	40	35	75	Metros lineales	100	27/11/2023	15/12/2023	264,359.52	264,359.52	264,359.52	264,359.52	264,359.52	264,359.52	Validado avances
2023	5	PUE230202226360	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL, LUMINARIAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CALPANERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 98243	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	98243	200	150	350	Luminaria	30	24/05/2023	13/06/2023	1,168,583.13	1,168,583.13	1,168,583.13	1,168,583.13	1,168,583.13	1,168,583.13	Validado avances
2023	5	PUE230202226719	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CALPANERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 100514	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	100514	300	200	500	Metros Cuadrados	1920	08/05/2023	06/06/2023	1,169,771.58	1,169,771.58	1,169,771.58	1,169,771.58	1,169,771.58	1,169,771.58	Validado avances
2023	5	PUE230302258906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA CALDERA Y OTRAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 217082	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Caldera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	217082	600	400	1000	Calentador(es)	200	12/05/2023	12/06/2023	1,404,760.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,404,760.00	1,404,760.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300433	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PROGRESO ENTRE LA CALLE DE LA CLINICA Y CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 206.00, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOUIXPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 351515	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Texocuixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351515	80	70	150	Metros Cuadrados	1854	11/09/2023	09/11/2023	2,021,378.75	2,021,378.75	2,021,378.75	2,021,378.75	2,021,378.75	2,021,378.75	Validado avances
2023	5	PUE230402300709	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA NO DESECHABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 352499	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tonalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	352499	600	400	1000	Metros Cuadrados	5490	06/09/2023	06/10/2023	1,000,848.00	1,000,848.00	1,000,848.00	1,000,848.00	1,000,848.00	1,000,848.00	Validado avances
2023	5	PUE230402305940	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA CLAVE 21DPR25175, EN LA LOCALIDAD DE XONACATLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA - 375065	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Xonacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtacamaxtitlán	375065	120	80	200	Metros Cuadrados	96	15/11/2023	15/12/2023	463,372.32	463,372.32	463,372.32	463,372.32	463,372.32	463,372.32	Validado avances
2023	5	PUE230402305976	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IXTACAMAXTITLAN MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA 375157	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	375157	400	350	750	Metros Cuadrados	2862	02/10/2023	28/11/2023	1,733,184.62	1,733,184.62	1,733,184.62	1,733,184.62	1,733,184.62	1,733,184.62	Validado avances
2023	5	PUE230402312534	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANCINGO Y OTRAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 404680	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	404680	220	180	400	Cuarto(s)	80	30/10/2023	28/11/2023	1,453,839.99	1,453,839.99	1,453,839.99	1,453,839.99	1,453,839.99	1,453,839.99	Validado avances
2023	5	PUE230402300449	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE. LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL SILLERO Y BORDO BLANCO EN LA LOCALIDAD DE CALPANERIA ATEZQUILLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 351567	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351567	120	80	200	Metros	2925	02/10/2023	24/11/2023	1,261,192.47	1,261,192.47	1,261,192.47	1,261,192.47	1,261,192.47	1,261,192.47	Validado avances
2023	5	PUE230202226251	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA. - 97367	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Ixtacamaxtitlán	97367	700	523	1223	Metros Cuadrados	5180	15/05/2023	12/08/2023	5,382,571.94	5,382,571.94	5,382,571.94	5,382,571.94	5,382,571.94	5,382,571.94	Validado avances
2023	5	PUE230402300347	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL TRAMO SANTA MARIA ZOTOLTEPEC HACIA TULIGTIC SAN MIGUEL , DEL KM 0 MAS 000 AL KM 5 MAS 500.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOTOLTEPEC , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN ,PUEBLA. - 351362	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Santa María Zotoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351362	150	100	250	Metros Cuadrados	27500	01/08/2023	01/09/2023	2,002,208.07	2,002,208.07	2,002,208.07	2,002,208.07	2,002,208.07	2,002,208.07	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402300359	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHAUCINGO ATEZQUILLA TLOXTOC, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 351385	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Chaucingo Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351385	90	60	150	Metros lineales	2464	04/09/2023	18/10/2023	1,594,900.89	1,594,900.89	1,594,900.89	1,594,900.89	1,594,900.89	1,594,900.89	Validado avances
2023	5	PUE230402312472	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE XOCOXIUTLA Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 404461	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Xocoxiutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	404461	60	50	110	Metros Cuadrados	880	14/11/2023	13/12/2023	2,129,246.68	2,129,246.68	2,129,246.68	2,129,246.68	2,129,246.68	2,129,246.68	Validado avances
2023	5	PUE230202217267	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 30340	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Las Barrancas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	30340	220	180	400	Piezas	100	08/03/2023	01/04/2023	1,211,040.00	1,211,040.00	1,211,040.00	1,211,040.00	1,211,040.00	1,211,040.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300333	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 114.00, EN LA LOCALIDAD DE ANALCO CHANCUAGCO , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN ,PUEBLA. - 351337	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Analco (Chancuagco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351337	150	100	250	Metros Cuadrados	10570	08/09/2023	27/09/2023	1,223,041.13	1,223,041.13	1,223,041.13	1,223,041.13	1,223,041.13	1,223,041.13	Validado avances
2023	5	PUE230402300905	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CRISTALACO Y OTRAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 353288	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cristalaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	353288	280	220	500	Cuarto(s)	100	05/09/2023	05/10/2023	2,333,630.93	2,333,630.93	2,333,630.93	2,333,630.93	2,333,630.93	2,333,630.93	Validado avances
2023	5	PUE230402305933	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE AMELES ENTRE CALLE LOS ALPES Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 117.00,EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EJIDO DE MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN,PUEBLA. - 375046	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Unión Ejido Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	375046	40	35	75	Metros Cuadrados	702	17/11/2023	18/12/2023	984,209.99	984,209.99	984,209.99	984,209.99	984,209.99	984,209.99	Validado avances
2023	5	PUE230202217486	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ILIYUCAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 31620	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Iliyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	31620	190	110	300	Metros Cuadrados	525	02/03/2023	15/05/2023	2,873,464.77	2,990,700.86	2,990,700.86	2,990,700.86	2,990,700.86	2,990,700.86	Validado avances
2023	5	PUE230302259395	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 200.00,EN LA LOCALIDAD DE CRISTALACO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN,PUEBLA. - 220241	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cristalaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	220241	200	150	350	Metros Cuadrados	1200	02/05/2023	30/06/2023	2,580,640.88	2,580,640.88	2,580,640.88	2,580,640.88	2,580,640.88	2,580,640.88	Validado avances
2023	5	PUE230302260139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOTLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 224640	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Texocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	224640	110	100	210	Metros Cuadrados	901.6	20/07/2023	17/10/2023	1,734,540.64	1,734,540.64	1,734,540.64	1,734,540.64	1,734,540.64	1,734,540.64	Validado avances
2023	5	PUE230402313398	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA NO DESECHABLE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 408111	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	408111	250	200	450	Metros Cuadrados	2470.5	11/11/2023	27/11/2023	454,140.00	454,140.00	454,140.00	454,140.00	454,140.00	454,140.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260010	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANCINGO Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 224021	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	224021	470	360	830	Piezas	166	05/07/2023	07/08/2023	2,010,326.40	2,010,326.40	2,010,326.40	2,010,326.40	2,010,326.40	2,010,326.40	Validado avances
2023	5	PUE230402300304	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EJIDO MEXCALTEPEC Y OTRAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 351254	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Unión Ejido Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351254	150	100	250	Cuarto(s)	50	07/07/2023	12/08/2023	908,647.50	908,647.50	908,647.50	908,647.50	908,647.50	908,647.50	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402311739	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN CRISTALACO Y OTRAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 399126	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cristalaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	399126	350	300	650	Calentadores	130	10/11/2023	24/11/2023	922,896.00	922,896.00	922,896.00	922,896.00	922,896.00	922,896.00	Validado avances
2023	5	PUE230402306034	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOLAXONACATITLA Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA 375351	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cuatexmola (Xonacatitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	375351	80	70	150	Metros Cuadrados	1200	03/10/2023	27/11/2023	2,888,929.33	2,888,929.33	2,888,929.33	2,888,929.33	2,888,929.33	2,888,929.33	Validado avances
2023	5	PUE230302265670	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE HARDWARE PARA DIVERSAS AREAS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 37565	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		PRODIM	Municipio de Ixtacamaxtitlán	37565	0	0	0	Computadoras	6	01/07/2023	29/07/2023	239,054.00	239,054.00	239,054.00	239,054.00	239,054.00	239,054.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300396	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE PACIFICO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PANTEON, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 270.00, EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 351458	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351458	70	55	125	Metros Cuadrados	1620	18/08/2023	01/10/2023	1,999,338.75	1,999,338.75	1,999,338.75	1,999,338.75	1,999,338.75	1,999,338.75	Validado avances
2023	5	PUE230402300511	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE 3,000 LITROS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EIDO DE MEXCALTEPEC Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA 351827	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Unión Ejido Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351827	600	400	1000	Piezas	200	05/09/2023	02/10/2023	1,525,799.04	1,525,799.04	1,525,799.04	1,525,799.04	1,525,799.04	1,525,799.04	Validado avances
2023	5	PUE230302259195	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXOXUCA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 219198	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tepeoxoxuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	219198	290	172	462	Metros Cuadrados	345	28/04/2023	13/06/2023	1,046,345.88	1,046,345.88	1,046,345.88	1,046,345.88	1,046,345.88	1,046,345.88	Validado avances
2023	5	PUE230302260455	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAYUCA LOS TORONJILES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 226723	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cuayuca (Los Toronjiles)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	226723	55	50	105	Metros lineales	766	10/07/2023	15/08/2023	1,137,458.22	1,137,458.22	1,137,458.22	1,137,458.22	1,137,458.22	1,137,458.22	Validado avances
2023	5	PUE230402300223	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO, EN LA LOCALIDAD DE XIUQUENTA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA. 351074	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Xiuquenta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351074	20	15	35	Metros cuadrados de construcción	56.7	14/07/2023	30/08/2023	705,035.61	705,035.61	705,035.61	705,035.61	705,035.61	705,035.61	Validado avances
2023	5	PUE230402300985	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS DE 3,000 LITROS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE Y EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 353623	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Mesa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	353623	600	400	1000	Piezas	200	20/10/2023	09/11/2023	1,526,200.40	1,526,200.40	1,526,200.40	1,526,200.40	1,526,200.40	1,526,200.40	Validado avances
2023	5	PUE230102206923	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 8827	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxtitlán	8827	0	0	0	PROYECTO(S)	1	10/02/2023	10/03/2023	323,999.74	323,999.74	323,999.74	323,999.74	323,999.74	323,999.74	Validado avances
2023	5	PUE230402300245	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA PEDERNALES Y OTRAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA 351133	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Lagunilla Pedernales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	351133	400	350	750	Cuarto(s)	150	01/07/2023	11/08/2023	2,725,841.21	2,725,841.21	2,725,841.21	2,725,841.21	2,725,841.21	2,725,841.21	Validado avances
2023	5	PUE230402301147	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354269	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxtitlán	354269	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/11/2023	01/12/2023	627,200.00	627,200.00	627,200.00	627,200.00	627,200.00	627,200.00	Validado avances
2023	5	PUE230402313438	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TRES Y OTRAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 408323	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	El Tres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	408323	170	130	300	Luminaria	78	27/11/2023	11/12/2023	604,351.56	604,351.56	604,351.56	604,351.56	604,351.56	604,351.56	Validado avances
2023	5	PUE230202221165	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ZAPATA - 55014	Puebla	84	Ixteppec	Ixteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixteppec	55014	1695	1535	3230	Metros Cuadrados	400	13/03/2023	10/06/2023	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302262130	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA ANTENA, TRAMO MARÍA CHUCHUT LA ANTENA - 235974	Puebla	84	Ixtepec	María Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ixtepec	235974	3580	3370	6950	Metros lineales	1172	03/03/2023	01/05/2023	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	Validado avances
2023	5	PUE230402315371	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA GALVANIZADA PARA VIVIENDA - 415957	Puebla	84	Ixtepec	Escatachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtepec	415957	23	22	45	Metros Cuadrados	315	02/12/2023	31/12/2023	361,329.30	361,329.30	361,329.30	361,329.30	361,329.30	361,329.30	Validado avances
2023	5	PUE230302262056	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ZAPATA - 235481	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ixtepec	235481	1695	1535	3230	Metros Cuadrados	400	13/03/2023	10/06/2023	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	1,425,868.31	Validado avances
2023	5	PUE230402285268	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 285573	Puebla	84	Ixtepec	Escatachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ixtepec	285573	80	70	150	Metros lineales	1108.72	20/09/2023	18/12/2023	2,330,428.38	2,330,428.38	2,330,428.38	2,330,428.38	2,330,428.38	2,330,428.38	Validado avances
2023	5	PUE230402315186	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA GALVANIZADA PARA VIVIENDA - 415162	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtepec	415162	112	113	225	Metros Cuadrados	1604	02/12/2023	31/12/2023	1,839,911.73	1,839,911.73	1,839,911.73	1,839,911.73	1,839,911.73	1,839,911.73	Validado avances
2023	5	PUE230302250636	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 69 CON C.C.T. 21DST0073N - 167095	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtepec	167095	130	134	264	Metros Cuadrados	358.38	12/04/2023	10/07/2023	1,408,117.63	1,408,117.63	1,408,117.63	1,408,117.63	1,408,117.63	1,408,117.63	Validado avances
2023	5	PUE230302250668	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE DOCTOR ALFONSO CASO CON C.C.T. 21DPB0234X - 167237	Puebla	84	Ixtepec	Escatachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtepec	167237	37	54	91	Metros Cuadrados	437.89	13/06/2023	11/08/2023	1,026,184.91	1,026,184.91	1,026,184.91	1,026,184.91	1,026,184.91	1,026,184.91	Validado avances
2023	5	PUE230402314841	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA GALVANIZADA PARA VIVIENDA - 413903	Puebla	84	Ixtepec	Zecnachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtepec	413903	10	10	20	Metros Cuadrados	140	02/12/2023	31/12/2023	160,590.79	160,590.79	160,590.79	160,590.79	160,590.79	160,590.79	Validado avances
2023	5	PUE230202221168	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 55052	Puebla	84	Ixtepec	Zecnachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ixtepec	55052	25	36	61	Metros lineales	1979.2	05/04/2023	03/07/2023	2,895,353.85	2,895,353.85	2,895,353.85	2,895,353.85	2,895,353.85	2,895,353.85	Validado avances
2023	5	PUE230402331806	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LÁMINA GALVANIZADA PARA VIVIENDA - 417004	Puebla	84	Ixtepec	Takaltzáps	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtepec	417004	15	15	30	Metros Cuadrados	199.27	02/12/2023	31/12/2023	210,305.11	228,578.06	228,578.06	228,578.06	228,578.06	228,578.06	Validado avances
2023	5	PUE230202221143	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A LA ANTENA, TRAMO MARÍA CHUCHUT LA ANTENA - 54868	Puebla	84	Ixtepec	María Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ixtepec	54868	3580	3370	6950	Metros lineales	1172	03/03/2023	01/05/2023	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	2,245,241.78	Validado avances
2023	5	PUE230402278631	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE JUAN FRANCISCO LUCAS CON C.C.T. 21DPB0257H - 249988	Puebla	84	Ixtepec	Caxtamusing	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtepec	249988	10	7	17	Metros Cuadrados	480	24/07/2023	21/09/2023	1,160,380.93	1,160,380.93	1,160,380.93	1,160,380.93	1,160,380.93	1,160,380.93	Validado avances
2023	5	PUE230202221439	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 58197	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtepec	58197	1695	1535	3230	Metros cuadrados de construcción	884.96	09/05/2023	21/08/2023	5,579,766.55	5,579,766.55	5,579,766.55	5,579,766.55	5,579,766.55	5,579,766.55	Validado avances
2023	5	PUE230302250709	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CON C.C.T. 21EBH0150F - 167546	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtepec	167546	48	55	103	Metros Cuadrados	4790.4	20/06/2023	02/09/2023	1,949,996.48	1,949,996.48	1,949,996.48	1,949,996.48	1,949,996.48	1,949,996.48	Validado avances
2023	5	PUE230402278596	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR PATIY - 249607	Puebla	84	Ixtepec	Patiy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ixtepec	249607	352	327	679	Metros Cuadrados	288.9	19/07/2023	02/10/2023	1,118,691.75	1,118,691.75	1,118,691.75	1,118,691.75	1,118,691.75	1,118,691.75	Validado avances
2023	5	PUE230202228510	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO - 111886	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Matzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Izúcar Matamoros	111886	1390	1342	2732	Tanque(s)	1	15/05/2023	13/07/2023	2,891,777.47	2,891,777.47	2,891,777.47	2,891,777.47	2,891,777.47	2,891,777.47	Validado avances
2023	5	PUE230402319754	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN BERNARDINO - 434598	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Izúcar Matamoros	434598	770	724	1494	Metros Cuadrados	699.3	01/12/2023	31/12/2023	487,733.75	487,733.75	487,733.75	487,733.75	487,733.75	487,733.75	Validado avances
2023	5	PUE230402301423	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN COAHUXTLA - 355294	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar Matamoros	355294	522	444	966	Metros lineales	2123.6	06/11/2023	31/12/2023	2,879,843.85	2,879,843.85	2,879,843.85	2,879,843.85	2,879,843.85	2,879,843.85	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402317213	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DRENAJE SANITARIO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MEJOR CONOCIDA COMO UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO - 423660	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	423660	26095	23483	49578	Metros lineales	266.3	01/12/2023	31/12/2023	594,656.72	594,656.72	594,656.72	594,656.72	594,656.72	594,656.72	Validado avances
2023	5	PUE230302261858	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD MATZACO ASENTAMIENTO MATZACO - 234462	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Matzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	234462	1390	1342	2732	Metros Cuadrados	5774.18	10/07/2023	23/08/2023	1,472,071.47	1,472,071.47	1,472,071.47	1,472,071.47	1,472,071.47	1,472,071.47	Validado avances
2023	5	PUE230402299108	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUÁREZ MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA ASENTAMIENTO AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA - 346801	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	346801	49	46	95	Metros lineales	213.95	19/06/2023	31/12/2023	1,175,930.25	1,175,930.25	1,175,930.25	1,175,930.25	1,175,930.25	1,175,930.25	Validado avances
2023	5	PUE230402312980	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO VALLE PRIMAVERA - 406350	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	406350	185	194	379	Metros Cuadrados	468.93	01/12/2023	31/12/2023	2,211,353.22	2,211,353.22	2,211,353.22	2,211,353.22	2,211,353.22	2,211,353.22	Validado avances
2023	5	PUE230402313830	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE MANZANOS MEJOR CONOCIDA COMO LA TRONCONERA ENTRE CARRETERA ESTATAL NO 31 AMAYUCA IZÚCAR DE MATAMOROS Y CALLE CHABACANOS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO RANCHO JUANITOS - 410334	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	410334	421	567	988	Metros Cuadrados	2200.8	01/12/2023	31/12/2023	2,888,601.94	2,888,601.94	2,888,601.94	2,888,601.94	2,888,601.94	2,888,601.94	Validado avances
2023	5	PUE230402317833	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO DEL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MEJOR CONOCIDA COMO UNIDAD DEPORTIVA MARIANO MATAMOROS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO IZUCAR DE MATAMOROS CENTRO - 425820	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	425820	26095	23483	49578	Metros Cuadrados	4604.3	01/12/2023	31/12/2023	1,812,176.91	1,812,176.91	1,812,176.91	1,812,176.91	1,812,176.91	1,812,176.91	Validado avances
2023	5	PUE230402319585	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO OAXACA Y PRIVADA HIDALGO EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LA ASUNCIÓN - 433987	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	433987	125	110	235	Metros lineales	611.63	01/12/2023	31/12/2023	2,853,897.89	2,853,897.89	2,853,897.89	2,853,897.89	2,853,897.89	2,853,897.89	Validado avances
2023	5	PUE230302258934	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MORELOS EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN PEDRO CALANTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO CALANTLA - 217392	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Pedro Calantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	217392	42	38	80	Metros Cuadrados	1579.8	12/06/2023	30/11/2023	2,895,005.59	2,895,005.59	2,895,005.59	2,895,005.59	2,895,005.59	2,895,005.59	Validado avances
2023	5	PUE230402301712	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA C.C.T. 21EJN0094X EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MIHUACAN - 356500	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Izúcar de Matamoros	356500	77	89	166	Metros Cuadrados	318.32	06/11/2023	31/12/2023	1,377,891.99	1,377,891.99	1,377,891.99	1,377,891.99	1,377,891.99	1,377,891.99	Validado avances
2023	5	PUE230202226863	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN COLON ASENTAMIENTO SAN JUAN COLON - 101342	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Juan Colón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	101342	146	134	280	Metros lineales	874	20/03/2023	17/06/2023	2,581,871.87	2,581,871.87	2,581,871.87	2,581,871.87	2,581,871.87	2,581,871.87	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227774	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RÍO NEXAPA EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS ARCOS LA JOYA - 107634	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar Matamoros	107634	161	149	310	Metros cúbicos	423.14	17/04/2023	31/05/2023	2,377,076.05	2,377,076.05	2,377,076.05	2,377,076.05	2,377,076.05	2,377,076.05	Validado avances
2023	5	PUE230302259045	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONCRETO EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE TOPACIO Y CAMINO BLANCO EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN PIAXTLA - 218066	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	218066	37	42	79	Metros Cuadrados	2240	03/07/2023	30/11/2023	2,888,658.98	2,888,658.98	2,888,658.98	2,888,658.98	2,888,658.98	2,888,658.98	Validado avances
2023	5	PUE230302262523	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUÍN REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE REFORMA EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD LA GALARZA ASENTAMIENTO LA GALARZA - 237941	Puebla	85	Izúcar Matamoros	La Galarza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	237941	711	648	1359	Metros Cuadrados	1588.9	19/06/2023	30/11/2023	2,892,471.25	2,892,471.25	2,892,471.25	2,892,471.25	2,892,471.25	2,892,471.25	Validado avances
2023	5	PUE230402300672	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO - 352355	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Matzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Izúcar Matamoros	352355	1390	1342	2732	Tanque(s)	1	06/11/2023	31/12/2023	363,769.98	363,769.98	363,769.98	363,769.98	363,769.98	363,769.98	Validado avances
2023	5	PUE230402301796	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 21DJN2094L EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 356899	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Izúcar Matamoros	356899	8	16	24	Metros Cuadrados	230.64	06/11/2023	31/12/2023	1,212,911.54	1,212,911.54	1,212,911.54	1,212,911.54	1,212,911.54	1,212,911.54	Validado avances
2023	5	PUE230302258956	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLES CONCRETO BENITO JUAREZ, CORREGIDORA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO ALCHICHICA 217469	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	217469	337	294	631	Metros Cuadrados	3797.92	26/06/2023	30/11/2023	2,890,102.97	2,890,102.97	2,890,102.97	2,890,102.97	2,890,102.97	2,890,102.97	Validado avances
2023	5	PUE230402302215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR ARISTEO JUÁREZ FUENTES C.C.T. 21DJN0218Q EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN LUCAS COLUCAN ASENTAMIENTO SAN LUCAS COLUCAN - 358760	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Lucas Colucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Izúcar Matamoros	358760	50	57	107	Metros Cuadrados	430.61	06/11/2023	31/12/2023	1,723,584.85	1,723,584.85	1,723,584.85	1,723,584.85	1,723,584.85	1,723,584.85	Validado avances
2023	5	PUE230202228155	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CONCRETO 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETRA IZUCAR DE MATAMOROS LOS LIMONES EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN CARLOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN CARLOS BUENAVISTA - 109979	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Carlos Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	109979	78	72	150	Metros Cuadrados	1780.1	10/05/2023	08/07/2023	2,830,177.02	2,830,177.02	2,830,177.02	2,830,177.02	2,830,177.02	2,830,177.02	Validado avances
2023	5	PUE230302247332	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUÍN REFORMA ENTRE CALLE DEL MAÍZ Y CALLE REFORMA EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS BOCAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS BOCAS - 148255	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San José las Bocas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	148255	34	31	65	Metros Cuadrados	722.6	02/05/2023	15/06/2023	1,347,063.18	1,347,063.18	1,347,063.18	1,347,063.18	1,347,063.18	1,347,063.18	Validado avances
2023	5	PUE230402300581	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CONCRETO MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA ASENTAMIENTO AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA - 352075	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	352075	99	91	190	Metros Cuadrados	1920.2	07/08/2023	31/12/2023	2,890,481.69	2,890,481.69	2,890,481.69	2,890,481.69	2,890,481.69	2,890,481.69	Validado avances
2023	5	PUE230402314252	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON ADOQUIN DE CALLE LOS AMATES Y CALLE AURORA ENTRE CALLES 2 PONIENTE Y BENITO JUAREZ EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LOS REYES - 411650	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	411650	33	29	62	Metros Cuadrados	647.97	01/12/2023	31/12/2023	1,051,419.33	1,051,419.33	1,051,419.33	1,051,419.33	1,051,419.33	1,051,419.33	Validado avances
2023	5	PUE230402315320	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO CRUZ VERDE - 415699	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar Matamoros	415699	790	890	1680	Metros Cuadrados	1256	01/12/2023	31/12/2023	2,176,175.65	2,176,175.65	2,176,175.65	2,176,175.65	2,176,175.65	2,176,175.65	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302253423	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO RIO PANHUATLAN JALPAN, DEL CAMINO APAPANTILLA PANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 181469	Puebla	86	Jalpan	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	181469	70	50	120	Metros cúbicos	83.13	01/05/2023	19/06/2023	555,166.27	555,166.27	555,166.27	555,166.27	555,166.27	555,166.27	Validado avances
2023	5	PUE230402314299	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y CARCAMO PARA AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE LAS CAÑAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 411856	Puebla	86	Jalpan	Las Cañas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jalpan	411856	40	30	70	Metros Cuadrados	111.6	12/07/2023	25/08/2023	719,598.29	719,598.29	719,598.29	719,598.29	719,598.29	719,598.29	Validado avances
2023	5	PUE230302253318	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE MUNIXKAN Y CALLE LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO MUNIXKAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 180945	Puebla	86	Jalpan	Ejido Munixkan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	180945	200	148	348	Metros Cuadrados	822	05/04/2023	13/06/2023	1,518,124.39	1,518,124.39	1,518,124.39	1,518,124.39	1,518,124.39	1,518,124.39	Validado avances
2023	5	PUE230402320261	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PERA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 436772	Puebla	86	Jalpan	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jalpan	436772	16	12	28	Cuarto(s)	7	01/11/2023	20/12/2023	718,872.47	718,872.47	718,872.47	718,872.47	718,872.47	718,872.47	Validado avances
2023	5	PUE230302261842	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 234416	Puebla	86	Jalpan	El Piñal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	234416	94	70	164	Metros Cuadrados	990	12/06/2023	31/07/2023	1,503,713.78	1,503,713.78	1,503,713.78	1,503,713.78	1,503,713.78	1,503,713.78	Validado avances
2023	5	PUE230302262398	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA - 237351	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	237351	70	50	120	Metros Cuadrados	600	07/07/2023	04/09/2023	1,754,168.41	1,754,168.41	1,754,168.41	1,754,168.41	1,754,168.41	1,754,168.41	Validado avances
2023	5	PUE230302253850	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEZO ZOQUIAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 184609	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jalpan	184609	400	324	724	Metros lineales	120	14/06/2023	07/08/2023	2,893,203.98	2,893,203.98	2,893,203.98	2,893,203.98	2,893,203.98	2,893,203.98	Validado avances
2023	5	PUE230302262252	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 236519	Puebla	86	Jalpan	Techalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	236519	170	147	317	Metros Cuadrados	972.84	26/06/2023	29/08/2023	1,636,831.12	1,636,831.12	1,636,831.12	1,636,831.12	1,636,831.12	1,636,831.12	Validado avances
2023	5	PUE230402313214	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO APAPANTILLA LINDA VISTA DE 15.50 KMS. DE LONGITUD EN EL SUBTRAMO DEL KM 14 000.00 AL KM 15 521.36, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 407318	Puebla	86	Jalpan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	407318	350	344	694	Metros cúbicos	2168.2	09/08/2023	12/10/2023	2,026,174.20	2,026,174.20	2,026,174.20	2,026,174.20	2,026,174.20	2,026,174.20	Validado avances
2023	5	PUE230402313249	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE MOCTEZUMA, DE LA LOCALIDAD DE LA GARZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA - 407429	Puebla	86	Jalpan	La Garza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	407429	190	170	360	Metros Cuadrados	1260.1	06/09/2023	09/11/2023	2,099,142.66	2,099,142.66	2,099,142.66	2,099,142.66	2,099,142.66	2,099,142.66	Validado avances
2023	5	PUE230402313292	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A SAN PEDRO PETLACOTLA, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 407606	Puebla	86	Jalpan	Villa Hermosa (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	407606	90	69	159	Metros Cuadrados	113.84	09/09/2023	17/11/2023	229,830.86	229,830.86	229,830.86	229,830.86	229,830.86	229,830.86	Validado avances
2023	5	PUE230402313329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE CCT21EBH0688N, DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 407747	Puebla	86	Jalpan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jalpan	407747	50	40	90	Metros Cuadrados	640	13/10/2023	21/12/2023	1,939,728.36	1,939,728.36	1,939,728.36	1,939,728.36	1,939,728.36	1,939,728.36	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402323127	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALBERGUE MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME, EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 453789	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Jalpan	453789	1098	934	2032	Metros cúbicos	23	06/11/2023	15/12/2023	132,858.43	132,858.43	132,858.43	132,858.43	132,858.43	132,858.43	Validado avances
2023	5	PUE230302253339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 181049	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Jalpan	181049	600	495	1095	Metros lineales	1364.67	16/03/2023	04/05/2023	1,084,963.55	1,084,963.55	1,084,963.55	1,084,963.55	1,084,963.55	1,084,963.55	Validado avances
2023	5	PUE230302261958	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA - 235042	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Jalpan	235042	1061	1000	2061	Metros Cuadrados	436.5	20/06/2023	28/08/2023	2,489,684.48	2,489,684.48	2,489,684.48	2,489,684.48	2,489,684.48	2,489,684.48	Validado avances
2023	5	PUE230402318935	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA COLOCACION DE LUMINARIA, SGUNDA ETAPA, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA. - 430917	Puebla	86	Jalpan	Ejido de Jalpan (La Zona)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Jalpan	430917	400	387	787	Luminaria	12	03/11/2023	12/12/2023	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	Validado avances
2023	5	PUE230302262322	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y EN LA CALLE BERNABE ORTEGA, DE LA LOCALIDAD LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 236901	Puebla	86	Jalpan	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Jalpan	236901	570	526	1096	Metros	408.9	03/07/2023	21/08/2023	1,039,889.59	1,039,889.59	1,039,889.59	1,039,889.59	1,039,889.59	1,039,889.59	Validado avances
2023	5	PUE230402318983	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA COLOCACION DE LUMINARIA, SEGUNDA ETAPA, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA. - 431171	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Jalpan	431171	388	329	717	Luminaria	12	03/11/2023	12/12/2023	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	Validado avances
2023	5	PUE230402319004	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA COLOCACION DE LUMINARIA, SEGUNDA ETAPA, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA. - 431258	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Jalpan	431258	1045	987	2032	Luminaria	14	03/11/2023	12/12/2023	67,878.78	67,878.78	67,878.78	67,878.78	67,878.78	67,878.78	Validado avances
2023	5	PUE230302253462	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 181774	Puebla	86	Jalpan	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Jalpan	181774	55	39	94	Metros Cuadrados	780.9	12/05/2023	30/06/2023	1,061,707.89	1,061,707.89	1,061,707.89	1,061,707.89	1,061,707.89	1,061,707.89	Validado avances
2023	5	PUE230402313189	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE MIGUEL HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE EJIDO JALPAN LA ZONA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN ELESTADO DE PUEBLA - 407136	Puebla	86	Jalpan	Ejido de Jalpan (La Zona)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Jalpan	407136	250	200	450	Metros Cuadrados	254.76	02/08/2023	15/09/2023	659,694.41	659,694.41	659,694.41	659,694.41	659,694.41	659,694.41	Validado avances
2023	5	PUE230402313343	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 407813	Puebla	86	Jalpan	Agua Linda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Jalpan	407813	160	157	317	Metros Cuadrados	870	20/10/2023	18/12/2023	1,100,918.04	1,100,918.04	1,100,918.04	1,100,918.04	1,100,918.04	1,100,918.04	Validado avances
2023	5	PUE230402313231	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS SIXTO PAREDES VARGAS CON CLAVE 21DJN0303N, DE LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 407375	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Jalpan	407375	19	19	38	Metros Cuadrados	190.4	25/08/2023	13/10/2023	599,403.81	599,403.81	599,403.81	599,403.81	599,403.81	599,403.81	Validado avances
2023	5	PUE230402313305	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABIITACION DE TECHADO EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 407646	Puebla	86	Jalpan	Pueblo América	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Jalpan	407646	180	164	344	Metros Cuadrados	893.18	06/10/2023	29/11/2023	1,447,717.72	1,447,717.72	1,447,717.72	1,447,717.72	1,447,717.72	1,447,717.72	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402318956	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LA COLOCACION DE LUMINARIA, SEGUNDA ETAPA, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PERTENECIENTE AL ESTADO DE PUEBLA. - 431066	Puebla	86	Jalpan	Pueblo América	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	431066	191	153	344	Luminaria	12	03/11/2023	12/12/2023	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	58,181.82	Validado avances
2023	5	PUE230402313368	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIANO ELIZAGA CLAVE CCT21ETV0005C1, EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 407928	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jalpan	407928	60	57	117	Metros Cuadrados	640	27/10/2023	15/12/2023	1,887,679.77	1,887,679.77	1,887,679.77	1,887,679.77	1,887,679.77	1,887,679.77	Validado avances
2023	5	PUE230402301562	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 355814	Puebla	87	Jolalpan	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	355814	60	40	100	Metros Cuadrados	475.25	24/04/2023	24/06/2023	768,556.06	768,556.06	768,556.06	768,556.06	768,556.06	768,556.06	Validado avances
2023	5	PUE230402301843	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ATOYAC EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAMAZOLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN,PUEBLA - 357109	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	357109	60	40	100	Metros Cuadrados	1034.5	05/06/2023	05/08/2023	2,894,210.82	2,894,210.82	2,894,210.82	2,894,210.82	2,894,210.82	2,894,210.82	Validado avances
2023	5	PUE230402314710	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 413420	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan		Otros Proyectos	Municipio de Jalpan	413420	0	0	0	PROYECTO(S)	1	06/11/2023	02/12/2023	1,094,266.00	1,094,266.00	1,094,266.00	1,094,266.00	1,094,266.00	1,094,266.00	Validado avances
2023	5	PUE230402312042	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAMAZOLA DEL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 402636	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	402636	4059	3701	7760	Metros cúbicos	60.6	01/08/2023	29/09/2023	1,055,827.55	1,055,827.55	1,055,827.55	1,055,827.55	1,055,827.55	1,055,827.55	Validado avances
2023	5	PUE230402317452	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO CCT 21EPR0170C UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 424549	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jalpan	424549	4059	3701	7760	Metros Cuadrados	926.27	16/10/2023	16/12/2023	2,061,807.93	2,061,807.93	2,061,807.93	2,061,807.93	2,061,807.93	2,061,807.93	Validado avances
2023	5	PUE230402309704	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PANAMA, PRIMERA ETAPA, DEL KM 0 AL KM 160, EN LA LOCALIDAD DE HUAHINANTLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 390351	Puebla	87	Jolalpan	Huachinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	390351	153	103	256	Metros Cuadrados	950	03/03/2023	02/05/2023	2,761,058.00	2,761,058.02	2,761,058.02	2,761,058.02	2,761,058.02	2,761,058.02	Validado avances
2023	5	PUE230202228464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 111598	Puebla	87	Jolalpan	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	111598	472	446	918	Metros Cuadrados	283.41	13/03/2023	29/04/2023	613,287.28	613,287.28	613,287.28	613,287.28	613,287.28	613,287.28	Validado avances
2023	5	PUE230402310427	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN - 393610	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	393610	80	70	150	Metros Cuadrados	302.67	19/06/2023	05/08/2023	818,191.33	818,191.33	818,191.33	818,191.33	818,191.33	818,191.33	Validado avances
2023	5	PUE230302264110	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAMAZOLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN,PUEBLA. - 244691	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	244691	40	60	100	Metros Cuadrados	524.5	17/04/2023	17/06/2023	1,234,935.85	1,234,935.85	1,234,935.85	1,234,935.85	1,234,935.85	1,234,935.85	Validado avances
2023	5	PUE230402310202	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TEUTLA DEL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 392810	Puebla	87	Jolalpan	Teutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Jalpan	392810	377	251	628	Centro(s) de salud	1	12/06/2023	25/08/2023	2,191,243.38	2,191,243.38	2,191,243.38	2,191,243.38	2,191,243.38	2,191,243.38	Validado avances
2023	5	PUE230402311863	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA DAR SERVICIO A COLONIA LOS COCOS, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 401109	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jalpan	401109	4059	3071	7130	Cárcamo(s)	1	15/08/2023	12/11/2023	861,949.44	861,949.44	861,949.44	861,949.44	861,949.44	861,949.44	Validado avances
2023	5	PUE230402317587	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA CCT 21DPR20100, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 425113	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jalpan	425113	4059	3701	7760	Metros Cuadrados	143.11	06/11/2023	09/12/2023	888,595.37	888,595.35	888,595.35	888,595.35	888,595.35	888,595.35	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402322126	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEPETZINAT, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA - 448382	Puebla	88	Jonotla	Tepetzinat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	448382	254	201	455	Metros	1024.15	06/03/2023	04/05/2023	1,631,261.92	1,631,261.92	1,631,261.92	1,631,261.92	1,631,261.92	1,631,261.92	Validado avances
2023	5	PUE230402322043	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NÁHUATL DE SAN ANTONIO RAYÓN, JONOTLA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 448068	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jonotla	448068	825	754	1579	Metros	468.27	06/02/2023	22/03/2023	1,029,326.26	1,029,326.26	1,029,326.26	1,029,326.26	1,029,326.26	1,029,326.26	Validado avances
2023	5	PUE230402322432	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO RAYÓN,TECPÁNTZINGO,XILOXOCHITL, MUNICIPIO DE JONOTLA PUEBLA. PRIMERA ETAPA. SUBRASANTE - 449761	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	449761	1635	1458	3093	Metros	6600	01/06/2023	14/08/2023	3,595,927.88	3,595,927.88	3,595,927.88	3,595,927.88	3,595,927.88	3,595,927.88	Validado avances
2023	5	PUE230402322563	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO RAYÓN TECPANTZINGO XILOXOCHITL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. TRAMO SAN ANTONIO RAYÓN, TEPETZINAT DEL KM 0,000 AL KM 0,980 PRIMERA ETAPA DE BASE HIDRÁULICA - 450409	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	450409	825	754	1579	Metros	5400	22/09/2023	21/10/2023	3,599,338.95	3,599,338.95	3,599,338.95	3,599,338.95	3,599,338.95	3,599,338.95	Validado avances
2023	5	PUE230402322499	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO RAYÓN, TECPANTZINGO, XILOXOCHITL, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA DE SUBRASANTE DEL 1100 AL 2000 - 450146	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	450146	1635	1458	3093	Metros	6480	05/07/2023	02/09/2023	3,572,873.16	3,572,873.16	3,572,873.16	3,572,873.16	3,572,873.16	3,572,873.16	Validado avances
2023	5	PUE2302022227740	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS BUENOS AIRES E.C. CAMINO JÓPALA DEL KM 0 000 AL 5 000 EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE JÓPALA, PUEBLA - 107361	Puebla	89	Jopala	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jopala	107361	950	920	1870	Kilómetro lineal	5	27/02/2023	30/03/2023	1,657,874.41	1,657,874.41	1,657,874.41	1,657,874.41	1,657,874.41	1,657,874.41	Validado avances
2023	5	PUE2302022229627	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL KM 0 000 AL 2 500 DEL TRAMO RANCHO NUEVO CHICONTLA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 117407	Puebla	89	Jopala	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	117407	201	211	412	Kilómetro lineal	2.5	01/02/2023	01/05/2023	1,056,336.76	1,056,336.76	1,056,336.76	1,056,336.76	1,056,336.76	1,056,336.76	Validado avances
2023	5	PUE2302022229669	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DEL KM 0 000 AL 6 800 DEL TRAMO ENTRONQUE CAMINO SAN MARTIN TECUANTLA LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE TECUANTLA EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 117536	Puebla	89	Jopala	Tecuantla (Los Reyes)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	117536	83	80	163	Kilómetro lineal	6.8	10/04/2023	10/07/2023	1,720,389.36	1,720,389.36	1,720,389.36	1,720,389.36	1,720,389.36	1,720,389.36	Validado avances
2023	5	PUE2302022229640	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO SAN PEDRO TLAOLANTONGO E.C. FILOMENO MATA VERACRUZ DEL KM 0 000 AL 10 000 EN LA LOCALIDAD DE TLAOLANTONGO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 117447	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	117447	6000	5600	11600	Kilómetro lineal	10	13/02/2023	12/05/2023	2,881,955.60	2,881,955.60	2,881,955.60	2,881,955.60	2,881,955.60	2,881,955.60	Validado avances
2023	5	PUE230302263308	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 200 DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 240896	Puebla	89	Jopala	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	240896	30	25	55	Metros cuadrados de construcción	1000	14/08/2023	12/11/2023	1,098,660.88	1,098,660.88	1,098,660.88	1,098,660.88	1,098,660.88	1,098,660.88	Validado avances
2023	5	PUE230302263273	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ENCINAL CUAMAXALCO EL ENCINAL ARROYO HONDO DEL KM 0 000 AL 6 500 EN LA LOCALIDAD DE CUAMAXALCO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 240737	Puebla	89	Jopala	Cuamaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	240737	516	453	969	Kilómetro lineal	6500	08/05/2023	06/08/2023	1,813,357.07	1,813,357.07	1,813,357.07	1,813,357.07	1,813,357.07	1,813,357.07	Validado avances
2023	5	PUE230402308199	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO A COLONIA SAN FRANCISCO DEL KM 0 000 AL KM 0 344 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, JOPALA ,PUEBLA. - 384981	Puebla	89	Jopala	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	384981	240	195	435	Metros Cuadrados	1032	04/12/2023	31/12/2023	1,316,681.99	1,316,681.99	1,316,681.99	1,316,681.99	1,316,681.99	1,316,681.99	Validado avances
2023	5	PUE230302263295	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 388 EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CUAMAXALCO, JOPALA, PUEBLA. - 240794	Puebla	89	Jopala	Cuamaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	240794	143	158	301	Metros cuadrados de construcción	1552	22/05/2023	20/08/2023	2,273,835.96	2,273,835.96	2,273,835.96	2,273,835.96	2,273,835.96	2,273,835.96	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302263176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0 000 AL KM 0 394.00 EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 240451	Puebla	89	Jopala	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jopala	240451	877	824	1701	Metros cuadrados de construcción	1970	12/06/2023	10/09/2023	2,399,348.07	2,399,348.07	2,399,348.07	2,399,348.07	2,399,348.07	2,399,348.07	Validado avances
2023	5	PUE230402306857	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 379467	Puebla	89	Jopala	Arroyo Hondo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	379467	70	60	130	Metros cuadrados de construcción	603	04/12/2023	31/12/2023	1,732,025.39	1,732,025.39	1,732,025.39	1,732,025.39	1,732,025.39	1,732,025.39	Validado avances
2023	5	PUE230402307979	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 384299	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jopala	384299	1790	1682	3472	Metros cuadrados de construcción	450	04/12/2023	31/12/2023	1,991,236.11	1,991,236.11	1,991,236.11	1,991,236.11	1,991,236.11	1,991,236.11	Validado avances
2023	5	PUE230402306989	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 380138	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jopala	380138	1790	1682	3472	Metros cuadrados de construcción	450	04/12/2023	31/12/2023	1,954,564.84	1,954,564.84	1,954,564.84	1,954,564.84	1,954,564.84	1,954,564.84	Validado avances
2023	5	PUE230402303492	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DEL KM 0 000 AL 0 086 DE LA COMUNIDAD DE TLAOLANTONGO SAN PEDRO, JOPALA ,PUEBLA. - 364241	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jopala	364241	521	483	1004	Metros cuadrados de construcción	430	04/12/2023	31/12/2023	494,263.16	494,263.16	494,263.16	494,263.16	494,263.16	494,263.16	Validado avances
2023	5	PUE230402306835	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TECUANTLA LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 379321	Puebla	89	Jopala	Tecuantla (Los Reyes)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	379321	125	120	245	Metros cuadrados de construcción	603	04/12/2023	31/12/2023	1,957,918.05	1,957,918.05	1,957,918.05	1,957,918.05	1,957,918.05	1,957,918.05	Validado avances
2023	5	PUE230202229653	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL ENCINAL PATLA DEL KM 0 000 AL 6 200 EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 117497	Puebla	89	Jopala	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jopala	117497	260	242	502	Kilómetro lineal	6.2	20/03/2023	20/06/2023	1,755,072.72	1,755,072.72	1,755,072.72	1,755,072.72	1,755,072.72	1,755,072.72	Validado avances
2023	5	PUE230402303522	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL KM 0 000 AL 0 088 EN LA COMUNIDAD DE TLAOLANTONGO SAN PEDRO, JOPALA, PUEBLA. - 364334	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jopala	364334	521	483	1004	Metros cuadrados de construcción	440	04/12/2023	31/12/2023	661,320.67	661,320.67	661,320.67	661,320.67	661,320.67	661,320.67	Validado avances
2023	5	PUE230402303572	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 364508	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jopala	364508	924	865	1789	Vivienda	110	02/12/2023	31/12/2023	2,486,970.13	2,486,970.13	2,486,970.13	2,486,970.13	2,486,970.13	2,486,970.13	Validado avances
2023	5	PUE230402303532	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 364387	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	364387	1703	1602	3305	Metros lineales	120	02/12/2023	31/12/2023	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402308465	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PATLA, MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 385807	Puebla	89	Jopala	Patla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jopala	385807	652	608	1260	Metros lineales	653	04/12/2023	31/12/2023	1,723,239.33	1,723,239.33	1,723,239.33	1,723,239.33	1,723,239.33	1,723,239.33	Validado avances
2023	5	PUE230402317931	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 426231	Puebla	89	Jopala	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jopala	426231	280	260	540	Metros cuadrados de construcción	180	04/12/2023	31/12/2023	923,114.50	923,114.50	923,114.50	923,114.50	923,114.50	923,114.50	Validado avances
2023	5	PUE230302265538	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA - 20808	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá		PRODIM	Municipio de Juan C. Bonilla	20808	0	0	0	Computadoras	21	15/04/2023	15/06/2023	379,094.76	377,879.28	377,879.28	377,879.28	377,879.28	377,879.28	Validado avances
2023	5	PUE230402313613	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 409270	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Juan C. Bonilla	409270	42	38	80	Metros cuadrados de construcción	320	06/11/2023	31/12/2023	2,574,585.62	2,574,585.62	2,574,585.62	2,574,585.62	2,574,585.62	2,574,585.62	Validado avances
2023	5	PUE230402307661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA RUTA 190 MEXICO PUEBLA, TRAMO SAN MARTIN TEXMELUCAN SAN PEDRO CHOLULA DEL KM 74MAS400 AL 101MAS790 SUBTRAMO 93MAS400 AL 97MAS110 - 383025	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	383025	7653	7170	14823	Piezas	250	09/08/2023	06/11/2023	2,830,889.40	2,830,889.40	2,830,889.40	2,829,889.40	2,829,889.40	2,829,889.40	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402309407	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, ENTRE CALLE REFORMA, Y CALLE PAJUACA, DEL CADENAMIENTO OMAS000.00 AL OMAS240.00, CAMINO A SAN LUCAS NEXTETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA. - 389265	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	389265	7653	7170	14823	Metros Cuadrados	1680	06/11/2023	29/12/2023	2,593,376.23	2,593,376.23	2,593,376.23	2,593,376.23	2,593,376.23	2,593,376.23	Validado avances
2023	5	PUE230402309344	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE BESANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 389042	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	389042	7653	7170	14823	Metros Cuadrados	1470	05/09/2023	03/12/2023	2,430,845.17	2,430,845.17	2,430,845.17	2,430,845.17	2,430,845.17	2,430,845.17	Validado avances
2023	5	PUE230402309417	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE FLORES Y METLALPANAPA, TRAMO CUCHILLA A CAMINO A NEXTETELCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA. - 389297	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	389297	1203	1137	2340	Metros Cuadrados	1140	06/11/2023	29/12/2023	1,453,328.10	1,453,328.10	1,453,328.10	1,453,328.10	1,453,328.10	1,453,328.10	Validado avances
2023	5	PUE230402306891	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO CANCHA DE BASQUETBOL EN SAN GABRIEL OMETOXTLA - 379729	Puebla	90	Juan C. Bonilla	San Gabriel Ometoxtila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	379729	1203	1137	2340	Metros Cuadrados	582.26	09/08/2023	06/11/2023	1,592,346.25	1,592,346.25	1,592,346.25	1,592,346.25	1,592,346.25	1,592,346.25	Validado avances
2023	5	PUE230402309398	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO A CALLE HOMBRES ILUSTRES EN SAN GABRIEL OMETLOXTLA - 389221	Puebla	90	Juan C. Bonilla	San Gabriel Ometoxtila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	389221	1203	1137	2340	Metros Cuadrados	1306.2	06/11/2023	29/12/2023	1,779,447.26	1,779,447.26	1,779,447.26	1,779,447.26	1,779,447.26	1,779,447.26	Validado avances
2023	5	PUE230402311646	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN CALLE MECLAPALAPAN - 398814	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	398814	65	55	120	Piezas	6	30/11/2023	30/12/2023	392,922.06	392,922.06	392,922.06	392,922.06	392,922.06	392,922.06	Validado avances
2023	5	PUE230302255452	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO A CADENAMIENTO 000 AL 220.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS NEXTETELCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA - 195633	Puebla	90	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	195633	92	88	180	Metros cuadrados de construcción	1320	05/05/2023	03/08/2023	1,632,250.90	1,632,250.90	1,632,250.90	1,632,250.90	1,632,250.90	1,632,250.90	Validado avances
2023	5	PUE230402309386	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA WILFRIDO TECOTL - 389180	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	389180	7653	7170	14823	Piezas	11	07/10/2023	07/11/2023	945,350.38	945,350.38	945,350.38	945,350.38	945,350.38	945,350.38	Validado avances
2023	5	PUE230402313507	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE INSURGENTES SUR Y VICENTE GUERRERO SUR - 408716	Puebla	90	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	408716	55	50	105	Piezas	4	30/11/2023	30/12/2023	290,832.00	290,832.00	290,832.00	290,832.00	290,832.00	290,832.00	Validado avances
2023	5	PUE230402310904	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE AMELLALES 101 ENTRE LA PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN DIRECCION A LA CALLE SAN LUCAS - 395768	Puebla	90	Juan C. Bonilla	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	395768	7653	7170	14823	Metros Cuadrados	648	29/11/2023	29/12/2023	659,843.73	659,843.73	659,843.73	659,843.73	659,843.73	659,843.73	Validado avances
2023	5	PUE230402304267	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO DE EXPLANADA CENTRAL DE CUANALA - 367313	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	367313	12367	11416	23783	Piezas	79	05/09/2023	03/12/2023	725,098.36	725,098.36	725,098.36	725,098.36	725,098.36	725,098.36	Validado avances
2023	5	PUE230402311594	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACION PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE - 398615	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	398615	22	18	40	Piezas	4	30/11/2023	30/12/2023	280,432.50	280,432.50	280,432.50	280,432.50	280,432.50	280,432.50	Validado avances
2023	5	PUE230402311612	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN PRIVADA CALLE AMELLALES 101 EN BARRIO DE SAN ANTONIO EN SANTA MARIA ZACATEPEC - 398659	Puebla	90	Juan C. Bonilla	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	398659	55	45	100	Piezas	4	30/11/2023	30/12/2023	306,911.28	306,911.28	306,911.28	306,911.28	306,911.28	306,911.28	Validado avances
2023	5	PUE230302259904	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO PUEBLA, 2DA. ETAPA. - 223534	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan Galindo	223534	5269	4559	9828	Luminaria	100	10/08/2023	30/11/2023	2,532,840.16	2,532,840.16	2,532,840.16	2,532,840.16	2,532,840.16	2,532,840.16	Validado avances
2023	5	PUE230402319337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CORONEL JUAN GALINDO, COLONIA LOS ALPES, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA. - 432787	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Juan Galindo	432787	4230	3608	7838	Metros lineales	140	04/08/2023	31/12/2023	696,117.13	696,117.13	696,117.13	696,117.13	696,117.13	696,117.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302259880	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AQUILES SERDÁN 1ERA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA. - 223329	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Juan Galindo	223329	4230	3608	7838	Metros Cuadrados	1226.1	03/07/2023	31/10/2023	2,338,767.84	2,338,767.84	2,338,767.84	2,338,767.84	2,338,767.84	2,338,767.84	Validado avances
2023	5	PUE230402321051	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA. - 439930	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Juan Galindo	439930	110	95	205	Metros Cuadrados	264.8	03/12/2023	31/12/2023	712,904.73	712,904.73	712,904.73	712,904.73	712,904.73	712,904.73	Validado avances
2023	5	PUE230402319586	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA SUR, COLONIA LOS ALPES, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA, MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, PUEBLA. - 433988	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Juan Galindo	433988	4230	3608	7838	Metros lineales	54	01/08/2023	31/12/2023	243,401.35	243,401.35	243,401.35	243,401.35	243,401.35	243,401.35	Validado avances
2023	5	PUE230402320593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA DE LAS TORRES , ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE HONDURAS, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA. - 438277	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Juan Galindo	438277	4230	3608	7838	Metros Cuadrados	806.43	03/12/2023	31/12/2023	1,347,576.79	1,347,576.79	1,347,576.79	1,347,576.79	1,347,576.79	1,347,576.79	Validado avances
2023	5	PUE230402298677	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344893	Puebla	93	Lafragua	Saltillo		Otros Proyectos	Municipio de Lafragua	344893	0	0	0	PROYECTO(S)	10	24/10/2023	24/11/2023	526,557.80	526,557.80	526,557.80	526,557.80	526,557.80	526,557.80	Validado avances
2023	5	PUE230402307070	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DESAZOLVE DE RED 2A ETAPA - 380672	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Lafragua	380672	200	190	390	Metros lineales	1100	28/11/2023	02/12/2023	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	Validado avances
2023	5	PUE230402311414	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 3 NORTE ENTRE 4 Y 8 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA - 397846	Puebla	93	Lafragua	Cuauh témoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Lafragua	397846	300	300	600	Metros Cuadrados	440.16	30/11/2023	26/12/2023	343,314.55	343,314.55	343,314.55	343,314.55	343,314.55	343,314.55	Validado avances
2023	5	PUE230402311937	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 402056	Puebla	93	Lafragua	Cuauh témoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	402056	750	700	1450	Metros lineales	5500	01/12/2023	29/12/2023	6,926,612.17	6,926,612.17	6,926,612.17	6,926,612.17	6,926,612.17	6,926,612.17	Validado avances
2023	5	PUE230402319496	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, LAFRAGUA 1A ETAPA - 433666	Puebla	93	Lafragua	Francisco Madero Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Lafragua	433666	400	300	700	Metros lineales	190	02/10/2023	26/12/2023	1,614,657.86	1,614,657.86	1,614,657.86	1,614,657.86	1,614,657.86	1,614,657.86	Validado avances
2023	5	PUE230302264176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO C.C.T. 21EPRO186D EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 244915	Puebla	93	Lafragua	Agua de la Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Lafragua	244915	120	120	240	Metros Cuadrados	688	05/09/2023	05/10/2023	700,651.33	700,651.33	700,651.33	700,651.33	700,651.33	700,651.33	Validado avances
2023	5	PUE230402299254	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 347323	Puebla	93	Lafragua	Cuauh témoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lafragua	347323	1100	800	1900	Luminaria	50	07/11/2023	22/11/2023	310,196.48	310,196.48	310,196.48	310,196.48	310,196.48	310,196.48	Validado avances
2023	5	PUE230402299289	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A DEPORTIVO SALTILLO EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA - 347431	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Lafragua	347431	100	100	200	Metros Cuadrados	436.07	23/10/2023	23/11/2023	336,665.67	336,665.67	336,665.67	336,665.67	336,665.67	336,665.67	Validado avances
2023	5	PUE230402315604	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA 2A. ETAPA - 416775	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lafragua	416775	300	300	600	Piezas	50	02/12/2023	27/12/2023	279,706.39	279,706.39	279,706.39	279,706.39	279,706.39	279,706.39	Validado avances
2023	5	PUE230402311523	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO EL SABINAL, LAFRAGUA, PUEBLA - 398248	Puebla	93	Lafragua	Francisco Madero Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lafragua	398248	300	200	500	Metros Cuadrados	8	30/11/2023	15/12/2023	120,007.73	120,007.73	120,007.73	120,007.73	120,007.73	120,007.73	Validado avances
2023	5	PUE230402320110	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DESASOLVE DE RED - 436255	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Lafragua	436255	250	200	450	Metros lineales	2100	04/12/2023	29/12/2023	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	284,200.00	Validado avances
2023	5	PUE230302264125	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA - 244757	Puebla	93	Lafragua	Cuauh témoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Lafragua	244757	250	300	550	Metros Cuadrados	1303.54	04/09/2023	31/10/2023	1,860,074.88	1,860,074.88	1,860,074.88	1,860,074.88	1,860,074.88	1,860,074.88	Validado avances
2023	5	PUE230302264256	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA - 245197	Puebla	93	Lafragua	Loma Bonita (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Lafragua	245197	60	60	120	Metros lineales	620	01/09/2023	06/11/2023	740,678.82	740,678.82	740,678.82	740,678.82	740,678.82	740,678.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302264414	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL MUNICIPIO DE LA FRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 245807	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	de 245807	40	40	80	Metros lineales	255	05/09/2023	05/10/2023	272,488.98	272,488.98	272,488.98	272,488.98	272,488.98	272,488.98	Validado avances
2023	5	PUE230402320176	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA 2A ETAPA - 436437	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Lafragua	de 436437	130	100	230	Luminaria	40	04/12/2023	28/12/2023	310,479.38	327,814.53	327,814.53	327,814.53	327,814.53	327,814.53	Validado avances
2023	5	PUE230402298971	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA PRIMERA ETAPA - 346251	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Lafragua	de 346251	2200	1500	3700	Piezas	20	17/11/2023	04/12/2023	282,997.61	282,997.61	282,997.61	282,997.61	282,997.61	282,997.61	Validado avances
2023	5	PUE230202229829	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL SIGLO XXI EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA - 117995	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura turismo y	Municipio de Lafragua	de 117995	250	300	550	Metros Cuadrados	740.53	10/03/2023	10/04/2023	207,104.02	207,104.02	207,104.02	207,104.02	207,104.02	207,104.02	Validado avances
2023	5	PUE230202229788	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA - 117894	Puebla	93	Lafragua	Loma Bonita (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Lafragua	de 117894	60	50	110	Metros Cuadrados	529.57	26/05/2023	01/08/2023	877,955.99	877,955.99	877,955.99	877,955.99	877,955.99	877,955.99	Validado avances
2023	5	PUE230402311463	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL 0 000.00 AL 0 437.24 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA, PUEBLA - 397995	Puebla	93	Lafragua	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Lafragua	de 397995	300	300	600	Metros Cuadrados	341.05	30/11/2023	26/12/2023	323,882.78	323,882.78	323,882.78	323,882.78	323,882.78	323,882.78	Validado avances
2023	5	PUE230202230161	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO, EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA - 119274	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	de 119274	870	850	1720	Pozo(s)	1	26/05/2023	09/06/2023	193,013.56	193,013.56	193,013.56	193,013.56	193,013.56	193,013.56	Validado avances
2023	5	PUE230402298925	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DESAZOLVE DE RED - 346042	Puebla	93	Lafragua	Francisco Madero Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	de 346042	190	100	290	Metros lineales	1100	13/11/2023	21/11/2023	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	Validado avances
2023	5	PUE230402307337	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR EN LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ C.C.T. 21DC0658Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL POCITOS, MUNICIPIO DE LA LAFRAGUA, PUEBLA.DOTACION DE SERVICIOS BASICOS DRENAJE - 381778	Puebla	93	Lafragua	Pocitos (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Lafragua	de 381778	40	40	80	Metros lineales	97.5	29/11/2023	14/12/2023	116,923.50	116,923.50	116,923.50	116,923.50	116,923.50	116,923.50	Validado avances
2023	5	PUE230402319972	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL CUAUHTEMOC 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, LAFRAGUA - 435617	Puebla	93	Lafragua	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Lafragua	de 435617	450	350	800	Metros Cuadrados	1242.71	04/12/2023	29/12/2023	983,759.08	983,759.08	983,759.08	983,759.08	983,759.08	983,759.08	Validado avances
2023	5	PUE230302243106	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR MIGUEL MIGUEL CABRERA C.C.T. 21DJN05632EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA - 117969	Puebla	93	Lafragua	Tlanalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Lafragua	de 117969	30	30	60	Metros Cuadrados	450	03/04/2023	03/07/2023	974,552.92	974,552.92	974,552.92	974,552.92	974,552.92	974,552.92	Validado avances
2023	5	PUE230402307238	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DESAZOLVE DE RED - 381526	Puebla	93	Lafragua	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	de 381526	200	200	400	Metros lineales	1100	28/11/2023	02/12/2023	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	142,100.00	Validado avances
2023	5	PUE230402313550	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS DEL 0 000.00 AL CADENAMIENTO 0 433.50 EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 408923	Puebla	93	Lafragua	Tlanalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Lafragua	de 408923	300	250	550	Metros Cuadrados	336.57	02/12/2023	27/12/2023	319,666.21	319,666.21	319,666.21	319,666.21	319,666.21	319,666.21	Validado avances
2023	5	PUE230402315738	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA 3A ETAPA - 417255	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Lafragua	de 417255	380	350	730	Piezas	63	02/12/2023	28/12/2023	403,304.14	403,304.14	403,304.14	403,304.14	403,304.14	403,304.14	Validado avances
2023	5	PUE230202229782	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA. - 117876	Puebla	93	Lafragua	Cuahtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Lafragua	de 117876	600	500	1100	Metros Cuadrados	559.8	17/02/2023	08/05/2023	2,144,996.81	2,144,996.81	2,144,996.81	2,144,996.81	2,144,996.81	2,144,996.81	Validado avances
2023	5	PUE230202229802	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y BACHILLERATO FRANCISCO SALAZ HERNANDEZ DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA. - 117927	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Lafragua	de 117927	150	200	350	Metros Cuadrados	1607.36	21/02/2023	21/04/2023	1,660,845.94	1,660,845.94	1,660,845.94	1,660,845.94	1,660,845.94	1,660,845.94	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302266061	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION MOBILIARIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA - 52742	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres		PRODIM	Municipio de Libres	52742	0	0	0	Mobiliario y equipo	48	01/07/2023	15/07/2023	177,735.20	177,735.20	177,735.20	177,735.20	177,735.20	177,735.20	Validado avances
2023	5	PUE230302245346	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135863	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres		Otros Proyectos	Municipio de Libres	135863	0	0	0	PROYECTO(S)	7	01/08/2023	15/08/2023	985,400.50	985,400.50	985,400.50	985,400.50	985,400.50	985,400.50	Validado avances
2023	5	PUE230302252832	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE 18 NORTE, BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 178463	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Libres	178463	45	35	80	Metros Cuadrados	504.57	07/08/2023	21/08/2023	451,793.16	451,793.16	451,793.16	451,793.16	451,793.16	451,793.16	Validado avances
2023	5	PUE230402291941	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 317294	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Libres	317294	9443	8667	18110	Metros Cuadrados	231.81	23/11/2023	22/12/2023	4,908,642.32	4,908,642.32	4,908,642.32	4,908,642.32	4,908,642.32	4,908,642.32	Validado avances
2023	5	PUE230402312131	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, PARA EL EJERCICIO 2023. - 402932	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	402932	108	107	215	Metros Cuadrados	1418.43	01/12/2023	31/12/2023	1,798,284.54	1,798,284.54	1,798,284.54	1,798,284.54	1,798,284.54	1,798,284.54	Validado avances
2023	5	PUE230302259806	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE SAN CARLOS. - 222640	Puebla	94	Libres	San Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Libres	222640	430	450	880	Luminaria	110	21/08/2023	19/09/2023	68,253.90	68,253.90	68,253.90	68,253.90	68,253.90	68,253.90	Validado avances
2023	5	PUE230402313738	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 410113	Puebla	94	Libres	Álvaro Obregón (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Libres	410113	416	411	827	Metros Cuadrados	5545.84	01/12/2023	31/12/2023	1,155,450.20	1,155,450.20	1,155,450.20	1,155,450.20	1,155,450.20	1,155,450.20	Validado avances
2023	5	PUE230302258423	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES. - 213974	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Libres	213974	700	900	1600	Luminaria	400	21/08/2023	19/09/2023	248,196.00	248,196.00	248,196.00	248,196.00	248,196.00	248,196.00	Validado avances
2023	5	PUE230302266048	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS AREAS DE ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA - 52740	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres		PRODIM	Municipio de Libres	52740	0	0	0	Computadoras	14	01/07/2023	15/07/2023	469,614.40	469,614.40	469,614.40	469,614.40	469,614.40	469,614.40	Validado avances
2023	5	PUE230402300757	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, PARA EL EJERCICIO 2023. LOCALIDAD AYEHALACO SAN MARTÍN - 352641	Puebla	94	Libres	Ayehualaco (San Martín)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	352641	9	8	17	Cuarto(s)	3	23/11/2023	31/12/2023	355,621.68	355,621.68	355,621.68	355,621.68	355,621.68	355,621.68	Validado avances
2023	5	PUE230302259772	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD LA CAÑADA. - 222407	Puebla	94	Libres	La Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Libres	222407	410	390	800	Luminaria	100	21/08/2023	19/09/2023	62,049.00	62,049.00	62,049.00	62,049.00	62,049.00	62,049.00	Validado avances
2023	5	PUE230402298910	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, EJERCICIO 2023. LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES. - 345930	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	345930	698	690	1388	Calentador(es)	347	14/09/2023	22/12/2023	2,785,899.91	2,785,899.91	2,785,899.91	2,785,899.91	2,785,899.91	2,785,899.91	Validado avances
2023	5	PUE230402300704	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, PARA EL EJERCICIO 2023. LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES. - 352486	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	352486	45	41	86	Cuarto(s)	17	23/11/2023	31/12/2023	2,015,189.43	2,015,189.43	2,015,189.43	2,015,189.43	2,015,189.43	2,015,189.43	Validado avances
2023	5	PUE230402318930	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 430902	Puebla	94	Libres	La Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Libres	430902	90	85	175	Metros Cuadrados	2400	04/12/2023	31/12/2023	2,393,860.51	2,393,860.51	2,393,860.51	2,393,860.51	2,393,860.51	2,393,860.51	Validado avances
2023	5	PUE230402300662	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, EJERCICIO 2023. LOCALIDAD AYEHALACO SAN MARTÍN. - 352325	Puebla	94	Libres	Ayehualaco (San Martín)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	352325	28	24	52	Calentador(es)	13	14/09/2023	22/12/2023	104,955.96	104,955.96	104,955.96	104,955.96	104,955.96	104,955.96	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202220507	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SABINO DEL DESCANSO SEGUNDA ETAPA ENTRE PRIVADA SABINO DEL DESCANSO Y FIN DE CALLE, PRIVADA SABINO DEL DESCANSO ENTRE CALLE SABINO DEL DESCANSO Y FIN DE CALLE, BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 49570	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Libres	49570	60	50	110	Metros Cuadrados	1088.74	26/04/2023	16/05/2023	966,785.88	966,785.88	966,785.88	966,785.88	966,785.88	966,785.88	Validado avances
2023	5	PUE230402321552	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 442008	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de la Magdalena Tlatlauquitepec	442008	301	305	606	Metros Cuadrados	1402.2	05/12/2023	31/12/2023	692,861.25	673,835.29	673,835.29	673,835.29	673,835.29	673,835.29	Validado avances
2023	5	PUE230302264016	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CCT. 21DCC01390, EN EL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 244344	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de la Magdalena Tlatlauquitepec	244344	22	16	38	Metros lineales	168.4	06/06/2023	06/09/2023	766,829.10	755,370.96	755,370.96	755,370.96	755,370.96	755,370.96	Validado avances
2023	5	PUE230302263941	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 243898	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de la Magdalena Tlatlauquitepec	243898	326	324	650	Piezas	85	18/04/2023	28/04/2023	190,525.65	221,009.75	221,009.75	221,009.75	221,009.75	221,009.75	Validado avances
2023	5	PUE230302263987	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 244209	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de la Magdalena Tlatlauquitepec	244209	326	324	650	Pozo(s)	1	08/05/2023	12/05/2023	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230402313221	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y GUARNICION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA. - 407332	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Mixtla	407332	45	35	80	Metros Cuadrados	1236.8	07/08/2023	05/10/2023	997,317.97	995,930.89	995,930.89	995,930.89	995,930.89	995,930.89	Validado avances
2023	5	PUE230402320931	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA - 439523	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Mixtla	439523	82	75	157	Metros Cuadrados	8112.53	20/11/2023	23/12/2023	568,934.64	568,934.64	568,934.64	568,934.64	568,934.64	568,934.64	Validado avances
2023	5	PUE230302261580	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES 7 NORTE Y 11 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA. - 233197	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Mixtla	233197	12	16	28	Metros	315	29/05/2023	27/06/2023	337,359.15	337,359.15	337,359.15	337,359.15	337,359.15	337,359.15	Validado avances
2023	5	PUE230302261159	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA - 230669	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Mixtla	230669	65	85	150	Metros Cuadrados	150	20/02/2023	21/03/2023	757,174.24	757,174.24	757,174.24	757,174.24	757,174.24	757,174.24	Validado avances
2023	5	PUE230302261315	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA - 231779	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Mixtla	231779	52	97	149	Metros Cuadrados	150	04/04/2023	18/05/2023	730,732.20	730,732.20	730,732.20	730,732.20	730,732.20	730,732.20	Validado avances
2023	5	PUE230302261604	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 5 NORTE, 7 NORTE, 9 NORTE, 11 NORTE Y 13 NORTE ENTRE LAS CALLES 6 PONIENTE Y 10 PONIENTE, CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y 10 NORTE, CALLE 6 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 3 NORTE, Y CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 19 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA - 233351	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Mixtla	233351	53	49	102	Metros	962.61	03/07/2023	31/08/2023	2,035,063.06	2,035,063.06	2,035,063.06	2,035,063.06	2,035,063.06	2,035,063.06	Validado avances
2023	5	PUE230302258571	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES DURANGO CHIAPAS AV JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 214812	Puebla	98	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Molcaxac	214812	25	30	55	Metros lineales	500	18/09/2023	31/10/2023	625,473.96	625,473.96	625,473.96	625,473.96	625,473.96	625,473.96	Validado avances
2023	5	PUE230302258567	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 214797	Puebla	98	Molcaxac	San José de Gracia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Molcaxac	214797	12	8	20	Metros lineales	450	19/09/2023	31/10/2023	324,895.62	324,895.62	324,895.62	324,895.62	324,895.62	324,895.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227285	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 104414	Puebla	98	Molcaxac	San José de Gracia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Molcaxac	104414	60	80	140	Metros Cuadrados	1545.18	30/05/2023	28/07/2023	1,702,688.80	1,702,688.80	1,702,688.80	1,702,688.80	1,702,688.80	1,702,688.80	Validado avances
2023	5	PUE230302258540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 4 ORIENTE AV 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 214633	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Molcaxac	214633	32	43	75	Metros lineales	200	18/09/2023	31/10/2023	160,116.48	160,116.48	160,116.48	160,116.48	160,116.48	160,116.48	Validado avances
2023	5	PUE230402299507	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA CON CLAVE 21ETV0189Z UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MIMIAHUAPAN EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 348127	Puebla	98	Molcaxac	San Andrés Mimiahupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Molcaxac	348127	385	288	673	Metros Cuadrados	74.88	30/06/2023	30/08/2023	1,246,766.67	1,246,766.67	1,246,766.67	1,246,766.67	1,246,766.67	1,246,766.67	Validado avances
2023	5	PUE230202229895	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARADA EL ARBOLITO SAN JOSE DE GRACIA DEL KM 0.000 AL 5.300 DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. SEGUNDA ETAPA DEL KM 2404.69 AL 3154.69 LOCALIDAD SAN ANDRES MIMIAHUAPAN. - 118249	Puebla	98	Molcaxac	San Andrés Mimiahupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Molcaxac	118249	385	288	673	Metros Cuadrados	4800	10/06/2023	08/08/2023	2,925,227.32	2,925,227.32	2,925,227.32	2,925,227.32	2,925,227.32	2,925,227.32	Validado avances
2023	5	PUE230102207435	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARADA EL ARBOLITO SAN JOSE DE GRACIA DEL KM 0.000 AL 5.300 DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL KM 4 .530 AL 5.280 LOCALIDAD SAN LUIS TEHUIZOTLA. - 12814	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Molcaxac	12814	620	400	1020	Metros Cuadrados	4723.2	23/03/2023	31/05/2023	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	2,851,785.84	Validado avances
2023	5	PUE230402298702	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CARRETERA DEL EC KM 35.0 LA COLORADA ACATLAN SAN JOSE DE GRACIA CON UNA LONGITUD DE 3789.80 METROS INICIANDO EN LAS CARRETERA LA COLORADA ACATLAN TRAMO LA COLORADA IXCAQUIXTLA EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES MIMIAHUAPAN Y SAN LUIS TEHUIZOTLA EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 344994	Puebla	98	Molcaxac	San Andrés Mimiahupán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura	344994	900	800	1700	Metros lineales	3350.6	18/10/2023	26/12/2023	15,496,829.57	15,419,301.94	15,419,301.94	15,419,301.94	15,419,301.94	15,419,301.94	Validado avances
2023	5	PUE230302258559	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES GALEANA NORTE GALEANA DEL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 214769	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Molcaxac	214769	40	35	75	Metros lineales	350	18/09/2023	31/10/2023	476,795.79	476,795.79	476,795.79	476,795.79	476,795.79	476,795.79	Validado avances
2023	5	PUE230302257425	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE DURANGO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 208728	Puebla	98	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Molcaxac	208728	540	496	1036	Metros Cuadrados	2000	12/07/2023	11/09/2023	1,914,289.99	1,914,289.99	1,914,289.99	1,914,289.99	1,914,289.99	1,914,289.99	Validado avances
2023	5	PUE230402295829	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA DEL 0.184.18 AL 0.306.93 EN LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 68 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DST0071P UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA. - 333508	Puebla	98	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Molcaxac	333508	80	100	180	Metros Cuadrados	122.75	23/11/2023	24/12/2023	901,545.68	901,545.68	1,031,646.64	1,031,646.64	1,031,646.64	1,031,646.64	Validado avances
2023	5	PUE230402297772	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0197J UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 341094	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Molcaxac	341094	58	86	144	Metros cuadrados de construcción	74.88	11/11/2023	27/12/2023	1,309,179.45	1,309,179.45	1,309,179.45	1,309,179.45	1,309,179.45	1,309,179.45	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302257073	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 206921	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Molcaxac	206921	80	70	150	Metros Cuadrados	565.88	08/07/2023	08/08/2023	625,183.40	625,183.40	625,183.40	625,183.40	625,183.40	625,183.40	Validado avances
2023	5	PUE230402317474	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADA MORELOS, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 424720	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cañada Morelos	424720	1200	1085	2285	Pozo(s)	1	04/12/2023	31/12/2023	1,996,112.07	2,228,892.37	2,228,892.37	2,228,892.37	2,228,892.37	2,228,892.37	Validado avances
2023	5	PUE230402298918	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 345993	Puebla	99	Cañada Morelos	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cañada Morelos	345993	194	203	397	Metros lineales	1029	08/11/2023	07/12/2023	501,478.80	501,478.80	501,478.80	501,478.80	501,478.80	501,478.80	Validado avances
2023	5	PUE230302247871	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PARA USO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLEDAD, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 150881	Puebla	99	Cañada Morelos	San Antonio Soledad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cañada Morelos	150881	539	487	1026	Metros Cuadrados	1234	09/06/2023	07/08/2023	2,887,272.90	3,605,665.33	3,605,665.33	3,605,665.33	3,605,665.33	3,605,665.33	Validado avances
2023	5	PUE230402313909	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y MURO DE PIEDRA EN LA JUNTA AUXILIAR DE BUENA VISTA , MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 410526	Puebla	99	Cañada Morelos	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cañada Morelos	410526	376	379	755	Metros Cuadrados	491	01/12/2023	31/12/2023	695,211.75	693,190.60	693,190.60	693,190.60	693,190.60	693,190.60	Validado avances
2023	5	PUE230302248758	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL SILVINA CARRERA CONTRERAS CLAVE 21EBH0219V EN LA LOCALIDAD MORELOS CAÑADA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 156484	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cañada Morelos	156484	1126	1019	2145	Metros Cuadrados	425	09/06/2023	07/08/2023	2,518,657.76	2,518,657.76	2,518,657.76	2,518,657.76	2,518,657.76	2,518,657.76	Validado avances
2023	5	PUE230402311971	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE C.C.T. 21DPR2445P EN LA LOCALIDAD DE BOCA NOPAL, CAÑADA MORELOS, PUE. - 402367	Puebla	99	Cañada Morelos	Boca Nopal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cañada Morelos	402367	377	360	737	Metros Cuadrados	384	01/12/2023	31/12/2023	2,020,658.50	2,020,658.50	2,020,658.50	2,020,658.50	2,020,658.50	2,020,658.50	Validado avances
2023	5	PUE230402322166	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE CAJA DEL AGUA AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA. - 448517	Puebla	99	Cañada Morelos	Temaxcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cañada Morelos	448517	290	237	527	Metros Cuadrados	2355	06/12/2023	31/12/2023	2,744,285.86	1,033,945.80	1,033,945.80	1,033,945.80	1,033,945.80	1,033,945.80	Validado avances
2023	5	PUE230402298181	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DEZASOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESION EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 342597	Puebla	99	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cañada Morelos	342597	2164	1957	4121	Pozo(s)	28	08/11/2023	27/11/2023	563,492.50	563,492.50	563,492.50	563,492.50	563,492.50	563,492.50	Validado avances
2023	5	PUE230302258914	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS. - 217284	Puebla	99	Cañada Morelos	Cerro Gordo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cañada Morelos	217284	279	252	531	Pozo(s)	1	08/07/2023	06/08/2023	1,557,525.20	1,184,905.55	1,184,905.55	1,184,905.55	1,184,905.55	1,184,905.55	Validado avances
2023	5	PUE230302260117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA SOLEDAD, SEGUNDA ETAPA. - 224529	Puebla	99	Cañada Morelos	Barrio la Soledad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cañada Morelos	224529	444	401	845	Metros Cuadrados	2106	26/08/2023	24/10/2023	2,052,020.08	2,052,020.08	2,052,020.08	2,052,020.08	2,052,020.08	2,052,020.08	Validado avances
2023	5	PUE230402318620	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE FRESNAL, CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 429624	Puebla	99	Cañada Morelos	Guadalupe Fresnal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cañada Morelos	429624	657	596	1253	Pozo(s)	41	04/12/2023	31/12/2023	1,305,587.82	1,201,378.80	1,201,378.80	1,201,378.80	1,201,378.80	1,201,378.80	Validado avances
2023	5	PUE230202229360	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LLANO GRANDE IXTAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 116383	Puebla	99	Cañada Morelos	Llano Grande Ixtapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Cañada Morelos	116383	168	155	323	Metros Cuadrados	634	17/04/2023	15/07/2023	903,562.08	903,562.08	903,562.08	903,562.08	903,562.08	903,562.08	Validado avances
2023	5	PUE230302248622	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCIA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 155587	Puebla	99	Cañada Morelos	Los Garcías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cañada Morelos	155587	574	555	1129	Metros Cuadrados	475	01/04/2023	30/04/2023	527,269.80	527,269.80	527,269.80	527,269.80	527,269.80	527,269.80	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302259947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 4 NORTE EN EL BARRIO DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 223744	Puebla	99	Cañada Morelos	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cañada Morelos	223744	396	359	755	Metros Cuadrados	2040	26/08/2023	14/10/2023	2,403,034.26	3,003,432.30	3,003,432.30	3,003,432.30	3,003,432.30	3,003,432.30	Validado avances
2023	5	PUE230402316983	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE ALLENDE Y CALLE CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TEZUAPAN, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 422788	Puebla	99	Cañada Morelos	Tezuapan (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cañada Morelos	422788	524	474	998	Metros Cuadrados	1703	04/12/2023	31/12/2023	2,280,864.43	2,277,423.90	2,277,423.90	2,277,423.90	2,277,423.90	2,277,423.90	Validado avances
2023	5	PUE230302242515	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUEYATLA - 98424	Puebla	100	Naupan	Cueyatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	98424	296	283	579	Vivienda	191	24/02/2023	26/04/2023	997,576.80	997,576.80	997,576.80	997,576.80	997,576.80	997,576.80	Validado avances
2023	5	PUE230302242947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR HUITZILOPOCHTLI, CON CLAVE 21DCC0010K UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 113516	Puebla	100	Naupan	Tlaxpanaloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naupan	113516	22	29	51	Metros Cuadrados	282.15	28/08/2023	28/11/2023	1,656,986.22	1,656,986.22	1,656,986.22	1,656,986.22	1,656,986.22	1,656,986.22	Validado avances
2023	5	PUE230402290295	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ALAMBIQUE - 309105	Puebla	100	Naupan	Alambique	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naupan	309105	30	50	80	Metros Cuadrados	900	06/11/2023	21/12/2023	1,034,626.53	1,034,626.53	1,034,626.53	1,034,626.53	1,034,626.53	1,034,626.53	Validado avances
2023	5	PUE230202215066	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA JUAREZ 2DA.ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 9511	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naupan	9511	33	17	50	Metros Cuadrados	975	28/02/2023	24/04/2023	1,190,895.50	1,200,677.79	1,200,677.79	1,200,677.79	1,200,677.79	1,200,677.79	Validado avances
2023	5	PUE230302243956	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE COPILA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA . - 128178	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naupan	128178	70	50	120	Metros Cuadrados	600	05/06/2023	05/08/2023	775,093.60	775,093.60	775,093.60	775,093.60	775,093.60	775,093.60	Validado avances
2023	5	PUE230302242546	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA - 99261	Puebla	100	Naupan	Icztotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	99261	245	193	438	Vivienda	143	09/03/2023	09/04/2023	820,444.80	820,444.80	820,444.80	820,444.80	820,444.80	820,444.80	Validado avances
2023	5	PUE230302242572	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COZOLAPA. - 99936	Puebla	100	Naupan	Cozolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	99936	62	51	113	Vivienda	37	09/03/2023	09/04/2023	181,089.92	181,089.92	181,089.92	181,089.92	181,089.92	181,089.92	Validado avances
2023	5	PUE230202217175	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 29966	Puebla	100	Naupan	Naupan		Otros Proyectos	Municipio de Naupan	29966	0	0	0	PROYECTO(S)	10	24/03/2023	24/04/2023	798,627.68	798,627.68	798,627.68	798,627.68	798,627.68	798,627.68	Validado avances
2023	5	PUE230202215037	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN EL BARRIO CHAMIZAL EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 8840	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naupan	8840	28	25	53	Metros lineales	610	27/01/2023	27/04/2023	1,718,549.34	2,146,610.00	2,146,610.00	2,146,610.00	2,146,610.00	2,146,610.00	Validado avances
2023	5	PUE230402273851	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DA10040A. - 111166	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naupan	111166	30	38	68	Metros Cuadrados	565.35	03/07/2023	03/10/2023	2,815,579.81	2,815,579.81	2,815,579.81	2,815,579.81	2,815,579.81	2,815,579.81	Validado avances
2023	5	PUE230402288661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A ICZOTITLA, PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 301061	Puebla	100	Naupan	Icztotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naupan	301061	70	50	120	Metros Cuadrados	2207	01/09/2023	01/12/2023	2,799,011.07	2,799,011.07	2,799,011.07	2,799,011.07	2,799,011.07	2,799,011.07	Validado avances
2023	5	PUE230302259675	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPILA, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 221837	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naupan	221837	50	70	120	Metros Cuadrados	6500	14/07/2023	14/09/2023	1,385,518.88	1,385,518.88	1,385,518.88	1,385,518.88	1,385,518.88	1,385,518.88	Validado avances
2023	5	PUE230402288593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE NAUPAN, MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 300778	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Naupan	300778	30	21	51	Metros lineales	405.5	29/08/2023	29/10/2023	2,000,290.69	2,000,290.69	2,000,290.69	2,000,290.69	2,000,290.69	2,000,290.69	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402293915	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE MEXTLA ABAJO - 324842	Puebla	100	Naupan	Mextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naupan	324842	36	42	78	Metros Cuadrados	651.5	16/11/2023	16/12/2023	797,432.75	797,432.75	797,432.75	797,432.75	797,432.75	797,432.75	Validado avances
2023	5	PUE230302242538	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COPILA. - 99142	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	99142	550	307	857	Vivienda	460	09/03/2023	09/06/2023	2,415,904.16	2,415,904.16	2,415,904.16	2,415,904.16	2,415,904.16	2,415,904.16	Validado avances
2023	5	PUE230302243715	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE COPILA. - 126505	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naupan	126505	70	50	120	Metros Cuadrados	340	22/05/2023	22/07/2023	2,707,024.43	2,707,024.43	2,707,024.43	2,707,024.43	2,707,024.43	2,707,024.43	Validado avances
2023	5	PUE230302246664	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MADERO SUR DE LA LOCALIDAD DE CUEYATLA. - 144310	Puebla	100	Naupan	Cueyatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naupan	144310	50	70	120	Metros Cuadrados	1080	02/06/2023	02/08/2023	1,200,861.45	1,200,861.45	1,200,861.45	1,200,861.45	1,200,861.45	1,200,861.45	Validado avances
2023	5	PUE230302242558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA - 99400	Puebla	100	Naupan	Tenextitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	99400	156	148	304	Vivienda	96	24/02/2023	26/04/2023	598,546.08	598,546.08	598,546.08	598,546.08	598,546.08	598,546.08	Validado avances
2023	5	PUE230302242564	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN. - 99486	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	99486	438	380	818	Vivienda	274	24/02/2023	25/05/2023	1,795,638.24	1,795,638.24	1,795,638.24	1,795,638.24	1,795,638.24	1,795,638.24	Validado avances
2023	5	PUE230202221861	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 62566	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla		Otros Proyectos	Municipio de Nauzontla	62566	0	0	0	PROYECTO(S)	6	08/03/2023	06/04/2023	291,932.85	291,932.85	291,932.85	291,932.85	291,932.85	291,932.85	Validado avances
2023	5	PUE230202221848	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TINACOS CAPACIDAD 1200 LTS PROGRAMA MUNICIPAL 2023, EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62432	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nauzontla	62432	110	90	200	Piezas	200	15/05/2023	15/06/2023	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202221852	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62456	Puebla	101	Nauzontla	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nauzontla	62456	110	90	200	Metros Cuadrados	1320	15/05/2023	15/07/2023	1,792,292.73	1,792,292.73	1,792,292.73	1,792,292.73	1,792,292.73	1,792,292.73	Validado avances
2023	5	PUE230202221906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PROGRAMA MUNICIPAL 2023, EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62847	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Nauzontla	62847	60	40	100	Calentador(es)	100	15/05/2023	15/07/2023	1,187,219.03	1,187,219.03	1,187,219.03	1,187,219.03	1,187,219.03	1,187,219.03	Validado avances
2023	5	PUE230202221868	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62595	Puebla	101	Nauzontla	Cuahutapehual de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nauzontla	62595	85	65	150	Metros lineales	429	15/05/2023	15/07/2023	429,781.62	563,980.54	563,980.54	563,980.54	563,980.54	563,980.54	Validado avances
2023	5	PUE230202221891	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 62759	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nauzontla	62759	6000	4000	10000	Kilómetro	36.25	15/05/2023	15/10/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302259217	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA TRANCA DE LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 219321	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nauzontla	219321	65	55	120	Metros Cuadrados	720	15/08/2023	15/10/2023	621,140.78	621,140.78	621,140.78	621,140.78	621,140.78	621,140.78	Validado avances
2023	5	PUE230202221840	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62399	Puebla	101	Nauzontla	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nauzontla	62399	175	70	245	Metros lineales	136	15/04/2023	15/06/2023	295,995.69	295,995.69	295,995.69	295,995.69	295,995.69	295,995.69	Validado avances
2023	5	PUE230202221874	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62657	Puebla	101	Nauzontla	Cuahutapehual de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nauzontla	62657	110	90	200	Metros lineales	218	15/05/2023	15/07/2023	396,684.17	396,668.33	396,668.33	396,668.33	396,668.33	396,668.33	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202221884	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62727	Puebla	101	Nauzontla	Cuahutapehual de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nauzontla	62727	110	90	200	Metros cuadrados de construcción	440	15/05/2023	15/07/2023	3,357,188.91	2,601,865.05	2,601,865.05	2,601,865.05	2,601,865.05	2,601,865.05	Validado avances
2023	5	PUE230202227632	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE PISO DE ADOCRETO EN CALLE 9 ORIENTE ,ENTRE CALLE 4 SUR Y DIAGONAL BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 106645	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nealtican	106645	265	206	471	Metros cuadrados de construcción	2253.5	17/04/2023	03/07/2023	2,445,353.11	2,445,353.11	2,445,353.11	2,445,353.11	2,445,353.11	2,445,353.11	Validado avances
2023	5	PUE230202227931	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE NEALTICAN 2023 - 109089	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nealtican	109089	4523	3365	7888	Luminaria	250	30/01/2023	11/04/2023	913,906.00	913,906.00	913,906.00	913,906.00	913,906.00	913,906.00	Validado avances
2023	5	PUE230202227889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PISO DE ADOCRETO EN CALLE 10 PONIENTE, ENTRE 5 NORTE Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN. PUEBLA. - 108938	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nealtican	108938	286	221	507	Metros Cuadrados	2113.8	03/04/2023	30/06/2023	2,497,702.86	2,497,702.86	2,497,702.86	2,497,702.86	2,497,702.86	2,497,702.86	Validado avances
2023	5	PUE230402281376	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA UBR UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 265553	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Nealtican	265553	750	750	1500	Metros Cuadrados	1318.9	06/06/2023	20/07/2023	422,569.08	422,569.08	422,569.08	422,569.08	422,569.08	422,569.08	Validado avances
2023	5	PUE230402322068	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 448157	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nicolás Bravo	448157	494	506	1000	Metros	320	06/11/2023	20/12/2023	170,023.19	123,253.58	123,253.58	123,253.38	123,253.38	123,253.38	Validado avances
2023	5	PUE230402321256	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RESTAURACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA - 440895	Puebla	103	Nicolás Bravo	Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Bravo	440895	250	350	600	Metros Cuadrados	309.12	03/07/2023	16/08/2023	237,732.53	182,956.19	182,956.19	182,956.19	182,956.19	182,956.19	Validado avances
2023	5	PUE230402321997	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LAMPARAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO. - 447872	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Bravo	447872	1750	1850	3600	Luminaria	25	08/05/2023	06/07/2023	52,683.89	37,345.39	37,345.39	37,345.39	37,345.39	37,345.39	Validado avances
2023	5	PUE230402316312	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO NICOLAS BRAVO LOS TABACOS - 419607	Puebla	103	Nicolás Bravo	Los Tabacos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	419607	9	9	18	Metros lineales	2000	17/07/2023	15/08/2023	752,530.83	752,530.83	752,530.83	752,530.83	752,530.83	752,530.83	Validado avances
2023	5	PUE230402321971	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REMODELACIÓN DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 447801	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Nicolás Bravo	447801	612	988	1600	Metros Cuadrados	90	29/05/2023	27/06/2023	99,720.44	107,632.85	107,632.85	107,632.85	107,632.85	107,632.85	Validado avances
2023	5	PUE230402313510	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 408723	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo		Otros Proyectos	Municipio de Nicolás Bravo	408723	0	0	0	SERVICIO(S)	1	12/06/2023	16/06/2023	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	85,840.00	Validado avances
2023	5	PUE230402322035	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LOMA DE LOS CAMOTES - 448038	Puebla	103	Nicolás Bravo	Loma de los Camotes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Nicolás Bravo	448038	32	48	80	Metros Cuadrados	66	20/11/2023	19/12/2023	97,936.00	92,505.00	92,505.00	92,505.00	92,505.00	92,505.00	Validado avances
2023	5	PUE230402315441	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y DE DISTRIBUCION, UBICADO EN EL PARAJE EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE AZUMBILLA - 416199	Puebla	103	Nicolás Bravo	Incubadora Mexicana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nicolás Bravo	416199	2347	2191	4538	Tanque(s)	1	13/11/2023	30/12/2023	2,790,811.16	2,790,811.16	2,790,811.16	2,790,811.16	2,790,811.16	2,790,811.16	Validado avances
2023	5	PUE230402314860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 413972	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	413972	80	70	150	Metros cúbicos	624	27/03/2023	25/04/2023	307,791.73	307,791.73	307,791.73	307,791.73	307,791.73	307,791.73	Validado avances
2023	5	PUE230402315228	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO LA CUESTA SEGUNDA ETAPA DEL KM 1 AL 1760.00 EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 415351	Puebla	103	Nicolás Bravo	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	415351	98	92	190	Metros lineales	760	27/03/2023	25/04/2023	471,675.34	471,675.34	471,675.34	471,675.34	471,675.34	471,675.34	Validado avances
2023	5	PUE230402321345	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 441285	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Nicolás Bravo	441285	650	850	1500	Centro(s) de salud	1	12/06/2023	21/06/2023	45,190.00	45,190.00	45,190.00	45,190.00	45,190.00	45,190.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321981	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN EXPLANADA COMUNITARIA EN EL BARRIO CRUZ VERDE, DE LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 447823	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nicolás Bravo	447823	290	510	800	Metros Cuadrados	132	02/10/2023	31/10/2023	109,936.17	201,230.17	201,230.17	201,230.17	201,230.17	201,230.17	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302261623	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 233438	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	233438	494	506	1000	Metros Cuadrados	1081.71	03/07/2023	01/08/2023	1,091,739.99	1,083,470.77	1,083,470.77	1,083,470.77	1,083,470.77	1,083,470.77	Validado avances
2023	5	PUE230302261639	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO A ORILLA DE CARRETERA FEDERAL AZUMBILLA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 233535	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	233535	204	237	441	Metros Cuadrados	1189.61	24/07/2023	06/10/2023	1,899,560.27	1,880,881.90	1,880,881.90	1,880,881.90	1,880,881.90	1,880,881.90	Validado avances
2023	5	PUE230402316141	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SANTA ANA - 418923	Puebla	103	Nicolás Bravo	El Minero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nicolás Bravo	418923	297	251	548	Pozo(s)	1	14/08/2023	11/11/2023	1,917,149.55	1,917,149.55	1,917,149.55	1,917,149.55	1,917,149.55	1,917,149.55	Validado avances
2023	5	PUE230402320451	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO NICOLAS BRAVO CORRATEL EN EL MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO - 437625	Puebla	103	Nicolás Bravo	Corratel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	437625	11	11	22	Kilómetro	6	02/10/2023	30/11/2023	2,053,265.42	2,053,265.42	2,053,265.42	2,053,265.42	2,053,265.42	2,053,265.42	Validado avances
2023	5	PUE230402321111	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 440195	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	440195	22	15	37	Metros Cuadrados	687.87	30/10/2023	30/12/2023	964,951.29	964,951.29	964,951.29	964,951.29	964,951.29	964,951.29	Validado avances
2023	5	PUE230402321557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CALLE SAN ISIDRO EN EL BARRIO DE LA LUZ, TRAMO DEL 0.000 AL 250.00, EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO. - 442017	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	442017	325	425	750	Metros Cuadrados	1325	07/08/2023	27/08/2023	143,863.20	143,863.20	143,863.20	143,863.20	143,863.20	143,863.20	Validado avances
2023	5	PUE230402321603	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CASA DE SALUD, DE LA COMUNIDAD DE LLANOS DE APAN - 442192	Puebla	103	Nicolás Bravo	Llanos de Apan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Nicolás Bravo	442192	29	41	70	Metros Cuadrados	660	05/06/2023	19/07/2023	150,326.00	143,145.83	143,145.83	143,145.83	143,145.83	143,145.83	Validado avances
2023	5	PUE230302265833	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE 8 EQUIPOS DE CÓMPUTO, 4 MULTIFUNCIONALES, WINDOWS 10 PRO 64 BIT ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE 365, ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY, ECOS - 49473	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja		PRODIM	Municipio de Nopalucan	49473	0	0	0	Computadoras	8	01/08/2023	30/08/2023	540,751.14	540,750.98	540,750.98	540,750.98	540,750.98	540,750.98	Validado avances
2023	5	PUE230302260828	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO PINILLOS DE 0.8 KM. - 228787	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Nopalucan	228787	795	758	1553	Kilómetro	0.8	12/06/2023	21/07/2023	542,849.35	542,849.35	542,849.35	542,849.35	542,849.35	542,849.35	Validado avances
2023	5	PUE230402277424	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 5 SUR. - 222834	Puebla	104	Nopalucan	Eréndira	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nopalucan	222834	28	22	50	Metros Cuadrados	2592.7	29/05/2023	26/08/2023	2,670,079.07	2,670,079.07	2,670,079.07	2,670,079.07	2,670,079.07	2,670,079.07	Validado avances
2023	5	PUE230302256462	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO C.C.T. 21EES0361M - 202468	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nopalucan	202468	120	80	200	Metros lineales	814.1	28/04/2023	30/06/2023	2,894,421.76	2,894,421.76	2,894,421.76	2,894,421.76	2,894,421.76	2,894,421.76	Validado avances
2023	5	PUE230302260829	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS AL OCOTE DE 4.5 KM. - 228794	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Nopalucan	228794	365	253	618	Kilómetro	4.5	19/06/2023	11/08/2023	2,871,995.67	2,871,995.67	2,871,995.67	2,871,995.67	2,871,995.67	2,871,995.67	Validado avances
2023	5	PUE230402321864	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 21DPR2537F - 447526	Puebla	104	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nopalucan	447526	123	80	203	Metros cuadrados de construcción	589.42	20/10/2023	18/12/2023	2,329,839.50	2,287,125.14	2,287,125.14	2,287,125.14	2,287,125.14	2,287,125.14	Validado avances
2023	5	PUE230502395585	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA PARA DIRECCION EN PRIMARIA GENERAL TRINIDAD PUGA CON CCT 21DPR2536G - 430810	Puebla	104	Nopalucan	Santa Cruz del Bosque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nopalucan	430810	120	80	200	Aula	1	13/07/2023	20/09/2023	362,383.18	362,383.18	362,383.18	362,383.18	362,383.18	362,383.18	Validado avances
2023	5	PUE230402320262	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 436792	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja		Otros Proyectos	Municipio de Nopalucan	436792	0	0	0	PROYECTO(S)	11	01/02/2023	15/07/2023	1,024,485.48	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	1,067,200.00	Validado avances
2023	5	PUE230402276740	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y 7 NORTE - 204778	Puebla	104	Nopalucan	Eréndira	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nopalucan	204778	7	5	12	Metros Cuadrados	288.06	04/05/2023	09/06/2023	507,010.05	507,010.05	507,010.05	507,010.05	507,010.05	507,010.05	Validado avances
2023	5	PUE230302254719	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS DENOMINADOS CALERA Y ACOLCO DE 1.4 KM. - 190133	Puebla	104	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Nopalucan	190133	260	240	500	Kilómetro	1.4	16/01/2023	16/02/2023	1,606,261.52	1,606,261.52	1,606,261.52	1,606,261.52	1,606,261.52	1,606,261.52	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302256335	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN CALLES, VIALIDADES PRINCIPALES,PARKES Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LA JOYA, COLONIA OBRERA, JUAN DE LA GRANJA, UNIDAD HABITACIONAL RAFAEL LARA GRAJALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA - 201444	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nopalucan	201444	3800	3200	7000	Piezas	405	24/02/2023	24/03/2023	2,877,525.00	2,877,525.00	2,877,525.00	2,877,525.00	2,877,525.00	2,877,525.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317225	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL DESAGUE LA MALINCHE UBICADO EN EL EJIDO DE SANTA MARIA IXTIYUCAN Y ERENDIRA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA. - 423694	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nopalucan	423694	480	420	900	Metros lineales	863.92	11/08/2023	08/09/2023	1,758,502.48	1,758,502.48	1,758,502.48	1,758,502.48	1,758,502.48	1,758,502.48	Validado avances
2023	5	PUE230402319840	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR JUAN LUIS VIVES CON C.C.T. 21DJNO530I - 435045	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nopalucan	435045	123	80	203	Metros cuadrados de construcción	568.89	19/10/2023	17/12/2023	2,893,233.34	2,893,233.34	2,893,233.34	2,893,233.34	2,893,233.34	2,893,233.34	Validado avances
2023	5	PUE230402317013	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CANAL PLUVIAL TRAMO SANTA MARIA IXTIYUCAN ERENDIRA CON UNA LONGITUD DE 2.24 KM - 422923	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nopalucan	422923	480	420	900	Kilómetro	2.24	03/07/2023	31/08/2023	1,898,056.97	1,898,056.97	1,898,056.97	1,898,056.97	1,898,056.97	1,898,056.97	Validado avances
2023	5	PUE230402277647	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELECTROMECANICAS TRANSFORMADOR, ARRANCADOR, Y BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ERENDIRA - 228447	Puebla	104	Nopalucan	Eréndira	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nopalucan	228447	41	32	73	Pozo(s)	1	18/05/2023	13/06/2023	226,780.00	226,780.00	226,780.00	226,780.00	226,780.00	226,780.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317387	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL 27 DE SEPTIEMBRE CON C.C.T 21DPR2888J - 424294	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nopalucan	424294	150	120	270	Comedor(es)	1	07/07/2023	14/09/2023	404,920.69	404,920.69	404,920.69	404,920.69	404,920.69	404,920.69	Validado avances
2023	5	PUE230302259558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO LA LOMA DE 2.4 KM. - 221004	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Nopalucan	221004	2800	2200	5000	Kilómetro	2.4	24/04/2023	19/07/2023	2,162,767.43	2,162,767.43	2,162,767.43	2,162,767.43	2,162,767.43	2,162,767.43	Validado avances
2023	5	PUE230402319038	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CON C.C.T. 21DTV0070D. - 431420	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nopalucan	431420	125	80	205	Metros lineales	95	14/08/2023	06/10/2023	627,813.41	627,813.41	627,813.41	627,813.41	627,813.41	627,813.41	Validado avances
2023	5	PUE230402319194	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN MERLO ENTRE CALLES 11 SUR Y 6 NORTE - 432217	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nopalucan	432217	180	150	330	Metros lineales	660.96	20/08/2023	20/10/2023	713,191.39	713,191.39	713,191.39	713,191.39	713,191.39	713,191.39	Validado avances
2023	5	PUE230302256263	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA IXTIYUCAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IXTIYUCAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN. - 200981	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nopalucan	200981	280	240	520	Pozo(s)	1	27/02/2023	28/04/2023	845,640.00	845,640.00	845,640.00	845,640.00	845,640.00	845,640.00	Validado avances
2023	5	PUE230302258045	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, CASETA Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA RESGUARDAR INSTALACIONES DEL POZO LA NORIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA. - 211894	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nopalucan	211894	2400	1800	4200	Pozo(s)	1	20/03/2023	19/05/2023	494,483.49	494,483.49	494,483.49	494,483.49	494,483.49	494,483.49	Validado avances
2023	5	PUE230402319343	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAN MERLO ENTRE CALLES 11 SUR Y 6 NORTE - 432805	Puebla	104	Nopalucan	Nopalucan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nopalucan	432805	200	180	380	Metros Cuadrados	2725.84	23/10/2023	12/12/2023	2,370,490.54	2,370,490.54	2,370,490.54	2,370,490.54	2,370,490.54	2,370,490.54	Validado avances
2023	5	PUE230302259751	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ DEL BOSQUE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IXTIYUCAN - 222290	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nopalucan	222290	520	456	976	Pozo(s)	1	12/05/2023	31/05/2023	939,310.00	939,310.00	939,310.00	939,310.00	939,310.00	939,310.00	Validado avances
2023	5	PUE230402276508	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES LA DEPORTIVA Y LAZARO CARDENAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO LA CIMA - 197469	Puebla	104	Nopalucan	Manuel Ávila Camacho (La Cima)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nopalucan	197469	18	14	32	Metros Cuadrados	567.48	20/02/2023	20/03/2023	623,371.65	623,371.65	623,371.65	623,371.65	623,371.65	623,371.65	Validado avances
2023	5	PUE230402275661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA CALLE ING. EUGENIO CASTAÑEDA - 176027	Puebla	105	Ocoatepec	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoatepec	176027	298	280	578	Metros	3111.8	01/08/2023	30/09/2023	2,894,728.25	2,894,728.25	2,894,728.25	2,894,728.25	2,894,728.25	2,894,728.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302250298	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CAPULIN CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 165130	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoteppec	165130	122	120	242	Metros	1764.5	01/08/2023	31/08/2023	1,664,288.97	1,664,288.97	1,664,288.97	1,664,288.97	1,664,288.97	1,664,288.97	Validado avances
2023	5	PUE230402276230	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA LOCALIDAD DE OCOTEPEC MUNICIPIO DE OCOTEPEC PRIMERA ETAPA - 190557	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoteppec	190557	26	20	46	Calentador(es)	5	01/09/2023	30/09/2023	40,000.50	40,000.50	40,000.50	40,000.50	40,000.50	40,000.50	Validado avances
2023	5	PUE230302253361	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CONTLA MUNICIPIO DE OCOTEPEC PRIMERA ETAPA - 181204	Puebla	105	Ocoteppec	San Nicolás Contla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoteppec	181204	20	15	35	Calentador(es)	35	01/09/2023	30/09/2023	280,000.34	280,000.34	280,000.34	280,000.34	280,000.34	280,000.34	Validado avances
2023	5	PUE230402284001	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES - 280274	Puebla	105	Ocoteppec	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoteppec	280274	2	3	5	Calentador(es)	5	10/10/2023	16/10/2023	39,999.60	39,999.60	39,999.60	39,999.60	39,999.60	39,999.60	Validado avances
2023	5	PUE230402282101	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA OCOTEPEC PUEBLA - 269530	Puebla	105	Ocoteppec	Loma Larga (Oyametita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoteppec	269530	80	58	138	Metros Cuadrados	382	01/10/2023	15/11/2023	431,175.56	431,175.56	431,175.56	431,175.56	431,175.56	431,175.56	Validado avances
2023	5	PUE230402281268	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL EN EL BACHILLERATO GENERAL. NIÑOS HÉROES EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA - 265092	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoteppec	265092	120	100	220	Aula	1	01/10/2023	10/11/2023	502,504.22	502,504.22	502,504.22	502,504.22	502,504.22	502,504.22	Validado avances
2023	5	PUE230102208245	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE HIDALGO CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TETEMI, OCOTEPEC, PUEBLA. - 18196	Puebla	105	Ocoteppec	Tetemi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoteppec	18196	180	150	330	Metros Cuadrados	938.2	30/03/2023	30/04/2023	1,015,884.70	1,015,884.70	1,015,884.70	1,015,884.70	1,015,884.70	1,015,884.70	Validado avances
2023	5	PUE230302246805	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE GALEANA CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA - 145267	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoteppec	145267	62	56	118	Metros cuadrados de construcción	511.25	01/08/2023	31/08/2023	382,654.28	382,654.28	382,654.28	382,654.28	382,654.28	382,654.28	Validado avances
2023	5	PUE230402292930	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 21DPR10731 EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR SAN FRANCISCO, OCOTEPEC PUEBLA - 321311	Puebla	105	Ocoteppec	El Mirador (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoteppec	321311	180	156	336	Aula	375	15/10/2023	30/11/2023	1,547,029.55	1,547,029.55	1,547,029.55	1,547,029.55	1,547,029.55	1,547,029.55	Validado avances
2023	5	PUE230102207490	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA MANUEL MARIA FLORES CON CLABE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0214I, UBICADA EN CABECERA MUNICIPAL DE OCOTEPÉC PUEBLA - 13004	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoteppec	13004	748	520	1268	Piezas	372.12	03/02/2023	31/03/2023	1,468,526.24	1,468,526.24	1,468,526.24	1,468,526.24	1,468,526.24	1,468,526.24	Validado avances
2023	5	PUE230302246859	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CIRCUNVALACION CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 145640	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoteppec	145640	150	120	270	Metros cuadrados de construcción	185.56	01/08/2023	31/08/2023	190,143.00	200,650.86	200,650.86	200,650.86	200,650.86	200,650.86	Validado avances
2023	5	PUE230402276220	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOMA LARGA OYOMETITLA EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC PRIMERA ETAPA - 190171	Puebla	105	Ocoteppec	Loma Larga (Oyametita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocoteppec	190171	35	40	75	Calentador(es)	15	01/09/2023	30/09/2023	120,000.14	120,000.14	120,000.14	120,000.14	120,000.14	120,000.14	Validado avances
2023	5	PUE230102207640	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL LINDERO EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT. 21EPR02151, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, OCOTEPEC, PUEBLA. - 14920	Puebla	105	Ocoteppec	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoteppec	14920	250	210	460	Metros cuadrados de construcción	31.23	15/03/2023	15/04/2023	193,800.93	193,800.93	193,800.93	193,800.93	193,800.93	193,800.93	Validado avances
2023	5	PUE230302265721	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE 44520	Puebla	105	Ocoteppec	Ocoteppec		PRODIM	Municipio de Ocoteppec	44520	0	0	0	MULTIFUNCIONAL(ES)	1	03/07/2023	31/07/2023	96,458.72	96,458.72	96,458.72	96,458.72	96,458.72	96,458.72	Validado avances
2023	5	PUE230402321075	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA BUENAVISTA, ENTRE CALLE BUENAVISTA Y LIMITE DE LA PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 440072	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	440072	35	30	65	Metros	235	01/12/2023	31/12/2023	232,008.06	233,388.91	233,388.91	233,388.91	233,388.91	233,388.91	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402317187	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO SAN HIPÓLITO ACHIAPA EMILIO PORTES GIL, 2DA ETAPA, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 413.557 AL 1 MAS 021.5, EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO ACHIAPA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 423516	Puebla	106	Ocoyucan	San Hipólito Achiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	423516	180	165	345	Metros Cuadrados	3647.58	01/12/2023	31/12/2023	2,713,955.33	2,708,400.46	2,708,400.46	2,708,400.46	2,708,400.46	2,708,400.46	Validado avances
2023	5	PUE230402320575	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA PRINCIPAL EN EL TRAMO SANTA MARTHA A SANTA CLARA OCOYUCAN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA. - 438217	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	438217	310	300	610	Metros Cuadrados	6193	02/10/2023	31/12/2023	1,744,471.31	1,754,525.47	1,754,525.47	1,754,525.47	1,754,525.47	1,754,525.47	Validado avances
2023	5	PUE230402321031	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DEL CAMINO SAN HIPÓLITO ACHIAPA A EMILIO PORTES GIL, DEL CADENAMIENTO 1MAS 021.5 A LA CARRETERA EMILIO PORTES GIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO ACHIAPA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 439851	Puebla	106	Ocoyucan	San Hipólito Achiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	439851	55	45	100	Metros	900	01/12/2023	31/12/2023	941,206.17	636,918.14	636,918.14	636,918.14	636,918.14	636,918.14	Validado avances
2023	5	PUE230302256501	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 202657	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	202657	100	75	175	Metros lineales	769.12	06/07/2023	03/10/2023	2,333,089.86	2,333,089.86	2,333,089.86	2,333,089.86	2,333,089.86	2,333,089.86	Validado avances
2023	5	PUE230402320387	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 437307	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	437307	52	45	97	Metros Cuadrados	1440	01/12/2023	31/12/2023	1,565,282.39	1,565,282.39	1,565,282.39	1,565,282.39	1,565,282.39	1,565,282.39	Validado avances
2023	5	PUE230402320651	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE LA LUZ Y CALLE MORELOS, ENTRE CALLE ATZINGO Y PANTEON, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 438514	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	438514	130	100	230	Metros	679	01/10/2023	31/12/2023	1,314,360.06	1,314,360.06	1,314,360.06	1,314,360.06	1,314,360.06	1,314,360.06	Validado avances
2023	5	PUE230202227576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHOLULA, ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 106405	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	106405	75	80	155	Metros Cuadrados	3649	24/04/2023	22/07/2023	2,804,408.43	3,203,968.47	3,203,968.47	3,203,968.47	3,203,968.47	3,203,968.47	Validado avances
2023	5	PUE230202228156	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. - 109981	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	109981	40	35	75	Metros	116.64	05/05/2023	18/07/2023	1,543,017.33	1,543,017.33	1,543,017.33	1,543,017.33	1,543,017.33	1,543,017.33	Validado avances
2023	5	PUE230302256306	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE CALLE ATLIXCO Y LÍMITE DE LA PRIVADA, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 201281	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	201281	30	25	55	Metros	294	24/09/2023	22/11/2023	385,766.48	385,766.48	385,766.48	385,766.48	385,766.48	385,766.48	Validado avances
2023	5	PUE230402320454	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TEUCA Y PRIVADA TEUCA , ENTRE CALLE HUEJOTZINJO Y CALLE 3 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 437647	Puebla	106	Ocoyucan	Tercera Sección de Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	437647	70	60	130	Metros	614	01/12/2023	31/12/2023	652,601.15	652,601.15	652,601.15	652,601.15	652,601.15	652,601.15	Validado avances
2023	5	PUE230302256248	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA Y DOLORES, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JAGÜEV, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 200891	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	200891	62	50	112	Metros Cuadrados	1856	13/09/2023	11/12/2023	2,604,041.32	2,604,041.32	2,604,041.32	2,604,041.32	2,604,041.32	2,604,041.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302256655	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MANZANILLO 1, ENTRE CALLE AZUMIATLA Y LIMITE DE LA PRIVADA, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 203784	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	203784	35	30	65	Metros Cuadrados	276.43	27/09/2023	09/10/2023	378,385.46	414,217.79	414,217.79	414,217.79	414,217.79	414,217.79	Validado avances
2023	5	PUE230402315079	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y ACCESO A CLÍNICA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD SAN BERNABÉ TEMOXTITLA - 414758	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	414758	40	55	95	Metros Cuadrados	256.82	01/12/2023	31/12/2023	499,470.84	499,470.84	499,470.84	499,470.84	499,470.84	499,470.84	Validado avances
2023	5	PUE230402320514	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CADENAMIENTO 0 MAS 297.31, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 437953	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	437953	100	75	175	Metros	298	01/11/2023	31/12/2023	79,381.20	147,525.66	147,525.66	147,525.66	147,525.66	147,525.66	Validado avances
2023	5	PUE230402320761	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEGUNDA PRIVADA AGUSTIN PÉREZ, ENTRE CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y LIMITE DE LA PRIVADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 438965	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	438965	30	25	55	Metros Cuadrados	454.85	01/10/2023	31/12/2023	871,789.78	927,266.54	927,266.54	927,266.54	927,266.54	927,266.54	Validado avances
2023	5	PUE230302256776	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO PUENTE DE LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA - 204549	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	204549	275	200	475	Metros lineales	1334.6	19/09/2023	16/11/2023	1,462,057.40	1,462,057.40	1,462,057.40	1,462,057.40	1,462,057.40	1,462,057.40	Validado avances
2023	5	PUE230302256941	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LAS CALLES 3 DE MAYO, CENTRAL Y 10 DE MAYO, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 205821	Puebla	106	Ocoyucan	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	205821	140	110	250	Metros Cuadrados	1711.7	10/08/2023	23/09/2023	1,939,422.56	1,935,455.80	1,935,455.80	1,935,455.80	1,935,455.80	1,935,455.80	Validado avances
2023	5	PUE230402320351	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, EN LA COLONIA TLACAÉLEL DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA 1A ETAPA - 437146	Puebla	106	Ocoyucan	10 de Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Ocoyucan	437146	1035	1010	2045	Metros Cuadrados	374.12	01/10/2023	31/12/2023	2,715,705.63	2,715,705.63	2,715,705.63	2,715,705.63	2,715,705.63	2,715,705.63	Validado avances
2023	5	PUE230202228369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 110994	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan		Otros Proyectos	Municipio de Ocoyucan	110994	0	0	0	PROYECTO(S)	50	16/05/2023	14/07/2023	1,443,981.21	1,443,981.21	1,443,981.21	1,443,981.21	1,443,981.21	1,443,981.21	Validado avances
2023	5	PUE230302256428	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ATZINGO Y PRIVADA ATZINGO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 202202	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	202202	120	100	220	Metros	1141.9	04/07/2023	16/09/2023	1,209,046.20	1,344,535.67	1,344,535.67	1,344,535.67	1,344,535.67	1,344,535.67	Validado avances
2023	5	PUE230202227374	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CADENAMIENTO 1 MAS 760.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, OCOYUCAN, PUEBLA. - 104797	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	104797	2482	2705	5187	Metros Cuadrados	2589.9	25/04/2023	23/07/2023	2,697,311.11	2,697,311.11	2,697,311.11	2,697,311.11	2,697,311.11	2,697,311.11	Validado avances
2023	5	PUE230302256214	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LIMITE DE LA CALLE, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABÍA,MUNICIPIO DE OCOYUCAN,PUEBLA - 200702	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	200702	35	30	65	Metros lineales	270	12/09/2023	10/10/2023	257,397.28	257,397.28	257,397.28	257,397.28	257,397.28	257,397.28	Validado avances
2023	5	PUE230402315339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 8 DE MARZO SEGUNDA ETAPA, ENTRE CALLE LIBERTAD Y LIMITE DE LA CALLE, EN LA COLONIA CRISTINA ROSAS ILLESCAS DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 415793	Puebla	106	Ocoyucan	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	415793	75	65	140	Metros Cuadrados	589.07	01/12/2023	31/12/2023	705,029.81	705,029.81	705,029.81	705,029.81	705,029.81	705,029.81	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302256399	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TLACAELEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 201993	Puebla	106	Ocoyucan	El Zapote	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Ocoyucan	201993	250	210	460	Metros lineales	1363.1	15/09/2023	14/12/2023	2,884,082.91	2,884,082.91	2,884,082.91	2,884,082.91	2,884,082.91	2,884,082.91	Validado avances
2023	5	PUE230302256457	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 202450	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Transportes y Vialidades		Municipio de Ocoyucan	202450	35	30	65	Metros Cuadrados	265.52	10/09/2023	07/12/2023	389,472.03	389,472.03	389,472.03	389,472.03	389,472.03	389,472.03	Validado avances
2023	5	PUE230402320879	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ATlixco Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 439408	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Ocoyucan	439408	30	25	55	Metros	293	01/10/2023	31/12/2023	399,689.44	507,854.57	507,854.57	507,854.57	507,854.57	507,854.57	Validado avances
2023	5	PUE230402320989	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, Y LÍMITE DE LA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC. - 439689	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Ocoyucan	439689	35	20	55	Metros	150	15/12/2023	31/12/2023	237,346.41	347,920.13	347,920.13	347,920.13	347,920.13	347,920.13	Validado avances
2023	5	PUE230102207514	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE VOLCANES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 13122	Puebla	106	Ocoyucan	Lomas de Angelópolis	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Ocoyucan	13122	2300	2000	4300	Pozo(s)	1	07/02/2023	17/03/2023	1,085,429.09	1,124,373.93	1,124,373.93	1,124,373.93	1,124,373.93	1,124,373.93	Validado avances
2023	5	PUE230302256986	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DURAZNOTLA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CADENAMIENTO O MAS 190.00, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 206000	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Transportes y Vialidades		Municipio de Ocoyucan	206000	40	65	105	Metros Cuadrados	1040	18/08/2023	16/10/2023	1,010,005.40	1,115,292.74	1,115,292.74	1,115,292.74	1,115,292.74	1,115,292.74	Validado avances
2023	5	PUE230202228647	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ATlixco SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA. - 112927	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Ocoyucan	112927	35	40	75	Conexione(s)	15	17/05/2023	14/09/2023	419,072.45	419,072.45	419,072.45	419,072.45	419,072.45	419,072.45	Validado avances
2023	5	PUE230402321251	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MORELOS ENTRONQUE CON CALLE MORELOS UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC MUNICIPIO DE OCOYUCAN - 440872	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Transportes y Vialidades		Municipio de Ocoyucan	440872	30	20	50	Metros Cuadrados	349.13	01/10/2023	31/12/2023	709,877.52	704,082.43	704,082.43	704,082.43	704,082.43	704,082.43	Validado avances
2023	5	PUE230202228417	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORÍA SANTA LUCÍA DEL CADENAMIENTO O MAS 543.93 AL O MAS 863.93, DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 111294	Puebla	106	Ocoyucan	La Pastoria	Proyecto de Inversión de Transportes y Vialidades		Municipio de Ocoyucan	111294	300	200	500	Metros Cuadrados	1920	26/05/2023	08/08/2023	1,334,015.32	1,334,015.32	1,334,015.32	1,334,015.32	1,334,015.32	1,334,015.32	Validado avances
2023	5	PUE230302256709	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA PRIVADA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 204109	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Ocoyucan	204109	50	45	95	Metros lineales	145.25	27/07/2023	24/09/2023	481,573.62	481,573.62	481,573.62	481,573.62	481,573.62	481,573.62	Validado avances
2023	5	PUE230402315668	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE IXTEPATLA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA CALLE IXTEPATLA Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 416993	Puebla	106	Ocoyucan	San Isidro Petlácatl	Proyecto de Inversión de Transportes y Vialidades		Municipio de Ocoyucan	416993	55	45	100	Metros Cuadrados	603.53	01/12/2023	31/12/2023	719,026.10	719,026.10	719,026.10	719,026.10	719,026.10	719,026.10	Validado avances
2023	5	PUE230202227775	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 107635	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Transportes y Vialidades		Municipio de Ocoyucan	107635	100	75	175	Metros Cuadrados	857.33	05/05/2023	02/08/2023	1,434,429.29	1,548,572.39	1,548,572.39	1,548,572.39	1,548,572.39	1,548,572.39	Validado avances
2023	5	PUE230302256850	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y CALLE ZARAGOZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 205056	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Transportes y Vialidades		Municipio de Ocoyucan	205056	70	75	145	Metros Cuadrados	750	11/09/2023	30/12/2023	1,048,157.56	1,048,157.56	1,048,157.56	1,048,157.56	1,048,157.56	1,048,157.56	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402315490	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 416359	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	416359	80	75	155	Metros lineales	306.36	01/12/2023	31/12/2023	767,796.03	767,796.03	767,796.03	767,796.03	767,796.03	767,796.03	Validado avances
2023	5	PUE230402317441	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA ATLIXCO 2 ENTRE CALLE ATLIXCO Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 424497	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	424497	35	25	60	Metros Cuadrados	326.64	01/12/2023	31/12/2023	539,037.06	539,037.06	539,037.06	539,037.06	539,037.06	539,037.06	Validado avances
2023	5	PUE230402321193	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 440572	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	440572	55	50	105	Metros	150	01/12/2023	31/12/2023	755,220.04	762,159.89	762,159.89	762,159.89	762,159.89	762,159.89	Validado avances
2023	5	PUE230202229047	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMOS CRÍTICOS EN PUMACACHOCOCHUCHUT PRIMERA SECCIÓN - 115306	Puebla	107	Olintla	Pumacachocochuchut (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintla	115306	404	416	820	Metros Cuadrados	1634	07/06/2023	07/09/2023	2,716,511.50	2,716,511.50	2,716,511.50	2,716,511.50	2,716,511.50	2,716,511.50	Validado avances
2023	5	PUE230402304704	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE MATERIAL BALASTRO EN EL CAMINO DE SANTA CATARINA HACIA LA RANCHERIA DEL MACHAT. - 369324	Puebla	107	Olintla	Santa Catarina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintla	369324	351	338	689	Metros Cuadrados	11055	01/12/2023	31/12/2023	1,607,390.99	1,650,283.55	1,650,283.55	1,650,283.55	1,650,283.55	1,650,283.55	Validado avances
2023	5	PUE230302248053	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA COLONIA LOS GARCÍA - 152234	Puebla	107	Olintla	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintla	152234	557	563	1120	Metros Cuadrados	1390	04/07/2023	01/10/2023	2,877,193.91	2,877,193.91	2,877,193.91	2,877,193.91	2,877,193.91	2,877,193.91	Validado avances
2023	5	PUE230302256992	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO PARA CONSUMO DOMESTICO MARCA ROTOPLAS DE 5,000 LTS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO SEGUNDA SECCIÓN - 206015	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Olintla	206015	49	74	123	Tanque(s)	123	18/07/2023	15/10/2023	2,894,503.99	2,894,503.99	2,894,503.99	2,894,503.99	2,894,503.99	2,894,503.99	Validado avances
2023	5	PUE230302257665	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO PARA CONSUMO DOMESTICO MARCA ROTOPLAS DE 5,000 LTS EN LA LOCALIDAD DE PUMACACHOCOCHUCHUT 2DA ETAPA PRIMERA SECCIÓN - 210169	Puebla	107	Olintla	Pumacachocochuchut (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Olintla	210169	28	32	60	Tanque(s)	60	19/07/2023	16/10/2023	1,411,957.43	1,411,957.43	1,411,957.43	1,411,957.43	1,411,957.43	1,411,957.43	Validado avances
2023	5	PUE230402284372	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN PUMACACHOCOCHUCHUT PRIMERA SECCIÓN. - 281888	Puebla	107	Olintla	Pumacachocochuchut (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintla	281888	404	416	820	Metros Cuadrados	1661	16/06/2023	13/09/2023	2,808,816.80	2,808,816.80	2,808,816.80	2,808,816.80	2,808,816.80	2,808,816.80	Validado avances
2023	5	PUE230402288090	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REFgIONAL TIPO C EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL INDIGENA JOSE IGNACIO DURAN C.C.T. 21 DIN0058D. - 298284	Puebla	107	Olintla	Chipahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Olintla	298284	13	9	22	Metros Cuadrados	74.88	15/11/2023	31/12/2023	766,673.38	766,673.38	766,673.38	766,673.38	766,673.38	766,673.38	Validado avances
2023	5	PUE230302247968	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO A LA COLONIA LAS VEGAS - 151571	Puebla	107	Olintla	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintla	151571	557	563	1120	Metros Cuadrados	1172	15/06/2023	12/09/2023	1,641,781.43	1,641,781.43	1,641,781.43	1,641,781.43	1,641,781.43	1,641,781.43	Validado avances
2023	5	PUE230202229387	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE OLINTLA A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 116566	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintla	116566	77	63	140	Metros Cuadrados	2095	09/06/2023	09/09/2023	2,807,159.77	2,807,159.77	2,807,159.77	2,807,159.77	2,807,159.77	2,807,159.77	Validado avances
2023	5	PUE230202225250	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA BACHILERATO GENERAL ESTATAL VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 21EBH0819P. - 89702	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Olintla	89702	51	44	95	Metros Cuadrados	675.04	31/05/2023	28/08/2023	1,544,114.76	1,544,114.76	1,544,114.76	1,544,114.76	1,544,114.76	1,544,114.76	Validado avances
2023	5	PUE230402287879	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ARTESANAL EN LA CALLE JOSE MARÍA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OLINTLA PUEBLA. - 297163	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintla	297163	1072	1030	2102	Metros Cuadrados	2205	15/11/2023	31/12/2023	4,745,717.74	4,745,717.74	4,745,717.74	4,745,717.74	4,745,717.74	4,745,717.74	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402286728	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN RECINTO FERIAL UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 291371	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	291371	1100	900	2000	Luminaria	15	24/10/2023	24/11/2023	440,249.20	440,249.20	440,249.20	440,249.20	440,249.20	440,249.20	Validado avances
2023	5	PUE230102206404	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DEL CARRIL DE DESACELERACION Y ACCESO A LA UNIVERSIDAD TEGONOLOGICA DE ORIENTAL DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 1918	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Oriental	1918	384	320	704	Metros cuadrados de construcción	704	20/02/2023	20/04/2023	1,493,928.30	1,493,928.30	1,493,928.30	1,493,928.30	1,493,928.30	1,493,928.30	Validado avances
2023	5	PUE230302260653	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 227787	Puebla	108	Oriental	San Antonio Virreyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	227787	126	84	210	Luminaria	30	01/09/2023	02/10/2023	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302262549	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 238041	Puebla	108	Oriental	San Antonio Virreyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Oriental	238041	1181	967	2148	Metros Cuadrados	1461.3	04/09/2023	06/11/2023	2,475,877.45	2,475,877.45	2,475,877.45	2,475,877.45	2,475,877.45	2,475,877.45	Validado avances
2023	5	PUE230402286899	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 292104	Puebla	108	Oriental	San José Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Oriental	292104	1379	1128	2507	Metros lineales	4730	06/11/2023	06/12/2023	351,155.20	351,155.20	351,155.20	351,155.20	351,155.20	351,155.20	Validado avances
2023	5	PUE230202222577	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67751	Puebla	108	Oriental	San Antonio Virreyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	67751	1288	860	2148	Luminaria	110	12/05/2023	12/06/2023	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260703	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 228018	Puebla	108	Oriental	La Coco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	228018	99	81	180	Luminaria	10	01/09/2023	02/10/2023	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202222574	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67740	Puebla	108	Oriental	Miravalles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	67740	877	586	1463	Luminaria	119	12/05/2023	12/06/2023	345,100.00	345,100.00	345,100.00	345,100.00	345,100.00	345,100.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260693	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 227982	Puebla	108	Oriental	Bosques Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	227982	121	99	220	Luminaria	20	01/09/2023	02/10/2023	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202222563	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67706	Puebla	108	Oriental	San José Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	67706	1016	678	1694	Luminaria	119	12/05/2023	12/06/2023	345,100.00	345,100.00	345,100.00	345,100.00	345,100.00	345,100.00	Validado avances
2023	5	PUE230302243721	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 29 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 126546	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	126546	10942	8954	19896	Luminaria	50	04/07/2023	04/08/2023	561,265.18	561,265.18	561,265.18	561,265.18	561,265.18	561,265.18	Validado avances
2023	5	PUE230102208498	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN LAS LOCALIDADES DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 19113	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Oriental	19113	1379	1128	2507	Metros	5230	15/03/2023	15/04/2023	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202222579	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67798	Puebla	108	Oriental	Jesús Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	67798	235	192	427	Luminaria	75	12/05/2023	12/06/2023	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260676	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 227895	Puebla	108	Oriental	San José Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	227895	931	763	1694	Luminaria	30	01/09/2023	02/10/2023	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260685	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 227957	Puebla	108	Oriental	Jesús Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	227957	234	193	427	Luminaria	15	01/09/2023	02/10/2023	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230202222580	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 67809	Puebla	108	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	67809	460	374	834	Luminaria	75	12/05/2023	12/06/2023	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260610	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 227593	Puebla	108	Oriental	Nuevo Centro de Población Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	227593	445	365	810	Luminaria	125	01/09/2023	02/10/2023	362,500.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00	362,500.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402298055	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE 22 ORIENTE EN LA COLONIA LA COCO DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 342133	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Oriental	342133	158	130	288	Metros Cuadrados	2147.85	30/11/2023	30/12/2023	2,062,795.43	2,062,795.43	2,062,795.43	2,062,795.43	2,062,795.43	2,062,795.43	Validado avances
2023	5	PUE230202224121	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO Y PRINCIPALES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PATRIMONIO EJIDAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 78787	Puebla	108	Oriental	San Isidro Patrimonio Ejidal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Oriental	78787	385	315	700	Metros cuadrados de construcción	26330	22/05/2023	22/06/2023	1,759,701.71	1,759,701.71	1,759,701.71	1,759,701.71	1,759,701.71	1,759,701.71	Validado avances
2023	5	PUE230302247352	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 22 ORIENTE, EN LA COLONIA LA COCO, DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 148324	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Oriental	148324	116	100	216	Metros cuadrados de construcción	2328.4	17/07/2023	17/09/2023	2,196,430.48	2,196,430.48	2,196,430.48	2,196,430.48	2,196,430.48	2,196,430.48	Validado avances
2023	5	PUE230402277166	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA, DEL KM 0.59000 AL KM 0.84000, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214892	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	214892	250	245	495	Metros Cuadrados	1519.53	27/09/2023	25/12/2023	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	2,889,144.11	Validado avances
2023	5	PUE230402277879	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES DEL KM 0.000 AL KM 0.30000, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 233853	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	233853	1119	1060	2179	Metros Cuadrados	1500	12/09/2023	10/12/2023	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	2,352,768.96	Validado avances
2023	5	PUE230402319495	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 433665	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	433665	13	12	25	Metros Cuadrados	270.27	17/11/2023	16/12/2023	191,412.41	239,573.08	239,573.08	239,573.08	239,573.08	239,573.08	Validado avances
2023	5	PUE230202222067	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 63964	Puebla	109	Pahuatlán	Los Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	63964	23	22	45	Cuarto(s)	10	08/03/2023	21/04/2023	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	953,423.31	Validado avances
2023	5	PUE230202225164	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALLE CARLOS B. ZETINA, INICIANDO EN CALLE GABRIEL MANSERA CON UNA LONGITUD DE 85.48 M, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 88847	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	88847	215	210	425	Metros Cuadrados	405.74	20/03/2023	28/04/2023	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	1,015,825.85	Validado avances
2023	5	PUE230302247365	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0.59000 AL KM 0.80795, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148363	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	148363	129	131	260	Metros Cuadrados	1089.8	23/06/2023	20/09/2023	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	1,643,402.51	Validado avances
2023	5	PUE230302265659	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y RAMPAS DE ACCESO DESTINADOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN - 36072	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle		PRODIM	Municipio de Pahuatlán	36072	0	0	0	Metros cuadrados de construcción	306	01/07/2023	31/12/2023	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402313681	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NARANJASTITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409914	Puebla	109	Pahuatlán	Naranjastitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409914	23	22	45	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	5	PUE230202223394	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA, INICIANDO EN CALLE 28 DE ENERO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 73586	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	73586	140	138	278	Luminaria	30	13/03/2023	21/04/2023	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	644,365.71	Validado avances
2023	5	PUE230302255370	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 21DPRO171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 194989	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Pahuatlán	194989	480	465	945	Metros Cuadrados	502.13	27/06/2023	10/08/2023	498,144.96	498,144.96	498,144.96	498,144.96	498,144.96	498,144.96	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402277179	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL BARRIO TAPAYULA, DEL KM 0.00000 AL KM 0.17862, ENTRE EL PREESCOLAR Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DE LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 215131	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	215131	341	333	674	Metros Cuadrados	655.54	29/09/2023	17/12/2023	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	1,173,619.76	Validado avances
2023	5	PUE230302258584	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0.14300 AL KM 0.34240 ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AGUA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214874	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	214874	1856	1530	3386	Metros cuadrados de construcción	797.6	18/07/2023	15/10/2023	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	2,030,913.57	Validado avances
2023	5	PUE230402313665	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409879	Puebla	109	Pahuatlán	Mamiquetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409879	53	58	111	Calentador(es)	30	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	5	PUE230202225142	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR IGLESIA REYES ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 88567	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Pahuatlán	88567	59	53	112	Metros lineales	180.13	17/03/2023	25/04/2023	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	564,523.45	Validado avances
2023	5	PUE230402300417	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL, ENTRE CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 351490	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Pahuatlán	351490	72	75	147	Metros lineales	755.1	25/10/2023	23/12/2023	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	1,301,599.46	Validado avances
2023	5	PUE230402313638	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409413	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409413	32	34	66	Calentador(es)	15	08/09/2023	19/12/2023	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2023	5	PUE230402313652	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409591	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409591	49	53	102	Calentador(es)	20	08/09/2023	19/12/2023	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	Validado avances
2023	5	PUE230402313658	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 35 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409629	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409629	191	185	376	Calentador(es)	35	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	5	PUE230302258585	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214877	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	214877	88	85	173	Metros lineales	260	02/08/2023	30/09/2023	684,999.59	684,999.59	684,999.59	684,999.59	684,999.59	684,999.59	Validado avances
2023	5	PUE230402276411	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194976	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194976	17	18	35	Sanitario(s)	7	23/06/2023	20/10/2023	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	638,791.51	Validado avances
2023	5	PUE230402277881	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LIBRAMIENTO, DEL KM 0.18000 AL KM 0.48000, EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 233882	Puebla	109	Pahuatlán	Tlalacruz de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	233882	417	433	850	Metros Cuadrados	1404	06/10/2023	24/12/2023	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	2,397,655.30	Validado avances
2023	5	PUE230402277882	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TRES ALTARES, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A MONTELLANO, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 233887	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	233887	250	265	515	Metros Cuadrados	1156.36	03/10/2023	31/12/2023	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	1,793,503.40	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402300416	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 100 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351489	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	351489	250	258	508	Calentador(es)	100	08/09/2023	19/12/2023	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	883,382.92	Validado avances
2023	5	PUE230402313620	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409294	Puebla	109	Pahuatlán	Ahuacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409294	22	26	48	Calentador(es)	10	08/09/2023	19/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	5	PUE230402319224	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 432332	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	432332	7	7	14	Metros cuadrados de construcción	42	02/11/2023	31/12/2023	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	392,263.77	Validado avances
2023	5	PUE230402273935	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 2 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE A NIVEL DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 117839	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	117839	25	25	50	Piezas	2	19/06/2023	16/09/2023	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	88,735.16	Validado avances
2023	5	PUE230402280927	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA 263519	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	263519	7	8	15	Cuarto(s)	3	18/07/2023	15/09/2023	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	295,152.28	Validado avances
2023	5	PUE230402313661	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 50 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409786	Puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409786	73	78	151	Calentador(es)	50	10/11/2023	24/12/2023	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	441,691.48	Validado avances
2023	5	PUE230402313667	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 20 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409882	Puebla	109	Pahuatlán	Los Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	409882	45	48	93	Calentador(es)	20	10/11/2023	24/12/2023	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	176,676.58	Validado avances
2023	5	PUE230402319089	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 431756	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	431756	7	11	18	Metros cuadrados de construcción	31.5	02/11/2023	31/12/2023	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	Validado avances
2023	5	PUE230302247189	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 147333	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	147333	7	8	15	Metros cuadrados de construcción	48.35	01/05/2023	29/07/2023	408,534.94	408,534.94	408,534.94	408,534.94	408,534.94	408,534.94	Validado avances
2023	5	PUE230402319026	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 431372	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	431372	8	8	16	Metros cuadrados de construcción	31.5	02/11/2023	31/12/2023	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	294,197.83	Validado avances
2023	5	PUE230402319292	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 432583	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pahuatlán	432583	9	8	17	Metros cuadrados de construcción	52.5	02/11/2023	31/12/2023	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	490,329.71	Validado avances
2023	5	PUE230402280936	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 263545	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		Municipio de Pahuatlán	263545	341	333	674	Metros cuadrados de construcción	76.15	13/09/2023	01/12/2023	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	386,034.05	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402280951	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TETETLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 263644	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	263644	250	250	500	Metros Cuadrados	198.64	22/09/2023	20/11/2023	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	383,592.16	Validado avances
2023	5	PUE230402300414	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION CONSTITUCION ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351487	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Pahuatlán	351487	52	47	99	Metros lineales	457.19	30/09/2023	08/12/2023	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	1,074,591.64	Validado avances
2023	5	PUE230402313609	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409258	Puebla	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409258	23	26	49	Calentador(es)	10	08/09/2023	19/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	5	PUE230402313642	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 15 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409484	Puebla	109	Pahuatlán	Ahila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409484	38	36	74	Calentador(es)	15	08/09/2023	19/12/2023	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	132,507.44	Validado avances
2023	5	PUE230402276371	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE ACALAPA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194273	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	194273	20	20	40	Sanitario(s)	8	23/06/2023	20/10/2023	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	730,047.41	Validado avances
2023	5	PUE230402300412	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MONTELLANO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 351485	Puebla	109	Pahuatlán	Montellano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	351485	118	118	236	Metros cuadrados de construcción	74.74	01/11/2023	30/12/2023	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	297,380.87	Validado avances
2023	5	PUE230402313670	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 10 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CRUZ SANTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409887	Puebla	109	Pahuatlán	Cruz Santa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409887	24	28	52	Calentador(es)	10	10/11/2023	24/12/2023	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	88,338.29	Validado avances
2023	5	PUE230202226694	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTELLANO LOS ÁNGELES, DEL KM 0.00000 AL KM 4.12000, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 100379	Puebla	109	Pahuatlán	Montellano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	100379	215	220	435	Kilómetro lineal	4.12	29/04/2023	27/07/2023	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	2,224,092.80	Validado avances
2023	5	PUE230402277165	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214867	Puebla	109	Pahuatlán	Zacapehuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Pahuatlán	214867	90	97	187	Metros Cuadrados	79.3	04/08/2023	02/10/2023	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	465,418.39	Validado avances
2023	5	PUE230402313663	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE 30 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 409847	Puebla	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	409847	51	55	106	Calentador(es)	30	10/11/2023	24/12/2023	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	265,014.87	Validado avances
2023	5	PUE230402276351	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 6 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 193382	Puebla	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	193382	15	15	30	Sanitario(s)	6	23/06/2023	20/10/2023	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	547,535.59	Validado avances
2023	5	PUE230402300409	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE XILEPA, INICIANDO EN EL ENTRONQUE DEL CAMINO PAHUATLAN . HONEY, CON UNA LONGITUD DE 1,854.80 M, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 351482	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	351482	89	96	185	Kilómetro lineal	1.85	13/10/2023	21/12/2023	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	1,714,976.60	Validado avances
2023	5	PUE230402300415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA 351488	Puebla	109	Pahuatlán	Ahuacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	351488	78	82	160	Kilómetro lineal	4.08	27/10/2023	25/12/2023	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	995,695.83	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402305645	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUE. - 373892	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	de 373892	37	30	67	Cuarto(s)	16	27/11/2023	26/12/2023	2,747,667.27	2,747,667.27	2,747,667.27	2,747,667.27	2,747,667.27	2,747,667.27	Validado avances
2023	5	PUE230202224860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA C 4 SUR ENTRE C 9 OTE Y C 11 OTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86143	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 86143	106	75	181	Metros Cuadrados	1265.54	26/05/2023	26/08/2023	1,730,914.91	1,730,914.91	1,730,914.91	1,730,914.91	1,730,914.91	1,730,914.91	Validado avances
2023	5	PUE230202224898	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 11 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86358	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 86358	70	50	120	Metros Cuadrados	787.46	26/05/2023	26/08/2023	1,213,383.44	1,213,383.44	1,213,383.44	1,213,383.44	1,213,383.44	1,213,383.44	Validado avances
2023	5	PUE230302263647	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y BARRIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 242286	Puebla	110	Palmar Bravo	de Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 242286	180	170	350	Metros Cuadrados	2352.06	15/08/2023	15/10/2023	2,214,984.82	2,214,984.82	2,214,984.82	2,214,984.82	2,214,984.82	2,214,984.82	Validado avances
2023	5	PUE230402300322	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 254 AQUILES SERDAN ALATRISTE, C.C.T. 21DTA0254Y, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 351320	Puebla	110	Palmar Bravo	de Rancho Cuexcomate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar Bravo	de 351320	76	100	176	Metros Cuadrados	736.01	01/12/2023	31/12/2023	1,903,972.91	1,903,972.91	1,903,972.91	1,903,972.91	1,903,972.91	1,903,972.91	Validado avances
2023	5	PUE230402304833	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRANCA SIN NOMBRE SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 370546	Puebla	110	Palmar Bravo	de Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 370546	1634	1526	3160	Metros Cuadrados	46	20/11/2023	19/12/2023	237,711.61	237,711.61	237,711.61	237,711.61	237,711.61	237,711.61	Validado avances
2023	5	PUE230202224908	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE LA CARRETERA CUESTA CHICA PILETAS SAN FRANCISCO PILETAS Y LA CALLE 15 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA PILETAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86477	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Chica Piletas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 86477	58	42	100	Metros Cuadrados	586.04	26/05/2023	26/08/2023	1,170,011.51	1,170,011.51	1,170,011.51	1,170,011.51	1,170,011.51	1,170,011.51	Validado avances
2023	5	PUE230302263694	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 242423	Puebla	110	Palmar Bravo	de Palmar de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Palmar Bravo	de 242423	800	500	1300	Metros Cuadrados	245.78	30/08/2023	30/10/2023	351,605.88	351,605.88	351,605.88	351,605.88	351,605.88	351,605.88	Validado avances
2023	5	PUE230402310965	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ENTREGA DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA RADIACIÓN SOLAR EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 395971	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	de 395971	428	398	826	Calentador(es)	160	20/11/2023	19/12/2023	2,495,624.08	2,495,624.08	2,495,624.08	2,495,624.08	2,495,624.08	2,495,624.08	Validado avances
2023	5	PUE230202224877	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 OTE ENTRE CALLE 8 NTE Y LA CALLE 20 NTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86242	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 86242	65	45	110	Metros Cuadrados	1221.6	26/05/2023	26/08/2023	1,683,417.31	1,683,417.31	1,683,417.31	1,683,417.31	1,683,417.31	1,683,417.31	Validado avances
2023	5	PUE230402313617	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 409279	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Palmar Bravo	de 409279	2766	2658	5424	Metros	4175	15/06/2023	22/07/2023	1,152,332.92	1,152,332.92	1,152,332.92	1,152,332.92	1,152,332.92	1,152,332.92	Validado avances
2023	5	PUE230402316471	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC,MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUE. - 420347	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 420347	141	135	276	Metros cuadrados de construcción	820	06/10/2023	04/12/2023	2,063,133.81	2,063,133.81	2,063,133.81	2,063,133.81	2,063,133.81	2,063,133.81	Validado avances
2023	5	PUE230202224887	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 OTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86302	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 86302	65	45	110	Metros Cuadrados	1503.56	26/05/2023	26/08/2023	1,923,848.35	1,923,848.35	1,923,848.35	1,923,848.35	1,923,848.35	1,923,848.35	Validado avances
2023	5	PUE230302263769	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTEAL CADENAMIENTO 0 MAS 151.58, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO , PUEBLA. - 242726	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	de 242726	113	47	160	Metros Cuadrados	682.14	30/08/2023	30/10/2023	1,414,538.48	1,414,538.48	1,414,538.48	1,414,538.48	1,414,538.48	1,414,538.48	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402300411	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 351484	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		Municipio de Palmar Bravo	351484	836	625	1461	Metros Cuadrados	135.4	01/12/2023	31/12/2023	680,334.56	680,334.56	680,334.56	680,334.56	680,334.56	680,334.56	Validado avances
2023	5	PUE230402305360	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALÁN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 372918	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Palmar Bravo	372918	489	416	905	Metros Cuadrados	823.74	16/11/2023	30/12/2023	1,326,876.47	1,326,876.47	1,326,876.47	1,326,876.47	1,326,876.47	1,326,876.47	Validado avances
2023	5	PUE230402310659	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 394611	Puebla	110	Palmar Bravo	de Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Palmar Bravo	394611	184	169	353	Metros lineales	6880	16/10/2023	21/11/2023	1,160,679.76	1,160,679.76	1,160,679.76	1,160,679.76	1,160,679.76	1,160,679.76	Validado avances
2023	5	PUE230402311181	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA CONECTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO - 396938	Puebla	110	Palmar Bravo	de Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Palmar Bravo	396938	947	896	1843	Metros	3417	16/10/2023	21/11/2023	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	1,044,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402316910	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C PARA EL PREESCOLAR ANTONIA NAVA DE CATALÁN C.C.T. 21DJN0638Z,DE LA LOCALIDAD DE AMOZOQUILLO PILETAS ,MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO,PUE. - 422045	Puebla	110	Palmar Bravo	de Amozoquillo Piletas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Palmar Bravo	422045	15	12	27	Metros cuadrados de construcción	235	08/09/2023	24/10/2023	440,611.60	440,611.60	440,611.60	440,611.60	440,611.60	440,611.60	Validado avances
2023	5	PUE230302264182	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO, CALLE ESCONDIDA, CALLE 2 DE ABRIL, CALLE PAPATLAR, CALLE BUENA VISTA, CALLE 3 DE MAYO, CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE LOS PINOS Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 244941	Puebla	111	Pantepec	Ejido Cañada Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Pantepec	244941	362	389	751	Metros	844	17/03/2023	10/04/2023	573,638.27	573,638.27	573,638.27	573,638.27	573,638.27	573,638.27	Validado avances
2023	5	PUE230402321082	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ C.C.T. 21DAI0044X, DE LA LOCALIDAD DE EL POZO, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 440084	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Pantepec	440084	63	42	105	Aula	2	17/07/2023	04/09/2023	490,477.05	490,477.05	490,477.05	490,477.05	490,477.05	490,477.05	Validado avances
2023	5	PUE230402321201	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAR EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 440597	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Limonar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Pantepec	440597	51	47	98	Metros Cuadrados	984	13/07/2023	10/09/2023	1,310,989.21	1,310,989.21	1,310,989.21	1,310,989.21	1,310,989.21	1,310,989.21	Validado avances
2023	5	PUE230202229971	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA - 118505	Puebla	111	Pantepec	Ejido Cañada Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pantepec	118505	72	48	120	Piezas	15	22/01/2023	12/03/2023	100,955.00	75,716.25	75,716.25	75,716.25	75,716.25	75,716.25	Validado avances
2023	5	PUE230202229989	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE TENEXCO - 118558	Puebla	111	Pantepec	Tenexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pantepec	118558	40	26	66	Piezas	11	22/01/2023	12/03/2023	55,525.25	55,525.25	55,525.25	55,525.25	55,525.25	55,525.25	Validado avances
2023	5	PUE230402321640	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 35 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CAYHUAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 442401	Puebla	111	Pantepec	Cayhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pantepec	442401	126	84	210	Metros Cuadrados	1260	08/08/2023	06/10/2023	508,747.74	508,747.74	508,747.74	508,747.74	508,747.74	508,747.74	Validado avances
2023	5	PUE230202229975	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CAÑADA DE COLOTLA - 118518	Puebla	111	Pantepec	Cañada de Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pantepec	118518	7	5	12	Piezas	2	22/01/2023	12/03/2023	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	Validado avances
2023	5	PUE230302262364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE GUADALUPE - 237081	Puebla	111	Pantepec	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pantepec	237081	43	29	72	Piezas	12	05/03/2023	18/04/2023	65,631.72	65,631.72	65,631.72	65,631.72	65,631.72	65,631.72	Validado avances
2023	5	PUE230302262793	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AGUA LINDA - 239112	Puebla	111	Pantepec	Agua Linda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Pantepec	239112	40	26	66	Piezas	11	05/03/2023	18/04/2023	60,162.41	60,162.41	60,162.41	60,162.41	60,162.41	60,162.41	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402319798	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 434850	Puebla	111	Pantepec	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Pantepec	de 434850	73	78	151	Metros lineales	723	14/04/2023	13/05/2023	401,799.35	401,799.35	401,799.35	401,799.35	401,799.35	401,799.35	Validado avances
2023	5	PUE230102208489	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 70 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO AGUA LINDA DOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 19061	Puebla	111	Pantepec	Ejido Agua Linda (Dos Arroyos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 19061	228	199	427	Metros Cuadrados	2520	20/01/2023	20/03/2023	1,124,561.93	1,124,561.93	1,124,561.93	1,124,561.93	1,124,561.93	1,124,561.93	Validado avances
2023	5	PUE230302262173	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 117 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PANTEPEC - 236155	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 236155	421	281	702	Piezas	117	05/03/2023	18/04/2023	639,909.12	639,909.12	639,909.12	639,909.12	639,909.12	639,909.12	Validado avances
2023	5	PUE230302262465	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE BARRIO CHICO 237733	Puebla	111	Pantepec	Barrio Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 237733	36	24	60	Piezas	10	05/03/2023	18/04/2023	54,693.10	54,693.10	54,693.10	54,693.10	54,693.10	54,693.10	Validado avances
2023	5	PUE230402321171	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADILLAS EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 440430	Puebla	111	Pantepec	Cebadillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Transportes vialidades	Municipio de Pantepec	de 440430	119	119	238	Metros Cuadrados	1324.4	30/06/2023	12/09/2023	2,187,984.55	2,187,984.55	2,187,984.55	2,187,984.55	2,187,984.55	2,187,984.55	Validado avances
2023	5	PUE230202229962	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL PACÍFICO - 118463	Puebla	111	Pantepec	El Pacífico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 118463	40	26	66	Piezas	11	22/01/2023	12/03/2023	55,525.25	55,525.25	55,525.25	55,525.25	55,525.25	55,525.25	Validado avances
2023	5	PUE230302262563	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 9 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL COYOL - 238141	Puebla	111	Pantepec	El Coyol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 238141	32	22	54	Piezas	9	05/03/2023	18/04/2023	49,223.79	49,223.79	49,223.79	49,223.79	49,223.79	49,223.79	Validado avances
2023	5	PUE230402319750	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO ARROYO DEL TIGRE, DEL KILOMETRO 000 AL 1.38 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL TIGRE, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 434575	Puebla	111	Pantepec	Arroyo del Tigre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Transportes vialidades	Municipio de Pantepec	de 434575	38	32	70	Metros lineales	1380	04/04/2023	08/05/2023	386,907.42	386,907.42	386,907.42	386,907.42	386,907.42	386,907.42	Validado avances
2023	5	PUE230402319828	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 54 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 435002	Puebla	111	Pantepec	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 435002	194	130	324	Metros cuadrados de construcción	1944	17/03/2023	15/05/2023	808,417.46	808,417.46	808,417.46	808,417.46	808,417.46	808,417.46	Validado avances
2023	5	PUE230402321254	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE LAGUNILLA DE LA LOCALIDAD DE EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 440884	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Urbanización	Municipio de Pantepec	de 440884	32	26	58	Metros lineales	290	10/08/2023	08/09/2023	475,290.00	475,290.00	475,290.00	475,290.00	475,290.00	475,290.00	Validado avances
2023	5	PUE230202229953	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EJIDO CARRIZAL VIEJO - 118429	Puebla	111	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 118429	43	29	72	Piezas	12	22/01/2023	12/03/2023	60,573.61	60,573.61	60,573.61	60,573.61	60,573.61	60,573.61	Validado avances
2023	5	PUE230202230048	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 68 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AMELUCA - 118792	Puebla	111	Pantepec	AmelUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 118792	245	163	408	Piezas	10	22/01/2023	12/03/2023	343,247.00	50,477.43	50,477.43	50,477.43	50,477.43	50,477.43	Validado avances
2023	5	PUE230202230069	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 118876	Puebla	111	Pantepec	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Vivienda	Municipio de Pantepec	de 118876	115	77	192	Piezas	14	22/01/2023	12/03/2023	161,528.00	70,668.43	70,668.43	70,668.43	70,668.43	70,668.43	Validado avances
2023	5	PUE230202230147	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 119216	Puebla	111	Pantepec	Agua Linda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Transportes vialidades	Municipio de Pantepec	de 119216	415	405	820	Puente(s)	1	20/01/2023	19/02/2023	2,187,351.90	2,187,351.90	2,187,351.90	2,187,351.90	2,187,351.90	2,187,351.90	Validado avances
2023	5	PUE230202230164	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRIVADA MATAMOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 119297	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de de Urbanización	Municipio de Pantepec	de 119297	50	40	90	Metros	600	04/02/2023	05/03/2023	474,515.40	474,515.40	474,515.40	474,515.40	474,515.40	474,515.40	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302262808	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CERRO VERDE - 239187	Puebla	111	Pantepec	Cerro Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	239187	18	12	30	Piezas	5	05/03/2023	18/04/2023	27,346.55	27,346.55	27,346.55	27,346.55	27,346.55	27,346.55	Validado avances
2023	5	PUE230302264123	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALZADA DEL PANTEON DEL CADENAMIENTO 000 AL 319, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, DEL MUNICIPIO PANTEPEC, PUEBLA - 244749	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	244749	1564	1404	2968	Metros Cuadrados	193055	25/01/2023	24/04/2023	2,112,432.82	2,112,432.82	2,112,432.82	2,112,432.82	2,112,432.82	2,112,432.82	Validado avances
2023	5	PUE230402319667	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO, ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE NUEVO LEON, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CARRIZAL VIEJO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 434348	Puebla	111	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	434348	333	303	636	Metros Cuadrados	1164	13/04/2023	11/06/2023	1,428,261.18	1,428,261.18	1,428,261.18	1,428,261.18	1,428,261.18	1,428,261.18	Validado avances
2023	5	PUE230402320438	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 437552	Puebla	111	Pantepec	Cerro Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	437552	36	18	54	Metros Cuadrados	18	16/04/2023	14/06/2023	219,966.84	219,966.84	219,966.84	219,966.84	219,966.84	219,966.84	Validado avances
2023	5	PUE230102208505	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, SEGUNDA ETAPA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEJERIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PANTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 19140	Puebla	111	Pantepec	Tejería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	19140	128	115	243	Metros cuadrados de construcción	800	21/01/2023	20/04/2023	2,794,693.48	2,794,693.48	2,794,693.48	2,794,693.48	2,794,693.48	2,794,693.48	Validado avances
2023	5	PUE230202229998	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 6 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE ACALMANCILLO - 118595	Puebla	111	Pantepec	Acalmancillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118595	22	14	36	Piezas	6	22/01/2023	12/03/2023	30,286.50	30,286.50	30,286.50	30,286.50	30,286.50	30,286.50	Validado avances
2023	5	PUE230202230030	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 29 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL POZO - 118718	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118718	104	70	174	Piezas	10	22/01/2023	12/03/2023	146,384.75	50,477.43	50,477.43	50,477.43	50,477.43	50,477.43	Validado avances
2023	5	PUE230302264240	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL MECAPALAPA C.C.T. 21EBH0214Z, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 245148	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	245148	91	66	157	Metros cuadrados de construcción	585	11/02/2023	11/04/2023	885,767.31	885,767.31	885,767.31	885,767.31	885,767.31	885,767.31	Validado avances
2023	5	PUE230402319886	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 32 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EJIDO CERRO DEL TABLON EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 435231	Puebla	111	Pantepec	Ejido Cerro del Tablón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	435231	115	77	192	Metros Cuadrados	1152	17/03/2023	15/05/2023	479,062.20	479,062.20	479,062.20	479,062.20	479,062.20	479,062.20	Validado avances
2023	5	PUE230402321482	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 31 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD ACALMANCILLO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 441778	Puebla	111	Pantepec	Acalmancillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	441778	112	74	186	Metros Cuadrados	1116	08/08/2023	06/10/2023	450,605.14	450,605.14	450,605.14	450,605.14	450,605.14	450,605.14	Validado avances
2023	5	PUE230402322060	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 448140	Puebla	111	Pantepec	Las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	448140	36	24	60	Metros Cuadrados	360	08/08/2023	06/10/2023	145,356.50	145,356.50	145,356.50	145,356.50	145,356.50	145,356.50	Validado avances
2023	5	PUE230202230077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 18 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LA CEIBA CHICA - 118899	Puebla	111	Pantepec	La Ceiba Chica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118899	65	43	108	Piezas	18	22/01/2023	12/03/2023	90,859.50	90,859.50	90,859.50	90,859.50	90,859.50	90,859.50	Validado avances
2023	5	PUE230202230173	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPR1055T EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 119332	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	119332	213	142	355	Metros Cuadrados	649	05/02/2023	05/04/2023	1,490,350.60	1,490,350.60	1,490,350.60	1,490,350.60	1,490,350.60	1,490,350.60	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302264213	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO EDUARDO TRESGUERRAS C.C.T. 21ETV0044E, DE LA LOCALIDAD DE TEJERIA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 245072	Puebla	111	Pantepec	Tejería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	245072	56	40	96	Aula	3	10/02/2023	10/04/2023	475,413.72	475,413.72	475,413.72	475,413.72	475,413.72	475,413.72	Validado avances
2023	5	PUE230402320739	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA SALIDA A SAN GREGORIO DE LA LOCALIDAD DE EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 438898	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	438898	426	340	766	Metros Cuadrados	22.76	26/05/2023	09/07/2023	566,681.92	566,681.92	566,681.92	566,681.92	566,681.92	566,681.92	Validado avances
2023	5	PUE230402321050	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO IXTOLOLOYA A ACATIPAN, DEL CADENAMIENTO 000 AL 2.230 EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 439928	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	439928	426	340	766	Metros lineales	2230	07/06/2023	20/08/2023	1,478,611.63	1,478,611.63	1,478,611.63	1,478,611.63	1,478,611.63	1,478,611.63	Validado avances
2023	5	PUE230202230104	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 119028	Puebla	111	Pantepec	Las Palmas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	119028	50	34	84	Piezas	14	22/01/2023	12/03/2023	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	Validado avances
2023	5	PUE230302262522	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 237940	Puebla	111	Pantepec	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	237940	50	34	84	Piezas	14	05/03/2023	18/04/2023	76,570.34	76,570.34	76,570.34	76,570.34	76,570.34	76,570.34	Validado avances
2023	5	PUE230302262785	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 8 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE NUEVO LIMONAR - 239095	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Limonar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	239095	29	19	48	Piezas	8	05/03/2023	18/04/2023	43,754.48	43,754.48	43,754.48	43,754.48	43,754.48	43,754.48	Validado avances
2023	5	PUE230402319909	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD CEBADILLAS EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 435341	Puebla	111	Pantepec	Cebadillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	435341	86	58	144	Metros Cuadrados	864	17/03/2023	15/05/2023	359,296.65	359,296.65	359,296.65	359,296.65	359,296.65	359,296.65	Validado avances
2023	5	PUE230402320620	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA JUSTO SIERRA C.C.T. 21EST0008M EN LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 438399	Puebla	111	Pantepec	Ixtololoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	438399	93	62	155	Metros Cuadrados	540	12/06/2023	10/08/2023	1,280,720.81	1,280,720.81	1,280,720.81	1,280,720.81	1,280,720.81	1,280,720.81	Validado avances
2023	5	PUE230102208500	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 40 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL LIMONAR EN EL MUNICIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 19118	Puebla	111	Pantepec	El Limonar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	19118	132	116	248	Metros Cuadrados	1440	20/01/2023	20/03/2023	644,582.92	644,582.92	644,582.92	644,582.92	644,582.92	644,582.92	Validado avances
2023	5	PUE230202229995	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 16 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA - 118574	Puebla	111	Pantepec	Ixtololoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118574	58	38	96	Piezas	16	22/01/2023	12/03/2023	80,764.00	80,764.00	80,764.00	80,764.00	80,764.00	80,764.00	Validado avances
2023	5	PUE230302264228	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CAMINO DE EJIDO CAÑADA COLOTLA A BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 245116	Puebla	111	Pantepec	Ejido Cañada Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	245116	362	389	751	Puente(s)	2	11/02/2023	11/04/2023	1,115,787.86	1,115,787.86	1,115,787.86	1,115,787.86	1,115,787.86	1,115,787.86	Validado avances
2023	5	PUE230202229923	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 12 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL - 118345	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118345	43	29	72	Piezas	12	22/01/2023	12/03/2023	60,573.00	60,573.00	60,573.00	60,573.00	60,573.00	60,573.00	Validado avances
2023	5	PUE230202230044	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EJIDO CERRO DEL TABLÓN - 118778	Puebla	111	Pantepec	Ejido Cerro del Tablón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118778	50	34	84	Vivienda	14	22/01/2023	12/03/2023	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	Validado avances
2023	5	PUE230302262769	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL LIMONAR - 239034	Puebla	111	Pantepec	El Limonar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	239034	50	34	84	Piezas	14	05/03/2023	18/04/2023	76,570.34	76,570.34	76,570.34	76,570.34	76,570.34	76,570.34	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302264206	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE COLONIA EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA, DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 245045	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	245045	35	22	57	Metros Cuadrados	1847	15/03/2023	12/06/2023	2,254,864.69	2,254,864.69	2,254,864.69	2,254,864.69	2,254,864.69	2,254,864.69	Validado avances
2023	5	PUE230402320280	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, VENUSTIANO CARRANZA Y 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 436852	Puebla	111	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	436852	333	303	636	Metros Cuadrados	1463.1	16/04/2023	14/06/2023	1,821,323.42	1,821,323.42	1,821,323.42	1,821,323.42	1,821,323.42	1,821,323.42	Validado avances
2023	5	PUE230402321227	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CONCHA Y CALLE QUEBRACHE DE LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 440772	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	440772	164	128	292	Metros Cuadrados	1950	13/07/2023	10/10/2023	2,517,807.60	2,517,807.60	2,517,807.60	2,517,807.60	2,517,807.60	2,517,807.60	Validado avances
2023	5	PUE230202229948	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CANDELARIA - 118415	Puebla	111	Pantepec	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118415	7	3	10	Piezas	1	22/01/2023	12/03/2023	5,047.75	5,047.75	5,047.75	5,047.75	5,047.75	5,047.75	Validado avances
2023	5	PUE230202229969	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CEBADILLAS - 118492	Puebla	111	Pantepec	Cebadillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118492	18	12	30	Piezas	5	22/01/2023	12/03/2023	25,238.75	25,238.75	25,238.75	25,238.75	25,238.75	25,238.75	Validado avances
2023	5	PUE230402321536	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EJIDO CARRIZAL VIEJO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 441972	Puebla	111	Pantepec	Ejido Carrizal Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	441972	122	82	204	Metros Cuadrados	1224	08/08/2023	06/10/2023	494,212.08	494,212.08	494,212.08	494,212.08	494,212.08	494,212.08	Validado avances
2023	5	PUE230202230034	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 13 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL TABLON LA PLANADA - 118728	Puebla	111	Pantepec	El Tablón (La Planada)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118728	47	31	78	Piezas	13	22/01/2023	12/03/2023	65,620.75	65,620.75	65,620.75	65,620.75	65,620.75	65,620.75	Validado avances
2023	5	PUE230202230082	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 14 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 118926	Puebla	111	Pantepec	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118926	50	34	84	Piezas	14	22/01/2023	12/03/2023	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	70,668.50	Validado avances
2023	5	PUE230402320475	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 31 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 437829	Puebla	111	Pantepec	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	437829	93	62	155	Metros Cuadrados	46.5	16/04/2023	14/06/2023	568,247.67	568,247.67	568,247.67	568,247.67	568,247.67	568,247.67	Validado avances
2023	5	PUE230402320513	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD CAÑADA COLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 437952	Puebla	111	Pantepec	Cañada de Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	437952	28	21	49	Metros Cuadrados	10.5	16/04/2023	14/06/2023	128,313.99	128,313.99	128,313.99	128,313.99	128,313.99	128,313.99	Validado avances
2023	5	PUE230202229978	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PAPATLAR - 118528	Puebla	111	Pantepec	Papatlar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	118528	7	5	12	Piezas	2	22/01/2023	12/03/2023	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	10,095.50	Validado avances
2023	5	PUE230302264151	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO EL POZO A SAN GREGORIO, DEL CADENAMIENTO 000 AL 1860, EN LA LOCALIDAD DE EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE. - 244858	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	244858	426	340	766	Metros Cuadrados	1860	27/01/2023	07/03/2023	788,739.89	788,739.89	788,739.89	788,739.89	788,739.89	788,739.89	Validado avances
2023	5	PUE230302264254	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO AMELUCA A EL TABLON LA PLANADA, EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 245194	Puebla	111	Pantepec	AmelUCA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	245194	613	578	1191	Puente(s)	1	28/08/2023	05/12/2023	8,395,379.04	8,395,379.04	8,395,379.04	8,395,379.04	8,395,379.04	8,395,379.04	Validado avances
2023	5	PUE230402320543	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, TERCERA ETAPA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEJERIA, PERTENECIENTE AL MUNICIOPIO DE PANTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA. - 438091	Puebla	111	Pantepec	Tejería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	438091	80	60	140	Metros Cuadrados	400	22/04/2023	05/06/2023	1,397,346.74	1,397,346.74	1,397,346.74	1,397,346.74	1,397,346.74	1,397,346.74	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320579	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD EJIDO AGUA LINDA DOS ARROYOS, DEL CADENAMIENTO 000 AL 2,420, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 438225	Puebla	111	Pantepec	Ejido Agua Linda (Dos Arroyos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pantepec	438225	212	206	418	Metros lineales	2420	09/06/2023	08/07/2023	912,393.99	912,393.99	912,393.99	912,393.99	912,393.99	912,393.99	Validado avances
2023	5	PUE230402320689	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE C.C.T. 21DTV0161V EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 438663	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	438663	72	48	120	Metros Cuadrados	638.28	17/06/2023	15/08/2023	1,369,822.52	1,369,822.52	1,369,822.52	1,369,822.52	1,369,822.52	1,369,822.52	Validado avances
2023	5	PUE230402321116	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T. 21DAI0039L DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 440225	Puebla	111	Pantepec	El Terrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	440225	57	38	95	Aula	3	13/06/2023	10/09/2023	1,291,867.26	1,291,867.26	1,291,867.26	1,291,867.26	1,291,867.26	1,291,867.26	Validado avances
2023	5	PUE230102207470	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMIO SAN ANTONIO EL LIMÓN DEL KM 0.000 AL KM 7.341.86 EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 12950	Puebla	112	Petlalcingo	El Limón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Petlalcingo	12950	360	550	910	Metros cúbicos	13089.7	23/03/2023	21/04/2023	873,681.37	873,681.37	873,681.37	873,681.37	873,681.37	873,681.37	Validado avances
2023	5	PUE230402316847	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO DEL KM 0.000.00 AL KM 0.236.46 ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MICALTEPEC, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 421678	Puebla	112	Petlalcingo	El Rosario Micaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Petlalcingo	421678	55	45	100	Metros Cuadrados	1538	02/06/2023	17/07/2023	1,705,288.86	1,705,288.86	1,705,288.86	1,705,288.86	1,705,288.86	1,705,288.86	Validado avances
2023	5	PUE230102207503	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO TEXCALAPA DE JUAREZ SAN JOSE TEXCALPA DEL KM 0.000 AL KM 6.060 EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 13071	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Petlalcingo	13071	1156	1158	2314	Metros cúbicos	7357.46	20/02/2023	21/04/2023	664,686.23	664,686.23	664,686.23	664,686.23	664,686.23	664,686.23	Validado avances
2023	5	PUE230402316866	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 421816	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo		Otros Proyectos	Municipio de Petlalcingo	421816	0	0	0	EQUIPO(S)	1	28/07/2023	01/08/2023	145,161.70	145,161.70	145,161.70	145,161.70	145,161.70	145,161.70	Validado avances
2023	5	PUE230402316876	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T 21DPR0188C, EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 421844	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Petlalcingo	421844	105	115	220	Metros Cuadrados	22.89	13/04/2023	12/06/2023	801,531.64	801,531.64	801,531.64	801,531.64	801,531.64	801,531.64	Validado avances
2023	5	PUE230402317051	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y REHABILITACIÓN EN LOCAL DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXCALAPA, PETLALCINGO, PUEBLA. - 423076	Puebla	112	Petlalcingo	Santa Cruz de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Petlalcingo	423076	115	125	240	Metros cuadrados de construcción	26.43	20/07/2023	19/08/2023	565,396.78	565,396.78	565,396.78	565,396.78	565,396.78	565,396.78	Validado avances
2023	5	PUE230402317172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD C.C.T. 21DPRO184G, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXCALAPA, PETLALCINGO, PUEBLA. - 423472	Puebla	112	Petlalcingo	San José Texcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Petlalcingo	423472	70	85	155	Aula	5	09/05/2023	08/06/2023	520,148.93	520,148.93	520,148.93	520,148.93	520,148.93	520,148.93	Validado avances
2023	5	PUE230402319409	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA LIBERTADORES DE AMERICA C.C.T. 21DTV0370A, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXCALAPA, PETLALCINGO, PUEBLA. - 433293	Puebla	112	Petlalcingo	San José Texcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Petlalcingo	433293	153	165	318	Aula	5	31/10/2023	30/11/2023	318,773.06	318,773.06	318,773.06	318,773.06	318,773.06	318,773.06	Validado avances
2023	5	PUE230402316926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA HACIA POZO EL CONEJO, EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, ESTADO DE PUEBLA. - 422374	Puebla	112	Petlalcingo	El Conejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalcingo	422374	15	25	40	Kilómetro	2550	01/11/2023	31/12/2023	2,718,598.61	2,718,598.61	2,718,598.61	2,718,598.61	2,718,598.61	2,718,598.61	Validado avances
2023	5	PUE230402321645	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 442424	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalcingo	442424	38	52	90	Metros lineales	450	04/12/2023	31/12/2023	426,330.90	255,047.17	255,047.17	255,047.17	255,047.17	255,047.17	Validado avances
2023	5	PUE230402316773	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA DEL KM 0.000.00 AL KM. 0.109.00 ENTRE LAS CALLE VICENTE GUERRO Y CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MICALTEPEC, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 421405	Puebla	112	Petlalcingo	El Rosario Micaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Petlalcingo	421405	35	35	70	Metros Cuadrados	795.7	14/06/2023	14/07/2023	942,691.75	942,691.75	942,691.75	942,691.75	942,691.75	942,691.75	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402317101	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TEPEJILLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, ESTADO DE PUEBLA. - 423266	Puebla	112	Petlalcingo	Tepejillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalcingo	423266	385	445	830	Metros Cuadrados	1052.47	24/10/2023	23/12/2023	1,390,430.03	1,390,430.03	1,390,430.03	1,390,430.03	1,390,430.03	1,390,430.03	Validado avances
2023	5	PUE230402318971	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DEL KM 0,000 AL KM 1,280 EN LA LOCALIDAD DE PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 431122	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Petlalcingo	431122	1336	1254	2590	Metros lineales	2560	27/02/2023	29/03/2023	410,929.44	410,929.44	410,929.44	410,929.44	410,929.44	410,929.44	Validado avances
2023	5	PUE230402319075	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 431662	Puebla	112	Petlalcingo	Santa Gertrudis Salitrillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Petlalcingo	431662	335	325	660	Metros lineales	1731.48	15/05/2023	29/06/2023	656,642.73	656,642.73	656,642.73	656,642.73	656,642.73	656,642.73	Validado avances
2023	5	PUE230402317075	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 0,000 AL KM 0,160.00 EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 423142	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Petlalcingo	423142	265	235	500	Metros Cuadrados	960	20/03/2023	04/05/2023	1,310,550.09	1,310,550.09	1,310,550.09	1,310,550.09	1,310,550.09	1,310,550.09	Validado avances
2023	5	PUE230402316644	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE DEL KM 0.000.00 AL KM. 0.130.00 ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BUENA VISTA, EN TEPEJILLO, PETLALCINGO, PUEBLA. - 420966	Puebla	112	Petlalcingo	Tepejillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Petlalcingo	420966	45	35	80	Metros Cuadrados	664.43	19/07/2023	18/08/2023	923,098.69	923,098.69	923,098.69	923,098.69	923,098.69	923,098.69	Validado avances
2023	5	PUE230402317139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO C.C.T. 21EPRO627J, EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ, PETLALCINGO, PUEBLA. - 423362	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Petlalcingo	423362	85	75	160	Aula	7	14/04/2023	29/05/2023	731,061.16	731,061.16	731,061.16	731,061.16	731,061.16	731,061.16	Validado avances
2023	5	PUE230402318883	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSAS DEL KM 0.000 AL KM. 0.040.00 Y PRIVADA ROSAS DEL KM 0.000.00 AL KM 0.028.00, EN SAN MIGUEL TEXCALAPA, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 430754	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Petlalcingo	430754	115	125	240	Metros Cuadrados	619.34	06/03/2023	20/04/2023	686,792.34	686,792.34	686,792.34	686,792.34	686,792.34	686,792.34	Validado avances
2023	5	PUE230402319167	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 432107	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Petlalcingo	432107	728	758	1486	Metros lineales	699.38	14/07/2023	13/08/2023	703,831.38	703,831.38	703,831.38	703,831.38	703,831.38	703,831.38	Validado avances
2023	5	PUE230402319257	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 432456	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalcingo	432456	142	153	295	Metros Cuadrados	145.64	22/02/2023	24/03/2023	254,587.43	254,587.43	254,587.43	254,587.43	254,587.43	254,587.43	Validado avances
2023	5	PUE230402319328	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL VADO EN EL CAMINO DE EL IDOLO A EL ROSARIO MICALTEPEC, EN EL KM 6,605, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO MICALTEPEC, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 432751	Puebla	112	Petlalcingo	El Rosario Micaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Petlalcingo	432751	155	125	280	Metros Cuadrados	651	01/05/2023	30/06/2023	895,892.60	895,892.60	895,892.60	895,892.60	895,892.60	895,892.60	Validado avances
2023	5	PUE230402320341	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA, DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA. - 437115	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Piaxtla	437115	620	717	1337	Metros	7128.2	28/06/2023	17/07/2023	389,814.17	389,814.17	389,814.17	389,814.17	389,814.17	389,814.17	Validado avances
2023	5	PUE230402320608	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE GANADO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, PIAXTLA, PUEBLA. - 438344	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Piaxtla	438344	698	670	1368	Luminaria	7	19/07/2023	01/09/2023	247,539.16	247,539.16	247,539.16	247,539.16	247,539.16	247,539.16	Validado avances
2023	5	PUE230402320202	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN ISIDRO DEL KILOMETRO 0.106 AL KILOMETRO 0.223, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 436509	Puebla	113	Piaxtla	Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Piaxtla	436509	660	617	1277	Metros	117	01/07/2023	14/08/2023	1,311,964.83	1,311,964.83	1,311,964.83	1,311,964.83	1,311,964.83	1,311,964.83	Validado avances
2023	5	PUE230402321321	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TECUAUTITLAN, EN LA LOCALIDAD DE TECUAUTITLAN, PIAXTLA, PUEBLA. - 441200	Puebla	113	Piaxtla	Tecuautilán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Piaxtla	441200	137	146	283	Metros cuadrados de construcción	110	04/09/2023	02/12/2023	905,615.74	905,615.74	905,615.74	905,615.74	905,615.74	905,615.74	Validado avances
2023	5	PUE230402321410	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE YETLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 441464	Puebla	113	Piaxtla	Yetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Piaxtla	441464	135	138	273	Metros	220	27/11/2023	30/12/2023	1,864,943.58	1,864,943.58	1,864,943.58	1,864,943.58	1,864,943.58	1,864,943.58	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320937	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLAXCUAPAN, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 439540	Puebla	113	Piaxtla	Tlaxcuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Piaxtla	439540	183	170	353	Metros cuadrados de construcción	400	04/09/2023	02/12/2023	1,614,501.15	1,614,501.15	1,614,501.15	1,614,501.15	1,614,501.15	1,614,501.15	Validado avances
2023	5	PUE230402320810	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA. - 439135	Puebla	113	Piaxtla	San José Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Piaxtla	439135	148	140	288	Metros cúbicos	19452	10/07/2023	08/08/2023	620,384.68	620,384.68	620,384.68	620,384.68	620,384.68	620,384.68	Validado avances
2023	5	PUE230402321692	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS LOCALIDAD HACIENDA GUADALUPE MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA - 447012	Puebla	113	Piaxtla	Hacienda Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Piaxtla	447012	84	122	206	Metros cúbicos	45829	16/10/2023	30/11/2023	1,556,386.67	1,680,698.17	1,680,698.17	1,680,698.17	1,680,698.17	1,680,698.17	Validado avances
2023	5	PUE230402312244	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, SANTA MARIA, MANINALCINGO, TEHUAXTLA Y ATEMPA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 403405	Puebla	113	Piaxtla	Maninalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Piaxtla	403405	220	140	360	Sanitario(s)	50	01/06/2023	22/11/2023	916,528.52	916,528.52	916,528.52	916,528.52	916,528.52	916,528.52	Validado avances
2023	5	PUE230402320552	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, SANTA MARIA, TEHUAXTLA Y MANINALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 438138	Puebla	113	Piaxtla	Maninalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Piaxtla	438138	223	215	438	Metros	9335	29/06/2023	18/07/2023	1,248,797.63	1,248,797.63	1,248,797.63	1,248,797.63	1,248,797.63	1,248,797.63	Validado avances
2023	5	PUE230302265075	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, COLONIA TLANESSE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ESQUINA CON CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN ESQUINA CON CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137424	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Puebla	137424	14558	10542	25100	Pozo(s)	1	04/04/2023	02/07/2023	7,938,957.68	6,434,549.11	6,434,549.11	6,434,549.11	6,434,549.11	6,434,549.11	Validado avances
2023	5	PUE230402280968	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRÉS AZUMIATLA, C. TECUANZINTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 263874	Puebla	114	Puebla	San Andrés Azumiatlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Puebla	263874	32	25	57	Piezas	3	24/08/2023	22/12/2023	172,392.21	172,392.21	172,392.21	172,392.21	172,392.21	172,392.21	Validado avances
2023	5	PUE230402310868	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7 MÁS 100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN ACCESO A SAN MIGUEL ESPEJO, KM 7 MÁS 100 SOBRE BARRANCA EL MUERTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395617	Puebla	114	Puebla	San Miguel Espejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Puebla	395617	1952	1743	3695	Metros Cuadrados	5868.74	12/12/2023	31/12/2023	35,889,920.36	22,899,167.75	22,899,167.75	22,899,167.75	22,899,167.75	22,899,167.75	Validado avances
2023	5	PUE230402331464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO TLANESSE, EN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CAMINO A FABRICAS NO. 1626 INTERIOR 1, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 249629	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Puebla	249629	13829	11271	25100	Pozo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	3,443,658.34	3,378,633.90	3,378,633.90	3,378,633.90	3,378,633.90	3,378,633.90	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402281397	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CRISTOBAL COLON, NÚMERO S N, EN LA COLONIA GUADALUPE TECOLA 08 ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA CARRETERA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 265630	Puebla	114	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	265630	20	16	36	Metros	212	15/11/2023	13/12/2023	112,007.12	112,007.12	112,007.12	112,007.12	112,007.12	112,007.12	Validado avances
2023	5	PUE230402282119	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SANTO TOMAS CHAUTLA, C. IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 269719	Puebla	114	Puebla	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	269719	21	19	40	Piezas	6	15/11/2023	13/12/2023	322,566.22	322,566.22	322,566.22	322,566.22	322,566.22	322,566.22	Validado avances
2023	5	PUE230202215667	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RELAMINACION 14 ORIENTE, ENTRE VICENTE SUÁREZ Y 16 NORTE, VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 14 ORIENTE ENTRE AVENIDA XONACA Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ CALLE 44 NORTE, EN LAS COLONIAS LA ACOCOTA, LOS REMEDIOS, RESURGIMIENTO, AMÉRICA SUR, XONACA, HUMBOLDT NORTE, AMÉRICA NORTE, EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 22020	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puebla	22020	1147	1021	2168	Metros Cuadrados	2000	01/01/2023	05/03/2023	11,514,391.69	11,514,391.69	11,514,391.69	11,514,391.69	11,514,391.69	11,514,391.69	Validado avances
2023	5	PUE230202220497	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 49521	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza		Otros Proyectos	Municipio de Puebla	49521	0	0	0	SERVICIO(S)	1	16/04/2023	31/12/2023	5,277,998.25	4,222,398.73	4,222,398.73	4,222,398.73	4,222,398.73	4,222,398.73	Validado avances
2023	5	PUE230202231077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL POZO BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 38229	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	38229	9620	8880	18500	Pozo(s)	1	03/04/2023	01/07/2023	3,163,096.25	3,163,095.25	3,163,095.25	3,163,095.25	3,163,095.25	3,163,095.25	Validado avances
2023	5	PUE230302260055	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ALAMO, PINO, JACARANDAS, EUCALIPTO, PALMAS, NÚMERO S N, EN LA COLONIA VALLE DEL PARAISO Y ENTRE MARGARITAS Y RIO ATOYAC, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 224234	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	224234	238	235	473	Metros	1360	20/07/2023	16/09/2023	823,481.02	823,481.02	823,481.02	823,481.02	823,481.02	823,481.02	Validado avances
2023	5	PUE230402280964	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263827	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puebla	263827	4004	3846	7850	Metros Cuadrados	639.62	17/08/2023	14/11/2023	14,997,604.23	14,997,604.23	14,997,604.23	14,997,604.23	14,997,604.23	14,997,604.23	Validado avances
2023	5	PUE230402280966	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARÍA EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263869	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	263869	1223	977	2200	Metros	369.83	19/09/2023	18/12/2023	10,757,241.07	10,679,835.95	10,679,835.95	10,679,835.95	10,679,835.95	10,679,835.95	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202224136	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 78843	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Puebla	78843	20029	16534	36563	Metros Cuadrados	19874	08/05/2023	04/09/2023	38,292,272.34	38,746,004.67	38,746,004.67	38,746,004.67	38,746,004.67	38,746,004.67	Validado avances
2023	5	PUE230302258255	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213213	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	213213	22545	17946	40491	Metros Cuadrados	306.96	03/08/2023	31/08/2023	1,529,821.11	1,539,268.29	1,539,268.29	1,539,268.29	1,539,268.29	1,539,268.29	Validado avances
2023	5	PUE230302259999	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN JOSE, NÚMERO , EN LA COLONIA STA MARIA XONACATEPEC ENTRE 3RA DE OCOTAL Y 4TA OCOTAL, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 223977	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	223977	26	23	49	Metros	265	20/07/2023	16/09/2023	130,028.20	130,028.20	130,028.20	130,028.20	130,028.20	130,028.20	Validado avances
2023	5	PUE230402280960	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SANITARIO ATLACO, SEGUNDA ETAPA, DE LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN ARROYO ATLACO ENTRE CALZADA LA LOMA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, EN LA COLONIA SANTA CRUZ BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 263772	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	263772	172	157	329	Metros	532.74	12/12/2023	31/12/2023	3,838,323.88	3,810,265.97	3,810,265.97	3,810,265.97	3,810,265.97	3,810,265.97	Validado avances
2023	5	PUE230402310840	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 70 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE BARRANQUILLA, EN LA COLONIA NACIONES UNIDAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 395498	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Puebla	395498	3953	3733	7686	Metros Cuadrados	5868.74	12/12/2023	31/12/2023	20,377,820.12	19,976,271.41	19,976,271.41	19,976,271.41	19,976,271.41	19,976,271.41	Validado avances
2023	5	PUE230202215242	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO CALLE 11 PONIENTE Y CALLE 3 SUR ENTRE AV. GUERRERO Y CALLE 13 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 13079	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quecholac	13079	35	20	55	Metros Cuadrados	2411	27/02/2023	27/02/2023	2,696,118.66	2,696,118.66	2,696,118.66	2,696,118.66	2,696,118.66	2,696,118.66	Validado avances
2023	5	PUE230202215250	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 12 SUR EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 13479	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quecholac	13479	23	32	55	Metros Cuadrados	2600	28/02/2023	28/04/2023	2,619,857.91	2,619,857.91	2,619,857.91	2,619,857.91	2,619,857.91	2,619,857.91	Validado avances
2023	5	PUE230202216163	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 24505	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quecholac	24505	77	45	122	Metros Cuadrados	1387.5	06/03/2023	04/05/2023	1,664,149.70	1,664,149.70	1,664,149.70	1,664,149.70	1,664,149.70	1,664,149.70	Validado avances
2023	5	PUE230202219718	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 19 SUR ENTRE 9 Y 11 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 44390	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quecholac	44390	91	63	154	Metros Cuadrados	2560	05/04/2023	03/06/2023	2,669,063.40	2,669,063.40	2,669,063.40	2,669,063.40	2,669,063.40	2,669,063.40	Validado avances
2023	5	PUE230202215889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 12 NORTE EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23417	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quecholac	23417	123	83	206	Metros Cuadrados	2200	03/03/2023	01/05/2023	2,394,514.11	2,394,514.11	2,394,514.11	2,394,514.11	2,394,514.11	2,394,514.11	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202226321	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ORIZABA Y CARRETERA PALMARITO QUECHOLAC EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 97977	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	97977	51	34	85	Metros cuadrados de construcción	2080	12/04/2023	10/06/2023	2,652,042.51	2,652,042.51	2,652,042.51	2,652,042.51	2,652,042.51	2,652,042.51	Validado avances
2023	5	PUE230202219620	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV NACIONAL Y CALLE QUEBRADA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE DE LA LUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 43859	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	43859	67	58	125	Metros Cuadrados	1604.7	05/04/2023	04/05/2023	1,555,665.68	1,555,665.68	1,555,665.68	1,555,665.68	1,555,665.68	1,555,665.68	Validado avances
2023	5	PUE230202228742	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CARRETERA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV HIDALGO ENTRE CALLES 12 NORTE SUR Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 113456	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	113456	295	190	485	Metros Cuadrados	7261.7	28/06/2023	25/09/2023	16,047,870.26	16,038,173.48	16,038,173.48	16,038,173.48	16,038,173.48	16,038,173.48	Validado avances
2023	5	PUE230302250872	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PROLONGACION DE AV MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y LIMITE PREDIAL CAMINO A RANCHO LOS FLORES CAMINO A BARRANCA LA VIBORA CAMINO A PARCELA ESCOLAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE MADERO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 168377	Puebla	115	Quecholac	Progreso Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Quecholac	168377	122	43	165	Metros cúbicos	1762	23/06/2023	22/07/2023	1,157,333.94	1,157,333.94	1,157,333.94	1,157,333.94	1,157,333.94	1,157,333.94	Validado avances
2023	5	PUE230202215995	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 9 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE BRAVO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23841	Puebla	115	Quecholac	San Simón Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	23841	55	37	92	Metros Cuadrados	2601	06/03/2023	04/05/2023	2,713,607.12	2,713,607.12	2,713,607.12	2,713,607.12	2,713,607.12	2,713,607.12	Validado avances
2023	5	PUE230202226892	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 101591	Puebla	115	Quecholac	Guadalupe Enriquez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	101591	45	24	69	Metros Cuadrados	1424.7	14/04/2023	12/06/2023	1,695,341.13	1,695,341.13	1,695,341.13	1,695,341.13	1,695,341.13	1,695,341.13	Validado avances
2023	5	PUE230402294613	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARRETERA DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL TRAMO LA COMPAÑIA DE JESUS SAN SIMON DE BRAVO EN LAS LOCALIDADES DE LA COMPAÑIA DE JESUS Y SAN SIMON DE BRAVO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 327653	Puebla	115	Quecholac	San Simón Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	327653	2150	170	2320	Metros Cuadrados	22820	16/11/2023	30/12/2023	30,175,165.67	30,858,980.62	30,858,980.62	30,858,980.62	30,858,980.62	30,858,980.62	Validado avances
2023	5	PUE230202215826	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 23153	Puebla	115	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	23153	36	24	60	Metros Cuadrados	2448	03/03/2023	01/05/2023	2,279,183.11	2,279,183.11	2,279,183.11	2,279,183.11	2,279,183.11	2,279,183.11	Validado avances
2023	5	PUE230202225837	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE AV NACIONAL Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 94036	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	94036	52	34	86	Metros Cuadrados	2550	10/04/2023	08/06/2023	2,864,836.87	2,864,836.87	2,864,836.87	2,864,836.87	2,864,836.87	2,864,836.87	Validado avances
2023	5	PUE230202215077	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA NUMERO 2 DE LA CALLE 16 NORTE ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE BUCARELI EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA. - 9673	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	9673	30	15	45	Metros Cuadrados	550	27/02/2023	28/03/2023	658,525.76	658,525.76	658,525.76	658,525.76	658,525.76	658,525.76	Validado avances
2023	5	PUE230202219772	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 44769	Puebla	115	Quecholac	Froylán Manjarrez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	44769	34	29	63	Metros Cuadrados	1825.2	10/04/2023	08/06/2023	2,226,011.84	2,226,011.84	2,226,011.84	2,226,011.84	2,226,011.84	2,226,011.84	Validado avances
2023	5	PUE230202215267	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 14546	Puebla	115	Quecholac	San Cayetano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	14546	55	30	85	Metros Cuadrados	2800	28/02/2023	28/04/2023	2,728,147.77	2,728,147.77	2,728,147.77	2,728,147.77	2,728,147.77	2,728,147.77	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302265708	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA. - 43285	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales		PRODIM	Municipio de Rafael Lara Grajales	43285	0	0	0	Computadoras	7	03/07/2023	28/07/2023	192,681.80	192,681.80	192,681.80	192,681.80	192,681.80	192,681.80	Validado avances
2023	5	PUE230402321825	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTE CALLES DEL MUNCIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES - 447428	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	447428	1963	1161	3124	Luminaria	154	17/10/2023	16/11/2023	2,121,285.44	2,019,228.59	2,019,228.59	2,019,228.59	2,019,228.59	2,019,228.59	Validado avances
2023	5	PUE230402321858	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COL. IGNACIO ZARAGOZA CABECERA MUNICIPAL - 447513	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	447513	2000	1500	3500	Pozo(s)	2	10/11/2023	30/11/2023	335,658.89	335,658.89	335,658.89	335,658.89	335,658.89	335,658.89	Validado avances
2023	5	PUE230302263985	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO ENTRE 3 NORTE Y 4 NORTE Y CALLE 2 SUR Y 2 NORTE ENTRE 3 ORIENTE Y 2 ORIENTE - 244197	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	244197	350	250	600	Metros Cuadrados	575	14/09/2023	13/11/2023	540,181.23	650,939.38	650,939.38	650,939.38	650,939.38	650,939.38	Validado avances
2023	5	PUE230302264003	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA PROGRESO ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 24 DE MARZO. - 244292	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	244292	250	150	400	Metros Cuadrados	2279.16	02/10/2023	01/12/2023	2,250,510.76	2,366,984.33	2,366,984.33	2,366,984.33	2,366,984.33	2,366,984.33	Validado avances
2023	5	PUE230202229154	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE ALLENDE Y FCO VILLA DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 115720	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	115720	68	44	112	Metros Cuadrados	421.78	20/04/2023	19/06/2023	434,655.41	434,655.41	434,655.41	434,655.41	434,655.41	434,655.41	Validado avances
2023	5	PUE230202229162	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE AV. AGRARISTA Y AV. GABINO VAZQUEZ DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 115761	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	115761	75	55	130	Metros Cuadrados	649.69	20/04/2023	19/06/2023	670,419.15	670,419.15	670,419.15	670,419.15	670,419.15	670,419.15	Validado avances
2023	5	PUE230202229016	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. ALLENDE Y AV. IGNACIO ZARAGOZA EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 115159	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	115159	220	150	370	Metros Cuadrados	1562.96	19/04/2023	17/05/2023	1,662,525.22	1,662,525.22	1,662,525.22	1,662,525.22	1,662,525.22	1,662,525.22	Validado avances
2023	5	PUE230202229146	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIMENTO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTEMOC DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 115692	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	115692	65	35	100	Metros Cuadrados	601.62	19/04/2023	17/06/2023	626,149.66	626,149.66	626,149.66	626,149.66	626,149.66	626,149.66	Validado avances
2023	5	PUE230302263925	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE ENTRE 22 DE JUNIO Y VERACRUZ Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE 22 DE JUNIO Y AV. AGRARISTA - 243822	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	243822	90	70	160	Metros Cuadrados	431	03/07/2023	01/08/2023	461,528.57	459,550.35	459,550.35	459,550.35	459,550.35	459,550.35	Validado avances
2023	5	PUE230302263959	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DEL FERROCARRIL ENTRE FRANCISCO SARABIA Y 24 DE MARZO - 244082	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Rafael Lara Grajales	244082	92	70	162	Metros Cuadrados	426	11/09/2023	10/11/2023	330,569.45	325,193.94	325,193.94	325,193.94	325,193.94	325,193.94	Validado avances
2023	5	PUE230402291602	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 315491	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Los Reyes de Juárez	315491	27	23	50	Metros lineales	484.4	01/11/2023	30/11/2023	439,023.83	439,023.83	439,023.83	439,023.83	439,023.83	439,023.80	Validado avances
2023	5	PUE230302246610	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PUBLICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 143930	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Los Reyes de Juárez	143930	32	28	60	Metros Cuadrados	1436	04/07/2023	01/09/2023	1,481,813.61	1,481,813.61	1,481,813.61	1,481,813.61	1,481,813.61	1,481,813.61	Validado avances
2023	5	PUE230402290694	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 M3 PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMERIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 310897	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Los Reyes de Juárez	310897	124	122	246	Metros cúbicos	20	01/11/2023	30/11/2023	289,831.66	289,831.66	289,831.66	289,831.66	289,831.66	289,831.66	Validado avances
2023	5	PUE230402293666	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA 2DA PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO ORIENTE Y CASA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 323911	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Los Reyes de Juárez	323911	27	23	50	Metros Cuadrados	216.83	08/11/2023	12/12/2023	384,192.41	384,192.41	384,192.41	384,192.41	384,192.41	384,192.41	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202225973	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE, SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 95203	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Los Reyes de Juárez	95203	27	23	50	Metros	400	23/05/2023	21/07/2023	213,153.58	213,153.58	213,153.58	213,153.58	213,153.58	213,153.58	Validado avances
2023	5	PUE230202226962	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ADOQUÍN EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE MAXIMO ÁVILA CAMACHO Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 102245	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades		Municipio de Los Reyes de Juárez	102245	108	92	200	Metros Cuadrados	1854.3	02/06/2023	31/08/2023	2,130,698.90	2,130,698.90	2,130,698.90	2,130,698.90	2,130,698.90	2,130,698.90	Validado avances
2023	5	PUE230302255314	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO C.C.T. 21EPR05365 DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 194688	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Educación		Municipio de Los Reyes de Juárez	194688	183	162	345	Comedor(es)	1	01/08/2023	14/09/2023	995,034.75	995,034.75	995,034.75	995,034.75	995,034.75	995,034.75	Validado avances
2023	5	PUE230402291799	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 316567	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Los Reyes de Juárez	316567	8376	8112	16488	Planta(s)	1	29/09/2023	12/12/2023	2,314,103.70	2,314,103.70	2,314,103.70	2,314,103.70	2,314,103.70	2,314,103.70	Validado avances
2023	5	PUE230402293966	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PUBLICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 325039	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Deporte		Municipio de Los Reyes de Juárez	325039	26	24	50	Cancha(s)	2	08/11/2023	07/12/2023	2,224,985.04	2,224,985.04	2,224,985.04	2,224,985.04	2,224,985.04	2,224,985.04	Validado avances
2023	5	PUE230402299344	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS, CAMINO REVOLUCION, CAMINO LIBERTAD Y CAMINO JACARANDA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUAREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA. - 347593	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades		Municipio de Los Reyes de Juárez	347593	54	46	100	Metros cúbicos	870	17/11/2023	01/12/2023	651,808.64	651,808.64	651,808.64	651,808.64	651,808.64	651,808.64	Validado avances
2023	5	PUE230402292375	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA INDEPENDENCIA, Y CALLE DEL JAGUEY ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 318981	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Los Reyes de Juárez	318981	29	21	50	Metros lineales	358.6	01/11/2023	05/12/2023	371,863.64	371,863.64	371,863.64	371,863.64	371,863.64	371,863.64	Validado avances
2023	5	PUE230402319437	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER C.C.T. 21EJN1412Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA. - 433434	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Educación		Municipio de Los Reyes de Juárez	433434	71	65	136	Metros Cuadrados	300.17	01/12/2023	31/12/2023	1,753,872.75	1,927,847.02	1,927,847.02	1,927,847.02	1,927,847.02	1,927,847.02	Validado avances
2023	5	PUE230302250015	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 163500	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Los Reyes de Juárez	163500	135	115	250	Metros Cuadrados	1821.8	25/07/2023	27/10/2023	2,222,808.55	2,222,808.55	2,222,808.55	2,222,808.55	2,222,808.55	2,222,808.55	Validado avances
2023	5	PUE230402275941	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 183689	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Los Reyes de Juárez	183689	81	69	150	Metros Cuadrados	4512.4	05/07/2023	02/10/2023	4,865,873.23	4,865,873.23	4,865,873.23	4,865,873.23	4,865,873.23	4,865,873.23	Validado avances
2023	5	PUE230402296631	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PREESCOLAR YOLOJIPILI CON C.C.T. 21EJN1318V DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 336378	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Deporte		Municipio de Los Reyes de Juárez	336378	65	72	137	Cancha(s)	1	15/11/2023	27/12/2023	756,580.61	756,580.61	756,580.61	756,580.61	756,580.61	756,580.61	Validado avances
2023	5	PUE230402289199	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PROVIDENCIA Y CHAPULTEPEC, BARRIO EL ALTO, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 303700	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Los Reyes de Juárez	303700	232	168	400	Metros lineales	1134	20/10/2023	13/11/2023	1,186,927.38	1,186,927.38	1,186,927.38	1,186,927.38	1,186,927.38	1,186,927.38	Validado avances
2023	5	PUE230302245145	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE PALMILLA ORIENTE Y CALLE DE LA AMISTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA - 134705	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades		Municipio de Los Reyes de Juárez	134705	108	92	200	Metros Cuadrados	1942.8	22/06/2023	31/07/2023	1,882,531.29	1,882,531.29	1,882,531.29	1,882,531.29	1,882,531.29	1,882,531.29	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302245223	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA DEL PANTEÓN ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 135451	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	135451	27	23	50	Metros Cuadrados	948.4	04/07/2023	07/08/2023	971,939.12	971,939.12	971,939.12	971,939.12	971,939.12	971,939.12	Validado avances
2023	5	PUE230302258069	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE CALLE ROSENDO MÁRQUEZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA - 212098	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	212098	81	69	150	Metros Cuadrados	1507.3	05/07/2023	28/08/2023	1,726,265.09	1,726,265.09	1,726,265.09	1,726,265.09	1,726,265.09	1,726,265.09	Validado avances
2023	5	PUE230402302232	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 358813	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	358813	54	46	100	Metros Cuadrados	938.7	22/11/2023	26/12/2023	963,231.01	963,231.01	963,231.01	963,231.01	963,231.01	963,231.01	Validado avances
2023	5	PUE230202226324	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 98032	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	98032	81	69	150	Metros Cuadrados	2080	02/06/2023	06/07/2023	1,979,605.88	1,979,605.88	1,979,605.88	1,979,605.88	1,979,605.88	1,979,605.88	Validado avances
2023	5	PUE230202227714	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 107211	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Los Reyes de Juárez	107211	4782	3462	8244	Pozo(s)	1	24/03/2023	03/05/2023	905,000.00	905,000.00	905,000.00	905,000.00	905,000.00	905,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402292605	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21DPR0276X EN LA LOCALIDAD SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA - 319723	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Los Reyes de Juárez	319723	299	318	617	Metros Cuadrados	627.48	08/11/2023	22/12/2023	2,322,419.04	2,322,419.04	2,322,419.04	2,322,419.04	2,322,419.04	2,322,419.04	Validado avances
2023	5	PUE230402298376	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR MARCO TULIO CICERON C.C.T. 21DJN0512T EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA. - 343305	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Los Reyes de Juárez	343305	60	54	114	Aula	1	09/11/2023	18/12/2023	789,727.24	789,727.24	789,727.24	789,727.24	789,727.24	789,727.24	Validado avances
2023	5	PUE230202228738	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 113432	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	113432	193	178	371	Metros Cuadrados	3302.8	28/04/2023	25/07/2023	7,510,041.90	7,809,034.16	7,809,034.16	7,809,034.16	7,809,034.16	7,809,034.16	Validado avances
2023	5	PUE230402309797	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR SAN LUIS TEHUILOYOCAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNOEINCEROSEINUEVECUATROR, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 390586	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Luis TehuiLOYOCAN	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	390586	42	38	80	Metros Cuadrados	1379.9	06/10/2023	08/12/2023	8,125,763.00	8,125,763.00	8,125,763.00	8,125,763.00	8,125,763.00	8,125,763.00	Validado avances
2023	5	PUE230202228514	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CADENAMIENTO CERO MÁS SETECIENTOS VEINTITRÉS PUNTO DIEZ Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CADENAMIENTO CERO MÁS VEINTITRÉS PUNTO DOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 111900	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	111900	349	322	671	Metros Cuadrados	6135.4	28/04/2023	25/08/2023	14,542,329.83	14,130,610.76	14,130,610.76	14,130,610.76	14,130,610.76	14,130,610.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402310348	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNODPRUNOSEISESIDOSX, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 393327	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	393327	153	190	343	Metros cuadrados de construcción	1489.3	09/10/2023	07/12/2023	5,093,035.15	5,093,035.15	5,093,035.15	5,093,035.15	5,093,035.15	5,093,035.15	Validado avances
2023	5	PUE230202228328	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y RÍO ATOYAC, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 110755	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	110755	98	91	189	Metros cuadrados de construcción	2014.6	28/03/2023	25/06/2023	5,871,146.15	5,871,146.15	5,871,146.15	5,871,146.15	5,871,146.15	5,871,146.15	Validado avances
2023	5	PUE230402311278	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO CAÑADA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 397381	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de San Antonio Cañada	397381	3149	2789	5938	Metros Cuadrados	340.87	01/12/2023	31/12/2023	4,245,153.20	4,271,640.27	4,271,640.27	4,271,640.27	4,271,640.27	4,271,640.27	Validado avances
2023	5	PUE230202224800	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN SALVADOR Y TLACHICHILCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA 2DA. ETAPA. - 85621	Puebla	120	San Antonio Cañada	Tlachichilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de San Antonio Cañada	85621	109	88	197	Metros Cuadrados	1831.53	05/06/2023	27/07/2023	3,486,991.98	4,059,419.57	4,059,419.57	4,059,419.57	4,059,419.57	4,059,419.57	Validado avances
2023	5	PUE230402310809	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 395350	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Esteban Necoxcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de San Antonio Cañada	395350	1089	988	2077	Metros lineales	1915	01/12/2023	30/12/2023	2,047,770.02	2,047,770.02	2,047,770.02	2,047,770.02	2,047,770.02	2,047,770.02	Validado avances
2023	5	PUE230302258391	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2023, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 213863	Puebla	120	San Antonio Cañada	Colonia San Salvador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de San Antonio Cañada	213863	45	25	70	Sanitario(s)	14	07/07/2023	24/09/2023	1,275,621.80	187,591.44	187,591.44	187,591.44	187,591.44	187,591.44	Validado avances
2023	5	PUE230402311229	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO DE PAVIMENTO ASFALTICO, DEL PARAJE LAS TRINCHERAS A SAN ESTEBAN NECOXCALCO LONGITUD 1.2 KM. EN SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 397233	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Esteban Necoxcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de San Antonio Cañada	397233	1089	988	2077	Metros Cuadrados	8400	16/10/2023	29/12/2023	4,154,242.77	4,154,242.77	4,154,242.77	4,154,242.77	4,154,242.77	4,154,242.77	Validado avances
2023	5	PUE230402319466	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PRIVADA HIDALGO Y PRIVADA MELCHOR OCAMPO ENLA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD TEPEHUAXTITLADDEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 433533	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	La Soledad Tepehuaxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	433533	34	24	58	Metros Cuadrados	278.98	04/12/2023	30/12/2023	331,101.03	331,101.03	331,101.03	331,101.03	331,101.03	331,101.03	Validado avances
2023	5	PUE230402315567	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR COMUNITARIO LA SOLEDAD TEPEHUAXTITLA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD TEPEHUAXTITLA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 416658	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	La Soledad Tepehuaxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	416658	43	32	75	Metros Cuadrados	48	04/12/2023	30/12/2023	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402319442	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO PRINCIPAL AV. HIDALGO Y CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA CALLE RIO BLACO, PRIVADA MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA - 433456	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	433456	157	124	281	Metros Cuadrados	1321.38	04/12/2023	30/12/2023	1,798,432.32	1,798,432.32	1,798,432.32	1,798,432.32	1,798,432.32	1,798,432.32	Validado avances
2023	5	PUE230402319582	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO,PUEBLA - 433980	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	433980	643	589	1232	Metros cuadrados de construcción	350	04/12/2023	30/12/2023	543,923.42	543,923.42	543,923.42	543,923.42	543,923.42	543,923.42	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402315484	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 416336	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo		Otros Proyectos	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	416336	0	0	0	PROYECTO(S)	9	04/12/2023	18/12/2023	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402315494	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME CHIMALHUACAN DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 416368	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	San Bartolomé Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	416368	43	34	77	Metros Cuadrados	1503.2	01/12/2023	30/12/2023	1,271,230.37	1,271,230.37	1,271,230.37	1,271,230.37	1,271,230.37	1,271,230.37	Validado avances
2023	5	PUE230402319489	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO DE LA CALLE ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ Y BARRANCA EL ZAUCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA - 433636	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	433636	121	89	210	Kilómetro lineal	1121.5	04/12/2023	30/12/2023	2,217,785.37	2,217,785.37	2,217,785.37	2,217,785.37	2,217,785.37	2,217,785.37	Validado avances
2023	5	PUE230402319559	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE PUENTE Y CALLEJON ALLENDE 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCAYAN DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO, PUEBLA - 433906	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	433906	46	25	71	Metros Cuadrados	600	04/12/2023	30/12/2023	637,926.06	645,455.21	645,455.21	645,455.21	645,455.21	645,455.21	Validado avances
2023	5	PUE230402315545	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE TOCHIMILTZINGO, GUADALUPE AMOLOCAYAN, SAN BARTOLOME CHIMALHUACAN Y LA SOLEDAD TEPEHUAXTITLA - 416529	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	416529	121	105	226	Kilómetro lineal	14	04/12/2023	30/12/2023	896,623.43	896,623.43	896,623.43	896,623.43	896,623.43	896,623.43	Validado avances
2023	5	PUE230402273890	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE ENERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA - 114354	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	114354	50	35	85	Metros lineales	255	02/06/2023	17/07/2023	277,090.97	277,090.97	277,090.97	277,090.97	277,090.97	277,090.97	Validado avances
2023	5	PUE230402322544	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DOMINGO ARENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALE MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, PUEBLA. - 450320	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	450320	40	60	100	Metros Cuadrados	2850	21/11/2023	31/12/2023	2,892,891.89	2,892,891.89	2,892,891.89	2,892,891.89	2,892,891.89	2,892,891.89	Validado avances
2023	5	PUE230402321679	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 444454	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo		Otros Proyectos	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	444454	0	0	0	PROYECTO(S)	1	30/11/2023	30/12/2023	361,291.26	361,291.26	361,291.26	361,291.26	361,291.26	361,291.26	Validado avances
2023	5	PUE230402322442	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIENTMNTACION CON ADOCRETO DE LA PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA - 449790	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	449790	30	50	80	Metros Cuadrados	799.71	06/12/2023	31/12/2023	1,043,935.59	1,043,935.59	1,043,935.59	1,043,935.59	1,043,935.59	1,043,935.59	Validado avances
2023	5	PUE230402273937	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL BACHILLERATO NATALIA SERDAN ALATRISTE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EHB0861E EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA - 117917	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Matías Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	117917	75	60	135	Metros Cuadrados	600	26/05/2023	24/07/2023	1,885,514.75	1,885,514.75	1,885,514.75	1,885,514.75	1,885,514.75	1,885,514.75	Validado avances
2023	5	PUE230402322111	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PASO AL CARRIL DEL FRESNO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO,PUEBLA - 448332	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	448332	40	30	70	Metros lineales	294.2	20/10/2023	28/11/2023	354,545.58	354,545.58	354,545.58	354,545.58	354,545.58	354,545.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402280324	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, DIRECCION Y BAÑOS, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON C.C.T. 21ETV07370, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL JOJUPANGO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA - 259391	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe Tepatlán	259391	130	120	250	Metros cuadrados de construcción	212.16	30/10/2023	31/12/2023	1,723,804.49	1,723,804.49	1,723,804.49	1,723,804.49	1,723,804.49	1,723,804.49	Validado avances
2023	5	PUE230402282264	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA - 270852	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	San Martín del Progreso (La Punta)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe Tepatlán	270852	250	250	500	Metros Cuadrados	775	11/10/2023	31/12/2023	1,241,630.49	1,241,630.49	1,241,630.49	1,241,630.49	1,241,630.49	1,241,630.49	Validado avances
2023	5	PUE230402281522	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL BIEN PUBLICO DENOMINADO CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AFRICA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA - 266391	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	África	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe Tepatlán	266391	348	295	643	Metros Cuadrados	510	01/10/2023	31/12/2023	2,281,258.35	2,281,258.35	2,281,258.35	2,281,258.35	2,281,258.35	2,281,258.35	Validado avances
2023	5	PUE230402282050	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO SAN MARTIN CALAPANA, EN LA LOCALIDAD DE CALAPANA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA - 269228	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	San Martín del Progreso (La Punta)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Felipe Tepatlán	269228	252	250	502	Metros cúbicos	1704	01/10/2023	31/12/2023	1,435,183.11	1,435,183.11	1,435,183.11	1,435,183.11	1,435,183.11	1,435,183.11	Validado avances
2023	5	PUE230402315894	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 41 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ALTICA, LA GUADALUPANA, SAN MARTIN DEL PROGRESO LA PUNTA Y SAN FELIPE TEPATLNA CAB. EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA - 417891	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	San Martín del Progreso (La Punta)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe Tepatlán	417891	80	120	200	Sanitario(s)	41	02/12/2023	31/12/2023	3,741,230.29	3,741,230.29	3,741,230.29	3,741,230.29	3,741,230.29	3,741,230.29	Validado avances
2023	5	PUE230402282096	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO RIO AJAJALPAN A XOCHIMILCO A XOCHICUGTLA DE LA LOCALIDAD DE XOCHICUGTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA. - 269517	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	La Guadalupana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Felipe Tepatlán	269517	135	110	245	Metros cúbicos	1025	10/10/2023	31/12/2023	1,696,932.04	1,696,932.04	1,696,932.04	1,696,932.04	1,696,932.04	1,696,932.04	Validado avances
2023	5	PUE230402315842	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE LA CALLE A. LOPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE PACHOC, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA - 417593	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe Tepatlán	417593	238	214	452	Metros cúbicos	450	02/12/2023	31/12/2023	1,630,479.98	1,630,479.98	1,630,479.98	1,630,479.98	1,630,479.98	1,630,479.98	Validado avances
2023	5	PUE230402309671	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO - 390191	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Gabriel Chilac	390191	40	25	65	Metros lineales	739	15/12/2023	31/12/2023	1,620,067.14	1,413,940.22	1,413,940.22	1,413,940.22	1,413,940.22	1,413,940.22	Validado avances
2023	5	PUE230402310800	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 395290	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Gabriel Chilac	395290	1019	904	1923	Metros lineales	3000	20/12/2023	31/12/2023	4,590,142.09	4,590,142.09	4,590,142.09	4,590,142.09	4,590,142.09	4,590,142.09	Validado avances
2023	5	PUE230402310346	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR Y BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ANA MARIA CHILACATLA C.C.T. 21DCC1077Z DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC PUE - 393325	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Gabriel Chilac	393325	29	23	52	Comedor(es)	1	05/12/2023	31/12/2023	1,503,784.66	1,503,784.66	1,503,784.66	1,503,784.66	1,503,784.66	1,503,784.66	Validado avances
2023	5	PUE230202220840	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. REVOLUCIÓN Y C. HIDALGO, COL. VISTA HERMOSA - 52403	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Gabriel Chilac	52403	35	20	55	Metros Cuadrados	2171.5	27/03/2023	27/06/2023	1,561,613.41	1,561,613.41	1,561,613.41	1,561,613.41	1,561,613.41	1,561,613.41	Validado avances
2023	5	PUE230402308062	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL POZO ZOTOMAYO DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUE. - 384528	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Gabriel Chilac	384528	1019	904	1923	Tanque(s)	1	24/10/2023	24/11/2023	386,512.68	386,512.68	386,512.68	386,512.68	386,512.68	386,512.68	Validado avances
2023	5	PUE230202220820	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52274	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac		Otros Proyectos	Municipio de San Gabriel Chilac	52274	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/02/2023	23/02/2023	724,564.25	724,564.25	724,564.25	724,564.25	724,564.25	724,564.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302253473	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE CANAL NATURAL A CIELO ABIERTO PARA ESCURRIMIENTOS DE AGUAS PLUVIALES, TRAMO 1 ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MÉXICO Y FONDO DE LA MISMA, TRAMO 2 ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA FRENTE A CLÍNICA DEL IMSS Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. - 181840	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de San Gregorio Atzompa	181840	151	147	298	Metros cúbicos	5632.3	09/05/2023	05/06/2023	335,439.27	335,439.27	335,439.27	335,439.27	335,439.27	335,439.27	Validado avances
2023	5	PUE230402316009	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VISTA ALEGRE, ENTRE 2DA. LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA TRAMO 1 CON 293 M, TRAMO DOS DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A CALLE VISTA ALEGRE ANTES DE ALCANTARILLA CON 322 M, CALLE EXGOBERNADORES RAFAEL ROJAS ENTRA FRANCISCO JAVIER MINA Y FONDO DE LA MISMA, EN LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA - 418262	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de San Gregorio Atzompa	418262	177	170	347	Metros lineales	985	15/11/2023	20/12/2023	613,563.64	613,563.64	613,563.64	613,563.64	613,563.64	613,563.64	Validado avances
2023	5	PUE230102208342	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2023, PRIMERA ETAPA - 18517	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	18517	109	98	207	Metros cúbicos	1332	13/01/2023	13/03/2023	598,796.32	598,796.32	598,796.32	598,796.32	598,796.32	598,796.32	Validado avances
2023	5	PUE230402313148	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 407030	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	407030	250	200	450	Metros Cuadrados	23.6	01/05/2023	30/06/2023	437,221.95	437,221.95	437,221.95	437,221.95	437,221.95	437,221.95	Validado avances
2023	5	PUE230202228922	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA Y LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN 2023 - 114787	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	114787	100	200	300	Metros Cuadrados	585.26	22/02/2023	17/04/2023	540,166.38	540,166.38	540,166.38	540,166.38	540,166.38	540,166.38	Validado avances
2023	5	PUE230202228987	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 115065	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	115065	300	250	550	Metros Cuadrados	1823.03	10/03/2023	02/06/2023	2,233,345.87	2,233,345.87	2,233,345.87	2,233,345.87	2,233,345.87	2,233,345.87	Validado avances
2023	5	PUE230202229606	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO HERMANOS SERDAN CLAVE 21EBH0343U DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2023 - 117341	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	117341	95	85	180	Metros Cuadrados	328.78	02/02/2023	08/03/2023	472,792.53	472,792.53	472,792.53	472,792.53	472,792.53	472,792.53	Validado avances
2023	5	PUE230402316422	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2023, SEGUNDA ETAPA. - 420095	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	420095	135	200	335	Metros cúbicos	2580	03/10/2023	01/12/2023	692,619.97	692,619.97	692,619.97	692,619.97	692,619.97	692,619.97	Validado avances
2023	5	PUE230402313003	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 21EPR0375W, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 406450	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	406450	100	100	200	Metros Cuadrados	774.9	16/03/2023	10/05/2023	973,818.96	973,818.96	973,818.96	973,818.96	973,818.96	973,818.96	Validado avances
2023	5	PUE230402316370	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRAYLES Y CALLE PRIVADA TLAMAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL, CALLE PRIVADA AYUNTAMIENTO, CALLE PRIVADA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PRIVADA JUAREZ EN LOS REYES TLANECHICOLPAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN. - 419893	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	419893	53	70	123	Metros lineales	551	18/07/2023	26/10/2023	1,102,220.85	1,102,220.85	1,102,220.85	1,102,220.85	1,102,220.85	1,102,220.85	Validado avances
2023	5	PUE230402316568	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, ADOQUINAMIENTO, PLAZUELA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PROLONGACION B Y C EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 420704	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	420704	125	120	245	Metros Cuadrados	770.02	10/07/2023	16/11/2023	1,422,381.95	1,422,381.95	1,422,381.95	1,422,381.95	1,422,381.95	1,422,381.95	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402311950	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE AYALA Y MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 402161	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	402161	350	500	850	Metros Cuadrados	1776.5	04/04/2023	27/06/2023	2,139,106.11	2,139,106.11	2,139,106.11	2,139,106.11	2,139,106.11	2,139,106.11	Validado avances
2023	5	PUE230402316473	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE TEPOYANTLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN. - 420353	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	420353	190	305	495	Metros Cuadrados	31.24	26/07/2023	22/09/2023	229,841.68	229,841.68	229,841.68	229,841.68	229,841.68	229,841.68	Validado avances
2023	5	PUE230402313085	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL PAPAXTLA Y LOS REYES TLANECHICOLPAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2023. - 406725	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	406725	150	100	250	Luminaria	103	20/02/2023	28/03/2023	376,421.74	376,421.74	376,421.74	376,421.74	376,421.74	376,421.74	Validado avances
2023	5	PUE230402319045	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 431457	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	431457	195	180	375	Metros Cuadrados	525	01/11/2023	15/12/2023	842,752.67	842,752.67	842,752.67	842,752.67	842,752.67	842,752.67	Validado avances
2023	5	PUE230202220919	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA - 52938	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	52938	112	85	197	Metros Cuadrados	16429	23/01/2023	14/02/2023	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302243094	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117672	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Otros Proyectos		Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	117672	0	0	0	PROYECTO(S)	1	10/03/2023	30/03/2023	375,676.25	375,676.25	375,676.25	375,676.25	375,676.25	375,676.25	Validado avances
2023	5	PUE230402309270	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA HUAMUCHILERA AL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DEL MOSCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA. - 388728	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	388728	620	556	1176	Metros lineales	2005	01/12/2023	31/12/2023	1,974,584.11	1,974,584.11	1,974,584.11	1,974,584.11	1,974,584.11	1,974,584.11	Validado avances
2023	5	PUE230402309353	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL CUAJILOTE A GABINO BARREDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA - 389072	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	El Cuajilote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	389072	105	80	185	Metros lineales	1906	01/12/2023	31/12/2023	1,659,869.05	1,659,869.05	1,659,869.05	1,659,869.05	1,659,869.05	1,659,869.05	Validado avances
2023	5	PUE230402309385	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN 4 PONIENTE, ENTRE CALLE 4 NORTE Y RESTO DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA. - 389179	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	389179	92	81	173	Metros Cuadrados	720	01/12/2023	31/12/2023	1,154,831.38	1,154,831.38	1,154,831.38	1,154,831.38	1,154,831.38	1,154,831.38	Validado avances
2023	5	PUE230302257956	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE, ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XATACATLÁN, PUEBLA. - 211516	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	211516	93	75	168	Metros Cuadrados	862	03/04/2023	02/06/2023	1,204,824.45	1,202,657.45	1,202,657.45	1,202,657.45	1,202,657.45	1,202,657.45	Validado avances
2023	5	PUE230402309324	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAVA CASTILLO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y RESTO DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONAHUXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUE. - 388915	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahuixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	388915	177	155	332	Metros Cuadrados	881	01/12/2023	31/12/2023	1,320,000.28	1,320,000.28	1,320,000.28	1,320,000.28	1,320,000.28	1,320,000.28	Validado avances
2023	5	PUE230402312798	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS PEÑAS, ENTRE CAJA DE AGUA A COLONIA LAS PEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. - 405681	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	405681	320	280	600	Metros lineales	1498	01/12/2023	31/12/2023	1,596,496.24	1,596,496.24	1,596,496.24	1,596,496.24	1,596,496.24	1,596,496.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402312736	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA. - 405478	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	405478	32	30	62	Metros Cuadrados	417	01/12/2023	31/12/2023	702,390.60	678,817.06	678,817.06	678,817.06	678,817.06	678,817.06	Validado avances
2023	5	PUE230202220920	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA. - 52940	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	52940	102	85	187	Metros Cuadrados	322	01/03/2023	05/05/2023	1,813,225.64	1,838,966.18	1,838,966.18	1,838,966.18	1,838,966.18	1,838,966.18	Validado avances
2023	5	PUE230102208147	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 17800	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Chiapa	17800	772	728	1500	Luminaria	280	16/01/2023	09/03/2023	1,071,535.96	1,067,698.09	1,067,698.09	1,067,698.09	1,067,698.09	1,067,698.09	Validado avances
2023	5	PUE230402318455	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CON CLAVE C.C.T. 21DPR2693X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 428821	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José Chiapa	428821	16	14	30	Metros Cuadrados	236.08	18/09/2023	22/12/2023	632,859.39	632,859.39	632,859.39	632,859.39	632,859.39	632,859.39	Validado avances
2023	5	PUE230402321715	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 447067	Puebla	128	San José Chiapa	San José Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San José Chiapa	447067	77	73	150	Metros Cuadrados	167.42	19/10/2023	20/12/2023	2,096,273.04	2,106,230.19	2,106,230.19	2,106,230.19	2,106,230.19	2,106,230.19	Validado avances
2023	5	PUE230402278251	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO SAN ISIDRO OVANDO CLAVE 21KIN0660L, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OVANDO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 245681	Puebla	128	San José Chiapa	San Isidro Ovando (La Ambición)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José Chiapa	245681	75	75	150	Metros Cuadrados	614.29	01/08/2023	28/09/2023	2,604,051.72	2,604,051.72	2,604,051.72	2,604,051.72	2,604,051.72	2,604,051.72	Validado avances
2023	5	PUE230402278241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE BOULEVARD AUDI 3 ORIENTE ENTRE 28 SUR Y ROTONDA DE AUDI CENTER EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 245469	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José Chiapa	245469	154	146	300	Metros cúbicos	899	01/09/2023	30/09/2023	461,878.41	461,878.41	461,878.41	461,878.41	461,878.41	461,878.41	Validado avances
2023	5	PUE230402320929	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS DE 60 WATTS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 439518	Puebla	128	San José Chiapa	Nuevo Vicencio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Chiapa	439518	93	87	180	Luminaria	28	01/12/2023	18/12/2023	106,909.87	106,909.87	106,909.87	106,909.87	106,909.87	106,909.87	Validado avances
2023	5	PUE230402278224	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLE 6 Y 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, PUEBLA - 245153	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José Chiapa	245153	154	146	300	Metros Cuadrados	568.05	03/09/2023	23/10/2023	803,288.97	803,288.97	803,288.97	803,288.97	803,288.97	803,288.97	Validado avances
2023	5	PUE230102208130	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN LA LOCLIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CHIAPA, PUEBLA. - 17653	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San José Chiapa	17653	772	728	1500	Metros lineales	12000	03/01/2023	30/03/2023	1,249,128.21	1,245,061.16	1,245,061.16	1,245,061.16	1,245,061.16	1,245,061.16	Validado avances
2023	5	PUE230402273966	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 118901	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José Chiapa	118901	154	146	300	Metros lineales	2845.9	23/03/2023	05/06/2023	1,488,856.35	1,488,856.35	1,488,856.35	1,488,856.35	1,488,856.35	1,488,856.35	Validado avances
2023	5	PUE230402322594	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE UNIÓN Y PANTEÓN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO TETITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 450534	Puebla	129	San Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José Miahuatlán	450534	586	658	1244	Metros Cuadrados	2359.9	29/08/2023	26/11/2023	2,974,595.42	2,974,595.42	2,974,595.42	2,974,595.42	2,974,595.42	2,974,595.42	Validado avances
2023	5	PUE230402322296	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 3 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 449128	Puebla	129	San Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San José Miahuatlán	449128	7303	6714	14017	Pozo(s)	1	06/04/2023	25/04/2023	279,670.32	279,670.32	279,670.32	279,670.32	279,670.32	279,670.32	Validado avances
2023	5	PUE230302262451	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO AXOCHITLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. - 237616	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Jerónimo Axochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San José Miahuatlán	237616	611	553	1164	Metros lineales	1799	22/08/2023	20/10/2023	2,893,619.76	2,893,619.76	2,893,619.76	2,893,619.76	2,893,619.76	2,893,619.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402322449	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 449854	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de San José Miahuatlán	449854	7303	6714	14017	Pozo(s)	1	08/05/2023	22/05/2023	390,138.86	390,138.86	390,138.86	390,138.86	390,138.86	390,138.86	Validado avances
2023	5	PUE230302260407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. PRIMERA ETAPA. - 226357	Puebla	130	San Juan Atenco	San José Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atenco	226357	40	25	65	Metros Cuadrados	1345.61	23/06/2023	20/09/2023	1,833,287.47	1,833,287.47	1,833,287.47	1,833,287.47	1,833,287.47	1,833,287.47	Validado avances
2023	5	PUE230402300386	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES OCOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 351435	Puebla	130	San Juan Atenco	Tres Cruces Ocotepec	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento		Municipio de San Juan Atenco	351435	75	45	120	Pozo(s)	1	06/11/2023	06/12/2023	486,204.50	486,204.50	486,204.50	486,204.50	486,204.50	486,204.50	Validado avances
2023	5	PUE230102208209	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITAICIÓN UBR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 18028	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atenco	18028	563	560	1123	Metros Cuadrados	416.21	01/03/2023	19/04/2023	612,278.71	612,278.71	612,278.71	612,278.71	612,278.71	612,278.71	Validado avances
2023	5	PUE230202229913	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 118324	Puebla	130	San Juan Atenco	San José Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atenco	118324	344	278	622	Piezas	172	04/05/2023	02/06/2023	498,698.24	498,698.24	498,698.24	498,698.24	498,698.24	498,698.24	Validado avances
2023	5	PUE230202229905	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. SEGUNDA ETAPA - 118286	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atenco	118286	1147	964	2111	Metros lineales	1284.43	21/04/2023	09/08/2023	2,752,018.73	2,752,018.73	2,752,018.73	2,752,018.73	2,752,018.73	2,752,018.73	Validado avances
2023	5	PUE230402300392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COYOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. SEGUNDA ETAPA - 351445	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atenco	351445	75	46	121	Metros Cuadrados	700	13/11/2023	31/12/2023	1,307,865.84	1,317,617.77	1,317,617.77	1,317,617.77	1,317,617.77	1,317,617.77	Validado avances
2023	5	PUE230402300390	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAMON DIAZ ORDAZ C.C.T. 21EPRO378T DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 351442	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atenco	351442	125	75	200	Metros Cuadrados	400	10/11/2023	22/12/2023	598,347.28	598,347.28	598,347.28	598,347.28	598,347.28	598,347.28	Validado avances
2023	5	PUE230202229885	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DEL CAMPO DE OXIDACIÓN QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 118210	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atenco	118210	1147	964	2111	Metros Cuadrados	9542.49	11/04/2023	09/07/2023	1,726,310.78	1,726,310.78	1,726,310.78	1,726,310.78	1,726,310.78	1,726,310.78	Validado avances
2023	5	PUE230402300382	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE BACHILLERATO OFICIAL DAVID ALFARO SIQUEIROS CON C.C.T. 21EBH0853W EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 351430	Puebla	130	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atenco	351430	36	24	60	Metros lineales	231.2	07/09/2023	26/10/2023	593,428.45	593,428.45	593,428.45	593,428.45	593,428.45	593,428.45	Validado avances
2023	5	PUE230302263688	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE REFORMA PRIMERA ETAPA CON ADOQUINAMIENTO ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA. - 242404	Puebla	131	San Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atzompa	242404	30	25	55	Metros cuadrados de construcción	835.72	26/06/2023	25/09/2023	914,058.76	914,058.76	914,058.76	914,058.76	914,058.76	914,058.76	Validado avances
2023	5	PUE230402316638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA - 420943	Puebla	131	San Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento		Municipio de San Juan Atzompa	420943	30	25	55	Metros lineales	823.02	22/11/2023	22/12/2023	481,303.37	481,303.37	481,303.37	481,303.37	481,303.37	481,303.37	Validado avances
2023	5	PUE230202215595	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MANANTIALES Y CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE TLACOPALO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA. - 21654	Puebla	131	San Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Juan Atzompa	21654	30	25	55	Metros Cuadrados	2174.7	16/03/2023	17/06/2023	2,547,175.22	2,547,175.22	2,547,175.22	2,547,175.22	2,547,175.22	2,547,175.22	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302263709	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN TRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA. - 242486	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Juan Atzompa	242486	30	25	55	Metros	464.57	24/08/2023	09/10/2023	937,705.09	937,705.09	937,705.09	937,705.09	937,705.09	937,705.09	Validado avances
2023	5	PUE230402319476	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA BARRANCA MANANTIALES, CALLE TLACOPALO Y PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA - 433566	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Juan Atzompa	433566	115	100	215	Metros lineales	332.5	01/12/2023	30/12/2023	890,341.56	890,341.56	890,341.56	890,341.56	890,341.56	890,341.56	Validado avances
2023	5	PUE230402302258	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0805V - 358922	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	358922	152	141	293	Metros Cuadrados	420	25/10/2023	12/12/2023	2,795,248.00	2,795,248.00	2,795,248.00	2,795,248.00	2,795,248.00	2,795,248.00	Validado avances
2023	5	PUE230402305305	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DPR0318F - 372362	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	372362	182	168	350	Metros Cuadrados	1490.1	07/12/2023	31/12/2023	1,617,283.36	1,617,283.36	1,617,283.36	1,617,283.36	1,617,283.36	1,617,283.36	Validado avances
2023	5	PUE230402314279	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE REFORMA 411739	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Texmelucan	411739	156	144	300	Metros Cuadrados	666.67	27/12/2023	31/12/2023	2,046,085.94	2,046,085.94	2,046,085.94	2,046,085.94	2,046,085.94	2,046,085.94	Validado avances
2023	5	PUE230402318766	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN - 430246	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	430246	156	144	300	Metros lineales	300	17/12/2023	31/12/2023	1,487,743.83	1,825,115.97	1,825,115.97	1,825,115.97	1,825,115.97	1,825,115.97	Validado avances
2023	5	PUE230402316181	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO - 419071	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	419071	156	144	300	Metros lineales	300	17/12/2023	31/12/2023	2,408,621.16	2,095,151.59	2,095,151.59	2,095,151.59	2,095,151.59	2,095,151.59	Validado avances
2023	5	PUE230402305209	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DPR3457A - 371998	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	371998	126	117	243	Metros Cuadrados	425.17	01/11/2023	12/12/2023	2,445,506.70	2,445,506.70	2,445,506.70	2,445,506.70	2,445,506.70	2,445,506.70	Validado avances
2023	5	PUE230402293481	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE OAXACA NORTE Y MISMA CALLE - 323348	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Texmelucan	323348	174	126	300	Metros Cuadrados	238	05/10/2023	19/12/2023	1,490,059.44	1,490,059.44	1,490,059.44	1,490,059.44	1,490,059.44	1,490,059.44	Validado avances
2023	5	PUE230402305100	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN - 371548	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	371548	156	144	300	Metros lineales	877	31/10/2023	29/11/2023	2,479,898.08	2,479,898.08	2,479,898.08	2,479,898.08	2,479,898.08	2,479,898.08	Validado avances
2023	5	PUE230402274353	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES DEL 7 DE ENERO, ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE Y CARRIL DE SAN MIGUEL - 139403	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Texmelucan	139403	156	144	300	Metros Cuadrados	2766.21	11/07/2023	07/11/2023	7,780,117.76	7,780,117.76	7,780,117.76	7,780,117.76	7,780,117.76	7,780,117.76	Validado avances
2023	5	PUE230402298840	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EES0314B - 345594	Puebla	132	San Martín Texmelucan	La Loma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	345594	135	97	232	Metros Cuadrados	819.2	25/10/2023	12/12/2023	2,828,396.38	2,828,396.38	2,828,396.38	2,828,396.38	2,828,396.38	2,828,396.38	Validado avances
2023	5	PUE230402274635	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA - 149454	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Martín Texmelucan	149454	253	234	487	Tanque(s)	1	18/07/2023	19/10/2023	4,034,727.26	4,034,727.26	4,034,727.26	4,034,727.26	4,034,727.26	4,034,727.26	Validado avances
2023	5	PUE230402274611	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EDGARDO AMILCAR CAMPOS - 148741	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Lomas de San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Texmelucan	148741	156	144	300	Metros Cuadrados	1535.36	17/07/2023	14/09/2023	2,716,232.54	2,716,232.54	2,716,232.54	2,716,232.54	2,716,232.54	2,716,232.54	Validado avances
2023	5	PUE230402276713	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS C.C.T. 21DPR0309Y - 204039	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	204039	260	240	500	Metros Cuadrados	430.98	22/08/2023	06/11/2023	2,795,909.02	2,795,909.02	2,795,909.02	2,795,909.02	2,795,909.02	2,795,909.02	Validado avances
2023	5	PUE230402289355	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIVADA ANTONIO MONTES EN LA LOCALIDAD DE EL MORAL - 304611	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	304611	62	58	120	Metros lineales	160	27/09/2023	26/10/2023	318,980.51	318,980.51	318,980.51	318,980.51	318,980.51	318,980.51	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402285826	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO VILLA CON CLAVE 21DJN03805 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 288034	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Totoltepec	288034	37	27	64	Metros cuadrados de construcción	139.65	14/09/2023	27/11/2023	1,407,613.45	1,407,613.45	1,407,613.45	1,407,613.45	1,407,613.45	1,407,613.45	Validado avances
2023	5	PUE230402285435	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA CHICO LINARES CON CLAVE 21ETV0411J UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 286369	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Totoltepec	286369	114	86	200	Metros cuadrados de construcción	139.65	04/08/2023	17/10/2023	1,419,656.93	1,419,656.93	1,419,656.93	1,419,656.93	1,419,656.93	1,419,656.93	Validado avances
2023	5	PUE230402291343	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PROLONGACION VICTORIA ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y MINA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 313918	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Totoltepec	313918	23	19	42	Metros Cuadrados	482.3	04/10/2023	24/11/2023	584,914.01	584,914.01	584,914.01	584,914.01	584,914.01	584,914.01	Validado avances
2023	5	PUE230302259112	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE DRANJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC - 218653	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Martín Totoltepec	218653	175	145	320	Metros lineales	690	15/09/2023	10/10/2023	496,562.45	496,562.45	496,562.45	496,562.45	496,562.45	496,562.45	Validado avances
2023	5	PUE230402313285	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE 25 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 407588	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Totoltepec	407588	63	51	114	Metros Cuadrados	1468.8	30/10/2023	22/12/2023	2,209,966.57	2,209,966.57	2,209,966.57	2,209,966.57	2,209,966.57	2,209,966.57	Validado avances
2023	5	PUE230202220974	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO SAN MARTIN TOTOLTEPEC SAN MIGUEL EN EL TRAMO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 000.00 PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 53391	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Martín Totoltepec	53391	72	35	107	Kilómetro lineal	3	03/04/2023	28/04/2023	631,954.08	631,954.08	631,954.08	631,954.08	631,954.08	631,954.08	Validado avances
2023	5	PUE230402313338	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL BESO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE HIDALGO LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 407791	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Totoltepec	407791	19	12	31	Metros Cuadrados	527.56	17/11/2023	22/12/2023	525,947.26	525,947.26	525,947.26	525,947.26	525,947.26	525,947.26	Validado avances
2023	5	PUE230202221013	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE CALLE 25 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 53790	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Totoltepec	53790	63	52	115	Metros Cuadrados	480	05/04/2023	17/05/2023	743,792.68	743,792.68	743,792.68	743,792.68	743,792.68	743,792.68	Validado avances
2023	5	PUE230402307266	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO SAN MIGUEL AL PANTEON MUNICIPAL DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 381590	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Martín Totoltepec	381590	15	15	30	Metros lineales	760	05/06/2023	06/07/2023	480,279.67	480,279.67	480,279.67	480,279.67	480,279.67	480,279.67	Validado avances
2023	5	PUE230402316110	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALINATA DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CONCRETO EXISTENTE DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC - 418800	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Martín Totoltepec	418800	32	19	51	Metros Cuadrados	113.92	21/11/2023	22/12/2023	198,875.83	198,875.83	198,875.83	198,875.83	198,875.83	198,875.83	Validado avances
2023	5	PUE230402310145	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 392500	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec		Otros Proyectos	Municipio de San Martín Totoltepec	392500	0	0	0	PROYECTO(S)	1	17/04/2023	03/11/2023	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402273215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA A SAN FRANCISCO TLALOC DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 49317	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Antonio Chiautla de Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	49317	10	10	20	Metros Cuadrados	1951.17	07/10/2023	20/12/2023	1,952,976.89	1,899,806.46	1,899,806.46	1,899,806.46	1,899,806.46	1,899,806.46	Validado avances
2023	5	PUE230402306975	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE SAN FERNANDO EL OCOTAL Y SAN FRANCISCO TLALOC DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 380058	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Francisco Tlálóc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	380058	26	11	37	Metros Cuadrados	783.28	21/12/2023	27/12/2023	824,624.34	824,624.34	824,624.34	824,624.34	824,624.34	824,624.34	Validado avances
2023	5	PUE230402307077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ CORONACO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA - 380692	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	380692	30	20	50	Metros Cuadrados	519.76	02/12/2023	31/12/2023	1,224,447.84	1,224,447.84	1,224,447.84	1,224,447.84	1,224,447.84	1,224,447.84	Validado avances
2023	5	PUE230402307064	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE JUAREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA - 380634	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	380634	15	12	27	Metros Cuadrados	1500.03	21/12/2023	31/12/2023	1,695,891.68	1,701,047.00	1,701,047.00	1,701,047.00	1,701,047.00	1,701,047.00	Validado avances
2023	5	PUE230302241403	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALE 5 DE MAYO HASTA 97.83 M EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 49336	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	49336	5	5	10	Metros Cuadrados	427.6	02/09/2023	11/10/2023	501,889.54	501,889.54	501,889.54	501,889.54	501,889.54	501,889.54	Validado avances
2023	5	PUE230302242517	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN MARTIN, ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN PEDRO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA - 98521	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Matías Tlalancaleca	98521	45	32	77	Metros Cuadrados	299.9	03/05/2023	11/06/2023	770,754.29	770,754.27	770,754.27	770,754.27	770,754.27	770,754.27	Validado avances
2023	5	PUE230402308343	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR0384D DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 385465	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Matías Tlalancaleca	385465	93	72	165	Metros Cuadrados	845.33	21/12/2023	30/12/2023	868,633.29	871,602.02	871,602.02	871,602.02	871,602.02	871,602.02	Validado avances
2023	5	PUE230402313392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 408080	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca		Otros Proyectos	Municipio de San Matías Tlalancaleca	408080	0	0	0	PROYECTO(S)	19	05/12/2023	28/12/2023	594,240.76	594,240.76	594,240.76	594,240.76	594,240.76	594,240.76	Validado avances
2023	5	PUE230402308545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL 7 EN COLONIA PALMILLAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 386056	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Palmillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Matías Tlalancaleca	386056	6	12	18	Metros Cuadrados	764.61	16/12/2023	30/12/2023	1,199,328.06	1,097,164.75	1,097,164.75	1,097,164.75	1,097,164.75	1,097,164.75	Validado avances
2023	5	PUE230402311171	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE FUERA DE ZONA ZAP 2023, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA ESTADO DE PUEBLA. - 396844	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Matías Tlalancaleca	396844	33	28	61	Metros lineales	897.82	28/11/2023	31/12/2023	675,122.55	907,476.10	907,476.10	907,476.10	907,476.10	907,476.10	Validado avances
2023	5	PUE230402317083	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EMPEDRADO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 4 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN - 423178	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Miguel Ixitlán	423178	75	65	140	Metros Cuadrados	919	28/08/2023	28/11/2023	1,150,592.31	1,150,592.31	1,150,592.31	1,150,592.31	1,150,592.31	1,150,592.31	Validado avances
2023	5	PUE230402317301	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN - 423941	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Miguel Ixitlán	423941	90	123	213	Luminaria	45	23/11/2023	28/12/2023	272,648.60	272,648.60	272,648.60	272,648.60	272,648.60	272,648.60	Validado avances
2023	5	PUE230402318681	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AGUA POTABLE DEL TIANCODO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA. - 429854	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Miguel Ixitlán	429854	123	120	243	Metros lineales	230	09/09/2023	09/11/2023	294,772.37	294,772.37	294,772.37	294,772.37	294,772.37	294,772.37	Validado avances
2023	5	PUE230402318391	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BORDOS Y BEBEDEROS AGROPECUARIOS, LA TETA, EL ARCOIRIS, BORDO COLORADO SANJEO LA CALAVERA, TIERRA SALADA, SANTA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN - 428488	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Miguel Ixitlán	428488	340	560	900	Bordo(s)	10786	23/10/2023	23/11/2023	1,054,278.90	1,227,582.88	1,227,582.88	1,227,582.88	1,227,582.88	1,227,582.88	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402318574	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION Y VALVULAS DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN. - 429427	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Miguel Ixitlán	429427	120	90	210	Metros	380	30/10/2023	31/12/2023	607,826.17	607,826.17	607,826.17	607,826.17	607,826.17	607,826.17	Validado avances
2023	5	PUE230402317119	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EMPEDRADO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 2 Y 6 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA - 423301	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Miguel Ixitlán	423301	78	58	136	Metros Cuadrados	540	09/09/2023	09/12/2023	1,657,378.04	1,657,378.04	1,657,378.04	1,657,378.04	1,657,378.04	1,657,378.04	Validado avances
2023	5	PUE230402305838	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL EN BACHILLERATO DIGITAL NO. 68, C.C.T. 21EBH1085C, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA. - 374714	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Miguel Ixitlán	374714	25	22	47	Aula	1	24/07/2023	24/10/2023	720,759.08	720,759.08	720,759.08	720,759.08	720,759.08	720,759.08	Validado avances
2023	5	PUE230402318448	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA - 428788	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Miguel Ixitlán	428788	456	345	801	Kilómetro lineal	42000	30/09/2023	30/12/2023	800,623.56	800,623.56	800,623.56	800,623.56	800,623.56	800,623.56	Validado avances
2023	5	PUE230402316919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA. - 422202	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Miguel Ixitlán	422202	45	35	80	Metros Cuadrados	495	24/07/2023	24/10/2023	711,991.84	711,991.84	711,991.84	711,991.84	711,991.84	711,991.84	Validado avances
2023	5	PUE230402317055	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EMPEDRADO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA - 423085	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Miguel Ixitlán	423085	55	45	100	Metros Cuadrados	465	28/08/2023	28/11/2023	938,805.13	938,805.13	938,805.13	938,805.13	938,805.13	938,805.13	Validado avances
2023	5	PUE230302259319	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBAEP PLANTEL 13 CLAVE 21ECB0016E, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA PUE. - 219867	Puebla	136	San Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Miguel Xoxtla	219867	311	234	545	Metros Cuadrados	621	25/09/2023	27/11/2023	2,844,805.26	0.00	2,842,264.04	2,842,264.04	2,842,264.04	2,842,264.04	Validado avances
2023	5	PUE230402317843	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. - 425861	Puebla	136	San Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Miguel Xoxtla	425861	131	125	256	Metros lineales	365	07/12/2023	29/12/2023	1,032,607.40	1,032,904.51	1,032,904.51	1,032,904.51	1,032,904.51	1,032,904.51	Validado avances
2023	5	PUE230302266013	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION PARA LAS OFICINAS DE TESORERIA MUNICIPAL Y OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. - 52563	Puebla	136	San Xoxtla	San Miguel Xoxtla		PRODIM	Municipio de San Miguel Xoxtla	52563	0	0	0	Computadoras	6	01/07/2023	14/07/2023	99,990.00	99,990.00	99,990.00	99,990.00	99,990.00	99,990.00	Validado avances
2023	5	PUE230302259233	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. - 219399	Puebla	136	San Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Miguel Xoxtla	219399	486	470	956	Metros lineales	427	08/08/2023	22/09/2023	1,838,269.42	1,838,269.42	1,838,269.42	1,838,269.42	1,838,269.42	1,838,269.42	Validado avances
2023	5	PUE230502395512	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA, REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA A ZACATEPEC, PERTENECIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBL - 402868	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Buenavista (San José Buenavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	402868	145	165	310	Metros Cuadrados	22284	01/12/2023	21/12/2023	1,277,955.20	1,294,275.80	1,294,275.80	1,294,275.80	1,294,275.80	1,294,275.80	Validado avances
2023	5	PUE230402322819	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA 394 TLACHICHUCA ENTRONQUE ACATZINGO PEROTE CON UN KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 744.22 DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 451912	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	451912	3300	2500	5800	Metros cúbicos	432.11	01/12/2023	31/12/2023	2,710,588.05	2,710,588.05	2,710,588.05	2,710,588.05	2,710,588.05	2,710,588.05	Validado avances
2023	5	PUE230202225048	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA EMILIO PORTES GIL C.C.T. 21ETV03291 DE LA LOCALIDAD DE EMILIO PORTES GIL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA - 87440	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Emilio Portes Gil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	87440	250	250	500	Metros Cuadrados	699.66	22/05/2023	27/07/2023	3,003,939.06	3,003,939.06	3,003,939.06	3,003,939.06	3,003,939.06	3,003,939.06	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302258412	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ZOPILOTLA DESDE LA CALLE ZOPILOTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 213935	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	213935	146	154	300	Metros lineales	91.7	06/09/2023	06/10/2023	212,416.67	212,416.67	212,416.67	212,416.67	212,416.67	212,416.67	Validado avances
2023	5	PUE230302258515	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 214531	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Otros Proyectos		Municipio de San Nicolás de los Ranchos	214531	0	0	0	PROYECTO(S)	4	01/09/2023	30/09/2023	576,038.09	576,038.09	576,038.09	576,038.09	576,038.09	576,038.09	Validado avances
2023	5	PUE230302258418	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 213955	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	213955	6043	5737	11780	Metros cuadrados de construcción	4067	10/09/2023	09/11/2023	6,419,719.17	6,399,371.10	6,399,371.10	6,399,371.10	6,399,371.10	6,399,371.10	Validado avances
2023	5	PUE230302257955	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE 16 NORTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA PASO DE CORTES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 211499	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitzintla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	211499	51	55	106	Metros	108.5	01/09/2023	01/10/2023	565,260.81	565,260.81	565,260.81	565,260.81	565,260.81	565,260.81	Validado avances
2023	5	PUE230402300321	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSNTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA, UN MODULO DE AULA, DIRECCION GENERAL, Y MODULOS SANITARIOS PARA LA INTEGRACION DE BACHILLERATO DIGITAL NO 223 CON CLAVE 21EBH1199E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. - 351319	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de San Pablo Anicano	351319	5	7	12	Aula	1	25/10/2023	23/12/2023	1,162,009.41	1,162,009.41	1,162,009.41	1,162,009.41	1,162,009.41	1,162,009.41	Validado avances
2023	5	PUE230402308304	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PROLONGACION LAS PEÑAS, UBICADAS EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. - 385320	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de San Pablo Anicano	385320	62	65	127	Metros lineales	839.1	16/10/2023	14/12/2023	975,892.59	980,857.72	980,857.72	980,857.72	980,857.72	980,857.72	Validado avances
2023	5	PUE230402277294	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE CELSO VELAZQUEZ Y CALLEJON GILDARDO CORTEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 218839	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Rafael (La Palma)	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de San Pablo Anicano	218839	105	107	212	Metros Cuadrados	551.25	25/05/2023	27/07/2023	659,590.64	659,590.64	659,590.64	659,590.64	659,590.64	659,590.64	Validado avances
2023	5	PUE230402300216	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE CALLE AV. CENTRAL GUERRERO Y CALLE AQUILES SERDAN UBICADA EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 351052	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de San Pablo Anicano	351052	29	28	57	Metros Cuadrados	882	23/08/2023	21/12/2023	1,200,374.29	1,200,374.29	1,200,374.29	1,200,374.29	1,200,374.29	1,200,374.29	Validado avances
2023	5	PUE230302262883	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO OFICIAL DIEGO RIVERA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA - 239430	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de San Pablo Anicano	239430	16	21	37	Metros Cuadrados	600	14/08/2023	13/10/2023	2,023,602.04	2,018,636.91	2,018,636.91	2,018,636.91	2,018,636.91	2,018,636.91	Validado avances
2023	5	PUE230302258552	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES SUR ENTRE LA CALLE AVENIDA CENTRAL JUAREZ Y LA CALLE LAS PEÑAS UBICADA EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 214680	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de San Pablo Anicano	214680	37	35	72	Metros Cuadrados	1200	20/02/2023	30/04/2023	1,495,331.52	1,495,331.52	1,495,331.52	1,495,331.52	1,495,331.52	1,495,331.52	Validado avances
2023	5	PUE230402277277	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CELSO VELAZQUEZ ENTRE CALLE 24 DE OCTUBRE Y RIO TIZAAC UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 217669	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Rafael (La Palma)	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de San Pablo Anicano	217669	105	107	212	Metros Cuadrados	371.4	05/06/2023	03/08/2023	438,415.51	438,415.51	438,415.51	438,415.51	438,415.51	438,415.51	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402278780	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PABLO AGUILAR Y CADENAMIENTO 0 MAS 250.00, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 250891	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	250891	456	429	885	Metros Cuadrados	2499.59	25/09/2023	08/11/2023	2,414,094.19	2,414,094.19	2,414,094.19	2,414,094.19	2,414,094.19	2,414,094.19	Validado avances
2023	5	PUE230402294533	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO YAQUI SUR ENTRE BOULEVARD FORJADORES DE PUEBLA Y CADENAMIENTO 0 MAS140.00, EN LA JUNTA AUXILIAR RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 327280	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	327280	109	107	216	Metros Cuadrados	990.72	18/12/2023	31/12/2023	2,073,822.94	2,070,983.68	2,070,983.68	2,070,983.68	2,070,983.68	2,070,983.68	Validado avances
2023	5	PUE230402284630	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 18 PONIENTE, EN EL BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 282880	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	282880	345	316	661	Metros Cuadrados	2124.4	13/10/2023	21/11/2023	1,661,231.14	1,661,231.14	1,661,231.14	1,661,231.14	1,661,231.14	1,661,231.14	Validado avances
2023	5	PUE230402307292	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CON C.C.T. 21DJN0100S, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 381674	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	381674	158	167	325	Metros Cuadrados	74.88	08/12/2023	31/12/2023	1,584,238.94	1,582,173.50	1,582,173.50	1,582,173.50	1,582,173.50	1,582,173.50	Validado avances
2023	5	PUE230402309165	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO, CON C.C.T. 21DPR2259U, EN EL BARRIO LA MAGDALENA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 388437	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	388437	298	332	630	Metros Cuadrados	453.59	11/12/2023	31/12/2023	1,400,000.00	1,395,434.42	1,395,434.42	1,395,434.42	1,395,434.42	1,395,434.42	Validado avances
2023	5	PUE230402292362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 318942	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	318942	291	252	543	Metros Cuadrados	2051.2	13/11/2023	30/12/2023	2,697,649.24	2,717,519.04	2,717,519.04	2,717,519.04	2,717,519.04	2,717,519.04	Validado avances
2023	5	PUE230402289702	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ZACAPOAXTLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE CHALCHICOMULA, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 306239	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	306239	86	89	175	Metros Cuadrados	1432.6	10/11/2023	14/12/2023	1,357,654.05	1,357,654.05	1,357,654.05	1,357,654.05	1,357,654.05	1,357,654.05	Validado avances
2023	5	PUE230402292460	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE EL ALTO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 319229	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	319229	130	129	259	Metros Cuadrados	1018.69	18/12/2023	30/12/2023	1,745,953.78	1,743,117.02	1,743,117.02	1,743,117.02	1,743,117.02	1,743,117.02	Validado avances
2023	5	PUE230402303633	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CHOLULA PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 364799	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	364799	194	187	381	Metros Cuadrados	993.98	02/10/2023	15/11/2023	866,114.07	866,114.07	866,114.07	866,114.07	866,114.07	866,114.07	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302249909	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE 19 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y CERRADA, EN EL BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 162900	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	162900	90	60	150	Metros Cuadrados	1146.02	15/05/2023	28/06/2023	1,894,992.83	1,894,992.83	1,894,992.83	1,894,992.83	1,894,992.83	1,894,992.83	Validado avances
2023	5	PUE230302255450	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE BARRANCA ENTRE CALLE CHOLULA Y CADENAMIENTO 0 120.00, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COAPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 195623	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Francisco Coapan	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	195623	40	36	76	Metros Cuadrados	741.21	21/08/2023	04/10/2023	1,041,581.55	1,041,581.55	1,041,581.55	1,041,581.55	1,041,581.55	1,041,581.55	Validado avances
2023	5	PUE230402306333	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 500 DEPÓSITOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 376947	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	376947	198	140	338	Piezas	80	21/08/2023	31/10/2023	461,680.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00	Validado avances
2023	5	PUE230402306932	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 500 DEPÓSITOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 379902	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	379902	156	128	284	Piezas	65	21/08/2023	31/10/2023	375,115.00	375,115.00	375,115.00	375,115.00	375,115.00	375,115.00	Validado avances
2023	5	PUE230302251998	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE 30 ORIENTE ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE 14 NORTE, CALLE 14 NORTE ENTRE CALLE 30 ORIENTE Y CALLE 12 NORTE, EN EL BARRIO JESÚS TLATEMPA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 173956	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	173956	142	117	259	Metros Cuadrados	1578.2	17/07/2023	30/08/2023	2,890,955.91	2,890,955.91	2,890,955.91	2,890,955.91	2,890,955.91	2,890,955.91	Validado avances
2023	5	PUE230402306778	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 500 DEPÓSITOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 378989	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Francisco Coapan	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	378989	27	23	50	Piezas	14	21/08/2023	31/10/2023	80,794.00	80,794.00	80,794.00	80,794.00	80,794.00	80,794.00	Validado avances
2023	5	PUE230402307215	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 500 DEPÓSITOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 381460	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	381460	180	157	337	Piezas	77	21/08/2023	31/10/2023	444,367.00	444,367.00	444,367.00	444,367.00	444,367.00	444,367.00	Validado avances
2023	5	PUE230402309323	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 500 DEPÓSITOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 388914	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	388914	174	128	302	Piezas	74	21/08/2023	31/10/2023	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	427,054.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317060	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 52 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 423103	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos		Municipio de San Pedro Cholula	423103	33	24	57	Piezas	14	23/09/2023	15/11/2023	777,084.00	777,084.00	777,084.00	777,084.00	777,084.00	777,084.00	Validado avances
2023	5	PUE230302255648	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y AVENIDA DE LOS HÉROES, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 197061	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de San Pedro Cholula	197061	529	460	989	Metros Cuadrados	2929.81	25/08/2023	23/10/2023	2,855,030.35	2,855,030.35	2,855,030.35	2,855,030.35	2,855,030.35	2,855,030.35	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402281239	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 650 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 264988	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	264988	176	149	325	Piezas	63	05/09/2023	31/10/2023	842,940.00	842,940.00	842,940.00	842,940.00	842,940.00	842,940.00	Validado avances
2023	5	PUE230402306921	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 500 DEPÓSITOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 379836	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pedro Cholula	379836	3	1	4	Piezas	3	21/08/2023	31/10/2023	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	17,313.00	Validado avances
2023	5	PUE230402309289	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100 INVERNADEROS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 388790	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Francisco Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Pedro Cholula	388790	17	14	31	Piezas	6	13/10/2023	15/11/2023	599,952.00	599,952.00	599,952.00	599,952.00	599,952.00	599,952.00	Validado avances
2023	5	PUE230302249966	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 38 ORIENTE, CALLE 38 ORIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y SEGUNDA PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 163182	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	163182	667	650	1317	Metros Cuadrados	1116.51	17/05/2023	30/06/2023	1,778,352.84	1,778,352.84	1,778,352.84	1,778,352.84	1,778,352.84	1,778,352.84	Validado avances
2023	5	PUE230402279466	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 650 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 254522	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	254522	43	28	71	Piezas	19	05/09/2023	31/10/2023	254,220.00	254,220.00	254,220.00	254,220.00	254,220.00	254,220.00	Validado avances
2023	5	PUE230402280308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, SANTA MARIA ACUEXCOMAC Y SAN FRANCISCO CUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 259256	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Francisco Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	259256	1	3	4	Vivienda	1	30/06/2023	18/08/2023	132,827.83	132,827.83	132,827.83	132,827.83	132,827.83	132,827.83	Validado avances
2023	5	PUE230402284578	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CHOLULA PONIENTE Y PRIVADA 5 DE MAYO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 282719	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	282719	174	136	310	Metros Cuadrados	1365.04	28/09/2023	06/11/2023	1,271,583.39	1,271,583.39	1,271,583.39	1,271,583.39	1,271,583.39	1,271,583.39	Validado avances
2023	5	PUE230402292571	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 17 ORIENTE Y CALLE 21 ORIENTE, EN EL BARRIO SAN PABLO TECAMAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 319597	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	319597	264	261	525	Metros Cuadrados	1269.03	17/12/2023	31/12/2023	2,019,481.70	2,015,371.27	2,015,371.27	2,015,371.27	2,015,371.27	2,015,371.27	Validado avances
2023	5	PUE230402304101	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 500 DEPÓSITOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS VIVIENDAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 366327	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pedro Cholula	366327	53	41	94	Piezas	27	21/08/2023	31/10/2023	155,817.00	155,817.00	155,817.00	155,817.00	155,817.00	155,817.00	Validado avances
2023	5	PUE230402278822	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CADENAMIENTO O MAS 350.00, LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 251119	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	251119	385	380	765	Metros Cuadrados	2123.27	25/09/2023	08/11/2023	2,524,416.20	2,524,416.20	2,524,416.20	2,524,416.20	2,524,416.20	2,524,416.20	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402280213	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN GREGORIO ZACATECHPAN, SANTA MARIA ACUEXCOMAC Y SAN FRANCISCO CUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 258722	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	258722	14	13	27	Vivienda	3	30/06/2023	18/08/2023	398,483.22	398,483.22	398,483.22	398,483.22	398,483.22	398,483.22	Validado avances
2023	5	PUE230402280514	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 650 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 260768	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	260768	182	136	318	Piezas	74	05/09/2023	31/10/2023	990,120.00	990,120.00	990,120.00	990,120.00	990,120.00	990,120.00	Validado avances
2023	5	PUE230402284284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 650 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 281481	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	281481	174	155	329	Piezas	72	05/09/2023	31/10/2023	963,360.00	963,360.00	963,360.00	963,360.00	963,360.00	963,360.00	Validado avances
2023	5	PUE230402289750	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PRIMERA DE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VALENTINA, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 306408	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	306408	269	229	498	Metros Cuadrados	502.1	03/11/2023	07/12/2023	755,728.72	755,728.72	755,728.72	755,728.72	755,728.72	755,728.72	Validado avances
2023	5	PUE230402316903	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 52 SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 422024	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Pedro Cholula	422024	7	6	13	Piezas	3	23/09/2023	15/11/2023	166,518.00	166,518.00	166,518.00	166,518.00	166,518.00	166,518.00	Validado avances
2023	5	PUE230402284894	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 650 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 284055	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	284055	190	177	367	Piezas	75	05/09/2023	31/10/2023	1,003,500.00	1,003,500.00	1,003,500.00	1,003,500.00	1,003,500.00	1,003,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230402302257	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 650 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 358921	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	358921	184	164	348	Piezas	85	05/09/2023	31/10/2023	1,137,300.00	1,137,297.92	1,137,297.92	1,137,297.92	1,137,297.92	1,137,297.92	Validado avances
2023	5	PUE230402309207	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100 INVERNADEROS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE DIFEERNTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 388533	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacatechpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Pedro Cholula	388533	63	68	131	Piezas	26	13/10/2023	15/11/2023	2,599,792.00	2,599,792.00	2,599,792.00	2,599,792.00	2,599,792.00	2,599,792.00	Validado avances
2023	5	PUE230402309272	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 100 INVERNADEROS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS DE DIFEERNTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 388737	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Pedro Cholula	388737	36	24	60	Piezas	18	13/10/2023	15/11/2023	1,799,856.00	1,799,856.00	1,799,856.00	1,799,856.00	1,799,856.00	1,799,856.00	Validado avances
2023	5	PUE230302243136	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 118855	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	118855	1000	600	1600	Kilómetro lineal	50	27/02/2023	08/04/2023	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	Validado avances
2023	5	PUE230302243133	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 118789	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	118789	1500	1000	2500	Metros lineales	130.86	06/04/2023	30/05/2023	352,689.70	352,689.70	352,689.70	352,689.70	352,689.70	352,689.70	Validado avances
2023	5	PUE230402290504	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO LERMA, ENTRE LA CALLE RIO SALADO Y CAMINO A SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 310128	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Cristóbal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	310128	14	12	26	Metros Cuadrados	1000	13/11/2023	31/12/2023	1,190,697.62	1,190,697.62	1,190,697.62	1,190,697.62	1,190,697.62	1,190,697.62	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402301365	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA PARA EL JARDIN DE NIÑOS AGUA ZARCA C.C.T. 21DJN0988E UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEOIXTLAHUACA, PUEBLA. - 355094	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Agua Zarca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	355094	5	12	17	Aula	1	09/11/2023	31/12/2023	624,769.16	624,769.16	624,769.16	624,769.16	624,769.16	624,769.16	Validado avances
2023	5	PUE230402290417	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CUAUHUTEMOC ENTRE LA CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y LA CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN LA PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YEOIXTLAHUACA, MUNICIPIO DE PEDRO YEOIXTLAHUACA PUEBLA - 309733	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	309733	28	22	50	Metros Cuadrados	1590	10/11/2023	31/12/2023	2,024,060.85	2,024,060.85	2,024,060.85	2,024,060.85	2,024,060.85	2,024,060.85	Validado avances
2023	5	PUE230402305803	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA 1RA ETAPA DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 41 C.C.T. 21ETK0041B UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LLANO GRANDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEOIXTLAHUACA - 374601	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Juan Llano Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	374601	13	11	24	Aula	1	09/11/2023	31/12/2023	1,880,968.86	1,880,968.86	1,880,968.86	1,880,968.86	1,880,968.86	1,880,968.86	Validado avances
2023	5	PUE230402280555	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SECCION TERCERA CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YEOIXTLAHUACA PUEBLA - 261199	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	Cruz Verde (Tercera Sección Cruz Verde)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	261199	89	79	168	Metros Cuadrados	620	14/09/2023	15/11/2023	1,730,091.05	1,730,091.05	1,730,091.05	1,730,091.05	1,730,091.05	1,730,091.05	Validado avances
2023	5	PUE230402280047	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA DE LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 257957	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Seco	257957	4639	4361	9000	Piezas	120	03/04/2023	12/05/2023	1,330,368.90	1,330,368.90	1,330,368.90	1,330,368.90	1,330,368.90	1,330,368.90	Validado avances
2023	5	PUE230402295310	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE NAVE DE EQUINOTERAPIA PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 331363	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Salvador el Seco	331363	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	672	13/06/2023	11/08/2023	2,888,969.78	2,888,969.78	2,888,969.78	2,888,969.78	2,888,969.78	2,888,969.78	Validado avances
2023	5	PUE230402312277	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 403545	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Seco	403545	10052	9596	19648	Luminaria	172	30/10/2023	01/12/2023	1,735,967.19	1,735,967.19	1,735,967.19	1,735,967.19	1,735,967.19	1,735,967.19	Validado avances
2023	5	PUE230402304671	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CARCAMO DE AGUAS PLUVIALES 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA. - 369216	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco	369216	1102	1050	2152	Metros cúbicos	2166.04	28/06/2023	19/07/2023	338,514.88	338,514.88	338,514.88	338,514.88	338,514.88	338,514.88	Validado avances
2023	5	PUE230402304713	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y RASTREO DE CAMINO A LA CANTERA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 369384	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Seco	369384	10052	9596	19648	Metros cúbicos	2163.75	07/08/2023	15/10/2023	2,556,479.92	2,556,479.92	2,556,479.92	2,556,479.92	2,556,479.92	2,556,479.92	Validado avances
2023	5	PUE230402304737	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA - 369463	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco	369463	10052	9596	19648	Metros lineales	105	21/09/2023	21/10/2023	116,474.93	116,474.93	116,474.93	116,474.93	116,474.93	116,474.93	Validado avances
2023	5	PUE230402279952	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MEDIANTE EQUIPO DE DESAZOLVE, ACUATECH SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 257501	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco	257501	10052	9596	19648	Metros lineales	7914.5	21/03/2023	29/04/2023	842,419.23	842,419.23	842,419.23	842,419.23	842,419.23	842,419.23	Validado avances
2023	5	PUE230402305099	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANCHA DE FUTBOL SOCCER LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 371547	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco	371547	2903	2667	5570	Metros lineales	260.17	22/09/2023	21/10/2023	252,196.54	252,196.54	252,196.54	252,196.54	252,196.54	252,196.54	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402305179	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 371818	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Salvador el Seco	371818	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	428.82	12/10/2023	22/11/2023	497,299.22	497,299.22	497,299.22	497,299.22	497,299.22	497,299.22	Validado avances
2023	5	PUE230402295249	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CABALLERIZAS PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 331122	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Salvador el Seco	331122	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	357.5	13/06/2023	11/08/2023	2,796,856.85	2,796,856.85	2,796,856.85	2,796,856.85	2,796,856.85	2,796,856.85	Validado avances
2023	5	PUE230402317747	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 425568	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Seco	425568	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	2030.1	27/11/2023	31/12/2023	2,747,964.68	2,747,964.68	2,747,964.68	2,747,964.68	2,747,964.68	2,747,964.68	Validado avances
2023	5	PUE230402312014	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 402562	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Salvador el Seco	402562	10052	9596	19648	Centro(s) de salud	1	03/11/2023	01/12/2023	2,179,548.55	2,179,548.55	2,179,548.55	2,179,548.55	2,179,548.55	2,179,548.55	Validado avances
2023	5	PUE230402289720	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 306319	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco	306319	1102	1050	2152	Metros lineales	195	22/05/2023	17/06/2023	715,648.39	715,648.39	715,648.39	715,648.39	715,648.39	715,648.39	Validado avances
2023	5	PUE230402289802	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE A BARROSO ENTRE LA AVENIDA 2 DE ABRIL Y LIMITE DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 306703	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco	306703	300	250	550	Metros lineales	245	13/06/2023	12/07/2023	543,136.81	543,136.81	543,136.81	543,136.81	543,136.81	543,136.81	Validado avances
2023	5	PUE230402317501	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA CENTRO 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 424827	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Seco	424827	10052	9596	19648	Piezas	67	01/12/2023	29/12/2023	2,520,315.69	2,520,315.69	2,520,315.69	2,520,315.69	2,520,315.69	2,520,315.69	Validado avances
2023	5	PUE230202228380	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 111036	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco		Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Seco	111036	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/02/2023	20/02/2023	140,000.40	140,000.40	140,000.40	140,000.40	140,000.40	140,000.40	Validado avances
2023	5	PUE230402305137	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 15 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA - 371674	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Salvador el Seco	371674	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	402.35	12/10/2023	22/11/2023	499,632.98	499,632.98	499,632.98	499,632.98	499,632.98	499,632.98	Validado avances
2023	5	PUE230402317372	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL DE LA DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO SEGUNDA ETAPA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 424251	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Seco	424251	10052	9596	19648	Piezas	476	03/11/2023	04/12/2023	791,956.79	791,956.79	791,956.79	791,956.79	791,956.79	791,956.79	Validado avances
2023	5	PUE230402317591	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE CALENTADOR SOLAR DE ACERO INOXIDABLE PARA APOYO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 425123	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Seco	425123	100	100	200	Calentador(es)	200	25/11/2023	01/12/2023	2,326,258.93	2,326,258.93	2,326,258.93	2,326,258.93	2,326,258.93	2,326,258.93	Validado avances
2023	5	PUE230202228691	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 113163	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco	113163	10052	9596	19648	Planta(s)	1	15/02/2023	15/05/2023	1,104,059.28	1,104,059.28	1,104,059.28	1,104,059.28	1,104,059.28	1,104,059.28	Validado avances
2023	5	PUE230202229600	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RASTREO CON EQUIPO EN VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS EN EL EJIDO DE SAN SALVADOR EL SECO, EJIDO DE SANTA MARIA COATEPEC, EJIDO DE PASO PUENTE SANTA ANA Y CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 117327	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Salvador el Seco	117327	10052	9596	19648	Metros cúbicos	39960	13/03/2023	21/04/2023	933,568.00	933,568.00	933,568.00	933,568.00	933,568.00	933,568.00	Validado avances
2023	5	PUE230402289672	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 306079	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Seco	306079	1102	1050	2152	Metros Cuadrados	148.8	05/05/2023	03/06/2023	250,514.67	250,514.67	250,514.67	250,514.67	250,514.67	250,514.67	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402309855	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 390772	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	390772	10052	9596	19648	Metros lineales	110	11/10/2023	06/11/2023	513,699.01	513,699.01	513,699.01	513,699.01	513,699.01	513,699.01	Validado avances
2023	5	PUE230402317672	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE TINACOS DE 1100 LITROS PARA APOYO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 425367	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	425367	150	150	300	Piezas	300	25/11/2023	01/12/2023	1,129,616.27	1,129,616.27	1,129,616.27	1,129,616.27	1,129,616.27	1,129,616.27	Validado avances
2023	5	PUE230202229336	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL POZO PARA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 116307	Puebla	142	San Salvador el Seco	Santa María Coatepec	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	116307	2903	2667	5570	Maquinaria y equipo	1	03/04/2023	02/05/2023	497,308.68	497,308.68	497,308.68	497,308.68	497,308.68	497,308.68	Validado avances
2023	5	PUE230202228909	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 114721	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	114721	1102	1050	2152	Maquinaria y equipo	1	01/03/2023	30/03/2023	347,500.01	347,500.01	347,500.01	347,500.01	347,500.01	347,500.01	Validado avances
2023	5	PUE230402304634	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA. - 368993	Puebla	142	San Salvador el Seco	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	368993	634	644	1278	Metros Cuadrados	2408	15/06/2023	04/07/2023	484,201.77	484,201.77	484,201.77	484,201.77	484,201.77	484,201.77	Validado avances
2023	5	PUE230402280118	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 258317	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	258317	10052	9596	19648	Luminaria	160	21/04/2023	20/05/2023	1,662,784.60	1,662,784.60	1,662,784.60	1,662,784.60	1,662,784.60	1,662,784.60	Validado avances
2023	5	PUE230402289782	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL EQUIPO ELECTRICO DEL POZO DE AGUA POTABLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 306553	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	306553	10052	9596	19648	Maquinaria y equipo	1	14/06/2023	28/06/2023	151,385.48	151,385.48	151,385.48	151,385.48	151,385.48	151,385.48	Validado avances
2023	5	PUE230402304593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA. - 368833	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	368833	1102	1050	2152	Metros cúbicos	4045.94	15/06/2023	04/07/2023	481,430.95	481,430.95	481,430.95	481,430.95	481,430.95	481,430.95	Validado avances
2023	5	PUE230402309956	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION DE LA AVENIDA 2 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA ESC. SECUNDARIA FEDERAL 18 DE NOVIEMBRE Y LIMITE DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO DEL ESTADO DE PUEBLA. - 391373	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades Infraestructura Social		Secretaría de Infraestructura	391373	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	27160.8	01/12/2023	31/12/2023	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202228480	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 111658	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Otros Proyectos		Municipio de San Salvador el Seco	111658	0	0	0	PROYECTO(S)	1	10/02/2023	10/03/2023	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	756,320.00	Validado avances
2023	5	PUE230402304769	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICPIO DE SAN SALVADOR EL SECO - 369734	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	369734	10052	9596	19648	Metros lineales	105	22/09/2023	21/10/2023	150,904.62	150,904.62	150,904.62	150,904.62	150,904.62	150,904.62	Validado avances
2023	5	PUE230402313044	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE POSTE DE LUZ DE CFE Y CALLE EL LINDERO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 406597	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Lucas Grande	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Verde	406597	85	70	155	Metros lineales	597.85	05/11/2023	05/12/2023	998,160.37	998,160.37	998,160.37	998,160.37	998,160.37	998,160.37	Validado avances
2023	5	PUE230402306557	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 142 CLAVE 21DS10153Z EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE - 377754	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Deporte Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Verde	377754	67	55	122	Metros Cuadrados	498	01/09/2023	15/12/2023	573,042.90	573,042.90	573,042.90	573,042.90	573,042.90	573,042.90	Validado avances
2023	5	PUE230402312884	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZTOTOACAN MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 405907	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Verde	405907	260	240	500	Metros Cuadrados	3040	18/09/2023	05/12/2023	2,518,494.38	2,518,494.38	2,518,494.38	2,518,494.38	2,518,494.38	2,518,494.38	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314480	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 412548	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde		Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	412548	0	0	0	PROYECTO(S)	1	27/01/2023	03/12/2023	716,202.33	716,202.33	716,202.33	716,202.33	716,202.33	716,202.33	Validado avances
2023	5	PUE230402277776	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 231191	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlaxcopec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	231191	1180	1223	2403	Metros lineales	1407.2	15/05/2023	30/11/2023	489,038.00	489,038.00	489,038.00	489,038.00	489,038.00	489,038.00	Validado avances
2023	5	PUE230402290499	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 310076	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	310076	1311	1236	2547	Metros lineales	12252	15/05/2023	30/11/2023	525,278.83	525,278.83	525,278.83	525,278.83	525,278.83	525,278.83	Validado avances
2023	5	PUE230402312236	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CARRETERAS E.C. KM.61. MEX. PUE. EL VERDE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA DEL KM 9620 AL KM 10380 Y DEL KM 10380 AL 17000, EL VERDE SAN ANDRÉS HUEYACATITLA DEL KM 100 AL KM 450, E.C. KM. 61. MEX. PUE. EL VERDE SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA SAN FELIPE TEOTLALCINGO DEL KM 000 AL KM 1270, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SALVADOR EL VERDE, ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA SANTA CRUZ ANALCO, SAN GREGORIO AZTOTOACAN, TLACOTEPEC DE JOSÉ MANZO, SAN SIMÓN ATZITZINTLA Y TIERRA BENDITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE - 403363	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	403363	17390	16820	34210	Kilómetro lineal	8.55	01/08/2023	26/12/2023	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402306197	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 376058	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	376058	1500	1320	2820	Metros lineales	21708	15/05/2023	15/12/2023	930,666.89	930,666.89	930,666.89	930,666.89	930,666.89	930,666.89	Validado avances
2023	5	PUE230402307275	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NARCIZO MENDOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE - 381602	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	381602	1650	1110	2760	Metros Cuadrados	2532.4	15/08/2023	15/12/2023	1,927,737.31	1,927,737.31	1,927,737.31	1,927,737.31	1,927,737.31	1,927,737.31	Validado avances
2023	5	PUE230402312017	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AVENIDA MORELOS ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA - 402567	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	402567	1500	1268	2768	Metros Cuadrados	3544.2	23/08/2023	02/12/2023	3,080,884.87	3,080,884.87	3,080,884.87	3,080,884.87	3,080,884.87	3,080,884.87	Validado avances
2023	5	PUE230402316160	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SANTA ELENA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZITZINTLA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR E VERDE - 418998	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	418998	1750	1654	3404	Metros Cuadrados	81.4	07/12/2023	28/12/2023	1,642,177.40	1,642,177.40	1,642,177.40	1,642,177.40	1,642,177.40	1,642,177.40	Validado avances
2023	5	PUE230402312458	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2023, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 404401	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	404401	650	400	1050	Calentador(es)	210	30/10/2023	23/12/2023	2,671,374.04	2,671,374.04	2,671,374.04	2,671,374.04	2,671,374.04	2,671,374.04	Validado avances
2023	5	PUE230402315615	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSÉ MANZO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 416805	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlaxcopec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	416805	28	22	50	Metros lineales	107.5	11/12/2023	27/12/2023	85,335.23	85,335.23	85,335.23	85,335.23	85,335.23	85,335.23	Validado avances
2023	5	PUE230402315799	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LINDERO ENTRE AUTOPISTA MEXICO PUEBLA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE - 417457	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	417457	80	70	150	Metros lineales	720	15/10/2023	15/12/2023	604,258.73	604,258.73	604,258.73	604,258.73	604,258.73	604,258.73	Validado avances
2023	5	PUE230402307221	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA, ENTRE RESTAURANTE LOS AGUSTINOS Y CAMINO A EX HACIENDA DE CHAUTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 381485	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Lucas el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	381485	35	25	60	Metros lineales	263.37	09/10/2023	09/12/2023	310,736.46	310,736.46	310,736.46	310,736.46	310,736.46	310,736.46	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402289805	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE, 1RA, 2DA, 3RA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE NORTE, 1RA., 2DA., 3RA. PRIVADA 12 DE OCTUBRE NORTE ENTRE CALLE VICENTE GERRERO ORIENTE Y CALLE ANTIGUO CAMINO A LOS REYES, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 306734	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de San Salvador Huixcolotla	306734	240	160	400	Metros lineales	2733.8	06/10/2023	07/11/2023	903,182.43	903,182.43	903,182.43	903,182.43	903,182.43	903,182.43	903,182.43	Validado avances
2023	5	PUE230402291738	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 4TA PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE ORIENTE ENTRE BOULEVARD 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y CALLE HIDALGO SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIUXCOLOTLA, PUEBLA - 316366	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de San Salvador Huixcolotla	316366	120	80	200	Metros lineales	420	01/12/2023	31/12/2023	274,629.64	274,629.64	274,629.64	274,629.64	274,629.64	274,629.64	274,629.64	Validado avances
2023	5	PUE230402282593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA - 272634	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Buena Vista de Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Vivienda		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	272634	42	38	80	Vivienda	20	06/09/2023	04/11/2023	2,035,398.59	2,035,398.59	2,035,398.59	2,035,398.59	2,035,398.59	2,035,398.59	2,035,398.59	Validado avances
2023	5	PUE230402296629	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E ZACATILIHUIC OCOTZOCUABTLA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS CIEN DE LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 336367	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Zacatilihuic	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	336367	242	215	457	Metros Cuadrados	15500	04/10/2023	02/12/2023	2,828,932.79	2,828,932.79	2,828,932.79	2,828,932.79	2,828,932.79	2,828,932.79	2,828,932.79	Validado avances
2023	5	PUE230402303917	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA CON CLAVE 21KPB0171L DE LA LOCALIDAD DE PAPALOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA - 365774	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Papalocuautla	Proyecto de Inversión de Deporte		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	365774	31	27	58	Metros Cuadrados	154	01/11/2023	31/12/2023	922,195.10	922,195.10	922,195.10	922,195.10	922,195.10	922,195.10	922,195.10	Validado avances
2023	5	PUE230402305508	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION GENERAL EN EL BACHILLERATO VICENTE GUERRERO CON CLAVE 21EBH0324F DE LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA. - 373425	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Mazatzongo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Educación		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	373425	20	22	42	Metros Cuadrados	207.9	15/11/2023	31/12/2023	1,128,471.58	1,128,471.58	1,128,471.58	1,128,471.58	1,128,471.58	1,128,471.58	1,128,471.58	Validado avances
2023	5	PUE230202229344	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 116338	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Villa del Río	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	116338	211	188	399	Metros	1453	17/03/2023	05/05/2023	2,956,406.46	2,956,406.46	2,956,406.46	2,956,406.46	2,956,406.46	2,956,406.46	2,956,406.46	Validado avances
2023	5	PUE230402282746	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TEOLOLULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA - 273228	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Teololulco	Proyecto de Inversión de Deporte		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	273228	166	148	314	Metros Cuadrados	601.6	15/08/2023	04/11/2023	3,063,044.58	3,063,044.58	3,063,044.58	3,063,044.58	3,063,044.58	3,063,044.58	3,063,044.58	Validado avances
2023	5	PUE230202228963	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TENTZIAINTLA ENTRE INSPECTORIA Y ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 114975	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Tentziantla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	114975	159	141	300	Metros	735.57	17/03/2023	15/04/2023	1,502,811.23	1,502,811.23	1,502,811.23	1,502,811.23	1,502,811.23	1,502,811.23	1,502,811.23	Validado avances
2023	5	PUE230402283118	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE OCOTZOCUABTLA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA - 275092	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Ocotzocuaubtla	Proyecto de Inversión de Vivienda		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	275092	48	43	91	Piezas	20	04/10/2023	02/12/2023	1,642,577.24	1,642,577.24	1,642,577.24	1,642,577.24	1,642,577.24	1,642,577.24	1,642,577.24	Validado avances
2023	5	PUE230402296659	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E OCOTZOCUABTLA VENTANILLA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS DOCIENTOS DE LA LOCALIDAD DE OCOTZOCUABTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 336516	Puebla	145	San Sebastián Tlaxtepec	Ocotzocuaubtla	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos		Municipio de San Sebastián Tlaxtepec	336516	107	95	202	Metros Cuadrados	16000	16/11/2023	15/12/2023	2,809,410.77	2,809,410.77	2,809,410.77	2,809,410.77	2,809,410.77	2,809,410.77	2,809,410.77	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402282552	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL CARPINTERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA - 272186	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	El Carpintero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlactepec	272186	78	69	147	Metros Cuadrados	675	06/09/2023	04/11/2023	1,569,929.02	1,569,929.02	1,569,929.02	1,569,929.02	1,569,929.02	1,569,929.02	Validado avances
2023	5	PUE230402282952	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DE BRAVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA - 274329	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Zacatepec Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlactepec	274329	63	57	120	Vivienda	30	15/09/2023	13/11/2023	3,523,500.52	3,523,500.52	3,523,500.52	3,523,500.52	3,523,500.52	3,523,500.52	Validado avances
2023	5	PUE230402296568	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 335992	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Tlactepec Porfirio Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlactepec	335992	66	59	125	Piezas	25	25/10/2023	13/12/2023	2,557,104.86	2,557,104.86	2,557,104.86	2,557,104.86	2,557,104.86	2,557,104.86	Validado avances
2023	5	PUE230402306135	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CERO NUEVE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA. - 375807	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Playa Nueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlactepec	375807	132	117	249	Metros Cuadrados	261	03/12/2023	22/12/2023	466,858.05	466,858.05	466,858.05	466,858.05	466,858.05	466,858.05	Validado avances
2023	5	PUE230402282507	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E CUAXUCHPA SAN MARTIN MAZATEOPAN DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CUATRO MAS DOCIENTOS SESENTA DE LA LOCALIDAD DE CUAXUCHPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 271910	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Cuaxuchpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlactepec	271910	202	179	381	Metros Cuadrados	21300	02/08/2023	30/09/2023	3,681,440.43	3,681,440.43	3,681,440.43	3,681,440.43	3,681,440.43	3,681,440.43	Validado avances
2023	5	PUE230302242974	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN MAZATEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 114782	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	San Martín Mazateopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlactepec	114782	80	71	151	Metros	513	19/04/2023	12/06/2023	1,055,096.01	1,055,096.01	1,055,096.01	1,055,096.01	1,055,096.01	1,055,096.01	Validado avances
2023	5	PUE230402283050	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE ZACATILIHUIC PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA - 274717	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Zacatilihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlactepec	274717	27	24	51	Piezas	10	04/10/2023	02/12/2023	821,288.62	821,288.62	821,288.62	821,288.62	821,288.62	821,288.62	Validado avances
2023	5	PUE230402309568	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PASO SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA - 389858	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Paso Santiago	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Sebastián Tlactepec	389858	127	122	249	Metros	3477	01/12/2023	31/12/2023	2,115,063.32	2,115,063.32	2,115,063.32	2,115,063.32	2,115,063.32	2,115,063.32	Validado avances
2023	5	PUE230102207906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PUNTO TREINTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TECOLOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA - 16923	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Tecolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlactepec	16923	278	247	525	Metros Cuadrados	12896	23/02/2023	24/03/2023	2,299,282.92	2,299,282.92	2,299,282.92	2,299,282.92	2,299,282.92	2,299,282.92	Validado avances
2023	5	PUE230302253860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARRAPATA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA - 184699	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	La Garrapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlactepec	184699	55	49	104	Metros	323	14/08/2023	25/11/2023	1,875,844.90	1,875,844.90	1,875,844.90	1,875,844.90	1,875,844.90	1,875,844.90	Validado avances
2023	5	PUE230402283116	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE AGUA AZUL PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA - 275068	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Agua Azul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlactepec	275068	17	16	33	Piezas	5	04/10/2023	02/12/2023	410,788.05	410,788.05	410,788.05	410,788.05	410,788.05	410,788.05	Validado avances
2023	5	PUE230402304678	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369241	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Tlactepec Porfirio Díaz		Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlactepec	369241	0	0	0	PROYECTO(S)	1	13/11/2023	12/12/2023	1,501,855.43	1,501,855.43	1,501,855.43	1,501,855.43	1,501,855.43	1,501,855.43	Validado avances
2023	5	PUE230402310278	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PLAYA NUEVA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 393136	Puebla	145	San Sebastián Tlactepec	Playa Nueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Sebastián Tlactepec	393136	127	122	249	Metros lineales	3477	01/12/2023	31/12/2023	2,115,063.32	2,115,063.32	2,115,063.32	2,115,063.32	2,115,063.32	2,115,063.32	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202229402	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PUNTO DOCEO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 116631	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	116631	184	165	349	Metros	500	21/03/2023	17/04/2023	1,032,089.56	1,032,089.56	1,032,089.56	1,032,089.56	1,032,089.56	1,032,089.56	Validado avances
2023	5	PUE230202228783	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 113698	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Cruztitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	113698	109	97	206	Metros	500	11/04/2023	10/05/2023	1,095,392.66	1,095,392.66	1,095,392.66	1,095,392.66	1,095,392.66	1,095,392.66	Validado avances
2023	5	PUE230202229370	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TEPETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 116413	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tepetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	116413	153	136	289	Metros	465	21/03/2023	17/04/2023	1,042,594.79	1,042,594.79	1,042,594.79	1,042,594.79	1,042,594.79	1,042,594.79	Validado avances
2023	5	PUE230302252620	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 177223	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tlaxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	177223	156	138	294	Metros	608	10/08/2023	21/09/2023	1,358,393.80	1,358,393.80	1,358,393.80	1,358,393.80	1,358,393.80	1,358,393.80	Validado avances
2023	5	PUE230402282227	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO E MAZATZONGO DE GUERRERO PEÑA ALTA DEL KM. CERO MAS TRE CEROS AL KM. CUATRO MAS CUATROCIENTOS CUARENTA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA ALTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA PRIMERA ETAPA META DOS MIL VEINTITRES DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOS MAS TRES CEROS - 270687	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Mazatzongo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	270687	51	46	97	Metros Cuadrados	8237	28/06/2023	25/09/2023	19,613,947.75	19,613,947.75	19,613,947.75	19,613,947.75	19,613,947.75	19,613,947.75	Validado avances
2023	5	PUE230102207956	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE COYOMEATL A SAN JOSE PETLAPA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS QUINIENTOS SESENTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PETLAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA. - 17061	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	San José Petlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	17061	172	152	324	Metros Cuadrados	12800	23/02/2023	24/03/2023	2,353,841.83	2,353,841.83	2,353,841.83	2,353,841.83	2,353,841.83	2,353,841.83	Validado avances
2023	5	PUE230402321701	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA. - 447040	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	447040	377	372	749	Metros Cuadrados	864.4	23/10/2023	23/12/2023	1,086,207.92	1,086,207.92	1,086,207.92	1,086,207.92	1,086,207.92	1,086,207.92	Validado avances
2023	5	PUE230402321720	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIVADA ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y TANQUE ELEVADO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN - 447084	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	447084	20	22	42	Metros	250	16/11/2023	13/12/2023	473,244.42	473,244.42	473,244.42	473,244.42	473,244.42	473,244.42	Validado avances
2023	5	PUE230402322381	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA. - 449545	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	449545	160	150	310	Piezas	2	25/09/2023	02/10/2023	445,150.80	445,150.80	445,150.80	445,150.80	445,150.80	445,150.80	Validado avances
2023	5	PUE230402322047	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE. - 448093	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	448093	30	35	65	Metros	346.29	09/10/2023	09/12/2023	707,480.40	705,035.89	705,035.89	705,035.89	705,035.89	705,035.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402322289	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO SINTÉTICO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 449102	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	449102	300	300	600	Metros Cuadrados	7000	11/11/2023	27/12/2023	10,999,883.69	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402322644	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE. - 450720	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	450720	260	250	510	Metros	1608.1	20/11/2023	20/12/2023	486,371.86	493,987.79	493,987.79	493,987.79	493,987.79	493,987.79	Validado avances
2023	5	PUE230402320991	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLEJON LA PAZ ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUE. - 439691	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	439691	377	372	749	Metros Cuadrados	573.84	01/05/2023	01/07/2023	990,250.60	990,250.60	990,250.60	990,250.60	990,250.60	990,250.60	Validado avances
2023	5	PUE230302264300	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLEJON DEL MEZQUITE Y CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA. - 245385	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	La Concepción	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	245385	298	305	603	Metros Cuadrados	1142.6	29/08/2023	27/11/2023	2,096,205.29	2,096,205.29	2,096,205.29	2,096,205.29	2,096,205.29	2,096,205.29	Validado avances
2023	5	PUE230402304373	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL CERO MAS TRES CEROS AL UNO MAS DOSCIENTOS DE BARRIO SANTA INES CON DIRECCION A HUEJONAPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 367758	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Barrio Santa Inés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	367758	215	227	442	Kilómetro lineal	1.2	12/10/2023	30/11/2023	1,254,781.31	1,254,781.31	1,254,781.31	1,254,781.31	1,254,781.31	1,254,781.31	Validado avances
2023	5	PUE230402308831	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TEJALPA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE SAN RAMON EN EL BARRIO DE SANTIAGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 387249	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	387249	268	258	526	Metros Cuadrados	657.93	29/11/2023	30/11/2023	1,077,459.30	1,077,459.30	1,077,459.30	1,077,459.30	1,077,459.30	1,077,459.30	Validado avances
2023	5	PUE230402311773	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CARRETERA TULA SANTA INES AHUATEMPAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 399349	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura	399349	2349	2077	4426	Kilómetro	7	30/11/2023	31/12/2023	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317820	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ALEIDO MACEDA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PINO SUAREZ UBICADO EN BARRIO DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA. - 425790	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	425790	304	298	602	Metros lineales	1239	02/12/2023	31/12/2023	2,363,701.78	2,363,701.78	2,363,701.78	2,363,701.78	2,363,701.78	2,363,701.78	Validado avances
2023	5	PUE230302263919	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA - 243803	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	243803	61	65	126	Metros Cuadrados	558	29/08/2023	27/11/2023	1,496,209.74	1,496,209.74	1,496,209.74	1,496,209.74	1,496,209.74	1,496,209.74	Validado avances
2023	5	PUE230402304294	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO SANTA INES MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 367492	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Barrio Santa Inés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	367492	215	227	442	Metros Cuadrados	526	29/10/2023	27/12/2023	2,760,255.61	2,760,255.61	2,760,255.61	2,760,255.61	2,760,255.61	2,760,255.61	Validado avances
2023	5	PUE230302263943	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAM, PUEBLA. - 243933	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	243933	3176	3165	6341	Metros Cuadrados	367.4	29/08/2023	27/11/2023	1,406,815.10	1,406,815.10	1,406,815.10	1,406,815.10	1,406,815.10	1,406,815.10	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402306065	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL CERO MAS TRES CEROS AL UNO MAS TRESCIENTOS VEINTE DE BARRIO SAN ANTONIO TIERRA NEGRA PROLONGACION DE ADELAIDO MACEDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 375450	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Barrio San Antonio Tierra Negra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	375450	148	153	301	Kilómetro	1.32	12/10/2023	10/12/2023	1,254,778.37	1,254,778.37	1,254,778.37	1,254,778.37	1,254,778.37	1,254,778.37	Validado avances
2023	5	PUE230402317215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION ELECTRICA MEDIAY BAJA TENSIONE EN CAMINO A HUEJONAPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA. - 423662	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	423662	32	28	60	Metros lineales	840	02/12/2023	31/12/2023	1,342,387.43	1,342,384.00	1,342,384.00	1,342,384.00	1,342,384.00	1,342,384.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300370	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON C.C.T. 21DPR0369M1 DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATEMPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 351407	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santa Isabel Cholula	351407	486	386	872	Metros lineales	154	05/06/2023	05/08/2023	1,989,475.43	1,989,475.43	1,989,475.43	1,989,475.43	1,989,475.43	1,989,475.43	Validado avances
2023	5	PUE230402300353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 351372	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Isabel Cholula	351372	4200	2700	6900	Luminaria	567	13/03/2023	13/05/2023	934,992.18	934,992.18	934,992.18	934,992.18	934,992.18	934,992.18	Validado avances
2023	5	PUE230402321068	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE EL PAJAR ENTRE COORDENAS 18.920761, 98.387928 Y COORDENAS 18.921431, 98.385182 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ACOZAUTLA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUE. - 440019	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Acozautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula	440019	126	95	221	Metros lineales	579	23/10/2023	23/12/2023	765,912.99	782,123.52	782,123.52	782,123.52	782,123.52	782,123.52	Validado avances
2023	5	PUE230302264366	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ATLACOMULCO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATEMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA - 245650	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula	245650	228	165	393	Metros lineales	841.63	24/04/2023	24/06/2023	2,300,396.00	2,300,396.00	2,300,396.00	2,300,396.00	2,300,396.00	2,300,396.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300367	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR CON C.C.T 21EBH0539F UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA - 351402	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santa Isabel Cholula	351402	443	355	798	Metros Cuadrados	771.42	24/04/2023	24/06/2023	1,576,171.07	1,576,171.07	1,576,171.07	1,576,171.07	1,576,171.07	1,576,171.07	Validado avances
2023	5	PUE230402320537	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES CAIC Y ESTANCIA DE DIA 2A. ETAPA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 438066	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	438066	650	560	1210	Metros Cuadrados	273.42	28/05/2023	28/08/2023	2,580,769.22	2,580,769.22	2,580,769.22	2,580,769.22	2,580,769.22	2,580,769.22	Validado avances
2023	5	PUE230302264379	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MIRADOR INSPECTORIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA - 245701	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula	245701	186	136	322	Metros Cuadrados	891	27/04/2023	27/06/2023	1,943,582.95	1,943,582.95	1,943,582.95	1,943,582.95	1,943,582.95	1,943,582.95	Validado avances
2023	5	PUE230402321006	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y LIMITES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 439745	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula	439745	643	555	1198	Metros Cuadrados	838.2	28/08/2023	28/11/2023	1,385,791.07	1,385,791.07	1,385,791.07	1,385,791.07	1,385,791.07	1,385,791.07	Validado avances
2023	5	PUE230402322177	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN DEL KM 0 000.00 AL KM 1 296.00 Y DEL 1 846.00 AL 2 036.00 EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALEGRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 448549	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Santiago Miahuatlán	448549	187	140	327	Metros lineales	486	06/11/2023	30/11/2023	328,960.35	374,404.93	374,404.93	374,404.93	374,404.93	374,404.93	Validado avances
2023	5	PUE230402273981	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119356	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán		Otros Proyectos	Municipio de Santiago Miahuatlán	119356	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/01/2023	10/03/2023	314,700.03	314,700.03	314,700.03	314,700.03	314,700.03	314,700.03	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402318892	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CHILTEPINTLA 2 DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 430778	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	430778	62	29	91	Metros lineales	773	02/12/2023	30/12/2023	171,806.58	252,713.00	252,713.00	252,713.00	252,713.00	252,713.00	Validado avances
2023	5	PUE230402323221	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR EMILIO CRUZ IBAÑEZ C.C.T. 21DJN1001Z DEL BARRIO DE SANTA CLARA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 454300	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Santiago Miahuatlán	454300	89	60	149	Metros lineales	51.97	27/06/2023	05/08/2023	281,748.65	281,748.65	281,748.65	281,748.65	281,748.65	281,748.65	Validado avances
2023	5	PUE230202228770	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 14 SUR ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CAMINO REAL, CALLE CAMINO REAL ENTRE 14 SUR Y CALLEION DE LA ERMITA DEL BARRIO SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 113630	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	113630	188	125	313	Metros lineales	245	08/02/2023	09/03/2023	591,296.46	591,296.46	591,296.46	591,296.46	591,296.46	591,296.46	Validado avances
2023	5	PUE230402318680	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA CAMINO VIEJO A CHAPULCO, VICENTE GUERRERO, LAZARO CARDENAS, JUAREZ Y VILLA ALEGRIA SUR DE LA COLONIA LA VILLA ALEGRÍA - 429850	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Villa Alegría	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	429850	379	253	632	Metros lineales	765	02/10/2023	30/12/2023	358,030.53	818,191.50	818,191.50	818,191.50	818,191.50	818,191.50	Validado avances
2023	5	PUE230402318903	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE, DE LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 430828	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	430828	81	44	125	Metros lineales	153.19	02/12/2023	30/12/2023	235,868.14	208,101.81	208,101.81	208,101.81	208,101.81	208,101.81	Validado avances
2023	5	PUE230402320892	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AVENIDA SAN JOSE Y CALLE 15 DE MAYO DEL 0000.00 AL 0 150.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 439447	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Santiago Miahuatlán	439447	302	276	578	Metros Cuadrados	950.55	03/08/2023	31/10/2023	1,090,248.75	1,090,248.75	1,090,248.75	1,090,248.75	1,090,248.75	1,090,248.75	Validado avances
2023	5	PUE230402318081	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS DE TEOTLÁN, CHILTEPINTLA, LA TRINIDAD Y LA PRIMAVERA, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 426914	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	426914	947	632	1579	Metros lineales	1677.77	15/03/2023	02/07/2023	2,981,085.72	2,981,085.72	2,981,085.72	2,981,085.72	2,981,085.72	2,981,085.72	Validado avances
2023	5	PUE230402318700	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 15 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y DIAGONAL MIGUEL HIDALGO DEL BARRIO LA PURÍSIMA, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 429919	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	429919	636	432	1068	Metros lineales	433	11/09/2023	09/12/2023	2,015,503.00	2,015,503.00	2,015,503.00	2,015,503.00	2,015,503.00	2,015,503.00	Validado avances
2023	5	PUE230402323203	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS C.C.T. 21EBH0054C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 454225	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Santiago Miahuatlán	454225	262	160	422	Metros Cuadrados	123.09	15/05/2023	23/07/2023	795,877.28	795,877.28	795,877.28	795,877.28	795,877.28	795,877.28	Validado avances
2023	5	PUE230402318221	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 427869	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	427869	97	51	148	Metros lineales	480	16/03/2023	30/11/2023	279,683.54	279,683.54	279,683.54	279,683.54	279,683.54	279,683.54	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320881	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 439413	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán		Otros Proyectos	Municipio de Santiago Miahuatlán	439413	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/04/2023	30/06/2023	346,200.04	346,200.04	346,200.04	346,200.04	346,200.04	346,200.04	Validado avances
2023	5	PUE230402320919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 439499	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santiago Miahuatlán	439499	172	160	332	Metros Cuadrados	621.35	28/08/2023	26/10/2023	604,544.00	604,544.00	604,544.00	604,544.00	604,544.00	604,544.00	Validado avances
2023	5	PUE230402323229	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA FACHADA DE ACCESO PRINCIPAL EN LA T.V. SECUNDARIA OTILIO MONTAÑO C.C.T. 21ETV0177V, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 454368	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santiago Miahuatlán	454368	324	250	574	Metros Cuadrados	131.72	07/06/2023	04/09/2023	1,083,380.33	1,083,380.33	1,083,380.33	1,083,380.33	1,083,380.33	1,083,380.33	Validado avances
2023	5	PUE230402320940	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONVENIO DE COLABORACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE 11 PONIENTE CARRETERA E.C. KM. 6.0 TEHUACAN ORIZABA SANTIAGO MIAHUATLAN, ENTRE LA AVENIDA NACIONAL SUR Y CARRETERA TEHUACAN CORDOBA, EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MIAHUATLAN Y LA CALAVERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 439545	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santiago Miahuatlán	439545	1484	900	2384	Metros Cuadrados	18804.8	15/11/2023	30/12/2023	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402323243	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 454455	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	454455	78	60	138	Cancha(s)	3	01/12/2023	20/12/2023	259,878.05	359,878.05	359,878.05	359,878.05	359,878.05	359,878.05	Validado avances
2023	5	PUE230202230143	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HOREB COLONIA CEDAR CREEK DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 119210	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	119210	112	76	188	Metros lineales	579	21/02/2023	01/04/2023	354,343.34	354,343.34	354,343.34	354,343.34	354,343.34	354,343.34	Validado avances
2023	5	PUE230402318661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONVENIO DE APORTACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO VILLA ALEGRÍA, VILLA ALEGRÍA Y TEHUACÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO MIAHUATLÁN Y TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 429739	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	429739	1232	821	2053	Metros lineales	9809.52	02/10/2023	30/12/2023	3,875,061.33	3,875,061.33	3,875,061.33	3,875,061.33	3,875,061.33	3,875,061.33	Validado avances
2023	5	PUE230202230127	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 119101	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	119101	120	83	203	Metros lineales	83.27	28/02/2023	29/03/2023	382,739.81	382,529.08	382,529.08	382,529.08	382,529.08	382,529.08	Validado avances
2023	5	PUE230202230156	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 11 PONIENTE, CALLE 13 PONIENTE Y CALLE DIAGONAL 9 SUR DE LA COLONIA CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 119243	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	119243	76	40	116	Metros lineales	134.09	25/03/2023	23/05/2023	218,818.12	232,811.55	232,811.55	232,811.55	232,811.55	232,811.55	Validado avances
2023	5	PUE230402322215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 12 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 5 NORTE EN COLONIA GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 448663	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santiago Miahuatlán	448663	146	80	226	Metros lineales	285.85	12/10/2023	10/12/2023	425,718.26	308,269.76	308,269.76	308,269.76	308,269.76	308,269.76	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202230167	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 119302	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Santiago Miahuatlán	119302	43	10	53	Metros lineales	237.91	30/03/2023	28/04/2023	100,166.99	100,166.99	100,166.99	100,166.99	100,166.99	100,166.99	Validado avances
2023	5	PUE230202230162	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN - 119291	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Santiago Miahuatlán	119291	78	62	140	Metros lineales	116.2	16/03/2023	14/04/2023	264,039.14	264,039.14	264,039.14	264,039.14	264,039.14	264,039.14	Validado avances
2023	5	PUE230402318004	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIVADA DE LA 13 SUR ENTRE CALLE 13 SUR Y CALLE 15 SUR EN BARRIO LA PURÍSIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 426531	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Santiago Miahuatlán	426531	738	491	1229	Metros Cuadrados	1530.2	15/03/2023	02/07/2023	2,320,129.63	2,320,129.65	2,320,129.65	2,320,129.65	2,320,129.65	2,320,129.65	Validado avances
2023	5	PUE230402318126	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NEBLINA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ORIENTE, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 427154	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San Miguel	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Santiago Miahuatlán	427154	146	97	243	Metros lineales	228	11/05/2023	09/06/2023	459,171.83	459,171.83	459,171.83	459,171.83	459,171.83	459,171.83	Validado avances
2023	5	PUE230302263872	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BALCÁZAR ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE EL VALOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 243186	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Huehuetlán Grande	243186	72	53	125	Metros Cuadrados	1309.73	14/03/2023	12/05/2023	1,464,105.26	1,464,105.26	1,464,105.26	1,464,105.26	1,464,105.26	1,464,105.26	Validado avances
2023	5	PUE230302263918	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJÓN DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 243802	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Huehuetlán Grande	243802	144	146	290	Metros	179.2	20/04/2023	19/05/2023	594,393.72	594,393.72	594,393.72	594,393.72	594,393.72	594,393.72	Validado avances
2023	5	PUE230402313133	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR REGIONAL TIPO C EN EL BACHILLERATO GENERAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.C.T. 21EBH0194C, DEL BARRIO DE IXTLAHUACÁN MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 406993	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Ixtlahuacán	Proyecto de Inversión de Asistencia Social		Municipio de Huehuetlán Grande	406993	25	26	51	Metros Cuadrados	148.72	02/08/2023	15/10/2023	1,182,857.23	1,182,857.23	1,182,857.23	1,182,857.23	1,182,857.23	1,182,857.23	Validado avances
2023	5	PUE230402313277	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 407559	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Juan Coatetelco	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Huehuetlán Grande	407559	81	59	140	Metros Cuadrados	803.08	25/09/2023	23/11/2023	1,079,791.37	1,079,791.37	1,079,791.37	1,079,791.37	1,079,791.37	1,079,791.37	Validado avances
2023	5	PUE230402314798	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 413757	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Martín Atempán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Huehuetlán Grande	413757	28	25	53	Metros Cuadrados	1214.28	25/09/2023	08/11/2023	1,533,563.19	1,533,563.19	1,533,563.19	1,533,563.19	1,533,563.19	1,533,563.19	Validado avances
2023	5	PUE230402315244	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 415398	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Nicolás Huajuapán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Huehuetlán Grande	415398	36	42	78	Metros Cuadrados	788.04	12/10/2023	10/12/2023	1,007,284.46	1,007,284.46	1,007,284.46	1,007,284.46	1,007,284.46	1,007,284.46	Validado avances
2023	5	PUE230402319139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 431943	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos		Municipio de Huehuetlán Grande	431943	356	654	1010	Metros lineales	1750	11/09/2023	20/10/2023	1,009,271.82	1,009,271.82	1,009,271.82	1,009,271.82	1,009,271.82	1,009,271.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302263782	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL HORIZONTE ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL BARRIO DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 242796	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	242796	43	37	80	Metros Cuadrados	1088.91	09/03/2023	07/05/2023	1,210,184.79	1,210,184.79	1,210,184.79	1,210,184.79	1,210,184.79	1,210,184.79	Validado avances
2023	5	PUE230402311941	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 402084	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Colonia Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	402084	63	52	115	Metros Cuadrados	894.61	04/07/2023	17/08/2023	1,061,951.29	1,061,951.29	1,061,951.29	1,061,951.29	1,061,951.29	1,061,951.29	Validado avances
2023	5	PUE230402318118	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LA TRIPA DEL KM. 0.162 AL KM. 0.342, ENTRE CALLEJÓN DEL ZORRILLO Y CALLE AVIACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 427095	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	427095	52	46	98	Metros Cuadrados	900	19/06/2023	16/09/2023	1,279,098.50	1,279,098.50	1,279,098.50	1,279,098.50	1,279,098.50	1,279,098.50	Validado avances
2023	5	PUE230402318325	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. TERCERA ETAPA. - 428264	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Agustín Ahuehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetlán el Grande	428264	126	122	248	Sanitario(s)	62	05/05/2023	31/12/2023	1,128,494.85	1,128,494.85	1,128,494.85	1,128,494.85	1,128,494.85	1,128,494.85	Validado avances
2023	5	PUE230302263972	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 244126	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	244126	1166	1057	2223	Piezas	485	25/05/2023	23/06/2023	420,556.78	420,556.78	420,556.78	420,556.78	420,556.78	420,556.78	Validado avances
2023	5	PUE230202229955	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 118440	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	118440	280	345	625	Metros	4009	23/02/2023	23/04/2023	1,003,455.47	1,003,455.47	1,003,455.47	1,003,455.47	1,003,455.47	1,003,455.47	Validado avances
2023	5	PUE230402314905	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON C.C.T. 21DPR1252U, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 414086	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán el Grande	414086	39	30	69	Metros lineales	185.7	09/10/2023	07/12/2023	592,032.63	592,032.63	592,032.63	592,032.63	592,032.63	592,032.63	Validado avances
2023	5	PUE230402311791	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 399918	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán		Otros Proyectos	Municipio de Huehuetlán el Grande	399918	0	0	0	Otros	16	18/05/2023	01/07/2023	432,825.52	432,825.52	432,825.52	432,825.52	432,825.52	432,825.52	Validado avances
2023	5	PUE230402315358	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE REAL DE TEPEACA Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 415898	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santa Martha Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	415898	49	57	106	Metros Cuadrados	938.86	08/11/2023	22/12/2023	997,045.16	997,045.16	997,045.16	997,045.16	997,045.16	997,045.16	Validado avances
2023	5	PUE230402312209	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 403193	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	403193	96	85	181	Metros Cuadrados	1189.95	10/07/2023	07/09/2023	1,514,272.29	1,514,272.29	1,514,272.29	1,514,272.29	1,514,272.29	1,514,272.29	Validado avances
2023	5	PUE230402312901	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 405979	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santa Ana Oztolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	405979	132	120	252	Metros lineales	982.25	31/07/2023	08/10/2023	1,085,301.46	1,085,301.46	1,085,301.46	1,085,301.46	1,085,301.46	1,085,301.46	Validado avances
2023	5	PUE230402319697	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 21DPR1267W, DEL BARRIO DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 434421	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán el Grande	434421	16	18	34	Metros Cuadrados	591.69	23/11/2023	22/12/2023	1,829,104.26	1,848,628.90	1,848,628.90	1,848,628.90	1,848,628.90	1,848,628.90	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302264011	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LA GALLERA LIBRAMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 244322	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	244322	298	327	625	Piezas	30	31/07/2023	29/08/2023	205,684.83	205,684.83	205,684.83	205,684.83	205,684.83	205,684.83	Validado avances
2023	5	PUE230402313195	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL BARRIO DE IXTLAHUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 407152	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	Ixtlahuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	407152	25	26	51	Metros lineales	850	28/08/2023	26/09/2023	619,565.12	619,565.12	619,565.12	619,565.12	619,565.12	619,565.12	Validado avances
2023	5	PUE230402302349	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCOTECHEO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA - 359463	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	359463	1594	1531	3125	Metros Cuadrados	526.31	06/10/2023	22/12/2023	2,037,500.79	2,037,500.79	2,037,500.79	2,037,500.79	2,037,500.79	2,037,500.79	Validado avances
2023	5	PUE230402315694	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA EN EL CRUCE DE LA CALLE LUCIO CABAÑAS CON CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA - 417096	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	417096	1594	1531	3125	Metros Cuadrados	129	06/10/2023	23/11/2023	383,876.38	383,876.38	383,876.38	383,876.38	383,876.38	383,876.38	Validado avances
2023	5	PUE230302263340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ TURNO MATUTINO CON CLAVE 21DPRO373Z EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN - 241027	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	241027	275	267	542	Metros Cuadrados	413.1	01/09/2023	30/09/2023	411,943.09	411,943.09	411,943.09	411,943.09	411,943.09	411,943.09	Validado avances
2023	5	PUE230402315030	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DOS AULAS DIRECCION MODULO SANITARIO Y CISTERNA EN ESTRUCTURA REGIONAL C DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC TURNO VESPERTINO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA - 414552	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	414552	75	72	147	Metros Cuadrados	283	01/09/2023	20/12/2023	2,807,432.81	2,807,432.81	2,807,432.81	2,807,432.81	2,807,432.81	2,807,432.81	Validado avances
2023	5	PUE230302263439	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO TURNO MATUTINO CON CLAVE 21DPR0374Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN - 241402	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	241402	229	225	454	Metros Cuadrados	697.7	01/09/2023	30/09/2023	455,866.60	455,866.60	455,866.60	455,866.60	455,866.60	455,866.60	Validado avances
2023	5	PUE230402296610	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OCHO ORIENTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KMCERO MAS CIENTO SETENTA Y SIETE ENTRE CARRETERA ACATLAN DE OSORIO CUAPIAXTLA Y CALLE 2 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA - 336277	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	336277	1594	1531	3125	Metros Cuadrados	985.59	09/10/2023	21/12/2023	1,152,500.88	1,152,500.88	1,152,500.88	1,152,500.88	1,152,500.88	1,152,500.88	Validado avances
2023	5	PUE230402295725	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE SEIS NORTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS CERO NOVENTA Y CINCO ENTRE AVENIDA CINCO DE MAYO Y CALLE DOS ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA - 333102	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	333102	3134	2919	6053	Metros Cuadrados	572.35	03/10/2023	15/12/2023	701,220.12	701,220.12	701,220.12	701,220.12	701,220.12	701,220.12	Validado avances
2023	5	PUE230402296520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OCHO PONIENTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS CIENTO ONCE ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE TRES NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN. - 335865	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	335865	3134	2919	6053	Metros Cuadrados	666.71	05/10/2023	22/12/2023	816,930.58	816,930.58	816,930.58	816,930.58	816,930.58	816,930.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402299904	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA TELESECUNDARIA BENJAMIN HILL CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO ETV CERO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES W ADQUISICION DE MATERIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 349586	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Soltepec	349586	95	87	182	Metros Cuadrados	474.76	25/10/2023	23/11/2023	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402294921	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO EBH CERO CIENTO VEINTE L DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA. - 329616	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Asistencia Social		Municipio de Soltepec	329616	150	145	295	Metros cuadrados de construcción	137.28	09/11/2023	23/12/2023	1,898,956.68	1,898,956.68	1,898,956.68	1,898,956.68	1,898,956.68	1,898,956.68	Validado avances
2023	5	PUE230402276442	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 195770	Puebla	152	Soltepec	Soltepec		Otros Proyectos	Municipio de Soltepec	195770	0	0	0	PROYECTO(S)	1	08/05/2023	21/07/2023	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402291437	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CALLE VERACRUZ CON ADOQUIN ENTRE CALLES RIO MAYO Y RIO PAPALOAPAN DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC SAN ANTONIO XICOTENCO MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 314506	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Soltepec	314506	110	90	200	Metros Cuadrados	1773.3	07/08/2023	05/10/2023	1,851,428.81	1,851,428.81	1,851,428.81	1,851,428.81	1,851,428.81	1,851,428.81	Validado avances
2023	5	PUE230402296574	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 336018	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Soltepec	336018	400	600	1000	Metros Cuadrados	7864.4	08/11/2023	23/12/2023	3,600,100.60	3,600,100.60	3,600,100.60	3,600,100.60	3,600,100.60	3,600,100.60	Validado avances
2023	5	PUE230302263500	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. COAHUATLA - 241653	Puebla	153	Tecali de Herrera	Coahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tecali de Herrera	241653	24	23	47	Metros lineales	445	08/08/2023	18/09/2023	85,392.01	85,392.01	85,392.01	85,392.01	85,392.01	85,392.01	Validado avances
2023	5	PUE230302263318	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. TECALI - 240957	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tecali de Herrera	240957	26	36	62	Metros lineales	250	08/08/2023	18/09/2023	117,263.11	117,263.11	117,263.11	117,263.11	117,263.11	117,263.11	Validado avances
2023	5	PUE230302263543	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CORREGIDORA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 241826	Puebla	153	Tecali de Herrera	La Trinidad Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Tecali de Herrera	241826	51	37	88	Metros Cuadrados	2044	29/08/2023	12/10/2023	2,053,575.84	2,053,575.84	2,053,575.84	2,053,575.84	2,053,575.84	2,053,575.84	Validado avances
2023	5	PUE230402290045	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARA USO DOMÉSTICO UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS AJAJALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 307911	Puebla	153	Tecali de Herrera	San Luis Ajajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Tecali de Herrera	307911	1458	1390	2848	Pozo(s)	1	05/12/2023	31/12/2023	2,764,490.27	2,764,490.27	2,764,490.27	2,764,490.27	2,764,490.27	2,764,490.27	Validado avances
2023	5	PUE230202218501	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 37114	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera		Otros Proyectos	Municipio de Tecali de Herrera	37114	0	0	0	Otros	1	30/03/2023	18/05/2023	186,389.58	186,389.58	186,389.58	186,389.58	186,389.58	186,389.58	Validado avances
2023	5	PUE230202226805	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA ARGENTINA CON C.C.T. 21DPR0384E PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 100948	Puebla	153	Tecali de Herrera	Concepción Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Tecali de Herrera	100948	933	1000	1933	Aula	1	19/06/2023	18/09/2023	1,002,111.75	1,002,111.75	1,002,111.75	1,002,111.75	1,002,111.75	1,002,111.75	Validado avances
2023	5	PUE230202215902	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1RO DE JULIO EN EL BARRIO DE TZOCUILAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 23451	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Tecali de Herrera	23451	54	36	90	Metros cuadrados de construcción	2192.82	06/03/2023	18/04/2023	1,781,538.00	1,781,538.00	1,781,538.00	1,781,538.00	1,781,538.00	1,781,538.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263446	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. SANTIAGOTZINGO - 241450	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tecali de Herrera	241450	23	15	38	Metros lineales	122	08/08/2023	18/09/2023	90,404.57	90,404.57	90,404.57	90,404.57	90,404.57	90,404.57	Validado avances
2023	5	PUE230202215796	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DE LA CABECERA DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 22923	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tecali de Herrera	22923	90	60	150	Metros lineales	438	15/02/2023	31/03/2023	429,987.55	429,987.55	429,987.55	429,987.55	429,987.55	429,987.55	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302219550	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL RIEGO EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA CUAXIXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 43331	Puebla	153	Tecali Herrera	La Magdalena Cuaxixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecali Herrera	43331	39	24	63	Metros Cuadrados	1400	03/05/2023	03/07/2023	1,405,947.26	1,405,947.26	1,405,947.26	1,405,947.26	1,405,947.26	1,405,947.26	Validado avances
2023	5	PUE230302263549	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y BARRANQUILLA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 241855	Puebla	153	Tecali Herrera	Santa Cruz Ajajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecali Herrera	241855	23	15	38	Metros Cuadrados	1328.1	05/09/2023	19/10/2023	1,506,560.67	1,506,560.67	1,506,560.67	1,506,560.67	1,506,560.67	1,506,560.67	Validado avances
2023	5	PUE230202215926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA - 23529	Puebla	153	Tecali Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecali Herrera	23529	144	96	240	Metros	560.59	30/03/2023	18/04/2023	1,071,809.89	1,071,809.89	1,071,809.89	1,071,809.89	1,071,809.89	1,071,809.89	Validado avances
2023	5	PUE230202224943	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 86680	Puebla	153	Tecali Herrera	La Trinidad Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	86680	1012	930	1942	Metros lineales	6500	12/05/2023	31/12/2023	3,042,698.36	3,042,698.36	3,042,698.36	3,042,698.36	3,042,698.36	3,042,698.36	Validado avances
2023	5	PUE230302245689	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON C.C.T. 21DPR2848I UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 138356	Puebla	153	Tecali Herrera	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tecali Herrera	138356	23	34	57	Aula	1	03/07/2023	31/08/2023	704,794.90	704,794.90	704,794.90	704,794.90	704,794.90	704,794.90	Validado avances
2023	5	PUE230302263432	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. TECORRAL - 241382	Puebla	153	Tecali Herrera	Tecorral	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali Herrera	241382	32	23	55	Metros lineales	302	08/08/2023	18/09/2023	159,230.07	159,230.07	159,230.07	159,230.07	159,230.07	159,230.07	Validado avances
2023	5	PUE230302263469	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIFERENTES LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 241557	Puebla	153	Tecali Herrera	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali Herrera	241557	26	25	51	Metros lineales	315	08/08/2023	05/09/2023	247,059.43	247,059.43	247,059.43	247,059.43	247,059.43	247,059.43	Validado avances
2023	5	PUE230302263528	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR ENTRE CALLES 3 Y 7 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 6 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA TETLANANCA, TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 241752	Puebla	153	Tecali Herrera	San Buenaventura Tetlananca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecali Herrera	241752	46	44	90	Metros Cuadrados	2191	21/08/2023	19/10/2023	2,291,477.53	2,291,477.53	2,291,477.53	2,291,477.53	2,291,477.53	2,291,477.53	Validado avances
2023	5	PUE230302246039	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE HERERA - 140424	Puebla	153	Tecali Herrera	San Luis Ajajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecali Herrera	140424	32	26	58	Metros Cuadrados	1456.8	15/05/2023	13/07/2023	1,665,387.40	1,665,387.40	1,665,387.40	1,665,387.40	1,665,387.40	1,665,387.40	Validado avances
2023	5	PUE230302250274	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. ~ 165029	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	165029	4659	4460	9119	Metros Cuadrados	8514	20/05/2023	17/08/2023	8,486,462.82	8,486,462.82	8,486,462.82	8,486,462.82	8,486,462.82	8,486,462.82	Validado avances
2023	5	PUE230202227890	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. MIGUEL HIDALGO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 8 Y 19 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 108939	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecamachalco	108939	6151	5673	11824	Metros Cuadrados	10664.5	08/04/2023	06/07/2023	6,772,888.44	8,464,610.92	8,464,610.92	8,464,610.92	8,464,610.92	8,464,610.92	Validado avances
2023	5	PUE230302258931	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 37 SUR ENTRE PRIVADA 37 SUR Y PRIVADA NO. 2 DE 37 SUR EN EL BARRIO DE JONETLAN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. ~ 217370	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecamachalco	217370	42	31	73	Metros lineales	265	11/08/2023	24/09/2023	326,570.44	326,570.44	326,570.44	326,570.44	326,570.44	326,570.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314899	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO CON BALASTRO EN CAMINO MELCHOR OCAMPO ENTRE CAMINO A RANCHO LOS PINOS Y CANAL DE VALSEQUILLO, CAMINO CANAL DE VALSEQUILLO ENTRE CAMINO MELCHOR OCAMPO Y CAMINO A SAN JOSE LA PORTILLA, CAMINO VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAMINO FRANCISCO VILLA Y CANAL DE VALSEQUILLO, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CAMINO SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CARRETERA TECAMACHALCO XOCHITLAN EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 414066	Puebla	154	Tecamachalco	La Laguna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	414066	875	831	1706	Metros Cuadrados	10215	03/11/2023	17/12/2023	935,179.73	935,179.73	935,179.73	935,179.73	935,179.73	935,179.73	Validado avances
2023	5	PUE230402315925	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO NACIONAL ENTRE AV. PRISCILIANO RUIZ Y AUTOPISTA PUEBLA ORIZABA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 417988	Puebla	154	Tecamachalco	Lomas de Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tecamachalco	417988	716	660	1376	Metros Cuadrados	18020	03/11/2023	17/12/2023	1,336,882.59	1,336,882.59	1,336,882.59	1,336,882.59	1,336,882.59	1,336,882.59	Validado avances
2023	5	PUE230202224841	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLES 31 Y 35 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 86050	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecamachalco	86050	35	17	52	Metros	191	17/03/2023	15/04/2023	497,306.02	497,306.02	497,306.02	497,306.02	497,306.02	497,306.02	Validado avances
2023	5	PUE230402291432	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 NORTE ENTRE AV. VERANO Y AV. MARTINETA, AV. CALANDRIAS, AV. GAVIOTAS, AV. CARDENALES Y AV. QUETZAL ENTRE CALLES 18 Y 22 NORTE EN BARRIO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 314463	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecamachalco	314463	63	52	115	Metros lineales	570	11/08/2023	24/09/2023	370,025.54	370,025.54	370,025.54	370,025.54	370,025.54	370,025.54	Validado avances
2023	5	PUE2302022219182	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES 4 Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 41095	Puebla	154	Tecamachalco	La Purísima de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	41095	29	16	45	Metros Cuadrados	1081.5	24/02/2023	09/04/2023	1,215,269.66	1,215,269.66	1,215,269.66	1,215,269.66	1,215,269.66	1,215,269.66	Validado avances
2023	5	PUE2302022220541	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 2 Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDA DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 49963	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	49963	35	17	52	Metros Cuadrados	1314.95	24/02/2023	24/04/2023	1,285,105.81	1,285,105.81	1,285,105.81	1,285,105.81	1,285,105.81	1,285,105.81	Validado avances
2023	5	PUE2302022228558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN BARRANCA LA QUECHOLA EN LA CALLE 17 PONIENTE ENTRE CALLES 11 Y 13 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 112182	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	112182	6151	5673	11824	Metros Cuadrados	63.36	17/03/2023	15/05/2023	1,351,475.25	1,351,475.25	1,351,475.25	1,351,475.25	1,351,475.25	1,351,475.25	Validado avances
2023	5	PUE230302257837	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO A PARAJE TOLUQUILLA, CAMINO A LA POSTA, CAMINO A FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 211025	Puebla	154	Tecamachalco	El Salado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tecamachalco	211025	238	222	460	Metros Cuadrados	24360	10/07/2023	23/08/2023	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 229145	Puebla	154	Tecamachalco	Colonia Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecamachalco	229145	185	171	356	Tanque(s)	1	22/06/2023	20/08/2023	1,206,302.93	1,206,302.93	1,206,302.93	1,206,302.93	1,206,302.93	1,206,302.93	Validado avances
2023	5	PUE2302022218792	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 38616	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	38616	24	36	60	Metros Cuadrados	617.76	24/02/2023	09/04/2023	670,815.27	670,815.27	670,815.27	670,815.27	670,815.27	670,815.27	Validado avances
2023	5	PUE230302258378	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUE. PRIMERA ETAPA. - 213809	Puebla	154	Tecamachalco	Lomas de Romero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecamachalco	213809	605	607	1212	Metros	240	22/06/2023	20/08/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302259745	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 222261	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Tecamachalco	222261	32	22	54	Metros	184	25/08/2023	08/10/2023	301,601.91	301,601.91	301,601.91	301,601.91	301,601.91	301,601.91	Validado avances
2023	5	PUE230302250601	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLÍGONO DE LA CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA DE LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 166914	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tecamachalco	166914	1348	977	2325	Piezas	213	20/04/2023	14/06/2023	2,890,172.33	2,890,172.33	2,890,172.33	2,890,172.33	2,890,172.33	2,890,172.33	Validado avances
2023	5	PUE230302262952	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO 2 PONIENTE ENTRE CAMINO 9 Y 11 NORTE, CAMINOS IGNACIO ZARAGOZA, 9, 11 Y 13 NORTE ENTRE CAMINO 4 PONIENTE Y CAMINO JUÁREZ, CAMINO 12 NORTE ENTRE CAMINO 4 ORIENTE Y CAMINO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA PORTILLA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 239668	Puebla	154	Tecamachalco	San Antonio la Portilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Tecamachalco	239668	295	280	575	Metros Cuadrados	16155	20/06/2023	03/08/2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302261490	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. 9 PONIENTE Y PRIVADA 37 SUR, EN EL BARRIO DE JONETLAN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 232616	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Tecamachalco	232616	91	49	140	Metros lineales	398	25/08/2023	08/10/2023	569,560.53	569,560.53	569,560.53	569,560.53	569,560.53	569,560.53	Validado avances
2023	5	PUE230402307606	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE CAMINO REAL ENTRE PARAJE LOS VILLEGAS Y CAMINO A XOCHITLAN TODOS SANTOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS VILLEGAS, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 382815	Puebla	154	Tecamachalco	Los Villegas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Tecamachalco	382815	13	18	31	Metros	1633	06/10/2023	19/11/2023	2,248,056.38	2,248,056.38	2,248,056.38	2,248,056.38	2,248,056.38	2,248,056.38	Validado avances
2023	5	PUE230402312523	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A BALASTRO EN CAMINO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINOS 5 Y 9 ORIENTE, CAMINO 9 ORIENTE ENTRE CAMINOS 10 Y 20 SUR, CAMINO 5 ORIENTE ENTRE CAMINOS 2 Y 20 SUR, CAMINO 18 SUR ENTRE CAMINOS 5 Y 10 ORIENTE, CAMINO LOS PINOS ENTRE CALLES 8 Y 18 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 404621	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Tecamachalco	404621	2034	1908	3942	Metros Cuadrados	20960	20/10/2023	03/12/2023	1,848,109.22	1,848,109.22	1,848,109.22	1,848,109.22	1,848,109.22	1,848,109.22	Validado avances
2023	5	PUE230202215203	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO A PARAJE LOS ÁRBOLES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 12357	Puebla	154	Tecamachalco	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Tecamachalco	12357	1532	1446	2978	Metros Cuadrados	13900	24/02/2023	25/03/2023	1,500,665.34	1,500,665.34	1,500,665.34	1,500,665.34	1,500,665.34	1,500,665.34	Validado avances
2023	5	PUE230202227405	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. 9 ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLES 7 Y 10 SUR EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 105010	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Tecamachalco	105010	16320	14995	31315	Metros Cuadrados	14679.78	08/04/2023	06/07/2023	12,146,212.36	13,170,959.13	13,170,959.13	13,170,959.13	13,170,959.13	13,170,959.13	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302243540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARMEN SERDÁN, ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO VIEJO A MIXQUIAPAN, CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO VIEJO A MIXQUIAPAN, Y CAMINO VIEJO A MIXQUIAPAN, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARMEN SERDÁN, EN LA COLONIA EL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 125776	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Tecamatlán	125776	120	122	242	Metros lineales	485.18	26/06/2023	24/08/2023	583,335.68	580,665.20	580,665.20	580,665.20	580,665.20	580,665.20	Validado avances
2023	5	PUE230402288276	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE QUICAYAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 299338	Puebla	155	Tecomatlán	Quicayán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Tecamatlán	299338	56	54	110	Metros lineales	1576.04	19/10/2023	31/12/2023	2,321,813.44	2,319,676.39	2,319,676.39	2,319,676.39	2,319,676.39	2,319,676.39	Validado avances
2023	5	PUE230402288413	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL POZO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUICAYAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 300010	Puebla	155	Tecomatlán	Quicayán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Tecamatlán	300010	105	101	206	Metros lineales	980.87	19/10/2023	31/12/2023	1,590,347.82	1,588,746.25	1,588,746.25	1,588,746.25	1,588,746.25	1,588,746.25	Validado avances
2023	5	PUE230402317534	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE, COLONIA SERDÁN , MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 424918	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENT O TEHUACÁN	424918	88	77	165	Metros lineales	923.71	01/11/2023	31/12/2023	2,007,114.87	2,185,035.76	2,185,035.76	2,185,035.76	2,185,035.76	2,185,035.76	Validado avances
2023	5	PUE230402312926	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIKAUTLIN ENTRE AV. DEL SOL Y CARRETERA A ZONA ARQUEOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 406073	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENT O TEHUACÁN	406073	96	84	180	Metros lineales	120.2	01/11/2023	31/12/2023	351,474.04	322,639.91	322,639.91	322,639.91	322,639.91	322,639.91	Validado avances
2023	5	PUE230402319643	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMMANUEL KANT CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0766V, EN SAN VICENTE FERRER, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 434243	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENT O TEHUACÁN	434243	64	56	120	Metros Cuadrados	87.98	01/11/2023	31/12/2023	1,399,827.02	1,174,236.06	1,174,236.06	1,174,236.06	1,174,236.06	1,174,236.06	Validado avances
2023	5	PUE230402289382	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 25 NORTE ENTRE CALLE 16 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACOQUIACO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 304868	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENT O TEHUACÁN	304868	32	28	60	Metros Cuadrados	686.02	06/07/2023	03/09/2023	1,161,285.02	1,094,407.33	1,094,407.33	1,094,407.33	1,094,407.33	1,094,407.33	Validado avances
2023	5	PUE230402304251	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 22 ORIENTE ENTRE CALLE 19 NORTE Y CALLE 27 NORTE, COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACOQUIACO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 367242	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENT O TEHUACÁN	367242	275	240	515	Metros Cuadrados	3075.46	02/10/2023	01/12/2023	4,607,572.11	4,329,584.10	4,329,584.10	4,329,584.10	4,329,584.10	4,329,584.10	Validado avances
2023	5	PUE230402309532	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 389714	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENT O TEHUACÁN	389714	261	174	435	Metros Cuadrados	3402.9	03/10/2023	31/12/2023	5,227,610.99	4,943,891.61	4,943,891.61	4,943,891.61	4,943,891.61	4,943,891.61	Validado avances
2023	5	PUE230402312526	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS U2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL FRAY PEDRO DE GANTE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0693Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 404633	Puebla	156	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	H. AYUNTAMIENT O TEHUACÁN	404633	37	33	70	Metros Cuadrados	135.02	01/11/2023	31/12/2023	1,700,310.58	1,661,813.07	1,661,813.07	1,661,813.07	1,661,813.07	1,661,813.07	Validado avances
2023	5	PUE230402304673	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 NORTE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE COLEGIO MILITAR EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 369228	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENT O TEHUACÁN	369228	600	700	1300	Metros Cuadrados	1170.2	18/10/2023	15/12/2023	1,743,052.01	1,670,885.58	1,670,885.58	1,670,885.58	1,670,885.58	1,670,885.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402308866	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN COLONIA EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 387365	Puebla	156	Tehuacán	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	387365	700	487	1187	Metros Cuadrados	401.12	08/11/2023	07/12/2023	373,879.52	368,333.92	368,333.92	368,333.92	368,333.92	368,333.92	Validado avances
2023	5	PUE230402313049	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0435V UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 406613	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	406613	324	283	607	Metros Cuadrados	193.87	01/11/2023	31/12/2023	1,511,004.40	1,495,912.27	1,495,912.27	1,495,912.27	1,495,912.27	1,495,912.27	Validado avances
2023	5	PUE230402318939	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE JAIME TORRES BODET CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB08370, COLONIA VISTA HERMOSA, JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 430951	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	430951	45	35	80	Metros Cuadrados	135.02	01/11/2023	31/12/2023	579,559.88	570,866.48	570,866.48	570,866.48	570,866.48	570,866.48	Validado avances
2023	5	PUE230202224628	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84332	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán		Otros Proyectos	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	84332	0	0	0	Piezas	180	24/04/2023	24/06/2023	1,541,408.00	1,405,688.10	1,405,688.10	1,405,688.10	1,405,688.10	1,405,688.10	Validado avances
2023	5	PUE230402277314	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TELOXTOC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 219125	Puebla	156	Tehuacán	Santa Ana Teloxtoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	219125	958	638	1596	Pozo(s)	1	12/06/2023	11/07/2023	938,073.61	765,684.18	765,684.18	765,684.18	765,684.18	765,684.18	Validado avances
2023	5	PUE230402285256	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE LATERAL 10 Y CALLE BUENA VISTA, COLONIA LA UNIDAD. EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 285535	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	285535	56	49	105	Metros lineales	346.33	04/07/2023	03/09/2023	567,828.18	553,677.38	553,677.38	553,677.38	553,677.38	553,677.38	Validado avances
2023	5	PUE230402289674	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUÁREZ PONIENTE ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NACIONAL NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COAPAN. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 306088	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	306088	30	20	50	Metros Cuadrados	453.29	06/07/2023	04/08/2023	589,982.00	504,236.71	504,236.71	504,236.71	504,236.71	504,236.71	Validado avances
2023	5	PUE230402307694	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE LAS FLORES ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE LILAS, DEL FRACCIONAMIENTO RANCHO LAS FLORES II, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 383138	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	383138	669	547	1216	Metros Cuadrados	4868.78	03/10/2023	01/12/2023	3,202,509.80	3,227,487.95	3,227,487.95	3,227,487.95	3,227,487.95	3,227,487.95	Validado avances
2023	5	PUE230402310429	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CANAL DE VALSEQUILLO Y CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN PUEBLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 393616	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	393616	198	132	330	Metros lineales	1064.55	08/11/2023	31/12/2023	1,409,598.80	1,288,810.39	1,288,810.39	1,288,810.39	1,288,810.39	1,288,810.39	Validado avances
2023	5	PUE230402311536	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BIL. ESCUDO NACIONAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO C.C.T. 21DPB00662P, UBICADA EN CALLE JACARANDAS NO. 2500 DE LA COLONIA SAN MIGUEL, TEHUACÁN, PUEBLA. - 398299	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	398299	162	142	304	Aula	4	01/11/2023	31/12/2023	2,161,032.81	2,128,581.80	2,128,581.80	2,128,581.80	2,128,581.80	2,128,581.80	Validado avances
2023	5	PUE230402314638	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COLONIA SAN FRANCISCO SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 413177	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	413177	29	14	43	Metros lineales	292.54	01/11/2023	31/12/2023	568,399.11	695,295.14	695,295.14	695,295.14	695,295.14	695,295.14	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227866	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 12 ORIENTE PONIENTE ENTRE ROTONDA DE LA SARABIA Y AVENIDA JOSÉ GARCÍ CRESPO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA ROTONDA DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 108426	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	108426	93	82	175	Metros Cuadrados	3575.81	07/06/2023	04/09/2023	8,211,461.44	7,711,127.55	7,711,127.55	7,711,127.55	7,711,127.55	7,711,127.55	Validado avances
2023	5	PUE230302259756	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. BRAVO, CALLE EL VIDRIO, PRIV. EL VIDRIO, ANDADOR 1 Y ANDADOR 2 COLONIA JUQUILITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 222303	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	222303	123	107	230	Metros lineales	342.71	12/06/2023	10/08/2023	634,048.96	623,433.37	623,433.37	623,433.37	623,433.37	623,433.37	Validado avances
2023	5	PUE230402294588	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EJERCITO MEXICANO ENTRE CALLE PABLO PARTIDA Y CALLE BALDERAS, COLONIA SAN JOSÉ TOCHAPA. EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACOQUIACO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 327501	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	327501	48	42	90	Metros Cuadrados	1063.01	24/07/2023	21/10/2023	1,352,355.54	1,330,677.83	1,330,677.83	1,330,677.83	1,330,677.83	1,330,677.83	Validado avances
2023	5	PUE230402308767	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 387001	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	387001	4992	4324	9316	Metros Cuadrados	329.28	08/11/2023	07/12/2023	327,655.73	323,103.37	323,103.37	323,103.37	323,103.37	323,103.37	Validado avances
2023	5	PUE230402317246	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 9 NORTE ENTRE CALLE 15 DE JUNIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COLONIA EJIDO DE SANTIAGO TULA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 423756	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	423756	280	245	525	Metros lineales	786.11	01/11/2023	31/12/2023	1,784,212.80	1,853,792.06	1,853,792.06	1,853,792.06	1,853,792.06	1,853,792.06	Validado avances
2023	5	PUE230402318052	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO CUEVAS DEL RÍO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0548H, EN JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 426724	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	426724	45	35	80	Metros Cuadrados	135.02	01/11/2023	31/12/2023	1,007,631.18	951,605.42	951,605.42	951,605.42	951,605.42	951,605.42	Validado avances
2023	5	PUE230402288809	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BYESA ENTRE CALLE CASTILLO Y CARRETERA DE LAS GRANJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 302085	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	302085	51	44	95	Metros Cuadrados	3355.42	05/07/2023	02/10/2023	3,875,197.05	3,762,008.82	3,762,008.82	3,762,008.82	3,762,008.82	3,762,008.82	Validado avances
2023	5	PUE230402294634	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE FRESNOS ENTRE AVENIDA ARBOLEDAS Y AVENIDA DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 327750	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	327750	98	86	184	Metros Cuadrados	2478.91	04/09/2023	02/11/2023	2,271,165.01	2,150,842.16	2,150,842.16	2,150,842.16	2,150,842.16	2,150,842.16	Validado avances
2023	5	PUE230402309688	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 390304	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	390304	99	86	185	Metros Cuadrados	2132.54	03/10/2023	31/12/2023	4,256,155.48	3,430,842.91	3,430,842.91	3,430,842.91	3,430,842.91	3,430,842.91	Validado avances
2023	5	PUE230402313089	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROTONDA ZARAGOZA Y CALLE DR. MANUEL PEREYRA MEJÍA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 406746	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	406746	157	138	295	Metros lineales	535.92	01/11/2023	31/12/2023	1,200,440.69	1,245,861.21	1,245,861.21	1,245,861.21	1,245,861.21	1,245,861.21	Validado avances
2023	5	PUE230402318832	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR1591S, EN EL FRACCIONAMIENTO AGUA BLANCA 1, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 430487	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	430487	192	168	360	Metros Cuadrados	148.72	01/11/2023	31/12/2023	980,384.03	1,135,934.36	1,135,934.36	1,135,934.36	1,135,934.36	1,135,934.36	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302261871	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LAS ANIMAS, CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAS ANIMAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 234533	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	234533	85	75	160	Metros Cuadrados	1828.9	12/06/2023	09/09/2023	2,577,843.76	2,870,381.89	2,870,381.89	2,870,381.89	2,870,381.89	2,870,381.89	Validado avances
2023	5	PUE230402292710	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 320486	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepetoepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	320486	83	72	155	Metros Cuadrados	2758.53	19/09/2023	17/11/2023	2,951,143.19	2,903,418.69	2,903,418.69	2,903,418.69	2,903,418.69	2,903,418.69	Validado avances
2023	5	PUE230402293578	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA DEL PANTEON ENTRE BOULEVARD SOCORRO ROMERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE, Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA NORTE ENTRE CALZADA DEL PANTEON Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEOTIPILCO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 323623	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	323623	360	240	600	Metros Cuadrados	4236.65	19/09/2023	17/12/2023	3,980,060.12	3,953,933.46	3,953,933.46	3,953,933.46	3,953,933.46	3,953,933.46	Validado avances
2023	5	PUE230402304488	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN AVENIDA PEÑAFIEL ENTRE CALLE CINCO NORTE Y CALLE 7 NORTE DE LA COLONIA SARABIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 368315	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	368315	85	75	160	Metros Cuadrados	2136.48	03/10/2023	31/12/2023	3,281,189.57	3,291,833.29	3,291,833.29	3,291,833.29	3,291,833.29	3,291,833.29	Validado avances
2023	5	PUE230402307762	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN PEDRO ACOQUIACO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 383369	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	383369	4942	4324	9266	Metros Cuadrados	126.85	08/11/2023	07/12/2023	332,307.86	328,849.47	328,849.47	328,849.47	328,849.47	328,849.47	Validado avances
2023	5	PUE2304023111515	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0430Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 398206	Puebla	156	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	398206	171	149	320	Metros Cuadrados	87.98	01/11/2023	31/12/2023	1,355,860.10	1,283,446.55	1,283,446.55	1,283,446.55	1,283,446.55	1,283,446.55	Validado avances
2023	5	PUE230402308948	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA TEHUACÁN. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 387647	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	387647	18458	16153	34611	Metros Cuadrados	2941.6	08/11/2023	07/12/2023	594,429.48	587,278.51	587,278.51	587,278.51	587,278.51	587,278.51	Validado avances
2023	5	PUE230402317151	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS U2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 57 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DST0064F EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 423402	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	423402	349	343	692	Metros Cuadrados	238.39	01/11/2023	31/12/2023	2,722,511.82	2,471,603.87	2,471,603.87	2,471,603.87	2,471,603.87	2,471,603.87	Validado avances
2023	5	PUE230402289390	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHAS EN EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 304964	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	304964	1671	1114	2785	Metros Cuadrados	831.24	12/06/2023	11/07/2023	1,272,094.44	1,106,640.18	1,106,640.18	1,106,640.18	1,106,640.18	1,106,640.18	Validado avances
2023	5	PUE230402293921	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE MORELOS ESQUINA CON CALLE PORTES GIL EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TETITZINTLA. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 324867	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	324867	292	256	548	Metros Cuadrados	2740	18/09/2023	17/12/2023	4,369,513.88	4,326,976.06	4,326,976.06	4,326,976.06	4,326,976.06	4,326,976.06	Validado avances
2023	5	PUE230402312979	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE PUEBLA PLANTEL TEHUACÁN CLAVE 150 CCT21DPT0006S UBICADO EN 12 SUR NO. 1314 COLONIA EL RIEGO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 406344	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	406344	1267	1108	2375	Metros Cuadrados	700	01/11/2023	31/12/2023	2,298,226.20	2,224,922.48	2,224,922.48	2,224,922.48	2,224,922.48	2,224,922.48	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402319033	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE AV. REFORMA SUR Y CALLE 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 431386	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	431386	147	128	275	Metros lineales	413.82	01/11/2023	31/12/2023	1,514,688.43	1,491,955.80	1,491,955.80	1,491,955.80	1,491,955.80	1,491,955.80	Validado avances
2023	5	PUE230402287728	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 296423	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	296423	27	23	50	Metros Cuadrados	1071.7	04/09/2023	02/11/2023	991,842.80	1,426,694.78	1,426,694.78	1,426,694.78	1,426,694.78	1,426,694.78	Validado avances
2023	5	PUE230402314721	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNIVERSIDAD ENTRE LIBRAMIENTO SAN LORENZO TECNOLÓGICO Y RUBÉN ARGUERO ACCESO AL HOSPITAL MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 413476	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	413476	75	65	140	Metros Cuadrados	2003.07	01/11/2023	31/12/2023	3,543,356.53	3,477,867.60	3,477,867.60	3,477,867.60	3,477,867.60	3,477,867.60	Validado avances
2023	5	PUE230402295648	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 7 NORTE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 332808	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	332808	88	77	165	Metros Cuadrados	2168.81	01/08/2023	29/10/2023	3,462,299.63	3,840,219.03	3,840,219.03	3,840,219.03	3,840,219.03	3,840,219.03	Validado avances
2023	5	PUE230402296926	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR D 1 Y D 2 ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, DE LA COLONIA NICOLÁS BRAVO TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 337625	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	337625	90	60	150	Metros lineales	170	06/07/2023	04/08/2023	174,683.74	155,113.91	155,113.91	155,113.91	155,113.91	155,113.91	Validado avances
2023	5	PUE230402297486	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA Y SEGUNDA PRIVADAS DE LA CALLE 11 SUR DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 340162	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	340162	150	100	250	Metros lineales	215.68	06/07/2023	04/08/2023	260,089.61	256,367.51	256,367.51	256,367.51	256,367.51	256,367.51	Validado avances
2023	5	PUE230402303600	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 NORTE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 6 ORIENTE, COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ACOQUIACO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 364620	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	364620	45	39	84	Metros Cuadrados	707.86	03/10/2023	01/12/2023	1,133,080.84	991,772.19	991,772.19	991,772.19	991,772.19	991,772.19	Validado avances
2023	5	PUE230402308100	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN PABLO TEPETZINGO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 384615	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Salud	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	384615	1671	1114	2785	Metros Cuadrados	545.32	08/11/2023	07/12/2023	194,962.41	193,077.95	193,077.95	193,077.95	193,077.95	193,077.95	Validado avances
2023	5	PUE230402292588	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ENRIQUE S. MONT Y CALLE LOTZINTITLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 319673	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	319673	2667	2334	5001	Metros Cuadrados	814.36	04/08/2023	02/10/2023	823,190.03	696,263.55	696,263.55	696,263.55	696,263.55	696,263.55	Validado avances
2023	5	PUE230402295516	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JARDINES DEL PROGRESO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO DE LA COLONIA AGRÍCOLA EL PORVENIR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 332312	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	332312	40	35	75	Metros Cuadrados	2135.73	04/09/2023	02/11/2023	2,165,401.31	2,133,171.77	2,133,171.77	2,133,171.77	2,133,171.77	2,133,171.77	Validado avances
2023	5	PUE230402310786	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIVERSIDAD ANÁHUAC ENTRE CALLE UNAM Y CALLE SAN PABLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE UNAM Y CALLE SAN PABLO, CALLE UNAM ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE UNIVERSIDAD BUAP, COLONIA UNIVERSIDAD, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 395201	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	395201	117	103	220	Metros lineales	482.28	08/11/2023	31/12/2023	679,318.56	584,072.03	584,072.03	584,072.03	584,072.03	584,072.03	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402284890	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLEJÓN VICTORIA Y AVENIDA CHILAC EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 284044	Puebla	156	Tehuacán	San Marcos Necoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	284044	59	51	110	Metros Cuadrados	1339.53	08/06/2023	09/09/2023	1,647,824.49	1,556,902.49	1,556,902.49	1,556,902.49	1,556,902.49	1,556,902.49	Validado avances
2023	5	PUE230402285337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COLONIA LA UNIDAD. EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPETEOPAN. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 285953	Puebla	156	Tehuacán	San Cristóbal Tepeteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	285953	40	35	75	Metros lineales	201.2	06/07/2023	04/08/2023	211,121.45	208,335.68	208,335.68	208,335.68	208,335.68	208,335.68	Validado avances
2023	5	PUE230402288157	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE PASTIZALES Y CARRETERA TEHUACÁN TEOTITLÁN Y CALLE EXHACIENDA SANTA CRUZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE POTREROS COLONIA EXHACIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 298628	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	298628	48	42	90	Metros Cuadrados	1145.39	12/06/2023	09/09/2023	1,855,374.15	1,816,187.63	1,816,187.63	1,816,187.63	1,816,187.63	1,816,187.63	Validado avances
2023	5	PUE230402298485	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO SAN MARCOS SIN NÚMERO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 343688	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	343688	39174	34282	73456	Metros Cuadrados	172.6	14/08/2023	31/12/2023	17,757,302.86	17,298,099.87	17,298,099.87	17,298,099.87	17,298,099.87	17,298,099.87	Validado avances
2023	5	PUE230402303546	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 1 NORTE ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CARRETERA TEHUACÁN TEOTITLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 364428	Puebla	156	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	364428	48	42	90	Metros Cuadrados	2120.9	03/10/2023	31/12/2023	3,221,392.77	3,154,467.91	3,154,467.91	3,154,467.91	3,154,467.91	3,154,467.91	Validado avances
2023	5	PUE230402309351	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 19 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 389062	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	389062	325	285	610	Metros Cuadrados	5720.5	03/10/2023	31/12/2023	13,719,307.91	13,570,429.73	13,570,429.73	13,570,429.73	13,570,429.73	13,570,429.73	Validado avances
2023	5	PUE230402313598	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA Y UNA AULA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0067R, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 409176	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	409176	143	125	268	Metros Cuadrados	137.28	01/11/2023	31/12/2023	1,032,241.74	1,017,900.30	1,017,900.30	1,017,900.30	1,017,900.30	1,017,900.30	Validado avances
2023	5	PUE230402314073	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 28 ORIENTE ANTES VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 11 NORTE Ó JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA COLONIA SANTIAGO TULA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 411034	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	411034	160	140	300	Metros lineales	402.6	01/11/2023	31/12/2023	1,092,416.00	907,873.31	907,873.31	907,873.31	907,873.31	907,873.31	Validado avances
2023	5	PUE230402319307	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 17 PONIENTE COLONIA BENITO JUÁREZ, TEHUACÁN, PUEBLA - 432630	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	432630	91	76	167	Metros lineales	192.47	01/12/2023	31/12/2023	619,270.63	485,753.43	485,753.43	485,753.43	485,753.43	485,753.43	Validado avances
2023	5	PUE230302245479	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN SEGUNDA MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA - 136602	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	136602	69	60	129	Metros lineales	50	09/03/2023	07/04/2023	968,397.95	968,397.95	968,397.95	968,397.95	968,397.95	968,397.95	Validado avances
2023	5	PUE230402297026	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 338027	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	338027	2879	2577	5456	Metros lineales	215.01	06/06/2023	21/07/2023	734,102.02	734,102.02	734,102.02	734,102.02	734,102.02	734,102.02	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302246362	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HORNOS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 142133	Puebla	157	Tehuiztingo	Los Hornos de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	142133	139	224	363	Metros Cuadrados	700	10/07/2023	08/09/2023	2,048,293.33	2,048,293.33	2,048,293.33	2,048,293.33	2,048,293.33	2,048,293.33	Validado avances
2023	5	PUE230302245585	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LA CALLE DOS DE ABRIL Y CALLEJÓN NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 137417	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tehuiztingo	137417	800	700	1500	Metros Cuadrados	1255.6	25/05/2023	08/08/2023	2,333,070.60	2,333,070.60	2,333,070.60	2,333,070.60	2,333,070.60	2,333,070.60	Validado avances
2023	5	PUE230302246339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE BARRANCA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 142003	Puebla	157	Tehuiztingo	San Francisco de Asís	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tehuiztingo	142003	346	312	658	Metros Cuadrados	1316.7	28/06/2023	28/08/2023	2,154,730.64	2,154,730.64	2,154,730.64	2,154,730.64	2,154,730.64	2,154,730.64	Validado avances
2023	5	PUE230402297382	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 339581	Puebla	157	Tehuiztingo	San Francisco de Asís	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	339581	306	272	578	Metros Cuadrados	412.23	10/08/2023	09/10/2023	1,295,781.55	1,295,781.55	1,295,781.55	1,295,781.55	1,295,781.55	1,295,781.55	Validado avances
2023	5	PUE230302245611	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS CALAVERAS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 137602	Puebla	157	Tehuiztingo	San José (Las Calaveras)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	137602	66	50	116	Metros lineales	1785	22/06/2023	21/08/2023	1,288,134.83	1,288,134.83	1,288,134.83	1,288,134.83	1,288,134.83	1,288,134.83	Validado avances
2023	5	PUE230402297448	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE LA CONEJERA, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 339956	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	339956	315	285	600	Metros lineales	1475.7	06/09/2023	20/10/2023	1,790,413.61	1,790,413.61	1,790,413.61	1,790,413.61	1,790,413.61	1,790,413.61	Validado avances
2023	5	PUE230402306920	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUENTE MARQUÉS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 379835	Puebla	157	Tehuiztingo	Puente Marqués	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	379835	135	95	230	Metros lineales	2112.73	11/09/2023	11/12/2023	1,820,766.17	1,820,766.17	1,820,766.17	1,820,766.17	1,820,766.17	1,820,766.17	Validado avances
2023	5	PUE230402306750	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN PRIMERA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 378805	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	378805	139	100	239	Metros lineales	50	30/10/2023	13/12/2023	968,397.95	968,397.95	968,397.95	968,397.95	968,397.95	968,397.95	Validado avances
2023	5	PUE230302245554	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUAULUTLA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 137201	Puebla	157	Tehuiztingo	Cuaulutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	137201	116	100	216	Metros Cuadrados	533.2	25/05/2023	24/07/2023	1,620,401.55	1,620,401.55	1,620,401.55	1,620,401.55	1,620,401.55	1,620,401.55	Validado avances
2023	5	PUE230302245410	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PRESA ENTRE LA CALLE DOS DE ABRIL Y LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 136170	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	136170	69	60	129	Metros lineales	384.8	31/01/2023	15/02/2023	961,496.26	961,496.26	961,496.26	961,496.26	961,496.26	961,496.26	Validado avances
2023	5	PUE230302246300	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOQUERONCITO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA. - 141791	Puebla	157	Tehuiztingo	Boqueroncito (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tehuiztingo	141791	211	193	404	Metros lineales	1108.2	10/07/2023	24/08/2023	1,563,997.77	1,563,997.77	1,563,997.77	1,563,997.77	1,563,997.77	1,563,997.77	Validado avances
2023	5	PUE230302246491	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 142949	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo		Otros Proyectos	Municipio de Tehuiztingo	142949	0	0	0	PROYECTO(S)	1	31/01/2023	15/02/2023	532,374.10	532,374.10	532,374.10	532,374.10	532,374.10	532,374.10	Validado avances
2023	5	PUE230102208210	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE TENAMPULCO VIEJO A SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 18041	Puebla	158	Tenampulco	Santa Lucía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tenampulco	18041	195	179	374	Metros Cuadrados	23800	30/01/2023	30/03/2023	3,752,241.20	3,752,241.20	3,752,241.20	3,752,241.20	3,752,241.20	3,752,241.20	Validado avances
2023	5	PUE230402304135	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE 23 DE ENERO DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, - 366436	Puebla	158	Tenampulco	Paso del Palmar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenampulco	366436	125	149	274	Metros cúbicos	174	18/09/2023	06/11/2023	855,854.47	885,854.47	885,854.47	885,854.47	885,854.47	885,854.47	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402303648	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS LA MACHINGUEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 364836	Puebla	158	Tenampulco	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenampulco	364836	92	90	182	Metros Cuadrados	7668	26/07/2023	03/10/2023	2,474,452.33	2,474,452.33	2,474,452.33	2,474,452.33	2,474,452.33	2,474,452.33	Validado avances
2023	5	PUE230202229685	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTRO DE LA COMUNIDAD DE LA LIMA A LA COMUNIDAD DEL CERRO DE LA CAMPANA DEL TRAMO 4 MAS 345.20 AL 5 MAS 426.60 EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 117598	Puebla	158	Tenampulco	Cerro de Campana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenampulco	117598	64	53	117	Metros Cuadrados	6272.1	01/03/2023	30/05/2023	786,298.63	784,531.58	784,531.58	784,531.58	784,531.58	784,531.58	Validado avances
2023	5	PUE230402302324	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS Y CONSTRUCCION DE RAMPAS TENAMPULCO EL JICARILLO DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 3 MAS 655.39, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 359393	Puebla	158	Tenampulco	El Jicarillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenampulco	359393	150	190	340	Metros Cuadrados	18761	19/04/2023	17/07/2023	2,695,520.36	2,695,520.36	2,695,520.36	2,695,520.36	2,695,520.36	2,695,520.36	Validado avances
2023	5	PUE230402303759	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL, TENAMPULCO, PUEBLA - 365145	Puebla	158	Tenampulco	El Zapotal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenampulco	365145	98	120	218	Metros Cuadrados	119	06/11/2023	15/12/2023	670,033.33	670,033.33	670,033.33	670,033.33	670,033.33	670,033.33	Validado avances
2023	5	PUE230102208215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO, LA LIMA AL ENCANTO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 18055	Puebla	158	Tenampulco	La Lima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenampulco	18055	382	340	722	Metros Cuadrados	12720	28/01/2023	08/03/2023	2,891,003.50	2,888,416.34	2,888,416.34	2,888,416.34	2,888,416.34	2,888,416.34	Validado avances
2023	5	PUE230402303746	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA SANTA LUCIA TENEXAPA DE ALLENDE CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 5 ,AS 865.37, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 365093	Puebla	158	Tenampulco	Tenexapa de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenampulco	365093	123	134	257	Metros Cuadrados	27126	26/06/2023	30/09/2023	2,591,965.28	2,591,965.28	2,591,965.28	2,591,965.28	2,591,965.28	2,591,965.28	Validado avances
2023	5	PUE230402302473	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359839	Puebla	158	Tenampulco	Tenampulco		Otros Proyectos	Municipio de Tenampulco	359839	0	0	0	PROYECTO(S)	8	22/01/2023	13/03/2023	585,220.00	585,220.00	585,220.00	585,220.00	585,220.00	585,220.00	Validado avances
2023	5	PUE230402304434	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LOCALIDAD DE PASO DEL PALMAR, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 368017	Puebla	158	Tenampulco	Paso del Palmar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenampulco	368017	65	95	160	Metros cúbicos	69.97	06/11/2023	15/11/2023	430,345.07	418,781.50	418,781.50	418,781.50	418,781.50	418,781.50	Validado avances
2023	5	PUE230402304001	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO TRAMO TENAMPULCO VIEJO A CARACOLES DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 275.00, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 366050	Puebla	158	Tenampulco	Tenampulco Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tenampulco	366050	123	106	229	Metros Cuadrados	1670	18/09/2023	06/11/2023	1,802,392.04	1,802,392.04	1,802,392.04	1,802,392.04	1,802,392.04	1,802,392.04	Validado avances
2023	5	PUE230402290902	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CON CLAVE 21DPB0070D UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN, DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA. - 311618	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teopantlán	311618	98	89	187	Metros Cuadrados	453.6	15/11/2023	30/12/2023	1,371,111.46	1,371,111.46	1,371,111.46	1,371,111.46	1,371,111.46	1,371,111.46	Validado avances
2023	5	PUE230402291060	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHA 2023 PRIMAVERA VERANO 2023 EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN, MUNICIPIO DE TEOPANTLANPUEBLA - 312583	Puebla	159	Teopantlán	Rincón de Jaimes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	312583	89	46	135	Kilómetro lineal	25	15/10/2023	30/12/2023	843,301.80	843,301.80	843,301.80	843,301.80	843,301.80	843,301.80	Validado avances
2023	5	PUE230402290898	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES GALEANA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE PUEBLO VIEJO Y CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA - 311601	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teopantlán	311601	56	34	90	Metros lineales	235.83	15/11/2023	30/12/2023	712,914.23	712,914.23	712,914.23	712,914.23	712,914.23	712,914.23	Validado avances
2023	5	PUE230402290928	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE PUEBLO VIEJO Y CALLE CUAHUTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA - 311692	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teopantlán	311692	67	45	112	Metros Cuadrados	135	15/10/2023	30/12/2023	943,277.24	943,277.24	943,277.24	943,277.24	943,277.24	943,277.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402291064	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CAMINO A HUEHUETLAN, BARRANCA CERRO LA CRUZ A CONECTAR A CALLE NACIONAL, CALLE SIN NOMBRE ATRÁS DE CAPILLA BARRIO SAN JUAN , CALLE PRIVADA AGUA SALADA EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN. - 312594	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teopantlán	312594	354	256	610	Metros lineales	579.57	15/11/2023	30/12/2023	1,224,400.13	1,224,400.13	1,224,400.13	1,224,400.13	1,224,400.13	1,224,400.13	Validado avances
2023	5	PUE230402290897	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA. - 311597	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teopantlán	311597	72	55	127	Metros Cuadrados	1800	15/11/2023	30/12/2023	1,962,965.32	1,962,965.32	1,962,965.32	1,962,965.32	1,962,965.32	1,962,965.32	Validado avances
2023	5	PUE230402291057	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ CARRIL DE LA HACIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TENENAGO, MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA. - 312565	Puebla	159	Teopantlán	San Sebastián Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teopantlán	312565	75	59	134	Metros Cuadrados	936.1	15/10/2023	30/12/2023	1,319,181.21	1,319,181.21	1,319,181.21	1,319,181.21	1,319,181.21	1,319,181.21	Validado avances
2023	5	PUE230402291059	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PUEBLO VIEJO ZOYATEPETL 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA. - 312581	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teopantlán	312581	90	67	157	Metros lineales	822.47	15/11/2023	30/12/2023	1,866,045.88	1,866,045.88	1,866,045.88	1,866,045.88	1,866,045.88	1,866,045.88	Validado avances
2023	5	PUE230402291063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE PUEBLA Y CAMINO RINCON DE JAIMES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 312588	Puebla	159	Teopantlán	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teopantlán	312588	23	15	38	Metros Cuadrados	257.36	15/11/2023	30/12/2023	379,720.76	379,720.76	379,720.76	379,720.76	379,720.76	379,720.76	Validado avances
2023	5	PUE230402290895	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 311591	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teopantlán	311591	1175	975	2150	Planta(s)	1	10/11/2023	29/12/2023	1,923,826.15	1,923,826.15	1,923,826.15	1,923,826.15	1,923,826.15	1,923,826.15	Validado avances
2023	5	PUE230402290894	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 311589	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán		Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	311589	0	0	0	PROYECTO(S)	1	15/11/2023	15/12/2023	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	426,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402290899	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS TRAMO 1 PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 170.00 Y MORELOS TRAMO 2 DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 130.60 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALAPEXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, PUEBLA - 311611	Puebla	159	Teopantlán	San Francisco Jalapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teopantlán	311611	70	43	113	Metros Cuadrados	1793.7	15/10/2023	30/12/2023	2,347,683.82	2,347,683.82	2,347,683.82	2,347,683.82	2,347,683.82	2,347,683.82	Validado avances
2023	5	PUE230402286948	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. - 292374	Puebla	161	Tepanco López	de José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	292374	1848	1632	3480	Metros lineales	5570.83	23/10/2023	31/12/2023	12,137,008.83	12,137,008.83	12,137,008.83	12,137,008.83	12,137,008.83	12,137,008.83	Validado avances
2023	5	PUE230502395393	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA CINCO DE MAYO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CUATRO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 155611	Puebla	161	Tepanco López	de Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepanco López	155611	80	70	150	Metros Cuadrados	989.64	02/06/2023	05/08/2023	1,051,332.52	1,051,211.91	1,051,211.91	1,051,211.91	1,051,211.91	1,051,211.91	Validado avances
2023	5	PUE230202218304	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CALLE INSURGENTES NORTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EJIDATARIOS PUENTE PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BARTOLO TEONTEPEC DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 36095	Puebla	161	Tepanco López	de San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepanco López	36095	159	141	300	Metros Cuadrados	2766.31	18/02/2023	03/04/2023	2,328,404.26	2,328,404.26	2,328,404.26	2,328,404.26	2,328,404.26	2,328,404.26	Validado avances
2023	5	PUE230302249623	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN, TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 161829	Puebla	161	Tepanco López	de San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepanco López	161829	168	149	317	Metros lineales	1574.75	17/04/2023	07/06/2023	2,159,397.93	2,159,397.93	2,159,397.93	2,159,397.93	2,159,397.93	2,159,397.93	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402286958	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUAN ESCUTIA CON CCT 21EBH0404R EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 292419	Puebla	161	Tepanco López	de San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepanco López	de 292419	266	235	501	Metros lineales	218	24/10/2023	28/12/2023	1,129,900.66	1,132,348.93	1,132,348.93	1,132,348.93	1,132,348.93	1,132,348.93	Validado avances
2023	5	PUE230402317147	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 SUR, CARRETERA FEDERAL TEHUACANPUEBLA Y CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 423386	Puebla	161	Tepanco López	de Isote Silleta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepanco López	de 423386	287	253	540	Metros lineales	1696.8	29/11/2023	31/12/2023	1,072,170.19	1,067,221.40	1,067,221.40	1,067,221.40	1,067,221.40	1,067,221.40	Validado avances
2023	5	PUE230402317057	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION SUR, CALLE BALASTRE Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 423094	Puebla	161	Tepanco López	de Rancho Castillo (Rancho Zopilote)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepanco López	de 423094	292	258	550	Metros lineales	2054.46	29/11/2023	31/12/2023	1,975,385.65	1,970,509.42	1,970,509.42	1,970,509.42	1,970,509.42	1,970,509.42	Validado avances
2023	5	PUE230202218305	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DOS PONIENTE ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE CUATRO NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 36113	Puebla	161	Tepanco López	de San Luis Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco López	de 36113	170	150	320	Metros Cuadrados	2816.82	23/02/2023	23/04/2023	2,398,816.37	2,398,816.37	2,398,816.37	2,398,816.37	2,398,816.37	2,398,816.37	Validado avances
2023	5	PUE230402286610	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 1 NORTE ENTRE CALLE DR. JAIME TORRES BODET Y CALLE 2 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA - 290876	Puebla	161	Tepanco López	de San Luis Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco López	de 290876	1431	1264	2695	Metros Cuadrados	2413.63	03/07/2023	15/09/2023	2,197,472.09	2,197,472.09	2,197,472.09	2,197,472.09	2,197,472.09	2,197,472.09	Validado avances
2023	5	PUE230302249854	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO O TRES NORTE ENTRE CALLE TEODORO CASTILLO DE LA LUZ Y AVENIDA NACIONAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 162684	Puebla	161	Tepanco López	de José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco López	de 162684	133	117	250	Metros Cuadrados	859.18	22/04/2023	20/06/2023	769,149.44	769,149.44	769,149.44	769,149.44	769,149.44	769,149.44	Validado avances
2023	5	PUE230402286660	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA NACIONAL ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA. - 291120	Puebla	161	Tepanco López	de San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco López	de 291120	1733	1530	3263	Metros Cuadrados	3039.38	04/07/2023	16/09/2023	2,857,285.01	2,857,285.01	2,857,285.01	2,857,285.01	2,857,285.01	2,857,285.01	Validado avances
2023	5	PUE230302250361	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUÍNAMIENTO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 2 PONIENTE Y 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. - 165787	Puebla	161	Tepanco López	de Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco López	de 165787	17	103	120	Metros Cuadrados	484.9	02/05/2023	31/05/2023	445,508.87	445,508.87	445,508.87	445,508.87	445,508.87	445,508.87	Validado avances
2023	5	PUE230302248606	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE TRES ORIENTE ENTRE LAS CALLES CINCO Y SIETE NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 155516	Puebla	161	Tepanco López	de Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco López	de 155516	106	94	200	Metros Cuadrados	2650.54	16/03/2023	09/05/2023	2,218,718.50	2,218,718.50	2,218,718.50	2,218,718.50	2,218,718.50	2,218,718.50	Validado avances
2023	5	PUE230402286926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. 2DA ETAPA. - 292287	Puebla	161	Tepanco López	de San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco López	de 292287	3312	2926	6238	Metros Cuadrados	221.23	04/09/2023	02/11/2023	1,005,738.87	1,005,738.87	1,005,738.87	1,005,738.87	1,005,738.87	1,005,738.87	Validado avances
2023	5	PUE230402317167	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GALERIA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 423465	Puebla	161	Tepanco López	de Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepanco López	de 423465	2548	2251	4799	Metros lineales	73.05	02/12/2023	28/12/2023	523,958.35	531,455.71	531,455.71	531,455.71	531,455.71	531,455.71	Validado avances
2023	5	PUE230302250204	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 ORIENTE, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 164567	Puebla	161	Tepanco López	de Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco López	de 164567	45	40	85	Metros Cuadrados	1868.65	27/04/2023	05/06/2023	1,464,711.17	1,464,711.17	1,464,711.17	1,464,711.17	1,464,711.17	1,464,711.17	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402315714	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023064 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 417161	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaca	417161	8	7	15	Metros Cuadrados	914.11	20/12/2023	31/12/2023	1,008,670.65	1,002,669.46	1,002,669.46	1,002,669.46	1,002,669.46	1,002,669.46	Validado avances
2023	5	PUE230402319209	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023074 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA TEPEACA TECALI DE HERRERA ENTRE CALLE 9 SUR Y VÍA DE FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 432280	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	432280	80	60	140	Luminaria	100	20/12/2023	31/12/2023	1,841,437.97	1,770,938.10	1,770,938.10	1,770,938.10	1,770,938.10	1,770,938.10	Validado avances
2023	5	PUE230402316012	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023066 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA JAGUEY EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 418280	Puebla	164	Tepeaca	San Pedro la Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	418280	11	9	20	Metros Cuadrados	4925.5	20/12/2023	31/12/2023	484,569.60	481,359.40	481,359.40	481,359.40	481,359.40	481,359.40	Validado avances
2023	5	PUE230402308896	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023040 REHABILITACIÓN DE CAMINO A GUADALUPE CALDERON ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 387451	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaca	387451	55	45	100	Metros Cuadrados	3974.2	20/12/2023	31/12/2023	4,076,630.79	4,065,323.36	4,065,323.36	4,065,323.36	4,065,323.36	4,065,323.36	Validado avances
2023	5	PUE230402315819	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023067 EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON .- 417524	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	417524	13	12	25	Metros lineales	180	20/12/2023	31/12/2023	1,704,867.38	1,824,859.36	1,824,859.36	1,824,859.36	1,824,859.36	1,824,859.36	Validado avances
2023	5	PUE230202225450	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.6.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91253	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	91253	6	4	10	Metros lineales	156	10/05/2023	08/06/2023	22,496.83	22,552.65	22,552.65	22,552.65	22,552.65	22,552.65	Validado avances
2023	5	PUE230402302279	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023031.2 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN PEDRO LA JOYA, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, LOS REYES DE OCAMPO, VICENTE GUERRERO, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN MATEO PARRA, SANTA MARÍA OXTOTIPAN Y GUADALUPE CALDERÓN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 359231	Puebla	164	Tepeaca	San Pedro la Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeaca	359231	6	4	10	Metros Cuadrados	2904	14/07/2023	11/09/2023	52,120.10	52,120.10	52,120.10	52,120.10	52,120.10	52,120.10	Validado avances
2023	5	PUE230402302819	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023031.9 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN PEDRO LA JOYA, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, LOS REYES DE OCAMPO, VICENTE GUERRERO, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN MATEO PARRA, SANTA MARÍA OXTOTIPAN Y GUADALUPE CALDERÓN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 361031	Puebla	164	Tepeaca	San Mateo Parra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeaca	361031	18	12	30	Metros Cuadrados	3426	14/07/2023	11/09/2023	61,488.80	61,488.80	61,488.80	61,488.80	61,488.80	61,488.80	Validado avances
2023	5	PUE230402315108	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023048.2 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN JOSÉ ZAHUATLAN, TEPEACA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, CANDELARIA PURIFICACIÓN Y SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 414854	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeaca	414854	8	7	15	Metros Cuadrados	8220	20/10/2023	18/12/2023	154,278.55	154,278.55	154,278.55	154,278.55	154,278.55	154,278.55	Validado avances

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402301670	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023033 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE 3 SUR ENTRE AVENIDA COLON Y CALLE MIGUEL NEGRETE PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 356292	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	356292	77	63	140	Metros Cuadrados	1715.72	08/09/2023	06/11/2023	2,397,601.08	2,397,601.08	2,397,601.08	2,397,601.08	2,397,601.08	2,397,601.08	Validado avances
2023	5	PUE230402302241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023031.1 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN PEDRO LA JOYA, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, LOS REYES DE OCAMPO, VICENTE GUERRERO, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN MATEO PARRA, SANTA MARÍA OXTOTIPAN Y GUADALUPE CALDERÓN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 358866	Puebla	164	Tepeaca	San José Carpinteros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeaca	358866	30	25	55	Metros Cuadrados	11630	14/07/2023	11/09/2023	208,731.70	208,731.70	208,731.70	208,731.70	208,731.70	208,731.70	Validado avances
2023	5	PUE230402315594	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023048.11 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN JOSÉ ZAHUATLAN, TEPEACA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, CANDELARIA PURIFICACIÓN Y SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 416739	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	416739	15	10	25	Metros Cuadrados	7612	20/10/2023	18/12/2023	142,867.21	142,867.21	142,867.21	142,867.21	142,867.21	142,867.21	Validado avances
2023	5	PUE230402317731	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023071 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE PRIVADA 14 SUR Y CALLE 14 NORTE, Y CALLE 14 NORTE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA SIN NOMBRE, Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE 14 NORTE Y LÍMITE DE PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 425531	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	425531	20	15	35	Metros lineales	437.89	20/12/2023	31/12/2023	390,071.82	387,091.42	387,091.42	387,091.42	387,091.42	387,091.42	Validado avances
2023	5	PUE230202225442	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.5.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91192	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	91192	26	24	50	Metros lineales	316	10/05/2023	08/06/2023	45,570.53	45,683.58	45,683.58	45,683.58	45,683.58	45,683.58	Validado avances
2023	5	PUE230302243530	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023009. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE PRIVADA 4 PONIENTE Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETRLAYOCA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 125752	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	125752	21	19	40	Metros Cuadrados	1248.33	10/05/2023	23/06/2023	1,213,442.62	1,213,442.62	1,213,442.62	1,213,442.62	1,213,442.62	1,213,442.62	Validado avances
2023	5	PUE230402305085	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023042 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE 12 SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL NEGRETE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 371504	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	371504	55	45	100	Metros Cuadrados	1543.65	06/10/2023	19/12/2023	2,304,759.32	2,304,759.32	2,304,759.32	2,304,759.32	2,304,759.32	2,304,759.32	Validado avances
2023	5	PUE230402308976	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023036 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARRA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 387790	Puebla	164	Tepeaca	San Mateo Parra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	387790	50	40	90	Metros lineales	361	20/12/2023	31/12/2023	142,575.32	353,650.36	353,650.36	353,650.36	353,650.36	353,650.36	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202225396	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.1.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90721	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	90721	31	29	60	Metros lineales	728	10/05/2023	08/06/2023	104,985.27	105,245.70	105,245.70	105,245.70	105,245.70	105,245.70	Validado avances
2023	5	PUE230402305557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023051 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y TERRENOS DE NICOLÁS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 373637	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades Social		Municipio de Tepeaca	373637	30	25	55	Metros Cuadrados	2426.15	26/10/2023	31/12/2023	2,073,845.38	2,073,845.38	2,073,845.38	2,073,845.38	2,073,845.38	2,073,845.38	Validado avances
2023	5	PUE230402305471	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023046 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 NORTE SUR ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CAMINO REAL A ACATZINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 373240	Puebla	164	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades Social		Municipio de Tepeaca	373240	12	8	20	Metros Cuadrados	1335.92	06/10/2023	19/12/2023	1,622,682.84	1,622,682.84	1,622,682.84	1,622,682.84	1,622,682.84	1,622,682.84	Validado avances
2023	5	PUE230402307627	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023058 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 382889	Puebla	164	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades Social		Municipio de Tepeaca	382889	18	12	30	Metros Cuadrados	1231.9	20/12/2023	31/12/2023	1,315,797.54	1,348,026.08	1,348,026.08	1,348,026.08	1,348,026.08	1,348,026.08	Validado avances
2023	5	PUE230402312669	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023065.4 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, GUADALUPE CALDERÓN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN JOSÉ ZAHUATLAN, TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 405254	Puebla	164	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	405254	115	95	210	Metros lineales	576	20/12/2023	31/12/2023	83,925.24	83,294.67	83,294.67	83,294.67	83,294.67	83,294.67	Validado avances
2023	5	PUE230402315055	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023048.1 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN JOSÉ ZAHUATLAN, TEPEACA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, CANDELARIA PURIFICACIÓN Y SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 414669	Puebla	164	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	414669	30	25	55	Metros Cuadrados	7740	20/10/2023	18/12/2023	145,269.58	145,269.58	145,269.58	145,269.58	145,269.58	145,269.58	Validado avances
2023	5	PUE230202225471	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.8.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91451	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochiltenango	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	91451	11	9	20	Metros lineales	200	10/05/2023	08/06/2023	28,842.11	28,913.65	28,913.65	28,913.65	28,913.65	28,913.65	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402296162	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023023 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 334625	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	334625	22	18	40	Metros Cuadrados	1765.63	14/07/2023	11/10/2023	2,527,119.42	2,527,119.42	2,527,119.42	2,527,119.42	2,527,119.42	2,527,119.42	Validado avances
2023	5	PUE230402296282	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023029 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALLENDE, DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 335010	Puebla	164	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	335010	11	9	20	Metros Cuadrados	647.22	23/08/2023	06/10/2023	617,657.34	617,657.34	617,657.34	617,657.34	617,657.34	617,657.34	Validado avances
2023	5	PUE230402296675	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023038.2 REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, CANDELARIA PURIFICACIÓN, Y ZAHUATLAN DE MORELOS SAN JOSE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 336603	Puebla	164	Tepeaca	Candelaria Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	336603	8	7	15	Metros Cuadrados	69.44	11/09/2023	25/10/2023	490,226.44	490,226.44	490,226.44	490,226.44	490,226.44	490,226.44	Validado avances
2023	5	PUE230402311018	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023059 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL EN CALLE 6 SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 396157	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	396157	150	100	250	Metros lineales	569.35	20/12/2023	31/12/2023	3,980,871.00	3,969,070.78	3,969,070.78	3,969,070.78	3,969,070.78	3,969,070.78	Validado avances
2023	5	PUE230202225476	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023011.9.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91554	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	91554	2340	2160	4500	Metros lineales	913	10/05/2023	08/06/2023	131,664.21	131,990.83	131,990.83	131,990.83	131,990.83	131,990.83	Validado avances
2023	5	PUE230402301627	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023032 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA SAN LORENZO SAN LORENCITO UBICADA SOBRE LA CARRETERA ESTATAL TEPEACA SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ DEL KM 3 365.95 AL KM 3 636.44 EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 356055	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	356055	15	10	25	Metros Cuadrados	1893.43	02/08/2023	15/09/2023	934,051.28	934,051.28	934,051.28	934,051.28	934,051.28	934,051.28	Validado avances
2023	5	PUE230402312580	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023065.1 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, GUADALUPE CALDERÓN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN JOSÉ ZAHUATLAN, TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 404894	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	404894	49	41	90	Metros lineales	601	20/12/2023	31/12/2023	87,567.83	86,909.89	86,909.89	86,909.89	86,909.89	86,909.89	Validado avances
2023	5	PUE230402312634	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023065.3 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, GUADALUPE CALDERÓN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN JOSÉ ZAHUATLAN, TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 405110	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	405110	38	32	70	Metros lineales	502	20/12/2023	31/12/2023	73,143.18	72,593.62	72,593.62	72,593.62	72,593.62	72,593.62	Validado avances
2023	5	PUE230402315538	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023048.9 REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN JOSÉ ZAHUATLAN, TEPEACA, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, CANDELARIA PURIFICACIÓN Y SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 416510	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeaca	416510	40	35	75	Metros Cuadrados	8652	20/10/2023	18/12/2023	162,386.62	162,386.62	162,386.62	162,386.62	162,386.62	162,386.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402317110	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023065.5 REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, GUADALUPE CALDERÓN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN JOSÉ ZAHUATLAN PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 423287	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Tepeaca	423287	100	90	190	Metros lineales	185	20/12/2023	31/12/2023	26,955.16	26,752.63	26,752.63	26,752.63	26,752.63	26,752.63	Validado avances
2023	5	PUE230402306463	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2023054 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO 231, C.C.T. 21EBH1208W EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 377424	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	377424	11	9	20	Metros Cuadrados	469.56	29/11/2023	31/12/2023	538,641.68	538,641.68	538,641.68	538,641.68	538,641.68	538,641.68	Validado avances
2023	5	PUE230402322843	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE VA DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTZINGO A LA LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEMAXALCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTZINGO, MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 452048	Puebla	165	Tepemaxalco	San Miguel Xicotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Secretaría de Infraestructura	452048	597	561	1158	Kilómetro	1000	02/12/2023	31/12/2023	9,965,727.28	9,965,727.28	9,965,727.28	9,965,727.28	9,965,727.28	9,965,727.28	Validado avances
2023	5	PUE230402316321	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 21ETV0740B EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPEMAXALCO. - 419652	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	419652	414	403	817	Metros lineales	78	17/07/2023	15/10/2023	459,100.04	459,100.04	459,100.04	459,100.04	459,100.04	459,100.04	Validado avances
2023	5	PUE230402316497	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPR1046L, LOCALIDAD SAN MIGUEL XICOTZINGO. - 420437	Puebla	165	Tepemaxalco	San Miguel Xicotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	420437	414	403	817	Metros lineales	99.87	16/10/2023	13/12/2023	527,556.04	527,556.04	527,556.04	527,556.04	527,556.04	527,556.04	Validado avances
2023	5	PUE230402316427	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS PINOS PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD SAN JUAN CATZOC - 420114	Puebla	165	Tepemaxalco	San Juan Catzoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	420114	36	36	72	Metros Cuadrados	350	29/09/2023	02/12/2023	416,379.23	416,379.23	416,379.23	416,379.23	416,379.23	416,379.23	Validado avances
2023	5	PUE230402273037	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 21DPR1046L, LOCALIDAD SAN MIGUEL XICOTZINGO. - 36183	Puebla	165	Tepemaxalco	San Miguel Xicotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	36183	33	34	67	Aula	5	27/03/2023	25/05/2023	366,803.44	366,803.44	366,803.44	366,803.44	366,803.44	366,803.44	Validado avances
2023	5	PUE230402273033	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DE LA CALLE SUR ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SUR, LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEMAXALCO. - 35748	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	35748	9	8	17	Metros Cuadrados	165.09	04/02/2023	20/04/2023	206,982.87	206,982.87	206,982.87	206,982.87	206,982.87	206,982.87	Validado avances
2023	5	PUE230402316035	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CAPACIDAD DE 25 M3 EN LA LOCALIDAD SAN JUAN CATZOC - 418391	Puebla	165	Tepemaxalco	San Juan Catzoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	418391	36	36	72	Tanque(s)	1	27/05/2023	24/08/2023	349,943.93	349,943.93	349,943.93	349,943.93	349,943.93	349,943.93	Validado avances
2023	5	PUE230402322994	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS QUE VA DEL PARAJE CONOCIDO COMO EL PLAN AL PARAJE CONOCIDO COMO TE CABALLO, LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEMAXALCO - 452836	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	452836	10	15	25	Metros	500	02/12/2023	09/12/2023	48,800.07	48,800.07	48,800.07	48,800.07	48,800.07	48,800.07	Validado avances
2023	5	PUE230402316558	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21DPR3033V EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPEMAXALCO. - 420677	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	420677	414	403	817	Metros Cuadrados	434.2	28/09/2023	26/12/2023	1,295,442.93	1,295,442.93	1,295,442.93	1,295,442.93	1,295,442.93	1,295,442.93	Validado avances
2023	5	PUE230402316088	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD SAN FELIPE TEPEMAXALO - 418695	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepemaxalco	418695	414	403	817	Metros Cuadrados	1530.2	03/06/2023	31/08/2023	2,055,158.45	2,055,158.45	2,055,158.45	2,055,158.45	2,055,158.45	2,055,158.45	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402280443	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A TEPEOJUMA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA 2DA ETAPA 260462	Puebla	166	Tepeojuma	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	260462	127	80	207	Metros Cuadrados	702	30/10/2023	30/12/2023	900,000.00	809,888.63	809,888.63	809,888.63	809,888.63	809,888.63	Validado avances
2023	5	PUE230402279277	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 14 DE FEBRERO , EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL ASTILLERO - 253449	Puebla	166	Tepeojuma	San Francisco el Astillero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	253449	29	23	52	Metros Cuadrados	690	15/10/2023	25/12/2023	931,285.48	931,285.48	931,285.48	931,285.48	931,285.48	931,285.48	Validado avances
2023	5	PUE230402280439	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, LOCALIDAD TEPEOJUMA - 260455	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	260455	56	41	97	Metros lineales	130	11/10/2023	20/12/2023	697,921.72	697,921.72	697,921.72	697,921.72	697,921.72	697,921.72	Validado avances
2023	5	PUE230202216791	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27580	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma		Otros Proyectos	Municipio de Tepeojuma	27580	0	0	0	PROYECTO(S)	7	28/04/2023	30/05/2023	484,556.50	484,556.50	484,556.50	484,556.50	484,556.50	484,556.50	Validado avances
2023	5	PUE230402280440	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUINAMIENTO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LAS PETACAS - 260458	Puebla	166	Tepeojuma	San Agustín las Petacas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	260458	75	45	120	Metros Cuadrados	1022.2	15/10/2023	15/12/2023	1,237,963.66	1,237,963.66	1,237,963.66	1,237,963.66	1,237,963.66	1,237,963.66	Validado avances
2023	5	PUE230402280997	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CENTENARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA - 264037	Puebla	166	Tepeojuma	San Pedro Teyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	264037	95	78	173	Metros Cuadrados	852.58	15/10/2023	30/12/2023	1,407,555.48	1,407,555.49	1,407,555.49	1,407,555.49	1,407,555.49	1,407,555.49	Validado avances
2023	5	PUE230402302225	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IRINEO VAZQUEZ DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 268.49, LOCALIDAD DE TEPEOJUMA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. - 358786	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	358786	59	54	113	Metros Cuadrados	1610.9	29/11/2023	30/12/2023	2,634,642.69	2,838,164.01	2,838,164.01	2,838,164.01	2,838,164.01	2,838,164.01	Validado avances
2023	5	PUE230202229996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE C.T. 21EPR0428K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA - 118591	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeojuma	118591	212	212	424	Metros Cuadrados	621.27	02/03/2023	01/05/2023	942,814.94	942,814.94	942,814.94	942,814.94	942,814.94	942,814.94	Validado avances
2023	5	PUE230402279279	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL BACHILLERATO GENERAL IRINEO VÁZQUEZ CON CLAVE 21EBH0138K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA, PUEBLA - 253459	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeojuma	253459	119	90	209	Metros Cuadrados	608	09/10/2023	04/12/2023	2,738,127.94	2,738,127.94	2,738,127.94	2,738,127.94	2,738,127.94	2,738,127.94	Validado avances
2023	5	PUE230202226684	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL INDEPENDENCIA CON CLAVE C.T. 21DPR0487A, UBICADO EN TEPEOJUMA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. - 100334	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeojuma	100334	95	129	224	Metros Cuadrados	518.4	17/03/2023	26/05/2023	2,332,800.73	2,332,800.73	2,332,800.73	2,332,800.73	2,332,800.73	2,332,800.73	Validado avances
2023	5	PUE230402280442	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 260461	Puebla	166	Tepeojuma	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeojuma	260461	248	225	473	Tanque(s)	1	01/11/2023	30/12/2023	619,497.54	619,497.54	619,497.54	619,497.54	619,497.54	619,497.54	Validado avances
2023	5	PUE230402280996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUINAMIENTO EN CALLE LAURELES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 264036	Puebla	166	Tepeojuma	El Paraiso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	264036	20	16	36	Metros Cuadrados	674.88	01/11/2023	30/12/2023	868,673.54	868,674.33	868,674.33	868,674.33	868,674.33	868,674.33	Validado avances
2023	5	PUE230402280998	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUINAMIENTO EN CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VIGILANTE SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA XOYATLA - 264038	Puebla	166	Tepeojuma	Xoyatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	264038	50	35	85	Metros Cuadrados	694	15/10/2023	20/12/2023	1,083,621.67	1,083,621.67	1,083,621.67	1,083,621.67	1,083,621.67	1,083,621.67	Validado avances
2023	5	PUE230302265536	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS - 20801	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla		PRODIM	Municipio de Tepetzintla	20801	0	0	0	Piezas	18	01/07/2023	31/07/2023	391,166.00	391,166.00	391,166.00	391,166.00	391,166.00	391,166.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202222165	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE 2.1 KM DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOS VARIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 64481	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	64481	135	115	250	Kilómetro lineal	2.1	02/02/2023	03/03/2023	877,743.92	877,743.92	877,743.92	877,743.92	877,743.92	877,743.92	Validado avances
2023	5	PUE230302255709	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA SECCION LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 197418	Puebla	167	Tepetzintla	Tenantitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	197418	185	165	350	Kilómetro lineal	2.07	26/06/2023	25/07/2023	833,020.10	833,020.10	833,020.10	833,020.10	833,020.10	833,020.10	Validado avances
2023	5	PUE230202226329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 98096	Puebla	167	Tepetzintla	Xicalahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepetzintla	98096	268	259	527	Metros lineales	3403.78	26/05/2023	23/08/2023	1,825,329.32	1,753,337.07	1,753,337.07	1,753,337.07	1,753,337.07	1,753,337.07	Validado avances
2023	5	PUE230302255386	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIETE CERROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON CHICOMETEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 195105	Puebla	167	Tepetzintla	Chicometepec (San Simón)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepetzintla	195105	180	165	345	Metros Cuadrados	885	16/06/2023	16/09/2023	1,535,520.50	1,535,520.50	1,535,520.50	1,535,520.50	1,535,520.50	1,535,520.50	Validado avances
2023	5	PUE230402291308	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE CARMELO DE LA LOCALIDAD DE OMITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 313754	Puebla	167	Tepetzintla	Omitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepetzintla	313754	169	155	324	Metros Cuadrados	872.25	06/11/2023	30/11/2023	1,286,239.90	1,286,239.90	1,286,239.90	1,286,239.90	1,286,239.90	1,286,239.90	Validado avances
2023	5	PUE230402291326	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA SECCION TLATELULPA DEL KM 0 AL KM 0.200 PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TLAQUIMPA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 313827	Puebla	167	Tepetzintla	Tlaquimpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepetzintla	313827	278	261	539	Metros Cuadrados	1000	25/09/2023	24/11/2023	1,453,495.20	1,453,495.20	1,453,495.20	1,453,495.20	1,453,495.20	1,453,495.20	Validado avances
2023	5	PUE230202222372	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUEBLA SECCION XOCOLITIK, DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65931	Puebla	167	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepetzintla	65931	105	95	200	Metros Cuadrados	729.8	21/04/2023	19/07/2023	1,488,721.59	1,488,721.59	1,488,721.59	1,488,721.59	1,488,721.59	1,488,721.59	Validado avances
2023	5	PUE230302245869	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR MATIQUILOYA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 139366	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepetzintla	139366	50	50	100	Metros Cuadrados	146.3	03/06/2023	17/08/2023	298,206.77	298,206.77	298,206.77	298,206.77	298,206.77	298,206.77	Validado avances
2023	5	PUE230402291402	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS ACCESOS HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y BACHILLER, DE LA LOCALIDAD DE TENANTITLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 314329	Puebla	167	Tepetzintla	Tenantitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepetzintla	314329	468	413	881	Metros Cuadrados	715.94	10/10/2023	08/12/2023	1,315,145.83	1,315,145.83	1,315,145.83	1,315,145.83	1,315,145.83	1,315,145.83	Validado avances
2023	5	PUE230302255388	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN EL TRAMO LIBRAMIENTO SUR EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 195113	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	195113	480	450	930	Kilómetro	1.2	04/07/2023	02/08/2023	370,950.86	370,950.86	370,950.86	370,950.86	370,950.86	370,950.86	Validado avances
2023	5	PUE230102206408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, PUE. - 1987	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepetzintla	1987	135	115	250	Metros lineales	976.25	13/02/2023	13/04/2023	1,830,128.26	1,830,128.20	1,830,128.20	1,830,128.20	1,830,128.20	1,830,128.20	Validado avances
2023	5	PUE230102206848	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA 2023 SEGUNDA ETAPA - 7827	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepetzintla	7827	4851	4100	8951	Piezas	581	16/02/2023	17/03/2023	1,566,877.24	1,566,877.24	1,566,877.24	1,566,877.24	1,566,877.24	1,566,877.24	Validado avances
2023	5	PUE230302255716	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TECPA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 197435	Puebla	167	Tepetzintla	Tecpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	197435	100	100	200	Kilómetro lineal	3	06/07/2023	04/08/2023	852,350.26	852,350.26	852,350.26	852,350.26	852,350.26	852,350.26	Validado avances
2023	5	PUE230302265545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ATENCION CIUDADANA - 20830	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla		PRODIM	Municipio de Tepetzintla	20830	0	0	0	Piezas	73	01/07/2023	31/07/2023	214,266.93	214,266.93	214,266.93	214,266.93	214,266.93	214,266.93	Validado avances
2023	5	PUE230402291655	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 315860	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla		Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	315860	0	0	0	PROYECTO(S)	16	06/11/2023	30/11/2023	654,763.52	654,763.52	654,763.52	654,763.52	654,763.52	654,763.52	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402282129	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO TIPO NORIA PARA AGUA POTABLE DENOMINADO POZO MICHAPA EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA - 269894	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepexico	269894	2250	2000	4250	Pozo(s)	1	01/07/2023	31/08/2023	546,774.70	546,774.70	546,774.70	546,774.70	546,774.70	546,774.70	Validado avances
2023	5	PUE230402281604	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLES NARCISO MENDOZA Y HERMENEGILDO GALEANA EN COL. SN. MIGUEL COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 266730	Puebla	168	Tepexico	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepexico	266730	200	100	300	Metros Cuadrados	630	15/07/2023	16/09/2023	1,557,069.87	1,557,069.87	1,557,069.87	1,557,069.87	1,557,069.87	1,557,069.87	Validado avances
2023	5	PUE230402311369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIROLOGIGO CON LA TÉCNICA CURVAS DE NIVEL PARA EL CANAL CAPTADOR DE GUAS SUPERFICIALES EN LA COMUNIDAD DE CALMECA - 397655	Puebla	168	Tepexico	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepexico	397655	2000	1500	3500	Tanque(s)	1	01/09/2023	30/09/2023	954,514.99	954,514.99	954,514.99	954,514.99	954,514.99	954,514.99	Validado avances
2023	5	PUE230402311687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN COL. CRISTO REY DE TEPEXCO PUEBLA - 398945	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexico	398945	2000	1500	3500	Metros lineales	350	01/09/2023	30/09/2023	1,104,961.35	1,104,961.35	1,104,961.35	1,104,961.35	1,104,961.35	1,104,961.35	Validado avances
2023	5	PUE230302249241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA PRESA DE TEPEXCO - 159532	Puebla	168	Tepexico	Tlazolela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepexico	159532	120	80	200	Metros cuadrados de construcción	42	01/08/2023	15/09/2023	471,967.95	471,967.95	471,967.95	471,967.95	471,967.95	471,967.95	Validado avances
2023	5	PUE230402312585	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 404922	Puebla	168	Tepexico	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepexico	404922	2000	1500	3500	Pozo(s)	1	02/10/2023	31/10/2023	302,839.90	302,839.90	302,839.90	302,839.90	302,839.90	302,839.90	Validado avances
2023	5	PUE230202221128	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA Y PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXCO, PUEBLA. - 54648	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepexico	54648	2562	2000	4562	Metros Cuadrados	525	01/04/2023	30/05/2023	720,619.81	720,619.81	720,619.81	720,619.81	720,619.81	720,619.81	Validado avances
2023	5	PUE230402282619	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MIRADOR 2DA ETAPA DEFINITIVA EN COL. BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 272727	Puebla	168	Tepexico	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepexico	272727	260	160	420	Metros Cuadrados	331.29	01/07/2023	31/08/2023	655,219.91	655,219.91	655,219.91	655,219.91	655,219.91	655,219.91	Validado avances
2023	5	PUE230202221156	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PASEO DE LOS LIMONES EN COL. SAN MARCOS EN LA COMUNIDAD DE CALMECA - 54937	Puebla	168	Tepexico	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepexico	54937	70	50	120	Metros Cuadrados	1200	01/04/2023	30/05/2023	1,867,491.40	1,867,491.40	1,867,491.40	1,867,491.40	1,867,491.40	1,867,491.40	Validado avances
2023	5	PUE230402281389	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y MARIANO MATAMOROS EN COL. BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 265587	Puebla	168	Tepexico	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepexico	265587	250	170	420	Metros Cuadrados	590.27	01/07/2023	31/08/2023	970,786.15	970,786.15	970,786.15	970,786.15	970,786.15	970,786.15	Validado avances
2023	5	PUE230202216254	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS,COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 24828	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepexico	24828	2562	2000	4562	Metros Cuadrados	1240	01/02/2023	30/04/2023	1,747,614.55	1,747,614.55	1,747,614.55	1,747,614.55	1,747,614.55	1,747,614.55	Validado avances
2023	5	PUE230402312923	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21DJN12231. EN LA COMUNIDAD DE CALMECA - 406065	Puebla	168	Tepexico	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexico	406065	180	70	250	Metros lineales	181.45	01/09/2023	31/10/2023	966,261.27	966,261.27	966,261.27	966,261.27	966,261.27	966,261.27	Validado avances
2023	5	PUE230202216233	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE CRISTO REY,COL. CRISTO REY MUNICIPIO DE TEPEXCO. - 24740	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepexico	24740	30	20	50	Metros Cuadrados	300	01/02/2023	30/04/2023	602,462.59	602,462.59	602,462.59	602,462.59	602,462.59	602,462.59	Validado avances
2023	5	PUE230202216271	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO 2023 - 24907	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexico	24907	252	200	452	Piezas	200	01/02/2023	30/04/2023	435,143.92	435,143.92	435,143.92	435,143.92	435,143.92	435,143.92	Validado avances
2023	5	PUE230302249129	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158804	Puebla	168	Tepexico	Tepexico		Otros Proyectos	Municipio de Tepexico	158804	0	0	0	PROYECTO(S)	1	03/04/2023	30/06/2023	586,457.91	586,457.91	586,457.91	586,457.91	586,457.91	586,457.91	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320566	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD AGUA DE LA LUNA CON UNA LONGITUD DE 1,869.72 M, EN LA LOCALIDAD COLONIA MORELOS PIE DE VACA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 438182	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi Rodríguez	438182	453	414	867	Metros Cuadrados	3000	03/12/2023	31/12/2023	10,710,027.97	2,215,000.00	2,215,000.00	2,215,000.00	2,215,000.00	2,215,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402295881	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LOMA CAJON, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ,PUEBLA. - 333699	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Loma Cajón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi Rodríguez	333699	166	142	308	Kilómetro	1.5	09/10/2023	07/12/2023	869,929.50	869,929.50	869,929.50	869,929.50	869,929.50	869,929.50	Validado avances
2023	5	PUE230402314391	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IPALTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 412222	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	San Miguel Ipaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	412222	75	68	143	Pozo(s)	250	07/11/2023	22/12/2023	2,005,176.15	2,005,176.15	2,005,176.15	2,005,176.15	2,005,176.15	2,005,176.15	Validado avances
2023	5	PUE230402320524	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 437977	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepexi Rodríguez	437977	85	58	143	Tanque(s)	15	03/12/2023	31/12/2023	910,718.94	910,718.94	910,718.94	910,718.94	910,718.94	910,718.94	Validado avances
2023	5	PUE230402314820	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL BENITO JUAREZ C.C.T. 21EBH0480X EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 413831	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexi Rodríguez	413831	1000	980	1980	Metros Cuadrados	22.27	09/11/2023	18/12/2023	809,793.02	809,793.02	809,793.02	809,793.02	809,793.02	809,793.02	Validado avances
2023	5	PUE230402320506	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE VIVEROS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CAMINO AL CAÑO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 437935	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi Rodríguez	437935	354	345	699	Metros Cuadrados	1131.6	24/08/2023	25/11/2023	1,699,992.17	1,699,992.17	1,699,992.17	1,699,992.17	1,699,992.17	1,699,992.17	Validado avances
2023	5	PUE230402320672	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 9 NORTE ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 438593	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi Rodríguez	438593	76	74	150	Metros Cuadrados	1186.02	01/09/2023	15/11/2023	1,791,413.59	1,791,413.59	1,791,413.59	1,791,413.59	1,791,413.59	1,791,413.59	Validado avances
2023	5	PUE230402321344	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TULA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 441283	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	441283	664	657	1321	Pozo(s)	150	25/09/2023	09/12/2023	2,004,977.52	2,004,977.52	2,004,977.52	2,004,977.52	2,004,977.52	2,004,977.52	Validado avances
2023	5	PUE230302247651	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA COYOTE, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 149972	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Cañada Coyote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	149972	170	159	329	Metros Cuadrados	687.68	01/08/2023	01/10/2023	1,543,760.14	1,330,827.71	1,330,827.71	1,330,827.71	1,330,827.71	1,330,827.71	Validado avances
2023	5	PUE230402282204	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO A BASE DE BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 270547	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi Rodríguez	270547	2150	2050	4200	Metros cúbicos	303.71	24/07/2023	22/08/2023	385,291.63	385,291.63	385,291.63	385,291.63	385,291.63	385,291.63	Validado avances
2023	5	PUE230402320222	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA AV.JUAN.N. MENDEZ ENTRE 5 NORTE Y AV.NAVA CASTILLO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO SAN ANTONIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ , PUEBLA. - 436594	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	El Progreso (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi Rodríguez	436594	613	607	1220	Metros Cuadrados	1095.36	03/12/2023	31/12/2023	1,548,724.34	1,548,724.34	1,548,724.34	1,548,724.34	1,548,724.34	1,548,724.34	Validado avances
2023	5	PUE230402307827	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO EN BACHILLERATO DIGITAL NO 51 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH1033X, EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA ANA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 383635	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Agua Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexi Rodríguez	383635	20	13	33	Aula	310	25/10/2023	23/12/2023	2,308,594.20	2,308,594.20	2,308,594.20	2,308,594.20	2,308,594.20	2,308,594.20	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402315152	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE RED ELECTRICA EN CAMINO REAL ANTIGUO EN LA LOCALIDAD DE TULA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 415016	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	415016	664	657	1321	Metros	600	09/11/2023	23/12/2023	586,380.34	586,380.34	586,380.34	586,380.34	586,380.34	586,380.34	Validado avances
2023	5	PUE230402321306	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA, DIRECCION Y MODULOS SANITARIOS CON ESTRUCTURA REGIONAL C EN BACHILLERATO DIGITAL NO. 107 CON CLAVE 21EBH1024P, EN LA LOCALIDAD DE TULA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 441130	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexi Rodríguez	441130	664	657	1321	Aula	420	23/10/2023	21/12/2023	2,188,286.25	2,188,286.25	2,188,286.25	2,188,286.25	2,188,286.25	2,188,286.25	Validado avances
2023	5	PUE230402321339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE MONTON DE ARENA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 441265	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Montón de Arena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	441265	12	13	25	Noria(s)	110	03/12/2023	31/12/2023	242,048.17	242,048.17	242,048.17	242,048.17	242,048.17	242,048.17	Validado avances
2023	5	PUE230402311972	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPRO498G1 EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA HUAJOYUCA DE PALACIOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRGUEZ, PUEBLA - 402372	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Huajoyuca de Palacios)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexi Rodríguez	402372	458	1150	1608	Metros Cuadrados	466.86	18/10/2023	01/12/2023	1,425,537.54	1,425,537.54	1,425,537.54	1,425,537.54	1,425,537.54	1,425,537.54	Validado avances
2023	5	PUE230402320149	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 436353	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	436353	1000	980	1980	Pozo(s)	300	03/12/2023	31/12/2023	1,672,601.63	1,672,601.63	1,672,601.63	1,672,601.63	1,672,601.63	1,672,601.63	Validado avances
2023	5	PUE230302258679	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR LOPEZ Y FUENTES GREGORIO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0903H, EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 215458	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexi Rodríguez	215458	355	340	695	Aula	29.4	24/08/2023	06/11/2023	555,387.43	555,387.43	555,387.43	555,387.43	555,387.43	555,387.43	Validado avances
2023	5	PUE230402281700	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES 2023, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 267322	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	267322	10478	10000	20478	Luminaria	1066	05/06/2023	04/07/2023	854,033.81	854,033.81	854,033.81	854,033.81	854,033.81	854,033.81	Validado avances
2023	5	PUE230402295942	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 333887	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	333887	1500	1000	2500	Pozo(s)	150	27/09/2023	11/11/2023	2,241,535.41	2,241,535.41	2,241,535.41	2,241,535.41	2,241,535.41	2,241,535.41	Validado avances
2023	5	PUE230402320771	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A AGUA DE LA LUNA DEL KM 1,869.72 AL KM 2,369.72, EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE LA LUNA, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 439001	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Agua de la Luna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi Rodríguez	439001	109	129	238	Metros Cuadrados	3000	06/11/2023	20/12/2023	3,172,725.68	3,172,725.68	3,172,725.68	3,172,725.68	3,172,725.68	3,172,725.68	Validado avances
2023	5	PUE230402288170	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SERNA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO L. RAYON, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 298732	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi Rodríguez	298732	241	159	400	Metros Cuadrados	987.53	02/10/2023	15/11/2023	1,334,607.36	1,334,607.36	1,334,607.36	1,334,607.36	1,334,607.36	1,334,607.36	Validado avances
2023	5	PUE230402320455	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRICCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL SALAS ANZURES C.C.T. 21EES0107U UBICADO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 437658	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tepexi Rodríguez	437658	173	168	341	Cancha(s)	608	03/12/2023	31/12/2023	957,085.87	957,085.87	957,085.87	957,085.87	957,085.87	957,085.87	Validado avances
2023	5	PUE230302243441	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR EMPERADOR CUAUHTÉMOC C.C.T. 21EBH0375M, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 125244	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexi Rodríguez	125244	420	311	731	Metros Cuadrados	780.3	28/06/2023	11/08/2023	1,479,809.68	1,479,809.68	1,479,809.68	1,479,809.68	1,479,809.68	1,479,809.68	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402295304	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LAS LOCALIDADES DE TEZONTEPEC, XALTIPANAPA, MANCUERNAS Y JUAN SARABIA PIZARRO SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, ESTADO DE PUEBLA. - 331351	Puebla	170	Tepeyahualco	Tezontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeyahualco	331351	1222	1108	2330	Luminaria	290	13/10/2023	11/12/2023	1,578,411.74	1,578,411.74	1,578,411.74	1,578,411.74	1,578,411.74	1,578,411.74	Validado avances
2023	5	PUE230402275817	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALAPASCO DE BARRIENTOS, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 179794	Puebla	170	Tepeyahualco	Jalapasco Barrientos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepeyahualco	179794	34	26	60	Cuarto(s)	15	13/03/2023	10/06/2023	1,869,758.37	1,869,758.37	1,869,758.37	1,869,758.37	1,869,758.37	1,869,758.37	Validado avances
2023	5	PUE230402289249	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 160.00 Y DE LA CALLE OBREGON DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 130.00 DE LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS EL TRIUNFO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 303933	Puebla	170	Tepeyahualco	Mancuernas (El Triunfo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco	303933	243	205	448	Metros Cuadrados	2405.8	26/06/2023	27/08/2023	2,835,401.40	2,835,401.40	2,835,401.40	2,835,401.40	2,835,401.40	2,835,401.40	Validado avances
2023	5	PUE230402273131	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y ANDADOR LORETO Y GUADALUPE, DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 301.08 KM EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 42516	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco	42516	35	30	65	Metros Cuadrados	2743.3	27/02/2023	27/04/2023	2,700,976.93	2,700,976.93	2,700,976.93	2,700,976.93	2,700,976.93	2,700,976.93	Validado avances
2023	5	PUE230402273141	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 43123	Puebla	170	Tepeyahualco	Tetipanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepeyahualco	43123	5	5	10	Cuarto(s)	10	13/03/2023	26/05/2023	1,245,800.06	1,245,800.06	1,245,800.06	1,245,800.06	1,245,800.06	1,245,800.06	Validado avances
2023	5	PUE230402294123	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA EN LAS LOCALIDADES DE MANCUERNAS EL TRIUNFO, TEPEYAHUALCO Y SAN ROQUE, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 325625	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeyahualco	325625	280	260	540	Metros Cuadrados	46065	12/08/2023	10/09/2023	2,016,262.54	2,016,262.54	2,016,262.54	2,016,262.54	2,016,262.54	2,016,262.54	Validado avances
2023	5	PUE230402298100	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLES PRIMERA DE PINO SUÁREZ ENTRE CALLE PRIMERA DE NICOLÁS BRAVO Y CALLE SEGUNDA DE HIDALGO, Y DE LA CALLE PRIMERA DE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE PRIMERA DE PINO SUÁREZ Y CALLE PRIMERA DE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 342308	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco	342308	120	100	220	Metros Cuadrados	1566.57	24/11/2023	18/12/2023	797,703.34	797,703.34	797,703.34	797,703.34	797,703.34	797,703.34	Validado avances
2023	5	PUE230402275819	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 179939	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeyahualco	179939	820	680	1500	Hectárea	1.34	09/06/2023	23/07/2023	2,866,946.86	2,866,946.86	2,866,946.86	2,866,946.86	2,866,946.86	2,866,946.86	Validado avances
2023	5	PUE230402295659	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLES 6 ORIENTE ENTRE LINDERO Y CALLE 3 NORTE, ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 332867	Puebla	170	Tepeyahualco	Tezontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco	332867	40	30	70	Metros Cuadrados	1335.7	20/10/2023	03/12/2023	1,213,278.16	1,213,278.16	1,213,278.16	1,213,278.16	1,213,278.16	1,213,278.16	Validado avances
2023	5	PUE230402275800	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LAS LOCALIDADES DE TEPEYAHUALCO Y EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 179428	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeyahualco	179428	2158	2057	4215	Luminaria	458	13/03/2023	10/06/2023	2,789,995.33	2,789,995.33	2,789,995.33	2,789,995.33	2,789,995.33	2,789,995.33	Validado avances
2023	5	PUE230402296139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LAS LOCALIDADES DE CHICHICUAUTLA Y GUADALUPE SARABIA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, ESTADO DE PUEBLA - 334532	Puebla	170	Tepeyahualco	Chichicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeyahualco	334532	2119	2068	4187	Luminaria	233	20/10/2023	18/12/2023	1,065,541.18	1,065,541.18	1,065,541.18	1,065,541.18	1,065,541.18	1,065,541.18	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402275768	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA ZARAGOZA, ENTRE CALLE 2 NORTE Y 6 NORTE, DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 212.00 KM. EN LA LOCALIDAD DE JALAPASCO DE BARRIENTOS, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 178793	Puebla	170	Tepeyahualco	Jalapasco Barrientos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco	178793	102	98	200	Metros Cuadrados	3816	19/05/2023	01/08/2023	3,036,195.28	3,036,195.28	3,036,195.28	3,036,195.28	3,036,195.28	3,036,195.28	Validado avances
2023	5	PUE230402289139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CUAUHTÉMOC C.C.T. 21EBH0165H, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 303395	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeyahualco	303395	127	100	227	Metros Cuadrados	78.41	16/06/2023	13/10/2023	2,630,456.16	2,630,456.16	2,630,456.16	2,630,456.16	2,630,456.16	2,630,456.16	Validado avances
2023	5	PUE230402275782	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLES, CALLE 3 SUR Y AVENIDA AQUILES SERDÁN, ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y AVENIDA HIDALGO., Y CALLES, 6 NORTE, 6 ORIENTE Y AMPLIACIÓN DE 8 NORTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 179101	Puebla	170	Tepeyahualco	El Fuerte de la Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco	179101	1348	1304	2652	Metros Cuadrados	3654.1	19/05/2023	05/08/2023	3,572,779.64	3,572,779.64	3,572,779.64	3,572,779.64	3,572,779.64	3,572,779.64	Validado avances
2023	5	PUE230402294313	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 326387	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco	326387	680	620	1300	Metros Cuadrados	2400	19/09/2023	17/11/2023	2,400,138.30	2,400,138.30	2,400,138.30	2,400,138.30	2,400,138.30	2,400,138.30	Validado avances
2023	5	PUE230402314407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ESCUADRON 201 CON CLAVE DE TRABAJO C.C.T, 21DPR0510L DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARABIA DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA. - 412262	Puebla	170	Tepeyahualco	Guadalupe Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeyahualco	412262	120	80	200	Aula	1	22/11/2023	18/12/2023	1,048,664.68	1,048,664.68	1,048,664.68	1,048,664.68	1,048,664.68	1,048,664.68	Validado avances
2023	5	PUE230402321698	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAREZ ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, EN EL MUNICIPIO DE TEPYAHUALCO DE CUAUHTEMOC - 447033	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	447033	140	100	240	Metros Cuadrados	780.9	01/12/2023	31/12/2023	1,592,220.69	1,592,220.69	1,592,220.69	1,592,220.69	1,592,220.69	1,592,220.69	Validado avances
2023	5	PUE230402321504	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE 14 SUR Y RANCHO ZAZALA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. - 441832	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	La Mezquitera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	441832	115	95	210	Metros lineales	1160	01/12/2023	31/12/2023	1,055,697.68	1,055,697.68	1,055,697.68	1,055,697.68	1,055,697.68	1,055,697.68	Validado avances
2023	5	PUE230402296480	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 335743	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc		Otros Proyectos	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	335743	0	0	0	Vehiculos	1	15/11/2023	15/12/2023	26,854.62	26,854.62	26,854.62	26,854.62	26,854.62	26,854.62	Validado avances
2023	5	PUE230402321736	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO EN CAMINO CONOCIDO COMO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA A TEPEYAHUALCO Y TERRENOS DE CULTIVO - 447124	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	La Mezquitera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	447124	35	55	90	Metros lineales	722	01/08/2023	31/08/2023	628,552.94	628,552.94	628,552.94	628,552.94	628,552.94	628,552.94	Validado avances
2023	5	PUE230302252384	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 176160	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc		Otros Proyectos	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	176160	0	0	0	PROYECTO(S)	4	03/07/2023	31/07/2023	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402321719	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC EN CAMINO A TLAMAPA ENTRE MISMO CAMINO Y CAMINO REAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA - 447083	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	La Mezquitera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	447083	45	55	100	Metros lineales	396	01/12/2023	31/12/2023	348,367.87	348,367.87	348,367.87	348,367.87	348,367.87	348,367.87	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402321157	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 2 SUR ENTRE CALLE REFORMA E INICIO DE ADOQUIN, Y CALLE OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 SUR - 440345	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Huacaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	440345	70	90	160	Metros Cuadrados	1034.33	01/12/2023	31/12/2023	1,249,944.22	1,249,978.88	1,249,978.88	1,249,978.88	1,249,978.88	1,249,978.88	Validado avances
2023	5	PUE230202215384	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC EN CAMINO ANTIGUA VIA DEL TREN ENTRE PUENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, ASENTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. - 17257	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	17257	45	75	120	Metros	960	05/06/2023	30/06/2023	927,661.23	927,661.23	927,661.23	927,661.23	927,661.23	927,661.23	Validado avances
2023	5	PUE230302265786	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRODIM 2023 - 48156	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc		PRODIM	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	48156	0	0	0	Computadoras	7	10/07/2023	11/08/2023	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302257273	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS BESANAS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 207916	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Las Besanas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela de Ocampo	207916	115	85	200	Metros Cuadrados	513.3	29/07/2023	29/09/2023	2,282,932.35	2,282,932.35	2,282,932.35	2,282,932.35	2,282,932.35	2,282,932.35	Validado avances
2023	5	PUE230302255810	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XIUITETITLA Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 198071	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Xilitetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela de Ocampo	198071	7941	7482	15423	Piezas	508	10/04/2023	12/06/2023	719,671.01	719,671.01	719,671.01	719,671.01	719,671.01	719,671.01	Validado avances
2023	5	PUE230302259757	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TAMUANCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 222305	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tamuanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela de Ocampo	222305	46	45	91	Metros Cuadrados	495.25	05/08/2023	03/10/2023	2,200,356.53	2,200,356.53	2,200,356.53	2,200,356.53	2,200,356.53	2,200,356.53	Validado avances
2023	5	PUE230302257418	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, EN EL TRAMO EL ARENAL OMETEPETL, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 208699	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ometépetl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	208699	17	33	50	Metros	700	19/06/2023	23/08/2023	1,852,700.67	1,852,700.67	1,852,700.67	1,852,700.67	1,852,700.67	1,852,700.67	Validado avances
2023	5	PUE230302257855	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATENTI ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 211094	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Atenti Oriente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	211094	150	130	280	Metros lineales	175.85	06/07/2023	04/09/2023	1,668,353.47	1,668,353.47	1,668,353.47	1,668,353.47	1,668,353.47	1,668,353.47	Validado avances
2023	5	PUE230302258530	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMÁN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 214604	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Talcozamán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	214604	67	63	130	Metros Cuadrados	654	21/07/2023	04/09/2023	1,536,261.22	1,536,261.22	1,536,261.22	1,536,261.22	1,536,261.22	1,536,261.22	Validado avances
2023	5	PUE230402277142	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 214628	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Chalahuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela de Ocampo	214628	26	14	40	Metros lineales	1550	01/08/2023	11/11/2023	2,488,720.48	2,488,720.48	2,488,720.48	2,488,720.48	2,488,720.48	2,488,720.48	Validado avances
2023	5	PUE230402294927	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCIÓN COMALTECO, LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL LLANO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 329645	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Martín (El Llano)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tetela de Ocampo	329645	157	166	323	Metros	2310.6	16/10/2023	29/12/2023	5,505,936.53	5,505,936.53	5,505,936.53	5,505,936.53	5,505,936.53	5,505,936.53	Validado avances
2023	5	PUE230302256490	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA RESERVAR Y ABASTECER AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GARCIAXCO Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 202588	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Garciaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tetela de Ocampo	202588	130	70	200	Piezas	200	19/02/2023	10/03/2023	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	870,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402321005	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE EN LA CALLE 4 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TETELA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 439741	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Ciudad de Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	de 439741	2065	1827	3892	Metros Cuadrados	705.91	05/11/2023	29/12/2023	2,271,093.97	2,271,093.97	2,271,093.97	2,271,093.97	2,271,093.97	2,271,093.97	Validado avances
2023	5	PUE230202225978	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE SECO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 95241	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Puente Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	de 95241	17	33	50	Metros Cuadrados	1620	18/03/2023	17/05/2023	2,175,149.28	2,175,149.28	2,175,149.28	2,175,149.28	2,175,149.28	2,175,149.28	Validado avances
2023	5	PUE230402306499	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 377578	Puebla	172	Tetela Ocampo	de La Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tetela Ocampo	de 377578	17	14	31	Piezas	15	26/10/2023	16/11/2023	425,467.61	425,467.61	425,467.61	425,467.61	425,467.61	425,467.61	Validado avances
2023	5	PUE230302257696	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA SANITARIA EXISTENTE EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE TAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 210335	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Taxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	de 210335	265	277	542	Metros Cuadrados	1228	19/07/2023	23/08/2023	1,794,403.07	1,794,403.07	1,794,403.07	1,794,403.07	1,794,403.07	1,794,403.07	Validado avances
2023	5	PUE230302257870	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAXCANTLA Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 211146	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Taxcantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tetela Ocampo	de 211146	811	689	1500	Luminaria	350	13/06/2023	12/07/2023	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402303418	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ELOXOTLA 363825	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Eloxotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tetela Ocampo	de 363825	43	42	85	Metros lineales	2474.95	31/10/2023	29/12/2023	2,488,044.05	2,488,044.05	2,488,044.05	2,488,044.05	2,488,044.05	2,488,044.05	Validado avances
2023	5	PUE230202227558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE OMETÉPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, 1ERA ETAPA - 106323	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Ometépetl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tetela Ocampo	de 106323	69	52	121	Metros lineales	1723.7	28/04/2023	26/07/2023	2,636,866.85	2,636,866.85	2,636,866.85	2,636,866.85	2,636,866.85	2,636,866.85	Validado avances
2023	5	PUE230302257862	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS PATIOS Y VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 211110	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Los Patios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tetela Ocampo	de 211110	55	45	100	Calentador(es)	100	14/06/2023	13/07/2023	1,154,675.60	1,154,675.60	1,154,675.60	1,154,675.60	1,154,675.60	1,154,675.60	Validado avances
2023	5	PUE230402298000	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCUÓN DE ANDADOR, EN LA CUARTA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 341944	Puebla	172	Tetela Ocampo	de San Nicolás (Cuarta Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	de 341944	238	209	447	Metros	1000	28/09/2023	06/12/2023	1,701,773.92	1,701,773.92	1,701,773.92	1,701,773.92	1,701,773.92	1,701,773.92	Validado avances
2023	5	PUE230302258041	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 211874	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Muyuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	de 211874	148	165	313	Metros	200	20/07/2023	21/08/2023	1,797,275.77	1,797,275.77	1,797,275.77	1,797,275.77	1,797,275.77	1,797,275.77	Validado avances
2023	5	PUE230402297021	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO A TIERRA LARGA EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 337990	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	de 337990	850	550	1400	Metros	423.55	06/10/2023	24/11/2023	2,894,145.06	2,894,145.06	2,894,145.06	2,894,145.06	2,894,145.06	2,894,145.06	Validado avances
2023	5	PUE230402305580	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALTATEMPA DE LUCAS, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 373675	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Xaltatempa de Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Tetela Ocampo	de 373675	372	349	721	Metros lineales	2014.51	31/10/2023	29/12/2023	2,603,168.35	2,603,168.35	2,603,168.35	2,603,168.35	2,603,168.35	2,603,168.35	Validado avances
2023	5	PUE230402306387	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIÓN Y CUNETAS EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPAN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 377092	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Zontecomapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	de 377092	266	272	538	Metros Cuadrados	830.34	18/09/2023	01/11/2023	1,348,182.73	1,348,182.73	1,348,182.73	1,348,182.73	1,348,182.73	1,348,182.73	Validado avances
2023	5	PUE230402320933	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS TRAMOS DE TECUANTA A TECUANTA CHICO DEL KM 0 000 AL 3 650, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTA, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 439535	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Tecuanta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Tetela Ocampo	de 439535	173	168	341	Kilómetro	3.65	30/10/2023	28/12/2023	2,204,635.97	2,204,635.97	2,204,635.97	2,204,635.97	2,204,635.97	2,204,635.97	Validado avances
2023	5	PUE230402320974	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 3 SUR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 439651	Puebla	172	Tetela Ocampo	de Ciudad de Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	de 439651	2065	1827	3892	Metros lineales	100	10/10/2023	29/12/2023	1,298,213.36	1,298,213.36	1,298,213.36	1,298,213.36	1,298,213.36	1,298,213.36	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302243115	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MUUYAPAN Y VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 118154	Puebla	172	Tetela Ocampo	Muyupapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tetela Ocampo	118154	120	80	200	Calentador(es)	200	13/03/2023	12/05/2023	2,309,351.20	2,309,351.20	2,309,351.20	2,309,351.20	2,309,351.20	2,309,351.20	Validado avances
2023	5	PUE230302257397	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERAGCO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 208565	Puebla	172	Tetela Ocampo	Carreragco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	208565	110	110	220	Metros Cuadrados	1555.2	20/07/2023	03/10/2023	2,166,765.31	2,166,765.31	2,166,765.31	2,166,765.31	2,166,765.31	2,166,765.31	Validado avances
2023	5	PUE230302257638	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE CUAPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 210079	Puebla	172	Tetela Ocampo	Cuapancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	210079	499	334	833	Metros Cuadrados	1360	17/07/2023	04/09/2023	1,642,516.85	1,642,516.85	1,642,516.85	1,642,516.85	1,642,516.85	1,642,516.85	Validado avances
2023	5	PUE230302257596	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIQUICRUZ PERTENECIENTE A LAS CHAPAS, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 209858	Puebla	172	Tetela Ocampo	Miquicruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	209858	129	100	229	Metros Cuadrados	697	25/07/2023	23/08/2023	1,305,235.20	1,305,235.20	1,305,235.20	1,305,235.20	1,305,235.20	1,305,235.20	Validado avances
2023	5	PUE230402274599	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SALA AUDIOVISUAL DE ESCUELA SECUNDARIA RODOLFO RODRIGUEZ LEÓN C.C.T. 21DES0079P, LOCALIDAD DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA - 148551	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	148551	272	304	576	Piezas	100	08/05/2023	08/06/2023	695,930.50	695,930.50	695,930.50	695,930.50	695,930.50	695,930.50	Validado avances
2023	5	PUE230302247401	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE TABLERO DE CONTROL PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. - 148554	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	148554	2198	2100	4298	Piezas	1	01/09/2023	30/09/2023	82,352.91	82,352.91	82,352.91	82,352.91	82,352.91	82,352.91	Validado avances
2023	5	PUE230302247793	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE Y PRIVADA 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO, MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA - 150615	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Chalahuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	150615	16	14	30	Metros lineales	150	17/04/2023	17/06/2023	448,810.02	448,810.02	448,810.02	448,810.02	448,810.02	448,810.02	Validado avances
2023	5	PUE230302247445	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA - 148761	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	148761	2402	2069	4471	Piezas	2	01/04/2023	30/04/2023	552,549.71	552,549.71	552,549.71	552,549.71	552,549.71	552,549.71	Validado avances
2023	5	PUE230302247400	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA - 148553	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	148553	2308	1990	4298	Metros Cuadrados	5931.2	24/09/2023	24/11/2023	985,546.10	985,546.10	985,546.10	985,546.10	985,546.10	985,546.10	Validado avances
2023	5	PUE230402314750	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TEZIUTLAN EN EL BARRIO DE XOLATENO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 413602	Puebla	174	Teziutlán	Xoloateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior Teziutlán	413602	150	100	250	Metros Cuadrados	1072.5	15/11/2023	24/12/2023	1,214,773.49	1,214,773.49	1,214,773.49	1,214,773.49	1,214,773.49	1,214,773.49	Validado avances
2023	5	PUE230402312752	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA UNIDAD HABITACIONAL BELLA VISTA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 405521	Puebla	174	Teziutlán	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior Teziutlán	405521	170	130	300	Metros Cuadrados	1256.7	18/10/2023	01/12/2023	1,075,738.06	1,075,738.06	1,075,738.06	1,075,738.06	1,075,738.06	1,075,738.06	Validado avances
2023	5	PUE230402307650	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE FRANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 383005	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Instituto Tecnológico Superior Teziutlán	383005	850	650	1500	Metros	400	13/06/2023	11/08/2023	2,071,693.03	2,071,693.03	2,071,693.03	2,071,693.03	2,071,693.03	2,071,693.03	Validado avances
2023	5	PUE230402308054	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BICENTENARIO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO CONDE EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA - 384504	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Instituto Tecnológico Superior Teziutlán	384504	1250	1000	2250	Metros	306.3	19/06/2023	18/07/2023	956,995.60	956,995.60	956,995.60	956,995.60	956,995.60	956,995.60	Validado avances
2023	5	PUE230402308825	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BANQUETAS EN AV. HIDALGO Y AV.MORELOS ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 387239	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior Teziutlán	387239	1250	1000	2250	Metros Cuadrados	3068.4	21/07/2023	03/10/2023	2,866,152.81	2,866,152.81	2,866,152.81	2,866,152.81	2,866,152.81	2,866,152.81	Validado avances
2023	5	PUE230402308899	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 387464	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán		Otros Proyectos	Instituto Tecnológico Superior Teziutlán	387464	0	0	0	PROYECTO(S)	1	20/01/2023	08/02/2023	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314490	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE TECHO FIRME 2023 - 412587	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	412587	250	175	425	Metros Cuadrados	2125	30/10/2023	28/11/2023	2,807,690.85	2,807,690.85	2,807,690.85	2,807,690.85	2,807,690.85	2,807,690.85	Validado avances
2023	5	PUE230402315348	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. JUAREZ ENTRE CALLE LERDO Y CALLE LEON GUZMAN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 415841	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	415841	1250	1000	2250	Metros	984	22/11/2023	06/12/2023	259,053.39	259,053.39	259,053.39	259,053.39	259,053.39	259,053.39	Validado avances
2023	5	PUE230402314277	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL PEDREGAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE ATOLUCA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 411736	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	411736	200	150	350	Metros Cuadrados	900	25/10/2023	23/12/2023	1,021,183.51	1,021,183.51	1,021,183.51	1,021,183.51	1,021,183.51	1,021,183.51	Validado avances
2023	5	PUE230402312689	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO ATOLUCA DEL KM. 1150.00 AL 1326.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA. - 405308	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	405308	450	300	750	Metros Cuadrados	1478.4	29/09/2023	12/11/2023	1,647,981.54	1,647,981.54	1,647,981.54	1,647,981.54	1,647,981.54	1,647,981.54	Validado avances
2023	5	PUE230402309685	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN AV. HIDALGO Y AV. MORELOS ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 390295	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	390295	1250	1000	2250	Piezas	121	21/07/2023	03/10/2023	1,948,776.77	1,948,776.77	1,948,776.77	1,948,776.77	1,948,776.77	1,948,776.77	Validado avances
2023	5	PUE230402315075	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 414749	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	414749	150	125	275	Metros Cuadrados	696.84	15/11/2023	24/12/2023	849,254.24	849,254.24	849,254.24	849,254.24	849,254.24	849,254.24	Validado avances
2023	5	PUE230302247569	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION DEL KM. 130.00 AL 260.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 149475	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teziutlán	149475	500	400	900	Metros Cuadrados	1300	20/02/2023	20/03/2023	2,889,936.57	2,889,936.57	2,889,936.57	2,889,936.57	2,889,936.57	2,889,936.57	Validado avances
2023	5	PUE230302249175	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DEL POZO EN ARCO UNION A CARCAMO UNION Y A ENTRONQUE MANIFOLD, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 159032	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teziutlán	159032	110	90	200	Metros lineales	666.08	10/02/2023	25/04/2023	1,722,495.98	1,722,495.98	1,722,495.98	1,722,495.98	1,722,495.98	1,722,495.98	Validado avances
2023	5	PUE230402310768	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE FEBRERO Y 14 DE FEBRERO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN ACATENO EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 395125	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	395125	250	200	450	Metros Cuadrados	885	15/09/2023	14/10/2023	772,034.72	772,034.72	772,034.72	772,034.72	772,034.72	772,034.72	Validado avances
2023	5	PUE230402308626	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA TECOLOTEPEC EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 386441	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	386441	350	250	600	Metros cúbicos	197	19/06/2023	02/08/2023	1,102,487.84	1,102,487.84	1,102,487.84	1,102,487.84	1,102,487.84	1,102,487.84	Validado avances
2023	5	PUE230402315630	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIO DE CANAL PLUVIAL EN VIALIDAD ARCO SUR EN COLONIA LA GARITA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN PUEBLA - 416843	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	416843	150	100	250	Metros cúbicos	150	22/11/2023	21/12/2023	617,338.71	617,338.71	617,338.71	617,338.71	617,338.71	617,338.71	Validado avances
2023	5	PUE230302247637	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE RED DE SISTEMA DE AGUA DEL TANQUE JARDINES DE TEZIUTLAN A TANQUE EL AGUILAR, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 149876	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teziutlán	149876	3000	2500	5500	Piezas	285	20/01/2023	05/03/2023	448,958.35	448,958.35	448,958.35	448,958.35	448,958.35	448,958.35	Validado avances
2023	5	PUE230302247697	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DEL PUENTE DE TLALTENANGO A JARDINES DE TEZIUTLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 150193	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teziutlán	150193	4000	3500	7500	Metros lineales	2000	27/01/2023	27/03/2023	2,755,613.79	2,755,613.79	2,755,613.79	2,755,613.79	2,755,613.79	2,755,613.79	Validado avances
2023	5	PUE230402308274	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA TEZIUTLAN AIRE LIBRE, DEL KM 4904.00 AL 5054.00 EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN, SAN JUAN ACATENO Y SAN DIEGO, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, ESTADO DE PUEBLA. - 385225	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	385225	900	850	1750	Metros Cuadrados	1050	19/06/2023	02/08/2023	1,408,478.91	1,408,478.91	1,408,478.91	1,408,478.91	1,408,478.91	1,408,478.91	Validado avances
2023	5	PUE230402312617	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BELLA VISTA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 405035	Puebla	174	Teziutlán	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	405035	170	130	300	Metros	715.44	29/09/2023	27/11/2023	736,618.98	736,618.98	736,618.98	736,618.98	736,618.98	736,618.98	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402308413	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE ARCO FRANCIA QUE CONECTA AL CALLEJON DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 385626	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	385626	1150	850	2000	Metros Cuadrados	540	19/06/2023	16/09/2023	2,819,431.18	2,819,431.18	2,819,431.18	2,819,431.18	2,819,431.18	2,819,431.18	Validado avances
2023	5	PUE230402312944	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XALCUACO EN LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 406136	Puebla	174	Teziutlán	Mexcalcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	406136	150	100	250	Metros Cuadrados	1200	25/10/2023	23/12/2023	1,277,953.99	1,277,953.99	1,277,953.99	1,277,953.99	1,277,953.99	1,277,953.99	Validado avances
2023	5	PUE230402315520	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES 2023 - 416462	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	416462	150	100	250	Calentadores	50	16/11/2023	30/11/2023	406,290.00	406,290.00	406,290.00	406,290.00	406,290.00	406,290.00	Validado avances
2023	5	PUE230302249204	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION DEL KM. 260.00 AL 340.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 159229	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teziutlán	159229	650	600	1250	Metros Cuadrados	800	23/03/2023	05/06/2023	2,873,248.65	2,873,248.65	2,873,248.65	2,873,248.65	2,873,248.65	2,873,248.65	Validado avances
2023	5	PUE230302247537	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION DEL KM. 0.00 AL 130.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 149262	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teziutlán	149262	500	400	900	Metros Cuadrados	1300	13/01/2023	13/03/2023	2,895,073.90	2,895,073.90	2,895,073.90	2,895,073.90	2,895,073.90	2,895,073.90	Validado avances
2023	5	PUE230302249152	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DE BERROSTA A ENTRONQUE MANIFOLD, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 158926	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Tezongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teziutlán	158926	150	100	250	Metros lineales	377.57	10/02/2023	25/04/2023	1,102,575.19	1,102,575.19	1,102,575.19	1,102,575.19	1,102,575.19	1,102,575.19	Validado avances
2023	5	PUE230402312827	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN AV. HIDALGO ENTRE CALLE CLAVIERO Y CALLE SILVERIO GOMEZ PEREZ EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 405762	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	405762	6250	5420	11670	Piezas	156	25/10/2023	23/11/2023	1,135,487.32	1,135,487.32	1,135,487.32	1,135,487.32	1,135,487.32	1,135,487.32	Validado avances
2023	5	PUE230402307583	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO ATOLUCA DEL KM 800.00 AL 1150.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA - 382759	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	382759	200	100	300	Metros cúbicos	1277.6	13/06/2023	27/07/2023	2,894,353.56	2,894,353.56	2,894,353.56	2,894,353.56	2,894,353.56	2,894,353.56	Validado avances
2023	5	PUE230402310052	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 391965	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán	391965	700	550	1250	Metros Cuadrados	228	21/07/2023	18/09/2023	1,904,062.89	1,904,062.89	1,904,062.89	1,904,062.89	1,904,062.89	1,904,062.89	Validado avances
2023	5	PUE230302264247	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DESCARGA GENERAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 245166	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tianguismanalco	245166	926	555	1481	Metros lineales	567.3	27/02/2023	27/05/2023	2,117,827.78	2,117,827.78	2,117,827.78	2,117,827.78	2,117,827.78	2,117,827.78	Validado avances
2023	5	PUE230402320070	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 9 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 436090	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tianguismanalco	436090	75	56	131	Metros lineales	220	18/09/2023	18/11/2023	825,231.46	825,231.46	825,231.46	825,231.46	825,231.46	825,231.46	Validado avances
2023	5	PUE230302264231	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINA MIENTO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA BAUTISTA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ATLIXCO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 245125	Puebla	175	Tianguismanalco	San Pedro Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tianguismanalco	245125	45	70	115	Metros Cuadrados	777.64	13/03/2023	13/05/2023	1,718,277.53	1,718,277.53	1,718,277.53	1,718,277.53	1,718,277.53	1,718,277.53	Validado avances
2023	5	PUE230402320099	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 436207	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tianguismanalco	436207	92	70	162	Metros lineales	258	23/10/2023	23/12/2023	895,359.64	895,359.64	895,359.64	895,359.64	895,359.64	895,359.64	Validado avances
2023	5	PUE230402320059	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 NORTE ENTRE 6 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 436022	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tianguismanalco	436022	643	555	1198	Metros Cuadrados	1398.6	10/10/2023	10/11/2023	2,122,964.99	2,122,964.99	2,122,964.99	2,122,964.99	2,122,964.99	2,122,964.99	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302264271	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 3 NORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 245259	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguismanalco	245259	52	86	138	Metros Cuadrados	819.6	10/04/2023	10/06/2023	1,141,616.77	1,141,616.77	1,141,616.77	1,141,616.77	1,141,616.77	1,141,616.77	Validado avances
2023	5	PUE230402320303	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TENANTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, ESTADO DE PUEBLA - 436952	Puebla	175	Tianguismanalco	Santo Domingo Tenantitla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tianguismanalco	436952	320	250	570	Metros lineales	1	28/10/2023	28/12/2023	694,648.62	694,648.62	694,648.62	694,648.62	694,648.62	694,648.62	Validado avances
2023	5	PUE230302264201	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 245031	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguismanalco	245031	44	66	110	Metros Cuadrados	566.61	27/02/2023	27/04/2023	979,100.12	979,100.12	979,100.12	979,100.12	979,100.12	979,100.12	Validado avances
2023	5	PUE230302264276	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DESCARGA GENERAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 245287	Puebla	175	Tianguismanalco	San Pedro Atlixco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tianguismanalco	245287	643	557	1200	Metros lineales	733	10/07/2023	10/10/2023	2,153,695.98	2,153,695.98	2,153,695.98	2,153,695.98	2,153,695.98	2,153,695.98	Validado avances
2023	5	PUE230402320171	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA - 436415	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tianguismanalco	436415	863	557	1420	Metros Cuadrados	2021.2	25/09/2023	25/12/2023	2,367,563.56	2,367,563.56	2,367,563.56	2,367,563.56	2,367,563.56	2,367,563.56	Validado avances
2023	5	PUE230202230117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO - 119060	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tianguismanalco	119060	2800	2500	5300	Luminaria	592	13/02/2023	06/04/2023	977,880.00	977,880.00	977,880.00	977,880.00	977,880.00	977,880.00	Validado avances
2023	5	PUE230402320224	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA - 436600	Puebla	175	Tianguismanalco	San Pedro Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tianguismanalco	436600	458	341	799	Metros Cuadrados	600	23/10/2023	23/12/2023	1,249,466.95	1,249,466.95	1,249,466.95	1,249,466.95	1,249,466.95	1,249,466.95	Validado avances
2023	5	PUE230402320137	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, ESTADO DE PUEBLA - 436307	Puebla	175	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tianguismanalco	436307	643	555	1198	Metros lineales	1115.3	23/10/2023	23/12/2023	1,319,982.20	1,319,982.20	1,319,982.20	1,319,982.20	1,319,982.20	1,319,982.20	Validado avances
2023	5	PUE230402320348	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 ORIENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 437129	Puebla	175	Tianguismanalco	San Francisco Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tianguismanalco	437129	62	45	107	Metros Cuadrados	744	23/10/2023	23/12/2023	1,028,664.40	1,028,664.40	1,028,664.40	1,028,664.40	1,028,664.40	1,028,664.40	Validado avances
2023	5	PUE230402320087	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SUBESTACION, POSTE Y CABLEADO PARA POZO DE AGUA POTABLE PUBLICO QUE SUMINISTRA A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO DENOMINADO POZO NO. 01 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 436176	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tianguismanalco	436176	80	66	146	Metros lineales	85	16/10/2023	16/11/2023	865,061.80	865,061.80	865,061.80	865,061.80	865,061.80	865,061.80	Validado avances
2023	5	PUE230402320377	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 437276	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tianguismanalco	437276	750	652	1402	Metros Cuadrados	2541.6	25/09/2023	25/12/2023	2,832,569.84	2,832,569.84	2,832,569.84	2,832,569.84	2,832,569.84	2,832,569.84	Validado avances
2023	5	PUE230402322748	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA., CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO A LA CALLE ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 451280	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tilapa	451280	76	62	138	Metros Cuadrados	855	25/11/2023	31/12/2023	1,088,600.89	1,089,931.21	1,089,931.21	1,089,931.21	1,089,931.21	1,089,931.21	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402322671	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA CON SANITARIOS Y TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMA GODOY CLAVE 21DJN1735I, DE LA LOCALIDAD DE DERRAMADERO, MUNICIPIO DE TILAPA - 450874	Puebla	176	Tilapa	Derramadero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tilapa	450874	23	17	40	Metros Cuadrados	150	28/09/2023	15/12/2023	2,393,703.35	2,393,703.35	2,393,703.35	2,393,703.35	2,393,703.35	2,393,703.35	Validado avances
2023	5	PUE230302263886	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIX RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 243521	Puebla	176	Tilapa	San Félix Rijo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tilapa	243521	362	243	605	Metros Cuadrados	2774.09	05/06/2023	02/09/2023	2,084,648.58	2,084,648.58	2,084,648.58	2,084,648.58	2,084,648.58	2,084,648.58	Validado avances
2023	5	PUE230402321667	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443510	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Otros Proyectos	Municipio de Tilapa	443510	0	0	0	PROYECTO(S)	8	14/02/2023	19/07/2023	275,652.96	275,652.96	275,652.96	275,652.96	275,652.96	275,652.96	Validado avances
2023	5	PUE230202228041	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES, MIRADOR Y 5 DE MAYO DE LA COLONIA SAN MIGUEL, DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 109509	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tilapa	109509	89	61	150	Metros Cuadrados	818.65	03/03/2023	11/04/2023	995,191.36	995,191.36	995,191.36	995,191.36	995,191.36	995,191.36	Validado avances
2023	5	PUE230202228034	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ZOLONQUIAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBL - 109482	Puebla	176	Tilapa	Zolonquiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tilapa	109482	661	598	1259	Pozo(s)	1	16/03/2023	04/04/2023	814,808.17	814,808.17	814,808.17	814,808.17	814,808.17	814,808.17	Validado avances
2023	5	PUE230402322700	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO, ZARAGOZA Y CALLE RAYON SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 451028	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tilapa	451028	111	99	210	Metros saneamiento	349.2	17/11/2023	19/12/2023	1,235,493.75	1,235,493.75	1,235,493.75	1,235,493.75	1,235,493.75	1,235,493.75	Validado avances
2023	5	PUE230402322719	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE CUEXPALA, MUNICIPIO DE TILAPA - 451104	Puebla	176	Tilapa	Cuexpala (San Bartolo Cuexpala)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tilapa	451104	76	62	138	Metros Cuadrados	1433.62	25/11/2023	31/12/2023	1,986,540.94	1,985,210.62	1,985,210.62	1,985,210.62	1,985,210.62	1,985,210.62	Validado avances
2023	5	PUE230402286954	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DIAGONAL DE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y DEL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DE PAZOLTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 292399	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Pazoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	292399	36	24	60	Metros	453	16/10/2023	29/11/2023	778,821.36	778,821.36	778,821.36	778,821.36	778,821.36	778,821.36	Validado avances
2023	5	PUE230402314611	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VALSEQUILLO SECCION TERCERA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.PRIMERA ETAPA. - 413084	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	413084	123	108	231	Metros cuadrados de construcción	214.94	04/12/2023	31/12/2023	2,584,788.58	2,217,748.52	2,217,748.52	2,217,748.52	2,217,748.52	2,217,748.52	Validado avances
2023	5	PUE230302252923	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 11 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 178845	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Monte de Oro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	178845	40	55	95	Metros	315	01/07/2023	30/07/2023	411,067.89	398,177.73	398,177.73	398,177.73	398,177.73	398,177.73	Validado avances
2023	5	PUE230302250169	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 164336	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	164336	168	112	280	Metros	333.65	05/04/2023	24/05/2023	468,507.67	468,507.67	468,507.67	468,507.67	468,507.67	468,507.67	Validado avances
2023	5	PUE230402307486	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECALTZINGO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 382428	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tecaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	382428	431	380	811	Metros Cuadrados	1050	24/11/2023	31/12/2023	1,121,374.81	1,121,374.81	1,121,374.81	1,121,374.81	1,121,374.81	1,121,374.81	Validado avances
2023	5	PUE230302249932	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 163017	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Pericotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	163017	29	22	51	Metros	576.2	18/03/2023	06/04/2023	791,591.15	791,591.15	791,591.15	791,591.15	791,591.15	791,591.15	Validado avances
2023	5	PUE230302250930	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CALVARIO SECCIÓN 2DA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 168607	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	168607	38	42	80	Metros	483.82	12/04/2023	11/05/2023	1,669,679.85	1,669,679.85	1,669,679.85	1,669,679.85	1,669,679.85	1,669,679.85	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302253151	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES AV. REFORMA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A SANTA MARIA LA ALTA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 179975	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Palmillas Columna	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	179975	168	112	280	Metros	436	04/07/2023	02/08/2023	599,704.89	599,704.89	599,704.89	599,704.89	599,704.89	599,704.89	Validado avances
2023	5	PUE230402280086	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACAZARI CLAVE CCT 21ETV0241F EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 258167	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tlaxiaco Estación y Carrasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	258167	732	597	1329	Metros Cuadrados	213	04/09/2023	18/10/2023	599,346.10	599,346.10	599,346.10	599,346.10	599,346.10	599,346.10	Validado avances
2023	5	PUE230202227646	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIEJO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 106699	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	106699	32	22	54	Metros cuadrados de construcción	781.62	25/03/2023	18/04/2023	788,386.65	788,386.65	788,386.65	788,386.65	788,386.65	788,386.65	Validado avances
2023	5	PUE230302252629	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46 CON CLAVE C.C.T. 21DST0051B EN EL BARRIO SAN LUCAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 177274	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tlaxiaco de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	177274	302	293	595	Metros Cuadrados	461.57	01/07/2023	14/08/2023	1,234,899.16	1,234,899.16	1,234,899.16	1,234,899.16	1,234,899.16	1,234,899.16	Validado avances
2023	5	PUE230302252749	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 178076	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tlaxiaco de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	178076	80	71	151	Metros	545.6	05/07/2023	02/09/2023	879,945.36	1,068,613.52	1,068,613.52	1,068,613.52	1,068,613.52	1,068,613.52	Validado avances
2023	5	PUE230302256339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 9 SUR ENTRE PRIVADA 9 SUR Y PRIVADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TLACUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 201470	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	San José Tlaxiaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	201470	659	587	1246	Metros Cuadrados	1348.3	08/08/2023	21/09/2023	1,397,269.74	1,397,269.74	1,397,269.74	1,397,269.74	1,397,269.74	1,397,269.74	Validado avances
2023	5	PUE230302250377	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES PRIVADA SAN RAFAEL, CALLE CAMINO PRINCIPAL, CALLE CAMINO VIEJO A SAN JOSÉ TLACUITLAPAN Y CALLE CAMINO AL CALVARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL, LA ESTACIÓN TLACUITLAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 165897	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tlaxiaco de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	165897	723	579	1302	Metros	523	06/04/2023	04/07/2023	1,118,990.00	1,118,990.00	1,118,990.00	1,118,990.00	1,118,990.00	1,118,990.00	Validado avances
2023	5	PUE230402280923	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 6 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 263512	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	263512	37	25	62	Metros	587	04/09/2023	25/09/2023	348,778.73	348,778.73	348,778.73	348,778.73	348,778.73	348,778.73	Validado avances
2023	5	PUE230302250049	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TAMAULIPAS, PRIMERA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 163713	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tlaxiaco de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	163713	40	35	75	Metros	214.3	17/05/2023	10/06/2023	546,100.67	546,100.67	546,100.67	546,100.67	546,100.67	546,100.67	Validado avances
2023	5	PUE230302252137	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 174767	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	174767	98	112	210	Metros	872.42	12/06/2023	10/08/2023	2,000,178.24	2,000,178.24	2,000,178.24	2,000,178.24	2,000,178.24	2,000,178.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402280280	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZACABASCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 259116	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Palo Verde	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	259116	503	489	992	Pozo(s)	1	06/09/2023	04/11/2023	2,100,000.00	2,624,932.61	2,624,932.61	2,624,932.61	2,624,932.61	2,624,932.61	Validado avances
2023	5	PUE230402286881	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AV. JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 6 NORTE TERCERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 291943	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	291943	23	18	41	Metros Cuadrados	2154.3	23/09/2023	22/10/2023	2,379,021.10	2,379,021.10	2,379,021.10	2,379,021.10	2,379,021.10	2,379,021.10	Validado avances
2023	5	PUE230402286984	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICION DE POZO PROFUNDO NO. 2 PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 292534	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	San José Buenavista	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	292534	1146	1050	2196	Pozo(s)	1	06/10/2023	04/12/2023	1,699,757.36	1,699,757.36	1,699,757.36	1,699,757.36	1,699,757.36	1,699,757.36	Validado avances
2023	5	PUE230302252093	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y 9 PONIENTE PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 174437	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	174437	42	25	67	Metros Cuadrados	1377	07/06/2023	06/07/2023	1,597,718.55	1,597,718.55	1,597,718.55	1,597,718.55	1,597,718.55	1,597,718.55	Validado avances
2023	5	PUE230302253368	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO DEL POZO ENTRE CALLE SALVADOR ELIZONDO Y CALLE CAMINO DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 181242	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	181242	61	41	102	Metros Cuadrados	1600	13/07/2023	11/09/2023	1,604,931.22	1,604,931.22	1,604,931.22	1,604,931.22	1,604,931.22	1,604,931.22	Validado avances
2023	5	PUE230302251716	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA COMPLEJO REGIONAL SUR BUAP CON SEDE EN TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 172711	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Casa Blanca	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	172711	4633	4277	8910	Metros lineales	427.45	19/05/2023	17/07/2023	2,291,549.25	2,291,549.25	2,291,549.25	2,291,549.25	2,291,549.25	2,291,549.25	Validado avances
2023	5	PUE230302253315	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 180920	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	180920	4076	3736	7812	Pozo(s)	1	03/07/2023	31/08/2023	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302251996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE RAMAL NO. 5 ENTRE TANQUE ELEVADO Y CALLE LAS ESPINOZAS EN BARRIO SAN LUCAS SECCION SEXTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 173943	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tlaxiaco de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	173943	79	53	132	Metros Cuadrados	2657.92	25/05/2023	24/07/2023	2,609,015.06	3,121,952.66	3,121,952.66	3,121,952.66	3,121,952.66	3,121,952.66	Validado avances
2023	5	PUE230302253186	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TLACUITLAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 180153	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	San José Tlacuitlapan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	180153	56	49	105	Metros	922.28	02/08/2023	31/08/2023	872,325.15	872,325.15	872,325.15	872,325.15	872,325.15	872,325.15	Validado avances
2023	5	PUE230302262625	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR MEXICO C.C.T. 21DCC0151J EN LA COLONIA GUADALUPE SAN MARCOS TLACOYALCO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 238388	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	238388	68	46	114	Metros	86	01/09/2023	30/09/2023	435,407.77	505,073.01	505,073.01	505,073.01	505,073.01	505,073.01	Validado avances
2023	5	PUE230302251058	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VALENCIA SUR ENTRE CADENAMIENTO 0 330.00 Y CALLE DOLORES VEGA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO SEGUNDA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0 330.00 AL 0 630.00 - 169224	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Tepetlacoico	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	169224	45	30	75	Metros Cuadrados	2194.6	29/04/2023	12/07/2023	2,458,791.65	2,458,791.65	2,458,791.65	2,458,791.65	2,458,791.65	2,458,791.65	Validado avances
2023	5	PUE230302253620	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AV. JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 6 NORTE PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 182948	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	182948	37	25	62	Metros Cuadrados	1334.5	02/08/2023	31/08/2023	1,518,640.89	1,518,640.89	1,518,640.89	1,518,640.89	1,518,640.89	1,518,640.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402281369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 6 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 265532	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	265532	37	25	62	Metros	597.85	19/09/2023	18/10/2023	796,587.10	796,587.10	796,587.10	796,587.10	796,587.10	796,587.10	Validado avances
2023	5	PUE230202227870	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 108501	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Palmillas (La Columna)	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	108501	320	254	574	Metros lineales	2826	03/04/2023	02/05/2023	1,401,473.27	1,401,473.27	1,401,473.27	1,401,473.27	1,401,473.27	1,401,473.27	Validado avances
2023	5	PUE230302251535	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLUMNA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 171812	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	171812	707	1293	2000	Metros cuadrados de construcción	672.77	10/05/2023	08/06/2023	1,068,521.52	1,798,398.04	1,798,398.04	1,798,398.04	1,798,398.04	1,798,398.04	Validado avances
2023	5	PUE230302252708	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON ADOQUIN EN CALLE ORIZABEÑO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ESPERILLA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 177745	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San Francisco Esperilla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	177745	61	45	106	Metros Cuadrados	840	21/06/2023	19/08/2023	950,732.61	1,188,048.30	1,188,048.30	1,188,048.30	1,188,048.30	1,188,048.30	Validado avances
2023	5	PUE230302259463	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TECOXTLE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 220483	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tecoxtle	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	220483	94	81	175	Metros	718.75	12/08/2023	31/08/2023	1,148,958.75	1,148,958.75	1,148,958.75	1,148,958.75	1,148,958.75	1,148,958.75	Validado avances
2023	5	PUE230302259529	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE LA CALLE 7 NORTE Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 220841	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	220841	65	45	110	Metros	687	05/08/2023	24/08/2023	824,147.94	824,147.94	824,147.94	824,147.94	824,147.94	824,147.94	Validado avances
2023	5	PUE230202220014	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO LA LAGUNILLA SAN ANTONIO ACATLAN DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 46685	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Lagunilla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilotepec	46685	193	187	380	Kilómetro	8	17/02/2023	27/02/2023	857,348.17	857,348.17	857,348.17	857,348.17	857,348.17	857,348.17	Validado avances
2023	5	PUE230402302995	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DE HULA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 361876	Puebla	178	Tlacuilotepec	Hula	Proyecto de Inversión de Asistencia Social	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilotepec	361876	195	157	352	Metros Cuadrados	300	16/10/2023	13/12/2023	1,601,239.16	1,601,239.16	1,601,239.16	1,601,239.16	1,601,239.16	1,601,239.16	Validado avances
2023	5	PUE230202220471	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA DEL BARRIO LOMA CHULA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 49399	Puebla	178	Tlacuilotepec	Nuevo Tenancingo	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilotepec	49399	285	246	531	Metros lineales	219	17/02/2023	01/03/2023	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	449,999.99	Validado avances
2023	5	PUE230202228207	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 6 LOSAS, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 110207	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Silleta	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilotepec	110207	13	14	27	Metros Cuadrados	402.6	18/05/2023	17/06/2023	793,307.28	793,307.28	793,307.28	793,307.28	793,307.28	793,307.28	Validado avances
2023	5	PUE230302257239	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO DESVIACION DE TEMAXCALAPA SALIDA A XICOTEPEC POR TIERRA COLORADA DEL 0 000 AL 7 000 DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 207728	Puebla	178	Tlacuilotepec	Itzatlán	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilotepec	207728	460	473	933	Kilómetro	6	29/05/2023	29/06/2023	602,855.58	602,855.58	602,855.58	602,855.58	602,855.58	602,855.58	Validado avances
2023	5	PUE230302261176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PAPALOCTIPAN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 230768	Puebla	178	Tlacuilotepec	Papaloctipan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilotepec	230768	934	811	1745	Metros Cuadrados	712.44	06/07/2023	02/09/2023	960,277.45	960,277.45	960,277.45	960,277.45	960,277.45	960,277.45	Validado avances
2023	5	PUE230402296652	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CAMINO SACA COSECHAS PARA LAS HUERTAS DE LAS LOCALIDADES EL COJOLITE Y LA CAMPANA DEL 0 000 AL 0 2000, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 336455	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Campana	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilotepec	336455	91	97	188	Kilómetro lineal	2	12/08/2023	11/09/2023	607,084.26	607,084.26	607,084.26	607,084.26	607,084.26	607,084.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402296685	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL CAMINO SACA COSECHAS PARA LAS HUERTAS DE LAS LOCALIDADES EL COJOLITE Y LA CAMPANA DEL 0 2000 AL 0 3500, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA - 336650	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Campana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlacuilotepec	336650	91	97	188	Kilómetro lineal	1.5	24/08/2023	22/09/2023	451,975.21	451,975.21	451,975.21	451,975.21	451,975.21	451,975.21	Validado avances
2023	5	PUE230402302695	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN TRAMOS CRITICOS DEL CAMINO RURAL DE XALAMATITLA Y ACCESO A TEMAXCALAPA EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 360611	Puebla	178	Tlacuilotepec	Xalamatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	360611	167	165	332	Metros Cuadrados	1233	16/10/2023	15/12/2023	1,041,761.28	1,041,761.28	1,041,761.28	1,041,761.28	1,041,761.28	1,041,761.28	Validad avances
2023	5	PUE230202221049	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO CRÍTICO DEL CAMINO RURAL LA LAGUNILLA TLAXCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 53978	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Lagunilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	53978	193	187	380	Metros Cuadrados	151.44	17/03/2023	17/04/2023	1,893,648.17	1,893,648.17	1,893,648.17	1,893,648.17	1,893,648.17	1,893,648.17	Validado avances
2023	5	PUE230302260023	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 224097	Puebla	178	Tlacuilotepec	El Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	224097	76	66	142	Kilómetro	3.8	04/06/2023	18/07/2023	1,580,053.91	1,580,053.91	1,580,053.91	1,580,053.91	1,580,053.91	1,580,053.91	Validado avances
2023	5	PUE230302261497	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ENCINAL EL ZACATAL, EL ZACATAL A LA LOMA DE LA COLMENA Y TACUBAYA A LA JOYA DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 232666	Puebla	178	Tlacuilotepec	El Zacatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	232666	389	379	768	Kilómetro	5.7	03/07/2023	03/08/2023	517,156.36	517,156.36	517,156.36	517,156.36	517,156.36	517,156.36	Validado avances
2023	5	PUE230402303244	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0612I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON - 362859	Puebla	178	Tlacuilotepec	El Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlacuilotepec	362859	304	314	618	Aula	3	16/10/2023	13/12/2023	963,157.98	963,157.98	963,157.98	963,157.98	963,157.98	963,157.98	Validado avances
2023	5	PUE230402303454	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIREFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 364033	Puebla	178	Tlacuilotepec	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilotepec	364033	20	16	36	Cuarto(s)	8	16/10/2023	13/12/2023	521,845.24	521,845.24	521,845.24	521,845.24	521,845.24	521,845.24	Validado avances
2023	5	PUE230402322271	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO RURAL QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE TACUBAYA A LA JOYA 0069 DEL TRAMO 0 000 AL 1 500 PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA. - 449003	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tacubaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	449003	146	126	272	Kilómetro lineal	1.5	16/10/2023	15/12/2023	693,113.90	693,113.90	693,113.90	693,113.90	693,113.90	693,113.90	Validado avances
2023	5	PUE2302022220020	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 46740	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlacuilotepec	46740	69	69	138	Metros lineales	145	17/02/2023	01/03/2023	354,016.62	354,016.62	354,016.62	354,016.62	354,016.62	354,016.62	Validado avances
2023	5	PUE2302022220612	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN TRAMOS CRITICOS DEL CAMINO RURAL TILITEPEC A LA COLONIA, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 50406	Puebla	178	Tlacuilotepec	Tilitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	50406	190	193	383	Metros Cuadrados	770	17/02/2023	17/03/2023	1,061,831.13	1,061,831.13	1,061,831.13	1,061,831.13	1,061,831.13	1,061,831.13	Validado avances
2023	5	PUE230202227975	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL SALTILLO A ENTRONQUE DE CAMINO DE ACCESO A TLACUILOTEPEC DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 109258	Puebla	178	Tlacuilotepec	El Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	109258	76	66	142	Kilómetro	8.6	01/05/2023	30/05/2023	658,938.93	658,938.93	658,938.93	658,938.93	658,938.93	658,938.93	Validado avances
2023	5	PUE230202222274	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO TANCHITLA BUENA VISTA CUAUTEPEC DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 65284	Puebla	178	Tlacuilotepec	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	65284	464	493	957	Kilómetro	6.2	17/04/2023	05/05/2023	519,973.80	519,973.80	519,973.80	519,973.80	519,973.80	519,973.80	Validado avances
2023	5	PUE230302261235	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE ACCESO NORESTE DEL KM 000 AL 098 Y CALLE LATERAL DEL KM 000 AL 067.79 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIHUACÁN - 231192	Puebla	178	Tlacuilotepec	San Juan Tihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	231192	219	231	450	Metros Cuadrados	843.78	06/07/2023	02/09/2023	1,210,303.33	1,210,303.33	1,210,303.33	1,210,303.33	1,210,303.33	1,210,303.33	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302261545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, DEL ESTADO DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 232945	Puebla	178	Tlacuilopec	Santa María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	232945	19	17	36	Cuarto(s)	8	12/07/2023	10/08/2023	486,239.05	486,239.05	486,239.05	486,239.05	486,239.05	486,239.05	Validado avances
2023	5	PUE230202220762	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCHITLA - 51578	Puebla	178	Tlacuilopec	Tanchitla (Buenavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlacuilopec	51578	114	123	237	Albergue(s)	1	23/03/2023	20/04/2023	1,232,193.79	1,232,193.79	1,232,193.79	1,232,193.79	1,232,193.79	1,232,193.79	Validado avances
2023	5	PUE230402303127	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DEL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 362424	Puebla	178	Tlacuilopec	La Cueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacuilopec	362424	117	128	245	Cancha(s)	1	16/10/2023	13/12/2023	1,576,911.73	1,576,911.73	1,576,911.73	1,576,911.73	1,576,911.73	1,576,911.73	Validado avances
2023	5	PUE230402311764	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS COMUNIDADES DE APOXTLA, LA JOYA Y SAN JUAN TIHUACAN MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA - 399232	Puebla	178	Tlacuilopec	San Juan Tihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	399232	175	185	360	Sanitario(s)	80	01/08/2023	31/12/2023	466,386.10	466,386.10	466,386.10	466,386.10	466,386.10	466,386.10	Validado avances
2023	5	PUE230202220355	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 2DA ETAPA DE LA CALLE A LA CONCHA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA - 48657	Puebla	178	Tlacuilopec	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	48657	464	493	957	Metros Cuadrados	139.98	17/02/2023	01/03/2023	294,144.55	294,144.55	294,144.55	294,144.55	294,144.55	294,144.55	Validado avances
2023	5	PUE230202220565	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AL ÁLAMO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 50108	Puebla	178	Tlacuilopec	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	50108	464	493	957	Metros Cuadrados	862	01/03/2023	31/05/2023	1,748,361.80	1,748,361.80	1,748,361.80	1,748,361.80	1,748,361.80	1,748,361.80	Validado avances
2023	5	PUE230202221343	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO ARMADO Y DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EJERCICIO 2023, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL JERICO - 57205	Puebla	178	Tlacuilopec	El Jericó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	57205	87	88	175	Cuarto(s)	39	06/04/2023	05/06/2023	2,399,371.76	2,399,371.76	2,399,371.76	2,399,371.76	2,399,371.76	2,399,371.76	Validado avances
2023	5	PUE230402296628	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIVERSOS CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL COJOLITE 2023, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 336357	Puebla	178	Tlacuilopec	El Cojolite	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	336357	33	30	63	Vivienda	14	06/09/2023	15/12/2023	1,022,785.90	1,022,785.90	1,022,785.90	1,022,785.90	1,022,785.90	1,022,785.90	Validado avances
2023	5	PUE230402302787	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO, PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO CRISTO REY, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 360926	Puebla	178	Tlacuilopec	El Muñeco (Cristo Rey)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	360926	206	192	398	Metros Cuadrados	977.09	15/10/2023	15/12/2023	1,460,672.09	1,460,672.09	1,460,672.09	1,460,672.09	1,460,672.09	1,460,672.09	Validado avances
2023	5	PUE230202221497	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC - 58930	Puebla	178	Tlacuilopec	Dos Arroyos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlacuilopec	58930	25	25	50	Metros lineales	1922	27/02/2023	17/04/2023	1,093,984.84	1,093,984.84	1,093,984.84	1,093,984.84	1,093,984.84	1,093,984.84	Validado avances
2023	5	PUE230202222270	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL CORRESPONDIENTE AL TRAMO CALLES DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ITZATLÁN - 65270	Puebla	178	Tlacuilopec	Itzatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	65270	460	473	933	Metros Cuadrados	1379.8	16/02/2023	27/04/2023	1,777,406.09	1,777,406.09	1,777,406.09	1,777,406.09	1,777,406.09	1,777,406.09	Validado avances
2023	5	PUE230302260156	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ITZATLAN, TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 224765	Puebla	178	Tlacuilopec	Itzatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	224765	460	473	933	Kilómetro	3	15/06/2023	13/09/2023	1,360,040.25	1,360,040.25	1,360,040.25	1,360,040.25	1,360,040.25	1,360,040.25	Validado avances
2023	5	PUE230302260265	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAMINO DE TETEOLOYA A HULA, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 225433	Puebla	178	Tlacuilopec	Teteloloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	225433	216	194	410	Metros Cuadrados	1400	06/07/2023	19/09/2023	1,305,801.39	1,305,801.39	1,305,801.39	1,305,801.39	1,305,801.39	1,305,801.39	Validado avances
2023	5	PUE230402303400	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO Y COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE EL JERICO Y SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 363733	Puebla	178	Tlacuilopec	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	363733	45	40	85	Cuarto(s)	17	16/10/2023	13/12/2023	1,207,368.18	1,207,368.18	1,207,368.18	1,207,368.18	1,207,368.18	1,207,368.18	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227592	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE C.C.T.21EPR0448Y EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS TEPETITLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 106498	Puebla	179	Tlachichuca	Álamos Tepetitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	106498	73	73	146	Metros Cuadrados	594.39	17/03/2023	04/05/2023	2,016,933.97	2,016,933.97	2,016,933.97	2,016,933.97	2,016,933.97	2,016,933.97	Validado avances
2023	5	PUE230202227519	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA EN LA TELESECUNDARIA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE C.C.T.21DTV0172A DE LA LOCALIDAD DE EMANCIPACION QUETZALAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA - 106024	Puebla	179	Tlachichuca	Emancipación Quetzalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	106024	30	28	58	Metros Cuadrados	736	03/03/2023	12/04/2023	1,473,743.25	1,473,743.25	1,473,743.25	1,473,743.25	1,473,743.25	1,473,743.25	Validado avances
2023	5	PUE230302263395	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION DE LA CALLE 5 ORIENTE DEL CADENAMIENTO 000 AL 352 ENTRE LA CALLE 8 SUR A LA 4 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 241245	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlachichuca	241245	133	132	265	Metros Cuadrados	1613.6	01/07/2023	09/08/2023	2,662,617.04	2,662,617.04	2,662,617.04	2,662,617.04	2,662,617.04	2,662,617.04	Validado avances
2023	5	PUE230302263343	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO PARRA CON CLAVE C.C.T.21DJN0345M EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 241033	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	241033	70	50	120	Aula	1	29/05/2023	12/07/2023	778,490.31	778,490.31	778,490.31	778,490.31	778,490.31	778,490.31	Validado avances
2023	5	PUE230402303147	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CARRETERA A MORELOS Y CALLE REAL EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA - 362506	Puebla	179	Tlachichuca	José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlachichuca	362506	110	100	210	Metros Cuadrados	3296	22/11/2023	20/12/2023	4,542,941.06	4,542,941.06	4,542,941.06	4,542,941.06	4,542,941.06	4,542,941.06	Validado avances
2023	5	PUE230102207209	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE 3 PONIENTE Y 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 11215	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlachichuca	11215	70	60	130	Metros lineales	163	28/01/2023	21/02/2023	173,271.86	173,271.86	173,271.86	173,271.86	173,271.86	173,271.86	Validado avances
2023	5	PUE230402298362	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.322 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA EL ASERRADERO PEONES ACASILLADOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 343254	Puebla	179	Tlachichuca	Santa María el Aserradero (Peones Acasillados)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlachichuca	343254	80	70	150	Metros Cuadrados	2578.5	07/10/2023	14/11/2023	2,322,348.81	2,322,348.81	2,322,348.81	2,322,348.81	2,322,348.81	2,322,348.81	Validado avances
2023	5	PUE230302259727	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMOIENTO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE HEROES DE GUADALUPE LIBERTAD Y CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LIBERTAD RIO VALIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA. - 222189	Puebla	179	Tlachichuca	Guadalupe Libertad (Rio Valiente)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlachichuca	222189	100	100	200	Metros Cuadrados	4150	15/06/2023	18/07/2023	4,367,004.23	4,367,004.23	4,367,004.23	4,367,004.23	4,367,004.23	4,367,004.23	Validado avances
2023	5	PUE230402311919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LLANO GRANDE, SAN FRANCISCO INDEPENDENCIA, JOSE MARIA MORELOS, ALAMOS TEPETITLAN, SANTA CRUZ LA CAPILLA, TLACHICHUCA Y OYAMECALCO EL CAJON - 401844	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlachichuca	401844	2000	1500	3500	Kilómetro	36	28/10/2023	27/11/2023	1,676,544.22	1,726,944.08	1,726,944.08	1,726,944.08	1,726,944.08	1,726,944.08	Validado avances
2023	5	PUE230102207039	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPR0625M, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA - 10106	Puebla	179	Tlachichuca	Guadalupe Libertad (Rio Valiente)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	10106	130	120	250	Metros Cuadrados	524	24/01/2023	23/03/2023	1,564,478.93	1,564,478.93	1,564,478.93	1,564,478.93	1,564,478.93	1,564,478.93	Validado avances
2023	5	PUE230102207044	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 3 ORIENTE DEL CADENAMIENTO KM 0 AL KM 340 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE PERTNECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 10171	Puebla	179	Tlachichuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlachichuca	10171	80	70	150	Metros Cuadrados	640	23/01/2023	07/02/2023	561,927.14	561,927.14	561,927.14	561,927.14	561,927.14	561,927.14	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202227192	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.340 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 6 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA - 103922	Puebla	179	Tlachichuca	San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlachichuca	103922	110	100	210	Metros Cuadrados	3250	11/02/2023	22/03/2023	2,712,691.03	2,712,691.03	2,712,691.03	2,712,691.03	2,712,691.03	2,712,691.03	Validado avances
2023	5	PUE230202227413	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORTEZUELO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y FINAL DE CALLE DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.162 DE LA LOCALIDAD DE LA JICARA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 105043	Puebla	179	Tlachichuca	Agua Escondida el Salitrero (La Jícara)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlachichuca	105043	80	70	150	Metros Cuadrados	1197.6	09/03/2023	22/04/2023	923,635.60	923,635.60	923,635.60	923,635.60	923,635.60	923,635.60	Validado avances
2023	5	PUE230202227841	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA INÉS PASO NACIONAL, DEL KM 3,800 AL KM 5,565.11, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA - 108129	Puebla	179	Tlachichuca	Paso Nacional	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlachichuca	108129	15820	15819	31639	Metros Cuadrados	10580	03/04/2023	15/05/2023	2,722,883.23	2,722,883.23	2,722,883.23	2,722,883.23	2,722,883.23	2,722,883.23	Validado avances
2023	5	PUE230202227664	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE DE LA CALLE 5 ORIENTE ,DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.352 ENTRE LA CALLE 8 SUR A LA 4 SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 106791	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlachichuca	106791	75	70	145	Metros	352	13/03/2023	18/04/2023	394,714.60	394,714.60	394,714.60	394,714.60	394,714.60	394,714.60	Validado avances
2023	5	PUE230402298133	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR 5 E.E. ESTR. UIC EN EL COBAEP PLANTEL 16 EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 342428	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlachichuca	342428	240	220	460	Metros Cuadrados	198.36	14/07/2023	13/10/2023	2,530,696.96	2,530,696.96	2,530,696.96	2,530,696.96	2,530,696.96	2,530,696.96	Validado avances
2023	5	PUE230402298328	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CARRETERA 324 SANTA INES PASO NACIONAL DEL KM 0.000 AL 1.286.69 Y DEL KM 0.000 AL 0.021.57, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 343148	Puebla	179	Tlachichuca	Santa Inés Varela la Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlachichuca	343148	7000	8000	15000	Metros Cuadrados	7694.8	28/07/2023	08/09/2023	2,629,773.35	2,629,773.35	2,629,773.35	2,629,773.35	2,629,773.35	2,629,773.35	Validado avances
2023	5	PUE230202227137	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR Y 2 NORTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO A SANTA CRUZ BUENA VISTA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BUENA VISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 103533	Puebla	179	Tlachichuca	Santa Cruz Buena Vista la Capilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlachichuca	103533	80	70	150	Metros cuadrados de construcción	2085	23/01/2023	08/02/2023	1,504,205.45	1,504,205.45	1,504,205.45	1,504,205.45	1,504,205.45	1,504,205.45	Validado avances
2023	5	PUE230202230119	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLACHICHUCA GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVILA CAMACHO Y EX HACIENDA SANTA INES VARELA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 119062	Puebla	179	Tlachichuca	Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlachichuca	119062	15839	15800	31639	Kilómetro	31639	30/03/2023	12/05/2023	4,028,480.39	4,028,480.39	4,028,480.39	4,028,480.39	4,028,480.39	4,028,480.39	Validado avances
2023	5	PUE230302263375	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE HERODES DE GUADALUPE LIBERTAD Y CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LIBERTAD PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 241167	Puebla	179	Tlachichuca	Guadalupe Libertad (Rio Valiente)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlachichuca	241167	125	125	250	Metros lineales	608	10/06/2023	10/07/2023	629,032.99	629,032.99	629,032.99	629,032.99	629,032.99	629,032.99	Validado avances
2023	5	PUE230402321406	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 441457	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlahuapan	441457	58	54	112	Metros Cuadrados	1080	15/12/2023	31/12/2023	1,057,547.69	1,094,976.06	1,094,976.06	1,094,976.06	1,094,976.06	1,094,976.06	Validado avances
2023	5	PUE230402315099	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE TEZTMOLLOCAN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXMELUCAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 414824	Puebla	180	Tlahuapan	Santa María Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	414824	19	14	33	Metros Cuadrados	689	02/12/2023	31/12/2023	793,801.83	793,801.83	793,801.83	793,801.83	793,801.83	793,801.83	Validado avances
2023	5	PUE230302256571	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV DEL TRABAJO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 203014	Puebla	180	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	203014	256	222	478	Metros Cuadrados	2512	23/08/2023	21/10/2023	3,292,092.59	3,292,092.59	3,292,092.59	3,292,092.59	3,292,092.59	3,292,092.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314600	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE CERRADA MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA TEXMELUCAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 413048	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Maria Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	413048	22	18	40	Metros Cuadrados	630	02/12/2023	31/12/2023	942,772.87	942,772.87	942,772.87	942,772.87	942,772.87	942,772.87	Validado avances
2023	5	PUE230302256495	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE TUXPAN ENTRE AV REFORMA Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 202614	Puebla	180	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	202614	124	82	206	Metros Cuadrados	1792.1	25/08/2023	07/10/2023	2,503,091.34	2,503,091.34	2,503,091.34	2,503,091.34	2,503,091.34	2,503,091.34	Validado avances
2023	5	PUE230402285134	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE NIÑO PERDIDO Y REVOLUCION ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 285077	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	285077	52	44	96	Metros Cuadrados	1726	20/10/2023	19/12/2023	2,453,103.27	2,428,753.51	2,428,753.51	2,428,753.51	2,428,753.51	2,428,753.51	Validado avances
2023	5	PUE230402283364	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON ASFALTO DE LA CARRETERA SANTA RITA TLAHUAPAN SAN MARTINITO DEL KM 1 MAS 040 A 1 MAS 433 EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 276701	Puebla	180	Tlahuapan	San Martinito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	276701	462	421	883	Metros Cuadrados	2507	15/10/2023	14/12/2023	1,746,130.09	1,743,587.69	1,743,587.69	1,743,587.69	1,743,587.69	1,743,587.69	Validado avances
2023	5	PUE230402284673	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE RUIZ CORTINES ENTRE BENITO JUAREZ Y LATERAL A AUTOPISTA MEXICO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 283116	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	283116	94	89	183	Metros Cuadrados	2404	20/10/2023	23/12/2023	2,801,691.86	2,801,691.86	2,801,691.86	2,801,691.86	2,801,691.86	2,801,691.86	Validado avances
2023	5	PUE230402312803	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SUR, ENTRE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO ORIENTE Y CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD SANTIAGO COLTZINGO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 405690	Puebla	180	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	405690	75	69	144	Metros Cuadrados	1365	01/12/2023	31/12/2023	1,650,065.87	1,650,065.87	1,650,065.87	1,650,065.87	1,650,065.87	1,650,065.87	Validado avances
2023	5	PUE230402321491	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 441804	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan		Otros Proyectos	Municipio de Tlahuapan	441804	0	0	0	PROYECTO(S)	1	15/12/2023	31/12/2023	600,600.17	600,600.17	600,600.17	600,600.17	600,600.17	600,600.17	Validado avances
2023	5	PUE230402284922	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 284164	Puebla	180	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	284164	79	73	152	Metros Cuadrados	2145	25/10/2023	24/12/2023	2,423,427.72	2,421,269.80	2,421,269.80	2,421,269.80	2,421,269.80	2,421,269.80	Validado avances
2023	5	PUE230402315928	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE 300 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA TLAHUAPAN, ESTADO DE PUEBLA - 417993	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlahuapan	417993	59	53	112	Calentador(es)	300	05/12/2023	30/12/2023	2,891,250.00	2,891,250.00	2,891,250.00	2,891,250.00	2,891,250.00	2,891,250.00	Validado avances
2023	5	PUE230402319107	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO Y PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA COLONIA LAS DELICIAS LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 431841	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlahuapan	431841	256	221	477	Pozo(s)	1	05/12/2023	31/12/2023	694,186.22	694,186.22	694,186.22	694,186.22	694,186.22	694,186.22	Validado avances
2023	5	PUE230402312464	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LAS CALLES GRAL CIRILO ARENAS Y JOSE GALEANA EN LA COL DOMINGO ARENAS LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 404447	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlahuapan	404447	75	70	145	Metros Cuadrados	2366	01/12/2023	31/12/2023	2,570,328.76	2,570,328.76	2,570,328.76	2,570,328.76	2,570,328.76	2,570,328.76	Validado avances
2023	5	PUE230402315060	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMPLIACION REVOLUCION ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA Y CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 414690	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlahuapan	414690	58	51	109	Metros lineales	505	02/12/2023	31/12/2023	929,425.79	929,425.79	929,425.79	929,425.79	929,425.79	929,425.79	Validado avances
2023	5	PUE230402311954	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PLAZA COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 402257	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlaltenango	402257	3853	3792	7645	Cancha(s)	1	12/06/2023	11/08/2023	2,178,685.96	2,178,685.96	2,178,685.96	2,178,685.96	2,178,685.96	2,178,685.96	Validado avances
2023	5	PUE230402315595	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 DA ETAPA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA - 416741	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaltenango	416741	3853	3792	7645	Metros	2160	03/07/2023	02/08/2023	467,248.45	467,248.45	467,248.45	467,248.45	467,248.45	467,248.45	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320901	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO AL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 439461	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaltenango	439461	3853	3792	7645	Luminaria	15	18/10/2023	08/11/2023	628,200.38	628,200.38	628,200.38	628,200.38	628,200.38	628,200.38	Validado avances
2023	5	PUE230402312631	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 405100	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaltenango	405100	3853	3792	7645	Metros Cuadrados	1561.02	13/09/2023	07/11/2023	1,840,619.63	1,840,619.63	1,840,619.63	1,840,619.63	1,840,619.63	1,840,619.63	Validado avances
2023	5	PUE230202230191	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 119507	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango		Otros Proyectos	Municipio de Tlaltenango	119507	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/05/2023	16/05/2023	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	294,640.00	Validado avances
2023	5	PUE230202230087	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE DE BUSTAMANTE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CONTINUACIÓN DE CALLE DE BUSTAMANTE EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 118952	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaltenango	118952	200	200	400	Metros Cuadrados	1606.2	01/03/2023	11/04/2023	1,905,992.80	1,905,992.80	1,905,992.80	1,905,992.80	1,905,992.80	1,905,992.80	Validado avances
2023	5	PUE230402310866	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	3RA ETAPA DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLALTENAGO EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 395609	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlaltenango	395609	150	150	300	Metros lineales	1210.2	27/06/2023	26/08/2023	1,755,221.80	1,755,221.80	1,755,221.80	1,755,221.80	1,755,221.80	1,755,221.80	Validado avances
2023	5	PUE230202230174	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE LICIEGA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION VICENTE GUERRERO LOCALIDAD DE TLALTENANGO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. - 119347	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaltenango	119347	200	200	400	Metros Cuadrados	1335.57	22/02/2023	23/04/2023	1,986,485.22	1,986,485.22	1,986,485.22	1,986,485.22	1,986,485.22	1,986,485.22	Validado avances
2023	5	PUE230402322882	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS, A , QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, B, QUE CONSISTE EN CUATRO AULAS DIDACTICAS EN EDTRUCTURA REGIONAL C Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HERMANOS SERDAN CLAVE 21EP0807U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLANEPANTLA, PUEBLA, APORTACION - 452257	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlanepantla	452257	87	83	170	Aula	6	01/11/2023	31/12/2023	5,809,747.92	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402318147	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, REPARANDO APLANADOS EN MUROS Y PLANES, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA - 427239	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlanepantla	427239	1650	1350	3000	Metros Cuadrados	2500	05/07/2023	04/08/2023	1,294,925.37	1,294,925.37	1,294,925.37	1,294,925.37	1,294,925.37	1,294,925.37	Validado avances
2023	5	PUE230402318322	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA - 428258	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlanepantla	428258	550	450	1000	Metros lineales	480	22/07/2023	22/08/2023	1,095,406.64	1,095,406.64	1,095,406.64	1,095,406.64	1,095,406.64	1,095,406.64	Validado avances
2023	5	PUE230402317589	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE CAMINO A SANTA ANA COAPAN, HASTA LOS LIMITES DE LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA HERMANOS SERDAN - 425116	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlanepantla	425116	525	375	900	Metros Cuadrados	1000	17/07/2023	17/09/2023	1,165,530.40	1,165,530.40	1,165,530.40	1,165,530.40	1,165,530.40	1,165,530.40	Validado avances
2023	5	PUE230402320071	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS CAI Y CASA DE DIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 436095	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlanepantla	436095	188	146	334	Metros cúbicos	58.92	15/12/2023	31/12/2023	262,311.00	262,311.00	262,311.00	262,311.00	262,311.00	262,311.00	Validado avances
2023	5	PUE230402316179	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PÚBLICAS, DOS DE BASQUETBOL Y UNA DE VOLEIBOL, UBICADAS EN LA PLAZA CÍVICA DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA - 419062	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlanepantla	419062	2794	2565	5359	Metros Cuadrados	2655	09/08/2023	08/09/2023	1,993,544.26	1,993,544.26	1,993,544.26	1,993,544.26	1,993,544.26	1,993,544.26	Validado avances
2023	5	PUE230402319595	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO PARA LA VIVIENDA EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 PAQUETES DE MUEBLES SANITARIOS INODORO Y LAVABO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, TLANEPANTLA. - 434012	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlanepantla	434012	550	450	1000	Sanitario(s)	200	06/02/2023	08/03/2023	577,706.56	577,706.56	577,706.56	577,706.56	577,706.56	577,706.56	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402318575	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, SUSTITUYENDO FOCOS, FOTO CELDAS Y ACRÍLCOS DE SUBURBANAS, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA - 429432	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlanepantla	429432	2860	2340	5200	Luminaria	215	20/03/2023	19/04/2023	302,302.33	302,302.33	302,302.33	302,302.33	302,302.33	302,302.33	Validado avances
2023	5	PUE230402316150	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418955	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla		Otros Proyectos	Municipio de Tlanepantla	418955	0	0	0	PROYECTO(S)	1	16/01/2023	14/04/2023	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	200,680.00	Validado avances
2023	5	PUE230402319990	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE COLUMNA DE AGUA DEL POZO PROFUNDO, CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE ESTUDIO GEOHIDRAULICO, AFORO, , AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TLANEPANTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA - 435680	Puebla	182	Tlanepantla	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlanepantla	435680	2781	2578	5359	Pozo(s)	2	03/10/2023	10/11/2023	713,616.46	713,616.46	713,616.46	713,616.46	713,616.46	713,616.46	Validado avances
2023	5	PUE230202226046	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE JUNIO, EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95752	Puebla	183	Tlaola	Cutzontipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	95752	37	35	72	Metros Cuadrados	224	15/04/2023	15/05/2023	383,660.60	352,121.90	352,121.90	352,121.90	352,121.90	352,121.90	Validado avances
2023	5	PUE230402317832	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C PARA EL PREESCOLAR YOLOXOCHITL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUIXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 425813	Puebla	183	Tlaola	El Nuevo Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	425813	18	15	33	Metros Cuadrados	45.92	12/12/2023	31/12/2023	836,415.53	836,415.53	836,415.53	836,415.53	836,415.53	836,415.53	Validado avances
2023	5	PUE230202226063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95911	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlaola	95911	739	667	1406	Metros Cuadrados	462.52	04/04/2023	01/08/2023	2,658,456.65	2,658,456.65	2,658,456.65	2,658,456.65	2,658,456.65	2,658,456.65	Validado avances
2023	5	PUE230302261436	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD XALTEPUXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 232375	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	232375	64	60	124	Metros lineales	902.47	15/07/2023	15/09/2023	834,634.54	834,634.54	834,634.54	834,634.54	834,634.54	834,634.54	Validado avances
2023	5	PUE230202226325	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 98051	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlaola	98051	132	144	276	Metros lineales	516	01/05/2023	15/06/2023	1,181,448.05	1,181,448.05	1,181,448.05	1,181,448.05	1,181,448.05	1,181,448.05	Validado avances
2023	5	PUE230402299920	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 95 EN LA LOCALIDAD DE TLATLAPANALA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349656	Puebla	183	Tlaola	Tlatlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	349656	20	20	40	Metros Cuadrados	150	20/11/2023	31/12/2023	1,672,831.07	1,672,831.07	1,672,831.07	1,672,831.07	1,672,831.07	1,672,831.07	Validado avances
2023	5	PUE230402313546	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUIXTLA DEL KM 0 000 AL 0 410. - 408894	Puebla	183	Tlaola	Casa Quemada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	408894	133	117	250	Metros Cuadrados	2460	12/12/2023	31/12/2023	2,619,607.32	2,619,607.32	2,619,607.32	2,619,607.32	2,619,607.32	2,619,607.32	Validado avances
2023	5	PUE230402317675	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO 4 EN LA LOCALIDAD ATEQUEXQUITLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 425378	Puebla	183	Tlaola	Atequexquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	425378	69	51	120	Metros Cuadrados	688	12/12/2023	31/12/2023	866,615.04	866,615.64	866,615.64	866,615.64	866,615.64	866,615.64	Validado avances
2023	5	PUE230402318427	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON BETTETA Y LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUTTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 428616	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	428616	335	322	657	Metros	2120	12/12/2023	31/12/2023	2,852,452.63	2,852,452.63	2,852,452.63	2,852,452.63	2,852,452.63	2,852,452.63	Validado avances
2023	5	PUE230402318470	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAMILA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 428915	Puebla	183	Tlaola	Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	428915	135	130	265	Metros	940	12/12/2023	31/12/2023	978,578.20	978,578.20	978,578.20	978,578.20	978,578.20	978,578.20	Validado avances
2023	5	PUE230402318555	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUIXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 429368	Puebla	183	Tlaola	El Nuevo Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	429368	182	169	351	Metros	896	12/12/2023	31/12/2023	915,716.84	915,716.84	915,716.84	915,716.84	915,716.84	915,716.84	Validado avances
2023	5	PUE230202226364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE - 98260	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	98260	65	63	128	Metros lineales	801	15/04/2023	15/04/2023	837,360.15	837,360.15	837,360.15	837,360.15	837,360.15	837,360.15	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302261407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 232255	Puebla	183	Tlaola	Xochinanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	232255	66	63	129	Metros lineales	935.48	15/07/2023	15/09/2023	866,699.27	866,699.27	866,699.27	866,699.27	866,699.27	866,699.27	Validado avances
2023	5	PUE230402299752	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR SIN NOMBRE ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 348915	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	348915	67	46	113	Metros Cuadrados	101	01/07/2023	30/07/2023	536,523.87	536,523.87	536,523.87	536,523.87	536,523.87	536,523.87	Validado avances
2023	5	PUE230302261461	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLALTEPANGO, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 232498	Puebla	183	Tlaola	Tlaltepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	232498	68	66	134	Metros lineales	950.2	15/07/2023	15/09/2023	861,527.11	861,527.11	861,527.11	861,527.11	861,527.11	861,527.11	Validado avances
2023	5	PUE230402299746	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ENTRE LA CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 348899	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	348899	23	22	45	Metros Cuadrados	152	01/07/2023	30/07/2023	467,105.55	467,105.55	467,105.55	467,105.55	467,105.55	467,105.55	Validado avances
2023	5	PUE230402299769	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 348978	Puebla	183	Tlaola	Xochinanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	348978	95	90	185	Metros Cuadrados	527.91	15/07/2023	15/09/2023	1,370,845.56	1,370,845.56	1,370,845.56	1,370,845.56	1,370,845.56	1,370,845.56	Validado avances
2023	5	PUE230402318527	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE COXOLITLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 429225	Puebla	183	Tlaola	Coxolitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	429225	172	165	337	Metros	955	12/12/2023	31/12/2023	982,301.68	1,132,088.93	1,132,088.93	1,132,088.93	1,132,088.93	1,132,088.93	Validado avances
2023	5	PUE230402313412	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC Y CERRADA DE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLÁN, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 408157	Puebla	183	Tlaola	Xochinanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	408157	136	114	250	Metros Cuadrados	691	12/12/2023	31/12/2023	1,347,087.78	1,347,087.78	1,347,087.78	1,347,087.78	1,347,087.78	1,347,087.78	Validado avances
2023	5	PUE230402318060	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C PARA LA TELESECUNDARIA PABLO NERUDA C.C.T. 21ETV0916Z EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HUIXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 426776	Puebla	183	Tlaola	El Nuevo Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	426776	82	68	150	Metros Cuadrados	150	12/12/2023	31/12/2023	2,509,246.60	2,509,246.60	2,509,246.60	2,509,246.60	2,509,246.60	2,509,246.60	Validado avances
2023	5	PUE230302261456	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA. MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 232471	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	232471	56	51	107	Metros lineales	905.2	15/07/2023	15/09/2023	808,657.82	808,657.82	808,657.82	808,657.82	808,657.82	808,657.82	Validado avances
2023	5	PUE230402299733	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 348860	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlaola	348860	84	81	165	Metros lineales	765	01/07/2023	30/09/2023	1,569,792.74	1,569,792.74	1,569,792.74	1,569,792.74	1,569,792.74	1,569,792.74	Validado avances
2023	5	PUE230402299739	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CEPI XOCHICALLI, EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 348870	Puebla	183	Tlaola	Chichahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	348870	80	75	155	Metros Cuadrados	228.62	01/07/2023	30/09/2023	1,334,596.58	1,334,596.58	1,334,596.58	1,334,596.58	1,334,596.58	1,334,596.58	Validado avances
2023	5	PUE230202226015	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. 95460	Puebla	183	Tlaola	Cutzontipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	95460	39	37	76	Metros Cuadrados	472	15/04/2023	15/05/2023	792,637.93	725,071.04	725,071.04	725,071.04	725,071.04	725,071.04	Validado avances
2023	5	PUE230302261370	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TZITZICAZAPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 232103	Puebla	183	Tlaola	Tzitzicazapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	232103	78	74	152	Metros lineales	1328.7	01/07/2023	30/07/2023	901,283.65	901,283.65	901,283.65	901,283.65	901,283.65	901,283.65	Validado avances
2023	5	PUE230402299761	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE CERRADA DE PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA, EN EL BARRIO DE TLAIXCO, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLOLA, PUE. - 348933	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	348933	55	45	100	Metros Cuadrados	335.5	01/07/2023	15/08/2023	600,210.33	600,210.33	600,210.33	600,210.33	600,210.33	600,210.33	Validado avances
2023	5	PUE230402318396	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 428499	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	428499	214	223	437	Metros	1260	12/12/2023	31/12/2023	1,124,219.61	1,124,219.61	1,124,219.61	1,124,219.61	1,124,219.61	1,124,219.61	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPON SABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202225967	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TLALTEPANGO A XOCHINANACATLAN EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95193	Puebla	183	Tlaola	Xochinanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	95193	1189	1176	2365	Metros lineales	5950	01/04/2023	30/05/2023	2,136,090.85	2,136,090.85	2,136,090.85	2,136,090.85	2,136,090.85	2,136,090.85	Validado avances
2023	5	PUE230202226301	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TLATZOHUILOYA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 97824	Puebla	183	Tlaola	Tlatzohuiloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	97824	85	83	168	Metros Cuadrados	1329.3	30/04/2023	15/06/2023	1,689,967.43	1,689,572.05	1,689,572.05	1,689,572.05	1,689,572.05	1,689,572.05	Validado avances
2023	5	PUE230302261418	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE TLATLAPANALA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 232305	Puebla	183	Tlaola	Tlatlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	232305	72	69	141	Metros Cuadrados	680	15/07/2023	15/09/2023	1,181,488.70	1,181,488.70	1,181,488.70	1,181,488.70	1,181,488.70	1,181,488.70	Validado avances
2023	5	PUE230402313328	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 407745	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	407745	44	41	85	Metros	193.4	10/12/2023	31/12/2023	935,009.52	935,009.52	935,009.52	935,009.52	935,009.52	935,009.52	Validado avances
2023	5	PUE230202225927	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO AYAHUALCO,EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 94962	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	94962	59	61	120	Metros lineales	7.8	01/04/2023	15/06/2023	1,836,550.81	1,836,550.81	1,836,550.81	1,836,550.81	1,836,550.81	1,836,550.81	Validado avances
2023	5	PUE230202226117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 96312	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	96312	116	114	230	Metros lineales	826	01/04/2023	01/05/2023	847,572.05	847,572.05	847,572.05	847,572.05	847,572.05	847,572.05	Validado avances
2023	5	PUE230402313477	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL GABINO BARREDA CLAVE 21DTV0526L, EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 408606	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	408606	35	33	68	Metros	167	12/12/2023	31/12/2023	608,505.75	608,505.75	608,505.75	608,505.75	608,505.75	608,505.75	Validado avances
2023	5	PUE230402318285	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL TLACOCUGTLA NUEVO HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE TLACOCUGTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 428128	Puebla	183	Tlaola	Tlacocugtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	428128	308	295	603	Metros	2640	12/12/2023	31/12/2023	1,395,192.97	1,395,192.97	1,395,192.97	1,395,192.97	1,395,192.97	1,395,192.97	Validado avances
2023	5	PUE230402299765	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CAMINO REAL A CUAMILA, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 348946	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaola	348946	79	75	154	Metros Cuadrados	446.82	15/07/2023	15/09/2023	1,328,538.24	1,328,538.24	1,328,538.24	1,328,538.24	1,328,538.24	1,328,538.24	Validado avances
2023	5	PUE230402299908	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA LA LOCALIDAD DE TLATLAPANALA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349599	Puebla	183	Tlaola	Tlatlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlaola	349599	26	15	41	Metros Cuadrados	464	30/11/2023	31/12/2023	592,971.19	592,971.19	592,971.19	592,971.19	592,971.19	592,971.19	Validado avances
2023	5	PUE230402299917	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 49 DE LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUEBLA. - 349636	Puebla	183	Tlaola	Cutzontipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tlaola	349636	25	15	40	Metros Cuadrados	464	20/11/2023	30/12/2023	592,971.19	592,971.19	592,971.19	592,971.19	592,971.19	592,971.19	Validado avances
2023	5	PUE230202228059	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109574	Puebla	184	Tlapacoya	Benito Juárez (Xicalango)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlapacoya	109574	78	63	141	Metros Cuadrados	623.7	04/05/2023	02/07/2023	1,230,117.71	1,230,117.71	1,230,117.71	1,230,117.71	1,230,117.71	1,230,117.71	Validado avances
2023	5	PUE230302244348	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 130497	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya		Otros Proyectos	Municipio de Tlapacoya	130497	0	0	0	PROYECTO(S)	14	03/02/2023	03/03/2023	689,620.00	689,620.00	689,620.00	689,620.00	689,620.00	689,620.00	Validado avances
2023	5	PUE230402275761	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA TEXCAPA TLAPACOYA, DEL KM 42 MAS 710 AL KM 46 MAS 350 EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 178662	Puebla	184	Tlapacoya	La Cumbre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlapacoya	178662	320	311	631	Metros Cuadrados	25480	12/04/2023	13/08/2023	22,836,944.39	22,836,944.39	22,836,944.39	22,836,944.39	22,836,944.39	22,836,944.39	Validado avances
2023	5	PUE230202228070	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 2 MAS 700.00 AL 2 MAS 900.00, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109601	Puebla	184	Tlapacoya	Zoquiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlapacoya	109601	136	123	259	Metros Cuadrados	945	28/04/2023	26/07/2023	1,910,670.23	1,910,670.23	1,910,670.23	1,910,670.23	1,910,670.23	1,910,670.23	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202225998	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 26 MAS 101.00 KM EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.- 95346	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Otros Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	95346	750	750	1500	Metros Cuadrados	7841.2	23/05/2023	21/07/2023	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	1,904,304.94	Validado avances
2023	5	PUE230202227640	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 106667	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	106667	85	86	171	Metros Cuadrados	576	09/06/2023	07/08/2023	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	1,053,508.81	Validado avances
2023	5	PUE230302248640	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 420 EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA.- 155688	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tepehicán	Proyecto de Inversión de Otros Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	155688	100	100	200	Metros cúbicos	696.93	22/07/2023	10/08/2023	544,915.70	544,915.70	544,915.70	544,915.70	544,915.70	544,915.70	Validado avances
2023	5	PUE230302261241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 218.83 EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA- PRIMERA ETAPA - 231258	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	231258	50	50	100	Metros Cuadrados	1618.68	01/09/2023	15/12/2023	1,850,202.76	1,850,202.76	1,850,202.76	1,850,202.76	1,850,202.76	1,850,202.76	Validado avances
2023	5	PUE230402286297	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 195 INTERSECCION CON AV. FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE ATIOYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 289755	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Atioyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	289755	10	10	20	Metros Cuadrados	1072.1	24/10/2023	31/12/2023	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	1,411,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402287093	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS DEL KM OMAS 000 AL 0 MAS 160 EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 293198	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	293198	38	37	75	Metros Cuadrados	828	01/11/2023	31/12/2023	1,182,717.42	1,182,717.42	1,182,717.42	1,182,717.42	1,182,717.42	1,182,717.42	Validado avances
2023	5	PUE230202227469	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 105549	Puebla	186	Tlatlauquitepec	La Primavera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	105549	21	20	41	Metros Cuadrados	48	09/06/2023	07/08/2023	598,280.15	598,280.15	598,280.15	598,280.15	598,280.15	598,280.15	Validado avances
2023	5	PUE230302257933	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEHUAGCO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 250 M DE LONGITUD DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 0 MAS 250.00 - 211375	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tehuagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	211375	60	60	120	Metros Cuadrados	1250	01/09/2023	29/11/2023	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	1,525,942.17	Validado avances
2023	5	PUE230402301729	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE OCOTA TZINACANTEPEC DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 916.26 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE PRIMERA ETAPA - 356579	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tzinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	356579	25	25	50	Metros Cuadrados	728.34	06/12/2023	31/12/2023	1,001,632.87	1,001,632.87	1,001,632.87	1,001,632.87	1,001,632.87	1,001,632.87	Validado avances
2023	5	PUE230202226039	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A HUAXTLA Y CALLE ING. LUIS NAVARRO DEL CAD. KM 0 MAS 000. AL 0 MAS 075.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 95616	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	95616	40	40	80	Metros Cuadrados	403.16	10/05/2023	07/07/2023	875,047.47	747,000.00	747,000.00	747,000.00	747,000.00	747,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202228497	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE M. JESÚS CLOUTHIER, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA - 111767	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	111767	75	75	150	Metros Cuadrados	1213.16	20/06/2023	18/08/2023	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	1,626,772.04	Validado avances
2023	5	PUE230302251292	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEODOMIRO MÉNDEZ XOPANACO EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170360	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	170360	108	107	215	Metros Cuadrados	840	02/08/2023	08/09/2023	1,013,879.46	1,013,879.46	1,013,879.46	1,013,879.46	1,013,879.46	1,013,879.46	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302251445	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CON CLAVE 21DPR35350 UBICA EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 171321	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	171321	132	132	264	Metros Cuadrados	614.81	25/07/2023	02/10/2023	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	2,410,214.82	Validado avances
2023	5	PUE230302262142	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 236020	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pezmatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	236020	50	50	100	Metros Cuadrados	900	20/09/2023	17/11/2023	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	1,187,815.66	Validado avances
2023	5	PUE230202220364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 400 M. DE LONGITUD DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 PRIMERA ETAPA - 48713	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chicuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	48713	38	37	75	Metros Cuadrados	712	15/04/2023	13/07/2023	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	1,094,069.93	Validado avances
2023	5	PUE230202225861	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 944.00 EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 94246	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	94246	55	55	110	Metros Cuadrados	938.6	16/05/2023	14/07/2023	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	1,178,161.05	Validado avances
2023	5	PUE230302248484	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE XALTENANGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 154507	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	154507	50	50	100	Metros Cuadrados	825	21/07/2023	15/09/2023	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	1,096,448.04	Validado avances
2023	5	PUE230402322313	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA A JILOTEPEC DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 2 MAS 676.10 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 449240	Puebla	186	Tlatlauquitepec	La Palma (Máquinas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	449240	10	10	20	Metros Cuadrados	3664.4	08/12/2023	31/12/2023	1,033,081.93	1,033,081.93	1,033,081.93	1,033,081.93	1,033,081.93	1,033,081.93	Validado avances
2023	5	PUE230202229498	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 117056	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chinampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	117056	25	25	50	Metros Cuadrados	780	27/06/2023	26/07/2023	997,614.15	997,614.15	997,614.15	997,614.15	997,614.15	997,614.15	Validado avances
2023	5	PUE230302248421	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000 AL 0 MAS165.00 EN LA LOCALIDAD DE AJOCOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 154204	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ajocotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	154204	55	55	110	Metros Cuadrados	834.6	21/07/2023	15/09/2023	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	1,251,564.79	Validado avances
2023	5	PUE230302251243	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 193.00 KM EN LA LOCALIDAD DE PABLOGCO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170079	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Pablogco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	170079	50	50	100	Metros cúbicos	954.4	21/07/2023	18/09/2023	852,469.24	852,469.24	852,469.24	852,469.24	852,469.24	852,469.24	Validado avances
2023	5	PUE230302248349	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL ZOPILOCO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 153745	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	153745	4524	4523	9047	Piezas	4	21/07/2023	08/09/2023	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	1,102,100.17	Validado avances
2023	5	PUE230302248450	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XACUINCO TOCHIMPA DE 260 M DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. 2DA ETAPA - 154312	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tochimpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	154312	255	255	510	Metros Cuadrados	590.5	21/07/2023	09/10/2023	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	1,034,384.34	Validado avances
2023	5	PUE230402289930	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO TEPEHICAN HUAXTLA DEL KM 0 MAS 307.00 AL KM 0 MAS 507.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 307472	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Huaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	307472	25	25	50	Metros Cuadrados	950	07/11/2023	31/12/2023	1,416,174.75	1,416,174.75	1,416,174.75	1,416,174.75	1,416,174.75	1,416,174.75	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230102207839	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS000.00 AL 1 MAS 364.00 EN LA LOCALIDAD DE LAS BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 16475	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	16475	185	185	370	Metros cúbicos	1364	01/04/2023	30/04/2023	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202220415	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 0 MAS 200.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE - 49050	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	49050	53	52	105	Metros Cuadrados	1204	18/04/2023	17/07/2023	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	1,633,235.28	Validado avances
2023	5	PUE230302257907	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT PLAN DE GUADALUPE, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 350.00 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 211273	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	211273	67	68	135	Kilómetro	2350	01/09/2023	20/10/2023	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	1,589,870.61	Validado avances
2023	5	PUE230302258464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 6 MAS 600.00 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 214217	Puebla	186	Tlatlauquitepec	San Agustín Chagchaltzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	214217	50	50	100	Metros cúbicos	955.29	20/09/2023	18/12/2023	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	1,420,689.49	Validado avances
2023	5	PUE230202226278	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A JILIAPA EN LA COMUNIDAD DE JILIAPA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 210.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. PRIMERA ETAPA - 97606	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Atalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	97606	164	163	327	Metros Cuadrados	1260	16/05/2023	14/08/2023	1,716,239.24	1,542,790.50	1,542,790.50	1,542,790.50	1,542,790.50	1,542,790.50	Validado avances
2023	5	PUE230202228906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114671	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	114671	83	82	165	Metros Cuadrados	140.4	21/06/2023	21/08/2023	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	1,229,058.31	Validado avances
2023	5	PUE230402286530	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE EL LIBRAMIENTO MIGUEL GUERRERO ORTIZ Y LIBERTADORES DE AMERICA DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 092.31 EN LA LOCALIDAD DE ANALCO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 290589	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	290589	13	12	25	Metros Cuadrados	557.37	01/11/2023	30/11/2023	711,016.70	711,016.70	711,016.70	711,016.70	711,016.70	711,016.70	Validado avances
2023	5	PUE230202226317	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 97962	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	97962	750	750	1500	Piezas	246	16/05/2023	14/07/2023	808,741.63	808,741.63	808,741.63	808,741.63	808,741.63	808,741.63	Validado avances
2023	5	PUE230402298576	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA ANTONIO CASO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0148A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 344165	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tepeteno Iturbide	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	344165	44	45	89	Metros Cuadrados	597.31	22/11/2023	31/12/2023	2,206,349.68	2,206,349.68	2,206,349.68	2,206,349.68	2,206,349.68	2,206,349.68	Validado avances
2023	5	PUE230402301954	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO AL CERRO COLONIA PRIMERA SECCIÓN LOCALIDAD TEPEHICAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 357505	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tepehacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	357505	25	25	50	Piezas	11	01/12/2023	31/12/2023	861,135.65	861,135.65	861,135.65	861,135.65	861,135.65	861,135.65	Validado avances
2023	5	PUE230302248305	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 153474	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlatlauquitepec	153474	35	35	70	Metros lineales	189	21/07/2023	04/09/2023	240,422.93	240,422.93	240,422.93	240,422.93	240,422.93	240,422.93	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230102208000	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDEDERAL ACAJETE TEZIUTLAN DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 184.20 PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC, PUE. - 17209	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	17209	415	415	830	Metros Cuadrados	1112.4	03/04/2023	03/07/2023	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	1,485,571.20	Validado avances
2023	5	PUE230202215380	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN JOSE DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 255.93 EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ ORIENTE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 17139	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Oriente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	17139	200	200	400	Metros Cuadrados	1566.04	03/04/2023	03/07/2023	1,709,494.00	1,709,494.00	1,709,494.00	1,709,494.00	1,709,494.00	1,709,494.00	Validado avances
2023	5	PUE230302248142	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 152679	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tatazoquico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	152679	100	100	200	Metros Cuadrados	483.71	17/07/2023	30/08/2023	2,136,605.11	2,136,605.11	2,136,605.11	2,136,605.11	2,136,605.11	2,136,605.11	Validado avances
2023	5	PUE230302253720	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 180.00 EN LA LOCALIDAD DE TANHUICO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 183731	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tanhuico del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	183731	48	47	95	Metros Cuadrados	1080	09/08/2023	18/09/2023	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	1,626,305.11	Validado avances
2023	5	PUE230302258455	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 21DTV01235 EN LA COMUNIDAD DE OYAMELES MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 214187	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	214187	77	77	154	Metros Cuadrados	693	13/09/2023	11/12/2023	2,323,254.19	2,323,254.19	2,323,254.19	2,323,254.19	2,323,254.19	2,323,254.19	Validado avances
2023	5	PUE230302258479	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL FORTÍN LOCALIDAD DE GÓMEZ SUR MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 214284	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	214284	75	75	150	Piezas	19	13/09/2023	11/12/2023	1,753,321.47	1,753,321.47	1,753,321.47	1,753,321.47	1,753,321.47	1,753,321.47	Validado avances
2023	5	PUE230402276989	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION NORTE EN LA COMUNIDAD DE MECAYUCAN DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 110.00 PERTENECINETE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. - 211346	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Mecayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	211346	49	46	95	Metros Cuadrados	579.15	01/09/2023	29/11/2023	1,001,724.75	1,001,724.75	1,001,724.75	1,001,724.75	1,001,724.75	1,001,724.75	Validado avances
2023	5	PUE230402295638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 280.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLAMINGO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 332775	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Cuautlamingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	332775	38	37	75	Metros cúbicos	1545	15/11/2023	31/12/2023	999,502.56	999,502.56	999,502.56	999,502.56	999,502.56	999,502.56	Validado avances
2023	5	PUE230402303381	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS GOMEZ SUR CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 5340 M EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ SUR EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 363637	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Sur (Ullano de Toluca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	363637	20	20	40	Metros cúbicos	123.32	15/12/2023	31/12/2023	472,805.08	472,805.08	472,805.08	472,805.08	472,805.08	472,805.08	Validado avances
2023	5	PUE230402303429	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS EL PROGRESO ELOXOCHITAN DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 8 MAS 060.00 EN LA LOCALIDAD DEL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 363862	Puebla	186	Tlatlauquitepec	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	363862	25	25	50	Metros cúbicos	2796.5	15/12/2023	31/12/2023	1,670,031.96	1,670,031.96	1,670,031.96	1,670,031.96	1,670,031.96	1,670,031.96	Validado avances
2023	5	PUE230202228674	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MAYO CAMINO A COATECTZIN DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 695.65 EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL 2 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 113083	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Túnel Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	113083	105	105	210	Metros Cuadrados	1620	13/06/2023	11/08/2023	2,107,232.47	1,988,426.48	1,988,426.48	1,988,426.48	1,988,426.48	1,988,426.48	Validado avances
2023	5	PUE230402287179	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LOC. GÓMEZ PONIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 293586	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Gómez Poniente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	293586	40	40	80	Piezas	9	30/10/2023	31/12/2023	969,301.83	969,301.83	969,301.83	969,301.83	969,301.83	969,301.83	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402297120	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE ILITA PEZMATLAN DE LA LOCALIDAD DE ILITA Y PEZMATLAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 338424	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ilita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	338424	25	25	50	Metros Cuadrados	550	17/11/2023	31/12/2023	1,119,840.60	1,119,840.60	1,119,840.60	1,119,840.60	1,119,840.60	1,119,840.60	Validado avances
2023	5	PUE230402301773	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT CUAUTLAMINGO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 253.71 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 356792	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	356792	30	30	60	Metros cúbicos	1538.1	04/12/2023	31/12/2023	1,002,223.20	1,002,223.20	1,002,223.20	1,002,223.20	1,002,223.20	1,002,223.20	Validado avances
2023	5	PUE230102207829	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 140.25 DE LA LOCALIDAD DE ILITA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 16442	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ilita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	16442	250	250	500	Metros Cuadrados	701.25	01/04/2023	30/04/2023	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202228586	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO MÉXICO 68 CON CLAVE 21EBH0471P UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 112303	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	112303	60	60	120	Metros Cuadrados	587.18	20/06/2023	18/09/2023	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	2,190,485.41	Validado avances
2023	5	PUE230302258460	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ASERRADERO A ATALPA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE ATALPA PERTENECIENTE A TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 214209	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	214209	50	50	100	Metros Cuadrados	714	20/09/2023	28/11/2023	1,015,819.73	1,015,819.73	1,015,819.73	1,015,819.73	1,015,819.73	1,015,819.73	Validado avances
2023	5	PUE230402301898	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAD 0 MAS 000.00 AL CAD. 0 MAS 166.56 EN LA CALLE LA HERMITA LOCALIDAD DE TEPEHCAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 357319	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tepehicán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	357319	20	20	40	Metros Cuadrados	994.35	11/12/2023	31/12/2023	1,781,563.33	1,781,563.33	1,781,563.33	1,781,563.33	1,781,563.33	1,781,563.33	Validado avances
2023	5	PUE230202228844	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 00 AL 0 MAS 120 DEL KM 0 MAS135.50 AL 0 MAS 185.50 Y DEL KM 0 MAS 347 AL 0 MAS 397 EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114026	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Cuacualaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	114026	70	70	140	Metros Cuadrados	880	20/06/2023	18/08/2023	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	1,101,140.68	Validado avances
2023	5	PUE230302250667	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZAPATA CALLE HERNANDEZ CALLE CARMONA EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 167230	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tzincuilapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	167230	43	42	85	Piezas	19	30/07/2023	14/11/2023	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	1,762,496.44	Validado avances
2023	5	PUE230302251362	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO QUETZALCÓATL CON CLAVE 21EBH0307P DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170849	Puebla	186	Tlatlauquitepec	San Agustín Chagchaltzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	170849	89	88	177	Metros Cuadrados	551.32	25/07/2023	23/10/2023	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	2,230,751.10	Validado avances
2023	5	PUE230302248012	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON BACHEO DEL CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO. TRAMO TLAXCO PAPALOPTIPAN DEL KM 0 000.00 AL KM 11 831.62 SUBTRAMO DEL KM 6 769.00 AL KM 11 831.62, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 151895	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlaxco	151895	395	423	818	Kilómetro	5	25/01/2023	15/02/2023	1,002,145.33	1,002,145.33	1,002,145.33	1,002,145.33	1,002,145.33	1,002,145.33	Validado avances
2023	5	PUE230202225131	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA - 88461	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cruz Cuautomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	88461	282	318	600	Kilómetro	12	28/01/2023	08/03/2023	2,400,931.04	2,400,391.04	2,400,391.04	2,400,391.04	2,400,391.04	2,400,391.04	Validado avances
2023	5	PUE230302259298	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 219736	Puebla	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	219736	277	323	600	Kilómetro	14	14/09/2023	21/10/2023	2,589,487.78	2,589,487.78	2,589,487.78	2,589,487.78	2,589,487.78	2,589,487.78	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302263540	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL C EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EES0316Z, EN LA LOCALIDAD DE YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 241812	Puebla	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	241812	105	95	200	Aula	1	09/09/2023	06/11/2023	808,338.60	808,338.60	808,338.60	808,338.60	808,338.60	808,338.60	Validado avances
2023	5	PUE230402294522	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 327169	Puebla	188	Tochimilco	San Francisco Huilango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tochimilco	327169	117	83	200	Metros Cuadrados	1553.3	04/05/2023	03/07/2023	2,971,250.82	2,971,250.82	2,971,250.82	2,971,250.82	2,971,250.82	2,971,250.82	Validado avances
2023	5	PUE230402309830	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ACCESOS PRINCIPALES EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CON CLAVE C.C.T.21FIZ1045J DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 390674	Puebla	188	Tochimilco	San Francisco Huilango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	390674	75	63	138	Metros lineales	203.95	04/09/2023	22/11/2023	1,219,585.59	1,219,585.59	1,219,585.59	1,219,585.59	1,219,585.59	1,219,585.59	Validado avances
2023	5	PUE230302260948	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CCT 21DPR0705Y LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZACATEMPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 229339	Puebla	188	Tochimilco	San Martín Zacatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	229339	85	95	180	Metros Cuadrados	574.2	22/09/2023	17/11/2023	2,813,272.00	2,813,272.00	2,813,272.00	2,813,272.00	2,813,272.00	2,813,272.00	Validado avances
2023	5	PUE230402304225	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 367120	Puebla	188	Tochimilco	San Antonio Alpanocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	367120	1660	1607	3267	Pozo(s)	1	11/09/2023	10/12/2023	2,457,282.25	2,457,282.25	2,457,282.25	2,457,282.25	2,457,282.25	2,457,282.25	Validado avances
2023	5	PUE230402308578	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA CUILOTEPEC, CALLES LA CRUZ, DEL JAGUEY Y HORTENCIAS, EN EL BARRIO DE JERUSALEN, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 386174	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	386174	77	63	140	Metros lineales	724.81	02/10/2023	20/11/2023	2,431,605.41	2,431,605.41	2,431,605.41	2,431,605.41	2,431,605.41	2,431,605.41	Validado avances
2023	5	PUE230202225815	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE ACCESO EN EL BACHILLERATO OFICIAL CUAUHTEMOC CON CLAVE 21EJB0676I EN LE LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 93867	Puebla	188	Tochimilco	San Antonio Alpanocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tochimilco	93867	85	95	180	Metros Cuadrados	177.23	06/03/2023	20/05/2023	1,446,326.95	1,446,326.95	1,446,326.95	1,446,326.95	1,446,326.95	1,446,326.95	Validado avances
2023	5	PUE230202226172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE TECUANIPA EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 96826	Puebla	188	Tochimilco	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	96826	318	282	600	Kilómetro	7	01/02/2023	03/03/2023	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302260995	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LAS AMERICAS EN EL CENTRO DE TOCHIMILCO, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 229632	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	229632	85	65	150	Metros lineales	279	26/09/2023	27/10/2023	579,857.09	579,857.09	579,857.09	579,857.09	579,857.09	579,857.09	Validado avances
2023	5	PUE230402304394	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 21DJN0591W EN EL BARRIO DE JERUSALEN MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 367854	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	367854	45	35	80	Metros Cuadrados	234.69	15/08/2023	18/10/2023	1,471,613.33	1,471,613.33	1,471,613.33	1,471,613.33	1,471,613.33	1,471,613.33	Validado avances
2023	5	PUE230302263553	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 241862	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	241862	705	645	1350	Luminaria	268	19/09/2023	19/10/2023	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263558	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS ENTRE PARAJE EL MATADERO EN TOCHIMILCO Y LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO. - 241886	Puebla	188	Tochimilco	San Francisco Huilango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	241886	315	285	600	Kilómetro	4.2	22/09/2023	13/11/2023	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402306129	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL ESCUELA PRIMARIA FROYLAN C. MANJARREZ CON CLAVE 21EPR0461S, EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 375788	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	375788	110	90	200	Metros cuadrados de construcción	139.4	01/08/2023	03/11/2023	2,155,888.50	2,155,888.50	2,155,888.50	2,155,888.50	2,155,888.50	2,155,888.50	Validado avances
2023	5	PUE230402309708	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE TECUANIPA Y SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA EN DIFERENTES PARAJES EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO. - 390367	Puebla	188	Tochimilco	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	390367	440	360	800	Kilómetro lineal	9.41	10/08/2023	14/11/2023	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402301368	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE CRISTO REY, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 355099	Puebla	189	Tochtepec	Cristo Rey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochtepec	355099	52	50	102	Pozo(s)	1	13/10/2023	12/12/2023	1,572,419.12	1,572,419.11	1,572,419.11	1,572,419.11	1,572,419.11	1,572,419.11	Validado avances
2023	5	PUE230202228019	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ACCESO AL DESTACAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 109422	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochtepec	109422	650	450	1100	Metros Cuadrados	1761.59	29/05/2023	17/07/2023	2,427,575.33	2,539,633.42	2,539,633.42	2,539,633.42	2,539,633.42	2,539,633.42	Validado avances
2023	5	PUE230302261535	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y ULTIMA CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 232902	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochtepec	232902	72	48	120	Metros Cuadrados	1120	28/06/2023	09/08/2023	1,102,412.50	1,102,412.50	1,102,412.50	1,102,412.50	1,102,412.50	1,102,412.50	Validado avances
2023	5	PUE230302263114	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 240226	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec		Otros Proyectos	Municipio de Tochtepec	240226	0	0	0	PROYECTO(S)	1	23/08/2023	16/09/2023	348,571.27	348,571.27	348,571.27	348,571.27	348,571.27	348,571.27	Validado avances
2023	5	PUE230402301376	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 355131	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec		Otros Proyectos	Municipio de Tochtepec	355131	0	0	0	SERVICIO(S)	1	23/08/2023	16/09/2023	11,684.14	11,684.14	11,684.14	11,684.14	11,684.14	11,684.14	Validado avances
2023	5	PUE230202228012	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, CAMINO A SAN LORENZO ENTRE CALLE 15 SUR Y PUENTE, CALLE 12 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A SAN LORENZO ENTRE TOPE Y NEGOCIO EL TOMATE DE ORO, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 109407	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochtepec	109407	50	34	84	Metros lineales	589.9	27/05/2023	10/06/2023	344,024.83	344,024.83	344,024.83	344,024.83	344,024.83	344,024.83	Validado avances
2023	5	PUE230402301357	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAGONAL PRIMERA REDONDA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 14 ORIENTE, CALLE DIAGONAL SEGUNDA REDONDA ENTRE CALLE CALVARIO NORTE Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE 14 ORIENTE ENTRE CALLE PRIMERA REDONDA Y CALLE 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 355081	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochtepec	355081	96	64	160	Metros lineales	1143.48	03/10/2023	01/12/2023	1,370,935.27	1,370,935.27	1,370,935.27	1,370,935.27	1,370,935.27	1,370,935.27	Validado avances
2023	5	PUE230302263155	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN VIVIENDAS, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y COMBATE DE LA POBREZA EXTREMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC Y CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 240377	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochtepec	240377	13	27	40	Piezas	4	01/08/2023	09/10/2023	328,541.44	328,322.21	328,322.21	328,322.21	328,322.21	328,322.21	Validado avances
2023	5	PUE230202228005	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE LIBRAMIENTO CALTENCO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 109382	Puebla	189	Tochtepec	San Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochtepec	109382	114	76	190	Metros Cuadrados	1311.46	21/04/2023	19/06/2023	1,806,569.59	1,806,659.68	1,806,659.68	1,806,659.68	1,806,659.68	1,806,659.68	Validado avances
2023	5	PUE230402301351	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN RANCHO BAUTISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA - 355070	Puebla	189	Tochtepec	San Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochtepec	355070	133	127	260	Metros lineales	3124.1	28/09/2023	11/11/2023	2,296,170.29	2,296,170.29	2,296,170.29	2,296,170.29	2,296,170.29	2,296,170.29	Validado avances
2023	5	PUE230302261601	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ENTRADA AL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 233344	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochtepec	233344	368	278	646	Metros Cuadrados	2003.53	01/09/2023	31/10/2023	1,761,823.37	1,992,970.00	1,992,970.00	1,992,970.00	1,992,970.00	1,992,970.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402301371	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL POZO SAN MIGUEL, DESASOLVE, CEPILLADO Y PISTONEO DE POZO A 150 M, VIDEO GRABACIÓN DEL POZO, DESARROLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO POR UN LAPSO DE 24 HRS. EQUIPO DE BOMBEO BOMBA SUMERGIBLE DE 20 LPS, P 50HP, AC 6 PULGADAS DES. 4 PULGADAS, MOTOR SUMERGIBLE SERIE X 50HP 3X230V, CABLE PLANO SUMERGIBLE 3X3 O 1000V, 130 M, TUBO PARA COLUMNA DE BOMBEO DE 4 PULGADAS 250M, 40 PIEZAS. SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR 75 KVA EN13.200 440 254 VOLTS, MURETE DE CONTROL. - 355114	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochtepec	355114	866	377	1243	Pozo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	1,311,334.06	839,848.06	839,848.06	839,848.06	839,848.06	839,848.06	839,848.06	Validado avances
2023	5	PUE230302261607	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CAMINO EJIDAL Y CADENAMIENTO O MAS 340 DEL EJIDO VERACRUCITO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 233356	Puebla	189	Tochtepec	Ejido Veracruzito (San Felipe la Nopalera)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochtepec	233356	138	92	230	Metros Cuadrados	2380	01/09/2023	31/10/2023	2,116,026.74	2,114,320.71	2,114,320.71	2,114,320.71	2,114,320.71	2,114,320.71	2,114,320.71	Validado avances
2023	5	PUE230202227747	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 107433	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochtepec	107433	1866	1577	3443	Metros lineales	8060.2	11/04/2023	28/04/2023	642,591.00	642,591.00	642,591.00	642,591.00	642,591.00	642,591.00	642,591.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263128	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN VIVIENDAS, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y COMBATE DE LA POBREZA EXTREMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC Y CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 240278	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochtepec	240278	13	27	40	Vivienda	6	01/08/2023	09/10/2023	492,812.16	492,483.23	492,483.23	492,483.23	492,483.23	492,483.23	492,483.23	Validado avances
2023	5	PUE230302263086	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 240131	Puebla	189	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlalcaltchco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochtepec	240131	469	214	683	Metros	160	01/09/2023	31/10/2023	2,336,828.40	2,336,828.40	2,336,828.40	2,336,828.40	2,336,828.40	2,336,828.40	2,336,828.40	Validado avances
2023	5	PUE230202217119	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE ADOQUINAMIENTO EXISTENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 29594	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Totoltepec de Guerrero	29594	18	10	28	Metros cuadrados de construcción	1764.2	15/03/2023	13/05/2023	1,729,370.55	1,729,370.55	1,729,370.55	1,729,370.55	1,729,370.55	1,729,370.55	1,729,370.55	Validado avances
2023	5	PUE230402313480	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN CRISTOBAL DE LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 408612	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Totoltepec de Guerrero	408612	50	40	90	Metros	999	01/12/2023	31/12/2023	1,202,537.63	1,202,537.63	1,202,537.63	1,202,537.63	1,202,537.63	1,202,537.63	1,202,537.63	Validado avances
2023	5	PUE230402311945	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 402115	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Totoltepec de Guerrero	402115	51	40	91	Metros	3355	01/12/2023	31/12/2023	1,180,257.84	1,180,257.84	1,180,257.84	1,180,257.84	1,180,257.84	1,180,257.84	1,180,257.84	Validado avances
2023	5	PUE230202217716	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 32862	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Totoltepec de Guerrero	32862	28	15	43	Metros cuadrados de construcción	1878	23/03/2023	20/06/2023	1,895,897.14	1,895,897.14	1,895,897.14	1,895,897.14	1,895,897.14	1,895,897.14	1,895,897.14	Validado avances
2023	5	PUE230302263912	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE XIXINGO DE LOS REYES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 243776	Puebla	191	Tulcingo	Xixingo de los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tulcingo	243776	413	387	800	Metros Cuadrados	29245.35	09/06/2023	28/06/2023	486,581.57	485,581.57	485,581.57	485,581.57	485,581.57	485,581.57	485,581.57	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320702	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA BUGAMBIAS DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 57.50 EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DEL VALLE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 438731	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tulcingo	438731	63	57	120	Metros Cuadrados	324.02	01/11/2023	30/11/2023	431,518.09	431,518.09	431,518.09	431,518.09	431,518.09	431,518.09	Validado avances
2023	5	PUE230302263299	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DEL PLACER ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SAN JOSE DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 97.80 EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DEL VALLE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 240820	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tulcingo	240820	127	123	250	Metros Cuadrados	464.2	25/04/2023	08/06/2023	658,638.95	658,638.95	658,638.95	658,638.95	658,638.95	658,638.95	Validado avances
2023	5	PUE230402320108	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A LOS CARACOLES, EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLÁN, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 436249	Puebla	191	Tulcingo	Aguacatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	436249	72	54	126	Metros	247	01/09/2023	28/09/2023	97,190.55	97,190.55	97,190.55	97,190.55	97,190.55	97,190.55	Validado avances
2023	5	PUE230402320178	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLAN, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 436441	Puebla	191	Tulcingo	Aguacatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	436441	46	32	78	Metros	180	01/09/2023	28/09/2023	78,197.54	78,197.54	78,197.54	78,197.54	78,197.54	78,197.54	Validado avances
2023	5	PUE230302263258	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 240698	Puebla	191	Tulcingo	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tulcingo	240698	234	187	421	Pozo(s)	1	06/04/2023	20/04/2023	313,306.72	313,306.72	313,306.72	313,306.72	313,306.72	313,306.72	Validado avances
2023	5	PUE230402321738	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA DE ACCESO PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 180 AL 0 MAS 282, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TULCINGO, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 447129	Puebla	191	Tulcingo	Guadalupe Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tulcingo	447129	145	187	332	Metros Cuadrados	632.4	26/10/2023	24/11/2023	1,150,239.31	1,150,239.31	1,150,239.31	1,150,239.31	1,150,239.31	1,150,239.31	Validado avances
2023	5	PUE230402320884	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS FLORES, BARRIO CHASTIPAC, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 439424	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tulcingo	439424	67	43	110	Metros	161.4	31/10/2023	29/11/2023	348,597.13	348,597.13	348,597.13	348,597.13	348,597.13	348,597.13	Validado avances
2023	5	PUE230402320966	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE LA LUZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 439630	Puebla	191	Tulcingo	Zaragoza de la Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tulcingo	439630	166	136	302	Pozo(s)	1	18/10/2023	01/12/2023	1,039,017.32	1,039,017.32	1,039,017.32	1,039,017.32	1,039,017.32	1,039,017.32	Validado avances
2023	5	PUE230402321759	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES PARA ESPACIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE,EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 447241	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tulcingo	447241	236	184	420	Piezas	25	10/08/2023	08/09/2023	983,238.39	983,238.39	983,238.39	983,238.39	983,238.39	983,238.39	Validado avances
2023	5	PUE230402321204	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANCA SIMON BOLIVAR, BARRIO SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 440624	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tulcingo	440624	266	187	453	Metros	482	27/11/2023	26/12/2023	814,769.94	814,769.94	814,769.94	814,769.94	814,769.94	814,769.94	Validado avances
2023	5	PUE230402319851	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ACAPULCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLATEPEXI, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 435102	Puebla	191	Tulcingo	San Miguel Tlattepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	435102	266	187	453	Metros	194	01/09/2023	28/09/2023	96,682.01	96,682.01	96,682.01	96,682.01	96,682.01	96,682.01	Validado avances
2023	5	PUE230402320563	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A ZONTECOMAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLATEPEXI, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 438164	Puebla	191	Tulcingo	San Miguel Tlattepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	438164	67	48	115	Metros	534	01/09/2023	28/09/2023	189,375.24	189,375.24	189,375.24	189,375.24	189,375.24	189,375.24	Validado avances
2023	5	PUE230402320609	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUITO BUGAMBIAS, EN EL BARRIO DE SAN NICOLAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 438347	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tulcingo	438347	98	86	184	Metros	417.3	18/10/2023	01/12/2023	1,101,661.02	1,101,661.02	1,101,661.02	1,101,661.02	1,101,661.02	1,101,661.02	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402321787	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ITURBIDE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 143.83, EN LA LOCALIDAD DE XIXINGO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 447328	Puebla	191	Tulcingo	Xixingo de los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tulcingo	447328	104	86	190	Metros Cuadrados	932.01	16/11/2023	15/12/2023	1,238,934.03	1,238,934.03	1,238,934.03	1,238,934.03	1,238,934.03	1,238,934.03	Validado avances
2023	5	PUE230402321540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO RAFAEL MORENO VALLE EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 441981	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tulcingo	441981	266	187	453	Metros	43	19/03/2023	17/04/2023	237,210.80	237,210.80	237,210.80	237,210.80	237,210.80	237,210.80	Validado avances
2023	5	PUE230402320361	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE VICENTE SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLATEPEXI, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 437226	Puebla	191	Tulcingo	San Miguel Tlatexepi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	437226	89	67	156	Metros	452	01/09/2023	28/09/2023	203,281.97	203,281.97	203,281.97	203,281.97	203,281.97	203,281.97	Validado avances
2023	5	PUE230402321591	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 442149	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	442149	276	234	510	Metros Cuadrados	504.2	14/06/2023	12/08/2023	2,689,150.73	2,689,150.73	2,689,150.73	2,689,150.73	2,689,150.73	2,689,150.73	Validado avances
2023	5	PUE230302260722	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULAS DEL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 256 CON CLAVE 21EBH1232W, EN LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 228110	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Reyes de Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tuzamapan de Galeana	228110	11	22	33	Aula	3	12/07/2023	09/10/2023	1,797,552.58	1,797,552.58	1,797,552.58	1,797,552.58	1,797,552.58	1,797,552.58	Validado avances
2023	5	PUE230402322614	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL ZORRILLO MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 450599	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	El Zorrillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tuzamapan de Galeana	450599	109	104	213	Metros Cuadrados	748	05/10/2023	31/12/2023	1,673,335.25	1,673,335.25	1,673,335.25	1,673,335.25	1,673,335.25	1,673,335.25	Validado avances
2023	5	PUE230302260708	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 228031	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tuzamapan de Galeana	228031	886	816	1702	Metros Cuadrados	290.38	13/06/2023	10/09/2023	831,056.83	831,056.83	831,056.83	831,056.83	831,056.83	831,056.83	Validado avances
2023	5	PUE230302258335	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE MIGUEL ISLAS, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 213637	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Miguel Islas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tuzamapan de Galeana	213637	90	70	160	Metros lineales	152	24/02/2023	11/05/2023	2,425,240.35	2,425,240.35	2,425,240.35	2,425,240.35	2,425,240.35	2,425,240.35	Validado avances
2023	5	PUE230402322170	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO REYES DE VALLARTA A RICARDO FLORES MAGON DEL KM 1.167 AL KM 1.297, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 448526	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tuzamapan de Galeana	448526	2000	2200	4200	Metros cuadrados de construcción	852	09/08/2023	07/10/2023	934,012.69	934,012.69	934,012.69	934,012.69	934,012.69	934,012.69	Validado avances
2023	5	PUE230302260631	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION Y MEJORAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 227681	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tuzamapan de Galeana	227681	199	214	413	Tanque(s)	1	09/02/2023	11/03/2023	360,640.37	360,640.37	360,640.37	360,640.37	360,640.37	360,640.37	Validado avances
2023	5	PUE230302260692	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN UBICADOS EN LA CALLE 3 NORTE PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 227981	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tuzamapan de Galeana	227981	886	816	1702	Metros cúbicos	235.51	31/03/2023	29/05/2023	1,062,365.40	1,062,365.40	1,062,365.40	1,062,365.40	1,062,365.40	1,062,365.40	Validado avances
2023	5	PUE230402322229	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE MIGUEL ISLAS BARRIO CUAMAYTAL, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 448734	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Miguel Islas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tuzamapan de Galeana	448734	50	45	95	Metros Cuadrados	337.76	15/07/2023	12/09/2023	753,997.61	753,997.61	753,997.61	753,997.61	753,997.61	753,997.61	Validado avances
2023	5	PUE230402322452	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE MIGUEL ISLAS, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 449869	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Miguel Islas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tuzamapan de Galeana	449869	75	80	155	Metros lineales	351.58	03/10/2023	16/11/2023	653,932.43	653,932.43	653,932.43	653,932.43	653,932.43	653,932.43	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402322099	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE 5 PONIENTE PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 448284	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tuzamapan de Galeana	448284	886	816	1702	Metros cuadrados de construcción	40	13/09/2023	31/10/2023	385,126.16	385,126.16	385,126.16	385,126.16	385,126.16	385,126.16	Validado avances
2023	5	PUE230402322658	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO REYES DE VALLARTA A HUIZILTEPEC DEL KILÓMETRO 0 MAS 000 AL 0 MAS 105.00 PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 450774	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tuzamapan de Galeana	450774	199	214	413	Metros cuadrados de construcción	605	07/10/2023	31/12/2023	1,183,967.69	1,183,967.69	1,183,967.69	1,183,967.69	1,183,967.69	1,183,967.69	Validad avances
2023	5	PUE230302258917	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 217297	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Ricardo Flores Magón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tuzamapan de Galeana	217297	232	120	352	Metros lineales	4226.7	11/05/2023	08/08/2023	4,096,200.80	4,096,200.80	4,096,200.80	4,096,200.80	4,096,200.80	4,096,200.80	Validado avances
2023	5	PUE230402316411	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 420057	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San José Texaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tzicatlacoyan	420057	23	15	38	Aula	4	03/03/2023	28/12/2023	309,521.14	309,521.14	309,521.14	309,521.14	309,521.14	309,521.14	Validado avances
2023	5	PUE230402322744	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 451236	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Antonio Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	451236	982	910	1892	Luminaria	129	01/11/2023	28/12/2023	400,882.02	400,882.02	400,882.02	400,882.02	400,882.02	400,882.02	Validado avances
2023	5	PUE230402319294	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 432589	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Bernardino Tepenene	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	432589	478	412	890	Luminaria	146	01/11/2023	28/12/2023	453,718.36	453,718.36	453,718.36	453,718.36	453,718.36	453,718.36	Validado avances
2023	5	PUE230402313188	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE REFORMA ORIENTE DEL TRAMO 0 MAS 000 AL TRAMO 0 MAS 214.27 ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO SUR Y CALLE EMILIANO ZAPATA SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TZICATLACOYAN, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 407134	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	407134	64	58	122	Metros Cuadrados	1499.8	10/11/2023	27/12/2023	1,643,919.89	1,643,919.89	1,643,919.89	1,643,919.89	1,643,919.89	1,643,919.89	Validado avances
2023	5	PUE230402318145	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 427229	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Antonio Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tzicatlacoyan	427229	42	30	72	Aula	6	30/11/2023	27/12/2023	115,110.26	115,110.26	115,110.26	115,110.26	115,110.26	115,110.26	Validado avances
2023	5	PUE230402319817	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 434954	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Martín Teteles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	434954	71	59	130	Luminaria	35	01/11/2023	28/12/2023	108,771.60	108,771.60	108,771.60	108,771.60	108,771.60	108,771.60	Validado avances
2023	5	PUE230402320530	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 438019	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Francisco Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	438019	87	81	168	Luminaria	33	01/11/2023	28/12/2023	102,552.78	102,552.78	102,552.78	102,552.78	102,552.78	102,552.78	Validado avances
2023	5	PUE230302260636	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR ENTRE LAS CALLES 3 ORIENTE, 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN,PUE. - 227691	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	227691	70	60	130	Metros Cuadrados	1087.59	14/08/2023	03/10/2023	1,199,112.44	1,199,112.44	1,199,112.44	1,199,112.44	1,199,112.44	1,199,112.44	Validado avances
2023	5	PUE230302264266	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE LA LOMA NORTE ENTRE KM. CERO MAS 196.24 Y KM. CERO MAS 224.12, EN LA LOCALIDAD DE TZICATLACOYAN, DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 245237	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	245237	18	15	33	Metros Cuadrados	195.14	18/08/2023	17/10/2023	178,289.68	178,289.68	178,289.68	178,289.68	178,289.68	178,289.68	Validado avances
2023	5	PUE230402312289	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE 11 ORIENTE DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 249 ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 10 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 403596	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	403596	78	65	143	Metros Cuadrados	1743	15/11/2023	28/12/2023	1,910,534.36	1,910,534.35	1,910,534.35	1,910,534.35	1,910,534.35	1,910,534.35	Validado avances
2023	5	PUE230402319743	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 434559	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Isidro Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	434559	65	52	117	Luminaria	28	01/11/2023	28/12/2023	87,017.28	87,017.34	87,017.34	87,017.34	87,017.34	87,017.34	Validado avances
2023	5	PUE230402319438	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 433436	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San José Texaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	433436	474	416	890	Luminaria	86	01/11/2023	28/12/2023	267,258.76	267,258.76	267,258.76	267,258.76	267,258.76	267,258.76	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320729	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 438853	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San José Balbanera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	438853	61	39	100	Luminaria	24	01/11/2023	28/12/2023	74,583.84	74,583.84	74,583.84	74,583.84	74,583.84	74,583.84	Validado avances
2023	5	PUE230302260679	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAPOTE Y CALLE ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BALBANERA, DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 227922	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San José Balbanera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	227922	33	26	59	Metros Cuadrados	728.53	11/08/2023	30/09/2023	902,300.56	902,300.56	902,300.56	902,300.56	902,300.56	902,300.56	Validado avances
2023	5	PUE230302260757	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA PRIVADA 1 DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 079.01 Y CALLE 2 SUR DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 016.77 ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 7 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXALUCA MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 228320	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San José Texaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	228320	46	42	88	Metros Cuadrados	658.44	09/08/2023	30/09/2023	871,153.85	871,153.85	871,153.85	871,153.85	871,153.85	871,153.85	Validado avances
2023	5	PUE230402318584	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA - 429469	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	429469	3826	3760	7586	Luminaria	251	01/11/2023	28/12/2023	780,022.66	780,022.66	780,022.66	780,022.66	780,022.66	780,022.66	Validado avances
2023	5	PUE230402319117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 431871	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	431871	680	620	1300	Luminaria	153	01/11/2023	28/12/2023	475,471.98	475,471.98	475,471.98	475,471.98	475,471.98	475,471.98	Validado avances
2023	5	PUE230302260661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO SUR ENTRE CALLE GALEANA PONIENTE Y CALLE POPOCATEPETL PONIENTE MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUE. - 227824	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	227824	35	28	63	Metros Cuadrados	1155	09/09/2023	30/10/2023	1,197,503.50	1,197,503.50	1,197,503.50	1,197,503.50	1,197,503.50	1,197,503.50	Validado avances
2023	5	PUE230402313484	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO CAMINO A TESUYO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 716.38, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 408624	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Bernardino Tepenene	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tzicatlacoyan	408624	68	59	127	Kilómetro lineal	2.2	30/11/2023	27/12/2023	889,994.15	889,994.00	889,994.00	889,994.00	889,994.00	889,994.00	Validado avances
2023	5	PUE230402316825	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 421604	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tzicatlacoyan	421604	84	61	145	Aula	5	03/12/2023	27/12/2023	225,160.74	225,160.74	225,160.74	225,160.74	225,160.74	225,160.74	Validado avances
2023	5	PUE230302260617	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 3 SUR DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS CIENTO VEINTE ENTRE CARRETERA A HUEHUETLAN EL GRANDE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXALUCA, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 227634	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San José Texaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	227634	88	80	168	Metros Cuadrados	786.65	24/08/2023	05/10/2023	1,078,631.08	1,078,631.08	1,078,631.08	1,078,631.08	1,078,631.08	1,078,631.08	Validado avances
2023	5	PUE230302260775	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN - 228414	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Antonio Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tzicatlacoyan	228414	548	400	948	Metros lineales	2177.9	12/09/2023	10/11/2023	2,598,897.62	2,598,897.62	2,598,897.62	2,598,897.62	2,598,897.62	2,598,897.62	Validado avances
2023	5	PUE230402320858	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 060 , EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 439326	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Francisco Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	439326	26	21	47	Metros Cuadrados	420	03/12/2023	28/12/2023	499,680.65	499,680.65	499,680.65	499,680.65	499,680.65	499,680.65	Validado avances
2023	5	PUE230402321238	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 440816	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Santa Cruz el Calvario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	440816	59	46	105	Luminaria	15	04/12/2023	28/12/2023	46,614.90	46,614.90	46,614.90	46,614.90	46,614.90	46,614.90	Validado avances
2023	5	PUE230302264146	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE CHICHIPILA DEL KM. CERO MAS TRES CEROS AL KM. CERO MAS 111.93 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TETELES, DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 244847	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Martín Teteles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	244847	71	60	131	Metros Cuadrados	826.26	25/08/2023	07/10/2023	895,377.10	895,377.10	895,377.10	895,377.10	895,377.10	895,377.10	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202218238	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL TEPOQUEN - 35713	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	35713	50	50	100	Metros lineales	800	05/06/2023	03/08/2023	2,369,988.19	2,369,988.19	2,369,988.19	2,369,988.19	2,369,988.19	2,369,988.19	Validado avances
2023	5	PUE230202217564	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 32076	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Venustiano Carranza	32076	20	20	40	Metros lineales	182.5	20/03/2023	03/04/2023	556,693.23	556,693.23	556,693.23	556,693.23	556,693.23	556,693.23	Validado avances
2023	5	PUE230202217710	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS TERCER ETAPA - 32827	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	32827	50	50	100	Metros cúbicos	312	27/03/2023	24/06/2023	2,468,032.10	2,468,032.10	2,468,032.10	2,468,032.10	2,468,032.10	2,468,032.10	Validado avances
2023	5	PUE230202218208	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA PRIMER ETAPA - 35531	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	35531	50	50	100	Metros cúbicos	320.85	01/05/2023	24/06/2023	2,532,873.18	2,532,873.18	2,532,873.18	2,532,873.18	2,532,873.18	2,532,873.18	Validado avances
2023	5	PUE230202218215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMANOS SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. - 35573	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	35573	30	20	50	Metros cúbicos	75.65	15/05/2023	13/07/2023	660,966.65	641,725.75	641,725.75	641,725.75	641,725.75	641,725.75	Validado avances
2023	5	PUE230202217702	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PALMA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 32777	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	32777	50	50	100	Metros cúbicos	360	27/03/2023	31/05/2023	2,600,280.15	2,600,280.15	2,600,280.15	2,600,280.15	2,600,280.15	2,600,280.15	Validado avances
2023	5	PUE230202218246	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LA GUADALUPE - 35755	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	35755	50	50	100	Metros lineales	600	05/06/2023	03/08/2023	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202218250	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA - 35772	Puebla	194	Venustiano Carranza	Coronel Tito Hernández (María Andrea)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	35772	50	50	100	Metros lineales	350	05/06/2023	03/08/2023	670,890.00	670,890.00	670,890.00	670,890.00	670,890.00	670,890.00	Validado avances
2023	5	PUE230202218258	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS DE VIVIENDA - 35820	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Venustiano Carranza	35820	100	100	200	Vivienda	30	03/07/2023	30/09/2023	3,000,000.00	2,763,821.81	2,763,821.81	2,763,821.81	2,763,821.81	2,763,821.81	Validado avances
2023	5	PUE230302244948	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, SEGUNDA ETAPA - 133273	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Venustiano Carranza	133273	35	35	70	Metros lineales	300	07/08/2023	20/09/2023	947,139.27	657,637.29	657,637.29	657,637.29	657,637.29	657,637.29	Validado avances
2023	5	PUE230202217560	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA MADRID, DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. - 32058	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	32058	20	20	40	Metros cúbicos	259.2	13/03/2023	24/05/2023	2,313,290.03	2,313,290.03	2,313,290.03	2,313,290.03	2,313,290.03	2,313,290.03	Validado avances
2023	5	PUE230302244887	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS - 132969	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Venustiano Carranza	132969	30	30	60	Metros lineales	290	01/06/2023	16/06/2023	419,311.81	419,311.81	419,311.81	419,311.81	419,311.81	419,311.81	Validado avances
2023	5	PUE230202217551	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE DE LA CALLE DOS NORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS MANGUITOS - 32014	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	32014	10	10	20	Metros Cuadrados	72	27/02/2023	17/05/2023	1,841,857.19	1,841,857.19	1,841,857.19	1,841,857.19	1,841,857.19	1,841,857.19	Validado avances
2023	5	PUE230202217683	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEÓN EJIDAL EN LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO - 32656	Puebla	194	Venustiano Carranza	San Diego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	32656	20	20	40	Metros cúbicos	1668	21/03/2023	04/04/2023	1,138,679.07	1,138,679.07	1,138,679.07	1,138,679.07	1,138,679.07	1,138,679.07	Validado avances
2023	5	PUE230202218212	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 35554	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	35554	20	20	40	Metros cúbicos	213.3	01/05/2023	24/06/2023	2,269,683.67	2,269,683.67	2,269,683.67	2,269,683.67	2,269,683.67	2,269,683.67	Validado avances
2023	5	PUE230202218189	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS CUARTA ETAPA - 35422	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	35422	30	30	60	Metros cúbicos	231.9	15/05/2023	13/07/2023	1,530,495.54	1,530,495.54	1,530,495.54	1,530,495.54	1,530,495.54	1,530,495.54	Validado avances
2023	5	PUE230202218231	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA 35661	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Venustiano Carranza	35661	250	250	500	Piezas	500	01/05/2023	30/05/2023	2,000,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402316196	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, PRIMERA ETAPA - 419142	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Venustiano Carranza	419142	65	65	130	Metros lineales	216.1	03/07/2023	01/08/2023	665,198.11	665,198.11	665,198.11	665,198.11	665,198.11	665,198.11	Validado avances
2023	5	PUE230402315964	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. 5 DE MAYO - 418093	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	418093	100	150	250	Piezas	19	28/11/2023	31/12/2023	1,600,000.00	1,632,185.96	1,632,185.96	1,632,185.96	1,632,185.96	1,632,185.96	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402316154	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 418967	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Venustiano Carranza	418967	75	75	150	Metros lineales	427.6	10/07/2023	07/09/2023	1,045,440.71	1,045,440.71	1,045,440.71	1,045,440.71	1,045,440.71	1,045,440.71	Validado avances
2023	5	PUE230302263857	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TLAXCALA EN LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA, SEGUNDA ETAPA - 243096	Puebla	195	Vicente Guerrero	Capultitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	243096	163	108	271	Metros Cuadrados	1410.68	13/04/2023	11/07/2023	3,174,328.76	3,174,328.76	3,174,328.76	3,174,328.76	3,174,328.76	3,174,328.76	Validado avances
2023	5	PUE230302264177	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE MISMA CALLE Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA - 244921	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitziñtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	244921	252	168	420	Metros Cuadrados	1316.38	09/08/2023	06/11/2023	3,332,523.05	3,332,523.05	3,332,523.05	3,332,523.05	3,332,523.05	3,332,523.05	Validado avances
2023	5	PUE230402322737	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0391N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TULIMANCA - 451179	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tulimanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Vicente Guerrero	451179	41	28	69	Metros Cuadrados	96	09/10/2023	22/12/2023	1,574,090.88	1,574,090.88	1,574,090.88	1,574,090.88	1,574,090.88	1,574,090.88	Validado avances
2023	5	PUE230202227546	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANANTIALES, ENTRE LA AVENIDA LOPEZ PORTILLO Y LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CAPORALCO BUENOS AIRES - 106276	Puebla	195	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	106276	162	109	271	Metros Cuadrados	279.52	21/02/2023	21/04/2023	615,039.86	615,039.86	615,039.86	615,039.86	615,039.86	615,039.86	Validado avances
2023	5	PUE230402288421	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LOS PIRULES EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO LAGUNAS - 300065	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	300065	280	187	467	Metros Cuadrados	1023.5	09/06/2023	06/09/2023	2,025,256.10	2,025,256.10	2,025,256.10	2,025,256.10	2,025,256.10	2,025,256.10	Validado avances
2023	5	PUE230402321447	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0MAS000 AL KM 1MAS837 EN EL TRAMO ALHUACA LA LOMA, EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 441571	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Vicente Guerrero	441571	216	144	360	Kilómetro	1.83	11/08/2023	08/10/2023	4,207,141.88	4,207,141.88	4,207,141.88	4,207,141.88	4,207,141.88	4,207,141.88	Validado avances
2023	5	PUE230402321878	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0646Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AHUATLAMPAA - 447561	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Pedro Ahuatlampaa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Vicente Guerrero	447561	110	74	184	Metros Cuadrados	332.75	12/09/2023	11/12/2023	1,766,018.27	1,766,018.27	1,766,018.27	1,766,018.27	1,766,018.27	1,766,018.27	Validado avances
2023	5	PUE230402322300	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA COMUNITARIA RURAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21KPR1163K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATLATECOYA - 449141	Puebla	195	Vicente Guerrero	Matlaticoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Vicente Guerrero	449141	31	24	55	Metros Cuadrados	48	10/10/2023	08/12/2023	870,965.35	870,965.35	870,965.35	870,965.35	870,965.35	870,965.35	Validado avances
2023	5	PUE230202227935	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC EN BARRIO LA LAGUNILLA ENTRE CARRETERA FEDERAL A VERACRUZ Y MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 109107	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	109107	156	104	260	Metros Cuadrados	2430.4	16/03/2023	13/06/2023	4,841,229.24	4,841,229.24	4,841,229.24	4,841,229.24	4,841,229.24	4,841,229.24	Validado avances
2023	5	PUE230302263998	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS FRESNOS DEL KM. 0MAS000 AL KM. 0MAS100, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 244256	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	244256	78	58	136	Metros Cuadrados	590	15/05/2023	13/07/2023	1,289,517.77	1,289,517.77	1,289,517.77	1,289,517.77	1,289,517.77	1,289,517.77	Validado avances
2023	5	PUE230302264134	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PRADERAS. - 244807	Puebla	195	Vicente Guerrero	Las Praderas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	244807	85	76	161	Metros Cuadrados	1200	20/07/2023	17/10/2023	2,458,934.01	2,458,934.01	2,458,934.01	2,458,934.01	2,458,934.01	2,458,934.01	Validado avances
2023	5	PUE230402322196	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y PROLONGACION LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 448607	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	448607	128	86	214	Metros Cuadrados	600	14/09/2023	13/11/2023	1,579,826.84	1,579,826.84	1,579,826.84	1,579,826.84	1,579,826.84	1,579,826.84	Validado avances
2023	5	PUE230202228376	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 700 Y DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 300 EN EL TRAMO OCOTLAMANIC SAN JOSE LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LOS PINOS - 111018	Puebla	195	Vicente Guerrero	San José los Pinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Vicente Guerrero	111018	782	522	1304	Metros Cuadrados	3992.8	17/03/2023	15/05/2023	756,692.24	756,692.24	756,692.24	756,692.24	756,692.24	756,692.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202228512	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CAMINO A CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE DIAZ Y CAMINO A SAN JOSE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA - 111890	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	111890	156	104	260	Metros Cuadrados	1247.72	21/03/2023	19/06/2023	2,819,418.80	2,819,418.80	2,819,418.80	2,819,418.80	2,819,418.80	2,819,418.80	Validado avances
2023	5	PUE230302263977	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOTOLIN DEL KM. OMAS000 AL KM. OMAS100, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 244171	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	244171	78	52	130	Metros Cuadrados	602.46	12/05/2023	10/07/2023	1,454,363.56	1,454,363.56	1,454,363.56	1,454,363.56	1,454,363.56	1,454,363.56	Validado avances
2023	5	PUE230402321565	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA REFORMA AGRARIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0238T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAPORALCO BUENOS AIRES. 442058	Puebla	195	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	442058	122	82	204	Metros Cuadrados	553.84	08/09/2023	06/11/2023	2,473,278.82	2,473,278.82	2,473,278.82	2,473,278.82	2,473,278.82	2,473,278.82	Validado avances
2023	5	PUE230402322171	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO 82 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETK0082B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALUTZINGO - 448527	Puebla	195	Vicente Guerrero	Yahualutzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	448527	33	22	55	Metros Cuadrados	48	13/09/2023	13/11/2023	933,135.60	933,135.60	933,135.60	933,135.60	933,135.60	933,135.60	Validado avances
2023	5	PUE230402322976	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM OMAS000 AL KM 3MAS248 EN BARRIO LA RESINA Y BARRIO XONACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 452752	Puebla	195	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Vicente Guerrero	452752	130	86	216	Metros Cuadrados	12993.1	08/06/2023	05/09/2023	3,589,580.78	3,589,580.78	3,589,580.78	3,589,580.78	3,589,580.78	3,589,580.78	Validado avances
2023	5	PUE230402323000	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 258 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH1234U, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 452873	Puebla	195	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	452873	130	87	217	Metros Cuadrados	553.83	26/10/2023	24/12/2023	1,595,468.05	1,595,468.05	1,595,468.05	1,595,468.05	1,595,468.05	1,595,468.05	Validado avances
2023	5	PUE230302264069	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSNTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE KM OMAS000 AL KM OMAS200, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAHUATLA - 244573	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tamalahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	244573	171	114	285	Metros Cuadrados	1200	10/07/2023	06/10/2023	2,346,976.69	2,346,976.69	2,346,976.69	2,346,976.69	2,346,976.69	2,346,976.69	Validado avances
2023	5	PUE230402321889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0072B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMANCO - 447585	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Cuamanco José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	447585	111	74	185	Metros Cuadrados	443.8	12/09/2023	11/12/2023	2,607,738.52	2,607,738.52	2,607,738.52	2,607,738.52	2,607,738.52	2,607,738.52	Validado avances
2023	5	PUE230202228218	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO VICENTE GUERRERO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 110245	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	110245	220	146	366	Piezas	25	17/03/2023	17/04/2023	665,182.07	665,182.07	665,182.07	665,182.07	665,182.07	665,182.07	Validado avances
2023	5	PUE230302263986	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 244205	Puebla	195	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	244205	187	125	312	Metros Cuadrados	1336.3	12/05/2023	09/08/2023	2,887,143.42	2,887,143.42	2,887,143.42	2,887,143.42	2,887,143.42	2,887,143.42	Validado avances
2023	5	PUE230402322261	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21KJN1842A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATLATECOYA - 448927	Puebla	195	Vicente Guerrero	Matlaticoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	448927	32	21	53	Metros Cuadrados	48	10/10/2023	08/12/2023	870,175.64	870,175.64	870,175.64	870,175.64	870,175.64	870,175.64	Validado avances
2023	5	PUE230402288393	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRUZTITLA, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 299919	Puebla	195	Vicente Guerrero	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	299919	252	168	420	Metros Cuadrados	1316.38	08/06/2023	05/09/2023	3,113,391.66	3,113,391.66	3,113,391.66	3,113,391.66	3,113,391.66	3,113,391.66	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402321368	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0729H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEOTILALCO DE HIDALGO - 441345	Puebla	195	Vicente Guerrero	Teotlalco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	441345	120	80	200	Metros Cuadrados	545.3	10/08/2023	09/10/2023	2,354,519.83	2,354,519.83	2,354,519.83	2,354,519.83	2,354,519.83	2,354,519.83	Validado avances
2023	5	PUE230402321869	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLEJON SAN MIGUEL, ENTRE ACCESO A BARRIO TLACHICHILPA Y CARRETERA FEDERAL TEPETZITZINTLA TEHUIPANGO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA - 447537	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	447537	78	52	130	Kilómetro cuadrado	92.82	14/07/2023	11/09/2023	990,290.93	990,290.93	990,290.93	990,290.93	990,290.93	990,290.93	Validado avances
2023	5	PUE230402321605	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA FEDERAL AZUMBILLA TLACOTEPEC DE DIAZ Y ESCUELA PRIMARIA LAS PRADERAS EN LA LOCALIDAD DE CHAUTEMPAN - 442197	Puebla	195	Vicente Guerrero	Chautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	442197	230	154	384	Metros Cuadrados	1779.59	11/09/2023	08/12/2023	3,519,466.45	3,601,381.24	3,601,381.24	3,601,381.24	3,601,381.24	3,601,381.24	Validado avances
2023	5	PUE230102208491	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 19066	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	19066	64	32	96	Metros cúbicos	88.15	20/02/2023	21/03/2023	318,170.88	318,170.88	318,170.88	318,170.88	318,170.88	318,170.88	Validado avances
2023	5	PUE230402322221	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0317F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 448703	Puebla	195	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	448703	128	86	214	Metros Cuadrados	553.83	11/10/2023	11/12/2023	2,457,579.62	2,457,579.62	2,457,579.62	2,457,579.62	2,457,579.62	2,457,579.62	Validado avances
2023	5	PUE230302263948	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN BARRIO LA COYOTERA, EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 244055	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	244055	250	166	416	Metros Cuadrados	1481.99	11/05/2023	08/08/2023	4,194,984.01	4,194,984.01	4,194,984.01	4,194,984.01	4,194,984.01	4,194,984.01	Validado avances
2023	5	PUE230302264024	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES FRANCISCO VILLA, JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 244401	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	244401	252	168	420	Metros lineales	474	09/06/2023	07/08/2023	1,619,723.17	1,619,723.17	1,619,723.17	1,619,723.17	1,619,723.17	1,619,723.17	Validado avances
2023	5	PUE230302264147	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0711H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COXCATEPACHAPA - 244851	Puebla	195	Vicente Guerrero	Coxcatepachapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	244851	120	80	200	Metros Cuadrados	553.84	14/07/2023	11/09/2023	2,474,478.30	2,474,478.30	2,474,478.30	2,474,478.30	2,474,478.30	2,474,478.30	Validado avances
2023	5	PUE230202227722	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LLANO GRANDE DOS, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 107269	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	107269	902	530	1432	Metros Cuadrados	1050	22/02/2023	22/05/2023	2,341,285.12	2,341,285.12	2,341,285.12	2,341,285.12	2,341,285.12	2,341,285.12	Validado avances
2023	5	PUE230402322643	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 450719	Puebla	195	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Vicente Guerrero	450719	112	75	187	Metros lineales	234.5	17/07/2023	14/09/2023	788,480.26	788,480.26	788,480.26	788,480.26	788,480.26	788,480.26	Validado avances
2023	5	PUE230102208510	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALHUACA TERCERA ETAPA - 19156	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	19156	243	123	366	Metros Cuadrados	1346.31	22/02/2023	22/05/2023	2,791,379.14	2,791,379.14	2,791,379.14	2,791,379.14	2,791,379.14	2,791,379.14	Validado avances
2023	5	PUE230202227489	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA SAN MIGUEL ENTRE CALLE REVOLUCION Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 105680	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	105680	37	16	53	Metros Cuadrados	281.62	21/02/2023	20/04/2023	717,149.61	717,149.61	717,149.61	717,149.61	717,149.61	717,149.61	Validado avances
2023	5	PUE230302263909	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COYOTERA DE LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 243745	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Vicente Guerrero	243745	220	146	366	Metros lineales	2145	18/04/2023	17/07/2023	2,149,732.11	2,149,732.11	2,149,732.11	2,149,732.11	2,149,732.11	2,149,732.11	Validado avances
2023	5	PUE230402321681	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 444496	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte		Otros Proyectos	Municipio de Vicente Guerrero	444496	0	0	0	SERVICIO(S)	9	01/01/2023	31/12/2023	2,784,000.24	2,784,000.24	2,784,000.24	2,784,000.24	2,784,000.24	2,784,000.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402307010	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENSUEÑO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, COLONIA LA ESPERANZA - 380289	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	380289	252	237	489	Metros Cuadrados	824.08	27/11/2023	31/12/2023	1,458,030.32	1,458,030.32	1,458,030.32	1,458,030.32	1,458,030.32	1,458,030.32	Validado avances
2023	5	PUE230302256765	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SACACOSECHAS LOS LIMONES RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 204404	Puebla	197	Xicotepec	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	204404	205	209	414	Metros lineales	2858.8	01/05/2023	29/07/2023	2,111,716.46	2,111,716.46	2,111,716.46	2,111,716.46	2,111,716.46	2,111,716.46	Validado avances
2023	5	PUE230302257253	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLÁN - 207795	Puebla	197	Xicotepec	Villa de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	207795	61	47	108	Metros Cuadrados	600	19/06/2023	26/09/2023	2,396,339.22	2,396,339.22	2,396,339.22	2,396,339.22	2,396,339.22	2,396,339.22	Validado avances
2023	5	PUE230402304743	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA CHICA LA COLONIA - 369482	Puebla	197	Xicotepec	Nactanca Chica (La Colonia)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369482	58	43	101	Luminaria	3	21/09/2023	19/11/2023	13,212.18	13,212.18	13,212.18	13,212.18	13,212.18	13,212.18	Validado avances
2023	5	PUE230402304754	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 369514	Puebla	197	Xicotepec	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369514	194	216	410	Luminaria	6	21/09/2023	19/11/2023	26,424.36	26,424.36	26,424.36	26,424.36	26,424.36	26,424.36	Validado avances
2023	5	PUE230402305186	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 371834	Puebla	197	Xicotepec	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371834	1	20	21	Luminaria	6	21/09/2023	19/11/2023	26,424.36	26,424.36	26,424.36	26,424.36	26,424.36	26,424.36	Validado avances
2023	5	PUE230402307065	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA - 380637	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho Ávila (La Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	380637	452	434	886	Metros Cuadrados	1792	27/11/2023	31/12/2023	2,564,424.74	2,564,424.74	2,564,424.74	2,564,424.74	2,564,424.74	2,564,424.74	Validado avances
2023	5	PUE230402308685	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DE ZARAGOZA - 386659	Puebla	197	Xicotepec	Monte Grande de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	386659	49	41	90	Metros lineales	408	17/11/2023	31/12/2023	1,116,475.49	1,116,475.49	1,116,475.49	1,116,475.49	1,116,475.49	1,116,475.49	Validado avances
2023	5	PUE230402311858	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 401069	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez		Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	401069	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/12/2023	31/12/2023	278,461.38	278,461.38	278,461.38	278,461.38	278,461.38	278,461.38	Validado avances
2023	5	PUE230402301740	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL CUAHUEYATLA SAN AGUSTÍN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN ATLIHUACAN - 356657	Puebla	197	Xicotepec	San Agustín Atlihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	356657	1284	1172	2456	Metros Cuadrados	913.02	02/10/2023	30/12/2023	1,781,430.69	1,781,430.69	1,781,430.69	1,781,430.69	1,781,430.69	1,781,430.69	Validado avances
2023	5	PUE230402301862	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 357184	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	357184	567	456	1023	Metros Cuadrados	216.75	23/10/2023	21/12/2023	585,891.09	585,891.09	585,891.09	585,891.09	585,891.09	585,891.09	Validado avances
2023	5	PUE230402304542	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA - 368630	Puebla	197	Xicotepec	Atequexquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	368630	413	380	793	Luminaria	13	21/09/2023	19/11/2023	57,252.78	57,252.78	57,252.78	57,252.78	57,252.78	57,252.78	Validado avances
2023	5	PUE230402304646	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TRANCA DE FIERRO - 369114	Puebla	197	Xicotepec	Tranca de Fierro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369114	75	73	148	Luminaria	2	21/09/2023	19/11/2023	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	Validado avances
2023	5	PUE230402304752	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE - 369508	Puebla	197	Xicotepec	Nactanca Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369508	269	312	581	Luminaria	8	21/09/2023	19/11/2023	35,232.48	35,232.48	35,232.48	35,232.48	35,232.48	35,232.48	Validado avances
2023	5	PUE230402305164	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TULANGUILLO - 371751	Puebla	197	Xicotepec	TulangUILLO	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371751	57	70	127	Luminaria	2	21/09/2023	19/11/2023	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	Validado avances
2023	5	PUE230402305197	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE - 371936	Puebla	197	Xicotepec	El Tepetate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371936	298	280	578	Luminaria	12	21/09/2023	19/11/2023	52,848.72	52,848.72	52,848.72	52,848.72	52,848.72	52,848.72	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402302025	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL IXTEPEC A CARRETERA FEDERAL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC - 357790	Puebla	197	Xicotepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	357790	96	84	180	Metros lineales	1241.1	24/10/2023	31/12/2023	1,082,152.45	1,082,152.45	1,082,152.45	1,082,152.45	1,082,152.45	1,082,152.45	Validado avances
2023	5	PUE230402305144	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO - 371711	Puebla	197	Xicotepec	Tlaxcalantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371711	879	854	1733	Luminaria	63	21/09/2023	19/11/2023	277,455.78	277,455.78	277,455.78	277,455.78	277,455.78	277,455.78	Validado avances
2023	5	PUE230402305191	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS PIÑALES - 371883	Puebla	197	Xicotepec	Los Piñales (Agua Dulce)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371883	12	12	24	Luminaria	2	21/09/2023	19/11/2023	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	8,808.12	Validado avances
2023	5	PUE230402312016	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANANTIALES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA - 402566	Puebla	197	Xicotepec	Duraznotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	402566	392	383	775	Metros Cuadrados	1620	27/11/2023	31/12/2023	2,302,331.70	2,302,331.70	2,302,331.70	2,302,331.70	2,302,331.70	2,302,331.70	Validado avances
2023	5	PUE230102208359	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ. - 18733	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	18733	21994	19461	41455	Luminaria	600	01/03/2023	30/05/2023	2,642,455.12	2,642,455.12	2,642,455.12	2,642,455.12	2,642,455.12	2,642,455.12	Validado avances
2023	5	PUE230402304607	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EJIDO - 368878	Puebla	197	Xicotepec	El Porvenir Ejido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	368878	360	320	680	Luminaria	9	21/09/2023	19/11/2023	39,636.54	39,636.54	39,636.54	39,636.54	39,636.54	39,636.54	Validado avances
2023	5	PUE230402305178	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATLAXCO - 371813	Puebla	197	Xicotepec	Tepapatlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371813	70	66	136	Luminaria	4	21/09/2023	19/11/2023	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	Validado avances
2023	5	PUE230402308541	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN TERCERA PRIVADA DE REFORMA SUR Y CALLE MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 386049	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	386049	111	98	209	Metros lineales	806	10/11/2023	31/12/2023	1,521,114.31	1,521,114.31	1,521,114.31	1,521,114.31	1,521,114.31	1,521,114.31	Validado avances
2023	5	PUE230302256818	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR GENERAL FEDERAL XICOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ - 204862	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	204862	52	47	99	Metros Cuadrados	74.11	19/06/2023	17/08/2023	456,900.67	456,900.67	456,900.67	456,900.67	456,900.67	456,900.67	Validado avances
2023	5	PUE230402302167	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL ENTRONQUE CAMINO SANTA CRUZ GRANDE A MECATLAN DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ GRANDE - 358504	Puebla	197	Xicotepec	Santa Cruz Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	358504	225	268	493	Metros lineales	1540	17/11/2023	31/12/2023	1,246,724.64	1,246,724.64	1,246,724.64	1,246,724.64	1,246,724.64	1,246,724.64	Validado avances
2023	5	PUE230402304736	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MECATLÁN DE LAS FLORES - 369462	Puebla	197	Xicotepec	Mecatlán de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369462	204	183	387	Luminaria	3	21/09/2023	19/11/2023	13,212.18	13,212.18	13,212.18	13,212.18	13,212.18	13,212.18	Validado avances
2023	5	PUE230402305119	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 371620	Puebla	197	Xicotepec	Santa Rita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371620	745	727	1472	Luminaria	24	21/09/2023	19/11/2023	105,697.44	105,697.44	105,697.44	105,697.44	105,697.44	105,697.44	Validado avances
2023	5	PUE230402305169	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 371759	Puebla	197	Xicotepec	Los Naranjos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371759	32	35	67	Luminaria	7	21/09/2023	19/11/2023	30,828.42	30,828.42	30,828.42	30,828.42	30,828.42	30,828.42	Validado avances
2023	5	PUE230402305208	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC - 371983	Puebla	197	Xicotepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	371983	84	96	180	Luminaria	4	21/09/2023	19/11/2023	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	Validado avances
2023	5	PUE230402305213	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA - 372036	Puebla	197	Xicotepec	Duraznotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	372036	394	383	777	Luminaria	16	21/09/2023	19/11/2023	70,464.96	70,464.96	70,464.96	70,464.96	70,464.96	70,464.96	Validado avances
2023	5	PUE230202228792	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA MAGDALENA TRANCA DE FIERRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA - 113764	Puebla	197	Xicotepec	Tranca de Fierro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	113764	20	10	30	Kilómetro lineal	3.84	27/02/2023	12/05/2023	1,954,002.54	1,954,002.54	1,954,002.54	1,954,002.54	1,954,002.54	1,954,002.54	Validado avances
2023	5	PUE230302257653	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO, COLONIA CENTRO, EN CALLE NIÑOS HÉROES - 210131	Puebla	197	Xicotepec	Tlaxcalantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	210131	452	345	797	Metros Cuadrados	348.5	01/06/2023	30/06/2023	468,673.45	468,673.45	468,673.45	468,673.45	468,673.45	468,673.45	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUESTRAS	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402304643	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA - 369102	Puebla	197	Xicotepec	Jalapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369102	331	311	642	Luminaria	16	21/09/2023	19/11/2023	70,464.96	70,464.96	70,464.96	70,464.96	70,464.96	70,464.96	Validado avances
2023	5	PUE230402304771	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 369742	Puebla	197	Xicotepec	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369742	185	185	370	Luminaria	76	21/09/2023	19/11/2023	334,708.56	334,708.56	334,708.56	334,708.56	334,708.56	334,708.56	Validado avances
2023	5	PUE230402309738	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE ESMERALDAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, COLONIA JUAREZ. - 390428	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	390428	154	136	290	Metros Cuadrados	224.39	29/11/2023	31/12/2023	1,270,220.74	1,270,220.74	1,270,220.74	1,270,220.74	1,270,220.74	1,270,220.74	Validado avances
2023	5	PUE230402311868	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 401172	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	401172	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/12/2023	31/12/2023	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	Validado avances	
2023	5	PUE230402304563	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE RANCHO NUEVO EL OJITE - 368711	Puebla	197	Xicotepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	368711	313	278	591	Luminaria	11	21/09/2023	19/11/2023	48,444.66	48,444.66	48,444.66	48,444.66	48,444.66	48,444.66	Validado avances
2023	5	PUE230402307091	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 380789	Puebla	197	Xicotepec	San Lorenzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	380789	480	504	984	Metros Cuadrados	536.09	27/11/2023	31/12/2023	1,474,766.78	1,474,766.78	1,474,766.78	1,474,766.78	1,474,766.78	1,474,766.78	Validado avances
2023	5	PUE230402309044	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO OCOPETLATLÁN Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 388054	Puebla	197	Xicotepec	San Antonio Ocopetlatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xicotepec	388054	375	390	765	Metros lineales	3174.5	27/11/2023	31/12/2023	648,442.26	648,442.26	648,442.26	648,442.26	648,442.26	648,442.26	Validado avances
2023	5	PUE230402311880	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 401332	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	401332	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/12/2023	31/12/2023	2,342,363.45	2,342,363.45	2,342,363.45	2,342,363.45	2,342,363.45	2,342,363.45	Validado avances	
2023	5	PUE230302258175	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SACACOSECHAS TULANCINGUILLO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO - 212745	Puebla	197	Xicotepec	Tulancinguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	212745	279	262	541	Metros lineales	3127	20/07/2023	18/08/2023	866,739.08	866,739.08	866,739.08	866,739.08	866,739.08	866,739.08	Validado avances
2023	5	PUE230402304717	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 369393	Puebla	197	Xicotepec	Las Pilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369393	365	308	673	Luminaria	8	21/09/2023	19/11/2023	35,232.48	35,232.48	35,232.48	35,232.48	35,232.48	35,232.48	Validado avances
2023	5	PUE230402308635	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN CALLE FRANCISCO VILLA Y 17 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 386489	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	386489	32	23	55	Metros lineales	826	17/11/2023	31/12/2023	1,838,085.55	1,838,085.55	1,838,085.55	1,838,085.55	1,838,085.55	1,838,085.55	Validado avances
2023	5	PUE230402309079	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CARRETERA VIEJA LÍNEA DE PEMEX, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA, COLONIA LA AVIACIÓN - 388169	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho Ceiba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xicotepec	388169	58	49	107	Metros lineales	366.24	27/11/2023	31/12/2023	1,078,430.38	1,078,430.38	1,078,430.38	1,078,430.38	1,078,430.38	1,078,430.38	Validado avances
2023	5	PUE230402311849	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 400943	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	400943	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/12/2023	31/12/2023	172,133.56	172,133.56	172,133.56	172,133.56	172,133.56	172,133.56	Validado avances	
2023	5	PUE230402304765	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 369729	Puebla	197	Xicotepec	San Antonio Ocopetlatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369729	201	198	399	Luminaria	36	21/09/2023	19/11/2023	158,546.16	158,546.16	158,546.16	158,546.16	158,546.16	158,546.16	Validado avances
2023	5	PUE230302257145	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDÍGENA SOR JUANA INÉS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 207249	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	207249	62	52	114	Metros Cuadrados	137.28	19/06/2023	26/09/2023	1,744,651.16	1,744,651.16	1,744,651.16	1,744,651.16	1,744,651.16	1,744,651.16	Validado avances
2023	5	PUE230302265754	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANA EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 46510	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	PRODIM	Municipio de Xicotepec	46510	0	0	0	Computadoras	11	25/07/2023	31/12/2023	295,202.76	295,202.76	295,202.76	295,202.76	295,202.76	295,202.76	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402301258	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE CAMINO EL PORVENIR SANTA RITA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 354749	Puebla	197	Xicotepec	Santa Rita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	354749	745	727	1472	Metros Cuadrados	5901.7	05/10/2023	31/12/2023	7,949,740.98	7,949,740.98	7,949,740.98	7,949,740.98	7,949,740.98	7,949,740.98	Validado avances
2023	5	PUE230402301925	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GONZALO BAUTISTA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA, COLONIA GRAN CANAL - 357428	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho Ceiba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotepec	357428	77	87	164	Metros lineales	313.82	23/10/2023	31/12/2023	858,769.22	858,769.22	858,769.22	858,769.22	858,769.22	858,769.22	Validad avances
2023	5	PUE230402304742	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE MONTE GRANDE DE ZARAGOZA - 369473	Puebla	197	Xicotepec	Monte Grande de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	369473	162	165	327	Luminaria	4	21/09/2023	19/11/2023	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	17,616.24	Validado avances
2023	5	PUE230402307032	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TEPAPATLAXCO - 380413	Puebla	197	Xicotepec	Tepapatlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	380413	70	66	136	Metros Cuadrados	651.35	27/11/2023	31/12/2023	1,037,004.19	1,037,004.19	1,037,004.19	1,037,004.19	1,037,004.19	1,037,004.19	Validado avances
2023	5	PUE230402308440	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE TERCERA PRIVADA DE LA SEGUNDA DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 385703	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	385703	291	252	543	Metros Cuadrados	752.98	28/11/2023	31/12/2023	1,157,136.09	1,157,136.09	1,157,136.09	1,157,136.09	1,157,136.09	1,157,136.09	Validado avances
2023	5	PUE230402310376	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y ANEXO DIRECCIÓN CON ESTRUCTURA REGIONAL C EN PRIMARIA GENERAL FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO - 393425	Puebla	197	Xicotepec	Tulancinguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	393425	57	70	127	Metros Cuadrados	137.28	29/11/2023	31/12/2023	1,595,405.16	1,595,405.16	1,595,405.16	1,595,405.16	1,595,405.16	1,595,405.16	Validado avances
2023	5	PUE230402310480	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA CON ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR ESTATAL XOCHIPILA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ. - 393780	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	393780	92	87	179	Metros Cuadrados	74.88	27/11/2023	31/12/2023	867,524.94	867,524.94	867,524.94	867,524.94	867,524.94	867,524.94	Validado avances
2023	5	PUE230202230181	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DOS CAMINOS - 119383	Puebla	197	Xicotepec	Dos Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	119383	767	689	1456	Metros Cuadrados	1039	01/06/2023	29/08/2023	1,783,825.33	1,783,825.33	1,783,825.33	1,783,825.33	1,783,825.33	1,783,825.33	Validado avances
2023	5	PUE230302257021	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFESOR REYNALDO SÁNCHEZ VÉLEZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA - 206176	Puebla	197	Xicotepec	Ahuaxintitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	206176	85	78	163	Metros Cuadrados	137.28	19/06/2023	26/09/2023	1,592,962.52	1,592,962.52	1,592,962.52	1,592,962.52	1,592,962.52	1,592,962.52	Validado avances
2023	5	PUE230302258245	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL NACTANCAS LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NACTANCA - 213175	Puebla	197	Xicotepec	Ejido de Nactanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	213175	538	595	1133	Metros lineales	1910	05/07/2023	18/08/2023	1,123,934.96	1,123,934.96	1,123,934.96	1,123,934.96	1,123,934.96	1,123,934.96	Validado avances
2023	5	PUE230402301812	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 356974	Puebla	197	Xicotepec	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	356974	185	215	400	Metros Cuadrados	1078.3	02/10/2023	30/12/2023	1,596,158.89	1,596,158.89	1,596,158.89	1,596,158.89	1,596,158.89	1,596,158.89	Validado avances
2023	5	PUE230402304441	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA - 368044	Puebla	197	Xicotepec	Ahuaxintitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	368044	588	596	1184	Luminaria	27	21/09/2023	19/11/2023	118,909.62	118,909.62	118,909.62	118,909.62	118,909.62	118,909.62	Validado avances
2023	5	PUE230402304599	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE - 368850	Puebla	197	Xicotepec	El Jonote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	368850	44	38	82	Luminaria	5	21/09/2023	19/11/2023	22,020.30	22,020.30	22,020.30	22,020.30	22,020.30	22,020.30	Validado avances
2023	5	PUE230402307097	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 380825	Puebla	197	Xicotepec	San Lorenzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	380825	480	504	984	Metros cúbicos	153.56	27/11/2023	31/12/2023	731,812.67	731,812.67	731,812.67	731,812.67	731,812.67	731,812.67	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402308714	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN LA COLONIA LA CHIVERÍA - 386787	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	386787	79	69	148	Metros lineales	375	17/11/2023	19/11/2023	1,135,939.26	1,135,939.26	1,135,939.26	1,135,939.26	1,135,939.26	1,135,939.26	Validado avances
2023	5	PUE230402308961	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EVERARDO VILLALOBOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 387699	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotepec	387699	67	61	128	Metros lineales	1587.2	27/11/2023	31/12/2023	683,758.98	683,758.98	683,758.98	683,758.98	683,758.98	683,758.98	Validado avances
2023	5	PUE230402308066	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INFANTES, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROGRESO, LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 384536	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotlán	384536	89	82	171	Metros Cuadrados	315	13/11/2023	27/12/2023	582,536.78	582,536.78	582,536.78	582,536.78	582,536.78	582,536.78	Validado avances
2023	5	PUE230402299159	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN BACHILLERATO IEDEP C.C.T. 21EBH06050, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 346976	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	346976	11	18	29	Metros Cuadrados	300	01/11/2023	30/12/2023	1,386,949.61	1,386,949.61	1,386,949.61	1,386,949.61	1,386,949.61	1,386,949.61	Validado avances
2023	5	PUE230402294566	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, EN PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO C.C.T 21EPR0471Z, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 327405	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	327405	42	34	76	Metros Cuadrados	73.85	12/10/2023	25/11/2023	499,788.66	499,788.66	499,788.66	499,788.66	499,788.66	499,788.66	Validado avances
2023	5	PUE230302253234	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL, EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T 21ETV0497F, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 180408	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	180408	12	12	24	Metros lineales	60	28/06/2023	11/08/2023	412,963.40	412,963.40	412,963.40	412,963.40	412,963.40	412,963.40	Validado avances
2023	5	PUE230402294510	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LINDA VISTA, ENTRE CALLE GUADALUPE Y AV. ZAPATA, LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 327134	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotlán	327134	146	113	259	Metros Cuadrados	1400	25/09/2023	23/12/2023	1,652,128.49	1,652,128.49	1,652,128.49	1,652,128.49	1,652,128.49	1,652,128.49	Validado avances
2023	5	PUE230202220500	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CÁRCAMO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 49537	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotlán	49537	376	341	717	Pozo(s)	1	20/02/2023	31/03/2023	258,272.85	258,272.85	258,272.85	258,272.85	258,272.85	258,272.85	Validado avances
2023	5	PUE230202220503	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA LOS JICOTES PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 49557	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Xicotlán	49557	376	341	717	Cancha(s)	1	06/03/2023	03/07/2023	2,520,568.38	2,520,568.38	2,520,568.38	2,520,568.38	2,520,568.38	2,520,568.38	Validado avances
2023	5	PUE230302256070	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 199618	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotlán	199618	277	242	519	Metros lineales	120	24/07/2023	21/09/2023	419,374.93	419,374.93	419,374.93	419,374.93	419,374.93	419,374.93	Validado avances
2023	5	PUE230202220504	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 49560	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán		Otros Proyectos	Municipio de Xicotlán	49560	0	0	0	PROYECTO(S)	6	13/03/2023	11/05/2023	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202220505	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA DEPOSITO DE AGUA ENTUBADA REBOMBEO, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 49562	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotlán	49562	376	341	717	Tanque(s)	1	13/03/2023	11/04/2023	243,980.27	243,980.27	243,980.27	243,980.27	243,980.27	243,980.27	Validado avances
2023	5	PUE230302253232	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y PLAZA CÍVICA, EN BACHILLERATO DIGITAL C.C.T. 21EBH1236S, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 180406	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	180406	26	14	40	Metros Cuadrados	48	24/04/2023	22/07/2023	1,374,006.23	1,374,006.23	1,374,006.23	1,374,006.23	1,374,006.23	1,374,006.23	Validado avances
2023	5	PUE230402320581	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAXTALOYA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 438239	Puebla	199	Xiutetelco	Maxtaloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	438239	116	128	244	Piezas	8	04/12/2023	23/12/2023	463,321.84	463,321.84	463,321.84	463,321.84	463,321.84	463,321.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402305102	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIÓN PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE XALTIPAN A SAN ISIDRO, INICIANDO EN LA CALLE LINDA VISTA Y LA CALLE TOLUCA, QUE PERTENECEN A LAS LOCALIDADES DE XALTIPAN Y SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 371550	Puebla	199	Xiutetelco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura	371550	526	522	1048	Metros Cuadrados	14318.5	08/12/2023	31/12/2023	25,966,591.59	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	6,480,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402306020	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE LA REFORMA Y LA PALMA, EN LAS LOCALIDADES DE LA REFORMA Y LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 375291	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Secretaría de Infraestructura	375291	226	230	456	Metros Cuadrados	6210	08/12/2023	31/12/2023	13,357,314.45	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202226125	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 200.00, EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ATOLUCA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 96443	Puebla	199	Xiutetelco	El Aguaje Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	96443	50	34	84	Metros Cuadrados	1280	17/04/2023	15/07/2023	1,631,873.93	1,631,873.93	1,631,873.93	1,631,873.93	1,631,873.93	1,631,873.93	Validado avances
2023	5	PUE230202226530	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRIVADA FERRER EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, XIUTETELCO, PUEBLA - 99346	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	99346	42	28	70	Metros cúbicos	108.49	01/05/2023	29/05/2023	343,476.21	343,476.21	343,476.21	343,476.21	343,476.21	343,476.21	Validado avances
2023	5	PUE230302243744	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MORELOS Y PRIVADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 126752	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	126752	75	50	125	Metros Cuadrados	484.44	11/05/2023	09/07/2023	732,826.83	732,826.83	732,826.83	732,826.83	732,826.83	732,826.83	Validado avances
2023	5	PUE230302252285	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON CLAVE 21DPR0754G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 175627	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	175627	108	72	180	Metros Cuadrados	142.9	24/05/2023	21/08/2023	697,844.46	697,844.46	697,844.46	697,844.46	697,844.46	697,844.46	Validado avances
2023	5	PUE230302252604	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE NORTE, EN LA LOCALIDAD DE MAXTALOYA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 177115	Puebla	199	Xiutetelco	Maxtaloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	177115	48	32	80	Metros Cuadrados	1886.38	03/06/2023	31/08/2023	2,100,979.15	2,100,979.15	2,100,979.15	2,100,979.15	2,100,979.15	2,100,979.15	Validado avances
2023	5	PUE230402297124	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 338440	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	338440	12	9	21	Metros Cuadrados	91	11/10/2023	29/12/2023	69,464.66	69,464.66	69,464.66	69,464.66	69,464.66	69,464.66	Validado avances
2023	5	PUE230402307620	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 382851	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	382851	19	13	32	Metros Cuadrados	109.99	30/11/2023	29/12/2023	40,550.57	40,550.57	40,550.57	40,550.57	40,550.57	40,550.57	Validado avances
2023	5	PUE230202225505	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE, Y CALLE DE LAS CARRERAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CAMINO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO PUEBLA - 91904	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	91904	75	50	125	Metros cuadrados de construcción	2427.52	30/03/2023	27/06/2023	3,173,180.26	3,173,180.26	3,173,180.26	3,173,180.26	3,173,180.26	3,173,180.26	Validado avances
2023	5	PUE230202225537	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LOS TRUENOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO, PUEBLA - 92200	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	92200	45	32	77	Metros Cuadrados	1432.58	06/03/2023	03/06/2023	1,387,255.04	1,387,255.04	1,387,255.04	1,387,255.04	1,387,255.04	1,387,255.04	Validado avances
2023	5	PUE230202228307	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO C.C.T. 21EPR0040J, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 110658	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	110658	289	282	571	Metros cuadrados de construcción	74.88	28/04/2023	26/07/2023	1,265,225.71	1,265,225.71	1,265,225.71	1,265,225.71	1,265,225.71	1,265,225.71	Validado avances
2023	5	PUE230402296615	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 336296	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	336296	72	48	120	Metros Cuadrados	578	11/10/2023	29/12/2023	441,215.11	441,215.11	441,215.11	441,215.11	441,215.11	441,215.11	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302252296	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA EN CALLE AQUILES SERDÁN, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CUAUHTEMOC, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 175677	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	175677	44	28	72	Metros lineales	158	06/06/2023	03/09/2023	990,265.02	990,265.02	990,265.02	990,265.02	990,265.02	990,265.02	Validado avances
2023	5	PUE230402275850	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 181261	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	181261	8	4	12	Celdas solares	2	13/06/2023	11/08/2023	124,664.39	124,664.39	124,664.39	124,664.39	124,664.39	124,664.39	Validado avances
2023	5	PUE230402296294	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 335054	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	335054	33	23	56	Metros Cuadrados	186	11/10/2023	29/12/2023	141,982.72	141,982.72	141,982.72	141,982.72	141,982.72	141,982.72	Validado avances
2023	5	PUE230302253357	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 181188	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	181188	4	2	6	Celdas solares	1	13/06/2023	11/08/2023	62,332.19	62,332.19	62,332.19	62,332.19	62,332.19	62,332.19	Validado avances
2023	5	PUE230402308099	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 384613	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	384613	4	3	7	Metros Cuadrados	32	30/11/2023	29/12/2023	11,797.60	11,797.60	11,797.60	11,797.60	11,797.60	11,797.60	Validado avances
2023	5	PUE230302251303	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO AL CARMEN, COL. SAN ISIDRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. - 170446	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	170446	93	62	155	Metros lineales	831	09/05/2023	06/08/2023	1,994,265.91	1,994,265.91	1,994,265.91	1,994,265.91	1,994,265.91	1,994,265.91	Validado avances
2023	5	PUE230402296477	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 335737	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	335737	12	6	18	Metros Cuadrados	88	11/10/2023	29/12/2023	67,174.62	67,174.62	67,174.62	67,174.62	67,174.62	67,174.62	Validado avances
2023	5	PUE230402297385	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 339596	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	339596	63	42	105	Metros Cuadrados	721	11/10/2023	29/12/2023	550,373.87	550,373.87	550,373.87	550,373.87	550,373.87	550,373.87	Validado avances
2023	5	PUE230402306329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 376931	Puebla	199	Xiutetelco	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	376931	5	3	8	Metros Cuadrados	20.25	30/11/2023	29/12/2023	7,465.67	7,465.67	7,465.67	7,465.67	7,465.67	7,465.67	Validado avances
2023	5	PUE230402308135	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 384737	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	384737	17	11	28	Metros Cuadrados	149.15	30/11/2023	29/12/2023	54,987.89	54,987.89	54,987.89	54,987.89	54,987.89	54,987.89	Validado avances
2023	5	PUE230302252259	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIAMANTE, ENTRE CASA DE SALUD Y CALLEJÓN DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 175487	Puebla	199	Xiutetelco	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	175487	62	48	110	Metros Cuadrados	2100	24/05/2023	21/08/2023	2,355,641.44	2,355,641.44	2,355,641.44	2,355,641.44	2,355,641.44	2,355,641.44	Validado avances
2023	5	PUE230302256793	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DIAMANTE Y LOS PINOS, DE LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, MINICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 204661	Puebla	199	Xiutetelco	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	204661	46	32	78	Metros lineales	699	14/06/2023	12/08/2023	1,670,334.78	1,670,334.78	1,670,334.78	1,670,334.78	1,670,334.78	1,670,334.78	Validado avances
2023	5	PUE230402286357	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 290040	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco		Otros Proyectos	Municipio de Xiutetelco	290040	0	0	0	PROYECTO(S)	1	13/02/2023	13/11/2023	996,008.17	996,008.17	996,008.17	996,008.17	996,008.17	996,008.17	Validado avances
2023	5	PUE230402296594	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 336156	Puebla	199	Xiutetelco	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	336156	4	2	6	Metros Cuadrados	30	11/10/2023	29/12/2023	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	Validado avances
2023	5	PUE230202225659	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 93097	Puebla	199	Xiutetelco	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	93097	30	21	51	Metros Cuadrados	1376.64	29/04/2023	27/07/2023	1,336,866.06	1,336,866.06	1,336,866.06	1,336,866.06	1,336,866.06	1,336,866.06	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302243647	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 21DPB0780D, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA - 126155	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	126155	89	114	203	Metros Cuadrados	544	08/03/2023	05/06/2023	1,989,647.20	1,989,647.20	1,989,647.20	1,989,647.20	1,989,647.20	1,989,647.20	Validado avances
2023	5	PUE230302253281	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 180669	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	180669	21	15	36	Celdas solares	6	13/06/2023	11/08/2023	373,993.16	373,993.16	373,993.16	373,993.16	373,993.16	373,993.16	Validado avances
2023	5	PUE230402291208	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADECUACION DEL SISTEMA MULTIPLE Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 313058	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xiutetelco	313058	1572	1482	3054	Metros lineales	20014.5	11/07/2023	07/12/2023	11,003,406.18	11,003,406.18	11,003,406.18	11,003,406.18	11,003,406.18	11,003,406.18	Validado avances
2023	5	PUE230202228421	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 111336	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Xiutetelco	111336	1683	1584	3267	Metros Cuadrados	884.44	05/05/2023	03/07/2023	1,440,024.24	1,440,024.24	1,440,024.24	1,440,024.24	1,440,024.24	1,440,024.24	Validado avances
2023	5	PUE230402308219	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 385046	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	385046	15	9	24	Metros Cuadrados	109.5	30/11/2023	29/12/2023	40,369.95	40,369.95	40,369.95	40,369.95	40,369.95	40,369.95	Validado avances
2023	5	PUE230302251371	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CON CLAVE 21EPROS74V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 170935	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	170935	108	72	180	Metros Cuadrados	1884.3	22/05/2023	19/08/2023	2,730,216.28	2,730,216.28	2,730,216.28	2,730,216.28	2,730,216.28	2,730,216.28	Validado avances
2023	5	PUE230302256845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE TENOCHTITLAN Y PRIVADA MA. L.D. CONTRERAS ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN, XIUTETELCO, PUEBLA - 205017	Puebla	199	Xiutetelco	San Martin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	205017	66	44	110	Metros Cuadrados	1517.29	17/07/2023	14/09/2023	1,657,164.11	1,657,164.11	1,657,164.11	1,657,164.11	1,657,164.11	1,657,164.11	Validado avances
2023	5	PUE230402296329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 335211	Puebla	199	Xiutetelco	La Posta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	335211	7	5	12	Metros Cuadrados	50	11/10/2023	29/12/2023	38,167.40	38,167.40	38,167.40	38,167.40	38,167.40	38,167.40	Validado avances
2023	5	PUE230402296426	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 335565	Puebla	199	Xiutetelco	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xicotepec	335565	9	6	15	Metros Cuadrados	55	11/10/2023	29/12/2023	41,984.14	41,984.14	41,984.14	41,984.14	41,984.14	41,984.14	Validado avances
2023	5	PUE230302251352	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA - 170799	Puebla	199	Xiutetelco	Santiago	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	170799	100	150	250	Metros Cuadrados	381.45	22/05/2023	20/07/2023	417,674.74	417,674.74	417,674.74	417,674.74	417,674.74	417,674.74	Validado avances
2023	5	PUE230302256817	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR XOCHITL CON CLAVE C.C.T. 21DJN0164C, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO PUEBLA - 204861	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	204861	138	92	230	Metros Cuadrados	137.28	06/07/2023	03/10/2023	1,685,329.20	1,685,329.20	1,685,329.20	1,685,329.20	1,685,329.20	1,685,329.20	Validado avances
2023	5	PUE230402275844	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 181108	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	181108	10	6	16	Celdas solares	4	13/06/2023	11/08/2023	249,328.78	249,328.78	249,328.78	249,328.78	249,328.78	249,328.78	Validado avances
2023	5	PUE230402291527	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DPR0915C EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 315003	Puebla	199	Xiutetelco	Tomaquilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	315003	126	85	211	Metros Cuadrados	1246.76	31/08/2023	29/11/2023	1,309,655.60	1,309,655.60	1,309,655.60	1,309,655.60	1,309,655.60	1,309,655.60	Validado avances
2023	5	PUE230402297161	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 338638	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	338638	6	10	16	Metros Cuadrados	90	11/10/2023	29/12/2023	68,701.32	68,701.32	68,701.32	68,701.32	68,701.32	68,701.32	Validado avances
2023	5	PUE230202225546	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA CARMEN SERDÁN C.C.T. 21ETV0872T, DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, XIUTETELCO PUEBLA - 92328	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	92328	24	13	37	Metros Cuadrados	399.36	06/03/2023	04/04/2023	370,592.59	370,592.59	370,592.59	370,592.59	370,592.59	370,592.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202225646	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA BUGAMBILIAS Y PRIVADA MANUELES, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MILAGRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 93079	Puebla	199	Xiutetelco	El Milagro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	93079	61	41	102	Metros lineales	448	08/03/2023	05/06/2023	1,443,039.94	1,443,039.94	1,443,039.94	1,443,039.94	1,443,039.94	1,443,039.94	Validado avances
2023	5	PUE230202226102	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ANTONIO JULIAN ZAPATA DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 152.89, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN DÉCIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 96194	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	96194	65	43	108	Metros Cuadrados	611.56	03/04/2023	01/06/2023	575,539.96	575,539.96	575,539.96	575,539.96	575,539.96	575,539.96	Validado avances
2023	5	PUE230402296216	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 334823	Puebla	199	Xiutetelco	Atecax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	334823	18	12	30	Metros Cuadrados	120	11/10/2023	29/12/2023	91,601.75	91,601.75	91,601.75	91,601.75	91,601.75	91,601.75	Validado avances
2023	5	PUE230402296572	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 336016	Puebla	199	Xiutetelco	Barrio Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	336016	5	1	6	Metros Cuadrados	30	11/10/2023	29/12/2023	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	Validado avances
2023	5	PUE230402296995	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 337866	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	337866	29	18	47	Metros Cuadrados	263	11/10/2023	29/12/2023	200,760.51	200,760.51	200,760.51	200,760.51	200,760.51	200,760.51	Validado avances
2023	5	PUE230402307900	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 384081	Puebla	199	Xiutetelco	El Aguaje Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	384081	4	2	6	Metros Cuadrados	20	30/11/2023	29/12/2023	7,373.50	7,373.50	7,373.50	7,373.50	7,373.50	7,373.50	Validado avances
2023	5	PUE230402308501	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLÁN PEROTE Y CADENAMIENTO 0 550.00, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN ONCE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 385908	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	385908	127	85	212	Metros Cuadrados	3574	15/11/2023	31/12/2023	4,595,744.28	4,595,744.28	4,595,744.28	4,595,744.28	4,595,744.28	4,595,744.28	Validado avances
2023	5	PUE230202226065	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0 240.00 AL 0 385.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 95925	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	95925	69	46	115	Metros Cuadrados	928	03/04/2023	01/06/2023	907,487.99	907,487.99	907,487.99	907,487.99	907,487.99	907,487.99	Validado avances
2023	5	PUE230202228255	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE CAMINO A JALACINGO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y EL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 110427	Puebla	199	Xiutetelco	Santiago	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	110427	42	28	70	Metros Cuadrados	1276.87	01/05/2023	29/06/2023	2,210,515.11	2,210,515.11	2,210,515.11	2,210,515.11	2,210,515.11	2,210,515.11	Validado avances
2023	5	PUE230302251436	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 171262	Puebla	199	Xiutetelco	Tomaquilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xiutetelco	171262	90	60	150	Metros lineales	279.09	22/05/2023	20/07/2023	1,262,693.83	1,262,693.83	1,262,693.83	1,262,693.83	1,262,693.83	1,262,693.83	Validado avances
2023	5	PUE230302252242	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SALTO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 175354	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	175354	36	24	60	Metros Cuadrados	1185.4	22/05/2023	19/08/2023	1,772,249.26	1,772,249.26	1,772,249.26	1,772,249.26	1,772,249.26	1,772,249.26	Validado avances
2023	5	PUE230302253316	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 180926	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	180926	47	31	78	Celdas solares	13	13/06/2023	11/08/2023	810,318.52	810,318.52	810,318.52	810,318.52	810,318.52	810,318.52	Validado avances
2023	5	PUE230402296020	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 334097	Puebla	199	Xiutetelco	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	334097	2	3	5	Metros Cuadrados	30	11/10/2023	29/12/2023	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	Validado avances
2023	5	PUE230402307812	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 383573	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	383573	17	12	29	Metros Cuadrados	154.56	30/11/2023	29/12/2023	56,982.42	56,982.42	56,982.42	56,982.42	56,982.42	56,982.42	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202226545	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE, DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0 257.37 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 99444	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	99444	63	42	105	Metros Cuadrados	1647.17	01/05/2023	29/07/2023	1,953,252.35	1,953,252.35	1,953,252.35	1,953,252.35	1,953,252.35	1,953,252.35	Validado avances
2023	5	PUE230302256336	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA CARLOS SAYAGO HERNÁNDEZ C.C.T. 21DPR0751J, DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, XIUTETELCO PUEBLA - 201455	Puebla	199	Xiutetelco	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	201455	45	30	75	Metros Cuadrados	549.88	21/06/2023	19/08/2023	645,953.88	645,953.88	645,953.88	645,953.88	645,953.88	645,953.88	Validado avances
2023	5	PUE230402296259	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 334953	Puebla	199	Xiutetelco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	334953	25	17	42	Metros Cuadrados	194	11/10/2023	29/12/2023	148,089.50	148,089.50	148,089.50	148,089.50	148,089.50	148,089.50	Validado avances
2023	5	PUE230402296515	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 335849	Puebla	199	Xiutetelco	Tomaquilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	335849	21	14	35	Metros Cuadrados	146	11/10/2023	29/12/2023	111,448.80	111,448.80	111,448.80	111,448.80	111,448.80	111,448.80	Validado avances
2023	5	PUE230402296956	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 337727	Puebla	199	Xiutetelco	El Aguaje Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	337727	5	2	7	Metros Cuadrados	30	11/10/2023	29/12/2023	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	Validado avances
2023	5	PUE230402297102	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 338366	Puebla	199	Xiutetelco	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	338366	4	2	6	Metros Cuadrados	30	11/10/2023	29/12/2023	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	22,900.44	Validado avances
2023	5	PUE230402307966	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 384262	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	384262	16	11	27	Metros Cuadrados	150.1	30/11/2023	29/12/2023	55,338.13	55,338.13	55,338.13	55,338.13	55,338.13	55,338.13	Validado avances
2023	5	PUE230202225520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0 250.00 AL 0 540.00 EN LA COLONIA SAN PEDRO, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO, PUEBLA - 92064	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	92064	63	42	105	Metros Cuadrados	1856	30/03/2023	27/06/2023	3,356,590.98	3,356,590.98	3,356,590.98	3,356,590.98	3,356,590.98	3,356,590.98	Validado avances
2023	5	PUE230402275854	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 181327	Puebla	199	Xiutetelco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	181327	14	10	24	Celdas solares	4	13/06/2023	11/08/2023	249,328.78	249,328.78	249,328.78	249,328.78	249,328.78	249,328.78	Validado avances
2023	5	PUE230402291417	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ISAAC NEWTON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0796D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 314400	Puebla	199	Xiutetelco	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	314400	72	46	118	Metros Cuadrados	1087.5	20/07/2023	18/11/2023	447,314.65	447,314.65	447,314.65	447,314.65	447,314.65	447,314.65	Validado avances
2023	5	PUE230402296394	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 335474	Puebla	199	Xiutetelco	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	335474	8	6	14	Metros Cuadrados	61	11/10/2023	29/12/2023	46,564.22	46,564.22	46,564.22	46,564.22	46,564.22	46,564.22	Validado avances
2023	5	PUE230402306089	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 375563	Puebla	199	Xiutetelco	Las Chapas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	375563	7	5	12	Metros Cuadrados	54.5	30/11/2023	29/12/2023	20,092.79	20,092.79	20,092.79	20,092.79	20,092.79	20,092.79	Validado avances
2023	5	PUE230402306417	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 377201	Puebla	199	Xiutetelco	Atecax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	377201	4	3	7	Metros Cuadrados	22.2	30/11/2023	29/12/2023	8,184.59	8,184.59	8,184.59	8,184.59	8,184.59	8,184.59	Validado avances
2023	5	PUE230102207778	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 16140	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Xochiapulco	16140	305	204	509	Piezas	42.06	08/02/2023	28/02/2023	751,449.18	751,449.18	751,449.18	751,449.18	751,449.18	751,449.18	Validado avances
2023	5	PUE230402318319	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE ATZALAN, IXEHUACO, LA MANZANILLA, CUAUXIMALOYAN, YAUTETELCO Y CINCO DE MAYO PERTENECIENTES AL HEROICO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 428245	Puebla	200	Xochiapulco	Yautetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochiapulco	428245	5	2	7	Calentador(es)	1	08/11/2023	22/11/2023	11,887.58	11,887.58	11,887.58	11,887.58	11,887.58	11,887.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402318237	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE ATZALAN, IXEHUACO, LA MANZANILLA, CUAUXIMALOYAN, YAUTETELCO Y CINCO DE MAYO PERTENECIENTES AL HEROICO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 427944	Puebla	200	Xochiapulco	Ixehuaco	Proyecto de Inversión de Vivienda de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	427944	4	1	5	Calentador(es)	1	08/11/2023	22/11/2023	11,887.58	11,887.58	11,887.58	11,887.58	11,887.58	11,887.58	Validado avances
2023	5	PUE230202229770	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS QUE CONECTA APULCO ATZALAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 117831	Puebla	200	Xochiapulco	Atzalán	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	117831	138	145	283	Kilómetro	5.73	21/02/2023	22/03/2023	165,404.47	165,404.47	165,404.47	165,404.47	165,404.47	165,404.47	Validado avances
2023	5	PUE230402318294	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE ATZALAN, IXEHUACO, LA MANZANILLA, CUAUXIMALOYAN, YAUTETELCO Y CINCO DE MAYO PERTENECIENTES AL HEROICO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 428152	Puebla	200	Xochiapulco	La Manzanilla	Proyecto de Inversión de Vivienda de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	428152	8	5	13	Calentador(es)	3	08/11/2023	22/11/2023	35,662.74	35,662.74	35,662.74	35,662.74	35,662.74	35,662.74	Validado avances
2023	5	PUE230402318220	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE ATZALAN, IXEHUACO, LA MANZANILLA, CUAUXIMALOYAN, YAUTETELCO Y CINCO DE MAYO PERTENECIENTES AL HEROICO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 427860	Puebla	200	Xochiapulco	Atzalán	Proyecto de Inversión de Vivienda de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	427860	10	7	17	Calentador(es)	4	08/11/2023	22/11/2023	47,550.32	47,550.32	47,550.32	47,550.32	47,550.32	47,550.32	Validado avances
2023	5	PUE230402317957	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CONCHA DE LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 426334	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	426334	45	30	75	Metros lineales	280.08	08/11/2023	22/11/2023	802,790.98	802,790.98	802,790.98	802,790.98	802,790.98	802,790.98	Validado avances
2023	5	PUE230202229746	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 117761	Puebla	200	Xochiapulco	Atzalán	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	117761	138	145	283	Metros Cuadrados	1116	07/03/2023	05/05/2023	1,998,166.14	1,998,166.14	1,998,166.14	1,998,166.14	1,998,166.14	1,998,166.14	Validado avances
2023	5	PUE230302263413	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 241302	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	241302	220	150	370	Metros lineales	250.33	10/06/2023	29/06/2023	557,297.78	557,297.78	557,297.78	557,297.78	557,297.78	557,297.78	Validado avances
2023	5	PUE230102207787	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA PARA EVENTOS DEPORTIVOS, EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 16297	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Deporte de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	16297	305	204	509	Piezas	482.17	08/02/2023	28/02/2023	755,934.10	755,934.10	755,934.10	755,934.10	755,934.10	755,934.10	Validado avances
2023	5	PUE230402318110	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE ATZALAN, IXEHUACO, LA MANZANILLA, CUAUXIMALOYAN, YAUTETELCO Y CINCO DE MAYO PERTENECIENTES AL HEROICO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 427049	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Vivienda de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	427049	108	72	180	Calentador(es)	29	08/11/2023	22/11/2023	344,739.78	344,739.78	344,739.78	344,739.78	344,739.78	344,739.78	Validado avances
2023	5	PUE230302263421	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN LA CALLE JUAN XALTENO EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DE CASTILLA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA - 241338	Puebla	200	Xochiapulco	La Rosa de Castilla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	241338	34	32	66	Metros Cuadrados	656.25	01/08/2023	29/09/2023	1,375,191.02	1,375,191.02	1,375,191.02	1,375,191.02	1,375,191.02	1,375,191.02	Validado avances
2023	5	PUE230402318306	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DEL EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DE ATZALAN, IXEHUACO, LA MANZANILLA, CUAUXIMALOYAN, YAUTETELCO Y CINCO DE MAYO PERTENECIENTES AL HEROICO MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 428186	Puebla	200	Xochiapulco	Cuauximaloyan	Proyecto de Inversión de Vivienda de Infraestructura Social		Municipio de Xochiapulco	428186	7	2	9	Calentador(es)	2	08/11/2023	22/11/2023	23,775.16	23,775.16	23,775.16	23,775.16	23,775.16	23,775.16	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNIFICADO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202229771	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA TAHUXTICPACTAMPA, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 117832	Puebla	200	Xochiapulco	Tahuixticpactampa (Tatampa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xochiapulco	117832	27	23	50	Metros Cuadrados	778.5	14/04/2023	13/06/2023	1,499,784.87	1,499,784.87	1,499,784.87	1,499,784.87	1,499,784.87	1,499,784.87	Validado avances
2023	5	PUE230402318011	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE CUAUTAMANIS Y YAUTETELCO HACIA NEXPANATENO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 426550	Puebla	200	Xochiapulco	Cuatamanis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochiapulco	426550	229	212	441	Metros lineales	3500	13/11/2023	14/12/2023	1,396,852.48	1,396,852.48	1,396,852.48	1,396,852.48	1,396,852.48	1,396,852.48	Validado avances
2023	5	PUE230402318399	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE IXEHUACO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 428508	Puebla	200	Xochiapulco	Ixehuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochiapulco	428508	72	47	119	Cuarto(s)	10	09/11/2023	27/12/2023	2,010,681.32	2,010,681.33	2,010,681.33	2,010,681.33	2,010,681.33	2,010,681.33	Validado avances
2023	5	PUE230302258568	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA. - 214798	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiltepec	214798	312	275	587	Luminaria	100	14/09/2023	08/10/2023	235,577.00	235,577.00	235,577.00	235,577.00	235,577.00	235,577.00	Validado avances
2023	5	PUE230402296602	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 336212	Puebla	201	Xochiltepec	Altavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xochiltepec	336212	18	12	30	Metros Cuadrados	308.35	10/07/2023	23/08/2023	651,239.45	651,239.45	651,239.45	651,239.45	651,239.45	651,239.45	Validado avances
2023	5	PUE230402303671	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA. - 364888	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochiltepec	364888	351	225	576	Metros lineales	2957.5	19/05/2023	07/06/2023	483,070.10	483,070.10	483,070.10	483,070.10	483,070.10	483,070.10	Validado avances
2023	5	PUE230402309172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA 2DA ETAPA - 388449	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochiltepec	388449	140	110	250	Metros lineales	290	19/03/2023	17/05/2023	327,229.99	327,229.99	327,229.99	327,229.99	327,229.99	327,229.99	Validado avances
2023	5	PUE230402303616	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 364747	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xochiltepec	364747	35	20	55	Metros Cuadrados	815.72	27/10/2023	19/12/2023	1,493,192.22	1,493,192.22	1,493,192.22	1,493,192.22	1,493,192.22	1,493,192.22	Validado avances
2023	5	PUE230402309226	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 21DPR0765M DE LA LOCALIDAD DE AYOTLA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 388577	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xochiltepec	388577	112	88	200	Metros Cuadrados	578	16/10/2023	02/12/2023	2,091,172.09	2,091,172.09	2,091,172.09	2,091,172.09	2,091,172.09	2,091,172.09	Validado avances
2023	5	PUE230402309127	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA - 388302	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochiltepec	388302	320	270	590	Metros lineales	910	09/05/2023	07/06/2023	248,777.21	248,777.21	248,777.21	248,777.21	248,777.21	248,777.21	Validado avances
2023	5	PUE230302256975	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE AYOTLA DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 205964	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochiltepec	205964	47	28	75	Metros lineales	313.78	18/09/2023	18/10/2023	355,345.70	355,345.70	355,345.70	355,345.70	355,345.70	355,345.70	Validado avances
2023	5	PUE2302022220930	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO TLACUITLAPAN EN LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 52974	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochiltepec	52974	1327	458	1785	Pozo(s)	1	24/02/2023	27/03/2023	563,682.62	563,682.62	563,682.62	563,682.62	563,682.62	563,682.62	Validado avances
2023	5	PUE2302022229253	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS 2023 EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA - 116063	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochiltepec	116063	13	25	38	Metros cúbicos	4970	11/02/2023	17/02/2023	526,367.22	526,367.22	526,367.22	526,367.22	526,367.22	526,367.22	Validado avances
2023	5	PUE2302022229269	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PLAZA DE TOROS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA - 116108	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xochiltepec	116108	6	4	10	Metros Cuadrados	871.74	17/04/2023	26/05/2023	1,013,500.97	1,013,500.97	1,013,500.97	1,013,500.97	1,013,500.97	1,013,500.97	Validado avances
2023	5	PUE2302022220947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 53046	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochiltepec	53046	862	523	1385	Metros lineales	488.5	27/02/2023	14/03/2023	556,833.25	556,833.25	556,833.25	556,833.25	556,833.25	556,833.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402304815	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE SOR JUANAS DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 370496	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochiltepec	370496	18	13	31	Metros lineales	254.79	30/10/2023	08/12/2023	410,644.18	410,644.18	410,644.18	410,644.18	410,644.18	410,644.18	Validado avances
2023	5	PUE230202226109	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96264	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Romero Rubio (Tatempan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96264	58	58	116	Metros Cuadrados	743.75	20/04/2023	18/07/2023	776,826.57	776,826.57	776,826.57	776,826.57	776,826.57	776,826.57	Validado avances
2023	5	PUE230202226130	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AMATITAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA 96494	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96494	13	13	26	Metros Cuadrados	260	20/04/2023	18/07/2023	271,562.90	271,562.90	271,562.90	271,562.90	271,562.90	271,562.90	Validado avances
2023	5	PUE230202226169	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ENSAN FRANCISCO OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96799	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocotepec (Ocotepec de Cárdenas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96799	4	4	8	Metros Cuadrados	44.46	20/04/2023	18/07/2023	46,437.24	46,437.24	46,437.24	46,437.24	46,437.24	46,437.24	Validado avances
2023	5	PUE230402294628	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, LATERAL A LA IGLESIA, EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 327729	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	327729	97	87	184	Metros lineales	104	12/07/2023	09/10/2023	905,099.26	887,539.90	887,539.90	887,539.90	887,539.90	887,539.90	Validado avances
2023	5	PUE230202226145	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XICALXOCHICO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA 96725	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalxochico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96725	10	10	20	Metros Cuadrados	135	20/04/2023	18/07/2023	141,003.81	141,003.81	141,003.81	141,003.81	141,003.81	141,003.81	Validado avances
2023	5	PUE230402294670	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE XICALXOCHICO, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 328275	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalxochico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	328275	86	55	141	Metros lineales	80	26/07/2023	08/09/2023	365,628.88	365,628.88	365,628.88	365,628.88	365,628.88	365,628.88	Validado avances
2023	5	PUE230402315906	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIMERA ETAPA, EN LA SEGUNDA SECCION DE TZONTECOMATA MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 417922	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuaxuchpan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	417922	204	200	404	Metros lineales	750	11/10/2023	29/12/2023	2,057,545.74	2,057,545.74	2,057,545.74	2,057,545.74	2,057,545.74	2,057,545.74	Validado avances
2023	5	PUE230402294517	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO IZACGZAYOCAN HUAHUAXTLA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 327147	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	327147	60	55	115	Metros lineales	267	11/05/2023	11/08/2023	1,960,294.79	1,960,294.79	1,960,294.79	1,960,294.79	1,960,294.79	1,960,294.79	Validado avances
2023	5	PUE230402294665	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL, EN EL KINDER FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA C.C.T. 21DJN2161T DEL BARRIO DE TATEMPAN, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 328203	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	328203	30	25	55	Metros Cuadrados	80	13/07/2023	08/09/2023	251,637.54	251,637.54	251,637.54	251,637.54	251,637.54	251,637.54	Validado avances
2023	5	PUE230202226158	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUAPALEGCAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA 96773	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96773	14	14	28	Metros Cuadrados	210	20/04/2023	18/07/2023	219,339.27	219,339.27	219,339.27	219,339.27	219,339.27	219,339.27	Validado avances
2023	5	PUE230402294353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FAISMUN 2023 - 326525	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura	326525	4300	4000	8300	Kilómetro lineal	8300	15/03/2023	15/05/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402294610	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ZOATECPAN 2A ETAPA, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 327648	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	327648	62	55	117	Metros lineales	230	05/07/2023	02/10/2023	2,517,293.82	2,517,293.82	2,517,293.82	2,517,293.82	2,517,293.82	2,517,293.82	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402294692	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAC, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 328418	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	328418	60	55	115	Kilómetro lineal	200	26/10/2023	31/12/2023	1,257,343.26	1,257,343.26	1,257,343.26	1,257,343.26	1,257,343.26	1,257,343.26	Validado avances
2023	5	PUE230402302345	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTEPEC, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA ,2A ETAPA - 359458	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocotepec (Ocotepec Cárdenas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	359458	130	123	253	Metros lineales	57	25/10/2023	31/12/2023	555,389.70	555,389.70	555,389.70	555,389.70	555,389.70	555,389.70	Validado avances
2023	5	PUE230202224056	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COLONIA PEZMALOMA LOCALIDAD DE PAHUATA, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 78498	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	78498	13	12	25	Metros lineales	280	16/02/2023	22/03/2023	878,794.79	878,794.79	878,794.79	878,794.79	878,794.79	878,794.79	Validado avances
2023	5	PUE230202224276	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 80002	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	80002	38	32	70	Metros Cuadrados	320	09/03/2023	06/06/2023	1,552,032.75	1,552,032.75	1,552,032.75	1,552,032.75	1,552,032.75	1,552,032.75	Validado avances
2023	5	PUE230202224340	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 80594	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	80594	90	5	95	Metros Cuadrados	358	16/03/2023	13/06/2023	1,405,456.39	1,405,456.39	1,405,456.39	1,405,456.39	1,405,456.39	1,405,456.39	Validado avances
2023	5	PUE230202224351	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ATEMOLONI DE LA LOCALIDAD DE CHICUASENCUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ. - 80756	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Chicuasencuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	80756	35	32	67	Metros lineales	408	09/05/2023	01/08/2023	1,168,439.09	1,168,439.09	1,168,439.09	1,168,439.09	1,168,439.09	1,168,439.09	Validado avances
2023	5	PUE230202226151	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZOATECPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA 96754	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96754	10	10	20	Metros Cuadrados	328.79	20/04/2023	18/07/2023	343,412.18	343,412.18	343,412.18	343,412.18	343,412.18	343,412.18	Validado avances
2023	5	PUE230202226168	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, XOCHITLAN PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 96796	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96796	35	34	69	Metros Cuadrados	1095	25/04/2023	23/06/2023	1,552,891.27	1,552,891.27	1,552,891.27	1,552,891.27	1,552,891.27	1,552,891.27	Validado avances
2023	5	PUE230402294650	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA 5A SECCION, DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 327829	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	327829	33	25	58	Metros lineales	352	11/07/2023	09/10/2023	807,909.75	807,909.75	807,909.75	807,909.75	807,909.75	807,909.75	Validado avances
2023	5	PUE230402303101	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LÓPEZ RAYON C.C.T. 21ETV0715C1 DE LA LOCALIDAD DE HUAPALEGCAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 362321	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	362321	59	43	102	Metros Cuadrados	476	16/11/2023	31/12/2023	961,545.80	961,545.80	961,545.80	961,545.80	961,545.80	961,545.80	Validado avances
2023	5	PUE230402294211	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLAPAN EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 325920	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xocoyolapan (Santa Isabel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	325920	56	55	111	Metros lineales	850	01/02/2023	31/05/2023	1,820,274.62	1,820,274.62	1,820,274.62	1,820,274.62	1,820,274.62	1,820,274.62	Validado avances
2023	5	PUE230202222285	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOTZOLTEPEC DE LA LOCALIDAD DE AMATITAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 65339	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	65339	22	25	47	Metros lineales	1572	31/01/2023	31/03/2023	1,857,237.06	1,857,237.06	1,857,237.06	1,857,237.06	1,857,237.06	1,857,237.06	Validado avances
2023	5	PUE230202226162	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PAHUATA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96786	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96786	22	22	44	Metros Cuadrados	318	20/04/2023	18/07/2023	332,142.32	332,142.32	332,142.32	332,142.32	332,142.32	332,142.32	Validado avances
2023	5	PUE230402294635	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y GUILLERMO PRIETO EN LA QUINTA SECCION EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 327760	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	327760	87	86	173	Metros lineales	1050	19/07/2023	15/11/2023	2,424,470.78	2,424,470.78	2,424,470.78	2,424,470.78	2,424,470.78	2,424,470.78	Validado avances
2023	5	PUE230402294658	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE BONILLAGCO, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 327997	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	327997	85	72	157	Metros lineales	786	26/07/2023	24/10/2023	1,226,890.42	1,226,890.42	1,226,890.42	1,226,890.42	1,226,890.42	1,226,890.42	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402303045	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR 3 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 362072	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	362072	543	512	1055	Metros lineales	112	05/07/2023	01/09/2023	411,243.59	411,243.59	411,243.59	411,243.59	411,243.59	411,243.59	Validado avances
2023	5	PUE230202225567	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 92514	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	92514	350	350	700	Metros Cuadrados	971.79	04/04/2023	02/06/2023	1,408,220.72	1,408,220.72	1,408,220.72	1,408,220.72	1,408,220.72	1,408,220.72	Validado avances
2023	5	PUE230202226139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XALTIPAC, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96653	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96653	12	12	24	Metros Cuadrados	154	20/04/2023	18/07/2023	160,848.80	160,848.80	160,848.80	160,848.80	160,848.80	160,848.80	Validado avances
2023	5	PUE230202226156	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUAHUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96764	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	96764	16	16	32	Metros Cuadrados	206	20/04/2023	18/07/2023	215,161.38	215,161.38	215,161.38	215,161.38	215,161.38	215,161.38	Validado avances
2023	5	PUE230202222333	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTEMOC DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 65599	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	65599	32	25	57	Metros Cuadrados	1200	01/02/2023	02/05/2023	1,769,570.56	1,769,570.56	1,769,570.56	1,769,570.56	1,769,570.56	1,769,570.56	Validado avances
2023	5	PUE230202222404	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA APOLICAN DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 66137	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	66137	35	35	70	Metros Cuadrados	1260	31/01/2023	28/04/2023	1,959,070.93	1,959,070.93	1,959,070.93	1,959,070.93	1,959,070.93	1,959,070.93	Validado avances
2023	5	PUE230302252995	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 ORIENTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 SUR, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 179139	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	179139	200	150	350	Metros Cuadrados	1462.9	20/07/2023	17/10/2023	1,952,653.72	1,952,653.70	1,952,653.70	1,952,653.70	1,952,653.70	1,952,653.70	Validado avances
2023	5	PUE230402304146	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 10 NORTE ENTRE 4 ORIENTE Y 6 ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 366526	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	366526	150	100	250	Metros Cuadrados	1329	24/02/2023	24/04/2023	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	1,376,629.00	Validado avances
2023	5	PUE230302243209	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PUENTE 5 SUR VEHICULAR UBICADO EN CALLE VEREDA Y CALLE 5 SUR EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 124155	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	124155	150	100	250	Puente(s)	1	25/05/2023	23/07/2023	880,755.33	880,755.33	880,755.33	880,755.33	880,755.33	880,755.33	Validado avances
2023	5	PUE230302243356	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CAÑADA 1 EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 124800	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	124800	3500	2500	6000	Pozo(s)	1	30/06/2023	08/08/2023	1,309,191.97	1,309,191.97	1,309,191.97	1,309,191.97	1,309,191.97	1,309,191.97	Validado avances
2023	5	PUE230202226447	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL 2DA ETAPA EN CARRETERA XOCHITLAN TECAMACHALCO ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MISMO TRAMO DEL MUNICIPIO XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 98728	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	98728	25	25	50	Metros Cuadrados	334.49	13/04/2023	22/05/2023	533,642.10	533,642.10	533,642.10	533,642.10	533,642.10	533,642.10	Validado avances
2023	5	PUE230402273160	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 44207	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán		Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán Todos Santos	44207	0	0	0	PROYECTO(S)	15	07/10/2023	16/10/2023	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	465,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402304369	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2A ETAPA DE REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE VALVULAS, CONST. REGISTROS, TAPA DE REGISTROS DE LA RED AGUA POTABLE EN TODA LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 367745	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	367745	300	200	500	Piezas	30	30/01/2023	20/03/2023	504,144.03	504,144.03	504,144.03	504,144.03	504,144.03	504,144.03	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402292326	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 PTE ENTRE 9 SUR Y 11 SUR Y CALLE 9 SUR ENTRE 5 PTE Y CALLE VEREDA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 318742	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	318742	100	60	160	Metros Cuadrados	1099.06	31/10/2023	09/12/2023	1,060,717.38	1,077,855.51	1,077,855.51	1,077,855.51	1,077,855.51	1,077,855.51	Validado avances
2023	5	PUE230402275805	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES PROLG. CALLE SERDAN ENTRE CALLE 6 OTE Y CERRO, PRIV. DE PROLONGACION DE CALLE SERDAN, 2A. PRIV. DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE 10 NTE Y CALLE 5 NOMBRE, PRIVADA DE LA 8 NORTE ENTRE CALLE 10 NTE Y CALLE 5 NOMBRE, CALLE 13 ORIENTE ENTRE 10 SUR Y CALLE 5 NOMBRE, CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 6 PTE Y PRIV. FORTUNA, PRIV. FORTUNA ENTRE CALLE 5 NOMBRE Y CALLE 5 SUR, 1A PRIV. DE CAMINO A SAN LUIS, PRIVADA DE CALLE 5 SUR ENTRE 17 PTE Y CALLE 5 NOMBRE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 179568	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xochitlán Todos Santos	179568	350	250	600	Metros lineales	1995.7	31/10/2023	14/12/2023	2,061,933.66	2,061,933.66	2,061,933.66	2,061,933.66	2,061,933.66	2,061,933.66	Validado avances
2023	5	PUE230302243409	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 9 ORIENTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y 4 SUR LOCALIDAD UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 125071	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	125071	20	30	50	Metros Cuadrados	320.06	23/01/2023	16/02/2023	202,770.62	202,770.62	202,770.62	202,770.62	202,770.62	202,770.62	Validado avances
2023	5	PUE230402315278	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ATEMEYA, ENTRE CALLE COYOPOL Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUE - 415508	Puebla	204	Yaonáhuac	Atemeya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	415508	148	263	411	Metros	486	27/09/2023	10/11/2023	458,187.11	458,187.11	458,187.11	458,187.11	458,187.11	458,187.11	Validado avances
2023	5	PUE230402300294	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO. I MADERO EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETES MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA - 351224	Puebla	204	Yaonáhuac	Ahuehuetes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Yaonáhuac	351224	101	79	180	Metros Cuadrados	699.22	23/10/2023	21/12/2023	768,946.68	768,946.68	768,946.68	768,946.68	768,946.68	768,946.68	Validado avances
2023	5	PUE230202229756	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117794	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac		Otros Proyectos	Municipio de Yaonáhuac	117794	0	0	0	PROYECTO(S)	10	23/03/2023	06/05/2023	421,590.42	421,590.42	421,590.42	421,590.42	421,590.42	421,590.42	Validado avances
2023	5	PUE230402300323	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE 170 M DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE TATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 351321	Puebla	204	Yaonáhuac	Tatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Yaonáhuac	351321	146	104	250	Metros Cuadrados	170	01/10/2023	15/12/2023	1,204,230.08	1,204,230.08	1,204,230.08	1,204,230.08	1,204,230.08	1,204,230.08	Validado avances
2023	5	PUE230202229748	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA - 117763	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H. Ayuntamiento Yehualtepec	117763	2071	1867	3938	Metros Cuadrados	156	08/05/2023	21/06/2023	1,707,399.74	1,707,399.74	1,707,399.74	1,707,399.74	1,707,399.74	1,707,399.74	Validado avances
2023	5	PUE230402315695	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE, VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE CUAUTEMOC, CALLE 10 DE MAYO Y CALLE AHUATENO, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETES, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 417100	Puebla	204	Yaonáhuac	Ahuehuetes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	417100	106	92	198	Metros lineales	410	18/10/2023	01/12/2023	1,136,049.66	1,136,049.66	1,136,049.66	1,136,049.66	1,136,049.66	1,136,049.66	Validado avances
2023	5	PUE230402314417	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC, DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA - 412305	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Yaonáhuac	412305	550	470	1020	Metros	1580	04/10/2023	17/12/2023	16,079,418.00	16,079,418.00	16,079,418.00	16,079,418.00	16,079,418.00	16,079,418.00	Validado avances
2023	5	PUE230302258205	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES KOSTOC, CALLE VEREDA Y PRIV. NIÑO PERDIDO, EN LAS LOCALIDADES DE MAZATONAL Y AHUATA DEL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 212980	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Yaonáhuac	212980	175	120	295	Metros	505	22/08/2023	05/10/2023	747,615.71	747,615.71	747,615.71	747,615.71	747,615.71	747,615.71	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402315393	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA, EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC, EN EL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 416020	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	416020	92	89	181	Metros	98	19/10/2023	02/12/2023	406,967.71	406,967.71	406,967.71	406,967.71	406,967.71	406,967.71	Validado avances
2023	5	PUE230402315611	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL FRANCISCO MARQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, ESTADO DE PUEBLA - 416791	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Yaonáhuac	416791	301	120	421	Metros Cuadrados	525.71	16/10/2023	29/10/2023	1,968,601.22	2,105,344.71	2,105,344.71	2,105,344.71	2,105,344.71	2,105,344.71	Validado avances
2023	5	PUE230202229736	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 25 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 117737	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	117737	2029	1874	3903	Metros Cuadrados	156	09/01/2023	09/03/2023	2,529,641.48	2,529,641.48	2,529,641.48	2,529,641.48	2,529,641.48	2,529,641.48	Validado avances
2023	5	PUE230402300374	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA - 351414	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	351414	701	817	1518	Metros	775	01/09/2023	14/11/2023	903,784.19	903,784.19	903,784.19	903,784.19	903,784.19	903,784.19	Validado avances
2023	5	PUE230202218666	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC - 37982	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Yehualtepec	37982	270	230	500	Metros Cuadrados	1797.7	13/03/2023	26/04/2023	1,313,538.42	1,313,538.42	1,313,538.42	1,313,538.42	1,313,538.42	1,313,538.42	Validado avances
2023	5	PUE230402282773	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CARRETERA E.C.F. 150 PUEBLA TEHUACAN SAN GABRIEL TETZOYOCAN DEL KM 0.000.00 AL KM 0.385.12, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 273373	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Yehualtepec	273373	3713	3000	6713	Metros Cuadrados	4218.9	25/09/2023	16/12/2023	3,988,174.04	3,988,174.04	3,988,174.04	3,988,174.04	3,988,174.04	3,988,174.04	Validado avances
2023	5	PUE230302248508	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 154642	Puebla	205	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Yehualtepec	154642	850	650	1500	Metros Cuadrados	937.8	01/08/2023	01/11/2023	2,821,009.94	2,821,009.94	2,821,009.94	2,821,009.94	2,821,009.94	2,821,009.94	Validado avances
2023	5	PUE230302253035	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC - 179427	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Yehualtepec	179427	220	180	400	Metros Cuadrados	1108	25/07/2023	08/09/2023	919,102.86	919,102.86	919,102.86	919,102.86	919,102.86	919,102.86	Validado avances
2023	5	PUE230302244020	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BRASIL, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA,DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 128578	Puebla	205	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Yehualtepec	128578	45	35	80	Metros Cuadrados	848.62	05/06/2023	14/07/2023	610,359.29	610,359.29	610,359.29	610,359.29	610,359.29	610,359.29	Validado avances
2023	5	PUE230202220859	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC - 52544	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Yehualtepec	52544	270	230	500	Metros Cuadrados	1103	20/04/2023	20/05/2023	1,507,764.89	1,507,764.89	1,507,764.89	1,507,764.89	1,507,764.89	1,507,764.89	Validado avances
2023	5	PUE230302248761	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDIENTE Y LIMITES DE LA LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 156493	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Yehualtepec	156493	220	180	400	Metros lineales	380	14/07/2023	21/07/2023	170,521.07	170,521.07	170,521.07	170,521.07	170,521.07	170,521.07	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302250818	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y LIMITES DE LA LOCALIDAD, DEL KM 0,000 AL KM 0,200, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 168105	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Yehualtepec	168105	240	260	500	Metros Cuadrados	1400	25/07/2023	22/09/2023	1,007,078.00	1,007,078.49	1,007,078.49	1,007,078.49	1,007,078.49	1,007,078.49	Validado avances
2023	5	PUE230302258375	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 7 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR Y CALLE 9 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 213799	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Yehualtepec	213799	320	280	600	Metros lineales	581.03	15/08/2023	26/08/2023	384,371.34	384,371.34	384,371.34	384,371.34	384,371.34	384,371.34	Validado avances
2023	5	PUE230302243199	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GALEANA, ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ SOTO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 124109	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. Ayuntamiento Yehualtepec	124109	80	120	200	Metros Cuadrados	795.78	17/04/2023	08/05/2023	563,536.63	563,536.63	563,536.63	563,536.63	563,536.63	563,536.63	Validado avances
2023	5	PUE230302251549	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE REPOSICION EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC. - 171882	Puebla	205	Yehualtepec	Llano Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Yehualtepec	171882	800	700	1500	Pozo(s)	1	02/08/2023	14/10/2023	2,100,000.59	2,001,135.57	2,001,135.57	2,001,135.57	2,001,135.57	2,001,135.57	Validado avances
2023	5	PUE230302247852	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CANCHA DE BÉISBOL EN CAMPO DEPORTIVO TETZOYOCAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 150812	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Yehualtepec	150812	1050	950	2000	Metros Cuadrados	1084.2	09/06/2023	22/08/2023	2,646,468.94	2,646,468.94	2,646,468.94	2,646,468.94	2,646,468.94	2,646,468.94	Validado avances
2023	5	PUE230402276271	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN DISTINTAS CALLES LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE. EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA. - 191670	Puebla	205	Yehualtepec	Llano Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Yehualtepec	191670	230	190	420	Metros lineales	870.69	18/08/2023	20/12/2023	1,040,148.50	1,040,148.50	1,040,148.50	1,040,148.50	1,040,148.50	1,040,148.50	Validado avances
2023	5	PUE230302248753	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y LIMITES DE LA LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 156460	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Yehualtepec	156460	220	180	400	Metros lineales	754.01	03/07/2023	17/07/2023	667,782.63	667,782.63	667,782.63	667,782.63	667,782.63	667,782.63	Validado avances
2023	5	PUE230302253062	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SABINO, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 179550	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Yehualtepec	179550	55	45	100	Metros Cuadrados	770	25/07/2023	08/09/2023	609,930.46	609,930.46	609,930.46	609,930.46	609,930.46	609,930.46	Validado avances
2023	5	PUE230402291299	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 313696	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec		Otros Proyectos	Municipio de Yehualtepec	313696	0	0	0	PROYECTO(S)	1	23/02/2023	03/08/2023	468,848.72	545,200.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	545,200.00	Validado avances
2023	5	PUE230402315559	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE LA CALLE REFORMA ,16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 1,257 AL KM 3,591 EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 416609	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Yehualtepec	416609	3600	3400	7000	Metros Cuadrados	22960.8	02/12/2023	31/12/2023	2,535,760.35	2,661,408.07	2,661,408.07	2,661,408.07	2,661,408.07	2,661,408.07	Validado avances
2023	5	PUE230202220741	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE AHUEHUETE Y CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 51354	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Yehualtepec	51354	280	220	500	Metros Cuadrados	2613	13/04/2023	11/05/2023	1,861,787.65	1,861,787.65	1,861,787.65	1,861,787.65	1,861,787.65	1,861,787.65	Validado avances
2023	5	PUE230302243968	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 128247	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Yehualtepec	128247	270	230	500	Metros Cuadrados	1678.2	05/04/2023	19/05/2023	1,178,142.35	1,178,142.35	1,178,142.35	1,178,142.35	1,178,142.35	1,178,142.35	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302246034	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES, JUAN DE LA BARRERA, ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE PINO SUAREZ, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y BARRANCA, Y PRIVADA DOMINGUEZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y BARRANCA, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE YEHALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHALTEPEC. - 140363	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Yehualtepec	140363	250	200	450	Metros lineales	446	20/04/2023	19/05/2023	547,702.13	547,702.13	547,702.13	547,702.13	547,702.13	547,702.13	Validado avances
2023	5	PUE230202218703	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHALTEPEC - 38144	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social		Municipio de Yehualtepec	38144	280	220	500	Metros Cuadrados	2380	30/03/2023	01/05/2023	1,644,120.20	1,644,120.20	1,644,120.20	1,644,120.20	1,644,120.20	1,644,120.20	Validado avances
2023	5	PUE230202224958	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 7 CISTERNAS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 86790	Puebla	206	Zacapala	El Pitayo	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	86790	23	25	48	Metros Cuadrados	63	25/02/2023	08/04/2023	285,900.75	285,900.75	285,900.75	285,900.75	285,900.75	285,900.75	Validado avances
2023	5	PUE230202224416	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 13 CISTERNAS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 81182	Puebla	206	Zacapala	Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	81182	55	75	130	Metros Cuadrados	117	18/02/2023	31/03/2023	545,235.89	545,235.89	545,235.89	545,235.89	545,235.89	545,235.89	Validado avances
2023	5	PUE230202225766	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR EL CHICO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 93626	Puebla	206	Zacapala	Mirador el Chico	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	93626	8	7	15	Cuarto(s)	2	20/04/2023	20/05/2023	149,980.35	149,980.35	149,980.35	149,980.35	149,980.35	149,980.35	Validado avances
2023	5	PUE230402312919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CRUZ VERDE ENTRE CARRETERA ZACAPALA LA MONERA Y TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA - 406049	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitiopan	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	406049	13	24	37	Metros lineales	210	20/09/2023	20/11/2023	175,862.29	175,862.29	175,862.29	175,862.29	175,862.29	175,862.29	Validado avances
2023	5	PUE230302262965	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO A COATZINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 239693	Puebla	206	Zacapala	San Mateo Mimiapan	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	239693	45	40	85	Metros Cuadrados	910	08/06/2023	08/08/2023	801,189.29	801,189.29	801,189.29	801,189.29	801,189.29	801,189.29	Validado avances
2023	5	PUE230402312539	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOCEHAS TRAMO CARRETERA A SAN MATEO MIMIAPAN AL XINTETE, XINTETE AL PITAYO Y CARRETERA A SAN MATEO MIMIAPAN AL TIMBRE, EN LA LOCALIDAD DE EL XINTETE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 404716	Puebla	206	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Pedernales)	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	404716	45	65	110	Kilómetro	17	09/10/2023	09/11/2023	186,986.25	186,986.25	186,986.25	186,986.25	186,986.25	186,986.25	Validado avances
2023	5	PUE230402312475	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRUZ VERDE ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE DE LAS ESCUELAS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 404469	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitiopan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	404469	155	146	301	Metros lineales	867.5	14/09/2023	18/12/2023	1,414,427.32	1,425,980.64	1,425,980.64	1,425,980.64	1,425,980.64	1,425,980.64	Validado avances
2023	5	PUE230402313078	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL CARRIL DE LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 406707	Puebla	206	Zacapala	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	406707	10	5	15	Metros lineales	140	15/09/2023	30/10/2023	56,071.15	56,071.15	56,071.15	56,071.15	56,071.15	56,071.15	Validado avances
2023	5	PUE230402313122	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 406950	Puebla	206	Zacapala	La Victoria	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	406950	98	110	208	Metros Cuadrados	1591.6	09/05/2023	31/07/2023	1,237,584.32	1,237,584.32	1,237,584.32	1,237,584.32	1,237,584.32	1,237,584.32	Validado avances
2023	5	PUE230202225625	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ABASOLO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA A CUAYUCA DE ANDRADE EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA - 92989	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	92989	45	65	110	Metros Cuadrados	1513.2	04/04/2023	30/06/2023	1,513,990.80	1,567,207.21	1,567,207.21	1,567,207.21	1,567,207.21	1,567,207.21	Validado avances
2023	5	PUE230402308103	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO AL NEGRITO EN LA LOCALIDAD DE EL XINTETE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 384618	Puebla	206	Zacapala	Xintete (Santa Cruz Pedernales)	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social		Municipio de Zacapala	384618	25	15	40	Metros cuadrados de construcción	1021.4	06/07/2023	30/09/2023	791,100.78	791,100.78	791,100.78	791,100.78	791,100.78	791,100.78	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402312972	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JON VENUSTIANO CARANZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 406309	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapala	406309	15	20	35	Metros lineales	146	15/09/2023	30/10/2023	124,872.74	124,872.74	124,872.74	124,872.74	124,872.74	124,872.74	Validado avances
2023	5	PUE230402313022	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VICTORIA ENTRE CARRETERA ZACAPALA LA MONERA Y LIMITE DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA - 406519	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitiopan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapala	406519	25	20	45	Metros lineales	300	15/09/2023	30/10/2023	217,476.80	217,476.80	217,476.80	217,476.80	217,476.80	217,476.80	Validado avances
2023	5	PUE230202223844	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DEL CAMPESINO ENTRE CALLE EMPERADOR CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO CON EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 76890	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapala	76890	55	75	130	Metros Cuadrados	1415.4	16/01/2023	31/03/2023	1,144,172.26	1,144,172.26	1,144,172.26	1,144,172.26	1,144,172.26	1,144,172.26	Validado avances
2023	5	PUE230402313047	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE EL PARAISO DE LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 406607	Puebla	206	Zacapala	Los Laureles	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapala	406607	10	7	17	Metros lineales	120	15/09/2023	30/10/2023	114,761.90	114,761.90	114,761.90	114,761.90	114,761.90	114,761.90	Validado avances
2023	5	PUE230402312422	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BOL EN ESCUEL BACHILLER DIGITAL NUMERO CIENTO CAURENTA Y SEIS DE LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 404248	Puebla	206	Zacapala	La Victoria	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zacapala	404248	40	30	70	Metros Cuadrados	510	28/08/2023	15/10/2023	417,900.72	417,900.72	417,900.72	417,900.72	417,900.72	417,900.72	Validado avances
2023	5	PUE230202225765	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE TUNA AMARILLA MIRADOR EL CHICO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 93624	Puebla	206	Zacapala	Mirador el Chico	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapala	93624	7	6	13	Cuarto(s)	2	10/03/2023	30/04/2023	150,260.40	150,260.40	150,260.40	150,260.40	150,260.40	150,260.40	Validado avances
2023	5	PUE230202225768	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 CISTERNAS PARA VIVIEDA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO EL POZO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 93629	Puebla	206	Zacapala	El Pozo	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapala	93629	10	12	22	Metros Cuadrados	27	18/04/2023	18/05/2023	122,560.76	122,560.76	122,560.76	122,560.76	122,560.76	122,560.76	Validado avances
2023	5	PUE230202223845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CRUZ MAYOR ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 76896	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitiopan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapala	76896	55	45	100	Metros Cuadrados	698.4	09/02/2023	22/04/2023	611,444.60	611,444.60	611,444.60	611,444.60	611,444.60	611,444.60	Validado avances
2023	5	PUE230202225621	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA Y RIO AXAMILPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE DEL KM 0000 AL 0074.10 Y DEL 0185.07 AL 0276.88., MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 92971	Puebla	206	Zacapala	San Miguel de Allende	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapala	92971	125	110	235	Metros Cuadrados	1280	10/03/2023	11/05/2023	825,400.50	825,400.50	825,400.50	825,400.50	825,400.50	825,400.50	Validado avances
2023	5	PUE230202225624	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 92986	Puebla	206	Zacapala	La Victoria	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapala	92986	110	89	199	Metros Cuadrados	1591.63	09/05/2023	31/07/2023	1,225,540.67	1,237,584.33	1,237,584.33	1,237,584.33	1,237,584.33	1,237,584.33	Validado avances
2023	5	PUE230402308204	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE AV. LAS LOMAS Y CALLEJON DEL OLVIDO EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 385005	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapala	385005	15	20	35	Metros Cuadrados	372.13	07/08/2023	07/10/2023	444,389.20	444,389.20	444,389.20	444,389.20	444,389.20	444,389.20	Validado avances
2023	5	PUE230402308278	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 385229	Puebla	206	Zacapala	San Agustín	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapala	385229	15	12	27	Metros Cuadrados	232.12	05/08/2023	06/10/2023	474,005.80	474,005.80	474,005.80	474,005.80	474,005.80	474,005.80	Validado avances
2023	5	PUE230402311981	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. - 402427	Puebla	206	Zacapala	El Tecolote	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapala	402427	15	10	25	Cuarto(s)	6	04/08/2023	15/10/2023	480,837.69	480,837.69	480,837.69	480,837.69	480,837.69	480,837.69	Validado avances
2023	5	PUE230402287852	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JUAREZ, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 297036	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	297036	73	58	131	Metros Cuadrados	1348.3	30/09/2023	28/11/2023	2,776,110.25	2,776,110.25	2,776,110.25	2,776,110.25	2,776,110.25	2,776,110.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302247548	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149312	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	149312	900	800	1700	Piezas	280	08/05/2023	06/07/2023	176,139.04	176,139.04	176,139.04	176,139.04	176,139.04	176,139.04	Validado avances
2023	5	PUE230302247860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA ZONA NORTE EN LA COLONIA TACHICOYA DEL MORAL, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 150829	Puebla	207	Zacapoaxtla	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	150829	84	75	159	Metros lineales	720	14/07/2023	11/09/2023	1,508,381.12	1,508,381.12	1,508,381.12	1,508,381.12	1,508,381.12	1,508,381.12	Validado avances
2023	5	PUE230402301323	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUMERO 168, CON CLAVE 21DTA0001V, UBICADO EN LA COLONIA LOS MANZANOS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 355002	Puebla	207	Zacapoaxtla	Los Manzanos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	355002	182	148	330	Metros Cuadrados	651.42	27/10/2023	26/12/2023	2,333,930.39	2,333,930.39	2,333,930.39	2,333,930.39	2,333,930.39	2,333,930.39	Validado avances
2023	5	PUE230402301241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA A XOCHIAPULCO Y CAMINO A LA MANZANILLA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 354679	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	354679	286	218	504	Metros Cuadrados	1200	16/10/2023	14/12/2023	1,669,908.19	1,669,908.19	1,669,908.19	1,669,908.19	1,669,908.19	1,669,908.19	Validado avances
2023	5	PUE230302259076	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0132Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILCO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 218362	Puebla	207	Zacapoaxtla	Cuacuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	218362	216	180	396	Metros Cuadrados	10.4	21/08/2023	19/10/2023	1,426,117.79	1,426,117.79	1,426,117.79	1,426,117.79	1,426,117.79	1,426,117.79	Validado avances
2023	5	PUE230402286720	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL A BASE DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA A TLATLAUQUITEPEC, ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 291335	Puebla	207	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	291335	172	145	317	Metros Cuadrados	478.23	02/10/2023	30/11/2023	951,065.46	951,065.46	951,065.46	951,065.46	951,065.46	951,065.46	Validado avances
2023	5	PUE230402301271	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS Y SANITARIOS EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL LA LIBERTAD CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0421H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 354791	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	354791	124	101	225	Metros Cuadrados	265.64	13/10/2023	11/12/2023	1,369,858.47	1,369,858.47	1,369,858.47	1,369,858.47	1,369,858.47	1,369,858.47	Validado avances
2023	5	PUE230202227206	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 103981	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	103981	775	663	1438	Metros Cuadrados	366	02/05/2023	20/06/2023	2,553,627.98	2,553,627.98	2,553,627.98	2,553,627.98	2,553,627.98	2,553,627.98	Validado avances
2023	5	PUE230202227387	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 104875	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	104875	490	413	903	Metros Cuadrados	9124.9	03/04/2023	01/06/2023	1,070,092.96	1,070,092.96	1,070,092.96	1,070,092.96	1,070,092.96	1,070,092.96	Validado avances
2023	5	PUE230402287461	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS VOLCANES, EN COLONIA JARDÍN DE LOS VOLCANES, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 295152	Puebla	207	Zacapoaxtla	Jardín de los Volcanes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	295152	115	85	200	Metros Cuadrados	900	29/09/2023	27/11/2023	1,320,031.83	1,320,031.83	1,320,031.83	1,320,031.83	1,320,031.83	1,320,031.83	Validado avances
2023	5	PUE230302244408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HÉROES DEL CINCO DE MAYO A EL MOLINO, DEL KM 0 450.00 AL 0 750.00 EN LA LOCALIDAD DE HÉROES DEL CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 130763	Puebla	207	Zacapoaxtla	Héroes del Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	130763	1142	991	2133	Metros Cuadrados	1800	12/06/2023	10/08/2023	2,418,558.62	2,418,558.62	2,418,558.62	2,418,558.62	2,418,558.62	2,418,558.62	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302247641	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JERICO Y RIO JORDAN, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149909	Puebla	207	Zacapoaxtla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	149909	210	160	370	Metros Cuadrados	1800	26/06/2023	24/08/2023	2,340,986.07	2,340,986.07	2,340,986.07	2,340,986.07	2,340,986.07	2,340,986.07	Validado avances
2023	5	PUE230302265978	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA - 52349	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla		PRODIM	Municipio de Zacapoaxtla	52349	0	0	0	IMPRESORA (\$)	1	01/08/2023	18/12/2023	483,484.66	483,484.66	483,484.66	483,484.66	483,484.66	483,484.66	Validado avances
2023	5	PUE230202226455	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA SAN JUAN TAHITIC DEL KM 0 525.00 AL 1 100.00, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 98807	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	98807	1848	1701	3549	Metros Cuadrados	4025	10/05/2023	07/08/2023	7,327,349.70	7,327,349.70	7,327,349.70	7,327,349.70	7,327,349.70	7,327,349.70	Validado avances
2023	5	PUE230302247523	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149208	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	149208	830	715	1545	Piezas	230	08/05/2023	06/07/2023	144,685.64	144,685.64	144,685.64	144,685.64	144,685.64	144,685.64	Validado avances
2023	5	PUE230402296732	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ANGELICA CASTRO DE LA FUENTE, CON CLAVE 21DCC0035T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 336871	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	336871	122	60	182	Metros Cuadrados	241.2	03/10/2023	01/12/2023	783,924.26	783,924.26	783,924.26	783,924.26	783,924.26	783,924.26	Validado avances
2023	5	PUE230202227132	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 103515	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	103515	109	90	199	Metros Cuadrados	1308.5	28/04/2023	16/06/2023	1,982,722.46	1,982,722.46	1,982,722.46	1,982,722.46	1,982,722.46	1,982,722.46	Validado avances
2023	5	PUE230302244584	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 25 DE ABRIL, EN LA COLONIA LANDEROGCO, DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 131363	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	131363	128	115	243	Metros lineales	650	28/06/2023	25/09/2023	1,277,598.77	1,277,598.77	1,277,598.77	1,277,598.77	1,277,598.77	1,277,598.77	Validado avances
2023	5	PUE230402287474	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOYOHUAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 295243	Puebla	207	Zacapoaxtla	Texocoyohuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	295243	173	148	321	Metros Cuadrados	1366	04/10/2023	02/12/2023	1,800,059.49	1,800,059.49	1,800,059.49	1,800,059.49	1,800,059.49	1,800,059.49	Validado avances
2023	5	PUE230402287689	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO ZACAPOAXTLA A TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TATZECUALA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 296295	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatzecuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	296295	176	128	304	Metros Cuadrados	1091.7	05/10/2023	03/12/2023	1,685,506.13	1,685,506.13	1,685,506.13	1,685,506.13	1,685,506.13	1,685,506.13	Validado avances
2023	5	PUE230402301211	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE NEXPANATENO A SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 354583	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	354583	173	148	321	Metros	756.15	09/10/2023	07/12/2023	982,075.57	982,075.57	982,075.57	982,075.57	982,075.57	982,075.57	Validado avances
2023	5	PUE230302247621	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149788	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	149788	600	500	1100	Piezas	200	08/05/2023	06/07/2023	125,813.60	125,813.60	125,813.60	125,813.60	125,813.60	125,813.60	Validado avances
2023	5	PUE230302247828	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN A NEXPANATENO, EN LA LOCALIDAD DE NEXPANATENO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 150732	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	150732	940	780	1720	Metros Cuadrados	2220	07/07/2023	04/10/2023	2,890,859.42	2,890,859.42	2,890,859.42	2,890,859.42	2,890,859.42	2,890,859.42	Validado avances
2023	5	PUE230202226024	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95494	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla		Otros Proyectos	Municipio de Zacapoaxtla	95494	0	0	0	PROYECTO(S)	1	22/02/2023	03/04/2023	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	1,478,863.20	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302244581	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 25 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 131354	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	131354	143	125	268	Metros lineales	716	26/06/2023	25/09/2023	1,790,153.09	1,790,153.09	1,790,153.09	1,790,153.09	1,790,153.09	1,790,153.09	Validado avances
2023	5	PUE230302247573	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149495	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	149495	810	600	1410	Piezas	300	08/05/2023	06/07/2023	188,720.40	188,720.40	188,720.40	188,720.40	188,720.40	188,720.40	Validado avances
2023	5	PUE230302256957	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ATACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 205885	Puebla	207	Zacapoaxtla	Atacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	205885	314	203	517	Metros Cuadrados	1179	16/08/2023	16/10/2023	1,935,288.11	1,935,288.11	1,935,288.11	1,935,288.11	1,935,288.11	1,935,288.11	Validado avances
2023	5	PUE230402288359	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BICENTENARIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 299731	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	299731	12	10	22	Metros Cuadrados	247.17	30/09/2023	09/11/2023	365,219.33	365,219.33	365,219.33	365,219.33	365,219.33	365,219.33	Validado avances
2023	5	PUE230402308847	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LERA, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 387295	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	387295	35	28	63	Metros	289.11	06/11/2023	15/12/2023	425,838.58	425,838.58	425,838.58	425,838.58	425,838.58	425,838.58	Validado avances
2023	5	PUE230302243544	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 125785	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	125785	110	80	190	Metros Cuadrados	1109.6	09/05/2023	07/07/2023	1,901,815.21	1,901,815.21	1,901,815.21	1,901,815.21	1,901,815.21	1,901,815.21	Validado avances
2023	5	PUE230302251205	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CON CLAVE 21DJN0013X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 169946	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	169946	284	210	494	Aula	1	02/08/2023	02/10/2023	580,373.74	580,373.74	580,373.74	580,373.74	580,373.74	580,373.74	Validado avances
2023	5	PUE230302253121	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, DEL KM 0 000.00 AL KM 0 091.75 Y DEL KM 0 202.75 AL KM 0 289.82, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XALTETELA, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 179838	Puebla	207	Zacapoaxtla	Santa Cruz Xaltetela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	179838	195	154	349	Metros Cuadrados	735.96	02/08/2023	02/10/2023	1,503,308.53	1,503,308.53	1,503,308.53	1,503,308.53	1,503,308.53	1,503,308.53	Validado avances
2023	5	PUE230302244433	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 130858	Puebla	207	Zacapoaxtla	El Molino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	130858	504	394	898	Metros Cuadrados	1800	12/05/2023	10/07/2023	2,319,436.48	2,319,436.48	2,319,436.48	2,319,436.48	2,319,436.48	2,319,436.48	Validado avances
2023	5	PUE230302250050	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOMAQUILO, EN COLONIA COLOSIKAN, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 163723	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	163723	240	162	402	Metros Cuadrados	1800	23/06/2023	21/08/2023	2,287,153.28	2,287,153.28	2,287,153.28	2,287,153.28	2,287,153.28	2,287,153.28	Validado avances
2023	5	PUE230402286827	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 291728	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	291728	45	30	75	Metros Cuadrados	508	02/10/2023	01/12/2023	776,396.19	776,396.19	776,396.19	776,396.19	776,396.19	776,396.19	Validado avances
2023	5	PUE230402301202	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO SOBRE CARRETERA ESTATAL EN EL TRAMO ACUACO A ZACAPOAXTLA EN LA LOCALIDAD DE CALCAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 354529	Puebla	207	Zacapoaxtla	Calcahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	354529	127	104	231	Metros	832.47	09/10/2023	09/12/2023	1,220,745.40	1,220,745.40	1,220,745.40	1,220,745.40	1,220,745.40	1,220,745.40	Validado avances
2023	5	PUE230402308256	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 385178	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	385178	216	183	399	Metros	1885.6	23/10/2023	21/12/2023	2,289,633.09	2,289,633.09	2,289,633.09	2,289,633.09	2,289,633.09	2,289,633.09	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302247593	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149598	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	149598	980	800	1780	Piezas	220	08/05/2023	06/07/2023	138,394.96	138,394.96	138,394.96	138,394.96	138,394.96	138,394.96	Validado avances
2023	5	PUE230402288190	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN SUR, ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 298859	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	298859	62	54	116	Metros Cuadrados	1000	04/10/2023	04/12/2023	1,335,022.38	1,335,022.38	1,335,022.38	1,335,022.38	1,335,022.38	1,335,022.38	Validado avances
2023	5	PUE230402301326	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA PEDRO MOLINA CORONA, CON CLAVE 21DPR0791K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 355008	Puebla	207	Zacapoaxtla	El Molino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	355008	264	183	447	Metros Cuadrados	804.31	27/10/2023	26/12/2023	1,350,995.40	1,350,995.40	1,350,995.40	1,350,995.40	1,350,995.40	1,350,995.40	Validado avances
2023	5	PUE230302243450	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO OJTIMAXAL ATACPAN EN LA LOCALIDAD DE ATACPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 125317	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	125317	946	808	1754	Metros Cuadrados	2267	21/06/2023	19/08/2023	3,154,141.16	3,154,141.16	3,154,141.16	3,154,141.16	3,154,141.16	3,154,141.16	Validado avances
2023	5	PUE230302244548	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PAREDONES, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 131221	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	131221	215	167	382	Metros lineales	1219	26/06/2023	25/09/2023	2,825,037.10	2,825,037.10	2,825,037.10	2,825,037.10	2,825,037.10	2,825,037.10	Validado avances
2023	5	PUE230402296422	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO XALTETELA A COHUATZALPAN, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE COHUATZALPAN , EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 335553	Puebla	207	Zacapoaxtla	Cohuatzalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	335553	168	156	324	Metros Cuadrados	1200	05/10/2023	05/12/2023	1,596,177.03	1,596,177.03	1,596,177.03	1,596,177.03	1,596,177.03	1,596,177.03	Validado avances
2023	5	PUE230402310688	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUILOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 394745	Puebla	208	Zacatlán	Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	394745	151	141	292	Kilómetro lineal	4	02/06/2023	31/07/2023	2,261,515.77	2,261,515.77	2,261,515.77	2,261,515.77	2,261,515.77	2,261,515.77	Validado avances
2023	5	PUE230402313114	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUÍN TOMATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 406899	Puebla	208	Zacatlán	San Joaquín Tomatlán (San Isidro Tomatlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	406899	634	619	1253	Metros Cuadrados	1296.81	15/09/2023	08/11/2023	2,225,361.67	2,225,361.67	2,225,361.67	2,225,361.67	2,225,361.67	2,225,361.67	Validado avances
2023	5	PUE230402313156	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL CAMINO DE TEPEIXCO CHICONCUAUTLA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 407050	Puebla	208	Zacatlán	Tepetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	407050	75	51	126	Metros Cuadrados	123.6	02/09/2023	10/11/2023	796,450.63	796,450.63	796,450.63	796,450.63	796,450.63	796,450.63	Validado avances
2023	5	PUE230402315537	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 416509	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán		Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	416509	0	0	0	Piezas	15	03/01/2023	14/07/2023	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402272716	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ATOTONILCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 15972	Puebla	208	Zacatlán	San Isidro Atotonilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	15972	79	74	153	Kilómetro lineal	5.1	23/02/2023	20/03/2023	2,890,151.88	2,890,151.88	2,890,151.88	2,890,151.88	2,890,151.88	2,890,151.88	Validado avances
2023	5	PUE230402309006	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO EQUIPO DE BOMBEO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE ZOQUITLA MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA. - 387922	Puebla	208	Zacatlán	Zoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zacatlán	387922	227	192	419	Cárcamo(s)	1	22/02/2023	28/02/2023	296,704.00	296,704.00	296,704.00	296,704.00	296,704.00	296,704.00	Validado avances
2023	5	PUE230402309110	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE CUAUTILULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 388260	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	388260	1636	1577	3213	Kilómetro lineal	3.2	16/03/2023	29/04/2023	1,576,330.53	1,576,330.53	1,576,330.53	1,576,330.53	1,576,330.53	1,576,330.53	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2023	5	PUE230402312684	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS PÚBLICOS PLAZA CÍVICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ BUENAVISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 405301	Puebla	208	Zacatlán	Santa Buenavista Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	405301	101	101	202	Metros Cuadrados	608	14/07/2023	11/09/2023	2,820,187.10	2,820,187.10	2,820,187.10	2,820,187.10	2,820,187.10	2,820,187.10	Validado avances
2023	5	PUE230402315763	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO 2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 417347	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	417347	20881	18322	39203	Piezas	400	14/06/2023	27/08/2023	2,762,275.52	2,762,275.52	2,762,275.52	2,762,275.52	2,762,275.52	2,762,275.52	Validado avances
2023	5	PUE230402330836	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 55037	Puebla	208	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacatlán	55037	1135	998	2133	Tanque(s)	1	02/05/2023	02/10/2023	2,884,545.42	2,884,545.42	2,884,545.42	2,884,545.42	2,884,545.42	2,884,545.42	Validado avances
2023	5	PUE230202228638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO CON CCT 21DJN0295V EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 112886	Puebla	208	Zacatlán	Atzingo (La Cumbre)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	112886	2239	1987	4226	Metros lineales	173.5	15/03/2023	13/05/2023	1,312,015.01	1,312,015.01	1,312,015.01	1,312,015.01	1,312,015.01	1,312,015.01	Validado avances
2023	5	PUE230402273845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLALIXTLIPA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 110864	Puebla	208	Zacatlán	Tlalixtlipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	110864	256	232	488	Metros cuadrados de construcción	1171.48	27/03/2023	04/06/2023	2,736,505.09	2,736,505.09	2,736,505.09	2,736,505.09	2,736,505.09	2,736,505.09	Validado avances
2023	5	PUE230402273877	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CCT 21DPR0815D EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS SEGUNDA SECCIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 113222	Puebla	208	Zacatlán	Las Lajas (Segunda Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	113222	583	530	1113	Metros lineales	163.08	15/03/2023	13/05/2023	1,909,013.36	1,909,013.36	1,909,013.36	1,909,013.36	1,909,013.36	1,909,013.36	Validado avances
2023	5	PUE230402273913	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 3.200 AL KM 5.650 EN LA LOCALIDAD DE CUAUTILULCO EJIDO EL VIVERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 115537	Puebla	208	Zacatlán	Cuatutilulco (El Vivero) Ejido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	115537	289	299	588	Kilómetro	2.45	29/04/2023	12/06/2023	1,309,032.62	1,309,032.62	1,309,032.62	1,309,032.62	1,309,032.62	1,309,032.62	Validado avances
2023	5	PUE230402310773	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA EXPLANADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLA MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 395143	Puebla	208	Zacatlán	Zoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	395143	227	192	419	Metros cuadrados de construcción	501.5	29/06/2023	06/09/2023	2,100,688.78	2,100,688.78	2,100,688.78	2,100,688.78	2,100,688.78	2,100,688.78	Validado avances
2023	5	PUE230402310864	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TSE JOSÉ BAUDELIO CANDANEDO CON CCT 21ETV0620P UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 395602	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	395602	2593	2176	4769	Metros cúbicos	19	10/06/2023	29/06/2023	230,167.10	230,167.10	230,167.10	230,167.10	230,167.10	230,167.10	Validado avances
2023	5	PUE230102207768	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN EL PREESCOLAR ZACATLÁN CON CLAVE 21DJN0488J UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 16046	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	16046	3121	3534	6655	Metros lineales	179.32	24/02/2023	20/03/2023	1,176,135.22	1,176,135.22	1,176,135.22	1,176,135.22	1,176,135.22	1,176,135.22	Validado avances
2023	5	PUE230402310174	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL ENTRONQUE CARRETERA INTERSERRANA A LA COMUNIDAD DE TLALIXTLIPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 392671	Puebla	208	Zacatlán	Tlalixtlipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	392671	256	232	488	Kilómetro lineal	2.07	09/05/2023	11/07/2023	1,010,156.94	1,010,156.94	1,010,156.94	1,010,156.94	1,010,156.94	1,010,156.94	Validado avances
2023	5	PUE230402310258	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 393050	Puebla	208	Zacatlán	Rancho Nuevo (Nanacamila)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	393050	87	94	181	Kilómetro lineal	2.17	11/05/2023	09/07/2023	1,403,706.01	1,403,706.01	1,403,706.01	1,403,706.01	1,403,706.01	1,403,706.01	Validado avances
2023	5	PUE230402310982	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ATEXCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 396052	Puebla	208	Zacatlán	Atexca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	396052	253	231	484	Kilómetro lineal	2.2	16/06/2023	09/08/2023	1,381,612.69	1,381,612.69	1,381,612.69	1,381,612.69	1,381,612.69	1,381,612.69	Validado avances
2023	5	PUE230402311197	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS PÚBLICOS PLAZA CÍVICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN TOMATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 397033	Puebla	208	Zacatlán	San Joaquín (San Isidro Tomatlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	397033	634	619	1253	Metros Cuadrados	640	17/06/2023	14/09/2023	2,678,079.53	2,678,079.53	2,678,079.53	2,678,079.53	2,678,079.53	2,678,079.53	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402312799	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SANTA INÉS DEL KM 0 AL KM 2520 EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS JILOTZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. - 405682	Puebla	208	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	405682	188	172	360	Kilómetro lineal	2.52	08/08/2023	08/10/2023	2,204,168.34	2,204,168.34	2,204,168.34	2,204,168.34	2,204,168.34	2,204,168.34	Validado avances
2023	5	PUE230402314489	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LAS INSTALACIONES DE LA CRUZ ROJA DELEGACIÓN ZACATLÁN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAQUIXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 412585	Puebla	208	Zacatlán	Maquixtla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	412585	591	552	1143	Metros Cuadrados	678.93	16/10/2023	29/10/2023	1,078,075.45	1,078,075.45	1,078,075.45	1,078,075.45	1,078,075.45	1,078,075.45	Validado avances
2023	5	PUE230402311130	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS PÚBLICOS PLAZA CÍVICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XONOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 396685	Puebla	208	Zacatlán	Xonotla	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	396685	379	311	690	Metros Cuadrados	450	17/06/2023	04/09/2023	2,548,689.22	2,548,689.22	2,548,689.22	2,548,689.22	2,548,689.22	2,548,689.22	Validado avances
2023	5	PUE230402273898	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE CAMOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 114798	Puebla	208	Zacatlán	Camotepec	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	114798	1320	1281	2601	Kilómetro	4.2	29/03/2023	12/05/2023	2,407,220.28	2,407,220.28	2,407,220.28	2,407,220.28	2,407,220.28	2,407,220.28	Validado avances
2023	5	PUE230402308747	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS DE LAS COMUNIDADES DE TEPEIXCO Y XOXONACATLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 386922	Puebla	208	Zacatlán	Tepeixco	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	386922	706	631	1337	Kilómetro lineal	4.5	06/03/2023	04/05/2023	1,760,011.82	1,760,011.82	1,760,011.82	1,760,011.82	1,760,011.82	1,760,011.82	Validado avances
2023	5	PUE230102207620	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A. WENCESLAO CABRERA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 14782	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	14782	2593	2176	4769	Metros Cuadrados	519.95	22/02/2023	12/05/2023	1,598,027.91	1,598,027.91	1,598,027.91	1,598,027.91	1,598,027.91	1,598,027.91	Validado avances
2023	5	PUE230402273893	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE TIALTEMPA BUENAVISTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 114622	Puebla	208	Zacatlán	Tlaltempa Buenavista	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	114622	244	242	486	Kilómetro	2.8	16/03/2023	29/04/2023	1,348,043.46	1,348,043.46	1,348,043.46	1,348,043.46	1,348,043.46	1,348,043.46	Validado avances
2023	5	PUE230402309916	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN EL CENTRO DE SALUD UNO NUCLEO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO PRIMERA SECCIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 391073	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Salud de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	391073	3534	3121	6655	Metros cuadrados de construcción	64.26	31/03/2023	15/04/2023	123,497.06	123,497.06	123,497.06	123,497.06	123,497.06	123,497.06	Validado avances
2023	5	PUE230402310325	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE POXCUATZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 393264	Puebla	208	Zacatlán	Poxcuatzingo	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	393264	507	457	964	Kilómetro lineal	3.04	21/06/2023	04/08/2023	1,796,877.79	1,796,877.79	1,796,877.79	1,796,877.79	1,796,877.79	1,796,877.79	Validado avances
2023	5	PUE230402311007	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON C C T 21DPR0829G EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 396126	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Educación de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	396126	3534	3121	6655	Metros Cuadrados	1308.62	16/06/2023	01/08/2023	1,036,724.91	1,036,724.91	1,036,724.91	1,036,724.91	1,036,724.91	1,036,724.91	Validado avances
2023	5	PUE230402315327	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE A BASE DE POLIDUCTO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA INÉS JILOTZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 415722	Puebla	208	Zacatlán	Santa Inés Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	415722	188	172	360	Metros lineales	1350	12/10/2023	26/10/2023	318,694.56	318,694.56	318,694.56	318,694.56	318,694.56	318,694.56	Validado avances
2023	5	PUE230502395507	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS PÚBLICOS PLAZA CÍVICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPOXCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 397240	Puebla	208	Zacatlán	Teпоxcuautla	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	397240	433	412	845	Kilómetro lineal	510	17/06/2023	04/09/2023	2,654,931.30	2,654,931.30	2,654,931.30	2,654,931.30	2,654,931.30	2,654,931.30	Validado avances
2023	5	PUE230402309060	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL Y ARTÍSTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA 2DA ETAPA - 388118	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Cultura y turismo de Infraestructura Social		Municipio de Zacatlán	388118	20881	18322	39203	Piezas	55	08/03/2023	06/04/2023	2,356,554.62	2,356,554.62	2,356,554.62	2,356,554.62	2,356,554.62	2,356,554.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402272721	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON C.C.T. 21DPR0843Z EN LA LOCALIDAD DE NANACAMILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 16303	Puebla	208	Zacatlán	Nanacamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	16303	417	392	809	Metros Cuadrados	440.77	27/02/2023	28/03/2023	488,981.13	488,981.13	488,981.13	488,981.13	488,981.13	488,981.13	Validado avances
2023	5	PUE230402273836	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICO FORENSE EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 110125	Puebla	208	Zacatlán	Cuautilulco (El Vivero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Zacatlán	110125	289	299	588	Metros cuadrados de construcción	118.5	22/03/2023	19/06/2023	2,573,508.81	2,573,508.81	2,573,508.81	2,573,508.81	2,573,508.81	2,573,508.81	Validado avances
2023	5	PUE230402330835	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 55007	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacatlán	55007	2432	2184	4616	Tanque(s)	1	02/05/2023	02/10/2023	2,879,995.58	2,879,995.58	2,879,995.58	2,879,995.58	2,879,995.58	2,879,995.58	Validado avances
2023	5	PUE230402312622	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A XONOTLA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 405051	Puebla	208	Zacatlán	San Miguel Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	405051	708	615	1323	Metros cúbicos	102.59	20/07/2023	02/09/2023	800,960.01	800,960.01	800,960.01	800,960.01	800,960.01	800,960.01	Validado avances
2023	5	PUE230402312903	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALDAMA UBICADA EN CUAUTILULCO BARRIO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN PUEBLA. - 405987	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	405987	1636	1577	3213	Metros Cuadrados	1301.5	01/09/2023	09/11/2023	2,516,067.82	2,516,067.82	2,516,067.82	2,516,067.82	2,516,067.82	2,516,067.82	Validado avances
2023	5	PUE230402313056	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA INTERSERRANA EN LA LOCALIDAD DE JILOTZINGO,DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA - 406634	Puebla	208	Zacatlán	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	406634	1127	1170	2297	Metros Cuadrados	1500	15/09/2023	08/11/2023	2,506,243.24	2,506,243.24	2,506,243.24	2,506,243.24	2,506,243.24	2,506,243.24	Validado avances
2023	5	PUE230402314641	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA PARA SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO 261 CCT 21EBH1237R EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 413188	Puebla	208	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	413188	576	562	1138	Metros cúbicos	175.65	02/10/2023	15/11/2023	876,448.36	876,448.36	876,448.36	876,448.36	876,448.36	876,448.36	Validado avances
2023	5	PUE230102207589	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DANIEL CABRERA Y CALLE INSURGENTES, MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 14513	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	14513	2593	2176	4769	Metros Cuadrados	834.34	22/02/2023	01/06/2023	2,664,575.81	2,664,575.81	2,664,575.81	2,664,575.81	2,664,575.81	2,664,575.81	Validado avances
2023	5	PUE230102207795	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA EN EL BARRIO, LA GUADALUPANA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 16348	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	16348	1784	1983	3767	Metros Cuadrados	1020.35	27/02/2023	30/04/2023	2,424,471.92	2,424,471.92	2,424,471.92	2,424,471.92	2,424,471.92	2,424,471.92	Validado avances
2023	5	PUE230402312494	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CCT 21DPR2800P DE LA LOCALIDAD DE XOXONACATLA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 404509	Puebla	208	Zacatlán	Xoxonacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	404509	1180	1102	2282	Metros Cuadrados	675	17/06/2023	14/09/2023	2,682,953.06	2,682,953.06	2,682,953.06	2,682,953.06	2,682,953.06	2,682,953.06	Validado avances
2023	5	PUE230402314378	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BICENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 412171	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zacatlán	412171	2183	1824	4007	Metros Cuadrados	294.54	03/10/2023	01/12/2023	2,327,345.21	2,327,345.21	2,327,345.21	2,327,345.21	2,327,345.21	2,327,345.21	Validado avances
2023	5	PUE230402315585	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTO ASFALTICO DE LOS PRINCIPALES CAMINOS QUE CONDUCEN A LAS LOCALIDADES DE CAMOTEPEC JICOLAPA HUEYAPAN SAN PEDRO ATMATLA SAN MIGUEL TENANGO LAS AGUITAS TEPEIXCO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 416706	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	416706	2424	2190	4614	Metros Cuadrados	5100	24/02/2023	14/04/2023	2,863,078.80	2,863,078.80	2,863,078.80	2,863,078.80	2,863,078.80	2,863,078.80	Validado avances
2023	5	PUE230102207512	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARMEN SERDAN MUNICIPIO DE ZACATLAN. - 13111	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	13111	2593	2176	4769	Metros Cuadrados	920.53	22/02/2023	24/05/2023	2,409,023.69	2,409,023.69	2,409,023.69	2,409,023.69	2,409,023.69	2,409,023.69	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402315279	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 415515	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán		Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	415515	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/01/2023	31/12/2023	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402330833	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS ENTRE CALLE CUAUHQUETZALE HACIA CARRETERA INTERSERRANA, EN LA COLONIA EL AGUACATE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA - 54923	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	54923	2432	2184	4616	Metros lineales	170.98	02/05/2023	02/10/2023	5,983,107.59	5,983,107.59	5,983,107.59	5,983,107.59	5,983,107.59	5,983,107.59	Validado avances
2023	5	PUE230402273908	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO 261 CCT 21EBH1237R EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL XOCHIMILPA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 115253	Puebla	208	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	115253	576	562	1138	Metros cuadrados de construcción	230.79	06/05/2023	03/08/2023	2,650,131.74	2,650,131.74	2,650,131.74	2,650,131.74	2,650,131.74	2,650,131.74	Validado avances
2023	5	PUE230202228600	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSÉN CON CCT 21ETV0109Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATZINGO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 112362	Puebla	208	Zacatlán	Atzingo Cumbre (La)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	112362	2239	1987	4226	Metros lineales	229.5	15/03/2023	13/05/2023	1,261,649.28	1,261,649.28	1,261,649.28	1,261,649.28	1,261,649.28	1,261,649.28	Validado avances
2023	5	PUE230402272719	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA PUBLICA PROF. FAUSTO FELIZ AGUILAR CON NUMERO DE COLECCIÓN 5829 EN LA LOCALIDAD DE POXCUATZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. - 16088	Puebla	208	Zacatlán	Poxcuatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	16088	507	457	964	Metros Cuadrados	220.75	27/02/2023	28/03/2023	395,241.44	395,241.44	395,241.44	395,241.44	395,241.44	395,241.44	Validado avances
2023	5	PUE230402309768	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE AYEHUALULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 390509	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	390509	3534	3121	6655	Kilómetro lineal	3.3	31/03/2023	09/05/2023	1,666,421.69	1,666,421.69	1,666,421.69	1,666,421.69	1,666,421.69	1,666,421.69	Validado avances
2023	5	PUE230402310075	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS DE LAS COMUNIDADES DE MAQUIXTLA Y SAN BARTOLO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 392099	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	392099	451	422	873	Kilómetro lineal	3.3	04/04/2023	02/06/2023	1,784,746.55	1,784,746.55	1,784,746.55	1,784,746.55	1,784,746.55	1,784,746.55	Validado avances
2023	5	PUE230402312531	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO EN EL TRAMO LIBRAMIENTO CHICONCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 404657	Puebla	208	Zacatlán	Tepeixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	404657	706	631	1337	Kilómetro lineal	2.5	14/07/2023	11/09/2023	2,270,482.07	2,270,482.07	2,270,482.07	2,270,482.07	2,270,482.07	2,270,482.07	Validado avances
2023	5	PUE230402330834	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS MANUELA ÁLVAREZ CON C.C.T. 21DJN0098U EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 54939	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	54939	1024	1088	2112	Aula	7	08/11/2023	31/12/2023	11,026,033.74	11,029,081.82	11,029,081.82	11,029,081.82	11,029,081.82	11,029,081.82	Validado avances
2023	5	PUE230202228495	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CCT 21DPR0833T1 EN LA LOCALIDAD DE CUAUTILULCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA. - 111758	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	111758	2183	1824	4007	Metros Cuadrados	210.08	09/03/2023	28/03/2023	731,388.22	731,388.22	731,388.22	731,388.22	731,388.22	731,388.22	Validado avances
2023	5	PUE230402272715	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COMUNIDAD DE MATLAHUACALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 15747	Puebla	208	Zacatlán	Matlahuacala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	15747	348	335	683	Kilómetro lineal	4.5	23/02/2023	20/03/2023	2,158,864.64	2,158,864.64	2,158,864.64	2,158,864.64	2,158,864.64	2,158,864.64	Validado avances
2023	5	PUE230302240773	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE OAXACA ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA ZAPOTITLAN PUEBLA. - 323	Puebla	209	Zapotitlán	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	323	60	50	110	Metros Cuadrados	923.28	15/05/2023	15/08/2023	973,292.03	973,292.03	973,292.03	973,292.03	973,292.03	973,292.03	Validado avances
2023	5	PUE230302263580	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO A AGUA MEZQUITE, EN LOS REYES METZONTLA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 242030	Puebla	209	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zapotitlán	242030	20	15	35	Metros Cuadrados	484.82	25/09/2023	25/12/2023	525,523.98	681,511.69	681,511.69	681,511.69	681,511.69	681,511.69	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302258637	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS, LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 215208	Puebla	209	Zapotitlán	El Manantial	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	215208	74	55	129	Metros lineales	265.25	28/08/2023	28/10/2023	749,667.03	749,667.03	749,667.03	749,667.03	749,667.03	749,667.03	Validado avances
2023	5	PUE230402279249	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN PUEBLA - 253310	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	253310	100	100	200	Metros cuadrados de construcción	135	15/10/2023	30/12/2023	1,554,108.10	1,554,108.10	1,554,108.10	1,554,108.10	1,554,108.10	1,554,108.10	Validado avances
2023	5	PUE230302247114	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO ORIENTE ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE SAN PEDRO COLONIA GUADALUPE ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA - 146774	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Zapotitlán	146774	60	50	110	Metros Cuadrados	770	15/05/2023	12/08/2023	941,694.48	941,694.48	941,694.48	941,694.48	941,694.48	941,694.48	Validado avances
2023	5	PUE230402295778	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 333313	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Zapotitlán	333313	80	120	200	Metros cuadrados de construcción	267.24	15/11/2023	29/12/2023	1,106,954.17	1,106,954.17	1,106,954.17	1,106,954.17	1,106,954.17	1,106,954.17	Validado avances
2023	5	PUE230302247313	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETITLAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 148091	Puebla	209	Zapotitlán	San Pedro Netitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Zapotitlán	148091	60	58	118	Cancha(s)	1	05/06/2023	02/09/2023	520,066.10	520,066.10	520,066.10	520,066.10	520,066.10	520,066.10	Validado avances
2023	5	PUE230302251143	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONCTRUCCION DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEPEC, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. - 169607	Puebla	209	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	169607	120	115	235	Metros lineales	1364.47	20/07/2023	20/10/2023	701,428.83	701,428.83	701,428.83	701,428.83	701,428.83	701,428.83	Validado avances
2023	5	PUE230402289413	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PIRULES ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE SAN PEDRO EN BARRIO SAN ISIDRO, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 305094	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Zapotitlán	305094	26	22	48	Metros Cuadrados	711.95	15/11/2023	31/12/2023	939,929.32	939,929.32	939,929.32	939,929.32	939,929.32	939,929.32	Validado avances
2023	5	PUE230302247139	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN PUEBLA. - 146941	Puebla	209	Zapotitlán	Barrio Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Zapotitlán	146941	80	76	156	Comedor(es)	1	26/05/2023	23/08/2023	400,892.12	400,892.12	400,892.12	400,892.12	400,892.12	400,892.12	Validado avances
2023	5	PUE230302247594	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL EN SAN ANTONIO TEXCALA ZAPOTITLAN PUEBLA. - 149600	Puebla	209	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Zapotitlán	149600	63	60	123	Metros Cuadrados	1062.92	15/06/2023	12/09/2023	1,725,142.43	1,725,142.43	1,725,142.43	1,725,142.43	1,725,142.43	1,725,142.43	Validado avances
2023	5	PUE230402313985	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 410722	Puebla	209	Zapotitlán	San Martín del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Zapotitlán	410722	32	29	61	Metros lineales	700	05/12/2023	30/12/2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263514	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 241696	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	241696	48	30	78	Metros lineales	388.49	18/09/2023	18/11/2023	509,700.44	711,977.03	711,977.03	711,977.03	711,977.03	711,977.03	Validado avances
2023	5	PUE230302257150	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRETACICO ENTRE CALLE TRIGONIAS Y CALLE TURRITELAS EN SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 207281	Puebla	209	Zapotitlán	San Juan Raya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Zapotitlán	207281	40	35	75	Metros Cuadrados	373.05	25/08/2023	25/10/2023	404,310.04	404,310.04	404,310.04	404,310.04	404,310.04	404,310.04	Validado avances
2023	5	PUE230302264251	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LAS VENTAS, ZAPOTITLAN , PUEBLA - 245177	Puebla	209	Zapotitlán	Las Ventas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	245177	84	60	144	Cárcamo(s)	1	10/09/2023	10/11/2023	401,916.43	401,916.43	401,916.43	401,916.43	401,916.43	401,916.43	Validado avances
2023	5	PUE230302249392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFE ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN ANTONIO TEXCALA ZAPOTITLAN PUEBLA. - 160459	Puebla	209	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	160459	100	96	196	Metros lineales	119.05	19/06/2023	02/08/2023	274,536.75	274,536.75	274,536.75	274,536.75	274,536.75	274,536.75	Validado avances
2023	5	PUE230402290134	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 308355	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Zapotitlán	308355	85	79	164	Metros Cuadrados	1192.71	15/11/2023	31/12/2023	1,289,412.92	1,289,412.92	1,289,412.92	1,289,412.92	1,289,412.92	1,289,412.92	Validado avances
2023	5	PUE230302253834	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DIXINADO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 184472	Puebla	209	Zapotitlán	San José Dixiñado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	184472	71	51	122	Metros lineales	886.02	20/08/2023	31/10/2023	398,650.10	398,650.10	398,650.10	398,650.10	398,650.10	398,650.10	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302254734	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE O DE CAPTACION EN LA COLONIA EJIDO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, ZAPOTITLAN , PUEBLA. - 190277	Puebla	209	Zapotitlán	Ejido Guadalupe	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	de 190277	53	31	84	Metros Cuadrados	165	20/08/2023	20/11/2023	715,640.44	748,771.43	748,771.43	748,771.43	748,771.43	748,771.43	Validado avances	
2023	5	PUE230402304217	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRADA AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 367092	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 367092	839	908	1747	Metros Cuadrados	314.55	10/10/2023	31/10/2023	507,359.69	507,359.69	507,359.69	507,359.69	507,359.69	507,359.69	Validado avances	
2023	5	PUE230402318944	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 430978	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 430978	822	925	1747	Metros lineales	1468.5	28/11/2023	31/12/2023	2,079,448.50	2,094,339.20	2,094,339.20	2,094,339.20	2,094,339.20	2,094,339.20	Validado avances	
2023	5	PUE230202217337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES DEL PRIMER CUADRO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA. ETAPA 1 - 30725	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 30725	128	123	251	Metros Cuadrados	1017	02/03/2023	03/04/2023	2,785,984.20	2,785,984.20	2,785,984.20	2,785,984.20	2,785,984.20	2,785,984.20	Validado avances	
2023	5	PUE230302263138	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 240331	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Urbanización e Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 240331	592	591	1183	Metros cuadrados de construcción	1183	16/06/2023	27/07/2023	1,445,280.30	1,445,280.30	1,445,280.30	1,445,280.30	1,445,280.30	1,445,280.30	Validado avances	
2023	5	PUE230402303408	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363797	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Zapotitlán Méndez	Otros Proyectos	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 363797	0	0	0	PROYECTOS	1	03/03/2023	21/03/2023	274,431.00	274,431.00	274,431.00	274,431.00	274,431.00	274,431.00	Validado avances	
2023	5	PUE230402303634	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 78 EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 364801	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Deporte e Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 364801	807	986	1793	Metros Cuadrados	528.88	09/10/2023	08/12/2023	764,826.20	764,826.20	764,826.20	764,826.20	764,826.20	764,826.20	Validado avances	
2023	5	PUE230402308056	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA NO. 141 GERARDO MURILLO EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ - 384506	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Deporte e Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 384506	175	182	357	Metros Cuadrados	525	20/11/2023	31/12/2023	810,640.80	810,640.80	810,640.80	810,640.80	810,640.80	810,640.80	Validado avances	
2023	5	PUE230302263154	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 240375	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Zapotitlán Méndez	Proyecto de Inversión de Urbanización e Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 240375	961	786	1747	Metros Cuadrados	720	08/08/2023	15/09/2023	2,154,470.42	2,154,470.42	2,154,470.42	2,154,470.42	2,154,470.42	2,154,470.42	Validado avances	
2023	5	PUE230402308162	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 384863	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Vivienda e Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 384863	556	627	1183	Metros Cuadrados	800	23/11/2023	31/12/2023	1,005,324.11	1,005,324.11	1,005,324.11	1,005,324.11	1,005,324.11	1,005,324.11	Validado avances	
2023	5	PUE230402303670	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR SIN NOMBRE EN COLONIA LAS LAMINAS DE LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 364887	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 364887	920	980	1900	Metros lineales	140	11/09/2023	09/11/2023	520,281.32	520,281.32	520,281.32	520,281.32	520,281.32	520,281.32	Validado avances	
2023	5	PUE230202224364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE LIBRAMIENTO NANACATLAN KM 000 AL 1060 EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 80907	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 80907	607	615	1222	Metros Cuadrados	6379.1	20/04/2023	22/05/2023	975,421.10	975,421.10	975,421.10	975,421.10	975,421.10	975,421.10	Validado avances	
2023	5	PUE230402308260	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA. TUXTLA - 385187	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Vivienda e Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 385187	1160	1306	2466	Metros Cuadrados	800	23/11/2023	31/12/2023	1,005,324.11	1,005,324.11	1,005,324.11	1,005,324.11	1,005,324.11	1,005,324.11	Validado avances	
2023	5	PUE230202224500	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 81591	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán Méndez	de 81591	607	615	1222	Metros Cuadrados	502.07	08/05/2023	21/07/2023	1,104,515.25	1,104,515.25	1,104,515.25	1,104,515.25	1,104,515.25	1,104,515.25	Validado avances	
2023	5	PUE230402307949	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 384221	Puebla	211	Zaragoza	Morelos	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de Zaragoza	de 384221	20	25	45	Metros lineales	412	01/12/2023	15/12/2023	488,503.84	499,829.84	499,829.84	499,829.84	499,829.84	499,829.84	Validado avances	

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402306015	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEÓN GUZMAN, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA. - 375277	Puebla	211	Zaragoza	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zaragoza	375277	28	23	51	Metros Cuadrados	540	29/11/2023	29/12/2023	1,439,726.59	1,439,726.59	1,439,726.59	1,439,726.59	1,439,726.59	1,439,726.59	Validado avances
2023	5	PUE230202225922	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 94898	Puebla	211	Zaragoza	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zaragoza	94898	75	50	125	Metros Cuadrados	700	16/05/2023	15/06/2023	1,422,438.47	1,422,438.47	1,422,438.47	1,422,438.47	1,422,438.47	1,422,438.47	Validado avances
2023	5	PUE230402286513	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DEL POZO DE BOMBEO Y DE LA SUBESTACION ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 290508	Puebla	211	Zaragoza	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zaragoza	290508	70	90	160	Maquinaria y equipo	1	27/10/2023	30/11/2023	710,945.52	710,945.52	710,945.52	710,945.52	710,945.52	710,945.52	Validado avances
2023	5	PUE230402286280	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACUACO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 289719	Puebla	211	Zaragoza	Acuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zaragoza	289719	65	50	115	Metros lineales	1035	23/10/2023	10/11/2023	2,196,290.45	2,196,290.45	2,196,290.45	2,196,290.45	2,196,290.45	2,196,290.45	Validado avances
2023	5	PUE230202222215	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMO DE LA CALLE 18 ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 032.00 Y CAMINO A LA POZA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 148.00 DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 64844	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zaragoza	64844	35	40	75	Metros Cuadrados	678	23/02/2023	09/03/2023	1,201,587.74	1,201,587.74	1,201,587.74	1,201,587.74	1,201,587.74	1,201,587.74	Validado avances
2023	5	PUE230402297900	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA DE LA 9 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 341582	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zaragoza	341582	20	25	45	Metros Cuadrados	400	04/12/2023	18/12/2023	745,005.12	745,005.12	745,005.12	745,005.12	745,005.12	745,005.12	Validado avances
2023	5	PUE230202220736	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 ORIENTE, ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 51315	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zaragoza	51315	35	25	60	Metros Cuadrados	702.4	17/04/2023	08/05/2023	1,383,471.13	1,383,471.13	1,383,471.13	1,383,471.13	1,383,471.13	1,383,471.13	Validado avances
2023	5	PUE230402306410	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 4 PONIENTE, ENTRE PROLONGACION DE LA AVENIDA MORELOS Y CALLE 9 NORTE, DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 377172	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zaragoza	377172	25	15	40	Metros Cuadrados	471	01/12/2023	22/12/2023	987,464.93	987,464.93	987,464.93	987,464.93	987,464.93	987,464.93	Validado avances
2023	5	PUE230402286121	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 14 SUR Y 18 SUR EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 289062	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zaragoza	289062	35	40	75	Metros Cuadrados	757.5	23/10/2023	10/11/2023	1,513,232.21	1,513,232.21	1,513,232.21	1,513,232.21	1,513,232.21	1,513,232.21	Validado avances
2023	5	PUE230202227329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO ZAUTLA TENAMPULCO - 104533	Puebla	212	Zautla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	104533	183	194	377	Metros Cuadrados	3641.1	30/03/2023	28/05/2023	3,926,103.45	3,926,103.45	3,926,103.45	3,926,103.45	3,926,103.45	3,926,103.45	Validado avances
2023	5	PUE230202227325	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO SANTAINES MORELOS TENAMPULCO DEL KM. 0 MAS 000 AL KM 4 MAS 980.00 META 2023 0.247 KM. DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 247.00 - 104525	Puebla	212	Zautla	Santa Inés Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	104525	92	72	164	Metros Cuadrados	1485	24/02/2023	24/04/2023	1,546,217.38	1,546,217.38	1,546,217.38	1,546,217.38	1,546,217.38	1,546,217.38	Validado avances
2023	5	PUE230402299989	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 349887	Puebla	212	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	349887	2380	2217	4597	Metros Cuadrados	644	01/10/2023	31/12/2023	2,498,875.20	2,498,875.20	2,498,875.20	2,498,875.20	2,498,875.20	2,498,875.20	Validado avances
2023	5	PUE230402313403	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE ATEMOLONI, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 408119	Puebla	212	Zautla	Atemoloni	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zautla	408119	22	25	47	Metros lineales	1441.6	01/12/2023	31/12/2023	1,369,823.54	1,369,823.54	1,369,823.54	1,369,823.54	1,369,823.54	1,369,823.54	Validado avances
2023	5	PUE230202228314	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO ACATZACATA LOMA BONITA DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 10 MAS 578.00 - 110682	Puebla	212	Zautla	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Zautla	110682	38	32	70	Kilómetro lineal	10.58	01/06/2023	30/07/2023	685,579.86	685,579.86	685,579.86	685,579.86	685,579.86	685,579.86	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE23040299998	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 349904	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento y de Infraestructura Social		Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	349904	801	753	1554	Metros lineales	756.18	01/10/2023	31/12/2023	1,670,260.61	1,670,260.61	1,670,260.61	1,670,260.61	1,670,260.61	1,670,260.61	Validado avances
2023	5	PUE230402286446	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LOS CAMINOS CONTLA LA FUNDIDORA Y CONTLA SECCION TERCERA, DE LA LOCALIDAD DE CONTLA, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 290274	Puebla	212	Zautla	Contla	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	290274	385	400	785	Kilómetro	1.29	01/10/2023	07/11/2023	383,826.90	383,826.90	383,826.90	383,826.90	383,826.90	383,826.90	Validado avances
2023	5	PUE230202228252	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO EMILIO CARRANZA XILOXCHITITAN - 110422	Puebla	212	Zautla	Xiloxochititán	Proyecto de Inversión de Transportes y de Infraestructura Social		H. Ayuntamiento Zautla	110422	35	33	68	Kilómetro lineal	2.31	15/05/2023	13/06/2023	447,661.68	447,661.68	447,661.68	447,661.68	447,661.68	447,661.68	Validado avances
2023	5	PUE230402313458	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO REFORMA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. 408428	Puebla	212	Zautla	El Puerto (Reforma)	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	408428	88	123	211	Cárcamo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	182,165.00	182,165.00	182,165.00	182,165.00	182,165.00	182,165.00	Validado avances
2023	5	PUE230402300197	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZAUTLA DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 350970	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Asistencia Social y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	350970	347	285	632	Metros Cuadrados	118	15/10/2023	15/12/2023	1,923,669.91	1,923,669.91	1,923,669.91	1,923,669.91	1,923,669.91	1,923,669.91	Validado avances
2023	5	PUE230402300213	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 351039	Puebla	212	Zautla	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Urbanización y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	351039	80	85	165	Metros lineales	36.38	11/07/2023	09/08/2023	294,787.20	294,787.20	294,787.20	294,787.20	294,787.20	294,787.20	Validado avances
2023	5	PUE230402313381	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD EL TEPEYAC DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 408007	Puebla	212	Zautla	El Tepeyac	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	408007	272	307	579	Pozo(s)	1	28/11/2023	31/12/2023	1,642,884.10	1,642,884.10	1,642,884.10	1,642,884.10	1,642,884.10	1,642,884.10	Validado avances
2023	5	PUE230402313475	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL CAMINO RURAL INTERMUNCIPAL ZAUTLA XOCHIAPULCO, TRAMO ZAUTLA JALCOMULCO, EN LAS LOCALIDADES DE OCOTZINGO Y JALCOMULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 408593	Puebla	212	Zautla	Ocotzingo	Proyecto de Inversión de Transportes y de Infraestructura Social		Secretaría de Infraestructura	408593	189	237	426	Metros Cuadrados	33977	01/12/2023	31/12/2023	32,171,867.39	32,171,867.39	32,171,867.39	32,171,867.39	32,171,867.39	32,171,867.39	Validado avances
2023	5	PUE2304022286440	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA AVENIDA IGNACIO ZARGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, META 2023, 200 M. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 290257	Puebla	212	Zautla	San Francisco del Progreso	Proyecto de Inversión de Transportes y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	290257	397	600	997	Metros Cuadrados	1602	01/10/2023	01/11/2023	1,590,006.68	1,590,006.68	1,590,006.68	1,590,006.68	1,590,006.68	1,590,006.68	Validado avances
2023	5	PUE230402316815	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 421584	Puebla	212	Zautla	Cruz Blanca	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	421584	111	206	317	Pozo(s)	1	04/12/2023	31/12/2023	1,482,274.96	1,482,274.96	1,482,274.96	1,482,274.96	1,482,274.96	1,482,274.96	Validado avances
2023	5	PUE230202227346	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO COCOPILA EMILIANO ZAPATA - 104575	Puebla	212	Zautla	Ocopipila	Proyecto de Inversión de Transportes y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	104575	78	76	154	Kilómetro	3.27	15/02/2023	15/03/2023	720,389.85	720,389.85	720,389.85	720,389.85	720,389.85	720,389.85	Validado avances
2023	5	PUE2302022228124	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO OXPANTLA EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 3 MAS 458.00 META 2023 200 M. DEL KM. 0 MAS 195.00 AL KM. 0 MAS 395.00 - 109853	Puebla	212	Zautla	Oxpantla	Proyecto de Inversión de Transportes y de Infraestructura Social		H. Ayuntamiento Zautla	109853	177	123	300	Metros Cuadrados	1280	03/04/2023	01/06/2023	1,240,159.31	1,240,159.31	1,240,159.31	1,240,159.31	1,240,159.31	1,240,159.31	Validado avances
2023	5	PUE230402297687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE PANTIJACAN DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 340791	Puebla	212	Zautla	Pantijacan	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	340791	32	30	62	Kilómetro	1.48	06/10/2023	04/11/2023	373,475.22	373,475.22	373,475.22	373,475.22	373,475.22	373,475.22	Validado avances
2023	5	PUE230402311492	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ZAYOLAPAN DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA PUEBLA. - 398144	Puebla	212	Zautla	Zayolapan	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento y de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	398144	106	139	245	Cárcamo(s)	1	29/11/2023	31/12/2023	869,017.27	869,017.27	869,017.27	869,017.27	869,017.27	869,017.27	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402316846	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE TIACAL ENTRE CARRETERA ZAUTLA SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL KM 0 000 AL KM 0 381.42, EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 421675	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zautla	421675	738	789	1527	Metros Cuadrados	690	04/12/2023	31/12/2023	754,677.48	754,677.48	754,677.48	754,677.48	754,677.48	754,677.48	Validado avances
2023	5	PUE230202227908	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ROSA DE CASTILLA ZAYOLAPA DEL KM. 3 MAS 140.00 AL KM. 3 MAS 290.00 Y ROSA DE CASTILLA CHILAPA DE VICENTE GUERRERO DEL KM. 2 MAS 090.00 AL KM. 2 MAS 240.00 - 109023	Puebla	212	Zautla	Rosa de Castilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zautla	109023	292	230	522	Metros Cuadrados	1720	14/04/2023	11/06/2023	2,025,357.94	2,025,357.94	2,025,357.94	2,025,357.94	2,025,357.94	2,025,357.94	Validado avances
2023	5	PUE230402314419	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CONTLA, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 412315	Puebla	212	Zautla	Contla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zautla	412315	355	430	785	Pozo(s)	1	01/12/2023	31/12/2023	2,235,468.97	2,235,468.97	2,235,468.97	2,235,468.97	2,235,468.97	2,235,468.97	Validado avances
2023	5	PUE230402311514	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 20 OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE OCOPIPILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 398203	Puebla	212	Zautla	Ocopipila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zautla	398203	59	79	138	Olla(s) o coloctor(es)	20	01/12/2023	31/12/2023	1,199,567.21	1,199,567.21	1,199,567.21	1,199,567.21	1,199,567.21	1,199,567.21	Validado avances
2023	5	PUE230402316803	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 421540	Puebla	212	Zautla	Guadalupe Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zautla	421540	22	25	47	Metros lineales	1079.5	04/12/2023	31/12/2023	1,291,903.26	1,291,903.26	1,291,903.26	1,291,903.26	1,291,903.26	1,291,903.26	Validado avances
2023	5	PUE230402331588	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO RURAL, INTERMUNICIPAL, ZAUTLA XOCHIAPULCO, TRAMO ZAUTLA JALCOMULCO DEL KM 2,250.00 AL KM 4,920.00 Y DEL KM 5,133.00 AL KM 6,463.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 351094	Puebla	212	Zautla	Acatzacata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zautla	351094	600	650	1250	Metros Cuadrados	27200	18/08/2023	31/12/2023	19,773,549.40	19,773,549.40	19,773,549.40	19,773,549.40	19,773,549.40	19,773,549.40	Validado avances
2023	5	PUE230402297707	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN COSTADO DE CARRETERA ESTATAL ZAUTLA SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN ENTRE LA CALLE PUEBLA Y CALLEION APANICAN EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 340853	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zautla	340853	802	752	1554	Metros Cuadrados	806.06	12/10/2023	31/12/2023	902,645.11	902,645.11	902,645.11	902,645.11	902,645.11	902,645.11	Validado avances
2023	5	PUE230202227877	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL CAMINO SANTIAGO ZAUTLA CUACULCINGO - 108680	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	108680	347	285	632	Metros cúbicos	317.77	09/05/2023	07/07/2023	1,212,270.01	1,212,270.01	1,212,270.01	1,212,270.01	1,212,270.01	1,212,270.01	Validado avances
2023	5	PUE230402309326	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA TRAMO LOMA BONITA TENANGUITO DEL KM 1 500 AL 9 800 EN LA LOCALIDAD TENANGUITO, ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 388919	Puebla	213	Zihuateutla	Tenanguito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zihuateutla	388919	1683	1629	3312	Metros lineales	8300	09/01/2023	08/04/2023	2,544,871.06	2,544,871.06	2,544,871.06	2,544,871.06	2,544,871.06	2,544,871.06	Validado avances
2023	5	PUE230402314062	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0 000 AL 0 260 EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEPIXCA LA CUMBRE MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 411005	Puebla	213	Zihuateutla	Cuaunepixca (La Cumbre)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zihuateutla	411005	288	285	573	Metros Cuadrados	1560	16/06/2023	14/09/2023	1,323,219.83	1,323,219.83	1,323,219.83	1,323,219.83	1,323,219.83	1,323,219.83	Validado avances
2023	5	PUE230402316565	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES Y MUROS FIRMES, EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 420699	Puebla	213	Zihuateutla	Zihuateutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zihuateutla	420699	95	70	165	Metros Cuadrados	3363.1	18/09/2023	17/12/2023	1,082,254.65	1,082,254.65	1,082,254.65	1,082,254.65	1,082,254.65	1,082,254.65	Validado avances
2023	5	PUE230402309440	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA - 389404	Puebla	213	Zihuateutla	Zihuateutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zihuateutla	389404	1980	1850	3830	Luminaria	201	17/04/2023	16/07/2023	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402309396	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPR0880D EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, Y CONSTRUCCION DEL TECHADO SOBRE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONES LECHUGA B. C.C.T. 21DPR0887X, EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO, ZIHUATEUTLA PUEBLA - 389218	Puebla	213	Zihuateutla	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zihuateutla	389218	575	558	1133	Metros Cuadrados	913.5	16/06/2023	14/09/2023	1,333,894.99	1,333,894.99	1,333,894.99	1,333,894.99	1,333,894.99	1,333,894.99	Validado avances
2023	5	PUE230402314776	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ARAGON DEL KM 0 000 AL 0 170 EN LA LOCALIDAD DE TECPATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 413679	Puebla	213	Zihuateutla	Tecpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	413679	334	300	634	Metros Cuadrados	510	21/08/2023	26/11/2023	487,246.66	487,246.66	487,246.66	487,246.66	487,246.66	487,246.66	Validado avances
2023	5	PUE230402309383	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA TRAMO TEOLOTLA EL POZO KM 0 000 AL 4 280 EN LA LOCALIDAD DE TEOLOTLA, ZIHUATEUTLA PUEBLA - 389176	Puebla	213	Zihuateutla	Telolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zihuateutla	389176	795	762	1557	Metros lineales	4280	13/03/2023	11/06/2023	2,029,943.94	2,029,943.94	2,029,943.94	2,029,943.94	2,029,943.94	2,029,943.94	Validado avances
2023	5	PUE230402317450	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACION UNIDAD DEPORTIVA DEL KM 0 000 AL 0 235, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA - 424542	Puebla	213	Zihuateutla	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	424542	884	774	1658	Metros Cuadrados	1000	01/11/2023	30/12/2023	965,384.71	965,384.71	965,384.71	965,384.71	965,384.71	965,384.71	Validado avances
2023	5	PUE230402318185	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NANACATEPEC, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA - 427623	Puebla	213	Zihuateutla	Nanacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zihuateutla	427623	103	97	200	Metros cuadrados de construcción	231	01/10/2023	31/12/2023	1,647,833.12	1,647,833.12	1,647,833.12	1,647,833.12	1,647,833.12	1,647,833.12	Validado avances
2023	5	PUE230402309362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA DESVIACIÓN DE TENANGUITO A CERRO VERDE. DEL KM 0 000.00 AL 7 500 EN LAS LOCALIDADES DE LA FLORIDA, ERNESTO HERNÁNDEZ Y CERRO VERDE, ZIHUATEUTLA PUEBLA - 389109	Puebla	213	Zihuateutla	Cerro Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zihuateutla	389109	1683	1629	3312	Metros lineales	7500	20/02/2023	21/05/2023	2,486,800.27	2,486,800.27	2,486,800.27	2,486,800.27	2,486,800.27	2,486,800.27	Validado avances
2023	5	PUE230402309415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIVADA DE MORELOS DEL KM 0 000 AL 0 080 Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION MORELOS DEL KM 0 000 AL 0 221, AMBAS EN LA LOCALIDAD DE MAZACOATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 389294	Puebla	213	Zihuateutla	Mazacoatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	389294	657	617	1274	Metros Cuadrados	1560	17/04/2023	16/07/2023	1,272,304.54	1,272,304.54	1,272,304.54	1,272,304.54	1,272,304.54	1,272,304.54	Validado avances
2023	5	PUE230402309424	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 389323	Puebla	213	Zihuateutla	Zihuateutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zihuateutla	389323	128	99	227	Cuarto(s)	33	08/05/2023	06/08/2023	1,746,528.02	1,746,528.02	1,746,528.02	1,746,528.02	1,746,528.02	1,746,528.02	Validado avances
2023	5	PUE230402314409	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO A CERRO VERDE DEL KM 0 000 AL 0 315 EN LA LOCALIDAD DE ERNESTO HERNANDEZ TLACOYUCO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 412265	Puebla	213	Zihuateutla	Ernesto Hernández (Tlacoyuco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	412265	781	766	1547	Metros Cuadrados	1890	05/07/2023	08/10/2023	1,599,323.61	1,599,323.61	1,599,323.61	1,599,323.61	1,599,323.61	1,599,323.61	Validado avances
2023	5	PUE230402316451	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 30 DE NOVIEMBRE DEL KM 0 000 AL 0 100 Y EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DEL KM 0 000 AL 0 36 EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA. - 420219	Puebla	213	Zihuateutla	Tenanguito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	420219	329	322	651	Metros Cuadrados	408	01/08/2023	30/10/2023	416,398.16	416,398.16	416,398.16	416,398.16	416,398.16	416,398.16	Validado avances
2023	5	PUE230402317771	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO DE ZIHUATEUTLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 425665	Puebla	213	Zihuateutla	La Mesa del Crucero (Mesita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zihuateutla	425665	102	98	200	Metros lineales	1820	01/11/2023	30/11/2023	543,489.52	543,489.52	543,489.52	543,489.52	543,489.52	543,489.52	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402314235	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO LA PAGUA AZCATLAN PRIMER ETAPA TRAMO LA MESA DEL CRUCERO LA PAGUA DEL KM 0000 AL 7000 EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO ZIHUATEUTLA PUEBLA - 411578	Puebla	213	Zihuateutla	La Mesa del Crucero (La Mesita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zihuateutla	411578	333	314	647	Metros lineales	7000	01/05/2023	30/08/2023	2,567,668.19	2,567,668.19	2,567,668.19	2,567,668.19	2,567,668.19	2,567,668.19	Validado avances
2023	5	PUE230402314515	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DEL KM 0 000 AL KM 0 300, Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA DEL KM 0 000 AL KM 0 150, AMBAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 412691	Puebla	213	Zihuateutla	Cerro Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zihuateutla	412691	383	387	770	Metros Cuadrados	2550	28/08/2023	26/11/2023	2,088,681.84	2,088,681.84	2,088,681.84	2,088,681.84	2,088,681.84	2,088,681.84	Validado avances
2023	5	PUE230402317353	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHA CUAUNEPIXCA LA CUMBRE ENT. LOMA BONITA LA UNIÓN DEL KM 0000.00 AL 2 480.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEPIXCA LA CUMBRE MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA - 424152	Puebla	213	Zihuateutla	Cuaunepixca (La Cumbre)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zihuateutla	424152	288	285	573	Metros lineales	2480	04/09/2023	03/12/2023	1,031,998.08	1,031,998.08	1,031,998.08	1,031,998.08	1,031,998.08	1,031,998.08	Validado avances
2023	5	PUE230402317553	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO AFECTADOS POR DESLAVES Y PERDIDA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR CRECIDA DE ARROYOS PRODUCIDOS POR EL HURACÁN OTIS CATEGORÍA DOS EN EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA ESTADO DE PUEBLA. - 424999	Puebla	213	Zihuateutla	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zihuateutla	424999	884	774	1658	Maquinaria y equipo	4	15/10/2023	15/11/2023	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402317939	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL PANTEON DEL TRAMO 0000 AL 00 150, DE LA COMUNIDAD DE LOS PINOS, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA - 426268	Puebla	213	Zihuateutla	Los Pinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zihuateutla	426268	240	208	448	Metros Cuadrados	750	01/11/2023	31/12/2023	637,737.86	637,737.86	637,737.86	637,737.86	637,737.86	637,737.86	Validado avances
2023	5	PUE230402316503	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0 000 AL 0 090 EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA . - 420470	Puebla	213	Zihuateutla	Tenanguito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zihuateutla	420470	329	322	651	Metros Cuadrados	384	04/09/2023	03/12/2023	445,299.95	445,299.95	445,299.95	445,299.95	445,299.95	445,299.95	Validado avances
2023	5	PUE230102207988	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO A EL CARMEN DEL KM 00.000 AL 1.269.62 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA - 17177	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia Carmen del	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zinacatepec	17177	96	113	209	Metros Cuadrados	6348.1	13/02/2023	13/05/2023	915,466.40	915,466.40	915,466.40	915,466.40	915,466.40	915,466.40	Validado avances
2023	5	PUE230402299402	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JOSE DORTEO ARANGO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 340.35 M DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N.12, INTERIOR USO DE 8 PULGADAS DE DIAM. Y 31 DESCARGAS SANITARIAS. - 347745	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zinacatepec	347745	15	32	47	Metros lineales	340.35	01/12/2023	31/12/2023	492,144.79	492,144.79	492,144.79	492,144.79	492,144.79	492,144.79	Validado avances
2023	5	PUE230402331306	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS ZINACATEPEC CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0235G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 406699	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	406699	82	69	151	Metros cuadrados de construcción	680	01/12/2023	31/12/2023	1,396,000.70	1,396,000.70	1,396,000.70	1,396,000.70	1,396,000.70	1,396,000.70	Validado avances
2023	5	PUE230102207947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO A OMI XINOLA DEL KM 00.000 AL 0.548.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 17032	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zinacatepec	17032	86	112	198	Kilómetro cuadrado	3288	13/02/2023	13/05/2023	581,707.15	581,707.15	581,707.15	581,707.15	581,707.15	581,707.15	Validado avances
2023	5	PUE230302255823	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO DE IDENTIDAD EN EL ACCESO A LA CALLE PORFIRIO DIAZ DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 198160	Puebla	214	Zinacatepec	Los Mezquitales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zinacatepec	198160	31	29	60	Metros Cuadrados	1019	28/04/2023	26/07/2023	1,539,668.07	1,539,668.07	1,539,668.07	1,539,668.07	1,539,668.07	1,539,668.07	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230202224076	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0889V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA - 78569	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	78569	229	385	614	Biblioteca(s)	1	10/03/2023	08/05/2023	596,284.74	596,284.74	596,284.74	596,284.74	596,284.74	596,284.74	Validado avances
2023	5	PUE230202224875	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 86234	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	86234	28	32	60	Metros Cuadrados	1089.6	27/04/2023	25/06/2023	1,263,385.72	1,263,385.72	1,263,385.72	1,263,385.72	1,263,385.72	1,263,385.72	Validado avances
2023	5	PUE230302261522	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE AGUILAS SERDAN Y CALLE PROLONGACION REVOLUCION Y CALLE PROLONGACION REVOLUCION ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA ALAMOS DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 232808	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	232808	28	36	64	Metros Cuadrados	2025.84	08/09/2023	05/11/2023	1,861,257.56	1,861,257.56	1,861,257.56	1,861,257.56	1,861,257.56	1,861,257.56	Validado avances
2023	5	PUE230402312823	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTISION DE EDUCACION FISICA DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 08 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EES0352E EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 405757	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	405757	87	56	143	Metros cuadrados de construcción	680	01/12/2023	31/12/2023	1,588,573.32	1,588,573.32	1,588,573.32	1,588,573.32	1,588,573.32	1,588,573.32	Validado avances
2023	5	PUE230202225012	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHAS PUBLICAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ZENTLATATL, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 87177	Puebla	214	Zinacatepec	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zinacatepec	87177	36	62	98	Metros Cuadrados	1020	19/04/2023	17/06/2023	1,106,455.08	1,106,455.08	1,106,455.08	1,106,455.08	1,106,455.08	1,106,455.08	Validado avances
2023	5	PUE230302256102	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ DOROTEO ARANGO ENTRE CALLE DINORIN Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE ZAPATA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y 2DA PRIVADA DE TUXPANGO Y CALLE TUXPANGO ENTRE CALLE ZAPATA Y 1RA PRIVADA DE TUXPANGO, CON TUBERIA PVC, RD.26 DE 2 Y 6 PULGADAS DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 798.10 METROS DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS DE MEDIA DE DIAMETRODE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, ZINACATEPEC. - 199926	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacatepec	199926	44	35	79	Metros lineales	798.1	30/05/2023	28/06/2023	659,995.70	659,995.70	659,995.70	659,995.70	659,995.70	659,995.70	Validado avances
2023	5	PUE230402308900	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CORAZONTZI DEL KM AL 00.000 AL 00.507.00 Y CAMINO SACACOSECHAS LA JOYA DEL KM 00.000 AL 00.376.00 EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 387465	Puebla	214	Zinacatepec	Los Mezquites	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zinacatepec	387465	23	38	61	Metros Cuadrados	2207.5	15/12/2023	31/12/2023	514,762.74	514,762.74	514,762.74	514,762.74	514,762.74	514,762.74	Validado avances
2023	5	PUE230202224798	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COLONIA TLATZALA EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC PUEBLA. - 85597	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	85597	47	38	85	Metros Cuadrados	1317	15/02/2023	15/05/2023	1,359,599.08	1,359,599.08	1,359,599.08	1,359,599.08	1,359,599.08	1,359,599.08	Validado avances
2023	5	PUE230402331274	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAMON DIAZ ORDAZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0489Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 395279	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	395279	182	176	358	Metros Cuadrados	680	15/12/2023	31/12/2023	1,392,383.03	1,392,383.03	1,392,383.03	1,392,383.03	1,392,383.03	1,392,383.03	Validado avances
2023	5	PUE230302256025	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE EN PREDIO UBICADO EN LA COLONIA DEL CARMEN PRIMERA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 199401	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zinacatepec	199401	305	242	547	Metros Cuadrados	1605	25/05/2023	22/08/2023	1,392,659.74	1,426,854.43	1,426,854.43	1,426,854.43	1,426,854.43	1,426,854.43	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402308525	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CICLOPISTA DE LA CALLE DEL SUSPIRO ENTRE CALLE EX.VIA FERROCARRIL Y CARRETERA ESTATAL NO 980 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 385976	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zinacatepec	385976	48	56	104	Luminaria	30	15/12/2023	31/12/2023	293,342.34	293,342.34	293,342.34	293,342.34	293,342.34	293,342.34	Validado avances
2023	5	PUE230402308734	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO NARCIZO MENDOZA DEL KM 00.000 AL 00.532.00 Y CAMINO A LA VERONICA DEL KM 00.000 AL 387.00 EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 386875	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	386875	28	42	70	Metros Cuadrados	5054.5	15/12/2023	31/12/2023	680,182.76	680,182.76	680,182.76	680,182.76	680,182.76	680,182.76	Validado avances
2023	5	PUE230402311115	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTISION DE EDUCACION FISICA DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HUERTA VALERIO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EES0352E EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 396578	Puebla	214	Zinacatepec	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	396578	75	89	164	Metros cuadrados de construcción	680	15/12/2023	31/12/2023	1,589,252.25	1,589,252.25	1,589,252.25	1,589,252.25	1,589,252.25	1,589,252.25	Validado avances
2023	5	PUE230402319325	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO ZENTLATL UBICADO EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA ZENTLATL EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 432723	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zinacatepec	432723	26	34	60	Metros cuadrados de construcción	64	03/12/2023	31/12/2023	440,839.99	619,767.94	619,767.94	619,767.94	619,767.94	619,767.94	Validado avances
2023	5	PUE230402331400	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA SAGRADO CORAZON DE JESUS UBICADO EN CALLE CORAZON DE JESUS DE LA COLONIA ZENTLAPAL EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA - 432420	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zinacatepec	432420	148	112	260	Metros cuadrados de construcción	704	03/12/2023	31/12/2023	1,393,505.81	1,393,505.81	1,393,505.81	1,393,505.81	1,393,505.81	1,393,505.81	Validado avances
2023	5	PUE230302261245	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PABELLON CUTURAL ARTISTICO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ZINACATEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 231276	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Zinacatepec	231276	25	30	55	Metros cuadrados de construcción	298.4	15/09/2023	30/12/2023	2,872,380.14	3,129,338.80	3,129,338.80	3,129,338.80	3,129,338.80	3,129,338.80	Validado avances
2023	5	PUE230302263219	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHAS PUBLICAS DE USOS MULTIPLES DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA COLONIA SAN RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 240597	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zinacatepec	240597	39	42	81	Metros Cuadrados	1653.4	22/07/2023	20/09/2023	1,403,199.38	1,403,199.38	1,403,199.38	1,403,199.38	1,403,199.38	1,403,199.38	Validado avances
2023	5	PUE230402309658	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE EL CARMEN ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 390138	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	390138	89	35	124	Metros Cuadrados	1692.5	30/11/2023	31/12/2023	1,378,328.12	1,495,766.90	1,495,766.90	1,495,766.90	1,495,766.90	1,495,766.90	Validado avances
2023	5	PUE230402311004	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE TUXPANGO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE 112.16 M DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N.12, INTERIOR LISO, DE 8 DIAM. Y 24 DESCARGAS SANITARIAS. - 396099	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zinacatepec	396099	58	43	101	Metros lineales	112.16	15/12/2023	31/12/2023	195,656.63	195,656.63	195,656.63	195,656.63	195,656.63	195,656.63	Validado avances
2023	5	PUE230302255974	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO C.A.I.C. TLATZALA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EJN0762Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 199101	Puebla	214	Zinacatepec	Tlatzala [Colonia]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	199101	39	25	64	Biblioteca(s)	1	23/05/2023	21/07/2023	612,532.64	608,755.16	608,755.16	608,755.16	608,755.16	608,755.16	Validado avances
2023	5	PUE230302261070	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ NORTE Y PROLONGACION MORELOS DE LA COLONIA ERMITA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 230130	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	230130	38	32	70	Metros Cuadrados	1109.4	10/09/2023	05/11/2023	1,414,480.36	1,414,480.36	1,414,480.36	1,414,480.36	1,414,480.36	1,414,480.36	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402331399	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADO EN PARQUE DEL CARDON EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 432042	Puebla	214	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zinacatepec	432042	72	69	141	Metros cuadrados de construcción	680	05/12/2023	31/12/2023	1,393,999.99	1,393,999.99	1,393,999.99	1,393,999.99	1,393,999.99	1,393,999.99	Validado avances
2023	5	PUE230402278400	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 248478	Puebla	215	Zongozotla		Otros Proyectos	Municipio de Zongozotla	248478	0	0	0	PROYECTO(S)	1	24/01/2023	24/02/2023	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402278602	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PÚBLICO AUDITORIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 249652	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	249652	2478	2227	4705	Metros Cuadrados	1034.97	24/03/2023	24/06/2023	735,417.07	735,417.07	735,417.07	735,417.07	735,417.07	735,417.07	Validado avances
2023	5	PUE230402321058	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 090.00 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 439975	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zongozotla	439975	530	485	1015	Metros Cuadrados	371	23/10/2023	23/12/2023	937,433.35	937,433.35	937,433.35	937,433.35	937,433.35	937,433.35	Validado avances
2023	5	PUE230402321115	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MANZANALES EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 440218	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zongozotla	440218	556	445	1001	Kilómetro cuadrado	720	23/10/2023	23/12/2023	1,192,105.49	1,192,105.49	1,192,105.49	1,192,105.49	1,192,105.49	1,192,105.49	Validado avances
2023	5	PUE230402320488	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 437873	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zongozotla	437873	60	55	115	Metros lineales	593.5	15/11/2023	15/12/2023	188,225.00	188,225.00	188,225.00	188,225.00	188,225.00	188,225.00	Validado avances
2023	5	PUE230402288351	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO Y ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO LERDO DE TEJADA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 299707	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zongozotla	299707	165	135	300	Metros Cuadrados	395	27/09/2023	27/11/2023	1,373,058.89	1,373,058.89	1,373,058.89	1,373,058.89	1,373,058.89	1,373,058.89	Validado avances
2023	5	PUE230402278627	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 249950	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zongozotla	249950	2478	2227	4705	Metros Cuadrados	124.5	29/05/2023	29/07/2023	623,976.57	623,976.57	623,976.57	623,976.57	623,976.57	623,976.57	Validado avances
2023	5	PUE230402296664	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL Y FACHADA EN LA SECUNDARIA Y REHABILITACION DE COMEDOR EN EL BACHILLERATO EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 336544	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zongozotla	336544	325	285	610	Metros Cuadrados	101.51	14/07/2023	14/08/2023	662,882.68	662,882.68	662,882.68	662,882.68	662,882.68	662,882.68	Validado avances
2023	5	PUE230402320532	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS EN DISTINTOS PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 438041	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zongozotla	438041	115	110	225	Metros lineales	290.3	15/11/2023	15/12/2023	510,820.73	510,820.73	510,820.73	510,820.73	510,820.73	510,820.73	Validado avances
2023	5	PUE230402278461	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 248778	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	248778	2478	2227	4705	Piezas	400	29/05/2023	29/06/2023	1,454,788.44	1,454,788.44	1,454,788.44	1,454,788.44	1,454,788.44	1,454,788.44	Validado avances
2023	5	PUE230402283127	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS DE EDUCACION PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO Y MANUEL POZO EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 275205	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zongozotla	275205	225	185	410	Metros Cuadrados	919.28	14/07/2023	14/08/2023	425,598.60	425,598.60	425,598.60	425,598.60	425,598.60	425,598.60	Validado avances
2023	5	PUE230402288527	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 300577	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zongozotla	300577	285	225	510	Piezas	100	07/09/2023	07/11/2023	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402284689	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DENOMINADO RUMBO A LA PISTA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 900.00, EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 283240	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zongozotla	283240	556	445	1001	Metros cúbicos	4950	29/08/2023	29/09/2023	722,248.77	722,248.77	722,248.77	722,248.77	722,248.77	722,248.77	Validado avances
2023	5	PUE230402301290	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIMERA CERRADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 354857	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zongozotla	354857	225	185	410	Metros Cuadrados	601.21	29/08/2023	29/10/2023	1,077,494.50	1,077,494.50	1,077,494.50	1,077,494.50	1,077,494.50	1,077,494.50	Validado avances
2023	5	PUE230302253305	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COCINA DIF EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 180867	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zongozotla	180867	245	200	445	Metros Cuadrados	895.89	20/01/2023	20/03/2023	626,214.18	626,214.18	626,214.18	626,214.18	626,214.18	626,214.18	Validado avances
2023	5	PUE230402278709	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL Y SANITARIOS DEL NIVEL PREESCOLAR CRICRI Y LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 250575	Puebla	215	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zongozotla	250575	225	185	410	Metros Cuadrados	92.02	24/07/2023	02/09/2023	539,738.73	539,738.73	539,738.73	539,738.73	539,738.73	539,738.73	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402284566	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA PRIMERA ETAPA 282674	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zongozotla	282674	255	245	500	Piezas	100	04/07/2023	04/09/2023	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402320119	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL DEL KM 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 251.88 ENTRE CARRETERA A NAUZONTLA Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 436274	Puebla	216	Zoquiapan	Zacatilihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	436274	80	120	200	Metros lineales	251.88	21/11/2023	31/12/2023	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202229238	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CON ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA ZOQUIAPAN A XOCHITLAN, DEL KM CERO MÁS TRES CEROS AL CERO MÁS SEISCIENTOS VEINTIOCHO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116007	Puebla	216	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	116007	92	81	173	Metros	628	27/04/2023	27/05/2023	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263349	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 241044	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	241044	364	300	664	Metros	120	22/08/2023	21/09/2023	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402320111	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, ARENAL Y AYOTOX DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 436256	Puebla	216	Zoquiapan	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquiapan	436256	65	38	103	Metros	600	21/11/2023	21/12/2023	184,482.76	184,482.76	184,482.76	184,482.76	184,482.76	184,482.76	Validado avances
2023	5	PUE230302263360	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMS PARA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA .SEGUNDA ETAPA. - 241098	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zoquiapan	241098	60	50	110	Metros Cuadrados	792	23/08/2023	07/10/2023	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402320135	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMS PARA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA .TERCERA ETAPA - 436303	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zoquiapan	436303	32	32	64	Metros Cuadrados	1152	15/12/2023	31/12/2023	721,290.00	721,290.00	721,290.00	721,290.00	721,290.00	721,290.00	Validado avances
2023	5	PUE230402320146	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 436339	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquiapan	436339	200	200	400	Metros Cuadrados	217.97	05/12/2023	31/12/2023	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230202228830	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL A NAUZONTLA EN ACCESO AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 113909	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	113909	511	427	938	Metros Cuadrados	81	15/04/2023	15/05/2023	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263372	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XOCHIAPAN DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE AYOTOX DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA .SEGUNDA ETAPA DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 160. - 241144	Puebla	216	Zoquiapan	Ayotox	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	241144	360	240	600	Metros lineales	160	29/08/2023	28/09/2023	1,325,000.00	1,421,005.52	1,421,005.52	1,421,005.52	1,421,005.52	1,421,005.52	Validado avances
2023	5	PUE230202229239	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL APANCUACO DE LA CALLE PORVENIR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DEL KM 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 151.83, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116021	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	116021	90	60	150	Metros	151.83	11/05/2023	10/07/2023	440,500.00	440,500.00	440,500.00	440,500.00	440,500.00	440,500.00	Validado avances
2023	5	PUE230202229248	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ZACATILIHUIC DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000.00 AL 0 MÁS 220, EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116048	Puebla	216	Zoquiapan	Zacatilihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	116048	87	57	144	Metros	220	11/05/2023	10/07/2023	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263334	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS AMATLÁN LA POCHOTA DEL KM 0 MÁS 000 AL 1 MÁS 240.00, EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA - 241001	Puebla	216	Zoquiapan	Amatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquiapan	241001	244	163	407	Metros	1240	12/07/2023	12/08/2023	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	1,660,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402320103	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, ARENAL Y AYOTOX DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA - 436239	Puebla	216	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquiapan	436239	35	40	75	Metros	800	21/11/2023	21/12/2023	245,977.01	245,977.01	245,977.01	245,977.01	245,977.01	245,977.01	Validado avances
2023	5	PUE230202229256	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA FEDERAL A NAUZONTLA Y CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS EN LA LOCALIDAD DE CALACUAHUTLA, COMO VÍAS DE ACCESO AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116074	Puebla	216	Zoquiapan	Calacuahutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquiapan	116074	511	427	938	Piezas	68	13/05/2023	12/06/2023	575,200.00	575,200.00	575,200.00	575,200.00	575,200.00	575,200.00	Validado avances
2023	5	PUE230302263397	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241247	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan		Otros Proyectos	Municipio de Zoquiapan	241247	0	0	0	PROYECTO(S)	7	26/08/2023	25/09/2023	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402299395	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS C.C.T. 21DAI0013D EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 347716	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquiapan	347716	120	80	200	Metros Cuadrados	2985.88	20/06/2023	20/07/2023	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402320096	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, ARENAL Y AYOTOX DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 436199	Puebla	216	Zoquiapan	Ayotox	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquiapan	436199	60	45	105	Metros	340	21/11/2023	21/12/2023	104,540.23	104,540.23	104,540.23	104,540.23	104,540.23	104,540.23	Validado avances
2023	5	PUE230402320172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS EN TRONQUE CON CARRETERA FEDERAL A NAUZONTLA, EN EL ACCESO AL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE CALACUAHUTLA AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 436425	Puebla	216	Zoquiapan	Calacuahutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquiapan	436425	300	200	500	Metros Cuadrados	88.51	05/12/2023	12/12/2023	207,427.90	207,427.90	207,427.90	207,427.90	207,427.90	207,427.90	Validado avances
2023	5	PUE230402278178	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO 5 DE LA LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 243859	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlame	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zoquitlán	243859	1280	1486	2766	Metros Cuadrados	512.47	19/10/2023	02/12/2023	1,196,346.25	1,196,346.25	1,196,346.25	1,196,345.25	1,196,345.25	1,196,345.25	Validado avances
2023	5	PUE230402277703	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EMPEDRADO DE CAMINO DEL PREESCOLAR JAIME NUNO AL CAMINO REAL A XITLAMA EN EL BARRIO CHALCHICO, SECCION TERCERA, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 229672	Puebla	217	Zoquitlán	Chalchico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	229672	114	127	241	Metros Cuadrados	677	11/07/2023	23/09/2023	1,502,841.94	1,502,841.94	1,502,841.94	1,502,841.94	1,502,841.94	1,502,841.94	Validado avances
2023	5	PUE230402277845	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO COYOLAPA TEPETOLONTZIN EN LA LOCALIDAD DE COYOLAPA, ZOQUITLAN, PUE. - 232604	Puebla	217	Zoquitlán	Coyolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	232604	408	386	794	Metros cúbicos	309.41	06/09/2023	04/11/2023	2,214,314.16	2,214,314.16	2,214,314.16	2,214,314.16	2,214,314.16	2,214,314.16	Validado avances
2023	5	PUE230402278208	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DE ACCESO AL BARRIO VITZIQUITLA,EN LA LOCALIDAD DE CACALOC , MPIO. DE ZOQUITLAN, PUEBLA LOCALIDAD DE CACALOC, ZOQUITLAN, PUE. - 244767	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	244767	60	40	100	Metros Cuadrados	610.4	19/10/2023	02/12/2023	1,222,606.85	1,222,606.85	1,222,606.85	1,222,606.85	1,222,606.85	1,222,606.85	Validado avances
2023	5	PUE230202228968	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO AXOCOBACA TOTLALA, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. - 114993	Puebla	217	Zoquitlán	Totlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	114993	80	98	178	Kilómetro	3	10/04/2023	09/05/2023	816,650.49	816,650.49	816,650.49	816,650.49	816,650.49	816,650.49	Validado avances
2023	5	PUE230202229054	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS ZOQUITLAN CHALCHICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 115357	Puebla	217	Zoquitlán	Chalchico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	115357	114	127	241	Kilómetro	3.15	13/02/2023	28/04/2023	2,149,844.85	2,149,844.85	2,149,844.85	2,149,844.85	2,149,844.85	2,149,844.85	Validado avances
2023	5	PUE230302257764	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ANEXO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DCC0743V DE LA LOCALIDAD DE APIZTEPEC, ZOQUITLAN, PUE, 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 210628	Puebla	217	Zoquitlán	Apiztepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	210628	192	197	389	Metros cuadrados de construcción	74.88	16/04/2023	24/05/2023	1,462,616.46	1,462,616.46	1,462,616.46	1,462,616.46	1,462,616.46	1,462,616.46	Validado avances
2023	5	PUE230302257905	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRANCAS, ZOQUITLAN, PUE - 211266	Puebla	217	Zoquitlán	Trancas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zoquitlán	211266	80	90	170	Tanque(s)	45	08/09/2023	06/12/2023	3,247,711.54	3,247,711.54	3,247,711.54	3,247,711.54	3,247,711.54	3,247,711.54	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230302260701	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO XICALA A ATEMPA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 228010	Puebla	217	Zoquitlán	Xicala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	228010	215	261	476	Kilómetro	2.63	20/03/2023	03/05/2023	991,531.61	991,531.61	991,531.61	991,531.61	991,531.61	991,531.61	Validado avances
2023	5	PUE230302263717	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BACHILLERATO GENERAL LEANDRO QUINTANILLA PASTOR CLAVE 21EBH05771, DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 242509	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	242509	45	22	67	Metros Cuadrados	519.61	04/05/2023	10/07/2023	2,096,166.72	209,616.72	2,096,166.72	2,096,166.72	2,096,166.72	2,096,166.72	Validado avances
2023	5	PUE230402277688	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA INDIGENA XOLOCHTEPEC, CLAVE 21DPB0307Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOCHTEPEC, MPIO. DE ZOQUITLAN, PUE. - 229350	Puebla	217	Zoquitlán	Xoloxtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zoquitlán	229350	106	85	191	Metros Cuadrados	579.24	11/09/2023	09/11/2023	1,081,413.27	1,081,413.27	1,081,413.27	1,081,413.27	1,081,413.27	1,081,413.27	Validado avances
2023	5	PUE230302261655	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 21DPR1805D DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 233629	Puebla	217	Zoquitlán	Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	233629	133	114	247	Metros Cuadrados	435	04/05/2023	01/08/2023	2,091,922.15	2,090,610.14	2,090,610.14	2,090,610.14	2,090,610.14	2,090,610.14	Validado avances
2023	5	PUE230402277667	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DE CASA DE SALUD A MOXALA, SECCION PRIMERA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 229020	Puebla	217	Zoquitlán	Tecoloteleapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	229020	142	176	318	Metros Cuadrados	600	28/08/2023	11/10/2023	890,863.77	890,863.77	890,863.77	890,863.77	890,863.77	890,863.77	Validado avances
2023	5	PUE230402278158	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 242518	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	242518	1190	1386	2576	Metros	3990.75	28/08/2023	26/10/2023	2,117,083.96	2,117,083.96	2,117,083.96	2,117,083.96	2,117,083.96	2,117,083.96	Validado avances
2023	5	PUE230202225053	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO POZOTITLA ECZOQUITLAN COVOLAPA EN LA LOCALIDAD DE POZOTITLA, ZOQUITLAN, PUE. SEGUNDA ETAPA - 87520	Puebla	217	Zoquitlán	Pozotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	87520	118	102	220	Metros Cuadrados	779.1	24/02/2023	24/05/2023	1,530,035.71	1,529,175.77	1,529,175.77	1,529,175.77	1,529,175.77	1,529,175.77	Validado avances
2023	5	PUE230402277638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 228195	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zoquitlán	228195	106	121	227	Metros	4724.18	22/05/2023	15/07/2023	2,590,918.00	2,590,918.00	2,590,918.00	2,590,918.00	2,590,918.00	2,590,918.00	Validado avances
2023	5	PUE230402277710	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO TECOLOTELEAPA DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN , MPIO. DE ZOQUITLAN, PUE. - 229883	Puebla	217	Zoquitlán	Tecoloteleapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	229883	142	176	318	Piezas	9	01/11/2023	30/11/2023	998,500.60	998,500.60	998,500.60	998,500.60	998,500.60	998,500.60	Validado avances
2023	5	PUE230402277734	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA, ZOQUITLAN, PUE. - 230492	Puebla	217	Zoquitlán	Tepexilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	230492	202	208	410	Metros cuadrados de construcción	934.56	28/09/2023	26/11/2023	2,114,355.42	2,114,355.42	2,114,355.42	2,114,355.42	2,114,355.42	2,114,355.42	Validado avances
2023	5	PUE230402278216	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL BARRIO 3 DE LA LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUE. - 245013	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	245013	1280	1486	2766	Metros Cuadrados	925.83	19/10/2023	02/12/2023	1,200,935.47	1,200,935.47	1,200,935.47	1,200,935.47	1,200,935.47	1,200,935.47	Validado avances
2023	5	PUE230302242283	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO LOMA BONITA ZACATLA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 200 EN LA COMUNIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. - 89604	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	89604	1558	1846	3404	Metros Cuadrados	1116.75	27/02/2023	17/06/2023	2,790,416.73	2,790,416.73	2,790,416.73	2,790,416.73	2,790,416.73	2,790,416.73	Validado avances
2023	5	PUE230302257929	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO COYOLAPA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ DEL 0 MAS TRES CEROS AL CINCO MAS CIENTO NOVENTA Y SEIS DE LA LOCALIDAD DE COYOLAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA META 2023 DEL SUBTRAMO DEL UNO MAS NOVECIENTOS AL DOS MAS NOVECIENTOS VEINTE - 211352	Puebla	217	Zoquitlán	Coyolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	211352	408	386	794	Metros Cuadrados	5100	03/04/2023	31/07/2023	5,957,280.97	5,957,280.97	5,957,280.97	5,957,280.97	5,957,280.97	5,957,280.97	Validado avances
2023	5	PUE230302262999	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUEBLA, META 2023 DEL 0 MAS 345.10 AL 0 MAS 720.00 SEGUNDA ETAPA - 239820	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	239820	56	52	108	Metros Cuadrados	2068.04	29/03/2023	11/07/2023	4,070,288.33	4,070,288.33	4,070,288.33	4,070,288.33	4,070,288.33	4,070,288.33	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402277635	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PASEO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 228120	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	228120	1558	1846	3404	Metros Cuadrados	1273.33	22/03/2023	25/08/2023	2,257,041.26	2,257,041.26	2,257,041.26	2,257,041.26	2,257,041.26	2,257,041.26	Validado avances
2023	5	PUE230402278163	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PUENTE ROTO MATLAHUACALA EN LA LOCALIDAD DE IZHUAPA, ZOQUITLAN, PUE. - 242819	Puebla	217	Zoquitlán	Izhuapa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	242819	343	366	709	Metros Cuadrados	1211.11	11/05/2023	04/09/2023	1,999,307.25	1,999,307.25	1,999,307.25	1,999,307.25	1,999,307.25	1,999,307.25	Validado avances
2023	5	PUE230402277716	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO XOLOCHTEPEC DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN , MPIO. DE ZOQUITLAN, PUE. SEGUNDA ETAPA - 230050	Puebla	217	Zoquitlán	Xoloxtepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	230050	106	85	191	Piezas	10	16/10/2023	29/11/2023	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Validado avances
2023	5	PUE230402278169	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL BARRIO UNO, EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 242961	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	242961	1280	1486	2766	Metros Cuadrados	643.42	12/06/2023	01/08/2023	1,063,538.33	1,063,538.33	1,063,538.33	1,063,538.33	1,063,538.33	1,063,538.33	Validado avances
2023	5	PUE230202229871	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN CAMINO SACA COSECHAS TRAMO AXOCABACA OCOTEMPA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 118150	Puebla	217	Zoquitlán	Ocotempa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	118150	181	192	373	Kilómetro	3.02	20/03/2023	18/04/2023	1,252,489.13	1,252,489.13	1,252,489.13	1,252,489.13	1,252,489.13	1,252,489.13	Validado avances
2023	5	PUE230302263091	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL PONIENTE LOMA TETICPAC EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA, ZOQUITLÁN, PUE. - 240148	Puebla	217	Zoquitlán	Tepantitla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	240148	156	141	297	Metros Cuadrados	1754.49	29/03/2023	26/07/2023	3,989,514.61	3,989,514.61	3,989,514.61	3,989,514.61	3,989,514.61	3,989,514.61	Validado avances
2023	5	PUE230202229034	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA CARRETERA QUE VA A ZOQUITLAN AL ENTRONQUE DEL HOSPITAL INTEGRAL DE ZOQUITLAN A XICALA, ZOQUITLAN PUEBLA. - 115241	Puebla	217	Zoquitlán	Xicala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	115241	174	209	383	Kilómetro	2.3	20/03/2023	03/05/2023	916,447.78	916,447.78	916,447.78	916,447.78	916,447.78	916,447.78	Validado avances
2023	5	PUE230302255696	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO TEPEQUEXPA TEPEXILOTLA DEL CERO MAS TRES CEROS AL DOS MAS SEISCIENTOS VEINTISIETE, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 197353	Puebla	217	Zoquitlán	Tepequexpa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	197353	1100	1068	2168	Metros Cuadrados	2614.5	24/02/2023	24/05/2023	3,795,715.18	3,795,715.18	3,795,715.18	3,795,715.18	3,795,715.18	3,795,715.18	Validado avances
2023	5	PUE230302257192	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR0898C DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA ZOQUITLAN PUE - 207508	Puebla	217	Zoquitlán	Tepexilotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zoquitlán	207508	202	208	410	Metros Cuadrados	618.24	13/07/2023	10/09/2023	737,249.46	737,249.46	737,249.46	737,249.46	737,249.46	737,249.46	Validado avances
2023	5	PUE230402278220	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL CAMINO DOS CAMINOS TEPEPA DE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, ZOQUITLAN, PUE. - 245073	Puebla	217	Zoquitlán	Tepepa Zaragoza	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	245073	470	460	930	Metros cúbicos	2069.13	26/10/2023	09/12/2023	697,052.48	697,052.48	697,052.48	697,052.48	697,052.48	697,052.48	Validado avances
2023	5	PUE230202224963	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA, TEPEXILOTLA, ZOQUITLAN, PUE. - 86803	Puebla	217	Zoquitlán	Xocotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zoquitlán	86803	38	42	80	Piezas	16	23/01/2023	21/02/2023	631,033.35	631,033.35	631,033.35	631,033.35	631,033.35	631,033.35	Validado avances
2023	5	PUE230302257708	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION GENERAL DEL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0912V DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA, ZOQUITLAN, PUE. - 210377	Puebla	217	Zoquitlán	Tepexilotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	210377	202	208	410	Metros cuadrados de construcción	42309	13/07/2023	10/09/2023	701,485.29	793,684.22	793,684.22	793,684.22	793,684.22	793,684.22	Validado avances
2023	5	PUE230302258161	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA, TEPEXILOTLA, ZOQUITLAN, PUE - 212663	Puebla	217	Zoquitlán	Xocotla	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zoquitlán	212663	135	126	261	Metros lineales	63.98	13/03/2023	26/04/2023	451,032.64	451,032.64	451,032.64	451,032.64	451,032.64	451,032.64	Validado avances
2023	5	PUE230402278255	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE CACALOC, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 245735	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	245735	624	608	1232	Kilómetro	60.8	14/09/2023	13/10/2023	539,514.52	539,514.12	539,514.52	539,514.52	539,514.52	539,514.52	Validado avances
2023	5	PUE230302263034	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TEOPAMTLAMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 239961	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	239961	1190	1386	2576	Metros Cuadrados	1200	13/04/2023	11/07/2023	2,523,277.39	2,523,277.39	2,523,277.39	2,523,277.39	2,523,277.39	2,523,277.39	Validado avances
2023	5	PUE230402277633	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TETZAPA DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 228079	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	228079	237	276	513	Metros Cuadrados	416.19	05/06/2023	04/07/2023	955,282.69	955,282.69	955,282.69	955,282.69	955,282.69	955,282.69	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2023	5	PUE230402278180	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR YOLOTSI, CLAVE 21DCC080W EN AHUATEPEC, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 244072	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	244072	52	48	100	Metros Cuadrados	86.32	14/09/2023	12/11/2023	956,569.50	956,569.50	956,569.50	956,569.50	956,569.50	956,569.50	Validado avances
2023	5	PUE230402278265	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO APIZTEPEC DE LA LOCALIDAD DE CACALOC, ZOQUITLAN, PUE. - 245967	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zoquitlán	245967	180	222	402	Metros cuadrados de construcción	117	09/10/2023	07/11/2023	1,299,948.56	1,299,948.56	1,299,948.56	1,299,948.56	1,299,948.56	1,299,948.56	Validado avances
2023	5	PUE230402280163	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 258489	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	258489	1558	1846	3404	Metros lineales	820.2	06/03/2023	03/06/2023	2,005,156.42	2,005,156.42	2,005,156.42	2,005,156.42	2,005,156.42	2,005,156.42	Validado avances
2023	5	PUE230402277109	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL BARRIO 6 DE LA LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUE. - 213806	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	213806	1280	1486	2766	Metros Cuadrados	1051.5	28/09/2023	26/11/2023	1,176,399.53	1,176,399.53	1,176,399.53	1,176,399.53	1,176,399.53	1,176,399.53	Validado avances
2023	5	PUE230402277679	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAPNEPANTLA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 229158	Puebla	217	Zoquitlán	Cuapnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zoquitlán	229158	97	101	198	Metros Cuadrados	60.84	10/07/2023	07/10/2023	1,240,329.07	1,240,329.07	1,240,329.07	1,240,329.07	1,240,329.07	1,240,329.07	Validado avances
2023	5	PUE230202228680	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE TRES CRUCES ENTRONQUE TEPEXIGALT DEL BARRIO CUARTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 113117	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	113117	1280	1486	2766	Kilómetro	3.73	03/03/2023	01/05/2023	2,267,169.28	2,267,169.28	2,267,169.28	2,267,169.28	2,267,169.28	2,267,169.28	Validado avances
2023	5	PUE230302258019	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA BANDERA, ZOQUITLAN, PUE. - 211779	Puebla	217	Zoquitlán	Tepepan Bandera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	211779	111	114	225	Metros Cuadrados	480	18/05/2023	15/08/2023	2,080,601.59	2,080,601.59	2,080,601.59	2,080,601.59	2,080,601.59	2,080,601.59	Validado avances
2023	5	PUE230402278106	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL KM 0 MAS 500 AL KM 0 MAS 600 DEL BARRIO MIXTLA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 239745	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	239745	197	196	393	Metros Cuadrados	502.32	02/10/2023	15/11/2023	958,792.19	958,792.19	958,792.19	958,792.19	958,792.19	958,792.19	Validado avances
2023	5	PUE230402278171	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 243006	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	243006	1190	1386	2576	Metros cuadrados de construcción	816.48	08/06/2023	21/08/2023	1,619,468.25	1,619,468.25	1,619,468.25	1,619,468.25	1,619,468.25	1,619,468.25	Validado avances
2023	5	PUE230302257888	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 211202	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán		Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	211202	0	0	0	PROYECTO(S)	33	05/05/2023	03/06/2023	1,996,850.55	1,996,850.55	1,996,850.55	1,996,850.55	1,996,850.55	1,996,850.55	Validado avances
2023	5	PUE230402278206	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN EL BARRIO 7 DE LA LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUE. - 244663	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	244663	1280	1486	2766	Metros Cuadrados	631.5	19/10/2023	02/12/2023	1,002,659.50	1,002,659.50	1,002,659.50	1,002,659.50	1,002,659.50	1,002,659.50	Validado avances
2023	5	PUE230302257947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E CHILTEPEC TEPETLAMPA ENTRONQUE TEPEQUEXPA TEPEXILOTLA EN LA LOCALIDAD DE TEPEQUEXPA, ZOQUITLAN PUE 2DA ETAPA - 211425	Puebla	217	Zoquitlán	Chiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	211425	111	103	214	Metros Cuadrados	14943.38	22/03/2023	10/07/2023	2,451,413.92	2,451,413.92	2,451,413.92	2,451,413.92	2,451,413.92	2,451,413.92	Validado avances
2023	5	PUE230302263705	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON A LA ESTACION DEL KM 0 MAS 107.75 AL 0 MAS 441.25 EN LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUE. SEGUNDA ETAPA - 242474	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	242474	1660	1106	2766	Metros Cuadrados	2026.76	10/03/2023	07/06/2023	3,494,901.72	3,494,901.72	3,494,901.72	3,494,901.72	3,494,901.72	3,494,901.72	Validado avances
2023	5	PUE230402278174	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE OZTOPULCO, ZOQUITLAN, PUEBLA - 243067	Puebla	217	Zoquitlán	Oztopulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	243067	217	227	444	Metros cuadrados de construcción	818.13	09/08/2023	22/10/2023	2,000,047.19	2,000,047.19	2,000,047.19	2,000,047.19	2,000,047.19	2,000,047.19	Validado avances