

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2024	1	PUE240102345447	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO AL ARENAL ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA LA PEÑA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 25245	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acateno	25245	180	160	340	Metros Cuadrados	819	12/01/2024	22/02/2024	1,792,823.29	1,792,823.29	1,792,823.29	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102345421	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25128	Puebla	5	Acteopan	Acteopan		Otros Proyectos	Municipio de Acteopan	25128	0	0	0	PROYECTO(S)	2	03/01/2024	09/02/2024	331,589.24	331,589.24	331,589.24	331,589.24	331,589.24	331,589.24	331,589.24	Validado avances
2024	1	PUE240102345431	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, DEL CAMINO AHUAZOTEPEC, LAGUNA SECA DEL KM 0 MÁS 000 AL KM 1 MÁS 100 EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA - 25175	Puebla	8	Ahuazotepec	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	25175	400	400	800	Metros Cuadrados	8400	15/03/2024	15/07/2024	7,167,682.89	7,167,682.89	7,167,682.89	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102345737	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 26851	Puebla	8	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	26851	120	100	220	Metros Cuadrados	644	05/02/2024	05/03/2024	964,246.43	964,246.43	964,246.43	964,246.43	964,246.43	964,246.43	964,246.43	Validado avances
2024	1	PUE240102342497	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA JUNTA AUXILIAR DE PANTZINGO DE MÓRELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 1735	Puebla	10	Ajalpan	Pantzingo Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	1735	34	31	65	Metros Cuadrados	959.56	01/03/2024	15/04/2024	2,358,128.40	2,355,112.81	2,355,112.81	2,355,112.81	1,610,969.37	1,610,969.37	Validado avances	
2024	1	PUE240102342517	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA JUNTA AUXILIAR DE NATIVITAS SANTA MARÍA EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 1884	Puebla	10	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	1884	51	44	95	Metros Cuadrados	6047	01/03/2024	16/05/2024	1,739,661.70	1,739,661.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102345130	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIRÁULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 440.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 23319	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	23319	81	74	155	Metros Cuadrados	3220	01/03/2024	28/06/2024	7,430,161.48	7,427,538.94	7,427,538.94	7,427,538.94	2,228,261.68	2,228,261.68	Validado avances	
2024	1	PUE240102342572	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 2377	Puebla	10	Ajalpan	Xala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	2377	330	290	620	Metros cuadrados de construcción	294.4	01/03/2024	15/06/2024	2,362,710.19	2,362,710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102343224	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 405.81, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 9179	Puebla	10	Ajalpan	Cuautotolapan (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	9179	57	48	105	Metros Cuadrados	2328.19	01/03/2024	28/06/2024	4,780,789.70	4,777,577.93	4,777,577.93	4,777,577.93	1,433,273.38	1,433,273.38	Validado avances	
2024	1	PUE240102343502	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL EJIDO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA JUNTA AUXILIAR DE PANTZINGO DE MORELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA. - 11948	Puebla	10	Ajalpan	Pantzingo Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	11948	76	64	140	Metros Cuadrados	1693	01/03/2024	29/05/2024	3,682,116.82	3,679,044.08	3,679,044.08	3,679,044.08	1,103,713.22	1,103,713.22	Validado avances	
2024	1	PUE240102343807	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 135.86, EN LA JUNTA AUXILIAR DE BOCA DEL MONTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 14113	Puebla	10	Ajalpan	Boca del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	14113	34	26	60	Metros Cuadrados	951.02	01/03/2024	01/05/2024	1,895,599.15	2,329,808.28	2,329,808.28	2,329,808.28	698,942.48	698,942.48	Validado avances	
2024	1	PUE240102343472	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 150.00, EN LA LOCALIDAD DE ZACAYUCAN, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11696	Puebla	10	Ajalpan	Zacayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	11696	31	24	55	Metros cuadrados de construcción	750	01/03/2024	01/05/2024	1,895,689.25	1,892,747.85	1,892,747.85	1,892,747.85	567,824.35	567,824.35	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102345530	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE REVOLUCION, CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO DE MORELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 25749	Puebla	10	Ajalpan	Pantzingo Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Ajalpan	25749	46	39	85	Metros lineales	574.04	01/03/2024	14/04/2024	2,680,141.37	2,676,017.41	2,676,017.41	2,676,017.41	802,805.22	802,805.22	Validado avances
2024	1	PUE240102345662	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 144 CON C.C.T. 21DST0155X EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 26572	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Altepexi	26572	539	497	1036	Metros lineales	248.8	28/02/2024	27/04/2024	1,955,777.19	1,953,222.89	1,953,222.89	585,966.87	585,966.87	585,966.87	Validado avances
2024	1	PUE240102345848	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA 2024 - 27152	Puebla	23	Atzitzintla	Santa Cruz Cuyachapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Atzitzintla	27152	500	500	1000	Metros lineales	23569	14/02/2024	29/03/2024	2,991,304.24	2,991,304.24	2,991,304.24	2,991,304.24	2,991,304.24	2,991,304.24	Validado avances
2024	1	PUE240102345384	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN EL CALLE GONZALO BAUTISTA ENTRE AV. MARIANO MATAMOROS Y TERRACERIA, LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 24918	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Coatzingo	24918	28	32	60	Metros lineales	280.5	27/01/2024	27/02/2024	390,160.65	390,160.65	390,160.65	390,160.65	390,160.65	390,160.65	Validado avances
2024	1	PUE240102345432	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25177	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo		Otros Proyectos	Municipio de Coatzingo	25177	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/02/2024	27/02/2024	256,392.86	256,392.86	256,392.86	256,392.86	256,392.86	256,392.86	Validado avances
2024	1	PUE240102344996	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ZEPATLA, MUNICIPIO DE COHETZALA, ESTADO DE PUEBLA. - 22177	Puebla	32	Cohetzala	Zapatla (Santa Cruz Zapatla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cohetzala	22177	172	140	312	Metros Cuadrados	700	14/03/2024	06/05/2024	1,376,485.26	1,376,485.26	1,376,485.26	1,376,485.26	1,376,485.26	1,376,485.26	Validado avances
2024	1	PUE240102342428	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, DEL KM 0 948.66 AL 1 611.98 EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 932	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Coronango	932	4181	4894	9075	Metros Cuadrados	9462.8	06/03/2024	26/06/2024	14,600,887.22	10,249,408.20	14,590,884.38	4,377,265.31	4,377,265.31	4,377,265.31	Validado avances
2024	1	PUE240102344370	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO HCGO DEL KM 0 000.00 AL KM 0 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. - 18092	Puebla	39	Cuautempan	Tlapacholoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Cuautempan	18092	135	122	257	Metros cuadrados de construcción	500	11/03/2024	09/05/2024	1,125,230.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102344268	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCIÓN Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO CECYTE NUEVA CREACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 17443	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuautempan	17443	2938	2628	5566	Metros cuadrados de construcción	95.99	12/03/2024	09/06/2024	2,640,413.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102344241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA TETELA DE OCAMPO CUAUTEMPAN, CON UNA LONGITUD DE 15,668 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, SAN NICOLÁS TERCERA SECCIÓN, SAN NICOLÁS CUARTA SECCIÓN, HUEYENTAN, IXTOLCO DE MORELOS, AHUATLÁN Y SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN EN LOS MUNICIPIOS DE TETELA DE OCAMPO Y CUAUTEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 17250	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura	17250	1637	1416	3053	Metros lineales	15668	04/03/2024	29/04/2024	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345234	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 10 NORTE ENTRE GONZALO BAUTISTA ORIENTE Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 24097	Puebla	40	Cuautinchan	Cuautinchan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuautinchan	24097	20	20	40	Metros Cuadrados	1274.4	12/02/2024	11/04/2024	1,477,125.81	1,476,003.66	1,476,003.66	1,476,003.66	442,801.10	442,801.10	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2024	1	PUE240102345452	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA DEL PUENTE DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS METROS, SIETE CENTIMETROS. ENTRE CALLE BARRANQUILLA DEL GALLITO Y CALLE EL BOSQUE, EN LA LOCALIDAD DE APAPASCO, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA - 25257	Puebla	40	Cuatutinchán	Apapasco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatutinchán	25257	30	30	60	Metros Cuadrados	1624.49	14/02/2024	13/05/2024	1,956,578.15	1,955,753.42	1,955,753.42	1,955,753.42	586,726.03	586,726.03	Validado avances	
2024	1	PUE240102345083	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE PUERTA DE GOLPE ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE TECALI, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TORIJA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 23011	Puebla	40	Cuatutinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuatutinchán	23011	24	24	48	Metros Cuadrados	579.23	29/01/2024	13/03/2024	790,338.00	789,677.11	789,677.11	789,677.11	789,677.11	789,677.11	789,677.11	Validado avances
2024	1	PUE240102345613	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 220 M DEL CAMINO PRINCIPAL HASTA CONCRETO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE LA VIBORA, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 26220	Puebla	42	Cuayuca Andrade	La Vibora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuayuca Andrade	26220	30	30	60	Metros Cuadrados	770	01/03/2024	15/04/2024	1,215,371.85	1,209,528.24	1,209,528.24	1,209,528.24	362,858.47	362,858.47	Validado avances	
2024	1	PUE240102345842	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA ENTRE BARRANCA Y FIN DE LA LOCALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 27139	Puebla	42	Cuayuca Andrade	La Junta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuayuca Andrade	27139	20	20	40	Metros Cuadrados	595	15/03/2024	15/04/2024	916,836.18	919,502.38	919,502.38	919,502.38	275,850.71	275,850.71	Validado avances	
2024	1	PUE240102342792	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENANGO CUAHUTAMAZACO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE TENANGO - 4744	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	4744	210	178	388	Metros Cuadrados	1020.7	03/02/2024	22/04/2024	1,770,537.00	1,103,572.66	1,770,537.00	1,103,572.66	1,103,572.66	1,103,572.66	Validado avances	
2024	1	PUE240102344506	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTINELA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 091.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 18854	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Santiago Yancuitalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	18854	105	95	200	Metros Cuadrados	451.5	10/02/2024	29/04/2024	1,114,644.00	334,393.20	1,114,644.00	334,393.20	334,393.20	334,393.20	Validado avances	
2024	1	PUE240102342600	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE DE CHAUTA - 2651	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Chauta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	2651	40	30	70	Metros lineales	665.7	03/02/2024	22/04/2024	1,053,280.00	743,566.83	1,053,280.00	743,566.83	743,566.83	743,566.83	Validado avances	
2024	1	PUE240102344449	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO AGUSTIN DIEGUILLO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 136.00 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 18500	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	18500	200	200	400	Metros Cuadrados	621.71	10/02/2024	29/04/2024	1,312,715.16	867,151.47	1,312,715.16	867,151.47	867,151.47	867,151.47	Validado avances	
2024	1	PUE240102345355	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 224.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 24748	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	24748	150	150	300	Metros Cuadrados	1139.6	03/02/2024	02/05/2024	2,824,020.00	1,457,910.01	2,824,020.00	1,457,910.01	1,457,910.01	1,457,910.01	Validado avances	
2024	1	PUE240102342613	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL CAMINO A CUAUHUTAPANALOYAN EN LA LOCALIDAD DE PAHUATAHU - 2712	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pahuatahu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	2712	30	25	55	Metros lineales	430.5	03/02/2024	22/04/2024	649,020.00	495,881.76	649,020.00	495,881.76	495,881.76	495,881.76	Validado avances	
2024	1	PUE240102342617	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE XALPANTZINGO - 2733	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xalpantzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	2733	283	235	518	Metros Cuadrados	1220	03/02/2024	02/05/2024	2,715,560.00	814,668.00	2,715,560.00	814,668.00	814,668.00	814,668.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102342744	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 140.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 4243	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	4243	1773	1644	3417	Metros Cuadrados	791.65	03/02/2024	02/05/2024	1,604,628.00	481,388.40	1,604,628.00	481,388.40	481,388.40	481,388.40	Validado avances	
2024	1	PUE240102345079	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN BARRIO ACHICHUAL - 22947	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Zacatipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	22947	95	80	175	Metros Cuadrados	1250	17/02/2024	06/05/2024	2,483,096.00	744,928.80	2,483,096.00	744,928.80	744,928.80	744,928.80	Validado avances	
2024	1	PUE240102345415	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CAMINO A BACHILLERATO DIGITAL EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTAMAZACO - 25091	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Cuahutamazaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	25091	40	12	52	Metros lineales	343	23/02/2024	02/05/2024	716,300.00	214,890.00	716,300.00	214,890.00	214,890.00	214,890.00	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2024	1	PUE240102345128	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE A CHIAHUTA DEL KM 0 MAS 330.00 AL 0 MAS 520.00 EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO - 23309	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Limonco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	23309	134	153	287	Metros Cuadrados	1180	17/02/2024	06/05/2024	2,373,708.00	1,501,412.43	2,373,708.00	1,501,412.43	1,501,412.43	1,501,412.43	Validado avances	
2024	1	PUE240102345163	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 21DTV0247A EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN - 23485	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	23485	33	25	58	Metros Cuadrados	672	17/02/2024	06/05/2024	2,730,756.00	819,226.80	2,730,756.00	819,226.80	819,226.80	819,226.80	819,226.80	Validado avances
2024	1	PUE240102345343	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON ISLAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 201.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 24697	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	24697	125	125	250	Metros Cuadrados	916.8	03/02/2024	02/05/2024	2,026,752.00	949,659.97	2,026,752.00	949,659.97	949,659.97	949,659.97	949,659.97	Validado avances
2024	1	PUE240102342779	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 60.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 4625	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	4625	1773	1644	3417	Metros Cuadrados	309	03/02/2024	22/04/2024	794,565.20	238,369.56	794,565.20	238,369.56	238,369.56	238,369.56	238,369.56	Validado avances
2024	1	PUE240102342818	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE NARCISO MENDOZA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 200.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 4877	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	4877	105	95	200	Metros Cuadrados	1096	03/02/2024	02/05/2024	2,323,944.00	1,505,980.75	2,323,944.00	1,505,980.75	1,505,980.75	1,505,980.75	1,505,980.75	Validado avances
2024	1	PUE240102344375	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO ATEXOLAHUA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 560.00 EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLO - 18137	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xocoyolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	18137	52	67	119	Metros cúbicos	728	20/01/2024	29/03/2024	3,198,950.42	2,171,818.13	3,198,950.42	2,171,818.13	2,171,818.13	2,171,818.13	2,171,818.13	Validado avances
2024	1	PUE240102344995	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CUAUHTEMOC DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 066.00 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 22168	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Santiago Yancuitlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	22168	45	55	100	Metros Cuadrados	320.1	10/02/2024	29/04/2024	658,184.00	197,455.20	802,948.25	197,455.20	197,455.20	197,455.20	197,455.20	Validado avances
2024	1	PUE240102344900	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 21213	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chiautla	21213	45	35	80	Metros Cuadrados	1418.1	25/02/2024	09/04/2024	1,795,200.33	1,795,200.33	1,795,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345073	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 22922	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Chiautla	22922	45	35	80	Metros lineales	495.55	25/02/2024	20/03/2024	598,206.50	598,206.50	598,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102344993	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON ADOQUINAMIENTO EN CALLE I. RAYON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN DE LA LOCALIDAD DE TLANCUALPICAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 22149	Puebla	47	Chiautla	Tlancualpican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chiautla	22149	80	70	150	Metros Cuadrados	952.68	25/02/2024	04/04/2024	1,252,430.27	1,252,430.27	1,252,430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102344963	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6,870 M, EN LAS LOCALIDADES COACOYUNGA, TEOTLALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA 2024 - 21881	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Planeación y Finanzas	21881	12086	10818	22904	Metros lineales	6870	23/02/2024	10/05/2024	11,100,000.00	11,100,000.00	11,100,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	Validado avances
2024	1	PUE240102344928	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A VISTA HERMOSA DESDE LA ESCUELA PRIMARIA CON UNA LONGITUD DE 140 M, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE CHILA - 21429	Puebla	57	Honey	Rincón de Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	21429	151	139	290	Metros Cuadrados	783	15/03/2024	20/06/2024	867,383.35	881,290.16	881,290.16	881,290.16	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102343836	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA - 14304	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Domingo Arenas	14304	3925	3524	7449	Metros Cuadrados	4819.1	04/03/2024	02/05/2024	3,005,827.53	3,005,827.53	3,005,827.53	3,005,827.53	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102343885	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EXPLANADA MUNICIPAL PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 14699	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Domingo Arenas	14699	3925	3524	7449	Metros Cuadrados	1848	04/03/2024	02/05/2024	2,809,217.26	2,809,217.26	2,809,217.26	2,809,217.26	842,765.18	842,765.18	842,765.18	Validado avances
2024	1	PUE240102343644	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA NOLASCO EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 13028	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Domingo Arenas	13028	9	7	16	Metros lineales	50	29/02/2024	29/03/2024	257,116.91	257,116.91	257,116.91	257,116.91	257,116.91	257,116.91	257,116.91	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2024	1	PUE240102343732	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE IZTACCHUATL EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 13675	Puebla	60	Domingo Arenas	Pipinahuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Domingo Arenas	13675	7	5	12	Metros lineales	240	01/03/2024	30/03/2024	617,378.11	617,378.11	617,378.11	617,378.11	617,378.11	617,378.11	Validado avances	
2024	1	PUE240102344826	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA DEL BACHILLERATO GENERAL AMADO NERVO CCT 21EBH0268D SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA - 20879	Puebla	62	Epatlán	Santa Ana Necoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Epatlán	20879	72	55	127	Metros Cuadrados	710.64	23/03/2024	07/05/2024	1,160,038.62	1,160,038.62	1,160,038.62	1,160,038.62	1,160,038.62	1,160,038.62	Validado avances	
2024	1	PUE240102345757	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE LOCAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA LOS REYES, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. 26903	Puebla	63	Esperanza	Santa Catarina los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Esperanza	26903	390	367	757	Metros Cuadrados	1122.92	20/02/2024	20/04/2024	3,020,635.68	3,020,635.68	3,020,635.68	1,812,381.41	1,812,381.41	1,812,381.41	Validado avances	
2024	1	PUE240102345773	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL ENTRONQUE RUMBO A COYAY DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 4 800.00 - 26934	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	26934	596	542	1138	Metros Cuadrados	24000	25/01/2024	05/03/2024	980,020.20	980,020.20	980,020.20	980,020.20	980,020.20	980,020.20	Validado avances	
2024	1	PUE240102345785	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS RUMBO AL PANTEÓN - 26974	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hermenegildo Galeana	26974	163	146	309	Metros Cuadrados	2920	25/01/2024	05/03/2024	1,495,732.49	1,495,732.49	1,495,732.49	1,495,732.49	1,495,732.49	1,495,732.49	Validado avances	
2024	1	PUE240102345664	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA DE LA 10 NORTE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 26582	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxúchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	26582	69	64	133	Metros Cuadrados	1247.8	02/02/2024	30/03/2024	1,686,770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345193	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y AREA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE PUBLICO SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 23715	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	23715	1590	1415	3005	Metros Cuadrados	1319.7	04/03/2024	02/05/2024	3,010,238.42	3,006,878.27	3,006,878.27	3,006,878.27	902,063.48	902,063.40	Validado avances	
2024	1	PUE240102342566	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 2296	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla		Otros Proyectos	Municipio de Huehuetla	2296	0	0	0	PROYECTO(S)	26	20/01/2024	14/02/2024	2,098,251.90	2,098,251.90	2,098,251.90	2,098,251.90	2,098,251.90	2,098,251.90	Validado avances	
2024	1	PUE240102343150	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CARRIL SANTA MARIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULTITLAN EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 8277	Puebla	74	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	8277	131	119	250	Metros Cuadrados	1820	20/02/2024	23/02/2024	3,013,136.45	3,013,136.45	3,013,136.45	2,247,720.79	2,247,720.79	2,247,720.79	Validado avances	
2024	1	PUE240102343290	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PANCOAC EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO. - 9713	Puebla	74	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	9713	131	119	250	Metros Cuadrados	594.83	16/01/2024	02/02/2024	1,347,876.95	1,347,876.95	1,347,876.95	1,347,876.95	1,347,876.95	1,347,876.95	Validado avances	
2024	1	PUE240102343203	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PACOAC MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 8889	Puebla	74	Huejotzingo	San Juan Pancoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	8889	181	169	350	Metros Cuadrados	1316	16/01/2024	06/02/2024	2,797,852.30	2,797,852.30	2,797,852.30	2,797,852.30	2,797,852.30	2,797,852.30	Validado avances	
2024	1	PUE240102343235	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEONA VICARIO, DE LA SECCION PRIMERA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICARIO, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 9244	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueyapan	9244	123	120	243	Metros lineales	132.38	06/03/2024	03/06/2024	1,344,331.60	1,344,331.60	1,344,331.60	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102343318	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN AMBROSIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 9915	Puebla	75	Hueyapan	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueyapan	9915	123	120	243	Metros lineales	165.27	07/03/2024	04/06/2024	1,525,505.31	1,525,505.31	1,525,505.31	0.00	0.00	0.00	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102343049	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BRAVO, ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE LA JOSEFA ORTIZ, SECCION SEGUNDA, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA. - 6804	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueyapan	6804	40	40	80	Metros lineales	176.98	04/03/2024	09/06/2024	1,743,902.04	1,743,902.04	1,743,902.04	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102343207	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MINA, DEL PARAJE DE XOMETA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 8938	Puebla	75	Hueyapan	Nexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueyapan	8938	40	35	75	Metros lineales	100	05/03/2024	02/06/2024	942,127.72	942,127.72	942,127.72	905,331.67	905,331.67	905,331.67	Validado avances
2024	1	PUE240102345407	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN LA CALLE JARDIN 2 Y CALLE JARDIN ENTRE CAMINO DE SANTA CLARA EN DIRECCIÓN SOBRE CALLE JARDIN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 25063	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	25063	7893	6930	14823	Metros Cuadrados	448.01	05/03/2024	31/05/2024	574,226.30	574,226.30	574,226.30	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102344660	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES SUR, DEL CADENAMIENTO 0240 PASANDO PUENTE AL CADENAMIENTO 0480 CAPILLA, CAMINO A SAN LUCAS NEXTETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA. - 19762	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	19762	7893	6930	14823	Metros Cuadrados	1680	05/03/2024	31/05/2024	2,692,348.09	2,692,348.09	2,692,348.09	807,704.43	807,704.43	807,704.43	Validado avances
2024	1	PUE240102344666	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO ASFALTICO 2DA ETAPA DE LA CALLE PINO SUÁREZ DEL CADENAMIENTO 0210 AL CADENAMIENTO 0323.57 EN DIRECCIÓN A LA RUTA 190 MÉXICO PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 19807	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	19807	7893	6930	14823	Metros Cuadrados	938.83	05/03/2024	31/05/2024	1,474,599.99	1,474,599.99	1,474,599.99	442,380.00	442,380.00	442,380.00	Validado avances
2024	1	PUE240102344670	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN JOSÉ DEL CADENAMIENTO 0 000 CAMINO DE SANTA CLARA AL CADENAMIENTO 0 177.62, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 19839	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	19839	7893	6930	14823	Metros Cuadrados	1003.9	05/03/2024	31/05/2024	1,269,161.31	1,269,161.31	1,269,161.31	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102343749	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL CADENAMIENTO 0000 CALLE NIÑOS HÉROES AL CADENAMIENTO 0200 AL PASO DE CRUCE DE LA PRIVADA ZANTUALA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CUANALÁ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. - 13725	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	13725	12367	11416	23783	Metros Cuadrados	1460	05/03/2024	31/05/2024	2,503,237.05	2,503,237.05	2,503,237.05	750,971.12	750,971.12	750,971.12	Validado avances
2024	1	PUE240102344676	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE INVERNADERO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PINO SUÁREZ, EN SANTA MARÍA ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA. - 19896	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	19896	20	15	35	Piezas	6	05/03/2024	29/03/2024	489,200.00	489,200.00	489,200.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345651	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JUAN MERLO DE LA FUENTE - 26509	Puebla	104	Nopalucan	Juan de la Granja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nopalucan	26509	15	10	25	Metros cuadrados de construcción	57.89	15/02/2024	15/03/2024	54,544.42	54,544.42	54,544.42	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345588	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN - 26067	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	26067	1019	939	1958	Metros Cuadrados	2880	07/03/2024	20/05/2024	3,021,192.32	3,021,192.32	3,021,192.32	906,357.70	906,357.70	906,357.70	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102345569	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 25924	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan		Otros Proyectos	Municipio de Ocoyucan	25924	0	0	0	PROYECTO(S)	1	29/02/2024	13/04/2024	1,365,036.14	1,365,036.14	1,365,036.14	409,510.84	409,510.84	409,510.84	Validado avances
2024	1	PUE240102345543	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA AL CADENAMIENTO 0 MÁS 520.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 25811	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Cruz Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	25811	1019	939	1958	Metros Cuadrados	3096	04/02/2024	02/05/2024	2,274,788.29	2,274,788.29	2,274,788.29	682,436.49	682,436.49	682,436.49	Validado avances
2024	1	PUE240102345076	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2024 - 22939	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Oriental	22939	3988	3262	7250	Metros lineales	7708	11/03/2024	11/04/2024	491,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102342404	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2024 - 270	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Oriental	270	82	66	148	Metros Cuadrados	223.3	26/02/2024	26/03/2024	282,438.45	283,887.45	283,887.45	283,887.45	283,887.45	283,887.45	Validado avances
2024	1	PUE240102345339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 SUR ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 24689	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	24689	344	280	624	Metros Cuadrados	2089.3	13/02/2024	28/03/2024	2,437,994.68	2,437,994.68	2,437,994.68	2,437,994.68	2,437,994.68	2,437,994.68	Validado avances
2024	1	PUE240102345419	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA VICTORIA ORIENTE AL CADENAMIENTO 0 300, EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 25101	Puebla	110	Palmar Bravo	de Bellavista Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	25101	107	93	200	Metros Cuadrados	2898.2	09/02/2024	25/03/2024	2,519,053.53	2,519,053.53	2,519,053.53	2,519,053.53	2,519,053.53	2,519,053.53	Validado avances
2024	1	PUE240102345438	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 280 ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 25207	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	25207	99	81	180	Metros Cuadrados	2860.6	09/02/2024	25/03/2024	2,655,014.48	2,655,014.48	2,655,014.48	2,655,014.48	2,655,014.48	2,655,014.48	Validado avances
2024	1	PUE240102343676	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE AVENIDA 3 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 13205	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	13205	87	77	164	Metros Cuadrados	1079	12/02/2024	12/03/2024	1,536,497.79	1,536,497.79	1,536,497.79	1,536,497.79	1,536,497.79	1,536,497.79	Validado avances
2024	1	PUE240102345718	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 81 ACCIONES DE MURO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 26794	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	26794	23	203	226	Metros cuadrados de construcción	2321.39	15/01/2024	13/04/2024	2,306,901.30	2,306,901.30	2,306,901.30	996,662.83	996,662.83	996,662.83	Validado avances
2024	1	PUE240102345741	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PROGRESO DE ALLENDE RANCHO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 26866	Puebla	111	Pantepec	Progreso de Allende (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pantepec	26866	343	325	668	Piezas	10	24/01/2024	22/04/2024	1,914,937.71	1,914,937.71	1,914,937.71	1,000,779.00	1,000,779.00	1,000,779.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345095	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LOMA BONITA YETLA, DEL KILOMETRO 0 170 AL KILOMETRO 0 270, EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 23107	Puebla	113	Piaxtla	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Piaxtla	23107	167	155	322	Metros lineales	100	02/02/2024	31/03/2024	1,386,916.37	1,386,916.37	1,386,916.37	730,915.12	730,915.12	730,915.12	Validado avances
2024	1	PUE240102345065	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE DE LA SECCION SEGUNDA, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 22843	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Piaxtla	22843	278	225	503	Metros Cuadrados	830	29/01/2024	13/03/2024	1,820,136.10	1,835,580.16	1,835,580.16	1,835,580.16	1,835,580.16	1,835,580.16	Validado avances
2024	1	PUE240102345633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO ENTRE 3 NORTE Y 2 SUR Y CALLE 2 NORTE SUR ENTRE 3 OTE Y 2 OTE - 26376	Puebla	117	Rafael Lara Grajalas	Ciudad de Rafael Lara Grajalas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajalas	26376	400	400	800	Metros Cuadrados	754	05/03/2024	05/04/2024	1,186,692.44	609,929.59	609,929.59	609,929.59	609,929.59	609,929.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102345058	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DEL CAMPO DE OXIDACIÓN 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA - 22799	Puebla	130	San Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de San Juan Atenco	22799	754	654	1408	Piezas	1	16/02/2024	15/04/2024	1,496,834.01	1,496,834.01	1,496,834.01	1,496,834.01	1,496,834.01	1,496,834.01	Validado avances
2024	1	PUE240102345719	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE REFORMA SEGUNDA ETAPA CON ADOQUINAMIENTO ENTRE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA. - 26797	Puebla	131	San Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de San Juan Atzompa	26797	15	10	25	Metros Cuadrados	372.42	04/02/2024	05/03/2024	353,217.77	353,217.69	353,217.69	353,217.69	353,217.69	353,217.69	Validado avances
2024	1	PUE240102343706	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 13520	Puebla	153	Tecali Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Tecali de Herrera	13520	100	96	196	Metros lineales	715.6	06/03/2024	03/04/2024	537,465.32	537,465.32	537,465.32	422,828.41	422,828.41	422,828.41	Validado avances
2024	1	PUE240102343762	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA PUBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 13780	Puebla	153	Tecali Herrera	Santa Cruz Ajajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		Municipio de Tecali de Herrera	13780	997	915	1912	Metros cuadrados de construcción	618.24	07/03/2024	24/04/2024	1,027,429.39	1,027,429.39	1,027,429.39	723,527.33	723,527.33	723,527.33	Validado avances
2024	1	PUE240102342655	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE 4 Y 6 PONIENTE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 2988	Puebla	153	Tecali Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tecali de Herrera	2988	45	30	75	Metros Cuadrados	833	07/03/2024	23/04/2024	1,040,686.44	1,040,686.44	1,040,686.44	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102344905	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA XICOTÉNCATL, CLAVE 21ETV0959Y, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 21267	Puebla	154	Tecamachalco	La Laguna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Tecamachalco	21267	37	40	77	Metros Cuadrados	600	20/02/2024	19/05/2024	2,061,138.70	2,061,138.70	2,061,138.70	2,061,138.70	1,129,674.28	1,129,674.28	Validado avances
2024	1	PUE240102345178	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA BACHILLERATO GENERAL QUETZALCÓATL, CLAVE 21EBH0652Z, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 23593	Puebla	154	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Tecamachalco	23593	182	154	336	Metros Cuadrados	900	20/02/2024	19/05/2024	2,735,190.25	2,735,190.25	2,735,190.25	2,735,190.25	1,500,452.08	1,500,452.08	Validado avances
2024	1	PUE240102345341	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 21EPRO804X, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 24692	Puebla	154	Tecamachalco	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Tecamachalco	24692	141	179	320	Metros Cuadrados	750	20/02/2024	19/05/2024	2,346,694.66	2,346,694.66	2,346,694.66	2,346,694.66	1,288,925.95	1,288,925.95	Validado avances
2024	1	PUE240102345808	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y 5TA. PRIVADA ALATRISTE Y 5TA. PRIVADA ALATRISTE ENTRE PRIVADA NACIONAL NORTE Y CALLE ALATRISTE EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 27028	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		H. Ayuntamiento Tehuacán	27028	120	80	200	Metros lineales	159.22	15/03/2024	15/05/2024	294,735.65	284,875.24	284,875.24	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345732	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUEHUECHAUTLE ENTRE CALLE ALATRISTE Y PROPIEDAD PRIVADA, CALLE SAN MARTÍN ENTRE CALLE HUEHUECHAUTLE Y CALLE MATAMOROS Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE HUEHUECHAUTLE Y CALLE MATAMOROS EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 26832	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		H. Ayuntamiento Tehuacán	26832	120	80	200	Metros lineales	238.79	15/03/2024	15/05/2024	449,322.43	444,047.19	444,047.19	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345290	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24484	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Otros Proyectos		H. Ayuntamiento Tehuacán	24484	0	0	0	PROYECTO(S)	70	01/02/2024	31/07/2024	1,419,579.00	1,333,286.34	1,333,286.34	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102345701	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA NACIONAL NORTE ENTRE CALLE NACIONAL NORTE Y PRIVADA HÉCTOR LEZAMA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y PRIMERA PRIVADA NACIONAL NORTE Y CALLE ALLENDE ORIENTE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 26748	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	H. Ayuntamiento Tehuacán	26748	132	88	220	Metros lineales	395.23	15/03/2024	15/05/2024	740,644.21	732,708.72	732,708.72	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102345237	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 24107	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Otros Proyectos	Municipio de Tepeojuma	24107	0	0	0	PROYECTO(S)	1	28/03/2024	26/04/2024	511,713.26	511,713.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102345255	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA TELESECUNDARIA CAROLINA BONILLA CLAVE 21ETV0470Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA PUEBLA - 24234	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación	Municipio de Tepeojuma	24234	115	89	204	Metros Cuadrados	570	05/03/2024	26/04/2024	2,809,112.82	2,809,112.82	2,809,112.82	2,106,834.61	2,106,834.61	2,106,834.61	Validado avances	
2024	1	PUE240102345477	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIAZ MIRON EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 25477	Puebla	167	Tepetzintla	Omitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Municipio de Tepetzintla	25477	169	155	324	Metros Cuadrados	1160	01/03/2024	29/05/2024	1,724,850.25	1,724,850.25	1,724,850.25	517,455.08	517,455.08	517,455.08	Validado avances	
2024	1	PUE240102345482	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DE LA LOCALIDAD DE TLANMANCA DE HERNANDEZ, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 25493	Puebla	167	Tepetzintla	Tlanmanca Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Municipio de Tepetzintla	25493	650	600	1250	Metros Cuadrados	872.99	04/03/2024	01/06/2024	1,479,599.63	1,803,207.10	1,803,207.10	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102344724	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TLANMANCA, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 20194	Puebla	167	Tepetzintla	Tlanmanca Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades	Municipio de Tepetzintla	20194	1055	1007	2062	Metros Cuadrados	38945	19/02/2024	19/03/2024	1,363,035.57	1,363,035.57	1,363,035.57	1,363,035.57	1,363,035.57	1,363,035.57	Validado avances	
2024	1	PUE240102343317	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, TRAMO DEL KM 000.00 AL KM 0.150.00, EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. - 9914	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Chalahuico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Municipio de Teteles de Ávila Castillo	9914	72	65	137	Metros Cuadrados	900	04/03/2024	04/05/2024	1,376,515.02	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102343512	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MICHICAYUCAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 12031	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	Municipio de Tlatlauquitepec	12031	250	250	500	Metros lineales	935	21/03/2024	18/06/2024	1,359,549.75	1,359,549.75	1,359,549.75	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102343664	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA CUMBRE DEL CAD. 0 MAS 000 AL 0 MAS 235.16 EN LA LOCALIDAD DE AHUATAMIMILOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13115	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ahuatamimilol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	13115	50	50	100	Metros lineales	967.64	13/03/2024	13/05/2024	1,309,530.54	1,309,530.54	1,309,530.54	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102343659	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL BENITO JUÁREZ GARCÍA C.T. 21EBH0389P DE LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13081	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	13081	30	30	60	Metros Cuadrados	522.1	16/03/2024	12/06/2024	1,857,546.14	1,857,546.14	1,857,546.14	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102343665	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA RAFAEL MOLINA BETANCOURT CON CLAVE 21DES0007W UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 13120	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	13120	306	306	612	Metros Cuadrados	160.28	19/03/2024	17/04/2024	454,047.93	454,047.93	454,047.93	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	1	PUE240102345739	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLES DE LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA - 26861	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades	Municipio de Totoltepec Guerrero	26861	45	40	85	Metros lineales	2658.1	08/02/2024	28/02/2024	246,025.19	246,025.19	246,025.19	246,025.19	246,025.19	246,025.19	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	1	PUE240102344590	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 19273	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Xicotepec	19273	21994	19461	41455	Piezas	650	20/01/2024	18/02/2024	2,879,676.80	2,879,676.80	2,879,676.80	2,879,676.80	2,879,676.80	2,879,676.80	Validado avances
2024	1	PUE240102345801	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27015	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo		Otros Proyectos	Municipio de Xochiapulco	27015	0	0	0	PROYECTO(S)	1	22/02/2024	09/03/2024	372,637.10	372,636.08	372,636.08	372,636.08	372,636.08	372,636.08	Validado avances
2024	1	PUE240102345802	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YAUTETELCO, LA MANZANILLA, IXEHUACO Y CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27018	Puebla	200	Xochiapulco	Yautetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Xochiapulco	27018	120	100	220	Metros lineales	3500	08/02/2024	26/02/2024	360,603.53	360,603.53	360,603.53	360,603.53	360,603.53	360,603.53	Validado avances
2024	1	PUE240102345810	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YAUTETELCO, LA MANZANILLA, IXEHUACO Y CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27031	Puebla	200	Xochiapulco	La Manzanilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Xochiapulco	27031	150	100	250	Metros lineales	2900	08/02/2024	26/02/2024	298,785.78	298,785.78	298,785.78	298,785.78	298,785.78	298,785.78	Validado avances
2024	1	PUE240102345811	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YAUTETELCO, LA MANZANILLA, IXEHUACO Y CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27033	Puebla	200	Xochiapulco	Ixehuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Xochiapulco	27033	120	100	220	Metros lineales	1600	08/02/2024	26/02/2024	164,847.33	164,847.33	164,847.33	164,847.33	164,847.33	164,847.33	Validado avances
2024	1	PUE240102345814	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LAS LOCALIDADES DE YAUTETELCO, LA MANZANILLA, IXEHUACO Y CINCO DE MAYO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27042	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Xochiapulco	27042	120	190	310	Metros lineales	1540	08/02/2024	26/02/2024	158,665.55	158,665.55	158,665.55	158,665.55	158,665.55	158,665.55	Validado avances
2024	1	PUE240102345817	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTAMANIS, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. - 27055	Puebla	200	Xochiapulco	Cuatamanis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Xochiapulco	27055	250	200	450	Kilómetro	4.11	12/02/2024	09/03/2024	311,214.61	311,214.61	311,214.61	311,214.61	311,214.61	311,214.61	Validado avances
2024	1	PUE240102345305	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AYOCO, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 24542	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	24542	514	454	968	Metros Cuadrados	4594.52	12/03/2024	12/05/2024	3,018,205.36	3,016,205.37	3,016,205.37	3,016,205.37	1,983,148.10	1,983,148.10	Validado avances
2024	1	PUE240102345202	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA SAN JUAN TAHITIC DEL KM 1 100.00 AL 1 614.00, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 23786	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	23786	1190	1020	2210	Metros Cuadrados	4112	18/03/2024	17/06/2024	8,858,615.11	8,852,492.21	8,852,492.21	8,852,492.21	4,776,663.80	4,776,663.80	Validado avances
2024	1	PUE240102345329	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO LA LIBERTAD CHILAPA DEL KM 0 000 AL KM 0 586.70, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 24651	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	24651	1620	1560	3180	Metros Cuadrados	3520.2	11/03/2024	10/06/2024	5,124,281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	1	PUE240102345471	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 25393	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Zapotitlán Méndez	25393	534	652	1186	Metros Cuadrados	894.25	04/03/2024	04/04/2024	1,372,240.33	702,645.50	702,645.50	702,645.50	702,645.50	702,645.50	Validado avances