

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402494171	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES UNO DE MAYO CINCO DE MAYO Y QUINCE DE MAYO ENTRE PRIVADA SIETE NORTE Y LIMITE DE LA CALLE LOCALIDAD DE ACAJETE MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 415492	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Acajete	415492	26	24	50	Metros lineales	415.7	02/12/2024	16/12/2024	109,815.01	109,815.01	109,815.01	109,815.01	109,815.01	109,815.01	Validado avances
2024	4	PUE240402494256	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA NUEVE SUR ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y LIMITE DE PRIVADA DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 415692	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Acajete	415692	80	70	150	Metros Cuadrados	635.17	02/12/2024	21/12/2024	619,743.66	619,743.66	619,743.66	619,743.66	619,743.66	619,743.66	Validado avances
2024	4	PUE240402495115	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCHO PONIENTE ENTRE LA CARRETERA AMOZOC TEZIUTLAN Y PRIVADA LOS CEDROS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN TLAXCO MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 417889	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Acajete	417889	13	10	23	Metros lineales	315.76	03/12/2024	17/12/2024	262,183.37	262,183.37	262,183.37	262,183.37	262,183.37	262,183.37	Validado avances
2024	4	PUE240402494422	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA SEIS NORTE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA FRANCISCO I MADERO EN LA SECCION SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 416031	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Acajete	416031	13	12	25	Metros lineales	123.31	02/12/2024	16/12/2024	268,026.89	268,026.89	268,026.89	268,026.89	268,026.89	268,026.89	Validado avances
2024	4	PUE240402494484	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DOCE NORTE ENTRE CALLE DOCE NORTE Y LIMITE DE PRIVADA DEL BARRIO DE SAN JUAN LOCALIDAD DE ACAJETE MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 416206	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Acajete	416206	15	12	27	Metros lineales	126.96	02/12/2024	16/12/2024	126,459.37	126,459.37	126,459.37	126,459.37	126,459.37	126,459.37	Validado avances
2024	4	PUE240402494604	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA ONCE SUR ENTRE CALLE ONCE SUR Y CALLE NUEVE SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 416506	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Acajete	416506	13	12	25	Metros lineales	320.02	02/12/2024	21/12/2024	329,662.64	329,662.64	329,662.64	329,662.64	329,662.64	329,662.64	Validado avances
2024	4	PUE240402494752	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA TRES NORTE ENTRE CALLE TRES NORTE Y LIMITE DE PRIVADA DEL BARRIO SANTO ENTIERRO DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 416899	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Acajete	416899	52	48	100	Metros Cuadrados	391.2	02/12/2024	21/12/2024	454,527.59	454,527.59	454,527.59	454,527.59	454,527.59	454,527.59	Validado avances
2024	4	PUE240402495141	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TRES ORIENTE ENTRE CALLES OCHO SUR Y DIEZ SUR DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE DEL MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 417959	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Acajete	417959	52	48	100	Metros lineales	155.95	03/12/2024	22/12/2024	418,936.44	418,936.44	418,936.44	418,936.44	418,936.44	418,936.44	Validado avances
2024	4	PUE240402483313	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLES CINCO ORIENTE Y CALLE DE LA JUAREZ DE LA LOCALIDAD LA MAGDALENA TETELA MORELOS MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 430706	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Acajete	430706	515	485	1000	Metros Cuadrados	3393.92	03/12/2024	27/12/2024	2,915,710.85	2,915,710.85	2,915,710.85	2,915,710.85	2,915,710.85	2,915,710.85	Validado avances
2024	4	PUE240402494669	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE TRES NORTE ENTRE AVENIDA SEIS PONIENTE Y VIAS FERREAS DEL BARRIO SANTO ENTIERRO DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 416735	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Urbanización		Municipio de Acajete	416735	80	70	150	Metros Cuadrados	2484.3	02/12/2024	26/12/2024	2,248,600.39	2,248,600.39	2,248,600.39	2,248,600.39	2,248,600.39	2,248,600.39	Validado avances
2024	4	PUE240402495093	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE AULAS TIPO REGIONAL C EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE MACUILXOCHITL CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO DPB CERO NOVECIENTOS CUATRO W EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO MUNICIPIO DE ACAJETE PUEBLA - 417778	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Educación		Municipio de Acajete	417778	197	180	377	Metros cuadrados de construcción	481.11	03/12/2024	27/12/2024	942,234.05	942,234.05	942,234.05	942,234.05	942,234.05	942,234.05	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402495206	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418121	Puebla	1	Acajete	Acajete		Otros Proyectos	Municipio de Acajete	418121	0	0	0	PROYECTO(S)	24	03/12/2024	22/12/2024	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	Validado avances
2024	4	PUE240402484794	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 433551	Puebla	2	Acateno	San José Acateno		Otros Proyectos	Municipio de Acateno	433551	0	0	0	PROYECTO(S)	9	23/12/2024	31/12/2024	492,387.74	492,387.74	492,387.74	492,387.74	492,387.74	492,387.74	Validado avances
2024	4	PUE240402484849	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA - 433623	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acateno	433623	150	225	375	Piezas	300	28/12/2024	31/12/2024	1,166,140.99	1,162,238.06	1,162,238.06	1,162,238.06	1,162,238.06	1,162,238.06	Validado avances
2024	4	PUE240402494770	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA ACATLÁN SAN VICENTE BOQUERÓN CON UNA LONGITUD DE 4.3 KM EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 451935	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	451935	8888	7419	16307	Kilómetro	4.3	15/12/2024	30/12/2024	13,970,632.92	14,405,295.46	14,405,295.46	14,405,295.46	5,390,000.00	5,390,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240302411551	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA FOVISSSTE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 180368	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	180368	700	600	1300	Metros Cuadrados	14220.46	30/06/2024	30/11/2024	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240302430805	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO LA HUERTA XAYACATLÁN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 295392	Puebla	3	Acatlán	La Huerta	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	295392	8	5	13	Metros lineales	5	24/07/2024	30/08/2024	107,374.10	107,374.10	107,374.10	107,374.10	107,374.10	107,374.10	Validado avances
2024	4	PUE240402465339	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CIRCUITO GUADALUPANO ENTRE CAMINO A LA NORIA Y CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA SANDÍA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 339750	Puebla	3	Acatlán	La Sandía	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	339750	12	9	21	Metros lineales	254	18/09/2024	31/10/2024	161,393.31	161,393.31	161,393.31	161,393.31	161,393.31	161,393.31	Validado avances
2024	4	PUE240402465249	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, ESTADO DE PUEBLA. - 339536	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatlán	339536	120	75	195	Metros lineales	619.85	14/03/2024	11/07/2024	1,801,962.84	1,801,962.84	1,801,962.84	1,801,962.84	1,801,962.84	1,801,962.84	Validado avances
2024	4	PUE240402465265	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 000 AL 150 EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 339602	Puebla	3	Acatlán	La Huerta	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	339602	61	45	106	Metros Cuadrados	900	23/07/2024	20/09/2024	1,938,235.15	1,938,235.15	1,938,235.15	1,938,235.15	1,938,235.15	1,938,235.15	Validado avances
2024	4	PUE240402465362	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE CENTRAL HIDALGO Y BARRANCA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD LA HUERTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 339798	Puebla	3	Acatlán	La Huerta	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	339798	13	9	22	Metros lineales	351	18/09/2024	31/10/2024	172,500.69	172,500.69	172,500.69	172,500.69	172,500.69	172,500.69	Validado avances
2024	4	PUE240402494872	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN VICENTE BOQUERON A GARZONES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERON Y GARZONES EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA. - 452094	Puebla	3	Acatlán	San Vicente Boquerón	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	452094	1427	1234	2661	Kilómetro	2.5	15/12/2024	30/12/2024	438,369.84	438,369.83	438,369.83	438,369.83	438,369.83	438,369.83	Validado avances
2024	4	PUE240402495013	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE PRIVADA VERACRUZ DEL CADENAMIENTO 00 AL 112 EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES, MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA. - 452309	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	452309	350	300	650	Metros Cuadrados	680.5	23/07/2024	20/09/2024	971,601.62	971,601.62	971,601.62	971,601.62	971,601.62	971,601.62	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302430814	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE EUFEMIO ZAPATA ENTRE CALLE FROYLAN VELEZ Y CALLE IGNACIO DE LA TORRE EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 295412	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	295412	17	12	29	Metros lineales	4	24/07/2024	30/08/2024	61,345.13	61,345.13	61,345.13	61,345.13	61,345.13	61,345.13	Validado avances
2024	4	PUE240302430819	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE FROYLAN VELEZ ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE AZTECA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 295424	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	295424	12	9	21	Metros lineales	15	24/07/2024	30/08/2024	264,320.30	264,320.30	264,320.30	264,320.30	264,320.30	264,320.30	Validado avances
2024	4	PUE240302430824	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE COLONIA ALLENDE Y PANTEON EN LA LOCALIDAD DE COLONIA ALLENDE, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 295435	Puebla	3	Acatlán	Colonia Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	295435	17	15	32	Metros lineales	14	24/07/2024	30/08/2024	205,965.45	205,965.45	205,965.45	205,965.45	205,965.45	205,965.45	Validado avances
2024	4	PUE240302433970	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DEL TANQUE SUBTERRANEO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL TANQUE ELEVADO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 310361	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatzingo	310361	16431	15168	31599	Metros lineales	273	30/05/2024	31/07/2024	1,070,043.33	1,070,043.33	1,070,043.33	1,070,043.33	1,070,043.33	1,070,043.33	Validado avances
2024	4	PUE240402482026	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 428388	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatzingo	428388	92	84	176	Metros lineales	326	01/11/2024	26/11/2024	567,472.36	567,472.36	567,472.36	567,472.36	567,472.36	567,472.36	Validado avances
2024	4	PUE240402479768	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS LIBERTAD ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO A IGLESIA METODISTA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 423711	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa Maria Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatzingo	423711	89	83	172	Metros lineales	1048	01/11/2024	12/12/2024	2,755,412.32	2,755,412.32	2,755,412.32	2,755,412.32	2,755,412.32	2,755,412.32	Validado avances
2024	4	PUE240402480574	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 425775	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatzingo	425775	1664	1536	3200	Metros lineales	364	06/11/2024	04/12/2024	924,588.23	924,588.23	924,588.23	924,588.23	924,588.23	924,588.23	Validado avances
2024	4	PUE240402496246	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 12 Y 16 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 420767	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatzingo	420767	52	48	100	Metros Cuadrados	1501.3	01/11/2024	23/12/2024	2,138,142.50	2,138,142.50	2,138,142.50	2,138,142.50	2,138,142.50	2,138,142.50	Validado avances
2024	4	PUE240402496899	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 422416	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatzingo	422416	382	353	735	Metros lineales	11250	20/11/2024	09/12/2024	882,389.89	882,389.89	882,389.89	882,389.89	882,389.89	882,389.89	Validado avances
2024	4	PUE240402497181	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TOCTLA, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA. - 457066	Puebla	5	Acteopan	San Felipe Toctla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acteopan	457066	331	342	673	Kilómetro	1	15/11/2024	31/12/2024	1,103,851.43	1,108,099.54	1,108,099.54	1,108,099.54	1,108,099.54	1,108,099.54	Validado avances
2024	4	PUE240302433816	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA DE AHUACATLAN A COALTEPEC SAN JERONIMO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INICIANDO EN CALLE MIHUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 1300.00 EN LAS LOCALIDADES DE AHUACATLAN Y COALTEPEC SAN JERONIMO MUNICIPIO DE AHUACALTÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 309387	Puebla	6	Ahuacatlán	Coaltepec (San Jerónimo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Planeación y Finanzas	309387	798	736	1534	Metros Cuadrados	7410	16/09/2024	14/12/2024	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402496580	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CONOCIDO COMO NAT SLUTU EN LA LOCALIDAD DE Tlacotepec, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 455745	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	455745	556	445	1001	Metros lineales	192.05	26/08/2024	24/09/2024	294,673.70	294,673.70	294,673.70	294,673.70	294,673.70	294,673.70	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492493	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DEL KM 0 MAS 200.00 AL KM 0 MAS 365.00 EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 411716	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	411716	406	345	751	Metros Cuadrados	1211.8	06/11/2024	21/12/2024	1,886,517.34	1,886,517.34	1,886,517.34	1,886,517.34	1,886,517.34	1,886,517.34	Validado avances
2024	4	PUE240402482286	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 428839	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	428839	255	354	609	Metros Cuadrados	616.38	06/11/2024	21/12/2024	1,805,904.22	1,805,904.22	1,805,904.22	1,805,904.22	1,805,904.22	1,805,904.22	Validado avances
2024	4	PUE240402508243	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO RURAL CONOCIDO COMO LA ANTORCHA EN LA SECCION 13 DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 460177	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	460177	687	654	1341	Metros cúbicos	177.28	29/07/2024	27/08/2024	841,873.07	841,873.07	841,873.07	841,873.07	841,873.07	841,873.07	Validado avances
2024	4	PUE240402484922	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUINAMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLES GUADALUPE VICTORIA E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE PATLANOAYA MUNICIPIO DE AHUATLÁN, PUEBLA. - 433756	Puebla	7	Ahuatlán	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	433756	51	35	86	Metros Cuadrados	279.5	11/12/2024	31/12/2024	428,226.52	428,226.52	428,226.52	428,226.52	428,226.52	428,226.52	Validado avances
2024	4	PUE240402485021	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES Y DE SACACOSECHA, EN DIFERENTES LOCALIDADES DE AHUATLÁN, PUE. 2024 - 433925	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuatlán	433925	595	550	1145	Metros lineales	69160	04/11/2024	31/12/2024	879,057.38	879,057.38	879,057.38	879,057.38	879,057.38	879,057.38	Validado avances
2024	4	PUE240402509765	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS LA ESTACION TEJAMANILES, TEJAMANILES LAGUNA SEC. EN EL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, PUEBLA. - 437360	Puebla	8	Ahuazotepec	Tejamaniles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuazotepec	437360	137	124	261	Metros Cuadrados	39000	09/12/2024	29/12/2024	1,354,825.39	1,366,081.81	1,366,081.81	1,366,081.81	1,366,081.81	1,366,081.81	Validado avances
2024	4	PUE240302434049	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIVENDAS EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLAPUEBLA - 310871	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ahuehuetitla	310871	1053	1154	2207	Metros Cuadrados	580	28/08/2024	01/10/2024	330,126.13	330,126.13	330,126.13	330,126.13	330,126.13	330,126.13	Validado avances
2024	4	PUE240402487354	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO CON PANELES SOLARES DEL POZO UBICADO EN EL EJIDO DE SAN VICENTE EL PENON, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA PUEBLA - 439128	Puebla	9	Ahuehuetitla	San Vicente Peñón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuehuetitla	439128	76	56	132	Piezas	32	09/12/2024	31/12/2024	805,991.20	805,991.20	805,991.20	805,991.20	805,991.20	805,991.20	Validado avances
2024	4	PUE240402496123	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE EL PENON MUNICIPIO DE AHUHUETITLA PUEBLA - 455018	Puebla	9	Ahuehuetitla	San Vicente Peñón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuehuetitla	455018	76	56	132	Metros lineales	4416	07/12/2024	31/12/2024	1,457,427.07	1,457,427.07	1,457,427.07	1,457,427.07	1,457,427.07	1,457,427.07	Validado avances
2024	4	PUE240402485335	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 434979	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla		Otros Proyectos	Municipio de Ahuehuetitla	434979	0	0	0	PROYECTO(S)	1	09/12/2024	31/12/2024	156,484.00	156,484.00	156,484.00	156,484.00	156,484.00	156,484.00	Validado avances
2024	4	PUE240302437053	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 324557	Puebla	10	Ajalpan	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	324557	358	237	595	Metros Cuadrados	237.28	13/04/2024	10/08/2024	4,497,782.21	4,328,877.30	4,328,877.30	4,328,877.30	4,328,877.30	4,328,877.30	Validado avances
2024	4	PUE240402484969	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE VA A LA SOLEDAD INICIANDO EN CALLE JUAN ESCUTIA CON UNA LONGITUD DE 2,120 METROS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 433819	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	433819	51	64	115	Metros Cuadrados	14840	10/12/2024	31/12/2024	20,000,000.00	19,981,962.42	19,981,962.42	19,981,962.42	5,994,588.73	5,994,588.73	Validado avances
2024	4	PUE240402471419	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 403347	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan		Otros Proyectos	Municipio de Ajalpan	403347	0	0	0	SERVICIO(S)	7	28/11/2024	17/12/2024	113,575.60	112,075.60	112,075.60	112,075.60	112,075.60	112,075.60	Validado avances
2024	4	PUE240402471421	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 403348	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan		Otros Proyectos	Municipio de Ajalpan	403348	0	0	0	SERVICIO(S)	1	28/11/2024	17/12/2024	116,000.00	114,414.48	114,414.48	114,414.48	114,414.48	114,414.48	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402471101	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO NORTE ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE CRISTOBAL COLON PONIENTE PRIMERA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE AJALPAN, PUEBLA. - 402649	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	402649	213	187	400	Metros Cuadrados	1916.2	21/11/2024	30/12/2024	2,240,751.07	2,236,320.72	2,236,320.72	2,236,320.72	2,236,320.72	2,236,320.72	Validado avances
2024	4	PUE240402493555	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 414098	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan		Otros Proyectos	Municipio de Ajalpan	414098	0	0	0	PROYECTO(S)	2	28/11/2024	17/12/2024	104,400.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	Validado avances
2024	4	PUE240402485584	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA CIUDAD DE AJALPAN, PUEBLA - 436259	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	436259	164	143	307	Piezas	613	11/12/2024	31/12/2024	931,739.79	928,887.40	928,887.40	928,887.40	928,887.40	928,887.40	Validado avances
2024	4	PUE240402492629	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE RAFAEL ÁVILA CAMACHO ORIENTE ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y LA CALLE 11 SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA - 411961	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ajalpan	411961	220	380	600	Metros lineales	627.53	28/11/2024	27/12/2024	570,440.20	567,421.62	567,421.62	567,421.62	567,421.62	567,421.62	Validado avances
2024	4	PUE240402491261	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA OTE. DE LA LOCALIDAD DE AJALPAN, PUEBLA. - 408696	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	408696	164	153	317	Metros Cuadrados	1387	28/11/2024	27/12/2024	3,025,791.56	3,215,884.34	3,215,884.34	3,215,884.34	3,215,884.34	3,215,884.34	Validado avances
2024	4	PUE240402491291	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE AMADO NERVO SUR ENTRE CALLE MORELOS OTE. Y CALLE FCO I. MADERO OTE. DE LA LOCALIDAD DE AJALPAN, PUEBLA. - 408758	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	408758	64	56	120	Metros Cuadrados	774.92	28/11/2024	27/12/2024	1,764,769.60	1,761,764.36	1,761,764.36	1,761,764.36	1,761,764.36	1,761,764.36	Validado avances
2024	4	PUE240402482738	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL POZO NÚMERO 5 AL TANQUE EXISTENTE UBICADO EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA - 429592	Puebla	10	Ajalpan	Campo Agrario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ajalpan	429592	427	373	800	Metros lineales	1159.4	05/12/2024	30/12/2024	1,942,034.73	1,938,354.70	1,938,354.70	1,938,354.70	1,938,354.70	1,938,354.70	Validado avances
2024	4	PUE240402498503	33	FAIS municipal	APERTURA DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 AL KM 1 MAS 421.31 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 460479	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	460479	155	152	307	Metros Cuadrados	8527.9	09/12/2024	31/12/2024	2,941,645.35	2,939,256.64	2,939,256.64	2,939,256.64	2,939,256.64	2,939,256.64	Validado avances
2024	4	PUE240302435075	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 315305	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Albino Zertuche	315305	830	750	1580	Metros cuadrados de construcción	324.65	14/06/2024	11/09/2024	3,022,483.05	3,022,483.05	3,022,483.05	3,022,483.05	3,022,483.05	3,022,483.05	Validado avances
2024	4	PUE240402467326	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y 2 PUENTES PEATONALES, UBICADOS EN BARRANCA XILOAPAN Y BARRANCA ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 346207	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Albino Zertuche	346207	238	156	394	Piezas	3	24/08/2024	12/09/2024	144,418.05	144,418.05	144,418.05	144,418.05	144,418.05	144,418.05	Validado avances
2024	4	PUE240402468592	33	FAIS municipal	EXTRACCIÓN DE DERRUMBES DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 12 MAS 000 DE LA CARRETERA ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE E.C. TULCINGO DE VALLE TLAPA DE COMONFORT. - 349710	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Albino Zertuche	349710	673	569	1242	Kilómetro	12	21/08/2024	12/09/2024	398,331.97	398,331.97	398,331.97	398,331.97	398,331.97	398,331.97	Validado avances
2024	4	PUE240402467322	33	FAIS municipal	DESHIERBE Y DESAZOLVE DE CUNETAS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 12 MAS 000 DE LA CARRETERA ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE EC TULCINGO DE VALLE, TLAPA DE COMONFORT, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 346194	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Albino Zertuche	346194	673	568	1241	Kilómetro	12	29/04/2024	28/05/2024	299,753.25	299,753.25	299,753.25	299,753.25	299,753.25	299,753.25	Validado avances
2024	4	PUE240402467328	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL CAMINO BARRIO SAN FELIPE LINDEROS COMITLIPA BARRIO SANTA CRUZ, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 600, EN EL MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 346249	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Albino Zertuche	346249	381	145	526	Kilómetro	3.6	05/09/2024	24/09/2024	298,473.20	298,473.20	298,473.20	298,473.20	298,473.20	298,473.20	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402499514	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD DEL CADENAMIENTO 000.00 AL 0 372.21 EN LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 462642	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Social	Municipio de Albino Zertuche	462642	30	29	59	Metros Cuadrados	372.21	24/11/2024	22/12/2024	250,967.28	250,967.28	250,967.28	250,967.28	250,967.28	250,967.28	Validado avances
2024	4	PUE240402467330	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS DE SAN FELIPE, SANTA CRUZ Y SAN MIGUEL. EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA, - 346314	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Albino Zertuche	346314	365	278	643	Piezas	127	12/09/2024	03/10/2024	206,985.91	206,985.91	206,985.91	206,985.91	206,985.91	206,985.91	Validado avances
2024	4	PUE240402508754	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REFORMA PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 462394	Puebla	11	Albino Zertuche	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Social	Municipio de Albino Zertuche	462394	130	120	250	Metros Cuadrados	372.21	01/07/2024	31/08/2024	375,216.23	375,216.23	375,216.23	375,216.23	375,216.23	375,216.23	Validado avances
2024	4	PUE240402498829	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REFORMA PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUE. - 461472	Puebla	11	Albino Zertuche	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Albino Zertuche	461472	17	16	33	Metros lineales	1360	25/11/2024	23/12/2024	224,998.05	224,998.05	224,998.05	224,998.05	224,998.05	224,998.05	Validado avances
2024	4	PUE240402508421	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUE. - 461221	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Albino Zertuche	461221	19	17	36	Metros lineales	58	25/11/2024	23/12/2024	31,595.60	31,595.60	31,595.60	31,595.60	31,595.60	31,595.60	Validado avances
2024	4	PUE240402464079	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DEL ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUITLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA - 318385	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Social	Municipio de Aljojuca	318385	751	688	1439	Metros Cuadrados	2499	03/07/2024	02/09/2024	1,698,093.54	1,698,093.54	1,698,093.54	1,698,093.54	1,698,093.54	1,698,093.54	Validado avances
2024	4	PUE240402464083	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE JALAPASCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA - 318634	Puebla	12	Aljojuca	Jalapasco Grande	Proyecto de Inversión de Educación	Social	Municipio de Aljojuca	318634	139	123	262	Metros Cuadrados	497.58	23/06/2024	22/07/2024	278,880.00	278,880.00	278,880.00	278,880.00	278,880.00	278,880.00	Validado avances
2024	4	PUE240402464503	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE IDENTIDAD EN ACCESO PRINCIPAL A SAN MIGUEL TECUITLAPA, EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA - 330808	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Aljojuca	330808	677	788	1465	Metros cuadrados de construcción	60	31/08/2024	30/09/2024	890,928.21	890,928.21	890,928.21	890,928.21	890,928.21	890,928.21	Validado avances
2024	4	PUE240402464614	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE DIVERSAS CALLES 5 NORTE Y 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUITLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALJOJUCA - 333485	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Aljojuca	333485	751	688	1439	Metros Cuadrados	1100	31/08/2024	30/09/2024	1,609,759.25	1,628,930.50	1,628,930.50	1,628,930.50	1,628,930.50	1,628,930.50	Validado avances
2024	4	PUE240402464632	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN CALLE MIRADOR LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA, ALJOJUCA, PUEBLA - 333898	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Social	Municipio de Aljojuca	333898	42	36	78	Metros lineales	14.59	01/10/2024	14/10/2024	19,176.95	19,176.95	19,176.95	19,176.95	19,176.95	19,176.95	Validado avances
2024	4	PUE240402496636	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 455845	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Aljojuca	455845	996	870	1866	Piezas	89	06/11/2024	26/11/2024	293,852.06	293,852.06	293,852.06	293,852.06	293,852.06	293,852.06	Validado avances
2024	4	PUE240402492732	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS HACIA LA LOCALIDAD JALAPASCO EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 448686	Puebla	12	Aljojuca	San Antonio las Cuchillas	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades	Social	Municipio de Aljojuca	448686	199	171	370	Metros lineales	243.79	31/10/2024	11/11/2024	266,071.71	266,071.71	266,071.71	266,071.71	266,071.71	266,071.71	Validado avances
2024	4	PUE240402492798	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 448774	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Aljojuca	448774	2012	1760	3772	Piezas	210	06/11/2024	26/11/2024	694,068.82	694,068.82	694,068.82	694,068.82	694,068.82	694,068.82	Validado avances
2024	4	PUE240402497074	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 456823	Puebla	12	Aljojuca	San Antonio las Cuchillas	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Aljojuca	456823	114	102	216	Piezas	17	06/11/2024	26/11/2024	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	Validado avances
2024	4	PUE240402497151	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 456998	Puebla	12	Aljojuca	San Antonio Jalapasco	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Aljojuca	456998	114	102	216	Piezas	17	06/11/2024	26/11/2024	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	Validado avances
2024	4	PUE240402497203	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA - 457114	Puebla	12	Aljojuca	Jalapasco Grande	Proyecto de Inversión de Urbanización	Social	Municipio de Aljojuca	457114	116	102	218	Piezas	17	06/11/2024	26/11/2024	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	56,286.83	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402495477	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN ANTONIO LAS CUCHILLAS HACIA LA LOCALIDAD JALAPASCO EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 453951	Puebla	12	Aljojuca	San Jalapasco	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de Aljojuca	453951	198	170	368	Metros lineales	243.79	31/10/2024	11/11/2024	266,071.72	266,071.72	266,071.72	266,071.72	266,071.72	266,071.72	Validado avances
2024	4	PUE240402494995	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 452283	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Altepexi	452283	400	350	750	Metros lineales	1042.15	06/11/2024	20/12/2024	1,326,185.39	1,319,493.03	1,319,493.03	1,319,493.03	1,319,493.03	1,319,493.03	Validado avances
2024	4	PUE240402493622	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CRISTOBAL COLON DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA. - 450118	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Altepexi	450118	275	250	525	Metros lineales	552.28	06/11/2024	20/12/2024	1,869,705.16	1,869,705.16	1,869,705.16	1,869,705.16	1,869,705.16	1,869,705.16	Validado avances
2024	4	PUE240202390402	33	FAIS municipal	REAHABILITACIÓN DE CANCHA DE BÁSQUETBOL Y AREA DE JUEGOS DEL BARRIO PLAN EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 149812	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Deporte y Infraestructura Social		Municipio de Amixtlán	149812	1850	1200	3050	Metros cuadrados de construcción	629.55	28/05/2024	20/08/2024	2,991,508.35	2,991,508.35	2,991,508.35	2,991,508.35	2,991,508.35	2,991,308.35	Validado avances
2024	4	PUE240302428353	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO,PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2024, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES MIRASOL, SANTA CRUZ, CUAUTOTOLA, EL OCOTAL, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 284777	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Vivienda y Infraestructura Social		Municipio de Amixtlán	284777	125	90	215	Metros Cuadrados	400	19/08/2024	03/10/2024	1,425,573.71	1,425,573.71	1,425,573.71	1,425,573.71	1,425,573.71	1,425,573.71	Validado avances
2024	4	PUE240302428078	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2024 EN LOS BARRIOS, TEPANGO, PLAN, SAN PEDRO, PUKUXI, GUADALUPANA, DE LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 283300	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Vivienda y Infraestructura Social		Municipio de Amixtlán	283300	120	80	200	Metros Cuadrados	400	19/08/2024	02/10/2024	1,382,745.31	1,382,745.31	1,382,745.31	1,382,745.31	1,382,745.31	1,382,745.31	Validado avances
2024	4	PUE240302426984	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DEL BARRIO CURATO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 277702	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Urbanización y Infraestructura Social		Municipio de Amixtlán	277702	934	850	1784	Metros Cuadrados	457.97	15/08/2024	30/09/2024	1,333,438.81	1,333,438.81	1,333,438.81	1,333,438.81	1,333,438.81	1,333,438.81	Validado avances
2024	4	PUE240402496065	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN, MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA - 454909	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Amixtlán	454909	13	13	26	Metros lineales	355.86	02/12/2024	31/12/2024	845,333.12	845,333.12	845,333.12	845,333.12	845,333.12	845,333.12	Validado avances
2024	4	PUE240402495994	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN, PUEBLA - 454808	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Amixtlán	454808	20	20	40	Metros lineales	501.5	02/12/2024	31/12/2024	1,136,373.16	1,136,373.16	1,136,373.16	1,136,373.16	1,136,373.16	1,136,373.16	Validado avances
2024	4	PUE240302438127	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA ENTRE LA CALLE 14 NORTE Y BARRANCA. - 329458	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Amozoc	329458	485	442	927	Metros lineales	504.05	25/03/2024	08/05/2024	1,442,398.66	1,442,398.66	1,442,398.66	1,442,398.66	1,442,398.66	1,442,398.66	Validado avances
2024	4	PUE240302438495	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 14 NORTE. - 330662	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Urbanización y Infraestructura Social		Municipio de Amozoc	330662	577	532	1109	Metros Cuadrados	4802.1	20/05/2024	17/08/2024	3,686,114.61	3,686,114.61	3,686,114.61	3,686,114.61	3,686,114.61	3,686,114.61	Validado avances
2024	4	PUE240302437930	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS U2 C EN EL BACHILLERATO GENERAL ESTATAL JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ROJAS CON CLAVE 21EBH0862D, EN LA LOCALIDAD SIGNORET, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE UBICADA ENTRE LA AVENIDA DIAMANTE Y CALLE LOS AZOMIATES. - 328834	Puebla	15	Amozoc	Signoret	Proyecto de Inversión de Educación y Infraestructura Social		Municipio de Amozoc	328834	92	62	154	Metros cuadrados de construcción	53.36	08/04/2024	06/07/2024	2,139,867.43	2,139,867.43	2,139,867.43	2,139,867.43	2,139,867.43	2,139,867.43	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302436490	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. - 321641	Puebla	15	Amozoc	La Venta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	321641	164	98	262	Metros lineales	3608	22/02/2024	21/04/2024	1,658,996.92	1,658,996.92	1,658,996.92	1,658,996.92	1,658,996.92	1,658,996.92	Validado avances
2024	4	PUE240302437985	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CCT. 21DES0096F, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA, UBICADA ENTRE LA CALLE JUÁREZ NORTE Y CALLE 8 NORTE. - 328971	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Amozoc	328971	558	671	1229	Metros lineales	637	08/03/2024	06/04/2024	535,402.48	535,402.48	535,402.48	535,402.48	535,402.48	535,402.48	Validado avances
2024	4	PUE240302438033	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD AGUA SANTA II, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LAS CALLES LIMON, GRANADA, MARIN, CAPULIN, CIRUELA Y DURAZNO. - 329131	Puebla	15	Amozoc	Agua Santa II	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	329131	112	60	172	Metros lineales	1148.1	13/03/2024	11/05/2024	1,598,586.84	1,598,586.84	1,598,586.84	1,598,586.84	1,598,586.84	1,598,586.84	Validado avances
2024	4	PUE240302438052	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL BARRIO SANTO ÁNGEL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 6 NORTE. - 329198	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	329198	261	233	494	Metros Cuadrados	1810.5	15/04/2024	29/05/2024	1,166,040.72	1,166,040.72	1,166,040.72	1,166,040.72	1,166,040.72	1,166,040.72	Validado avances
2024	4	PUE240302436306	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA LÓPEZ PORTILLO CON CLAVE 21ETV0267N EN LA COLONIA AMPLIACIÓN LAS VEGAS, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO UBICADA ENTRE LA CALLE MARGARITA LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JULIANA. - 320853	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Amozoc	320853	154	172	326	Piezas	1	19/02/2024	18/04/2024	1,344,717.32	1,344,717.32	1,344,717.32	1,344,717.32	1,344,717.32	1,344,717.32	Validado avances
2024	4	PUE240302438160	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA SAN JUAN, EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ. - 329555	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	y Municipio de Amozoc	329555	697	677	1374	Metros cuadrados de construcción	760	15/05/2024	12/08/2024	5,714,284.40	5,714,284.40	5,714,284.40	5,714,284.40	5,714,284.40	5,714,284.40	Validado avances
2024	4	PUE240302439098	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EJERCICIO 2024. - 332908	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	332908	651	682	1333	Metros Cuadrados	5489.4	09/04/2024	08/05/2024	1,301,089.05	1,301,089.05	1,301,089.05	1,301,089.05	1,301,089.05	1,301,089.05	Validado avances
2024	4	PUE240302439155	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA COLONIA EL ARENAL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA, EN LA PRIVADA OYAMELES UBICADA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y LÍMITES DE PRIVADA. - 333092	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	333092	268	201	469	Metros Cuadrados	1239	24/04/2024	07/06/2024	1,782,205.15	1,782,205.15	1,782,205.15	1,782,205.15	1,782,205.15	1,782,205.15	Validado avances
2024	4	PUE240302438804	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN EL BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE CALLE 6 NORTE Y BARRANQUILLA. - 331734	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	331734	92	90	182	Metros Cuadrados	700.18	30/04/2024	29/05/2024	549,537.18	549,537.18	549,537.18	549,537.18	549,537.18	549,537.18	Validado avances
2024	4	PUE240302438825	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA LOCALIDAD CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA EN CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA DE LAS TORRES. - 331827	Puebla	15	Amozoc	Casa Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	331827	101	98	199	Metros Cuadrados	1566.4	06/05/2024	04/07/2024	2,072,249.20	2,072,249.20	2,072,249.20	2,072,249.20	2,072,249.20	2,072,249.20	Validado avances
2024	4	PUE240302438536	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO, LOCALIDAD CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PRIVADA MIRASOL A UBICADA ENTRE CALLE MIRASOL Y CALLE LIRIOS. - 330788	Puebla	15	Amozoc	Casa Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	330788	50	46	96	Metros Cuadrados	715.4	24/04/2024	07/06/2024	1,016,218.08	1,016,218.08	1,016,218.08	1,016,218.08	1,016,218.08	1,016,218.08	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302438241	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SANTIAGO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y BARRANQUILLA. - 329836	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	329836	578	554	1132	Metros Cuadrados	3141.8	20/05/2024	17/08/2024	5,406,434.27	5,406,434.27	5,406,434.27	5,406,434.27	5,406,434.27	5,406,434.27	Validado avances
2024	4	PUE240302438776	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SANTO ÁNGEL, EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y CALLE 14 NORTE. - 331653	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	331653	861	792	1653	Metros lineales	1576	22/04/2024	05/06/2024	2,346,165.77	2,346,165.77	2,346,165.77	2,346,165.77	2,346,165.77	2,346,165.77	Validado avances
2024	4	PUE240302438880	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN JUAN TERCERA SECCIÓN, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LAS CALLES PROLONGACIÓN VICENTE SUAREZ, CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SIN NOMBRE. - 331989	Puebla	15	Amozoc	Ampliación San Juan 3ra. Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amozoc	331989	192	160	352	Metros Cuadrados	7637	03/04/2024	02/05/2024	1,225,473.88	1,225,473.88	1,225,473.88	1,225,473.88	1,225,473.88	1,225,473.88	Validado avances
2024	4	PUE240302439125	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD SAN JACINTO, EN CALLE NUEVO AMANECER, UBICADO ENTRE CALLE CARRIL SAN JACINTO Y BARRANCA. - 332992	Puebla	15	Amozoc	San Jacinto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amozoc	332992	208	156	364	Metros cuadrados de construcción	115.9	13/05/2024	11/07/2024	1,937,866.58	1,937,866.58	1,937,866.58	1,937,866.58	1,937,866.58	1,937,866.58	Validado avances
2024	4	PUE240302436353	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SANTO ÁNGEL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLEJON 3 ORIENTE, UBICADA ENTRE LA AVENIDA 3 ORIENTE Y LÍMITE DE CALLEJÓN.- 321031	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	321031	106	94	200	Metros Cuadrados	105.75	22/02/2024	22/03/2024	328,892.07	328,892.07	328,892.07	328,892.07	328,892.07	328,892.07	Validado avances
2024	4	PUE240402494781	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SANTIAGO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE 3 SUR. - 416981	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	416981	16	17	33	Metros Cuadrados	825.2	08/05/2024	21/06/2024	2,179,949.29	2,179,949.29	2,179,949.29	2,179,949.29	2,179,949.29	2,179,949.29	Validado avances
2024	4	PUE240402479189	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, EN LA COLONIA EL ARENAL, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE ENCINOS UBICADA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y BARRANCA SAN BARTOLO. - 422228	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	422228	67	54	121	Metros lineales	130	26/08/2024	14/10/2024	224,519.44	224,519.44	224,519.44	224,519.44	224,519.44	224,519.44	Validado avances
2024	4	PUE240402487743	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO, EN LA CALLE SAN LUIS, COLONIA AMPLIACION SAN LORENZO 2A SECCION, CHACHAPA, MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. - 439911	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Amozoc	439911	138	141	279	Metros Cuadrados	749.3	09/08/2024	07/09/2024	990,906.70	990,906.70	990,906.70	990,906.70	990,906.70	990,906.70	Validado avances
2024	4	PUE240402487853	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 21DES0096F, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN SALVADOR CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE JUÁREZ NORTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y PRIVADA CUARTA PRIVADA BENITO JUÁREZ. - 440061	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Amozoc	440061	558	671	1229	Metros lineales	160.34	28/08/2024	26/09/2024	399,207.10	399,207.10	399,207.10	399,207.10	399,207.10	399,207.10	Validado avances
2024	4	PUE240402493737	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE VALLARTITO A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CENTRO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 450326	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Universidad Politécnica de Amozoc	450326	1182	1134	2316	Metros lineales	1266.6	12/11/2024	11/12/2024	3,019,593.33	3,019,593.33	3,019,593.33	3,019,593.33	3,019,593.33	3,019,593.33	Validado avances
2024	4	PUE240402493834	33	FAIS municipal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, UBICADA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 5 DE MAYO. - 450476	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Amozoc	450476	1431	1308	2739	Metros lineales	300	15/11/2024	14/12/2024	2,971,230.19	2,971,230.19	2,971,230.19	2,971,230.19	2,971,230.19	2,971,230.19	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402487489	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SIGNORET, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE PALMA, FRESNO, CAPULÍN, ENCINO Y DUCTOS, UBICADA ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE Y BARRANCA. - 439430	Puebla	15	Amozoc	Signoret	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Amozoc	439430	193	161	354	Metros lineales	524.54	25/07/2024	23/09/2024	697,767.31	697,767.31	697,767.31	697,767.31	697,767.31	697,767.31	Validado avances
2024	4	PUE240402493915	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE LAJA CANTERA EN EL BARRIO SANTIAGO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, HOMBRO DERECHO EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE 3 SUR. - 450579	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	450579	17	16	33	Metros Cuadrados	147.5	15/11/2024	25/11/2024	291,883.62	291,883.62	291,883.62	291,883.62	291,883.62	291,883.62	Validado avances
2024	4	PUE240402495449	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 418844	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	418844	386	258	644	Metros lineales	1392.11	07/05/2024	05/07/2024	1,347,445.68	1,347,445.68	1,347,445.68	1,347,445.68	1,347,445.68	1,347,445.68	Validado avances
2024	4	PUE240402493278	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN JUAN CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PRIVADA 14 DE JUNIO UBICADA ENTRE LA PRIVADA PRIMERO DE MAYO Y LÍMITE DE PRIVADA. - 413378	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	413378	13	21	34	Metros lineales	111.7	09/04/2024	08/05/2024	224,187.52	224,187.52	224,187.52	224,187.52	224,187.52	224,187.52	Validado avances
2024	4	PUE240402488352	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN JOSÉ VICTORIA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PROLONGACIÓN 12 SUR UBICADA ENTRE LA CALLE 15 ORIENTE Y CALLE PRIVADA SOLEDAD. - 440856	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	440856	98	79	177	Metros Cuadrados	1621.1	30/08/2024	28/09/2024	2,553,450.84	2,553,450.84	2,553,450.84	2,553,450.84	2,553,450.84	2,553,450.84	Validado avances
2024	4	PUE240402488163	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSÉ VICTORIA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PROLONGACIÓN 12 SUR UBICADA ENTRE LA CALLE PRIVADA SOLEDAD Y BARRANCA. - 440583	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	440583	98	79	177	Metros lineales	131	30/08/2024	28/09/2024	1,058,524.57	1,058,524.57	1,058,524.57	1,058,524.57	1,058,524.57	1,058,524.57	Validado avances
2024	4	PUE240402488975	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CALLE 14 NORTE. - 442035	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	442035	838	774	1612	Metros lineales	802.19	08/03/2024	06/05/2024	2,363,779.39	2,363,779.39	2,363,779.39	2,363,779.39	2,363,779.39	2,363,779.39	Validado avances
2024	4	PUE240402493792	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN SALVADOR CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, UBICADO EN LA CALLE REFORMA SUR, ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y CALLE 3 PONIENTE. - 450414	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	450414	262	238	500	Metros lineales	235.03	15/11/2024	14/12/2024	708,814.45	708,814.45	708,814.45	708,814.45	708,814.45	708,814.45	Validado avances
2024	4	PUE240402495435	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO COMONFORT CON CLAVE 21ETV0857A EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN CAPULAC LA EX HACIENDA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE CAMINO A AMOZOC Y CALLE JACINTO LÓPEZ. - 418766	Puebla	15	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex-Hacienda)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Amozoc	418766	1665	1626	3291	Metros Cuadrados	823.9	16/05/2024	29/06/2024	2,353,568.00	2,353,568.00	2,353,568.00	2,353,568.00	2,353,568.00	2,353,568.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493965	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA 1RA SECCIÓN SAN DIEGO ECATEPEC CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE ROBLE, ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE 7 ORIENTE. - 450641	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	450641	217	164	381	Metros lineales	549.31	15/11/2024	14/12/2024	882,216.40	882,216.40	882,216.40	882,216.40	882,216.40	882,216.40	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402494740	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LAS CRUCES, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN PRIVADA DE LA CRUZ, UBICADA ENTRE AVENIDA DEL CRISTO Y LÍMITE DE PRIVADA. - 416887	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	416887	84	63	147	Metros lineales	118.72	09/04/2024	08/05/2024	225,662.87	225,662.87	225,662.87	225,662.87	225,662.87	225,662.87	Validado avances
2024	4	PUE240402495459	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, ANDADORES Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE SUAREZ C.C.T. 21DPR0926i, EN LA COLONIA LAS VEGAS, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA ENTRE LA AVENIDA GUADALUPE Y CALLE VICENTE SUÁREZ. - 418898	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Amozoc	418898	1356	1246	2602	Metros Cuadrados	57	05/07/2024	02/09/2024	1,299,969.47	1,299,969.47	1,299,969.47	1,299,969.47	1,299,969.47	1,299,969.47	Validado avances
2024	4	PUE240402490849	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSÉ VICTORIA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE DURAZNO, UBICADA ENTRE PROLONGACIÓN 12 SUR Y AVENIDA SAN JOSE DE LAS FLORES. - 445180	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	445180	147	146	293	Metros lineales	353.46	22/04/2024	21/05/2024	882,794.39	882,794.39	882,794.39	882,794.39	882,794.39	882,794.39	Validado avances
2024	4	PUE240402487958	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DEL CENTRO REHABILITACIÓN INTEGRAL CRI UBICADO EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN KM 18.5 BARRIO TEPALCAYUCA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 440213	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Amozoc	440213	61460	57959	119419	Piezas	384	09/08/2024	07/09/2024	1,391,588.07	1,391,588.07	1,391,588.07	1,391,588.07	1,391,588.07	1,391,588.07	Validado avances
2024	4	PUE240402496884	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA UBICADA ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA. - 422363	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	422363	56	45	101	Metros lineales	110	26/08/2024	14/10/2024	184,969.11	184,969.11	184,969.11	184,969.11	184,969.11	184,969.11	Validado avances
2024	4	PUE240402492082	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO, EN LA AVENIDA 2 SUR, CALLE 3 SUR NORTE, CALLE 12 NORTE, CALLE 8 NORTE, CALLE 4 SUR, EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 410610	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	410610	1433	1300	2733	Metros Cuadrados	10825	20/03/2024	18/04/2024	2,564,778.28	2,564,778.28	2,564,778.28	2,564,778.28	2,564,778.28	2,564,778.28	Validado avances
2024	4	PUE240402480760	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN AVENIDA UNIVERSIDAD POLITECNICA, UBICADA ENTRE LA BARRANCA Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC. - 426085	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Amozoc	426085	1356	1246	2602	Metros Cuadrados	80	22/07/2024	20/08/2024	895,855.55	895,855.55	895,855.55	895,855.55	895,855.55	895,855.55	Validado avances
2024	4	PUE240402479312	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE CHAPULTEPEC, UBICADA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAN ESCUTIA. - 422506	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	422506	47	39	86	Metros lineales	90	26/08/2024	14/10/2024	63,111.78	63,111.78	63,111.78	63,111.78	63,111.78	63,111.78	Validado avances
2024	4	PUE240402479501	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN AVENIDA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA, UBICADA ENTRE LA BARRANCA Y UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC. - 422941	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	422941	1246	1356	2602	Metros Cuadrados	1686.16	11/07/2024	08/09/2024	2,512,768.30	2,512,768.30	2,512,768.30	2,512,768.30	2,512,768.30	2,512,768.30	Validado avances
2024	4	PUE240402480617	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS DE LAS LOCALIDADES, IGNACIO ZARAGOZA, AMOZOC DE MOTA, SAN JACINTO Y CONCEPCIÓN CAPULAC LA EX HACIENDA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 425840	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	425840	329	283	612	Metros lineales	1046.1	11/07/2024	08/09/2024	1,335,530.16	1,335,530.16	1,335,530.16	1,335,530.16	1,335,530.16	1,335,530.16	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402480812	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE SAN LORENZO, UBICADA ENTRE LA PRIVADA SANTA ÚRSULA Y PRIVADA MONTERREY. - 426198	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	426198	62	53	115	Metros lineales	310.79	22/07/2024	19/09/2024	989,911.43	989,911.43	989,911.43	989,911.43	989,911.43	989,911.43	Validado avances
2024	4	PUE240402492021	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EJERCICIO 2024 - 410472	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Amozoc	410472	775	709	1484	Metros Cuadrados	7472.08	20/03/2024	18/04/2024	2,629,563.81	2,629,563.81	2,629,563.81	2,629,563.81	2,629,563.81	2,629,563.81	Validado avances
2024	4	PUE240402487625	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA EN LA COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL LAS VEGAS, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE A SAN MATEO. - 439679	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	439679	563	509	1072	Metros Cuadrados	3636.64	01/05/2024	30/05/2024	516,744.77	516,744.77	516,744.77	516,744.77	516,744.77	516,744.77	Validado avances
2024	4	PUE240402495506	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA COMUNITARIA RURAL LA VENTA CON CLAVE 21KPR1082Z EN LA LOCALIDAD LA VENTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE DIAMANTE UBICADA ENTRE LA CALLE VIOLETAS Y CALLE RUBÍ. - 419009	Puebla	15	Amozoc	La Venta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Amozoc	419009	1292	969	2261	Metros Cuadrados	57	17/07/2024	14/09/2024	1,367,649.58	1,367,649.58	1,367,649.58	1,367,649.58	1,367,649.58	1,367,649.58	Validado avances
2024	4	PUE240402469431	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL SOCCER SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AQUIXTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 351981	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Aquixtla	351981	100	100	200	Metros cuadrados de construcción	816.62	15/10/2024	31/12/2024	923,169.71	923,169.71	923,169.71	923,169.71	923,169.71	923,169.71	Validado avances
2024	4	PUE240402469441	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 352003	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla		Otros Proyectos	Municipio de Aquixtla	352003	0	0	0	PROYECTO(S)	1	16/10/2024	22/10/2024	458,000.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469450	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE CUAUTIECO DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUE - 352016	Puebla	16	Aquixtla	Cuautieco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Aquixtla	352016	150	150	300	Metros cúbicos	81.88	24/10/2024	31/12/2024	3,843,813.07	3,843,813.07	3,843,813.07	3,843,813.07	3,843,813.07	3,843,813.07	Validado avances
2024	4	PUE240402485013	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA TECHADO EN ESCUELA TSE GRAL. IGNACIO ABASOLO CON C.C.T. 21ETV0006B DE CABECERA MUNICIPAL DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 433911	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Aquixtla	433911	63	63	126	Metros cuadrados de construcción	614.25	28/11/2024	31/12/2024	1,243,612.24	1,243,612.24	1,243,612.24	1,243,612.24	1,243,612.24	1,243,612.24	Validado avances
2024	4	PUE240402484958	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PREESCOLAR TONALTZIN CON C.C.T. 21KJN0281B DE LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 433804	Puebla	16	Aquixtla	Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Aquixtla	433804	32	32	64	Metros cuadrados de construcción	527	28/11/2024	31/12/2024	2,021,279.47	2,021,279.47	2,021,279.47	2,021,279.47	2,021,279.47	2,021,279.47	Validado avances
2024	4	PUE240402469443	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRESCOLAR GENERAL CON C.C.T. 21DJN0250Z DE LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 352005	Puebla	16	Aquixtla	Tlacuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Aquixtla	352005	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	527	24/10/2024	31/12/2024	2,331,374.90	2,331,374.90	2,331,374.90	2,331,374.90	2,331,374.90	2,331,374.90	Validado avances
2024	4	PUE240402479820	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 SUR, ENTRE LAS CALLES 11 Y 13 PONIENTE, IBICADA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 423806	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Atempan	423806	3982	3509	7491	Metros Cuadrados	802.92	30/11/2024	30/12/2024	1,291,805.90	385,726.96	385,726.96	385,726.96	385,726.96	385,726.96	Validado avances
2024	4	PUE240402493400	33	FAIS municipal	PROGRAMA 2024 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 449730	Puebla	17	Atempan	El Cuatro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Atempan	449730	237	249	486	Metros cúbicos	952	05/12/2024	31/12/2024	2,159,139.26	2,154,499.27	2,154,499.27	2,154,499.27	2,154,499.27	2,154,499.27	Validado avances
2024	4	PUE240302436305	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE NOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA - 320850	Puebla	18	Atexcal	Santiago Nopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	Municipio de Atexcal	320850	263	253	516	Piezas	1	06/09/2024	05/10/2024	728,674.36	660,007.72	660,007.72	660,007.72	660,007.72	660,007.72	Validado avances
2024	4	PUE240402485097	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA DE AYUNTAMIENTO, ENTRE EL CALLEJON DEL TORO Y LA CARRETERA COYOTEPEC SAN MARTIN ATEXCAL PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEXCAL, MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 434101	Puebla	18	Atexcal	San Martin Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Secretaría de Infraestructura	434101	492	485	977	Metros Cuadrados	2549.7	02/05/2024	02/08/2024	3,474,332.70	3,474,332.70	3,474,332.70	3,474,332.70	3,474,332.70	3,474,332.70	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402484894	33	FAIS municipal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOLIDARIDAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL PUEBLA. - 433711	Puebla	18	Atexcal	Agua el Gabriel	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de Atexcal	433711	84	77	161	Metros lineales	250	15/11/2024	14/12/2024	1,697,283.54	1,672,535.54	1,672,535.54	1,672,535.54	1,672,535.54	1,672,535.54	Validado avances
2024	4	PUE240402482073	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TETELETITLÁN, MUNICIPIO DE ATEXCAL PUEBLA. - 428445	Puebla	18	Atexcal	San Lucas Teteletitlán	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de Atexcal	428445	363	442	805	Metros lineales	200	28/05/2024	17/06/2024	1,361,059.99	1,361,059.99	1,361,059.99	1,361,059.99	1,361,059.99	1,361,059.99	Validado avances
2024	4	PUE240402482229	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2024 - 428762	Puebla	18	Atexcal	Santiago Nopala	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Atexcal	428762	253	203	456	Metros Cuadrados	783.77	03/05/2024	01/06/2024	1,156,503.44	1,156,503.44	1,156,503.44	1,156,503.44	1,156,503.44	1,156,503.44	Validado avances
2024	4	PUE240402483937	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EL CAMPESINO, EN LA LOCALIDAD DE LAS CUMBRES DE CHICOMETEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 431780	Puebla	18	Atexcal	Las Cumbres de Chicometepec	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Atexcal	431780	37	28	65	Metros Cuadrados	721.57	07/08/2024	30/09/2024	889,517.66	889,517.66	889,517.66	889,517.66	889,517.66	889,517.66	Validado avances
2024	4	PUE240402484555	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 432893	Puebla	18	Atexcal	Santa Catarina Tehuixtla	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Atexcal	432893	200	187	387	Metros Cuadrados	1084.44	07/08/2024	30/09/2024	1,744,920.22	1,744,920.22	1,744,920.22	1,744,920.22	1,744,920.22	1,744,920.22	Validado avances
2024	4	PUE240402484751	33	FAIS municipal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SOLIDARIDAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL PUEBLA. - 433458	Puebla	18	Atexcal	Colonia Solidaridad	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de Atexcal	433458	80	70	150	Metros lineales	250	04/09/2024	03/10/2024	1,763,445.55	1,735,707.87	1,735,707.87	1,735,707.87	1,735,707.87	1,735,707.87	Validado avances
2024	4	PUE240302420606	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. GABINO BARREDA CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DES0045Z EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 236696	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Deporte de Infraestructura Social		Municipio de Atlixco	236696	189	129	318	Metros Cuadrados	880.83	20/07/2024	18/09/2024	1,517,391.27	1,514,510.11	1,514,510.11	1,514,510.11	1,514,510.11	1,514,510.11	Validado avances
2024	4	PUE240202390078	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO E VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN OTILIO MONTAÑO, SAN FELIPE XONACAYUCAN, SAN JUAN LOS LAURELES, SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, SAN AGUSTÍN IXTAHUIXTLA Y SAN JUAN TEJALUCA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 148611	Puebla	19	Atlixco	Otilio Montaña (La Concepción)	Proyecto de Inversión de Vivienda de Infraestructura Social		Municipio de Atlixco	148611	15	12	27	Piezas	4	03/05/2024	31/07/2024	56,767.01	56,767.00	56,767.00	56,767.00	56,767.00	56,767.00	Validado avances
2024	4	PUE240202387239	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MARTIR DE CHINAMECAY EN LAS COLONIAS CABRERA, SOLIDARIDAD METEPEC, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, SAN ISIDRO AXOCOPAN, LA CANOA, MARAVILLAS, LA CAROLINA Y SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 135127	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Vivienda de Infraestructura Social		Municipio de Atlixco	135127	100	78	178	Piezas	32	03/05/2024	31/07/2024	454,414.50	468,614.95	468,614.95	468,614.95	468,614.95	468,614.95	Validado avances
2024	4	PUE240302413635	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 191851	Puebla	19	Atlixco	Atlixco		Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	191851	0	0	0	PROYECTOS)	1	04/06/2024	11/10/2024	1,148,400.00	1,146,481.36	1,146,481.36	974,509.36	974,509.36	974,509.16	Validado avances
2024	4	PUE240302430051	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE 5 DE MAYO DESDE ADOQUÍN EXISTENTE HASTA CADENAMIENTO 0 100.00 EN LA JUNTA AUXILIAR SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 292497	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Atlixco	292497	1019	833	1852	Metros Cuadrados	622.6	28/08/2024	26/09/2024	717,075.63	715,863.20	715,863.20	715,863.20	715,863.20	715,863.20	Validado avances
2024	4	PUE240302430085	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE PRIVADA 18 DE MARZO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CADENAMIENTO 0 100.00 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 292684	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Atlixco	292684	511	341	852	Metros Cuadrados	550	28/08/2024	26/09/2024	708,402.06	707,339.17	707,339.17	707,339.17	707,339.17	707,339.17	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402466258	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA XALPATLACO ENTRE BOULEVARD DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE Y CALLE 4 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 390873	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	390873	53768	35846	89614	Metros Cuadrados	4677.7	24/12/2024	31/12/2024	12,459,663.79	7,460,023.37	7,460,023.37	7,460,023.37	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402491349	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 446020	Puebla	19	Atlixco	Mártir Chinameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	446020	12	8	20	Piezas	4	18/12/2024	31/12/2024	18,978.01	18,800.57	18,800.57	5,640.17	5,640.17	5,640.17	Validado avances
2024	4	PUE240402491489	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 446270	Puebla	19	Atlixco	Azcapotzalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	446270	60	40	100	Piezas	20	18/12/2024	31/12/2024	94,890.05	94,002.85	94,002.85	28,200.85	28,200.85	28,200.85	Validado avances
2024	4	PUE240402491585	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 446441	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	446441	40	35	75	Piezas	15	18/12/2024	31/12/2024	71,167.54	70,502.13	70,502.13	21,150.64	21,150.64	21,150.64	Validado avances
2024	4	PUE240402491215	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 445773	Puebla	19	Atlixco	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	445773	60	40	100	Piezas	20	18/12/2024	31/12/2024	94,890.05	94,002.85	94,002.85	28,200.85	28,200.85	28,200.85	Validado avances
2024	4	PUE240402492545	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 448374	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	448374	12	8	20	Piezas	4	18/12/2024	31/12/2024	18,978.01	18,800.57	18,800.57	5,640.17	5,640.17	5,640.17	Validado avances
2024	4	PUE240402492638	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 448539	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	448539	25	20	45	Piezas	9	18/12/2024	31/12/2024	42,700.53	42,301.28	42,301.28	12,690.38	12,690.38	12,690.38	Validado avances
2024	4	PUE240402493069	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 449231	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	449231	50	30	80	Piezas	16	18/12/2024	31/12/2024	75,912.06	75,202.27	75,202.27	22,560.68	22,560.68	22,560.68	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402494594	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U2 C, PRIMERA ETAPA, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1330H UBICADA EN CALLE 25 ORIENTE, EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 416474	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	416474	123	101	224	Metros Cuadrados	151.88	20/11/2024	31/12/2024	2,200,602.89	2,199,607.69	2,199,607.69	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240202385830	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 126093	Puebla	19	Atlixco	Ex-Hacienda Agustín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	126093	450	350	800	Piezas	32	03/05/2024	01/07/2024	148,796.09	148,606.48	148,606.48	148,606.48	148,606.48	148,606.48	Validado avances
2024	4	PUE240202390565	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ESTEBAN CISNEROS, BENITO JUÁREZ Y EMILIANO ZAPATA ENTRE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PORTEZUELO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 150625	Puebla	19	Atlixco	San Juan Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Atlixco	150625	426	399	825	Metros lineales	256.47	03/05/2024	01/07/2024	986,413.95	887,750.32	887,750.32	887,750.32	887,750.32	887,750.32	Validado avances
2024	4	PUE240402466771	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAUREANA WRIGHT GONZÁLEZ CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DJN0262D UBICADA EN CALLE 27 NORTE EN LA COLONIA SOLARES CHICOS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 392589	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	392589	46	66	112	Metros Cuadrados	598.74	20/11/2024	31/12/2024	2,586,309.82	2,585,354.27	2,585,354.27	712,270.47	712,270.47	712,270.47	Validado avances
2024	4	PUE240402466817	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA ANTONIO SERRANO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0037W UBICADA EN CALLE 4 SUR EN LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 392656	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atlixco	392656	107	120	227	Metros Cuadrados	137.28	20/11/2024	31/12/2024	1,892,598.12	1,891,536.66	1,891,536.66	631,173.57	631,173.57	631,173.57	Validado avances
2024	4	PUE240402492337	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 448033	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	448033	50	40	90	Piezas	18	18/12/2024	31/12/2024	85,401.05	84,602.56	84,602.56	25,380.77	25,380.77	25,380.77	Validado avances
2024	4	PUE240402492481	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 448288	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	448288	30	20	50	Piezas	10	18/12/2024	31/12/2024	47,445.02	47,001.42	47,001.42	14,100.43	14,100.43	14,100.43	Validado avances
2024	4	PUE240402492961	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 449052	Puebla	19	Atlixco	Tolometla de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	449052	30	20	50	Piezas	10	18/12/2024	31/12/2024	47,445.02	47,001.42	47,001.42	14,100.43	14,100.43	14,100.43	Validado avances
2024	4	PUE240402492719	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 448669	Puebla	19	Atlixco	Texiquémel (Los Olivares)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	448669	15	10	25	Piezas	5	18/12/2024	31/12/2024	23,722.52	23,500.71	23,500.71	7,050.21	7,050.21	7,050.21	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492808	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 448781	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	448781	30	20	50	Piezas	10	18/12/2024	31/12/2024	47,445.02	47,001.42	47,001.42	14,100.43	14,100.43	14,100.43	Validado avances
2024	4	PUE240402492894	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS IXTEPEC, LOMA BELLA, FLORES MAGÓN, ALTAVISTA, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, CABRERA, SAN FÉLIX HIDALGO, MÁRTIR DE CHINAMECA, LA SABANA, TOLOMETLA Y EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE AXOCOPAN Y SAN JERÓNIMO COYULA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 448932	Puebla	19	Atlixco	La Sabana (San Juan la Sabana)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	448932	20	15	35	Piezas	7	18/12/2024	31/12/2024	33,211.52	32,900.99	32,900.99	9,870.30	9,870.30	9,870.30	Validado avances
2024	4	PUE240202385859	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 126197	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	126197	120	80	200	Piezas	8	03/05/2024	01/07/2024	37,199.02	37,151.62	37,151.62	37,151.62	37,151.62	37,151.62	Validado avances
2024	4	PUE240202385015	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 122421	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	122421	125	100	225	Piezas	9	03/05/2024	01/07/2024	41,848.90	41,795.57	41,795.57	41,795.57	41,795.57	41,795.57	Validado avances
2024	4	PUE240202387297	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MARTIR DE CHINAMECAY EN LAS COLONIAS CABRERA, SOLIDARIDAD METEPEC, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, SAN ISIDRO AXOCOPAN, LA CANOA, MARAVILLAS, LA CAROLINA Y SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 138541	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	138541	7	6	13	Piezas	2	03/05/2024	31/07/2024	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	Validado avances
2024	4	PUE240202382814	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 116282	Puebla	19	Atlixco	San Francisco Primo de Verdad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	116282	450	300	750	Piezas	30	03/05/2024	01/07/2024	139,496.33	139,318.58	139,318.58	139,318.58	139,318.58	139,318.58	Validado avances
2024	4	PUE240202385049	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 123739	Puebla	19	Atlixco	Mártir Chinameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	123739	75	50	125	Piezas	5	03/05/2024	01/07/2024	23,249.39	23,219.76	23,219.76	23,219.76	23,219.76	23,219.76	Validado avances
2024	4	PUE240202385418	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 123806	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	123806	30	20	50	Piezas	2	03/05/2024	01/07/2024	9,299.76	9,287.91	9,287.91	9,287.91	9,287.91	9,287.91	Validado avances
2024	4	PUE240202382835	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 116327	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	116327	140	110	250	Piezas	6	03/05/2024	01/07/2024	27,899.27	27,863.72	27,863.72	27,863.72	27,863.72	27,863.72	Validado avances
2024	4	PUE240202384609	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 121020	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	121020	120	80	200	Piezas	8	03/05/2024	01/07/2024	37,199.02	37,151.62	37,151.62	37,151.62	37,151.62	37,151.62	Validado avances
2024	4	PUE240202385069	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 123818	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	123818	45	30	75	Piezas	3	03/05/2024	01/07/2024	13,949.63	13,931.86	13,931.86	13,931.86	13,931.86	13,931.86	Validado avances
2024	4	PUE240202385084	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 122693	Puebla	19	Atlixco	El Encanto del Cerril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	122693	375	300	675	Piezas	27	03/05/2024	01/07/2024	125,546.70	125,386.72	125,386.72	125,386.72	125,386.72	125,386.72	Validado avances
2024	4	PUE240202385464	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 124120	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	124120	275	225	500	Piezas	20	03/05/2024	01/07/2024	92,997.56	92,879.05	92,879.05	92,879.05	92,879.05	92,879.05	Validado avances
2024	4	PUE240202386283	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 128338	Puebla	19	Atlixco	Azcapotzalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	128338	2250	200	2450	Piezas	17	03/05/2024	01/07/2024	79,047.92	78,947.20	78,947.20	78,947.20	78,947.20	78,947.20	Validado avances
2024	4	PUE240202385141	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 124212	Puebla	19	Atlixco	San Félix Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	124212	275	200	475	Piezas	19	03/05/2024	01/07/2024	88,347.68	88,235.10	88,235.10	88,235.10	88,235.10	88,235.10	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202387529	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MARTIR DE CHINAMECAY EN LAS COLONIAS CABRERA, SOLIDARIDAD METEPEC, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, SAN ISIDRO AXOCOPAN, LA CANOA, MARAVILLAS, LA CAROLINA Y SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 137703	Puebla	19	Atlixco	Mártir Chinameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Atlixco	137703	8	7	15	Piezas	2	03/05/2024	31/07/2024	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	Validado avances
2024	4	PUE240202385554	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 124440	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoatepec (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	124440	125	100	225	Piezas	9	03/05/2024	01/07/2024	41,848.90	41,795.57	41,795.57	41,795.57	41,795.57	41,795.57	Validado avances
2024	4	PUE240202383210	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 116171	Puebla	19	Atlixco	Tolometla Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	116171	602	40	642	Piezas	4	03/05/2024	01/07/2024	18,599.51	18,575.81	18,575.81	18,575.81	18,575.81	18,575.81	Validado avances
2024	4	PUE240202386279	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 128303	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	128303	450	350	800	Piezas	32	03/05/2024	01/07/2024	148,796.09	148,606.49	148,606.49	148,606.49	148,606.49	148,606.49	Validado avances
2024	4	PUE240202386016	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 128539	Puebla	19	Atlixco	Cabrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	128539	45	30	75	Piezas	3	03/05/2024	01/07/2024	13,949.63	13,931.86	13,931.86	13,931.86	13,931.86	13,931.86	Validado avances
2024	4	PUE240202386035	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 127099	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	127099	45	30	75	Piezas	3	03/05/2024	01/07/2024	13,949.63	13,931.86	13,931.86	13,931.86	13,931.86	13,931.86	Validado avances
2024	4	PUE240202386044	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 128576	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	128576	350	300	650	Piezas	26	03/05/2024	01/07/2024	120,896.82	120,742.77	120,742.77	120,742.77	120,742.77	120,742.77	Validado avances
2024	4	PUE240202386045	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 127131	Puebla	19	Atlixco	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	127131	95	80	175	Piezas	7	03/05/2024	01/07/2024	32,549.14	32,507.67	32,507.67	32,507.67	32,507.67	32,507.67	Validado avances
2024	4	PUE240202386847	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 131316	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	131316	45	30	75	Piezas	3	03/05/2024	01/07/2024	13,949.63	13,931.86	13,931.86	13,931.86	13,931.86	13,931.86	Validado avances
2024	4	PUE240202386053	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 127173	Puebla	19	Atlixco	San Juan Laureles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	127173	425	325	750	Piezas	30	03/05/2024	01/07/2024	139,496.33	139,318.58	139,318.58	139,318.58	139,318.58	139,318.58	Validado avances
2024	4	PUE240202387495	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MARTIR DE CHINAMECAY EN LAS COLONIAS CABRERA, SOLIDARIDAD METEPEC, CHAPULTEPEC AXOCOPAN, SAN ISIDRO AXOCOPAN, LA CANOA, MARAVILLAS, LA CAROLINA Y SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 140237	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Atlixco	140237	10	8	18	Piezas	3	03/05/2024	31/07/2024	42,601.36	42,601.36	42,601.36	42,601.36	42,601.36	42,601.36	Validado avances
2024	4	PUE240202384347	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 121322	Puebla	19	Atlixco	Lomas de San Juan Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	121322	130	120	250	Piezas	6	03/05/2024	01/07/2024	27,899.27	27,863.72	27,863.72	27,863.72	27,863.72	27,863.72	Validado avances
2024	4	PUE240202370813	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 3, EN ALTAVISTA, INFONAVIT, LOS ANGELES, MAXIMINO AVILA CAMACHO, ATLIXCO 90, SOAPAMA, UNIVERSIDAD Y VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 80441	Puebla	19	Atlixco	El Encanto del Cerril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Atlixco	80441	6	5	11	Piezas	2	23/03/2024	21/05/2024	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	28,400.91	Validado avances
2024	4	PUE240202384783	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 121586	Puebla	19	Atlixco	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	121586	250	150	400	Piezas	16	03/05/2024	01/07/2024	74,398.04	74,303.24	74,303.24	74,303.24	74,303.24	74,303.24	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202390035	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO E VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN OTILIO MONTAÑO, SAN FELIPE XONACAYUCAN, SAN JUAN LOS LAURELES, SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, SAN AGUSTÍN IXTAHUXTLA Y SAN JUAN TEJALUCA EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 148488	Puebla	19	Atlixco	San Juan Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	148488	37	30	67	Piezas	11	03/05/2024	31/07/2024	156,109.29	156,109.29	156,109.29	156,109.29	156,109.29	156,109.29	Validado avances
2024	4	PUE240202389497	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS LOMAS DE TEMAXCAPALAPA, SAN ALFONZO, EL CERRIL, LAS NIEVES Y LOMA BELLA EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 146023	Puebla	19	Atlixco	Azcapotzalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	146023	12	10	22	Piezas	3	03/05/2024	31/07/2024	42,629.51	42,629.51	42,629.51	42,629.51	42,629.51	42,629.51	Validado avances
2024	4	PUE240202391218	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE TILANCINGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TILANCINGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 155128	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	155128	94	63	157	Metros Cuadrados	1326.8	03/05/2024	01/07/2024	1,654,722.58	1,654,722.58	1,654,722.58	1,654,722.58	1,654,722.58	1,654,722.58	Validado avances
2024	4	PUE240202390058	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS LOMAS DE TEMAXCAPALAPA, SAN ALFONZO, EL CERRIL, LAS NIEVES Y LOMA BELLA EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 147513	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	147513	114	105	219	Piezas	36	03/05/2024	31/07/2024	511,554.15	511,554.15	511,554.15	511,554.15	511,554.15	511,554.15	Validado avances
2024	4	PUE240302412444	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21EPR0044F UBICADA EN DIAGONAL INSURGENTES SN EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA SAN FÉLIX EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 185512	Puebla	19	Atlixco	Ex-Hacienda San Félix	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	185512	53	35	88	Metros Cuadrados	290.53	04/06/2024	02/08/2024	1,716,522.88	1,716,522.88	1,716,522.88	1,716,522.88	1,716,522.88	1,716,522.88	Validado avances
2024	4	PUE240302412521	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DPR0949T UBICADA EN CALLE 4 NORTE, COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 185898	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atlixco	185898	62	41	103	Metros Cuadrados	74.88	27/06/2024	25/08/2024	1,219,986.86	1,219,986.86	1,219,986.86	1,219,986.86	1,219,986.86	1,219,986.86	Validado avances
2024	4	PUE240302418931	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE RÍO NECAXA, ENTRE CALLE RÍO FUERTE Y CALLE RÍO BRAVO EN COLONIA ALTAVISTA DEL MUNICIPIO DE ATlixco PUEBLA. - 227110	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	227110	511	341	852	Metros Cuadrados	3676.7	20/07/2024	12/10/2024	6,056,681.31	6,976,858.81	6,976,858.81	6,976,858.81	6,976,858.81	6,976,858.81	Validado avances
2024	4	PUE240402463008	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PLAZA CÍVICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 28 COBAEP CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ECB0044A, EN LA COLONIA EX HACIENDA XALPATLACO, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 294798	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	294798	143	141	284	Metros Cuadrados	632	22/08/2024	10/10/2024	3,022,555.72	3,022,555.72	3,022,555.72	3,022,555.72	3,022,555.72	3,022,555.72	Validado avances
2024	4	PUE240402464846	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO REAL A SAN DIEGO, EN LA COLONIA VALLE SUR, EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 338564	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	338564	736	670	1406	Metros Cuadrados	3039.3	24/08/2024	12/10/2024	4,158,645.97	4,158,645.97	4,158,645.97	4,158,645.97	4,158,645.97	4,158,645.97	Validado avances
2024	4	PUE240402460397	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 2 SUR, PRIVADA 5 ORIENTE Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA LUCIA COSAMALOAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 375705	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucia Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlixco	375705	60	40	100	Metros lineales	814.16	31/07/2024	28/08/2024	1,301,471.40	1,301,471.40	1,301,471.40	1,301,471.40	1,301,471.40	1,301,471.40	Validado avances
2024	4	PUE240202384653	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATlixco, PUEBLA. - 121116	Puebla	19	Atlixco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	121116	125	100	225	Piezas	9	03/05/2024	01/07/2024	41,848.90	41,795.57	41,795.57	41,795.57	41,795.57	41,795.57	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202385043	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 123694	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	123694	30	20	50	Piezas	2	03/05/2024	01/07/2024	9,299.76	9,287.91	9,287.91	9,287.91	9,287.91	9,287.91	Validado avances
2024	4	PUE240202389265	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS LOMAS DE TEMAXCAPALAPA, SAN ALFONZO, EL CERRIL, LAS NIEVES Y LOMABELLA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 146342	Puebla	19	Atlixco	El Encanto del Cerril	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Atlixco	146342	3	2	5	Piezas	1	03/05/2024	31/07/2024	14,209.89	14,209.84	14,209.84	14,209.84	14,209.84	14,209.84	Validado avances
2024	4	PUE240202389837	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO E VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN OTILIO MONTAÑO, SAN FELIPE XONACAYUCAN, SAN JUAN LOS LAURELES, SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, SAN AGUSTÍN IXTAHUIXTLA Y SAN JUAN TEJALUCA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 147982	Puebla	19	Atlixco	San Esteban Zoapiltepec	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Atlixco	147982	7	4	11	Piezas	2	03/05/2024	31/07/2024	28,383.51	28,383.51	28,383.51	28,383.51	28,383.51	28,383.51	Validado avances
2024	4	PUE240202390119	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO E VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN OTILIO MONTAÑO, SAN FELIPE XONACAYUCAN, SAN JUAN LOS LAURELES, SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, SAN AGUSTÍN IXTAHUIXTLA Y SAN JUAN TEJALUCA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 148781	Puebla	19	Atlixco	San Juan de los Laureles	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Atlixco	148781	15	12	27	Piezas	5	03/05/2024	31/07/2024	70,958.77	70,958.77	70,958.77	70,958.77	70,958.77	70,958.77	Validado avances
2024	4	PUE240202371029	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN EL SECTOR 5, EN EMILIANO ZAPATA LOS MOLINOS, SAN ISIDRO, EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, FRANCISCO VILLA, REVOLUCIÓN, DIEZ DE ABRIL, EX HACIENDA SAN FELIX HIDALGO,SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN Y SAN JUAN TEJALUCA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 81126	Puebla	19	Atlixco	Ex-Hacienda San Félix	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Atlixco	81126	8	6	14	Piezas	2	23/03/2024	20/07/2024	28,394.92	28,394.92	28,394.92	28,394.92	28,394.92	28,394.92	Validado avances
2024	4	PUE240202382554	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 114229	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	114229	255	120	375	Piezas	15	03/05/2024	01/07/2024	69,748.17	69,659.29	69,659.29	69,659.29	69,659.29	69,659.29	Validado avances
2024	4	PUE240202382728	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 115970	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	115970	125	100	225	Piezas	9	03/05/2024	01/07/2024	41,848.90	41,795.57	41,795.57	41,795.57	41,795.57	41,795.57	Validado avances
2024	4	PUE240402497695	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SUR, ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 458598	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atoyatempan	458598	94	76	170	Metros lineales	90	03/12/2024	17/12/2024	134,248.92	134,248.92	134,248.92	134,248.92	134,248.92	134,248.92	Validado avances
2024	4	PUE240402497752	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYTEMPAN, PUEBLA - 458687	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atoyatempan	458687	3944	3760	7704	Piezas	120	03/12/2024	14/12/2024	383,873.75	383,873.75	383,873.75	383,873.75	383,873.75	383,873.75	Validado avances
2024	4	PUE240402467935	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLORADA ENTRE CALLE CUAUHEMOC Y RESTO DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA. - 348081	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atzala	348081	50	40	90	Metros Cuadrados	444	01/11/2024	30/11/2024	838,337.72	838,337.72	838,337.72	838,337.72	838,337.72	838,337.72	Validado avances
2024	4	PUE240402489708	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ATZALA, MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA. - 443345	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atzala	443345	663	595	1258	Metros cuadrados de construcción	106	10/12/2024	31/12/2024	485,088.56	485,088.56	485,088.56	485,088.56	485,088.56	485,088.56	Validado avances
2024	4	PUE240402489725	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ATZALA - 443391	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atzala	443391	1768	1650	3418	Metros cuadrados de construcción	540	10/12/2024	30/12/2024	612,493.10	614,912.39	614,912.39	614,912.39	614,912.39	614,912.39	Validado avances
2024	4	PUE240402468063	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CAJA EL AMATE A LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA. - 348330	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Atzala	348330	220	180	400	Metros lineales	1312	01/11/2024	30/11/2024	1,331,343.10	1,331,343.10	1,331,343.10	1,331,343.10	1,331,343.10	1,331,343.10	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402468275	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ATZALA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA - 348867	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social	Municipio de Atzala	348867	38	28	66	Metros lineales	320	01/11/2024	01/11/2024	408,968.50	408,968.50	408,968.50	408,968.50	408,968.50	408,968.50	Validado avances
2024	4	PUE240402463315	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 298130	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Mateo Coatepec	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	298130	120	120	240	Piezas	1	01/09/2024	30/09/2024	46,110.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	46,110.00	Validado avances
2024	4	PUE240402460560	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRARISTA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 188460	Puebla	22	Atzitzihuacán	Agrarista Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	188460	175	155	330	Piezas	1	03/07/2024	03/09/2024	1,827,580.80	1,827,580.80	1,827,580.80	1,827,580.80	1,827,580.80	1,827,580.80	Validado avances
2024	4	PUE240402463323	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 298802	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	298802	105	115	220	Piezas	1	01/09/2024	30/09/2024	42,282.00	42,282.00	42,282.00	42,282.00	42,282.00	42,282.00	Validado avances
2024	4	PUE240402508264	33	FAIS municipal	MODIFICACION EN LA RED ELECTRICA EN EL CAMINO ATZONCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA - 460330	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social	Municipio de Atzitzihuacán	460330	55	44	99	Metros lineales	575	04/11/2024	31/12/2024	420,883.50	420,883.50	420,883.50	420,883.50	420,883.50	420,883.50	Validado avances
2024	4	PUE240402493755	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA EJERCICIO 2024 - 450359	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social	Municipio de Atzitzintla	450359	585	390	975	Piezas	195	01/12/2024	31/12/2024	1,843,046.18	1,843,046.18	1,843,046.18	1,843,046.18	1,843,046.18	1,843,046.18	Validado avances
2024	4	PUE240402494141	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSEFA ORETIZ DE DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA Y CAMINO A SANTA CRUZ CUYACHAPA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA - 451017	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social	Municipio de Atzitzintla	451017	952	748	1700	Metros lineales	392	22/11/2024	31/12/2024	841,139.74	841,139.74	841,139.74	841,139.74	841,139.74	841,139.74	Validado avances
2024	4	PUE240402508193	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROGRESO ENTRE CALLES 9 DE ENERO Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA - 459900	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social	Municipio de Axutla	459900	50	50	100	Metros Cuadrados	715.2	20/12/2024	31/12/2024	1,065,984.95	1,018,410.64	1,018,410.64	1,018,410.64	1,018,410.64	1,018,410.64	Validado avances
2024	4	PUE240402508263	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN MUNICIPIO AXUTLA COMUNIDADES HUEHUEPIAXTLA Y TLAXIXINCA - 460312	Puebla	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades Infraestructura Social	Municipio de Axutla	460312	186	163	349	Metros lineales	20.34	20/12/2024	31/12/2024	551,015.58	551,015.58	551,015.58	551,015.58	551,015.58	551,015.58	Validado avances
2024	4	PUE240402508322	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE AXUTLA - 460517	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social	Municipio de Axutla	460517	120	100	220	Piezas	6	20/12/2024	31/12/2024	101,763.19	158,920.00	158,920.00	158,920.00	158,920.00	158,920.00	Validado avances
2024	4	PUE240402497898	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 458946	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Calpan	458946	0	0	0	PROYECTOS	1	02/12/2024	27/12/2024	599,429.79	597,256.93	597,256.33	597,256.33	597,256.33	597,256.33	Validado avances
2024	4	PUE240402460346	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA CAPULINES ENTRE CARRETERA CALPAN CHOLULA Y CAMINO A LA OCOTERA EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 173318	Puebla	26	Calpan	El Palmar (La Ocotera Seca)	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Calpan	173318	18	12	30	Metros lineales	221.2	15/04/2024	11/05/2024	249,287.87	249,287.87	249,287.87	249,287.87	249,287.87	249,287.87	Validado avances
2024	4	PUE240402460347	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC C.C.T. 21DPR2256X , PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 173629	Puebla	26	Calpan	Pueblo Nuevo	Proyecto de Inversión de Educación Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Calpan	173629	35	27	62	Metros Cuadrados	327.8	04/03/2024	30/04/2024	119,071.00	119,071.00	119,071.00	119,071.00	119,071.00	119,071.00	Validado avances
2024	4	PUE240402497700	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES CON PINTURA, EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 458601	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social	H. Ayuntamiento Calpan	458601	90	92	182	Metros lineales	2627.72	02/12/2024	22/12/2024	217,206.04	217,206.04	217,206.04	217,206.04	217,206.04	217,206.04	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402497298	33	FAIS municipal	AMPLIACION DEL CAMINO SACACOSECHAS, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 457496	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Calpan	457496	53	63	116	Metros Cuadrados	116100	04/11/2024	25/11/2024	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402507841	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LIRIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 458336	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Calpan	458336	87	71	158	Metros lineales	266.2	02/12/2024	30/12/2024	1,082,698.73	1,082,698.73	1,082,698.73	1,082,698.73	1,082,698.73	1,082,698.73	Validado avances
2024	4	PUE240402492463	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ACATEPEC, SAN LUIS ATOLITITLAN Y COATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 448270	Puebla	27	Caltepec	San Luis Atolotitlán (Atolotitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Caltepec	448270	1008	870	1878	Piezas	120	15/11/2024	26/12/2024	1,308,856.07	1,308,856.07	1,308,856.07	1,308,856.07	1,308,856.07	1,308,856.07	Validado avances
2024	4	PUE240402495881	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL, DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 454641	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Caltepec	454641	164	227	391	Piezas	32	15/11/2024	20/12/2024	92,975.56	105,788.04	105,788.04	105,788.04	105,788.04	105,788.04	Validado avances
2024	4	PUE240402469887	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LICENCIADO BENITO JUAREZ CLAVE CCT 21DAI00360, EN LA LOCALIDAD DE CAMOCUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA. - 399361	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Camocuautla	399361	90	80	170	Metros cuadrados de construcción	99.02	25/11/2024	31/12/2024	1,620,756.97	1,026,423.00	1,026,423.00	1,026,423.00	1,026,423.00	772,418.77	Validado avances
2024	4	PUE240402487473	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE CUCUCHUCHUT, MUNICIPIO DE CAXHUACAN, PUEBLA. - 439410	Puebla	29	Caxhuacan	Cucuchuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Caxhuacan	439410	26	23	49	Metros Cuadrados	576.6	15/12/2024	31/12/2024	1,372,633.76	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	1,367,397.10	Validado avances
2024	4	PUE240402459621	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO, DORMITORIO Y COCINA, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 99300	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coatepec	99300	17	11	28	Metros Cuadrados	220.11	17/08/2024	08/10/2024	1,894,370.15	1,894,370.15	1,894,370.15	1,894,370.15	1,894,370.15	1,894,370.15	Validado avances
2024	4	PUE240402469117	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 351061	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coatzingo	351061	55	35	90	Metros Cuadrados	48	09/09/2024	03/10/2024	435,453.93	435,453.93	435,453.93	435,453.93	435,453.93	435,453.93	Validado avances
2024	4	PUE240402469107	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CENTENARIO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 351051	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	351051	49	56	105	Metros lineales	109	11/09/2024	11/10/2024	306,454.87	306,454.87	306,454.87	306,454.87	306,454.87	306,454.87	Validado avances
2024	4	PUE240402479940	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 424096	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coatzingo	424096	51	47	98	Metros lineales	350	20/12/2024	31/12/2024	949,603.20	949,603.20	949,603.20	949,603.20	949,603.20	949,603.20	Validado avances
2024	4	PUE240402469127	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA AL RANCHO EL GALLO, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 351070	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coatzingo	351070	59	61	120	Metros cúbicos	1072.17	19/09/2024	03/10/2024	964,141.69	964,141.69	964,141.69	964,141.69	964,141.69	964,141.69	Validado avances
2024	4	PUE240402483217	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR A ZEPATLA Y CAMINO DE SANTA MONICA A PRESA - 430491	Puebla	32	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cohetzala	430491	495	420	915	Metros lineales	10100	10/12/2024	31/12/2024	625,636.34	625,636.24	625,636.34	625,636.34	625,636.34	625,636.34	Validado avances
2024	4	PUE240402500202	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 465672	Puebla	32	Cohetzala	El Platanar (San José el Platanar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cohetzala	465672	475	400	875	Metros cuadrados de construcción	110.6	30/11/2024	31/12/2024	435,788.56	435,788.56	435,788.56	435,788.56	435,788.56	435,788.56	Validado avances
2024	4	PUE240402493507	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA SIN NOMBRE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 449922	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coronango	449922	176	155	331	Metros Cuadrados	1710	09/12/2024	31/12/2024	2,092,277.98	2,019,995.30	2,019,995.30	2,019,995.30	605,998.59	605,998.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402509089	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE CAMINO NACIONAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 465324	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	465324	107	96	203	Metros Cuadrados	2560	14/12/2024	31/12/2024	3,020,110.65	3,015,143.66	3,015,143.66	3,015,143.66	904,543.10	904,543.10	Validado avances
2024	4	PUE240402500085	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE LIBERTAD NORTE ENTRE CALLE JUAN DE DIOS PEZA Y PAVIMENTO EXISTENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 465368	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	465368	98	102	200	Metros Cuadrados	485	14/12/2024	31/12/2024	557,187.30	562,971.32	562,971.32	562,971.32	168,891.40	168,891.40	Validado avances
2024	4	PUE240402500134	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 465502	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	465502	44	32	76	Metros Cuadrados	1287.02	14/12/2024	31/12/2024	1,435,727.38	1,431,078.94	1,431,078.94	1,431,078.94	429,323.68	429,323.68	Validado avances
2024	4	PUE240402493446	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 449795	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coronango	449795	44	32	76	Metros Cuadrados	4540	09/12/2024	31/12/2024	3,022,046.69	3,018,831.68	3,018,831.68	3,018,831.68	905,649.51	905,649.51	Validado avances
2024	4	PUE240402491324	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA LA FRONTERA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 445926	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coronango	445926	25	22	47	Metros lineales	170	09/12/2024	31/12/2024	147,523.52	147,523.52	147,523.52	147,523.52	147,523.52	147,523.52	Validado avances
2024	4	PUE240402468496	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION E INTERCONEXION A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALA MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA - 349391	Puebla	35	Coxcatlán	Palita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coxcatlán	349391	97	74	171	Metros lineales	1526.7	20/08/2024	08/10/2024	2,741,753.48	2,741,753.48	2,741,753.48	2,741,753.48	2,741,753.48	2,741,753.48	Validado avances
2024	4	PUE240402468580	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE ACCESO A CASA DE SALUD IMSS BIENESTAR ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TECOLTEPEC MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA. - 349634	Puebla	35	Coxcatlán	Tecoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	349634	136	98	234	Metros Cuadrados	864.5	06/08/2024	04/10/2024	1,345,584.22	1,345,584.22	1,345,584.22	1,345,584.22	1,345,584.22	1,345,584.22	Validado avances
2024	4	PUE240402467270	33	FAIS municipal	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y BARRANCA, DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 346003	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	346003	117	98	215	Metros Cuadrados	265.62	14/05/2024	12/06/2024	466,198.94	466,198.94	466,198.94	466,198.94	466,198.94	466,198.94	Validado avances
2024	4	PUE240402466758	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL TANQUE SUPERFICIAL DE REBOMBEO ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 344844	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coxcatlán	344844	126	89	215	Piezas	1	22/03/2024	10/04/2024	144,086.81	144,086.81	144,086.81	144,086.81	144,086.81	144,086.81	Validado avances
2024	4	PUE240402467641	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA PALA, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA - 347221	Puebla	35	Coxcatlán	Pala [Ranchería]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	347221	93	58	151	Metros Cuadrados	182.94	03/06/2024	01/08/2024	1,707,656.13	1,707,656.13	1,707,656.13	1,707,656.13	1,707,656.13	1,707,656.13	Validado avances
2024	4	PUE240402466961	33	FAIS municipal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA CRUZ DE PALO, DEL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 345221	Puebla	35	Coxcatlán	Los Olivos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coxcatlán	345221	69	53	122	Metros lineales	180	21/05/2024	18/08/2024	2,504,439.59	2,504,439.59	2,504,439.59	2,504,439.59	2,504,439.59	2,504,439.59	Validado avances
2024	4	PUE240402468537	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE CALIPAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA - 349490	Puebla	35	Coxcatlán	La Mariquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coxcatlán	349490	343	286	629	Metros lineales	1317.3	17/07/2024	14/09/2024	1,584,386.72	1,584,386.72	1,584,386.72	1,584,386.72	1,584,386.72	1,584,386.72	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402467046	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL DEPORTIVO MUNICIPAL DE COXCATLAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 345365	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	345365	117	98	215	Metros Cuadrados	693.67	05/06/2024	03/08/2024	2,382,504.19	2,763,704.86	2,763,704.86	2,763,704.86	2,763,704.86	2,763,704.86	Validado avances
2024	4	PUE240402468463	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA SOBRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNO ENTRE OCOTLAMANIC Y CAMINO DE ACCESO, J. AUX. DE OCOTLAMANIC MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA. - 349233	Puebla	35	Coxcatlán	Ocotlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	349233	714	518	1232	Metros lineales	1095	05/07/2024	02/09/2024	1,862,165.50	1,862,165.50	1,862,165.50	1,862,165.50	1,862,165.50	1,862,165.50	Validado avances
2024	4	PUE240402468586	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y PREESCOLAR COMUNITARIO INDIGENA TEOTIHUACAN DE LA LOCALIDAD DE CALPUHUACAN MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 349649	Puebla	35	Coxcatlán	Calpuhuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	349649	156	110	266	Metros Cuadrados	724.7	09/08/2024	07/10/2024	1,726,429.22	1,726,429.22	1,726,429.22	1,726,429.22	1,726,429.22	1,726,429.22	Validado avances
2024	4	PUE240402467286	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION EN LA LOCALIDAD DE PALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA. - 346078	Puebla	35	Coxcatlán	Palita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coxcatlán	346078	97	74	171	Metros cuadrados de construcción	135.36	27/05/2024	24/08/2024	1,158,055.22	1,343,344.06	1,343,344.06	1,343,344.06	1,343,344.06	1,343,344.06	Validado avances
2024	4	PUE240402498849	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VANGUARDIA C. C. T. 21DPR1169V EN LA LOCALIDAD DE PALITA MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA. - 461504	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coxcatlán	461504	72	59	131	Metros Cuadrados	460	02/12/2024	26/12/2024	3,000,584.73	2,071,462.17	2,071,462.17	2,071,462.17	2,071,462.17	2,071,462.17	Validado avances
2024	4	PUE240402508389	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BARRANCA VIGAS MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 460848	Puebla	35	Coxcatlán	San Antonio Barranca Vigas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coxcatlán	460848	29	13	42	Metros cuadrados de construcción	465.75	04/11/2024	08/12/2024	3,350,000.00	2,221,689.26	2,221,689.26	2,221,689.26	2,221,689.26	2,221,689.26	Validado avances
2024	4	PUE240402509800	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE COYOTEPEC, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 448084	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coyotepec	448084	9	7	16	Metros lineales	372.5	02/12/2024	31/12/2024	979,973.50	983,775.97	983,775.97	983,775.97	983,775.97	983,775.97	Validado avances
2024	4	PUE240302431759	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA CECYTE, CAMPUS CUAUTEMPAN NUEVA CREACIÓN - 299911	Puebla	39	Cuauteupan	San Esteban Cuauteupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuauteupan	299911	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	103.68	04/09/2024	02/11/2024	2,531,690.25	2,531,522.21	2,531,522.21	2,531,522.21	2,531,522.21	2,531,522.21	Validado avances
2024	4	PUE240302432090	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO CECYTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 301074	Puebla	39	Cuauteupan	San Esteban Cuauteupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuauteupan	301074	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	96	14/09/2024	12/11/2024	1,236,981.20	1,229,485.66	1,229,485.66	1,229,485.66	1,229,485.66	1,229,485.66	Validado avances
2024	4	PUE240302431582	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA CHICHILA EN LA CUARTA SECCION DE AHUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 298985	Puebla	39	Cuauteupan	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuauteupan	298985	18	18	36	Metros cuadrados de construcción	600	17/09/2024	15/11/2024	990,999.87	990,999.87	990,999.87	990,999.87	990,999.87	990,999.87	Validado avances
2024	4	PUE240302431743	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL JUZGADO A LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE TOTOCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUAUTENPAN. - 299862	Puebla	39	Cuauteupan	Totocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuauteupan	299862	60	60	120	Metros cuadrados de construcción	850	21/09/2024	19/11/2024	1,665,746.13	1,665,746.13	1,665,746.13	1,665,746.13	1,665,746.13	1,665,746.13	Validado avances
2024	4	PUE240402483457	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO CECYTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 430937	Puebla	39	Cuauteupan	San Esteban Cuauteupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuauteupan	430937	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	96	27/11/2024	31/12/2024	1,230,746.96	1,230,746.96	1,230,746.96	1,230,746.96	1,230,746.96	1,230,746.96	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402484634	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN DE LOS TRAMOS VISTA HERMOSA TEXAMANILA, VISTA HERMOSA TECAPAGCO, TECAPAGCO XOCHITITAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 433132	Puebla	39	Cuautempan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautempan	433132	102	102	204	Kilómetro	3.8	27/11/2024	31/12/2024	708,662.97	719,675.10	719,675.10	719,675.10	719,675.10	719,675.10	Validado avances
2024	4	PUE240402483268	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR AHUATZALAN EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE 3A SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 430604	Puebla	39	Cuautempan	Cerro Verde (Ejecatepeco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautempan	430604	25	25	50	Metros Cuadrados	495.92	27/11/2024	31/12/2024	820,617.96	820,617.96	820,617.96	820,617.96	820,617.96	820,617.96	Validado avances
2024	4	PUE240402489266	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA SAN JERONIMO ALMOLOYA - 442493	Puebla	40	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautinchán	442493	1524	1512	3036	Piezas	181	10/12/2024	26/12/2024	681,108.43	681,134.09	681,134.09	681,134.09	681,134.09	681,134.09	Validado avances
2024	4	PUE240402489637	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. SAN BALTAZAR TORIJA - 443240	Puebla	40	Cuautinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautinchán	443240	791	756	1547	Piezas	134	10/12/2024	26/12/2024	504,246.02	504,246.02	504,246.02	504,246.02	504,246.02	504,246.02	Validado avances
2024	4	PUE240402489774	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. CUAUTINCHAN - 443474	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautinchán	443474	1481	1398	2879	Piezas	85	10/12/2024	26/12/2024	319,857.55	319,857.55	319,857.55	319,857.55	319,857.55	319,857.55	Validado avances
2024	4	PUE240402494627	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA . SAN JOSE MORELOS - 451733	Puebla	40	Cuautinchán	José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautinchán	451733	256	221	477	Piezas	15	11/12/2024	26/12/2024	56,445.45	56,445.45	56,445.45	56,445.45	56,445.45	56,445.45	Validado avances
2024	4	PUE240402489999	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. ALPATLAHUAC - 443797	Puebla	40	Cuautinchán	Alpatláhuac (San Pedro Alpatláhuac)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautinchán	443797	468	437	905	Piezas	40	10/12/2024	26/12/2024	150,521.20	150,521.20	150,521.20	150,521.20	150,521.20	150,521.20	Validado avances
2024	4	PUE240402491757	33	FAIS municipal	PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES 2024 - 446747	Puebla	41	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautlancingo	446747	296	296	592	Piezas	148	09/12/2024	31/12/2024	1,698,257.39	1,697,571.84	1,697,571.84	1,170,407.21	1,170,407.21	1,170,407.21	Validado avances
2024	4	PUE240402466233	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN DE CERRADA AZCATEPETZI CON CONCRETO ESTAMPADO ENTRE CALLE AZCATEPETZI Y PARQUE RECREATIVO SAN LORENZO ALMECATLA, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA - 344072	Puebla	41	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautlancingo	344072	1356	1584	2940	Metros Cuadrados	381	29/07/2024	27/08/2024	670,355.04	670,355.04	670,335.04	670,335.04	670,335.04	670,335.04	Validado avances
2024	4	PUE240402480667	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CAMINO REAL, SEGUNDA PRIVADA RIO FRIO, CALLE URANGA, CALLE CIENEGA Y CALLE MARGARITAS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO ALMECATLA, LA TRINIDAD CHAUTENCO Y SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO. - 425904	Puebla	41	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautlancingo	425904	154	146	300	Piezas	59	15/12/2024	31/12/2024	2,254,083.19	2,253,398.90	2,253,398.90	1,527,728.07	1,527,728.07	1,527,728.07	Validado avances
2024	4	PUE240402466281	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA PRIVADA URANGA ENTRE CALLE URANGA Y FONDO DE PRIVADA EN SAN JUAN CUAUTLANCINGO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA - 344146	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautlancingo	344146	155	145	300	Metros Cuadrados	741.85	14/08/2024	12/09/2024	856,049.85	856,049.85	856,049.85	856,049.85	856,049.85	856,049.85	Validado avances
2024	4	PUE240402466287	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE REVOLUCION Y FONDO DE LA MISMA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. - 344150	Puebla	41	Cuautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautlancingo	344150	142	158	300	Metros Cuadrados	304.2	05/09/2024	04/10/2024	331,521.68	331,521.68	331,521.68	331,521.68	331,521.68	331,521.68	Validado avances
2024	4	PUE240402482770	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DEL CADENAMIENTO O MAS 000.00 AL O MAS 268.00 ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CUAUHEMOC DE LA LOCALIDAD DE YOHUALICHAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA - 429711	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	429711	301	256	557	Metros Cuadrados	978.85	25/12/2024	31/12/2024	2,594,834.58	2,594,834.58	2,594,834.58	2,594,834.58	877,405.35	877,405.35	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402483067	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE QUE CONDUCE AL AUDITORIO DE LA COMUNIDAD DE ACAXILOCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA - 430176	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Huaxtitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 430176	63	57	120	Metros lineales	368	28/12/2024	31/12/2024	1,632,354.93	1,632,354.93	1,632,354.93	1,632,354.93	1,118,452.81	1,118,452.81	Validado avances
2024	4	PUE240402485765	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE QUETZALCOATL C.C.T. 21DPB0293M DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS TZICUILAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA - 436576	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del San Andrés Tzicuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 436576	34	42	76	Metros Cuadrados	96.07	27/12/2024	31/12/2024	772,495.83	772,495.83	772,495.83	772,495.83	231,748.75	231,748.75	Validado avances
2024	4	PUE240402485005	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TEPETZALAN TZICUILAN A LA LOCALIDAD DE TEPETZALAN DE MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 506.33 M., EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALAN TZICUILAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA - 433896	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xalta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 433896	58	80	138	Metros Cuadrados	2250	27/12/2024	31/12/2024	4,095,479.06	4,095,479.06	4,091,132.68	4,091,132.68	1,228,643.72	1,228,643.72	Validado avances
2024	4	PUE240402485188	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO, DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA. - 434305	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tuzamapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 434305	98	88	186	Metros Cuadrados	826.75	27/12/2024	31/12/2024	1,078,648.52	1,078,648.52	1,078,648.52	1,078,648.52	756,780.83	756,780.83	Validado avances
2024	4	PUE240402485707	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CHAUTA A REYESHOGPAN DE HIDALGO EL MIRADOR CON UNA LONGITUD DE 279.51 M., EN LA LOCALIDAD DE CHAUTA, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA - 436448	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Chauta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 436448	143	134	277	Metros Cuadrados	1677	28/12/2024	31/12/2024	3,180,388.36	3,180,388.36	3,179,368.00	3,179,368.00	954,116.51	954,116.51	Validado avances
2024	4	PUE240402495523	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE REYESHOGPAN DE HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA - 419029	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 419029	423	407	830	Piezas	245	20/12/2024	31/12/2024	1,367,979.65	1,367,979.65	1,367,979.65	1,367,979.65	1,367,979.65	1,367,979.65	Validado avances
2024	4	PUE240402482098	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TZICUILAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA - 428505	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del San Andrés Tzicuilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 428505	370	370	740	Metros lineales	1620	20/12/2024	31/12/2024	1,507,647.71	1,507,647.71	1,507,647.71	1,507,647.71	1,507,647.71	1,507,647.71	Validado avances
2024	4	PUE240402481681	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CUETZALÁN, DEL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, PUEBLA. - 427753	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	del 427753	600	867	1467	Metros lineales	3200	20/12/2024	31/12/2024	3,021,764.16	3,021,764.16	3,021,764.16	3,021,764.16	3,021,764.16	3,021,764.16	Validado avances
2024	4	PUE240402463781	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LA VALENCIANA PRIMERA ETAPA, DE LA LOCALIDAD LA GLORIA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 308316	Puebla	44	Cuyoaco	La Gloria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	del 308316	31	29	60	Metros Cuadrados	493.02	30/09/2024	30/10/2024	641,361.27	641,361.27	641,361.27	641,361.27	641,361.27	641,361.27	Validado avances
2024	4	PUE240402490547	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO XONACATLAN, CUYOACO Y LA TRINIDAD, DEL MUNICIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 444664	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	del 444664	678	556	1234	Hectárea	0.21	25/12/2024	31/12/2024	1,185,462.87	1,185,462.87	1,185,462.87	1,185,462.87	1,185,462.87	1,185,462.87	Validado avances
2024	4	PUE240402493414	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL PAVIMENTO EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ Y EN CALLE FRANCISCO VILLA, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES PAYUCA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 449742	Puebla	44	Cuyoaco	San Andrés Payuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	del 449742	55	65	120	Metros Cuadrados	785.62	27/12/2024	31/12/2024	701,246.52	701,246.52	701,246.52	701,246.52	701,246.52	701,246.52	Validado avances
2024	4	PUE240402490149	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 444049	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuyoaco	del 444049	0	123	123	Metros lineales	9660	25/12/2024	31/12/2024	1,434,749.18	1,434,749.18	1,434,749.18	1,434,749.18	1,434,749.18	1,434,749.18	Validado avances
2024	4	PUE240402490153	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES PAYUCA, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 444056	Puebla	44	Cuyoaco	San Andrés Payuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuyoaco	del 444056	78	68	146	Metros Cuadrados	2190.2	25/12/2024	31/12/2024	647,374.32	647,374.32	647,374.32	647,374.32	647,374.32	647,374.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_UNIFICACION_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402490387	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2024 - 444436	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuyoaco	444436	59	66	125	Piezas	100	25/12/2024	31/12/2024	1,195,282.26	1,195,282.26	1,195,282.26	1,195,282.26	1,195,282.26	1,195,282.26	Validado avances
2024	4	PUE240402490412	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SEGUNDA ETAPA EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA, EJERCICIO 2024 - 444474	Puebla	44	Cuyoaco	Temextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuyoaco	444474	65	50	115	Piezas	50	25/12/2024	31/12/2024	597,641.12	597,641.12	597,641.12	597,641.12	597,641.12	597,641.12	Validado avances
2024	4	PUE240402493249	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XONACATLAN, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 449504	Puebla	44	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuyoaco	449504	78	99	177	Metros lineales	987	25/12/2024	31/12/2024	1,353,690.04	1,353,690.04	1,353,690.04	1,353,690.04	1,353,690.04	1,353,690.04	Validado avances
2024	4	PUE240402493336	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 449640	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuyoaco	449640	234	125	359	Metros lineales	2315	26/12/2024	31/12/2024	746,210.75	746,210.75	746,210.75	746,210.75	746,210.75	746,210.75	Validado avances
2024	4	PUE240402490952	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS LOCALIDADES DE TEMEXTLA Y SAN ANDRES PAYUCA, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 445326	Puebla	44	Cuyoaco	Temextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	445326	120	230	350	Metros lineales	6942.78	25/12/2024	31/12/2024	547,904.98	547,904.98	547,904.98	547,904.98	547,904.98	547,904.98	Validado avances
2024	4	PUE240402490177	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO XONACATLAN DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 444076	Puebla	44	Cuyoaco	Santiago Xonacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuyoaco	444076	59	63	122	Metros Cuadrados	2190.2	26/12/2024	31/12/2024	647,374.32	647,374.32	647,374.32	647,374.32	647,374.32	647,374.32	Validado avances
2024	4	PUE240402493490	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 449899	Puebla	44	Cuyoaco	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuyoaco	449899	56	66	122	Metros Cuadrados	1304.65	20/12/2024	31/12/2024	1,141,878.26	1,141,878.26	1,141,878.26	1,141,878.26	1,141,878.26	1,141,878.26	Validado avances
2024	4	PUE240402489667	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 443295	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuyoaco	443295	45	65	110	Metros lineales	438.24	20/12/2024	31/12/2024	514,873.62	514,873.62	514,873.62	514,873.62	514,873.62	514,873.62	Validado avances
2024	4	PUE240402490760	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 21DPR3480B, DE LA LOCALIDAD DE CUYOACO, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA. - 445001	Puebla	44	Cuyoaco	Cuyoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuyoaco	445001	102	109	211	Metros Cuadrados	75.92	20/12/2024	31/12/2024	867,974.13	867,974.13	867,974.13	867,974.13	867,974.13	867,974.13	Validado avances
2024	4	PUE240402463806	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL VALLE, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA - 309072	Puebla	44	Cuyoaco	El Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Cuyoaco	309072	48	45	93	Metros Cuadrados	13127	29/09/2024	31/10/2024	645,248.53	645,248.53	645,248.53	645,248.53	645,248.53	645,248.53	Validado avances
2024	4	PUE240402479417	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 422733	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Jesús María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chalchicomula de Sesma	422733	3326	2915	6241	Metros cúbicos	20003	10/01/2024	04/03/2024	1,709,279.41	1,709,279.41	1,709,279.41	1,709,279.41	1,709,279.41	1,709,279.41	Validado avances
2024	4	PUE240402492263	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL QUE BENEFICIARA A LA COLONIA DE LA GLORIA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 411102	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chalchicomula de Sesma	411102	238	208	446	Metros lineales	631.3	19/08/2024	17/09/2024	2,883,827.84	2,883,827.84	2,883,827.84	2,883,827.84	2,883,827.84	2,883,827.84	Validado avances
2024	4	PUE240402490879	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 4 SUR Y 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 445234	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma	445234	184	161	345	Metros Cuadrados	2531.65	15/07/2024	02/09/2024	1,726,258.60	1,726,258.60	1,726,258.60	1,726,258.60	1,726,258.60	1,726,258.60	Validado avances
2024	4	PUE240402483411	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL PEDREGAL Y SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUAUTLANCINGO EL BARRIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 430860	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Francisco Cuautlancingo (El Barrio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chalchicomula de Sesma	430860	180	160	340	Metros lineales	350.7	11/09/2024	30/09/2024	607,215.17	607,215.17	607,215.17	607,215.17	607,215.17	607,215.17	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402481379	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 22 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ECB00028, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 427160	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	427160	244	164	408	Metros Cuadrados	541.18	20/09/2024	04/11/2024	1,632,444.20	1,632,444.20	1,632,444.20	1,632,444.20	1,632,444.20	1,632,444.20	Validado avances
2024	4	PUE240402480671	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO AUTOSOPORTANTE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN SERDÁN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DES0125K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 425910	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	425910	128	146	274	Metros Cuadrados	431.81	26/09/2024	04/11/2024	1,391,846.69	1,391,846.69	1,391,846.69	1,391,846.69	1,391,846.69	1,391,846.69	Validado avances
2024	4	PUE240202392769	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN ORIZABA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PUENTE EL ÁGUILA, BARRIO EL DIAMANTE, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 165730	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapulco	165730	31	35	66	Metros Cuadrados	1553.53	05/08/2024	03/10/2024	2,299,367.10	2,169,277.11	2,169,277.11	2,169,277.11	2,169,277.11	2,169,277.11	Validado avances
2024	4	PUE240402493301	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN BARRIO EL LIMONCITO LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 449592	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapulco	449592	190	160	350	Metros lineales	1700	23/11/2024	29/12/2024	1,332,894.50	914,571.96	914,571.96	914,571.96	274,371.59	274,371.59	Validado avances
2024	4	PUE240202356714	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL, ENTRE CALLE JOSE MACHORRO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 31982	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chapulco	31982	27	34	61	Metros Cuadrados	1687.31	06/05/2024	07/08/2024	2,148,876.21	2,219,043.03	2,219,043.03	2,219,043.03	2,219,043.03	2,219,043.03	Validado avances
2024	4	PUE240302431034	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y 5 PONIENTE, COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 296303	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chapulco	296303	22	18	40	Metros lineales	247.8	16/09/2024	15/10/2024	636,854.36	932,631.25	932,631.25	932,631.25	932,631.25	932,631.25	Validado avances
2024	4	PUE240202388167	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LOS SANTOS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN CORDOBA, COLONIA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 142543	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chapulco	142543	25	36	61	Metros lineales	186.4	10/06/2024	09/07/2024	330,548.28	336,016.12	336,016.12	336,016.12	336,016.12	336,016.12	Validado avances
2024	4	PUE240302431033	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0080K, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 296281	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chapulco	296281	145	142	287	Metros Cuadrados	634.6	16/09/2024	14/11/2024	1,940,099.60	2,447,726.90	2,447,726.90	2,447,726.90	2,447,726.90	2,447,726.90	Validado avances
2024	4	PUE240402487839	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO RENTA DE MAQUINARIA EN LA LOCALIDAD DE CHIAUZUMBA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. - 440046	Puebla	47	Chiautla	Chiauzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chiautla	440046	99	105	204	Piezas	1	22/11/2024	30/11/2024	304,268.00	304,268.00	304,268.00	304,268.00	304,268.00	304,268.00	Validado avances
2024	4	PUE240402487251	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO RENTA DE MAQUINARIA EN LAS LOCALIDADES DE CAÑADA GRANDE, NAHUITUXCO Y MEXICALCINGO DE LOS LLANOS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. - 438987	Puebla	47	Chiautla	Cañada Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Chiautla	438987	184	186	370	Piezas	1	15/11/2024	29/11/2024	604,650.00	604,650.00	604,650.00	604,650.00	604,650.00	604,650.00	Validado avances
2024	4	PUE240402491666	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 446529	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia		Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Chiautla	446529	0	0	0	PROYECTO(S)	5	02/12/2024	14/12/2024	407,224.00	407,224.00	407,224.00	407,224.00	407,224.00	407,224.00	Validado avances
2024	4	PUE240402490993	33	FAIS municipal	REHABILITACION A POZO TIPO PROFUNDO DENOMINADO POZO CHAHUAPA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAPA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 445412	Puebla	47	Chiautla	Chahuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Chiautla	445412	1100	900	2000	Piezas	1	18/11/2024	30/11/2024	232,342.33	232,342.33	232,342.33	232,342.33	232,342.33	232,342.33	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402494672	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. - 451779	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		H. Ayuntamiento Chiautla	451779	11027	10672	21699	Piezas	1600	02/12/2024	22/12/2024	908,560.83	908,560.83	908,560.83	908,560.83	908,560.83	908,560.83	Validado avances
2024	4	PUE240402486320	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO RENTA DE MAQUINARIA EN LAS LOCALIDADES DE LA CIENEGA Y QUETZOTLA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. - 437356	Puebla	47	Chiautla	La Ciénega (San Miguel la Ciénega)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		H. Ayuntamiento Chiautla	437356	325	348	673	Piezas	1	21/11/2024	29/11/2024	333,964.00	333,964.00	333,964.00	333,964.00	333,964.00	333,964.00	Validado avances
2024	4	PUE240402481537	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO RENTA DE MAQUINARIA EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. - 427478	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		H. Ayuntamiento Chiautla	427478	110	90	200	Piezas	1	25/11/2024	03/12/2024	301,948.00	301,948.00	301,948.00	301,948.00	301,948.00	301,948.00	Validado avances
2024	4	PUE240402483627	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO RENTA DE MAQUINARIA EN LA LOCALIDAD DE TEPOXMATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. - 431269	Puebla	47	Chiautla	Tepoxmatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		H. Ayuntamiento Chiautla	431269	134	143	277	Piezas	1	25/11/2024	03/12/2024	321,784.00	321,784.00	321,784.00	321,784.00	321,784.00	321,784.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469725	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA IZTACIHUATL, ENTRE CALLE SEGUNDA SUR Y AVENIDA DR. ALFREDO TOXQUI, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 352661	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	352661	118	102	220	Metros Cuadrados	3028	29/04/2024	31/05/2024	1,238,181.91	1,238,181.91	1,238,181.91	1,238,181.91	1,238,181.91	1,238,181.91	Validado avances
2024	4	PUE240402466951	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE PRIMAVERA, ENTRE CALLE PRIMAVERA PONIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 345198	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	345198	42	40	82	Metros Cuadrados	2180.3	22/04/2024	14/06/2024	1,690,091.20	1,690,091.20	1,690,091.20	1,690,091.20	1,690,091.20	1,690,091.20	Validado avances
2024	4	PUE240402466982	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, OFICINA ADMINISTRATIVA Y MODULO SANITARIO EN BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 2, C.C.T. 21EBH0955T, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 345263	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiautzingo	345263	97	70	167	Metros cuadrados de construcción	589.6	02/05/2024	30/07/2024	2,787,527.12	2,787,527.12	2,787,527.12	2,787,527.12	2,787,527.12	2,787,527.12	Validado avances
2024	4	PUE240402468590	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE PARA LA COL. SAN ESTEBAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 349696	Puebla	48	Chiautzingo	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Chiautzingo	349696	52	48	100	Metros lineales	621.95	17/07/2024	16/08/2024	449,505.63	449,505.63	449,505.63	449,505.63	449,505.63	449,505.63	Validado avances
2024	4	PUE240402467913	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 348026	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	348026	85	88	173	Metros Cuadrados	419.04	15/07/2024	16/08/2024	860,153.44	860,153.44	860,153.44	860,153.44	860,153.44	860,153.44	Validado avances
2024	4	PUE240402467917	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 348031	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	348031	229	220	449	Metros Cuadrados	563.92	19/07/2024	19/08/2024	780,031.48	780,031.48	780,031.48	780,031.48	780,031.48	780,031.48	Validado avances
2024	4	PUE240402467921	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE GUADALUPE, ENTRE ADOQUIN EXISTENTE DE LA CALLE GUADALUPE Y AV. 6 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 348049	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	348049	53	34	87	Metros Cuadrados	860.32	24/07/2024	30/08/2024	1,167,731.74	1,167,731.74	1,167,731.74	1,167,731.74	1,167,731.74	1,167,731.74	Validado avances
2024	4	PUE240402466653	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 3 NORTE, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 344658	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	344658	54	59	113	Metros Cuadrados	939.04	10/04/2024	09/05/2024	364,390.60	364,390.60	364,390.60	364,390.60	364,390.60	364,390.60	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402466702	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS TENOCHTITLAN CON C.C.T. 21DJN0467X, UBICADO EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 344769	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiautzingo	344769	62	54	116	Metros Cuadrados	411.64	12/04/2024	24/05/2024	1,968,324.79	1,968,324.79	1,968,324.79	1,968,324.79	1,968,324.79	1,968,324.79	Validado avances
2024	4	PUE240402466621	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE ZAPOTITLA, ENTRE CALLE MIRADORES Y CALLE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 352348	Puebla	48	Chiautzingo	Santiago	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Chiautzingo	352348	69	62	131	Metros Cuadrados	992.83	29/07/2024	20/09/2024	1,672,621.05	1,672,621.05	1,672,621.05	1,672,621.05	1,672,621.05	1,672,621.05	Validado avances
2024	4	PUE240402466764	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CUARTA NORTE, ENTRE AVENIDA IZTACCHUATL Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 344849	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	344849	51	53	104	Metros Cuadrados	1779.9	22/04/2024	24/05/2024	696,770.32	696,770.32	696,770.32	696,770.32	696,770.32	696,770.32	Validado avances
2024	4	PUE240402464087	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN, LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 318861	Puebla	48	Chiautzingo	Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Chiautzingo	318861	521	474	995	Metros lineales	309.49	19/02/2024	12/04/2024	1,785,765.17	1,785,765.17	1,785,765.17	1,785,765.17	1,785,765.17	1,785,765.17	Validado avances
2024	4	PUE240402467910	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN PRIVADA DE LAS ROSAS DEL KM 0 000 AL KM 0 100.00, ENTRE CALLE DE TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 348023	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	348023	59	44	103	Metros Cuadrados	436.8	03/06/2024	05/07/2024	584,434.46	584,434.46	584,434.46	584,434.46	584,434.46	584,434.46	Validado avances
2024	4	PUE240402467911	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN PRIVADA DEL RECUERDO, ENTRE CALLE MEMORIO GUTIERREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 348025	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	348025	42	35	77	Metros Cuadrados	475.1	14/06/2024	23/07/2024	669,823.49	669,823.49	669,823.49	669,823.49	669,823.49	669,823.49	Validado avances
2024	4	PUE240402467920	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL , EN BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 2,C.C.T. 21EBH0955T,EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 348039	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiautzingo	348039	97	70	167	Metros lineales	393.41	23/07/2024	20/09/2024	1,831,823.86	1,831,814.85	1,831,814.85	1,831,814.85	1,831,814.85	1,831,814.85	Validado avances
2024	4	PUE240402468055	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, DEL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 348318	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Chiautzingo	348318	124	104	228	Metros lineales	1757.8	30/06/2024	05/07/2024	1,433,156.61	1,433,156.61	1,433,156.61	1,433,156.61	1,433,156.61	1,433,156.61	Validado avances
2024	4	PUE240402466669	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 2 NORTE, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SEGUNDA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 344701	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiautzingo	344701	55	53	108	Metros Cuadrados	950.77	09/04/2024	06/05/2024	371,015.56	371,015.56	371,015.56	371,015.56	371,015.56	371,015.56	Validado avances
2024	4	PUE240402495446	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO CON 50 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 453909	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Chiautzingo	453909	107	99	206	Piezas	50	02/12/2024	31/12/2024	695,595.20	695,595.20	695,595.20	695,595.20	695,595.20	695,595.20	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402495241	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 453354	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	453354	111	78	189	Metros lineales	281.06	29/07/2024	21/11/2024	156,285.16	156,285.16	156,285.16	156,285.16	156,285.16	156,285.16	Validado avances
2024	4	PUE240402468025	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 348243	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	348243	4828	4369	9197	Metros Cuadrados	333.15	30/07/2024	30/09/2024	2,728,931.82	2,728,931.82	2,728,931.82	2,728,931.82	2,728,931.82	2,728,931.82	Validado avances
2024	4	PUE240402466649	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 344654	Puebla	48	Chiautzingo	Los Bollereros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautzingo	344654	7	4	11	Metros Cuadrados	391.39	02/04/2024	10/05/2024	400,694.53	400,694.53	400,694.53	400,694.53	400,694.53	400,694.53	Validado avances
2024	4	PUE240402467915	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 348029	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	348029	112	99	211	Metros Cuadrados	638.92	18/07/2024	16/08/2024	898,413.63	898,413.63	898,413.63	898,413.63	898,413.63	898,413.63	Validado avances
2024	4	PUE240402467923	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE TOLENTINO, ENTRE CALLE TOLENTINO Y CALLE VANGUARDIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZECALACOAYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 348055	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	348055	111	76	187	Metros Cuadrados	676.13	29/07/2024	13/09/2024	1,128,129.48	1,128,129.48	1,128,129.48	1,128,129.48	1,128,129.48	1,128,129.48	Validado avances
2024	4	PUE240402497058	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO CON 50 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 456789	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautzingo	456789	36	24	60	Piezas	50	02/12/2024	31/12/2024	695,595.21	695,595.21	695,595.21	695,595.21	695,595.21	695,595.21	Validado avances
2024	4	PUE240402497622	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO CON 50 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 458472	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautzingo	458472	58	40	98	Piezas	50	02/12/2024	31/12/2024	695,595.21	695,595.21	695,595.21	695,595.21	695,595.21	695,595.21	Validado avances
2024	4	PUE240402508080	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIAUTZINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO. - 459260	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiautzingo	459260	99	89	188	Piezas	85	02/12/2024	31/12/2024	339,382.83	339,391.83	339,391.83	339,391.83	339,391.83	339,391.83	Validado avances
2024	4	PUE240302427080	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA EJÉRCICIO 2024 - 278120	Puebla	49	Chiconcuautla	Huatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	278120	26	24	50	Metros cuadrados de construcción	234.6	03/07/2024	30/09/2024	1,036,560.00	1,036,560.00	1,036,560.00	1,036,560.00	1,036,560.00	1,036,560.00	Validado avances
2024	4	PUE240302428277	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS CARRERAS DEL KM 0.000 AL 0.176 EN LA CABECERA MUNICIPAL - 284261	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	284261	2094	1981	4075	Metros Cuadrados	1309.6	08/07/2024	05/09/2024	1,571,146.03	1,571,146.03	1,571,146.03	1,571,146.03	1,571,146.03	1,571,146.03	Validado avances
2024	4	PUE240302429284	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS A LA MESITA 0.000 AL 0.260 EN LA LOCALIDAD ZACATEPEC SUBTRAMO DEL CADENAMIENTO 0.145 AL 0.0260 - 288992	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiconcuautla	288992	226	258	484	Metros Cuadrados	620	09/07/2024	21/09/2024	1,011,387.84	1,011,387.84	1,011,387.84	1,011,387.84	1,011,387.84	1,011,387.84	Validado avances
2024	4	PUE240302429941	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON EQUIPAMIENTO EN AULA DE CÓMPUTO, Y REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULA DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN EN TELESECUNDARIA GUILLERMO MORALES BLUMENKRON C.C.T. 21ETV0018G EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 292028	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	292028	2094	1981	4075	Metros Cuadrados	266.75	09/07/2024	22/08/2024	653,860.15	653,860.15	653,860.15	653,860.15	653,860.15	653,860.15	Validado avances
2024	4	PUE240302426793	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 276470	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiconcuautla	276470	1041	939	1980	Metros lineales	683.54	01/06/2024	14/08/2024	1,323,563.70	1,323,563.70	1,323,563.70	1,323,563.70	1,323,563.70	1,323,563.70	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302432291	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN C.C.T.21DPB0080K - 302074	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	302074	1020	877	1897	Metros Cuadrados	2825.9	22/07/2024	19/09/2024	1,514,950.10	1,514,950.10	1,514,950.10	1,514,950.10	1,514,950.10	1,514,950.10	Validado avances
2024	4	PUE240302432631	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE COMPUTO EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, ZEMPOALA Y ZACATEPEC, CHICONCUAUTLA - 303625	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	303625	2094	1981	4075	Metros Cuadrados	533.5	22/07/2024	19/09/2024	879,259.85	879,259.85	879,259.85	879,259.85	879,259.85	879,259.85	Validado avances
2024	4	PUE240302433831	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE COMPUTO EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, ZEMPOALA Y ZACATEPEC, ZACATEPEC - 309436	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	309436	226	258	484	Metros Cuadrados	533.5	22/07/2024	19/09/2024	912,192.49	912,192.49	912,192.49	912,192.49	912,192.49	912,192.49	Validado avances
2024	4	PUE240302436444	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE COMPUTO EN SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO - 321421	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	321421	360	332	692	Metros Cuadrados	266.75	05/08/2024	30/09/2024	782,375.30	782,375.30	782,375.30	782,375.30	782,375.30	782,375.30	Validado avances
2024	4	PUE240302431738	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULA DE CÓMPUTO EN ESCUELA TELESECUNDARIAS ALFONSO CALDERÓN C.C.T. 21ETV0880B EN LA LOCALIDAD DE PALZOQUITLA - 299838	Puebla	49	Chiconcuautla	Palzoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	299838	282	268	550	Metros Cuadrados	266.75	13/07/2024	01/08/2024	499,671.23	499,671.23	499,671.23	499,671.23	499,671.23	499,671.23	Validado avances
2024	4	PUE240402469737	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE TRAMOS CRÍTICOS DEL CAMINO IXTACZOQUITLA , AHUACATLÁN - 352694	Puebla	49	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Chiconcuautla	352694	127	119	246	Metros cúbicos	960	03/09/2024	02/10/2024	683,324.35	683,324.35	683,324.35	683,324.35	683,324.35	683,324.35	Validado avances
2024	4	PUE240402469774	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS, EL TOMATAL EN LA LOCALIDAD DE MACUILACATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. - 352767	Puebla	49	Chiconcuautla	Macuilacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Chiconcuautla	352767	77	83	160	Metros cuadrados de construcción	1328	12/08/2024	30/09/2024	1,043,594.00	1,043,594.00	1,043,594.00	1,043,594.00	1,043,594.00	1,043,594.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469829	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PALZOQUITLA - 352859	Puebla	49	Chiconcuautla	Palzoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Deporte		Municipio de Chiconcuautla	352859	282	268	550	Metros cuadrados de construcción	392	26/07/2024	23/09/2024	447,805.30	447,805.30	447,805.30	447,805.30	447,805.30	447,805.30	Validado avances
2024	4	PUE240402469842	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR CITLALI CCT 21DCC0237P1, EN LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN - 352891	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	352891	838	810	1648	Metros cuadrados de construcción	174.72	13/08/2024	30/09/2024	665,253.55	665,253.55	665,253.55	665,253.55	665,253.55	665,253.55	Validado avances
2024	4	PUE240402469860	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE COMPUTO EN BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE TLAXCO - 352924	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	352924	1041	947	1988	Metros Cuadrados	266.75	02/09/2024	01/10/2024	502,006.57	502,006.57	502,006.57	502,006.57	502,006.57	502,006.57	Validado avances
2024	4	PUE240402468693	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL ALBERGUE INDÍGENA QUETZALCOATL C.C.T. 21TAI0630F - 349984	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	349984	2094	1981	4075	Metros cuadrados de construcción	529.53	10/08/2024	30/09/2024	1,667,993.50	1,667,993.50	1,667,993.50	1,667,993.50	1,667,993.50	1,667,993.50	Validado avances
2024	4	PUE240402468863	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL PARA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 350338	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiconcuautla	350338	360	332	692	Metros cuadrados de construcción	186.89	01/06/2024	30/07/2024	1,179,500.00	1,179,500.00	1,179,500.00	1,179,500.00	1,179,500.00	1,179,500.00	Validado avances
2024	4	PUE240402468279	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL IGNACIO LÓPEZ RAYÓN C.C.T. 21EBH0798T, DE LA LOCALIDAD DE TLAXCO EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 348871	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	348871	998	947	1945	Metros Cuadrados	630.85	01/06/2024	29/08/2024	1,655,000.00	1,655,000.00	1,655,000.00	1,655,000.00	1,655,000.00	1,655,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469872	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE COMPUTO EN BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE TOXTLA - 352947	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	352947	1020	877	1897	Metros Cuadrados	266.75	02/09/2024	01/10/2024	501,993.43	501,993.43	501,993.43	501,993.43	501,993.43	501,993.43	Validado avances
2024	4	PUE240402469426	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO TIPO ARTESANAL DEL CAMINO MIMITLA DESVIACIÓN A CHICONCUAUTLA, TRAMO 0.110 AL 0.260 - 351966	Puebla	49	Chiconcuautla	Mimitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Chiconcuautla	351966	53	56	109	Metros cuadrados de construcción	840	25/07/2024	07/10/2024	950,987.20	950,987.20	950,987.20	950,987.20	950,987.20	950,987.20	Validado avances
2024	4	PUE240302435987	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE COMPUTO EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 319570	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chiconcuautla	319570	1041	939	1980	Metros Cuadrados	533.5	05/08/2024	30/09/2024	869,305.90	869,305.90	869,305.90	869,305.90	869,305.90	869,305.90	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302436284	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE COMPUTO EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN - 320767	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaluapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	320767	838	810	1648	Metros Cuadrados	533.5	05/08/2024	30/09/2024	869,305.90	869,305.90	869,305.90	869,305.90	869,305.90	869,305.90	Validado avances
2024	4	PUE240402496412	33	FAIS municipal	PAVIMENTO CON EMPEDRADO TIPO ARTESANAL DEL CAMINO AL ARENAL EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 421184	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	421184	2094	1981	4075	Metros Cuadrados	393.6	04/11/2024	30/12/2024	1,089,356.20	1,089,356.20	1,089,356.20	1,089,356.20	1,089,356.20	1,089,356.20	Validado avances
2024	4	PUE240402491094	33	FAIS municipal	PAVIMENTO CON EMPEDRADO TIPO ARTESANAL DE LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 445554	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	445554	2094	1981	4075	Metros Cuadrados	540.8	06/11/2024	31/12/2024	1,127,856.20	1,127,856.20	1,127,856.20	1,127,856.20	1,127,856.20	1,127,856.20	Validado avances
2024	4	PUE240402484861	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 274 CCT 21EBH1248X, EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC - 433636	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	433636	226	258	484	Metros cuadrados de construcción	63	06/11/2024	30/12/2024	721,989.52	721,989.52	721,989.52	721,989.52	721,989.52	721,989.52	Validado avances
2024	4	PUE240402483835	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO ,DIRECCIÓN, EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA DE BACHILLERES 273 C.C.T. 21EBH1247Y. - 431600	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	431600	874	802	1676	Metros Cuadrados	63	16/11/2024	30/12/2024	798,674.38	798,674.38	798,674.38	798,674.38	798,674.38	798,674.38	Validado avances
2024	4	PUE240402483247	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE ACCESO A TLALHUAPAN DEL KM. 1.230 AL 1.750. SUBTRAMO DEL CADENAMIENTO 1.230 AL 1.450 - 430558	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaluapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	430558	1216	1190	2406	Metros Cuadrados	704	06/11/2024	30/12/2024	1,744,230.33	1,744,230.33	1,744,230.33	1,744,230.33	1,744,230.33	1,744,230.33	Validado avances
2024	4	PUE240402484789	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO ,DIRECCIÓN, EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA DE BACHILLERES LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO C.C.T. 21EBH0771M. - 433547	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	433547	1041	939	1980	Metros cuadrados de construcción	63	15/11/2024	30/12/2024	752,850.27	752,850.27	752,850.27	752,850.27	752,850.27	752,850.27	Validado avances
2024	4	PUE240402469022	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 71 C.C.T. 21ETK0071W, DE LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. - 350813	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaluapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	350813	838	810	1648	Metros cuadrados de construcción	77.28	01/06/2024	15/07/2024	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240302433585	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE AULAS DE COMPUTO EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA, ZEMPOALA Y ZACATEPEC, ZEMPOALA - 308142	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	308142	874	802	1676	Metros Cuadrados	533.5	22/07/2024	19/09/2024	1,004,412.65	1,004,412.65	1,004,412.65	1,004,412.65	1,004,412.65	1,004,412.65	Validado avances
2024	4	PUE240402485158	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AMAXOCHITLA, MUNICIPIO DE CHICHQUIILA, PUEBLA. - 434248	Puebla	50	Chichiquila	Amaxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chichiquila	434248	134	135	269	Metros cuadrados de construcción	2000	25/12/2024	30/12/2024	491,946.46	491,946.46	491,946.46	491,946.46	491,946.46	491,946.46	Validado avances
2024	4	PUE240402492188	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DEL O MAS 000.00 AL O MAS 121.34, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE CHICHQUIILA, PUEBLA. - 410867	Puebla	50	Chichiquila	Tepehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chichiquila	410867	143	131	274	Metros Cuadrados	682.45	15/12/2024	31/12/2024	1,390,051.13	1,390,051.13	1,390,051.13	1,390,051.13	1,390,051.13	1,390,051.13	Validado avances
2024	4	PUE240402492635	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE CHICHQUIILA, MUNICIPIO DE CHICHQUIILA, PUEBLA. - 411969	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chichiquila	411969	1624	1539	3163	Metros Cuadrados	1838.76	16/12/2024	31/12/2024	652,121.12	652,121.12	652,121.12	652,121.12	652,121.12	652,121.12	Validado avances
2024	4	PUE240402493954	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIGUEL HIDALGO C.C.T. 21EPRO090R EN LA LOCALIDAD DE CHICHQUIILA, MUNICIPIO DE CHICHQUIILA, PUEBLA. - 415073	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	415073	189	202	391	Metros Cuadrados	61.89	16/12/2024	31/12/2024	490,361.94	490,361.94	490,361.94	490,361.94	490,361.94	490,361.94	Validado avances
2024	4	PUE240402494693	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIGUEL HIDALGO C.C.T. 21EPRO090R EN LA LOCALIDAD DE CHICHQUIILA, MUNICIPIO DE CHICHQUIILA, PUEBLA. - 416796	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	416796	189	202	391	Metros lineales	33.86	16/12/2024	31/12/2024	360,491.45	360,491.45	360,491.45	360,491.45	360,491.45	360,491.45	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402481270	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINOS ENTRE CARRETERA CHICHQUILA EL ROSARIO E IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUEBLA. - 426915	Puebla	50	Chichiquila	El Rosario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chichiquila	426915	318	331	649	Metros Cuadrados	624.46	20/12/2024	31/12/2024	1,533,721.57	1,533,721.57	1,533,721.57	1,533,721.57	1,533,721.57	1,533,721.57	Validado avances
2024	4	PUE240402469639	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DEL 0 MAS 000.00 AL 3 MAS 460.00 KM, DE LA CARRETERA QUE CONECTA EL MUNICIPIO DE CHICHQUILA PUEBLA Y HUATUSCO VERACRUZ - 398746	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	398746	1624	1539	3163	Metros Cuadrados	2169.83	01/12/2024	30/12/2024	2,372,623.67	2,372,623.67	2,372,623.67	2,372,623.67	2,372,623.67	2,372,623.67	Validado avances
2024	4	PUE240402463464	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 321.00, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE CHICHQUILA, PUEBLA. - 384523	Puebla	50	Chichiquila	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chichiquila	384523	200	214	414	Metros Cuadrados	936	01/12/2024	30/12/2024	2,303,007.54	2,303,007.54	2,303,007.54	2,303,007.54	2,303,007.54	2,303,007.54	Validado avances
2024	4	PUE240402497137	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN CHIGNAHUAPAN LOCALIDAD AJOLOTLA A ENTRONQUE CARRETERA - 456968	Puebla	53	Chignahuapan	Ajolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chignahuapan	456968	34302	32162	66464	Kilómetro	6.7	04/11/2024	27/12/2024	1,767,455.22	1,767,455.22	1,767,455.22	1,767,455.22	883,727.61	883,727.61	Validado avances
2024	4	PUE240402495569	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN - 454071	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	454071	34230	32230	66460	Piezas	355	04/11/2024	27/12/2024	2,035,478.00	2,035,478.00	2,035,478.00	2,035,478.00	1,424,834.60	1,424,834.60	Validado avances
2024	4	PUE240402496548	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINO LA GLORIA 2DA SECCION A OCOJALA - 455702	Puebla	53	Chignahuapan	La Gloria (Segunda Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chignahuapan	455702	34302	32162	66464	Kilómetro	9.29	04/11/2024	27/12/2024	2,450,695.38	2,450,695.38	2,450,695.38	2,450,695.38	1,470,417.23	1,470,417.23	Validado avances
2024	4	PUE240402496085	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE 7.97 KMS CAMINO SAN MIGUEL LASTIRI LIBRAMIENTO TRAMO CIUDAD CHIGNAHUAPAN A LA GLORIA 1RA SECCION - 454937	Puebla	53	Chignahuapan	Jardines de Cozapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chignahuapan	454937	34302	32162	66464	Kilómetro	7.97	04/11/2024	27/12/2024	2,102,480.31	2,102,480.31	2,102,480.31	2,102,480.31	1,261,488.19	1,261,488.19	Validado avances
2024	4	PUE240402490980	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ ORIENTE Y CALLE IGNACIO ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 407842	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	407842	669	623	1292	Metros Cuadrados	912	11/11/2024	12/12/2024	2,900,254.61	2,900,254.61	2,900,254.61	2,379,031.36	2,379,031.36	2,379,031.36	Validado avances
2024	4	PUE240402486194	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA EJERCICIO 2024 - 437204	Puebla	54	Chignautla	Coahuixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignautla	437204	108	72	180	Metros Cuadrados	480	05/12/2024	29/12/2024	508,918.15	508,918.15	508,918.15	508,918.15	508,918.15	508,918.15	Validado avances
2024	4	PUE240402486415	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA EJERCICIO 2024 - 437498	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignautla	437498	54	36	90	Metros Cuadrados	240	05/12/2024	29/12/2024	254,459.07	254,459.07	254,459.07	254,459.07	254,459.07	254,459.07	Validado avances
2024	4	PUE240402486318	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA EJERCICIO 2023 - 437353	Puebla	54	Chignautla	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignautla	437353	90	60	150	Metros Cuadrados	400	05/12/2024	29/12/2024	424,098.46	424,098.46	424,098.46	424,098.46	424,098.46	424,098.46	Validado avances
2024	4	PUE240402481060	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAUTLA, PUEBLA EJERCICIO 2024 - 426544	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	426544	540	210	750	Piezas	148	05/12/2024	24/12/2024	353,224.15	353,224.15	353,224.15	353,224.15	353,224.15	353,224.15	Validado avances
2024	4	PUE240402480511	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLES TONACATL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 425674	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chignautla	425674	54	36	90	Metros lineales	24	06/12/2024	25/12/2024	550,095.73	550,095.73	550,095.73	550,095.73	550,095.73	550,095.73	Validado avances
2024	4	PUE240402493607	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DAÑADOS POR LAS LLUVIAS EXTRAORDINARIAS DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DE LOS VAZQUEZ Y SAN JOSE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA. - 450105	Puebla	55	Chila	San José Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chila	450105	225	210	435	Kilómetro	10.9	22/11/2024	22/12/2024	1,377,284.82	1,338,085.85	1,338,085.85	1,338,085.85	1,338,085.85	1,338,085.85	Validado avances
2024	4	PUE240402487298	33	FAIS municipal	REHABILTACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE LA MAGDALENA, DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 439051	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	439051	631	577	1208	Metros cúbicos	219.17	01/11/2024	31/12/2024	61,853.36	61,853.36	61,853.36	61,853.36	61,853.36	61,853.36	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402487428	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE CHILILA DE JUAREZ, DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 439303	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	439303	624	596	1220	Metros cúbicos	629.2	01/11/2024	31/12/2024	177,142.18	177,142.18	177,142.18	177,142.18	177,142.18	177,142.18	Validado avances
2024	4	PUE240402487356	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE DEL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 439135	Puebla	57	Honey	La Cumbre del Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	439135	260	228	488	Metros cúbicos	897	01/11/2024	31/12/2024	252,537.41	252,537.41	252,537.41	252,537.41	252,537.41	252,537.41	Validado avances
2024	4	PUE240402486834	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE TONALIXCO, DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 438332	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	438332	558	575	1133	Metros cúbicos	219.17	01/11/2024	31/12/2024	222,525.72	222,525.72	222,525.72	222,525.72	222,525.72	222,525.72	Validado avances
2024	4	PUE240402487597	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE AMAPOLOA, DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 439634	Puebla	57	Honey	Amapoloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	439634	320	274	594	Metros cúbicos	863.2	01/11/2024	31/12/2024	243,021.51	243,021.52	243,021.52	243,021.52	243,021.52	243,021.52	Validado avances
2024	4	PUE240402486082	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RICHARD HONEY EN LA LOCALIDAD DE HONEY PUEBLA - 437033	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	437033	612	510	1122	Metros Cuadrados	1080	01/12/2024	31/12/2024	1,241,338.36	1,241,337.91	1,241,337.91	1,241,337.91	1,241,337.91	1,241,337.91	Validado avances
2024	4	PUE240402487507	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA COMUNIDA DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 439459	Puebla	57	Honey	El Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	439459	41	47	88	Metros cúbicos	863.2	01/11/2024	31/12/2024	58,559.40	58,559.40	58,559.40	58,559.40	58,559.40	58,559.40	Validado avances
2024	4	PUE240302438869	33	FAIS municipal	213 Material estadístico y geográfico / 21301 Material estadístico y geográfico - 331950	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	331950	0	0	0	Piezas	1	26/02/2024	29/02/2024	508,482.26	508,482.26	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302427375	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 279793	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	279793	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/08/2024	10/10/2024	340,268.79	340,268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402494847	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE COMEDOR DE LA ESCUELA MANUEL ÁVILA CAMACHO CON CLAVE 21DPB0891L - 452067	Puebla	58	Chilchotla	Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chilchotla	452067	56	45	101	Metros Cuadrados	44.93	25/12/2024	31/12/2024	284,682.24	284,682.24	284,682.24	284,682.24	232,700.64	232,700.64	Validado avances
2024	4	PUE240302413110	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ESCUELA PRIMARIA TEOTIHUACÁN Y TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA. - 188667	Puebla	58	Chilchotla	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chilchotla	188667	89	88	177	Metros Cuadrados	1286	04/03/2024	11/06/2024	2,568,586.25	2,568,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302427369	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 279770	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	279770	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/08/2024	08/10/2024	735,623.52	735,623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302431840	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA. - 300155	Puebla	58	Chilchotla	La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chilchotla	300155	75	62	137	Metros lineales	1141.9	04/03/2024	01/07/2024	2,445,579.09	2,445,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302431985	33	FAIS municipal	CONTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO, DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 300794	Puebla	58	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chilchotla	300794	34	26	60	Metros Cuadrados	1385.8	08/07/2024	05/09/2024	1,842,759.80	1,842,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493903	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL GABINO BARREDA C.C.T. 21DTV0556F UBICADO EN VICENTE GUERRERO - 450564	Puebla	58	Chilchotla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	450564	31	24	55	Metros Cuadrados	504.93	25/12/2024	31/12/2024	2,343,462.83	2,343,462.83	2,343,462.83	2,343,462.83	1,428,003.64	1,428,003.64	Validado avances
2024	4	PUE240402494647	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ. CON CLAVE DPB0572X UBICADO EN SAN JOSÉ CHICALOTLA - 451751	Puebla	58	Chilchotla	San José Chicalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	451751	28	26	54	Metros Cuadrados	597.04	20/12/2024	31/12/2024	2,307,402.62	2,307,402.62	2,307,402.62	2,307,402.62	1,446,040.26	1,446,040.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302431852	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE NICOLAS BRAVO C.C.T 21DPB0678Q EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA. - 300204	Puebla	58	Chilchotla	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	300204	13	21	34	Metros cuadrados de construcción	445	08/03/2024	05/06/2024	1,968,195.27	1,968,195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302431979	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DEL 000 AL 118.68, EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 300781	Puebla	58	Chilchotla	La Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chilchotla	300781	69	64	133	Metros Cuadrados	2544	08/07/2024	07/09/2024	1,989,488.53	1,989,488.53	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302431807	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PORFIRIO DÍAZ, CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA PUEBLA - 300074	Puebla	58	Chilchotla	El Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chilchotla	300074	60	57	117	Metros Cuadrados	1286	04/03/2024	11/06/2024	2,962,405.07	2,962,405.07	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493745	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE CCT21DPB0258G - 450345	Puebla	58	Chilchotla	San Miguel Calixitla (Miguel Hidalgo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	450345	191	201	392	Metros Cuadrados	429.35	20/12/2024	31/12/2024	1,932,943.36	1,932,943.36	1,932,943.36	1,932,943.36	1,230,375.24	1,230,375.24	Validado avances
2024	4	PUE240402495310	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACOMOTOTLA A MANZANITOS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 668.62 EN LOCALIDAD DE ACOMOTOTLA - 453468	Puebla	58	Chilchotla	Acocomotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	453468	79	120	199	Metros Cuadrados	4011.72	25/12/2024	31/12/2024	806,809.93	178,816.74	178,816.74	178,816.74	178,816.74	178,816.74	Validado avances
2024	4	PUE240402494991	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO 1 DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 2 MAS 300 Y TRAMO 2 DEL CADENAMIENTO 0MAS 000 AL 0 MAS 500 EN LOCALIDAD ALTO LUCERO - 452279	Puebla	58	Chilchotla	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	452279	89	97	186	Metros Cuadrados	18200	23/12/2024	31/12/2024	806,809.93	806,809.93	806,809.93	806,809.93	806,809.93	806,809.93	Validado avances
2024	4	PUE240402469028	33	FAIS municipal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE TIPO CARPETA PREFABRICADA EN LA ESCUELA SEC JOAQUIN GALINDO HERRERA CON CLAVE 21DES0104Y EN EL MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 350844	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chinantla	350844	82	80	162	Metros Cuadrados	472.44	16/10/2024	16/11/2024	372,356.14	372,356.14	372,356.14	372,356.14	372,356.14	372,356.14	Validado avances
2024	4	PUE240402469044	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACA COSECHA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA. - 350897	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chinantla	350897	1295	1151	2446	Metros cúbicos	18627	16/10/2024	16/11/2024	545,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	464,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402467306	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DEL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE CUATECONTLA MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 346148	Puebla	59	Chinantla	Cuatecontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chinantla	346148	30	38	68	Metros Cuadrados	1218	14/10/2024	14/11/2024	1,606,735.48	1,606,735.48	1,606,735.48	1,606,735.48	1,606,735.48	1,606,735.48	Validado avances
2024	4	PUE240402467320	33	FAIS municipal	AMPLIACION CON ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PRIVADA HIDALGO Y IGNACIO ZARAGOZA, EN LA SECCION SEGUNDA, MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 346190	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chinantla	346190	9	7	16	Metros Cuadrados	339.86	16/10/2024	16/11/2024	533,900.14	533,900.14	533,900.14	533,900.14	533,900.14	533,900.14	Validado avances
2024	4	PUE240402466297	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GABINO BARRERA EN LA JUNTA AUXILIAR DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 344158	Puebla	59	Chinantla	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chinantla	344158	30	28	58	Metros Cuadrados	745.15	16/10/2024	16/11/2024	1,106,321.77	1,106,321.77	1,106,321.77	1,106,321.77	1,106,321.77	1,106,321.77	Validado avances
2024	4	PUE240402466529	33	FAIS municipal	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEHUIXTLA, PERTENECIENTEAL MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA. - 344476	Puebla	59	Chinantla	Tehuixtla (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chinantla	344476	111	111	222	Metros lineales	100	14/10/2024	14/11/2024	2,124,998.90	2,124,998.90	2,124,998.90	2,124,998.90	2,124,998.90	2,124,998.90	Validado avances
2024	4	PUE240402494080	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA, PUEBLA - 450889	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Chinantla	450889	1451	1395	2846	Metros Cuadrados	549.18	06/12/2024	31/12/2024	689,741.71	771,119.40	771,119.40	771,119.40	771,119.40	771,119.40	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402488507	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 441168	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Esperanza	441168	210	190	400	Piezas	80	26/08/2024	30/09/2024	1,371,676.34	1,371,676.34	1,371,676.34	1,371,676.34	1,371,676.34	1,371,676.34	Validado avances
2024	4	PUE240402487975	33	FAIS municipal	DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 440266	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Esperanza	440266	4245	4200	8445	Metros lineales	4000	17/05/2024	07/06/2024	700,808.20	700,808.20	700,808.20	700,808.20	700,808.20	700,808.20	Validado avances
2024	4	PUE240402489089	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO MIGUEL HIDALGO UBICADO ENTRE AV. REFORMA 3 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE 6 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 442224	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Esperanza	442224	4280	4220	8500	Metros Cuadrados	485.31	10/12/2024	31/12/2024	1,368,158.93	1,368,158.93	1,368,158.93	1,368,158.93	1,368,158.93	1,368,158.93	Validado avances
2024	4	PUE240402496207	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL FRONTAL DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL EMILIO CARRANZA C.C.T. 21EPR0119F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA. - 455180	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Esperanza	455180	4468	3977	8445	Metros Cuadrados	24	15/12/2024	15/12/2024	407,932.07	407,932.07	407,932.07	407,932.07	407,932.07	407,932.07	Validado avances
2024	4	PUE240402488519	33	FAIS municipal	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO LA GUADALUPE A TECOMATE MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 441216	Puebla	64	Francisco Mena	Z. La Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Francisco Mena	441216	800	1200	2000	Metros lineales	2000	29/11/2024	31/12/2024	2,101,986.13	2,101,986.13	2,101,986.13	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302429862	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DEGOLLADO Y LA CALLE ESCOBEDO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE METLATUYUCA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 291679	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Francisco Mena	291679	2000	1800	3800	Metros cuadrados de construcción	359.1	15/07/2024	15/09/2024	864,470.20	864,470.20	864,470.20	864,470.20	864,470.20	864,470.20	Validado avances
2024	4	PUE240302432591	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTIOO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE METLATUYUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 303508	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Francisco Mena	303508	1967	1700	3667	Metros Cuadrados	135.54	19/07/2024	07/10/2024	1,540,220.06	1,540,220.06	1,540,220.06	1,540,220.06	1,540,220.06	1,540,220.06	Validado avances
2024	4	PUE240302434752	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS BALSAS MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 313890	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Las Balsas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Francisco Mena	313890	480	400	880	Metros Cuadrados	60	30/08/2024	28/11/2024	798,509.20	798,509.20	798,509.20	798,509.20	798,509.20	798,509.20	Validado avances
2024	4	PUE240402493007	33	FAIS municipal	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO METLATUYUCA LA MINA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 412762	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Francisco Mena	412762	900	600	1500	Metros lineales	2000	17/11/2024	31/12/2024	2,011,509.81	2,011,509.81	2,011,509.81	2,011,509.81	2,011,509.81	2,011,509.81	Validado avances
2024	4	PUE240402488994	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE LOPEZ RAYON DE LA LOCALIDAD DE METLATUYUCA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA . - 442062	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Francisco Mena	442062	800	1000	1800	Metros lineales	98	07/02/2024	08/03/2024	311,199.14	311,199.14	311,199.14	311,199.14	311,199.14	311,199.14	Validado avances
2024	4	PUE240402488838	33	FAIS municipal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE REYES GARCIA Y CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE METLATUYUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 441830	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metlatoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Francisco Mena	441830	2200	2400	4600	Metros cúbicos	564.9	26/11/2024	31/12/2024	1,656,318.49	1,656,318.49	1,656,318.49	1,656,318.49	1,656,318.49	1,656,318.49	Validado avances
2024	4	PUE240402472399	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 3 ORIENTE, DE LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 405348	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiác	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe ingeles	405348	320	288	608	Metros Cuadrados	258.3	02/12/2024	31/12/2024	438,111.89	438,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402467891	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION SUPERFICIAL Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA - 347962	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de General Felipe ingeles	347962	5036	5050	10086	Metros lineales	889.11	27/08/2024	25/09/2024	2,463,114.83	2,463,114.83	2,463,114.83	2,463,114.83	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2024	4	PUE240402472331	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE REFORMA , EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 405092	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Chiconqui	Santa Úrsula Chiconqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de General Felipe Angeles	405092	739	710	1449	Metros lineales	546.6	02/12/2024	31/12/2024	1,033,505.84	1,033,505.84	1,033,505.84	1,033,505.84	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402490279	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 406070	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Chiconqui	Santa Úrsula Chiconqui	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Angeles	406070	320	288	608	Metros Cuadrados	285.3	02/12/2024	31/12/2024	459,924.74	459,924.74	459,924.74	459,924.74	459,924.74	459,924.74	Validado avances
2024	4	PUE240402472212	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE ERASTO GONZALEZ Y CALLE CLAUDIO POZOZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENRAL FELIPE ANGELES, PUBLA. - 404840	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Tunas	San Pablo de las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de General Felipe Angeles	404840	32	40	72	Metros lineales	142.3	02/12/2024	31/12/2024	243,628.04	243,628.04	243,628.04	243,628.04	242,819.10	242,819.10	Validado avances
2024	4	PUE240402472375	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA 9 NORTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 12 PONIENTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PORTEZUELO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 405189	Puebla	65	General Ángeles	Felipe Tunas	San Pablo de las Tunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Angeles	405189	658	499	1157	Metros Cuadrados	265.8	02/12/2024	31/12/2024	476,349.59	476,349.59	476,349.59	476,349.59	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240202379165	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 106233	Puebla	66	Guadalupe		Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Guadalupe	106233	35	25	60	Metros Cuadrados	679.31	27/01/2024	11/03/2024	1,257,400.99	1,257,400.99	1,257,400.99	1,257,400.99	1,257,400.99	1,257,400.99	Validado avances
2024	4	PUE240202379300	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 106570	Puebla	66	Guadalupe	San Antonio Chiltepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Guadalupe	106570	15	21	36	Metros Cuadrados	990	22/03/2024	10/06/2024	1,303,454.68	1,303,454.68	1,303,454.68	1,303,454.68	1,303,454.68	1,303,454.68	Validado avances
2024	4	PUE240302434335	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL HÉROES DEL 5 DE MAYO C.C.T. 21EPRO126P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 312201	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Guadalupe	312201	41	44	85	Metros Cuadrados	413.4	06/08/2024	04/10/2024	2,105,934.41	2,105,934.41	2,105,934.41	2,105,934.41	2,105,934.41	2,105,934.41	Validado avances
2024	4	PUE240402492098	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE SANTA CRUZ PERTENECIENTE A LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA - 447500	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Guadalupe	447500	1288	1087	2375	Metros Cuadrados	368.52	08/07/2024	08/08/2024	551,113.09	551,113.09	551,113.09	551,113.09	551,113.09	551,113.09	Validado avances
2024	4	PUE240402494483	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL VISTA HERMOSA AL ENTRONQUE PROVIDENCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 451539	Puebla	66	Guadalupe	Vista Hermosa		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	451539	236	211	447	Metros cúbicos	3302.56	02/12/2024	26/12/2024	599,513.56	599,513.56	599,513.56	599,513.56	599,513.56	599,513.56	Validado avances
2024	4	PUE240402489880	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MICROESTADIO EN EL CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 443637	Puebla	66	Guadalupe	San Isidro Jehuita		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Guadalupe	443637	216	241	457	Metros Cuadrados	50	26/01/2024	09/04/2024	505,980.41	505,980.41	505,980.41	505,980.41	505,980.41	505,980.41	Validado avances
2024	4	PUE240402487615	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 439663	Puebla	66	Guadalupe	La Angostura (San Miguel)		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Guadalupe	439663	84	76	160	Metros Cuadrados	1000	17/01/2024	07/02/2024	551,473.96	551,473.96	551,473.96	551,473.96	551,473.96	551,473.96	Validado avances
2024	4	PUE240402491656	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO JEHUITAL PARTIENDO DEL KM 1500.00 AL 5650.00 ENTRE VISTA HERMOSA Y SAN ISIDRO JEHUITAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 446518	Puebla	66	Guadalupe	San Isidro Jehuita		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes y vialidades	Municipio de Guadalupe	446518	216	241	457	Metros cúbicos	4112.76	10/05/2024	10/06/2024	1,344,313.10	1,344,313.10	1,344,313.10	1,344,313.10	1,344,313.10	1,344,313.10	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402481101	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 426635	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe Victoria	426635	62	55	117	Metros Cuadrados	367.62	05/09/2024	04/11/2024	367,017.23	363,340.33	363,340.33	363,340.33	363,340.33	363,340.33	Validado avances
2024	4	PUE240402466276	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 344143	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	El Plan	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	344143	232	182	414	Metros Cuadrados	273	02/08/2024	02/10/2024	510,683.70	510,683.70	510,683.70	510,683.70	510,683.70	510,683.70	Validado avances
2024	4	PUE240402466290	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA AGUA ZARCA - 344151	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Agua Zarca	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	344151	33	37	70	Metros Cuadrados	474.5	08/08/2024	08/10/2024	313,724.01	313,724.01	313,724.01	313,724.01	313,724.01	313,724.01	Validado avances
2024	4	PUE240402466296	33	FAIS municipal	COSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD - 344154	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	344154	19	17	36	Metros Cuadrados	63.06	08/08/2024	08/10/2024	224,930.83	224,930.83	224,930.83	224,930.83	224,930.83	224,930.83	Validado avances
2024	4	PUE240402466531	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR RUMBO AL CERRO DE ZARAGOZA Y ESCALINATAS - 344477	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	344477	532	480	1012	Metros Cuadrados	436.3	08/08/2024	08/10/2024	916,832.37	916,832.37	916,832.37	916,832.37	916,832.37	916,832.37	Validado avances
2024	4	PUE240402466542	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL RUMBO DEL KM 0 000.00 AL O 095.00. - 344486	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Lacanuy	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	344486	91	89	180	Metros Cuadrados	550	08/08/2024	08/10/2024	740,625.37	740,625.37	740,625.37	740,625.37	740,625.37	740,625.37	Validado avances
2024	4	PUE240402463089	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA LA FABRICA - 383493	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La Fábrica	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	383493	84	76	160	Metros Cuadrados	1528.8	08/09/2024	08/10/2024	882,083.95	882,083.95	882,083.95	882,083.95	882,083.95	882,083.95	Validado avances
2024	4	PUE240402466266	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN IGNACIO RAMIREZ DEL KM 0 000.00 AL O 120.00 - 344133	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramírez	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	344133	322	287	609	Metros Cuadrados	600	02/08/2024	20/10/2024	845,436.15	845,436.15	845,436.15	845,436.15	845,436.15	845,436.15	Validado avances
2024	4	PUE240402466272	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CAXTIYU. - 344141	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Caxtiyu	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	344141	27	21	48	Metros Cuadrados	466.24	02/08/2024	02/10/2024	304,148.90	304,148.90	304,148.90	304,148.90	304,148.90	304,148.90	Validado avances
2024	4	PUE240402466285	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PLAN TRAMOS 1 Y 2 - 344149	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	El Plan	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hermenegildo Galeana	344149	24	19	43	Metros lineales	176.1	02/08/2024	02/10/2024	443,185.31	443,185.31	443,185.31	443,185.31	443,185.31	443,185.31	Validado avances
2024	4	PUE240402466533	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO JUNTO AL PREESCOLAR - 344479	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hermenegildo Galeana	344479	17	14	31	Metros Cuadrados	171.82	08/08/2024	15/09/2024	347,852.53	347,852.53	347,852.53	347,852.53	347,852.53	347,852.53	Validado avances
2024	4	PUE240402466537	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SAN ANTONIO CUANIXTEPEC - 344482	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	344482	111	96	207	Metros Cuadrados	56	08/08/2024	08/10/2024	869,159.77	869,159.77	869,159.77	869,159.77	869,159.77	869,159.77	Validado avances
2024	4	PUE240402466540	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR COYAY - 344485	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyay	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	344485	344	331	675	Metros Cuadrados	180	08/08/2024	08/10/2024	344,793.47	344,793.47	344,793.47	344,793.47	344,793.47	344,793.47	Validado avances
2024	4	PUE240402459231	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD 100,000 M3 - 372464	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La Pila	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hermenegildo Galeana	372464	143	141	284	Metros cúbicos	90000	03/09/2024	03/10/2024	712,832.44	712,832.44	712,832.44	712,832.44	712,832.44	712,832.44	Validado avances
2024	4	PUE240402466263	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN SAN ANTONIO H. GALEANA DEL KM 0 000.00 AL O 109.00 - 344129	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	344129	199	170	369	Metros Cuadrados	654	02/08/2024	02/10/2024	846,693.01	846,693.01	846,693.01	846,693.01	846,693.01	846,693.01	Validado avances
2024	4	PUE240402466535	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL DENOMINADO EL ROSAL - 344481	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hermenegildo Galeana	344481	14	16	30	Metros cúbicos	45.88	08/08/2024	08/10/2024	517,313.77	517,313.77	517,313.77	517,313.77	517,313.77	517,313.77	Validado avances
2024	4	PUE240402466544	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA - 344487	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	344487	48	37	85	Metros Cuadrados	144.5	08/08/2024	08/10/2024	291,799.83	291,799.83	291,799.83	291,799.83	291,799.83	291,799.83	Validado avances
2024	4	PUE240402499629	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN ANTONIO HERMENEGILDO GALEANA, LA FABRICA, BUENOS AIRES DEL KM 0 000.00 AL KM 4 800.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA, ESTADO DE PUEBLA - 462871	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	San Antonio Hermenegildo Galeana	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	462871	752	719	1471	Metros Cuadrados	24000	28/10/2024	28/12/2024	2,689,919.80	2,698,604.05	2,698,604.05	2,698,604.05	2,698,604.05	2,698,604.05	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302432417	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE AGUA ZARCA IGNACIO RAMIREZ DEL KM 0 000.00 AL 2 000.00 CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y BACHEO - 302558	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramírez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	302558	322	287	609	Metros Cuadrados	12000	11/05/2024	11/07/2024	835,529.64	835,529.64	835,529.64	835,529.64	835,529.64	835,529.64	Validado avances
2024	4	PUE240402494114	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN POR AFECTACION DE LLUVIAS EN EL TRAMO CARRETERO CACALOXUCHITL EL PROGRESO, KM 0 MAS 519 EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 450956	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxuchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450956	189	180	369	Metros cúbicos	235.8	15/12/2024	31/12/2024	1,008,803.92	1,003,251.22	1,003,251.22	1,003,251.22	1,003,251.22	1,002,251.22	Validado avances
2024	4	PUE240302427315	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 279466	Puebla	69	Huaquechula	San Lucas Matlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	279466	27	22	49	Metros Cuadrados	1010.1	23/09/2024	25/11/2024	1,130,632.80	1,128,970.52	1,128,970.52	1,128,970.52	338,691.16	338,691.16	Validado avances
2024	4	PUE240302434292	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA A LA LOCALIDAD DE TEPOJUMA DEL KM 1 500 AL KM 3 149.06, EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 312079	Puebla	69	Huaquechula	Emiliano Zapata (Colonia Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	312079	1160	1130	2290	Metros Cuadrados	30240	10/09/2024	23/12/2024	11,914,759.09	11,210,246.78	11,210,246.78	11,210,246.78	8,408,306.11	8,408,306.11	Validado avances
2024	4	PUE240402467139	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA A LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS DEL KM 1 300 AL KM 6 160, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA Y TEACALCO DE DORENTES SAN JOSE TEACALCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 345648	Puebla	69	Huaquechula	Teacalco Dorantes (San José Teacalco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Infraestructura	345648	1640	1560	3200	Metros Cuadrados	24300	10/09/2024	23/12/2024	30,192,576.79	30,192,576.79	30,192,576.79	30,192,576.79	30,192,576.79	30,192,576.79	Validado avances
2024	4	PUE240402490575	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE LA VENTA - 444693	Puebla	69	Huaquechula	La Venta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	444693	7	7	14	Piezas	10	25/12/2024	31/12/2024	4,695.17	4,695.17	4,695.17	4,695.17	4,695.17	4,695.17	Validado avances
2024	4	PUE240402493126	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 449318	Puebla	69	Huaquechula	La Libertad (San Lorenzo Tajonar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	449318	5	9	14	Piezas	13	25/12/2024	31/12/2024	15,476.91	15,476.91	15,476.91	15,476.91	15,476.91	15,476.91	Validado avances
2024	4	PUE240402493416	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 449744	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula		Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Huaquechula	449744	0	0	0	PROYECTO(S)	1	23/12/2024	31/12/2024	1,383,044.08	1,383,044.08	1,383,044.08	1,383,044.08	1,383,044.08	1,383,044.08	Validado avances
2024	4	PUE240402494126	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL - 450984	Puebla	69	Huaquechula	San Diego el Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450984	6	8	14	Piezas	62	25/12/2024	31/12/2024	67,749.05	67,749.05	67,749.05	67,749.05	67,749.05	67,749.05	Validado avances
2024	4	PUE240402493440	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO - 449790	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Huiluco (Huiluco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	449790	10	10	20	Piezas	43	25/12/2024	31/12/2024	21,860.88	21,860.88	21,860.88	21,860.88	21,860.88	21,860.88	Validado avances
2024	4	PUE240402494174	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YANCUITLALPAN - 451054	Puebla	69	Huaquechula	Santa Cruz Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451054	6	2	8	Piezas	7	25/12/2024	31/12/2024	8,038.88	8,038.88	8,038.88	8,038.88	8,038.88	8,038.88	Validado avances
2024	4	PUE240402494938	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE HUAQUECHULA - 452192	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Huaquechula	452192	15	15	30	Metros cúbicos	1875.9	15/12/2024	31/12/2024	1,629,520.16	1,625,912.02	1,625,912.02	1,625,912.02	1,625,912.02	1,625,912.02	Validado avances
2024	4	PUE240402494217	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA - 451123	Puebla	69	Huaquechula	Santiago Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451123	4	4	8	Piezas	28	25/12/2024	31/12/2024	22,972.13	22,972.13	22,972.13	22,972.13	22,972.13	22,972.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402493531	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS - 449946	Puebla	69	Huaquechula	Soledad Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	449946	10	10	20	Piezas	93	25/12/2024	31/12/2024	69,981.63	69,981.63	69,981.63	69,981.63	69,981.63	69,981.63	Validado avances
2024	4	PUE240402492933	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC - 449000	Puebla	69	Huaquechula	Santa Ana Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	449000	10	6	16	Piezas	78	25/12/2024	31/12/2024	187,325.11	187,325.11	187,325.11	187,325.11	187,325.11	187,325.11	Validado avances
2024	4	PUE240402493618	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES - 450116	Puebla	69	Huaquechula	Teacalco de Dorantes (San José Teacalco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450116	7	5	12	Piezas	38	25/12/2024	31/12/2024	41,077.58	41,077.58	41,077.58	41,077.58	41,077.58	41,077.58	Validado avances
2024	4	PUE240402493721	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DEL TRONCONAL - 450298	Puebla	69	Huaquechula	Tronconal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450298	7	7	14	Piezas	20	25/12/2024	31/12/2024	9,390.34	9,390.34	9,390.34	9,390.34	9,390.34	9,390.34	Validado avances
2024	4	PUE240402494465	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN - 451515	Puebla	69	Huaquechula	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451515	22	15	37	Piezas	11	25/12/2024	31/12/2024	7,062.57	7,062.57	7,062.57	7,062.57	7,062.57	7,062.57	Validado avances
2024	4	PUE240402493787	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA - 450410	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Bautista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450410	4	5	9	Piezas	26	25/12/2024	31/12/2024	12,207.43	12,207.43	12,207.43	12,207.43	12,207.43	12,207.43	Validado avances
2024	4	PUE240402493820	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AMP. MARTIR CUAUHTEMOC, CAMINO EJIDAL, EN LA COLONIA MARTIR CUAUHTEMOC ENTRE MELCHOR OCAMPO Y PANTEON DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, ESTADO DE PUEBLA - 450452	Puebla	69	Huaquechula	Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450452	4	4	8	Metros lineales	400	15/12/2024	31/12/2024	256,802.45	256,802.45	256,802.45	256,802.45	256,802.45	256,802.45	Validado avances
2024	4	PUE240402493182	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO - 449410	Puebla	69	Huaquechula	El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	449410	6	6	12	Piezas	24	25/12/2024	31/12/2024	11,268.41	11,268.41	11,268.41	11,268.41	11,268.41	11,268.41	Validado avances
2024	4	PUE240402493917	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 450580	Puebla	69	Huaquechula	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450580	6	6	12	Piezas	8	25/12/2024	31/12/2024	3,756.14	3,756.14	3,756.14	3,756.14	3,756.14	3,756.14	Validado avances
2024	4	PUE240402494004	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA - 450754	Puebla	69	Huaquechula	Tezonteopan Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450754	79	86	165	Piezas	86	25/12/2024	31/12/2024	80,557.77	80,557.77	80,557.77	80,557.77	80,557.77	80,557.77	Validado avances
2024	4	PUE240402494500	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MICHAPITA - 451562	Puebla	69	Huaquechula	Rancho Nuevo Michapita (Michapita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451562	6	6	12	Piezas	11	25/12/2024	31/12/2024	8,376.65	8,376.65	8,376.65	8,376.65	8,376.65	8,376.65	Validado avances
2024	4	PUE240402493836	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL - 450479	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxúchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450479	97	85	182	Piezas	42	25/12/2024	31/12/2024	19,719.72	19,719.72	19,719.72	19,719.72	19,719.72	19,719.72	Validado avances
2024	4	PUE240402493958	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA - 450634	Puebla	69	Huaquechula	Soto y Gama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450634	6	6	12	Piezas	11	25/12/2024	31/12/2024	6,836.36	6,836.36	6,836.36	6,836.36	6,836.36	6,836.36	Validado avances
2024	4	PUE240402494708	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL - 451834	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxuchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Huaquechula	451834	10	10	20	Metros cúbicos	1894.8	15/12/2024	31/12/2024	679,685.85	679,685.85	679,685.85	679,685.85	679,685.85	679,685.85	Validado avances
2024	4	PUE240402494068	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA - 450878	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	450878	4	3	7	Piezas	11	25/12/2024	31/12/2024	5,164.68	5,164.68	5,164.68	5,164.68	5,164.68	5,164.68	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402496415	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA TEZONTEOPAN DE BONILLA A TEPEOJUMA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 378 - 455488	Puebla	69	Huaquechula	Tezonteopan Bonilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Huaquechula	455488	20	20	40	Metros Cuadrados	410.42	15/12/2024	31/12/2024	436,152.86	1,282,378.68	1,282,378.68	1,282,378.68	1,282,378.68	1,282,378.68	Validado avances
2024	4	PUE240402491833	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA CABECERA - 446939	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	446939	750	750	1500	Piezas	161	25/12/2024	31/12/2024	300,878.98	297,847.23	297,847.23	297,847.23	297,847.23	297,847.23	Validado avances
2024	4	PUE240402493533	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES, PROLONGACION VICENTE GUERRERO, LOS ARBOLITOS, 2DA DE LA 10 NORTE, 4 ORIENTE Y 8 NORTE EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA - 449951	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxúchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. Ayuntamiento Huaquechula	449951	75	75	150	Metros lineales	868.98	15/12/2024	31/12/2024	551,436.47	550,717.30	550,717.30	550,717.30	550,717.30	550,717.30	Validado avances
2024	4	PUE240402494263	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA - 451206	Puebla	69	Huaquechula	San Antonio Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451206	2	2	4	Piezas	19	25/12/2024	31/12/2024	22,914.93	22,914.93	22,914.93	22,914.93	22,914.93	22,914.93	Validado avances
2024	4	PUE240402492779	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE MARTIR CUAUHTEMOC - 448741	Puebla	69	Huaquechula	Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	448741	10	6	16	Piezas	46	25/05/2024	31/12/2024	458,986.14	458,986.14	458,986.14	458,986.14	458,986.14	458,986.14	Validado avances
2024	4	PUE240402494290	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA - 451236	Puebla	69	Huaquechula	Tlapetlahuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451236	7	3	10	Piezas	17	25/12/2024	31/12/2024	18,895.29	18,895.29	18,895.29	18,895.29	18,895.29	18,895.29	Validado avances
2024	4	PUE240402494311	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTLA - 451268	Puebla	69	Huaquechula	San Pedro Contla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451268	1	1	2	Piezas	3	25/12/2024	31/12/2024	1,408.55	1,408.55	1,408.55	1,408.55	1,408.55	1,408.55	Validado avances
2024	4	PUE240402495051	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA - 452440	Puebla	69	Huaquechula	Santiago Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Huaquechula	452440	10	10	20	Metros cúbicos	1640	15/12/2024	31/12/2024	715,446.62	715,446.62	715,446.62	715,446.62	715,446.62	715,446.62	Validado avances
2024	4	PUE240402494382	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA - 451378	Puebla	69	Huaquechula	Morelos Matlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451378	5	5	10	Piezas	15	25/12/2024	31/12/2024	8,714.41	8,714.41	8,714.41	8,714.41	8,714.41	8,714.41	Validado avances
2024	4	PUE240402494425	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTAL - 451448	Puebla	69	Huaquechula	Huejotal (Santiago Huejotal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451448	5	6	11	Piezas	14	25/12/2024	31/12/2024	12,865.82	12,865.82	12,865.82	12,865.82	12,865.82	12,865.82	Validado avances
2024	4	PUE240402467459	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES, PROLONGACIÓN VICENTE GUERRERO, LOS ARBOLITOS Y 2DA DE LA 10 NORTE DE LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 346713	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxúchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. Ayuntamiento Huaquechula	346713	136	117	253	Metros lineales	446.26	04/11/2024	23/12/2024	557,390.35	557,390.35	557,390.35	557,390.35	557,390.35	557,390.35	Validado avances
2024	4	PUE240402494340	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA - 451308	Puebla	69	Huaquechula	San Lucas Matlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Huaquechula	451308	3	7	10	Piezas	35	25/12/2024	31/12/2024	14,555.03	14,555.03	14,555.03	14,555.03	14,555.03	14,555.03	Validado avances
2024	4	PUE240402494403	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL JARDIN DE NIÑOS EFREN HERNANDEZ CON C.C.T. 21DJN0747G, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAUQECHULA, PUEBLA - 451415	Puebla	69	Huaquechula	San Diego Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Huaquechula	451415	48	48	96	Metros cuadrados de construcción	272.77	10/12/2024	31/12/2024	703,823.47	702,316.26	702,316.26	702,316.26	702,316.26	702,316.26	Validado avances
2024	4	PUE240402480403	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO DE ACCESO AL BARRIO DE CACAMOTLA DE LA LOCALIDAD DE XOPANAPA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 425538	Puebla	71	Huauchinango	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	425538	217	266	483	Metros Cuadrados	1200	09/12/2024	31/12/2024	1,523,303.89	1,523,303.89	1,523,303.89	1,523,303.89	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402483009	33	FAIS municipal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAHUEYATLA - 430079	Puebla	71	Huauchinango	Cuahueyatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	430079	209	188	397	Metros Cuadrados	1482	08/12/2024	30/12/2024	2,420,203.53	2,420,203.53	2,420,203.53	2,420,203.53	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402483687	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA EL PARAISO DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 431350	Puebla	71	Huauchinango	El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huauchinango	431350	1382	1248	2630	Metros Cuadrados	1575	12/12/2024	31/12/2024	3,020,086.38	3,020,086.38	3,020,086.38	3,020,086.38	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493168	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 77 CLAVE 21ETK007Q EN LA LOCALIDAD DE OCPACO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 413139	Puebla	71	Huauchinango	Ocpaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	413139	19	20	39	Metros lineales	177.17	11/12/2024	29/12/2024	1,057,688.35	1,057,688.35	1,057,688.35	1,057,688.35	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402508372	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL TANQUE 9 DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL PUGA A LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO , DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 460751	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	460751	27277	24620	51897	Metros cúbicos	480	11/12/2024	31/12/2024	2,372,603.15	2,372,603.15	2,372,603.15	2,372,603.15	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240202385979	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A NAUPAN EN LA COLONIA ZACAMILA DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 128464	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	128464	130	120	250	Metros Cuadrados	420	25/03/2024	23/05/2024	649,143.27	778,370.16	778,370.16	778,370.16	778,370.16	778,370.16	Validado avances
2024	4	PUE240202388985	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PARA LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO MATLALUCA A TENOHUATLAN DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 145649	Puebla	71	Huauchinango	Tenohuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	145649	77	70	147	Metros cúbicos	137.61	11/03/2024	09/04/2024	782,685.15	782,685.15	782,685.15	782,685.15	782,685.15	782,685.15	Validado avances
2024	4	PUE240302420024	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ALCANTARILLA EN LA CALLE LEONOR FOSADO EN LA COLONIA LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 233988	Puebla	71	Huauchinango	Tenango de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	233988	153	131	284	Metros cúbicos	44.25	06/05/2024	03/08/2024	1,017,304.42	1,017,304.42	1,017,304.42	1,017,304.42	1,017,304.42	1,017,304.42	Validado avances
2024	4	PUE240302420122	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 21DPR2128B EN LA COLONIA CATALINA DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 234466	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	234466	450	417	867	Metros Cuadrados	1964.49	20/05/2024	17/08/2024	2,228,371.52	2,228,371.52	2,228,371.52	2,228,371.52	2,228,371.52	2,228,371.52	Validado avances
2024	4	PUE240302435885	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y ESCALINATAS EN LA CERRADA DE 21 DE MARZO DE LA COLONIA PETROLERA DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 319117	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	319117	152	131	283	Metros Cuadrados	108.39	30/08/2024	28/10/2024	799,717.40	799,717.40	799,717.40	799,717.40	799,717.40	799,717.40	Validado avances
2024	4	PUE240302432159	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 3A ETAPA, DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 301336	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	301336	251	210	461	Piezas	1	27/08/2024	25/10/2024	1,398,801.38	1,398,801.38	1,398,801.38	1,398,801.38	1,398,801.38	1,398,801.38	Validado avances
2024	4	PUE240302435328	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO HUILACAPIXTLA A CUAUXINCA SALIENDO POR LA CALLE MIGUEL ALEMAN EN LA LOCALIDAD DE HUILACAPIXTLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 316653	Puebla	71	Huauchinango	Huilacapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	316653	265	215	480	Metros Cuadrados	1200	22/08/2024	20/10/2024	2,007,047.98	2,007,047.98	2,007,047.98	2,007,047.98	2,007,047.98	2,007,047.98	Validado avances
2024	4	PUE240302432283	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VIMA, 3A ETAPA, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 302050	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	302050	251	210	461	Piezas	1	27/08/2024	25/10/2024	1,572,825.37	1,572,825.37	1,572,825.37	1,572,825.37	1,572,825.37	1,572,825.37	Validado avances
2024	4	PUE240302430941	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD DE XILOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 295851	Puebla	71	Huauchinango	Xilocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	295851	131	119	250	Metros Cuadrados	513	24/08/2024	22/10/2024	722,751.84	722,751.84	722,751.84	722,751.84	722,751.84	722,751.84	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302434055	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A PUGA EN LA COLONIA BELLA VISTA DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 310886	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	310886	133	117	250	Metros Cuadrados	849.66	18/03/2024	15/06/2024	1,231,778.84	1,231,778.84	1,231,778.84	1,231,778.84	1,231,778.84	1,231,778.84	Validado avances
2024	4	PUE240402490851	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 407457	Puebla	71	Huauchinango	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huauchinango	407457	1820	1680	3500	Kilómetro	1.07	10/12/2024	31/12/2024	836,140.27	836,140.27	836,140.27	836,140.27	836,140.27	836,140.27	Validad avances
2024	4	PUE240402496566	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL PUGA AL TANQUE DE REGULARIZACION 10, CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION 13, EN LAS LOCALIDADES DE PUGA Y HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. APORTACION - 455732	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	455732	27277	24620	51897	Metros lineales	3477.5	11/12/2024	31/12/2024	1,188,577.21	1,188,577.21	1,188,577.21	1,188,577.21	1,188,577.21	1,188,577.21	Validado avances
2024	4	PUE240402495101	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA Y GREGORIO A. SALAS DE LA COLONIA EL PARAISO DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO DEL ESTADO DE PUEBLA - 417829	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	417829	1330	1300	2630	Metros Cuadrados	208	27/08/2024	25/10/2024	505,791.82	505,791.82	505,791.82	505,791.82	505,791.82	505,791.82	Validado avances
2024	4	PUE240302417417	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EL OCATAL DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 218066	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	218066	132	118	250	Metros lineales	151.61	15/04/2024	13/06/2024	289,619.03	289,619.03	289,619.03	289,619.03	289,619.03	289,619.03	Validado avances
2024	4	PUE240302430907	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TENOHUATLAN DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 295722	Puebla	71	Huauchinango	Tenohuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	295722	320	300	620	Metros Cuadrados	1253.9	24/08/2024	22/10/2024	1,811,703.90	1,811,703.90	1,811,703.90	1,811,703.90	1,811,703.90	1,811,703.90	Validado avances
2024	4	PUE240302431779	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEOPANCINGO PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 299998	Puebla	71	Huauchinango	Teopancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	299998	158	142	300	Metros Cuadrados	553.06	26/08/2024	24/10/2024	1,555,056.35	1,555,056.35	1,555,056.35	1,555,056.35	1,555,056.35	1,555,056.35	Validado avances
2024	4	PUE240302432871	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO AYAHUALULCO EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 304768	Puebla	71	Huauchinango	Las Colonias Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huauchinango	304768	301	279	580	Metros lineales	631.7	27/08/2024	25/10/2024	760,963.17	760,963.17	760,963.17	760,963.17	760,963.17	760,963.17	Validado avances
2024	4	PUE240402500136	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 465505	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Huehuetla	465505	900	864	1764	Metros Cuadrados	760.09	17/12/2024	31/12/2024	1,434,622.88	1,434,622.88	1,434,622.88	1,434,622.88	430,386.86	430,386.86	Validado avances
2024	4	PUE240402500144	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 21EBH0910X EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 465532	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetla	465532	24	14	38	Metros Cuadrados	578.28	17/12/2024	31/12/2024	2,001,703.93	2,001,703.93	2,001,703.93	2,001,703.93	600,512.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402500058	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA BARRANCA SECA DEL KM 0 000 AL KM 0 500 EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 465298	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	465298	765	735	1500	Metros Cuadrados	2000	22/11/2024	31/12/2024	3,699,256.91	3,699,256.91	3,699,256.91	3,699,256.91	2,399,964.45	2,399,964.45	Validado avances
2024	4	PUE240302434896	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD Y EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN MEDICA INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 314444	Puebla	72	Huehuetla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huehuetla	314444	588	566	1154	Metros Cuadrados	943.42	23/08/2024	06/10/2024	5,799,950.30	5,799,950.30	5,799,950.30	5,799,950.30	5,799,950.30	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240202384998	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA LA CRUZ DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 122396	Puebla	72	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetla	122396	145	139	284	Metros Cuadrados	300	21/05/2024	04/07/2024	448,005.40	448,005.40	448,005.40	448,005.40	448,005.40	448,005.40	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202384864	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 01 C.C.T. 21EBW0001Q EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA - 121822	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetla	121822	23	22	45	Metros Cuadrados	582	08/05/2024	05/08/2024	2,499,822.26	2,499,822.26	2,499,822.26	2,499,822.26	2,499,822.26	2,499,822.26	Validado avances
2024	4	PUE240302428624	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TIERRA COLORADA DEL KM 0 000 AL KM 0 240, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 286216	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	286216	765	735	1500	Metros Cuadrados	1320	23/07/2024	05/09/2024	1,499,988.70	1,499,988.70	1,499,988.70	1,499,988.70	1,499,988.70	1,499,988.70	Validado avances
2024	4	PUE240302414151	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN UNIVERSIDAD A DISTANCIA DEL KM 0 000 AL KM 0 500 EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 195887	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	195887	153	147	300	Metros Cuadrados	900	18/06/2024	16/08/2024	1,391,399.87	1,391,399.87	1,391,399.87	1,391,399.87	1,391,399.87	1,391,399.87	Validado avances
2024	4	PUE240302414943	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VEREDA LOS HERNÁNDEZ DEL KM 0 000.00 AL KM 0 150.00 Y EN VEREDA LOS MÁRQUEZ DEL KM 0 000.00 AL KM 0 150.00 EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 202826	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	202826	30	28	58	Metros Cuadrados	360	18/06/2024	01/08/2024	699,820.09	699,820.09	699,820.09	699,820.09	699,820.09	699,820.09	Validado avances
2024	4	PUE240302432646	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. TRAMO 1 DEL KM 0 000 AL KM 0 150 EN COL. LINDA VISTA, TRAMO 2 DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN COL. LOS SALAZAR, TRAMO 3 DEL KM 0 000 AL KM 0 150 EN COL. LOS CANO Y TRAMO 4 DEL KM 0 000 AL KM 0 100 EN COL. LOS SÁNCHEZ. - 303699	Puebla	72	Huehuetla	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	303699	332	318	650	Metros Cuadrados	1080	09/08/2024	07/10/2024	1,495,047.75	1,495,047.75	1,495,047.75	1,495,047.75	1,495,047.75	1,495,047.75	Validado avances
2024	4	PUE240302433817	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 309392	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	309392	21	19	40	Metros Cuadrados	184.4	15/08/2024	28/09/2024	639,872.61	639,872.61	639,872.61	639,872.61	639,872.61	639,872.61	Validado avances
2024	4	PUE240302434425	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR REBOMBEO Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS MÁRQUEZ DE LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 312606	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetla	312606	51	49	100	Metros Cuadrados	381.45	16/08/2024	29/09/2024	749,734.98	749,734.98	749,734.98	749,734.98	749,734.98	749,734.98	Validado avances
2024	4	PUE240302433930	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE LEACAMAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMO 1 DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN COL. LOS GARCIA, TRAMO 2 DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN COL. LOS MÉNDEZ Y TRAMO 3 DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN COL. LOS SOCORRO . - 310163	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	310163	519	499	1018	Metros Cuadrados	1080	12/07/2024	09/09/2024	1,349,956.47	1,349,956.47	1,349,956.47	1,349,956.47	1,349,956.47	1,349,956.47	Validado avances
2024	4	PUE240302434694	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 1.2PULGADAS EN CAMINO A IXTEPEC EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 313672	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huehuetla	313672	255	245	500	Metros Cuadrados	686	19/08/2024	02/10/2024	899,741.65	899,741.65	899,741.65	899,741.65	899,741.65	899,741.65	Validado avances
2024	4	PUE240302432477	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 25 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 303023	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	303023	64	61	125	Metros Cuadrados	750	08/08/2024	06/09/2024	374,804.70	374,804.70	374,804.70	374,804.70	374,804.70	374,804.70	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402467160	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO 1 COLONIA PALENQUE DEL KM 0 000 AL 0 260, TRAMO 2 CALLE BENITO JUÁREZ DEL KM 0 000 AL KM 0 040 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 345715	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	345715	667	659	1326	Metros Cuadrados	450	03/09/2024	02/10/2024	799,713.84	799,713.84	799,713.84	799,713.84	799,713.84	799,713.84	Validado avances
2024	4	PUE240402467098	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS JAROCHOS DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 345500	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	345500	30	28	58	Metros Cuadrados	360	03/09/2024	02/10/2024	449,980.83	449,980.83	449,980.83	449,980.83	449,980.83	449,980.83	Validado avances
2024	4	PUE240402499961	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA KGOYOMACHUCHUT DEL KM 0 000 AL KM 0 200, EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 464912	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	464912	115	110	225	Metros Cuadrados	800	14/11/2024	13/12/2024	1,599,623.47	1,599,623.47	1,599,623.47	1,599,623.47	1,599,623.47	1,599,623.47	Validado avances
2024	4	PUE240202385539	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL KM 0 000.00 AL 0 057.64 EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, HUEHUETLA, PUEBLA. - 126440	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetla	126440	454	436	890	Metros Cuadrados	64.48	23/05/2024	20/08/2024	3,754,391.01	3,754,391.01	3,754,391.01	3,754,391.01	3,754,391.01	3,754,391.01	Validado avances
2024	4	PUE240302414417	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DEL KM 0 000 AL KM 1 420 EN LA COL. LOS VICENTES EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA DEL KM 1 000 AL KM 1 420 - 198546	Puebla	72	Huehuetla	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	198546	679	642	1321	Metros Cuadrados	2310	19/06/2024	17/08/2024	2,499,952.54	2,499,952.54	2,499,952.54	2,499,952.54	2,499,952.54	2,499,952.54	Validado avances
2024	4	PUE240302428200	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA LOS HERNÁNDEZ DEL KM 0 000 AL KM 0 400, EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 283809	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	283809	778	706	1484	Metros Cuadrados	2200	18/07/2024	15/09/2024	2,499,833.35	2,499,833.35	2,499,833.35	2,499,833.35	2,499,833.35	2,499,833.35	Validado avances
2024	4	PUE240302433176	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 25 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 306289	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	306289	175	166	341	Metros Cuadrados	750	15/08/2024	13/09/2024	374,978.70	374,978.70	374,978.70	374,978.70	374,978.70	374,978.70	Validado avances
2024	4	PUE240202393143	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 80 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN LA LOCALIDAD DE XONALPU EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 167214	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	167214	204	196	400	Metros Cuadrados	2880	21/05/2024	18/08/2024	1,764,558.78	1,764,558.78	1,764,558.78	1,764,558.78	1,764,558.78	1,764,558.78	Validado avances
2024	4	PUE240302433280	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMO 1 DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA COLONIA LOS BERNABE, TRAMO 2 DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA COLONA LOS ESPINOZA. - 306764	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	306764	30	28	58	Metros Cuadrados	360	20/08/2024	03/10/2024	899,614.01	899,614.01	899,614.01	899,614.01	899,614.01	899,614.01	Validado avances
2024	4	PUE240302433646	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL MOLINA BETANCOURT C.C.T. 21DPR2217V, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 308344	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Huehuetla	308344	255	245	500	Metros Cuadrados	525.95	08/07/2024	21/08/2024	1,249,752.25	1,249,752.25	1,249,752.25	1,249,752.25	1,249,752.25	1,249,752.25	Validado avances
2024	4	PUE240402493364	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE POZO N 3 LAS FLORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 449681	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huehuetlán el Chico	449681	123	100	223	Piezas	1	23/10/2024	01/11/2024	590,863.35	590,863.35	590,863.35	590,863.35	590,863.35	590,863.35	Validado avances
2024	4	PUE240402494504	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLÁN EL CHICO Y TZICATLAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA - 451573	Puebla	73	Huehuetlán el Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Chico	451573	39	30	69	Metros lineales	695	24/10/2024	01/11/2024	1,434,185.37	1,442,451.15	1,442,451.15	1,442,451.15	1,442,451.15	1,442,451.15	Validado avances
2024	4	PUE240402493311	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA - 413435	Puebla	74	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huejotzingo	413435	60	40	100	Piezas	100	13/11/2024	22/11/2024	896,417.84	896,417.84	896,417.84	896,417.84	896,417.84	896,417.84	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492832	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NEPOPUALCO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA - 412339	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huejotzingo	412339	78	22	100	Piezas	100	13/11/2024	22/11/2024	895,504.92	895,504.92	895,504.92	895,504.92	895,504.92	895,504.92	Validado avances
2024	4	PUE240402493250	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEXCAC EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. - 413292	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huejotzingo	413292	60	40	100	Piezas	100	13/11/2024	22/11/2024	895,319.83	895,319.83	895,319.83	895,319.83	895,319.83	895,319.83	Validado avances
2024	4	PUE240402493351	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMILULCO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA - 413509	Puebla	74	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huejotzingo	413509	150	50	200	Piezas	200	08/11/2024	22/11/2024	1,791,288.24	1,791,288.24	1,791,288.24	1,791,288.24	1,791,288.24	1,791,288.24	Validado avances
2024	4	PUE240402493387	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO CAPULTITLAN EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA - 413632	Puebla	74	Huejotzingo	San Mateo Capultitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huejotzingo	413632	65	30	95	Piezas	95	13/11/2024	22/11/2024	851,157.10	851,157.10	851,157.10	851,157.10	851,157.10	851,157.10	Validado avances
2024	4	PUE240402483287	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. - 430658	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huejotzingo	430658	100	50	150	Piezas	150	08/11/2024	22/11/2024	1,342,877.67	1,342,877.67	1,342,877.67	1,342,877.67	1,342,877.67	1,342,877.67	Validado avances
2024	4	PUE240402494905	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL CAMINO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS QUE CONDUCEN DE LA LOCALIDAD DE DOS RIOS A LA LOCALIDAD DE TALTZINTAN DEL KILOMETRO 000 AL 1572 DE LA LOCALIDAD DE DOS RIOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN PUEBLA - 417405	Puebla	75	Hueyapan	Dos Ríos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyapan	417405	81	75	156	Metros lineales	1572	25/11/2024	27/12/2024	1,125,879.88	1,125,879.88	1,125,879.88	1,125,879.88	562,939.94	562,939.94	Validado avances
2024	4	PUE240402494039	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y CUAUHTEMOC DEL CADENAMIENTO 000 AL 121.45 EN LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 415281	Puebla	75	Hueyapan	Tanamacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueyapan	415281	64	56	120	Metros Cuadrados	607.25	25/11/2024	27/12/2024	823,319.82	810,178.99	810,178.99	810,178.99	324,071.60	324,071.60	Validado avances
2024	4	PUE240402464779	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PRIMERA PROLONGACIÓN 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SECCIÓN 3A, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 387460	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyapan	387460	45	31	76	Metros Cuadrados	998.4	22/11/2024	27/12/2024	1,260,653.05	1,260,653.05	1,260,653.05	1,260,653.05	630,326.53	630,326.53	Validado avances
2024	4	PUE240402495720	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL KM 000 AL KM 1200 QUE BENEFICIARA A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 454344	Puebla	76	Hueytamalco	Mecatépctl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hueytamalco	454344	3070	2830	5900	Metros lineales	1200	05/11/2024	31/12/2024	2,941,308.90	2,941,308.90	2,941,308.90	2,941,308.90	2,941,308.90	2,941,308.90	Validado avances
2024	4	PUE240402495755	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE CONTA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 454472	Puebla	76	Hueytamalco	Mecatépctl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hueytamalco	454472	289	286	575	Metros lineales	1000	07/11/2024	31/12/2024	719,640.30	719,640.30	719,640.30	719,640.30	719,640.30	719,640.30	Validado avances
2024	4	PUE240402495894	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE TRES TRAMOS EN EL CAMINO EJIDO HUEYTAMALCO CONTA, EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO HUEYTAMALCO, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 454663	Puebla	76	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	454663	268	265	533	Metros Cuadrados	820.15	05/11/2024	31/12/2024	1,777,076.00	1,777,076.00	1,777,076.00	1,777,076.00	1,777,076.00	1,777,076.00	Validado avances
2024	4	PUE240402496150	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA DE CALLE JOSE MARIA MORELOS UBICADA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 455066	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	455066	35	30	65	Metros Cuadrados	297.58	07/11/2024	31/12/2024	732,706.47	732,706.47	732,706.47	732,706.47	732,706.47	732,706.47	Validado avances
2024	4	PUE240402494845	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL KM 0 000 AL KM 0 138 EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 452060	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytlalpan	452060	560	640	1200	Metros lineales	600	06/05/2024	03/08/2024	1,935,324.21	1,936,628.58	1,936,628.58	1,936,628.58	1,936,628.58	1,936,628.58	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402494739	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 451874	Puebla	77	Hueytlalpan	Zitlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Hueytlalpan	451874	163	137	300	Metros Cuadrados	1750	30/07/2024	27/09/2024	1,575,258.69	1,575,258.69	1,575,258.69	1,575,258.69	1,575,258.69	1,575,258.69	Validado avances
2024	4	PUE240402495183	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN LA COMUNIDAD DE SKANSIPI, LOCALIDAD DE ZITLALA EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 453192	Puebla	77	Hueytlalpan	Skansipi	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Hueytlalpan	453192	163	145	308	Metros lineales	1200	30/10/2024	28/12/2024	2,503,885.40	2,513,593.65	2,513,593.65	2,513,593.65	2,513,593.65	2,513,593.65	Validado avances
2024	4	PUE240402495234	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUE. - 453339	Puebla	77	Hueytlalpan	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Otros Infraestructura Social		Municipio de Hueytlalpan	453339	126	120	246	Metros lineales	861	15/02/2024	12/04/2024	758,073.60	758,073.60	758,073.60	758,073.60	758,073.60	758,073.60	Validado avances
2024	4	PUE240402495124	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y MURO DE CONSTRUCCION LOCALIDAD DE LA CRUZ DE CHACA MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 452921	Puebla	77	Hueytlalpan	La Cruz de Chaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Hueytlalpan	452921	746	720	1466	Metros Cuadrados	600	22/04/2024	20/07/2024	630,337.70	580,337.70	580,337.70	580,337.70	580,337.70	580,337.70	Validado avances
2024	4	PUE240402495057	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 452445	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Hueytlalpan	452445	166	150	316	Metros Cuadrados	200	22/04/2024	21/05/2024	301,548.78	301,548.78	301,548.78	301,548.78	301,548.78	301,548.78	Validado avances
2024	4	PUE240302415687	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN, EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 207884	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Hueytlalpan	207884	245	175	420	Metros Cuadrados	2450	29/07/2024	26/09/2024	2,205,362.16	2,205,362.16	2,205,362.16	2,205,362.16	2,205,362.16	2,205,362.16	Validado avances
2024	4	PUE240402479292	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA SECCIÓN DE HUITZILAN - 422463	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Huitzilan Serdán	422463	2348	2345	4693	Metros lineales	171.12	10/12/2024	31/12/2024	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402482010	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA, MONERA, - 428367	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huitzilan Serdán	428367	318	309	627	Piezas	15	11/12/2024	31/12/2024	1,407,963.19	900,000.00	900,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402472268	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA QUINTA SECCIÓN - 404958	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huitzilan Serdán	404958	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	282.63	03/12/2024	31/12/2024	540,000.00	540,000.00	540,000.00	474,551.51	474,551.51	474,551.51	Validado avances
2024	4	PUE240402472280	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DE TALCUACO - 404987	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huitzilan Serdán	404987	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	757.84	03/12/2024	31/12/2024	1,061,000.00	1,061,000.00	1,061,000.00	968,239.77	968,239.77	968,239.77	Validado avances
2024	4	PUE240402472059	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TALTZINTAN - 404579	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huitzilan Serdán	404579	346	356	702	Metros Cuadrados	362.82	03/12/2024	31/12/2024	590,000.00	590,000.00	590,000.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402463385	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA, OCOTAMANIZ - 384289	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Huitzilan Serdán	384289	318	309	627	Metros lineales	280.79	22/11/2024	31/12/2024	922,150.00	922,150.00	922,150.00	922,150.00	922,150.00	922,150.00	Validado avances
2024	4	PUE240402462883	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA Y REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE LA LOCALIDAD DE ZOYOTLA - 383001	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Huitzilan Serdán	383001	318	309	627	Metros lineales	309.15	22/11/2024	31/12/2024	996,500.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	996,500.00	Validado avances
2024	4	PUE240402481427	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEGUNDA SECCIÓN - 427240	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huitzilan Serdán	427240	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	240	11/12/2024	31/12/2024	534,401.63	534,401.63	534,401.63	534,401.63	534,401.63	534,401.63	Validado avances
2024	4	PUE240402472001	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL BARRIO DE OCOTZALAN DE LA LOCALIDAD DE CHAGCHALOYAN DE ISIDRO BURGOS - 404426	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Chagchaloyan de Isidro Burgos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huitzilan Serdán	404426	177	181	358	Metros Cuadrados	7200	03/12/2024	31/12/2024	1,000,000.00	1,216,138.02	1,216,138.02	1,216,138.02	1,216,138.02	1,216,138.02	Validado avances
2024	4	PUE240402493089	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 28 SUR ENTRE AVENIDA MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN - 412968	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Huitziltepec	412968	40	35	75	Metros Cuadrados	744	01/12/2024	31/12/2024	825,347.50	825,347.50	825,347.50	825,347.50	247,604.25	247,604.25	Validado avances
2024	4	PUE240302432912	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, ESTADO DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 305109	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Secretaría de Infraestructura	305109	1494	1413	2907	Metros Cuadrados	11501	22/04/2024	05/07/2024	12,036,993.47	12,036,993.47	12,036,993.47	12,036,993.47	12,036,993.47	12,036,993.47	Validado avances
2024	4	PUE240402464384	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA - 326551	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Atlequizayan	326551	796	705	1501	Metros Cuadrados	6884.7	19/08/2024	10/10/2024	2,134,475.16	2,134,475.16	2,134,475.16	2,134,475.16	2,134,475.16	2,134,475.16	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402464325	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA - 324343	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Atlequizayan	324343	13	12	25	Metros Cuadrados	410.54	12/02/2024	29/03/2024	1,114,385.16	1,114,385.16	1,114,385.16	1,114,385.16	1,114,385.16	1,114,385.16	Validado avances
2024	4	PUE240402498682	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ATLEQUIZAYAN - 460954	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlequizayan	460954	796	705	1501	Metros cúbicos	309.23	02/12/2024	31/12/2024	1,288,883.22	1,288,883.22	1,288,883.22	1,288,883.22	1,288,883.22	1,288,883.22	Validado avances
2024	4	PUE240402508113	33	FAIS municipal	MANTENIMEINTO DE CAMINO DE TERRACERIA DE IXCAMILPA A TOLTECAMILA, LOCALIDAD TOLTECAMILA. - 459432	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Toltecamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	459432	744	695	1439	Metros lineales	17480	26/10/2024	09/11/2024	286,426.41	303,528.94	303,528.94	303,528.94	303,528.94	303,528.94	Validado avances
2024	4	PUE240402498438	33	FAIS municipal	MANTENIMEINTO DE CAMINOS DE TERRACERIA DE ACCESO A LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 460376	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	El Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	460376	744	695	1439	Kilómetro	12.84	11/11/2024	02/12/2024	221,061.28	221,061.26	221,061.26	221,061.26	221,061.26	221,061.26	Validado avances
2024	4	PUE240402508228	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS IXCAMILPA AL PARAJE CONOCIDO COMO EL RANCHO CHQUITO, LOCALIDAD IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 460069	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	460069	725	629	1354	Metros lineales	16800	11/11/2024	02/12/2024	286,426.41	286,426.41	286,426.41	286,426.41	286,426.41	286,426.41	Validado avances
2024	4	PUE240402508302	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 460471	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	460471	725	629	1354	Piezas	200	11/11/2024	02/12/2024	685,972.40	676,762.83	676,762.83	676,762.83	676,762.83	676,762.83	Validado avances
2024	4	PUE240302418137	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS - 222567	Puebla	82	Ixcaquixtla	Alta Luz Cuatro Rayas	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento de Infraestructura Social		Municipio de Ixcaquixtla	222567	99	89	188	Metros lineales	250	03/05/2024	31/07/2024	2,087,856.21	2,204,688.55	2,204,688.55	2,204,688.55	1,665,991.13	1,665,991.13	Validado avances
2024	4	PUE240302418464	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR PARQUE JUAREZ ENTRE AV. 5 DE MAYO Y CALLE 3 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA. - 224195	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Ixcaquixtla	224195	75	75	150	Metros Cuadrados	445.62	22/07/2024	09/10/2024	998,894.18	996,697.08	996,697.08	996,697.08	996,697.08	996,697.08	Validado avances
2024	4	PUE240302418090	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA NORMAL PRIMARIA OFICIAL PROFESOR JESÚS MERINO NIETO CON CLAVE 21ENL0011W DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA DEL MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA. - 222274	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Educación de Infraestructura Social		Municipio de Ixcaquixtla	222274	110	90	200	Piezas	2	24/04/2024	22/07/2024	1,276,493.80	1,313,170.97	1,313,170.97	1,313,170.97	1,313,170.97	1,313,170.97	Validado avances
2024	4	PUE240402466113	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS PRIMER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN - 343822	Puebla	82	Ixcaquixtla	Pixtiopan	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Ixcaquixtla	343822	58	50	108	Metros Cuadrados	6260	09/08/2024	08/09/2024	505,812.22	505,812.22	505,812.22	505,812.22	505,812.22	505,812.22	Validado avances
2024	4	PUE240402465351	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTEPEC, PUEBLA. TRAMO DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 4 MAS 980.00 - 339775	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Ixtepec	339775	3580	3370	6950	Metros lineales	4980	19/08/2024	17/09/2024	514,180.08	514,180.08	514,180.08	514,180.08	514,180.08	514,180.08	Validado avances
2024	4	PUE240402465384	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y LABORATORIOS DE CIENCIAS EN EL BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO DE LA BUAP CAMPUS IXTEPEC PRIMERA ETAPA - 339844	Puebla	84	Ixtepec	María Chuchut	Proyecto de Inversión de Educación de Infraestructura Social		Municipio de Ixtepec	339844	180	137	317	Metros cuadrados de construcción	164.79	13/08/2024	11/10/2024	3,022,655.59	3,022,655.59	3,022,655.59	3,022,655.59	3,022,655.59	3,022,655.59	Validado avances
2024	4	PUE240402509199	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 465924	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec		Otros Proyectos	Municipio de Ixtepec	465924	0	0	0	PROYECTO(S)	1	07/11/2024	13/11/2024	136,619.62	136,619.62	136,619.62	136,619.62	136,619.62	136,619.62	Validado avances
2024	4	PUE240402500282	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MATAMOROS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IXTEPEC, MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA. - 465910	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Urbanización de Infraestructura Social		Municipio de Ixtepec	465910	1600	1400	3000	Metros Cuadrados	1640	05/11/2024	31/12/2024	2,358,936.98	2,358,936.98	2,358,936.98	2,358,936.98	2,358,936.98	2,358,936.98	Validado avances
2024	4	PUE240402494785	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 2 DE XALTIANGUIS A SAN CARLOS DEL KM. 0000 AL 15000 - 416999	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Xaltianguis	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades de Infraestructura Social		Municipio de Izúcar Matamoros	416999	530	420	950	Metros lineales	10170	28/10/2024	31/10/2024	3,008,698.28	3,008,698.28	3,008,698.28	3,008,698.28	3,008,698.28	3,008,698.28	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402495189	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 418058	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Otros Proyectos		Municipio de Izúcar Matamoros	418058	0	0	0	Piezas	25	28/10/2024	12/11/2024	2,344,695.36	2,344,695.36	2,344,695.36	2,344,695.36	2,344,695.36	2,344,695.36	Validado avances
2024	4	PUE240402494590	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO 1 DE SAN MANUEL LA PAROTA A SAN LUCAS COLUCAN DEL KM. 0000 AL 11500 - 416469	Puebla	85	Izúcar Matamoros	San Manuel Parota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar Matamoros	416469	430	350	780	Metros lineales	11500	28/10/2024	31/10/2024	2,989,618.13	2,989,618.13	2,989,618.13	2,989,618.13	2,989,618.13	2,989,618.13	Validado avances
2024	4	PUE240402480074	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS ESTADO DE PUEBLA - 424810	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Izúcar Matamoros	424810	522	422	944	Metros cuadrados de construcción	2825.26	01/11/2024	20/11/2024	1,271,397.71	1,271,397.71	1,271,397.71	1,271,397.71	1,271,397.71	1,271,397.71	Validado avances
2024	4	PUE240402487997	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL KM 4 MAS 800 DEL CAMINO APAPANTILLA PANTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA PERTECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 440331	Puebla	86	Jalpan	Agua Linda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	440331	1371	1220	2591	Metros lineales	30	15/11/2024	14/12/2024	2,199,519.02	2,199,519.02	2,199,519.02	2,199,519.02	2,199,519.02	2,199,519.02	Validado avances
2024	4	PUE240402487117	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 438789	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	438789	420	381	801	Kilómetro	1.66	15/11/2024	14/12/2024	1,066,885.34	1,066,885.34	1,066,885.34	1,066,885.34	1,066,885.34	1,066,885.34	Validado avances
2024	4	PUE240202379024	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN, CLAVE 21EP05230, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO AMERICA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 103920	Puebla	86	Jalpan	Pueblo América	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jalpan	103920	32	30	62	Metros Cuadrados	40	27/03/2024	10/05/2024	235,993.14	235,993.14	235,993.14	235,993.14	235,993.14	235,993.14	Validado avances
2024	4	PUE240202378972	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 103796	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	103796	853	800	1653	Metros Cuadrados	456.4	08/03/2024	05/06/2024	1,653,298.00	1,653,298.00	1,653,298.00	1,653,298.00	1,653,298.00	1,653,298.00	Validado avances
2024	4	PUE240202392828	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE AULAS EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JUAN ALDAMA, CLAVE 21EBH0799S, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 166032	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jalpan	166032	22	20	42	Metros Cuadrados	112.78	01/04/2024	20/05/2024	470,999.34	470,999.34	470,999.34	470,999.34	470,999.34	470,999.34	Validado avances
2024	4	PUE240202392877	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE JALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 166236	Puebla	86	Jalpan	Jalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	166236	160	140	300	Metros Cuadrados	645	19/04/2024	12/06/2024	1,087,235.78	1,087,235.78	1,087,235.78	1,087,235.78	1,087,235.78	1,087,235.78	Validado avances
2024	4	PUE240202395026	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN EL CAMINO VISTA HERMOSA EJIDO DE JALPAN DE 1.97 KMS. DE LONGITUD, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 175116	Puebla	86	Jalpan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jalpan	175116	350	344	694	Metros lineales	1980	05/02/2024	09/04/2024	2,053,117.13	2,053,117.13	2,053,117.13	2,053,117.13	2,053,117.13	2,053,117.13	Validado avances
2024	4	PUE240302423723	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA AQUILES CORDOBA MORAN EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 258796	Puebla	86	Jalpan	Aquiles Córdoba Morán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	258796	160	140	300	Metros Cuadrados	548.52	28/07/2024	26/09/2024	1,858,741.14	1,858,741.14	1,858,741.14	1,858,741.14	1,858,741.14	1,858,741.14	Validado avances
2024	4	PUE240402488474	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACOYOTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 441105	Puebla	86	Jalpan	Acoyotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jalpan	441105	68	52	120	Metros lineales	38	20/08/2024	04/10/2024	436,949.61	436,949.61	436,949.61	436,949.61	436,949.61	436,949.61	Validado avances
2024	4	PUE240402492282	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 447862	Puebla	86	Jalpan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	447862	364	330	694	Metros Cuadrados	625.94	29/11/2024	31/12/2024	870,662.82	870,662.82	870,662.82	870,662.82	870,662.82	870,662.82	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNCI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402491755	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL Y EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 446746	Puebla	86	Jalpan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	446746	364	330	694	Metros Cuadrados	1210.9	13/03/2024	21/05/2024	2,642,452.30	2,642,452.30	2,642,452.30	2,642,452.30	2,642,452.30	2,642,452.30	Validado avances
2024	4	PUE240402488329	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR CONAFE NIÑOS HEROES, EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 440803	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jalpan	440803	18	12	30	Metros Cuadrados	170.2	12/08/2024	30/09/2024	529,571.69	529,571.69	529,571.69	529,571.69	529,571.69	529,571.69	Validado avances
2024	4	PUE240402481054	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA - 426540	Puebla	86	Jalpan	La Garza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jalpan	426540	25	17	42	Piezas	8	05/07/2024	28/08/2024	915,257.66	915,257.66	915,257.66	915,257.66	915,257.66	915,257.66	Validado avances
2024	4	PUE240402480640	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHOS Y PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL POCHOTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 425873	Puebla	86	Jalpan	El Pochote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jalpan	425873	91	76	167	Metros Cuadrados	115.94	31/05/2024	19/07/2024	559,911.76	559,911.76	559,911.76	559,911.76	559,911.76	559,911.76	Validado avances
2024	4	PUE240402482247	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA - 428797	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	428797	66	52	118	Metros Cuadrados	640	02/08/2024	30/09/2024	1,914,120.38	1,914,120.38	1,914,120.38	1,914,120.38	1,914,120.38	1,914,120.38	Validado avances
2024	4	PUE240402481647	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE LA CALLE CARRIL UNO Y LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 427677	Puebla	86	Jalpan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jalpan	427677	189	170	359	Metros lineales	117.35	19/07/2024	30/09/2024	305,027.19	305,027.19	305,027.19	305,027.19	305,027.19	305,027.19	Validado avances
2024	4	PUE240402481238	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE TANQUE PÚBLICO NUMERO UNO DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE JOLALPAN Y SANTA ANA, EN JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 426852	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jolalpan	426852	1500	1300	2800	Metros Cuadrados	2662	01/11/2024	20/12/2024	891,825.15	891,825.15	891,825.15	891,825.15	891,825.15	891,825.15	Validado avances
2024	4	PUE240402482825	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE A LA MINA ENTRE CALLE ORIENTE EN SANTA ANA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 429821	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jolalpan	429821	35	25	60	Metros lineales	225	02/11/2024	30/11/2024	767,857.38	767,857.38	767,857.38	767,857.38	767,857.38	767,857.38	Validado avances
2024	4	PUE240402482094	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 428498	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Chietla	428498	1500	1300	2800	Metros lineales	3280	01/11/2024	30/11/2024	699,551.37	699,551.37	699,551.37	699,551.37	699,551.37	699,551.37	Validado avances
2024	4	PUE240402482830	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE VISTA HERMOSA, SANTA ANA TAMAZOLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 429830	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jolalpan	429830	25	20	45	Metros lineales	198	04/11/2024	28/11/2024	727,876.21	727,876.21	727,876.21	727,876.21	727,876.21	727,876.21	Validado avances
2024	4	PUE240402482918	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE UNIÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO EN JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 429933	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jolalpan	429933	25	20	45	Metros lineales	95	05/11/2024	30/12/2024	249,546.08	249,546.08	249,546.08	249,546.08	249,546.08	249,546.08	Validado avances
2024	4	PUE240402481801	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE LA CRUZ EN JOLALPAN MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 428012	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jolalpan	428012	1500	1300	2800	Metros Cuadrados	332.77	03/11/2024	20/12/2024	595,622.71	595,622.71	595,622.71	595,622.71	595,622.71	595,622.71	Validado avances
2024	4	PUE240402491200	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN TODO EL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. - 445758	Puebla	88	Jonotla	Xiloxóchit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jonotla	445758	45	35	80	Metros Cuadrados	1465.5	23/11/2024	23/12/2024	614,416.01	154,108.28	154,108.28	154,108.28	154,108.28	154,108.28	Validado avances
2024	4	PUE240402482261	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN TODO EL MUNICIPIO DE JONOTLA PUEBLA. TERCERA ETAPA. - 428818	Puebla	88	Jonotla	Tecpantzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jonotla	428818	1567	1183	2750	Metros Cuadrados	231	10/05/2024	11/07/2024	2,956,992.33	2,956,922.33	2,956,922.33	2,956,922.33	2,956,922.33	2,956,922.33	Validado avances
2024	4	PUE240402482459	33	FAIS municipal	APORTACIÓN PARA LA OBRA. CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO RAYÓN, MUNICIPIO DE JONOTLA, ESTADO DE PUEBLA. - 429129	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jonotla	429129	2932	2498	5430	Metros cuadrados de construcción	5430	26/07/2024	13/10/2024	11,990,395.55	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402490227	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JONOTLA, SEGUNDA ETAPA - 444182	Puebla	88	Jonotla	Ejido Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	444182	744	686	1430	Metros Cuadrados	1150	15/11/2024	15/12/2024	1,667,736.25	1,667,736.25	1,667,736.25	1,667,736.25	1,667,736.25	1,667,736.25	Validado avances
2024	4	PUE240402483536	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ÁREA RECREATIVA, EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE TEPEZINAT, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA - 431114	Puebla	88	Jonotla	Tepezinat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jonotla	431114	196	174	370	Metros cuadrados de construcción	89	05/09/2024	04/10/2024	919,076.25	919,076.25	919,076.25	919,076.25	919,076.25	919,076.25	Validado avances
2024	4	PUE240402481438	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE CUAHUTEMOC DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL JARDIN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. - 427254	Puebla	88	Jonotla	Paso del Jardín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	427254	209	208	417	Metros cúbicos	417	19/02/2024	18/05/2024	1,752,267.77	1,752,267.77	1,752,267.77	1,752,267.77	1,752,267.77	1,752,267.77	Validado avances
2024	4	PUE240402480087	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION DEL CAMINO A SAN ANTONIO RAYON,TECPANZINGO,XILOXOCHILT MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA TRAMO SAN ANTONIO RAYON, TEPEZINAT DEL KM 1125 AL KM 2065 SEGUNDA ETAPA,BASE HIDRAULICA - 424827	Puebla	88	Jonotla	Tecpanzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	424827	4715	3923	8638	Kilómetro	7.8	12/02/2024	26/04/2024	3,738,445.20	3,738,445.20	3,738,445.20	3,738,445.20	3,738,445.20	3,738,445.20	Validado avances
2024	4	PUE240402482877	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD INDÍGENA NÁHUATL DE ECATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. - 429871	Puebla	88	Jonotla	Ecatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	429871	376	346	722	Metros Cuadrados	722	15/07/2024	05/09/2024	1,305,680.25	1,305,680.25	1,305,680.25	1,305,680.25	1,305,680.25	1,305,680.25	Validado avances
2024	4	PUE240402484521	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO RECREATIVO EMSAD EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO RAYÓN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. - 432845	Puebla	88	Jonotla	San Antonio Rayón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jonotla	432845	744	686	1430	Metros Cuadrados	772	09/09/2024	08/10/2024	1,288,523.90	1,288,523.90	1,288,523.90	1,288,523.90	1,288,523.90	1,288,523.90	Validado avances
2024	4	PUE240402483249	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. - 430560	Puebla	88	Jonotla	Xiloxóchit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jonotla	430560	376	346	722	Metros lineales	715	15/07/2024	05/09/2024	977,093.51	977,093.51	977,093.51	977,093.51	977,093.51	977,093.51	Validado avances
2024	4	PUE240302430120	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS BUENOS AIRES E.C. CAMINO JOPALA DEL KM 0 000 AL 5 000 EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA - 292789	Puebla	89	Jopala	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	292789	1100	985	2085	Kilómetro	5	02/08/2024	14/10/2024	1,882,426.13	1,882,426.13	1,882,426.13	1,882,426.13	1,882,426.13	1,882,426.13	Validado avances
2024	4	PUE240302431490	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL KM 0 000 AL 6 800 DEL TRAMO ENTRONQUE CAMINO PARAJE DENOMINADO LA CRUZ RANCHO NUEVO TECUANTLA LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE TECUANTLA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA - 298501	Puebla	89	Jopala	Tecuantla (Los Reyes)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	298501	510	480	990	Kilómetro	6.8	26/08/2024	14/10/2024	1,751,312.13	1,751,312.13	1,751,312.13	1,751,312.13	1,751,312.13	1,751,312.13	Validado avances
2024	4	PUE240302433971	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLAOLANTONGO SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 310369	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	310369	521	483	1004	Metros lineales	115	02/09/2024	14/10/2024	1,512,577.36	1,512,577.36	1,512,577.36	1,512,577.36	1,512,577.36	1,512,577.36	Validado avances
2024	4	PUE240302434007	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA EL TECOLOTE, LOCALIDAD DE CHICONTLA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUE. - 310626	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	310626	1790	1682	3472	Metros Cuadrados	771.6	02/09/2024	14/10/2024	861,781.38	861,781.38	861,781.38	861,781.38	861,781.38	861,781.38	Validado avances
2024	4	PUE240302434023	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0 000 AL KM 0 087 EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 310716	Puebla	89	Jopala	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	310716	887	824	1711	Metros Cuadrados	609	02/09/2024	14/10/2024	696,734.44	696,734.44	696,734.44	696,734.44	696,734.44	696,734.44	Validado avances
2024	4	PUE240302436610	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 000 AL KM 0 332 EN ANDADORES MARIANO ESCOBEDO, MATAMOROS, ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 322397	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	322397	1703	1682	3385	Metros Cuadrados	689.05	02/09/2024	14/10/2024	604,035.04	604,035.04	604,035.04	604,035.04	604,035.04	604,035.04	Validado avances
2024	4	PUE240302435416	33	FAIS municipal	PAVIENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 000 AL KM 0 088.50 EN AV. VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 317107	Puebla	89	Jopala	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	317107	201	211	412	Metros Cuadrados	455	02/09/2024	14/10/2024	895,190.41	895,190.41	895,190.41	895,190.41	895,190.41	895,190.41	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302436167	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AQUILES CORDOVA MORALES EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 320238	Puebla	89	Jopala	Aquiles Córdoba Morán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Jopala	320238	150	130	280	Metros lineales	507.8	02/09/2024	14/10/2024	1,321,247.68	1,321,247.68	1,321,247.68	1,321,247.68	1,321,247.68	1,321,247.68	Validado avances
2024	4	PUE240302433360	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO EL ENCINAL CUAMAXALCO EL ENCINAL ARROYO HONDO DEL KM 0 000 AL 7 000 EN LA LOCALIDAD DE CUAMAXALCO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 307175	Puebla	89	Jopala	Cuamaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Jopala	307175	516	453	969	Kilómetro	7	02/09/2024	14/10/2024	1,991,238.05	1,991,238.05	1,991,238.05	1,991,238.05	1,991,238.05	1,991,238.05	Validado avances
2024	4	PUE240302436357	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE JOSE MARIA MOREOS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 321057	Puebla	89	Jopala	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Jopala	321057	887	824	1711	Metros Cuadrados	612.56	02/09/2024	14/10/2024	1,573,230.95	1,573,230.95	1,573,230.95	1,573,230.95	1,573,230.95	1,573,230.95	Validado avances
2024	4	PUE240302432674	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO EL ENCINAL PATLA DEL KM 0 000 AL 6 200 EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA - 304039	Puebla	89	Jopala	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Jopala	304039	516	483	999	Kilómetro	6.2	02/09/2024	14/10/2024	1,868,562.24	1,868,562.24	1,868,562.24	1,868,562.24	1,868,562.24	1,868,562.24	Validado avances
2024	4	PUE240302435383	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0 000 AL KM 0 072 EN CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE TLAOLANTONGO MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 316957	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Jopala	316957	521	483	1004	Metros Cuadrados	332	02/09/2024	14/10/2024	467,757.50	467,757.50	467,757.50	467,757.50	467,757.50	467,757.50	Validado avances
2024	4	PUE240302436269	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 5 DE FEBRERO DEL KM 0 000 AL KM 0 329.20 EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 320705	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Jopala	320705	1703	1602	3305	Metros Cuadrados	1532	02/09/2024	14/10/2024	1,726,245.60	1,726,245.60	1,726,245.60	1,726,245.60	1,726,245.60	1,726,245.60	Validado avances
2024	4	PUE240402464272	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ELBACHILLERATO GENERAL OFICIAL ESTATAL HERMANOS SERDÁN CLAVE 21EBH0286T EN LA LOCALIDAD DE BUGAMBILIAS LA CRUZ MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 323120	Puebla	89	Jopala	Bugambilias (La Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Jopala	323120	924	865	1789	Piezas	1	02/09/2024	14/10/2024	1,545,379.27	1,545,379.27	1,545,379.27	1,545,379.27	1,545,379.27	1,545,379.27	Validado avances
2024	4	PUE240402464288	33	FAIS municipal	REHABILITCION DE SISTEMA DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE DE JOPALA. - 323399	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Jopala	323399	924	865	1789	Metros lineales	200	02/09/2024	14/10/2024	247,184.01	247,184.01	247,184.01	247,184.01	247,184.01	247,184.01	Validado avances
2024	4	PUE240402464301	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 000 AL KM 0 194 EN EL ANDADOR DE LA COLONIA COLOSIÓ EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 323702	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Jopala	323702	1703	1602	3305	Metros Cuadrados	686	02/09/2024	14/10/2024	632,804.80	632,804.80	632,804.80	632,804.80	632,804.80	632,804.80	Validado avances
2024	4	PUE240302435360	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EJE ZARAGOZA DEL KM 0 000 AL KM 0 087.60 EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 316846	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Jopala	316846	1703	1602	3305	Metros Cuadrados	797.16	02/09/2024	14/10/2024	1,040,557.00	1,040,557.00	1,040,557.00	1,040,557.00	1,040,557.00	1,040,557.00	Validado avances
2024	4	PUE240302433953	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0 000 AL 2 500 DEL TRAMO RANCHO NUEVO CHICONTLA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 310296	Puebla	89	Jopala	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Jopala	310296	1850	1800	3650	Kilómetro	2.5	02/09/2024	14/10/2024	1,360,546.37	1,360,546.37	1,360,546.37	1,360,546.37	1,360,546.37	1,360,546.37	Validado avances
2024	4	PUE240402493325	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO DE LOS REYES TECUANTLA A SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE TECUANTLA LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 449623	Puebla	89	Jopala	Tecuantla (Los Reyes)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Jopala	449623	110	99	209	Kilómetro	3.5	01/12/2024	31/12/2024	958,452.51	958,452.51	958,452.51	958,452.51	958,452.51	958,452.51	Validado avances
2024	4	PUE240402493560	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE JOPALA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 449994	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Jopala	449994	110	80	190	Metros Cuadrados	1088	01/12/2024	31/12/2024	807,121.58	807,121.58	807,121.58	807,121.58	807,121.58	807,121.58	Validado avances
2024	4	PUE240402492593	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE PATALA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 448465	Puebla	89	Jopala	Patla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Jopala	448465	5552	508	6060	Metros Cuadrados	380.33	01/12/2024	31/12/2024	1,954,524.47	1,954,524.47	1,954,524.47	1,954,524.47	1,954,524.47	1,954,524.47	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402493866	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOPALA PUEBLA - 450505	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jopala	450505	45	35	80	Metros Cuadrados	480	01/12/2024	31/12/2024	360,908.62	360,908.62	360,908.62	360,908.62	360,908.62	360,908.62	Validado avances
2024	4	PUE240402493092	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO E.C. FILOMENO MATA VERACRUZ TLAOLANTONGO DEL KM 0 000 AL 10 000 EN LA LOCALIDAD DE TLAOLANTONGO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA - 449275	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jopala	449275	6000	6800	12800	Kilómetro	10	01/12/2024	31/12/2024	2,947,386.30	2,947,386.30	2,947,386.30	2,947,386.30	2,947,386.30	2,947,386.30	Validado avances
2024	4	PUE240402492869	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0 000 AL KM 0 210.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAMAXALCO, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 448892	Puebla	89	Jopala	Cuamaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	448892	143	158	301	Metros Cuadrados	800	01/12/2024	31/12/2024	1,160,025.48	1,160,025.48	1,160,025.48	1,160,025.48	1,160,025.48	1,160,025.48	Validado avances
2024	4	PUE240302429574	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL TRAMO TLAOLANTONGO E.C. FILOMENO MATA VERACRUZ DEL KM 0 000 AL 10 000 EN LA LOCALIDAD DE TLAOLANTONGO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA - 290450	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jopala	290450	1700	1500	3200	Kilómetro	10	01/07/2024	01/10/2024	2,844,377.68	2,844,377.68	2,844,377.68	2,844,377.68	2,844,377.68	2,844,377.68	Validado avances
2024	4	PUE240302435732	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B QUE CONSISTE EN SIETE AULAS DIDÁCTICAS, PÓRTICO, ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C Y OBRA EXTERIOR EN EL BACHILLERATO JUAN GALINDO CLAVE 21EBH0182Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN GALINDO, PUEBLA. - 318601	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Juan Galindo	318601	4230	3608	7838	Piezas	7	01/09/2024	14/10/2024	13,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240302435815	33	FAIS municipal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2DA CERRADA DE ZARAGOZA SUR, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA. - 318907	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan Galindo	318907	240	180	420	Metros Cuadrados	469.73	01/09/2024	14/10/2024	1,143,714.61	1,143,714.61	1,143,714.61	1,143,714.61	1,143,714.61	1,143,714.61	Validado avances
2024	4	PUE240302435798	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PLAN DE LAS CHACAS EN LA LOCALIDAD NECAXA. - 318831	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan Galindo	318831	240	180	420	Metros Cuadrados	697.68	01/09/2024	14/10/2024	1,263,808.56	1,263,808.56	1,263,808.56	1,263,808.56	1,263,808.56	1,263,808.56	Validado avances
2024	4	PUE240302436838	33	FAIS municipal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LA MANZANAS EN LA LOCALIDAD DE NECAXALTEPETL - 323591	Puebla	91	Juan Galindo	Necaxaltépetl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan Galindo	323591	577	536	1113	Metros Cuadrados	484.43	01/09/2024	14/10/2024	893,588.68	893,588.68	893,588.68	893,588.68	893,588.68	893,588.68	Validado avances
2024	4	PUE240402508886	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA NORTE , COLONIA BORDO COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA. - 462927	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Juan Galindo	462927	2578	2082	4660	Metros lineales	106	02/12/2024	31/12/2024	859,112.06	859,112.06	859,112.06	859,112.06	859,112.06	859,112.06	Validado avances
2024	4	PUE240202395196	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE 3 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE Y PRIVADA 5 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CADENMIAMIENTO 0,030.12 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 175951	Puebla	92	Juan Méndez	N. San Jerónimo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	175951	90	80	170	Metros Cuadrados	912.01	08/02/2024	22/03/2024	1,676,418.67	1,674,267.76	1,674,267.76	1,674,267.76	1,674,267.76	1,674,267.76	Validado avances
2024	4	PUE240202394998	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CADENAMIENTO DE CALLE 2 ORIENTE 0,210.00 EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 175027	Puebla	92	Juan Méndez	N. Zamarrilla Álvaro Obregón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	175027	700	600	1300	Metros Cuadrados	1706.4	03/05/2024	01/07/2024	2,888,998.07	2,881,220.15	2,881,220.15	2,881,220.15	2,881,220.15	2,881,220.15	Validado avances
2024	4	PUE240202395145	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZPAN CON EL PARAJE LA FABRICA EN EL MUNICIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA PRIMERA ETAPA - 175690	Puebla	92	Juan Méndez	N. Magdalena Alquizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Juan N Méndez	175690	100	80	180	Metros Cuadrados	7452	25/04/2024	14/05/2024	1,446,997.77	1,443,979.61	1,443,979.61	1,443,979.61	1,443,979.61	1,443,979.61	Validado avances
2024	4	PUE240202395175	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN EN EL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 175854	Puebla	92	Juan Méndez	N. San Jerónimo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	175854	90	80	170	Metros Cuadrados	538.44	13/02/2024	13/03/2024	954,185.26	951,991.86	951,991.86	951,991.86	951,991.86	951,991.86	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202395284	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 176429	Puebla	92	Juan Méndez	Atenayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	176429	1000	900	1900	Piezas	1100	07/02/2024	07/05/2024	1,100,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240202395237	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ANIMAS DE GUADALUPE MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 176206	Puebla	92	Juan Méndez	Ánimas Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Juan N Méndez	176206	160	150	310	Metros lineales	430	12/02/2024	28/02/2024	678,000.00	584,241.75	584,241.75	584,241.75	584,241.75	584,241.75	Validado avances
2024	4	PUE240202394555	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PRIMERA ETAPA - 173288	Puebla	92	Juan Méndez	Atenayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan N Méndez	173288	1100	1000	2100	Metros Cuadrados	8561.9	13/02/2024	12/04/2024	3,014,400.00	3,014,400.00	3,014,400.00	3,014,400.00	3,014,400.00	3,014,400.00	Validado avances
2024	4	PUE240402471510	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA AV. MIGUEL HIDALGO Y NIÑOS HEROES ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y MORELOS TRAMO DEL 0.00 AL 180.0 EN LA FRAGUA LOCALIDAD GONZALEZ ORTEGA - 403547	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Lafragua	403547	64	61	125	Metros Cuadrados	1498	05/12/2024	28/12/2024	1,908,478.00	1,908,478.00	1,908,478.00	1,908,478.00	1,908,478.00	1,908,478.00	Validado avances
2024	4	PUE240402484438	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO IEDEP LA MAGDALENA CLAVE 21EBH0369B UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 432719	Puebla	95	La Magdalena Tlatlauquitepec	La Magdalena Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de la Magdalena Tlatlauquitepec	432719	21	33	54	Metros Cuadrados	187	09/12/2024	28/12/2024	332,483.61	332,483.61	332,483.61	332,483.61	332,483.61	332,483.61	Validado avances
2024	4	PUE240402492957	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 4 NORTE DEL KM 0 000.00 AL KM 0 223.00 ENTRE CARRETERA LA COLORADA IXCAQUIXTLA Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 449043	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Molcaxac	449043	95	80	175	Metros Cuadrados	1428	02/12/2024	31/12/2024	2,050,354.76	2,050,354.76	2,050,354.76	2,050,354.76	2,050,354.76	2,050,354.76	Validado avances
2024	4	PUE240402495341	33	FAIS municipal	DEMOLICION Y SUSTITUCION DE TRES AULAS ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL VICENTE GUERRERO CLAVE 21EPRO199H EN LA LOCALIDAD DE LOS GARCIAS EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 453569	Puebla	99	Cañada Morelos	Los Garcías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cañada Morelos	453569	183	171	354	Metros Cuadrados	188.2	02/12/2024	31/12/2024	2,104,287.53	630,995.62	630,995.62	630,995.62	630,995.62	630,995.62	Validado avances
2024	4	PUE240302436076	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL CON C.C.T. 21JKN1201G EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUESTA CHICA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 319884	Puebla	99	Cañada Morelos	San Miguel Cuesta Chica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cañada Morelos	319884	137	121	258	Metros Cuadrados	86.32	31/08/2024	30/09/2024	761,021.94	761,021.94	761,021.94	761,021.94	761,021.94	761,021.94	Validado avances
2024	4	PUE240302436502	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIO EN SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL CON C.C.T. 21KTV0211W EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUESTA CHICA, MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA. - 321685	Puebla	99	Cañada Morelos	San Miguel Cuesta Chica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cañada Morelos	321685	137	121	258	Metros Cuadrados	29.23	31/08/2024	30/09/2024	642,261.47	642,261.47	642,261.47	642,261.47	642,261.47	642,261.47	Validado avances
2024	4	PUE240402491297	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. - 408772	Puebla	100	Naupan	lczotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naupan	408772	100	95	195	Metros Cuadrados	1961.3	20/12/2024	31/12/2024	3,022,700.53	3,022,700.53	3,022,700.53	3,022,700.53	1,609,303.93	1,609,303.93	Validado avances
2024	4	PUE240402491621	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CHAMIZAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. - 446484	Puebla	100	Naupan	Tlaxpanaloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naupan	446484	110	120	230	Metros Cuadrados	1175.5	20/12/2024	31/12/2024	1,875,506.72	1,875,506.72	1,875,506.72	1,875,506.72	931,641.24	931,641.24	Validado avances
2024	4	PUE240402467907	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE COPILA, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. - 395108	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Naupan	395108	50	70	120	Metros Cuadrados	9100	18/01/2024	18/04/2024	2,835,228.66	2,835,228.66	2,835,228.66	2,835,228.66	2,835,228.66	2,835,228.66	Validado avances
2024	4	PUE240202369673	33	FAIS municipal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA NAUPAN TLACOMULCO CON UNA LONGITUD DE 2,363.32 METROS, EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN,MUNICIPIO DE NAUPAN,EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 76697	Puebla	100	Naupan	Xiautla (Xiagtla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naupan	76697	73	47	120	Metros Cuadrados	17043	13/05/2024	13/08/2024	29,118,886.67	29,118,886.67	29,118,886.67	29,118,886.67	29,118,886.67	29,118,886.67	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302412200	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MEXTLABAJO, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN , PUEBLA. - 183913	Puebla	100	Naupan	Mextla	Proyecto de de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Naupan	183913	78	69	147	Metros lineales	205	20/07/2024	20/09/2024	2,588,239.58	2,588,239.58	2,588,239.58	2,588,239.58	2,588,239.58	2,588,239.58	Validado avances
2024	4	PUE240402464744	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA TINACOS DE 1100 LTS. PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CUEYATLA - 338080	Puebla	100	Naupan	Cueyatla	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	338080	76	63	139	Piezas	50	04/10/2024	14/10/2024	537,037.08	537,037.08	537,037.08	537,037.08	537,037.08	537,037.08	Validado avances
2024	4	PUE240402464439	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA TINACOS DE 1100 LTS. PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NAUPAN - 329173	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	329173	288	234	522	Piezas	60	20/09/2024	14/10/2024	644,796.67	644,796.67	644,796.67	644,796.67	644,796.67	644,796.67	Validado avances
2024	4	PUE240402464728	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA TINACOS DE 1100 LTS. PARA LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COPILA - 338053	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Naupan	338053	72	87	159	Piezas	60	04/10/2024	14/10/2024	644,386.03	644,386.03	644,386.03	644,386.03	644,386.03	644,386.03	Validado avances
2024	4	PUE240402489558	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAUZONTLA, PUEBLA - 443063	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nauzontla	443063	613	509	1122	Piezas	30	28/11/2024	24/12/2024	196,252.57	196,252.57	196,252.57	196,252.57	196,252.57	196,252.57	Validado avances
2024	4	PUE240402488652	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VALLEJO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE CUAUTAPEHUAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA - 441529	Puebla	101	Nauzontla	Cuahutapehual de Benito Juárez	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nauzontla	441529	221	179	400	Metros Cuadrados	348.05	27/11/2024	26/12/2024	833,327.13	833,327.13	833,327.13	833,327.13	833,327.13	833,327.13	Validado avances
2024	4	PUE240402464838	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS SACACOSECHAS EN LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA. - 338557	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Nealtican	338557	90	150	240	Metros cúbicos	750	30/08/2024	04/10/2024	981,167.87	981,167.87	981,167.87	981,167.87	981,167.87	981,167.87	Validado avances
2024	4	PUE240402464832	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS DEL PARAJE PETLACHICA EN LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 338528	Puebla	102	Nealtican	Bugambilias	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Nealtican	338528	100	85	185	Metros cúbicos	750	19/06/2024	30/08/2024	971,463.08	971,463.08	971,463.08	971,463.08	971,463.08	971,463.08	Validado avances
2024	4	PUE240402499652	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN PARAJE LA MULA, PARAJE XALTEPEC, PARAJE SAN JOSÉ CARRANZA, PARAJE LAS BUGAMBILIAS Y COLONIA GUADALUPE HIDALGO, DE LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA. - 462913	Puebla	102	Nealtican	Bugambilias	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nealtican	462913	50	49	99	Metros lineales	380	13/12/2024	27/12/2024	174,457.00	174,457.00	174,457.00	174,457.00	174,457.00	174,457.00	Validado avances
2024	4	PUE240402508827	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN PUEBLA - 462736	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Nealtican	462736	250	200	450	Metros cuadrados de construcción	30404.6	21/10/2024	04/11/2024	987,461.60	987,461.60	987,461.60	987,461.60	987,461.60	987,461.60	Validado avances
2024	4	PUE240402508911	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENABENTURA NEALTICAN MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 463117	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nealtican	463117	21	20	41	Metros lineales	91	09/12/2024	23/12/2024	235,888.90	235,888.90	235,888.90	235,888.90	235,888.90	235,888.90	Validado avances
2024	4	PUE240402508954	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 463283	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nealtican	463283	70	65	135	Piezas	32	16/12/2024	27/12/2024	116,462.09	116,462.09	116,462.09	116,462.09	116,462.09	116,462.09	Validado avances
2024	4	PUE240402507687	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 457319	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Nealtican	457319	276	256	532	Metros cúbicos	1076.9	15/04/2024	07/06/2024	1,397,486.97	1,397,486.97	1,397,486.97	1,397,486.97	1,397,486.97	1,397,486.97	Validado avances
2024	4	PUE240402465044	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CALLES EN LOS BARRIOS, GUADALUPE, CRUZ VERDE, LOS CAMOTES Y LA LUZ, EN LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO. - 388180	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	388180	824	715	1539	Metros Cuadrados	15000	26/08/2024	09/10/2024	1,990,441.03	1,272,502.47	1,272,502.47	1,272,502.47	1,272,502.47	1,272,502.47	Validado avances
2024	4	PUE240402463723	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO NICOLÁS BRAVO SAN ISIDRO AHUATLAMPA. - 385105	Puebla	103	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	385105	192	173	365	Metros lineales	7000	21/08/2024	25/09/2024	2,399,599.04	2,399,599.04	2,399,599.04	2,399,599.04	2,399,599.04	2,399,599.04	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402463508	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO EL CALICANTO, CON EQUIPO DE BOMBEO SOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA. - 384657	Puebla	103	Nicolás Bravo	Santa Ana	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y		Municipio de Nicolás Bravo	384657	650	510	1160	Metros lineales	1200	29/06/2024	26/09/2024	2,917,866.24	2,917,866.24	2,917,866.24	2,917,866.24	2,917,866.24	2,917,866.24	Validado avances
2024	4	PUE240402497111	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO NICOLÁS BRAVO LAGUNA SECA , EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA SECA - 456911	Puebla	103	Nicolás Bravo	Laguna Seca (Loma de los Pulqueros)	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y		Municipio de Nicolás Bravo	456911	182	152	334	Kilómetro	5.2	18/11/2024	18/12/2024	1,428,087.83	1,428,087.83	1,428,087.83	1,428,087.83	1,428,087.83	1,428,087.83	Validado avances
2024	4	PUE240402495169	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN CITLALTÉPETL, MUNICIPIO DE NOPALUCAN, PUEBLA. - 453162	Puebla	104	Nopalucan	El Rincón Citlaltépetl	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y		Municipio de Nopalucan	453162	54	46	100	Metros lineales	165.5	29/11/2024	26/12/2024	570,361.30	570,361.30	570,361.30	570,361.30	570,361.30	570,361.30	Validado avances
2024	4	PUE240402490657	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ PONIENTE Y CALLE ELÍAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA IXTIYUCAN, MUNICIPIO DE NOPALUCAN, PUEBLA. - 444825	Puebla	104	Nopalucan	Santa María Ixtiyucan	Proyecto de Inversión de Urbanización y		Municipio de Nopalucan	444825	4433	4274	8707	Metros Cuadrados	1273.7	29/11/2024	26/12/2024	3,009,687.64	3,009,687.64	3,009,687.64	3,009,687.64	3,009,687.64	3,009,687.64	Validado avances
2024	4	PUE240402468695	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL 5 EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL NIÑOS HEROES CCON C.C.T. 21EBH0282X EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA. - 349987	Puebla	105	Ocoatepec	Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Deporte y		Municipio de Ocoatepec	349987	55	50	105	Metros cuadrados de construcción	720	10/12/2024	31/12/2024	1,481,739.68	1,481,739.68	1,481,739.68	1,481,739.68	1,481,739.68	1,481,739.68	Validado avances
2024	4	PUE240402471164	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA - 402769	Puebla	105	Ocoatepec	San Martín	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y		Municipio de Ocoatepec	402769	28	25	53	Metros Cuadrados	465.5	20/10/2024	15/11/2024	483,952.14	483,952.14	483,952.14	483,952.14	483,952.14	483,952.14	Validado avances
2024	4	PUE240402465158	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CASA DE ASISTENCIA SOCIAL DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES MUNICIPIO DE OCOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 339301	Puebla	105	Ocoatepec	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Salud y		Municipio de Ocoatepec	339301	156	120	276	Metros cuadrados de construcción	1	01/11/2024	30/11/2024	970,130.17	970,130.17	970,130.17	970,130.17	970,130.17	970,130.17	Validado avances
2024	4	PUE240402495664	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA - 419311	Puebla	105	Ocoatepec	Tezoquiticpac	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y		Municipio de Ocoatepec	419311	85	90	175	Metros Cuadrados	4320	20/10/2024	20/12/2024	656,013.89	660,546.67	660,546.67	660,546.67	660,546.67	660,546.67	Validado avances
2024	4	PUE240402494953	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES SANTA MARÍA MALACATEPEC A SANTIAGO COLTZINGO, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 452213	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y		Municipio de Ocoyucan	452213	4150	4173	8323	Metros Cuadrados	900	23/12/2024	31/12/2024	1,041,075.72	1,041,075.72	1,041,075.72	1,041,075.72	728,361.55	728,361.55	Validado avances
2024	4	PUE240402494431	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO PARA EVENTOS ESCOLARES Y ARTÍSTICOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 137 CON CLAVE C.C.T. 21DST0148N, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 451467	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Educación y		Municipio de Ocoyucan	451467	36	19	55	Metros Cuadrados	80	23/12/2024	31/12/2024	895,752.65	915,114.29	915,114.29	915,114.29	268,725.80	268,725.80	Validado avances
2024	4	PUE240402493448	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO CAMACHO CON CLAVE 21ETV0533U, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 449796	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Educación y		Municipio de Ocoyucan	449796	40	25	65	Metros Cuadrados	540	23/12/2024	31/12/2024	2,260,854.00	2,260,854.00	2,260,854.00	2,260,584.00	864,711.25	864,711.25	Validado avances
2024	4	PUE240202393429	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASÁLTICO DE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ, ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 158, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 168354	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Urbanización y		Municipio de Ocoyucan	168354	45	35	80	Metros Cuadrados	870.3	27/05/2024	22/07/2024	578,877.41	620,225.80	620,225.80	620,225.80	620,225.80	620,225.80	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302434642	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE SAN FRANCISCO, ENTRE CALLE ATLIXCO Y CALLE PROLONGACIÓN INDIPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 313475	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	313475	45	35	80	Metros Cuadrados	1287.02	19/08/2024	30/10/2024	1,662,360.71	1,662,360.71	1,662,360.71	1,662,360.71	1,662,360.71	1,662,360.71	Validado avances
2024	4	PUE240302433979	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CAN CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORIA SANTA LUCÍA, DEL CADENAMIENTO O MÁS 863.93 AL 1 MÁS 163.93, EN LA LOCALIDAD LA PASTORÍA, DEL MUNICIPOO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 310422	Puebla	106	Ocoyucan	La Pastoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	310422	130	119	249	Metros Cuadrados	1800	09/09/2024	30/10/2024	1,105,033.17	1,105,033.17	1,105,033.17	1,105,033.17	1,105,033.17	1,105,033.17	Validado avances
2024	4	PUE240302434975	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA SAN ANTONIO, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CAMINO AL TENAYO Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 314855	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	314855	35	32	67	Metros Cuadrados	893	23/08/2024	21/10/2024	900,057.08	900,057.08	900,057.08	900,057.08	900,057.08	900,057.08	Validado avances
2024	4	PUE240302434829	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIVADA ATLIXCO, ENTRE CALLE ATLIXCO Y EL CADENAMIENTO OMAS 260.00, DE LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 314215	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	314215	35	32	67	Metros Cuadrados	1660	16/09/2024	30/11/2024	2,004,395.29	2,757,984.22	2,757,984.22	2,757,984.22	2,757,984.22	2,757,984.22	Validado avances
2024	4	PUE240302436130	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE CRISTO REY ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE AGUILES SERDAN Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 320114	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	320114	144	130	274	Metros Cuadrados	2477.2	18/08/2024	30/11/2024	2,275,547.04	2,278,848.88	2,278,848.88	2,278,848.88	2,278,848.88	2,278,848.88	Validado avances
2024	4	PUE240302434478	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LÍMITE DE LA PRIVADA, LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 312787	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	312787	35	25	60	Metros Cuadrados	275.08	16/09/2024	30/11/2024	313,361.90	313,361.90	313,361.90	313,361.90	313,361.90	313,361.90	Validado avances
2024	4	PUE240402495966	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO CON TUBO NEGRO CÉDULA 40 CON COSTURA LISO DE 24 PULGADAS, UBICADO EN CAMINO BUENAVISTA EN LA LOCALIDAD SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 454770	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	454770	2705	2482	5187	Metros lineales	8000	23/12/2024	31/12/2024	234,837.56	234,837.56	234,837.56	234,837.56	234,837.56	234,837.56	Validado avances
2024	4	PUE240402496677	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETODE LA PRIVADA SINALOA ENTRE CALLE REFORMA Y LÍMITE DE LA PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, - 455987	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	455987	30	25	55	Metros Cuadrados	257.5	20/12/2024	31/12/2024	360,742.26	360,742.26	360,742.26	360,742.26	360,742.26	360,742.26	Validado avances
2024	4	PUE240402496950	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE FRANCISCO SARABIA Y SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, DEL CADENAMIENTO O MAS 220.00 AL O MAS 460.00, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 456604	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	456604	885	956	1841	Metros Cuadrados	1440	15/06/2024	15/09/2024	1,414,411.47	1,414,411.47	1,414,411.47	1,414,411.47	1,414,411.47	1,414,411.47	Validado avances
2024	4	PUE240402507616	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLOCACIÓN DE GRADAS Y MALL CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN - 456925	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	456925	550	486	1036	Metros Cuadrados	125	20/12/2024	31/12/2024	860,742.26	860,742.26	860,742.26	860,742.26	860,742.26	860,742.26	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402497506	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO A BASE DE BACHEO PROFUNDO Y SUPERFICIAL, DE TRAMOS CARRETEROS QUE COMUNICAN LA CABECERA MUNICIPAL CON VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, UBICADA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 458168	Puebla	106	Ocoyucan	Primera Sección de Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Ocoyucan	458168	5389	4896	10285	Metros cúbicos	132	20/12/2024	31/12/2024	603,144.31	603,144.31	603,144.31	603,144.31	603,144.31	603,144.31	Validado avances
2024	4	PUE240302432821	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE ATLIXCO 1, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA ATLIXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 304582	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Ocoyucan	304582	190	170	360	Metros Cuadrados	1673.77	02/09/2024	31/10/2024	3,862,511.83	3,862,511.83	3,862,511.83	3,862,511.83	3,862,511.83	3,862,511.83	Validado avances
2024	4	PUE240402495103	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BIBIANO HERNANDEZ EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA - 417832	Puebla	107	Olintla	Bibiano Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Olintla	417832	133	130	263	Metros lineales	287.58	16/12/2024	31/12/2024	526,051.95	526,051.95	526,051.95	157,815.59	157,815.59	157,815.59	Validado avances
2024	4	PUE240402495504	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN ISIDRO LABRADOR EN LA LOCALIDAD DE OLINTLA, EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 419008	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Olintla	419008	41	31	72	Metros Cuadrados	732.35	15/12/2024	31/12/2024	2,442,591.93	2,442,591.93	2,442,591.93	1,377,673.21	1,377,673.21	1,377,673.21	Validado avances
2024	4	PUE240402496031	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LA LOCALIDAD DE LKUYUM CHUCHUT, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LACAPAN CAMALLAGNE, OLINTLA, PUEBLA - 420335	Puebla	107	Olintla	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Olintla	420335	140	157	297	Metros Cuadrados	1627	15/12/2024	31/12/2024	2,440,820.58	2,440,820.58	2,440,820.58	1,232,602.74	1,232,602.74	1,232,602.74	Validado avances
2024	4	PUE240402495303	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO EL ZAPOTE LINDERO, EN LA LOCALIDAD DE CAZTIN, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 418420	Puebla	107	Olintla	Caztín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Olintla	418420	148	135	283	Metros Cuadrados	1470	17/12/2024	31/12/2024	1,743,780.93	1,743,780.93	1,743,780.93	523,134.28	523,134.28	523,134.28	Validado avances
2024	4	PUE240402492062	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO CAMINO REAL DIMAS LOPEZ SUJA, LOCALIDAD DE DIMAS LOPEZ, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA. - 447431	Puebla	107	Olintla	Dimas López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Olintla	447431	99	123	222	Metros Cuadrados	1445.54	25/12/2024	31/12/2024	1,560,186.98	1,497,352.33	1,497,352.33	449,205.70	449,205.70	449,205.70	Validado avances
2024	4	PUE240402496061	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO LACAPAN LKUYUM A LA ALTURA DE LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE LKUYUM CHUCHUT, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 420375	Puebla	107	Olintla	Lkuyum Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Olintla	420375	130	131	261	Metros Cuadrados	1140	18/12/2024	31/12/2024	1,318,055.75	1,318,055.75	1,318,055.75	395,416.73	395,416.73	395,416.73	Validado avances
2024	4	PUE240402496440	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA.EN LA LOCALIDAD DE BIBIANO HERNADEZ, MUNICIPIO DE OLINTLA,PUEBLA - 421240	Puebla	107	Olintla	Bibiano Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Olintla	421240	57	54	111	Metros Cuadrados	72.29	19/12/2024	31/12/2024	2,026,851.37	2,026,851.37	2,026,851.37	608,055.41	608,055.41	608,055.41	Validado avances
2024	4	PUE240402496016	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD EL PLAN, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 420306	Puebla	107	Olintla	El Plan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Olintla	420306	59	67	126	Metros Cuadrados	770	13/12/2024	31/12/2024	1,141,310.08	1,141,310.08	1,141,310.08	342,393.02	342,393.02	342,393.02	Validado avances
2024	4	PUE240402493034	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESDE EL ANDADOR EL HUARACHERO HASTA LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTRIANO CARRANZA, LOCALIDAD DE LACAPAN CAMALLAGNE, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 449152	Puebla	107	Olintla	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Olintla	449152	111	68	179	Metros Cuadrados	7690	26/12/2024	31/12/2024	2,832,660.48	2,916,123.95	2,916,123.95	874,837.19	874,837.19	874,837.19	Validado avances
2024	4	PUE240402496063	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LACAPAN CAMALLAGEN A LA ALTURA DE LA CLINICA, EN LA LOCALIDAD DE LACAPAN CAMALLAGNE, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 420376	Puebla	107	Olintla	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Olintla	420376	82	80	162	Metros Cuadrados	1228.5	18/12/2024	31/12/2024	1,880,079.73	1,880,079.73	1,880,079.73	564,023.92	564,023.92	564,023.92	Validado avances
2024	4	PUE240402496204	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BIBIANO HERNADEZ, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 420698	Puebla	107	Olintla	Bibiano Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Olintla	420698	86	94	180	Metros Cuadrados	147.15	17/12/2024	31/12/2024	2,193,180.76	2,193,180.76	2,193,180.76	657,954.23	657,954.23	657,954.23	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302438823	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD - 331797	Puebla	107	Olintla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Olintla	331797	142	128	270	Metros Cuadrados	646	07/08/2024	04/11/2024	1,856,652.58	1,856,652.58	1,856,652.58	1,856,652.58	1,856,652.58	1,856,652.58	Validado avances
2024	4	PUE240302438728	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 331461	Puebla	107	Olintla	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Olintla	331461	207	192	399	Metros Cuadrados	560	06/08/2024	03/12/2024	3,024,156.27	3,024,156.27	3,024,156.27	3,024,156.27	3,024,156.27	3,024,156.27	Validado avances
2024	4	PUE240402469667	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE DIMAS LOPEZ A CINCO DE MAYO HUEHUETLA, PUEBLA - 352503	Puebla	107	Olintla	Caztín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Olintla	352503	66	53	119	Metros Cuadrados	1753.57	10/11/2024	12/12/2024	1,751,405.55	1,751,405.55	1,751,405.55	1,751,405.55	1,751,405.55	1,751,405.55	Validado avances
2024	4	PUE240402469681	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA ZONA CONOCIDA COMO XCOYITKIWE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 352583	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Olintla	352583	109	145	254	Metros Cuadrados	100	29/10/2024	30/11/2024	1,279,340.14	1,279,340.14	1,279,340.14	1,279,340.14	1,279,340.14	1,279,340.14	Validado avances
2024	4	PUE240402469669	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LACAPAN CAMALLAGNE EN EL MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 352539	Puebla	107	Olintla	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Olintla	352539	42	46	88	Metros lineales	26	30/10/2024	30/11/2024	2,945,272.14	2,945,272.14	2,945,272.14	2,945,272.14	2,945,272.14	2,945,272.14	Validado avances
2024	4	PUE240402469683	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA ZONA CONOCIDA COMO XCOYITKIWE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA. - 352598	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Olintla	352598	109	123	232	Metros Cuadrados	1052.34	30/10/2024	15/12/2024	2,331,154.33	2,331,154.33	2,331,154.33	2,331,154.33	2,331,154.33	2,331,154.33	Validado avances
2024	4	PUE240402494320	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SARABIA NORTE DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA. - 415838	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Olintla	415838	38	29	67	Metros Cuadrados	120	18/12/2024	31/12/2024	196,699.19	196,699.19	196,699.19	196,699.19	196,699.19	196,699.19	Validado avances
2024	4	PUE240402495923	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 419996	Puebla	107	Olintla	Olintla		Otros Proyectos	Municipio de Olintla	419996	0	0	0	PROYECTO(S)	16	15/12/2024	31/12/2024	800,632.00	800,632.00	800,632.00	800,632.00	800,632.00	800,632.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469694	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DIMAS LOPEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 352622	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Olintla	352622	234	209	443	Metros Cuadrados	618.36	02/11/2024	30/12/2024	3,001,792.55	3,001,792.55	3,001,792.55	3,001,792.55	3,001,792.55	3,001,792.55	Validado avances
2024	4	PUE240402491714	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 NORTE, ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 10 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MPIO DE ORIENTAL, ESTADO DE PUEBLA - 446621	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Oriental	446621	210	110	320	Metros lineales	746.99	09/12/2024	31/12/2024	364,180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402488753	33	FAIS municipal	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLES DEL POLÍGONO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ORIENTAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL, PUEBLA - 441710	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Oriental	441710	124	100	224	Metros lineales	1463	09/12/2024	31/12/2024	800,000.00	804,434.11	804,434.11	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402491945	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 29 PONIENTE ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 129 ACAJETE TEZIUTLAN Y CALLE 19 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MPIO DE ORIENTAL, ESTADO DE PUEBLA. - 447189	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Oriental	447189	250	150	400	Metros lineales	1044	09/12/2024	31/12/2024	835,000.00	572,011.53	572,011.53	572,011.53	572,011.53	572,011.53	Validado avances
2024	4	PUE240202393955	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, ESTADO DE PUEBLA. - 170666	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Secretaría de Infraestructura	170666	1847	1676	3523	Metros Cuadrados	6707.5	28/06/2024	26/09/2024	10,689,508.12	10,689,508.12	10,689,508.12	10,689,508.12	10,689,508.12	10,689,508.12	Validado avances
2024	4	PUE240402463659	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 305729	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	305729	500	500	1000	Metros Cuadrados	171.5	31/10/2024	29/11/2024	874,065.36	874,065.36	874,065.36	874,065.36	874,065.36	874,065.36	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492759	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VÍA CORTA A NAUPAN, DEL KM 0.52000 AL KM 0.80000 EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 412224	Puebla	109	Pahuatlán	Mamiquetla	Proyecto de de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	412224	220	188	408	Metros Cuadrados	1316	05/11/2024	19/12/2024	1,433,896.56	1,433,896.56	1,433,896.56	1,433,896.56	1,433,896.56	1,433,896.56	Validado avances
2024	4	PUE240402492778	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 412261	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Pahuatlán	412261	1119	1060	2179	Metros Cuadrados	121	12/11/2024	26/12/2024	671,295.98	671,295.98	671,295.98	671,295.98	671,295.98	671,295.98	Validado avances
2024	4	PUE240402492697	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO YECAPA ENTRE CALLE SERDÁN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 412109	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlán	412109	50	50	100	Metros lineales	97.33	01/11/2024	30/11/2024	668,089.14	668,089.14	668,089.14	668,089.14	668,089.14	668,089.14	Validado avances
2024	4	PUE240402463028	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 26 DE MAYO ENTRE EL BACHILLERATO XOLOTL Y LA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL, EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 295482	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	295482	1287	1100	2387	Metros Cuadrados	1920	01/11/2024	15/12/2024	1,793,864.46	1,793,864.46	1,793,864.46	1,793,864.46	1,793,864.46	1,793,864.46	Validado avances
2024	4	PUE240302429700	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CAMPO DE BÉISBOL EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 291101	Puebla	110	Palmar Bravo	de Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	291101	465	460	925	Metros Cuadrados	374.1	03/05/2024	01/06/2024	1,741,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469255	33	FAIS municipal	PERFORACION DE POZO PARA LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 351387	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar Bravo	351387	2475	2025	4500	Metros lineales	120	01/12/2024	15/12/2024	1,955,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469978	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 353450	Puebla	110	Palmar Bravo	de Palmar de Bravo		Otros Proyectos	Municipio de Palmar Bravo	353450	0	0	0	SERVICIO(S) 1		01/12/2024	31/12/2024	2,763,563.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302428062	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO CCT 21DPR3708P EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 283209	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar Bravo	283209	95	81	176	Metros Cuadrados	1147	08/04/2024	22/05/2024	2,080,425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302435816	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS XOCHIPILI CCT 21EJN1023J EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 318910	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar Bravo	318910	202	188	390	Metros lineales	39.88	15/11/2024	15/12/2024	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469623	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR, DEL CADENAMIENTO 0240.00 AL 0323.40, ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO CAÑADA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352354	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	352354	349	286	635	Metros cuadrados de construcción	684.24	01/12/2024	15/12/2024	1,082,533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402470424	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTILES EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUDWING VAN BEETHOVEN, C.C.T.21DJN0016U, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 354702	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar Bravo	354702	82	70	152	Metros Cuadrados	752.53	01/12/2024	31/12/2024	1,152,356.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402468983	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 350688	Puebla	110	Palmar Bravo	de Palmar de Bravo	Proyecto de de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	350688	966	644	1610	Piezas	75	01/12/2024	15/12/2024	1,183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469719	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 352658	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Miguel Xaltepec	Proyecto de de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar Bravo	352658	297	243	540	Metros lineales	1113.05	01/12/2024	31/12/2024	918,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD _RESPON SABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302429676	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 290985	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Palmar Bravo	de 290985	271	256	527	Metros lineales	3464	05/06/2024	18/08/2024	1,750,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469095	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 351032	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	de 351032	84	70	154	Metros Cuadrados	1234.2	01/12/2024	31/12/2024	2,780,450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469568	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO Y DEZASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352227	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Palmar Bravo	de 352227	885	725	1610	Metros lineales	1154	01/12/2024	15/12/2024	1,011,969.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469673	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA HORACIO GOMEZ CARRO C.C.T. 21EPR0800A EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352558	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Palmar Bravo	de 352558	208	171	379	Metros cuadrados de construcción	73.11	01/12/2024	31/12/2024	1,489,745.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469679	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352579	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	de 352579	1129	1694	2823	Metros Cuadrados	1201.6	01/12/2024	31/12/2024	1,717,721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469782	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO 254 AQUILES SERDAN ALATRISTE, C.C.T. 21DTA0254Y, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352780	Puebla	110	Palmar Bravo	de Rancho Cuexcomate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Palmar Bravo	de 352780	219	180	399	Metros cuadrados de construcción	1160	01/12/2024	31/12/2024	2,783,211.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302430049	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 292493	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	de 292493	131	119	250	Metros Cuadrados	92	20/06/2024	23/07/2024	2,085,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469556	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARAS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352216	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	de 352216	29	21	50	Metros Cuadrados	862	01/12/2024	15/12/2024	1,889,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469562	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352219	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Palmar Bravo	de 352219	109	89	198	Metros Cuadrados	1453.2	01/12/2024	15/12/2024	1,123,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469721	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 352659	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	de 352659	275	225	500	Metros Cuadrados	561.51	01/12/2024	15/12/2024	1,011,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469799	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 352808	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Agustín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Palmar Bravo	de 352808	2200	1800	4000	Metros cúbicos	500	01/12/2024	15/12/2024	1,839,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302423358	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIVADA 8 NORTE ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y 8 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 253805	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	de 253805	85	70	155	Metros Cuadrados	683.58	27/05/2024	27/06/2024	1,021,609.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302429694	33	FAIS municipal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 291078	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua y saneamiento	Municipio de Palmar Bravo	de 291078	263	258	521	Metros lineales	2696	05/06/2024	02/09/2024	2,120,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469717	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE SUR Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, DEL CADENAMIENTO 0000.00 AL 0230.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 352655	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Isidro Monterrosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	de 352655	83	71	154	Metros Cuadrados	1500.5	01/12/2024	31/12/2024	1,956,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469784	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 352793	Puebla	110	Palmar Bravo	de Encrucijada Segunda Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Palmar Bravo	de 352793	171	114	285	Metros cuadrados de construcción	985.97	01/12/2024	31/12/2024	1,238,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402469864	33	FAIS municipal	ENTREGA DE SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE AGUA MEDIANTE LA RADIACIÓN SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA Y TEHUITZO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 352940	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	de 352940	378	252	630	Piezas	126	01/12/2024	31/12/2024	2,476,254.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302428554	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 285794	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Palmar Bravo	de 285794	928	825	1753	Metros Cuadrados	9103.5	02/05/2024	31/05/2024	1,325,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402494790	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO DEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE IXTOLOLOYA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 451966	Puebla	111	Pantepec	Ixtololoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	de 451966	187	125	312	Metros Cuadrados	596	15/08/2024	12/11/2024	844,783.72	844,783.72	844,783.72	844,783.72	844,783.72	844,783.72	Validado avances
2024	4	PUE240402495593	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD 28 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 454120	Puebla	111	Pantepec	28 de Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	de 454120	54	52	106	Metros Cuadrados	1200	28/07/2024	10/10/2024	1,878,681.84	1,878,681.84	1,878,681.84	1,878,681.84	1,878,681.84	1,878,681.84	Validado avances
2024	4	PUE240402495622	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD EL ARROYO DEL PAHUAL EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 454159	Puebla	111	Pantepec	El Arroyo del Pahual	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	de 454159	27	23	50	Metros Cuadrados	400	08/09/2024	07/10/2024	550,071.78	550,071.78	550,071.78	550,071.78	550,071.78	550,071.78	Validado avances
2024	4	PUE240402494246	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 34 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD AGUA LINDA - 451182	Puebla	111	Pantepec	Agua Linda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	de 451182	122	82	204	Metros cuadrados de construcción	1224	13/09/2024	12/10/2024	510,678.34	510,678.34	510,678.34	510,678.34	510,678.34	510,678.34	Validado avances
2024	4	PUE240402494030	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN LA PLANADA A AMELUCA CON UNA LONGITUD DE 490 METROS, EN LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN LA PLANADA MUNICIPIO DE PANTEPEC, ESTADO DE PUEBLA - 450833	Puebla	111	Pantepec	El Tablón Planada)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	de 450833	145	170	315	Metros Cuadrados	3000	27/10/2024	15/12/2024	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402494349	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 44 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN LA PLANADA - 451333	Puebla	111	Pantepec	El Tablón Planada)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	de 451333	158	106	264	Metros cuadrados de construcción	1584	13/09/2024	12/10/2024	660,877.85	660,877.85	660,877.85	660,877.85	660,877.85	660,877.85	Validado avances
2024	4	PUE240402494609	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 451712	Puebla	111	Pantepec	El Zapotal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Pantepec	de 451712	130	86	216	Metros lineales	943.08	14/08/2024	12/10/2024	833,979.16	833,979.16	833,979.16	833,979.16	833,979.16	833,979.16	Validado avances
2024	4	PUE240402493943	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE REFORMA EDUCATIVA C.C.T. 21DPR2819N EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE COLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 450620	Puebla	111	Pantepec	Cañada de Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Pantepec	de 450620	108	72	180	Metros cuadrados de construcción	72	16/10/2024	14/12/2024	1,117,153.10	1,117,153.10	1,117,153.10	1,117,153.10	1,117,153.10	1,117,153.10	Validado avances
2024	4	PUE240402495513	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA DE MATAMOROS Y CALLE BUGAMBILIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 453993	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	de 453993	234	156	390	Metros Cuadrados	720.1	26/10/2024	14/12/2024	979,261.75	979,261.75	979,261.75	979,261.75	979,261.75	979,261.75	Validado avances
2024	4	PUE240402495560	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO 2DA ETAPA, MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 454048	Puebla	111	Pantepec	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Pantepec	de 454048	134	119	253	Metros lineales	3231.4	04/08/2024	12/10/2024	1,520,305.79	1,520,305.79	1,520,305.79	1,520,305.79	1,520,305.79	1,520,305.79	Validado avances
2024	4	PUE240402495603	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 454132	Puebla	111	Pantepec	El Aguacate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	de 454132	29	29	58	Metros cuadrados de construcción	71.28	12/08/2024	10/10/2024	695,642.07	695,642.07	695,642.07	695,642.07	695,642.07	695,642.07	Validado avances
2024	4	PUE240402496881	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 24 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL POZO - 456408	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	de 456408	86	58	144	Metros cuadrados de construcción	864	26/10/2024	09/12/2024	350,833.18	350,833.18	350,833.18	350,833.18	350,833.18	350,833.18	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402496936	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 47 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD IXTOLOLOYA - 456548	Puebla	111	Pantepec	Ixtololoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	456548	169	113	282	Metros cuadrados de construcción	1692	26/10/2024	09/12/2024	687,048.31	687,048.31	687,048.31	687,048.31	687,048.31	687,048.31	Validado avances
2024	4	PUE240402497742	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO EJIDO CAÑADA A PAPATLAR DEL KILÓMETRO 0 MAS 000 AL 0 MAS 495.00 EN LA LOCALIDAD DE PAPATLAR, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 458675	Puebla	111	Pantepec	Papatlar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pantepec	458675	41	48	89	Metros lineales	495	26/10/2024	09/12/2024	130,566.83	130,566.83	130,566.83	130,566.83	130,566.83	130,566.83	Validado avances
2024	4	PUE240402497797	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS PANTEPEC, MIRADOR A ARROYO DEL TIGRE, DEL KM 0 MAS 000 AL 1 MAS 900, EN LA LOCALIDAD DE PANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 458761	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Pantepec	458761	168	146	314	Metros lineales	1900	27/10/2024	10/12/2024	591,522.89	591,522.89	591,522.89	591,522.89	591,522.89	591,522.89	Validado avances
2024	4	PUE240402507575	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 26 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TENEXCO - 456753	Puebla	111	Pantepec	Tenexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	456753	94	62	156	Metros cuadrados de construcción	936	26/10/2024	09/12/2024	380,069.28	380,069.28	380,069.28	380,069.28	380,069.28	380,069.28	Validado avances
2024	4	PUE240402507603	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL AGUACATE - 456890	Puebla	111	Pantepec	El Aguacate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	456890	43	29	72	Metros cuadrados de construcción	432	26/10/2024	09/12/2024	175,416.59	175,416.59	175,416.59	175,416.59	175,416.59	175,416.59	Validado avances
2024	4	PUE240402507623	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD TEJERÍA - 456962	Puebla	111	Pantepec	Tejería	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	456962	40	26	66	Metros cuadrados de construcción	396	26/10/2024	09/12/2024	160,798.54	160,798.54	160,798.54	160,798.54	160,798.54	160,798.54	Validado avances
2024	4	PUE240402507645	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUM. 69 C.C.T.21EBH1081G EN LA LOCALIDAD DE EL POZO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 457053	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	457053	126	84	210	Metros lineales	311.3	26/10/2024	09/12/2024	290,446.53	290,446.53	290,446.53	290,446.53	290,446.53	290,446.53	Validado avances
2024	4	PUE240402494417	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 451442	Puebla	111	Pantepec	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	451442	137	91	228	Metros Cuadrados	360	13/09/2024	12/10/2024	519,597.40	519,597.40	519,597.40	519,597.40	519,597.40	519,597.40	Validado avances
2024	4	PUE240402494530	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES JULIÁN ROSALES Y LUIS CABRERA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 451611	Puebla	111	Pantepec	El Coyol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	451611	38	30	68	Metros Cuadrados	266.48	23/09/2024	12/10/2024	351,625.61	351,625.61	351,625.61	351,625.61	351,625.61	351,625.61	Validado avances
2024	4	PUE240402507678	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS LOCALIDAD DE MECAPALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 457281	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	457281	335	223	558	Metros cuadrados de construcción	3348	26/10/2024	12/12/2024	1,359,495.98	1,359,495.98	1,359,495.98	1,359,495.98	1,359,495.98	1,359,495.98	Validado avances
2024	4	PUE240402497716	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAPATLAR EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 458616	Puebla	111	Pantepec	Papatlar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	458616	41	48	89	Metros Cuadrados	925.28	26/10/2024	06/12/2024	1,110,378.37	1,110,378.37	1,110,378.37	1,110,378.37	1,110,378.37	1,110,378.37	Validado avances
2024	4	PUE240402494315	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 42 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 451272	Puebla	111	Pantepec	El Terrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	451272	151	101	252	Metros cuadrados de construcción	1512	13/09/2024	12/10/2024	630,837.95	630,837.95	630,837.95	630,837.95	630,837.95	630,837.95	Validado avances
2024	4	PUE240402465423	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL BARRIO DEL CARMEN, LOCALIDAD DE PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 339934	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Petlalcingo	339934	68	53	121	Metros Cuadrados	108.39	02/04/2024	01/06/2024	685,287.89	685,287.89	685,287.89	685,287.89	685,287.89	685,287.89	Validado avances
2024	4	PUE240402465461	33	FAIS municipal	EMPEDRADO DE CALLE 12 DE OCTUBRE DEL KM 000.00 AL KM 160.00, EN EL BARRIO DE SANISIDRO, TEXCALAPA DE JUÁREZ, PETLALCINGO, PUEBLA. - 340014	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalcingo	340014	32	26	58	Metros Cuadrados	1270.2	14/05/2024	12/07/2024	1,386,493.58	1,386,493.58	1,386,493.58	1,386,493.58	1,386,493.58	1,386,493.58	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402465463	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE EL ACCESO PRINCIPAL HACIA BARRIO DE SANTA CRUZ PETLALCINGO, DEL KM 000 AL KM 280, ENTRE LA CALLE HORTALIZA Y CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO OAXACA, EN PETLALCINGO, PUEBLA. - 340020	Puebla	112	Petlalingo	Santa Cruz (Barrio de Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalingo	340020	26	17	43	Metros Cuadrados	1881.8	10/06/2024	25/07/2024	2,656,410.05	2,656,410.05	2,656,410.05	2,656,410.05	2,656,410.05	2,656,410.05	Validado avances
2024	4	PUE240402465396	33	FAIS municipal	EMPEDRADO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DEL KM 000.00 AL KM 160.00, EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, PETLALCINGO, PUEBLA. - 339866	Puebla	112	Petlalingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalingo	339866	47	27	74	Metros Cuadrados	1008	26/02/2024	26/03/2024	1,494,031.23	1,494,031.23	1,494,031.23	1,494,031.23	1,494,031.23	1,494,031.23	Validado avances
2024	4	PUE240402465403	33	FAIS municipal	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL BARRANCA DE SANTA ROSA DEL TRAMO DE LA CALLE 5 DE MAYO AL VADO DE LA CALLE SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 339888	Puebla	112	Petlalingo	Petlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Petlalingo	339888	58	28	86	Metros cúbicos	9393.5	16/02/2024	17/03/2024	916,704.44	916,704.44	916,704.44	916,704.44	916,704.44	916,704.44	Validado avances
2024	4	PUE240402465449	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE BACHILLERATO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21EMS0024U, DE LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, PETLALCINGO, PUEBLA. - 339981	Puebla	112	Petlalingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Petlalingo	339981	80	70	150	Metros Cuadrados	1082.6	15/05/2024	14/06/2024	405,459.83	405,459.83	405,459.83	405,459.83	405,459.83	405,459.83	Validado avances
2024	4	PUE240402465469	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 340038	Puebla	112	Petlalingo	Santa Gertrudis Salitrillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Petlalingo	340038	59	46	105	Metros lineales	210.2	10/07/2024	09/08/2024	161,120.73	161,120.73	161,120.73	161,120.73	161,120.73	161,120.73	Validado avances
2024	4	PUE240402483967	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TEXCALAPA, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 431841	Puebla	112	Petlalingo	San José Texcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalingo	431841	23	14	37	Metros lineales	150	30/03/2024	29/04/2024	193,754.30	193,754.30	193,754.30	193,754.30	193,754.30	193,754.30	Validado avances
2024	4	PUE240402484201	33	FAIS municipal	AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, ESTADO DE PUEBLA PRIMERA ETAPA - 432248	Puebla	112	Petlalingo	Petlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Petlalingo	432248	378	321	699	Metros lineales	4500	26/02/2024	31/12/2024	32,625,469.29	4,505,577.31	4,505,577.31	4,505,577.31	4,505,577.31	4,505,577.31	Validado avances
2024	4	PUE240402484041	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS PÚBLICAS DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 431967	Puebla	112	Petlalingo	Petlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Petlalingo	431967	1323	1257	2580	Piezas	2	23/08/2024	07/10/2024	2,845,543.67	2,845,543.67	2,845,543.67	2,845,543.67	2,845,543.67	2,845,543.67	Validado avances
2024	4	PUE240402465390	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALITRILLO SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 339853	Puebla	112	Petlalingo	Santa Gertrudis Salitrillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalingo	339853	32	24	56	Metros Cuadrados	1130.7	22/02/2024	23/03/2024	1,757,804.54	1,757,804.55	1,757,804.55	1,757,804.55	1,757,804.55	1,757,804.55	Validado avances
2024	4	PUE240402465437	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DEL ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL DEL KM 000.00 AL KM 164.67, EN LA LOCALIDAD DEL EL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 339955	Puebla	112	Petlalingo	Mezquital (Sección Quinta Mezquital)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalingo	339955	23	11	34	Metros Cuadrados	1691.7	19/04/2024	19/05/2024	1,997,787.94	1,997,787.94	1,997,787.94	1,997,787.94	1,997,787.94	1,997,787.94	Validado avances
2024	4	PUE240402465451	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA FUTURO DE MÉXICO C.C.T. 21DTV0479R, EN LA LOCALIDAD DE TEXCALAPA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 339986	Puebla	112	Petlalingo	Texcalapa Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Petlalingo	339986	72	65	137	Metros Cuadrados	608	15/05/2024	14/07/2024	1,643,673.61	1,643,673.61	1,643,673.61	1,643,673.61	1,643,673.61	1,643,673.61	Validado avances
2024	4	PUE240402494560	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE YETLA, TLAXCUAPAN Y TECUAUTITLAN, DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 451653	Puebla	113	Piaxtla	Yetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Piaxtla	451653	518	453	971	Metros Cuadrados	38415	20/11/2024	19/12/2024	1,283,340.10	1,283,340.10	1,283,340.10	1,283,340.10	1,283,340.10	1,283,340.10	Validado avances
2024	4	PUE240302418304	33	FAIS municipal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, DEL KILOMETRO 0,000 AL KILOMETRO 0,260, EN LA SECCION SEGUNDA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 223444	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla (Segunda Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Piaxtla	223444	155	140	295	Metros Cuadrados	15602	05/08/2024	18/09/2024	1,995,651.10	1,995,651.10	1,995,651.10	1,995,651.10	1,995,651.10	1,995,651.10	Validado avances
2024	4	PUE240302430589	33	FAIS municipal	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN LA AVENIDA OSA MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN AVENIDA OSA MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 294709	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Puebla	294709	5312	5104	10416	Metros Cuadrados	65400	01/10/2024	30/12/2024	73,400,000.00	73,329,202.38	73,329,202.38	73,329,202.38	73,329,202.38	73,329,202.38	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402486427	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 437549	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	437549	79	95	174	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402486617	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 437974	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	437974	36	37	73	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240202390714	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ERNESTO S., CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE FOX QUESADA ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE LOS PINOS ENTR	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Puebla	151856	294	284	578	Metros Cuadrados	1175.29	12/06/2024	10/08/2024	6,908,504.14	6,701,700.22	6,701,700.22	6,701,700.22	6,701,700.22	6,701,700.22	Validado avances
2024	4	PUE240402467677	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 3 ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y CALLE CESAR VALLEJO, EN LA COLONIAS BALCONES DEL SUR Y FRATERNIDAD ANTORCHISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 3 ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y CALLE CESAR VALLEJO, EN LA COLONIAS BALCONES DEL SUR Y FRATERNIDAD ANTORCHISTA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 394615	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Puebla	394615	16632	15353	31985	Metros Cuadrados	1624.7	13/11/2024	27/12/2024	5,446,952.18	5,446,952.18	5,446,952.18	5,446,952.18	1,634,085.65	1,634,085.65	Validado avances
2024	4	PUE240402467755	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ALCANFORES, EN LA COLONIA VALLE PARAÍSO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE ROBLE ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ALCANFORES, EN LA COLONIA VALLE PARAÍSO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 394792	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Puebla	394792	201	185	386	Metros Cuadrados	3450.97	13/11/2024	27/12/2024	7,693,807.82	7,693,807.82	7,693,807.82	7,693,807.82	2,308,142.35	2,308,142.35	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402467819	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLE PINO ENTRE CALLE POLÍTICA MODERNA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE PINO Y CALLE RUBÍ, CALLE RUBÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NUEVO PARAÍSO Y SOLIDARIDAD, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE PINO ENTRE CALLE POLÍTICA MODERNA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE PINO Y CALLE RUBÍ, CALLE RUBÍ ENTRE CALLE LIBERTAD Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NUEVO PARAÍSO Y SOLIDARIDAD, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 394921	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	394921	295	273	568	Metros Cuadrados	888.81	13/11/2024	27/12/2024	4,831,661.44	6,493,555.22	6,493,555.22	6,493,555.22	1,449,498.43	1,449,498.43	Validado avances
2024	4	PUE240402467827	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 394938	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Puebla	394938	212	196	408	Metros Cuadrados	3605.07	22/11/2024	31/12/2024	7,696,309.62	8,254,161.44	8,254,161.44	8,254,161.44	2,265,039.90	2,265,039.90	Validado avances
2024	4	PUE240402484846	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 433622	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	433622	269	232	501	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402486566	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 437838	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	437838	55	74	129	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402467829	33	FAIS municipal	RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN CALLE 35 SUR, ENTRE AVENIDA 29 PONIENTE Y AVENIDA MANUEL ESPINOSA YGLESIAS O CALLE 31 PONIENTE, EN AVENIDA MANUEL ESPINOSA YGLESIAS O CALLE 31 PONIENTE ENTRE CALLE 35 SUR Y CALLE 33 SUR, EN LA COLONIA SANTA CRUZ LOS ÁNGELES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 394941	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	394941	4468	4124	8592	Metros lineales	206	22/11/2024	31/12/2024	4,401,184.25	4,647,976.59	4,647,976.59	4,647,976.59	2,697,448.31	2,697,448.31	Validado avances
2024	4	PUE240402485038	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 433963	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	433963	71	75	146	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402485118	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 434133	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	434133	176	136	312	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402486285	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 437314	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	437314	108	122	230	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402486342	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 437404	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	437404	281	263	544	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240202391157	33	FAIS municipal	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN POZO DENOMINADO EL RIEGO LA LAGUNA UBICADO EN CADENAMIENTO 0 000.00, LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE TINAJAS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA, CALLE 8 SUR ENTRE CALLE CAMINO A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 2 SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PEDRO ZACACHIMALPA DEL MUNICIPIO DE PUE	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachimalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Puebla	154782	2417	2295	4712	Metros lineales	1693.76	20/06/2024	17/09/2024	17,585,468.91	15,029,199.08	15,029,199.08	15,029,199.08	12,288,739.83	12,288,739.83	Validado avances
2024	4	PUE240402467549	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA COLONIA EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA COLONIA EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 394341	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Puebla	394341	2755	2543	5298	Metros Cuadrados	1339.07	13/11/2024	27/12/2024	2,635,042.43	0.00	2,635,042.43	2,635,042.43	790,512.73	790,512.73	Validado avances
2024	4	PUE240402467728	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 11 DE ENERO ENTRE CALLE MISAEL NÚÑEZ ACOSTA Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BARRANCA HONDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN AVENIDA 11 DE ENERO ENTRE CALLE MISAEL NÚÑEZ ACOSTA Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA BARRANCA HONDA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 394755	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Puebla	394755	1722	1590	3312	Metros Cuadrados	1151.52	13/11/2024	27/12/2024	2,749,979.90	3,224,892.16	3,224,892.16	3,224,892.16	824,993.97	824,993.97	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2024	4	PUE240402484226	33	FAIS municipal	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE LOS PILARES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL KM. 0 000 AL KM. 1 577. UBICACIÓN EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, DEL KM. 0 000 AL KM. 1 577. - 432298	Puebla	114	Puebla	Apantenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	432298	7672	7398	15070	Metros cúbicos	734.58	08/12/2024	31/12/2024	23,382,467.05	23,067,954.00	23,067,954.00	23,067,954.00	7,367,788.81	7,367,788.81	Validado avances	
2024	4	PUE240402485015	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 433916	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puebla	433916	290	276	566	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances	
2024	4	PUE240402485053	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 433995	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puebla	433995	129	136	265	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances	
2024	4	PUE240402486686	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 438087	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Puebla	438087	77	82	159	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances	
2024	4	PUE240202390740	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ERNESTO S., CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE FOX QUESADA ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, CALLE LOS PINOS ENTR	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puebla	152044	115	75	190	Metros Cuadrados	527.8	12/06/2024	10/08/2024	3,301,668.37	3,202,833.95	3,202,833.95	3,202,833.95	3,202,833.95	3,202,833.95	3,202,833.95	Validado avances
2024	4	PUE240402467709	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ROBLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ROBLE, EN LA COLONIA BOSQUES DE AMALUCAN PRIMERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 394721	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	394721	73	67	140	Metros Cuadrados	905.11	13/11/2024	27/12/2024	2,513,381.29	2,513,381.29	2,513,381.29	2,513,381.29	2,249,609.73	2,249,609.73	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402484931	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 433769	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	433769	166	146	312	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402485132	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 434155	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	434155	209	232	441	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402485149	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 434205	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	434205	98	92	190	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402486156	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 437140	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	437140	215	211	426	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402486224	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 437229	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	437229	68	82	150	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402493751	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 110 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 110 PONIENTE ENTRE CALLE 15 NORTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 450357	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Puebla	450357	139	128	267	Metros Cuadrados	2136	13/11/2024	27/12/2024	4,741,133.09	4,741,133.09	4,741,133.09	4,741,133.09	1,422,339.93	1,422,339.93	Validado avances
2024	4	PUE240402485105	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 434121	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	434121	73	83	156	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402486745	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 438205	Puebla	114	Puebla	Chapultepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	438205	104	106	210	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.33	1,116,331.59	1,116,331.59	1,116,331.59	334,899.31	334,899.31	Validado avances
2024	4	PUE240402485071	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 434037	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	434037	86	93	179	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402485077	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 434063	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	434063	99	81	180	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402485162	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 434252	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	434252	255	265	520	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240402486496	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, TECHADO DE 20 X 30 METROS EN ZONA EÓLICA TIPO 2, EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 437675	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Puebla	437675	103	106	209	Metros Cuadrados	699.74	05/12/2024	31/12/2024	1,127,640.40	1,116,331.64	1,116,331.64	1,116,331.64	334,899.50	334,899.50	Validado avances
2024	4	PUE240202388569	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA PUEBLA TLAXCALA Y CALLE PLAZUELA GUADALUPE CALERAS, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CAMINO REAL A TLAXCALA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, CERRADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, CALLE LAUREL ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y CALLE BUENOS AIRES, PRIVADA ESCALONA ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	144466	122	102	224	Metros lineales	363.01	12/06/2024	25/08/2024	1,177,275.93	1,275,154.34	1,275,154.34	1,275,154.34	1,275,154.34	1,275,154.34	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202388085	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN AVENIDA NACIONAL ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE 57 PONIENTE, EN LA COLONIA EL MAYORAZGO, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE DIAGONAL F DE LA 14 SUR, ENTRE CALLE 103 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO E INCORPORACIÓN A BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO DE LA AVENIDA 14 ORIENTE, EN BARRIO EL ALTO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA HERRAD	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Puebla	143205	120	95	215	Metros Cuadrados	160.71	13/06/2024	26/08/2024	1,031,666.65	1,254,436.42	1,254,436.42	1,254,436.42	1,254,436.42	1,254,436.42	Validado avances
2024	4	PUE240202388301	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN AVENIDA NACIONAL ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE 57 PONIENTE, EN LA COLONIA EL MAYORAZGO, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE DIAGONAL F DE LA 14 SUR, ENTRE CALLE 103 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO E INCORPORACIÓN A BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO DE LA AVENIDA 14 ORIENTE, EN BARRIO EL ALTO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA HERRAD	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Puebla	143718	132	116	248	Metros Cuadrados	314.14	13/06/2024	26/08/2024	2,038,675.88	2,478,891.10	2,478,891.10	2,478,891.10	2,478,891.10	2,478,891.10	Validado avances
2024	4	PUE240202388380	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN AVENIDA NACIONAL ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE 57 PONIENTE, EN LA COLONIA EL MAYORAZGO, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE DIAGONAL F DE LA 14 SUR, ENTRE CALLE 103 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO E INCORPORACIÓN A BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO DE LA AVENIDA 14 ORIENTE, EN BARRIO EL ALTO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA HERRAD	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Puebla	143916	142	106	248	Metros Cuadrados	37.56	13/06/2024	26/08/2024	179,506.06	218,267.13	218,267.13	218,267.13	218,267.13	218,267.13	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202388488	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN AVENIDA NACIONAL ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE 57 PONIENTE, EN LA COLONIA EL MAYORAZGO, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE DIAGONAL F DE LA 14 SUR, ENTRE CALLE 103 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO E INCORPORACIÓN A BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO DE LA AVENIDA 14 ORIENTE, EN BARRIO EL ALTO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA HERRAD	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	144261	95	65	160	Metros Cuadrados	303.01	13/06/2024	26/08/2024	607,558.95	738,750.33	738,750.33	738,750.33	738,750.33	738,750.33	Validado avances
2024	4	PUE240202387134	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA A NIVEL DE PISO, CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN CALLE AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA COLONIA LA PAZ RETIRO DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA NUEVO LEÓN Y AVENIDA 19 ORIENTE, EN LA COLONIA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN EN VIALIDADES DE LOS CUADRANTES 1,2,3 Y 4, CALLE AARÓN MERINO FERNÁNDEZ Y BOULEVARD ATLIXCO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA JUÁREZ, EN LA COLONIA LA PAZ, BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO ENTRE PRIVADA NUEVO LEÓN	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	137147	4E+05	420602	846000	Metros Cuadrados	3215.13	12/06/2024	25/08/2024	9,921,328.31	13,754,428.69	13,754,428.69	13,754,428.69	13,754,428.69	13,754,428.69	Validado avances
2024	4	PUE240202387959	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, CALLE ENCINOS ENTRE CALLE PINO Y CALLE ALHELÍ, CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE ENCINOS Y FIN DE CALLE, CALLE TULIPANES ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ALHELÍ, EN LA COLONIA SAN MARCOS, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE LOS PINOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE PINO Y PROLONGACIÓN 5 DE MAYO, CALLE ENCINOS ENTRE CALLE PINO Y CAL	Puebla	114	Puebla	Santa Catarina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	141647	416	401	817	Metros lineales	1037	12/06/2024	25/08/2024	9,215,564.35	10,530,237.44	10,530,237.44	10,530,237.44	10,530,237.44	10,530,237.44	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202388688	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA PUEBLA TLAXCALA Y CALLE PLAZUELA GUADALUPE CALERAS, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CAMINO REAL A TLAXCALA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, CERRADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, CALLE LAUREL ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y CALLE BUENOS AIRES, PRIVADA ESCALONA ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y	Puebla	114	Puebla	San Miguel Espejo	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Puebla	144868	88	64	152	Metros lineales	260	12/06/2024	25/08/2024	823,675.12	892,155.25	892,155.25	892,155.25	892,155.25	892,155.25	Validado avances
2024	4	PUE240202388734	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA REFORMA ENTRE AVENIDA PUEBLA TLAXCALA Y CALLE PLAZUELA GUADALUPE CALERAS, EN LA COLONIA GUADALUPE CALERAS, CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CAMINO REAL A TLAXCALA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, CERRADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA MIGUEL HIDALGO ENTRE CERRADA 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA COLONIA SAN MIGUEL ESPEJO, DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC, CALLE LAUREL ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y CALLE BUENOS AIRES, PRIVADA ESCALONA ENTRE CALLE CAMINO DE TEPECALTECH Y	Puebla	114	Puebla	San Andrés Azumiatla	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Puebla	145027	160	124	284	Metros lineales	672	12/06/2024	25/08/2024	2,112,491.76	2,288,123.76	2,288,123.76	2,288,123.76	2,288,123.76	2,288,123.76	Validado avances
2024	4	PUE240202388739	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLADO EN ZONAS SUSCEPTIBLES DE INUNDACIONES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN AVENIDA NACIONAL ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE 57 PONIENTE, EN LA COLONIA EL MAYORAZGO, ENTRE PROLONGACIÓN DE LA 14 SUR Y CALLE DIAGONAL F DE LA 14 SUR, ENTRE CALLE 103 ORIENTE Y CALLE 12 SUR, EN LA COLONIA GRANJAS DE SAN ISIDRO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO E INCORPORACIÓN A BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO DE LA AVENIDA 14 ORIENTE, EN BARRIO EL ALTO, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE AZAHARES Y AVENIDA HERRAD	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Puebla	144003	97	71	168	Metros Cuadrados	535.97	13/06/2024	26/08/2024	3,338,615.31	4,059,528.98	4,059,528.98	4,059,528.98	4,059,528.98	4,059,528.98	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402470269	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE AL CADENAMIENTO 0273.45 DEL BARRIO SANTA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE TOZIHUIC - 400161	Puebla	116	Quimixtlán	Tozihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	400161	162	156	318	Metros Cuadrados	1914.1	29/11/2024	31/12/2024	2,136,584.22	2,136,584.22	2,136,584.22	2,136,584.22	2,136,584.22	2,136,584.22	Validado avances
2024	4	PUE240402469780	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE LOS FEDERICOS EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE PATLANALÁN - 352776	Puebla	116	Quimixtlán	Rincón de Patlanalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	352776	92	89	181	Metros Cuadrados	945	31/10/2024	29/11/2024	1,298,076.19	1,298,076.19	1,298,076.19	1,298,076.19	1,298,076.19	1,298,076.19	Validado avances
2024	4	PUE240402470215	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE AL CADENAMIENTO 0230.00 DE LA LOCALIDAD COLONIA LA CONCEPCIÓN - 400097	Puebla	116	Quimixtlán	Colonia Concepción	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	400097	158	162	320	Metros Cuadrados	1472	26/11/2024	31/12/2024	2,081,990.43	2,081,990.43	2,081,990.43	2,081,990.43	2,081,990.43	2,081,990.43	Validado avances
2024	4	PUE240402470286	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO HACIA TLAMOLOAXTLA DEL CADENAMIENTO 0000.00 AL CADENAMIENTO 0170.00 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA SAN JOSÉ - 400213	Puebla	116	Quimixtlán	Villa Hermosa (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	400213	132	138	270	Metros Cuadrados	578	29/11/2024	31/12/2024	779,845.18	801,132.69	801,132.69	801,132.69	801,132.69	801,132.69	Validado avances
2024	4	PUE240302439200	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA. - 333275	Puebla	116	Quimixtlán	Ahuacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	333275	175	165	340	Piezas	62	17/09/2024	25/11/2024	1,377,405.28	1,377,405.28	1,377,405.28	1,377,405.28	1,377,405.28	1,377,405.28	Validado avances
2024	4	PUE240402480785	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁTICO EN ACCESO PRINCIPAL ENTRE CARRETERA ALTA LUZ, RINCÓN DE LOS REYES Y CALLE PRINCIPAL 1 ER ETAPA CADEMANIENTO 0000.00 AL 0420.00 DE LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO - 426134	Puebla	116	Quimixtlán	El Triunfo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quimixtlán	426134	441	425	866	Metros Cuadrados	5785.3	29/11/2024	31/12/2024	3,000,824.27	3,000,824.27	3,000,824.27	3,000,824.27	3,000,824.27	3,000,824.27	Validado avances
2024	4	PUE240402463285	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS REYES - 384068	Puebla	116	Quimixtlán	Rincón de los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	384068	63	65	128	Metros Cuadrados	1024.8	25/11/2024	24/12/2024	1,688,716.19	1,688,716.19	1,688,716.19	1,688,716.19	1,688,716.19	1,688,716.19	Validado avances
2024	4	PUE240402465425	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 339937	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajales	339937	80	60	140	Piezas	84	08/07/2024	07/08/2024	1,470,245.64	1,470,245.64	1,470,245.64	1,470,245.64	1,470,245.64	1,470,245.64	Validado avances
2024	4	PUE240402465429	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES .CALLE 5 PTE ENTRE 7 Y 9 SUR , ANDADOR DEL FERROCARRIL ENTRE 5 Y 7 SUR .AV. DEL FERROCARRIL ENTRE FRANCISCO SARABIA Y 24 DE MARZO. - 339939	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajales	339939	115	75	190	Metros Cuadrados	150.3	04/09/2024	04/10/2024	1,155,105.75	1,155,105.75	1,155,105.75	1,155,105.75	1,155,105.75	1,155,105.75	Validado avances
2024	4	PUE240402465421	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES - 339933	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajales	339933	300	300	600	Piezas	146	19/07/2024	19/08/2024	2,018,445.29	2,018,445.29	2,018,445.29	2,018,445.29	2,018,445.29	2,018,445.29	Validado avances
2024	4	PUE240402469689	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE 5 Y 7 SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 352620	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajales	352620	35	35	70	Metros Cuadrados	864.8	17/07/2024	16/08/2024	850,254.24	850,254.24	850,254.24	850,254.24	850,254.24	850,254.24	Validado avances
2024	4	PUE240402494190	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL POZO 1, POZO 2 Y POZO 3 DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN. - 451089	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Rafael Lara Grajales	451089	600	600	1200	Piezas	2	19/07/2024	19/08/2024	927,996.49	927,996.49	927,996.49	927,996.49	927,996.49	927,996.49	Validado avances
2024	4	PUE240402494394	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL POZO 1, POZO 2 Y POZO 3 DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN. - 451400	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Rafael Lara Grajales	451400	300	300	600	Piezas	1	19/07/2024	19/08/2024	438,491.56	463,998.25	463,998.25	463,998.25	463,998.25	463,998.25	Validado avances
2024	4	PUE240402496767	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA LEONA VICARIO INDEPENDENCIA INICIANDO EN AVENIDA HIDALGO PONIENTE CON UNA LONGITUD DE DOS MIL TRESCIENTOS M EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUAREZ MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ ESTADO DE PUEBLA - 456219	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Los Reyes de Juárez	456219	5150	4850	10000	Metros Cuadrados	16100	10/12/2024	30/12/2024	5,663,596.48	5,663,596.48	5,663,596.48	5,663,596.48	2,500,000.00	2,500,000.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402496843	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA Y LINEA DE CONDUCCION SOBRE CALLE HIDALGO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUAREZ MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA - 456328	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Los Reyes de Juárez	456328	10200	9800	20000	Metros lineales	1820	10/12/2024	30/12/2024	1,818,868.74	1,818,868.74	1,818,868.74	1,818,868.74	1,818,868.74	1,818,868.74	Validado avances
2024	4	PUE240402497126	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE SIETE SUR ENTRE CALLES NUEVE Y ONCE PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ PUEBLA - 456929	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Los Reyes de Juárez	456929	52	48	100	Metros Cuadrados	879.39	11/12/2024	30/12/2024	701,436.48	751,672.30	751,672.30	751,672.30	751,672.30	751,672.30	Validado avances
2024	4	PUE240302434871	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE TEZIUTLÁN ENTRE CALLE JALPAN Y CHIAUTLA DE TAPIA, CADENAMIENTO CERO MÁS OCHOCIENTOS OCHENTA PUNTO CERO CERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 314329	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	314329	412	380	792	Metros Cuadrados	5305.8	02/09/2024	29/11/2024	9,837,962.81	9,822,696.53	9,822,696.53	9,822,696.53	8,837,393.63	8,837,393.63	Validado avances
2024	4	PUE240302415750	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL CORREDOR CACALOTEPEC, ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO KM. NUEVE MÁS CERO CERO CERO PUNTO CERO CERO Y DIAGONAL DE LA NUEVE ORIENTE, CALLE TLATLAUQUITEPEC ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO Y CORREDOR CACALOTEPEC Y DIAGONAL DE LA NUEVE ORIENTE ENTRE CORREDOR CACALOTEPEC Y CADENAMIENTO DOS MÁS DOSCIENTOS OCHENTA PUNTO OCHENTA Y UNO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 208123	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	208123	1136	1049	2185	Metros Cuadrados	40372	04/02/2024	17/07/2024	65,187,974.78	64,841,174.17	64,841,174.17	64,841,174.17	52,109,973.18	52,109,973.18	Validado avances
2024	4	PUE240302415891	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE REHABILITACIÓN DEPORTIVA PARA LA SALUD DE LA MUJER Y LA NIÑEZ EN LA DELEGACIÓN ATLIXCÁYOTL EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 208840	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	208840	19427	17932	37359	Metros cuadrados de construcción	676.93	04/02/2024	17/07/2024	10,205,933.55	10,182,926.36	10,182,926.36	10,182,926.36	9,028,596.40	9,028,596.40	Validado avances
2024	4	PUE240402493545	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR FRANCISCO MÁRQUEZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODJNCERODOSTRESSEISF, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 449972	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	449972	39	31	70	Metros Cuadrados	74.88	30/11/2024	30/12/2024	443,098.87	441,950.70	441,950.70	441,950.70	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492782	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODPRCERODOSIETENUEVEU, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 448750	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	448750	68	66	134	Metros Cuadrados	74.88	30/11/2024	30/12/2024	965,675.36	1,048,866.03	1,048,866.03	1,048,866.03	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493098	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR PAPALOTLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNODJNCEROCINCOCUATROTRESM, EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CACALOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 449282	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		H. Ayuntamiento San Andrés Cholula	449282	160	150	310	Metros cuadrados de construcción	74.88	30/11/2024	30/12/2024	1,726,315.38	1,709,169.64	1,709,169.64	1,709,169.64	0.00	0.00	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402465659	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALO BAUTISTA Y CALLE ZARAGOZA, PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y FABRICA Y PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZY CERRADA EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA - 342259	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	342259	76	45	121	Metros Cuadrados	1489.28	14/09/2024	14/10/2024	1,984,762.36	1,984,762.36	1,984,762.36	1,984,762.36	1,984,762.36	1,984,762.36	Validado avances
2024	4	PUE240402496591	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO DE LAS LOCALIDADES DE SAN BARTOLOME CHIMALHUACAN Y LA SOLEDAD TEPEHUAXTITLA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA - 455760	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	San Bartolomé Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	455760	850	790	1640	Metros lineales	25000	15/12/2024	31/12/2024	872,208.20	872,371.71	872,371.71	872,371.71	872,371.71	872,371.71	Validado avances
2024	4	PUE240402464620	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIOS Y FABRICA EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 333621	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	333621	48	22	70	Metros Cuadrados	857.96	14/09/2024	14/10/2024	1,578,226.14	1,578,226.14	1,578,226.14	1,578,226.14	1,578,226.14	1,578,226.14	Validado avances
2024	4	PUE240402470295	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354370	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo		Otros Proyectos	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	354370	0	0	0	PROYECTO(S)	6	22/10/2024	15/12/2024	230,865.23	230,865.23	230,865.23	230,865.23	230,865.23	230,865.23	Validado avances
2024	4	PUE240402485757	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN DOS TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUGTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN. - 436524	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Xochicugtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe Tepatlán	436524	150	150	300	Metros Cuadrados	550	28/11/2024	31/12/2024	830,339.28	830,339.28	830,339.28	830,339.28	830,339.28	830,339.28	Validado avances
2024	4	PUE240402485775	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CON MORTERO, EN DOS TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN - 436610	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	San Martín del Progreso (La Punta)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe Tepatlán	436610	150	150	300	Metros Cuadrados	641.36	28/11/2024	31/12/2024	1,347,112.13	1,347,112.13	1,347,112.13	1,347,112.13	1,347,112.13	1,347,112.13	Validado avances
2024	4	PUE240402485789	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN DOS TRAMOS AISLADOS, DEL CAMINO ALTICA, LA GUADALUPANA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA. - 436642	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Altica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe Tepatlán	436642	300	300	600	Metros Cuadrados	682	28/11/2024	31/12/2024	1,080,103.91	1,080,103.91	1,080,103.91	1,080,103.91	1,080,103.91	1,080,103.91	Validado avances
2024	4	PUE240402485554	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN UN TRAMO AISLADO, DE LA CALLE HACIA EL BACHILLERATO SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE ALTICA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA. - 436216	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Altica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe Tepatlán	436216	300	300	600	Metros Cuadrados	1732.4	27/11/2024	31/12/2024	3,014,631.36	3,014,631.36	3,014,631.36	3,014,631.36	3,014,631.36	3,014,631.36	Validado avances
2024	4	PUE240402484917	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL Y CERCADO PERIMETRAL, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTATAL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON C.C.T. 21ETV07370, DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL JUJUPANGO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA. - 433751	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Jojupango (San Miguel Jojupango)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe Tepatlán	433751	200	200	400	Metros cuadrados de construcción	68.64	27/11/2024	31/12/2024	1,428,147.54	1,428,147.54	1,428,147.54	1,428,147.54	1,428,147.54	1,428,147.54	Validado avances
2024	4	PUE240402485802	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN. - 436651	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Felipe Tepatlán	436651	600	600	1200	Metros lineales	3250.6	28/11/2024	31/12/2024	873,415.63	873,415.63	873,415.63	873,415.63	873,415.63	873,415.63	Validado avances
2024	4	PUE240402486621	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA CON C.C.T. 21DNJ22O2C EN LA LOCALIDAD DE EL PANOCH, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN. - 437977	Puebla	123	San Felipe Tepatlán	Pachoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe Tepatlán	437977	200	200	400	Metros cuadrados de construcción	73.26	28/11/2024	31/12/2024	1,456,772.50	1,461,388.50	1,461,388.50	1,461,388.50	1,461,388.50	1,461,388.50	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402483701	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AFRICA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN. - 431372	Puebla	123	San Felipe Tapatlán	África	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe Tapatlán	431372	160	160	320	Metros Cuadrados	220	27/11/2024	31/12/2024	1,443,794.85	1,443,794.85	1,443,794.85	1,443,794.85	1,443,794.85	1,443,794.85	Validado avances
2024	4	PUE240402482210	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO OCOTAL, ALTICA, LA GUADALUPANA, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN. - 428731	Puebla	123	San Felipe Tapatlán	Altica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Felipe Tapatlán	428731	200	200	400	Kilómetro	9.9	26/11/2024	31/12/2024	1,641,416.98	1,641,416.98	1,641,416.98	1,641,416.98	1,641,416.98	1,641,416.98	Validado avances
2024	4	PUE240402484698	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN. - 433241	Puebla	123	San Felipe Tapatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Felipe Tapatlán	433241	150	150	300	Metros lineales	200	27/11/2024	31/12/2024	585,089.59	585,089.59	585,089.59	585,089.59	585,089.59	585,089.59	Validado avances
2024	4	PUE240402494996	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, SAN GABRIEL CHILAC TERCERA ETAPA - 417590	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Gabriel Chilac	417590	83	75	158	Metros lineales	617.32	02/12/2024	30/12/2024	1,620,067.14	1,620,067.14	1,620,067.14	486,020.14	486,020.14	486,020.14	Validado avances
2024	4	PUE240402495084	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO, CON TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO, EN UNA LONGITUD DE 800 M Y CONSTRUCCION DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS DE MEDIA PULGADA DE DIAMETRO - 417741	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Gabriel Chilac	417741	47	43	90	Metros lineales	800	02/12/2024	31/12/2024	725,312.00	725,312.00	725,312.00	217,593.60	217,593.60	217,593.60	Validado avances
2024	4	PUE240402495153	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC - 417972	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Gabriel Chilac	417972	704	625	1329	Metros lineales	122.44	02/12/2024	31/12/2024	1,810,428.90	1,809,414.79	1,809,414.79	542,824.44	542,824.44	542,824.44	Validado avances
2024	4	PUE240402466146	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA GUADALUPE - 390593	Puebla	124	San Gabriel Chilac	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Gabriel Chilac	390593	45	30	75	Metros Cuadrados	600	24/04/2024	21/08/2024	2,965,324.30	2,965,324.30	2,965,324.30	2,965,324.30	2,965,324.30	2,965,324.30	Validado avances
2024	4	PUE240402482784	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA - 429740	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Gregorio Atzompa	429740	2251	2077	4328	Metros cuadrados de construcción	598	05/11/2024	07/12/2024	950,232.28	950,232.28	950,232.28	950,232.28	950,232.28	950,232.28	Validado avances
2024	4	PUE240202395007	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 175065	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	175065	145	165	310	Metros Cuadrados	1594.9	10/04/2024	28/06/2024	2,219,589.55	2,219,589.55	2,219,589.55	2,219,589.55	2,219,589.55	2,219,589.55	Validado avances
2024	4	PUE240402480882	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 426301	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan		Otros Proyectos	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	426301	0	0	0	SERVICIO(S)	1	01/03/2024	12/09/2024	179,659.23	179,659.23	179,659.23	179,659.23	179,659.23	179,659.23	Validado avances
2024	4	PUE240402480893	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL POR DESPERFECTOS DEL CLIMA, EN PROLONGACION VICTORIA ENTRE CALLE VICTORIA Y CARRETERA A SANTA ISABEL CHOLULA 2024 - 426317	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	426317	850	750	1600	Metros Cuadrados	309.87	29/08/2024	12/10/2024	472,679.55	472,679.55	472,679.55	472,679.55	472,679.55	472,679.55	Validado avances
2024	4	PUE240402480676	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION A Y CALLE PROLONGACION C EN LA COLONIA LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN 2024 - 425920	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	425920	120	80	200	Metros Cuadrados	970.8	05/04/2024	09/08/2024	1,568,318.29	1,568,318.29	1,568,318.29	1,568,318.29	1,568,318.29	1,568,318.29	Validado avances
2024	4	PUE240402480778	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JERONIMO TECUANIPAN Y LOS REYES TLANECHICOLPAN, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN. - 426123	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	426123	320	219	539	Metros Cuadrados	646.8	17/06/2024	05/08/2024	718,600.22	718,600.22	718,600.22	718,600.22	718,600.22	718,600.22	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A_PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402465457	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE AVENIDA MORELOS Y RESTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA. - 339999	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	339999	242	214	456	Metros Cuadrados	715	08/11/2024	09/12/2024	1,268,370.45	1,268,370.45	1,268,370.45	1,268,370.45	1,268,370.45	1,268,370.45	Validado avances
2024	4	PUE240402472229	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE MIAHUATLAN, SAN JERONIMO AXOCHITLAN, SAN MATEO TLACOXCALCO Y SAN JOSE AXUSCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. SAN MATEO TLACOXCALCO - 404886	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoxcalco	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	404886	76	68	144	Piezas	4	20/11/2024	31/12/2024	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402481556	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO SUR ENTRE CALLE TECPA Y CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. - 427523	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	427523	28	21	49	Metros lineales	131	16/12/2024	31/12/2024	292,700.24	292,700.24	292,700.24	292,700.24	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402495397	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. - 453790	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos e Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	453790	74	67	141	Metros Cuadrados	2163.8	23/12/2024	31/12/2024	258,127.58	258,127.58	258,127.58	258,127.58	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402471955	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE MIAHUATLAN, SAN JERONIMO AXOCHITLAN, SAN MATEO TLACOXCALCO Y SAN JOSE AXUSCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. SAN JOSE MIAHUATLAN - 404351	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	404351	175	155	330	Piezas	8	20/11/2024	31/12/2024	148,480.00	148,480.00	148,480.00	148,480.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402495568	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO. 1, UBICADO EN EL PREDIO XALANTZI NOPALANTZI, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. - 419125	Puebla	129	San José Miahuatlán	Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	419125	4582	4204	8786	Metros lineales	118	25/11/2024	09/12/2024	510,980.00	510,980.00	510,980.00	510,980.00	510,980.00	255,490.00	Validado avances
2024	4	PUE240402472133	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE MIAHUATLAN, SAN JERONIMO AXOCHITLAN, SAN MATEO TLACOXCALCO Y SAN JOSE AXUSCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. SAN JERONIMO AXOCHITLAN - 404703	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Jerónimo Axochitlán	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	404703	63	56	119	Piezas	5	20/11/2024	31/12/2024	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240202393852	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 170241	Puebla	129	San Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	170241	4582	4204	8786	Metros lineales	11730	25/03/2024	21/08/2024	9,200,260.25	9,200,260.25	9,200,260.25	9,200,260.25	9,200,260.25	9,200,260.25	Validado avances
2024	4	PUE240402490921	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE MIAHUATLAN, SAN JERONIMO AXOCHITLAN, SAN MATEO TLACOXCALCO Y SAN JOSE AXUSCO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. SAN JOSE AXUSCO - 407664	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Axuxco	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	407664	64	57	121	Piezas	9	20/11/2024	31/12/2024	167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302432634	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ABASOLO SUR ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 303640	Puebla	129	San Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	303640	5108	4696	9804	Metros cuadrados de construcción	863.62	03/07/2024	30/09/2024	1,869,442.37	1,869,442.37	1,869,442.37	1,869,442.37	1,869,442.37	1,869,442.37	Validado avances
2024	4	PUE240402495650	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA NO.2, UBICADO EN EL PREDIO XALANTZI Y LERATITLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. - 419284	Puebla	129	San Miahuatlán	Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social	Municipio de San José Miahuatlán	419284	4582	4204	8786	Metros lineales	87	13/11/2024	27/11/2024	322,630.80	322,630.80	322,630.80	322,630.80	322,630.80	322,630.80	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402483588	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ABASOLO SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 431193	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José Miahuatlán	431193	4204	4582	8786	Metros cuadrados de construcción	1628.8	05/07/2024	02/10/2024	3,011,855.75	3,011,855.75	3,011,855.75	3,011,855.75	3,011,855.75	3,011,855.75	Validado avances
2024	4	PUE240402480826	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE AXUXCO, SAN JERONIMO AXOCHITLAN Y SAN JOSE MIAHUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. SAN JOSE AXUSCO - 426228	Puebla	129	San José Miahuatlán	San José Axuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Miahuatlán	426228	239	231	470	Metros lineales	1020	18/11/2024	17/12/2024	112,953.42	112,953.42	112,953.42	112,953.42	112,953.42	112,953.42	Validado avances
2024	4	PUE240402480417	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE AXUXCO, SAN JERONIMO AXOCHITLAN Y SAN JOSE MIAHUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. SAN JOSE MIAHUATLAN. SAN JERONIMO AXOCHITLAN - 425554	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Jerónimo Axochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Miahuatlán	425554	277	306	583	Metros lineales	1238	18/11/2024	17/12/2024	101,265.36	101,265.36	101,265.36	101,265.36	101,265.36	101,265.36	Validado avances
2024	4	PUE240402479382	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE AXUXCO, SAN JERONIMO AXOCHITLAN Y SAN JOSE MIAHUATLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. SAN JOSE MIAHUATLAN - 422628	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Miahuatlán	422628	1042	924	1966	Metros lineales	5670	18/11/2024	17/12/2024	432,647.34	432,647.34	432,647.34	432,647.34	432,647.34	432,647.34	Validado avances
2024	4	PUE240402484169	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PUENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 432197	Puebla	129	San José Miahuatlán	San Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San José Miahuatlán	432197	4582	4204	8786	Metros cuadrados de construcción	1281.6	27/07/2024	04/10/2024	1,607,068.81	1,607,068.81	1,607,068.81	1,607,068.81	1,607,068.81	1,607,068.81	Validado avances
2024	4	PUE240402483542	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE GUARDERIA DEL IMSS Y CALLE COFRE DE PEROTE. - 431126	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	431126	182	168	350	Metros Cuadrados	4079.11	27/12/2024	31/12/2024	6,937,213.81	6,934,090.92	6,934,090.92	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402480774	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AGUSTÍN LARA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE DE LA JUVENTUD - 426116	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	426116	156	144	300	Metros Cuadrados	2365	15/12/2024	31/12/2024	4,550,357.65	4,553,480.54	4,553,480.54	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240302430067	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES EN EL PLANTEL CONALEP 149 SAN MARTIN CON CLAVE 21DPT0003V - 292587	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	292587	224	242	466	Metros Cuadrados	3632	05/08/2024	30/09/2024	2,386,745.07	2,386,745.07	2,386,745.07	2,386,745.07	2,386,745.07	2,386,745.07	Validado avances
2024	4	PUE240302415460	33	FAIS municipal	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE OAXACA Y CARRETERA A MOYOTZINGO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 246.72 AL CADENAMIENTO 0 MAS 504.13, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC - 206478	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	206478	1300	1200	2500	Metros Cuadrados	3846.27	08/07/2024	20/09/2024	6,306,795.09	6,306,795.09	6,306,795.09	6,306,795.09	6,306,795.09	6,306,795.09	Validado avances
2024	4	PUE240302414739	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE PAR VIAL DE LA AVENIDA VICENTE SUAREZ, ENTRE PUENTE DE LA CARRETERA 117 SAN MARTIN TEXMELUCAN TLAXCALA Y PUENTE DE LA AUTOPISTA ARCO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC - 201299	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Martín Texmelucan	201299	1040	960	2000	Metros Cuadrados	17437.21	06/07/2024	04/11/2024	44,023,604.98	44,023,604.98	44,023,604.98	44,023,604.98	44,023,604.98	44,023,604.98	Validado avances
2024	4	PUE240302432295	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 21DPR0318F - 302084	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	302084	54	49	103	Metros Cuadrados	137.28	10/09/2024	29/10/2024	1,555,568.67	1,555,568.67	1,555,568.67	1,555,568.67	1,555,568.67	1,555,568.67	Validado avances
2024	4	PUE240302426610	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CON CLAVE 21EPR1568R - 275113	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	275113	148	166	314	Metros Cuadrados	96	06/08/2024	04/10/2024	1,317,659.63	1,317,659.63	1,317,659.63	1,317,659.63	1,317,659.63	1,317,659.63	Validado avances
2024	4	PUE240302413873	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NÚMERO 17 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCT00028 - 193571	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Martín Texmelucan	193571	242	224	466	Metros Cuadrados	1225	08/07/2024	20/09/2024	5,934,128.43	5,934,128.43	5,934,128.43	5,934,128.43	5,934,128.43	5,934,128.43	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302431496	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL DEL BOULEVARD XICOTENCATL ENTRE RIO ATOYAC Y CARRETERA FEDERAL 117 SAN MARTIN TLAXCALA - 298521	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín de Texmelucan Labastida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de San Martín Texmelucan	298521	1040	960	2000	Metros lineales	1464.15	05/09/2024	04/11/2024	5,946,000.00	5,946,000.00	5,946,000.00	5,946,000.00	5,946,000.00	5,946,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240302429884	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PLANTEL CONALEP 149 SAN MARTIN CON CLAVE 21DPT0003V - 291790	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de San Martín Texmelucan	291790	242	224	466	Metros Cuadrados	1232	05/08/2024	30/09/2024	3,014,693.03	3,014,693.03	3,014,693.03	3,014,693.03	3,014,693.03	3,014,693.03	Validado avances
2024	4	PUE240302431104	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA NORTE ENTRE CALLE PROLONGACION REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 296522	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de San Martín Totoltepec	296522	73	46	119	Metros Cuadrados	868	30/08/2024	04/10/2024	1,558,099.85	1,558,098.85	1,558,099.85	1,558,099.85	1,558,099.85	1,558,099.85	Validado avances
2024	4	PUE240402464734	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTODE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC Y LIMITES DE XOCHILTEPEC, PERTENECIENTES AL ESTADO DE PUEBLA - 338058	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	338058	880	734	1614	Metros cuadrados de construcción	25000	30/10/2024	12/12/2024	1,100,378.43	1,100,378.43	1,100,378.43	1,100,378.43	1,100,378.43	1,100,378.43	Validado avances
2024	4	PUE240402464828	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRIVADA EL VALOR ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA. - 338507	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de San Martín Totoltepec	338507	67	35	102	Metros Cuadrados	760	12/08/2024	07/10/2024	1,991,560.39	1,991,560.39	1,991,560.39	1,991,560.39	1,991,560.39	1,991,560.39	Validado avances
2024	4	PUE240402483117	33	FAIS municipal	REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 430309	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de San Martín Totoltepec	430309	57	35	92	Metros lineales	115	15/11/2024	31/12/2024	325,572.04	325,572.04	325,572.04	325,572.04	325,572.04	325,572.04	Validado avances
2024	4	PUE240402482578	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLES 25 DE ABRIL Y REFORMA NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 429292	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de San Martín Totoltepec	429292	37	24	61	Metros Cuadrados	996	11/12/2024	31/12/2024	348,752.42	348,752.42	348,752.42	348,752.42	348,752.42	348,752.42	Validado avances
2024	4	PUE240402494524	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 21DPR0319E SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 416303	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de San Martín Totoltepec	416303	160	120	280	Metros cuadrados de construcción	1560	10/12/2024	31/12/2024	349,479.04	349,479.04	349,479.04	349,479.04	349,479.04	349,479.04	Validado avances
2024	4	PUE240402469080	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA ESTADO DE PUEBLA - 397548	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de San Matías Tlalancaleca	397548	16	14	30	Piezas	6	14/11/2024	28/12/2024	479,515.74	479,515.74	479,515.74	479,515.74	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402495019	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE FUERA DE ZONA ZAP EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, ESTADO DE PUEBLA - 452344	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de San Matías Tlalancaleca	452344	55	45	100	Metros lineales	1148.1	05/12/2024	31/12/2024	1,179,532.74	1,179,532.74	1,179,532.74	1,179,532.74	353,859.82	353,859.82	Validado avances
2024	4	PUE240402494806	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA DEL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA - 452000	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de San Matías Tlalancaleca	452000	66	54	120	Metros lineales	492.65	05/12/2024	31/12/2024	684,101.62	684,101.62	684,101.62	684,101.62	205,230.49	205,230.49	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402469098	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE BACHILLERATO SANTOS HERNÁNDEZ Y MISMA CALLE DE LA COLONIA LOS BANCOS, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, ESTADO DE PUEBLA - 397626	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	397626	4999	4091	9090	Metros Cuadrados	2799.92	16/11/2024	20/12/2024	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	1,673,406.47	1,673,406.47	Validado avances
2024	4	PUE240302434059	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE 7 DE ENERO ENTRE CARRETERA JUAREZ CORONACO LA PRECIOSITA Y CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE JUAREZ CORONACO MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 310914	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	310914	75	55	130	Metros Cuadrados	1572	10/09/2024	10/10/2024	1,905,845.76	1,920,963.49	1,920,963.49	1,920,963.49	1,920,963.49	1,920,963.49	Validado avances
2024	4	PUE240302434123	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PRIVADA CORAZA ENTRE CALLE SANTA ANITA Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 311146	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	311146	39	31	70	Metros Cuadrados	428.24	10/09/2024	04/10/2024	497,347.27	497,347.27	497,347.27	497,347.27	497,347.27	497,347.27	Validado avances
2024	4	PUE240302434368	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO ENTRE CALLE LOS PINOS Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 312287	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Antonio Chiautla de Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	312287	38	32	70	Metros Cuadrados	776.39	10/09/2024	04/10/2024	1,140,689.16	1,140,689.16	1,140,689.16	1,140,689.16	1,140,689.16	1,140,689.16	Validado avances
2024	4	PUE240302437254	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ CORONACO MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 325523	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	325523	151	124	275	Piezas	55	10/09/2024	04/10/2024	474,683.17	474,683.17	474,683.17	474,683.17	474,683.17	474,683.17	Validado avances
2024	4	PUE240402464144	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES FUERA DE ZONA ZAP DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 319852	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	319852	228	187	415	Piezas	83	10/09/2024	04/10/2024	716,340.07	716,340.07	716,340.07	716,340.07	716,340.07	716,340.07	Validado avances
2024	4	PUE240402464193	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 320596	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Antonio Chiautla de Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	320596	220	180	400	Piezas	80	10/09/2024	04/10/2024	690,448.25	690,448.25	690,448.25	690,448.25	690,448.25	690,448.25	Validado avances
2024	4	PUE240402464223	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA MOLINO DE GUADALUPE SAN FELIX MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 321304	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Félix)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	321304	80	65	145	Piezas	29	10/09/2024	04/10/2024	250,287.49	250,287.49	250,287.49	250,287.49	250,287.49	250,287.49	Validado avances
2024	4	PUE240402470374	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE MANUEL GOMEZ MORIN ENTRE CALLE PEDREGAL Y AUTOPISTA MEXICO PUEBLA DE LA COLONIA PALMILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 354605	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Palmillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	354605	3273	5132	8405	Metros cúbicos	689.35	14/10/2024	12/12/2024	2,331,867.50	2,331,867.50	2,331,867.50	2,331,867.50	2,331,867.50	2,331,867.50	Validado avances
2024	4	PUE240402470382	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PRIVADA VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 354627	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	354627	41	34	75	Metros Cuadrados	327.06	14/10/2024	14/11/2024	369,607.70	369,607.70	369,607.70	369,607.70	369,607.70	369,607.70	Validado avances
2024	4	PUE240402470384	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PRIVADA SAN MARTIN ENTRE CALLE SAN MARTIN Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 354637	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	354637	49	41	90	Metros Cuadrados	242.15	14/10/2024	12/11/2024	242,385.93	253,832.44	253,832.44	253,832.44	253,832.44	253,832.44	Validado avances
2024	4	PUE240402470390	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA MUNICIPIO SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 354643	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	354643	25	20	45	Metros Cuadrados	142.43	14/10/2024	12/11/2024	174,847.33	174,847.33	174,847.33	174,847.33	174,847.33	174,847.33	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302434604	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON PISO DE CONCRETO DE PRIMERA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 313338	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matias Tlalancaleca	313338	19	16	35	Metros Cuadrados	96.18	10/09/2024	04/10/2024	120,730.45	120,730.45	120,730.45	120,730.45	120,730.45	120,730.45	Validado avances
2024	4	PUE240302436566	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EL OCOTAL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 322044	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Fernando el Ocotal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matias Tlalancaleca	322044	44	36	80	Piezas	16	10/09/2024	04/10/2024	138,089.65	138,089.65	138,089.65	138,089.65	138,089.65	138,089.65	Validado avances
2024	4	PUE240402459705	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLEJONES Y PRIVADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA 2024 - 373736	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matias Tlalancaleca	373736	49	41	90	Metros Cuadrados	666.21	30/10/2024	28/11/2024	639,580.41	639,580.41	639,580.41	639,580.41	639,580.41	639,580.41	Validado avances
2024	4	PUE240402492327	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PRIMERA PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 447995	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matias Tlalancaleca	447995	22	18	40	Metros cuadrados de construcción	557.16	29/11/2024	30/12/2024	662,415.39	662,415.39	662,415.39	662,415.39	662,415.39	662,415.39	Validado avances
2024	4	PUE240402492540	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PRIVADA SAN PEDRO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 448371	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matias Tlalancaleca	448371	17	13	30	Metros Cuadrados	561.97	29/11/2024	30/12/2024	556,456.84	556,456.84	556,456.84	556,456.84	556,456.84	556,456.84	Validado avances
2024	4	PUE240402492171	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 447629	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	El Molino (San Miguel del Molino)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matias Tlalancaleca	447629	63	52	115	Metros cuadrados de construcción	1087.5	29/11/2024	30/12/2024	1,256,866.09	1,256,866.09	1,256,866.09	1,256,866.09	1,256,866.09	1,256,866.09	Validado avances
2024	4	PUE240402493198	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN ZONA ZAP DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 449428	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Matias Tlalancaleca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matias Tlalancaleca	449428	943	772	1715	Piezas	343	29/11/2024	28/12/2024	2,960,296.88	2,960,296.88	2,960,296.88	2,960,296.88	2,960,296.88	2,960,296.88	Validado avances
2024	4	PUE240402464258	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALOC MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA - 322712	Puebla	134	San Matias Tlalancaleca	San Francisco Tlálóc	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matias Tlalancaleca	322712	308	252	560	Piezas	112	10/09/2024	04/10/2024	966,627.56	966,627.56	966,627.56	966,627.56	966,627.56	966,627.56	Validado avances
2024	4	PUE240402485539	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXITLAN - 436197	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Miguel Ixitlán	436197	36	51	87	Piezas	26	15/11/2024	13/12/2024	892,431.07	892,429.30	892,429.30	892,429.30	892,429.30	892,429.30	Validado avances
2024	4	PUE240402467294	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS DE 1,100LTS EN VIVIENDAS QUE CARECEN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. - 346108	Puebla	136	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Miguel Xoxtla	346108	264	176	440	Piezas	88	08/10/2024	14/10/2024	1,458,740.04	1,458,740.04	1,458,740.04	1,458,740.04	1,458,740.04	1,458,740.04	Validado avances
2024	4	PUE240402467302	33	FAIS municipal	PROYECTO INTEGRAL DE RECONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTO CON ADOCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LA CALLE 02 DE ABRIL Y BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. - 346144	Puebla	136	San Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Miguel Xoxtla	346144	360	270	630	Metros cuadrados de construcción	1343.54	08/10/2024	08/12/2024	2,720,409.04	2,720,406.04	2,720,406.04	2,720,406.04	2,720,406.04	2,720,406.04	Validado avances
2024	4	PUE240402487668	33	FAIS municipal	BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA - 439758	Puebla	136	San Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Miguel Xoxtla	439758	960	640	1600	Metros Cuadrados	520.87	20/11/2024	20/12/2024	330,796.19	317,957.19	317,957.19	317,957.19	317,957.19	317,957.19	Validado avances
2024	4	PUE240402488592	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. - 441393	Puebla	136	San Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Miguel Xoxtla	441393	6320	5880	12200	Piezas	40	01/12/2024	20/12/2024	229,493.66	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	243,600.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402494076	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA A EMILIO PORTES GIL DEL CADENAMIENTO 0 , 000 AL CADENAMIENTO 1 , 040.96 EN LA COMUNIDAD DE EMILIO PORTES GIL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA - 450886	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Emilio Portes Gil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	450886	1500	1450	2950	Metros Cuadrados	7286	08/11/2024	28/11/2024	1,726,887.48	1,726,887.48	1,726,887.48	1,726,887.48	1,726,887.48	1,726,887.48	Validado avances
2024	4	PUE240402482354	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE M. MATAMOROS ENTRE LA CALLE DEL VERDE Y EL PUENTE DEL RIO APOL EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA - 428950	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	428950	108	102	210	Metros lineales	126.5	03/12/2024	31/12/2024	797,113.08	797,113.08	797,113.08	797,113.08	239,133.92	239,133.92	Validado avances
2024	4	PUE240402488988	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO DE LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE LA CALLE 4 SUR Y LA CALLE HIDALGO SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA - 442056	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitztintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	442056	450	400	850	Metros cuadrados de construcción	378.48	03/12/2024	31/12/2024	493,933.48	493,933.48	493,933.48	493,933.48	148,180.04	148,180.04	Validado avances
2024	4	PUE240402489690	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 26 DE AGOSTO LOMA BONITA ENTRE CARRETARA PASO DE CORTES Y EL CERRO DEL RINCON EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA - 443317	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	443317	115	95	210	Metros lineales	233.2	03/12/2024	31/12/2024	606,452.72	606,534.72	606,534.72	606,534.72	181,960.42	181,960.42	Validado avances
2024	4	PUE240302434850	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 314266	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	314266	441	421	862	Metros lineales	465.82	11/10/2024	10/11/2024	2,059,708.66	2,059,708.66	2,059,708.66	2,059,708.66	2,059,708.66	2,059,708.66	Validado avances
2024	4	PUE240302437438	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA. - 326401	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	326401	38	34	72	Metros Cuadrados	204.48	12/10/2024	11/11/2024	404,062.70	404,062.70	404,062.70	404,062.70	404,062.70	404,062.70	Validado avances
2024	4	PUE240302436918	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE ENCINOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JIMENEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 324059	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	324059	492	467	959	Metros Cuadrados	1575	12/10/2024	11/12/2024	3,019,645.11	3,019,645.11	3,019,645.11	3,019,645.11	3,019,645.11	3,019,645.11	Validado avances
2024	4	PUE240402489623	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443209	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos		Otros Proyectos	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	443209	0	0	0	PROYECTO(S)	1	03/12/2024	31/12/2024	94,572.13	94,572.13	94,572.13	94,572.13	94,572.13	94,572.13	Validado avances
2024	4	PUE240202387859	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 142649	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	142649	68	56	124	Metros Cuadrados	286	10/06/2024	08/09/2024	4,516,637.89	4,516,637.89	4,516,637.89	4,516,637.89	4,516,637.89	4,516,637.89	Validado avances
2024	4	PUE240302418419	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 223991	Puebla	139	San Pablo Anicano	Francisco González Bocanegra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pablo Anicano	223991	263	256	519	Kilómetro	23.55	02/09/2024	02/10/2024	673,441.48	672,111.97	672,111.97	672,111.97	672,111.97	672,111.97	Validado avances
2024	4	PUE240302419931	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE CONTENCION EN EL BACHILLERATO OFICIAL DIEGO RIVERA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA - 233501	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Pablo Anicano	233501	20	16	36	Metros Cuadrados	790.5	28/10/2024	20/12/2024	860,717.88	868,836.22	868,836.22	868,836.22	868,836.22	868,836.22	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402482212	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO ENTRE COMPUBORDADOS Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 428733	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	428733	300	200	500	Metros Cuadrados	1829.5	13/08/2024	24/09/2024	2,464,610.69	2,464,610.69	2,464,610.69	2,464,610.69	2,464,610.69	2,464,610.69	Validado avances
2024	4	PUE240402482398	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 429003	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde		Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	429003	0	0	0	PROYECTO(S)	13	20/02/2024	18/09/2024	721,520.00	721,520.00	721,520.00	721,520.00	721,520.00	721,520.00	Validado avances
2024	4	PUE240402479490	33	FAIS municipal	REPOSICION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN COLONIA LA ENCINERA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 422920	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	422920	1600	1450	3050	Metros lineales	250	18/06/2024	14/09/2024	3,712,563.13	3,712,563.13	3,712,563.13	3,712,563.13	3,712,563.13	3,712,563.13	Validado avances
2024	4	PUE240402481162	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSE MANZO PRIVADA LA CONCEPCION, PRIVADA BENITO JUAREZ Y PRIVADA SAN JOSE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 426739	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlacotepec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	426739	40	35	75	Metros lineales	231	09/07/2024	13/09/2024	450,582.36	450,582.36	450,582.36	450,582.36	450,582.36	450,582.36	Validado avances
2024	4	PUE240402482297	33	FAIS municipal	AQUINAMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA CALLE SAN JOSE, CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA DOMINGO ARENAS EN MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE - 428875	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	428875	250	150	400	Metros Cuadrados	2306.1	17/06/2024	23/09/2024	3,006,894.02	3,006,894.02	3,006,894.02	3,006,894.02	3,006,894.02	3,006,894.02	Validado avances
2024	4	PUE240402469868	33	FAIS municipal	PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 2024, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 352944	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	352944	600	450	1050	Piezas	210	28/02/2024	27/06/2024	2,801,400.00	2,801,400.00	2,801,400.00	2,801,400.00	2,801,400.00	2,801,400.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469876	33	FAIS municipal	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 352973	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	352973	18000	16000	34000	Piezas	1000	05/08/2024	09/08/2024	1,524,070.80	1,524,071.80	1,524,071.80	1,524,071.80	1,524,071.80	1,524,071.80	Validado avances
2024	4	PUE240402508162	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUEYACATITLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 459712	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	459712	60	55	115	Metros Cuadrados	2035.4	08/11/2024	28/12/2024	3,023,483.58	3,023,373.20	3,023,373.20	3,023,373.20	3,023,373.20	3,023,373.20	Validado avances
2024	4	PUE240402484903	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LIBERTAD Y CALLE VECINAL A LOS REYES DE JUAREZ ENTRE CALLE PRIMO VERDAD Y LIMITE DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 433730	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	Cristo Rey [Pozo]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador Huixcolotla	433730	450	300	750	Metros lineales	450	16/12/2024	31/12/2024	710,336.00	710,336.00	710,336.00	710,336.00	213,100.80	213,100.80	Validado avances
2024	4	PUE240402486298	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LATERALES DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN KM 51 CARRIL IZQUIERDO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 437326	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla (San Judas Tadeo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador Huixcolotla	437326	10074	6716	16790	Metros Cuadrados	1326.1	16/12/2024	31/12/2024	1,073,139.40	1,073,139.40	1,073,139.40	1,073,139.40	321,941.82	321,941.82	Validado avances
2024	4	PUE240302462956	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACION DE 144 CALENTADORES SOLARES PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA - 277551	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador Huixcolotla	277551	165	110	275	Piezas	55	26/08/2024	30/09/2024	479,916.50	479,916.50	479,916.50	479,916.50	479,916.50	479,916.50	Validado avances
2024	4	PUE240402462319	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA AÑO 2024. - 273152	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador Huixcolotla	273152	3	2	5	Metros cuadrados de construcción	16	26/08/2024	30/09/2024	108,410.77	108,410.77	108,410.77	108,410.77	108,410.77	108,410.77	Validado avances
2024	4	PUE240402462489	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION CON ADocreto DE LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLE TERCERA PRIVADA DOLORES ORIENTE Y CAMINO A SAN MATEO TLAXIPAN, COLONIA DOLORES, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 282057	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador Huixcolotla	282057	90	60	150	Metros Cuadrados	1152.7	30/08/2024	28/09/2024	1,137,587.58	1,137,587.58	1,137,587.58	1,137,587.58	1,137,587.58	1,137,587.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302419692	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231979	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Tlaxiotepec de Porfirio Díaz		Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	231979	0	0	0	PROYECTO(S)	1	05/08/2024	03/09/2024	480,367.58	480,367.58	480,367.58	480,367.58	480,367.58	480,367.58	Validado avances
2024	4	PUE240302419701	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. - 232015	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Villa del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	232015	106	94	200	Metros cuadrados de construcción	847.42	19/07/2024	16/09/2024	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	2,643,725.18	Validado avances
2024	4	PUE240302419047	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DE LINNEO CON CLAVE 21ETV0175X DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 227822	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Villa del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	227822	133	117	250	Metros cuadrados de construcción	601.6	16/07/2024	13/09/2024	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	2,470,119.17	Validado avances
2024	4	PUE240302419235	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TEPOZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 229344	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Tepozapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	229344	132	118	250	Metros cuadrados de construcción	576	19/07/2024	16/09/2024	1,434,878.82	1,572,027.34	1,572,027.34	1,572,027.34	1,572,027.34	1,572,027.34	Validado avances
2024	4	PUE240302418970	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE AGUA AZUL OCOZTUCUABTLA Y ZACATILIHUIC PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLAXIOTEPEC PUEBLA - 227326	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Zacatilihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	227326	53	47	100	Piezas	20	12/07/2024	09/09/2024	851,436.49	851,436.49	851,436.49	851,436.49	851,436.49	851,436.49	Validado avances
2024	4	PUE240302419002	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE AGUA AZUL, OCOZTUCUABTLA Y ZACATILIHUIC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. - 227539	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Ocotzocuaubtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	227539	27	23	50	Piezas	10	12/07/2024	09/09/2024	425,718.24	425,718.24	425,718.24	425,718.24	425,718.24	425,718.24	Validado avances
2024	4	PUE240302419416	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. - 230442	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	La Cumbre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	230442	162	143	305	Piezas	61	08/08/2024	06/10/2024	6,315,796.64	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	3,408,025.58	Validado avances
2024	4	PUE240402463033	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOS MAS NOVECIENTOS VEINTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. - 383405	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Tepexilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	383405	130	99	229	Metros Cuadrados	14600	14/11/2024	23/12/2024	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	2,410,692.05	Validado avances
2024	4	PUE240302418708	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE CUAXUCHPA Y LOMAS DE GUADALUPE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA - 225713	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Lomas de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	225713	29	26	55	Piezas	11	12/07/2024	10/08/2024	467,907.06	467,907.06	467,907.06	467,907.06	467,907.06	467,907.06	Validado avances
2024	4	PUE240302418878	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PETLAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. - 226752	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	San José Petlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	226752	114	101	215	Piezas	43	21/06/2024	19/08/2024	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	1,830,360.54	Validado avances
2024	4	PUE240302419012	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE AGUA AZUL, OCOZTUCUABTLA Y ZACATILIHUIC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. - 227653	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Agua Azul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	227653	22	18	40	Piezas	8	12/07/2024	09/09/2024	340,574.60	340,574.60	340,574.60	340,574.60	340,574.60	340,574.60	Validado avances
2024	4	PUE240302419388	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUAUHTÉMOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. - 230222	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Buena Vista de Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	230222	26	24	50	Piezas	10	06/08/2024	04/10/2024	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	1,064,294.62	Validado avances
2024	4	PUE240302419436	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLAXIOTEPEC, PUEBLA. - 230578	Puebla	145	San Sebastián Tlaxiotepec	Mazatzongo Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Sebastián Tlaxiotepec	230578	96	84	180	Piezas	36	08/08/2024	06/10/2024	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	1,531,028.73	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302419662	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIPO E VILLA DEL RIO A SAN JOSÉ PETLAPA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOS MAS SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 231876	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	San José Petlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de San Sebastián Tlacotepec	231876	171	153	324	Metros cuadrados de construcción	13930	23/07/2024	20/09/2024	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	1,383,425.50	Validado avances
2024	4	PUE240402494673	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SANTA CATARINA TLALTEMPAN LOCALIDAD SANTA CATARINA TLALTEMPAN - 416744	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	416744	349	300	649	Piezas	30	09/12/2024	31/12/2024	185,505.05	182,085.24	182,085.24	182,085.24	182,085.24	182,085.24	Validado avances
2024	4	PUE240402494462	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA, LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN - 416159	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	416159	429	320	749	Piezas	2	12/12/2024	31/12/2024	379,537.56	379,537.56	379,537.56	379,537.56	379,537.56	379,537.56	Validado avances
2024	4	PUE240402497665	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MANUEL AUÑA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 458552	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Santa Inés Ahuatempan	458552	3303	3038	6341	Metros lineales	320	02/12/2024	31/12/2024	615,223.74	615,223.74	615,223.74	615,223.74	184,567.12	184,567.12	Validado avances
2024	4	PUE240402507629	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE IGNACIO RAMIREZ ENTRE CALLE CENTENO Y CALLE ALVARO OBREGON EN EL BARRIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA. - 456987	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Santa Inés Ahuatempan	456987	55	43	98	Metros Cuadrados	1040.22	01/12/2024	30/12/2024	1,369,487.86	1,369,487.86	1,369,487.86	1,369,487.86	410,846.36	410,846.36	Validado avances
2024	4	PUE240402472355	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS, BACHEO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA PERIODO 2024. - 405115	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula	405115	935	800	1735	Metros Cuadrados	701.53	02/12/2024	23/12/2024	391,497.81	391,497.81	391,497.81	391,497.81	391,497.81	391,497.81	Validado avances
2024	4	PUE240402491219	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA LED EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA PERIODO 2024 - 445777	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula	445777	1092	1025	2117	Piezas	80	16/12/2024	26/12/2024	288,580.80	288,580.80	288,580.80	288,580.80	288,580.80	288,580.80	Validado avances
2024	4	PUE240402485025	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA PERIODO 2024 - 433931	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula	433931	589	500	1089	Metros lineales	9840	13/12/2024	23/12/2024	1,081,782.39	1,081,782.39	1,081,782.39	1,081,782.39	1,081,782.39	1,081,782.39	Validado avances
2024	4	PUE240402491765	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARA LED EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA PERIODO 2024 - 446769	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Acozautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula	446769	1632	1514	3146	Piezas	84	16/12/2024	26/12/2024	296,082.17	296,082.17	296,082.17	296,082.17	296,082.17	296,082.17	Validado avances
2024	4	PUE240402507542	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA MALINALTITLA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN EN EL MUNICIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE - 456654	Puebla	150	Huehuetlán el Grande	San Huajuapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Huehuetlán el Grande	456654	750	800	1550	Metros lineales	733	04/11/2024	18/12/2024	2,386,854.51	2,395,867.01	2,395,867.01	2,395,867.01	2,395,867.01	2,395,867.01	Validado avances
2024	4	PUE240402463363	33	FAIS municipal	TERCERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL 31 CON CLAVE 21ECB0042C, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA - 300064	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	San Zacuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Santo Tomás Hueyotlipán	300064	158	148	306	Metros cuadrados de construcción	6834.4	28/05/2024	28/09/2024	1,393,802.87	1,393,802.87	1,393,802.87	1,393,802.87	1,393,802.87	1,393,802.87	Validado avances
2024	4	PUE240402497333	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA - 457672	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipán	Santo Tomás Hueyotlipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Santo Tomás Hueyotlipán	457672	3150	2850	6000	Piezas	172	26/11/2024	16/12/2024	1,162,601.00	1,161,932.65	1,161,932.65	1,161,932.65	1,161,932.65	1,161,932.65	Validado avances
2024	4	PUE240402508187	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T 21DPR0917A LOCALIDAD DE SAN MATEO, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA - 459861	Puebla	152	Soltepec	San Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Soltepec	459861	860	754	1614	Metros Cuadrados	51.66	02/11/2024	31/12/2024	713,673.91	713,673.91	713,673.91	713,673.91	713,673.91	713,673.91	Validado avances
2024	4	PUE240402498515	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS CONOS DE LA COLONIA CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA. - 460498	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Soltepec	460498	6113	5001	11114	Metros Cuadrados	648.8	05/11/2024	31/12/2024	788,534.86	788,534.86	788,534.86	788,534.86	788,534.86	788,534.86	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402497859	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ C.C.T.21DJN1174Q EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 458872	Puebla	152	Soltepec	Libertad Álvaro Obregón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soltepec	458872	795	530	1325	Metros Cuadrados	50.12	05/11/2024	31/12/2024	573,244.47	573,244.47	573,244.47	573,244.47	573,244.47	573,244.47	Validado avances
2024	4	PUE240402498071	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE DOCTOR RAFAEL SERRANO, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 459281	Puebla	152	Soltepec	Doctor Rafael Serrano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	459281	80	70	150	Metros lineales	695.74	05/11/2024	31/12/2024	1,833,829.55	1,833,829.55	1,833,829.55	1,833,829.55	1,833,829.55	1,833,829.55	Validado avances
2024	4	PUE240402463987	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OLMOS EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DEL SURESTE EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 385928	Puebla	153	Tecali de Herrera	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	385928	58	42	100	Metros cuadrados de construcción	1706.1	02/12/2024	31/12/2024	1,914,390.59	1,914,390.59	1,914,390.59	574,317.18	574,317.18	574,317.18	Validado avances
2024	4	PUE240302423220	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.190, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 252427	Puebla	153	Tecali de Herrera	La Trinidad Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	252427	41	38	79	Metros Cuadrados	1330	19/08/2024	04/10/2024	1,473,825.53	1,473,825.53	1,473,825.53	1,473,825.53	1,473,825.53	1,473,825.53	Validado avances
2024	4	PUE240302422375	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CON C.C.T. 21DPR0385D UBICADO EN LA MAGDALENA CUAXITLA MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 245879	Puebla	153	Tecali de Herrera	La Magdalena Cuaxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tecali de Herrera	245879	37	34	71	Metros Cuadrados	523	20/08/2024	30/09/2024	1,450,192.22	1,450,192.22	1,450,192.22	1,450,192.22	1,450,192.22	1,450,192.22	Validado avances
2024	4	PUE240402463272	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MORELOS DEL BARRIO DE TZOCUILAC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 384048	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	384048	44	40	84	Metros lineales	240	02/12/2024	26/12/2024	170,745.01	170,745.01	170,745.01	170,745.01	170,745.01	170,745.01	Validado avances
2024	4	PUE240402488540	33	FAIS municipal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. AHUATEPEC. - 441272	Puebla	153	Tecali de Herrera	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	441272	394	200	594	Piezas	66	16/12/2024	31/12/2024	201,572.78	201,572.78	201,572.78	201,572.78	201,572.78	201,572.78	Validado avances
2024	4	PUE240402487447	33	FAIS municipal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.TECALI. - 439355	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	439355	145	116	261	Piezas	68	16/12/2024	31/12/2024	201,572.79	201,572.79	201,572.79	201,572.79	201,572.79	201,572.79	Validado avances
2024	4	PUE240402488637	33	FAIS municipal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. SAN LUIS AJAJALPAN. - 441498	Puebla	153	Tecali de Herrera	San Luis Ajajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	441498	295	250	545	Piezas	66	16/12/2024	31/12/2024	201,572.78	201,572.78	201,572.78	201,572.78	201,572.78	201,572.78	Validado avances
2024	4	PUE240402488532	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL DE VALSEQUILLO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE 11 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 441261	Puebla	154	Tecamachalco	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecamachalco	441261	42	32	74	Metros lineales	757	15/11/2024	16/12/2024	667,786.56	667,786.56	667,786.56	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2024	4	PUE240402493741	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA HORIZONTAL EN PASOS PEATONALES Y GUARNICIONES EN LAS CALLES 2 PONIENTE, VICENTE GUERRERO, MIGUEL HIDALGO ENTRE 7 Y 6 NORTE, CALLE 6 NORTE SUR, ENTRE 2 Y 5 ORIENTE, CALLE 7 ORIENTE, VICENTE GUERRERO, MIGUEL HIDALGO ENTRE 7 Y 6 SUR, CALLE 6 SUR ENTRE 5 Y 15 ORIENTE, CALLE 5 Y 7 PONIENTE ENTRE 7 Y 6 SUR DE LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO PUEBLA. - 450329	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	450329	156	125	281	Metros lineales	13319.04	20/11/2024	19/12/2024	1,145,988.54	1,145,988.54	1,145,988.54	343,796.56	343,796.56	343,796.56	Validado avances	
2024	4	PUE240402496525	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 15 ORIENTE Y PRIMERA ESTACIÓN DE LA CALLE 6 SUR ENTRE LAS CALLES 4 SUR Y CALLE 13 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 455648	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	455648	56	38	94	Metros Cuadrados	1255.5	15/11/2024	19/12/2024	1,622,382.01	1,622,382.01	1,622,382.01	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	4	PUE240402492120	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11 SUR, CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 21 PONIENTE, CALLE 25 PONIENTE ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE 11 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 447533	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecamachalco	447533	42	32	74	Metros lineales	615.75	15/11/2024	19/12/2024	1,539,002.10	1,539,002.10	1,539,002.10	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2024	4	PUE240402494347	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 451327	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	451327	16320	14995	31315	Metros cúbicos	185.98	15/11/2024	13/12/2024	954,668.49	954,668.49	954,668.49	625,618.40	625,618.40	625,618.40	Validado avances	
2024	4	PUE240402468089	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CAMPESTRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CAMPESTRE, CALLE SERDÁN ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CAMPESTRE, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CAMPESTRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE CAMPESTRE, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 348443	Puebla	154	Tecamachalco	La Laguna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecamachalco	348443	875	831	1706	Metros lineales	5950	20/08/2024	18/09/2024	825,504.62	825,504.62	825,504.62	825,504.62	825,504.62	825,504.62	825,504.62	Validado avances
2024	4	PUE240302433562	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN ACCESO A COLONIA DEL CUIJE ENTRE CARRETERA TECAMACHALCO TOCHTEPEC KM. 3 MÁS 350 Y ACCESO A GRANJA ALFOCHOPOS, EN COLONIA DEL CUIJE, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 308058	Puebla	154	Tecamachalco	Colonia del Cuije	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecamachalco	308058	5	6	11	Metros Cuadrados	964.72	25/07/2024	22/09/2024	957,045.65	957,045.65	957,045.65	957,045.65	957,045.65	957,045.65	957,045.65	Validado avances
2024	4	PUE240402465657	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 342245	Puebla	155	Tecomatlán	Mixquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecomatlán	342245	42	49	91	Metros lineales	630.51	07/10/2024	31/12/2024	1,293,827.78	1,291,890.60	1,291,890.60	796,950.66	796,950.66	796,950.66	Validado avances	
2024	4	PUE240402509517	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE UNIDAD MÉDICA RURAL EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE TEPEYAC Y BENITO JUAREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, ESTADO DE PUEBLA - 223880	Puebla	155	Tecomatlán	Olomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tecomatlán	223880	327	372	699	Metros Cuadrados	138	02/09/2024	31/12/2024	3,734,658.94	3,732,300.70	3,732,300.70	972,497.73	972,497.73	972,497.73	Validado avances	

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402461241	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA PALOMAS TLAPA, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA - 223563	Puebla	155	Tecomatlán	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecomatlán	223563	92	90	182	Metros Cuadrados	1469.2	05/08/2024	02/11/2024	2,640,344.27	2,640,133.83	2,640,133.83	2,640,133.83	2,640,133.83	2,640,133.83	Validado avances
2024	4	PUE240402450270	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE SAN JUDAS Y LA BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 47107	Puebla	155	Tecomatlán	Tezoquipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecomatlán	47107	46	45	91	Metros lineales	391	15/04/2024	14/05/2024	471,135.87	427,736.73	427,736.73	427,736.73	427,736.73	427,736.73	Validado avances
2024	4	PUE240402450295	33	FAIS municipal	PAVIIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y LA BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 51999	Puebla	155	Tecomatlán	Tezoquipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecomatlán	51999	92	91	183	Metros Cuadrados	514.95	29/04/2024	12/06/2024	2,321,650.91	2,364,029.74	2,364,029.74	2,364,029.74	2,364,029.74	2,364,029.74	Validado avances
2024	4	PUE240402459272	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES EN CALLE PASCUAL PRIETO ENTRE ANTIGUO CAMINO REAL CANCHA DEPORTIVA Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 52025	Puebla	155	Tecomatlán	San Miguel Lozano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecomatlán	52025	107	103	210	Metros Cuadrados	1480.6	22/04/2024	10/06/2024	2,239,783.69	2,238,939.62	2,238,939.62	2,238,939.62	2,238,939.62	2,238,939.62	Validado avances
2024	4	PUE240402485011	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 433900	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán		Otros Proyectos	Municipio de Tecomatlán	433900	0	0	0	PROYECTO(S)	7	01/04/2024	30/04/2024	402,494.34	402,494.34	402,494.34	402,494.34	402,494.34	402,494.34	Validado avances
2024	4	PUE240402466217	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO DE EXTRACCION DE AGUA EN POZO NO. 1 EN LA COMUNIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 344045	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecomatlán	344045	1468	1497	2965	Piezas	1	20/09/2024	10/10/2024	410,636.05	422,144.37	422,144.37	422,144.37	422,144.37	422,144.37	Validado avances
2024	4	PUE240402489429	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA SOLAR, EN SAN LORENZO TEOTIPILCO COLONIA MANANTIALES, TEHUACÁN, PUEBLA. - 442833	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. Ayuntamiento Tehuacán	442833	2327	2037	4364	Piezas	1	01/12/2024	31/12/2024	2,114,446.35	2,108,084.99	2,108,084.99	2,108,084.99	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402484506	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO, CON BACHEO NOCTURNO EN DIFERENTES CALLES Y VIALIDADES DE CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO PRIMERA ETAPA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 432825	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	432825	6000	6000	12000	Metros Cuadrados	3429.72	01/12/2024	31/12/2024	2,992,327.72	2,992,327.72	2,992,327.72	2,992,327.72	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402489279	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJÓN PRIVADA DE LA 13 NORTE EN SAN PEDRO ACOQUIACO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 442523	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Tehuacán	442523	29	23	52	Metros Cuadrados	617.57	01/12/2024	31/12/2024	1,476,511.74	1,473,997.48	1,473,997.48	1,473,997.48	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402496849	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 456346	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán		Otros Proyectos	H. Ayuntamiento Tehuacán	456346	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/12/2024	31/12/2024	876,330.74	579,546.37	579,546.37	579,546.37	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402484775	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN CON BACHEO NOCTURNO EN DIFERENTES CALLES Y VIALIDADES CON ADOQUIN PRIMERA ETAPA DE LA CIUDAD DE TEHUACAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA - 433515	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	433515	7000	7000	14000	Metros Cuadrados	3114.94	01/12/2024	01/12/2024	3,005,445.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402488542	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA NACIONAL NORTE Y BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA. - 441274	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Tehuacán	441274	240	210	450	Metros Cuadrados	2703	01/12/2024	31/12/2024	2,990,321.17	2,985,548.74	2,985,548.74	2,985,548.74	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402491553	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DIGITAL, PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOAQUÍN PAREDES COLIN EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 446365	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	446365	2E+05	154407	327312	Metros Cuadrados	696.9	01/12/2024	31/12/2024	2,580,744.72	2,537,927.01	2,537,927.01	2,537,927.01	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402485374	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BACHILLERATO LAZARO CARDENAS C.C.T 21EBH0456X, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ACOQUIACO , PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 435663	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	435663	201	178	379	Metros Cuadrados	77.97	01/12/2024	01/12/2024	1,249,616.89	1,244,516.78	1,244,516.78	1,244,516.78	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492871	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EL TEPEYAC, UBICADO EN LA COLONIA EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 448895	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	448895	2090	1710	3800	Metros Cuadrados	4514	01/12/2024	31/12/2024	2,811,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402486032	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN JARDIN DE NIÑOS CAIC EL RIEGO NO. 2, EN AVENIDA PROLONGACIÓN DE LA 7 PONIENTE NO. 818, COLONIA EL RIEGO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 436941	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Tehuacán	436941	94	94	188	Metros Cuadrados	235.04	01/12/2024	31/12/2024	1,900,319.31	1,895,423.20	1,895,423.20	1,895,423.20	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402488293	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE AVENIDA NACIONAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA - 440767	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tehuacán	440767	1452	968	2420	Metros Cuadrados	899.8	01/12/2024	31/12/2024	2,548,793.76	2,539,990.44	2,539,990.44	2,539,990.44	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402489507	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN, ENTRE CALLE ENRIQUE S. MONT Y CALLE LOTZINTITLA DEL MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA - 442973	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	442973	50	50	100	Metros lineales	379	01/12/2024	31/12/2024	1,600,016.28	1,591,990.83	1,591,990.83	1,591,990.83	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402488839	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DEL VALLE, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ACOQUIACO, MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 441831	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Tehuacán	441831	1668	1364	3032	Metros Cuadrados	974.88	01/12/2024	31/12/2024	2,191,684.34	2,184,698.53	2,184,698.53	2,184,698.53	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493605	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 18AL 0 MAS 165 EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA - 450102	Puebla	158	Tenampulco	Lázaro Cárdenas (San Diego)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenampulco	450102	127	158	285	Metros Cuadrados	940.38	10/12/2024	31/12/2024	2,035,174.25	2,028,933.33	2,028,933.33	1,116,533.70	1,116,533.70	1,116,533.70	Validado avances
2024	4	PUE240402470301	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS 2024 EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 354457	Puebla	159	Teopantlán	San Juan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	354457	245	194	439	Metros lineales	15000	22/10/2024	22/11/2024	2,573,680.75	2,573,680.00	2,573,680.00	2,573,680.00	2,573,680.00	2,573,680.00	Validado avances
2024	4	PUE240402465227	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROF. ATANACIO PEREZ CAÑETE ENTRE CALLE BELLA VISTA Y CALLE IRO. DE MAYO EN EL BARRIO DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA. - 339476	Puebla	159	Teopantlán	San Juan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teopantlán	339476	85	58	143	Metros Cuadrados	1065.5	15/09/2024	14/10/2024	2,183,121.88	2,183,121.88	2,183,121.88	2,183,121.88	2,183,121.88	2,183,121.88	Validado avances
2024	4	PUE240402465284	33	FAIS municipal	APERTURA DE CAMINO BARRANCA TLALTILSAC ENTRE PANTEON BARRIO SAN SEBASTIAN Y AV NACIONAL,CAMINO PARAJE MIMIIYKATLA ENTRE CALLE MILENIO Y CARRETERA A HUEHUETLAN, PRIVADA NACIONAL ENTRE AV. NACIONAL Y XIXIPITSAKIO BARRIO SAN LUCAS Y CAMINO PARAJE GARAMBULLO DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA - 339634	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teopantlán	339634	55	25	80	Metros lineales	9000	22/10/2024	22/11/2024	1,283,807.96	1,283,807.96	1,283,807.96	1,283,807.96	1,283,807.96	1,283,807.96	Validado avances
2024	4	PUE240402493292	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO SOBRE AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 413413	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teopantlán	413413	220	188	408	Metros lineales	216.57	10/11/2024	31/12/2024	412,244.76	412,244.76	412,244.76	412,244.76	412,244.76	412,244.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402493256	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE RED DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE TEOPANTLAN AL RANCHO EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 413310	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	413310	56	50	106	Metros lineales	57000	10/11/2024	31/12/2024	987,745.24	987,745.24	987,745.24	987,745.24	987,745.24	987,745.24	Validado avances
2024	4	PUE240402493349	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE OLLA JAGUEY DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN, MUNICIPIO DE TEOPANTLAN - 413504	Puebla	159	Teopantlán	Xamihorno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teopantlán	413504	115	75	190	Metros cúbicos	1350	10/12/2024	31/12/2024	220,971.50	220,971.50	220,971.50	220,971.50	220,971.50	220,971.50	Validado avances
2024	4	PUE240402486109	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOTLALCO TLAYEHUALCO ACHICHIPICO TLAUCINGO PUEBLA. - 437080	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teotlalco	437080	125	110	235	Metros Cuadrados	15325	01/12/2024	31/12/2024	1,476,720.00	1,476,720.00	1,476,720.00	1,476,720.00	1,476,720.00	1,476,720.00	Validado avances
2024	4	PUE240402491684	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACHICHIPICO, MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA - 446544	Puebla	160	Teotlalco	Achichipico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teotlalco	446544	85	75	160	Metros lineales	1162	01/12/2024	31/12/2024	486,005.86	486,005.86	486,005.86	486,005.86	486,005.86	486,005.86	Validado avances
2024	4	PUE240402496121	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN DIFERENTES LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEOTLALCO PUEBLA - 455016	Puebla	160	Teotlalco	Achichipico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teotlalco	455016	70	65	135	Metros Cuadrados	9320	01/12/2024	31/12/2024	899,902.20	899,902.20	899,902.20	899,902.20	899,902.20	899,902.20	Validado avances
2024	4	PUE240402490493	33	FAIS municipal	MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEOTLALCO PUEBLA - 444597	Puebla	160	Teotlalco	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Teotlalco	444597	140	130	270	Metros Cuadrados	623	01/12/2024	31/12/2024	1,919,028.21	1,919,028.21	1,919,028.21	1,919,028.21	1,919,028.21	1,919,028.21	Validado avances
2024	4	PUE240402496024	33	FAIS municipal	RASTREO DE DIFERENTES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO MUNICIPIO DE TEOTLALCO PUEBLA - 454849	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teotlalco	454849	720	680	1400	Metros Cuadrados	9175	01/12/2024	31/12/2024	885,045.00	885,045.00	885,045.00	885,045.00	885,045.00	885,045.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492636	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOTLALCO SAN MIGUEL TLAUCINGO TLAYEHUALCO PUEBLA - 448528	Puebla	160	Teotlalco	Tlayehualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teotlalco	448528	80	60	140	Piezas	107	01/12/2024	31/12/2024	351,481.45	351,481.45	351,481.45	351,481.45	351,481.45	351,481.45	Validado avances
2024	4	PUE240402485561	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEOTLALCO SANTA CRUZ, CONTLA, SAN MIGUEL, PUEBLA. - 436221	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teotlalco	436221	135	120	255	Metros Cuadrados	15850	01/12/2024	31/12/2024	1,905,019.28	1,905,019.28	1,905,019.28	1,905,019.28	1,905,019.28	1,905,019.28	Validado avances
2024	4	PUE240402484574	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEOTLALCO MUNICIPIO DE TEOTLALCO, PUEBLA. - 432941	Puebla	160	Teotlalco	Teotlalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teotlalco	432941	250	200	450	Metros Cuadrados	11175	01/12/2024	31/12/2024	1,075,820.00	1,075,820.00	1,075,820.00	1,075,820.00	1,075,820.00	1,075,820.00	Validado avances
2024	4	PUE240402495760	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES CANAL PRINCIPAL, 2 DE MARZO, CORREGIDORA SUR, PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE A TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 454475	Puebla	161	Tepanco López	de San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepanco López	454475	319	281	600	Metros lineales	1168.08	23/11/2024	31/12/2024	1,893,309.11	1,892,499.37	1,892,499.37	1,892,499.37	567,749.81	567,749.81	Validado avances
2024	4	PUE240402495823	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DOS ORIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y CARRETERA TEHUACAN PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 454568	Puebla	161	Tepanco López	de Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepanco López	454568	133	117	250	Metros lineales	551.49	02/12/2024	31/12/2024	897,142.91	897,952.66	897,952.66	897,952.66	269,385.80	269,385.80	Validado avances
2024	4	PUE240402466304	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA TEPANCO DE LOPEZ Y SAN BARTOLO TEONTEPEC PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 344163	Puebla	161	Tepanco López	de Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepanco López	344163	55	45	100	Metros lineales	273.65	13/06/2024	16/08/2024	700,364.93	700,364.93	700,364.93	700,364.93	700,364.93	700,364.93	Validado avances
2024	4	PUE240402466310	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, TEPANCO DE LOPEZ Y SAN BARTOLO TEONTEPEC PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA. - 344171	Puebla	161	Tepanco López	de San Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepanco López	344171	220	180	400	Metros lineales	607.6	13/06/2024	16/08/2024	1,294,083.64	1,294,083.64	1,294,083.64	1,294,083.64	1,294,083.64	1,294,083.64	Validado avances
2024	4	PUE240402466316	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 10 SUR COL SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 344182	Puebla	161	Tepanco López	de Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepanco López	344182	266	235	501	Metros cuadrados de construcción	1794.4	03/08/2024	01/10/2024	1,622,459.29	1,622,459.29	1,622,459.29	1,622,459.29	1,622,459.29	1,622,459.29	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402466326	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE LA NOPALERA EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, Y REHABILITACION DE POZO NO 2 EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 344193	Puebla	161	Tepanco López	de Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	de 344193	4248	3752	8000	Piezas	1	10/08/2024	08/10/2024	1,649,971.17	1,649,971.17	1,649,971.17	1,649,971.17	1,649,971.17	1,649,971.17	Validado avances
2024	4	PUE240402466340	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 12 SUR Y 10 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA. - 344213	Puebla	161	Tepanco López	de San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	de 344213	133	117	250	Metros lineales	961.98	12/08/2024	10/10/2024	1,132,655.97	1,132,655.97	1,132,655.97	1,132,655.97	1,132,655.97	1,132,655.97	Validado avances
2024	4	PUE240402465230	33	FAIS municipal	MODERNIZACION DE CARRETERA FEDERAL TEHUACAN ACATLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA - 339478	Puebla	161	Tepanco López	de San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Tepanco López	de 339478	235	266	501	Metros cuadrados de construcción	772.63	17/05/2024	15/08/2024	966,729.45	966,729.45	966,729.45	966,729.45	966,729.45	966,729.45	Validado avances
2024	4	PUE240402466306	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, TEPANCO DE LOPEZ Y SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 344164	Puebla	161	Tepanco López	de San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	de 344164	40	30	70	Metros lineales	113.9	13/06/2024	16/08/2024	298,273.74	298,273.74	298,273.74	298,273.74	298,273.74	298,273.74	Validado avances
2024	4	PUE240402466312	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 344172	Puebla	161	Tepanco López	de San Bartolo Teontepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tepanco López	de 344172	106	94	200	Piezas	34	14/05/2024	17/06/2024	332,497.25	332,497.25	332,497.25	332,497.25	332,497.25	332,497.25	Validado avances
2024	4	PUE240402466320	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA VIDAL ALCOSER CCT 21ETV0224P EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN EN EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA. - 344190	Puebla	161	Tepanco López	de San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Tepanco López	de 344190	266	235	501	Metros lineales	165.42	11/09/2024	07/10/2024	561,173.47	561,173.47	561,173.47	561,173.47	561,173.47	561,173.47	Validado avances
2024	4	PUE240402466332	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE LA NOPALERA EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, Y REHABILITACION DE POZO NO 2 EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 344202	Puebla	161	Tepanco López	de José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	de 344202	700	500	1200	Piezas	1	10/08/2024	08/10/2024	650,817.94	650,817.94	650,817.94	650,817.94	650,817.94	650,817.94	Validado avances
2024	4	PUE240402493682	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 450257	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tepango Rodríguez	de 450257	15	12	27	Metros Cuadrados	210	02/11/2024	31/12/2024	1,460,472.98	1,460,472.98	1,460,472.98	1,460,472.98	764,856.43	764,856.43	Validado avances
2024	4	PUE240302435782	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 318778	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tepango Rodríguez	de 318778	2244	2200	4444	Metros lineales	4244	16/05/2024	29/07/2024	2,940,596.30	2,940,596.30	2,940,596.30	2,940,596.30	2,940,596.30	2,940,596.30	Validado avances
2024	4	PUE240402493032	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ESTATAL DE NUEVA CREACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA BARDA PERIMETRAL UBICADO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ PUEBLA - 449151	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Tepango Rodríguez	de 449151	456	410	866	Metros lineales	168.7	02/08/2024	04/09/2024	685,270.78	685,270.78	685,270.78	685,270.78	685,270.78	685,270.78	Validado avances
2024	4	PUE240402492532	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PARA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DOMINGUEZ CON CLAVE 21DCC0577N UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ PUEBLA - 448352	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tepango Rodríguez	de 448352	2089	2333	4422	Metros Cuadrados	683.5	02/08/2024	04/10/2024	1,952,788.89	1,952,788.89	1,952,788.89	1,952,788.89	1,952,788.89	1,952,788.89	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492696	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES EN LAS DIFERENTES SECCIONES DEL MUNICIPIO EN LA SECCION UNO EN LA ZONA CONOCIDA COMO EL MANANTIAL Y EN LA SECCION DOS EN LA ZONA CONOCIDA COMO EL CAFETAL EN EL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ PUEBLA - 448625	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepango Rodríguez	448625	583	522	1105	Metros Cuadrados	309.8	03/08/2024	06/09/2024	574,045.76	574,045.76	574,045.76	574,045.76	574,045.76	574,045.76	Validado avances
2024	4	PUE240402491555	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA TERCERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 446366	Puebla	162	Tepango de Rodríguez	Tepango de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepango Rodríguez	446366	544	444	988	Metros lineales	454	20/10/2024	05/12/2024	728,028.77	728,028.77	728,028.77	728,028.77	728,028.77	728,028.77	Validado avances
2024	4	PUE240402483199	33	FAIS municipal	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. - 430462	Puebla	163	Tepatlatxco de Hidalgo	Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco Hidalgo	430462	9480	8894	18374	Piezas	837	01/12/2024	31/12/2024	1,711,231.90	1,717,785.34	1,717,785.34	1,717,785.34	1,717,785.34	1,717,785.34	Validado avances
2024	4	PUE240402492858	33	FAIS municipal	2024074.2 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 448876	Puebla	164	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	448876	9	6	15	Piezas	31	27/12/2024	31/12/2024	76,696.11	76,966.12	76,966.12	76,966.12	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492988	33	FAIS municipal	2024074.3 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 449083	Puebla	164	Tepeaca	Los Reyes Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	449083	9	6	15	Piezas	13	27/12/2024	31/12/2024	32,437.98	32,276.11	32,276.11	32,276.11	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492260	33	FAIS municipal	2024074.14 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 447809	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	447809	18	12	30	Piezas	95	27/12/2024	31/12/2024	235,863.48	235,863.91	235,863.91	235,863.91	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492642	33	FAIS municipal	2024074.18 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 448546	Puebla	164	Tepeaca	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	448546	18	12	30	Piezas	24	27/12/2024	31/12/2024	60,072.32	59,586.67	59,586.67	59,586.67	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493265	33	FAIS municipal	2024074.5 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 449526	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	449526	15	10	25	Piezas	34	27/12/2024	31/12/2024	84,792.11	84,414.45	84,414.45	84,414.45	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402491020	33	FAIS municipal	2024076. CONSTRUCCIÓN DE RE DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIPN DE LA 13 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE ENLA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 445464	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	445464	30	20	50	Metros lineales	1403.21	27/12/2024	31/12/2024	2,161,639.64	1,552,071.60	1,552,071.60	1,552,071.60	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492311	33	FAIS municipal	2024074.15 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 447950	Puebla	164	Tepeaca	San Pedro la Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	447950	40	35	75	Piezas	43	27/12/2024	31/12/2024	107,946.67	106,759.45	106,759.45	106,759.45	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492536	33	FAIS municipal	2024074.16 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 448364	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	448364	69	46	115	Piezas	199	27/12/2024	31/12/2024	496,608.68	494,072.82	494,072.82	494,072.82	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492877	33	FAIS municipal	2024074.19 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 448906	Puebla	164	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	448906	21	14	35	Piezas	52	27/12/2024	31/12/2024	130,777.40	129,104.46	129,104.46	129,104.46	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2024	4	PUE240402492200	33	FAIS municipal	2024074.13 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 447680	Puebla	164	Tepeaca	San Nicolás Zoyapetlayoca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Tepeaca	447680	21	14	35	Piezas	85	27/12/2024	31/12/2024	212,061.24	211,036.13	211,036.13	211,036.13	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492915	33	FAIS municipal	2024074.20 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 448966	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochilttenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Tepeaca	448966	42	28	70	Piezas	49	27/12/2024	31/12/2024	121,601.93	121,656.12	121,656.12	121,656.12	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493357	33	FAIS municipal	2024074.6 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 449676	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Urbanización	Municipio de Tepeaca	449676	24	16	40	Piezas	36	27/12/2024	31/12/2024	89,865.61	89,380.01	89,380.01	89,380.01	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492726	33	FAIS municipal	2024074.1 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 448676	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	448676	12	8	20	Piezas	34	27/12/2024	31/12/2024	84,414.30	84,414.45	84,414.45	84,414.45	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492990	33	FAIS municipal	2024074.21 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 449084	Puebla	164	Tepeaca	Candelaria Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	449084	12	8	20	Piezas	19	27/12/2024	31/12/2024	48,576.00	47,172.78	47,172.78	47,172.78	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493273	33	FAIS municipal	2024074.8 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 449548	Puebla	164	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	449548	18	12	30	Piezas	17	27/12/2024	31/12/2024	41,883.31	42,207.23	42,207.23	42,207.23	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492070	33	FAIS municipal	2024074.11 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 447442	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	447442	21	14	35	Piezas	37	27/12/2024	31/12/2024	93,211.95	91,862.79	91,862.79	91,862.79	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492155	33	FAIS municipal	2024074.12 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 447588	Puebla	164	Tepeaca	San Mateo Parra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	447588	22	33	55	Piezas	62	27/12/2024	31/12/2024	155,335.26	153,932.24	153,932.24	153,932.24	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493188	33	FAIS municipal	2024074.10 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 449418	Puebla	164	Tepeaca	San José Carpinteros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	449418	30	20	50	Piezas	63	27/12/2024	31/12/2024	156,792.54	156,415.01	156,415.01	156,415.01	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402487591	33	FAIS municipal	2024075.CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN DE LA 13 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 439619	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	439619	18	17	35	Piezas	34	27/12/2024	31/12/2024	858,451.84	1,313,643.00	1,313,643.00	1,313,643.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402489679	33	FAIS municipal	2024073. REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 443310	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	443310	11000	9000	20000	Piezas	145	27/12/2024	31/12/2024	5,964,037.20	6,090,498.66	6,090,498.66	6,090,498.66	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492604	33	FAIS municipal	2024074.17 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 448478	Puebla	164	Tepeaca	Tlayoatla Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	448478	15	10	25	Piezas	23	27/12/2024	31/12/2024	56,186.24	57,103.89	57,103.89	57,103.89	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493176	33	FAIS municipal	2024074.4 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 449400	Puebla	164	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	449400	21	14	35	Piezas	38	27/12/2024	31/12/2024	94,183.47	94,345.56	94,345.56	94,345.56	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493237	33	FAIS municipal	2024074.9 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN FRANCISCO BUENAVISTA, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SAN MATEO PARRA, SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, SAN PABLO ACTIPAN, SAN PEDRO LA JOYA, SANTIAGO ACATLÁN, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, VICENTE GUERRERO, ZAHUATLÁN DE MORELOS, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, CANDELARIA PURIFICACIÓN, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 449489	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochiltlenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepeaca	449489	225	150	375	Piezas	230	27/12/2024	31/12/2024	573,412.73	571,038.94	571,038.94	571,038.94	0.00	0.00	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402491374	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL BACHILLERATO GENERAL JOSE FRANCISCO OSORNO CON C.C.T. 21EBH0863C DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 446050	Puebla	167	Tepetzintla	Xochitlaxco (San Baltazar)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepetzintla	446050	67	55	122	Metros Cuadrados	480	15/12/2024	30/12/2024	1,891,843.21	1,007,611.97	1,007,611.97	1,007,611.97	1,007,611.97	1,007,611.97	Validado avances
2024	4	PUE240402493892	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL BENITO JUÁREZ CON C.C.T. 21DTV0333X DE LA LOCALIDAD DE TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 450554	Puebla	167	Tepetzintla	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepetzintla	450554	75	44	119	Metros Cuadrados	527	15/12/2024	31/12/2024	1,900,913.61	1,898,216.27	1,898,216.27	1,898,216.27	1,142,756.74	1,142,756.74	Validad avances
2024	4	PUE240402491961	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE POBLACIÓN DE MICHAPA - 410344	Puebla	168	Tepexco	Michapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	410344	115	95	210	Metros Cuadrados	420	01/02/2024	30/03/2024	1,155,005.55	1,155,005.55	1,155,005.55	1,155,005.55	1,155,005.55	1,155,005.55	Validado avances
2024	4	PUE240402492164	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN LA TELE SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 21ETV475U EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO - 410780	Puebla	168	Tepexco	Tepexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexco	410780	75	55	130	Metros cuadrados de construcción	1	01/03/2024	31/05/2024	1,224,749.52	1,224,749.52	1,224,749.52	1,224,749.52	1,224,749.52	1,224,749.52	Validado avances
2024	4	PUE240402493363	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE LA TUBERÍA EN LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE EL DEPOSITO DE AGUA Y EL CERRITO - 413572	Puebla	168	Tepexco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexco	413572	80	58	138	Metros lineales	100	01/07/2024	31/07/2024	260,389.45	260,389.45	260,389.45	260,389.45	260,389.45	260,389.45	Validado avances
2024	4	PUE240402492908	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 412493	Puebla	168	Tepexco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	412493	45	30	75	Metros Cuadrados	140	01/07/2024	30/08/2024	379,619.67	379,619.67	379,619.67	379,619.67	379,619.67	379,619.67	Validado avances
2024	4	PUE240402494412	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO COLOCACIÓN DE 12 LUMINARIAS CALLE GUERRERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y EL PUENTE - 416019	Puebla	168	Tepexco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	416019	120	95	215	Metros lineales	1200	01/08/2024	31/08/2024	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402493107	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PECUARIAS ESTABLO DEL GANADO VACUNO Y MODULO BAÑOS EN EL MUNICIPIO TEPEXCO - 413021	Puebla	168	Tepexco	Tepexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepexco	413021	2500	2350	4850	Metros Cuadrados	1200	01/08/2024	30/09/2024	970,000.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00	970,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402494665	33	FAIS municipal	TECHADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA PUBLICA MUNICIPAL UBICADA JUNTO AL PALACIO MUNICIPAL DE TEPEXCO. - 416723	Puebla	168	Tepexco	Tepexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	416723	2000	1750	3750	Metros cuadrados de construcción	500	14/08/2024	14/10/2024	2,407,847.79	2,407,847.79	2,407,847.79	2,407,847.79	2,407,847.79	2,407,847.79	Validado avances
2024	4	PUE240402491863	33	FAIS municipal	ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJÓN INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 410149	Puebla	168	Tepexco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	410149	120	80	200	Metros Cuadrados	300	01/02/2024	30/04/2024	458,480.06	458,480.06	458,480.06	458,480.06	458,480.06	458,480.06	Validado avances
2024	4	PUE240402492131	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CORREGIDORA DE LA COL. SAN MATEO ENTRE CALLE CRUZ DE LINO DE CALMECA , MUNICIPIO DE TEPEXCO - 410684	Puebla	168	Tepexco	San Mateo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	410684	220	180	400	Metros Cuadrados	650	01/02/2024	30/04/2024	1,194,417.78	1,194,417.78	1,194,417.78	1,194,417.78	1,194,417.78	1,194,417.78	Validado avances
2024	4	PUE240402492199	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE SAN MATEO Y DEPOSITO DEL AGUA EN CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO - 410961	Puebla	168	Tepexco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	410961	420	370	790	Metros Cuadrados	550	01/04/2024	31/05/2024	977,207.40	977,207.40	977,207.40	977,207.40	977,207.40	977,207.40	Validado avances
2024	4	PUE240402492251	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DEL DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE IXTATLALA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXCO - 411088	Puebla	168	Tepexco	Ixtatlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepexco	411088	450	350	800	Metros Cuadrados	60	02/05/2024	01/07/2024	1,468,706.45	1,468,706.45	1,468,706.45	1,468,706.45	1,468,706.45	1,468,706.45	Validado avances
2024	4	PUE240402492450	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA JARDÍN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CLAVE 21DJN0643L EN LA LOCALIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 411634	Puebla	168	Tepexco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexco	411634	90	60	150	Metros cuadrados de construcción	100	01/04/2024	31/05/2024	455,771.93	455,771.93	455,771.93	455,771.93	455,771.93	455,771.93	Validado avances
2024	4	PUE240402493282	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO EN EL CÁRCAMO DE LA COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 413397	Puebla	168	Tepexco	Calmecca (San Juan Calmecca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexco	413397	820	750	1570	Metros lineales	100	01/07/2024	31/08/2024	188,952.46	188,952.46	188,952.46	188,952.46	188,952.46	188,952.46	Validado avances
2024	4	PUE240402494795	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE V. GUERRERO DE LA COL. ALEJANDRA LOCALIDAD DE TEPEXCO MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA - 417016	Puebla	168	Tepexco	Tepexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	417016	92	67	159	Metros lineales	100	01/04/2024	31/05/2024	207,955.58	207,955.58	207,955.58	207,955.58	207,955.58	207,955.58	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402494836	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 417102	Puebla	168	Tepexco	Tepexco		Otros Proyectos	Municipio de Tepexco	417102	0	0	0	SERVICIO(S)	1	15/10/2024	20/12/2024	620,484.51	620,484.51	620,484.51	620,484.51	620,484.51	620,484.51	Validado avances
2024	4	PUE240402491795	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENTRE LAS POBLACIONES DE CALMECA Y MI CHAPA PERTENCIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA - 409985	Puebla	168	Tepexco	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexco	409985	400	330	730	Metros lineales	64	01/01/2024	30/03/2024	2,263,862.18	2,263,862.18	2,263,862.18	2,263,862.18	2,263,862.18	2,263,862.18	Validado avances
2024	4	PUE240402492684	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y NARCIZO MENDOZA EN LA LOCALIDAD CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 412070	Puebla	168	Tepexco	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	412070	75	48	123	Metros Cuadrados	422.68	01/06/2024	30/07/2024	1,202,863.87	1,202,863.87	1,202,863.87	1,202,863.87	1,202,863.87	1,202,863.87	Validado avances
2024	4	PUE240402480105	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN CALMECA JUNTO AL VADO EN LA LOCALIDAD DE CALMECA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA - 424852	Puebla	168	Tepexco	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexco	424852	817	702	1519	Metros lineales	100	01/11/2024	08/11/2024	317,239.65	317,239.65	317,239.65	317,239.65	317,239.65	317,239.65	Validado avances
2024	4	PUE240402480065	33	FAIS municipal	ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA LÍNEA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE IXTATLALA ENTRE CAMINO ZARAGOZA Y BARRANCA DEL IXTUL EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA - 424731	Puebla	168	Tepexco	Ixtatlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	424731	59	32	91	Metros lineales	1200	01/11/2024	07/11/2024	1,751,042.05	1,751,042.05	1,751,042.05	1,751,042.05	1,751,042.05	1,751,042.05	Validado avances
2024	4	PUE240402492226	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO DEL CALLEJÓN FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMPOS DE CULTIVO LOCALIDAD CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 411015	Puebla	168	Tepexco	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	411015	80	55	135	Metros Cuadrados	550	01/04/2024	31/05/2024	1,485,722.33	1,485,722.33	1,485,722.33	1,485,722.33	1,485,722.33	1,485,722.33	Validado avances
2024	4	PUE240402494272	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COL. DEL VALLE LA NOPALERA LOCALIDAD DE TEPEXCO MUNICIPIO DE TEPEXCO PUEBLA - 415715	Puebla	168	Tepexco	La Nopalera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexco	415715	65	40	105	Metros lineales	100	01/07/2024	31/07/2024	229,387.46	229,387.46	229,387.46	229,387.46	229,387.46	229,387.46	Validado avances
2024	4	PUE240402494014	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ BARRIO DE SAN PEDRO PRIMERA SECCION DEL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 415227	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	El Ranchito (Barrio de San Pedro 1ra. Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	415227	3500	3180	6680	Metros cúbicos	150	20/11/2024	31/12/2024	1,481,603.18	1,481,603.18	1,481,603.18	1,481,603.18	1,481,603.18	1,481,603.18	Validado avances
2024	4	PUE240402483046	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 430139	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	430139	2333	2280	4613	Piezas	600	22/11/2024	20/12/2024	2,632,407.57	2,632,407.57	2,632,407.57	2,632,407.57	2,632,407.57	2,632,407.57	Validado avances
2024	4	PUE240402480360	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE SAN PEDRO PERTENECIENTE AL MUNICIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 425471	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	El Ranchito (Barrio de San Pedro 1ra. Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	425471	180	170	350	Metros lineales	1929.9	22/11/2024	20/12/2024	1,187,947.44	1,187,947.44	1,187,947.44	1,187,947.44	1,187,947.44	1,187,947.44	Validado avances
2024	4	PUE240302429760	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 291251	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeyahualco	291251	753	810	1563	Metros Cuadrados	741.73	14/02/2024	13/05/2024	3,518,677.64	3,518,677.64	3,518,677.64	3,518,677.64	3,518,677.64	3,518,677.64	Validado avances
2024	4	PUE240302429550	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA ORIENTAL EL FUERTE .TEPEYAHUALCO, DEL KILOMETRO 13 000 AL KILOMETRO 18 460 Y CARRETERA QUE VA DE TEPEYAHUALCO A E.C. SAN HIPOLITO XALAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 290341	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeyahualco	290341	810	753	1563	Metros Cuadrados	116888	12/02/2024	08/03/2024	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402499597	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA TELESECUNDARIA SUAVE PATRIA CLAVE 21DTV0387A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. - 462837	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Huacaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	462837	29	22	51	Metros Cuadrados	731.2	08/12/2024	31/12/2024	581,283.65	581,283.65	581,283.65	581,283.65	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402491482	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRA PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 446260	Puebla	172	Tetela Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela Ocampo	446260	15960	14732	30692	Piezas	400	21/11/2024	20/12/2024	1,399,055.26	1,399,055.26	1,399,055.26	1,399,055.26	1,399,055.26	1,399,055.26	Validado avances
2024	4	PUE240402490883	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE CARRERAGCO TALCOZAMAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 445236	Puebla	172	Tetela Ocampo	Talcozamán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela Ocampo	445236	14333	13247	27580	Kilómetro	5700	14/11/2024	28/12/2024	2,513,170.90	2,513,170.90	2,513,170.90	2,513,170.90	2,513,170.90	2,513,170.90	Validado avances
2024	4	PUE240402493666	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 450212	Puebla	172	Tetela Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo		Otros Proyectos	Municipio de Tetela Ocampo	450212	0	0	0	PROYECTO(S)	1	15/11/2024	29/12/2024	1,369,294.38	1,390,911.00	1,390,911.00	1,390,911.00	1,390,911.00	1,390,911.00	Validado avances
2024	4	PUE240302423748	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GILDARDO ROJAS LOCALIDAD DE TETELES DE AVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA - 258880	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teteles Avila Castillo	258880	30	30	60	Metros lineales	558.5	15/08/2024	30/09/2024	1,021,122.94	1,021,122.94	1,021,122.94	1,021,122.94	1,021,122.94	1,021,122.94	Validado avances
2024	4	PUE240402466461	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VIALIDAD ARCO SUR EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 344415	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teziutlán	344415	250	200	450	Metros lineales	490	19/02/2024	18/04/2024	2,588,345.47	2,588,345.47	2,588,345.47	2,588,345.47	2,588,345.47	2,588,345.47	Validado avances
2024	4	PUE240402469343	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NUEZ DE LA INDIA Y NUEZ DE CASTILLA EN EL BARRIO DE XOLOCO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN,PUEBLA - 351629	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	351629	425	300	725	Metros Cuadrados	1005.7	22/07/2024	04/09/2024	1,191,349.42	1,191,349.42	1,191,349.42	1,191,349.42	1,191,349.42	1,191,349.42	Validado avances
2024	4	PUE240402467249	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE BANQUETAS EN AV. SAN RAFAEL Y CALLE 7 DE OCTUBRE ENTRE CIRCUITO RAFAEL CAMPOS LOPEZ Y ARCO UNION EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 345965	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	345965	475	450	925	Metros Cuadrados	2433	11/03/2024	09/05/2024	2,943,638.61	2,943,638.61	2,943,638.61	2,943,638.61	2,943,638.61	2,943,638.61	Validado avances
2024	4	PUE240402467265	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PORFIRIO DIAZ COL. EL PINAL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 345997	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teziutlán	345997	450	300	750	Metros lineales	655	18/03/2024	16/05/2024	1,108,811.50	1,324,871.43	1,324,871.43	1,324,871.43	1,324,871.43	1,324,871.43	Validado avances
2024	4	PUE240402467288	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 346083	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	346083	250	150	400	Metros Cuadrados	576	06/05/2024	03/08/2024	1,860,414.06	1,860,414.06	1,860,414.06	1,860,414.06	1,860,414.06	1,860,414.06	Validado avances
2024	4	PUE240402469145	33	FAIS municipal	REVESTIMIENTO DE CAMINO QUE COMUNICA A SAN JUAN ACATENO CON EL EJIDO ATOLUCA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 351101	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Teziutlán	351101	300	200	500	Metros cúbicos	3117.8	06/05/2024	04/06/2024	2,987,257.87	2,987,257.87	2,987,257.87	2,987,257.87	2,987,257.87	2,987,257.87	Validado avances
2024	4	PUE240402469158	33	FAIS municipal	REVESTIMIENTO DE CAMINO QUE CONDUCE AL RELLENO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 351167	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teziutlán	351167	300	300	600	Metros cúbicos	1746.1	06/05/2024	04/06/2024	1,657,830.58	1,657,830.58	1,657,830.58	1,657,830.58	1,657,830.58	1,657,830.58	Validado avances
2024	4	PUE240402469174	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LOS BACHILLERATOS DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21EBH0619R Y BACHILLERATO VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21EBH0741S EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ACATENO Y SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA. - 351207	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	351207	650	500	1150	Metros Cuadrados	1036	05/07/2024	08/08/2024	2,293,292.56	2,293,292.56	2,293,292.56	2,293,292.56	2,293,292.56	2,293,292.56	Validado avances
2024	4	PUE240402469317	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN LOS BACHILLERATOS ANTONIO DE MENDOZA CLAVE 21EBH0803O Y BACHILLERATO VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 21EBH0804N EN LAS LOCALIDADES DE COFRADIA XOLOCO Y XOLOATENO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 351574	Puebla	174	Teziutlán	Xoloateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Teziutlán	351574	550	500	1050	Metros Cuadrados	1082.1	12/07/2024	25/08/2024	2,472,832.00	2,472,832.00	2,472,832.00	2,472,832.00	2,472,832.00	2,472,832.00	Validado avances
2024	4	PUE240402496159	33	FAIS municipal	PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES 2024 - 420563	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teziutlán	420563	400	350	750	Piezas	150	30/11/2024	29/12/2024	2,429,738.54	2,430,410.18	2,430,410.18	2,430,410.18	2,430,410.18	2,430,410.18	Validado avances
2024	4	PUE240402496248	33	FAIS municipal	PROGRAMA MUNICIPAL DE PISO FIRME EN LAS JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PUEBLA - 420769	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teziutlán	420769	210	150	360	Metros Cuadrados	1800	30/11/2024	29/12/2024	1,342,678.88	1,243,948.28	1,243,948.28	1,243,948.28	1,243,948.28	1,243,948.28	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402496534	33	FAIS municipal	PROGRAMA MUNICIPAL DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN PUEBLA - 421478	Puebla	174	Teziutlán	Xoloateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda	Municipio de Teziutlán	421478	260	150	410	Metros Cuadrados	2024	30/11/2024	29/12/2024	1,455,449.33	1,356,718.74	1,356,718.74	1,356,718.74	1,356,718.74	1,356,718.74	Validado avances
2024	4	PUE240402469349	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A FRACCIONAMIENTO VALLE VERDE EN LA JUNTA AUXILIAR DE MEXCALCUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 351675	Puebla	174	Teziutlán	Mexcalcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades	Municipio de Teziutlán	351675	300	300	600	Metros cúbicos	300.5	22/07/2024	20/08/2024	430,667.17	430,667.17	430,667.17	430,667.17	430,667.17	430,667.17	Validado avances
2024	4	PUE240402467280	33	FAIS municipal	REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA SECCION TERCERA DE SAN SEBASTIAN A MEXCALCUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 346054	Puebla	174	Teziutlán	San Sebastián (Sección Tercera)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos	Municipio de Teziutlán	346054	150	100	250	Metros cúbicos	2906.2	15/04/2024	13/06/2024	2,729,922.79	2,729,922.79	2,729,922.79	2,729,922.79	2,729,922.79	2,729,922.79	Validado avances
2024	4	PUE240402496383	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, ESTADO DE PUEBLA. - 455451	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Municipio de Tianguismanalco	455451	249	217	466	Metros lineales	42	03/12/2024	31/12/2024	2,539,469.30	2,554,935.17	2,554,935.17	2,554,935.17	2,554,935.17	2,554,935.17	Validado avances
2024	4	PUE240402491588	33	FAIS municipal	RECONSTRUCCION CON CONCRETO ASFALTICO DE VARIAS CALLES PARTIENDO DE LA CALLE ALVARO OBREGON HASTA CALLE INDEPENDENCIA EN LAS LOCALIDADES DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ Y SAN MARCOS TLACOYALCO EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 446443	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	446443	9126	7438	16564	Metros Cuadrados	33600	11/12/2024	31/12/2024	24,151,599.52	23,689,050.97	23,689,050.97	7,106,715.29	7,106,715.29	7,106,715.29	Validado avances
2024	4	PUE240202394747	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PROLONGACION REFORMA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y 9 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 174112	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	174112	56	41	97	Metros Cuadrados	1736	16/05/2024	14/07/2024	3,059,109.55	2,422,093.43	2,422,093.43	2,422,093.43	2,422,093.43	2,422,093.43	Validado avances
2024	4	PUE240402466525	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 4 NORTE ENTRE BOULEVARD ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE AGUASCALIENTES SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 344473	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	344473	72	48	120	Metros Cuadrados	1441.3	14/02/2024	14/03/2024	2,948,694.84	3,548,602.98	3,548,602.98	3,548,602.98	3,548,602.98	3,548,602.98	Validado avances
2024	4	PUE240402492628	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ESPINOZAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, SEXTA SECCION BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 448511	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	448511	47	39	86	Metros lineales	465	05/12/2024	25/12/2024	1,689,804.78	1,118,798.40	1,118,798.40	1,118,798.40	1,118,798.40	1,118,798.40	Validado avances
2024	4	PUE240402489860	33	FAIS municipal	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE PARA LA COLONIA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 443609	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Pedro (Topoya)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	443609	1651	1524	3175	Metros lineales	186	03/05/2024	01/07/2024	2,871,149.09	2,265,403.12	2,265,403.12	2,265,403.12	2,265,403.12	2,265,403.12	Validado avances
2024	4	PUE240402494968	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 MAGUEYES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VALSEQUILLO SECCION TERCERA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 452238	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	452238	155	125	280	Metros lineales	330.05	01/06/2024	20/06/2024	296,624.84	296,624.84	296,624.84	296,624.84	296,624.84	296,624.84	Validado avances
2024	4	PUE240402494555	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN CALLE MADERO ENTRE CAMINO SANTA ANA Y POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 451646	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	451646	1450	1750	3200	Metros lineales	813	28/06/2024	25/07/2024	625,153.66	625,153.66	625,153.66	625,153.66	625,153.66	625,153.66	Validado avances
2024	4	PUE240402485531	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL A LOS MARIAS DEL KM 0 000.00 AL 1 120.00 MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA DEL KM 0 000.00 AL KM 0 620.00 - 436183	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Los Marías	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	436183	338	313	651	Metros Cuadrados	4030	23/02/2024	22/04/2024	1,873,614.34	1,873,614.34	1,873,614.34	1,873,614.34	1,873,614.34	1,873,614.34	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402485661	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ESPERILLA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 436384	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Martín Esperilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	436384	633	692	1325	Metros Cuadrados	535.68	08/03/2024	08/05/2024	1,497,832.99	1,497,832.99	1,497,832.99	1,497,832.99	1,497,832.99	1,497,832.99	Validado avances
2024	4	PUE240402489931	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS LA COLUMNA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 443690	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Palmillas (La Columna)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	443690	303	209	512	Metros lineales	386.8	22/05/2024	20/06/2024	570,613.56	570,613.56	570,613.56	570,613.56	570,613.56	570,613.56	Validado avances
2024	4	PUE240402495149	33	FAIS municipal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CDA. 7 SUR Y CDA. 5 SUR COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 453049	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	453049	102	58	160	Metros Cuadrados	1142.3	16/05/2024	14/06/2024	2,266,366.26	2,266,366.26	2,266,366.26	2,266,366.26	2,266,366.26	2,266,366.26	Validado avances
2024	4	PUE240402480201	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VALENCIA SUR ENTRE CADENAMIENTO 0 330 Y CALLE DOLORES VEGA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACALCO, TERCERA ETAPA. DEL CADENAMIENTO 0 630.00 AL 0 925.91. - 425106	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tepetlacoico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	425106	129	96	225	Metros Cuadrados	2366.7	22/02/2024	22/04/2024	2,696,799.45	2,696,799.45	2,696,799.45	2,696,799.45	2,696,799.45	2,696,799.45	Validado avances
2024	4	PUE240402508199	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 459924	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Pericotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	459924	942	818	1760	Metros Cuadrados	428	05/06/2024	02/09/2024	2,153,113.02	2,153,113.02	2,153,113.02	2,153,113.02	2,153,113.02	2,153,113.02	Validado avances
2024	4	PUE240402509029	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ROJAS A CAMINO TECOXTLE DEL KM 0 643.00 AL 1 198.68 EN LA LOCALIDAD DE ROJAS EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 464866	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	De Rojas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	464866	316	292	608	Metros Cuadrados	3383	02/07/2024	30/08/2024	2,281,982.44	2,281,982.44	2,281,982.44	2,281,982.44	2,281,982.44	2,281,982.44	Validado avances
2024	4	PUE240402508174	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y SUBESTACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 459764	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	459764	842	952	1794	Metros cuadrados de construcción	400	05/06/2024	02/09/2024	1,404,459.36	1,404,459.36	1,404,459.36	1,404,459.36	1,404,459.36	1,404,459.36	Validado avances
2024	4	PUE240402508976	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GALEANA ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LA CALLE LIBERTAD, 1A ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE PAZOLTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA - 463373	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Pazoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	463373	43	33	76	Metros Cuadrados	1566.9	04/07/2024	12/08/2024	1,691,046.87	1,691,046.87	1,691,046.87	1,691,046.87	1,691,046.87	1,691,046.87	Validado avances
2024	4	PUE240402499989	33	FAIS municipal	AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAREZ CUERPO ORIENTE Y PONIENTE DEL CADENAMIENTO 2 349.00 AL 2 700.00 SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 465003	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465003	771	712	1483	Metros Cuadrados	2555.5	08/07/2024	06/08/2024	2,361,138.85	2,361,138.85	2,361,138.85	2,361,138.85	2,361,138.85	2,361,138.85	Validado avances
2024	4	PUE240402499257	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CAMERINO ENTRE LA CALLE SALVADOR ELIZONDO Y CALLE DREN CACALOAPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE STA SECCION MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 462176	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	462176	780	892	1672	Metros lineales	736.18	17/05/2024	05/06/2024	335,387.12	335,387.12	335,387.12	335,387.12	335,387.12	335,387.12	Validado avances
2024	4	PUE240402500040	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE SERDAN ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA A CUACNOPALAN SAN MARTIN ESPERILLA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 465214	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Martín Esperilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465214	515	635	1150	Metros cuadrados de construcción	962.08	26/07/2024	19/08/2024	1,281,498.97	1,281,498.97	1,281,498.97	1,281,498.97	1,281,498.97	1,281,498.97	Validado avances
2024	4	PUE240402508252	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN BACHILLERATO DIGITAL NO. 36, CCT 21EBH0988K EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 460220	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tepazolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	460220	29	14	43	Metros cuadrados de construcción	200	01/06/2024	14/08/2024	1,986,015.03	1,986,015.03	1,986,015.03	1,986,015.03	1,986,015.03	1,986,015.03	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402499375	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE BOULEVARD JUAREZ CUERPO ORIENTE Y PONIENTE DEL CADENAMIENTO 2 349.00 AL 2 700.00 EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA PRIMERA ETAPA CUERPO ORIENTE. - 462373	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	462373	771	712	1483	Metros Cuadrados	1716.35	04/06/2024	02/08/2024	2,402,181.42	2,382,052.25	2,382,052.25	2,382,052.25	2,382,052.25	2,382,052.25	Validado avances
2024	4	PUE240402500167	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TECOXTLE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 465601	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tecoxtle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465601	331	311	642	Metros Cuadrados	650.24	16/08/2024	14/09/2024	823,481.13	867,640.13	867,640.13	867,640.13	867,640.13	867,640.13	Validado avances
2024	4	PUE240402500179	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE UN TRAMO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CAMINO ATOYAC ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VALSEQUILLO SECCION TERCERA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 465618	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465618	135	125	260	Metros lineales	755.7	17/07/2024	06/08/2024	257,555.29	257,555.29	257,555.29	257,555.29	257,555.29	257,555.29	Validado avances
2024	4	PUE240402500184	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLEJON 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC LA RESURRECCION, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 465627	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Pericotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465627	1144	763	1907	Metros Cuadrados	676.07	10/08/2024	08/09/2024	568,052.25	944,299.23	944,299.23	944,299.23	944,299.23	944,299.23	Validado avances
2024	4	PUE240402500194	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 3 NORTE ENTRE AV. JUAREZ Y CARRIL A SOZUTLA EN LA COMUNIDAD DE JOSE HUERTA SECCION 17 MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA. - 465651	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	José Huerta (Sección 17) [Colonia]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465651	150	110	260	Metros Cuadrados	487.4	23/08/2024	21/09/2024	413,015.58	675,651.58	675,651.58	675,651.58	675,651.58	675,651.58	Validado avances
2024	4	PUE240402499537	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 462719	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	462719	4125	3808	7933	Metros Cuadrados	162	14/06/2024	11/09/2024	2,281,897.83	2,462,389.86	2,462,389.86	2,462,389.86	2,462,389.86	2,462,389.86	Validado avances
2024	4	PUE240402499718	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE CALLE LAS ESPINOZAS Y BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 463126	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	463126	185	129	314	Metros Cuadrados	1780.9	08/07/2024	06/08/2024	1,923,566.03	1,923,566.03	1,923,566.03	1,923,566.03	1,923,566.03	1,923,566.03	Validado avances
2024	4	PUE240402508868	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO 48 CON C.C.T 21ETK0048V SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 462864	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	462864	79	58	137	Metros cuadrados de construcción	74.36	08/06/2024	07/07/2024	659,815.80	659,815.80	659,815.80	659,815.80	659,815.80	659,815.80	Validado avances
2024	4	PUE240402508083	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCION DEL POZO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 459267	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	La Nopalera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	459267	1158	1060	2218	Metros cuadrados de construcción	625	24/05/2024	22/07/2024	2,325,691.56	2,325,691.56	2,325,691.56	2,325,691.56	2,325,691.56	2,325,691.56	Validado avances
2024	4	PUE240402500010	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA 21 DE MARZO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TLACUITLAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 465102	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San José Tlacuitlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465102	27	41	68	Metros Cuadrados	1051.2	16/07/2024	29/08/2024	990,448.74	990,448.74	990,448.74	990,448.74	990,448.74	990,448.74	Validado avances
2024	4	PUE240402494786	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 SUR ENTRE LA CALLE 7 PONIENTE Y LA CALLE 9 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 451962	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	451962	28	21	49	Metros lineales	283.4	01/05/2024	20/05/2024	601,923.40	601,923.40	601,923.40	601,923.40	601,923.40	601,923.40	Validado avances
2024	4	PUE240402500064	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIEJO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 465316	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465316	4088	3845	7933	Piezas	250	16/08/2024	14/09/2024	1,377,281.50	1,377,281.50	1,377,281.50	1,377,281.50	1,377,281.50	1,377,281.50	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402495355	33	FAIS municipal	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPAN LA ESTACION Y LOS CARRASCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA - 453612	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Tlacuitlapan (La Estación y Carrasco)	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	453612	1146	1050	2196	Metros lineales	166	22/05/2024	20/06/2024	2,116,811.53	2,116,811.53	2,116,811.53	2,116,811.53	2,116,811.53	2,116,811.53	Validado avances
2024	4	PUE240402500196	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TANQUE DE DISTRIBUCION Y AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SOMPANTLE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. RED DE DISTRIBUCION LADO ESPERILLAS 3RA ETAPA - 465655	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Rincón Sompantle	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Infraestructura Social		Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	465655	52	48	100	Metros lineales	305.86	17/09/2024	01/10/2024	166,474.81	316,459.79	316,459.79	316,459.79	316,459.79	316,459.79	Validado avances
2024	4	PUE240402480325	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE HULA, TLACUILOTEPEC, PUEBLA 2024 - 425433	Puebla	178	Tlacuilotepec	Hula	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	425433	195	157	352	Metros Cuadrados	450	08/11/2024	31/12/2024	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240202388780	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE PAPALCOTIPAN, INICIANDO EN EL PUENTE DEL RIO PANHUATLAN PAPALCOTIPAN CON UNA LONGITUD DE 4,313.28 METROS, EN LA LOCALIDAD DE PAPALCOTIPAN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 145192	Puebla	178	Tlacuilotepec	Papalcoctipan	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Secretaría de Planeación y Finanzas	145192	934	811	1745	Metros lineales	4313	25/03/2024	10/06/2024	42,648,385.76	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402496476	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DIVERSOS CUARTOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, SEGUNDA ETAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA. - 421310	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Lagunilla	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	421310	40	50	90	Piezas	20	08/11/2024	31/12/2024	1,167,529.61	1,167,529.61	1,167,529.61	776,110.92	776,110.92	776,110.92	Validado avances
2024	4	PUE240302434788	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 314027	Puebla	178	Tlacuilotepec	El Rincón	Proyecto de Inversión de Asistencia Social Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	314027	304	314	618	Metros Cuadrados	300	10/06/2024	04/10/2024	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	1,751,849.63	Validado avances
2024	4	PUE240302435243	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR3421M UBICADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO - 316295	Puebla	178	Tlacuilotepec	Nuevo Tenancingo	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	316295	285	246	531	Metros Cuadrados	450	08/07/2024	06/09/2024	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	1,457,785.24	Validado avances
2024	4	PUE240302434880	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 314358	Puebla	178	Tlacuilotepec	San Juan Tihuacán	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	314358	219	231	450	Metros Cuadrados	690	10/06/2024	04/10/2024	1,267,102.01	1,267,102.01	1,267,102.01	1,267,102.01	1,267,102.01	1,267,102.01	Validado avances
2024	4	PUE240302434221	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS COSTADO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA, TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 311534	Puebla	178	Tlacuilotepec	San Pedro Petlacotla	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	311534	764	680	1444	Metros lineales	83	04/06/2024	02/09/2024	799,998.34	799,998.34	799,998.34	799,998.34	799,998.34	799,998.34	Validado avances
2024	4	PUE240302436241	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 320581	Puebla	178	Tlacuilotepec	Plan de Ayala	Proyecto de Inversión de Urbanización Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	320581	352	306	658	Metros Cuadrados	450	05/08/2024	04/10/2024	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402479804	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO, TLACUILOTEPEC, PUEBLA AÑO 2024 - 423783	Puebla	178	Tlacuilotepec	El Saltillo	Proyecto de Inversión de Vivienda Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	423783	34	34	68	Piezas	15	12/11/2024	30/12/2024	935,298.57	935,298.57	935,298.57	935,298.57	935,298.57	935,298.57	Validado avances
2024	4	PUE240402480855	33	FAIS municipal	REHABILITACION , CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO CUAUTEPEC SANTA MARIA TRAMO 0 000 AL 8 300 EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA. - 426264	Puebla	178	Tlacuilotepec	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Transportes y vialidades Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilotepec	426264	464	493	957	Kilómetro	8.3	04/11/2024	04/12/2024	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	1,946,834.57	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402480656	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE DIFERENTES ESPACIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 425888	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Lagunilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilotepec	425888	15	17	32	Piezas	8	01/11/2024	29/11/2024	673,079.45	673,079.45	673,079.45	673,079.45	673,079.45	673,079.45	Validado avances
2024	4	PUE240202370063	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO TETELOLOYA HULA LA ESPERANZA DOS CAMINOS, DEL 0 000 AL 12 000 DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 76204	Puebla	178	Tlacuilotepec	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	76204	69	69	138	Kilómetro	12	09/02/2024	20/03/2024	1,182,805.30	1,182,805.30	1,182,805.30	1,182,805.30	1,182,805.30	1,182,805.30	Validado avances
2024	4	PUE240402493380	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE COMEDOR E.E. ESTR. REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON C.C.T. 21DPR0627K EN LA LOCALIDAD DE MANUEL E AVALOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA - 449704	Puebla	179	Tlachichuca	Manuel Edgardo Ávalos (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlachichuca	449704	80	70	150	Metros Cuadrados	96	31/08/2024	11/10/2024	1,685,841.03	1,685,841.03	1,685,841.03	1,685,841.03	1,685,841.03	1,685,841.03	Validado avances
2024	4	PUE240402493603	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 450092	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca		Otros Proyectos	Municipio de Tlachichuca	450092	0	0	0	PROYECTO(S)	1	16/10/2024	29/11/2024	584,795.14	584,795.14	584,795.14	584,795.14	584,795.14	584,795.14	Validado avances
2024	4	PUE240402493690	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LA CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA TLACHICHUCA STA MARIA ASERRADERO DEL KM 0,000 AL 1,200 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ASERRADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 450271	Puebla	179	Tlachichuca	Santa María el Aserradero (Peones Acasillados)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlachichuca	450271	380	370	750	Metros Cuadrados	9000	15/11/2024	29/11/2024	2,427,986.86	2,427,986.86	2,427,986.86	2,427,986.86	2,427,986.86	2,427,986.86	Validado avances
2024	4	PUE240402490252	33	FAIS municipal	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 METROS PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 405934	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlachichuca	405934	4300	4200	8500	Metros lineales	300	31/08/2024	11/10/2024	2,413,514.35	2,413,514.35	2,413,514.35	2,413,514.35	2,413,514.35	2,413,514.35	Validado avances
2024	4	PUE240402493067	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CARRETERA TLACHICHUCA ALAMOS TEPETITLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA - 449226	Puebla	179	Tlachichuca	Álamos Tepetitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	449226	660	650	1310	Piezas	30	23/09/2024	11/10/2024	534,995.36	534,995.36	534,995.36	534,995.36	534,995.36	534,995.36	Validado avances
2024	4	PUE240402493762	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA DEPORTIVA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 450379	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	450379	4300	4200	8500	Piezas	55	12/11/2024	29/11/2024	912,069.59	912,069.59	912,069.59	912,069.59	912,069.59	912,069.59	Validado avances
2024	4	PUE240402489358	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 442665	Puebla	179	Tlachichuca	José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	442665	800	700	1500	Piezas	50	02/09/2024	30/09/2024	1,376,339.80	1,376,339.80	1,376,339.80	1,376,339.80	1,376,339.80	1,376,339.80	Validado avances
2024	4	PUE240402489406	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE FCO GONZALEZ ENTRE 6 NORTE Y JOSE MARIA MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 442769	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	442769	90	80	170	Piezas	28	24/09/2024	14/10/2024	460,100.29	460,100.29	460,100.29	460,100.29	460,100.29	460,100.29	Validado avances
2024	4	PUE240402489454	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 442880	Puebla	179	Tlachichuca	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	442880	80	70	150	Piezas	25	09/09/2024	27/09/2024	531,093.07	531,093.07	531,093.07	531,093.07	531,093.07	531,093.07	Validado avances
2024	4	PUE240402492701	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LIBERTAD RIO VALIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 448631	Puebla	179	Tlachichuca	Guadalupe Libertad (Rio Valiente)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	448631	800	700	1500	Piezas	45	23/09/2024	11/10/2024	863,335.64	863,335.64	863,335.64	863,335.64	863,335.64	863,335.64	Validado avances
2024	4	PUE240402492885	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACHICHUCA PUEBLA. - 448918	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlachichuca	448918	1300	1250	2550	Piezas	165	09/09/2024	07/10/2024	1,625,111.30	1,658,808.49	1,658,808.49	1,658,808.49	1,658,808.49	1,658,808.49	Validado avances
2024	4	PUE240402480564	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 425747	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlachichuca	425747	130	120	250	Metros Cuadrados	2669.4	26/10/2024	21/11/2024	766,223.59	766,223.59	766,223.59	766,223.59	766,223.59	766,223.59	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302421814	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 243357	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	243357	854	722	1576	Metros Cuadrados	190.44	01/08/2024	22/08/2024	1,175,130.23	1,175,130.23	1,175,130.23	1,175,130.23	1,175,130.23	1,175,130.23	Validado avances
2024	4	PUE240302421696	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL SISTEMA Y LINEA DE BOMBEO DEL MANANTIAL EL AMEYAL HASTA LA CAJA DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 242763	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	242763	842	785	1627	Metros lineales	169	01/07/2024	16/08/2024	461,130.09	567,214.10	567,214.10	567,214.10	567,214.10	567,214.10	Validado avances
2024	4	PUE240302422019	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA AV REFORMA ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y BRECHA CAMINO AL TRUCHERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 244484	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	244484	96	74	170	Metros Cuadrados	2100	01/08/2024	23/09/2024	2,947,260.30	2,947,260.30	2,947,260.30	2,947,260.30	2,947,260.30	2,947,260.30	Validado avances
2024	4	PUE240402467793	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN EIRCICIO FISCAL 2024 MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 394872	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Vivienda y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	394872	59	53	112	Piezas	600	12/03/2024	10/05/2024	5,790,000.00	5,790,000.00	5,790,000.00	5,790,000.00	5,790,000.00	5,790,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402464199	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 320839	Puebla	180	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	320839	105	101	206	Metros Cuadrados	1244	16/09/2024	15/10/2024	1,919,871.62	1,919,871.62	1,919,871.62	1,919,871.62	1,919,871.62	1,919,871.62	Validado avances
2024	4	PUE240402461818	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE PROGRESO ENTRE AV DEL TRABAJO Y CALLE 2 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXMELUCAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 244580	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Maria Texmelucan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	244580	48	36	84	Metros Cuadrados	556	16/09/2024	15/10/2024	927,320.91	927,320.91	927,320.91	927,320.91	927,320.91	927,320.91	Validado avances
2024	4	PUE240402464185	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE AV DEL TRABAJO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 320421	Puebla	180	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	320421	106	97	203	Metros Cuadrados	1320	16/09/2024	15/10/2024	2,020,319.80	2,020,319.80	2,020,319.80	2,020,319.80	2,020,319.80	2,020,319.80	Validado avances
2024	4	PUE240402464246	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE ROMULO FIGUEROA ENTRE CALLE JESUS CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 321836	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	321836	54	48	102	Metros Cuadrados	891	17/09/2024	15/10/2024	1,315,330.88	1,315,330.88	1,315,330.88	1,315,330.88	1,315,330.88	1,315,330.88	Validado avances
2024	4	PUE240402492249	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 411085	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Otros Proyectos		Municipio de Tlahuapan	411085	0	0	0	PROYECTO(S)	1	28/10/2024	25/11/2024	1,120,822.42	1,120,822.42	1,120,822.42	1,120,822.42	1,120,822.42	1,120,822.42	Validado avances
2024	4	PUE240402493358	33	FAIS municipal	PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN PUEBLA - 413529	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	413529	170	130	300	Metros lineales	1686	25/11/2024	21/12/2024	2,879,942.63	2,879,942.63	2,879,942.63	2,879,942.63	2,879,942.63	2,879,942.63	Validado avances
2024	4	PUE240402483558	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CARRETERA BACHEO EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 431149	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	431149	60	40	100	Metros cuadrados de construcción	1903	02/12/2024	31/12/2024	1,223,332.91	1,223,332.91	1,223,332.91	1,223,332.91	1,223,332.91	1,223,332.91	Validado avances
2024	4	PUE240402483839	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y CONSTRUCCION DE ESCALINATA DEL CUARTO CALLEJON DE LA CALLE BUENOS AIRES ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 431607	Puebla	180	Tlahuapan	Ignacio Rayón (El Gavillero)	Proyecto de Inversión de Urbanización y Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	431607	15	10	25	Metros Cuadrados	526	02/12/2024	31/12/2024	509,824.72	509,824.72	509,824.72	509,824.72	509,824.72	509,824.72	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302421921	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROGRESO ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO TLAHUAPAN PUEBLA - 244006	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Tlahuapan	244006	64	58	122	Metros Cuadrados	774	01/08/2024	15/08/2024	1,518,527.44	1,518,527.44	1,518,527.44	1,518,527.44	1,518,527.44	1,518,527.44	Validado avances
2024	4	PUE240402495401	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE NIÑO PERDIDO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 418637	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tlahuapan	418637	170	130	300	Metros Cuadrados	2082.6	28/11/2024	30/12/2024	3,020,272.62	3,020,272.62	3,020,272.62	3,020,272.62	3,020,272.62	3,020,272.62	Validado avances
2024	4	PUE240402492308	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 411261	Puebla	183	Tlaola	El Nuevo Huixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Tlaola	411261	629	588	1217	Metros Cuadrados	13899	03/12/2024	31/12/2024	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402492330	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 411289	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tlaola	411289	25	35	60	Piezas	10	03/12/2024	31/12/2024	916,015.50	916,015.50	916,015.50	916,015.50	916,015.50	916,015.50	Validado avances
2024	4	PUE240402492313	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 411268	Puebla	183	Tlaola	Cutzontipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tlaola	411268	30	29	59	Piezas	7	02/12/2024	31/12/2024	798,039.00	798,039.00	798,039.00	798,039.00	798,039.00	798,039.00	Validado avances
2024	4	PUE240302439230	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PRIVADA DE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE Tlapacoya, PUEBLA - 333480	Puebla	184	Tlapacoya	Ahuacatláya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tlapacoya	333480	116	133	249	Metros Cuadrados	348	30/09/2024	30/10/2024	570,243.46	570,243.46	570,243.46	570,243.46	570,243.46	570,243.46	Validado avances
2024	4	PUE240302439068	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE Tlapacoya, PUEBLA - 332764	Puebla	184	Tlapacoya	San Antonio Tlilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Tlapacoya	332764	78	57	135	Metros Cuadrados	4803.75	25/09/2024	30/10/2024	1,664,418.02	1,664,418.02	1,664,418.02	1,664,418.02	1,664,418.02	1,664,418.02	Validado avances
2024	4	PUE240402486246	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO ZINTLAPAL AHUACATLAYA EN EL MUNICIPIO DE Tlapacoya, PUEBLA - 437265	Puebla	184	Tlapacoya	Ahuacatláya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Tlapacoya	437265	246	274	520	Metros Cuadrados	16159	27/12/2024	31/12/2024	2,209,282.76	2,209,282.76	2,209,282.76	2,209,282.76	2,209,282.76	2,209,282.76	Validado avances
2024	4	PUE240402486722	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 438131	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya	Otros Proyectos		Municipio de Tlapacoya	438131	0	0	0	PROYECTO(S)	2	25/12/2024	31/12/2024	686,720.00	686,720.00	686,720.00	686,720.00	686,720.00	686,720.00	Validado avances
2024	4	PUE240402496689	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ATLIXCO ENTRE CALLE IZUCAR DE MATAMOROS Y CALLE MARIANO ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE Tlapanala, MUNICIPIO DE Tlapanala, PUE. - 456041	Puebla	185	Tlapanala	Tlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tlapanala	456041	5275	5069	10344	Metros Cuadrados	704.4	18/11/2024	18/12/2024	881,106.34	881,106.34	881,106.34	881,106.34	881,106.34	881,106.34	Validado avances
2024	4	PUE240402507538	33	FAIS municipal	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA AGUA DULCE Tlapanala OJO DEL CARBON TEPEMAXALCO, CON UNA LONGITUD DE 9.2 KM, EN LAS LOCALIDADES DE AGUA DULCE, TEPAPAYECA Y Tlapanala. - 456640	Puebla	185	Tlapanala	Tlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Tlapanala	456640	5275	5069	10344	Kilómetro	9.2	02/11/2024	02/12/2024	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402496254	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AVENIDA ATLIXCO ENTRE CALLE IZUCAR DE MATAMOROS Y CALLE BUSTAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE Tlapanala, MUNICIPIO DE Tlapanala, PUE. - 455249	Puebla	185	Tlapanala	Tlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Tlapanala	455249	5275	5069	10344	Metros lineales	270	20/11/2024	20/12/2024	284,908.15	284,908.15	284,908.15	284,908.15	284,908.15	284,908.15	Validado avances
2024	4	PUE240402496457	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA ATLIXCO ENTRE CALLE IZUCAR DE MATAMOROS Y CALLE BUSTAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE Tlapanala, MUNICIPIO DE Tlapanala, PUE. - 455541	Puebla	185	Tlapanala	Tlapanala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Tlapanala	455541	5275	5069	10344	Metros lineales	270	14/11/2024	14/12/2024	450,417.61	450,417.61	450,417.61	450,417.61	450,417.61	450,417.61	Validado avances
2024	4	PUE240402469302	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LIBRAMIENTO MIGUEL GUERRERO ORTIZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 385.00 - 398028	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Tlatlauquitepec	398028	4795	4182	8977	Kilómetro	1.39	29/11/2024	31/12/2024	3,781,679.70	3,781,679.70	3,781,679.70	3,781,679.70	1,931,940.13	1,931,940.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402469534	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 140.00 EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA - 398504	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	398504	1437	1481	2918	Metros Cuadrados	889.53	29/11/2024	31/12/2024	1,840,572.00	1,840,572.00	1,840,572.00	1,840,572.00	1,220,453.77	1,220,453.77	Validado avances
2024	4	PUE240402490898	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO - 407588	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Chicuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	407588	107	114	221	Metros Cuadrados	751.75	05/12/2024	31/12/2024	1,824,100.00	1,824,100.00	1,824,100.00	1,824,100.00	1,319,213.48	1,319,213.48	Validado avances
2024	4	PUE240402468012	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO ACALMAN BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 395291	Puebla	187	Tlaxco	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlaxco	395291	138	126	264	Kilómetro	4.91	22/12/2024	31/12/2024	2,874,314.53	2,874,314.53	2,874,314.53	2,083,630.31	2,083,630.31	2,083,630.31	Validado avances
2024	4	PUE240302437918	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN COCINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ACALMAN, ATLALPAN, CHIPOTLA, CUAXTLA, EL ALAMO, LOMA BONITA Y TLAXCO, DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2024. - 328754	Puebla	187	Tlaxco	Acalman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxco	328754	52	80	132	Piezas	33	09/02/2024	09/05/2024	2,100,890.96	2,100,890.96	2,100,890.96	2,100,890.96	2,100,890.96	2,100,890.96	Validado avances
2024	4	PUE240302438047	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ALAMO, CUAXTLA Y CHIPOTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2024. - 329174	Puebla	187	Tlaxco	Chipotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxco	329174	68	45	113	Piezas	30	30/06/2024	28/09/2024	2,938,786.98	2,938,786.98	2,938,786.98	2,938,786.98	2,938,786.98	2,938,786.98	Validado avances
2024	4	PUE240302438095	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES A BASE DE LOSA MACIZA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE ACALMAN, ATLALPAN Y DOS CAMINOS ATLALPAN EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA, EJERCICIO FISCAL 2024 - 329373	Puebla	187	Tlaxco	Acalman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxco	329373	56	44	100	Metros Cuadrados	1189	13/08/2024	11/11/2024	2,551,266.31	2,551,266.31	2,551,266.31	2,551,266.31	2,551,266.31	2,551,266.31	Validado avances
2024	4	PUE240402468084	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 395433	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco		Otros Proyectos	Municipio de Tlaxco	395433	0	0	0	PROYECTO(S)	1	06/12/2024	31/12/2024	85,535.55	85,535.55	85,535.55	85,535.55	85,535.55	85,535.55	Validado avances
2024	4	PUE240302437605	33	FAIS municipal	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Y PASO DE 25 M PARA COMPLETAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA AUMENTO DE DOTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 327278	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxco	327278	586	658	1244	Metros lineales	501	14/05/2024	02/07/2024	969,056.85	969,056.85	969,056.85	969,056.85	969,056.85	969,056.85	Validado avances
2024	4	PUE240402469776	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA. - 352772	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tochimilco	352772	160	128	288	Metros Cuadrados	1200	25/10/2024	10/12/2024	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469838	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN JUAN Y SAN JOSE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 352888	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	352888	217	163	380	Metros lineales	1882	22/10/2024	22/11/2024	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	880,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469844	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352892	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cruz Cuautamatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	352892	497	373	870	Metros cuadrados de construcción	26000	22/10/2024	14/11/2024	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469870	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL DE TOCHIMILCO CON CLAVE C.C.T.21EBH0166G DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352945	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	352945	265	240	505	Metros Cuadrados	1535.01	24/10/2024	14/12/2024	1,856,779.50	1,856,779.50	1,856,779.50	1,856,779.50	1,856,779.50	1,856,779.50	Validado avances
2024	4	PUE240402455541	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352756	Puebla	188	Tochimilco	San Francisco Huilango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	352756	127	83	210	Metros Cuadrados	3760.14	25/10/2024	04/12/2024	2,240,821.84	2,240,821.84	2,240,821.84	2,240,821.84	2,240,821.84	2,240,821.84	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402469884	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA TEPANAPA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352993	Puebla	188	Tochimilco	Santa Catalina Tepanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	352993	117	83	200	Metros Cuadrados	1629.87	22/10/2024	14/12/2024	1,752,387.40	1,752,387.40	1,752,387.40	1,752,387.40	1,752,387.40	1,752,387.40	Validado avances
2024	4	PUE240402469895	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO SEGUNDA ETAPA - 353006	Puebla	188	Tochimilco	San Antonio Albanocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	353006	930	890	1820	Piezas	2615	25/10/2024	25/11/2024	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469900	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA AVENIDA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE TEPANAPA, TOCHIMILCO,PUEBLA. - 353009	Puebla	188	Tochimilco	Santa Catalina Tepanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	353009	296	270	566	Metros cúbicos	1500	25/10/2024	25/11/2024	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469935	33	FAIS municipal	DESASOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO.SEGUNDA ETAPA - 353106	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	353106	712	645	1357	Metros lineales	6541.4	27/09/2024	10/10/2024	1,373,418.00	1,373,418.00	1,373,418.00	1,373,418.00	1,373,418.00	1,373,418.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469493	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 352088	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tochimilco	352088	452	405	857	Metros cuadrados de construcción	2498.75	22/10/2024	09/12/2024	1,304,283.00	1,304,283.00	1,304,283.00	1,304,283.00	1,304,283.00	1,304,283.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469526	33	FAIS municipal	DESASOLVE Y MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO. - 352169	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	352169	712	645	1357	Metros lineales	9050	22/10/2024	22/11/2024	1,899,088.20	1,899,088.20	1,899,088.20	1,899,088.20	1,899,088.20	1,899,088.20	Validado avances
2024	4	PUE240402469546	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUILOTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352204	Puebla	188	Tochimilco	Guadalupe Cuilotepec (Santa Catarina Cuilotepec)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	352204	453	375	828	Metros Cuadrados	5630	22/10/2024	22/12/2024	2,991,292.90	2,991,292.90	2,991,292.90	2,991,292.90	2,991,292.90	2,991,292.90	Validado avances
2024	4	PUE240402469826	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO. - 352858	Puebla	188	Tochimilco	San Lucas Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	352858	465	390	855	Metros lineales	12036	28/10/2024	14/12/2024	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469854	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO. - 352917	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	352917	1400	1250	2650	Piezas	7000	22/10/2024	22/11/2024	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469874	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO,PUEBLA. - 352972	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	352972	553	497	1050	Metros Cuadrados	1700	24/10/2024	14/11/2024	2,918,630.54	2,918,630.54	2,918,630.54	2,918,630.54	2,918,630.54	2,918,630.54	Validado avances
2024	4	PUE240402469878	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352978	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	352978	553	464	1017	Metros Cuadrados	1700	24/10/2024	15/12/2024	1,658,834.92	1,658,834.92	1,658,834.92	1,658,834.92	1,658,834.92	1,658,834.92	Validado avances
2024	4	PUE240402469880	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA - 352989	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cruz Cuauatomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	352989	426	380	806	Metros lineales	10355	22/10/2024	22/11/2024	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469909	33	FAIS municipal	RASTREO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO.SEGUNDA ETAPA - 353029	Puebla	188	Tochimilco	San Francisco Huilango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	353029	367	320	687	Metros lineales	7368	25/10/2024	25/11/2024	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469925	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 353046	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco		Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	353046	0	0	0	Piezas	1	22/10/2024	31/12/2024	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469511	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ, CON CLAVE 21EES0316Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352135	Puebla	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	352135	170	123	293	Metros cuadrados de construcción	4384	22/10/2024	15/12/2024	2,779,324.13	2,779,324.13	2,779,324.13	2,779,324.13	2,779,324.13	2,779,324.13	Validado avances
2024	4	PUE240402469520	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352152	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cruz Cuauatomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	352152	304	247	551	Metros lineales	4014.19	22/10/2024	22/11/2024	2,628,012.04	2,628,012.04	2,628,012.04	2,628,012.04	2,628,012.04	2,628,012.04	Validado avances
2024	4	PUE240402469531	33	FAIS municipal	RASTREO Y REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 352185	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cruz Cuauatomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	352185	475	312	787	Metros lineales	14444	28/10/2024	28/11/2024	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402469542	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMIZOLCO - 352196	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	352196	426	374	800	Metros lineales	11900	22/10/2024	24/11/2024	2,849,113.77	2,849,113.77	2,849,113.77	2,849,113.77	2,849,113.77	2,849,113.77	Validado avances
2024	4	PUE240402469750	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES A VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352715	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tochimilco	352715	230	195	425	Piezas	100	25/10/2024	30/11/2024	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402469488	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISTALINAS EN EL BARRIO XANXINCO TOCHIMILCO, PUEBLA - 352077	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	352077	97	73	170	Metros Cuadrados	2369.88	22/10/2024	04/12/2024	982,519.05	982,519.05	982,519.05	982,519.05	982,519.05	982,519.05	Validado avances
2024	4	PUE240402469743	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO, CALLE ITURBIDE, AVENIDA MOCTEZUMA, AVENIDA INSURGENTES, CALLE EL ALTO, CALLEJON EL ALTO Y CALLEJON ATENCO, EN EL BARRIO DE SAN JUAN,TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352701	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	352701	198	165	363	Metros lineales	5208.2	25/10/2024	24/11/2024	3,767,903.25	3,767,903.25	3,767,903.25	3,767,903.25	3,767,903.25	3,767,903.25	Validado avances
2024	4	PUE240402469889	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA TEPANAPA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 353001	Puebla	188	Tochimilco	Santa Catalina Tepanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	353001	117	83	200	Metros Cuadrados	3102.4	25/10/2024	15/12/2024	2,666,621.20	2,666,621.20	2,666,621.20	2,666,621.20	2,666,621.20	2,666,621.20	Validado avances
2024	4	PUE240402469905	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO.SEGUNDA ETAPA - 353019	Puebla	188	Tochimilco	San Lucas Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	353019	426	374	800	Metros lineales	7036	25/10/2024	25/11/2024	1,432,190.86	1,432,190.86	1,432,190.86	1,432,190.86	1,432,190.86	1,432,190.86	Validado avances
2024	4	PUE240402510370	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESTRUCTURA U 1C, EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DES0089W, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 448656	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	448656	157	160	317	Metros Cuadrados	82.18	08/11/2024	27/12/2024	1,570,308.87	1,570,308.87	1,570,308.87	1,570,308.87	1,570,308.87	1,570,308.87	Validado avances
2024	4	PUE240402510371	33	FAIS municipal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE COMPONEN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 449335	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochimilco	449335	7903	9125	17028	Piezas	700	06/11/2024	30/11/2024	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	1,299,200.00	Validado avances
2024	4	PUE240402510372	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL PRIMER CUADRO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 449448	Puebla	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	449448	245	255	500	Metros lineales	156	15/11/2024	20/12/2024	256,437.69	256,437.69	256,437.69	256,437.69	256,437.69	256,437.69	Validado avances
2024	4	PUE240402510373	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE ALMACENAMIENTO DE 40.00 M3 DE CAPACIDAD, EN LA COLONIA SAN LORENZO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 449825	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	449825	195	165	360	Piezas	1	06/11/2024	20/12/2024	961,457.59	961,457.59	961,457.59	961,457.59	961,457.59	961,457.59	Validado avances
2024	4	PUE240402510374	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGINAL EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE GAMA CON C.C.T. 21DJN0200R EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOCHIMILCO, PUEBLA - 450017	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	450017	77	69	146	Metros Cuadrados	148.72	06/11/2024	20/12/2024	1,320,061.94	1,320,061.94	1,320,061.94	1,320,061.94	1,320,061.94	1,320,061.94	Validado avances
2024	4	PUE240402510375	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CARCAMO DE BOMBEO EN LALOLOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 450189	Puebla	188	Tochimilco	La Magdalena Yancuitalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochimilco	450189	177	161	338	Piezas	1	13/11/2024	13/12/2024	460,447.31	460,447.31	460,447.31	460,447.31	460,447.31	460,447.31	Validado avances
2024	4	PUE240202385879	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CARRETERAS TECAMACHALCO OMETEPEC DEL KM 6 MAS 769.21 AL KM 15 MAS 000 Y E.C. KM.7.0 LA COLORADA ACATLÁN SANTA ISABEL TLANEPANTLA DEL KM 0 MÁS 000 AL 0 MAS 217.75, EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC Y VERACRUCITO, EN LOS MUNICIPIOS DE TOCHTEPEC Y TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 128113	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tochtepec	128113	1350	980	2330	Metros lineales	1228	03/06/2024	03/10/2024	27,724,870.81	27,724,870.81	27,724,870.81	27,724,870.81	27,724,870.81	27,724,870.81	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402469058	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 13 SUR Y EL C.E.S.S.A. EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 350973	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochtepec	350973	4466	2977	7443	Piezas	6	01/10/2024	08/10/2024	157,775.29	157,775.29	157,775.29	157,775.29	157,775.29	157,775.29	Validado avances
2024	4	PUE240402494921	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UNA CISTERNA, CAPACIDAD DE 20 M3 PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEBAN DE ANTUÑANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC, PUEBLA. - 417436	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochtepec	417436	55	56	111	Metros cúbicos	20	01/12/2024	21/12/2024	277,249.86	277,249.86	277,249.86	277,249.86	277,249.86	277,249.86	Validado avances
2024	4	PUE240402495273	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 1F2H Y BAJA TENSIÓN 2F3H EN CALLE 2 ORIENTE, 1 Y 2 PRIVADA DE LA 2 ORIENTE, ENTRE LA CALLE 12 NORTE Y CALLE 8 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 418353	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochtepec	418353	68	60	128	Piezas	12	02/12/2024	28/12/2024	699,460.67	699,460.67	699,460.67	699,460.67	699,460.67	699,460.67	Validado avances
2024	4	PUE240402495333	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN 1F2H Y BAJA TENSIÓN 2F3H EN PRIVADA 10 NORTE Y CAMINO REAL, BARRANCA DEL ÁGUILA, ENTRE CALLE 10 NORTE Y 12 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 418464	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochtepec	418464	62	55	117	Piezas	15	04/12/2024	28/12/2024	860,661.87	860,661.87	860,661.87	860,661.87	860,661.87	860,661.87	Validado avances
2024	4	PUE240402495362	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA SAN MARTÍN CALTENCO TOCHTEPEC DEL 0 000 AL 0 160.65 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO MUNICIPIO DE TOCHTEPEC,PUEBLA. - 418523	Puebla	189	Tochtepec	San Martín Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tochtepec	418523	2911	2687	5598	Metros Cuadrados	1324.68	02/12/2024	31/12/2024	139,854.68	139,854.68	139,854.68	139,854.68	139,854.68	139,854.68	Validado avances
2024	4	PUE240302418754	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLES DEL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO. - 226024	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Totoltepec Guerrero	226024	39	33	72	Metros lineales	1001	29/07/2024	15/10/2024	469,692.68	469,692.68	469,692.68	469,692.68	469,692.68	469,692.68	Validado avances
2024	4	PUE240302418779	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA BARRANCA DEL NIÑO PERDIDO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO. - 226161	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Totoltepec Guerrero	226161	12	9	21	Metros Cuadrados	216	01/08/2024	30/08/2024	193,353.10	191,992.92	191,992.92	191,992.92	191,992.92	191,992.92	Validado avances
2024	4	PUE240302436125	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA BARRANCA PEÑA CASIQUE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 320097	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Totoltepec Guerrero	320097	12	8	20	Metros lineales	1067	10/09/2024	30/09/2024	945,385.19	945,385.19	945,385.19	945,385.19	945,385.19	945,385.19	Validado avances
2024	4	PUE240302436347	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO TIPO NORIA BARRANCA GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 321004	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Totoltepec Guerrero	321004	48	43	91	Piezas	1	10/09/2024	30/09/2024	117,579.27	117,579.27	117,579.27	117,579.27	117,579.27	117,579.27	Validado avances
2024	4	PUE240302436230	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, Y EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 320537	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Totoltepec Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Totoltepec Guerrero	320537	49	42	91	Piezas	19	10/09/2024	30/09/2024	379,117.96	379,117.96	379,117.96	379,117.96	379,117.96	379,117.96	Validado avances
2024	4	PUE240402509820	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CARRETERA Ixcaquixtla Acatlan de Osorio en la localidad de Santa Cruz Nuevo, Municipio de Totoltepec de Guerrero, Puebla - 458670	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	Santa Cruz Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Totoltepec Guerrero	458670	6	5	11	Metros lineales	615	30/11/2024	30/12/2024	430,685.70	495,490.95	495,490.95	495,490.95	495,490.95	495,490.95	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402494129	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ANTIGUO CAPORALCO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 451005	Puebla	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	451005	148	132	280	Metros lineales	748.96	02/12/2024	31/12/2024	743,120.21	740,816.54	740,816.54	740,816.54	222,244.96	222,244.96	Validado avances
2024	4	PUE240402496275	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, DEL TRAMO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN A LA AGENCIA DE CFE Y EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE REVOLUCIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 420830	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	420830	256	224	480	Kilómetro	1.25	02/12/2024	31/12/2024	1,715,464.57	1,711,957.55	1,711,957.55	1,711,957.55	1,502,840.48	1,502,840.48	Validado avances
2024	4	PUE240402493865	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA, DEL TRAMO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE A LA LOCALIDAD DE ALHUACA, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 414905	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	414905	220	185	405	Kilómetro	7	02/12/2024	31/12/2024	2,708,746.16	2,707,445.96	2,707,445.96	2,707,445.96	812,233.79	812,233.79	Validado avances
2024	4	PUE240402483022	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR YUYUITA, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EJN0307I, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 430106	Puebla	195	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	430106	53	47	100	Metros Cuadrados	129	02/12/2024	31/12/2024	487,092.57	484,249.66	484,249.66	484,249.66	438,701.72	438,701.72	Validado avances
2024	4	PUE240402492403	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE A TEOTILALCO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 448161	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	448161	122	108	230	Metros lineales	390	02/12/2024	31/12/2024	561,116.87	559,433.52	559,433.52	559,433.52	167,830.06	167,830.06	Validado avances
2024	4	PUE240402496735	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0763M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAHUALUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 422017	Puebla	195	Vicente Guerrero	Yahualutzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Vicente Guerrero	422017	24	21	45	Metros Cuadrados	74.88	02/12/2024	31/12/2024	924,745.90	922,711.46	922,711.46	922,711.46	276,813.44	276,813.44	Validado avances
2024	4	PUE240402492837	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CAMINO A ANTIGUO CAPORALCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MANANTIALES Y CALLE MANANTIALES ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE CAPORALCO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 448844	Puebla	195	Vicente Guerrero	Caporalco Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	448844	140	130	270	Metros lineales	584.44	02/12/2024	31/12/2024	735,765.90	733,705.77	733,705.77	733,705.77	220,111.73	220,111.73	Validado avances
2024	4	PUE240402479847	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, ENTRE BACHILLERATO OFICIAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA - 423856	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Vicente Guerrero	423856	168	142	310	Metros lineales	770.95	02/12/2024	31/12/2024	1,044,493.56	1,042,404.57	1,042,404.57	1,042,404.57	312,721.37	312,721.37	Validado avances
2024	4	PUE240402486512	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 551.00 EN LA LOCALIDAD DE ANTIGUO CAPORALCO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA. - 437729	Puebla	195	Vicente Guerrero	Antiguo Caporalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Vicente Guerrero	437729	65	50	115	Kilómetro	1.55	02/12/2024	31/12/2024	815,854.48	755,082.16	755,082.16	755,082.16	604,065.72	604,065.72	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402490565	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR CENTRO DE EDUCACION INDIGENA CON CLAVE CENTRO DE TRABAJO 21DCC1182J UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, PUEBLA - 444680	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Vicente Guerrero	444680	17	13	30	Metros Cuadrados	216.7	02/12/2024	31/12/2024	688,805.60	686,739.17	686,739.17	686,739.17	206,021.75	206,021.75	Validado avances
2024	4	PUE240202391440	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUENTE TABLA - 156315	Puebla	195	Vicente Guerrero	Puente Tabla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Vicente Guerrero	156315	171	129	300	Metros Cuadrados	1842.85	09/04/2024	06/08/2024	5,141,307.00	6,017,793.53	6,017,793.53	6,017,793.53	6,017,793.53	6,017,793.53	Validado avances
2024	4	PUE240202393765	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS OLIVOS EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 169853	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Vicente Guerrero	169853	270	203	473	Metros Cuadrados	1680.64	09/05/2024	06/08/2024	3,546,530.56	3,546,530.56	3,546,530.56	3,546,530.56	3,546,530.56	3,546,530.56	Validado avances
2024	4	PUE240302436264	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL HIJADERO DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 972.38 EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 320679	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Vicente Guerrero	320679	187	141	328	Metros Cuadrados	3403.33	12/07/2024	25/08/2024	533,795.19	533,795.19	533,795.19	533,795.19	533,795.19	533,795.19	Validado avances
2024	4	PUE240302432643	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE - 303685	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Vicente Guerrero	303685	155	117	272	Metros lineales	340	10/07/2024	07/09/2024	1,333,998.25	1,389,063.68	1,389,063.68	1,389,063.68	1,389,063.68	1,389,063.68	Validado avances
2024	4	PUE240302431760	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA MIGUEL DOMINGUEZ CON CLAVE CENTRO DE TRABAJO 21DP0313J UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TAMALAHUATLA - 299918	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tamalahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Vicente Guerrero	299918	114	86	200	Metros Cuadrados	430.39	08/07/2024	05/09/2024	1,897,632.16	1,897,632.16	1,897,632.16	1,897,632.16	1,897,632.16	1,897,632.16	Validado avances
2024	4	PUE240302432137	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE - 301251	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Vicente Guerrero	301251	142	107	249	Metros Cuadrados	1155	08/07/2024	05/09/2024	2,204,879.14	2,204,879.14	2,204,879.14	2,204,879.14	2,204,879.14	2,204,879.14	Validado avances
2024	4	PUE240302433326	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA COYOTERA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 788.11 EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 306991	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Vicente Guerrero	306991	313	237	550	Metros Cuadrados	2737.2	12/07/2024	25/08/2024	432,372.80	432,372.80	432,372.80	432,372.80	432,372.80	432,372.80	Validado avances
2024	4	PUE240402469271	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN BARRIO ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE - 351405	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Vicente Guerrero	351405	270	203	473	Metros lineales	177.25	10/05/2024	07/08/2024	2,469,979.89	2,469,979.89	2,469,979.89	2,469,979.89	2,469,979.89	2,469,979.89	Validado avances
2024	4	PUE240302431536	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 200 AL KM 0 MAS 300 EN LA LOCALIDAD DE TAMALAHUATLA - 298735	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tamalahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Vicente Guerrero	298735	57	43	100	Metros Cuadrados	600	10/06/2024	08/08/2024	1,281,030.53	1,281,030.53	1,281,030.53	1,281,030.53	1,281,030.53	1,281,030.53	Validado avances
2024	4	PUE240302431794	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2908G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CAPULTITLA - 300042	Puebla	195	Vicente Guerrero	Capultitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Vicente Guerrero	300042	103	77	180	Metros Cuadrados	618.24	08/07/2024	05/09/2024	2,544,032.99	2,544,032.99	2,544,032.99	2,544,032.99	2,544,032.99	2,544,032.99	Validado avances
2024	4	PUE240302432831	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE RAFAEL AYALA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 304615	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Vicente Guerrero	304615	109	83	192	Metros lineales	249	10/07/2024	07/09/2024	942,614.04	975,629.76	975,629.76	975,629.76	975,629.76	975,629.76	Validado avances
2024	4	PUE240302433642	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CAÑADA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 851.60 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 308335	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Vicente Guerrero	308335	122	92	214	Metros Cuadrados	2895.44	12/07/2024	25/08/2024	483,343.26	483,343.26	483,343.26	483,343.26	483,343.26	483,343.26	Validado avances
2024	4	PUE240302438030	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 329126	Puebla	197	Xicotepec	Gilberto Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Xicotepec	329126	576	559	1135	Metros lineales	3352.9	05/09/2024	31/12/2024	3,010,222.01	3,010,222.01	3,010,222.01	3,010,222.01	3,010,222.01	2,031,222.01	Validado avances
2024	4	PUE240402479909	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CERRADA CAMINO A SAN ANTONIO DEL KM 0 000 AL KM 0 052.05, LOCALIDAD XICOTEPEC DE JUAREZ, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUE. - 424013	Puebla	197	Xicotepec	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Xicotepec	424013	87	82	169	Metros Cuadrados	234	09/12/2024	31/12/2024	561,261.08	561,261.08	561,261.08	561,261.08	168,378.32	168,378.32	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402479978	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CARRETERA PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA, PERTENECIANTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 424244	Puebla	197	Xicotepec	San Pedro Itztla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	424244	550	480	1030	Metros Cuadrados	146	13/12/2024	31/12/2024	1,158,208.35	1,158,208.35	1,158,208.35	1,158,208.35	347,462.51	347,462.51	Validado avances
2024	4	PUE240402481065	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO E. C. MÉXICO TUXPAN HACIA NACTANCA GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 426563	Puebla	197	Xicotepec	Nactanca Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	426563	385	445	830	Kilómetro	3078	19/11/2024	31/12/2024	3,764,972.19	3,764,972.19	3,764,972.19	3,764,972.19	905,917.65	905,917.65	Validado avances
2024	4	PUE240402483062	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVIACION, PRIMERA ETAPA DEL KM 0 180.00 AL KM 0 547.51, EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, - 430166	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho Ceiba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	430166	4800	4358	9158	Metros Cuadrados	2988	13/12/2024	31/12/2024	4,545,659.68	4,545,659.68	4,545,659.68	4,545,659.68	1,363,697.90	1,363,697.90	Validado avances
2024	4	PUE240202394102	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN AVENIDA ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 171401	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	171401	21994	19461	41455	Metros Cuadrados	3131.7	13/05/2024	29/09/2024	14,234,968.80	14,234,968.80	14,234,968.80	14,234,968.80	14,234,968.80	14,234,968.80	Validado avances
2024	4	PUE240302438055	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO DE AGUA POTABLE A NIVEL VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DEL CERRO DE LOS LIMONES - 329205	Puebla	197	Xicotepec	Cerro de los Limones	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xicotepec	329205	14	19	33	Piezas	10	05/09/2024	31/12/2024	1,016,735.71	1,016,735.71	1,016,735.71	1,016,735.71	1,016,735.71	1,016,735.71	Validado avances
2024	4	PUE240302438138	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 329485	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xicotepec	329485	196	190	386	Metros lineales	747.42	05/09/2024	31/12/2024	2,954,440.18	2,954,440.18	2,954,440.18	2,954,440.18	2,954,440.18	2,954,440.18	Validado avances
2024	4	PUE240302437313	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN GONZALO BAUTISTA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO - 325753	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho Ceiba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	325753	452	434	886	Metros Cuadrados	1622.4	05/09/2024	31/12/2024	2,450,346.91	2,450,346.90	2,450,346.91	2,450,346.91	2,450,346.91	2,450,346.91	Validado avances
2024	4	PUE240302437334	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 325876	Puebla	197	Xicotepec	Las Pilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	325876	365	308	673	Metros Cuadrados	1500	05/09/2024	31/12/2024	2,300,182.53	2,300,182.53	2,300,182.53	2,300,182.53	2,300,182.53	2,300,182.53	Validado avances
2024	4	PUE240302432676	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA U1C PARA BACHILLERATO MANUEL ÁVILA CAMACHO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA - 304041	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho Ceiba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	304041	390	360	750	Metros Cuadrados	179.27	05/09/2024	31/12/2024	2,843,855.47	2,843,855.47	2,843,855.47	2,843,855.47	2,843,855.47	2,843,855.47	Validado avances
2024	4	PUE240302437392	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN FÍSICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 11 EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ. - 326243	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	326243	355	345	700	Metros Cuadrados	552	05/09/2024	31/12/2024	2,807,473.62	2,807,473.62	2,807,473.62	2,807,473.62	2,807,473.62	2,807,473.62	Validado avances
2024	4	PUE240302434583	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA LA CEIBA LA UNIÓN A LA LOCALIDAD EJIDO DE RANCHO NUEVO EL OJITE, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE RANCHO NUEVO EL OJITE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA - 313269	Puebla	197	Xicotepec	Ejido de Rancho Nuevo (El Ojite)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	313269	278	313	591	Metros Cuadrados	309	05/09/2024	31/12/2024	3,752,290.34	3,752,290.34	3,752,290.34	3,752,290.34	3,752,290.34	3,752,290.34	Validado avances
2024	4	PUE240302437727	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ATEQUEXQUITLA - 327643	Puebla	197	Xicotepec	Atequexquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Xicotepec	327643	413	380	793	Metros Cuadrados	600	05/09/2024	31/12/2024	2,092,376.11	2,092,376.11	2,092,376.11	2,092,376.11	2,092,376.11	2,092,376.11	Validado avances
2024	4	PUE240402480154	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL SEGUNDA ETAPA, EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T 21ETV0497F, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 424966	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	424966	15	13	28	Metros Cuadrados	132.46	09/12/2024	31/12/2024	538,273.77	538,273.77	538,273.77	538,273.77	538,273.77	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402460370	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 375650	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xicotlán	375650	17	14	31	Metros cuadrados de construcción	140.45	11/11/2024	31/12/2024	1,020,804.89	1,020,804.89	1,020,804.89	1,020,804.89	1,020,804.89	525,299.02	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402471606	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TEPEYAC PRIMERA ETAPA, ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 403741	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotlán	403741	246	213	459	Metros Cuadrados	920	25/11/2024	31/12/2024	1,441,108.27	1,441,108.27	1,441,108.27	1,441,108.27	1,441,108.27	1,171,426.13	Validado avances
2024	4	PUE240402460345	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 375614	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xicotlán	375614	25	23	48	Metros cuadrados de construcción	224.72	11/11/2024	31/12/2024	1,633,261.49	1,633,261.49	1,633,261.49	1,633,261.49	1,633,261.49	1,226,837.53	Validado avances
2024	4	PUE240302429575	33	FAIS municipal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE PRIVADA ZARAGOZA, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 290463	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotlán	290463	75	71	146	Metros Cuadrados	176.89	30/08/2024	28/09/2024	273,749.43	273,749.43	273,749.43	273,749.43	273,749.43	273,749.43	Validado avances
2024	4	PUE240402485137	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 434164	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	434164	7134	5066	12200	Piezas	545	07/11/2024	06/12/2024	3,010,150.20	3,010,150.20	3,010,150.20	3,010,150.20	3,010,150.20	3,010,150.20	Validado avances
2024	4	PUE240402489006	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CASAS DE SALUD EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 442086	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Xiutetelco	442086	5066	4551	9617	Metros Cuadrados	85	15/11/2024	20/12/2024	830,818.00	1,007,780.19	1,007,780.19	1,007,780.19	1,007,780.19	1,007,780.19	Validado avances
2024	4	PUE240402485194	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINOS PRINCIPALES DE TERRACERIAS DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 434317	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	434317	861	902	1763	Metros Cuadrados	17700	16/12/2024	31/12/2024	3,005,471.53	3,005,471.53	3,005,471.53	3,005,471.53	3,005,471.53	3,005,471.53	Validado avances
2024	4	PUE240402484547	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ESCUELAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 432878	Puebla	199	Xiutetelco	Atecat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	432878	799	773	1572	Metros Cuadrados	3010	05/11/2024	14/12/2024	2,999,756.28	2,999,756.28	2,999,756.28	2,999,756.28	2,999,756.28	2,999,756.28	Validado avances
2024	4	PUE240402484132	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA EJERCICIO 2024 - 432118	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	432118	861	902	1763	Piezas	140	15/12/2024	31/12/2024	3,024,559.94	3,024,559.94	3,024,559.94	3,024,559.94	3,024,559.94	3,024,559.94	Validado avances
2024	4	PUE240402487439	33	FAIS municipal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON TECHOS DIGNOS Y PISOS FIRME EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 439329	Puebla	199	Xiutetelco	El Aguaje Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	439329	159	144	303	Piezas	60	15/12/2024	31/12/2024	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240102345801	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 27015	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Otros Proyectos	Municipio de Xochiapulco	27015	0	0	0	PROYECTO(S)	1	22/02/2024	09/03/2024	372,637.10	372,636.08	372,636.08	372,636.08	372,636.08	372,636.08	Validado avances	
2024	4	PUE240402471378	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA MANZANILLA DEL CADENAMIENTO O MAS 000.00 AL O MAS 170.00, EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA - 403298	Puebla	200	Xochiapulco	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochiapulco	403298	426	640	1066	Metros Cuadrados	1066	23/11/2024	23/12/2024	1,242,123.70	1,242,123.70	1,242,123.70	1,242,123.70	1,242,123.70	1,242,123.70	Validado avances
2024	4	PUE240202394222	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE BONILLAGCO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 171941	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	171941	28	22	50	Metros lineales	1387	15/02/2024	29/04/2024	1,732,833.69	1,732,833.69	1,732,833.69	1,732,833.69	1,732,833.69	1,732,833.69	Validado avances
2024	4	PUE240202394238	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL ANDADOR CUAUHTENO DE LA COL. CUAUHTENO LOC. HUAHUAXTLA MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 172023	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	172023	61	40	101	Metros lineales	430	24/04/2024	22/07/2024	1,195,556.97	1,195,556.97	1,195,556.97	1,195,556.97	1,195,556.97	1,195,556.97	Validado avances
2024	4	PUE240202393725	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MELCHOR OCAMPO, JUAN DE LA BARRERA Y 3 DE ABRIL EN LA PRIMERA SECCION EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 169685	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	169685	254	200	454	Metros lineales	1690	01/02/2024	30/04/2024	3,021,303.50	3,209,109.59	3,209,109.59	3,209,109.59	3,209,109.59	3,209,109.59	Validado avances
2024	4	PUE240202393773	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CUAUHEMOC Y DE LAS FLORES EN LA COL. XALTAHUACAL LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 169883	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	169883	204	154	358	Metros lineales	1260	22/02/2024	21/05/2024	3,020,920.34	3,522,039.04	3,522,039.04	3,522,039.04	3,522,039.04	3,522,039.04	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION _EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402496771	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO A LA CLINICA DE LA LOCALIDAD DE HUAPALEGCAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, PUEBLA - 456223	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	456223	183	120	303	Metros lineales	250	06/02/2024	06/05/2024	1,824,821.57	1,824,821.57	1,824,821.57	1,824,821.57	1,824,821.57	1,824,821.57	Validado avances
2024	4	PUE240402508119	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE XALTICPAC, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 459452	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	459452	125	110	235	Metros lineales	70	01/08/2024	21/09/2024	504,790.95	504,790.95	504,790.95	504,790.95	504,790.95	504,790.95	Validado avances
2024	4	PUE240402508554	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN PUEBLA. - 461802	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	461802	62	54	116	Metros lineales	200	11/06/2024	22/08/2024	1,246,400.23	1,246,400.23	1,246,400.23	1,246,400.23	1,246,400.23	1,246,400.23	Validado avances
2024	4	PUE240402498490	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 460466	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	460466	172	150	322	Metros lineales	241	02/04/2024	25/06/2024	1,355,946.70	1,355,946.70	1,355,946.70	1,355,946.70	1,355,946.70	1,355,946.70	Validado avances
2024	4	PUE240402499338	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO PAHUTA HUAHUAXTLA EN EL MUNICIPIO DE DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA. - 462288	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	462288	526	432	958	Kilómetro	6.5	23/11/2024	31/12/2024	3,607,494.49	2,922,646.92	2,922,646.92	2,922,646.92	2,922,646.92	2,922,646.92	Validado avances
2024	4	PUE240402498630	33	FAIS municipal	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PEZMALOMA DE LA LOCALIDAD DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 460744	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	460744	115	98	213	Metros lineales	150	01/07/2024	14/09/2024	937,389.79	937,389.79	937,389.79	937,389.79	937,389.79	937,389.79	Validado avances
2024	4	PUE240402508266	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SEGUNDA ETAPA, EN LA SEGUNDA SECCION DE TZONTECOMATA MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 460340	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuauuchpan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	460340	125	110	235	Metros lineales	211	16/02/2024	15/05/2024	758,363.42	758,363.42	758,363.42	758,363.42	758,363.42	758,363.42	Validado avances
2024	4	PUE240402508656	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LAS LAJAS DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 462112	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	462112	62	53	115	Metros lineales	75	01/08/2024	03/10/2024	603,552.22	603,552.22	603,552.22	603,552.22	603,552.22	603,552.22	Validado avances
2024	4	PUE240402508696	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RUMBO AL TEMPLO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA. - 462213	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	462213	52	45	97	Metros lineales	103	19/11/2024	18/12/2024	849,648.03	849,648.03	849,648.03	849,648.03	849,648.03	849,648.03	Validado avances
2024	4	PUE240402497247	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ROMERO RUBIO DE LA COL. APOLICAN DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 457288	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	457288	126	100	226	Metros lineales	384	08/05/2024	04/09/2024	1,072,429.29	1,072,429.29	1,072,429.29	1,072,429.29	1,072,429.29	1,072,429.29	Validado avances
2024	4	PUE240402497296	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMATITAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 457491	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	457491	150	110	260	Metros lineales	200	25/07/2024	07/10/2024	1,255,625.54	1,255,625.54	1,255,625.54	1,255,625.54	1,255,625.54	1,255,625.54	Validado avances
2024	4	PUE240402508408	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL PRIMERA ETAPA EN LA COLONIA TEPEYAC DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 461112	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	461112	52	45	97	Metros lineales	93	13/08/2024	09/10/2024	353,203.89	353,203.89	353,203.89	353,203.89	353,203.89	353,203.89	Validado avances
2024	4	PUE240402508443	33	FAIS municipal	REHABILITACION EN AUDITORIO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE FRANCISCO I MADERO C.T. 21DPB0569J EN LA LOCALIDAD DE XICALXOCHICO, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 461320	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalxochico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	461320	52	45	97	Metros Cuadros	585	11/04/2024	12/06/2024	795,303.23	795,303.23	795,303.23	795,303.23	795,303.23	795,303.23	Validado avances
2024	4	PUE240402508472	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA COLONIA LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 461483	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	461483	172	150	322	Metros lineales	127	18/04/2024	16/07/2024	1,268,261.65	1,268,261.65	1,268,261.65	1,268,261.65	1,268,261.65	1,268,261.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402508515	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICUASENCUAUTLA, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 461690	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Chicuasencuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	461690	183	145	328	Metros cúbicos	261	18/07/2024	03/10/2024	922,122.46	922,122.46	922,122.46	922,122.46	922,122.46	922,122.46	Validado avances
2024	4	PUE240402497620	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LOS LAVADEROS DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN COLONIA APOLICAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 458469	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	458469	125	110	235	Metros lineales	190	23/07/2024	10/10/2024	449,165.08	449,165.08	449,165.08	449,165.08	449,165.08	449,165.08	Validado avances
2024	4	PUE240402507739	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE PAHUATA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 457741	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	457741	183	150	333	Metros lineales	1024	04/04/2024	26/06/2024	2,323,578.40	2,323,578.40	2,323,578.40	2,323,578.40	2,323,578.40	2,323,578.40	Validado avances
2024	4	PUE240402507765	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ZOATECPAN 3A ETAPA, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 457908	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	457908	630	510	1140	Metros lineales	260	27/02/2024	06/05/2024	3,468,937.02	3,468,937.02	3,468,937.02	3,468,937.02	3,468,937.02	3,468,937.02	Validado avances
2024	4	PUE240402507823	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA APOLICAN, LOCALIDAD DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 458233	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	458233	180	150	330	Metros lineales	247	17/05/2024	02/09/2024	1,790,998.98	1,790,998.98	1,790,998.98	1,790,998.98	1,790,998.98	1,790,998.98	Validado avances
2024	4	PUE240402507856	33	FAIS municipal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 458421	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Otros Proyectos		Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	458421	0	0	0	PROYECTO(S)	1	15/01/2024	29/03/2024	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240202392471	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COLONIA 3 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 164237	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	164237	65	47	112	Metros Cuadrados	660	15/02/2024	30/04/2024	1,262,515.70	1,262,515.70	1,262,515.70	1,262,515.70	1,262,515.70	1,262,515.70	Validado avances
2024	4	PUE240302417857	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 NORTE ENTRE PRIVADA DE CALLE 6 NORTE Y CALLE 6 ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 221067	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán Todos Santos	221067	60	40	100	Metros Cuadrados	807.48	04/07/2024	17/08/2024	864,152.00	864,152.00	864,152.00	864,152.00	864,152.00	164,152.00	Validado avances
2024	4	PUE240402468526	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS JAGUEY DEL BARRIO AL RANCHO DEL GALLO UBICADO LOCALIDAD GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 396353	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	396353	55	45	100	Metros cuadrados de construcción	2800	27/08/2024	27/09/2024	210,868.42	210,868.42	210,868.42	210,868.42	210,868.42	210,868.42	Validado avances
2024	4	PUE240402468239	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y 4 SUR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 395838	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán Todos Santos	395838	45	55	100	Metros Cuadrados	696.96	06/11/2024	13/12/2024	1,074,879.30	640,302.68	640,302.68	640,302.68	640,302.68	640,302.68	Validado avances
2024	4	PUE240402463120	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE 2 SUR Y 4 SUR UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 383542	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán Todos Santos	383542	65	35	100	Metros Cuadrados	204.53	27/08/2024	27/09/2024	300,709.97	300,709.97	300,709.97	300,709.97	300,709.97	300,709.97	Validado avances
2024	4	PUE240402496448	33	FAIS municipal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COCECHAS DENOMINADO CAMINO CANAL SUR CAMINO REAL ENTRE LOS PINOS A CAMINO REAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 421245	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	421245	75	25	100	Kilómetro	4	01/12/2024	31/12/2024	1,111,404.39	1,553,299.23	1,553,299.23	1,553,299.23	1,553,299.23	1,553,299.23	Validado avances
2024	4	PUE240402468061	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA PARA RETENCION DE MATERIAL SUELTO EN EL PARAJE QUITERIA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 395400	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán Todos Santos	395400	65	35	100	Metros cúbicos	320.7	01/07/2024	05/08/2024	750,186.20	750,186.20	750,186.20	750,186.20	750,186.20	750,186.20	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240302436110	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN INICIANDO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CON UNA LONGITUD DE 332.00 METROS Y CALLE VICENTE GUERRERO CALLE OCAMPO INICIANDO EN LA CALLE CRISTÓBAL COLÓN CON UNA LONGITUD DE 1,506.26 METROS, EN LAS LOCALIDADES AHUEHUETES DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC - 320047	Puebla	204	Yaonáhuac	Ahuehuetes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	320047	559	499	1058	Metros lineales	1838.26	25/09/2024	14/10/2024	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Validado avances
2024	4	PUE240402471488	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE YAONÁHUAC PUEBLA. - 403498	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	403498	68	67	135	Metros lineales	278	13/12/2024	31/12/2024	757,718.65	757,718.65	757,718.65	757,718.65	227,315.60	227,315.60	Validado avances
2024	4	PUE240402471501	33	FAIS municipal	AMP. DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA REFUGIOS, LOC. MAZATONAL - 403533	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	403533	20	20	40	Metros lineales	125	17/12/2024	31/12/2024	384,353.61	384,353.61	384,353.61	384,353.61	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402471494	33	FAIS municipal	AMP. DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE J.C. BONILLA Y CALLE JARDÍN DE NIÑOS, LOC. YAONÁHUAC - 403504	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Yaonáhuac	403504	25	25	50	Metros lineales	102	16/12/2024	31/12/2024	341,085.94	341,085.94	341,085.94	341,085.94	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402484510	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC PUEBLA - 432829	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Yehualtepec	432829	40	30	70	Metros Cuadrados	735.8	02/12/2024	31/12/2024	789,569.57	789,569.57	789,569.57	789,569.57	789,569.57	497,814.42	Validado avances
2024	4	PUE240402496297	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GABINO BARREDA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSÉ GONZÁLEZ SOTO CON CALLE CUITLÁHUAC ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ, CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ ENTRE CALLE EL CARRIL, Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA. - 420906	Puebla	205	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Yehualtepec	420906	150	110	260	Metros lineales	1482.65	26/11/2024	31/12/2024	1,616,606.66	1,616,606.66	1,616,606.66	1,616,606.66	1,616,606.66	895,232.07	Validado avances
2024	4	PUE240402468619	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LA CARRETERA DE LA CALLE REFORMA ,16 DE SEPTIEMBRE DEL KM 0,000 AL KM 1,257 EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 349811	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec (Jagüey Román)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Yehualtepec	349811	3600	3400	7000	Metros Cuadrados	15832	21/10/2024	21/11/2024	2,113,755.31	2,113,755.31	2,113,755.31	2,113,755.31	2,113,755.31	2,113,755.31	Validado avances
2024	4	PUE240402463583	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE BRECHA , ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO , DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 304542	Puebla	205	Yehualtepec	Rancho Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Yehualtepec	304542	200	150	350	Metros Cuadrados	2351.8	15/10/2024	25/11/2024	1,926,199.77	1,926,199.77	1,926,199.77	1,926,199.77	1,926,199.77	1,926,199.77	Validado avances
2024	4	PUE240402486452	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA ENTRE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PUEBLA - 437603	Puebla	205	Yehualtepec	Ocotlán de Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H. Ayuntamiento Yehualtepec	437603	43	38	81	Metros lineales	270.5	02/12/2024	31/12/2024	722,758.64	722,758.64	722,758.64	722,758.64	722,758.64	722,758.64	Validado avances
2024	4	PUE240402508557	33	FAIS municipal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL ROSARIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 461805	Puebla	206	Zacapala	El Rosario Xochitiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapala	461805	80	70	150	Metros Cuadrados	1202	02/12/2024	28/12/2024	1,300,302.20	1,300,302.20	1,300,302.20	1,300,302.20	1,300,302.20	1,300,302.20	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402492235	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, DE LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 447755	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	447755	296	364	660	Metros Cuadrados	1766.6	06/12/2024	31/12/2024	4,387,374.20	4,387,374.20	4,387,374.20	4,387,374.20	1,316,212.26	1,316,212.26	Validado avances
2024	4	PUE240402508044	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO EN LA SEGUNDA SECCION, DEL CAMINO LAS LOMAS XALTICPAC CON KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 500.00 META 2024 1,700 ML DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 700.00, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 459158	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	459158	180	125	305	Metros Cuadrados	7140	10/12/2024	31/12/2024	872,004.04	872,004.04	872,004.04	872,004.04	261,601.21	261,601.21	Validado avances
2024	4	PUE240402493078	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO XOCHITEPEC XALACAPAN CON KM 0 MAS 000.00 AL 4 MAS 709.00 META 2024 300 ML, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 300.00, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 449250	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tepoxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	449250	132	88	220	Metros Cuadrados	2146.6	06/12/2024	31/12/2024	2,586,033.35	2,586,033.35	2,586,033.35	2,586,033.35	1,509,101.40	1,509,101.40	Validado avances
2024	4	PUE240402493307	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO EL MOLINO FRANCISCO I. MADERO, DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, PERTENECIENTE MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 449599	Puebla	207	Zacapoaxtla	El Molino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	449599	102	108	210	Metros Cuadrados	3600	06/12/2024	31/12/2024	4,464,530.28	4,461,785.28	4,461,785.28	4,461,785.28	1,338,535.58	1,338,535.58	Validado avances
2024	4	PUE240402499369	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SECCION 1A EN LA LOCALIDAD DE LA TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 462367	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacapoaxtla	462367	72	85	157	Metros lineales	814	17/12/2024	31/12/2024	1,623,111.17	1,623,111.17	1,623,111.17	1,623,111.17	486,933.35	486,933.35	Validado avances
2024	4	PUE240402493450	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CRUZTITAN EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 449801	Puebla	207	Zacapoaxtla	Moragco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	449801	522	658	1180	Metros Cuadrados	4352	06/12/2024	31/12/2024	6,182,825.52	5,645,235.52	5,645,235.52	5,645,235.52	1,853,989.66	1,853,989.66	Validado avances
2024	4	PUE240402508561	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR DE 600 LTS EN LA COLONIA TATEMPAN, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 461818	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Francisco Zacapexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapoaxtla	461818	70	80	150	Piezas	30	18/12/2024	31/12/2024	2,515,908.98	2,515,908.98	2,515,908.98	2,515,908.98	754,772.69	754,772.69	Validado avances
2024	4	PUE240402493587	33	FAIS municipal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 450050	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacapoaxtla	450050	37	43	80	Metros lineales	463	06/12/2024	31/12/2024	592,867.13	592,867.13	592,867.13	592,867.13	177,860.13	177,860.13	Validado avances
2024	4	PUE240402468435	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 349177	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	349177	253	200	453	Kilómetro	2.14	09/09/2024	08/10/2024	815,650.91	815,650.91	815,650.91	815,650.91	815,650.91	815,650.91	Validado avances
2024	4	PUE240402494698	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATMATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, PUEBLA - 451823	Puebla	208	Zacatlán	San Pedro Atmatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacatlán	451823	1125	1028	2153	Metros lineales	150	05/12/2024	31/12/2024	1,312,823.89	1,657,298.44	1,657,298.44	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402494878	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN - 452104	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	452104	90	107	197	Metros Cuadrados	403.86	05/12/2024	31/12/2024	1,545,635.79	1,543,215.76	1,543,215.76	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402495083	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DEL TRAMO 000 AL 050 DE LA LOCALIDAD DE JILOTZINGO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN - 452579	Puebla	208	Zacatlán	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	452579	1127	1170	2297	Metros Cuadrados	75	05/12/2024	31/12/2024	249,908.17	235,700.14	235,700.14	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402494536	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA VIAL, EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE ZACATLAN - 451618	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	451618	20881	18322	39203	Metros lineales	22838.7	05/12/2024	31/12/2024	1,365,338.21	1,352,935.81	1,352,935.81	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402494959	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTAICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PRIMARIA PROF CARLOS PASTRANA JIMÉNEZ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUILOTEPEC MUNICIPIO DE ZACATLAN - 452225	Puebla	208	Zacatlán	Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	452225	31	38	69	Metros Cuadrados	500.85	05/12/2024	31/12/2024	1,856,561.82	1,843,101.55	1,843,101.55	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402495318	33	FAIS municipal	BACHEO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA ZONA CENTRO DE ZACATLAN - 453478	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacatlán	453478	20881	18322	39203	Metros Cuadrados	1133.25	05/12/2024	05/12/2024	1,843,619.75	1,834,483.42	1,834,483.42	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402495040	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA PRIMARIA PROF. BRAULIO RODRÍGUEZ EN LA LOCALIDAD DE METLAXITLA MUNICIPIO DE ZACATLAN - 452404	Puebla	208	Zacatlán	Metlaxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacatlán	452404	19	20	39	Metros Cuadrados	500.85	05/12/2024	31/12/2024	1,848,123.61	1,837,073.42	1,837,073.42	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402495185	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE CAMOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA - 453197	Puebla	208	Zacatlán	Rancho Nuevo (Nanacamila)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacatlán	453197	87	94	181	Metros Cuadrados	29.2	05/12/2024	31/12/2024	730,000.00	448,202.70	448,202.70	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240402486983	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL ZAPOTITLAN SALINAS - 438582	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	438582	871	581	1452	Piezas	121	07/11/2024	06/12/2024	607,886.40	607,886.40	607,886.40	607,886.40	607,886.40	607,886.40	Validado avances
2024	4	PUE240302431059	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL BARRANCA HONDA AL TANQUE DE REGULARIZACION DE LA LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 296362	Puebla	210	Zapotitlán	de Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	296362	307	315	622	Metros lineales	300	22/05/2024	22/08/2024	1,721,558.60	1,385,459.82	1,385,459.82	1,385,459.82	1,385,459.82	1,385,459.82	Validado avances
2024	4	PUE240302432787	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 304467	Puebla	210	Zapotitlán	de Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	304467	892	855	1747	Metros Cuadrados	892.62	03/06/2024	20/09/2024	2,890,468.74	2,890,468.74	2,890,468.74	2,890,468.74	2,890,468.74	2,890,468.74	Validado avances
2024	4	PUE240402465157	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE - 388541	Puebla	210	Zapotitlán	de Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	388541	1253	1212	2465	Metros Cuadrados	463.5	14/11/2024	31/12/2024	1,644,748.79	1,644,748.79	1,644,748.79	1,644,748.79	1,644,748.79	1,644,748.79	Validado avances
2024	4	PUE240402472282	33	FAIS municipal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO - 404988	Puebla	210	Zapotitlán	de Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zapotitlán	404988	145	145	290	Metros lineales	591.22	25/11/2024	31/12/2024	1,374,350.18	1,374,350.15	1,374,350.15	1,374,350.15	1,374,350.15	1,374,350.15	Validado avances
2024	4	PUE240302420007	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA MICRO UNIDAD, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 233876	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zaragoza	233876	165	155	320	Metros Cuadrados	1431	09/09/2024	24/09/2024	3,004,347.07	3,695,410.82	3,695,410.82	3,695,410.82	3,695,410.82	3,695,410.82	Validado avances
2024	4	PUE240302411203	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 21DJN2330Y, EN LA LOCALIDAD DE XALEHUALA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 178713	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zaragoza	178713	32	32	64	Metros Cuadrados	327.24	09/09/2024	25/09/2024	898,896.13	898,896.13	898,896.13	898,896.13	898,896.13	898,896.13	Validado avances
2024	4	PUE240402461111	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA. - 217462	Puebla	211	Zaragoza	San Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zaragoza	217462	35	25	60	Metros Cuadrados	1512.8	10/09/2024	24/09/2024	2,027,648.95	2,027,648.95	2,027,648.95	2,027,648.95	2,027,648.95	2,027,648.95	Validado avances
2024	4	PUE240402450207	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE MORELOS, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 30986	Puebla	211	Zaragoza	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zaragoza	30986	165	150	315	Metros Cuadrados	393.04	03/04/2024	19/04/2024	880,021.58	880,021.58	880,021.58	880,021.58	880,021.58	880,021.58	Validado avances
2024	4	PUE240202383417	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE TIACAL ENTRE CARRETERA ZAUTLA SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL KM 0 000 AL KM 0 381.42, EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 116969	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Zautla	116969	670	857	1527	Metros Cuadrados	1467.8	24/02/2024	23/05/2024	1,742,513.08	1,742,513.08	1,742,513.08	1,742,513.08	1,742,513.08	1,742,513.08	Validado avances
2024	4	PUE240202383781	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE TEPEPAN Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 117914	Puebla	212	Zautla	San Miguel Tenextatiloayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	117914	2380	2217	4597	Metros Cuadrados	1046	20/03/2024	17/07/2024	1,343,722.88	1,343,722.88	1,343,722.88	1,343,722.88	1,343,722.88	1,343,722.88	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD_DE_MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240202395185	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 175890	Puebla	212	Zautla	San Francisco del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Zautla	175890	79	87	166	Metros cuadrados de construcción	1582	22/05/2024	18/09/2024	1,711,442.18	1,711,442.18	1,711,442.18	1,711,442.18	1,711,442.18	1,711,442.18	Validado avances
2024	4	PUE240202394168	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO CHILAPA LOMA BONITA ENTRE CARRETERA CHILAPA LA LIBERTAD Y CAMINO A TEOPANTITAN, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 171684	Puebla	212	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Zautla	171684	101	89	190	Metros cuadrados de construcción	2201.8	28/03/2024	25/07/2024	2,815,784.45	2,815,784.45	2,815,784.45	2,815,784.45	2,815,784.45	2,815,784.45	Validado avances
2024	4	PUE240302435108	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 315527	Puebla	212	Zautla	San Miguel Tenextatiloyn	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. Ayuntamiento Zautla	315527	298	315	613	Metros Cuadrados	2982.8	10/07/2024	07/10/2024	2,898,110.92	2,898,110.92	2,898,110.92	2,898,110.92	2,898,110.92	2,898,110.92	Validado avances
2024	4	PUE240302438509	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE CAMINO OXPANTLA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE OXPANTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 330708	Puebla	212	Zautla	Oxpantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Zautla	330708	87	98	185	Metros Cuadrados	18600	26/04/2024	23/08/2024	2,821,106.01	2,821,106.01	2,821,106.01	2,821,106.01	2,821,106.01	2,821,106.01	Validado avances
2024	4	PUE240302434981	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ROSA DE CASTILLA ZAYOLAPAN DEL KM 2 940.00 AL KM 3 140.00, EN LA LOCALIDAD DE ROSA DE CASTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 314900	Puebla	212	Zautla	Rosa de Castilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Zautla	314900	66	78	144	Metros Cuadrados	1280	09/05/2024	05/09/2024	1,389,491.80	1,389,491.80	1,389,491.80	1,389,491.80	1,389,491.80	1,389,491.80	Validado avances
2024	4	PUE240302430908	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE CRUZ BLANCA DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 295724	Puebla	212	Zautla	Cruz Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zautla	295724	111	206	317	Metros lineales	697.28	07/06/2024	04/10/2024	1,093,188.00	1,093,188.00	1,093,188.00	1,093,188.00	1,093,188.00	1,093,188.00	Validado avances
2024	4	PUE240302434598	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO RURAL INTERMUNICIPAL ZAUTLA XOCHIAPULCO, TRAMO ZAUTLA JALCOMULCO DEL KM 6 463.00 AL 6 863, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 313325	Puebla	212	Zautla	Santa Inés Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	313325	66	98	164	Metros Cuadrados	2493.1	26/04/2024	23/11/2024	2,039,136.71	2,039,136.71	2,039,136.71	2,039,136.71	2,039,136.71	2,039,136.71	Validado avances
2024	4	PUE240302434474	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE TILAMANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 312770	Puebla	212	Zautla	Tilamanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Zautla	312770	113	127	240	Kilómetro	3.27	27/04/2024	25/07/2024	966,945.67	966,945.67	966,945.67	966,945.67	966,945.67	966,945.67	Validado avances
2024	4	PUE240402508587	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A BASE DE ADOCRETO ENTRE LAS LOCALIDADES DE XOPANACO 2DA SECCIÓN Y EMILIO CARRANZA EN LA CALLE DENOMINADA 14 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 320.00 - 461876	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. Ayuntamiento Zautla	461876	800	727	1527	Metros Cuadrados	1662	15/12/2024	31/12/2024	1,382,566.47	1,382,566.47	1,382,566.47	1,382,566.47	1,382,566.47	1,382,566.47	Validado avances
2024	4	PUE240402507643	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO A QUE CONSISTE EN DIRECCIÓN SANITARIOS Y 3 AULAS DIDACTICAS Y COSTRUCCIÓN DE EDIFICIO C QUE CONSISTE EN UNA AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C ZONA SISMICA AB Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CRACIÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0055L EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 457037	Puebla	212	Zautla	Huitziltilapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. Ayuntamiento Zautla	457037	80	70	150	Metros Cuadrados	267.12	14/12/2024	31/12/2024	1,247,032.46	1,247,032.46	1,247,032.46	1,247,032.46	1,247,032.46	1,247,032.46	Validado avances
2024	4	PUE240402508918	33	FAIS municipal	EQUIPAMIENTO CON TINACOS A 283 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA - 463140	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H. Ayuntamiento Zautla	463140	89	88	177	Piezas	662	15/12/2024	31/12/2024	1,838,234.00	1,854,234.99	1,854,234.99	1,854,234.99	1,854,234.99	1,854,234.99	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RA MO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD _RESPO NSABLE	ID_M UNICI PIO_R ESPON SABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACIO N	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMER O_PRO YECTO	MUJE RES	HOMBR ES	BENEFICI ARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDA D	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2024	4	PUE240402469208	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DENOMINADA RUMBO A LA PISTA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 351279	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	351279	143	98	241	Metros Cuadrados	276.4	24/07/2024	24/09/2024	505,590.47	505,590.47	505,590.47	505,590.47	505,590.47	505,590.47	Validado avances
2024	4	PUE240402469229	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO A LA ANTENA Y CALLE MANZANALES CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y BACHEO EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 351334	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zongozotla	351334	856	567	1423	Metros cúbicos	700	24/07/2024	24/09/2024	1,200,101.54	1,200,101.54	1,200,101.54	1,200,101.54	1,200,101.54	1,200,101.54	Validado avances
2024	4	PUE240402469303	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DISTINTOS PUNTOS DENTRO DE EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 351548	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	351548	2568	2124	4692	Piezas	300	24/07/2024	24/09/2024	613,430.04	613,430.04	613,430.04	613,430.04	613,430.04	613,430.04	Validado avances
2024	4	PUE240402468250	33	FAIS municipal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 348814	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	348814	187	145	332	Metros Cuadrados	584.5	24/07/2024	24/09/2024	898,454.97	898,454.97	898,454.97	898,454.97	898,454.97	898,454.97	Validado avances
2024	4	PUE240402469358	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN DISTINTOS PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 351699	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	351699	856	567	1423	Metros Cuadrados	590.72	24/07/2024	24/09/2024	2,403,937.53	2,403,937.53	2,403,937.53	2,403,937.53	2,403,937.53	2,403,937.53	Validado avances
2024	4	PUE240402494037	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE SAN ANTONIO XOCHITLAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 415277	Puebla	216	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquiapan	415277	1202	1023	2225	Metros Cuadrados	840	02/12/2024	31/12/2024	1,243,466.65	1,243,466.65	1,243,466.65	1,243,466.65	1,243,466.65	1,243,466.65	Validado avances
2024	4	PUE240402480452	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AVENIDA NACIONAL Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. - 425594	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	425594	1558	1846	3404	Metros Cuadrados	325.94	16/12/2024	31/12/2024	711,648.40	711,648.40	711,648.40	711,648.40	711,648.40	213,494.52	Validado avances
2024	4	PUE240402488618	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL BACHILLERATO ENEDINA BOLAÑOS AL EC ZOQUITLÁN A XALTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN, PUEBLA. - 441451	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	441451	1558	1846	3404	Metros Cuadrados	686.8	19/12/2024	31/12/2024	1,488,522.21	1,488,522.21	1,488,522.21	1,488,522.21	1,488,522.21	446,556.66	Validado avances
2024	4	PUE240402483097	33	FAIS municipal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO IZHUAPA ACATEPEC DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 500 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE IZHUAPA, ZOQUITLÁN, PUEBLA - 430255	Puebla	217	Zoquitlán	Ízhuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	430255	343	366	709	Metros lineales	3000	17/12/2024	31/12/2024	1,851,129.01	1,851,129.01	1,851,129.01	1,851,129.01	1,851,129.01	555,338.70	Validado avances
2024	4	PUE240402493658	33	FAIS municipal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MIXTLA ROMEROTLA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLÁN, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA - 450194	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	450194	1558	1846	3404	Metros lineales	1000	20/12/2024	31/12/2024	1,237,747.52	1,237,747.52	1,237,747.52	1,237,747.52	1,237,747.52	371,324.26	Validado avances
2024	4	PUE240302438031	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA INDIGENA CONAFE CLAVE 21KPB00658, DE LA LOCALIDAD DE CUAPNEPANTLA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 329127	Puebla	217	Zoquitlán	Cuapnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	329127	97	101	198	Metros Cuadrados	451.2	02/09/2024	01/10/2024	1,601,633.81	1,591,583.08	1,591,583.08	1,591,583.08	1,591,583.08	1,591,583.08	Validado avances
2024	4	PUE240402484212	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CRISTOBAL COLON CCT. 21DCC0383Z DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 432263	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	432263	46	49	95	Metros lineales	122.59	18/12/2024	31/12/2024	1,560,596.98	1,560,596.98	1,560,596.98	1,560,596.98	1,560,596.98	468,179.09	Validado avances
2024	4	PUE240402491400	33	FAIS municipal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T 21DTV0213K EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, ZOQUITLÁN, PUEBLA - 446109	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	446109	65	73	138	Metros Cuadrados	650.56	19/12/2024	31/12/2024	2,043,372.53	2,043,372.53	2,043,372.53	2,043,372.53	2,043,372.53	613,011.76	Validado avances
2024	4	PUE240402482409	33	FAIS municipal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 429014	Puebla	217	Zoquitlán	Tepantitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Zoquitlán	429014	156	141	297	Metros Cuadrados	710.08	11/12/2024	31/12/2024	656,736.55	656,736.55	656,736.55	656,736.55	656,736.55	0.00	Validado avances
2024	4	PUE240202395070	33	FAIS municipal	REHABILITACION DEL CAMINO TIPO E TEPEXILOTLA COYOLAPA, DEL KM. 1 MAS 200 AL 1 MAS 260, EN EL BARRIO DOS CAMINOS, TEPEXILOTLA, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 175314	Puebla	217	Zoquitlán	Dos Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	175314	166	160	326	Metros cúbicos	1957.15	07/05/2024	05/07/2024	2,185,523.66	2,185,523.66	2,185,523.66	2,185,523.66	2,185,523.66	2,028,733.18	Validado avances

[illegible]