

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201933375	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA CONSTITUCION NORTE ENTRE AV. REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA ACAJETE PUE. - 81609	Puebla	1	Acajete	Apango De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	81609	1562	1495	0	Metros cuadrados de construcción	1560	22/02/2021	22/05/2021	1,564,471.56	832,376.15	832,376.15	832,376.15	832,376.15	832,376.15	Validado avances
2021	2	PUE210201931218	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AVENIDA REFORMA Y MOJONERAS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 73317	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ACAJETE PUEBLA	73317	3224	3197	0	Metros cuadrados de construcción	1259.58	22/02/2021	22/05/2021	1,206,677.48	1,206,677.48	1,206,677.48	1,206,677.48	1,206,677.48	1,206,677.48	Validado avances
2021	2	PUE210201936394	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., SAN JOSE ACATENO - 94857	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	94857	239	109	0	Metros Cuadrados	1374.4	08/02/2021	01/07/2021	1,162,503.87	1,162,503.87	1,162,503.87	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936348	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., NUEVA ESPERANZA - 94675	Puebla	2	Acateno	La Nueva Esperanza (Plácido Ríos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	94675	60	63	0	Metros Cuadrados	1145	08/02/2021	01/07/2021	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	Validado avances
2021	2	PUE210201936388	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., JILIAPAN - 94845	Puebla	2	Acateno	Jiliapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	94845	223	238	0	Metros Cuadrados	1145.4	08/02/2021	01/07/2021	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	Validado avances
2021	2	PUE210201936376	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., EJIDO PALO GACHO - 94786	Puebla	2	Acateno	Palo Gacho [Ejido]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	94786	223	238	0	Metros Cuadrados	1145	08/02/2021	01/07/2021	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	Validado avances
2021	2	PUE210201936391	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., DOS AGUAS - 94853	Puebla	2	Acateno	Dos Aguas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	94853	101	111	0	Metros Cuadrados	1145.4	08/02/2021	01/07/2021	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	Validado avances
2021	2	PUE210201936392	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA., COPALILLO - 94854	Puebla	2	Acateno	Copalillo (Topila Palo Gacho) [Ejido]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO ACATENO PUEBLA	94854	53	43	0	Metros Cuadrados	1145.4	08/02/2021	01/07/2021	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	968,766.72	Validado avances
2021	2	PUE210201918494	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ATEMPA EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 33676	Puebla	6	Ahuacatlán	Atempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO AHUACATLAN PUEBLA	33676	40	30	0	Metros Cuadrados	288	12/03/2021	10/05/2021	559,896.31	559,896.31	559,896.31	434,875.56	434,875.56	434,875.56	Validado avances
2021	2	PUE210201916545	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 29155	Puebla	6	Ahuacatlán	Camino De San Marcos (Palenque)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO AHUACATLAN PUEBLA	29155	599	540	0	Metros Cuadrados	121	03/03/2021	21/04/2021	603,900.54	603,900.54	603,900.54	181,170.16	181,170.16	181,170.16	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201935713	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ANALCO RUMBO A SAN MARCOS A UN COSTADO DE LA CAPILLA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+140.00PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 90517	Puebla	6	Ahuacatlán	Camino De San Marcos (Palenque)	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA	90517	683	455	0	Metros Cuadrados	840	22/03/2021	20/05/2021	942,237.87	942,237.87	942,237.87	942,237.87	942,237.87	942,237.87	Validado avances
2021	2	PUE210201936382	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	¿ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y PIAXTLA¿ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUE. - 94815	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA PUEBLA	94815	726	484	0	Metros Cuadrados	672	22/03/2021	22/05/2021	810,519.64	810,519.64	810,519.64	810,519.64	810,519.64	810,519.64	Validado avances
2021	2	PUE210201932291	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA, AGUA SANTA EN CALLE REFORMA, COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, CHACHAPA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 77650	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC	77650	598	402	0	Piezas	1	13/04/2021	11/06/2021	2,583,872.31	2,583,872.31	2,583,872.31	2,583,872.31	2,583,872.31	1,640,176.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936587	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 96617	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC	96617	952	635	0	Metros lineales	2268	10/05/2021	08/07/2021	171,954.29	171,954.24	171,954.24	171,954.24	171,954.24	171,954.24	Validado avances
2021	2	PUE210201930994	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA CENTRO, CHACHAPA, EN CALLES 4 SUR Y 4 NORTE ENTRE CALLE JUAREZ NORTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACÁN. - 72253	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC	72253	2790	1860	0	Metros Cuadrados	4979.03	16/04/2021	13/08/2021	5,154,157.03	5,154,157.03	5,154,157.03	5,154,157.03	5,154,157.03	3,865,029.58	Validado avances
2021	2	PUE210201936433	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA (EJERCICIO 2021). - 95104	Puebla	15	Amozoc	Amozoc De Mota	Proyecto de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMOZOC	95104	641	427	0	Metros lineales	1526	10/05/2021	08/07/2021	115,697.64	115,697.64	115,697.64	115,697.64	115,697.64	115,694.64	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201928184	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN CHIETLA (TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA), MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 60487	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	60487	1000	1000	0	Piezas	1		22/04/2021	15/05/2021	551,625.24	551,625.24	551,625.24	551,625.24	551,625.24	551,625.24	Validado avances
2021	2	PUE210201929279	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COSNTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 64433	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	64433	250	250	0	Metros Cuadrados	2538		22/04/2021	15/05/2021	2,589,181.13	2,589,181.13	2,589,181.13	2,589,181.13	2,589,181.13	2,589,181.13	Validado avances
2021	2	PUE210201928084	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRISCO SANCHEZ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, CHIETLA, PUEBLA - 60154	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	60154	50	50	0	Metros lineales	106		22/04/2021	30/05/2021	170,216.92	170,216.92	170,216.92	170,216.92	170,216.92	170,216.92	Validado avances
2021	2	PUE210201924456	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PEÑA POBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA TOMA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 49123	Puebla	51	Chietla	San Miguel La Toma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	49123	10	10	0	Metros lineales	24		22/04/2021	30/05/2021	60,182.11	60,182.11	60,182.11	60,182.11	60,182.11	60,182.11	Validado avances
2021	2	PUE210201920809	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO - 40395	Puebla	51	Chietla	San Tenexcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	40395	100	100	0	Metros Cuadrados	2132.3		12/03/2021	12/04/2021	2,294,676.02	2,294,676.02	2,294,676.02	2,294,676.02	2,294,676.02	2,294,676.02	Validado avances
2021	2	PUE210201920692	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CARMEN SERDAN Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 40031	Puebla	51	Chietla	Escape De Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	40031	250	250	0	Metros cuadrados de construcción	2538		15/03/2021	16/04/2021	2,588,040.32	2,588,040.32	2,588,040.32	2,588,040.32	2,588,040.32	2,588,040.32	Validado avances
2021	2	PUE210201920743	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL MIRADOR ENTRE CARRETERA A CHIETLA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE VIBORILLAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 40165	Puebla	51	Chietla	Viborillas De Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	40165	100	100	0	Metros cuadrados de construcción	2569		12/03/2021	12/04/2021	1,654,905.95	1,654,905.95	1,654,905.95	1,654,905.95	1,654,905.95	1,654,905.95	Validado avances
2021	2	PUE210201924197	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRISCO SANCHEZ ENTRE CALLE FERROCARRIL Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 48561	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	48561	50	50	0	Metros lineales	96		22/04/2021	30/05/2021	441,509.28	441,509.28	441,509.28	441,509.28	441,509.28	441,509.28	Validado avances
2021	2	PUE210201913568	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA - 22936	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE CHIETLA	22936	1000	1000	0	Piezas	236		31/03/2021	30/04/2021	881,650.18	881,650.18	881,650.18	881,650.18	881,650.18	881,650.18	Validado avances
2021	2	PUE210201931299	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA - 73647	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CHIGNAUTLA	73647	6681	5985	0	Metros Cuadrados	201.57		20/03/2021	17/06/2021	1,863,242.69	1,863,242.69	1,863,242.69	1,079,080.19	1,079,080.19	1,079,080.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936725	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION RED ELECTRICA PRIVADA LOS CAPULINES Y CALLE REAL A TOTOLA, EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS. - 97051	Puebla	60	Domingo Arenas	Cháhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE DOMNGO ARENAS PUEBLA	97051	40	32	0	Metros lineales	290	05/04/2021	02/09/2021	348,560.41	348,560.41	348,560.41	348,560.41	348,560.41	348,560.41	Validado avances
2021	2	PUE210201936733	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA. - 97095	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE DOMNGO ARENAS PUEBLA	97095	3283	2581	0	Piezas	326	20/04/2021	20/05/2021	905,204.07	905,204.07	905,204.07	905,204.07	905,204.07	905,204.07	Validado avances
2021	2	PUE210101883756	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12788	Puebla	61	Eloxochitlán	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	12788	108	103	0	Metros Cuadrados	931.4	20/02/2021	20/05/2021	2,380,691.10	2,380,691.10	2,380,691.10	2,380,691.10	1,870,067.14	1,870,067.14	Validado avances
2021	2	PUE210101883728	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12554	Puebla	61	Eloxochitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	12554	260	228	0	Metros Cuadrados	973.96	12/02/2021	12/05/2021	2,458,554.36	2,458,554.36	2,458,554.36	2,458,554.36	1,909,067.11	1,909,067.11	Validado avances
2021	2	PUE210101883749	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12689	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	12689	65	55	0	Metros Cuadrados	711.9	17/02/2021	17/02/2021	2,009,799.78	2,009,799.78	2,009,799.78	2,009,799.78	1,400,160.48	1,400,160.48	Validado avances
2021	2	PUE210201910531	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA (ZONA I), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12763	Puebla	61	Eloxochitlán	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	12763	108	103	0	Metros Cuadrados	866.54	19/02/2021	19/05/2021	2,040,592.34	2,040,592.34	2,040,592.34	2,040,592.34	1,738,703.80	1,738,703.80	Validado avances
2021	2	PUE210201933099	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO UNO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 80653	Puebla	61	Eloxochitlán	Campo Nuevo Uno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	80653	122	143	0	Metros cúbicos	107.52	31/03/2021	29/06/2021	1,032,989.66	1,032,989.66	1,032,989.66	1,032,989.66	589,978.53	589,978.53	Validado avances
2021	2	PUE210201932471	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO F'c=250 KG/CM2, (CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE ATIQUABITITLA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 78383	Puebla	61	Eloxochitlán	Atiucubaititla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	78383	905	918	0	Metros Cuadrados	646.53	20/02/2021	20/05/2021	2,498,018.19	2,498,018.19	2,498,018.19	2,498,018.19	1,459,664.21	1,459,664.21	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201932863	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE APERTURA DE CAMINO TIPO E TETZQUITLA-TEPEPAN KM. 0+000 AL KM. 1+255.32 DE 1.26 KM. PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 79758	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	79758	314	337	0	Metros Cuadrados	4499.26	24/03/2021	20/08/2021	7,326,566.57	7,326,566.57	7,326,566.57	7,326,566.57	5,253,999.34	5,253,999.34	Validado avances
2021	2	PUE210101883737	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA (ZONA I), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12619	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	12619	108	103	0	Metros Cuadrados	674.03	13/02/2021	13/05/2021	2,040,592.34	2,009,799.78	2,009,799.78	2,009,799.78	1,332,023.64	1,332,023.64	Validado avances
2021	2	PUE210201910268	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y OCHO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (ZONA I), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 11789	Puebla	61	Eloxochitlán	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	11789	262	230	0	Metros Cuadrados	960.87	11/02/2021	11/05/2021	2,525,001.82	2,525,001.82	2,525,001.82	2,525,001.82	1,883,499.39	1,883,499.39	Validado avances
2021	2	PUE210201932379	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTISEIS MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 78010	Puebla	61	Eloxochitlán	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	78010	61	43	0	Metros Cuadrados	542.33	11/02/2021	11/05/2021	1,780,349.80	1,780,349.80	1,780,349.80	1,780,349.80	1,095,361.80	1,095,361.80	Validado avances
2021	2	PUE210201932785	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 79471	Puebla	61	Eloxochitlán	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	79471	75	74	0	Metros Cuadrados	457.41	20/02/2021	24/05/2021	2,525,916.25	2,525,916.25	2,525,916.25	2,525,916.25	1,301,135.15	1,301,135.15	Validado avances
2021	2	PUE210201933155	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL DE LA LOCALIDAD DE ATEXACAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 80856	Puebla	61	Eloxochitlán	Atexacapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	80856	413	276	0	Metros Cuadrados	1689.93	08/04/2021	05/08/2021	7,153,685.44	7,153,685.44	7,153,685.44	7,153,685.44	3,597,590.95	3,597,590.95	Validado avances
2021	2	PUE210201932952	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE ATLALAQUIA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. - 80101	Puebla	61	Eloxochitlán	Atlalaquia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA	80101	0	115	0	Metros Cuadrados	431.36	24/03/2021	21/06/2021	1,261,940.01	1,261,940.01	1,261,940.01	1,261,940.01	864,063.49	864,063.49	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201925707	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE PRIVADA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMPOS DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 52382	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxúchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	52382	67	49	0	Metros cuadrados de construcción	1434.02	19/02/2021	20/03/2021	1,646,971.70	1,646,971.70	1,646,971.70	1,646,971.70	1,646,971.70	1,646,971.70	Validado avances
2021	2	PUE210201926584	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DENOMINADO EL COTINGO UBICADO HACIA EL CAMINO HUAQUECHULA - SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 54665	Puebla	69	Huaquechula	Santa Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	54665	1009	750	0	Puente(s)	1	05/04/2021	03/06/2021	4,390,193.52	4,390,193.52	4,390,193.52	4,390,193.52	4,390,193.52	4,390,193.52	Validado avances
2021	2	PUE210201925829	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE MIGUEL VILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 52755	Puebla	69	Huaquechula	San Diego El Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA PUEBLA	52755	33	27	0	Metros cuadrados de construcción	1885.12	19/02/2021	20/03/2021	2,005,838.91	2,005,838.91	2,005,838.91	2,005,838.91	2,005,838.91	2,005,838.91	Validado avances
2021	2	PUE210201934377	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE LUBRICANTES, EN LA COLONIA PEMEX PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 85521	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	85521	36	24	0	Metros Cuadrados	1600	07/05/2021	07/07/2021	1,170,884.52	1,170,884.52	1,170,884.52	1,058,200.50	1,058,200.50	1,058,200.50	Validado avances
2021	2	PUE210201935322	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLES DURANGO Y NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 89065	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	89065	34	26	0	Metros Cuadrados	1355	12/04/2021	12/06/2021	1,305,782.69	1,305,782.69	1,305,782.69	391,734.81	391,734.81	391,734.81	Validado avances
2021	2	PUE210201935190	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN A BASE DE REVESTIMIENTO EN CAMINOS ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN Y SALIDA A COATZINGO CAMINO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 88598	Puebla	70	Huatlatlauca	San Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA PUEBLA	88598	195	173	0	Metros cúbicos	4143.8	13/04/2021	13/06/2021	1,150,010.06	1,150,010.06	1,150,010.06	1,150,010.06	1,150,010.06	1,150,010.06	Validado avances
2021	2	PUE210201919510	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JUAREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUAUCHINANGO,PUE. - 36388	Puebla	71	Huauchinango	Las Colonias Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA	36388	216	0	0	Kilómetro lineal	731.51	24/03/2021	21/06/2021	349,332.06	1,164,440.21	1,164,440.21	1,164,440.21	1,047,996.18	1,047,996.18	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201932288	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0361T - 77646	Puebla	76	Hueytamalco	Las Margaritas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO	77646	126	99	0	Metros Cuadrados		309	03/05/2021	16/06/2021	785,411.05	785,411.05	785,411.05	401,840.33	401,840.33	401,840.33	Validado avances
2021	2	PUE210201932394	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 11 DE JUNIO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 24 DE DICIEMBRE - 78070	Puebla	76	Hueytamalco	Agua Zarca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	78070	33	40	0	Metros Cuadrados		1215	03/05/2021	16/06/2021	2,235,693.04	2,235,693.04	2,235,693.04	1,274,311.93	1,274,311.93	1,274,311.93	Validado avances
2021	2	PUE210201934884	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SOLÓRZANO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87346	Puebla	76	Hueytamalco	Solórzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	87346	132	131	0	Piezas		0	01/04/2021	30/04/2021	63,009.71	63,009.71	63,009.71	63,009.71	63,009.71	63,009.71	Validado avances
2021	2	PUE210201932446	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+100.00 - 78311	Puebla	76	Hueytamalco	5 De Mayo [Colonia]	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO	78311	23	28	0	Metros Cuadrados		486	03/05/2021	16/06/2021	920,600.21	920,600.21	920,600.21	642,393.69	642,393.69	642,393.69	Validado avances
2021	2	PUE210201933078	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA 2SALVADOR DÍAZ MIRÓN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0940Z - 80585	Puebla	76	Hueytamalco	Amatetel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	80585	352	328	0	Metros Cuadrados		300	20/04/2021	19/05/2021	771,824.20	771,824.20	771,824.20	386,701.11	386,701.11	386,701.11	Validado avances
2021	2	PUE210201934895	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LIMONATENO (LIMONATENO GRANDE) MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87390	Puebla	76	Hueytamalco	Limonateno (Limonateno Grande)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO	87390	143	129	0	Piezas		0	01/04/2021	30/04/2021	66,300.54	66,300.54	66,300.54	66,300.54	66,300.54	66,300.54	Validado avances
2021	2	PUE210201934975	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 25 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LIMONTITÁN GRANDE MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87818	Puebla	76	Hueytamalco	Limontitán Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO	87818	270	278	0	Piezas		0	01/04/2021	30/04/2021	82,756.99	82,756.99	82,756.99	82,756.99	82,756.99	82,756.99	Validado avances
2021	2	PUE210201934979	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TACOTALPA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 87845	Puebla	76	Hueytamalco	Tacotalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO	87845	213	191	0	Piezas		0	01/04/2021	30/04/2021	63,009.71	63,009.71	63,009.71	63,009.71	63,009.71	63,009.71	Validado avances
2021	2	PUE210201934472	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO - 85831	Puebla	76	Hueytamalco	La Garita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO	85831	122	124	0	Piezas		0	01/04/2021	30/04/2021	33,385.97	33,385.97	33,385.97	33,385.97	33,385.97	33,385.97	Validado avances
2021	2	PUE210201932631	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROBERTO KOCH CLAVE 21ETV0428J - 78958	Puebla	76	Hueytamalco	Ayahualo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIEBNTO DE HUEYTAMALCO	78958	230	192	0	Metros Cuadrados		545	20/04/2021	03/06/2021	388,736.50	388,736.50	388,736.50	292,585.25	292,585.25	292,585.25	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936638	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96854	Puebla	77	Hueytlalpan	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	96854	115	98	0	Metros cúbicos	65.28	01/02/2021	02/03/2021	174,296.98	174,296.98	174,296.98	174,296.98	174,296.98	174,296.98	Validado avances
2021	2	PUE210201936642	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SKANSIPI DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96861	Puebla	77	Hueytlalpan	Skansipi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	96861	162	159	0	Metros cúbicos	50.88	03/02/2021	04/03/2021	138,455.17	138,455.17	138,455.17	138,455.17	138,455.17	138,455.17	Validado avances
2021	2	PUE210201936663	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO ZITLALA A LA PALMA DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 96908	Puebla	77	Hueytlalpan	Zitlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN	96908	275	275	0	Metros lineales	1400	09/02/2021	09/05/2021	587,495.05	587,495.05	587,495.05	587,495.05	587,495.05	587,495.05	Validado avances
2021	2	PUE210201919023	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO CON LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CARRETERA EL PARAISO-SAN MIGUEL DEL PROGRESO Y EL PARAISO-ZAPOTITLAN DE MENDEZ EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, PUEBLA. - 35097	Puebla	78	Huitzilán Serdán	El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN	35097	5994	13982	0	Kilómetro lineal	17.4	11/01/2021	09/04/2021	1,529,400.00	1,529,400.00	1,529,400.00	1,529,400.00	1,529,400.00	1,529,400.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936173	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA - 93505	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	93505	6	6	0	Metros Cuadrados	210.74	04/03/2021	01/06/2021	362,952.69	362,952.69	362,952.69	362,952.69	362,952.69	362,952.69	Validado avances
2021	2	PUE210201936223	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA - 93794	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA	93794	6	6	0	Metros Cuadrados	157.05	04/03/2021	01/06/2021	329,497.05	329,497.05	329,497.05	329,497.05	329,497.05	329,497.05	Validado avances
2021	2	PUE210201930120	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SI NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 67970	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	El Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXCAMILPA GUERRERO	67970	15	15	0	Metros Cuadrados	400	18/03/2021	17/04/2021	625,781.07	625,781.07	625,781.07	625,781.07	625,781.07	625,781.07	Validado avances
2021	2	PUE210201924223	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 9 SUR EN LA COLONIA DE MOYOTZINGO MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO,PUEBLA. - 48630	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE IXCAMILPA GUERRERO	48630	27	23	0	Metros Cuadrados	780	26/01/2021	16/03/2021	1,093,588.81	1,093,588.81	1,093,588.81	1,093,588.81	1,093,588.81	1,093,588.81	Validado avances
2021	2	PUE210201924133	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN EXPLANADA DE USUS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE TLANIPATLA MUNICIPIO EN IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 48438	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	Tlanipatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE IXCAMILPA GUERRERO	48438	85	83	0	Metros Cuadrados	544	04/03/2021	04/05/2021	1,207,901.67	1,207,901.67	1,207,901.67	1,207,901.67	1,207,901.67	1,207,901.67	Validado avances
2021	2	PUE210201926094	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 2021, EN EL MUNICIPIO DE IXCACUIXTLA, PUEBLA. - 53267	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE IXCACUIXTLA PUEBLA	53267	145	80	0	Piezas	203	03/05/2021	01/07/2021	529,979.20	529,979.20	529,979.20	298,817.97	298,817.97	298,817.97	Validado avances
2021	2	PUE210201926138	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 10 NORTE Y CALLEJÓN DE LA 4 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCACUIXTLA, EN EL MUNICIPIO DE IXCACUIXTLA, PUEBLA - 53340	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE IXCACUIXTLA PUEBLA	53340	10	10	0	Piezas	5	03/05/2021	01/06/2021	271,170.27	0.00	269,809.34	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201932771	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO COMUN EN LA LOCALIDAD TONONACA DE SANTIAGO ECATLAN MUNICIPIO DE JONOTLA PUEBLA. - 79428	Puebla	88	Jonotla	Ecatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	79428	376	334	0	Metros Cuadrados	350	21/05/2021	21/07/2021	1,434,354.64	1,434,354.64	1,434,354.64	1,434,354.64	1,434,354.64	1,434,354.64	Validado avances
2021	2	PUE210201933025	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO A LA COMUNIDAD INDÍGENA TONONAKÚ DE ECATLÁN, DEL KM 0+000 AL KM3+016 EN EL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA) - 80379	Puebla	88	Jonotla	Ecatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	80379	381	376	0	Metros Cuadrados	0	22/01/2021	23/03/2021	2,585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201931081	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE JONOTLA, PUE. CUARTA ETAPA - 72575	Puebla	88	Jonotla	Ecatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE JONOTLA	72575	1482	1370	0	Metros Cuadrados	9010	08/03/2021	21/06/2021	2,589,500.00	2,589,500.00	2,589,500.00	2,589,500.00	2,589,500.00	2,589,500.00	Validado avances
2021	2	PUE210201911390	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO MAGDALENA-CLAVIERO DEL 0+000 A 1+150, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN, EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 17633	Puebla	92	Juan N. Méndez	Magdalena Alquizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MENDEZ	17633	457	400	0	Metros Cuadrados	2242.5	14/01/2021	15/03/2021	934,360.81	934,360.81	934,360.81	934,360.81	934,360.81	934,360.81	Validado avances
2021	2	PUE210201910765	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 16392	Puebla	92	Juan N. Méndez	Magdalena Alquizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MÉNDEZ	16392	170	160	0	Piezas	195	12/01/2021	13/03/2021	1,345,969.52	1,345,969.52	1,345,969.52	1,345,969.52	1,345,969.52	1,345,969.52	Validado avances
2021	2	PUE210201911323	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 21DTVO27081, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 17512	Puebla	92	Juan N. Méndez	Magdalena Alquizapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MÉNDEZ	17512	23	22	0	Metros Cuadrados	335.21	14/01/2021	14/04/2021	754,203.13	754,203.13	754,203.13	754,203.13	754,203.13	754,203.13	Validado avances
2021	2	PUE210201910662	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION TECHADO EN EL PREESCOLAR YOLOTZIN C.C.T. 21DCC03034, EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 16048	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MÉNDEZ	16048	21	24	0	Metros Cuadrados	288	12/01/2021	13/03/2021	987,608.32	987,608.32	987,608.32	987,608.32	987,608.32	987,608.32	Validado avances
2021	2	PUE210201911372	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DE COMPUTO EN TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA C.C.T. 21ETV0766J, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE JUAN N. MENDEZ, PUEBLA. - 17591	Puebla	92	Juan N. Méndez	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE JUAN N MÉNDEZ	17591	22	23	0	Metros Cuadrados	335.21	14/01/2021	14/04/2021	1,103,547.83	1,103,547.83	1,103,547.83	1,103,547.83	1,103,547.83	1,103,547.83	Validado avances
2021	2	PUE210201922253	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CUARTOS PARA BAÑO EN VIVIENDAS CALENTADORES SOLARES) 2A. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA. - 44930	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	44930	570	430	0	Piezas	0	29/04/2021	09/09/2021	1,816,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201922061	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 44519	Puebla	93	Lafragua	Agua De La Mina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA	44519	65	60	0	Piezas	15	13/04/2021	20/07/2021	1,859,870.10	1,859,870.10	1,859,870.10	477,096.35	477,096.35	477,096.35	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201912375	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA SAN HIPOLITO-CHALCHIHUAPAN AL CADENAMIENTO 0+240.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLITO ACHIAPA - 19865	Puebla	106	Ocoyucan	San Hipólito Achiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO OCOYUCAN	DE 19865	366	349	0	Metros Cuadrados		1100	16/04/2021	16/06/2021	1,822,529.70	1,162,432.19	1,162,432.19	1,162,432.19	1,162,432.19	1,162,432.19	Validado avances
2021	2	PUE210201930016	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIAS CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 67639	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 67639	1009	880	0	Metros cúbicos		150.79	11/05/2021	08/08/2021	1,586,637.85	1,586,637.85	1,586,637.85	1,019,714.45	1,019,714.45	1,019,714.45	Validado avances
2021	2	PUE210201934572	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE IGNACIO ZARAGOZA - 86239	Puebla	107	Olintla	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 86239	189	202	0	Metros Cuadrados		0	02/06/2021	31/08/2021	1,715,157.58	1,715,157.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201911216	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LACAPAN CAMALLAGNE - 17322	Puebla	107	Olintla	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 17322	9	17	0	Piezas		18	02/04/2021	30/06/2021	2,332,808.41	2,332,808.41	2,332,808.41	1,900,230.07	1,900,230.07	1,900,230.07	Validado avances
2021	2	PUE210201929629	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTE DE FIERRO DE 9 M DE ALTURA Y LAMPARAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OLINTLA PUEBLA - 66075	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 66075	1009	880	0	Piezas		42	19/04/2021	02/07/2021	2,199,093.43	2,199,093.43	2,199,093.43	1,530,936.70	1,530,936.70	1,530,936.70	Validado avances
2021	2	PUE210201934907	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 119 - 87433	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 87433	746	740	0	Metros Cuadrados		0	03/06/2021	01/09/2021	2,392,704.98	2,392,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201934532	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO A LA COLONIA AMPLIACION SAN PEDRO - 86115	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 86115	77	63	0	Metros Cuadrados		0	01/06/2021	30/08/2021	1,643,106.02	1,643,106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201910877	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SCONTAMAN - 16647	Puebla	107	Olintla	Scontamán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 16647	4	33	0	Piezas		26	01/04/2021	29/06/2021	2,595,637.38	2,595,637.38	2,595,637.38	2,082,075.99	2,082,075.99	2,082,075.99	Validado avances
2021	2	PUE210201934561	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE CHIPAHUATLAN - 86210	Puebla	107	Olintla	Chipahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 86210	587	561	0	Metros Cuadrados		0	02/06/2021	31/08/2021	2,447,776.16	2,447,776.16	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936264	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS DE LA COLONIA SANTIAGO - 94032	Puebla	107	Olintla	Olintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 94032	26	25	0	Metros Cuadrados		0	07/06/2021	04/09/2021	986,023.06	986,023.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201925466	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA C.C.T. 21EJN1278K - 51719	Puebla	107	Olintla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 51719	24	28	0	Aula		1	26/04/2021	24/07/2021	1,446,811.77	1,446,811.77	1,446,811.77	931,123.60	931,123.60	931,123.60	Validado avances
2021	2	PUE210201934583	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CLLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SUTIC - 86266	Puebla	107	Olintla	Sutic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	HONORABLE AYUNTAMIENTO OLINTLA PUEBLA	DE 86266	73	57	0	Metros Cuadrados		0	02/08/2021	31/08/2021	1,439,945.70	1,439,945.70	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201934244	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA B DE LA 14 SUR ENTRE LA CALLE 69 ORIENTE Y LA CALLE 65 ORIENTE, DE LA COLONIA VILLA UNIVERSITARIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA. - 85017	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	85017	12518	11960	0	Metros Cuadrados	934.87	19/05/2021	17/07/2021	2,131,068.80	2,131,068.80	2,131,068.80	639,320.64	639,320.64	639,320.64	Validado avances
2021	2	PUE210201907262	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. ROBLE, PRIV. PINO Y C. CAOBA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 3305	Puebla	114	Puebla	San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		MUNICIPIO DE PUEBLA	3305	25	15	0	Piezas	2.5	28/05/2021	25/09/2021	267,693.48	267,693.48	267,693.48	267,693.48	267,693.48	267,693.48	Validado avances
2021	2	PUE210201934301	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA F DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 85289	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	85289	60	50	0	Metros Cuadrados	485.13	24/05/2021	22/07/2021	827,750.98	827,750.98	827,750.98	248,325.30	248,325.30	248,325.30	Validado avances
2021	2	PUE210201934479	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SAN MIGUEL, ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y CALLE SAN DIEGO, COLONIA SAN DIEGO MAZANILLA, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 85869	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	85869	100	95	0	Metros Cuadrados	589.58	25/05/2021	23/07/2021	2,167,952.59	0.00	2,167,952.59	650,385.78	650,385.78	650,385.78	Validado avances
2021	2	PUE210201931083	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MANGOS ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE NARANJOS DE LA COLONIA SAN RAMON CASTILLOTLA SECCIÓN 4A., JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 72580	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	72580	145	136	0	Metros Cuadrados	1517.93	18/05/2021	16/07/2021	3,673,168.28	3,673,168.28	3,673,168.28	1,932,573.36	1,932,573.36	1,932,573.36	Validado avances
2021	2	PUE210201931190	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACION REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 73149	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	73149	49	42	0	Metros Cuadrados	173.23	19/05/2021	17/07/2021	727,934.67	727,934.67	727,934.67	218,380.40	218,380.40	218,380.40	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2021	2	PUE210201931307	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JORGE MURAD COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA ENTRE CARRETERA A TLALTEPANGO (CALLE 5 NORTE) A CALLE 9 NORTE, EN LA COLONIA JORGE MURAD 5TA SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 73671	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	73671	190	170	0	Metros Cuadrados	1431.95	18/05/2021	16/07/2021	3,622,369.92	3,622,369.92	3,622,369.92	1,086,710.98	1,086,710.98	1,086,710.98	Validado avances
2021	2	PUE210201931367	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARAVILLAS, UBICADO EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE CORDILLERA CENTRAL, CALLE SIERRA DE LAS ANIMAS Y CALLE CORDILLERA SEPTENTRIONAL, DE LA COLONIA MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 73864	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	73864	2040	2022	0	Metros lineales	601.13	18/05/2021	15/08/2021	9,961,950.44	9,961,950.44	9,961,950.44	5,510,869.18	5,510,869.18	5,510,869.18	Validado avances
2021	2	PUE210201934284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA F DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, COLONIA AMPLIACION GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 85196	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	85196	65	53	0	Metros Cuadrados	490.55	24/05/2021	22/07/2021	836,980.71	836,980.71	836,980.71	251,094.21	251,094.21	251,094.21	Validado avances
2021	2	PUE210201931060	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BARRANCA Y EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE BARRANCA Y BARRANCA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. - 72503	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	72503	246	229	0	Metros Cuadrados	2442.59	19/05/2021	17/07/2021	6,619,521.95	6,619,521.95	6,619,521.95	3,867,016.68	3,867,016.68	3,867,016.68	Validado avances
2021	2	PUE210201931176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 73047	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	MUNICIPIO DE PUEBLA	73047	149	137	0	Metros Cuadrados	136.83	17/05/2021	15/07/2021	2,554,065.15	2,554,065.15	2,554,065.15	766,219.54	766,219.54	766,219.54	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN PRIVADA SAN FRANCISCO DOS, EN LA COLONIA AZUMIATLA ENTRE CALLE XOXOCOYOTL Y CALLE SAN FRANCISCO DOS, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 98758	Puebla	114	Puebla	San Nicolás Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE PUEBLA	98758	10	8	0	Metros lineales	65	01/04/2021	01/05/2021	22,341.83	22,341.83	22,341.83	22,341.83	22,341.83	22,341.83	Validado avances
2021	2	PUE210101883145	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 2503	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla De Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE PUEBLA	2503	19	12	0	Piezas	3	01/03/2021	29/06/2021	172,733.01	172,733.01	172,733.01	172,733.01	172,733.01	172,733.01	Validado avances
2021	2	PUE210201934339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE EL CARRIL ENTRE BARRIO DE SAN JUAN Y CALLE PRIVADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN JUAN - 85410	Puebla	116	Quimixtlán	Barrio De San Juan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE QUIMIXTLAN	85410	56	51	0	Metros Cuadrados	3200	19/02/2021	19/04/2021	2,584,962.50	2,584,962.50	2,584,962.50	2,584,962.50	2,584,962.50	2,584,962.50	Validado avances
2021	2	PUE210201930904	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 71922	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA	71922	80	70	0	Metros Cuadrados	454	12/05/2021	25/06/2021	462,259.57	462,259.57	462,259.57	400,087.77	400,087.77	400,087.77	Validado avances
2021	2	PUE210201929305	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES VICENTE GUERRERO Y 6 SUR, ENTRE CALLE 2 SUR Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 64548	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Buenavista De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA	64548	16	14	0	Aula	2419.5	22/04/2021	20/06/2021	2,363,357.93	2,363,357.93	2,363,357.93	2,098,596.46	2,098,596.46	2,098,596.46	Validado avances
2021	2	PUE210201932263	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRA CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 77547	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA	77547	81	69	0	Piezas	7	10/05/2021	23/06/2021	233,308.57	233,308.57	233,308.57	233,308.57	221,761.70	221,761.70	Validado avances
2021	2	PUE210201932358	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE XOCHIMILCO ENTRE CALLE AQUILES SÉRDAN Y AVENIDA ROSENDO MÁRQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 77898	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA	77898	80	70	0	Piezas	13	10/05/2021	18/06/2021	383,760.76	383,760.76	383,760.76	383,760.76	115,128.23	115,128.23	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201921718	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE TEPEYACATZINGO ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN MIGUEL. - 43481	Puebla	119	San Cholula	Andrés Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS CHOLULA	43481	210	140	0	Metros Cuadrados	782	23/04/2021	21/06/2021	2,287,809.55	2,286,989.00	2,286,989.00	761,550.24	761,550.24	761,550.24	Validado avances
2021	2	PUE210201921364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 2 SUR ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 3 ORIENTE. - 42184	Puebla	119	San Cholula	Andrés Luis Tehuiloycan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DELEGACIÓN PUEBLA	42184	14	13	0	Metros lineales	50	10/02/2021	10/03/2021	64,648.54	64,648.54	64,648.54	64,648.54	64,648.54	64,648.54	Validado avances
2021	2	PUE210201921468	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TONANTZINTLA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. - 42630	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE SAN ANDRÉS CHOLULA	42630	75	60	0	Pozo(s)	1	09/04/2021	08/05/2021	740,290.45	739,257.66	739,257.66	739,257.66	739,257.66	739,257.66	Validado avances
2021	2	PUE210201931740	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 75512	Puebla	120	San Cañada	Antonio Tlachichilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA	75512	57	30	0	Metros lineales	300	20/05/2021	18/07/2021	612,354.21	612,354.21	612,354.21	183,706.26	183,706.26	183,706.26	Validado avances
2021	2	PUE210201926883	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARAJE TEKIHUAKCO, COL. NUEVA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 55774	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA	55774	150	100	0	Metros Cuadrados	150	26/04/2021	24/06/2021	446,860.25	446,860.25	446,860.25	134,058.08	134,058.08	134,058.08	Validado avances
2021	2	PUE210201926831	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA - 55634	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Necoxcalco Esteban	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA	55634	935	756	0	Pozo(s)	0.81	22/04/2021	20/07/2021	1,625,284.20	1,625,284.20	1,625,284.20	1,312,951.34	1,312,951.34	1,312,951.34	Validado avances
2021	2	PUE210201930175	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALONADA Y RAMPA PEATONAL EN EL PARAJE LOS PRESNOS, SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 68411	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada Primera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA	68411	232	170	0	Metros Cuadrados	150	06/05/2021	04/07/2021	619,952.74	619,952.74	619,952.74	185,985.82	185,985.82	185,985.82	Validado avances
2021	2	PUE210201931827	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL Y ESCALONADA EN EL PARAJE SANTO OLEO DE LA SANTA CRUZ, SAN ANTONIO CAÑADA PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 75931	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada Primera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA	75931	225	183	0	Metros Cuadrados	90	04/05/2021	02/07/2021	590,941.17	590,941.17	590,941.17	236,337.80	236,337.80	236,337.80	Validado avances
2021	2	PUE210201911117	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA CUITLAXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 17087	Puebla	120	San Cañada	Antonio Colonia Cuitlaxtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO	17087	123	158	0	Metros cuadrados de construcción	919.32	23/03/2021	21/05/2021	1,086,853.62	1,139,633.64	1,139,633.64	729,006.46	729,006.46	729,006.46	Validado avances
2021	2	PUE210201926929	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM 1 +340 DEL CAMINO SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 55888	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE SAN ANTONO CAÑADA	55888	1352	890	0	Metros cuadrados de construcción	50	03/05/2021	30/07/2021	2,584,412.19	2,584,412.19	2,584,412.19	1,519,644.34	1,519,644.34	1,519,644.34	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936481	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA SEGUNDA CERRADA DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y MISMA CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 95727	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	95727	25	20	0	Metros Cuadrados	647.26	12/05/2021	25/06/2021	490,132.33	490,132.33	490,132.33	490,132.33	490,132.33	490,132.33	Validado avances
2021	2	PUE210201936489	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y MISMO CALLEJÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 95797	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	95797	50	44	0	Metros Cuadrados	601.82	21/05/2021	24/06/2021	429,562.47	429,562.47	429,562.47	429,562.47	429,562.47	429,562.47	Validado avances
2021	2	PUE210201936520	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CERRADA SAN JOSÉ ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y MISMA CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 96136	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	96136	40	35	0	Metros Cuadrados	238.56	15/05/2021	23/06/2021	187,410.09	187,410.09	187,410.09	187,410.09	187,410.09	187,410.09	Validado avances
2021	2	PUE210201936437	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CERRADA ORIENTE ENTRE CALLE ORIENTE Y MISMA CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHIAUTLA DE ARENAS - 95151	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Antonio Chiautla De Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	95151	22	18	0	Metros Cuadrados	472	27/04/2021	10/06/2021	322,257.84	322,257.84	322,257.84	322,257.84	322,257.84	322,257.84	Validado avances
2021	2	PUE210201935746	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS HUEHUETEOTL CLAVE: 21DJN0254V - 90773	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	90773	119	114	0	Metros cuadrados de construcción	592	05/04/2021	20/05/2021	2,412,982.63	2,412,982.63	2,412,982.63	2,412,982.63	2,412,982.63	2,412,982.63	Validado avances
2021	2	PUE210201936468	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DEL PRIMER CALLEJÓN DE LA CALLE LA GLORIA ENTRE CALLE LA GLORIA Y MISMO CALLEJÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA - 95556	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	95556	22	18	0	Metros Cuadrados	323.75	24/04/2021	23/05/2021	234,994.08	234,994.08	234,994.08	234,994.08	234,994.08	234,994.08	Validado avances
2021	2	PUE210201936224	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y LINDERO CON GUADALUPE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE JUAREZ CORONACO. - 93801	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE SAN MATIAS TLALANCALECA	93801	56	52	0	Metros Cuadrados	1242	22/04/2021	21/05/2021	940,952.10	940,952.10	940,952.10	940,952.10	940,952.10	940,952.10	Validado avances
2021	2	PUE210201936063	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VISTA HERMOSA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA AV. HIDALGO, Y AV HIDALGO ENTRE LAS CALLES VISTA HERMOSA Y PRIVADA HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA - 92925	Puebla	136	San Miguel Xoxtia	San Miguel Xoxtia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	92925	67	98	0	Metros lineales	0	20/06/2021	15/08/2021	861,948.17	861,948.17	861,948.17	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936090	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ARBOLEDAS DE RIO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA. - 93076	Puebla	136	San Miguel Xoxtila	San Miguel Xoxtila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	93076	400	300	0	Metros Cuadrados	0	15/07/2021	30/09/2021	1,568,112.56	1,568,112.56	1,568,112.56	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936042	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y BERRIOZABAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA. - 92869	Puebla	136	San Miguel Xoxtila	San Miguel Xoxtila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA	92869	240	125	0	Metros lineales	0	20/06/2021	03/08/2021	546,644.26	546,644.26	546,644.26	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201926710	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LAS UVAS ENTRE CALLE LAS MANZANAS Y CALLE DEL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 55153	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás De Los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN NICOLAS RANCHOS	55153	40	40	0	Metros cuadrados de construcción	683	04/05/2021	02/07/2021	1,285,251.96	1,282,903.58	1,282,903.58	1,282,903.58	384,871.07	384,871.07	Validado avances
2021	2	PUE210201925827	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CAMINO AL TEOTON Y CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 52754	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN NICOLAS RACHOS	52754	25	25	0	Metros cuadrados de construcción	762	03/05/2021	01/07/2021	1,286,781.74	1,285,000.16	1,285,000.16	1,285,000.16	385,500.00	385,500.00	Validado avances
2021	2	PUE210201925512	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL ¿C¿, EN EL PREESCOLAR CAIC ¿SAN CRISTÓBAL TEPONTLA¿ CON CLAVE 21EJN1136M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 51957	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula De Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	51957	45	41	0	Metros cuadrados de construcción	123.67	12/03/2021	30/07/2021	1,794,206.88	1,489,878.68	1,489,878.68	1,489,878.68	1,489,878.68	1,489,878.68	Validado avances
2021	2	PUE210201936148	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EL AHUEHUETE, MEDIANTE PROYECTO DE NATURACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACUEXCOMAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA - 93368	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	93368	1962	1811	0	Metros Cuadrados	1260.35	06/04/2021	04/06/2021	473,074.32	430,261.68	430,261.68	430,261.68	430,261.68	430,261.68	Validados avances
2021	2	PUE210201936284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE SEGUNDA INDEPENDENCIA ENTRE BENITO JUÁREZ E ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. - 94185	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	94185	442	408	0	Metros Cuadrados	996.05	13/04/2021	25/06/2021	2,141,389.45	738,032.41	2,141,389.45	738,032.41	738,032.41	738,032.41	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936819	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 97807	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	97807	390	260	0	Metros Cuadrados	1178.3	23/03/2021	06/05/2021	2,043,076.36	2,043,076.36	2,043,076.36	2,043,076.36	2,043,076.36	2,043,076.36	Validado avances
2021	2	PUE210201936917	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y AV. BENITO JUÁREZ NORTE Y AV. BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AV. 15 DE MAYO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 98747	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN	98747	1903	1268	0	Metros Cuadrados	1812.9	23/03/2021	06/05/2021	1,487,364.74	1,487,364.74	1,487,364.74	1,487,364.74	1,487,364.74	1,487,364.74	Validado avances
2021	2	PUE210101883872	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 2942	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL GRANDE PUEBLA	2942	2477	1486	0	Metros cuadrados de construcción	400	01/04/2021	30/06/2021	2,000,000.00	1,653,841.67	2,570,826.00	1,653,841.67	1,653,841.67	1,653,841.67	Validado avances
2021	2	PUE210201934216	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALERAS DE CALLE PEATONAL TOXPAN ENTRE LA PRIVADA TOXPAN Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 84897	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingó Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE EL GRANDE PUEBLA	84897	1486	990	0	Metros Cuadrados	393	12/04/2021	19/06/2021	616,190.80	306,045.21	616,190.80	306,045.21	306,045.21	306,045.21	Validado avances
2021	2	PUE210201934211	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y UN MURO DE CONTENCION EN CALLE RUMBO A LAS CASCADAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 84846	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el San Ahuehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE EL GRANDE PUEBLA	84846	516	344	0	Metros Cuadrados	232	12/04/2021	19/06/2021	1,200,519.66	603,000.67	1,200,519.67	603,000.67	603,000.67	603,000.67	Validado avances
2021	2	PUE210201934210	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CALLE 5 DE MAYO DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+193, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 84828	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE EL GRANDE PUEBLA	84828	835	556	0	Metros Cuadrados	1382.4	25/01/2021	31/03/2021	1,476,337.42	604,807.01	1,199,905.34	604,807.01	604,807.01	604,807.01	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210101883911	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 3710	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el San Martín Atempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL HUEHUETLAN GRANDE PUEBLA	3710	248	164	0	Metros cuadrados de construcción	308	01/03/2021	31/05/2021	900,000.00	899,981.42	899,981.42	899,981.42	899,981.42	899,981.42	Validado avances
2021	2	PUE210201934214	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DEL ANDADOR PRIVADA DE LA PALMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 84893	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE EL HUEHUETLAN GRANDE PUEBLA	84893	1486	990	0	Metros Cuadrados	482	15/01/2021	17/04/2021	345,450.08	345,450.08	345,450.08	345,450.08	345,450.08	345,450.08	Validado avances
2021	2	PUE210201936236	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. - 93909	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	93909	56	40	0	Piezas	1	04/06/2021	05/07/2021	134,858.00	40,457.40	40,457.40	40,457.40	40,457.40	40,457.40	Validado avances
2021	2	PUE210201934337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE 4 SUR Y PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ZACATIUTLA, DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA - 85406	Puebla	152	Soltepec	San Zacatiutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE SOLTEPEC	85406	22	14	0	Piezas	5	19/05/2021	02/07/2021	268,298.70	80,489.61	80,489.61	80,489.61	80,489.61	80,489.61	Validado avances
2021	2	PUE210201929444	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL TEPEYAC, ENTRE CALLE ALTALUZ Y CAPILLA DEL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE QUICAYAN MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 65203	Puebla	155	Tecomatlán	Quicayán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA	65203	109	102	0	Metros cúbicos	19.69	24/05/2021	22/08/2021	669,836.59	669,779.42	669,779.42	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201929493	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO Y GUARNICIONES DE CONCRETO, EN LA CALLE CAMINO REAL, ENTRE CARRETERA PALOMAS-TLAPA Y CALLE BENITO JUÁREZ EN RANCHO NUEVO, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 65412	Puebla	155	Tecomatlán	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA	65412	10	10	0	Metros Cuadrados	272	24/05/2021	22/08/2021	756,192.90	756,145.88	756,145.88	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201929266	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, CON INTEGRACIÓN DE PERFIL TUBULAR, EN LA INSPECTORÍA DE LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 64377	Puebla	155	Tecomatlán	Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA	64377	45	35	0	Metros Cuadrados	121.5	17/05/2021	14/08/2021	709,994.76	709,856.26	709,856.26	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201933773	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN BARRANCA CANOA, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 83076	Puebla	155	Tecomatán	Olomatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA	83076	672	627	0	Metros cúbicos	34.81	31/05/2021	29/06/2021	201,568.07	201,289.65	201,289.65	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201937548	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 65489	Puebla	155	Tecomatán	Tecomatán		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TECOMATLAN PUEBLA	65489	0	0	0	Otros	4	22/03/2021	21/04/2021	244,833.78	244,833.78	244,833.78	244,833.78	244,833.78	244,833.78	Validado avances
2021	2	PUE210201918566	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE CALLE A COAPAN Y CALLE NUEVA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 33807	Puebla	156	Tehuacán	Santa María Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	33807	3097	2859	0	Metros Cuadrados	22796	20/04/2021	20/07/2021	11,242,207.99	11,216,646.51	11,216,646.51	10,783,220.84	10,783,220.84	10,783,220.84	Validado avances
2021	2	PUE210201930535	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO REGIONAL C DE 6.00 X 5.30 Y 1 MÓDULO SANITARIO EN EDUCACIÓN INICIAL C.C.T. 21DIN0051K, UBICADA EN CALLE TEZIUTLÁN #1929, ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y CALLE PUEBLA DE LA COLONIA PUEBLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 70213	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	70213	8	5	0	Metros Cuadrados	26	20/04/2021	20/06/2021	793,770.22	791,365.24	791,365.24	237,409.57	237,409.57	237,409.57	Validado avances
2021	2	PUE210201933601	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ENTRE CALLE 2 Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA SANTA MARÍA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 82449	Puebla	156	Tehuacán	Santa María Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	82449	21	19	0	Metros Cuadrados	122.48	20/04/2021	20/06/2021	481,435.67	480,016.70	480,016.70	144,005.01	144,005.01	144,005.01	Validado avances
2021	2	PUE210201930456	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 35 ORIENTE ENTRE CALLE COYOTEPEC Y CALLE BYESA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CHALMA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 69857	Puebla	156	Tehuacán	San Diego Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	69857	470	434	0	Metros Cuadrados	472.47	20/04/2021	20/06/2021	1,706,680.68	1,700,941.00	1,700,941.00	510,282.30	510,282.30	510,282.30	Validado avances
2021	2	PUE210201931004	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CERRADA DE LA 38 ORIENTE, EN LA COLONIA SANTIAGO TULA, PERTENECIENTE AL MUINICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 72279	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	72279	42	38	0	Metros Cuadrados	186.48	20/04/2021	20/06/2021	722,115.90	719,254.66	719,254.66	215,776.40	215,776.40	215,776.40	Validado avances
2021	2	PUE210201925317	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CAMINO DEL CARNERO Y CALLE PUERTO DEL AIRE EN LA COLONIA AEROPUERTO, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN, PUEBLA. - 51438	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	51438	295	273	0	Metros Cuadrados	369.54	20/04/2021	20/06/2021	1,068,360.78	1,066,508.08	1,066,508.08	319,952.42	319,952.42	319,952.42	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201925529	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 14 NORTE Y CALLE 12 NORTE; EN LA COLONIA CONSTITUYENTES, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52020	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	52020	94	86	0	Metros Cuadrados	172.54	20/04/2021	20/06/2021	802,473.95	800,911.80	800,911.80	240,273.54	240,273.54	240,273.54	Validado avances
2021	2	PUE210201925777	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ANDADOR B-4 ENTRE CALLE 27 ORIENTE Y BLV. ING. PASTOR ROUAIX DE LA COLONIA NICOLAS BRAVO 3RA SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52619	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	52619	33	31	0	Metros Cuadrados	0	20/04/2021	20/06/2021	441,904.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201930473	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA CHIHUAHUA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA COLONIA PUEBLA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. - 69969	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	69969	48	32	0	Metros Cuadrados	0	20/04/2021	20/06/2021	264,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201930787	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JUÁREZ SUR ENTRE CALLE 16 PONIENTE Y BOULEVARD HÉROE DE NACOZARI DE LA COLONIA CONSTITUYENTES 2DA. SECCION EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 71359	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	71359	260	240	0	Metros Cuadrados	369	20/04/2021	20/06/2021	1,734,010.56	1,729,537.26	1,729,537.26	518,861.18	518,861.18	518,861.18	Validado avances
2021	2	PUE210201931614	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO REGIONAL C EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 44 C.C.T. 21ETK0044Z DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN. - 75016	Puebla	156	Tehuacán	Santa Catarina Otzotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	75016	38	23	0	Metros Cuadrados	0	20/04/2021	20/06/2021	762,747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201931848	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 , ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA COAPAN,EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. - 75996	Puebla	156	Tehuacán	Santa María Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	75996	705	651	0	Metros Cuadrados	389.52	20/04/2021	20/06/2021	2,560,895.44	2,559,288.08	2,559,288.08	767,786.42	767,786.42	767,786.42	Validado avances
2021	2	PUE210201933683	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, ENTRE CALLE CIUDAD SERDÁN Y PROPIEDAD PRIVADA, EN LA COLONIA PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 82798	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	82798	102	94	0	Metros Cuadrados	104.12	20/04/2021	20/06/2021	372,189.07	370,614.48	370,614.48	111,184.34	111,184.34	111,184.34	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201925516	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE GERANIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL 15 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 51975	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	51975	107	72	0	Metros Cuadrados	614.43	20/04/2021	20/06/2021	953,018.16	946,693.56	946,693.56	767,407.53	767,407.53	767,407.53	Validado avances
2021	2	PUE210201925709	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 17 ENTRE CALLE 27 PONIENTE Y ROTONDA DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA COAPAN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52385	Puebla	156	Tehuacán	Santa María Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	52385	107	72	0	Metros Cuadrados	987.14	20/04/2021	20/06/2021	3,002,169.39	2,990,611.85	2,990,611.85	894,637.57	894,637.57	894,637.57	Validado avances
2021	2	PUE210201931837	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAOBA ENTRE 10 ORIENTE Y 8 ORIENTE, COL. DEL VALLE SEGUNDA SECCIÓN. - 75960	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	75960	94	86	0	Metros Cuadrados	250.99	20/04/2021	20/06/2021	1,214,233.16	1,211,845.81	1,211,845.81	363,553.74	363,553.74	363,553.74	Validado avances
2021	2	PUE210201935864	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO A ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO ENTRE ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO Y CALLE PRINCIPAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC. - 91879	Puebla	156	Tehuacán	Santa Catarina Otzolotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	91879	21	19	0	Metros Cuadrados	0	20/04/2021	20/06/2021	459,079.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201925728	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLEJON DE LAS ROSAS, DE LA COLONIA AEROPUERTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52434	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	52434	17	15	0	Metros Cuadrados	0	20/04/2021	20/05/2021	398,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201931852	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 25 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 76019	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	76019	535	493	0	Metros Cuadrados	540.45	20/04/2021	20/06/2021	1,942,863.79	1,938,495.00	1,938,495.00	581,548.50	581,548.50	581,548.50	Validado avances
2021	2	PUE210201933691	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MALINCHE ENTRE CALLE 28 SUR Y 26 SUR DE LA COLONIA PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 82817	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	82817	26	24	0	Metros Cuadrados	127.39	20/04/2021	20/06/2021	422,681.48	421,140.42	421,140.42	126,342.13	126,342.13	126,342.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201918395	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y CALLE 9 SUR; EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 33509	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	33509	4658	4300	0	Metros cuadrados de construcción	1957.27	20/04/2021	20/08/2021	19,064,252.19	18,760,538.87	18,760,538.87	4,437,693.00	4,437,693.00	4,437,693.00	Validado avances
2021	2	PUE210201925597	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE E1 ENTRE CALLES 19 ORIENTE Y 23 ORIENTE EN LA COLONIA 3RA SECCIÓN NICOLÁS BRAVO MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52151	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	52151	43	40	0	Metros Cuadrados	98.93	20/04/2021	20/06/2021	390,990.44	389,483.83	389,483.83	116,845.15	116,845.15	116,845.15	Validado avances
2021	2	PUE210201930486	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 15 PONIENTE ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE 24 SUR, EN LA COLONIA POBLADO EL RIEGO, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 70010	Puebla	156	Tehuacán	El Riego	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	70010	71	65	0	Metros Cuadrados	209.31	20/04/2021	20/06/2021	281,904.27	280,399.45	280,399.45	225,712.62	225,712.62	225,712.62	Validado avances
2021	2	PUE210201931133	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CALLEJÓN MORELIA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE GUANAJUATO DE LA COLONIA MÉXICO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. - 72797	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	72797	88	68	0	Metros Cuadrados	243.42	20/04/2021	20/06/2021	472,685.94	470,342.40	470,342.40	313,297.28	313,297.28	313,297.28	Validado avances
2021	2	PUE210201918520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA TABERNACULO Y AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO O 46 PONIENTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 33734	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	33734	820	756	0	Metros Cuadrados	594.3	20/04/2021	20/07/2021	2,977,809.71	2,964,504.38	2,964,504.38	889,351.31	889,351.31	889,351.31	Validado avances
2021	2	PUE210201925356	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE RAFAEL AYALA Y AYALA ENTRE CALLE AVENIDA CULTURAL Y JUSTO SIERRA; EN LA COLONIA CULTURAL, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 51504	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	51504	94	86	0	Metros Cuadrados	0	20/04/2021	20/06/2021	2,478,051.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201925757	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIVADA 8 PONIENTE ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y PRIVADA MORELOS SUR; EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS NORTE, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 52561	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	52561	19	17	0	Metros Cuadrados	59.05	20/04/2021	20/06/2021	254,352.52	253,583.15	253,583.15	76,074.95	76,074.95	76,074.95	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201929504	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN 2DA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE CALLE 12 NORTE Y 13RA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASIS; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 65469	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA	65469	60	50	0	Metros Cuadrados	936.69	01/04/2021	15/05/2021	765,993.02	765,993.02	765,993.02	765,993.02	765,993.02	765,993.02	Validado avances
2021	2	PUE210201922339	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA (IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 21DTV03072, SEGUNDA ETAPA. - 45184	Puebla	167	Tepezintla	Chicometepec (San Simón)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEZINTLA PUEBLA	45184	34	30	0	Metros Cuadrados	137.28	18/01/2021	04/03/2021	439,912.48	439,912.48	439,912.48	439,912.48	439,912.48	439,912.48	Validado avances
2021	2	PUE210201907165	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2021 DE ADQUISICIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 2977	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	2977	637	613	0	Piezas	220	01/02/2021	02/05/2021	2,488,278.30	2,488,278.30	2,488,278.30	2,488,278.30	2,189,684.90	2,189,684.90	Validado avances
2021	2	PUE210201907061	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 NORTE DE LA LOCALIDAD DE JALAPASCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 2779	Puebla	170	Tepeyahualco	Jalapasco Barrientos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	2779	538	496	0	Metros cuadrados de construcción	2780	01/03/2021	29/06/2021	2,530,673.04	2,530,073.04	2,530,073.04	2,530,073.04	1,440,050.14	1,440,050.14	Validado avances
2021	2	PUE210201907032	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA DEMOCRACIA ENTRE LAS CALLES LEONA VICARIO Y SOLAR RÚSTICO DE LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 2716	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	2716	1524	1385	0	Metros cuadrados de construcción	2042.8	26/01/2021	26/04/2021	1,811,560.69	1,811,560.69	1,811,560.69	1,811,560.69	1,811,560.69	1,811,560.69	Validado avances
2021	2	PUE210201907057	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MADERO ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y LEONA VICARIO DE LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 2767	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	2767	1524	1385	0	Metros cuadrados de construcción	1293.7	26/01/2021	26/04/2021	1,171,931.50	1,171,931.50	1,171,931.50	1,171,931.50	1,171,931.50	1,171,931.50	Validado avances
2021	2	PUE210201907059	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y CARRETERA FEDERAL 140 DE LA LOCALIDAD DE ALCHICHICA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 2775	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	2775	1524	1385	0	Metros cuadrados de construcción	1359.1	26/01/2021	26/04/2021	1,293,760.47	1,293,760.47	1,293,760.47	1,293,760.47	1,293,760.47	1,293,760.47	Validado avances
2021	2	PUE210201907063	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES 2021 EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 2787	Puebla	170	Tepeyahualco	San José Alchichica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	2787	612	588	0	Kilómetro lineal	6.04	15/02/2021	01/05/2021	778,128.58	778,128.58	778,128.58	778,128.58	778,128.58	778,128.58	Validado avances
2021	2	PUE210201907190	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2021 DE ADQUISICIÓN DE ESTUFAS METÁLICAS AHORRADORAS DE LEÑA PREFABRICADAS EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 3045	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	3045	563	542	0	Piezas	221	01/02/2021	03/03/2021	792,139.58	792,139.06	792,139.58	792,139.58	792,139.58	792,139.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201907218	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 3168	Puebla	170	Tepeyahualco	Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	3168	73	60	0	Metros cuadrados de construcción	474	08/02/2021	09/04/2021	1,389,289.71	1,389,289.71	1,389,289.71	1,389,289.71	1,389,289.71	1,389,289.71	Validado avances
2021	2	PUE210201907253	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 3281	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco		Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	3281	0	0	0	Piezas	1	16/01/2021	04/03/2021	860,941.58	860,941.58	860,941.58	860,941.58	860,941.58	860,941.58	Validado avances
2021	2	PUE210201936985	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAN DIEGO, CALLE PALO BLANCO, PRIVADA ABASOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CALLE OAXACA Y REHABILITACION DEL COLECTOR EN LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO - 99216	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	Tepeyahualco Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO CUAUHTEMOC	DE 99216	26	14	0	Metros lineales	147.2	24/05/2021	24/07/2021	668,452.60	311,304.61	668,452.60	311,304.61	311,304.61	311,304.61	Validado avances
2021	2	PUE210201936695	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OAXACA ENTRE CALLE 2 SUR Y CAMINO A TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO - 96976	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	Huacaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO CUAUHTEMOC	DE 96976	54	30	0	Metros Cuadrados	1209.7	08/04/2021	22/07/2021	1,856,005.25	1,089,120.78	1,089,120.78	1,089,120.78	1,089,120.78	1,089,120.78	Validado avances
2021	2	PUE210201936694	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC Y HUACALTZINGO SEGUNDA ETAPA - 96971	Puebla	171	Tepeyahualco Cuauhtémoc	Tepeyahualco Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO CUAUHTEMOC	DE 96971	43	20	0	Kilómetro lineal	10966	08/04/2021	22/05/2021	681,864.83	681,864.83	681,864.83	681,864.83	681,864.83	681,864.83	Validado avances
2021	2	PUE210201933706	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA POSADA DE OLAYO, PRIMER TRAMO DEL KM 0+000.00 AL 0+196.53 Y SEGUNDO TRAMO DEL KM 0+000.00 AL 0+029.63, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TERCERA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 82848	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Tercera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	82848	776	517	0	Metros Cuadrados	517.17	08/05/2021	05/08/2021	2,155,764.61	687,905.76	2,155,764.61	687,905.76	687,905.76	687,905.76	Validado avances
2021	2	PUE210201935095	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 88308	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Rancho Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	88308	120	80	0	Metros Cuadrados	48	18/05/2021	02/07/2021	1,691,459.63	0.00	1,691,459.63	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201930797	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 71387	Puebla	172	Tetela de Ocampo	José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	71387	60	40	0	Metros Cuadrados	80.3	07/05/2021	03/08/2021	1,208,443.95	0.00	1,208,443.95	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210101883517	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE A MUYUAPAN EN LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 10464	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Muyuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	10464	373	248	0	Metros Cuadrados	1945.8	12/03/2021	25/05/2021	2,998,386.08	2,998,386.08	2,998,386.08	2,741,119.16	2,010,859.19	2,010,859.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201928494	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITITÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 61505	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Xochititán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	61505	124	83	0	Metros Cuadrados	393.16	17/04/2021	15/07/2021	1,845,012.92	1,845,012.92	1,845,012.92	1,611,924.56	1,611,924.56	1,611,924.56	Validado avances
2021	2	PUE210201929880	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS PATIOS, TETELA DE OCAMPO, PUE. - 67029	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Los Patios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	67029	61	41	0	Metros Cuadrados	176.58	03/05/2021	02/08/2021	2,228,635.86	2,228,635.86	2,228,635.86	726,103.76	726,103.76	726,103.76	Validado avances
2021	2	PUE210201937004	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE TALICAN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 99288	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Talican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	99288	242	162	0	Metros lineales	185	01/06/2021	30/08/2021	2,312,284.46	0.00	2,312,284.46	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201921676	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 43306	Puebla	172	Tetela de Ocampo	El Puerto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	43306	99	66	0	Metros lineales	3190	06/04/2021	18/08/2021	3,167,613.90	2,439,721.25	3,167,613.90	1,735,934.66	1,735,934.66	1,735,934.66	Validado avances
2021	2	PUE210201936970	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS PRINCIPALES CALLES DE ACATLÁN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 99136	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	99136	144	96	0	Metros Cuadrados	953.68	24/05/2021	22/07/2021	3,855,410.66	161,926.68	3,855,410.66	1,161,926.68	1,000,000.00	1,000,000.00	Validado avances
2021	2	PUE210201907283	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TILAPA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 3416	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	3416	51	34	0	Metros lineales	1939	05/03/2021	03/05/2021	4,241,655.36	4,241,655.36	4,241,655.36	4,241,655.36	4,241,655.36	4,241,655.36	Validado avances
2021	2	PUE210201908086	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BRECHA DE ACCESO EL FRESNO - XONOCUAUTLA, TRAMO: DEL KM. 0+000.00 AL KM. 9+863.43 EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 5902	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	5902	155	103	0	Metros lineales	9863	09/03/2021	23/04/2021	2,520,115.59	2,520,115.59	2,520,115.59	2,520,115.59	2,520,115.59	2,520,115.59	Validado avances
2021	2	PUE210201937520	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 55769	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad De Tetela De Ocampo		Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO	55769	0	0	0	Otros	1	15/04/2021	14/05/2021	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	Validado avances
2021	2	PUE210201909082	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 8876	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TIANGUISMANALCO	8876	986	985	0	Metros Cuadrados	4735	02/02/2021	22/02/2021	2,199,933.96	2,199,933.96	2,199,933.96	2,199,933.96	2,199,933.96	2,199,933.96	Validado avances
2021	2	PUE210201936127	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA EXPLANADA DE LA PRIMERA SECCIÓN. - 93248	Puebla	177	Tlaxotepec Benito Juárez	Tlaxotepec De Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC BENITO JUÁREZ	93248	1785	1615	0	Metros Cuadrados	254.78	26/04/2021	09/06/2021	307,130.74	307,130.74	307,130.74	92,139.22	92,139.22	92,139.22	Validado avances
2021	2	PUE210201936246	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE ADMINISTRATIVOS ESCOLARES PARA EL CAMPUS REGIONAL DE NIVEL MEDIA SUPERIOR DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA (BUAP) SEGUNDA ETAPA. - 93960	Puebla	177	Tlaxotepec Benito Juárez	Tlaxotepec De Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC BENITO JUÁREZ	93960	221	199	0	Metros Cuadrados	193.85	06/03/2021	03/07/2021	7,994,634.32	7,994,634.32	7,994,634.32	4,548,742.02	4,548,742.02	4,548,742.02	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201930423	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 69687	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	69687	4970	4275	0	Piezas	1110	09/04/2021	09/06/2021	655,856.18	655,856.18	655,856.18	655,856.18	655,856.18	655,856.18	Validado avances
2021	2	PUE210201926395	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, COLOCACIÓN DE REJILLA, ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ESCALINATAS Y ANDADORES, EN EL PARQUE ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 53906	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo De Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	53906	2520	2000	0	Metros cuadrados de construcción	324.16	05/03/2021	03/04/2021	594,692.94	594,692.94	594,692.94	594,692.94	594,692.94	594,692.94	Validado avances
2021	2	PUE210201912489	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, TREN DE DESCARGA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 20135	Puebla	191	Tulcingo	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA	20135	59	50	0	Pozo(s)	1	06/03/2021	15/03/2021	234,782.90	234,782.90	234,782.90	234,782.90	234,782.90	234,782.90	Validado avances
2021	2	PUE210101883456	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR CCT 21DJN0127Z, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PUEBLA - 9972	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec De Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA	9972	163	149	0	Metros Cuadrados	74.88	15/03/2021	12/06/2021	687,059.51	687,059.51	687,059.51	687,059.51	687,059.51	687,059.51	Validado avances
2021	2	PUE210201933021	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION (PERFORACION) DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 80314	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA	80314	372	334	0	Pozo(s)	0.6	26/04/2021	04/07/2021	902,915.88	553,210.00	553,210.00	543,505.81	543,505.81	543,505.81	Validado avances
2021	2	PUE210201933011	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 80252	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA	80252	277	242	0	Metros Cuadrados	727.72	12/02/2021	12/04/2021	885,000.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00	885,000.00	Validado avances
2021	2	PUE210201933026	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS Y PRESAS, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLAN, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 80382	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE XICOTLAN PUEBLA	80382	372	334	0	Kilómetro lineal	10.1	17/05/2021	20/06/2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Validado avances
2021	2	PUE210201934221	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 2000, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO MPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84921	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	84921	16	16	0	Metros lineales	100	12/04/2021	24/05/2021	311,319.15	311,319.15	311,319.15	283,420.51	283,420.51	283,420.51	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201935814	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+103.53) ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CAMINO A RANCHO NUEVO Y CALLE MOCTEZUMA Y CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE ANAHUAC EN LA LOCALIDAD DE ATECAX, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.(DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+208.78) - 91613	Puebla	199	Xiutetelco	Atecax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91613	748	685	0	Metros Cuadrados	1040	14/05/2021	27/07/2021	2,008,556.61	2,008,556.61	2,008,556.61	1,013,887.76	1,013,887.76	1,013,887.76	Validado avances
2021	2	PUE210201935060	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA BUENA VISTA, DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+200.00, DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 88170	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	88170	1225	1146	0	Metros Cuadrados	1000	19/04/2021	31/05/2021	1,683,389.03	1,683,389.03	1,683,389.03	1,428,812.08	1,428,812.08	1,428,812.08	Validado avances
2021	2	PUE210201937206	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIEMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUE. - 100176	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	100176	1572	1482	0	Metros Cuadrados	1068	22/03/2021	15/05/2021	1,171,983.61	1,171,983.61	1,171,983.61	1,103,801.09	1,103,801.09	1,103,801.09	Validado avances
2021	2	PUE210201935834	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, XIUTETELCO, PUE. - 91676	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91676	1272	1482	0	Metros lineales	27.6	13/04/2021	27/05/2021	299,224.15	299,224.15	299,224.15	89,767.25	89,767.25	89,767.25	Validado avances
2021	2	PUE210201934222	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO ALTO LUCERO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 84952	Puebla	199	Xiutetelco	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	84952	139	117	0	Metros Cuadrados	1020	17/05/2021	30/07/2021	1,398,685.49	1,398,685.49	1,398,685.49	999,188.10	999,188.10	999,188.10	Validado avances
2021	2	PUE210201910153	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 11423	Puebla	199	Xiutetelco	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	11423	300	150	0	Metros Cuadrados	570	02/03/2021	07/06/2021	888,257.72	888,257.72	888,257.72	888,257.72	888,257.72	888,257.72	Validado avances
2021	2	PUE210201935803	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MIGUEL NEGRETE, LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 91564	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91564	4327	3924	0	Metros lineales	210	28/04/2021	12/06/2021	402,356.90	402,356.90	402,356.90	357,873.33	357,873.33	357,873.33	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201937227	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE AQUILES SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, SECCION 11, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 100256	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	100256	1045	924	0	Metros lineales		330	26/04/2021	12/06/2021	878,610.47	878,610.47	878,610.47	778,722.02	778,722.02	778,722.02	Validado avances
2021	2	PUE210201935073	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIVADA LEONA VICARIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 88236	Puebla	199	Xiutetelco	Sección Segunda Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	88236	209	199	0	Metros lineales		62.7	12/04/2021	29/05/2021	237,112.15	237,112.15	237,112.15	71,133.65	71,133.65	71,133.65	Validado avances
2021	2	PUE210201935800	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE LA HACIENDA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA, XIUTETELCO, PUEBLA - 91540	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91540	2491	2419	0	Metros lineales		85	24/04/2021	07/06/2021	627,494.76	627,494.76	627,494.76	481,083.15	481,083.15	481,083.15	Validado avances
2021	2	PUE210101883619	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CARRETERA TEZIUTLÁN NAUTLA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 11438	Puebla	199	Xiutetelco	El Milagro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	11438	45	103	0	Metros Cuadrados		1535	22/02/2021	08/05/2021	1,554,447.57	1,923,791.11	1,923,791.11	1,923,791.11	1,923,791.11	1,923,791.11	Validado avances
2021	2	PUE210201934660	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO, ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS SECCIÓN QUINTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 86565	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	86565	139	117	0	Metros Cuadrados		1606.6	17/02/2021	31/05/2021	2,095,675.45	1,774,664.20	1,774,664.20	1,774,664.20	1,774,664.20	1,774,664.20	Validado avances
2021	2	PUE210201935048	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA.¿ (SEGUNDA ETAPA 2021) - 88064	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	88064	4327	3924	0	Piezas		210	12/03/2021	16/03/2021	2,500,037.57	2,500,037.57	2,500,037.57	2,500,037.57	2,500,037.57	2,500,037.57	Validado avances
2021	2	PUE210201935793	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCION SEXTA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 91463	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	91463	2492	2419	0	Metros Cuadrados		1800	23/04/2021	06/07/2021	1,856,277.09	1,874,997.23	1,874,997.23	1,874,997.23	1,874,997.23	1,874,997.23	Validado avances
2021	2	PUE210201935065	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, LOCALIDAD DE XALTIPAN, MPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 88201	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA	88201	68	55	0	Metros lineales		209	13/04/2021	20/05/2021	485,829.02	485,829.03	485,829.03	485,829.03	485,829.03	485,829.03	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936033	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR DE LA COLONIA TATZALANTENO A ILITA, EN LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA. - 92845	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92845	90	60	0	Metros lineales		348.23	15/04/2021	30/05/2021	682,654.00	682,654.00	682,654.00	682,654.00	682,654.00	682,654.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936043	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TECORRALICAN RUMBO A AMATITAN EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 92870	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán De Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92870	150	100	0	Metros lineales		120	17/04/2021	16/06/2021	837,967.28	837,967.28	837,967.28	837,967.28	837,967.28	837,967.28	Validado avances
2021	2	PUE210201937611	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 92844	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán De Vicente Suárez		Otros Proyectos	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92844	0	0	0	Otros		1	14/04/2021	14/05/2021	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Validado avances
2021	2	PUE210201935556	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, EN PRIVADA CARMEN SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAC. - 89807	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	89807	63	42	0	Metros lineales		151	18/04/2021	23/05/2021	545,847.05	545,847.05	545,847.05	545,847.05	545,847.05	545,847.05	Validado avances
2021	2	PUE210201935979	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DEPOSITOS DE AGUA PARA VIVIENDA MEDIANTE TINACOS, EN LAS LOCALIDADES DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ Y ZOATECPAN, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA. - 92552	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92552	579	386	0	Piezas		193	16/04/2021	16/04/2021	347,400.00	347,400.00	347,400.00	347,400.00	347,400.00	347,400.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936050	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR EN LA COLONIA TAMANIZ, DE LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 92881	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	92881	150	100	0	Kilómetro lineal		147.7	23/04/2021	22/06/2021	269,551.01	269,551.01	269,551.01	269,551.01	269,551.01	269,551.01	Validado avances
2021	2	PUE210201937628	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 98989	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	98989	0	0	0	Otros		0	14/06/2021	28/07/2021	303,143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936397	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA - 94864	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	94864	2344	2145	0	Metros lineales		717.58	01/01/2021	04/02/2021	2,822,744.87	2,822,744.87	2,822,744.87	1,951,000.00	1,951,000.00	1,951,000.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936825	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+781.96 DE LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 97893	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	97893	2344	2145	0	Metros Cuadrados		781.96	01/01/2021	04/02/2021	1,389,626.51	1,389,626.51	1,389,626.51	1,062,051.97	1,062,051.97	1,062,051.97	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936923	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+585.00 DE LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 98789	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	98789	2344	2145	0	Metros lineales	585	05/04/2021	04/06/2021	895,792.24	895,792.24	895,792.24	895,792.24	895,792.24	895,792.24	Validado avances
2021	2	PUE210201936848	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO ÁVILA LOBATO DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+268.05 DE LA LOCALIDAD DE YAONÁHUAC CENTRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA. - 98088	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA	98088	2344	2145	0	Metros lineales	269.5	07/04/2021	05/06/2021	2,822,744.87	444,250.40	444,250.40	444,250.40	444,250.40	444,250.40	Validado avances
2021	2	PUE210201931323	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUATEMALA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 73719	Puebla	205	Yehualtepec	Ocotlán De Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	73719	150	100	0	Metros Cuadrados	580	17/05/2021	01/07/2021	880,096.28	264,028.88	264,028.88	264,028.88	264,028.88	264,028.88	Validado avances
2021	2	PUE210201936169	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS Y ATENCIÓN INMEDIATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN - 93481	Puebla	205	Yehualtepec	San Gabriel Tetzoyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	93481	3460	2600	0	Metros Cuadrados	55	14/06/2021	04/09/2021	5,717,430.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201932032	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION ZARAGOZA (BALDERAS) ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 76622	Puebla	205	Yehualtepec	Ocotlán De Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	76622	120	80	0	Metros Cuadrados	310	17/05/2021	01/07/2021	778,320.27	233,496.08	233,496.08	233,496.08	233,496.08	233,496.08	Validado avances
2021	2	PUE210201932824	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE I RAMIREZ ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ SOTO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 79611	Puebla	205	Yehualtepec	San Miguel Zozutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	79611	130	120	0	Metros Cuadrados	1050	03/05/2021	16/06/2021	894,059.18	492,926.19	492,926.19	492,926.19	492,926.19	492,926.19	Validado avances
2021	2	PUE210201932470	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE CALLE ORTIZ RUBIO ENTRE ALVARO OBREGON Y GALEANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC - 78379	Puebla	205	Yehualtepec	Yehualtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE YEHUALTEPEC	78379	80	70	0	Metros Cuadrados	1237	03/05/2021	16/06/2021	842,195.50	763,369.24	763,369.24	763,369.24	763,369.24	763,369.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201932674	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CATORCE CISTERNAS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTÍN Y MIRADOR EL CHICO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 79122	Puebla	206	Zacapala	San Agustín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	79122	13	18	0	Piezas	14	01/04/2021	15/05/2021	453,750.72	453,750.72	453,750.72	453,750.72	453,750.72	453,750.72	Validado avances
2021	2	PUE210101884028	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES ÁULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO 41 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0994V UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 6958	Puebla	207	Zacapoaxtla	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	6958	32	40	0	Metros cuadrados de construcción	243.64	02/03/2021	29/06/2021	3,059,775.01	3,059,775.01	3,059,775.01	3,059,775.01	1,694,883.75	1,694,883.75	Validado avances
2021	2	PUE210201929479	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO CUACUILCO-ATACPAN META 2021: 0.759 KM, ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES DE LA LOCALIDAD DE CUACUILCO Y ATACPAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACUILCO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 65340	Puebla	207	Zacapoaxtla	Cuacuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	65340	288	289	0	Metros Cuadrados	3577.95	10/05/2021	06/09/2021	4,444,654.93	4,444,654.93	4,444,654.93	4,444,654.93	2,799,733.07	2,799,733.07	Validado avances
2021	2	PUE210201932834	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE TALPUENTE Y ATEPATAHUA DE LA LOCALIDAD DE XALTICPAC DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 79655	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalticpac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	79655	647	567	0	Metros Cuadrados	1158.68	24/05/2021	20/09/2021	3,594,208.70	1,500,000.00	3,594,208.70	3,594,208.70	1,078,262.61	1,078,262.61	Validado avances
2021	2	PUE210201924792	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ING. BERNARDO MOLINA TORRES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOCALIDAD LOS CRISTALES, ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 49992	Puebla	207	Zacapoaxtla	Los Cristales (Talican)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	49992	812	748	0	Metros Cuadrados	555.71	14/04/2021	12/07/2021	1,790,784.60	1,790,784.60	1,790,784.60	1,790,784.60	537,235.38	537,235.38	Validado avances
2021	2	PUE210201923393	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA NORTE, DEL KM 0+000 AL 1+350, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 47389	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	47389	1667	1601	0	Metros lineales	648	06/04/2021	03/08/2021	2,139,884.46	2,139,884.46	2,139,884.46	2,139,884.46	641,965.34	641,965.34	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210101883276	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 6181	Puebla	207	Zacapoaxtla	Independencia (Xiuteno)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	6181	94	108	0	Metros cúbicos	270	03/02/2021	03/05/2021	1,541,210.09	1,541,210.09	1,541,210.09	1,541,210.09	1,541,210.09	1,541,210.09	Validado avances
2021	2	PUE210101883279	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PRIVADA EL ROSARIO Y PRIVADA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 6229	Puebla	207	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	6229	815	725	0	Metros cúbicos	325.2	03/02/2021	03/05/2021	1,889,315.64	1,889,315.64	1,889,315.64	1,889,315.64	1,889,315.64	1,889,315.64	Validado avances
2021	2	PUE210101883307	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO SUR EN LA COLONIA TLALCONTENO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 7128	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	7128	2322	2076	0	Metros cúbicos	120.33	24/02/2021	24/05/2021	1,014,846.82	1,014,846.82	1,014,846.82	1,014,846.82	1,014,846.82	1,014,846.82	Validado avances
2021	2	PUE210201923245	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FERNÁNDO DE ALVA, ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA-XOCHIAPULCO Y PREESCOLAR FERNANDO DE ALVA IXTLIXOCHITL, EN LA LOCALIDAD DE XALTICPAC DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 47119	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalticpac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	47119	647	567	0	Metros Cuadrados	617.34	22/03/2021	20/05/2021	587,177.37	587,177.37	587,177.37	587,177.37	587,177.37	587,177.37	Validado avances
2021	2	PUE210201937533	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 61764	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla		Otros Proyectos	H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA	61764	0	0	0	Otros	1	07/01/2021	06/05/2021	393,859.65	393,859.65	393,859.65	393,859.65	393,859.65	393,859.65	Validado avances
2021	2	PUE210101883919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 4080	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PUEBLA	4080	80	70	0	Metros cuadrados de construcción	787.9	08/02/2021	08/05/2021	1,303,423.14	1,303,423.14	1,303,423.14	808,117.96	808,117.96	808,117.96	Validado avances
2021	2	PUE210201911069	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DR. GONZALO BAUTISTA ENTR CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA - 16968	Puebla	210	Zapotitlán Méndez	de Zapotitlán Méndez	De Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y ESTA OBRA SERA ADMINISTRADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA	16968	960	787	0	Metros cuadrados de construcción	545	02/03/2021	30/05/2021	1,199,798.20	1,023,183.37	1,448,601.99	1,023,183.37	1,023,183.37	1,023,183.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936459	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA ETAPA CALLE CAMINO A LA PISTA Y CALLE CAMINO A ZAPOTITLAN DE MENDEZ,EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 95401	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	95401	3210	2530	0	Metros Cuadrados	569.16	06/04/2021	07/06/2021	1,400,600.04	1,140,600.04	1,140,600.04	1,140,600.04	1,140,600.04	1,140,600.04	Validado avances
2021	2	PUE210201936432	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION Y REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE ANTIGUA PRESIDENCIA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 95087	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	95087	1600	1400	0	Metros cuadrados de construcción	0	14/05/2021	14/07/2021	1,139,058.24	249,466.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936477	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 30 M2 EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA. - 95634	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	95634	561	350	0	Metros Cuadrados	0	20/07/2021	20/09/2021	2,313,150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201908335	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA. - 6560	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	6560	3210	2530	0	Metros cuadrados de construcción	372	08/01/2021	02/04/2021	1,991,975.06	1,991,975.06	1,991,975.06	1,991,975.06	1,991,975.06	1,991,975.06	Validado avances
2021	2	PUE210201936141	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRAULICO, EN LA COLONIA ROMA EN LA LOCALIDAD DE ZONGOZOTLA, MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA,PUEBLA. - 93349	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE ZONGOZOTLA	93349	398	315	0	Metros cuadrados de construcción	389.93	08/04/2021	06/06/2021	1,859,705.20	1,859,705.20	1,859,705.20	1,859,705.20	1,859,705.20	1,859,705.20	Validado avances
2021	2	PUE210201910109	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE 5 DE MAYO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 11361	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO	11361	200	132	0	Metros cuadrados de construcción	2040	05/03/2021	05/05/2021	2,056,933.25	2,056,933.25	2,056,933.25	2,056,933.25	2,056,933.25	2,056,933.25	Validado avances
2021	2	PUE210201937110	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR ENTRE LIBRAMIENTO Y ZACATILIHUIC, EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN. - 99786	Puebla	216	Zoquiapan	Zacatilihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	99786	98	66	0	Metros Cuadrados	349.5	09/03/2021	06/06/2021	546,964.47	546,964.47	546,964.47	546,964.47	546,964.47	546,964.47	Validado avances
2021	2	PUE210201936203	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - QUETZALTOTOC - 93652	Puebla	217	Zoquitlán	Quetzaltotoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	93652	1494	1301	0	Metros lineales	1340.8	19/04/2021	18/08/2021	1,695,497.59	1,695,497.59	1,695,497.59	1,355,225.96	1,355,225.96	1,355,225.96	Validado avances
2021	2	PUE210201935860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 91859	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA	91859	90	60	0	Cuarto(s)	13	05/04/2021	02/08/2021	2,037,069.20	2,037,069.20	2,037,069.20	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936485	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO DOS CAMINOS A ATLANTIOPA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTIOPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 95769	Puebla	217	Zoquitlán	Atlantiopa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	95769	122	111	0	Metros Cuadrados	6123	26/05/2021	23/08/2021	1,980,467.01	1,980,467.01	1,980,467.01	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201935627	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y PARQUE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, SEGUNDA ETAPA. - 90054	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	90054	1529	1336	0	Metros Cuadrados	1021.73	20/04/2021	19/06/2021	1,215,321.70	1,215,321.70	1,215,321.70	888,344.56	888,344.56	888,344.56	Validado avances
2021	2	PUE210201935872	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE PIEDRA EN PASO PEATONAL EN BARRIO CUARTO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC - 91904	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	91904	92	76	0	Metros Cuadrados	270	26/04/2021	24/06/2021	486,236.07	486,236.07	486,236.07	260,798.94	260,798.94	260,798.94	Validado avances
2021	2	PUE210201936099	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, (SEGUNDA ETAPA) - 93116	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	93116	886	818	0	Metros Cuadrados	333.9	17/05/2021	30/07/2021	1,243,594.74	1,243,594.74	1,243,594.74	966,362.17	966,362.17	966,362.17	Validado avances
2021	2	PUE210201936178	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 93524	Puebla	217	Zoquitlán	Tecoloteleapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	93524	1494	1301	0	Metros lineales	477	19/04/2021	16/08/2021	535,419.23	535,419.23	535,419.23	427,965.24	427,965.24	427,965.24	Validado avances
2021	2	PUE210201936184	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 5 CISTERNAS EN EL BARRIO DE TEPETOLONZI EN LA LOCALIDAD DE CACALOC - 93575	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	93575	14	11	0	Piezas	2	27/04/2021	25/07/2021	257,636.51	257,636.51	257,636.51	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936451	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL EN EL BARRIO 2 EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 95338	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	95338	1679	1519	0	Metros Cuadrados	1785	26/04/2021	24/07/2021	1,022,451.03	1,022,451.03	1,022,451.03	528,901.86	528,901.86	528,901.86	Validado avances
2021	2	PUE210201936506	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO DE TEPANZACALCO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 96005	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	96005	44	36	0	Metros Cuadrados	160	27/05/2021	24/08/2021	1,350,702.81	1,350,702.81	1,350,702.81	229,068.99	229,068.99	229,068.99	Validado avances
2021	2	PUE210201936508	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE COYOLAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA - 96044	Puebla	217	Zoquitlán	Coyolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	96044	298	274	0	Metros Cuadrados	181.96	24/05/2021	21/08/2021	1,628,734.15	1,628,734.15	1,628,734.15	315,725.86	315,725.86	315,725.86	Validado avances
2021	2	PUE210201935673	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 90284	Puebla	217	Zoquitlán	Cuapnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	90284	1494	1301	0	Metros lineales	1765.6	19/04/2021	16/08/2021	2,230,916.82	2,230,916.82	2,230,916.82	1,783,191.21	1,783,191.21	1,783,191.21	Validado avances
2021	2	PUE210201936010	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TIPO E BARRIO MIRAMONTES - TEPEPA DE ZARAGOZA, DEL KM 0+000 AL KM 1+ 424.81 EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA , DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 92748	Puebla	217	Zoquitlán	Tepexilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	92748	206	169	0	Metros lineales	1068.6	19/04/2021	16/08/2021	4,893,849.20	4,893,849.20	4,893,849.20	2,312,672.72	2,312,672.72	2,312,672.72	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936155	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO DE 4 M X 4 M EN EL BARRIO DE TEPETOLONZI EN LA LOCALIDAD DE CACALOC - 93405	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	93405	41	34	0	Cuarto(s)	9	27/04/2021	25/07/2021	1,144,625.04	1,144,625.04	1,144,625.04	217,365.32	217,365.32	217,365.32	Validado avances
2021	2	PUE210201936467	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CENTRO DEL BARRIO DE AHUATEPEC EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA - 95553	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlame	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	95553	138	112	0	Metros Cuadrados	222	26/05/2021	23/08/2021	1,178,373.99	1,178,373.99	1,178,373.99	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936498	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE METZONTLA - 95860	Puebla	217	Zoquitlán	Metzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	95860	55	45	0	Cuarto(s)	6	10/05/2021	07/08/2021	1,559,830.84	1,559,830.84	1,559,830.84	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201935815	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO 5 CRUCES DEL KM 1+720.16 AL 2+171.93 Y DEL KM 3+319.07 AL 3+468.53, DE LA LOCALIDAD DE XITLAMA, MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA. - 91615	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlame	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	91615	1679	1519	0	Metros Cuadrados	1262.7	19/04/2021	16/08/2021	7,993,812.93	7,993,812.93	7,993,812.93	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201935915	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS DORMITORIO DE 4.00 X 4.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 92178	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	92178	75	50	0	Cuarto(s)	6	21/04/2021	18/08/2021	1,912,321.03	1,912,321.03	1,912,321.03	342,028.32	342,028.32	342,028.32	Validado avances
2021	2	PUE210201937101	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE COYOTZONGA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, PUE. - 99748	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	99748	25	20	0	Metros cuadrados de construcción	163.43	07/06/2021	03/09/2021	901,225.07	901,225.07	901,225.07	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936101	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AXOCOVAJCA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 93119	Puebla	217	Zoquitlán	Axocovajca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	93119	74	75	0	Metros Cuadrados	42.99	02/06/2021	31/07/2021	519,528.68	519,528.68	519,528.68	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201936431	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO ATOLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 95078	Puebla	217	Zoquitlán	Atola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN PUEBLA	95078	1386	1190	0	Metros lineales	306.37	26/04/2021	24/07/2021	1,126,109.67	1,126,109.67	1,126,109.67	654,727.73	654,727.73	654,727.73	Validado avances
2021	2	PUE210201936458	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 95394	Puebla	217	Zoquitlán	Xocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	95394	30	25	0	Metros Cuadrados	180	24/05/2021	21/08/2021	1,783,407.85	1,783,407.85	1,783,407.85	264,211.88	264,211.88	264,211.88	Validado avances
2021	2	PUE210201936496	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO HIJADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC - 95836	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	95836	35	25	0	Metros lineales	812.5	23/04/2021	21/07/2021	505,518.59	505,518.59	505,518.59	265,316.25	265,316.25	265,316.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	2	PUE210201936579	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE MIXTLA EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN. - 96571	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	96571	240	220	0	Metros cuadrados de construcción	436	04/06/2021	31/08/2021	1,855,593.45	1,855,593.45	1,855,593.45	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201937155	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATIOPA DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN. - 99973	Puebla	217	Zoquitlán	Atiopa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	99973	20	16	0	Metros cuadrados de construcción	322.77	04/06/2021	31/08/2021	1,461,692.74	1,461,692.74	1,461,692.74	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2021	2	PUE210201935926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO PALA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC - 92259	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y H AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLAN	92259	82	62	0	Metros Cuadrados	92	31/05/2021	29/07/2021	764,572.52	764,572.52	764,572.52	0.00	0.00	0.00	Validado avances