



CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	2	PUE220202069618	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y LÁZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20213	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	20213	55	53	108	Metros cuadrados de construcción	de	1052	26/04/2022	24/07/2022	1,658,602.03	496,192.36	496,192.36	496,192.36	496,192.36	496,192.36	Validado avances
2022	2	PUE220202081613	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1 PONIENTE ENTRE CALLE GUERRERO SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 89742	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	89742	81	72	153	Metros cuadrados de construcción	de	731	31/05/2022	28/08/2022	1,931,906.63	578,953.58	578,953.58	578,953.58	578,953.58	578,953.58	Validado avances
2022	2	PUE220202084349	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM CERO MASTRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PUNTO CERO SEIS EN LA LOCALIDAD DE COXOLUCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 102518	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	102518	1041	909	1950	Kilómetro lineal	de	2.43	22/06/2022	22/12/2022	9,054,113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	2	PUE220202084518	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CON C.C.T. 21ETV096H, UBICADO EN LA INSPECTORIA DE PEÑA HOREB, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 103184	Puebla	10	Ajalpan	Peña Horeb	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	103184	16	24	40	Aula	de	1	15/06/2022	12/09/2022	617,411.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	2	PUE220202085183	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 105186	Puebla	10	Ajalpan	Xochitzinga	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	105186	385	369	754	Comedor(es)	de	1	21/06/2022	18/09/2022	3,639,195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	2	PUE220202069577	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20099	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	20099	39	35	74	Metros cuadrados de construcción	de	1447	02/05/2022	30/07/2022	2,679,309.86	801,854.71	801,854.71	801,854.71	801,854.71	801,854.71	Validado avances
2022	2	PUE220202075778	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 58855	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ajalpan	58855	405	346	751	Metros lineales	de	6526	21/04/2022	30/11/2022	7,337,880.28	1,401,696.33	1,401,696.33	1,401,696.33	1,401,696.33	1,401,696.33	Validado avances



CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	2	PUE220202081689	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO TRES MAS CINCUENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD DE CUAXUPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 90250	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxupá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ajalpan	90250	156	136	292	Kilómetro lineal	3.06		13/06/2022	10/09/2022	4,871,096.18	836,770.41	836,770.41	836,770.41	836,770.41	836,770.41	Validado avances
2022	2	PUE220202084308	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO TRES MAS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y DOS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 102365	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ajalpan	102365	47	38	85	Metros Cuadrados	1840		22/06/2022	19/09/2022	3,055,115.80	915,065.44	915,065.44	915,065.44	915,065.44	915,065.44	Validado avances
2022	2	PUE220202085091	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A OCOTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 059.22, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 103.74 Y DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 045.69 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 104863	Puebla	10	Ajalpan	Ocotempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ajalpan	104863	300	265	565	Metros Cuadrados	1097		18/06/2022	15/09/2022	2,150,441.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	2	PUE220202069613	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOCE NORTE ENTRE CALLE DOCE PONIENTE Y CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20208	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ajalpan	20208	113	102	215	Metros cuadrados de construcción	2259		02/05/2022	30/07/2022	3,490,582.61	1,755,631.93	1,755,631.93	1,755,631.93	1,755,631.93	1,755,631.93	Validado avances
2022	2	PUE220202073775	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PANTEÓN DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS SETECIENTOS OCHO PUNTO SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 44679	Puebla	10	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ajalpan	44679	169	134	303	Metros cuadrados de construcción	4378		02/05/2022	29/08/2022	10,258,013.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	2	PUE220202075889	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JACARANDAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y LIBRAMIENTO TEHUACÁN TEOTITLÁN EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 59445	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Ajalpan	59445	62	48	110	Metros lineales	1740		26/05/2022	22/09/2022	7,749,300.78	2,322,208.97	2,322,208.97	2,322,208.97	2,322,208.97	2,322,208.97	Validado avances



CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	2	PUE220202083502	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO, CON CLAVE 21DPR23300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE AJALPAN, PUEBLA - 98844	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	98844	23	17	40	Aula	1	31/05/2022	28/08/2022	533,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	2	PUE220202083573	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL A B 2EE, EN LA SECUNDARIA LA ESCONDIDA, CON CLAVE. 21KSC01051, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 99160	Puebla	10	Ajalpan	La Escondida	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	99160	43	37	80	Aula	2	14/06/2022	11/09/2022	1,020,560.04	305,554.44	305,554.44	305,554.44	305,554.44	305,554.44	305,554.44	Validado avances
2022	2	PUE220202069410	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUHTEMOC NORTE ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE ORIENTE Y RAFAEL AVILA CAMACHO PONIENTE ORIENTE, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19470	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19470	53	47	100	Metros cuadrados de construcción	646.69	02/03/2022	30/05/2022	1,648,228.63	1,815,505.46	1,815,505.46	1,815,505.46	1,815,505.46	1,815,505.46	1,815,505.46	Validado avances
2022	2	PUE220202069366	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE ORIENTE Y RAFAEL AVILA CAMACHO PONIENTE ORIENTE, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19337	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	19337	41	34	75	Metros cuadrados de construcción	537	01/03/2022	29/05/2022	1,415,920.48	1,562,831.08	1,562,831.08	1,562,831.08	1,562,831.08	1,562,831.08	1,562,831.08	Validado avances
2022	2	PUE220202083342	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE BARRANQUILLA COACHILATLACO Y PRIVADA LA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 98285	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Albino Zertuche	98285	885	865	1750	Metros Cuadrados	758.75	08/06/2022	06/08/2022	977,309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances