

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302122401	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LOMITA EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 172632	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	172632	3	4	7	Metros lineales	74		17/06/2022	11/07/2022	22,909.71	22,909.71	22,909.71	22,909.71	22,909.71	22,909.71	Validado avances
2022	3	PUE220302128163	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPINI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 201024	Puebla	9	Ahuehuetitla	Guadalupe Alchipini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	201024	45	35	80	Metros Cuadrados	892.5		26/09/2022	27/12/2022	925,971.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302111497	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPINI,MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 124113	Puebla	9	Ahuehuetitla	Guadalupe Alchipini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	124113	6	3	9	Metros lineales	195		20/06/2022	01/07/2022	65,015.54	65,015.77	65,015.77	65,015.77	65,015.77	65,015.77	Validado avances
2022	3	PUE220302111739	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPINI,MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 125620	Puebla	9	Ahuehuetitla	Guadalupe Alchipini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	125620	6	3	9	Metros lineales	200		24/05/2022	08/06/2022	71,363.77	71,363.77	71,363.77	71,363.77	71,363.77	71,363.77	Validado avances
2022	3	PUE220302123153	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA ETAPA LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA PUEBLA. - 176518	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	176518	25	25	50	Piezas	50		24/07/2022	29/10/2022	149,500.22	149,500.22	149,500.22	149,500.22	149,500.22	149,500.22	Validado avances
2022	3	PUE220302111838	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION CON ADOQUINAMIENTO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 150 EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL PEÑON MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA PUEBLA - 126066	Puebla	9	Ahuehuetitla	San Vicente el Peñón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	126066	183	176	359	Metros Cuadrados	1014		01/06/2022	29/07/2022	1,087,444.18	1,067,444.18	1,067,444.18	1,067,444.18	1,067,444.18	1,067,444.18	Validado avances
2022	3	PUE220302104566	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TECCHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE SAN MIGUEL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 21288	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos	21288	2250	1200	3450	Metros Cuadrados	600		01/03/2022	10/05/2022	1,662,451.11	1,662,451.11	1,662,451.11	1,662,451.11	1,662,451.11	1,662,451.11	Validado avances
2022	3	PUE220302111472	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA PUEBLA. - 124024	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	124024	45	20	65	Piezas	20		04/04/2022	04/05/2022	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220202081689	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO TRES MAS CINCUENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 90250	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	90250	156	136	292	Kilómetro lineal	3.06		13/06/2022	10/09/2022	4,871,096.18	2,789,234.69	2,789,234.69	2,789,234.69	2,078,414.31	2,078,414.31	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202083502	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO, CON CLAVE 21DPR23300, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE AJALPAN, PUEBLA - 98844	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	98844	23	17	40	Aula	1	31/05/2022	28/08/2022	533,636.83	532,697.61	532,697.61	532,697.61	256,505.82	256,505.82	Validado avances
2022	3	PUE220202084518	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CON C.C.T. 21ETV0966H, UBICADO EN LA INSPECTORIA DE PEÑA HOREB, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 103184	Puebla	10	Ajalpan	Peña Horeb	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	103184	16	24	40	Aula	1	15/06/2022	12/09/2022	617,411.07	614,684.46	614,684.46	614,684.46	184,405.34	184,405.34	Validado avances
2022	3	PUE220302109118	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CON CLAVE 21EPRI607C, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 113483	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	113483	24	21	45	Metros Cuadrados	635.38	13/07/2022	10/10/2022	2,441,396.58	2,438,561.40	2,438,561.40	2,438,561.40	1,376,049.18	1,376,049.18	Validado avances
2022	3	PUE220302125229	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 890.24, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 186245	Puebla	10	Ajalpan	La Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	186245	54	51	105	Kilómetro lineal	0.89	12/09/2022	25/10/2022	914,915.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202069618	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y LÁZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20213	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	20213	55	53	108	Metros cuadrados de construcción	1052	26/04/2022	24/07/2022	1,658,602.03	1,653,974.54	1,653,974.54	1,653,974.54	966,072.00	966,072.00	Validado avances
2022	3	PUE220202082214	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUMERO 48, CON CLAVE 21EBH1005A EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS SANTA MARIA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 93068	Puebla	10	Ajalpan	Nativitas (Santa María)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	93068	28	36	64	Metros lineales	398	13/06/2022	10/09/2022	3,595,905.31	3,591,324.20	3,591,324.20	3,591,324.20	2,562,116.36	2,562,116.36	Validado avances
2022	3	PUE220202084349	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PUNTO CERO SEIS EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 102518	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	102518	1041	909	1950	Kilómetro lineal	2.43	22/06/2022	22/12/2022	9,054,113.97	9,050,112.01	9,050,112.01	9,050,112.01	5,394,947.88	5,394,947.88	Validado avances
2022	3	PUE220202084458	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CON CLAVE 21DPB0321S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 102943	Puebla	10	Ajalpan	Mexcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	102943	19	21	40	Aula	74.88	15/06/2022	12/09/2022	621,735.27	618,740.06	618,740.06	618,740.06	185,622.02	185,622.02	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	3	PUE220302122738	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN LA COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 174243	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y	Municipio de Ajalpan	174243	52	48	100	Metros lineales		416.85	28/07/2022	25/09/2022	819,820.28	819,820.28	819,820.28	819,820.28	245,946.08	245,946.08	Validado avances
2022	3	PUE220202080562	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS SESENTA SIETE PUNTO CINCUENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 83717	Puebla	10	Ajalpan	Puerto de Ángel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	83717	73	68	141	Kilómetro lineal		1.07	27/05/2022	24/08/2022	2,035,474.27	2,034,329.96	2,034,329.96	2,034,329.96	1,044,666.35	1,044,666.35	Validado avances
2022	3	PUE220202084308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y DOS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 102365	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	102365	47	38	85	Metros Cuadrados		1840	22/06/2022	19/09/2022	3,055,115.80	3,050,218.13	3,050,218.13	3,050,218.13	915,065.44	915,065.44	Validado avances
2022	3	PUE220202085133	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO JOSE MARIA LA FRAGUA CON CLAVE 21EBH0821D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ZAYULAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 105049	Puebla	10	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación		Municipio de Ajalpan	105049	62	56	118	Metros lineales		417.92	21/06/2022	18/09/2022	2,291,183.78	2,287,634.14	2,287,634.14	2,287,634.14	1,554,212.01	1,554,212.01	Validado avances
2022	3	PUE220302125113	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 904.63, EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 185560	Puebla	10	Ajalpan	Mexcaltochintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	185560	67	63	130	Kilómetro lineal		1.9	12/09/2022	10/12/2022	1,121,206.24	2,118,824.85	2,118,824.85	2,118,824.85	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202084554	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS TRESCIENTOS DOS PUNTO SETENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 103285	Puebla	10	Ajalpan	Tepetlampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	103285	77	67	144	Metros Cuadrados		1514	18/06/2022	15/09/2022	2,544,221.07	2,542,114.42	2,542,114.42	2,542,114.42	1,095,587.00	1,095,587.00	Validado avances
2022	3	PUE220302125490	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE COVANOLE ENTRE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y AUDITORIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ZACAYUCAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 187610	Puebla	10	Ajalpan	Zacayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	187610	17	13	30	Metros Cuadrados		450	16/09/2022	29/10/2022	667,560.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202084420	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO TREINTA Y CINCO, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 102712	Puebla	10	Ajalpan	Cuatototapan (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	102712	24	28	52	Metros Cuadrados		2094	22/06/2022	19/09/2022	3,794,597.32	3,791,012.24	3,791,012.24	3,791,012.24	2,820,796.30	2,820,796.30	Validado avances
2022	3	PUE220302108778	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 799.77 EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 112263	Puebla	10	Ajalpan	Boca del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Ajalpan	112263	162	159	321	Kilómetro lineal		4	13/07/2022	10/10/2022	4,968,253.08	4,970,332.71	4,970,332.71	4,970,332.71	3,285,824.98	3,285,824.98	Validado avances
2022	3	PUE220302124939	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIMERA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 184514	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	184514	65	45	110	Metros Cuadrados		584.02	06/09/2022	19/11/2022	887,777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302125295	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 186655	Puebla	10	Ajalpan	Playa Vicente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Ajalpan	186655	41	34	75	Metros cúbicos		59.42	16/09/2022	29/10/2022	858,690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302125557	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 241, EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOCHCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 187933	Puebla	10	Ajalpan	Zacatecochco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	187933	33	27	60	Kilómetro lineal		0.24	16/09/2022	29/10/2022	805,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202069313	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CRISTÓBAL COLON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19097	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	19097	211	189	400	Metros cuadrados de construcción		2966	17/02/2022	16/06/2022	6,010,774.59	6,010,774.59	6,010,774.59	6,010,774.59	4,662,866.66	4,662,866.66	Validado avances
2022	3	PUE220202075889	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JACARANDAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y LIBRAMIENTO TEHUACÁN TEOTITLÁN EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 59445	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	59445	62	48	110	Metros lineales		1740	26/05/2022	22/09/2022	7,749,300.78	7,740,696.56	7,740,696.56	7,740,696.56	4,259,114.41	4,259,114.41	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202080038	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C, EN LA PRIMARIA LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES, CCT 21EPRI547E, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 80842	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	80842	63	57	120	Aula	3	26/05/2022	22/09/2022	5,225,829.23	5,220,971.79	5,220,971.79	5,220,971.79	3,814,296.58	3,814,296.58	Validado avances
2022	3	PUE220202083248	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR EUFROSINA CAMACHO DE ÁVILA, CON CLAVE 21EJN0055V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE AJALPAN, PUEBLA - 97917	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	97917	236	205	441	Biblioteca(s)	1	31/05/2022	28/08/2022	565,313.08	564,951.82	564,951.82	564,951.82	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202083573	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL A B 2EE, EN LA SECUNDARIA LA ESCONDIDA, CON CLAVE. 21KSC0105I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 99160	Puebla	10	Ajalpan	La Escondida	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	99160	43	37	80	Aula	2	14/06/2022	11/09/2022	1,020,560.04	1,018,514.80	1,018,514.80	1,018,514.80	756,165.66	756,165.66	Validado avances
2022	3	PUE220202085091	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A OCOTEMPA DEL CADENAMIENTO O MAS 000.00 AL CADENAMIENTO O MAS 059.22, DEL TRAMO O MAS 000.00 AL CADENAMIENTO O MAS 103.74 Y DEL TRAMO O MAS 000.00 AL CADENAMIENTO O MAS 045.69 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 104863	Puebla	10	Ajalpan	Ocotempa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ajalpan	104863	300	265	565	Metros Cuadrados	1097	18/06/2022	15/09/2022	2,150,441.93	1,374,645.43	1,374,645.43	1,374,645.43	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202069286	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 18960	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ajalpan	18960	504	456	960	Metros cuadrados de construcción	4229	01/03/2022	28/07/2022	10,483,401.05	10,483,401.05	10,483,401.05	10,483,401.05	8,631,292.61	8,631,292.61	Validado avances
2022	3	PUE220202073775	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PANTEÓN DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS SETECIENTOS OCHO PUNTO SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 44679	Puebla	10	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ajalpan	44679	169	134	303	Metros cuadrados de construcción	4378	02/05/2022	29/08/2022	10,258,013.92	10,252,338.59	10,252,338.59	10,252,338.59	6,559,105.18	6,559,105.18	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202075778	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 58855	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	58855	405	346	751	Metros lineales	6526	21/04/2022	30/11/2022	7,337,880.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202083919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS TRESCIENTOS TRES PUNTO SESENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 100825	Puebla	10	Ajalpan	Cinco Señores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	100825	61	53	114	Metros Cuadrados	1822	22/06/2022	19/09/2022	3,022,387.06	3,018,185.10	3,018,185.10	3,018,185.10	1,635,875.06	1,635,875.06	Validado avances
2022	3	PUE220202085024	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 104597	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	104597	52	41	93	Metros Cuadrados	1100	18/06/2022	15/09/2022	2,021,111.71	2,200,557.50	2,200,557.50	2,200,557.50	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302124722	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUMERO SEIS EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO DE MORELOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 183585	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	183585	2177	2158	4335	Pozo(s)	1	26/08/2022	23/09/2022	2,424,352.22	2,421,974.44	2,421,974.44	2,421,974.44	726,592.33	726,592.33	Validado avances
2022	3	PUE220202069577	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20099	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Ajalpan	20099	39	35	74	Metros cuadrados de construcción	1447	02/05/2022	30/07/2022	2,679,309.86	2,672,849.02	2,672,849.02	2,672,849.02	1,510,455.12	1,510,455.12	Validado avances
2022	3	PUE220202083123	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO NOVENTA EN LA LOCALIDAD DE TECPANTZACOALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 97405	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Ajalpan	97405	81	66	147	Kilómetro lineal	2.93	18/06/2022	15/09/2022	5,065,542.00	5,056,405.12	5,056,405.12	5,056,405.12	3,175,021.52	3,175,021.52	Validado avances
2022	3	PUE220202085183	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 105186	Puebla	10	Ajalpan	Xochitzinga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Ajalpan	105186	385	369	754	Comedor(es)	1	21/06/2022	18/09/2022	3,639,195.78	1,785,393.32	1,785,393.32	1,785,393.32	535,618.00	535,618.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302124424	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CON CLAVE 21DTV0534U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 182480	Puebla	10	Ajalpan	Zacatlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	182480	21	24	45	Metros Cuadrados		576.6	26/08/2022	23/09/2022	2,408,501.97	2,407,090.35	2,407,090.35	2,407,090.35	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202069613	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOCE NORTE ENTRE CALLE DOCE PONIENTE Y CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20208	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	20208	113	102	215	Metros cuadrados de construcción		2259	02/05/2022	30/07/2022	3,490,582.61	3,916,817.36	3,916,817.36	3,916,817.36	3,916,817.36	3,916,817.36	Validado avances
2022	3	PUE220202081613	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1 PONIENTE ENTRE CALLE GUERRERO SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 89742	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	89742	81	72	153	Metros cuadrados de construcción		731	31/05/2022	28/08/2022	1,931,906.63	2,007,359.25	2,007,359.25	2,007,359.25	2,007,359.25	2,007,359.25	Validado avances
2022	3	PUE220202069574	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE PRIVADA AGUSTÍN MELGAR Y CALLE CAMINO A LA BOMBA EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20093	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	20093	97	104	201	Metros cuadrados de construcción		1185	26/04/2022	24/07/2022	1,995,113.65	2,230,766.32	2,230,766.32	2,230,766.32	2,230,766.32	2,230,766.32	Validado avances
2022	3	PUE220202080267	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRECIENTOS SESENTA PUNTO SETENTA EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICHOTLA MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 82195	Puebla	10	Ajalpan	Cuahuichotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	82195	156	136	292	Kilómetro lineal		1.36	27/05/2022	24/08/2022	1,071,077.51	1,328,679.49	1,328,679.49	1,328,679.49	1,328,679.49	1,328,679.49	Validado avances
2022	3	PUE220202069471	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CULTURAL EN PARQUE MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19809	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	19809	112	153	265	Metros cuadrados de construcción		1461.18	17/02/2022	17/05/2022	3,261,510.14	3,953,035.95	3,953,035.95	3,953,035.95	3,953,035.95	3,953,035.95	Validado avances
2022	3	PUE220302120154	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO, EQUIPO ELECTROMECÁNICO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE - 162524	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Albino Zertuche	162524	888	997	1885	Metros lineales		891.31	01/06/2022	02/07/2022	695,827.98	695,827.71	695,827.71	695,827.71	695,827.71	695,827.71	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202083342	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA PAZ, ENTRE BARRANQUILLA COACHILATLACO Y PRIVADA LA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 98285	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Albino Zertuche	98285	885	865	1750	Metros Cuadrados		890.12	08/06/2022	06/08/2022	977,309.09	1,211,192.30	1,211,192.30	1,211,192.30	1,211,192.30	1,211,192.30	Validado avances
2022	3	PUE220202083365	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CORREGIDORA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZETUCHE, PUEBLA - 98364	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Albino Zertuche	98364	335	200	535	Metros Cuadrados		918.97	06/06/2022	04/08/2022	1,289,996.57	1,371,988.44	1,371,988.44	1,371,988.44	1,371,988.44	1,371,988.44	Validado avances
2022	3	PUE220302116934	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas . 148009	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche		Otros Proyectos	Municipio de Albino Zertuche	148009	0	0	0	PROYECTO(S)		3	30/07/2022	30/08/2022	174,845.64	174,845.64	174,845.64	174,845.64	174,845.64	174,845.64	Validado avances
2022	3	PUE220302120158	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS CON ENERGIA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE. - 162551	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Albino Zertuche	162551	423	350	773	Piezas		8	02/08/2022	11/08/2022	177,166.80	177,166.80	177,166.80	177,166.80	177,166.80	177,166.80	Validado avances
2022	3	PUE220302111766	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE MUNICIPAL EN EL TRAMO DE CONEXION A LA LAGUNA DE OXIDACION EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA. - 125739	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Aljojuca	125739	21	25	46	Metros lineales		78	03/05/2022	01/06/2022	354,629.66	354,629.66	354,629.66	354,629.66	354,629.66	354,629.66	Validado avances
2022	3	PUE220302111742	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ALJOJUCA PUEBLA. - 125633	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aljojuca	125633	70	50	120	Metros cuadrados de construcción		3129.1	15/04/2022	14/06/2022	1,992,340.18	1,099,558.79	1,099,558.79	1,099,558.79	1,099,558.79	1,099,558.79	Validado avances
2022	3	PUE220302111792	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE LUMINARIAS Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA - 125868	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aljojuca	125868	50	50	100	Piezas		100	01/02/2022	01/03/2022	371,076.94	371,076.94	371,076.94	371,076.94	371,076.94	371,076.94	Validado avances
2022	3	PUE220302116541	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALDAD DE SAN MIGUEL TECUITLAPA EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 146517	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Aljojuca	146517	60	58	118	Metros lineales		967	27/07/2022	27/08/2022	2,672,585.33	2,672,585.33	2,672,585.33	2,672,585.33	2,672,585.33	2,672,585.33	Validado avances
2022	3	PUE220202072769	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 21DCC1199J, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 38822	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	38822	104	113	217	Aula		1	20/04/2022	03/06/2022	627,331.89	625,831.66	625,831.66	625,831.66	625,831.66	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202074908	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR INDIGENA XOCOYOTZIN EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 52874	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	52874	543	501	1044	Metros Cuadrados		666	15/03/2022	20/05/2022	1,973,904.09	1,957,699.86	1,957,699.86	1,957,699.86	1,482,049.73	1,482,049.73	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202074112	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 144 CON C.C.T.21DST0155X, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 47571	Puebla	13	Altepexi	Chapistepéhuatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	47571	412	380	792	Aula	2	15/04/2022	15/06/2022	1,496,102.66	1,491,068.20	1,491,068.20	1,491,068.20	1,026,863.91	1,026,863.91	Validado avances	
2022	3	PUE220202074356	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA XALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 49387	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Altepexi	49387	9880	9120	19000	Metros Cuadrados	122	01/05/2022	30/06/2022	1,432,018.64	1,658,889.73	1,658,889.73	1,658,889.73	1,658,889.73	1,658,889.73	Validado avances	
2022	3	PUE220202076631	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0.000.00 AL 0.232.00 EN BARRIO PLAN DE MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA - 63236	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	63236	1250	1200	2450	Metros cuadrados de construcción	278	05/05/2022	20/07/2022	1,351,376.53	1,351,376.53	1,351,376.53	1,351,376.53	1,351,376.53	1,351,376.53	Validado avances	
2022	3	PUE220302114975	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR MIGUEL HIDALGO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 140521	Puebla	14	Amixtlán	El Ocotal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	140521	610	520	1130	Metros Cuadrados	368	14/06/2022	19/08/2022	733,020.56	733,020.56	733,020.56	733,020.56	733,020.56	733,020.56	Validado avances	
2022	3	PUE220302114946	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 118 METROS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN PUEBLA. - 140368	Puebla	14	Amixtlán	Mirasol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Amixtlán	140368	1400	1200	2600	Metros Cuadrados	180	25/06/2022	25/08/2022	1,638,552.30	1,638,552.30	1,638,552.30	1,638,552.30	1,638,552.30	1,638,552.30	Validado avances	
2022	3	PUE220302104544	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MONTECELLI EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19896	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	19896	190	150	340	Metros lineales	200	15/05/2022	15/07/2022	1,445,899.31	433,769.79	1,445,899.31	433,769.79	433,769.79	433,769.79	Validado avances	
2022	3	PUE220302123142	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176479	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	176479	3857	3600	7457	Metros Cuadrados	455.61	24/05/2022	30/09/2022	2,522,649.63	756,794.89	2,522,649.63	756,794.89	756,794.89	756,794.89	Validado avances	
2022	3	PUE220302123259	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176905	Puebla	17	Atempan	Cala Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	176905	929	900	1829	Metros Cuadrados	74.8	03/08/2022	01/10/2022	412,104.70	123,631.41	412,104.70	123,631.41	123,631.41	123,631.41	Validado avances	
2022	3	PUE220302123136	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 176445	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	176445	225	200	425	Metros lineales	297	13/06/2022	30/09/2022	2,036,305.37	610,891.61	2,036,305.37	610,891.61	610,891.61	610,891.61	Validado avances	
2022	3	PUE220302123269	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 92 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176943	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	176943	929	900	1829	Metros lineales	102.45	04/08/2022	01/11/2022	1,126,104.61	337,831.38	1,126,104.61	337,831.38	337,831.38	337,831.38	Validado avances	

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302123160	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176552	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atempan	176552	225	200	425	Metros lineales		295.5	16/06/2022	23/09/2022	1,965,880.35	589,764.11	1,965,880.35	589,764.11	589,764.11	589,764.11	Validado avances
2022	3	PUE220302123169	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 176587	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atempan	176587	3357	3100	6457	Metros Cuadrados		900	03/06/2022	20/09/2022	2,674,945.53	802,483.66	2,674,945.53	802,483.66	802,483.66	802,483.66	Validado avances
2022	3	PUE220302123198	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 176695	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atempan	176695	3857	3600	7457	Metros Cuadrados		900	13/06/2022	29/09/2022	2,371,543.93	711,463.18	2,371,543.93	711,463.18	711,463.18	711,463.18	Validado avances
2022	3	PUE220302123291	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 177037	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	177037	929	900	1829	Metros lineales		83.3	05/08/2022	02/11/2022	819,583.07	245,874.92	819,583.07	245,874.92	245,874.92	245,874.92	Validado avances
2022	3	PUE220302123304	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA LOS APARCIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 177100	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Atempan	177100	125	110	235	Metros lineales		125.7	05/08/2022	18/09/2022	145,026.49	43,507.95	145,026.49	43,507.95	43,507.95	43,507.95	Validado avances
2022	3	PUE220302123150	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 176514	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atempan	176514	225	200	425	Metros lineales		300	20/06/2022	23/09/2022	2,053,924.01	616,177.20	2,053,924.01	616,177.20	616,177.20	616,177.20	Validado avances
2022	3	PUE220302123281	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA HERNÁNDEZ EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176990	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	176990	3857	3600	7457	Metros lineales		64.57	04/08/2022	01/11/2022	1,066,232.75	319,869.82	1,066,232.75	319,869.82	319,869.82	319,869.82	Validado avances
2022	3	PUE220302125192	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISTÓBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 186019	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atempan	186019	225	200	425	Metros lineales		222.53	01/07/2022	30/09/2022	1,663,455.61	499,036.68	1,663,455.61	499,036.68	499,036.68	499,036.68	Validado avances
2022	3	PUE220302123229	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPÍRITU UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176816	Puebla	17	Atempan	Cala Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	176816	929	900	1829	Metros lineales		84	03/08/2022	01/10/2022	324,278.89	97,283.67	324,278.89	97,283.67	97,283.67	97,283.67	Validado avances
2022	3	PUE220302123321	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 177158	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	177158	190	180	370	Metros Cuadrados		125.28	01/08/2022	29/10/2022	911,626.04	273,487.81	911,626.04	273,487.81	273,487.81	273,487.81	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202079066	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN CALLE DE PASEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 76388	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atlixco	76388	366	244	610	Metros Cuadrados		2490	26/04/2022	24/07/2022	2,517,399.55	2,504,813.06	2,504,813.06	2,504,813.06	2,504,813.06	2,504,813.06	Validado avances
2022	3	PUE220202079465	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN CALLE RIO AGUA NAVAL EN LA COL ALTAVISTAEN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 78300	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atlixco	78300	72	48	120	Metros Cuadrados		862	26/04/2022	24/06/2022	1,026,539.59	1,026,534.92	1,026,534.92	1,026,534.92	1,026,534.92	1,026,534.92	Validado avances
2022	3	PUE220202083313	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CALLE PASO DE CASTILLOTLA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TEPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 98167	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atlixco	98167	72	48	120	Metros Cuadrados		1441	21/05/2022	19/07/2022	1,243,829.43	1,240,473.52	1,240,473.52	1,240,473.52	1,240,473.52	1,240,473.52	Validado avances
2022	3	PUE220202083903	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN ANDADOR MARGARITAS EN LA U HABITACIONAL INFONAVIT 3 ERA. SECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 100724	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atlixco	100724	192	128	320	Metros Cuadrados		1188	27/05/2022	25/07/2022	1,776,126.20	1,771,942.31	1,771,942.31	1,771,942.31	1,771,942.31	1,771,942.31	Validado avances
2022	3	PUE220202083137	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROL TILANCINGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 97483	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Atlixco	97483	42	28	70	Metros lineales		671	30/04/2022	28/07/2022	781,984.83	779,030.86	779,030.86	779,030.86	779,030.86	779,030.86	Validado avances
2022	3	PUE220202083184	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL PUENTE DE TITLA Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX ALMAZÁN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 97668	Puebla	19	Atlixco	San Félix Almazán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Atlixco	97668	115	77	192	Metros lineales		315.1	30/04/2022	28/07/2022	655,972.27	653,129.10	653,129.10	653,129.10	653,129.10	653,129.10	Validado avances
2022	3	PUE220202083308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 98143	Puebla	19	Atlixco	Guadalupe Huexocupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atlixco	98143	72	48	120	Metros Cuadrados		629.55	21/05/2022	19/07/2022	871,202.44	868,025.90	868,025.90	868,025.90	868,025.90	868,025.90	Validado avances
2022	3	PUE220302108313	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA MANANTIALES ENTRE BOULEVARD MANANTIALES Y TERRENOS DE CULTIVO, EN EL PARAJE MOYOTZINGO, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 100201	Puebla	19	Atlixco	Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	100201	35	15	50	Metros lineales		370	18/07/2022	15/11/2022	413,727.94	413,727.94	413,727.94	413,727.94	413,727.94	413,727.94	Validado avances
2022	3	PUE220302108478	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 101488	Puebla	19	Atlixco	San Félix Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Atlixco	101488	60	40	100	Metros Cuadrados		1189	21/05/2022	19/07/2022	1,196,490.02	1,196,490.21	1,196,490.21	281,129.24	281,129.24	281,129.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202079164	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJALUCA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 76835	Puebla	19	Atlixco	San Juan Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	76835	616	411	1027	Metros Cuadrados	824	26/04/2022	24/06/2022	1,678,730.22	1,622,581.87	1,622,581.87	1,622,581.87	1,622,581.87	1,622,581.87	Validado avances
2022	3	PUE220202083978	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AYALA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 101133	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	101133	72	48	120	Metros Cuadrados	1291	27/05/2022	25/07/2022	1,350,732.64	1,347,750.99	1,347,750.99	462,319.55	462,319.55	462,319.55	Validado avances
2022	3	PUE220302117666	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CAMINO A SANTA MARTHA INICIANDO EN CADENAMIENTO 0 000.00 Y CADENAMIENTO 0 200.00 DE LA MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 151325	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	151325	111	741	852	Metros Cuadrados	1199.7	13/07/2022	10/09/2022	1,194,279.82	1,194,279.82	1,194,279.82	850,030.28	850,030.28	850,030.28	Validado avances
2022	3	PUE220202080248	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.T. 21DPR0946W EN LA COLONIA ALTAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 82103	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	82103	280	187	467	Metros lineales	50	26/04/2022	04/06/2022	387,737.52	280,505.45	280,505.45	280,505.45	280,505.45	280,505.45	Validado avances
2022	3	PUE220202080255	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JESÚS TERÁN C.C.T 21DJN0589H EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, EN MUNICIPIO DE ATLIXCO - 82149	Puebla	19	Atlixco	Emiliano Zapata Nexatengo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	82149	132	44	176	Metros lineales	47	26/04/2022	04/06/2022	247,957.93	247,802.65	247,802.65	247,802.65	247,802.65	247,802.65	Validado avances
2022	3	PUE220302108350	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CAMINO A HUEXOCAL Y TERRENOS DE CULTIVO, Y CALLE BUENOS AIRES ENTRE AUTOPISTA VÍA ATLIXCAYOTL Y CAMINO EX HACIENDA SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE TOLOMETLA DE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 100479	Puebla	19	Atlixco	Tolometla de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	100479	228	122	350	Metros lineales	410	18/07/2022	15/11/2022	265,663.41	265,663.41	265,663.41	265,663.41	265,663.41	265,663.41	Validado avances
2022	3	PUE220302115391	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE LAS ÁNIMAS ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y CADENAMIENTO 0 200.00, EN LA COLONIA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 141970	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	141970	36	24	60	Metros Cuadrados	1000.3	13/07/2022	10/09/2022	1,031,396.65	1,031,396.65	1,031,396.65	506,345.51	506,345.51	506,345.51	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302115752	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN RETORNO AMAPOLAS ENTRE AV. XALPATLACO Y CALLE DE LAS GARDENIAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ZDA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 143210	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	143210	432	288	720	Metros Cuadrados	1386.3	13/07/2022	10/09/2022	760,681.80	760,681.80	760,681.80	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302115846	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 143501	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	143501	66	44	110	Metros Cuadrados	986.85	13/07/2022	10/09/2022	1,195,087.07	1,195,087.07	1,195,087.07	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302119324	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES 6 SUR E INDEPENDENCIA CALLE DEL CANAL ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CAD. 0 411.72 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA COSAMALOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 158515	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucía Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	158515	192	128	320	Metros lineales	670.36	13/07/2022	10/09/2022	819,322.56	819,322.56	819,322.56	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302125799	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL ANTIGUO CAMINO A SAN MARTÍN ENTRE PUENTE Y PRIVADA 6 ORIENTE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD METEPEC. - 189102	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	189102	72	48	120	Metros Cuadrados	584.03	13/08/2022	11/10/2022	606,143.41	606,143.41	606,143.41	504,056.07	504,056.07	504,056.07	Validado avances
2022	3	PUE220202083462	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ C.C.T. 21DPR0948U EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 98754	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	98754	205	137	342	Metros Cuadrados	567	27/05/2022	25/07/2022	1,398,184.53	1,394,392.28	1,394,392.28	1,394,392.28	1,394,392.28	1,394,392.28	Validado avances
2022	3	PUE220302108466	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HÉCTOR AZAR C.C.T. 21EBH0640U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 101379	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	101379	56	49	105	Metros Cuadrados	551	01/07/2022	29/08/2022	2,328,374.83	2,328,374.83	2,328,374.83	1,276,346.84	1,276,346.84	1,276,346.84	Validado avances
2022	3	PUE220202083257	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN CALLE ARTICULO 123 EN LA COLONIA EMPLEADO FEDERA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 97953	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	97953	48	38	86	Metros Cuadrados	587	21/05/2022	19/07/2022	762,326.36	748,040.77	748,040.77	748,040.77	748,040.77	748,040.77	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202083300	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 98114	Puebla	19	Atlixco	San Juan Ocoatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Atlixco	98114	495	330	825	Metros Cuadrados		664.6	21/05/2022	19/07/2022	921,732.02	918,308.61	918,308.61	918,308.61	918,308.61	918,308.61	Validado avances
2022	3	PUE220202079101	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN CALLE 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA COSAMALOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 76598	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucía Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Atlixco	76598	72	48	120	Metros Cuadrados		671	26/04/2022	24/06/2022	999,640.43	998,024.69	998,024.69	998,024.69	998,024.69	998,024.69	Validado avances
2022	3	PUE220302115307	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA ISAAC OCHOTERENA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EES0098C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO - 141688	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Atlixco	141688	173	115	288	Metros Cuadrados		105.6	13/07/2022	10/09/2022	1,414,952.00	1,414,952.00	1,414,952.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302115407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA 34 ORIENTE Y CERRADA EN LA COLONIA EL BARREAL, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 142007	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Atlixco	142007	36	26	62	Metros Cuadrados		449.66	13/07/2022	10/09/2022	397,130.37	397,130.37	397,130.37	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202079447	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AV. 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 78242	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Atlixco	78242	832	795	1627	Metros Cuadrados		1321	26/04/2022	24/06/2022	1,879,459.72	1,878,965.45	1,878,965.45	1,878,965.45	1,878,965.45	1,878,965.45	Validado avances
2022	3	PUE220202083210	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, EN CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA AGRÍCOLA OCOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 97769	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoatepec (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Atlixco	97769	148	99	247	Metros Cuadrados		872.77	28/05/2022	26/07/2022	1,051,113.97	1,855,628.73	1,855,628.73	1,855,628.73	1,855,628.73	1,855,628.73	Validado avances
2022	3	PUE220202083232	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA EL LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 97859	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Atlixco	97859	1380	920	2300	Metros Cuadrados		1423.6	21/05/2022	19/07/2022	1,456,350.16	1,452,620.89	1,452,620.89	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302119329	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 158548	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Atlixco	158548	638	426	1064	Metros Cuadrados		996.26	19/08/2022	17/10/2022	979,492.12	979,492.12	979,492.12	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302108170	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 98720	puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Atlixco	98720	21	14	35	Calentador(es)	7		21/05/2022	10/08/2022	95,833.01	95,833.05	95,833.05	95,833.05	95,833.05	95,833.05	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	3	PUE220302130140	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CAMPO DEPORTIVO PARTIENDO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 000.00 A KM 0 156.00 Y CALLE SIN NOMBRE PARTIENDO DE CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 000.00 A KM 0 207.00 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA - 209421	Puebla	23	Atzitzintla	Santa Cruz Texmalaquilla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzintla	209421	50	50	100	Metros lineales	398.5	08/07/2022	18/08/2022	748,133.22	748,133.22	748,133.22	748,133.22	748,133.22	748,133.22	Validado avances	
2022	3	PUE220302107757	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE ATZITZINTLA, SANTA CRUZ CUYACHAPA Y SANTA CRUZ TEXMALAQUILLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 93010	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atzitzintla	93010	2000	1500	3500	Metros lineales	15312	21/01/2022	14/02/2022	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	1,800,004.72	Validado avances	
2022	3	PUE220302129067	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA. - 204691	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Axutla	204691	60	60	120	Kilómetro lineal	3.7	07/03/2022	31/03/2022	219,820.00	219,820.00	219,820.00	219,820.00	219,820.00	219,820.00	Validado avances	
2022	3	PUE220302129530	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE DICIEMBRE, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE 18 DE ABRIL, Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA - 206623	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Axutla	206623	50	50	100	Metros lineales	819	19/05/2022	15/06/2022	307,324.51	307,324.51	307,324.51	307,324.51	307,324.51	307,324.51	Validado avances	
2022	3	PUE220202083524	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO CASA DEL CAMPESINO - 98916	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Buena Vista	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ayotoxco de Guerrero	98916		662	691	1353	Metros Cuadrados	440.86	02/05/2022	16/07/2022	2,291,204.28	2,291,204.28	2,291,204.28	2,291,204.28	2,291,204.28	2,291,204.28	Validado avances
2022	3	PUE220202084151	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE METZONAPA - 101750	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de San Antonio Metzónapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ayotoxco de Guerrero	101750	260	249	509	Metros Cuadrados	1400	06/06/2022	19/08/2022	1,908,406.60	1,933,453.10	1,933,453.10	1,933,453.10	1,933,453.10	1,933,453.10	Validado avances	
2022	3	PUE220202084146	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 101738	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco Guerrero		Otros Proyectos	Municipio de Ayotoxco de Guerrero	101738	0	0	0	PROYECTO(S)	1	24/03/2022	02/07/2022	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Validado avances	
2022	3	PUE220202076950	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO Y CERRADA DEL RIO ENTRE AVENIDA DEL POPO Y TERRENOS DE CULTIVO EN SAN MATEO OZOLCO - 64920	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Calpan	64920		56	38	94	Metros Cuadrados	1600	04/05/2022	15/07/2022	1,673,506.93	1,695,627.33	1,695,627.33	1,695,627.33	1,695,627.33	1,695,627.33	Validado avances
2022	3	PUE220302130230	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRADA PROVIDENCIA DEL MUNICIO DE CALPAN EN LA LOCALIDAD DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO DE PUEBLA - 210060	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Calpan	210060	23	20	43	Metros lineales	147.73	05/08/2022	26/08/2022	147,253.45	220,663.17	220,663.17	220,663.17	220,663.17	220,663.17	Validado avances	

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302130278	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y ADECUACIONES A LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ADECUACIONES A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DE LA AMARGURA EN LA LOCALIDAD DE CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 210329	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y	Municipio de Calpan	210329	95	60	155	Metros lineales	66	15/08/2022	10/09/2022	143,549.40	201,074.39	201,074.39	201,074.39	201,074.39	201,074.39	Validado avances
2022	3	PUE220202076862	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CERRADA PROVIDENCIA ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CERRADA, CALPAN. - 64430	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y	Municipio de Calpan	64430	40	35	75	Metros Cuadrados	1035	27/04/2022	27/06/2022	1,037,249.91	1,044,653.90	1,044,653.90	1,044,653.90	1,044,653.90	1,044,653.90	Validado avances
2022	3	PUE220202076392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SOLEDAD ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REFORMA, CALPAN. - 61955	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y	Municipio de Calpan	61955	45	35	80	Metros cuadrados de construcción	1182.82	27/04/2022	27/06/2022	1,177,068.89	1,179,650.31	1,179,650.31	1,179,650.31	1,179,650.31	1,179,650.31	Validado avances
2022	3	PUE220202076873	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JARDIN DE NIÑOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y TERRENOS DE CULTIVO EN SAN MATEO OZOLCO - 64475	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y	Municipio de Calpan	64475	65	43	108	Metros Cuadrados	101404	04/05/2022	04/07/2022	1,065,092.85	1,123,479.50	1,123,479.50	1,123,479.50	1,123,479.50	1,123,479.50	Validado avances
2022	3	PUE220302130256	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HERNANDEZTLA, ENTRE CALLE SAN JOSE Y RINCONADA, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CALPAN, PUEBLA. - 210206	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y	Municipio de Calpan	210206	120	95	215	Metros lineales	320.82	15/08/2022	10/09/2022	327,541.67	490,724.47	490,724.47	490,724.47	490,724.47	490,724.47	Validado avances
2022	3	PUE220202075891	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERNANDEZTLA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE RINCONADA, CALPAN. - 59453	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y	Municipio de Calpan	59453	120	80	200	Metros Cuadrados	1828.48	27/04/2022	27/06/2022	1,881,080.31	1,919,320.47	1,919,320.47	1,919,320.47	1,919,320.47	1,919,320.47	Validado avances
2022	3	PUE220202076030	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ANDRES ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DE LOS RANCHOS, CALPAN. - 60238	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y	Municipio de Calpan	60238	35	25	60	Metros Cuadrados	1315.18	20/04/2022	20/06/2022	1,372,654.44	1,375,543.42	1,375,543.42	1,375,543.42	1,375,543.42	1,375,543.42	Validado avances
2022	3	PUE220202076910	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TLAPECHCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE TLAPECHCO EN SAN MATEO OZOLCO - 64735	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y	Municipio de Calpan	64735	60	55	115	Metros Cuadrados	1384.32	04/05/2022	04/07/2022	1,381,414.23	1,489,748.42	1,489,748.42	1,489,748.42	1,489,748.42	1,489,748.42	Validado avances
2022	3	PUE220302130119	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JARDIN DE NIÑOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE JARDIN DE NIÑOS - 209248	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y	Municipio de Calpan	209248	28	23	51	Metros lineales	75.83	04/07/2022	22/07/2022	130,284.91	130,284.91	130,284.91	130,284.91	130,284.91	130,284.91	Validado avances
2022	3	PUE220202079300	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 460.00 AL MIL EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 77467	Puebla	27	Caltepec	Actipan (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y	Municipio de Caltepec	77467	42	61	103	Metros cúbicos	6400	23/05/2022	21/07/2022	593,565.50	593,565.50	593,565.50	593,565.50	386,407.60	386,407.60	Validado avances
2022	3	PUE220302114440	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON TLACUILOTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC. - 138588	Puebla	27	Caltepec	San Simón Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social		Municipio de Caltepec	138588	54	45	99	Metros cuadrados de construcción	54	19/07/2022	16/09/2022	675,904.00	675,904.00	675,904.00	675,904.00	463,352.30	463,352.30	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302106434	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CARRETERA SAN JUAN IXCAQUITLA PINO SUAREZ LOCALIDAD SAN MATEO ZOYAMAZALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 68437	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyotepec	68437	12	13	25	Piezas	4	06/06/2022	06/07/2022	157,743.56	157,743.56	157,743.56	157,743.56	157,743.56	157,743.56	Validado avances
2022	3	PUE220302105428	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA DE COYOTEPEC, DIFERENTES CALLES DE COYOTEPEC Y SAN MATEO ZOYAMAZALCO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 43951	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Coyotepec	43951	30	28	58	Metros Cuadrados	11545	23/03/2022	20/04/2022	73,604.02	73,604.02	73,604.02	73,604.02	73,604.02	73,604.02	Validado avances
2022	3	PUE220302114768	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 SUR CON ADOQUIN, ENTRE CALLE 9 Y 11 ORIENTE, BARRIO LAS ANIMAS MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA - 139828	Puebla	37	Coyotepec	San Vicente Coyotepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	139828	30	20	50	Metros Cuadrados	950.4	05/08/2022	30/09/2022	915,762.08	858,879.61	858,879.61	858,879.61	858,879.61	858,879.61	Validado avances
2022	3	PUE220302106044	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 8 NORTE, 1RA. Y 2DA. PRIVADA DE LA 8 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE ENTRE 3 NORTE Y 2 PONIENTE, LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOYAMAZALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 61151	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coyotepec	61151	22	13	35	Piezas	6	16/05/2022	15/06/2022	262,564.39	262,564.39	262,564.39	262,564.39	262,564.39	262,564.39	Validado avances
2022	3	PUE220302105429	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 PONIENTE CON ADOQUIN ENTRE 3 Y 5 NORTE LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOYAMAZALCO MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 43975	Puebla	37	Coyotepec	San Mateo Zoyamazalco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	43975	22	18	40	Metros Cuadrados	1421.31	09/05/2022	04/07/2022	1,326,583.22	1,239,927.38	1,239,927.38	1,239,927.38	1,239,927.38	1,239,927.38	Validado avances
2022	3	PUE220302109819	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO CON ADOQUIN, ENTRE 7 PONIENTE Y PREESCOLAR XICHINCHI LOCALIDAD DE NATIVITAS, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA - 116474	Puebla	37	Coyotepec	Nativitas Cuautempan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coyotepec	116474	38	12	50	Metros Cuadrados	770	16/06/2022	11/08/2022	709,702.16	759,531.91	759,531.91	759,531.91	759,531.91	759,531.91	Validado avances
2022	3	PUE220202083427	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 98659	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	98659	196	346	542	Pozo(s)	1	05/05/2022	18/06/2022	156,900.00	156,900.00	156,900.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129210	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 205301	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Lázaro Cárdenas	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	205301	18	12	30	Metros Cuadrados	829.2	10/08/2022	23/09/2022	773,585.01	768,177.89	768,177.89	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202083429	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CADENAMIENTO O MÁS100 Y CALLE NIÑOS HEROES PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 98665	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Cuapiaxtla de Madero	98665	18	12	30	Metros Cuadrados	623	05/05/2022	03/06/2022	622,039.06	620,788.79	620,788.79	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129212	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR ESCRITOR FRANCISCO ZARCO CCT 21DIN0324Z, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA MADERO, PUEBLA. - 205321	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	205321	30	25	55	Metros Cuadrados	259.2	01/09/2022	29/11/2022	562,086.87	558,133.50	558,133.50	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220102062395	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE REFORMA ENTRE PRIVADA REFORMA Y AVENIDA ALVARO OBREGON NORTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 9336	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Cuapiaxtla de Madero	9336	25	26	51	Metros lineales	181.2	04/04/2022	18/05/2022	281,779.47	198,808.58	198,808.58	198,808.58	198,808.58	198,808.58	Validado avances
2022	3	PUE220302129199	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL ALVARO OBREGON CCT 21EES0320M, EN CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 205258	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	205258	30	25	55	Metros Cuadrados	259.2	10/08/2022	08/10/2022	553,726.41	553,244.92	553,244.92	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129224	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 10 DE JULIO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 205347	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Cuapiaxtla de Madero	205347	28	21	49	Metros Cuadrados	1290.81	01/09/2022	14/11/2022	1,218,684.31	1,213,520.93	1,213,520.93	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129190	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 3 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 205226	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Cuapiaxtla Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Cuapiaxtla de Madero	205226	5346	5196	10542	Pozo(s)	1	01/07/2022	15/07/2022	231,892.32	231,892.32	231,892.32	231,892.32	231,892.32	231,892.32	Validado avances
2022	3	PUE220302128753	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION EN CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 203405	Puebla	38	Cuapiaxtla Madero	de Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Cuapiaxtla de Madero	203405	30	25	55	Metros Cuadrados	831.6	23/06/2022	06/08/2022	870,775.26	868,075.17	868,075.17	868,075.17	868,075.17	868,075.17	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202077413	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 67312	Puebla	39	Cuatempam	Cerro Verde (Ejecutepeco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Cuatempam	de 67312	27	27	54	Cuarto(s)	9	23/05/2022	19/09/2022	841,220.74	841,220.74	841,220.74	841,220.74	841,220.74	841,220.74	Validado avances
2022	3	PUE220202077723	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 69150	Puebla	39	Cuatempam	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Cuatempam	de 69150	8	8	16	Cuarto(s)	8	23/05/2022	19/09/2022	747,751.77	747,751.77	747,751.77	747,751.77	747,751.77	747,751.77	Validado avances
2022	3	PUE220202077401	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 67283	Puebla	39	Cuatempam	Totomoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Cuatempam	de 67283	36	36	72	Cuarto(s)	12	23/05/2022	19/09/2022	1,121,627.65	1,121,627.65	1,121,627.65	1,121,627.65	1,121,627.65	1,121,627.65	Validado avances
2022	3	PUE220202077405	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 67294	Puebla	39	Cuatempam	Hueytentan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Cuatempam	de 67294	42	42	84	Cuarto(s)	14	23/05/2022	19/09/2022	1,308,565.60	1,308,565.60	1,308,565.60	1,308,565.60	1,308,565.60	1,308,565.60	Validado avances
2022	3	PUE220202077406	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 67300	Puebla	39	Cuatempam	Ixtolco de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Cuatempam	de 67300	12	12	24	Cuarto(s)	4	23/05/2022	19/09/2022	373,875.88	373,875.88	373,875.88	373,875.88	373,875.88	373,875.88	Validado avances
2022	3	PUE220202080565	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 83730	Puebla	39	Cuatempam	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Cuatempam	de 83730	3	3	6	Cuarto(s)	3	26/05/2022	19/09/2022	280,406.93	280,406.93	280,406.93	280,406.93	280,406.93	280,406.93	Validado avances
2022	3	PUE220202077715	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 69088	Puebla	39	Cuatempam	San Esteban Cuatempam	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Cuatempam	de 69088	7	7	14	Cuarto(s)	7	23/05/2022	19/09/2022	654,282.80	654,282.80	654,282.80	654,282.80	654,282.80	654,282.80	Validado avances
2022	3	PUE220302124082	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 10 SUR Y CAMINO A ALMOLOYA ENTRE AVENIDA 7 ORIENTE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 181035	Puebla	40	Cuatintchán	Cuatintchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Cuatintchán	de 181035	25	25	50	Metros lineales	1103.8	11/07/2022	08/09/2022	2,138,741.33	2,136,656.80	2,136,656.80	2,136,656.80	2,027,517.61	2,027,517.61	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302129817	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 250.18, DE CALLE CARMEN SERDAN DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 335.01 Y PRIVADA INDEPENDENCIA DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 140.26, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALMOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 725.45 METROS - 207777	Puebla	40	Cuatutinchán	San Jerónimo Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Cuatutinchán	207777	82	86	168	Metros Cuadrados	4605.5	30/04/2022	07/06/2022	722,597.23	720,193.57	720,193.57	720,193.57	720,193.57	720,193.57	Validado avances
2022	3	PUE220302107756	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 20 DE ENERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC - 92957	Puebla	41	Cuatutlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Cuatutlancingo	92957	107	104	211	Metros Cuadrados	2100	01/03/2022	29/05/2022	2,019,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302107765	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE GUERRERO Y FONDO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO - 93102	Puebla	41	Cuatutlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Cuatutlancingo	93102	452	548	1000	Metros Cuadrados	3036	29/03/2022	27/05/2022	2,559,779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302107752	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA ROBLES ENTRE CALLE ROBLES Y 2 DE ABRIL - 92740	Puebla	41	Cuatutlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Cuatutlancingo	92740	91	120	211	Metros Cuadrados	1291.5	23/02/2022	23/04/2022	1,047,148.70	1,047,148.70	1,047,148.70	1,047,148.70	1,047,148.70	1,047,148.70	Validado avances
2022	3	PUE220302129549	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T.21DPR2020K, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 206692	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Cuayuca de Andrade	206692	30	32	62	Metros cuadrados de construcción	531.2	01/07/2022	20/09/2022	1,892,729.01	1,885,729.01	1,885,729.01	1,885,729.01	1,320,010.31	1,320,010.31	Validado avances
2022	3	PUE220302129943	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 208388	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Cuayuca de Andrade	208388	75	75	150	Metros lineales	404	04/08/2022	01/10/2022	275,220.67	275,220.67	275,220.67	275,220.67	275,220.67	275,220.67	Validado avances
2022	3	PUE220302128605	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y FINAL DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 202937	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Cuayuca de Andrade	202937	30	30	60	Metros cuadrados de construcción	902.44	28/03/2022	26/05/2022	746,235.68	973,680.10	973,680.10	973,680.10	973,680.10	973,680.10	Validado avances
2022	3	PUE220302128637	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE. TRAMO SAN PEDRO CUAYUCA DEBORA CARRIZAL - 203113	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	Municipio de Cuayuca de Andrade	203113	25	25		Metros cuadrados de construcción	58825	20/04/2022	18/06/2022	428,652.45	542,958.80	542,958.80	542,958.80	542,958.80	542,958.80	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302128705	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS EN SACACOSECHAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE TRAMO SANTA CRUZ EL ORGANAL - 203295	Puebla	42	Cuayuca Andrade	de Santa Cruz Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuayuca de Andrade	203295	25	25		50 Metros cuadrados de construcción		12941.5	20/04/2022	18/06/2022	123,266.24	119,927.76	119,927.76	119,927.76	119,927.76	119,927.76	Validado avances
2022	3	PUE220302112955	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA - 131522	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Atequiza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	131522	50	40		90 Metros lineales		630	11/06/2022	19/08/2022	1,285,500.79	1,181,340.66	1,285,500.79	1,181,340.66	1,181,340.66	1,181,340.66	Validado avances
2022	3	PUE220302113284	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAUDAL ATZINTAN EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 133056	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	133056		110	120	230 Metros Cuadrados		202.13	09/07/2022	26/09/2022	708,688.94	212,606.68	708,688.94	212,606.68	212,606.68	212,606.68	Validado avances
2022	3	PUE220302117029	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 16 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC - 148411	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuetzalan del Progreso	148411		40	40	80 Sanitario(s)		16	02/05/2022	02/09/2022	1,147,450.75	232,170.08	232,170.08	232,170.08	232,170.08	232,170.08	Validado avances
2022	3	PUE220302115907	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 143703	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Santiago Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	143703		510	455	965 Metros Cuadrados		9744.1	22/07/2022	18/12/2022	4,410,799.30	2,478,814.97	4,410,799.30	2,478,814.97	2,478,814.97	2,478,814.97	Validado avances
2022	3	PUE220202079825	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR EN LA LOCALAUID DE TALZINTAN - 79894	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuetzalan del Progreso	79894	46	46		92 Sanitario(s)		27	14/05/2022	01/08/2022	1,449,958.56	1,093,945.02	1,875,267.07	1,093,945.02	1,093,945.02	1,093,945.02	Validado avances
2022	3	PUE220302112761	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE 15 DE MAYO CAD. 0 MAS 071.00 AL 0 MAS 298.5 EN LA LOCALIDAD DE PAHPATAPAN - 130771	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Pahpatapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan del Progreso	130771	316	256		572 Metros Cuadrados		703	25/06/2022	22/09/2022	1,071,471.92	754,164.79	1,071,471.92	754,164.79	754,164.79	754,164.79	Validado avances
2022	3	PUE220302115881	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 143606	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Cuetzalan del Progreso	143606		3461	2941	6402 Metros Cuadrados		2304.3	22/07/2022	18/12/2022	4,169,543.01	1,250,862.90	4,169,543.01	1,250,862.90	1,250,862.90	1,250,862.90	Validado avances
2022	3	PUE220202081991	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIOS DIRECCION EN LA PRIMARIA NUEVA CREACION C.C.T. 21DPR0314I EN LA LOCALIDAD DE XILOXÚCHITL - 91830	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Xiloxochit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	91830		40	35	75 Metros Cuadrados		86	14/05/2022	01/08/2022	1,255,913.22	733,092.05	1,255,913.22	733,092.05	733,092.05	733,092.05	Validado avances
2022	3	PUE220302119392	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 1 MAS 158.00 AL 1 MAS 508.00 EN LA LOCALIAD DE IXTAHUATA - 158817	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Ixtahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan del Progreso	158817		204	185	389 Metros Cuadrados		2100	09/07/2022	26/09/2022	3,200,001.18	2,333,905.61	3,200,001.18	2,333,905.61	2,333,905.61	2,333,905.61	Validado avances
2022	3	PUE220302112842	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE TACUAPAN - 131076	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tacuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	131076	261	230		491 Metros Cuadrados		546	14/05/2022	01/08/2022	2,582,587.46	774,776.24	2,582,587.46	774,776.24	774,776.24	774,776.24	Validado avances
2022	3	PUE220302117013	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TACUAPAN - 148358	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	del Tacuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuetzalan del Progreso	148358		60	70	130 Sanitario(s)		26	02/05/2022	02/09/2022	1,864,607.42	377,276.38	377,276.38	377,276.38	377,276.38	377,276.38	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302123764	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CADENAMIENTO 0957 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CUATLANCINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. - 179302	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Francisco (El Barrio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	179302	1052	983	2035	Metros cuadrados de construcción	5166.94	25/05/2022	23/07/2022	5,914,284.75	5,914,284.75	5,914,284.75	5,914,284.75	5,914,284.75	5,914,284.75	Validado avances
2022	3	PUE220302108559	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA LEONA VICARIO C.C.T. 21DCC0559Y, UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 102678	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chapulco	102678	43	41	84	Comedor(es)	1	27/06/2022	25/08/2022	1,436,261.48	1,240,094.69	1,240,094.69	459,197.19	459,197.19	459,197.19	Validado avances
2022	3	PUE220302123884	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 7 AULAS TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0080K, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 179979	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chapulco	179979	145	142	287	Metros Cuadrados	1103.3	07/09/2022	30/12/2022	1,983,376.26	2,018,408.04	2,018,408.04	605,522.41	605,522.41	605,522.41	Validado avances
2022	3	PUE220302127492	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE VIA Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 197470	Puebla	46	Chapulco	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chapulco	197470	13	11	24	Metros Cuadrados	1054	14/10/2022	12/12/2022	1,212,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302124062	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 180955	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chapulco	180955	48	42	90	Metros lineales	1010	03/10/2022	01/11/2022	1,504,086.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129970	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 208512	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chapulco	208512	28	24	52	Metros Cuadrados	1341.8	31/10/2022	31/12/2022	1,450,683.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302128633	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLE PUEBLA, BARRIO LA COYOTERA, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 203103	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chapulco	203103	23	17	40	Metros lineales	14.5	10/10/2022	08/11/2022	274,671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302108539	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NACIONAL, ENTRE CALLE LAUREL Y CAMPO DE BEISBOLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE COLORADO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 102389	Puebla	46	Chapulco	Puente Colorado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chapulco	102389	14	11	25	Metros lineales	205.2	13/06/2022	12/07/2022	361,498.92	360,080.75	360,080.75	360,080.75	360,080.75	360,080.75	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302130233	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE EL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 210071	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiautzingo	de 210071	171	145	316	Metros Cuadrados	147.03	09/05/2022	30/06/2022	137,998.44	137,998.44	137,998.44	137,998.44	68,998.44	68,998.44	Validado avances
2022	3	PUE220302130223	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE EL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 210027	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiautzingo	de 210027	171	145	316	Metros Cuadrados	1190	09/05/2022	30/06/2022	1,039,421.19	1,039,421.19	1,039,421.19	1,039,421.19	670,399.15	670,399.15	Validado avances
2022	3	PUE220302130067	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE EL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 208996	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiautzingo	de 208996	171	145	316	Metros lineales	227.7	09/05/2022	30/06/2022	276,725.10	276,725.10	276,725.10	276,725.10	276,725.10	276,725.10	Validado avances
2022	3	PUE220302130056	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE TOLENTINO Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 208946	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiautzingo	de 208946	135	111	246	Metros Cuadrados	152.25	04/05/2022	30/06/2022	133,710.31	133,710.31	133,710.31	133,710.31	133,710.31	133,710.31	Validado avances
2022	3	PUE220302129499	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 206509	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiautzingo	de 206509	174	153	327	Metros Cuadrados	584.54	19/04/2022	27/07/2022	4,175,282.13	4,513,705.73	4,513,705.73	4,513,705.73	4,513,705.73	4,513,705.73	Validado avances
2022	3	PUE220302130008	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE TOLENTINO Y CALLE 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ZECALACOAYAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 208727	Puebla	48	Chiautzingo	San Nicolás Zecalacoayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiautzingo	de 208727	135	111	246	Metros Cuadrados	1124.9	04/05/2022	30/06/2022	927,409.34	927,409.34	927,409.34	927,409.34	927,409.34	927,409.34	Validado avances
2022	3	PUE220302115240	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DTV0324P EN LA LOCALIDAD DE TIALHUAPAN. - 141473	Puebla	49	Chiconcuautla	Tialhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Chiconcuautla	de 141473	255	252	507	Metros cuadrados de construcción	369.35	02/06/2022	01/09/2022	1,261,804.74	1,261,804.74	1,261,804.74	1,261,804.74	711,330.30	711,330.30	Validado avances
2022	3	PUE220302117402	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN N. MENDEZ C.C.T. 21ETV0704X EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA - 150209	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Chiconcuautla	de 150209	775	775	1550	Metros cuadrados de construcción	501	08/06/2022	07/09/2022	1,364,974.90	1,364,974.90	1,364,974.90	1,364,974.90	1,080,734.49	1,080,734.49	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302117562	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS Y CASA DEL MAESTRO DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPR1028W - 150867	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Chiconcuautla de	150867	173	173	346	Metros cuadrados de construcción	de	304.75	08/07/2022	07/08/2022	706,629.85	706,629.85	706,629.85	706,629.85	411,590.70	411,590.70	Validado avances
2022	3	PUE220302121492	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA EJERCICIO 2022 - 168291	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Chiconcuautla de	168291	30	25	55	Cuarto(s)	11	07/07/2022	06/10/2022	1,045,130.69	1,045,130.69	1,045,130.69	1,045,130.69	538,012.62	538,012.62	Validado avances	
2022	3	PUE220302114587	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AHUACATITLA DE LA LOCALIDAD DE TIALHUAPAN - 139128	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiconcuautla de	139128	676	676	1352	Metros Cuadrados	370.65	02/06/2022	10/08/2022	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	404,150.00	Validado avances	
2022	3	PUE220302115832	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C. EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BIUNQUE GENERAL MARIANO ESCOBEDO C.C.T. 21DPB0496H - 143446	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Chiconcuautla de	143446	265	262	527	Metros cuadrados de construcción	de	46.7	03/06/2022	11/08/2022	646,718.99	646,718.99	646,718.99	646,718.99	646,718.99	646,718.99	Validado avances
2022	3	PUE220302116781	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES DE LA ESCUELA PREESCOLAR XOCHIKALKONETL C.C.T. 21DCC0138P - 147343	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Chiconcuautla de	147343	660	660	1320	Metros Cuadrados	494.2	04/06/2022	03/08/2022	759,164.25	759,164.25	759,164.25	759,164.25	759,164.25	759,164.25	Validado avances	
2022	3	PUE220302120401	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA QUETZALCOATL CCT. 21DPB0248Z,EN LA LOCALIDAD DE CUETZALINGO - 163517	Puebla	49	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Chiconcuautla de	163517	378	380	758	Metros cuadrados de construcción	de	481.53	02/07/2022	01/10/2022	881,054.66	881,054.66	881,054.66	881,054.66	881,054.66	881,054.66	Validado avances
2022	3	PUE220302121285	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DEL 0 000 AL 0 067.33 EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 167379	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiconcuautla de	167379	2094	1981	4075	Metros cuadrados de construcción	de	390.51	06/07/2022	04/09/2022	417,202.78	417,202.78	417,202.78	417,202.78	417,202.78	417,202.78	Validado avances
2022	3	PUE220302117229	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AL PANTEON EN PALZOQUITLA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA - 149575	Puebla	49	Chiconcuautla	Palzoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Chiconcuautla de	149575	373	373	746	Metros cuadrados de construcción	de	1157.1	04/06/2022	03/08/2022	1,301,045.80	1,301,045.80	1,301,045.80	1,301,045.80	1,301,045.80	1,301,045.80	Validado avances
2022	3	PUE220302123471	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 177791	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio Chiconcuautla de	177791	1041	939	1980	Metros lineales	1473	07/07/2022	06/08/2022	371,967.25	371,967.25	371,967.25	371,967.25	371,967.25	371,967.25	Validado avances	
2022	3	PUE220302119539	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO - 159429	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio Chiconcuautla de	159429	360	332	692	Metros cuadrados de construcción	de	186.02	02/07/2022	01/09/2022	668,021.72	668,021.72	668,021.72	668,021.72	668,021.72	668,021.72	Validado avances
2022	3	PUE220302122228	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21DCC0715Z EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLA - 171987	Puebla	49	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Chiconcuautla de	171987	127	119	246	Metros cuadrados de construcción	de	530.11	06/07/2022	05/08/2022	221,061.20	221,061.20	221,061.20	221,061.20	221,061.20	221,061.20	Validado avances
2022	3	PUE220302115990	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BORDA PERIMETRAL DEL BACHILLER GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO C.C.T.21EBH0711M DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 144106	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Chiconcuautla de	144106	650	650	1300	Metros Cuadrados	231.5	04/06/2022	03/08/2022	1,231,257.72	1,231,257.72	1,231,257.72	1,231,257.72	1,231,257.72	1,231,257.72	Validado avances	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302116557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA VICTORIA Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA. - 146576	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	146576	110	80	190	Metros Cuadrados	700	11/08/2022	09/09/2022	1,051,684.14	1,016,527.13	1,016,527.13	1,016,527.13	1,016,527.13	1,016,527.13	Validado avances
2022	3	PUE220202084014	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE 3 PULGADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LA TOMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 101260	Puebla	51	Chietla	San Miguel la Toma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	101260	70	50	120	Metros cúbicos	30	13/06/2022	13/08/2022	732,035.52	749,022.81	749,022.81	749,022.81	749,022.81	749,022.81	Validado avances
2022	3	PUE220202081592	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS DE RAYON MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 89639	Puebla	51	Chietla	Lagunillas de Rayón (Alchichica)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	89639	28	20	48	Metros Cuadrados	996	02/05/2022	17/06/2022	1,070,677.17	1,070,677.17	1,070,677.17	1,070,677.17	1,070,677.17	1,070,677.17	Validado avances
2022	3	PUE220202073040	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MORELOS CALLE JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 40252	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	40252	64	45	109	Metros lineales	162	04/05/2022	17/06/2022	469,536.18	408,298.52	408,298.52	408,298.52	408,298.52	408,298.52	Validado avances
2022	3	PUE220202069953	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 22036	Puebla	51	Chietla	San Antonio Coayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	22036	546	450	996	Metros cuadrados de construcción	634	09/05/2022	23/06/2022	2,836,142.82	2,836,142.82	2,836,142.82	2,836,142.82	2,836,142.82	2,836,142.82	Validado avances
2022	3	PUE220202070440	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECOLACIO MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 26267	Puebla	51	Chietla	San Miguel Tecolacio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	26267	151	100	251	Metros Cuadrados	1437	13/04/2022	13/06/2022	1,841,536.61	1,841,536.61	1,841,536.61	1,841,536.61	1,841,536.61	1,841,536.61	Validado avances
2022	3	PUE220302116547	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 146545	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	146545	80	60	140	Metros Cuadrados	782	11/08/2022	09/09/2022	782,630.59	792,532.42	792,532.42	792,532.42	792,532.42	792,532.42	Validado avances
2022	3	PUE220202073027	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 40169	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	40169	90	58	148	Metros Cuadrados	162	02/05/2022	17/06/2022	545,966.21	502,460.16	502,460.16	502,460.16	502,460.16	502,460.16	Validado avances
2022	3	PUE220202073041	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 40255	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Chietla	40255	16	12	28	Metros lineales	162	06/06/2022	06/07/2022	159,659.29	212,216.55	212,216.55	212,216.55	212,216.55	212,216.55	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302124595	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TRES CABEZAS A POTRERILLOS - 183121	Puebla	53	Chignahuapan	Tres Cabezas	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	y	Municipio Chignahuapan	de 183121	528	492	1020	Kilómetro lineal	9.9	19/05/2022	17/08/2022	2,531,099.90	2,531,099.90	2,531,099.90	2,531,099.90	2,531,099.90	2,531,099.90	2,531,099.90	Validado avances
2022	3	PUE220302125060	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PEDERNALES A SAN FRANCISCO TERRERILLOS - 185092	Puebla	53	Chignahuapan	San Miguel Pedernales	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	y	Municipio Chignahuapan	de 185092	73	77	150	Kilómetro lineal	6.2	25/05/2022	23/08/2022	1,687,527.56	1,687,527.56	1,687,527.56	1,687,527.56	1,687,527.56	1,687,527.56	1,687,527.56	Validado avances
2022	3	PUE220302128919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO DE TOLTEMPAN - 204022	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Chignahuapan	de 204022	476	438	914	Piezas	21	20/02/2022	18/09/2022	891,107.74	891,107.74	891,107.74	891,107.74	891,107.74	891,107.74	891,107.74	Validado avances
2022	3	PUE220302124955	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE RINCONADA A RIO CHICO - 184588	Puebla	53	Chignahuapan	Rinconada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Chignahuapan	de 184588	463	489	952	Kilómetro lineal	3.3	25/05/2022	23/08/2022	581,998.05	581,998.05	581,998.05	581,998.05	581,998.05	581,998.05	581,998.05	Validado avances
2022	3	PUE220302128809	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL DESAYUNADOR EN EL ESTRUCTURAREGIONAL C EN EL PREESCOLAR CE NTRO DIF, CON CLAVE CETRO DE TRABAJO 21EJN0596Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIGNAHUAPAN - 203597	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Chignahuapan	de 203597	22	17	39	Metros Cuadrados	185.65	02/05/2022	25/08/2022	1,855,941.51	1,855,941.51	1,855,941.51	1,855,941.51	1,855,941.51	1,855,941.51	1,855,941.51	Validado avances
2022	3	PUE220302124884	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE TECOLOQUILLO A PAREDON - 184344	Puebla	53	Chignahuapan	Tecoloquillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Chignahuapan	de 184344	194	175	369	Kilómetro lineal	8.2	19/05/2022	17/08/2022	1,887,248.15	1,887,248.15	1,887,248.15	1,887,248.15	1,887,248.15	1,887,248.15	1,887,248.15	Validado avances
2022	3	PUE220302124574	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL VALLE A ENTRONQUE PIEDRA ANCHA - 182989	Puebla	53	Chignahuapan	San Luis del Valle	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	y	Municipio Chignahuapan	de 182989	223	225	448	Kilómetro lineal	7.5	19/05/2022	17/08/2022	1,903,642.39	1,903,642.39	1,903,642.39	1,903,642.39	1,903,642.39	1,903,642.39	1,903,642.39	Validado avances
2022	3	PUE220302125172	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE A SAN LUIS DEL VALLE - 185938	Puebla	53	Chignahuapan	Llano Verde	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	y	Municipio Chignahuapan	de 185938	297	265	562	Kilómetro lineal	7.8	25/05/2022	23/08/2022	2,073,751.11	2,073,751.11	2,073,751.11	2,073,751.11	2,073,751.11	2,073,751.11	2,073,751.11	Validado avances
2022	3	PUE220302124419	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MATLAHUACALES A LLANO VERDE - 182450	Puebla	53	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Chignahuapan	de 182450	723	671	1394	Kilómetro lineal	4.5	19/05/2022	17/08/2022	1,154,939.57	1,154,939.57	1,154,939.57	1,154,939.57	1,154,939.57	1,154,939.57	1,154,939.57	Validado avances
2022	3	PUE220302125285	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA A TECOLOQUILLO - 186608	Puebla	53	Chignahuapan	Piedra Ancha	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Chignahuapan	de 186608	225	238	463	Kilómetro lineal	4.85	25/05/2022	23/08/2022	1,243,773.91	1,243,773.91	1,243,773.91	1,243,773.91	1,243,773.91	1,243,773.91	1,243,773.91	Validado avances
2022	3	PUE220302128870	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS ADOSADAS EN EL BACHILLERATO GENERAL TOMAS ALVA EDISON CCT 21EBH0382W, EN LA LOCALIDAD DE EL PAREDON - 203841	Puebla	53	Chignahuapan	El Paredón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Chignahuapan	de 203841	37	30	67	Metros Cuadrados	179.28	20/07/2022	19/08/2022	316,297.06	316,297.06	316,297.06	316,297.06	316,297.06	316,297.06	316,297.06	Validado avances
2022	3	PUE220302126268	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE TEZOHUATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 191261	Puebla	54	Chignautla	Tezohuatepec (Tezotepec)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio Chignautla	de 191261	260	250	510	Metros Cuadrados	522.88	05/07/2022	02/08/2022	628,215.88	628,215.88	628,215.88	628,215.88	628,215.88	628,215.88	628,215.88	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302126161	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO JIMENEZ MORALES, EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN, PERTENECIENTE AL MUICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 190662	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	190662	524	510	1034	Metros Cuadrados		522.88	05/07/2022	02/08/2022	639,119.51	639,119.51	639,119.51	639,119.51	639,119.51	639,119.51	Validado avances
2022	3	PUE220302126303	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC, EN LA COLONIA LA AZTECA, SECCION QUINTA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 191442	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Chignautla	191442	80	70	150	Metros lineales		30	18/07/2022	03/08/2022	114,209.39	114,209.39	114,209.39	114,209.39	114,209.39	114,209.39	Validado avances
2022	3	PUE220302126289	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA PATRIA Y LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE COATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 191356	Puebla	54	Chignautla	Coatzala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	191356	0	270	270	Metros Cuadrados		298.62	05/07/2022	02/08/2022	570,158.02	570,158.02	570,158.02	570,158.02	570,158.02	570,158.02	Validado avances
2022	3	PUE220302110669	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA.- 120408	Puebla	55	Chila	Chila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chila	120408	2664	2418	5082	Metros Cuadrados		646.58	02/07/2022	30/11/2022	4,930,994.46	4,930,994.46	2,986,666.36	2,986,666.36	2,986,666.36	2,986,666.36	Validado avances
2022	3	PUE220202082088	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 92360	Puebla	55	Chila	Chila		Otros Proyectos	Municipio de Chila	92360	0	0	0	SERVICIO(S)		1	29/04/2022	28/05/2022	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302128839	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 203754	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chila de la Sal	203754	55	42	97	Metros Cuadrados		1524.98	11/04/2022	25/06/2022	1,960,980.68	1,960,980.68	1,960,980.68	1,960,980.68	1,960,980.68	1,960,980.68	Validado avances
2022	3	PUE220302129430	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS TENAMPOLA DEL 0 MÁS 000.00 AL 4 MÁS 108.97, CARRIZAL DEL 0 MÁS 000.00 AL 3 MÁS 096.10, HUAXCUAXTLA DEL 0 MÁS 000.00 AL 2 MÁS 771.42 Y COFRADIA DEL 0 MÁS 000.00 AL 0 MÁS 668.80 EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA - 206237	Puebla	56	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chila de la Sal	206237	178	154	332	Metros Cuadrados		42581	02/06/2022	24/06/2022	586,308.83	586,308.83	586,308.83	586,308.83	586,308.83	586,308.83	Validado avances
2022	3	PUE220202078212	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA CHILA CHIAUTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 71873	Puebla	56	Chila de la Sal	San Pedro Ocotián	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Chila de la Sal	71873	46	33	79	Metros Cuadrados		868.94	16/04/2022	20/06/2022	907,593.67	1,015,970.63	1,015,970.63	1,015,970.63	1,015,970.63	1,015,970.63	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302129976	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA AV. 5 DE MAYO, ENTRE AV. NACIONAL Y AV. JUAN HERRERA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 208534	Puebla	66	Guadalupe	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Guadalupe	208534	30	30	60	Metros cuadrados de construcción	4095	01/07/2022	26/07/2022	2,446,309.57	2,446,309.57	2,446,309.57	2,446,309.57	2,446,309.57	2,446,309.57	Validado avances
2022	3	PUE220302129054	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA - 204659	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Guadalupe	204659	518	436	954	Metros cúbicos	49440	04/04/2022	28/06/2022	693,548.21	693,548.22	693,548.22	693,548.22	693,548.22	693,548.22	Validado avances
2022	3	PUE220302129998	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 208666	Puebla	66	Guadalupe	La Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Guadalupe	208666	30	30	60	Metros Cuadrados	448	01/07/2022	15/08/2022	1,732,648.56	1,702,063.45	1,702,063.45	1,702,063.45	1,702,063.45	1,702,063.45	Validado avances
2022	3	PUE220302128000	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 200266	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Otros Proyectos		Municipio de Guadalupe Victoria	200266	0	0	0	PROYECTO(S)	1	04/02/2022	07/03/2022	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	710,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302130156	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 178.50 - 209569	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	209569	532	480	1012	Metros Cuadrados	1193.1	16/08/2022	16/10/2022	1,853,935.18	1,291,779.20	1,291,779.20	1,291,779.20	1,291,779.20	1,291,779.20	Validado avances
2022	3	PUE220302114361	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES TRAMO COYOY LACANUY DEL KM 0 000.00 AL 7 000.00 CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y BACHEO - 138337	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyoy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	138337	492	500	992	Metros Cuadrados	35000	15/05/2022	15/06/2022	878,701.62	878,701.62	878,701.62	878,701.62	878,701.62	878,701.62	Validado avances
2022	3	PUE220302114462	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO DE USOS MULTIPLES - 138661	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La Fábrica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	138661	67	52	119	Metros Cuadrados	724.5	28/05/2022	28/07/2022	2,174,575.52	2,174,575.52	2,174,575.52	2,174,575.52	2,174,575.52	2,174,575.52	Validado avances
2022	3	PUE220302109929	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE EMBOVEDADO PARA AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO DE LA JOYA DEL CADENAMIENTO 0,000 120.00 - 116862	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	116862	344	331	675	Metros Cuadrados	174	18/04/2022	18/06/2022	1,243,885.88	1,243,885.88	1,243,885.88	1,243,885.88	1,243,885.88	1,243,885.88	Validado avances
2022	3	PUE220302109596	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA, PUEBLA - 115599	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	115599	532	480	1012	Piezas	200	26/03/2022	26/04/2022	445,431.30	445,431.30	445,431.30	445,431.30	445,431.30	445,431.30	Validado avances
2022	3	PUE220302123013	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE BARRANCA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CARRETERA AL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA - 175763	Puebla	69	Huaquechula	Cacaloxúchitl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huaquechula	175763	180	180	360	Puente(s)	1	26/05/2022	20/07/2022	1,667,144.94	1,665,132.22	1,665,132.22	1,665,132.22	1,665,132.22	1,665,132.22	Validado avances
2022	3	PUE220302128795	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 203547	Puebla	69	Huaquechula	El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huaquechula	203547	92	82	174	Metros Cuadrados	786.87	23/05/2022	12/07/2022	922,113.20	920,686.71	920,686.71	920,686.71	920,686.71	920,686.71	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOJO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302123020	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 175781	Puebla	69	Huaquechula	Santa Ana Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huaquechula	175781	70	70	140	Metros lineales		818.18	13/06/2022	12/07/2022	887,922.20	886,331.43	886,331.43	886,331.43	886,331.43	886,331.43	Validado avances
2022	3	PUE220302128815	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 203632	Puebla	69	Huaquechula	Mártir Cuauhtémoc (San José Cuauhtémoc)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huaquechula	203632	489	400	889	Metros Cuadrados		961.03	24/05/2022	24/07/2022	1,144,025.96	1,143,342.08	1,143,342.08	1,143,342.08	1,143,342.08	1,143,342.08	Validado avances
2022	3	PUE220302128831	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 203702	Puebla	69	Huaquechula	San Diego el Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huaquechula	203702	122	100	222	Metros Cuadrados		1389.5	15/06/2022	25/07/2022	1,752,009.17	1,750,519.96	1,750,519.96	1,750,519.96	1,750,519.96	1,750,519.96	Validado avances
2022	3	PUE220302123017	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR Y 2 PONIENTE ENTRE AV. MOLANGO Y CONTINUACION DE LA 3 SUR EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 175769	Puebla	69	Huaquechula	Teacalco de Dorantes (San José Teacalco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huaquechula	175769	100	100	200	Metros Cuadrados		1939	31/05/2022	05/08/2022	1,090,343.66	1,089,299.98	1,089,299.98	1,089,299.98	1,089,299.98	1,089,299.98	Validado avances
2022	3	PUE220302123028	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C. C. T. 21DPR21490 EN LA LOCALIDAD LA VENTA MUNICIPIO DE HUAQUECHULA - 175799	Puebla	69	Huaquechula	La Venta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huaquechula	175799	280	250	530	Metros cuadrados de construcción	576	09/08/2022	09/09/2022	1,676,556.70	1,950,360.04	1,950,360.04	1,950,360.04	1,950,360.04	1,950,360.04	Validado avances	
2022	3	PUE220302123019	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JOSÉ VASCONCELOS CLAVE. 21EBH0540V, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 175777	Puebla	69	Huaquechula	Santa Ana Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huaquechula	175777	200	175	375	Metros Cuadrados		675	09/06/2022	20/06/2022	430,478.15	429,143.75	429,143.75	429,143.75	429,143.75	429,143.75	Validado avances
2022	3	PUE220302123025	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CARRETERA ATLIXCO TLAPANALA Y PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN VALLARTA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 175794	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huaquechula	175794	35	30	65	Metros Cuadrados		1059.8	17/06/2022	12/08/2022	1,282,358.76	1,281,084.99	1,281,084.99	1,281,084.99	1,281,084.99	1,281,084.99	Validado avances
2022	3	PUE220302123033	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 3 NORTE Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SOTO Y GAMA, DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 175842	Puebla	69	Huaquechula	Soto y Gama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huaquechula	175842	50	50	100	Metros Cuadrados		650	18/08/2022	14/10/2022	719,834.26	717,634.84	717,634.84	717,634.84	717,634.84	717,634.84	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302109107	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CALLE ADOLFLOPEZ MATEOS DE COLONIA PEMEX, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 113448	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huatlatlauca	113448	20	30	50	Metros Cuadrados	2031	02/05/2022	30/06/2022	1,408,742.30	1,408,742.30	1,408,742.30	1,408,742.30	1,408,742.30	1,408,742.30	Validado avances
2022	3	PUE220302109102	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 113425	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Huatlatlauca	113425	80	80	160	Metros lineales	60	01/04/2022	15/05/2022	581,974.71	581,974.71	581,974.71	581,974.71	581,974.71	581,974.71	Validado avances
2022	3	PUE220302127751	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALAD DE BARRANCA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 198987	Puebla	70	Huatlatlauca	Álvaro Obregón (Barranca Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huatlatlauca	198987	25	30	55	Metros Cuadrados	1389.5	02/07/2022	15/09/2022	1,027,154.36	1,027,154.36	1,027,154.36	1,027,154.36	1,027,154.36	1,027,154.36	Validado avances
2022	3	PUE220302109104	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 113441	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Huatlatlauca	113441	150	100	250	Pozo(s)	1	02/05/2022	31/05/2022	519,446.18	519,446.18	519,446.18	519,446.18	519,446.18	519,446.18	Validado avances
2022	3	PUE220302117878	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 152069	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	152069	28002	18668	46670	Piezas	770	21/04/2022	19/06/2022	2,663,397.35	2,663,397.35	2,663,397.35	2,663,397.35	2,663,397.35	2,663,397.35	Validado avances
2022	3	PUE220302117915	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 152210	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	152210	14001	9334	23335	Piezas	770	21/04/2022	19/06/2022	2,663,397.35	2,663,397.35	2,663,397.35	2,663,397.35	2,663,397.35	2,663,397.35	Validado avances
2022	3	PUE220302121078	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 130 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN A LOCALIDAD DE LEACAMAN EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 166401	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	166401	306	294	600	Metros cuadrados de construcción	4680	05/07/2022	02/10/2022	2,276,314.10	2,031,172.56	2,031,172.56	2,031,172.56	2,031,172.56	2,031,172.56	Validado avances
2022	3	PUE220302121163	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 329.2 EN LA SECCIÓN UNO, 0 MAS 000 AL 179.20 EN LA SECCIÓN DOS DE LA COLONIA POZO DE AGUA, DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 303.20 EN LA COLONIA LOS SANTIAGOS Y DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 302 DE LA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 166759	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huehuetla	166759	456	438	894	Metros cuadrados de construcción	2306.4	07/06/2022	05/08/2022	1,986,322.07	1,405,858.31	1,986,322.07	1,405,858.31	1,405,858.31	1,405,858.31	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	3	PUE220302118536	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NINOS SIMON BOLIVAR C.C.T. 210 JNT1108R EN EL MUNICIPIO DE HUEHUTELAN EL CHICO, PUEBLA. - 155361	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán el Chico	155361	27	25	52	Metros Cuadrados		175.38	15/07/2022	12/09/2022	759,444.60	759,444.60	759,444.60	759,444.60	759,444.60	759,444.60	Validado avances	
2022	3	PUE220302105825	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN ELCHICO, PUEBLA - 55753	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huehuetlán el Chico	55753	18	12	30	Kilómetro lineal		2	12/04/2022	27/04/2022	262,195.08	262,195.08	262,195.08	262,195.08	262,195.08	262,195.08	Validado avances	
2022	3	PUE220302115714	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN HUEHUETLÁN EL CHICO LOCALIDAD RÍO CHIQUITO AGUA DULCE MUNICIPIO DE HUEHUETLAN ELCHICO, PUEBLA. RENTA DE MAQUINARIA - 143112	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Río Chiquito (Agua Dulce)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huehuetlán el Chico	143112	11	7	18	Kilómetro lineal		5000	10/04/2022	09/05/2022	491,615.77	491,615.77	491,615.77	491,615.77	491,615.77	491,615.77	Validado avances	
2022	3	PUE220302116088	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO NO. 2 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 144517	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Huehuetlán el Chico	144517	1900	1700	3600	Pozo(s)		1	12/05/2022	12/06/2022	479,743.08	479,743.08	479,743.08	479,743.08	479,743.08	479,743.08	Validado avances	
2022	3	PUE220302118460	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA EL AVIADOR ENTRE CALLE DEL PASAJE Y KM 102.18 - 154893	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huehuetlán el Chico	154893	25	15	40	Metros Cuadrados		375.3	03/03/2022	12/04/2022	480,409.59	480,409.59	480,409.59	480,409.59	480,409.59	480,409.59	Validado avances	
2022	3	PUE220302117503	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL QUETZALCOATL C.T. 21DPR0039V EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 150651	Puebla	73	Huehuetlán Chico	el Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán el Chico	150651	100	80	180	Metros Cuadrados		112.47	20/05/2022	02/08/2022	765,533.23	765,533.23	765,533.23	765,533.23	765,533.23	765,533.23	Validado avances	
2022	3	PUE220302108772	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 112192	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo		Otros Proyectos	Municipio de Huejotzingo	112192		0	0	0	SERVICIO(S)		1	02/05/2022	09/08/2022	983,680.00	983,680.00	983,680.00	393,472.00	393,472.00	393,472.00	Validado avances
2022	3	PUE220202082999	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO - 96703	Puebla	74	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huejotzingo	96703		688	676	1364	Metros Cuadrados		980	31/05/2022	12/10/2022	9,672,617.18	9,672,617.18	9,672,617.18	8,364,556.15	8,364,556.15	8,364,556.15	Validado avances
2022	3	PUE220302118510	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TERCERA ETAPA EN CALLE DEL MORAL ENTRE CALLE SANTA TERESA Y AVENIDA NACIONAL LOCALIDAD SANTA MARIA NEPOPUALCO - 155236	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huejotzingo	155236		756	744	1500	Metros cuadrados de construcción		1876.7	06/06/2022	02/09/2022	2,997,175.86	2,997,175.86	2,997,175.86	1,615,730.85	1,615,730.85	1,615,730.85	Validado avances
2022	3	PUE220202083786	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COCECHAS EN SANTA MARIA ATEXCAC PRIMERA ETAPA - 100233	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huejotzingo	100233	3452	3444	6896	Metros Cuadrados		7350	21/05/2022	27/10/2022	10,044,104.30	10,044,104.30	10,044,104.30	7,019,134.93	7,019,134.93	7,019,134.93	Validado avances	
2022	3	PUE220302109153	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA UBICADA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 113584	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huejotzingo	113584		1506	1494	3000	Metros Cuadrados		2431.4	06/06/2022	28/09/2022	9,497,173.27	9,497,173.27	9,497,173.27	6,638,274.05	6,638,274.05	6,638,274.05	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302107120	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIAS Y MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 80340	Puebla	76	Hueytamalco	Tacuba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Hueytamalco	de 80340	229	246		475 Metros Cuadrados de construcción		14800	10/05/2022	07/09/2022	14,699,314.39	14,699,314.39	14,699,314.39	14,699,314.39	14,699,314.39	14,699,314.39	Validado avances
2022	3	PUE220202085176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE EL CAJALAN A LA ANTENA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL KM 0 MÁS204.00 - 105178	Puebla	77	Hueytlalpan	Kajaán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Hueytlalpan	de 105178	70	70		140 Metros Cuadrados		1224	25/04/2022	23/07/2022	1,706,224.16	1,706,224.16	1,706,224.16	1,706,224.16	1,706,224.16	1,706,224.16	Validado avances
2022	3	PUE220202084714	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE EL CRUCERO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 600 DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 103815	Puebla	77	Hueytlalpan	El Crucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Hueytlalpan	de 103815	232	230		462 Metros cúbicos		1200	21/02/2022	21/04/2022	1,640,273.84	1,640,273.84	1,640,273.84	1,640,273.84	1,640,273.84	1,640,273.84	Validado avances
2022	3	PUE220202084752	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHADO EN PALACIO MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 103954	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Hueytlalpan	de 103954	1011	1011		2022 Metros Cuadrados		530	28/02/2022	28/04/2022	584,651.95	584,651.95	584,651.95	584,651.95	584,651.95	584,651.95	Validado avances
2022	3	PUE220302129465	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE ZITLALA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUE. - 206387	Puebla	77	Hueytlalpan	Zitlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Hueytlalpan	de 206387	367	337		704 Metros Cuadrados		35.78	27/06/2022	25/08/2022	492,077.45	492,077.45	492,077.45	492,077.45	492,077.45	492,077.45	Validado avances
2022	3	PUE220202084762	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO HUEYTLALPAN ZITLALA DEL KM 1 MÁS 000 AL KM 3 MÁS 200 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 103987	Puebla	77	Hueytlalpan	Zitlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Hueytlalpan	de 103987	218	218		436 Metros lineales		2200	07/04/2022	05/06/2022	1,324,534.47	1,324,534.47	1,324,534.47	1,324,534.47	1,324,534.47	1,324,534.47	Validado avances
2022	3	PUE220302129475	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN. - 206425	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio Hueytlalpan	de 206425	367	337		704 Metros lineales		360.44	11/04/2022	09/07/2022	3,563,920.37	3,563,920.37	3,563,920.37	3,563,920.37	3,563,920.37	3,563,920.37	Validado avances
2022	3	PUE220202084743	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO LA ESPERANZA DEL KM 0 MÁS 000 AL KM 0 MÁS 289.17 INCLUYE PUENTE PEATONAL DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 103906	Puebla	77	Hueytlalpan	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Hueytlalpan	de 103906	120	121		241 Metros cúbicos		217	23/02/2022	23/05/2022	2,433,632.63	2,433,632.63	2,433,632.63	2,433,632.63	2,433,632.63	2,433,632.63	Validado avances
2022	3	PUE220302129451	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL CRUCERO DEL KM 0 000 AL KM 0 100 EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 206332	Puebla	77	Hueytlalpan	El Crucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio Hueytlalpan	de 206332	315	301		616 Metros Cuadrados		500	06/06/2022	04/08/2022	948,041.95	948,041.95	948,041.95	948,041.95	948,041.95	948,041.95	Validado avances
2022	3	PUE220302126464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL TIPO U PARA FLUJO DE AGUA CON BOCA DE TORMENTA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATITAN - 192131	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pahuatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Huitzilan de Serdán	192131		93	108	201 Metros Cuadrados		255.5	02/08/2022	02/10/2022	209,850.96	209,850.96	209,850.96	62,955.29	62,955.29	62,955.29	Validado avances
2022	3	PUE220302128149	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA - 200937	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	200937		2348	2345	4693 Metros Cuadrados		2022.3	08/07/2022	06/09/2022	1,454,800.00	1,454,800.00	1,454,800.00	1,287,240.00	1,287,240.00	1,287,240.00	Validado avances
2022	3	PUE220302124725	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVOS DE PEZMATA - 183620	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pezmata (Papalocontitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan de Serdán	183620		187	192	379 Metros cuadrados de construcción		60.9	16/06/2022	15/08/2022	720,000.00	720,000.00	720,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302124723	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE COHUAPAN DEL KM. CERO MAS 000 AL KM CERO MAS 600.00 - 183586	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Cohuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huitzilan de Serdán	183586	52	58		110 Metros cuadrados de construcción		3000	15/06/2022	13/08/2022	1,300,873.19	1,300,873.19	1,300,873.19	1,300,873.19	1,300,873.19	1,300,873.19	Validado avances
2022	3	PUE220302124731	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TOTUTLA DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 638.00 - 183647	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Totutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huitzilan de Serdán	183647	205	218		423 Metros cuadrados de construcción		3190	06/06/2022	05/08/2022	1,384,750.00	1,384,750.00	1,384,750.00	1,384,750.00	1,384,750.00	1,384,750.00	Validado avances
2022	3	PUE220202085390	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO, EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE ZAPATA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 106324	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	de Buenavista de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	106324	251	229		480 Pozo(s)		1	12/06/2022	11/07/2022	866,264.80	866,264.80	866,264.80	866,264.80	866,264.80	866,264.80	Validado avances
2022	3	PUE220302124803	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO, EN LA LOCALIDAD DE EL ORGANAL, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 183903	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	de El Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	183903		130	110	240 Tanque(s)		1	02/08/2022	26/08/2022	607,869.85	607,869.85	607,869.85	607,869.85	607,869.85	607,869.85	Validado avances
2022	3	PUE220302124801	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AHUELITLALPAN, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 183893	Puebla	81	Ixcamilpa Guerrero	de San Ahuelitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	183893	80	120		200 Metros cúbicos		24435	27/07/2022	25/08/2022	892,593.23	892,593.23	892,593.23	892,593.23	892,593.23	892,593.23	Validado avances
2022	3	PUE220302107427	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86585	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla		Otros Proyectos	Municipio Ixcaquixtla	de 86585	0	0		0 SERVICIO(S)		1	01/06/2022	31/12/2022	84,000.00	84,000.00	84,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302125750	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 188824	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla		Otros Proyectos	Municipio Ixcaquixtla	de 188824	0	0		0 PROYECTO(S)		1	31/08/2022	28/11/2022	151,676.60	151,676.60	151,676.00	75,838.30	75,838.30	75,838.30	Validado avances
2022	3	PUE220302112205	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO - 127878	Puebla	82	Ixcaquixtla	Santa Cecilia Clavijero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Ixcaquixtla	de 127878	217	241		458 Metros cuadrados de construcción		883.67	27/06/2022	24/09/2022	1,162,510.81	1,162,510.81	1,162,510.81	629,979.31	629,979.31	629,979.31	Validado avances
2022	3	PUE220302127123	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 195323	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tatóxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio Ixtacamaxtitlán	de 195323		75	40	115 Metros Cuadrados		201	11/07/2022	30/09/2022	1,568,489.19	1,568,489.19	1,568,489.19	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302127593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PROGRESO ENTRE LA CALLE DE LA CLINICA Y CALLE CINCO DE MAYO, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 230.00, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCUIXPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 197886	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Texocuixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio Ixtacamaxtitlán	de 197886	95	70		165 Metros Cuadrados		2070	18/07/2022	20/09/2022	1,684,567.98	1,684,567.98	1,684,567.98	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302127579	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 197837	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio Ixtacamaxtitlán	de 197837		80	70	150 Metros Cuadrados		153.12	18/06/2022	15/09/2022	1,408,901.44	1,408,901.44	1,408,901.44	1,127,120.99	1,127,120.99	1,127,120.99	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302126407	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA LA CALDERA TERRENATE Y LIBRAMIENTO CUATEXMOLA XONACATITLA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 090 EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 191902	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cuatro Caminos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	191902	60	50	110	Metros Cuadrados		753	23/05/2022	21/07/2022	619,550.43	619,550.43	619,550.43	619,550.43	619,550.43	619,550.43	Validado avances
2022	3	PUE220302126793	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 193944	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	193944	290	210	500	Piezas		100	01/07/2022	11/07/2022	702,380.00	702,380.00	702,380.00	702,380.00	702,380.00	702,380.00	Validado avances
2022	3	PUE220302126976	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CON PUENTE VEHICULAR EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE AV 16 DE SEPTIEMBRE NORTE Y 21 DE OCTUBRE, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 075, EN LA LOCALIDAD DE LA CALDERA , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 194497	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Caldera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	194497	40	35	75	Metros Cuadrados		619	10/06/2022	07/09/2022	1,197,644.84	1,197,644.84	1,197,644.84	1,197,644.84	1,197,644.84	1,197,644.84	Validado avances
2022	3	PUE220302126670	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT. 21DPR2498U, EN LA LOCALIDAD DE TULIGTIC SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN - 193466	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tuligtic (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtacamaxtitlán	193466	70	55	125	Metros Cuadrados		59	01/06/2022	30/08/2022	707,694.39	707,694.39	707,694.39	707,694.39	707,694.39	707,694.39	Validado avances
2022	3	PUE220302127763	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 199094	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxtitlán	199094	0	0	0	PROYECTO(S)		1	11/06/2022	11/07/2022	110,000.02	110,000.02	110,000.02	110,000.02	110,000.02	110,000.02	Validado avances
2022	3	PUE220302116038	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL BANCO DEL BIENESTAR - 144335	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtepec	144335	1695	1535	3230	Metros lineales		45.77	23/03/2022	21/05/2022	1,582,414.48	1,582,414.48	1,582,414.48	1,582,414.48	1,582,414.48	1,582,414.48	Validado avances
2022	3	PUE220302116086	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA - 144510	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Ixtepec	144510	1695	1535	3230	Metros cuadrados de construcción		749.52	22/06/2022	20/08/2022	2,151,576.92	2,151,576.92	2,151,576.92	2,151,576.92	2,151,576.92	2,151,576.92	Validado avances
2022	3	PUE220302109093	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN SEBASTIAN PUCTLA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN PUCTLA - 113400	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de San Sebastián Puctla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	113400	491	454	945	Pozo(s)		1	04/07/2022	01/10/2022	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	1,381,251.03	1,381,251.03	1,381,251.03	Validado avances
2022	3	PUE220302109086	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALE 3 NORTE MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO SAN JUAN RABOSO - 113372	Puebla	85	Izúcar Matamoros	de San Juan Raboso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	113372	59	56	115	Metros Cuadrados		1620	27/06/2022	25/08/2022	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.81	2,673,104.81	2,673,104.81	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302122099	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES HUITZILAN Y TECOMATLAN ENTRE AVENIDA REAL SANTA LUCÍA Y LÍMITES DE PRIVADAS EN LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN. - 171333	Puebla	106	Ocoyucan	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	171333	65	60	125	Metros Cuadrados	731.46	09/08/2022	09/10/2022	423,573.34	423,573.34	423,573.34	113,678.50	113,678.50	113,678.50	Validado avances
2022	3	PUE220202083816	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA TLAPACOYA ENTRE CALLE TLAPACOYA Y CADENAMIENTO 0 MAS 274.47, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 100377	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	100377	65	50	115	Metros Cuadrados	1222	31/05/2022	28/08/2022	1,501,193.12	1,497,538.92	1,497,538.92	1,286,998.10	1,286,998.10	1,286,998.10	Validado avances
2022	3	PUE220302125661	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 99 CON CLAVE 21DST0108M DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN - 188438	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoyucan	188438	100	100	200	Metros Cuadrados	173.33	04/08/2022	02/10/2022	1,059,030.85	1,059,030.85	1,059,030.85	432,137.42	432,137.42	432,137.42	Validado avances
2022	3	PUE220302122396	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE GALINDO, UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 172599	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Ocoyucan	172599	45	20	65	Metros lineales	144.76	16/08/2022	15/09/2022	215,128.09	445,519.46	445,519.46	168,705.10	168,705.10	168,705.10	Validado avances
2022	3	PUE220302125559	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO MENOR AL SISTEMA DE REBOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CASETA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA. - 187936	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Ocoyucan	187936	450	350	800	Piezas	1	29/07/2022	26/09/2022	114,591.69	114,591.69	114,591.69	57,295.85	57,295.85	57,295.85	Validado avances
2022	3	PUE220202083728	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y FIN DE CALLE EN LA JUNTA AUXILIAR FRANCISCO SARABIA - 99911	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	99911	80	60	140	Metros Cuadrados	1863.83	25/05/2022	22/08/2022	2,637,801.32	3,500,742.53	3,500,742.53	2,933,235.10	2,933,235.10	2,933,235.10	Validado avances
2022	3	PUE220302120938	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA RINCONADA ENTRE CALLE SIEMPREVIVA Y CALLE RINCONADA, EN LA LOCALIDAD SANRA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 165650	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Martha Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Ocoyucan	165650	19	15	34	Metros lineales	88	27/07/2022	24/09/2022	998,820.54	998,820.54	998,820.54	590,126.50	590,126.50	590,126.50	Validado avances
2022	3	PUE220302121809	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE ADOQUÍN EXISTENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA - 169678	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Cruz Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	169678	17	15	32	Metros Cuadrados	248.2	16/08/2022	14/09/2022	241,811.97	260,896.30	260,896.30	72,543.59	72,543.59	72,543.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302121950	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA ATIXCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO A EMILIO PORTES GIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 170663	Puebla	106	Ocoyucan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	170663	12	8	20	Metros Cuadrados		193.83	17/08/2022	15/09/2022	218,716.62	241,716.71	241,716.71	65,614.99	65,614.99	65,614.99	Validado avances
2022	3	PUE220202080080	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PROLONGACIÓN CALLE DOLORES ENTRE CALLE HIDALGO Y PRIVADA HIDALGO, Y PRIVADA HIDALGO ENTRE PROLONGACIÓN CALLE DOLORES Y LÍMITE DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 81011	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	81011	45	30	75	Metros cuadrados de construcción		2204	16/05/2022	13/08/2022	2,442,583.16	2,442,583.16	2,442,583.16	2,442,583.16	2,442,583.16	2,442,583.16	Validado avances
2022	3	PUE220202080896	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE 1A. PRIVADA CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y LÍMITE DE LA PRIVADA, 2A. PRIVADA CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y LÍMITE DE PRIVADA, Y PRIVADA HIDALGO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 85450	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	85450	65	42	107	Metros Cuadrados		667	26/04/2022	24/07/2022	1,595,856.63	1,595,866.63	1,595,866.63	1,595,866.63	1,595,866.63	1,595,866.63	Validado avances
2022	3	PUE220302120713	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CALLE LAILA ENTRE CALLE JUAN N. MENDEZ Y CALLE COLOSO, EN LA LOCALIDAD FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 164787	Puebla	106	Ocoyucan	Primera Sección de Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Ocoyucan	164787	60	65	125	Metros lineales		702.91	24/05/2022	22/07/2022	1,017,094.03	1,017,094.02	1,017,094.02	1,017,094.02	1,017,094.02	1,017,094.02	Validado avances
2022	3	PUE220302121495	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 168298	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan		Otros Proyectos	Municipio de Ocoyucan	168298	0	0	0	PROYECTO(S)		26	02/06/2022	30/08/2022	1,217,116.74	1,217,116.74	1,217,116.74	1,217,116.74	1,217,116.74	1,217,116.74	Validado avances
2022	3	PUE220302114028	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO LA PASTORIA SANTA LUCIA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 543.93, EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 136612	Puebla	106	Ocoyucan	La Pastoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	136612	130	119	249	Metros Cuadrados		3263.6	07/06/2022	05/09/2022	2,593,672.35	2,593,672.35	2,593,672.35	2,593,672.35	2,593,672.35	2,593,672.35	Validado avances
2022	3	PUE220202079951	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXITTLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 80360	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Ocoyucan	80360	80	60	140	Metros Cuadrados		2090	25/04/2022	23/07/2022	2,509,835.87	2,743,267.50	2,743,267.50	2,743,267.50	2,743,267.50	2,743,267.50	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202071458	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PINTURA Y ACABADOS EN CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2022 - 31349	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Oriental	31349	424	280	704	Centro(s) de salud	de	6	01/05/2022	01/07/2022	796,323.24	796,323.24	796,323.24	796,323.24	796,323.24	796,323.24	Validado avances
2022	3	PUE220302111959	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO EL ARENAL, DEL KM 0.42600 AL KM 1.34300 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 126525	Puebla	109	Pahuatlán	El Arenal	Proyecto de Inversión de Transportes de Infraestructura Social	vialidades	Municipio de Pahuatlán	126525	117	96	213	Kilómetro lineal		0.92	01/07/2022	31/10/2022	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	314,186.54	Validado avances
2022	3	PUE220302130245	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 210131	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	210131	35	33	68	Calentador(es)		15	09/07/2022	06/09/2022	132,507.44	132,507.44	132,507.44	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302115636	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, DEL KM 0.000 AL KM 0.33855 ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 142882	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	142882	1119	1060	2179	Metros Cuadrados		1464.3	01/08/2022	30/11/2022	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,554,870.14	1,554,870.14	593,302.65	Validado avances
2022	3	PUE220302118642	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0.000 AL KM 0.36833, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 155843	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	155843	341	333	674	Metros Cuadrados		1273.5	01/09/2022	31/12/2022	1,807,412.34	1,807,412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202069593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 20147	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle		Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlán	20147	0	0	0	PROYECTO(S)		1	03/04/2022	31/07/2022	928,000.00	928,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302104593	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0.32200 AL KM 0.68807, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 22492	puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	22492	516	500	1016	Metros Cuadrados		2196	22/06/2022	19/10/2022	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	1,827,257.05	1,827,257.05	1,827,257.05	Validado avances
2022	3	PUE220302105988	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0.000 AL KM 0.23153, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 60547	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	60547	520	513	1033	Metros Cuadrados		1389.2	01/07/2022	31/10/2022	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	596,762.99	596,762.99	596,762.99	Validado avances
2022	3	PUE220302116116	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL RIO DEL KM 0.000 AL KM 0.15668, EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 144613	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla de la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Pahuatlán	144613	357	342	699	Metros Cuadrados		885.24	01/08/2022	30/11/2022	1,194,254.00	1,194,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302137970	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 54998	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle		PRODIM	Municipio de Pahuatlán	54998	0	0	0	ESCANER(S)	4	01/07/2022	30/09/2022	742,519.03	742,519.03	742,519.03	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202076087	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 60531	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pahuatlán	60531	1795	1780	3575	Piezas	310	17/04/2022	15/06/2022	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	1,286,617.78	Validado avances
2022	3	PUE220302111957	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CALLEJÓN ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 126514	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Pahuatlán	126514	52	55	107	Metros lineales	94	01/07/2022	31/10/2022	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302105968	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA AQUILES SERDÁN C.C.T. 21ETV0604Y DE LA LOCALIDAD DE CUAUNEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 59965	Puebla	109	Pahuatlán	Cuauneutla de la Paz	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pahuatlán	59965	55	56	111	Metros Cuadrados	56	21/05/2022	18/08/2022	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	310,691.58	Validado avances
2022	3	PUE220302105987	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 60545	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Pahuatlán	60545	62	58	120	Metros lineales	222.27	19/04/2022	17/07/2022	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	611,054.19	Validado avances
2022	3	PUE220202083682	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA 16 SUR EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 99605	Puebla	110	Palmar de Bravo	La Purísima	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Palmar de Bravo	99605	78	77	155	Metros Cuadrados	623	15/06/2022	15/07/2022	702,209.11	210,662.73	702,209.11	210,662.73	210,662.73	210,662.73	Validado avances
2022	3	PUE220202084521	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA AVENIDA CINCO NORTE ENTRE AVENIDA 5 NORTE Y AVENIDA 3 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 103190	Puebla	110	Palmar de Bravo	Jesús Nazareno	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Y Municipio de Palmar de Bravo	103190	78	72	150	Metros Cuadrados	432	15/06/2022	15/07/2022	400,617.28	120,185.18	400,617.28	120,185.18	120,185.18	120,185.18	Validado avances
2022	3	PUE220202084418	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 102710	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Y Municipio de Palmar de Bravo	102710	150	138	288	Metros lineales	1523	15/06/2022	15/08/2022	1,428,786.80	428,636.04	1,428,786.80	428,636.04	428,636.04	428,636.04	Validado avances
2022	3	PUE220202083488	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 98810	Puebla	110	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar de Bravo	98810	78	72	150	Metros Cuadrados	919	15/06/2022	15/08/2022	1,919,879.36	575,963.81	1,919,879.36	575,963.81	575,963.81	575,963.81	Validado avances

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302126926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 60 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 194294	Puebla	111	Pantepec	Buena Vista	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Pantepec	194294	156	138	294	Metros Cuadrados	2100	05/05/2022	02/08/2022	1,009,659.00	1,009,659.00	1,009,659.00	1,009,659.00	1,009,659.00	1,009,659.00	Validado avances
2022	3	PUE220302127670	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 198669	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Pantepec	198669	42	37	79	Metros lineales	103	09/02/2022	10/03/2022	186,413.84	186,413.84	186,413.84	186,413.84	186,413.84	186,413.84	Validado avances
2022	3	PUE220302129997	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA SECUNDARIA CARMEN VELEZ C.C.T. 21ETV0906T EN LA LOCALIDAD DE EL POZO DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 208660	Puebla	111	Pantepec	El Pozo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Pantepec	208660	57	51	108	Metros cuadrados de construcción	546	14/06/2022	12/08/2022	1,480,146.73	1,480,146.73	1,480,146.73	1,480,146.73	1,480,146.73	1,480,146.73	Validado avances
2022	3	PUE220302126734	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DPB0428K, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 193749	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Pantepec	193749	138	127	265	Aula	8	20/01/2022	09/04/2022	891,529.69	891,529.69	891,529.69	891,529.69	891,529.69	891,529.69	Validado avances
2022	3	PUE220302126741	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS PANTEPEC MEDIA LUNA, DE 1.90 KM, EN LA LOCALIDAD DE PANTEPEC EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 193770	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Pantepec	193770	168	146	314	Kilómetro lineal	1.9	22/01/2022	07/03/2022	1,513,433.43	1,513,433.43	1,513,433.43	1,513,433.43	1,513,433.43	1,513,433.43	Validado avances
2022	3	PUE220302127115	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 146 ACCIONES TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA - 195261	Puebla	111	Pantepec	Ejido Cañada Colotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Pantepec	195261	380	336	716	Metros Cuadrados	5110	05/05/2022	02/08/2022	2,456,829.58	2,456,829.58	2,456,829.58	2,456,829.58	2,456,829.58	2,456,829.58	Validado avances
2022	3	PUE220302129776	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA NIÑOS HEROES, EL MAMEY INSURGENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 207664	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Pantepec	207664	1057	971	2028	Metros Cuadrados	1319	13/05/2022	10/08/2022	1,418,475.33	1,418,475.33	1,418,475.33	1,418,475.33	1,418,475.33	1,418,475.33	Validado avances
2022	3	PUE220202082243	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INOPILCO MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUE. - 93168	Puebla	113	Piaxtla	Yetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Piaxtla	93168	214	325	539	Metros lineales	268	01/10/2022	30/10/2022	494,672.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202082165	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE PIAXTLA PRIMERA ETAPA, PIAXTLA, PUEBLA. - 92799	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Piaxtla	92799	2485	2247	4732	Metros Cuadrados	1280	01/06/2022	30/07/2022	2,302,237.00	2,302,237.00	2,302,237.00	1,564,639.22	1,564,639.22	1,564,639.22	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202082181	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE INOPIICO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 92892	Puebla	113	Piaxtla	Inopilco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	92892	65	55	120	Sanitario(s)		29	01/08/2022	30/09/2022	422,008.17	422,008.17	422,008.17	422,008.17	422,008.17	422,008.17	Validado avances
2022	3	PUE220202081919	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA - 91380	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Piaxtla	91380	2485	2247	4732	Metros Cuadrados		101	04/02/2022	04/04/2022	671,303.54	671,303.54	671,303.54	671,303.54	671,303.54	671,303.54	Validado avances
2022	3	PUE220202081944	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO ESTRUCTURAL PARA USOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LA EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE BELEM DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 91546	Puebla	113	Piaxtla	Progreso	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Piaxtla	91546	586	462	1048	Metros Cuadrados		871	20/04/2022	23/06/2022	2,661,941.94	2,661,941.94	2,661,941.94	2,661,941.94	2,661,941.94	2,661,941.94	Validado avances
2022	3	PUE220302119642	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, COL RANCHO GUADALUPE, C. 5 DE FEBRERO SUR MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 159939	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	159939	120	100	220	Piezas		8	26/07/2022	22/11/2022	737,286.33	737,286.33	737,286.33	737,286.33	737,286.33	737,286.33	Validado avances
2022	3	PUE220302119705	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA RESURRECCION, C. 16 DE SEPTIEMBRE SUR EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 160209	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	160209	13	15	28	Piezas		14	26/07/2022	22/11/2022	478,693.94	478,693.94	478,693.94	478,693.94	478,693.94	478,693.94	Validado avances
2022	3	PUE220302121624	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. HUESCORRAL, MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 168848	Puebla	114	Puebla	San Miguel	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	168848	46	30	76	Piezas		43	23/08/2022	20/12/2022	1,413,538.81	1,413,538.81	1,413,538.81	1,413,538.81	1,413,538.81	1,413,538.81	Validado avances
2022	3	PUE220302127060	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD MONTERREY ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVAR MÉXICO, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 194885	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	194885	4934	4835	9769	Metros Cuadrados		7937.9	31/08/2022	28/11/2022	13,496,492.62	4,048,947.79	13,496,492.62	4,048,947.79	4,048,947.79	4,048,947.79	Validado avances
2022	3	PUE220302108848	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 112597	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza		Otros Proyectos	Secretaría de Infraestructura	112597	0	0	0	SERVICIO(S)		1	01/06/2022	31/12/2022	3,566,999.09	1,123,090.78	3,337,635.98	1,123,090.78	1,123,090.78	1,123,090.78	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302118230	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL DE CALLE 1 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONEINTE Y LATERAL PERIFERICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN LA COLONIA GRANJAS PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, - 153843	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Puebla	153843	2612	1405	4017	Metros Cuadrados	5546.3	08/06/2022	05/09/2022	10,734,794.86	6,640,617.32	10,734,794.86	6,640,617.32	6,640,617.32	6,640,617.32	Validado avances
2022	3	PUE220302120134	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, C. DORADILLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 162368	Puebla	114	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	162368	5	3	8	Piezas	3	23/08/2022	20/12/2022	144,254.79	144,254.79	144,254.79	144,254.79	144,254.79	144,254.79	Validado avances
2022	3	PUE220302121154	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN COL. MIGUEL HERNANDEZ PASION, CALLE HUITZILIAN, VARIAS CALLES MPJO. P EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 166729	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	166729	140	128	268	Piezas	19	29/07/2022	25/11/2022	1,043,246.00	1,043,246.00	1,043,246.00	1,043,246.00	1,043,246.00	1,043,246.00	Validado avances
2022	3	PUE220302120016	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, COL. SAN MIGUEL GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 161742	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	161742	56	52	108	Piezas	10	29/07/2022	25/11/2022	468,540.11	468,540.11	468,540.11	468,540.11	468,540.11	468,540.11	Validado avances
2022	3	PUE220302121706	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN SEBASTIAN DE APARICIO, COL. CERRITOS, C. SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 169238	Puebla	114	Puebla	Los Cerritos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	169238	28	20	48	Piezas	14	07/09/2022	31/12/2022	526,916.76	526,916.76	526,916.76	526,916.76	526,916.76	526,916.76	Validado avances
2022	3	PUE220302122050	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SANTO TOMAS CHAUTLA, COL. SAN JOSÉ PEDREGAL, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 171101	Puebla	114	Puebla	San Marcos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	171101	38	30	68	Piezas	9	07/09/2022	31/12/2022	407,913.58	407,913.58	407,913.58	407,913.58	407,913.58	407,913.58	Validado avances
2022	3	PUE220302127039	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE E INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 194769	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Y	Municipio de Puebla	194769	5598	5475	11073	Metros Cuadrados	8510.3	17/08/2022	14/11/2022	15,499,698.70	4,649,909.61	15,499,698.70	4,649,909.61	4,649,909.61	4,649,909.61	Validado avances

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302117423	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CEDRO, EN LA COLONIA BOSQ, AMALIA SECC 08J ENTRE ROBLE MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 150334	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	150334	12	8		20 Metros lineales	50	01/07/2022	28/07/2022	21,797.05	21,797.05	21,797.05	21,797.05	21,797.05	21,797.05	Validado avances
2022	3	PUE220302123970	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN 2DA PV HERMANOS SERDAN, NUMERO 1A SECC 08J ENTRE ROBLE ZACACHIMALP08 ENTRER Hermanos Serdan y , MUNICIPIO DE PUEBLA ESTADO DE PUEBLA. - 180457	Puebla	114	Puebla	San Zacachimalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	180457	25	15		40 Metros lineales	150	26/08/2022	22/09/2022	159,979.51	159,979.51	159,979.51	159,979.51	159,979.51	159,979.51	Validado avances
2022	3	PUE220302112711	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COSCOMAYA MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 130427	Puebla	115	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	130427		43	31	74 Metros Cuadrados	2209.1	24/06/2022	22/08/2022	1,910,083.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302128160	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE CAMINO NACIONAL Y BARRANCA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 200998	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Quecholac	200998		87	58	145 Metros lineales	330	25/07/2022	22/09/2022	349,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302112543	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ORIZABA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 129345	Puebla	115	Quecholac	Ejido Palmarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	129345	67	45		112 Metros Cuadrados	1450	20/06/2022	18/08/2022	2,116,621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302112952	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE 4 SUR Y 7 LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA DE JESUS MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 131506	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	131506	54	36		90 Metros Cuadrados	1233	01/07/2022	29/08/2022	1,312,935.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302112918	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE A QUECHOLAC EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 131362	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	131362		51	28	79 Metros Cuadrados	2160	27/06/2022	25/08/2022	1,861,250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302105862	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA FRANCISCO I.MADERO CON CLAVE 21DPB0845X UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAGUEYITOS - 57016	Puebla	116	Quimixtlán	Magueyitos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtlán	57016	189	176	365	Metros Cuadrados		407	05/04/2022	03/06/2022	1,596,259.16	1,596,259.16	1,596,259.16	1,596,259.16	1,596,259.16	1,596,259.16	Validado avances
2022	3	PUE220302111337	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS REYES - 123500	Puebla	116	Quimixtlán	Rincón de los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	123500	43	40	83	Metros Cuadrados		729.63	01/06/2022	15/07/2022	1,117,325.98	1,117,325.98	1,117,325.98	1,117,325.98	1,117,325.98	1,117,325.98	Validado avances
2022	3	PUE220302113513	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA - 134130	Puebla	116	Quimixtlán	Peña Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	134130	69	54	123	Metros Cuadrados		821	04/03/2022	12/04/2022	1,063,595.27	1,063,595.27	1,063,595.27	1,063,595.27	1,063,595.27	1,063,595.27	Validado avances
2022	3	PUE220302119692	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE DEL PANTÉON ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CADENAMIENTO 125.00 EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 160167	Puebla	116	Quimixtlán	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quimixtlán	160167	93	96	185	Metros Cuadrados		615.37	04/07/2022	01/09/2022	740,399.52	740,399.52	740,399.52	740,399.52	740,399.52	740,399.52	Validado avances
2022	3	PUE220302111348	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN EL CABALLITO - 123557	Puebla	116	Quimixtlán	San Martín el Caballito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	123557	43	41	84	Cuarto(s)		10	13/06/2022	11/08/2022	1,639,242.79	1,639,242.79	1,639,242.79	1,639,242.79	1,639,242.79	1,639,242.79	Validado avances
2022	3	PUE220302105858	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO - 56913	Puebla	116	Quimixtlán	Xacaxomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	56913	47	43	90	Cuarto(s)		18	29/03/2022	27/05/2022	2,592,896.06	2,592,896.06	2,592,896.06	2,592,896.06	2,592,896.06	2,592,896.06	Validado avances
2022	3	PUE220302113450	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MAGUEYAL - 133828	Puebla	116	Quimixtlán	El Magueyal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	133828	73	75	148	Metros Cuadrados		851	02/03/2022	10/04/2022	1,092,865.84	1,092,865.84	1,092,865.84	1,092,865.84	1,092,865.84	1,092,865.84	Validado avances
2022	3	PUE220302105838	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAOLOAXTLA - 55997	Puebla	116	Quimixtlán	Tlamoaloxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	55997	117	109	228	Metros Cuadrados		1700	11/03/2022	19/04/2022	2,169,619.46	2,169,619.46	2,169,619.46	2,169,619.46	2,169,619.46	2,169,619.46	Validado avances
2022	3	PUE220302105860	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS REYES - 56963	Puebla	116	Quimixtlán	Rincón de los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	56963	45	41	86	Cuarto(s)		18	04/04/2022	02/06/2022	2,583,173.79	2,583,173.79	2,583,173.79	2,583,173.79	2,583,173.79	2,583,173.79	Validado avances
2022	3	PUE220302105864	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL A SAN ISIDRO REYNOSA ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y ENTRONQUE A BUENAVISTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA - 57082	Puebla	116	Quimixtlán	San Isidro Reynosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quimixtlán	57082	81	77	158	Metros Cuadrados		807	26/04/2022	04/06/2022	959,832.42	959,832.42	959,832.42	959,832.42	959,832.42	959,832.42	Validado avances
2022	3	PUE220302113464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLAN - 133904	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	133904	31	26	57	Cuarto(s)		10	04/03/2022	02/05/2022	1,466,979.76	1,466,979.76	1,466,979.76	1,466,979.76	1,466,979.76	1,466,979.76	Validado avances
2022	3	PUE220302105851	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 56561	Puebla	116	Quimixtlán	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	56561	660	626	1286	Metros Cuadrados		1706	18/03/2022	26/04/2022	2,481,422.34	2,481,422.34	2,481,422.34	2,481,422.34	2,481,422.34	2,481,422.34	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302107366	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN - 85668	Puebla	116	Quimixtlán	La Concepción	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	85668	138	145	283	Metros Cuadrados		1248	16/05/2022	15/07/2022	1,424,990.68	1,424,990.68	1,424,990.68	1,424,990.68	1,424,990.68	1,424,990.68	Validado avances
2022	3	PUE220302111345	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE XACAXOMULCO - 123547	Puebla	116	Quimixtlán	Xacaxomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quimixtlán	123547	56	52	108	Metros Cuadrados		793.11	06/06/2022	20/07/2022	1,227,850.01	1,227,850.01	1,227,850.01	1,227,850.01	1,227,850.01	1,227,850.01	Validado avances
2022	3	PUE220302130228	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE DEL BARRIO 13 Y CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO ENTRE BANCO DE BIENESTAR Y PREPARATORIA - 210047	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajales	210047	0	250	250	Metros Cuadrados		411.86	03/09/2022	18/10/2022	1,258,281.60	1,258,281.60	1,258,281.60	1,226,826.47	1,226,826.47	1,226,826.47	Validado avances
2022	3	PUE220302130191	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE RAFAEL LARA GRAJALES UBICADA EN CARRETERA FEDERAL ORIENTAL . AMOZOC KILOMETRO 53, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 209757	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Rafael Lara Grajales	209757	1350	950	2300	Metros Cuadrados		2250	29/09/2022	27/10/2022	1,562,048.99	1,543,356.25	1,543,356.25	937,530.44	937,530.44	937,530.44	Validado avances
2022	3	PUE220302129323	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CASA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 205858	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Los Reyes de Juárez	205858	16	14	30	Metros lineales		87.6	15/08/2022	03/10/2022	136,208.60	136,208.60	136,208.60	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302118267	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y CALLE HIDALGO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 153980	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	153980	54	46	100	Metros Cuadrados		1341	01/08/2022	29/09/2022	1,631,224.51	1,631,224.51	1,631,224.51	1,436,584.98	1,436,584.98	1,436,584.98	Validado avances
2022	3	PUE220302118866	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN UBR EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 156716	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Los Reyes de Juárez	156716	318	270	588	Metros Cuadrados		429.8	05/08/2022	02/11/2022	3,874,348.36	3,874,348.36	3,874,348.36	1,162,304.51	1,162,304.51	1,162,304.51	Validado avances
2022	3	PUE220302128617	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARRIZAL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 202971	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	202971	108	92	200	Metros Cuadrados		2733.7	12/08/2022	10/10/2022	2,338,737.33	2,338,737.33	2,338,737.33	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302122953	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR Y CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 175300	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	175300	54	46	100	Metros Cuadrados		1935.4	17/08/2022	30/09/2022	1,650,170.71	1,650,170.71	1,650,170.71	862,350.72	862,350.72	862,350.72	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302137766	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE TRES COMPUTADORAS UNA LAPTOP DOS IMPRESORA MULTIFUNIONAL Y UN PLOTTER - 14539	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez		PRODIM	Municipio de Los Reyes de Juárez	14539	0	0	0	IMPRESORA(S)	1		13/06/2022	17/06/2022	214,596.52	214,471.24	214,471.24	214,471.24	214,471.24	214,471.24	Validado avances
2022	3	PUE220302112768	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES ENTRE ANDADOR DOS Y CAMINO REAL A MOMOXPAN, CAMINO REAL A MOMOXPAN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES Y CADENAMIENTO CERO MÁS TREINTA Y DOS PUNTO CERO CERO, Y ANDADORES TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ Y ONCE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES Y CERRADA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE GALEANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. - 130805	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de San Andrés Cholula	130805	224	206	430	Metros lineales		506.69	09/06/2022	07/08/2022	1,475,091.08	1,463,188.34	1,463,188.34	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302113396	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN AV. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y AV. AYUNTAMIENTO, CALLE CARRIL A TONANTZINTLA ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA, Y AV. AYUNTAMIENTO ENTRE AV. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO UNO MÁS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEHUILYOYOCAN. - 133549	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Tehuilo yocan Luis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de San Andrés Cholula	133549	249	230	479	Metros cuadrados de construcción		16252	09/07/2022	05/11/2022	25,079,890.19	24,253,013.93	24,253,013.93	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302112764	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS SUR ENTRE CALLE QUINCE ORIENTE Y CANAL ACTIPAN. - 130785	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de San Andrés Cholula	130785	78	72	150	Metros lineales		420.41	20/05/2022	18/06/2022	590,317.63	587,568.59	587,568.59	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302128500	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL COMAC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. - 202418	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de San Andrés Cholula	202418	1823	1682	3505	Metros cuadrados de construcción		10840	25/08/2022	22/11/2022	17,009,672.24	16,415,634.51	16,415,634.51	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302109742	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA ALDAMA ENTRE AVENIDA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO CERO MAS SESENTA Y SEIS PUNTO TRECE Y CONCRETO ESTAMPADO EN ANDADOR PEATONAL ENTRE CADENAMIENTO CERO MAS SESENTA Y SEIS PUNTO TRECE Y CALLE CINCO DE MAYO. - 116155	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de San Andrés Cholula	116155	75	70	145	Metros cuadrados de construcción		541.56	08/04/2022	07/06/2022	811,701.20	806,990.17	806,990.17	672,933.88	672,933.88	672,933.88	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302112752	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE HUEJOTZINGO Y CALLE TLATLAUQUITEPEC. - 130728	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de San Andrés Cholula	130728	108	99		207 Metros cuadrados de construcción		1250.6	13/04/2022	12/06/2022	1,958,260.09	1,957,674.17	1,957,674.17	1,673,881.84	1,673,881.84	1,673,881.84	Validado avances
2022	3	PUE220302113371	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR CAROLINA AGAZZI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOS UNO DJN CERO CINCO CUATRO CUATRO L. - 133426	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Andrés Cholula	133426	21	19		40 Metros cuadrados de construcción		88.4	17/06/2022	31/07/2022	714,659.90	710,823.69	710,823.69	332,267.87	332,267.87	332,267.87	Validado avances
2022	3	PUE220302113415	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA CARMATEX ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE CALLE ÁLVARO OBREGON. - 133643	Puebla	119	San Cholula	Andrés San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de San Andrés Cholula	133643		58	53	111 Metros lineales		615	19/07/2022	24/08/2022	1,268,880.52	1,264,924.71	1,264,924.71	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302105501	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D SAN ANTONIO CAÑADA LIMITES SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC DEL KM 2.700 AL KM 3.200, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 46153	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de San Antonio Cañada	46153		2791	3147	5938 Metros Cuadrados		3047.54	06/05/2022	03/08/2022	3,371,724.34	2,717,907.10	2,717,907.10	2,717,907.10	2,717,907.10	2,717,907.10	Validado avances
2022	3	PUE220302116839	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2022 RURAL, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 22 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAÑADA, PRIMERA SECCION MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 147616	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Antonio Cañada Primera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Antonio Cañada	147616		30	25	55 Sanitario(s)	1		03/07/2022	02/09/2022	1,500,873.17	225,130.97	225,130.97	225,130.97	225,130.97	225,130.97	Validado avances
2022	3	PUE220302105538	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALEJANDRO VOLTA, C.C.T. 21ETV02036, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN NECOXCALCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 47342	Puebla	120	San Cañada	Antonio San Esteban Necoxcalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Antonio Cañada	47342	34	42		76 Metros Cuadrados		709.33	16/05/2022	29/07/2022	2,675,245.15	2,831,745.77	2,831,745.77	2,831,745.77	2,831,745.77	2,831,745.77	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202077192	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES RAFAEL AVILA CAMACHO ENTRE CARRETERA TEHUACAN CHILAC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RAFAEL AVILA CAMACHO, EN LA COL. VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA - 66152	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de San Gabriel Chilac	66152	80	150	230	Metros Cuadrados		2690.3	11/05/2022	11/08/2022	2,086,653.15	2,024,004.20	2,024,004.20	2,024,004.20	2,024,004.20	2,024,004.20	Validado avances
2022	3	PUE220202077173	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAIE PLUVIAL EN CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE OTE. - 65971	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de San Gabriel Chilac	65971	100	200	300	Metros lineales		487.35	11/05/2022	11/08/2022	3,667,307.40	3,745,444.77	3,745,444.77	3,745,444.77	3,745,444.77	3,745,444.77	Validado avances
2022	3	PUE220302126315	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC. - 191486	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Gabriel Chilac	191486	7366	6665	14031	Piezas		1025	18/08/2022	18/09/2022	2,654,550.88	2,654,550.88	2,654,550.88	2,654,550.88	2,654,550.88	2,654,550.88	Validado avances
2022	3	PUE220302109812	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE CUATRO PONIENTE ENTRE CALLE PEDRO DE LA CRUZ Y CALLE OCHO NORTE, Y CALLE DIEZ NORTE ENTRE CALLE CUARTO PONIENTE Y CARRETERA COYOTEPEC ACATLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUE. - 116455	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	116455	35	49	84	Metros lineales		630	20/01/2022	09/02/2022	633,807.49	633,807.49	633,807.49	633,807.49	633,807.49	633,807.49	Validado avances
2022	3	PUE220302110220	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TRECE NORTE, ENTRE CALLE CUATRO ORIENTE Y PROLONGACION DE CALLE TRECE NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA. - 118293	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	118293	195	170	365	Metros Cuadrados		1260	14/03/2022	03/05/2022	1,611,795.30	1,611,795.30	1,611,795.30	1,611,795.30	1,611,795.30	1,611,795.30	Validado avances
2022	3	PUE220302108498	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUEBLA - 101684	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	101684	423	385	808	Metros Cuadrados		12176	07/02/2022	10/03/2022	1,150,482.00	1,150,482.00	1,150,482.00	1,150,482.00	1,150,482.00	1,150,482.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129965	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN BACHILLERATO DIGITAL NO. 37 C.C.T. 21EBH0977E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 208483	Puebla	128	San José Chiapa	San José Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José Chiapa	208483	20	20	40	Metros Cuadrados		236.08	06/06/2022	12/09/2022	554,189.56	554,189.56	554,189.56	248,753.88	248,753.88	248,753.88	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302130072	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS C.C.T. 21ETV0323P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 209016	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José Chiapa	209016	21	19	40	Metros Cuadrados		236.08	01/07/2022	30/09/2022	554,189.56	554,189.56	554,189.56	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302130109	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN BACHILLERATO GENERAL JUAN DE PLAFOX Y MENDOZA C.C.T. 21EBH0425D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 209193	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José Chiapa	209193	21	19	40	Metros Cuadrados		236.08	18/07/2022	21/10/2022	554,189.56	554,189.56	554,189.56	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129916	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA - 208264	Puebla	128	San José Chiapa	San José Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San José Chiapa	208264	257	243	500	Metros lineales		7700	18/04/2022	18/05/2022	843,798.55	843,798.55	843,798.55	843,798.55	843,798.55	843,798.55	Validado avances
2022	3	PUE220302130229	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN LAS LOCALIDADES DE LA PURISIMA, NUEVO VICENCIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 210053	Puebla	128	San José Chiapa	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San José Chiapa	210053	105	95	200	Metros lineales		6000	01/08/2022	09/09/2022	542,304.44	542,304.44	542,304.44	542,304.44	542,304.44	542,304.44	Validado avances
2022	3	PUE220302128128	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO 97 CLAVE 21EBH1019D DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AXUXCO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA - 200855	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Axuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla	200855	20	21	41	Metros cuadrados de construcción	130.24	30/09/2022	21/12/2022	1,701,126.80	1,670,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2022	3	PUE220302128910	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL TRAMO CON RIEGO ASFÁLTICO O AL 3300 ENTRE SAN JOSÉ MIAHUATLAN Y SUPER CARRETERA TEHUACAN OAXACA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN PUEBLA - 203990	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San José Miahuatlán	203990	4582	4204	8786	Metros Cuadrados		20871	07/03/2022	22/04/2022	1,580,874.54	1,580,874.54	1,580,874.54	1,580,874.54	1,580,874.54	1,580,874.54	Validado avances
2022	3	PUE220302128918	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y RAMPAS PARA PUENTE VEHICULAR EN EL KM 1 780 AL KM 1 800 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLAN - 204019	Puebla	129	San Miahuatlán	José San José Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San José Miahuatlán	204019	4582	4204	8786	Metros Cuadrados		250	25/02/2022	18/04/2022	4,090,911.96	4,090,911.96	4,090,911.96	4,090,911.96	4,090,911.96	4,090,911.96	Validado avances
2022	3	PUE220302128598	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES Y COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 21DPR09200 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. - 202911	Puebla	130	San Juan Atenco	San José Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Juan Atenco	202911	25	33	58	Metros Cuadrados		1212.95	01/09/2022	31/10/2022	510,134.42	509,144.30	509,144.30	509,144.30	509,144.30	509,144.30	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302108721	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE ACCESO A LA COMUNIDAD CADENAMIENTO O MAS 263.00 DE LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MATA REDONDA - 106227	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Benito Juárez (Mata Redonda)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	106227	90	110	200	Metros Cuadrados	1578	16/05/2022	29/06/2022	1,336,525.54	1,336,525.54	1,336,525.54	1,336,525.54	1,336,525.54	1,336,525.54	Validado avances
2022	3	PUE220302108708	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ MATA REDONDA DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA - 105691	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Benito Juárez (Mata Redonda)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	105691	110	170	280	Metros Cuadrados	9450.21	22/04/2022	21/05/2022	510,884.08	510,884.08	510,884.08	510,884.08	510,884.08	510,884.08	Validado avances
2022	3	PUE220302127308	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POZO GUERRA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CARRETERA A VENUSTIANO CARRANZA Y LAGUNA DE OXIDACIÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA - 196466	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Pozo Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	196466	150	250	400	Metros lineales	1174.02	19/07/2022	01/09/2022	2,303,888.89	2,303,888.89	2,303,888.89	2,303,888.89	2,303,888.89	2,303,888.89	Validado avances
2022	3	PUE220302108707	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE POZO GUERRA PERTENECIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA - 105674	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	Pozo Guerra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	105674	90	110	200	Metros Cuadrados	6286.96	23/04/2022	17/05/2022	339,582.52	339,582.52	339,582.52	339,582.52	339,582.52	339,582.52	Validado avances
2022	3	PUE220302108712	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE RAFAEL ALDUCÍN Y CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 105792	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	105792	90	110	200	Metros Cuadrados	699.66	23/04/2022	27/05/2022	609,473.17	609,473.17	609,473.17	609,473.17	609,473.17	609,473.17	Validado avances
2022	3	PUE220302108725	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y EL CADENAMIENTO O MAS 674.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES - 106276	Puebla	137	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Nicolás Buenos Aires	106276	90	110	200	Metros lineales	674	16/06/2022	05/07/2022	201,201.42	201,201.42	201,201.42	201,201.42	201,201.42	201,201.42	Validado avances
2022	3	PUE220302125944	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 189782	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	189782	162	141	303	Metros Cuadrados	1296.11	05/07/2022	02/09/2022	1,289,509.94	2,034,053.24	2,034,053.24	540,955.30	540,955.30	540,955.30	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302125788	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RIO YAQUI SUR Y CALLE RIO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 189053	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	189053	41	41	82	Metros Cuadrados	1365.66	27/05/2022	24/08/2022	1,498,773.60	2,182,604.99	2,182,604.99	703,190.92	703,190.92	703,190.92	Validado avances
2022	3	PUE220302127609	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. - 197945	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Isidro Labrador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	197945	600	450	1050	Cancha(s)	1	05/09/2022	30/11/2022	911,033.72	911,033.72	911,033.72	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302130205	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BACHILLERATO GENERAL JUAN ESCUTIA C.C.T 21EBH0192E DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 209922	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	209922	90	70	160	Metros Cuadrados	16	14/09/2022	14/11/2022	121,775.15	121,775.15	121,775.15	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302130263	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS HEMRILO ABREU C.C.T.21DJN1145V DE LA LOCALIDAD DE ALAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. - 210234	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	210234	18	10	28	Metros Cuadrados	104.28	14/09/2022	20/12/2022	626,890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302122636	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 2 NORTE SUR CALLE 3 ORIENTE Y VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES 9 Y 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA - 173790	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Juan Llano Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	173790	95	57	152	Metros lineales	733.5	12/05/2022	30/07/2022	644,113.39	644,113.39	644,113.39	644,113.39	644,113.39	644,113.39	Validado avances
2022	3	PUE220302104798	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA,PUEBLA. - 28680	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Isidro Labrador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	28680	8	5	13	Metros lineales	295	21/02/2022	22/04/2022	16,599.35	16,599.35	16,599.35	16,599.35	16,599.35	16,599.35	Validado avances
2022	3	PUE220302127587	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 197863	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	197863	640	480	1120	Estufa(s)	160	20/09/2022	31/12/2022	559,769.60	559,769.60	559,769.60	559,769.60	559,769.60	559,769.60	Validado avances
2022	3	PUE220202085317	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE 3 DE MAYO, ENTRE LA CARRETERA E.C. EL SECO, ZACATEPEC, BARROSO Y LIMITE DE POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BARROSO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 105794	Puebla	142	San Salvador el Seco	San José Barroso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Salvador el Seco	105794	295	316	611	Metros Cuadrados	2770.88	15/02/2022	15/04/2022	2,137,500.52	2,480,058.26	2,480,058.26	1,937,500.53	1,937,500.53	1,937,500.53	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302128180	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CARCAMO DE AGUAS PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE PASO PUENTE SANTA ANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA. - 201116	Puebla	142	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	201116	1102	1050	2152	Metros cúbicos	1759.9	01/07/2022	31/07/2022	367,362.66	367,362.66	367,362.66	367,362.66	367,362.66	367,362.66	Validado avances
2022	3	PUE220302128270	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA. - 201525	Puebla	142	San Salvador el Seco	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Seco	201525	634	644	1278	Metros cúbicos	2139.6	01/07/2022	31/07/2022	444,587.42	444,587.42	444,587.42	444,587.42	444,587.42	444,587.42	Validado avances
2022	3	PUE220202071574	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZITZINTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 31921	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Verde	31921	60	45	105	Metros lineales	261	30/04/2022	30/04/2022	359,978.46	322,468.83	322,468.83	322,468.83	322,468.83	322,468.83	Validado avances
2022	3	PUE220302119156	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA AEREA EN MEDIA TENSION EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSE MANZO, EJERCICIO 2022 - 157876	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlacotepec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Urbanización y Infraestructura Social		Municipio de San Salvador el Verde	157876	45	35	80	Piezas	14	13/07/2022	08/08/2022	912,956.52	912,956.52	912,956.52	912,956.52	912,956.52	912,956.52	Validado avances
2022	3	PUE220202072290	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE ORIENTE, ENTRE CALLE 5 DE MAYO SUR Y CALLE AMADO NERVO SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 35700	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de San Salvador Huixcolotla	35700	180	120	300	Metros Cuadrados	1458.67	21/04/2022	11/06/2022	1,224,542.88	1,224,542.88	1,224,542.88	1,224,542.88	1,224,542.88	1,224,542.88	Validado avances
2022	3	PUE220302121306	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MAZATEOPAN ENTRE CLÍNICA DE LA LOCALIDAD Y PREESCOLAR PRIMAVERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA - 167500	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	San Martín Mazateopan	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de San Sebastián Tlacotepec	167500	106	94	200	Metros cuadrados de construcción	975	10/08/2022	08/09/2022	1,390,827.47	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	1,128,424.09	Validado avances
2022	3	PUE220302121186	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS DOCIENTOS NOVELTA Y OCHO PUNTO DOCE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 166873	Puebla	145	San Sebastián Tlacotepec	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social		Municipio de San Sebastián Tlacotepec	166873	108	94	202	Metros cuadrados de construcción	527.7	19/07/2022	16/09/2022	980,008.38	294,002.51	294,002.51	294,002.51	294,002.51	294,002.51	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302128445	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA NABOR HERNANDEZ CAMACHO CON CLAVE 21DPR0364R UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 202231	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	202231	159	155	314	Metros cuadrados de construcción	600	23/08/2022	21/10/2022	871,958.85	871,958.85	871,958.85	871,958.85	261,587.66	261,587.66	Validado avances
2022	3	PUE220302128117	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE MUCIO MARTINEZ CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS 160 EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN DE MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 200806	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	200806	132	136	268	Metros Cuadrados	1077	27/06/2022	09/09/2022	2,502,280.60	2,502,280.60	2,502,280.60	2,502,280.60	1,808,243.61	1,808,243.61	Validado avances
2022	3	PUE220302128681	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE - 203244	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	203244	2211	2213	4424	Metros cuadrados de construcción	240	23/08/2022	05/11/2022	1,928,167.39	1,928,167.39	1,928,167.39	1,928,167.39	578,450.22	578,450.22	Validado avances
2022	3	PUE220302128665	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EJERCITOS DE ORIENTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 203190	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	203190	86	81	167	Metros cuadrados de construcción	1168.8	23/08/2022	05/11/2022	2,015,047.05	2,015,047.05	2,015,047.05	2,015,047.05	604,514.12	604,514.12	Validado avances
2022	3	PUE220302128468	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 202311	Puebla	147	Santa Ahuatempan	Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	202311	52	48	100	Metros cuadrados de construcción	664.87	23/08/2022	05/11/2022	1,257,483.60	1,257,483.60	1,257,483.60	1,257,483.60	377,245.08	377,245.08	Validado avances
2022	3	PUE220202082689	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y 15 NORTE EN EL BARRIO LA PURÍSIMA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 95503	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	95503	123	113	236	Metros lineales	392	25/04/2022	13/06/2022	442,922.53	132,876.76	442,922.53	132,876.76	132,876.76	132,876.76	Validado avances
2022	3	PUE220202082193	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ANEXOS DE ESPACIOS PARA ATENCIÓN SOCIAL EN COLONIA SAN ISIDRO, PERTENECIENTE A SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 92948	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santiago Miahuatlán	92948	166	154	320	Cancha(s)	1	19/04/2022	18/05/2022	601,095.78	263,891.66	601,095.78	263,891.66	263,891.66	263,891.66	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302128648	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO DE SANTA CLARA, CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR DEL BARRIO SAN MIGUEL, PRIVADA DE LA 12 NORTE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 4 ORIENTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. - 203145	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Santiago Miahuatlán	203145	299	200	499	Metros lineales	390.6	21/07/2022	08/09/2022	941,750.91	282,525.27	941,750.91	282,525.27	282,525.27	282,525.27	Validado avances
2022	3	PUE220302128609	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 11 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. - 202945	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Santiago Miahuatlán	202945	121	81	202	Metros Cuadrados	1224.7	20/06/2022	17/09/2022	1,523,674.97	1,040,254.78	1,523,674.98	1,040,254.78	1,040,254.78	1,040,254.78	Validado avances
2022	3	PUE220302128709	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 203302	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	203302	152	102	254	Piezas	150	30/03/2022	28/04/2022	480,140.92	480,140.82	480,140.82	480,140.82	480,140.82	480,140.82	Validado avances
2022	3	PUE220302128348	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 201781	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán		Otros Proyectos	Municipio de Santiago Miahuatlán	201781	0	0	0	PROYECTO(S)	1	02/02/2022	30/03/2022	209,704.80	209,704.80	209,704.80	209,704.80	209,704.80	209,704.80	Validado avances
2022	3	PUE220302128373	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 201861	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán		Otros Proyectos	Municipio de Santiago Miahuatlán	201861	0	0	0	PROYECTO(S)	1	01/01/2022	31/12/2022	399,274.35	399,270.00	399,270.00	399,270.00	399,270.00	399,270.00	Validado avances
2022	3	PUE220302128702	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LA TRINIDAD, LOS PRADOS, TEOTLÁN, VILLA ALEGRÍA, GUADALUPE, LA PURISMA, Y BARRIO SANTA CLARA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 203291	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Santiago Miahuatlán	203291	177	163	340	Metros lineales	134.09	12/04/2022	31/05/2022	643,207.85	643,207.85	643,207.85	643,207.85	643,207.85	643,207.85	Validado avances
2022	3	PUE220302128647	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CARRETERA A PUEBLA Y BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 203144	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Huehuetlán el Grande	203144	85	82	167	Metros cuadrados de construcción	1292.87	27/07/2022	24/09/2022	1,440,441.55	955,595.73	1,440,441.55	955,595.73	955,595.73	955,595.73	Validado avances

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302108554	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. 9 PONIENTE ENTRE CALLES 31 Y 35 SUR DEL BARRIO DE JONETLAN EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 102621	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecamachalco	102621	83	75	158	Metros lineales	302	17/05/2022	30/06/2022	1,509,975.43	1,509,975.43	1,509,975.43	1,509,975.43	1,509,975.43	1,509,975.43	Validado avances
2022	3	PUE220302106522	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 15 SUR EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA - 70665	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	70665	277	300	577	Metros Cuadrados	2778	25/04/2022	23/06/2022	3,248,914.46	3,248,914.46	3,248,914.46	3,248,914.46	3,248,914.46	3,248,914.46	Validado avances
2022	3	PUE220302122344	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN DE POZO 3 DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 172419	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecamachalco	172419	6151	5673	11824	Metros lineales	110	09/05/2022	27/05/2022	124,492.48	124,492.48	124,492.48	124,492.48	124,492.48	124,492.48	Validado avances
2022	3	PUE220302124579	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS CON BALASTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TECOLCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 183012	Puebla	154	Tecamachalco	San Antonio Tecolco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tecamachalco	183012	1094	962	2056	Metros lineales	4415	07/07/2022	20/08/2022	1,754,251.90	1,754,251.90	1,754,251.90	1,754,251.90	1,754,251.90	1,754,251.90	Validado avances
2022	3	PUE220302122465	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN DE POZO SOLIDADIRAD DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 172927	Puebla	154	Tecamachalco	San Mateo Tlaixpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecamachalco	172927	6151	5673	11824	Metros lineales	110	09/05/2022	27/05/2022	120,385.24	120,385.24	120,385.24	120,385.24	120,385.24	120,385.24	Validado avances
2022	3	PUE220302124719	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO EN LA CARRETERA TECAMACHALCO CUACNOPALAN TRAMO EL SALADO EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 183572	Puebla	154	Tecamachalco	El Salado	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	183572	145	118	263	Metros cúbicos	108.7	14/07/2022	12/08/2022	569,560.08	569,560.08	569,560.08	569,560.08	569,560.08	569,560.08	Validado avances
2022	3	PUE220302106157	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 7 PONIENTE CUERPO NORTE ENTRE AVENIDA 24 SUR Y CALLE 8 SUR, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 62859	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	62859	1200	1050	2250	Kilómetro lineal	0.93	09/05/2022	08/07/2022	11,371,983.87	11,349,878.94	11,349,878.94	7,950,206.58	7,950,206.58	7,950,206.58	Validado avances
2022	3	PUE220302107146	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LAS VEGAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y PROLONGACIÓN DE LA 5 DE MAYO PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACÁN, PUEBLA - 81064	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	81064	757	618	1375	Metros Cuadrados	2543	05/05/2022	04/07/2022	2,590,770.66	2,584,507.65	2,584,507.65	2,365,135.42	2,365,135.42	2,365,135.42	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302112539	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA PEÑAFIEL Y CALLE 10 ORIENTE, COLONIA FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 129331	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	129331	633	517	1150	Metros Cuadrados	862.3	11/04/2022	10/06/2022	1,294,002.45	1,286,096.32	1,286,096.32	385,828.90	382,828.90	382,828.90	Validado avances
2022	3	PUE220302106673	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PROFESOR RAFAEL JIMÉNEZ, ENTRE CALLE LIBERTAD Y JUAN CRISÓSTOMO BONILLA DE LA COLONIA EL CARMEN, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 73239	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	73239	707	579	1286	Metros Cuadrados	1139	17/05/2022	16/06/2022	950,245.01	943,892.81	943,892.81	283,167.84	283,167.84	283,167.84	Validado avances
2022	3	PUE220302116327	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASTOR ROUAIX ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ Y AV. HÉROE DE LA INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE OTILIO MONTAÑO, JUNTA AUXILIAR MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 145421	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	145421	158	106	264	Metros lineales	384.22	11/07/2022	09/09/2022	1,059,171.09	1,054,345.23	1,054,345.23	948,910.71	948,910.71	674,613.09	Validado avances
2022	3	PUE220302105464	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO, BAÑOS PÚBLICOS Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE LA HUIZACHERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. - 44940	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	44940	7800	7200	15000	Metros Cuadrados	1628	01/04/2022	15/05/2022	2,456,312.74	2,442,409.88	2,442,409.88	2,265,950.08	2,265,950.08	2,265,950.08	Validado avances
2022	3	PUE220302107345	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE SABINO EN LA COLONIA SEGUNDA SECCIÓN DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN - 85494	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	85494	571	467	1038	Metros Cuadrados	1106	10/05/2022	24/06/2022	943,623.45	942,554.20	942,554.20	895,426.49	895,426.49	282,766.26	Validado avances
2022	3	PUE220302105539	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO SANITARIO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN - 47352	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	47352	850	650	1500	Metros Cuadrados	189	01/04/2022	14/05/2022	312,459.35	307,867.64	307,867.64	286,316.91	286,316.91	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302114262	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y 8 Y CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y VICENTE GUERRERO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA. - 137822	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	137822	645	528	1173	Metros Cuadrados	1589.7	10/05/2022	09/07/2022	898,494.95	897,659.57	897,659.57	807,893.61	807,893.61	269,297.87	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302106648	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE VICTORIA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARCOS NECOXTLA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 72827	Puebla	156	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	72827	630	516	1146	Metros Cuadrados	530	10/05/2022	09/07/2022	787,202.44	782,182.79	782,182.79	234,654.84	234,654.84	234,654.84	Validado avances
2022	3	PUE220302107263	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y MARTIN CORONA DE LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, TEHUACÁN, PUEBLA. - 83406	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	83406	635	521	1156	Metros Cuadrados	894	10/05/2022	09/07/2022	673,439.75	667,622.71	667,622.71	654,270.26	654,270.26	615,879.54	Validado avances
2022	3	PUE220302107310	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN. - 84646	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	84646	688	562	1250	Metros Cuadrados	1222	02/05/2022	01/07/2022	1,891,526.26	1,873,004.46	1,873,004.46	561,901.34	561,901.34	561,901.34	Validado avances
2022	3	PUE220302108487	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y MISAEI NÚÑEZ ACOSTA EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 101592	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	101592	619	506	1125	Metros Cuadrados	1371	17/05/2022	01/07/2022	787,496.59	781,158.04	781,158.04	703,042.24	703,042.24	589,348.49	Validado avances
2022	3	PUE220302116265	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LATERAL ENTRE CALLE GRAL NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, JUNTA AUXILIAR MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 145146	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	145146	61	41	102	Metros lineales	567.84	11/07/2022	09/09/2022	711,424.55	707,655.15	707,655.15	672,272.39	672,272.39	212,296.55	Validado avances
2022	3	PUE220302117570	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA, MUNICIPIO DE TEHUTIZINGO, PUEBLA. - 150894	Puebla	157	Tehuiztingo	Tecolutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	150894	45	35	80	Metros lineales	365	15/08/2022	15/10/2022	849,992.73	849,992.73	849,992.73	254,997.82	254,997.82	254,997.82	Validado avances
2022	3	PUE220302117630	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN CUARTA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 151198	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	151198	2879	2641	5520	Metros Cuadrados	1279.65	18/07/2022	11/10/2022	2,623,454.55	2,623,454.55	2,623,454.55	1,829,576.67	1,829,576.67	1,829,576.67	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302117339	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CCT 21DPRO9901 EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 149954	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tehuiztingo	149954	65	50	115	Metros cuadrados de construcción	462		20/06/2022	30/08/2022	1,195,577.25	1,195,577.25	1,195,577.25	1,195,577.25	1,195,577.25	1,195,577.25	Validado avances
2022	3	PUE220302129540	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL DE TENAMPULCO, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 206650	Puebla	158	Tenampulco	Tenampulco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tenampulco	206650	600	508	1108	Metros Cuadrados	1509.3		11/06/2022	25/07/2022	803,995.71	803,995.71	803,995.71	803,995.71	803,995.71	803,995.71	Validado avances
2022	3	PUE220302129805	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA POZA VERDE ARROYO BLANCO DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 5 MAS 012.41, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 207744	Puebla	158	Tenampulco	Arroyo Blanco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenampulco	207744	200	120	320	Metros Cuadrados	18761		01/08/2022	30/09/2022	3,320,599.51	3,320,599.51	3,320,599.51	3,320,599.51	3,320,599.51	3,320,599.51	Validado avances
2022	3	PUE220302129525	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTRO EN EL CAMINO DE LA LIMA AL CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 206613	Puebla	158	Tenampulco	Cerro de la Campana	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenampulco	206613	169	109	278	Metros Cuadrados	26263		13/06/2022	12/08/2022	2,529,543.56	2,529,543.56	2,529,543.56	2,529,543.56	2,529,543.56	2,529,543.56	Validado avances
2022	3	PUE220302104835	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE UNO NORTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CUATRO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA DEL MUNICIPIO TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA - 29534	Puebla	161	Tepanco de López	San Temalacayuca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepanco de López	29534	339	299	638	Metros Cuadrados	2838.21		22/03/2022	20/05/2022	2,332,516.84	2,332,516.84	2,332,516.84	2,332,516.84	2,332,516.84	2,332,516.84	Validado avances
2022	3	PUE220302121815	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS, RANCHERIA CASTILLO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 169708	Puebla	161	Tepanco de López	La Bellota II	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepanco de López	169708	80	70	150	Metros cuadrados de construcción	6644.11		09/07/2022	06/08/2022	633,701.01	633,701.01	633,701.01	633,701.01	633,701.01	633,701.01	Validado avances
2022	3	PUE220302128096	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 015 - 200740	Puebla	162	Tepango Rodríguez	Tepango Rodríguez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepango de Rodríguez	200740	516	500	1016	Metros cúbicos	40.19		03/07/2022	03/08/2022	170,551.22	170,551.22	170,551.22	170,551.22	170,551.22	170,551.22	Validado avances
2022	3	PUE220302113676	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DE LA PRIMERA PRIVADA DE LA 8 NORTE UBICADA ENTRE CALLEJON DE LA 8 NORTE Y PRIVADA DE LA 8 ORIENTE. - 134882	Puebla	163	Tepatlxaco Hidalgo	Tepatlxaco Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlxaco de Hidalgo	134882	45	38	83	Metros lineales	83		05/09/2022	30/09/2022	120,372.37	120,372.37	120,372.37	94,718.48	94,718.48	94,718.48	Validado avances
2022	3	PUE220302129893	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE JOSE MARIA CALDERON Y TAPIA CON CLAVE 21DPB0900Z - 208099	Puebla	163	Tepatlxaco Hidalgo	Tepatlxaco Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepatlxaco de Hidalgo	208099	96	86	182	Metros Cuadrados	334		20/09/2022	30/11/2022	1,052,501.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302113537	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE 11 PONIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE SEGUNDA PROVIDENCIA Y AVENIDA REFORMA - 134309	Puebla	163	Tepatlxaco Hidalgo	Tepatlxaco Hidalgo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlxaco de Hidalgo	134309	42	35	77	Metros lineales	110		01/10/2022	30/10/2022	213,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302128277	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA DIEGO RIVERA CON CLAVE 21DCC1193P - 201535	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	201535	78	46	124	Metros Cuadrados	128	20/09/2022	30/10/2022	569,177.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302113362	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 4 PONIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE 11 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE - 133388	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	133388	86	75	161	Metros lineales	165	05/09/2022	15/10/2022	358,730.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302127746	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLATXCO DE HIDALGO - 198972	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	198972	3575	3425	7000	Metros Cuadrados	7000	08/09/2022	30/11/2022	2,599,488.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302130121	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLATXCO - 209257	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	209257	7731	7135	14866	Metros Cuadrados	1842.1	01/10/2022	20/12/2022	2,264,428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302113409	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 11 NORTE UBICADA ENTRE LA CALLE 10 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC ACAJETE - 133597	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	133597	86	75	161	Metros lineales	230	26/08/2022	24/09/2022	246,629.49	246,629.49	246,629.49	210,996.85	210,996.85	210,996.85	Validado avances
2022	3	PUE220202077805	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SANTA CRUZ - 69650	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	69650	5900	4800	10700	Pozo(s)	1	11/04/2022	12/05/2022	554,557.62	554,557.62	554,557.62	554,557.62	554,557.62	554,557.62	Validado avances
2022	3	PUE220302113183	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA CON C.C.T. 21DES0044Z - 132587	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	132587	480	349	829	Sanitario(s)	10	18/07/2022	31/08/2022	544,193.96	544,193.96	544,193.96	544,193.96	544,193.96	544,193.96	Validado avances
2022	3	PUE220102062199	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ONCE PONIENTE ENTRE SEGUNDA PROVIDENCIA Y CARRETERA FEDERAL ACAJETE AMOZOC DE MOTA SEGUNDA ETAPA - 8604	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepatlatxco de Hidalgo	8604	145	135	280	Metros Cuadrados	2688	20/03/2022	30/05/2022	2,416,961.12	2,486,741.14	2,486,741.14	2,486,741.14	2,486,741.14	2,486,741.14	Validado avances
2022	3	PUE220302121911	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170380	Puebla	164	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	170380	130	120	250	Metros Cuadrados	1193.54	17/05/2022	30/07/2022	1,234,410.14	1,234,410.14	1,234,410.14	1,234,410.14	1,010,772.48	1,010,772.48	Validado avances
2022	3	PUE220302121953	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170672	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	170672	169	156	325	Metros Cuadrados	3504.1	08/08/2022	05/11/2022	2,616,693.52	2,616,693.52	2,616,693.52	2,616,693.52	785,008.30	785,008.30	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	3	PUE220302114749	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 139780	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa Gorozpe)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	139780	169	156	325	Metros cuadrados de construcción	682.48	24/05/2022	22/07/2022	590,478.84	590,478.84	590,478.84	590,478.84	550,959.49	550,959.49	Validado avances
2022	3	PUE220302118843	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE TEHUACÁN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 156643	Puebla	164	Tepeaca	Tlayoatla Joya de Rodríguez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	156643	169	156	325	Metros Cuadrados	1699.2	14/07/2022	11/10/2022	1,639,107.52	1,639,107.52	1,639,107.52	1,639,107.52	491,732.26	491,732.26	Validado avances
2022	3	PUE220302121918	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OAXACA PONIENTE ENTRE CALLE HIDALGO SUR Y CALLE TABASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170501	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	170501	130	120	250	Metros Cuadrados	3254.3	14/07/2022	11/10/2022	2,662,729.82	2,662,729.82	2,662,729.82	2,662,729.82	1,419,485.59	1,419,485.59	Validado avances
2022	3	PUE220202081691	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERON MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA - 90256	Puebla	164	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	90256	169	156	325	Metros Cuadrados	1909.81	24/05/2022	06/08/2022	1,538,521.87	1,538,521.87	1,538,521.87	1,538,521.87	1,265,167.80	1,265,167.80	Validado avances
2022	3	PUE220302107613	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRIL SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BACHILLER EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA - 89886	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	89886	208	192	400	Metros Cuadrados	2118.87	24/05/2022	06/08/2022	2,305,588.00	2,305,588.00	2,305,588.00	2,305,588.00	2,198,648.31	2,198,648.31	Validado avances
2022	3	PUE220302121967	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARRA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170729	Puebla	164	Tepeaca	San Mateo Parra	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	170729	143	132	275	Metros Cuadrados	1599.24	14/07/2022	11/09/2022	1,189,986.44	1,189,986.44	1,189,986.44	1,189,986.44	656,331.92	656,331.92	Validado avances
2022	3	PUE220302121936	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA TEPEACA SAN PEDRO LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170616	Puebla	164	Tepeaca	San Pedro la Joya	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	170616	130	120	250	Metros Cuadrados	1766.49	08/08/2022	06/10/2022	1,490,463.40	1,490,463.40	1,490,463.40	1,490,463.40	447,139.02	447,139.02	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302116912	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022018 PARTE 6, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE TEPEACA, SANTA MARÍA OXTOTIPÁN, SAN PABLO ACTIPÁN, SANTIAGO ACATLÁN, GUADALUPE CLADERÓN, ÁLVARO OBREGÓN, SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 147925	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Tepeaca y	147925	160	147	307	Metros lineales	422	15/04/2022	13/06/2022	56,312.47	56,312.47	56,312.47	56,312.47	56,312.47	56,312.47	Validado avances
2022	3	PUE220302125697	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022019 PARTE 2, REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE ZAHUATLAN DE MORELOS, ÁLVARO OBREGÓN, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 188635	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Tepeaca	188635	153	141	294	Metros Cuadrados	29490	15/04/2022	13/06/2022	289,930.07	289,930.07	289,930.07	289,930.07	289,930.07	289,930.07	Validado avances
2022	3	PUE220302125716	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022019 PARTE 3, REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE ZAHUATLAN DE MORELOS, ÁLVARO OBREGÓN, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 188715	Puebla	164	Tepeaca	San Bartolomé Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Tepeaca	188715	153	141	294	Metros Cuadrados	9975	15/04/2022	13/06/2022	98,068.92	98,068.92	98,068.92	98,068.92	98,068.92	98,068.92	Validado avances
2022	3	PUE220302125673	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022019 PARTE 1, REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE ZAHUATLAN DE MORELOS, ÁLVARO OBREGÓN, SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 188506	Puebla	164	Tepeaca	Zahuatlán Morelos (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Tepeaca	188506	153	141	294	Metros Cuadrados	14370	15/04/2022	13/06/2022	141,278.23	141,278.23	141,278.23	141,278.23	141,278.23	141,278.23	Validado avances
2022	3	PUE220302124548	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE S DE MAYO Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL ASTILLERO - 182882	Puebla	166	Tepeojuma	San Francisco el Astillero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeojuma	182882	31	23	54	Metros Cuadrados	1073.9	30/08/2022	15/10/2022	1,183,646.26	1,183,646.26	1,183,646.26	1,183,646.26	1,183,646.26	752,407.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302124604	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALLENDE Y AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LAS PETACAS 183206	Puebla	166	Tepeojuma	San Agustín las Petacas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	183206	59	52	111	Metros Cuadrados	770	09/09/2022	09/11/2022	872,409.08	855,162.36	855,162.36	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302124589	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPR04892, EN LA LOCALIDAD EL RODEO - 183051	Puebla	166	Tepeojuma	El Rodeo (Santa María el Rodeo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeojuma	183051	51	41	92	Metros Cuadrados	440.64	16/09/2022	16/11/2022	1,723,509.12	1,723,509.12	1,723,509.12	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202084271	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE RAYON ENTRE CALLE SAN ESTEBAN Y CALLE NORTE EN LA LOCALIDAD DE XOYATLA - 102235	Puebla	166	Tepeojuma	Xoyatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	102235	15	12	27	Metros Cuadrados	869.65	15/06/2022	15/09/2022	956,435.06	1,021,635.72	1,021,635.72	1,021,635.72	1,021,635.72	1,021,635.72	Validado avances
2022	3	PUE220202084266	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LAZARO CARDENAS COL. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD TEPEOJUMA, MUNICIPIO TEPEOJUMA, PUEBLA. - 102229	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeojuma	102229	45	35	80	Metros Cuadrados	727.06	15/06/2022	15/09/2022	1,467,032.62	1,304,224.63	1,304,224.63	1,304,224.63	1,304,224.63	1,304,224.63	Validado avances
2022	3	PUE220302125780	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLE DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, LOCALIDAD EL PEDREGAL - 188995	Puebla	166	Tepeojuma	El Pedregal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	188995	22	20	42	Metros lineales	300	24/06/2022	24/08/2022	116,299.25	116,299.25	116,299.25	116,299.25	116,299.25	116,299.25	Validado avances
2022	3	PUE220302112719	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE 4.7 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 130507	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	130507	100	100	200	Metros Cuadrados	23500	12/07/2022	10/10/2022	2,673,919.65	2,673,919.65	2,673,919.65	802,175.90	802,175.90	802,175.90	Validado avances
2022	3	PUE220302108015	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLANAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUE. - 96129	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepetzintla	96129	1035	991	2026	Metros Cuadrados	2846.1	21/04/2022	03/08/2022	1,382,985.91	1,382,985.91	1,382,985.91	1,067,756.98	1,067,756.98	1,067,756.98	Validado avances
2022	3	PUE220302129220	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CHICOMETEPEC TLANAMANCA DEL KM. 1.63 AL KM. 8.27, EN LA LOCALIDAD DE TLANAMANCA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA. PUEBLA. - 205338	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	205338	458	418	876	Metros Cuadrados	33248	22/07/2022	19/09/2022	2,271,769.30	2,271,769.30	2,271,769.30	1,396,252.48	1,396,252.48	1,396,252.48	Validado avances
2022	3	PUE220302129240	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PUENTE DEL 25 PANTEON, DEL KM 0.00 AL KM 6.36, EN LA LOCALIDAD DE CHACHAYOQUILA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 205466	Puebla	167	Tepetzintla	Chachayoquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	205466	106	96	202	Metros Cuadrados	38160	22/07/2022	19/09/2022	2,676,913.91	2,676,913.91	2,676,913.91	756,131.72	756,131.72	756,131.72	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302122021	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLES REFORMA Y 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 171006	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	171006	4076	3736	7812	Metros cuadrados de construcción		2196.4	14/04/2022	12/06/2022	2,435,686.16	2,435,686.16	2,435,686.16	2,435,686.16	2,435,686.16	2,435,686.16	Validado avances
2022	3	PUE220302127138	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA REFORMA CALLE 12 PONIENTE, CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CARRERA DE CABALLO Y CALLE MONTE DE ORO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA - 195391	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	195391	55	52	107	Metros lineales		883	01/06/2022	30/07/2022	1,472,015.71	1,472,015.71	1,472,015.71	1,472,015.71	1,472,015.71	1,472,015.71	Validado avances
2022	3	PUE220302127253	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MORELOS, ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS EL VIEJO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 196194	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San Lucas el Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	196194	246	218	464	Metros cuadrados de construcción		1820	27/05/2022	25/07/2022	1,898,889.45	1,898,889.45	1,898,889.45	1,898,889.45	1,898,889.45	1,898,889.45	Validado avances
2022	3	PUE220302128389	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE SANTA ANA, ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE BENITO JUÁREZ Y EXPLANADA DE LA LOCALIDAD DE PAZOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA. - 201983	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Pazoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	201983	400	380	780	Metros cuadrados de construcción		1202.7	14/06/2022	12/08/2022	1,376,699.30	1,376,699.30	1,376,699.30	1,376,699.30	1,376,699.30	1,376,699.30	Validado avances
2022	3	PUE220302128908	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LAS TORRES ENTRE CALLE LAZARO CADENAS Y AV. JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO - 203988	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	203988	45	30	75	Metros cuadrados de construcción		1232.8	11/06/2022	24/08/2022	1,254,277.00	1,254,277.00	1,254,277.00	1,254,277.00	1,254,277.00	1,254,277.00	Validado avances
2022	3	PUE220302119282	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ADOQUIN EN EL BOULEVARD JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA CUERPO NORTE - 158360	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	158360	234	156	390	Metros cuadrados de construcción		2485.5	04/03/2022	02/04/2022	1,993,596.51	1,841,010.47	1,841,010.47	1,841,010.47	1,841,010.47	1,841,010.47	Validado avances
2022	3	PUE220302123125	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y CADENAMIENTO 0 197 2A. ETAPA, EN LA PRIMERA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 176392	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	176392	68	44	112	Metros cúbicos		236.61	03/05/2022	01/06/2022	2,613,726.50	2,654,707.59	2,654,707.59	2,654,707.59	2,654,707.59	2,654,707.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302105745	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 52994	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San José Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	52994	54	36		Metros cuadrados de construcción	1249	18/03/2022	16/05/2022	1,443,376.98	1,443,376.98	1,443,376.98	1,443,376.98	1,443,376.98	1,443,376.98	Validado avances
2022	3	PUE220302122936	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN Y CADENAMIENTO O 197 1A. ETAPA, EN LA PRIMERA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 175244	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	175244	68	44		Metros cuadrados de construcción	1468.1	03/04/2022	02/05/2022	972,597.92	972,597.92	972,597.92	972,597.92	972,597.92	972,597.92	Validado avances
2022	3	PUE220302129406	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CANAL RAMAL 22.5, EN BARRIO LA COLUMNA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ. - 206158	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	206158	37	22		Metros lineales	355.3	20/06/2022	09/07/2022	192,585.15	192,585.15	192,585.15	192,585.15	192,585.15	192,585.15	Validado avances
2022	3	PUE220302126360	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 ORIENTE, ENTRE CALLE GAVILAN Y CALLE 12 SUR EN LA COLONIA EL GAVILAN DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 191687	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	191687	42	38		Metros cuadrados de construcción	2069.4	23/05/2022	20/08/2022	2,124,866.80	2,086,539.34	2,086,539.34	2,086,539.34	2,086,539.34	2,086,539.34	Validado avances
2022	3	PUE220302129421	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y MANUEL ALEMAN, EN BARRIO LA COLUMNA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ. - 206215	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	206215	37	22		Metros lineales	403.74	21/06/2022	11/07/2022	469,794.46	469,794.46	469,794.46	469,794.46	469,794.46	469,794.46	Validado avances
2022	3	PUE220302125384	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL RINCON - 187195	Puebla	178	Tlacuilotepec	El Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	187195	304	314		Metros lineales	250	22/07/2022	17/10/2022	1,171,623.01	876,096.12	876,096.12	876,096.12	876,096.12	876,096.12	Validado avances
2022	3	PUE220302129684	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 207312	Puebla	178	Tlacuilotepec	San Pedro Petlacotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlacuilotepec	207312	764	680		Metros Cuadrados	300	24/08/2022	21/11/2022	1,619,340.92	485,802.28	485,802.28	485,802.28	485,802.28	485,802.28	Validado avances
2022	3	PUE220302124930	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLAN - 184468	Puebla	178	Tlacuilotepec	San Antonio Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilotepec	184468	109	134		Metros lineales	300	25/05/2022	25/07/2022	1,234,883.45	1,103,110.01	1,103,110.01	1,103,110.01	1,103,110.01	1,103,110.01	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302129454	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL - 206347	Puebla	178	Tlacuilopec	El Zacatal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacuilopec	206347	389	379	768	Metros Cuadrados		573.62	24/08/2022	21/11/2022	2,037,172.74	611,151.82	611,151.82	611,151.82	611,151.82	611,151.82	Validado avances
2022	3	PUE220302129743	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 15 COCINAS, 6 DORMITORIOS Y 8 LOSAS UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA - 207536	Puebla	178	Tlacuilopec	Temaxcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	207536	167	165	332	Cuarto(s)		6	08/08/2022	09/12/2022	433,665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302127694	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TLAPEHUALITA - 198774	Puebla	178	Tlacuilopec	Tlapehualita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	198774	188	179	367	Metros lineales		307	21/08/2022	15/11/2022	1,596,661.68	478,998.50	478,998.50	478,998.50	478,998.50	478,998.50	Validado avances
2022	3	PUE220302129947	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 17 COCINAS, 18 DORMITORIO Y 1 SANITARIO, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL - 208402	Puebla	178	Tlacuilopec	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	208402	104	96	200	Cuarto(s)		18	08/08/2022	09/12/2022	1,301,004.02	722,528.48	722,528.48	722,528.48	722,528.48	722,528.48	Validado avances
2022	3	PUE220302129986	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO MUNICIPIO DE TLAUILOTEPEC PUEBLA - 208587	Puebla	178	Tlacuilopec	El Muñeco (Cristo Rey)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	208587	22	22	44	Piezas		22	01/08/2022	31/12/2022	245,051.55	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302130077	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA - 209045	Puebla	178	Tlacuilopec	La Campana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	209045	91	97	188	Cuarto(s)		6	08/08/2022	09/12/2022	344,078.56	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129106	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO CRISTO REY - 204841	Puebla	178	Tlacuilopec	El Muñeco (Cristo Rey)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlacuilopec	204841	206	192	398	Metros cuadrados de construcción		528	08/08/2022	03/11/2022	1,553,416.15	1,190,850.15	1,190,850.15	1,190,850.15	1,190,850.15	1,190,850.15	Validado avances
2022	3	PUE220302129959	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 17 COCINAS, 18 DORMITORIO Y 1 SANITARIO, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL - 208462	Puebla	178	Tlacuilopec	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	208462	104	96	200	Cuarto(s)		1	08/08/2022	09/12/2022	132,535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302130000	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES ZONA 1, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLAUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 208695	Puebla	178	Tlacuilopec	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	208695	65	46	111	Cuarto(s)		11	21/08/2022	15/11/2022	630,810.69	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Validado avances

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302137756	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA TESORERIA OBRAS PUBLICAS CONTRALORIA Y SECRETARIA GENERAL DEL MUNICIPIO DE TLAPACOYA PUEBLA - 10756	Puebla	184	Tlapacoya	Tlapacoya		PRODIM	Municipio de Tlapacoya	10756	0	0	0	IMPRESORA(S)	4	30/06/2022	15/07/2022	233,334.00	233,334.00	233,334.00	233,334.00	233,334.00	233,334.00	Validado avances
2022	3	PUE220302119051	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA. - 157502	Puebla	185	Tlapanalá	Colonia las Palmas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tlapanalá	157502	433	450	883	Metros Cuadrados	1653	16/05/2022	16/07/2022	1,348,522.33	1,348,522.33	1,348,522.33	1,348,522.33	718,362.03	718,362.03	Validado avances
2022	3	PUE220302126034	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE CARMEN SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TLAPANALA DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA, ESTADO DE PUEBLA - 190195	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tlapanalá	190195	1652	1511	3163	Metros Cuadrados	1634.3	25/06/2022	26/08/2022	1,542,424.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302126022	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PRIVADA PERALVILLO, CALLE DE LAS FLORES, PRIVADA CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA - 190130	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlapanalá	190130	52	47	99	Metros lineales	670	20/04/2022	15/06/2022	756,717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302118436	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO GENERAL ALBERT EINSTEIN, DE LA LOCALIDAD DE LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA. - 154764	Puebla	185	Tlapanalá	Los Tepetates	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlapanalá	154764	145	135	280	Metros Cuadrados	600	23/05/2022	12/07/2022	2,142,952.84	2,142,952.84	2,142,952.84	2,142,952.84	2,142,952.84	2,142,952.84	Validado avances
2022	3	PUE220302111866	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CARRETERA TLAPANALA EL ORGANAL Y PROLONGACION PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD LOS TEPETATES, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA. - 126167	Puebla	185	Tlapanalá	Los Tepetates	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tlapanalá	126167	130	120	250	Metros Cuadrados	930	14/03/2022	06/05/2022	1,079,750.00	1,079,750.00	1,079,750.00	1,079,750.00	1,079,750.00	1,079,750.00	Validado avances
2022	3	PUE220302119233	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAMALAYO, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC. PUE. DE 200 M. DE LONGITUD. DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 200.00 - 158179	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tamalayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tlatlauquitepec	158179	303	303	606	Metros Cuadrados	872.55	04/08/2022	03/10/2022	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302128038	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL PARAISO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA 200496	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tlatlauquitepec	200496	60	60	120	Metros Cuadrados	337.76	08/09/2022	08/10/2022	458,500.00	458,500.00	458,500.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302122515	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE SAN LORENZO OMETEPEC, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 173158	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepe	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tochtepec	173158	860	574	1434	Metros lineales		18828	14/03/2022	08/04/2022	1,505,575.58	1,505,575.58	1,505,575.58	1,505,575.58	1,505,575.58	1,505,575.58	Validado avances
2022	3	PUE220302122517	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA - 173168	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Tochtepec	173168	30	20	50	Metros Cuadrados		610.3	14/05/2022	12/06/2022	523,548.51	523,548.51	523,548.51	523,548.51	523,548.51	523,548.51	Validado avances
2022	3	PUE220302122522	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC PUEBLA. - 173175	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Tochtepec	173175	23	21	44	Metros Cuadrados		762.99	29/06/2022	27/07/2022	782,108.82	782,108.82	782,108.82	782,108.82	782,108.82	782,108.82	Validado avances
2022	3	PUE220302122519	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ZARAGOZA NORTE, CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE LA NOPALERA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 173172	Puebla	189	Tochtepec	San Bartolomé Tepetlacaltechco	Proyecto de inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tochtepec	173172	10	9	19	Metros lineales		617	10/06/2022	24/06/2022	417,911.43	417,911.43	417,911.43	417,911.43	417,911.43	417,911.43	Validado avances
2022	3	PUE220302126635	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 193206	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	de Totoltepec Guerrero	Proyecto de inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Totoltepec de Guerrero	193206	55	49	104	Metros lineales		1501	12/09/2022	31/12/2022	530,890.02	530,890.02	530,890.02	530,890.02	530,890.02	530,890.02	Validado avances
2022	3	PUE220302106629	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CADENAMIENTO 140.00, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO. - 72433	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	de Santa Cruz Nuevo	Proyecto de inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Totoltepec de Guerrero	72433	35	27	62	Metros Cuadrados		1156	08/03/2022	06/06/2022	1,132,151.69	1,132,151.69	1,132,151.69	1,132,151.69	1,132,151.69	1,132,151.69	Validado avances
2022	3	PUE220302118178	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL C.C.T. 21DPR35075 BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 153503	Puebla	190	Totoltepec Guerrero	de Totoltepec Guerrero	Proyecto de inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Totoltepec de Guerrero	153503	38	28	66	Metros Cuadrados		346	15/07/2022	28/09/2022	531,703.32	517,745.91	517,745.91	517,745.91	517,745.91	517,745.91	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO	
2022	3	PUE220302129542	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPANA ENTRE KM 0 550 AL KM 0 690 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUAREZ, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 206669	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Antonio Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tzicatlacoyan	206669	55	47	102	Metros Cuadrados	955	19/08/2022	07/10/2022	1,144,781.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2022	3	PUE220302122445	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA PONIENTE DEL KM. 0.700 AL KM. 0.870 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 172881	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Francisco Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tzicatlacoyan	172881	26	16	42	Metros Cuadrados	1190	23/05/2022	15/07/2022	1,004,363.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances	
2022	3	PUE220302122379	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE MARAVILLAS Y PRIVADA PALMAS, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y KM. 185.500 EN LA LOCALIDAD DE TZICATLACOYAN, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 172538	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tzicatlacoyan	172538		55	47	102	Metros Cuadrados	1080	27/04/2022	30/06/2022	1,083,668.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202082381	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 93797	Puebla	195	Vicente Guerrero	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Vicente Guerrero	93797	97	86	183	Metros Cuadrados	2070.41	16/05/2022	13/08/2022	4,396,456.45	4,128,994.41	4,128,994.41	4,128,994.41	4,128,994.41	4,128,994.41	Validado avances	
2022	3	PUE220302122123	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0783A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE - 171441	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	171441	1705	1436	3141	Metros lineales	421.54	18/07/2022	14/10/2022	2,372,207.16	2,372,207.16	2,372,207.16	1,519,257.15	1,519,257.15	1,519,257.15	Validado avances	
2022	3	PUE220302121795	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA HEROES DEL 5 DE MAYO CON CLAVE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0144E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALHUACA - 169603	Puebla	195	Vicente Guerrero	Alhuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	169603	1014	877	1893	Metros lineales	345.36	27/07/2022	24/10/2022	3,684,378.15	2,716,597.27	2,716,597.27	2,716,597.27	2,716,597.27	2,716,597.27	Validado avances	
2022	3	PUE220202085508	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106706	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Otros Proyectos		Municipio de Vicente Guerrero	106706	0	0	0	SERVICIO(S)	1	01/02/2022	31/12/2022	2,598,624.60	1,744,963.40	1,744,963.40	1,744,963.40	1,744,963.40	1,744,963.40	Validado avances	
2022	3	PUE220302122031	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE Z1EBH04855, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 171034	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	171034	1416	1311	2723	Metros lineales	204.3	27/07/2022	24/10/2022	3,020,664.73	906,199.42	906,199.42	906,199.42	906,199.42	906,199.42	Validado avances	
2022	3	PUE220202081661	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIMERO DE MAYO HASTA LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 90022	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Vicente Guerrero	90022	226	171	397	Metros Cuadrados	1450.36	14/03/2022	11/06/2022	2,993,018.57	2,118,425.36	2,118,425.36	2,118,425.36	2,118,425.36	2,118,425.36	Validado avances	

[illegible]

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302128909	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIMARIA SIDAR Y ROVIROSA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO - 203989	Puebla	197	Xicotepec	Gilberto Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	203989	303	280		583 Metros cuadrados de construcción		600	30/05/2022	27/08/2022	2,152,356.48	2,152,356.48	2,152,356.48	2,152,356.48	2,152,356.48	2,152,356.48	Validado avances
2022	3	PUE220302128241	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 201400	Puebla	197	Xicotepec	Santa Rita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	201400	745	727		1472 Metros lineales		3256.9	30/05/2022	13/07/2022	2,045,320.28	2,045,320.28	2,045,320.28	2,045,320.28	2,045,320.28	2,045,320.28	Validado avances
2022	3	PUE220302115364	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 141893	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotlán	141893		372	334	706 Metros Cuadrados		748.75	03/06/2022	31/08/2022	2,297,584.84	2,145,916.69	2,145,916.69	2,145,916.69	1,990,311.77	1,990,311.77	Validado avances
2022	3	PUE220302115368	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, EN BACHILLERATO DIGITAL C.C.T. ZIEBH12365, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 141904	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	141904		26	14	40 Metros Cuadrados		144	16/05/2022	02/10/2022	2,674,571.03	2,674,571.03	2,674,571.03	2,674,571.03	2,320,030.43	2,320,030.43	Validado avances
2022	3	PUE220302118575	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155580	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán		Otros Proyectos	Municipio de Xicotlán	155580	0	0		0 PROYECTO(S)		4	07/06/2022	26/07/2022	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302114101	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO A CUAUHTAMINGO, EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 137079	Puebla	199	Xiutetelco	Tomaquilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	137079	40	32		72 Metros Cuadrados		2058	29/06/2022	16/09/2022	2,501,566.98	2,501,566.98	2,501,566.98	2,501,566.98	2,264,470.07	2,264,470.07	Validado avances
2022	3	PUE220302104791	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES TABASCO, CAMINO A SAN ISIDRO, PRIVADA DE CALLE TABASCO, HIDALGO, MEXICO PRIVADA JALPA Y CALLE DURANGO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 28469	Puebla	199	Xiutetelco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	28469	87	58		145 Metros lineales		1019	16/03/2022	02/08/2022	2,456,467.03	2,456,467.03	2,456,467.03	2,456,467.03	2,178,969.68	2,178,969.68	Validado avances
2022	3	PUE220302110710	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 3RA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y 5TA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 120712	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	120712	62	40		102 Metros lineales		305	23/05/2022	20/08/2022	887,225.47	887,225.47	887,225.47	887,225.47	776,780.70	776,780.70	Validado avances
2022	3	PUE220302118011	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO A PEROTE, EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 152651	Puebla	199	Xiutetelco	La Posta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	152651	93	61		154 Metros Cuadrados		2040	13/07/2022	10/10/2022	2,136,035.53	2,136,035.53	2,136,035.53	2,136,035.53	1,948,507.37	1,948,507.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302117867	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR DENOMINADO XICOLA QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRES, SAN JOSE, SANTIAGO, SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 152046	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	152046	90	60	150	Puente(s)	1		07/07/2022	04/10/2022	1,680,307.32	1,680,307.32	1,680,307.32	1,680,307.32	504,092.20	504,092.20	Validado avances
2022	3	PUE220302118085	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN LA PRIMARIA INDEPENDENCIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DP07566, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 152944	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	152944	174	182	356	Metros Cuadrados		2297.7	25/07/2022	22/10/2022	2,369,918.50	2,369,918.50	2,369,918.50	2,369,918.50	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202084347	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LINDA VISTA, PRIVADA LINDA VISTA, CALLES LAS FLORES, PRIVADA LAS FLORES, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA JUAREZ, CAMINO A SAN ISIDRO SAN ANTONIO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102510	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	102510	147	98	245	Metros lineales		1108	13/05/2022	11/07/2022	2,666,314.30	2,666,314.30	2,666,314.30	2,666,314.30	2,291,320.41	2,291,320.41	Validado avances
2022	3	PUE220302112926	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL KM 0 000.00 AL KM 0 300.00, ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A XALTIPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 131398	Puebla	199	Xiutetelco	La Ventana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	131398	108	72	180	Metros Cuadrados		1800	13/06/2022	10/09/2022	2,175,080.45	2,175,080.45	2,175,080.45	2,175,080.45	1,947,244.73	1,947,244.73	Validado avances
2022	3	PUE220302117496	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAMINO A SAN ANDRÉS, Y CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, SECCIÓN QUINTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 150625	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	150625	84	56	140	Metros Cuadrados		1795.4	29/06/2022	26/09/2022	1,729,380.57	1,729,380.57	1,729,380.57	1,729,380.57	1,490,958.32	1,490,958.32	Validado avances
2022	3	PUE220302128895	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO VIEJO, CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 203959	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xiutetelco	203959	116	94	210	Metros lineales		716.3	15/08/2022	12/11/2022	1,239,191.05	1,239,191.05	1,239,191.05	1,239,191.05	371,757.32	371,757.32	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202084533	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y LOS PINOS COL. EL PROGRESO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 103226	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	103226	83	55	138	Metros lineales		668	06/05/2022	03/08/2022	1,307,573.36	1,307,573.36	1,307,573.36	1,307,573.36	842,644.57	842,644.57	Validado avances
2022	3	PUE220302104684	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARMEN, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 26209	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	26209	1225	1146	2371	Metros Cuadrados		2178	17/03/2022	14/06/2022	2,221,960.78	2,221,960.78	2,221,960.78	2,221,960.78	1,946,567.91	1,946,567.91	Validado avances
2022	3	PUE220302105558	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN22785, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 48108	Puebla	199	Xiutetelco	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	48108	21	22	43	Metros Cuadrados		302	13/04/2022	11/07/2022	1,360,357.54	1,360,357.54	1,360,357.54	1,360,357.54	1,197,850.06	1,197,850.06	Validado avances
2022	3	PUE220302110666	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO JULIÁN ZAPATA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO A SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA - 120401	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	120401	126	84	210	Metros Cuadrados		2304	14/06/2022	11/09/2022	2,960,594.11	2,960,594.11	2,960,594.11	2,960,594.11	2,670,803.84	2,670,803.84	Validado avances
2022	3	PUE220302117983	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y PROLONGACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN SEXTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 152567	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	152567	108	72	180	Metros Cuadrados		1235	12/07/2022	09/10/2022	1,299,450.04	1,299,450.04	1,299,450.04	1,299,450.04	1,174,983.50	1,174,983.50	Validado avances
2022	3	PUE220302118040	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE A ATECAX, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 152743	Puebla	199	Xiutetelco	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xiutetelco	152743	42	28	70	Metros Cuadrados		1216.8	15/07/2022	12/10/2022	1,182,610.98	1,182,610.98	1,182,610.98	1,182,610.98	1,073,817.24	1,073,817.24	Validado avances

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302113907	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SERVICIOS BASICOS DE DRENAJE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC ESTADO DE PUEBLA. - 136075	Puebla	201	Xochiltepec	Ayotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Xochiltepec	136075	46	34	80	Metros lineales	322.27	13/06/2022	18/07/2022	608,282.48	608,282.48	608,282.48	608,282.48	608,282.48	608,282.48	Validado avances
2022	3	PUE220202074892	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA XOCHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 52742	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Otros Proyectos	y Municipio de Xochiltepec	52742	8	15	23	Metros Cuadrados	1498	07/03/2022	29/03/2022	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302124673	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE ELECTRIFICACION DE ALTA TENSION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE DE LA CIENEGA Y CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA. - 183425	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	y Municipio de Xochiltepec	183425	18	15	33	Piezas	6	03/08/2022	21/09/2022	359,545.67	359,545.67	359,545.67	359,545.67	359,545.67	359,545.67	Validado avances
2022	3	PUE220302129053	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 8 NORTE ENTRE 4 ORIENTE Y 6 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD XOCHITLAN TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 204656	Puebla	203	Xochitlán Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Xochitlán Todos Santos	204656	200	150	350	Metros cuadrados de construcción	1338.6	12/08/2022	30/09/2022	1,312,060.72	1,312,060.72	1,312,060.72	1,312,060.72	1,312,060.72	1,312,060.72	Validado avances
2022	3	PUE220302111140	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN LA CALLE AV. AYUNTAMIENTO ENTRE 9 Y 13 ORIENTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 122572	Puebla	203	Xochitlán Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Xochitlán Todos Santos	122572	280	231	511	Metros Cuadrados	1286.4	17/06/2022	07/08/2022	1,201,350.49	1,645,004.26	1,645,004.26	1,645,004.26	1,645,004.26	1,645,004.26	Validado avances
2022	3	PUE220302121925	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERA DISTANCIA 4.00 KMS, TRAMO XOCHITLAN A SAN BALTASAR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 170516	Puebla	203	Xochitlán Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Xochitlán Todos Santos	170516	94	71	165	Metros cúbicos	960	04/07/2022	02/08/2022	355,690.95	355,690.95	355,690.95	355,690.95	355,690.95	355,690.95	Validado avances
2022	3	PUE220302110962	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, PRIBVADA RUIZ, 13 SUR, 3 NORTE Y CARRETERA XOCHITLAN A TECAMACHALCO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 121769	Puebla	203	Xochitlán Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento	y Municipio de Xochitlán Todos Santos	121769	85	64	149	Metros lineales	964	23/06/2022	09/08/2022	950,705.52	541,886.66	541,886.66	541,886.66	541,886.66	541,886.66	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302128868	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE 5 DE MAYO ENTRE CARRETERA Y CALLE TENOCHTITLAN, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 203823	Puebla	206	Zacapala	Zacapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapala	203823	90	11	101	Metros Cuadrados	2111.2	20/04/2022	19/06/2022	1,325,110.67	1,325,110.67	1,325,110.67	1,325,110.67	1,325,110.67	1,325,110.67	Validado avances
2022	3	PUE220302128905	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 203983	Puebla	206	Zacapala	El Xochitiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapala	203983	35	45	80	Metros Cuadrados	838.38	30/05/2022	31/07/2022	770,090.89	770,090.89	770,090.89	770,090.89	770,090.89	770,090.89	Validado avances
2022	3	PUE220302128926	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA LA MONERA IZUCAR DE MATAMOROS ENTRE CALLE VICTORIA Y BACHILLERATO GENERAL DIGITAL 122, LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 204083	Puebla	206	Zacapala	El Xochitiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapala	204083	55	60	115	Metros lineales	391	28/06/2022	28/07/2022	720,708.70	720,708.70	720,708.70	720,708.70	720,708.70	720,708.70	Validado avances
2022	3	PUE220302129000	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL TECOLOTE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. - 204398	Puebla	206	Zacapala	El Tecolote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zacapala	204398	35	30	65	Metros cuadrados de construcción	37.5	05/07/2022	05/09/2022	478,960.65	478,960.65	478,960.65	478,960.65	478,960.65	478,960.65	Validado avances
2022	3	PUE220302127905	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 199865	Puebla	206	Zacapala	La Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapala	199865	50	90	140	Metros Cuadrados	819.96	19/04/2022	19/06/2022	783,365.68	783,365.68	783,365.68	783,365.68	783,365.68	783,365.68	Validado avances
2022	3	PUE220302128483	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE HIDALGO, SAN AGUSTIN, MIRADOR EL CHICO, RAZ DE POCHOTE Y EL PITAHAYO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 202351	Puebla	206	Zacapala	Guadalupe Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacapala	202351	378	385	763	Metros Cuadrados	17200	03/03/2022	03/05/2022	693,610.00	693,610.00	693,610.00	693,610.00	693,610.00	693,610.00	Validado avances
2022	3	PUE220302113890	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MAZAPA, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 135997	Puebla	207	Zacapoaxtla	Mazapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	135997	135	68	203	Metros Cuadrados	491.52	01/07/2022	29/09/2022	2,331,839.28	2,331,839.28	2,331,839.28	1,434,980.49	1,434,980.49	1,434,980.49	Validado avances
2022	3	PUE220302128338	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C. 21EPR04785 DE LA LOCALIDAD GONZALO BAUTISTA DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 201754	Puebla	207	Zacapoaxtla	Gonzalo Bautista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	201754	215	175	390	Metros Cuadrados	217.35	01/09/2022	31/10/2022	1,012,844.02	1,012,844.02	1,012,844.02	403,369.12	403,369.12	403,369.12	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302127519	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE ESCALERA EN EDIFICIO TIPO U2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA 5 DE MAYO DE 1862 CON C.C.T. 21DES0006X EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 197588	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	197588	286	221	507	Metros Cuadrados	129.95	20/07/2022	17/10/2022	2,448,284.74	2,248,284.74	2,248,284.74	1,740,729.35	1,740,729.35	1,740,729.35	Validado avances
2022	3	PUE220302127564	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 197762	Puebla	207	Zacapoaxtla	Nexticapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	197762	113	62	175	Metros Cuadrados	127	12/08/2022	10/10/2022	981,839.32	981,839.32	981,839.32	294,551.80	294,551.80	294,551.80	Validado avances
2022	3	PUE220302127673	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ANGÉLICA CASTRO DE LA FUENTE, ENTRE JUAN FRANCISCO LUCAS Y AVENIDA JUÁREZ, LOCALIDAD DE COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 198676	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	198676	187	167	354	Metros lineales	557	19/08/2022	17/10/2022	1,484,506.74	1,484,506.74	1,484,506.74	992,224.70	992,224.70	992,224.70	Validado avances
2022	3	PUE220302127764	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA Y SAN JUAN TAHITIC DEL KM 000.00 AL 500.00, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 199103	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	199103	235	189	424	Metros Cuadrados	4000	23/09/2022	21/12/2022	6,614,884.03	6,614,884.03	6,614,884.03	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220302127590	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HACIA LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE XALTICPAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 197878	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalticpac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	197878	186	124	310	Metros Cuadrados	661.5	19/08/2022	27/09/2022	1,002,916.12	1,002,916.12	1,002,916.12	300,874.84	300,874.84	300,874.84	Validado avances
2022	3	PUE220302127608	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO DE MAYO DE LA COLONIA RANCHO BONITO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 197943	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	197943	145	97	242	Metros Cuadrados	567.26	19/08/2022	27/09/2022	870,634.55	870,634.55	870,634.55	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2022	3	PUE220202081181	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 86805	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	86805	226	166	392	Metros lineales	3732	21/01/2022	25/03/2022	1,740,546.57	1,740,546.57	1,740,546.57	1,740,546.57	1,740,546.57	1,470,546.57	Validado avances
2022	3	PUE220302122169	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA TLACONTENO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 171696	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zacapoaxtla	171696	86	64	150	Metros lineales	254.68	09/08/2022	17/10/2022	2,358,220.63	2,358,220.63	2,358,220.63	1,414,322.62	1,414,322.62	1,414,322.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302112261	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A BASE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALCAHUALCO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 128129	Puebla	207	Zacapoaxtla	Calcahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	128129	121	223	344	Metros Cuadrados	525	21/04/2022	31/05/2022	922,855.64	922,855.64	922,855.64	922,855.64	922,855.64	922,855.64	Validado avances
2022	3	PUE220202073927	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 420 AL KILOMETRO 600 EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD. - 45770	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	45770	45	23	68	Metros Cuadrados	990	12/04/2022	22/05/2022	1,194,207.15	1,194,207.15	1,194,207.15	1,194,207.15	1,194,207.15	1,194,207.15	Validado avances
2022	3	PUE220202079104	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEPANTA EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 76616	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	76616	40	32	72	Metros Cuadrados	752	02/05/2022	11/06/2022	917,190.94	917,190.94	917,190.94	917,190.94	917,190.94	917,190.94	Validado avances
2022	3	PUE220302127422	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 15 DE MAYO SUR ENTRE CALLE MORELOS Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOYOHUAC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 197200	Puebla	207	Zacapoaxtla	Texocoyohuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	197200	112	63	175	Metros Cuadrados	994.94	15/07/2022	23/08/2022	1,174,176.44	1,174,176.44	1,174,176.44	1,174,176.44	1,174,176.44	1,174,176.44	Validado avances
2022	3	PUE220302113679	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN N. MENDEZ Y CALLE GENERAL FERNANDO MARIANO ORTEGA EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 134893	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	134893	104	76	180	Metros Cuadrados	1137.7	27/05/2022	06/07/2022	1,315,364.04	1,315,364.04	1,315,364.04	1,315,364.04	1,315,364.04	1,315,364.04	Validado avances
2022	3	PUE220302128330	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas . 201737	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán		Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	201737	0	0	0	PROYECTO(S)	1	30/06/2022	15/07/2022	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	233,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302128312	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas . 201684	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán		Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	201684	0	0	0	PROYECTO(S)	1	30/06/2022	31/07/2022	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302117824	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHILTEPEC ZAPOTITLAN PUEBLA. - 151877	Puebla	209	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zapotitlán	151877	205	200	405	Metros lineales	1182.62	01/07/2022	01/10/2022	710,002.49	710,002.49	710,002.49	400,151.99	400,151.99	400,151.99	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302130176	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPB0342E EN LA LOCALIDAD DE LA TRANCA DE FIERRO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 209667	Puebla	213	Zihuateutla	El Brujo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zihuateutla	209667	89	86	175	Aula	2	18/04/2022	22/07/2022	900,440.11	900,440.11	900,440.11	900,440.11	900,440.11	900,440.11	Validado avances
2022	3	PUE220202081664	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 21EBH0773K EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 90052	Puebla	214	Zinacatepec	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	90052	278	148	426	Biblioteca(s)	1	01/06/2022	30/07/2022	574,519.42	591,407.43	591,407.43	177,422.23	177,422.23	177,422.23	Validado avances
2022	3	PUE220202081948	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE ALAMOS ENTRE PROLONGACION REVOLUCION Y AVENID AQUILES SERDAN DE LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 91567	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	91567	185	267	452	Metros Cuadrados	980	22/04/2022	17/06/2022	951,841.38	950,449.40	950,449.40	950,449.40	799,400.30	799,400.30	Validado avances
2022	3	PUE220302129119	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA LA SECUNDARIA TECNICA NO. 8 EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBL - 204904	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zinacatepec	204904	475	422	897	Metros lineales	1977	12/07/2022	09/09/2022	982,460.01	981,406.75	981,406.75	981,406.75	981,406.75	821,096.63	Validado avances
2022	3	PUE220302129165	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE BICENTENARIO ENTRE CALLEJON DEL ARCO Y PROLONGACION MORELOS DE LA COLONIA BICENTENARIO, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTEPEC PUEBLA - 205140	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	205140	95	84	179	Metros lineales	814	25/07/2022	07/09/2022	884,760.92	883,707.66	883,707.66	265,112.30	265,112.30	265,112.30	Validado avances
2022	3	PUE220202081433	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO DEN LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 88596	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	88596	318	422	740	Metros Cuadrados	1644	17/05/2022	30/06/2022	1,302,521.14	1,298,382.14	1,298,382.14	1,298,382.14	992,629.82	992,629.82	Validado avances
2022	3	PUE220202083633	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL REVOLUCION UBCADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA. - 99416	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zinacatepec	99416	475	399	874	Piezas	7068	26/04/2022	24/06/2022	1,308,650.58	1,306,033.98	1,306,033.98	1,306,033.98	1,306,033.98	1,126,912.88	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_ APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220202081318	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSÉ LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PROLONGACION ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 87786	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zinacatepec	87786	215	196	411	Metros Cuadrados		1432	25/04/2022	23/06/2022	1,228,974.81	1,227,582.83	1,227,582.83	902,841.72	902,841.72	902,841.72	Validado avances
2022	3	PUE220202081615	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO C.A.I.C. ZENTLAPAL CON CLAVE 21EJN0923U DE LA COLONIA ZENTLAPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 89757	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zinacatepec	89757	96	112	208	Biblioteca(s)		1	30/05/2022	27/08/2022	577,939.73	576,690.88	576,690.88	379,905.59	379,905.59	379,905.59	Validado avances
2022	3	PUE220302128900	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA LA SOCIEDAD POZO PROFUNDO LA GUADALUPANA EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA - 203967	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zinacatepec	203967	475	399	874	Metros lineales		1500	12/07/2022	09/09/2022	1,295,065.16	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	650,056.11	Validado avances
2022	3	PUE220202081557	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO C.A.I.C. SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC CON CLAVE 21EJN0761Z, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 89478	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zinacatepec	89478	193	185	378	Biblioteca(s)		1	30/05/2022	28/06/2022	586,070.15	598,897.44	598,897.44	179,669.23	179,669.23	179,669.23	Validado avances
2022	3	PUE220302128470	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO EDUCATIVO IGNACIO ZARAGOZA DIF, CON C.C.T. 21EJN1042Y UBICADO EN LA LOCALIDA DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 202316	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zinacatepec	202316	26	36	62	Biblioteca(s)		1	20/06/2022	18/08/2022	569,930.00	572,636.17	572,636.17	393,613.14	393,613.14	393,613.14	Validado avances
2022	3	PUE220202081687	33	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR ENTRE CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN TEHUACAN Y CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA - 90242	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zinacatepec	90242	218	325	543	Metros lineales		2810	05/05/2022	01/08/2022	2,574,430.66	2,573,038.69	2,573,038.69	2,032,728.74	2,032,728.74	2,032,728.74	Validado avances

CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTO RA	NUMERO_PRO YECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD MEDIDA	DE	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	3	PUE220302129557	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA 2022 EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC - 206758	Puebla	216	Zoquiapan	Zacatilihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Zoquiapan	de 206758	45	30	75	Metros Cuadrados		403.36	29/06/2022	26/08/2022	202,175.40	202,175.40	202,175.40	202,175.40	202,175.40	202,175.40	Validado avances
2022	3	PUE220302129559	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA 2022 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL - 206768	Puebla	216	Zoquiapan	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Zoquiapan	de 206768	45	30	75	Metros Cuadrados		305.3	29/06/2022	26/08/2022	153,024.97	153,024.97	153,024.97	153,024.97	153,024.97	153,024.97	Validado avances
2022	3	PUE220302129565	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA 2022 EN LA LOCALIDAD DE CACALOTECO - 206804	Puebla	216	Zoquiapan	Cuescomaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Zoquiapan	de 206804	6	4	10	Metros Cuadrados		53.66	29/06/2022	26/08/2022	26,895.90	26,895.90	26,895.90	26,895.90	26,895.90	26,895.90	Validado avances
2022	3	PUE220302129567	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA 2022 EN LA LOCALIDAD DE CUESCOMACO - 206811	Puebla	216	Zoquiapan	Corralteno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Zoquiapan	de 206811	3	2	5	Metros Cuadrados		30.84	29/06/2022	26/08/2022	15,457.88	15,457.88	15,457.88	15,457.88	15,457.88	15,457.88	Validado avances
2022	3	PUE220302129569	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA 2022 EN LA LOCALIDAD LA TRANCA - 206814	Puebla	216	Zoquiapan	Takexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Zoquiapan	de 206814	3	2	5	Metros Cuadrados		22.78	29/06/2022	26/08/2022	11,417.98	11,417.98	11,417.98	11,417.98	11,417.98	11,417.98	Validado avances
2022	3	PUE220302129107	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 204845	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Otros Proyectos		Municipio Zoquiapan	de 204845	0	0	0	PROYECTO(S)		5	05/08/2022	02/09/2022	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	Validado avances
2022	3	PUE220302129562	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA 2022 EN LA LOCALIDAD DE GUAYABAL - 206780	Puebla	216	Zoquiapan	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Zoquiapan	de 206780	9	6	15	Metros Cuadrados		72	29/06/2022	26/08/2022	36,088.43	36,088.43	36,088.43	36,088.43	36,088.43	36,088.43	Validado avances
2022	3	PUE220302129495	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 206496	Puebla	216	Zoquiapan	Calacuahutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio Zoquiapan	de 206496	92	60	152	Metros lineales		650	03/08/2022	02/09/2022	119,428.16	118,975.49	118,975.49	118,975.49	118,975.49	118,975.49	Validado avances
2022	3	PUE220302129552	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA 2022 EN LA LOCALIDAD DE TAKEXPAN - 206698	Puebla	216	Zoquiapan	Takexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Zoquiapan	de 206698	3	2	5	Metros Cuadrados		36.44	29/06/2022	26/08/2022	18,264.76	18,264.76	18,264.76	18,264.76	18,264.76	18,264.76	Validado avances
2022	3	PUE220302129485	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA BENEMERITO DE LAS AMERICAS C.C.T21DAI00130 DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 206455	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Zoquiapan	de 206455	555	370	925	Sanitario(s)		1	02/08/2022	01/09/2022	235,988.20	235,988.20	235,988.20	235,988.20	235,988.20	235,988.20	Validado avances
2022	3	PUE220302129561	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN PUEBLA 2022 EN LA LOCALIDAD DE CALACUAHUTLA - 206775	Puebla	216	Zoquiapan	Calacuahutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Zoquiapan	de 206775	24	16	40	Metros Cuadrados		192.78	29/06/2022	26/08/2022	96,626.77	96,626.77	96,626.77	96,626.77	96,626.77	96,626.77	Validado avances

[illegible]