

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188113	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 361819	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Acajete	361819	62	39	101	Metros lineales	1251.7	06/12/2022	31/12/2022	545,071.50	545,071.50	545,071.50	545,071.50	163,521.45	163521.45	Validado avances
2022	4	PUE220402189889	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 7 NORTE, ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 366886	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	366886	86	79	165	Metros Cuadrados	2772.54	06/12/2022	31/12/2022	1,617,921.43	1,617,921.43	1,617,921.43	1,617,921.43	485,376.43	485376.43	Validado avances
2022	4	PUE220402190216	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ACAJETE C.C.T. 21DPR360M, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE PUE. - 367837	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	367837	226	199	425	Metros Cuadrados	468.16	06/12/2022	31/12/2022	1,713,829.94	1,713,829.94	1,713,829.94	1,713,829.94	514,148.98	514148.98	Validado avances
2022	4	PUE220402190080	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21DPR0768J, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 367444	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	367444	279	243	522	Metros Cuadrados	76.29	06/12/2022	31/12/2022	1,116,495.45	1,116,495.45	1,116,495.45	1,116,495.45	334,948.64	334948.64	Validado avances
2022	4	PUE220402189983	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMER NIVEL EN ESTRUCTURA U.I.C EN BACHILLERATO GENERAL VALLE DE ACAJETE, CLAVE 21EBH0476K, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 367196	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	367196	214	182	396	Metros Cuadrados	132.48	06/12/2022	31/12/2022	1,000,687.98	1,000,687.98	1,000,687.98	1,000,687.98	300,206.39	300206.39	Validado avances
2022	4	PUE220402191053	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 370462	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Acajete	370462	82	69	151	Metros lineales	585.45	06/12/2022	31/12/2022	644,753.51	644,753.51	644,753.51	644,753.51	193,426.04	193426.04	Validado avances
2022	4	PUE220402188237	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 128 CLAVE 21DST0139F, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 362191	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	362191	183	159	342	Metros Cuadrados	137.28	06/12/2022	31/12/2022	1,004,011.71	1,004,011.71	1,004,011.71	1,004,011.71	301,203.51	301203.51	Validado avances
2022	4	PUE220402173490	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CARMEN SERDÁN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 311036	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Acajete	311036	32	21	53	Metros lineales	388.5	04/04/2022	04/06/2022	504,069.11	504,069.11	504,069.11	504,069.11	504,069.11	504069.11	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402174521	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CRISTÓBAL COLON, ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 315653	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	315653	52	41	93	Metros Cuadrados	943.25	18/04/2022	16/07/2022	894,996.31	894,996.31	894,996.31	894,996.31	894,996.31	894996.31	Validado avances
2022	4	PUE220402174608	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 SUR, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 316004	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	316004	62	54	116	Metros Cuadrados	1370.6	09/05/2022	06/08/2022	1,461,992.86	1,461,992.86	1,461,992.86	1,461,992.86	1,461,992.86	1461992.86	Validado avances
2022	4	PUE220402178656	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE CONCRETO TIPO SUPERFICIAL Y LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, UBICADO ENTRE CALLE 12 NORTE Y BARRANCA XALATLA, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 332610	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acajete	332610	1703	1081	2784	Tanque(s)	1	04/07/2022	08/10/2022	4,483,420.93	4,483,420.93	4,483,420.93	4,483,420.93	4,483,420.93	4483420.93	Validado avances
2022	4	PUE220402182228	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0003F, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 343518	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	343518	266	215	481	Metros Cuadrados	76.29	06/06/2022	06/08/2022	935,577.80	935,577.80	935,577.80	935,577.80	935,577.80	935577.8	Validado avances
2022	4	PUE220402184818	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CAMINO A TEPATLAXCO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 351274	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	351274	102	57	159	Metros Cuadrados	1423.51	22/08/2022	22/10/2022	1,521,929.62	1,521,929.62	1,521,929.62	1,521,929.62	1,521,929.62	1521929.62	Validado avances
2022	4	PUE220402187084	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 12 SUR, CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, ENTRE CARRETERA AMOZOC TEZIUTLAN Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 358472	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acajete	358472	432	379	811	Metros lineales	1282.8	24/10/2022	24/12/2022	1,617,586.36	1,617,586.36	1,617,586.36	1,617,586.36	1,617,586.36	1617586.36	Validado avances
2022	4	PUE220402173747	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VERACRUZ, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 6 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUE. - 312397	Puebla	1	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	312397	91	69	160	Metros Cuadrados	1496	18/04/2022	16/07/2022	1,386,779.19	1,386,779.19	1,386,779.19	1,386,779.19	1,386,779.19	1386779.19	Validado avances
2022	4	PUE220402174541	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE 8 PONIENTE, ENTRE CARRETERA FEDERAL 129 AMOZOC TEZIUTLAN Y CALLE LOPEZ RAYON, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 315763	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acajete	315763	3550	3385	6935	Metros Cuadrados	5830.88	18/04/2022	16/07/2022	2,296,602.61	2,296,602.61	2,296,602.61	2,296,602.61	2,296,602.61	2296602.61	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184971	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MAESTROS ILUSTRES C.C.T. 21DESO133T, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERONIMO OCOTITLAN, ACAJETE PUE. - 351709	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	351709	173	103	276	Metros Cuadrados	481.44	22/08/2022	22/10/2022	1,564,156.95	1,564,156.95	1,564,156.95	1,564,156.95	1,564,156.95	1564156.95	Validado avances
2022	4	PUE220402186054	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMPONENTES HIDRÁULICOS DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE APANGO DE ZARAGOZA, ACAJETE, PUE. - 355465	Puebla	1	Acajete	Apango Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Acajete	355465	1569	1463	3032	Pozo(s)	1	05/09/2022	24/09/2022	366,670.20	366,670.20	366,670.20	366,670.20	366,670.20	366670.2	Validado avances
2022	4	PUE220402187524	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA EL GAVIERO, ENTRE CALLE 3 NORTE Y AVENIDA SOLA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN AGUSTIN TLAXCO, ACAJETE, PUE. - 359851	Puebla	1	Acajete	San Agustín Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Acajete	359851	63	52	115	Metros Cuadrados	1653.03	26/09/2022	26/11/2022	1,667,846.61	1,667,846.61	1,667,846.61	1,667,846.61	1,667,846.61	1667846.61	Validado avances
2022	4	PUE220402182644	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 PONIENTE, ENTRE ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL Y VIAS DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. PRIMERA ETAPA. - 344779	Puebla	1	Acajete	San Javier	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Acajete	344779	153	114	267	Metros Cuadrados	2849.33	27/06/2022	24/09/2022	2,654,218.26	2,654,218.26	2,654,218.26	2,654,218.26	2,654,218.26	2654218.26	Validado avances
2022	4	PUE220402184085	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 17 SUR PARA LLENADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 349302	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Acajete	349302	3890	3722	7612	Metros lineales	543.22	11/07/2022	10/09/2022	475,187.54	475,187.54	475,187.54	475,187.54	475,187.54	475187.54	Validado avances
2022	4	PUE220402184171	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 349551	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acajete	349551	36529	36365	72894	Piezas	1000	20/06/2022	31/07/2022	1,375,006.00	1,375,006.00	1,375,006.00	1,375,006.00	1,375,006.00	1375006	Validado avances
2022	4	PUE220402185223	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 352386	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Acajete	352386	42	35	77	Metros Cuadrados	844.74	22/08/2022	22/10/2022	818,995.98	818,995.98	818,995.98	818,995.98	818,995.98	818995.98	Validado avances
2022	4	PUE220402187219	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 21DES0070Y, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 358848	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	358848	185	143	328	Metros Cuadrados	137.28	24/10/2022	24/12/2022	952,002.09	952,002.09	952,002.09	952,002.09	952,002.09	952002.09	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402173697	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL PAZ Y PUENTE MOSSE C.C.T. 21DJN0330K, EN LA LOCALIDAD DE ACAJETE, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 312003	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	312003	111	86	197	Metros Cuadrados	137.28	18/04/2022	18/06/2022	771,013.91	771,013.91	771,013.91	771,013.91	771,013.91	771013.91	Validado avances
2022	4	PUE220402182554	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 SUR Y CALLE 11 ORIENTE, ENTRE CAMINO REAL Y CALLE 6 ORIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 344529	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Acajete	344529	96	61	157	Metros Cuadrados	1008.37	06/06/2022	03/09/2022	1,015,715.71	1,015,715.71	1,015,715.71	1,015,715.71	1,015,715.71	1015715.71	Validado avances
2022	4	PUE220402183342	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE REFORMA Y CALLE 13 SUR, ENTRE CALLE 15 SUR Y CALLE DIAGONAL PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA NENETZINTLA, ACAJETE, PUE. - 346892	Puebla	1	Acajete	Santa María Nenetzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Acajete	346892	186	173	359	Metros lineales	618.6	27/06/2022	13/08/2022	696,326.22	696,326.22	696,326.22	696,326.22	696,326.22	696326.22	Validado avances
2022	4	PUE220402183652	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE COLOSIO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 PONIENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUE. - 347886	Puebla	1	Acajete	San Juan Tepulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Acajete	347886	43	39	82	Metros Cuadrados	1224.08	11/07/2022	10/09/2022	1,327,249.64	1,327,249.64	1,327,249.64	1,327,249.64	1,327,249.64	1327249.64	Validado avances
2022	4	PUE220402184063	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR, ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 17 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA OCOTITLÁN, ACAJETE, PUE. - 349236	Puebla	1	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Acajete	349236	62	49	111	Metros Cuadrados	504.12	11/07/2022	10/09/2022	513,618.97	513,618.97	513,618.97	513,618.97	513,618.97	513618.97	Validado avances
2022	4	PUE220402185529	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, ACAJETE, PUE. - 353520	Puebla	1	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Acajete	353520	4355	3258	7613	Metros lineales	1364	29/08/2022	29/10/2022	1,153,685.06	1,153,685.06	1,153,685.06	1,153,685.06	1,153,685.06	1153685.06	Validado avances
2022	4	PUE220402187764	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 360602	Puebla	1	Acajete	Acajete		Otros Proyectos	Municipio de Acajete	360602	0	0	0	PROYECTO (S)	1	31/01/2022	18/03/2022	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800,400.00	800400	Validado avances
2022	4	PUE220402174569	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 PONIENTE, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 11 NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACAMILCO, ACAJETE, PUE. - 315875	Puebla	1	Acajete	Tlacamilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Acajete	315875	96	42	138	Metros Cuadrados	1621.06	09/05/2022	06/08/2022	1,565,640.98	1,565,640.98	1,565,640.98	1,565,640.98	1,565,640.98	1565640.98	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186998	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA LOCALIDAD DE ACAJETE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACAJETE, PUE. - 358180	Puebla	1	Acajete	Acajete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acajete	358180	102	88	190	Metros Cuadrados	2268.5	24/10/2022	24/12/2022	1,264,345.77	1,264,345.77	1,264,345.77	1,264,345.77	1,264,345.77	1,264,345.77	Validado avances
2022	4	PUE220402184585	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA TIPO REGIONAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL. 151, CCT DOS UNOEBHUNO UNO DOS TRESP - 350771	Puebla	2	Acateno	Palmartepec (Cerro de Palmartepec)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acateno	350771	132	125	257	Metros Cuadrados	147.92	12/09/2022	07/12/2022	1,055,701.50	1,055,233.35	1,055,233.35	1,055,233.35	1,055,233.35	1055233.35	Validado avances
2022	4	PUE220402183675	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS ARROLLO BLANCO COPALES COYULES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA - 347967	Puebla	2	Acateno	Arroyo Blanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Acateno	347967	118	121	239	Kilómetro lineal	4.13	01/08/2022	06/09/2022	1,004,971.80	1,004,971.80	1,004,971.80	1,004,971.80	1,004,971.80	1,004,971.80	Validado avances
2022	4	PUE220402184651	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CCT DOSUNOEPRCEROCEROCEROC UATROE, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 350910	Puebla	2	Acateno	San José Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acateno	350910	109	130	239	Metros Cuadrados	567	15/08/2022	07/10/2022	1,908,184.99	1,908,184.99	1,908,184.99	1,908,184.99	1,908,184.99	1,908,184.99	Validado avances
2022	4	PUE220402166197	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS ENTRE EL CAMINO A LOS HOBOS Y MARGEN DERECHO DEL RIO TIZAAC EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273703	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	273703	107	89	196	Metros Cuadrados	2190.48	13/09/2022	09/12/2022	2,568,603.67	2,568,603.67	2,568,603.67	2,568,603.67	1,594,957.00	1594957	Validado avances
2022	4	PUE220402186205	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 355994	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	355994	80	89	169	Metros Cuadrados	1351.56	21/10/2022	23/12/2022	2,581,242.75	2,581,242.75	2,581,242.75	2,581,242.75	774,372.83	774372.83	Validado avances
2022	4	PUE220402186199	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO TIZAC ENTRE CALLE NOPALA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 355976	Puebla	3	Acatlán	Acatlán de Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatlán	355976	90	102	192	Metros Cuadrados	1376.5	21/10/2022	23/12/2022	1,772,624.30	1,772,624.30	1,772,624.30	1,772,624.30	963,864.81	963864.81	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402166206	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE I. ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO 194.84 AL 389.48 ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MANUEL DOBLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 273736	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	273736	139	145	284	Metros Cuadrados	1202.87	11/10/2022	20/12/2022	2,456,676.28	2,456,676.28	2,456,676.28	2,456,676.28	1,459,057.69	1459057.69	Validado avances
2022	4	PUE220402166189	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA. - 273684	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatlán	273684	73	88	161	Metros lineales	317.38	04/07/2022	12/09/2022	2,198,365.08	2,198,365.08	2,198,365.08	2,198,365.08	2,198,365.08	2198365.08	Validado avances
2022	4	PUE220402166204	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE CCT21DPR2300U UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERON, ACATLAN PUEBLA. - 273733	Puebla	3	Acatlán	San Vicente Boquerón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatlán	273733	126	134	260	Metros Cuadrados	602	11/10/2022	09/12/2022	2,598,858.68	2,598,858.68	2,598,858.68	2,598,858.68	2,598,858.68	2598858.68	Validado avances
2022	4	PUE220402166190	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESTANCIA DE DIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, UBICADA EN SANTOS DEGOLLADO NO. 6, BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 273686	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Acatlán	273686	85	15	100	Metros Cuadrados	2152	24/06/2022	07/10/2022	2,184,437.39	2,184,437.39	2,184,437.39	2,184,437.39	2,184,437.39	2184437.39	Validado avances
2022	4	PUE220402166201	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CADENAMIENTO 142.00 AL 250.00 ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSÉ G. HERRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273714	Puebla	3	Acatlán	San Vicente Boquerón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	273714	482	450	932	Metros Cuadrados	864	26/08/2022	28/10/2022	2,428,518.24	1,428,518.24	1,428,518.24	1,428,518.24	1,428,518.24	1428518.24	Validado avances
2022	4	PUE220402148952	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 78011	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Acatlán	78011	53	45	98	Metros Cuadrados	245	01/03/2022	25/03/2022	287,322.50	287,322.50	287,322.50	287,322.50	287,322.50	287322.5	Validado avances
2022	4	PUE220402166191	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PEÑITAS DEL KM 0.000 AL KM 102.76 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN PUEBLA - 273688	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	273688	107	89	196	Metros Cuadrados	322.18	24/06/2022	26/08/2022	1,329,983.60	1,329,983.60	1,329,983.60	1,329,983.60	1,329,983.60	1329983.6	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402166199	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO AL C.I.S. CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273709	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Acatlán	273709	177	186	363	Metros Cuadrados	734.09	09/08/2022	30/08/2022	597,038.11	453,926.65	453,926.65	453,926.65	453,926.65	453926.65	Validado avances
2022	4	PUE220402148958	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CALLE JUAN ÁLVAREZ A CALLE PEDRO LOYOLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 78247	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	78247	87	72	159	Metros lineales	379	11/03/2022	11/04/2022	2,017,508.70	1,017,508.70	1,017,508.70	1,017,508.70	1,017,508.70	1017508.7	Validado avances
2022	4	PUE220402166200	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A SAN VICENTE BOQUERÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CENTRO Y CALLE DEL PARAÍSO EN LA CUARTA SECCIÓN DE SAN VICENTE BOQUERÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273711	Puebla	3	Acatlán	San Vicente Boquerón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	273711	62	59	121	Conexiones	10	24/08/2022	01/12/2022	247,527.78	247,527.78	247,527.78	247,527.78	247,527.78	247527.78	Validado avances
2022	4	PUE220402166183	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 273667	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatlán	273667	10302	9039	19341	Metros Cuadrados	2200	26/08/2022	21/09/2022	690,826.86	690,826.86	690,826.86	690,826.86	690,826.86	690826.86	Validado avances
2022	4	PUE220402166203	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA Y CALLE XICOTÉNCATL CALLE LUIS DONALDO COLOSIOS ENTRE PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA Y CALLE TEMAXCAL EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273726	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Acatlán	273726	412	382	794	Metros lineales	680.12	23/09/2022	13/12/2022	1,855,809.54	1,855,809.54	1,855,809.54	1,855,809.54	1,855,809.54	1855809.54	Validado avances
2022	4	PUE220402166195	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	URBANIZACION E IMAGEN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE JUAN ALVAREZ A CALLE PEDRO LOYOLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 273698	Puebla	3	Acatlán	Acatlán Osorio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Acatlán	273698	312	348	660	Metros Cuadrados	355	24/06/2022	26/08/2022	2,654,534.18	2,654,534.18	2,654,534.18	2,654,534.18	2,654,534.18	2654534.18	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402166185	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES CALLES CAMINO REAL CALLE DIAMANTE CALLE RUBÍ Y CALLE JADE DEL PARAJE EL TALCO, EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL, LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273671	Puebla	3	Acatlán	San Gabriel Segunda Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatlán	273671	107	93	200	Conexiones	26	08/06/2022	31/12/2022	582,431.31	582,431.31	582,431.31	582,431.31	582,431.31	582,431.31	Validado avances
2022	4	PUE220402195613	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CON UNA LONGITUD DE 1233 METROS EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIAN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 383455	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatzingo	383455	16595	15004	31599	Metros lineales	1233	13/08/2022	30/12/2022	45,489,878.94	6,299,006.84	6,299,006.84	6,299,006.84	6,299,006.84	6299006.84	Validado avances
2022	4	PUE220402196384	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA PRIMERA ETAPA - 385781	Puebla	4	Acatzingo	San Sebastián Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatzingo	385781	4225	4062	8287	Metros lineales	3400	08/08/2022	30/12/2022	2,157,190.00	1,078,595.00	1,078,595.00	1,078,595.00	1,078,595.00	1078595	Validado avances
2022	4	PUE220402174055	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE Y CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 313593	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatzingo	313593	4108	4104	8212	Metros Cuadrados	833	21/04/2022	04/06/2022	2,467,845.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402162103	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ACATZINGO, LOCALIDAD ACATZINGO DE HIDALGO - 252315	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatzingo	252315	16595	15004	31599	Pozo(s)	1	08/03/2022	07/04/2022	2,449,623.27	2,449,623.27	2,449,623.27	2,449,623.27	2,449,623.27	2449623.27	Validado avances
2022	4	PUE220402187050	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA. - 358335	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Acatzingo	358335	16595	15004	31599	Metros Cuadrados	24402	27/09/2022	14/10/2022	870,361.21	870,361.21	870,361.21	870,361.21	870,361.21	870361.21	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193075	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PARA USO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO MUNICIPIO DE ACTZINGO PUEBLA. - 376423	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Acatzingo	376423	16595	15004	31599	Tanque(s)	1	18/05/2022	18/11/2022	8,112,232.90	8,112,232.90	8,112,232.90	8,112,232.90	8,112,232.90	8112232.9	Validado avances
2022	4	PUE220402151369	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE DE LA LOCALIDAD DE CARMEN SERDAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA. - 147438	Puebla	4	Acatzingo	Carmen Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Acatzingo	147438	868	875	1743	Metros Cuadrados	856.02	30/05/2022	10/07/2022	1,492,494.60	1,492,494.60	1,492,494.60	1,492,494.60	1,492,494.60	1492494.6	Validado avances
2022	4	PUE220402151376	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LOCALIDAD DE CARMEN SERDAN EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 147519	Puebla	4	Acatzingo	Carmen Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acatzingo	147519	868	875	1743	Metros Cuadrados	1906.6	01/06/2022	13/07/2022	2,902,992.53	2,902,992.53	2,902,992.53	2,902,992.53	2,902,992.53	2902992.53	Validado avances
2022	4	PUE220402183651	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA EJERCICIO 2022 - 347884	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Acatzingo	347884	16595	15004	31599	Piezas	49	02/06/2022	21/06/2022	1,289,436.43	1,289,436.43	1,289,436.43	1,289,436.43	1,289,436.43	1289436.43	Validado avances
2022	4	PUE220402161336	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE PROGRESO DE JUAREZ MUNICIPIO DE ACATZINGO - 247759	Puebla	4	Acatzingo	Progreso de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Acatzingo	247759	1313	1375	2688	Metros cuadrados de construcción	106.99	21/06/2022	09/08/2022	2,116,200.76	2,116,200.76	2,116,200.76	2,116,200.76	2,116,200.76	2116200.76	Validado avances
2022	4	PUE220402162202	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 252807	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Otros Proyectos		Municipio de Acatzingo	252807	0	0	0	PROYECTO (S)	1	15/06/2022	14/07/2022	404,840.00	404,840.00	404,840.00	404,840.00	404,840.00	404840	Validado avances
2022	4	PUE220402176650	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE EL CALLEJON MADERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 324947	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Acatzingo	324947	4108	4104	8212	Metros Cuadrados	2925.6	17/08/2022	19/09/2022	2,442,104.24	2,442,104.24	2,442,104.24	2,442,104.24	2,442,104.24	2442104.24	Validado avances
2022	4	PUE220402178012	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 330331	Puebla	4	Acatzingo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Acatzingo	330331	1771	1738	3509	Metros lineales	288.6	30/09/2022	24/10/2022	384,282.13	384,282.13	384,282.13	384,282.13	384,282.13	384282.13	Validado avances
2022	4	PUE220402189568	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA EN LA AV. FRANCISCO I. MADERO DEL CADENAMIENTO 1 MAS 000.00 AL 1 MAS 939.50, EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 366104	Puebla	4	Acatzingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Acatzingo	366104	4108	4104	8212	Metros Cuadrados	6792	22/04/2022	25/05/2022	2,349,205.91	2,349,205.91	2,349,205.91	2,349,205.91	2,349,205.91	2349205.91	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196517	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHIAPULTEPEC CLAVE 21DTV025SJ EN HERNANDEZ ACATZINGO PUEBLA - 386110	Puebla	4	Acatzingo	Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Acatzingo	386110	328	295	623	Metros Cuadrados	589.04	01/12/2022	30/12/2022	66,683.31	66,683.31	66,683.31	66,683.31	66,683.31	66683.31	Validado avances
2022	4	PUE220402150426	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CENTRAL, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MORELOS MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 125947	Puebla	4	Acatzingo	Guadalupe Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Acatzingo	125947	710	613	1323	Metros Cuadrados	2340	16/03/2022	18/04/2022	2,448,602.27	2,448,602.27	2,448,602.27	2,448,602.27	2,448,602.27	2448602.27	Validado avances
2022	4	PUE220402154006	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 202090	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo		Otros Proyectos	Municipio de Acatzingo	202090	0	0	0	PROYECTO (S)	1	30/06/2022	08/08/2022	386,523.60	386,523.60	386,523.60	386,523.60	386,523.60	386523.6	Validado avances
2022	4	PUE220402184394	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS DEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 350227	Puebla	4	Acatzingo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatzingo	350227	1771	1738	3509	Cancha(s)	1	20/06/2022	18/08/2022	2,904,304.09	2,904,304.09	2,904,304.09	2,904,304.09	2,904,304.09	2904304.09	Validado avances
2022	4	PUE220402195714	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ACATZINGO DE HIDALGO Y LA NUEVA CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 383752	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acatzingo	383752	16595	15004	31599	Tanque(s)	1	17/08/2022	30/12/2022	10,650,596.62	10,650,596.62	10,650,596.62	10,650,596.62	10,650,596.62	10650596.62	Validado avances
2022	4	PUE220402154325	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RANCHERIA HERNANDEZ MUNICIPIO DE ACATZINGO - 207038	Puebla	4	Acatzingo	Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Acatzingo	207038	328	295	623	Metros Cuadrados	106.98	12/04/2022	10/06/2022	986,301.36	986,301.36	986,301.36	986,301.36	986,301.36	986,301.36	Validado avances
2022	4	PUE220402174307	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD RAUL MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 314641	Puebla	4	Acatzingo	Acatzingo de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Acatzingo	314641	16595	15004	31599	Metros Cuadrados	6554.8	29/04/2022	31/05/2022	390,666.27	390,666.27	390,666.27	390,666.27	390,666.27	390,666.27	Validado avances
2022	4	PUE220402188954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LIBRAMIENTO DEL O MAS 000 AL O MAS 092 Y PRIV. LIBRAMIENTO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ACTEOPAN, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA. - 364171	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acteopan	364171	80	70	150	Metros lineales	200	17/10/2022	09/11/2022	411,858.38	411,858.38	411,858.38	411,858.38	411,858.38	411858.38	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188929	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN ANTIGUO CAMINO A HUETZOTZINCO MANANTIAL, Y EN CAMINO AL EJIDO DE SAN MIGUEL, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ACTEOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA - 364101	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Acteopan	364101	300	250	550	Metros Cuadrados	1610	19/09/2022	13/10/2022	721,719.46	721,719.46	721,719.46	721,719.46	721,719.46	721,719.46	Validado avances
2022	4	PUE220402188966	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 1RA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA. - 364218	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Acteopan	364218	320	250	570	Piezas	148	04/11/2022	15/12/2022	1,213,967.93	1,335,839.03	1,335,839.03	1,335,839.03	1,335,839.03	1,335,839.03	Validado avances
2022	4	PUE220402188946	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ACTEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, ESTADO DE PUEBLA, - 364144	Puebla	5	Acteopan	Acteopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Acteopan	364144	57	50	107	Pozo(s)	1	03/10/2022	20/12/2022	963,034.42	843,850.25	843,850.25	843,850.25	843,850.25	843,850.25	Validado avances
2022	4	PUE220402192688	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 375461	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	375461	659	616	1275	Metros lineales	2100	07/11/2022	31/12/2022	756,008.74	756,008.74	756,008.74	756,008.74	756,008.74	525000	Validado avances
2022	4	PUE220402192778	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, DEL KM 0 AL KM 0 MAS 70 METROS, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 375650	Puebla	6	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	375650	659	616	1275	Metros cuadrados de construcción	288.99	14/11/2022	31/12/2022	731,902.48	731,902.48	731,902.48	731,902.48	731,902.48	731902.48	Validado avances
2022	4	PUE220402169054	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SAN MARCOS, EN TRAMOS AISLADOS, DE LA LOCALIDAD DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 289263	Puebla	6	Ahuacatlán	Camino de San Marcos (Palenque)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	289263	423	350	773	Metros Cuadrados	1734	01/06/2022	01/08/2022	1,758,416.19	1,758,416.19	1,758,416.19	1,758,416.19	1,758,416.19	1758416.19	Validado avances
2022	4	PUE220402169848	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, DE UN TRAMO DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA SECCIÓN 13, EN LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN PUEBLA. - 293162	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	293162	490	450	940	Metros Cuadrados	1071	06/06/2022	06/08/2022	1,115,057.89	1,115,057.89	1,115,057.89	1,115,057.89	1,115,057.89	1115057.89	Validado avances
2022	4	PUE220402183824	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HACIA EL CENTRO DE LA POBLACION DEL KM 000 AL KM 000 MAS 188 METROS EN LA SECCION 13 DE LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCIGO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA. - 348476	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlayehualancingo (San Andrés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	348476	602	563	1165	Metros Cuadrados	1122	26/09/2022	09/12/2022	1,492,197.10	1,492,197.10	1,492,197.10	1,492,197.10	1,492,197.10	1492197.1	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183248	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A ANALCO, DEL KM 0 MAS 50 METROS AL KM 0 MAS 165 METROS, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 346544	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ahuacatlán	346544	610	580	1190	Metros Cuadrados	745	29/08/2022	28/10/2022	930,192.97	930,192.97	930,192.97	930,192.97	930,192.97	930192.97	Validado avances
2022	4	PUE220402183911	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA - 348749	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	348749	598	585	1183	Metros cúbicos	128.99	03/10/2022	02/12/2022	857,721.92	857,721.92	857,721.92	857,721.92	857,721.92	857721.92	Validado avances
2022	4	PUE220402169914	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, DE LA SECCION EL PARAISO DE LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 293532	Puebla	6	Ahuacatlán	El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ahuacatlán	293532	265	238	503	Metros lineales	1816	27/06/2022	27/09/2022	2,032,916.09	2,032,916.09	2,032,916.09	2,032,916.09	2,032,916.09	2032916.09	Validado avances
2022	4	PUE220402170348	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 295613	Puebla	6	Ahuacatlán	Ixquihuacán (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	295613	935	890	1825	Metros cúbicos	5638.28	07/07/2022	19/08/2022	1,660,695.10	1,660,695.10	1,660,695.10	1,660,695.10	1,660,695.10	1660695.1	Validado avances
2022	4	PUE220402170429	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA SECCIÓN KILHAPAN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLÁN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 295891	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ahuacatlán	295891	102	89	191	Metros lineales	396.81	25/07/2022	14/09/2022	512,975.80	512,975.80	512,975.80	512,975.80	512,975.80	512975.8	Validado avances
2022	4	PUE220402170618	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA EL BACHILLERATO TLATELOLCO, DEL KM 0110 AL KM 0150 Y DEL KM 0405 AL KM 0565, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 296361	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipios Hidrocarburos	296361	425	400	825	Metros Cuadrados	1200	01/08/2022	30/09/2022	1,263,697.01	1,263,697.01	1,263,697.01	1,263,697.01	1,263,697.01	1263697.01	Validado avances
2022	4	PUE220402185248	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCION KGESTIN, DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN,PUEBLA. - 352446	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ahuacatlán	352446	245	200	445	Metros cuadrados de construcción	40.12	10/10/2022	10/12/2022	853,554.26	853,554.26	853,554.26	853,554.26	853,554.26	853554.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188525	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DENOMINADA NAK XANAT DEL KM 0 MAS 020 METROS, EN LA SECCION KGESTIN DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 362933	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	362933	610	580	1190	Metros Cuadrados	480	14/10/2022	14/12/2022	1,250,350.60	1,250,350.60	1,250,350.60	1,250,350.60	1,250,350.60	1250350.6	Validado avances
2022	4	PUE220402169398	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CAMINO TLACOTEPEC OCOTAL, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 290934	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	290934	449	400	849	Metros cúbicos	157.36	04/06/2022	04/08/2022	766,271.25	766,271.25	766,271.25	766,271.25	766,271.25	766271.25	Validado avances
2022	4	PUE220402190029	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRONQUE CON CALLE PRINCIPAL DE ACATEMPA, EN DOS TRAMOS AISLADOS, EN LA SECCION DE ACATEMPA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 367313	Puebla	6	Ahuacatlán	Coaltepec (San Jerónimo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuacatlán	367313	796	747	1543	Metros Cuadrados	668.21	31/10/2022	30/12/2022	972,625.73	972,625.73	972,625.73	972,625.73	972,625.73	972625.73	Validado avances
2022	4	PUE220402169096	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SECCION ANALCO, EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 289445	Puebla	6	Ahuacatlán	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	289445	288	250	538	Metros lineales	568.4	02/06/2022	02/08/2022	1,062,365.64	1,062,365.64	1,062,365.64	1,062,365.64	1,062,365.64	1062365.64	Validado avances
2022	4	PUE220402170032	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA SECCIÓN CUACUILCO , EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA. - 294044	Puebla	6	Ahuacatlán	Cuacuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuacatlán	294044	96	102	198	Metros cúbicos	120.42	28/06/2022	28/08/2022	452,142.77	452,142.77	452,142.77	452,142.77	452,142.77	452142.77	Validado avances
2022	4	PUE220402170742	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y LA CARRETERA INTERSERRANA DE LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 296868	Puebla	6	Ahuacatlán	Eloxochitlán (San Marcos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuacatlán	296868	135	98	233	Metros lineales	784.95	08/08/2022	07/10/2022	1,251,650.06	1,251,650.06	1,251,650.06	1,251,650.06	1,251,650.06	1251650.06	Validado avances
2022	4	PUE220402170861	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO SAN MATEO OCOTAL, DEL KM 0000 AL KM 1 MAS 352 METROS EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 297278	Puebla	6	Ahuacatlán	Tlacotepec (San Mateo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	297278	932	850	1782	Metros lineales	1352	09/08/2022	21/10/2022	1,903,066.41	1,903,066.41	1,903,066.41	1,903,066.41	1,903,066.41	1903066.41	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181428	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO LITAKAMALA SIPI, EN LA LOCALIDAD DE XOCHICUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA - 340847	Puebla	6	Ahuacatlán	Xochicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ahuacatlán	340847	780	690	1470	Metros lineales	464.14	13/08/2022	04/11/2022	1,724,518.38	1,724,518.38	1,724,518.38	1,724,518.38	1,724,518.38	1,724,518.38	Validado avances
2022	4	PUE220402154241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN AHUATLAN, LOCALIDADES AHUATLAN, EL RODEO, GUADALUPE Y PATLANOAYA - 205030	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	205030	390	273	663	Metros lineales	2228	25/08/2022	30/12/2022	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742,752.10	742752.1	Validado avances
2022	4	PUE220402154279	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO ACABADO ESTAMPADO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE ESCUELAS Y CENTRO DE LA POBLACIÓN O AL 245 AHUATLAN PUEBLA - 205662	Puebla	7	Ahuatlán	Ahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	205662	655	437	1092	Metros cuadrados de construcción	1471	08/08/2022	08/10/2022	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2,045,462.97	2045462.97	Validado avances
2022	4	PUE220402186255	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO AUTOPOSORTANTE EN EXPLANADA PRINCIPAL EN SAN SALVADOR PATLANOAYA - 356152	Puebla	7	Ahuatlán	Patlanoaya (San Salvador Patlanoaya)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	356152	330	318	648	Metros Cuadrados	516.62	29/11/2022	20/12/2022	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1,599,762.45	1599762.45	Validado avances
2022	4	PUE220402185561	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION GENERAL DEL ANEXO DIRECCION SANITARIOS EN BACHILLERATO GENERAL XICOTENCATL CLAVE 21EBH0474M EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TEJALUCA, PUE. - 353643	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuatlán	353643	429	400	829	Sanitario(s)	48	05/09/2022	08/10/2022	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268,187.00	268187	Validado avances
2022	4	PUE220402185685	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 21EPR0017I LOCALIDAD SAN LUCAS TEJALUCA, MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA - 354170	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuatlán	354170	429	400	829	Metros Cuadrados	319.52	14/10/2022	14/11/2022	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1,815,932.78	1815932.78	Validado avances
2022	4	PUE220402186008	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA EN ESC. COMUNITARIA RURAL CONAFE JARDIN DE NIÑOS CLAVE 21KJN1325P Y PRIMARIA CLAVE 21KPR0014W EN LA LOCALIDAD DE LA SAVILA, AHUATLA, PUE. - 355299	Puebla	7	Ahuatlán	La Sábila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuatlán	355299	35	30	65	Metros cuadrados de construcción	113.5	14/11/2022	17/12/2022	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687,192.85	687192.85	Validado avances
2022	4	PUE220402186139	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHAB. AULAS EN ESC. COMUNITARIA RURAL CONAFE GUADALUPE CLAVE 21KPR1029E - 355815	Puebla	7	Ahuatlán	Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuatlán	355815	60	65	125	Metros Cuadrados	180.23	28/11/2022	20/12/2022	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308,924.69	308924.69	Validado avances
2022	4	PUE220402186171	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SUBESTACION ELEC. DE POZO DE AGUA POTABLE EN PARAJE LOS SAUCES, SAN LUCAS TEJALUCA - 355919	Puebla	7	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	355919	429	400	829	Noria(s)	1	07/12/2022	20/12/2022	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212,144.77	212144.77	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402154267	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CAJA DE AGUA Y CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE AHUATLAN PUEBLA - 205507	Puebla	7	Ahuatlán	San José el Rodeo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	205507	98	66	164	Metros Cuadrados	907.26	25/07/2022	26/08/2022	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	908,151.48	Validado avances
2022	4	PUE220402185858	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, AHUATLAN, PUEBLA - 354866	Puebla	7	Ahuatlán	El Carrizo (Paraje Michihuacan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuatlán	354866	22	15	37	Metros cuadrados de construcción	571.31	17/10/2022	05/11/2022	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	369,290.49	Validado avances
2022	4	PUE220402185941	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.160 DE LA LOCALIDAD DE MIMILCO AHUATLAN PUEBLA - 355133	Puebla	7	Ahuatlán	San Isidro Mimilulco (Mimilulco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuatlán	355133	85	75	160	Metros cuadrados de construcción	982.52	27/10/2022	26/11/2022	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	1,042,779.42	Validado avances
2022	4	PUE220402188254	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 362229	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	362229	15	10	25	Metros lineales	100	01/07/2022	28/07/2022	30,029.31	30,029.31	30,029.31	30,029.31	30,029.31	30029.31	Validado avances
2022	4	PUE220402188350	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 362494	Puebla	8	Ahuazotepec	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	362494	5	5	10	Metros lineales	700	01/07/2022	28/07/2022	40,841.84	40,841.84	40,841.84	40,841.84	40,841.84	40841.84	Validado avances
2022	4	PUE220402188367	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 362526	Puebla	8	Ahuazotepec	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	362526	5	5	10	Metros lineales	400	01/07/2022	28/07/2022	52,188.13	52,188.13	52,188.13	52,188.13	52,188.13	52188.13	Validado avances
2022	4	PUE220402188496	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 362872	Puebla	8	Ahuazotepec	Beristáin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	362872	123	115	238	Piezas	40	29/07/2022	31/08/2022	101,905.99	101,905.99	101,905.99	101,905.99	101,905.99	101905.99	Validado avances
2022	4	PUE220402188701	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA BACHILLERATO VICENTE BERISTAIN DE SOUZA CON CLAVE 21EBH0169D EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 363467	Puebla	8	Ahuazotepec	Beristáin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuazotepec	363467	25	45	70	Metros cuadrados de construcción	50	14/10/2022	13/12/2022	701,864.30	701,864.30	701,864.30	701,864.30	701,864.30	701864.3	Validado avances
2022	4	PUE220402186253	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA LAGUNA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 356144	Puebla	8	Ahuazotepec	La Laguna	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	356144	60	60	120	Metros Cuadrados	2730	02/05/2022	30/07/2022	2,445,944.74	2,445,944.74	2,445,944.74	2,445,944.74	2,445,944.74	2445944.74	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184458	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCTAVIO PAZ EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 350359	Puebla	8	Ahuazotepec	Beristáin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ahuazotepec	350359	25	25	50	Metros Cuadrados	80	14/02/2022	17/03/2022	172,609.35	172,609.35	172,609.35	172,609.35	172,609.35	172609.35	Validado avances
2022	4	PUE220402186346	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSA EN TALLER PARA CARPINTERIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 21DTV0025R, LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 356383	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuazotepec	356383	50	50	100	Metros Cuadrados	137	06/06/2022	06/07/2022	238,078.17	238,078.17	238,078.17	238,078.17	238,078.17	238078.17	Validado avances
2022	4	PUE220402188299	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 362382	Puebla	8	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	362382	10	15	25	Metros lineales	200	01/07/2022	28/07/2022	35,545.29	35,545.29	35,545.29	35,545.29	35,545.29	35545.29	Validado avances
2022	4	PUE220402188554	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 363060	Puebla	8	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	363060	112	101	213	Piezas	30	29/07/2022	31/08/2022	76,429.00	76,429.00	76,429.00	76,429.00	76,429.00	76429	Validado avances
2022	4	PUE220402188604	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CORREDOR EDUCATIVO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 363214	Puebla	8	Ahuazotepec	Laguna Seca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ahuazotepec	363214	80	70	150	Metros Cuadrados	934.68	25/09/2022	23/10/2022	586,572.27	586,572.27	586,572.27	586,572.27	586,572.27	586572.27	Validado avances
2022	4	PUE220402184491	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 350465	Puebla	8	Ahuazotepec	Beristáin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ahuazotepec	350465	100	150	250	Metros Cuadrados	282.7	22/03/2022	25/04/2022	190,149.24	190,149.24	190,149.24	190,149.24	190,149.24	190149.24	Validado avances
2022	4	PUE220402184503	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE TANQUE O DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENEJAQUE, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC ESTADO DE PUEBLA. - 350509	Puebla	8	Ahuazotepec	Tenejaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ahuazotepec	350509	30	55	85	Metros Cuadrados	12.71	25/03/2022	25/04/2022	70,111.60	70,111.60	70,111.60	70,111.60	70,111.60	70111.6	Validado avances
2022	4	PUE220402186218	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC ESTADO DE PUEBLA. - 356027	Puebla	8	Ahuazotepec	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ahuazotepec	356027	40	30	70	Metros lineales	156	01/04/2022	26/04/2022	182,770.66	182,770.66	182,770.66	182,770.66	182,770.66	182770.66	Validado avances
2022	4	PUE220402188080	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR, EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO PUEBLA. - 361718	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Ahuazotepec	361718	200	250	450	Metros Cuadrados	416	08/06/2022	08/07/2022	210,201.72	210,201.72	210,201.72	210,201.72	210,201.72	210201.72	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184443	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE BERISTAIN, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 350330	Puebla	8	Ahuazotepec	Beristáin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	350330	250	150	400	Metros Cuadrados	1800	31/01/2022	29/03/2022	2,042,784.35	2,042,784.35	2,042,784.35	2,042,784.35	2,042,784.35	2042784.35	Validado avances
2022	4	PUE220402188762	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA AMOLO, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 363611	Puebla	8	Ahuazotepec	Loma Amolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	363611	80	70	150	Metros lineales	1035	17/10/2022	15/12/2022	824,267.05	824,267.05	824,267.05	824,267.05	824,267.05	824267.05	Validado avances
2022	4	PUE220402188330	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE REDES DE ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 362436	Puebla	8	Ahuazotepec	Loma Amolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	362436	10	10	20	Metros lineales	500	01/07/2022	28/07/2022	35,938.44	35,938.44	35,938.44	35,938.44	35,938.44	35,938.44	Validado avances
2022	4	PUE220402188535	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 362979	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuazotepec	362979	138	163	301	Piezas	30	29/07/2022	31/08/2022	76,429.00	76,429.00	76,429.00	76,429.00	76,429.00	76,429.00	Validado avances
2022	4	PUE220402188636	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA CADETE FRANCISCO MÁRQUEZ CON CLAVE Z1EPR0020W EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 363293	Puebla	8	Ahuazotepec	Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ahuazotepec	363293	100	115	215	Metros Cuadrados	351	11/10/2022	09/12/2022	949,380.63	949,380.63	949,380.63	949,380.63	949,380.63	949,380.63	Validado avances
2022	4	PUE220402192395	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEJAMANILES, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE AHUZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 374825	Puebla	8	Ahuazotepec	Tejamaniles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ahuazotepec	374825	120	100	220	Metros cúbicos	30	15/11/2022	15/12/2022	992,920.78	992,920.78	992,920.78	992,920.78	992,920.78	992,920.78	Validado avances
2022	4	PUE220402188577	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA TEJAMANILES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACION, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 363123	Puebla	8	Ahuazotepec	La Estación de Ahuazotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ahuazotepec	363123	50	50	100	Metros Cuadrados	1350	25/08/2022	21/10/2022	1,476,652.59	1,476,652.59	1,476,652.59	1,476,652.59	1,476,652.59	1,476,652.59	Validado avances
2022	4	PUE220402179370	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPINI,EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 334847	Puebla	9	Ahuehuetitla	Guadalupe Alchipini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	334847	1	1	2	Metros lineales	80	23/11/2022	20/12/2022	26,423.92	26,423.92	26,423.92	26,423.92	26,423.92	26423.92	Validado avances
2022	4	PUE220402179031	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITRIOS EN EL MUNICIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA - 333736	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ahuehuetitla	333736	15	11	26	Cuarto(s)	26	16/11/2022	26/12/2022	646,286.37	646,286.37	646,286.37	646,286.37	646,286.37	646286.37	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402179286	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 334599	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	334599	1	1	2	Metros lineales	60	22/11/2022	19/12/2022	2,009.12	2,009.12	2,009.12	2,009.12	2,009.12	2009.12	Validado avances
2022	4	PUE220402176744	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA, PUEBLA - 325394	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ahuehuetitla	325394	722	644	1366	Metros lineales	1802.3	08/11/2022	19/12/2022	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1000000	Validado avances
2022	4	PUE220402179254	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA , EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 334484	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	334484	1	1	2	Metros lineales	60	21/11/2022	16/12/2022	2,009.12	2,009.12	2,009.12	2,009.12	2,009.12	2009.12	Validado avances
2022	4	PUE220302122401	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA LOMITA EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 172632	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ahuehuetitla	172632	3	4	7	Metros lineales	74	17/06/2022	11/07/2022	22,909.71	22,909.71	22,909.71	22,909.71	22,909.71	22909.71	Validado avances
2022	4	PUE220402178892	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 333311	Puebla	9	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ahuehuetitla	333311	17	13	30	Sanitario(s)	30	08/11/2022	21/12/2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650000	Validado avances
2022	4	PUE220302128163	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ALCHIPINI EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 201024	Puebla	9	Ahuehuetitla	Guadalupe Alchipini	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ahuehuetitla	201024	45	35	80	Metros Cuadrados	892.5	26/09/2022	27/12/2022	925,971.94	925,971.94	925,971.94	925,971.94	925,971.94	925,971.94	Validado avances
2022	4	PUE220202084518	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE GANTE CON C.C.T. 21ETV0966H, UBICADO EN LA INSPECTORIA DE PEÑA HOREB, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 103184	Puebla	10	Ajalpan	Peña Horeb	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	103184	16	24	40	Aula	1	15/06/2022	12/09/2022	617,411.07	614,583.81	614,583.81	614,583.81	614,583.81	614583.81	Validado avances
2022	4	PUE220202085183	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 105186	Puebla	10	Ajalpan	Xochitzinga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	105186	385	369	754	Comedor(es)	1	21/06/2022	18/09/2022	3,639,195.78	1,785,393.32	1,785,393.32	1,785,393.32	1,785,393.32	1785393.32	Validado avances
2022	4	PUE220402162011	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO DE MORELOS, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 251868	Puebla	10	Ajalpan	Pantzingo de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	251868	21	14	35	Metros Cuadrados	1359.18	21/10/2022	19/12/2022	2,518,366.76	2,515,472.04	2,515,472.04	2,515,472.04	754,641.61	754641.61	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202073775	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PANTEÓN DEL CADENAMIENTO CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS SETECIENTOS OCHO PUNTO SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 44679	Puebla	10	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ajalpan	44679	169	134	303	Metros cuadrados de construcción	4378	02/05/2022	29/08/2022	10,258,013.92	10,258,013.92	10,252,338.59	8,026,239.32	8,026,239.32	8026239.32	Validado avances
2022	4	PUE220402175785	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 PONIENTE Y VARIAS CALLES DEL BARRIO GONZALIZO ENTRE PROLONGACIÓN NARCISO MENDOZA Y CAMINO A LA SOLEDAD DE LA LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 321360	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ajalpan	321360	187	163	350	Metros lineales	2148	30/12/2022	31/12/2022	1,374,606.00	1,331,263.95	1,331,263.95	1,331,263.95	1,331,263.95	1331263.95	Validado avances
2022	4	PUE220202075889	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JACARANDAS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y LIBRAMIENTO TEHUACÁN TEOTITLÁN EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 59445	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ajalpan	59445	62	48	110	Metros lineales	1740	26/05/2022	22/09/2022	7,749,300.78	7,497,364.91	7,497,364.91	7,497,364.91	7,497,364.91	7497364.91	Validado avances
2022	4	PUE220202080038	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C, EN LA PRIMARIA LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES, CCT 21EPRI547E, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 80842	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	80842	63	57	120	Aula	3	26/05/2022	22/09/2022	5,225,829.23	5,075,729.98	5,075,729.98	5,075,729.98	5,075,729.98	5075729.98	Validado avances
2022	4	PUE220202080562	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS SESENTA SIETE PUNTO CINCUENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ANGEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 83717	Puebla	10	Ajalpan	Puerto Ángel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ajalpan	83717	73	68	141	Kilómetro lineal	1.07	27/05/2022	24/08/2022	2,035,474.27	1,855,089.83	1,855,089.83	1,855,089.83	1,855,089.83	1855089.83	Validado avances
2022	4	PUE220202082214	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NUMERO 48, CON CLAVE 21EBH1005A EN LA LOCALIDAD DE NATIVITAS SANTA MARIA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 93068	Puebla	10	Ajalpan	Nativitas (Santa Maria)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	93068	28	36	64	Metros lineales	398	13/06/2022	10/09/2022	3,595,905.31	3,474,551.80	3,474,551.80	3,474,551.80	3,474,551.80	3474551.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202083123	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO NOVENTA EN LA LOCALIDAD DE TECPANTZACOALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 97405	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ajalpan	97405	81	66	147	Kilómetro lineal	2.93	18/06/2022	15/09/2022	5,065,542.00	4,858,029.92	4,858,029.92	4,858,029.92	4,858,029.92	4858029.92	Validado avances
2022	4	PUE220202084349	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO DOS MAS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PUNTO CERO SEIS EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 102518	Puebla	10	Ajalpan	Coxólico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	102518	1041	909	1950	Kilómetro lineal	2.43	22/06/2022	22/12/2022	9,054,113.97	6,809,578.82	6,809,578.82	6,809,578.82	6,809,578.82	6809578.82	Validado avances
2022	4	PUE220302125557	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 241, EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOCHCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 187933	Puebla	10	Ajalpan	Zacatecochco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	187933	33	27	60	Kilómetro lineal	0.24	16/09/2022	29/10/2022	805,807.64	804,681.33	804,681.33	804,681.33	804,681.33	804681.33	Validado avances
2022	4	PUE220302109118	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA GILBERTO CASTELLANOS TENORIO CON CLAVE 21EPR1607C, EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 113483	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	113483	24	21	45	Metros Cuadrados	635.38	13/07/2022	10/10/2022	2,441,396.58	2,094,992.21	2,094,992.21	2,094,992.21	2,094,992.21	2094992.21	Validado avances
2022	4	PUE220202084554	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM CERO MAS TRESCIENTOS DOS PUNTO SETENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 103285	Puebla	10	Ajalpan	Tepetlampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ajalpan	103285	77	67	144	Metros Cuadrados	1514	18/06/2022	15/09/2022	2,544,221.07	2,542,114.42	2,542,114.42	2,542,114.42	2,542,114.42	2542114.42	Validado avances
2022	4	PUE220402165518	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DE LAS JACARANDAS ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC SUR Y CAMINO A LA SOLEDAD, CALLE GUILLERMO PRIETO PROLONGACIÓN 11 SUR ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE DE LAS JACARANDAS Y VARIAS CALLES DEL BARRIO GONZALISCO DE LA LOCALIDAD CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 270571	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ajalpan	270571	219	206	425	Metros lineales	4077.88	26/10/2022	24/12/2022	10,157,443.11	6,081,672.82	6,081,672.82	6,081,672.82	6,081,672.82	6081672.82	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202084458	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN EN LA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CON CLAVE 21DPB0321S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MEXCALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 102943	Puebla	10	Ajalpan	Mexcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	102943	19	21	40	Aula	75	15/06/2022	12/09/2022	621,735.27	618,141.83	618,141.83	618,141.83	618,141.83	618141.83	Validado avances
2022	4	PUE220202085024	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CHUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 104597	Puebla	10	Ajalpan	Huitzmoloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	104597	52	41	93	Metros Cuadrados	1100	18/06/2022	15/09/2022	2,021,111.71	2,132,187.74	2,132,187.74	2,132,187.74	2,132,187.74	2132187.74	Validado avances
2022	4	PUE220202085091	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A OCOTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 059.22, DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 103.74 Y DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 045.69 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 104863	Puebla	10	Ajalpan	Ocotempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	104863	300	265	565	Metros Cuadrados	837	18/06/2022	15/09/2022	2,150,441.93	1,374,645.43	1,374,645.43	1,374,645.43	1,374,645.43	1374645.43	Validado avances
2022	4	PUE220402161730	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUABCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 250483	Puebla	10	Ajalpan	Cuabcapula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	250483	618	531	1149	Metros cuadrados de construcción	328.01	20/10/2022	31/12/2022	2,423,397.86	2,422,159.54	2,422,159.54	2,422,159.54	1,248,059.94	1248059.94	Validado avances
2022	4	PUE220302125295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 186655	Puebla	10	Ajalpan	Playa Vicente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	186655	41	34	75	Metros cúbicos	70.5	16/09/2022	29/10/2022	858,690.72	856,983.33	856,983.33	856,983.33	856,983.33	856983.33	Validado avances
2022	4	PUE220202069577	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA SAN MIGUEL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20099	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	20099	39	35	74	Metros cuadrados de construcción	1447	02/05/2022	30/07/2022	2,679,309.86	2,775,230.44	2,775,230.44	2,775,230.44	2,775,230.44	2775230.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202069618	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y LÁZARO CARDENAS EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 20213	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ajalpan	20213	55	53	108	Metros cuadrados de construcción	1052	26/04/2022	24/07/2022	1,658,602.03	1,928,475.74	1,928,475.74	1,928,475.74	1,928,475.74	1928475.74	Validado avances
2022	4	PUE220202084420	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PUNTO TREINTA Y CINCO, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 102712	Puebla	10	Ajalpan	Cuautotolapan (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ajalpan	102712	24	28	52	Metros Cuadrados	2235.9	22/06/2022	19/09/2022	3,794,597.32	4,601,327.55	4,601,327.55	4,601,327.55	4,601,327.55	4601327.55	Validado avances
2022	4	PUE220302108778	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 799.77 EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 112263	Puebla	10	Ajalpan	Boca del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ajalpan	112263	162	159	321	Kilómetro lineal	3.8	13/07/2022	10/10/2022	4,968,253.08	4,970,332.71	4,970,332.71	4,970,332.71	4,970,332.71	4970332.71	Validado avances
2022	4	PUE220402165653	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 271195	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ajalpan	271195	4105	3819	7924	Metros cuadrados de construcción	1692.8	27/10/2022	10/12/2022	2,597,137.11	2,593,686.85	2,593,686.85	2,593,686.85	2,593,686.85	2593686.85	Validado avances
2022	4	PUE220202069286	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE JUÁREZ PONIENTE Y CALLE CRISTÓBAL COLON, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 18960	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ajalpan	18960	504	456	960	Metros cuadrados de construcción	4229	01/03/2022	28/07/2022	10,483,401.05	11,472,261.52	11,472,261.52	11,472,261.52	11,472,261.52	11472261.52	Validado avances
2022	4	PUE220202069313	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE CRISTÓBAL COLON PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19097	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ajalpan	19097	211	189	400	Metros cuadrados de construcción	2966	17/02/2022	16/06/2022	6,010,774.59	6,723,796.61	6,723,796.61	6,723,796.61	6,723,796.61	6723796.61	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202083919	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS TRESCIENTOS TRES PUNTO SESENTA Y CUATRO EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 100825	Puebla	10	Ajalpan	Cinco Señores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	100825	61	53	114	Metros Cuadrados	1822	22/06/2022	19/09/2022	3,022,387.06	3,018,185.10	3,018,185.10	3,018,185.10	3,018,185.10	3018185.1	Validado avances
2022	4	PUE220302124424	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CON CLAVE 21DTV0534U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 182480	Puebla	10	Ajalpan	Zacatlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	182480	21	24	45	Metros Cuadrados	576.6	26/08/2022	23/09/2022	2,408,501.97	2,407,090.35	2,407,090.35	2,407,090.35	2,407,090.35	2407090.35	Validado avances
2022	4	PUE220402165876	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DE LA BOMBA Y 1RA PRIVADA DE LA BOMBA, COLONIA PEDREGAL, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 272190	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	272190	20	15	35	Metros lineales	160	02/09/2022	31/12/2022	206,527.73	206,527.73	206,527.73	206,527.73	206,527.73	206527.73	Validado avances
2022	4	PUE220302124939	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIMERA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 184514	Puebla	10	Ajalpan	San José Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	184514	65	45	110	Metros Cuadrados	579.59	06/09/2022	19/11/2022	887,777.56	965,883.86	965,883.86	965,883.86	965,883.86	965883.86	Validado avances
2022	4	PUE220302125229	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 890.24, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 186245	Puebla	10	Ajalpan	La Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ajalpan	186245	54	51	105	Kilómetro lineal	0.89	12/09/2022	25/10/2022	914,915.63	1,139,546.46	1,139,546.46	1,139,546.46	1,139,546.46	1139546.46	Validado avances
2022	4	PUE220402165295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO Y EXPLANADA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHICHICAPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 269316	Puebla	10	Ajalpan	Chichicapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	269316	657	647	1304	Metros Cuadrados	632.46	26/10/2022	24/12/2022	3,589,708.48	3,587,623.61	3,587,623.61	3,587,623.61	3,587,623.61	3587623.61	Validado avances
2022	4	PUE220402165658	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 793.61 EN LA LOCALIDAD DE TECPANTZACALCO DE TECOAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 271217	Puebla	10	Ajalpan	Tecpantzacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Ajalpan	271217	83	72	155	Kilómetro lineal	1.8	31/10/2022	14/12/2022	2,550,975.23	2,547,347.24	2,547,347.24	2,547,347.24	2,547,347.24	2547347.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202075778	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 58855	Puebla	10	Ajalpan	San Isidro Labrador (Teopuxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento	y	Municipio de Ajalpan	58855	405	346	751	Metros lineales	6526	21/04/2022	30/11/2022	7,337,880.28	7,337,880.28	7,337,880.28	7,337,880.28	7,337,880.28	7337880.28	Validado avances
2022	4	PUE220302125113	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 904.63, EN LA LOCALIDAD DE LA MEXCALTOCHINTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 185560	Puebla	10	Ajalpan	Mexcaltochintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	185560	67	63	130	Kilómetro lineal	1.9	12/09/2022	10/12/2022	1,121,206.24	2,118,824.85	2,118,824.85	2,118,824.85	2,118,824.85	2118824.85	Validado avances
2022	4	PUE220402161739	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 200.00, EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 250507	Puebla	10	Ajalpan	Achichinalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	250507	262	249	511	Metros Cuadrados	1375	20/10/2022	18/12/2022	1,465,512.00	1,791,136.96	1,791,136.96	1,791,136.96	1,791,136.96	1791136.96	Validado avances
2022	4	PUE220202081689	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS CINCUENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 90250	Puebla	10	Ajalpan	Cuaxuxpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	90250	156	136	292	Kilómetro lineal	3.06	13/06/2022	10/09/2022	4,871,096.18	3,154,234.83	3,154,234.83	3,154,234.83	3,154,234.83	3154234.83	Validado avances
2022	4	PUE220302122738	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN LA COLONIA SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 174243	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento	y	Municipio de Ajalpan	174243	52	48	100	Metros lineales	421	28/07/2022	25/09/2022	819,820.28	959,911.75	959,911.75	959,911.75	959,911.75	959911.75	Validado avances
2022	4	PUE220302124722	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NUMERO SEIS EN LA LOCALIDAD DE PANTZINGO DE MORELOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 183585	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento	y	Municipio de Ajalpan	183585	2177	2158	4335	Pozo(s)	1	26/08/2022	23/09/2022	2,424,352.22	2,421,974.44	2,421,974.44	2,421,974.44	2,421,974.44	2421974.44	Validado avances
2022	4	PUE220302125490	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE COVANOLE ENTRE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA Y AUDITORIO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ZACAYUCAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 187610	Puebla	10	Ajalpan	Zacayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Ajalpan	187610	17	13	30	Metros Cuadrados	520.03	16/09/2022	29/10/2022	667,560.25	804,251.98	804,251.98	804,251.98	804,251.98	804251.98	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402161857	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 200.00 EN LA LOCALIDAD DE MACUILCUAUTITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 251044	Puebla	10	Ajalpan	Macuilcuautilta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	251044	23	19	42	Metros Cuadrados	1000	21/08/2022	19/12/2022	1,967,997.95	1,937,862.73	1,937,862.73	1,937,862.73	1,937,862.73	1937862.73	Validado avances
2022	4	PUE220202083573	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL A B 2EE, EN LA SECUNDARIA LA ESCONDIDA, CON CLAVE. 21KSC0105I, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 99160	Puebla	10	Ajalpan	La Escondida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	99160	43	37	80	Aula	2	14/06/2022	11/09/2022	1,020,560.04	1,232,006.63	1,232,006.63	1,232,006.63	1,232,006.63	1232006.63	Validado avances
2022	4	PUE220202083502	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 21 DE MARZO, CON CLAVE 21DPR2330O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE AJALPAN, PUEBLA - 98844	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	98844	23	17	40	Aula	1	31/05/2022	28/08/2022	533,636.83	561,759.08	561,759.08	561,759.08	561,759.08	561759.08	Validado avances
2022	4	PUE220202083248	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR EUFROSINA CAMACHO DE ÁVILA, CON CLAVE 21EJN0055V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE AJALPAN, PUEBLA - 97917	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	97917	236	205	441	Biblioteca(s)	1	31/05/2022	28/08/2022	565,313.08	572,141.56	572,141.56	572,141.56	572,141.56	572,141.56	Validado avances
2022	4	PUE220202084308	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KILÓMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILÓMETRO CERO MAS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PUNTO NOVENTA Y DOS, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 102365	Puebla	10	Ajalpan	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ajalpan	102365	47	38	85	Metros Cuadrados	1840	22/06/2022	19/09/2022	3,055,115.80	3,355,239.15	3,355,239.15	3,355,239.15	3,355,239.15	3,355,239.15	Validado avances
2022	4	PUE220202085133	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO JOSE MARIA LA FRAGUA CON CLAVE 21EBH0821D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA ZAYULAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 105049	Puebla	10	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ajalpan	105049	62	56	118	Metros lineales	417.92	21/06/2022	18/09/2022	2,291,183.78	2,769,623.82	2,769,623.82	2,769,623.82	2,769,623.82	2,769,623.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402161738	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 250505	Puebla	10	Ajalpan	Tlaxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ajalpan	250505	17	13	30	Metros Cuadrados	500	20/10/2022	18/12/2022	989,361.23	987,761.54	987,761.54	987,761.54	987,761.54	987,761.54	Validado avances
2022	4	PUE220402165839	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE AGUSTÍN, LEONA VICARIO Y PRIVADA DE LAS BARRERAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA - 272036	Puebla	10	Ajalpan	Ciudad Ajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ajalpan	272036	215	185	400	Metros lineales	497	01/09/2022	31/12/2022	312,857.67	312,857.67	312,857.67	312,857.67	312,857.67	312,857.67	Validado avances
2022	4	PUE220302120154	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO, EQUIPO ELECTROMECAÁNICO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE - 162524	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Albino Zertuche	162524	888	997	1885	Metros lineales	891.31	01/06/2022	02/07/2022	695,827.98	695,827.71	695,827.71	695,827.71	695,827.71	695827.71	Validado avances
2022	4	PUE220402187989	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE DÍA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 361423	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Albino Zertuche	361423	42	35	77	Metros Cuadrados	285	24/10/2022	22/11/2022	196,167.02	196,167.02	196,167.02	196,167.02	196,167.02	196167.02	Validado avances
2022	4	PUE220402182160	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL BACHILLERATO GENERAL RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, CLAVE 21EEBH0624C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 343315	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Albino Zertuche	343315	42	35	77	Metros Cuadrados	699.61	03/08/2022	27/08/2022	288,775.63	288,775.63	288,775.63	288,775.63	288,775.63	288775.63	Validado avances
2022	4	PUE220402182816	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA SUR, ENTRE BARRANCA XILOAPAN Y CALLEIÓN 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 345341	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Albino Zertuche	345341	196	165	361	Metros Cuadrados	702	01/12/2022	28/12/2022	750,680.62	750,680.62	750,680.62	750,680.62	750,680.62	750680.62	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402190802	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO DE SACACOSECHAS DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE A LINDEROS COMITLUPA Y SAN FELIPE, DEL KM 0 MÁS 000 AL KM 4 MÁS 500, EN EL MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 369698	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Albino Zertuche	369698	185	165	350	Metros lineales	4500	02/12/2022	28/12/2022	201,136.64	201,136.64	201,136.64	201,136.64	201,136.64	201136.64	Validado avances
2022	4	PUE220402182845	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 345399	Puebla	11	Albino Zertuche	Acaxtlahuacán de Albino Zertuche	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Albino Zertuche	345399	906	874	1780	Planta(s)	1	01/12/2022	28/12/2022	782,926.54	782,926.54	782,926.54	782,926.54	782,926.54	782,926.54	Validado avances
2022	4	PUE220402162695	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE MUNICIPAL DE LA CONEXION DE LA LAGUNA DE OXIDACION A LA LOCALIDAD DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 255166	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Aljojuca	255166	2226	1921	4147	Metros lineales	155	02/05/2022	01/06/2022	354,629.66	354,629.66	354,629.66	354,629.66	354,629.66	354629.66	Validado avances
2022	4	PUE220402162682	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 255104	Puebla	12	Aljojuca	Aljojuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aljojuca	255104	815	748	1563	Piezas	147	01/02/2022	01/03/2022	371,076.94	371,076.94	371,076.94	371,076.94	371,076.94	371076.94	Validado avances
2022	4	PUE220402151298	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUITLAPA EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 146094	Puebla	12	Aljojuca	San Miguel Tecuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Aljojuca	146094	176	145	321	Metros lineales	967	25/07/2022	25/08/2022	1,989,773.04	1,989,773.04	1,989,773.04	1,989,773.04	1,989,773.04	1,989,773.04	Validado avances
2022	4	PUE220402192486	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE C.C.T. 21EBH00760, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 375010	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	375010	148	136	284	Metros Cuadrados	620.16	01/11/2022	30/11/2022	532,710.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184656	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA U2C Y ESCALERAS EN PRIMARIA SIERVO DE LA NACIÓN CON C.C.T 21DPR3491H, DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 350917	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	350917	113	104	217	Aula	1	01/09/2022	30/11/2022	1,183,732.44	1,183,232.44	1,183,232.44	1,183,232.44	1,183,232.44	1183232.44	Validado avances
2022	4	PUE220402189170	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE ALLENDE PONIENTE Y PROLONGACIÓN DE LA 5 DE FEBRERO SUR, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 364955	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Altepexi	364955	400	300	700	Metros Cuadrados	1452.9	01/06/2022	30/08/2022	2,219,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192339	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA TRES CRUCES, CALLE PROVIDENCIA Y PRIVADA FERROCARRILES, EN EL MUCNIPCIO DE ALTEPEXI - 374677	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Altepexi	374677	42	38	80	Metros lineales	304	01/12/2022	30/12/2022	504,177.26	504,177.26	504,177.26	504,177.26	504,177.26	504177.26	Validado avances
2022	4	PUE220402189155	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA DEL PANTEON MUNICIPAL ALTEPEXI PUEBLA - 364909	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Altepexi	364909	400	350	750	Metros Cuadrados	275.66	01/10/2022	30/10/2022	273,672.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402192408	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA C.C.T. 21DPB0406Z, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 374854	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	374854	114	106	220	Metros Cuadrados	70.15	01/10/2022	30/10/2022	411,607.83	406,994.63	406,994.63	406,994.63	406,994.63	406994.63	Validado avances
2022	4	PUE220402181020	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN CALLE NACIONAL SUR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 339638	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	339638	383	353	736	Metros Cuadrados	1280	01/11/2022	30/12/2022	1,392,319.56	1,388,919.24	1,388,919.24	1,388,919.24	1,388,919.24	1388919.24	Validado avances
2022	4	PUE220402166205	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO ALTEPEXI, EN LA COLONIA XALTEPEC, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 273735	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Altepexi	273735	2600	2400	5000	Pozo(s)	1	01/06/2022	30/06/2022	394,555.79	394,052.52	394,052.52	394,052.52	394,052.52	394052.52	Validado avances
2022	4	PUE220402192499	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. 3 CRUCES EN EL MUNCIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA. - 375034	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Altepexi	375034	497	458	955	Metros lineales	1004.18	01/10/2022	30/12/2022	745,578.99	376,269.89	376,269.89	376,269.89	376,269.89	376269.89	Validado avances
2022	4	PUE220402186576	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEIÓN DE LOS LAURELES EN LA CABECERA MUINCIPAL DE ALTEPEXI4 - 357071	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Altepexi	357071	193	179	372	Kilómetro lineal	299.1	01/08/2022	30/08/2022	702,724.68	668,891.99	668,891.99	668,891.99	668,891.99	668891.99	Validado avances
2022	4	PUE220202074908	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR INDIGENA XOCOYOTZIN C.C.T.21DCC1041K, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 52874	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	52874	543	501	1044	Metros Cuadrados	616	15/03/2022	20/05/2022	1,973,904.09	2,043,359.60	2,043,359.60	2,043,359.60	2,043,359.60	2043359.6	Validado avances
2022	4	PUE220402165601	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y CALLE 5 DE FEBRERO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 270968	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Altepexi	270968	720	840	1560	Metros Cuadrados	1712.46	07/07/2022	04/10/2022	2,615,100.66	2,603,178.94	2,603,178.94	2,603,178.94	2,603,178.94	2603178.94	Validado avances
2022	4	PUE220402174765	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE CASA TEJA DEL KM 0 AL 2,098.26 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 316520	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Altepexi	316520	453	419	872	Metros Cuadrados	9193.04	01/10/2022	30/10/2022	1,643,538.10	1,920,420.74	1,920,420.74	1,920,420.74	1,920,420.74	1920420.74	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402189134	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CARMEN SERDAN ENTRE AVEDNIDA TEHUACAN Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PONIENTE, DE LA COLONIA SAN FELIPE, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 364863	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Altepexi	364863	368	340	708	Metros Cuadrados	754.88	01/11/2022	30/12/2022	1,335,004.37	1,277,437.39	1,277,437.39	1,277,437.39	1,277,437.39	1277437.39	Validado avances
2022	4	PUE220202072769	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 21DCC1199J, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 38822	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	38822	104	113	217	Aula	1	20/04/2022	03/06/2022	627,331.89	625,831.66	625,831.66	625,831.66	625,831.66	625831.66	Validado avances
2022	4	PUE220402168225	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 284371	Puebla	13	Altepexi	Altepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Altepexi	284371	275	253	528	Metros lineales	3108	01/06/2022	30/08/2022	998,003.59	994,012.62	994,012.62	994,012.62	994,012.62	994012.62	Validado avances
2022	4	PUE220202074112	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 144 CON C.C.T.21DST0155X, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 47571	Puebla	13	Altepexi	Chapistepéhua tl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Altepexi	47571	412	380	792	Aula	2	15/04/2022	15/06/2022	1,496,102.66	1,561,062.25	1,561,062.25	1,561,062.25	1,561,062.25	1,561,062.25	Validado avances
2022	4	PUE220402157554	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LOS BARRIOS, PUKUXI, GUADALUPANA, SAN PEDRO, PLAN, CURATO, TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, MUNICIPIO DE AMIXTLÁN PUEBLA. - 227787	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amixtlán	227787	120	80	200	Cuarto(s)	24	08/10/2022	20/12/2022	1,639,931.44	1,639,931.44	1,639,931.44	1,639,931.44	1,639,931.44	1639931.44	Validado avances
2022	4	PUE220402158208	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO,PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES, MIRASOL, SANTA CRUZ, CUAUTOTOLA, EL OCOTAL, CACOCHON Y BARRIOS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA - 230898	Puebla	14	Amixtlán	Cuaútota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amixtlán	230898	130	120	250	Metros cuadrados de construcción	43	11/10/2022	30/12/2022	1,827,506.82	1,827,506.82	1,827,506.82	1,827,506.82	1,827,506.82	1827506.82	Validado avances
2022	4	PUE220402156165	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DEL K.M. 0.000.00 AL K.M. 0.266.26, EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA - 220631	Puebla	14	Amixtlán	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Amixtlán	220631	400	350	750	Metros Cuadrados	532.52	01/09/2022	30/11/2022	1,297,962.14	1,297,962.14	1,297,962.14	1,297,962.14	1,297,962.14	1297962.14	Validado avances
2022	4	PUE220402158237	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR REVOLUCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO PUKUXI DE LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 231037	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Amixtlán	231037	300	250	550	Metros cuadrados de construcción	360.5	24/10/2022	16/12/2022	569,451.68	569,451.68	569,451.68	569,451.68	569,451.68	569451.68	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402157461	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE CUAUTOTOLA, EL OCOTAL, MIRASOL, SANTA CRUZ, CACOCHÓN DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 227378	Puebla	14	Amixtlán	Amixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Amixtlán	227378	300	200	500	Cuarto(s)	26	01/10/2022	12/12/2022	1,776,592.40	1,776,592.40	1,776,592.40	1,776,592.40	1,776,592.40	1776592.4	Validado avances
2022	4	PUE220402196086	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE 4,618.43 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 75 MM DE DIÁMETRO Y 388.00 TOMAS DOMICILIARIAS DE MEDIA PULGADA DE DIÁMETRO, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA 2DA. SECCIÓN VALLARTITO, COLONIA VALLARTITO, EN CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ABASOLO, CALLE 12 ORIENTE, CALLE GIRASOLES, CALLE ROSALES, CALLE JAZMÍN, CALLE PRINCIPAL, CALLE BENITO JUÁREZ, PRIVADA CHABACANO, PRIVADA DURAZNOS Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ. - 384865	Puebla	15	Amozoc	La Providencia 2da. Sección Vallartito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	384865	1130	612	1742	Metros lineales	2687.35	23/12/2022	31/12/2022	2,004,170.68	2,004,170.68	2,004,170.68	601,251.20	601,251.20	601251.2	Validado avances
2022	4	PUE220402196388	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE 571.00 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD DE 10 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 26 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD LA PROVIDENCIA 2DA. SECCIÓN VALLARTITO, EN CALLE PRINCIPAL, PRIVADA CHAVACANO, PRIVADA DURAZNOS Y PROLG. BENITO JUAREZ. - 385790	Puebla	15	Amozoc	La Providencia 2da. Sección Vallartito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	385790	460	340	800	Metros lineales	571	23/12/2022	31/12/2022	1,435,773.19	1,219,592.00	1,219,592.00	365,877.60	365,877.60	365877.6	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195453	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE 1613.68 M DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD DE 8 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 12 PULGADAS DE DIÁMETRO Y 67 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD LA VENTA, EN CALLES LA PERLA, CALLE DIAMANTE, CALLE RUBÍ Y CALLE ESTRELLA. - 383037	Puebla	15	Amozoc	La Venta	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Amozoc	383037	780	620	1400	Metros lineales	1613.68	23/12/2022	31/12/2022	3,138,892.00	3,138,892.00	3,138,892.00	941,667.60	941,667.60	941667.6	Validado avances
2022	4	PUE220402196247	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE 4,618.43 M DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA HIDRÁULICA DE PVC DE 75 MM DE DIÁMETRO Y 388.00 TOMAS DOMICILIARIAS DE MEDIA PULGADA DE DIÁMETRO, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA VALLARTITO, EN CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ABASOLO, CALLE 12 ORIENTE, CALLE GIRASOLES, CALLE ROSALES, CALLE JAZMÍN, CALLE PRINCIPAL, CALLE BENITO JUÁREZ, PRIVADA CHABACANO, PRIVADA DURAZNOS Y PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ. - 385369	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Amozoc	385369	1130	612	1742	Metros lineales	1931.08	23/12/2022	31/12/2022	1,663,329.32	1,663,329.32	1,663,329.32	498,998.80	498,998.80	498998.8	Validado avances
2022	4	PUE220402184859	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CAPULAC LA EXHACIENDA EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS NORTE Y SUR UBICADA ENTRE CALLE LEONA VICARIO ORIENTE Y MIGUEL HIDALGO ORIENTE. - 351381	Puebla	15	Amozoc	Concepción Capulac (La Ex Hacienda)	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y Infraestructura Social		Municipio de Amozoc	351381	513	511	1024	Metros Cuadrados	1948.61	23/08/2022	21/10/2022	2,538,558.99	2,538,558.99	2,538,558.99	2,538,558.99	2,538,558.99	2538558.99	Validado avances
2022	4	PUE220402194147	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO, BACHEO, EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA. - 379085	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Amozoc	379085	1500	1000	2500	Metros cúbicos	55.86	21/07/2022	19/08/2022	402,536.02	402,536.02	402,536.02	402,536.02	402,536.02	402536.02	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402149688	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, COLONIA SAN MARTÍN CHACHAPA, CALLE MIGUEL HIDALGO, CERRADA HIDALGO Y BARRANCA, ENTRE BARRANCA Y SALIDA A COLONIA SAN MIGUEL. - 105714	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y Municipio de Amozoc			105714	84	79	163	Metros lineales	665	09/03/2022	07/05/2022	1,373,299.64	1,373,299.64	1,373,299.64	1,373,299.64	1,373,299.64	1373299.64	Validado avances
2022	4	PUE220402184026	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD SAN MARTIN, CHACHAPA, EN LA CALLE MORELOS, PRIVADA MORELOS, Y CERRADA MORELOS ENTRE CAMINO A SANTA CRUZ ALPUYECA Y BARRANCA. - 349097	Puebla	15	Amozoc	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades y Municipio de Amozoc			349097	54	48	102	Metros Cuadrados	1647.82	20/07/2022	17/10/2022	1,926,232.41	1,926,232.41	1,926,232.41	1,926,232.41	1,926,232.41	1926232.41	Validado avances
2022	4	PUE220402187241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO AMPLIACIÓN LAS VEGAS EN PRIVADA DE LAS TORRES, UBICADA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE CALETAJO. - 358915	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y Municipio de Amozoc			358915	72	70	142	Metros lineales	431.58	07/09/2022	21/10/2022	688,282.42	688,282.42	688,282.42	688,282.42	688,282.42	688282.42	Validado avances
2022	4	PUE220402190259	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMPLIACIÓN SAN JUAN 3RA. SECCIÓN, CHACHAPA, EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y VICENTE GUERRERO. - 367975	Puebla	15	Amozoc	Ampliación San Juan 3ra Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización y Municipio de Amozoc			367975	12	18	30	Metros lineales	250	22/07/2022	18/08/2022	265,498.04	265,498.04	265,498.04	265,498.04	265,498.04	265498.04	Validado avances
2022	4	PUE220402188161	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SANTO ÁNGEL EN AVENIDA JUÁREZ, UBICADAS ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN. - 361920	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y Municipio de Amozoc			361920	142	127	269	Metros lineales	191.32	28/09/2022	27/10/2022	121,084.06	121,084.06	121,084.06	121,084.06	121,084.06	121084.06	Validado avances
2022	4	PUE220402190142	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, COLONIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES EN LA CALLE CRISANTEMOS, ENTRE LA CALLE DEL ROSAL Y CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE LAS FLORES. - 367608	Puebla	15	Amozoc	Amozoc de Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización y Municipio de Amozoc			367608	14	16	30	Metros lineales	150	01/08/2022	28/08/2022	123,911.92	123,911.92	123,911.92	123,911.92	123,911.92	123911.92	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402182086	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD CASA BLANCA, EN CALLE DEL TEMPLO UBICADA ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA. - 343091	Puebla	15	Amozoc	Casa Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Amozoc	343091	46	34	80	Metros Cuadrados	503.52	08/07/2022	05/09/2022	688,741.66	688,741.66	688,741.66	688,741.66	688,741.66	688741.66	Validado avances
2022	4	PUE220402183322	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, COLONIA SAN JOSÉ VICTORIA, EN PRIVADA MARÍA CONCEPCIÓN, UBICADA ENTRE PROLONGACIÓN 12 SUR Y AVENIDA RINCONADA AMOZOC. - 346776	Puebla	15	Amozoc	Amozoc Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Amozoc	346776	53	44	97	Metros Cuadrados	966.08	05/07/2022	02/09/2022	1,505,104.30	1,505,104.30	1,505,104.30	1,505,104.30	1,505,104.30	1505104.3	Validado avances
2022	4	PUE220402185438	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS CALLES, PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA, 2 PONIENTE, NUEVO LEÓN Y DE LA ROSA UBICADAS ENTRE CALLE FELIPE DE JESÚS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA. - 353124	Puebla	15	Amozoc	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	353124	57	58	115	Metros lineales	829.08	09/08/2022	07/10/2022	739,923.48	739,923.48	739,923.48	739,923.48	739,923.48	739923.48	Validado avances
2022	4	PUE220402180355	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA ARENAL, CHACHAPA, EN LA CALLE PIRUL UBICADA ENTRE AV. NACIONAL Y LIMITE DE CALLE. - 337820	Puebla	15	Amozoc	Amozoc Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	337820	124	109	233	Metros lineales	284	25/05/2022	08/07/2022	354,804.73	354,804.73	354,804.73	354,804.73	354,804.73	354804.73	Validado avances
2022	4	PUE220402180582	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD DE SAN MARTÍN, CHACHAPA, EN CALLE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA ENTRE CARRETERA A SANTA CRUZ ALPUYECA Y ESCUELA TENOCH. - 338420	Puebla	15	Amozoc	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Amozoc	338420	170	80	250	Metros Cuadrados	1780.4	08/06/2022	06/08/2022	2,457,785.73	2,457,785.73	2,457,785.73	2,457,785.73	2,457,785.73	2457785.73	Validado avances
2022	4	PUE220402180789	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, BARRIO SAN ANTONIO EN CALLE 2 NORTE, UBICADAS ENTRE AVENIDA 2 ORIENTE Y AVENIDA 8 ORIENTE. - 338988	Puebla	15	Amozoc	Amozoc Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Amozoc	338988	329	312	641	Metros lineales	856.98	10/06/2022	08/08/2022	915,403.10	915,403.10	915,403.10	915,403.10	915,403.10	915403.1	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196782	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA EN AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE 2 NORTE, UBICADAS ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y AVENIDA 8 ORIENTE - 386797	Puebla	15	Amozoc	Amozoc Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Amozoc	386797	384	216	600	Metros lineales	617.61	08/04/2022	06/06/2022	1,995,003.01	1,995,003.01	1,995,003.01	1,995,003.01	1,995,003.01	1,995,003.01	Validado avances
2022	4	PUE220402197014	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, COLONIA EL ARENAL, EN CALLE PINOS UBICADA ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE SIN NOMBRE. - 387391	Puebla	15	Amozoc	Amozoc Mota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Amozoc	387391	1351	649	2000	Puente(s)	1	18/10/2022	16/12/2022	1,196,111.12	1,196,111.12	1,196,111.12	1,196,111.12	1,196,111.12	1,196,111.12	Validado avances
2022	4	PUE220402193685	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA COLONIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE AYOCUANTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 377978	Puebla	16	Aquixtla	Ayocuantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Aquixtla	377978	41	41	82	Metros lineales	706.55	06/11/2022	31/12/2022	386,357.11	386,357.11	386,357.11	386,357.11	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402193631	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 377852	Puebla	16	Aquixtla	La Loma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Aquixtla	377852	60	60	120	Pozo(s)	1	20/11/2022	31/12/2022	2,507,101.60	2,507,101.60	2,507,101.60	2,507,101.60	752,130.48	752130.48	Validado avances
2022	4	PUE220402157158	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 226004	Puebla	16	Aquixtla	Tlapizahuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aquixtla	226004	250	250	500	Metros lineales	1363	05/04/2022	05/07/2022	112,409.21	112,409.21	112,409.21	112,409.21	112,409.21	112409.21	Validado avances
2022	4	PUE220402157309	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUAUTIECO DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA - 226631	Puebla	16	Aquixtla	Cuatitico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Aquixtla	226631	250	333	583	Metros Cuadrados	666.25	21/09/2022	21/11/2022	871,046.85	871,046.85	871,046.85	871,046.85	871,046.85	871046.85	Validado avances
2022	4	PUE220402157131	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 225906	Puebla	16	Aquixtla	Ayocuantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Aquixtla	225906	250	250	500	Metros lineales	7000	05/04/2022	05/07/2022	541,424.93	541,424.93	541,424.93	541,424.93	541,424.93	541424.93	Validado avances
2022	4	PUE220402157335	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL RINCÓN PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ATECOXCO, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. - 226731	Puebla	16	Aquixtla	Atecoxico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Aquixtla	226731	215	178	393	Metros lineales	1362	15/06/2022	15/08/2022	535,617.56	535,617.56	535,617.56	535,617.56	535,617.56	535617.56	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402157180	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.T. 21PRO213K, DE LA LOCALIDAD TLALTENPA, DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBL - 226117	Puebla	16	Aquixtla	Tlaltenpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Aquixtla	226117	150	150	300	Metros Cuadrados	600	05/05/2022	05/08/2022	2,386,612.65	2,386,612.65	2,386,612.65	2,386,612.65	2,386,612.65	2386612.65	Validado avances
2022	4	PUE220402157369	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE AQUIXTLA PUEBLA - 226890	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Aquixtla	226890	454	447	901	Metros Cuadrados	413.4	23/09/2022	23/12/2022	991,584.76	991,584.76	991,584.76	991,584.76	991,584.76	991584.76	Validado avances
2022	4	PUE220402157165	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA - 226033	Puebla	16	Aquixtla	Coayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Aquixtla	226033	300	300	600	Metros lineales	3724	05/04/2022	05/07/2022	262,183.20	262,183.20	262,183.20	262,183.20	262,183.20	262183.2	Validado avances
2022	4	PUE220402156455	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA - 222556	Puebla	16	Aquixtla	Ecapactla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Aquixtla	222556	250	250	500	Metros lineales	8000	05/04/2022	05/07/2022	743,937.69	743,937.69	743,937.69	743,937.69	743,937.69	743,937.69	Validado avances
2022	4	PUE220402157391	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 226956	Puebla	16	Aquixtla	Aquixtla		Otros Proyectos	Municipio de Aquixtla	226956	0	0	0	PROYECTO (S)	1	16/03/2022	02/04/2022	361,094.08	361,094.08	361,094.08	361,094.08	361,094.08	361,094.08	Validado avances
2022	4	PUE220402189973	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TLACUITLAPA DEL MUNICIPIO DE AQUIXTLA PUEBLA. - 367174	Puebla	16	Aquixtla	Tlacuitlapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Aquixtla	367174	169	179	348	Cancha(s)	1	08/10/2022	08/12/2022	704,627.13	704,627.13	704,627.13	704,627.13	704,627.13	704,627.13	Validado avances
2022	4	PUE220402147780	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19872	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atempan	19872	450	400	850	Metros lineales	250	15/05/2022	15/07/2022	1,615,135.77	1,615,135.77	1,615,135.77	1,130,595.04	1,130,595.04	1130595.04	Validado avances
2022	4	PUE220402147790	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DIEZ DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN AMBROSIO MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19929	Puebla	17	Atempan	San Ambrosio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atempan	19929	90	80	170	Metros lineales	145.31	15/05/2022	15/07/2022	838,621.82	838,621.82	838,621.82	754,759.64	754,759.64	754759.64	Validado avances
2022	4	PUE220402183258	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS ANIMAZCO MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 346580	Puebla	17	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Atempan	346580	3600	3100	6700	Metros Cuadrados	219.52	15/10/2022	15/12/2022	312,141.67	312,141.67	312,141.67	93,642.50	93,642.50	93642.5	Validado avances
2022	4	PUE220302123136	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 176445	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atempan	176445	225	200	425	Metros lineales	297	13/06/2022	30/09/2022	2,036,305.37	2,036,305.37	2,036,305.37	610,891.61	610,891.61	610891.61	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302123160	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176552	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	176552	225	200	425	Metros lineales	295.5	16/06/2022	23/09/2022	1,965,880.35	1,965,880.35	1,965,880.35	1,376,116.25	1,376,116.25	1376116.25	Validado avances
2022	4	PUE220302123281	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA HERNÁNDEZ EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176990	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	176990	3857	3600	7457	Metros lineales	64.57	04/08/2022	01/11/2022	1,066,232.75	1,066,232.75	1,066,232.75	746,362.93	746,362.93	746362.93	Validado avances
2022	4	PUE220402147779	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ONCE PONIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y SIETE SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19864	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	19864	650	600	1250	Metros lineales	316.25	15/05/2022	15/07/2022	2,049,586.26	2,049,586.26	2,049,586.26	614,875.88	614,875.88	614875.88	Validado avances
2022	4	PUE220402147783	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE OCHO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19894	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	19894	370	350	720	Metros lineales	315.11	15/05/2022	15/07/2022	1,845,628.30	1,845,628.30	1,845,628.30	553,688.49	553,688.49	553688.49	Validado avances
2022	4	PUE220402183738	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 348222	Puebla	17	Atempan	Atzálan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	348222	225	200	425	Metros lineales	250	15/10/2022	15/12/2022	1,755,650.64	1,755,650.64	1,755,650.64	526,695.19	526,695.19	526695.19	Validado avances
2022	4	PUE220402147788	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN PRIVADA SANTA JUANITA LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19921	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	19921	420	400	820	Metros lineales	285	15/05/2022	15/07/2022	824,274.54	824,274.54	824,274.54	741,847.09	741,847.09	741847.09	Validado avances
2022	4	PUE220402183440	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 347227	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atempan	347227	3857	3600	7457	Metros Cuadrados	1048.95	10/08/2022	07/11/2022	2,671,634.26	2,671,634.26	2,671,634.26	801,490.28	801,490.28	801490.28	Validado avances
2022	4	PUE220302104544	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MONTECELLI EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19896	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	19896	190	150	340	Metros lineales	200	15/05/2022	15/07/2022	1,445,899.31	1,445,899.31	1,445,899.31	433,769.79	433,769.79	433769.79	Validado avances
2022	4	PUE220302123198	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 176695	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	176695	3857	3600	7457	Metros Cuadrados	900	13/06/2022	29/09/2022	2,371,543.93	2,371,543.93	2,371,543.93	711,463.18	711,463.18	711463.18	Validado avances
2022	4	PUE220302125192	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CRISTÓBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 186019	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	186019	225	200	425	Metros lineales	222.53	01/07/2022	30/09/2022	1,663,455.61	1,663,455.61	1,663,455.61	499,036.68	499,036.68	499036.68	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402147784	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19902	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	19902	170	150	320	Metros lineales	185.79	15/05/2022	15/07/2022	1,149,099.30	1,149,099.30	1,149,099.30	804,369.51	804,369.51	804369.51	Validado avances
2022	4	PUE220402183389	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 347074	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atempan	347074	1000	900	1900	Metros Cuadrados	266.4	15/10/2022	15/12/2022	1,214,353.10	1,214,353.10	1,214,353.10	850,047.17	850,047.17	850047.17	Validado avances
2022	4	PUE220402183781	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 348362	Puebla	17	Atempan	Cala Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	348362	225	200	425	Metros lineales	170	15/10/2022	15/12/2022	1,326,806.45	1,326,806.45	1,326,806.45	398,041.94	398,041.94	398041.94	Validado avances
2022	4	PUE220402183820	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 348468	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	348468	150	80	230	Metros Cuadrados	2061.28	15/10/2022	15/12/2022	624,518.20	624,518.20	624,518.20	187,355.46	187,355.46	187355.46	Validado avances
2022	4	PUE220302123169	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 176587	Puebla	17	Atempan	Las Delicias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	176587	3357	3100	6457	Metros Cuadrados	900	03/06/2022	20/09/2022	2,674,945.53	2,674,945.53	2,674,945.53	802,483.66	802,483.66	802483.66	Validado avances
2022	4	PUE220402147778	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LAS LOCALIDADES DE POTRERO NUEVO CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 19860	Puebla	17	Atempan	Potrero Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	19860	450	400	850	Metros lineales	334.98	15/05/2022	15/07/2022	2,166,561.57	2,166,561.57	2,166,561.57	649,968.47	649,968.47	649968.47	Validado avances
2022	4	PUE220402147781	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BOSQUES EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19878	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	19878	150	140	290	Metros lineales	318	15/05/2022	15/07/2022	1,763,626.22	1,763,626.22	1,763,626.22	529,087.87	529,087.87	529087.87	Validado avances
2022	4	PUE220402183354	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDÍGENA IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TEZHUATEPEC MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 346926	Puebla	17	Atempan	Tezhuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	346926	1000	900	1900	Metros Cuadrados	46	15/10/2022	15/12/2022	304,674.55	304,674.55	304,674.55	91,402.37	91,402.37	91402.37	Validado avances
2022	4	PUE220302123259	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176905	Puebla	17	Atempan	Cala Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	176905	929	900	1829	Metros Cuadrados	74.8	03/08/2022	01/10/2022	412,104.70	412,104.70	412,104.70	247,262.82	247,262.82	247262.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302123269	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL, EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 92 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE APATAUYÁN, DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176943	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	176943	929	900	1829	Metros lineales	102.45	04/08/2022	01/11/2022	1,126,104.61	1,126,104.61	1,126,104.61	788,273.23	788,273.23	788273.23	Validado avances
2022	4	PUE220402147776	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19852	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	19852	2700	2500	5200	Metros lineales	252	15/05/2022	15/07/2022	1,736,424.69	1,736,423.69	1,736,423.69	1,215,496.58	1,215,496.58	1215496.58	Validado avances
2022	4	PUE220402147786	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DOS NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS ANIMAZCO MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19909	Puebla	17	Atempan	San Nicolás (Animazco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	19909	130	120	250	Metros lineales	200	15/05/2022	15/07/2022	1,379,472.74	1,379,472.74	1,379,472.74	1,241,525.47	1,241,525.47	1241525.47	Validado avances
2022	4	PUE220402147787	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19912	Puebla	17	Atempan	El Cuatro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	19912	130	120	250	Metros lineales	150	15/05/2022	15/07/2022	964,612.80	964,612.80	964,612.80	289,383.84	289,383.84	289383.84	Validado avances
2022	4	PUE220402147789	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19924	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	19924	180	170	350	Metros lineales	200	15/05/2022	15/07/2022	1,159,747.49	1,159,747.49	1,159,747.49	1,043,772.74	1,043,772.74	1043772.74	Validado avances
2022	4	PUE220402183700	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DIF MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 348067	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	348067	3857	3600	7457	Metros Cuadrados	100	15/10/2022	15/12/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,000.00	360,000.00	360000	Validado avances
2022	4	PUE220302123142	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TACOPAN, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176479	Puebla	17	Atempan	Tacopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	176479	3857	3600	7457	Metros Cuadrados	455.61	24/05/2022	30/09/2022	2,522,649.63	2,522,649.63	2,522,649.63	2,522,649.63	2,522,649.63	2522649.63	Validado avances
2022	4	PUE220302123291	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 177037	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	177037	929	900	1829	Metros lineales	83.3	05/08/2022	02/11/2022	819,583.07	819,583.07	819,583.07	819,583.07	819,583.07	819583.07	Validado avances
2022	4	PUE220302123321	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 177158	Puebla	17	Atempan	Cala Sur	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Atempan	177158	190	180	370	Metros Cuadrados	125.28	01/08/2022	29/10/2022	911,626.04	911,626.04	911,626.04	911,626.04	911,626.04	911626.04	Validado avances
2022	4	PUE220402183655	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE RODAMIENTO EN PRIVADA LOS APARICIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 347894	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atempan	347894	95	80	175	Metros lineales	155.79	15/10/2022	15/12/2022	200,523.24	200,523.24	200,523.24	200,523.24	200,523.24	200523.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302123304	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA LOS APARICIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 177100	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Atempan	177100	125	110	235	Metros lineales	125.7	05/08/2022	18/09/2022	145,026.49	145,026.49	145,026.49	145,026.49	145,026.49	145026.49	Validado avances
2022	4	PUE220302123229	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA CARLOS CAMACHO ESPÍRITU UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CALA NORTE, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 176816	Puebla	17	Atempan	Cala Norte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atempan	176816	929	900	1829	Metros lineales	84	03/08/2022	01/10/2022	324,278.89	324,278.89	324,278.89	324,278.89	324,278.89	324278.89	Validado avances
2022	4	PUE220402183326	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 280 CALENTADORES SOLARES, PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 346788	Puebla	17	Atempan	Atempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atempan	346788	150	130	280	Calentador (es)	280	15/10/2022	15/12/2022	2,469,600.56	2,469,600.56	2,469,600.56	2,469,600.56	2,469,600.56	2469600.56	Validado avances
2022	4	PUE220302123150	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 176514	Puebla	17	Atempan	Apatauyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	176514	225	200	425	Metros lineales	300	20/06/2022	23/09/2022	2,053,924.01	2,053,924.01	2,053,924.01	2,053,924.01	2,053,924.01	2,053,924.01	Validado avances
2022	4	PUE220402147782	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BENITO JUAREZ SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEXOTENO MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA - 19884	Puebla	17	Atempan	Huexoteno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atempan	19884	298	315	613	Metros lineales	281.51	15/05/2022	15/07/2022	1,769,209.46	1,769,209.46	1,769,209.46	1,769,209.46	1,769,209.46	1,769,209.46	Validado avances
2022	4	PUE220402175195	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS PRIMERA ETAPA TRAMO SAN NICOLÁS TEPOXTITLÁN NEPOXTITLÁN SAN LUCAS TETELETITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2022. - 318306	Puebla	18	Atexcal	San Lucas Teteletitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atexcal	318306	40	30	70	Metros cuadrados de construcción	14790	25/04/2022	08/06/2022	1,600,271.82	1,600,271.82	1,600,271.82	1,600,271.82	1,600,271.82	1600271.82	Validado avances
2022	4	PUE220402174218	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA SOLIDARIDAD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2022 - 314284	Puebla	18	Atexcal	Colonia Solidaridad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atexcal	314284	80	70	150	Metros cuadrados de construcción	560	04/10/2022	02/12/2022	706,821.99	706,821.99	706,821.99	706,821.99	706,821.99	706821.99	Validado avances
2022	4	PUE220402173983	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NOPALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2022 - 313340	Puebla	18	Atexcal	Santiago Nopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atexcal	313340	263	253	516	Metros cuadrados de construcción	952.11	12/08/2022	10/10/2022	1,092,751.51	1,092,751.51	1,092,751.51	1,092,751.51	1,092,751.51	1092751.51	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402175446	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO RESURGIMIENTO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 319834	Puebla	18	Atexcal	San Francisco Resurgimiento	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atexcal	319834	60	43	103	Metros cuadrados de construcción	559.35	09/08/2022	22/09/2022	688,794.38	688,794.38	688,794.38	688,794.38	688,794.38	688794.38	Validado avances
2022	4	PUE220402192894	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO, EN SAN MARTÍN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA - 375974	Puebla	18	Atexcal	San Martín Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atexcal	375974	50	40	90	Metros lineales	1024	25/11/2022	19/12/2022	1,110,751.28	1,138,803.89	1,138,803.89	1,138,803.89	1,138,803.89	1138803.89	Validado avances
2022	4	PUE220402189194	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA EL GABRIEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 365074	Puebla	18	Atexcal	Agua el Gabriel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Atexcal	365074	77	84	161	Pozo(s)	1	16/11/2022	05/12/2022	601,405.96	601,405.96	601,405.96	601,405.96	601,405.96	601405.96	Validado avances
2022	4	PUE220402174292	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2022 - 314564	Puebla	18	Atexcal	Santa Catarina Tehuixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Atexcal	314564	200	187	387	Metros lineales	2985.42	25/04/2022	08/06/2022	1,421,508.32	1,421,508.32	1,421,508.32	1,421,508.32	1,421,508.32	1421508.32	Validado avances
2022	4	PUE220402148313	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE LAS CALLES NACIONAL Y ADOLFO LOPEZ MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS OTLALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. - 45468	Puebla	18	Atexcal	Santo Tomás Otlaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atexcal	45468	203	176	379	Metros Cuadrados	803.79	18/04/2022	06/06/2022	1,014,075.70	1,014,075.70	1,014,075.70	1,014,075.70	1,014,075.70	1014075.7	Validado avances
2022	4	PUE220402174934	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TEPOXTITLÁN NEPOXTITLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEXCAL, PUEBLA. EJERCICIO 2022 - 317151	Puebla	18	Atexcal	San Nicolás Tepoxtitlán (Nepoxtitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atexcal	317151	91	70	161	Metros cuadrados de construcción	668.09	03/10/2022	01/12/2022	721,175.39	721,175.39	721,175.39	721,175.39	721,175.39	721175.39	Validado avances
2022	4	PUE220402175625	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL GEORGINA HUERTA DE DURAN, C. C. T. 21EBH0653Y, EN SAN MARTIN ATEXCAL, ATEXCAL, PUEBLA. - 320565	Puebla	18	Atexcal	San Martín Atexcal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atexcal	320565	40	30	70	Aula	1	16/08/2022	13/11/2022	1,291,322.94	1,291,322.94	1,291,322.94	1,291,322.94	1,291,322.94	1291322.94	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302108466	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HÉCTOR AZAR C.C.T. 21EBH0640U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA , MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 101379	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	101379	56	49	105	Metros Cuadrados	551	01/07/2022	29/08/2022	2,328,374.83	2,321,284.29	2,321,284.29	2,321,284.29	2,321,284.29	2321284.29	Validado avances
2022	4	PUE220302115307	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA ISAAC OCHOTERENA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EES0098C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO - 141688	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	141688	173	115	288	Metros Cuadrados	105.6	13/07/2022	10/09/2022	1,414,952.00	1,412,477.60	1,412,477.60	1,412,477.60	1,412,477.60	1412477.6	Validado avances
2022	4	PUE220402191227	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES 11 SUR, CALZADA DEL CARMEN, ENTRE AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO Y AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA DEL TRABAJO ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 370945	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Atlixco	370945	360	540	900	Metros lineales	1017	01/12/2022	31/12/2022	2,153,002.95	2,153,002.95	2,153,002.95	2,153,002.95	645,900.89	645900.89	Validado avances
2022	4	PUE220202083978	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AYALA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 101133	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atlixco	101133	72	48	120	Metros Cuadrados	1291	27/05/2022	25/07/2022	1,350,732.64	1,345,867.41	1,345,867.41	1,345,867.41	1,345,867.41	1345867.41	Validado avances
2022	4	PUE220402191156	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE LA ENSEÑANZA C.C.T. 21DPR2263G EN LA COLONIA REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 370743	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	370743	315	125	440	Metros Cuadrados	42.27	30/11/2022	31/12/2022	304,091.16	304,091.16	304,091.16	304,091.16	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302108478	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 101488	Puebla	19	Atlixco	San Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atlixco	101488	60	40	100	Metros Cuadrados	1189	21/05/2022	19/07/2022	1,196,490.02	1,179,797.56	1,179,797.56	1,179,797.56	1,179,797.56	1179797.56	Validado avances
2022	4	PUE220302119329	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN HUIXATLÁ, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 158548	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atlixco	158548	638	426	1064	Metros Cuadrados	996.26	19/08/2022	17/10/2022	979,492.12	978,863.34	978,863.34	978,863.34	978,863.34	978863.34	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402199065	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES 11 SUR, CALZADA DEL CARMEN Y AV. DEL TRABAJO, ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y 1A CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 371364	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	371364	5051	3367	8418	Metros Cuadrados	8190.1	27/11/2022	31/12/2022	9,059,748.33	9,054,060.27	9,054,060.27	9,054,060.27	2,716,218.08	2716218.08	Validado avances
2022	4	PUE220302115407	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA PRIVADA 34 ORIENTE ENTRE CALLE 34 ORIENTE Y CERRADA EN LA COLONIA EL BARREAL, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 142007	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	142007	36	26	62	Metros Cuadrados	449.66	13/07/2022	10/09/2022	397,130.37	397,125.25	397,125.25	397,125.25	397,125.25	397125.25	Validado avances
2022	4	PUE220302119324	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES 6 SUR E INDEPENDENCIA CALLE DEL CANAL ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CAD. 0 411.72 EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA COSAMALOAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 158515	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucía Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Atlixco	158515	192	128	320	Metros lineales	670.36	13/07/2022	10/09/2022	819,322.56	819,288.81	819,288.81	819,288.81	819,288.81	819288.81	Validado avances
2022	4	PUE220402186870	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA DEL PRADO ENTRE CALLE PERAS Y CARRETERA FEDERAL 190 PUEBLA HUAJUAPAN DE LEÓN Y CALLE LIMONES, CALLE NARANJAS, CALLE FRESAS, CALLE PIÑAS, CALLE CEREZAS, CALLE MORAS, CALLE CIRUELAS, CALLE MANZANAS, CALLE DURAZNOS Y CALLE PERAS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE REAL POLÍGONO 3 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 357817	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	357817	921	614	1535	Metros Cuadrados	7360.7	27/11/2022	31/12/2022	5,191,857.56	5,186,446.07	5,186,446.07	5,186,446.07	1,555,933.82	1555933.82	Validado avances
2022	4	PUE220402187759	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 11 SUR, CALZADA DE CARMEN, ENTRE AVENIDA MANUEL ÁVILA CAMACHO Y AVENIDA DEL TRABAJO Y AVENIDA DEL TRABAJO, ENTRE CALZADA DEL CARMEN Y JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 360582	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Atlixco	360582	625	275	900	Metros lineales	963.96	19/11/2022	31/12/2022	2,677,073.52	2,677,073.52	2,677,073.52	2,677,073.52	803,122.06	803122.06	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183102	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA IXTEPEC DE LA LOCALIDAD DE METEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 346140	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Atlixco	346140	78	84	162	Metros lineales	1286	30/11/2022	31/12/2022	2,617,191.77	2,617,191.77	2,617,191.77	2,617,191.77	750,630.14	750630.14	Validado avances
2022	4	PUE220402186742	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21DES0004Z EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 357405	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Atlixco	357405	706	471	1177	Metros Cuadrados	266.22	19/11/2022	31/12/2022	1,508,670.25	1,508,670.25	1,508,670.25	1,508,670.25	452,601.08	452601.08	Validado avances
2022	4	PUE220402189611	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR CONSTITUCIÓN DE 1917 C.C.T. 21DJN0915M EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 366202	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Atlixco	366202	37	12	49	Metros Cuadrados	207.92	30/11/2022	31/12/2022	1,059,055.86	1,059,055.86	1,059,055.86	1,059,055.86	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220202083232	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA EL LEÓN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 97859	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades y		Municipio de Atlixco	97859	1380	920	2300	Metros Cuadrados	1423.6	21/05/2022	19/07/2022	1,456,350.16	1,452,620.52	1,452,620.52	1,452,620.52	1,452,620.52	1452620.52	Validado avances
2022	4	PUE220302115752	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN RETORNO AMAPOLAS ENTRE AV. XALPATLACO Y CALLE DE LAS GARDENIAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 143210	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades y		Municipio de Atlixco	143210	432	288	720	Metros Cuadrados	1386.3	13/07/2022	10/09/2022	760,681.80	760,590.69	760,590.69	760,590.69	760,590.69	760590.69	Validado avances
2022	4	PUE220302117666	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CAMINO A SANTA MARTHA INICIANDO EN CADENAMIENTO 0 000.00 Y CADENAMIENTO 0 200.00 DE LA MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 151325	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades y		Municipio de Atlixco	151325	111	741	852	Metros Cuadrados	1199.7	13/07/2022	10/09/2022	1,194,279.82	1,194,043.80	1,194,043.80	1,194,043.80	1,194,043.80	1194043.8	Validado avances
2022	4	PUE220402184134	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PUENTE COLORADO SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN Y CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 349469	Puebla	19	Atlixco	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Urbanización		Municipio de Atlixco	349469	18	22	40	Metros lineales	300	12/12/2022	31/12/2022	360,679.02	360,679.02	360,679.02	360,679.02	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402155748	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL BOULEVARD SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ENTRE AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO Y ROSARIO CASTELLANOS EN LA COLONIA SANTA ROSA CHAPULAPA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 218413	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	218413	3126	2086	5212	Metros Cuadrados	948.63	19/08/2022	17/10/2022	842,501.11	842,501.11	842,501.11	842,501.11	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402178576	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 18 PONIENTE, ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE 5 NORTE EN COLONIA AHUEHUETE EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 332406	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	332406	1050	700	1750	Metros Cuadrados	678.91	15/10/2022	09/12/2022	1,052,538.41	1,052,538.41	1,052,538.41	1,052,538.41	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302125799	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN EL ANTIGUO CAMINO A SAN MARTÍN ENTRE PUENTE Y PRIVADA 6 ORIENTE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD METEPEC. - 189102	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	189102	72	48	120	Metros Cuadrados	584.03	13/08/2022	11/10/2022	606,143.41	606,142.43	606,142.43	606,142.43	606,142.43	606142.43	Validado avances
2022	4	PUE220402178621	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE NOGAL 2DA. ETAPA ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE SAUCE, EN COLONIA PRADOS EL LEÓN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 332535	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	332535	600	400	1000	Metros Cuadrados	669.99	13/10/2022	09/12/2022	1,180,994.96	1,180,994.96	1,180,994.96	1,180,994.96	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402181686	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA ENTRE CALLE 26 DE ENERO Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA COLONIA CHAPULTEPEC AXOCOPAN DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 341720	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Atlixco	341720	51	34	85	Metros lineales	147.34	15/10/2022	09/12/2022	403,881.48	403,881.48	403,881.48	403,881.48	254,159.75	254159.75	Validado avances
2022	4	PUE220402199068	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PARQUE DE LA REVOLUCIÓN Y CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 374271	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	374271	1766	1494	3260	Metros Cuadrados	2040.1	19/11/2022	31/12/2022	2,066,892.70	2,066,892.70	2,066,892.70	2,066,892.70	620,067.81	620067.81	Validado avances
2022	4	PUE220302115391	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE LAS ÁNIMAS ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y CADENAMIENTO O 200.00, EN LA COLONIA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 141970	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atlixco	141970	36	24	60	Metros Cuadrados	1000.3	13/07/2022	10/09/2022	1,031,396.65	1,090,966.72	1,090,966.72	1,090,966.72	1,090,966.72	1090966.72	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402149354	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 92902	Puebla	19	Atlixco	San Felipe Xonacayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	92902	15	5	20	Estufa(s)	5	30/04/2022	15/09/2022	32,899.27	32,899.27	32,899.27	32,899.27	32,899.27	32899.27	Validado avances
2022	4	PUE220402159577	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO UBICADA EN LA UNIDAD NORTE, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, PUEBLA. - 238428	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Atlixco	238428	642	428	1070	Metros Cuadrados	963.75	16/09/2022	14/11/2022	1,870,592.61	1,870,592.61	1,870,592.61	1,870,592.61	1,870,592.61	1870592.61	Validado avances
2022	4	PUE220402161666	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 249980	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	249980	147	49	196	Calentador (es)	49	22/05/2022	10/08/2022	665,336.64	665,336.64	665,336.64	665,336.64	665,336.64	665336.64	Validado avances
2022	4	PUE220402178223	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 331059	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	331059	30	10	40	Calentador (es)	10	21/05/2022	10/08/2022	135,782.99	135,782.99	135,782.99	135,782.99	135,782.99	135782.99	Validado avances
2022	4	PUE220402187452	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE LA TRINIDAD TEPANGO Y SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 359601	Puebla	19	Atlixco	La Trapera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	359601	484	335	819	Metros cúbicos	4515	25/11/2022	20/12/2022	100,837.02	100,837.02	100,837.02	100,837.02	100,837.02	100837.02	Validado avances
2022	4	PUE220402189218	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 365120	Puebla	19	Atlixco	La Trinidad Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	365120	6	2	8	Estufa(s)	2	30/04/2022	15/09/2022	13,159.71	13,159.71	13,159.71	13,159.71	13,159.71	13159.71	Validado avances
2022	4	PUE220402189228	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 365170	Puebla	19	Atlixco	Las Huertas de Jesús Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	365170	3	1	4	Estufa(s)	1	30/04/2022	15/09/2022	6,579.85	6,579.85	6,579.85	6,579.85	6,579.85	6579.85	Validado avances
2022	4	PUE220402196212	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA Y LA MAGDALENA AXOCOPAN. EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 385262	Puebla	19	Atlixco	San Juan Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	385262	2058	1353	3411	Metros cúbicos	8820	25/11/2022	20/12/2022	219,168.49	219,168.49	219,168.49	219,168.49	219,168.49	219168.49	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302108313	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA ENTRE BOULEVARD MANANTIALES Y TERRENOS DE CULTIVO, EN EL PARAJE MOYOTZINGO, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 100201	Puebla	19	Atlixco	Moyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	100201	35	15	50	Metros lineales	370	18/07/2022	15/11/2022	413,727.94	413,727.94	413,727.94	413,727.94	413,727.94	413727.94	Validado avances
2022	4	PUE220402155174	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PRIVADA 2 SUR ENTRE JARDÍN DE NIÑOS Y CERRADA Y CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y TERRENOS DE CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA SAN FÉLIX, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 215816	Puebla	19	Atlixco	Ex-Hacienda San Félix	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	215816	179	120	299	Metros Cuadrados	538.38	19/08/2022	17/09/2022	483,688.13	483,688.13	483,688.13	483,688.13	483,688.13	483688.13	Validado avances
2022	4	PUE220402174274	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 314486	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	314486	18	6	24	Estufa(s)	6	30/04/2022	15/09/2022	39,412.45	39,412.45	39,412.45	39,412.45	39,412.45	39412.45	Validado avances
2022	4	PUE220402174662	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 316210	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	316210	3	1	4	Estufa(s)	1	30/04/2022	15/09/2022	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6568.74	Validado avances
2022	4	PUE220402174860	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 3 SUR ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CERRADA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 3 SUR Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 316837	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	316837	51	34	85	Metros lineales	394.59	15/10/2022	09/12/2022	838,592.73	838,592.73	838,592.73	838,592.73	838,592.73	838592.73	Validado avances
2022	4	PUE220402177476	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 328295	Puebla	19	Atlixco	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	328295	9	3	12	Estufa(s)	3	30/04/2022	15/09/2022	19,706.22	19,706.22	19,706.22	19,706.22	19,706.22	19706.22	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186213	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2, DE LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTÍN IXTAHUICHTLA, SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, SAN FÉLIX HIDALGO, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN TEJALUCA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 356018	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	356018	190	106	296	Metros cúbicos	3544.2	25/11/2022	20/12/2022	90,741.80	90,741.80	90,741.80	90,741.80	90,741.80	90741.8	Validado avances
2022	4	PUE220402187757	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA SABANA Y COLONIA DE SAN JUAN CASTILLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 360580	Puebla	19	Atlixco	Copalillo (Pozo Número 2)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	360580	358	226	584	Metros cúbicos	2040	25/11/2022	20/12/2022	41,660.38	41,660.38	41,660.38	41,660.38	41,660.38	41660.38	Validado avances
2022	4	PUE220402195462	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA Y LA MAGDALENA AXOCOPAN. EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 383055	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	383055	261	87	348	Metros cúbicos	900	25/11/2022	20/12/2022	22,364.13	22,364.13	22,364.13	22,364.13	22,364.13	22364.13	Validado avances
2022	4	PUE220402195837	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4, DE LAS LOCALIDADES DE OTILIO MONTAÑO, EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SANTA ANA YANCUITLALPAN, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSÉ EL RECREO, SAN FELIPE XONACAYUCAN Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 384105	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	384105	290	159	449	Metros cúbicos	5561	25/11/2022	20/12/2022	143,616.49	143,616.49	143,616.49	143,616.49	143,616.49	143616.49	Validado avances
2022	4	PUE220402196169	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA Y LA MAGDALENA AXOCOPAN. EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 385157	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	385157	1238	851	2089	Metros cúbicos	5400	25/11/2022	20/12/2022	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134184.79	Validado avances
2022	4	PUE220402149505	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 98729	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucía Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	98729	60	20	80	Calentador (es)	20	21/05/2022	10/08/2022	271,565.98	271,565.98	271,565.98	271,565.98	271,565.98	271565.98	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402156273	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y ESTEBAN CISNEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PORTEZUELO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 221241	Puebla	19	Atlixco	San Juan Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atlixco	221241	495	330	825	Metros Cuadrados	676.18	13/09/2022	11/11/2022	595,469.79	595,469.79	595,469.79	595,469.79	595,469.79	595469.79	Validado avances
2022	4	PUE220402156327	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL CAMINO A SAN FELIPE XONACAYUCAN DEL CAD. 1 060.00 AL CAD. 1 260.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE XONACAYUCAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 221538	Puebla	19	Atlixco	San Felipe Xonacayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Atlixco	221538	87	58	145	Metros Cuadrados	1400	13/09/2022	11/11/2022	487,804.34	487,804.34	487,804.34	487,804.34	487,804.34	487804.34	Validado avances
2022	4	PUE220402158588	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. 9 ORIENTE ENTRE CAMINO A SANTA RITA Y CALLE PROL. 5 ORIENTE Y CALLE PROL. 5 ORIENTE ENTRE CALLE PROL. 9 ORIENTE Y CALLE LA TRAPERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 233182	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Atlixco	233182	96	64	160	Metros lineales	381.62	16/09/2022	14/11/2022	506,644.58	506,644.58	506,644.58	506,644.58	506,644.58	506644.58	Validado avances
2022	4	PUE220402161598	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 249460	Puebla	19	Atlixco	Santa Cruz Tehuixpango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	249460	39	13	52	Calentador (es)	13	22/05/2022	10/08/2022	176,517.88	176,517.88	176,517.88	176,517.88	176,517.88	176517.88	Validado avances
2022	4	PUE220402177551	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECÓLOGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 328487	Puebla	19	Atlixco	Santa Amada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	328487	3	1	4	Estufa(s)	1	30/04/2022	15/09/2022	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6568.74	Validado avances
2022	4	PUE220402187311	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE LA TRINIDAD TEPANGO Y SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 359161	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	359161	256	225	481	Metros cúbicos	2520	25/11/2022	20/12/2022	56,281.13	56,281.13	56,281.13	56,281.13	56,281.13	56281.13	Validado avances
2022	4	PUE220402188320	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECÓLOGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 362411	Puebla	19	Atlixco	Santa Lucía Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	362411	12	4	16	Estufa(s)	4	30/04/2022	15/09/2022	26,319.42	26,319.42	26,319.42	26,319.42	26,319.42	26319.42	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188453	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 362757	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Huilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	362757	27	9	36	Estufa(s)	9	30/04/2022	15/09/2022	59,218.69	59,218.69	59,218.69	59,218.69	59,218.69	59218.69	Validado avances
2022	4	PUE220402195940	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4, DE LAS LOCALIDADES DE OTILIO MONTAÑO, EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SANTA ANA YANCUITLALPAN, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSÉ EL RECREO, SAN FELIPE XONACAYUCAN Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 384413	Puebla	19	Atlixco	San Esteban Zoapiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	384413	102	34	136	Metros cúbicos	1734.1	05/12/2022	31/12/2022	43,994.46	43,994.46	43,994.46	43,994.46	43,994.46	43994.46	Validado avances
2022	4	PUE220402156362	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA IGNACIO ALLENDE C.C.T. 21DCC1088E EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE AXOCOPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 221898	Puebla	19	Atlixco	Lomas Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	221898	18	12	30	Aula	1	16/09/2022	14/11/2022	817,173.94	817,173.94	817,173.94	817,173.94	817,173.94	817173.94	Validado avances
2022	4	PUE220402158554	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY MARTÍN DE VALENCIA ENTRE CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE Y CALLE SANTA CLARA DE ASÍS, CALLE SANTA CLARA DE ASÍS ENTRE CALLE FRAY MARTÍN DE VALENCIA Y CERRADA, CALLE FRAY SAN ANTONIO DE PADUA ENTRE CALLE SANTA CLARA DE ASÍS Y CAMINO A NEXATENGO,Y CALLE FRAY SAN BUENA AVENTURA ENTRE CALLE FRAY SAN ANTONIO DE PADUA Y CERRADA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 232953	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atlixco	232953	54	36	90	Metros lineales	334.85	16/09/2022	14/11/2022	629,538.25	629,538.25	629,538.25	629,538.25	629,538.25	629538.25	Validado avances
2022	4	PUE220402159438	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE RÍO COLORADO INICIANDO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA HASTA JAGUEY EN LA LOCALIDAD DE EX HACIENDA SAN AGUSTÍN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 237825	Puebla	19	Atlixco	Ex-Hacienda San Agustín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	237825	156	104	260	Metros Cuadrados	1397.5	16/09/2022	14/11/2022	1,155,138.79	1,155,138.79	1,155,138.79	1,155,138.79	1,155,138.79	1155138.79	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402174597	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 315977	Puebla	19	Atlixco	Colonia Agrícola de Ocoatepec (Colonia San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	315977	3	1	4	Estufa(s)	1	30/04/2022	15/09/2022	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6568.74	Validado avances
2022	4	PUE220402174610	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 316024	Puebla	19	Atlixco	Tolometla de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	316024	27	9	36	Estufa(s)	9	30/04/2022	15/09/2022	59,118.67	59,118.67	59,118.67	59,118.67	59,118.67	59118.67	Validado avances
2022	4	PUE220402174976	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y BLVD. FERROCARRILES, EN LA COLONIA VALLE SUR, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 317340	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	317340	2394	1596	3990	Metros Cuadrados	1028.53	15/10/2022	09/12/2022	1,473,357.34	1,473,357.34	1,473,357.34	1,473,357.34	1,473,357.34	1473357.34	Validado avances
2022	4	PUE220402175185	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CERRADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 318230	Puebla	19	Atlixco	Santa Ana Yancuitlalpan (Chilhuacán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlixco	318230	45	30	75	Metros lineales	83.34	15/10/2022	09/12/2022	265,990.26	265,990.26	265,990.26	265,990.26	265,990.26	265990.26	Validado avances
2022	4	PUE220402178265	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 331256	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	331256	6	2	8	Calentador (es)	2	21/05/2022	10/08/2022	27,156.60	27,156.60	27,156.60	27,156.60	27,156.60	27156.6	Validado avances
2022	4	PUE220402188452	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 362756	Puebla	19	Atlixco	San Félix Almazán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	362756	24	8	32	Estufa(s)	8	30/04/2022	15/09/2022	52,638.84	52,638.84	52,638.84	52,638.84	52,638.84	52638.84	Validado avances
2022	4	PUE220402189242	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2, DE LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTÍN IXTAHUIXTLA, SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, SAN FÉLIX HIDALGO, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN TEJALUCA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 365205	Puebla	19	Atlixco	Lomas de San Juan Tejaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	365205	32	15	47	Metros cúbicos	562.5	25/11/2022	20/12/2022	14,401.63	14,401.63	14,401.63	14,401.63	14,401.63	14401.63	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195451	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA Y LA MAGDALENA AXOCOPAN. EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 383028	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	383028	261	87	348	Metros cúbicos	900	25/11/2022	20/12/2022	22,364.13	22,364.13	22,364.13	22,364.13	22,364.13	22364.13	Validado avances
2022	4	PUE220402195475	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4, DE LAS LOCALIDADES DE OTILIO MONTAÑO, EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SANTA ANA YANCUITLALPAN, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSÉ EL RECREO, SAN FELIPE XONACAYUCAN Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 383079	Puebla	19	Atlixco	Otilio Montaña (La Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	383079	69	33	102	Metros cúbicos	1287	25/11/2022	20/12/2022	32,650.49	32,650.48	32,650.48	32,650.48	32,650.48	32650.48	Validado avances
2022	4	PUE220402149348	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 92359	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	92359	132	44	176	Estufa(s)	44	30/04/2022	15/09/2022	289,024.63	289,024.63	289,024.63	289,024.63	289,024.63	289024.63	Validado avances
2022	4	PUE220402156168	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 10 NORTE, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DEL NARDO HASTA CADENAMIENTO 0 329.64 EN COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 220658	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlixco	220658	96	64	160	Metros Cuadrados	1869.7	13/09/2022	11/11/2022	1,504,310.88	1,504,310.88	1,504,310.88	1,504,310.88	1,504,310.88	1504310.88	Validado avances
2022	4	PUE220402158997	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR C.C.T. 21DPR2274M EN LA COLONIA SAN JUAN CASTILLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 235559	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlixco	235559	35	23	58	Metros lineales	234.46	16/09/2022	14/11/2022	1,385,955.90	1,385,955.90	1,385,955.90	1,385,955.90	1,385,955.90	1385955.9	Validado avances
2022	4	PUE220402159567	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CANAL AGRÍCOLA EN LA CALLE LAS ÁNIMAS ENTRE CALLE RÍO COLORADO Y CADENAMIENTO 0 200.00, EN LA COLONIA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 238339	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	238339	72	48	120	Metros cúbicos	165.98	16/09/2022	14/11/2022	616,093.41	616,093.41	616,093.41	616,093.41	616,093.41	616093.41	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402161536	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 248813	Puebla	19	Atlixco	San Felix Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	248813	15	5	20	Calentador (es)	5	22/05/2022	10/08/2022	67,891.49	67,891.47	67,891.47	67,891.47	67,891.47	67891.47	Validado avances
2022	4	PUE220402174336	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECÓLOGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 314774	Puebla	19	Atlixco	San Isidro Axocopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	314774	3	1	4	Estufa(s)	1	30/04/2022	15/09/2022	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6568.74	Validado avances
2022	4	PUE220402174486	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECÓLOGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 315488	Puebla	19	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	315488	12	4	16	Estufa(s)	4	30/04/2022	15/09/2022	26,274.97	26,274.97	26,274.97	26,274.97	26,274.97	26274.97	Validado avances
2022	4	PUE220402174498	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECÓLOGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 315565	Puebla	19	Atlixco	Mártir de Chinameca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	315565	6	2	8	Estufa(s)	2	30/04/2022	15/09/2022	13,137.48	13,137.48	13,137.48	13,137.48	13,137.48	13137.48	Validado avances
2022	4	PUE220402174648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECÓLOGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 316177	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	316177	3	1	4	Estufa(s)	1	30/04/2022	15/09/2022	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6,568.74	6568.74	Validado avances
2022	4	PUE220402177569	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 328539	Puebla	19	Atlixco	Santa Amada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	328539	3	1	4	Calentador (es)	1	21/05/2022	10/08/2022	13,578.30	13,578.30	13,578.30	13,578.30	13,578.30	13578.3	Validado avances
2022	4	PUE220402185983	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2, DE LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTÍN IXTAHUIXTLA, SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, SAN FÉLIX HIDALGO, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN TEJALUCA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 355238	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Ixtahuixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	355238	187	100	287	Metros cúbicos	3424.8	25/11/2022	20/12/2022	87,684.81	87,684.81	87,684.81	87,684.81	87,684.81	87684.81	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186240	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2, DE LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTÍN IXTAHUICTLA, SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, SAN FÉLIX HIDALGO, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN TEJALUCA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 356104	Puebla	19	Atlixco	San José Acatocha	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	356104	201	109	310	Metros cúbicos	3706.2	25/11/2022	20/12/2022	94,889.47	94,889.47	94,889.47	94,889.47	94,889.47	94889.47	Validado avances
2022	4	PUE220402195454	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE LA TRINIDAD TEPANGO Y SAN DIEGO ACAPULCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 383040	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	383040	351	146	497	Metros cúbicos	2454	25/11/2022	20/12/2022	54,807.10	54,807.10	54,807.10	54,807.10	54,807.10	54807.1	Validado avances
2022	4	PUE220402195464	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA Y LA MAGDALENA AXOCOPAN. EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 383057	Puebla	19	Atlixco	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	383057	1566	522	2088	Metros cúbicos	5400	25/11/2022	20/12/2022	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134184.79	Validado avances
2022	4	PUE220402196241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 1 DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ, SAN JUAN OCOTEPEC, SAN MIGUEL AYALA, SAN JERÓNIMO COYULA Y LA MAGDALENA AXOCOPAN. EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 385355	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	385355	1367	722	2089	Metros cúbicos	5400	25/11/2022	20/12/2022	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134,184.79	134184.79	Validado avances
2022	4	PUE220402161235	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 247335	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempam	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	247335	63	21	84	Calentador (es)	21	22/05/2022	10/08/2022	285,144.27	285,144.27	285,144.27	285,144.27	285,144.27	285144.27	Validado avances
2022	4	PUE220402161566	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 249127	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	249127	9	3	12	Calentador (es)	3	22/05/2022	10/08/2022	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40734.9	Validado avances
2022	4	PUE220402161643	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 249822	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	249822	9	3	12	Calentador (es)	3	22/05/2022	10/08/2022	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40734.9	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE22040217469	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 315426	Puebla	19	Atlixco	San Pedro Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	315426	12	4	16	Estufa(s)	4	30/04/2022	15/09/2022	26,274.97	26,274.97	26,274.97	26,274.97	26,274.97	26274.97	Validado avances
2022	4	PUE220402177849	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 329813	Puebla	19	Atlixco	Ricardo Flores Magón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	329813	3	1	4	Calentador (es)	1	21/05/2022	10/08/2022	13,578.30	13,578.30	13,578.30	13,578.30	13,578.30	13578.3	Validado avances
2022	4	PUE220402183794	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN, DEL SECTOR 2 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 348410	Puebla	19	Atlixco	Santo Domingo Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	348410	1111	741	1852	Metros cúbicos	12201	25/11/2022	20/12/2022	343,704.53	343,704.53	343,704.53	343,704.53	343,704.53	343704.53	Validado avances
2022	4	PUE220402186082	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 2, DE LAS LOCALIDADES DE SAN AGUSTÍN IXTAHUIXTLA, SAN AGUSTÍN HUIXACTLA, SAN FÉLIX HIDALGO, EX HACIENDA SAN FÉLIX, SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, SAN JUAN TEJALUCA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 355565	Puebla	19	Atlixco	San Agustín Huixactla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	355565	373	156	529	Metros cúbicos	6318	25/11/2022	20/12/2022	161,759.89	161,759.89	161,759.89	161,759.89	161,759.89	161759.89	Validado avances
2022	4	PUE220402187420	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA SABANA Y COLONIA DE SAN JUAN CASTILLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 359476	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	359476	1037	461	1498	Metros cúbicos	2256	25/11/2022	20/12/2022	46,071.47	46,071.47	46,071.47	46,071.47	46,071.47	46071.47	Validado avances
2022	4	PUE220402187758	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 3 DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LA SABANA Y COLONIA DE SAN JUAN CASTILLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 360581	Puebla	19	Atlixco	Zapotitlán (Los Laureles)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	360581	736	392	1128	Metros cúbicos	3942	25/11/2022	20/12/2022	80,502.55	80,502.55	80,502.55	80,502.55	80,502.55	80502.55	Validado avances
2022	4	PUE220402188775	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 363645	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	363645	69	23	92	Estufa(s)	23	30/04/2022	15/09/2022	151,336.65	151,336.65	151,336.65	151,336.65	151,336.65	151336.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195909	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4, DE LAS LOCALIDADES DE OTILIO MONTAÑO, EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SANTA ANA YANCUITLALPAN, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSÉ EL RECREO, SAN FELIPE XONACAYUCAN Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 384332	Puebla	19	Atlixco	San Felipe Xonacayucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	384332	117	39	156	Metros cúbicos	1989	25/11/2022	20/12/2022	50,459.85	50,459.85	50,459.85	50,459.85	50,459.85	50459.85	Validado avances
2022	4	PUE220302108350	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CAMINO A HUEXOCAL Y TERRENOS DE CULTIVO, Y CALLE BUENOS AIRES ENTRE AUTOPISTA VÍA ATLIXCAYOTL Y CAMINO EX HACIENDA SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE TOLOMETLA DE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 100479	Puebla	19	Atlixco	Tolometla de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atlixco	100479	228	122	350	Metros lineales	410	18/07/2022	15/11/2022	265,663.41	265,663.41	265,663.41	265,663.41	265,663.41	265663.41	Validado avances
2022	4	PUE220302115846	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA AXOCOPAN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 143501	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	143501	66	44	110	Metros Cuadrados	986.85	13/07/2022	10/09/2022	1,195,087.07	1,562,627.28	1,562,627.28	1,562,627.28	1,562,627.28	1562627.28	Validado avances
2022	4	PUE220402155539	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MAGNOLIAS ENTRE CALLES XALPATLACO E IGNACIO ENCISO EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 217502	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	217502	72	48	120	Metros Cuadrados	1147.1	13/07/2022	10/09/2022	1,098,250.11	1,098,250.11	1,098,250.11	1,098,250.11	1,098,250.11	1098250.11	Validado avances
2022	4	PUE220402161637	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARESEN DIFERENTES LOCALIDADES DEL SECTOR 2, 3 Y 4EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 249728	Puebla	19	Atlixco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlixco	249728	9	3	12	Calentador (es)	3	22/05/2022	10/08/2022	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40,734.90	40734.9	Validado avances
2022	4	PUE220402171709	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN PRIVADA ALHELÍ ENTRE CALLE HELIOTROPO Y CALLE CALÉNDULA, EN LA COLONIA LOS ÁNGELES, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 301503	Puebla	19	Atlixco	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Atlixco	301503	1218	812	2030	Metros Cuadrados	371.1	05/10/2022	09/10/2022	452,787.50	452,787.50	452,787.50	452,787.50	452,787.50	452787.5	Validado avances

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195763	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4, DE LAS LOCALIDADES DE OTILIO MONTAÑO, EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SANTA ANA YANCUITLALPAN, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSÉ EL RECREO, SAN FELIPE XONACAYUCAN Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 383895	Puebla	19	Atlixco	San Félix Almazán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	383895	242	89	331	Metros cúbicos	4183.5	25/11/2022	20/12/2022	106,133.12	106,133.12	106,133.12	106,133.12	106,133.12	106,133.12	Validado avances
2022	4	PUE220402195847	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LOS EJIDOS DEL SECTOR 4, DE LAS LOCALIDADES DE OTILIO MONTAÑO, EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, SANTA ANA YANCUITLALPAN, SAN FÉLIX ALMAZÁN, SAN ISIDRO HUILOTEPEC, SAN JOSÉ EL RECREO, SAN FELIPE XONACAYUCAN Y SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 384142	Puebla	19	Atlixco	San José el Recreo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Atlixco	384142	105	48	153	Metros cúbicos	1947.6	25/11/2022	20/12/2022	49,409.55	49,409.55	49,409.55	49,409.55	49,409.55	49,409.55	Validado avances
2022	4	PUE220402194220	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE KM CERO Y KM CERO MAS TRESCIENTOS CINCUENTA EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA - 379279	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atoyatempan	379279	210	200	410	Metros Cuadrados	2210	18/07/2022	09/11/2022	2,720,031.53	2,430,731.50	2,430,731.50	2,430,731.50	2,430,731.50	2430731.5	Validado avances
2022	4	PUE220402185820	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE DOS PONIENTE Y CUATRO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA. - 354739	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atoyatempan	354739	60	50	110	Metros lineales	359	13/06/2022	14/07/2022	380,942.23	380,942.23	380,942.23	380,942.23	380,942.23	380942.23	Validado avances
2022	4	PUE220402190403	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON ARRIAGA EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA. - 368425	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atoyatempan	368425	40	20	60	Metros lineales	126	08/08/2022	07/09/2022	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285000	Validado avances
2022	4	PUE220402190314	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA. - 368159	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Atoyatempan	368159	210	200	410	Metros lineales	100	06/09/2022	06/10/2022	355,942.23	355,942.23	355,942.23	355,942.23	355,942.23	355942.23	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402190593	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA - 369029	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Atoyatempan	369029	120	80	200	Metros lineales	371	15/07/2022	15/08/2022	485,325.00	485,325.00	485,325.00	485,325.00	485,325.00	485325	Validado avances
2022	4	PUE220402190980	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA ALDAMA Y PRIVADA NETZAHUALA DE LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA - 370266	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Atoyatempan	370266	60	50	110	Metros lineales	344	03/11/2022	28/12/2022	545,028.54	545,028.54	545,028.54	545,028.54	545,028.54	545028.54	Validado avances
2022	4	PUE220402194185	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 2 PONIENTE Y 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, PUEBLA. - 379197	Puebla	20	Atoyatempan	Atoyatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atoyatempan	379197	250	200	450	Metros Cuadrados	2187	23/05/2022	11/07/2022	2,351,297.02	2,351,297.02	2,351,297.02	2,351,297.02	2,351,297.02	2,351,297.02	Validado avances
2022	4	PUE220402177692	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUE. - 328836	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Atzala	328836	26	22	48	Metros lineales	259	15/04/2022	24/05/2022	662,650.03	662,650.03	662,650.03	662,650.03	662,650.03	662650.03	Validado avances
2022	4	PUE220402182713	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUE. - 345013	Puebla	21	Atzala	Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Atzala	345013	706	663	1369	Metros lineales	670	01/10/2022	14/11/2022	587,373.08	587,373.08	587,373.08	587,373.08	587,373.08	587373.08	Validado avances
2022	4	PUE220302128105	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACA, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 200771	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atzitzihuacán	200771	70	90	160	Metros Cuadrados	2649.4	04/07/2022	04/10/2022	2,585,713.06	2,585,713.06	2,585,713.06	2,585,713.06	2,585,713.06	2585713.06	Validado avances
2022	4	PUE220402167801	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOCRETO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA. - 282647	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Atzitzihuacán	282647	40	40	80	Metros Cuadrados	1440.6	04/07/2022	04/10/2022	1,730,056.24	1,730,056.24	1,730,056.24	1,730,056.24	1,730,056.24	1730056.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402173302	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LOS DESAYUNADORES DE LA DIFERENTES ESCUELAS QUE PERTENECEN AL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 310007	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atzitzihuacán	310007	220	195	415	Conexiones	15	01/09/2022	30/11/2022	308,895.46	308,895.46	308,895.46	308,895.46	308,895.46	308895.46	Validado avances
2022	4	PUE220302127032	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO DE LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 194735	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzitzihuacán	194735	20	35	55	Metros Cuadrados	1067.3	02/05/2022	02/08/2022	1,175,060.97	1,175,060.97	1,175,060.97	1,175,060.97	1,175,060.97	1175060.97	Validado avances
2022	4	PUE220402170102	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE INSTALCIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS ALONSO FLORES CLAVE 21ETV0085E UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 294364	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Tejupa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atzitzihuacán	294364	42	58	100	Metros Cuadrados	262.32	04/07/2022	04/10/2022	666,512.48	666,512.48	666,512.48	666,512.48	666,512.48	666512.48	Validado avances
2022	4	PUE220402179990	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 336646	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Juan Amecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atzitzihuacán	336646	220	200	420	Pozo(s)	1	20/09/2022	20/12/2022	770,240.00	770,240.00	770,240.00	770,240.00	770,240.00	770240	Validado avances
2022	4	PUE220302127860	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NEZAHUALCOYOTL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECA, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 199619	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atzitzihuacán	199619	20	35	55	Metros lineales	146.66	02/05/2022	02/08/2022	56,340.54	56,340.54	56,340.54	56,340.54	56,340.54	56340.54	Validado avances
2022	4	PUE220402168629	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESUELA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS, CLAVE21DPR 36750, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC - 286611	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atzitzihuacán	286611	32	28	60	Metros Cuadrados	569.24	04/07/2022	04/10/2022	189,422.29	189,422.29	189,422.29	189,422.29	189,422.29	189422.29	Validado avances
2022	4	PUE220402169921	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODIFICACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 293561	Puebla	22	Atzitzihuacán	Santiago Atzitzihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzihuacán	293561	26	22	48	Piezas	4	04/07/2022	04/10/2022	96,413.40	96,413.40	96,413.40	96,413.40	96,413.40	96413.4	Validado avances
2022	4	PUE220402168907	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21ETV06755 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 288444	Puebla	22	Atzitzihuacán	San Miguel Aguacomulican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atzitzihuacán	288444	14	16	30	Metros Cuadrados	137.94	04/07/2022	04/10/2022	45,901.65	45,901.65	45,901.65	45,901.65	45,901.65	45901.65	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193015	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PARTIENDO DE UN COSTADO DE MERCADO MUNICIPAL, HASTA CAPILLA CRISTO REY EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 376279	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Atzitzintla	376279	40	35	75	Metros lineales	496	12/08/2022	29/09/2022	1,016,868.64	1,016,868.64	1,016,868.64	1,016,868.64	1,016,868.64	1016868.64	Validado avances
2022	4	PUE220402193214	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CITALTPEC ENTRE CONCRETOS EXISTENTES DE LA MISMA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILOAPAN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 376778	Puebla	23	Atzitzintla	San Juan Huiloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzitzintla	376778	574	500	1074	Metros Cuadrados	2302.9	26/10/2022	20/12/2022	2,669,962.00	2,669,962.00	2,669,962.00	2,669,962.00	2,669,962.00	2669962	Validado avances
2022	4	PUE220402193636	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. EJERCICIO 2022 - 377864	Puebla	23	Atzitzintla	Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atzitzintla	377864	350	340	690	Calentador (es)	138	04/11/2022	19/12/2022	1,969,745.22	1,969,745.22	1,969,745.22	1,969,745.22	1,969,745.22	1969745.22	Validado avances
2022	4	PUE220402193410	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CARRTERA, Y CALLE 5 DE MAYO ENTRE LA AV. 5 DE MAYO Y CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 377264	Puebla	23	Atzitzintla	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzitzintla	377264	158	143	301	Metros Cuadrados	1137.79	28/10/2022	05/12/2022	1,500,941.74	1,500,941.74	1,500,941.74	1,500,941.74	1,500,941.74	1500941.74	Validado avances
2022	4	PUE220402193384	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CONCRETO EXISTENTE AL CADENAMIENTO O 240.00, EN LA LOCALIDAD DE PASO CARRETAS, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 377204	Puebla	23	Atzitzintla	Paso Carretas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atzitzintla	377204	100	100	200	Metros Cuadrados	1162.4	29/10/2022	10/12/2022	1,674,765.80	1,674,765.80	1,674,765.80	1,674,765.80	1,674,765.80	1674765.8	Validado avances
2022	4	PUE220402193008	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 17 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CHICHIPICA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 376264	Puebla	23	Atzitzintla	Chichipica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atzitzintla	376264	45	40	85	Piezas	17	23/06/2022	20/10/2022	232,336.18	232,336.18	232,336.18	232,336.18	232,336.18	232336.18	Validado avances
2022	4	PUE220402193713	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN LA RED GENERAL DE DRENAJE SANITARIO DE LAS COMUNIDADES DE PASO CARRETAS, ATZITZINTLA Y SAN JUAN HUILOAPAN DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 378039	Puebla	23	Atzitzintla	Paso Carretas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atzitzintla	378039	654	597	1251	Metros lineales	6726.26	15/11/2022	15/12/2022	970,166.33	896,581.25	896,581.25	896,581.25	896,581.25	896581.25	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188167	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 23 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANERO, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA. - 361937	Puebla	23	Atzitzintla	San Juanero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atzitzintla	361937	60	55	115	Piezas	23	30/09/2022	16/12/2022	235,307.57	235,307.57	235,307.57	235,307.57	235,307.57	235,307.57	Validado avances
2022	4	PUE220402192260	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 6 ACCIONES, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TLAXIXINCA, MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA. - 374387	Puebla	24	Axutla	Tlaxixinca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Axutla	374387	12	8	20	Metros Cuadrados	157.14	18/11/2022	19/12/2022	80,680.54	80,680.54	80,680.54	80,680.54	80,680.54	80680.54	Validado avances
2022	4	PUE220402188990	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas. - 364343	Puebla	24	Axutla	Axutla		Otros Proyectos	Municipio de Axutla	364343	0	0	0	SERVICIO(\$)	1	18/08/2022	03/10/2022	156,477.04	156,477.04	156,477.04	156,477.04	156,477.04	156477.04	Validado avances
2022	4	PUE220402192070	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL PORTEZUELO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA. - 373744	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Axutla	373744	50	50	100	Metros Cuadrados	707.59	18/06/2022	13/09/2022	1,559,680.62	1,559,680.62	1,559,680.62	1,559,680.62	1,559,680.62	1559680.62	Validado avances
2022	4	PUE220402154248	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE TLAXIXINCA, MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA. - 205129	Puebla	24	Axutla	Tlaxixinca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Axutla	205129	15	15	30	Metros cúbicos	2715.7	26/04/2022	13/05/2022	102,746.42	102,746.42	102,746.42	102,746.42	102,746.42	102746.42	Validado avances
2022	4	PUE220402192348	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 6 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE TLAXIXINCA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA. - 374696	Puebla	24	Axutla	Tlaxixinca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Axutla	374696	10	9	19	Metros Cuadrados	179.94	18/11/2022	19/12/2022	243,401.53	243,401.53	243,401.53	243,401.53	243,401.53	243401.53	Validado avances
2022	4	PUE220402154233	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LA LOCALIDAD HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA. - 204950	Puebla	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Axutla	204950	30	30	60	Metros cúbicos	4506.1	15/04/2022	06/05/2022	175,856.00	175,856.00	175,856.00	175,856.00	175,856.00	175856	Validado avances
2022	4	PUE220402189013	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 84 CON CLAVE21EBH1040G, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA. - 364401	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Axutla	364401	60	60	120	Metros cuadrados de construcción	668	11/10/2022	19/12/2022	1,435,001.78	1,435,001.78	1,435,001.78	1,435,001.78	1,435,001.78	1435001.78	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402191960	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE BARRANCA DEL PERRO ENTRE CARRETERA HUEHUEPIAXTLA AXUTLA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. - 373325	Puebla	24	Axutla	Huehuepiaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Axutla	373325	10	10	20	Metros Cuadrados	1132.4	26/08/2022	24/10/2022	1,088,171.83	1,088,171.83	1,088,171.83	1,088,171.83	1,088,171.83	1088171.83	Validado avances
2022	4	PUE220402189206	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS C.C.T. 21EPR0049A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, ESTADO DE PUEBLA. - 365104	Puebla	24	Axutla	Axutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Axutla	365104	120	120	240	Metros Cuadrados	11.6	11/10/2022	19/12/2022	319,406.73	319,406.73	319,406.73	319,406.73	319,406.73	319,406.73	Validado avances
2022	4	PUE220402165130	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO CASA DEL CAMPESIÑO - 268486	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ayotoxco Guerrero	268486	662	691	1353	Metros Cuadrados	544	06/10/2022	05/12/2022	2,235,820.59	2,235,820.59	2,235,820.59	2,235,820.59	1,115,370.88	1115370.88	Validado avances
2022	4	PUE220402165074	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CENTRAL BENITO JUAREZ Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 268015	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ayotoxco Guerrero	268015	1528	1383	2911	Metros Cuadrados	1008.7	24/03/2022	08/06/2022	1,719,569.51	1,719,569.51	1,719,569.51	1,719,569.51	1,719,569.51	1719569.51	Validado avances
2022	4	PUE220402165326	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 269473	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de La Soledad (Paso María Cristina)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ayotoxco Guerrero	269473	10	12	22	Piezas	6	01/07/2022	30/07/2022	334,636.80	333,389.81	333,389.81	333,389.81	333,389.81	333389.81	Validado avances
2022	4	PUE220402165087	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO - 268081	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de San Francisco Atecacalax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ayotoxco Guerrero	268081	149	134	283	Metros Cuadrados	1568	13/06/2022	20/08/2022	2,190,642.72	2,120,220.47	2,120,220.47	2,120,220.47	2,120,220.47	2120220.47	Validado avances
2022	4	PUE220402165492	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 270466	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Ayotoxco de Guerrero		Otros Proyectos	Municipio de Ayotoxco Guerrero	270466	0	0	0	Piezas	1	24/03/2022	02/07/2022	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	280000	Validado avances
2022	4	PUE220402165414	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS DE SAN MIGUEL - 270082	Puebla	25	Ayotoxco Guerrero	de Trapiche Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ayotoxco Guerrero	270082	29	39	68	Metros Cuadrados	7600	08/08/2022	22/09/2022	1,512,211.59	1,512,211.59	1,512,211.59	1,512,211.59	1,512,211.59	1512211.59	Validado avances
2022	4	PUE220402182817	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ZAPATZINGO ENTRE CALLE DEL ALTO Y TERRENOS DE SIEMBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN - 345342	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Calpan	345342	50	40	90	Metros lineales	470.32	31/10/2022	26/11/2022	181,488.37	181,488.37	181,488.37	181,488.37	181,488.37	181488.37	Validado avances
2022	4	PUE220402184121	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LAS CALLES, CAMINO VIEJO A HUEJOTZINGO, FRANCISCO I. MADERO, Y AVENIDA NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN - 349423	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Calpan	349423	80	70	150	Metros lineales	1157.4	05/09/2022	26/10/2022	1,097,648.55	1,097,648.55	1,097,648.55	1,097,648.55	1,097,648.55	1097648.55	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194748	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN TLALE, ENTRE CALLE TOMAS BAUTISTA Y CADENAMIENTO 368.50, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL PALMAR, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 380717	Puebla	26	Calpan	El Palmar (La Ocotera Seca)	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Calpan	380717	280	175	455	Metros lineales	368.5	07/11/2022	10/12/2022	474,590.00	474,590.00	474,590.00	474,590.00	474,590.00	474590	Validado avances
2022	4	PUE220402194960	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE ANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE MARTITLA EN LA LOCALIDAD DE CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 381325	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Calpan	381325	192	128	320	Metros lineales	384	03/10/2022	29/10/2022	303,134.63	303,134.63	303,134.63	303,134.63	303,134.63	303134.63	Validado avances
2022	4	PUE220402182312	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y ADECUACIONES A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE CALPAN, EN EL MUNICIPIO DE CALPAN - 343788	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Calpan	343788	76	52	128	Metros lineales	137.6	01/03/2022	31/03/2022	201,074.39	201,074.39	201,074.39	201,074.39	201,074.39	201074.39	Validado avances
2022	4	PUE220402186704	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ANDRES ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DE LOS RANCHOS, CALPAN. - 357320	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social		Municipio de Calpan	357320	30	25	55	Metros Cuadrados	1014.49	20/04/2022	20/06/2022	1,375,543.42	1,375,543.42	1,375,543.42	1,375,543.42	1,375,543.42	1375543.42	Validado avances
2022	4	PUE220402195294	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN - 382553	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Calpan	382553	58	42	100	Tanque(s)	20	07/11/2022	17/12/2022	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92800	Validado avances
2022	4	PUE220402182535	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERNANDEZTLA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE RINCONADA EN LA LOCALIDAD DE AN ANDRE CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 344464	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Calpan	344464	125	100	225	Metros lineales	320.82	01/03/2022	30/03/2022	490,681.30	490,681.30	490,681.30	490,681.30	490,681.30	490681.3	Validado avances
2022	4	PUE220402183057	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DREBNAJE SANITARIO EN LA LATERAL DE LA CARRETEREA HUEJOTZINGO SAN ANDRES CALPAN ENTRE CALLE MARTITLA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 345984	Puebla	26	Calpan	Pueblo Nuevo	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Calpan	345984	28	23	51	Metros lineales	177.45	19/09/2022	03/10/2022	228,813.91	228,813.91	228,813.91	228,813.91	228,813.91	228813.91	Validado avances
2022	4	PUE220402186479	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AHUEYOOCO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. - 356763	Puebla	26	Calpan	San Lucas Atzala	Proyecto de Inversión de Transportes Infraestructura Social		Municipio de Calpan	356763	74	62	136	Metros Cuadrados	1980.4	03/10/2022	17/12/2022	2,405,786.31	2,405,786.31	2,405,786.31	2,405,786.31	2,405,786.31	2405786.31	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186698	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HERNANDEZTLA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE RINCONADA, CALPAN. - 357310	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Calpan	357310	120	80	200	Metros Cuadrados	1828.48	27/04/2022	27/07/2022	1,919,320.47	1,919,320.47	1,919,320.47	1,919,320.47	1,919,320.47	1919320.47	Validado avances
2022	4	PUE220402186713	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CERRADA PROVIDENCIA ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CERRADA, CALPAN. - 357338	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Calpan	357338	40	35	75	Metros Cuadrados	1035.09	27/04/2022	27/06/2022	1,044,653.90	1,044,653.90	1,044,653.90	1,044,653.90	1,044,653.90	1044653.9	Validado avances
2022	4	PUE220402186721	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE OTILIO MONTAÑO Y CERRADA DEL RIO ENTRE AVENIDA DEL POPO Y TERRENOS DE CULTIVO EN SAN MATEO OZOLCO - 357353	Puebla	26	Calpan	San Mateo Ozolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Calpan	357353	56	38	94	Metros Cuadrados	1599.85	04/05/2022	17/07/2022	1,695,627.36	1,695,627.36	1,695,627.36	1,695,627.36	1,695,627.36	1695627.36	Validado avances
2022	4	PUE220402186446	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHALMITA ENTRE POZO DE VISITA EXISTENTE Y PRIVADA MAXIMILIANO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA DEL MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA. - 356674	Puebla	26	Calpan	San Lucas Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Calpan	356674	28	23	51	Metros lineales	231.2	03/11/2022	30/11/2022	594,080.05	594,080.00	594,080.05	594,080.05	594,080.05	594080.05	Validado avances
2022	4	PUE220402195100	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINOSTRO Y COLOCACION DE EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN PUEBLA - 381813	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Calpan	381813	195	175	370	Tanque(s)	70	07/11/2022	17/12/2022	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324,800.00	324800	Validado avances
2022	4	PUE220402182698	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DEL AJAL ENTRE CALLE DE LA ALAMEDA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN - 344942	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Calpan	344942	20	15	35	Metros lineales	178.75	03/10/2022	29/10/2022	241,464.06	241,464.06	241,464.06	241,464.06	241,464.06	241464.06	Validado avances
2022	4	PUE220402182835	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA MORALES ENTRE CALLE REVOLUCION Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CALPAN - 345375	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Calpan	345375	45	40	85	Metros lineales	169.99	07/11/2022	26/11/2022	265,670.96	265,670.96	265,670.96	265,670.96	265,670.96	265670.96	Validado avances
2022	4	PUE220402185659	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA., APOYO A LA VIVIENDA - 354098	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calpan	354098	225	150	375	Piezas	75	03/11/2022	20/12/2022	817,500.00	817,500.00	817,500.00	817,500.00	817,500.00	817500	Validado avances
2022	4	PUE220402185836	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS ATZALA DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA. APOYO A LA VIVIENDA A LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS DE SAN LUCAS ATZALA - 354782	Puebla	26	Calpan	San Lucas Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Calpan	354782	150	112	262	Piezas	50	03/11/2022	20/12/2022	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545,000.00	545000	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195316	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA - 382621	Puebla	26	Calpan	San Andrés Calpan	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Calpan	382621	6300	5730	12030	Kilómetro lineal	75.45	03/10/2022	03/12/2022	2,446,057.91	2,446,057.91	2,446,057.91	2,446,057.91	2,446,057.91	2,446,057.91	Validado avances
2022	4	PUE220402188455	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZOTOLIN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 362767	Puebla	27	Caltepec	Zotolin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Caltepec	362767	73	53	126	Metros lineales	115	01/12/2022	31/12/2022	625,360.90	625,360.90	625,360.90	625,360.90	187,608.27	187608.27	Validado avances
2022	4	PUE220302116560	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATOLOTLITLAN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 146589	Puebla	27	Caltepec	San Luis Atolotitlán (Atolotitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Caltepec	146589	496	400	896	Metros lineales	777	10/08/2022	08/10/2022	1,523,551.10	1,523,551.10	1,523,551.10	1,523,551.10	1,523,551.10	1523551.1	Validado avances
2022	4	PUE220402187136	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 358637	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Caltepec	358637	227	164	391	Metros cuadrados de construcción	33.68	01/12/2022	31/12/2022	435,894.45	435,894.45	435,894.45	435,894.45	435,894.45	435894.45	Validado avances
2022	4	PUE220302126729	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 16 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 193734	Puebla	27	Caltepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Caltepec	193734	44	36	80	Sanitario(s)	16	29/08/2022	27/10/2022	1,141,165.45	1,141,165.45	1,141,165.45	1,141,165.45	1,141,165.45	1141165.45	Validado avances
2022	4	PUE220402178609	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN SAN ISIDRO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PRIVADA MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 332507	Puebla	27	Caltepec	Caltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Caltepec	332507	227	164	391	Metros lineales	598	05/09/2022	09/10/2022	653,169.02	653,169.02	653,169.02	653,169.02	653,169.02	653169.02	Validado avances
2022	4	PUE220202078991	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUE. - 76009	Puebla	27	Caltepec	Acatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Caltepec	76009	266	313	579	Metros lineales	946	23/05/2022	21/07/2022	1,098,677.15	1,098,677.15	1,098,677.15	1,098,677.15	1,098,677.15	1098677.15	Validado avances
2022	4	PUE220302114563	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL COATILLO, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 139048	Puebla	27	Caltepec	Plan de San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Caltepec	139048	238	214	452	Metros lineales	572	19/07/2022	16/09/2022	845,123.74	845,123.74	845,123.74	845,123.74	845,123.74	845123.74	Validado avances
2022	4	PUE220302121307	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SABINO FAROL, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA - 167505	Puebla	27	Caltepec	Sabino Farol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Caltepec	167505	42	38	80	Metros cuadrados de construcción	365	29/08/2022	27/10/2022	532,268.78	532,268.78	532,268.78	532,268.78	532,268.78	532268.78	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202079300	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 460.00 AL MIL EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 77467	Puebla	27	Caltepec	Actipan (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Caltepec	77467	42	61	103	Metros cúbicos	6400	23/05/2022	21/07/2022	593,565.50	593,565.50	593,565.50	593,565.50	593,565.50	593565.5	Validado avances
2022	4	PUE220302113238	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATITLAN, MUNICIPIO DE CALTEPEC. - 132814	Puebla	27	Caltepec	San Juan Acatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Caltepec	132814	101	95	196	Metros Cuadrados	92	15/07/2022	12/09/2022	681,755.62	681,755.62	681,755.62	681,755.62	681,755.62	681755.62	Validado avances
2022	4	PUE220302114440	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON TLACUILOTEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC. - 138588	Puebla	27	Caltepec	San Simón Tlacuilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Caltepec	138588	54	45	99	Metros cuadrados de construcción	54	19/07/2022	16/09/2022	675,904.00	675,904.00	675,904.00	675,904.00	675,904.00	675904	Validado avances
2022	4	PUE220402181748	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO, EN LA LOCALIDAD DE MARRUBIO, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA - 341897	Puebla	27	Caltepec	Marrubio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Caltepec	341897	50	52	102	Metros cuadrados de construcción	65	10/11/2022	08/12/2022	473,466.33	473,466.33	473,466.33	473,466.33	473,466.33	473466.33	Validado avances
2022	4	PUE220402192211	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA PUEBLA, CAMINO A CAMOCUAUTLA, CALLE TAPAYULA Y CAMINO A SAN BERNARDINO - 374254	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Camocuautla	374254	1258	1208	2466	Metros cuadrados de construcción	12208	01/07/2022	30/09/2022	223,354.39	882,499.99	882,499.99	882,499.99	882,499.99	882499.99	Validado avances
2022	4	PUE220402189105	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, EN EL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA - 364785	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Camocuautla	364785	780	741	1521	Metros cuadrados de construcción	627	16/05/2022	30/06/2022	786,798.66	786,798.66	786,798.66	786,798.66	786,798.66	786798.66	Validado avances
2022	4	PUE220402192152	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TAPAYULA, MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA - 374051	Puebla	28	Camocuautla	Tapayula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Camocuautla	374051	319	329	648	Metros lineales	3025	06/09/2022	14/12/2022	3,114,020.36	3,114,020.36	3,114,020.36	3,114,020.36	3,114,020.36	3114020.36	Validado avances
2022	4	PUE220302111672	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD Y ANDADOR PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA - 125280	Puebla	28	Camocuautla	Camocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Camocuautla	125280	21	14	35	Metros cuadrados de construcción	262.5	27/04/2022	26/07/2022	1,706,235.30	1,706,235.30	1,706,235.30	1,706,235.30	1,706,235.30	1,706,235.30	Validado avances
2022	4	PUE220402170989	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 297669	Puebla	29	Caxhuacan	Caxhuacan		Otros Proyectos	Municipio de Caxhuacan	297669	0	0	0	PROYECTO (S)	1	22/04/2022	25/05/2022	321,076.00	321,076.00	321,076.00	321,076.00	321,076.00	321,076.00	Validado avances
2022	4	PUE220402196725	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO DEPORTIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 21EPRO059H DE COATEPEC, PUEBLA. - 386621	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatepec	386621	120	80	200	Metros Cuadrados	635.5	15/10/2022	14/11/2022	355,720.55	355,720.55	355,720.55	355,720.55	355,720.55	355720.55	Validado avances
2022	4	PUE220402196705	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA. - 386583	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Coatepec	386583	150	172	322	Metros Cuadrados	660	15/10/2022	13/12/2022	1,363,446.71	1,365,761.01	1,365,761.01	1,365,761.01	1,365,761.01	1365761.01	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196690	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE COATEPEC, PUEBLA. - 386540	Puebla	30	Coatepec	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Coatepec	386540	400	372	772	Metros Cuadrados	241.42	24/08/2022	21/10/2022	947,820.50	947,820.50	947,820.50	947,820.50	947,820.50	947820.5	Validado avances
2022	4	PUE220402158781	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUITLAHUAC CLAVE 21ETV0361S EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZINGO , PUEBLA - 234386	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatzingo	234386	67	64	131	Metros Cuadrados	448	12/09/2022	10/11/2022	1,391,773.28	1,391,773.28	1,391,773.28	1,391,773.28	1,391,773.28	1391773.28	Validado avances
2022	4	PUE220402181682	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0060X, EN EL BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 341714	Puebla	31	Coatzingo	Coatzingo (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coatzingo	341714	75	72	147	Metros cuadrados de construcción	720	10/11/2022	09/12/2022	213,779.47	217,191.82	217,191.82	217,191.82	217,191.82	217,191.82	Validado avances
2022	4	PUE220402183503	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 347416	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cohetzala	347416	450	450	900	Planta(s)	1	30/09/2022	30/12/2022	1,621,918.09	1,421,918.09	1,421,918.09	1,421,918.09	1,421,918.09	1421918.09	Validado avances
2022	4	PUE220402183435	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 347217	Puebla	32	Cohetzala	Santa Mónica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Cohetzala	347217	150	150	300	Metros cuadrados de construcción	561.23	15/07/2022	14/09/2022	725,522.58	725,522.58	725,522.58	725,522.58	725,522.58	725522.58	Validado avances
2022	4	PUE220402154311	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE XAXALPA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BARRANCA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUE. - 206527	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cohuecan	206527	10	6	16	Metros lineales	236.5	14/06/2022	06/07/2022	267,383.99	267,383.99	267,383.99	267,383.99	267,383.99	267383.99	Validado avances
2022	4	PUE220402153976	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE 1A. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA. - 201562	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Cohuecan	201562	220	180	400	Sanitario(s)	2	02/05/2022	31/07/2022	747,716.92	747,716.92	747,716.92	747,716.92	747,716.92	747716.92	Validado avances
2022	4	PUE220402154313	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21EPR0061W, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA - 206697	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cohuecan	206697	35	30	65	Sanitario(s)	2	05/08/2022	25/08/2022	321,414.39	321,414.39	321,414.39	321,414.39	321,414.39	321414.39	Validado avances
2022	4	PUE220402153918	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA - 200725	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cohuecan	200725	35	30	65	Metros lineales	102	01/04/2022	23/04/2022	48,853.28	48,853.28	48,853.28	48,853.28	48,853.28	48853.28	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402175845	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, PUE - 321689	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cohuecan	321689	30	40	70	Kilómetro lineal	2.38	15/11/2022	15/12/2022	402,318.60	402,318.60	402,318.60	402,318.60	402,318.60	402318.6	Validado avances
2022	4	PUE220402153953	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE NIÑO PERDIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, PUEBLA. - 201256	Puebla	33	Cohuecan	Cohuecan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cohuecan	201256	35	30	65	Metros lineales	60	01/04/2022	23/04/2022	56,841.10	56,841.10	56,841.10	56,841.10	56,841.10	56841.1	Validado avances
2022	4	PUE220402154295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA LA LOMA CERRADA LA CAÑADA Y CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA LA LOMA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 206013	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coronango	206013	142	113	255	Metros lineales	193	20/09/2022	18/10/2022	767,655.09	767,655.09	767,655.09	767,655.09	230,296.53	230296.53	Validado avances
2022	4	PUE220402154300	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRAY BARTOLOME Y PRIVADAS ENTRE LA CALLE IGNACIO MADERO Y LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA - 206075	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coronango	206075	87	69	156	Metros lineales	200	23/09/2022	21/10/2022	1,175,314.55	1,175,314.55	1,175,314.55	1,175,314.55	352,594.37	352594.37	Validado avances
2022	4	PUE220402173160	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE AVENIDA MELCHOR OCAMPO Y CALLE BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 309099	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coronango	309099	46	40	86	Metros lineales	525	03/12/2022	30/12/2022	593,632.94	593,632.94	593,632.94	593,632.94	178,083.69	178083.69	Validado avances
2022	4	PUE220402181941	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 342653	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	342653	10	11	21	Cuarto(s)	21	01/12/2022	30/12/2022	2,410,520.13	2,410,520.13	2,410,520.13	2,410,520.13	723,156.04	723156.04	Validado avances
2022	4	PUE220402154277	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DURANGO ENTRE PERIFERICO ECOLOGICO Y CALLE CAMINO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 205653	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Coronango	205653	131	121	252	Metros Cuadrados	1644.5	13/09/2022	29/10/2022	3,284,743.44	3,284,743.44	3,284,743.44	3,284,743.44	985,423.03	985423.03	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402173204	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO PAZ CON CLAVE DE TRABAJO 21ETV0090Q - 309329	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Coronango	309329	113	103	216	Metros Cuadrados	836.74	01/12/2022	30/12/2022	559,456.66	559,456.66	559,456.66	559,456.66	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402154340	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCON DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE VENUSTANO CARRANZA Y FINAL DE PRIVADA EN SAN FRANCISCO OCOTLAN DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA - 207267	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social	saneamiento	Municipio de Coronango	207267	38	27	65	Metros lineales	45	20/09/2022	15/10/2022	89,975.32	89,975.32	89,975.32	89,975.32	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402154342	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO NACIONAL CALLE LAZARO CARGENAS CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 207306	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social	saneamiento	Municipio de Coronango	207306	98	83	181	Metros lineales	2966.35	20/09/2022	18/11/2022	1,145,974.68	1,145,974.68	1,145,974.68	1,145,974.68	343,813.25	343813.25	Validado avances
2022	4	PUE220402173009	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLA SANTOS DEGOLLADO Y CALLA IGNACIO COMONFORT EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACÁN MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 308499	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social	saneamiento	Municipio de Coronango	308499	431	419	850	Metros lineales	3154.8	01/12/2022	30/12/2022	692,758.88	692,758.88	692,758.88	692,758.88	207,808.52	207808.52	Validado avances
2022	4	PUE220402154331	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA POPOCATEPETL ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y FIN DE LA PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA - 207208	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social	saneamiento	Municipio de Coronango	207208	95	92	187	Metros lineales	200	20/09/2022	18/10/2022	205,909.47	205,909.47	205,909.47	205,909.47	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402182754	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 345127	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	345127	12	9	21	Cuarto(s)	21	01/12/2022	30/12/2022	2,415,406.43	2,415,406.43	2,415,406.43	2,415,406.43	724,621.93	724621.93	Validado avances
2022	4	PUE220402154282	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y PERIFERICO ECOLOGICO Y DE LA CALLE DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 205710	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social	saneamiento	Municipio de Coronango	205710	161	139	300	Metros lineales	545	13/09/2022	28/10/2022	1,249,783.87	1,249,783.87	1,249,783.87	1,249,783.87	374,935.16	374935.16	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193622	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 377835	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	377835	18	12	30	Comedor(es)	30	01/12/2022	30/12/2022	370,802.06	370,802.06	370,802.06	370,802.06	111,240.60	111240.6	Validado avances
2022	4	PUE220402154250	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO NORTE ENTRE CALLE DE LOS DEPORTES Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN SANTA MARIA CORONANGO, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 205132	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coronango	205132	178	172	350	Metros Cuadrados	2369.64	07/09/2022	05/11/2022	3,696,445.22	3,696,445.22	3,696,445.22	3,696,445.22	1,108,933.57	1108933.57	Validado avances
2022	4	PUE220402154255	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 205193	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Coronango	205193	216	192	408	Metros Cuadrados	3360.1	14/09/2022	12/11/2022	3,147,656.32	3,147,656.32	3,147,656.32	3,147,656.32	944,296.90	944296.9	Validado avances
2022	4	PUE220402182706	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 344999	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	344999	15	6	21	Cuarto(s)	21	01/12/2022	30/12/2022	2,412,963.28	2,412,963.28	2,412,963.28	2,412,963.28	723,888.98	723888.98	Validado avances
2022	4	PUE220402185210	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE 5 DE FEBRERO EN SAN ANTONIO MIHUACAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 352354	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Coronango	352354	76	63	139	Metros lineales	655.56	01/12/2022	30/12/2022	437,029.70	437,029.70	437,029.70	437,029.70	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402193547	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 377631	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	377631	21	9	30	Calentador(es)	30	01/12/2022	30/12/2022	370,802.06	370,802.06	370,802.06	370,802.06	111,240.60	111240.6	Validado avances
2022	4	PUE220402193712	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 378037	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Coronango	378037	18	14	32	Calentador(es)	32	01/12/2022	30/12/2022	395,522.20	395,522.20	395,522.20	395,522.20	118,656.64	118656.64	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402154134	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO TLAXCALA CHOLULA ENTRE LA CALLE MIRADOR Y LATERAL SUR DE LA AUTOPISTA MEXICO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Ocotlan MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 203927	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Coronango	203927	437	413	850	Metros Cuadrados	4717.8	01/06/2022	29/08/2022	5,469,224.22	5,469,224.22	5,469,224.22	5,469,224.22	5,469,224.22	5469224.22	Validado avances
2022	4	PUE220402154220	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA PONIENTE, ENTRE LA AVENIDA PENSADOR MEXICANO Y CALLE INDEPENDENCIA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 204800	Puebla	34	Coronango	Santa María Coronango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Coronango	204800	279	221	500	Metros Cuadrados	5779.1	02/06/2022	29/08/2022	5,951,799.86	5,951,799.86	5,951,799.86	5,951,799.86	5,951,799.86	5951799.86	Validado avances
2022	4	PUE220402154179	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO Ocotlan MUNICIPIO DE CORONANGO ESTADO DE PUEBLA - 204417	Puebla	34	Coronango	San Francisco Ocotlán (Ocotlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Coronango	204417	299	251	550	Metros Cuadrados	2690.55	01/06/2022	29/08/2022	3,218,300.15	3,218,300.15	3,218,300.15	3,218,300.15	3,218,300.15	3218300.15	Validado avances
2022	4	PUE220402154230	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN PRIMERA PRIVADA DE 5 DE FEBRERO ENTRE PROLONGACION 5 DE FEBRERO Y GASOLINERA EN SAN ANTONIO MIHUACAN - 204935	Puebla	34	Coronango	San Antonio Mihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coronango	204935	20	16	36	Metros lineales	85	02/09/2022	25/09/2022	53,229.87	53,229.87	53,229.87	53,229.87	53,229.87	53,229.87	Validado avances
2022	4	PUE220402196443	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA DONATO BRAVO IZQUIERDO, DE LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 385924	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Coxcatlán	385924	120	110	230	Pozo(s)	1	10/10/2022	28/11/2022	1,763,353.40	1,763,353.40	1,763,353.40	1,763,353.40	1,763,353.40	1172803.39	Validado avances
2022	4	PUE220402197340	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA - 388688	Puebla	35	Coxcatlán	Guadalupe Victoria (Pueblo Nuevo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coxcatlán	388688	24	21	45	Metros Cuadrados	705.18	26/09/2022	24/11/2022	2,295,426.60	2,295,426.60	2,295,426.60	2,295,426.60	2,295,426.60	1147713.3	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302129735	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE POTRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 207521	Puebla	35	Coxcatlán	Potrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Coxcatlán	207521	12	11	23	Metros Cuadrados	760	28/06/2022	26/08/2022	1,153,285.36	1,153,285.27	1,153,285.27	1,153,285.27	1,153,285.27	1153285.27	Validado avances
2022	4	PUE220402197196	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA VIGAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA - 388086	Puebla	35	Coxcatlán	San Antonio Barranca Vigas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Coxcatlán	388086	24	21	45	Metros Cuadrados	682.85	12/09/2022	10/11/2022	1,043,291.73	1,043,291.73	1,043,291.73	1,043,291.73	1,043,291.73	1043291.73	Validado avances
2022	4	PUE220202082235	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE CALIPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA - 93139	Puebla	35	Coxcatlán	Calipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Coxcatlán	93139	2172	1927	4099	Tanque(s)	1	25/05/2022	22/08/2022	1,522,294.76	1,887,246.57	1,887,246.57	1,887,246.57	1,887,246.57	1887246.57	Validado avances
2022	4	PUE220402154512	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN LA CABECERA MUNICIPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 210224	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Coxcatlán	210224	54	48	102	Metros lineales	699.27	15/07/2022	13/08/2022	754,213.52	751,060.92	751,060.92	751,060.92	751,060.92	751060.92	Validado avances
2022	4	PUE220402196374	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TRES OCOTES, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 385750	Puebla	35	Coxcatlán	Tres Ocotes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Coxcatlán	385750	24	22	46	Metros Cuadrados	500	12/09/2022	10/11/2022	944,552.19	944,552.19	944,552.19	944,552.19	944,552.19	944552.19	Validado avances
2022	4	PUE220402197319	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 388605	Puebla	35	Coxcatlán	San Rafael	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte y	Municipio de Coxcatlán	388605	24	21	45	Cancha(s)	1	26/06/2022	04/11/2022	950,000.00	867,504.02	867,504.02	867,504.02	867,504.02	867504.02	Validado avances
2022	4	PUE220302129730	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO Y ADOQUÍN EN CALLE PARQUE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y JUAN ESCUTIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JOSÉ TILAPA, DEL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA - 207509	Puebla	35	Coxcatlán	San José Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Coxcatlán	207509	53	49	102	Metros Cuadrados	845.39	27/06/2022	10/08/2022	1,225,683.23	1,223,089.41	1,223,089.41	1,223,089.41	1,223,089.41	1223089.41	Validado avances
2022	4	PUE220402154527	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 210351	Puebla	35	Coxcatlán	Coxcatlán		Otros Proyectos	Municipio de Coxcatlán	210351	0	0	0	PROYECTO (S)	1	28/01/2022	26/02/2022	1,054,395.00	1,054,395.00	1,054,395.00	1,054,395.00	1,054,395.00	1054395	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202083429	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CADENAMIENTO 0 MÁS100 Y CALLE NIÑOS HEROES PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 98665	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	98665	18	12	30	Metros Cuadrados	623.28	05/05/2022	03/06/2022	622,039.06	620,788.79	620,788.79	620,788.79	620,788.79	620788.79	Validado avances
2022	4	PUE220402192444	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA DE LAS JACARANDAS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA ORIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE EN LA COLONIA HERMOSILLO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA - 374929	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	374929	13	8	21	Piezas	2	04/07/2022	20/08/2022	120,350.90	120,350.90	120,350.90	120,350.90	120,350.90	120350.9	Validado avances
2022	4	PUE220402178789	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE AVENIDA LA PAZ Y AVENIDA HIDALGO PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 333080	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	333080	42	35	77	Piezas	5	28/10/2022	11/12/2022	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185,373.78	185373.78	Validado avances
2022	4	PUE220302129199	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA GENERAL ALVARO OBREGON CCT 21EES0320M, EN CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 205258	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	205258	30	25	55	Metros Cuadrados	259.2	10/08/2022	08/10/2022	553,726.41	553,244.92	553,244.92	553,244.92	553,244.92	553244.92	Validado avances
2022	4	PUE220302129212	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR ESCRITOR FRANCISCO ZARCO CCT 21DIN0324Z, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 205321	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	205321	30	25	55	Metros Cuadrados	74.88	01/09/2022	29/11/2022	562,086.87	558,133.50	558,133.50	558,133.50	558,133.50	558133.5	Validado avances
2022	4	PUE220302129224	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 10 DE JULIO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA REFORMA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 205347	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	205347	28	21	49	Metros Cuadrados	1290.81	01/09/2022	14/11/2022	1,218,684.31	1,213,520.93	1,213,520.93	1,213,520.93	1,213,520.93	1213520.93	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178795	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 333091	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	333091	58	45	103	Piezas	9	28/10/2022	11/12/2022	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353,516.54	353516.54	Validado avances
2022	4	PUE220402178800	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA CIVICA DE LA COLORADA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 333100	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	333100	50	50	100	Piezas	7	16/11/2022	15/12/2022	150,013.09	152,073.70	152,073.70	152,073.70	152,073.70	152073.7	Validado avances
2022	4	PUE220402186533	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CALLE 10 DE JULIO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y TERRAPLAN EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 356941	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	356941	18	12	30	Metros Cuadrados	829.2	10/08/2022	29/09/2022	768,177.89	768,177.89	768,177.89	768,177.89	768,177.89	768,177.89	Validado avances
2022	4	PUE220402178790	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA LA PAZ ENTRE CARRETERA FEDERAL VIA XALAPA PUEBLA Y CALLE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 333081	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	333081	47	39	86	Piezas	9	28/10/2022	11/12/2022	334,935.65	334,935.65	334,935.65	334,935.65	334,935.65	334,935.65	Validado avances
2022	4	PUE220402178793	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PROSPERO RAMOS ENTRE AVENIDA ESMERALDA Y ULTIMA CASA EXISTENTE DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 333086	Puebla	38	Cuapiaxtla de Madero	Miguel Negrete	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuapiaxtla de Madero	333086	28	22	50	Piezas	11	28/10/2022	11/12/2022	417,918.33	417,918.33	417,918.33	417,918.33	417,918.33	417,918.33	Validado avances
2022	4	PUE220402165933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LOS BONILLA EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 272459	Puebla	39	Cuautempan	Tlapacholoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautempan	272459	60	60	120	Metros cuadrados de construcción	330	08/11/2022	31/12/2022	598,996.97	598,996.97	598,996.97	598,996.97	179,699.09	179699.09	Validado avances
2022	4	PUE220402165862	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE TEMALACACO TEPETEN EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, CUAUTEMPAN, PUE - 272122	Puebla	39	Cuautempan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuautempan	272122	60	60	120	Metros cuadrados de construcción	1414	21/10/2022	19/12/2022	2,445,174.11	2,445,174.11	2,445,174.11	2,445,174.11	733,552.23	733552.23	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402166131	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE A LA LOCALIDAD DE TOTOCUAUTLA DEL CADENAMIENTO 2 520.00 AL 2 570.00 PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 273424	Puebla	39	Cuautempan	Totocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautempan	273424	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	900	17/11/2022	31/12/2022	503,710.83	503,710.83	503,710.83	503,710.73	151,113.25	151113.25	Validado avances
2022	4	PUE220302111483	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 100 CUARTOS ADICIONALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 124058	Puebla	39	Cuautempan	Tenepanigia (Santa Elena)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	124058	12	12	24	Cuarto(s)	12	25/05/2022	25/09/2022	1,121,627.65	1,121,627.65	1,121,627.65	1,121,627.65	1,121,627.65	1121627.65	Validado avances
2022	4	PUE220402189354	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 365502	Puebla	39	Cuautempan	San Esteban Cuautempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautempan	365502	500	500	1000	Piezas	79	04/11/2022	03/12/2022	216,593.92	216,593.92	216,593.92	216,593.92	216,593.92	216593.92	Validado avances
2022	4	PUE220402165827	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO TEZIGTAN TEZONQUILTITAN, SECCION CERRO VERDE, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 271985	Puebla	39	Cuautempan	Cerro Verde (Ejecatepeco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautempan	271985	15	15	30	Metros Cuadrados	118	19/07/2022	01/09/2022	111,853.10	111,853.10	111,853.10	111,853.10	111,853.10	111853.1	Validado avances
2022	4	PUE220402175157	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA PRIMERA SECCIÓN, VISTA HERMOSA, CERRO VERDE EJECATEPECO, TOTOCUAUTLA, TLAPACHOLOYA, IXTOLCO DE MORELOS, TOTOMOXTLA, AHUATLÁN, HUEYTENTAN, SAN JOSÉ RÍO BRAVO,TECAPAGCO, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 318119	Puebla	39	Cuautempan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	318119	7	7	14	Sanitario(s)	7	28/06/2022	26/12/2022	100,892.99	100,892.99	100,892.99	100,892.99	100,892.99	100892.99	Validado avances
2022	4	PUE220402177213	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA PRIMERA SECCIÓN, VISTA HERMOSA, CERRO VERDE EJECATEPECO, TOTOCUAUTLA, TLAPACHOLOYA, IXTOLCO DE MORELOS, TOTOMOXTLA, AHUATLAN, HUEYTENTAN, RIO BRAVO, TECAPAGCO, PAPALOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 327321	Puebla	39	Cuautempan	Ixtolco de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	327321	8	8	16	Sanitario(s)	8	15/06/2022	26/12/2022	115,306.27	115,306.27	115,306.27	115,306.27	115,306.27	115306.27	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165845	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS SANCHEZ DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL CADENAMIENTO 0 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUE - 272056	Puebla	39	Cuautempan	Tlapacholoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautempan	272056	20	20	40	Metros cuadrados de construcción	350	18/10/2022	16/12/2022	445,120.33	445,120.33	445,120.33	445,120.33	445,120.33	445120.33	Validado avances
2022	4	PUE220402176785	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA PRIMERA SECCIÓN, VISTA HERMOSA, CERRO VERDE EJECATEPECO, TOTOCUAUTLA, TLAPACHOLOYA, IXTOLCO DE MORELOS, TOTOMOXTLA, AHUATLAN, HUEYTENTAN, RIO BRAVO, TECAPAGCO, PAPALOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 325609	Puebla	39	Cuautempan	Totocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	325609	12	12	24	Sanitario(s)	12	15/06/2022	26/12/2022	172,959.41	172,959.41	172,959.41	172,959.41	172,959.41	172959.41	Validado avances
2022	4	PUE220402176794	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA PRIMERA SECCIÓN, VISTA HERMOSA, CERRO VERDE EJECATEPECO, TOTOCUAUTLA, TLAPACHOLOYA, IXTOLCO DE MORELOS, TOTOMOXTLA, AHUATLAN, HUEYTENTAN, RIO BRAVO, TECAPAGCO, PAPALOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 325663	Puebla	39	Cuautempan	Tlapacholoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	325663	7	7	14	Sanitario(s)	7	15/06/2022	26/12/2022	100,892.99	100,892.99	100,892.99	100,892.99	100,892.99	100892.99	Validado avances
2022	4	PUE220402177670	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA PRIMERA SECCIÓN, VISTA HERMOSA, CERRO VERDE EJECATEPECO, TOTOCUAUTLA, TLAPACHOLOYA, IXTOLCO DE MORELOS, TOTOMOXTLA, AHUATLAN, HUEYTENTAN, RIO BRAVO, TECAPAGCO, PAPALOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 328779	Puebla	39	Cuautempan	Tecapagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	328779	14	14	28	Sanitario(s)	14	15/06/2022	26/12/2022	201,785.98	201,785.98	201,785.98	201,785.98	201,785.98	201785.98	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402160676	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL ACCESO A LA SECCIÓN DE EPOALAN DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA DEL EL MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN PUEBLA - 244512	Puebla	39	Cuautempan	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautempan	244512	200	200	400	Metros cuadrados de construcción	360	09/08/2022	07/10/2022	663,156.20	663,156.20	663,156.20	663,156.20	663,156.20	663,156.20	Validado avances
2022	4	PUE220402166097	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A PAPALOTLA DEL KM 0 120.00 AL 0 270.00 EN LA LOCALIDAD DE PAPALOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 273246	Puebla	39	Cuautempan	Papalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautempan	273246	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	900	14/10/2022	12/12/2022	1,313,882.90	1,313,882.90	1,313,882.90	1,313,882.90	1,313,882.90	1,313,882.90	Validado avances
2022	4	PUE220402177246	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA PRIMERA SECCIÓN, VISTA HERMOSA, CERRO VERDE EJECATEPECO, TOTOCUAUTLA, TLAPACHOLOYA, IXTOLCO DE MORELOS, TOTOMOXTLA, AHUATLAN, HUEYTENTAN, RIO BRAVO, TECAPAGCO, PAPALOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 327413	Puebla	39	Cuautempan	Totomoxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	327413	25	25	50	Sanitario(s)	25	15/06/2022	26/12/2022	360,332.11	360,332.11	360,332.11	360,332.11	360,332.11	360,332.11	Validado avances
2022	4	PUE220402177636	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 130 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE TEPIZILA PRIMERA SECCIÓN, VISTA HERMOSA, CERRO VERDE EJECATEPECO, TOTOCUAUTLA, TLAPACHOLOYA, IXTOLCO DE MORELOS, TOTOMOXTLA, AHUATLAN, HUEYTENTAN, RIO BRAVO, TECAPAGCO, PAPALOTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 328700	Puebla	39	Cuautempan	San José Río Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuautempan	328700	4	4	8	Sanitario(s)	4	15/06/2022	26/12/2022	57,653.14	57,653.14	57,653.14	57,653.14	57,653.14	57,653.14	Validado avances
2022	4	PUE220402177638	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN BACHILLERATO SALVADOR NOVO CON C.C.T. 21EBH0518T EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 328704	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	328704	41	44	85	Metros cúbicos	214.19	11/07/2022	24/10/2022	670,024.05	670,019.31	670,019.31	670,019.31	670,019.31	670019.31	Validado avances
2022	4	PUE220402185533	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN COMEDORES ESCOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA CONCEPCION PARDIÑAS - 353538	Puebla	40	Cuautinchán	Concepción Pardiñas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	353538	41	29	70	Metros Cuadrados	113.68	01/04/2022	01/06/2022	19,164.34	19,164.34	19,164.34	19,164.34	19,164.34	19164.34	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186460	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN COMEDORES ESCOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA ALMOLOYA - 356709	Puebla	40	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	356709	69	79	148	Metros Cuadrados	124.16	11/07/2022	20/09/2022	20,931.10	20,931.10	20,931.10	20,931.10	20,931.10	20931.1	Validado avances
2022	4	PUE220402186601	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN COMEDORES ESCOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA ALPUYECA. - 357116	Puebla	40	Cuautinchán	Santa Cruz Alpuyeca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	357116	100	110	210	Metros Cuadrados	182.97	10/07/2022	20/09/2022	31,182.54	31,182.54	31,182.54	31,182.54	31,182.54	31182.54	Validado avances
2022	4	PUE220402157734	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 228496	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán		Otros Proyectos	Municipio de Cuautinchán	228496	0	0	0	PROYECTO (S)	12	24/03/2022	29/09/2022	398,017.00	396,278.04	396,278.04	396,278.04	396,278.04	396278.04	Validado avances
2022	4	PUE220402179710	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CON C.C.T. 21ETV0943X, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TORIJA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA. - 335831	Puebla	40	Cuautinchán	Torija (San Baltazar Torija)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	335831	77	80	157	Metros cuadrados de construcción	749.4	28/11/2022	31/12/2022	1,799,300.87	1,798,854.12	1,798,854.12	1,798,854.12	1,798,854.12	1798854.12	Validado avances
2022	4	PUE220302124082	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 10 SUR Y CAMINO A ALMOLOYA ENTRE AVENIDA 7 ORIENTE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 181035	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuautinchán	181035	25	25	50	Metros lineales	1103.8	11/07/2022	08/09/2022	2,138,741.33	2,136,656.80	2,136,656.80	2,136,656.80	2,136,656.80	2136656.8	Validado avances
2022	4	PUE220402186610	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN COMEDORES ESCOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA - 357131	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	357131	120	120	240	Metros Cuadrados	182.32	10/07/2022	20/09/2022	30,735.81	30,735.81	30,735.81	30,735.81	30,735.81	30735.81	Validado avances
2022	4	PUE220402186485	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO EN COMEDORES ESCOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA ALMOLOYA - 356772	Puebla	40	Cuautinchán	San Jerónimo Almoloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuautinchán	356772	257	227	484	Metros Cuadrados	449.76	10/07/2022	20/09/2022	75,821.28	75,821.28	75,821.28	75,821.28	75,821.28	75821.28	Validado avances
2022	4	PUE220402152812	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 16 SUR ENTRE AVENIDA 7 ORIENTE Y 11 ORIENTE, EN CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLE 16 SUR Y CALLE 10 SUR, Y EN CALLE 10 SUR ENTRE AVENIDA 7 ORIENTE Y CALLE 11 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 177308	Puebla	40	Cuautinchán	Cuautinchán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Cuautinchán	177308	28	26	54	Metros lineales	622	01/10/2022	31/12/2022	1,222,821.57	1,244,817.03	1,244,817.03	1,244,817.03	1,244,817.03	1244817.03	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185206	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES BENITO JUÁREZ, ISACC HUERTA Y AMADO NERVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO ALMECATLA. - 352343	Puebla	41	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Cuautlancingo	352343	645	355	1000	Metros lineales	675.69	20/10/2022	18/11/2022	1,386,257.43	1,386,257.43	1,386,257.43	1,386,257.43	1,386,257.43	1386257.43	Validado avances
2022	4	PUE220402184035	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA TRES FASES DE LA CALLE URANGA A CALLE EL CARMEN PARA DAR SERVICIO AL HOSPITAL - 349128	Puebla	41	Cuautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautlancingo	349128	541	459	1000	Metros lineales	1650	02/11/2022	01/12/2022	598,550.65	598,550.65	598,550.65	598,550.65	598,550.65	598550.65	Validado avances
2022	4	PUE220402155852	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SOLARES - 219185	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautlancingo	219185	80	140	220	Metros Cuadrados	1384.2	06/04/2022	04/06/2022	1,631,184.23	1,625,919.41	1,625,919.41	1,625,919.41	1,625,919.41	1625919.41	Validado avances
2022	4	PUE220402183941	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y FONDO DE PRIVADA - 348841	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Cuautlancingo	348841	51	49	100	Metros lineales	103.31	24/10/2022	22/11/2022	251,424.56	251,424.56	251,424.56	251,424.56	251,424.56	251424.56	Validado avances
2022	4	PUE220402185290	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SIN NOMBRE, ENTRE CALLE EL CARMEN Y FONDO DE PRIVADA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 352602	Puebla	41	Cuautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Cuautlancingo	352602	125	125	250	Metros lineales	152	20/10/2022	18/11/2022	267,892.23	267,892.23	267,892.23	267,892.23	267,892.23	267892.23	Validado avances
2022	4	PUE220402190621	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URANGA ENTRE LA AVENIDA URANGA Y CALLE URANGA - 369109	Puebla	41	Cuautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautlancingo	369109	775	725	1500	Metros Cuadrados	2010	17/11/2022	21/12/2022	2,565,528.39	2,565,528.39	2,565,528.39	2,565,528.39	2,565,528.39	2565528.39	Validado avances
2022	4	PUE220402157799	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARGARITAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE. - 228829	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautlancingo	228829	118	93	211	Metros Cuadrados	2458.9	19/07/2022	16/09/2022	2,583,176.01	2,583,176.01	2,583,176.01	2,583,176.01	2,583,176.01	2583176.01	Validado avances
2022	4	PUE220402182184	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 20 DE ENERO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE CUAUHTÉMOC - 343401	Puebla	41	Cuautlancingo	San Lorenzo Almecatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuautlancingo	343401	107	104	211	Metros Cuadrados	2100	01/03/2022	29/05/2022	2,019,478.28	2,019,478.28	2,019,478.28	2,019,478.28	2,019,478.28	2019478.28	Validado avances
2022	4	PUE220402182352	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES CALLES DE LAS JUNTAS AUXILIARES DE SAN LORENZO ALMECATLA, SANCTORUM Y CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO - 343929	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuautlancingo	343929	241	309	550	Metros lineales	2099	14/10/2022	29/11/2022	2,165,048.96	2,165,048.96	2,165,048.96	2,165,048.96	2,165,048.96	2165048.96	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183213	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO ZAHUAPAN ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE GUERRERO Y PRIVADA RIO ZAHUAPAN ENTRE CASA Y CALLE RIO ZAHUAPAN - 346451	Puebla	41	Cuautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Cuautlancingo	346451	129	121	250	Metros lineales	294	20/10/2022	18/11/2022	365,488.57	365,488.57	365,488.57	365,488.57	365,488.57	365,488.57	Validado avances
2022	4	PUE220402182504	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TORRECILLAS ENTRE CALLE XALATLA Y CALLE ESTACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA. - 344377	Puebla	41	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Cuautlancingo	344377	41	59	100	Metros lineales	825.32	17/10/2022	16/11/2022	1,498,051.29	1,498,051.29	1,498,051.29	1,498,051.29	1,498,051.29	1,498,051.29	Validado avances
2022	4	PUE220402183853	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE CAMINO VECINAL ENTRE CALLE EL CALVARIO A PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO - 348548	Puebla	41	Cuautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Cuautlancingo	348548	54	46	100	Kilómetro lineal	363.17	07/11/2022	26/11/2022	588,696.80	588,696.80	588,696.80	588,696.80	588,696.80	588,696.80	Validado avances
2022	4	PUE220402182268	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE GUERRERO Y FONDO DE LA CALLE AYUNTAMIENTO - 343643	Puebla	41	Cuautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Cuautlancingo	343643	452	548	1000	Metros Cuadrados	3036	29/03/2022	27/05/2022	2,559,779.99	2,559,779.99	2,559,779.99	2,559,779.99	2,559,779.99	2,559,779.99	Validado avances
2022	4	PUE220402190470	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE URANGA ENTRE CALLE URANGA Y AVENIDA URANGA, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM CUAUTLANCINGO, PUE. - 368636	Puebla	41	Cuautlancingo	Sanctorum	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Cuautlancingo	368636	775	725	1500	Metros lineales	368.88	19/10/2022	17/11/2022	1,151,119.91	1,151,119.91	1,151,119.91	1,151,119.91	1,151,119.91	1,151,119.91	Validado avances
2022	4	PUE220402181292	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO C.C.T. 21DTV0083H EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 340509	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Cuayuca Andrade	340509	30	30	60	Metros Cuadrados	540.7	12/12/2022	31/12/2022	528,218.49	684,344.37	684,344.37	684,344.37	520,284.15	520,284.15	Validado avances
2022	4	PUE220402181392	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAYUCA DE ANDRADE, LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA. - 340746	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Cuayuca Andrade	340746	4	3	7	Cuarto(s)	1	12/11/2022	28/12/2022	235,538.86	235,538.86	235,538.86	235,538.86	174,298.76	174,298.76	Validado avances
2022	4	PUE220402195009	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN CUAYUCA DE ANDRADE, LOCALIDAD SAN PEDRO, PUEBLA. - 381496	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Cuayuca Andrade	381496	10	10	20	Metros cuadrados de construcción	60.05	12/11/2022	28/12/2022	472,399.96	467,056.13	467,056.13	467,056.13	347,907.08	347,907.08	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192931	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE CUAYUCA LA JUNTA, BARRANCA, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 376076	Puebla	42	Cuayuca Andrade	La Junta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuayuca Andrade	376076	10	10	20	Metros lineales	1352	03/10/2022	02/12/2022	78,469.50	78,469.50	78,469.50	78,469.50	78,469.50	78469.5	Validado avances
2022	4	PUE220402181380	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION A 2 FASES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN EL NARANJO, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 340723	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Martín del Naranjo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuayuca Andrade	340723	10	10	20	Metros lineales	160	10/10/2022	09/11/2022	69,383.53	69,383.53	69,383.53	69,383.53	69,383.53	69383.53	Validado avances
2022	4	PUE220402193068	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA JUNTA, EL NARANJO, SANTA CRUZ ORGANAL, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 376405	Puebla	42	Cuayuca Andrade	El Naranjo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuayuca Andrade	376405	9	9	18	Metros lineales	6345	03/10/2022	02/12/2022	348,753.34	348,753.34	348,753.34	348,753.34	348,753.34	348753.34	Validado avances
2022	4	PUE220402192801	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JUNTA CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 375710	Puebla	42	Cuayuca Andrade	La Junta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuayuca Andrade	375710	10	10	20	Metros lineales	901.42	03/10/2022	02/12/2022	52,313.00	542,958.80	542,958.80	542,958.80	542,958.80	542958.8	Validado avances
2022	4	PUE220302129943	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 208388	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuayuca Andrade	208388	75	75	150	Metros lineales	404	04/08/2022	01/10/2022	275,220.67	275,220.67	275,220.67	275,220.67	275,220.67	275220.67	Validado avances
2022	4	PUE220302129549	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON C.C.T.21DPR2020K, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. - 206692	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuayuca Andrade	206692	30	32	62	Metros cuadrados de construcción	531.2	01/07/2022	20/09/2022	1,892,729.01	1,885,729.01	1,885,729.01	1,885,729.01	1,885,729.01	1885729.01	Validado avances
2022	4	PUE220402181290	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE DEBORA CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 340490	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Débora Carrizal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuayuca Andrade	340490	39	40	79	Metros lineales	99.99	01/11/2022	01/12/2022	438,241.28	424,385.60	424,385.60	424,385.60	424,385.60	424385.6	Validado avances
2022	4	PUE220402180921	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 339379	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca		Otros Proyectos	Municipio de Cuayuca Andrade	339379	0	0	0	PROYECTO (S)	1	20/04/2022	18/06/2022	239,395.92	234,520.32	234,520.32	234,520.32	234,520.32	234520.32	Validado avances
2022	4	PUE220402192403	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE SENOBIO ANDRADE Y BARRANCA EN SAN PEDRO CUAYUCA, DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE - 374846	Puebla	42	Cuayuca Andrade	San Pedro Cuayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuayuca Andrade	374846	7	8	15	Metros lineales	11.1	01/12/2022	31/12/2022	220,129.77	217,345.93	217,345.93	217,345.93	217,345.93	217,345.93	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193210	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MICHAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 376771	Puebla	42	Cuayuca Andrade	Tlacotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuayuca Andrade	376771	10	10	20	Metros lineales	6459	03/10/2022	02/12/2022	392,347.51	392,347.51	392,347.51	392,347.51	392,347.51	392,347.51	Validado avances
2022	4	PUE220302113014	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE ACATEPEC EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 131770	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	131770	70	70	140	Metros lineales	2308	11/06/2022	02/09/2022	1,990,560.00	2,273,366.70	2,273,366.70	1,780,034.87	1,780,034.87	1780034.87	Validado avances
2022	4	PUE220402196527	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATMOLON - 386134	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Atmolón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Cuetzalan Progreso	386134	112	100	212	Metros lineales	2165	10/12/2022	31/12/2022	1,203,414.26	1,213,940.00	1,213,940.00	364,182.00	364,182.00	364182	Validado avances
2022	4	PUE220402166125	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 273400	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	273400	40	35	75	Metros lineales	138	22/10/2022	30/12/2022	538,820.00	538,820.00	538,820.00	161,646.00	161,646.00	161646	Validado avances
2022	4	PUE220402196635	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 8 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN - 386413	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Zacatipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	386413	55	45	100	Metros lineales	250	10/12/2022	31/12/2022	1,032,289.44	1,031,832.27	1,031,832.27	309,549.68	309,549.68	309549.68	Validado avances
2022	4	PUE220402196970	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR MARTIN LOPEZ PAULINO 21DCC0266K EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTAMAZACO - 387263	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Cuahutamazaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	387263	15	15	30	Metros Cuadrados	74.88	10/12/2022	31/12/2022	694,873.89	681,964.58	681,964.58	204,589.37	204,589.37	204589.37	Validado avances
2022	4	PUE220402197021	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS EN PREESCOLAR ISMAEL MORANTE C.C.T. 21DJN0208J EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 387415	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	387415	150	150	300	Metros Cuadrados	74.88	10/12/2022	31/12/2022	989,735.75	988,668.00	988,668.00	296,600.40	296,600.40	296600.4	Validado avances
2022	4	PUE220302117029	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 16 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTEPEC - 148411	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuetzalan Progreso	148411	40	40	80	Sanitario(s)	16	02/05/2022	02/09/2022	1,147,450.75	232,170.08	232,170.08	232,170.08	232,170.08	232170.08	Validado avances
2022	4	PUE220402163234	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 32 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE CUAMAYTA - 258053	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Cuamayta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuetzalan Progreso	258053	85	75	160	Sanitario(s)	32	02/05/2022	02/09/2022	2,294,901.44	464,340.16	464,340.16	464,340.16	464,340.16	464340.16	Validado avances
2022	4	PUE220402166143	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES IGNACIO ZARAGOZA, JOSE BONILLA, CUAUHTEMOC Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 273459	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	273459	160	140	300	Metros lineales	766	22/10/2022	30/12/2022	1,756,008.00	1,756,008.00	1,756,008.00	1,375,321.72	1,375,321.72	1375321.72	Validado avances
2022	4	PUE220402160641	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE PAGMACO LA LOMA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 290.00 EN LA LOCALIDAD DE PAGMACO - 244352	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pagmaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuetzalan Progreso	244352	56	57	113	Metros Cuadrados	1160	01/10/2022	19/12/2022	1,793,448.62	1,793,448.62	1,793,448.62	1,233,636.27	1,233,636.27	1233636.27	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402174125	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR COMUNITARIO INDIGENA CONAFE C.C.T.21KCC0294Q EN LA LOCALIDAD DE TALZINTAN - 313879	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	313879	15	15	30	Metros Cuadrados	74.88	12/11/2022	31/12/2022	681,710.54	681,710.54	681,710.54	204,513.16	204,513.16	204513.16	Validado avances
2022	4	PUE220402166165	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIM. RAFAEL MOLINA BETANCOURT C.C.T. 21DPR1957I EN LA LOCALIDAD DE REYESHOGPAN DE HIDALGO EL MIRADOR - 273524	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	273524	45	35	80	Metros Cuadrados	576.7	22/10/2022	30/12/2022	2,080,714.02	2,080,714.02	2,080,714.02	722,842.16	722,842.16	722842.16	Validado avances
2022	4	PUE220402175964	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSA Y BARDAS PERIMETRAL DE PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES CLAVE C.C.T.21DCC0489T EN LA LOCALIDAD DE REYESHOGPAN DE HIDALGO EL MIRADOR - 322319	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Reyeshogpan de Hidalgo (El Mirador)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	322319	15	15	30	Metros Cuadrados	356.2	12/11/2022	31/12/2022	1,537,741.89	1,537,741.89	1,537,741.89	461,322.57	461,322.57	461322.57	Validado avances
2022	4	PUE220402196780	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ALAHUACAPAN - 386793	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Alahuacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	386793	50	40	90	Metros lineales	604	10/12/2022	31/12/2022	1,082,289.43	1,082,289.43	1,082,289.43	324,686.83	324,686.83	324686.83	Validado avances
2022	4	PUE220402196939	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC C.C.T. 21DPR2177K EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN - 387176	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Zacatipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	387176	15	15	30	Metros Cuadrados	74.88	10/12/2022	31/12/2022	719,605.88	717,916.32	717,916.32	165,878.12	165,878.12	165878.12	Validado avances
2022	4	PUE220302117013	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 26 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TACUAPAN - 148358	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tacuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuetzalan Progreso	148358	60	70	130	Sanitario(s)	26	02/05/2022	02/09/2022	1,864,607.42	377,276.38	377,276.38	377,276.38	377,276.38	377276.38	Validado avances
2022	4	PUE220402160572	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE HUAXTITAN DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 235.00 EN LA LOCALIDAD DE HUAXTITAN - 244004	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Huaxtitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan Progreso	244004	78	98	176	Metros Cuadrados	1182.5	01/10/2022	19/12/2022	2,478,865.06	2,478,865.06	2,478,865.06	1,669,488.07	1,669,488.07	1669488.07	Validado avances
2022	4	PUE220402163320	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 16 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TAHUIL - 258653	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tahuil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuetzalan Progreso	258653	45	35	80	Sanitario(s)	16	02/05/2022	02/09/2022	1,147,450.81	232,170.10	232,170.10	232,170.10	232,170.10	232170.1	Validado avances
2022	4	PUE220402168078	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO C.C.T. 21DPR1941H EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA - 283739	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pepexta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	283739	130	120	250	Metros Cuadrados	165	29/10/2022	30/12/2022	1,659,033.51	1,659,033.51	1,659,033.51	497,710.05	497,710.05	497710.05	Validado avances
2022	4	PUE220402196083	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN LA ESC. PRIM. HEROES DEL 5 DE MAYO CLAVE 21DPR10 87L EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA - 384835	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pinahuista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	384835	80	80	160	Metros Cuadrados	632.25	10/12/2022	31/12/2022	764,661.77	764,549.89	764,549.89	229,364.97	229,364.97	229364.97	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196827	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL DIEGO RIVERA C.C.T. 21EBH0416WW EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN - 386902	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	386902	45	40	85	Metros Cuadrados	522	10/12/2022	31/12/2022	2,314,440.63	2,313,692.38	2,313,692.38	694,107.72	694,107.72	694107.72	Validado avances
2022	4	PUE220402197116	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA C.C.T. 21ETV0952E EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 387768	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	387768	72	80	152	Metros Cuadrados	74	10/12/2022	31/12/2022	156,000.00	156,020.00	156,020.00	46,806.00	46,806.00	46806	Validado avances
2022	4	PUE220402162207	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ C.C.T. 21ETV0963K EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO - 252827	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	252827	98	96	194	Metros Cuadrados	592.87	01/10/2022	19/12/2022	2,032,044.53	2,032,044.53	2,032,044.53	1,075,558.98	1,075,558.98	1075558.98	Validado avances
2022	4	PUE220402162241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HERMANOS SERDAN EN EL KM 0 MAS 278.00 AL 0 MAS 495.00 EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 253043	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan del Progreso	253043	1773	1644	3417	Metros Cuadrados	896.33	01/10/2022	19/12/2022	1,544,586.75	1,782,047.40	1,782,047.40	1,166,546.10	1,166,546.10	1166546.1	Validado avances
2022	4	PUE220402166155	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO OFICIAL C.C.T. 21EBH0580W EN LA LOCALIDAD DE YOHUALICHAN - 273506	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Yohualichan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	273506	30	35	65	Metros Cuadrados	545.83	22/10/2022	30/12/2022	2,020,140.00	2,020,140.00	2,020,140.00	606,042.00	606,042.00	606042	Validado avances
2022	4	PUE220402195895	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESC PRIM JOSE MARIA GUTIERREZ CLAVE 21DBA2855P EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 384301	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	384301	239	225	464	Metros Cuadrados	169.31	10/12/2022	31/12/2022	491,740.02	490,680.00	490,680.00	147,204.00	147,204.00	147204	Validado avances
2022	4	PUE220402196571	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 60 C.C.T. 21EBH1059E EN LA LOCALIDAD DE TENEXTEPEC - 386239	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Tenextepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	386239	230	251	481	Metros Cuadrados	476	10/12/2022	31/12/2022	2,443,096.90	2,452,185.40	2,452,185.40	736,621.72	736,621.72	736621.72	Validado avances
2022	4	PUE220402196601	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE GOMEZ HARO C.C.T. 21ETV0420R LOCALIDAD DE XOCOYOLO - 386331	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	386331	60	50	110	Metros Cuadrados	476	10/12/2022	31/12/2022	2,286,861.19	2,286,765.73	2,286,765.73	915,537.47	915,537.47	915537.47	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196362	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO RURAL C.C.T.21KIN03901 EN LA LOCALIDAD DE ALAHUACAPAN - 385733	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Alahuacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan del Progreso	385733	15	20	35	Metros Cuadrados	229.51	10/12/2022	31/12/2022	610,709.89	609,232.00	609,232.00	182,769.60	182,769.60	182769.6	Validado avances
2022	4	PUE220402196683	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ANDADOR IGNACIO ZARAGOZA 1 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN TECUATA - 386529	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Zacatipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	386529	150	140	290	Metros lineales	816	10/12/2022	31/12/2022	1,497,541.12	1,497,524.17	1,497,524.17	605,186.96	605,186.96	605186.96	Validado avances
2022	4	PUE2203022115907	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 143703	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	143703	510	455	965	Metros Cuadrados	9744.1	22/07/2022	18/12/2022	4,410,799.30	4,947,559.23	4,947,559.23	4,947,559.23	4,947,559.23	4947559.23	Validado avances
2022	4	PUE2203022112955	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA - 131522	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Atequiza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan del Progreso	131522	50	40	90	Metros lineales	630	11/06/2022	19/08/2022	1,285,500.79	1,285,500.79	1,285,500.79	1,285,500.79	1,285,500.79	1285500.79	Validado avances
2022	4	PUE220402160423	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 300.00 AL 0 MAS 543.00 EN LA LOCALIDAD DE XALCUAHUTA - 243373	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Xalcuahuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan del Progreso	243373	297	330	627	Metros Cuadrados	1235	10/09/2022	08/12/2022	1,845,183.86	1,845,183.86	1,845,183.86	1,845,183.86	1,845,183.86	1845183.86	Validado avances
2022	4	PUE220402160548	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL ALAHUACAPAN XILOXOCHICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE ALAHUACAPAN - 243916	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Alahuacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan del Progreso	243916	151	155	306	Metros Cuadrados	1250	01/10/2022	19/12/2022	1,764,080.82	1,764,080.82	1,764,080.82	1,764,080.82	1,764,080.82	1764080.82	Validado avances
2022	4	PUE220402160603	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTAMAZACO TENANIKAN DEL KM 0 MAS100.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAMAZACO - 244205	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Cuahutamazaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan del Progreso	244205	597	545	1142	Metros Cuadrados	1000	01/10/2022	19/12/2022	1,475,782.19	1,475,782.19	1,475,782.19	1,475,782.19	1,475,782.19	1475782.19	Validado avances
2022	4	PUE220402161517	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NECTEPEC - 248717	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Nectepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Cuetzalan del Progreso	248717	335	310	645	Metros lineales	3338.6	10/09/2022	08/12/2022	1,977,054.60	1,977,054.60	1,977,054.60	1,977,054.60	1,977,054.60	1977054.6	Validado avances
2022	4	PUE220202077198	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 239.00 Y DEL 0 389.00 AL 0 516.55 EN CAMINO XOCOYOLO VISTA HERMOSA EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLO - 66191	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Xocoyolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan del Progreso	66191	151	124	275	Metros Cuadrados	1843	30/04/2022	28/07/2022	2,579,869.31	2,659,174.07	2,659,174.07	2,659,174.07	2,659,174.07	2659174.07	Validado avances
2022	4	PUE2203022112761	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE 15 DE MAYO CAD. 0 MAS 071.00 AL 0 MAS 298.55 EN LA LOCALIDAD DE PAHPATAPAN - 130771	Puebla	43	Cuetzalan del Progreso	Pahpatapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Cuetzalan del Progreso	130771	316	256	572	Metros Cuadrados	703	25/06/2022	22/09/2022	1,071,471.92	1,132,792.28	1,132,792.28	1,132,792.28	1,132,792.28	1132792.28	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402160648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE PRIVADA LA ANTORCHA 2 DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 178.50 EN LA LOCALIDAD DE PAHPATAPAN - 244398	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Pahpatapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuetzalan Progreso	244398	316	256	572	Metros Cuadrados	902.5	01/10/2022	19/12/2022	1,424,151.46	1,424,151.46	1,424,151.46	1,424,151.46	1,424,151.46	1424151.46	Validado avances
2022	4	PUE220402162172	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL NETZAHUALCOYOTL C.C.T.21EBH0579G EN LA LOCALIDAD DE TZINACAPAN - 252699	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tzinacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	252699	50	50	100	Metros Cuadrados	656	10/09/2022	28/11/2022	2,676,853.69	2,676,853.69	2,676,853.69	2,676,853.69	2,676,853.69	2676853.69	Validado avances
2022	4	PUE220302115881	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 143606	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Ciudad de Cuetzalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo y	Municipio de Cuetzalan Progreso	143606	3461	2941	6402	Metros Cuadrados	2304.3	22/07/2022	18/12/2022	4,169,543.01	5,259,746.16	5,259,746.16	5,259,746.16	5,259,746.16	5259746.16	Validado avances
2022	4	PUE220402160361	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO EL CRUCERO XALTIPAN TECOLTEPEC REYES DE VALLARTA EN LA LOCALIDAD DE TECOLTEPEC - 243118	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Tecoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuetzalan Progreso	243118	231	183	414	Metros Cuadrados	199.75	16/07/2022	14/08/2022	375,555.22	375,555.22	375,555.22	375,555.22	375,555.22	375555.22	Validado avances
2022	4	PUE220402160511	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CHICUEYACO XILOXOCHICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS150.00 EN LA LOCALIDAD DE CHICUEYACO - 243809	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Chicueyaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Cuetzalan Progreso	243809	213	173	386	Metros Cuadrados	750	01/10/2022	19/12/2022	1,103,229.21	1,103,229.21	1,103,229.21	1,103,229.21	1,103,229.21	1103229.21	Validado avances
2022	4	PUE220402162141	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CADETE VICENTE SUAREZ C.C.T.21DPR2195Z EN LA LOCALIDAD DE ACAXILOCO - 252511	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Acaxiloco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	252511	138	129	267	Metros Cuadrados	682.5	10/09/2022	28/11/2022	2,791,855.24	2,791,855.24	2,791,855.24	2,791,855.24	2,791,855.24	2791855.24	Validado avances
2022	4	PUE220202079806	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JUAN BAUTISTA EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 79704	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuetzalan Progreso	79704	65	55	120	Metros lineales	473	30/04/2022	18/07/2022	1,239,682.14	1,239,682.14	1,239,682.14	1,239,682.14	1,239,682.14	1239682.14	Validado avances
2022	4	PUE220202079825	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TALZINTAN - 79894	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Cuetzalan Progreso	79894	46	46	92	Sanitario(s)	27	14/05/2022	01/08/2022	1,449,958.56	1,875,267.07	1,875,267.07	1,875,267.07	1,875,267.07	1875267.07	Validado avances
2022	4	PUE220202081991	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN MODULO SANITARIOS DIRECCION EN LA PRIMARIA NUEVA CREACION C.C.T. 21DPR0314I EN LA LOCALIDAD DE XILOXÚCHITL - 91830	Puebla	43	Cuetzalan Progreso	Xiloxochit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Cuetzalan Progreso	91830	40	35	75	Metros Cuadrados	86	14/05/2022	01/08/2022	1,255,913.22	1,255,913.22	1,255,913.22	1,255,913.22	1,255,913.22	1255913.22	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402148939	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES BORBOLLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. - 77625	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Santa Inés Borbolla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	77625	75	55	130	Metros Cuadrados	1105	22/03/2022	20/04/2022	1,115,018.07	1,115,018.07	1,115,018.07	1,115,018.07	1,115,018.07	1115018.07	Validado avances
2022	4	PUE220402174371	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILERATO COMUNITARIO NÚM. 70 CON CLAVE 21ETK0070X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OCOTENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 314996	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Miguel Ocotenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	314996	38	27	65	Aula	3	24/06/2022	22/08/2022	2,304,861.77	2,304,861.77	2,304,861.77	2,304,861.77	2,304,861.77	2304861.77	Validado avances
2022	4	PUE220402179181	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 22 CON CLAVE 21ECB0002B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 334249	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	334249	228	224	452	Metros lineales	89.62	26/10/2022	09/12/2022	498,591.43	498,591.43	498,591.43	498,591.43	498,591.43	498591.43	Validado avances
2022	4	PUE220402182359	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ADOSADA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LA PATRIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0550W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 343953	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	343953	105	85	190	Biblioteca(s)	1	26/10/2022	09/12/2022	603,308.19	603,308.19	603,308.19	603,308.19	603,308.19	603308.19	Validado avances
2022	4	PUE220402152817	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DOS SENTIDOS, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE VICENTE SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ARCOS OJO DE AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 177488	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Juan Arcos Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	177488	125	120	245	Metros cuadrados de construcción	1228.83	25/05/2022	23/06/2022	1,365,557.80	1,365,557.80	1,365,557.80	1,365,557.80	1,365,557.80	1365557.8	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402153330	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SIERRA NEGRA DEL KM 0 000.00 AL KM 0 041.17 Y CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DEL KM 0 041.17 AL KM 0 280.70, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN OJO DE AGUA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 189645	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Martín Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	189645	559	493	1052	Metros cuadrados de construcción	1238	17/06/2022	15/08/2022	2,173,586.80	2,173,586.80	2,173,586.80	2,173,586.80	2,173,586.80	2173586.8	Validado avances
2022	4	PUE220402174026	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 313487	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Álvaro Obregón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	313487	66	60	126	Metros Cuadrados	995.01	19/08/2022	19/09/2022	1,321,621.50	1,321,621.50	1,321,621.50	1,321,621.50	1,321,621.50	1321621.5	Validado avances
2022	4	PUE220402181863	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA CALLE 2 NORTE, ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CARRETERA EL SECO ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 342345	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	342345	160	140	300	Metros lineales	465.01	08/08/2022	05/11/2022	718,574.34	718,574.34	718,574.34	718,574.34	718,574.34	718574.34	Validado avances
2022	4	PUE220402188694	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA LA GLORIA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA. - 363437	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Municipio de Chalchicomula de Sesma	363437	81	75	156	Metros lineales	455	23/05/2022	07/07/2022	83,659.62	83,659.62	83,659.62	83,659.62	83,659.62	83659.62	Validado avances
2022	4	PUE220402173763	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, DEL CADENAMIENTO 0.000.00 AL 0.280.92, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEMAMATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 312457	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Pedro Temamatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	312457	129	87	216	Metros Cuadrados	709.33	07/08/2022	05/09/2022	1,063,404.28	1,063,404.28	1,063,404.28	1,063,404.28	1,063,404.28	1063404.28	Validado avances
2022	4	PUE220402184163	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE DE LA CONCEPCIÓN ENTRE 3 SUR Y BARRANCA EN LA COL. CONCEPCION EN CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 349534	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de	Municipio de Chalchicomula de Sesma	349534	33	27	60	Piezas	3	22/04/2022	05/06/2022	36,060.31	36,060.31	36,060.31	36,060.31	36,060.31	36060.31	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402148963	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE TIERRAS DE LABOR Y CALLE DEL BACHILLER EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OCOTENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. - 78493	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Miguel Ocotenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	78493	401	319	720	Metros Cuadrados	3982	13/04/2022	11/06/2022	5,067,450.07	5,067,450.07	5,067,450.07	5,067,450.07	5,067,450.07	5067450.07	Validado avances
2022	4	PUE220402153429	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y EL CADENAMIENTO O 170.00, EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 191504	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Jesús María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	191504	285	261	546	Metros lineales	197.76	02/06/2022	01/07/2022	215,333.86	215,333.86	215,333.86	215,333.86	215,333.86	215333.86	Validado avances
2022	4	PUE220402173585	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PENIEL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA - 311417	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	311417	90	85	175	Metros lineales	210	30/06/2022	13/08/2022	508,153.72	508,153.72	508,153.72	508,153.72	508,153.72	508153.72	Validado avances
2022	4	PUE220402176151	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE JESUS Y TIERRAS DE LABOR, EN CALLE JESUS ENTRE AV FRANCISCO SARAVIA Y CALLE HIDALGO, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JESUS, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION OVIEDO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 323133	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Concepción Oviedo (Rancho Viejo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	323133	50	53	103	Metros lineales	538.07	19/09/2022	04/11/2022	262,310.73	262,310.73	262,310.73	262,310.73	262,310.73	262310.73	Validado avances
2022	4	PUE220402148954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BRECHA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO TEXMELUCAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. - 78144	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Diego Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	78144	145	103	248	Metros Cuadrados	1362.83	04/04/2022	03/05/2022	1,662,400.52	1,662,400.52	1,662,400.52	1,662,400.52	1,662,400.52	1662400.52	Validado avances
2022	4	PUE220402151489	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA PRIVADA 8 ORIENTE UBICADO ENTRE LA CALLE 8 ORIENTE Y 6 ORIENTE, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 150069	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Chalchicomula de Sesma	150069	39	33	72	Metros lineales	130.75	28/04/2022	17/05/2022	206,040.93	206,040.93	206,040.93	206,040.93	206,040.93	206040.93	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402152368	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C SISMICIDAD C Y D, EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION 1857 C.C.T. 21DPR2748J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS RICARDOS, DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 169399	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Los Ricardos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	169399	66	47	113	Aula	2	19/05/2022	16/08/2022	883,170.03	883,170.03	883,170.03	883,170.03	883,170.03	883170.03	Validado avances
2022	4	PUE220402153446	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS, ENTRE IGNACIO ALLENDE Y EL CADENAMIENTO 0 170.00, EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 191849	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Jesús María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	191849	359	321	680	Metros cuadrados de construcción	612	04/06/2022	17/08/2022	874,326.30	874,326.30	874,326.30	874,326.30	874,326.30	874326.3	Validado avances
2022	4	PUE220402179314	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA PRIMARIA CARLOS PASTRANA CON CLAVE 21DPR2011C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 334689	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Jesús Nazareno (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	334689	36	40	76	Metros Cuadrados	283.15	26/10/2022	09/12/2022	2,131,672.52	2,131,672.52	2,131,672.52	2,131,672.52	2,131,672.52	2131672.52	Validado avances
2022	4	PUE220402182338	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C , EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR1972A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 343873	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chalchicomula de Sesma	343873	230	210	440	Biblioteca(s)	1	26/10/2022	09/12/2022	601,025.06	601,025.06	601,025.06	601,025.06	601,025.06	601025.06	Validado avances
2022	4	PUE220402148951	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECHACHALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. - 77983	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Santa María Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	77983	79	17	96	Metros Cuadrados	492.91	30/03/2022	28/04/2022	548,366.65	548,366.65	548,366.65	548,366.65	548,366.65	548366.65	Validado avances
2022	4	PUE220402153930	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA DE LA JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 200999	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	200999	34	26	60	Metros cuadrados de construcción	451.12	29/06/2022	18/07/2022	535,391.72	535,391.72	535,391.72	535,391.72	535,391.72	535391.72	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402175735	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE SAN BLAS TECOLOTEPEC GAVIOTAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 321153	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	San Blas Tecolotepec (Gaviotas)	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	321153	219	207	426	Pozo(s)	1	04/08/2022	01/11/2022	2,635,165.24	2,635,165.24	2,635,165.24	2,635,165.24	2,635,165.24	2635165.24	Validado avances
2022	4	PUE220402188674	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE PENIEL EN LA COLONIA LAS PRESAS, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA - 363374	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chalchicomula de Sesma	363374	95	85	180	Kilómetro lineal	496	18/05/2022	01/07/2022	105,419.16	105,419.16	105,419.16	105,419.16	105,419.16	105419.16	Validado avances
2022	4	PUE220402148940	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES BORBOLLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. - 77628	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Santa Inés Borbolla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chalchicomula de Sesma	77628	74	66	140	Metros Cuadrados	1135	23/03/2022	21/04/2022	1,187,782.88	1,187,782.88	1,187,782.88	1,187,782.88	1,187,782.88	1187782.88	Validado avances
2022	4	PUE220402173484	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE OXIDACION QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO RANCHO NUEVO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA. PUEBLA - 310984	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Jesús Nazareno (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	310984	420	413	833	Metros cúbicos	6086.6	27/05/2022	15/07/2022	653,730.54	653,730.54	653,730.54	653,730.54	653,730.54	653730.54	Validado avances
2022	4	PUE220402174626	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE OXIDACION QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SABINAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 316099	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Guadalupe Sabinal	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	316099	237	241	478	Metros cúbicos	4467.54	16/07/2022	13/09/2022	852,083.43	852,083.43	852,083.43	852,083.43	852,083.43	852083.43	Validado avances
2022	4	PUE220402175902	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE DOLORES BUENPAIS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. - 322009	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Dolores Buenpaís	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	322009	67	65	132	Metros lineales	712.1	08/08/2022	21/09/2022	772,061.98	772,061.98	772,061.98	772,061.98	772,061.98	772061.98	Validado avances
2022	4	PUE220402175958	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE LA LAGUNA DE OXIDACION QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE SANTA INES BORBOLLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 322276	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Santa Inés Borbolla	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Chalchicomula de Sesma	322276	243	228	471	Metros cúbicos	2566.9	28/08/2022	26/09/2022	651,846.08	651,846.08	651,846.08	651,846.08	651,846.08	651846.08	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181945	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO QUE BENEFICIARA A LA CALLE 2 NORTE, ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CARRETERA EL SECO ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 342668	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Agua saneamiento		Municipio de Chalchicomula de Sesma	342668	160	140	300	Metros lineales	435.41	08/08/2022	05/11/2022	1,146,058.33	1,146,058.33	1,146,058.33	1,146,058.33	1,146,058.33	1,146,058.33	Validado avances
2022	4	PUE220402182650	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECHACHALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA - 344792	Puebla	45	Chalchicomula de Sesma	Santa María Techachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes vialidades		Municipio de Chalchicomula de Sesma	344792	39	33	72	Metros Cuadrados	657.49	04/10/2022	17/11/2022	837,159.13	837,159.13	837,159.13	837,159.13	837,159.13	837,159.13	Validado avances
2022	4	PUE220302108559	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA LEONA VICARIO C.C.T. 21DCC0559Y, UBICADO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 102678	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Educación		Municipio de Chapulco	102678	43	41	84	Comedor(es)	1	27/06/2022	25/08/2022	1,436,261.48	1,190,151.28	1,190,151.28	1,190,151.28	1,190,151.28	1190151.28	Validado avances
2022	4	PUE220302123884	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 7 AULAS TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0080K, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 179979	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Educación		Municipio de Chapulco	179979	145	142	287	Metros Cuadrados	1103.3	07/09/2022	30/12/2022	1,983,376.26	2,018,408.04	2,018,408.04	2,018,408.04	2,018,408.04	1607824.89	Validado avances
2022	4	PUE220302124062	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO EL DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 180955	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Agua saneamiento		Municipio de Chapulco	180955	48	42	90	Metros lineales	1742.87	03/10/2022	01/11/2022	1,504,086.78	1,504,607.00	1,504,607.00	1,504,607.00	1,504,607.00	451382.1	Validado avances
2022	4	PUE220302127492	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE FERROCARRIL ENTRE VIA Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 197470	Puebla	46	Chapulco	Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Transportes vialidades		Municipio de Chapulco	197470	13	11	24	Metros Cuadrados	939.23	14/10/2022	12/12/2022	1,212,347.87	1,007,117.28	1,007,117.28	1,007,117.28	1,007,117.28	1007117.28	Validado avances
2022	4	PUE220302128633	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CALLE PUEBLA, BARRIO LA COYOTERA, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 203103	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Agua saneamiento		Municipio de Chapulco	203103	23	17	40	Metros lineales	15	10/10/2022	08/11/2022	274,671.45	229,537.41	229,537.41	229,537.41	229,537.41	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302129970	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 208512	Puebla	46	Chapulco	Chapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chapulco	208512	28	24	52	Metros Cuadrados	1510.58	31/10/2022	31/12/2022	1,450,683.65	2,208,303.60	2,208,303.60	2,208,303.60	2,208,303.60	662491.08	Validado avances
2022	4	PUE220402193979	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJIDO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA - 378682	Puebla	47	Chiautla	San Miguel Ejido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	378682	27	33	60	Metros cuadrados de construcción	1061.1	08/11/2022	22/12/2022	1,432,741.45	1,432,741.45	1,432,741.45	1,432,741.45	1,192,047.81	1192047.81	Validado avances
2022	4	PUE220402195295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 382554	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia		Otros Proyectos	Municipio de Chiautla	382554	0	0	0	PROYECTO (S)	1	10/01/2022	30/12/2022	363,343.62	363,343.62	363,343.62	363,343.62	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402197166	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LAS LOCALIDADES DE CHIAZUMBA, PILCAYA, SAN FRANCISCO, CASCALOTE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 387939	Puebla	47	Chiautla	Cascalote de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	387939	21	14	35	Metros Cuadrados	30.79	06/12/2022	30/12/2022	290,116.36	290,116.36	290,116.36	290,116.36	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402194580	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUINAMIENTO EN AVENIDAD IGNACIO ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TECOLAPA, PERTENECIENTE AL MUICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 380192	Puebla	47	Chiautla	Santa Ana Tecolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	380192	246	275	521	Metros cuadrados de construcción	953.88	02/12/2022	30/12/2022	1,232,950.40	1,232,950.40	1,232,950.40	1,232,950.40	890,862.60	369885.12	Validado avances
2022	4	PUE220402197197	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LAS LOCALIDADES DE CHIAZUMBA, PILCAYA, SAN FRANCISCO, CASCALOTE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 388099	Puebla	47	Chiautla	San Francisco Javier	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	388099	21	14	35	Metros Cuadrados	30.79	06/12/2022	30/12/2022	290,116.36	290,116.36	290,116.36	290,116.36	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402195046	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS ROSAS, CALLE DEL MIRADOR Y CALLE JAZMIN ENTRE CALLE CAMINO A LA BARRANCA Y CALLE NARANJOS, EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA ,PUEBLA - 381649	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chiautla	381649	112	41	153	Metros lineales	633.61	05/12/2022	30/12/2022	792,319.17	792,319.17	792,319.17	792,319.17	237,695.75	237695.75	Validado avances
2022	4	PUE220402196404	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LAS LOCALIDADES DE CHIAZUMBA, PILCAYA, SAN FRANCISCO, CASCALOTE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 385833	Puebla	47	Chiautla	Pilcaya (San Juan Pilcaya)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	385833	30	19	49	Metros cuadrados de construcción	43.1	06/12/2022	06/12/2022	406,148.08	406,148.08	406,148.08	406,148.08	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197046	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN LAS LOCALIDADES DE CHIAUZUMBA, PILCAYA, SAN FRANCISCO, CASCALOTE, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 387531	Puebla	47	Chiautla	Chiauzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiautla	387531	25	17	42	Metros Cuadrados	36.94	06/12/2022	30/12/2022	348,123.96	348,123.96	348,123.96	348,123.96	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402159046	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ANTONIO TAPIA C.C.T.21DPR2096Z, EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA - 235786	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiautla	235786	162	140	302	Metros cuadrados de construcción	450	05/10/2022	18/11/2022	1,722,299.41	1,722,299.41	1,722,299.41	1,722,299.41	1,722,299.41	1164290.34	Validado avances
2022	4	PUE220402159594	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA COLONIA JOYAS DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA - 238489	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	238489	70	50	120	Metros cuadrados de construcción	2290	29/09/2022	02/12/2022	2,638,006.85	2,638,006.85	2,638,006.85	2,638,006.85	2,489,258.85	2489258.85	Validado avances
2022	4	PUE220402193389	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 377211	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	377211	140	60	200	Metros lineales	173.72	11/11/2022	30/11/2022	127,983.55	127,983.55	127,983.55	127,983.55	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402193862	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 378419	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautla	378419	140	60	200	Metros cuadrados de construcción	1038.4	30/11/2022	23/12/2022	1,397,948.41	1,397,948.41	1,397,948.41	1,397,948.41	419,384.52	419384.52	Validado avances
2022	4	PUE220402193780	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 378209	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	378209	140	60	200	Metros lineales	181.38	11/11/2022	30/11/2022	285,522.70	285,522.70	285,522.70	285,522.70	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194172	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTENARIO, ENTRE CARRETERA FEDERAL CHILA DE LA SAL A CHIAUTLA DE TAPIA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA - 379170	Puebla	47	Chiautla	San Juan de los Rios (San Juan del Rio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Chiautla	379170	79	91	170	Metros cuadrados de construcción	1392.2	09/11/2022	23/12/2022	1,695,721.21	1,695,721.21	1,695,721.21	1,695,721.21	508,716.36	508716.36	Validado avances
2022	4	PUE220402157683	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO MEDIANTE BACHEO DE LA CARRETERA CHIAUTLA IZUCAR DE MATAMOROS EN EL TRAMO CHIAUTLA TLANCUALPICAN EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA. - 228264	Puebla	47	Chiautla	Ciudad Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Chiautla	228264	6077	5699	11776	Metros cúbicos	116.07	30/08/2022	19/09/2022	1,136,061.69	1,136,061.69	1,136,061.69	1,136,061.69	1,136,061.69	1136061.69	Validado avances
2022	4	PUE220402194255	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, EN CAMINO LOS GUAJES ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA - 379360	Puebla	47	Chiautla	Ciudad Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chiautla	379360	105	45	150	Metros lineales	581.73	08/11/2022	08/12/2022	574,296.05	574,296.05	574,296.05	574,296.05	574,296.05	574296.05	Validado avances
2022	4	PUE220402197435	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE MEXICALCINGO DE LOS LLANOS, NAHUITUXCO, CAÑADA GRANDE, QUETZOTLA, LA CIENEGA, CENTEOCALA,TEPOXMATLA, CASCALOTE DE BRAVO, CHIAUZUMBA, POLOCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA. - 389097	Puebla	47	Chiautla	Centeocala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	389097	69	86	155	Metros cúbicos	2722.5	06/12/2022	30/12/2022	49,117.09	49,117.09	49,117.09	49,117.09	49,117.09	49117.09	Validado avances
2022	4	PUE220402197465	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE MEXICALCINGO DE LOS LLANOS, NAHUITUXCO, CAÑADA GRANDE, QUETZOTLA, LA CIENEGA, CENTEOCALA,TEPOXMATLA, CASCALOTE DE BRAVO, CHIAUZUMBA, POLOCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA. - 389218	Puebla	47	Chiautla	Tepoxmatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiautla	389218	81	99	180	Metros cúbicos	4125	06/12/2022	30/12/2022	75,405.69	75,405.69	75,405.69	75,405.69	75,405.69	75405.69	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197471	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS LLANOS, NAHUITUXCO, CAÑADA GRANDE, QUETZOTLA, LA CIENEGA, CENTEOCALA,TEPOXMATLA, CASCALOTE DE BRAVO, CHIAUZUMBA, POLOCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA. - 389233	Puebla	47	Chiautla	Chiauzumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiautla	389233	99	105	204	Metros cúbicos	2887.5	06/12/2022	30/12/2022	444,604.74	444,604.74	444,604.74	444,604.74	444,604.74	444604.74	Validado avances
2022	4	PUE220402197328	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS LLANOS, NAHUITUXCO, CAÑADA GRANDE, QUETZOTLA, LA CIENEGA, CENTEOCALA,TEPOXMATLA, CASCALOTE DE BRAVO, CHIAUZUMBA, POLOCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA. - 388652	Puebla	47	Chiautla	Nahuituxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiautla	388652	26	28	54	Metros cúbicos	13050	06/12/2022	30/12/2022	294,193.27	294,193.27	294,193.27	294,193.27	294,193.27	294193.27	Validado avances
2022	4	PUE220402159253	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHILACACHAPA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE PIRULES EN LA LOCALIDAD CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA - 236922	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	236922	645	604	1249	Metros lineales	124.56	04/10/2022	18/10/2022	242,023.72	242,023.72	242,023.72	242,023.72	242,023.72	242023.72	Validado avances
2022	4	PUE220402194688	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 7 NORTE ENTRE 8 PONIENTE Y 10 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA - 380550	Puebla	47	Chiautla	Ciudad de Chiautla Tapia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Chiautla	380550	105	57	162	Metros lineales	358.64	05/12/2022	30/12/2022	478,570.30	478,570.30	478,570.30	478,570.30	478,570.30	478570.3	Validado avances
2022	4	PUE220402197445	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS LLANOS, NAHUITUXCO, CAÑADA GRANDE, QUETZOTLA, LA CIENEGA, CENTEOCALA,TEPOXMATLA, CASCALOTE DE BRAVO, CHIAUZUMBA, POLOCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA. - 389125	Puebla	47	Chiautla	La Ciénega (San Miguel la Ciénega)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiautla	389125	145	135	280	Metros cúbicos	7590	06/12/2022	30/12/2022	148,008.88	148,008.88	148,008.88	148,008.88	148,008.88	148008.88	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197367	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE MEXICALCINGO DE LOS LLANOS, NAHUITUXCO, CAÑADA GRANDE, QUETZOTLA, LA CIENEGA, CENTEOCALA,TEPOXMATLA, CASCALOTE DE BRAVO, CHIAUZUMBA, POLOCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA PUEBLA. - 388797	Puebla	47	Chiautla	Cañada Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiautla	388797	78	79	157	Metros cúbicos	7830	06/12/2022	30/12/2022	155,465.03	155,465.03	155,465.03	155,465.03	155,465.03	155,465.03	Validado avances
2022	4	PUE220402197247	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SEYNOS ENTRE CALLE MARTIRES DE CHINAMECA Y BARRANCA DE RIO XOCHIAC, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIANTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 388342	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautzingo	388342	23	22	45	Metros Cuadrados	2800	31/10/2022	30/12/2022	3,255,178.31	3,255,178.31	3,255,178.31	3,255,178.31	1,431,460.32	1431460.32	Validado avances
2022	4	PUE220402197121	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. NACIONAL ENTRE PRIV. EMILIANO ZAPATA Y CAMINO SAN JOAQUIN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 387792	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautzingo	387792	28	25	53	Metros Cuadrados	2555.2	01/11/2022	30/12/2022	3,201,158.28	3,201,158.28	3,201,158.28	3,201,158.28	1,571,306.90	1571306.9	Validado avances
2022	4	PUE220402197013	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SEYNOS ENTRE CALLE MARTIRES DE CHINAMECA Y BARRANCA DE RIO XOCHIAC, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIANTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 387389	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautzingo	387389	23	22	45	Metros lineales	1451.3	24/10/2022	16/12/2022	2,153,375.22	2,153,375.22	2,153,375.22	2,153,375.22	900,937.30	900937.3	Validado avances
2022	4	PUE220402197285	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICO RURAL Y CARA CON EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, TERCERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 388490	Puebla	48	Chiautzingo	San Antonio Tlatenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Chiautzingo	388490	1843	1702	3545	Metros Cuadrados	104	15/07/2022	25/08/2022	2,082,683.09	2,082,683.09	2,082,683.09	2,082,683.09	2,082,683.09	2082683.09	Validado avances
2022	4	PUE220302130223	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE EL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 210027	Puebla	48	Chiautzingo	San Juan Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiautzingo	210027	171	145	316	Metros Cuadrados	1190	09/05/2022	30/06/2022	1,039,421.19	1,039,421.19	1,039,421.19	1,039,421.19	1,039,421.19	1039421.19	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197554	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DE REFORMA ENTRE CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. - 389486	Puebla	48	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chiautzingo	389486	22	21	43	Metros lineales	187.85	28/11/2022	16/12/2022	169,812.04	169,812.04	169,812.04	169,812.04	169,812.04	169,812.04	Validado avances
2022	4	PUE220402172136	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 303996	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	303996	1085	1015	2100	Piezas	6720	29/10/2022	26/12/2022	2,680,786.42	2,680,786.42	2,680,786.42	2,680,786.42	2,296,299.57	2296299.57	Validado avances
2022	4	PUE220402172416	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA - 305218	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	305218	602	639	1241	Piezas	4048	01/11/2022	15/12/2022	1,624,722.54	1,624,722.54	1,624,722.54	1,624,722.54	1,411,188.49	1411188.49	Validado avances
2022	4	PUE220402173519	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN - 311131	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	311131	349	370	719	Cuarto(s)	146	04/11/2022	18/12/2022	936,842.82	936,842.82	936,842.82	936,842.82	818,235.67	818235.67	Validado avances
2022	4	PUE220402174411	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE AZACATLA - 315189	Puebla	49	Chiconcuautla	Azacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	315189	27	28	55	Cuarto(s)	11	08/11/2022	28/11/2022	69,735.08	69,735.08	69,735.08	69,735.08	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402175336	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO - 319133	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	319133	90	110	200	Cuarto(s)	40	29/10/2022	27/11/2022	257,547.34	257,547.34	257,547.34	257,547.34	219,365.50	219365.5	Validado avances
2022	4	PUE220402187894	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 361054	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	361054	312	288	600	Cuarto(s)	120	29/10/2022	12/12/2022	776,913.62	776,913.62	776,913.62	776,913.62	661,732.14	661732.14	Validado avances
2022	4	PUE220402191352	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 274 CCT 21EBH1248X EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA - 371292	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	371292	226	258	484	Metros cuadrados de construcción	63	09/11/2022	29/12/2022	583,445.27	583,445.27	583,445.27	583,445.27	175,033.58	175033.58	Validado avances
2022	4	PUE220402192921	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TOXTLA DEL KM 0.000 AL 0.300 - 376052	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Chiconcuautla	376052	1020	877	1897	Metros cuadrados de construcción	1915.5	02/12/2022	31/12/2022	2,589,155.42	2,589,155.42	2,589,155.42	2,589,155.42	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402193651	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DE AULAS DE ESCUELA BACHILLERATO DIGITAL NUM. 273 CON C.C.T. 21EPH1247Y EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA - 377897	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	377897	874	802	1676	Metros cuadrados de construcción	23.93	05/12/2022	29/12/2022	169,216.25	169,216.25	169,216.25	169,216.25	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402170747	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN Tlaltenango DEL KM 0.000.00 AL 1.844.38, SUBTRAMO 0.620.00 AL 0.980.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 296880	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiconcuautla	296880	360	332	692	Metros lineales	360	27/10/2022	31/12/2022	1,523,717.41	1,523,717.41	1,523,717.41	1,523,717.41	959,890.36	959890.36	Validado avances
2022	4	PUE220402174102	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE AXOCOPACTLA - 313802	Puebla	49	Chiconcuautla	Axocopactla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	313802	60	70	130	Cuarto(s)	26	01/11/2022	15/12/2022	167,994.66	167,994.66	167,994.66	167,994.66	147,668.98	147668.98	Validado avances
2022	4	PUE220402174269	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ACALAMA - 314470	Puebla	49	Chiconcuautla	Acalama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	314470	13	15	28	Cuarto(s)	5	08/11/2022	28/11/2022	30,521.29	30,521.29	30,521.29	30,521.29	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402174394	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ITLANTIXCALI - 315116	Puebla	49	Chiconcuautla	Itlantixcali	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	315116	17	15	32	Cuarto(s)	6	08/11/2022	28/11/2022	36,625.55	36,625.55	36,625.55	36,625.55	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402173956	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE CUETZALINGO - 313231	Puebla	49	Chiconcuautla	Cuetzalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	313231	62	69	131	Cuarto(s)	25	04/11/2022	03/12/2022	160,786.15	160,786.15	160,786.15	160,786.15	48,235.85	48235.85	Validado avances
2022	4	PUE220402173984	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE COSAMALOAPAN - 313341	Puebla	49	Chiconcuautla	Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	313341	67	63	130	Cuarto(s)	25	02/11/2022	01/12/2022	160,808.17	160,808.17	160,808.17	160,808.17	141,781.60	141781.6	Validado avances
2022	4	PUE220402174302	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 314622	Puebla	49	Chiconcuautla	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	314622	65	65	130	Cuarto(s)	26	02/11/2022	01/12/2022	167,695.01	167,695.01	167,695.01	167,695.01	147,852.69	147852.69	Validado avances
2022	4	PUE220402188066	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA - 361652	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	361652	550	575	1125	Cuarto(s)	225	31/10/2022	04/12/2022	1,444,336.10	1,444,336.10	1,444,336.10	1,444,336.10	1,199,354.62	1199354.62	Validado avances
2022	4	PUE220402193175	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DEL CAMINO SACA COSECHAS DE TLAXCO AXOCOPACTLA CON UNA LONGITUD DE 2.597 KM SUBTRAMO DEL 0.000 AL 0.760.00 - 376676	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chiconcuautla	376676	998	947	1945	Metros cuadrados de construcción	7600	02/12/2022	31/12/2022	1,490,521.76	1,490,521.76	1,490,521.76	1,490,521.76	447,156.53	447156.53	Validado avances
2022	4	PUE220302121492	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TOXTLA EJERCICIO 2022 - 168291	Puebla	49	Chiconcuautla	Toxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	168291	30	25	55	Cuarto(s)	11	07/07/2022	06/10/2022	1,045,130.69	1,045,130.69	1,045,130.69	1,045,130.69	538,012.62	538012.62	Validado avances
2022	4	PUE220402193356	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÓPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE Tlaltenango - 377123	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	377123	360	332	692	Metros cuadrados de construcción	639.28	03/12/2022	31/12/2022	759,253.55	759,253.55	759,253.55	759,253.55	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168630	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR SEMPOALXOCHITL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC0136R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA - 286612	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	286612	65	75	140	Metros cuadrados de construcción	56.95	05/10/2022	16/12/2022	717,055.71	717,055.71	717,055.71	717,055.71	196,500.25	196500.25	Validado avances
2022	4	PUE220402173135	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO - 308956	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	308956	565	570	1135	Cuarto(s)	203	01/11/2022	30/11/2022	1,303,809.43	1,303,809.43	1,303,809.43	1,303,809.43	1,133,722.42	1133722.42	Validado avances
2022	4	PUE220402174880	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE PALZOQUITLA - 316919	Puebla	49	Chiconcuautla	Palzoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	316919	150	170	320	Cuarto(s)	64	29/10/2022	27/11/2022	414,035.51	414,035.51	414,035.51	414,035.51	359,588.27	359588.27	Validado avances
2022	4	PUE220402188156	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC - 361909	Puebla	49	Chiconcuautla	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	361909	238	262	500	Cuarto(s)	100	31/10/2022	29/11/2022	646,834.37	646,834.37	646,834.37	646,834.37	537,104.07	537104.07	Validado avances
2022	4	PUE220402193880	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC CCT 21DCC0403X EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 378459	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	378459	959	755	1714	Metros cuadrados de construcción	57.73	16/11/2022	26/12/2022	267,949.14	267,949.14	267,949.14	267,949.14	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402164387	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COSAMALOAPAN EJERCICIO 2022 - 264330	Puebla	49	Chiconcuautla	Cosamaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	264330	35	40	75	Cuarto(s)	14	12/08/2022	20/10/2022	1,333,299.97	1,333,299.97	1,333,299.97	1,333,299.97	882,324.15	882324.15	Validado avances
2022	4	PUE220402168941	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 130 C.C.T. 21DST0141U EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 288651	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	288651	122	128	250	Metros cuadrados de construcción	632.7	13/10/2022	31/12/2022	1,855,513.57	1,855,513.57	1,855,513.57	1,855,513.57	773,899.46	773899.46	Validado avances
2022	4	PUE220402169648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 21DTV0318E EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO - 292383	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	292383	998	947	1945	Metros cuadrados de construcción	99.02	27/10/2022	31/12/2022	1,567,492.60	1,567,492.60	1,567,492.60	1,567,492.60	755,579.89	755579.89	Validado avances
2022	4	PUE220402173897	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLA - 312982	Puebla	49	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	312982	122	128	250	Cuarto(s)	50	29/10/2022	27/11/2022	321,285.57	321,285.57	321,285.57	321,285.57	273,655.01	273655.01	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188234	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ - 362188	Puebla	49	Chiconcuautla	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	362188	100	90	190	Cuarto(s)	38	31/10/2022	29/11/2022	245,394.26	245,394.26	245,394.26	245,394.26	205,790.57	205790.57	Validado avances
2022	4	PUE220402174451	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLACUATLA - 315376	Puebla	49	Chiconcuautla	Huixtlacuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	315376	15	19	34	Cuarto(s)	6	08/11/2022	28/11/2022	36,625.55	36,625.55	36,625.55	36,625.55	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402192712	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE IXTACZOQUITLA DEL KM 0.000 AL KM 0.926.72 SUBTRAMO DEL 0.150.9 AL 0.401.00 - 375516	Puebla	49	Chiconcuautla	Ixtaczoquitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chiconcuautla	375516	127	119	246	Metros cuadrados de construcción	905.4	23/11/2022	31/12/2022	2,095,303.91	2,095,303.91	2,095,303.91	2,095,303.91	628,591.17	628591.17	Validado avances
2022	4	PUE220402193490	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA ATÍPICA EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ C.C.T. 21DPB0188B EN LA LOCALIDAD DE HUAUTLA - 377479	Puebla	49	Chiconcuautla	Huautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	377479	59	79	138	Metros cuadrados de construcción	111.69	03/12/2022	27/12/2022	63,900.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402194087	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 378954	Puebla	49	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chiconcuautla	378954	2094	1981	4075	Metros cuadrados de construcción	400	05/12/2022	31/12/2022	1,767,299.39	1,767,299.39	1,767,299.39	1,767,299.39	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402165694	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA - 271366	Puebla	49	Chiconcuautla	Zempoala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chiconcuautla	271366	874	802	1676	Metros cuadrados de construcción	267.83	19/08/2022	19/11/2022	1,024,601.11	1,024,601.11	1,024,601.11	1,024,601.11	894,118.48	894118.48	Validado avances
2022	4	PUE220402167600	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO EJERCICIO 2022 - 281788	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	281788	42	45	87	Cuarto(s)	15	09/09/2022	07/12/2022	1,428,267.56	1,428,267.56	1,428,267.56	1,428,267.56	1,044,348.82	1044348.82	Validado avances
2022	4	PUE220402188272	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE MACUILACATLA - 362272	Puebla	49	Chiconcuautla	Macuilacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chiconcuautla	362272	72	68	140	Cuarto(s)	28	31/10/2022	29/11/2022	179,435.18	179,435.18	179,435.18	179,435.18	53,830.55	53830.55	Validado avances
2022	4	PUE220402190787	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA COLONIA LOMA BONITA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 369662	Puebla	49	Chiconcuautla	San Lorenzo Tlaxipehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Chiconcuautla	369662	1041	939	1980	Metros cuadrados de construcción	218.4	09/11/2022	29/12/2022	1,398,569.20	1,398,569.20	1,398,569.20	1,398,569.20	419,570.76	419570.76	Validado avances
2022	4	PUE220302115240	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DTV0324P EN LA LOCALIDAD DE TLALHUAPAN. - 141473	Puebla	49	Chiconcuautla	Tlalhuanpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chiconcuautla	141473	255	252	507	Metros cuadrados de construcción	369.35	02/06/2022	01/09/2022	1,261,804.74	1,261,804.74	1,261,804.74	1,261,804.74	1,261,804.74	1261804.74	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402174795	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA TIPO REGIONAL C EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 21DPR2680T EN CHICHQUIULA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 316593	Puebla	50	Chichiquila	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	316593	19	16	35	Aula	1	25/05/2022	22/08/2022	643,570.44	643,570.44	643,570.44	643,570.44	643,570.44	643570.44	Validado avances
2022	4	PUE220402175587	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE SAN ANTONIO ENTRE IGLESIA Y CRUCERO DEL TRAMO 0 000 AL 0 150 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD AMAXOCHITLA - 320436	Puebla	50	Chichiquila	Amaxochitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	320436	43	35	78	Metros Cuadrados	750	21/07/2022	18/10/2022	1,321,964.52	1,321,964.52	1,321,964.52	1,321,964.52	1,321,964.52	1321964.52	Validado avances
2022	4	PUE220402175592	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES EN CHICHQUIULA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 320447	Puebla	50	Chichiquila	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chichiquila	320447	46	44	90	Cuarto(s)	15	16/08/2022	13/12/2022	3,012,594.19	3,012,594.19	3,012,594.19	3,012,594.19	3,012,594.19	3012594.19	Validado avances
2022	4	PUE220402175707	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS C.C.T. 21DTV0176X EN CHICHQUIULA LOCALIDAD EL PALMAR - 320998	Puebla	50	Chichiquila	El Palmar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	320998	16	13	29	Aula	1	15/09/2022	28/11/2022	1,678,724.61	1,678,724.61	1,678,724.61	1,678,724.61	1,678,724.61	1678724.61	Validado avances
2022	4	PUE220402174979	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 60 ACCIONES EN CHICHQUIULA LOCALIDAD LAS TRINCHERAS - 317344	Puebla	50	Chichiquila	Las Trincheras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chichiquila	317344	190	170	360	Cuarto(s)	60	01/07/2022	27/11/2022	12,055,807.66	12,055,807.66	12,055,807.66	12,055,807.66	12,055,807.66	12055807.66	Validado avances
2022	4	PUE220402175585	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y VIVIENDAS DEL TRAMO 0 000 AL 0 189.70 EN CHICHQUIULA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 320431	Puebla	50	Chichiquila	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	320431	40	32	72	Metros Cuadrados	1112	21/07/2022	18/10/2022	1,917,219.84	1,917,219.84	1,917,219.84	1,917,219.84	1,917,219.84	1917219.84	Validado avances
2022	4	PUE220402175101	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 35 ACCIONES EN CHICHQUIULA LOCALIDAD COLONIA GUADALUPE - 317918	Puebla	50	Chichiquila	Colonia Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chichiquila	317918	108	102	210	Cuarto(s)	35	05/07/2022	01/12/2022	7,036,989.46	7,036,989.46	7,036,989.46	7,036,989.46	7,036,989.46	7036989.46	Validado avances
2022	4	PUE220402175539	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 15 ACCIONES EN CHICHQUIULA LOCALIDAD SANTA CECILIA - 320204	Puebla	50	Chichiquila	Santa Cecilia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chichiquila	320204	48	42	90	Cuarto(s)	15	27/07/2022	23/11/2022	3,005,821.88	3,005,504.29	3,005,504.29	3,005,504.29	3,005,504.29	3005504.29	Validado avances
2022	4	PUE220402175782	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y UN ANEXO DIRECCION Y SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 177, C.C.T. 21EBH1154I EN CHICHQUIULA LOCALIDAD EL PROGRESO - 321347	Puebla	50	Chichiquila	El Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	321347	22	17	39	Metros Cuadrados	274.56	03/10/2022	31/12/2022	2,835,310.57	2,835,310.57	2,835,310.57	2,835,310.57	2,835,310.57	2835310.57	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176141	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. C.C.T. 21DTV0294L EN CHICHQUILA LOCALIDAD XOPANAPA - 323064	Puebla	50	Chichiquila	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	323064	16	32	48	Metros Cuadrados	600	04/10/2022	17/12/2022	3,331,469.41	3,331,469.41	3,331,469.41	3,331,469.41	3,331,469.41	3331469.41	Validado avances
2022	4	PUE220402175318	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MIGUEL ENTRE DISPENSARIO MEDICO Y SALIDA A CINCO DE MAYO TRAMO 1 DE 0 000 A 0 100 Y TRAMO 2 DE 0 167 A 0 267 EN CHICHQUILA LOCALIDAD EL MIRADOR - 319043	Puebla	50	Chichiquila	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	319043	64	56	120	Metros cuadrados de construcción	1014.5	06/07/2022	03/10/2022	1,558,252.70	1,558,252.70	1,558,252.70	1,558,252.70	1,558,252.70	1558252.7	Validado avances
2022	4	PUE220402174775	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL BACHILLERATO OCTAVIO PAZ C.C.T. 21EBH0621F EN CHICHQUILA LOCALIDAD EL PALMAR - 316540	Puebla	50	Chichiquila	El Palmar	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chichiquila	316540	26	22	48	Metros lineales	250.3	25/05/2022	22/08/2022	1,050,511.75	1,050,511.75	1,050,511.75	1,050,511.75	1,050,511.75	1,050,511.75	Validado avances
2022	4	PUE220402176163	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE C. MORELOS Y AV. TEZIUTLAN. DE 0 000 AL 0 246.35 EN CHICHQUILA LOCALIDAD CHICHQUILA - 323208	Puebla	50	Chichiquila	Chichiquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chichiquila	323208	108	102	210	Metros Cuadrados	1484	14/10/2022	27/12/2022	2,601,531.64	2,601,531.64	2,601,531.64	2,601,531.64	2,601,531.64	2,601,531.64	Validado avances
2022	4	PUE220202083805	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 100334	Puebla	51	Chietla	Escape de Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chietla	100334	81	75	156	Metros cúbicos	75	16/05/2022	16/08/2022	1,911,207.93	1,438,214.47	1,438,214.47	1,438,214.47	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402183987	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ELVARO OBREGON EN LA COLONIA MORELOS MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 348969	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chietla	348969	90	68	158	Metros Cuadrados	602	30/09/2022	30/11/2022	927,905.38	927,905.38	927,905.38	927,905.38	620,204.83	620204.83	Validado avances
2022	4	PUE220202083898	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA INSPECTORIA EL SESTEADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 100678	Puebla	51	Chietla	Atencingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chietla	100678	80	60	140	Metros lineales	462	20/06/2022	20/08/2022	641,565.64	530,788.53	530,788.53	530,788.53	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202070349	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA INSPECTORIA DE LA FLORECITA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 25590	Puebla	51	Chietla	La Florecita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Chietla	25590	5768	5000	10768	Metros lineales	120	09/05/2022	07/08/2022	5,087,941.22	5,087,941.22	5,087,941.22	5,087,941.22	5,087,941.22	5087941.22	Validado avances
2022	4	PUE220302119455	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL MIRADOR MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 159024	Puebla	51	Chietla	Santa Cruz el Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chietla	159024	327	250	577	Metros lineales	1295	02/08/2022	13/09/2022	1,127,675.74	1,127,675.74	1,127,675.74	1,127,675.74	1,127,675.74	1127675.74	Validado avances
2022	4	PUE220402184758	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 351097	Puebla	51	Chietla	Chietla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chietla	351097	74	50	124	Metros Cuadrados	410.46	30/09/2022	29/11/2022	868,235.20	868,235.20	868,235.20	868,235.20	868,235.20	868235.2	Validado avances
2022	4	PUE220402186113	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS CASCALOTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 355655	Puebla	51	Chietla	El Cascalote (Lázaro Cárdenas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chietla	355655	35	25	60	Kilómetro lineal	450	26/09/2022	25/11/2022	733,114.66	733,114.66	733,114.66	733,114.66	733,114.66	733114.66	Validado avances
2022	4	PUE220302119446	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE AHUEHUETZINGO MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 159007	Puebla	51	Chietla	Ahuehuetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chietla	159007	65	50	115	Metros lineales	635	02/08/2022	13/08/2022	1,162,350.07	1,162,350.07	1,162,350.07	1,162,350.07	1,162,350.07	1162350.07	Validado avances
2022	4	PUE220402186027	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS HUAJOTITLAN, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 355373	Puebla	51	Chietla	San Lucas Huajotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chietla	355373	54	35	89	Tanque(s)	1	26/09/2022	29/11/2022	446,186.84	446,186.84	446,186.84	446,186.84	446,186.84	446186.84	Validado avances
2022	4	PUE220202073148	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 40638	Puebla	51	Chietla	Buenavista de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Chietla	40638	55	40	95	Metros Cuadrados	2472	18/05/2022	18/07/2022	1,744,128.74	2,546,580.75	2,546,580.75	2,546,580.75	2,546,580.75	2546580.75	Validado avances
2022	4	PUE220302129705	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL CAPIRE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 207438	Puebla	51	Chietla	El Capire	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chietla	207438	90	60	150	Metros Cuadrados	580	05/09/2022	06/10/2022	478,887.14	478,887.14	478,887.14	478,887.14	478,887.14	478887.14	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177339	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN - 327761	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chignahuapan	327761	12086	10818	22904	Cárcamo(s)	1	05/10/2022	31/12/2022	3,188,044.89	3,188,044.89	3,188,044.89	3,188,044.89	3,188,044.89	3188044.89	Validado avances
2022	4	PUE220402179904	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 TOLTEMPAN - 336401	Puebla	53	Chignahuapan	Tolteмпan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	336401	28	28	56	Metros Cuadrados	324	25/05/2022	24/09/2022	136,283.48	136,283.48	136,283.48	136,283.48	136,283.48	136283.48	Validado avances
2022	4	PUE220402182916	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 SAN MIGUEL LASTIRI - 345590	Puebla	53	Chignahuapan	San Miguel Lastiri	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	345590	24	24	48	Metros Cuadrados	226	25/05/2022	24/09/2022	95,061.18	95,061.18	95,061.18	95,061.18	95,061.18	95061.18	Validado avances
2022	4	PUE220402185671	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 NACAYOLO - 354131	Puebla	53	Chignahuapan	Nacayolo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	354131	20	20	40	Metros Cuadrados	198	27/05/2022	24/09/2022	84,551.08	84,551.08	84,551.08	84,551.08	84,551.08	84551.08	Validado avances
2022	4	PUE220402188068	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 SAN JOSE ATZINTLIMEYA - 361664	Puebla	53	Chignahuapan	San José Atzintlimeya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	361664	30	30	60	Metros Cuadrados	296	27/05/2022	24/09/2022	126,630.13	126,630.13	126,630.13	126,630.13	126,630.13	126630.13	Validado avances
2022	4	PUE220402192861	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 EL SIFON - 375856	Puebla	53	Chignahuapan	El Sifón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	375856	4	4	8	Metros Cuadrados	28	27/05/2022	24/09/2022	11,981.83	11,981.83	11,981.83	11,981.83	11,981.83	11981.83	Validado avances
2022	4	PUE220402192947	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 BUENOS AIRES PRESA SAN FRANCISCO - 376124	Puebla	53	Chignahuapan	Buenos Aires (Presa San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	376124	10	10	20	Metros Cuadrados	100	27/05/2022	24/09/2022	42,779.86	42,779.86	42,779.86	42,779.86	42,779.86	42779.86	Validado avances
2022	4	PUE220102061877	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA - 6918	Puebla	53	Chignahuapan	Rinconada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Chignahuapan	6918	463	489	952	Metros Cuadrados	928	23/02/2022	24/05/2022	1,700,290.57	1,700,290.57	1,700,290.57	1,700,290.57	1,700,290.57	1700290.57	Validado avances
2022	4	PUE220402175822	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN - 321594	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Chignahuapan	321594	12086	10818	22904	Metros lineales	6215.7	05/10/2022	31/12/2022	3,939,559.74	3,939,559.74	3,939,559.74	3,939,559.74	3,939,559.74	3939559.74	Validado avances
2022	4	PUE220402178146	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 COACOYUNGA - 330811	Puebla	53	Chignahuapan	Coacoyunga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	330811	38	38	76	Metros Cuadrados	344	27/05/2022	24/09/2022	144,774.28	144,774.28	144,774.28	144,774.28	144,774.28	144774.28	Validado avances
2022	4	PUE220402182898	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 TEOCONCHILA - 345540	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	345540	18	18	36	Metros Cuadrados	165	25/05/2022	24/09/2022	69,401.56	69,401.56	69,401.56	69,401.56	69,401.56	69401.56	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183157	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 COZAPAN EL CORTIJO - 346272	Puebla	53	Chignahuapan	Cozapa Cortijo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	346272	2	2	4	Metros Cuadrados	25	25/05/2022	24/09/2022	10,515.87	10,515.87	10,515.87	10,515.87	10,515.87	10515.87	Validado avances
2022	4	PUE220402183247	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 CENTRO - 346543	Puebla	53	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	346543	4	4	8	Metros Cuadrados	29	25/05/2022	24/09/2022	12,198.20	12,198.20	12,198.20	12,198.20	12,198.20	12198.2	Validado avances
2022	4	PUE220402192922	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 LA BRUJA - 376054	Puebla	53	Chignahuapan	La Bruja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	376054	12	12	24	Metros Cuadrados	120	27/05/2022	24/09/2022	51,335.84	51,335.84	51,335.84	51,335.84	51,335.84	51335.84	Validado avances
2022	4	PUE220402183111	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 RIO BLANCO SEBASTOPOL - 346162	Puebla	53	Chignahuapan	Río Blanco (Sebastopol)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	346162	2	2	4	Metros Cuadrados	36	25/05/2022	24/09/2022	15,142.33	15,142.33	15,142.33	15,142.33	15,142.33	15142.33	Validado avances
2022	4	PUE220402187609	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 LA PAILA - 360072	Puebla	53	Chignahuapan	La Paila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	360072	10	10	20	Metros Cuadrados	97	27/05/2022	24/09/2022	41,500.02	41,500.02	41,500.02	41,500.02	41,500.02	41500.02	Validado avances
2022	4	PUE220402192754	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 EL FRESNO - 375605	Puebla	53	Chignahuapan	El Fresno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	375605	2	2	4	Metros Cuadrados	20	27/05/2022	24/09/2022	8,555.97	8,555.97	8,555.97	8,555.97	8,555.97	8555.97	Validado avances
2022	4	PUE220402193177	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 LA FRAGUA - 376683	Puebla	53	Chignahuapan	La Fragua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	376683	34	34	68	Metros Cuadrados	336	27/05/2022	24/09/2022	143,742.08	143,742.08	143,742.08	143,742.08	143,742.08	143742.08	Validado avances
2022	4	PUE220402193364	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 LA CAMPANA - 377135	Puebla	53	Chignahuapan	La Campana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	377135	4	4	8	Metros Cuadrados	40	27/05/2022	24/09/2022	17,111.94	17,111.94	17,111.94	17,111.94	17,111.94	17111.94	Validado avances
2022	4	PUE220402193578	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE ALFONCINA Y CALLE LUCIO BLANCO - 377703	Puebla	53	Chignahuapan	Toltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignahuapan	377703	476	438	914	Piezas	10	26/09/2022	25/12/2022	437,097.20	437,097.20	437,097.20	437,097.20	437,097.20	437097.2	Validado avances
2022	4	PUE220402170608	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PARAGUAY, EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA - 296335	Puebla	53	Chignahuapan	Rinconada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chignahuapan	296335	463	489	952	Metros Cuadrados	818.08	18/08/2022	16/11/2022	1,005,481.60	1,005,481.60	1,005,481.60	1,005,481.60	1,005,481.60	1005481.6	Validado avances
2022	4	PUE220402173018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDA DE LOS REYES A PIEDRA ANCHA - 308527	Puebla	53	Chignahuapan	Los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chignahuapan	308527	71	65	136	Kilómetro lineal	3.25	26/09/2022	25/12/2022	852,438.67	852,438.67	852,438.67	852,438.67	852,438.67	852438.67	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178497	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 TEOTLALPAN, - 332071	Puebla	53	Chignahuapan	Teotlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	332071	42	42	84	Metros Cuadrados	356.5	27/05/2022	24/09/2022	149,952.94	149,952.94	149,952.94	149,952.94	149,952.94	149952.94	Validado avances
2022	4	PUE220402178966	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTODE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 TEOTLALCINGO - 333500	Puebla	53	Chignahuapan	Teotlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	333500	18	18	36	Metros Cuadrados	156	25/05/2022	24/09/2022	65,616.34	65,616.34	65,616.34	65,616.34	65,616.34	65616.34	Validado avances
2022	4	PUE220402180082	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 MATLAHUACALES - 337025	Puebla	53	Chignahuapan	Matlahuacala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	337025	14	14	28	Metros Cuadrados	119.5	25/05/2022	24/09/2022	50,263.09	50,263.09	50,263.09	50,263.09	50,263.09	50263.09	Validado avances
2022	4	PUE220402182013	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 ATLAMAXAC - 342869	Puebla	53	Chignahuapan	Atlamaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	342869	38	38	76	Metros Cuadrados	381	25/05/2022	24/09/2022	160,252.92	160,252.92	160,252.92	160,252.92	160,252.92	160252.92	Validado avances
2022	4	PUE220402182507	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 LA GLORIA 1A SECCION - 344388	Puebla	53	Chignahuapan	La Gloria (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	344388	28	28	56	Metros Cuadrados	297	25/05/2022	24/09/2022	125,086.75	125,086.75	125,086.75	125,086.75	125,086.75	125086.75	Validado avances
2022	4	PUE220402187363	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN,ZONA 2 LAS MESAS - 359325	Puebla	53	Chignahuapan	Las Mesas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	359325	10	10	20	Metros Cuadrados	69	27/05/2022	24/09/2022	29,525.10	29,525.10	29,525.10	29,525.10	29,525.10	29525.1	Validado avances
2022	4	PUE220402188112	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 CAPULAQUITO - 361818	Puebla	53	Chignahuapan	Capulaquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	361818	14	14	28	Metros Cuadrados	136	27/05/2022	24/09/2022	58,182.35	58,182.35	58,182.35	58,182.35	58,182.35	58182.35	Validado avances
2022	4	PUE220402192706	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 VILLA CUAUHTEMOC - 375501	Puebla	53	Chignahuapan	Villa Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	375501	8	8	16	Metros Cuadrados	82	27/05/2022	24/09/2022	35,083.04	35,083.04	35,083.04	35,083.04	35,083.04	35083.04	Validado avances
2022	4	PUE220402172629	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD TEOTLALCINGO - 306357	Puebla	53	Chignahuapan	Teotlalingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chignahuapan	306357	98	107	205	Kilómetro lineal	3.6	21/09/2022	20/12/2022	863,241.81	863,241.81	863,241.81	863,241.81	863,241.81	863241.81	Validado avances
2022	4	PUE220402182437	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 TZITLA - 344236	Puebla	53	Chignahuapan	Tzitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	344236	66	66	132	Metros Cuadrados	613	25/05/2022	24/09/2022	255,019.58	255,019.58	255,019.58	255,019.58	255,019.58	255019.58	Validado avances
2022	4	PUE220402182483	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 MICHAC - 344328	Puebla	53	Chignahuapan	Michac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	344328	50	50	100	Metros Cuadrados	532	25/05/2022	24/09/2022	223,753.18	223,753.18	223,753.18	223,753.18	223,753.18	223753.18	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184974	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 AJOLOTLA - 351729	Puebla	53	Chignahuapan	Ajolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	351729	162	162	324	Metros Cuadrados	1578	25/05/2022	24/09/2022	672,689.32	672,689.32	672,689.32	672,689.32	672,689.32	672,689.32	Validado avances
2022	4	PUE220402192728	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 SAN ANTONIO MATLAHUACALES - 375554	Puebla	53	Chignahuapan	San Antonio Matlahuacales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	375554	24	24	48	Metros Cuadrados	245	27/05/2022	24/09/2022	104,812.49	104,812.49	104,812.49	104,812.49	104,812.49	104,812.49	Validado avances
2022	4	PUE220402193394	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 CUAUTELOLULCO - 377230	Puebla	53	Chignahuapan	Cuauteolulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	377230	8	8	16	Metros Cuadrados	80	27/05/2022	24/09/2022	34,223.94	34,223.94	34,223.94	34,223.94	34,223.94	34,223.94	Validado avances
2022	4	PUE220402193461	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 LAS CABRAS - 377408	Puebla	53	Chignahuapan	Las Cabras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	377408	4	4	8	Metros Cuadrados	24	27/05/2022	24/09/2022	10,270.75	10,270.75	10,270.75	10,270.75	10,270.75	10,270.75	Validado avances
2022	4	PUE220402193937	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS TZITLA - 378595	Puebla	53	Chignahuapan	Lázaro Cárdenas (Tzitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Chignahuapan	378595	537	503	1040	Kílómetro lineal	5.94	10/11/2022	25/12/2022	1,741,918.37	1,741,918.37	1,741,918.37	1,741,918.37	1,741,918.37	1,741,918.37	Validado avances
2022	4	PUE220402188157	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 MATLAHUACALES DE AQUILES SERDAN - 361910	Puebla	53	Chignahuapan	Matlahuacales de Aquiles Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	361910	20	20	40	Metros Cuadrados	188	27/05/2022	24/09/2022	80,431.31	80,431.31	80,431.31	80,431.31	80,431.31	80,431.31	Validado avances
2022	4	PUE220402193238	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 OJO DE AGUA - 376818	Puebla	53	Chignahuapan	Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	376818	2	2	4	Metros Cuadrados	20	27/05/2022	24/09/2022	8,555.97	8,555.97	8,555.97	8,555.97	8,555.97	8,555.97	Validado avances
2022	4	PUE220402178549	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 IXTLAHUACA - 332261	Puebla	53	Chignahuapan	Ixtlahuaca Barrio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	332261	30	30	60	Metros Cuadrados	301	25/05/2022	24/09/2022	126,599.61	126,599.61	126,599.61	126,599.61	126,599.61	126,599.61	Validado avances
2022	4	PUE220402178854	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPANZONA 1 TENEXTLA - 333223	Puebla	53	Chignahuapan	Tenextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	333223	48	48	96	Metros Cuadrados	408	25/05/2022	24/09/2022	171,584.57	171,584.57	171,584.57	171,584.57	171,584.57	171,584.57	Validado avances
2022	4	PUE220402178911	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, ZONA 1 LOMA ALTA - 333340	Puebla	53	Chignahuapan	Loma Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	333340	16	16	32	Metros Cuadrados	151	25/05/2022	24/09/2022	63,324.72	63,324.72	63,324.72	63,324.72	63,324.72	63,324.72	Validado avances
2022	4	PUE220402182945	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 1 EL CANTON - 345681	Puebla	53	Chignahuapan	El Cantón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	345681	8	8	16	Metros Cuadrados	80	25/05/2022	24/09/2022	33,646.70	33,646.70	33,646.70	33,646.70	33,646.70	33,646.70	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192899	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVENDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN ZONA 2 ACOLIHUJA - 375989	Puebla	53	Chignahuapan	Acolihuia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chignahuapan	375989	70	70	140	Metros Cuadrados	680	27/05/2022	24/09/2022	290,903.10	290,903.10	290,903.10	290,903.10	290,903.10	290,903.10	Validado avances
2022	4	PUE220402185578	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 353781	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	353781	260	240	500	Metros lineales	720	25/10/2022	25/12/2022	692,836.46	692,836.46	692,836.46	207,850.94	207,850.94	207850.94	Validado avances
2022	4	PUE220402186826	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CRONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 357651	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	357651	260	250	510	Metros lineales	112.12	25/10/2022	25/12/2022	362,092.90	362,092.90	362,092.90	108,627.87	108,627.87	108627.87	Validado avances
2022	4	PUE220402187599	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONCLUSION DE ULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR CARMEN SAN SALVADOR EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 360043	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chignautla	360043	260	250	510	Metros Cuadrados	74.34	25/10/2022	25/12/2022	345,405.20	345,405.20	345,405.20	103,621.56	103,621.56	103621.56	Validado avances
2022	4	PUE220402187960	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE YOPI EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 361321	Puebla	54	Chignautla	Yopi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	361321	260	250	510	Metros Cuadrados	131	25/10/2022	25/12/2022	896,037.11	896,037.11	896,037.11	268,811.13	268,811.13	268811.13	Validado avances
2022	4	PUE220402187999	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIFRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LOS PESCADEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 361451	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	361451	80	70	150	Metros lineales	75	25/10/2022	25/12/2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150000	Validado avances
2022	4	PUE220402149748	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN PRIVADA MOCTEZUMA EN LA LOCALIDAD DE LA AZTECA SECCION QUINTA MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 112945	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	112945	170	160	330	Metros lineales	168.21	15/07/2022	15/09/2022	705,341.50	705,341.50	705,341.50	211,602.45	211,602.45	211602.45	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402187691	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONCLUSION DE LA CONTRUCCION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 360343	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Chignautla	360343	1280	1270	2550	Metros Cuadrados	93.6	25/10/2022	25/12/2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	180000	Validado avances
2022	4	PUE220402186802	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE CRUTZITZIN DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA, PUEBLA. - 357552	Puebla	54	Chignautla	Crutzitzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Chignautla	357552	80	70	150	Metros lineales	154	25/10/2022	25/12/2022	706,109.68	706,109.68	706,109.68	211,832.90	211,832.90	211832.9	Validado avances
2022	4	PUE220402186891	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE CORREGIDORA DEL EN LA LOCALIDAD DE SOSA, MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 357873	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Chignautla	357873	80	70	150	Metros lineales	124.92	25/10/2022	25/12/2022	216,640.62	216,640.62	216,640.62	64,992.19	64,992.19	64992.19	Validado avances
2022	4	PUE220402186951	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA FERNANDO MONTES DE OCA DEL EN LA LOCALIDAD DE TEZOTEPEC DEL MUNICIPIO DE CHIGANUTLA PUEBLA - 358041	Puebla	54	Chignautla	Tezohuatepec (Tezotepec)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Chignautla	358041	80	70	150	Metros lineales	114.1	25/10/2022	25/12/2022	411,454.20	411,454.20	411,454.20	123,436.26	123,436.26	123436.26	Validado avances
2022	4	PUE220402187079	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE COAHUICCO SECCION SEPTIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 358439	Puebla	54	Chignautla	Coahuicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Chignautla	358439	80	70	150	Metros lineales	182	25/10/2022	25/12/2022	567,711.24	567,711.24	567,711.24	170,313.37	170,313.37	170313.37	Validado avances
2022	4	PUE220402187470	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DIAGONAL ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE XAXALA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 359665	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento	y	Municipio de Chignautla	359665	80	0	80	Metros lineales	124.37	25/10/2022	25/12/2022	358,740.90	358,740.90	358,740.90	107,622.27	107,622.27	107622.27	Validado avances
2022	4	PUE220402149737	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA ARENERA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 112706	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Chignautla	112706	170	160	330	Metros lineales	148.52	15/07/2022	15/09/2022	1,359,380.65	1,359,380.65	1,359,380.65	679,690.33	679,690.33	679690.33	Validado avances
2022	4	PUE220402149745	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN LA CALLE 2DA PRIVADA CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE LA AZTECA SECCION QUINTA MUNICIPIO CHIGNAUTLA PUEBLA - 112870	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Chignautla	112870	170	160	330	Metros lineales	124.4	15/07/2022	15/09/2022	623,744.26	623,744.26	623,744.26	187,123.28	187,123.28	187123.28	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402187114	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRANCISCO I MADERO DEL EN LA LOCALIDAD DE TEPEPAN SECCION CUARTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 358557	Puebla	54	Chignautla	Tepepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	358557	80	70	150	Metros lineales	131.38	25/10/2022	25/12/2022	781,915.59	781,915.59	781,915.59	234,574.68	234,574.68	234574.68	Validado avances
2022	4	PUE220402187138	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE VARIOS TRAMOS DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE COAHUICO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 358640	Puebla	54	Chignautla	Coahuixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Chignautla	358640	80	70	150	Metros lineales	300	25/10/2022	25/12/2022	1,344,141.91	1,344,141.91	1,344,141.91	403,242.57	403,242.57	403242.57	Validado avances
2022	4	PUE220402187714	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN AMBOS LADOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA AZTECA SECCION QUINTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 360440	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	360440	280	270	550	Metros lineales	432.62	25/10/2022	25/12/2022	992,327.29	992,327.29	992,327.29	297,698.19	297,698.19	297698.19	Validado avances
2022	4	PUE220402149717	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE LA CALLE VIOLETAS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS VERDES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 112062	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	112062	170	160	330	Metros lineales	263	15/07/2022	15/09/2022	2,174,809.24	2,174,809.24	2,174,809.24	652,442.77	652,442.77	652442.77	Validado avances
2022	4	PUE220402149764	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL EN LA LOCALIDAD DE XAXALA SECCIÓN SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 113152	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	113152	170	160	330	Metros lineales	323	15/07/2022	15/09/2022	2,792,270.17	2,792,270.17	2,792,270.17	837,681.05	837,681.05	837681.05	Validado avances
2022	4	PUE220402149720	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEQUIMILA ATETA 2 DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 112355	Puebla	54	Chignautla	Tequimila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	112355	170	160	330	Metros lineales	173	15/07/2022	15/09/2022	1,474,357.12	1,474,357.12	1,474,357.12	442,307.14	442,307.14	442307.14	Validado avances
2022	4	PUE220402186833	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE PRIVADA AMEYALDOS EN LA LOCALIDAD AZTECA SECCION QUINTA DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 357690	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	357690	80	70	150	Metros lineales	99.17	25/10/2022	25/12/2022	216,480.32	216,480.32	216,480.32	64,944.10	64,944.10	64944.1	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402187169	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICO Y PLAZA CÍVICA EN EL BACHILLERATO OFICIAL FRIDA KAHLO, EN LA LOCALIDAD DE SOSA, SECCIÓN SEXTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 358720	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chignautla	358720	1280	1270	2550	Metros Cuadrados	619.13	25/10/2022	25/12/2022	2,094,270.55	2,094,270.55	2,094,270.55	628,281.17	628,281.17	628281.17	Validado avances
2022	4	PUE220402187910	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CHIGNAUTZIN Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA COLONIA EL CAPUIN SECCION TERCERA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 361122	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	361122	260	270	530	Metros lineales	92.3	25/10/2022	25/12/2022	1,173,562.59	1,173,562.59	1,173,562.59	352,068.78	352,068.78	352068.78	Validado avances
2022	4	PUE220402149730	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE SOSA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 112563	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	112563	170	160	330	Metros lineales	126	15/07/2022	15/09/2022	1,210,700.39	1,210,700.39	1,210,700.39	847,490.27	847,490.27	847490.27	Validado avances
2022	4	PUE220402149732	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA EN LA LOCALIDAD DE CRUTZITZIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 112649	Puebla	54	Chignautla	Crutzitzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	112649	170	160	330	Metros lineales	138.46	15/07/2022	15/09/2022	1,068,846.02	1,068,846.02	1,068,846.02	320,653.81	320,653.81	320653.81	Validado avances
2022	4	PUE220402186813	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 357604	Puebla	54	Chignautla	Chignautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	357604	80	70	150	Metros lineales	91.45	25/10/2022	25/12/2022	713,855.70	713,855.70	713,855.70	214,156.71	214,156.71	214156.71	Validado avances
2022	4	PUE220402186933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL CONDADO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SOSA SECCION SEXTA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 357991	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	357991	260	250	510	Metros lineales	278.09	25/10/2022	25/12/2022	1,028,876.43	1,028,876.43	1,028,876.43	308,662.93	308,662.93	308662.93	Validado avances
2022	4	PUE220402186985	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE ENCINO RICO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 358130	Puebla	54	Chignautla	Encino Rico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	358130	80	70	150	Metros lineales	154	25/10/2022	25/12/2022	844,946.10	844,946.10	844,946.10	253,483.83	253,483.83	253483.83	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402149723	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 112408	Puebla	54	Chignautla	Calicanto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	112408	170	160	330	Metros lineales	138	15/07/2022	15/09/2022	1,041,550.41	1,041,550.41	1,041,550.41	312,465.12	312,465.12	312465.12	Validado avances
2022	4	PUE220402187056	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SECCION SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE CHIGNUTLA PUEBLA - 358355	Puebla	54	Chignautla	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	358355	80	70	150	Metros lineales	202.92	25/10/2022	25/12/2022	711,504.76	711,504.76	711,504.76	213,451.43	213,451.43	213451.43	Validado avances
2022	4	PUE220402187208	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE COATZALA SECCION SEPTIMA PERTENECIENTE AL MUNICIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 358822	Puebla	54	Chignautla	Coatzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	358822	80	70	150	Metros lineales	377.47	25/10/2022	25/12/2022	991,757.77	991,757.77	991,757.77	991,757.77	991,757.77	991757.77	Validado avances
2022	4	PUE220402185321	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 352724	Puebla	54	Chignautla	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chignautla	352724	150	120	270	Metros Cuadrados	437.19	25/10/2022	25/12/2022	946,177.80	946,177.80	946,177.80	946,177.80	946,177.80	946177.8	Validado avances
2022	4	PUE220402187274	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLALOC EN LA LOCALIDAD DE CALICANTO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 359038	Puebla	54	Chignautla	Calicanto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	359038	80	70	150	Metros lineales	325.25	30/06/2022	07/09/2022	998,403.74	998,403.74	998,403.74	998,403.74	998,403.74	998403.74	Validado avances
2022	4	PUE220402185502	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LOS CABLES, SECCION SEPTIMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 353406	Puebla	54	Chignautla	Unidad Cables los	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	353406	150	120	270	Metros lineales	4026	21/07/2022	10/09/2022	612,792.97	612,792.97	612,792.97	612,792.97	612,792.97	612792.97	Validado avances
2022	4	PUE220402187232	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE LA ARENERA SECCION SEXTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTL PUEBLA - 358887	Puebla	54	Chignautla	Sosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Chignautla	358887	80	70	150	Metros lineales	216.81	02/07/2022	09/09/2022	659,119.84	659,119.84	659,119.84	659,119.84	659,119.84	659119.84	Validado avances
2022	4	PUE220402185255	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y RED PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEQUIMILA SECCION CUARTA DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 352477	Puebla	54	Chignautla	Tequimila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Chignautla	352477	250	220	470	Metros lineales	79	25/10/2022	25/12/2022	345,971.46	345,971.46	345,971.46	345,971.46	345,971.46	345971.46	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402189326	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESTRUCTURAL PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA TEODORO HERNÁNDEZ CLAVE 21ETV0400D UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPI DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 365415	Puebla	56	Chila de la Sal	San Pedro Ocotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chila de la Sal	365415	17	13	30	Metros Cuadrados	540	26/10/2022	26/12/2022	1,613,638.76	1,613,638.76	1,613,638.76	1,613,638.76	1,613,638.76	1,613,638.76	Validado avances
2022	4	PUE220302122930	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADA PARA VIVIENDAS DE LA LOCALDA DE HUEHUETLILLA - 175201	Puebla	57	Honey	Huehuetlilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Honey	175201	13	10	23	Metros Cuadrados	150	15/08/2022	31/12/2022	210,548.70	210,183.62	210,183.62	210,183.62	210,183.62	210183.62	Validado avances
2022	4	PUE220302123060	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE AMAPOLOA - 176060	Puebla	57	Honey	Amapoloa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Honey	176060	18	15	33	Metros Cuadrados	240	15/08/2022	31/12/2022	336,877.92	336,293.78	336,293.78	336,293.78	336,293.78	336293.78	Validado avances
2022	4	PUE220402162071	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS SACA COSECHAS, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY. LA MAGDALENA - 252145	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Honey	252145	631	577	1208	Metros cúbicos	946	21/02/2022	30/04/2022	231,347.02	231,347.02	231,347.02	231,347.02	231,347.02	231347.02	Validado avances
2022	4	PUE220402163088	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LAS ESCUELAS, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA - 257195	Puebla	57	Honey	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Honey	257195	141	128	269	Metros Cuadrados	467.19	13/06/2022	16/07/2022	610,970.80	610,970.80	610,970.80	610,970.80	610,970.80	610970.8	Validado avances
2022	4	PUE220402163752	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHILA, HUEHUETLILLA, EL MANZANO, HONEY, LA CUMBRE, AMAPOLOA Y VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE HONEY. CHILA DE JUAREZ - 260506	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Honey	260506	15	10	25	Metros Cuadrados	180	15/08/2022	31/12/2022	252,220.34	252,220.34	252,220.34	252,220.34	252,220.34	252220.34	Validado avances
2022	4	PUE220402164071	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHILA, HUEHUETLILLA, EL MANZANO, HONEY, LA CUMBRE, AMAPOLOA Y VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE HONEY, VISTA HERMOSA - 262331	Puebla	57	Honey	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Honey	262331	14	15	29	Metros Cuadrados	150	15/08/2022	31/12/2022	210,183.62	210,183.62	210,183.62	210,183.62	210,183.62	210183.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402164665	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AMPLIACIONES DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, MEDIANTE CONVENIO NUMERO DU PUE 01 2022 ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA. PARA LAS LOCALIDADES DE HONEY, BUENA VISTA Y TONALIXCO. HONEY - 265667	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	265667	28	25	53	Metros lineales	183	24/10/2022	30/12/2022	292,535.18	292,535.18	292,535.18	292,535.18	292,535.18	292535.18	Validado avances
2022	4	PUE220402165015	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CINCO AMPLIACIONES DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN, MEDIANTE CONVENIO NUMERO DU PUE 01 2022 ENTRE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA. PARA LAS LOCALIDADES DE HONEY, BUENA VISTA Y TONALIXCO. LOCALIDAD DE TONALIXCO - 267569	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	267569	63	58	121	Metros lineales	1020	24/10/2022	30/12/2022	503,010.97	503,010.97	503,010.97	503,010.97	503,010.97	503010.97	Validado avances
2022	4	PUE220402167079	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA. CHILA DE JUAREZ - 278770	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	278770	9	5	14	Metros Cuadrados	41.62	26/09/2022	31/12/2022	177,384.68	177,384.68	177,384.68	177,384.68	177,384.68	177384.68	Validado avances
2022	4	PUE220402171725	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, EN VIVIENDAS DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY 2022, HONEY - 301581	Puebla	57	Honey	Amapoloa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	301581	65	55	120	Metros Cuadrados	480	03/10/2022	31/12/2022	293,405.87	293,405.87	293,405.87	293,405.87	293,405.87	293405.87	Validado avances
2022	4	PUE220402163261	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN EL CAMINO A HONEY CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA. - 258289	Puebla	57	Honey	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	258289	74	80	154	Metros Cuadrados	960	27/06/2022	23/07/2022	798,784.68	798,784.68	798,784.68	798,784.68	798,784.68	798784.68	Validado avances
2022	4	PUE220402163839	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHILA, HUEHUETLILLA, EL MANZANO, HONEY, LA CUMBRE, AMAPOLOA Y VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE HONEY, HONEY - 261276	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	261276	11	10	21	Metros Cuadrados	120	15/08/2022	31/12/2022	168,146.89	168,146.89	168,146.89	168,146.89	168,146.89	168146.89	Validado avances
2022	4	PUE220402164337	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PREDIO COMUNITARIO, ENTRE PREDIO DE PANTEÓN NUEVO Y EL BACHILLERATO LOCAL, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ - 263992	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Honey	263992	596	624	1220	Metros lineales	85	29/08/2022	05/11/2022	818,230.98	818,230.98	818,230.98	818,230.98	818,230.98	818230.98	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402171243	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, EN VIVIENDAS DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY 2022. EL MANZANO - 298966	Puebla	57	Honey	El Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	298966	18	14	32	Metros Cuadrados	120	03/10/2022	31/12/2022	73,351.49	73,351.49	73,351.49	73,351.49	73,351.49	73351.49	Validado avances
2022	4	PUE220402163875	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHILA, HUEHUETILLA, EL MANZANO, HONEY, LA CUMBRE, AMAPOLOA Y VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE HONEY. LA CUMBRE DEL MANZANO - 261499	Puebla	57	Honey	La Cumbre del Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	261499	10	15	25	Metros cuadrados de construcción	210	15/08/2022	31/12/2022	294,257.06	294,257.06	294,257.06	294,257.06	294,257.06	294257.06	Validado avances
2022	4	PUE220402167202	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO O COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA. TONALIXCO - 279468	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	279468	5	3	8	Metros Cuadrados	20.81	26/09/2022	31/12/2022	88,692.35	88,692.35	88,692.35	88,692.35	88,692.35	88692.35	Validado avances
2022	4	PUE220402171042	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA RED GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY - 297906	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	297906	3607	3080	6687	Piezas	374	20/06/2022	07/10/2022	183,616.40	183,616.40	183,616.40	183,616.40	183,616.40	183616.4	Validado avances
2022	4	PUE220402171640	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, EN VIVIENDAS DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY 2022. CHILA DE JUAREZ - 301151	Puebla	57	Honey	Chila de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	301151	20	18	38	Metros Cuadrados	120	03/10/2022	31/12/2022	73,351.49	73,351.49	73,351.49	73,351.49	73,351.49	73351.49	Validado avances
2022	4	PUE220402162113	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS SACA COSECHAS, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY LOCALIDAD DE TONALIXCO - 252349	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Honey	252349	558	575	1133	Metros cúbicos	510.6	21/02/2022	30/04/2022	124,585.23	124,585.23	124,585.23	124,585.23	124,585.23	124585.23	Validado avances
2022	4	PUE220402162311	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL MANZANO, EN EL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA. - 253317	Puebla	57	Honey	El Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	253317	41	37	78	Metros Cuadrados	490	06/06/2022	08/10/2022	1,128,527.73	1,128,527.73	1,128,527.73	1,128,527.73	1,128,527.73	1128527.73	Validado avances
2022	4	PUE220402164230	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN A LAS REDES DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY - 263193	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Honey	263193	363	362	725	Toma(s)	145	25/03/2022	30/11/2022	297,498.94	297,498.94	297,498.94	297,498.94	297,498.94	297498.94	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402164295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY - 263633	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Honey	263633	2360	2355	4715	Toma(s)	943	24/06/2022	15/10/2022	506,539.40	506,539.40	506,539.40	506,539.40	506,539.40	506539.4	Validado avances
2022	4	PUE220402164415	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CINCO APLICACIONES DE LA RED DE ELECTRIFICACION, MEDIANTE CONVENIO NUMERO DU PUE 01 2022, ENTRE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y EL H. AYUNTAMIENTO DE HONEY, PUEBLA. PARA LAS LOCALIDADES DE HONEY, BUENA VISTA Y TONALIXCO. BUENA VISTA - 264618	Puebla	57	Honey	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Honey	264618	25	18	43	Metros lineales	97	24/10/2022	30/12/2022	208,399.50	208,399.50	208,399.50	208,399.50	208,399.50	208399.5	Validado avances
2022	4	PUE220402170735	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE EL RINCON DE CHILA, BUENA VISTA, TONALIXCO Y LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE HONEY. LA MAGDALENA - 296847	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	296847	10	11	21	Metros Cuadrados	150	15/09/2022	31/12/2022	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226815.82	Validado avances
2022	4	PUE220402171214	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, EN VIVIENDAS DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY 2022. VISTA HERMOSA - 298874	Puebla	57	Honey	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	298874	10	9	19	Metros Cuadrados	60	03/10/2022	31/12/2022	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36675.75	Validado avances
2022	4	PUE220402185455	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES PARA CRUCE PEATONALES Y VEHICULARES EN VARIOS CAMINOS DE LAS LOCALIDADES, DE TONALIXCO, AMAPOLOA, BUENA VISTAY LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE HONEY - 353191	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Honey	353191	1650	1554	3204	Metros lineales	60	10/11/2022	31/12/2022	285,920.45	297,969.89	297,969.89	297,969.89	297,969.89	297969.89	Validado avances
2022	4	PUE220302126938	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y VALVULAS DE OPERACIÓN DE LA RED GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TONALIXCO. - 194353	Puebla	57	Honey	Tonalixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Honey	194353	558	575	1133	Metros lineales	120	28/03/2022	30/09/2022	404,897.76	503,092.53	503,092.53	503,092.53	503,092.53	503092.53	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402163821	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHILA, HUEHUETLILLA, EL MANZANO, HONEY, LA CUMBRE, AMAPOLOA Y VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE HONEY. EL MANZANO - 261050	Puebla	57	Honey	El Manzano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	261050	10	8	18	Metros Cuadrados	120	15/08/2022	31/12/2022	168,146.89	168,146.89	168,146.89	168,146.89	168,146.89	168146.89	Validado avances
2022	4	PUE220402167179	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES PARA DORMITORIO O COCINA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA. LA MAGDALENA - 279353	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	279353	5	6	11	Metros Cuadrados	41.62	26/09/2022	31/12/2022	177,384.68	177,384.68	177,384.68	177,384.68	177,384.68	177384.68	Validado avances
2022	4	PUE220402170366	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE EL RNCÓN DE CHILA, BUENA VISTA, TONALIXCO Y LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE HONEY. BUENA VISTA - 295693	Puebla	57	Honey	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	295693	16	13	29	Metros Cuadrados	150	15/09/2022	31/12/2022	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226815.82	Validado avances
2022	4	PUE220402170267	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 295201	Puebla	57	Honey	Honey		Otros Proyectos	Municipio de Honey	295201	0	0	0	PROYECTO (S)	1	17/03/2022	06/09/2022	513,900.00	513,900.00	513,900.00	513,900.00	513,900.00	513900	Validado avances
2022	4	PUE220402171205	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, EN VIVIENDAS DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY 2022 LA MAGDALENA - 298835	Puebla	57	Honey	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	298835	16	10	26	Metros Cuadrados	60	03/10/2022	31/12/2022	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36675.75	Validado avances
2022	4	PUE220402171227	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, EN VIVIENDAS DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY 2022. HONEY - 298930	Puebla	57	Honey	Honey	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	298930	9	8	17	Metros Cuadrados	60	03/10/2022	31/12/2022	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36,675.75	36675.75	Validado avances
2022	4	PUE220402163661	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SALIDA HACIA LA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE CHILA, DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA. - 260084	Puebla	57	Honey	Rincón de Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Honey	260084	152	140	292	Metros Cuadrados	739.8	18/07/2022	17/09/2022	719,787.58	719,787.58	719,787.58	719,787.58	719,787.58	719787.58	Validado avances
2022	4	PUE220402170322	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DE EL RINCÓN DE CHILA, BUENA VISTA, TONALIXCO Y LA MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE HONEY RINCON DE CHILA - 295467	Puebla	57	Honey	Rincón de Chila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Honey	295467	16	13	29	Metros Cuadrados	150	15/09/2022	31/12/2022	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226,815.82	226815.82	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202083421	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y USOS MULTIPLE, EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE MANUEL AVILA CAMACHO, C.C.T. 21DPB0891LI, EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98631	Puebla	58	Chilchotla	Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Chilchotla	98631	111	117	228	Metros Cuadrados	558.79	08/04/2022	24/06/2022	1,637,234.66	1,637,234.66	1,637,234.66	1,637,234.66	1,637,234.66	1637234.66	Validado avances
2022	4	PUE220202083229	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 97843	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	97843	0	0	0	PROYECTO (S)	1	25/01/2022	25/02/2022	1,050,070.00	1,050,070.00	1,050,070.00	1,050,070.00	1,050,070.00	1050070	Validado avances
2022	4	PUE220202083220	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 97819	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		Otros Proyectos	Municipio de Chilchotla	97819	0	0	0	PROYECTO (S)	1	25/01/2022	17/02/2022	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950000	Validado avances
2022	4	PUE220202083390	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE, DEL CADENAMIENTO 000.00 AL 200.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CALIXITLA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98512	Puebla	58	Chilchotla	San Miguel Calixitla (Miguel Hidalgo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	98512	204	204	408	Puente(s)	1	17/02/2022	17/05/2022	2,126,790.24	2,126,790.24	2,126,790.24	2,126,790.24	2,126,790.24	2126790.24	Validado avances
2022	4	PUE220202083398	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DIVISION DEL NORTE, DEL CADENAMIENTO 200.00 AL 416.99 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CALIXITLA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98542	Puebla	58	Chilchotla	San Miguel Calixitla (Miguel Hidalgo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	98542	204	204	408	Metros Cuadrados	1296	17/03/2022	14/06/2022	1,832,322.25	1,832,322.25	1,832,322.25	1,832,322.25	1,832,322.25	1832322.25	Validado avances
2022	4	PUE220202083410	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LA TRINIDAD ACOMOTLA TRAMO DEL 0 000.00 AL 1 319.65, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98571	Puebla	58	Chilchotla	La Trinidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	98571	850	840	1690	Metros cuadrados de construcción	9149.9	28/03/2022	26/05/2022	10,262,069.80	10,262,069.80	10,262,069.80	10,262,069.80	10,262,069.80	10262069.8	Validado avances
2022	4	PUE220202083405	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO LA PROVIDENCIA LA TRINIDAD TRAMO DEL 000.00 AL 2,258.86, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98558	Puebla	58	Chilchotla	La Providencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	98558	852	852	1704	Metros Cuadrados	15287	22/03/2022	19/06/2022	14,639,872.42	14,639,872.42	14,639,872.42	14,639,872.42	14,639,872.42	14639872.42	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202083439	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL PREESCOLAR INDIGENA LEONA VICARIO C.C.T. 21DCC0641Y, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98682	Puebla	58	Chilchotla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	98682	1500	1528	3028	Sanitario(s)	1	10/10/2022	08/12/2022	1,379,696.87	1,556,297.97	1,556,297.97	1,556,297.97	1,556,297.97	1556297.97	Validado avances
2022	4	PUE220202083490	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA 06 ORIENTE, ENTRE CALLE 16 SUR Y CALLE 18 SUR, BARRIO DE SANTA CRUZ, LOCALIDAD DE RAFAEL J. GARCIA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98815	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	98815	650	645	1295	Metros Cuadrados	703.92	12/10/2022	30/12/2022	2,599,952.65	2,659,952.65	2,659,952.65	2,659,952.65	2,659,952.65	2659952.65	Validado avances
2022	4	PUE220202083331	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y USOS MULTIPLE, EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TENOCHTITLAN, C.C.T. 21DCC0793C, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA - 98256	Puebla	58	Chilchotla	El Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	98256	320	280	600	Metros Cuadrados	244.8	01/02/2022	01/04/2022	669,027.82	669,027.82	669,027.82	669,027.82	669,027.82	669027.82	Validado avances
2022	4	PUE220202083346	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE 05 NORTE, EN EL BARRIO DEL CORAZON DE JESUS TERCERA SECCION, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98302	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	98302	175	170	345	Metros Cuadrados	1706.11	15/03/2022	02/06/2022	2,673,647.00	2,673,647.00	2,673,647.00	2,673,647.00	2,673,647.00	2673647	Validado avances
2022	4	PUE220202083400	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO, IGNACIO ZARAGOZA, EMILIANO ZAPATA, LA PROVIDENCIA Y LA TRINIDAD, DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98548	Puebla	58	Chilchotla	Emiliano Zapata (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chilchotla	98548	26	26	52	Cuarto(s)	13	24/02/2022	25/04/2022	1,981,425.00	1,981,425.00	1,981,425.00	1,981,425.00	1,981,425.00	1981425	Validado avances
2022	4	PUE220202083335	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO, EN CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL VALLE, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98268	Puebla	58	Chilchotla	San Juan del Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	98268	13	15	28	Metros Cuadrados	2163.4	07/03/2022	25/05/2022	2,667,305.59	2,667,305.59	2,667,305.59	2,667,305.59	2,667,305.59	2667305.59	Validado avances
2022	4	PUE220202083377	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MANZANITOS, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98426	Puebla	58	Chilchotla	San José Manzanitos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Chilchotla	98426	500	504	1004	Metros Cuadrados	1464.7	07/03/2022	06/05/2022	2,649,989.40	2,649,989.40	2,649,989.40	2,649,989.40	2,649,989.40	2649989.4	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202083382	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE VICENTE GUERRERO, SAN JOSE MANZANITOS, FRANCISCO I. MADERO Y LA LUZ, DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98468	Puebla	58	Chilchotla	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chilchotla	98468	28	28	56	Cuarto(s)	14	07/03/2022	05/05/2022	2,133,852.00	2,133,852.00	2,133,852.00	2,133,852.00	2,133,852.00	2133852	Validado avances
2022	4	PUE220202083393	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA CARMEN SERDAN C.C.T. 21DTV0297I ZONA 26 SECTOR 03 EN LA LOCALIDAD EL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98523	Puebla	58	Chilchotla	El Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	98523	515	510	1025	Metros Cuadrados	531	24/03/2022	11/06/2022	1,636,967.42	1,636,967.42	1,636,967.42	1,636,967.42	1,636,967.42	1636967.42	Validado avances
2022	4	PUE220202083441	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GOMEZ FARIAS, C.C.T. 21EIN0023C, EN EL BARRIO DE CORAZON DE JESUS, TERCERA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98692	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	98692	35	23	58	Metros Cuadrados	315.9	06/06/2022	04/08/2022	1,150,425.12	1,027,322.32	1,027,322.32	1,027,322.32	1,027,322.32	1027322.32	Validado avances
2022	4	PUE220202083367	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA Y USOS MULTIPLE, EN CONAFE PREESCOLAR COMUNITARIO TETELITLA C.C.T. 21KJN1122U, EN LA LOCALIDAD DE TETELITLA EN EL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98367	Puebla	58	Chilchotla	Tetelitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	98367	60	52	112	Metros Cuadrados	216	09/03/2022	07/05/2022	561,402.47	561,402.47	561,402.47	561,402.47	561,402.47	561,402.47	Validado avances
2022	4	PUE220202083424	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE SECCION PRIMERA, EL CARMEN, SANTA CRUZ, ALTO LUCERO, SAN JUAN DEL VALLE Y CALIXITLA, DEL MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 98653	Puebla	58	Chilchotla	San Miguel Calixitla (Miguel Hidalgo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Chilchotla	98653	28	28	56	Cuarto(s)	15	06/09/2022	04/11/2022	2,133,852.00	2,286,270.00	2,286,270.00	2,286,270.00	2,286,270.00	2,286,270.00	Validado avances
2022	4	PUE220202083997	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21EPR0114K, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, LOCALIDAD DE RAFAEL J. JARCIA, MUNICIPIO DE CHILCHOTLA, PUEBLA. - 101210	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Chilchotla	101210	225	220	445	Comedor(es)	1	01/11/2022	30/12/2022	862,977.50	1,087,799.62	1,087,799.62	1,087,799.62	1,087,799.62	1,087,799.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302130786	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 17410	Puebla	58	Chilchotla	Rafael J. García		PRODIM	Municipio Chilchotla	17410	0	0	0	PLAN(ES)	1	30/06/2022	29/07/2022	255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	Validado avances
2022	4	PUE220402196969	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE CUICATLAN COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA - 387262	Puebla	59	Chinantla	Cuicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio Chinantla	387262	42	29	71	Metros cúbicos	14981	01/12/2022	31/12/2022	935,470.36	935,470.36	935,470.36	935,470.36	935,470.36	935470.36	Validado avances
2022	4	PUE220402196542	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CENTRAL HIDALGO EN LA SECCION TERCERA DE CHINANTLA EN EL MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 386165	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Chinantla	386165	764	656	1420	Piezas	40	01/12/2022	31/12/2022	763,093.68	763,093.68	763,093.68	763,093.68	763,093.68	763093.68	Validado avances
2022	4	PUE220402191511	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE AQUILES SERDAN SECCION 1 EN EL MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA. - 371684	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio Chinantla	371684	6	8	14	Metros cuadrados de construcción	300	18/04/2022	17/05/2022	367,149.67	367,149.67	367,149.67	367,149.67	367,149.67	367149.67	Validado avances
2022	4	PUE220402197191	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y DE LINEA DE CONDUCCION DE LA COMUNIDAD DE CUICATLAN DEL MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA. - 388075	Puebla	59	Chinantla	Cuicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio Chinantla	388075	109	105	214	Pozo(s)	1	01/12/2022	31/12/2022	857,202.74	857,202.74	857,202.74	857,202.74	857,202.74	857202.74	Validado avances
2022	4	PUE220402193517	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 080 EN LA COMUNIDAD DE AMATEPETLAN MUNICIPIO DE CHINANTLA ESTADO DE PUEBLA - 377561	Puebla	59	Chinantla	Amatepetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio Chinantla	377561	9	8	17	Metros cuadrados de construcción	595	07/09/2022	05/10/2022	663,448.45	663,448.45	663,448.45	663,448.45	663,448.45	663,448.45	Validado avances
2022	4	PUE220402194900	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION CON ADOQUINAMIENTO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 147.00 EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, A UN COSTADO DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 381190	Puebla	59	Chinantla	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio Chinantla	381190	65	42	107	Metros cuadrados de construcción	1588.3	17/11/2022	31/12/2022	1,527,343.25	1,527,343.25	1,527,343.25	1,527,343.25	1,527,343.25	1,527,343.25	Validado avances
2022	4	PUE220402189453	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA PALOMAS TULCINGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHINANTLA, PUEBLA. - 365784	Puebla	59	Chinantla	Chinantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio Chinantla	365784	23	17	40	Metros lineales	85.4	03/02/2022	04/03/2022	247,206.25	247,206.25	247,206.25	247,206.25	247,206.25	247,206.25	Validado avances
2022	4	PUE220402189976	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CALLEJON GAUDENCIO DE LAS LLAVES ENTRE AVENIDA REFORMA ORIENTE HASTA CADENAMIENTO 113.49 - 367181	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio Domingo Arenas	367181	45	35	80	Metros Cuadrados	391.42	13/12/2022	31/12/2022	458,657.11	458,657.11	458,657.11	458,657.11	137,597.13	137597.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402158373	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE TOMALINTLA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS - 231847	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio Domingo Arenas	231847	4150	3832	7982	Pozo(s)	1	13/10/2022	11/11/2022	233,322.82	233,322.82	233,322.82	233,322.82	233,322.82	233322.82	Validado avances
2022	4	PUE220302109439	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 114896	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Domingo Arenas	114896	78	60	138	Cuarto(s)	23	01/08/2022	29/09/2022	1,711,418.17	1,711,418.17	1,711,418.17	1,711,418.17	1,711,418.17	1711418.17	Validado avances
2022	4	PUE220402171594	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS - 300902	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Domingo Arenas	300902	3700	3400	7100	Piezas	520	17/11/2022	31/12/2022	1,936,428.83	1,936,428.83	1,936,428.83	1,936,428.83	1,936,428.83	1936428.83	Validado avances
2022	4	PUE220402149938	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA CHAHUAC MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS - 115944	Puebla	60	Domingo Arenas	Cháhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Domingo Arenas	115944	16	14	30	Cuarto(s)	6	01/08/2022	31/08/2022	451,686.37	451,686.37	451,686.37	451,686.37	451,686.37	451686.37	Validado avances
2022	4	PUE220302123902	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CON C.C.T. 21ETV0104C EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS - 180081	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Domingo Arenas	180081	202	166	368	Metros Cuadrados	592	15/09/2022	11/11/2022	2,388,798.81	2,388,798.81	2,388,798.81	2,388,798.81	2,388,798.81	2388798.81	Validado avances
2022	4	PUE220402158273	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS PRIMERA ETAPA - 231215	Puebla	60	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio Domingo Arenas	231215	4150	3832	7982	Planta(s)	1	13/10/2022	11/11/2022	1,038,152.99	1,038,152.99	1,038,152.99	1,038,152.99	1,038,152.99	1038152.99	Validado avances
2022	4	PUE220402175087	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIEZ MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 317858	Puebla	61	Eloxochitlán	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Eloxochitlán	317858	572	598	1170	Metros Cuadrados	240	25/07/2022	07/09/2022	742,804.96	742,804.96	742,804.96	742,804.96	742,804.96	742804.96	Validado avances
2022	4	PUE220402175745	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E TLAZOLAPA TUXTLA DE LA LOCALIDAD DE TUXTLA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS SETESCIENTOS DIECINUEVE METROS PUNTO NOVENTA Y SEIS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN PUEBLA. - 321177	Puebla	61	Eloxochitlán	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio Eloxochitlán	321177	130	131	261	Metros lineales	1720	05/09/2022	03/12/2022	4,504,001.54	4,504,001.54	4,504,001.54	4,504,001.54	4,504,001.54	4504001.54	Validado avances
2022	4	PUE220402178101	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOCE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETICPAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA. - 330683	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepeticpac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio Eloxochitlán	330683	90	77	167	Metros Cuadrados	288	21/09/2022	19/11/2022	892,373.11	892,373.11	892,373.11	892,373.11	892,373.11	892373.11	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178157	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE QUINCE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 330854	Puebla	61	Eloxochitlán	Ojo de Agua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Eloxochitlán	330854	176	160	336	Metros Cuadrados	240	10/10/2022	23/11/2022	744,343.58	744,343.58	744,343.58	744,343.58	744,343.58	744343.58	Validado avances
2022	4	PUE220302128948	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS TIPO E TRAMO ATEXACAPA TEPETZALA DE LA LOCALIDAD DE TEPETZALA DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CUATRO MAS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS PUNTO CUARENTA Y CUATRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 204175	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepetzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Eloxochitlán	204175	220	195	415	Metros lineales	4945.4	07/07/2022	08/12/2022	9,823,700.56	9,823,700.56	9,823,700.56	9,823,700.56	9,823,700.56	9823700.56	Validado avances
2022	4	PUE220402174347	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOCE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE CAMPO NUEVO DOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 314872	Puebla	61	Eloxochitlán	Campo Nuevo Dos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Eloxochitlán	314872	144	138	282	Metros Cuadrados	288	13/07/2022	10/09/2022	892,426.23	892,426.23	892,426.23	892,426.23	892,426.23	892426.23	Validado avances
2022	4	PUE220402178378	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO PUNTO CUARENTA Y UNO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 331659	Puebla	61	Eloxochitlán	Tepepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Eloxochitlán	331659	336	334	670	Metros lineales	1000	05/11/2022	24/12/2022	2,771,118.68	2,801,729.18	2,801,729.18	2,801,729.18	2,801,729.18	2801729.18	Validado avances
2022	4	PUE220302129032	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E AL BARRIO ESCONDIDO DE LA LOCALIDAD DE ITZCUINTONALCO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS PUNTO VEINTINUEVE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 204571	Puebla	61	Eloxochitlán	Itzcuintonalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Eloxochitlán	204571	254	238	492	Metros lineales	1366	11/07/2022	07/11/2022	3,541,914.42	3,541,914.42	3,541,914.42	3,541,914.42	3,541,914.42	3541914.42	Validado avances
2022	4	PUE220402183106	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ZAPATA , DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 346148	Puebla	62	Epatlán	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Epatlán	346148	40	35	75	Metros lineales	26	13/09/2022	03/10/2022	304,842.98	304,842.98	304,842.98	304,842.98	304,842.98	304842.98	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183152	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ALIMENTAR RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE CHIAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 346266	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Epatlán	346266	120	120	240	Metros lineales	370.53	01/10/2022	25/10/2022	561,870.89	561,870.89	561,870.89	561,870.89	561,870.89	561870.89	Validado avances
2022	4	PUE220302114143	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 137318	Puebla	62	Epatlán	San Juan Epatlán		Otros Proyectos	Municipio de Epatlán	137318	0	0	0	PROYECTO (S)	1	25/04/2022	24/05/2022	247,022.00	247,022.00	247,022.00	247,022.00	247,022.00	247022	Validado avances
2022	4	PUE220402183039	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPECATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 345924	Puebla	62	Epatlán	Tepecatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Epatlán	345924	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	220	13/06/2022	08/11/2022	747,573.40	747,573.40	747,573.40	747,573.40	747,573.40	747573.4	Validado avances
2022	4	PUE220402183072	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ACCESO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN - 346032	Puebla	62	Epatlán	San Mateo Oxtotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Epatlán	346032	100	100	200	Metros Cuadrados	1057.5	12/09/2022	10/11/2022	1,287,098.74	1,287,098.74	1,287,098.74	1,287,098.74	1,287,098.74	1,287,098.74	Validado avances
2022	4	PUE220402194485	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EMISOR Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OTILIO MONTAÑO, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA - 379913	Puebla	63	Esperanza	Otilio Montaña	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Esperanza	379913	349	365	714	Kilómetro lineal	0.22	19/08/2022	20/10/2022	2,137,485.47	2,137,485.47	2,137,485.47	2,137,485.47	2,137,485.47	2137485.47	Validado avances
2022	4	PUE220402194123	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE POTREROS, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA - 379039	Puebla	63	Esperanza	Guadalupe Potreros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Esperanza	379039	20	20	40	Metros lineales	985	29/09/2022	13/10/2022	625,176.91	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400000	Validado avances
2022	4	PUE220402194168	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION EN RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOS VOLCANES EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA - 379155	Puebla	63	Esperanza	Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Esperanza	379155	153	137	290	Metros lineales	686.8	17/11/2022	27/12/2022	1,280,312.77	1,429,929.30	1,429,929.30	1,429,929.30	1,429,929.30	1429929.3	Validado avances
2022	4	PUE220402187308	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED ELECTRICA, M220082,AMPLIACION DE R.D. Y B.T. EN LA CALLE JUSTO SIERRA Y LAZARO CARDENAS, LOC, LA PAHUA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA - 359146	Puebla	64	Francisco Z. Mena	La Pahua	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Francisco Mena	359146	150	150	300	Metros lineales	438	19/09/2022	09/12/2022	467,597.26	467,592.26	467,592.26	467,592.26	467,592.26	467592.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196237	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE LA METALTOYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA 1RA ETAPA. - 385350	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Francisco Mena	385350	500	500	1000	Metros Cuadrados	1137.3	04/11/2022	31/12/2022	1,499,957.55	1,499,957.55	1,499,957.55	449,987.26	449,987.26	449987.26	Validado avances
2022	4	PUE220402196535	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA AGUA PARA TODOS, EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS -386148	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Francisco Mena	386148	300	200	500	Piezas	100	10/09/2022	10/11/2022	1,495,333.87	1,495,333.87	1,495,333.87	1,495,333.87	1,151,556.62	1151556.62	Validado avances
2022	4	PUE220402195700	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A LA PROFUNDIDAD DE 100 METROS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ARROYO , EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, PUEBLA. - 383700	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Paso del Arroyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Francisco Mena	383700	300	250	550	Pozo(s)	1	25/11/2022	31/12/2022	1,727,120.90	1,727,120.90	1,727,120.90	518,136.27	518,136.27	518136.27	Validado avances
2022	4	PUE220402188987	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y SANTOS DEGOLLADO, EN LA LOCALIDAD DE METALTOYUCA MUNICIPIO DE FCO. Z. MENA. PUEBLA. - 364335	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Francisco Mena	364335	800	600	1400	Metros cúbicos	306	22/11/2022	31/12/2022	2,079,357.26	2,079,357.26	2,079,357.26	623,807.18	623,807.18	623807.18	Validado avances
2022	4	PUE220402189440	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE METALTOYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA. - 365757	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Francisco Mena	365757	130	170	300	Metros Cuadrados	767.71	04/11/2022	30/12/2022	1,104,087.67	1,104,087.67	1,104,087.67	331,226.30	331,226.30	331226.3	Validado avances
2022	4	PUE220402192887	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A 150 METROS DE METALTOYUCA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA - 375952	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Francisco Mena	375952	2324	2000	4324	Pozo(s)	1	08/09/2022	21/11/2022	2,371,142.57	2,371,142.57	2,371,142.57	1,540,723.04	1,540,723.04	1540723.04	Validado avances
2022	4	PUE220402189035	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE HUITZILAC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA EN EL ESTADO DE PUEBLA - 364479	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Francisco Mena	364479	688	500	1188	Metros lineales	2900	10/08/2022	20/10/2022	1,478,663.41	1,478,663.41	1,478,663.41	1,478,663.41	1,478,663.41	1478663.41	Validado avances
2022	4	PUE220402189119	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE MARTIES DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 364818	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Mártires de Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Francisco Mena	364818	285	250	535	Metros lineales	2718.9	08/05/2022	15/07/2022	1,070,900.75	1,070,900.75	1,070,900.75	1,070,900.75	1,070,900.75	1070900.75	Validado avances
2022	4	PUE220402187401	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE METALTOYUCA, COLONIA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA. - 359438	Puebla	64	Francisco Mena	Z. Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Francisco Mena	359438	30	45	75	Metros lineales	716.01	15/08/2022	14/10/2022	911,850.33	911,850.33	911,850.33	911,850.33	911,850.33	911850.33	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192173	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AREA RECREATIVA Y PINTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE METALTUYUCA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA 1ERA ETAPA - 374126	Puebla	64	Francisco Mena	Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Francisco Mena	374126	3000	2000	5000	Metros Cuadrados	1111.3	15/04/2022	16/05/2022	440,853.59	440,853.59	440,853.59	440,853.59	440,853.59	440,853.59	Validado avances
2022	4	PUE220402194991	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA PUEBLA - 381432	Puebla	64	Francisco Mena	Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Francisco Mena	381432	375	300	675	Piezas	135	20/07/2022	23/10/2022	1,527,465.25	1,527,465.25	1,527,465.25	1,527,465.25	1,527,465.25	1,527,465.25	Validado avances
2022	4	PUE220402195859	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE METALTUYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA 4TA ETAPA B - 384181	Puebla	64	Francisco Mena	Metaltoyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Francisco Mena	384181	250	250	500	Metros Cuadrados	1196.7	11/03/2022	09/04/2022	741,328.45	741,328.45	741,328.45	741,328.45	741,328.45	741,328.45	Validado avances
2022	4	PUE220402196029	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE METALTUYUCA A PLAN DE ARROYO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA - 384648	Puebla	64	Francisco Mena	Plan de Arroyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Francisco Mena	384648	500	500	1000	Metros lineales	955	06/06/2022	06/08/2022	1,391,947.70	1,391,947.70	1,391,947.70	1,391,947.70	1,391,947.70	1,391,947.70	Validado avances
2022	4	PUE220402196593	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 386311	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Secretaría de Bienestar	386311	917	747	1664	Metros lineales	703.5	15/12/2022	31/12/2022	9,100,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1400000	Validado avances
2022	4	PUE220402170507	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA - 296074	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de General Felipe ingeles	296074	997	969	1966	Piezas	68	04/07/2022	02/08/2022	708,831.33	708,831.33	708,831.33	708,831.33	708,831.33	708831.33	Validado avances
2022	4	PUE220402165691	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. LOS ALAMOS ENTRE CALLE PIÑON Y CALLE DEL ROQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 271357	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de General Felipe ingeles	271357	20	25	45	Piezas	12	07/11/2022	20/12/2022	897,520.79	897,520.79	897,520.79	897,520.79	897,520.79	897520.79	Validado avances
2022	4	PUE220402169637	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA - 292345	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santa Úrsula Chiconquiac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de General Felipe ingeles	292345	285	250	535	Piezas	25	04/07/2022	02/08/2022	145,201.84	145,201.84	145,201.84	145,201.84	145,201.84	145201.84	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402172345	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE CENTRAL ENTRE CALLE 21 DE ABRIL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA. - 304951	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	304951	59	55	114	Metros Cuadrados	579.04	08/07/2022	19/09/2022	2,503,855.63	2,503,855.63	2,503,855.63	2,503,855.63	2,503,855.63	2503855.63	Validado avances
2022	4	PUE220402192305	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL CADENAMIENTO 0 MAS 281.52 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA. - 374588	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	374588	345	484	829	Metros Cuadrados	1970.6	21/03/2022	19/05/2022	2,052,492.76	2,052,492.76	2,052,492.76	2,052,492.76	2,052,492.76	2052492.76	Validado avances
2022	4	PUE220402171546	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA - 300728	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de General Felipe Ingeles	300728	26	24	50	Piezas	9	04/07/2022	02/08/2022	52,092.68	52,092.68	52,092.68	52,092.68	52,092.68	52092.68	Validado avances
2022	4	PUE220402190712	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN EL BARRIO DE SAN JOSE BUENA VISTA, LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA. - 369407	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San José Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de General Felipe Ingeles	369407	158	176	334	Metros Cuadrados	343.97	14/02/2022	15/03/2022	723,417.05	723,417.05	723,417.05	723,417.05	723,417.05	723417.05	Validado avances
2022	4	PUE220402190035	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PORTEZUELO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 367327	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de General Felipe Ingeles	367327	440	400	840	Metros lineales	657.15	23/11/2022	22/12/2022	730,054.72	730,054.72	730,054.72	730,054.72	730,054.72	730054.72	Validado avances
2022	4	PUE220402167183	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21KPR0057U UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CANDELARIA, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA. - 279389	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Pedro Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de General Felipe Ingeles	279389	75	75	150	Metros Cuadrados	435.34	03/10/2022	16/11/2022	1,744,059.33	1,744,059.33	1,744,059.33	1,744,059.33	1,744,059.33	1744059.33	Validado avances
2022	4	PUE220402168503	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES PUEBLA - 286087	Puebla	65	General Felipe Ángeles	San Antonio Portezuelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de General Felipe Ingeles	286087	2197	2069	4266	Piezas	41	04/07/2022	02/08/2022	265,651.31	265,651.31	265,651.31	265,651.31	265,651.31	265651.31	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196632	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLON Y AV. BOSQUES DE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA. - 386406	Puebla	65	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de General Felipe Ingeles	386406	132	120	252	Metros lineales	470	01/12/2022	15/12/2022	796,839.76	797,748.64	797,748.64	797,748.64	797,748.64	797,748.64	Validado avances
2022	4	PUE220402168173	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE CCT 21DPR1009H, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 284146	Puebla	66	Guadalupe	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe	284146	125	75	200	Metros cuadrados de construcción	354.42	30/08/2022	30/11/2022	1,756,987.65	1,756,987.65	1,756,987.65	1,756,987.65	1,756,987.65	1756987.65	Validado avances
2022	4	PUE220402179091	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR PROFESORA CARMEN MELLADO GARCIA C.C.T 21DJN07716, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 333965	Puebla	66	Guadalupe	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe	333965	125	75	200	Metros Cuadrados	221	14/09/2022	09/11/2022	725,350.86	725,350.86	725,350.86	725,350.86	725,350.86	725350.86	Validado avances
2022	4	PUE220402173723	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 312285	Puebla	66	Guadalupe	San Isidro Jehuital	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Guadalupe	312285	25	35	60	Metros Cuadrados	879.92	15/09/2022	14/10/2022	945,778.21	945,778.21	945,778.21	945,778.21	945,778.21	945778.21	Validado avances
2022	4	PUE220402188016	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL LA PAZ, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 361522	Puebla	66	Guadalupe	San Rafael la Paz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe	361522	87	96	183	Metros lineales	475	01/12/2022	20/12/2022	315,806.23	315,806.23	315,806.23	315,806.23	315,806.23	315806.23	Validado avances
2022	4	PUE220402188116	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ABREVADERO DESTINADO A DAR DE BEBER AL GANADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 361822	Puebla	66	Guadalupe	San Antonio Chiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Guadalupe	361822	20	65	85	Metros Cuadrados	60.76	01/12/2022	20/12/2022	396,136.11	396,136.11	396,136.11	396,136.11	396,136.11	396136.11	Validado avances
2022	4	PUE220402173789	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPRATICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO MUCIO BRAVO HERRERA C.C.T 21EBH0569Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 312620	Puebla	66	Guadalupe	Mixquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe	312620	105	95	200	Metros Cuadrados	540	01/09/2022	01/12/2022	2,058,043.52	2,058,043.52	2,058,043.52	2,058,043.52	2,058,043.52	2058043.52	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402164338	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DR. DAVID PAZ MARTÍNEZ EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. - 264004	Puebla	67	Guadalupe Victoria	San Agustín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Guadalupe Victoria	264004	319	302	621	Metros Cuadrados	929.62	07/01/2022	07/03/2022	1,852,563.36	1,852,563.36	1,852,563.36	1,852,563.36	1,852,563.36	1852563.36	Validado avances
2022	4	PUE220402164455	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 264879	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Guadalupe Victoria	264879	72	52	124	Metros lineales	480	01/02/2022	08/02/2022	1,454,179.21	1,454,179.21	1,454,179.21	1,454,179.21	1,454,179.21	1454179.21	Validado avances
2022	4	PUE220402164508	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA C.C.T. 21DPR22683Q EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA, EL TECOLOTE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 265126	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Buenavista (El Tecolote)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe Victoria	265126	182	145	327	Metros Cuadrados	158.22	08/04/2022	06/06/2022	886,910.12	886,910.12	886,910.12	886,910.12	886,910.12	886910.12	Validado avances
2022	4	PUE220402164881	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CASA DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 266826	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Guadalupe Victoria	266826	5908	4902	10810	Metros Cuadrados	2200	09/05/2022	07/06/2022	1,104,878.39	1,104,878.39	1,104,878.39	1,104,878.39	1,104,878.39	1104878.39	Validado avances
2022	4	PUE220402164930	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BUENAVISTA, EL TECOLOTE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 267080	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Buenavista (El Tecolote)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Guadalupe Victoria	267080	286	157	443	Metros lineales	1276	09/08/2022	06/11/2022	1,995,129.61	1,995,129.61	1,995,129.61	1,995,129.61	1,995,129.61	1995129.61	Validado avances
2022	4	PUE220402164492	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 20 SUR EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. - 265075	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Guadalupe Victoria	265075	57	38	95	Metros lineales	284.7	01/04/2022	07/04/2022	475,778.65	475,778.65	475,778.65	475,778.65	475,778.65	475778.65	Validado avances
2022	4	PUE220402164498	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS C.C.T. 21DPR2151C EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATEXCAC, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. - 265100	Puebla	67	Guadalupe Victoria	San Luis Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe Victoria	265100	252	186	438	Metros Cuadrados	95.31	09/03/2022	07/05/2022	1,565,278.03	1,565,278.03	1,565,278.03	1,565,278.03	1,565,278.03	1565278.03	Validado avances
2022	4	PUE220402164794	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA DESCARGA DE LA LOCALIDAD DE MARAVILLAS, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. - 266312	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Maravillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Guadalupe Victoria	266312	722	685	1407	Metros lineales	410	01/06/2022	07/06/2022	813,235.23	813,235.23	813,235.23	813,235.23	813,235.23	813235.23	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165072	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUOE VICTORIA, PUEBLA. - 268007	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe Victoria	268007	126	105	231	Metros lineales	282.7	26/04/2022	09/05/2022	588,325.20	588,325.20	588,325.20	588,325.20	588,325.20	588325.2	Validado avances
2022	4	PUE220402165404	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CANCHA DE FRONTON DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. - 270022	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Guadalupe Victoria	270022	6936	4899	11835	Metros Cuadrados	2320	07/07/2022	04/10/2022	7,970,450.83	7,970,450.83	7,970,450.83	7,970,450.83	7,970,450.83	7970450.83	Validado avances
2022	4	PUE220402165521	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 270577	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Guadalupe Victoria	270577	96	67	163	Metros lineales	274.52	28/10/2022	06/11/2022	484,148.36	484,148.36	484,148.36	484,148.36	484,148.36	484148.36	Validado avances
2022	4	PUE220402164474	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ÁREAS COMUNES, ANDADORES Y AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO E. LOZANO C.C.T. 21EES0101Z EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA. - 264964	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Guadalupe Victoria	264964	212	166	378	Metros Cuadrados	744	02/02/2022	02/05/2022	2,490,672.12	2,490,672.12	2,490,672.12	2,490,672.12	2,490,672.12	2,490,672.12	Validado avances
2022	4	PUE220402165506	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE LA CALLE 14 NORTE Y CALLE 16 NORTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA - 270535	Puebla	67	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Guadalupe Victoria	270535	36	29	65	Metros Cuadrados	787.9	07/10/2022	05/11/2022	1,504,772.89	1,504,772.89	1,504,772.89	1,504,772.89	1,504,772.89	1,504,772.89	Validado avances
2022	4	PUE220302130156	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HIDALGO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 178.50 - 209569	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	209569	532	480	1012	Metros Cuadrados	1193.1	16/08/2022	16/10/2022	1,853,935.18	185,935.18	1,853,935.18	1,853,935.18	1,853,935.18	1853935.18	Validado avances
2022	4	PUE220402158001	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA CACATZALA 1 ETAPA - 229831	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	229831	211	205	416	Metros Cuadrados	1506.7	20/08/2022	20/09/2022	892,774.04	892,774.04	892,774.04	892,774.04	892,774.04	892774.04	Validado avances
2022	4	PUE220402179600	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN LACANUY 1 ETAPA - 335557	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Lacanuy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	335557	91	89	180	Metros Cuadrados	755.25	10/10/2022	20/11/2022	446,890.90	446,890.90	446,890.90	446,890.90	446,890.90	446890.9	Validado avances
2022	4	PUE220402158118	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA IGNACIO RAMIREZ - 230506	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Ignacio Ramírez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Hermenegildo Galeana	230506	322	287	609	Metros Cuadrados	960	22/08/2022	22/10/2022	1,485,165.61	1,485,165.61	1,485,165.61	1,485,165.61	1,485,165.61	1485165.61	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178467	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE BIODIGESTORES - 331986	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hermenegildo Galeana	331986	143	141	284	Metros Cuadrados	100	12/09/2022	12/11/2022	489,915.00	489,915.00	489,915.00	489,915.00	489,915.00	489915	Validado avances
2022	4	PUE220402185943	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN CUANIXTEPEC 1 ETAPA - 355143	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Cuanixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	355143	163	146	309	Metros Cuadrados	748.2	18/09/2022	18/11/2022	449,118.45	449,118.45	449,118.45	449,118.45	449,118.45	449118.45	Validado avances
2022	4	PUE220402179329	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE EMBOVEDADO PLUVIAL DENOMINADO SAN ANTONIO 1 ETAPA - 334733	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuanixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hermenegildo Galeana	334733	271	230	501	Metros Cuadrados	210	12/09/2022	12/11/2022	828,476.00	828,476.00	828,476.00	828,476.00	828,476.00	828476	Validado avances
2022	4	PUE220402179432	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN FRANCISCO OSORNO 1 ETAPA - 335011	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	335011	343	303	646	Metros Cuadrados	1872.4	18/10/2022	18/12/2022	1,089,471.71	1,089,471.71	1,089,471.71	1,089,471.71	1,089,471.71	1089471.71	Validado avances
2022	4	PUE220402181637	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN EL PLAN 1 ETAPA - 341574	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	El Plan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	341574	232	182	414	Metros Cuadrados	1472.5	20/09/2022	20/11/2022	884,183.17	884,183.17	884,183.17	884,183.17	884,183.17	884183.17	Validado avances
2022	4	PUE220402179653	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y EMBOVEDADO DE CONCRETO HIDRAULICO DENOMINADO COYOY - 335699	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyoy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hermenegildo Galeana	335699	199	203	402	Metros Cuadrados	150	10/10/2022	20/11/2022	414,037.63	414,037.63	414,037.63	414,037.63	414,037.63	414037.63	Validado avances
2022	4	PUE220402189020	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN LA COYAY LA JOYA 2 SECCIÓN - 364419	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	364419	31	27	58	Metros Cuadrados	600.05	03/11/2022	03/12/2022	364,181.92	364,181.92	364,181.92	364,181.92	364,181.92	364181.92	Validado avances
2022	4	PUE220402158149	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DENOMINADO LA PILA - 230622	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La Pila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hermenegildo Galeana	230622	143	141	284	Metros Cuadrados	140	04/09/2022	04/10/2022	263,887.59	263,887.59	263,887.59	263,887.59	263,887.59	263887.59	Validado avances
2022	4	PUE220402188547	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA LA JOYA 1 SECCIÓN - 363037	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	363037	32	23	55	Metros Cuadrados	613.5	03/11/2022	03/12/2022	364,060.04	364,060.04	364,060.04	364,060.04	364,060.04	364060.04	Validado avances
2022	4	PUE220402189033	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA LA JOYA 3 SECCIÓN - 364464	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Coyay	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	364464	39	26	65	Metros Cuadrados	663.12	03/11/2022	03/12/2022	392,015.40	392,015.40	392,015.40	392,015.40	392,015.40	392015.4	Validado avances
2022	4	PUE220402158133	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN LA PILA 1 ETAPA - 230566	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	La Pila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Hermenegildo Galeana	230566	143	141	284	Metros Cuadrados	1354.5	04/09/2022	04/11/2022	829,414.63	829,414.63	829,414.63	829,414.63	829,414.63	829414.63	Validado avances
2022	4	PUE220402189090	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AREA DE USOS MULTIPLES 1 ETAPA - 364703	Puebla	68	Hermenegildo Galeana	Bienvenido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hermenegildo Galeana	364703	532	480	1012	Metros Cuadrados	655.97	22/10/2022	22/12/2022	1,693,580.42	1,693,580.42	1,693,580.42	1,693,580.42	1,693,580.42	1,693,580.42	Validado avances
2022	4	PUE220402195827	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C JARDIN DE NIÑOS EN EL PILTZINCUICATL CON CLAVE 21EJN0078F, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 384063	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Bautista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huaquechula	384063	35	40	75	Comedor(es)	1	30/11/2022	31/12/2022	845,031.65	844,151.04	844,151.04	844,151.04	650,000.00	650000	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195892	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 384295	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huaquechula	384295	120	120	240	Metros cuadrados de construcción	96	06/12/2022	31/12/2022	1,588,354.76	1,004,672.15	1,004,672.15	1,004,672.15	850,000.00	850000	Validado avances
2022	4	PUE220402195776	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA CON C.C.T. 21DPR1205J DE LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 383950	Puebla	69	Huaquechula	Teacalco de Dorantes (San José Teacalco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huaquechula	383950	150	150	300	Aula	1	29/11/2022	31/12/2022	702,307.76	701,297.52	701,297.52	701,297.52	200,000.00	200000	Validado avances
2022	4	PUE220402195571	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO CON DIRECCION Y UNA AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 192, C.C.T. 21EBH1168L, EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 383322	Puebla	69	Huaquechula	San Diego el Organal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huaquechula	383322	30	30	60	Aula	1	22/11/2022	31/12/2022	2,014,651.32	2,182,563.63	2,182,563.63	2,182,563.63	1,650,000.00	1650000	Validado avances
2022	4	PUE220402195484	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CONTLA DEL KM 0 000 AL KM 2.557 ENTRE CONTLA Y ENTRONQUE DE LA CARRETERA A TEPEMAXALCO, EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 383092	Puebla	69	Huaquechula	San Pedro Contla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	383092	35	35	70	Kilómetro lineal	2.55	26/08/2022	26/09/2022	1,668,783.68	1,667,686.56	1,667,686.56	1,667,686.56	1,667,686.56	1667686.56	Validado avances
2022	4	PUE220402195508	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EL LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 383151	Puebla	69	Huaquechula	Santa Ana Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huaquechula	383151	40	40	80	Metros cuadrados de construcción	114.86	26/09/2022	28/10/2022	373,951.01	372,316.27	372,316.27	372,316.27	372,316.27	372316.27	Validado avances
2022	4	PUE220402195614	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA BORDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO QUIROZ CON CCT21DPR155OT DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILLUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 383456	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Huilluco (Huilluco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huaquechula	383456	25	25	50	Metros lineales	210.77	24/11/2022	24/12/2022	613,091.17	612,138.70	612,138.70	612,138.70	612,138.70	612138.7	Validado avances
2022	4	PUE220402154091	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 203529	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	203529	1651	1700	3351	Kilómetro lineal	35	14/02/2022	30/04/2022	1,825,914.12	1,823,140.19	1,823,140.19	1,823,140.19	1,823,140.19	1823140.19	Validado avances
2022	4	PUE220402154126	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 203824	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula		Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	203824	0	0	0	SERVICIO(S)	1	04/02/2022	09/03/2022	708,497.75	739,620.70	739,620.70	739,620.70	739,620.70	739620.7	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194890	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA VENTA, TEACALCO DE DORANTES Y TEZONTEOPAN DE BONILLA DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 381149	Puebla	69	Huaquechula	La Venta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	381149	50	50	100	Kilómetro lineal	17.93	11/08/2022	13/09/2022	1,979,127.47	1,977,782.88	1,977,782.88	1,977,782.88	1,977,782.88	1977782.88	Validado avances
2022	4	PUE220402195515	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE DE LA JUVENTUD 3 ORIENTE ENTRE LA CALLE 2 SUR Y LA CALLE 4 SUR, EN LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 383171	Puebla	69	Huaquechula	Huaquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huaquechula	383171	25	20	45	Metros cúbicos	336.12	10/10/2022	30/11/2022	2,502,567.63	2,700,148.30	2,700,148.30	2,700,148.30	2,700,148.30	2700148.3	Validado avances
2022	4	PUE220402152702	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA PUEBLA - 175624	Puebla	69	Huaquechula	Santiago Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	175624	200	200	400	Kilómetro lineal	5.5	09/02/2022	22/03/2022	1,150,884.69	1,147,391.09	1,147,391.09	1,147,391.09	1,147,391.09	1147391.09	Validado avances
2022	4	PUE220402195505	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD TRONCONAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 383141	Puebla	69	Huaquechula	Tronconal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huaquechula	383141	60	50	110	Metros lineales	1703.2	20/10/2022	16/12/2022	2,065,055.12	2,063,281.22	2,063,281.22	2,063,281.22	2,063,281.22	2063281.22	Validado avances
2022	4	PUE220402195487	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNICO, CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS MATLALA, HUAQUECHULA, PUEBLA. - 383095	Puebla	69	Huaquechula	San Lucas Matlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huaquechula	383095	40	40	80	Pozo(s)	1	09/09/2022	27/12/2022	2,602,870.73	2,594,296.29	2,594,296.29	2,594,296.29	2,594,296.29	2594296.29	Validado avances
2022	4	PUE220402195535	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LA COLONIA EL CHAMORRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUAUTLA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA.. - 383209	Puebla	69	Huaquechula	San Antonio Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huaquechula	383209	25	25	50	Metros cúbicos	331.83	18/10/2022	22/12/2022	1,199,058.66	1,197,238.12	1,197,238.12	1,197,238.12	1,197,238.12	1197238.12	Validado avances
2022	4	PUE220402195539	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS DEL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA,PUEBLA - 383224	Puebla	69	Huaquechula	Soledad Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huaquechula	383224	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	42.56	17/11/2022	22/12/2022	333,503.16	331,987.78	331,987.78	331,987.78	331,987.78	331987.78	Validado avances
2022	4	PUE220402195594	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 21DGN0748F EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUILUCO, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 383381	Puebla	69	Huaquechula	San Juan Huiluco (Huiluco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huaquechula	383381	20	20	40	Metros cuadrados de construcción	290.9	23/11/2022	31/12/2022	1,170,238.47	1,168,779.80	1,168,779.80	1,168,779.80	1,168,779.80	1168779.8	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195937	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. - 384400	Puebla	69	Huaquechula	San Diego el Organal	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Huaquechula	384400	50	50	100	Metros lineales	73	07/12/2022	31/12/2022	549,276.27	548,890.53	548,890.53	548,890.53	548,890.53	548,890.53	Validado avances
2022	4	PUE220402178173	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TUBERIA DE LAS LOCALIDADES DE HUATLATLAUCA, TEPETZITZINTLA, SAN LUCAS AHUATEMPAN, SAN NICOLAS ATLALPAN, TOCHMATZINTLA, QUETZALAPA, SAN MIGUEL COSAHUATLA, SANTA MARIA COACUACÁN, SAN PABLO ZOYATITLANAPAN ZAPATA Y TEMPEXQUIXTLA DEL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA - 330892	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Huatlatlauca	330892	3000	3200	6200	Planta(s)	11	25/08/2022	13/09/2022	565,040.80	565,040.80	565,040.80	565,040.80	565,040.80	565040.8	Validado avances
2022	4	PUE220402178262	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LOS RIEGOS DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN A LOS LIMITES DE LOS RIEGOS DE COATZINGO EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 331232	Puebla	70	Huatlatlauca	San Pablo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos Infraestructura Social		Municipio de Huatlatlauca	331232	210	200	410	Metros cúbicos	2697	07/09/2022	07/10/2022	408,219.40	408,219.40	408,219.40	408,219.40	408,219.40	408219.4	Validado avances
2022	4	PUE220402185235	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA - 352423	Puebla	70	Huatlatlauca	Rancho Rosas	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Huatlatlauca	352423	20	15	35	Metros cuadrados de construcción	3600	03/07/2022	20/09/2022	1,582,424.39	1,582,424.39	1,582,424.39	1,582,424.39	1,582,424.39	1582424.39	Validado avances
2022	4	PUE220402185437	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SECCION SEGUNDA, SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLAE - 353122	Puebla	70	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Proyecto de Inversión de Agua y Infraestructura Social		Municipio de Huatlatlauca	353122	60	80	140	Cárcamo(s)	1	27/10/2022	15/12/2022	982,042.24	982,042.24	982,042.24	982,042.24	982,042.24	982042.24	Validado avances
2022	4	PUE220402178404	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LOS RIEGOS DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN A LOS LIMITES DE LOS RIEGOS DE TENANGO. - 331761	Puebla	70	Huatlatlauca	San Pablo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos Infraestructura Social		Municipio de Huatlatlauca	331761	210	200	410	Metros cúbicos	2775	05/09/2022	05/10/2022	406,780.60	406,780.60	406,780.60	406,780.60	406,780.60	406780.6	Validado avances
2022	4	PUE220402178359	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. - 331602	Puebla	70	Huatlatlauca	Ahuatempán (San Lucas Ahuatempán)	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura vialidades Social		Municipio de Huatlatlauca	331602	40	30	70	Metros cúbicos	2250	26/09/2022	14/10/2022	363,196.96	363,196.96	363,196.96	363,196.96	363,196.96	363196.96	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178432	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE PUENTE MIMIXTLA A TEMPEXQUIXTLA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA.PUEBLA. - 331865	Puebla	70	Huatlatlauca	Tempexquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huatlatlauca	331865	80	80	160	Metros cúbicos	2688	26/09/2022	26/10/2022	492,600.00	492,600.00	492,600.00	492,600.00	492,600.00	492,600.00	Validado avances
2022	4	PUE220402185342	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE POZO DE LA SOCIEDAD ESPIRITU SANTO DE LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA PUEBLA. - 352788	Puebla	70	Huatlatlauca	Tepetzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huatlatlauca	352788	20	30	50	Pozo(s)	1	03/10/2022	21/10/2022	120,709.58	120,709.58	120,709.58	120,709.58	120,709.58	120,709.58	Validado avances
2022	4	PUE220402191772	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA, MUNICIPIO DE HUATATLAUCA. - 372790	Puebla	70	Huatlatlauca	Quetzalapa (San Baltazar Quetzalapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huatlatlauca	372790	90	80	170	Metros lineales	1118	31/08/2022	08/09/2022	757,645.02	757,645.02	757,645.02	757,645.02	757,645.02	757,645.02	Validado avances
2022	4	PUE220402180361	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE PAPATLAZOLCO, TENANGO DE LAS FLORES, IXHUACATLA Y LAS COLONIAS DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 337832	Puebla	71	Huauchinango	Papatlazolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	337832	7	5	12	Cuarto(s)	4	15/09/2022	13/12/2022	452,227.06	452,227.06	452,227.06	452,227.06	395,698.68	395398.68	Validado avances
2022	4	PUE220402182488	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE XOPANAPA, XILOCUAUTLA, CHICUASE, OCPACO Y AHUACATLAN EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 344342	Puebla	71	Huauchinango	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	344342	2	1	3	Cuarto(s)	1	20/10/2022	28/12/2022	112,747.73	112,747.73	112,747.73	112,747.73	56,373.87	56373.87	Validado avances
2022	4	PUE220402187325	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A PUGA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 359213	Puebla	71	Huauchinango	Puga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	359213	136	110	246	Metros Cuadrados	976.2	17/11/2022	31/12/2022	1,137,590.97	1,137,509.97	1,137,590.97	1,137,590.97	341,277.29	341277.29	Validado avances
2022	4	PUE220402192371	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 374752	Puebla	71	Huauchinango	Tepetzintla de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	374752	170	150	320	Metros Cuadrados	800	01/12/2022	31/12/2022	1,007,234.55	1,007,234.55	1,007,234.55	1,007,234.55	479,635.50	479635.5	Validado avances
2022	4	PUE220402193459	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VIMA ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 377402	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huauchinango	377402	112	92	204	Metros lineales	568.67	24/11/2022	31/12/2022	753,068.47	753,068.47	753,068.47	753,068.47	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402174636	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE ATENCION PREESCOLAR CAPEP C.T.21DJN2287Z EN LA COLONIA DE ZACAMILA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 316137	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	316137	90	78	168	Metros lineales	272.02	25/08/2022	22/11/2022	1,699,348.00	1,699,348.00	1,699,348.00	1,699,348.00	509,804.40	509804.4	Validado avances
2022	4	PUE220402179640	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE CUAXICALA, TOTOLAPA, CUAUTLITA Y SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335647	Puebla	71	Huauchinango	Cuaxicala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	335647	16	11	27	Cuarto(s)	9	15/09/2022	13/12/2022	1,010,200.90	1,010,200.90	1,010,200.90	1,010,200.90	490,882.61	490882.61	Validado avances
2022	4	PUE220402179647	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE CUAXICALA, TOTOLAPA, CUAUTLITA Y SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335681	Puebla	71	Huauchinango	Totolapa (El Sifón)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	335681	11	7	18	Cuarto(s)	6	15/09/2022	13/12/2022	673,467.27	373,467.27	673,467.27	673,467.27	336,733.65	336733.65	Validado avances
2022	4	PUE220402183979	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR SANDALIO MEJIA CASTELAN, CON CLAVE 21DIN0002R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 348945	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	348945	35	25	60	Metros Cuadrados	923.73	08/11/2022	31/12/2022	612,021.20	612,021.20	612,021.20	612,021.20	111,498.86	111498.86	Validado avances
2022	4	PUE220402184508	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL TIPO C EN PREESCOLAR INDÍGENA C.C.T 21DCC1034A, EN LA LOCALIDAD DE NOPALA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 350520	Puebla	71	Huauchinango	Nopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	350520	15	12	27	Aula	1	24/11/2022	31/12/2022	745,002.88	745,002.88	745,002.88	745,002.88	323,914.30	323914.3	Validado avances
2022	4	PUE220402192381	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE OCPACO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 374775	Puebla	71	Huauchinango	Ocpaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	374775	133	100	233	Metros Cuadrados	930	01/12/2022	31/12/2022	1,008,586.38	1,008,586.38	1,008,586.38	1,008,586.38	302,575.91	302575.91	Validado avances
2022	4	PUE220402192387	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 374801	Puebla	71	Huauchinango	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	374801	125	100	225	Metros Cuadrados	900	01/12/2022	31/12/2022	1,007,585.95	1,007,585.95	1,007,585.95	1,007,585.95	302,275.79	302275.79	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193499	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, ETAPA 1, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 377516	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento	y	Municipio de Huauchinango	377516	192	160	352	Metros lineales	978.93	24/11/2022	31/12/2022	1,506,714.99	1,506,714.99	1,506,714.99	1,506,714.99	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402174600	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 1 ERA CERRADA DE RAYON, EN LA COLONIA EL OCOTAL, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 315985	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Huauchinango	315985	35	25	60	Metros Cuadrados	252.4	25/08/2022	22/11/2022	346,286.47	346,286.47	346,286.47	346,286.47	172,527.75	172527.75	Validado avances
2022	4	PUE220402180397	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE PAPATLAZOLCO, TENANGO DE LAS FLORES, IXHUACATLA Y LAS COLONIAS DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 337895	Puebla	71	Huauchinango	Tenango de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Huauchinango	337895	7	5	12	Cuarto(s)	4	15/09/2022	13/12/2022	452,227.06	452,227.06	452,227.06	452,227.06	395,698.68	395398.68	Validado avances
2022	4	PUE220402182455	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE XOPANAPA, XILOCUAUTLA, CHICUASE, OCPACO Y AHUACATLAN EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 344272	Puebla	71	Huauchinango	Chicuase	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Huauchinango	344272	7	5	12	Cuarto(s)	3	20/10/2022	28/12/2022	338,243.19	338,243.19	338,243.19	338,243.19	112,747.73	112747.73	Validado avances
2022	4	PUE220402182478	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE XOPANAPA, XILOCUAUTLA, CHICUASE, OCPACO Y AHUACATLAN EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 344317	Puebla	71	Huauchinango	Ocpaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Vivienda		Municipio de Huauchinango	344317	2	1	3	Cuarto(s)	1	20/10/2022	28/12/2022	112,747.73	112,747.73	112,747.73	112,747.73	56,373.87	56373.87	Validado avances
2022	4	PUE220402181044	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE BOCACALLES EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO PUEBLA. - 339684	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Huauchinango	339684	100	68	168	Metros Cuadrados	192.73	06/10/2022	29/12/2022	756,199.26	756,199.26	756,199.26	756,199.26	226,859.78	226859.78	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402182415	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE XOPANAPA, XILOCUAUTLA, CHICUASE, OCPACO Y AHUACATLAN EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 344178	Puebla	71	Huauchinango	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	344178	4	2	6	Cuarto(s)	2	20/10/2022	28/12/2022	225,495.45	225,495.45	225,495.45	225,495.45	112,747.73	112747.73	Validado avances
2022	4	PUE220402184148	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C TIPO, EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS,CON CLAVE DE 21DPR2124F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLITA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHNANGO, PUEBLA - 349499	Puebla	71	Huauchinango	Cuautlita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	349499	20	15	35	Aula	1	08/11/2022	31/12/2022	766,980.13	766,980.13	766,980.13	766,980.13	230,094.04	230094.04	Validado avances
2022	4	PUE220402196172	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA - 385164	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	385164	250	200	450	Piezas	100	01/12/2022	31/12/2022	848,856.00	848,856.00	848,856.00	848,856.00	254,656.80	254656.8	Validado avances
2022	4	PUE220402196488	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL MANANTIAL PUGA TANQUE 10 ETAPA 1 CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 5 CAJAS CAPTADORAS, 197.99 M, TUBERIA DE 3 PVC HIDRAULICA RD 26, 53.04 M TUBERIA DE 8 PVC HIDRAULICA RD 26, 421.02 M TUBERIA DE 10 PVC HIDRAULICA RD 26 Y 520.10 M, TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 3 DE DIAMETRO - 386044	Puebla	71	Huauchinango	Puga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huauchinango	386044	230	200	430	Metros lineales	1192.15	01/12/2022	31/12/2022	1,382,497.00	1,382,497.00	1,382,497.00	1,382,497.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402196746	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 386682	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	386682	825	675	1500	Metros Cuadrados	119.64	01/12/2022	31/12/2022	204,749.26	204,749.26	204,749.26	204,749.26	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402179578	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE OZOMATLAN, CUAHUEYATLA, SAN MIGUEL ACUAUTLA Y TEPETZINTLA DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335484	Puebla	71	Huauchinango	Ozomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	335484	10	8	18	Cuarto(s)	6	15/09/2022	13/12/2022	701,520.93	701,520.93	701,520.93	701,520.93	116,920.15	116920.15	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402180732	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ANDADOR BUGAMBILIAS, EN LA COLONIA CAMELIAS, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 338845	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huauchinango	338845	105	86	191	Metros Cuadrados	383.46	06/10/2022	29/12/2022	665,862.19	665,862.19	665,862.19	665,862.19	199,758.66	199758.66	Validado avances
2022	4	PUE220402182189	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR PRIMAVERA , CON CLAVE 21DIN2227L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 343407	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	343407	21	16	37	Metros lineales	64	10/11/2022	31/12/2022	386,745.81	386,745.81	386,745.81	386,745.81	200,861.33	200861.33	Validado avances
2022	4	PUE220402185120	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA PEMEX 2 HUEYATLAGCO, EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 352140	Puebla	71	Huauchinango	Colonia PEMEX (Hueyatlago)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huauchinango	352140	141	116	257	Metros lineales	214.95	06/10/2022	31/12/2022	601,810.40	601,810.40	601,810.40	601,810.40	370,379.50	307379.5	Validado avances
2022	4	PUE220402192358	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EL FUERTE, COLONIA AHUACATAL EN LA LOCALIDAD DE HUACHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 374722	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huauchinango	374722	100	77	177	Metros lineales	237.24	01/12/2022	31/12/2022	373,203.52	373,203.52	373,203.52	373,203.52	111,961.06	111961.06	Validado avances
2022	4	PUE220402175230	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DRENAJE EN LA ESC. PRIM. FED. BILINGUE CADETE VICENTE SUAREZ C.C.T. 21DP80664N EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 318509	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	318509	236	210	446	Metros lineales	175.04	23/08/2022	20/11/2022	1,142,228.31	1,142,228.31	1,142,228.31	1,142,228.31	643,598.71	643598.71	Validado avances
2022	4	PUE220402179592	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE OZOMATLAN, CUAHUEYATLA, SAN MIGUEL ACUAUTLA Y TEPETZINTLA DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335532	Puebla	71	Huauchinango	Cuahueyatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	335532	18	12	30	Cuarto(s)	10	15/09/2022	13/12/2022	1,169,201.55	1,169,201.55	1,169,201.55	1,169,201.55	237,139.23	237139.23	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402179658	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE CUAXICALA, TOTOLAPA, CUAUTLITA Y SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335704	Puebla	71	Huauchinango	Cuatlita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	335704	11	7	18	Cuarto(s)	6	15/09/2022	13/12/2022	673,467.27	673,467.27	673,467.27	673,467.27	224,489.10	224489.1	Validado avances
2022	4	PUE220402180446	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE PAPTALAZOLCO, TENANGO DE LAS FLORES, IXHUACATLA Y LAS COLONIAS DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 338005	Puebla	71	Huauchinango	Las Colonias de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	338005	4	2	6	Cuarto(s)	2	15/09/2022	13/12/2022	226,113.53	226,113.53	226,113.53	226,113.53	113,056.77	113056.77	Validado avances
2022	4	PUE220402182433	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE XOPANAPA, XILOCUAUTLA, CHICUASE, OCPACO Y AHUACATLAN EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 344229	Puebla	71	Huauchinango	Xilocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	344229	7	5	12	Cuarto(s)	3	20/10/2022	28/12/2022	338,243.19	338,243.19	338,243.19	338,243.19	225,495.45	225495.45	Validado avances
2022	4	PUE220402182571	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS COMPLETOS TIPO REGIONAL C EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DE50090 EN LA COL. EL POTRO, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA. - 344593	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	344593	336	275	611	Sanitario(s)	1	06/10/2022	29/12/2022	1,525,744.84	1,525,744.84	1,525,744.84	1,525,744.84	920,047.78	920047.78	Validado avances
2022	4	PUE220402184218	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO C EN EL JARDIN DE NIÑOS HUGO LEIGH CON C.C.T. 21EJN0164B EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 349650	Puebla	71	Huauchinango	Cuacuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	349650	35	25	60	Aula	2	17/11/2022	31/12/2022	1,164,799.44	1,164,799.44	1,164,799.44	1,164,799.44	582,399.72	582399.72	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192318	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DE LOS MANANTIALES, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 374627	Puebla	71	Huauchinango	Las Colonias de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huauchinango	374627	155	120	275	Metros lineales	786.46	24/11/2022	31/12/2022	1,918,719.37	1,918,719.37	1,918,719.37	1,918,719.37	575,615.81	575615.81	Validado avances
2022	4	PUE220402193223	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE MICHUCA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 376796	Puebla	71	Huauchinango	Michiuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huauchinango	376796	130	110	240	Metros Cuadrados	800	01/12/2022	31/12/2022	1,004,174.32	1,004,174.32	1,004,174.32	1,004,174.32	301,252.30	301252.3	Validado avances
2022	4	PUE220402180431	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE PAPATLAZOLCO, TENANGO DE LAS FLORES, IXHUACATLA Y LAS COLONIAS DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 337971	Puebla	71	Huauchinango	Ixhuacatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	337971	7	5	12	Cuarto(s)	4	15/09/2022	13/12/2022	452,227.06	452,227.06	452,227.06	452,227.06	242,132.21	242132.21	Validado avances
2022	4	PUE220402184333	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MATLALUCA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 349955	Puebla	71	Huauchinango	Matlaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huauchinango	349955	221	180	401	Metros lineales	267.67	08/11/2022	31/12/2022	515,120.64	515,120.64	515,120.64	515,120.64	154,536.19	154536.19	Validado avances
2022	4	PUE220402178683	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DOGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 332703	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	332703	17	13	30	Cuarto(s)	10	15/09/2022	13/12/2022	1,422,214.51	1,422,214.51	1,422,214.51	1,422,214.51	426,664.35	426664.35	Validado avances
2022	4	PUE220402182129	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PALOMA EN COLONIA NUEVO AMANECER EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 343232	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huauchinango	343232	105	86	191	Metros lineales	255.39	20/10/2022	28/12/2022	421,071.87	421,071.87	421,071.87	421,071.87	322,819.95	322819.95	Validado avances
2022	4	PUE220402192258	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ALSESECA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 374384	Puebla	71	Huauchinango	Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huauchinango	374384	28	22	50	Metros Cuadrados	316.1	24/11/2022	31/12/2022	762,403.06	762,403.06	762,403.06	762,403.06	381,201.53	381201.53	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193671	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA - 377947	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	377947	270	230	500	Piezas	100	01/12/2022	31/12/2022	848,856.00	848,856.00	848,856.00	848,856.00	254,656.80	254656.8	Validado avances
2022	4	PUE220402172866	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FLOR DE NARDO Y FLOR DE AZAR, EN LA COLONIA VALLE FENIX, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 307627	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	307627	92	76	168	Metros Cuadrados	914.04	01/08/2022	29/10/2022	1,165,912.09	1,165,912.09	1,165,912.09	1,165,912.09	1,165,912.09	1165912.09	Validado avances
2022	4	PUE220402175611	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL BACHILLERATO OFICIAL QUETZALCOATL C.C.T. 21EBH0946L, EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 320519	Puebla	71	Huauchinango	Tlacomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	320519	22	15	37	Metros Cuadrados	227.74	06/09/2022	04/12/2022	693,263.32	693,263.32	693,263.32	693,263.32	693,263.32	693263.32	Validado avances
2022	4	PUE220402179486	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA TIPO C ADOSADA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL LUIS DONALDO COLOSIO C.C.T. 21DTV0275X, EN LA COLONIA LA PALPA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335210	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	335210	24	16	40	Aula	1	15/09/2022	13/12/2022	720,190.91	720,190.91	720,190.91	720,190.91	720,190.91	720190.91	Validado avances
2022	4	PUE220402180752	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE CUAXICALA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 338915	Puebla	71	Huauchinango	Cuaxicala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	338915	153	126	279	Metros Cuadrados	900	06/10/2022	29/12/2022	1,278,550.17	1,278,550.17	1,278,550.17	1,278,550.17	1,278,550.17	1278550.17	Validado avances
2022	4	PUE220402184547	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR DOCTOR GREGORIO SALAS CON C.C.T. 21DIN0157T, EN LA COLONIA CENTRO, CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 350642	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	350642	86	70	156	Metros Cuadrados	488.22	24/11/2022	23/12/2022	496,888.24	496,888.24	496,888.24	496,888.24	496,888.24	496888.24	Validado avances
2022	4	PUE220402172606	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REABILITACION DEL CAMINO CUAHUEYATLA SAN AGUSTIN, EN LA LOCALIDAD DE CUAHUEYATLA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 306283	Puebla	71	Huauchinango	Cuahueyatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	306283	220	178	398	Kilómetro lineal	2.49	08/08/2022	21/09/2022	1,753,267.24	1,753,267.24	1,753,267.24	1,753,267.24	1,753,267.24	1753267.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402174187	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO C EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN CON C.C.T. 21DPR1754N EN LA COLONIA LA MESITA, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 314153	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	314153	45	35	80	Aula	2	04/08/2022	01/11/2022	1,643,435.21	1,643,435.21	1,643,435.21	1,643,435.21	1,643,435.21	1643435.21	Validado avances
2022	4	PUE220402175929	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE TRES TENORES DE ROMA EN COLONIA PLACIDO DOMINGO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLITA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 322099	Puebla	71	Huauchinango	Cuatlita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huauchinango	322099	58	42	100	Metros lineales	61.73	06/09/2022	04/12/2022	222,053.40	222,053.40	222,053.40	222,053.40	222,053.40	222053.4	Validado avances
2022	4	PUE220402176101	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE ESPERANZA TELLEZ EN LA COLONIA EL PARAISO EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 322924	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huauchinango	322924	113	89	202	Metros lineales	134.58	08/09/2022	06/12/2022	586,348.58	586,348.58	586,348.58	586,348.58	586,348.58	586348.58	Validado avances
2022	4	PUE220402178659	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 332620	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	332620	96	72	168	Metros cúbicos	50	15/09/2022	13/12/2022	358,927.49	358,927.49	358,927.49	358,927.49	358,927.49	358927.49	Validado avances
2022	4	PUE220402179414	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ALSESECA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA. - 334946	Puebla	71	Huauchinango	Alseseca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	334946	13	8	21	Cuarto(s)	7	20/10/2022	28/12/2022	794,003.05	794,003.05	794,003.05	794,003.05	794,003.05	794003.05	Validado avances
2022	4	PUE220402181931	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL PREESCOLAR GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CON C.C.T. 21DJN0152Y, EN LA COLONIA CATALINA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 342618	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	342618	52	42	94	Metros Cuadrados	864.26	29/09/2022	27/12/2022	886,736.11	886,736.11	886,736.11	886,736.11	886,736.11	886736.11	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402172044	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MARÍA DEL SOCORRO ALFARO ENTRE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y CERRADA DE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 303649	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	303649	130	105	235	Piezas	10	03/03/2022	01/05/2022	518,026.88	518,026.88	518,026.88	518,026.88	518,026.88	518026.88	Validado avances
2022	4	PUE220402172659	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REABILITACION DEL CAMINO DE XOPANAPA A TEPEHUAQUILA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAQUILA DE 7.80 KM DE LONGITUD, DEL KM 3 MAS 560 AL KM 11 MAS 364, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 306505	Puebla	71	Huauchinango	Tepehuaquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	306505	39	30	69	Kilómetro lineal	7.12	08/08/2022	21/09/2022	2,646,240.81	2,646,240.81	2,646,240.81	2,646,240.81	2,646,240.81	2646240.81	Validado avances
2022	4	PUE220402173300	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE PATOLTECOYA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 310002	Puebla	71	Huauchinango	Patoltecoya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	310002	486	428	914	Metros Cuadrados	697.63	01/08/2022	29/10/2022	741,379.36	741,379.36	741,379.36	741,379.36	741,379.36	741379.36	Validado avances
2022	4	PUE220402174472	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CUAUTHEMOC DE LA COLONIA CENTRO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 315436	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	315436	15	10	25	Metros lineales	183.7	04/08/2022	02/09/2022	927,052.26	927,052.26	927,052.26	927,052.26	927,052.26	927052.26	Validado avances
2022	4	PUE220402175898	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO EN COLONIA LA AURORA EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 321980	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	321980	70	50	120	Metros lineales	92.28	06/09/2022	04/12/2022	215,404.73	215,404.73	215,404.73	215,404.73	215,404.73	215404.73	Validado avances
2022	4	PUE220402176050	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE RAMPAS EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CACAMOTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 322703	Puebla	71	Huauchinango	Cacamotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	322703	45	40	85	Metros Cuadrados	2207.5	25/08/2022	22/11/2022	1,918,486.20	1,918,468.20	1,918,486.20	1,918,486.20	1,918,486.20	1918486.2	Validado avances
2022	4	PUE220402176077	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE EL VERGEL EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 322841	Puebla	71	Huauchinango	Tenango de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	322841	103	84	187	Metros lineales	186.24	08/09/2022	06/12/2022	570,952.58	570,952.58	570,952.58	570,952.58	570,952.58	570952.58	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402179608	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE OZOMATLAN, CUAHUEYATLA, SAN MIGUEL ACUAUTLA Y TEPETZINTLA DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335576	Puebla	71	Huauchinango	San Miguel Acuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	335576	2	1	3	Cuarto(s)	1	15/09/2022	13/12/2022	116,920.15	116,920.15	116,920.15	116,920.15	116,920.15	116920.15	Validado avances
2022	4	PUE220402172892	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, EN LA COLONIA AHUACATITLA, EN EL MUNICIPIO HUAUCHINANGO, PUEBLA - 307753	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	307753	92	76	168	Metros Cuadrados	593.64	01/08/2022	29/10/2022	789,734.08	789,734.08	789,734.08	789,734.08	789,734.08	789734.08	Validado avances
2022	4	PUE220402179666	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE CUAXICALA, TOTOLAPA, CUAUTLITA Y SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335725	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	335725	2	1	3	Cuarto(s)	1	15/09/2022	13/12/2022	112,244.55	112,244.55	112,244.55	112,244.55	112,244.55	112244.55	Validado avances
2022	4	PUE220402180190	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, PIEDRAS PINTADAS, MESA DE CAPULINES, TEOPANCINGO BAJO Y TILCOMULCO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 337330	Puebla	71	Huauchinango	Mesa de Capulines	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	337330	4	2	6	Cuarto(s)	2	15/09/2022	13/12/2022	295,677.64	295,677.64	295,677.64	295,677.64	295,677.64	295677.64	Validado avances
2022	4	PUE220402188511	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CERRADA DE JULIO S. HERNANDEZ EN LA COLONIA CHAPULTEPEC EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 362906	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	362906	89	59	148	Metros lineales	99.12	24/11/2022	31/12/2022	276,011.57	276,011.57	276,011.57	276,011.57	276,011.57	276011.57	Validado avances
2022	4	PUE220402193347	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON RODERAS DE CONCRETO DEL CAMINO CUACUILA XALTEPEC PAPATLAZOLCO DEL KM 2 MAS 682 AL KM 6 MAS 582, SUBTRAMO DEL KM 2 MAS 682 AL 4 MAS 682, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA - 377094	Puebla	71	Huauchinango	Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	377094	1850	1350	3200	Kilómetro lineal	2	01/12/2022	31/12/2022	2,717,264.23	2,717,264.23	2,717,264.23	2,717,264.23	2,717,264.23	2717264.23	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402174309	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. IND. GRAL. JUAN CRISOSTOMO BONILLA C.C.T. 21DPB0179U EN LA LOCALIDAD DE AYOHUICUAUTLA, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 314645	Puebla	71	Huauchinango	Ayohuicuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	314645	31	25	56	Metros cúbicos	28.8	04/08/2022	01/11/2022	590,524.33	590,524.33	590,524.33	590,524.33	590,524.33	590524.33	Validado avances
2022	4	PUE220402175491	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE AZTECA DE LA COLONIA AHUACATITLA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 319986	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	319986	159	145	304	Metros cúbicos	70.7	23/08/2022	20/11/2022	247,891.92	247,891.92	247,891.92	247,891.92	247,891.92	247891.92	Validado avances
2022	4	PUE220402179616	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE OZOMATLAN, CUAHUEYATLA, SAN MIGUEL ACUAUTLA Y TEPETZINTLA DE GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335592	Puebla	71	Huauchinango	Tepetzintla de Galeana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	335592	4	2	6	Cuarto(s)	2	15/09/2022	13/12/2022	233,840.31	233,840.31	233,840.31	233,840.31	233,840.31	233840.31	Validado avances
2022	4	PUE220402180212	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, PIEDRAS PINTADAS, MESA DE CAPULINES, TEOPANCINGO BAJO Y TLACOMULCO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 337388	Puebla	71	Huauchinango	Teopancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	337388	6	3	9	Cuarto(s)	3	15/09/2022	13/12/2022	443,516.45	443,516.45	443,516.45	443,516.45	443,516.45	443516.45	Validado avances
2022	4	PUE220402186220	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MARGARITA DE LA COLONIA VALLE FENIX EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA. - 356030	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	356030	34	26	60	Metros cúbicos	32	29/09/2022	27/11/2022	124,937.29	124,937.29	124,937.29	124,937.29	124,937.29	124937.29	Validado avances
2022	4	PUE220402186996	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA COLONIA EL POTRO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 358175	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	358175	39	26	65	Metros Cuadrados	649.41	24/11/2022	31/12/2022	819,585.73	819,585.73	819,585.73	819,585.73	819,585.73	819585.73	Validado avances
2022	4	PUE220402173724	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD DE MATLALUCA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 312286	Puebla	71	Huauchinango	Matlaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	312286	106	85	191	Metros cúbicos	120	04/08/2022	01/11/2022	391,695.98	391,695.98	391,695.98	391,695.98	391,695.98	391695.98	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402175108	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VENTA GRANDE, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 317950	Puebla	71	Huauchinango	Venta Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	317950	162	126	288	Metros Cuadrados	1848.8	23/08/2022	20/11/2022	2,535,056.70	2,535,056.70	2,535,056.70	2,535,056.70	2,535,056.70	2535056.7	Validado avances
2022	4	PUE220402179517	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HERMANOS SERDAN EN LA COLONIA LA AURORA EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 335290	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huauchinango	335290	109	86	195	Metros lineales	193.18	29/09/2022	27/12/2022	379,963.19	379,963.19	379,963.19	379,963.19	379,963.19	379963.19	Validado avances
2022	4	PUE220402180158	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, PIEDRAS PINTADAS, MESA DE CAPULINES, TEOPANCINGO BAJO Y TLACOMULCO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 337255	Puebla	71	Huauchinango	Piedras Pintadas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	337255	4	2	6	Cuarto(s)	2	15/09/2022	13/12/2022	295,677.64	295,677.64	295,677.64	295,677.64	295,677.64	295677.64	Validado avances
2022	4	PUE220402184959	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE AULAS EN EL PREESCOLAR GENERAL RAFAEL CRAVIOTO PACHECO, CON CLAVE 21EJN0010Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 351679	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huauchinango	351679	92	76	168	Metros Cuadrados	530.52	17/11/2022	31/12/2022	409,328.12	409,328.12	409,328.12	409,328.12	409,328.12	409328.12	Validado avances
2022	4	PUE220402192303	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHICUASE DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 374578	Puebla	71	Huauchinango	Chicuase	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	374578	220	200	420	Piezas	1	17/11/2022	31/12/2022	1,151,317.63	1,151,317.63	1,151,317.63	1,151,317.63	1,151,317.63	1151317.63	Validado avances
2022	4	PUE220402172448	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO CUACUILA XALTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 305625	Puebla	71	Huauchinango	Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	305625	1336	1309	2645	Kilómetro lineal	2.1	08/08/2022	21/09/2022	2,112,144.72	2,112,144.72	2,112,144.72	2,112,144.72	2,112,144.72	2112144.72	Validado avances
2022	4	PUE220402172778	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE OCTUBRE ENTRE LA CALLE BONAMPAK Y 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 307082	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	307082	60	45	105	Metros lineales	725.43	08/08/2022	06/10/2022	2,654,390.74	2,654,390.74	2,654,390.74	2,654,390.74	2,654,390.74	2654390.74	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402172712	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REABILITACION DEL CAMINO DE OCPACO A XOPANAPA, EN LA LOCALIDAD DE XOPANAPA DE 5.06 KM.DE LONGITUD, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 560 Y DESVIACION BARRIO DE HUEYEATENCO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 500, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 306792	Puebla	71	Huauchinango	Xopanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huauchinango	306792	263	220	483	Kilómetro lineal	5.06	08/08/2022	21/09/2022	2,399,646.38	2,399,646.38	2,399,646.38	2,399,646.38	2,399,646.38	2,399,646.38	Validado avances
2022	4	PUE220402174557	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO EN PLAZA DE LA CONSTITUCION DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 315813	Puebla	71	Huauchinango	Huauchinango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huauchinango	315813	5110	4890	10000	Metros Cuadrados	1286.3	04/08/2022	02/09/2022	2,411,654.42	2,411,654.42	2,411,654.42	2,411,654.42	2,411,654.42	2,411,654.42	Validado avances
2022	4	PUE220402180132	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILA, PIEDRAS PINTADAS, MESA DE CAPULINES, TEOPANCINGO BAJO Y TLACOMULCO, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 337192	Puebla	71	Huauchinango	Cuacuila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huauchinango	337192	13	8	21	Cuarto(s)	7	15/09/2022	13/12/2022	1,034,871.74	1,034,871.74	1,034,871.74	1,034,871.74	1,034,871.74	1,034,871.74	Validado avances
2022	4	PUE220302122686	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 70 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 174043	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	174043	179	171	350	Metros cuadrados de construcción	2000	11/07/2022	08/09/2022	819,540.00	819,540.00	819,540.00	819,540.00	819,540.00	819540	Validado avances
2022	4	PUE220402185200	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 60 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 352333	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	352333	92	88	180	Metros Cuadrados	2000	24/10/2022	22/11/2022	879,720.80	879,720.80	879,720.80	879,720.80	879,720.80	879720.8	Validado avances
2022	4	PUE220402185356	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE 60 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA COLONIA LINDA VISTA Y POZO DE AGUA, DE LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 352848	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	352848	92	88	180	Metros Cuadrados	2047.2	27/09/2022	25/11/2022	849,899.98	849,899.98	849,899.98	849,899.98	849,899.98	849899.98	Validado avances
2022	4	PUE220402187456	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE SIN NUMERO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 359616	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huehuetla	359616	520	498	1018	Kilómetro lineal	96	05/10/2022	03/12/2022	877,649.62	877,649.62	877,649.62	877,649.62	877,649.62	877649.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302123093	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 50 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LÁMINAS EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 176229	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	176229	128	122	250	Metros cuadrados de construcción	1800	01/07/2022	29/08/2022	875,889.83	875,889.83	875,889.83	875,889.83	875,889.83	875889.83	Validado avances
2022	4	PUE220402185734	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA BARRANCA SECA UNO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 300, EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 354374	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetla	354374	1071	1029	2100	Metros Cuadrados	1382.27	21/06/2022	19/11/2022	1,559,770.54	1,559,770.54	1,559,770.54	1,559,770.54	1,559,770.54	1559770.54	Validado avances
2022	4	PUE220402187655	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 360234	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	360234	939	825	1764	Metros Cuadrados	394.82	04/11/2022	03/12/2022	1,099,699.26	1,099,699.26	1,099,699.26	1,099,699.26	1,099,699.26	1099699.26	Validado avances
2022	4	PUE220402189474	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA, TRAMO I DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 560 EN LA COLONIA LOS GARCIA, TRAMO II DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 200 EN LA COLONIA LOS ESPINOZA. - 365842	Puebla	72	Huehuetla	Francisco Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetla	365842	145	139	284	Metros Cuadrados	1140	04/11/2022	18/12/2022	1,620,067.43	1,620,067.43	1,620,067.43	1,620,067.43	1,620,067.43	1620067.43	Validado avances
2022	4	PUE220402190060	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS FRANCISCOS DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 180 EN LA LOCALIDAD DE LIPUNTAHUACA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 367401	Puebla	72	Huehuetla	Lipuntahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetla	367401	145	139	284	Metros Cuadrados	255	21/11/2022	20/12/2022	359,544.32	359,544.32	359,544.32	359,544.32	359,544.32	359544.32	Validado avances
2022	4	PUE220402190146	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 400 EN LA COLONIA LA TRINCHERA, Y DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 150 EN LA COLONIA LOS GARCÍA, DE LA LOCALIDAD DE XONALPU, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 367622	Puebla	72	Huehuetla	Xonalpu	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetla	367622	145	139	284	Metros Cuadrados	825	15/11/2022	14/12/2022	989,866.76	989,866.76	989,866.76	989,866.76	989,866.76	989866.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302121078	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 130 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LAMINAS EN A LOCALIDAD DE LEACAMAN EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 166401	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	166401	306	294	600	Metros cuadrados de construcción	4680	05/07/2022	02/10/2022	2,276,314.10	2,276,314.10	2,276,314.10	2,276,314.10	2,276,314.10	2276314.1	Validado avances
2022	4	PUE220302121102	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL, EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 166509	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetla	166509	939	825	1764	Metros cuadrados de construcción	611.04	24/05/2022	22/07/2022	1,651,997.64	1,651,997.64	1,651,997.64	1,651,997.64	1,651,997.64	1651997.64	Validado avances
2022	4	PUE220402187346	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LOS VICENTES Y LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 359283	Puebla	72	Huehuetla	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huehuetla	359283	520	498	1018	Metros lineales	1879.3	08/11/2022	22/12/2022	1,260,648.05	1,260,648.05	1,260,648.05	1,260,648.05	1,260,648.05	1260648.05	Validado avances
2022	4	PUE220402187805	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS HERNÁNDEZ, DEL KM. 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 200 EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 360746	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	360746	145	139	284	Metros Cuadrados	400	10/10/2022	08/11/2022	375,202.52	375,202.52	375,202.52	375,202.52	375,202.52	375202.52	Validado avances
2022	4	PUE220402189723	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS SÁNCHEZ DEL KM 0 MAS 420 AL KM 0 MAS 720 EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 366465	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	366465	968	929	1897	Metros Cuadrados	1500	15/11/2022	14/12/2022	1,559,812.12	1,559,812.12	1,559,812.12	1,559,812.12	1,559,812.12	1559812.12	Validado avances
2022	4	PUE220402189995	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TIERRA COLORADA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 400, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 367224	Puebla	72	Huehuetla	Cinco de Mayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetla	367224	765	735	1500	Metros Cuadrados	2200	23/11/2022	31/12/2022	1,804,421.04	1,804,421.04	1,804,421.04	1,804,421.04	1,804,421.04	1804421.04	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302121163	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 329.2 EN LA SECCIÓN UNO, 0 MAS 000 AL 179.20 EN LA SECCIÓN DOS DE LA COLONIA POZO DE AGUA, DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 303.20 EN LA COLONIA LOS SANTIAGOS Y DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 302 DE LA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 166759	Puebla	72	Huehuetla	Chilocoayo del Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huehuetla	166759	456	438	894	Metros cuadrados de construcción	2306.4	07/06/2022	05/08/2022	1,986,322.07	1,986,322.07	1,986,322.07	1,986,322.07	1,986,322.07	1986322.07	Validado avances
2022	4	PUE220302123079	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 71 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LÁMINAS EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 176142	Puebla	72	Huehuetla	Kuwik Chuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	176142	181	174	355	Metros cuadrados de construcción	2556	07/06/2022	05/08/2022	1,243,751.11	1,243,751.11	1,243,751.11	1,243,751.11	1,243,751.11	1243751.11	Validado avances
2022	4	PUE220402185024	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE PUTLUNICHUCHUT DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 351898	Puebla	72	Huehuetla	Putlunichuchut (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	351898	46	44	90	Piezas	30	18/10/2022	16/12/2022	2,416,117.02	2,416,117.02	2,416,117.02	2,416,117.02	2,416,117.02	2416117.02	Validado avances
2022	4	PUE220402185453	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS DIGNOS CON BIODIGESTOR EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 353178	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	353178	64	61	125	Piezas	25	23/11/2022	31/12/2022	2,099,373.22	2,099,373.22	2,099,373.22	2,099,373.22	2,099,373.22	2099373.22	Validado avances
2022	4	PUE220402189904	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS PÉREZ DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 150 EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 366976	Puebla	72	Huehuetla	Huehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huehuetla	366976	145	139	284	Metros Cuadrados	225	21/11/2022	20/12/2022	359,987.16	359,987.16	359,987.16	359,987.16	359,987.16	359987.16	Validado avances
2022	4	PUE220402184272	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LEACAMAN DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 500, EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 349769	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Huehuetla	349769	983	914	1897	Metros Cuadrados	2400	23/08/2022	20/11/2022	3,997,930.55	3,997,930.55	3,997,930.55	3,997,930.55	3,997,930.55	3997930.55	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184300	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS300 EN LA COLONIA LOS FRANCISCOS, DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 300 EN LA COLONIA LOS GÓMEZ DE LA LOCALIDAD DE LEACAMAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 349867	Puebla	72	Huehuetla	Leacaman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huehuetla	349867	520	498	1018	Metros cuadrados de construcción	900	01/08/2022	29/09/2022	1,107,886.36	1,107,886.36	1,107,886.36	1,107,886.36	1,107,886.36	1,107,886.36	Validado avances
2022	4	PUE220402185076	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 70 TECHOS PARA VIVIENDA A BASE DE LÁMINAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 352053	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	352053	107	103	210	Metros Cuadrados	2520	29/08/2022	27/10/2022	1,226,554.84	1,226,554.84	1,226,554.84	1,226,554.84	1,226,554.84	1,226,554.84	Validado avances
2022	4	PUE220402185422	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 61 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA PRIMER ETAPA. - 353080	Puebla	72	Huehuetla	Putaxcat	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetla	353080	94	89	183	Metros Cuadrados	2036	24/10/2022	22/11/2022	895,201.51	895,201.51	895,201.51	895,201.51	895,201.51	895,201.51	Validado avances
2022	4	PUE220402189562	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRAULICO, TRAMO 1, DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 107 Y TRAMO 2, DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 037 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OZELONACAXTLA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. ETAPA 1 TRAMO 1, DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 107 - 366093	Puebla	72	Huehuetla	Ozelonacaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huehuetla	366093	519	499	1018	Metros Cuadrados	353.1	08/11/2022	22/12/2022	699,649.88	699,649.88	699,649.88	699,649.88	699,649.88	699,649.88	Validado avances
2022	4	PUE220402169491	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291398	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán el Chico		Otros Proyectos	Municipio de Huehuetlán el Chico	291398	0	0	0	PROYECTO (S)	5	14/11/2022	09/12/2022	480,103.00	480,103.00	480,103.00	480,103.00	480,103.00	480103	Validado avances
2022	4	PUE220402178080	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENEFICENCIA ENTRE CALLE REFORMA Y AV. SAN NICOLAS, EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 330596	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huehuetlán el Chico	330596	52	50	102	Metros cúbicos	100.99	09/09/2022	25/10/2022	840,667.39	840,667.39	840,667.39	840,667.39	840,667.39	840667.39	Validado avances
2022	4	PUE220402169246	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE COLONIA LAS FLORES PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. - 290050	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huehuetlán el Chico	290050	2600	2400	5000	Pozo(s)	1	16/08/2022	14/10/2022	2,504,288.74	2,504,288.74	2,504,288.74	2,504,288.74	2,504,288.74	2504288.74	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402151282	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AYOXUTLA DE ZAPATA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 145690	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Ayoxutla (Ayoxutla de Zapata)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán Chico	145690	316	235	551	Pozo(s)	1	08/06/2022	08/07/2022	481,999.75	481,999.75	481,999.75	481,999.75	481,999.75	481999.75	Validado avances
2022	4	PUE220402169516	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO NORIA DE AGUA NO.1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZICATLAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA - 291549	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán Chico	291549	280	271	551	Noria(s)	1	25/07/2022	24/08/2022	419,975.95	419,975.95	419,975.95	419,975.95	419,975.95	419975.95	Validado avances
2022	4	PUE220402170741	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE ITURBIDE Y PLAZA ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETLAN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, PUEBLA - 296865	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Huehuetlán el Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetlán Chico	296865	500	464	964	Metros Cuadrados	188.53	11/07/2022	16/08/2022	216,494.94	216,494.94	216,494.94	216,494.94	216,494.94	216494.94	Validado avances
2022	4	PUE220402183147	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC PRIMERA ETAPA ENTRE FRANCISCO I MADERO CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LOCALIDAD DE TZICATLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA - 346252	Puebla	73	Huehuetlán Chico	Tzicatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huehuetlán Chico	346252	55	45	100	Metros cúbicos	123.07	14/10/2022	08/12/2022	1,225,241.54	1,225,241.54	1,225,241.54	1,225,241.54	1,225,241.54	1,225,241.54	Validado avances
2022	4	PUE220302108772	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 112192	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo		Otros Proyectos	Municipio de Huejotzingo	112192	0	0	0	SERVICIO(S)	1	02/05/2022	09/08/2022	983,680.00	983,680.00	983,680.00	983,680.00	983,680.00	983680	Validado avances
2022	4	PUE220402175566	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE VARIAS CALLES CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 320369	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huejotzingo	320369	1506	1494	3000	Metros Cuadrados	2075.5	05/11/2022	05/12/2022	1,797,859.76	2,048,596.22	2,048,596.22	2,048,596.22	2,048,596.22	2048596.22	Validado avances
2022	4	PUE220402175559	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS COYOTZINGO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 320333	Puebla	74	Huejotzingo	San Luis Coyotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	320333	1506	1494	3000	Metros Cuadrados	3044.8	04/11/2022	14/12/2022	5,576,123.45	5,576,123.45	5,576,123.45	5,576,123.45	5,576,123.45	5576123.45	Validado avances
2022	4	PUE220402172074	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA EL ACCESO EN EL MERCADO MUNICIPAL HERMANOS SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO - 303845	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huejotzingo	303845	12506	12494	25000	Metros cuadrados de construcción	2680	05/11/2022	14/12/2022	3,916,352.22	3,916,352.22	3,916,352.22	3,916,352.22	3,916,352.22	3916352.22	Validado avances
2022	4	PUE220202082999	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO - 96703	Puebla	74	Huejotzingo	San Miguel Tianguizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huejotzingo	96703	688	676	1364	Metros Cuadrados	980	31/05/2022	12/10/2022	9,672,617.18	9,672,617.18	9,672,617.18	9,672,617.18	9,672,617.18	9672617.18	Validado avances
2022	4	PUE220402160217	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATEXCAC PRIMERA ETAPA - 242395	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Atexcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huejotzingo	242395	3456	3444	6900	Metros Cuadrados	7350	21/05/2022	27/10/2022	10,484,094.62	10,484,094.62	10,484,094.62	10,484,094.62	10,484,094.62	10484094.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302109153	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA UBICADA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 113584	Puebla	74	Huejotzingo	Huejotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Huejotzingo	113584	1506	1494	3000	Metros Cuadrados	2431.4	06/06/2022	28/09/2022	9,497,173.27	9,497,173.27	9,497,173.27	9,497,173.27	9,497,173.27	9497173.27	Validado avances
2022	4	PUE220302118510	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TERCERA ETAPA EN CALLE DEL MORAL ENTRE CALLE SANTA TERESA Y AVENIDA NACIONAL LOCALIDAD SANTA MARIA NEPOPUALCO - 155236	Puebla	74	Huejotzingo	Santa María Nepopualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huejotzingo	155236	756	744	1500	Metros cuadrados de construcción	1876.7	06/06/2022	02/09/2022	2,997,175.86	2,997,175.86	2,997,175.86	2,997,175.86	2,997,175.86	2997175.86	Validado avances
2022	4	PUE220402160719	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA JUAN FRAY DE ALAMEDA FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 244818	Puebla	74	Huejotzingo	Valle de San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huejotzingo	244818	156	144	300	Metros Cuadrados	102.98	09/09/2022	07/11/2022	758,256.76	758,256.76	758,256.76	758,256.76	758,256.76	758256.76	Validado avances
2022	4	PUE220402191433	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PRINCIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, SECCION DECIMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 371489	Puebla	75	Hueyapan	La Aurora	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyapan	371489	130	108	238	Metros lineales	200	02/12/2022	31/12/2022	1,391,681.20	1,615,761.02	1,615,761.02	559,377.07	559,377.07	559377.07	Validado avances
2022	4	PUE220402191206	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA COMUNIDAD DE ATMOLONI, SECCIÓN CUARTA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 370878	Puebla	75	Hueyapan	Atmoloni	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Hueyapan	370878	133	110	243	Metros cuadrados de construcción	570	04/11/2022	31/12/2022	2,549,452.03	2,549,452.03	2,549,452.03	1,696,102.55	1,696,102.55	1696102.55	Validado avances
2022	4	PUE220402190218	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NEXPAN, SECCION SEPTIMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 367841	Puebla	75	Hueyapan	Nexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyapan	367841	20	20	40	Metros lineales	140	01/12/2022	23/12/2022	1,109,173.50	1,109,173.50	1,109,173.50	398,298.16	398,298.16	398298.16	Validado avances
2022	4	PUE220402154030	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA, SECCION TERCERA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 202399	Puebla	75	Hueyapan	Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Hueyapan	202399	200	114	314	Metros lineales	672	26/07/2022	24/09/2022	2,677,439.42	2,677,439.42	2,677,439.42	2,677,439.42	2,677,439.42	2677439.42	Validado avances
2022	4	PUE220402161295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, DE LA COMUNIDAD DE TETELILLA, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 247562	Puebla	75	Hueyapan	Tetelilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Hueyapan	247562	143	100	243	Metros lineales	1210	29/09/2022	28/11/2022	2,677,073.74	2,677,073.74	2,677,073.74	2,677,073.74	2,677,073.74	2677073.74	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402190775	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS SOBRE LA CARRETERA HUEYAPAN AIRE LIBRE PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE DOS RIOS, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA. - 369618	Puebla	75	Hueyapan	Dos Rios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Hueyapan	369618	36	20	56	Metros cúbicos	24.29	02/12/2022	28/12/2022	226,914.98	226,914.98	226,914.98	226,914.98	226,914.98	226914.98	Validado avances
2022	4	PUE220402190405	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL PARAE DE TEPETITANAPAN, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE NEXPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 368436	Puebla	75	Hueyapan	Nexpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Hueyapan	368436	71	50	121	Metros lineales	110	07/10/2022	06/12/2022	979,277.69	979,277.68	979,277.68	979,277.68	979,277.68	979277.68	Validado avances
2022	4	PUE220402191298	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE DOS RIOS, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA. - 371133	Puebla	75	Hueyapan	Dos Rios	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Hueyapan	371133	26	20	46	Metros lineales	98	01/12/2022	31/12/2022	452,347.20	452,347.20	452,347.20	452,347.20	452,347.20	452347.2	Validado avances
2022	4	PUE220402161335	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO AL PARAJE DENOMINADO TALZINTAN, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE NEXPAN DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 247753	Puebla	75	Hueyapan	Talzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Hueyapan	247753	82	70	152	Metros lineales	130	21/09/2022	21/10/2022	953,315.38	953,315.38	953,315.38	953,315.38	953,315.38	953315.38	Validado avances
2022	4	PUE220402154097	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE PASO REAL DEL KM 1.041.00 AL 1.191.00 DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 203570	Puebla	75	Hueyapan	Paso Real	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Hueyapan	203570	60	40	100	Metros lineales	150	10/08/2022	09/10/2022	1,519,741.09	1,519,741.09	1,519,741.09	1,519,741.09	1,519,741.09	1519741.09	Validado avances
2022	4	PUE220402154102	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 203637	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan		Otros Proyectos	Municipio de Hueyapan	203637	0	0	0	PROYECTO (S)	1	15/07/2022	04/08/2022	817,287.28	817,287.28	817,287.28	817,287.28	817,287.28	817287.28	Validado avances
2022	4	PUE220402161438	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD DE BARRIO ALTO, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 248267	Puebla	75	Hueyapan	Barrio Alto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Hueyapan	248267	164	150	314	Metros lineales	562.44	14/10/2022	13/12/2022	1,141,089.89	1,141,089.89	1,141,089.89	1,141,089.89	1,141,089.89	1141089.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402154172	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA APORTACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE 36 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 204293	Puebla	75	Hueyapan	Tanamacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	204293	100	80	180	Piezas	36	30/06/2022	26/11/2022	523,437.97	523,437.97	523,437.97	523,437.97	523,437.97	523437.97	Validado avances
2022	4	PUE220402161348	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE DEGOLLADO, SECCIÓN SEGUNDA DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA. - 247797	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyapan	247797	50	30	80	Metros lineales	130	22/09/2022	20/11/2022	947,365.62	947,365.62	947,365.62	947,365.62	947,365.62	947365.62	Validado avances
2022	4	PUE220402161393	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CANAL EN LA CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BRAVO Y CALLE GALEANA, DE LA COMUNIDAD DE HUEYAPAN, SECCIÓN PRIMERA, DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA - 247997	Puebla	75	Hueyapan	Hueyapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Hueyapan	247997	450	350	800	Metros lineales	788	08/09/2022	27/11/2022	2,448,157.91	2,448,157.91	2,448,157.91	2,448,157.91	2,448,157.91	2448157.91	Validado avances
2022	4	PUE220402154037	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE TANAMACOYAN, SECCIÓN SEXTA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 202629	Puebla	75	Hueyapan	Tanamacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueyapan	202629	80	70	150	Metros lineales	130	06/08/2022	20/09/2022	1,045,428.25	1,045,428.25	1,045,428.25	1,045,428.25	1,045,428.25	1045428.25	Validado avances
2022	4	PUE220402151267	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA AVENIDA HIDALGO, LOCALIDAD DE AMATETEL DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 145085	Puebla	76	Hueytamalco	Amatetel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	145085	39	33	72	Piezas	8	01/08/2022	30/09/2022	567,714.32	567,714.32	567,714.32	567,714.32	567,714.32	567714.32	Validado avances
2022	4	PUE220402151319	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON DE LA LOCALIDAD DEL EJIDO HUEYTAMALCO, DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 146487	Puebla	76	Hueytamalco	Ejido Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueytamalco	146487	39	34	73	Metros Cuadrados	625.97	12/10/2022	11/12/2022	2,016,633.16	1,008,316.58	1,008,316.58	1,008,316.58	1,008,316.58	1008316.58	Validado avances
2022	4	PUE220402160119	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL CALLEJON 28 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE COAPAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 241580	Puebla	76	Hueytamalco	Coapal Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	241580	12	9	21	Piezas	2	17/10/2022	16/12/2022	189,720.15	189,720.15	189,720.15	189,720.15	189,720.15	189720.15	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402150440	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 126246	Puebla	76	Hueytamalco	San Ángel Cuauxocota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	126246	49	53	102	Kilómetro lineal	2169	07/03/2022	05/06/2022	74,300.63	74,300.63	74,300.63	74,300.63	74,300.63	74300.63	Validado avances
2022	4	PUE220402165851	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 272079	Puebla	76	Hueytamalco	Las Piedras (San Antonio las Piedras)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	272079	10	18	28	Metros Cuadrados	1849.9	19/10/2022	18/12/2022	1,948,506.65	1,948,506.65	1,948,506.65	1,948,506.65	1,948,506.65	1948506.65	Validado avances
2022	4	PUE220402150517	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 127580	Puebla	76	Hueytamalco	La Sultana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	127580	10	15	25	Kilómetro lineal	1132	07/03/2022	05/06/2022	427,441.44	427,441.44	427,441.44	427,441.44	427,441.44	427441.44	Validado avances
2022	4	PUE220402151507	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TEÓFILO ARIZA DE LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE AZUETA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 150356	Puebla	76	Hueytamalco	Tenexapa de Azueta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueytamalco	150356	39	33	72	Metros Cuadrados	579.6	22/09/2022	21/11/2022	949,635.75	949,635.75	949,635.75	949,635.75	949,635.75	949635.75	Validado avances
2022	4	PUE220402151552	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 151445	Puebla	76	Hueytamalco	La Esperanza Tenexapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	151445	24	22	46	Piezas	19	01/10/2022	30/11/2022	1,095,142.68	1,095,142.68	1,095,142.68	1,095,142.68	1,095,142.68	1095142.68	Validado avances
2022	4	PUE220402151694	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEPACTIPAN, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 155469	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	155469	5	7	12	Piezas	12	17/10/2022	16/12/2022	776,556.47	776,556.47	776,556.47	776,556.47	776,556.47	776556.47	Validado avances
2022	4	PUE220402151788	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 157358	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueytamalco	157358	100	100	200	Metros lineales	104	14/10/2022	13/12/2022	812,048.59	812,048.59	812,048.59	812,048.59	812,048.59	812048.59	Validado avances
2022	4	PUE220402166872	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 277700	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	277700	12	20	32	Piezas	4	03/11/2022	18/12/2022	265,596.89	265,596.89	265,596.89	265,596.89	265,596.89	265596.89	Validado avances
2022	4	PUE220402177941	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 330079	Puebla	76	Hueytamalco	La Esperanza (Limonateno Chico)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	330079	10	20	30	Metros Cuadrados	570	17/10/2022	16/12/2022	844,927.20	569,007.87	569,007.87	569,007.87	569,007.87	569007.87	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402151509	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEPACTIPAN, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 150408	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueytamalco	150408	138	159	297	Metros lineales	81	14/10/2022	13/12/2022	874,041.42	874,041.42	874,041.42	874,041.42	874,041.42	874041.42	Validado avances
2022	4	PUE220402151504	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL BACHILLERATO JOSE CLEMENTE OROZCO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANGEL CUAUXOCOTA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 150317	Puebla	76	Hueytamalco	San Ángel Cuauxocota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueytamalco	150317	29	23	52	Metros Cuadrados	255.92	12/10/2022	11/12/2022	838,997.79	838,997.79	838,997.79	838,997.79	838,997.79	838997.79	Validado avances
2022	4	PUE220402151517	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA. - 150648	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	150648	31	22	53	Piezas	3	01/08/2022	30/09/2022	235,705.41	235,705.41	235,705.41	235,705.41	235,705.41	235705.41	Validado avances
2022	4	PUE220402151787	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS MARGARITAS, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 157334	Puebla	76	Hueytamalco	San Luis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Hueytamalco	157334	45	60	105	Metros lineales	1080.8	20/09/2022	19/12/2022	3,566,511.98	3,566,511.98	3,566,511.98	3,566,511.98	3,566,511.98	3566511.98	Validado avances
2022	4	PUE220402188263	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE ATEHUETZIN, LOCALIDAD DE ATEHUETZIN DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 362254	Puebla	76	Hueytamalco	Atehuetzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	362254	12	17	29	Piezas	9	01/08/2022	30/09/2022	552,282.83	552,282.83	552,282.83	552,282.83	552,282.83	552282.83	Validado avances
2022	4	PUE220402148509	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LOSAS RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA VEREDA, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 52970	Puebla	76	Hueytamalco	La Vereda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	52970	37	34	71	Metros cuadrados de construcción	454	28/02/2022	30/03/2022	269,609.51	269,609.51	269,609.51	269,609.51	269,609.51	269609.51	Validado avances
2022	4	PUE220402150404	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL BACHILLERATO JOSE VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD DE AYAHUALO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 125355	Puebla	76	Hueytamalco	Ayahualo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Hueytamalco	125355	122	100	222	Metros Cuadrados	536	30/05/2022	29/07/2022	996,486.97	996,486.97	996,486.97	996,486.97	996,486.97	996486.97	Validado avances
2022	4	PUE220402151522	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN EL CALLEJON 28 DE OCTUBRE LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 150756	Puebla	76	Hueytamalco	La Esperanza (Limonateno Chico)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	150756	29	25	54	Piezas	3	15/08/2022	14/10/2022	142,574.65	142,574.65	142,574.65	142,574.65	142,574.65	142574.65	Validado avances
2022	4	PUE220402151700	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE XONTLA DE LA LOCALIDAD DE XONTLA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 155554	Puebla	76	Hueytamalco	Xontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	155554	23	21	44	Piezas	12	01/10/2022	30/11/2022	687,479.24	687,479.24	687,479.24	687,479.24	687,479.24	687479.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402156704	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LIBRAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 223764	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	223764	12000	14300	26300	Metros Cuadrados	1293.2	19/10/2022	18/12/2022	1,766,292.57	1,766,292.57	1,766,292.57	1,766,292.57	1,766,292.57	1766292.57	Validado avances
2022	4	PUE220402160122	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AVENIDA JOAQUIN DE LA ROSA DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 241588	Puebla	76	Hueytamalco	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	241588	16	12	28	Piezas	6	17/10/2022	16/12/2022	362,268.43	362,268.43	362,268.43	362,268.43	362,268.43	362268.43	Validado avances
2022	4	PUE220402187595	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 24 DE DICIEMBRE Y PRIVADA LAS FLORES, LOCALIDAD DE TEPACTIPAN DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 360028	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	360028	32	27	59	Piezas	11	17/10/2022	16/12/2022	776,226.56	776,266.56	776,266.56	776,266.56	776,266.56	776266.56	Validado avances
2022	4	PUE220402187700	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA 3 DE MAYO, LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 360386	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	360386	30	25	55	Piezas	5	15/08/2022	14/10/2022	273,435.46	273,435.46	273,435.46	273,435.46	273,435.46	273435.46	Validado avances
2022	4	PUE220402187817	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALTAMIRA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, LOCALIDAD DE LA HUEYTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 360790	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	360790	19	12	31	Piezas	5	15/08/2022	14/10/2022	261,500.37	261,500.37	261,500.37	261,500.37	261,500.37	261500.37	Validado avances
2022	4	PUE220402188031	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE OROZCO, LOCALIDAD DE SAN ÁNGEL CUAXOCOTA DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 361562	Puebla	76	Hueytamalco	San Ángel Cuaxocota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	361562	10	15	25	Piezas	3	15/08/2022	14/10/2022	161,295.91	161,295.91	161,295.91	161,295.91	161,295.91	161295.91	Validado avances
2022	4	PUE220402148518	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DOS CERROS DEL CADENAMIENTO 1.572 AL 2.096, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO. - 53323	Puebla	76	Hueytamalco	Dos Cerros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Hueytamalco	53323	39	33	72	Metros lineales	1032	28/02/2022	30/03/2022	369,133.10	369,133.10	369,133.10	369,133.10	369,133.10	369133.1	Validado avances
2022	4	PUE220402150512	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA 2022 DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 127440	Puebla	76	Hueytamalco	San Antonio del Sol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytamalco	127440	48	32	80	Kilómetro lineal	8786	07/03/2022	05/06/2022	1,358,727.93	1,358,727.93	1,358,727.93	1,358,727.93	1,358,727.93	1358727.93	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402151780	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DOS CERRROS DEL CADENAMIENTO 2 496 AL 2 896, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 157251	Puebla	76	Hueytamalco	Dos Cerros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Hueytamalco	157251	15	25	40	Metros Cuadrados	2400	17/10/2022	16/12/2022	2,282,038.64	2,282,038.64	2,282,038.64	2,282,038.64	2,282,038.64	2282038.64	Validado avances
2022	4	PUE220402187766	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PRIVADA DE JUÁREZ, LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO DEL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 360616	Puebla	76	Hueytamalco	Hueytamalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Hueytamalco	360616	10	10	20	Piezas	3	15/08/2022	14/10/2022	222,958.93	222,958.93	222,958.93	222,958.93	222,958.93	222,958.93	Validado avances
2022	4	PUE220402188102	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE CUAUXOCOTA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 361798	Puebla	76	Hueytamalco	San Ángel Cuauxicocota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Hueytamalco	361798	20	25	45	Metros Cuadrados	2382.3	18/07/2022	16/10/2022	2,670,067.60	2,670,067.60	2,670,067.60	2,670,067.60	2,670,067.60	2,670,067.60	Validado avances
2022	4	PUE220402197399	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN - 388907	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hueytlalpan	388907	200	250	450	Metros lineales	500	10/10/2022	28/12/2022	3,344,689.09	2,675,753.67	2,675,753.67	2,675,753.67	2,675,753.67	2675753.67	Validado avances
2022	4	PUE220302131026	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 58628	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan		PRODIM	Municipio de Hueytlalpan	58628	0	0	0	Otros	1	01/07/2022	28/07/2022	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120000	Validado avances
2022	4	PUE220402197431	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y EL DEPORTE A LA JUVENTUD Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 389083	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Hueytlalpan	389083	65	50	115	Metros lineales	70	19/09/2022	17/11/2022	792,679.13	792,679.13	792,679.13	792,679.13	792,679.13	792679.13	Validado avances
2022	4	PUE220402197413	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL CUYO,EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN,PUE. - 388993	Puebla	77	Hueytlalpan	El Cuyo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Hueytlalpan	388993	65	45	110	Metros lineales	835.83	01/10/2022	30/10/2022	761,672.16	350,785.44	350,785.44	350,785.44	350,785.44	350785.44	Validado avances
2022	4	PUE220402197362	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 388773	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan		Otros Proyectos	Municipio de Hueytlalpan	388773	0	0	0	PROYECTO (S)	1	03/10/2022	16/11/2022	344,331.20	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402197368	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN LA STA. SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN, MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUEBLA ETAPA 2 - 388800	Puebla	77	Hueytlalpan	Hueytlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Hueytlalpan	388800	52	84	136	Metros lineales	177.9	25/07/2022	23/08/2022	528,517.58	528,517.58	528,517.58	528,517.58	528,517.58	528,517.58	Validado avances
2022	4	PUE220402167478	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 281158	Puebla	78	Huitzilán de Serdán	San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilán Serdán	281158	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	1450.1	27/06/2022	25/08/2022	448,500.00	448,500.00	448,500.00	448,500.00	448,500.00	448500	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402175698	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL A SAN MARTIN COHUAPAN DE CADENAMIENTO O MAS 000 AL O MAS 160 - 320972	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Martín Coahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 320972	52	58	110	Metros Cuadrados	512	26/10/2022	23/12/2022	858,500.00	858,500.00	858,500.00	858,500.00	858,500.00	858500	Validado avances
2022	4	PUE220402175753	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO - 321218	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pilactitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 321218	39	47	86	Metros Cuadrados	114	27/10/2022	25/11/2022	248,300.00	248,300.00	248,300.00	248,300.00	248,300.00	248300	Validado avances
2022	4	PUE220402183954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CASA DE PARTERIA - 348877	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Xinachapan de Allende	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 348877	243	254	497	Metros Cuadrados	61.6	21/11/2022	31/12/2022	348,500.00	348,500.00	348,500.00	348,500.00	348,500.00	348500	Validado avances
2022	4	PUE220402184246	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CUARTA SECCIÓN - 349706	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 349706	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	3200	25/11/2022	30/12/2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850000	Validado avances
2022	4	PUE220402184338	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA QUINTA SECCIÓN - 349975	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 349975	19	17	36	Metros lineales	270.04	24/11/2022	30/12/2022	764,748.34	764,748.34	764,748.34	764,748.34	764,748.34	764748.34	Validado avances
2022	4	PUE220402185299	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO - 352632	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San José Acoatzota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 352632	312	308	620	Metros Cuadrados	867	22/11/2022	30/11/2022	1,166,500.00	1,166,500.00	1,166,500.00	1,166,500.00	1,166,500.00	1166500	Validado avances
2022	4	PUE220402186226	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PRIMERA SECCIÓN - 356049	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 356049	377	389	766	Metros lineales	266.33	22/11/2022	29/12/2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500000	Validado avances
2022	4	PUE220302128149	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA - 200937	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 200937	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	2022.3	08/07/2022	06/09/2022	1,454,800.00	1,454,800.00	1,454,800.00	1,454,800.00	1,454,800.00	1454800	Validado avances
2022	4	PUE220402164689	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 265778	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 265778	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	4800	17/06/2022	16/08/2022	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786,500.00	786500	Validado avances
2022	4	PUE220402171208	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 298845	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Totutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 298845	205	218	423	Metros lineales	2871.7	29/09/2022	28/10/2022	527,500.00	527,500.00	527,500.00	527,500.00	527,500.00	527500	Validado avances
2022	4	PUE220402184037	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DEL BACHILLERATO GENERAL EN LA CUARTA SECCIÓN - 349141	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 349141	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	101.26	21/11/2022	31/12/2022	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1900000	Validado avances
2022	4	PUE220402186361	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN OCOTAMANIZ - 356405	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 356405	318	309	627	Metros lineales	266.33	23/11/2022	30/12/2022	360,629.60	360,629.60	360,629.60	360,629.60	360,629.60	360629.6	Validado avances
2022	4	PUE220302124725	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHADO DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS DE PEZMATA - 183620	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pezmata (Papalocontitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 183620	187	192	379	Metros cuadrados de construcción	60.9	16/06/2022	15/08/2022	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720000	Validado avances
2022	4	PUE220402173403	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES EN LA SEGUNDA SECCIÓN - 310571	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 310571	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	65	17/10/2022	30/11/2022	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00	163500	Validado avances
2022	4	PUE220402187914	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SENDERO - 361139	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 361139	2348	2345	4693	Metros lineales	779.46	24/11/2022	29/12/2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700000	Validado avances
2022	4	PUE220402162742	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LIMPIA Y DESASOLVE DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS DE CARRETERA HUITZILAN SAN MIGUE - 255393	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huitzilan Serdán	de 255393	2348	2345	4693	Metros cúbicos	867.4	18/07/2022	16/08/2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600000	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402169379	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 290847	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 290847	346	356	702	Metros cúbicos	36	23/08/2022	21/09/2022	234,500.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00	234,500.00	234500	Validado avances
2022	4	PUE220402173322	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO - 310081	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 310081	318	309	627	Metros Cuadrados	303.18	07/11/2022	21/11/2022	519,800.00	519,800.00	519,800.00	519,800.00	519,800.00	519800	Validado avances
2022	4	PUE220402175557	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADORES - 320330	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 320330	318	309	627	Metros Cuadrados	80	19/10/2022	02/12/2022	374,380.00	374,380.00	374,380.00	374,380.00	374,380.00	374380	Validado avances
2022	4	PUE220402183434	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 347216	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pahuatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Huitzilan Serdán	de 347216	93	108	201	Metros Cuadrados	4048	18/10/2022	31/12/2022	1,622,300.00	1,622,300.00	1,622,300.00	1,622,300.00	1,622,300.00	1622300	Validado avances
2022	4	PUE220402184293	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA JUAN C. BONILLA CUANTA SECCIÓN - 349849	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 349849	263	316	579	Metros Cuadrados	142.32	25/11/2022	30/12/2022	326,900.00	326,900.00	326,900.00	326,900.00	326,900.00	326900	Validado avances
2022	4	PUE220402185409	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - 353030	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Chagchaloyan de Isidro Burgos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 353030	177	181	358	Metros lineales	1439.7	22/11/2022	30/12/2022	500,000.00	500,741.00	500,741.00	500,741.00	500,741.00	500741	Validado avances
2022	4	PUE220402190746	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 369502	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pezmata (Papalocontitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 369502	187	192	379	Metros lineales	1896	15/11/2022	15/12/2022	396,983.77	396,983.77	396,983.77	396,983.77	396,983.77	396983.77	Validado avances
2022	4	PUE220302126464	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL TIPO U PARA FLUJO DE AGUA CON BOCA DE TORMENTA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATITAN - 192131	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Pahuatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 192131	93	108	201	Metros Cuadrados	255.5	02/08/2022	02/10/2022	209,850.96	209,850.96	209,850.96	209,850.96	209,850.96	209850.96	Validado avances
2022	4	PUE220402169092	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CUARTA SECCIÓN HUITZILAN DE SERDÁN - 289430	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 289430	263	316	579	Metros Cuadrados	205.8	03/10/2022	01/11/2022	279,800.00	279,800.00	279,800.00	279,800.00	279,800.00	279800	Validado avances
2022	4	PUE220402184366	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL - 350111	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 350111	377	389	766	Metros lineales	46.3	18/11/2022	30/12/2022	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514,500.00	514500	Validado avances
2022	4	PUE220302125778	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PROGRESO TERCERA SECCIÓN - 188990	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 188990	1474	1595	3069	Metros Cuadrados	835.94	05/07/2022	03/09/2022	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1180000	Validado avances
2022	4	PUE220302126372	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN HUITZILAN CUARTA SECCIÓN - 191746	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Cuarta Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	de 191746	263	316	579	Metros Cuadrados	22.9	15/08/2022	14/10/2022	815,500.00	815,500.00	815,500.00	815,500.00	815,500.00	815500	Validado avances
2022	4	PUE220402184471	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 350399	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan		Otros Proyectos	Municipio de Huitzilan Serdán	de 350399	0	0	0	PROYECTO (S)	1	02/02/2022	29/04/2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1100000	Validado avances
2022	4	PUE220402185818	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE TACHCUAPAN SEGUNDA SECCIÓN - 354724	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 354724	300	333	633	Metros lineales	266.33	23/11/2022	29/12/2022	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00	680000	Validado avances
2022	4	PUE220402186243	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 356114	Puebla	78	Huitzilan Serdán	de San Miguel Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	de 356114	194	176	370	Metros lineales	324	24/11/2022	29/12/2022	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800000	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402190246	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA SECCIÓN - 367922	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitzilan Serdán	367922	300	333	633	Metros Cuadrados	87.53	22/11/2022	30/12/2022	199,735.00	199,735.00	199,735.00	199,735.00	199,735.00	199735	Validado avances
2022	4	PUE220402190654	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 369202	Puebla	78	Huitzilan Serdán	San Antonio Taltzintán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	369202	346	356	702	Metros lineales	2563	01/11/2022	30/11/2022	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500000	Validado avances
2022	4	PUE220302137897	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWERE - 50836	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Huitzilan		PRODIM	Municipio de Huitzilan Serdán	50836	0	0	0	Piezas	39	11/07/2022	05/09/2022	660,996.00	660,996.00	660,996.00	660,996.00	660,996.00	660996	Validado avances
2022	4	PUE220402160436	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRIMERA ETAPA - 243482	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Huitzilan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan Serdán	243482	2348	2345	4693	Metros Cuadrados	946.32	08/07/2022	06/09/2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850000	Validado avances
2022	4	PUE220402186052	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA MONERA - 355460	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitzilan Serdán	355460	318	309	627	Metros lineales	266.13	23/11/2022	29/11/2022	644,915.00	644,915.00	644,915.00	644,915.00	644,915.00	644,915.00	Validado avances
2022	4	PUE220402162754	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN UNIDAD DEPORTIVA - 255443	Puebla	78	Huitzilan Serdán	San Miguel del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan Serdán	255443	1474	1595	3069	Metros cúbicos	583.19	12/08/2022	11/10/2022	2,455,300.00	2,455,300.00	2,455,300.00	2,455,300.00	2,455,300.00	2,455,300.00	Validado avances
2022	4	PUE220402183024	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS ZOYOTLA TRAMOS AISLADOS - 345894	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huitzilan Serdán	345894	318	309	627	Metros Cuadrados	29200	14/10/2022	12/12/2022	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402190138	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 367598	Puebla	78	Huitzilan Serdán	Zoyotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huitzilan Serdán	367598	318	309	627	Metros Cuadrados	510	26/11/2022	30/12/2022	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402157605	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 3 Y 7 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA. - 227970	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Clara Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitziltepec	227970	25	18	43	Metros Cuadrados	1333.5	08/08/2022	06/10/2022	1,097,374.84	1,097,374.84	1,097,374.84	1,097,374.84	1,097,374.84	1097374.84	Validado avances
2022	4	PUE220402176451	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE 3 Y 7 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA - 324062	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitziltepec	324062	80	60	140	Metros lineales	179.23	05/09/2022	04/10/2022	289,968.99	289,968.99	289,968.99	289,968.99	289,968.99	289968.99	Validado avances
2022	4	PUE220402176437	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y AVENIDA 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA. - 324031	Puebla	79	Huitziltepec	Santa Ana Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Huitziltepec	324031	80	60	140	Metros Cuadrados	552	16/08/2022	29/09/2022	626,582.85	626,582.85	626,582.85	626,582.85	626,582.85	626582.85	Validado avances
2022	4	PUE220402192410	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE DOLORES HIDALGO MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA. - 374861	Puebla	79	Huitziltepec	Dolores Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Huitziltepec	374861	282	200	482	Metros lineales	389.42	07/11/2022	19/12/2022	542,203.47	542,203.47	542,203.47	542,203.47	542,203.47	542203.47	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168320	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 285268	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlequizayan	285268	40	45	85	Metros Cuadrados	3213.9	10/02/2022	26/09/2022	1,599,094.58	1,599,094.58	1,599,094.58	1,599,094.58	1,599,094.58	1599094.58	Validado avances
2022	4	PUE220402168370	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MUROS DE VIVIENDA - 285427	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlequizayan	285427	38	42	80	Metros Cuadrados	2681.8	10/02/2022	26/09/2022	1,300,905.42	1,300,905.42	1,300,905.42	1,300,905.42	1,300,905.42	1300905.42	Validado avances
2022	4	PUE220402168376	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ALDAMA - 285480	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlequizayan	285480	75	75	150	Metros Cuadrados	348.55	05/04/2022	27/06/2022	1,120,771.42	1,120,771.42	1,120,771.42	1,120,771.42	1,120,771.42	1120771.42	Validado avances
2022	4	PUE220402168315	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS Y AULAS DEL BACHILLERATO GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA - 285255	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlequizayan	285255	40	40	80	Metros Cuadrados	411.08	26/01/2022	19/03/2022	463,475.41	463,475.41	463,475.41	463,475.41	463,475.41	463475.41	Validado avances
2022	4	PUE220402176125	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA - 323016	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlequizayan	323016	10	10	20	Metros Cuadrados	323.65	30/05/2022	20/10/2022	841,234.28	841,234.28	841,234.28	841,234.28	841,234.28	841234.28	Validado avances
2022	4	PUE220402176159	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PREESCOLAR JUAN DE ZUMÁRRAGA - 323190	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlequizayan	323190	22	19	41	Metros Cuadrados	30.34	25/07/2022	29/08/2022	185,529.31	185,529.31	185,529.31	185,529.31	185,529.31	185529.31	Validado avances
2022	4	PUE220402176167	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR CAMINO A IXTEPEC 323261	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Atlequizayan	323261	558	476	1034	Metros Cuadrados	164.29	18/08/2022	18/11/2022	1,235,843.43	1,235,843.43	1,235,843.43	1,235,843.43	1,235,843.43	1235843.43	Validado avances
2022	4	PUE220402176145	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE CONCEPCIÓN - 323078	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlequizayan	323078	1405	1228	2633	Piezas	22	27/06/2022	09/07/2022	297,850.71	297,850.71	297,850.71	297,850.71	297,850.71	297850.71	Validado avances
2022	4	PUE220402176164	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SECCIÓN PÉREZ - 323217	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Atlequizayan	323217	50	54	104	Metros lineales	144.17	03/08/2022	06/09/2022	326,629.91	326,629.91	326,629.91	326,629.91	326,629.91	326629.91	Validado avances
2022	4	PUE220402190868	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO INTERCULTURAL 02 - 369937	Puebla	80	Atlequizayan	Ignacio Allende (Concepción)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Atlequizayan	369937	38	26	64	Metros Cuadrados	774.8	29/08/2022	31/12/2022	2,297,860.24	2,297,860.24	2,297,860.24	2,297,860.24	2,297,860.24	2,297,860.24	Validado avances
2022	4	PUE220402168377	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA VIVIENDA - 285485	Puebla	80	Atlequizayan	Atlequizayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Atlequizayan	285485	15	15	30	Metros Cuadrados	737.66	30/05/2022	20/10/2022	1,085,675.49	1,085,675.49	1,085,675.49	1,085,675.49	1,085,675.49	1,085,675.49	Validado avances
2022	4	PUE220402163786	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 260718	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	260718	750	650	1400	Metros lineales	260	06/10/2022	25/10/2022	680,724.30	680,724.30	680,724.30	680,724.30	680,724.30	680724.3	Validado avances
2022	4	PUE220402163746	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE EL FRUTILLO, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 260485	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	El Frutillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	260485	130	120	250	Metros Cuadrados	493.92	12/09/2022	11/10/2022	1,406,523.13	1,406,523.13	1,406,523.13	1,406,523.13	1,406,523.13	1406523.13	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402172224	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARRANCA DE ALCHICHO, ENTRE CARRETERA A COACALCO Y CARRETERA A TOLTECAMILA, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA. - 304340	Puebla	81	Ixcamilpa de Guerrero	Ixcamilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixcamilpa de Guerrero	304340	35	25	60	Metros cuadrados de construcción	1860	07/10/2022	05/12/2022	1,692,942.95	1,692,942.95	1,692,942.95	1,692,942.95	1,692,942.95	1692942.95	Validado avances
2022	4	PUE220402163943	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN Ixcaquixtla - 261783	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixcaquixtla	261783	2788	2414	5202	Piezas	12	19/10/2022	31/12/2022	1,001,916.02	1,001,916.02	1,001,916.02	824,245.98	824,245.98	824245.98	Validado avances
2022	4	PUE220402153336	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y AV. JUAREZ ENTRE CALLE PUEBLA, CAMINO REAL Y 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN - 189879	Puebla	82	Ixcaquixtla	Pixtiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixcaquixtla	189879	111	126	237	Metros Cuadrados	550.2	26/06/2022	23/09/2022	764,345.66	764,345.66	764,345.66	764,345.66	764,345.66	764345.66	Validado avances
2022	4	PUE220402164829	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIJERO - 266521	Puebla	82	Ixcaquixtla	Santa Cecilia Clavijero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixcaquixtla	266521	217	241	458	Metros Cuadrados	490.68	26/06/2022	23/09/2022	690,653.32	690,653.32	690,653.32	690,653.32	690,653.32	690653.32	Validado avances
2022	4	PUE220402153323	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN TRAMO B,C Y TRAMO C,D EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 21DPR2511Y EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO RANCHO CHICO - 189453	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Nepomuceno (Rancho Chico)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixcaquixtla	189453	243	197	440	Metros cuadrados de construcción	234.05	30/08/2022	27/11/2022	528,616.42	528,616.42	528,616.42	528,616.42	528,616.42	528616.42	Validado avances
2022	4	PUE220402164957	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DOLORES - 267215	Puebla	82	Ixcaquixtla	Barrio Dolores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixcaquixtla	267215	220	217	437	Cancha(s)	1	12/09/2022	10/12/2022	2,505,664.48	2,602,826.25	2,602,826.25	2,602,826.25	2,602,826.25	2602826.25	Validado avances
2022	4	PUE220402183234	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN - 346517	Puebla	82	Ixcaquixtla	Pixtiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ixcaquixtla	346517	111	125	236	Metros lineales	101.65	30/06/2022	15/09/2022	125,289.91	125,289.91	125,289.91	125,289.91	125,289.91	125289.91	Validado avances
2022	4	PUE220302107427	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86585	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla		Otros Proyectos	Municipio de Ixcaquixtla	86585	0	0	0	SERVICIO(S)	1	01/06/2022	31/12/2022	84,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90000	Validado avances
2022	4	PUE220302125750	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 188824	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla		Otros Proyectos	Municipio de Ixcaquixtla	188824	0	0	0	PROYECTO (S)	15	31/08/2022	28/11/2022	151,676.60	181,829.60	181,829.60	181,829.60	181,829.60	181829.6	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302112205	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE AV. CONSTITUCION Y CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA CLAVIERO - 127878	Puebla	82	Ixcaquixtla	Santa Cecilia Clavijero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixcaquixtla	127878	217	241	458	Metros cuadrados de construcción	685.01	27/06/2022	24/09/2022	1,162,510.81	1,282,234.68	1,282,234.68	1,282,234.68	1,282,234.68	1282234.68	Validado avances
2022	4	PUE220402163907	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 25 CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA - 261636	Puebla	82	Ixcaquixtla	San Juan Ixcaquixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixcaquixtla	261636	55	45	100	Piezas	27	30/08/2022	27/11/2022	1,453,206.75	1,452,103.82	1,452,103.82	1,452,103.82	1,452,103.82	1452103.82	Validado avances
2022	4	PUE220402163949	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE PIXTIOPAN - 261823	Puebla	82	Ixcaquixtla	Pixtiopan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixcaquixtla	261823	111	126	237	Metros Cuadrados	563.52	30/06/2022	15/09/2022	865,256.34	865,256.34	865,256.34	865,256.34	865,256.34	865256.34	Validado avances
2022	4	PUE220402163133	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDIGENA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON C.C.T 21DCC0526G, EN LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ CUATRO RAYAS - 257518	Puebla	82	Ixcaquixtla	Alta Luz Cuatro Rayas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixcaquixtla	257518	52	48	100	Aula	1	06/06/2022	04/09/2022	339,234.04	339,234.04	339,234.04	339,234.04	339,234.04	339234.04	Validado avances
2022	4	PUE220402165097	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 268165	Puebla	82	Ixcaquixtla	La Soledad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixcaquixtla	268165	99	108	207	Metros Cuadrados	1274.33	26/06/2022	24/09/2022	1,804,549.71	1,804,549.71	1,804,549.71	1,804,549.71	1,804,549.71	1804549.71	Validado avances
2022	4	PUE220302127593	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL PROGRESO ENTRE LA CALLE DE LA CLINICA Y CALLE CINCO DE MAYO, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 230.00, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCUIXPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 197886	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Texocuixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtacamaxtitlán	197886	95	70	165	Metros Cuadrados	2070	18/07/2022	20/09/2022	1,684,567.98	1,684,567.98	1,684,567.98	1,684,567.98	1,684,567.98	1684567.98	Validado avances
2022	4	PUE220402174831	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN EL TRAMO LAS CORRALETAS LA LAGUNILLA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 316721	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Lagunilla Pedernales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ixtacamaxtitlán	316721	90	60	150	Metros lineales	840	04/10/2022	18/10/2022	95,004.00	95,004.00	95,004.00	95,004.00	95,004.00	95004	Validado avances
2022	4	PUE220402177351	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMETO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL ENTRE KINDER Y CALLE DE ACCESO A LA IGLESIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 280.00 EN LA LOCALIDAD DE TLACUELA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 327798	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tlacuela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtacamaxtitlán	327798	60	40	100	Metros Cuadrados	1833.3	01/09/2022	28/11/2022	2,028,210.00	2,028,210.00	2,028,210.00	2,028,210.00	2,028,210.00	2028210	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177493	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOLA XONACATITLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 328337	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cuatexmola (Xonacatitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	328337	50	35	85	Cuarto(s)	17	26/10/2022	14/11/2022	308,899.60	308,899.60	308,899.60	308,899.60	308,899.60	308899.6	Validado avances
2022	4	PUE220402185716	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354284	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxtitlán	354284	0	0	0	PROYECTO (S)	1	01/02/2022	30/11/2022	1,094,395.36	1,094,395.36	1,094,395.36	1,094,395.36	1,094,395.36	1094395.36	Validado avances
2022	4	PUE220302127123	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 195323	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tatóxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	195323	75	40	115	Metros Cuadrados	201	11/07/2022	30/09/2022	1,568,489.19	1,568,489.19	1,568,489.19	1,568,489.19	1,568,489.19	1568489.19	Validado avances
2022	4	PUE220302127055	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 194853	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Minillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	194853	80	70	150	Metros Cuadrados	118	25/07/2022	23/09/2022	1,128,158.52	1,128,158.52	1,128,158.52	1,128,158.52	1,128,158.52	1128158.52	Validado avances
2022	4	PUE220302127554	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE INDEPENDENCIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 231.07, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOLA XONACATITLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 197742	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Cuatexmola (Xonacatitla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	197742	70	55	125	Metros Cuadrados	1386	01/08/2022	10/10/2022	1,393,974.74	1,393,974.74	1,393,974.74	1,393,974.74	1,393,974.74	1393974.74	Validado avances
2022	4	PUE220402171437	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PLATERIA Y CALLE JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE IXTACAMAXTITLAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 300181	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ixtacamaxtitlán	300181	300	200	500	Metros lineales	573	10/01/2022	10/03/2022	2,263,944.04	2,263,944.04	2,263,944.04	2,263,944.04	2,263,944.04	2263944.04	Validado avances
2022	4	PUE220402173553	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE TECHUMBRE Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 120, EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS LA GARITA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 311284	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Minillas Garita) (La	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	311284	90	60	150	Metros Cuadrados	840	03/10/2022	18/11/2022	963,986.36	963,986.36	963,986.36	963,986.36	963,986.36	963986.36	Validado avances
2022	4	PUE220402173884	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TATENO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 312935	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	312935	90	60	150	Metros Cuadrados	178.18	12/09/2022	14/11/2022	1,650,655.51	1,650,655.51	1,650,655.51	1,650,655.51	1,650,655.51	1650655.51	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402173976	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE BORDO BLANCO TILOXTOC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 313307	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Bordo Blanco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	313307	150	100	250	Metros lineales	916.33	15/07/2022	15/08/2022	1,576,261.06	1,576,261.06	1,576,261.06	1,576,261.06	1,576,261.06	1576261.06	Validado avances
2022	4	PUE220402174442	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE SABINO ROMANO ENTRE CARRETERA IXTACAMAXTITLAN APIZACO Y CENTRO DE SALUD, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS165.00, EN LA LOCALIDAD DE LA MESA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 315325	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Mesa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	315325	60	40	100	Metros Cuadrados	1320	01/09/2022	07/11/2022	1,453,119.76	1,453,119.76	1,453,119.76	1,453,119.76	1,453,119.76	1453119.76	Validado avances
2022	4	PUE220302127170	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA UNION EJIDO MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 195686	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	La Unión Ejido Mexcaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	195686	180	120	300	Metros Cuadrados	119.87	04/07/2022	15/09/2022	1,470,398.07	1,470,398.07	1,470,398.07	1,470,398.07	1,470,398.07	1470398.07	Validado avances
2022	4	PUE220302127569	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN PREPARATORIA GENERAL MACUILXOCHITL CCT. 21EBH0707L, EN LA LOCALIDAD DE TENTONCUAHUIGTIC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA - 197793	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tentzoncuahuitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtacamaxtitlán	197793	80	70	150	Metros Cuadrados	82.89	15/07/2022	03/10/2022	891,538.86	891,538.86	891,538.86	891,538.86	891,538.86	891538.86	Validado avances
2022	4	PUE220402175012	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALZADA GUADALUPE ENTRE CAMINO BELLA VISTA CUATEXMOLA Y TERRENOS DE LABOR, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 230, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 317521	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Plan de Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	317521	60	40	100	Metros Cuadrados	1434	12/09/2022	11/11/2022	1,997,275.76	1,997,275.76	1,997,275.76	1,997,275.76	1,997,275.76	1997275.76	Validado avances
2022	4	PUE220302127093	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE DE LA IGLESIA ENTRE PRIMARIA Y ENTRONQUE AQUIXTLA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 150, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR LOS PINOS, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 195075	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	El Mirador (Los Pinos)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ixtacamaxtitlán	195075	70	55	125	Metros Cuadrados	780	30/06/2022	23/08/2022	1,003,926.87	1,003,926.87	1,003,926.87	1,003,926.87	1,003,926.87	1003926.87	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302138012	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE HARDWARE PARA DIVERSAS AREAS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 56883	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		PRODIM	Municipio de Ixtacamaxtitlán	56883	0	0	0	IMPRESOR A(S)	12	01/07/2022	29/07/2022	632,272.68	632,272.68	632,272.68	632,272.68	632,272.68	632272.68	Validado avances
2022	4	PUE220402174310	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CALPANNERIA ATEZQUILLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 314648	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Calpanería Atezquilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	314648	300	200	500	Metros Cuadrados	7974	16/09/2022	23/12/2022	5,371,045.77	5,371,045.77	5,371,045.77	5,371,045.77	5,371,045.77	5371045.77	Validado avances
2022	4	PUE220402174919	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN TONALAPA DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 317099	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tonalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	317099	50	50	100	Calentador (es)	22	11/10/2022	25/10/2022	155,110.56	155,110.56	155,110.56	155,110.56	155,110.56	155110.56	Validado avances
2022	4	PUE220402177302	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE ATEZQUILLA CUAPAZOLA, ATECOXCO DEL RIO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 327629	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Atexquilla Cuapazola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ixtacamaxtitlán	327629	80	70	150	Metros lineales	1045	04/10/2022	05/12/2022	996,897.65	996,897.65	996,897.65	996,897.65	996,897.65	996897.65	Validado avances
2022	4	PUE220402181758	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE XALCOMULCO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 341924	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Xalcomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ixtacamaxtitlán	341924	180	120	300	Metros lineales	5279	23/09/2022	07/11/2022	2,649,789.15	2,649,789.15	2,649,789.15	2,649,789.15	2,649,789.15	2649789.15	Validado avances
2022	4	PUE220402182012	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA PEDERNALES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 342866	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Lagunilla Pedernales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ixtacamaxtitlán	342866	60	40	100	Metros lineales	200	15/11/2022	15/12/2022	297,618.76	297,618.76	297,618.76	297,618.76	297,618.76	297618.76	Validado avances
2022	4	PUE220302138003	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS ESPACIOS FÍSICOS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 56578	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		PRODIM	Municipio de Ixtacamaxtitlán	56578	0	0	0	Piezas	44	01/07/2022	29/07/2022	146,057.53	146,057.53	146,057.53	146,057.53	146,057.53	146057.53	Validado avances
2022	4	PUE220402174545	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE TEXOCUIXPAN, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 315773	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Texocuixpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ixtacamaxtitlán	315773	80	70	150	Metros Cuadrados	1200	24/08/2022	11/11/2022	2,018,283.02	2,018,283.02	2,018,283.02	2,018,283.02	2,018,283.02	2018283.02	Validado avances
2022	4	PUE220402185579	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 353783	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Ixtacamaxtitlán		Otros Proyectos	Municipio de Ixtacamaxtitlán	353783	0	0	0	PROYECTO (S)	1	01/11/2022	07/12/2022	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497,500.00	497500	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402173321	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A LA IGLESIA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 351,00 EN LA LOCALIDAD DE TULIGTIC SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA. - 310080	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tuligtic (San Miguel)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtacamaxtitlán	310080	60	40	100	Metros Cuadrados	2190	23/08/2022	07/10/2022	2,488,300.68	2,488,300.68	2,488,300.68	2,488,300.68	2,488,300.68	2488300.68	Validado avances
2022	4	PUE220302127579	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 197837	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	197837	80	70	150	Metros Cuadrados	153.12	18/06/2022	15/09/2022	1,408,901.44	1,408,901.44	1,408,901.44	1,408,901.44	1,408,901.44	1,408,901.44	Validado avances
2022	4	PUE220402174514	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXOXUCA EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 315631	Puebla	83	Ixtacamaxtitlán	Tepeoxouca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Ixtacamaxtitlán	315631	170	130	300	Metros Cuadrados	300	01/09/2022	15/10/2022	1,584,325.40	1,584,325.40	1,584,325.40	1,584,325.40	1,584,325.40	1,584,325.40	Validado avances
2022	4	PUE220402171377	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR TLANKAPUSKAN - 299913	Puebla	84	Ixtepec	Escatachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtepec	299913	293	307	600	Metros Cuadrados	414.23	13/10/2022	26/12/2022	1,905,586.88	1,905,586.88	1,905,586.88	1,905,586.88	1,905,586.88	1905586.88	Validado avances
2022	4	PUE220402174418	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR INDÍGENA GABRIELA MISTRAL - 315241	Puebla	84	Ixtepec	Escatachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtepec	315241	15	11	26	Metros Cuadrados	159.57	07/11/2022	31/12/2022	1,038,542.66	1,038,542.66	1,038,542.66	1,038,542.66	1,038,542.66	1038542.66	Validado avances
2022	4	PUE220402159618	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA DE PIXCHOCO - 238577	Puebla	84	Ixtepec	Takaltzáps	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ixtepec	238577	95	105	200	Metros lineales	3197.3	01/09/2022	29/11/2022	2,165,126.46	2,165,126.46	2,165,126.46	2,165,126.46	2,165,126.46	2165126.46	Validado avances
2022	4	PUE220402160828	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO A CAJINANÍN SAN RAFAEL, TRAMO ESCATACHUCHUT, TAKALTZÁPS, CAXTAMUSING, CAJINANÍN SAN RAFAEL - 245277	Puebla	84	Ixtepec	Cajinanín (San Rafael)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtepec	245277	252	266	518	Metros lineales	8464.5	10/10/2022	23/12/2022	2,672,102.27	2,672,102.27	2,672,102.27	2,672,102.27	2,672,102.27	2672102.27	Validado avances
2022	4	PUE220402174587	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 55 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA PIXCHOCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TAKALTZÁPS, MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA. - 315947	Puebla	84	Ixtepec	Takaltzáps	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	315947	114	104	218	Sanitario(s)	55	23/06/2022	19/12/2022	3,947,742.45	3,947,742.45	3,947,742.45	3,947,742.45	3,947,742.45	3947742.45	Validado avances
2022	4	PUE220402189914	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ANDADOR APANZINGO - 367012	Puebla	84	Ixtepec	Takaltzáps	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtepec	367012	60	65	125	Metros Cuadrados	168	05/12/2022	31/12/2022	199,120.26	202,379.25	202,379.25	202,379.25	202,379.25	202379.25	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402158797	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR INDÍGENA BENITO JUÁREZ CON CLAVE C.C.T. 21DCC0993A - 234459	Puebla	84	Ixtepec	Patiy	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtepec	234459	62	46	108	Metros Cuadrados	81.85	30/08/2022	28/10/2022	323,174.45	323,174.45	323,174.45	323,174.45	323,174.45	323174.45	Validado avances
2022	4	PUE220402171378	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL A TAKALTZÁPS DEL TRAMO DEL KM. 0.00 AL KM. 140 - 299915	Puebla	84	Ixtepec	Takaltzáps	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtepec	299915	104	114	218	Metros Cuadrados	840	28/10/2022	26/12/2022	1,145,650.19	1,145,650.19	1,145,650.19	1,145,650.19	1,145,650.19	1145650.19	Validado avances
2022	4	PUE220402174691	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA COLONIA CUATRO CAMINOS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE IXTEPEC, MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA. - 316309	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	316309	28	29	57	Sanitario(s)	15	19/10/2022	31/12/2022	1,082,999.92	1,082,999.92	1,082,999.92	1,082,999.92	1,082,999.92	1082999.92	Validado avances
2022	4	PUE220402174534	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 315729	Puebla	84	Ixtepec	Ixtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtepec	315729	1695	1535	3230	Metros Cuadrados	424.45	11/11/2022	31/12/2022	1,311,843.63	1,311,843.63	1,311,843.63	1,311,843.63	1,311,843.63	1311843.63	Validado avances
2022	4	PUE220402160690	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 244549	Puebla	84	Ixtepec	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ixtepec	244549	329	311	640	Metros lineales	1296.3	28/09/2022	12/12/2022	2,088,667.30	2,088,667.30	2,088,667.30	2,088,667.30	2,088,667.30	2,088,667.30	Validado avances
2022	4	PUE220402174503	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR LAKASAKG - 315572	Puebla	84	Ixtepec	Escatachuchut	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Ixtepec	315572	293	307	600	Metros Cuadrados	400	09/11/2022	31/12/2022	1,620,620.99	1,620,620.99	1,620,620.99	1,620,620.99	1,620,620.99	1,620,620.99	Validado avances
2022	4	PUE220402174546	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA LIC. BENITO JUÁREZ - 315777	Puebla	84	Ixtepec	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ixtepec	315777	47	41	88	Metros Cuadrados	394.8	21/11/2022	31/12/2022	1,813,226.31	1,813,226.31	1,813,226.31	1,813,226.31	1,813,226.31	1,813,226.31	Validado avances
2022	4	PUE220402180976	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE CONCRETO PRIMAVERA ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO OAXACA Y PRIVADA PRIMAVERA MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 339494	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Izúcar Matamoros	339494	32	28	60	Metros Cuadrados	623.76	24/10/2022	22/11/2022	1,134,289.42	1,134,289.42	1,134,289.42	1,134,289.42	1,134,289.42	1134289.42	Validado avances
2022	4	PUE220402180991	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PRIVADA ADOQUIN DEL PARTIDOR ENTRE CALLEJON DEL PARTIDOR Y CALLEJON DEL GALLO MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN MARTIN HUAQUECHULA - 339536	Puebla	85	Izúcar Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Izúcar Matamoros	339536	13	12	25	Metros Cuadrados	139.24	17/10/2022	15/11/2022	213,636.92	213,636.92	213,636.92	213,636.92	213,636.92	213636.92	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181035	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CANAL PARA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTIAGO MIHUACAN - 339661	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Izúcar de Matamoros	339661	215	130	345	Metros lineales	362	14/11/2022	13/12/2022	1,474,833.45	1,474,833.45	1,474,833.45	1,474,833.45	1,474,833.45	1474833.45	Validado avances
2022	4	PUE220402181056	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE CCT 21DPR36305 MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 339708	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Izúcar de Matamoros	339708	88	93	181	Metros Cuadrados	507.73	24/10/2022	07/12/2022	2,359,944.34	2,359,944.34	2,359,944.34	2,359,944.34	2,359,944.34	2359944.34	Validado avances
2022	4	PUE220402168949	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD TATETLA ASENTAMIENTO TATETLA - 288680	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Xaltianguis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y	Agua saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	288680	104	96	200	Metros lineales	547.27	18/07/2022	27/12/2022	2,651,011.39	2,651,011.39	2,651,011.39	2,651,011.39	2,651,011.39	2651011.39	Validado avances
2022	4	PUE220402168993	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE UNION ENTRE CALLE FILADELFO Y AV. REFORMA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN PIAXTLA - 288933	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y	Agua saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	288933	78	72	150	Metros lineales	310.17	06/06/2022	29/12/2022	1,461,179.15	1,461,179.15	1,461,179.15	1,461,179.15	1,461,179.15	1461179.15	Validado avances
2022	4	PUE220402169192	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO LAS VIOLETAS 289796	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y	Agua saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	289796	80	75	155	Metros lineales	374.75	25/07/2022	30/12/2022	1,336,734.25	1,336,734.25	1,336,734.25	1,336,734.25	1,336,734.25	1336734.25	Validado avances
2022	4	PUE220402169317	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR MIGUEL FUENTES ESCAMILLA CCT 21EJN0326X MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CATARINA - 290442	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Izúcar de Matamoros	290442	22	19	41	Metros Cuadrados	321.6	08/08/2022	27/12/2022	1,669,757.62	1,669,757.62	1,669,757.62	1,669,757.62	1,669,757.62	1669757.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181048	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT 21EPR0714E MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO EL JARDIN - 339694	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Izúcar de Matamoros	339694	72	77	149	Metros Cuadrados	523.6	17/10/2022	30/11/2022	2,455,754.07	2,455,754.07	2,455,754.07	2,455,754.07	2,455,754.07	2455754.07	Validado avances
2022	4	PUE220402169691	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MIGUEL LAS MINAS ASENTAMIENTO SAN MIGUEL LAS MINAS - 292603	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Miguel las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Izúcar de Matamoros	292603	120	146	266	Metros lineales	859	05/09/2022	03/11/2022	1,504,431.75	1,504,431.75	1,504,431.75	1,504,431.75	1,504,431.75	1504431.75	Validado avances
2022	4	PUE220402169364	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE PRIVADA ALDAMA ENTRE CALLE REALIDAD Y CERRADA ALDAMA MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA ASENTAMIENTO AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA - 290762	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	290762	75	70	145	Metros lineales	410	01/08/2022	28/12/2022	1,256,791.48	1,256,791.48	1,256,791.48	1,256,791.48	1,256,791.48	1256791.48	Validado avances
2022	4	PUE220402171251	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN VISTA BONITA ENTRE CALLE MONTE ALBRUL Y CALLE MIRADOR MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO EL MIRADOR - 298991	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	298991	65	60	125	Metros Cuadrados	1428.8	05/09/2022	28/12/2022	2,193,455.81	2,193,455.81	2,193,455.81	2,193,455.81	2,193,455.81	2193455.81	Validado avances
2022	4	PUE220402181009	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA NORTE ENTRE CALLE 18 PONIENTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD TATETLA ASENTAMIENTO TATETLA - 339617	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	La Galarza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Izúcar de Matamoros	339617	143	132	275	Metros lineales	809.33	24/10/2022	22/12/2022	2,673,371.04	2,673,371.04	2,673,371.04	2,673,371.04	2,673,371.04	2673371.04	Validado avances
2022	4	PUE220402181066	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN EL CAMPAMENTO MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ COATLA - 339750	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	339750	54	51	105	Metros Cuadrados	815.69	31/10/2022	29/12/2022	1,647,966.81	1,647,966.81	1,647,966.81	1,647,966.81	1,647,966.81	1647966.81	Validado avances
2022	4	PUE220302109086	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 3 NORTE MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO SAN JUAN RABOSO - 113372	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Juan Raboso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Izúcar de Matamoros	113372	59	56	115	Metros Cuadrados	1620	27/06/2022	25/08/2022	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	2,673,104.82	2673104.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168886	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA ASENTAMIENTO AYUTLA SAN FELIPE AYUTLA - 288328	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Ayutla (San Felipe Ayutla)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Izúcar Matamoros	288328	148	137	285	Metros Cuadrados	1440	11/07/2022	26/12/2022	2,603,845.32	2,603,845.32	2,603,845.32	2,603,845.32	2,603,845.32	2603845.32	Validado avances
2022	4	PUE220402169644	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE CONCRETO UNION ENTRE CALLE FILADELFO Y AV REFORMA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN PIAXTLA - 292365	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Izúcar Matamoros	292365	78	72	150	Metros Cuadrados	1476.7	22/08/2022	30/12/2022	2,634,095.18	2,634,095.18	2,634,095.18	2,634,095.18	2,634,095.18	2634095.18	Validado avances
2022	4	PUE220402171212	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLE ADOQUIN DIAZ MIRON ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE FEBRERO MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO - 298860	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Matzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Izúcar Matamoros	298860	96	89	185	Metros Cuadrados	992.67	05/09/2022	27/12/2022	1,383,273.74	1,383,273.74	1,383,273.74	1,383,273.74	1,383,273.74	1383273.74	Validado avances
2022	4	PUE220402171231	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUIN NIÑOS HEROES ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HERMANOS SERDAN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD ABELARDO L. RODRIGUEZ ASENTAMIENTO ABELARDO L. RODRIGUEZ - 298938	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Abelardo Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Izúcar Matamoros	298938	52	48	100	Metros Cuadrados	2359.21	29/08/2022	27/10/2022	2,505,631.37	2,505,631.37	2,505,631.37	2,505,631.37	2,505,631.37	2505631.37	Validado avances
2022	4	PUE220302109093	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN SEBASTIAN PUCTLA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIAN PUCTLA - 113400	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	San Sebastián Puctla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Izúcar Matamoros	113400	491	454	945	Pozo(s)	1	04/07/2022	01/10/2022	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	2,273,940.83	2273940.83	Validado avances
2022	4	PUE220402168954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 288740	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	Xaltianguis	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Izúcar Matamoros	288740	223	207	430	Metros lineales	391.77	25/07/2022	28/12/2022	1,862,728.34	1,862,728.34	1,862,728.34	1,862,728.34	1,862,728.34	1862728.34	Validado avances
2022	4	PUE220402169660	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO EL CERRITO - 292464	Puebla	85	Izúcar de Matamoros	El Cerrito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Izúcar Matamoros	292464	52	48	100	Metros lineales	839.81	29/08/2022	27/10/2022	2,563,395.96	2,563,395.96	2,563,395.96	2,563,395.96	2,563,395.96	2563395.96	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165886	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE EL CONSUELO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 272251	Puebla	86	Jalpan	Techalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	272251	28	20	48	Metros Cuadrados	315.08	04/04/2022	12/05/2022	1,077,238.88	1,077,238.88	1,077,238.88	1,077,238.88	1,077,238.88	1077238.88	Validado avances
2022	4	PUE220402178085	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 330619	Puebla	86	Jalpan	El Retiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	330619	6	4	10	Piezas	5	04/03/2022	28/03/2022	12,701.00	12,701.00	12,701.00	12,701.00	12,701.00	12701	Validado avances
2022	4	PUE220402181207	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 340240	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	340240	10	8	18	Piezas	10	04/03/2022	28/03/2022	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25402	Validado avances
2022	4	PUE220402181217	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 340254	Puebla	86	Jalpan	Ejido Munikkan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	340254	10	5	15	Piezas	8	04/03/2022	28/03/2022	20,321.60	20,321.60	20,321.60	20,321.60	20,321.60	20321.6	Validado avances
2022	4	PUE220402181233	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 340288	Puebla	86	Jalpan	Los Pinos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	340288	10	8	18	Piezas	12	04/03/2022	28/03/2022	30,482.40	30,482.40	30,482.40	30,482.40	30,482.40	30482.4	Validado avances
2022	4	PUE220402181976	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 342777	Puebla	86	Jalpan	Aguiles Córdoba Morán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	342777	12	10	22	Piezas	6	04/03/2022	28/03/2022	15,241.20	15,241.20	15,241.20	15,241.20	15,241.20	15241.2	Validado avances
2022	4	PUE220402190328	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 368185	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jalpan	368185	35	25	60	Cuarto(s)	15	10/11/2022	29/12/2022	1,576,762.35	1,576,762.35	1,576,762.35	1,576,762.35	1,576,762.35	1576762.35	Validado avances
2022	4	PUE220402190989	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CHALMA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 370291	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	370291	20	15	35	Metros lineales	105	17/11/2022	31/12/2022	516,341.96	516,341.96	516,341.96	516,341.96	516,341.96	516341.96	Validado avances
2022	4	PUE220402191137	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 370696	Puebla	86	Jalpan	Techalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jalpan	370696	30	26	56	Sanitario(s)	14	29/03/2022	18/05/2022	204,647.17	204,647.17	204,647.17	204,647.17	204,647.17	204647.17	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178003	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 330307	Puebla	86	Jalpan	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	330307	40	35	75	Piezas	35	04/03/2022	28/03/2022	88,907.00	88,907.00	88,907.00	88,907.00	88,907.00	88907	Validado avances
2022	4	PUE220402178125	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 330732	Puebla	86	Jalpan	Apapantilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	330732	40	35	75	Piezas	35	04/03/2022	28/03/2022	88,907.00	88,907.00	88,907.00	88,907.00	88,907.00	88907	Validado avances
2022	4	PUE220402189777	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CORONEL TITO HERNÁNDEZ ENTRE CALLE JAIME NUNÓ Y LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA. - 366597	Puebla	86	Jalpan	Piedras Negras	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	366597	80	67	147	Metros cúbicos	134.84	26/10/2022	14/12/2022	1,382,712.12	1,382,712.12	1,382,712.12	1,382,712.12	1,382,712.12	1382712.12	Validado avances
2022	4	PUE220402190397	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LA GARZA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 368405	Puebla	86	Jalpan	La Garza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jalpan	368405	35	25	60	Cuarto(s)	15	11/11/2022	30/12/2022	1,576,762.35	1,576,762.35	1,576,762.35	1,576,762.35	1,576,762.35	1576762.35	Validado avances
2022	4	PUE220402181223	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 340267	Puebla	86	Jalpan	Agua Linda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	340267	12	10	22	Piezas	16	04/03/2022	28/03/2022	40,643.20	40,643.20	40,643.20	40,643.20	40,643.20	40643.2	Validado avances
2022	4	PUE220402182441	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 344245	Puebla	86	Jalpan	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	344245	12	10	22	Piezas	5	04/03/2022	28/03/2022	12,701.00	12,701.00	12,701.00	12,701.00	12,701.00	12701	Validado avances
2022	4	PUE220402183648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO Y ANDADOR EN LA CALLE SAGRADO CORAZON, ENTRE LA CARRETERA A SAN PEDRO Y LA CASA DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE EL TAMBOR, EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 347880	Puebla	86	Jalpan	El Tambor	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	347880	50	46	96	Metros cúbicos	40.82	07/10/2022	15/11/2022	652,372.62	652,372.62	652,372.62	652,372.62	652,372.62	652372.62	Validado avances
2022	4	PUE220402185785	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA EL CONSUELO, EN LA LOCALIDAD DE TECHALOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 354594	Puebla	86	Jalpan	Techalotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Jalpan	354594	50	45	95	Metros lineales	685.2	28/10/2022	06/12/2022	796,205.04	796,205.04	796,205.04	796,205.04	796,205.04	796205.04	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402189876	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE LA CASA DE SALUD AL BACHILLER, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 366854	Puebla	86	Jalpan	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	366854	70	50	120	Metros cúbicos	135	01/11/2022	20/12/2022	1,257,679.44	1,257,679.44	1,257,679.44	1,257,679.44	1,257,679.44	1257679.44	Validado avances
2022	4	PUE220402165828	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE RAMPAS EN ACCESO A EL POCHOTE, EN LA LOCALIDAD DE AGUA HEDIONDA Y EL POCHOTE EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 271991	Puebla	86	Jalpan	Nuevo Jerusalén	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	271991	102	98	200	Metros Cuadrados	937.8	13/06/2022	22/07/2022	1,450,370.80	1,450,370.80	1,450,370.80	1,450,370.80	1,450,370.80	1450370.8	Validado avances
2022	4	PUE220402181256	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 340356	Puebla	86	Jalpan	La Gloria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	340356	14	10	24	Piezas	14	04/03/2022	28/03/2022	35,562.80	35,562.80	35,562.80	35,562.80	35,562.80	35562.8	Validado avances
2022	4	PUE220402181339	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 340616	Puebla	86	Jalpan	La Garza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	340616	15	10	25	Piezas	18	04/03/2022	28/03/2022	45,723.60	45,723.60	45,723.60	45,723.60	45,723.60	45723.6	Validado avances
2022	4	PUE220402181345	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 340630	Puebla	86	Jalpan	Agua Hedionda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	340630	12	10	22	Piezas	7	04/03/2022	28/03/2022	17,781.40	17,781.40	17,781.40	17,781.40	17,781.40	17781.4	Validado avances
2022	4	PUE220402181365	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 340678	Puebla	86	Jalpan	Ejido de Jalpan (La Zona)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	340678	22	18	40	Piezas	19	04/03/2022	28/03/2022	48,263.80	48,263.80	48,263.80	48,263.80	48,263.80	48263.8	Validado avances
2022	4	PUE220402181964	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 342729	Puebla	86	Jalpan	Villa Hermosa (Vista Hermosa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	342729	8	5	13	Piezas	3	04/03/2022	28/03/2022	7,620.60	7,620.60	7,620.60	7,620.60	7,620.60	7620.6	Validado avances
2022	4	PUE220402183844	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LOS CALLEJONES NICOLAS GALINDO MARQUEZ Y NIÑOS HEROES, DE LA LOCALIDAD EL RETIRO, EN EL MUNICIPIO DE JALPAN, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 348519	Puebla	86	Jalpan	El Retiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	348519	134	120	254	Metros cuadrados de construcción	130.14	13/10/2022	01/12/2022	815,187.53	815,187.53	815,187.53	815,187.53	815,187.53	815187.53	Validado avances
2022	4	PUE220402170705	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE JALPAN PUEBLA. - 296762	Puebla	86	Jalpan	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	296762	65	55	120	Metros Cuadrados	903.68	02/08/2022	15/09/2022	1,089,554.74	1,089,554.74	1,089,554.74	1,089,554.74	1,089,554.74	1089554.74	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402182465	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIA TIPO LED, EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 344289	Puebla	86	Jalpan	El Progreso	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jalpan	344289	10	8	18	Piezas	4	04/03/2022	28/03/2022	10,160.80	10,160.80	10,160.80	10,160.80	10,160.80	10,160.80	Validado avances
2022	4	PUE220402185846	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 354838	Puebla	86	Jalpan	El Paraiso (La Mesa)	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Jalpan	354838	24	20	44	Cuarto(s)	11	03/11/2022	22/12/2022	1,101,419.48	1,101,419.48	1,101,419.48	1,101,419.48	1,101,419.48	1,101,419.48	Validado avances
2022	4	PUE220402190511	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACACOSCHAS DENOMINADO SALTO CHICO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 368805	Puebla	86	Jalpan	Los Pinos	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jalpan	368805	12	10	22	Metros lineales	1600	24/11/2022	28/12/2022	792,975.79	792,975.79	792,975.79	792,975.79	792,975.79	792,975.79	Validado avances
2022	4	PUE220402164967	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA CAPILLA Y DE DOS RAMPAS DE CONCRETO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ACOYOTITLA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 267247	Puebla	86	Jalpan	Acoyotitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	267247	70	50	120	Metros Cuadrados	951.7	12/07/2022	25/08/2022	1,035,844.88	1,035,844.88	1,035,844.88	1,035,844.88	1,035,844.88	1,035,844.88	Validado avances
2022	4	PUE220402166063	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS DENOMINADO LA COMUNIDAD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 273100	Puebla	86	Jalpan	Santa Martha	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jalpan	273100	28	20	48	Metros lineales	2500	23/08/2022	01/10/2022	1,198,536.24	1,198,536.24	1,198,536.24	1,198,536.24	1,198,536.24	1,198,536.24	Validado avances
2022	4	PUE220402191107	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE LOS POCITOS Y LA CALLE QUE CONDUCE AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 370614	Puebla	86	Jalpan	Agua Linda	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Jalpan	370614	70	50	120	Metros Cuadrados	871.38	17/11/2022	26/12/2022	1,064,780.02	1,064,780.02	1,064,780.02	1,064,780.02	1,064,780.02	1,064,780.02	Validado avances
2022	4	PUE220402171127	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, ENTRONQUE CON BARRANCA ATOYAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAMAZOLA, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 298405	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jolalpan	298405	55	45	100	Metros lineales	30	26/09/2022	29/10/2022	99,222.62	99,222.62	99,222.62	99,222.62	99,222.62	99222.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181063	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO CCT 21ETV0394J UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 339736	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jolalpan	339736	190	170	360	Metros cuadrados de construcción	574.74	10/10/2022	08/12/2022	1,874,370.85	1,874,370.85	1,874,370.85	1,874,370.85	1,874,370.85	1874370.85	Validado avances
2022	4	PUE220402171600	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, JOLALPAN, PUEBLA - 300934	Puebla	87	Jolalpan	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jolalpan	300934	66	57	123	Metros cuadrados de construcción	164.14	18/07/2022	30/08/2022	944,652.50	944,652.50	944,652.50	944,652.50	944,652.50	944652.5	Validado avances
2022	4	PUE220402181038	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA GABRIEL LEYVA CCT 21ETV0401C, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA TAMAZOLA, MUNICIPIO DE JOLALAPAN, PUEBLA - 339670	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jolalpan	339670	194	166	360	Metros cuadrados de construcción	372.96	10/10/2022	10/12/2022	1,200,156.58	1,200,156.58	1,200,156.58	1,200,156.58	1,200,156.58	1200156.58	Validado avances
2022	4	PUE220402183180	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 346332	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Jolalpan	346332	6890	6418	13308	Metros lineales	630	19/09/2022	19/11/2022	2,315,288.43	2,315,288.43	2,315,288.43	2,315,288.43	2,315,288.43	2315288.43	Validado avances
2022	4	PUE220402183494	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNION, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 347398	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Jolalpan	347398	140	160	300	Metros lineales	270	31/10/2022	01/12/2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1500000	Validado avances
2022	4	PUE220402183348	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 346911	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Jolalpan	346911	60	40	100	Metros lineales	117	03/11/2022	03/12/2022	247,467.05	247,467.05	247,467.05	247,467.05	247,467.05	247467.05	Validado avances
2022	4	PUE220402183770	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PALO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 348341	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Jolalpan	348341	30	50	80	Metros lineales	65	07/11/2022	07/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200000	Validado avances
2022	4	PUE220402171516	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAMAZOLA DEL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA - 300637	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Jolalpan	300637	75	60	135	Metros cuadrados de construcción	455.99	29/08/2022	27/10/2022	1,147,929.97	1,147,929.97	1,147,929.97	1,147,929.97	1,147,929.97	1147929.97	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181081	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GENERAL OFICIAL IGNACIO ZARAGOZA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD JOLALPAN DEL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA. - 339835	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jolalpan	339835	85	95	180	Metros cuadrados de construcción	194.88	23/09/2022	21/11/2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402179124	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL DE BACHILLERATO DIGITAL 204 CCT 21EBH1180G, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAMAZOLA, MUNICIPIO DE JOLALAPAN, PUEBLA - 334061	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jolalpan	334061	70	50	120	Metros cuadrados de construcción	340.23	01/09/2022	01/10/2022	682,788.31	682,788.31	682,788.31	682,788.31	682,788.31	682,788.31	Validado avances
2022	4	PUE220402183899	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 348700	Puebla	87	Jolalpan	Jolalpan		Otros Proyectos	Municipio de Jolalpan	348700	0	0	0	PROYECTO (S)	1	07/11/2022	09/12/2022	975,166.44	975,166.44	975,166.44	975,166.44	975,166.44	975,166.44	Validado avances
2022	4	PUE220402183937	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO OFICIAL IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 348826	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Jopala	348826	1703	1602	3305	Piezas	1	19/09/2022	19/12/2022	1,549,215.37	1,549,215.37	1,549,215.37	1,549,215.37	1,549,215.37	1549215.37	Validado avances
2022	4	PUE220402185348	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL, MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 352820	Puebla	89	Jopala	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jopala	352820	300	280	580	Metros lineales	7000	12/09/2022	10/12/2022	1,626,124.95	1,626,124.95	1,626,124.95	1,626,124.95	1,626,124.95	1626124.95	Validado avances
2022	4	PUE220402188558	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0 000 AL 6 800 DEL TRAMO CAMINO ENTRONQUE CAMINO SAN MARTIN TECUANTLA LOS REYES EN LA LOCALIDAD DE TECUANTLA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 363069	Puebla	89	Jopala	Tecuantla (Los Reyes)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jopala	363069	140	120	260	Kilómetro lineal	6.8	18/07/2022	15/10/2022	2,413,088.10	2,413,088.10	2,413,088.10	2,413,088.10	2,413,088.10	2413088.1	Validado avances
2022	4	PUE220402188518	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOPALA, PUEBLA. - 362923	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	362923	925	865	1790	Metros Cuadrados	450	13/06/2022	10/09/2022	249,676.51	249,676.51	249,676.51	249,676.51	249,676.51	249676.51	Validado avances
2022	4	PUE220402188685	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUAMAXALCO, MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 363419	Puebla	89	Jopala	Cuamخالco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jopala	363419	190	180	370	Metros lineales	500	04/07/2022	01/10/2022	1,475,299.94	1,475,299.94	1,475,299.94	1,475,299.94	1,475,299.94	1475299.94	Validado avances
2022	4	PUE220402187728	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0 000 AL 3 000 DEL TRAMO JOPALA AL PUENTE DE OSORNO EN LA LOCALIDAD DE JOPALA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 360477	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jopala	360477	924	865	1789	Kilómetro lineal	3	05/09/2022	11/11/2022	964,774.22	964,774.22	964,774.22	964,774.22	964,774.22	964774.22	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188415	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0 000 AL 0 210 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLAOLANTONGO MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 362670	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	362670	530	490	1020	Metros cuadrados de construcción	1038	28/02/2022	28/05/2022	1,232,094.32	1,232,094.32	1,232,094.32	1,232,094.32	1,232,094.32	1232094.32	Validado avances
2022	4	PUE220402189694	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO, REBOMBEO Y RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JOPALA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 366403	Puebla	89	Jopala	Jopala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jopala	366403	924	865	1789	Metros lineales	800	01/12/2022	31/12/2022	541,205.97	541,205.97	541,205.97	541,205.97	541,205.97	541205.97	Validado avances
2022	4	PUE220402185172	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 352271	Puebla	89	Jopala	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jopala	352271	60	50	110	Metros lineales	680	05/09/2022	04/12/2022	1,293,553.18	1,293,553.18	1,293,553.18	1,293,553.18	1,293,553.18	1293553.18	Validado avances
2022	4	PUE220402188071	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA - 361677	Puebla	89	Jopala	Arroyo Hondo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Jopala	361677	90	80	170	Metros Cuadrados	151.89	07/11/2022	31/12/2022	920,520.66	920,520.66	920,520.66	920,520.66	920,520.66	920520.66	Validado avances
2022	4	PUE220402188473	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL KM 0 000.00 AL 0 164 EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLAOLANTONGO, MUNICIPIO DE JOPALA - 362815	Puebla	89	Jopala	Tlaolantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Jopala	362815	521	483	1004	Metros cuadrados de construcción	934.8	28/02/2022	28/05/2022	821,896.98	821,896.98	821,896.98	821,896.98	821,896.98	821896.98	Validado avances
2022	4	PUE220402188721	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECUPERACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE PATLA - 363531	Puebla	89	Jopala	Patla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Jopala	363531	552	508	1060	Metros Cuadrados	504	28/07/2022	25/10/2022	954,338.81	954,338.81	954,338.81	954,338.81	954,338.81	954338.81	Validado avances
2022	4	PUE220402187647	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0 000 AL 3 000 DEL TRAMO CUAMAXALCO EL ENCINAL, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA, PUEBLA. - 360198	Puebla	89	Jopala	Cuamaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Jopala	360198	521	483	1004	Kilómetro lineal	3	12/09/2022	10/12/2022	1,228,708.64	1,228,708.64	1,228,708.64	1,228,708.64	1,228,708.64	1,228,708.64	Validado avances
2022	4	PUE220402188627	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHADO Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHICONTLA MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 363274	Puebla	89	Jopala	Chicontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Jopala	363274	1950	1850	3800	Metros cuadrados de construcción	1101	14/03/2022	12/06/2022	2,853,806.18	2,853,806.18	2,853,806.18	2,853,806.18	2,853,806.18	2,853,806.18	Validado avances
2022	4	PUE220402171192	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. JOSE ANGELES, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA - 298792	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	298792	63	57	120	Metros Cuadrados	976	24/11/2022	31/12/2022	1,179,874.08	1,179,874.08	1,179,874.08	1,179,874.08	353,962.22	353962.22	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176103	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DENTRO DE LAS AGEB 0118 Y 0122 DE CUANALA - 322931	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Juan C. Bonilla	322931	22	20	42	Cuarto(s)	7	29/11/2022	31/12/2022	722,666.00	722,666.00	722,666.00	722,666.00	216,799.80	216799.8	Validado avances
2022	4	PUE220402188356	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DENTRO DE LAS AGEB 137,067 Y 071 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC - 362505	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Juan C. Bonilla	362505	68	64	132	Cuarto(s)	22	29/11/2022	31/12/2022	2,271,236.00	2,271,236.00	2,271,236.00	2,271,236.00	681,370.80	681370.8	Validado avances
2022	4	PUE220402184033	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO DENTRO DE LAS AGEB 141,160 DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC - 349118	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Juan C. Bonilla	349118	72	68	140	Cuarto(s)	23	28/11/2022	31/12/2022	2,374,474.00	2,271,236.00	2,271,236.00	681,370.80	681,370.80	681370.8	Validado avances
2022	4	PUE220402173413	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA LOS 7 HERMANOS - 310626	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	310626	20	15	35	Metros lineales	82	25/11/2022	31/12/2022	221,397.12	221,397.12	221,397.12	221,397.12	221,397.12	221397.12	Validado avances
2022	4	PUE220402173712	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS AMEYALES - 312159	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Santa María Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	312159	24	21	45	Metros lineales	280	22/11/2022	31/12/2022	565,066.64	565,066.64	565,066.64	565,066.64	565,066.64	565066.64	Validado avances
2022	4	PUE220302114581	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y CALLE ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS NEXTETELCO - 139101	Puebla	90	Juan C. Bonilla	San Lucas Nextetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juan C. Bonilla	139101	92	88	180	Metros Cuadrados	1320	22/07/2022	26/10/2022	1,520,386.29	1,520,386.29	1,520,386.29	1,520,386.29	1,520,386.29	1520386.29	Validado avances
2022	4	PUE220402173387	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN CERRADA MANI - 310442	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	310442	23	17	40	Metros lineales	188	18/11/2022	31/12/2022	442,762.45	442,762.45	442,762.45	442,762.45	442,762.45	442762.45	Validado avances
2022	4	PUE220402173299	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE HUEYOTENCO - 310000	Puebla	90	Juan C. Bonilla	Cuanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Juan C. Bonilla	310000	34	30	64	Metros lineales	475	21/11/2022	31/12/2022	716,600.51	716,600.51	716,600.51	716,600.51	716,600.51	716600.51	Validado avances
2022	4	PUE220402196851	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA REFORMA Y COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA - 386944	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Juan Galindo	386944	2115	1804	3919	Metros lineales	821	03/11/2022	31/12/2022	1,190,853.62	1,190,853.62	1,190,853.62	1,190,853.62	357,256.09	357256.09	Validado avances
2022	4	PUE220402197089	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA - 387685	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Juan Galindo	387685	1700	1400	3100	Metros lineales	565	03/11/2022	31/12/2022	969,883.09	969,883.09	969,883.09	969,883.09	290,964.93	290964.93	Validado avances
2022	4	PUE220302112149	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUSTO SIERRA, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA - 127620	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Juan Galindo	127620	4230	3608	7838	Metros Cuadrados	1315	06/07/2022	05/11/2022	2,053,205.34	2,053,205.34	2,053,205.34	2,053,205.34	2,053,205.34	2053205.34	Validado avances
2022	4	PUE220402193055	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NIGROMANTE, COL. LOS ALPES, EN LA LOCALIDAD DE NECAXA. - 376361	Puebla	91	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Juan Galindo	376361	162	142	304	Metros lineales	124.93	24/08/2022	21/11/2022	411,178.16	411,178.16	411,178.16	411,178.16	411,178.16	411178.16	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302111335	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA CON LOS PARAIES AGUANARANO BARRANCA COCOTA Y COPALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA. - 123487	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Juan N Méndez	123487	1250	960	2210	Metros lineales	4700	18/04/2022	17/05/2022	719,677.14	719,677.14	719,677.14	719,677.14	719,677.14	719677.14	Validado avances
2022	4	PUE220202071578	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSERVACION DE LA CARRETERA ATENAYUCA ANIMAS GUADALUPE MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 31952	Puebla	92	Juan N. Méndez	Ánimas Guadalupe	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Juan N Méndez	31952	2600	2500	5100	Metros lineales	16100	16/05/2022	29/07/2022	7,424,317.54	7,424,317.54	7,424,317.54	7,424,317.54	7,424,317.54	7424317.54	Validado avances
2022	4	PUE220302105128	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ZOYATITLANAPAN CON LA COLONIA MIGUEL HIDALGO Y QUE COMUNICA A LA COLONIA MIGUEL HIDALGO CON EL PARAIE EL GAVILAN EN EL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 36127	Puebla	92	Juan N. Méndez	San Jerónimo Zoyatitlanapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Juan N Méndez	36127	1000	960	1960	Metros lineales	7930	14/03/2022	11/04/2022	1,388,935.54	1,388,935.54	1,388,935.54	1,388,935.54	1,388,935.54	1388935.54	Validado avances
2022	4	PUE220202069970	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA CON LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA EN EL MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 22104	Puebla	92	Juan N. Méndez	Atenayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Juan N Méndez	22104	2600	2500	5100	Metros lineales	11456.4	10/02/2022	01/03/2022	1,723,541.33	1,723,541.33	1,723,541.33	1,723,541.33	1,723,541.33	1723541.33	Validado avances
2022	4	PUE220402194508	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DEL CAMINO QUE VA DE LOMA BONITA SANTA CRUZ A LOS CAPULINES Y DEL CAMINO SIN NOMBRE QUE INICIA EN EL CAMINO QUE VA DE LOMA BONITA SANTA CRUZ A LOS CAPULINES CON UNA LONGITUD DE 196 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS CAPULINES, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 380002	Puebla	93	Lafragua	Los Capulines	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lafragua	380002	52	48	100	Metros Cuadrados	2299.48	03/11/2022	31/12/2022	2,911,480.08	2,911,480.08	2,911,480.08	2,911,480.08	1,746,888.05	1746888.05	Validado avances
2022	4	PUE220402194620	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 9 NORTE, Y DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE LA CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 380375	Puebla	93	Lafragua	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Lafragua	380375	230	170	400	Metros Cuadrados	2737.28	03/11/2022	31/12/2022	3,087,393.66	3,087,393.66	3,087,393.66	3,087,393.66	1,852,436.20	1852436.2	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193945	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DESAZOLVE DE RED TERCERA ETAPA - 378609	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	378609	210	190	400	Metros lineales	1200	13/10/2022	19/10/2022	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127020	Validado avances
2022	4	PUE220402193995	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL BACHILLERATO FRANCISCO SALAS HERNANDEZ C.C.T. 21EBH0310C DE LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA. - 378718	Puebla	93	Lafragua	González Ortega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Lafragua	378718	33	30	63	Sanitario(s)	300	03/11/2022	18/11/2022	191,398.79	191,398.79	191,398.79	191,398.79	191,398.79	191398.79	Validado avances
2022	4	PUE220402193235	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DESAZOLVE DE RED - 376814	Puebla	93	Lafragua	Francisco Madero Sabinall	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	376814	100	95	195	Metros lineales	1200	02/09/2022	08/09/2022	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127020	Validado avances
2022	4	PUE220402194390	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA - 379668	Puebla	93	Lafragua	Tlanalapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Cultura turismo y	Municipio de Lafragua	379668	380	370	750	Metros Cuadrados	1141.72	16/08/2022	17/10/2022	970,467.14	970,467.14	970,467.14	970,467.14	970,467.14	970467.14	Validado avances
2022	4	PUE220402194705	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA - 380582	Puebla	93	Lafragua	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	380582	39	36	75	Metros lineales	98.36	12/11/2022	09/12/2022	332,149.90	332,149.90	332,149.90	332,149.90	332,149.90	332149.9	Validado avances
2022	4	PUE220402193091	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 21DPR2465C EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EL SABINAL, LAFRAGUA, PUEBLA - 376469	Puebla	93	Lafragua	Francisco Madero Sabinall	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de Lafragua	376469	63	57	120	Aula	323.21	23/08/2022	11/11/2022	1,339,441.15	1,339,441.15	1,339,441.15	1,339,441.15	1,339,441.15	1339441.15	Validado avances
2022	4	PUE220302128775	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO, LAFRAGUA, PUEBLA - 203446	Puebla	93	Lafragua	Saltillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	203446	105	95	200	Metros lineales	167.5	19/09/2022	28/10/2022	569,157.84	569,157.84	569,157.84	569,157.84	569,157.84	569,157.84	Validado avances
2022	4	PUE220402193881	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LAFRAGUA DESAZOLVE DE RED SEGUNDA ETAPA - 378460	Puebla	93	Lafragua	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Lafragua	378460	255	245	500	Metros lineales	1200	03/10/2022	07/10/2022	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	127,020.00	Validado avances
2022	4	PUE220402195174	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALACO SAN MARTIN, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 382139	Puebla	94	Libres	Ayehualaco (San Martín)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Libres	382139	156	145	301	Metros lineales	1998	27/12/2022	31/12/2022	1,018,432.00	1,018,432.00	1,018,432.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402177717	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 328884	Puebla	94	Libres	Ciudad Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Libres	328884	9443	8667	18110	Metros Cuadrados	3023.4	15/12/2022	31/12/2022	15,376,949.86	15,376,949.86	15,376,949.86	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402194671	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 380521	Puebla	94	Libres	Ciudad Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Libres	380521	1416	1300	2716	Metros lineales	928.16	27/12/2022	31/12/2022	2,172,780.03	2,172,780.03	2,172,780.03	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402170588	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS BELLA VISTA MINILLAS, DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 3 MAS 076.00, EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 296292	Puebla	94	Libres	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Libres	296292	169	162	331	Metros Cuadrados	14790	01/11/2022	15/12/2022	2,544,946.00	2,544,946.00	2,544,946.00	2,544,946.00	2,544,946.00	2544946	Validado avances
2022	4	PUE220402196884	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE PEDERNALES. - 387023	Puebla	94	Libres	Pedernales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	387023	14	14	28	Calentador (es)	4	27/09/2022	31/12/2022	31,590.04	31,590.04	31,590.04	31,590.04	31,590.04	31590.04	Validado avances
2022	4	PUE220402196998	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD TIMIMILCO. - 387351	Puebla	94	Libres	Timimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	387351	19	16	35	Calentador (es)	6	27/09/2022	31/12/2022	47,385.06	47,385.06	47,385.06	47,385.06	47,385.06	47385.06	Validado avances
2022	4	PUE220202084325	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE RANCHO VIEJO MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 102429	Puebla	94	Libres	Rancho Viejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	102429	117	116	233	Sanitario(s)	40	20/04/2022	30/04/2022	2,718,488.17	2,718,488.17	2,718,488.17	2,718,488.17	2,718,488.17	2718488.17	Validado avances
2022	4	PUE220302129226	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DEL TRAMO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 720.94 ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO ORIENTE Y CARRETERA AMOZOC PEROTE, TRAMO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 368.32 ENTRE CAMINO A ATENQUIQUE Y SAN MIGUEL COYOTEPEC Y TRAMO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 331.96 ENTRE CAMINO LIBRES NUEVO MEXICO Y FIN DE CALLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO MEXICO EL SABINAL, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 205355	Puebla	94	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Libres	205355	550	500	1050	Metros Cuadrados	8527.32	08/09/2022	07/10/2022	1,293,906.44	1,293,906.44	1,293,906.44	1,293,906.44	1,293,906.44	1293906.44	Validado avances
2022	4	PUE220402179591	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD PROGRESO. - 335531	Puebla	94	Libres	Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	335531	4	4	8	Cuarto(s)	2	14/10/2022	22/12/2022	221,150.96	221,150.96	221,150.96	221,150.96	221,150.96	221150.96	Validado avances
2022	4	PUE220402180174	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE AYEHUALACO, SAN MARTÍN. - 337293	Puebla	94	Libres	Ayehualaco (San Martín)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Instituto Tecnológico Superior Zacapoaxtla de	337293	6	5	11	Cuarto(s)	2	14/10/2022	22/12/2022	221,150.96	221,150.96	221,150.96	221,150.96	221,150.96	221150.96	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194395	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE DE REBOMBEO Y TANQUE DE REGULARIZACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PALMARITOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 379683	Puebla	94	Libres	San Jerónimo Palmaritos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Libres	379683	48	60	108	Tanque(s)	2	17/11/2022	26/12/2022	188,220.87	188,220.87	188,220.87	188,220.87	188,220.87	188220.87	Validado avances
2022	4	PUE220402195639	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE SAN CARLOS. - 383529	Puebla	94	Libres	San Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	383529	6	6	12	Metros Cuadrados	120	15/10/2022	31/12/2022	162,454.80	162,454.80	162,454.80	162,454.80	162,454.80	162454.8	Validado avances
2022	4	PUE220402195648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD GUERRERO. - 383558	Puebla	94	Libres	Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	383558	2	1	3	Metros Cuadrados	40	15/10/2022	31/12/2022	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54151.6	Validado avances
2022	4	PUE220402196267	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE CUAUHTZOLCO. - 385427	Puebla	94	Libres	Cuauhtzolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	385427	4	4	8	Metros Cuadrados	40	15/10/2022	31/12/2022	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54151.6	Validado avances
2022	4	PUE220402196439	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES. - 385911	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	385911	266	257	523	Calentador (es)	113	27/09/2022	31/12/2022	892,993.43	892,993.43	892,993.43	892,993.43	892,993.43	892993.43	Validado avances
2022	4	PUE220402196674	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD CUAUHTZOLCO. - 386515	Puebla	94	Libres	Cuauhtzolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	386515	20	21	41	Calentador (es)	8	27/09/2022	31/12/2022	63,180.08	63,180.08	63,180.08	63,180.08	63,180.08	63180.08	Validado avances
2022	4	PUE220402196684	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD LA CAÑADA. - 386532	Puebla	94	Libres	La Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	386532	22	22	44	Calentador (es)	10	27/09/2022	31/12/2022	78,975.10	78,975.10	78,975.10	78,975.10	78,975.10	78975.1	Validado avances
2022	4	PUE220402197016	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD UNIDAD HABITACIONAL VILLA MONTANA. - 387396	Puebla	94	Libres	Unidad Habitacional Villa Montana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	387396	7	6	13	Calentador (es)	3	27/09/2022	31/12/2022	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23692.53	Validado avances
2022	4	PUE220202084409	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDAD DE SAN JERONIMO PALMARITOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA - 102695	Puebla	94	Libres	San Jerónimo Palmaritos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	102695	48	60	108	Sanitario(s)	30	20/04/2022	30/04/2022	2,038,866.13	2,038,866.13	2,038,866.13	2,038,866.13	2,038,866.13	2038866.13	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302129152	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 36 ORIENTE ENTRE LA CALLE 2 NORTE Y FIN DE LA CALLE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTZOLCO, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 205052	Puebla	94	Libres	Cuauhtzolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Libres	205052	62	58	120	Metros Cuadrados	1440	15/09/2022	14/10/2022	1,340,923.23	1,340,923.23	1,340,923.23	1,340,923.23	1,340,923.23	1340923.23	Validado avances
2022	4	PUE220402196981	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD TEHUATZINGO. - 387304	Puebla	94	Libres	Tehuatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	387304	9	9	18	Calentador (es)	3	27/09/2022	31/12/2022	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23692.53	Validado avances
2022	4	PUE220402179611	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE CUAUHTZOLCO. - 335584	Puebla	94	Libres	Cuauhtzolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	335584	2	2	4	Cuarto(s)	1	14/10/2022	22/12/2022	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110575.48	Validado avances
2022	4	PUE220402196240	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE LOMA BONITA. - 385354	Puebla	94	Libres	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	385354	1	1	2	Metros Cuadrados	39.89	15/10/2022	31/12/2022	54,002.68	54,002.68	54,002.68	54,002.68	54,002.68	54002.68	Validado avances
2022	4	PUE220402196639	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD BELLA VISTA. - 386428	Puebla	94	Libres	Bella Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	386428	6	7	13	Calentador (es)	3	27/09/2022	31/12/2022	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23,692.53	23692.53	Validado avances
2022	4	PUE220402169797	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 SUR ENTRE LA CALLE 19 PONIENTE Y CARRETERA A AYEHUALACO, BARRIO DE SAN JUAN EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 292912	Puebla	94	Libres	Ciudad Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Libres	292912	65	55	120	Metros Cuadrados	986.18	01/09/2022	30/09/2022	1,048,809.72	1,048,809.72	1,048,809.72	1,048,809.72	1,048,809.72	1048809.72	Validado avances
2022	4	PUE220402169887	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SABINO DEL DESCANSO, ENTRE LA CALLE CENTENARIO Y PRIVADA SABINO DEL DESCANSO, BARRIO DE GUADALUPE EN LA CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA. - 293390	Puebla	94	Libres	Ciudad Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Libres	293390	115	105	220	Metros Cuadrados	1292.16	28/09/2022	11/11/2022	1,002,810.73	1,002,810.73	1,002,810.73	1,002,810.73	1,002,810.73	1002810.73	Validado avances
2022	4	PUE220402178715	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES 332850	Puebla	94	Libres	Ciudad Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	332850	14	10	24	Cuarto(s)	6	14/10/2022	22/12/2022	663,452.88	663,452.88	663,452.88	663,452.88	663,452.88	663452.88	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181077	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LA LIBERTAD . - 339797	Puebla	94	Libres	San José la Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	339797	1	1	2	Cuarto(s)	1	14/10/2022	22/12/2022	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110575.48	Validado avances
2022	4	PUE220402196304	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD UNIDAD HABITACIONAL VILLA MONTANA. - 385559	Puebla	94	Libres	Unidad Habitacional Villa Montana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	385559	2	1	3	Metros Cuadrados	40	15/10/2022	31/12/2022	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54151.6	Validado avances
2022	4	PUE220402196872	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD NUEVO MÉXICO EL SABINAL. - 386986	Puebla	94	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	386986	43	42	85	Calentador (es)	18	27/09/2022	31/12/2022	142,155.18	142,155.18	142,155.18	142,155.18	142,155.18	142155.18	Validado avances
2022	4	PUE220402196950	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD SAN JOSÉ LA LIBERTAD - 387215	Puebla	94	Libres	San José la Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	387215	11	8	19	Calentador (es)	4	27/09/2022	31/12/2022	31,590.04	31,590.04	31,590.04	31,590.04	31,590.04	31590.04	Validado avances
2022	4	PUE220402179533	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE SAN CARLOS. - 335342	Puebla	94	Libres	San Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	335342	6	6	12	Cuarto(s)	2	14/10/2022	22/12/2022	221,150.92	221,150.92	221,150.92	221,150.92	221,150.92	221150.92	Validado avances
2022	4	PUE220402180242	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN SAN FRANCISCO. - 337499	Puebla	94	Libres	Álvaro Obregón (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	337499	3	2	5	Cuarto(s)	1	14/10/2022	22/12/2022	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110,575.48	110575.48	Validado avances
2022	4	PUE220402196853	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD LA NORIA GONZÁLEZ COVARRUBIAS. - 386946	Puebla	94	Libres	La Noria González Covarrubias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	386946	14	16	30	Calentador (es)	5	27/09/2022	31/12/2022	39,487.55	39,487.55	39,487.55	39,487.55	39,487.55	39487.55	Validado avances
2022	4	PUE220402196933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD SAN CARLOS. - 387161	Puebla	94	Libres	San Carlos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	387161	25	27	52	Calentador (es)	10	27/09/2022	31/12/2022	78,975.10	78,975.10	78,975.10	78,975.10	78,975.10	78975.1	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302118439	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 154770	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres		Otros Proyectos	Municipio de Libres	154770	0	0	0	PROYECTO (S)	1	03/10/2022	17/10/2022	868,261.00	868,261.00	868,261.00	868,261.00	868,261.00	868,261.00	Validado avances
2022	4	PUE220402176954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 NORTE ENTRE LA CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, BARRIO DE CUAUTZOLCO EN LA LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 326109	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Libres	326109	125	115	240	Metros Cuadrados	2469.6	17/10/2022	25/11/2022	2,135,768.44	2,135,768.44	2,135,768.44	2,135,768.44	2,135,768.44	2,135,768.44	Validado avances
2022	4	PUE220402195637	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES. - 383521	Puebla	94	Libres	Ciudad de Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	383521	22	16	38	Metros Cuadrados	425.24	15/10/2022	31/12/2022	575,685.66	575,685.66	575,685.66	575,685.66	575,685.66	575,685.66	Validado avances
2022	4	PUE220402195646	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD NUEVO MÉXICO EL SABINAL. - 383552	Puebla	94	Libres	Nuevo México (El Sabinal)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	383552	2	2	4	Metros Cuadrados	40	15/10/2022	31/12/2022	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	54,151.60	Validado avances
2022	4	PUE220402196019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD SAN MARTÍN. - 384625	Puebla	94	Libres	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	384625	3	2	5	Metros Cuadrados	24.75	15/10/2022	31/12/2022	33,506.30	33,506.30	33,506.30	33,506.30	33,506.30	33,506.30	Validado avances
2022	4	PUE220402196909	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD PROGRESO. - 387096	Puebla	94	Libres	Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Libres	387096	45	49	94	Calentador (es)	19	27/09/2022	31/12/2022	150,052.69	150,052.69	150,052.69	150,052.69	150,052.69	150,052.69	Validado avances
2022	4	PUE220402150734	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3 NORTE, ENTRE LA CALLE 2 Y 4 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA - 132763	Puebla	97	Mixtla	San Simón Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Mixtla	132763	33	27	60	Metros lineales	89	17/06/2022	06/07/2022	61,636.33	61,636.33	61,636.33	61,636.33	61,636.33	61636.33	Validado avances
2022	4	PUE220402150730	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 PONIENTE, ENTRE CALLE 7 NORTE Y 9 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA - 132672	Puebla	97	Mixtla	San Simón Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Mixtla	132672	35	27	62	Metros Cuadrados	720.6	23/05/2022	21/06/2022	545,557.19	545,557.19	545,557.19	545,557.19	545,557.19	545557.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176302	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 NORTE, ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA - 323646	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Mixtla	323646	30	24	54	Metros cuadrados de construcción	938	10/10/2022	08/12/2022	838,364.86	838,364.86	838,364.86	838,364.86	838,364.86	838364.86	Validado avances
2022	4	PUE220402151408	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 PONIENTE Y 13 NORTE, ENTRE CALLE 15 NORTE Y PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA - 148237	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Mixtla	148237	25	35	60	Metros Cuadrados	2133.6	16/02/2022	16/04/2022	1,785,880.34	1,785,880.34	1,785,880.34	1,785,880.34	1,785,880.34	1785880.34	Validado avances
2022	4	PUE220402158162	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN JARDIN DE NIÑOS MIXTLA, CON CLAVE 21DJN0305L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA. - 230758	Puebla	97	Mixtla	San Francisco Mixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Mixtla	230758	53	53	106	Aula	1	08/08/2022	05/11/2022	685,701.76	685,701.76	685,701.76	685,701.76	685,701.76	685701.76	Validado avances
2022	4	PUE220302122618	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 21DPR2446O UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MIMIAHUAPAN EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 173668	Puebla	98	Molcaxac	San Andrés Mimiahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Molcaxac	173668	492	324	816	Sanitario(s)	1	20/08/2022	20/10/2022	1,159,893.43	1,159,893.43	1,159,893.43	1,159,893.43	1,159,893.43	1159893.43	Validado avances
2022	4	PUE220402176543	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0961M UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 324485	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio Molcaxac	324485	36	41	77	Biblioteca(s)	1	17/11/2022	26/12/2022	620,044.35	620,044.35	620,044.35	620,044.35	620,044.35	620044.35	Validado avances
2022	4	PUE220302126911	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 9 SUR 3 PTE CRISANTEMO EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 194272	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Molcaxac	194272	35	43	78	Piezas	9	19/09/2022	25/11/2022	386,903.37	386,903.37	386,903.37	386,903.37	386,903.37	386903.37	Validado avances
2022	4	PUE220302126919	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL EIJO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 194283	Puebla	98	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio Molcaxac	194283	15	20	35	Piezas	7	20/09/2022	28/11/2022	307,941.38	307,941.38	307,941.38	307,941.38	307,941.38	307941.38	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402162729	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2790Z UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 255348	Puebla	98	Molcaxac	San José de Gracia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Molcaxac	255348	67	58	125	Sanitario(s)	1	04/10/2022	05/12/2022	1,184,805.57	1,184,805.57	1,184,805.57	1,184,805.57	1,184,805.57	1184805.57	Validado avances
2022	4	PUE220302118684	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE GRAL ROCHA Y PRIV 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 155996	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Molcaxac	155996	70	60	130	Metros Cuadrados	1699	25/06/2022	05/08/2022	1,572,393.86	1,572,393.86	1,572,393.86	1,572,393.86	1,572,393.86	1572393.86	Validado avances
2022	4	PUE220402176454	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JUAN CRISOSTOMO BONILLA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0914D UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOLCAXAC PUEBLA - 324086	Puebla	98	Molcaxac	Molcaxac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Molcaxac	324086	40	37	77	Sanitario(s)	1	05/11/2022	26/12/2022	1,118,506.05	1,175,868.32	1,175,868.32	1,175,868.32	1,175,868.32	1,175,868.32	Validado avances
2022	4	PUE220402162728	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR YAN KUI TANESI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0437C UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 255347	Puebla	98	Molcaxac	Santa Cruz Huitziltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Molcaxac	255347	60	56	116	Sanitario(s)	1	04/10/2022	05/12/2022	1,131,579.76	1,131,579.76	1,131,579.76	1,131,579.76	1,131,579.76	1,131,579.76	Validado avances
2022	4	PUE220302127027	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN,EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 194720	Puebla	100	Naupan	Tlaxpanaloya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Naupan	194720	39	31	70	Metros lineales	696	09/09/2022	09/12/2022	1,697,977.06	1,697,977.06	1,697,977.06	1,697,977.06	1,697,977.06	1697977.06	Validado avances
2022	4	PUE220402161893	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILADO SANITARIO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CUEYATLA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 251214	Puebla	100	Naupan	Cueyatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Naupan	251214	20	16	36	Metros lineales	422.85	26/08/2022	26/11/2022	735,019.05	735,019.05	735,019.05	735,019.05	735,019.05	735019.05	Validado avances
2022	4	PUE220302107585	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE COPILA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 89200	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Naupan	89200	606	800	1406	Metros Cuadrados	368	29/04/2022	28/05/2022	425,434.00	425,434.00	425,434.00	425,434.00	425,434.00	425434	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402161342	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD DE MEXTLA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN,EN EL ESTADO DE PUEBLA RED DE ALCARILLADO SANITARIO - 247782	Puebla	100	Naupan	Mextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Naupan	247782	45	75	120	Metros lineales	295.85	18/04/2022	18/06/2022	682,550.11	682,550.11	682,550.11	682,550.11	682,550.11	682550.11	Validado avances
2022	4	PUE220302110603	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DOROTEO ARANGO CON CLAVE 21DTV0134Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN, DEL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. - 120023	Puebla	100	Naupan	Naupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naupan	120023	61	68	129	Metros cúbicos	561.6	03/06/2022	03/09/2022	2,650,620.06	3,224,104.58	3,224,104.58	3,224,104.58	3,224,104.58	3224104.58	Validado avances
2022	4	PUE220302110805	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOCTEZUMA XOCOYOTZIN CON CLAVE 21DTV0273Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN,DEL MUNICIPIO DE NAUPAN,PUEBLA. - 121089	Puebla	100	Naupan	Copila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Naupan	121089	48	57	105	Metros Cuadrados	645.9	06/06/2022	06/09/2022	2,671,527.58	2,794,124.33	2,794,124.33	2,794,124.33	2,794,124.33	2,794,124.33	Validado avances
2022	4	PUE220402161301	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD DE MEXTLA ABAJO EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. - 247588	Puebla	100	Naupan	Mextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Naupan	247588	55	65	120	Metros lineales	1525.7	18/04/2022	18/06/2022	1,906,978.99	1,906,978.99	1,906,978.99	1,906,978.99	1,906,978.99	1,906,978.99	Validado avances
2022	4	PUE220402182005	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TINACOS CAPACIDAD 1200 LTS, EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 342854	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Nauzontla	342854	385	365	750	Piezas	250	28/11/2022	28/12/2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600000	Validado avances
2022	4	PUE220402185051	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE 200 ESTUFAS ECOLOGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 351976	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Nauzontla	351976	120	80	200	Estufa(s)	200	28/11/2022	28/12/2022	744,231.63	744,231.63	744,231.63	744,231.63	744,231.63	744,231.63	Validado avances
2022	4	PUE220402189527	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 366007	Puebla	101	Nauzontla	Nauzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Nauzontla	366007	40	30	70	Metros lineales	416	07/09/2022	05/11/2022	1,370,649.17	1,370,649.17	1,370,649.17	1,370,649.17	1,370,649.17	1,370,649.17	Validado avances
2022	4	PUE220402197060	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 387569	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Nealtican	387569	457	350	807	Calentador (es)	200	17/06/2022	01/08/2022	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1,795,680.00	1795680	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197036	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DCC0552E EN LA LOCALIDAD DE NEALTICAN MUNICIPIO DE NEALTICAN - 387462	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Nealtican	387462	80	80	160	Aula	4	22/08/2022	23/09/2022	1,486,744.59	1,486,744.59	1,486,744.59	1,486,744.59	1,486,744.59	1486744.59	Validado avances
2022	4	PUE220402197008	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN - 387375	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Nealtican	387375	93	67	160	Aula	1	08/08/2022	06/09/2022	473,075.97	473,075.97	473,075.97	473,075.97	473,075.97	473075.97	Validado avances
2022	4	PUE220402197295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	NUEVA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NEALTICAN - 388512	Puebla	102	Nealtican	San Buenaventura Nealtican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nealtican	388512	65	55	120	Metros lineales	1008	15/12/2022	31/12/2022	706,116.46	706,116.46	706,116.46	706,116.46	706,116.46	706116.46	Validado avances
2022	4	PUE220402177780	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL SACACOSECHAS LAGUNA SECA EL CARRIL CON VERACRUZ - 329546	Puebla	103	Nicolás Bravo	Laguna Seca (Loma de los Pulqueros)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	329546	55	40	95	Metros cúbicos	1902	02/05/2022	15/06/2022	643,371.53	143,840.00	143,840.00	143,840.00	143,840.00	143840	Validado avances
2022	4	PUE220402195780	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ISIDRO, ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, UBICADA EN EL BARRIO DE LA LUZ, DE LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO - 383959	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Nicolás Bravo	383959	175	145	320	Metros Cuadrados	1715.5	14/11/2022	31/12/2022	2,021,697.91	2,016,998.10	2,016,998.10	2,016,998.10	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402185929	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD DE NICOLÁS BRAVO - 355101	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nicolás Bravo	355101	2100	1800	3900	Metros lineales	1700	30/10/2022	31/12/2022	2,278,941.35	2,089,265.08	2,089,265.08	2,087,265.08	2,087,265.08	2087265.08	Validado avances
2022	4	PUE220402188206	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE HACIA LA COMUNIDAD DE CORRATEL. - 362103	Puebla	103	Nicolás Bravo	Corratel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nicolás Bravo	362103	73	65	138	Kilómetro lineal	1350	01/12/2022	31/12/2022	701,623.07	602,515.86	602,515.86	602,515.86	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402175528	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AHUATLAMPÁ - 320156	Puebla	103	Nicolás Bravo	San Isidro Ahuatlampa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nicolás Bravo	320156	80	50	130	Tanque(s)	1	22/08/2022	20/10/2022	691,893.88	691,893.88	691,893.88	691,893.88	691,893.88	691893.88	Validado avances
2022	4	PUE220402182781	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO, TRANSFORMADOR Y TREN DE DESCARGA, EN EL PARAJE DENOMINADO RANCHO VIEJO, EN LA COMUNIDAD DE NICOLAS BRAVO. - 345203	Puebla	103	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Nicolás Bravo	345203	2340	1560	3900	Cárcamo(s)	1	13/06/2022	27/06/2022	306,878.00	306,878.00	306,878.00	306,878.00	306,878.00	306878	Validado avances
2022	4	PUE220302124221	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	QUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN OCOTEPEC MUNICIPIO DE OCOTEPEC TERCERA ETAPA - 181518	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocotepec	181518	5	20	25	Calentador (es)	5	24/07/2022	24/09/2022	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00	37120	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302125512	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN SAN NICOLAS CONTLA EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC 3RA ETAPA - 187683	Puebla	105	Ocotepec	San Nicolás Contla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocotepec	187683	49	55	104	Calentador (es)	30	24/07/2022	24/09/2022	222,720.00	222,720.00	222,720.00	222,720.00	222,720.00	222720	Validado avances
2022	4	PUE220302125888	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LOCALIDAD BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC 3RA ETAPA - 189499	Puebla	105	Ocotepec	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Ocotepec	189499	50	35	85	Calentador (es)	25	24/07/2022	24/09/2022	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185600	Validado avances
2022	4	PUE220302118443	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAMINO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 154779	Puebla	105	Ocotepec	Buenos Aires	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocotepec	154779	40	42	82	Metros Cuadrados	1222.2	01/08/2022	31/10/2022	713,874.67	713,874.67	713,874.67	713,874.67	713,874.67	713874.67	Validado avances
2022	4	PUE220302124813	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA. - 183950	Puebla	105	Ocotepec	Guadalupe Victoria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ocotepec	183950	90	80	170	Metros lineales	270	05/09/2022	25/11/2022	589,636.97	589,636.97	589,636.97	589,636.97	589,636.97	589636.97	Validado avances
2022	4	PUE220402176335	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 323734	Puebla	105	Ocotepec	Ocotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocotepec	323734	720	700	1420	Metros Cuadrados	944.29	19/11/2022	20/12/2022	687,465.79	686,616.29	686,616.29	686,616.29	686,616.29	686616.29	Validado avances
2022	4	PUE220402168439	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CAMINO AL TENAYO DESDE LA Y CADENAMIENTO 0 MAS 000 HASTA EL 0 MAS 697.70, EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 285736	Puebla	106	Ocoyucan	10 de Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ocoyucan	285736	140	100	240	Metros lineales	692.8	29/08/2022	27/10/2022	769,065.67	896,758.21	896,758.21	544,968.93	544,968.93	544968.93	Validado avances
2022	4	PUE220402196118	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA SAN JUAN, ENTRONQUE CON CALLE ATLIXCO, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 384992	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ocoyucan	384992	70	60	130	Conexiones	26	05/12/2022	31/12/2022	759,499.00	759,499.00	759,499.00	759,499.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220202083728	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y FIN DE CALLE EN LA JUNTA AUXILIAR FRANCISCO SARABIA - 99911	Puebla	106	Ocoyucan	Francisco Sarabia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Ocoyucan	99911	80	60	140	Metros Cuadrados	1863.83	25/05/2022	22/08/2022	2,637,801.32	3,187,331.53	3,187,331.53	3,187,331.53	3,187,331.53	3187331.53	Validado avances
2022	4	PUE220402196379	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL POZO CUITLAHUAC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN - 385771	Puebla	106	Ocoyucan	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Ocoyucan	385771	1035	1010	2045	Pozo(s)	1	05/12/2022	31/12/2022	3,530,509.46	2,985,126.92	2,985,126.92	2,985,126.92	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168567	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROLONGACION CALLE EMILIANO ZAPATA, DEL CADENAMIENTO O MAS 000 AL O MAS 220.50, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA. - 286361	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Cruz Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	286361	30	20	50	Metros lineales	69.54	09/09/2022	07/12/2022	1,650,008.93	1,650,008.93	1,650,008.93	459,906.30	459,906.30	459906.3	Validado avances
2022	4	PUE220402196243	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE HUMEDAL ARTIFICIAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA COLONIA TLACAELEL, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 385359	Puebla	106	Ocoyucan	10 de Abril	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Ocoyucan	385359	1035	1010	2045	Planta(s)	1	06/06/2022	31/12/2022	1,351,925.56	1,351,925.56	1,351,925.56	1,351,925.56	1,351,925.56	1351925.56	Validado avances
2022	4	PUE220402169972	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIVADA VÍCTOR PUEBLA ENTRE CAMINO A SANTA CLARA OCOYUCAN Y LÍMITE DE LA PRIVADA, EN LA COLONIA HUMBERTO VIDAL DE LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 293788	Puebla	106	Ocoyucan	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	293788	60	40	100	Metros Cuadrados	777.72	17/10/2022	15/12/2022	701,622.68	701,622.68	701,622.68	225,467.38	225,467.38	225467.38	Validado avances
2022	4	PUE220302121809	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA - 169678	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Cruz Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	169678	17	15	32	Metros Cuadrados	248.2	16/08/2022	14/09/2022	241,811.97	260,858.93	260,858.93	260,858.93	260,858.93	260858.93	Validado avances
2022	4	PUE220402182551	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS YOLOTZIN, CLAVE 21DJN23365, A.V. 11 SUR KM 7.5 CARRETERA AZUMIATLA, EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN - 344524	Puebla	106	Ocoyucan	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoyucan	344524	60	40	100	Metros cuadrados de construcción	308.66	12/11/2022	31/12/2022	513,674.82	513,674.82	513,674.82	154,102.45	154,102.45	154102.45	Validado avances
2022	4	PUE220402196444	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO GENERAL, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 146, EN LA COLONIA, TLACAELEL, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN , MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 385929	Puebla	106	Ocoyucan	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoyucan	385929	35	30	65	Metros Cuadrados	308.66	05/12/2022	31/12/2022	643,801.88	1,061,491.88	1,061,491.88	1,061,491.88	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402169374	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA LUCIA C. 20 DE NOVIEMBRE, VARIAS CALLES, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. - 290831	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Ocoyucan	290831	470	300	770	Conexiones	77	10/11/2022	31/12/2022	1,204,997.43	1,204,997.43	1,204,997.43	1,204,997.43	1,204,997.43	1204997.43	Validado avances
2022	4	PUE220402188301	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 362387	Puebla	106	Ocoyucan	San Bernabé Temoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	362387	1020	980	2000	Conexiones	40	17/11/2022	16/12/2022	570,644.57	570,644.57	570,644.57	306,000.69	306,000.69	306000.69	Validado avances
2022	4	PUE220302121950	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO A EMILIO PORTES GIL EN LA LOCALIDAD SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 170663	Puebla	106	Ocoyucan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Ocoyucan	170663	12	8	20	Metros Cuadrados	193.83	17/08/2022	15/09/2022	218,716.62	245,304.16	245,304.16	245,304.16	245,304.16	245304.16	Validado avances
2022	4	PUE220402182356	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IXTEPETLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 343946	Puebla	106	Ocoyucan	San Isidro Petlácatl	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	343946	30	25	55	Conexiones	10	12/11/2022	31/12/2022	274,402.93	274,402.93	274,402.93	274,402.93	274,402.93	274402.93	Validado avances
2022	4	PUE220302125559	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO MENOR AL SISTEMA DE REBOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CASETA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA. - 187936	Puebla	106	Ocoyucan	Santa María Malacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	187936	450	350	800	Piezas	1	29/07/2022	26/09/2022	114,591.69	114,591.69	114,591.69	114,591.69	114,591.69	114591.69	Validado avances
2022	4	PUE220402170076	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PRIVADA ATLIXCO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL PUENTE CON CADENAMIENTO 0 MAS 403.96, EN LA LOCALIDAD SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 294200	Puebla	106	Ocoyucan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Ocoyucan	294200	35	30	65	Conexiones	15	21/09/2022	19/11/2022	607,343.51	607,343.51	607,343.51	607,343.51	607,343.51	607343.51	Validado avances
2022	4	PUE220302125661	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 99 CON CLAVE 21D5T0108M DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN - 188438	Puebla	106	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Ocoyucan	188438	100	100	200	Metros Cuadrados	173.33	04/08/2022	02/10/2022	1,059,030.85	1,246,613.89	1,246,613.89	1,246,613.89	1,246,613.89	1246613.89	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302122099	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES HUITZILAN Y TECOMATLAN ENTRE AVENIDA REAL SANTA LUCÍA Y LÍMITES DE PRIVADAS EN LA COLONIA MIGUEL CRUZ JOSÉ DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN. - 171333	Puebla	106	Ocoyucan	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Ocoyucan	171333	65	60	125	Metros Cuadrados	731.46	09/08/2022	09/10/2022	423,573.34	423,573.34	423,573.34	423,573.34	423,573.34	423,573.34	Validado avances
2022	4	PUE220402147961	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OSÉ VASCONCELOS DE LA COLONIA SANTIAGO - 32128	Puebla	107	Olintia	Olintia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Olintia	32128	28	29	57	Metros Cuadrados	750.72	13/10/2022	31/12/2022	1,362,222.88	1,362,222.88	1,362,222.88	1,362,222.88	408,666.86	408666.86	Validado avances
2022	4	PUE220302104965	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS - 32237	Puebla	107	Olintia	Olintia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Olintia	32237	889	1000	1889	Metros Cuadrados	1260	01/08/2022	29/10/2022	2,677,682.21	2,677,682.21	2,677,682.21	2,677,682.21	2,677,682.21	2677682.21	Validado avances
2022	4	PUE220402174453	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 315379	Puebla	107	Olintia	Olintia		Otros Proyectos	Municipio de Olintia	315379	0	0	0	PROYECTO (S)	10	07/11/2022	21/12/2022	367,983.18	367,983.18	367,983.18	367,983.18	367,983.18	367983.18	Validado avances
2022	4	PUE220402196363	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM 5 MAS 300 CAMINO PRINCIPAL OLINTIA A HUEHUETLA DE ESTE MUNICIPIO DE OLINTLA, PUEBLA - 385734	Puebla	107	Olintia	Olintia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Olintia	385734	6117	5757	11874	Metros Cuadrados	280	01/12/2022	31/12/2022	630,246.29	630,246.29	630,246.29	630,246.29	630,246.29	630246.29	Validado avances
2022	4	PUE220302128914	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LACAPAN ENTRE ESTACIÓN O Y ESTACIÓN 200 - 204008	Puebla	107	Olintia	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Olintia	204008	987	1115	2102	Metros Cuadrados	1200	05/08/2022	02/11/2022	1,947,661.47	1,947,661.47	1,947,661.47	1,947,661.47	1,947,661.47	1947661.47	Validado avances
2022	4	PUE220402159476	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO - 237961	Puebla	107	Olintia	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Olintia	237961	745	766	1511	Metros Cuadrados	1680	05/10/2022	31/12/2022	2,269,018.79	2,269,018.79	2,269,018.79	2,269,018.79	2,269,018.79	2269018.79	Validado avances
2022	4	PUE220402159965	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA CON CCT 21DAI0020N - 240973	Puebla	107	Olintia	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Olintia	240973	117	98	215	Metros Cuadrados	74	14/10/2022	31/12/2022	1,087,413.68	1,087,413.68	1,087,413.68	1,087,413.68	1,087,413.68	1087413.68	Validado avances
2022	4	PUE220302104954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA BÁRBARA - 32027	Puebla	107	Olintia	Santa Bárbara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Olintia	32027	64	60	124	Metros Cuadrados	1272.1	11/07/2022	08/10/2022	2,368,251.85	2,368,251.85	2,368,251.85	2,368,251.85	2,368,251.85	2368251.85	Validado avances
2022	4	PUE220402159295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA A RANCHERÍA MACHAT - 237047	Puebla	107	Olintia	Santa Catarina	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Olintia	237047	421	434	855	Puente(s)	1	05/10/2022	31/12/2022	2,678,520.20	2,678,520.20	2,678,520.20	2,678,520.20	2,678,520.20	2678520.2	Validado avances
2022	4	PUE220302107138	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SCONTAMAN - 80900	Puebla	107	Olintia	Scontamán (Segunda Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Olintia	80900	147	125	272	Metros Cuadrados	1320	03/08/2022	31/10/2022	1,978,986.17	1,978,986.17	1,978,986.17	1,978,986.17	1,978,986.17	1978986.17	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402159592	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EXPLANADA CÍVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT 21DTV00991 - 238486	Puebla	107	Olintia	Olintia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Olintia	238486	78	67	145	Metros Cuadrados	565.5	14/10/2022	31/12/2022	2,604,308.00	2,604,308.00	2,604,308.00	2,604,308.00	2,604,308.00	2604308	Validado avances
2022	4	PUE220302128999	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ - 204393	Puebla	107	Olintia	Dimas López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintia	204393	987	1115	2102	Metros Cuadrados	1200	09/08/2022	06/11/2022	1,873,718.42	1,873,718.42	1,873,718.42	1,873,718.42	1,873,718.42	1873718.42	Validado avances
2022	4	PUE220402159550	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE FOX LOCALIDAD CHIPAHUATLAN - 238243	Puebla	107	Olintia	Chipahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Olintia	238243	82	68	150	Piezas	10	06/10/2022	19/11/2022	1,066,024.60	1,066,024.60	1,066,024.60	1,066,024.60	1,066,024.60	1066024.6	Validado avances
2022	4	PUE220402159565	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CHIPAHUATLAN - 238326	Puebla	107	Olintia	Chipahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintia	238326	772	631	1403	Metros Cuadrados	420	10/10/2022	08/12/2022	726,685.90	726,685.90	726,685.90	726,685.90	726,685.90	726685.9	Validado avances
2022	4	PUE220402159987	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN ELÉCTRICO E HIDRÁULICO DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE - 241059	Puebla	107	Olintia	Olintia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Olintia	241059	6158	5835	11993	Cárcamo(s)	3	15/10/2022	31/12/2022	1,457,992.99	1,457,992.99	1,457,992.99	1,457,992.99	1,457,992.99	1457992.99	Validado avances
2022	4	PUE220402174518	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE VICENTE GUERRERO - 315639	Puebla	107	Olintia	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Olintia	315639	772	714	1486	Centro(s) de salud	1	15/11/2022	31/12/2022	346,380.00	346,380.00	346,380.00	346,380.00	346,380.00	346380	Validado avances
2022	4	PUE220302107144	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ITURBIDE - 81050	Puebla	107	Olintia	Olintia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Olintia	81050	987	1115	2102	Metros Cuadrados	844	04/08/2022	01/11/2022	1,406,670.17	1,406,670.17	1,406,670.17	1,406,670.17	1,406,670.17	1,406,670.17	Validado avances
2022	4	PUE220402154890	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ROTOPLAS DE 5000 LTS COLOR NEGRO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS A LA VIVIENDA EN PUMACACHOCOCHUCHUT PRIMERA SECCIÓN - 214474	Puebla	107	Olintia	Pumacachoc huchut (Primera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Olintia	214474	44	69	113	Piezas	113	03/10/2022	01/12/2022	2,675,007.08	2,675,007.08	2,675,007.08	2,675,007.08	2,675,007.08	2,675,007.08	Validado avances
2022	4	PUE220402155054	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE ROTOPLAS DE 5000 LTS COLOR NEGRO PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS A LA VIVIENDA EN LACAPAN CAMALLAGNE CUARTA SECCIÓN - 215301	Puebla	107	Olintia	Lacapan Camallagne	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Olintia	215301	90	23	113	Piezas	113	04/10/2022	02/12/2022	2,675,007.08	2,675,007.08	2,675,007.08	2,675,007.08	2,675,007.08	2,675,007.08	Validado avances
2022	4	PUE220302130147	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL - 209468	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Oriental	209468	10225	9678	19903	Planta(s)	1	12/09/2022	12/11/2022	1,018,000.00	1,018,000.00	305,400.00	305,400.00	305,400.00	305400	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202074627	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUES DE DISTRIBUCION Y POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE MIRAVALLS DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2022 - 50959	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Oriental	50959	1260	840	2100	Tanque(s)	1	01/06/2022	01/08/2022	270,224.00	269,332.00	269,332.00	269,332.00	269,332.00	269332	Validado avances
2022	4	PUE220402148879	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLES MIGUEL ALEMAN Y AGUILAS SERDAN EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLS DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2022 - 74996	Puebla	108	Oriental	Miravalles	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Oriental	74996	78	52	130	Metros Cuadrados	4173.3	06/06/2022	06/08/2022	3,297,858.16	3,297,858.16	3,297,858.16	3,297,858.16	3,297,858.16	3297858.16	Validado avances
2022	4	PUE220402183629	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION EN LA LOCALIDAD DE ORIENTAL, MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA 2022 - 347818	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Oriental	347818	300	200	500	Calentador (es)	100	30/11/2022	19/12/2022	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395000	Validado avances
2022	4	PUE220402185521	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASETAS Y DEPOSITOS DE AGUA ENTUBADA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2022 - 353477	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Oriental	353477	10225	9678	19903	Tanque(s)	7	30/11/2022	30/12/2022	850,535.06	850,535.06	850,535.06	850,535.06	850,535.06	850535.06	Validado avances
2022	4	PUE220402148922	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 SUR ENTRE 7 ORIENTE Y 8 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2022 - 76958	Puebla	108	Oriental	Santa Cruz Magdalena	Proyecto de Inversión de Transportes	Infraestructura vialidades Social	Municipio de Oriental	76958	90	60	150	Metros Cuadrados	2581	20/06/2022	20/08/2022	2,024,961.16	2,024,961.16	2,024,961.16	2,024,961.16	2,024,961.16	2024961.16	Validado avances
2022	4	PUE220302118234	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 153868	Puebla	108	Oriental	Oriental		Otros Proyectos	Municipio de Oriental	153868	0	0	0	PROYECTO (S)	1	15/08/2022	15/10/2022	508,342.11	508,342.11	508,342.11	508,342.11	508,342.11	508,342.11	Validado avances
2022	4	PUE220402184167	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SUMINISTRO Y COLOCACION EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA 2022 - 349543	Puebla	108	Oriental	Oriental	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Oriental	349543	280	220	500	Calentador (es)	100	30/11/2022	19/12/2022	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	395,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402184296	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 349855	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla Guerrero	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Pahuatlán	349855	42	39	81	Cuarto(s)	13	01/11/2022	31/12/2022	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	1,235,058.25	370517.48	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402170589	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 296293	Puebla	109	Pahuatlán	Almoleya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Pahuatlán	296293	85	82	167	Metros lineales	576.7	10/11/2022	31/12/2022	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	1,477,719.72	443315.92	Validado avances
2022	4	PUE220402152121	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO TIPO D MEJORADO MAMIQUETLA NAUPAN DE 3.7 KM DE LONGITUD, META 2022, 364.04M, TRAMO DEL 3.34618 AL KM 3.71022 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 164168	Puebla	109	Pahuatlán	Mamiquetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pahuatlán	164168	669	599	1268	Kilómetro lineal	0.36	01/10/2022	31/12/2022	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	2,878,482.02	800202.69	Validado avances
2022	4	PUE220402176408	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 26 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 323948	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	323948	77	81	158	Cuarto(s)	26	01/11/2022	31/12/2022	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	2,469,867.30	740960.19	Validado avances
2022	4	PUE220402152122	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TREINTA Y SIETE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164169	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	164169	94	98	192	Calentador (es)	37	09/07/2022	06/09/2022	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326,851.68	326851.68	Validado avances
2022	4	PUE220402173002	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRECE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ATLA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 308475	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	308475	31	33	64	Calentador (es)	13	09/07/2022	06/09/2022	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114,839.78	114839.78	Validado avances
2022	4	PUE220402173007	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 308493	Puebla	109	Pahuatlán	Los Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	308493	23	24	47	Calentador (es)	9	09/07/2022	06/09/2022	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79,504.46	79504.46	Validado avances
2022	4	PUE220402176584	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 324629	Puebla	109	Pahuatlán	Paciotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	324629	18	19	37	Cuarto(s)	7	01/11/2022	31/12/2022	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665,146.34	665146.34	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183974	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO ALSESECA, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE ALSESECA AGUA SALADA, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 348937	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	348937	27	29	56	Metros lineales	260.4	01/11/2022	31/12/2022	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1,003,474.09	1003474.09	Validado avances
2022	4	PUE220402196722	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL KM 0.30000 AL KM 1.65000 EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 386615	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	386615	1287	1100	2387	Kilómetro lineal	1.35	01/11/2022	31/12/2022	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538,959.27	538959.27	Validado avances
2022	4	PUE220402152123	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE LA CLÍNICA, DEL KM 0.000 AL KM 0.10019 ENTRE CALLE HACIA EL RIO Y CALLE AL PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 164171	Puebla	109	Pahuatlán	Zacapehuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	164171	90	97	187	Metros Cuadrados	541.03	01/10/2022	31/12/2022	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671,203.97	671203.97	Validado avances
2022	4	PUE220402152126	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR DE LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 21DPR0171C EN LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 164183	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pahuatlán	164183	1287	1100	2387	Metros Cuadrados	131.57	01/11/2022	31/12/2022	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613,375.52	613375.52	Validado avances
2022	4	PUE220402176440	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 89 C.C.T. 21EBH1016G DE LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 324040	Puebla	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pahuatlán	324040	449	411	860	Metros Cuadrados	49.51	01/11/2022	31/12/2022	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351,254.72	351254.72	Validado avances
2022	4	PUE220402177831	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 329697	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	329697	28	26	54	Cuarto(s)	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950102.29	Validado avances
2022	4	PUE220402182041	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZACAPEHUAYA . EL PANTEÓN DEL KM 0.22000 AL KM 1.41387 EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 342962	Puebla	109	Pahuatlán	Zacapehuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	342962	103	105	208	Kilómetro lineal	1.52	01/11/2022	31/12/2022	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983,658.62	983658.62	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302118642	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0.000 AL KM 0.26833, EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 155843	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	155843	341	333	674	Metros Cuadrados	1273.5	01/09/2022	31/12/2022	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1,807,412.34	1807412.34	Validado avances
2022	4	PUE220302137970	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS Y MULTIFUNCIONALES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 54998	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán Valle		PRODIM	Municipio de Pahuatlán	54998	0	0	0	ESCANER(S)	4	01/07/2022	30/09/2022	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742,519.03	742519.03	Validado avances
2022	4	PUE220402152125	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS LINDAVISTA BARRIO TRES CRUCES DEL KM 0.000 AL KM 0.498.71 EN LA LOCALIDAD DE LINDAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164181	Puebla	109	Pahuatlán	Lindavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlán	164181	105	110	215	Kilómetro lineal	0.5	27/07/2022	24/10/2022	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841,077.79	841077.79	Validado avances
2022	4	PUE220402176562	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 324566	Puebla	109	Pahuatlán	Los Ángeles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	324566	10	9	19	Cuarto(s)	3	01/11/2022	31/12/2022	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285,205.13	285205.13	Validado avances
2022	4	PUE220402177815	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 329639	Puebla	109	Pahuatlán	Acalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	329639	45	43	88	Cuarto(s)	15	01/11/2022	31/12/2022	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1,425,028.89	1425028.89	Validado avances
2022	4	PUE220402194660	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 380503	Puebla	109	Pahuatlán	Atlantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	380503	28	33	61	Cuarto(s)	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950102.29	Validado avances
2022	4	PUE220402152120	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALSESECA AGUA SALADA EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164167	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Pahuatlán	164167	135	132	267	Metros lineales	1184	01/10/2022	29/12/2022	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2,116,253.84	2116253.84	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402173006	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XILEPA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 308489	Puebla	109	Pahuatlán	Xilepa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	308489	47	48	95	Calentador (es)	19	09/07/2022	06/09/2022	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167842.75	Validado avances
2022	4	PUE220402176561	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLALCruz DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 324558	Puebla	109	Pahuatlán	Tlalcruz Libres	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	324558	30	25	55	Cuarto(s)	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950102.29	Validado avances
2022	4	PUE220402176572	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 324597	Puebla	109	Pahuatlán	Mamiquetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	324597	28	27	55	Cuarto(s)	10	01/11/2022	31/12/2022	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950,102.29	950102.29	Validado avances
2022	4	PUE220302115636	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, DEL KM 0.000 AL KM 0.33855 ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE ATLA, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 142882	Puebla	109	Pahuatlán	Atla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Pahuatlán	142882	1119	1060	2179	Metros Cuadrados	1464.3	01/08/2022	30/11/2022	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1,977,675.49	1977675.49	Validado avances
2022	4	PUE220402152118	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 114 CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164165	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	164165	270	275	545	Calentador (es)	114	09/07/2022	06/09/2022	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989,388.88	989388.88	Validado avances
2022	4	PUE220402152124	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE ÁVILA CAMACHO, ENTRE LA CALLE 26 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, EN EL BARRIO MIMILA DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 164174	Puebla	109	Pahuatlán	Xolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Pahuatlán	164174	50	50	100	Metros lineales	164.88	01/11/2022	31/12/2022	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1,173,472.98	1173472.98	Validado avances
2022	4	PUE220402173003	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIECINUEVE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZACAPEHUAYA EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 308481	Puebla	109	Pahuatlán	Zacapehuaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	308481	48	49	97	Calentador (es)	19	09/07/2022	06/09/2022	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167,842.75	167842.75	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183692	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO TECORRAL, ENTRE CALLE CATZOMILA Y CALLE BARRIO UNIDO, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 348037	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pahuatlán	348037	105	108	213	Metros lineales	286.44	01/11/2022	31/12/2022	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768,874.85	768874.85	Validado avances
2022	4	PUE220402189188	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONEXIONES A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ CENTRO, ENTRE LA CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE CHALMITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 365040	Puebla	109	Pahuatlán	San Pablito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Pahuatlán	365040	28	25	53	Metros lineales	91.76	31/07/2022	27/11/2022	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798,850.48	798850.48	Validado avances
2022	4	PUE220202069593	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 20147	Puebla	109	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle		Otros Proyectos	Municipio de Pahuatlán	20147	0	0	0	PROYECTO (S)	56	03/04/2022	31/07/2022	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928,000.00	928000	Validado avances
2022	4	PUE220302104593	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0.68807, EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 22492	Puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pahuatlán	22492	516	500	1016	Metros Cuadrados	2196	22/06/2022	19/10/2022	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2,666,390.05	2666390.05	Validado avances
2022	4	PUE220302105988	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL BACHILLERATO DEL KM 0.000 AL KM 0.23153, EN LA LOCALIDAD DE ZOYATLA DE GUERRERO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 60547	Puebla	109	Pahuatlán	Zoyatla de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pahuatlán	60547	520	513	1033	Metros Cuadrados	1389.2	01/07/2022	31/10/2022	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1,989,209.97	1989209.97	Validado avances
2022	4	PUE220302111959	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL EL PARAISO EL ARENAL, DEL KM 0.42600 AL KM 1.34300 EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 126525	Puebla	109	Pahuatlán	El Arenal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pahuatlán	126525	117	96	213	Kilómetro lineal	0.92	01/07/2022	31/10/2022	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1,047,288.45	1047288.45	Validado avances
2022	4	PUE220402152116	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEINTISÉIS CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 164145	Puebla	109	Pahuatlán	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pahuatlán	164145	64	61	125	Calentador (es)	26	09/07/2022	06/09/2022	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229,679.56	229679.56	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196184	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN ANTONIO ESQUINA CON AVENIDA CAMINO NACIONAL, EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 385191	Puebla	110	Palmar Bravo	de Adolfo López Mateos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	385191	103	93	196	Metros Cuadrados	364.32	15/10/2022	15/12/2022	1,463,955.23	1,382,315.79	1,382,315.79	1,382,315.79	1,382,315.79	1382315.79	Validado avances
2022	4	PUE220402196012	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 13 SUR, EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE - 384604	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384604	62	58	120	Metros Cuadrados	909.79	15/10/2022	15/12/2022	1,231,605.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220202083682	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRIMERA PRIVADA 16 SUR EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 99605	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	99605	78	77	155	Metros Cuadrados	623	15/06/2022	15/07/2022	702,209.11	786,762.80	786,762.80	786,762.80	786,762.80	786762.8	Validado avances
2022	4	PUE220202083958	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 101045	Puebla	110	Palmar Bravo	de Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	101045	308	284	592	Metros Cuadrados	2549	15/06/2022	15/08/2022	2,547,823.57	2,547,823.57	2,547,823.57	2,547,823.57	2,547,823.57	2547823.57	Validado avances
2022	4	PUE220402194578	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE AVENIDA HIDALGO SUR Y CALLE LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 380185	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Isidro Monterrosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	380185	79	75	154	Metros Cuadrados	771.35	15/10/2022	15/12/2022	1,690,957.07	1,690,957.07	1,690,957.07	1,690,957.07	1,690,957.07	1690957.07	Validado avances
2022	4	PUE220402194718	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 11 OTE ENTRE CALLE 12 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 380627	Puebla	110	Palmar Bravo	de Palmar Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	380627	79	75	154	Metros Cuadrados	736.06	15/10/2022	15/12/2022	1,313,882.99	1,313,882.99	1,313,882.99	1,313,882.99	1,313,882.99	1313882.99	Validado avances
2022	4	PUE220402195838	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 SUR ENTRE LA CALLE 5 PTE. Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 384111	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384111	122	128	250	Metros Cuadrados	1805.62	15/10/2022	15/12/2022	2,448,392.79	2,448,392.79	2,448,392.79	2,448,392.79	2,448,392.79	2448392.79	Validado avances
2022	4	PUE220402195968	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE AVENIDA REFORMA SUR Y AVENIDA HIDALGO SUR, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 384478	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Isidro Monterrosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384478	39	36	75	Metros Cuadrados	964.59	15/10/2022	15/12/2022	1,639,447.79	1,639,447.79	1,639,447.79	1,639,447.79	1,639,447.79	1639447.79	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196032	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE 4 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 384651	Puebla	110	Palmar Bravo	de Santa Cruz Monterrosas	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384651	77	73	150	Metros Cuadrados	1117.9	15/10/2022	15/12/2022	1,723,056.31	1,723,056.31	1,723,056.31	1,723,056.31	1,723,056.31	1723056.31	Validado avances
2022	4	PUE220302128409	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 202060	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Palmar Bravo	202060	10236	9835	20071	Metros lineales	6082.4	01/07/2022	30/09/2022	2,485,319.56	2,485,319.56	2,485,319.56	2,485,319.56	2,485,319.56	2485319.56	Validado avances
2022	4	PUE220402194649	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS AGUA CLARA C.C.T. 21EJN0148K, DE LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE - 380475	Puebla	110	Palmar Bravo	de Jesús Nazareno	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar Bravo	380475	25	25	50	Metros Cuadrados	281.87	15/10/2022	15/12/2022	933,741.07	933,741.07	933,741.07	933,741.07	933,741.07	933741.07	Validado avances
2022	4	PUE220402195952	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 SUR ENTRE LA CALLE 3 PTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA CUACNOPALAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE - 384442	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384442	92	88	180	Metros Cuadrados	1001.42	15/10/2022	15/12/2022	1,392,980.52	1,392,980.52	1,392,980.52	1,392,980.52	1,392,980.52	1392980.52	Validado avances
2022	4	PUE220402196066	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 384747	Puebla	110	Palmar Bravo	de Santa Cruz Monterrosas	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384747	65	55	120	Metros Cuadrados	1125.9	15/10/2022	15/12/2022	1,714,032.97	1,714,032.97	1,714,032.97	1,714,032.97	1,714,032.97	1714032.97	Validado avances
2022	4	PUE220402196080	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 NORTE, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 384827	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Miguel Xaltepec	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384827	103	97	200	Metros Cuadrados	1260	15/10/2022	15/12/2022	1,687,676.72	1,687,676.72	1,687,676.72	1,687,676.72	1,687,676.72	1687676.72	Validado avances
2022	4	PUE220402196231	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD SANTA ISABEL SABINAL, PALMAR DE BRAVO, PUE - 385320	Puebla	110	Palmar Bravo	de Santa Isabel Sabinal	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Palmar Bravo	385320	26	24	50	Metros lineales	8	15/10/2022	15/12/2022	673,211.59	673,211.59	673,211.59	673,211.59	673,211.59	673211.59	Validado avances
2022	4	PUE220402196349	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385703	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Miguel Xaltepec	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	385703	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances
2022	4	PUE220402196467	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385983	Puebla	110	Palmar Bravo	de Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	385983	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202084484	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA 2 PONIENTE ENTRE LA AVENIDA TRES NORTE Y AVENIDA CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 103070	Puebla	110	Palmar Bravo	de Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Palmar Bravo	103070	112	109	221	Metros Cuadrados	555	15/06/2022	15/07/2022	499,577.71	499,577.71	499,577.71	499,577.71	499,577.71	499577.71	Validado avances
2022	4	PUE220402196262	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C PARA EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO RAMÍREZ CONTRERAS C.C.T. 21DJL0430J, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385411	Puebla	110	Palmar Bravo	de Bellavista de Victoria (San José Bellavista)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar Bravo	385411	22	18	40	Metros Cuadrados	96	15/10/2022	15/12/2022	1,373,034.01	1,373,034.01	1,373,034.01	1,373,034.01	1,373,034.01	1373034.01	Validado avances
2022	4	PUE220402196312	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385590	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	385590	43	28	71	Cuarto(s)	400	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances
2022	4	PUE220402196373	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385748	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	385748	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances
2022	4	PUE220402196440	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE JESÚS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385913	Puebla	110	Palmar Bravo	de Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	385913	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances
2022	4	PUE220202083722	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA PRIVADA 16 SUR EN LA LOCALIDAD DE LA PURSIMA DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 99865	Puebla	110	Palmar Bravo	de La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Palmar Bravo	99865	66	60	126	Metros Cuadrados	653	15/06/2022	15/07/2022	612,800.73	686,455.69	686,455.69	686,455.69	686,455.69	686455.69	Validado avances
2022	4	PUE220402195910	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE LA CALLE 7 PTE Y CARRETERA FEDERAL TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE - 384334	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Palmar Bravo	384334	62	38	100	Metros Cuadrados	605.31	15/10/2022	15/12/2022	888,327.73	888,327.73	888,327.73	888,327.73	888,327.73	888327.73	Validado avances
2022	4	PUE220402196147	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS TIPO CAPCEE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 21DTV00013M, EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385053	Puebla	110	Palmar Bravo	de Palmar Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Palmar Bravo	385053	63	57	120	Metros Cuadrados	192	15/10/2022	15/12/2022	2,511,239.13	2,511,239.13	2,511,239.13	2,511,239.13	2,511,239.13	2511239.13	Validado avances
2022	4	PUE220402196339	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385674	Puebla	110	Palmar Bravo	de Palmar Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	385674	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202083488	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 98810	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	98810	78	72	150	Metros Cuadrados	919	15/06/2022	15/08/2022	1,919,879.36	1,919,879.36	1,919,879.36	1,919,879.36	1,919,879.36	1919879.36	Validado avances
2022	4	PUE220202083626	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NUEVE PONIENTE Y NUEVE ORIENTE ENTRE CALLE TRES SUR Y CALLE DOS SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 99391	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	99391	204	198	402	Metros Cuadrados	2226	15/06/2022	15/08/2022	2,499,458.45	2,499,458.45	2,499,458.45	2,499,458.45	2,499,458.45	2499458.45	Validado avances
2022	4	PUE220302128571	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AV. SEIS NORTE ENTRE CALLE OCHO ORIENTE Y CALLE SEIS ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 202814	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Miguel Xaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	202814	140	130	270	Metros Cuadrados	1120	01/07/2022	30/08/2022	1,349,845.39	1,349,845.39	1,349,845.39	1,349,845.39	1,349,845.39	1349845.39	Validado avances
2022	4	PUE220402195882	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 OTE ENTRE LA CALLE 4 SUR Y 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 384254	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384254	102	98	200	Metros Cuadrados	1572.93	15/10/2022	15/12/2022	2,308,179.28	2,308,179.28	2,308,179.28	2,308,179.28	2,308,179.28	2308179.28	Validado avances
2022	4	PUE220402196397	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 385813	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	385813	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances
2022	4	PUE220402196476	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 386011	Puebla	110	Palmar Bravo	de San Isidro Monterrosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	386011	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances
2022	4	PUE220402196486	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE ENCRUCIJADA 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 386038	Puebla	110	Palmar Bravo	de Encrucijada Primera Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	386038	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2,662,676.32	2662676.32	Validado avances
2022	4	PUE220202084418	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 102710	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Palmar Bravo	102710	150	138	288	Metros lineales	1523	15/06/2022	15/08/2022	1,428,786.80	1,428,786.80	1,428,786.80	1,428,786.80	1,428,786.80	1428786.8	Validado avances
2022	4	PUE220402196056	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 384707	Puebla	110	Palmar Bravo	de Santa Cruz Monterrosas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384707	102	98	200	Metros Cuadrados	728	15/10/2022	15/12/2022	1,061,627.06	1,061,627.06	1,061,627.06	1,061,627.06	1,061,627.06	1061627.06	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196498	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 386069	Puebla	110	Palmar Bravo	de Tehuitzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	386069	43	28	71	Cuarto(s)	16	15/10/2022	15/12/2022	1,331,338.16	1,331,338.16	1,331,338.16	1,331,338.16	1,331,338.16	1331338.16	Validado avances
2022	4	PUE220402195932	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 PTE. ENTRE LA CALLE 9 SUR Y 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 384383	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384383	62	38	100	Metros Cuadrados	973.62	15/10/2022	15/12/2022	1,160,683.29	1,160,683.29	1,160,683.29	1,160,683.29	1,160,683.29	1,160,683.29	Validado avances
2022	4	PUE220402195994	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y AV. 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 384557	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuesta Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	384557	204	196	400	Metros Cuadrados	1787.82	15/10/2022	15/12/2022	2,378,854.66	2,378,854.66	2,378,854.66	2,378,854.66	2,378,854.66	2,378,854.66	Validado avances
2022	4	PUE220402196129	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 6 NTE ENTRE CALLE 2 OTE Y 6 OTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 385009	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	385009	123	117	240	Metros Cuadrados	1751.43	15/10/2022	15/12/2022	2,227,616.57	2,227,616.57	2,227,616.57	2,227,616.57	2,227,616.57	2,227,616.57	Validado avances
2022	4	PUE220402196564	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES ALTAMIRA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 386210	Puebla	110	Palmar Bravo	de Los Reyes Altamira	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Palmar Bravo	386210	21	12	33	Cuarto(s)	8	15/10/2022	15/12/2022	1,331,338.16	1,331,338.16	1,331,338.16	1,331,338.16	1,331,338.16	1,331,338.16	Validado avances
2022	4	PUE220202084521	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA AVENIDA CINCO NORTE ENTRE AVENIDA 5 NORTE Y AVENIDA 3 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 103190	Puebla	110	Palmar Bravo	de Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	103190	78	72	150	Metros Cuadrados	432	15/06/2022	15/07/2022	400,617.28	400,617.28	400,617.28	400,617.28	400,617.28	400,617.28	Validado avances
2022	4	PUE220202084535	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA CINCO NORTE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CELLE SEIS PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 103229	Puebla	110	Palmar Bravo	de Jesús Nazareno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Palmar Bravo	103229	69	63	132	Metros Cuadrados	311	15/06/2022	16/07/2022	449,775.93	559,971.11	559,971.11	559,971.11	559,971.11	559,971.11	Validado avances
2022	4	PUE220402194698	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE.. - 380568	Puebla	110	Palmar Bravo	de Cuacnopalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Palmar Bravo	380568	500	500	1000	Metros Cuadrados	191.64	15/10/2022	15/12/2022	1,585,031.95	1,585,031.95	1,585,031.95	1,585,031.95	1,585,031.95	1,585,031.95	Validado avances
2022	4	PUE220402196217	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE EDUCACION BASICA EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS C.C.T. 21DPR3542Y EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 385276	Puebla	111	Pantepec	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	385276	22	18	40	Aula	1	24/09/2022	08/10/2022	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195205	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 382267	Puebla	111	Pantepec	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Pantepec	382267	134	119	253	Tanque(s)	1	17/08/2022	05/09/2022	95,423.00	95,423.00	95,423.00	95,423.00	95,423.00	95423	Validado avances
2022	4	PUE220402196332	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL MECAPALAPA C.C.T. 21EBH0214Z, EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 385643	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	385643	75	82	157	Metros lineales	289.99	30/08/2022	07/11/2022	1,122,550.82	1,122,550.82	1,122,550.82	1,122,550.82	1,122,550.82	1122550.82	Validado avances
2022	4	PUE220402195188	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEL TANQUE ELEVADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 382190	Puebla	111	Pantepec	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Pantepec	382190	50	41	91	Tanque(s)	1	17/08/2022	05/09/2022	139,380.72	139,380.72	139,380.72	139,380.72	139,380.72	139380.72	Validado avances
2022	4	PUE220402194784	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 380845	Puebla	111	Pantepec	El Coyol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	380845	13	12	25	Metros cuadrados de construcción	180	09/08/2022	09/08/2022	115,298.47	115,298.47	115,298.47	115,298.47	115,298.47	115298.47	Validado avances
2022	4	PUE220402194872	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE TENEXCO, DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 381106	Puebla	111	Pantepec	Tenexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pantepec	381106	113	83	196	Metros cuadrados de construcción	30	14/08/2022	12/10/2022	540,444.26	540,444.26	540,444.26	540,444.26	540,444.26	540444.26	Validado avances
2022	4	PUE220402195619	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LAS COMUNIDADES DE, EIJO CAÑADA COLOTLA, EN MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 383470	Puebla	111	Pantepec	Cañada de Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	383470	242	214	456	Piezas	30	15/09/2022	09/10/2022	58,568.40	58,568.40	58,568.40	58,568.40	58,568.40	58568.4	Validado avances
2022	4	PUE220402195761	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE EDUCACION BASICA EN EL PREESCOLAR MARIA ENRIQUETA C.C.T. 21DCC0663J DE LA LOCALIDAD DE CAYHUAPAN EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 383892	Puebla	111	Pantepec	Cayhuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	383892	19	16	35	Aula	1	24/09/2022	08/10/2022	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32013.43	Validado avances
2022	4	PUE220402196141	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DE EDUCACION BASICA EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO C.C.T. 21EPR0236V EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE ALLENDE, RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 385034	Puebla	111	Pantepec	Progreso de Allende (Rancho Nuevo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	385034	40	35	75	Aula	2	24/09/2022	08/10/2022	64,026.86	64,026.86	64,026.86	64,026.86	64,026.86	64026.86	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194029	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 20 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JARDIN EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 378775	Puebla	111	Pantepec	Nuevo Jardin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	378775	52	46	98	Metros cuadrados de construcción	720	09/08/2022	22/10/2022	461,201.00	461,201.00	461,201.00	461,201.00	461,201.00	461201	Validado avances
2022	4	PUE220402194727	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 51 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 380649	Puebla	111	Pantepec	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	380649	133	117	250	Metros cuadrados de construcción	1836	09/08/2022	22/10/2022	1,176,066.00	1,176,066.00	1,176,066.00	1,176,066.00	1,176,066.00	1176066	Validado avances
2022	4	PUE220402194810	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 380912	Puebla	111	Pantepec	Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pantepec	380912	60	70	130	Metros cuadrados de construcción	1452	17/08/2022	15/10/2022	1,456,653.93	1,456,653.93	1,456,653.93	1,456,653.93	1,456,653.93	1456653.93	Validado avances
2022	4	PUE220402195050	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL, TRAMO AMELUCA A LA PLANADA EL TABLON DEL KM 0.00 AL 3.00, EN LA LOCALIDAD DE LA PLANADA EL TABLON, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 381658	Puebla	111	Pantepec	El Tablón (La Planada)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pantepec	381658	759	748	1507	Kilómetro lineal	3	08/08/2022	06/10/2022	698,313.24	698,313.24	698,313.24	698,313.24	698,313.24	698313.24	Validado avances
2022	4	PUE220402195134	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 116 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA - 381956	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	381956	302	267	569	Metros Cuadrados	4176	06/09/2022	19/11/2022	2,674,551.46	2,674,551.46	2,674,551.46	2,674,551.46	2,674,551.46	2674551.46	Validado avances
2022	4	PUE220402195253	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LAS COMUNIDADES DE PANTEPEC, EN MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 382442	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	382442	169	150	319	Piezas	20	15/09/2022	09/10/2022	39,045.60	39,045.60	39,045.60	39,045.60	39,045.60	39045.6	Validado avances
2022	4	PUE220402195656	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN 2 VIVIENDAS CON PANELES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE EL JONOTE EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 383579	Puebla	111	Pantepec	El Jonote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	383579	6	5	11	Piezas	2	24/09/2022	08/10/2022	37,523.84	37,523.84	37,523.84	37,523.84	37,523.84	37523.84	Validado avances
2022	4	PUE220402196308	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA - 385567	Puebla	111	Pantepec	Pantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Pantepec	385567	49	44	93	Metros cuadrados de construcción	151.36	20/10/2022	08/11/2022	137,500.47	137,500.47	137,500.47	137,500.47	137,500.47	137500.47	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194100	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 378982	Puebla	111	Pantepec	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	378982	3	2	5	Metros cuadrados de construcción	36	09/08/2022	22/10/2022	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	23,058.00	Validado avances
2022	4	PUE220402195636	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LAS COMUNIDADES DE PANTEPEC, MECAPALAPA EN MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA. - 383520	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	383520	247	219	466	Piezas	30	15/09/2022	09/10/2022	58,568.40	58,568.40	58,568.40	58,568.40	58,568.40	58,568.40	Validado avances
2022	4	PUE220402196096	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE EDUCACION BASICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPB0389Z EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 384919	Puebla	111	Pantepec	Ejido Cañada Colotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	384919	22	18	40	Aula	1	24/09/2022	08/10/2022	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	Validado avances
2022	4	PUE220402186131	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 355789	Puebla	111	Pantepec	Santa Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Pantepec	355789	45	51	96	Metros lineales	350	22/06/2022	10/08/2022	641,121.56	641,121.56	641,121.56	641,121.56	641,121.56	641,121.56	Validado avances
2022	4	PUE220402196194	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE EDUCACION BASICA EN LA SECUNDARIA TOMAS ALVA EDISON C.C.T. 21DTV0032A EN LA LOCALIDAD DE MECAPALAPA EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 385221	Puebla	111	Pantepec	Mecapalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Pantepec	385221	19	16	35	Aula	1	24/09/2022	08/10/2022	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	32,013.43	Validado avances
2022	4	PUE220402196232	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 66 ACCIONES DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAD EN LA LOCALIDAD BARRIO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 385340	Puebla	111	Pantepec	Barrio Chico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Pantepec	385340	172	152	324	Metros cuadrados de construcción	2376	08/09/2022	06/11/2022	1,525,701.62	1,525,701.62	1,525,701.62	1,525,701.62	1,525,701.62	1,525,701.62	Validado avances
2022	4	PUE220402154140	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA EL FUTURO DE MEXICO, EN EL BARRIO DE GUADALUPE, TEXCALAPA DE JUAREZ, PETLALCINGO, PUEBLA. - 204001	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Petlalcingo	204001	85	65	150	Aula	3	10/06/2022	10/11/2022	298,084.09	298,074.09	298,074.09	298,074.09	298,074.09	298074.09	Validado avances
2022	4	PUE220402154123	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CASA DE CULTURA - 203800	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Municipio de Petlalcingo	203800	500	550	1050	Metros cuadrados de construcción	183.3	07/06/2022	10/11/2022	507,598.50	507,598.49	507,598.49	507,598.49	507,598.49	507598.49	Validado avances
2022	4	PUE220402154135	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21DPR0185F, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BRAVO, PETLALCINGO, PUEBLA. - 203950	Puebla	112	Petlalcingo	Santa Cruz de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Petlalcingo	203950	85	65	150	Aula	5	15/08/2022	20/10/2022	240,202.06	240,202.06	240,202.06	240,202.06	240,202.06	240202.06	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402154103	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA MARIANO ESCOBEDO DEL KM 0.000 AL KM 0.058.10, EN PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 203642	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Petlalcingo	203642	123	132	255	Metros cuadrados de construcción	277.78	05/03/2022	05/05/2022	289,646.63	289,646.63	289,646.63	289,646.63	289,646.63	289646.63	Validado avances
2022	4	PUE220402154120	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE SOLEDAD DEL KM 0.000 AL KM 0.275.00 EN PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 203784	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Petlalcingo	203784	123	132	255	Metros cuadrados de construcción	1552.3	11/02/2022	20/04/2022	1,450,313.15	1,450,313.15	1,450,313.15	1,450,313.15	1,450,313.15	1450313.15	Validado avances
2022	4	PUE220402154127	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y GRADAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 203827	Puebla	112	Petlalcingo	San Antonio Tierra Colorada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Petlalcingo	203827	250	200	450	Metros cuadrados de construcción	1346.1	18/04/2022	12/06/2022	1,380,619.10	1,380,619.09	1,380,619.09	1,380,619.09	1,380,619.09	1380619.09	Validado avances
2022	4	PUE220402154144	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ROSAS DEL KM 0.000 AL KM 0.00.00, EN SAN MIGUEL TEXCALAPA, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 204036	Puebla	112	Petlalcingo	Texcalapa de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Petlalcingo	204036	123	132	255	Metros cuadrados de construcción	1600	10/05/2022	20/07/2022	1,573,026.69	1,573,026.69	1,573,026.69	1,573,026.69	1,573,026.69	1573026.69	Validado avances
2022	4	PUE220402154088	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DEL KM 0.000 AL KM 0.180.00 ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MORELOS, EN PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. - 203481	Puebla	112	Petlalcingo	Petlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Petlalcingo	203481	123	132	255	Metros Cuadrados	772.49	11/02/2022	08/04/2022	732,040.41	732,040.41	732,040.41	732,040.41	732,040.41	732040.41	Validado avances
2022	4	PUE220402196980	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 387302	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Piaxtla	387302	295	290	585	Metros Cuadrados	2632.1	15/11/2022	30/12/2022	354,871.33	447,901.98	447,901.98	447,901.98	289,765.65	289765.65	Validado avances
2022	4	PUE220402196934	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR02395 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YETLA EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA - 387162	Puebla	113	Piaxtla	Yetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Piaxtla	387162	103	102	205	Metros Cuadrados	300	15/11/2022	30/12/2022	1,377,478.58	1,377,478.58	1,377,478.58	1,377,478.58	413,243.57	413243.57	Validado avances
2022	4	PUE220402194647	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21BPR1606E UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TETLA EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA - 380471	Puebla	113	Piaxtla	San José Tetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Piaxtla	380471	103	102	205	Metros Cuadrados	300	15/11/2022	30/12/2022	1,377,478.58	1,377,478.58	1,377,478.58	1,377,478.58	975,644.22	975644.22	Validado avances
2022	4	PUE220402194808	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA LA COMUNIDAD UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA - 380904	Puebla	113	Piaxtla	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Piaxtla	380904	64	62	126	Metros cuadrados de construcción	14.32	15/11/2022	30/12/2022	371,802.97	371,802.97	371,802.97	371,802.97	111,540.89	111540.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202082165	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE PIAXTLA PRIMERA ETAPA, PIAXTLA, PUEBLA. - 92799	Puebla	113	Piaxtla	Piaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Piaxtla	92799	2485	2247	4732	Metros Cuadrados	1280	01/06/2022	30/07/2022	2,302,237.00	2,302,237.00	2,302,237.00	2,302,237.00	2,302,237.00	2302237	Validado avances
2022	4	PUE220202082181	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 29 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE INOPILCO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 92892	Puebla	113	Piaxtla	Inopilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla	92892	65	55	120	Sanitario(s)	29	01/08/2022	30/09/2022	422,008.17	422,008.17	422,008.17	422,008.17	422,008.17	422008.17	Validado avances
2022	4	PUE220402183968	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PABLO NERVO ENTRE CLARA CORDOVA MORÁN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 2 DE MARZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA OLIVO ENTRE AVENIDA LAURELES Y BARRANCA, EN PRIVADA JUQUILITA ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA FRESNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN CALLE DALIA ENTRE AVENIDA LAURELES Y CALLE PINO, EN LA COLONIA LOS ENCINOS, DE LA J	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puebla	348914	37	30	67	Metros lineales	92.48	28/12/2022	31/12/2022	182,635.94	177,160.42	177,160.42	177,160.42	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184065	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE FIN DE ADOQUÍN Y PRIVADA BENITO JUÁREZ, EN PRIVADA BENITO JUÁREZ Y CAMINO DE POPOTLA, EN PRIVADA EL CRISTO ENTRE CALLE OCOTAL 1 Y CALLE OCOTAL 3, EN LAS COLONIAS SANTA MARÍA XONACATEPEC Y BARRIO SAN PEDRO,DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 349240	Puebla	114	Puebla	Santa María Xonacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puebla	349240	180	170	350	Metros lineales	381.77	20/12/2022	31/12/2022	1,331,240.73	1,291,367.29	1,291,367.29	1,291,367.29	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402183511	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 347456	Puebla	114	Puebla	San Andrés Azumiatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Puebla	347456	5055	4666	9721	Metros lineales	109.92	29/12/2022	31/12/2022	6,898,379.05	6,691,795.36	6,691,795.36	6,691,795.36	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183516	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 347471	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Puebla	347471	178	174	352	Metros lineales	106.25	30/12/2022	31/12/2022	337,093.73	333,689.08	333,689.08	333,689.08	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402183639	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE CALLE CARACOL Y CALLE SAN ANTONIO, EN LA COLONIA SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 347856	Puebla	114	Puebla	San Antonio Arenillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Puebla	347856	100	70	170	Metros lineales	1553	28/12/2022	31/12/2022	1,719,886.05	1,693,901.10	1,693,901.10	1,693,901.10	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402185358	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERÉTARO Y CALLE LAURELES, ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LAS COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE, 2 DE MARZO, LOS ENCINOS Y AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 352855	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Puebla	352855	250	200	450	Metros lineales	1081.7	28/12/2022	31/12/2022	6,968,542.84	6,759,835.45	6,759,835.45	6,759,835.45	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402185864	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN J	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Puebla	354889	112	106	218	Metros Cuadrados	168	28/12/2022	31/12/2022	739,189.14	717,003.52	717,003.52	717,003.52	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302127039	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE SAN JOSÉ, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ GUADALUPE INDEPENDENCIA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 194769	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Puebla	194769	5598	5475	11073	Metros Cuadrados	8510.3	17/08/2022	14/11/2022	15,499,698.70	17,559,768.04	17,559,768.04	17,559,768.04	14,164,140.10	14164140.1	Validado avances
2022	4	PUE220402183732	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 348207	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	348207	565	547	1112	Metros lineales	2857	28/12/2022	31/12/2022	6,271,877.75	6,158,338.34	6,158,338.34	6,158,338.34	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184173	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 23 SUR, ENTRE CALLE 147 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 349553	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	349553	52	51	103	Metros lineales	101.73	21/12/2022	31/12/2022	287,722.76	287,712.59	287,712.59	287,712.59	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184194	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS, EN CALLE LUIS VELAZCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 349605	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	349605	51	43	94	Metros Cuadrados	203.13	30/12/2022	31/12/2022	825,512.36	822,505.97	822,505.97	822,505.97	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185239	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Puebla	352429	120	100	220	Metros Cuadrados	903.34	23/12/2022	31/12/2022	6,500,990.57	6,500,508.09	6,500,508.09	6,500,508.09	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402188067	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE POPOCATÉPETL, EN CALLE POPOCATÉPETL ENTRE CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO Y CALLE COFRE DE PEROTE, EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA JORGE OBISPO Y JARDINES DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN CARRE	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento		Municipio de Puebla	361653	60	55	115	Metros lineales	61.9	29/12/2022	31/12/2022	330,915.94	320,914.10	320,914.10	320,914.10	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302110721	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL CALLE LOS PINOS ENTRE AVENIDA ESTEBAN DE ANTUÑANO Y CALZADA ZAVALETA EN LAS COLONIAS AMPLIACIÓN REFORMA SUR Y SANTA CRUZ BUENA VISTA, DE LAS JUNTAS AUXILIARES LA LIBERTAD E IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 120775	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades		Municipio de Puebla	120775	4732	4706	9438	Metros Cuadrados	16087	08/07/2022	05/10/2022	17,960,317.77	20,171,471.38	20,171,471.38	20,171,471.38	17,558,279.65	17558279.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402152030	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRANCISCO I. MADERO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 162422	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Puebla	162422	100	95	195	Metros lineales	63.75	30/12/2022	31/12/2022	561,822.89	556,148.47	556,148.47	556,148.47	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402183452	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 347265	Puebla	114	Puebla	San Andrés Azumiatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Puebla	347265	665	614	1279	Metros lineales	14.47	29/12/2022	31/12/2022	907,892.89	880,678.74	880,678.74	880,678.74	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184096	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PABLO NERVO ENTRE CLARA CORDOVA MORÁN Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA AMPLIACIÓN 2 DE MARZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA PRIMERO DE NOVIEMBRE ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA OLIVO ENTRE AVENIDA LAURELES Y BARRANCA, EN PRIVADA JUQUILITA ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA FRESNO ENTRE AVENIDA LAURELES Y FIN DE CALLE, EN CALLE DALIA ENTRE AVENIDA LAURELES Y CALLE PINO, EN LA COLONIA LOS ENCINOS, DE LA J	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Puebla	349332	255	250	505	Metros lineales	702.67	28/12/2022	31/12/2022	1,387,709.87	1,346,145.04	1,346,145.04	1,346,145.04	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184169	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL O CALLE JAZMINES ENTRE CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE CLAVELES, EN CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA ENTRE CALLE 8 SUR Y CAMINO A ECCOCAMPUS VALSEQUILLO, EN PRIVADA LAS PALMAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y FIN DE CALLE, EN CALLE PRIVADA LOS SABINOS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN SEGUNDA PRIVADA HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA AHUEHUETE ENTRE CALLE AHUEHUETE Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	349547	49	45	94	Metros lineales	235	29/12/2022	31/12/2022	826,318.10	809,443.09	809,443.09	809,443.09	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402185373	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN J	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	352898	78	75	153	Metros lineales	118.35	20/12/2022	31/12/2022	520,699.53	505,168.38	505,168.38	505,168.38	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402185406	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUERÉTARO Y CALLE LAURELES, ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LAS COLONIAS 15 DE SEPTIEMBRE, 2 DE MARZO, LOS ENCINOS Y AMPLIACIÓN LA RESURRECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 353015	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	353015	400	350	750	Metros lineales	901.42	20/12/2022	31/12/2022	4,645,695.23	4,506,556.97	4,506,556.97	4,506,556.97	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185942	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN J	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	355141	50	43	93	Metros Cuadrados	71.94	28/12/2022	31/12/2022	316,503.64	307,116.00	307,116.00	307,116.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302114326	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE JUEGO DE PELOTA, CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 138171	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	138171	20985	17085	38070	Metros Cuadrados	8748	15/03/2022	12/06/2022	5,740,211.21	7,762,169.37	8,706,162.70	8,706,162.70	7,762,169.37	7762169.37	Validado avances
2022	4	PUE220402154984	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 214865	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	214865	650	600	1250	Metros lineales	2608.5	29/12/2022	31/12/2022	7,376,904.72	8,713,545.95	8,713,545.95	8,713,545.95	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402183225	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED PLUVIAL EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE CORREGIDORA Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS ÁNGELES MAYORAZGO Y EL GIRASOL, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 346482	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	346482	485	310	795	Metros Cuadrados	955.44	28/12/2022	31/12/2022	3,759,666.36	3,647,070.03	3,647,070.03	3,647,070.03	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183300	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE YOYOTEPEC ENTRE CALLE PEDREGAL Y XOXOCOYO, CALLE RINCÓN DE LOS LOBOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PEDREGAL, CALLE ARBOLEDAS DE ANALCO ENTRE CALLE MANZANARES Y ANALCO, EN LAS COLONIAS PIEDRAS NEGRAS, TECOMITLAN, SAN NICOLÁS COATEPEC Y ANALCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 346718	Puebla	114	Puebla	San Andrés Azumiatla	Proyecto de de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	346718	350	313	663	Metros lineales	700.76	23/12/2022	31/12/2022	2,804,405.33	2,804,404.26	2,804,404.26	2,804,404.26	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402183367	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y FIN DE CALLE, EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 2 DE MAYO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, EN CALLE 3 DE ABRIL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 346991	Puebla	114	Puebla	Ampliación la Resurrección	Proyecto de de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	346991	65	60	125	Metros lineales	1324.96	23/12/2022	31/12/2022	3,470,551.10	3,470,519.20	3,470,519.20	3,470,519.20	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402183539	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y AVENIDA 27 SUR, EN PRIVADA 149 PONIENTE ENTRE CALLE 17 SUR Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS BICENTENARIO, SAN ISIDRO CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 347534	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	347534	516	489	1005	Metros lineales	313.15	30/12/2022	31/12/2022	788,747.31	780,862.21	780,862.21	780,862.21	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184158	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 23 SUR, ENTRE CALLE 147 PONIENTE Y FIN DE CALLE, EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 349523	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	349523	52	50	102	Metros lineales	101.74	21/12/2022	31/12/2022	287,722.76	287,712.60	287,712.60	287,712.60	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184179	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y CALLE 115 A ORIENTE, EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA CAMELIA, EN CALLE SANTA CAMELIA ENTRE CALLE SAN MATÍAS Y CALLE SANTA FELICITAS LAGO TIKAL, EN CALLE SAN JORGE O CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE SAN MARTÍN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ CHAPULCO, SANTA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	349572	9	8	17	Metros lineales	33.73	28/12/2022	31/12/2022	576,516.48	570,754.58	570,754.58	570,754.58	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402185173	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 124 PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CENTENARIO, AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO Y TRES DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 352273	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	352273	600	554	1154	Metros lineales	200.98	29/12/2022	31/12/2022	3,662,265.75	3,552,382.05	3,552,382.05	3,552,382.05	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402188005	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE POPOCATÉPETL, EN CALLE POPOCATÉPETL ENTRE CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO Y CALLE COFRE DE PEROTE, EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE,EN LA COLONIA JORGE OBISPO Y JARDINES DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN CARRE	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	361488	75	69	144	Metros lineales	61.29	29/12/2022	31/12/2022	417,680.48	405,259.76	405,259.76	405,259.76	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188081	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE POPOCATÉPETL, EN CALLE POPOCATÉPETL ENTRE CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO Y CALLE COFRE DE PEROTE, EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE,EN LA COLONIA JORGE OBISPO Y JARDINES DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECIÓN AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN CARR -	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	361720	46	45	91	Metros lineales	38.52	29/12/2022	31/12/2022	330,915.94	320,914.10	320,914.10	320,914.10	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302127060	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL EN BOULEVARD MONTERREY ENTRE BOULEVARD XONACATEPEC Y BOULEVAR MÉXICO, EN LA COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 194885	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	194885	4934	4835	9769	Metros Cuadrados	7937.9	31/08/2022	28/11/2022	13,496,492.62	13,496,492.62	13,496,492.62	13,496,492.62	4,048,947.79	4048947.79	Validado avances
2022	4	PUE220402180695	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS, EN CALLE LUIS VELAZCO ENTRE CALLE ANTONIO ZAMORA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA COLONIA BARRIO DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 338712	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	338712	34	22	56	Metros Cuadrados	121.88	30/12/2022	31/12/2022	495,307.41	493,503.58	493,503.58	493,503.58	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184146	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL O CALLE JAZMINES ENTRE CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA Y CALLE CLAVELES, EN CARRETERA A SAN BALTAZAR TETELA ENTRE CALLE 8 SUR Y CAMINO A ECOCAMPUS VALSEQUILLO, EN PRIVADA LAS PALMAS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y FIN DE CALLE, EN CALLE PRIVADA LOS SABINOS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN SEGUNDA PRIVADA HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y FIN DE CALLE, EN PRIVADA AHUEHUETE ENTRE CALLE AHUEHUETE Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA	Puebla	114	Puebla	San Pedro Zacachimilpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	349497	215	191	406	Metros lineales	1010	29/12/2022	31/12/2022	3,551,409.70	3,477,861.42	3,477,861.42	3,477,861.42	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184207	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y CALLE 115 A ORIENTE, EN CALLE SAN MARCOS ENTRE CALLE SANTA RITA Y SANTA CAMELIA, EN CALLE SANTA CAMELIA ENTRE CALLE SAN MATÍAS Y CALLE SANTA FELICITAS LAGO TIKAL, EN CALLE SAN JORGE O CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE CALLE EL SABINAL Y CALLE SAN MARTÍN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE AMPLIACIÓN GRANJAS PUEBLA Y FIN DE CALLE, EN LAS COLONIAS SAN JOSÉ CHAPULCO, SANTA	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	349621	80	53	133	Metros lineales	256.27	28/12/2022	31/12/2022	870,718.20	861,862.34	861,862.34	861,862.34	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302108848	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 112597	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Otros Proyectos		Secretaría de Infraestructura	112597	0	0	0	SERVICIO(S)	1	01/06/2022	31/12/2022	3,566,999.09	3,226,907.64	3,226,907.64	3,226,907.64	2,720,725.88	2720725.88	Validado avances
2022	4	PUE220302118230	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN VIAL DE CALLE 1 DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONEINTE Y LATERAL PERIFERICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN LA COLONIA GRANJAS PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, - 153843	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Puebla	153843	2612	1405	4017	Metros Cuadrados	5546.3	08/06/2022	05/09/2022	10,734,794.86	12,399,235.86	12,399,235.86	12,399,235.86	11,147,183.41	11147183.41	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302127076	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 103 A ORIENTE ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 SUR, PRIVADA A 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE, PRIVADA B 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE Y AVENIDA 105 ORIENTE Y PRIVADA C 16 DE SEPTIEBRE ENTRE CALLE 103 A ORIENTE, EN LA COLONIA LOMA BELLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 194964	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Puebla	194964	150000	150000	300000	Metros Cuadrados	2371.3	06/09/2022	04/12/2022	5,903,654.61	5,903,654.61	5,903,654.61	5,903,654.61	4,857,350.22	4857350.22	Validado avances
2022	4	PUE220402184235	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 124 PONIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE CENTENARIO, AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE ANTIGUO CAMINO A LA RESURRECIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COLONIA FUENTES DE SAN APARICIO Y TRES DE MAYO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 349680	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	349680	100	86	186	Metros lineales	89.9	29/12/2022	31/12/2022	590,504.86	573,018.08	573,018.08	573,018.08	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402185320	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE DURANGO, EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE QUERÉTARO, EN PRIVADA VERACRUZ ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y FIN DE CALLE, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE NAYARIT ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE QUERÉTARO, EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NAYARIT, REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA PO	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Puebla	352709	180	150	330	Metros Cuadrados	1355.1	23/12/2022	31/12/2022	9,751,485.85	9,750,762.13	9,750,762.13	9,750,762.13	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185593	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN PABLO SEGUNDO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMAS CHAUTLA, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JORGE MURAD, EN CALLE JORGE MURAD ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y PRIVADA JORGE MURAD, EN CALLE PRIMERA PRIVADA JORGE MURAD ENTRE CALLE JORGE MURAD Y FIN DE CALLE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR TETELA, EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE SAN J	Puebla	114	Puebla	San Baltazar Tetela	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	353823	226	220	446	Metros Cuadrados	343.71	28/12/2022	31/12/2022	1,512,274.80	1,466,965.83	1,466,965.83	1,466,965.83	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402188043	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE POPOCATÉPETL, EN CALLE POPOCATÉPETL ENTRE CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO Y CALLE COFRE DE PEROTE, EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE,EN LA COLONIA JORGE OBISPO Y JARDINES DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN CARRE	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y		Municipio de Puebla	361604	47	44	91	Metros lineales	38.51	29/12/2022	31/12/2022	688,063.01	667,421.21	667,421.21	667,421.21	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188091	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OAXACA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AGUASCALIENTES, EN CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE POPOCATÉPETL, EN CALLE POPOCATÉPETL ENTRE CALLE ZITÁCUARO O TANCÍTARO Y CALLE COFRE DE PEROTE, EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE,EN LA COLONIA JORGE OBISPO Y JARDINES DE SAN JOSÉ, DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y FIN DE CALLE, EN CARRE - 361765	Puebla	114	Puebla	Jorge Obispo	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	361765	98	91	189	Metros lineales	80.08	29/12/2022	31/12/2022	526,640.60	510,970.02	510,970.02	510,970.02	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402149758	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA VILLAS DE COVADONGA ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS, EN CALLE PÉREZ ROMERO ENTRE CALLE PRIMERA DE CUAUHTÉMOC Y DIAGONAL DOMINGO ARENAS,EN LA COLONIA AGRÍCOLA IGNACIO ZARAGOZA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113058	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	113058	175	125	300	Metros lineales	1295.7	26/12/2022	31/12/2022	3,949,106.86	3,949,015.98	3,949,015.98	3,949,015.98	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184095	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE COLECTOR SANITARIO D TERCERA ETAPA EN CALLE PATRIOTISMO, CALLE LOS PINOS, BOULEVARD LIBERTAD, CALLE RUBÍ, CALLE 15 NORTE, 13 NORTE, CALLE 104 PONIENTE Y VÍA CORTA A SANTANA, ENTRE LAS CALLES JUSTICIA SOCIAL Y VÍA CORTA A SANTANA, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD NACIONAL, NUEVO PARAÍSO, REAL DE GUADALUPE, JORGE MURAD STA SECCIÓN Y CENTRAL DE ABASTOS, DE LAS JUNTAS AUXILIARES SAN SEBASTIÁN DE APARICIO Y SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 349331	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Puebla	349331	1280	1170	2450	Metros Cuadrados	3193.6	26/12/2022	31/12/2022	27,379,702.12	27,379,533.04	27,379,533.04	27,379,533.04	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302120118	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. COL. VALLE DE LAS FLORES, C. NARDOS Y FLOR SILVESTRE EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 162261	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	162261	34	30	64	Piezas	5	29/07/2022	25/11/2022	246,835.82	246,835.82	246,835.82	246,835.82	246,835.82	246835.82	Validado avances
2022	4	PUE220302120142	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE EBANO, NÚMERO , EN LA COLONIA STO TOMAS CHAUTLA 08 ENTRE RANCHO VIEJO Y, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 162445	Puebla	114	Puebla	Calderón (Crucero Oasis)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	162445	21	15	36	Metros lineales	280	07/09/2022	04/10/2022	218,342.52	218,342.52	218,342.52	218,342.52	218,342.52	218342.52	Validado avances
2022	4	PUE220302121154	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN COL. MIGUEL HERNANDEZ PASION, CALLE HUITZILAN, VARIAS CALLES MPIO. P EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 166729	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	166729	140	128	268	Piezas	19	29/07/2022	25/11/2022	1,043,246.00	1,043,246.00	1,043,246.00	1,043,246.00	1,043,246.00	1043246	Validado avances
2022	4	PUE220302121695	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA RESURRECCIÓN, AV. MAXIMILIANO C. LAUREL, PV. ROJAS TILA PRIMERA, PV. ROJAS TILAS SEGUNDA, PV. EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 169187	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	169187	134	110	244	Piezas	43	23/08/2022	20/12/2022	1,943,750.02	1,943,750.02	1,943,750.02	1,943,750.02	1,943,750.02	1943750.02	Validado avances
2022	4	PUE220302123933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. BOSQUES DE AMALUCAN, PRIV. LAUREL, MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 180246	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	180246	41	35	76	Piezas	4	03/08/2022	30/11/2022	259,540.13	259,540.13	259,540.13	259,540.13	259,540.13	259540.13	Validado avances
2022	4	PUE220402196224	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA AL RELLENO SANITARIO, NÚMERO SN, EN LA COLONIA STO TOMAS CHAUTLA 08 ENTRE CARRETERA AL RELLENO SANITARIO Y, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 385287	Puebla	114	Puebla	San Marcos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	385287	32	28	60	Metros lineales	440	08/12/2022	31/12/2022	476,013.28	476,013.28	476,013.28	476,013.28	476,013.28	476013.28	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302119642	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,COL RANCHO GUADALUPE, C. 5 DE FEBRERO SUR MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 159939	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	159939	120	100	220	Piezas	8	26/07/2022	22/11/2022	737,286.33	737,286.33	737,286.33	737,286.33	737,286.33	737286.33	Validado avances
2022	4	PUE220302121571	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE TEZOSOMO, TIZOC Y TLALOC, NÚMERO, EN LA COLONIA AZUMIATLA 08 ENTRE LOMAS DE AZUMIATLA Y , MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 168619	Puebla	114	Puebla	Santa Rita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	168619	31	25	56	Metros lineales	250	06/09/2022	03/10/2022	216,633.87	216,633.87	216,633.87	216,633.87	216,633.87	216633.87	Validado avances
2022	4	PUE220302121624	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. HUESCORRAL, MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 168848	Puebla	114	Puebla	San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	168848	46	30	76	Piezas	43	23/08/2022	20/12/2022	1,413,538.81	1,413,538.81	1,413,538.81	1,413,538.81	1,413,538.81	1413538.81	Validado avances
2022	4	PUE220302119705	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA RESURRECCION, C. 16 DE SEPTIEMBRE SUR EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCION, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 160209	Puebla	114	Puebla	La Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	160209	13	15	28	Piezas	14	26/07/2022	22/11/2022	478,693.94	478,693.94	478,693.94	478,693.94	478,693.94	478693.94	Validado avances
2022	4	PUE220302121173	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO A STA CRUZ LA IXTLA, NÚMERO , EN LA COLONIA AZUMIATLA Y ENTRE Y , MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 166787	Puebla	114	Puebla	Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	166787	37	35	72	Metros lineales	700	07/09/2022	04/10/2022	370,887.94	370,887.94	370,887.94	370,887.94	370,887.94	370887.94	Validado avances
2022	4	PUE220302121698	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA RESURRECCION, COL 2 DE MARZO, CALLE PINAL EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 169209	Puebla	114	Puebla	La Caraqueña	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	169209	48	40	88	Piezas	17	07/09/2022	31/12/2022	737,106.54	737,106.54	737,106.54	737,106.54	737,106.54	737106.54	Validado avances
2022	4	PUE220402193314	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE EECTRIFICACIÓN EN AMP. IGNACIO ROMERO VARGAS, PRIV. GONZÁLEZ EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 377025	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	377025	25	15	40	Piezas	3	18/12/2022	31/12/2022	197,194.12	197,194.12	197,194.12	197,194.12	197,194.12	197194.12	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302120134	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, C. DORADILLAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA GUADALUPE TECOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 162368	Puebla	114	Puebla	Santa María Guadalupe Tecola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	162368	5	3	8	Piezas	3	23/08/2022	20/12/2022	144,254.79	144,254.79	144,254.79	144,254.79	144,254.79	144254.79	Validado avances
2022	4	PUE220302121107	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA RESURRECCION, EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 166532	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	166532	114	94	208	Piezas	19	29/07/2022	25/11/2022	1,086,624.58	1,086,624.58	1,086,624.58	1,086,624.58	1,086,624.58	1086624.58	Validado avances
2022	4	PUE220302121948	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP, SAN MIGUEL ESPEJO, C. TLATEL Y C. SAN FRANCISCO, MPIO. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEJO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 170661	Puebla	114	Puebla	San Miguel Espejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	170661	14	10	24	Piezas	9	07/09/2022	31/12/2022	260,287.81	260,287.81	260,287.81	260,287.81	260,287.81	260287.81	Validado avances
2022	4	PUE220302122010	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP, SAN MIGUEL ESPEJO, C. MAIZAL, MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ESPEJO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 170959	Puebla	114	Puebla	San Miguel Espejo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	170959	14	10	24	Piezas	6	07/09/2022	31/12/2022	237,959.94	237,959.94	237,959.94	237,959.94	237,959.94	237959.94	Validado avances
2022	4	PUE220402183333	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA RESURRECCIÓN, COL. BOSQUES DE LOS ANGELES,C. CHOLULA EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 346818	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	346818	52	48	100	Piezas	5	18/12/2022	31/12/2022	353,094.08	353,094.08	353,094.08	353,094.08	353,094.08	353094.08	Validado avances
2022	4	PUE220302121706	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP, SAN SEBASTIAN DE APARICIO, COL. CERRITOS, C. SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE APARICIO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 169238	Puebla	114	Puebla	Los Cerritos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	169238	28	20	48	Piezas	14	07/09/2022	31/12/2022	526,916.76	526,916.76	526,916.76	526,916.76	526,916.76	526916.76	Validado avances
2022	4	PUE220402152324	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTO DOMINGO, EN LA COLONIA RESURRECCION LA 08 ENTRE LAURELES Y, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 168693	Puebla	114	Puebla	Ampliación la Resurrección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	168693	28	20	48	Metros lineales	200	08/12/2022	31/12/2022	152,666.79	152,666.79	152,666.79	152,666.79	152,666.79	152666.79	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193275	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO REAL A SANTO TOMAS CHAUTLA, NÚMERO 5 N, EN LA COLONIA 18 DE MARZO ENTRE MIRADOR Y CIRCUITO PEMEX, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 376903	Puebla	114	Puebla	18 de Marzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	376903	31	25	56	Metros lineales	188	08/12/2022	31/12/2022	129,601.00	129,601.00	129,601.00	129,601.00	129,601.00	129601	Validado avances
2022	4	PUE220202074241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ECOPARQUE, ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA HÉROES DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA - 48638	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	48638	8365	6586	14951	Metros Cuadrados	2218	16/03/2022	13/06/2022	3,610,877.89	5,291,166.34	5,291,166.34	5,291,166.34	5,291,166.34	5291166.34	Validado avances
2022	4	PUE220302121597	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN MIGUEL CANOA, PRIV. SAN MIGUEL SECCION NOVENA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 168730	Puebla	114	Puebla	San Miguel Canoa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	168730	41	35	76	Piezas	8	19/08/2022	16/12/2022	357,016.95	357,016.95	357,016.95	357,016.95	357,016.95	357016.95	Validado avances
2022	4	PUE220302121702	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SANTO TOMAS CHAUTLA, COL ESPANCOLOCHI 2, C. FLOR DE MA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 169225	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	169225	28	20	48	Piezas	33	07/09/2022	31/12/2022	1,149,998.79	1,149,998.79	1,149,998.79	1,149,998.79	1,149,998.79	1149998.79	Validado avances
2022	4	PUE220302122050	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SANTO TOMAS CHAUTLA, COL SAN JOSÉ PEDREGAL, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 171101	Puebla	114	Puebla	San Marcos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	171101	38	30	68	Piezas	9	07/09/2022	31/12/2022	407,913.58	407,913.58	407,913.58	407,913.58	407,913.58	407913.58	Validado avances
2022	4	PUE220202073002	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO LOMA BELLA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL EN LA COLONIA LOMA BELLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA . - 40050	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	40050	5986	4714	10700	Metros Cuadrados	7877.6	16/03/2022	13/06/2022	6,117,588.05	6,789,920.88	6,789,920.88	6,789,920.88	6,789,920.88	6789920.88	Validado avances
2022	4	PUE220202083842	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REMODELACIÓN DE MERCADO AMALUCAN ESQUINA CON AVENIDA MANIEL RIVERA ANAYA Y BOULEVARD XONACATEPEC EN LA COLONIA INFONAVIT RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 100478	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	100478	15876	10584	26460	Metros Cuadrados	7120	07/06/2022	04/09/2022	10,241,658.35	13,946,059.12	13,946,059.12	13,946,059.12	13,946,059.12	13946059.12	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402152024	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 12 B SUR, EN LA COLONIA CHAPULCO 08H ENTRE 115 ORIENTE Y EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 162317	Puebla	114	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	162317	21	19	40	Metros lineales	140	27/10/2022	23/11/2022	82,426.31	82,426.31	82,426.31	82,426.31	82,426.31	82,426.31	Validado avances
2022	4	PUE220402183377	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE JUAN ODONJO O LUIS DONALDO COLOSIO, NUMERO 5 N, EN LA COLONIA STO TOMAS CHAUTLA 08 ENTRE PRIVADA MOCTEZUMA Y 18 DE MARZO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 347039	Puebla	114	Puebla	Santo Tomás Chautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Puebla	347039	33	31	64	Metros lineales	80	15/12/2022	31/12/2022	53,702.06	53,702.06	53,702.06	53,702.06	53,702.06	53,702.06	Validado avances
2022	4	PUE220402162220	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE A QUECHOLAC EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 252870	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Quecholac	252870	45	56	101	Metros lineales	340	27/06/2022	25/08/2022	276,859.64	276,859.64	276,859.64	276,859.64	276,859.64	276859.64	Validado avances
2022	4	PUE220402163696	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 NORTE ENTRE 7 ORIENTE Y CALLE 6 PONIENTE PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 260264	Puebla	115	Quecholac	San Cayetano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Quecholac	260264	72	51	123	Metros lineales	364	29/07/2022	26/09/2022	361,664.93	361,664.93	361,664.93	361,664.93	361,664.93	361664.93	Validado avances
2022	4	PUE220402169300	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 290333	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quecholac	290333	19	27	46	Metros cuadrados de construcción	125.46	07/10/2022	05/12/2022	811,586.54	811,586.54	811,586.54	811,586.54	811,586.54	811586.54	Validado avances
2022	4	PUE220402162233	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE A QUECHOLAC EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 252972	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Quecholac	252972	45	36	81	Metros cuadrados de construcción	2277	27/06/2022	25/08/2022	1,584,390.72	1,584,390.72	1,584,390.72	1,584,390.72	1,584,390.72	1584390.72	Validado avances
2022	4	PUE220402195005	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN CALLE 7 ORIENTE CAMINO A PARAJE SAN TLACOMULCOCAMINO MELGA 1 CAMINO MELGA 2 CAMINO A MELGA 3 CAMINO A MELGA 4 CAMINO A MELGA 5 CAMINO A MELGA 6 CAMINO A PARAJE TEPEMEL UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC - 381477	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Quecholac	381477	102	98	200	Metros cúbicos	3975.5	02/12/2022	31/12/2022	1,664,192.70	1,664,192.70	1,664,192.70	1,664,192.70	1,664,192.70	1664192.7	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402166124	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO NACIONAL CAMINO NACIONAL ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE A RANCHO PASO COYOTE Y CAMINO A RANCHO PASO COYOTE ENTRE CAMINO NACIONAL Y BARRANQUILLA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 273396	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Quecholac	273396	175	125	300	Metros lineales	1227	07/10/2022	05/12/2022	1,355,956.60	1,355,956.60	1,355,956.60	1,355,956.60	1,355,956.60	1355956.6	Validado avances
2022	4	PUE220402195065	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEDRENAJE SANITARIO EN AV HIDALGO JUAREZ ENTRE CALLES 3 Y 4 ORIENTE ENTRE AV CUAHUTEMOCCALLE 2 ORIENTE ENTRE AV HIDALGO JUAREZ CALLE 2 NORTE SUR EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C MANJAREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 381695	Puebla	115	Quecholac	Froylán C. Manjarrez	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Quecholac	381695	128	76	204	Metros lineales	1402	04/12/2022	31/12/2022	2,341,595.91	2,409,569.59	2,409,569.59	2,409,569.59	2,409,569.59	2409569.59	Validado avances
2022	4	PUE220302111142	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN CAMINO NACIONAL DEL KM CERO CERO AL CERO MAS NOVECIENTOS VEINTINUEVE CALLE 3 NORTE DEL KM CERO CERO AL CERO MAS OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CALLE 2 PONIENTE DEL KM CERO MAS CERO AL CERO MAS DOSCIENTOS ONCE Y PROLONGACIÓN DE LA CALLE 6 PONIENTE DEL KM CERO MAS CERO AL CERO MAS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 122591	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Otros Proyectos y Infraestructura Social		Municipio de Quecholac	122591	165	105	270	Metros cúbicos	1183	26/05/2022	24/06/2022	475,319.78	475,319.78	475,319.78	475,319.78	475,319.78	475319.78	Validado avances
2022	4	PUE220402161258	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 247418	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzuapan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Quecholac	247418	51	34	85	Metros lineales	301	11/06/2022	08/08/2022	235,918.49	235,918.49	235,918.49	235,918.49	235,918.49	235918.49	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402161844	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 3 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 250997	Puebla	115	Quecholac	San Bartolomé Coscomaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quecholac	250997	35	25	60	Metros Cuadrados	2309	24/06/2022	22/08/2022	1,979,361.36	1,979,361.36	1,979,361.36	1,979,361.36	1,979,361.36	1979361.36	Validado avances
2022	4	PUE220402162490	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE 4 SUR Y 7 LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA DE JESUS MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 254054	Puebla	115	Quecholac	La Compañía	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quecholac	254054	75	56	131	Metros cuadrados de construcción	1297	01/07/2022	29/08/2022	1,312,935.36	1,312,935.36	1,312,935.36	1,312,935.36	1,312,935.36	1312935.36	Validado avances
2022	4	PUE220402165966	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN CAMINO OJO DE AGUA CAMINO NACIONAL Y CAMINO APARAJE SAN ANTONIO TENEXCALA EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 272604	Puebla	115	Quecholac	San Antonio Tenexcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Quecholac	272604	205	150	355	Metros cúbicos	4242	03/10/2022	01/11/2022	1,852,250.98	1,852,250.98	1,852,250.98	1,852,250.98	1,852,250.98	1852250.98	Validado avances
2022	4	PUE220402166880	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 10 NORTE ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ORIZABA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 277717	Puebla	115	Quecholac	Ejido Palmarito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quecholac	277717	69	27	96	Metros Cuadrados	1520	20/06/2022	18/08/2022	2,116,621.27	2,116,621.27	2,116,621.27	2,116,621.27	2,116,621.27	2116621.27	Validado avances
2022	4	PUE220402168967	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 288793	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quecholac	288793	7	6	13	Metros cuadrados de construcción	41.82	07/10/2022	05/12/2022	270,528.85	270,528.85	270,528.85	270,528.85	270,528.85	270528.85	Validado avances
2022	4	PUE220402161962	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PROLONGACIÓN DE AV INDEPENDENCIA CAMINO A RANCHO CANDELARIA CAMINO A RANCHO LOS FLORES PROLONGACIÓN DE CAMINO A RANCHO LOS FLORES CAMINO A RANCHO SANTA ANITA CALLE 7 ORIENTE PROLONGACIÓN DE CALLE 7 SUR CAMINO A POZO LAS MARAVILLAS Y CAMINO LA CIMEXLANA EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 251617	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Quecholac	251617	120	105	225	Metros cúbicos	4128.4	24/06/2022	28/07/2022	1,574,826.28	1,574,826.28	1,574,826.28	1,574,826.28	1,574,826.28	1574826.28	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165769	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV HIDALGO ENTRE CALLES 4 Y 12 NORTE SUR EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 271755	Puebla	115	Quecholac	Palmarito Tochapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Quecholac	271755	375	258	633	Metros Cuadrados	5681.4	26/10/2022	24/12/2022	10,849,854.42	10,849,854.42	10,849,854.42	10,849,854.42	10,849,854.42	10849854.42	Validado avances
2022	4	PUE220402167350	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN PROLONGACION DE CALLE 4 NORTE CAMINO A PARAJE SAN JUAN CALLE 7 ORIENTE 10 SUR Y 9 ORIENTE CAMINO A TECAMACHALCO Y CAMINO A SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE QUECHOLAC MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 280364	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Quecholac	280364	147	98	245	Metros cúbicos	3700	27/10/2022	25/11/2022	1,475,576.52	1,475,576.52	1,475,576.52	1,475,576.52	1,475,576.52	1475576.52	Validado avances
2022	4	PUE220402168933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 288630	Puebla	115	Quecholac	Quecholac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quecholac	288630	6	5	11	Metros Cuadrados	41.82	07/10/2022	05/12/2022	270,528.85	270,528.85	270,528.85	270,528.85	270,528.85	270528.85	Validado avances
2022	4	PUE220402161413	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 248107	Puebla	115	Quecholac	San José Tuzuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Quecholac	248107	51	34	85	Metros cuadrados de construcción	2208	10/06/2022	08/08/2022	1,900,688.00	1,900,688.00	1,900,688.00	1,900,688.00	1,900,688.00	1900688	Validado avances
2022	4	PUE220402163169	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE CAMINO NACIONAL Y BARRANCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 257670	Puebla	115	Quecholac	Santa Catarina Villanueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Quecholac	257670	61	42	103	Metros lineales	330	25/07/2022	22/09/2022	349,310.90	349,310.90	349,310.90	349,310.90	349,310.90	349310.9	Validado avances
2022	4	PUE220402163562	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 NORTE ENTRE 7 ORIENTE Y CALLE 6 PONIENTE PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 259650	Puebla	115	Quecholac	San Cayetano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Quecholac	259650	75	52	127	Metros cuadrados de construcción	2800	29/07/2022	26/09/2022	2,080,629.44	2,442,294.37	2,442,294.37	2,442,294.37	2,442,294.37	2442294.37	Validado avances
2022	4	PUE220402178250	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 SUR ENTRE CANAL DE AGUAS NEGRAS CALLE 3 PONIENTE CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y 7 SUR AV REFORMA Y AV MORELOS ENTRE CALLES 7 NORTE SUR Y 4 NORTE SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DE BRAVO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 331175	Puebla	115	Quecholac	San Simón de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Quecholac	331175	543	362	905	Metros lineales	1365.1	22/11/2022	21/12/2022	2,651,954.95	2,651,954.95	2,651,954.95	2,651,954.95	2,651,954.95	2651954.95	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402169271	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA VIVIENDA DIGNA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 290171	Puebla	115	Quecholac	San Bartolome Coscomaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Quecholac	290171	4	3	7	Metros Cuadrados	20.91	07/10/2022	05/12/2022	135,264.42	135,264.42	135,264.42	135,264.42	135,264.42	135,264.42	Validado avances
2022	4	PUE220402174598	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLALPAN - 315978	Puebla	116	Quimixtlán	San Juan Tlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quimixtlán	315978	37	45	82	Metros Cuadrados	1694	24/11/2022	28/12/2022	1,768,236.02	1,768,236.02	1,768,236.02	1,586,810.87	530,470.81	530470.81	Validado avances
2022	4	PUE220402174589	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ ENTRE CADENAMIENTO 000.00 Y 240.00, EN LA LOCALIDAD DE TOZIHUIC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA - 315959	Puebla	116	Quimixtlán	Tozihuic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quimixtlán	315959	87	86	173	Metros Cuadrados	1536	23/11/2022	29/12/2022	1,551,981.63	1,586,810.87	1,586,810.87	1,586,810.87	465,594.49	465594.49	Validado avances
2022	4	PUE220402187788	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 360699	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quimixtlán	360699	233	254	487	Metros Cuadrados	1423.8	16/11/2022	30/12/2022	2,272,547.40	2,272,547.40	2,272,547.40	2,272,547.40	2,272,547.40	2272547.4	Validado avances
2022	4	PUE220302126685	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS, NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DJN2315F DE LA LOCALIDAD COLONIA LA CONCEPCIÓN - 193540	Puebla	116	Quimixtlán	Colonia Concepción	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtlán	193540	32	28	60	Aula	1	17/08/2022	15/10/2022	639,785.26	639,785.26	639,785.26	639,785.26	639,785.26	639785.26	Validado avances
2022	4	PUE220402167926	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 283108	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán		Otros Proyectos	Municipio de Quimixtlán	283108	0	0	0	PROYECTO (S)	10	17/03/2022	12/09/2022	1,699,622.05	1,699,622.05	1,699,622.05	1,699,622.05	1,699,622.05	1699622.05	Validado avances
2022	4	PUE220402174497	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA - 315559	Puebla	116	Quimixtlán	Palma Sola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Quimixtlán	315559	131	120	251	Metros lineales	2429.76	15/11/2022	29/12/2022	1,677,682.42	1,677,682.42	1,677,682.42	1,677,682.42	1,677,682.42	1677682.42	Validado avances
2022	4	PUE220402164336	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE QUIMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 263984	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	263984	935	836	1771	Metros Cuadrados	478.4	20/08/2022	18/10/2022	2,186,475.02	2,186,475.02	2,186,475.02	2,186,475.02	2,186,475.02	2186475.02	Validado avances
2022	4	PUE220402174522	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO TEPATZIN TLAMOLOAXTLA TRAMO 000.00 AL 430.00 - 315654	Puebla	116	Quimixtlán	Tepatzin	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quimixtlán	315654	178	156	334	Metros lineales	430	17/11/2022	28/12/2022	2,669,838.30	2,669,838.30	2,669,838.30	2,669,838.30	2,669,838.30	2669838.3	Validado avances
2022	4	PUE220402164141	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 262621	Puebla	116	Quimixtlán	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Quimixtlán	262621	109	112	221	Metros Cuadrados	557.63	22/07/2022	19/09/2022	804,849.88	804,849.88	804,849.88	804,849.88	804,849.88	804849.88	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402174576	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE EL CARRIL ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 350.00 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CABALLITO - 315902	Puebla	116	Quimixtlán	Santa Cruz Caballito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Quimixtlán	315902	274	280	554	Metros Cuadrados	2240	19/11/2022	28/12/2022	2,607,180.20	2,607,180.20	2,607,180.20	2,607,180.20	2,607,180.20	2607180.2	Validado avances
2022	4	PUE220302126632	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN CCT 21DTV0042H EDIFICIO B DOS AULAS 1ER ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 193182	Puebla	116	Quimixtlán	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Quimixtlán	193182	71	78	149	Aula	2	16/08/2022	14/10/2022	1,049,893.77	1,049,893.77	1,049,893.77	1,049,893.77	1,049,893.77	1049893.77	Validado avances
2022	4	PUE220402164277	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL ALLENDE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA - 263494	Puebla	116	Quimixtlán	Tlanepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	263494	109	112	221	Metros lineales	388	22/07/2022	19/09/2022	365,544.25	365,544.25	365,544.25	365,544.25	365,544.25	365544.25	Validado avances
2022	4	PUE220402174571	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DEL RINCON DE PATANALAN ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 420.00 - 315895	Puebla	116	Quimixtlán	Rincón de Patlanalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Quimixtlán	315895	137	134	271	Metros Cuadrados	2520	18/11/2022	28/12/2022	2,387,285.48	2,387,285.48	2,387,285.48	2,387,285.48	2,387,285.48	2387285.48	Validado avances
2022	4	PUE220402179240	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA,EN EL MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA - 334450	Puebla	116	Quimixtlán	Villa Nueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Quimixtlán	334450	120	98	218	Metros Cuadrados	510	29/11/2022	26/12/2022	2,247,099.61	2,247,099.61	2,247,099.61	2,247,099.61	2,247,099.61	2,247,099.61	Validado avances
2022	4	PUE220402187832	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AYUNTAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIMIXTLÁN, PUEBLA. - 360826	Puebla	116	Quimixtlán	Quimixtlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Quimixtlán	360826	233	254	487	Metros lineales	114.16	16/11/2022	30/12/2022	263,397.91	263,397.91	263,397.91	263,397.91	263,397.91	263,397.91	Validado avances
2022	4	PUE220302126702	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA QUIMIXTLAN LA VENTANA Y CADENAMIENTO 350.00 EN LA LOCALIDAD DE ANALCO - 193598	Puebla	116	Quimixtlán	Analco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Quimixtlán	193598	122	97	219	Metros Cuadrados	1425.5	18/08/2022	16/10/2022	2,137,816.52	2,137,816.52	2,137,816.52	2,137,816.52	2,137,816.52	2,137,816.52	Validado avances
2022	4	PUE220302130228	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILTACION DE PARQUE DEL BARRIO 13 Y CONSTRUCCION DE MURO DIVISORIO ENTRE BANCO DE BIENESTAR Y PREPARATORIA - 210047	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad Rafael Grajales de Lara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajales	210047	0	250	250	Metros Cuadrados	411.86	03/09/2022	18/10/2022	1,258,281.60	1,253,245.83	1,253,245.83	1,253,245.83	1,253,245.83	1253245.83	Validado avances
2022	4	PUE220402197541	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RAFAEL LARA GRAJALES - 389440	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad Rafael Grajales de Lara	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Rafael Lara Grajales	389440	80	80	160	Pozo(s)	1	25/10/2022	25/12/2022	247,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402197511	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE MAXIMO SERDAN - 389364	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Rafael Lara Grajales	389364	500	500	1000	Pozo(s)	1	15/10/2022	31/12/2022	406,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197485	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES - 389270	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Rafael Lara Grajales	389270	35	25	60	Metros lineales	94	16/11/2022	20/12/2022	779,807.71	779,807.71	779,807.71	779,807.71	779,807.71	779807.71	Validado avances
2022	4	PUE220402197550	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE DE LA JUNTA AUXILIAR DE MAXIMO SERDAN - 389477	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Rafael Lara Grajales	389477	95	85	180	Metros Cuadrados	200	14/11/2022	31/12/2022	529,485.15	465,186.26	465,186.26	465,186.26	465,186.26	465186.26	Validado avances
2022	4	PUE220402197529	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIV DE LA 2 PTE - 389415	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rafael Lara Grajales	389415	25	25	50	Metros lineales	135	18/10/2022	20/12/2022	144,580.51	141,544.11	141,544.11	141,544.11	141,544.11	141544.11	Validado avances
2022	4	PUE220402197521	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROGRESO, 2 NORTE Y 2 SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL - 389392	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rafael Lara Grajales	389392	65	45	110	Metros lineales	495	22/10/2022	21/12/2022	1,758,645.74	2,099,611.82	2,099,611.82	2,099,611.82	2,099,611.82	2099611.82	Validado avances
2022	4	PUE220402197503	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MAXIMO SERDAN - 389337	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Máximo Serdán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rafael Lara Grajales	389337	25	25	50	Metros lineales	704.74	15/10/2022	31/12/2022	334,591.10	334,591.10	334,591.10	334,591.10	334,591.10	334591.1	Validado avances
2022	4	PUE220402197494	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 9 SUR,11, Y PANTEON MUNICIPAL - 389292	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rafael Lara Grajales	389292	45	45	90	Metros lineales	278	15/10/2022	22/12/2022	162,725.11	162,725.11	162,725.11	162,725.11	162,725.11	162,725.11	Validado avances
2022	4	PUE220302130191	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DE RAFAEL LARA GRAJALES UBICADA EN CARRETERA FEDERAL ORIENTAL .. AMOZOC KILOMETRO 53, COLONIA IGNACIO ZARAGOZA. - 209757	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Rafael Lara Grajales	209757	1350	950	2300	Metros Cuadrados	2251.95	29/09/2022	27/10/2022	1,562,048.99	1,543,356.25	1,543,356.25	1,543,356.25	1,543,356.25	1,543,356.25	Validado avances
2022	4	PUE220402197464	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARION EN LAS CALLES 5 PTE, AV. FERROCARRIL Y 7 PTE - 389217	Puebla	117	Rafael Lara Grajales	Ciudad de Rafael Lara Grajales	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Rafael Lara Grajales	389217	68	52	120	Metros lineales	383.5	16/10/2022	22/12/2022	600,751.54	598,791.54	598,791.54	598,791.54	598,791.54	598,791.54	Validado avances
2022	4	PUE220302127616	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 197965	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Los Reyes de Juárez	197965	27	23	50	Metros Cuadrados	1205.9	22/08/2022	20/10/2022	1,028,819.47	1,028,819.47	1,028,819.47	1,028,819.47	1,028,819.47	1028819.47	Validado avances
2022	4	PUE220302129323	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CASA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 205858	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Los Reyes de Juárez	205858	16	14	30	Metros lineales	87.6	15/08/2022	03/10/2022	136,208.60	136,208.60	136,208.60	136,208.60	136,208.60	136208.6	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402166232	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 273867	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Santiago Acozac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Los Reyes de Juárez	273867	32	28	60	Metros Cuadrados	1400	19/10/2022	07/12/2022	1,162,667.07	1,162,667.07	1,162,667.07	1,162,667.07	1,162,667.07	1162667.07	Validado avances
2022	4	PUE220402172790	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 307137	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Los Reyes de Juárez	307137	615	524	1139	Metros Cuadrados	731.1	03/10/2022	06/12/2022	2,150,233.55	2,150,233.55	2,150,233.55	2,150,233.55	2,150,233.55	2150233.55	Validado avances
2022	4	PUE220402180262	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOLOPIU C.C.T. 21EJN1318V EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 337562	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Los Reyes de Juárez	337562	65	70	135	Metros cuadrados de construcción	227.1	24/11/2022	23/12/2022	1,155,688.83	1,155,688.83	1,155,688.83	1,155,688.83	1,155,688.83	1155688.83	Validado avances
2022	4	PUE220402167881	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TECAMACHALCO, PRIMERO DE MAYO, LA VENTA Y ROSENDO MARQUEZ, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 282958	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Los Reyes de Juárez	282958	108	92	200	Metros lineales	1663.4	07/11/2022	16/12/2022	1,603,088.85	1,603,088.85	1,603,088.85	1,603,088.85	1,603,088.85	1603088.85	Validado avances
2022	4	PUE220302128617	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CARRIZAL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 202971	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Los Reyes de Juárez	202971	108	92	200	Metros Cuadrados	2733.7	12/08/2022	10/10/2022	2,338,737.33	2,338,737.33	2,338,737.33	2,338,737.33	2,338,737.33	2338737.33	Validado avances
2022	4	PUE220402173653	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y DRENAJE EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 311787	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Los Reyes de Juárez	311787	49	41	90	Metros lineales	217.2	08/11/2022	02/12/2022	239,389.12	239,389.12	239,389.12	239,389.12	239,389.12	239389.12	Validado avances
2022	4	PUE220402182988	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA REFORMA, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA NINO PERDIDO 1 UNO, PRIVADA 2 DOS, PRIVADA 3 TRES Y PRIVADA 6 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 345800	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Los Reyes de Juárez	345800	162	138	300	Metros lineales	1259	18/11/2022	22/12/2022	1,546,754.02	1,546,754.02	1,546,754.02	1,546,754.02	1,546,754.02	1546754.02	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178501	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREZ DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO GENERAL ESTATAL BENITO JUÁREZ C.C.T. 21EBH0318V EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 332084	Puebla	118	Los Reyes de Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Los Reyes de Juárez	332084	69	59	128	Metros cuadrados de construcción	600	18/11/2022	27/12/2022	1,919,346.65	1,919,346.65	1,919,346.65	1,919,346.65	1,919,346.65	1,919,346.65	Validado avances
2022	4	PUE220302112764	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS SUR ENTRE CALLE QUINCE ORIENTE Y CANAL ACTIPAN. - 130785	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de San Andrés Cholula	130785	78	72	150	Metros lineales	420.41	20/05/2022	18/06/2022	590,317.63	532,891.34	532,891.34	532,891.34	532,891.34	532891.34	Validado avances
2022	4	PUE220402191202	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO GENERAL JOSÉ VASCONCELOS, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNO EBHCERO SEIS CUATRO NUEVE L, EN LA LOCALIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 370871	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Andrés Cholula	370871	97	89	186	Metros Cuadrados	430.28	01/11/2022	31/12/2022	2,123,856.30	2,114,298.95	2,114,298.95	2,114,298.95	1,175,095.32	1175095.32	Validado avances
2022	4	PUE220302113415	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA CARMATEX ENTRE AVENIDA REFORMA NORTE Y CALLE ÁLVARO OBREGON. - 133643	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de San Andrés Cholula	133643	58	53	111	Metros lineales	615	19/07/2022	24/08/2022	1,268,880.52	901,202.52	901,202.52	901,202.52	901,202.52	901202.52	Validado avances
2022	4	PUE220402191070	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO 4, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNO EBHCERO NUEVE CINCO SIETE R, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 370498	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Andrés Cholula	370498	69	64	133	Metros Cuadrados	430.28	01/11/2022	31/12/2022	2,027,851.49	1,999,767.79	1,999,767.79	1,999,767.79	1,772,122.51	1772122.51	Validado avances
2022	4	PUE220302109742	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA ALDAMA ENTRE AVENIDA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO CERO MAS SESENTA Y SEIS PUNTO TRECE Y CONCRETO ESTAMPADO EN ANDADOR PEATONAL ENTRE CADENAMIENTO CERO MAS SESENTA Y SEIS PUNTO TRECE Y CALLE CINCO DE MAYO. - 116155	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Andrés Cholula	116155	75	70	145	Metros cuadrados de construcción	541.56	08/04/2022	07/06/2022	811,701.20	779,603.10	779,603.10	779,603.10	779,603.10	779603.1	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302112768	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES ENTRE ANDADOR DOS Y CAMINO REAL A MOMOXPAN, CAMINO REAL A MOMOXPAN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES Y CADENAMIENTO CERO MÁS TREINTA Y DOS PUNTO CERO CERO, Y ANDADORES TRES, CUATRO, CINCO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DIEZ Y ONCE ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DOS NORTE O CALLE LAURELES Y CERRADA, EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DE GALEANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. - 130805	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de San Andrés Cholula	130805	224	206	430	Metros lineales	506.69	09/06/2022	07/08/2022	1,475,091.08	1,409,406.96	1,409,406.96	1,409,406.96	1,409,406.96	1409406.96	Validado avances
2022	4	PUE220302113371	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR CAROLINA AGAZZI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOS UNO DJN CERO CINCO CUATRO CUATRO L. - 133426	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Andrés Cholula	133426	21	19	40	Metros cuadrados de construcción	88.4	17/06/2022	31/07/2022	714,659.90	666,623.34	666,623.34	666,623.34	666,623.34	666623.34	Validado avances
2022	4	PUE220302113396	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN AV. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y AV. AYUNTAMIENTO, CALLE CARRIL A TONANTZINTLA ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE CAMINO REAL A CHOLULA, Y AV. AYUNTAMIENTO ENTRE AV. DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE Y CADENAMIENTO UNO MÁS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO CERO CERO UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN. - 133549	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Luis Tehuiloyocan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Andrés Cholula	133549	249	230	479	Metros cuadrados de construcción	16252	09/07/2022	05/11/2022	25,079,890.19	23,465,624.17	23,465,624.17	23,465,624.17	23,465,624.17	23465624.17	Validado avances
2022	4	PUE220402190212	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUINAMIENTO EN LA PRIVADA HÉROES DEL CINCO DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CADENAMIENTO CERO MÁS OCHENTA Y TRES PUNTO NUEVE, Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE AVENIDA REFORMA Y CADENAMIENTO CERO MÁS CIENTO TRES PUNTO CERO CERO, UBICADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL COMAC. - 367830	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Andrés Cholula	367830	87	80	167	Metros Cuadrados	1227.3	13/10/2022	11/12/2022	2,542,746.70	2,902,074.36	2,902,074.36	2,902,074.36	715,543.59	715543.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402191339	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U 2C EN NIVEL SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BLANDINA TORRES DE MARÍN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNO EES CERO TRES TRES NUEVE K. - 371264	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Andrés Cholula	371264	263	273	536	Metros Cuadrados	86.03	01/11/2022	31/12/2022	1,375,959.97	1,657,314.00	1,657,314.00	1,657,314.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402190964	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL A SAN ANDRÉS CHOLULA ENTRE CADENAMIENTO CERO MÁS CERO CERO CERO PUNTO CERO CERO Y CADENAMIENTO CERO MÁS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PUNTO SETENTA Y DOS, Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO REAL A SAN ANDRÉS CHOLULA ENTRE CADENAMIENTO CERO MÁS CERO CERO CERO PUNTO CERO CERO Y CADENAMIENTO CERO MÁS CUATROCIENTOS VEINTE PUNTO TREINTA Y NUEVE EN EL HOMBRO DERECHO, Y ENTRE CADENAMIENTO CERO MÁS CUATROCIENTOS VEINTE PUNTO TREINTA Y NUEVE Y CAD	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y saneamiento		Municipio de San Andrés Cholula	370207	2009	1855	3864	Metros lineales	836.4	25/11/2022	31/12/2022	4,404,503.08	6,043,481.88	6,043,481.88	6,043,481.88	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402189709	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CANAL ÁLAMOS POZO EXISTENTE Y CALLE ZACATLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 366439	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Andrés Cholula	366439	156	144	300	Metros lineales	828.24	06/10/2022	19/11/2022	1,232,594.46	1,195,616.63	1,195,616.63	1,195,616.63	1,195,616.63	1195616.63	Validado avances
2022	4	PUE220402189584	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIENTAL ENTRE CALLE TEPEXI Y CALLE ZACATLÁN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 366140	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Andrés Cholula	366140	31	29	60	Metros lineales	194.42	06/10/2022	08/11/2022	329,458.43	327,869.55	327,869.55	327,869.55	327,869.55	327869.55	Validado avances
2022	4	PUE220302112752	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE HUEJOTZINGO Y CALLE TLATLAUQUITEPEC. - 130728	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Andrés Cholula	130728	108	99	207	Metros cuadrados de construcción	1250.6	13/04/2022	12/06/2022	1,958,260.09	1,957,674.17	1,957,674.17	1,957,674.17	1,957,674.17	1957674.17	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402190098	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEPATLAXCO, ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO Y CADENAMIENTO CERO MÁS CUATROCIENTOS DIECISÉIS PUNTO SETENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ACATEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 367489	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento		Municipio de San Andrés Cholula	367489	109	101	210	Metros lineales	416.79	06/10/2022	03/11/2022	806,831.18	936,416.01	936,416.01	936,416.01	936,416.01	936,416.01	Validado avances
2022	4	PUE220302128451	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAHUILULA ENTRE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO CERO MÁS QUINIENTOS DIECISIETE PUNTO CUARENTA Y CUATRO CALLE VEINTIDOS NORTE ENTRE CALLE TLAHUILULA Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE ENTRE CALLE VEINTIDOS NORTE Y CALLE VEINTICUATRO NORTE. - 202262	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento		Municipio de San Andrés Cholula	202262	161	149	310	Metros lineales	334.58	19/09/2022	02/11/2022	789,322.23	623,703.39	623,703.39	623,703.39	623,703.39	623,703.39	Validado avances
2022	4	PUE220402190614	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR ALFREDO NOBEL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO VEINTIUNO DIN CERO TRES TRES TRES H, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 369097	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Andrés Cholula	369097	31	29	60	Metros Cuadrados	115.63	25/10/2022	12/12/2022	1,393,533.64	1,337,792.04	1,337,792.04	1,337,792.04	1,337,792.04	1,337,792.04	Validado avances
2022	4	PUE220302128500	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN RAFAEL COMAC EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. - 202418	Puebla	119	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Andrés Cholula	202418	1823	1682	3505	Metros cuadrados de construcción	10840	25/08/2022	22/11/2022	17,009,672.24	17,709,400.60	17,709,400.60	17,709,400.60	17,709,400.60	17,709,400.60	Validado avances
2022	4	PUE220302105501	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D SAN ANTONIO CAÑADA LIMITES SANTA CATARINA OTZOLOTEPEC DEL KM 2.700 AL KM 3.200, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 46153	Puebla	120	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Antonio Cañada	46153	2791	3147	5938	Metros Cuadrados	3192.32	06/05/2022	03/08/2022	3,371,724.34	3,627,150.06	3,627,150.06	3,627,150.06	3,627,150.06	3627150.06	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168598	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 286451	Puebla	120	San Antonio Cañada	Tlachichilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Antonio Cañada	286451	33	38	71	Tanque(s)	1	18/11/2022	31/12/2022	1,401,072.64	1,401,072.64	1,401,072.64	1,401,072.64	1,401,072.64	1,401,072.64	Validado avances
2022	4	PUE220402168700	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE TERRACERIA SAN ANTONIO CAÑADA COLONIA CUITLAXTEPEC DEL KM 2.060 AL KM 2.480, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 287089	Puebla	120	San Antonio Cañada	Colonia Cuitlaxtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Antonio Cañada	287089	227	212	439	Metros Cuadrados	2912	10/10/2022	23/12/2022	2,069,088.35	2,074,991.71	2,074,991.71	2,074,991.71	2,074,991.71	2,074,991.71	Validado avances
2022	4	PUE220402193191	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTE CALLE OCAMPO Y CALLE EL PALMAR ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA - 376728	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376728	41	34	75	Metros lineales	442.87	12/07/2022	26/08/2022	698,551.13	658,551.13	658,551.13	658,551.13	658,551.13	658551.13	Validado avances
2022	4	PUE220402193120	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 376536	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo		Otros Proyectos	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376536	0	0	0	PROYECTO (S)	1	07/03/2022	07/04/2022	175,293.21	175,293.21	175,293.21	175,293.21	175,293.21	175293.21	Validado avances
2022	4	PUE220402193221	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 376793	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376793	31	35	66	Metros Cuadrados	60	26/08/2022	28/09/2022	186,362.39	186,362.39	186,362.39	186,362.39	186,362.39	186362.39	Validado avances
2022	4	PUE220402193010	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 376268	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Ampliación de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376268	54	37	91	Metros lineales	30005	25/01/2022	25/02/2022	495,854.36	495,854.36	495,854.36	495,854.36	495,854.36	495854.36	Validado avances
2022	4	PUE220402193125	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE OCAMPO Y CAMINO DE LOS RANCHEROS EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA. - 376544	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376544	36	35	71	Metros Cuadrados	1229.3	25/03/2022	12/07/2022	1,382,060.77	1,382,060.77	1,382,060.77	1,382,060.77	1,382,060.77	1382060.77	Validado avances
2022	4	PUE220402193148	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO - 376605	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376605	54	45	99	Metros Cuadrados	877.9	11/04/2022	24/07/2022	360,653.20	360,653.20	360,653.20	360,653.20	360,653.20	360653.2	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193286	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE PUENTE Y CALLEJON ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AMOLOCAYAN DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA. - 376941	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Guadalupe Amolocayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376941	23	16	39	Metros Cuadrados	1407	07/07/2022	30/09/2022	1,410,785.68	1,410,785.68	1,410,785.68	1,410,785.68	1,410,785.68	1410785.68	Validado avances
2022	4	PUE220402193034	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL CCT 21KTV0128X DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE AMOLOCAYAN MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA. - 376318	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Guadalupe Amolocayan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376318	56	46	102	Aula	1	08/01/2022	04/03/2022	167,502.31	167,502.31	167,502.31	167,502.31	167,502.31	167,502.31	Validado avances
2022	4	PUE220402193070	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EXPLANADA PARA IMPARTICION DE EDUACION FISICA DE LA SECUNDARIA VIRGILIO URIBE CCT 21ETV0407X EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILTZINGO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO PUEBLA - 376408	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Ampliación de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	376408	21	18	39	Metros Cuadrados	600	01/03/2022	30/05/2022	607,982.23	607,982.23	607,982.23	607,982.23	607,982.23	607,982.23	Validado avances
2022	4	PUE220402193414	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO SAN BARTOLOME PRIMAVERA VERANO - 377270	Puebla	121	San Diego la Mesa Tochimiltzingo	Tochimiltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo	377270	12	31	43	Metros lineales	1230	01/12/2022	30/12/2022	410,842.72	454,365.52	454,365.52	454,365.52	454,365.52	454,365.52	Validado avances
2022	4	PUE220402189441	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR RICARDO PEREZ GALICIA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA 21DJN0144P - 365758	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	365758	116	98	214	Metros Cuadrados	256.5	08/11/2022	20/12/2022	1,243,528.73	1,243,528.73	1,243,528.73	373,058.62	373,058.62	373058.62	Validado avances
2022	4	PUE220402189622	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCOYOTL CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0140H EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS ATZALA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA - 366225	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Matías Atzala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	366225	122	113	235	Metros Cuadrados	544	08/11/2022	20/12/2022	1,898,355.28	1,825,950.33	1,825,950.33	566,510.52	566,510.52	566510.52	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192851	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN SAN FELIPE TEOTLALCINGO - 375822	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	375822	96	84	180	Metros Cuadrados	2625	10/08/2022	10/10/2022	2,547,845.88	2,547,845.88	2,547,845.88	764,353.97	764,353.97	764353.97	Validado avances
2022	4	PUE220402191944	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA - 373270	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	373270	77	73	150	Metros lineales	165.27	10/10/2022	25/11/2022	226,943.04	256,943.19	256,943.19	256,943.19	256,943.19	256,943.19	Validado avances
2022	4	PUE220402192030	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTLALCINGO PUEBLA - 373618	Puebla	122	San Felipe Teotlalcingo	San Felipe Teotlalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Felipe Teotlalcingo	373618	250	245	495	Metros Cuadrados	2719.43	15/08/2022	15/11/2022	2,653,900.99	2,653,900.99	2,653,900.99	2,653,900.99	2,653,900.99	2,653,900.99	Validado avances
2022	4	PUE220202077241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL RAMAL 1, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. - 66486	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Gabriel Chilac	66486	7198	6489	13687	Kilómetro lineal	14	01/07/2022	31/12/2022	11,942,555.82	11,922,826.63	11,922,826.63	11,922,826.63	11,922,826.63	11922826.63	Validado avances
2022	4	PUE220402189719	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZINGO. - 366458	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Juan Atzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Gabriel Chilac	366458	130	50	180	Metros lineales	3969.5	15/12/2022	31/12/2022	4,269,992.35	4,269,992.35	2,455,258.04	736,577.41	736,577.41	736577.41	Validado avances
2022	4	PUE220202077150	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS PTE. ENTRE C. FRANCISCO I. MADERO SUR Y C. IGNACIO ALDAMA SUR DE LA COL. CENTRO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. - 65736	Puebla	124	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Gabriel Chilac	65736	30	150	180	Metros Cuadrados	3031.33	28/04/2022	28/07/2022	2,509,650.69	2,382,822.34	2,382,822.34	2,382,822.34	2,382,822.34	2382822.34	Validado avances
2022	4	PUE220402172664	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANAL DE AGUAS EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CON UNA LONGITUD DE 234 M., EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMAP, PUEBLA - 306547	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Gregorio Atzompa	306547	1116	1073	2189	Metros lineales	234	07/10/2022	05/12/2022	1,508,801.34	1,508,801.34	1,508,801.34	1,508,801.34	1,508,801.34	1508801.34	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185932	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2DA. DE MORELOS, ENTRE CALLE MORELOS Y 1A. DE HIDALGO, DEL KM 10 000 AL KM 10 140 L. I., EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. - 355112	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Gregorio Atzompa	355112	127	122	249	Metros Cuadrados	1082.1	08/11/2022	22/12/2022	1,508,437.90	1,508,437.90	1,508,437.90	1,508,437.90	1,508,437.90	1508437.9	Validado avances
2022	4	PUE220402165403	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y ADOQUIN EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. - 270021	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Gregorio Atzompa	270021	151	144	295	Metros Cuadrados	937.65	03/05/2022	07/06/2022	1,147,330.20	1,147,330.20	1,147,330.20	1,147,330.20	1,147,330.20	1147330.2	Validado avances
2022	4	PUE220402189655	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL IMSS CON NUMERO DE CLAVE 724138 073200 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. - 366314	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Gregorio Atzompa	366314	2862	2749	5611	Centro(s) de salud	1	02/12/2022	27/12/2022	1,083,834.26	1,083,834.26	1,083,834.26	1,083,834.26	1,083,834.26	1083834.26	Validado avances
2022	4	PUE220402191388	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLLE 5 PONIENTE, ENTRE LA CALLE PROLONGACION DE LA 5 PONIENTE Y CALLE MORELOS, TRAMO DEL KM. 0 000 AL 0 280, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. - 371372	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Gregorio Atzompa	371372	208	199	407	Metros Cuadrados	1852.4	04/11/2022	26/12/2022	2,608,433.63	2,929,093.23	2,929,093.23	2,929,093.23	2,929,093.23	2929093.23	Validado avances
2022	4	PUE220402191580	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE BOMBA PROFUNDA PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA - 371995	Puebla	125	San Gregorio Atzompa	San Gregorio Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Gregorio Atzompa	371995	2862	2749	5611	Piezas	1	06/12/2022	16/12/2022	103,994.00	103,994.00	103,994.00	103,994.00	103,994.00	103994	Validado avances
2022	4	PUE220402179548	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO A TLAMAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN Y CALLE AJAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN - 335398	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	335398	200	250	450	Metros lineales	522	13/06/2022	11/08/2022	903,835.95	903,835.95	903,835.95	903,835.95	903,835.95	903835.95	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402180893	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS LED Y SOLARES PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES. - 339301	Puebla	126	San Jerónimo Tecuánipan	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuánipan	339301	200	280	480	Piezas	60	01/02/2022	28/02/2022	255,780.00	255,780.00	255,780.00	255,780.00	255,780.00	255780	Validado avances
2022	4	PUE220402180906	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS PINOS ENTRE CARRETERA A SANTA ISABEL Y AVENIDA PUEBLA DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECUANIPAN. - 339323	Puebla	126	San Jerónimo Tecuánipan	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Tecuánipan	339323	120	200	320	Metros lineales	110.3	01/12/2022	30/12/2022	141,636.06	145,579.55	145,579.55	145,579.55	145,579.55	145579.55	Validado avances
2022	4	PUE220402169471	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE REFORMA Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES TLANECHICOLPAN MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN - 291283	Puebla	126	San Jerónimo Tecuánipan	Los Reyes Tlanechicolpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuánipan	291283	420	550	970	Metros Cuadrados	1608	11/03/2022	08/06/2022	1,655,520.02	1,655,520.02	1,655,520.02	1,655,520.02	1,655,520.02	1655520.02	Validado avances
2022	4	PUE220402180077	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE PAREDES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AVENIDA PUEBLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN 2022. - 337000	Puebla	126	San Jerónimo Tecuánipan	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuánipan	337000	75	80	155	Metros lineales	125	09/05/2022	07/07/2022	221,305.51	221,305.51	221,305.51	221,305.51	221,305.51	221305.51	Validado avances
2022	4	PUE220402180267	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ZAMPEADO DE PIEDRA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE AQUILES SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO TECUANIPAN - 337582	Puebla	126	San Jerónimo Tecuánipan	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuánipan	337582	200	250	450	Metros Cuadrados	634.5	19/08/2022	30/11/2022	927,735.65	927,735.65	927,735.65	927,735.65	927,735.65	927735.65	Validado avances
2022	4	PUE220402180443	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN Y SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN. - 337996	Puebla	126	San Jerónimo Tecuánipan	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Tecuánipan	337996	300	450	750	Metros lineales	1950	08/08/2022	01/11/2022	1,254,768.29	1,254,768.29	1,254,768.29	1,254,768.29	1,254,768.29	1254768.29	Validado avances
2022	4	PUE220402179512	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN - 335281	Puebla	126	San Jerónimo Tecuánipan	San Jerónimo Tecuánipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Jerónimo Tecuánipan	335281	300	350	650	Metros Cuadrados	105.07	14/07/2022	01/10/2022	477,886.20	477,886.20	477,886.20	477,886.20	477,886.20	477886.2	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402180159	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y VICENTE GUERRERO POR DESPERFECTOS DE LAS LLUVIAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA. - 337257	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	337257	150	250	400	Metros Cuadrados	211.4	01/01/2022	20/03/2022	469,903.49	469,903.49	469,903.49	469,903.49	469,903.49	469903.49	Validado avances
2022	4	PUE220402149553	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE TECOLOTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN. - 100675	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	100675	10	10	20	Metros lineales	150	03/03/2022	07/05/2022	306,619.84	305,619.84	305,619.84	305,619.84	305,619.84	305,619.84	Validado avances
2022	4	PUE220402169283	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHOLULA ENTRE CALLE HIDALGO Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN - 290241	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Miguel Papaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	290241	350	450	800	Metros Cuadrados	1534.8	25/02/2022	25/05/2022	2,189,578.45	2,189,578.45	2,189,578.45	2,189,578.45	2,189,578.45	2,189,578.45	Validado avances
2022	4	PUE220402180873	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN 2022 - 339196	Puebla	126	San Jerónimo Tecuanipan	San Jerónimo Tecuanipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Tecuanipan	339196	200	300	500	Metros Cuadrados	136.5	12/09/2022	31/10/2022	418,656.71	418,656.70	418,656.70	418,656.70	418,656.70	418,656.70	Validado avances
2022	4	PUE220402164180	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 4 SUR, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y RESTO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUE. - 262838	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	262838	38	35	73	Metros Cuadrados	756	25/08/2022	14/10/2022	1,010,706.29	1,010,706.29	1,010,706.29	1,010,706.29	1,010,706.29	1010706.29	Validado avances
2022	4	PUE220402181867	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PUEBLA - 342357	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	Cerro del Caballo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	342357	90	80	170	Metros lineales	1554.5	05/09/2022	03/11/2022	1,507,493.55	1,507,493.55	1,507,493.55	1,507,493.55	1,507,493.55	1507493.55	Validado avances
2022	4	PUE220402159627	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO REAL A PETLALINGO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO DE SAN PEDRO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA - 238613	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	238613	50	45	95	Metros Cuadrados	1003.8	08/06/2022	08/08/2022	1,396,318.26	1,396,318.26	1,396,318.26	1,396,318.26	1,396,318.26	1396318.26	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402159634	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA CRUZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUE - 238697	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	238697	55	45	100	Metros lineales	1760	18/07/2022	27/08/2022	1,619,331.14	1,619,331.14	1,619,331.14	1,619,331.14	1,619,331.14	1619331.14	Validado avances
2022	4	PUE220402173792	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 3 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PUE. - 312624	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	San Jerónimo Xayacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	312624	48	40	88	Metros lineales	350	20/09/2022	05/11/2022	551,206.72	551,206.72	551,206.72	551,206.72	551,206.72	551206.72	Validado avances
2022	4	PUE220402179222	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LA TEPACHERA LOCALIDAD DE GABINO BARREDA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA - 334393	Puebla	127	San Jerónimo Xayacatlán	Gabino Barreda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Jerónimo Xayacatlán	334393	48	43	91	Metros Cuadrados	960	30/09/2022	14/11/2022	1,254,167.25	1,254,167.25	1,254,167.25	1,254,167.25	1,254,167.25	1,254,167.25	Validado avances
2022	4	PUE220402191979	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO EXHACIENDA SAN ISIDRO CAMINO CARRETERA FEDERAL A CUPIAXTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA. - 373394	Puebla	128	San José Chiapa	San José (Los Morelos Ocotés)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San José Chiapa	373394	26	24	50	Metros cúbicos	700	02/08/2022	06/09/2022	501,032.42	501,032.42	501,032.42	501,032.42	501,032.42	501032.42	Validado avances
2022	4	PUE220402192142	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD ANASTACIO TORREBLANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA. - 374032	Puebla	128	San José Chiapa	San Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Chiapa	374032	257	243	500	Piezas	43	03/08/2022	09/09/2022	216,139.32	216,139.32	216,139.32	216,139.32	216,139.32	216139.32	Validado avances
2022	4	PUE220402192434	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 374914	Puebla	128	San José Chiapa	San Chiapa José Segunda Sección	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José Chiapa	374914	153	147	300	Planta(s)	1	28/10/2022	30/11/2022	132,836.27	132,836.27	132,836.27	132,836.27	132,836.27	132836.27	Validado avances
2022	4	PUE220302129965	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN BACHILLERATO DIGITAL NO. 37 C.C.T. 21EBH0977E, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 208483	Puebla	128	San José Chiapa	San Ozumba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José Chiapa	208483	20	20	40	Metros Cuadrados	236.08	06/06/2022	12/09/2022	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554189.56	Validado avances
2022	4	PUE220302130072	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS C.C.T. 21ETV0323P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 209016	Puebla	128	San José Chiapa	San Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José Chiapa	209016	21	19	40	Metros Cuadrados	236.08	01/07/2022	30/09/2022	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554189.56	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192250	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VICENCIO, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 374352	Puebla	128	San José Chiapa	Nuevo Vicencio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San José Chiapa	374352	143	157	300	Planta(s)	1	03/08/2022	09/09/2022	198,010.82	198,010.82	198,010.82	198,010.82	198,010.82	198010.82	Validado avances
2022	4	PUE220302130109	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN BACHILLERATO GENERAL JUAN DE PLAFOX Y MENDOZA C.C.T. 21EBH0425D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 209193	Puebla	128	San José Chiapa	San Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San José Chiapa	209193	21	19	40	Metros Cuadrados	236.08	18/07/2022	21/10/2022	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554,189.56	554,189.56	Validado avances
2022	4	PUE220402191906	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE 50 WATTS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA - 373121	Puebla	128	San José Chiapa	San Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San José Chiapa	373121	257	243	500	Piezas	165	01/07/2022	19/08/2022	758,166.14	758,166.14	758,166.14	758,166.14	758,166.14	758,166.14	Validado avances
2022	4	PUE220302128128	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO U2C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO 97 CLAVE 21EBH1019D DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ AXUXCO MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA - 200855	Puebla	129	San Miahuatlán	San Axuxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla	200855	20	21	41	Metros cuadrados de construcción	213.44	30/09/2022	21/12/2022	1,701,126.80	1,750,393.19	1,750,393.19	525,117.96	525,117.96	525117.96	Validado avances
2022	4	PUE220302128616	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE VA DEL POZO 1 AL TANQUE DE REGULARIZACION 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE - 202970	Puebla	130	San Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Juan Atenco	202970	95	85	180	Metros lineales	738.9	01/09/2022	19/10/2022	815,979.89	877,151.46	877,151.46	877,151.46	877,151.46	877151.46	Validado avances
2022	4	PUE220402196798	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES Y COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA .EVOLUCION CLAVE. 21DPR0305B, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COYOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUEBLA. - 386846	Puebla	130	San Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Juan Atenco	386846	41	36	77	Metros Cuadrados	180.08	27/09/2022	10/11/2022	499,401.31	499,401.31	499,401.31	499,401.31	499,401.31	499401.31	Validado avances
2022	4	PUE220402196834	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALBERGUE MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. .PRIMERA ETAPA. - 386911	Puebla	130	San Atenco	San Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Juan Atenco	386911	163	160	323	Albergue(s)	1	06/10/2022	29/12/2022	2,274,345.58	2,274,345.58	2,274,345.58	2,274,345.58	2,274,345.58	2274345.58	Validado avances
2022	4	PUE220402196770	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. - 386760	Puebla	130	San Atenco	San Juan Atenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Juan Atenco	386760	163	160	323	Metros Cuadrados	19586.4	27/05/2022	27/12/2022	676,699.70	676,699.70	676,699.70	676,699.70	676,699.70	676699.7	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196854	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ COYOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. PRIMERA ETAPA. - 386949	Puebla	130	San Juan Atenco	Santa Cruz Coyotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Juan Atenco	386949	291	290	581	Metros Cuadrados	863.03	14/10/2022	23/12/2022	951,822.21	951,822.21	951,822.21	951,822.21	951,822.21	951822.21	Validado avances
2022	4	PUE220302128598	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES Y COMERDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T 21DPR09200 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE. - 202911	Puebla	130	San Juan Atenco	San José Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Juan Atenco	202911	25	33	58	Metros Cuadrados	1212.95	01/09/2022	31/10/2022	510,134.42	510,134.42	510,134.42	510,134.42	510,134.42	510134.42	Validado avances
2022	4	PUE220402190895	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TLACOPALO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y POPOCATEPETL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA - 370018	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Juan Atzompa	370018	25	20	45	Metros lineales	400	14/11/2022	29/12/2022	497,491.74	497,491.74	497,491.74	497,491.74	497,491.74	497491.74	Validado avances
2022	4	PUE220402188819	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL BARRIO TIERRA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA - 363764	Puebla	131	San Juan Atzompa	San Juan Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Juan Atzompa	363764	80	50	130	Metros lineales	1068	31/10/2022	30/12/2022	1,126,127.64	1,126,145.95	1,126,145.95	1,126,145.95	1,126,145.95	1126145.95	Validado avances
2022	4	PUE220202081671	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 90074	Puebla	132	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Otros Proyectos		Municipio de San Martín Texmelucan	90074	0	0	0	PROYECTO (S)	1	03/05/2022	31/07/2022	1,976,296.44	1,976,296.44	1,976,296.44	1,976,296.44	1,976,296.44	1976296.44	Validado avances
2022	4	PUE220402181439	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 340882	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Martín Totoltepec	340882	358	334	692	Pozo(s)	4	24/10/2022	09/12/2022	1,444,361.18	1,445,141.93	1,445,141.93	1,445,141.93	1,445,141.93	1445141.93	Validado avances
2022	4	PUE220402172941	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE 25 DE ABRIL Y CALLE REFORMA SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 308000	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Martín Totoltepec	308000	130	80	210	Metros lineales	219	05/10/2022	15/11/2022	809,412.05	809,412.05	809,412.05	809,412.05	809,412.05	809412.05	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181397	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO PRIMERA ETAPA ENTRE CALLE REFORMA SUR Y CALLE CALLE 25 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TOTOLTEPEC, PUEBLA - 340762	Puebla	133	San Martín Totoltepec	San Martín Totoltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Martín Totoltepec	340762	24	30	54	Metros Cuadrados	735	11/11/2022	21/12/2022	1,016,025.60	1,015,244.85	1,015,244.85	1,015,244.85	1,015,244.85	1015244.85	Validado avances
2022	4	PUE220402164404	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 264483	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Antonio Chiautla de Arenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	264483	14	10	24	Metros Cuadrados	704.7	03/12/2022	30/12/2022	733,158.84	733,158.84	733,158.84	733,158.84	219,947.65	219947.65	Validado avances
2022	4	PUE220402164964	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLEJONES DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 267236	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Matías Tlalancaleca	267236	4	4	8	Metros Cuadrados	516.2	03/12/2022	30/12/2022	280,331.27	280,331.27	280,331.27	280,331.27	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402193583	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO TLALOC Y SAN MATIAS TLALALNCALECA DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 377725	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Francisco Tlálloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	377725	1	1	2	Metros lineales	180	03/12/2022	30/12/2022	161,813.08	161,813.08	161,813.08	161,813.08	48,543.92	48543.92	Validado avances
2022	4	PUE220402199069	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA ESTADO DE PUEBLA - 376168	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Matías Tlalancaleca	376168	35	20	55	Metros Cuadrados	1619.45	03/12/2022	30/12/2022	2,088,063.37	2,088,063.37	2,088,063.37	2,088,063.37	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402164364	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS FUERA DE ZONA ZAP DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA - 264153	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	264153	20	18	38	Metros Cuadrados	1151	03/12/2022	30/12/2022	1,195,425.68	1,251,474.11	1,251,474.11	1,251,474.11	375,442.23	375442.23	Validado avances
2022	4	PUE220402199061	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE FUERA DE ZONA ZAP. EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA ESTADO DE PUEBLA - 317417	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Matías Tlalancaleca	317417	215	190	405	Metros lineales	2295.9	03/12/2022	30/12/2022	2,154,141.98	2,154,141.98	2,154,141.98	2,154,141.98	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402164237	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DENTRO DE ZONA ZAP DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 263227	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	263227	51	40	91	Metros Cuadrados	1527.2	03/12/2022	30/12/2022	1,583,588.21	1,583,588.21	1,583,588.21	1,583,588.21	475,076.46	475076.46	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402164450	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 264858	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Ex-Hacienda Molino de Guadalupe (San Félix)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Matías Tlalancaleca	264858	10	10	20	Metros Cuadrados	304.44	03/12/2022	30/12/2022	316,734.60	316,734.60	316,734.60	316,734.60	95,020.38	95020.38	Validado avances
2022	4	PUE220402160486	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE PRIVADA ZAPOTITLA Y CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ZAPOTITLA ENTRE CALLE DE LA GLORIA Y MISMA CALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA. - 243698	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	243698	4	4	8	Metros Cuadrados	463.08	21/11/2022	20/12/2022	484,979.86	484,979.86	484,979.86	484,979.86	145,493.96	145493.96	Validado avances
2022	4	PUE220402192791	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE EDUARDO RAYON Y A OBREGON ENTRE ARROLLO LOS CAPULINES Y BRECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TLALOC DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 375678	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Francisco Tláloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	375678	15	10	25	Metros Cuadrados	1844.1	03/12/2022	30/12/2022	1,449,650.64	1,449,650.64	1,449,650.64	1,449,650.64	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402192811	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO A SAN JOAQUIN ENTRE CALLE LOS PINOS Y BRECHA DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO EL OCOTAL DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 375735	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Fernando el Ocotal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	375735	20	15	35	Metros Cuadrados	3458.9	03/12/2022	30/12/2022	2,676,259.26	2,676,259.26	2,676,259.26	2,676,259.26	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402161471	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE LA PRIVADA HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN HASTA 218.20 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA - 248503	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	248503	4	6	10	Metros Cuadrados	1107.6	02/11/2022	01/12/2022	1,211,165.54	1,211,165.54	1,211,165.54	1,211,165.54	363,349.66	363349.66	Validado avances
2022	4	PUE220402193642	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIONES DE REDES ELECTRICAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO TLALOC Y SAN MATIAS TLALALNCALECA DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA - 377873	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Matías Tlalancaleca	377873	3	3	6	Metros lineales	658	03/12/2022	30/12/2022	502,664.34	469,677.78	469,677.78	469,677.78	140,903.33	140903.33	Validado avances
2022	4	PUE220402193688	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA - 377981	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	377981	50	150	200	Metros cúbicos	16.6	03/12/2022	30/12/2022	145,476.63	145,476.63	145,476.63	145,476.63	145,476.63	145476.63	Validado avances
2022	4	PUE220402148860	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE LA CALLE SAN JUAN ENTRE CALLE CARRIL A BELLA VISTA Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA. - 73684	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	73684	25	20	45	Metros Cuadrados	2528	14/06/2022	27/08/2022	2,406,020.18	2,406,020.18	2,406,020.18	2,406,020.18	2,406,020.18	2406020.18	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402162748	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 255417	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca		Otros Proyectos	Municipio de San Matías Tlalancaleca	255417	0	0	0	PROYECTO (S)	12	07/12/2022	26/12/2022	496,246.26	496,246.26	496,246.26	496,246.26	496,246.26	496246.26	Validado avances
2022	4	PUE220402151587	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON PISO DE ADOCRETO DE LA PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y MISMA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATIAS TLALANCALECA - 152321	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	152321	20	15	35	Metros Cuadrados	389.5	02/07/2022	30/07/2022	391,708.36	391,708.36	391,708.36	391,708.36	391,708.36	391708.36	Validado avances
2022	4	PUE220402193809	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA - 378271	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	Juárez Coronaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	378271	10	10	20	Metros cúbicos	15.06	03/12/2022	30/12/2022	131,980.61	131,980.61	131,980.61	131,980.61	131,980.61	131980.61	Validado avances
2022	4	PUE220402193826	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA - 378335	Puebla	134	San Matías Tlalancaleca	San Francisco Tlálloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Matías Tlalancaleca	378335	10	10	20	Metros cúbicos	8.41	03/12/2022	30/12/2022	73,702.32	73,702.32	73,702.32	73,702.32	73,702.32	73702.32	Validado avances
2022	4	PUE220402154459	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA LA INSPECTORIA DE SANTA CRUZ EL ENCINAL, EN SAN MIGUEL IXITLAN - 209542	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	Santa Cruz Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Miguel Ixitlán	209542	206	280	486	Metros Cuadrados	19	04/04/2022	04/07/2022	182,650.77	182,650.77	182,650.77	182,650.77	182,650.77	182650.77	Validado avances
2022	4	PUE220402195373	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN. - 382796	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Miguel Ixitlán	382796	72	67	139	Metros lineales	888	07/11/2022	12/12/2022	1,257,772.79	1,257,772.78	1,257,772.78	1,257,772.78	1,257,772.78	1257772.78	Validado avances
2022	4	PUE220402195340	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO REGIONAL C, ANEXO SANITARIO Y DIRECCION EN BACHILLERATO DIGITAL NO. 68, C.C.T. 21EBH1085C, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA. - 382704	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Miguel Ixitlán	382704	34	23	57	Metros Cuadrados	148	04/10/2022	26/12/2022	2,039,867.45	2,038,444.00	2,038,444.00	2,038,444.00	2,038,444.00	2038444	Validado avances
2022	4	PUE220402196862	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 1 ORIENTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN, PUEBLA - 386966	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Miguel Ixitlán	386966	109	120	229	Metros lineales	424	05/11/2022	29/12/2022	1,276,104.24	1,275,983.54	1,275,983.54	1,275,983.54	1,275,983.54	1275983.54	Validado avances
2022	4	PUE220402195385	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE REDES SANITARIAS MEDIANTE DESASOLVE CON SISTEMA DE ALTA PRESION EN TODAS LAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IXITLAN. - 382823	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Miguel Ixitlán	382823	156	134	290	Metros lineales	7	07/11/2022	12/11/2022	76,975.00	76,975.00	76,975.00	76,975.00	76,975.00	76,975.00	Validado avances
2022	4	PUE220402154439	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 2 NORTE, EN LA CALLE 6 NORTE Y LA CALLE 4 DE OCTUBRE, EN SAN MIGUEL IXITLAN - 209141	Puebla	135	San Miguel Ixitlán	San Miguel Ixitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Miguel Ixitlán	209141	276	250	526	Metros lineales	440	08/08/2022	05/11/2022	1,147,240.45	1,147,240.44	1,147,240.44	1,147,240.44	1,147,240.44	1,147,240.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186633	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS - 357162	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	357162	170	127	297	Metros cuadrados de construcción	2423.1	11/07/2022	11/08/2022	450,974.82	450,974.82	450,974.82	450,974.82	450,974.82	450974.82	Validado avances
2022	4	PUE220402171339	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOSA RANCHOS. - 299710	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	299710	40	20	60	Metros Cuadrados	572.94	03/03/2022	22/03/2022	300,704.80	300,704.80	300,704.80	300,704.80	300,704.80	300704.8	Validado avances
2022	4	PUE220402187178	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ANALCO Y DE LAS ÁNIMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 358748	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	358748	54	30	84	Metros lineales	854	22/07/2022	22/09/2022	1,372,081.43	1,372,081.43	1,372,081.43	1,372,081.43	1,372,081.43	1372081.43	Validado avances
2022	4	PUE220402196153	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CON CLAVE 21EPRO541D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS - 385064	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	385064	219	201	420	Comedor(es)	1	01/12/2022	30/12/2022	1,481,650.42	1,481,650.42	1,481,650.42	1,481,650.42	1,481,650.42	1481650.42	Validado avances
2022	4	PUE220402197086	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE DOQUIN DE LA CALLE NOGALES DEL KM 0.000.00 AL KM 0.098.80, ENTRE CAMINO AL TEOTON Y CALLE MARGARITAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 387678	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	387678	26	16	42	Metros Cuadrados	397.76	05/12/2022	31/12/2022	369,239.82	369,239.82	369,239.82	369,239.82	369,239.82	369239.82	Validado avances
2022	4	PUE220402189978	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN AMADO DEL KM 0.000.00 AL KM 0.069.63, ENTRE CALLE DEL VERDE Y AV. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 367190	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	367190	29	25	54	Metros Cuadrados	487.41	03/08/2022	16/09/2022	966,548.67	966,548.67	966,548.67	966,548.67	966,548.67	966548.67	Validado avances
2022	4	PUE220402191575	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 371984	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitlintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	371984	168	157	325	Metros Cuadrados	1732.4	06/09/2022	05/10/2022	930,743.18	930,743.18	930,743.18	930,743.18	930,743.18	930743.18	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195257	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 12, CON CLAVE. 21DST0012Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS - 382449	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	382449	190	176	366	Metros lineales	117.1	30/11/2022	30/12/2022	1,227,503.46	1,227,503.46	1,227,503.46	1,227,503.46	1,227,503.46	1227503.46	Validado avances
2022	4	PUE220402189064	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LAS CALLES 8 NORTE DEL KM 0.000.00 AL KM 0.053.00, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y DE LA CALLE 3 SUR DEL KM 0.000.00 AL KM 0.063.00, ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE Y DE LA CALLE 12 NORTE DEL KM 0.000.00 AL KM 0.084.00, ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 364571	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitlintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	364571	71	55	126	Metros Cuadrados	902.57	02/08/2022	30/09/2022	1,115,272.53	1,115,272.53	1,115,272.53	1,115,272.53	1,115,272.53	1115272.53	Validado avances
2022	4	PUE220402188248	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LA LOMA DEL KM 0.000.00 AL KM 0.196.05, ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 362212	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	362212	49	41	90	Metros Cuadrados	1075.2	02/08/2022	30/09/2022	1,335,496.64	1,335,496.64	1,335,496.64	1,335,496.64	1,335,496.64	1335496.64	Validado avances
2022	4	PUE220402193363	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 377134	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	377134	108	96	204	Metros Cuadrados	872.24	06/09/2022	05/10/2022	468,594.42	468,594.42	468,594.42	468,594.42	468,594.42	468594.42	Validado avances
2022	4	PUE220402196626	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CALLE JIMÉNEZ Y SUS OBRAS MENORES DE DRENAJE, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 386381	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	386381	49	41	90	Metros Cuadrados	303	02/11/2022	30/12/2022	1,284,690.26	1,284,690.26	1,284,690.26	1,284,690.26	1,284,690.26	1284690.26	Validado avances
2022	4	PUE220402165241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 21ETV0147A UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA - 269020	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	Santiago Xalitlintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	269020	108	92	200	Metros cuadrados de construcción	751.16	02/03/2022	24/04/2022	2,348,485.04	2,348,485.04	2,348,485.04	2,348,485.04	2,348,485.04	2348485.04	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196809	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 1RA DE SAN JUAN DEL KM 0.000 AL KM 0.200, ENTRE LA CALLE SAN JUAN Y LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 386864	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	386864	54	42	96	Metros Cuadrados	818.31	05/12/2022	31/12/2022	1,386,904.30	1,386,904.30	1,386,904.30	1,386,904.30	1,386,904.30	1386904.3	Validado avances
2022	4	PUE220402195059	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 381680	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos		Otros Proyectos	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	381680	0	0	0	PROYECTO (S)	1	01/11/2022	30/11/2022	507,100.65	507,100.65	507,100.65	507,100.65	507,100.65	507,100.65	Validado avances
2022	4	PUE220402196940	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LOS PINOS DEL KM 0.000 AL KM 0.214, ENTRE LA CALLE JIMÉNEZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 387179	Puebla	138	San Nicolás de los Ranchos	San Pedro Yancuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Nicolás de los Ranchos	387179	69	51	120	Metros Cuadrados	992.5	05/12/2022	31/12/2022	1,619,251.56	1,619,251.56	1,619,251.56	1,619,251.56	1,619,251.56	1,619,251.56	Validado avances
2022	4	PUE220402152545	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. - 172460	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Pablo Anicano	172460	96	78	174	Kilómetro lineal	18.7	20/01/2022	19/02/2022	566,975.35	566,975.35	566,975.35	566,975.35	566,975.35	566975.35	Validado avances
2022	4	PUE220402166682	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS TIPO DORMITORIO, A BASE DE PISO FIRME MURO FIRME Y TECHO FIRME UBICADOS EN TODAS LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 276907	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pablo Anicano	276907	23	18	41	Cuarto(s)	25	02/09/2022	31/10/2022	1,103,473.94	1,103,473.94	1,103,473.94	1,103,473.94	1,103,473.94	1103473.94	Validado avances
2022	4	PUE220402165857	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA ENTRE LA CALLE REGINO NAVARRETE Y LA CALLE LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. - 272112	Puebla	139	San Pablo Anicano	Francisco González Bocanegra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Pablo Anicano	272112	19	17	36	Metros Cuadrados	825	27/07/2022	24/09/2022	778,766.58	778,766.58	778,766.58	778,766.58	778,766.58	778766.58	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165893	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAFAEL ANDRES NIETO ENTRE EL CAMINO A SAN BERNARDO Y EL CAMINO TULAPA POZO GUAMUCHIL DEL CADENAMIENTO 0.000 AL 0.100, EN LA LOCALIDAD DE PEDREGOSO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 272278	Puebla	139	San Pablo Anicano	Pedregoso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pablo Anicano	272278	14	14	28	Metros Cuadrados	500	01/08/2022	14/09/2022	462,469.28	462,469.28	462,469.28	462,469.28	462,469.28	462469.28	Validado avances
2022	4	PUE220402166667	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS TIPO DORMITORIO, A BASE DE PISO FIRME MURO FIRME Y TECHO FIRME UBICADOS EN TODAS LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 276870	Puebla	139	San Pablo Anicano	Mixquitlilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pablo Anicano	276870	8	6	14	Cuarto(s)	11	02/09/2022	31/10/2022	485,528.54	485,528.54	485,528.54	485,528.54	485,528.54	485528.54	Validado avances
2022	4	PUE220402166646	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS TIPO DORMITORIO A BASE DE PISO FIRME, MURO FIRME Y TECHO FIRME, UBICADOS EN TODAS LAS LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 276833	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Rafael (La Palma)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pablo Anicano	276833	5	3	8	Piezas	5	02/09/2022	31/10/2022	220,694.80	220,694.80	220,694.80	220,694.80	220,694.80	220694.8	Validado avances
2022	4	PUE220402176821	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA AVENIDA MATAMOROS ENTRE CALLE NUEVA COLONIA Y CALLE LEONA VICARIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA - 325727	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pablo Anicano	325727	72	64	136	Metros lineales	234.4	23/11/2022	14/12/2022	283,960.94	283,960.94	283,960.94	283,960.94	283,960.94	283960.94	Validado avances
2022	4	PUE220402149609	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDRO HERNANDEZ DEL CADENAMIENTO 0 150.00 AL 0 300.00 ENTRE LA CALLE TEODOSO BARRAGAN Y DELFINO CHAVEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TULAPA, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. - 102977	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Miguel Tulapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pablo Anicano	102977	15	12	27	Metros cuadrados de construcción	915	04/04/2022	03/06/2022	886,306.85	886,306.85	886,306.85	886,306.85	886,306.85	886306.85	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176858	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE DRENAJE DE LA CALLE JAVIER MINA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE BIODIGESTOR PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS UBICADO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LEONA VICARIO EN EL BARRIO DE SAN JUAN LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA - 325861	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de San Pablo Anicano	325861	43	41	84	Tanque(s)	1	09/11/2022	30/11/2022	352,964.22	352,954.22	352,964.22	352,964.22	352,964.22	352,964.22	Validado avances
2022	4	PUE220402149619	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS FLORES, ENTRE EL CAMINO AL NANCHITO Y EL CAMINO A SAN MIGUEL TULAPA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAULOTE, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA - 103125	Puebla	139	San Pablo Anicano	Santa Cruz Cuauote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de San Pablo Anicano	103125	16	14	30	Metros cuadrados de construcción	650	11/04/2022	10/06/2022	691,399.02	691,399.02	691,399.02	691,399.02	691,399.02	691,399.02	Validado avances
2022	4	PUE220402176786	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE BARRANCA LAS FLORES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA - 325611	Puebla	139	San Pablo Anicano	San Pablo Anicano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de San Pablo Anicano	325611	30	24	54	Metros lineales	114	26/10/2022	16/11/2022	265,432.48	265,432.48	265,432.48	265,432.48	265,432.48	265,432.48	Validado avances
2022	4	PUE220402164676	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CON C.C.T. 21DPR0939M, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTÓBAL TEPONTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 265714	Puebla	140	San Cholula	Pedro Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de San Pedro Cholula	265714	275	273	548	Metros Cuadrados	96	18/10/2022	01/12/2022	1,679,007.30	1,679,007.30	1,679,007.30	1,679,007.30	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402165910	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPR0342F, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 272364	Puebla	140	San Cholula	Pedro Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Educación	Municipio de San Pedro Cholula	272364	201	102	303	Metros Cuadrados	489.17	10/11/2022	26/12/2022	258,613.38	258,613.38	258,613.38	258,613.38	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402169766	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DENOMINADO TIANGUIS XIXITLA, EN EL BARRIO DE SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 292814	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	292814	332	332	664	Metros Cuadrados	2789.76	14/10/2022	30/11/2022	2,607,385.51	2,607,385.51	2,607,385.51	2,607,385.51	1,362,331.52	1362331.52	Validado avances
2022	4	PUE220402170441	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DENOMINADO TIANGUIS SANTIAGO MIXQUITLA, EN EL BARRIO DE SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 295923	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	295923	320	300	620	Metros Cuadrados	763.98	10/08/2022	30/11/2022	906,755.18	906,755.18	906,755.18	906,755.18	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402171454	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BAÑOS Y CANCHAS DE FÚTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN CRISTOBAL TEPONTLA, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 300328	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	300328	154	142	296	Metros Cuadrados	1692.5	07/11/2022	22/12/2022	2,577,863.41	2,577,863.41	2,577,863.41	2,577,863.41	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302129408	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 206165	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	206165	16	11	27	Cuarto(s)	6	19/09/2022	19/11/2022	725,267.28	725,267.28	725,267.28	725,267.28	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302129496	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 206499	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	206499	1	1	2	Cuarto(s)	1	19/09/2022	19/11/2022	120,877.88	120,389.90	120,389.90	120,389.90	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302129944	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 208394	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	208394	2	1	3	Cuarto(s)	1	19/09/2022	19/11/2022	120,877.95	120,389.90	120,389.90	120,389.90	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402165813	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPR0342F, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 271921	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	271921	201	102	303	Metros Cuadrados	525.57	10/11/2022	26/12/2022	1,815,351.73	1,956,039.06	1,956,039.06	1,956,039.06	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302129426	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 206226	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	206226	1	2	3	Cuarto(s)	1	19/09/2022	19/11/2022	120,877.88	120,877.88	120,877.88	120,877.88	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302129476	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 206428	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Francisco Coapan	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	206428	3	1	4	Cuarto(s)	1	19/09/2022	19/11/2022	120,877.88	120,877.88	120,877.88	120,877.88	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302129491	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 206473	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	206473	6	3	9	Cuarto(s)	3	19/09/2022	19/11/2022	362,633.64	362,633.64	362,633.64	362,633.64	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302129848	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 207903	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	207903	5	5	10	Cuarto(s)	3	19/09/2022	19/11/2022	362,633.64	361,169.70	361,169.70	361,169.70	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402165261	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JESÚS SILVA HERZOG C.C.T. 21DJN0811R EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN TEPALCATEPEC, DE LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 269119	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	269119	77	77	154	Metros Cuadrados	48	31/10/2022	05/12/2022	800,942.32	800,942.32	800,942.32	800,942.32	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402169993	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL COSME DEL RAZO, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA 293874	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	293874	387	200	587	Metros Cuadrados	3308.76	07/11/2022	30/11/2022	2,340,790.27	2,345,041.21	2,345,041.21	2,345,041.21	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402170525	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y LUMINARIAS EN EL ÁREA DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA TLACHTLI, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 296109	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	296109	445	428	873	Metros Cuadrados	2858.7	07/11/2022	22/12/2022	2,251,363.80	2,251,363.80	2,251,363.80	2,251,363.80	1,873,492.23	1873492.23	Validado avances
2022	4	PUE220302129796	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 207720	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	207720	5	8	13	Cuarto(s)	3	19/09/2022	19/11/2022	362,633.64	362,633.64	362,633.64	362,633.64	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302129807	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 207751	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	207751	6	5	11	Cuarto(s)	3	19/09/2022	19/11/2022	362,633.64	362,633.64	362,633.64	362,633.64	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402166167	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN BLANCA ESPINOSA C.C.T. 21DTV0058I, JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 273591	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	273591	181	192	373	Metros Cuadrados	547.66	17/11/2022	26/12/2022	1,680,878.26	1,680,878.26	1,680,878.26	1,680,878.26	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402167150	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL CHOLULA, CON C.C.T. 21ETC0019R, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BARBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 279201	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	279201	338	339	677	Aula	2	24/10/2022	02/12/2022	1,348,330.41	1,348,330.41	1,348,330.41	1,348,330.41	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402171092	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA C.C.T. 21ETV0156I, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 298108	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	298108	108	108	216	Metros Cuadrados	501.46	07/11/2022	22/11/2022	938,399.53	938,399.53	938,399.53	938,399.53	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402165959	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA PAULINA MARAVER CORTÉS, CON C. C. T. 21EPRO238T, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 272566	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	272566	409	405	814	Metros Cuadrados	96	17/11/2022	16/12/2022	1,662,773.95	1,449,901.99	1,449,901.99	1,449,901.99	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402167215	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CAMINO NACIONAL Y CADENAMIENTO O MAS 837.60 , EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ZACAPECHPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 279575	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pedro Cholula	279575	194	198	392	Metros lineales	822.2	11/11/2022	15/12/2022	2,497,078.33	2,497,078.33	2,497,078.33	2,497,078.33	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302127817	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPRO3395, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 199465	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	199465	252	307	559	Metros Cuadrados	318.92	05/09/2022	19/10/2022	1,539,688.88	1,685,431.38	1,685,431.38	1,685,431.38	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402165775	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. 21DTV0141H, JUNTA AUXILIAR SAN MATIAS COCOYOTLA, LOCALADIA DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 271782	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	271782	135	147	282	Metros Cuadrados	570	11/11/2022	12/12/2022	1,677,986.34	1,677,986.34	1,677,986.34	1,677,986.34	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220302127229	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas - 196088	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia		Otros Proyectos	Municipio de San Pedro Cholula	196088	0	0	0	PROYECTO (S)	1	01/07/2022	01/08/2022	1,846,804.98	1,723,177.95	1,723,177.95	1,723,177.95	1,723,177.95	1723177.95	Validado avances
2022	4	PUE220402159065	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE TEPETZINGO, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO CERO MAS CERO SESENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 235896	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	235896	185	174	359	Metros Cuadrados	1039.82	25/07/2022	22/09/2022	691,575.43	691,575.43	691,575.43	691,575.43	691,575.43	691575.43	Validado avances
2022	4	PUE220402162658	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE TEPETZINGO, ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE CADENAMIENTO CERO MAS CERO SESENTA Y TRES PUNTO CINCUENTA Y CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 255000	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	255000	185	174	359	Metros Cuadrados	1714.31	25/07/2022	22/09/2022	1,404,355.99	1,404,355.99	1,404,355.99	1,404,355.99	1,404,355.99	1404355.99	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402163341	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CHIGNAHUAPAN ENTRE CALLE TEZIUTLÁN Y CADENAMIENTO CERO MAS CUATROCIENTOS DIEZ PUNTO SETENTA Y TRES, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATÍAS COCOYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 258733	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	258733	814	738	1552	Metros Cuadrados	2799.9	27/09/2022	10/11/2022	2,628,936.47	2,628,936.47	2,628,936.47	2,628,936.47	2,628,936.47	2628936.47	Validado avances
2022	4	PUE220402163474	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CON C.C.T. Z1EPR0392M, EN EL BARRIO SAN MIGUEL TIANGUISNAHUAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 259154	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	259154	167	172	339	Metros Cuadrados	533.16	11/10/2022	29/11/2022	1,490,675.26	2,109,839.91	2,109,839.91	2,109,839.91	2,109,839.91	2109839.91	Validado avances
2022	4	PUE220402176176	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 323288	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	323288	29	27	56	Calentador (es)	16	17/10/2022	15/12/2022	202,197.60	202,197.60	202,197.60	202,197.60	202,197.60	202197.6	Validado avances
2022	4	PUE220402181335	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 340604	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	340604	26	18	44	Calentador (es)	9	17/10/2022	15/12/2022	113,736.15	113,736.15	113,736.15	113,736.15	113,736.15	113736.15	Validado avances
2022	4	PUE220302127146	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 7 DE DICIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA BÁRBARA ALMOLOYA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 195476	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	195476	209	221	430	Metros Cuadrados	2216.9	22/09/2022	22/11/2022	2,672,705.62	2,639,463.12	2,639,463.12	2,639,463.12	2,639,463.12	2639463.12	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402157963	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RIO YAQUI SUR Y CALLE RIO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 229682	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	229682	29	32	61	Piezas	10	27/05/2022	24/08/2022	269,575.91	269,575.91	269,575.91	269,575.91	269,575.91	269575.91	Validado avances
2022	4	PUE220402159172	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE RIO RABANILLO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 236525	Puebla	140	San Pedro Cholula	Serrano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	236525	454	395	849	Piezas	5	27/09/2022	31/10/2022	164,802.59	164,802.59	164,802.59	164,802.59	164,802.59	164802.59	Validado avances
2022	4	PUE220402163400	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 258947	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	258947	109	103	212	Piezas	11	10/08/2022	10/10/2022	351,579.61	351,579.61	351,579.61	351,579.61	351,579.61	351579.61	Validado avances
2022	4	PUE220402168157	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE CHOLULA Y PAVIMENTO EXISTENTE CAD. 0 MAS 162.79, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN DIEGO CUACHAYOTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 284104	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Pedro Cholula	284104	66	68	134	Metros lineales	275.71	24/10/2022	30/11/2022	357,868.57	357,868.57	357,868.57	357,868.57	357,868.57	357868.57	Validado avances
2022	4	PUE220402174614	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 316056	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	316056	26	23	49	Calentador (es)	18	17/10/2022	15/12/2022	227,472.30	227,472.30	227,472.30	227,472.30	227,472.30	227472.3	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402179701	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 335813	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	335813	21	20	41	Calentador (es)	12	17/10/2022	15/12/2022	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151648.2	Validado avances
2022	4	PUE220402181541	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 341240	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	341240	42	40	82	Calentador (es)	22	17/10/2022	15/12/2022	278,021.70	278,021.70	278,021.70	278,021.70	278,021.70	278021.7	Validado avances
2022	4	PUE220402181609	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 341406	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	341406	7	4	11	Calentador (es)	2	17/10/2022	15/12/2022	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25274.7	Validado avances
2022	4	PUE220302128282	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE RIO RABANILLO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 201558	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	201558	454	395	849	Metros Cuadrados	929.46	19/09/2022	22/10/2022	1,055,185.61	1,427,450.81	1,427,450.81	1,427,450.81	1,427,450.81	1427450.81	Validado avances
2022	4	PUE220402158255	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 231136	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	231136	22	19	41	Metros Cuadrados	130.43	11/07/2022	08/09/2022	225,882.75	225,882.75	225,882.75	225,882.75	225,882.75	225882.75	Validado avances
2022	4	PUE220402158445	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 232289	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	232289	177	158	335	Piezas	7	21/09/2022	07/10/2022	200,432.29	200,432.29	200,432.29	200,432.29	200,432.29	200432.29	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402158520	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 232740	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	232740	55	60	115	Piezas	9	05/07/2022	02/09/2022	250,818.85	250,818.85	250,818.85	250,818.85	250,818.85	250818.85	Validado avances
2022	4	PUE220402163397	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 258933	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Pedro Cholula	258933	109	104	213	Metros Cuadrados	399.93	10/08/2022	10/10/2022	367,972.91	367,972.91	367,972.91	367,972.91	367,972.91	367972.91	Validado avances
2022	4	PUE220402177794	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 329598	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	329598	21	13	34	Calentador (es)	11	17/10/2022	15/12/2022	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139010.85	Validado avances
2022	4	PUE220402179804	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 336163	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Francisco Coapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	336163	4	5	9	Calentador (es)	2	17/10/2022	15/12/2022	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25274.7	Validado avances
2022	4	PUE220402181626	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 341473	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	341473	5	1	6	Calentador (es)	2	17/10/2022	15/12/2022	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25,274.70	25274.7	Validado avances
2022	4	PUE220402181630	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 341524	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	341524	7	9	16	Calentador (es)	4	17/10/2022	15/12/2022	50,549.40	50,549.40	50,549.40	50,549.40	50,549.40	50549.4	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185491	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 353357	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	353357	36	14	50	Calentador (es)	12	17/10/2022	15/12/2022	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151648.2	Validado avances
2022	4	PUE220302125788	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RIO YAQUI SUR Y CALLE RIO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 189053	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Pedro Cholula	189053	41	41	82	Metros Cuadrados	1365.66	27/05/2022	24/08/2022	1,498,773.60	2,182,604.99	2,182,604.99	2,182,604.99	2,182,604.99	2182604.99	Validado avances
2022	4	PUE220302125833	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 189253	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Pedro Cholula	189253	81	64	145	Metros Cuadrados	1696.55	11/07/2022	08/09/2022	1,266,850.84	1,266,850.84	1,266,850.84	1,266,850.84	1,266,850.84	1266850.84	Validado avances
2022	4	PUE220402159156	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE PÁTZCUARO ORIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO NORTE Y CALLE RIO RABANILLO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 236461	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Pedro Cholula	236461	207	185	392	Metros Cuadrados	293.25	27/09/2022	31/10/2022	230,898.41	230,898.41	230,898.41	230,898.41	230,898.41	230898.41	Validado avances
2022	4	PUE220402173949	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 313197	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	313197	35	21	56	Calentador (es)	19	17/10/2022	15/12/2022	240,109.65	240,109.65	240,109.65	240,109.65	240,109.65	240109.65	Validado avances
2022	4	PUE220402176516	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 324390	Puebla	140	San Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	324390	38	26	64	Calentador (es)	17	17/10/2022	15/12/2022	214,834.95	214,834.95	214,834.95	214,834.95	214,834.95	214834.95	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181618	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 341439	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	341439	23	19	42	Calentador (es)	11	17/10/2022	15/12/2022	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139010.85	Validado avances
2022	4	PUE220402181648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 341597	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	341597	15	16	31	Calentador (es)	10	17/10/2022	15/12/2022	126,373.50	126,373.50	126,373.50	126,373.50	126,373.50	126373.5	Validado avances
2022	4	PUE220402181652	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 341601	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapecpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	341601	44	41	85	Calentador (es)	21	17/10/2022	15/12/2022	265,384.35	265,384.35	265,384.35	265,384.35	265,384.35	265384.35	Validado avances
2022	4	PUE220402163372	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE PERIFÉRICO ECOLÓGICO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO MOMOXPAN, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 258828	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	258828	110	104	214	Metros Cuadrados	2080.27	10/08/2022	10/10/2022	1,390,669.37	1,742,248.98	1,742,248.98	1,742,248.98	1,742,248.98	1742248.98	Validado avances
2022	4	PUE220402165194	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE CENTRO DE TRABAJO 21DPRO344D, EN LA JUNTA AUXILIAR SAN JUAN TLAUTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 268701	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	268701	270	333	603	Metros Cuadrados	295.83	13/10/2022	21/11/2022	1,289,390.09	1,289,390.09	1,289,390.09	1,289,390.09	1,289,390.09	1289390.09	Validado avances
2022	4	PUE220402175470	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 319911	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	319911	31	18	49	Calentador (es)	16	17/10/2022	15/12/2022	202,197.60	202,197.60	202,197.60	202,197.60	202,197.60	202197.6	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176511	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 324371	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	324371	14	11	25	Calentador (es)	8	17/10/2022	15/12/2022	101,098.80	101,098.80	101,098.80	101,098.80	101,098.80	101098.8	Validado avances
2022	4	PUE220402179660	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 335708	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	335708	27	16	43	Calentador (es)	11	17/10/2022	15/12/2022	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139,010.85	139010.85	Validado avances
2022	4	PUE220302125944	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 189782	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	189782	162	141	303	Metros Cuadrados	1296.11	05/07/2022	02/09/2022	1,289,509.94	2,034,053.24	2,034,053.24	2,034,053.24	2,034,053.24	2034053.24	Validado avances
2022	4	PUE220402157853	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE LAGO DE TEXCOCO PONIENTE ENTRE CALLE RIO YAQUI SUR Y CALLE RIO PÁNUCO SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE SANTIAGO MOMOXPAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 229106	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	229106	32	31	63	Metros lineales	417.47	27/05/2022	24/08/2022	410,975.97	410,975.97	410,975.97	410,975.97	410,975.97	410975.97	Validado avances
2022	4	PUE220402158310	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE MATAMOROS, ENTRE LA CALLE ITURBIDE Y CADENAMIENTO CERO MAS DOSCIENTOS SESENTA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 231501	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Cholula	231501	42	31	73	Piezas	10	11/07/2022	08/09/2022	225,209.89	225,209.89	225,209.89	225,209.89	225,209.89	225209.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402164488	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0064U, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 265058	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	265058	49	51	100	Metros Cuadrados	238	03/10/2022	30/11/2022	206,394.71	206,394.71	206,394.71	206,394.71	206,394.71	206394.71	Validado avances
2022	4	PUE220402174560	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 315819	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	315819	27	28	55	Calentador (es)	12	17/10/2022	15/12/2022	151,649.65	151,649.65	151,649.65	151,649.65	151,649.65	151649.65	Validado avances
2022	4	PUE220402177789	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 329579	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	329579	29	19	48	Calentador (es)	13	17/10/2022	15/12/2022	164,285.55	164,285.55	164,285.55	164,285.55	164,285.55	164285.55	Validado avances
2022	4	PUE220402181244	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 340324	Puebla	140	San Pedro Cholula	San Gregorio Zacapechpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	340324	35	37	72	Calentador (es)	21	17/10/2022	15/12/2022	265,384.35	265,384.35	265,384.35	265,384.35	265,384.35	265384.35	Validado avances
2022	4	PUE220402181278	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 340430	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	340430	37	28	65	Calentador (es)	17	17/10/2022	15/12/2022	214,834.95	214,834.95	214,834.95	214,834.95	214,834.95	214834.95	Validado avances
2022	4	PUE220402182839	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 345384	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	345384	17	21	38	Calentador (es)	12	17/10/2022	15/12/2022	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151648.2	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185352	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 352831	Puebla	140	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	352831	30	16	46	Calentador (es)	12	17/10/2022	15/12/2022	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151,648.20	151648.2	Validado avances
2022	4	PUE220402187923	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 361199	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	361199	25	11	36	Calentador (es)	9	17/10/2022	15/12/2022	113,736.15	113,736.15	113,736.15	113,736.15	113,736.15	113736.15	Validado avances
2022	4	PUE220302125900	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 189565	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	189565	262	246	508	Metros Cuadrados	1061.07	19/09/2022	03/11/2022	1,668,342.88	1,908,596.41	1,908,596.41	1,908,596.41	1,908,596.41	1908596.41	Validado avances
2022	4	PUE220402158399	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 232056	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	232056	69	46	115	Metros Cuadrados	19.76	21/09/2022	07/10/2022	80,272.56	80,272.56	80,272.56	80,272.56	80,272.56	80272.56	Validado avances
2022	4	PUE220402158495	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 18 DE ENERO NORTE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN COSME TEXINTLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 232622	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Cholula	232622	280	289	569	Metros Cuadrados	620.46	05/07/2022	02/09/2022	498,224.27	498,224.27	498,224.27	498,224.27	498,224.27	498224.27	Validado avances
2022	4	PUE220402164033	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CON C.C.T. 21EPRO392M, EN EL BARRIO SAN MIGUEL TIANGUISNAHUAC, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 262174	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Cholula	262174	167	171	338	Metros Cuadrados	595.74	11/10/2022	29/11/2022	619,164.65	619,164.65	619,164.65	619,164.65	619,164.65	619164.65	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181596	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 341377	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	341377	10	4	14	Calentador (es)	4	17/10/2022	15/12/2022	50,549.40	50,549.40	50,549.40	50,549.40	50,549.40	50,549.40	Validado avances
2022	4	PUE220402187422	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA VIVIENDA Y FAMILIA EN LA MODALIDAD CALENTADOR SOLAR EQUIPAMIENTO CON 455 CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 359485	Puebla	140	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Pedro Cholula	359485	17	14	31	Calentador (es)	7	17/10/2022	15/12/2022	88,461.45	88,461.45	88,461.45	88,461.45	88,461.45	88,461.45	Validado avances
2022	4	PUE220402186373	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA SOLAR CON SISTEMA SOLAR DE LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. - 356434	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	Cruz Verde (Tercera Sección Cruz Verde)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	356434	150	100	250	Pozo(s)	1	15/12/2022	31/12/2022	130,482.87	130,482.87	130,482.87	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402153788	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA SOLAR DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 198956	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Cristóbal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	198956	250	200	450	Conexione(s)	1	14/09/2022	14/10/2022	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313,200.00	313200	Validado avances
2022	4	PUE220402184567	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE LAS CALLES PIPILA Y EMILIANO ZAPATA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. - 350703	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	350703	350	200	550	Metros Cuadrados	1433	12/09/2022	31/12/2022	1,696,553.38	1,696,553.38	1,696,553.38	1,696,553.38	1,696,553.38	1696553.38	Validado avances
2022	4	PUE220302130205	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BACHILLERATO GENERAL JUAN ESCUTIA C.C.T. 21EBH0192E, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 209922	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Pedro Yeloixtlahuaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	209922	90	70	160	Metros Cuadrados	16	14/09/2022	14/11/2022	121,775.15	121,775.15	121,775.15	121,775.15	121,775.15	121775.15	Validado avances
2022	4	PUE220302127609	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. - 197945	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San Isidro Labrador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	197945	600	450	1050	Cancha(s)	1	05/09/2022	30/11/2022	911,033.72	911,033.72	911,033.72	911,033.72	911,033.72	911033.72	Validado avances
2022	4	PUE220402168400	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE AULAS DEL JARDÍN DE NIÑOS HERMILO ABREU GOMEZ C.C.T. 21DIN1145V, DE LA LOCALIDAD DE ÁLAMO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 285575	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	285575	144	96	240	Aula	2	14/09/2022	20/12/2022	582,561.55	582,561.55	582,561.55	582,561.55	582,561.55	582561.55	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168418	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA REFORMA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y MATAMOROS, DE LA LOCALIDAD DEL MIRADOR, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA. - 285642	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	Santa Cruz Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	285642	150	100	250	Metros Cuadrados	1108.2	15/11/2022	31/12/2022	1,033,971.23	1,033,971.23	1,033,971.23	1,033,971.23	1,033,971.23	1033971.23	Validado avances
2022	4	PUE220402168375	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 285473	Puebla	141	San Pedro Yeloixtlahuaca	San José Agua Zarca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca	285473	360	240	600	Pozo(s)	1	30/11/2022	31/12/2022	198,920.76	198,920.76	198,920.76	198,920.76	198,920.76	198920.76	Validado avances
2022	4	PUE220402182444	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA CENTRO, BANQUETAS Y FACHADAS DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 344250	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de San Salvador el Seco	344250	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	896.73	17/10/2022	30/10/2022	5,801,291.34	5,801,291.34	5,801,291.34	4,633,884.01	4,633,884.01	4633884.01	Validado avances
2022	4	PUE220402187266	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL ZOCALO Y CALLES ALEDAÑAS DE LA ZONA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 359006	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Seco	359006	10052	9596	19648	Metros lineales	952.02	17/10/2022	26/12/2022	3,732,857.02	3,732,857.02	3,732,857.02	2,433,030.30	2,433,030.30	2433030.3	Validado avances
2022	4	PUE220402190939	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 370122	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de San Salvador el Seco	370122	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	327.75	17/10/2022	30/12/2022	7,102,985.26	7,102,985.26	7,102,985.26	5,685,514.89	5,685,514.89	5685514.89	Validado avances
2022	4	PUE220402191369	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PUBLICO PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 371319	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Seco	371319	10052	9596	19648	Metros Cuadrados	2030.1	17/10/2022	30/12/2022	6,452,186.72	6,452,185.72	6,452,185.72	5,166,033.56	5,166,033.56	5166033.56	Validado avances
2022	4	PUE220402183236	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LINEA EN MEDIA TENSIÓN TRONCAL Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA. - 346520	Puebla	142	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Seco	346520	10052	9596	19648	Metros lineales	607	02/08/2022	02/10/2022	2,046,973.83	2,046,973.83	2,046,973.83	1,864,318.41	1,864,318.41	1864318.41	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202071574	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ATZITZINTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 31921	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	31921	60	45	105	Metros lineales	261	30/04/2022	30/04/2022	359,978.46	322,468.83	322,468.83	322,468.83	322,468.83	322468.83	Validado avances
2022	4	PUE220402190067	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRUBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DESDE LA CAJA DE AGUA HASTA LA CALLE HIDALGO, SOBRE CAMINO REAL ITZTAZIHUAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZOTOACAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 367414	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	367414	1633	1500	3133	Metros lineales	987.83	03/10/2022	22/10/2022	624,238.56	624,238.56	624,238.56	624,238.56	624,238.56	624238.56	Validado avances
2022	4	PUE220402191703	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 372529	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	372529	60	58	118	Piezas	29	15/09/2022	30/10/2022	348,065.73	348,065.73	348,065.73	348,065.73	348,065.73	348065.73	Validado avances
2022	4	PUE220402191754	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 372743	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	372743	75	60	135	Piezas	30	15/09/2022	30/10/2022	348,065.73	348,065.73	348,065.73	348,065.73	348,065.73	348065.73	Validado avances
2022	4	PUE220402189648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BAJA TENSION CALLE FRANCISCO ZARABIA, ANALCO DE PONCIANO, SAN SALVADOR, PUEBLA. - 366297	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	366297	35	45	80	Metros lineales	120	06/09/2022	13/09/2022	135,973.83	135,973.83	135,973.83	135,973.83	135,973.83	135973.83	Validado avances
2022	4	PUE220402195525	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE LINDAVISTA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUEYACATITLA DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE - 383189	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	383189	2769	2679	5448	Metros Cuadrados	2016	17/11/2022	25/12/2022	2,414,086.02	2,414,086.02	2,414,086.02	2,414,086.02	2,414,086.02	2414086.02	Validado avances
2022	4	PUE220402195600	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CONSTITUCION Y MANZANARES EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 383402	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de San Salvador el Verde	383402	1550	1477	3027	Metros Cuadrados	228.77	25/11/2022	15/12/2022	375,461.77	375,461.77	375,461.77	375,461.77	375,461.77	375461.77	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302119085	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SAN SIMON ATZIZINTLA PERTENECIENTE A SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA - 157584	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de San Salvador el Verde	157584	2086	2034	4120	Metros Cuadrados	452.1	30/06/2022	28/11/2022	2,485,221.33	2,480,940.33	2,480,940.33	2,480,940.33	2,480,940.33	2480940.33	Validado avances
2022	4	PUE220402148066	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE EJERCICIO 2022 - 36872	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Salvador el Verde	36872	80	75	155	Metros lineales	825.54	28/06/2022	28/10/2022	801,186.71	801,186.71	801,186.71	801,186.71	801,186.71	801186.71	Validado avances
2022	4	PUE220402189414	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 365682	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Salvador el Verde	365682	1550	1477	3027	Pozo(s)	1	07/11/2022	12/11/2022	205,613.60	205,613.60	205,613.60	205,613.60	205,613.60	205613.6	Validado avances
2022	4	PUE220402193012	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2022 - 376270	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	376270	1631	1502	3133	Kilómetro lineal	5.11	05/08/2022	15/11/2022	54,120.78	54,120.78	54,120.78	54,120.78	54,120.78	54120.78	Validado avances
2022	4	PUE220402193100	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2022 - 376484	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	376484	2086	2034	4120	Kilómetro lineal	9.26	05/08/2022	15/11/2022	98,089.27	98,089.27	98,089.27	98,089.27	98,089.27	98089.27	Validado avances
2022	4	PUE220402193160	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2022 - 376639	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	376639	2769	2679	5448	Kilómetro lineal	2.06	05/08/2022	15/11/2022	21,819.99	21,819.99	21,819.99	21,819.99	21,819.99	21819.99	Validado avances
2022	4	PUE220402189537	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUEYACATITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 366041	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de San Salvador el Verde	366041	2769	2679	5448	Pozo(s)	1	21/11/2022	26/11/2022	322,468.71	322,468.71	322,468.71	322,468.71	322,468.71	322468.71	Validado avances
2022	4	PUE220402191474	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 371589	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	371589	160	150	310	Piezas	74	15/09/2022	30/10/2022	856,777.19	856,777.19	856,777.19	856,777.19	856,777.19	856777.19	Validado avances
2022	4	PUE220402191882	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 373054	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	373054	62	56	118	Piezas	28	15/09/2022	30/10/2022	321,291.45	321,291.45	321,291.45	321,291.45	321,291.45	321291.45	Validado avances
2022	4	PUE220402192871	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2022 - 375892	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	375892	1554	1367	2921	Kilómetro lineal	14.4	05/08/2022	15/11/2022	124,893.51	124,893.51	124,893.51	124,893.51	124,893.51	124893.51	Validado avances
2022	4	PUE220402192957	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2022 - 376147	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	376147	1550	1477	3027	Kilómetro lineal	7.14	05/08/2022	15/11/2022	75,622.85	75,622.85	75,622.85	75,622.85	75,622.85	75622.85	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193717	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA. - 378044	Puebla	143	San Salvador el Verde	Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador el Verde	378044	1550	1477	3027	Metros Cuadrados	480	25/11/2022	25/12/2022	1,789,300.28	1,789,300.28	1,789,300.28	1,789,300.28	1,789,300.28	1789300.28	Validado avances
2022	4	PUE220402191786	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 372826	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlacoatepec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	372826	63	55	118	Piezas	25	15/09/2022	30/10/2022	294,517.16	294,517.16	294,517.16	294,517.16	294,517.16	294517.16	Validado avances
2022	4	PUE220202072533	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUEYACATITLA EJERCICIO 2022 - 37280	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Andrés Hueyacatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	37280	238	215	453	Metros lineales	697	06/06/2022	26/08/2022	1,304,512.68	1,300,855.97	1,300,855.97	1,300,855.97	1,300,855.97	1300855.97	Validado avances
2022	4	PUE220402189462	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE A 120M DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSÉ MANZO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 365815	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlacoatepec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	365815	2496	2356	4852	Pozo(s)	1	14/11/2022	19/11/2022	205,613.60	205,613.60	205,613.60	205,613.60	205,613.60	205613.6	Validado avances
2022	4	PUE220402189794	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS PRIVADAS SU SANTIDAD JUAN PABLO II T VILLEGAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO AZTOTOACAN EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 366653	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Gregorio Aztotoacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	366653	97	83	180	Metros lineales	332.77	05/09/2022	12/09/2022	197,082.85	197,082.85	197,082.85	197,082.85	197,082.85	197082.85	Validado avances
2022	4	PUE220402190191	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSÉ MANZO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 367776	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlamaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador el Verde	367776	62	45	107	Metros lineales	263.2	05/12/2022	15/12/2022	155,130.26	155,130.26	155,130.26	155,130.26	155,130.26	155130.26	Validado avances
2022	4	PUE220402191841	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. - 372970	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Simón Atzitzintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de San Salvador el Verde	372970	95	88	183	Piezas	44	15/09/2022	30/10/2022	508,711.45	508,711.45	508,711.45	508,711.45	508,711.45	508711.45	Validado avances
2022	4	PUE220402193067	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS COSECHEROS EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EJERCICIO 2022 - 376401	Puebla	143	San Salvador el Verde	Tlacoatepec de José Manzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	376401	2496	2356	4852	Kilómetro lineal	5.59	05/08/2022	15/11/2022	59,186.32	59,186.32	59,186.32	59,186.32	59,186.32	59186.32	Validado avances
2022	4	PUE220202069348	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 19261	Puebla	143	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde		Otros Proyectos	Municipio de San Salvador el Verde	19261	0	0	0	PROYECTO (S)	1	15/03/2022	15/04/2022	611,985.03	611,985.03	611,985.03	611,985.03	611,985.03	611985.03	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402171210	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA MARIO MARIN Y LIMITE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 298856	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	La Candelaria	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Salvador Huixcolotla	298856	48	32	80	Kilómetro lineal	0.46	01/12/2022	31/12/2022	376,784.39	376,784.39	376,784.39	376,784.39	376,784.39	376,784.39	Validado avances
2022	4	PUE220402191736	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE PROLONGACION HIDALGO, ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y VIA DE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA - 372669	Puebla	144	San Salvador Huixcolotla	San Salvador Huixcolotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Salvador Huixcolotla	372669	10074	6716	16790	Metros lineales	910.05	01/12/2022	31/12/2022	2,581,001.77	2,581,001.77	2,581,001.77	2,581,001.77	2,581,001.77	2,581,001.77	Validado avances
2022	4	PUE220402174874	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM TRES MAS SEIS CIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO CERO NUEVE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA NUEVA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA - 316910	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Playa Nueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	316910	131	118	249	Metros Cuadrados	18280	11/11/2022	10/12/2022	2,670,124.81	2,670,124.81	2,670,124.81	2,670,124.81	2,670,124.81	2670124.81	Validado avances
2022	4	PUE220402180964	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL RIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 339475	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Villa del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	339475	211	188	399	Metros lineales	1839.2	11/11/2022	10/12/2022	670,550.39	670,550.39	670,550.39	670,550.39	670,550.39	670550.39	Validado avances
2022	4	PUE220402168854	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE YOVALASTOC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 288074	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Yovalastoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	288074	101	89	190	Piezas	10	01/10/2022	10/10/2022	391,800.44	391,800.44	391,800.44	391,800.44	391,800.44	391800.44	Validado avances
2022	4	PUE220402176616	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 324782	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tlaxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	324782	155	138	293	Metros Cuadrados	18600	16/11/2022	15/12/2022	1,695,618.92	1,695,618.92	1,695,618.92	1,695,618.92	1,695,618.92	1695618.92	Validado avances
2022	4	PUE220402177557	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 328506	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Díaz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	328506	945	838	1783	Metros Cuadrados	840	14/11/2022	23/12/2022	4,292,139.48	4,292,139.48	4,292,139.48	4,292,139.48	4,292,139.48	4292139.48	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176682	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO UNO MAS CIEN EN LA LOCALIDAD DE MAZATZONGO DE GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 325090	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Mazatzongo de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	325090	90	80	170	Metros Cuadrados	6600	18/11/2022	17/12/2022	1,335,743.11	1,335,743.11	1,335,743.11	1,335,743.11	1,335,743.11	1,335,743.11	Validado avances
2022	4	PUE220402177517	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TLAXITLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 328397	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tlaxitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	328397	156	138	294	Metros Cuadrados	576	19/10/2022	17/12/2022	2,176,420.50	2,176,420.50	2,176,420.50	2,176,420.50	2,176,420.50	2,176,420.50	Validado avances
2022	4	PUE220402176597	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE PARAJE PUERTA DEL CIELO DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO TRES MAS TRECIENTOS CUARENTA EN LA LOCALIDAD DE TEPOZAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA. - 324714	Puebla	145	San Sebastián Tlacoatepec	Tepozapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de San Sebastián Tlacoatepec	324714	185	165	350	Metros Cuadrados	20040	16/11/2022	15/12/2022	1,895,183.22	1,895,183.22	1,895,183.22	1,895,183.22	1,895,183.22	1,895,183.22	Validado avances
2022	4	PUE220402196885	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA. - 387025	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	387025	377	372	749	Cancha(s)	1	24/10/2022	27/12/2022	1,228,691.29	1,227,654.20	1,227,654.20	1,227,654.20	1,227,654.20	1227654.2	Validado avances
2022	4	PUE220402197256	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EMPEDRADO DE ANDADOR EN PRIVADA NACIONAL ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE VERACRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN - 388378	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	388378	377	372	749	Metros cuadrados de construcción	598.06	24/10/2022	23/12/2022	1,250,774.78	1,249,274.50	1,249,274.50	1,249,274.50	1,249,274.50	1249274.5	Validado avances
2022	4	PUE220402196603	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD DE 30M3 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TLALTEMPAN, PUEBLA - 386336	Puebla	146	Santa Catarina Tlaltempan	Santa Catarina Tlaltempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Santa Catarina Tlaltempan	386336	377	372	749	Tanque(s)	1	07/07/2022	27/12/2022	1,600,953.03	1,598,799.03	1,598,799.03	1,598,799.03	1,598,799.03	1,598,799.03	Validado avances
2022	4	PUE220402191755	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNIPAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 372748	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	372748	2216	2208	4424	Metros Cuadrados	114	21/09/2022	04/12/2022	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00	638,730.87	638730.87	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402191620	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE CALLE EJERCITOS DE OTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN BARRIO DE JESUS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUTEMPAN PUEBLA - 372149	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	372149	148	138	286	Toma(s)	57	21/09/2022	19/11/2022	668,154.64	668,154.64	668,154.64	668,154.64	382,226.14	382226.14	Validado avances
2022	4	PUE220402197213	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCION DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL UNO MAS MIL SETECIENTOS UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 388162	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	388162	138	132	270	Toma(s)	55	12/11/2022	26/12/2022	1,823,289.64	1,588,763.46	1,588,763.46	1,588,763.46	953,258.07	953258.07	Validado avances
2022	4	PUE220302128117	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CALLE MUCIO MARTINEZ CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL CERO MAS 160 EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN DE MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 200806	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	200806	132	136	268	Metros Cuadrados	1077	27/06/2022	09/09/2022	2,502,280.60	2,482,856.27	2,482,856.27	2,482,856.27	2,482,856.27	2482856.27	Validado avances
2022	4	PUE220302128681	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUE - 203244	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	203244	2211	2213	4424	Metros cuadrados de construcción	240	23/08/2022	05/11/2022	1,928,167.39	1,928,167.39	1,928,167.39	1,928,167.39	1,611,655.35	1611655.35	Validado avances
2022	4	PUE220402194947	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHADO CON LAMINA MULTIPANEL EN EL COMEDOR ESCOLAR DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 27 EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 381300	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	381300	35	28	63	Metros Cuadrados	300	22/11/2022	21/12/2022	745,308.02	745,308.02	745,308.02	745,308.02	581,608.81	581608.81	Validado avances
2022	4	PUE220402193165	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN AULADIDACTICAEN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CCT 21DPR03670 EN LA LOCALIDAD DE JUAN NEPOMUCENO EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 376649	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	San Juan Nepomuceno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	376649	192	177	369	Metros Cuadrados	98.25	24/10/2022	22/12/2022	640,620.50	640,620.50	640,620.50	640,620.50	489,417.95	489417.95	Validado avances
2022	4	PUE220402197019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIONDE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN - 387411	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	387411	3303	3038	6341	Metros Cuadrados	71.63	24/10/2022	22/12/2022	937,151.16	0.00	937,151.16	937,151.16	602,157.15	602157.15	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197147	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CASA DE DIAPARA ADULTOS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN - 387866	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	387866	36	31	67	Metros Cuadrados	269.4	24/10/2022	22/12/2022	842,429.70	861,000.00	861,000.00	861,000.00	832,086.96	832086.96	Validado avances
2022	4	PUE220302128665	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EJERCITOS DE ORIENTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 203190	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	203190	86	81	167	Metros cuadrados de construcción	1168.8	23/08/2022	05/11/2022	2,015,047.05	2,015,047.05	2,015,047.05	2,015,047.05	2,015,047.05	2015047.05	Validado avances
2022	4	PUE220302128445	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA NABOR HERNANDEZ CAMACHO CON CLAVE 21DPR0364R UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 202231	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	202231	159	155	314	Metros cuadrados de construcción	600	23/08/2022	21/10/2022	871,958.85	871,958.85	871,958.85	871,958.85	871,958.85	871958.85	Validado avances
2022	4	PUE220302128468	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN PUEBLA - 202311	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	202311	52	48	100	Metros cuadrados de construcción	664.87	23/08/2022	05/11/2022	1,257,483.60	1,257,483.60	1,257,483.60	1,257,483.60	1,257,483.60	1257483.6	Validado avances
2022	4	PUE220402194176	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN - 379180	Puebla	147	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Inés Ahuatempan	379180	37	33	70	Toma(s)	14	23/08/2022	20/11/2022	757,754.85	757,754.85	757,754.85	757,754.85	757,754.85	757754.85	Validado avances
2022	4	PUE220402196114	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EL PAJAR ENTRE CALLE ESCUELA COMUNITARIA PAJAR Y CALLE SIN NOMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ACOZAUTLA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUE. - 384982	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Isabel Cholula	384982	45	40	85	Metros lineales	546	24/10/2022	24/12/2022	960,332.52	960,332.52	960,332.52	960,332.52	960,332.52	960332.52	Validado avances
2022	4	PUE220402195842	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 80 M3 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA TLAMAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 384122	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Colonia Tlamapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santa Isabel Cholula	384122	486	396	882	Piezas	1	25/07/2022	25/09/2022	527,274.18	527,274.18	527,274.18	527,274.18	527,274.18	527274.18	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195907	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS MAYORES CAIC Y ESTANCIA DE DÍA 1A. ETAPA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 384329	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Santa Isabel Cholula	384329	80	55	135	Metros cuadrados de construcción	323.63	15/08/2022	15/11/2022	2,585,764.32	2,585,764.32	2,585,764.32	2,585,764.32	2,585,764.32	2585764.32	Validado avances
2022	4	PUE220402196185	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLAMAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. - 385193	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlmapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Santa Isabel Cholula	385193	1060	770	1830	Pozo(s)	1	10/09/2022	10/12/2022	984,996.44	984,996.44	984,996.44	984,996.44	984,996.44	984996.44	Validado avances
2022	4	PUE220402195702	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIA EN CALLE TERCERA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CGOLULA - 383708	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Santa Isabel Cholula	383708	33	60	93	Metros lineales	231	21/02/2022	22/03/2022	431,603.50	431,603.50	431,603.50	431,603.50	431,603.50	431603.5	Validado avances
2022	4	PUE220402195773	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLAMAPA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 383938	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Martín Tlmapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Santa Isabel Cholula	383938	342	280	622	Metros Cuadrados	1837.5	06/06/2022	06/08/2022	2,190,806.16	2,190,806.16	2,190,806.16	2,190,806.16	2,190,806.16	2190806.16	Validado avances
2022	4	PUE220402195979	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SEGUNDA DE REFORMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEL VENADITO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ACOZAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA - 384516	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Ana Acozautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Isabel Cholula	384516	366	244	610	Metros lineales	425	19/09/2022	19/12/2022	946,176.38	946,176.38	946,176.38	946,176.38	946,176.38	946176.38	Validado avances
2022	4	PUE220402196065	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 1A. DE MATAMOROS Y CALLE MATAMOROS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATEMPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUE. - 384745	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Santa Isabel Cholula	384745	84	56	140	Metros Cuadrados	1300	05/09/2022	05/12/2022	2,080,036.22	2,080,036.22	2,080,036.22	2,080,036.22	2,080,036.22	2080036.22	Validado avances
2022	4	PUE220402196301	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA - 385550	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Santa Isabel Cholula	385550	85	65	150	Metros lineales	280	23/02/2022	24/03/2022	495,903.03	495,903.03	495,903.03	495,903.03	495,903.03	495903.03	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196420	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA - 385865	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Santa Isabel Cholula	385865	453	328	781	Metros Cuadrados	24000	07/02/2022	07/03/2022	467,925.45	467,925.45	467,925.45	467,925.45	467,925.45	467,925.45	Validado avances
2022	4	PUE220402196259	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE REFORMA UBICADA EN LA COLONIA EL MIRADOR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUE. - 385399	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santa Isabel Cholula	385399	80	65	145	Metros Cuadrados	473.6	24/10/2022	24/12/2022	688,293.69	688,293.69	688,293.69	688,293.69	688,293.69	688,293.69	Validado avances
2022	4	PUE220402196481	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA CABECERA MUNICIPAL - 386029	Puebla	148	Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santa Isabel Cholula	386029	187	135	322	Piezas	2	15/11/2022	15/12/2022	486,994.84	486,994.84	486,994.84	486,994.84	486,994.84	486,994.84	Validado avances
2022	4	PUE220402194024	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA, DENTRO DEL PROGRAMA DEL PRODDER - 378764	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	378764	200	200	400	Metros lineales	400	01/11/2022	31/12/2022	692,273.34	373,328.08	411,127.10	123,338.13	123,338.13	123338.13	Validado avances
2022	4	PUE220302128648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO DE SANTA CLARA, CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 12 SUR DEL BARRIO SAN MIGUEL, PRIVADA DE LA 12 NORTE ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 4 ORIENTE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. - 203145	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	203145	299	200	499	Metros lineales	390.6	21/07/2022	08/09/2022	941,750.91	903,837.34	903,837.34	903,837.34	903,837.34	903837.34	Validado avances
2022	4	PUE220402194040	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES TULIPANES, CLAVEL, GARDENIAS, JAZMIN Y ROSAS, DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALEGRIA, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA, DENTRO DEL PROGRAMA DEL PRODDER - 378813	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	378813	430	320	750	Metros lineales	400	01/11/2022	31/12/2022	692,273.34	231,595.98	463,191.96	138,957.59	138,957.59	138957.59	Validado avances
2022	4	PUE220402154062	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 203195	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	El Carmen	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	203195	61	90	151	Metros Cuadrados	35	03/08/2022	06/09/2022	226,207.05	226,207.05	226,207.05	226,207.05	226,207.05	226207.05	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193814	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y 15 NORTE EN EL BARRIO LA PURÍSIMA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 378287	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Santiago Miahuatlán	378287	123	113	236	Metros lineales	392	25/04/2022	13/06/2022	436,055.44	436,055.44	436,055.44	436,055.44	436,055.44	436055.44	Validado avances
2022	4	PUE220402193887	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 378469	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	378469	103	95	198	Piezas	150	29/06/2022	18/07/2022	373,376.16	373,376.16	373,376.16	373,376.16	373,376.16	373376.16	Validado avances
2022	4	PUE220402193922	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EXPLANADA CIVICA Y CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA NEZAHUALCOYOTL C.C.T. 21DPB0276W, DE LA INSPECTORIA DE SAN ISIDRO VISTAA HERMOSA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN - 378572	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santiago Miahuatlán	378572	178	123	301	Metros Cuadrados	437.8	05/09/2022	24/10/2022	489,045.04	489,045.04	489,045.04	489,045.04	489,045.04	489045.04	Validado avances
2022	4	PUE220402194065	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, DE LA INSPECTORIA DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 378886	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José Monte Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Santiago Miahuatlán	378886	71	43	114	Metros lineales	173.75	02/11/2022	10/12/2022	270,250.28	270,250.28	270,250.28	270,250.28	270,250.28	270250.28	Validado avances
2022	4	PUE220402154065	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 203241	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Santiago Miahuatlán	203241	24	36	60	Olla(s) o coloctor(es 4)		27/04/2022	31/05/2022	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113100	Validado avances
2022	4	PUE220402194416	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 379747	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Santiago Miahuatlán	379747	900	3200	4100	Metros Cuadrados	7242.2	16/03/2022	22/07/2022	7,739,307.37	7,739,307.37	7,739,307.37	7,739,307.37	7,739,307.37	7739307.37	Validado avances
2022	4	PUE220402187315	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 359170	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Santiago Miahuatlán	359170	152	102	254	Piezas	150	30/03/2022	28/04/2022	480,140.82	480,140.82	480,140.82	480,140.82	480,140.82	480140.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193792	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 378241	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	El Carmen	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Santiago Miahuatlán	378241	90	51	141	Metros Cuadrados	35	03/08/2022	06/09/2022	208,964.13	208,964.13	208,964.13	208,964.13	208,964.13	208964.13	Validado avances
2022	4	PUE220402193830	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ANEXOS DE ESPACIOS PARA ATENCIÓN SOCIAL EN COLONIA SAN ISIDRO, PERTENECIENTE A SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 378341	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San Isidro Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santiago Miahuatlán	378341	166	154	320	Cancha(s)	1	19/04/2022	18/05/2022	444,220.39	560,551.58	560,551.58	560,551.58	560,551.58	560551.58	Validado avances
2022	4	PUE220402154058	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDUSTRIAL ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDUSTRIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS MINAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 203174	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	San José las Minas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santiago Miahuatlán	203174	400	266	666	Metros Cuadrados	913.22	07/07/2022	04/10/2022	1,257,820.68	1,058,303.08	1,058,303.08	1,058,303.08	1,058,303.08	1058303.08	Validado avances
2022	4	PUE220402193851	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 11 SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 378396	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Santiago Miahuatlán	378396	186	238	424	Metros lineales	432	25/04/2022	13/06/2022	799,506.70	799,506.70	799,506.70	799,506.70	799,506.70	799,506.70	Validado avances
2022	4	PUE220402194458	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA CONVENIO DE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL - 379839	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Santiago Miahuatlán	379839	460	330	790	Metros Cuadrados	1200	01/11/2022	31/12/2022	1,019,793.74	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402187451	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 11 NORTE ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. - 359599	Puebla	149	Santiago Miahuatlán	La Purísima	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santiago Miahuatlán	359599	121	81	202	Metros Cuadrados	1224.7	20/06/2022	17/09/2022	1,511,084.17	1,511,084.17	1,511,084.17	1,511,084.17	1,511,084.17	1,511,084.17	Validado avances
2022	4	PUE220402188187	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 362007	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huehuetlán el Grande	362007	426	643	1069	Metros Cuadrados	140.73	22/09/2022	21/10/2022	519,045.26	519,045.26	519,045.26	519,045.26	519,045.26	519045.26	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE22040218886	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LAS FLORES Y CALLE LA ESTACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 363962	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huehuetlán el Grande	363962	96	125	221	Metros lineales	389.74	12/10/2022	10/11/2022	386,031.63	386,031.63	386,031.63	386,031.63	386,031.63	386031.63	Validado avances
2022	4	PUE220402190052	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZAPATA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 367374	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Nicolás Huajuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huehuetlán el Grande	367374	49	76	125	Metros Cuadrados	841.2	07/11/2022	21/12/2022	1,057,382.91	1,057,382.91	1,057,382.91	1,057,382.91	1,057,382.91	1057382.91	Validado avances
2022	4	PUE220302128647	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CARRETERA A PUEBLA Y BACHILLERATO GENERAL OFICIAL HÉROES DEL 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 203144	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Miguel Atlapulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Huehuetlán el Grande	203144	85	82	167	Metros cuadrados de construcción	1319.33	27/07/2022	24/09/2022	1,440,441.55	1,440,441.55	1,440,441.55	1,440,441.55	1,440,441.55	1440441.55	Validado avances
2022	4	PUE220402188740	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN POR SUSTITUCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 363563	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Colonia Agrícola Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huehuetlán el Grande	363563	63	52	115	Tanque(s)	1	24/10/2022	22/12/2022	861,897.16	861,897.16	861,897.16	861,897.16	861,897.16	861897.16	Validado avances
2022	4	PUE220402188038	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA, ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 361580	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huehuetlán el Grande	361580	304	345	649	Metros lineales	692.6	08/08/2022	06/09/2022	552,268.34	552,268.34	552,268.34	552,268.34	552,268.34	552268.34	Validado avances
2022	4	PUE220402185387	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS DE IXTLAHUACAN, CENTRO Y COATEPEC, PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 352943	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Huehuetlán el Grande	352943	1296	1109	2405	Metros Cuadrados	264.6	06/05/2022	25/05/2022	162,417.70	162,417.70	162,417.70	162,417.70	162,417.70	162417.7	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186238	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 356082	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Agua saneamiento		Municipio de Huehuetlán Grande	356082	496	458	954	Metros lineales	964.71	07/06/2022	05/08/2022	539,273.07	539,273.07	539,273.07	539,273.07	539,273.07	539273.07	Validado avances
2022	4	PUE220402192226	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 374301	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Otros Proyectos		Municipio de Huehuetlán Grande	374301	356	654	1010	Metros lineales	3517.8	07/11/2022	21/12/2022	788,260.52	788,260.52	788,260.52	788,260.52	788,260.52	788260.52	Validado avances
2022	4	PUE220402188583	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 363136	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santa Ana Otzoloitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Agua saneamiento		Municipio de Huehuetlán Grande	363136	132	120	252	Metros lineales	3200.79	24/10/2022	22/12/2022	996,861.09	996,861.09	996,861.09	996,861.09	996,861.09	996861.09	Validado avances
2022	4	PUE220402192031	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 373619	Puebla	150	Huehuetlán Grande	San Agustín Ahuehuetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Vivienda		Municipio de Huehuetlán Grande	373619	140	180	320	Sanitario(s)	80	02/05/2022	11/05/2022	1,153,738.93	1,153,738.93	1,153,738.93	1,153,738.93	1,153,738.93	1,153,738.93	Validado avances
2022	4	PUE220402186407	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCIÓN SOCIAL BÁSICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. TERCERA ETAPA. - 356528	Puebla	150	Huehuetlán Grande	Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Asistencia Social		Municipio de Huehuetlán Grande	356528	1296	1109	2405	Metros Cuadrados	215.33	04/08/2022	17/09/2022	1,001,125.63	1,001,125.63	1,001,125.63	1,001,125.63	1,001,125.63	1,001,125.63	Validado avances
2022	4	PUE220302129282	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN LAS INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL UBICADO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA - 205687	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Urbanización		Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	205687	3134	2919	6053	Metros cuadrados de construcción	750	30/08/2022	30/11/2022	2,365,840.16	2,365,840.16	2,365,840.16	2,365,840.16	2,365,840.16	2365840.16	Validado avances
2022	4	PUE220402184423	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPADE LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRALEN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA PLANTEL 31CON CLAVE21ECB0042C EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPA PUEBLA - 350298	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social y Educación		Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	350298	162	148	310	Metros Cuadrados	126	10/10/2022	30/12/2022	717,454.69	717,454.69	717,454.69	717,454.69	717,454.69	717454.69	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184228	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 21EBH0195B EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA - 349667	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	349667	159	150	309	Metros Cuadrados	135.66	10/10/2022	30/12/2022	617,344.54	617,344.54	617,344.54	617,344.54	617,344.54	617344.54	Validado avances
2022	4	PUE220302129351	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULARQUE CONECTA AL BARRIO DE SAN RAMOS CON EL BARRIO DE SAN DIEGO UBICADO EN CALLE PRIVADA 6 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUEBLA - 205932	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	205932	1594	1531	3125	Metros cuadrados de construcción	66	01/09/2022	15/12/2022	1,447,584.08	1,452,878.91	1,452,878.91	1,452,878.91	1,452,878.91	1452878.91	Validado avances
2022	4	PUE220402185400	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO UBICADO EN CALLE 12 PONIENTE ENTRE CALLE TRES NORTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN PUBLA - 352992	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	San Miguel Zacaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	352992	62	55	117	Metros cuadrados de construcción	767.91	07/10/2022	22/12/2022	848,618.10	848,618.10	848,618.10	848,618.10	848,618.10	848,618.10	Validado avances
2022	4	PUE220402185900	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC TURNO VESPERTINO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN - 354993	Puebla	151	Santo Tomás Hueyotlipan	Santo Tomás Hueyotlipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan	354993	75	72	147	Metros Cuadrados	299.52	06/10/2022	30/12/2022	2,389,568.16	2,389,568.06	2,389,568.06	2,389,568.06	2,389,568.06	2,389,568.06	Validado avances
2022	4	PUE220402163539	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA CONSTITUCION Y CINCO DE MAYO ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 259532	Puebla	152	Soltepec	La Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Soltepec	259532	34	32	66	Metros lineales	1789.6	20/10/2022	08/11/2022	572,742.19	572,742.19	572,742.19	572,742.19	572,742.19	572742.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168187	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SINALOA EL CAMINO QUE COMUNICA A LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA Y SAN MATEO SOLTEPEC Y CALLE EMILIANO ZAPATA PARTIENDO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LAS LOCALIDADES SAN MATEO SOLTEPEC Y SAN SEBASTIAN VILLANUEVA EN LOS MUNICIPIOS DE SOLTEPEC Y ACATZINGO EN EL ESTADO DE PUEBLA APORTACION POR CONVENIO - 284196	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Soltepec	284196	784	738	1522	Metros lineales	6375	07/11/2022	31/12/2022	13,437,881.26	13,437,881.26	13,437,881.26	13,437,881.26	13,437,881.26	13437881.26	Validado avances
2022	4	PUE220402170367	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CIENTO ONCE CERO P DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MACUILA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 295694	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soltepec	295694	21	19	40	Metros lineales	62.22	08/11/2022	22/12/2022	212,395.85	212,395.85	212,395.85	212,395.85	212,395.85	212395.85	Validado avances
2022	4	PUE220402181078	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA CALLE JUAREZ ENTRE MANUEL AVILA CAMACHO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 339799	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Soltepec	339799	26	24	50	Metros Cuadrados	7440	29/11/2022	23/12/2022	1,301,833.87	1,301,833.87	1,301,833.87	1,301,833.87	1,301,833.87	1301833.87	Validado avances
2022	4	PUE220402166033	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA CALLE SIETE ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLES CINCO SUR Y SEIS SUR DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 272960	Puebla	152	Soltepec	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Soltepec	272960	52	48	100	Metros lineales	533.7	31/10/2022	19/11/2022	171,511.36	171,511.36	171,511.36	171,511.36	171,511.36	171511.36	Validado avances
2022	4	PUE220402170298	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CIENTO ONCE CERO P DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MACUILA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 295353	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soltepec	295353	21	19	40	Metros Cuadrados	74.88	08/11/2022	22/12/2022	1,146,557.87	1,146,557.87	1,146,557.87	1,146,557.87	1,146,557.87	1146557.87	Validado avances
2022	4	PUE220402175288	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA DOCTOR RAFAEL SERRANO CON CLAVE DE TRABAJO VEINTIUNO KPR CERO OCHO NUEVE TRES R DE LA LOCALIDAD DE DOCTOR RAFAEL SERRANO MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 318864	Puebla	152	Soltepec	Doctor Rafael Serrano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Soltepec	318864	13	12	25	Metros Cuadrados	44.78	14/11/2022	23/12/2022	1,087,120.65	1,087,120.65	1,087,120.65	1,087,120.65	1,087,120.65	1087120.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402175435	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLES DEL ESTUDIANTE Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 319788	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Soltepec	319788	32	28	60	Metros lineales	400	22/11/2022	21/12/2022	327,134.55	327,134.55	327,134.55	327,134.55	327,134.55	327134.55	Validado avances
2022	4	PUE220402165011	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y MINA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO SOLTEPEC MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 267545	Puebla	152	Soltepec	San Mateo Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Soltepec	267545	26	24	50	Metros lineales	500	31/10/2022	29/11/2022	403,758.24	403,758.24	403,758.24	403,758.24	403,758.24	403758.24	Validado avances
2022	4	PUE220402153784	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LAS CALLES LOS CHOPOS Y PEROTE ENTRE CALLE SONORA Y CAMINO AL CERRITO DE LA LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 198935	Puebla	152	Soltepec	Colonia Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Soltepec	198935	52	48	100	Metros lineales	1436.7	31/08/2022	29/09/2022	493,619.46	493,619.46	493,619.46	493,619.46	493,619.46	493,619.46	Validado avances
2022	4	PUE220402153833	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION SOBRE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES GUADALUPE Y RIO MAYO DE LA LOCALIDAD DE SOLTEPEC SAN LORENZO ZACATIUTLA DEL MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 199669	Puebla	152	Soltepec	Soltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Soltepec	199669	265	235	500	Metros lineales	536.28	01/09/2022	30/09/2022	423,741.69	423,741.69	423,741.69	423,741.69	423,741.69	423,741.69	Validado avances
2022	4	PUE220402159872	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES FRANCISCO VILLA CINCO DE MAYO Y CONSTITUCION ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA CONSTITUCION DE LA LOCALIDAD DE LA ERMITA MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA - 240475	Puebla	152	Soltepec	La Ermita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Soltepec	240475	34	32	66	Metros lineales	1160.1	08/10/2022	06/11/2022	902,439.47	902,439.47	902,439.47	902,439.47	902,439.47	902,439.47	Validado avances
2022	4	PUE220402186251	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.- 356139	Puebla	153	Tecali de Herrera	San Luis Ajajalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	356139	18	15	33	Metros lineales	235	30/11/2022	31/12/2022	183,939.65	183,939.65	183,939.65	183,939.65	183,939.65	183939.65	Validado avances
2022	4	PUE220402185278	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL ORIENTE EN ESCUELA SECUNDARIA AMBROSIO HERRERA C.C.T. 21EES0175R, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 352574	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tecali de Herrera	352574	329	219	548	Metros Cuadrados	56.4	27/12/2022	31/12/2022	168,392.69	168,392.69	168,392.69	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185765	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN RANCHO LOS LAURELES, PERTENECIENTE AL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA - 354533	Puebla	153	Tecali de Herrera	Los Laureles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecali de Herrera	354533	20	40	60	Metros Cuadrados	920	30/11/2022	31/12/2022	748,353.49	748,353.49	748,353.49	332,245.73	332,245.73	332245.73	Validado avances
2022	4	PUE220402184931	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 1 Y DEL TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 351601	Puebla	153	Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecali de Herrera	351601	2971	3133	6104	Pozo(s)	1	30/11/2022	12/12/2022	451,626.51	451,626.51	451,626.51	451,626.51	451,626.51	451626.51	Validado avances
2022	4	PUE220402186608	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 357125	Puebla	153	Tecali de Herrera	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecali de Herrera	357125	4455	3420	7875	Piezas	26	30/11/2022	12/12/2022	158,543.94	158,543.94	158,543.94	158,543.94	158,543.94	158543.94	Validado avances
2022	4	PUE220402151846	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. ADOQUINAMIENTO. - 158397	Puebla	153	Tecali de Herrera	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecali de Herrera	158397	93	72	165	Metros cuadrados de construcción	1752.99	29/08/2022	03/11/2022	1,361,404.03	1,361,404.03	1,361,404.03	1,361,404.03	1,361,404.03	1361404.03	Validado avances
2022	4	PUE220402155602	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 217736	Puebla	153	Tecali de Herrera	Concepción Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecali de Herrera	217736	21	17	38	Metros cúbicos	1114.1	06/10/2022	06/12/2022	987,634.00	987,634.00	987,634.00	987,634.00	987,634.00	987634	Validado avances
2022	4	PUE220402151640	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA - 153584	Puebla	153	Tecali de Herrera	La Trinidad Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecali de Herrera	153584	2943	1889	4832	Metros lineales	3500	18/07/2022	14/09/2022	1,692,035.30	1,692,035.30	1,692,035.30	1,692,035.30	1,692,035.30	1692035.3	Validado avances
2022	4	PUE220402154737	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. DRENAJE. - 213575	Puebla	153	Tecali de Herrera	Ahuatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecali de Herrera	213575	93	72	165	Metros lineales	263	29/08/2022	03/11/2022	273,225.56	273,225.56	273,225.56	273,225.56	273,225.56	273225.56	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177160	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ALDAMA SUR ENTRE CALLE HIDALGO PONIENTE Y AV. JUÁREZ PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE RUBÉN JARAMILLO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 327166	Puebla	154	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tecamachalco	327166	42	26	68	Metros Cuadrados	815.36	13/10/2022	11/12/2022	799,245.16	799,245.16	799,245.16	799,245.16	799,245.16	799245.16	Validado avances
2022	4	PUE220402178472	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE EL ROBLE Y CARRETERA A SAN MATEO TLAXIPAN EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 331996	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tecamachalco	331996	18	12	30	Metros Cuadrados	544.87	20/10/2022	18/12/2022	615,938.62	615,938.62	615,938.62	615,938.62	615,938.62	615938.62	Validado avances
2022	4	PUE220402177233	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 327380	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tecamachalco	327380	78	37	115	Metros lineales	721	13/10/2022	22/11/2022	2,169,906.43	2,169,906.43	2,169,906.43	2,169,906.43	2,169,906.43	2169906.43	Validado avances
2022	4	PUE220402182680	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SEÑALITICA VERTICAL EN AV. 9 ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLE 16 SUR Y CAMINO A TOCHTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 344889	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tecamachalco	344889	16320	14995	31315	Piezas	5	20/07/2022	17/09/2022	923,012.00	923,012.00	923,012.00	923,012.00	923,012.00	923012	Validado avances
2022	4	PUE220402176987	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 9 SUR ENTRE CALLES 3 Y 4 PONIENTE CALLE 2 Y 3 PONIENTE ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 9 SUR CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 13 SUR EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 326237	Puebla	154	Tecamachalco	Xochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tecamachalco	326237	89	66	155	Metros lineales	1044	13/10/2022	11/12/2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1500000	Validado avances
2022	4	PUE220402187156	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO A XOCHIMILCO EN LA LOCALIDAD DE RUBÉN JARAMILLO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 358686	Puebla	154	Tecamachalco	Rubén Jaramillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tecamachalco	358686	470	420	890	Metros cúbicos	596.2	11/11/2022	10/12/2022	556,133.86	556,133.86	556,133.86	556,133.86	556,133.86	556133.86	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402187523	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 17 PONIENTE ENTRE PRIVADA 7 SUR Y CALLE 19 SUR CALLE 17 SUR ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CANAL DE VALSEQUILO BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 359846	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Tecamachalco	359846	223	182	405	Metros cúbicos	3297.23	13/10/2022	11/11/2022	917,694.65	917,694.65	917,694.65	917,694.65	917,694.65	917694.65	Validado avances
2022	4	PUE220302124052	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE DE ACCESO A LA COLONIA VALLE DEL SOL EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 180883	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	180883	227	163	390	Metros Cuadrados	387.17	07/07/2022	20/08/2022	427,678.35	427,678.35	427,678.35	427,678.35	427,678.35	427678.35	Validado avances
2022	4	PUE220402159017	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMPESTRE ENTRE CALLE SORJUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE CAMPESTRE Y LIMITE PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 235648	Puebla	154	Tecamachalco	La Laguna	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento Social		Municipio de Tecamachalco	235648	875	831	1706	Metros lineales	929.98	14/07/2022	11/09/2022	1,365,772.78	1,365,772.78	1,365,772.78	1,365,772.78	1,365,772.78	1365772.78	Validado avances
2022	4	PUE220402165230	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 268965	Puebla	154	Tecamachalco	Santa Rosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	268965	66	54	120	Metros Cuadrados	900	01/08/2022	29/09/2022	711,751.34	711,751.34	711,751.34	711,751.34	711,751.34	711751.34	Validado avances
2022	4	PUE220402165388	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN CASA DE CULTURA UBICADO EN ESQUINA CALLE 6 SUR Y CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 269941	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura turismo	Municipio de Tecamachalco	269941	16320	14995	31315	Metros Cuadrados	230.4	21/07/2022	20/08/2022	786,239.18	786,239.18	786,239.18	786,239.18	786,239.18	786239.18	Validado avances
2022	4	PUE220402173732	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 20 SUR ENTRE CALLES 25 Y 27 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 312337	Puebla	154	Tecamachalco	Tecamachalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecamachalco	312337	97	65	162	Metros Cuadrados	798	28/09/2022	26/11/2022	816,545.37	816,545.37	816,545.37	816,545.37	816,545.37	816545.37	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402162493	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES Y LAMPARAS TIPO ALL IN ONE 100 W SOLAR CALLE SOLEDAD, CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TEMPEXQUITLE, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 254068	Puebla	155	Tecomatlán	El Tempexquixtle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecomatlán	254068	36	44	80	Piezas	10	10/10/2022	23/11/2022	217,281.10	217,281.10	217,281.10	217,281.10	108,640.55	108640.55	Validado avances
2022	4	PUE220402162762	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 255455	Puebla	155	Tecomatlán	Tezoquipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecomatlán	255455	91	92	183	Metros lineales	1026	17/10/2022	15/12/2022	1,139,152.69	1,139,152.69	1,139,152.69	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402162320	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUÁREZ, DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0192, Y CALLE LLANO LARGO DEL CADENAMIENTO 0192 AL 0249, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 253349	Puebla	155	Tecomatlán	Olomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tecomatlán	253349	145	135	280	Metros Cuadrados	1354.63	03/10/2022	21/12/2022	1,998,001.35	1,997,218.96	1,997,218.96	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402162347	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES Y LAMPARAS TIPO ALL IN ONE 100 W SOLAR EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XANTOXTLA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN , PUEBLA. - 253445	Puebla	155	Tecomatlán	Xantoxtle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecomatlán	253445	36	45	81	Piezas	10	10/10/2022	23/11/2022	217,281.10	217,281.10	217,281.10	217,281.10	108,640.55	108640.55	Validado avances
2022	4	PUE220402162423	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES Y LAMPARAS TIPO ALL IN ONE 100 W SOLAR EN CALLE PRINCIPAL Y CALLE A LA CAPILLA, EN LA LOCALIDAD DE ISLA LA PAZ, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 253733	Puebla	155	Tecomatlán	La Paz (Colonia la Paz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecomatlán	253733	19	27	46	Piezas	10	10/10/2022	23/11/2022	217,281.10	217,281.10	217,281.10	217,281.10	108,640.55	108640.55	Validado avances
2022	4	PUE220402162514	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 254216	Puebla	155	Tecomatlán	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecomatlán	254216	184	181	365	Metros lineales	1339.46	17/10/2022	27/12/2022	1,493,012.53	1,493,012.52	1,493,012.52	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402180993	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADECUACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 339545	Puebla	155	Tecomatlán	Olomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tecomatlán	339545	112	104	216	Piezas	7	14/11/2022	25/12/2022	143,661.59	143,661.59	143,661.59	0.00	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183425	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ ENTRE PLAZA DE TOROS Y GASOLINERA. - 347202	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tecomatlán	347202	1835	1871	3706	Piezas	28	14/11/2022	28/12/2022	447,176.90	451,105.45	451,105.45	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402160988	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE OJINAGA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 246018	Puebla	155	Tecomatlán	San Miguel de Lozano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecomatlán	246018	214	207	421	Metros Cuadrados	896.94	27/06/2022	24/09/2022	1,322,581.33	1,321,553.39	1,321,553.39	1,321,553.39	1,321,553.39	1321553.39	Validado avances
2022	4	PUE220402161167	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA ZONA ORIENTE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 246904	Puebla	155	Tecomatlán	Mixquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tecomatlán	246904	84	98	182	Metros lineales	893.8	19/09/2022	19/11/2022	1,021,482.18	1,021,482.18	1,021,482.18	1,021,482.18	1,021,482.18	1021482.18	Validado avances
2022	4	PUE220402151062	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 141048	Puebla	155	Tecomatlán	Independencia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecomatlán	141048	51	41	92	Metros Cuadrados	480	18/07/2022	15/10/2022	804,757.49	803,951.31	803,951.31	803,951.31	803,951.31	803951.31	Validado avances
2022	4	PUE220402151064	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES EN CALLE ALTA LUZ, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE QUICAYAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 141101	Puebla	155	Tecomatlán	Quicayán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tecomatlán	141101	101	105	206	Metros cúbicos	104	25/07/2022	22/10/2022	900,234.23	898,922.16	898,922.16	898,922.16	898,922.16	898922.16	Validado avances
2022	4	PUE220402151805	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 157655	Puebla	155	Tecomatlán	Tecomatlán		Otros Proyectos	Municipio de Tecomatlán	157655	0	0	0	PROYECTO (S)	6	22/03/2022	09/06/2022	306,706.77	306,706.77	306,706.77	306,706.77	306,706.77	306706.77	Validado avances
2022	4	PUE220302116265	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LATERAL ENTRE CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, JUNTA AUXILIAR MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 145146	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN	145146	61	41	102	Metros lineales	567.84	11/07/2022	09/09/2022	711,424.55	652,296.81	652,296.81	652,296.81	652,296.81	652296.81	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302116327	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASTOR ROUAIX ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMÍNGUEZ Y AV. HÉROE DE LA INDEPENDENCIA, CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE DIVISIÓN DEL NORTE, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE PASTOR ROUAIX Y CALLE OTILIO MONTAÑO, JUNTA AUXILIAR MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 145421	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	145421	158	106	264	Metros lineales	384.22	11/07/2022	09/09/2022	1,059,171.09	901,912.02	901,912.02	901,912.02	901,912.02	901912.02	Validado avances
2022	4	PUE220302106157	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 7 PONIENTE CUERPO NORTE ENTRE AVENIDA 24 SUR Y CALLE 8 SUR, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 62859	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	62859	1200	1050	2250	Kilómetro lineal	8.65	09/05/2022	08/07/2022	11,371,983.87	10,958,637.74	10,958,637.74	10,958,637.74	10,958,637.74	10958637.74	Validado avances
2022	4	PUE220302107146	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LAS VEGAS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y PROLONGACIÓN DE LA 5 DE MAYO PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO TEOTIPILCO, TEHUACÁN, PUEBLA - 81064	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	81064	757	618	1375	Metros Cuadrados	2542.56	05/05/2022	04/07/2022	2,590,770.66	2,557,448.40	2,557,448.40	2,557,448.40	2,557,448.40	2557448.4	Validado avances
2022	4	PUE220302107345	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE SABINO EN LA COLONIA SEGUNDA SECCIÓN DEL VALLE, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN - 85494	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	85494	571	467	1038	Metros Cuadrados	1056	10/05/2022	24/06/2022	943,623.45	922,669.34	922,669.34	922,669.34	922,669.34	922669.34	Validado avances
2022	4	PUE220302108487	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLES SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y MISAEI NÚÑEZ ACOSTA EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 101592	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	101592	619	506	1125	Metros Cuadrados	1371	17/05/2022	01/07/2022	787,496.59	781,158.04	781,158.04	781,158.04	589,348.49	589348.49	Validado avances
2022	4	PUE220302112539	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA PEÑAFIEL Y CALLE 10 ORIENTE, COLONIA FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 129331	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	129331	633	517	1150	Metros Cuadrados	759.35	11/04/2022	10/06/2022	1,294,002.45	1,214,943.76	1,214,943.76	1,214,943.76	1,214,943.76	1214943.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302114262	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 5 ENTRE CALLE 4 Y 8 Y CALLE 6 ENTRE CALLE 5 Y VICENTE GUERRERO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA. - 137822	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	137822	645	528	1173	Metros Cuadrados	1579.62	10/05/2022	09/07/2022	898,494.95	874,902.65	874,902.65	874,902.65	874,902.65	874902.65	Validado avances
2022	4	PUE220302106648	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA NACIONAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE VICTORIA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARCOS NECOXTLA, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 72827	Puebla	156	Tehuacán	San Marcos Necoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	72827	630	516	1146	Metros Cuadrados	510.2	10/05/2022	09/07/2022	787,202.44	748,220.33	748,220.33	748,220.33	748,220.33	748220.33	Validado avances
2022	4	PUE220302107310	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN. - 84646	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	84646	688	562	1250	Metros Cuadrados	1221.9	02/05/2022	01/07/2022	1,891,526.26	1,909,903.39	1,909,903.39	1,909,903.39	1,909,903.39	1909903.39	Validado avances
2022	4	PUE220302105539	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO SANITARIO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE INICIACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN - 47352	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	47352	850	650	1500	Metros Cuadrados	369.43	01/04/2022	14/05/2022	312,459.35	345,740.96	345,740.96	345,740.96	345,740.96	345740.96	Validado avances
2022	4	PUE220302106673	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PROFESOR RAFAEL JIMÉNEZ, ENTRE CALLE LIBERTAD Y JUAN CRISÓSTOMO BONILLA DE LA COLONIA EL CARMEN, MAGDALENA CUAYUCATEPEC, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA - 73239	Puebla	156	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	73239	707	579	1286	Metros Cuadrados	1153.92	17/05/2022	16/06/2022	950,245.01	1,006,296.38	1,006,296.38	1,006,296.38	1,006,296.38	1006296.38	Validado avances
2022	4	PUE220302107263	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y MARTIN CORONA DE LA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA, TEHUACÁN, PUEBLA. - 83406	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	83406	635	521	1156	Metros Cuadrados	893.61	10/05/2022	09/07/2022	673,439.75	723,276.08	723,276.08	723,276.08	723,276.08	723276.08	Validado avances
2022	4	PUE220302105464	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO, BAÑOS PÚBLICOS Y ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE LA HUIZACHERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA. - 44940	Puebla	156	Tehuacán	Tehuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN	44940	7800	7200	15000	Metros Cuadrados	2882.8	01/04/2022	15/05/2022	2,456,312.74	2,916,824.02	2,916,824.02	2,916,824.02	2,916,824.02	2916824.02	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168100	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14 DE MARZO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, ESTADO DE PUEBLA. - 283869	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tehuiztingo	283869	57	49	106	Metros lineales	168	01/02/2022	16/02/2022	409,517.49	409,517.49	409,517.49	409,517.49	409,517.49	409517.49	Validado avances
2022	4	PUE220302117570	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TECOLUTLA, MUNICIPIO DE TEHUTIZINGO, PUEBLA. - 150894	Puebla	157	Tehuiztingo	Tecolutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	150894	45	35	80	Metros lineales	365	15/08/2022	15/10/2022	849,992.73	849,992.73	849,992.73	849,992.73	849,992.73	849992.73	Validado avances
2022	4	PUE220402177036	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE INSURGENTES Y LA CARRETERA SAN VICENTE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE FERRER MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA. - 326465	Puebla	157	Tehuiztingo	San Vicente Ferrer	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tehuiztingo	326465	140	109	249	Metros Cuadrados	1560	16/11/2022	31/12/2022	2,348,478.03	2,348,478.03	2,348,478.03	2,348,478.03	2,348,478.03	2348478.03	Validado avances
2022	4	PUE220402168113	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA SOLAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA HIDALGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 283953	Puebla	157	Tehuiztingo	La Noria Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tehuiztingo	283953	550	452	1002	Cárcamo(s)	1	17/06/2022	26/08/2022	1,952,605.11	1,952,605.11	1,952,605.11	1,952,605.11	1,952,605.11	1952605.11	Validado avances
2022	4	PUE220402168138	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA SOLAR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 284042	Puebla	157	Tehuiztingo	San Francisco de Asís	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tehuiztingo	284042	320	280	600	Pozo(s)	1	17/06/2022	26/08/2022	1,448,112.70	1,448,112.70	1,448,112.70	1,448,112.70	1,448,112.70	1448112.7	Validado avances
2022	4	PUE220402172553	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 306053	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tehuiztingo	306053	97	82	179	Metros Cuadrados	201.6	15/11/2022	31/12/2022	1,149,257.25	1,149,257.25	1,149,257.25	1,149,257.25	1,149,257.25	1149257.25	Validado avances
2022	4	PUE220402172510	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE THUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 305853	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tehuiztingo	305853	170	150	320	Metros lineales	234.9	27/05/2022	07/07/2022	849,853.89	849,853.89	849,853.89	849,853.89	849,853.89	849853.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402172585	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN SEGUNDA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 306191	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	306191	2879	2641	5520	Metros cuadrados de construcción	473	21/09/2022	21/11/2022	1,276,130.37	1,276,130.37	1,276,130.37	1,276,130.37	1,276,130.37	1276130.37	Validado avances
2022	4	PUE220302117630	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN CUARTA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 151198	Puebla	157	Tehuiztingo	Tehuiztingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tehuiztingo	151198	2879	2641	5520	Metros Cuadrados	1279.65	18/07/2022	11/10/2022	2,623,454.55	2,623,454.55	2,623,454.55	2,623,454.55	2,623,454.55	2,623,454.55	Validado avances
2022	4	PUE220402191849	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA UBR DE LA JUNTA AUXILIAR DE EL CHACAL, PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE TENAMPULCO - 372982	Puebla	158	Tenampulco	El Chacal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tenampulco	372982	616	589	1205	Metros Cuadrados	425	19/08/2022	17/10/2022	1,646,495.50	1,646,495.50	1,646,495.50	1,646,495.50	1,646,495.50	1646495.5	Validado avances
2022	4	PUE220402191613	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CON REVESTIMIENTO DE BALASTRO EN EL CAMINO DE LOS CUERNOS A LA FLORIDA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA - 372127	Puebla	158	Tenampulco	La Florida	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tenampulco	372127	120	110	230	Kilómetro lineal	3.1	29/07/2022	26/09/2022	4,176,816.02	4,176,820.55	4,176,820.55	4,176,820.55	4,176,820.55	4176820.55	Validado avances
2022	4	PUE220402191784	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD Y CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS EN LA LOCALIDAD EL CHACAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA - 372817	Puebla	158	Tenampulco	El Chacal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tenampulco	372817	616	589	1205	Metros Cuadrados	1531.8	29/07/2022	26/09/2022	1,012,545.96	1,012,545.96	1,012,545.96	1,012,545.96	1,012,545.96	1,012,545.96	Validado avances
2022	4	PUE220402190946	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN - 370147	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teopantlán	370147	45	24	69	Metros Cuadrados	766.03	07/02/2022	11/04/2022	1,966,277.52	1,966,277.52	1,966,277.52	1,966,277.52	1,966,277.52	1966277.52	Validado avances
2022	4	PUE220402192154	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES SONORA CAMINO A AMOLOCAYAN COLOSIO Y BARRANCA NACIONAL ENTRE ZOYATEPETL Y AV MATAMOROS JUNTO A PUENTE,CARRETERA TEOPANTLAN IZUCAR DE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN - 374056	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teopantlán	374056	56	45	101	Metros lineales	532.78	08/06/2022	13/09/2022	1,474,967.11	1,474,967.11	1,474,967.11	1,474,967.11	1,474,967.11	1474967.11	Validado avances
2022	4	PUE220402190862	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN 2022 - 369927	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	369927	45	56	101	Kilómetro lineal	37.76	10/01/2022	09/02/2022	875,981.44	875,981.44	875,981.44	875,981.44	875,981.44	875981.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402191185	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MINA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 370827	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Teopantlán	370827	24	12	36	Metros lineales	45.5	07/02/2022	08/03/2022	201,802.56	201,802.56	201,802.56	201,802.56	201,802.56	201802.56	Validado avances
2022	4	PUE220402192245	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CICLO PRIMAVERAVERANO 2022 EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN SAN FRANCISCO JALAPEXCO SAN SEBASTIAN TENANGO Y RANCHO EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA. - 374343	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	374343	45	45	90	Kilómetro lineal	0.25	30/11/2022	30/12/2022	1,112,982.04	1,119,153.38	1,119,153.38	1,119,153.38	1,119,153.38	1119153.38	Validado avances
2022	4	PUE220402190943	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370132	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán		Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	370132	0	0	0	PROYECTO (S)	1	17/01/2022	19/02/2022	376,399.38	376,399.38	376,399.38	376,399.38	376,399.38	376399.38	Validado avances
2022	4	PUE220402196004	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO EN PARAJE DE CERRO LA CRUZ PARA LA INSTALACION DE ANTENA RETRANSMISORA CON EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TELEVISION PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA. - 384577	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	384577	28	25	53	Metros lineales	329.13	16/02/2022	11/04/2022	1,039,582.74	1,039,582.74	1,039,582.74	1,039,582.74	1,039,582.74	1039582.74	Validado avances
2022	4	PUE220402191277	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 371073	Puebla	159	Teopantlán	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teopantlán	371073	45	35	80	Metros Cuadrados	497.88	16/05/2022	30/06/2022	1,072,999.01	1,072,999.01	1,072,999.01	1,072,999.01	1,072,999.01	1072999.01	Validado avances
2022	4	PUE220402191529	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO AL MANANTIAL JUNTO AL PANTEON MUNICIPAL Y CARRETERA A HUEHUETLAN EL GRANDE APERTURA DE CAMINO EN EL CERRO LA CRUZ ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA. - 371803	Puebla	159	Teopantlán	Los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Teopantlán	371803	39	35	74	Kilómetro lineal	0.64	03/05/2022	07/07/2022	316,907.45	316,907.45	316,907.45	316,907.45	316,907.45	316907.45	Validado avances
2022	4	PUE220402192224	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO DEL CAMINO TEOPANTLAN IZUCAR DE MATAMOROS DEL KM 0 000 AL KM 2 600 EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN PUEBLA - 374292	Puebla	159	Teopantlán	Teopantlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teopantlán	374292	531	451	982	Kilómetro lineal	2.6	22/09/2022	22/10/2022	1,831,678.93	1,831,678.93	1,831,678.93	1,831,678.93	1,831,678.93	1831678.93	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192186	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SOLEDAD ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TENANGO. - 374156	Puebla	159	Teopantlán	San Sebastián Tenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Teopantlán	374156	21	15	36	Metros Cuadrados	1211.99	08/08/2022	30/09/2022	1,072,757.95	1,072,757.95	1,072,757.95	1,072,757.95	1,072,757.95	1,072,757.95	Validado avances
2022	4	PUE220402191431	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y KM 0 090.46 Y CALLE ALLENDE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y KM 0 089.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JALAPEXCO DEL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN - 371486	Puebla	159	Teopantlán	San Francisco Jalapexco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Teopantlán	371486	25	16	41	Metros Cuadrados	1076.7	03/05/2022	21/07/2022	1,204,309.87	1,204,309.87	1,204,309.87	1,204,309.87	1,204,309.87	1,204,309.87	Validado avances
2022	4	PUE220402172996	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUMERO OCHENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 308456	Puebla	161	Tepanco López	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepanco López	308456	22	20	42	Metros cuadrados de construcción	31.66	14/10/2022	12/12/2022	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	580,140.00	580140	Validado avances
2022	4	PUE220402172994	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR NUMERO OCHENTA Y NUEVE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 308453	Puebla	161	Tepanco López	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepanco López	308453	20	42	62	Metros cuadrados de construcción	100.99	14/10/2022	12/12/2022	1,282,219.03	1,282,219.03	1,282,219.03	1,282,219.03	826,518.39	826518.39	Validado avances
2022	4	PUE220402152571	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE LA BALASTRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA EN EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA - 173387	Puebla	161	Tepanco López	San Luis Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	173387	1210	1069	2279	Pozo(s)	1	03/08/2022	16/09/2022	232,937.41	232,937.41	232,937.41	232,937.41	232,937.41	232937.41	Validado avances
2022	4	PUE220402172998	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE UNO Y DOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN EN EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. - 308458	Puebla	161	Tepanco López	San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	308458	850	750	1600	Pozo(s)	1	18/10/2022	16/11/2022	224,828.94	224,828.94	224,828.94	224,828.94	224,828.94	224828.94	Validado avances
2022	4	PUE220402162201	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE TRES PONIENTE Y CALLE CINCO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA. - 252806	Puebla	161	Tepanco López	Tepanco de López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	252806	133	117	250	Metros lineales	69.38	13/04/2022	02/07/2022	78,068.89	78,068.89	78,068.89	78,068.89	78,068.89	78068.89	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402172990	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ - 308443	Puebla	161	Tepanco López	San Bartolo Teon-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	308443	133	117	250	Metros lineales	1103.31	30/08/2022	11/10/2022	1,152,043.74	1,152,043.74	1,152,043.74	1,152,043.74	1,152,043.74	1152043.74	Validado avances	
2022	4	PUE220402172999	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL CULTURA POPOLOCA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 308460	Puebla	161	Tepanco López	San Luis Temalacayuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación y	Municipio de Tepanco López	308460	27	23	50	Metros lineales	247.05	16/11/2022	17/12/2022	1,183,040.08	1,183,040.08	1,183,040.08	1,183,040.08	1,183,040.08	1183040.08	Validado avances	
2022	4	PUE220402172991	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA INSPECTORÍA DE FRANCISCO I. MADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA - 308444	Puebla	161	Tepanco López	Francisco I. Madero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	308444	201	177	378	Metros lineales	1269.07	15/09/2022	20/10/2022	1,370,451.41	1,370,451.41	1,370,451.41	1,370,451.41	1,370,451.41	1370451.41	Validado avances	
2022	4	PUE220402172997	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS RANCHERIA CASTILLO ENTRE PROLONGACION DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO NORTE Y TERRENO DE CULTIVO, EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ PERTENECIENTE A EL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 308457	Puebla	161	Tepanco López	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos y	Municipio de Tepanco López	308457	53	47	100	Metros Cuadrados	6367.5	27/09/2022	01/11/2022	598,890.37	598,890.37	598,890.37	598,890.37	598,890.37	598890.37	Validado avances	
2022	4	PUE220402152491	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE REVOLUCIÓN SUR ENTRE AVENIDA NACIONAL PONIENTE Y AVENIDA JUAREZ PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 171659	Puebla	161	Tepanco López	José María Pino Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades y	Municipio de Tepanco López	171659	80	70	150	Metros Cuadrados	830.14	18/04/2022	18/06/2022	674,199.15	674,199.15	674,199.15	674,199.15	674,199.15	674199.15	Validado avances	
2022	4	PUE220402163726	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE TRES PONIENTE Y CALLE CINCO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LÓPEZ MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA - 260412	Puebla	161	Tepanco López	Tepanco López	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades y	Municipio de Tepanco López	260412	133	117	250	Metros Cuadrados	2303.9	13/04/2022	02/07/2022	2,011,407.74	2,011,407.74	2,011,407.74	2,011,407.74	2,011,407.74	2011407.74	Validado avances	
2022	4	PUE220402172993	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 308452	Puebla	161	Tepanco López	San Andrés Cacaloapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua saneamiento y	Municipio de Tepanco López	308452	201	177	378	Metros lineales	1231.01	21/09/2022	29/11/2022	1,326,622.32	1,326,622.32	1,326,622.32	1,326,622.32	1,326,622.32	1326622.32	Validado avances	

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402190167	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA LA TERCERA SECCION - 367701	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Tepango Rodríguez	367701	576	517	1093	Metros lineales	1000	03/11/2022	28/12/2022	922,152.81	922,152.81	922,152.81	922,152.81	922,152.81	92152.81	Validado avances
2022	4	PUE220402192915	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO DEL LA CALLE RUMBO A LA IGLESIA DE TEPANGO DE RODRIGUEZ. - 376033	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Agua saneamiento	Municipio de Tepango Rodríguez	376033	81	67	148	Metros lineales	194	08/10/2022	08/11/2022	299,290.82	299,290.82	299,290.82	299,290.82	299,290.82	299290.82	Validado avances
2022	4	PUE220402184314	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO TRAMO TEPANGO TLAMANCA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 000.00 CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y BACHEO. - 349904	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Tepango Rodríguez	349904	2368	1579	3947	Metros cúbicos	650	03/07/2022	03/08/2022	587,213.15	587,213.15	587,213.15	587,213.15	587,213.15	587213.15	Validado avances
2022	4	PUE220402185614	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TECAJETES DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 057.00 - 353902	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y Transportes vialidades	Municipio de Tepango Rodríguez	353902	168	157	325	Metros Cuadrados	228	16/07/2022	16/08/2022	436,245.77	436,245.77	436,245.77	436,245.77	436,245.77	436245.77	Validado avances
2022	4	PUE220402190599	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO SEGUNDA ETAPA EN DISTINTOS PUNTOS DE TEPANGO DE RODRIGUEZ. 8 ACCIONES - 369053	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tepango Rodríguez	369053	60	55	115	Metros Cuadrados	280	03/11/2022	28/12/2022	443,323.75	443,323.75	443,323.75	443,323.75	443,323.75	443323.75	Validado avances
2022	4	PUE220402185185	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DENOMINADO CALTUCHOCO LAS LAMINAS - 352302	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Caltuchoco (Las Láminas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Tepango Rodríguez	352302	228	143	371	Metros Cuadrados	682.81	03/07/2022	03/08/2022	308,980.70	308,980.70	308,980.70	308,980.70	308,980.70	308980.7	Validado avances
2022	4	PUE220402185939	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 355131	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tepango Rodríguez	355131	436	397	833	Piezas	180	16/07/2022	16/09/2022	1,051,360.62	1,051,360.62	1,051,360.62	1,051,360.62	1,051,360.62	1051360.62	Validado avances
2022	4	PUE220402190464	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO PRIMERA ETAPA EN DISTINTOS PUNTOS DE TEPANGO DE RODRIGUEZ. - 368591	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tepango Rodríguez	368591	110	95	205	Metros Cuadrados	466.94	03/11/2022	03/12/2022	778,734.78	778,734.78	778,734.78	778,734.78	778,734.78	778734.78	Validado avances
2022	4	PUE220402190758	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO CUARTA ETAPA EN DISTINTOS PUNTOS DE TEPANGO DE RODRIGUEZ. 12 ACCIONES - 369530	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tepango Rodríguez	369530	89	74	163	Metros Cuadrados	453.12	03/11/2022	03/12/2022	759,449.39	759,449.39	759,449.39	759,449.39	759,449.39	759449.39	Validado avances
2022	4	PUE220402193051	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RUMBO A LA IGLESIA DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 108.00 - 376354	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Tepango Rodríguez	376354	110	109	219	Metros cúbicos	86.08	08/10/2022	08/11/2022	881,015.08	881,015.08	881,015.08	881,015.08	881,015.08	881015.08	Validado avances
2022	4	PUE220402193086	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RETIRO DE DERRUMBES EN DISTINTOS PUNTOS DEL TRAMO DENOMINADO CALTUCHOCO LAS LÁMINAS EN LA CARRETERA INTERSERRANA TRAMO QUE CONECTA AL MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ CON ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ. - 376452	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Caltuchoco (Las Láminas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades	y Municipio de Tepango Rodríguez	376452	516	500	1016	Piezas	2	09/05/2022	09/06/2022	226,200.00	226,200.00	226,200.00	226,200.00	226,200.00	226200	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402189701	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 366421	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepango Rodríguez	de 366421	516	500	1016	Metros cúbicos	40	03/11/2022	28/12/2022	466,220.40	466,220.40	466,220.40	466,220.40	466,220.40	466220.4	Validado avances
2022	4	PUE220402190287	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETOEN LAS LAMINAS CALTUCHOCO 8 ACCIONES - 368076	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Caltuchoco (Las Láminas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tepango Rodríguez	de 368076	25	20	45	Metros Cuadrados	2.8	03/11/2022	28/12/2022	434,351.54	434,351.54	434,351.54	434,351.54	434,351.54	434351.54	Validado avances
2022	4	PUE220402190875	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO QUINTA ETAPA EN DISTINTOS PUNTOS DE TEPANGO DE RODRIGUEZ. - 369963	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tepango Rodríguez	de 369963	60	55	115	Metros Cuadrados	2.8	03/11/2022	28/12/2022	452,085.62	452,085.62	452,085.62	452,085.62	452,085.62	452085.62	Validado avances
2022	4	PUE220402190701	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO TERCERA ETAPA EN DISTINTOS PUNTOS DE TEPANGO DE RODRIGUEZ. 8 ACCIONES - 369384	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Vivienda	Municipio de Tepango Rodríguez	de 369384	60	55	115	Metros Cuadrados	2.8	03/11/2022	03/12/2022	444,139.74	444,139.74	444,139.74	444,139.74	444,139.74	444139.74	Validado avances
2022	4	PUE220402185468	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL RUMBO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 353242	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Tepango Rodríguez	de 353242	174	147	321	Metros cúbicos	45.91	16/07/2022	16/09/2022	612,031.60	612,031.60	612,031.60	612,031.60	612,031.60	612031.6	Validado avances
2022	4	PUE220402192241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN Y TERRAPLÉN PARA EL BANCO DE BIENESTAR 1 ETAPA - 374334	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tepango Rodríguez	de 374334	2368	1579	3947	Metros cúbicos	12.8	18/09/2022	18/10/2022	253,530.85	253,530.85	253,530.85	253,530.85	253,530.85	253530.85	Validado avances
2022	4	PUE220402185312	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL DIF EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD - 352671	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Tepango Rodríguez	de 352671	175	149	324	Metros cúbicos	49.75	16/07/2022	16/09/2022	636,160.40	636,160.40	636,160.40	636,160.40	636,160.40	636,160.40	Validado avances
2022	4	PUE220402192180	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DISTINTOS PUNTOS - 374143	Puebla	162	Tepango Rodríguez	de Tepango Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Tepango Rodríguez	de 374143	266	226	492	Metros lineales	303	03/11/2022	28/12/2022	550,327.79	550,327.79	550,327.79	550,327.79	550,327.79	550,327.79	Validado avances
2022	4	PUE220302130121	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO - 209257	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Asistencia Social	Municipio de Tepatlatxco Hidalgo	de 209257	7731	7135	14866	Metros Cuadrados	1842.1	01/10/2022	20/12/2022	2,264,428.29	2,264,428.29	2,264,428.29	2,264,428.29	771,016.31	771016.31	Validado avances
2022	4	PUE220302127746	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO - 198972	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Deporte	Municipio de Tepatlatxco Hidalgo	de 198972	3575	3425	7000	Metros Cuadrados	7000	08/09/2022	30/11/2022	2,599,488.57	2,599,488.57	2,599,488.57	2,599,488.57	779,846.58	779846.58	Validado avances
2022	4	PUE220302113409	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 11 NORTE UBICADA ENTRE LA CALLE 10 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC ACAJETE - 133597	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tepatlatxco Hidalgo	de 133597	86	75	161	Metros lineales	230	26/08/2022	24/09/2022	246,629.49	246,629.49	246,629.49	246,629.49	246,629.49	246629.49	Validado avances
2022	4	PUE220302113362	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 4 PONIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE 11 PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE - 133388	Puebla	163	Tepatlatxco Hidalgo	de Tepatlatxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Tepatlatxco Hidalgo	de 133388	86	75	161	Metros lineales	165	05/09/2022	15/10/2022	358,730.04	358,730.04	358,730.04	358,730.04	358,730.04	358730.04	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302113676	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA PRIVADA DE LA 8 NORTE UBICADA ENTRE CALLEJON DE LA 8 NORTE Y PRIVADA DE LA 8 ORIENTE. - 134882	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	134882	45	38	83	Metros lineales	83	05/09/2022	30/09/2022	120,372.37	120,372.37	120,372.37	120,372.37	120,372.37	120372.37	Validado avances
2022	4	PUE220302129893	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE JOSE MARIA CALDERON Y TAPIA CON CLAVE 21DPB0900Z - 208099	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	208099	96	86	182	Metros Cuadrados	334	20/09/2022	30/11/2022	1,052,501.38	1,052,501.38	1,052,501.38	1,052,501.38	1,052,501.38	1052501.38	Validado avances
2022	4	PUE220402160272	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MATUTINA NICOLAS BRAVO CON C.C.T. 21DPR0519C - 242596	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	242596	149	125	274	Metros Cuadrados	80.6	24/10/2022	31/12/2022	1,241,386.56	1,241,386.56	1,241,386.56	1,241,386.56	1,241,386.56	1241386.56	Validado avances
2022	4	PUE220302128277	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA DIEGO RIVERA CON CLAVE 21DCC1193P - 201535	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	201535	78	46	124	Metros Cuadrados	128	20/09/2022	30/10/2022	569,177.44	569,177.44	569,177.44	569,177.44	569,177.44	569177.44	Validado avances
2022	4	PUE220302113537	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE 11 PONIENTE UBICADA ENTRE LA CALLE SEGUNDA PROVIDENCIA Y AVENIDA REFORMA - 134309	Puebla	163	Tepatlxco de Hidalgo	Tepatlxco de Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepatlxco de Hidalgo	134309	42	35	77	Metros lineales	110	01/10/2022	30/10/2022	213,223.14	213,223.14	213,223.14	213,223.14	213,223.14	213223.14	Validado avances
2022	4	PUE220402195390	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022045 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADCRETO EN CALLE 11 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 382839	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	382839	390	360	750	Metros Cuadrados	4108.84	20/12/2022	31/12/2022	4,710,018.76	4,710,018.76	4,710,018.76	4,710,018.76	1,407,419.57	1407419.57	Validado avances
2022	4	PUE220402195606	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022048 CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR PLUVIAL EN CALLE 6 NORTE SUR ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 2 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, CONSTA DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 157.04 ML TOTAL, DIVIDIDOS EN TUBO DE 24 DE DIÁMETRO 91.00 M, TUBO DE 30 DE DIÁMETRO 66.04 M Y POZOS DE VISITA COMÚN MÍNIMO DE 3.25 M Y MÁXIMO DE 3.50 M. - 383423	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	383423	234	216	450	Metros lineales	157.04	09/12/2022	31/12/2022	1,643,193.00	1,643,193.00	1,643,193.00	1,643,193.00	245,365.30	245365.3	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195375	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022038 CONSTRUCCIÓN DE MDULO DE AULAS Y SANITARIOS TIPO U2 C PRIMERA ETAPA, EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NÚMERO 45, CON CLAVE 21EBH1001E, EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 382800	Puebla	164	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeaca	382800	104	96	200	Metros Cuadrados	379.71	14/09/2022	12/12/2022	5,711,951.77	5,691,072.36	5,691,072.36	5,691,072.36	4,823,463.86	4823463.86	Validado avances
2022	4	PUE220302121911	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OXTOTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170380	Puebla	164	Tepeaca	Santa María Oxtotipán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaca	170380	130	120	250	Metros Cuadrados	1193.54	17/05/2022	30/07/2022	1,234,410.14	1,182,481.22	1,182,481.22	1,182,481.22	1,182,481.22	1182481.22	Validado avances
2022	4	PUE220302121896	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA JUÁREZ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CARRETERA ACATZINGO NOPALUCAN EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL HIDALGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170314	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaca	170314	130	120	250	Metros Cuadrados	2319.44	24/05/2022	06/08/2022	1,836,377.01	1,721,783.81	1,721,783.81	1,721,783.81	1,721,783.81	1721783.81	Validado avances
2022	4	PUE220402195405	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022046 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PEAD 175.86M DE 8 DE DIÁMETRO, 482.55M DE 10 DE DIÁMETRO Y POZOS DE VISITA COMÚN MÍNIMO DE 1.00M Y MÁXIMO DE 2.00M, EN CALLE 11 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE NEGRETE. 142.90M DE 12 DE DIÁMETRO Y POZOS DE VISITA COMÚN MÍNIMO DE 1.20M Y MÁXIMO DE 2.00M, EN CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, 308.75M DE 10 DE DIÁMETRO Y POZOS DE VISITA COMÚN MÍNIMO DE 1.50M Y MÁXIMO DE 2.25M, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO,	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	382887	686	634	1320	Kilómetro lineal	1010.06	09/12/2022	31/12/2022	4,634,969.87	4,634,969.87	4,634,969.87	4,634,969.87	360,270.47	360270.47	Validado avances
2022	4	PUE220302115008	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 140660	Puebla	164	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	140660	823	758	1581	Tanque(s)	1	24/05/2022	21/08/2022	1,997,551.58	1,963,196.35	1,963,196.35	1,963,196.35	1,963,196.35	1963196.35	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202081691	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERON MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA - 90256	Puebla	164	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeaca	90256	169	156	325	Metros Cuadrados	1909.81	24/05/2022	06/08/2022	1,538,521.87	1,556,128.47	1,556,128.47	1,556,128.47	1,265,167.80	1265167.8	Validado avances
2022	4	PUE220402195426	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022047 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, CONSTA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC 2,405.00 ML TOTAL, DIVIDIDOS EN TUBO DE 4 PÚLGADAS DE DIAMETRO 1,120 M, TUBO DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO 480 M, TUBO DE 2 PULGADAS DE DIAMETRO 805 M Y CONSTRUCCIÓN DE 200 TOMAS DOMICILIARIAS - 382976	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	382976	676	624	1300	Metros lineales	2405	09/12/2022	31/12/2022	2,657,525.00	2,657,525.00	2,657,525.00	2,657,525.00	397,355.25	397355.25	Validado avances
2022	4	PUE220402195448	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022049 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 2 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, - 383019	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeaca	383019	62	58	120	Metros Cuadrados	1712.61	01/11/2022	15/12/2022	1,966,981.03	1,960,380.02	1,960,380.02	1,960,380.02	588,114.01	588114.01	Validado avances
2022	4	PUE220402170706	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022032 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 296766	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeaca	296766	117	108	225	Metros Cuadrados	774.01	08/08/2022	06/10/2022	668,350.98	668,350.98	668,350.98	668,350.98	668,350.98	668350.98	Validado avances
2022	4	PUE220402171038	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022036 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DEL NARANJO ENTRE CALLE CITLALTEPEC Y CARRETERA TEPEACA A SAN LORENZO JOYA DE RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 297885	Puebla	164	Tepeaca	San Felipe Tenextepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeaca	297885	130	120	250	Metros Cuadrados	1175.59	05/09/2022	19/10/2022	1,091,384.86	1,091,384.86	1,091,384.86	1,091,384.86	1,091,384.86	1091384.86	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402180265	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022042 PARTE 3, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, LOS REYES DE OCAMPO, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, SAN PEDRO LA JOYA, VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 337568	Puebla	164	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	337568	178	165	343	Metros lineales	1235	05/09/2022	19/10/2022	165,163.46	165,163.46	165,163.46	165,163.46	165,163.46	165163.46	Validado avances
2022	4	PUE220402181755	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022042 PARTE 4, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, LOS REYES DE OCAMPO, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, SAN PEDRO LA JOYA, VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 341917	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	341917	178	165	343	Metros lineales	1055	05/09/2022	19/10/2022	141,091.05	141,091.05	141,091.05	141,091.05	141,091.05	141091.05	Validado avances
2022	4	PUE220402181783	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022042 PARTE 5, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, LOS REYES DE OCAMPO, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, SAN PEDRO LA JOYA, VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 342025	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	342025	178	165	343	Metros lineales	993	05/09/2022	19/10/2022	132,799.44	132,799.44	132,799.44	132,799.44	132,799.44	132799.44	Validado avances
2022	4	PUE220402195730	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022051 PARTE 1, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN MATEO PARRA, SAN MIGUEL TLAYOATLA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 383791	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	383791	653	603	1256	Metros Cuadrados	84.43	01/11/2022	15/12/2022	329,226.79	329,226.79	329,226.79	329,226.79	329,226.79	329226.79	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195970	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022060 ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CANAL DEL PINO ENTRE LÍMITE DE PROPIEDAD Y CARRETERA TEPEACA SAN PEDRO LA JOYA Y CALLE DE LOS REMEDIOS ENTRE LIMITE Y CALLE CANAL DEL PINO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 384483	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeaca	384483	52	48	100	Metros lineales	1850	07/11/2022	06/12/2022	980,891.44	1,063,636.90	1,063,636.90	1,063,636.90	1,063,636.90	1063636.9	Validado avances
2022	4	PUE220302107613	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRIL SAN MARCOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BACHILLER EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA - 89886	Puebla	164	Tepeaca	San Pablo Actipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaca	89886	208	192	400	Metros Cuadrados	2118.87	24/05/2022	06/08/2022	2,305,588.00	2,305,588.00	2,305,588.00	2,305,588.00	2,305,588.00	2305588	Validado avances
2022	4	PUE220402180223	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022042 PARTE 2, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, LOS REYES DE OCAMPO, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, SAN PEDRO LA JOYA, VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 337433	Puebla	164	Tepeaca	San Mateo Parra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	337433	178	165	343	Metros lineales	1154	05/09/2022	19/10/2022	154,330.87	154,330.87	154,330.87	154,330.87	154,330.87	154330.87	Validado avances
2022	4	PUE220402195852	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022051 PARTE 5, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN MATEO PARRA, SAN MIGUEL TLAYOATLA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 384157	Puebla	164	Tepeaca	Tlayoatla Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	384157	653	603	1256	Metros Cuadrados	81	01/11/2022	15/12/2022	315,851.82	315,851.82	315,851.82	315,851.82	315,851.82	315851.82	Validado avances
2022	4	PUE220402195901	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022050 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA - 384317	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaca	384317	143	132	275	Metros Cuadrados	1696.82	01/11/2022	15/12/2022	1,760,631.02	1,754,200.72	1,754,200.72	1,754,200.72	1,754,200.72	1754200.72	Validado avances
2022	4	PUE220402196480	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022053 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 386023	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepeaca	386023	55	50	105	Metros lineales	301.7	24/11/2022	23/12/2022	838,853.19	834,532.10	834,532.10	834,532.10	834,532.10	834532.1	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197066	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022062 PARTE 2, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE, ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO Y SAN FRANCISCO BUENA VISTA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 387598	Puebla	164	Tepeaca	Guadalupe Calderón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		Municipio de Tepeaca	387598	587	542	1129	Metros Cuadrados	24.16	24/11/2022	23/12/2022	332,950.49	348,279.25	348,279.25	348,279.25	348,279.25	348279.25	Validado avances
2022	4	PUE220402197288	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022064 PARTE 2, REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 388501	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Tepeaca	388501	3984	3678	7662	Metros Cuadrados	56619.19	17/10/2022	15/12/2022	1,004,774.38	1,001,349.91	1,001,349.91	1,001,349.91	1,001,349.91	1001349.91	Validado avances
2022	4	PUE220402197370	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022064 PARTE 5, REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 388806	Puebla	164	Tepeaca	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Otros Proyectos		Municipio de Tepeaca	388806	3984	3678	7662	Metros Cuadrados	13407.81	17/10/2022	15/12/2022	237,937.47	237,126.52	237,126.52	237,126.52	237,126.52	237126.52	Validado avances
2022	4	PUE220402197422	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CERRADA 7 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE MORELOS SUR, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 389053	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	389053	44	41	85	Metros Cuadrados	398.21	24/11/2022	23/12/2022	419,378.92	552,781.44	552,781.44	552,781.44	552,781.44	552781.44	Validado avances
2022	4	PUE220302121936	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA TEPEACA SAN PEDRO LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170616	Puebla	164	Tepeaca	San Pedro la Joya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes vialidades	y	Municipio de Tepeaca	170616	130	120	250	Metros Cuadrados	1733.11	08/08/2022	06/10/2022	1,490,463.40	1,707,958.90	1,707,958.90	1,707,958.90	1,707,958.90	1707958.9	Validado avances
2022	4	PUE220402195803	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022051 PARTE3, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN MATEO PARRA, SAN MIGUEL TLAYOATLA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 384005	Puebla	164	Tepeaca	San Mateo Parra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Salud		Municipio de Tepeaca	384005	653	603	1256	Metros Cuadrados	84.43	01/11/2022	15/12/2022	329,226.79	329,226.79	329,226.79	329,226.79	329,226.79	329226.79	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195831	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022051 PARTE4, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN MATEO PARRA, SAN MIGUEL TLAYOATLA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 384072	Puebla	164	Tepeaca	San Miguel	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	384072	653	603	1256	Metros Cuadrados	81	01/11/2022	15/12/2022	315,851.83	315,851.83	315,851.83	315,851.83	315,851.83	315851.83	Validado avances
2022	4	PUE220402196360	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022061 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE SAN JOSÉ CARPINTEROS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 385731	Puebla	164	Tepeaca	San José Carpinteros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepeaca	385731	1511	1394	2905	Metros Cuadrados	701.22	07/11/2022	21/12/2022	1,822,709.06	1,681,753.50	1,681,753.50	1,681,753.50	1,681,753.50	1681753.5	Validado avances
2022	4	PUE220402196620	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022056 MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL CONOCIDO COMO BARRANCA CHICA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA MANCHA URBANA Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ZAHUATLAN DE MORELOS, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 386367	Puebla	164	Tepeaca	Zahuatlán de Morelos (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepeaca	386367	624	576	1200	Metros Cuadrados	6950.6	07/11/2022	21/12/2022	2,611,844.57	2,605,226.96	2,605,226.96	2,605,226.96	2,605,226.96	2605226.96	Validado avances
2022	4	PUE220402197048	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022062 PARTE 1, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO Y SAN FRANCISCO BUENA VISTA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 387537	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	387537	587	542	1129	Metros Cuadrados	62.87	24/11/2022	23/12/2022	347,049.51	363,027.37	363,027.37	363,027.37	363,027.37	363027.37	Validado avances
2022	4	PUE220302114749	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 139780	Puebla	164	Tepeaca	Álvaro Obregón (Santa María Gorozpe)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaca	139780	169	156	325	Metros cuadrados de construcción	682.48	24/05/2022	22/07/2022	590,478.84	590,478.84	590,478.84	590,478.84	590,478.84	590478.84	Validado avances
2022	4	PUE220302118843	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE TEHUACÁN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 156643	Puebla	164	Tepeaca	Tlayoatla Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepeaca	156643	169	156	325	Metros Cuadrados	1685.2	14/07/2022	11/10/2022	1,639,107.52	1,639,107.52	1,639,107.52	1,639,107.52	1,639,107.52	1639107.52	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302118856	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS PONIENTE Y CALLE 5 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE OCAMPO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 156685	Puebla	164	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	156685	91	84	175	Metros Cuadrados	1832.24	14/07/2022	11/09/2022	1,580,125.87	1,580,125.87	1,580,125.87	1,580,125.87	1,580,125.87	1580125.87	Validado avances
2022	4	PUE220302121953	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170672	Puebla	164	Tepeaca	San Lorenzo de Joya de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	170672	169	156	325	Metros Cuadrados	5217.1	08/08/2022	05/11/2022	2,616,693.52	3,918,872.88	3,918,872.88	3,918,872.88	3,918,872.88	3918872.88	Validado avances
2022	4	PUE220302121967	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PARRA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170729	Puebla	164	Tepeaca	San Mateo Parra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	170729	143	132	275	Metros Cuadrados	1599.24	14/07/2022	11/09/2022	1,189,986.44	1,238,784.45	1,238,784.45	1,238,784.45	1,238,784.45	1238784.45	Validado avances
2022	4	PUE220402171058	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022039 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADocreto EN CALLE MIGUEL NEGRETE ORIENTE ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CALLE 2 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 297955	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	297955	624	576	1200	Metros Cuadrados	2067.23	02/09/2022	30/11/2022	3,298,045.42	3,298,045.42	3,298,045.42	3,298,045.42	3,298,045.42	3298045.42	Validado avances
2022	4	PUE220402171078	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022040 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA ZONA ESCOLAR DE LA 11 SUR Y 9 PONIENTE, SECUNDARIA TÉCNICA NO. 75 Y CENTRO EDUCATIVO TEPEACA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 298029	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	298029	130	120	250	Metros lineales	220.4	17/08/2022	15/09/2022	343,569.12	343,569.12	343,569.12	343,569.12	343,569.12	343569.12	Validado avances
2022	4	PUE220402180119	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022042 PARTE 1, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, LOS REYES DE OCAMPO, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, SAN PEDRO LA JOYA, VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 337160	Puebla	164	Tepeaca	San Felipe Tenex-tepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	337160	178	165	343	Metros lineales	960	05/09/2022	19/10/2022	128,386.17	128,386.17	128,386.17	128,386.17	128,386.17	128386.17	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195868	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022051 PARTE 6, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN MATEO PARRA, SAN MIGUEL TLAYOATLA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 384209	Puebla	164	Tepeaca	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	384209	653	603	1256	Metros Cuadrados	84.43	01/11/2022	15/12/2022	329,226.78	329,226.78	329,226.78	329,226.78	329,226.78	329226.78	Validado avances
2022	4	PUE220402197083	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022062 PARTE 3, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO Y SAN FRANCISCO BUENA VISTA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 387668	Puebla	164	Tepeaca	Los Reyes de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	387668	587	542	1129	Metros Cuadrados	184.92	24/11/2022	23/12/2022	347,049.51	363,027.37	363,027.37	363,027.37	363,027.37	363027.37	Validado avances
2022	4	PUE220402197110	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022062 PARTE 4, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE CALDERÓN, LOS REYES DE OCAMPO Y SAN FRANCISCO BUENA VISTA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 387759	Puebla	164	Tepeaca	San Francisco Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	387759	587	542	1129	Metros Cuadrados	1.52	24/11/2022	23/12/2022	332,950.49	348,279.25	348,279.25	348,279.25	348,279.25	348279.25	Validado avances
2022	4	PUE220302124911	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 184414	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tepeaca	184414	68	62	130	Metros Cuadrados	1311.17	08/08/2022	06/10/2022	1,676,609.16	1,717,231.17	1,717,231.17	1,717,231.17	1,717,231.17	1717231.17	Validado avances
2022	4	PUE220402181879	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022042 PARTE 7, REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN FELIPE TENEXTEPEC, SAN MATEO PARRA, LOS REYES DE OCAMPO, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, ÁLVARO OBREGÓN, SAN PEDRO LA JOYA, VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 342411	Puebla	164	Tepeaca	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Tepeaca	342411	178	165	343	Metros lineales	895	05/09/2022	19/10/2022	119,693.36	119,693.36	119,693.36	119,693.36	119,693.36	119693.36	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197268	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022064 PARTE 1, REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 388421	Puebla	164	Tepeaca	San José Carpinteros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeaca	388421	3984	3678	7662	Metros Cuadrados	32469.96	17/10/2022	15/12/2022	575,966.42	574,003.41	574,003.41	574,003.41	574,003.41	574003.41	Validado avances
2022	4	PUE220302121918	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OAXACA PONIENTE ENTRE CALLE HIDALGO SUR Y CALLE TABASCO EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 170501	Puebla	164	Tepeaca	San Hipólito Xochiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	170501	130	120	250	Metros Cuadrados	3685.22	14/07/2022	11/10/2022	2,662,729.82	3,217,824.66	3,217,824.66	3,217,824.66	3,217,824.66	3217824.66	Validado avances
2022	4	PUE220402180024	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022037 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIMERA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASÍS ENTRE CALLE 12 NORTE Y SEGUNDA PRIVADA SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 336826	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	336826	143	132	275	Metros Cuadrados	656.53	17/10/2022	15/11/2022	590,313.24	590,313.24	590,313.24	590,313.24	590,313.24	590,313.24	Validado avances
2022	4	PUE220402195538	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022054 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO VIEJO A CARPINTEROS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE HIDALGO Y EN LA CALLE 14 NORTE ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CARRETERA TEPEACA ZAHUATLÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 383217	Puebla	164	Tepeaca	Tepeaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tepeaca	383217	234	216	450	Kilómetro lineal	541.51	16/11/2022	15/12/2022	634,650.82	634,650.82	634,650.82	634,650.82	634,650.82	634,650.82	Validado avances
2022	4	PUE220402196250	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022052 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 385373	Puebla	164	Tepeaca	Candelaria Purificación	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tepeaca	385373	62	58	120	Metros Cuadrados	602.52	16/11/2022	15/12/2022	530,788.09	528,456.70	528,456.70	528,456.70	528,456.70	528,456.70	Validado avances
2022	4	PUE220402197318	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022064 PARTE 3 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DE TERRACERÍAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 388604	Puebla	164	Tepeaca	Santiago Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeaca	388604	3984	3678	7662	Metros Cuadrados	24948.29	17/10/2022	15/12/2022	442,736.94	441,228.00	441,228.00	441,228.00	441,228.00	441,228.00	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195764	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2022051 PARTE2, REHABILITACIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, SAN MATEO PARRA, SAN MIGUEL TLAYOATLA, TLAYOATLA JOYA DE RODRÍGUEZ Y VICENTE GUERRERO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 383907	Puebla	164	Tepeaca	San Cristóbal los Nava	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tepeaca	383907	653	603	1256	Metros Cuadrados	81	01/11/2022	15/12/2022	315,851.83	315,851.83	315,851.83	315,851.83	315,851.83	315,851.83	Validado avances
2022	4	PUE220402195418	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SUR - 382953	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepemaxalco	382953	8	4	12	Metros lineales	40	21/11/2022	20/12/2022	43,382.25	54,139.84	54,139.84	54,139.84	54,139.84	54139.84	Validado avances
2022	4	PUE220402180937	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA SAN FELIPE TEPEMAXALCO, SAN MIGUEL XICOTZINGO, SAN JUAN CATZOC - 339422	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepemaxalco	339422	19	30	49	Kilómetro lineal	0.73	27/06/2022	16/07/2022	104,850.00	104,850.00	104,850.00	104,850.00	104,850.00	104850	Validado avances
2022	4	PUE220402154360	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE ANDADOR SIN NOMBRE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PLAZUELA MUNICIPAL - 207624	Puebla	165	Tepemaxalco	San Miguel Xicotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepemaxalco	207624	26	24	50	Metros Cuadrados	433.61	04/04/2022	09/05/2022	354,728.48	354,728.48	354,728.48	354,728.48	354,728.48	354728.48	Validado avances
2022	4	PUE220402180940	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21DPR3033V EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEPEMAXALCO. - 339426	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepemaxalco	339426	27	25	52	Metros lineales	137.05	17/08/2022	14/11/2022	694,034.16	694,034.16	694,034.16	694,034.16	694,034.16	694034.16	Validado avances
2022	4	PUE220402154304	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA RURAL SAN MIGUEL XICOTZINGO. - 206171	Puebla	165	Tepemaxalco	San Miguel Xicotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepemaxalco	206171	110	90	200	Metros Cuadrados	200	08/02/2022	09/05/2022	1,373,503.94	1,373,503.94	1,373,503.94	1,373,503.94	1,373,503.94	1373503.94	Validado avances
2022	4	PUE220402180944	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y EL CADENAMIENTO 0 MAS 060, SAN JUAN CATZOC. - 339430	Puebla	165	Tepemaxalco	San Juan Catzoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepemaxalco	339430	7	5	12	Metros Cuadrados	420	17/09/2022	15/11/2022	425,330.46	425,330.46	425,330.46	425,330.46	425,330.46	425330.46	Validado avances
2022	4	PUE220402153701	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 PONIENTE ENTRE BARRANCA SIN NOMBRE Y CALLE ABASOLO NORTE EN SAN FELIPE TEPEMAXALCO, MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO, PUEBLA - 196333	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepemaxalco	196333	14	10	24	Metros lineales	60	01/04/2022	20/04/2022	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27000	Validado avances
2022	4	PUE220402180942	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL TELPOCHCALLI, CLAVE 21EBH0705N, EN TEPEMAXALCO, PUEBLA. - 339428	Puebla	165	Tepemaxalco	San Felipe Tepemaxalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepemaxalco	339428	35	30	65	Cancha(s)	1	17/09/2022	15/12/2022	1,103,230.72	1,103,230.72	1,103,230.72	1,103,230.72	1,103,230.72	1103230.72	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402154347	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A SAN PEDRO IXHUATEPEC - 207441	Puebla	165	Tepemaxalco	San Juan Catzoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepemaxalco	207441	45	35	80	Metros Cuadrados	770	02/05/2022	02/08/2022	791,017.99	791,017.99	791,017.99	791,017.99	791,017.99	791017.99	Validado avances
2022	4	PUE2230202124604	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ALLENDE Y AGUSTIN DE ITURBIDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN LAS PETACAS - 183206	Puebla	166	Tepeojuma	San Agustín las Petacas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeojuma	183206	59	52	111	Metros Cuadrados	770	09/09/2022	09/11/2022	872,409.08	855,162.36	855,162.36	855,162.36	855,162.36	855162.36	Validado avances
2022	4	PUE220302124548	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL ASTILLERO - 182882	Puebla	166	Tepeojuma	San Francisco el Astillero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeojuma	182882	31	23	54	Metros Cuadrados	1073.9	30/08/2022	15/10/2022	1,183,646.26	1,183,646.26	1,183,646.26	1,183,646.26	1,183,646.26	1183646.26	Validado avances
2022	4	PUE220402179162	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 21EPR0428K Z.E.020, UBICADO EN TEPEOJUMA MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA - 334171	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeojuma	334171	236	229	465	Metros Cuadrados	449.92	05/10/2022	26/12/2022	2,620,244.17	2,620,244.17	2,620,244.17	2,620,244.17	2,620,244.17	2620244.17	Validado avances
2022	4	PUE220402184016	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 349073	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepeojuma	349073	300	350	650	Pozo(s)	1	04/11/2022	05/12/2022	392,126.53	392,126.53	392,126.53	392,126.53	392,126.53	392126.53	Validado avances
2022	4	PUE220302124589	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21DPR0489Z, EN LA LOCALIDAD EL RODEO - 183051	Puebla	166	Tepeojuma	El Rodeo (Santa María el Rodeo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeojuma	183051	51	41	92	Metros Cuadrados	440.64	16/09/2022	16/11/2022	1,723,509.12	1,723,509.12	1,723,509.12	1,723,509.12	1,723,509.12	1723509.12	Validado avances
2022	4	PUE220402184082	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO A TEPEOJUMA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA - 349296	Puebla	166	Tepeojuma	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeojuma	349296	27	25	52	Metros Cuadrados	607.68	17/10/2022	15/12/2022	815,000.47	815,000.47	815,000.47	815,000.47	815,000.47	815000.47	Validado avances
2022	4	PUE220402185862	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE DELICIAS Y CARRETERA INTERNACIONAL, LOCALIDAD EL PEDREGAL - 354876	Puebla	166	Tepeojuma	El Pedregal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeojuma	354876	19	12	31	Metros Cuadrados	553.9	15/10/2022	15/12/2022	626,443.18	626,443.18	626,443.18	626,443.18	626,443.18	626443.18	Validado avances
2022	4	PUE220402185999	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO TEPEOJUMA LA MAGDALENA - 355279	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepeojuma	355279	37	25	62	Metros lineales	1089	15/10/2022	15/12/2022	481,211.74	628,301.03	628,301.03	628,301.03	628,301.03	628301.03	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184068	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LAURELES, EN LA LOCALIDAD EL PARAISO - 349250	Puebla	166	Tepeojuma	El Paraíso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeojuma	349250	17	15	32	Metros Cuadrados	693.03	17/10/2022	15/12/2022	825,505.43	825,505.43	825,505.43	825,505.43	825,505.43	825505.43	Validado avances
2022	4	PUE220402170486	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, LOCALIDAD TEPEOJUMA - 296033	Puebla	166	Tepeojuma	Tepeojuma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeojuma	296033	55	50	105	Piezas	27	01/11/2022	25/12/2022	539,755.07	539,755.07	539,755.07	539,755.07	539,755.07	539755.07	Validado avances
2022	4	PUE220402170469	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CARRETERA INTERNACIONAL, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA - 295993	Puebla	166	Tepeojuma	San Pedro Teyuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepeojuma	295993	21	16	37	Metros Cuadrados	1009	29/08/2022	28/10/2022	1,232,940.66	1,232,940.66	1,232,940.66	1,232,940.66	1,232,940.66	1,232,940.66	Validado avances
2022	4	PUE220402184827	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ, CLAVE 21ETV0820N EN LA LOCALIDAD DE TENANTITLA, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 351300	Puebla	167	Tepetzintla	Tenantitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Municipio de Tepetzintla	351300	42	35	77	Metros Cuadrados	559.36	24/11/2022	31/12/2022	2,310,813.16	2,310,813.16	2,310,813.16	1,668,620.65	1,668,620.65	1668620.65	Validado avances
2022	4	PUE220402184120	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA KOAKO CONAFE CON C.C.T. 21KSC0031H DE LA LOCALIDAD DE KOAKO, DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 349415	Puebla	167	Tepetzintla	Koako	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepetzintla	349415	18	12	30	Metros Cuadrados	588.24	05/10/2022	19/12/2022	1,546,449.55	1,546,449.55	1,546,449.55	1,546,449.55	1,546,449.55	1546449.55	Validado avances
2022	4	PUE220402184784	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBRAMIENTO DÍAZ MIRON EN LA LOCALIDAD DE OMITLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 351153	Puebla	167	Tepetzintla	Omitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepetzintla	351153	169	155	324	Metros Cuadrados	1038.71	31/10/2022	29/12/2022	1,517,839.26	1,517,839.26	1,517,839.26	1,517,839.26	1,517,839.26	1517839.26	Validado avances
2022	4	PUE220302108015	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUE. - 96129	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca de Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tepetzintla	96129	1035	991	2026	Metros Cuadrados	2846.1	21/04/2022	03/08/2022	1,382,985.91	1,382,985.91	1,382,985.91	1,382,985.91	1,382,985.91	1382985.91	Validado avances
2022	4	PUE220302129240	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO PUENTE DEL 25 PANTEON, DEL KM 0.00 AL KM 6.36, EN LA LOCALIDAD DE CHACHAYOQUILA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 205466	Puebla	167	Tepetzintla	Chachayoquila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	205466	106	96	202	Metros Cuadrados	38160	22/07/2022	19/09/2022	2,676,913.91	2,676,913.91	2,676,913.91	2,676,913.91	2,676,913.91	2676913.91	Validado avances
2022	4	PUE220402184092	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 349317	Puebla	167	Tepetzintla	Tepetzintla		Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	349317	0	0	0	PROYECTO (S)	16	16/05/2022	28/10/2022	665,041.92	665,041.92	665,041.92	665,041.92	665,041.92	665041.92	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402182087	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 343092	Puebla	167	Tepetzintla	Xicalahuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepetzintla	343092	231	220	451	Metros Cuadrados	989.05	12/09/2022	10/11/2022	1,309,721.62	1,309,721.62	1,309,721.62	1,309,721.62	1,309,721.62	1,309,721.62	Validado avances
2022	4	PUE220302112719	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE 4.7 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 130507	Puebla	167	Tepetzintla	Tempextla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	130507	100	100	200	Metros Cuadrados	23500	12/07/2022	10/10/2022	2,673,919.65	2,673,919.65	2,673,919.65	2,673,919.65	2,673,919.65	2,673,919.65	Validado avances
2022	4	PUE220302129220	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS TRAMO CHICOMETEPEC TLAMANCA DEL KM. 1.63 AL KM. 8.27, EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA. PUEBLA. - 205338	Puebla	167	Tepetzintla	Tlamanca de Hernández	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepetzintla	205338	458	418	876	Metros Cuadrados	33248	22/07/2022	19/09/2022	2,271,769.30	2,271,769.30	2,271,769.30	2,271,769.30	2,271,769.30	2,271,769.30	Validado avances
2022	4	PUE220402169788	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERIA TEPEXCO IXTATLALA EN EL MUNICIPIO DE TEPEXCO - 292865	Puebla	168	Tepexico	Ixtatlala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepexico	292865	600	400	1000	Kilómetro lineal	1	27/08/2022	25/10/2022	885,932.47	835,932.47	835,932.47	835,932.47	835,932.47	835932.47	Validado avances
2022	4	PUE220402182174	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN CALLEJÓN EMILIANO ZAPATA EN CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO - 343378	Puebla	168	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepexico	343378	140	110	250	Metros Cuadrados	345	01/10/2022	15/12/2022	1,046,840.07	1,046,840.07	1,046,840.07	1,046,840.07	1,046,840.07	1046840.07	Validado avances
2022	4	PUE220402171954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CALMECA, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA - 303153	Puebla	168	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexico	303153	75	75	150	Conexiones	25	01/10/2022	30/11/2022	567,910.84	567,910.84	567,910.84	567,910.84	567,910.84	567910.84	Validado avances
2022	4	PUE220402166773	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZO TIPO NORIA, POZO DEL SEMINARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA. - 277356	Puebla	168	Tepexico	Tepexico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepexico	277356	1300	1200	2500	Noria(s)	1	01/08/2022	30/09/2022	1,158,525.15	1,158,525.15	1,158,525.15	1,158,525.15	1,158,525.15	1158525.15	Validado avances
2022	4	PUE220402166764	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL BACHILLERATO FRANCISCO I. MADERO, COMUNIDAD DE CALMECA, TEPEXCO PUEBLA. - 277331	Puebla	168	Tepexico	Calmeca (San Juan Calmeca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexico	277331	140	110	250	Metros Cuadrados	325	01/08/2022	31/10/2022	2,202,326.14	2,202,326.14	2,202,326.14	2,202,326.14	2,202,326.14	2202326.14	Validado avances
2022	4	PUE220402191721	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS AGRARIOS DE LAS DOS LOCALIDADES. TEPEXCO Y CALMECA. - 372605	Puebla	168	Tepexico	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tepexico	372605	75	400	475	Kilómetro lineal	2	01/11/2022	30/12/2022	494,366.19	494,366.19	494,366.19	494,366.19	494,366.19	494366.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193413	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE LA PROVIDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MORELOS PIE DE VACA MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA - 377268	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Colonia Morelos (Pie de Vaca)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepexi Rodríguez	377268	45	51	96	Metros Cuadrados	1225.67	26/10/2022	26/12/2022	1,680,350.15	1,680,350.15	1,680,350.15	1,680,350.15	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402197234	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE SEGUNDA DE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MARTIRES DE LA REVOLUCIÓN Y BARRANCA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUEJONAPAN SAN ANTONIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 388286	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Huejonapan (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tepexi Rodríguez	388286	189	170	359	Metros lineales	750.39	19/11/2022	27/12/2022	1,919,440.46	1,919,440.46	1,919,440.46	1,919,440.46	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402197588	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SEÑAL ETICA EN CALLES PRINCIPALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 389601	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepexi Rodríguez	389601	3258	3480	6738	Piezas	6953	01/12/2022	31/12/2022	1,095,054.48	1,095,054.48	1,095,054.48	1,095,054.48	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402196994	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LINEAS DE RED DE ENERGIA ELECT RICA EN CALLE SIERRILLAS Y CALLE SOLIMANES DEL BARRIO DE SAN PEDRO, PERT ENECIENT E AL MUNICIPIO DE T EPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 387333	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	387333	43	48	91	Piezas	9	05/12/2022	29/12/2022	611,514.93	611,514.93	611,514.93	611,514.93	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402197099	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MACLOVIO RIVERA ENTRE ADOQUIN EXISTENTE EN CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y PRIVADA MACLOVIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SANTA ANA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 387721	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Agua Santa Ana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepexi Rodríguez	387721	68	45	113	Metros cuadrados de construcción	903.69	15/11/2022	30/12/2022	1,331,196.23	1,331,196.23	1,331,196.23	1,331,196.23	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402154480	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 209747	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tepexi Rodríguez	209747	351	339	690	Metros Cuadrados	1907.2	15/08/2022	13/10/2022	2,669,794.68	2,669,794.68	2,669,794.68	2,669,794.68	2,409,989.82	2409989.82	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197071	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 387612	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Las Flores	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	387612	241	219	460	Pozo(s)	1	01/12/2022	31/12/2022	797,532.46	797,532.46	797,532.46	797,532.46	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402197137	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONATRUCCIÓN DE 3 POZOS NORIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA CAION, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 387841	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Loma Cajón	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	387841	159	142	301	Pozo(s)	3	21/11/2022	20/12/2022	365,173.95	365,173.95	365,173.95	365,173.95	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402177202	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMAS DE SAN FRANCISCO, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 327291	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Loma San Francisco	Proyecto de Inversión de Urbanización y Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	327291	331	296	627	Metros Cuadrados	780.3	26/09/2022	25/11/2022	1,416,653.50	1,416,653.50	1,416,653.50	1,416,653.50	905,566.24	905566.24	Validado avances
2022	4	PUE220402179707	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 21DPRO0500E, EN LA LOCALIDAD DE MARISCALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 335827	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Mariscala	Proyecto de Inversión de Educación y Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	335827	293	282	575	Metros cuadrados de construcción	608	22/11/2022	31/12/2022	1,423,273.83	0.00	1,423,273.83	1,423,273.83	426,982.15	426982.15	Validado avances
2022	4	PUE220402192474	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA TODOS SANTOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 374995	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Almolonga (Todos Santos)	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	374995	767	716	1483	Metros lineales	754	01/11/2022	30/12/2022	2,673,753.30	2,673,753.30	2,673,753.30	2,673,753.30	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402186635	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBAD EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MORA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 357166	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Cañada Mora	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	357166	27	28	55	Pozo(s)	1	01/12/2022	31/12/2022	801,878.65	801,878.65	801,878.65	801,878.65	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402197534	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AMEYALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 389424	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de San Pablo Ameyaltepec	Proyecto de Inversión de Asistencia Social y Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	389424	84	92	176	Metros Cuadrados	106	31/10/2022	29/12/2022	1,200,482.40	1,200,482.40	1,200,482.40	1,200,482.40	360,144.72	360144.72	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186420	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 9 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 356566	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi de Rodríguez	356566	45	51	96	Metros Cuadrados	1222.7	07/11/2022	22/12/2022	1,594,921.18	1,594,921.18	1,594,921.18	1,594,921.18	688,142.58	688142.58	Validado avances
2022	4	PUE220402192967	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DE LA CORREGIDORA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 376169	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi de Rodríguez	376169	52	38	90	Metros Cuadrados	955.98	28/11/2022	27/12/2022	1,154,096.19	1,154,096.19	1,154,096.19	1,154,096.19	346,228.86	346228.86	Validado avances
2022	4	PUE220402184462	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 9 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE OTLALTEPEC, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA - 350370	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi de Rodríguez	350370	98	86	184	Metros Cuadrados	1460	25/10/2022	24/12/2022	1,934,336.15	1,934,336.15	1,934,336.15	1,934,336.15	580,300.85	580300.85	Validado avances
2022	4	PUE220402192453	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MONTON DE ARENA, PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 374953	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Montón de Arena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepexi de Rodríguez	374953	41	34	75	Tanque(s)	15	17/11/2022	31/12/2022	882,608.06	882,608.06	882,608.06	882,608.00	474,778.85	474778.85	Validado avances
2022	4	PUE220402197526	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE MORALILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 389404	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Moralillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi de Rodríguez	389404	258	245	503	Metros cuadrados de construcción	608	15/10/2022	30/12/2022	1,436,488.81	0.00	1,436,488.81	1,436,488.81	417,294.55	417294.55	Validado avances
2022	4	PUE220402197574	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA A BASE DE RELAMINADO EN CARRETERA LA COLORADA ACATLAN DE OSORIO T RAMO LA COLORADA IXCACUXTLA DEL KM 44MAS125.00 AL KM. 45MAS041.50 EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA - 389539	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tepexi de Rodríguez	389539	2985	2718	5703	Metros Cuadrados	394.23	20/10/2022	19/12/2022	2,263,333.65	2,263,333.65	2,263,333.65	2,263,333.65	1,942,586.91	1942586.91	Validado avances
2022	4	PUE220402186661	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 15 OLLAS DE FERROCEMENTO PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ZACATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 357206	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepexi de Rodríguez	357206	48	41	89	Tanque(s)	15	21/11/2022	31/12/2022	806,544.73	806,544.73	806,544.73	806,544.73	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192409	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PRIVADA LAS TORRES Y BARRANCA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARMEN SERDÁN Y CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 374857	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	de 374857	52	38	90	Metros lineales	170	01/12/2022	31/12/2022	1,405,172.52	1,405,172.52	1,405,172.52	1,405,172.52	421,551.76	421551.76	Validado avances
2022	4	PUE220402154122	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA HUAJOYUCA DE PALACIOS SEGUNDA ETAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ PUEBLA - 203789	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Huajoyuca de Palacios)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	de 203789	458	1150	1608	Metros lineales	2319.74	12/08/2022	10/10/2022	2,673,276.86	2,673,276.86	2,673,276.86	2,673,276.86	2,673,276.86	2673276.86	Validado avances
2022	4	PUE220402175007	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 317507	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez	Otros Proyectos		Municipio de Tepexi Rodríguez	de 317507	0	0	0	SERVICIO(S)	14	01/11/2022	31/12/2022	347,147.40	347,147.40	347,147.40	347,147.40	347,147.40	347147.4	Validado avances
2022	4	PUE220402176711	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA XOCHITL SECCION SEGUNDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 325215	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Cañada Xóchitl Sección Segunda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	de 325215	67	74	141	Metros Cuadrados	770.53	19/09/2022	03/11/2022	962,957.50	962,957.50	962,957.50	962,957.50	962,957.50	962957.5	Validado avances
2022	4	PUE220402178470	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 12 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS YEGUAS SAN ISIDRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 331992	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Las Yeguas (San Isidro)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	de 331992	107	115	222	Tanque(s)	12	27/09/2022	26/11/2022	707,902.98	707,902.98	707,902.98	707,902.98	707,902.98	707902.98	Validado avances
2022	4	PUE220402177869	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL IPALTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 329852	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de San Miguel Ipaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tepexi Rodríguez	de 329852	92	84	176	Metros Cuadrados	851.68	30/09/2022	14/11/2022	1,139,340.35	1,139,340.35	1,139,340.35	1,139,340.35	1,139,340.35	1139340.35	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186672	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES 2022,PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 357224	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	357224	11137	11194	22331	Piezas	1023	05/05/2022	05/08/2022	795,345.75	795,345.75	795,345.75	795,345.75	795,345.75	795345.75	Validado avances
2022	4	PUE220402194425	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TULA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 379759	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	379759	664	657	1321	Pozo(s)	1	08/09/2022	07/11/2022	765,631.16	765,631.16	765,631.16	765,631.16	765,631.16	765631.16	Validado avances
2022	4	PUE220402197313	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA PLAZA CÍVICA DEL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 388576	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	388576	562	509	1071	Metros cúbicos	156.9	01/10/2022	29/11/2022	350,630.20	372,365.22	372,365.22	372,365.22	372,365.22	372365.22	Validado avances
2022	4	PUE220402176980	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO SAN ANTONIO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 326216	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de El Progreso (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	326216	620	600	1220	Metros Cuadrados	898.94	21/09/2022	21/10/2022	777,279.40	777,279.40	777,279.40	777,279.40	777,279.40	777279.4	Validado avances
2022	4	PUE220402186470	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PLAZA CIVICA DEL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 356734	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepexi Rodríguez	356734	827	793	1620	Metros cúbicos	174.14	03/11/2022	03/12/2022	372,365.22	350,630.20	350,630.20	350,630.20	350,630.20	350630.2	Validado avances
2022	4	PUE220402175163	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 318129	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez		Otros Proyectos	Municipio de Tepexi Rodríguez	318129	0	0	0	PROYECTO (S)	1	12/07/2022	25/08/2022	759,270.82	759,270.82	759,270.82	759,270.82	759,270.82	759270.82	Validado avances
2022	4	PUE220402184284	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR EMPERADOR CUAUHTEMOC C.C.T 21EBH0375M, EN LA LOCALIDAD DE TEXI DE RODRIGUEZ, PETRTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 349819	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Tepexi Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepexi Rodríguez	349819	134	116	250	Cancha(s)	1	26/10/2022	10/12/2022	684,284.90	684,284.90	684,284.90	684,284.90	684,284.90	684284.9	Validado avances
2022	4	PUE220402192463	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 8 OLLAS DE FERROCEMENTO PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 374978	Puebla	169	Tepexi Rodríguez	de Rancho Alegre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tepexi Rodríguez	374978	24	16	40	Tanque(s)	8	15/11/2022	30/12/2022	481,007.19	481,007.19	481,007.19	481,007.19	481,007.19	481007.19	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176634	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUITLAHUAC ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL BARRIO DE SAN PEDRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 324875	Puebla	169	Tepexi de Rodríguez	Tepexi de Rodríguez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepexi Rodríguez	324875	150	130	280	Metros lineales	650.43	22/09/2022	22/10/2022	924,373.85	924,373.85	924,373.85	924,373.85	924,373.85	924,373.85	Validado avances
2022	4	PUE220402152882	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 178605	Puebla	170	Tepeyahualco	Tepeyahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tepeyahualco	178605	105	95	200	Metros Cuadrados	6688	22/07/2022	19/10/2022	5,158,615.70	5,158,615.70	5,158,615.70	5,158,615.70	5,158,615.70	5158615.7	Validado avances
2022	4	PUE220402186295	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC ENTRE CAMINO A TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, Y CALLE HIDALGO ENTRE CAMINO A TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC Y CALLE 12 SUR EN LA OCALIDAD DE HUACALTZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. - 356277	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Huacaltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	356277	30	25	55	Metros lineales	1468.4	05/12/2022	31/12/2022	3,403,185.36	1,701,592.68	1,701,592.68	1,701,592.68	703,221.67	703221.67	Validado avances
2022	4	PUE220402186451	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PINTURA EN LAS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA FILOMENO MATA CON C.C.T. 21ETV0234W - 356688	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	356688	50	85	135	Metros Cuadrados	2325.4	12/12/2022	31/12/2022	661,674.64	330,837.32	330,837.32	330,837.32	330,837.32	330837.32	Validado avances
2022	4	PUE220202084181	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 101830	Puebla	171	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Tepeyahualco de Cuauhtémoc	Otros Proyectos		Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc	101830	0	0	0	SERVICIO(S)	10	16/06/2022	16/09/2022	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	Validado avances
2022	4	PUE220402167132	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN TILAPA Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 279093	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tetela de Ocampo	279093	111	89	200	Calentador(es)	200	09/08/2022	16/09/2022	2,149,999.68	2,149,999.68	2,149,999.68	2,149,999.68	2,149,999.68	2149999.68	Validado avances
2022	4	PUE220402173104	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE CAPULUAQUE, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 308829	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Capuluaque	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	308829	227	162	389	Metros Cuadrados	260	04/10/2022	05/12/2022	897,831.77	897,831.77	897,831.77	897,831.77	897,831.77	897831.77	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302123164	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERATO PLANTEL 29 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ECB0038Q UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 176567	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Tercera Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tetela de Ocampo	176567	112	71	183	Metros Cuadrados	540	09/05/2022	09/08/2022	2,146,697.87	2,146,697.87	2,146,697.87	2,146,697.87	2,146,697.87	2146697.87	Validado avances
2022	4	PUE220402172411	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN GUADALUPE BUENA VISTA Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 305190	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Guadalupe Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela de Ocampo	305190	13348	12516	25864	Piezas	200	04/05/2022	16/05/2022	722,248.48	722,248.48	722,248.48	722,248.48	722,248.48	722248.48	Validado avances
2022	4	PUE220402178370	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, CUXATENO Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 331631	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Cuxateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tetela de Ocampo	331631	130	121	251	Piezas	200	27/10/2022	15/12/2022	1,984,435.20	1,984,435.20	1,984,435.20	1,984,435.20	1,984,435.20	1984435.2	Validado avances
2022	4	PUE220402182447	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO EN LOS TRAMOS Y LOCALIDADES ENTRADA A SAN JOSÉ ZITLALCUAUTLA DEL KM 0 000 AL KM 7 800 EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 344258	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zitlalcuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	344258	299	301	600	Metros Cuadrados	39000	04/11/2022	13/12/2022	2,103,686.08	2,103,686.08	2,103,686.08	2,103,686.08	2,103,686.08	2103686.08	Validado avances
2022	4	PUE220402183527	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AULAS, COMEDOR, DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CCT.21DJN0299R EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CUARTA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 347500	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Nicolás (Cuarta Sección)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tetela de Ocampo	347500	57	65	122	Metros Cuadrados	263.64	28/10/2022	11/12/2022	1,216,627.55	1,216,627.55	1,216,627.55	1,216,627.55	1,216,627.55	1216627.55	Validado avances
2022	4	PUE220402169131	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA BOMBEO DE AGUA POTABLE DE CARCAMO EN LA LOCALIDAD DE ALVARESCO EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 289554	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Alvaresco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tetela de Ocampo	289554	127	105	232	Cárcamo(s)	1	06/09/2022	07/10/2022	449,416.48	449,416.48	449,416.48	449,416.48	449,416.48	449416.48	Validado avances
2022	4	PUE220402173904	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE 300 M3 DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. 312997	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tetela de Ocampo	312997	3091	2656	5747	Metros cúbicos	300	03/10/2022	01/12/2022	804,283.30	804,283.30	804,283.30	804,283.30	804,283.30	804283.3	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402175248	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS TRAMOS Y LOCALIDADES LA CAÑADA OROTIPAN DEL KM 0 000 AL KM 5 562 Y LA CAÑADA TILAPA DEL KM 0 000 AL KM 3 407 EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 318594	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	318594	145	143	288	Metros lineales	8969	06/10/2022	05/12/2022	2,254,782.67	2,254,782.67	2,254,782.67	2,254,782.67	2,254,782.67	2254782.67	Validado avances
2022	4	PUE220402165954	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS TRAMOS Y LOCALIDADES DE XIUITETITLA XALTATEMPA LA LAGUNILLA DEL KM 0.000.00 AL KM 4.400 Y XALTATEMPA LA ANTENA DEL KM 1.640 EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 272534	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Xilitetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tetela de Ocampo	272534	207	242	449	Kilómetro lineal	6.04	08/06/2022	09/08/2022	1,996,795.59	1,996,795.59	1,996,795.59	1,996,795.59	1,996,795.59	1996795.59	Validado avances
2022	4	PUE220402169876	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA EL TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE TAMUANCO EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 293314	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tamuanco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	293314	12	10	22	Metros cuadrados de construcción	533.25	30/08/2022	28/09/2022	985,221.76	985,221.76	985,221.76	985,221.76	985,221.76	985221.76	Validado avances
2022	4	PUE220402182028	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN TERRENO DE LA UBR PARA PROTECCIÓN DEL ALBERGUE COMUNITARIO. - 342918	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela de Ocampo	342918	66	54	120	Metros lineales	53.5	07/10/2022	07/12/2022	1,790,560.48	1,790,560.48	1,790,560.48	1,790,560.48	1,790,560.48	1790560.48	Validado avances
2022	4	PUE220402186188	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CRUCERO EL PUERTO JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 355957	Puebla	172	Tetela de Ocampo	José María Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	355957	64	64	128	Metros Cuadrados	794.72	31/10/2022	20/12/2022	2,094,936.37	2,094,936.37	2,094,936.37	2,094,936.37	2,094,936.37	2094936.37	Validado avances
2022	4	PUE220402170412	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE XIUITETITLA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 295847	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Xilitetitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	295847	190	173	363	Metros cuadrados de construcción	948.46	29/08/2022	12/10/2022	1,556,108.19	1,556,108.19	1,556,108.19	1,556,108.19	1,556,108.19	1556108.19	Validado avances
2022	4	PUE220402173655	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TECUICUILCO EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 311800	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tecuicuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	311800	106	101	207	Metros lineales	100	16/07/2022	14/09/2022	1,594,257.30	1,594,257.30	1,594,257.30	1,594,257.30	1,594,257.30	1594257.3	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177868	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE TONALAPA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 329851	Puebla	172	Tetela de Ocampo	San Vicente	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela de Ocampo	329851	429	383	812	Piezas	35	29/09/2022	11/11/2022	899,982.35	899,982.35	899,982.35	899,982.35	899,982.35	899982.35	Validado avances
2022	4	PUE220402174841	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS TRAMOS Y LOCALIDADES, EL PUERTO SAN JOSÉ DEL KM 0 000 AL KM 4 557.82 Y EL PUERTO CAPULUAQUE DEL KM 0 000 AL KM 5 540 PARA EL PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ALVARESCO EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 316747	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Alvaresco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tetela de Ocampo	316747	472	522	994	Metros lineales	10098	30/08/2022	21/10/2022	2,397,349.74	2,397,349.74	2,397,349.74	2,397,349.74	2,397,349.74	2397349.74	Validado avances
2022	4	PUE220402181411	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE JUAN N. MÉNDEZ Y PRIVADA LAS PALMAS EN LA LOCALIDAD DE ZOYATITLA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 340814	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Zoyatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tetela de Ocampo	340814	37	23	60	Metros lineales	200	02/12/2022	23/12/2022	667,981.36	667,981.36	667,981.36	667,981.36	667,981.36	667,981.36	Validado avances
2022	4	PUE220402172835	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LOS TRAMOS Y LOCALIDADES DE XONOCUAUTLA, SAN MARTÍN EL LLANO DEL KM 0 000.00 AL KM 5 555.80 Y LAS BESANAS TONALAPA DEL KM 0 000.00 AL KM 3 137.46 EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 307422	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tetela de Ocampo	307422	499	334	833	Kilómetro lineal	8.69	10/06/2022	08/08/2022	1,783,501.75	1,783,501.75	1,783,501.75	1,783,501.75	1,783,501.75	1,783,501.75	Validado avances
2022	4	PUE220402177006	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS PARA EXTRACCIÓN DE COSECHAS EN LOS TRAMOS Y LOCALIDADES DE SAN NICOLAS TATZALAN DEL KM 0 000 AL KM 6 953.10 Y TATZALAN LOS PATIOS DEL KM 2 522.90 EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 326292	Puebla	172	Tetela de Ocampo	Tatzalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tetela de Ocampo	326292	552	515	1067	Metros lineales	9476	29/09/2022	28/11/2022	2,481,755.89	2,481,755.89	2,481,755.89	2,481,755.89	2,481,755.89	2,481,755.89	Validado avances
2022	4	PUE220402154372	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL CÁRCAMO DE HUIXTA, EN LA LOCALIDAD DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA - 207816	Puebla	173	Teteles de Ávila Castillo	Teteles de Ávila Castillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teteles de Avila Castillo	207816	2371	2100	4471	Cárcamo(s)	1	01/08/2022	30/08/2022	209,041.28	209,041.28	209,041.28	209,041.28	209,041.28	209041.28	Validado avances
2022	4	PUE220402148724	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN BOSQUES DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 67154	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Teziutlán	67154	445	430	875	Metros Cuadrados	859	21/02/2022	06/04/2022	1,394,632.39	1,394,632.39	1,394,632.39	1,394,632.39	1,394,632.39	1394632.39	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165311	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION DE POZO EXPLORATORIO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE FRANCIA, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA. - 269395	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Teziutlán	269395	950	800	1750	Pozo(s)	1	19/06/2022	16/10/2022	2,660,271.55	2,660,271.55	2,660,271.55	2,660,271.55	2,660,271.55	2660271.55	Validado avances
2022	4	PUE220402165536	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN EL BARRIO DE FRANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 270615	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	270615	850	700	1550	Piezas	64	02/09/2022	01/10/2022	1,423,961.10	1,423,961.10	1,423,961.10	1,423,961.10	1,423,961.10	1423961.1	Validado avances
2022	4	PUE220402183521	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA MUNICIPAL DE CALENTADORES SOLARES 2022 PRIMERA ETAPA - 347486	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Teziutlán	347486	300	200	500	Calentador (es)	100	01/07/2022	15/07/2022	843,320.00	843,320.00	843,320.00	843,320.00	843,320.00	843320	Validado avances
2022	4	PUE220402163449	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO EXPLORATORIO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE EN ATOLUCA, MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA. - 259078	Puebla	174	Teziutlán	Atoluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Teziutlán	259078	700	550	1250	Pozo(s)	1	23/03/2022	06/05/2022	783,043.09	783,043.09	783,043.09	783,043.09	783,043.09	783043.09	Validado avances
2022	4	PUE220402164643	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 24 DE JUNIO DEL CAD. 0 000.00 AL 0 288.50 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATENO EN TEZIUTLAN, PUE. - 265608	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Acateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Teziutlán	265608	200	200	400	Metros Cuadrados	2019.5	16/05/2022	29/06/2022	1,758,947.94	1,758,947.94	1,758,947.94	1,758,947.94	1,758,947.94	1758947.94	Validado avances
2022	4	PUE220402165278	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL XALAME DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 269222	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Teziutlán	269222	600	400	1000	Kilómetro lineal	822.35	22/06/2022	21/07/2022	677,242.25	677,242.25	677,242.25	677,242.25	677,242.25	677242.25	Validado avances
2022	4	PUE220402147762	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALUMBRADO DE LA AV BENITO JUAREZ ENTRE CARRETERA A NAUTLA Y CALLE MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN PUEBLA - 14368	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	14368	650	600	1250	Piezas	66	28/01/2022	28/03/2022	1,791,402.30	1,791,402.30	1,791,402.30	1,791,402.30	1,791,402.30	1791402.3	Validado avances
2022	4	PUE220402165431	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE CEPMAC EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 270187	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Teziutlán	270187	80	70	150	Kilómetro lineal	61.8	05/08/2022	19/08/2022	132,611.55	132,611.55	132,611.55	132,611.55	132,611.55	132611.55	Validado avances
2022	4	PUE220402165502	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN TEZONGO BERROSTA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 270522	Puebla	174	Teziutlán	San Juan Tezongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Teziutlán	270522	250	150	400	Kilómetro lineal	180	22/08/2022	20/09/2022	778,802.58	778,802.58	778,802.58	778,802.58	778,802.58	778802.58	Validado avances
2022	4	PUE220402182922	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. DEL FRESNO EN EL BARRIO DEL FRESNILLO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 345603	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Teziutlán	345603	900	700	1600	Metros Cuadrados	1020.9	07/10/2022	20/11/2022	1,446,693.85	1,446,693.85	1,446,693.85	1,446,693.85	1,446,693.85	1446693.85	Validado avances
2022	4	PUE220402148718	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE CAMINO A COYOPOL EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 66944	Puebla	174	Teziutlán	Coyopol	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Teziutlán	66944	350	300	650	Metros cúbicos	5040	28/01/2022	28/03/2022	2,553,548.01	2,553,548.01	2,553,548.01	2,553,548.01	2,553,548.01	2553548.01	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165223	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO VALLE DORADO A SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN - 268912	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Teziutlán	268912	250	150	400	Metros lineales	1027	22/06/2022	05/08/2022	2,274,327.28	2,274,327.28	2,274,327.28	2,274,327.28	2,274,327.28	2,274,327.28	Validado avances
2022	4	PUE220402165549	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 270654	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Teziutlán	270654	1200	800	2000	Piezas	34	02/09/2022	01/10/2022	660,931.06	660,931.06	660,931.06	660,931.06	660,931.06	660,931.06	Validado avances
2022	4	PUE220402166879	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL BARRIO DE FRANCIA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 277715	Puebla	174	Teziutlán	Teziutlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Teziutlán	277715	1650	1500	3150	Metros Cuadrados	1918.7	14/09/2022	13/10/2022	1,458,564.13	1,458,564.13	1,458,564.13	1,458,564.13	1,458,564.13	1,458,564.13	Validado avances
2022	4	PUE220402196819	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTIN TLAPALA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLAPALA DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO - 386881	Puebla	175	Tianguismanalco	San Martín Tlapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tianguismanalco	386881	953	702	1655	Metros Cuadrados	112.56	21/02/2022	08/04/2022	451,338.15	451,338.13	451,338.13	451,338.13	451,338.13	451,338.13	Validado avances
2022	4	PUE220402196658	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 386477	Puebla	175	Tianguismanalco	Tianguismanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tianguismanalco	386477	84	56	140	Metros Cuadrados	1655.8	24/02/2022	24/04/2022	1,945,955.83	1,945,955.83	1,945,955.83	1,945,955.83	1,945,955.83	1945955.83	Validado avances
2022	4	PUE220402197389	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE PROGRESO Y CAMINO A TIANGUISMANALCO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TLÁPALA DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 388869	Puebla	175	Tianguismanalco	San Martín Tlapala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tianguismanalco	388869	834	578	1412	Metros Cuadrados	1394.2	27/06/2022	27/08/2022	1,663,190.21	1,663,190.21	1,663,190.21	1,663,190.21	1,663,190.21	1663190.21	Validado avances
2022	4	PUE220402197245	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO - 388338	Puebla	175	Tianguismanalco	San Francisco Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tianguismanalco	388338	396	324	720	Metros Cuadrados	67.45	11/04/2022	11/06/2022	535,983.75	535,983.75	535,983.75	535,983.75	535,983.75	535,983.75	Validado avances
2022	4	PUE220402197337	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL AL PANTEÓN ENTRE AHUEHUETE Y PANTEÓN UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA - 388679	Puebla	175	Tianguismanalco	San Baltazar Atlimeyaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tianguismanalco	388679	783	522	1305	Metros Cuadrados	1738.2	15/08/2022	15/10/2022	2,222,740.67	2,222,740.67	2,222,740.67	2,222,740.67	2,222,740.67	2222740.67	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPOSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194875	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIOS TRAMOS DE LAS CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO, ZARAGOZA Y CALLE RAYON PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE TILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 381109	Puebla	176	Tilapa	Tilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tilapa	381109	466	293	759	Metros lineales	802.53	15/11/2022	30/12/2022	1,894,563.67	1,983,034.71	1,983,034.71	1,983,034.71	1,983,034.71	1983034.71	Validado avances
2022	4	PUE220302130112	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 209210	Puebla	176	Tilapa	Casa Blanca (Cuyotlapa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tilapa	209210	416	335	751	Metros lineales	1056	23/08/2022	31/10/2022	2,051,405.02	2,051,405.02	2,051,405.02	2,051,405.02	2,051,405.02	2051405.02	Validado avances
2022	4	PUE220402195309	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 382604	Puebla	176	Tilapa	Tilapa		Otros Proyectos	Municipio de Tilapa	382604	0	0	0	PROYECTO (S)	7	23/09/2022	21/10/2022	260,120.13	260,120.13	260,120.13	260,120.13	260,120.13	260120.13	Validado avances
2022	4	PUE220202084780	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX RIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 104045	Puebla	176	Tilapa	San Félix Rijo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tilapa	104045	108	72	180	Metros Cuadrados	2523	06/06/2022	06/08/2022	2,250,298.55	2,640,577.64	2,640,577.64	2,640,577.64	2,640,577.64	2640577.64	Validado avances
2022	4	PUE220302130091	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, ENTRE CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROS CUAUTLA Y CALLE CHAMIZAL, DE LA LOCALIDAD DE AGUA DULCE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 209101	Puebla	176	Tilapa	Agua Dulce	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tilapa	209101	72	78	150	Metros Cuadrados	2640	23/08/2022	21/10/2022	1,935,259.54	1,935,259.54	1,935,259.54	1,935,259.54	1,935,259.54	1935259.54	Validado avances
2022	4	PUE220302121805	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE ANIMAS Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN TLACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 169669	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacuítlapan (La Estación y los Carrasco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	169669	35	25	60	Metros cuadrados de construcción	2177.76	08/04/2022	06/06/2022	2,019,778.16	2,004,077.93	2,004,077.93	2,004,077.93	2,004,077.93	2004077.93	Validado avances
2022	4	PUE220402194353	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION ELECTRICA TRIFASICA 3F 4H EN CALLE PROLONGACION DE LA 11 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ. - 379584	Puebla	177	Tlacoatepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	379584	200	100	300	Metros lineales	504.25	11/10/2022	19/12/2022	898,012.07	898,012.07	898,012.07	844,454.78	844,454.78	844454.78	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194676	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 380528	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	380528	5237	4644	9881	Tanque(s)	1	31/10/2022	29/12/2022	1,399,665.88	1,456,604.17	1,456,604.17	1,456,604.17	748,371.05	748371.05	Validado avances
2022	4	PUE220402194868	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 381097	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	381097	45	36	81	Metros lineales	1540.4	03/11/2022	17/12/2022	998,844.95	998,844.95	998,844.95	299,653.49	299,653.49	299653.49	Validado avances
2022	4	PUE220302128351	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OBREGÓN Y CALLE LA PALMA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VALSEQUILLO SECCIÓN TERCERA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 201798	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	201798	25	23	48	Metros cuadrados de construcción	1496.75	31/05/2022	29/07/2022	1,587,345.87	1,587,345.87	1,587,345.87	1,587,345.87	1,587,345.87	1587345.87	Validado avances
2022	4	PUE220402192438	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VALSEQUILLO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 374920	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tlactepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	374920	85	57	142	Metros lineales	491.62	21/07/2022	19/08/2022	999,119.22	999,119.22	999,119.22	999,119.22	999,119.22	999119.22	Validado avances
2022	4	PUE220402193758	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL MONTECITO ENTRE CALLE DEL TORO Y CALLE REAL DEL MONTE EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ARANZASU Y CALLE SIN NOMBRE Y EN LA CALLE DREN CACALOAPAN ENTRE POZO EXISTENTE Y DREN CACALOAPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 378148	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Santo Nombre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	378148	98	80	178	Metros lineales	627.44	26/08/2022	09/10/2022	542,619.05	542,619.05	542,619.05	542,619.05	542,619.05	542619.05	Validado avances
2022	4	PUE220402194531	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 380044	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Palmillas (La Columna)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	380044	320	250	570	Metros lineales	2324	07/10/2022	20/11/2022	1,010,889.53	1,010,889.53	1,010,889.53	1,010,889.53	1,010,889.53	1010889.53	Validado avances
2022	4	PUE220402194982	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 381400	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	381400	63	49	112	Metros lineales	366.85	14/11/2022	13/12/2022	1,106,209.64	758,992.24	758,992.24	758,992.24	758,992.24	758992.24	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302123147	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 1 NORTE SUR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VALERIO TRUJANO 2A. ETAPA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 176502	Puebla	177	Tlaxcotepec de Benito Juárez	Ignacio Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaxcotepec de Benito Juárez	176502	32	24	56	Metros cuadrados de construcción	2021.6	11/04/2022	09/06/2022	1,995,303.66	2,270,674.57	2,270,674.57	2,270,674.57	2,270,674.57	2270674.57	Validado avances
2022	4	PUE220402186887	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL SERDAN DEL CADENAMIENTO 0 000 AL CADENAMIENTO 0 197.34 DE LA COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, - 357867	Puebla	177	Tlaxcotepec de Benito Juárez	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaxcotepec de Benito Juárez	357867	69	53	122	Metros cuadrados de construcción	1400.03	28/06/2022	26/08/2022	1,432,615.17	1,432,615.17	1,432,615.17	1,432,615.17	1,432,615.17	1432615.17	Validado avances
2022	4	PUE220402187212	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CARRETERA BLANCA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO DE CARROZA DE LA LOCALIDAD LOS MARIAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 358831	Puebla	177	Tlaxcotepec de Benito Juárez	Los Marias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaxcotepec de Benito Juárez	358831	58	38	96	Metros cuadrados de construcción	2600	19/07/2022	16/09/2022	1,520,117.26	1,520,117.75	1,520,117.75	1,520,117.75	1,520,117.75	1520117.75	Validado avances
2022	4	PUE220402194380	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES 5 NORTE Y PRIVADA ZUÑIGA DE LA LOCALIDAD DE TECOXTLE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 379652	Puebla	177	Tlaxcotepec de Benito Juárez	Tecoxtle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcotepec de Benito Juárez	379652	68	52	120	Metros lineales	500.65	23/08/2022	21/09/2022	998,839.94	998,839.94	998,839.94	998,839.94	998,839.94	998839.94	Validado avances
2022	4	PUE220402187795	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO - 360719	Puebla	177	Tlaxcotepec de Benito Juárez	San Marcos Tlacoyalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcotepec de Benito Juárez	360719	5355	5145	10500	Pozo(s)	1	21/07/2022	19/08/2022	1,644,806.79	1,591,504.98	1,591,504.98	1,591,504.98	1,591,504.98	1591504.98	Validado avances
2022	4	PUE220402192158	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TLACUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 374071	Puebla	177	Tlaxcotepec de Benito Juárez	San José Tlacuítlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcotepec de Benito Juárez	374071	666	614	1280	Metros cuadrados de construcción	1715.3	22/07/2022	05/09/2022	1,502,138.00	1,502,138.00	1,502,138.00	1,502,138.00	1,502,138.00	1502138	Validado avances
2022	4	PUE220402193893	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES EN CARRETERA A SAN JUAN ZACABASCO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSO TLACUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA.REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS - 378491	Puebla	177	Tlaxcotepec de Benito Juárez	San José Tlacuítlapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcotepec de Benito Juárez	378491	666	614	1280	Metros lineales	1613.9	26/08/2022	09/10/2022	1,437,030.76	1,437,030.76	1,437,030.76	1,437,030.76	1,437,030.76	1437030.76	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192338	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 374675	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	374675	168	112	280	Metros lineales	602.61	21/07/2022	19/08/2022	813,165.75	813,165.75	813,165.75	813,165.75	813,165.75	813165.75	Validado avances
2022	4	PUE220402193614	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SANTA MARIA LA ALTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA - 377808	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	377808	4076	3736	7812	Pozo(s)	1	16/08/2022	14/10/2022	1,017,159.34	1,017,159.34	1,017,159.34	1,017,159.34	1,017,159.34	1017159.34	Validado avances
2022	4	PUE220402186839	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA JUAREZ ENTRE PERICOTEPEC Y CALLE 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. PRIMERA ETAPA DEL KM 0 480 AL KM 1 480 - 357711	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Transportes y		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	357711	234	216	450	Metros cuadrados de construcción	6733.7	18/07/2022	16/08/2022	2,628,917.27	2,628,917.27	2,628,917.27	2,628,917.27	2,628,917.27	2628917.27	Validado avances
2022	4	PUE220402192689	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 375463	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	San José Buenavista	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	375463	54	36	90	Metros lineales	552.72	04/08/2022	02/09/2022	1,218,660.88	1,218,660.88	1,218,660.88	1,218,660.88	1,218,660.88	1218660.88	Validado avances
2022	4	PUE220402193846	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 3 SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 378384	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	378384	61	42	103	Kilómetro lineal	201.04	02/08/2022	31/08/2022	188,460.54	188,460.54	188,460.54	188,460.54	188,460.54	188460.54	Validado avances
2022	4	PUE220402194107	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 379008	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	379008	63	49	112	Metros lineales	1066.8	23/09/2022	01/11/2022	1,678,835.52	1,678,835.52	1,678,835.52	1,678,835.52	1,678,835.52	1678835.52	Validado avances
2022	4	PUE220402194804	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 380893	Puebla	177	Tlaxiaco de Benito Juárez	Pericotepec	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento y		Municipio de Tlaxiaco de Benito Juárez	380893	96	72	168	Metros lineales	893.73	04/11/2022	03/12/2022	1,296,598.24	1,296,598.24	1,296,598.24	1,296,598.24	1,296,598.24	1296598.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192850	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ESPERILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 375820	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	San Martín Esperilla	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	375820	18	29	47	Pozo(s)	1	20/08/2022	03/09/2022	445,953.52	445,953.52	445,953.52	445,953.52	445,953.52	445,953.52	Validado avances
2022	4	PUE220302122175	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE A XOCHITLÁN ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y LOCALIDAD DE TEPAZOLCO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 171731	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tepazolco	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	171731	71	47	118	Metros cuadrados de construcción	2520	18/04/2022	16/06/2022	2,545,395.54	2,545,395.54	2,545,395.54	2,545,395.54	2,545,395.54	2,545,395.54	Validado avances
2022	4	PUE220402197082	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE GRANJA Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 358458	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Pericotepec	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	358458	771	712	1483	Metros cuadrados de construcción	5026	06/07/2022	04/08/2022	1,819,967.13	1,819,967.13	1,819,967.13	1,819,967.13	1,819,967.13	1,819,967.13	Validado avances
2022	4	PUE220402192398	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO C.C.T. 21DPR0584C DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 374838	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Santa María la Alta	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	374838	293	245	538	Metros lineales	194.7	03/07/2022	01/08/2022	246,874.97	246,874.97	246,874.97	246,874.97	246,874.97	246,874.97	Validado avances
2022	4	PUE220402193990	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 378705	Puebla	177	Tlactepec de Benito Juárez	Tepetlacolco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Tlactepec de Benito Juárez	378705	83	65	148	Metros lineales	2006.8	27/08/2022	25/10/2022	1,955,480.64	1,955,480.64	1,955,480.64	1,955,480.64	1,955,480.64	1,955,480.64	Validado avances
2022	4	PUE220302129356	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE DIFERENTES LOCALIDADES ZONA 2, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 205951	Puebla	178	Tlacuilopec	Tacubaya	Proyecto de Inversión de Vivienda	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilopec	205951	146	126	272	Cuarto(s)	43	08/08/2022	07/11/2022	2,465,896.31	2,465,896.31	2,465,896.31	2,465,896.31	2,465,896.31	2465896.31	Validado avances
2022	4	PUE220302129454	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL - 206347	Puebla	178	Tlacuilopec	El Zacatal	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Tlacuilopec	206347	389	379	768	Metros Cuadrados	573.62	24/08/2022	21/11/2022	2,037,172.74	2,037,172.74	2,037,172.74	2,037,172.74	2,037,172.74	2037172.74	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302129743	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 15 COCINAS, 6 DORMITORIOS Y 8 LOSAS, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA - 207536	Puebla	178	Tlacuilopec	Temaxcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	207536	167	165	332	Cuarto(s)	6	08/08/2022	09/12/2022	433,665.61	433,665.61	433,665.61	433,665.61	433,665.61	433665.61	Validado avances
2022	4	PUE220302129926	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 17 COCINAS, 18 DORMITORIO Y 1 SANITARIO, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL - 208314	Puebla	178	Tlacuilopec	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	208314	104	96	200	Cuarto(s)	17	08/08/2022	09/12/2022	974,889.22	974,889.22	974,889.22	974,889.22	974,889.22	974889.22	Validado avances
2022	4	PUE220302129947	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 17 COCINAS, 18 DORMITORIO Y 1 SANITARIO, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL - 208402	Puebla	178	Tlacuilopec	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	208402	104	96	200	Cuarto(s)	18	08/08/2022	09/12/2022	1,301,004.02	1,301,004.02	1,301,004.02	1,301,004.02	1,301,004.02	1301004.02	Validado avances
2022	4	PUE220302129959	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 17 COCINAS, 18 DORMITORIO Y 1 SANITARIO, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINAL - 208462	Puebla	178	Tlacuilopec	El Encinal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	208462	104	96	200	Cuarto(s)	1	08/08/2022	09/12/2022	132,535.03	132,535.03	132,535.03	132,535.03	132,535.03	132535.03	Validado avances
2022	4	PUE220402190891	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS PARA DORMITORIO, 3 COCINAS, 1 TECHADO CON ESTRUCTURA DE ACERO, 6 LOSAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LA SILLETA, PRIMERA ETAPA - 370009	Puebla	178	Tlacuilopec	La Silleta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	370009	6	8	14	Cuarto(s)	3	24/10/2022	20/12/2022	184,812.00	184,812.00	184,812.00	184,812.00	184,812.00	184812	Validado avances
2022	4	PUE220402195644	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 24 COCINAS Y 4 DORMITORIOS, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA - 383548	Puebla	178	Tlacuilopec	La Cueva	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	383548	58	50	108	Cuarto(s)	24	10/10/2022	26/12/2022	1,337,451.86	1,337,451.86	1,337,451.86	1,337,451.86	1,337,451.86	1337451.86	Validado avances
2022	4	PUE220402195793	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE A LA CONCHA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTEPEC, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 383979	Puebla	178	Tlacuilopec	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	383979	464	493	957	Metros Cuadrados	369	06/11/2022	05/12/2022	598,476.25	598,476.25	598,476.25	598,476.25	598,476.25	598476.25	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302125384	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL, CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL RINCON - 187195	Puebla	178	Tlacuilopec	El Rincón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	187195	304	314	618	Metros lineales	250	22/07/2022	17/10/2022	1,171,623.01	1,171,623.01	1,171,623.01	1,171,623.01	1,171,623.01	1171623.01	Validado avances
2022	4	PUE220302129986	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC PUEBLA - 208587	Puebla	178	Tlacuilopec	El Muñeco (Cristo Rey)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	208587	22	22	44	Piezas	22	01/08/2022	31/12/2022	245,051.55	245,051.55	245,051.55	245,051.55	245,051.55	245051.55	Validado avances
2022	4	PUE220302130077	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA - 209045	Puebla	178	Tlacuilopec	La Campana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	209045	91	97	188	Cuarto(s)	6	08/08/2022	09/12/2022	344,078.56	344,078.56	344,078.56	344,078.56	344,078.56	344078.56	Validado avances
2022	4	PUE220402189676	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO, PRIMERA ETAPA - 366359	Puebla	178	Tlacuilopec	Nuevo Tenancingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	366359	285	246	531	Metros lineales	154	10/10/2022	26/12/2022	1,001,463.89	1,001,463.89	1,001,463.89	1,001,463.89	1,001,463.89	1001463.89	Validado avances
2022	4	PUE220302125411	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, DEL ESTADO DE PUEBLA - 187272	Puebla	178	Tlacuilopec	Santa María	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlacuilopec	187272	314	374	688	Cuarto(s)	40	21/06/2022	03/10/2022	2,089,618.00	2,089,618.00	2,089,618.00	2,089,618.00	2,089,618.00	2089618	Validado avances
2022	4	PUE220402190054	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC EN EL ESTADO DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA - 367385	Puebla	178	Tlacuilopec	La Esperanza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlacuilopec	367385	69	69	138	Metros Cuadrados	184	17/10/2022	16/12/2022	713,514.64	713,514.64	713,514.64	713,514.64	713,514.64	713514.64	Validado avances
2022	4	PUE220302127726	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAMINO RURAL HULA LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 198895	Puebla	178	Tlacuilopec	Hula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacuilopec	198895	195	157	352	Metros lineales	300	25/07/2022	24/10/2022	1,578,549.02	1,578,549.02	1,578,549.02	1,578,549.02	1,578,549.02	1578549.02	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302130000	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES ZONA 1, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 208695	Puebla	178	Tlacuilopec	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilopec	208695	65	46	111	Cuarto(s)	11	21/08/2022	15/11/2022	630,810.69	630,810.69	630,810.69	630,810.69	630,810.69	630810.69	Validado avances
2022	4	PUE220302124930	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL CORRESPONDIENTE AL TRAMO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLAN - 184468	Puebla	178	Tlacuilopec	San Antonio Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlacuilopec	184468	109	134	243	Metros lineales	300	25/05/2022	25/07/2022	1,234,883.45	1,234,883.45	1,234,883.45	1,234,883.45	1,234,883.45	1234883.45	Validado avances
2022	4	PUE220302129106	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE EL MUÑECO CRISTO REY - 204841	Puebla	178	Tlacuilopec	El Muñeco (Cristo Rey)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilopec	204841	206	192	398	Metros cuadrados de construcción	528	08/08/2022	03/11/2022	1,553,416.15	1,553,416.15	1,553,416.15	1,553,416.15	1,553,416.15	1553416.15	Validado avances
2022	4	PUE220302129832	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 12 LOSAS Y 10 COCINAS, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE LA COLMENA - 207821	Puebla	178	Tlacuilopec	La Loma de la Colmena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilopec	207821	25	29	54	Metros Cuadrados	690.32	08/08/2022	09/12/2022	860,130.41	860,130.41	860,130.41	860,130.41	860,130.41	860130.41	Validado avances
2022	4	PUE220302130108	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA - 209187	Puebla	178	Tlacuilopec	La Campana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilopec	209187	91	97	188	Cuarto(s)	12	08/08/2022	09/12/2022	867,336.04	867,336.04	867,336.04	867,336.04	867,336.04	867336.04	Validado avances
2022	4	PUE220302131044	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 58784	Puebla	178	Tlacuilopec	Tlacuilopec		PRODIM	Municipio de Tlacuilopec	58784	0	0	0	Otros	1	01/07/2022	30/07/2022	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220000	Validado avances
2022	4	PUE220302127694	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE TLAPEHUALITA - 198774	Puebla	178	Tlacuilopec	Tlapehualita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Tlacuilopec	198774	188	179	367	Metros lineales	307	21/08/2022	15/11/2022	1,596,661.68	1,596,661.68	1,596,661.68	1,596,661.68	1,596,661.68	1596661.68	Validado avances
2022	4	PUE220302129684	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO PARA LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PETLACOTLA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC DEL ESTADO DE PUEBLA - 207312	Puebla	178	Tlacuilopec	San Pedro Petlacotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilopec	207312	764	680	1444	Metros Cuadrados	300	24/08/2022	21/11/2022	1,619,340.92	1,619,340.92	1,619,340.92	1,619,340.92	1,619,340.92	1619340.92	Validado avances
2022	4	PUE220302129718	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES CUARTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA 15 COCINAS, 6 DORMITORIOS Y 8 LOSAS, UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE TEMAXCALAPA - 207474	Puebla	178	Tlacuilopec	Temaxcalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlacuilopec	207474	167	165	332	Cuarto(s)	15	08/08/2022	09/12/2022	860,196.40	860,196.40	860,196.40	860,196.40	860,196.40	860196.4	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176372	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 323851	Puebla	179	Tlachichuca	Rafael Ávila Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlachichuca	323851	130	125	255	Metros lineales	419.6	20/08/2022	21/09/2022	536,995.06	536,995.06	536,995.06	536,995.06	536,995.06	536995.06	Validado avances
2022	4	PUE220402176358	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE HIDALGO ENTRE BLVD. MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA TLACHICHUCA GUADALUPE VICTORIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 323791	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlachichuca	323791	95	80	175	Metros cúbicos	167.58	08/07/2022	22/08/2022	1,185,133.63	1,185,133.63	1,185,133.63	1,185,133.63	1,185,133.63	1185133.63	Validado avances
2022	4	PUE220402186062	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDÁZ CON CLAVE 21EES0243Y EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 355482	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	355482	130	94	224	Sanitario(s) 2		24/10/2022	28/11/2022	500,241.28	500,241.28	500,241.28	500,241.28	500,241.28	500241.28	Validado avances
2022	4	PUE220402186368	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA TELESECUNDARIA FEDERAL 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE C.C.T.21DTV0172A DE LA LOCALIDAD DE EMANCIPACION QUETZALAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 356419	Puebla	179	Tlachichuca	Emancipación Quetzalapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlachichuca	356419	115	100	215	Metros Cuadrados	456.43	27/10/2022	12/12/2022	1,115,414.94	1,116,054.80	1,116,054.80	1,116,054.80	1,116,054.80	1116054.8	Validado avances
2022	4	PUE220402176375	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y DE LA CALLE PONIENTE ENTRE CALLE PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ASERRADERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 323863	Puebla	179	Tlachichuca	Santa María el Aserradero (Peones Acasillados)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlachichuca	323863	150	125	275	Metros lineales	725	22/08/2022	22/09/2022	1,046,329.60	1,046,329.60	1,046,329.60	1,046,329.60	1,046,329.60	1046329.6	Validado avances
2022	4	PUE220402175092	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LIC. DIAZ ORDÁZ ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA TEPETITLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 317890	Puebla	179	Tlachichuca	Santa Cecilia Tepetitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlachichuca	317890	110	80	190	Metros Cuadrados	1593	23/07/2022	07/09/2022	2,028,285.84	2,028,285.84	2,028,285.84	2,028,285.84	2,028,285.84	2028285.84	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176387	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DEL MORELOS CADENAMIENTO O AL 627 DE LA CALLE 2 PONIENTE A LA 10 PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 323887	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Tlachichuca	323887	280	270	550	Metros lineales	614.27	10/09/2022	29/09/2022	587,433.83	587,433.83	587,433.83	587,433.83	587,433.83	587,433.83	Validado avances
2022	4	PUE220402192123	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFALTICA MEDIANTE BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 373937	Puebla	179	Tlachichuca	Tlachichuca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlachichuca	373937	3600	3650	7250	Metros Cuadrados	90	29/10/2022	30/11/2022	170,310.22	178,310.22	178,310.22	178,310.22	178,310.22	178,310.22	Validado avances
2022	4	PUE220402186595	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RUIZ CORTINES ENTRE BARRANCA Y LATERAL A AUTOPISTA MEXICO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 357102	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Tlahuapan	357102	86	74	160	Metros lineales	371.62	15/12/2022	31/12/2022	470,604.12	470,604.12	470,604.12	470,604.12	141,181.23	141181.23	Validado avances
2022	4	PUE220402195275	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE EN LA COLONIA LA GRANJA DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 382504	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Tlahuapan	382504	45	37	82	Metros lineales	170	17/12/2022	31/12/2022	573,883.67	573,883.67	573,883.67	573,883.67	172,165.10	172165.1	Validado avances
2022	4	PUE220402196136	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 21DPR0648X EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OTLATLA MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 385019	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Cruz Otlatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlahuapan	385019	100	100	200	Metros Cuadrados	507	20/12/2022	31/12/2022	2,274,483.94	2,274,483.94	2,274,483.94	2,274,483.94	682,345.18	682345.18	Validado avances
2022	4	PUE220402194650	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TUXPAN MERIDA Y ZARAGOZA SUR ENTRE AV REFORMA Y MISMAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 380477	Puebla	180	Tlahuapan	Guadalupe Zaragoza	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Tlahuapan	380477	92	68	160	Metros lineales	442	17/12/2022	31/12/2022	572,641.80	572,641.80	572,641.80	572,641.80	171,792.54	171792.54	Validado avances
2022	4	PUE220402192925	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV DEL TRABAJO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 376066	Puebla	180	Tlahuapan	San Miguel Tianguistenco	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento		Municipio de Tlahuapan	376066	96	64	160	Metros lineales	399	15/12/2022	31/12/2022	564,606.70	564,606.70	564,606.70	564,606.70	169,382.01	169382.01	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195746	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 383843	Puebla	180	Tlahuapan	Ignacio López Rayón (El Gavillero)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlahuapan	383843	112	87	199	Metros Cuadrados	149	18/12/2022	31/12/2022	836,751.00	836,751.00	836,751.00	836,751.00	251,025.30	251025.3	Validado avances
2022	4	PUE220402196018	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE LA CAJA DEL REBOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO LAS DALIAS MUNICIPIO DE TLAHUAPA PUEBLA - 384620	Puebla	180	Tlahuapan	Guadalupito las Dalias	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlahuapan	384620	68	32	100	Tanque(s)	1	19/12/2022	31/12/2022	436,664.97	436,664.97	436,664.97	436,664.97	130,999.49	130999.49	Validado avances
2022	4	PUE220302130151	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE PASCUAL OROZCO ENTRE AV MIGUEL HIDALGO Y AV DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 209534	Puebla	180	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlahuapan	209534	220	180	400	Metros Cuadrados	1806.36	04/10/2022	31/12/2022	1,908,885.44	2,022,081.69	2,022,081.69	2,022,081.69	1,419,747.49	1419747.49	Validado avances
2022	4	PUE220402154416	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 208735	Puebla	180	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlahuapan	208735	205	185	390	Metros Cuadrados	2177	28/09/2022	28/12/2022	2,676,625.76	2,673,887.24	2,673,887.24	2,673,887.24	1,802,563.03	1802563.03	Validado avances
2022	4	PUE220402154448	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CARRETERA A SAN JUAN CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 209298	Puebla	180	Tlahuapan	Ignacio Manuel Altamirano	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlahuapan	209298	245	205	450	Metros Cuadrados	2148	05/10/2022	31/10/2022	2,787,771.97	2,787,771.97	2,787,771.97	2,787,771.97	2,068,404.21	2068404.21	Validado avances
2022	4	PUE220402192878	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALMAZAN ENTRE CALLE GRAL PASCUAL OROZCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 375923	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlahuapan	375923	76	44	120	Metros lineales	223	15/12/2022	31/12/2022	316,206.00	316,206.00	316,206.00	316,206.00	94,861.80	94861.8	Validado avances
2022	4	PUE220402193431	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES GRAL CIRILO ARENAS Y JOSE GALEANA EN LA COLONIA DOMINGOS ARENAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 377316	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlahuapan	377316	84	76	160	Metros lineales	338	16/12/2022	31/12/2022	447,624.61	447,624.61	447,624.61	447,624.61	134,287.38	134287.38	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402196179	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE CCT 21DPR0645Z EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO MATAMOROS MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 385179	Puebla	180	Tlahuapan	San Pedro Matamoros	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlahuapan	385179	100	100	200	Metros Cuadrados	495	20/12/2022	31/12/2022	2,237,454.35	2,237,454.35	2,237,454.35	2,237,454.35	671,236.31	671236.31	Validado avances
2022	4	PUE220402196246	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 A 1 MAS 597 DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MOXOLAHUAC MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 385367	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Cruz Moxolahuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlahuapan	385367	487	400	887	Metros lineales	1597	18/12/2022	31/12/2022	1,903,434.50	1,903,434.50	1,903,434.50	1,903,434.50	571,030.35	571030.35	Validado avances
2022	4	PUE220402154433	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA PRECIOSITA MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 208997	Puebla	180	Tlahuapan	La Preciosita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlahuapan	208997	178	122	300	Metros Cuadrados	1320	03/10/2022	03/12/2022	1,731,214.12	1,728,715.21	1,728,715.21	1,728,715.21	1,142,037.93	1142037.93	Validado avances
2022	4	PUE220402194862	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA DESDE LA CALLE REVOLUCION HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL EMPERAO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 381083	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlahuapan	381083	462	378	840	Metros lineales	841	18/12/2022	31/12/2022	2,257,445.12	2,257,445.12	2,257,445.12	2,257,445.12	677,233.53	677233.53	Validado avances
2022	4	PUE220402159105	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS CLAVE CCT 21DPR0643B EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTINITO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 236275	Puebla	180	Tlahuapan	San Martinito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlahuapan	236275	33	28	61	Sanitario(s) 1		15/10/2022	31/12/2022	1,233,856.31	1,233,856.31	1,233,856.31	1,233,856.31	1,115,922.85	1115922.85	Validado avances
2022	4	PUE220402190172	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LATERAL A AUTOPISTA MEXICO PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 367720	Puebla	180	Tlahuapan	Santa Rita Tlahuapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlahuapan	367720	68	52	120	Metros lineales	262	15/12/2022	31/12/2022	364,897.57	364,897.57	364,897.57	364,897.57	109,469.27	109469.27	Validado avances
2022	4	PUE220402196490	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL COBAEP EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COLTZINGO, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. - 386046	Puebla	180	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlahuapan	386046	52	44	96	Metros Cuadrados	760	15/12/2022	31/12/2022	1,041,629.02	933,670.20	933,670.20	933,670.20	280,101.06	280101.06	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402187748	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE XICOTÉNCATL ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DEL OLVIDO EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 360544	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaltenango	360544	100	100	200	Metros cuadrados de construcción	712.31	22/04/2022	06/06/2022	827,586.17	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	
2022	4	PUE220402189605	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 366179	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlaltenango	366179	225	225	450	Metros lineales	1047.8	01/07/2022	14/09/2022	1,289,274.54	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	
2022	4	PUE220402189989	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, PRIVADA ALDAMA, PRIVADA MIGUEL HIDALGO, PRIVADA LICEAGA, SEPTIMA DE CAMARGO, PROLONGACION VICENTE GUERRERO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 367210	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlaltenango	367210	150	150	300	Metros lineales	704.9	01/08/2022	15/09/2022	932,083.50	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	
2022	4	PUE220402185504	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE LA FRONTERA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 353409	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlaltenango	353409	150	150	300	Metros lineales	428.02	14/02/2022	31/03/2022	559,422.63	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	
2022	4	PUE220402188390	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE JUAN N. MENDEZ Y CALLE XICOTENCATL EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO. - 362600	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaltenango	362600	100	100	200	Metros Cuadrados	687.24	22/04/2022	06/06/2022	838,271.01	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	
2022	4	PUE220402189575	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE LAS ANIMAS, 1RA PRIVADA DE LA PEDRERA, 2DA PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 366120	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlaltenango	366120	225	225	450	Metros lineales	627.92	22/04/2022	06/06/2022	868,410.93	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	
2022	4	PUE220402184915	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 351549	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango		Otros Proyectos	Municipio de Tlaltenango	351549	0	0	0	PROYECTO (S)	1	22/06/2022	07/07/2022	269,874.38	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	
2022	4	PUE220402190588	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GABINO BARRERA ENTRE LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y DOMINGO ARENAS MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 369010	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaltenango	369010	150	150	300	Metros Cuadrados	2567.2	01/10/2022	10/12/2022	2,269,207.15	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	
2022	4	PUE220402148107	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NARCISO MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 38394	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaltenango	38394	200	200	400	Metros Cuadrados	1069.45	10/02/2022	27/03/2022	1,035,185.02	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances	

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402187632	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE LA CALLE MIRAFLORES E IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO - 360152	Puebla	181	Tlaltenango	Tlaltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaltenango	360152	50	50	100	Metros cuadrados de construcción	452.5	14/02/2022	16/03/2022	420,249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402184244	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLALTEPANGO, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349703	Puebla	183	Tlaola	Tlaltepango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	349703	89	84	173	Piezas	12	01/11/2022	01/12/2022	888,206.63	888,206.63	888,206.63	888,206.63	888,206.63	888206.63	Validado avances
2022	4	PUE220402184328	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE TLACOCUGTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349936	Puebla	183	Tlaola	Tlacocugtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	349936	98	94	192	Piezas	10	01/11/2022	30/11/2022	912,154.76	912,154.76	912,154.76	912,154.76	912,154.76	912154.76	Validado avances
2022	4	PUE220402188391	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LAS PALMAS, LOCALIDAD DE PLAN CUAMILA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 362602	Puebla	183	Tlaola	Plan Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	362602	36	35	71	Piezas	10	15/11/2022	15/12/2022	936,893.48	936,893.48	936,893.48	936,893.48	936,893.48	936893.48	Validado avances
2022	4	PUE220402183249	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO Y HIDRÁULICO DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y LA CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE CUAMILA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 346550	Puebla	183	Tlaola	Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaola	346550	82	78	160	Metros Cuadrados	820.5	01/10/2022	30/11/2022	1,584,249.39	1,584,249.39	1,584,249.39	1,584,249.39	1,584,249.39	1584249.39	Validado avances
2022	4	PUE220402188359	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PLAN CUAMILA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 362510	Puebla	183	Tlaola	Plan Cuamila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	362510	31	30	61	Piezas	11	15/11/2022	15/12/2022	982,860.14	982,860.14	982,860.14	982,860.14	982,860.14	982860.14	Validado avances
2022	4	PUE220402184258	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349731	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaola	349731	33	32	65	Metros Cuadrados	282.48	01/11/2022	30/11/2022	441,619.45	441,619.45	441,619.45	441,619.45	441,619.45	441619.45	Validado avances
2022	4	PUE220402188291	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE TZITZICAZAPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 362353	Puebla	183	Tlaola	Tzitzicazapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaola	362353	345	359	704	Metros Cuadrados	1920	15/10/2022	15/12/2022	2,031,257.06	2,031,257.06	2,031,257.06	2,031,257.06	2,031,257.06	2031257.06	Validado avances
2022	4	PUE220402184199	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE COXOLITLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349611	Puebla	183	Tlaola	Coxolitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaola	349611	56	54	110	Metros Cuadrados	195	01/10/2022	30/10/2022	836,580.03	836,580.03	836,580.03	836,580.03	836,580.03	836580.03	Validado avances
2022	4	PUE220402184222	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HIDALGO, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349660	Puebla	183	Tlaola	Nuevo Hidalgo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaola	349660	38	37	75	Metros Cuadrados	291	15/10/2022	15/11/2022	691,487.65	691,487.65	691,487.65	691,487.65	691,487.65	691487.65	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402184289	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349838	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tlaola	349838	33	32	65	Metros Cuadrados	487.42	01/11/2022	30/11/2022	800,531.25	800,531.25	800,531.25	800,531.25	800,531.25	800531.25	Validado avances
2022	4	PUE220402184310	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AMANALCO, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349892	Puebla	183	Tlaola	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	349892	116	112	228	Piezas	11	01/11/2022	30/11/2022	939,630.95	939,630.95	939,630.95	939,630.95	939,630.95	939630.95	Validado avances
2022	4	PUE220402184363	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 350097	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	350097	89	85	174	Piezas	9	01/11/2022	30/11/2022	768,036.56	768,036.56	768,036.56	768,036.56	768,036.56	768036.56	Validado avances
2022	4	PUE220402187252	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YETLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 358961	Puebla	183	Tlaola	Yetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlaola	358961	193	203	396	Metros lineales	1659	01/10/2022	15/12/2022	1,332,907.51	1,332,907.51	1,332,907.51	1,332,907.51	1,332,907.51	1332907.51	Validado avances
2022	4	PUE220402183200	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMANALCO, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 346423	Puebla	183	Tlaola	Amanalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlaola	346423	50	48	98	Metros lineales	317.5	01/10/2022	30/10/2022	691,598.78	691,598.78	691,598.78	691,598.78	691,598.78	691598.78	Validado avances
2022	4	PUE220402184346	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓ BETTETA Y LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA,PUE. - 350014	Puebla	183	Tlaola	Xaltepuxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tlaola	350014	61	59	120	Metros lineales	412	01/11/2022	30/11/2022	700,695.35	700,695.35	700,695.35	700,695.35	700,695.35	700695.35	Validado avances
2022	4	PUE220402188508	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHICAHUAXTLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 362899	Puebla	183	Tlaola	Chichahuaxtlá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	362899	51	48	99	Piezas	5	15/11/2022	15/12/2022	584,645.91	569,698.10	569,698.10	569,698.10	569,698.10	569698.1	Validado avances
2022	4	PUE220402184014	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLAN, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349065	Puebla	183	Tlaola	Xochinanacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaola	349065	115	109	224	Piezas	12	01/10/2022	30/10/2022	968,428.47	983,376.28	983,376.28	983,376.28	983,376.28	983376.28	Validado avances
2022	4	PUE220402184388	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C PARA EL BACHILLERATO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUTZONTIPA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 350208	Puebla	183	Tlaola	Cutzontipa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	350208	18	17	35	Metros Cuadrados	48	01/10/2022	15/12/2022	701,445.63	701,445.63	701,445.63	701,445.63	701,445.63	701445.63	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183299	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR YOLOXOCHITL, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 346716	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	346716	44	41	85	Metros lineales	193.4	01/10/2022	30/10/2022	631,067.60	631,067.60	631,067.60	631,067.60	631,067.60	631,067.60	Validado avances
2022	4	PUE220402184170	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL DE LA LOCALIDAD DE LA GALLERA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 349548	Puebla	183	Tlaola	La Gallera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaola	349548	25	22	47	Metros Cuadrados	96	01/10/2022	15/12/2022	1,536,417.68	1,536,417.68	1,536,417.68	1,536,417.68	1,536,417.68	1,536,417.68	Validado avances
2022	4	PUE220402184419	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUAN DIEGO Y CERRADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NEXAPA AHILA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 350292	Puebla	183	Tlaola	Nexapa Ahila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	350292	61	59	120	Metros Cuadrados	225	01/11/2022	30/11/2022	450,570.53	450,570.33	450,570.33	450,570.33	450,570.33	450,570.33	Validado avances
2022	4	PUE220402188423	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LA CALLE CORREGIDORA Y CARRETERA, EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE - 362682	Puebla	183	Tlaola	Tlaola	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaola	362682	120	125	245	Metros Cuadrados	1199.8	15/11/2022	15/12/2022	882,780.18	882,780.38	882,780.38	882,780.38	882,780.38	882,780.38	Validado avances
2022	4	PUE220402190222	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA DEL KM 0 MAS 124.00 AL 0 MAS224.00, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 367852	Puebla	184	Tlapacoya	Benito Juárez (Xicalango)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapacoya	367852	68	72	140	Metros Cuadrados	500	01/12/2022	31/12/2022	375,904.88	1,003,968.60	1,003,968.60	1,003,968.60	301,190.55	301190.55	Validado avances
2022	4	PUE220402188974	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, TLAPACOYA, PUEBLA - 364249	Puebla	184	Tlapacoya	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlapacoya	364249	361	300	661	Metros lineales	2568.8	01/11/2022	30/12/2022	2,149,107.00	2,149,107.00	2,149,107.00	2,149,107.00	1,529,653.53	1529653.53	Validado avances
2022	4	PUE220402189850	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 366787	Puebla	184	Tlapacoya	La Cruz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapacoya	366787	315	295	610	Kilómetro lineal	2.27	01/12/2022	31/12/2022	2,202,976.44	2,202,976.44	2,202,976.44	2,202,976.44	2,202,976.44	1394346.29	Validado avances
2022	4	PUE220402189073	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA GRANDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA - 364589	Puebla	184	Tlapacoya	Tlamaya Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tlapacoya	364589	533	500	1033	Metros lineales	252	11/12/2022	15/12/2022	837,156.32	837,156.32	837,156.32	837,156.32	837,156.32	837156.32	Validado avances
2022	4	PUE220402188697	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CUATEPALCATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 363443	Puebla	184	Tlapacoya	Cuatepalcatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlapacoya	363443	125	208	333	Metros Cuadrados	4850.6	12/09/2022	26/10/2022	1,571,375.70	1,240,813.13	1,240,813.13	1,240,813.13	1,240,813.13	1240813.13	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402189315	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BACHILLERATO LAZARO CARDENAS CON CLAVE DOSUNOBHCERO SEISTRESUNOM EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA GRANDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 365384	Puebla	184	Tlapacoya	Tlamaya Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlapacoya	365384	39	19	58	Metros Cuadrados	71.03	01/12/2022	31/12/2022	447,823.96	447,823.96	447,823.96	447,823.96	447,823.96	447823.96	Validado avances
2022	4	PUE220402189135	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TLILAPA ZINTLAPAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA - 364864	Puebla	184	Tlapacoya	San Miguel Tlilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlapacoya	364864	45	49	94	Metros Cuadrados	3834.1	15/11/2022	29/12/2022	1,240,813.13	1,571,375.70	1,571,375.70	1,571,375.70	1,571,375.70	1571375.7	Validado avances
2022	4	PUE220302130036	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REVESTIMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLAMAYA GRANDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 208849	Puebla	184	Tlapacoya	Tlamaya Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapacoya	208849	41	36	77	Kilómetro lineal	1.67	02/09/2022	31/10/2022	844,290.62	844,290.62	844,290.62	844,290.62	844,290.62	844290.62	Validado avances
2022	4	PUE220402159087	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PRIVADA PERALVILLO, CALLE DE LAS FLORES, PRIVADA 5 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA - 236065	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlapanalá	236065	50	46	96	Metros lineales	670	20/04/2022	15/06/2022	856,717.21	856,717.21	856,717.21	856,717.21	856,717.21	856717.21	Validado avances
2022	4	PUE220402163026	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ELEAZAR CAMARILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUE. - 256889	Puebla	185	Tlapanalá	Rancho de Tepetzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlapanalá	256889	67	53	120	Metros Cuadrados	1451	20/08/2022	20/10/2022	1,674,318.24	1,674,318.24	1,674,318.24	1,674,318.24	1,674,318.24	1674318.24	Validado avances
2022	4	PUE220402159100	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROGER BACON CLAVE 21ETV04911, EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. - 236264	Puebla	185	Tlapanalá	Tepapayeca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlapanalá	236264	80	70	150	Metros Cuadrados	475	01/08/2022	05/10/2022	1,578,225.24	1,578,225.24	1,578,225.24	1,578,225.24	1,578,225.24	1578225.24	Validado avances
2022	4	PUE220402148635	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CON CLAVE C.C.T. 210BP0629H, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. - 61779	Puebla	185	Tlapanalá	Colonia las Palmas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlapanalá	61779	423	385	808	Metros Cuadrados	230	24/01/2022	23/02/2022	373,907.56	373,907.56	373,907.56	373,907.56	373,907.56	373907.56	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402159106	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA A TEPETZINGO Y TERRENO DE CULTIVO DE LA LOCALIDAD DE TLAPANALA, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA - 236287	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y		Municipio de Tlapanalá	236287	18	22	40	Metros lineales	94.8	15/08/2022	30/09/2022	120,454.88	120,454.88	120,454.88	120,454.88	120,454.88	120454.88	Validado avances
2022	4	PUE220402168571	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUE. - 286373	Puebla	185	Tlapanalá	Colonia las Palmas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlapanalá	286373	384	335	719	Metros Cuadrados	11091	25/06/2022	05/08/2022	851,678.32	851,678.32	851,678.32	851,678.32	851,678.32	851678.32	Validado avances
2022	4	PUE220402159108	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 236292	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá		Otros Proyectos	Municipio de Tlapanalá	236292	0	0	0	PROYECTO (S)	1	15/01/2022	30/01/2022	375,676.25	375,676.25	375,676.25	375,676.25	375,676.25	375676.25	Validado avances
2022	4	PUE220302119051	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD LAS PALMAS, MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA. - 157502	Puebla	185	Tlapanalá	Colonia las Palmas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlapanalá	157502	433	450	883	Metros Cuadrados	1653	16/05/2022	16/07/2022	1,348,522.33	1,348,522.33	1,348,522.33	1,348,522.33	1,348,522.33	1348522.33	Validado avances
2022	4	PUE220402159092	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DE LA CALLE CARMEN SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TLAPANALA, DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA, ESTADO DE PUEBLA. - 236080	Puebla	185	Tlapanalá	Tlapanalá	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlapanalá	236080	46	50	96	Metros Cuadrados	1634.3	25/06/2022	26/08/2022	1,542,424.42	1,542,424.42	1,542,424.42	1,542,424.42	1,542,424.42	1,542,424.42	Validado avances
2022	4	PUE220402191787	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BALASTRERA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARAVILLAS DEL KM 0 MAS 285.00 AL 0 MAS 488.81 DE LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 372827	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Xonocuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	372827	50	50	100	Metros Cuadrados	925	01/12/2022	31/12/2022	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402188753	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS CHORRITOS DEL KM 0 MAS 240.00 AL KM 0 MAS 387.50 EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 363597	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ocotlán de Betancourt	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	363597	391	391	782	Metros Cuadrados	885	01/12/2022	31/12/2022	1,097,751.12	1,097,751.12	1,097,571.12	1,097,571.12	1,097,571.12	329325.34	Validado avances
2022	4	PUE220202083802	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE - 100322	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Oyameles	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Tlatlauquitepec	100322	1454	1400	2854	Metros lineales	9763	20/04/2022	31/12/2022	16,848,868.09	4,212,217.02	4,212,217.02	4,212,217.02	4,212,217.02	4212217.02	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302115933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE LA UNIÓN TLATLAUQUITEPEC - 143842	Puebla	186	Tlatlauquitepec	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tlatlauquitepec	143842	300	272	572	Metros Cuadrados	147.6	13/07/2022	11/09/2022	999,370.95	999,370.95	999,370.95	999,370.95	999,370.95	999370.95	Validado avances
2022	4	PUE220402164522	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CALZADA SOBRE CALLE REVOLUCIÓN NORTE DEL CADENAMIENTO 1 MAS 917.50 AL 2 MAS 019.80 ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PABLO NERUDA DE LA COLONIA EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 265191	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	265191	25	25	50	Metros Cuadrados	613.8	17/10/2022	16/12/2022	850,000.00	849,999.94	849,999.94	849,999.94	849,999.94	849999.94	Validado avances
2022	4	PUE220402164909	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DE TLATLAUQUITEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 266957	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	266957	1500	1500	3000	Metros Cuadrados	3516.86	31/10/2022	15/12/2022	1,528,232.30	1,528,232.30	1,528,232.30	1,528,232.30	1,528,232.30	1528232.3	Validado avances
2022	4	PUE220402165435	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 270205	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Primero de Septiembre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tlatlauquitepec	270205	16	46	62	Metros cúbicos	756	13/10/2022	07/11/2022	1,267,000.00	1,266,998.05	1,266,998.05	1,266,998.05	1,266,998.05	1266998.05	Validado avances
2022	4	PUE220302128429	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MUROS PERIMETRALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TZINACATEPEC PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 202158	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tzinacantepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	202158	450	449	899	Metros Cuadrados	572.02	15/09/2022	14/12/2022	2,117,403.50	2,117,403.50	2,117,403.50	2,117,403.50	2,117,403.50	2117403.5	Validado avances
2022	4	PUE220302128292	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO LOS CARACOLES A ATALPA DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 460 EN LA LOCALIDAD DE ATALPA PERTENECIENTE A TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 201593	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Atalpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	201593	25	25	50	Metros Cuadrados	834.8	10/09/2022	25/10/2022	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1080000	Validado avances
2022	4	PUE220302128038	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EL PARAISO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 200496	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Ciudad de Tlatlauquitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	200496	60	60	120	Metros Cuadrados	337.76	08/09/2022	08/10/2022	458,500.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	458,500.00	458500	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165820	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE ACAMALOTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 271958	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Acamalota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlatlauquitepec	271958	88	87	175	Metros Cuadrados	542.5	24/10/2022	23/11/2022	625,749.99	625,749.99	625,749.99	625,749.99	625,749.99	625749.99	Validado avances
2022	4	PUE220302128523	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE SANITARIOS CON DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO 119 CON CLAVE 21EBH1026N UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 202503	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tepehacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	202503	21	20	41	Metros Cuadrados	74.88	15/09/2022	14/11/2022	1,150,550.00	1,150,550.00	1,150,550.00	1,150,550.00	1,150,550.00	1150550	Validado avances
2022	4	PUE220302119233	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TAMALAYO. EN LA LOCALIDAD DE TAMALAYO. MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC. PUE. DE 200 M. DE LONGITUD. DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 200.00 - 158179	Puebla	186	Tlatlauquitepec	Tamalayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlatlauquitepec	158179	303	303	606	Metros Cuadrados	872.55	04/08/2022	03/10/2022	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1360000	Validado avances
2022	4	PUE220402165946	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL PRESCOLAR EL CANAL CON CLAVE 21KJN0291I UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL CANAL EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 272507	Puebla	186	Tlatlauquitepec	El Canal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlatlauquitepec	272507	10	10	20	Metros Cuadrados	516	31/10/2022	30/12/2022	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700000	Validado avances
2022	4	PUE220402150604	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE EL ÁLAMO, MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 129556	Puebla	187	Tlaxco	El Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxco	129556	169	131	300	Sanitario(s)	50	23/06/2022	19/12/2022	555,217.92	555,217.92	555,217.92	555,217.92	555,217.92	555217.92	Validado avances
2022	4	PUE220402163350	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA LE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 258760	Puebla	187	Tlaxco	Buena Vista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxco	258760	12	9	21	Cuarto(s)	4	12/07/2022	11/08/2022	376,215.59	376,215.59	376,215.59	376,215.59	376,215.59	376215.59	Validado avances
2022	4	PUE220402196205	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RODADAS EN EL CAMINO RURAL EL ALAMO SAN JOSE, EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMO, TLAXCO, PUEBLA. - 385251	Puebla	187	Tlaxco	El Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaxco	385251	166	146	312	Metros lineales	185	15/11/2022	31/12/2022	340,897.11	340,897.11	340,897.11	340,897.11	340,897.11	340897.11	Validado avances
2022	4	PUE220302108675	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE 12 KMS DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES DE ATILPAN TLAXCO EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 104870	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaxco	104870	388	512	900	Kilómetro lineal	12	10/02/2022	11/04/2022	1,762,637.06	1,762,637.06	1,762,637.06	1,762,637.06	1,762,637.06	1762637.06	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165690	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 271350	Puebla	187	Tlaxco	Peña Blanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tlaxco	271350	28	21	49	Metros Cuadrados	81.78	30/05/2022	29/07/2022	343,084.18	343,084.18	343,084.18	343,084.18	343,084.18	343084.18	Validado avances
2022	4	PUE220402162846	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE 4.5 KMS DE CAMINOS RURALES QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES DE CUAXTLA OCOPETATITLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 255739	Puebla	187	Tlaxco	Cuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tlaxco	255739	184	205	389	Kilómetro lineal	4.5	21/07/2022	21/08/2022	615,959.98	615,959.98	615,959.98	615,959.98	615,959.98	615959.98	Validado avances
2022	4	PUE220402162993	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL ALAMO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 256535	Puebla	187	Tlaxco	El Álamo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxco	256535	34	51	85	Cuarto(s)	17	12/07/2022	11/08/2022	1,598,916.26	1,598,916.26	1,598,916.26	1,598,916.26	1,598,916.26	1598916.26	Validado avances
2022	4	PUE220402168440	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL DOS CAMINOS TLAXCO, LOMA BONITA DE 3.7 KM DE LONGITUD DEL KM 0 000.00 AL KM 3 700.00 EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 285744	Puebla	187	Tlaxco	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tlaxco	285744	184	205	389	Kilómetro lineal	3.7	11/10/2022	29/12/2022	1,403,004.09	1,403,004.09	1,403,004.09	1,403,004.09	1,403,004.09	1403004.09	Validado avances
2022	4	PUE220402196037	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RODADAS EN EL CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS TLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 384660	Puebla	187	Tlaxco	Dos Caminos Atlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tlaxco	384660	46	49	95	Metros lineales	120	01/12/2022	31/12/2022	291,125.00	291,125.00	291,125.00	291,125.00	291,125.00	291125	Validado avances
2022	4	PUE220302108703	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA BACHILLERATO OCTAVIO PAZ, EN LA LOCALIDAD DE CUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 105639	Puebla	187	Tlaxco	Cuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tlaxco	105639	80	76	156	Metros lineales	326.1	02/04/2022	01/07/2022	1,166,855.16	1,166,855.16	1,166,855.16	1,166,855.16	1,166,855.16	1166855.16	Validado avances
2022	4	PUE220402150714	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 7 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE CERRO PELON MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA - 132278	Puebla	187	Tlaxco	Cerro Pelón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxco	132278	24	21	45	Sanitario(s)	7	23/06/2022	21/08/2022	510,074.47	510,074.47	510,074.47	510,074.47	510,074.47	510074.47	Validado avances
2022	4	PUE220402165705	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO CON DIRECCION AL CUCHARAL, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUE. - 271511	Puebla	187	Tlaxco	Tlaxco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Tlaxco	271511	207	203	410	Metros lineales	608.28	24/08/2022	22/11/2022	1,635,482.97	1,635,482.97	1,635,482.97	1,635,482.97	1,635,482.97	1635482.97	Validado avances
2022	4	PUE220402163333	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 258709	Puebla	187	Tlaxco	Cerro Pelón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tlaxco	258709	14	21	35	Cuarto(s)	7	12/07/2022	11/08/2022	658,377.28	658,377.28	658,377.28	658,377.28	658,377.28	658377.28	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165727	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE ATLALPAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 271572	Puebla	187	Tlaxco	Atlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaxco	271572	190	182	372	Metros Cuadrados	582.3	28/09/2022	27/12/2022	813,693.17	813,693.17	813,693.17	813,693.17	813,693.17	813,693.17	Validado avances
2022	4	PUE220402178179	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION NIVELAR PREDIO PARA BANCO DE BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE ACALMAN, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA. - 330912	Puebla	187	Tlaxco	Acalman	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaxco	330912	321	334	655	Metros cúbicos	127.3	12/10/2022	30/12/2022	581,803.64	581,803.64	581,803.64	581,803.64	581,803.64	581,803.64	Validado avances
2022	4	PUE220402177359	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD Y CALLE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA, TOCHIMILCO, PUEBLA. - 327838	Puebla	188	Tochimilco	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochimilco	327838	205	175	380	Metros Cuadrados	973.49	18/07/2022	07/09/2022	1,983,076.06	1,983,076.06	1,983,076.06	1,983,076.06	1,983,076.06	983076.06	Validado avances
2022	4	PUE220402186016	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA , MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 355337	Puebla	188	Tochimilco	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	355337	205	175	380	Kilómetro lineal	19.5	04/10/2022	22/12/2022	2,658,685.14	2,658,685.14	2,658,685.14	2,658,685.14	2,658,685.14	2658685.14	Validado avances
2022	4	PUE220402173700	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 312035	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochimilco	312035	85	65	150	Metros lineales	132	08/04/2022	11/06/2022	1,632,853.35	1,632,853.35	1,632,853.35	1,632,853.35	1,632,853.35	1632853.35	Validado avances
2022	4	PUE220402184911	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ CCT 21DPR1045M DEL BARRIO DE JERUSALEN EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 351539	Puebla	188	Tochimilco	Jerusalén	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	351539	165	135	300	Metros cuadrados de construcción	181.58	12/10/2022	22/12/2022	1,028,685.97	1,028,685.97	1,028,685.97	1,028,685.97	1,028,685.97	1028685.97	Validado avances
2022	4	PUE220402189935	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL C.E.P.I. CUAUHTEMOC CON CLAVE 21DCC05485, EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 367069	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	367069	85	65	150	Metros cuadrados de construcción	115.56	29/09/2022	27/12/2022	1,277,457.28	1,277,457.28	1,277,457.28	1,277,457.28	1,277,457.28	1277457.28	Validado avances
2022	4	PUE220402185322	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	DESASOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO - 352726	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochimilco	352726	405	365	770	Metros lineales	5341.4	01/08/2022	19/10/2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850000	Validado avances
2022	4	PUE220402173688	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL,MUNICIPIO DE TOCHIMILCO,PUEBLA. - 311958	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	311958	135	105	240	Metros lineales	5000	29/03/2022	17/06/2022	925,100.05	925,100.05	925,100.05	925,100.05	925,100.05	925100.05	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177450	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 328206	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cruz Cuautomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tochimilco	328206	205	175	380	Metros lineales	4180	04/07/2022	06/09/2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1100000	Validado avances
2022	4	PUE220402185221	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO Y REHABILITACION DE IMAGEN URBANA EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352381	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tochimilco	352381	255	215	470	Metros cuadrados de construcción	1245	24/10/2022	23/12/2022	1,775,361.30	1,775,361.30	1,775,361.30	1,775,361.30	1,775,361.30	1775361.3	Validado avances
2022	4	PUE220402189726	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA,MUNICIPIO DE TOCHIMILCO,PUEBLA. - 366470	Puebla	188	Tochimilco	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	366470	125	100	225	Metros lineales	2389	25/07/2022	13/10/2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400000	Validado avances
2022	4	PUE220402183464	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMIZOLCO,MUNICIPIO DE TOCHIMILCO,PUEBLA. - 347294	Puebla	188	Tochimilco	Santiago Tochimizolco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	347294	145	125	270	Kilómetro lineal	6.7	01/07/2022	04/11/2022	1,202,357.00	1,202,357.00	1,202,357.00	1,202,357.00	1,202,357.00	1202357	Validado avances
2022	4	PUE220402185142	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE BENEFICIARA AL BARRIO DE SAN JUAN, TOCHIMILCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 352190	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tochimilco	352190	185	165	350	Metros lineales	635.16	30/09/2022	23/12/2022	2,622,710.92	2,622,710.92	2,622,710.92	2,622,710.92	2,622,710.92	2622710.92	Validado avances
2022	4	PUE220402185362	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO HUILANGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 352863	Puebla	188	Tochimilco	San Francisco Huilango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	352863	185	165	350	Kilómetro lineal	17.5	14/10/2022	26/12/2022	2,625,847.24	2,625,847.24	2,625,847.24	2,625,847.24	2,625,847.24	2625847.24	Validado avances
2022	4	PUE220402190077	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA - 367434	Puebla	188	Tochimilco	San Lucas Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Tochimilco	367434	300	285	585	Metros cuadrados de construcción	79	30/09/2022	28/12/2022	822,022.83	822,022.83	822,022.83	822,022.83	822,022.83	822022.83	Validado avances
2022	4	PUE220402177314	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO,PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 327659	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tochimilco	327659	105	85	190	Metros Cuadrados	322.57	13/06/2022	14/07/2022	741,413.30	741,413.30	741,413.30	741,413.30	741,413.30	741413.3	Validado avances
2022	4	PUE220402181812	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUANIPA, TOCHIMICO,PUEBLA. - 342174	Puebla	188	Tochimilco	Tecuanipa (San Miguel Tecuanipa)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tochimilco	342174	55	40	95	Metros lineales	62.49	11/07/2022	10/08/2022	251,018.41	251,018.41	251,018.41	251,018.41	251,018.41	251018.41	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185085	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA AMERICA CCT. 21EPRO7864 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO. MUNICIPIO DE TOCHIMILCO.PUEBLA. - 352068	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tochimilco	352068	145	135	280	Comedor(es)	1	12/08/2022	12/10/2022	455,751.18	455,751.18	455,751.18	455,751.18	455,751.18	455751.18	Validado avances
2022	4	PUE220402177267	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPANAPA, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO. PUEBLA. - 327468	Puebla	188	Tochimilco	Santa Catalina Tepanapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Tochimilco	327468	205	175	380	Kilómetro lineal	10.91	30/05/2022	06/09/2022	2,630,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402186112	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO. - 355654	Puebla	188	Tochimilco	Tochimilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochimilco	355654	137	118	255	Metros lineales	29000	22/07/2022	29/09/2022	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402186180	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE JERUSALEN , ALPANOCAN Y SANTA CRUZ CUAUTOMATITLA. - 355943	Puebla	188	Tochimilco	Santa Cruz Cuautomatitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochimilco	355943	195	175	370	Metros lineales	4000	20/09/2022	18/11/2022	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402185466	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABECERA, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 353240	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tochtepec	353240	62	55	117	Piezas	26	05/11/2022	19/12/2022	340,668.14	340,535.96	340,535.96	340,535.96	340,535.96	340535.96	Validado avances
2022	4	PUE220402176549	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 324523	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec		Otros Proyectos	Municipio de Tochtepec	324523	0	0	0	PROYECTO (S)	24	28/07/2022	11/08/2022	455,799.59	455,799.59	455,799.59	455,799.59	455,799.59	455799.59	Validado avances
2022	4	PUE220402185189	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y PRIVADA DE LA 10 NORTE, PRIVADA 10 NORTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y ULTIMA CASA, CALLE 12 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CAMINO SIN NOMBRE, PRIVADA 12 NORTE NO. 3 Y PRIVADA 12 NORTE NO. 4 ENTRE CALLE 12 NORTE, EN SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 352309	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochtepec	352309	102	68	170	Metros lineales	764	28/10/2022	18/11/2022	578,059.15	421,852.42	421,852.42	421,852.42	421,852.42	421852.42	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185265	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 6 Y 8 ORIENTE, CALLE 6 SUR ENTRE CALLE 3 Y 7 ORIENTE, CALLE LA VIRGEN 2 ORIENTE ENTRE CALLE JUQUILA 6 NORTE Y PREDIO PRIVADO, CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 6 Y 8 SUR Y CALLE 15 NORTE ENTRE CARRETERA SAN LORENZO Y CALLE 4 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 352537	Puebla	189	Tochtepec	Tochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tochtepec	352537	120	40	160	Metros lineales	1491.15	25/10/2022	25/11/2022	690,627.66	690,629.33	690,629.33	690,629.33	690,629.33	690629.33	Validado avances
2022	4	PUE220402176550	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 PONIENTE ENTRE 3 SUR Y CARRETERA NACIONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 324524	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochtepec	324524	72	48	120	Metros Cuadrados	2371.11	29/09/2022	27/11/2022	1,897,783.56	2,052,605.07	2,052,605.07	2,052,605.07	2,052,605.07	2,052,605.07	Validado avances
2022	4	PUE220402176551	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 ORIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 8 SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 324527	Puebla	189	Tochtepec	San Martín Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tochtepec	324527	90	60	150	Metros Cuadrados	3514.61	01/10/2022	29/11/2022	2,363,365.58	2,363,365.58	2,363,365.58	2,363,365.58	2,363,365.58	2,363,365.58	Validado avances
2022	4	PUE220402185595	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 353826	Puebla	189	Tochtepec	San Lorenzo Ometepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tochtepec	353826	103	89	192	Piezas	44	05/11/2022	19/12/2022	576,515.33	576,291.62	576,291.62	576,291.62	576,291.62	576,291.62	Validado avances
2022	4	PUE220402185552	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 353606	Puebla	189	Tochtepec	San Martín Caltenco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tochtepec	353606	78	62	140	Piezas	31	05/11/2022	19/12/2022	406,181.25	406,023.64	406,023.64	406,023.64	406,023.64	406,023.64	Validado avances
2022	4	PUE220402194629	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE TIPO NORIA EN EL PARAJE LOMA GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 380394	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Totoltepec Guerrero	380394	198	182	380	Noria(s)	1	17/10/2022	30/12/2022	909,906.91	923,864.32	923,864.32	923,864.32	348,112.74	348112.74	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302126635	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 193206	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Totoltepec de Guerrero	193206	55	49	104	Metros lineales	1501	12/09/2022	31/12/2022	530,890.02	530,890.02	530,890.02	530,890.02	530,890.02	530890.02	Validado avances
2022	4	PUE220402176674	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CUAUHTÉMOC, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CADENAMIENTO 60.00, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 325048	Puebla	190	Totoltepec de Guerrero	Totoltepec de Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Totoltepec de Guerrero	325048	22	19	41	Metros Cuadrados	490	05/09/2022	05/12/2022	623,326.24	623,326.24	623,326.24	623,326.24	623,326.24	623,326.24	Validado avances
2022	4	PUE220402183762	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 180, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 348319	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tulcingo	348319	196	165	361	Metros Cuadrados	1080	21/09/2022	04/11/2022	1,392,216.75	1,392,216.75	1,392,216.75	1,392,216.75	1,392,216.75	1392216.75	Validado avances
2022	4	PUE220402187808	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLALTEPEXI, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 360752	Puebla	191	Tulcingo	San Miguel Tlaltepexi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tulcingo	360752	294	256	550	Metros lineales	95.7	16/08/2022	14/09/2022	1,025,355.62	1,025,355.62	1,025,355.62	1,025,355.62	1,025,355.62	1025355.62	Validado avances
2022	4	PUE220402194583	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 380210	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tulcingo	380210	156	134	290	Metros lineales	82	17/11/2022	01/12/2022	205,511.13	205,511.13	205,511.13	205,511.13	205,511.13	205511.13	Validado avances
2022	4	PUE220402196916	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 387128	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tulcingo	387128	84	68	152	Metros Cuadrados	450	25/11/2022	26/12/2022	684,948.13	684,948.13	684,948.13	684,948.13	684,948.13	684948.13	Validado avances
2022	4	PUE220402184055	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 159.65, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 349212	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tulcingo	349212	264	235	499	Metros Cuadrados	1117.5	13/08/2022	26/09/2022	1,427,353.42	1,427,353.42	1,427,353.42	1,427,353.42	1,427,353.42	1427353.42	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194455	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA TULCINGO DE VALLE XIXINGO DE LOS REYES, COLONIA LA CIENEGA, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 379832	Puebla	191	Tulcingo	La Ciénega	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	379832	196	165	361	Metros lineales	476	20/10/2022	31/12/2022	174,999.05	174,999.05	174,999.05	174,999.05	174,999.05	174999.05	Validado avances
2022	4	PUE220402196852	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 386945	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Tulcingo	386945	598	519	1117	Pozo(s)	1	28/11/2022	20/12/2022	797,610.15	812,471.85	812,471.85	812,471.85	812,471.85	812471.85	Validado avances
2022	4	PUE220402150805	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIVADA MARIANO MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 134615	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tulcingo	134615	70	80	150	Metros Cuadrados	724.59	08/04/2022	06/06/2022	1,050,279.86	1,050,279.86	1,050,279.86	1,050,279.86	1,050,279.86	1050279.86	Validado avances
2022	4	PUE220402179049	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AGUACATITLÁN,YETLA,FRANCISCO VILLA,LOS CARACOLÉS DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 5 MAS 700, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 333782	Puebla	191	Tulcingo	Aguacatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Tulcingo	333782	180	120	300	Metros lineales	2400	03/08/2022	01/09/2022	170,724.89	170,724.89	170,724.89	170,724.89	170,724.89	170724.89	Validado avances
2022	4	PUE220402188073	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ATZOMPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 361684	Puebla	191	Tulcingo	Atzompa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	361684	196	165	361	Metros Cuadrados	475.46	23/09/2022	21/11/2022	960,912.01	960,912.01	960,912.01	960,912.01	960,912.01	960912.01	Validado avances
2022	4	PUE220402194251	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE JACINTO BARRERA ENTRE CARRETERA FEDERAL PALOMAS TLAPA Y CALLE SIN NOMBRE, EN EL BARRIO LAS FLORES, LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 379351	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	379351	95	89	184	Metros lineales	197	26/09/2022	31/12/2022	92,662.09	92,662.09	92,662.09	92,662.09	92,662.09	92662.09	Validado avances
2022	4	PUE220402194307	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CALLEJÓN SANTOS DEGOLLADO, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ROMERO RUBIO, EN EL BARRIO SAN NICOLAS, LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 379479	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	379479	83	67	150	Metros lineales	55	26/09/2022	31/12/2022	24,312.14	24,312.14	24,312.14	24,312.14	24,312.14	24312.14	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194334	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE FILEMÓN HERNÁNDEZ, BARRIO CHASTIPAC, LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 379538	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	379538	116	97	213	Metros lineales	252	26/09/2022	31/12/2022	110,408.08	110,408.08	110,408.08	110,408.08	110,408.08	110408.08	Validado avances
2022	4	PUE220402194408	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE SAN ISIDRO, BARRIO SAN ISIDRO, LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 379724	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tulcingo	379724	74	62	136	Metros lineales	91	20/10/2022	31/12/2022	39,766.67	39,766.67	39,766.67	39,766.67	39,766.67	39766.67	Validado avances
2022	4	PUE220402194670	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA PALOMAS TLAPA Y BARRANCA CHASTIPAC DE LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 380520	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tulcingo	380520	98	72	170	Metros lineales	162	01/11/2022	30/11/2022	371,219.98	371,219.98	371,219.98	371,219.98	371,219.98	371219.98	Validado avances
2022	4	PUE220402194722	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE NIÑOS HERODES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 122.70, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE LA LUZ, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 380642	Puebla	191	Tulcingo	Zaragoza de la Luz	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tulcingo	380642	98	84	182	Metros Cuadrados	800.25	19/10/2022	02/12/2022	964,116.38	964,116.38	964,116.38	964,116.38	964,116.38	964116.38	Validado avances
2022	4	PUE220402152036	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MAS 068.10, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 162632	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tulcingo	162632	108	142	250	Metros Cuadrados	561.6	20/06/2022	29/07/2022	719,148.70	719,148.70	719,148.70	719,148.70	719,148.70	719148.7	Validado avances
2022	4	PUE220402183593	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENJAMIN BONFIL, ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 047.13, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 347698	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tulcingo	347698	224	163	387	Metros Cuadrados	326.33	18/07/2022	31/08/2022	388,304.52	388,304.52	388,304.52	388,304.52	388,304.52	388304.52	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185547	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE XIXINGO DE LOS REYES, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 353591	Puebla	191	Tulcingo	Xixingo de los Reyes	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tulcingo	353591	386	342	728	Metros lineales	726	12/09/2022	11/10/2022	1,489,222.79	1,489,222.79	1,489,222.79	1,489,222.79	1,489,222.79	1489222.79	Validado avances
2022	4	PUE220402184003	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO PRINCIPAL, DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 179.89, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE TULCINGO, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 349017	Puebla	191	Tulcingo	Guadalupe Tulcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tulcingo	349017	213	189	402	Metros Cuadrados	1079.3	15/08/2022	28/09/2022	1,392,443.83	1,392,443.83	1,392,443.83	1,392,443.83	1,392,443.83	1392443.83	Validado avances
2022	4	PUE220402185884	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA Y CALLE PRIVADA PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 354955	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tulcingo	354955	154	132	286	Metros lineales	147.46	10/10/2022	24/10/2022	321,045.11	321,045.11	321,045.11	321,045.11	321,045.11	321045.11	Validado avances
2022	4	PUE220402182789	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL AGUACATITLÁN, YETLA, FRANCISCO VILLA, LOS CARACOLAS DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000 AL 5 MAS 700, EN EL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 345247	Puebla	191	Tulcingo	Francisco Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tulcingo	345247	185	130	315	Metros lineales	3300	03/08/2022	01/09/2022	234,746.74	405,471.63	405,471.63	405,471.63	405,471.63	405,471.63	Validado avances
2022	4	PUE220402182866	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA ESTANCIA DE DÍA MADRE TERESA DE CALCUTA PRIMERA ETAPA, ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 345456	Puebla	191	Tulcingo	Tulcingo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Tulcingo	345456	144	106	250	Metros Cuadrados	859.15	19/06/2022	12/08/2022	712,548.00	712,548.00	712,548.00	712,548.00	712,548.00	712,548.00	Validado avances
2022	4	PUE220402187718	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCIÓN PRIMERA ETAPA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUACATITLÁN, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 360449	Puebla	191	Tulcingo	Aguacatitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tulcingo	360449	120	113	233	Metros lineales	85	16/08/2022	14/09/2022	1,039,924.61	1,039,924.61	1,039,924.61	1,039,924.61	1,039,924.61	1,039,924.61	Validado avances
2022	4	PUE220402188696	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MORELOS MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA. - 363442	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Tuzamapan Galeana	363442	71	81	152	Kilómetro lineal	2.45	16/04/2022	24/06/2022	2,093,634.63	2,093,634.63	2,093,634.63	2,093,634.63	2,093,634.63	2093634.63	Validado avances
2022	4	PUE220402188251	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 362220	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Reyes Vallarta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Tuzamapan Galeana	362220	50	50	100	Metros lineales	345.5	15/04/2022	13/06/2022	943,309.17	943,309.17	943,309.17	943,309.17	943,309.17	943309.17	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402188372	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA JUNTA POZA LARGA, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA. - 362550	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	La Junta Poza Larga	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tuzamapan de Galeana	362550	250	300	550	Kilómetro lineal	3.25	16/04/2022	24/06/2022	1,803,972.63	1,803,972.63	1,803,972.63	1,803,972.63	1,803,972.63	1803972.63	Validado avances
2022	4	PUE220402188603	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA BACHILLERATO JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 21EBH0486R UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE MIGUEL ISLAS, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 363213	Puebla	192	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de Miguel Islas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tuzamapan de Galeana	363213	35	40	75	Metros Cuadrados	584	03/06/2022	01/08/2022	894,829.88	894,829.88	894,829.88	894,829.88	894,829.88	894,829.88	Validado avances
2022	4	PUE220402178785	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL PROFESOR SAUL RIVERA, C.C.T. 21DPR1553Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZCATLACOYAN, PUEBLA. - 333068	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Bernardino Tepenene	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tzicatlacoyan	333068	64	64	128	Aula	1	05/11/2022	23/12/2022	595,848.67	595,848.67	595,848.67	595,848.67	369,426.18	369426.18	Validado avances
2022	4	PUE220402189051	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS TIPO REGIONAL C EN BACHILLERATO DIGITAL NUM. 257, CLAVE 21EBH1233, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUAREZ, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 364524	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Antonio Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Tzicatlacoyan	364524	66	57	123	Sanitario(s)	1	14/11/2022	27/12/2022	1,009,284.56	1,009,284.56	1,009,284.56	1,009,284.56	519,378.83	519378.83	Validado avances
2022	4	PUE220402177811	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE 11 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE ENTRE CARRETERA A TZICATLACOYAN Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TEPENENE, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 329635	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Bernardino Tepenene	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	329635	38	31	69	Metros Cuadrados	1400	29/09/2022	15/11/2022	1,392,239.61	1,392,239.61	1,392,239.61	1,392,239.61	1,392,239.61	1392239.61	Validado avances
2022	4	PUE220402185638	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHIAPA, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 354018	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Isidro Chiapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Tzicatlacoyan	354018	71	55	126	Piezas	30	15/08/2022	30/09/2022	506,104.87	506,104.87	506,104.87	506,104.87	506,104.87	506104.87	Validado avances
2022	4	PUE220402197184	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLES 11 ORIENTE, 5 SUR, 7 SUR, 6 ORIENTE Y 9 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEJALUCA , MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUE. - 388031	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San José Texaluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tzicatlacoyan	388031	81	72	153	Metros lineales	842	21/11/2022	27/12/2022	1,297,893.87	1,294,818.41	1,294,818.41	1,294,818.41	1,294,818.41	1294818.41	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177793	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 11 SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 329593	Puebla	193	Tzicatlacoyan	San Miguel Acuexcomac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	329593	35	28	63	Metros Cuadrados	1092	28/09/2022	18/11/2022	1,035,071.84	1,035,071.84	1,035,071.84	1,035,071.84	1,035,071.84	1,035,071.84	Validado avances
2022	4	PUE220402177823	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE MARAVILLAS Y PRIVADA PALMAS, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y KM. 185.500 EN LA LOCALIDAD DE TZICATLACOYAN, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA - 329663	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Tzicatlacoyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Tzicatlacoyan	329663	42	35	77	Metros Cuadrados	1080	27/04/2022	30/06/2022	1,083,668.06	1,083,668.06	1,083,668.06	1,083,668.06	1,083,668.06	1,083,668.06	Validado avances
2022	4	PUE220402196962	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ EL CALVARIO, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 387249	Puebla	193	Tzicatlacoyan	Santa Cruz el Calvario	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Tzicatlacoyan	387249	56	45	101	Cárcamo(s)	1	26/11/2022	27/12/2022	447,468.27	447,468.27	447,468.27	447,468.27	447,468.27	447,468.27	Validado avances
2022	4	PUE220302129596	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS - 206944	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	206944	300	300	600	Metros cúbicos	128.25	29/08/2022	26/11/2022	3,336,988.00	3,336,988.00	3,336,988.00	3,336,988.00	3,336,988.00	3336988	Validado avances
2022	4	PUE220402178753	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TRAMO PANTEON VICENTE GUERRERO A LAS COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO - 332990	Puebla	194	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	332990	150	100	250	Metros lineales	5320	28/11/2022	30/12/2022	2,655,314.95	2,594,277.00	2,594,277.00	2,594,277.00	2,594,277.00	2594277	Validado avances
2022	4	PUE220402195631	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TRAMO VILLA DE GUADALUPE A VICENTE GUERRERO DE LAS COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO - 383506	Puebla	194	Venustiano Carranza	Vicente Guerrero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	383506	150	100	250	Metros lineales	2785	28/11/2022	30/12/2022	2,674,277.00	2,565,314.95	2,565,314.95	2,565,314.95	2,565,314.95	2565314.95	Validado avances
2022	4	PUE220402154339	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS PALMITAS EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 207260	Puebla	194	Venustiano Carranza	Las Palmitas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	207260	3000	3000	6000	Metros cúbicos	60	04/04/2022	22/07/2022	1,588,618.68	1,588,618.68	1,588,618.68	1,588,618.68	1,588,618.68	1588618.68	Validado avances
2022	4	PUE220402176574	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE APOLO 8 EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS - 324605	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Venustiano Carranza	324605	100	100	200	Metros lineales	380	06/06/2022	03/09/2022	286,863.67	305,667.62	305,667.62	305,667.62	305,667.62	305667.62	Validado avances
2022	4	PUE220402154320	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE ESTRELLA ROJA - 206994	Puebla	194	Venustiano Carranza	Estrella Roja	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Venustiano Carranza	206994	400	400	800	Metros lineales	1057	18/09/2022	26/11/2022	2,416,968.88	2,416,968.88	2,416,968.88	2,416,968.88	2,416,968.88	2416968.88	Validado avances
2022	4	PUE220402175867	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 321803	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Venustiano Carranza	321803	60	60	120	Metros lineales	96	30/05/2022	27/08/2022	1,141,389.92	1,141,389.92	1,141,389.92	1,141,389.92	1,141,389.92	1141389.92	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402176460	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 324096	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Venustiano Carranza	324096	2000	3000	5000	Metros cúbicos	158	16/05/2022	13/08/2022	1,581,247.05	1,581,247.05	1,581,247.05	1,581,247.05	1,581,247.05	1581247.05	Validado avances
2022	4	PUE220402176570	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE DIVISIÓN DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS - 324595	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Agua saneamiento y	Infraestructura Social	Municipio de Venustiano Carranza	324595	300	300	600	Metros lineales	591	06/06/2022	13/08/2022	597,567.12	597,567.12	597,567.12	597,567.12	597,567.12	597567.12	Validado avances
2022	4	PUE220402190765	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TRAMO AJENGIBRE A SAN BARTOLO - 369575	Puebla	194	Venustiano Carranza	San Bartolo del Escobal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Venustiano Carranza	369575	200	150	350	Metros lineales	800	07/11/2022	22/12/2022	2,665,000.01	2,575,000.01	2,575,000.01	2,575,000.01	2,575,000.01	2575000.01	Validado avances
2022	4	PUE220302129652	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE APOLO 8 EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS - 207198	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Venustiano Carranza	207198	300	300	600	Metros cúbicos	208.89	03/08/2022	03/10/2022	4,498,459.24	4,464,716.64	4,464,716.64	4,464,716.64	4,464,716.64	4464716.64	Validado avances
2022	4	PUE220402176568	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE PUENTE HACIA LA COMUNIDAD COL. AGUA FRÍA EN VENUSTIANO CARRANZA - 324591	Puebla	194	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Venustiano Carranza	324591	1000	1000	2000	Metros cúbicos	34	16/05/2022	13/08/2022	988,893.95	988,893.95	988,893.95	988,893.95	988,893.95	988,893.95	Validado avances
2022	4	PUE220302129831	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL AREA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS A UN COSTADO DE LA CARRETERA MEXICO TUXPAN EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS - 207817	Puebla	194	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Venustiano Carranza	207817	2000	2000	4000	Metros Cuadrados	1344.1	04/08/2022	06/10/2022	1,616,573.27	1,616,573.27	1,616,573.27	1,616,573.27	1,616,573.27	1,616,573.27	Validado avances
2022	4	PUE220402195675	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DEL AJENGIBRE - 383634	Puebla	194	Venustiano Carranza	El Ajengibre	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Venustiano Carranza	383634	120	80	200	Metros cúbicos	221.76	18/09/2022	26/11/2022	1,953,782.26	1,953,782.26	1,953,782.26	1,953,782.26	1,953,782.26	1,953,782.26	Validado avances
2022	4	PUE220402197383	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DTV0322R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA - 388847	Puebla	195	Vicente Guerrero	Tepetzitintla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	388847	111	101	212	Metros Cuadrados	689.1	26/10/2022	31/12/2022	2,431,883.74	2,324,707.74	2,324,707.74	2,324,707.74	2,324,707.74	2324707.74	Validado avances
2022	4	PUE220402197220	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2974F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 388182	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Vicente Guerrero	388182	154	112	266	Metros lineales	96.6	25/10/2022	31/12/2022	2,089,718.85	2,028,999.24	2,028,999.24	2,028,999.24	2,028,999.24	2028999.24	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402197441	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA GENERAL PROGRESO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2844M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YAHUALUTZINGO - 389117	Puebla	195	Vicente Guerrero	Yahualutzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Vicente Guerrero	389117	103	98	201	Metros Cuadrados	693.88	26/10/2022	31/12/2022	2,469,931.99	2,387,251.82	2,387,251.82	2,387,251.82	2,387,251.82	2387251.82	Validado avances
2022	4	PUE220402197281	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR INDÍGENA RAFAEL AVILA CAMACHO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DCC0386X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA - 388478	Puebla	195	Vicente Guerrero	Duraznotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Vicente Guerrero	388478	113	97	210	Metros lineales	177.2	25/10/2022	31/12/2022	1,687,346.81	1,303,464.71	1,303,464.71	1,303,464.71	1,303,464.71	1303464.71	Validado avances
2022	4	PUE220302122123	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0783A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE - 171441	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Vicente Guerrero	171441	1705	1436	3141	Metros lineales	300	18/07/2022	14/10/2022	2,372,207.16	2,372,207.16	2,372,207.16	2,372,207.16	2,372,207.16	2372207.16	Validado avances
2022	4	PUE220402162513	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ACCESO PRINCIPAL A SANTA MARIA DEL MONTE CARRETERA FEDERAL AZUMBILLA TLACOTEPEC DE DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL MONTE - 254215	Puebla	195	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Vicente Guerrero	254215	774	516	1290	Metros Cuadrados	3658.3	07/06/2022	05/11/2022	9,833,527.16	9,833,527.16	9,833,527.16	9,833,527.16	9,833,527.16	9833527.16	Validado avances
2022	4	PUE220402162578	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE XOXITOTLA, LOCALIDAD SAN BERNARDINO LAGUNAS - 254549	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Agua y saneamiento		Municipio de Vicente Guerrero	254549	67	48	115	Metros lineales	850	13/07/2022	12/09/2022	972,193.65	972,193.65	972,193.65	972,193.65	972,193.65	972193.65	Validado avances
2022	4	PUE220302122031	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 21EBH0485S, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 171034	Puebla	195	Vicente Guerrero	Telpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Educación		Municipio de Vicente Guerrero	171034	1416	1311	2727	Metros lineales	188.6	27/07/2022	24/10/2022	3,020,664.73	3,020,664.73	3,020,664.73	3,020,664.73	3,020,664.73	3020664.73	Validado avances
2022	4	PUE220402162248	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL PANTEÓN DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 300 EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO LAGUNAS - 253095	Puebla	195	Vicente Guerrero	San Bernardino Lagunas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social de Transportes y vialidades		Municipio de Vicente Guerrero	253095	330	162	492	Metros Cuadrados	1518.86	16/05/2022	13/08/2022	2,618,248.95	2,618,248.95	2,618,248.95	2,618,248.95	2,618,248.95	2618248.95	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192461	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EL PALMON EN SECCION PRIMERA, MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO, PUEBLA. - 374975	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xayacatlán Bravo	374975	134	120	254	Pozo(s)	1	22/08/2022	05/09/2022	130,531.90	130,531.90	130,531.90	130,531.90	130,531.90	130531.9	Validado avances
2022	4	PUE220402196167	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MARCIANO Z MARTINEZ ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ACATLAN IXCAQUIXTLA, MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO. - 385152	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xayacatlán Bravo	385152	90	120	210	Metros lineales	124	03/11/2022	26/12/2022	631,145.78	629,565.03	629,565.03	629,565.03	629,565.03	629565.03	Validado avances
2022	4	PUE220402196309	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL Y SUMINISTRO DE BOMBA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL AMATE, MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO - 385570	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	El Amate	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xayacatlán Bravo	385570	98	70	168	Tanque(s)	1	01/11/2022	28/12/2022	334,789.25	334,789.25	334,789.25	334,789.25	334,789.25	334789.25	Validado avances
2022	4	PUE220402192423	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN SECCION DEL XIMARRON, MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO. - 374897	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Xayacatlán Bravo	374897	124	120	244	Metros lineales	480	14/07/2022	12/08/2022	238,981.75	238,981.75	238,981.75	238,981.75	238,981.75	238981.75	Validado avances
2022	4	PUE220402196229	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO. - 385301	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Municipio de Xayacatlán Bravo	385301	230	124	354	Centro(s) de salud	1	04/11/2022	27/11/2022	125,455.50	120,455.50	120,455.50	120,455.50	120,455.50	120455.5	Validado avances
2022	4	PUE220402196355	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA DEL CERRO DEL ROPARO AL CERRO PIEDRA AZUL, EN EL MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO - 385713	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Cuajilote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xayacatlán Bravo	385713	230	167	397	Kilómetro lineal	2	28/11/2022	28/12/2022	596,953.81	596,953.81	596,953.81	596,953.81	596,953.81	596953.81	Validado avances
2022	4	PUE220402154482	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. MANUEL ROJAS CLAVE 21DPR27321, EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO - 209766	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xayacatlán Bravo	209766	53	50	103	Metros Cuadrados	489	07/06/2022	15/08/2022	589,433.92	589,433.92	589,433.92	589,433.92	589,433.92	589433.92	Validado avances
2022	4	PUE220402192881	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARANDAL DE PROTECCION EN BORDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR ROZAURA ZAPATA C.C.T. 21DCC0425I, EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO. - 375929	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xayacatlán Bravo	375929	109	125	234	Metros lineales	36	05/09/2022	06/11/2022	381,654.02	381,654.02	381,654.02	381,654.02	381,654.02	381654.02	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192908	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE COCINA ESCOLAR Y TECHADO DE ACCESO PRINCIPAL EN PREESCOLAR JUAN DOMINGUEZ MARTINEZ C.C.T. 21DJN0611T, EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO. - 376012	Puebla	196	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xayacatlán Bravo	376012	109	125	234	Metros Cuadrados	1	03/10/2022	11/11/2022	150,369.13	150,369.13	150,369.13	150,369.13	150,369.13	150369.13	Validado avances
2022	4	PUE220402154472	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICATIPO REGIONAL C EN LA EN LA ESC. PRIM. EULOGIO BALTAZAR C.C.T. DOSUNODP0409Y EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO - 209675	Puebla	196	Xayacatlán Bravo	Tercera Sección de Xayacatlán Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xayacatlán Bravo	209675	80	55	135	Metros Cuadrados	74	04/04/2022	30/07/2022	657,997.65	656,789.48	656,789.48	656,789.48	656,789.48	656789.48	Validado avances
2022	4	PUE220402192807	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BARDAS PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DOMINGUEZ MARTINEZ CCT DOSUNODESCROCEROCHOS EIZ, EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO - 375726	Puebla	196	Xayacatlán Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xayacatlán Bravo	375726	132	120	252	Metros lineales	91	05/09/2022	06/11/2022	541,230.00	538,934.50	538,934.50	538,934.50	538,934.50	538934.5	Validado avances
2022	4	PUE220402196266	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE COMEDOR COMUNITARIO, EN EL MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO - 385424	Puebla	196	Xayacatlán Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Xayacatlán Bravo	385424	78	88	166	Metros Cuadrados	300	02/11/2022	28/12/2022	323,289.00	323,289.00	323,289.00	323,289.00	323,289.00	323289	Validado avances
2022	4	PUE220402154492	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM. MANUEL ROJAS, C.C.T. 21DPR27321 EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO. - 210052	Puebla	196	Xayacatlán Bravo	Tercera Sección de Xayacatlán Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xayacatlán Bravo	210052	80	55	135	Piezas	20	07/06/2022	07/07/2022	475,888.84	475,888.84	475,888.84	475,888.84	475,888.84	475888.84	Validado avances
2022	4	PUE220402192771	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LIBRADO MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO - 375640	Puebla	196	Xayacatlán Bravo	Xayacatlán de Bravo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xayacatlán Bravo	375640	124	120	244	Metros lineales	383.86	20/08/2022	07/11/2022	704,449.45	704,449.45	704,449.45	704,449.45	704,449.45	704,449.45	Validado avances
2022	4	PUE220402183553	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETATLAN - 347582	Puebla	197	Xicotepec	San Antonio Ocopetlatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	347582	80	74	154	Metros lineales	702	26/09/2022	04/12/2022	1,158,074.23	1,158,074.23	1,158,074.23	1,158,074.23	628,382.95	628382.95	Validado avances
2022	4	PUE220402185808	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE LAS ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA OJO DE AGUA SEGUNDA SECCIÓN - 354677	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	354677	56	47	103	Metros lineales	319	24/10/2022	22/12/2022	888,961.08	888,961.08	888,961.08	888,961.08	400,062.45	400062.45	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402187548	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS NACTANCA RANCHO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE NACTANCA GRANDE - 359909	Puebla	197	Xicotepec	Rancho Nuevo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	359909	194	216	410	Metros lineales	2830	01/12/2022	31/12/2022	1,431,402.75	1,431,402.75	1,431,402.75	1,431,402.75	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402188647	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA BUENA VISTA - 363324	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	363324	339	270	609	Metros lineales	642.78	01/10/2022	31/12/2022	1,759,351.36	1,759,351.36	1,759,351.36	1,759,351.36	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402188713	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA - 363513	Puebla	197	Xicotepec	Duraznotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	363513	383	394	777	Metros lineales	670.6	01/10/2022	31/12/2022	1,353,561.22	1,353,561.22	1,353,561.22	1,353,561.22	406,068.37	406068.37	Validado avances
2022	4	PUE220402185917	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE BUGAMBILIAS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN, EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES - 355051	Puebla	197	Xicotepec	San Antonio Ocopetlatián	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	355051	76	68	144	Metros lineales	190	24/10/2022	22/12/2022	728,383.72	728,383.72	728,383.72	728,383.72	294,157.41	294157.41	Validado avances
2022	4	PUE220402183442	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, EN CALLES DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN LA COLONIA LA NORIA - 347231	Puebla	197	Xicotepec	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	347231	121	118	239	Metros lineales	605	08/11/2022	31/12/2022	1,236,933.78	1,236,933.78	1,236,933.78	1,236,933.78	371,080.13	371080.13	Validado avances
2022	4	PUE220402172931	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN EL BACHILLERATO VIRGINIA HERMILA TÉLLEZ CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLÁN EN LA COLONIA VILLA DE LAS FLORES - 307970	Puebla	197	Xicotepec	Villa de las Flores	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	307970	74	68	142	Metros cuadrados de construcci ón	178.72	24/10/2022	31/12/2022	2,627,675.35	2,627,675.35	2,627,675.35	2,627,675.35	788,302.61	788302.61	Validado avances
2022	4	PUE220402176289	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE GUADALUPE EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 323627	Puebla	197	Xicotepec	Tierra Negra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xicotepec	323627	544	600	1144	Metros Cuadrados	910.33	05/11/2022	31/12/2022	1,530,797.55	1,530,797.55	1,530,797.55	1,530,797.55	459,239.27	459239.27	Validado avances
2022	4	PUE220402190000	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL REAL SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA - 367235	Puebla	197	Xicotepec	Jalapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xicotepec	367235	311	331	642	Metros Cuadrados	1935	01/10/2022	31/12/2022	1,503,430.60	1,503,430.60	1,503,430.60	1,503,430.60	0.00	0	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402171294	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EVERARDO VILLALOBOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA MUNICIPIO DE XICOTEPEC - 299185	Puebla	197	Xicotepec	Quinta Lilia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	299185	276	262	538	Metros lineales	1449.6	10/09/2022	31/12/2022	2,557,910.39	2,557,910.39	2,557,910.39	2,557,910.39	767,373.12	767373.12	Validado avances
2022	4	PUE220402172812	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO XICOTEPEC SAN PEDRO ITZTLA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZTLA - 307302	Puebla	197	Xicotepec	San Pedro Itztla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Xicotepec	307302	656	631	1287	Metros Cuadrados	8754.6	24/10/2022	31/12/2022	10,607,840.38	10,607,840.38	10,607,840.38	10,607,840.38	3,182,352.11	3182352.11	Validado avances
2022	4	PUE220402183259	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA - 346581	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho (La Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	346581	262	233	495	Metros lineales	759.57	05/11/2022	31/12/2022	1,345,323.75	1,345,323.75	1,345,323.75	1,345,323.75	403,597.13	403597.13	Validado avances
2022	4	PUE220402183898	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLES, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALANTONGO - 348698	Puebla	197	Xicotepec	La Magdalena	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Xicotepec	348698	56	47	103	Metros lineales	516	20/10/2022	18/12/2022	1,234,279.72	1,234,279.72	1,234,279.72	1,234,279.72	712,816.22	712816.22	Validado avances
2022	4	PUE220402183999	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN PEDRO ITZTLA EL JONOTE MONTE GRANDE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL JONOTE - 349004	Puebla	197	Xicotepec	El Jonote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Xicotepec	349004	44	38	82	Metros lineales	4718.7	18/11/2022	17/12/2022	1,938,632.10	1,938,632.10	1,938,632.10	1,938,632.10	581,589.63	581589.63	Validado avances
2022	4	PUE220402189733	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 366485	Puebla	197	Xicotepec	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Xicotepec	366485	38	30	68	Metros lineales	35.53	01/10/2022	31/12/2022	860,289.08	860,289.08	860,289.08	860,289.08	258,086.72	258086.72	Validado avances
2022	4	PUE220402181057	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA DE MANANTIAL, EL MUNICIPIO XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 339713	Puebla	197	Xicotepec	Tierra Negra	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Xicotepec	339713	600	544	1144	Metros Cuadrados	671.78	05/11/2022	31/12/2022	1,129,770.83	1,129,770.83	1,129,770.83	1,129,770.83	338,931.25	338931.25	Validado avances
2022	4	PUE220402190831	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 369820	Puebla	197	Xicotepec	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	369820	21994	19461	41455	Planta(s)	1	01/10/2022	31/12/2022	2,982,360.26	2,982,360.26	2,982,360.26	2,982,360.26	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402183847	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN EN CALLE INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLAN, EN LA COLONIA AGUA LINDA - 348532	Puebla	197	Xicotepec	San Antonio Ocopetlatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Urbanización	Municipio de Xicotepec	348532	51	45	96	Metros lineales	380	26/09/2022	04/12/2022	824,891.66	824,891.66	824,891.66	824,891.66	384,155.56	384155.56	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168995	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CUARENTA SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 288944	Puebla	197	Xicotepec	Tulancinguillo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xicotepec	288944	76	72	148	Sanitario(s)	40	01/08/2022	31/12/2022	684,814.69	684,814.69	684,814.69	684,814.69	684,814.69	684814.69	Validado avances
2022	4	PUE220402169013	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE GILBERTO CAMACHO - 289023	Puebla	197	Xicotepec	Gilberto Camacho	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	289023	8	6	14	Tanque(s)	3	01/06/2022	30/06/2022	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87991.21	Validado avances
2022	4	PUE220402169423	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, COLONIA CENTRO, EN CALLE PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ - 291051	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xicotepec	291051	181	142	323	Metros Cuadrados	206.52	03/08/2022	01/09/2022	411,875.91	411,875.91	411,875.91	411,875.91	411,875.91	411875.91	Validado avances
2022	4	PUE220402169607	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA MI RANCHITO, EN CALLE LA HUERTA - 292209	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xicotepec	292209	179	181	360	Metros cuadrados de construcción	1754.3	05/09/2022	31/12/2022	2,127,717.70	2,127,717.70	2,127,717.70	2,127,717.70	2,127,717.70	2127717.7	Validado avances
2022	4	PUE220402187446	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359575	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Otros Proyectos		Municipio de Xicotepec	359575	0	0	0	PROYECTO (S)	1	01/02/2022	31/12/2022	250,253.12	250,253.12	250,253.12	250,253.12	250,253.12	250253.12	Validado avances
2022	4	PUE220302130853	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADADIA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 49419	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	PRODIM		Municipio de Xicotepec	49419	0	0	0	Computadoras	10	18/07/2022	30/11/2022	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285000	Validado avances
2022	4	PUE220402169239	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO - 289994	Puebla	197	Xicotepec	San Lorenzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	289994	13	10	23	Tanque(s)	5	01/06/2022	30/06/2022	146,652.02	146,652.02	146,652.02	146,652.02	146,652.02	146652.02	Validado avances
2022	4	PUE220402171201	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHICA - 298817	Puebla	197	Xicotepec	Santa Cruz Chica	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xicotepec	298817	158	161	319	Metros lineales	751.66	01/07/2022	30/08/2022	934,258.59	934,258.59	934,258.59	934,258.59	934,258.59	934258.59	Validado avances
2022	4	PUE220402190743	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369498	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Otros Proyectos		Municipio de Xicotepec	369498	0	0	0	PROYECTO (S)	1	01/02/2022	31/12/2022	1,325,412.11	1,325,412.11	1,325,412.11	1,325,412.11	1,325,412.11	1325412.11	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168987	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 288908	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	288908	21994	19461	41455	Piezas	600	09/05/2022	22/06/2022	2,639,323.47	2,639,323.47	2,639,323.47	2,639,323.47	2,639,323.47	2639323.47	Validado avances
2022	4	PUE220402169255	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 290097	Puebla	197	Xicotepec	Las Pilas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotepec	290097	7	6	13	Tanque(s)	3	01/06/2022	30/06/2022	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87991.21	Validado avances
2022	4	PUE220402169524	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO BACHEO EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ, EN DIFERENTES CALLES - 291601	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	291601	21994	19461	41455	Metros cuadrados de construcción	1711.2	12/08/2022	10/09/2022	1,999,111.43	1,999,111.43	1,999,111.43	1,999,111.43	1,999,111.43	1999111.43	Validado avances
2022	4	PUE220402171895	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO - 302571	Puebla	197	Xicotepec	Tlaxcalantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	302571	113	96	209	Metros lineales	4649.7	22/09/2022	20/11/2022	2,093,302.39	2,093,302.39	2,093,302.39	2,093,302.39	2,093,302.39	2093302.39	Validado avances
2022	4	PUE220402183653	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA, EN LA COLONIA, VIVEROS - 347887	Puebla	197	Xicotepec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	347887	58	51	109	Metros lineales	210	26/09/2022	24/11/2022	868,360.91	868,360.91	868,360.91	868,360.91	868,360.91	868360.91	Validado avances
2022	4	PUE220402165998	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR EJIDO - 272807	Puebla	197	Xicotepec	El Porvenir Ejido	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	272807	320	360	680	Metros lineales	1943.6	27/06/2022	10/08/2022	1,245,670.96	1,245,670.96	1,245,670.96	1,245,670.96	1,245,670.96	1245670.96	Validado avances
2022	4	PUE220402166058	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO, COLONIA CENTRO, EN CALLE EJIDATARIOS - 273076	Puebla	197	Xicotepec	Tlaxcalantongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	273076	879	854	1733	Metros cuadrados de construcción	834.44	27/06/2022	24/09/2022	1,290,428.63	1,290,428.63	1,290,428.63	1,290,428.63	1,290,428.63	1290428.63	Validado avances
2022	4	PUE220402169281	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN - 290230	Puebla	197	Xicotepec	San Agustín Atlihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotepec	290230	6	6	12	Tanque(s)	3	01/06/2022	30/06/2022	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87,991.21	87991.21	Validado avances
2022	4	PUE220402169635	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN LA COLONIA MI RANCHITO, EN CALLE LA HUERTA NORTE - 292328	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Xicotepec	292328	181	179	360	Metros cuadrados de construcción	955.38	05/09/2022	31/12/2022	1,141,068.77	1,141,068.77	1,141,068.77	1,141,068.77	1,141,068.77	1141068.77	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402172920	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TLAPEHUALA, COLONIA CENTRO, EN CALLE MANANTIALES - 307906	Puebla	197	Xicotepec	Tlapehuala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	307906	329	334	663	Metros Cuadrados	1932.2	21/10/2022	31/12/2022	2,483,958.63	2,483,958.63	2,483,958.63	2,483,958.63	2,483,958.63	2483958.63	Validado avances
2022	4	PUE220402183741	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA, EN LA COLONIA LOS MANGUITOS - 348233	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho (La Ávila)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	348233	48	44	92	Metros lineales	112	26/09/2022	24/11/2022	767,589.40	767,589.40	767,589.40	767,589.40	767,589.40	767589.4	Validado avances
2022	4	PUE220402183959	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA, EN LA COLONIA BUENA VISTA - 348890	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho (La Ávila)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotepec	348890	42	39	81	Metros lineales	55	28/09/2022	26/11/2022	634,296.12	634,296.12	634,296.12	634,296.12	634,296.12	634296.12	Validado avances
2022	4	PUE220402187487	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359731	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez		Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	359731	0	0	0	PROYECTO (S)	1	01/02/2022	31/12/2022	317,194.87	317,194.87	317,194.87	317,194.87	317,194.87	317194.87	Validado avances
2022	4	PUE220302129009	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN PREESCOLAR INDIGENA NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATLIHUACAN - 204449	Puebla	197	Xicotepec	San Agustín Atlihuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotepec	204449	77	65	142	Metros Cuadrados	199.68	16/06/2022	13/10/2022	2,156,545.08	2,156,545.08	2,156,545.08	2,156,545.08	2,156,545.08	2156545.08	Validado avances
2022	4	PUE220402169391	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE VILLA AVILA CAMACHO LA CEIBA, EN CALLE SOLIDARIDAD - 290909	Puebla	197	Xicotepec	Villa Camacho (La Ávila)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	290909	5106	4582	9688	Metros cuadrados de construcción	1471.8	11/07/2022	10/10/2022	1,656,421.61	1,656,421.61	1,656,421.61	1,656,421.61	1,656,421.61	1656421.61	Validado avances
2022	4	PUE220402172829	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 307401	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotepec	307401	181	142	323	Metros lineales	725.71	06/10/2022	04/12/2022	1,746,638.42	1,746,638.42	1,746,638.42	1,746,638.42	1,746,638.42	1746638.42	Validado avances
2022	4	PUE220402187366	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 359333	Puebla	197	Xicotepec	Xicotepec de Juárez		Otros Proyectos	Municipio de Xicotepec	359333	0	0	0	PROYECTO (S)	1	01/02/2022	31/12/2022	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30160	Validado avances
2022	4	PUE220402169019	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCIÓN DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE JALAPILLA - 289039	Puebla	197	Xicotepec	Jalapilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xicotepec	289039	12	7	19	Tanque(s)	4	01/06/2022	30/06/2022	117,321.61	117,321.61	117,321.61	117,321.61	117,321.61	117321.61	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402172948	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO LA CEIBA, EN CALLE GONZALO BAUTISTA - 308022	Puebla	197	Xicotepec	Villa Ávila Camacho (La Ceiba)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	308022	139	133	272	Metros Cuadrados	934	27/08/2022	25/10/2022	1,357,654.13	1,357,654.13	1,357,654.13	1,357,654.13	1,357,654.13	1357654.13	Validado avances
2022	4	PUE220402171137	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, EN CEIBA CHICA, EN CALLE PRINCIPAL - 298453	Puebla	197	Xicotepec	San Lorenzo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotepec	298453	504	480	984	Metros Cuadrados	542.12	10/09/2022	18/12/2022	857,733.30	857,733.30	857,733.30	857,733.30	857,733.30	857,733.30	Validado avances
2022	4	PUE220402171692	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELOS, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 301441	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xicotlán	301441	117	99	216	Metros Cuadrados	520	31/10/2022	29/12/2022	935,134.75	935,134.75	935,134.75	935,134.75	748,107.80	552971.79	Validado avances
2022	4	PUE220302115364	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 141893	Puebla	198	Xicotlán	Xicotlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xicotlán	141893	372	334	706	Metros Cuadrados	748.75	03/06/2022	31/08/2022	2,297,584.84	2,297,584.84	2,297,584.84	2,297,584.84	2,297,584.84	2297584.84	Validado avances
2022	4	PUE220402171641	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, CAMINO A COACALCO, LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 301155	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xicotlán	301155	277	242	519	Kilómetro lineal	25	26/09/2022	24/11/2022	350,784.00	350,784.00	350,784.00	350,784.00	350,784.00	350784	Validado avances
2022	4	PUE220302115368	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS, EN BACHILLERATO DIGITAL C.C.T. 21EBH12365, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 141904	Puebla	198	Xicotlán	Coacalco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xicotlán	141904	26	14	40	Metros Cuadrados	144	16/05/2022	02/10/2022	2,674,571.03	2,674,571.03	2,674,571.03	2,674,571.03	2,674,571.03	2674571.03	Validado avances
2022	4	PUE220402183996	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y MURO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS PASCUAL DIAZ SAAVEDRA C.C.T. 21DCC10540 DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECC. 6TA. MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. - 348996	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	348996	72	48	120	Metros Cuadrados	190	28/11/2022	31/12/2022	1,197,970.22	1,197,970.22	1,197,970.22	1,197,970.22	644,571.14	644571.14	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402185287	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APORTACION PARA LA OBRA PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD ALTO LUCERO A LA LOCALIDAD DE ATECAX CON UNA LONGITUD DE 2823 METROS ENTRE PAVIMENTOS EXISTENTES, EN LAS LOCALIDADES DE ALTO LUCERO Y ATECAX, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 352596	Puebla	199	Xiutetelco	Atecax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Secretaría de Infraestructura	352596	748	685	1433	Metros Cuadrados	16938	24/10/2022	27/12/2022	28,079,127.49	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11000000	Validado avances
2022	4	PUE220402171789	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHALMA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 301928	Puebla	199	Xiutetelco	Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xiutetelco	301928	87	83	170	Metros lineales	2187.8	10/11/2022	29/12/2022	1,056,415.09	1,056,415.09	1,056,415.09	1,056,415.09	316,924.73	316924.73	Validado avances
2022	4	PUE220302110666	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ANTONIO JULIÁN ZAPATA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CAMINO A SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA - 120401	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xiutetelco	120401	126	84	210	Metros Cuadrados	2304	14/06/2022	11/09/2022	2,960,594.11	2,960,594.11	2,960,594.11	2,960,594.11	2,960,594.11	2960594.11	Validado avances
2022	4	PUE220302110710	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, 3RA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA Y STA PRIVADA DE NARCISO MENDOZA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMA, LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 120712	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	120712	62	40	102	Metros lineales	305	23/05/2022	20/08/2022	887,225.47	887,225.47	887,225.47	887,225.47	887,225.47	887225.47	Validado avances
2022	4	PUE220402178020	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 330357	Puebla	199	Xiutetelco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	330357	18	12	30	Metros Cuadrados	150	21/09/2022	19/11/2022	32,977.86	32,977.86	32,977.86	32,977.86	32,977.86	32977.86	Validado avances
2022	4	PUE220402182522	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 344429	Puebla	199	Xiutetelco	Barrio Chiquito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	344429	7	5	12	Metros Cuadrados	60	19/09/2022	17/12/2022	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41675.61	Validado avances
2022	4	PUE220402183381	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 347048	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	347048	39	25	64	Metros Cuadrados	480	19/09/2022	17/12/2022	333,404.90	333,404.90	333,404.90	333,404.90	333,404.90	333404.9	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183790	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 240.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 348401	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xiutetelco	348401	65	43	108	Metros Cuadrados	1536	28/11/2022	31/12/2022	1,499,875.60	1,499,875.60	1,499,875.60	1,499,875.60	1,499,875.60	1499875.6	Validado avances
2022	4	PUE220302114101	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO A CUAUHTAMINGO, EN LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 137079	Puebla	199	Xiutetelco	Tomaquilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xiutetelco	137079	40	32	72	Metros Cuadrados	2058	29/06/2022	16/09/2022	2,501,566.98	2,501,566.98	2,501,566.98	2,501,566.98	2,501,566.98	2501566.98	Validado avances
2022	4	PUE220302137811	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCION CIUDADANA DEL H AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA - 30321	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco		PRODIM	Municipio de Xiutetelco	30321	0	0	0	Mobiliario y equipo	38	05/07/2022	25/07/2022	205,459.20	205,459.20	205,459.20	205,459.20	205,459.20	205459.2	Validado avances
2022	4	PUE220402178001	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 330302	Puebla	199	Xiutetelco	Tomaquilapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	330302	3	3	6	Metros Cuadrados	30	21/09/2022	19/11/2022	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6595.57	Validado avances
2022	4	PUE220402179026	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 333723	Puebla	199	Xiutetelco	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	333723	2	2	4	Metros Cuadrados	30	21/09/2022	19/11/2022	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6595.57	Validado avances
2022	4	PUE220402179147	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 334118	Puebla	199	Xiutetelco	La Ventana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	334118	3	2	5	Metros Cuadrados	30	21/09/2022	19/11/2022	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6595.57	Validado avances
2022	4	PUE220302117496	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAMINO A SAN ANDRÉS, Y CALLE JUAN PABLO II ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, SECCIÓN QUINTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 150625	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xiutetelco	150625	84	56	140	Metros Cuadrados	1795.4	29/06/2022	26/09/2022	1,729,380.57	1,729,380.57	1,729,380.57	1,729,380.57	1,729,380.57	1729380.57	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302118011	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CAMINO A PEROTE, EN LA LOCALIDAD DE LA POSTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 152651	Puebla	199	Xiutetelco	La Posta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	152651	93	61	154	Metros Cuadrados	2040	13/07/2022	10/10/2022	2,136,035.53	2,136,035.53	2,136,035.53	2,136,035.53	2,136,035.53	2136035.53	Validado avances
2022	4	PUE220302137806	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICION DE HARDWARE PARA FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL H. AYUNTAMIENTO DE XIUTETELCO PUEBLA - 29112	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco		PRODIM	Municipio de Xiutetelco	29112	0	0	0	ESCANER(S)	2	05/07/2022	25/07/2022	958,160.00	958,160.00	958,160.00	958,160.00	958,160.00	958160	Validado avances
2022	4	PUE220402171590	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 300881	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Xiutetelco	300881	370	375	745	Metros lineales	1770.2	22/09/2022	20/12/2022	1,472,047.40	1,472,047.40	1,472,047.40	1,472,047.40	1,472,047.40	1472047.4	Validado avances
2022	4	PUE220402179004	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 333659	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	333659	3	2	5	Metros Cuadrados	30	21/09/2022	19/11/2022	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6595.57	Validado avances
2022	4	PUE220402182461	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 344282	Puebla	199	Xiutetelco	Alto Lucero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	344282	3	3	6	Metros Cuadrados	30	19/09/2022	17/12/2022	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20837.81	Validado avances
2022	4	PUE220402182495	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 344364	Puebla	199	Xiutetelco	Tomaquillapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	344364	14	10	24	Metros Cuadrados	120	19/09/2022	17/12/2022	83,351.22	83,351.22	83,351.22	83,351.22	83,351.22	83351.22	Validado avances
2022	4	PUE220402182992	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 345808	Puebla	199	Xiutetelco	San Isidro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	345808	18	12	30	Metros Cuadrados	180	19/09/2022	17/12/2022	125,026.84	125,026.84	125,026.84	125,026.84	125,026.84	125026.84	Validado avances
2022	4	PUE220402183026	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 345900	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	345900	24	16	40	Metros Cuadrados	240	19/09/2022	17/12/2022	166,702.45	166,702.45	166,702.45	166,702.45	166,702.45	166702.45	Validado avances
2022	4	PUE220402183153	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 346267	Puebla	199	Xiutetelco	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	346267	7	5	12	Metros Cuadrados	60	19/09/2022	17/12/2022	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41675.61	Validado avances
2022	4	PUE220402183187	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 346351	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	346351	72	48	120	Metros Cuadrados	720	19/09/2022	17/12/2022	500,107.34	500,107.34	500,107.34	500,107.34	500,107.34	500107.34	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178456	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 331948	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	331948	14	10	24	Metros Cuadrados	120	21/09/2022	19/11/2022	26,382.29	26,382.29	26,382.29	26,382.29	26,382.29	26382.29	Validado avances
2022	4	PUE220402178512	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 332120	Puebla	199	Xiutetelco	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	332120	10	8	18	Metros Cuadrados	90	21/09/2022	19/11/2022	19,786.72	19,786.72	19,786.72	19,786.72	19,786.72	19786.72	Validado avances
2022	4	PUE220402182333	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 343851	Puebla	199	Xiutetelco	Ejido San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	343851	4	2	6	Metros Cuadrados	30	19/09/2022	17/12/2022	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20837.81	Validado avances
2022	4	PUE220402182405	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 344132	Puebla	199	Xiutetelco	La Reforma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	344132	7	5	12	Metros Cuadrados	60	19/09/2022	17/12/2022	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41675.61	Validado avances
2022	4	PUE220402183238	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 346523	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	346523	29	19	48	Metros Cuadrados	360	19/09/2022	17/12/2022	250,053.67	250,053.67	250,053.67	250,053.67	250,053.67	250053.67	Validado avances
2022	4	PUE220402183561	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 347606	Puebla	199	Xiutetelco	San José	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	347606	8	4	12	Metros Cuadrados	60	19/09/2022	17/12/2022	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41675.61	Validado avances
2022	4	PUE220302104684	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL CARMEN, ENTRE COLONIA EL CARMEN Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 26209	Puebla	199	Xiutetelco	San Salvador (Naranjillo)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	26209	1225	1146	2371	Metros Cuadrados	2178	17/03/2022	14/06/2022	2,221,960.78	2,221,960.78	2,221,960.78	2,221,960.78	2,221,960.78	2221960.78	Validado avances
2022	4	PUE220302105558	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN22785, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 48108	Puebla	199	Xiutetelco	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xiutetelco	48108	21	22	43	Metros Cuadrados	302	13/04/2022	11/07/2022	1,360,357.54	1,360,357.54	1,360,357.54	1,360,357.54	1,360,357.54	1360357.54	Validado avances
2022	4	PUE220302112926	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA DEL KM 0 000.00 AL KM 0 300.00, ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CAMINO A XALTIPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTANA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 131398	Puebla	199	Xiutetelco	La Ventana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	131398	108	72	180	Metros Cuadrados	1800	13/06/2022	10/09/2022	2,175,080.45	2,175,080.45	2,175,080.45	2,175,080.45	2,175,080.45	2175080.45	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302117983	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE CALLE LA HACIENDA Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y PROLONGACIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN SEXTA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 152567	Puebla	199	Xiutetelco	Xaltipan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xiutetelco	152567	108	72	180	Metros Cuadrados	1235	12/07/2022	09/10/2022	1,299,450.04	1,299,450.04	1,299,450.04	1,299,450.04	1,299,450.04	1299450.04	Validado avances
2022	4	PUE220402177521	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 328416	Puebla	199	Xiutetelco	Atecac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	328416	11	7	18	Metros Cuadrados	90	21/09/2022	19/11/2022	19,786.72	19,786.72	19,786.72	19,786.72	19,786.72	19786.72	Validado avances
2022	4	PUE220402178245	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 331163	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	331163	14	10	24	Metros Cuadrados	120	21/09/2022	19/11/2022	26,382.29	26,382.29	26,382.29	26,382.29	26,382.29	26382.29	Validado avances
2022	4	PUE220402178575	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 332391	Puebla	199	Xiutetelco	El Zapote	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	332391	7	5	12	Metros Cuadrados	60	21/09/2022	19/11/2022	13,191.14	13,191.14	13,191.14	13,191.14	13,191.14	13191.14	Validado avances
2022	4	PUE220402179238	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 334440	Puebla	199	Xiutetelco	Vista Hermosa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	334440	0	1	1	Metros Cuadrados	30	21/09/2022	19/11/2022	6,595.58	6,595.58	6,595.58	6,595.58	6,595.58	6595.58	Validado avances
2022	4	PUE220402182481	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 344323	Puebla	199	Xiutetelco	La Posta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	344323	2	4	6	Metros Cuadrados	30	19/09/2022	17/12/2022	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20837.81	Validado avances
2022	4	PUE220402183459	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 347285	Puebla	199	Xiutetelco	Chalma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	347285	3	2	5	Metros Cuadrados	30	19/09/2022	17/12/2022	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20837.81	Validado avances
2022	4	PUE220202084347	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LINDA VISTA, PRIVADA LINDA VISTA, CALLES LAS FLORES, PRIVADA LAS FLORES, PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA JUAREZ, CAMINO A SAN ISIDRO SAN ANTONIO, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 102510	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xiutetelco	102510	147	98	245	Metros lineales	1108	13/05/2022	11/07/2022	2,666,314.30	2,666,314.30	2,666,314.30	2,666,314.30	2,666,314.30	2666314.3	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177977	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 330225	Puebla	199	Xiutetelco	La Posta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	330225	10	5	15	Metros Cuadrados	60	21/09/2022	19/11/2022	13,191.14	13,191.14	13,191.14	13,191.14	13,191.14	13191.14	Validado avances
2022	4	PUE220402178075	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 330571	Puebla	199	Xiutetelco	San Antonio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	330571	21	15	36	Metros Cuadrados	180	21/09/2022	19/11/2022	39,573.43	39,573.43	39,573.43	39,573.43	39,573.43	39573.43	Validado avances
2022	4	PUE220402179086	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 333928	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	333928	15	10	25	Metros Cuadrados	150	21/09/2022	19/11/2022	32,977.86	32,977.86	32,977.86	32,977.86	32,977.86	32977.86	Validado avances
2022	4	PUE220402179196	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 334302	Puebla	199	Xiutetelco	Tilca (San José)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	334302	0	1	1	Metros Cuadrados	30	21/09/2022	19/11/2022	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6,595.57	6595.57	Validado avances
2022	4	PUE220402182158	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 343307	Puebla	199	Xiutetelco	Atecax	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	343307	11	7	18	Metros Cuadrados	90	19/09/2022	17/12/2022	62,513.42	62,513.42	62,513.42	62,513.42	62,513.42	62513.42	Validado avances
2022	4	PUE220402182423	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 344208	Puebla	199	Xiutetelco	La Palma	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	344208	9	6	15	Metros Cuadrados	90	19/09/2022	17/12/2022	62,513.42	62,513.42	62,513.42	62,513.42	62,513.42	62513.42	Validado avances
2022	4	PUE220402183287	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 346677	Puebla	199	Xiutetelco	San Andrés Coyotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	346677	24	12	36	Metros Cuadrados	240	19/09/2022	17/12/2022	166,702.45	166,702.45	166,702.45	166,702.45	166,702.45	166702.45	Validado avances
2022	4	PUE220402183316	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 346761	Puebla	199	Xiutetelco	La Cantera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	346761	4	2	6	Metros Cuadrados	30	19/09/2022	17/12/2022	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20,837.81	20837.81	Validado avances
2022	4	PUE220402183433	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 347214	Puebla	199	Xiutetelco	La Ventana	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	347214	9	5	14	Metros Cuadrados	60	19/09/2022	17/12/2022	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41,675.61	41675.61	Validado avances
2022	4	PUE220402183478	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 347345	Puebla	199	Xiutetelco	San Francisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	347345	29	19	48	Metros Cuadrados	360	19/09/2022	17/12/2022	250,053.67	250,053.67	250,053.67	250,053.67	250,053.67	250053.67	Validado avances
2022	4	PUE220402183531	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 347515	Puebla	199	Xiutetelco	San Martín	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Xiutetelco	347515	18	12	30	Metros Cuadrados	180	19/09/2022	17/12/2022	125,026.84	125,026.84	125,026.84	125,026.84	125,026.84	125026.84	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402183774	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 348348	Puebla	199	Xiutetelco	San Juan Xiutetelco		Otros Proyectos	Municipio de Xiutetelco	348348	0	0	0	PROYECTO (S)	14	14/03/2022	11/07/2022	600,967.67	600,967.67	600,967.67	600,967.67	600,967.67	600,967.67	Validado avances
2022	4	PUE220402181828	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COHAUILA NORTE ENTRE CALLE ACAPULCO NORTE Y CALLE POZA RICA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA - 342221	Puebla	201	Xochiltepec	Xochiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochiltepec	342221	18	15	33	Metros Cuadrados	942.02	04/11/2022	15/12/2022	1,387,447.50	1,387,447.50	1,387,447.50	1,387,447.50	1,387,447.50	1387447.5	Validado avances
2022	4	PUE220402170381	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL JORGE MURAT MACLUF C.C.T. 21EBH0145U - 295739	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	295739	55	60	115	Metros cuadrados de construcción	74.88	27/04/2022	25/06/2022	865,326.46	865,326.46	865,326.46	865,326.46	865,326.46	588115.59	Validado avances
2022	4	PUE220402170972	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUAPALEGCAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 297593	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	297593	280	280	560	Metros Cuadrados	715	28/06/2022	26/09/2022	890,283.82	890,283.82	890,283.82	890,283.82	890,283.82	890283.82	Validado avances
2022	4	PUE220402171099	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO HUAHUAXTLA TOTOLCHAN PAHUATA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 298195	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Totolcha	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	298195	1200	1200	2400	Metros lineales	6500	02/06/2022	30/08/2022	2,390,177.73	2,390,177.73	2,390,177.73	2,390,177.73	2,390,177.73	2390177.73	Validado avances
2022	4	PUE220402171207	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE CAMINO SACACOSECHAS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CELOSTOC DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 298843	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Celostoc (Sección Quinta de Xochitlán)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	298843	25	25	50	Metros lineales	890	24/08/2022	22/10/2022	1,033,235.18	1,033,235.18	1,033,235.18	1,033,235.18	1,033,235.18	1033235.18	Validado avances
2022	4	PUE220402170399	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN EL PREESCOLAR INDIGENA YOLOPILI, C.C.T. 21DCC0248V EN LA JUNTA AUXILIAR DE HUAHUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 295813	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	295813	135	135	270	Metros cuadrados de construcción	48	27/04/2022	25/07/2022	607,709.82	607,709.82	607,709.82	607,709.82	607,709.82	607709.82	Validado avances
2022	4	PUE220402171141	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE TOTOLCHAN A HUAPALEGCAN EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 298468	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huapalegcan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	298468	135	135	270	Metros lineales	1750	21/07/2022	19/08/2022	368,037.27	368,037.27	368,037.27	368,037.27	368,037.27	368037.27	Validado avances
2022	4	PUE220402168565	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE CHICUASENSCUAUTLA A XOCHITLAN 2A ETAPA, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 286352	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Chicuasencuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	286352	135	135	270	Metros lineales	750	18/01/2022	18/03/2022	1,092,860.59	1,092,860.59	1,092,860.59	1,092,860.59	1,092,860.59	1092860.59	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402168694	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ PUEBLA - 287068	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	San Francisco Ocoatepec (Ocoatepec de Cárdenas)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	287068	280	280	560	Metros Cuadrados	1407	14/03/2022	13/06/2022	2,226,149.57	2,226,149.57	2,226,149.57	2,226,149.57	2,226,149.57	2226149.57	Validado avances
2022	4	PUE220402170350	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE AMATITAN A TECORRALICAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 295620	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Amatitán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	295620	150	150	300	Metros lineales	4000	05/04/2022	03/06/2022	1,606,600.91	1,606,600.91	1,606,600.91	1,606,600.91	1,606,600.91	1606600.91	Validado avances
2022	4	PUE220402170446	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUAHUAXTLA, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 295933	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Huahuaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	295933	210	230	440	Metros Cuadrados	1398	03/05/2022	31/07/2022	2,616,215.12	2,616,215.12	2,616,215.12	2,616,215.12	2,616,215.12	2616215.12	Validado avances
2022	4	PUE220402171158	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 298595	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	298595	860	860	1720	Metros Cuadrados	1625	01/09/2022	30/12/2022	1,972,066.91	1,972,066.91	1,972,066.91	1,972,066.91	1,972,066.91	1972066.91	Validado avances
2022	4	PUE220402170675	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA PÚBLICA DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAC, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ - 296672	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	296672	40	34	74	Metros Cuadrados	447.97	28/04/2022	25/10/2022	1,932,235.77	1,932,235.77	1,932,235.77	1,932,235.77	1,932,235.77	1932235.77	Validado avances
2022	4	PUE220402189887	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO TATEMPAN DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 366878	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Romero Rubio (Tatempan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	366878	135	135	270	Metros Cuadrados	510	04/10/2022	02/12/2022	345,712.82	345,712.82	345,712.82	345,712.82	345,712.82	345712.82	Validado avances
2022	4	PUE220402168232	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA TALCHICHIL EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 284391	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Romero Rubio (Tatempan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	284391	34	34	68	Metros lineales	935	22/02/2022	22/05/2022	1,896,322.14	1,896,322.14	1,896,322.14	1,896,322.14	1,896,322.14	1896322.14	Validado avances
2022	4	PUE220402170274	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE BONILLAGO, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 295243	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Bonillagco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	295243	40	45	85	Metros lineales	210	13/04/2022	11/07/2022	716,364.25	716,364.25	716,364.25	716,364.25	716,364.25	716364.25	Validado avances
2022	4	PUE220402170329	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL RIO ATENO A XOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 295510	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xaltipac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	295510	1500	1295	2795	Metros Cuadrados	8250	15/03/2022	13/04/2022	614,365.44	614,365.44	614,365.44	614,365.44	614,365.44	614365.44	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402171187	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DE LA JUNTA AUXILIAR DE ZOATECPAN DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 298781	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	298781	357	350	707	Metros Cuadrados	1450	26/10/2022	31/12/2022	1,645,780.16	1,645,780.16	1,645,780.16	1,645,780.16	1,645,780.16	1645780.16	Validado avances
2022	4	PUE220402168894	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 288404	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez		Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	288404	0	0	0	PROYECTO (S)	1	28/03/2022	27/06/2022	929,160.00	929,160.00	929,160.00	929,160.00	929,160.00	929160	Validado avances
2022	4	PUE220402169285	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ZOATECPAN 1A ETAPA, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ - 290249	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	290249	280	280	560	Metros Cuadrados	2100	28/03/2022	27/06/2022	2,547,958.93	2,547,958.93	2,547,958.93	2,547,958.93	2,547,958.93	2547958.93	Validado avances
2022	4	PUE220402170159	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO DE LA CALLE 3 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 294790	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	294790	25	25	50	Metros Cuadrados	716	28/03/2022	27/06/2022	1,376,516.06	1,376,516.06	1,376,516.06	1,376,516.06	1,376,516.06	1376516.06	Validado avances
2022	4	PUE220402170434	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA JUNTA AUXILIAR DE ZOATECPAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ. - 295900	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatecpán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	295900	1250	1250	2500	Planta(s)	1	03/05/2022	31/07/2022	690,504.38	690,504.38	690,504.38	690,504.38	690,504.38	690,504.38	Validado avances
2022	4	PUE220402171121	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE TZONTECOMATA EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 298377	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Tzontecomata (Cuaxuchpan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	298377	54	54	108	Metros lineales	1100	03/08/2022	30/12/2022	2,671,570.07	2,671,570.07	2,671,570.07	2,671,570.07	2,671,570.07	2,671,570.07	Validado avances
2022	4	PUE220402190561	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE XOCHITLAN A EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 368938	Puebla	202	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Romero Rubio (Tatempan)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez	368938	10	25	35	Metros lineales	900	27/10/2022	30/12/2022	560,541.28	560,541.28	560,541.28	560,541.28	560,541.28	560,541.28	Validado avances
2022	4	PUE220402157580	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CARRETERA XOCHITLAN TECAMACHALCO ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CENTRO DE SALUD Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MISMO TRAMO DEL MUNICIPIO XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 227884	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	227884	1200	800	2000	Metros Cuadrados	901.6	26/09/2022	15/11/2022	681,633.27	681,633.27	681,633.27	681,633.27	681,633.27	681633	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402152005	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALFARO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 161990	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	San Jerónimo Alfaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	161990	394	385	779	Metros lineales	355	12/08/2022	10/09/2022	478,378.97	478,378.97	478,378.79	478,378.79	478,378.79	478378.79	Validado avances
2022	4	PUE220402157411	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 9 ORIENTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y 4 SUR LOCALIDAD XOCHITLAN TODOS SANTOS, MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 227060	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	227060	1100	900	2000	Metros Cuadrados	1479.8	14/09/2022	28/10/2022	1,624,469.00	1,624,469.00	1,624,469.00	1,624,469.00	1,624,469.00	1624469	Validado avances
2022	4	PUE220402169523	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DENOMINADO CAÑADA 1 EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 291599	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	291599	300	200	500	Metros lineales	136	10/11/2022	31/12/2022	1,834,500.00	1,834,500.00	1,834,500.00	1,834,500.00	1,834,500.00	1834500	Validado avances
2022	4	PUE220402149095	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA FRIDA KAHLO ENTRE CARRETERA FEDERAL A XOCHITLAN TODOS SANTOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO ALFARO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 83500	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	San Jerónimo Alfaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Transportes vialidades y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	83500	280	231	511	Metros Cuadrados	636	21/04/2022	24/05/2022	1,518,225.54	759,112.77	759,112.77	759,112.77	759,112.77	759112.77	Validado avances
2022	4	PUE220402163788	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION, MANTENIMIENTO DE VALVULAS, CONSTRUCCION REGISTRO TAPAS DE REGISTROS DE LA RED DE AGUA POTABLE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 260767	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	260767	3700	3400	7100	Piezas	45	25/08/2022	13/10/2022	745,150.94	745,150.94	745,150.94	745,150.94	745,150.94	745150.94	Validado avances
2022	4	PUE220402173528	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS 5 SUR ENTRE 3 Y 5 PONIENTE Y PRIV. 8 NORTE ENTRE 2 Y 4 ORIENTE, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 311170	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	311170	70	90	160	Metros lineales	130	07/11/2022	21/11/2022	6,135.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	6,135.00	6135	Validado avances
2022	4	PUE220402156991	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 225365	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	de Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	225365	450	350	800	Metros lineales	90.3	15/08/2022	13/09/2022	161,440.15	161,440.15	161,440.15	161,440.15	161,440.15	161440.15	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402157367	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ESC. PRIM. CARLOS A. CARRILLO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALFARO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 226875	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	San Jerónimo Alfaro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Xochitlán Todos Santos	226875	40	35	75	Metros Cuadrados	1416.2	25/04/2022	31/05/2022	1,705,822.89	1,705,822.89	1,705,822.89	1,705,822.89	1,705,822.89	1705822.89	Validado avances
2022	4	PUE220402173379	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DISTANCIA 2.5 KMS DE XOCHITLAN A SAN LUIS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 310405	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Xochitlán Todos Santos	310405	30	35	65	Metros lineales	2500	13/07/2022	16/08/2022	1,140,566.88	1,140,566.88	1,140,566.88	1,140,566.88	1,140,566.88	1140566.88	Validado avances
2022	4	PUE220402192944	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CAÑADA 1, UBICADO EN XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 376098	Puebla	203	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Xochitlán Todos Santos	376098	3771	3407	7178	Pozo(s)	1	09/11/2022	23/12/2022	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402192283	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ATEMEYA, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 374498	Puebla	204	Yaonáhuac	Atemeya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Yaonáhuac	374498	27	21	48	Metros Cuadrados	170	25/08/2022	08/10/2022	170,736.03	170,736.03	170,736.03	170,736.03	170,736.03	170736.03	Validado avances
2022	4	PUE220402192232	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUENTE COLORADO, EN LA COMUNIDAD DE YAONAHUAC, EN EL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 374313	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Yaonáhuac	374313	132	130	262	Metros lineales	609.78	04/10/2022	17/11/2022	1,039,354.45	1,039,354.45	1,039,354.45	1,039,354.45	1,039,354.45	1039354.45	Validado avances
2022	4	PUE220402194523	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLOYAN, EN EL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 380023	Puebla	204	Yaonáhuac	Tepantloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Yaonáhuac	380023	63	45	108	Metros lineales	234	07/11/2022	31/12/2022	410,000.00	418,691.85	418,691.85	418,691.85	418,691.85	418691.85	Validado avances
2022	4	PUE220402192347	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA AVENIDA 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE TATEMPAN, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 374695	Puebla	204	Yaonáhuac	Tatempan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Yaonáhuac	374695	300	225	525	Metros Cuadrados	720	12/09/2022	10/11/2022	1,338,567.87	1,338,567.87	1,338,567.87	1,338,567.87	1,338,567.87	1338567.87	Validado avances
2022	4	PUE220402195022	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE YAONÁHUAC, MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA. - 381534	Puebla	204	Yaonáhuac	Yaonáhuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Yaonáhuac	381534	122	113	235	Metros lineales	80	17/11/2022	31/12/2022	539,975.24	539,975.24	539,975.24	539,975.24	539,975.24	539975.24	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192596	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES, MUNICIPIO DE ZACAPALA,PUEBLA - 375261	Puebla	206	Zacapala	Los Laureles	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Zacapala	375261	24	20	44	Metros lineales	282.8	01/10/2022	01/11/2022	46,413.40	46,413.40	46,413.40	46,413.40	46,413.40	46,413.40	Validado avances
2022	4	PUE220302127564	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NEXTICAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 197762	Puebla	207	Zacapoaxtla	Nexticapan	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Zacapoaxtla	197762	113	62	175	Metros Cuadrados	127	12/08/2022	10/10/2022	981,839.32	981,839.32	981,839.32	981,839.32	981,839.32	981839.32	Validado avances
2022	4	PUE220302128195	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA JUAN FRANCISCO LUCAS ENTRE AVENIDA JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 201170	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Zacapoaxtla	201170	67	43	110	Metros lineales	210	14/09/2022	24/10/2022	479,190.84	479,190.84	479,190.84	479,190.84	479,190.84	479190.84	Validado avances
2022	4	PUE220402172339	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, CON CLAVE 21DTV0496H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XILITA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 304913	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xilita	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Zacapoaxtla	304913	97	71	168	Metros Cuadrados	471.83	20/10/2022	08/12/2022	1,209,232.34	1,209,232.34	1,209,232.34	1,209,232.34	1,209,232.34	1209232.34	Validado avances
2022	4	PUE220402176328	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL BACHILLERATO IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 21EBH0208P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 323722	Puebla	207	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Educación	Infraestructura Social	Municipio de Zacapoaxtla	323722	89	73	162	Metros Cuadrados	139.13	31/10/2022	29/12/2022	1,439,883.32	1,439,883.32	1,439,883.32	1,439,883.32	1,439,883.32	1439883.32	Validado avances
2022	4	PUE220402176801	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE COHUATZALPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 325674	Puebla	207	Zacapoaxtla	Cohuatzalpan	Proyecto de Inversión de Agua y Saneamiento	Infraestructura Social	Municipio de Zacapoaxtla	325674	87	43	130	Metros Cuadrados	514.89	18/10/2022	26/12/2022	2,346,139.35	2,346,139.35	2,346,139.35	2,346,139.35	2,346,139.35	2346139.35	Validado avances
2022	4	PUE220402183046	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO OJTIMAXAL CUACUILCO, EN LA COLONIA PUENTEICO, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 345944	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Urbanización	Infraestructura Social	Municipio de Zacapoaxtla	345944	46	38	84	Metros lineales	165	14/11/2022	23/12/2022	943,607.70	943,607.70	943,607.70	943,607.70	943,607.70	943607.7	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220302127590	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL CENTRO HACIA LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS EN LA LOCALIDAD DE XALTICPAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 197878	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalticpac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacapoaxtla	197878	186	124	310	Metros Cuadrados	661.5	19/08/2022	27/09/2022	1,002,916.12	1,002,916.12	1,002,916.12	1,002,916.12	1,002,916.12	1002916.12	Validado avances
2022	4	PUE220302127608	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 1RO DE MAYO DE LA COLONIA RANCHO BONITO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 197943	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacapoaxtla	197943	145	97	242	Metros Cuadrados	567.26	19/08/2022	27/09/2022	870,634.55	870,634.55	870,634.55	870,634.55	870,634.55	870634.55	Validado avances
2022	4	PUE220402171291	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA XOCHITEPEC XALACAPAN, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 299164	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacapoaxtla	299164	48	38	86	Metros Cuadrados	2100	30/08/2022	10/10/2022	2,261,661.55	2,261,661.55	2,261,661.55	2,261,661.55	2,261,661.55	2261661.55	Validado avances
2022	4	PUE220402171432	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE LIC. BENITO JUÁREZ Y CARRETERA INTERSERRANA ZACAPOAXTLA TLATLAUQUITEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 300132	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	Municipio de Zacapoaxtla	300132	46	38	84	Metros lineales	670	08/09/2022	07/11/2022	1,882,918.17	1,882,918.17	1,882,918.17	1,882,918.17	1,882,918.17	1882918.17	Validado avances
2022	4	PUE220402172272	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA ZONA NORTE EN LA COLONIA TACHICOYA DEL MORAL EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 304590	Puebla	207	Zacapoaxtla	Jilotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacapoaxtla	304590	68	52	120	Metros Cuadrados	1199.9	14/10/2022	16/12/2022	1,996,838.39	1,996,838.39	1,996,838.39	1,996,838.39	1,996,838.39	1996838.39	Validado avances
2022	4	PUE220402181947	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA JUNTA AUXILIAR DE AHUACATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 342671	Puebla	207	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización y	Municipio de Zacapoaxtla	342671	83	77	160	Metros Cuadrados	726.02	04/11/2022	23/12/2022	1,527,933.75	1,527,933.75	1,527,933.75	1,527,933.75	1,527,933.75	1527933.75	Validado avances
2022	4	PUE220402190984	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE LAS LOMAS A 5 DE MAYO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE CABRERAJCO, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 370280	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacapoaxtla	370280	63	34	97	Metros Cuadrados	960	05/10/2022	23/12/2022	2,240,289.72	2,240,289.72	2,240,289.72	2,240,289.72	2,240,289.72	2240289.72	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202081181	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 86805	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacapoaxtla	86805	226	166	392	Metros lineales	3732	21/01/2022	25/03/2022	1,740,546.57	1,740,546.57	1,740,546.57	1,740,546.57	1,740,546.57	1740546.57	Validado avances
2022	4	PUE220402173766	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚMERO 60 CON CLAVE 21ETK0060Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 312474	Puebla	207	Zacapoaxtla	Atacpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	312474	39	21	60	Metros Cuadrados	139.13	21/10/2022	19/12/2022	1,488,833.42	1,488,833.42	1,488,833.42	1,488,833.42	1,488,833.42	1488833.42	Validado avances
2022	4	PUE220402177686	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO, CON CLAVE 21DPR0809T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOYOHUAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 328820	Puebla	207	Zacapoaxtla	Texocoyohuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	328820	156	124	280	Metros Cuadrados	510	01/11/2022	20/12/2022	1,406,033.38	1,406,033.38	1,406,033.38	1,406,033.38	1,406,033.38	1406033.38	Validado avances
2022	4	PUE220402179215	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 334369	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacapoaxtla	334369	63	57	120	Metros lineales	1089	24/10/2022	22/12/2022	1,881,197.20	1,881,197.20	1,881,197.20	1,881,197.20	1,881,197.20	1881197.2	Validado avances
2022	4	PUE220402180479	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA JUNTA AUXILIAR DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 338100	Puebla	207	Zacapoaxtla	Las Lomas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	338100	92	68	160	Metros Cuadrados	1097.3	04/11/2022	23/12/2022	1,485,773.89	1,485,773.89	1,485,773.89	1,485,773.89	1,485,773.89	1485773.89	Validado avances
2022	4	PUE220402182217	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AHUATEPEC, EN LA JUNTA AUXILIAR DE AHUACATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 343490	Puebla	207	Zacapoaxtla	Ahuacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacapoaxtla	343490	48	32	80	Metros Cuadrados	1580	07/11/2022	26/12/2022	1,850,140.54	1,850,140.54	1,850,140.54	1,850,140.54	1,850,140.54	1850140.54	Validado avances
2022	4	PUE220402191953	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373299	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla		Otros Proyectos	Municipio de Zacapoaxtla	373299	0	0	0	PROYECTO (S)	1	08/11/2022	07/12/2022	186,728.06	186,728.06	186,728.06	186,728.06	186,728.06	186728.06	Validado avances
2022	4	PUE220302127519	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y MODULO DE ESCALERA EN EDIFICIO TIPO U2C EN LA ESCUELA SECUNDARIA 5 DE MAYO DE 1862 CON C.C.T. 21DES0006X EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 197588	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	197588	286	221	507	Metros Cuadrados	129.95	20/07/2022	17/10/2022	2,448,284.74	2,448,284.74	2,448,284.74	2,448,284.74	2,448,284.74	2448284.74	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402165376	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA Y SAN JUAN TAHITIC DEL KM 000.00 AL 500.00, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 269848	Puebla	207	Zacapoaxtla	San Juan Tahitic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	269848	235	189	424	Metros Cuadrados	4000	23/09/2022	21/12/2022	6,614,855.78	6,614,855.78	6,614,855.78	6,614,855.78	6,614,855.78	6614855.78	Validado avances
2022	4	PUE220402171282	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA OJTIMAXAL ATACPAN, ENTRE LA CALLE REFORMA EN LA JUNTA AUXILIAR DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 299129	Puebla	207	Zacapoaxtla	Tatoxcac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	299129	38	22	60	Metros Cuadrados	1800	30/08/2022	10/10/2022	2,370,444.60	2,370,444.60	2,370,444.60	2,370,444.60	2,370,444.60	2370444.6	Validado avances
2022	4	PUE220402174303	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS, EN LA LOCALIDAD DE LOS CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 314626	Puebla	207	Zacapoaxtla	Los Cristales (Talican)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	314626	49	38	87	Metros Cuadrados	867.09	03/10/2022	21/11/2022	1,075,911.47	1,075,911.47	1,075,911.47	1,075,911.47	1,075,911.47	1075911.47	Validado avances
2022	4	PUE220402176544	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE LA QUEBRADORA, EN LA LOCALIDAD DE NEXSPANATENO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 324500	Puebla	207	Zacapoaxtla	Nexpanateno	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	324500	41	33	74	Metros lineales	570.6	10/10/2022	28/11/2022	793,041.13	793,041.13	793,041.13	793,041.13	793,041.13	793041.13	Validado avances
2022	4	PUE220402183278	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 346638	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	346638	2786	2156	4942	Metros lineales	5421.7	04/10/2022	22/12/2022	1,997,642.15	1,997,642.15	1,997,642.15	1,997,642.15	1,997,642.15	1997642.15	Validado avances
2022	4	PUE220402190977	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 370244	Puebla	207	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla		Otros Proyectos	Municipio de Zacapoaxtla	370244	0	0	0	PROYECTO (S)	1	15/08/2022	23/09/2022	1,398,912.57	1,398,912.57	1,398,912.57	1,398,912.57	1,398,912.57	1398912.57	Validado avances
2022	4	PUE220402168986	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON CLAVE 21DPR1760Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XILITA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 288900	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xilita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	288900	68	44	112	Metros Cuadrados	116	03/10/2022	01/12/2022	1,432,214.50	1,432,214.50	1,432,214.50	1,432,214.50	1,432,214.50	1432214.5	Validado avances
2022	4	PUE220402170072	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 294189	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zacapoaxtla	294189	39	29	68	Metros Cuadrados	2421.3	17/10/2022	15/12/2022	2,951,586.71	2,951,586.71	2,951,586.71	2,951,586.71	2,951,586.71	2951586.71	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402178629	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIVADA LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD LOS CRISTALES, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 332546	Puebla	207	Zacapoaxtla	Los Cristales (Talican)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacapoaxtla	332546	46	34	80	Metros Cuadrados	157.77	07/11/2022	16/12/2022	863,234.46	863,234.46	863,234.46	863,234.46	863,234.46	863234.46	Validado avances
2022	4	PUE220302113890	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MAZAPA, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 135997	Puebla	207	Zacapoaxtla	Mazapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacapoaxtla	135997	135	68	203	Metros Cuadrados	491.52	01/07/2022	29/09/2022	2,331,839.28	2,331,839.28	2,331,839.28	2,331,839.28	2,331,839.28	2331839.28	Validado avances
2022	4	PUE220302122169	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA TLACONTENO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 171696	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacapoaxtla	171696	86	64	150	Metros lineales	254.68	09/08/2022	17/10/2022	2,358,220.63	2,358,220.63	2,358,220.63	2,358,220.63	2,358,220.63	2358220.63	Validado avances
2022	4	PUE220402163116	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 21EPR0478S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GONZALO BAUTISTA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 257451	Puebla	207	Zacapoaxtla	Gonzalo Bautista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zacapoaxtla	257451	123	89	212	Metros cuadrados de construcción	217.35	01/09/2022	31/10/2022	1,012,844.02	1,012,844.02	1,012,844.02	1,012,844.02	1,012,844.02	1012844.02	Validado avances
2022	4	PUE220402168053	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MARÍA ORTEGA ENTRE CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JUAN N. MÉNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 283647	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacapoaxtla	283647	36	22	58	Metros Cuadrados	208.54	14/09/2022	24/10/2022	1,113,791.16	1,113,791.16	1,113,791.16	1,113,791.16	1,113,791.16	1113791.16	Validado avances
2022	4	PUE220402170458	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUSTAVO MACÍP Y 1RO DE FEBRERO DE LA COLONIA DEL SOCORRO, EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 295962	Puebla	207	Zacapoaxtla	La Libertad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacapoaxtla	295962	67	36	103	Metros Cuadrados	3244.1	17/10/2022	15/12/2022	3,828,942.88	3,828,942.88	3,828,942.88	3,828,942.88	3,828,942.88	3828942.88	Validado avances
2022	4	PUE220402176745	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 325395	Puebla	207	Zacapoaxtla	El Molino	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	325395	42	38	80	Metros lineales	334.4	11/10/2022	09/12/2022	1,018,304.41	1,018,304.41	1,018,304.41	1,018,304.41	1,018,304.41	1018304.41	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177475	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALCAHUALCO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 328293	Puebla	207	Zacapoaxtla	Calcahualco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	328293	73	59	132	Metros Cuadrados	687.36	24/10/2022	22/12/2022	1,288,689.19	1,288,689.19	1,288,689.19	1,288,689.19	1,288,689.19	1,288,689.19	Validado avances
2022	4	PUE220402182511	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CAMINO REAL, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 344398	Puebla	207	Zacapoaxtla	Xalacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zacapoaxtla	344398	42	34	76	Metros lineales	520	14/11/2022	23/12/2022	1,000,687.69	1,000,687.69	1,000,687.69	1,000,687.69	1,000,687.69	1,000,687.69	Validado avances
2022	4	PUE220402182785	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE Y CERRADA LOS PINOS, EN LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 345220	Puebla	207	Zacapoaxtla	Comaltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zacapoaxtla	345220	53	39	92	Metros lineales	350	14/11/2022	23/12/2022	1,045,878.39	1,045,878.39	1,045,878.39	1,045,878.39	1,045,878.39	1,045,878.39	Validado avances
2022	4	PUE220402187566	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTOS DE CAMINOS SACACOSECHAS EN DIFERENTES TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE JILOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 359941	Puebla	208	Zacatlán	Jilotzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zacatlán	359941	1127	1170	2297	Kilómetro lineal	4.21	14/04/2022	13/06/2022	2,650,745.77	2,650,745.77	2,650,745.77	2,650,745.77	2,650,745.77	2650745.77	Validado avances
2022	4	PUE220402188683	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ GARCÍA EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 363413	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacatlán	363413	2424	2190	4614	Metros Cuadrados	385	01/06/2022	02/07/2022	500,644.72	500,644.72	500,644.72	500,644.72	500,644.72	500644.72	Validado avances
2022	4	PUE220402188860	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLAN, PUEBLA - 363883	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zacatlán	363883	2424	2190	4614	Metros Cuadrados	2413.2	12/05/2022	11/07/2022	1,802,030.00	1,802,030.00	1,802,030.00	1,802,030.00	1,802,030.00	1802030	Validado avances
2022	4	PUE220402188341	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO DEL KM 000 AL 554.63 EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA - 362481	Puebla	208	Zacatlán	Jicolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacatlán	362481	2424	2190	4614	Metros Cuadrados	3606.5	29/01/2022	28/06/2022	6,620,381.10	6,620,381.10	6,620,381.10	6,620,381.10	6,620,381.10	6620381.1	Validado avances
2022	4	PUE220402188434	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN BENITO JUÁREZ DEL KM 000 AL KM 193 EN LA LOCALIDAD DE AYEHUALULCO MUNICIPIO DE ZACATLÁN - 362698	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zacatlán	362698	3534	3121	6655	Metros Cuadrados	1385	06/01/2022	05/03/2022	2,576,423.20	2,576,423.20	2,576,423.20	2,576,423.20	2,576,423.20	2576423.2	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402190894	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE AYEHUALULCO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA - 370017	Puebla	208	Zacatlán	Zacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Zacatlán	370017	3534	3121	6655	Kilómetro lineal	1.48	13/04/2022	12/05/2022	609,951.49	609,951.49	609,951.49	609,951.49	609,951.49	609,951.49	Validado avances
2022	4	PUE220302129928	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CRUZ VERDE ENTRE CALLE DEL CALICANTO Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 208321	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Zapotitlán	208321	30	22	52	Metros Cuadrados	1080	27/06/2022	24/09/2022	1,009,854.36	1,009,854.36	1,009,854.36	1,009,854.36	1,009,854.36	1009854.36	Validado avances
2022	4	PUE220402154356	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION DE LA CALLE DE LOS DEPORTES DE SAN ANTONIO , PUEBLA. - 207560	Puebla	209	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Zapotitlán	207560	90	85	175	Metros cúbicos	349.59	07/09/2022	07/11/2022	995,146.02	995,146.02	995,146.02	995,146.02	995,146.02	995146.02	Validado avances
2022	4	PUE220402161482	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA. - 248562	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Zapotitlán	248562	45	40	85	Metros lineales	660.67	19/08/2022	16/11/2022	1,296,690.45	1,296,690.45	1,296,690.45	1,296,690.45	1,296,690.45	1296690.45	Validado avances
2022	4	PUE220302117824	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHILTEPEC ZAPOTITLAN PUEBLA. - 151877	Puebla	209	Zapotitlán	Xochiltepec (San Francisco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Zapotitlán	151877	205	200	405	Metros lineales	1182.62	01/07/2022	01/10/2022	710,002.49	710,002.49	710,002.49	710,002.49	710,002.49	710002.49	Validado avances
2022	4	PUE220302129777	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATERA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA. - 207665	Puebla	209	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Zapotitlán	207665	30	20	50	Metros Cuadrados	758.66	21/06/2022	18/09/2022	903,896.24	903,896.24	903,896.24	903,896.24	903,896.24	903896.24	Validado avances
2022	4	PUE220402152089	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS VENTAS ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 163725	Puebla	209	Zapotitlán	Las Ventas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Zapotitlán	163725	25	20	45	Metros Cuadrados	22	15/07/2022	15/10/2022	320,754.34	320,754.34	320,754.34	320,754.34	320,754.34	320754.34	Validado avances
2022	4	PUE220402154400	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DIXIÑADO ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA. - 208387	Puebla	209	Zapotitlán	San José Dixiñado	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	y Municipio de Zapotitlán	208387	25	20	45	Metros Cuadrados	22	22/08/2022	22/10/2022	344,060.10	344,060.10	344,060.10	344,060.10	344,060.10	344060.1	Validado avances
2022	4	PUE220302117236	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA - 149600	Puebla	209	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zapotitlán	149600	215	200	415	Metros Cuadrados	482.49	15/07/2022	15/10/2022	1,208,581.23	1,208,581.23	1,208,581.23	1,208,581.23	1,208,581.23	1208581.23	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402156676	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 223643	Puebla	209	Zapotitlán	Estanzuela	Proyecto de Inversión de Agua Saneamiento	y	Municipio de Zapotitlán	223643	40	35	75	Metros lineales	800	23/05/2022	11/07/2022	330,270.90	330,270.90	330,270.90	330,270.90	330,270.90	330270.9	Validado avances
2022	4	PUE220402164113	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS Y CARRETERA ATECOXCÓ SAN PEDRO ATZUMBA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETITLAN ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 262493	Puebla	209	Zapotitlán	San Pedro Netitlán	Proyecto de Inversión de Agua Saneamiento	y	Municipio de Zapotitlán	262493	22	20	42	Metros lineales	516.77	19/09/2022	17/11/2022	300,000.01	300,000.01	300,000.01	300,000.01	300,000.01	300000.01	Validado avances
2022	4	PUE220402164035	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO NETITLAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 262182	Puebla	209	Zapotitlán	San Pablo Netitlán	Proyecto de Inversión de Agua Saneamiento	y	Municipio de Zapotitlán	262182	25	20	45	Tanque(s)	1	12/09/2022	10/11/2022	302,110.72	302,110.72	302,110.72	302,110.72	302,110.72	302,110.72	Validado avances
2022	4	PUE220402180217	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE NEGRETE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA - 337400	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	y	Municipio de Zapotitlán Méndez	337400	68	65	133	Metros Cuadrados	472.8	28/11/2022	31/12/2022	1,005,602.14	1,007,931.07	1,007,931.07	485,566.12	485,566.12	485566.12	Validado avances
2022	4	PUE220402178977	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR EN LA LOCALIDAD DE NANACATLAN, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA - 333563	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Agua Saneamiento	y	Municipio de Zapotitlán Méndez	333563	546	539	1085	Metros lineales	1721.5	24/11/2022	31/12/2022	1,720,797.28	1,720,797.28	1,720,797.28	516,239.18	516,239.18	516239.18	Validado avances
2022	4	PUE220302117400	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA - 150206	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Vivienda		Municipio de Zapotitlán Méndez	150206	175	170	345	Calentador (es)	69	28/07/2022	26/10/2022	796,771.75	796,771.75	796,771.75	796,771.75	796,771.75	796771.75	Validado avances
2022	4	PUE220302117507	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA - 150661	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Vivienda		Municipio de Zapotitlán Méndez	150661	145	140	285	Calentador (es)	57	28/07/2022	26/10/2022	658,202.75	658,202.75	658,202.75	658,202.75	658,202.75	658202.75	Validado avances
2022	4	PUE220402171218	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA - 298885	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Vivienda		Municipio de Zapotitlán Méndez	298885	83	81	164	Metros Cuadrados	540	22/09/2022	21/12/2022	710,944.24	710,944.24	710,944.24	710,944.24	710,944.24	710944.24	Validado avances
2022	4	PUE220402163527	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MODERNIZACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CARRETERA A IXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA, MUNICIPIO DE ZAPOTITAN DE MENDEZ, PUEBLA. ETAPA DOS 259483	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Proyecto de Inversión de Transportes vialidades	y	Municipio de Zapotitlán Méndez	259483	438	423	861	Metros Cuadrados	1272	20/06/2022	19/09/2022	2,269,896.55	2,269,896.55	2,269,896.55	2,269,896.55	2,269,896.55	2269896.55	Validado avances
2022	4	PUE220402170933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA. - 297503	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Nanacatlán	Proyecto de Inversión de Vivienda		Municipio de Zapotitlán Méndez	297503	79	75	154	Metros Cuadrados	540	22/09/2022	21/12/2022	710,944.23	710,944.23	710,944.23	710,944.23	710,944.23	710944.23	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402163580	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNOS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ, PUEBLA. - 259696	Puebla	210	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zapotitlán Méndez	de 259696	55	47	102	Metros Cuadrados	360	22/09/2022	21/12/2022	473,962.82	473,962.82	473,962.82	473,962.82	473,962.82	473,962.82	Validado avances
2022	4	PUE220402171506	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 300584	Puebla	211	Zaragoza	Acuaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zaragoza	de 300584	5000	3976	8976	Metros lineales	1118	11/11/2022	12/12/2022	2,450,829.60	2,450,829.60	2,450,829.60	2,450,829.60	2,450,829.60	2450829.6	Validado avances
2022	4	PUE220402159893	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN CALLE E. ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEORES, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA - 240585	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zaragoza	de 240585	175	150	325	Metros Cuadrados	376.92	24/04/2022	13/05/2022	439,484.08	439,484.08	439,484.08	439,484.08	439,484.08	439484.08	Validado avances
2022	4	PUE220402178246	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 331167	Puebla	211	Zaragoza	El Porvenir	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zaragoza	de 331167	120	100	220	Kilómetro lineal	0.96	23/11/2022	12/12/2022	761,297.06	761,297.06	761,297.06	761,297.06	761,297.06	761297.06	Validado avances
2022	4	PUE220402155436	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 217150	Puebla	211	Zaragoza	El Retiro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zaragoza	de 217150	120	100	220	Metros lineales	1405	10/10/2022	10/11/2022	942,660.29	942,660.29	942,660.29	942,660.29	942,660.29	942660.29	Validado avances
2022	4	PUE220402154848	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 8 ORIENTE, ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 12 NORTE, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA PUEBLA - 214238	Puebla	211	Zaragoza	Zaragoza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zaragoza	de 214238	50	55	105	Metros Cuadrados	825.6	03/10/2022	24/10/2022	1,381,101.94	1,381,101.94	1,381,101.94	1,381,101.94	1,381,101.94	1,381,101.94	Validado avances
2022	4	PUE220402195020	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - 381521	Puebla	212	Zautla	Juan Francisco Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	de 381521	107	102	209	Metros lineales	2260	25/11/2022	31/12/2022	2,410,681.35	2,410,681.35	2,410,681.35	2,410,681.35	599,282.82	599282.82	Validado avances
2022	4	PUE220402196552	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 386187	Puebla	212	Zautla	Rosa de Castilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	de 386187	40	30	70	Calentador (es)	15	29/11/2022	29/12/2022	130,338.88	130,338.88	130,338.88	130,338.88	39,101.66	39101.66	Validado avances
2022	4	PUE220402193132	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO ACATZACATA. LOMA BONITA DEL O MAS 000 AL O MAS 114. EN LA LOCALIDAD DE ACATZACATA. DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA. PUEBLA. - 376566	Puebla	212	Zautla	Acatzacata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	de 376566	108	84	192	Metros Cuadrados	661.2	25/11/2022	31/12/2022	672,349.87	672,349.87	672,349.87	672,349.87	201,704.96	201704.96	Validado avances
2022	4	PUE220402186631	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 357160	Puebla	212	Zautla	San Francisco del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social		Municipio de Zautla	de 357160	165	125	290	Metros Cuadrados	1160	08/11/2022	22/12/2022	504,335.59	504,335.59	504,335.59	504,335.59	394,773.03	394773.03	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195090	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO TERCERA ETAPA META 2022. 1655.07 M. EN LA LOCALIDAD DE IXTACTENANGO. MUNICIPIO DE ZAUTLA. PUEBLA - 381780	Puebla	212	Zautla	Ixtactenango	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zautla	381780	88	69	157	Metros lineales	1655	25/11/2022	29/12/2022	1,059,565.34	1,059,565.34	1,059,565.34	1,059,565.34	317,869.60	317869.6	Validado avances
2022	4	PUE220402196612	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHOS FIRMES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 386348	Puebla	212	Zautla	Rosa de Castilla	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zautla	386348	125	100	225	Metros Cuadrados	25	29/11/2022	31/12/2022	391,294.85	391,294.85	391,294.85	391,294.85	117,388.46	117388.46	Validado avances
2022	4	PUE220402185494	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CRUZ BLANCA, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 353379	Puebla	212	Zautla	Cruz Blanca	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zautla	353379	167	150	317	Metros lineales	128	21/10/2022	29/12/2022	2,100,331.32	2,100,331.32	2,100,331.32	2,100,331.32	1,057,565.57	1057565.57	Validado avances
2022	4	PUE220402195716	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO DE LA LOCALIDAD DE HUITZITZILAPAN, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 383769	Puebla	212	Zautla	Huitzitzilapan	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	383769	307	272	579	Metros Cuadrados	563	18/11/2022	31/12/2022	1,791,806.04	1,791,806.04	1,791,806.04	1,791,806.04	796,928.26	796928.26	Validado avances
2022	4	PUE220402194773	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE. INDEPENDENCIA Y BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE MICUAHUTLA LA CUMBRE MUNICIPIO DE ZAUTLA. PUEBLA - 380811	Puebla	212	Zautla	Micuahutla (La Cumbre)	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	380811	22	17	39	Piezas	17	02/12/2022	31/12/2022	1,519,870.00	1,519,870.00	1,519,870.00	1,519,870.00	0.00	0	Validado avances
2022	4	PUE220402194933	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE XOLALPANO Y PRIVADA HERMANOS SERDAN META 2022. 200 M EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA. PUEBLA - 381269	Puebla	212	Zautla	San Isidro	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zautla	381269	604	583	1187	Metros Cuadrados	1118	31/10/2022	29/12/2022	1,233,140.32	1,233,140.32	1,233,140.32	1,233,140.32	1,117,910.17	1117910.17	Validado avances
2022	4	PUE220402195620	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 383472	Puebla	212	Zautla	San Miguel Tenextatiloayan	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zautla	383472	2380	2217	4597	Metros Cuadrados	1756	24/11/2022	31/12/2022	4,995,896.04	4,995,896.04	4,995,896.04	4,995,896.04	1,498,768.81	1498768.81	Validado avances
2022	4	PUE220402196152	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE TIACAL. META 2022, 200 M. EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA. DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA. PUEBLA - 385063	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zautla	385063	815	712	1527	Metros Cuadrados	1280	20/10/2022	18/12/2022	1,628,658.68	1,628,658.68	1,628,658.68	1,628,658.68	1,019,962.20	101962.2	Validado avances
2022	4	PUE220402186332	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 356356	Puebla	212	Zautla	El Tepeyac	Proyecto de de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zautla	356356	310	265	575	Kilómetro lineal	220	01/11/2022	30/12/2022	2,568,038.35	2,568,038.35	2,568,038.35	2,568,038.35	1,290,729.01	1290279.01	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186671	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 357223	Puebla	212	Zautla	San Francisco del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zautla	357223	95	75	170	Metros Cuadrados	680	07/11/2022	21/12/2022	248,466.77	248,466.77	248,466.77	248,466.77	197,311.84	197311.84	Validado avances
2022	4	PUE220402194328	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 379530	Puebla	212	Zautla	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zautla	379530	34	36	70	Metros Cuadrados	1683	05/11/2022	30/12/2022	1,781,924.24	1,781,924.24	1,781,924.24	1,781,924.24	882,040.75	882040.75	Validado avances
2022	4	PUE220402195665	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZAUTLA DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 383604	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Zautla	383604	347	285	632	Metros Cuadrados	63	25/11/2022	31/12/2022	1,336,235.77	1,336,235.77	1,336,235.77	1,336,235.77	400,870.73	400870.73	Validado avances
2022	4	PUE220402195957	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN EL CAMINO JALCOMULCO ZAUTLA ENTRE LA ENTRADA Y LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 384451	Puebla	212	Zautla	Jalcomulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	384451	144	96	240	Metros Cuadrados	1640	25/11/2022	31/12/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	360,000.00	360000	Validado avances
2022	4	PUE220402196642	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS - 386437	Puebla	212	Zautla	Rosa de Castilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zautla	386437	45	40	85	Metros Cuadrados	30	29/11/2022	31/12/2022	124,767.55	124,767.55	124,767.55	124,767.55	37,430.27	37430.27	Validado avances
2022	4	PUE220402186508	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 356861	Puebla	212	Zautla	San Francisco del Progreso	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zautla	356861	120	100	220	Calentador (es)	44	04/11/2022	18/12/2022	382,327.37	382,327.37	382,327.37	382,327.37	327,585.04	327585.04	Validado avances
2022	4	PUE220402186723	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE TAGCOTEPEC, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 357360	Puebla	212	Zautla	Tagcotepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zautla	357360	245	209	454	Kilómetro lineal	10.46	16/08/2022	15/09/2022	731,443.05	731,443.05	731,443.05	731,443.05	731,443.05	731443.05	Validado avances
2022	4	PUE220402195145	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 381994	Puebla	212	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zautla	381994	45	38	83	Olla(s) o colector(es)	13	06/06/2022	25/07/2022	341,689.48	341,689.48	341,689.48	341,689.48	341,689.48	341689.48	Validado avances
2022	4	PUE220302130803	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWERE - 26393	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla		PRODIM	Municipio de Zautla	26393	0	0	0	Computadoras	50	11/07/2022	05/09/2022	816,234.00	816,234.00	816,234.00	816,234.00	816,234.00	816234	Validado avances
2022	4	PUE220402186763	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EL MIRADOR TENAMPULCO, EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 357444	Puebla	212	Zautla	El Mirador	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zautla	357444	80	66	146	Kilómetro lineal	4.53	15/09/2022	15/10/2022	704,161.98	704,161.98	704,161.98	704,161.98	704,161.98	704161.98	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402186749	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA A OCOTENO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES YAHUITLALPAN, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 357419	Puebla	212	Zautla	San Andrés Yahuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zautla	357419	588	565	1153	Kilómetro lineal	1.32	01/09/2022	30/09/2022	232,105.33	232,105.33	232,105.33	232,105.33	232,105.33	232105.33	Validado avances
2022	4	PUE220402189321	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE PROLONGACIÓN IGNACIO LÓPEZ RAYON. ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYON. EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN. MUNICIPIO DE ZAUTLA. PUEBLA - 365399	Puebla	212	Zautla	San Miguel Tenextatiloyn	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	365399	2380	2217	4597	Metros Cuadrados	381	05/11/2022	30/12/2022	353,630.03	353,630.03	353,630.03	353,630.03	353,630.03	353630.03	Validado avances
2022	4	PUE220402195246	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 382424	Puebla	212	Zautla	Tenampulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zautla	382424	18	12	30	Olla(s) o colector(es)	6	01/09/2022	17/10/2022	231,242.14	231,242.14	231,242.14	231,242.14	231,242.14	231242.14	Validado avances
2022	4	PUE220402195200	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 382242	Puebla	212	Zautla	Tlamanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zautla	382242	25	20	45	Olla(s) o colector(es)	9	26/07/2022	15/08/2022	105,837.62	105,837.62	105,837.62	105,837.62	105,837.62	105837.62	Validado avances
2022	4	PUE220402195230	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 382370	Puebla	212	Zautla	Santa Inés Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Zautla	382370	14	11	25	Olla(s) o colector(es)	5	18/10/2022	17/11/2022	163,120.12	163,120.12	163,120.12	163,120.12	163,120.12	163120.12	Validado avances
2022	4	PUE220402196089	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE VISTA HERMOSA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, META 2022, 200 M, EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. - 384886	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	384886	815	712	1527	Metros Cuadrados	1100	18/10/2022	16/12/2022	1,086,354.70	1,086,354.70	1,086,354.70	1,086,354.70	1,086,354.70	1086354.7	Validado avances
2022	4	PUE220402191808	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARR. ZAUTLA SAN ANDRES YAHUITLALPAN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. META 2022. 300 M. EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA. MUNICIPIO DE ZAUTLA. PUEBLA - 372891	Puebla	212	Zautla	Tlamanca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	372891	643	541	1184	Metros Cuadrados	1683.1	02/09/2022	30/11/2022	1,526,128.40	1,526,128.40	1,526,128.40	1,526,128.40	1,526,128.40	1526128.4	Validado avances
2022	4	PUE220402192679	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOCRETO EN LA CALLE TIACAL. ENTRE CARRETERA ZAUTLA SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO. META 2022. 200 M. EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA. DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA. PUE. - 375439	Puebla	212	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	375439	815	712	1527	Metros cuadrados de construcción	1280	14/10/2022	12/12/2022	1,113,185.00	1,113,185.00	1,113,185.00	1,113,185.00	1,113,185.00	1113185	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402195749	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO ANTIGUO EMILIO CARRANZA SANTIAGO ZAUTLA TRAMO DEL KILOMETRO 2 MAS 100 AL KILOMETRO 3 MAS 978.62 - 383853	Puebla	212	Zautla	Santiago Zautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zautla	383853	447	385	832	Metros Cuadrados	1878.6	25/06/2022	25/07/2022	641,629.45	641,629.45	641,629.45	641,629.45	641,629.45	641629.45	Validado avances
2022	4	PUE220402196699	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 386562	Puebla	212	Zautla	Acatzacata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zautla	386562	108	84	192	Kilómetro lineal	2.9	29/11/2022	31/12/2022	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400000	Validado avances
2022	4	PUE220402186735	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE TRES CAMINOS SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE CONTLA, DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 357386	Puebla	212	Zautla	Contla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zautla	357386	435	380	815	Kilómetro lineal	4.31	01/08/2022	30/08/2022	486,577.94	486,577.94	486,577.94	486,577.94	486,577.94	486577.94	Validado avances
2022	4	PUE220402195166	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 382107	Puebla	212	Zautla	San Andrés Yahuitlalpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zautla	382107	24	16	40	Olla(s) o colotor(es)	8	16/08/2022	30/09/2022	279,582.54	279,582.54	279,582.54	279,582.54	279,582.54	279,582.54	Validado avances
2022	4	PUE220402195217	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE OLLAS PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 382321	Puebla	212	Zautla	Juan Francisco Lucas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zautla	382321	12	8	20	Olla(s) o colotor(es)	4	19/11/2022	15/12/2022	97,553.10	97,553.10	97,553.10	97,553.10	97,553.10	97,553.10	Validado avances
2022	4	PUE220402196254	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 385377	Puebla	212	Zautla	Ixtactenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zautla	385377	88	69	157	Kilómetro lineal	4	26/11/2022	28/12/2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	Validado avances
2022	4	PUE220402189646	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TENANGUITO LA LAGUNA DEL KM 0 000.00 AL S 500.00 EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA. - 366294	Puebla	213	Zihuateutla	Tenanguito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	366294	172	164	336	Metros lineales	5500	01/03/2022	30/05/2022	1,592,832.35	1,592,832.35	1,592,832.35	1,592,832.35	1,592,832.35	1592832.35	Validado avances
2022	4	PUE220402190929	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REAL DEL MONTE DEL KM 0 000 AL 0 230 EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 370095	Puebla	213	Zihuateutla	Cerro Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	370095	383	387	770	Metros Cuadrados	1150	01/08/2022	30/10/2022	882,073.18	882,073.18	882,073.18	882,073.18	882,073.18	882073.18	Validado avances
2022	4	PUE220402192119	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AUGUSTO MONTERROSO C.C.T. 21DETV0884V, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 373925	Puebla	213	Zihuateutla	Lagunillas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zihuateutla	373925	172	141	313	Metros Cuadrados	570	10/08/2022	08/11/2022	1,436,510.20	1,436,510.20	1,436,510.20	1,436,510.20	1,436,510.20	1436510.2	Validado avances
2022	4	PUE220402192233	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA - 374315	Puebla	213	Zihuateutla	Cerro Verde	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	374315	383	387	770	Puente(s)	1	04/07/2022	02/10/2022	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650000	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193610	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS CON ESTRUCTURA REGIONAL TIPO C EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DPB0342E EN LA LOCALIDAD DE LA TRANCA DE FIERRO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 377802	Puebla	213	Zihuateutla	La Tranca de Fierro	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zihuateutla	377802	89	86	175	Aula	2	18/04/2022	22/07/2022	900,440.11	900,440.11	900,440.11	900,440.11	900,440.11	900440.11	Validado avances
2022	4	PUE220402194338	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA - 379546	Puebla	213	Zihuateutla	Zihuateutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zihuateutla	379546	6200	5767	11967	Piezas	227	06/06/2022	04/09/2022	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1200000	Validado avances
2022	4	PUE220402191791	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO PATLA , TECPATLAN DEL KM 1 500 AL 1 628 Y DEL KM 2 430 AL KM 2 552 EN LA LOCALIDAD DE TECPATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA. - 372842	Puebla	213	Zihuateutla	Tecpatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zihuateutla	372842	334	300	634	Metros Cuadrados	1500	01/06/2022	30/08/2022	1,126,767.51	1,126,767.51	1,126,767.51	1,126,767.51	1,126,767.51	1126767.51	Validado avances
2022	4	PUE220402192323	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y PLAZA CÍVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO C.C.T. 21DETV0134X, EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 374636	Puebla	213	Zihuateutla	Tenanguito	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zihuateutla	374636	323	298	621	Metros Cuadrados	540	23/09/2022	22/12/2022	1,852,432.83	1,852,432.83	1,852,432.83	1,852,432.83	1,852,432.83	1852432.83	Validado avances
2022	4	PUE220402194461	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LA COLONIA LOS MISTERIOS DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 379844	Puebla	213	Zihuateutla	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zihuateutla	379844	884	774	1658	Metros Cuadrados	400	22/08/2022	20/11/2022	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	1180000	Validado avances
2022	4	PUE220402194792	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA EN EL EJIDO DE ZIHUATEUTLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL CRUCERO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA. - 380864	Puebla	213	Zihuateutla	La Mesa del Crucero (La Mesita)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zihuateutla	380864	569	498	1067	Metros lineales	1820	01/11/2022	30/12/2022	510,367.60	510,367.60	510,367.60	510,367.60	510,367.60	510367.6	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402194522	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE LA CARRETERA OCOMANTLA ZIHUATEUTLA, CONSTRUCCION, CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE XICOTEPEC DE JUAREZ Y OCOMANTLA. CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN EL KM 3 500 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA XICOTEPEC TLACUILOTEPEC. CONSTRUCCION DE DOS MUROS DE MAMPOSTERIA EN LOS KILOMETROS 8 400 Y 13500. EN LAS LOCALIDADES DE XICOTEPEC DE JUAREZ, SAN PEDRO IZTLA, MECATLAN DE LAS FLORES, OCOMANTLA, ZIHUATEUTL	Puebla	213	Zihuateutla	Zihuateutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Zihuateutla	380022	6200	5767	11967	Metros Cuadrados	10200	10/10/2022	30/12/2022	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3000000	Validado avances
2022	4	PUE220402189290	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO POZO TELLOTLA DEL KM 0000.00 AL 4000.00 EN LA LOCALIDAD DE TELLOTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA. - 365308	Puebla	213	Zihuateutla	TelloTLA	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Zihuateutla	365308	473	453	926	Metros lineales	4500	01/02/2022	02/05/2022	1,780,697.32	1,780,697.32	1,780,697.32	1,780,697.32	1,780,697.32	1780697.32	Validado avances
2022	4	PUE220402190213	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO CUAUNEPIXCA LA CUMBRE E.C. CAMINO A LA UNIÓN DEL KM 0 000 AL KM 4 300, EN LA LOCALIDAD DE CUAUNEPIXCA LA CUMBRE, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA - 367833	Puebla	213	Zihuateutla	Cuaunepixca (La Cumbre)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Zihuateutla	367833	288	285	573	Metros lineales	4300	02/05/2022	31/07/2022	1,454,415.54	1,454,415.54	1,454,415.54	1,454,415.54	1,454,415.54	1454415.54	Validado avances
2022	4	PUE220402190674	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO LOMA BONITA , CERRO VERDE TRAMO FLORIDA , ERNESTO HERNÁNDEZ TLACOYUCO DEL KM 0 000 AL 0 220 EN LA LOCALIDAD DE ERNESTO HERNÁNDEZ TLACOYUCO, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA - 369296	Puebla	213	Zihuateutla	Ernesto Hernández (Tlacoyuco)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	y Municipio de Zihuateutla	369296	174	165	339	Metros Cuadrados	1320	25/04/2022	23/07/2022	1,009,553.82	1,009,553.82	1,009,553.82	1,009,553.82	1,009,553.82	1009553.82	Validado avances
2022	4	PUE220402192354	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES Y COLOCACIÓN DE DEPOSITOS DE AGUA PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO - 374708	Puebla	213	Zihuateutla	Zihuateutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zihuateutla	374708	312	415	727	Metros Cuadrados	5270.4	01/08/2022	30/10/2022	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1500000	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402192373	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA SANABU, DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA - 374761	Puebla	213	Zihuateutla	Loma Bonita	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zihuateutla	374761	195	187	382	Piezas	1	20/09/2022	19/12/2022	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1100000	Validado avances
2022	4	PUE220402193498	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS LOS MISTERIOS, EL PEDREGAL, CENTRO Y 5 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA. - 377514	Puebla	213	Zihuateutla	La Unión	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zihuateutla	377514	884	774	1658	Metros lineales	2784	01/03/2022	30/05/2022	1,225,180.00	1,225,180.00	1,225,180.00	1,225,180.00	1,225,180.00	1225180	Validado avances
2022	4	PUE220402193733	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE ZIHUATEUTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA. - 378085	Puebla	213	Zihuateutla	Zihuateutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zihuateutla	378085	569	498	1067	Sanitario(s)	30	23/06/2022	20/11/2022	436,496.39	436,496.39	436,496.39	436,496.39	436,496.39	436496.39	Validado avances
2022	4	PUE220402192005	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR LOS ROSALES C.C.T. 21DJN0410W1, EN LA LOCALIDAD DE MAZACOATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA. - 373500	Puebla	213	Zihuateutla	Mazacoatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zihuateutla	373500	530	498	1028	Metros lineales	155	19/08/2022	17/11/2022	408,257.05	408,257.05	408,257.05	408,257.05	408,257.05	408,257.05	Validado avances
2022	4	PUE220402193447	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA EXVIA FERROCARRIL NORTE, ENTRE CALLE VENTA NEGRA Y CALLE DEL SUSPIRO CON TUBERIA DE PVC RD26 DE 6 PULGADAS DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 1871.85 METROS DE LONGITUD. - 377372	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia Carmen del	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zinacatepec	377372	192	258	450	Metros lineales	900.36	01/12/2022	31/12/2022	1,491,500.40	944,962.30	944,932.30	944,932.30	466,731.22	280038.73	Validado avances
2022	4	PUE220402181004	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE BICENTENARIO ENTRE CALLEJON DEL ARCO Y CALLE PROLONGACION MORELOS DE LA COLONIA BICENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 339607	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	339607	40	39	79	Metros Cuadrados	814	25/07/2022	07/09/2022	883,707.66	883,707.66	883,707.66	883,707.66	883,707.66	883707.66	Validado avances
2022	4	PUE220202081948	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE ALAMOS ENTRE PROLONGACION REVOLUCION Y AVENID AQUILES SERDAN DE LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 91567	Puebla	214	Zinacatepec	Colonia Carmen del	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	91567	185	267	452	Metros Cuadrados	980	22/04/2022	17/06/2022	951,841.38	950,449.40	950,449.40	950,449.40	950,449.40	950449.4	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402181071	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA INSTITUCION ESCUELA CONAFE DE EDUCACION INICIAL CON NUMERO DE MODULO. 212140001.02, UBICADO EN LA CALLE EX VIA DE FERROCARRIL DE LA COLONIA ZENTLAPATL, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 339766	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	339766	16	20	36	Aula	1	01/08/2022	29/09/2022	565,498.18	575,932.56	575,932.56	575,932.56	575,932.56	575932.56	Validado avances
2022	4	PUE220202081557	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO C.A.I.C. SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC CON CLAVE 21EJN0761Z, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 89478	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	89478	193	185	378	Biblioteca(s)	1	30/05/2022	28/06/2022	586,070.15	598,897.44	598,897.44	598,897.44	598,897.44	598897.44	Validado avances
2022	4	PUE220202083633	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL REVOLUCION UBCADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, PUEBLA. - 99416	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zinacatepec	99416	475	399	874	Piezas	7068	26/04/2022	24/06/2022	1,308,650.58	1,306,033.98	1,306,033.98	1,306,033.98	1,306,033.98	1306033.98	Validado avances
2022	4	PUE220302128470	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO EDUCATIVO IGNACIO ZARAGOZA DIF, CON C.C.T. 21EJN1042Y UBICADO EN LA LOCALIDA DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 202316	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	202316	26	36	62	Biblioteca(s)	1	20/06/2022	18/08/2022	569,930.00	572,636.17	572,636.17	572,636.17	572,636.17	572636.17	Validado avances
2022	4	PUE220402181051	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN PARAJE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 339699	Puebla	214	Zinacatepec	Zinacatepec	Proyecto de de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zinacatepec	339699	72	60	132	Metros lineales	1860	12/07/2022	09/09/2022	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	1,294,011.90	1294011.9	Validado avances
2022	4	PUE220202081433	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO DEN LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 88596	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zinacatepec	88596	318	422	740	Metros Cuadrados	1644	17/05/2022	30/06/2022	1,302,521.14	1,298,382.14	1,298,382.14	1,298,382.14	1,298,382.14	1298382.14	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220202081664	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 21EBH0773K EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 90052	Puebla	214	Zinacatepec	Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	90052	278	148	426	Biblioteca(s)	1	01/06/2022	30/07/2022	574,519.42	591,407.43	591,407.43	591,407.43	591,407.43	591407.43	Validado avances
2022	4	PUE220402183268	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN CAMINO A XOCOTITLAD EL KM 00.000 AL 01.796.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 346601	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zinacatepec	346601	38	42	80	Metros lineales	1796	24/10/2022	22/12/2022	783,539.50	783,539.50	783,539.50	783,539.50	783,539.50	783539.5	Validado avances
2022	4	PUE220402192866	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN ENTRE CARRETERA FEDERAL TEOTITLAN Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 375878	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zinacatepec	375878	36	22	58	Metros lineales	2810	30/05/2022	27/08/2022	2,573,098.69	2,573,038.69	2,573,038.69	2,573,038.69	2,573,038.69	2573038.69	Validado avances
2022	4	PUE220202081615	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO C.A.I.C. ZENTLAPAL CON CLAVE 21EIN0923U DE LA COLONIA ZENTLAPAL, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 89757	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zinacatepec	89757	96	112	208	Biblioteca(s)	1	30/05/2022	27/08/2022	577,939.73	576,690.88	576,690.88	576,690.88	576,690.88	576690.88	Validado avances
2022	4	PUE220202081318	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE JOSÉ LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PROLONGACION ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 87786	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	87786	215	196	411	Metros Cuadrados	1432	25/04/2022	23/06/2022	1,228,974.81	1,227,582.83	1,227,582.83	1,227,582.83	1,227,582.83	1227582.83	Validado avances
2022	4	PUE220402192974	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE 5 DE MAYO Y MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE AQUILES SERDAN DE LA COLONIA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 376188	Puebla	214	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zinacatepec	376188	75	68	143	Metros Cuadrados	3339	01/06/2022	30/07/2022	1,979,963.44	1,979,963.44	1,979,963.44	1,979,963.44	1,979,963.44	1979963.44	Validado avances

[illegible]

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402177635	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL BANCO DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 328697	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	328697	2368	2147	4515	Metros cúbicos	64.38	29/09/2022	13/10/2022	336,060.77	336,060.77	336,060.77	336,060.77	336,060.77	336060.77	Validado avances
2022	4	PUE220402177956	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 330145	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zongozotla	330145	100	90	190	Metros Cuadrados	1140	14/09/2022	14/11/2022	1,955,462.43	1,955,462.43	1,955,462.43	1,955,462.43	1,955,462.43	1955462.43	Validado avances
2022	4	PUE220402178145	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO A ZAPOTITLAN Y CALLE MANZANALES CON MATERIAL PARA REVESTIMIENTO Y BACHEO. - 330802	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zongozotla	330802	250	220	470	Metros cúbicos	700	11/10/2022	11/12/2022	800,538.26	800,538.26	800,538.26	800,538.26	800,538.26	800538.26	Validado avances
2022	4	PUE220402184135	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE EMBOVEDADO PLUVIAL Y SANITARIO DENOMINADO AGUSTIN MELGAR Y NAPOLEON, EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA. 1RA ETAPA - 349470	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zongozotla	349470	516	489	1005	Metros cúbicos	77.02	14/09/2022	14/11/2022	1,398,072.43	1,398,072.43	1,398,072.43	1,398,072.43	1,398,072.43	1398072.43	Validado avances
2022	4	PUE220402194563	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE CUBIERTA EN EL COMEDOR DEL DIF - 380122	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	380122	2368	1947	4315	Metros Cuadrados	203.28	11/10/2022	11/12/2022	702,038.48	702,038.48	702,038.48	702,038.48	702,038.48	702038.48	Validado avances
2022	4	PUE220402183718	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 348143	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zongozotla	348143	2368	1879	4247	Metros cúbicos	32.3	14/09/2022	14/11/2022	233,870.79	233,870.79	233,870.79	233,870.79	233,870.79	233870.79	Validado avances
2022	4	PUE220402196371	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, PUEBLA - 385746	Puebla	215	Zongozotla	Zongozotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zongozotla	385746	268	247	515	Metros lineales	320	14/09/2022	14/10/2022	196,271.46	196,271.46	196,271.46	196,271.46	196,271.46	196,271.46	Validado avances
2022	4	PUE220402195012	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 381503	Puebla	216	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zoquiapan	381503	15	10	25	Metros Cuadrados	180	01/12/2022	31/12/2022	125,669.63	132,378.88	132,378.88	132,378.88	132,378.88	66189.44	Validado avances
2022	4	PUE220402195099	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, -381811	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zoquiapan	381811	108	72	180	Metros Cuadrados	1332	01/12/2022	31/12/2022	904,821.36	904,821.36	904,821.36	904,821.36	904,821.36	452410.68	Validado avances
2022	4	PUE220402193390	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TAHICAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 377212	Puebla	216	Zoquiapan	Tahican	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zoquiapan	377212	30	20	50	Metros lineales	147	02/11/2022	01/12/2022	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135000	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402193039	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE DE ACCESO A BACHILLERATO DIGITAL NO. 235 CCT21EBH1211J EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO - 376325	Puebla	216	Zoquiapan	Amatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquiapan	376325	180	120	300	Metros lineales	37.5	01/11/2022	30/11/2022	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230000	Validado avances
2022	4	PUE220402192606	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 21DPB0304B EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 375286	Puebla	216	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquiapan	375286	120	80	200	Comedor(es)	60	26/08/2022	15/09/2022	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118000	Validado avances
2022	4	PUE220402193004	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE 42 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 376250	Puebla	216	Zoquiapan	Amatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Zoquiapan	376250	210	140	350	Metros Cuadrados	1000	22/10/2022	22/11/2022	383,844.96	383,844.96	383,844.96	383,844.96	383,844.96	383844.96	Validado avances
2022	4	PUE220402192639	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE XOCHIAAPAN DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE AYOTOX DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA , PRIMERA ETAPA DEL 0 MAS 160 AL 0 MAS 400 - 375349	Puebla	216	Zoquiapan	Ayotox	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquiapan	375349	150	100	250	Metros cúbicos	1512	21/09/2022	05/11/2022	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1950000	Validado avances
2022	4	PUE220402192952	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 376135	Puebla	216	Zoquiapan	Zoquiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquiapan	376135	607	405	1012	Piezas	159	05/10/2022	25/10/2022	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600000	Validado avances
2022	4	PUE220202078665	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LOS BARRIOS COTZINGA TOTLALA OCOPILA OCOTEMPA ZOQUITLANZACOALCO DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 74444	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	74444	1736	1668	3404	Kilómetro lineal	35	16/03/2022	14/05/2022	1,903,168.66	1,884,987.12	1,884,987.12	1,884,987.12	1,884,987.12	1884987.12	Validado avances
2022	4	PUE220402150735	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CON CLAVE 21DPB0802Z EN LA LOCALIDAD DE TEPEQUEXPA, ZOQUITLAN, PUE. - 132779	Puebla	217	Zoquitlán	Tepequexpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	132779	19	17	36	Metros cuadrados de construcción	70.75	07/06/2022	04/09/2022	971,068.99	870,797.43	870,797.43	870,797.43	870,797.43	870797.43	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402153354	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21EPR02670, EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 190324	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	190324	50	57	107	Metros cuadrados de construcción	471.1	11/08/2022	09/10/2022	788,937.98	788,937.98	788,937.98	788,937.98	788,937.98	788937.98	Validado avances
2022	4	PUE220402153360	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUEYOGPA A TEZMOLA EN LA LOCALIDAD DE IZHUAPA, ZOQUITLAN, PUE. - 190399	Puebla	217	Zoquitlán	Ízhuapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	190399	343	366	709	Metros Cuadrados	1249.25	02/09/2022	30/11/2022	2,016,757.52	2,016,757.52	2,016,757.52	2,016,757.52	2,016,757.52	2016757.52	Validado avances
2022	4	PUE220402153688	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO DE OCOTLAMANIC TZIQUITZIN DE LA LOCALIDAD DE CACALOC ZOQUITLAN PUEBLA - 195971	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	195971	52	48	100	Metros lineales	975	17/10/2022	30/11/2022	1,584,631.55	1,607,328.92	1,607,328.92	1,607,328.92	1,607,328.92	1607328.92	Validado avances
2022	4	PUE220402153769	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUE. - 198555	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlame	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	198555	1280	1486	2766	Metros lineales	1158.4	17/09/2022	30/11/2022	2,096,261.72	2,096,261.72	2,096,261.72	2,096,261.72	2,096,261.72	2096261.72	Validado avances
2022	4	PUE220402177739	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DEL CAMINO DE TLATLACOAPA A CUABTILICA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. 2A. ETAPA - 328939	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	328939	1558	1846	3404	Metros cuadrados de construcción	417.12	15/03/2022	12/06/2022	1,133,030.42	1,133,030.42	1,133,030.42	1,133,030.42	1,133,030.42	1133030.42	Validado avances
2022	4	PUE220402152373	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO SANITARIO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, CLAVE 21DCC0743V, DE LA LOCALIDAD DE APIZTEPEC, ZOQUITLAN, PUE. 1A ETAPA CONSTRUCCION DE AULA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 169451	Puebla	217	Zoquitlán	Apiztepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	169451	52	47	99	Aula	1	02/08/2022	19/11/2022	1,456,913.03	1,456,913.03	1,456,913.03	1,456,913.03	1,456,913.03	1456913.03	Validado avances
2022	4	PUE220402153246	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA CARRETERA VENTANILLAS ZOQUITLAN, DEL KM 3 MAS 100 AL 3 MAS 161.75, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. - 187223	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	187223	1558	1846	3404	Metros cúbicos	886.67	14/06/2022	13/07/2022	915,919.23	915,919.23	915,919.23	915,919.23	915,919.23	915919.23	Validado avances
2022	4	PUE220402153365	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 190430	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán		Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	190430	0	0	0	PROYECTO (S)	25	12/09/2022	10/11/2022	2,398,859.35	2,398,859.35	2,398,859.35	2,398,859.35	2,398,859.35	2398859.35	Validado avances
2022	4	PUE220402153381	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON A LA ESTACION EN LOCALIDAD DE XITLAMA, ZOQUITLAN, PUE. PRIMERA ETAPA DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 100 - 190668	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlame	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	190668	1280	1486	2766	Metros Cuadrados	702.72	14/06/2022	11/09/2022	1,877,142.33	1,877,142.33	1,877,142.33	1,877,142.33	1,877,142.33	1877142.33	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402153248	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CAMINO TEPEQUEXPA TEPEXILOTLA DEL 0 MAS 000 AL 2 MAS 627 META 2022 DEL 0 MAS 000 AL 1 MAS 130 EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA - 187324	Puebla	217	Zoquitlán	Tepequexpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zoquitlán	187324	364	369	733	Metros Cuadrados	1332	30/05/2022	24/10/2022	4,232,255.56	4,232,255.56	4,232,255.56	4,232,255.56	4,232,255.56	4232255.56	Validado avances
2022	4	PUE220402153351	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAPNEPANTLA ZOQUITLAN PUEBLA - 190212	Puebla	217	Zoquitlán	Cuapnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zoquitlán	190212	758	946	1704	Metros lineales	1138.6	29/08/2022	26/11/2022	3,605,686.27	3,674,247.75	3,674,247.75	3,674,247.75	3,674,247.75	3674247.75	Validado avances
2022	4	PUE220402153359	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LAS ANTENAS A AHUATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. - 190388	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	190388	211	114	325	Kilómetro lineal	4.43	23/08/2022	21/09/2022	1,098,555.98	1,098,555.98	1,098,555.98	1,098,555.98	1,098,555.98	1098555.98	Validado avances
2022	4	PUE220402154296	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO XOLOCHTEPEC DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MPIO. DE ZOQUITLAN, PUE. PRIMERA ETAPA - 206016	Puebla	217	Zoquitlán	Xoloxtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	206016	106	85	191	Metros lineales	664.05	17/10/2022	30/11/2022	943,062.59	943,062.59	943,062.59	943,062.59	943,062.59	943062.59	Validado avances
2022	4	PUE220402152332	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTRUCCION EN EL CAMINO CENTRO BARRIO PALA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC ZOQUITLAN PUEBLA - 168831	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	168831	112	98	210	Metros cúbicos	279.3	07/06/2022	03/11/2022	1,205,676.38	1,205,676.38	1,205,676.38	1,205,676.38	1,205,676.38	1205676.38	Validado avances
2022	4	PUE220402153741	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRANCAS ZOQUITLAN, PUE. - 197288	Puebla	217	Zoquitlán	Trancas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento y	Municipio de Zoquitlán	197288	27	29	56	Piezas	15	30/09/2022	28/11/2022	1,030,871.49	1,030,871.49	1,030,871.49	1,030,871.49	1,030,871.49	1030871.49	Validado avances
2022	4	PUE220402152377	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE ESPERA DE LA UMR DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA ZOQUITLAN PUE. 169485	Puebla	217	Zoquitlán	Tepexilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	169485	202	208	410	Metros Cuadrados	91.39	10/08/2022	08/10/2022	435,279.90	435,279.90	435,279.90	435,279.90	435,279.90	435279.9	Validado avances
2022	4	PUE220402152500	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO DE SAN ANTONIO ACATEPEC ZOQUITLAN PUEBLA META 2022 DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 340 PRIMERA ETAPA - 171743	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades y	Municipio de Zoquitlán	171743	1190	1386	2576	Metros Cuadrados	1791.19	05/09/2022	03/12/2022	2,999,329.54	2,999,329.54	2,999,329.54	2,999,329.54	2,999,329.54	2999329.54	Validado avances
2022	4	PUE220402153241	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO LA LOMA DE LA LOCALIDAD DE CACALOC ZOQUITLAN PUEBLA - 187087	Puebla	217	Zoquitlán	Cacaloc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	187087	36	44	80	Piezas	25	03/08/2022	31/10/2022	1,824,569.82	1,824,569.82	1,824,569.82	1,824,569.82	1,824,569.82	1824569.82	Validado avances
2022	4	PUE220402153243	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA ZOQUITLAN PUEBLA - 187174	Puebla	217	Zoquitlán	Tepexilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	187174	782	756	1538	Piezas	93	26/09/2022	24/11/2022	432,559.89	432,559.89	432,559.89	432,559.89	432,559.89	432559.89	Validado avances

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402153353	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DEL PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21DCC0079Q DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 190271	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	190271	31	28	59	Metros lineales	277.23	20/07/2022	18/08/2022	397,137.43	397,137.43	397,137.43	397,137.43	397,137.43	397137.43	Validado avances
2022	4	PUE220402153357	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. - 190372	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zoquitlán	190372	63	67	130	Metros lineales	301.65	05/09/2022	03/12/2022	1,382,838.95	1,314,277.47	1,314,277.47	1,314,277.47	1,314,277.47	1314277.47	Validado avances
2022	4	PUE220402153643	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE INDIGENA LAZARO CARDENAS CON CLAVE 21DPB0552J EN LA LOCALIDAD DE CRUZTITLA, OZTAPULCO, ZOQUITLAN, PUE. - 194901	Puebla	217	Zoquitlán	Cruztitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	194901	42	46	88	Metros cuadrados de construcción	74.88	12/09/2022	26/10/2022	321,546.57	321,546.57	321,546.57	321,546.57	321,546.57	321546.57	Validado avances
2022	4	PUE220402153746	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ZOQUITLAN MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. - 197411	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Zoquitlán	197411	1558	1846	3404	Metros Cuadrados	494.52	05/09/2022	08/11/2022	601,307.16	601,307.16	601,307.16	601,307.16	601,307.16	601307.16	Validado avances
2022	4	PUE220402153812	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA SUBESTACION E INSTALACION ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 199470	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	199470	1190	1386	2576	Piezas	1	03/11/2022	02/12/2022	201,572.25	201,572.25	201,572.25	201,572.25	201,572.25	201572.25	Validado avances
2022	4	PUE220402177772	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE LOS CAMINOS DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MPIO. DE ZOQUITLAN, PUE. - 329093	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	329093	1558	1846	3404	Metros cuadrados de construcción	760.76	15/03/2022	12/06/2022	1,450,170.88	1,450,170.88	1,450,170.88	1,450,170.88	1,450,170.88	1450170.88	Validado avances
2022	4	PUE220402147772	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	APERTURA DE CAMINO COYOLAPA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ DEL 0 MAS 000 AL 5 MAS 196.60 DE LA LOCALIDAD DE COYOLAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. META 2022 DEL SUBTRAMO DEL 0 MAS 000 AL 1 MAS 900 - 19499	Puebla	217	Zoquitlán	Coyolapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	19499	453	437	890	Kilómetro lineal	1.9	04/03/2022	01/06/2022	6,299,260.06	6,299,260.06	6,299,260.06	6,299,260.06	6,299,260.06	6299260.06	Validado avances
2022	4	PUE220402151005	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 139676	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Zoquitlán	139676	1514	1454	2968	Kilómetro lineal	15	05/04/2022	18/06/2022	2,406,042.54	2,406,042.54	2,406,042.54	2,406,042.54	2,406,042.54	2406042.54	Validado avances
2022	4	PUE220402152370	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA ZOQUITLAN PUEBLA - 169410	Puebla	217	Zoquitlán	Tepexilotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	169410	166	160	326	Metros cuadrados de construcción	939.34	13/07/2022	10/09/2022	1,503,134.95	1,503,134.95	1,503,134.95	1,503,134.95	1,503,134.95	1503134.95	Validado avances
2022	4	PUE220402153244	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DEL CAMINO TIPO E CHILTEPEC TEPETLAMPA EC TEPEQUEXPA TEPEXILOTLA, PRIMERA ETAPA DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 182 - 187203	Puebla	217	Zoquitlán	Tepequexpa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Municipio de Zoquitlán	187203	111	103	214	Metros Cuadrados	6205.95	03/08/2022	01/10/2022	2,006,291.86	2,006,291.86	2,006,291.86	2,006,291.86	2,006,291.86	2006291.86	Validado avances

CICLO	TRIM ESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_R ESPONSABL E	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA _PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_E JECUTORA	NUMERO_PR OYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	MONTO_GLOBAL _APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2022	4	PUE220402153850	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUEBLA. - 199849	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	199849	1190	1386	2576	Piezas	45	03/11/2022	27/11/2022	289,386.27	289,386.27	289,386.27	289,386.27	289,386.27	289386.27	Validado avances
2022	4	PUE220402177671	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CAMINO DE LOMA BONITA ZACATLA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 666.73 EN LA COMUNIDAD DE ZOQUITLAN, PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 270 - 328780	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	328780	1558	1846	3404	Metros cuadrados de construcción	1578.5	08/03/2022	05/06/2022	2,818,439.31	2,818,439.31	2,818,439.31	2,818,439.31	2,818,439.31	2818439.31	Validado avances
2022	4	PUE220402147859	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO XITLAMA CINCO CRUCES DEL KM 2 MAS 240.00 AL KM 3 MAS 459.29 EN LA LOCALIDAD DE XITLAMA, EN EL MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA. META 2022 DEL KM 2 MAS 240.00 AL KM 2 MAS 636.00 - 27279	Puebla	217	Zoquitlán	Xitlama	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	27279	1280	1486	2766	Metros Cuadrados	2803.6	18/03/2022	15/07/2022	5,381,086.53	5,381,086.53	5,381,086.53	5,381,086.53	5,381,086.53	5381086.53	Validado avances
2022	4	PUE220402148767	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL KM 3 MAS 000 DE LA CARRETERA VENTANILLAS ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN. - 69031	Puebla	217	Zoquitlán	Zoquitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Zoquitlán	69031	1558	1846	3404	Metros cúbicos	216.4	08/03/2022	06/09/2022	2,537,166.43	2,537,166.43	2,537,166.43	2,537,166.43	2,537,166.43	2537166.43	Validado avances
2022	4	PUE220402152358	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO POZOTITLA EC ZOQUITLAN COYOLAPA EN LA LOCALIDAD DE POZOTITLA ZOQUITLAN PUE - 169226	Puebla	217	Zoquitlán	Pozotitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	169226	118	102	220	Metros Cuadrados	625.07	13/07/2022	10/09/2022	1,007,616.89	1,007,616.89	1,007,616.89	1,007,616.89	1,007,616.89	1007616.89	Validado avances
2022	4	PUE220402153346	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA AL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 190159	Puebla	217	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua saneamiento	Municipio de Zoquitlán	190159	183	205	388	Metros lineales	1418.1	02/09/2022	30/11/2022	2,398,043.01	2,398,043.01	2,398,043.01	2,398,043.01	2,398,043.01	2398043.01	Validado avances
2022	4	PUE220402153389	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OCOTLAMANIC, ZOQUITLAN, PUEBLA - 190825	Puebla	217	Zoquitlán	Ocotlamanic	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	190825	47	56	103	Metros Cuadrados	500	20/07/2022	17/09/2022	811,900.75	811,900.75	811,900.75	811,900.75	811,900.75	811900.75	Validado avances
2022	4	PUE220402153660	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO OZTOPULCO ALTA LUZ EN LA LOCALIDAD DE OZTOPULCO, ZOQUITLAN, PUE. - 195218	Puebla	217	Zoquitlán	Oztotulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Zoquitlán	195218	269	285	554	Metros Cuadrados	1012.6	24/05/2022	05/09/2022	1,515,244.97	1,515,244.97	1,515,244.97	1,515,244.97	1,515,244.97	1515244.97	Validado avances

[illegible]