

CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESP	MUNICIPIO_RESPON	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJE	NUMERO_PROYE	POBLACION_BENE	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO		
2022	4	PUE220102066B59	Proyecto de inversión	8,490,504.49	(F1: GG04_Agosto 2022, rango 12, modalidad C, prog. pres-00, tipo recursos FISCALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 8490504.49, modificado 8490504.49)	12-Salud	E040-Servicios de asistencia social integral	REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 11 ORIENTE NUMERO 4 EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA QUE AJUZGÁ EL ALBERGUE PARA MUJERES MIGRANTES ACOMPAÑADOS DEL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	114	Puebla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	A	220230	5	24	24	0	meta1: Unidad medida: Cuadrados, meta_538_37, meta_modificada: 538.37()	meta2: [ow_municipio:11 4, localidad:1, direccion:1, ORIENTE NUMERO 4, lon=98.19731, lat=19.04617]	11/04/2022	30/05/2022	8,447,844.25	8,447,844.25	8,170,729.95	8,170,729.95	8,170,729.95	TEMELICAN, S.A. DE C.V., convocante GOBE 890 DEL ESTADO DE PUEBLA, monto 8447844.25, importe modificado 8447844.25]	meta1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato: C01F55012425-20220230, contrato:IMPERO URMIA	meta1: (meta1: (unidad medida: Metros Cuadrados, avance 538.37)]	2066359/proyecto_PROCESO, 2066359/proyecto]	En Ejecución	Validado avances