

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LA PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	MUNICIPIO_RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUT ORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCALS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO			
2020	3	PUE200301794002	Proyecto de inversión	9692040	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9692040.0, modificado:9692040.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATILCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATILCO, MUNICIPIO DE ATILCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05 HUHUOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200140	N	0	0	8749	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1152.55, meta_modificada: 1152.55}}	{geo: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: Calle a Nra. Znka Centro, #2000 Milco, Pue., México, lon: -98.4324309, lat:18.9096228}}	10/09/2020	08/11/2020	5,692,040.00	8,945,713.78	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:164.24}}	(1794002/proyecto_P ROCCSO); 1794002/proyecto_NI CIO, 1794002/proyecto_PR CCEO, 1794002/proyecto_NI CIO, 1794002/proyecto_PR CCEO, 1794002/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301794026	Proyecto de inversión	3060000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200142	N	0	0	180	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada: 180.0}}	{geo: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: Camino a Los Habis, Tres Cruces Segunda Secc, Acatlán de Osorio, Pue., México, lon: -98.038932, lat:18.2048827}}	10/09/2020	24/10/2020	3,060,000.00	2,887,843.33	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:21.6}}	(1794026/proyecto_P ROCCSO); 1794026/proyecto_NI CIO, 1794026/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301794059	Proyecto de inversión	9099165	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9099165.0, modificado:9099165.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TLACHICHUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 04, SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200145	N	0	0	7701	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1210.27, meta_modificada: 1210.27}}	{geo: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion: Tlachichuca, Pue., México, lon: -97.430097, lat:19.1128557}}	10/09/2020	31/12/2020	9,099,165.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1794059/proyecto_P ROCCSO); 1794059/proyecto_NI CIO, 1794059/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301793978	Proyecto de inversión	3842000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842000.0, modificado:3842000.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200137	N	0	0	16227	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:401.51, meta_modificada: 401.51}}	{geo: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion: Francisco I. Madero, Tercera Secc Centro, 2990 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon: -97.246936, lat:18.339156}}	10/09/2020	24/10/2020	3,842,000.00	3,568,353.70	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:47.83}}	(1793978/proyecto_N ICO); 1793978/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301794076	Proyecto de inversión	647500	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:647500.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200146	N	0	0	20401	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: Diamante 4, Loma de San Miguel, Puebla, Pue., México, lon: -98.17918071, lat:18.9893356}}	10/09/2020	31/12/2020	647,500.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	(1794076/proyecto_P ROCCSO); 1794076/proyecto_NI CIO, 1794076/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301794082	Proyecto de inversión	596750	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596750.0, modificado:596750.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200147	N	0	0	5198	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion: Huahuatlán Chico, Pue., México, lon: -98.690479, lat:18.3784012}}	10/09/2020	31/12/2020	596,750.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	(1794082/proyecto_P ROCCSO); 1794082/proyecto_NI CIO, 1794082/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301794032	Proyecto de inversión	1215500	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1215500.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD HUAJUYUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJUYUCA (PALACIOS DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TERENTE RODRÍGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 09, TERENTE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200139	N	0	0	1938	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:163.2, meta_modificada: 163.2}}	{geo: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion: Nicolás Bravo, Huajuyuca, Pue., México, lon: -97.9375958, lat:18.509786}}	10/09/2020	31/12/2020	1,215,500.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1794032/proyecto_P ROCCSO); 1794032/proyecto_NI CIO, 1794032/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301794038	Proyecto de inversión	2269500	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269500.0, modificado:2269500.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CODOLCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD CODOLCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200141	N	0	0	1399	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:389.28, meta_modificada: 389.28}}	{geo: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion: Coaxitla, Pue., México, lon: -97.0296822, lat:18.4532221}}	10/09/2020	31/12/2020	2,269,500.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1794038/proyecto_P ROCCSO); 1794038/proyecto_NI CIO, 1794038/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301794053	Proyecto de inversión	262500	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200144	N	0	0	2218505	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion: Calle 2 Sur, Sur, Coaxitla, Pue., México, lon: -98.487686, lat:18.7839612}}	11/09/2020	31/10/2020	262,500.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Piezas, avance:0.0}}	(1794053/proyecto_P ROCCSO); 1794053/proyecto_NI CIO, 1794053/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301793998	Proyecto de inversión	3060000	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:3060000.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 7 (IZCUAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZCUAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCUAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 02, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200138	N	0	0	17925	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada: 360.0}}	{geo: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion: Rancho Juanto, Izcuar de Matamoros, Pue., México, lon: -98.487076, lat:18.600457}}	10/09/2020	24/10/2020	3,060,000.00	2,880,008.72	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:98.03}}	(1793998/proyecto_N ICO); 1793998/proyecto_PR CCEO, 1793998/proyecto_NI CIO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2020	3	PUE200301794047	Proyecto de inversión	1215500	(f1: {ciclo_recurso:2020, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1215500.0})	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD XONTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONTIPAN DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE EL CODOYTLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200143	N	0	0	767	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:159.37, meta_modificada: 159.37}}	{geo: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion: PUE 866, Puebla, México, lon: -98.8904077, lat:18.4918936}}	10/09/2020	31/12/2020	1,215,500.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(1794047/proyecto_P ROCCSO); 1794047/proyecto_NI CIO, 1794047/proyecto_PR CCEO)	En Ejecución	Validado / Registrado	avances