

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL PROBADO	FUENTES/ FINANCIAMIENTO	NAM0	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD, RESPONSA BLE	MUNICIPIO, RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EJECUT ORA	NUMERO_PROYEC TO	POBLACION BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUID	
2020	5	PUE200301794059	Proyecto de inversión	9,099,165.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3009615.0, modificado:0.00)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TLACHICHUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 04, SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200045	N	0	0	7701	{meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrado, meta:210.27, meta_modificada: 1210.27)}	{geot: (cve_municipio:179, localidad:1, direccion:Tlachiuhca, Pue., México, lon: 97.4192087, lat:19.1128157)}	10/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.00)}		Cancelado	Cancelación validada
2020	5	PUE200301794038	Proyecto de inversión	2,249,500.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299600.0, modificado:0.00)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD COXOLCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD COXOLCO, MUNICIPIO DE ANAHUAC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200041	N	0	0	1399	{meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:389.28, meta_modificada: 389.28)}	{geot: (cve_municipio:10, localidad:45, direccion:Coxolco, Pue., México, lon: 97.0296822, lat:18.4933231)}	10/09/2020	31/12/2020	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:0.00)}		Cancelado	Cancelación validada
2020	5	PUE200301794047	Proyecto de inversión	1,215,500.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1132755.01)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD XONOTIPAN DE JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XONOTIPAN DE JUÁREZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200043	N	0	0	767	{meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:159.37, meta_modificada: 159.37)}	{geot: (cve_municipio:61, localidad:11, direccion:PEE 865, Puebla, México, lon: 96.08894077, lat:18.49219396)}	10/09/2020	31/12/2020	1,132,755.01	1,132,755.01	1,132,755.01	1,132,755.01	1,132,755.01	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:159.37)}	{meta1: 1794047/proyecto_INICIO, meta1: 1794047/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301794082	Proyecto de inversión	596,750.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596750.0, modificado:581541.80)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200047	N	0	0	5198	{meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	{geot: (cve_municipio:73, localidad:1, direccion:Urbanización el Chico, Pue., México, lon: 98.0004979, lat:18.1734912)}	10/09/2020	31/12/2020	583,543.80	583,543.80	583,543.80	583,543.80	583,543.80	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Pisos, avance:1.00)}	{meta1: 1794082/proyecto_INICIO, meta1: 1794082/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301793998	Proyecto de inversión	3,060,000.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:2818497.93)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 7 (JUZGADO DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE ZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 07, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200038	N	0	0	177925	{meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:360.00, meta_modificada: 360.00)}	{geot: (cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Barrio Juarez, Usar de Matamoros, Pue., México, lon: 98.4879765, lat:18.6004377)}	10/09/2020	24/10/2020	2,834,967.93	2,834,967.93	2,834,967.93	2,834,967.93	2,834,967.93	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:360.00)}	{meta1: 1793998/proyecto_INICIO, meta1: 1793998/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301794026	Proyecto de inversión	3,060,000.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.0, modificado:2887844.12)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DE LA OFICINA JURISDICCIONAL No. 8 (ACATLÁN DE OSORNO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORNO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200042	N	0	0	180	{meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada: 180.0)}	{geot: (cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino a Los Pinos, Tercera Sección Segunda Sec. Acatlán de Osorno, Pue., México, lon: 98.0385912, lat:18.2048827)}	10/09/2020	24/10/2020	2,887,843.12	2,887,843.12	2,887,843.12	2,887,843.12	2,887,843.12	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:180.00)}	{meta1: 1794026/proyecto_INICIO, meta1: 1794026/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301794032	Proyecto de inversión	1,215,500.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215500.0, modificado:1143824.22)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD HUAYOQUICA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAYOQUICA (HUAYOQUICA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPESI DE RODRIGUEZ, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 09, TEPESI DE RODRIGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200039	N	0	0	1938	{meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:163.2, meta_modificada: 163.2)}	{geot: (cve_municipio:169, localidad:9, direccion:Nicolás Bravo, Huayojyca, Pue., México, lon: 97.9375958, lat:18.5097861)}	10/09/2020	31/12/2020	1,143,824.22	1,143,824.22	1,143,824.22	1,143,824.22	1,143,824.22	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:163.20)}	{meta1: 1794032/proyecto_INICIO, meta1: 1794032/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301794076	Proyecto de inversión	647,500.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647500.0, modificado:632197.68)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200046	N	0	0	290401	{meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	{geot: (cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Barraeta 4, Lomas de San Miguel, Puebla, Pue., México, lon: 98.17910671, lat:18.08933366)}	10/09/2020	31/12/2020	632,197.68	632,197.68	632,197.68	632,197.68	632,197.68	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Pisos, avance:1.00)}	{meta1: 1794076/proyecto_INICIO, meta1: 1794076/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301794053	Proyecto de inversión	262,500.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262500.00)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200044	N	0	0	221805	{meta1: (unidad_medida: Pisos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	{geot: (cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Calle 2 Sur, Sur, Cacahuahuitl, Pue., México, lon: 98.4870698, lat:18.7935612)}	11/09/2020	31/10/2020	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	262,500.00	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Pisos, avance:1.00)}	{meta1: 1794053/proyecto_INICIO, meta1: 1794053/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE20030193978	Proyecto de inversión	3,842,000.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3842000.0, modificado:3743515.15)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA No. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200037	N	0	0	16227	{meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:401.51, meta_modificada: 401.51)}	{geot: (cve_municipio:214, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Tercera Sección Centro, 7500 San Sebastián Zinacatepec, Pue., México, lon: 97.2469396, lat:18.33291561)}	10/09/2020	24/10/2020	3,543,515.15	3,543,515.15	3,543,515.15	3,543,515.15	3,543,515.15	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:401.51)}	{meta1: 1793978/proyecto_INICIO, meta1: 1793978/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
2020	5	PUE200301794002	Proyecto de inversión	9,692,040.00	IFI: (ciclo_recurso2020, ramo12, modalidad_U, prog_prc_281, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9692040.0, modificado:8945713.78)	12 Salud	U281-Programa Nacional de Reconstrucción	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLACCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLACCO, MUNICIPIO DE ATLACCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 05, HUETZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	Puebla	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Salud	Sin identificar	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	20200040	N	0	0	8749	{meta1: (unidad_medida: Metro Cuadrados, meta:1152.55, meta_modificada: 1152.55)}	{geot: (cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Calle 4 Nro 204, Centro, 7400 Atlacco, Pue., México, lon: 98.4343009, lat:18.9096228)}	10/09/2020	08/11/2020	8,945,713.76	8,945,713.76	8,945,713.76	8,945,713.76	8,945,713.76	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (unidad_medida: Metro s Cuadrados, avance:1152.55)}	{meta1: 1794002/proyecto_INICIO, meta1: 1794002/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances