

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Entidad: Puebla

Primer Trimestre 2015 - Nivel Proyecto - U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas

Información General Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa, Fondo Convenio	Programa, Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo del Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400426030	Programa De Contenerización	-	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,379,928.00	\$4,379,928.00	\$4,379,928.00	\$2,175,835.20	\$435,167.04	\$435,167.04	\$435,167.04	9.94	\$0.00	Metros Cuadrados	5,779,829.00	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: CON FECHA 29 DE FEBRERO DE 2016, SE FIRMO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICION DEL PROGRAMA DE CONTENERIZACION, EN EL ESTADO DE PUEBLA No. SORSOT-956/2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320628	Programa De Fortalecimiento Y Ampliación Del Sistema De Monitoreo Atmosferico En Los Municipios De Tehuacan, Atlixco Y San Martín Texmelucan	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$11,791,215.00	\$11,437,478.55	\$11,437,478.55	\$10,918,113.21	\$5,693,872.85	\$5,693,872.85	\$5,693,872.85	49.78	\$0.00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320350	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña 2014	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$40,786,000.00	\$39,562,365.00	\$39,562,365.00	\$39,562,365.00	\$39,562,365.00	\$39,562,365.00	\$39,562,365.00	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	31,777.00	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO SE RECIBIO CARTA FINQUITO POR LA UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA OFICIO UCPAST/16/195 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400599808	Suministro, Instalación Y Puesta En Marcha De La Planta Regional De Separación Y Compactación De Residuos En La Región De Huejotzingo, Estado De Puebla.	NA	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$46,800,000.00	\$45,396,000.00	\$45,396,000.00	\$45,395,440.00	\$45,395,440.00	\$45,395,440.00	\$45,395,440.00	100.00	\$0.00	Maquinaria y equipo	604,406.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PENDIENTE REINTEGRO DE ECONOMÍAS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACION, ASI COMO EL TRAMITE DEL FINQUITO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400598338	Modelización Mesocalar Recurso Edicio Y Solar	NA	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000.00	\$980,000.00	\$980,000.00	\$980,000.00	\$980,000.00	\$980,000.00	\$980,000.00	100.00	\$0.00	Estudio de preinversión	5,779,829.00	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ESTA REALIZANDO LA MODELIZACION DE LOS PARÁMETROS METEOROLÓGICOS, ASI COMO LA ENTREGA Y REVISIÓN DE CAPÍTULOS 1,6 Y 7 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150400596891	Fortalecimiento De La Iniciativa De Aprovechamiento Sustentable Y Conservación De La Biodiversidad En El Municipio De Zapotitlan, Dentro De La Reserva Biosfera Tehuacan-Cuicatlan	NA	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	\$5,880,000.00	100.00	\$0.00	Metros Cuadrados	8,220.00	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: UNICAMENTE SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTREGA DE LAS CORRECCIONES DEL ESTUDIO DENOMINADO PROGRAMA DE INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA TEHUACAN-
PUE15150300574413	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña 2015	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	\$29,471,736.00	100.00	\$0.00	Vivienda	25,000.00	0.00	48.70	Financiera: / Física: / Registro: SE ESTA LLEVANDO A CABO LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTUFAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300574320	Diplomado En Gestión Ambiental Municipal Para Adaptación Al Cambio Climático 2015.	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$402,780.00	\$207,478.25	\$207,478.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	Piezas	60.00	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CON FECHA 11 DE MARZO DE 2016, EL REINTEGRO A LA TESOFE MEDIANTE LINEA DE CAPTURA LA CANTIDAD DE \$207,478.25 YA QUE EL PROYECTO NO FUE FINANCIADO POR LA FEDERACION. SE SOLICITO CARTA
PUE15150300573665	Proyecto De Mitigación Al Cambio Climático Con Ahorro En La Red De Alumbrado Publico Del Municipio De Huejotzingo Puebla. 2015	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,390,000.00	\$5,390,000.00	\$5,390,000.00	\$5,379,094.23	\$5,379,094.23	\$5,379,094.23	\$5,379,094.23	99.80	\$0.00	Luminaria	\$9,822.00	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HA REALIZADO LA ENTREGA TOTAL DE LAS LUMINARIAS E INSTALACIÓN (VERIFICACIÓN EN CAMPO), ENTREGA DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS Y SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO DE ECONOMÍAS.
PUE15150300573547	Proyecto De Ahorro De Toneladas De Co2 A Través De Eficiencia Energética En El Municipio De San Pedro Cholula. 2015	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$4,881,019.00	\$4,881,019.00	\$4,881,019.00	\$4,881,019.00	99.61	\$0.00	Luminaria	113,436.00	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HA REALIZADO LA ENTREGA TOTAL DE LAS LUMINARIAS E INSTALACIÓN (VERIFICACIÓN EN CAMPO), ENTREGA DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS Y SOLICITUD DE LINEA DE CAPTURA PARA REINTEGRO DE ECONOMÍAS.
PUE15150300573393	Re Forestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Rafael Lara Grajales, Puebla	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,320,738.68	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	\$3,315,340.98	100.00	\$0.00	Hectárea	14,052.00	0.00	32.50	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARON 5 VISITAS A LAS OBRAS REALIZADAS POR LOS PROVEEDORES EN EL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, COMO ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO, DERIVADO DE LAS MISMAS, SE LE
PUE15150300573248	Programa De Control De Incendios Forestales 2015.	R015	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$4,900,000.00	\$4,798,320.11	\$28,582.91	\$28,582.91	\$28,582.91	0.58	\$0.00	Hectárea	5,779,829.00	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: CON FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016, SE REALIZÓ REINTEGRO A LA TESOFE DE ECONOMÍAS, POR LA CANTIDAD DE \$73,096.98 - ESTÁ PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN DEL ACCESO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS