

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPON SABLE	ID_MUNICIPIO RE SPONSABLE	MUNICIPIO RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FUJCOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2022	4	PUE220402200208	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, Templo de la Inmaculada Concepción (Catedral), TEHUACÁN PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	PEF001	5	5889	4900	0		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:210.75, meta_modificada:210.75])	(geo1: [ow_municipio=15, localid=1, direccion=1, oriente=equina montes del centro tehuacan pueblo, lon=-97.3927, lat:18.46165])	31/12/2022	28/02/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-		(bto1: [tipo_obra=Servicios, numero_contrato=HA-MTA-PREDI-40, contrastista=PROGSAFI DE R.L DE C.V., convocante=MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados, avance:14.75])	(2200928)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402201011	Proyecto de inversión	1,662,665.95	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662665.95, modificado:1662665.95)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, AUDITORIO MUNICIPAL Y TALLERES, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VELAZQUELAHUA	21	Puebla	141	San Pedro Velazquehauca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de San Pedro Velazquehauca	220906	N	0	0	200		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados de construcción, meta:247.02, meta_modificada:247.02])	(geo1: [ow_municipio=14, localid=1, direccion=25757A, ORTIZ DE DOMINGUEZ, ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO, lon=-98.078375, lat:18.11659])	04/11/2022	20/03/2023	1,662,665.95	1,654,393.98	-			(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=CD-UT-MSPY-PNR-01-22, contrastista=JERGOS S.A. DE C.V., convocante=MUNICIPIO DE SAN PEDRO VELOXTLAHUA, monto:1654393.98, importe_modificado:1654393.98])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados de construcción, avance:0.0])	(2201011)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402202918	Proyecto de inversión	912,928.07	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912928.07, modificado:912928.07)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	TEMPO DE LA ASUNCIÓN 3A ETAPA MUNICIPIO DE ATLILCO PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION PNR 2022	21	Puebla	19	Atlixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Atlixco	PNR_2022-220888	N	0	0	86690		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:478.42, meta_modificada:479.47])	(geo1: [ow_municipio=19, localid=1, direccion=MUNICIPIO DE ATLILCO, lon=-98.437498, lat:18.910938])	31/12/2022	24/03/2023	912,928.07	912,928.07	912,928.07	273,878.42	273,878.42	(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=PNR_2022-220888, contrastista=APAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante=MUNICIPIO DE ATLILCO, PUEBLA, monto:912928.07, importe_modificado:912928.07])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados, avance:45.5])	(2202918)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402204813	Proyecto de inversión	3,050,000.00	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3050000.0)	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	"PRESIDENCIA MUNICIPAL" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022	21	Puebla	69	Huauquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquechula	2022-057	N	0	0	50		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados de construcción, meta:298.18, meta_modificada:298.18])	(geo1: [ow_municipio=69, localid=1, direccion=huauquechula, lon=-98.548643, lat:18.7707335])	18/11/2022	18/02/2023	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	915,000.00	915,000.00	(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=MH-UAQ/PNR2022/057, contrastista=INDAR HENRIERA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO SA DE CV, convocante=MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA PUEBLA, monto:3050000.0, importe_modificado:3050000.0])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados de construcción, avance:59.63])	(2204813)proyeto_o_INICIO, 2204813)proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402204233	Proyecto de inversión	1,500,000.00	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CHIATULA	21	Puebla	47	Chiatula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Chiatula	220894	N	0	0	15000		(meta1: [unidad_medida=Metros cubicos, meta:257.27, meta_modificada:257.27])	(geo1: [ow_municipio=47, localid=1, direccion=CALE 7 PONIENTE S, lon=-98.60942, lat:18.29833])	02/01/2023	25/03/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-		(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=MC-P-PNR-002/2022, contrastista=APAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante=CAJALAN, monto:148612.42, importe_modificado:349612.42])	(meta1: [unidad_medida= Metros cubicos, avance:0.0])	(2206041)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402206041	Proyecto de inversión	349,612.42	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349612.42, modificado:349612.42)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAJALAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	21	Puebla	26	Cajalan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Cajalan	202202	N	0	0	200		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: [ow_municipio=26, localid=1, direccion=PLAZA DE SAN JUAN, lon=-98.58127, lat:19.109037])	28/12/2022	28/02/2023	349,612.42	349,612.42	104,883.73	104,883.73	104,883.73	(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=ALPANNR/PN/01.2022, contrastista=JOSE DAVALA AGUILAR, convocante=CAJALAN, monto:148612.42, importe_modificado:349612.42])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados, avance:0.1])	(2206041)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200737	Proyecto de inversión	1,200,000.00	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, PROYECTO "PRESIDENCIA AUXILIAR DE SANTA ANA TAMAZOALA", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJAPAN, PUEBLA	21	Puebla	87	Jojapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Jojapan	220900	N	0	0	6341		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:290.12, meta_modificada:290.12])	(geo1: [ow_municipio=87, localid=1, direccion=PLAZA DE SAN JUAN, lon=-98.843701, lat:18.12033])	02/01/2023	25/03/2023	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-		(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=ALPANNR/PN/01.2022, contrastista=JOSE DAVALA AGUILAR, convocante=Municipio de Jojapan Puebla, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2200737)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE2204022004650	Proyecto de inversión	1,000,000.00	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0)	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, RECONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA DE LA JUNTA AUXILIAR DE ESCAPE DE LAJUNILAS, EN EL MUNICIPIO DE CHIETIA	21	Puebla	51	Chietia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Chietia	049/2022	N	0	0	1599		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0])	(geo1: [ow_municipio=51, localid=12, direccion=BIBLIOT ECA, lon=-98.660491, lat:18.4834624])	29/12/2022	28/02/2023	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-		(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=CM-OP-IBS-PNR-040/2022, contrastista=ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ, convocante=AYUNTAMIENTO DE CHIETIA, PUEBLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2204650)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE2204022004617	Proyecto de inversión	2,075,000.00	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2075000.0, modificado:2075000.0)	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, RECONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CHIETIA, EN EL MUNICIPIO DE CHIETIA	21	Puebla	51	Chietia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Chietia	050/2022	N	0	0	2180		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0])	(geo1: [ow_municipio=51, localid=12, direccion=plaza principal Santiago Atlixhuacan, lon=-98.1831334, lat:18.161991, lat:18.823847])	29/12/2022	28/02/2023	2,075,000.00	2,075,000.00	2,075,000.00	-		(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=CM-OP-IBS-PNR-050/2022, contrastista=ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ, convocante=AYUNTAMIENTO DE CHIETIA, PUEBLA, monto:2075000.0, importe_modificado:2075000.0])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados, avance:0.0])	(2204617)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE220402200085	Proyecto de inversión	1,679,599.54	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679599.54, modificado:1676749.18)	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, ANTIGUA PRESIDENCIA DE SANTIAGO ATIXTHUACÁN	21	Puebla	22	Atlixthhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Atlixthhuacán	220903	N	0	0	1028		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta:154.35, meta_modificada:154.35])	(geo1: [ow_municipio=22, localid=1, direccion=plaza principal Santiago Atlixthhuacan, lon=-98.161991, lat:18.823847])	31/12/2022	31/03/2023	1,676,749.18	1,676,749.18	503,024.75	503,024.75	503,024.75	(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=MH-UAQ/PNR2022/056, contrastista=CONSTRUCIONA REFS SA DE CV, convocante=MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA PUEBLA, monto:7754896.0, importe_modificado:7754896.0])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados, avance:20.0])	(2200865)proyeto_o_INICIO	En Ejecución	Validado / Registrado avances
2022	4	PUE2204022004801	Proyecto de inversión	7,754,896.00	(FI) (solo_recurso_2022, ramo=48, modalidad=5, prog_prc=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7754896.0, modificado:7754896.0)	48-Cultura	S281-Programa Nacional de Reconstrucción	"ACUEDUCTO DE MATIALA" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022	21	Puebla	69	Huauquechula	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquechula	2022-056	N	0	0	50		(meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados de construcción, meta:1365.05, meta_modificada:1365.05])	(geo1: [ow_municipio=69, localid=12, direccion=plaza co, pueblo, lon=-98.5928915, lat:18.797246])	26/12/2022	26/03/2023	7,754,896.00	7,754,896.00	7,754,896.00	2,326,648.80	2,326,648.80	(bto1: [tipo_obra=Obra, numero_contrato=MH-UAQ/PNR2022/056, contrastista=CONSTRUCIONA REFS SA DE CV, convocante=MUNICIPIO DE HUAUQUECHULA PUEBLA, monto:7754896.0, importe_modificado:7754896.0])	(meta1: [unidad_medida= Metros Cuadrados de construcción, avance:204.90])	(2204801)proyeto_o_INICIO, 2204801)proyeto_PROCESO	En Ejecución	Validado / Registrado avances

COLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_A PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSA BLE	ID_MUNICIPIO_RE SPONSABLE	MUNICIPIO_RESP ONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PR OYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACIO N	INSTITUCION_EJE CUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_BENE FICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
2022	4	PUE220402204822	Proyecto de inversión	769,615.43	(FI: (solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:282, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769615.43, modificado:769615.43))	48-Cultura	5281-Programa Nacional de Reconstrucción	"FACHADA DEL POCITO" PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022	21	Puebla	69	Huauquichula	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Huauquichula	2022-058	N	0	0	0	8	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:91.73, meta_modificada:91.73)]	[geo1: (jov_municipio:69, localidad:1, direccion:Huauquichula, Puebla, lon:-88.542302, lat:18.724803)]	18/11/2022	18/02/2023	769,615.43	769,615.43	769,615.43	230,884.63	230,884.63	[bto1: Bpo_obraObra, numero_contrato:MH UAG/PNR20222058, contratista:OSEBO ARQUIMAGEN SA DE CV, (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.350)]	[meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.350)]	[2204822/proyecto_o_PROCESO, 2204822/proyecto_o_PROCESO, 2204822/proyecto_o_PROCESO]	JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2022	4	PUE220402206036	Proyecto de inversión	370,539.23	(FI: (solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:112, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370539.23, modificado:370539.23))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	REHABITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CALPAN	21	Puebla	26	Calpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Calpan	202201	N	0	0	0	200	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (jov_municipio:26, localidad:1, direccion:Colonia Centro de Calpan, lon:-88.458127, lat:18.100037)]	26/12/2022	26/02/2023	370,539.23	370,539.23	111,161.77	111,161.77	111,161.77	[bto1: Bpo_obraObra, numero_contrato:MC P-PNR-02/2022, contratista:APAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., (unidad_medida:avances:0.13)]	[meta1: (unidad_medida:avances:0.13)]	[2206036/proyecto_o_INICIO]	JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2022	4	PUE220402200909	Proyecto de inversión	200,000.00	(FI: (solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YECOTLAHUACA	21	Puebla	141	San Pedro Yecotlahuaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de San Pedro Yecotlahuaca	220905	N	0	0	0	200	[meta1: (unidad_medida:Biblioteca, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (jov_municipio:141, localidad:1, direccion:CALE TURBIDE SH NUMERO, lon:-88.078898, lat:18.111909)]	08/11/2022	20/03/2023	200,000.00	198,807.16	-	-	-	[bto1: Bpo_obraObra, numero_contrato:O2 NT-MOP-PNR-02-22, contratista:EIZABETH BALUSTITA TELLEZ, (unidad_medida:avances:0.0)]	[meta1: (unidad_medida:Biblioteca, avance:0.0)]	[2209009/proyecto_o_INICIO]	JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2022	4	PUE220402201852	Proyecto de inversión	888,676.39	(FI: (solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888676.39, modificado:888676.39))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	Restauración de Templo de San Felipe y Santiago Apolcoi, en el municipio de Tepic de Rodríguez	21	Puebla	169	Tepic de Rodríguez	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tepic de Rodríguez	PNR-02407	N	0	0	0	150	[meta1: (unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (jov_municipio:169, localidad:14, direccion:Centro, lon:-97.907951, lat:18.40141)]	20/12/2022	13/02/2023	888,676.39	888,676.39	888,676.39	888,676.39	888,676.39	[bto1: Bpo_obraObra, numero_contrato:MT R-DOP-PNR-02407-2022, contratista:CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS S.A. DE C.V., (unidad_medida:avances:0.5)]	[meta1: (unidad_medida:avances:0.5)]	[2201852/proyecto_o_PROCESO, 2201852/proyecto_o_PROCESO]	JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2022	4	PUE220402201010	Acción	405,000.00	(FI: (solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, inmueble al rango, TEHUACÁN PUEBLA	21	Puebla	156	Tehuacán	Gastos indirectos	Sin identificar	Municipio de Tehuacán	PEF002	S	180	148	0	0	0	[meta1: (unidad_medida:Edificio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)]	[geo1: (jov_municipio:156, localidad:1, direccion:CALE BAA CALPOHMA 302, E. RICO, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.422736, lat:18.451655)]	31/12/2022	28/02/2023	405,000.00	405,000.00	405,000.00	-	-	[bto1: Bpo_obraServicio, numero_contrato:HA MTH-PEF002-AO, contratista:AMELIA SEDANO JUAREZ, (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.13)]	[meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.13)]	[2201010/proyecto_o_INICIO]	JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2022	4	PUE220402201275	Proyecto de inversión	394,437.24	(FI: (solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_prc:12, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394437.24, modificado:394437.24))	48-Cultura	E012-Protección y conservación del Patrimonio Cultural	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION 2022, PROYECTO "SEPAROS MUNICIPALES", PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOLAPAN, PUEBLA	21	Puebla	87	Jolapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Jolapan	220001	N	0	0	0	6341	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.67, meta_modificada:202.67)]	[geo1: (jov_municipio:87, localidad:1, direccion:Paseo de la Constitución, lon:-88.440071, lat:18.100742)]	02/01/2023	10/02/2023	394,437.24	394,437.24	394,437.24	-	-	[bto1: Bpo_obraObra, numero_contrato:JOLAPANPNR-02-2022, contratista:JORGE DANIEL AGUIAR, (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	[2201275/proyecto_o_INICIO]	JNICO	En Ejecución	Validado / Registrado	avances