

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_A_PROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON-SABLE	ENTIDAD_RESPON-SA	ID_MUNICIPIO_RESPON-SABLE	MUNICIPIO_RESPON-SABLE	TIPO_PROGRAMA_PR-DIRECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICADO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYEC-TO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
2024	2	PUE2402024015611	Proyecto de inversión	7,000,000.00	[ITI: Socio_recurso:2024, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=282, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.00, modificado:700000.00] [ITI: Socio_recurso:2024, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=282, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.94, modificado:1022367.94]	48-Cultura	ma Nacional de la E	TEMPO DE SAN MARTIN CABALLERO TLAHUACHULA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	1744	1607	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.19), meta_modificada:626.19] [geo:1 (punto_municipio:69, localidad=1, direccion=HAQUA ECHELA, lon=98.5404742, lat=18.77005189)]	15-07-2024	31-12-2024	7,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	
2024	2	PUE2402024015649	Proyecto de inversión	1,022,367.94	[ITI: Socio_recurso:2024, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=282, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022367.94, modificado:1022367.94]	48-Cultura	ma Nacional de la E	TEMPO SAN LUCAS EVANGELISTA TICZATLÁN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240726	5	1708	1704	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.49), meta_modificada:549.49] [geo:1 (punto_municipio:73, localidad=1, direccion=TICZATLÁN, lon=98.755588, lat=18.4621883)]	31-05-2024	31-12-2024	1,022,367.94	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE23030220156869	Proyecto de inversión	8,143,696.96	[ITI: Socio_recurso:2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=32, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8143696.96, modificado:797547.60]	48-Cultura	conservación de la E	TEMPO DE SANTA MARÍA (TEMPO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN) Y/O TEMPO DE SANTA MARÍA Y/O TEMPO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOJAPAN, MUNICIPIO DE JOJAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230884	5	4059	3701	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.08), meta_modificada:893.08] [geo:1 (punto_municipio:87, localidad=1, direccion=TEMPO DE SANTA MARÍA Y/O TEMPO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOJAPAN, lon=98.84418308, lat=18.32001581)]	14-09-2023	12-12-2023	7,975,647.60	7,975,647.60	7,975,647.60	7,975,647.60	7,975,647.60	7,975,647.60	[Itto:1 (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CP/IF/2006/04/19-2023, ROL, contratista=M & P, CONTRATCTORES S.A. DE C.V., conocencita=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8107253.31, importe_modificado=8107253.31)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.08)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2024	2	PUE240202401751	Proyecto de inversión	5,500,000.00	[ITI: Socio_recurso:2024, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=282, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.00, modificado:5500000.00]	48-Cultura	ma Nacional de la E	ACUEDUCTO MATALLA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240728	5	172	166	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.43), meta_modificada:248.43] [geo:1 (punto_municipio:69, localidad=10, direccion=ACUEDUCTO CTO, lon=98.509074, lat=18.7072811)]	31-05-2024	31-12-2024	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	
2024	2	PUE240202401855	Proyecto de inversión	10,000,000.00	[ITI: Socio_recurso:2024, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=282, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000000.00, modificado:10000000.00]	48-Cultura	ma Nacional de la E	EX CONVENTO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	240727	5	1944	1732	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0), meta_modificada:780.0] [geo:1 (punto_municipio:18, localidad=1, direccion=Ar libertad, Tachinico, Puebla, lon=98.873788, lat=18.85028)]	31-05-2024	31-12-2024	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE240202402300	Proyecto de inversión	1,253,120.55	[ITI: Socio_recurso:2024, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=281, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253120.55, modificado:1253120.55]	48-Cultura	ma Nacional de la E	ACUEDUCTO, ADJUNTO A LA FUENTE CORDADRA	21	Puebla	205	Yehualtepec		Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yehualtepec	240724	5	4117	3844	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1536.0), meta_modificada:1536.0] [geo:1 (punto_municipio:20, localidad=1, direccion=ACUEDUCTO ADJUNTO A LA FUENTE CORDADRA (LA ETAPA), lon=97.656075, lat=18.8150771)]	31-05-2024	31-12-2024	1,253,120.55	-	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	[meta:1 (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances
2024	2	PUE2303022016450	Proyecto de inversión	750,000.00	[ITI: Socio_recurso:2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=282, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.00, modificado:74933.433]	48-Cultura	ma Nacional de la E	TEMPO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, CATOLICA (EN AYTAL) LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNE 2023)	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230838	5	155300	138525	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.28), meta_modificada:130.28] [geo:1 (punto_municipio:15, localidad=6, direccion=1, lon=97.993362, lat=18.461739)]	10-10-2023	10-10-2023	743,633.43	743,633.43	743,633.43	743,633.43	743,633.43	743,633.43	[Itto:1 (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CP/AD003/04/04-2023, PNE18, contratista=ABEILA SEDANO JUAREZ, conocencita=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:74933.44, importe_modificado=74933.44)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.28)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2024	2	PUE230302202627	Proyecto de inversión	862,800.00	[ITI: Socio_recurso:2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=12, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.00, modificado:861126.38]	48-Cultura	conservación de la E	TEMPO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATULCAN, MUNICIPIO DE HUATLATULCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA.	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura	230855	5	450	360	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.21), meta_modificada:168.21] [geo:1 (punto_municipio:70, localidad=1, direccion=TEMPO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, lon=98.046, lat=18.68)]	21-09-2023	19-11-2023	861,126.38	861,126.38	861,126.38	861,126.38	861,126.38	861,126.38	[Itto:1 (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CP/IF3011/04/19-2023-8070, contratista=PROYECTO 1 Y SERVICIOS, conocencita=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:861126.38, importe_modificado=861126.38)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.21)]	En Ejecución	Validado / Registrado	avances	
2024	2	PUE2303022720241	Proyecto de inversión	3,254,640.00	[ITI: Socio_recurso:2023, ramo=48, modalidad=5, prog_prev=268, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254640.00, modificado:3218093.95]	48-Cultura	grama de Aportay	TEMPO DE LA CADELERIA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE JOJAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA	21	Puebla	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Infraestructura		5	472	446	0	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.95), meta_modificada:216.95] [geo:1 (punto_municipio:87, localidad=10, direccion=TEMPO DE LA CADELERIA, lon=98.876786, lat=18.328477)]	21-09-2023	19-12-2023	3,218,093.95	3,218,093.95	3,218,093.95	3,218,093.95	3,218,093.95	3,218,093.95	[Itto:1 (tipo_obra=Obra, numero_contrato=CP/IF3011/04/19-2023-8070, contratista=ROSA INNOVABIMIA, S.A. DE C.V., conocencita=GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3218093.95, importe_modificado=3218093.95)]	[meta:1 (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.95)]	Terminado	Validado / Registrado	avances	