



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones					
													Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/ance Anual	
P00019340021206	Permisión de Laboreo de Ocas Múltiples y Ocas Exteriores En El Municipio de San Pedro Tlaxianguillo	Jopala	San Pedro Tlaxianguillo	Rural	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2008	\$401,069	\$401,069	\$401,069	\$401,069	\$401,069	\$401,069	100.00	00	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001440100310777	Integración Turística Del Edificio Histórico El Peralillo, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	Puebla	Historia Puebla De Zaragoza	Urbano	Convenio	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2012	\$100	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	\$7,316,767	100.00	00	Metros Cuadrados	3,298	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001440100311249	Construcción De Adornamiento Calle México, En El Municipio De Cañada Morelos, Pw	Cañada Morelos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0002 Programa Regionales		Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2013	\$413,425	\$413,425	\$413,425	\$413,425	\$413,425	\$413,425	100.00	00	Kilometro	1,000	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro v	
P0001440100312549	Construcción De Local De Voto Municipio En La Localidad De Chianantla	Chianantla	Chianantla	Urbano	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro la entidad Federativa al municipio en reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P0001440100312654	Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipio Del Estado De Puebla, Segunda Etapa	Chignahuapan	Cobertura municipal	Convenio	Convenio	0001 Apoyo para el desarrollo de la oferta turística		Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2012	\$100	\$965,351	\$965,351	\$965,351	\$965,351	\$965,351	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P000144040419775	Taller De Derechos De Los Niños En San Ramon	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro la entidad Federativa al municipio en reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000144040420418	Buenas Familiares En San Ramon (Un I Promotor)	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro la entidad Federativa al municipio en reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
P000144040460218	Drenaje Sanitario De La Colonia Vista Hermosa	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Agua y Saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS 100 % REMANERA / Registro SOLICITACION DE INFORMACION SOLICITADA	
P0001930100416180	Construcción De La Red de Abastecimiento Público De La Calle "Camino A Capatzen" En El Municipio De Interoamantlán	Interoamantlán	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Subsidio	0008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,800	\$199,800	0	0	0	0.00	00	Piezas	723	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro la entidad Federativa al municipio en reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0001930100416181	Construcción De "Climasío Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal	Atlixintla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$342,866	\$342,866	\$171,242	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100416182	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Belisario Laguna, De La Calle Lázaro Cardenas A La Calle	San Martín Texmelucan	Urbanización	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,880,000	\$1,880,000	\$939,000	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	230	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro la entidad Federativa al municipio en reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0001930100416190	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Zaragoza Norte En El Centro De La Localidad De	Juan Galindo	Cobertura municipal	Subsidio	Convenio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,080,180	\$1,080,180	\$939,550	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419275	Supervisión Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Fortalecimiento De La Avenida Las Torres En El Municipio De Puebla	Puebla	Puebla	Urbano	Subsidio	0002 Programa Regionales		Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2014	\$6,260,749	\$6,260,749	\$6,260,749	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P00144040419626	Remodelación Y Fortalecimiento De La Avenida Las Torres	Puebla	Puebla	Urbano	Subsidio	0002 Programa Regionales		Transportes y Viabilidad	En Ejecución	2014	\$393,339,251	\$393,339,251	\$393,339,251	\$393,339,251	\$244,828,512	\$244,828,512	62.24	00	Metros Cuadrados	0	0.00	62.24	Financiera / Física / Registro:	
P000193010041938	Remodelación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle "Camino A La Laguna" De La Localidad De Tepexahuacan El Llano	Interoamantlán	Tepexahuacan (El Llano)	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,398,000	\$1,400,000	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	321	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
P0001930100419307	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puebla Entre Calle Vial y Calle	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Texmelucan	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$387,768	\$387,768	\$239,530	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro la entidad Federativa al municipio en reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0001930100419124	Adornamiento En Avda Principal De La Localidad De Las Petacas Municipio De Tepejuna	Tepejuna	San Agustín las Petacas	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$399,600	\$799,200	\$799,200	\$239,760	29.97	00	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro la entidad Federativa al municipio en reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0001930100419140	Construcción De "Climasío Al Aire Libre" En Santa María	Chalchicomula de Seme	Jesús María	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$99,900	0	0.00	00	Metros Cuadrados	458	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE ADICIONACION / Física EN PROCESO DE ADICIONACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419143	Construcción Para La Escuela Primaria "José E. Romero" Con Clave 3198043q De La Localidad De	Santia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$49,950	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419193	Rehabilitación De Infraestructura Urbana Del Peralillo (Urbanización) Con Clave 3198043q De La Localidad De	Santia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$49,950	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419199	Adornamiento De La Calle Central Guerrero En San José Teñitla	Plantia	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419198	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Reforma Calzada Independencia Y Calle	Ayotlán de Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$199,800	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419190	Construcción De "Climasío Al Aire Libre" En Santiago Tenango	General Felipe Apetecaco	Santiago Tenango	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	4,870	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419199	Construcción De "Climasío Al Aire Libre" En Cabecera Municipal	General Felipe Apetecaco	Cabecera Municipal	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,013	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419193	Construcción De Bodega Perimetral Del Bachillerato General Antonio	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidio	Convenio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419293	Adornamiento De La Calle Revolucionaria Entre Calle Reguila Y Calle Chilaquero En La Comunidad De San Juan	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$687,851	\$687,851	\$333,926	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE ADICIONACION / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419290	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo De La Cabecera Municipal.	Intepac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$599,400	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419218	Remodelación De La Calle Reforma, Entre Calle José G. O'Farrill De La Localidad Tepejunitilla.	Huastlahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419211	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Entre Calle Reforma Y Calle Tabasco En La Comunidad De Tlanahuacán	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanahuacán	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro la entidad Federativa al municipio en reporto informacion sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
P0001930100419219	Construcción De Cancha Y Pabellón En La Calle Principal De La Localidad De San José Nueva Vista, En Frente De La Inspectoría.	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$849,150	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
P0001930100419215	Construcción De "Climasío Al Aire Libre" En Los Ricardos	Chalchicomula de Seme	Los Ricardos	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$99,900	0	0.00	00	Metros Cuadrados	645	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro EN PROCESO DE ADICIONACION / Física EN PROCESO DE ADICIONACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resarcido (Reintegrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance	Anualización Anum
PUE00150104462164	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Vías Calle Benito Juárez Y Guadalupe Zaragoza En La Comunidad De Amatepec.	Atzacatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	2743,250	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462172	Pavimentación, Construcción De Balcasas Y Guarniciones De La Calle Independencia En La Localidad De San Mateo.	Interoctavillo Atzacatlan	Rural	Subsidio		0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,400	\$399,400	\$399,400	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: -
PUE00150104462190	Adornamiento De La Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal	San Sebastián Xayacatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0509 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	2249,750	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462214	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Vías Calle Benito Juárez Y Guadalupe Zaragoza En La Comunidad De Amatepec.	Abascohuatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válida
PUE00150104462225	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol Alumbardo, Mella Ciclotrónica, Redes Y Colocación De Panto Sintético, Santa María Moyotepec, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
PUE00150104462230	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Vías Calle Benito Juárez Y Guadalupe Zaragoza En La Comunidad De Amatepec.	Amatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: v
PUE00150104462234	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol Alumbardo, Mella Ciclotrónica, Redes Y Colocación De Panto Sintético, En Domingo Arenas, En El Municipio De Tlachahuacán, Puebla	Tlachahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,350,000	\$1,350,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
PUE00150104462293	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Calle Vicente Guerrero, Entre Las Calles De Morelos Y Juárez, En El Municipio De Chietla, En Puebla	Chietla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válido
PUE00150104462299	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Vías Calle Benito Juárez Y Guadalupe Zaragoza En La Comunidad De Amatepec.	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: VAL
PUE00150104462322	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Vías Calle Benito Juárez Y Guadalupe Zaragoza En La Comunidad De Amatepec.	Cadaban	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válido
PUE00150104462339	Adornamiento De Calle Y Oriente Entre Calle 16 Norte Y Calle 16 Sur, Camino Primera Etapa, Municipio De Esperanza, En Puebla	Esperanza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válido
PUE00150104462342	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Revoluciona Entre Calle Grampa Y Privada México, Puebla	Cuautlancingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válido
PUE00150104462350	Instalación De Panto De Arena Fosfata, Población Escape De Leguistillas, Chietla, Puebla	Chietla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válido
PUE00150104462359	Reconstrucción De Paredón De La Plaza Cívica Para La Escuela "Calle 16 Norte Y Calle 16 Sur", En El Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$907,171	\$907,171	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
PUE00150104462360	Reconstrucción De Paredón De La Plaza Cívica Para La Escuela "Paredón Federal Gregorio Torres Quintero, En El Municipio De Teziutlán, Puebla	Teziutlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$373,114	\$373,114	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
PUE00150104462393	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura Y Taller De Música	Tepicmexico	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0091 Fondo de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,499,500	2743,250	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462420	Construcción De Bibliotecas En Zonas De Muy Alta Marginalización	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0091 Fondo de Cultura		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,347,356	\$15,531,809	\$7,765,904	\$7,765,904	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462441	Pavimentación, Construcción De Balcasas Y Guarniciones De La Calle Avenida 1 De Abril En La Comunidad De Cuapactlan.	Interoctavillo Atzacatlan	Rural	Subsidio		0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$999,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462470	Rehabilitación Del Estadio De Fútbol Aurelio López, En La Cabecera Municipal	Tecamachalco San Sebastián	Rural	Subsidio		0509 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	2743,250	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Registro:
PUE00150104462484	Adornamiento De Panto De Arena Fosfata, Población Escape De Leguistillas, Chietla, Puebla	Huastla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$199,800	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462508	Pavimentación, Construcción De Balcasas Y Guarniciones De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Cuapactlan.	Interoctavillo Atzacatlan	Rural	Subsidio		0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,398,700	\$1,300,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462513	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Diego Texmelucan	Chalchicomula San Diego Texmelucan	Rural	Subsidio		0509 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$99,900	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462524	Construcción de cancha de tenis Municipal En La Plaza principal Del Municipio De Huastla.	Huastla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,365,742	\$1,365,742	\$682,188	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462561	Pavimentación, Construcción De Balcasas Y Guarniciones De La Calle 1 De Mayo En La Localidad De Cuapactlan.	Interoctavillo Atzacatlan	Rural	Subsidio		0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,197,800	\$2,197,800	\$1,098,900	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: -
PUE00150104462566	Adornamiento De La Calle Revolución En Amatlán	Amatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0509 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	2249,750	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462570	Construcción De Panto Tipo Gimnasio En La Localidad De San Mateo.	Huastla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$1,348,650	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462588	Gimnasio Al Aire Libre En Localidad De Ocotlán Municipio De Huastla.	Huastla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Deporte	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$124,875	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462591	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Alemán Y Calle Laboro Texmelucan En La Localidad De San Baltazar Texmelucan, La Ciénega	San Martín Texmelucan	San Baltazar Texmelucan (a)	Rural	Subsidio	0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: SE SIENTE INFORMACION RECAUDADO REGISTRADO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE SIENTE INFORMACION RECAUDADO REGISTRADO PARA SU VALIDACION
PUE00150104462607	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Isidro Canales Atlas	Chalchicomula San Isidro Canales Atlas	Rural	Subsidio		0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$99,900	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150104462629	Pavimentación De La Calle 1 Oriente De La Cabecera Municipal	Atzacatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0508 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	2493,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XIII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones		
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/ence Anual
PUE00150100462661	Construcción de "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal	Xochitlán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100462662	Construcción de "Gimnasio Al Aire Libre" En San Pablo de las Tuxas (Cabecera Municipal)	General Felipe	San Pablo de las Tuxas	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100462667	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nacional Entre Calle Independencia Y Calle Avenida Central En La Comunidad De Tlanahuacán	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanahuacán	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: SE DENITE IMPORTE RECAUDADO REINTEGRADO / Física: LA OBRAS DE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SE DENITE IMPORTE RECAUDADO REINTEGRADO PARA SU VALIDACION
PUE00150100462686	Construcción de Adopcinamiento En Calles Avenida Zaragoza Y Calle Defensores de la República, De La Localidad 3 de Mayo.	Ajalpan	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100462711	Techado De Cancha En La Colonia Espartero Entre Calle Atlántico Y Avenida Atlántico	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$999,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE00150100462714	Pavimento Con Adopcin En Fraccionamiento De La 1ª Prolongación Entre Fraccionamiento De La 1ª Prolongación Y El Seminario, En Localidad De San Cristóbal Tepetitlan	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,085,770	\$5,085,770	\$2,342,883	24,852,823	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS COMPLETADAS MEDIANTE CONTRATO SOLO-OSO-IFPOM/10 / Física: OBRAS INICIADAS EL 10 DE MARZO DE 2015 / Registro: OBRAS INICIADAS CON ADOPCION DE LA 1ª PROLONGACION DE LA 1ª PROLONGACION DE LA 1ª PROLONGACION Y EL PAVIMENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPETITLAN, PASEO 1º, FONDO DE PARTICIPACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100462728	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma, Desde Carretera Federal En La Zona Melquiades Calisto Cruz, Col. Centro, Localidad San Jerónimo Tlanahuacán	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlanahuacán	Rural	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,680,000	\$1,680,000	\$839,160	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: SE DENITE IMPORTE RECAUDADO REINTEGRADO / Física: LA OBRAS DE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SE DENITE INFORMACION RECAUDADO REINTEGRADO PARA SU VALIDACION
PUE00150100462746	Adopcinamiento Y Construcción De Banquetas Y Quisaciones De Calle "La Moralla" En La Localidad De Teococuilpan	Interozumilillán	Teococuilpan	Rural	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100462797	Mejoramiento Vial En El Cuadrante 4 Del Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: se capture por disposición de la SHCP
PUE00150100462836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primer Tramo "C" Del Municipio De Chilchitlan Del Estado De Puebla	Chilchitlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válida
PUE00150100462910	Mejoramiento Vial En El Cuadrante 2 Del Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE CAPTURA POR DISPOSICION DE LA SHCP
PUE00150100462935	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Atlántico (Carrera Vial) En La Zona Anillo de Santiago Mompán, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463034	Construcción De Pias Repetidas Y Mejoramiento De La Iglesia De Santiago Apóstol De La Localidad De Benavente	Soquitlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0031 Fondo de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$790,000	\$779,220	\$389,610	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE00150100463040	Construcción Y Equipamiento De Teatro Al Aire Libre En El Municipio De Huastlaucan	Huastlaucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0091 Fondo de Cultura		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,512,364	\$2,510,051	\$1,255,024	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463062	Construcción De La Red De Alcantarillado Pablico De La Calle "Madrón Agua Santa" En La Localidad De Teococuilpan	Interozumilillán	Teococuilpan	Rural	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$399,600	\$399,600	\$399,600	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE00150100463069	Adopcinamiento Y Construcción De Banquetas Y Quisaciones De Calle "Clemente A Repolucio" En El Municipio De Interozumilillán	Interozumilillán	Guadalupe Victoria Rural	Rural	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$499,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463092	Construcción De La Calle Vialita En La Colonia La Cruz	Coahuilpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463117	Pavimentación De La Calle "Clemente A Repolucio" En La Comunidad De Tehuacanpue	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Comarcas De La Comunidad De Calá Sor.	Atempan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$699,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463134	Pavimentación De La Calle Principal De Arenal Poniente De La Localidad De Arenal Poniente	Tehuacan	Arenal Poniente	Rural	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRAS DE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: ESTA OBRAS DE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: OBRAS DE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463163	Adopcinamiento De La Calle De La Honda En Las Reyes De Juárez	Las Reyes de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,983,000	\$1,983,000	\$890,809	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463171	Adopcinamiento De La Calle 24 De Julio, De La Calle Reforma Y De La Calle Molino En Las Reyes De Juárez	Las Reyes de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,844,300	\$1,844,300	\$921,328	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463175	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Honorario Entre Barrios Escobedo Y Lázaro Cárdenas	Tehuacan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,497,500	\$2,497,500	\$499,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE00150100463179	Adopcinamiento De Calle José María Morelos, Entre Calles Santa Juana Y Victoria De La Localidad De San Lucas Abasco	Huastlaucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$937,184	\$937,184	\$468,173	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463187	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario De Colonia Buena De Paso Puente Santa Ana, Localidad Paso Puente Santa Ana	San Salvador el Chico	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463210	Adopcinamiento De La Calle 1 De Mayo Y Reforma Localidad Emiliano Zapata	Huastlaucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$999,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463211	Adopcinamiento De La Calle El Porvenir Entre Barrios Anita Camacho Y Privada El Porvenir En Las Reyes De Juárez	Las Reyes de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$874,500	\$874,500	\$436,813	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463227	Adopcinamiento De TUB Neumáticos Lineales En La Calle Hidalgo De Ajalpan, Puebla	Ajalpan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463234	Adopcinamiento De La Calle "Remontado" Cercanas De La Localidad De Santa María Interozumilillán	Huastlaucan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463279	Construcción De Drenaje De Calle Tlanahuacán, Localidad De San Pablo Coahuilpan Municipio De Santa Fe Cholula	Santa Isabel Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463284	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal	Ajijoca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE00150100463312	Rehabilitación De Escuela Primaria Gabriela Mistral Clave 21060844 En La Localidad De Lagunillas	Sihuatulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de participación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$179,820	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro / SISTEMA: Para al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anualmente Acum.	
PUE0015010046391	Pavimentación de La 2da Etapa De La Calle Principal A La Iglesia En La Localidad De Puente Seco.	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$99,000	\$99,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	343	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRAS SE INCUENTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Fisica: ESTA OBRAS SE INCUENTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registrar: ESTE PROYECTO SE INCUENTA EN PROCESO DE CONTRATACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046394	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida San Antonio En La Colonia Ampliación Amatepec.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SE HAYE IMPORTE RECAUDADO MANTENIDO
PUE0015010046409	Hidráulico De La Calle Gustavo Díaz Vial En La Calle Lázaro Cárdenas Y La Calle Lázaro Cárdenas, Col. Ojo De Agua.	Atlixtlahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,000,000	\$99,000	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046406	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Entre Calle Constituye Y Principales De San Andrés Abajutla En El Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$749,250	\$749,250	\$749,250	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar:
PUE0015010046402	Hidráulico De La Calle Emiliano Carranza De La Calle Labastida A La Calle Lázaro Cárdenas, Col. Ojo De Agua.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2013	\$870,000	\$870,000	\$434,563	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: SE HAYE IMPORTE RECAUDADO MANTENIDO / Fisica: LA OBRAS SE INCUENTA EN PROCESO DE VALIDACION / Registrar: SE HAYE IMPORTE DE RECAUDADO MANTENIDO PARA SU VALIDACION
PUE0015010046407	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Las Palmas	Chalchicomula de Seme	Las Palmas	Rural	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$99,900	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	987	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registrar: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046400	Reparación De Pavimento De Frenosolar (Paseo) En Calle 2da Etapa De La Localidad De Santa Cecilia.	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$149,850	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046404	Reparación De Pavimento De Caminos Principales En La Cabecera Municipal, Cabecera Municipal Chapultepec De La Cabecera Municipal.	Cuicatlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,000,000	\$524,475	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046404	Adornamiento De La Calle 16 De Septiembre En Xicotlán	Xicotlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$249,750	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046400	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cuicatlan Municipal Francisco 2, Mena, Puebla	Francisco I. Mena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	012 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: válida
PUE0015010046413	Rehabilitación Y Mantenimiento Dentro Del Registro, Remediación De Canchales De Bagumbol, Purbol, En Chilactepoy, Puebla	Chilactepoy	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	012 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: válida
PUE0015010046418	Rehabilitación De Caminos Principales En El Municipio Francisco 2, Mena, Puebla	Francisco I. Mena	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	012 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: válida
PUE0015010046425	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varías Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa Calle Del Municipio De Tepetitlan	Tepetitlan	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	012 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: VALIDA
PUE0015010046426	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle 10 Oriente Entre Av. Arca Camacho Y Av. Reforma, En El Municipio De Esperanza, Puebla	Esperanza	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	012 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: válida
PUE0015010046427	Mantenimiento Vial En El Cuadrante 1 Del Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	012 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SE CAPTURA POR SUSCRIPCION DE LA OBRA
PUE0015010046425	Rehabilitación De La Iglesia De San Francisco De Asís De Tepetitlan, Puebla	Tepetitlan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	091 Fondo de Cultura		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$220,000	\$219,780	\$109,890	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SE HAYE IMPORTE RECAUDADO MANTENIDO PARA SU VALIDACION
PUE0015010046426	Rescate, Restauración Y Rehabilitación De Monumento Histórico En Tepexiaca	Interoctamiatlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	091 Fondo de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,549,414	\$5,549,865	\$2,771,932	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046426	Construcción De Casa De Cultura En La Cabecera Municipal De Tulcingo, Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	091 Fondo de Cultura		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$5,994,000	\$2,997,000	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar:
PUE0015010046427	Casa De Cultura Del Municipio De Domingo Arenas	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidio	091 Fondo de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: se solicita validacion de Fisica - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046428	Remediación De Casa De La Cultura Albergado En El Palacio Municipal	Xicotepac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	091 Fondo de Cultura		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	39,810	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA MANTENIDO EL PROCESO AL MUNICIPIO PERO AUN NO ESTA COMPROMETIDO NI CONTRATADA LA OBRA. / Fisica: NO SE HA EMPESADO LA OBRA. / Registrar: SE ENVIAN LOS DATOS REGISTRADOS PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046430	Pavimento Con Adopivo En Prolongación De La 19 Sur Del Barrio 0 - OJO AL COTO, EN LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPETITLAN	San Pedro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,914,230	\$4,914,230	\$2,457,115	\$4,702,449	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,604	0.00	0.00	Financiera: SE HAYE IMPORTE RECAUDADO MANTENIDO PARA SU VALIDACION / Fisica: INICIO DE OBRAS EL 30 DE MARZO DE 2013 / Registrar: SISTEMA: INFORME CON ADQUISICION EN LA FOLIOCLONACION DE LA 19 SUR DEL BARRIO 0 - OJO AL COTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPETITLAN PAGO 21, FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2013 - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046431	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Bachillerato General Oficial (Bach) Preco de Gaxiola, Col. Clave 21680337 De La Localidad De Tlaxiaco	Zautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$49,950	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046439	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Etapa De La Av. Veracruz, Entre Calle Carril De San Juan Texmelucan Y Calle San Juan Texmelucan, Col. San Juan Texmelucan, San Juan Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Juan Texmelucan	Urbano	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,248,750	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00	Financiera: SE HAYE IMPORTE RECAUDADO MANTENIDO / Fisica: LA OBRAS SE INCUENTA EN PROCESO DE VALIDACION / Registrar: SE HAYE IMPORTE DE RECAUDADO MANTENIDO PARA SU VALIDACION
PUE0015010046435	Administración De La Calle 14 Norte, Entre Calle 14 Oriente Y Independencia, Col. Centro	Atlixtlahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$149,850	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar:
PUE0015010046442	Construcción Del Techado Del Bachillerato Nuevo Barrio De Chapultepec En Atlixtlahuacán	Atlixtlahuacán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$249,750	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046443	Hidráulico De La Calle Francisco Villa- Bellos Puentes Slt. Entre Calle Independencia Alameda Y Calle Benito Juárez, Col. Domingo Arenas, Localidad Santa María Tlaxiaco	Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,232,104	\$2,232,104	\$1,114,937	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046429	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Santa Inés Huasteca	Chalchicomula de Seme	Santa Inés Huasteca	Rural	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$99,900	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	464	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registrar: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046443	Reparación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Sur De La Barria En La Localidad De Cuapetlan.	Interoctamiatlán	Ateguilla Cuapetlan	Rural	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,198,800	\$1,199,800	\$299,700	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar:
PUE0015010046444	Pavimentación De La Calle Principal Alameda-El Puerto En La Localidad De Mexico Calero	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Urbano	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,996,000	\$3,996,000	0	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,164	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRAS SE INCUENTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Fisica: ESTA OBRAS SE INCUENTA EN PROCESO DE CONTRATACION. / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046451	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Maravilla	Chalchicomula de Seme	Maravilla	Rural	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$199,800	\$199,800	\$99,900	\$99,900	\$99,900	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	438	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registrar: EN PROCESO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010046451	Ampliación De La Calle Dolores Colonia Centro.	Ocotepac	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,000,000	\$499,500	0	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registrar: SISTEMA: Para al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones		
													Recaudado (Múltiplos)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro		Población	Avance Anualizado
P000190100448416	Revisión de la Calle Obispo Ortiz de Chavarría, Entre Calle División del Norte y Calle Santa Cruz, Col. Centro, Localidad Santa Ana Administrativa	Huejotzingo	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,314,973	\$2,314,973	\$1,158,229	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448436	Revisión de la Calle Francisco Villa 24 Sur, en la Localidad de Villa Libertad, Carretera Municipal	Yucatlán	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$994,628	\$994,628	\$448,867	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448438	Adquisición de la Calle 16 de Septiembre en la Localidad de Teacapan	San Andrés Cholula	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,497,500	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448435	Adquisición en la Lateral de La Carretera Internacional en la Localidad de San Pedro Tepetlaca Municipio de Tepetlaca	Tepetlaca	San Pedro Tepetlaca	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$999,000	\$299,700	\$299,700	29.97	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: FISCALMENTE ESTA EN OJETA POR DECISIÓN Y FINANCIERAMENTE SE A DADO EL ANTICIPO / Física: FISCALMENTE ESTA EN OJETA POR DECISIÓN Y FINANCIERAMENTE SE A DADO EL ANTICIPO / Registro: FISCALMENTE ESTA EN OJETA POR DECISIÓN Y FINANCIERAMENTE SE A DADO EL ANTICIPO POR EL CUAL SOLICITO SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448461	Revisión de la Calle Vicente Guerrero, de Calle Miguel Hidalgo y Calle Santa Anita, Col. Centro, Localidad San Jerónimo Tlapazahuacán	San Matías Teacapan	San Jerónimo Tlapazahuacán	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,120,000	\$1,120,000	\$539,440	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: SE REMITE INFORME RECAUDADO REGISTRADO / Física: LA OJETA SE INICIA EN PROCESO DE VALIDACIÓN / Registro: SE REMITE INFORMACIÓN RECAUDADO REGISTRADO PARA SU VALIDACIÓN.
P000190100448462	Rehabilitación de Escuela Primaria Federal Bilingüe José Guadalupe Escobar, Localidad de Cuauquepán	Sihuatlan	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$240,000	\$240,000	\$119,880	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448468	Pavimentación de la Calle Bilingüe Brisas de la Localidad de Teacapan	Tehuacan	Talcoacán	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: ESTA OJETA DE INICIATIVA EN PROCESO DE VALIDACIÓN / Física: ESTE PROYECTO SE INICIA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTE PROYECTO SE INICIA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448470	Revisión de la Calle La Palma, entre la Calle Av. del Trabajo y Calle Tzucuba, Col. La Loma, Localidad San Cristóbal Tepetlaca.	San Matías Teacapan	San Cristóbal Tepetlaca	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,061,480	\$1,061,480	\$530,209	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: SE REMITE INFORME RECAUDADO REGISTRADO / Física: OJETA EN PROCESO DE VALIDACIÓN / Registro: SE REMITE INFORME RECAUDADO REGISTRADO PARA SU VALIDACIÓN.
P000190100448477	Rehabilitación de Alumbrado Público de la Calle Principal del Municipio de Huatlatlancan	Huatlatlancan	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$224,775	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448483	Pavimentación de Calle Aldama en la Comunidad De Zolotziquipa	Tilapa	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448480	Construcción con Adquisición de la Calle 14 de Febrero Localidad El Antillero	San Francisco el Antillero	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	\$1,498,500	\$1,498,500	\$489,500	29.97	00	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: FISCALMENTE ESTA EN OJETA POR DECISIÓN Y FINANCIERAMENTE SE A DADO EL 50% / Física: FISCALMENTE ESTA EN OJETA POR DECISIÓN Y FINANCIERAMENTE SE A DADO EL 50% / Registro: FISCALMENTE ESTA EN OJETA POR DECISIÓN Y FINANCIERAMENTE SE A DADO EL 50% POR EL CUAL SOLICITO SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P000190100448466	Reconstrucción de Muro de Contención Para El Festejador (Miguel Hidalgo y Costilla) con Clave 21020315 de la Localidad de SAN JUAN	Santa Cruz	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484610	Adquisición, Construcción de Banquetas y Guarniciones de la Calle "Casita de Visitante" de la Localidad de Teacapan.	Itzamal	Teacapan	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,998,800	\$1,999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	733	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484623	Construcción de "Gimnasio Al Aire Libre" en San Antonio Portavieja	General Felipe An	San Antonio Portavieja	Urbano	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,315	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484626	Construcción de "Gimnasio Al Aire Libre" en Santa Orsola Chicomiquil	General Felipe An	Santa Orsola Chicomiquil	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	3,751	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484645	Adquisición y Construcción de Guarniciones en Calle 15 Norte Paso de Venado y Calle 15 Sur Paso de Venado entre Calle Teacapan y Calle 15 Sur y (Cont. Dirección...)	San Pedro Cholula	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	795	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 15 NORTE PASO DE VENADO ENTRE CALLE TEACAPAN Y CALLE 15 SUR PASO DE VENADO ENTRE CALLE TEACAPAN Y CALLE 15 SUR PASO DE VENADO ENTRE CALLE TEACAPAN Y CALLE 15 NORTE PASO DE VENADO. FONDO DE INCREMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484655	Pavimentación de Calle Alienda en la Comunidad de Zolotziquipa	Tilapa	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484666	Rehabilitación y Equipamiento de Banquetas y Guarniciones de la Calle Los Pinos en la Localidad de Cuapetlan	Itzamal	Araucapetlan	Rural	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	\$799,200	\$799,200	\$399,600	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484683	Cancha de Fútbol Alumbrado, Malla Ciclística, Grada y Construcción de Panto Plástico, San Isidro El Grande, en el Municipio de San Salvador El Verde, Puebla.	San Salvador El Verde	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
P0001901004484736	Revisión de la Calle Obispo Ortiz de Chavarría, Entre Calle División del Norte y Calle Santa Cruz, Col. Centro, Localidad Santa Ana Administrativa	San Pedro Cholula	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$554,354	\$554,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: ESTE RECURSO AUN NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN / Física: ESTE RECURSO AUN NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN / Registro: ESTE RECURSO AUN NO HA SIDO MINISTRADO POR LA FEDERACIÓN - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484747	Revisión de la Calle Obispo Ortiz de Chavarría, Entre Calle División del Norte y Calle Santa Cruz, Col. Centro, Localidad Santa Ana Administrativa	San Pedro Cholula	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válida
P0001901004484748	Revisión de la Calle Obispo Ortiz de Chavarría, Entre Calle División del Norte y Calle Santa Cruz, Col. Centro, Localidad Santa Ana Administrativa	San José Huixtla	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR
P0001901004484798	Proyecto de Desarrollo Municipal en Puebla	Puebla	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE CAPTURA POR DISPOSICIÓN DE LA SHCP
P0001901004484816	Revisión de la Calle Obispo Ortiz de Chavarría, Entre Calle División del Norte y Calle Santa Cruz, Col. Centro, Localidad Santa Ana Administrativa	Coahuatlan	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: válida
P0001901004484876	Rehabilitación y Equipamiento de la Sala de Cultura Para la Intelligencia del Estado en la Cabecera Municipal	San Pedro Cholula	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0091 Fondo de Cultura		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$999,000	\$499,500	\$499,500	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	24,032	0.00	0.00	Financiera: OJETA CONVENIENDO MEDIANTE CONTRATO No.0090-012-FONDO DE CULTURA / Física: INICIO DE OJETA 30 DE MARZO DE 2015 / Registro: 20150519. REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE CULTURA PARA LA INTELIGENCIA REGIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, RAMO 21, FONDO DE CULTURA 2015 - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484910	Construcción de Saneamiento de Múltiples En Frente De La Plantación Rural En La Localidad de Boca Del Monte En El Municipio de Ajalpan	Ajalpan	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$699,500	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484915	Rehabilitación de Infraestructura Educativa de la Escuela Secundaria José Juan de los Rios, en la Localidad de Santiago Xantla	Santa Cruz	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$49,950	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
P0001901004484943	Revisión de la Calle Melimbe, Localidad de Teacapan	Sihuatlan	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$112,388	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Paso al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XLII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Avance Financiero			Avance Fisico			Observaciones			
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance	Avance Anual
PUE0015010465702	CONSTRUCCION DE TACHOS EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA CALLE DE DOMINGOS DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTLINGO	Tehuacan	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,132,241	1,132,241	265,554	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465713	ADQUISICION DE LA CALLE 1 DISEÑO EN SANTA ROSA TEHUACAN, MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA.	Tehuacan	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,000,000	1,000,000	149,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465715	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO BRAVO, ENTRE LA CALLE SANTIAGO Y CALLE BARRERA, COL. CENTRO, LOCALIDAD SAN FELIPE TEHUACALINGO	San Felipe Tehuacalingo	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,481,719	1,481,719	274,119	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465716	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RICARDO BRAVO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ADICION LOGOS EN LA LOCALIDAD SANTA MARIA XICOTLINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEHUACALINGO.	San Martin Tehuacalingo	Santa Maria Xicotlingo	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,000,000	1,000,000	149,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: SE REMITE IMPORTE RECAUDADO MENSUADO / Fisica: OBRAS EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SE REMITE INFORMACION RECAUDADO MENSUADO PARA SU VALIDACION.
PUE0015010465731	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TERESA, DEL BUENAVISITA BENITO JUAREZ A LA CALLE FELIX HUERTA, COL. QUINTO DE ABRIL.	San Martin Tehuacalingo	San Martin Tehuacalingo de Labastida	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	22,090,000	22,090,000	1,643,955	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: SE REMITE IMPORTE RECAUDADO MENSUADO / Fisica: LA OBRAS EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SE REMITE INFORMACION RECAUDADO MENSUADO PARA SU VALIDACION.
PUE0015010465731	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL LIBRAMIENTO TEPEACA, CALLE PAVIMENTACION Y BARRAS, ENTRE CALLE 12 DISEÑO Y AV. MIGUEL HIDALGO, COL. CENTRO, LOCALIDAD TEPEACA.	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	24,995,000	24,995,000	51	51	51	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE VALIDACION / Fisica: EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465760	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE Mayo, Entre Calle Barrera Y Calle Brises, Col. Centro, Loc. San Lucas Moyca.	San Martin Tehuacalingo	San Lucas Moyca	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	1,100,000	1,100,000	154,450	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: SE REMITE INFORMACION RECAUDADO MENSUADO / Fisica: LA OBRAS EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SE REMITE INFORMACION RECAUDADO MENSUADO PARA SU VALIDACION.
PUE0015010465761	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO AL PANTANO DE COMUNIDAD DE TEHUACAN.	Atzacan	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	500,000	500,000	124,750	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465798	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REDONDO MENDEZ CHAPULTEPEC ENTRE CALLE POPULAR Y CALLE CILINDRO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN ATENCO.	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	2675,386	2675,386	237,693	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: LA OBRAS EN PROCESO DE VALIDACION / Fisica: EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SE REMITE INFORMACION RECAUDADO MENSUADO PARA SU VALIDACION.
PUE0015010465804	CONSTRUCCION DE "GIMNASIO AL AIRE LIBRE" EN DOLORES BUENPALS DE SEAMA	Chalchicomula de Seama	Dolores Buenpals	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	199,800	199,800	59,900	59,900	59,900	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADICIONACION / Fisica: EN PROCESO DE ADICIONACION / Registro: EN PROCESO DE ADICIONACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465820	ADQUISICION DE LA CALLE PRIVADA "AGUA SANTA" EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN.	Interoctroyal	Teuaculapan	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	2499,300	2499,300	2245,750	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465845	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA TELESECUNDARIA UNIDAD DE CONSERVACION CALLE ZITOV5165, DE LA LOCALIDAD DE TEHUACAN.	Santa Fe	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	200,000	200,000	248,950	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465875	ADQUISICION DE LA CALLE 6 SUR EN LOS REYES DE JUAREZ	Los Reyes de Juárez	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2898,000	2898,000	1448,551	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465882	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ARGENTA 2A ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIZARO CARMONA	Venustiano Carranza	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2418,823	2418,823	2028,202	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465894	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CARMONA DE HIDALGO ENTRE 12 Y 14 SUR, LOCALIDAD SANTA ROSA	Santiago	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,000,000	1,000,000	149,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465898	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE CAMINO A SAN JUAN CABRERA Y CALLE NINO PEREZ, COL. CENTRO, LOC. SAN FRANCISCO TEPEACA.	San Martin Tehuacalingo	San Francisco Tepeaca	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	22,408,752	22,408,752	1,203,172	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: SE REMITE IMPORTE RECAUDADO MENSUADO / Fisica: LA OBRAS EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SE REMITE INFORMACION RECAUDADO MENSUADO PARA SU VALIDACION.
PUE0015010465901	ADQUISICION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XICOTLINGO	Tehuacan	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2600,000	2600,000	2299,700	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010465932	CONSTRUCCION DE TACHOS METALICO EN PLAZA CIVICA DE CENTRO DE EDUCACION PRECOLEJAL DEL MUNICIPIO DE TIANGAMPAN, PUEBLA	Tiangampán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2641,690	2641,690	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR
PUE0015010465960	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA "CAL" DE EL MUNICIPIO DE TIANGAMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Tiangampán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2800,000	2800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR
PUE0015010465977	Modernización del Archivo Municipal Del Ayuntamiento De Atlixco, Puebla	Atlixco	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	11,296,114	11,296,114	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar
PUE0015010465992	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA "CAL" DEL MUNICIPIO DE TIANGAMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA	Tiangampán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2800,000	2800,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR
PUE0015010466014	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA DE CAMINO REAL DE BOTE, BARRIO TALLERON, CARRERA, BARRIO, LOCALIDAD CANCHA DE PUEBLA SANCER, SAN BAYLÁN, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEHUACALINGO, PUEBLA	San Martin Tehuacalingo	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	11,350,000	11,350,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR
PUE0015010466031	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. SANTI DOMINGO COLON, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEL ESTADO DE PUEBLA	San Martin Tehuacalingo	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	21,987,233	21,987,233	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR
PUE0015010466034	CONSTRUCCION DE 3 ALIATAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DEL ESTADO DE PUEBLA	San Martin Tehuacalingo	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	11,030,284	11,030,284	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR
PUE0015010466105	REHABILITACION DE CASA DE CULTURA CHALCHICOMULA	San Pedro Cholula	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0091 Fondo de Cultura		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	26,037,236	26,031,219	23,011,609	23,011,609	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS COMPLETADAS MEDIANTE CONTRATO No. 0000-01-FORDE DE CULTURA 13 / Fisica: PESA DE INICIO DE LOS TRABAJOS 30 DE MARZO / Registro: OBRAS REHABILITACION DE CASA DE CULTURA CHALCHICOMA, RAMO 23, FONDO DE CULTURA 2015. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010466132	ADQUISICION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE A SANTA MARIA COMENSA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL ESTADO DE PUEBLA	Huastla	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	2600,000	2600,000	2299,700	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010466134	ADQUISICION DE LA CALLE 14 BOTE ENTRE 14 DISEÑO E INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL DE ATACATINGO	Atzacán	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	200,000	200,000	298,900	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010466164	ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS CALIENTES DE LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE TEHUACAN.	Interoctroyal	Teuaculapan	Rural	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	11,998,000	11,998,000	2999,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010466193	ADQUISICION DE CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, COBERTURA MUNICIPAL DE SEBASTIAN	Chalchicomula de Seama	Cobertura Municipal	n.a.	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,498,250	1,498,250	2749,250	2749,250	2749,250	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADICIONACION / Fisica: EN PROCESO DE ADICIONACION / Registro: EN PROCESO DE ADICIONACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE0015010466220	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO J. HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA XICOTLINGO.	San Martin Tehuacalingo	Santa Maria Xicotlingo	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Urbanización	En Ejecución	2015	1,000,000	1,000,000	149,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: SE REMITE IMPORTE RECAUDADO MENSUADO / Fisica: LA OBRAS EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: SE REMITE INFORMACION RECAUDADO MENSUADO PARA SU VALIDACION.
PUE0015010466227	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BOTE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 3 DISEÑO DE LA CALLE DE SAN SEBASTIAN EN LA CABECERA MUNICIPAL	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidio	0038 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Deporte	En Ejecución	2015	24,995,000	24,995,000	24,995,000	24,995,000	24,995,000	0	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones				
													Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado Anum
PUE0191010489070	Requisamiento de Dos Calles 3 de Mayo Entre Calle Miguel Hidalgo y Ferrocarril En la Comunidad de San Juan Atenco	San Juan Atenco	San Juan Guerrero Rural	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura y desarrollo Municipal	0088 Fondo de Infraestructura y desarrollo Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$972,533	\$973,206	\$973,206	\$973,206	\$973,206	\$973,206	100.00	00	Metros Cuadrados	253	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA FINICIONADA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Físico: / Registrar: CORRESPONDE A LA ESTIMACION I FINICIONADO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE TRIMESTRE DEL 2014 - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE0191010489028	Programa de Operación de Tránsito de Transporte Mercantil De Camión de Personal y Escuelas Del Estado De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	1012 FAFEF	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$19,266,750	\$19,266,750	\$19,266,750	\$19,266,750	\$1,174,097	\$1,174,097	\$1,174,097	6.09	00	Piexas	0	0.00	6.09	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489143	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas	San Matías Tlaxiaco	San Matías Tlaxiaco Rural	Subsidio	0088 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	0088 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$359,824	\$359,824	\$359,824	\$359,824	\$4,949	\$4,949	\$4,949	1.38	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: PUE01461020349796 FOLIO ANTERIOR - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489443	Construcción De Unidad Deportiva De Chignautla	Chignautla	Cobertura municipal	n.a.	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000.00	\$1,498,500	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489533	Construcción De Unidad Deportiva En San Francisco Tlaxiaco	Interoctavatlil de San Francisco Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$11,428,571	\$11,614,942.43	\$5,808,471	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489574	Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Tlaxiulotepetl	Tlaxiulotepetl Tlaxiulotepetl	Urbano	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,628,571	\$2,625,942.43	\$1,512,971	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,685	0.00	0.00	Financiera: / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489676	Construcción De Unidad Deportiva En Panzacol Tlaxiaco	Quecholac	Cobertura municipal	n.a.	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$4,128,571	\$4,124,442.43	\$2,062,221	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489783	Construcción De Unidad Deportiva Tepejuna	Tepejuna	Tepejuna Urbano	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,128,571	\$5,121,442.43	\$2,561,721	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	8,500	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489841	Construcción De Unidad Deportiva En Tetzela De Ocampo	Tetzela de Ocampo	Cobertura municipal	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,257,142	\$10,246,894.86	\$5,123,442	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	3,892	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489914	Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Compuatlaxiaco	Tlaxco	Cobertura municipal	n.a.	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500.00	\$1,248,750	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489720	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples Del Jardín De Niños Francisco Gavilano Soler Clave 213020274	Yucatliano Carranza	Villa Lázaro Carranza Rural	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$733,920.34	\$365,960	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	261	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489737	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Dr. Gonzalo Benavente Carranza Clave 213020274	Yucatliano Carranza	Yucatliano Carranza Urbano	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$733,920.35	\$365,960	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489733	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Margarita Galván Carranza Clave 213020274	Yucatliano Carranza	Yucatliano Carranza Urbano	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$733,920.35	\$365,960	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489736	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Juana María De San Juan Carranza Clave 213020274	Yucatliano Carranza	Villa Lázaro Carranza Rural	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$733,920.34	\$365,960	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489730	Construcción De La Casa De Cultura La Esperanza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0091 Fondo de Cultura	0091 Fondo de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$8,930,286	\$8,921,356	\$4,460,678	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489740	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples Del Do. Juan Álvarez Clave 213020274	Yucatliano Carranza	Villa Lázaro Carranza Rural	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$733,920.35	\$365,960	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489726	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Telesecundaria Juan Rufino Clave 213020274	Yucatliano Carranza	Yucatliano Carranza Urbano	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$733,920.35	\$365,960	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489744	Construcción Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Carranza Clave 213020274	Yucatliano Carranza	San Diego Carranza Rural	Subsidio	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva	Deporte	En Ejecución	2015	\$732,653	\$733,920.34	\$365,960	0	0	0	0	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489763	Equipo Para Ocho Aulas Didácticas, Dirección Y Computación En La Primaria Gabriela Mistral Clave 213020274, Ubicada En La Localidad De Escopce De Lagunitas Municipi	Chilietla	Escopce de Lagunitas Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$513,844	\$513,844	\$513,844	\$513,844	\$513,844	\$513,844	\$513,844	100.00	00	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489749	Programa de Atención Municipal De Los Registros Municipales De La Propiedad Y Oficina Catastrales 2014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	1012 FAFEF	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,466,667	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	00	Lote	0	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489742	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Ocho Aulas Didácticas, Dirección, Computación, Servicios Generales Y Escuelas De Estructura D-20: En La Primaria Gabriela Mistral Clave 213020274	Chilietla	Escopce de Lagunitas Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$63,751	\$63,751	\$63,751	\$63,751	\$63,751	\$63,751	\$63,751	100.00	00	Estudio de preinversión	1	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489743	Construcción De Ocho Aulas Didácticas, Dirección, Computación, Servicios Generales Y Escuelas De Estructura D-20: En La Primaria Gabriela Mistral Clave 213020274, Ubicada En La Localidad De Escopce De Lagunitas Municipi	Puebla	Herólica Puebla de Zaragoza Urbano	Convenio	0011 Proyecto de Infraestructura económica de carreteras y caminos administrados y caminos rurales	0011 Proyecto de Infraestructura económica de carreteras y caminos administrados y caminos rurales	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2007	\$110,832,071	\$110,832,071	\$110,832,071	\$110,832,071	\$103,437,236	\$103,437,236	\$103,437,236	93.33	00	Kilometros	120,000	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489755	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Chilpan, Municipio De Ixcatepec De Matamoros, Pue.	Ixcatepec de Matamoros	San Lucas Chilpan Rural	Subsidio	0019 Fondo Regional	0019 Fondo Regional	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$519,282	\$519,282	\$519,282	0	0	0	0	0.00	00	Metros Lineales	500	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA NO SE ENCUENTRA COMPARTADA / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489841	Servicio De Ombudsman Correspondiente Al Crédito Calificado Ante El Banco Interamericano S.A. Y Banco Nacional de México, Por El Gobierno Del Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	1012 FAFEF	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$42,438,800	\$42,438,800	\$42,438,800	\$42,438,800	\$42,438,800	\$42,438,800	\$42,438,800	100.00	00	Piexas	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: CORRESPONDE A PRON DE SERVICIO DE DEUDA / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489838	Servicio De Ombudsman Correspondiente Al Crédito Calificado Ante Bova S.A. Por El Gobierno Del Estado	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	1012 FAFEF	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$32,440,525	\$32,440,525	\$32,440,525	\$32,440,525	\$32,440,525	\$32,440,525	\$32,440,525	100.00	00	Piexas	0	0.00	100.00	Financiera: A HABER DE SAN PAGADO \$32,440,524.97: \$1,000,000.00 CANCELADO Y \$25,379,204.54 INTERESES / Físico: / Registrar: /
PUE0191010489918	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ De La Primera Adición Segunda Miraflores Miraflores Clave 213020274, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilic	San Gabriel Chilic	San Gabriel Chilic Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	\$12,600	100.00	00	Estudio de preinversión	1	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489913	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ De La Primera Adición Segunda Miraflores Miraflores Clave 213020274, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilic	San Gabriel Chilic	San Gabriel Chilic Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	100.00	00	Metros Cuadrados	1	0.00	1.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489916	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios En Estructura Regional C/ De El Ferrocarril Con Santa Lucrécia Clave 213020274, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Miguel Xantla	San Miguel Xantla	San Miguel Xantla Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	\$1,029,466	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489910	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ De El Ferrocarril Con Santa Lucrécia Clave 213020274, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilic	San Gabriel Chilic	San Gabriel Chilic Rural	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	\$436,574	100.00	00	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE0191010489918	Construcción De Un Aula Auxiliar En Estructura Regional C/ De El Ferrocarril Con Santa Lucrécia Clave 213020274, Ubicada En La Cabecera Municipal De Xantla, Puebla.	Yanahuac	Yanahuac Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	1007 PAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$350,472	\$350,472	\$350,472	\$350,472	\$350,472	\$350,472	\$350,472	100.00	00	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registrar: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXV, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
													Recaudado (Movilizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Avance Anual	Avance Cumul.		
PB0015010490189	Construcción de un Aula Didáctica en Estructura Regional C) En El Preescolar José Almeida Rodríguez Clave 21801028y, Ubicado En La Cabecera Municipal de Yaobahuac, Puebla.	Yaobahuac	Yaobahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$239,547	\$239,547	\$239,547	\$239,547	\$239,547	\$239,547	\$239,547	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010490202	Construcción de Siete Aulas Didácticas, Dirección, Cooperativa, Servicios Sociales y Becas de Estructura D-201 En La Primaria Gabriela Mistral Clave 21801077y, Ubicada En La Localidad De Escarpe D Separación Cuautlancingo Constaes En La Aplicación Y Entrega De Bienes Materiales Sustitución De Seta En Astea y Rehabilitación De Seta Setaes En Los Edificios A Y B En El Domicilio 2009y	Chietla	Escarpe de Lagunitas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	\$1,911,451	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010490212	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantel 13 Clave 21800016y, Ubicado En La Cabecera Municipal de Yaobahuac, Puebla.	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2013	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$376,378	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010490237	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Servicios Sociales Y Becas de Estructura D-201 En La Primaria José María Lafarge Clave 21801107y, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2013	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	\$2,315,451	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010490237	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Serdán" Clave 2180067y	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuautlancingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2015	\$134,099	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010490284	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Serdán" Clave 2180067y	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2015	\$163,101	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metro Cuadrados	1	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010490916	Permisión, Estabilización, Fomento En Materia De Fianza De Tránsito De Aque Residuales En La Localidad De Sacatlán, Municipio De Sacatlán, Puebla.	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Subsidio	0022 Fondo Regional		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010491213	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantel 13 Clave 21800016y, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010491992	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Anexo En El Colegio de Bachilleres Plantel 13 Clave 21800016y, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010491938	Suministro de Mobiliario Básico Para El Área De Diagnóstico En El Centro de Atención Múltiple (CAM) Sector Nueva Independencia, Clave 21801010y, Ubicado En La Cabecera Municipal de Puebla, Pue.	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2013	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	\$71,114	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492121	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C) En El Preescolar José Almeida Rodríguez Clave 21801028y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaobahuac, Puebla.	Yaobahuac	Yaobahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$6,947	\$6,947	\$6,947	\$6,947	\$6,947	\$6,947	\$6,947	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492137	Estudio de Medición de Gastos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C) En El Preescolar José Almeida Rodríguez Clave 21801028y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaobahuac, Puebla.	Yaobahuac	Yaobahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$10,164	\$10,164	\$10,164	\$10,164	\$10,164	\$10,164	\$10,164	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492166	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantel 13 Clave 21800016y, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla	Yaobahuac	Yaobahuac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$75,537	\$75,537	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492172	Reparaciones Generales En Constaes En La Aplicación De Fianza Y Distribución De Bienes Materiales Sustitución De Setaes En Los Edificios A Y B En El Domicilio 2009y	San Miguel Xoxtla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	\$1,035,784	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492179	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Localidad De Palmarito Tlachapán, Municipio De Cuicholapan, Pue.	Quecholac	Palmarito Tlachapán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$122,069	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metro Lineales	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492214	Estudio de Medición de Gastos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C) En El Preescolar José Almeida Rodríguez Clave 21801028y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Yaobahuac, Puebla.	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	\$32,462	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492252	Sona Arqueológica Tehuacán Viejo	Tehuacán	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano		Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	\$26,948,066	100.00	\$0	Metro Cuadrados	130,500	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492329	Suministro de Mobiliario Básico (100 Sillas de Plástico) En La Primaria Melitópolis Clave 21800996y, Ubicado En La Localidad De San Juan Tepejón En El Municipio De Acayote, Puebla.	Acayote	San Juan Tepejón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	\$55,680	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492320	Supervisión E Divermas Obras Realizadas Por La Opción 2013	Cuautlancingo	Sanctum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,404,636	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Lote	1	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492475	Reparaciones Generales En La Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C) En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21801010y, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2015	\$12,600	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492477	Construcción De Adquisición De Fianza En La Opción 2013	Ajalpan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regional		Urbanización	Ejecución	2013	\$773,352	\$773,352	\$773,352	\$773,352	\$773,352	\$773,352	\$773,352	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: V
PB0015010492505	Aulas Didácticas En El Colegio de Bachilleres Plantel 13 Clave 21800016y, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	San Miguel Xoxtla	Urbano	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$231,156	\$231,156	\$231,156	\$231,156	\$231,156	\$231,156	\$231,156	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492534	Reconstrucción Del Comedor Politécnico A La Avenida Guerrero Entre Calle Revolución Y Avenida Politécnica	Cuautlancingo	San Calle Revolución	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,411,130	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Kilometro	1	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492539	Construcción Del Acceso Posterior Delimitado A La Fianza De La Opción 2013	Cuautlancingo	San Lorenzo Altemetla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,977,713	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PB0015010492636	Suministro Y Colocación De Copiamatriz Electrónica De 15 Rvz En El Centro De Desarrollo Industrial Cedi En El Nombre De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Pue.	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones			
													Recaudado (Miliardado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Avance Anualizado	Avance Anualizado
PUE00150100492642	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALICANTILLADO SANITARIO 2º ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOYOL, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN.	Teziutlán	Coyoysl	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$333,930	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros lineales	1	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100492647	Aplicación Del Sistema De Alicantillado Sanitario Que Beneficia A La Localidad De Salcamayo, Municipio De Teziutlán, Pue	Teziutlán	Salcamayo	Urbano	Subsidios	2078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$2,323,138	\$1,393,895	\$1,393,895	\$1,393,895	\$1,393,895	\$1,393,895	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	1.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS PENDING DE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE00150100492694	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALICANTILLADO SANITARIO 2º ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COYOYOL, MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN.	Teziutlán	Coyoysl	Rural	Subsidios	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$2,226,339	\$1,558,339	\$1,558,339	\$1,558,339	\$1,558,339	\$1,558,339	100.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS PENDING DE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE00150100492718	Validación Del Proyecto Integral Y Construcción De Infraestructura Del Parque Lineal Primera Etapa Y Parque Del Agua Dependiente	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Cultura y turismo	En Ejecución		2015	\$1,533,088	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100492869	Programa De Modernización Catastral	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Otros Proyectos	En Ejecución		2015	\$12,242,040	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Lote	0	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100492935	Mantenimiento De La Avenida Guerrero En La Intersección Y Avenida Papagayos	Cuautlancingo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Transportes y vialidades	En Ejecución		2015	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,483,100	\$1,488	\$1,488	\$1,488	0.31	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.98	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO.
PUE00150100493002	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De Autopista Mexico-Puebla Con Carrizales Santa Ana Chilatepec, Ubicado En El Municipio De Puebla.*	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Transportes y vialidades	En Ejecución		2015	\$775,251,128	\$9,782,567	\$9,782,567	\$7,477,996	\$7,477,996	\$7,477,996	76.44	\$0	Metros	0	0.00	99.64	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100493053	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución		2013	\$21,400,000	\$19,637,034	\$19,637,034	\$19,637,034	\$19,637,034	\$19,637,034	100.00	\$707,861	Metros Cuadrados	4,379	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS COMPLETADAS PERO PENDIENTES DE SOLICITA TERMINAR Y PENDING DE SOLICITA TERMINAR Y PENDING DE SOLICITA TERMINAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100493107	Modernización Con Concreto Hidráulico De La Avenida Osa Mayor Entre Boulevard Del Niño Poblano Y Boulevard Atlahuacapan En La Zona Metropolitana De Puebla	Puebla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Transportes y vialidades	En Ejecución		2015	\$8,210,027	\$8,210,027	\$8,210,027	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100493150	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMERCIAL "MOLINO NUEVO 2º ETAPA" EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	Chicomuutla	Chicomuutla	Urbano	Subsidios	0128 Proyecto de Desarrollo Regional	Urbanización	En Ejecución		2013	\$5,080,161	\$5,080,161	\$5,080,161	\$4,978,592	\$1,359,977	\$1,359,977	26.77	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE00150100493184	Modernización De Las Bases Del Adolescente En El Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Urbanización	En Ejecución		2015	\$4,250,045	\$4,250,045	\$4,250,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	99.64	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100493219	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad De Los Cursos Pluviales De La Zona Industrial De San José Chilpa	San José Chilpa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$236,706	\$236,706	\$236,706	\$50,928	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	98.72	Financiera / Físico / Registro: OBRAS EN PROCESO.
PUE00150100493274	Aplicación Del Sistema De Alicantillado Sanitario Que Beneficia A La Localidad De Palmarito Tlachapán, Municipio De Chantlucumbá, Pue.	Chantlucumbá	Palmarito Tlachapán	Urbano	Subsidios	0119 Fondo Regional	Agua y saneamiento	En Ejecución		2014	\$973,532	\$973,532	\$974,555	\$976,555	\$976,555	\$976,555	99.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.14	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Físico: / Registro: OBRAS EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100493312	Aplicación De Identificación En La Localidad De San Andrés Atlahuacapan-Asociados En El Municipio De Teziutlanpue del Estado De Puebla	Teziutlanpue	Gómez Poniente	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Urbanización	En Ejecución		2015	\$240,992	\$240,992	\$240,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: OBRAS PENDING DE SOLICITA TERMINAR PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100493801	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA "COM. 11" CON CLAVE 216002310, UBICADA EN LA CALLE CALERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RAYOS, PUEBLA.	San Nicolás de los Rayos	San Nicolás de los Rayos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAFI Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución		2014	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	\$113,345	100.00	\$0	Lote	335	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAJCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100493827	CONSTRUCCIÓN DE CERAMIC PAVIMENTAL EN LA TALENTOSIDAD TULI DE SAN NICOLÁS DE LOS RAYOS, UBICADA EN LA CALLE CALERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RAYOS, PUEBLA.	Hermenegildo Galeano	Francisco Galeano	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAFI Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución		2014	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	\$88,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: para revisar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100493935	CONSTRUCCIÓN DE POCO CULTURAL (2ª ETAPA)	Cuyoctlan	Santa Clara Cuyoctlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Cultura y turismo	En Ejecución		2015	\$62,500,000	\$62,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera: OBRAS AUTORIZADA / Físico: / Registro: OBRAS AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100494006	CONSTRUCCIÓN DE LA "LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAMBULCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATEMPAN DEL ESTADO DE PUEBLA"	Atempán	Tambulco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Cultura y turismo	En Ejecución		2015	\$417,037	\$417,037	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRAS AUTORIZADA / Físico: / Registro: OBRAS AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100494012	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS UBICADO EN LA CALERA MUNICIPAL DE CHANTLUCUMBÁ DE SANTA PUEBLA.	Chantlucumbá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Otros Proyectos	En Ejecución		2015	\$60,000,000	\$60,000,000	\$60,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE00150100494037	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL BARRIO DE EL NIÑO EN EL CARRILLO 4 500 EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$717,931	\$717,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRAS AUTORIZADA / Físico: / Registro: OBRAS AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100494057	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De La Coordinación General De Construcción, Difusión Y Promoción En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Otros Proyectos	En Ejecución		2015	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	123	0.00	0.00	Financiera: OBRAS AUTORIZADA / Físico: / Registro: OBRAS AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100494077	CONSTRUCCIÓN DEL "MERCADO DE ARTESANAL, OLIVE Y SABOR" EN BUENOS DIAS "MERC." EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN.	Acatlán	Acatlán de Guebarra	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Urbanización	En Ejecución		2015	\$9,610,354	\$9,610,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera: OBRAS AUTORIZADA / Físico: / Registro: OBRAS AUTORIZADA
PUE00150100494134	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS UBICADO EN LA CALERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Otros Proyectos	En Ejecución		2015	\$19,074,171	\$19,074,171	\$19,074,171	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE00150100494164	REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL CENTRO CULTURAL PÚBLICO ANTIGUA PENITENCIARIA DE SAN JAVIER PARA OPERAR COMO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CALERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Enclinos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Comunicaciones	En Ejecución		2015	\$50,000,000	\$50,000,000	\$50,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera / Físico / Registro:
PUE00150100494242	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS UBICADO EN LA CALERA MUNICIPAL DE SAN JAVIER PARA OPERAR COMO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS, UBICADO EN LA CALERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Xicotlán	Xicotlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAFI Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución		2007	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100494270	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "P" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO DEL CARRILLO 31,251,101 AL 31,251,213, CON UNA LONG DE 2.676 KM. EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Asistencia Social	En Ejecución		2015	\$3,400,000	\$3,400,000	\$3,400,000	\$2,488,449	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	3	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100494377	SISTEMA DE SUPERVISIÓN EXTERNA POR CONCEPTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA / OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RAYOS, PUEBLA.	San Nicolás de los Rayos	San Nicolás de los Rayos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	Agua y saneamiento	En Ejecución		2015	\$84,986	\$46,687	\$46,687	\$46,687	\$46,687	\$46,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49,000	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100494398	CONSTRUCCIÓN DE LA CALERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RAYOS, UBICADA EN LA CALERA MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS RAYOS, PUEBLA.	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0128 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Educación	En Ejecución		2008	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$362,387	\$315,303	\$315,303	87.01	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAJCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE00150100494502	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN ESTRUCTURA D-16 CLAVE 21600302	Huamantla	Huamantla	Urbano	Convenios	0026 Fondo concurable de la Infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución		2008	\$407,516	\$407,516	\$407,516	\$407,516	\$320,386	\$320,386	78.62	\$0	Metros Cuadrados	419	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: CAJCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
													Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/ance Anual
PUE1301400437388	Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integral De Atención Previsional Participación Ciudadana (Caja Central)	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$34,630	\$34,630	\$34,630	\$34,630	\$34,630	\$34,630	100.00	00	Lote	11,895	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1301400437456	Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integral De Servicios	Puebla	San Miguel Cana	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	00	Lote	12,634	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1301400437471	Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrado De Servicios	General Felipe Chicomiquil	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	00	Lote	4,888	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1301400437477	Construcción 3 Aulas, Dirección Y Sanitarios (Edificio A) Y Taller De Música, Rodeo Y Intendencia (Edificio B) En Estación Regional 67 En El Preescolar Ciudadano Cano Palacios Clave Educativa	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2009	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	\$3,496,773	100.00	00	Metros Cuadrados	84	0.00	58.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1301400438359	Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrado De Servicios	Magallanes de Juárez	San Martín Riconanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	00	Lote	767	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1301400438414	Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrado De Servicios Ubicado En La Localidad De San Sebastián Alcompane En El Municipio De Ajalpa, Puebla.	Ajalpa	San Sebastián Alcompane	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2009	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	\$153,612	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1301400438437	Equipamiento Para Un Módulo De Registro Civil A Integrarse En El Centro Integrado De Servicios Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2009	\$11,743	\$11,743	\$11,743	\$11,743	\$11,743	\$11,743	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1301400438186	Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave Educativa, Ubicado En La Localidad De San Pablo Tepetzingo, Municipio De Pabo	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAF Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2009	\$194,056	\$194,056	\$194,056	\$194,056	\$194,056	\$194,056	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE130130010037012	Construcción De La Primera Etapa Del Fabril Deportivo De Mesa Múltiple, Ubicado En La Unidad Deportiva "Quetzalcoatl"	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		Educación	En Ejecución	2010	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	\$17,412,266	100.00	00	Metros Cuadrados	1,365,941	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Física: / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE130130010038302	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vía De La Autopista Mexiquilpan Con Carretera Santa Ana Chismampán, Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$94,154	\$94,154	\$94,154	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: EN PROCESO.
PUE130130010038303	Reconstrucción De La Carretera: Estación Puebla (Oaxaca) Con Una Longitud De 23.1 Km. Del Kilómetro 39 000 Al Kilómetro 32 100. En Las Localidades De Calixtlahuacán, Oaxaca.	Calixtlahuacán	Calixtlahuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$43,831,055	\$43,831,055	\$43,831,055	\$7,183,855	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS EN PROCESO, ARTÍCULO PAGADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE130130010038305	Proyecto Ejecutivo Construcción De La Elaboración Del Ciclo De Electrolisis, Instalaciones Eléctricas, Hidroneumáticas, Voz, Datos Y Video, Catálogo De Componentes, Número Generadores, Análisis	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$23,040	\$21,505	\$21,505	\$21,505	\$21,505	\$21,505	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE130130010039243	Equipamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Para Dela Aulas Instalaciones De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAF Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2010	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	\$213	100.00	00	Lote	1,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE130130010039393	Construcción Del Edif. De Labor Y Talleres Y De Estructura Especial Metálica De Un Nivel En Laminar, Politécnico Tecnológico De A. H. Cárdenas, Ubicado En La Localidad De San Mateo Ahuacatlán, Puebla.	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAF Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2010	\$165,997	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	\$401,114	100.00	00	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE130130010048793	Construcción De La Carrera De Acceso Al Instituto Tecnológico Venustiano Carranza, Con Obras Anexas Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 300, Con Una Longitud De 0.300 Kilómetros.	Venustiano Carranza	El Carmen	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	\$3,948,929	99.63	00	Kilometro	26,465	100.00	99.63	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
PUE130130010115192	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De La Unidad De Docencia "Benito Juárez", Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Aulas, Talleres Y Laboratorio Del Instituto Tecnológico Superior De Peritlán	Ayacahcan	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional			Educación	En Ejecución	2010	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	\$1,786,497	100.00	00	Lote	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE130130010158399	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para Las Aulas, Talleres Y Laboratorio Del Instituto Tecnológico Superior De Peritlán	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional			Educación	En Ejecución	2010	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	\$1,817,094	100.00	00	Lote	700	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: 1
PUE130130010197246	Reconstrucción De La Calle "Peritlán" De La Calle "Peritlán" De La Calle "Peritlán" Y 86 Romante En La Colonia "Peritlán" Del Municipio De Puebla, Localidad De Peritlán, Puebla.	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,466,965	\$655,022	\$655,022	\$655,022	\$655,022	\$655,022	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE130130010204232	Suministro, Capacitación Y Puesta En Marcha Del Equipo Pasado Para El Laboratorio De La Carrera De Ingeniería Química En La Universidad Tecnológica De Puebla, Con Clave 21602010	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAF Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2010	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	\$1,568,125	100.00	00	Lote	1,005	10.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE130130010232627	Titulación De Estructura De Concreto Especial, En El Laboratorio Tecnológico "Clave Educativa", Ubicado En La Localidad De Puebla, Puebla.	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios			Educación	En Ejecución	2010	\$743,293	\$743,293	\$743,293	\$743,293	\$743,293	\$743,293	100.00	00	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE130130010238719	Construcción De La Carrera: Acceso - Bumpville, Con Una Longitud De 0.8 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Beneficiarios Y Ganadores, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 800.	Zacapanalpa	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0020 Fondo Regional		Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	\$2,443,766	100.00	00	Kilometro	50,447	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO / Física: FOMACIÓN CON RECURSOS 50,447 HABITANTES / Registro: 1
PUE130140040204848	Reconstrucción De La Carretera: Estación Puebla (Oaxaca) Con Una Longitud De 49.0 Km. Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 49 000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios				Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$43,536,420	\$42,972,970	\$42,972,970	\$42,972,970	\$42,972,970	\$42,972,970	100.00	00	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE130140040205040	Construcción De La Carrera: Entrepase Carretera (Kilómetro 100 Carretera Federal Mexico-Puebla) - San Andrés Calixtlahuacán, Con Una Longitud De 11.32 Kilómetros, Que Beneficiará A Los	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional			Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	\$746,920	100.00	00	Kilometro	2,500	100.00	100.00	Financiera / Física / OBRAS FINIQUITA / Registro: ENTRENADO A EJECUCIÓN, OBRAS FINIQUITA
PUE130140040205115	Permisión De La Modernización Del Centro De "El San Antonio" Con Límites Santa Catarina Chicomiquil De 0.41 Km De Longitud, Para 2011 2.70 Km Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 700	San Antonio Calaña	San Antonio Calaña	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$7,448,003	\$7,448,003	\$7,448,003	\$7,074,814	\$292,755	\$292,755	00	3.93	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE130140040205115	Rehabilitación Y Puesta En Marcha De La Carrera De Acceso Al Centro Integral De Servicios "Clave Educativa" En El Municipio De Ajalpa, Puebla.	Puebla	San Andrés Ajalapa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Transportes y vialidades	En Ejecución	2010	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,520,238	\$17,175,830	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	9,943	0.00	25.00	Financiera: LA OBRAS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y ESTA FINANCIADA CON RECURSOS 2010, 2011 Y 2012 / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro:
PUE130140040444158	Rehabilitación Y Puesta En Marcha De La Carrera De Acceso Al Centro Integral De Servicios "Clave Educativa" En El Municipio De Ajalpa, Puebla.	Huixtlan de Serdán	Huixtlan de Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Urbanización	En Ejecución	2010	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	\$3,103,994	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE111301001032935	Construcción De Local De Voto Municipal En La Localidad De Chismampán	Chismampán	Chismampán	Urbano	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$773,233	\$773,233	\$773,233	\$773,233	\$773,233	\$773,233	100.00	00	Metros Cuadrados	2,900	100.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACION RESPECTIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE111301001033034	Aspimentado De Calle De Acceso A La Localidad De Rancho Nuevo Los Navarros	Rancho Nuevo Los Navarros	Rancho Nuevo Los Navarros	Rural	Subsidios	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Otros Proyectos	Ejecución	2011	\$1,114,356	\$1,114,356	\$1,114,356	\$1,114,356	\$1,114,356	\$1,114,356	100.00	00	Metros Cuadrados	630	100.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SE ENVIÓ PARA SU VALIDACION RESPECTIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIIJ y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones				
													Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado
PUE113010003071	Aprobación Para la Fincanciera A Favor Del Organ De Fincanciera Superior Del Estado (Orta)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	003 Fondo de Apoyo a Migrantes			Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: DE ENVÍA P ARA SU VALIDACION RESPECTIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003132	Aprobación Para la Fincanciera A Favor de la Secretaría de La Contratación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	003 Fondo de Apoyo a Migrantes			Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	\$3,265	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: DE ENVÍA P ARA SU VALIDACION RESPECTIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003174	Operación Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes (Isa)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	003 Fondo de Apoyo a Migrantes			Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	\$71,040	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / FÍSICA: FÍSICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: DE ENVÍA P ARA SU VALIDACION RESPECTIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003391	CONSTRUCCION DE UN MÓDULO DE COMPUTO PARA ALIAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCURSO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Ajalpan	San Sebastián Alcomulgua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003392	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO PARA ALIAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCURSO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Esperanza	San José Cuyachapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	00	Metros Cuadrados	1,136	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003393	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCURSO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Acatzingo	San Sebastián Teetela	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	00	Metros Cuadrados	1,936	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003395	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCURSO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Quechulac	Palmarito Tlachapan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	00	Metros Cuadrados	15,695	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003396	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCURSO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Maragüetepet	San Martín Rincónada	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	\$6,339,851	100.00	00	Metros Cuadrados	767	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003397	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Ajalpan	San Sebastián Alcomulgua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,841	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003398	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Maragüetepet	San Martín Rincónada	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	00	Metros Cuadrados	767	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003399	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Tehuacán	San Cristóbal Tepetapan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	00	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	00	Metros Cuadrados	2,502	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003400	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Quechulac	Palmarito Tlachapan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	00	Metros Cuadrados	15,695	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003401	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Acatzingo	San Sebastián Teetela	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	\$135,299	100.00	00	Metros Cuadrados	1,936	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003402	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	Esperanza	San José Cuyachapa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,136	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003403	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS IDENTIFICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA COCINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCURSO ESPECIAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y VESTIDORAS	Tehuacán	San Cristóbal Tepetapan Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	\$7,539,851	100.00	00	Metros Cuadrados	2,502	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010003405	CONSTRUCCION DE DOCE AULAS IDENTIFICAS, UN AULA DE COMPUTO, UN AULA DESEAR, DIRECCION, SANITARIOS Y VESTIDORAS EN LA PLAZA DE LA INFRACRUCETA LÓPEZ MORALES CLAVE 2160024	Puebla	San Miguel Camca Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	\$9,558,456	100.00	00	Metros Cuadrados	405	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010004796	Equipo de un Taller de Computo En El Babilizatorio Del C.E. General Miguel Negrete Novoa, Clave 2160021	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Convenios	0026 Fondo concorable de	Infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2011	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	\$289,258	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE113010004796	Equipo de un Taller de Computo En El Babilizatorio Del C.E. General Cuadernero, Clave 2160037m	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Convenios	0026 Fondo concorable de	Infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2011	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	\$289,977	100.00	00	Lote	364	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro: capcee - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100057023	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARQUE RECREATIVO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE Puebla, Estado De Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2205 Deporte		Educación	En Ejecución	2011	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	\$74,594,748	100.00	00	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / FÍSICA: / Registro: OBRA FIRMADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100057028	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO PARQUE RECREATIVO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE Puebla, Estado De Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2205 Deporte		Educación	En Ejecución	2011	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	\$2,375,665	100.00	00	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FIRMADA / FÍSICA: / Registro: OBRA FIRMADA
PUE1130100057232	Modernización Del Entromque Dóla Ubicado En La Vía Cuernavaca En San Andrés Cholula, Puebla.	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano		Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	\$83,995,100	100.00	00	Kilometro	17	100.00	84.45	Financiera: / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE1130100057235	Rehabilitación, Arreglo, Puente En Heredia Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan, (Financiera)	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano			Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	\$9,349,600	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	87.52	Financiera: / FÍSICA: / Registro:
PUE1130100057236	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA SANITARIOS Y COLECTOR DE AGUA RESIDUALES SANITARIAS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL TOTOLTEPEC, SAN ANTONIO HUIMILAN Y SANTA MARÍA HUIMILAN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLTEPEC	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano			Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$15,134,380	\$15,134,380	\$15,134,380	\$15,134,380	\$15,134,380	\$15,134,380	100.00	00	Metros Cuadrados	5,304	100.00	86.69	Financiera: / FÍSICA: / Registro:
PUE1130100057237	Rehabilitación, Arreglo, Puente En Heredia Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De Santa Ana Huimilán, Municipio De Huamantla	Huamantla	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano			Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	\$4,835,025	100.00	00	Metros Cuadrados	15,210	100.00	78.28	Financiera: / FÍSICA: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE1130100057238	Rehabilitación, Arreglo, Puente En Heredia Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0057 Fondo Metropolitano			Asistencia Social	En Ejecución	2011	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	\$17,660,795	100.00	00	Metros Cuadrados	65,457	100.00	71.17	Financiera: OBRA EN PROCESO / FÍSICA: / Registro:
PUE1130100057288	Equipamiento Laboratorio Taller C) Para La Ingeniería En Software Ubicado En El-7 De C/De La Universidad Politécnica De Assoc Con Clave Sep/200202 Ubicado En Huamantla	Amozoc	Amozoc de Mota Urbano	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAN Infraestructura	Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2011	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	\$736,499	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: / FÍSICA: / Registro:
PUE1130100076234	Equipo de Personal, Policía Preventiva Estatal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 PASO			Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$65,748,345	\$65,243,888	\$65,243,888	\$62,896,441	\$62,896,441	\$62,896,441	99.45	00	Metros Cuadrados	12,453	100.00	45.63	Financiera: / FÍSICA: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Realizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico	Avance Anualización Anum	
PUE113020013661	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 31" Clave Z180077	San José Chilapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	0.00	Lote	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013691	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 30" Clave Z180076	Quecholac	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	0.00	Lote	25	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013719	Adquisición De Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 31" Clave Z180077	San José Chilapa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Educación	En Ejecución	2011	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	\$788,761	100.00	0.00	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013772	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 7" Clave Z180094a, Ubicado En La Localidad De San Andrés	Puebla	Medina Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	\$795,339	100.00	0.00	Lote	66	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013773	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 11", Clave Z180070	Tlaxiahuapan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	0.00	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013840	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 13" Clave Z180070	Tlaxiahuapan	Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	0.00	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013848	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 13" Clave Z180070, Ubicado En La Localidad De Tonaltepec	Honey	Tonaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	\$797,618	100.00	0.00	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013858	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 14" Clave Z180070, Ubicado En La Localidad De Chilón, Municipio De Tlaxiahuapan	Tlaxiahuapan	Chilón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	0.00	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013864	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 40" Clave Z180094	Puebla	San José Xicamanayán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	0.00	Lote	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013881	Adquisición De Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 41" Clave Z180070, Ubicado En La Localidad De Ajonotzingo, Municipio De Tlaxiahuapan, Pue.	Tlaxiahuapan	Ajonotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	\$801,171	100.00	0.00	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013883	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Módulo Digital No. 42" Clave Z180070	Tlaxiahuapan	Ajonotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	\$789,312	100.00	0.00	Lote	19	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013894	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemtica, Dirección Y Tres Aulas Telemticas, En El Centro Integrador De Servicios	Acatzingo	San Sebastián Tetzela	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	\$1,179,590	100.00	0.00	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013899	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Telemticas, Dirección Y Un Aula Telemtica, En El Centro Integrador De Servicios	Ajalpan	San Sebastián Alcomampa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	100.00	0.00	Lote	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013903	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Telemticas, Dirección Y Un Aula Telemtica, En El Centro Integrador De Servicios	Maragiltepec	San Martín Huicoma	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	0.00	Lote	130	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013915	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Telemticas, Dirección Y Un Aula Telemtica, En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De Palmarito Tlachapán	Quecholac	Palmarito Tlachapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	0.00	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013919	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Telemticas, Dirección Y Un Aula Telemtica, En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Cristóbal Tepetitlan, Municipio De Tehuacan, Pue.	Tehuacan	San Cristóbal Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	\$1,181,769	100.00	0.00	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013926	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Telemticas, Dirección Y Un Aula Telemtica, En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De Esperanza	Esperanza	San José Coyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	\$1,182,981	100.00	0.00	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013922	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Telemtica De La Telemtica Laboral Cardenas, Clave Z180070, Ubicado En La Localidad De Quixtlan, Municipio De Quixtlan, Pue.	Quixtlan	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	\$27,335	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113020013931	Suministro de Mobiliario Básico Para Una Dirección De La Telemtica Laboral Cardenas, Clave Z180070, Ubicado En El Municipio Santa Inés Ahuatempan.	Santa Inés Ahuatempan	Tierra Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$16,348	\$16,348	\$16,348	\$16,348	\$16,348	\$16,348	\$16,348	100.00	0.00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113030029543	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	Tehuacan López	San Bartolo Tenetepc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113030029565	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	Tehuacan	San Cristóbal Tepetitlan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113030029589	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	Quecholac	Palmarito Tlachapán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113030029633	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	Ajalpan	San Sebastián Alcomampa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113030029657	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	Maragiltepec	San Martín Huicoma	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113030029677	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro Integrador De Servicios.	Acatzingo	San Sebastián Tetzela	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	\$279,017	100.00	0.00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE113040016337	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En El Centro De Educación A Distancia "Cívica" Ubicado En El Callejón Paribaco Clave Z180070	Huachilanga	Huachilanga	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2011	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	\$441,777	100.00	0.00	Metro Cuadrado	2,632	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE114002029897	Reparaciones Generales En El Módulo Digital No. 22 Clave Z180077	Tecuil de Herrera	Coconopim Cuautla	Rural	Convenio	ODI Fondo concurable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2011	\$509,405	\$509,405	\$509,405	\$509,405	\$509,405	\$509,405	\$509,405	100.00	0.00	Metro Cuadrado	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1140030208947	Reforma y Ampliación del Centro Industrial De San José Chilapa En El Estado De Puebla.	San José Chilapa	San José Chilapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		Apoyos y Asesoramiento	En Ejecución	2011	\$6,868,030	\$2,415,099	\$2,415,099	\$2,415,099	\$2,280,421	\$2,280,421	\$2,280,421	94.42	0.00	Metro	0	0.00	95.93	Financiera / Física / Registro:
PUE1140200301436	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Aulas Telemticas, Un Aula De Uso Múltiple Y Un Centro Integrador De Servicios.	Tehuacan López	San Bartolo Tenetepc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2011	\$6,339,831	\$6,339,831	\$6,339,831	\$6,339,831	\$6,339,831	\$6,339,831	\$6,339,831	100.00	0.00	Metro Cuadrado	4,799	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XLII y LXXXV, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especificación, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Realizado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Avance Fisico, Avance Anualizante Anum, Observaciones. The table contains 41 rows of project data.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aportación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado					Unidad de Medida	Población	Avance Anual/linea Anual	
PUE1213010093915	Integración Turística Del Edificio Dominado El Portallillo, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regionales		Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	\$7,324,092	100.00	0.00	Metros Cuadrados	105,737	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro v
PUE1213010093916	Adquisición De Terreno Para Llevar A Cabo La Construcción Del Liberamiento Póntico, (Pasaje 4)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regionales		Transportes y vialidades	En Ejecución	2012	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	\$5,410,000	100.00	0.00	Metros	387,463	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro v
PUE1213010093917	Vialidad Acceso A Campos Boas Y Puente Vehicular Cruce Barroca La Serna	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regionales		Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	\$15,194,910	100.00	0.00	Kilometro	8,617	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro v
PUE1213010093918	Construcción Del Corredor Gastronómico Artesanal De Tetela De Ocuiltepec	Tetela de Ocuiltepec	Ciudad de Tetela de Ocuiltepec	Urbano	Subsidios	0022 Programa Regionales		Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	\$4,704,736	100.00	0.00	Metros Cuadrados	4,383	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro v
PUE1213010098429	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Texmapan - Apatayán De 1.78 Km. De Longitud, Tramo 0.000 Al Km. 1.785, Ubicado En El Municipio De Atepepan, En El Estado De Puebla.	Atepepan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	\$2,370,548	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,235	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.
PUE1213010098435	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Texmapan - Apatayán De 1.78 Km. De Longitud, Tramo 0.000 Al Km. 1.785, Ubicado En El Municipio De Atepepan, En El Estado De Puebla.	Atepepan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	\$294,460	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,090	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.
PUE1213010098436	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" Salcomulco-Izapa Andrea Tapacholtepec, Ocuiltepec De 2.730 Km. De Longitud, Tramo 0.000 Al Km. 2.730, Ubicado En El Estado De Puebla.	Izapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	\$1,233,958	100.00	0.00	Kilometro	670	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010098475	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De El Álamo, Municipio De Tlaxiaco	Tlaxiaco	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	\$214,711	100.00	0.00	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FISIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010098239	Construcción De Un Centro De Salud De Nivel Básico Max I Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Cristóbal Tepetapan, Mpn De Tehuacan Edo De Puebla	Tehuacan	San Cristóbal Tepetapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Salud	En Ejecución	2012	0	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,957	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010098580	Construcción De Un Centro De Salud De Nivel Básico Max I Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Juan Arce Ojo De Agua, Chichilcoatl De Seana Edo De Puebla	Chichilcoatl de Seana	San Juan Arce Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,497	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010098763	Construcción De Un Centro De Salud De Nivel Básico Max I Dental En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Loc De San Mateo, Mpn De Ahuatempan Edo De Puebla	Ahuatempan	Tlaxiotepec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Salud	En Ejecución	2012	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	\$5,064,353	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,043	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010098820	Construcción De Un Centro De Salud De Nivel Básico Max I Dental Para El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Miguel Tenango, Municipio De Sacatitlán, En El Estado De Puebla	Sacatitlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Salud	En Ejecución	2012	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	\$4,991,082	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,011	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010010678	Prevención Social De La Violencia De Género Con Participación Ciudadana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Organismo de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal			Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$999,964	\$999,964	\$999,964	\$999,964	\$999,964	\$999,964	100.00	0.00	Lote	21,555	0.00	1.00	Financiera / Física: para su revisión y validación / Registro: para su creación y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010689	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Costos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Organismo de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal			Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,137,120	\$1,137,120	\$1,137,120	\$1,137,120	\$1,137,120	\$1,137,120	100.00	0.00	Lote	331,749	0.00	100.00	Financiera / Física: para su revisión y validación / Registro: para su creación y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010874	Unidad Educativa Y Baresno Computarizado De Arriaga	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Organismo de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipales y el Distrito Federal			Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	0.00	Lote	1,485,941	0.00	100.00	Financiera / Física: para su revisión y validación / Registro: para su creación y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010874	Administración De Calle Hidalgo Y Calle Camino Nacional	Tlaxiapan	Santa Isabel Tlaxiapan	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010010682	Programa De Pavimentación Selectiva Degratis Alameda Pública Y Rehabilitación De Infraestructura Selectiva Para Municipios Demarcaciones Territoriales	Xiutepec	San Salvador (Huanucillo)	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,719	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010010900	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alameda Pública Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Tenampulco	Tenampulco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	100.00	0.00	Metros Cuadrados	900	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010010928	Construcción De Dos Salas Diagnostics, Un Aula Telemática, Un Laboratorio De Computo, Dirección De Un Buleo De Salto Y Dos Módulos De Baresno	Tlaxiahuaca	San Miguel Zapotec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	\$4,783,980	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,077	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010929	Construcción De Dos Salas Diagnostics, Un Aula Telemática, Un Laboratorio De Computo, Dirección De Un Buleo De Salto Y Dos Módulos De Baresno	Viçente Guerrero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	\$6,324,797	100.00	0.00	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010920	Construcción De Puerta De Acceso, Puentes, Instalaciones Eléctricas Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Mateo, Mpn De Tehuacan Edo De Puebla	Xiutepec	Tlaxiahuatlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	\$1,599,776	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010921	Revisión De Mecanismos De Control Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tercer Aula Diagnostics, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Servicios En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Mateo, Mpn De Tehuacan Edo De Puebla	Tlaxiahuaca	San Miguel Zapotec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	\$1,527,178	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010923	Construcción De Estructura De Concreto Especial, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Mateo, Mpn De Tehuacan Edo De Puebla	Quintana Roo	Xacauculmuc	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	\$1,599,952	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,022	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010923	Construcción De Estructura De Concreto Especial, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica Y Jardinería (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Mateo, Mpn De Tehuacan Edo De Puebla	Viçente Guerrero	Alhuatla	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	\$1,185,835	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010924	Construcción De Una Biblioteca, D Y Una Biblioteca Complementaria En La Unidad Educativa "Benito Juárez" Del Estado De Puebla Campus Ajalpan Clave 21000000	Ajalpan	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	\$3,905,938	\$3,905,938	\$3,905,938	\$3,905,938	\$3,905,938	\$3,905,938	100.00	0.00	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010925	Permisión De Uso Edificatorio A, B, C, Puerta De Acceso, Subestación Eléctrica (Segunda Etapa) En El Centro Integrador De Servicios En La Localidad De El Chantal, Municipio De Tenampulco	Tenampulco	El Chantal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	\$1,481,674	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010010970	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alameda Pública Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Para Municipios Demarcaciones Territoriales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$214,518	\$214,518	\$214,518	\$214,518	\$214,518	\$214,518	100.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUE1213010010984	Programa De Pavimentación, Espacios Deportivos, Alameda Pública Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Municipio De Izapa	Izapa	Izapa	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	330	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro



En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXVII, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aportación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anual en Asum		
PUE1213010013805	Programa de Participación, Espacios Deportivos, Alameda Politécnico 7 Rehabilitación de Infraestructura Educativa Del Municipio De Hermosillo, Oaxaca.	Hermosillo Oaxaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	008 Fondo de participación y desarrollo municipal		Asistencia Social	En Ejecución	2012	2999,000	2999,000	2999,000	2999,000	2999,000	2999,000	100.00	00	Metro Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130100132495	Adquisición De Dos Aulas Telebásicas Y Un Aula De Uso Múltiple En El Bachillerato Digital No. 21 Clave 21ab0070h, Ubicada En La Localidad De Caia Sur, Municipio De Atepepan, Pue.	Atepepan	Caia Sur	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2789,584	2789,584	2789,584	2789,584	2789,584	2789,584	100.00	00	Metro Cuadrados	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130100132496	Adquisición De Dos Aulas Telebásicas Y Un Aula De Uso Múltiple En El Bachillerato Digital No. 003	Tehuacan	San Cristóbal Tepetapan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	2792,993	2792,993	2792,993	2792,993	2792,993	2792,993	100.00	00	Metro Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130100132497	Estudio De Mecánica De Diseño Para La Construcción De Un Laboratorio, Aula Telebásica, Un Aula Corina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Ahuacatlan	Tlanepetec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2136,000	2136,000	2136,000	2136,000	2136,000	2136,000	100.00	00	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130100132498	Estudio De Mecánica De Diseño Para La Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telebásica, Un Aula Corina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	Chalchicomula de la Real	San Juan Arco Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2136,000	2136,000	2136,000	2136,000	2136,000	2136,000	100.00	00	Metro Cuadrados	1,451	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130100132499	Construcción De Un Laboratorio De Computo Y Sanitarios En Concreto Especial) En El Centro Integrador De Servicios	Chalchicomula de la Real	San Juan Arco Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	26,339,851	26,339,851	26,339,851	26,339,851	26,339,851	26,339,851	100.00	00	Metro Cuadrados	1,451	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130100132501	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telebásica, Un Aula Corina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial) En El Centro Integrador De Servicios	San Pedro Cholula	San Gregorio Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Otros Proyectos	En Ejecución	2012	26,338,580	26,338,580	26,338,580	26,338,580	26,338,580	26,338,580	100.00	00	Metro Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capche - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130100137455	Centro Integral de Servicios En El Municipio De Tehuacan (Va Daga)	Tehuacan	Cobertura municipal		Subsidio	0057 Fondo Metropolitano		Otros Proyectos	En Ejecución								0.00							Financiera / Física / Registro: la entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12130100139367	Mantenimiento De Las Preparaciones Bases, Programa De Infraestructura Física Del Fondo De Aportaciones Múltiples (Fam Media Superior) Bases 2012	Puebla	Hermosa Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	EDUC FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2012	59,926,222	59,926,222	59,926,222	59,926,222	59,926,222	59,926,222	100.00	00	MTON. PREPAE BIASP	4,450	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: RECURSO Y AVANCE FINANCIERO: Los datos de cuadro trimestral de 2014 ESTE TRIMESTRE SE CAMBIARA EL ESTADO A TERMINADO SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130200139450	Construcción De La Unidad De La Clínica Y El Conocimiento De La Salud En La Localidad De San Pedro Sacahuilapiza	Puebla	San Pedro Sacahuilapiza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2219,707,379	2219,707,379	2219,707,379	2219,707,379	2219,707,379	2219,707,379	100.00	00	Metro Cuadrados	1,412,460	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130200149390	Proyecto Integral Para La Computacionalización, Diseño Y Construcción De Módulos En El Centro Histórico De Tetela De Clavero, Pue	Tetela de Clavero	Ciudad de Tetela de Clavero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		Asistencia Social	En Ejecución	2012	5880,000	5880,000	5880,000	0	0	0	0.00	00	Metro Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE12130200157411	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Dirección, Salón De Sesiones, Laboratorio De Computo, En La "Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación", O	Vicente Guerrero	Santa María del Monte	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	21,092,093	21,092,093	21,092,093	21,092,093	21,092,093	21,092,093	100.00	00	Lote	70	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130200157358	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telebásicas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Bachillerato Digital No. 21", Clave 21ab0070h.	Atepepan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2789,512	2789,512	2789,512	2789,512	2789,512	2789,512	100.00	00	Lote	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130200157366	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telebásica, Un Aula Corina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios	San Pedro Cholula	San Gregorio Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2133,559	2133,559	2133,559	2133,559	2133,559	2133,559	100.00	00	Metro Cuadrados	6,624	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capche - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130200158204	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telebásica Y Un Aula Corina, Dirección Y Sanitarios En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Gregorio Sac	San Pedro Cholula	San Gregorio Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	21,183,398	21,183,398	21,183,398	21,183,398	21,183,398	21,183,398	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capche - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130200158113	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo Y Un Aula Telebásica, Dirección Y Tres Aulas Didácticas, En El Centro Integrador De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Juan Arco	Chalchicomula de la Real	San Juan Arco Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	21,183,398	21,183,398	21,183,398	21,183,398	21,183,398	21,183,398	100.00	00	Lote	1,451	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130200158398	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Telebásicas Y Un Aula De Uso Múltiple En El "Bachillerato Digital No. 003", Clave 21ab0022r	Tehuacan	San Cristóbal Tepetapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2789,512	2789,512	2789,512	2789,512	2789,512	2789,512	100.00	00	Lote	24	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130200165471	Laboratorio de Idiomas, Un Laboratorio de Sistemas Y Equipos Contra Incendios Del Edificio "B" En La Universidad Tecnológica De Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2012	2647,894	2647,894	2647,894	2647,894	2647,894	2647,894	100.00	00	Lote	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300190127	Construcción De Salto De Usos Múltiples Que Incluye El De Hacer La Resurrección, Puebla.	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2746,250	2746,250	2746,250	2746,250	2460,534	2460,534	61.71	00	Metro Cuadrados	0	100.00	61.71	Financiera / Física / Registro:	
PUE12130300209823	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios	Esperanza	San José Cuyachapala Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades			Educación	En Ejecución	2012	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300209821	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios	Chalchicomula de la Real	San Juan Arco Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300209847	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares), En El Centro Integrador De Servicios,	San Pedro Cholula	San Gregorio Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2012	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	2279,017	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capche - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300213892	Multimedia Equipo De Cpu Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital, Clave 21ab0022r	Ajalpan	Sacahuilapiza	Rural	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2012	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300213924	Multimedia Equipo De Cpu Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital, Clave 21ab0022r	Ajalpan	Rancho Nuevo	Rural	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2012	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300214035	Equipo De Computo Y Laboratorio De Sistemas Y Equipos Para El Bachillerato General Digital, Clave 21ab0022r	Ajalpan	Matillas (Santa Rosa)	Rural	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2012	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300214064	Multimedia Equipo De Cpu Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital, Clave 21ab0022r	Ajalpan	Xela	Rural	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2012	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300214121	Multimedia Equipo De Cpu Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital, Clave 21ab0022r	Ajalpan	Cuautotlan (San Juan)	Rural	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2012	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300214208	Equipo De Computo Y Laboratorio De Sistemas Y Equipos Para El Bachillerato General Digital, Clave 21ab0022r	Atepepan	Tehuapetec	Rural	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2012	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
PUE12130300214338	Multimedia Equipo De Cpu Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital, Clave 21ab0022r	Cañada Moreles	Llano Grande Abasco	Rural	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2012	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	227,753	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPECHE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXVII, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Ambito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Sacado (Revisado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegr, Unidad de Medida, Poblacion, Avance Anualizada Anum, Observaciones. It contains a large list of project entries with their respective financial and operational details.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado						Población	Avance Anualizado Anum	
PUE131303019508	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario Para Las Locales de Palenque, San José Central Bismol, Jalisco, Xonoma y Chiconatepec (San Simón)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$971,276	\$971,276	\$971,276	\$971,276	\$971,276	\$971,276	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019505	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Ejecutivo de Agua Potable Para Las Localidades de El Teocater, Multihabit, Jalisco y El Charco, Municipio de Francisco I. Mena y Teacapulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$629,969	\$629,969	\$629,969	\$629,969	\$629,969	\$629,969	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019519	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades de Santa Cruz Cuaucomulcán, Santa Cruz Teacapulco y San José Llano Grande (Máquina Vieja)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$458,930	\$458,930	\$458,930	\$458,930	\$458,930	\$458,930	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019529	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Ejecutivo de Agua Potable Para Las Localidades de Buenavista (La Cruz), Lacapán Gutierrez, Puncasochilpan, San Mateo Atlacapulco y Masacochilpan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$682,411	\$682,411	\$682,411	\$682,411	\$682,411	\$682,411	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019538	Revisión y Evaluación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de San Mateo Atlacapulco, Municipio de Cuicatlan del Progreso, Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2022 Programa Regional	2022 Programa Regional	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2013	\$6,455,940	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	\$7,365,544	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	1.00	Financiera / Físico: / Registro: v
PUE131303019540	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Ejecutivo de Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades de Chilpa de Vicente Guerrero, San Andrés Tuxtla, San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco y San Mateo Atlacapulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$859,634	\$721,559	\$721,559	\$721,559	\$721,559	\$721,559	100.00	00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019563	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Financiera de Berendón, Municipio de Tepic	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$227,640	\$227,640	100.00	00	Metro	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Para al siguiente año.
PUE131303019645	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Tepetitlan, Municipio de Tepetitlan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,163,327	\$1,062,322	\$1,062,322	\$1,062,322	\$1,062,322	\$1,062,322	100.00	00	Metro	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019677	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Agua Potable en Las Localidades de Abasco, San Mateo Atlacapulco, Santiago Atitlán, San Agustín Sochiacoatlán y San Agustín Sochiacoatlán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$890,000	\$859,596	\$859,596	\$859,596	\$11,843	\$11,843	1.38	00	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: RESICION DE CONTRATO, SE REALIZARA REINTEGRO / Registro: RESICION DE CONTRATO
PUE131303019684	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de Las Localidades de Chilpancingo, Chilpancingo y Chilpancingo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,028,403	\$1,028,403	\$1,028,403	\$1,028,403	\$1,028,403	\$1,028,403	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019693	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Las Localidades de Tlaxiaco, Tlaxiaco y Tlaxiaco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	\$1,036,000	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019704	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Agua Potable en Las Localidades de San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco y San Mateo Atlacapulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$880,000	\$874,480	\$874,480	\$874,480	\$874,480	\$874,480	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019711	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Agua Potable en Las Localidades de San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco y San Mateo Atlacapulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,008,000	\$987,273	\$987,273	\$987,273	\$987,273	\$987,273	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019750	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Agua Potable en Las Localidades de San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco y San Mateo Atlacapulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$890,000	\$859,540	\$859,540	\$859,540	\$11,842	\$11,842	1.38	00	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: RESICION DE CONTRATO, SE REALIZARA REINTEGRO / Registro: RESICION DE CONTRATO
PUE131303019757	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Agua Potable en Las Localidades de Chantla, Chantla de Rivadavia, Santiago Mexquitlan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$704,000	\$687,273	\$687,273	\$687,273	\$9,480	\$9,480	1.38	00	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: RESICION DE CONTRATO, SE REALIZARA REINTEGRO / Registro: RESICION DE CONTRATO
PUE131303019762	Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Nochilcán (San Baltazar), Municipio de Tepetitlan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,020,176	\$2,931,743	\$2,931,743	\$2,931,743	\$2,931,743	\$2,931,743	100.00	00	Metro	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019764	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Agua Potable en Las Localidades de Aguayo de Zaragoza, Tepetitlan, Acatepec (San Antonio)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$880,000	\$858,567	\$858,567	\$858,567	\$858,567	\$858,567	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019770	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Agua Potable en Las Localidades de San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco y San Mateo Atlacapulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$890,000	\$859,596	\$859,596	\$859,596	\$11,843	\$11,843	1.38	00	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: RESICION DE CONTRATO, SE REALIZARA REINTEGRO / Registro: RESICION DE CONTRATO
PUE131303019776	Construcción de Captación y Línea de Conducción del Sistema Multiple de Agua Potable en la Localidad de San Juan Tejuca, Municipio de Atlix	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,411,539	\$3,308,955	\$3,308,955	\$3,308,955	\$3,308,955	\$3,308,955	100.00	00	Metro	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019807	Construcción de Captación y Línea de Conducción del Sistema Multiple de Agua Potable en la Localidad de San Juan Tejuca, Municipio de Atlix	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	1003 PAIS Entidades	1003 PAIS Entidades	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$709,062	\$709,062	\$709,062	\$709,062	\$709,062	\$709,062	100.00	00	Metro	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Para al siguiente año.
PUE131303019812	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de Las Localidades de San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco y San Mateo Atlacapulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$880,000	\$861,054	\$861,054	\$861,054	\$861,054	\$861,054	100.00	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019818	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de Las Localidades de La Galera, San Bernabé Teotihuacán, Santa María Mexquitlan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$904,000	\$892,368	\$892,368	\$892,368	\$12,309	\$12,309	1.38	00	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: RESICION DE CONTRATO, SE REALIZARA REINTEGRO / Registro: RESICION DE CONTRATO
PUE131303019821	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Alcantarillado Sanitario de Las Localidades de San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco, San Mateo Atlacapulco y San Mateo Atlacapulco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,036,000	\$987,060	\$987,060	\$987,060	\$781,576	\$781,576	78.18	00	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Físico: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019828	Elaboración de 3 Estudios y Proyecto Para Aplicación de Los Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Las Localidades de Chantla, Chantla, Chantla y Chantla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$848,000	\$836,001	\$836,001	\$836,001	\$11,531	\$11,531	1.38	00	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Físico: TERMINACION ANTECIPADA / Registro: TERMINACION ANTECIPADA DE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE131303019880	Equipamiento de Fozo Profundo Para Agua Potable y Línea de Conducción en la Localidad de Atoyacapan, Municipio de Atoyacapan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	0202 Fondo Regional	0202 Fondo Regional	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$481,934	\$481,659	\$481,659	\$481,659	\$481,659	\$481,659	100.00	00	Metro Cuadrado	923	100.00	100.00	Financiera / Físico: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE131303019917	Proyecto Ejecutivo Para La Planta de Tratamiento de Resaca Resaca Municipal en la Localidad de Tepic, Municipio de Atoyacapan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	Subsidio	2118 Programa de Tratamiento de Aguas Resaca	2118 Programa de Tratamiento de Aguas Resaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$315,000	\$304,842	\$304,842	\$304,842	\$24,703	\$24,703	8.10	00	Lote	0	100.00	16.14	Financiera / Físico: EST. 1 PAGADA EL 20/12/2013 / Registro: OBRAS CON TERMINACION ANTECIPADA, LA OBRERA REINTEGRADA LO CORRESPONDIENTE - SISTEMA: Para al siguiente año.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones			
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE133030019691	Asignación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Edo. De Puebla, Corresponsable Al Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Fovam), Fovp, Y Obras De Infraestructura)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			Asistencia Social	En Ejecución	2013	54,817	54,817	54,817	54,817	54,817	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE133030019703	Asignación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Sra. De La Contraloría Del Edo. De Puebla, Corresponsable Al Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Fovam), Fovp, Y Obras De Infraestructura)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			Asistencia Social	En Ejecución	2013	54,817	54,817	54,817	54,817	54,817	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE133030019706	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Catarina Los Reyes, Municipio De Esperanza	Esperanza	Santa Catarina Los Reyes	Rural	Subsidio	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	53,268,757	53,268,757	53,268,757	53,268,757	53,268,757	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.
PUE133030019701	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San José Coyachapa, Municipio De Esperanza	Esperanza	San José Coyachapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	557,496	557,496	557,496	557,496	557,496	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.45	Financiera / Física / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.
PUE1330300198197	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Abastecimiento Sanitario Para Las Localidades De Tlaxiaco, Saneamiento, Colonia La Concepción Y San Isidro Reynosa, Municipio De Quimistán	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5700,000	5686,123	5686,123	5686,123	5686,123	100.00	0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE1330300198370	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Bernardino Cuicatlan, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Bernardino Cuicatlan	Urbano	Subsidio	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5645,000	5627,164	5627,164	5627,164	5627,164	100.00	0	Lote	38,541	100.00	100.00	Financiera / Física: EST. 4 FIR. PAGADA EL 29/01/2014 / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1330300198381	Construcción De Drenaje Sanitario 4ta Etapa En La Localidad De Playanca Proyecto: Joya De Rodríguez, Municipio De Tepicapa	Tepicapa	Playanca Joya de Rodríguez	Rural	Subsidio	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	51,784,384	51,681,682	51,681,682	51,681,682	51,681,682	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.
PUE1330300198400	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Andrés Cholula, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidio	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5645,000	5657,720	5657,720	5657,720	59,072	1.38	0	Lote	100,439	100.00	0.00	Financiera / Física: ANTICIPO DEL 100 PAGADO EL 29/01/2013 / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1330300198412	Construcción Del Boulevard Drenaje Chacra Del No. 116 100-000 Al No. 118 701 De La Localidad De Xicotépec	Xicotépec	Xicotépec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		Asistencia Social	En Ejecución	2013	518,335,087	518,335,087	518,335,087	518,335,087	518,335,087	100.00	0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUE1330300198437	Proyecto Ejecutivo Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales En La Localidad De San Isidro Tehuacan, Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Isidro Tehuacan	Urbano	Subsidio	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5305,000	5305,233	5305,233	5305,233	534,871	10.42	0	Lote	4,384	100.00	19.17	Financiera / Física: EST. 1 PAGADA EL 16/12/2013 / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN DECISIÓN DE CONTAR, LA EMPRESA REVISARÁ EL COMPORTAMIENTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1330300198711	Construcción Del Andador Paralelo A La Carretera Federal Puebla-Tehuacan (Segunda Etapa) En La Localidad De San Juan Xicotépec En El Municipio De Xicotépec, Puebla.	Xicotépec	San Juan Xicotépec	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	510,352,809	510,352,809	510,352,809	510,352,809	510,352,809	100.00	0	Kilometro	29,659	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1330300199093	Construcción De Saneamiento De Concreto Hidráulico De Las Calles Alameda Y Alameda Entre Callejón De Las Flores Y Calle Emiliano Zapata, Del Municipio De Tehuacan, Pue.	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF		Asistencia Social	En Ejecución	2013	51,420,341	51,420,341	51,420,341	51,420,341	51,420,341	100.00	0	Metros	11,328	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1330300199342	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Diego La Mesa Tehuacan, Municipio De San Diego La Mesa Tehuacan	San Diego la Mesa	Guadalupe Tehuacan	Rural	Subsidio	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	51,511,618	51,464,762	51,464,762	51,464,762	51,464,762	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE1330300199380	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Diego La Mesa Tehuacan, Municipio De San Diego La Mesa Tehuacan	San Diego la Mesa	Guadalupe Tehuacan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5313,878	5313,878	5313,878	5313,878	5313,878	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.
PUE1330300199490	Favorecimiento Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tehuacan, Municipio De Xicotépec, Puebla.	Xicotépec	San José Buena Vista	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	59,262,691	59,262,691	59,262,691	59,262,691	59,713,028	61.68	0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.02	Financiera / Física: EST. 3 PAGADA EL 03/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1330300199536	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Xicotépec	Xicotépec	Comaltepec	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	51,365,745	51,325,230	51,325,230	51,325,230	51,325,230	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTOS
PUE1330300199795	Construcción De Planta Potable De Agua Potable En La Localidad De Tehuacan (Canta Agua De Santa María Coapan), Municipio De Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua Potable, Abastecimiento y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5247,124	524,665	524,665	524,665	524,665	100.00	0	Metros	10,193	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE1330300199890	Construcción De Planta Potable De Agua Potable En La Localidad De Tehuacan (Canta Agua De Santa María Coapan), Municipio De Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	523,188	5243,449	5243,449	5243,449	5243,449	100.00	0	Metros Cuadrados	10,193	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1330300200051	Construcción De Red De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Plan De San Miguel, Municipio De Catitepec	Catitepec	Plan de San Miguel	Rural	Subsidio	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5208,009	5298,188	5298,188	5298,188	5298,188	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE1330300200123	Favorecimiento Con Concreto Hidráulico De Calle Emilio Mejía Martínez (Carretera Salada, Ruta De San Jerónimo Xayacatan)	San Jerónimo Xayacatan	Barranca Salada	Rural	Subsidio	0022 Programa Regional		Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	57,666,524	57,666,524	57,666,524	57,666,524	57,666,524	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE1330300200206	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento Sanitario En La Localidad De San Miguel Papagaita, Municipio De San Jerónimo Xayacatan	San Jerónimo Xayacatan	San Miguel Papagaita	Rural	Subsidio	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	52,405,617	52,336,181	52,336,181	52,336,181	52,336,181	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO
PUE1330300200331	Rehabilitación De Obra De Captación Y Equipamiento De Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cañada Morelia, Municipio De Cañada Morelia	Cañada Morelia	Boca Nopal	Rural	Subsidio	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5782,376	5759,128	5759,128	5759,128	5759,128	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1330300200511	Construcción De Centro Deportivo Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla	Puebla	Amulcan Segunda Sección	Rural	Subsidio	5205 Deporte		Educación	En Ejecución	2013	522,795,000	522,795,000	522,795,000	522,795,000	522,795,000	100.00	0	Metros Cuadrados	46,800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1330300200519	Abastecimiento Sanitario En La Localidad De Morelia Cañada, Municipio De Cañada Morelia	Cañada Morelia	Morelia Cañada	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	5669,751	5669,751	5669,751	5669,751	5669,751	100.00	0	Metros Cuadrados	3,918	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE1330300200559	Supervisión Externa Para La Construcción De Centro Deportivo Municipal Del Norte En El Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Amulcan Segunda Sección	Rural	Subsidio	5205 Deporte		Educación	En Ejecución	2013	5705,000	5705,000	5705,000	5705,000	5705,000	100.00	0	Metros Cuadrados	46,800	0.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA FUE UNA SUPERVISIÓN / Registro:
PUE1330300200603	Reconstrucción, Estabilización, Paventa En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Sacatlan, Municipio De Sacatlan	Sacatlan	Sacatlan	Urbano	Subsidio	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	59,400,000	59,773,888	59,773,888	59,773,888	59,773,888	100.00	0	216,112 Metros Cuadrados	26,796	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITA / Física: / Registro: RESPISO ACTUALIZADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1330300200641	Construcción De Planta Potable De Agua Potable En La Localidad De Santa María Itzapa, Municipio De Cañada Morelia	Cañada Morelia	San José Itzapa	Urbano	Subsidio	5074 Programa de Agua Potable, Abastecimiento y Saneamiento en Zonas Rurales		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	51,432,268	52,133,923	52,133,923	52,133,923	52,133,923	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACIÓN DE OBRA
PUE1330300200731	Construcción Del Juzgado Mixto Y Rehabilitación Del Domicilio Del Albergado La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Sacatlan En El Municipio De Sacatlan	Sacatlan	Sacatlan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Asistencia Social	En Ejecución	2013	515,714,286	515,419,736	515,419,736	515,419,736	515,419,736	100.00	0	Metros Cuadrados	76,296	100.00	89.52	Financiera / Física / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.
PUE1330300200735	Construcción De Planta Potable En La Localidad De San José Itzapa, Municipio De Cañada Morelia	Cañada Morelia	San José Itzapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	51,600,443	51,600,443	51,600,443	51,600,443	51,600,443	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones					
				Admito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico
PUE13130400234106	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Celdas Silíceas) En El Centro Integrador de Servicios	Cañada Morelia	San José Itatipa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400234109	Supervisión Para la Construcción de 3 Aulas Didácticas, Laboratorio Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección y Sanitarios En el Centro Integrador de Servicios	Cañada Morelia	San José Itatipa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400234114	Suministro e Instalación de Placas De Luz En El Centro Integrador de Servicios	Cañada Morelia	San José Itatipa	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400234119	Segunda Etapa Del Centro Integrador de Servicios De Chalmicomula De Santa Que Construye En La Construcción de Puerta de Acceso y Trabajos Complementarios En El Centro Integrador de Servicios	Chalmicomula	San Juan Arroyo Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$1,028,984	\$1,028,984	\$1,028,984	\$1,028,984	\$1,028,984	\$1,028,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400234130	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Para las Comunidades de Guadalupe, Sochiloma y San Antonio El Alto, pertenecientes Al Municipio de Atlix, Puebla	Atlix	Guadalupe	Rural	Subsidio	0022 Programa Regionales		En Ejecución							0.00							Financiera / Física / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13130400234177	Construcción de Laboratorio Pasado De Materia Y Muestra Especial de Laboratorio de Diagnóstico de Patología De Huastotzingo Clave 21061093	Huastotzingo	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		En Ejecución	2013	\$12,719,049	\$12,719,049	\$12,719,049	\$12,719,049	\$12,719,049	\$12,719,049	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,589	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400235374	Reparaciones Generales y En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21041076	Atempan	Cañal Sur	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		En Ejecución	2013	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	\$2,222,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400235387	Adquisición de Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Huastotzingo 2013.	Atempan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		En Ejecución	2013	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	\$545,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,161	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400235516	Reparaciones Generales y En El Albergue Vicente Guerrero Clave 21041076	Huastotzingo	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$8,798,121	\$8,798,121	\$8,798,121	\$8,798,121	\$8,798,121	\$8,798,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,327	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400235573	Reparaciones Generales En El Albergue Leonardo Soto Clave 21041036	Canoanautla	Canoanautla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		En Ejecución	2013	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	\$2,606,448	100.00	\$0	Metros Cuadrados	270	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400236213	Equipamiento Para El Fortalecimiento Del Hospital General De La Cabecera Municipal De Tehuacán	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidio	0022 Programa Regionales		En Ejecución	2013	\$50,683,149	\$50,683,149	\$50,683,149	\$50,683,149	\$50,683,149	\$50,683,149	100.00	\$0	Equipo	265,978	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400236332	Que Operen Como Aulas Telemáticas En La Región II Correspondiente A La Zona De Huastotzingo 2013.	Huastotzingo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		En Ejecución	2013	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	\$436,163	100.00	\$0	Metros Cuadrados	995	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capce - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400236334	Reparaciones Generales y En El Albergue Ignacio Alzola Clave 21041019	Huastotzingo	Totutla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		En Ejecución	2013	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	\$1,562,579	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400236314	Construcción de Área Administrativa y Sanitaria, Tres Aulas Didácticas, Bodega Y Módulo Sanitario En El Centro de Atención Múltiple (Cam) Jose Vasconcelos Clave 21041009	Paxtlán	Ciudad de Paxtlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		En Ejecución	2013	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	\$3,430,229	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400236708	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, Sala de Dirección En El Bachillerato General Digital Num. 129, Clave 21060324	Santa Cruz	Bellito Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$580,637	\$580,637	\$580,637	\$580,637	\$580,637	\$580,637	100.00	\$0	Lote	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400236737	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, Dirección, Módulo de Laboratorio Y Biblioteca Estructura D-2c En El Bachillerato General Num. 129 Clave 21060324	Santa Cruz	Bellito Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$29,700	\$29,700	\$29,700	\$29,700	\$29,700	\$29,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400237814	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Taller de Computo En El Bachillerato General Digital Num. 41 El Progreso Clave 21060394	Sacapatzán	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Lote	43	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400237701	Reparaciones Generales y En El Camio Xicotépec - San Pedro Huamelula, Área de 4,007 Mts Cuadrados, 2 400 Al. En 4 60', En El Municipio de Xicotépec, Estado de Puebla.	Xicotépec	Xicotépec de Juárez	Urbano	Convenio	X037 Conservación de Infraestructuras de caminos rurales y carreteras alimentadoras		En Ejecución	2013	\$11,286,265	\$9,336,658	\$9,336,658	\$9,336,658	\$9,336,658	\$9,336,658	100.00	\$0	Kilometro	37,026	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE13130400237706	Equipamiento Para la Sustitución del Hospital General de la Cabecera Municipal de Atlixán, Puebla	Atlixán	Atlixán de Deseo	Urbano	Subsidio	0022 Programa Regionales		En Ejecución	2013	\$40,834,850	\$40,834,850	\$40,834,850	\$40,834,850	\$40,834,850	\$40,834,850	100.00	\$0	Equipo	60,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400238189	Supervisión, Conservación Y Mantenimiento Del Centro de Rehabilitación Y Educación Especial "Dr. DIF Estatal"	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0103 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		En Ejecución	2013	\$13,333,456	\$13,333,456	\$13,333,456	\$13,333,456	\$13,333,456	\$13,333,456	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287,851	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400238268	Aplicación Del Área de Lactantes De La Casa de La Salud Pública del DIF Estatal, Ubicado En El Edificio 436 de La Carretera Federal, Atlixán, Col Huamantla OBRAS	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidio	5150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable		En Ejecución	2013	\$2,779,730	\$2,779,730	\$2,779,730	\$2,779,730	\$2,779,730	\$2,779,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450,533	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400239309	Rehabilitación Del Sistema de Agua Potable En La Localidad de Comaltepec, Municipio de Sacapatzán	Sacapatzán	Comaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$993,923	\$993,923	\$993,923	\$993,923	\$993,923	\$993,923	100.00	\$0	Metros	3,029	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Para el siguiente nivel.
PUE13130400239394	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática Y Una Oficina En El Centro Integrador de Servicios	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400239785	Suministro e Instalación de Sistema Solar (Celdas Silíceas) En El Centro Integrador de Servicios	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400239946	Supervisión Para la Construcción de 3 Aulas Didácticas, Laboratorio Computo, Aula Telemática, Aula Cocina, Dirección y Sanitarios En el Centro Integrador de Servicios	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400239043	Estación de Medicinas de Saneamiento	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400239175	Línea de Construcción de Agua Recanalizada	Juan Galindo	Nezacahtépetl	Rural	Subsidio	0022 Programa Regionales		En Ejecución							0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa y el municipio no reporto información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE13130400239238	Estación de Medicinas de Saneamiento Para la Construcción de 3 Aulas Didácticas, Un Lab de Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Oficina y Sanitarios En el Centro Integrador de Servicios	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE13130400239524	Construcción En El Centro Integrador de Servicios Ubicado En La Cabecera Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Pue.	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		En Ejecución	2013	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	\$9,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Información sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Admito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Devengado						Población	Avance Anual	Avance Cumul.	
PUE1313040239183	Rehabilitación, Estabilización y Puente En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco	San Salvador El Seco	San Salvador El Seco	Urbano	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,431,531	\$2,437,537	\$2,437,537	\$2,437,537	\$2,437,537	\$2,437,537	100.00	\$113,793	Metro Cuadrados	17,263	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239817	Rehabilitación, Estabilización y Puente En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Salvador El Seco, Municipio De San Salvador El Seco	San Salvador El Seco	San Salvador El Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$546,714	\$546,714	\$546,714	\$546,714	\$546,714	\$522,329	95.34	0	Metro Cuadrados	17,263	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$24,384.27 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239841	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Domingo Arenas, Municipio De Domingo Arenas	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Rural	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,236,209	\$3,180,549	\$3,180,549	\$3,180,549	\$3,180,549	\$3,180,549	100.00	\$55,660	Metro Cuadrados	3,864	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239844	RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SILEX (Cedex Silex): En El Centro Urbano de Servicios Ubicado En La Localidad De San Miguel Canso, Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	\$279,015	\$279,015	\$279,015	\$279,015	\$279,015	\$279,015	100.00	0	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239853	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Domingo Arenas, Municipio De Domingo Arenas	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,078,736	\$1,078,736	\$1,078,736	\$1,078,736	\$1,060,183	\$1,060,183	98.28	0	Metro Cuadrados	3,864	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$18,553.5 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239871	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo Chautzingo, Municipio De Chautzingo	Chautzingo	San Lorenzo Chautzingo	Urbano	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,263,263	\$3,206,155	\$3,206,155	\$3,206,155	\$3,206,155	\$3,206,155	100.00	\$57,107	Metro Cuadrados	7,677	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239883	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Lorenzo Chautzingo, Municipio De Chautzingo	Chautzingo	San Lorenzo Chautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,687,754	\$1,687,754	\$1,687,754	\$1,687,754	\$1,668,718	\$1,668,718	98.23	0	Metro Cuadrados	7,677	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$19,036.28 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239898	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Simón Atlixtiltitlan, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador El Verde	San Simón Atlixtiltitlan	Urbano	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,240,195	\$3,184,466	\$3,184,466	\$3,184,466	\$3,184,466	\$3,184,466	100.00	\$55,728	Metro Cuadrados	3,404	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239918	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Simón Atlixtiltitlan, Municipio De San Salvador El Verde	San Salvador El Verde	San Simón Atlixtiltitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,080,065	\$1,080,065	\$1,080,065	\$1,080,065	\$1,061,489	\$1,061,489	98.28	0	Metro Cuadrados	3,404	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$18,576.06 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239930	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Ana Xaminilulco, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	Santa Ana Xaminilulco	Urbano	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,906,868	\$5,805,276	\$5,805,276	\$5,805,276	\$5,805,276	\$5,805,276	100.00	\$101,592	Metro Cuadrados	16,123	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040239982	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	Atoyatepan	Atoyatepan	Rural	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,661,473	\$2,661,473	\$2,661,473	\$2,661,473	\$2,583,934	\$2,583,934	97.09	0	Metro Cuadrados	5,539	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$77,538.04 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240014	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa María Teacapulco, Municipio De Tiabapan	Tiabapan	Santa María Teacapulco	Urbano	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,833,575	\$2,881,154	\$2,881,154	\$2,881,154	\$2,881,154	\$2,881,154	100.00	\$50,430	Metro Cuadrados	3,754	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240029	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa María Teacapulco, Municipio De Tiabapan	Tiabapan	Santa María Teacapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,954,383	\$1,954,383	\$1,954,383	\$1,954,383	\$1,920,770	\$1,920,770	98.28	0	Metro Cuadrados	3,754	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$33,612.16 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240036	Colector Pivotal Chapulco En La Localidad De Heredia Puebla De Zaragoza (Chapulco), Municipio De Puebla	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,514,414	\$6,482,165	\$6,482,165	\$6,482,165	\$6,482,165	\$6,482,165	100.00	\$3,032,249	Metro Cuadrados	16,886	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240038	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santiago Coltepejón, Municipio De Tiabapan	Tiabapan	Santiago Coltepejón	Urbano	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,290,221	\$2,223,516	\$2,223,516	\$2,223,516	\$2,223,516	\$2,223,516	100.00	\$66,705	Metro Cuadrados	3,155	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240083	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PIVOTALES EN LA COLONIA SPACIO NEGRO VAPOR EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,908,651	\$7,954,325	\$7,954,325	\$7,954,325	\$7,954,325	\$7,954,325	100.00	0	Metro Cuadrados	19,192	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240066	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santiago Coltepejón, Municipio De Tiabapan	Tiabapan	Santiago Coltepejón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,526,814	\$1,526,814	\$1,526,814	\$1,526,814	\$1,482,344	\$1,482,344	97.09	0	Metro Cuadrados	3,155	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$44,470.3 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240073	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Rita Tiabapan, Municipio De Tiabapan	Tiabapan	Santa Rita Tiabapan	Urbano	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,285,352	\$3,161,687	\$3,161,687	\$3,161,687	\$3,161,687	\$3,161,687	100.00	\$123,665	Metro Cuadrados	8,412	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240081	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Rita Tiabapan, Municipio De Tiabapan	Tiabapan	Santa Rita Tiabapan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,190,368	\$2,190,368	\$2,190,368	\$2,190,368	\$2,107,791	\$2,107,791	96.23	0	Metro Cuadrados	8,412	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$82,576.81 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240087	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Nicolás Buenos Aires, Municipio De San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	Subsidio	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,233,471	\$3,156,768	\$3,156,768	\$3,156,768	\$3,156,768	\$3,156,768	100.00	\$76,703	Metro Cuadrados	2,870	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240102	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De San Nicolás Buenos Aires, Municipio De San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,167,647	\$2,167,647	\$2,167,647	\$2,167,647	\$2,104,312	\$2,104,312	97.09	0	Metro Cuadrados	2,870	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$63,334.81 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240113	ADMINISTRACIÓN PARA EL COLECTOR PIVOTAL CHAPULCO, INCLUIDO EN EL ANEXO TÉCNICO INFORMATIVO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCAANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	Puebla	Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Apna y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$46,076	\$46,076	\$46,076	\$46,076	\$46,076	100.00	\$153,924	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: ACCIÓN TERMINADA Y FINQUITADA / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240317	Rehabilitación, Puente En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Localidad De Santa Ana Xaminilulco, Municipio De Huejotzingo	Huejotzingo	Santa Ana Xaminilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 PAFEF	Apna y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,968,936	\$1,968,936	\$1,968,936	\$1,968,936	\$1,935,092	\$1,935,092	98.28	0	Metro Cuadrados	16,123	100.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA Y FINQUITADA REINTRO DE \$33,844.1 / Físico: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240438	CONSTRUCCIÓN DE HABITACIONES Y EQUIPO PARA DOS LABORATORIOS DE COMPOSTO, EN SALÓN DE USOS MULTIPLES, CUATRO AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA CIUDAD DE HEREDIA A DISTANCIA DE NUEVA CREACION	San Sebastián Tiacoatepec de Tiacoatepec	Tiacoatepec de Tiacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	\$855,907	\$855,907	\$855,907	\$855,907	\$855,907	\$855,907	100.00	0	Lote	170	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: capone - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240434	CONSTRUCCIÓN DE 2 LABORATORIOS DE COMPOSTO, 3 SALÓN DE USOS MULTIPLES, 4 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS DE 2 MODULOS DE SERVICIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA CIUDAD DE HEREDIA	San Sebastián Tiacoatepec	Tiacoatepec de Tiacoatepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	\$6,447,212	\$6,447,212	\$6,447,212	\$6,447,212	\$6,447,212	\$6,447,212	100.00	0	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: capone - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			
PUE1313040240483	Supervisión Para La Construcción De Lab. De Compost, En Salón De Usos Multiples, 4 Aulas Didacticas, Dir. Y Servicios De 2 Modulos De Servicios En Estructura De Concreto Especial, En La Ciudad De Heredia	San Sebastián Tiacoatepec de Tiacoatepec	Tiacoatepec de Tiacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	\$131,330	\$131,330	\$131,330	\$131,330	\$131,330	\$131,330	100.00	0	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: capone - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aportación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Resarcido (Monetizado)	Avance Financiero		Avance Físico		Observaciones					
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/ance Anual
PUEB130400260296	Contraloría Social Por Rehabilitación Para 7 Obras	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$63,414	\$18,171	\$18,171	\$18,171	\$18,171	\$18,171	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260320	Administración Para 4 Obras de Captación y Línea de Conducción Del Sistema Multiple De Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$63,251	\$19,109	\$19,109	\$19,109	\$19,109	\$19,109	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260337	Supervisión Técnica Por Contrato Para 7 Obras de Construcción Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$97,792	\$88,453	\$88,453	\$88,453	\$88,453	\$88,453	100.00	00	Metros Cuadrados	100,000	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260376	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Ampliación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$509,057	\$509,057	\$509,057	\$509,057	\$236,385	\$236,385	46.44	00	Metros Cuadrados	1,400,000	100.00	46.30	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260400	Supervisión Técnica Por Contrato Para 12 Proyectos De Estudio Y Proyectos Para Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y De Colector Sanitario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$165,142	\$165,142	\$165,142	\$165,142	\$143,623	\$143,623	88.18	00	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	88.18	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260431	Atención Social Y Participación Comunitaria Por Contrato Para 6 Obras De Sistema Multiple De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$31,878	\$30,168	\$30,168	\$30,168	\$30,168	\$30,168	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260466	Supervisión Técnica Por Contrato Para 6 Obras De Sistema Multiple De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$51,878	\$44,555	\$44,555	\$44,555	\$44,555	\$44,555	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260497	Supervisión Técnica Por Contrato Para 4 Obras De Construcción, Arreglo, Estabilización Y Terminación De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2118 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$32,812	\$30,946	\$30,946	\$30,946	\$30,946	\$30,946	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260516	Atención Y Control Social Por Administración Para 4 Obras De Construcción, Arreglo, Estabilización Y Terminación De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2118 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$27,184	\$11,271	\$11,271	\$11,271	\$11,271	\$11,271	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000,000	100.00	100.00	Financiera / Física: ULTIMO PAGO 02/07/2014 / Registro: POR ADMINISTRACION - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260534	Atención Y Control Social Por Administración Para 19 Obras De Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario, Planta De Tratamiento	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$1,026,903	\$1,020,355	\$1,020,355	\$1,020,355	\$1,020,355	\$1,020,355	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260548	Supervisión Técnica Por Contrato Para 12 Obras De Sistema De Agua Potable, Rehabilitación, Planta De Tratamiento Y 2 Equipamiento De Foco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$1,026,903	\$1,023,833	\$1,023,833	\$1,023,833	\$1,023,833	\$1,023,833	100.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
PUEB130400260564	Monitoreo a 100 Obras de Agua Potable y Saneamiento, Construidas En El Período De 2008 Al 2012 Incluidas En El Anexo Técnico Modificatorio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	2013	\$84,022	\$1	\$1	\$1	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera / Física: OBRAS AUTORIZADA / Registro:	
PUEB130400260616	Aprobación Del Al Millar Para La Ejecución De Los Recursos Del Ramo 23 Fortificación Sanitaria Y Económica Programa Regionales (Estrata) 2013	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	0022 Programa Regionales	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	2013	\$224,260	\$224,260	\$224,260	\$224,260	\$224,260	\$224,260	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	1.00	Financiera / Física: / Registro: v	
PUEB130400260680	Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 129, Clave Z16b0313	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260695	Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 129, Clave Z16b0313	Zautla	Edilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	23	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: capce - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260697	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 129, Clave Z16b0313	Sacatlán	Zequitla	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260709	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 129, Clave Z16b0313	Sacatlán	Matlahuacala	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	23	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260721	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 65, Clave Z16b0317	Izcapuotla	Teonayucbac	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	23	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260748	Reparaciones Generales: En El Bachillerato General Digital No. 41 El Progreso Clave Z16b03947, Ubicado En La Localidad De El Progreso, Municipio De Izcapuotla, Pue.	Izcapuotla	El Progreso	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$410,765	\$410,765	\$410,765	\$410,765	\$410,765	\$410,765	100.00	00	Metros Cuadrados	43	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260768	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 129, Clave Z16b0313	Exaltación	Estanzuela	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	25	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260789	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 129, Clave Z16b0313	Izcapuotla	El Rosario	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	35	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260814	Modernización Y Ampliación Del Camino Ahusotepec Y Laguna Seca, Meta 2013: 0.82 Km. Del Km. 4.500 Al Km. 5.300 Ubicado En El Municipio De Ahusotepec, En El Estado De Puebla.	Ahusotepec	Cobertura municipal	n.a.	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras, caminos rurales y caminos rurales	Transporte y vialidades	En Ejecución	2013	2013	\$3,465,000	\$3,360,713	\$3,360,713	\$3,360,713	\$3,360,713	\$3,360,713	100.00	00	Kilometro	3,030	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRAS FINIQUITA / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUEB130400260842	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 64, Clave Z16b0317	Xicotepec	San Pedro Itulia	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	26	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260844	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 112, Clave Z16b0313	Xicotepec	Tlanguahua	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	20	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260850	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 76, Clave Z16b0318	Tlalcauhtlan	San Bernardino	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	23	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260856	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 79, Clave Z16b0318	Tlaxco	Atalpan	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	24	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260862	Terminación De La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "B" Méridico, Anterior: Construcción De 0.0083 Km. De Longitud, Meta 2013: Del Km. 0.000 Al Km. 0.0083, Perforación Al Municipio De Mexiaca	Amatlán	Cobertura municipal	n.a.	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras, caminos rurales y caminos rurales	Transporte y vialidades	En Ejecución	2013	2013	\$10,373,873	\$10,323,801	\$10,323,801	\$10,311,724	\$10,311,724	\$10,311,724	99.88	00	Kilometro	3,675	100.00	99.88	Financiera / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUEB130400260865	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 129, Clave Z16b0313	Tlaxiahuac	Ajocotzingo	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	15	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUEB130400260870	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 36, Clave Z16b0313	Chiloneco	Cobertura municipal	n.a.	Convenio	K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras, caminos rurales y caminos rurales	Transporte y vialidades	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUEB130400260878	Equipo De Computación Multimedia Equipo De Cpo Clave En Maná, Para El Bachillerato General Digital N.ºm. 119, Clave Z16b0313	Tehuacan	Rural	Rural	1003 PAIS Entidades	Educación	En Ejecución	2013	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	00	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Apoyos Pécunarios y Apoyos Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Admito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Aplicación, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Mantenido), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual en Asum, Observaciones. Rows include various projects like 'Equipamiento de Dispositivo Multimedial' across different municipalities like Tlaxiahuacan, Tlaxianguayo, etc.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
													Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Unidad de Medida						Población	Avance Anualizado	Acum.	
PUE134010028526	Construcción de Posada Para la Atención De La Mujer Embarazada, Atlixco, Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	87,222	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028528	Construcción de Posada Para la Atención De La Mujer Embarazada San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	101,333	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028527	Construcción de Posada Para la Atención De La Mujer Embarazada, Tecamachalco, Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	294,241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028524	Construcción de Posada Para la Atención De La Mujer Embarazada, Izúcar de Matamoros, Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	79,787	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE134010028524	Construcción de Posada Para la Atención De La Mujer Embarazada, Tehuacan, Tehuacan	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	100.00	00	Metros Cuadrados	443,702	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE134010028521	Significación De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Amé) En El Hospital General Del Hueso, Puebla, Puebla	Puebla	Hacienda Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	100.00	00	Metros Cuadrados	193,241	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028500	Significación Del Hospital Comunitario Del Municipio De Soquitlan, Puebla, Soquitlan	Soquitlan	Soquitlan	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	\$10,714,286	100.00	00	Metros Cuadrados	29,389	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028970	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De La Localidad De Santa Ana (Sancti Spiritus) (Chilpancingo) Municipio De Amiluzco	Atlixco	Santa Ana Venustalpan (Chilpancingo)	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	100.00	00	Metros Cuadrados	3,487	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028973	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3	Cuauhtlan del Progreso	Cuauhtlan	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	2,128	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028978	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3	Cuauhtlan del Progreso	Pinehuate	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	1,386	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028958	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3	Cuauhtlan del Progreso	Tepetitlan	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	915	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028928	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3	Cuauhtlan del Progreso	Trinacapan	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	3,247	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028943	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3	Cuauhtlan del Progreso	Huachichingo	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	2,017	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028941	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3	Cuauhtlan del Progreso	Huachichingo	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028974	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 4 San Mateo	Libres	La Cañada	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	1,822	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028982	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 4 San Mateo	Libres	San José Morales	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	4,045	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028933	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	Zacapanotla	Totonaco	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	00	Metros Cuadrados	511	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028930	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	Zacapanotla	Xalapan	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	00	Metros Cuadrados	5,132	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028976	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Triangulamarino	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	100.00	00	Metros Cuadrados	4,871	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE134010028601	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	Atlixco	San Juan Tejiapa	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	00	Metros Cuadrados	2,213	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028619	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	100.00	00	Metros Cuadrados	3,486	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE134010028621	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepetlapan	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	884	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE134010028628	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	Izúcar de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	631	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
PUE134010028628	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	Zacapanotla	El Molino	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	100.00	00	Metros Cuadrados	1,508	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		
PUE134010028629	Mantenimiento Para La Significación Del Centro De Salud De Cuauhtlan, En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 5	Tehuacan	San Sebastián	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	00	Metros Cuadrados	2,302	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro		



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones					
													Recaudado (Movilizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado Anum	
P031340100287106	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de Tresa Milanesa Basico, En la Localidad de Comaltepec, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	\$2,137,188	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,970	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287121	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Juan Tlahitlic, Mpio. De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	San Juan Tlahitlic	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,682	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287201	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,807,813	\$1,807,813	\$1,807,813	\$1,807,813	\$1,807,813	\$1,807,813	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,194	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287209	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Xochitpec	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	\$1,842,832	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,123	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287224	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Ajalpan	Chichiqua	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,483	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287234	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Tecali de Herrera	Santa Cruz	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,316	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100287242	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Coaxtlán	San José Tilapa	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	\$2,024,308	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,228	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287249	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Ajalpan	Quetzotlanpan (San Juan)	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,009	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287253	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Ajalpan	Maxatlanquico	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metro Cuadrado	655	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287258	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Ajalpan	Cuaxapa	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,938	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100287271	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Digitalización del Centro de Salud de San Mateo Lomas, Municipio de Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Ajalpan	Tepejampa	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	\$1,739,249	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,064	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100293920	Equipamiento de Diagnóstico Multimedico (Equipo de Ultrasonido, Mamografía, Radiografía General, Radiografía Dentaria)	Hueytlalpan	El Arsenal	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	\$27,753	100.00	\$0	Lote	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100300810	Atención de la Mujer Embarazada (Mamografía, Ultrasonido, Radiografía) en la Localidad de Sacatlán, Municipio de Sacatlán, Puebla	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2013	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	\$248,549	100.00	\$0	Lote	19,611	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE EMPROBARON LOS BIENES Y SE INICIO A PROVEERSE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100300992	Aportación Al Convenio de Coordinación Para la Transición Aérea Suburbana Para El Mejoramiento De La Seguridad De Tránsito	Technológico	Technológico	Urbano	Aportaciones Federales	1012 TAFET		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	\$1,457,038	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
P031340100303285	Completar En la Aplicación De Filtros En El Sistema Al Proceso De Bacteriología Tepejampa Clave 10000731	Palmar de Bravo	San Miguel Saltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$71,964	\$71,964	\$71,964	\$71,964	\$71,964	\$71,964	100.00	\$0	Metro Cuadrado	184	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100303930	Construcción De Colector Principal De Agua Negra En la Localidad de Tepejoma, Municipio de Tepejoma	Tepejoma	Tepejoma	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,407,838	\$1,407,838	\$1,407,838	\$1,407,838	\$1,407,838	\$1,407,838	100.00	\$0	Metro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	
P031340100303972	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Taller de Computo En El Babilitero General Digital No. 20 Tepejoma Clave 10000731	Saltapue	Libertad Alvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100303982	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Un Taller de Computo En El Babilitero General Digital No. 11 Tepejoma Clave 10000731	Coaxtlán del Progreso	Tucupán	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	\$428,977	100.00	\$0	Lote	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100304023	Construcción De Trazo Axial Didactico, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial En El Centro Integrado de Servicios	General Felipe Apeles	Santa Orsilia Chicomilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$9,046,894	\$9,046,894	\$9,046,894	\$9,046,894	\$9,046,894	\$9,046,894	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100304077	Construcción de Mobiliario y Equipo Para Trazo Axial Didactico, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática Y Una Dirección	General Felipe Apeles	Santa Orsilia Chicomilco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	\$1,214,497	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100304131	Suministro e Instalación De Sistema Solar (Cables Solar) En El Centro Integrado de Servicios Ubicado En la Localidad de Santa Orsilia Chicomilco, Municipio de General Felipe Apeles, Pue.	General Felipe Apeles	Santa Orsilia Chicomilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	\$479,928	100.00	\$0	Lote	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100304977	Aplicación Del Sistema De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas	Zacapoaxtla	La Libertad	Urbano	Subsidio	0074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$1,801,966	\$1,801,966	\$1,894,829	\$1,894,829	\$1,894,829	\$1,894,829	99.62	\$0	Metro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRAS FINICITADA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
P031340100305074	Construcción De Trazo Axial Didactico, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial En El Centro Integrado de Servicios	General Felipe Apeles	Santa Orsilia Chicomilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100305077	Supervisión Para la Construcción De Trazo Axial Didactico, Un Laboratorio De Computo, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Una Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial, En El Centro Integrado de Servicios	General Felipe Apeles	Santa Orsilia Chicomilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	20,131,162	30.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100305093	Construcción De Trazo Axial Didactico, Dirección, Módulo De Bacteriología Y Sanitarios En Concreto Especial, En El Centro Integrado de Servicios	Palmar de Bravo	Bellavista de Victoria (San José Beltrán)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	\$3,235,744	100.00	\$0	Metro Cuadrado	49	5.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
P031340100305096	Segundo Etapa Del Centro Integrado de Servicios de Mexiquitpan Que Consiste En la Construcción De Subestación Eléctrica y Trabajos Complementarios, En El Centro Integrado de Servicios	Mexiquitpan	San Martín de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Educación	En Ejecución	2013	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	\$631,346	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	40.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



PUEBLA GOBIERNO DEL ESTADO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Admito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Mostrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegrado, Unidad de Medida, Avance Fisico, Avance Anualmente Acum, Observaciones. Contains multiple rows of project data.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones
													Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado					Unidad de Medida	Población	Avance Anualizado Acum.	
PUEB140200347042	Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a060204	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$280,261	\$223,688	\$223,688	\$223,688	\$223,688	\$223,688	\$223,688	100.00	00	Metro Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347047	Reparaciones Generales En El Frenosolar Del C. E. Manuel Epigono Yglesias Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$206,945	\$206,770	\$206,770	\$206,770	\$206,770	\$206,770	\$206,770	100.00	00	Metro Cuadrados	249	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347052	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a060204	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$673,540	\$673,540	\$673,540	\$673,540	\$673,540	\$673,540	100.00	00	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347055	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a060204	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$282,031	\$272,322	\$272,322	\$272,322	\$272,322	\$272,322	\$272,322	100.00	00	Metro Cuadrados	1,018	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347060	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Comandante Díaz Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$434,968	\$432,293	\$432,293	\$432,293	\$432,293	\$432,293	\$432,293	100.00	00	Metro Cuadrados	790	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347065	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a060204	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$470,347	\$456,239	\$456,239	\$456,239	\$456,239	\$456,239	\$456,239	100.00	00	Metro Cuadrados	1,409	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347069	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Fraysero Gregorio De Gante Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$215,218	\$208,367	\$208,367	\$208,367	\$208,367	\$208,367	\$208,367	100.00	00	Metro Cuadrados	874	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347073	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$531,700	\$515,742	\$515,742	\$515,742	\$515,742	\$515,742	\$515,742	100.00	00	Metro Cuadrados	586	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347078	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$501,047	\$420,848	\$420,848	\$420,848	\$420,848	\$420,848	\$420,848	100.00	00	Metro Cuadrados	647	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347082	Reparaciones Generales En El Frenosolar Del C. E. Fraysero Gustavo Díaz Ordaz Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$229,406	\$220,409	\$220,409	\$220,409	\$220,409	\$220,409	\$220,409	100.00	00	Metro Cuadrados	385	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347087	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Fraysero Gustavo Díaz Ordaz Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$551,814	\$536,179	\$536,179	\$536,179	\$536,179	\$536,179	\$536,179	100.00	00	Metro Cuadrados	647	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347098	Reparaciones Generales En El Frenosolar Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a060204	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$201,442	\$194,494	\$194,494	\$194,494	\$194,494	\$194,494	\$194,494	100.00	00	Metro Cuadrados	647	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347103	Reparaciones Generales En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Epigono Yglesias Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$682,309	\$682,309	\$682,309	\$682,309	\$682,309	\$682,309	100.00	00	Metro Cuadrados	370	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347110	Reparaciones Generales En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Epigono Yglesias Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$712,557	\$712,557	\$712,557	\$712,557	\$712,557	\$712,557	100.00	00	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347119	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a060204	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$249,727	\$260,070	\$260,070	\$260,070	\$260,070	\$260,070	\$260,070	100.00	00	Metro Cuadrados	1,148	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347128	Reparaciones Generales En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Pita Gustavo Díaz Ordaz Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$719,898	\$719,898	\$719,898	\$719,898	\$719,898	\$719,898	100.00	00	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347131	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Fraysero Gustavo Díaz Ordaz Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$378,140	\$363,005	\$363,005	\$363,005	\$363,005	\$363,005	\$363,005	100.00	00	Metro Cuadrados	615	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347136	Reparaciones Generales En El C. E. Comandante Díaz Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$213,288	\$202,540	\$202,540	\$202,540	\$202,540	\$202,540	\$202,540	100.00	00	Metro Cuadrados	2,181	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347148	Reparaciones Generales En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Fraysero Gregorio De Gante Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$750,000	\$663,885	\$663,885	\$663,885	\$663,885	\$663,885	\$663,885	100.00	00	Metro Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347152	Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Manuel Epigono Yglesias Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$537,770	\$494,094	\$494,094	\$494,094	\$494,094	\$494,094	\$494,094	100.00	00	Metro Cuadrados	742	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347161	Reparaciones Generales En La Secundaria Del C. E. Comandante Díaz Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$133,941	\$133,937	\$133,937	\$133,937	\$133,937	\$133,937	\$133,937	100.00	00	Metro Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347167	Reparaciones Generales En El Frenosolar Del C. E. Comandante Díaz Clave 21a060206	Puebla	San Miguel Cana	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$95,449	\$95,284	\$95,284	\$95,284	\$95,284	\$95,284	\$95,284	100.00	00	Metro Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347173	Reparaciones Generales En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a060204	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$119,597	\$119,344	\$119,344	\$119,344	\$119,344	\$119,344	\$119,344	100.00	00	Metro Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347178	Reparaciones Generales En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21a060204	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$111,904	\$111,984	\$111,984	\$111,984	\$111,984	\$111,984	\$111,984	100.00	00	Metro Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347183	Reparaciones Generales En El C. E. Fraysero Gregorio De Gante Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$175,959	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	\$175,705	100.00	00	Metro Cuadrados	4,073	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347188	Reparaciones Generales En El C. E. Manuel Epigono Yglesias Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$153,355	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	\$153,242	100.00	00	Metro Cuadrados	2,823	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347196	Reparaciones Generales En El Ministerio De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Manuel Epigono Yglesias Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$84,834	\$84,370	\$84,370	\$84,370	\$84,370	\$84,370	\$84,370	100.00	00	Lote	2,823	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200347607	Reparaciones Generales En El Frenosolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$146,851	\$146,555	\$146,555	\$146,555	\$146,555	\$146,555	\$146,555	100.00	00	Metro Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUEB140200348158	Reparaciones Generales En El Ministerio De Mobiliario Y Equipo 3 Aulas, Lab De Computo Y Dirección En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Comandante Díaz Clave 21a060206	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2013	\$84,834	\$84,836	\$84,836	\$84,836	\$84,836	\$84,836	\$84,836	100.00	00	Lote	4,663	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUEB140200348556	Reparaciones Generales En El Centro De Educación A Distancia Para Nivel Básico Del C. E. Comandante Díaz Clave 21a060206	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$1,333,865	\$1,774,010	\$1,774,010	\$1,774,010	\$1,774,010	\$1,774,010	\$1,774,010	100.00	00	Metro Cuadrados	1,395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAJEEZ - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUEB140200348734	Supervisión Técnica Por Administración Para El Programa De Obras Físicas 2015	Ajalpan	Coahuila de Zaragoza	n.a.	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$597,280	\$366,155	\$366,155	\$291,122	\$291,122	\$291,122	\$291,122	79.31	00	Metro Cuadrados	0	100.00	79.30	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Unidad, Admitido, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especificación, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Mostrado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Población, Avance Anual/Avance Anual, Observaciones. Rows include projects like 'Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Doroteo' and 'Rehabilitación Del Campejo Cultural Progreso'.



En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Fisico			Observaciones					
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anualmente Asum.	
PUE144020030415	Aplicación de Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles San Mateo, San Esteban Y Mirador De La Localidad De Calixta Sur perteneciente Al Municipio De Atzacan, Puebla.	Atzacan	Calixta Sur	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	590,977	590,977	568,346	568,346	577,246	577,246	577,246	83.11	0	Metros	0	100.00	83.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030427	Aplicación de Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles Constitución Y De Mayo De La Localidad De Tacopan perteneciente Al Municipio De Atzacan, Puebla.	Atzacan	Tacopan	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	554,367	554,367	550,461	550,461	550,461	550,461	550,461	95.76	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030435	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Dependencia Localidad De Tehuacapan En El Municipio De Atzacan, Puebla.	Atzacan	Tehuacapan	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	574,505	573,503	573,503	573,503	567,978	567,978	567,978	92.68	0	Metros	0	100.00	94.51	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO.
PUE144020030546	Aplicación de Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A Las Calles 6 de Octubre Y Las Torres De La Localidad De Tacopan perteneciente Al Municipio De Atzacan, Puebla.	Atzacan	Tahuico	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	540,673	540,673	540,645	540,645	540,645	540,645	540,645	95.71	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITO
PUE144020030553	Construcción De La Red Eléctrica De Media Y Baja Tensión Unida En La 14 Calles Entre Calle 3 De Mayo Y Periferico, Municipio De San Andrés Cholula Estado De Puebla.	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 PAFEX		Urbanización	En Ejecución	2014	512,815,000	512,814,500	512,814,500	512,814,500	512,814,500	512,814,500	512,814,500	100.00	0	Metros Cuadrados	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE144020030626	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Calle De Venustiano Carranza De La Localidad De Atzacan perteneciente Al Municipio De Atzacan, Estado De Puebla.	Atzacan	Atzacan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	584,647	584,647	582,764	582,764	582,764	582,764	582,764	97.18	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE144020030645	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Primera Aduana De La Localidad De Tacopan perteneciente Al Municipio De Atzacan, Estado De Puebla.	Atzacan	Tacopan	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	525,196	525,196	525,466	525,466	525,466	525,466	525,466	95.68	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030662	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiara A La Avenida 6 de Octubre De La Localidad De Tacopan perteneciente Al Municipio De Atzacan, Estado De Puebla.	Atzacan	Tacopan	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	523,680	523,680	522,777	522,777	522,777	522,777	522,777	95.74	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE144020030663	CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TAHUICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZACAN DEL ESTADO DE PUEBLA.	Atzacan	Tahuico	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	559,139	559,139	557,047	557,047	557,047	94.51	0	Lote	0	100.00	94.51	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE144020030671	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Sanitario En La Localidad De Apatzayan perteneciente Al Municipio De Atzacan En El Estado De Puebla.	Atzacan	Apatzayan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	558,556	558,556	557,455	557,455	557,455	96.58	0	Lote	0	100.00	97.90	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030684	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez.	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	543,044	543,044	548,271	548,271	548,271	69.71	0	Metros Cuadrados	0	100.00	72.25	Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030692	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A Las Localidades De Atzacan.	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena			Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	558,787	558,787	557,688	557,688	557,688	94.28	0	Lote	0	100.00	94.43	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE144020030711	Modernización Y Ampliación Del Centro Vial Por Camino De Rodriguez - Viaje de Hermanos De 1.50 Km. De Longitud, Del 2011 Y 34 Km. Tramo Del Dm. 0.000 Al Dm. 2.000 perteneciente A Las	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenio	R037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras			Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	511,207,539	510,743,798	510,743,798	510,743,798	510,743,798	510,743,798	510,743,798	100.00	0	Kilometros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Fisica: / Registro: OBRAS FINIQUITA
PUE144020030722	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTERVENIENTE EN LA EJECUCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE SERVICIOS (CIS) PUEBLA	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 PAFEX			Otros Proyectos	En Ejecución	2013	522,129,624	522,129,624	522,129,624	522,413	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.91	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO.
PUE144020030734	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez, En El Estado De Puebla.	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	542,711	542,711	549,446	549,446	549,446	69.91	0	Lote	0	100.00	73.97	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE144020030763	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Cristóbal Xochitlpa, Del Municipio De Sacatlan, En El Estado De Puebla.	San Cristóbal Xochitlpa	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena			Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	556,134	556,134	556,134	556,134	556,134	94.02	0	Lote	0	100.00	94.59	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030793	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepicaco, Del Municipio De Sacatlan, En El Estado De Puebla.	Sacatlan	Tepicaco	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	544,370	544,370	526,324	526,324	526,324	44.22	0	Metros Cuadrados	0	100.00	46.40	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030806	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara Las Localidades De Huautla.	Chichiquila	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	552,656	552,656	547,249	547,249	547,249	79.21	0	Lote	0	100.00	81.31	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE144020030830	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	551,290	551,290	550,279	550,279	550,279	84.71	0	Metros Cuadrados	0	100.00	81.60	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030831	Aplicación Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Localidades De Huautla, Cinco De Mayo, Chichiquila, Guadalupe, Chichico Del Camino Y Lacanau.	Huautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	55,182,564	55,182,564	55,182,564	55,058,541	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	66.90	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE144020030836	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa Que Beneficiara A La Colonia Las Cabanas De La Localidad De Huautla perteneciente Al Municipio De Huautla Estado De Puebla.	Huautla	Huautla	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	51,453,793	51,453,793	51,453,793	51,420,204	0	0	0	0.00	0	Metros	0	100.00	64.59	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE144020030858	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepicaco, Del Municipio De Sacatlan, En El Estado De Puebla.	Sacatlan	Tepicaco	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	536,461	536,461	531,152	531,152	531,152	89.53	0	Metros Cuadrados	0	100.00	91.36	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144020030860	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Chiconcuautla.	Chiconcuautla	Cuatlingo	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	554,458	554,458	550,471	550,471	550,471	85.08	0	Metros Cuadrados	0	100.00	91.69	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE144020030862	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALcantarillado Sanitario Y Planta de Tratamiento De Aguas Residuales De La Colonia	Huautla	Huautla	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	51,263,687	51,263,687	51,263,687	51,236,701	0	0	0	0.00	0	Metros	0	100.00	80.39	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE144020030863	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Oclita	Oclita	Oclita	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	560,000	548,054	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.91	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE144020030868	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tlalpacan.	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	560,000	560,000	550,107	550,107	550,107	550,107	550,107	91.68	0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.67	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE144020030877	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiara A La Colonia Barcoza Sna 2 De La Localidad De Xonajpa perteneciente Al Municipio De Huautla En El Estado De Puebla.	Huautla	Xonajpa	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	589,221	589,221	589,221	576,693	0	0	0	0.00	0	Metros	0	100.00	86.76	Financiera: / Fisica: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
													Rescaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado Acum.
PUE1440100310883	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad	Chiconcuautla	Tuxtla	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$557,896	\$557,896	\$556,134	\$556,134	\$556,134	92.69	00	Lote	0	100.00	99.65	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE1440100310892	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochimilco De Pertenciente Al Municipio De Fabatlan En El Estado De Puebla	Fabatlan	Xochimilco	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$530,014	\$527,703	\$527,703	\$527,703	87.95	00	Metros Cuadrados	0	100.00	88.21	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310895	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Miguel Tenango.	Sacatlan	San Miguel Tenango	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$547,007	\$547,007	\$532,334	\$532,334	\$532,334	88.70	00	Metros Cuadrados	0	100.00	92.37	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440100310905	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxco (San Diego Tlaxco)	Chiconcuautla	Tlaxco (San Diego Tlaxco)	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$552,477	\$552,477	\$552,477	\$552,477	\$552,477	92.08	00	Metros Cuadrados	0	100.00	99.79	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA:
PUE1440100310913	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Metzger, Municipio De Cuicatlan Del Progreso	Cuicatlan del Progreso	Metzger	Rural	Subsidio	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,136,467	\$2,909,713	\$2,909,713	\$2,909,713	\$2,909,713	\$2,909,713	\$2,909,713	100.00	00	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRAS FINICITAS / Registro: DE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE1440100310918	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Cuicatlan Del Progreso, Puebla	Cuicatlan del Progreso	Xochilco	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,547,221	\$2,547,221	\$2,547,221	\$743,763	\$390,717	\$390,717	\$390,717	15.34	00	Metros Cuadrados	0	100.00	15.34	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310930	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De San Mateo, Municipio De San Mateo	Pantepec	Pantepec	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$535,651	\$535,651	\$533,316	\$533,316	\$533,316	88.89	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.16	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE1440100310938	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Tricuilan	Cuicatlan del Progreso	Tricuilan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$59,892	\$59,892	\$51,431	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310939	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santiago Teacuilapan	Cuicatlan del Progreso	Santiago Teacuilapan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,001	\$577,789	\$577,789	\$577,789	96.30	00	Lote	0	100.00	96.70	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310943	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochimilco	Pantepec	Acámamehillo	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$550,941	\$550,941	\$545,892	\$545,892	\$545,892	90.98	00	Metros Cuadrados	0	100.00	92.14	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440100310943	Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Fabatlan, Del Municipio De Xochimilco De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	Xochimilco de Vicente Suárez	Fabatlan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$534,846	\$534,846	\$534,846	\$534,846	\$534,846	89.14	00	Metros Cuadrados	0	100.00	92.87	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440100310972	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Xochimilco De Vicente Suárez	Xochimilco de Vicente Suárez	Xochimilco de Vicente Suárez	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$276,339	\$276,339	\$276,339	\$276,339	\$276,339	46.06	00	Metros Cuadrados	0	100.00	47.67	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440100310974	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Mezapalapa	Pantepec	Mezapalapa	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$547,133	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	91.31	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310976	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Lignotabaca, Municipio De Huehuetla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,852,056	\$1,852,056	\$1,852,056	\$1,852,056	\$1,852,056	\$1,852,056	\$1,852,056	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310979	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huehuetla, Del Municipio De Huehuetla, En El Estado De Puebla	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$555,788	\$555,788	\$555,788	\$550,050	\$530,539	\$530,539	\$530,539	95.46	00	Lote	0	100.00	95.97	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310981	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Metzger Del Municipio De Xochimilco De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	Xochimilco de Vicente Suárez	Sacacapan	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$544,782	\$544,782	\$544,782	\$544,782	\$544,782	90.80	00	Metros Cuadrados	0	100.00	94.58	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440100310982	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tenasco	Pantepec	Tenasco	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$542,106	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	90.47	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310983	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Acámamehillo, Al Mezger.	Xochimilco de Vicente Suárez	Atzacatlan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$595,623	\$535,338	\$535,338	\$535,338	89.22	00	Metros Cuadrados	0	100.00	90.74	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310985	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo Metzger La Piedad	Hueyapan	Gardenias	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$11,924,338	\$11,924,338	\$11,924,338	\$634,771	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310989	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Metzger Del Municipio De Xochimilco De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	Xochimilco de Vicente Suárez	Huehuetla	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$576,949	\$576,949	\$534,669	\$534,669	\$534,669	89.11	00	Metros Cuadrados	0	100.00	92.87	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO
PUE1440100310990	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Sacacapan	Xochimilco de Vicente Suárez	Sacacapan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,189,755	\$6,189,755	\$6,189,755	\$6,139,049	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	78.18	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310993	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$567,510	\$567,510	\$567,510	\$567,510	94.58	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.18	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100310998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Toluimexca	Viçente Guerrero	Toluimexca	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$582,525	\$582,525	\$498,800	\$498,800	\$498,800	83.13	00	Metros Cuadrados	0	100.00	85.43	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA:
PUE1440100311001	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De La Palma	Pantepec	La Palma	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$565,453	\$565,453	\$565,453	\$565,453	94.24	00	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100311008	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepetitlanita Del Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla	Viçente Guerrero	Tepetitlanita	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,434,791	\$5,434,791	\$5,353,042	\$5,353,042	\$5,353,042	\$5,353,042	\$5,353,042	98.55	00	Metros Cuadrados	0	100.00	99.88	Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440100311019	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Jopala, Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$514,110	\$514,110	\$514,110	\$514,110	85.68	00	Lote	0	100.00	85.92	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100311021	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema Multipista De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Tepetitlanita Y	Jopala	Jopala	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$531,467	\$529,149	\$529,149	\$529,149	88.19	00	Lote	0	100.00	75.05	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1440100311025	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaximilpan Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla.	Jopala	Tlaximilpan	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena	Apas y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$532,417	\$530,494	\$530,494	\$530,494	88.42	00	Lote	0	100.00	95.65	Financiera: / Física: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XIII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Avance Físico		Observaciones	
													Recaudado (Recaudado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Población	Avance Anualizado Acum.		
PUE144010031028	Aplicación Del Sistema De Agua Potable De San Andrés Amatlán, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	Puebla	San Andrés Amatlán	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,077,911	\$10,077,911	\$9,612,775	\$9,612,775	\$9,612,775	\$9,612,775	\$9,612,775	93.39	0	Kilometro	0	100.00	100.00	Financiera: OBA FINQUISTA / Fisica: / Registro: OBA FINQUISTA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1440100311972	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Municipal De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Tlacotal, Tlacotalito Y Tlacotalito Nuevo.	Quintla	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,070,497	\$1,066,029	\$1,066,029	\$1,066,029	89.84	0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.01	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1440100311754	Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiá, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá En El Estado De Puebla.	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$550,280	\$550,280	\$518,433	\$518,433	\$518,433	86.41	0	Lote	0	0.00	89.64	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1440100311779	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xicocotlán, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá En El Estado De Puebla.	Tlaxiá	Xicocotlán	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$514,414	\$514,414	\$506,776	\$506,776	\$506,776	84.46	0	Lote	0	0.00	90.50	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311743	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimaneatlan, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá En El Estado De Puebla.	Tlaxiá	Xochimaneatlan	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$519,143	\$519,143	\$511,978	\$511,978	\$511,978	85.33	0	Lote	0	0.00	90.70	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311843	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Municipal De Agua Potable Tipo "J" Mejorado Gómez Sánchez Y "K" Mejorado Alvarado Y Planchón De 6.196 Mts. De Longitud, Año 2014, 1.16 Mts.	Tlaxianguitapet	Obertura municipal	n.a.	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$18,694,128	\$18,694,128	\$17,639,218	\$17,639,218	\$17,519,760	\$17,519,760	\$17,519,760	93.70	0	Metros	0	100.00	93.31	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311849	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Ajoncotepec Del Municipio De Tlaxianguitapet, En El Estado De Puebla.	Tlaxianguitapet	Ajoncotepec	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,252,290	\$1,252,290	\$1,249,336	\$1,249,336	\$1,249,336	\$1,249,336	\$1,249,336	99.76	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBA FINQUISTA / Fisica: / Registro: OBA FINQUISTA
PUE1440100311912	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Repajo Para En Conexión Al Colector Oriente De Xonacatepec.	Puebla	San Miguel	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$564,836	\$564,836	\$564,836	\$564,836	\$564,836	94.14	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBA FINQUISTA / Fisica: / Registro: OBA FINQUISTA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1440100311922	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Mateo.	Puebla	San Mateo	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$340,347	\$340,347	\$340,347	\$340,347	\$340,347	56.72	0	Metros Cuadrados	0	100.00	54.92	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1440100311924	Aplicación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tuzampan De Galeana, Perteneciente Al Municipio De Tuzampan De Galeana, Puebla.	Tuzampan de Galeana	Tuzampan de Galeana	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,518,986	\$856,320	\$856,320	\$856,320	\$856,320	\$856,320	\$856,320	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1440100311927	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Galeana.	Tuzampan de Galeana	Tuzampan de Galeana	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$581,750	\$581,750	\$576,325	\$576,325	\$576,325	96.05	0	Lote	0	0.00	96.33	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311930	Para La Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Galeana.	Tuzampan de Galeana	Huitziltepec	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$598,590	\$598,590	\$570,345	\$570,345	\$570,345	95.06	0	Metros	0	100.00	95.21	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311931	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Aplicación Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Benalup.	Puebla	Benalup	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$342,112	\$342,112	\$342,112	\$342,112	\$342,112	57.02	0	Metros Cuadrados	0	100.00	65.56	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311934	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Las Localidades De Tevelliá De Galeana.	Tuzampan de Galeana	Tevelliá de Galeana	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$598,747	\$598,747	\$570,661	\$570,661	\$570,661	95.11	0	Lote	0	0.00	95.24	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311937	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Tolu.	Tuzampan de Galeana	El Tolu	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$575,836	\$575,836	\$559,334	\$559,334	\$559,334	93.22	0	Lote	0	0.00	97.22	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311941	Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos.	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$568,590	\$492,342	\$492,342	\$492,342	\$492,342	82.06	0	Lote	0	0.00	81.94	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311930	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Marcos.	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$284,826	\$284,826	\$284,504	\$284,504	\$284,504	47.42	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBA FINQUISTA / Fisica: / Registro: OBA FINQUISTA - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1440100311942	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Guadalupe Y Melanchony Pertenecientes A La Localidad De San Hipólito.	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$599,158	\$599,158	\$489,252	\$489,252	\$489,252	81.54	0	Metros Cuadrados	0	100.00	81.39	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1440100311977	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla.	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$564,072	\$564,072	\$564,072	\$564,072	\$564,072	94.01	0	Lote	0	0.00	94.85	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311987	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo Acochitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acochitlán	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$432,777	\$432,777	\$432,777	\$432,777	\$432,777	72.13	0	Lote	0	0.00	72.61	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100311991	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Anaco, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	San José Miahuatlán	San José Anaco	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$553,842	\$553,842	\$537,142	\$537,142	\$537,142	89.32	0	Lote	0	0.00	89.74	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1440100311998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Reyes Tlacotalito, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacotalito	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$570,878	\$570,878	\$565,590	\$565,590	\$565,590	94.27	0	Lote	0	0.00	94.87	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100312010	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Pedro Tevelliá, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	San José Miahuatlán	San Pedro Tevelliá	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$526,199	\$526,199	\$519,306	\$519,306	\$519,306	86.55	0	Lote	0	0.00	86.63	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100312013	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alimentación Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad De San Jerónimo Acochitlán.	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acochitlán	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$597,795	\$597,795	\$526,026	\$526,026	\$526,026	87.67	0	Lote	0	0.00	88.32	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100312018	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alimentación Sanitario En La Localidad De San José Anaco, Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla.	San José Miahuatlán	San José Anaco	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$583,285	\$583,285	\$490,904	\$490,904	\$490,904	81.82	0	Lote	0	0.00	83.94	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100312028	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alimentación Sanitario En La Localidad De San Mateo Tlacotalito, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acochitlán	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$566,521	\$566,521	\$490,904	\$490,904	\$490,904	81.82	0	Metros Cuadrados	0	100.00	83.94	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO
PUE1440100312035	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alimentación Sanitario En La Localidad De San Mateo Tlacotalito, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacotalito	Rural	Subsidio	5179 Programa de Infraestructura Indígena		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$583,285	\$583,285	\$490,904	\$490,904	\$490,904	81.82	0	Lote	0	0.00	83.94	Financiera: OBA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBA EN PROCESO



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Admito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Recaudado), Comprometido, Devengado, Ejercicio, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Avance Fisico, Avance Anualizacion Anu, Observaciones. It contains multiple rows of project data.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
													Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado Anum
PUE1440300392731	Construcción de Trazo Auxiliar Diferencial y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Centro de Educación Preescolar Clave 21402249, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$2,415,980	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	\$2,087,477	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300392764	Estudio De Medicina De Justicia Para La Constr De 3 Aulas Diferenciales Y Sanitarios En Estruct. Regional C/ En El Centro de Educ Preescolar Clave 21402249, Ubicado En La Cabecera Mpal De Amozoc Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$70,037	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300392791	Para Trazo Auxiliar Diferencial En El Centro de Educación Preescolar Clave 21402249, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amozoc, Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$13,826	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300392841	Construcción De Puente Sobre Carretera De Bases, Primer Tramo	San José Miahuatlán	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Transportes y Viajantes	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1440300392894	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Avila Camacho.	San Gabriel Chilcat	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$6,493,500	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300392928	Construcción De Calles Varías De La Nueva Avda De Santo Domingo	San Jerónimo Ayacuapán	Santo Domingo Tomichatlán	Rural	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Transportes y Viajantes	En Ejecución	2014	\$5,270,131	\$5,270,131	\$5,270,131	\$5,270,131	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrados	173	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1440300392942	Construcción De Cuatro Aulas Diferenciales Dos Laboratorios De Computo De Salud De Sexo Mixtitos En La Uni. De Educ. A Distancia De Nueva Creación Ubicado En La Cabecera Municipal De Tzucar De Matamoros	Tzucar de Matamoros	Tzucar de Matamoros	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$10,959,640	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	\$9,799,337	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300392993	Estudio De Medicina De Justicia Para La Constr. Cuatro Aulas Diferenciales Dos Laboratorios De Computo De Sexo Mixto. En La Uni. De Educ. A Distancia De Nueva Creación Cabecera Mpal De Tzucar De Matamoros	Tzucar de Matamoros	Tzucar de Matamoros	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$23,453	\$23,541	\$23,541	\$23,541	\$23,541	\$23,541	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393111	Construcción De Cuatro Aulas Diferenciales En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tzucar De Matamoros	Tzucar de Matamoros	Tzucar de Matamoros	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$203,203	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393204	Construcción De Obras De Drenaje En El Centro Histórico, Nueva Avenida De 19 De Agosto, Tramo Del 0 000 00 Al 0 198 00, En El Municipio De Tzucar De Matamoros	Yauhmoct	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,906,712	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1440300393207	Construcción De Trazo Auxiliar Diferencial y Sanitarios En Estructura Regional C/ En El Centro de Educación Preescolar Clave 21402339, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$2,415,080	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	\$1,975,362	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393213	Estudio De Medicina De Justicia Para La Constr. 3 Aulas Diferenciales Y Sanitarios En Estructura Regional C/ Centro De Educ Preescolar Clave 21402339, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$70,037	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	\$69,681	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393252	Para Trazo Auxiliar Diferencial En El Centro de Educación Preescolar Clave 21402339, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$13,826	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	\$13,065	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393269	Rehabilitación De Espacio Deportivo En La Localidad De Huahuatlán Vicente Salazar	Huahuatlán Vicente Salazar	Huahuatlán Rural	Subsidio	En Ejecución	R17 Contingencias Económicas		Deporte	En Ejecución	2014	\$699,300	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	00	Metro Cuadrados	2,471	0.00	100.00	Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: OBRAS TERMINADA
PUE1440300393290	Techo de La Plaza Cívica Del Preescolar Carlos Salazar	Xochiltepec	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$751,900	\$0	\$0	0.00	00	Metro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1440300393296	Construcción De La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón.	Santiago Miahuatlán	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$10,316,189	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	\$10,326,515	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393301	Estudio De Medicina De Justicia Para La Constr. 3 Aulas Diferenciales Y Sanitarios En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clave 21402339, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$21,359	\$21,338	\$21,338	\$21,338	\$21,338	\$21,338	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rido Perdido	Xochiltepec	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2014	\$202,166	\$202,166	\$202,166	\$202,166	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1440300393314	Suministro De Mobiliario Básico Y Equipo Para Una Dirección En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clave 21402046 Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$75,782	\$67,612	\$67,612	\$67,612	\$67,612	\$67,612	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393330	Techo de Cancha De Uso Múltiple En La Secundaria "Pablo Neruda" En La Comunidad De Xochiltepec	Xicotepetlac	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$610,178	\$610,178	\$610,178	\$610,178	\$610,178	\$610,178	100.00	00	Metro Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: SE BANDO EL MONTO TOTAL DE LA OBRAS. / Física: LA OBRAS DE BANDO EL MONTO SATORISFACIAMENTE. / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza En La Localidad De Xicotepetlac	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2014	\$767,041	\$767,041	\$767,041	\$767,041	\$765,793	\$765,793	99.84	0481	Metro Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1440300393370	Constr. De 3 Aulas Diferenciales Y Sanitarios En El Preescolar Ignacio Zaragoza Clave 21402339, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$4,444,835	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	\$3,962,592	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Entre Avenidas Hidalgo Y Matamoros.	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo	Urbano	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,687,539	\$1,687,539	\$1,686,376	\$1,686,376	\$1,686,376	\$1,686,376	99.93	528	Metro Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1440300393386	Equipamiento De Centro de Salud En La Localidad De Teahuatpec.	Atempan	Teahuatpec	Rural	Subsidio	0012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		Salud	En Ejecución	2014	\$1	\$724,344	\$724,344	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: EL PROCESO ADMINISTRATIVO SE REALIZABA EN EL MES DE MAYO 2014. / Física: NO SE HA LLEVADO A CABO EL PROCESO ADMINISTRATIVO. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393404	Concreto Hidráulico De La Calle Bellano Zapata	Yauhtliano Carreón	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,155,229	\$2,155,229	\$2,155,229	\$2,155,229	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1440300393422	Estudio De Medicina De Justicia Para La Constr. 3 Aulas Diferenciales Y Laboratorios De Computo Dni Univ. Educación A Distancia De Nueva Creación Mpal De Quecholac	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$87,415	\$87,328	\$87,328	\$87,328	\$87,328	\$87,328	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393436	Rehabilitación De La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho.	Tehuacan	Cobertura municipal		Subsidio	R17 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$15,708,947	\$15,724,971	\$15,724,971	\$15,724,971	\$15,724,971	\$15,724,971	100.00	00	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393437	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas Diferenciales Y Laboratorios De Computo Y Dni En La Uni. De Educación A Distancia De Nueva Creación Cabecera Mpal De Quecholac	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$375,275	\$364,504	\$364,504	\$364,504	\$364,504	\$364,504	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE1440300393440	Programa De Mantenimiento Preventivo A Escuelas Públicas Del Nivel Básico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	\$84,600,000	100.00	00	Metro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones			
													Recaudado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE144030039376	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Asas Didácticas En El Preescolar Kichicilá Clave 21600011	Pahuatlán	Xicotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	556,856	556,501	556,501	556,501	556,501	100.00	00	100	60	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
PUE144030039377	Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Salvador Dalí Con Clave 21600028a	Pahuatlán	Tlacuic de Libre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	578,403	578,023	578,023	578,023	578,023	100.00	00	100	60	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
PUE144030039379	Construcción de Tres Asas Didácticas y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Clave 21600028a	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	51,200,678	51,227,988	51,227,988	51,227,988	51,227,988	100.00	00	100	52	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039380	Construcción de Dos Asas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Kichicilá Clave 21600011	Pahuatlán	Xicotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	59,303	59,727	59,727	59,727	59,727	100.00	00	100	60	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039386	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Salvador Dalí Con Clave 21600028a	Pahuatlán	Tlacuic de Libre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	513,889	513,677	513,677	513,677	513,677	100.00	00	100	60	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039390	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Tres Asas Didácticas y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Clave 21600028a	Pahuatlán	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	535,690	535,610	535,610	535,610	535,610	100.00	00	100	52	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039392	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria De Nueva Creación	Pahuatlán	Xicotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	513,889	513,677	513,677	513,677	513,677	100.00	00	100	180	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039396	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Asas Didácticas En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Huasteca Con Clave 21600028a	Pahuatlán	Atlantongo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	573,456	573,654	573,654	573,654	573,654	100.00	00	100	60	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039400	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Asas Didácticas En La Primaria De Nueva Creación	Pahuatlán	Xicotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	520,463	520,881	520,881	520,881	520,881	100.00	00	100	180	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039402	Suministro de Mobiliario y Equipo Para Dos Asas Didácticas En La Telesecundaria Salvador Dalí Con Clave 21600028a	Pahuatlán	Tlacuic de Libre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	574,336	571,903	571,903	571,903	571,903	100.00	00	100	60	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039404	Reparaciones de Barda Perimetral y Construcción de Muro de Contención En La Telesecundaria Tomas Alva Edison Clave 21600028a	Pantepéc	Mezcapalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	51,725,600	51,723,892	51,723,892	51,723,892	51,723,892	100.00	00	100	231	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro
PUE144030039403	Rehabilitación General de En La Primaria Niños Heroes De Chapultepec Clave 21600047a	Pantepéc	Pantepéc	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	5683,676	5678,740	5678,740	5678,740	5678,740	100.00	00	100	113	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039401	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21600028a	Pantepéc	Mezcapalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	5500,293	5492,546	5492,546	5492,546	5492,546	100.00	00	100	295	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039409	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21600055a	Pantepéc	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	59,596	56,761	56,761	56,761	56,761	100.00	00	100	118	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039402	Suministro de Mobiliario Para El Comedor Escolar En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21600028a	Pantepéc	Mezcapalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	579,365	578,866	578,866	578,866	578,866	100.00	00	100	295	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039407	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano Clave 21600028a	Pantepéc	Mezcapalá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	514,008	514,096	514,096	514,096	514,096	100.00	00	100	295	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039430	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Módulo de Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21600055a	Pantepéc	Nuevo Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	51,489,611	51,339,199	51,339,199	51,339,199	51,339,199	100.00	00	100	118	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039434	Construcción de Tres Asas Didácticas En Estructura D-10r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21600147a	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	51,383,613	51,380,276	51,380,276	51,380,276	51,380,276	100.00	00	100	110	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039437	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Tres Asas Didácticas En Estructura D-10r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21600147a	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	540,125	540,070	540,070	540,070	540,070	100.00	00	100	110	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039404	Construcción de Tres Asas Didácticas, Dirección, Sanitarios y Escalera En Estructura D-10r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21600147a	Puebla	San Andrés Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	53,980,444	52,770,149	52,770,149	52,770,149	52,770,149	100.00	00	100	171	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039406	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Tres Asas Didácticas, Dirección, Sanitarios y Escalera En Estructura D-10r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21600147a	Puebla	San Andrés Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	598,044	596,732	596,732	596,732	596,732	100.00	00	100	171	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039431	Suministro de Mobiliario Básico Para Tres Asas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Num. 136 Clave 21600147a	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	581,293	578,683	578,683	578,683	578,683	100.00	00	100	110	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039433	Suministro de Mobiliario Básico y Equipo Para Tres Asas Didácticas y Sanitarios En La Escuela Secundaria Técnica Num. 132 Clave 21600147a	Puebla	San Andrés Amatitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	5129,681	5125,533	5125,533	5125,533	5125,533	100.00	00	100	171	0.00	1.00	Financiera / Físico / Registro SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039438	Construcción de Un Asa de Medicina En Estructura Regional C/ En La Primaria Justo Sierra Clave 21600030a	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlacotalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	5604,996	5603,124	5603,124	5603,124	5603,124	100.00	00	100	732	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039476	Construcción de Un Aula Didáctica Adosada En Estructura D-10r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 93 Clave 21600101a	San Gregorio Atampón	Chilpilo de Francisco Javier Múzquiz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	5263,757	5263,544	5263,544	5263,544	5263,544	100.00	00	100	326	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039480	Mantenimiento de Sanitarios En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21600073a	San Gregorio Atampón	San Gregorio Atampón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	5426,711	5424,093	5424,093	5424,093	5424,093	100.00	00	100	461	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039483	Sustitución de Lona En Tres Asas Didácticas En El Preescolar Chimalcaltón Con Clave 21600034a	San Gregorio Atampón	Chilpilo de Francisco Javier Múzquiz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	5803,913	5803,237	5803,237	5803,237	5803,237	100.00	00	100	115	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039489	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Un Aula Didáctica Adosada En Estructura D-10r En La Escuela Secundaria Técnica Num. 93 Clave 21600101a	San Gregorio Atampón	Chilpilo de Francisco Javier Múzquiz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	57,449	57,528	57,528	57,528	57,528	100.00	00	100	326	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039490	Suministro de Mobiliario Básico Para Dos Asas Didácticas En La Secundaria Técnica Num. 93 Clave 21600101a	San Gregorio Atampón	Chilpilo de Francisco Javier Múzquiz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	513,633	513,195	513,195	513,195	513,195	100.00	00	100	30	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039416	Mantenimiento General y Construcción de Barda Perimetral En La Secundaria Técnica Num. 12 Clave 21600021a	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	53,055,281	52,715,497	52,715,497	52,715,497	52,715,497	100.00	00	100	792	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039419	Mantenimiento General y Construcción de Barda Perimetral En La Secundaria Técnica Num. 12 Clave 21600021a	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	52,704,935	52,485,064	52,485,064	52,485,064	52,485,064	100.00	00	100	340	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE144030039413	Estudio de Mecánica de Suelos Para La Construcción de Un Asa Didáctica Adosada En Estructura Regional C/ En El Preescolar Niños Heroes Clave 21600028a	San Miguel Mixtliatlán	Mixtliatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	En Ejecución	2014	56,427	56,339	56,339	56,339	56,339	100.00	00	100	202	0.00	100.00	Financiera / Físico / Registro CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones	
													Recaudado (Miliardos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
PUE144030401484	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 11eae0329, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacantan, Puebla	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014		\$197,169	\$193,685	\$193,685	\$193,685	\$193,685	\$193,685	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE144030401500	Proyecto Integral Para La Construcción Del Teleférico En La Zona De Los Puertos, Municipio De Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Económicas	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2013		\$27,137,740	\$16,596,857	\$16,596,857	\$16,596,857	\$110,306,527	\$110,306,527	66.21	0	0.00	64.82	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO	
PUE144030401607	Modernización Del Parque Ecológico Revolución Mexicana	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	R17 Contingencias Económicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$100,000,000	\$106,136,322	\$106,136,322	\$106,136,322	\$83,259,542	\$83,259,542	78.43	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144030401664	Desarrollo Vial D-79, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Límite Y Sector Sagap, Sanae 100, 140 Y 170).	Puebla	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alternadoras	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015		\$100	\$38,647,796	\$38,647,796	\$38,647,796	\$165,735,423	\$165,735,423	48.94	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144030401695	Supervisión A Las Obras De Construcción Del Programa Fondo de Apoyo A Migrantes 2014 (Obra Pública)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo A Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2014		\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	\$109,414	100.00	0	0.00	78.00	Financiera: La supervisión aún se esta realizando. / Física: La supervisión aún se esta realizando. / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE144030401702	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 11eae0329, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacantan, Puebla	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014		\$5,718	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	\$5,645	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE144030401761	Construcción De Un Aula Didáctica En La Secundaria General De Nueva Creación Clave 11eae0329, Ubicada En La Cabecera Municipal De Zinacantan, Puebla	Zinacantan	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014		\$13,433	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	\$13,444	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE144030401762	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Lab De Computo, Un Aula Teatral, Un Aula Corina, Una Ofic Y San En Con Regu En El Centro San De Servidor En La Zona De San Andrés Amatitlan, Municipio De Puebla.	San Andrés Amatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAN Entidades	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$9,200,000	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	\$9,188,318	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE144030401773	Proyecto De Reparación Para Un Lab De Com, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Teatral Y Ofic En El Centro Integrador De Serv Ubicado En La Zona De San Andrés Amatitlan, Municipio De Puebla, Pue	San Andrés Amatitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAN Entidades	Asistencia Social	En Ejecución	2013		\$1,293,309	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	\$1,291,875	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE144030401843	Estudio Para La Construcción Del Viaducto Viente Sures Con La Av. 14 Oriente, En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$2,497,500	\$2,341,544	\$2,341,544	\$2,341,544	\$1,784,218	\$1,784,218	76.20	0	0.00	75.90	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO	
PUE144030401931	Estudio Para La Construcción Del Viaducto Para La Construcción Del Estadio Para La Construcción Del Estadio De La Av. Basilio Margués Y Calle San Juan, En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$3,825,677	\$3,577,480	\$3,577,480	\$3,577,480	\$3,478,083	\$3,478,083	97.22	0	0.00	97.18	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO	
PUE144030402013	Estudio Para La Construcción Del Viaducto Vial Del Arroyo, Zinacantan Con La Autopista Mexico Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$1,907,219	\$1,814,678	\$1,814,678	\$1,814,678	\$1,097,063	\$1,097,063	60.43	0	0.00	60.45	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO	
PUE144030402049	Estudios Y Proyectos Para La Construcción De Distribidor Vial "Camelinas" Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard "Camelinas", Ubicados En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	Merida Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$2,797,200	\$2,554,045	\$2,554,045	\$2,554,045	\$899,344	\$899,344	35.21	0	0.00	64.61	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO	
PUE144030402138	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidad Chichauastla, En El Municipio De Tlaxiaco Del Estado De Puebla.	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402215	Estudio De La Calle Juvenal Estrella Principi Y Calle Juvenal Hombre De La Localidad De Albino Serduno, Municipio De San Jerónimo, Del Estado De Puebla	Albino Serduno	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$1,083,933	\$1,083,933	\$1,083,933	\$1,083,933	\$1,083,933	\$1,083,933	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402219	Estudio De Calle Prolongación Pedregal La Cruz Entre Pedregal, Calle Palanca Y Calle Pedro De La Cruz De La Localidad Del Municipio De San Jerónimo	San Jerónimo	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$1,771,196	\$1,771,196	\$1,771,196	\$1,771,196	\$1,771,196	\$1,771,196	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402233	Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Pedregal En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402230	Reparación De Calle Juvenal Estrella - Tercero Barragan Entre Camino A Amatlán De Arce Y Camino A San Pablo Amatlán, De La Localidad De San Miguel Tiangua, Municipio De San Jerónimo	San Pablo Amatlán	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402277	Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Monte Olla En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402297	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle En La Localidad De Chichauastla, En El Municipio De Chichauastla, En El Estado De Puebla	Chichauastla	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402310	Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Cuatrecasas, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402345	Construcción De Paso Vehicular En Acceso Al Barrio Tiangua En La Localidad De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402343	Proyecto Para La Reparación Del Camino De Reyes De Valiente - Rincón Flores Regu, Municipio De Tlaxiaco, Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402380	Construcción De Escalinatas Y Acceso Peatonal En Acceso Al Barrio Tiangua, En La Localidad De Cuatrecasas, En El Municipio De Tlaxiaco, Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402312	Estudio De Calle Viente Sures Entre Calle 1 De Mayo Y Prolongación De La Calle 1 De Mayo De La Localidad De Tlaxiaco, Municipio De Tlaxiaco, Del Estado De Puebla	Tlaxiaco	Cobertura municipal	Subsidio	0128 Proyectos de Desarrollo Regional	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V	
PUE144030402719	Estudios Y Proyectos Para La Construcción Del Puente Y Sub Vial En La Intersección De Boulevard Atlahuac Y Camino De Virrey, Municipio De San Andrés Cholula, Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014		\$6,069,249	\$6,069,240	\$6,069,240	\$6,069,240	\$3,570,679	\$3,570,679	58.83	0	0.00	58.26	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE144030402778	Aportación Del 1 Al Millar Para Financiamiento De Las Actividades Del Ramo 23 Fovissatiales Y Fovissatiales En Especifico A Fovissatiales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste	Otros Proyectos	En Ejecución	2014		\$26,739	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	\$53,477	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
PUE1440404019983	Construcción De Adornamiento De La Calle Reforma, Entre Calle 2 Sur Y 11 Sur, Ixta Xela	Tehuacan	Rural	Subsidio	R17 Contingencias Económicas	Urbanización	En Ejecución	2014		\$1,998,867	\$1,998,867	\$1,998,867	\$1,998,867	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE1440404019994	Adornamiento De La Calle Reforma	Tehuacan	Rural	Subsidio	R17 Contingencias Económicas	Urbanización	En Ejecución	2014		\$4,014,523	\$4,014,523	\$4,014,523	\$4,014,523	0	0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XLII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



PUEBLA GOBIERNO DEL ESTADO

Primer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Table with columns: Clave del Proyecto, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Admito, Tipo de Recurso, Programa Fondo Convenio, Programa Fondo Convenio - Especifico, Tipo de Proyecto, Estatus, Ciclo Recurso, Presupuesto, Modificado, Recaudado (Monetizado), Comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado, % Avance, Reintegro, Unidad de Medida, Poblacion, Avance Anualizacion Anum, Observaciones. Rows include projects like 'Remediación, Abastecimiento Y Equipamiento De La Clínica De Especialidades Estomatológicas Del Sistema Estatal DIF Puebla' and 'Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Cuidado Para Las Mujeres En Tehuacan, Puebla'.



En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones				
													Comprometido	Devengado	Ejercido	Unidad de Medida	Avance	Reintegro		Avance Anualizado			
PUE14404042995	Grupos En Situación De Riesgo 13 (Ejecucion De Actualización)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	Lote	300	0.00	100.00	Financiera: CERRA TRIMESTRAL / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE EVENTO / Registro:
PUE14404042996	Talleres De Sensibilización - Escuela Para Padres	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,750	100.00	00	Metro Cuadrado	60	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042997	Grupos En Situación De Riesgo 13 (Tardadas)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	00	Lote	300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE EVENTO / Registro:
PUE14404042998	Tutorías A Niños Y Adolescentes Para Aprender Su Desarrollo Escolar	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,945	\$44,945	\$44,945	99.88	55	Tutorías	75	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TUTORÍAS / Registro:
PUE14404042999	Grupos En Situación De Riesgo 10 (Completos)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$194,996	\$194,996	\$194,996	100.00	54	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042992	Taller De Sensibilización - Medición Para Prevenir El Delito	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$24,750	\$24,750	\$24,750	\$24,737	\$24,737	\$24,737	99.95	513	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042993	Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,200	\$8,200	\$8,200	99.39	550	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042994	Estímulo A Promotor Comunitario	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$26,200	\$26,200	\$26,200	\$26,200	\$26,200	\$26,200	100.00	00	Lote	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE ESTIMULO / Registro:
PUE14404042997	Taller De Sensibilización: Autostima	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	00	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042998	Documental De La Experiencia	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	\$5,500	99.99	00	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE DOCUMENTO / Registro:
PUE14404042990	Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,249	\$8,249	\$8,249	99.99	00	Metro Cuadrado	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042993	Taller De Sensibilización (Fomento De Adiciones En Mi Comunidad)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,750	\$6,750	\$6,750	\$6,747	\$6,747	\$6,747	99.96	53	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042995	Conformación De Comité De Convivencia	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$9,988	\$9,988	\$9,988	99.88	512	Lote	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042999	Taller De Sensibilización: Autostima	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	\$8,250	100.00	00	Metro Cuadrado	8,250	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042993	Conformación Comité Comunitario	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$4,988	\$4,988	\$4,988	99.76	512	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE COMITE / Registro:
PUE14404042995	Estímulo A Prestadores De Servicio Social	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,100	\$6,100	\$6,100	\$6,100	\$6,100	\$6,100	100.00	00	Estímulo	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE14404042997	Taller De Sensibilización - Fomento De Adiciones En Mi Comunidad	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$28,054	\$28,054	\$28,054	\$28,050	\$28,050	\$28,050	100.00	00	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE144040421000	Grupos En Situación De Riesgo 10 (Ejecucion De Cultura De Participación)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$29,868	\$29,868	\$29,868	\$29,866	\$29,866	\$29,866	100.00	52	Lote	1,300	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE EVENTO / Registro:
PUE144040421002	Taller De Sensibilización De Mi Comunidad (Fomento De La Participación Comunitaria Y Seguridad Social)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,750	\$12,750	\$12,750	\$12,743	\$12,743	\$12,743	99.94	57	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE TALLER / Registro:
PUE144040421005	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Solidaridad	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,606	\$394,606	\$394,606	98.70	5194	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE EQUIPAMIENTO / Registro:
PUE144040421006	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De San Sebastián De Opaxtlan	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,285	\$399,285	\$399,285	99.82	5715	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: EN EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2014, LA UNIDAD DE MEDIDA FUE EQUIPAMIENTO / Registro:
PUE144040421947	Comunicación Y Mobilización Masiva Para Dejar Atras Diferencias Y Dirección: En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216B0525	Pahuatlán	Ciudad de Puebla	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$214,567	\$214,353	\$214,353	\$214,353	\$214,353	\$214,353	100.00	00	Lote	168	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040421953	Estudio De Mecanismo De Soporte Para La Construcción De Deja Atras Diferencias, Dirección Y Sanitarización En Estructura D-200 En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216B0525	Pahuatlán	Ciudad de Puebla	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$141,476	\$141,734	\$141,734	\$141,734	\$141,734	\$141,734	100.00	00	Metro Cuadrado	168	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040421976	Comunicación Y Mobilización Masiva Para Dejar Atras Diferencias Y Dirección: En Estructura D-200 En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216B0525	Ahuastepec	Berlín	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$1,758,971	\$1,757,212	\$1,757,212	\$1,757,212	\$1,757,212	\$1,757,212	100.00	00	Metro Cuadrado	77	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040421978	Estudio De Mecanismo De Soporte Para La Construcción De Tres Aulas Diferencias, Dirección, Sanitarización Y Escalera En Estructura D-200 En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216B0525	Ahuastepec	Berlín	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$50,931	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	\$50,959	100.00	00	Metro Cuadrado	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040421981	Comunicación Y Mobilización Masiva Para Dejar Atras Diferencias Y Dirección: En Estructura Regional (R) En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 216B0525	Ahuastepec	Berlín	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$91,744	\$91,652	\$91,652	\$91,652	\$91,652	\$91,652	100.00	00	Lote	77	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040421987	Construcción De Dirección Y Sanitarización En Estructura Regional (R) En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 216B0525	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	\$3,948,274	100.00	00	Metro Cuadrado	190	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040421990	Estudio De Mecanismo De Soporte Para La Construcción De Tres Aulas Diferencias, Dirección Y Sanitarización En Estructura Regional (R) En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 216B0525	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$57,307	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	00	Metro Cuadrado	190	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040421994	Comunicación Y Mobilización Masiva Para Dejar Atras Diferencias Y Dirección: En El Bachillerato José Vasconcelos Clave 216B0525	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Educación	En Ejecución	2014	\$107,284	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	00	Lote	190	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040422383	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Sobre Asfalto, Municipio De Huachinango	Huachinango	Santa Catalina	Rural	Subsidio	0020 Fondo Regional		Transportes Y Vialidades	En Ejecución	2014	\$3,283,640	\$3,283,640	\$3,283,640	\$3,207,950	\$2,892,655	\$2,892,655	88.09	00	filometro	0	0.00	88.18	Financiera: / Física: / Registro:
PUE144040422389	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Cemento De La Revolución, Municipio De Huachinango	Huachinango	Huachinango	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Transportes Y Vialidades	En Ejecución	2014	\$4,150,842	\$4,150,842	\$4,150,842	\$4,072,810	\$3,201,951	\$3,201,951	76.96	00	filometro	0	0.00	90.18	Financiera: / Física: / Registro:
PUE144040422393	Puerta De Madera De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Que Beneficia A La Localidad De Chignahuagan, Municipio De Nuevo Hórnos, Pue.	Chignahuagan	Ciudad de Chignahuagan	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Agua Y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,421,700	\$2,421,700	\$2,421,700	\$2,237,829	\$392,342	\$392,342	16.20	00	Metro Cuadrado	0	0.00	17.53	Financiera: / Física: / Registro:



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aplicación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegro	Avance Físico			Observaciones	
													Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido				Unidad de Medida	Avance	Financiamiento Anual		
PUE1414040434983	Construcción De Techado De Cacha En Degusamahuac, Municipio De Zapotlán	Zapotlán	Zapotlán Huasteco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040434917	Construcción De Techado De Cacha En Yecapetlan, Municipio De Zapotlán	Zapotlán	Yecapetlan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040435026	Aplicación Del Sistema De Abastecimiento De Agua En La Localidad De La Purísima, Municipio De Salinas Bravo	La Purísima	La Purísima	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,750,480	\$1,750,480	\$1,750,480	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA PENDIENTE DE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE1414040435037	Superación, Ventilación, Control De Olor Y Mejoramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Huetocoma De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	Puebla	Huetocoma Puebla De Urbano	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$6,465,241	\$3,448,276	\$3,448,276	\$3,448,276	\$3,448,276	\$3,448,276	\$3,448,276	100.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040435038	Construcción De Techado De Cacha Municipal En Xicaltepec, Municipio De Zapotlán	Zapotlán	Xicaltepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040435080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Va De La Casa De Salas De El Puerto Camino A Alvarado, Tarata De Guzmán, Pueblo Guzmán Del Km. 0 285 Al Km. 0 497 (Lorenda River)	Cobertura municipal	Tarata de Guzmán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,060,070	\$1,060,070	\$1,060,070	0	0	0	0.00	0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
PUE1414040435092	Modernización Y Aplicación Del Camino Tipo "H" Heyward E.C. (Carretera de Agua Lindas) - Pantepec (San Carlos - Agua Lindas, En La Localidad De Agua Lindas, Municipio De Pantepec, Puebla)	Pantepec	Agua Lindas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$17,507,392	\$17,507,392	\$17,507,392	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CANCELADA DE SOLICITA TERMINAR PROYECTO.	
PUE1414040435126	Programa Estatal Cuartos Dormitorios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2014	\$90,440,000	\$89,203,659	\$89,203,659	\$26,761,098	\$26,761,098	\$26,761,098	\$26,761,098	30.00	0	Vivienda	22,344	0.00	0.65	Financiera / Física: ESTA VINCULADO AL PROYECTO DEL PROGRAMA ESTATAL CUARTOS DORMITARIOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1414040435128	Pavimentación Con Adobo De La Calle Aguacate Lara Segundo Etapa, En La Cabecera Municipal De Tlatelcingo, Municipio De Tlatelcingo	Tlatelcingo	Tlatelcingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,108,022	\$1,108,022	\$1,108,022	\$1,074,246	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE1414040435130	Construcción De Sistema De Agua Potable En Ocotlán, Municipio De Zapotlán	Zapotlán	Ocotlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	330	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040435162	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal Cuartos Dormitorios	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2014	\$2,555,827	\$2,173,840	\$2,173,840	0	0	0	0.00	0	Vivienda	22,344	0.00	0.65	Financiera / Física: EL PROGRAMA ESTA VINCULADO AL PROYECTO DE PROGRAMA ESTATAL CUARTOS DORMITARIOS / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
PUE1414040435166	Modernización Vial Del Camino Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Paseo De Los Balcones	Puebla	Merced Puebla de Urbano	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$430,739,928	\$9,443,240	\$9,443,240	\$9,443,240	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.22	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1414040435242	Construcción De Camerón De Congreso Hidráulico Y Alcantarillado De La Calle Paul Ortega	Tehuacan	Tehuacan de Urbano	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física: en proceso / Registro:
PUE1414040435254	Construcción Con Pavimento Hidráulico De La Calle Aldama	Tehuacan	Tehuacan de Urbano	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,498,500	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física: en proceso / Registro:
PUE1414040435331	Construcción De Techado De Cacha En La Localidad De Tepetzi De San Mateo, Municipio De Tepetzi De San Mateo	Tepetzi de San Mateo	Tepetzi de San Mateo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Deporte	En Ejecución	2014	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	\$1,315,526	100.00	0	Metros Cuadrados	510	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Física: obra terminada al 100% / Registro: obra terminada al 100%
PUE1414040435340	Aplicación Del Sistema De Agua Potable En El Callejón De San Mateo, Municipio De Teixtilián, Pue.	Teixtilián	Teixtilián	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$77,512	\$77,512	\$77,512	\$65,290	\$2,702	\$2,702	\$2,702	3.49	0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040435386	Estructas Ecologicas En Viviendas De La Localidad De Copalimilco, Municipio De Tlaxiaco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades		Vivienda	En Ejecución	2014	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	\$629,464	100.00	0	Pisos	843	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1414040435391	Construcción De Salicambiante Para El Camino De San Carlos Federal 130 Para Salicambiante Camino De Acceso A San Juan Acapulco, Municipio De Santo Domingo, En El Municipio De Tlaxiaco	Tlaxiaco	Tlaxiaco de Urbano	Subsidios	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Urbanización	En Ejecución	2014	\$61,075	\$61,075	\$61,075	\$59,381	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040435448	Construcción De Cacha De Ocaso Múltiples, Cacha De Fútbol 7 Y Camerón En La Zona Escolar De San Marcos Beccaria.	Tehuacan	Tehuacan de Urbano	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,141,481	\$3,222,929	\$3,222,929	\$3,222,929	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040435445	Aplicación Y Monitoreo Del Camino, Para Del Acceso A La Zona Urbanizada De "Cacha Vieja", Pantepec (Carretera Federal Teixtilián - Tehuacan Vial)	Tehuacan	Tehuacan de Urbano	Subsidios	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$464,423	\$464,423	\$464,423	\$464,423	\$426,706	\$426,706	\$426,706	91.88	0	Kilómetro	0	1.00	91.78	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro:
PUE1414040435971	Unidad Deportiva De Municipio De Zapotlán	Zapotlán	Zapotlán Salinas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Deporte	En Ejecución	2014	\$2,997,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	1,950	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040436026	Construcción De Puente Intercomunal Calle Cruz Verde, Municipio De Capatzen	Zapotlán	Zapotlán Salinas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$965,977	\$966,944	\$966,944	\$966,944	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	950	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040436039	Construcción De Andamio Peatonal En San Antonio Texcala, Municipio De Zapotlán	Zapotlán	San Antonio Texcala	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,229,846	\$2,226,071	\$2,226,071	\$2,226,071	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	2,637	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040436055	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Alamo-Dos Rios	Chichiquila	Alamo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$5,304,236	\$5,309,568	\$5,309,568	\$5,309,568	0	0	0	0.00	0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física: en proceso / Registro:
PUE1414040436059	Case De Cultura En La Zona Auxiliar De San Lorenzo Petlitlan.	Tehuacan	Tehuacan de Urbano	Subsidios	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,615,773	\$4,620,394	\$4,620,394	\$4,620,394	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: en proceso / Registro:
PUE1414040436772	Revisión De Construcciones Especiales De Voz Y Datos, Sistema De Telefonía Celular, Cívil Y En El Centro De Desarrollo Infantil Civil 21 Hombre	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	120	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: revisar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1414040436788	Revisión De Una Banda Periférica En El Centro De Desarrollo Infantil Civil 21 Hombre	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Urbano	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	0	Metros Cuadrados	120	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro: revisar - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1414040436810	Revisión De Una Banda Periférica En El Centro De Desarrollo Infantil Civil 21 Hombre	Coayacan	San Mateo Melcattepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,989,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$7,055,868	\$7,055,868	\$7,055,868	64.14	0	Kilómetro	0	1.00	63.80	Financiera / Física: en proceso / Registro:
PUE1414040436846	Construcción De Foro Cultural (2a Etapa)	Coayacan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2015	\$999,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	0	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1414040436983	Aplicación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Amubilla, Municipio De Huixtla, Bravo, Pue.	Huixtla	Nicolás Bravo Amubilla	Urbano	Subsidios	0128 Proyecto De Onerosidad Regional		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: v
PUE1414040437433	Construcción De Cacha De Ocaso Múltiples, Cacha De Fútbol 7 Y Camerón En La Zona Auxiliar De San Marcos Beccaria	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$11,871,208	\$11,871,208	\$11,871,208	\$11,871,208	\$163,741	\$163,741	\$163,741	1.38	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física: ANTICIPO / Registro: EN PROCESO



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 de Fracciones XLII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Primer Trimestre 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aplicación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Observaciones
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Devolvido						Avance Anual	Acum.	
PUE144040437392	Revisión, Validación e Integración del Proyecto Ejecutivo Final Para la Construcción de la Comisaría Nueva de la Música de Época, Casa de la Música Viena, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,009,932	\$1,009,932	\$1,009,932	\$1,009,932	\$1,009,932	\$1,009,932	\$1,009,932	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,434,562	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro para revisar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14404043739200	Revisión, Validación e Integración del Proyecto Ejecutivo Final Para el Rescate de La Antigua Capilla de San Javier Para la Integración Del Museo Histórico Militar En El Centro Histórico, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,434,562	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro para revisar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437417	REVISIÓN, VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA TURISTICA Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2013	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	\$593,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,434,562	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro para revisar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437428	RECONSTRUCCION DEL PUENTE "ARROYO" CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30.0 METROS Y UN ANCHO DE CALZADA DE 12.0 METROS, UBICADO EN LA CARRETERA - ACCESO - DESVIADO, TIEMPO ANEXO - "ARROYO, SIERRA DE."	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,397,859	\$2,397,859	\$2,397,859	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	0	0.00	99.26	Financiera / Física / Registro
PUE144040437440	Trabajo Para La Ejecución de La Reubicación Del Archivo General Del Estado, El Archivo General De Justicia, Ubicados En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	\$15,224,698	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,434,562	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro para revisar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437469	Reparaciones Generales En El Centro Escolar Rafael Cavasini Pacheco Clave 2149J0137	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2014	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	2,432	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE144040437468	Proyecto De Saneamiento Y Cobertura de La Zona De Sur De Puebla: Exacción Ambiental de La Zona Sur De Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste			Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,699,844	\$4,699,844	\$4,699,844	\$4,699,844	\$1,409,933	\$1,409,933	\$1,409,933	30.00	0.00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / ANTICIPO / Registro EN PROCESO
PUE144040437473	CONSTRUCCIÓN DE LA PLATA DE LA MEDICIÓN EN LA CALLE DE LA MEXICANA UBICADA EN EL MUNICIPIO MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	\$351,562	100.00	0.00	Metros Cuadrados	1,434,562	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro para revisar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437496	Reparaciones Generales En El Centro de Rehabilitación Y Educación Especial (Crea Puebla)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2013	\$2,170,380	\$2,170,380	\$2,170,380	\$2,170,380	\$2,170,380	\$2,170,380	\$2,170,380	100.00	0.00	Metros Cuadrados	120	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro para revisar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437711	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA EN LA PRIMERA REVOLUCIÓN	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	\$666,013	100.00	0.00	Metros Cuadrados	378	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro para revisar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437739	Proyecto De Saneamiento Y Cobertura de La Zona De Sur De Puebla: Exacción Ambiental de La Zona Sur De Puebla	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste			Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,997,000	\$2,997,353	\$2,997,353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / EN PROCESO / Registro EN PROCESO
PUE144040437745	Demolición Del Edificio A, B Y C Ubicados En La Calle 15 De Mayo En Dúy En La Primera Licenciada Puebla Clave 2149J0137	Puebla	San Miguel Cana	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2013	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	\$4,012,865	100.00	0.00	Metros Cuadrados	821	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro para revisar SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437734	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS EN LA COLONIA EL PEDREGAL, DEL MUNICIPIO DE ESQUEROTE, PUEBLA, PUE.	Esquitlán	Esquitlán Salinas Rurales	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$244,652	\$244,652	\$244,652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE144040437818	Reparaciones Generales En El Frontoncal Doctor Gregorio A Calzadas Clave 2149J0137	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	0.00	Metros Cuadrados	203	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437829	Substituto De Mobiliario Y Equipamiento Especializado Para Los Laboratorios De Mantenimiento Industrial, Autómatas Y Energías Renovables En La Universidad Tecnológica De Puebla Clave 2149J0137	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	0.00	Lote	6,700	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040437872	Estudios Para La Construcción De La Macroplata Para El Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona De San Hipólito	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidio	0090 Fondo Sur-Sureste			Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$10,499,974	\$10,184,974	\$10,184,974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / EN PROCESO / Registro EN PROCESO
PUE144040437932	Proyecto Integral Para La Construcción De La Construcción Nacional, Entre El Parque Del Bijo Poblado Y El Jardín del Arte, Ubicados En Los Municipios De San Andrés Cholula Y Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	\$10,977,888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0.00	80.37	Financiera / Física / Registro
PUE144040437933	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO Y BARRAMÓN DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD DE LA JUNTA AUXILIAR LA RECREACIÓN	San Jerónimo	San Jerónimo Rural	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,391,833	\$3,391,833	\$3,391,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
PUE144040438139	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE 5 DE MAYO UBICADA EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BARRAMÓN DE LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD DE LA JUNTA AUXILIAR LA RECREACIÓN	Puebla	La Rekreación Rural	Subsidio	0048 Programa HABITAT			Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$748,751	\$748,751	\$748,751	\$716,169	\$716,169	\$716,169	\$716,169	95.65	0.00	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera TERMINADA / Física / Registro
PUE144040438131	CONSTRUCCIÓN DE CALLE 15 DE MAYO UBICADA EN CALLE 15 DE MAYO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA SAN ANTONIO ABAD DE LA JUNTA AUXILIAR LA RECREACIÓN	Puebla	La Rekreación Rural	Subsidio	0048 Programa HABITAT			Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,361,981	\$1,361,981	\$1,327,911	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	\$1,191,190	87.46	\$170,791	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera TERMINADA / Física / Registro
PUE144040438237	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR FAVORABLE A LA CALIDAD DEL AMBIENTE DE ESPERANZA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,657,963	\$4,657,963	\$4,657,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro
PUE144040438291	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANEXO ENTRE CALLE MALDONADO Y CALLE MARGARITA MARA DE JUÁREZ DE LA COLONIA APPLICACIÓN RECREACIONES	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0048 Programa HABITAT		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$786,081	\$786,081	\$786,081	\$738,635	\$738,635	\$738,635	\$738,635	93.96	\$47,446	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera TERMINADA / Física / Registro
PUE144040438297	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANEAMIENTO A LA CALIDAD DEL AMBIENTE DE ESPERANZA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE.	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$764,366	\$764,366	\$764,366	\$732,737	\$165,099	\$165,099	\$165,099	21.60	0.00	Metros	0	0.00	68.03	Financiera / Física / Registro
PUE144040438319	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANEXO ENTRE CALLE MALDONADO Y CALLE MARGARITA MARA DE JUÁREZ DE LA COLONIA APPLICACIÓN RECREACIONES	Palmar de Saravá	Cueta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	\$6,780,090	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,383,133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040438325	APERTURA DE PASO PEATONAL POR ALTERNATIVA EN CALLE PASADIZO - TRILIANEAGO EN CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y VIGILANTE EN EL ARCO DE SEGURIDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUETA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE.	Puebla	Cobertura Estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,939,573	\$1,939,573	\$1,939,573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
PUE144040438349	CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE MEDICIÓN Y VIGILANTE EN EL ARCO DE SEGURIDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUETA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE.	Palmar de Saravá	Cueta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	\$2,449,156	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,383,133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
PUE144040438383	CONSTRUCCIÓN DE SALDA DE SANEAMIENTO BARRIO DE EL ARCO DE SEGURIDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUETA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA.	Palmar de Saravá	Cueta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2014	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	\$4,996,328	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,648	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040438402	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO DE AMPLIACIÓN Y DEMARCACIÓN EN EL ARCO DE SEGURIDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUETA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE.	Palmar de Saravá	Palmar de Saravá	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,996,328	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	\$19,067,232	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,383,133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144040438428	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ARBOLEDAS FRASE 1 Y CALLE ARBOLEDAS FRASE 2 UBICADA EN CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 15 DE MAYO, ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA.	Puebla	La Rekreación Rural	Subsidio	0048 Programa HABITAT			Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,163,656	\$3,163,656	\$3,131,991	\$3,131,991	\$3,131,991	\$3,131,991	\$3,131,991	98.99	\$32,665	Metros Cuadrados	7,814	0.00	100.00	Financiera TERMINADA / Física / Registro
PUE144040438438	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO OPERATIVO EN EL ARCO DE SEGURIDAD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA ADMINISTRATIVO, MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PUE.	Huachinango	Santa Ana Administrativo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	\$8,986,317	100.00	0.00	Metros Cuadrados	3,383,133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones
													Recaudado (Miliardado)	Comprometido	Devengado	Ejercido					Ponderado	Avance Anualizado	Actual	
PUE144004038442	Trabajo Complementario que Consiste En La Obra Exterior En El Arco de Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuarta Bisnosa, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	Palmar de Bravo	Cuarta Bisnosa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE144004038410	Aplicación del Sistema de Agua Potable que Beneficiará a La Localidad de Villa Lázaro Garmón (La Uno), Municipio de Venustiano Carranza, Puebla.	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Garmón (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,361,024	\$2,361,024	\$2,361,024	\$2,361,024	\$2,361,024	\$2,361,024	100.00	\$0	Metros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004038463	Reparaciones Generales que Consiste En la Aplicación de Pintura y Colocación de Carrocerías, En La Universidad Politécnica de Puebla Clave ZIM802028.	Juan C. Benilla	Cuauhtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2014	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	\$575,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,497	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004038753	Construcción de Torres de Monitoreo y Vigilancia En El Arco de Seguridad.	Huejotzingo	Santa Ana Maximililco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	\$4,994,310	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004038785	Operaciones Básicas En El Arco de Seguridad, Ubicado En La Localidad de Santa Ana Maximililco, Municipio de Huejotzingo, Puebla.	Huejotzingo	Santa Ana Maximililco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	\$1,992,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,468	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004038835	Aplicación del Sistema de Agua Potable que Beneficiará a La Localidad de Villa Lázaro Garmón (La Uno), Municipio de Venustiano Carranza, Puebla.	Huejotzingo	Santa Ana Maximililco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	\$18,392,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	538,313	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004038860	Trabajo Complementario que Consiste En la Instalación de Línea de Alta Tensión en el Arco de Seguridad, Ubicado en la Localidad de Santa Ana Maximililco, Municipio de Huejotzingo, Puebla.	Huejotzingo	Santa Ana Maximililco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,383,133	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE144004038888	Rehabilitación y Adaptación del Sector Hospital de Insar de Matamoros Para El Centro Integral de Diagnóstico, Ubicado en la Cabecera Municipal de Insar de Matamoros, Puebla.	Insar de Matamoros	Insar de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2014	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	\$9,892,766	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004038938	Mejoramiento, Obras de Protección y Rehabilitación de la Infraestructura del Puente Municipal "Los Pinales" Ubicado en la Carretera Rural Xicotepetec - Los Pinales - Tlaxiaco, Puebla.	Xicotepetec	Los Pinales (Agua Dulce)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,299,038	\$3,299,038	\$3,299,038	\$1,265,224	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	84.67	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004038944	Trabajo Complementario que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En La Localidad de Santa Ana Maximililco, Municipio de Huejotzingo, Puebla.	Huejotzingo	Santa Ana Maximililco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	\$4,149,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	538,313	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE144004039201	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Instalación de Línea de Alta Tensión de 132.00 Metros y un Ancho de Calzada de 7.70 Metros, Ubicado en la Carretera Pachuca - Xicotepetec.	Xicotepetec	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$3,169,236	\$3,169,236	\$3,169,236	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	93.23	Financiera / Física / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE144004039312	Reparaciones Generales que Consiste En la Aplicación de Pintura y Colocación de Carrocerías, Ubicado en la Cabecera Municipal de Insar de Matamoros, Puebla.	Insar de Matamoros	Insar de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Educación	En Ejecución	2014	\$26,667	\$26,667	\$26,667	\$26,667	\$26,667	\$26,667	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE144004039321	Aprobación al Convenio de Apoyo Financiero que Consiste en la Construcción y Equipamiento de un Cuartel Militar Para Alumnos del Batallón de Infantería y Su Unidad Subordinada, Militar.	Xicotepetec	Xicotepetec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Urbanización	En Ejecución	2014	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$62,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004039344	Pavimentación de la Calle Miguel Alemán.	Libres	Nuevo México (El Sabán)	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas		Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,756	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004039374	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En La Localidad de Calle San Antonio y Baranca de la Colonia La Colonia San Antonio de la Calle Amaluz, La Puebla.	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$678,411	\$678,411	\$678,411	\$663,767	\$663,767	\$663,767	97.81	\$14,644	Metros Cuadrados	4,893	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	
PUE144004039668	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En Calle Rubio Dorado Entre Calle Malinal y Calle Margarita Maza de Juárez de la Colonia Ampliación Históricadora.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,189,895	\$1,189,895	\$1,189,895	\$1,099,273	\$1,099,273	\$1,099,273	92.38	\$90,622	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	
PUE144004039714	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En Calle Miguel Alemán Entre Calle Wilson Hidalgo Entre Calle Camino Real (Aeropuerto) y Calle Nacional de la Colonia Ampliación Históricadora.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,695,906	\$1,695,906	\$1,695,906	\$1,637,495	\$1,637,495	\$1,637,495	96.56	\$58,411	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	
PUE144004039766	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Camino Real de Atoyac y Calle Herón Cortés de la Colonia Ampliación Históricadora.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,283,620	\$1,283,620	\$1,283,620	98.74	\$16,380	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	
PUE144004039807	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En Calle Margarita Maza de Juárez Entre Calle Pío del Rosero y Calle Ampudia de la Colonia Ampliación Históricadora.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$604,944	\$604,944	\$604,944	\$567,577	\$567,577	\$567,577	93.82	\$37,367	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	
PUE144004039842	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En Calle Jaramilla En La Colonia Solidaridad Nacional.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$276,377	\$276,377	\$276,377	92.13	\$23,623	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	
PUE144004039885	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En Calle Jaramilla En La Colonia Solidaridad Nacional.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$273,966	\$273,966	\$273,966	91.32	\$26,034	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	
PUE144004040014	Obra de Mejoramiento que Consiste En la Obra Exterior En El Arco de Seguridad, Ubicado En Calle Jaramilla En La Colonia Solidaridad Nacional.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0020 Fondo Regional		Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$46,436,602	\$46,297,250	\$46,297,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.12	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004041027	Suministro de Mobiliario y Equipo Para un Laboratorio En El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Ateneo" Clave Z1900000.	Chilietla	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación	En Ejecución	2014	\$359,388	\$359,388	\$359,388	\$359,388	\$359,388	\$359,388	100.00	\$0	Lote	398	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004041136	Suministro de Mobiliario y Equipo Para un Laboratorio En El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Ateneo" Clave Z1900000.	Chilietla	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación	En Ejecución	2014	\$2,702,013	\$2,702,013	\$2,702,013	\$2,702,013	\$2,702,013	\$2,702,013	100.00	\$0	Lote	398	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004041137	Suministro de Mobiliario y Equipo Para un Laboratorio En El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Ateneo" Clave Z1900000.	Saragosa	Saragosa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$825,252	\$825,252	100.00	\$0	Lote	375	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPICE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE144004041245	Aplicación de Repavimentación En El Centro de Desarrollo Comunitario de la Localidad de Puente de Aguaciles Primera Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Colonia y Calle Centenario.	Puebla	San Sebastián de Aguilera	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$845,005	\$845,005	\$845,005	\$729,787	\$729,787	\$729,787	86.36	\$115,218	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	
PUE144004041291	Reparaciones Generales que Consiste En la Rehabilitación de la Cancha de Deportes Ubicada En El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Ateneo" Clave Z1900000.	Chilietla	Cobertura municipal	Convenio	0026 Fondo concorable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			Educación	En Ejecución	2014	\$582,800	\$582,800	\$582,800	\$582,800	\$582,800	\$582,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144004041298	Aplicación de Repavimentación En El Centro de Desarrollo Comunitario de la Localidad de Puente de Aguaciles Primera Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Colonia y Calle Centenario.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0048 Programa Hábitat		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$966,477	\$966,477	\$966,477	\$964,670	\$964,670	\$964,670	99.81	\$1,807	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física / Registro:	



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaudado (Materializado)	Avance Financiero				P reintegro	Avance Fisico		Observaciones				
														Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado Acum.		
F0E14140044139	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Diez Aulas Didacticas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Hom. 92 "Abasco" Clave 21ab0022	Chilietla	Cobertura municipal	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	\$921,593	100.00	00	Lote	398	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E14140044141	Mejoramiento De El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Hom. 123 "Calipan" Clave 21ab0004	Cocacatlán	Cobertura municipal	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	\$1,600,128	100.00	00	Metros Cuadrados	336	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400441503	Mejoramiento Y Ampliación Del Camino Abasco-Carmona Tramo De 7 700 M Y 370 En El Municipio De Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 contingencias económicas	Comunicaciones	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	0	0	0	0	0.00	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400441519	Suministro de Equipo Especializado Para De Talleres en El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Hom. 123 "Calipan" Clave 21ab0004	Cocacatlán	Cobertura municipal	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	\$2,399,982	100.00	00	Lote	336	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400441701	Mantenimiento General: En La Finca Juan Francisco Jones Clave 21ap0701q	Xochiapulco Cuauximulayán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	\$612,363	100.00	00	Metros Cuadrados	81	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400442028	Construcción Del Tejado De La Plaza Circular En La Primera Sección Juárez Con Clave 21ap04011	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbanas	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	\$702,430	100.00	00	Metros Cuadrados	392	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400442724	Mejoramiento De Equipo Para El Laboratorio De Equipo Para El Laboratorio General Del Nivel Medio Superior Clave 21ab0221r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetlán, Puebla.	Puebla	Medio Poblado de Zaragoza	Urbanas	S049 Programa Hábitat	Urbanización	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$7,569,318	\$7,569,318	\$7,569,318	\$7,243,489	\$7,243,489	\$7,243,489	\$2,111,131	95.71	\$324,829	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro	
F0E141400443008	Mejoramiento General Y Ampliación Del Edificio De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetlán, Puebla.	Huehuetlán	Huehuetlán	Urbanas	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Lote	1,854	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443039	Mejoramiento De Equipo Para El Laboratorio General Del Nivel Medio Superior Clave 21ab0221r, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Mateo Huehuetlán, Puebla.	San Sebastián Tlaxiaco	Masatongo de Guerrero	Rural	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Lote	150	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443175	Mejoramiento De Equipo Para El Laboratorio General Del Nivel Medio Superior Clave 21ab0221r, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Mateo Huehuetlán, Puebla.	Santa Teotitlán	San Miguel Tenemtilayán	Urbanas	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Lote	1,854	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443245	Mejoramiento De Equipo Para El Laboratorio General Del Nivel Medio Superior Clave 21ab0221r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbanas	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Lote	229	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443309	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Cocacatlán	Santa Clara Gueyuan	Rural	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	261	0.00	90.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443323	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Cocacatlán	Sacatlán	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400443367	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Puebla	San Andrés Aramaite	Urbanas	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$33,934	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	\$33,989	100.00	00	Metros Cuadrados	287	0.00	10.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443374	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Tlaxiapoltepec	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400443437	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Medio Poblado de Zaragoza	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	\$1,484,000	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400443474	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Chignahuapan	Tecolpullello	Rural	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$151,968	\$151,968	\$151,968	\$151,968	\$151,968	\$151,968	\$151,968	\$151,968	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443513	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	\$264,000	100.00	00	Metros Cuadrados	159	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400443523	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Zihuatlania	La Unión	Rural	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$85,085	\$84,734	\$84,734	\$84,734	\$84,734	\$84,734	\$84,734	\$84,734	100.00	00	Metros Cuadrados	158	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443528	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	\$2,438,969	100.00	00	MDS. PREPAP SOAP	0	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443575	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	San Martín Texmelucan	Santa María Texmelucan	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	\$1,928,561	100.00	00	Metros Cuadrados	723	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400443576	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Venustiano Carranza	Villa Zárate Galdames (La Oca)	Urbanas	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$20,141,389	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	163	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443652	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	\$330,250	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400443689	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Medio Poblado de Zaragoza	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	\$174,615	100.00	00	Metros Cuadrados	14	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400443714	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	\$1,926,800	100.00	00	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
F0E141400443729	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Epatlan	Santa Ana Necotlán	Rural	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$126,221	\$126,221	\$126,221	\$126,221	\$126,221	\$126,221	\$126,221	\$126,221	100.00	00	Metros Cuadrados	95	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443779	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Huehuetlán	Huehuetlán	Urbanas	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	166	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro CAPCE - SISTEMA: Paso al siguiente nivel.
F0E141400443829	Mejoramiento General Y Ampliación De Pintura Y Sustitución De Azabaches En El Edificio General De La Biblioteca, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Puebla	Medio Poblado de Zaragoza	Urbanas	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	En Ejecución	2014	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	\$461,737	100.00	00	Lote	718	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro



En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aportación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Fisico			Observaciones				
													Recaudado (Movilizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/ace Acum.
PUE144000443882	Comisario de Mobiliario Para Sala Aula Didáctica En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 261 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$195,878	\$195,878	\$195,878	\$195,878	\$195,878	\$195,878	100.00	00	Lote	876	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000443884	Comisario de Equipo Para Sala Aula Didáctica En El Colegio de Bachilleres Plantes 25 Clave 21800019	Libres	Cobertura municipal	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$288,943	\$288,943	\$288,943	\$288,943	\$288,943	\$288,943	100.00	00	Lote	776	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000443893	Comisario de Equipo Para Sala de Bachilleres General, Hospital Hidalgo y Costilla Clave 21800019, Ubicado En La Localidad De La Unión, Municipio De San Mateo Huehuetlangua, Puebla.	Zihuatustla	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	100.00	00	Lote	158	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144000443912	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 153 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,626,980	\$1,626,980	\$1,626,980	\$1,626,980	\$1,626,980	\$1,626,980	100.00	00	Lote	846	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000443940	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Una Biblioteca En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 153 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$393,217	\$393,217	\$393,217	\$393,217	\$393,217	\$393,217	100.00	00	Lote	721	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000443939	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 149 "San Martín Texmelucan" Clave 21800019, Ubicado En La Localidad De Santa María.	San Martín Texmelucan	Santa María Texmelucan	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	00	Lote	60	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444009	Comisario de Equipo Para Sala Laboratorio En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 261 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	\$1,713,844	100.00	00	Lote	376	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444021	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura y Sustitución De Anclajes En El Bachillerato Juan Rosenda Clave 21800019.	Saxtila	San Miguel Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	100.00	00	Metro Cuadrado	207	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144000444034	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Un Aula Didáctica En El Colegio de Bachilleres Plantes 23 Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Sacatlán, Puebla.	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	100.00	00	Lote	846	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444065	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura y Sustitución De Anclajes En El Bachillerato "C. General Miguel Alemán" Clave 21800019.	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$44,021	\$44,021	\$44,021	\$44,021	\$44,021	\$44,021	100.00	00	Metro Cuadrado	389	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144000444075	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Dos Laboratorios En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 261 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Localidad De Chilpancingo, Puebla.	San Diego Ixtapa	Chilpancingo	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	\$1,460,346	100.00	00	Lote	483	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444099	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura y Sustitución De Anclajes En El Bachillerato Escuela Secundaria Reyes Clave 21800019.	Soquiatán	Soquiatán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	100.00	00	Metro Cuadrado	158	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144000444112	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Una Biblioteca En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 153 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,605,350	\$1,605,350	\$1,605,350	\$1,605,350	\$1,605,350	\$1,605,350	100.00	00	Lote	721	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444119	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantes 17 Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuatlé, Puebla.	Tlaxiahuatlé	Ciudad de Tlaxiahuatlé	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	100.00	00	Lote	695	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444136	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura y Sustitución De Anclajes En El Bachillerato Ignacio Zaragoza Clave 21800019.	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	100.00	00	Metro Cuadrado	135	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144000444171	Comisario de Mobiliario y Equipo Especializado Para Laboratorio De Física En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 153 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Soledad, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$237,168	\$237,168	\$237,168	\$237,168	\$237,168	\$237,168	100.00	00	Lote	422	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444185	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura y Sustitución De Anclajes En El Bachillerato Octavio Paz Clave 21800019.	Soltepec	Soltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	100.00	00	Metro Cuadrado	244	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144000444197	Comisario de Equipo Especializado Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 261 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetlangua, Puebla.	Huehuetlangua	Huehuetlangua	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$2,389,437	\$2,389,437	\$2,389,437	\$2,389,437	\$2,389,437	\$2,389,437	100.00	00	Lote	281	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444213	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantes 9 Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$891,936	\$891,936	\$891,936	\$891,936	\$891,936	\$891,936	100.00	00	Lote	726	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444241	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Cinco Salas Didácticas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 153 "Puebla III" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Soledad, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$305,703	\$305,703	\$305,703	\$305,703	\$305,703	\$305,703	100.00	00	Lote	422	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444258	Comisario de Equipo Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 150 "Tehuacan" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	\$4,799,963	100.00	00	Lote	759	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444259	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Camerita De Las Bibliotecas B Y C En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 261 "Puebla III" Clave 21800019.	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$142,109	\$142,109	\$142,109	\$142,109	\$142,109	\$142,109	100.00	00	Metro Cuadrado	376	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444296	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Campus Libres De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla.	Libres	Cobertura municipal	Urbano	Subsidio	8117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	00	Metro Cuadrado	752	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444302	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Dos Salas Didácticas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica N°m. 150 "Tehuacan" Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Tehuacan	Tehuacan	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$921,856	\$921,856	\$921,856	\$921,856	\$921,856	\$921,856	100.00	00	Lote	759	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro
PUE144000444306	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Pintura y Sustitución De Anclajes En El Bachillerato Vicente Guerrero Clave 21800019.	San Sebastián Tlaxiahuatlé	Maxtatongo de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	\$85,083	100.00	00	Metro Cuadrado	52	0.00	100.00	Financiera / Fisico / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE144000444316	Comisario de Mobiliario y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantes 25 Clave 21800019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla.	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	\$1,746,488	100.00	00	Lote	376	0.00	0.00	Financiera / Fisico / Registro



En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Fisico			Observaciones				
													Recaudado (Mantenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Poblacion	Avance Anualmente Acum.
PUE141400444345	Administración de Equipo Para Una Biblioteca En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 205 "Chilgipil" Clave 214600019, Ubicado En La Localidad De Chilgipil De Francisco Javier Mina	San Gregorio Atzacpa	Chilgipil de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$365,133	\$365,133	\$365,133	\$365,133	\$365,133	\$365,133	100.00	00	Lote	483	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444374	Administración de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 214 "Puebla 12" Clave 214600014, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxianguatepec, Puebla.	Tlaxianguatepec	Ciudad de Tlaxianguatepec	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	\$43,162	100.00	00	Lote	695	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444410	Administración de Equipo Para Dos Laboratorios En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 175 "Puebla 12" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	\$1,039,403	100.00	00	Lote	422	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444421	Administración de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 17 "Puebla 12" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxianguatepec, Puebla.	Tlaxianguatepec	Ciudad de Tlaxianguatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	\$491,157	100.00	00	Lote	695	0.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444451	Administración de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 40 "Puebla 12" Clave 214600014, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0128 Proyecto de Desarrollo Regional		Urbanización	En Ejecución	2014	\$221,483,683	\$1,047,188	\$1,047,188	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPTURADA
PUE141400444463	Administración de Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 175 "Puebla 12" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$804,924	\$804,924	\$804,924	\$804,924	\$804,924	\$804,924	100.00	00	Lote	894	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444467	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Anclajes En El Laboratorio Oficial Profesional Cándido Reyes Alegre Clave 214600019.	Jaipán	Jaipán	Rural	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	15.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444482	Administración de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 17 "Puebla 12" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$46,323	\$46,323	\$46,323	\$46,323	\$46,323	\$46,323	100.00	00	Lote	894	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444513	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Anclajes En El Laboratorio Oficial Profesional Cándido Reyes Alegre Clave 214600019.	Jalapa	Huachimilco	Rural	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444518	Administración de Equipo Especializado Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 40 "Puebla 12" Clave 214600014, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	\$7,399,258	100.00	00	Lote	718	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444531	Administración de Equipo Especializado Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 17 "Puebla 12" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	100.00	00	Lote	422	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444535	Administración de Equipo Especializado Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 17 "Puebla 12" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	\$4,328,146	100.00	00	Lote	422	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444535	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Reparamentación De Mobiliario General Digital Nóm. 205 "Chilgipil" Clave 214600019.	San Salvador el Verde	San Andrés Buzacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$152,519	\$152,519	\$152,519	\$152,519	\$152,519	\$152,519	100.00	00	Metros Cuadrados	83	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444534	Administración de Equipo Para Dos Laboratorios En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 150 "Tehuacan" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$666,829	\$666,829	\$666,829	\$666,829	\$666,829	\$666,829	100.00	00	Lote	759	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444538	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Anclajes En El Laboratorio Oficial Profesional Cándido Reyes Alegre Clave 214600019.	San Martín Texmelucan de Tezcuayote	San Martín Texmelucan de Tezcuayote	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	642	0.00	70.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444618	Administración de Equipo Para Tres Laboratorios En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 14 Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Apizotlán de Méndez, Puebla.	Apizotlán de Méndez	Apizotlán de Méndez	Rural	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$32,979	\$32,979	\$32,979	\$32,979	\$32,979	\$32,979	100.00	00	Lote	153	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444637	Reparaciones Generales; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 21 Clave 214600019.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$627,211	\$627,211	\$627,211	\$627,211	\$627,211	\$627,211	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444667	Administración de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 14 Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Apizotlán de Méndez, Puebla.	Apizotlán de Méndez	Apizotlán de Méndez	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$106,275	\$106,275	\$106,275	\$106,275	\$106,275	\$106,275	100.00	00	Lote	153	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444672	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Reparamentación De Mobiliario General Digital Nóm. 150 "Tehuacan" Clave 214600019.	Soquapan Amatán	Amatán	Rural	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$148,804	\$148,804	\$148,804	\$148,804	\$148,804	\$148,804	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444687	Administración de Mobiliario Y Equipo Para Una Biblioteca En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 205 "Chilgipil" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chilgipil de Francisco Javier Mina.	Apizotlán de Méndez	Apizotlán de Méndez	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$416,261	\$416,261	\$416,261	\$416,261	\$416,261	\$416,261	100.00	00	Lote	153	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444703	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Anclajes En El Laboratorio Oficial Profesional Cándido Reyes Alegre Clave 214600019.	Chignahuatl	Chignahuatl	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444706	Administración de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 14 Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tezcutlán, Puebla.	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	\$1,344,026	100.00	00	Lote	309	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444722	Administración de Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 205 "Chilgipil" Clave 214600019, Ubicado En La Localidad De Chilgipil de Francisco Javier Mina.	San Gregorio Atzacpa	Chilgipil de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$273,874	\$273,874	\$273,874	\$273,874	\$273,874	\$273,874	100.00	00	Lote	483	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444726	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Anclajes En El Laboratorio Oficial Profesional Cándido Reyes Alegre Clave 214600019.	Atzacango	Atzacango de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	\$821,883	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	77.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444738	Administración de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica Y Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tezcutlán, Puebla.	Tezcutlán	Tezcutlán	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$46,162	\$46,162	\$46,162	\$46,162	\$46,162	\$46,162	100.00	00	Lote	309	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro
PUE141400444778	Administración de Mobiliario Y Equipo Para Dos Laboratorios En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 150 "Tehuacan" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Huachilango	Huachilango	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$305,074	\$305,074	\$305,074	\$305,074	\$305,074	\$305,074	100.00	00	Lote	281	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro CAPCEC - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444801	Administración de Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 40 "Puebla 12" Clave 214600014, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$138,564	\$138,564	\$138,564	\$138,564	\$138,564	\$138,564	100.00	00	Lote	718	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro capcec - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
PUE141400444818	Administración de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Nóm. 150 "Tehuacan" Clave 214600019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Tehuacán de Herrera	Tehuacán de Herrera	Urbano	Convenio	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	\$1,424,518	100.00	00	Lote	428	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro capcec - SISTEMA: Para el siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Végésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XIII y LXXVII, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Admito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aplicación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico					Observaciones				
													Recaudado (Miles de pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado	Avance Cumulativo	
PUE144000448822	Supervisión, Verificación y Control de Calidad Para la Viabilidad Urbana Solo Juárez Central, En El Municipio de Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0129 Proyecto de Desarrollo Regional		Urbanización	En Ejecución	2014	24,976,481	24,976,481	24,976,481	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPTURADA	
PUE144000448870	Suministro de Equipo Especializado Para el Taller de Capacitación de Personal Docente en el Plantel Federal Técnico No. 143 "San Martín Texmelucan" del Sistema Educativo Medio Superior "Benito Juárez" en el Municipio de Texmelucan, Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Convenios	0026 Fondo otorgable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	22,399,982	22,399,982	22,399,982	22,399,982	22,399,982	22,399,982	22,399,982	100.00	0	Lote	723	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE144000449678	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización Sustitución de Acabados/ En El Bachillerato General Digital No. 18 Llano Verde Clave 2146039872	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	213,150	213,150	213,150	213,150	213,150	213,150	213,150	100.00	0	Metro Cuadrados	28	0.00	4.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449746	Construcción De Unidades De Educación A Distancia De Nueva Creación.	Eloxochitlán	Cobertura municipal	Subsidios	Residuos	R17 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	210,797,119	210,797,119	210,797,119	210,797,119	210,797,119	210,797,119	210,797,119	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449782	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	2746,945	2746,945	2746,945	2746,945	2746,945	2746,945	2746,945	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449794	Construcción De Dos Aulas Didácticas De Estructura Only/ En El Colegio de Bachillerato Elemental No. 36 En La Localidad De Moyotzingo Municipio De Texmelucan, Puebla	Saxatlan	Moyotzingo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	21,397,394	21,397,394	21,397,394	21,397,394	21,397,394	21,397,394	21,397,394	100.00	0	Metro Cuadrados	846	0.00	49.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449796	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Los Reyes de Juárez	Buenavista de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	2160,309	2160,309	2160,309	2160,309	2160,309	2160,309	2160,309	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449798	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Santa Ana Xalmilitlic	Santa Ana Xalmilitlic	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	232,363	232,363	232,363	232,363	232,363	232,363	232,363	100.00	0	Metro Cuadrados	737	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449804	Construcción De Tera Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructuras De Concreto Especiales	Xapotecan	Cobertura municipal	Subsidios	Residuos	R17 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	27,203,000	27,203,000	27,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:	
PUE144000449828	Suministro de Mobiliario Básico Para Cinco Aulas Didácticas En La Primaria Francisco Sarabia Clave 2146039872, Ubicada En La Localidad De San Antonio Virreyes En El Municipio De Texmelucan, Puebla	San Antonio Virreyes	San Antonio Virreyes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	2132,237	2132,237	2132,237	2132,237	2132,237	2132,237	2132,237	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449837	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Santa Ana Xalmilitlic	Santa Ana Xalmilitlic	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	232,363	232,363	232,363	232,363	232,363	232,363	232,363	100.00	0	Metro Cuadrados	19	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449834	Construcción de Mobiliario y Equipo Para el Taller de Soldadura y Forja, Un Área Administrativa, de Aula Didáctica y Biblioteca, En La Secundaria General "26 de Enero" Clave 2146039872	Pahuatlán	Pahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	2748,707	2748,707	2748,707	2748,707	2748,707	2748,707	2748,707	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449835	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Impermeabilización, Rehabilitación de Sanitarios y Sustitución de Acabados/ En El Colegio de Bachillerato Elemental No. 24 Clave 2146039872	Xapotecan	Xapotecan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	2254,415	2254,415	2254,415	2254,415	2254,415	2254,415	2254,415	100.00	0	Metro Cuadrados	133	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449845	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	229,249	229,249	229,249	229,249	229,249	229,249	229,249	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449832	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura y Sustitución de Acabados/ En El Bachillerato Elemental No. 24 Clave 2146039872	Tlaxiaco	Tlaxiaco	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	100.00	0	Metro Cuadrados	490	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449836	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	210,903	210,903	210,903	210,903	210,903	210,903	210,903	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449838	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura y Sustitución de Acabados/ En El Bachillerato Elemental No. 24 Clave 2146039872	San Salvador el Seco	San Salvador el Seco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449827	Estudio de Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Edificio Nueva Creación Clave 2146039872, Ubicada En La Cabecera Municipal de Acapulco, Puebla	Acapulco	Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	220,165	220,165	220,165	220,165	220,165	220,165	220,165	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: ORBA CANCELADA CON OFICIO SPAS/14/05/211 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449833	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	215,892	100.00	0	Metro Cuadrado	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449831	Suministro de Mobiliario y Equipo Para el Aula de Doc Multiples/ En La Cabecera Municipal de Acapulco, Puebla Clave 2146039872	Acapulco	Acapulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	253,107	253,107	253,107	253,107	253,107	253,107	253,107	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449832	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	27,611	27,611	27,611	27,611	27,611	27,611	27,611	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449838	Trazado Para La Transición Aerea Subterránea/En De Línea de Alta Velocidad/ Ubicada En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Educación	En Ejecución	2014	24,500,000	24,500,000	24,500,000	24,500,000	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE144000449839	Suministro de Mobiliario Básico Para Aulas Didácticas No. 36 y 40 Para el Taller de Soldadura y Forja, Un Área Administrativa, de Aula Didáctica y Biblioteca, En La Secundaria General "26 de Enero" Clave 2146039872	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	236,498	236,498	236,498	236,498	236,498	236,498	236,498	100.00	0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449840	Reparaciones Generales Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilización Sustitución de Acabados/ En El Bachillerato Elemental No. 24 Clave 2146039872	Saxatlan	Saxatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	285,085	100.00	0	Metro Cuadrados	375	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449846	Construcción De Dos Edificios Que Consiste En Bases Aulas/ Sanitarios, Laboratorio Multidisciplinario, Laboratorio De Informática, Dos Escaleras En Estructuras Solo/ y Edificio Que Consiste En Aula ADG	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		Educación	En Ejecución	2014	29,396,259	29,396,259	29,396,259	29,396,259	29,396,259	29,396,259	29,396,259	100.00	0	Lote	0	0.00	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE144000449842	Reparaciones Generales Que Consiste En La Impermeabilización De Looas, Sustitución de Limpieza y Colocación de Plac de Cerámica En Las Edificios A, B, C, D Y E: En La Primaria Benito Juárez Clave 216	Tetela de Ocampo	Capahuque	Rural	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	2152,319	2152,319	2152,319	2152,319	2152,319	2152,319	2152,319	100.00	0	Metro Cuadrados	60	0.00	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigesimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Admito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aportación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
													Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance	Avance Anual
PUE1414004049242	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPLETO EN MATERIA DE C-10 DE EL BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICA Y QUIMICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XIOTEPPEC, JALISCO	Xioteppec	Xioteppec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	20.50	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049301	Suministro de Mobiliario Básico y Equipo Para Tres Ases Educativos Y Una Directora/ En El Preescolar Jose Maria Lafragua Clave 21400226, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Miguel Xotila	San Miguel Xotila	San Miguel Xotila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$82,232	\$82,232	\$82,232	\$82,232	\$82,232	\$82,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049318	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA PASTOR ROSAL	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$1,129,182	\$1,129,182	\$1,129,182	\$1,129,182	\$1,129,182	\$1,129,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049348	CONSTRUCCION DE ASIES PARA LA ESCUELA PRIMARIA CLUB ROSARIO DE TEHUACAN	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$11,116,981	\$11,116,981	\$11,116,981	\$11,116,981	\$11,116,981	\$11,116,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049352	REPARACIONES GENERALES EN EL TELECOMUNICACION ABOLIO SIGOR MATEOS CLAVE 21400239, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYQUITLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.	San Salvador el Verde	San Andrés Huayquilita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	\$1,353,113	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049395	RECONSTRUCCION DEL CENTRO FINANCIERO E.I.C. (DEPARTAMENTO) DE J. D. R. DE DOMINGUEZ DE O ROSA Y 1000 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUE., JALISCO	Xicotepec	Xicotepec	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	100.00	\$0	Kilometro	5,213	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: v
PUE1414004049400	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS SUBSIDIADAS, DIRECTOR, SANITARIAS Y ESCUELA DE ESTRUCTURA C-10 EN EL BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICA Y QUIMICA CLAVE 21400139, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$429,783	\$429,783	\$429,783	\$429,783	\$429,783	\$429,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049403	RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA CUARTE DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE TEHUACAN	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$11,266,458	\$11,266,458	\$11,266,458	\$11,266,458	\$11,266,458	\$11,266,458	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049440	CONSTRUCCION DE TALLERES DE CAPACITACION FUERZA Y SOLIDARIDAD EN CENTRO ESCOLAR PRESIDENCIAL JUAN V. HERRERA	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$8,507,994	\$8,507,994	\$8,507,994	\$8,507,994	\$8,507,994	\$8,507,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,611	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049444	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA VICENTE GUERREROS CLAVE 21400749, UBICADA EN LOCALIDAD DE SAN MIGUEL HUAYQUITLA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUAYQUITLAN, PUEBLA.	Santo Tomas Huayquitan	San Miguel Huayquitan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$499,983	\$499,983	\$499,983	\$499,983	\$499,983	\$499,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049486	REHABILITACION DE ESCUELA DE SAN MARCOS TIENOYATLAN	Xicoteppec de San Marcos	San Marcos Tienoyatlan	Rural	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$9,768,369	\$9,768,369	\$9,768,369	\$9,768,369	\$9,768,369	\$9,768,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049535	ESCUELA PRIMARIA IGNACIO IZAGARRA	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		Educación	En Ejecución	2014	\$13,999,754	\$13,999,754	\$13,999,754	\$13,999,754	\$13,999,754	\$13,999,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	814	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049676	REPARACIONES GRIAS CONSTRUCCION DE LUMINARIAS PLAN LOSARTE E IMPERMEABILIZACION DE LA C, D Y D PRIM MELCHOR OSMUN CLAVE 21400774, LOC. SAN JUAN AHOACAC MPIO. LOS REYES DE JUAREZ.	Los Reyes de Juárez	San Juan Ahoacac	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	\$528,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049895	CONSTRUCCION DE AULAS COMPLETO EN BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICA Y QUIMICA CLAVE 21400139, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN DE HIDALGO, PUEBLA.	Tehuacán de Hidalgo	Tehuacán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$334,055	\$334,055	\$334,055	\$334,055	\$334,055	\$334,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049923	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE LUMINARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO, UBICADA EN LA CALLE 25 SUR 27A EN EL PRONTOPLAN DE AV. HIDALGO Y AVENIDA 3 PONIENTE.	San Pedro Teotihuacan	San Cristóbal Teotihuacan	Rural	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		Deporte	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Luminaria	121,500	0.00	100.00	Financiera: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Física: OBRAS EJECUTADAS AL 100% / Registro: RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA RED DE LUMINARIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN PEDRO, UBICADA EN LA CALLE 25 SUR AV. HIDALGO Y AVENIDA 3 PONIENTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004049939	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA OCHO SUBSIDIADAS EN LA PRIMARIA WILLIAMO PRINCE CLAVE 21400329, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN DE HIDALGO, PUEBLA.	Tehuacán de Hidalgo	Tehuacán de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$26,547	\$26,547	\$26,547	\$26,547	\$26,547	\$26,547	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BACHO EN ENTRE CARRETERAS FEDERAL Y 20 DE NOVIEMBRE	Xicoteppec	(Sancho Rural Hidalgo)	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,544,686	\$2,544,686	\$2,544,686	\$2,544,686	\$2,544,686	\$2,544,686	100.00	\$0	Metros Cuadrados	249	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: v
PUE1414004050170	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICA Y QUIMICA CLAVE 21400246, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYQUITLA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.	Puebla	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$415,481	\$415,481	\$415,481	\$415,481	\$415,481	\$415,481	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050197	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL IGNACIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN, PUEBLA.	Ahuacatlan	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050207	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL WUM, 18 LINDA VERDE CLAVE 21400397, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VERDE, MUNICIPIO DE CHILMANGUAPAN, PUEBLA.	Chilmanguapan	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$374,449	\$374,449	\$374,449	\$374,449	\$374,449	\$374,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050240	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICA Y QUIMICA CLAVE 21400139, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRE, PUEBLA.	Libre	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050347	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICA Y QUIMICA CLAVE 21400216, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XOTILA, PUEBLA.	San Miguel Xotila	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050358	ESTUDIO DE MECANICO DE SOSTEN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICO SUP. 104 CLAVE 21400143, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUACAN DE TERCERA SECCION (HUMANCHILAN), MUNICIPIO DE TEHUACAN DE HIDALGO, PUEBLA.	Tehuacan de Tercera Seccion	Rural	Aportaciones Federales		1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	\$63,623	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRAS CANCELADA CON OFICIO SPA-01-AI-005/2015 / Física: OBRAS CANCELADA CON OFICIO SPA-01-AI-005/2015 / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050405	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICA Y QUIMICA CLAVE 21400139, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XIOTEPPEC, PUEBLA.	Xicoteppec	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$306,502	\$306,502	\$306,502	\$306,502	\$306,502	\$306,502	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050408	REPARACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA FILIBERTO QUIROGA CLAVE 21400077, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACAN DE HIDALGO, PUEBLA.	Tehuacan	Urbano	Aportaciones Federales		1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050430	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO EN CIENCIAS FISICA Y QUIMICA CLAVE 21400329, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGUISTLA, MUNICIPIO DE SACATLAN, PUEBLA.	Sacatlán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050462	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA HOMER ZIDU0069, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AVILA CASTILLO, PUEBLA.	Tehuacan de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales		1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050468	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL BACHILLERATO GENERAL OSCAR A. REYES CABRERA CLAVE 21400216, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUILAR, PUEBLA.	Aguilár	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales		1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414004050501	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CIVILDA EN LA PRIMERA ZONA MERA HUAYQUITLAN CLAVE 21400774, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUAYQUITLAN, PUEBLA.	Santo Tomas Huayquitan	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 PAM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$337,767	\$337,767	\$337,767	\$337,767	\$337,767	\$337,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población			Observaciones
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Avance						Población	Avance Anualizado	Acum.	
PUE141404045039	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	General	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	\$299,054	\$299,054	\$299,054	\$299,054	\$299,054	\$299,054	\$299,054	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE141404045052	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$302,528	\$302,528	\$302,528	\$302,528	\$302,528	\$302,528	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE141404045065	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tlanguimal	San Francisco Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$749,169	\$749,169	\$749,169	\$749,169	\$749,169	\$749,169	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE141404045078	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tlanguimal	Tlanguimal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$443,824	\$443,824	\$443,824	\$443,824	\$443,824	\$443,824	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE141404045072	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tlaxianguero	Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	\$175,347	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040450879	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tlaxianguero	Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	\$598,069	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040450969	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tlaxianguero	Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	\$50,752	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040451025	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tlaxianguero	Tlaxianguero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	\$764,503	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040451165	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Ajalpan	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,085,817	\$1,085,817	\$1,085,817	\$1,085,817	\$1,085,817	\$1,085,817	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040451242	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Atecatlan	Santa Teresa Oaxitlan	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:			
PUE1414040451243	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tepatlaxco	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	\$689,256	\$689,256	\$689,256	\$689,256	\$689,256	\$689,256	\$689,256	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.			
PUE1414040451296	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Cuicatlan	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	\$306,502	\$306,502	\$306,502	\$306,502	\$306,502	\$306,502	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
PUE1414040451313	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Atecatlan	Santa Catarina Tehuacán	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:			
PUE1414040451419	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Atecatlan	San Lucas Tehuacán	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:			
PUE1414040451528	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Cuicatlan	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	\$758,871	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040451619	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Cocacatlán	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$344,700	\$344,700	\$344,700	\$344,700	\$344,700	\$344,700	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040451677	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Eloxochiltlán	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,563,092	\$2,563,092	\$2,563,092	\$2,563,092	\$2,563,092	\$2,563,092	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040451883	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$27,576,009	\$27,576,009	\$27,576,009	\$27,576,009	\$27,576,009	\$27,576,009	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:			
PUE1414040451965	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Huitzilán de Serdán	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040452020	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tecomatlán	Tecomatlán	Urbano	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:			
PUE1414040452078	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	San Antonio Cedeño	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040452113	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	San Antonio Cedeño	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040452190	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	San Sebastián Tlaxianguero	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040452244	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tehuacán	Cobertura Municipal	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$515,584	\$515,584	\$515,584	\$515,584	\$515,584	\$515,584	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:				
PUE1414040452314	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Tehuacán	Mexcala	Rural	Subsidio	R117 Contingencias Económicas	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:			
PUE1414040452353	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Itepehuacan	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
PUE1414040453007	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Convenio	OS26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	00	01	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:			
PUE1414040454141	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Puebla	Mérida Puebla de Saragoga	Urbano	Convenio	OS26 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	Educación	En Ejecución	2014	00	01	00	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:			
PUE1414040454139	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Cobertura estatal	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1012 TAFEP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,732,671	\$7,732,671	\$7,732,671	\$7,732,671	\$4,374,710	\$4,374,710	56.37	00	Metros Cuadrados	0	0.00	56.37	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.				
PUE1414040454202	Plan de Mejoramiento Urbano y Social para el Barrio San José en el Centro Escolar Presidente Benito Juárez, Ubicado en la Localidad de Santa Fe de los Rios, Municipio de San Andrés Buzotla, Puebla.	Puebla	Mérida Puebla de Saragoga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 TAFEP	Vivienda	Ejecución	2014	\$3,239,330	\$3,239,330	\$3,239,330	\$3,239,330	\$3,239,330	\$3,239,330	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.			



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XIII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones				
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/ance Anual
PUE1414040454331	Adquisición de Equipamiento Especializado Para Los Laboratorios De Los Programas Académicos De Law Ingenierías En Electromecánica, En Mecatrónica, En Electrónica Y Telecomunicaciones E Informática De Ea	Juan C. Benlita	Cuautla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1,161	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
PUE1414040454493	Substitución De Red De Agua Potable En Tomas Subterráneas En La Colonia San Manuel En La Localidad De Puebla, Municipio De Puebla		Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	\$15,382,102	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
PUE1414040454899	Sanitario Ubicado En Calle Fier Del Río Y Alcantara, Entre Calle Tulipanes Y Calle La Heredera De La Colonia Valle De Las Flores Del Municipio De Puebla		Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0001 Programa de Devolución de Derechos		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$160,769	\$160,769	\$160,769	\$158,962	\$156,363	\$156,363	97.26	00	Metros Lineales	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040454916	Sanitario Ubicado En Calle Fier Del Río Y Alcantara, Entre Calle Tulipanes Y Calle La Heredera De La Colonia Valle De Las Flores Del Municipio De Puebla		Heredia Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidio	0001 Programa de Devolución de Derechos		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$109,973	\$109,973	\$109,973	\$102,723	\$96,904	\$96,904	88.12	00	Metros Lineales	140	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
PUE1414040455502	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato Emiliano Zapata Clave 21eab0329, Ubicado En La Localidad De Huachinilla, Municipio De Chilpancingo, Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455564	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Domínguez Clave 21eab03139, Ubicado En La Localidad De San Miguel Peñuela, Municipio De San Jerónimo Texmelucan, Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455608	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Domínguez Clave 21eab03266, Ubicado En La Localidad De San Miguel Peñuela, Municipio De Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$425,674	\$425,674	\$425,674	\$425,674	\$425,674	\$425,674	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455617	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Domínguez Clave 21eab03356, Ubicado En La Localidad De San Miguel Peñuela, Municipio De Acatlán, Puebla		San Vicente Sigüenza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455622	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato Del Doctor Benítez Clave 21eab03114, Ubicado En La Localidad De Tepeaca, Municipio De Tepeaca, Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455645	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Domínguez Clave 21eab03114, Ubicado En La Localidad De Amatlán, Municipio De Amatlán, Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,419	\$364,419	\$364,419	\$364,419	\$364,419	\$364,419	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455648	Separaciones Grales Aplicación De Fibras Y Geotextiles Para El Bachillerato Roman Rojas Clave 21eab03114, Ubicado En La Localidad De San Vicente Sigüenza, Municipio De Acatlán		San Vicente Sigüenza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455666	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Iz de Octubre Clave 21eab03096, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Salvador El Seco, Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455680	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General José Venustiano Carranza Clave 21eab03021, Ubicado En La Localidad De Villa General Guerrero (En Uno) Municipio De Venustiano Carranza, Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455693	Sanitario De Mobiliario Y Equipo Para Dos Bibliotecas En El Bachillerato General José Venustiano Carranza Clave 21eab03071, Ubicado En La Cabecera Municipal De General Felipe Apésta, Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$199,202	\$199,202	\$199,202	\$199,202	\$199,202	\$199,202	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455710	Sanitario De Mobiliario Y Equipo Para Dos Salas De Conferencia En El Bachillerato General Alfonso Reyes Martínez Clave 21eab03076, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chianaltán, Puebla		Cobertura Municipal		Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$613,658	\$613,658	\$613,658	\$613,658	\$613,658	\$613,658	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455711	Separaciones Grales Aplicación De Fibras Y Geotextiles Para La Pintura Y Substitución De Asbado En El Sanitario Ignacio Domínguez Clave 21eab03146, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amatlán, Puebla		Ahuacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	\$85,085	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455788	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Manero Alcantara Clave 21eab03210, Ubicado En La Cabecera Municipal De Atilaco, Puebla		Atilaco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040455932	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Carlos Clave 21eab03076, Ubicado En La Localidad De San Mateo, Municipio De Caltzacac, Puebla		Caltzacac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456025	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Digital Rom. 182 Clave 21eab03196, Ubicado En La Localidad De Tehuacán, Municipio De Chignahuapan, Puebla		Chignahuapan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	\$364,427	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456201	Alcantarado Sanitario En La Calle Real Y 3 Puentes En La Localidad De Ahuatlan En El Municipio De Ahuatlan		Ahuatlán	Urbano	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$649,893	\$649,893	\$649,893	00	00	00	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456263	Regulación Para Agua Potable 100 M3 En La Localidad De Tehuacán Perteneciente Al Municipio De Tehuacán		Tehuacán	Urbano	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$428,962	\$428,962	\$428,962	\$428,962	\$428,962	\$428,962	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456272	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Manero Alcantara Clave 21eab03036, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla		Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456307	Regulación Para Agua Potable 100 M3 En La Localidad De Tehuacán Perteneciente Al Municipio De Tehuacán		Tehuacán	Rural	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$418,611	\$418,611	\$418,611	\$418,611	\$418,611	\$418,611	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456339	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Ignacio Manero Clave 21eab03029, Ubicado En La Localidad De Reyeshuapan De Hidalgo (El Mirador), Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Puebla		Reyeshuapan de Hidalgo (El Mirador)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456369	Concesión De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro La Junta Perteneciente Al Municipio De Tehuacán		San Pedro La Junta	Rural	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,319	\$700,319	\$700,319	\$700,319	\$700,319	\$700,319	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456423	Beneficiaria A La Calle Prolongación Sanitario De Equipo Del Barrio Santa Cruz Perteneciente Al Municipio De Tehuacán		Tehuacán	Cobertura Municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$511,155	\$511,155	\$511,155	\$511,155	\$511,155	\$511,155	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456560	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Amado Nervo Clave 21eab03066, Ubicado En La Localidad De Santa Ana Secorria, Municipio De Espiritu Santo, Puebla		Santa Ana Secorria	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$322,594	\$322,594	\$322,594	\$322,594	\$322,594	\$322,594	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040456640	Sanitario De Equipo Para El Bachillerato General Digital Rom. 182 Clave 21eab03196, Ubicado En La Localidad De Tehuacán Perteneciente Al Municipio De Tehuacán		Guadalupe Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	\$1,738,293	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	27.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Admito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Aportación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero			Avance Físico			Observaciones			
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población
PUE1414040458716	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Digital Wm. 10 San Diego Buenavista Clave 21460979, Ubicado En La Localidad De San Diego Buenavista, Municipio De Huejutlango, Puebla.	Huejutlango	San Diego Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040458764	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Digital Wm. 197 Clave 21460179, Ubicado En La Localidad De Cuatro Rayas, Municipio De Ixcapantla, Puebla.	Ixcapantla	Cuatro Rayas	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$220,970	\$220,970	\$220,970	\$220,970	\$220,970	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040458815	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Mariano Melchor Clave 21460596, Ubicado En La Localidad De Ixcow de Alcochitla, Municipio De Ixcow de Metcatlan, Puebla.	Ixcow de Alcochitla	Ixcow de Alcochitla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040458835	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Carlos Ochoa Clave 21460074, Ubicado En La Cabecera Municipal De Jalpan, Puebla.	Jalpan	Jalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040458900	La Construcción De Un Aula De Dos Módulos En Estructura Prezonca C/ En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21461577, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	\$9,879	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA CANCELADA CON POLIO SPA-SI-AL-908-2015 / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457008	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Progreso De Las Américas Clave 21460116, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ocoyupan, Puebla.	Ocoyupan	Santa Clara Ocoyupan	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457073	Estación De Medicina De Gestión Para La Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Prezonca C/ En El Prezoncar Capcen Sordán Alajuste Clave 21461099.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	\$13,291	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA CANCELADA CON POLIO SPA-SI-AL-908-2015 / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457104	Construcción De Tres Aulas Didácticas De Estructura Prezonca C/ En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21461577, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	\$532,977	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457145	Seminario de Equipos Básicos Para Tres Aulas Didácticas En La Primaria Emiliano Zapata Clave 21461577, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	\$160,309	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457163	Seminario de Equipo Para El Cálculo De Subsidios Clave 21 Clave 21460006, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457177	Seminario de Equipos Básicos y Equipo Para Un Aula De Medicina En La Cateceduría Pablo Galante Clave 21460016, Ubicado En La Localidad De Apaxtla, Municipio De Acaxtla, Puebla.	Acaxtla	Apaxtla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$439,313	\$439,313	\$439,313	\$439,313	\$439,313	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: capce - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457271	Seminario de Equipos Básicos y Equipo Para El Bachillerato General Rafael Saracho Clave 21460779, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457318	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Cegep Tlaxiaco Clave 21460310, Ubicado En La Localidad De La Resurrección, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	\$405,397	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457349	Seminario de Equipos Básicos Para Dos Aulas Didácticas En El Prezoncar Capcen Sordán Alajuste Clave 21461099, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	\$75,808	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457383	Seminario de Equipos Básicos Para Dos Aulas Didácticas En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21460779, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	\$106,873	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457400	Seminario de Equipos Básicos (100 Sillas De Plástico) En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21460779, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457472	Seminario de Equipos Básicos (100 Sillas De Plástico) En La Primaria Miguel Hidalgo Clave 21460779, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	\$111,360	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457477	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Carlos Ochoa Espinoza Clave 21460116, Ubicado En La Cabecera Municipal De Rafael Lara Grajales, Puebla.	Rafael Lara Grajales	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Salud	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457494	Construcción De Aula Y Aseo Ubicado En La Cabecera Municipal De Huehuetlango, Puebla.	Huehuetlango	Cobertura municipal	Urbano	Convenios	0026 Fondo concorable de la Interación de Infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457497	Seminario de Equipos Básicos Para Un Aula Didáctica En La Primaria Hermanos Sordán Clave 21460779, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Puebla.	Acaxtla	Acaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	\$25,341	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457504	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Carlos Ochoa Clave 21460116, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457587	Remediación General De La Secundaria Del C. E. Previdente Licomocón Benito Juárez Clave 21460216.	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	\$1,818,944	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457596	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Carlos Ochoa Espinoza Clave 21460116, Ubicado En La Localidad De San Lucas El Grande, Municipio De San Andrés El Verde, Puebla.	San Salvador el Verde	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457597	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Digital Wm. 26 San Andrea Huayantla Clave 21460979, Ubicado En La Localidad De San Andrea Huayantla, Municipio De San Salvador El Verde, Puebla.	San Salvador el Verde	San Andrea Huayantla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457634	Estación De Medicina De Gestión En El Prezoncar Capcen Sordán Alajuste Clave 21461099, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Pue.	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA CANCELADA CON POLIO SPA-SI-AL-908-2015 / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457652	Seminario de Equipo Para El Bachillerato General Carlos Ochoa Espinoza Clave 21460116, Ubicado En La Cabecera Municipal De Coahuila, Puebla.	Coahuila	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457685	Remediación General De La Primaria Del C. E. Previdente Licomocón Benito Juárez Clave 21460216, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Pue.	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	\$3,150,820	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1414040457705	Remediación General De El C. E. Previdente Licomocón Benito Juárez Clave 21460216, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acaxtla, Pue.	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	\$922,081	100.00	\$0	Metro Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 fracción XVII, y 44 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones
													Recaudado (Mostrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	
P0E14140040457730	Suministro de Equipo Para El Bachillerato General Vlay Pedro De Santa Clara 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacan, Puebla.	Tehuacan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$20,141,207	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro
P0E14140040457736	Rehabilitación De Laboratorio Ubicado En La Cabecera Municipal De Huachilanga, Huachilanga, Puebla.	Huachilanga	Cobertura municipal	Federales	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	Ejecución	2014	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
P0E14140040457739	Rehabilitación De Laboratorio Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Acatlán De Ocampo, Puebla.	Acatlán	Acatlán de Ocampo	Urbano	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	\$766,267	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457749	Suministro R Instalación De Sistema Solar En El Centro De Educación A Distancia Para El Nivel Básico Del C. D. Teodoro Escobedo Benito Juárez Clave 21a04073.	Acatlán	Acatlán de Ocampo	Urbano	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	\$319,952	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457797	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Su Aula De Computo En El Colegio De Bachilleres Plantel 16 Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlachichuca, Puebla.	Tlachichuca	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	\$312,077	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457806	Suministro De Equipo Para El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amecameca, Amecameca, Puebla.	Amecameca	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	\$9,496	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457807	Suministro De Equipo Para Amecameca En El Colegio De Bachilleres Plantel 16 Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amecameca, Amecameca, Puebla.	Amecameca	Cobertura municipal	Federales	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
P0E14140040457811	Reparación De La Infraestructura De La Primaria Benito Juárez (Albano) Clave 21a0022, Ubicado En La Localidad De Villahermosa, Ayuntamiento, Municipio De Atoyac, Atoyac, Puebla.	Atoyac	Vista Hermosa	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	\$1,309,168	100.00	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457825	Suministro De Mobiliario Básico Para Amecameca En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaquiltepec, Tlatlaquiltepec, Puebla.	Tlatlaquiltepec	Cobertura municipal	Federales	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
P0E14140040457833	Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Digital Wm. 3 Tlatlaquiltepec Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaquiltepec, Tlatlaquiltepec, Puebla.	Tlatlaquiltepec	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457860	Suministro De Mobiliario Básico Para Amecameca En La Primaria Miguel Agustín Zavala Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Amecameca, Amecameca, Puebla.	Amecameca	Amecameca de Mena	Urbano	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	\$158,222	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457884	Suministro De Mobiliario Básico Para Amecameca En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Federales	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
P0E14140040457888	Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Zaragoza Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuacan, Tlaxiahuacan, Puebla.	Tlaxiahuacan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	\$364,365	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457902	Suministro De Mobiliario Básico Para Amecameca En El Colegio De Bachilleres Plantel 4 Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziatlán, Teziatlán, Puebla.	Teziatlán	Cobertura municipal	Federales	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
P0E14140040457935	Construcción De Una Dirección Y Servicios De Fronteriza Para Mano Y Aramilito Clave 21a01029, Ubicado En La Localidad De San Juan Petatepec, Municipio De Atlixco, Atlixco, Puebla.	Atlixco	San Juan Petatepec	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	\$482,895	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457939	Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Saucedillo Saucedillo Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Sacatlán, Sacatlán, Puebla.	Sacatlán	Sacatlán	Urbano	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040457962	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Amecameca En El Colegio De Bachilleres Plantel 4 Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecali de Herrera, Tecali de Herrera, Puebla.	Tecali de Herrera	Cobertura municipal	Federales	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
P0E14140040458012	Construcción De Un Bodega De Medicina En La Dependencia Camero Sarden Clave 21a00239, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Alipueya, Municipio De Cuauhtlan, Puebla.	Cuauhtlan	Santa Cruz Alipueya	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	\$324,149	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040458026	Estación De Medicina De Servicio En La Dependencia Camero Sarden Clave 21a00239, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Alipueya, Municipio De Cuauhtlan, Puebla.	Cuauhtlan	Santa Cruz Alipueya	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	\$9,400	100.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040458104	Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Zaragoza 241 Clave 21a00029, Ubicado En La Localidad De Cuauhtlan, Municipio De Teziatlán, Teziatlán, Puebla.	Teziatlán	Capulhuapam	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Educación	En Ejecución	2014	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	\$364,270	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040458132	Suministro De Equipo Para El Bachillerato General Licenciado Diego Reyes Heredia Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuacan De Benito Juárez, Puebla.	Tlaxiahuacan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1008 FPM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	\$364,210	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040458176	Estación De Medicina De Servicio En La Dependencia Camero Sarden Clave 21a00239, Ubicado En La Localidad De Santa Cruz Alipueya, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Puebla.	Cuauhtlan del Progreso	Xalchahuatla	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	\$15,157	100.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040458193	Proyecto Construcción Del Vialidad Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla A Partir De Km 115 500 Hasta El Km 125 En La Carretera Metropolitana De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Federales	Convenios	8031 Proyecto de Infraestructura económica de carreteras y caminos rurales		Transportes y Vialidades	En Ejecución	2014	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	\$2,500,000,000	100.00	0	0.00	4.50	Financiera / Física / Registro: Se reporta un avance en la construcción de elementos previos, los que se encuentran almacenados y listos para su colocación en las perforaciones realizadas para las pilotes. - En lo que corresponde al avance financiero se tiene un requerimiento en materia de un fideicomiso, razón por la que como entidad federativa se cumplimentó todos los requisitos establecidos en el Sistema: Para al siguiente nivel.
P0E14140040458201	Estación De Medicina De Servicio Para La Construcción De Dirección Cooperativa Y Sanitario En La Dependencia Regional C. D. En La Dependencia Regional C. D. Clave 21a00029, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziatlán, Teziatlán, Puebla.	Tlaxiahuacan	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	\$25,705	100.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E14140040458218	Estación De Medicina De Servicio De La Dependencia Camero Sarden Clave 21a00239, Ubicado En La Localidad De Tepango Sacatlán, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Puebla.	Cuauhtlan del Progreso	Tepango	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	\$67,939	100.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
P0E1414000390335	Paralelismo Con Construcción Y Rehabilitación, Guarniciones Y Instalación De La Dependencia De La Comisaría De La Concepción Del Municipio De Santa Inés Atlixco, Atlixco, Puebla.	Santa Inés Atlixco	La Concepción	Rural	Subsidios	0022 Programa Regional		Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: v
P0E14140040458237	Nueva Creación Ubicada En La Localidad De Tepango Sacatlán, Municipio De Cuauhtlan Del Progreso, Puebla.	Cuauhtlan del Progreso	Tepango	Rural	Federales	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica	Educación	En Ejecución	2014	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	\$165,803	100.00	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro CAPCE - SISTEMA: Para al siguiente nivel.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Admitido	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual/Avance Anual
PIB1414040458245	Construcción de Dirección, Cooperativa y Sanitario en Estructura Regional C/ En La Primera Montaña Clave 21062319, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxiangué De Benito Juárez, Puebla.	Tlaxiangué de Benito Juárez municipal	Benito Juárez municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$882,532	\$882,532	\$882,532	\$882,532	\$882,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAUCE - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
PIB1414040458267	Reparaciones Generales En La Primera Montaña Clave 21062319, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Chicomiquil, Municipio De General Felipe Apuleya, Puebla	General Felipe Apuleya	Santa Cruz Chicomiquil		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	\$164,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAUCE - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
PIB1414040458275	Estado de Medicinas De Servicio Baso La Construcción De Un Bua Odontologica Y Dirección En Estructura Regional C/ En El Precomul Sus Metas Gera Del Romero Clave 21062316, Ubicado En La Cabecera Noci.	Tlaxiangué de Benito Juárez municipal	Benito Juárez municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	\$17,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBA CANCELADA CON OFICIO SPA-051-AL-001015 / Física: OBA CANCELADA CON OFICIO SPA-051-AL-001015 / Registro: CAUCE - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
PIB1414040458291	Reparaciones Generales En El Centro Escolar "Francisco de Paula" Clave 21062317, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiangué de Benito Juárez, Puebla.	Tlaxiangué de Benito Juárez municipal	Tlaxiangué de Benito Juárez municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	\$529,122	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
PIB1414040458294	Instalación De Mobiliario Básico Para Contar Aulas Didácticas, En La Primera Montaña Clave 21062319, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiangué De Benito Juárez, Puebla.	Tlaxiangué de Benito Juárez municipal	Benito Juárez municipal		Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica		Educación	En Ejecución	2014	\$1	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	\$264,497	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAUCE - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
PIB1414040460246	Elaboración De 3 Estudios Y Propuestas De Gestión Fiscal De Las Colonias De Regeneración (Calle Licitos Y Calle Gamaliel) De Felipe Sanguillán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Urbano		Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,150,000	\$1,716,261	\$1,716,261	\$1,716,261	\$560,461	\$560,461	32.66	\$0	Lote	20,229	0.00	31.51	Financiera / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
PIB1414040460373	Reparaciones Generales Con Consulta De La Aplicación De Pintura Y Degreabilización Sustancias De Acabados En El Bachillerato General Digital Num. 3 Tlaxiangué Clave 21062316.	Tlaxiangué de Benito Juárez municipal	Tlaxiangué de Benito Juárez municipal		Aportaciones Federales	1009 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		Educación	En Ejecución	2014	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	\$152,319	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAUCE - SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.
PIB1414040460424	Construcción De Casa De Cultura En La Colonia Jorge Obeso	Huachinango municipal	Huachinango municipal		Subsidios	5122 Proyecto de Desarrollo Regional		Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: v
PIB1213010009324	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$22,039,910	\$19,504,388	\$19,504,388	\$14,978,500	\$14,978,500	\$14,978,500	76.78	\$0	Metros Cuadrados	6,744	100.00	80.42	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009394	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,713,087	\$1,153,378	\$1,153,378	\$859,922	\$859,922	\$859,922	74.96	\$0	Metros Cuadrados	93	100.00	66.67	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009347	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia Para las Mujeres	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$170,500	\$145,500	\$145,500	\$73,500	\$73,500	\$73,500	50.32	\$0	Metros Cuadrados	144	100.00	61.59	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009353	Bienes Muebles, Inmuebles Y Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la Justicia Para las Mujeres	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$3,718,694	\$2,996,178	\$2,996,178	\$2,633,612	\$2,633,612	\$2,633,612	87.90	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	72.41	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009359	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$11,716,000	\$10,112,975	\$10,112,975	\$9,394,390	\$9,394,390	\$9,394,390	82.90	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	81.48	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009388	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,970,250	\$2,470,783	\$2,470,783	\$1,720,783	\$1,720,783	\$1,720,783	69.45	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009392	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$23,338,406	\$23,289,493	\$23,289,493	\$22,914,466	\$22,914,466	\$22,914,466	98.39	\$0	Metros Cuadrados	231	100.00	84.38	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009342	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicio de líneas de emergencia 044 y de denuncia anónima 099	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$14,968,714	\$13,293,870	\$13,293,870	\$7,999,118	\$7,999,118	\$7,999,118	57.13	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	85.19	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009343	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicio de líneas de emergencia 044 y de denuncia anónima 099	Otros Proyectos	Ejecución	2012	\$3,450,000	\$19,251,487	\$19,251,487	\$15,384,529	\$15,384,529	\$15,384,529	79.91	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009341	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública y Operación de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$39,474,734	\$46,464,384	\$46,464,384	\$23,721,789	\$23,721,789	\$23,721,789	58.62	\$0	Metros Cuadrados	37,688	100.00	79.67	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1213010009348	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública y Operación de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$11,795,466	\$109,170,741	\$109,170,741	\$60,984,077	\$60,984,077	\$60,984,077	56.38	\$0	Metros Cuadrados	2,217	100.00	41.05	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020149350	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública y Operación de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$22,230	\$22,230	\$22,230	\$99	\$99	\$99	0.44	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	12.50	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020148717	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública y Operación de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,973,715	\$4,973,715	\$4,973,715	\$4,268,703	\$4,268,703	\$4,268,703	85.83	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020148944	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otros Proyectos	Ejecución	2013	\$287,966	\$287,966	\$287,966	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020148970	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$30,320,239	\$25,575,770	\$25,575,770	\$23,905,428	\$23,905,428	\$23,905,428	93.47	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.83	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020148912	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otros Ayudas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$487,500	\$487,500	\$487,500	\$18,889	\$18,889	\$18,889	24.39	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	82.86	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020148930	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020149317	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Delincuencia Organizada (DECO)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,344,817	\$4,344,817	\$4,344,817	\$4,323,066	\$4,323,066	\$4,323,066	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	66.67	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020149603	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,416,238	\$5,416,238	\$5,416,238	\$456,587	\$456,587	\$456,587	13.38	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	5.41	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020151828	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Otros Proyectos	Ejecución	2013	\$739,359	\$739,359	\$739,359	\$366,058	\$366,058	\$366,058	49.51	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020152071	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,330,080	\$3,460,619	\$3,460,619	\$2,460,619	\$2,460,619	\$2,460,619	71.10	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020152151	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$22,179,621	\$22,179,621	\$22,179,621	\$4,550,083	\$4,550,083	\$4,550,083	20.51	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.40	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020152321	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,640,714	\$521,214	\$521,214	\$320,337	\$320,337	\$320,337	61.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	49.67	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PIB1313020152389	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicio de líneas de emergencia 044 y de denuncia anónima 099	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,900,400	\$5,300,400	\$5,300,400	\$5,183,193	\$5,183,193	\$5,183,193	97.79	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	29.17	Financiera / Física / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 fracciones XII y LXXVII, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones						
				Actividad	Objeto	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Monetizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual en Acum.	
PUE13302015243	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de Servicios de Atención de emergencia 056 y de Seguridad	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$34,017,036	\$30,602,343	\$50,602,343	\$49,560,901	\$49,560,901	\$49,560,901	\$49,560,901	97.94	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	57.23	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13302015244	Materiales y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Genética Forense	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,424,500	\$1,403,670	\$1,403,670	\$1,332,159	\$1,332,159	\$1,332,159	\$1,332,159	94.91	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	80.73	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE133020152719	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Genética Forense	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$13,375,246	\$13,375,246	\$13,375,246	\$11,772,305	\$11,772,305	\$11,772,305	\$11,772,305	86.72	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	87.14	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE133020152776	Materiales y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,275,770	\$2,682,419	\$2,682,419	\$6,665,275	\$6,665,275	\$6,665,275	\$6,665,275	32.56	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	50.52	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE133020152853	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$46,536,984	\$72,979,854	\$72,979,854	\$50,746,859	\$50,746,859	\$50,746,859	\$50,746,859	89.54	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	86.99	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013336	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$35,977,171	\$35,977,171	\$35,977,171	\$25,473,743	\$25,473,743	\$25,473,743	\$25,473,743	70.81	0	-	Metros Cuadrados	230	100.00	71.12	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013345	Materiales y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Estrategia en el Combate al Delincuente (CECD)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$462,500	\$462,500	\$462,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013351	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Estrategia en el Combate al Delincuente (CECD)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$90,400,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$49,375,000	\$49,375,000	\$49,375,000	\$49,375,000	54.86	0	-	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013381	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Buñía balística y cartuchos computarizados de armamento	Seguridad	En Ejecución	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013689	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Nuevo Sistema de Justicia Penal	Seguridad	En Ejecución	2014	\$648,686	\$648,686	\$648,686	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013679	Materiales y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario	Seguridad	En Ejecución	2014	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Par	450	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013689	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y Tecnológicas del Sistema Penitenciario	Seguridad	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$11,910,918	\$11,910,918	\$11,910,918	\$11,910,918	39.70	0	-	Metros Cuadrados	3	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013695	Materiales y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Red Nacional de Telecomunicaciones	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,004,000	\$1,004,000	\$1,004,000	\$142,391	\$142,391	\$142,391	\$142,391	14.20	0	-	Metros Cuadrados	300	100.00	13.33	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013703	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Red Nacional de Telecomunicaciones	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,590,000	\$3,590,000	\$3,590,000	\$32,028	\$32,028	\$32,028	\$32,028	0.89	0	-	Metros Cuadrados	2,939	100.00	16.67	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013713	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Red Nacional de Telecomunicaciones	Seguridad	En Ejecución	2014	\$11,205,363	\$11,205,363	\$11,205,363	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	97	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013728	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$171,024	\$171,024	\$171,024	\$171,024	85.51	0	-	Metros Cuadrados	241	100.00	80.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013744	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,165,500	\$4,165,500	\$4,165,500	\$224,500	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	210	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013763	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Servicios de atención de emergencia 056 y de Seguridad Genética	Seguridad	En Ejecución	2014	\$30,609,355	\$30,609,355	\$30,609,355	\$29,112,660	\$29,112,660	\$29,112,660	\$29,112,660	95.11	0	-	Metros Cuadrados	1,301	100.00	98.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013776	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Servicios de atención de emergencia 056 y de Seguridad Genética	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,483,600	\$1,483,600	\$1,483,600	\$139,750	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	230	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013789	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Registro Público	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,148,850	\$4,148,850	\$4,148,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013798	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Registro Público	Seguridad	En Ejecución	2014	\$7,450,000	\$7,450,000	\$7,450,000	\$6,930,901	\$6,930,901	\$6,930,901	\$6,930,901	93.72	0	-	Metros Cuadrados	21	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013810	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$78,750	\$78,750	\$78,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202013831	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,150,438	\$2,150,438	\$2,150,438	\$999,787	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202014251	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Evaluación de los Sistemas Programáticos	Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,418,000	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	2	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202014264	Materiales y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2014	\$6,633,690	\$6,633,690	\$6,633,690	\$881,226	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	23,012	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE140202014279	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Inspección de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2014	\$28,193,272	\$28,193,272	\$28,193,272	\$4,505,984	\$0	\$0	\$0	0.00	0	-	Metros Cuadrados	874	100.00	0.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE133030014818	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASE	Fortalecimiento de las Dependencias de Evaluación y Control de Confianza	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$31,539,149	\$31,539,149	\$31,539,149	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	77.88	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE133030020405	Programa Estatal de Estudio Para la Diminución de Uso de Lata	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$5,749,800	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	100.00	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE133030020496	Programa de Reducción y Eliminación de Faltas de Examen en el Municipio de Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenio	S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales		Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,652,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,920,000	\$3,230,000	\$3,230,000	\$3,230,000	82.40	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE133030021482	Programa y Repoblación de Berroques (Boniña Bonilla José Angelino)	Agencia municipal	Municipio	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE133030021764	Repoblación de Berroques (Boniña Bonilla María Estela)	Agencia municipal	Municipio	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE133030021847	Repoblación de Berroques (Boniña Bonilla Silvana)	Agencia municipal	Municipio	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE133030021901	Repoblación de Berroques (Boniña Bonilla José Angelino)	Agencia municipal	Municipio	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE133030021906	Repoblación de Berroques (Boniña Bonilla José Angelino)	Agencia municipal	Municipio	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE133030021911	Repoblación de Berroques (Boniña Bonilla José Angelino)	Agencia municipal	Municipio	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE133030021912	Repoblación de Berroques (Boniña Bonilla José Angelino)	Agencia municipal	Municipio	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,500	100.00	0	-	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Físico / Registro: La entidad Federativa y el municipio en reporte información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
PUE133030021919	Repoblación y Comercialización de Berroques (Cruz																							



En cumplimiento al Lineamiento Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, así como al Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal y 85 Fracción II de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el uso de las atribuciones que nos han sido conferidas en el artículo 35 Fracción XXV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en los Artículos 3, 6, 8 Fracciones XIII y LXXXVI, 10 Fracción XVII, y 44 Fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se da a conocer el Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2015 de los recursos federales transferidos al Gobierno del Estado de Puebla por concepto de Subsidios, Convenios y Aportaciones Federales que la Secretaría de Finanzas y Administración integra al Sistema Electrónico Formato Único implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Primer Trimestre 2015

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones					
													Recaudado (Modificado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anualizado Anum			
PUE1414020020794	Proyecto de Mantenimiento de Equipo de Transmisión Eléctrica y Medida de Transporte para la Detección y Prevención y Combate de Incendios Forestales 2014.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenio	0003 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$3,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$2,649,623	\$2,649,623	\$2,649,623	45.33	\$	130,382.18	Metros Cuadrados	0	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZÓ MENUDO A LA TERCERA POR \$130,382.18, MEDIANTE LINEA DE CREDITO CON FECHA Y PERIODO DE CUENTA QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS REDES DE MEDIDORES Y AUTOMATIZACION, ASI COMO TUBERIAS DE TIENE MENUDO EL PAJO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020020974	Contratación Del Seguro Agrícola Catastrófico (Componente de Atención A Desastres Naturales 2014) Folio 30120	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenio	0003 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$229,573,567	\$229,573,567	\$229,573,567	\$229,502,607	\$229,504,384	\$229,504,384	\$229,504,384	98.63	\$	-	Metros Cuadrados	0	100.00	97.38	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE FINANCIERO CONSIDERA EL PAGO A LA INSTITUCION DE LA CORTAJERIA POR CONCEPTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO POR LA CANTIDAD DE \$1,741,737.37, DEBE MENUDO DE MENUDO OBTENIENDO POR LA CORTAJERIA, ASIMISMO EL SECTOR OPERATIVO DE ATENCION A DESASTRES NATURALES EN EL COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR AGRICOLA Y PESCADERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034334	Cuentos Capitulo 2000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$662,991	\$662,991	\$662,991	\$603,037	\$603,037	\$603,037	\$603,037	90.96	\$	59,394.26	Metros Cuadrados	0	100.00	98.64	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034328	Cuentos Capitulo 3000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$9,820,595	\$9,820,595	\$9,820,595	\$3,147,649	\$3,147,649	\$3,147,649	\$3,147,649	32.03	\$	6,672,946.00	Metros Cuadrados	0	100.00	39.32	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034340	Cuentos Capitulo 4000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$1,432,000	\$1,432,000	\$1,432,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034369	Estatale Acreditable Capitulo 2000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$10,309,569	\$10,309,569	\$10,309,569	\$10,181,868	\$10,181,868	\$10,181,868	\$10,181,868	98.76	\$	127,701.49	Metros Cuadrados	0	100.00	99.85	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034307	Estatale Acreditable Capitulo 3000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$32,898,492	\$32,898,492	\$32,898,492	\$11,336,210	\$11,336,210	\$11,336,210	\$11,336,210	34.46	\$	21,562,282.00	Metros Cuadrados	0	100.00	40.62	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034364	Estatale Acreditable Capitulo 4000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,624,000	\$2,624,000	\$2,624,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	19.31	\$	2,112,000.00	Metros Cuadrados	0	100.00	19.31	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034591	Estatale Acreditable Capitulo 5000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$13,802,000	\$13,802,000	\$13,802,000	\$9,460,107	\$9,460,107	\$9,460,107	\$9,460,107	68.54	\$	4,341,893.31	Metros Cuadrados	0	100.00	30.28	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034518	Ministeriales Acreditables Capitulo 2000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$6,616,400	\$6,616,400	\$6,616,400	\$6,274,721	\$6,274,721	\$6,274,721	\$6,274,721	94.84	\$	341,678.92	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034318	Ministeriales Acreditables Capitulo 4000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$446,324	\$446,324	\$446,324	\$446,324	55.82	\$	353,675.87	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020034324	Ministeriales Acreditables Capitulo 5000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0003 Organismo de subsidio para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando politico		Seguridad	En Ejecución	2014	\$8,197,000	\$8,197,000	\$8,197,000	\$3,368,511	\$3,368,511	\$3,368,511	\$3,368,511	40.97	\$	2,268,489.09	Metros Cuadrados	0	100.00	73.27	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020039250	Convenio De Condición En El Marco Del Programa Para El Organismo Del Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenio	0004 Organismo de subsidio para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$36,195,186	\$36,195,186	\$36,195,186	\$35,454,212	\$35,454,212	\$35,454,212	\$35,454,212	97.95	\$	704,778.21	Mobiliario y equipo	1	0.00	100.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020039314	Aviso De Asignación Y Transferencia De Recursos Para La Modernización Integral Del Registro Civil 2014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenio	0001 Modernización Integral Del Registro Civil con Entidades Federativas		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$	0.01	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020039895	Agua Limpia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0047 Programa de Agua Limpia		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1	\$1,490,600	\$1,490,600	\$1,490,600	\$1,490,600	\$1,490,600	\$1,490,600	99.68	\$	4,787.04	Metros Cuadrados	843,517	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMA TERMINADO / FINANCIADO AL 100% / Física: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020040036	Cultura Del Agua	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0010 Programa de Cultura del Agua		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$333,510	\$333,510	97.00	\$	16,489.97	Metros Cuadrados	18,556	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMA TERMINADO / FINANCIADO AL 100% / Física: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020040230	Programa De Contaminación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenio	0002 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,379,928	\$4,379,928	\$4,379,928	\$4,379,928	\$435,147	\$435,147	\$435,147	9.94	\$	2,204,020.00	Metros Cuadrados	5,779,829	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZÓ MENUDO A LA TERCERA POR \$2,204,020.00, MEDIANTE LINEA DE CREDITO CON FECHA Y PERIODO DE CUENTA QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS REDES DE MEDIDORES Y AUTOMATIZACION, ASI COMO TUBERIAS DE TIENE MENUDO EL PAJO CORRESPONDIENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049798	Aprobación Del Uso Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Autoridad Superior Del Estado De Puebla, Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Proyectos Productivos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020049824	Aprobación Del Uso Al Millar Para El Control A Favor De La Secretaría De La Contraloría Del Gobierno Del Estado De Puebla, Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Proyectos Productivos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414020049805	Supervisión A Los Proyectos Productivos Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: la supervisión aun se continúa realizando. / Física: La supervisión aun se continúa realizando. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049821	(Exemplar Nuevo En San Juan Atenco)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	MIGRANTES		Asistencia Social	Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049839	Compras De Materiales (Ejemplo De OTRAS)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	MIGRANTES		Asistencia Social	Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049823	De Luis De La Luz González Lucio (Diclave Tipo De San Juan Atenco)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049847	De Mariana De Pablo María Martha (Preferencia "Dona Martha")	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049837	Gordian Carlos Edith (Abrosora Y OTRAS)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049832	Gordian Flores Dea Bertha (Benita OTRAS)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049863	Gordian Flores Leonidis (Materiales OTRAS)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049890	Melchor Flores María Elvira (Ejemplo De Cerdas)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049872	Raúl Leyva María Gloria (Ultrasonido, Ultrasonido, Dopa, Dopa)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049885	Sukara Estévez Jairo (Compra De Mando Para Mando)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	0033 Fondo de Apoyo a Migrantes		Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1414020049893	Ultrasonido, Ultrasonido, Dopa, Dopa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidio	MIGRANTES		Otros Proyectos	Ejecución	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$	-	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se finalizó la supervisión. / Física: se finalizó la supervisión. / Registro: se finalizó la supervisión. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

