

18149	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ALTO LUCCERO, LA POSTA Y LA REFORMA, MUNICIPIO DE SUITEPEC	199-MULTIFUNCIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120129	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	185	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	2,781,579	2,781,520	2,508,411	2,508,411	90.2%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,046.00	7,225.00	89.8%
18150	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANAJATA, MUNICIPIO DE KUATZINCHÁN DE VIENTE SURABE	202-KUATZINCHÁN DE VIENTE SURABE	PANAJATA	RURAL	20120516	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	441	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,265,738	1,265,738	860,462	860,462	68.0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,794.00	1,211.00	67.5%
18151	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIANO GRANDE, MUNICIPIO DE TESHUATEPEC	205-TEHUATEPEC	LIANO GRANDE	RURAL	20120902	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	353	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	950,396	950,396	462,063	462,063	48.6%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,803.02	4,549.02	46.4%
18152	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NEXTECAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPOTÁN	207-ZACAPOTÁN	NEXTECAPAN	RURAL	20120719	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1119	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	871,962	871,962	36,083	36,083	4.1%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,088.41	0.00	0.0%
18153	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JACQUÍN TOMATLÁN (SAN JACQUÍN TOMATLÁN), MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	SAN JACQUÍN TOMATLÁN (SAN JACQUÍN TOMATLÁN)	RURAL	20120516	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2011	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,855,111	3,855,111	2,252,798	2,252,798	58.4%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,596.96	4,870.00	74.0%
REABILITACIÓN																												
18173	AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ZOTOLÍN Y SAN JUAN ACACITLÁN (PARTE ACATL), MUNICIPIO DE CALTEPEC	27-CALTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120408	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	267	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,015,500	1,015,500	298,080	298,080	29.4%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,538.55	664.76	26.3%
18174	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TOLUJA (SAN BALTAZAR TOLUJA), MUNICIPIO DE CUATZINCHÁN	40-CUATZINCHÁN	TOLUJA (SAN BALTAZAR TOLUJA)	RURAL	20120401	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1076	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	691,432	691,432	691,432	691,432	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,011.02	2,011.02	100.0%
18175	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA (SAN JERÓNIMO ALMOLOYA), MUNICIPIO DE CUATZINCHÁN	40-CUATZINCHÁN	ALMOLOYA (SAN JERÓNIMO ALMOLOYA)	RURAL	20120402	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2462	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,684,269	1,684,269	1,587,089	1,587,089	94.2%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,942.03	3,974.86	101.1%
18176	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUACAPOTLA, MUNICIPIO DE HUACUCHARINGO	71-HUACUCHARINGO	HUACAPOTLA	RURAL	20120603	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1580	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	5,554,957	5,554,957	225,800	225,800	4.1%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,800.80	0.00	0.0%
18188	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN NEPOMUCENO, MUNICIPIO DE SANTA INÉS XICALETESPÁN	147-SANTA INÉS XICALETESPÁN	SAN JUAN NEPOMUCENO	RURAL	20120722	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	711	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,280,191	1,280,191	545,036	545,036	44.4%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,725.31	1,210.00	42.2%
18189	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HUACALZINGO, MUNICIPIO DE TEPETAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	171-TEPETAHUALCO DE CUAUHTÉMOC	HUACALZINGO	RURAL	20120719	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	883	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	626,642	626,642	441,423	441,423	70.8%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,971.86	1,393.81	69.5%
18190	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE SECO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	132-TETELA DE OCAMPO	FUENTE SECO	RURAL	20120133	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	889	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	868,687	868,687	760,404	760,404	87.6%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,018.75	1,836.89	91.0%
18191	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA ORENDA, LA SOLEDAD, BARRIO JUAREZ, SAN NICOLÁS (TERCERA SECCION) Y BARRIO TAMANCÓN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	132-TETELA DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120214	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4643	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,224,415	3,224,415	3,224,415	3,224,415	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,780.00	9,780.00	100.0%
18192	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL MIRADOR, MUNICIPIO DE TULCINGO	109-TULCINGO	TULCINGO	RURAL	20120208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	269	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	873,830	873,830	809,956	809,956	92.7%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,384.00	3,141.00	92.8%
REABILITACIÓN																												
18197	REABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC	27-CALTEPEC	ACATEPEC	RURAL	20120219	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	411	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	771,132	771,132	731,812	731,812	94.9%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,274.59	2,158.95	94.9%
18198	REABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLATEPEC, MUNICIPIO DE TULCINGO	109-TULCINGO	SAN MIGUEL TLATEPEC	RURAL	20120208	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	886	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,958,756	1,958,756	1,028,188	1,028,188	52.5%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,288.00	3,198.21	74.6%
18454	REABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA DE LA LUZ, MUNICIPIO DE TULCINGO	109-TULCINGO	ZARAGOZA DE LA LUZ	RURAL	20120202	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	460	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	1,403,242	1,403,242	1,340,198	1,340,198	95.5%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,933.00	4,700.00	95.3%
EQUIPAMIENTO																												
MAGNUMARIA																												
18424	EQUIPAMIENTO DE PISO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DE LA PRESA (AHUATEPEC), MUNICIPIO DE ESPERANZA	13-ESPERANZA	AHUATEPEC DE LA PRESA (AHUATEPEC)	RURAL	20120216	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	149	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	802,312	802,312	802,027	802,027	99.4%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	34.76	115.9%
SANTO DOMINGO																												
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																												
18124	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA 26 LOCALIDADES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSPAPS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	49461	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	717,407	717,407	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,487.50	0.00	0.0%
18129	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA 38 LOCALIDADES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSPAPS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120801	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22930	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	978,518	978,518	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	16.00	0.00	0.0%
18130	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 16 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSPAPS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120803	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	22513	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	982,537	982,537	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	0.00	0.0%
18131	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 20 OBRAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PROSPAPS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120819	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	49461	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 100-COMISION NACIONAL DEL AGUA	714,254	714,254	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	20.00	0.31	45.0%
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																												
MATERIALES																												
OBRAS PÚBLICAS																												
CONSTRUCCIÓN																												
48881	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	99-CAÑADA MORELOS	MORELOS CAÑADA	URBANO	15/04/202207107780	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	INGENIERIA GEOTECNICA Y CONSTRUCCION SA DE CIV	463	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SECCION EN PUEBLA	1,128,421	1,128,421	1,128,421	1,128,421	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,128,421.00	1,128,421.00	100.0%
60550	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2012	101-TEJES DE AVILA CASTILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201201200709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEJES DE AVILA CASTILLO PUEBLA	89 ADICIONES	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SECCION EN PUEBLA	184,965	184,965	184,965	184,965	100.0%	184,965	184,965	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,618.41	1,618.41	100.0%
REABILITACIÓN																												

14849	TALLERES DE COMPUTACION	114 PUEBLA	HEBICIA PUEBLA DE PARANGA	URBANO	960112	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	80.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
14850	TALLERES DE MANUALES ALIBREVES	114 PUEBLA	HEBICIA PUEBLA DE PARANGA	URBANO	960117	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	120.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	157,500	157,500	157,500	100.0%	0	0	TALLER	7.00	7.00	100.0%	
14851	TALLERES DE MANTENIMIENTO Y PATRIMONIO	114 PUEBLA	HEBICIA PUEBLA DE PARANGA	URBANO	960138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	220.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	201,750	201,750	201,750	100.0%	0	0	TALLER	11.00	11.00	100.0%	
14852	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES	114 PUEBLA	HEBICIA PUEBLA DE PARANGA	URBANO	960147	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	80.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	79,000	79,000	79,000	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	
14853	TALLERES DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFANTILES	114 PUEBLA	HEBICIA PUEBLA DE PARANGA	URBANO	960116	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	240.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	TALLER	12.00	12.00	100.0%	
14854	TUTORIAS DE ESPAÑOL, MATEMÁTICA E INGLÉS	114 PUEBLA	HEBICIA PUEBLA DE PARANGA	URBANO	960136	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	220.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	115,500	115,500	115,500	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	METAS: TUTORIAS
80108	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO, LOMAS DE LA SOLEDAD Y SAN DIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510035	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	250	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	211,830	211,830	211,830	100.0%	0	0	LOTTE	4.00	4.00	100.0%	OBRA RIE 12149
87734	CURSO DE ACTIVACION EN LA ESTANCA DE DIA DE ADULTOS MAYORES	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	80	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	109,000	109,000	109,000	100.0%	0	0	CURSO	6.00	6.00	100.0%	OBRA RIE 12078
70174	CURSO DE CAPACITACION EN EL USO DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA EN EL MIC CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	38,500	38,500	38,500	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA RIE 12110
88911	CURSO DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO RESIDENCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN DIEGO CHALAMA	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510038	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	80	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12113
10283	CURSO DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO RESIDENCIAL PLUMERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510027	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	80	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	71,000	71,000	71,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12102
82997	CURSO DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO RESIDENCIAL EN ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510036	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	80	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
73121	CURSO DE FIBRIFICULTURA Y AGRICULTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOMAS DE LA SOLEDAD	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	31	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	56,250	56,250	56,250	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA RIE 12095
70564	CURSO DE FIBRIFICULTURA Y AGRICULTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	31	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	56,250	56,250	56,250	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	OBRA RIE 12085
86200	CURSO DE REPOSTERIA, PANADERIA Y COCINA SALUDABLE EN LA ESTANCA DE DIA DE ADULTOS MAYORES	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	45	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
86275	CURSO Y ADQUISICIÓN DE PAQUETERIA PARA LA EDICIÓN DE AUDIO VIDEO, EN EL MIC CENTRO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	80	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	122,500	122,500	122,500	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12106
65801	CURSOS DE ADMINISTRACIÓN DE MICRO Y REQUIRIDOS NEGOCIOS	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510044	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	125	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	107,000	107,000	107,000	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	OBRA RIE 12119
86000	CURSOS DE AGRICULTURA URBANA EN LA ESTANCA DE DIA DE ADULTOS MAYORES	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510050	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	45	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	112,490	112,490	112,490	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	OBRA RIE 12125
80108	CURSOS DE ARTESANIAS REGIONALES Y RECOLEDO DE VIDRIO EN BOTTLE A TRAVES DE LA FUNDICIÓN DE DESHICHO DE MIERDO EN TALLERES DAD	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510026	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	90	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	117,500	117,500	117,500	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12101
73923	CURSOS DE CAPACITACION EN CARPINTERIA EN LOS CICLS DE LOMAS DE LA SOLEDAD Y SAN DIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	111,000	111,000	111,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12082
71321	CURSOS DE CAPACITACION EN COCINA NUTRITIVA EN SOYA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOMAS DE LA SOLEDAD	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	80,250	80,250	80,250	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12080
70682	CURSOS DE CAPACITACION EN COFEE Y CONFECION EN LOS CICLS DEL RIEGO, LOMAS DE LA SOLEDAD Y SAN DIEGO.	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	45	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	109,000	109,000	109,000	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	OBRA RIE 12080
73807	CURSOS DE CAPACITACION EN HERRERIA EN LOS CICLS DE LOMAS DE LA SOLEDAD Y SAN DIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	117,500	117,500	117,500	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12081
83050	CURSOS DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO RESIDENCIAL EN ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOMAS DE LA SOLEDAD	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	80	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	68,000	68,000	68,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12112
80740	CURSOS DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO RESIDENCIAL PLUMERIA, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN DIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	80	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	71,000	71,000	71,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12106
80117	CURSOS DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO RESIDENCIAL PLUMERIA, EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOMAS DE LA SOLEDAD	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510029	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	80	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	71,000	71,000	71,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12104
86627	CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN COREL DRAW Y PHOTO SHOP EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510040	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	59,000	59,000	59,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12117
73990	CURSOS DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN COREL DRAW Y PHOTO SHOP.	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510043	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	59,000	59,000	59,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12118
88182	CURSOS DE CAPACITACION Y APLICACION DE TECNICAS PARA LA INSTALACION DE TECHOS VERDES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN DIEGO CHALAMA	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	60,750	60,750	60,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12136
86617	CURSOS DE CAPACITACION Y APLICACION DE TECNICAS PARA LA INSTALACION DE TECHOS VERDES EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	60,750	60,750	60,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12137
82997	CURSOS DE CAPACITACION EN PROGRAMA SAZ (SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL) NOI (NORMA INTEGRAL) Y CBI (CONTABILIDAD INTEGRAL) EN EL CDE EL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	61,000	61,000	61,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12120
83001	CURSOS DE CAPACITACION EN PROGRAMA SAZ (SISTEMA ADMINISTRATIVO EMPRESARIAL) NOI (NORMA INTEGRAL) Y CBI (CONTABILIDAD INTEGRAL) EN EL CDE LOMAS DE LA SOLEDAD	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510046	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	61,000	61,000	61,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12121
82604	CURSOS DE CAPACITACION EN SERVICIOS TURISTICOS ESPECIALIZADOS EN COCINA TIPICA REGIONAL Y MONTAE EN EL CDE DE LOMAS DE LA SOLEDAD	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510049	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12124
82603	CURSOS DE CAPACITACION EN SERVICIOS TURISTICOS ESPECIALIZADOS EN COCINA TIPICA REGIONAL Y MONTAE EN EL CDE DE RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510048	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	64,000	64,000	64,000	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12123
89990	CURSOS DE CAPACITACION Y APLICACION DE TECNICAS PARA LA INSTALACION DE TECHOS VERDES	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	60,750	60,750	60,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12128
70080	CURSOS DE QUITORA DE BELLEZA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LOMAS DE LA SOLEDAD	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510034	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	82,750	82,750	82,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12109
70080	CURSOS DE QUITORA DE BELLEZA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL RIEGO	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115510033	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	30	20-DESARROLLO SOCIAL 141 DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	82,750	82,750	82,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	OBRA RIE 12108

14376	REHABILITACIÓN DE PLAZA CUERCOMATE SUBPROGRAMA 02	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	500157.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	445.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	89,410	89,430	89,430	89,430	100.0%	0	0	11.00	11.00	100.0%	LA ACCIÓN SOCIAL SE REALIZÓ EN JUNTA AJUNTAR LA LIBERTAD. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CURSO 2 CURSO 3 CURSO 1 EVENTO 1 EVENTO 2 EVENTO 3 EVENTO 4
14377	REHABILITACIÓN DE PLAZA EL GUERCOMATE UBICADA EN CALLE AJUNTAMIENTO ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE DE LA SIERRA AJUNTAR LA LIBERTAD	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	40001.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	1245.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	2,933,369	2,933,369	2,933,369	2,933,369	100.0%	0	0	5,207.74	5,207.74	100.0%	
14378	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN SAN MIGUEL CANCA SUBPROGRAMA 01	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	360006.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	670.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	150,395	150,395	150,395	150,395	100.0%	0	0	19.00	19.00	100.0%	LA ACCIÓN SOCIAL SE REALIZÓ EN JUNTA AJUNTAR SAN MIGUEL CANCA. LAS UNIDADES DE MEDIDA SON 1 CONTRALORIA 1 RED 2 EVENTO 3 TALLER 3 TALLER 4 EVENTO 1 CURSO 1 CURSO 2 CURSO 3 CURSO 4
14379	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN SAN MIGUEL CANCA SUBPROGRAMA 02	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	360005.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	621.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	89,080	89,080	89,080	89,080	100.0%	0	0	11.00	11.00	100.0%	LA ACCIÓN SOCIAL SE REALIZÓ EN JUNTA AJUNTAR SAN MIGUEL CANCA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 2 CURSO 2 CURSO 1 EVENTO 1 EVENTO 2
14380	REHABILITACIÓN DEL ANLADOR R DONAVO SUBPROGRAMA 01	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	360138.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	670.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	125,830	125,830	125,830	125,830	100.0%	0	0	17.00	17.00	100.0%	LA ACCIÓN SOCIAL SE REALIZÓ EN UNIDAD HABITACIONAL LA MARIARITA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 2 CURSO 2 CURSO 1 EVENTO 1 EVENTO 2
14381	REHABILITACIÓN DEL ANLADOR R DONAVO SUBPROGRAMA 02	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	360139.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	667.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	60,100	60,100	60,100	60,100	100.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%	LA ACCIÓN SOCIAL SE REALIZÓ EN UNIDAD HABITACIONAL LA MARIARITA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 CURSO 1 EVENTO 1 EVENTO 2
14382	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE ANALCO UBICADO EN BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 3 ORIENTE, BARRIO DE ANALCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25213	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	5000	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	8,781,201	8,781,201	8,781,201	8,781,201	100.0%	0	0	11,506.24	11,506.24	100.0%	
14383	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE ANALCO, BOULEVARD 5 DE MAYO S/N CENTRO DE LA COLONIA ANALCO SUBPROGRAMA 01	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	560226.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	35.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	LA ACCIÓN SOCIAL SE REALIZÓ ANALCO
14384	REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE ANALCO, BOULEVARD 5 DE MAYO S/N CENTRO DE LA COLONIA ANALCO SUBPROGRAMA 03	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	560227.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	8,000	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LA ACCIÓN SOCIAL SE REALIZÓ ANALCO
14384	REMODELACIÓN DE PARQUE LA COYOTERA UBICADA EN LA COL. LA COYOTERA / CALLE LIBERTAD, DEL EJIDO Y SAN FRANCISCO DE LA JTA AUXI/ SAN BALTAZAR CAMPESINO	114	PUEBLA	HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	25216.0	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	5000.0	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	2,851,181	2,851,181	2,851,181	2,851,181	100.0%	0	0	2,274.84	2,274.84	100.0%	LOS REFINAMIENTOS REPORTADOS CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE. LOS CURSOS SE REALIZARON A PARTIR DEL MES DE ENERO 13, TAL COMO SUCEDIÓ CON LOS REFINAMIENTOS DE MESES ANTERIORES.
8597	REHABILITACIÓN EN EL CAMELÓN CENTRAL EN LA AVENIDA Y PROMOTE SOCIOECONOMIA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE HERMANOS SERDAN DEL INFONAVIT EL RIEGO, RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115684002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	354	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	956,700	956,700	956,700	956,700	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA REI 12211
	GRANOS COMESTIBLES																							
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
7489	CANCHA DEPORTIVA LA IRA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	210	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	88,640	88,640	88,640	88,640	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	OBRA REI 12172
8181	CANCHA DEPORTIVA LA IRA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	44,445	44,445	44,445	44,445	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	OBRA REI 12173
8181	CANCHA DEPORTIVA LA IRA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	4	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	16,914	16,914	16,914	16,914	100.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	OBRA REI 12174
7647	CANCHA EX HACIENDA SAN LORENZO PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	44,445	44,445	44,445	44,445	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	OBRA REI 12170
7489	CANCHA EX HACIENDA SAN LORENZO ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681007	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	210	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	88,640	88,640	88,640	88,640	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	OBRA REI 12169
8181	CANCHA EX HACIENDA SAN LORENZO, PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	4	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	16,914	16,914	16,914	16,914	100.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	OBRA REI 12171
8182	ESPACIO DEPORTIVO DEL CAMELÓN CENTRAL ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	210	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	88,640	88,640	88,640	88,640	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	OBRA REI 12168
7658	ESPACIO DEPORTIVO DEL CAMELÓN CENTRAL PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	67,116	67,116	67,116	67,116	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	OBRA REI 12167
8180	ESPACIO DEPORTIVO DEL CAMELÓN CENTRAL PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	4	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	16,914	16,914	16,914	16,914	100.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	OBRA REI 12168
8202	PANQUE INFANTIL RANCHO GRANDE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681018	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	8	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	32.00	32.00	100.0%	OBRA REI 12180
8184	PANQUE INFANTIL RANCHO GRANDE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681016	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	190	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	186,017	186,017	186,017	186,017	100.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	OBRA REI 12176
8670	PANQUE INFANTIL RANCHO GRANDE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681017	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	220	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	74,075	74,075	74,075	74,075	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	OBRA REI 12179
7616	PANQUE SANTA MARIA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681003	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	60	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	44,445	44,445	44,445	44,445	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	OBRA REI 12164
7411	PANQUE SANTA MARIA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	4	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	16,914	16,914	16,914	16,914	100.0%	0	0	16.00	16.00	100.0%	OBRA REI 12165
8180	PANQUE SANTA MARIA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	210	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	88,640	88,640	88,640	88,640	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%	OBRA REI 12163
8180	PANQUE SANTIAGO TULA PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	156	TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	2115681015	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	8	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACIÓN SEDESOL EN PUEBLA	32,500	32,500	32,500	32,500	100.0%	0	0	32.00	32.00	100.0%	OBRA REI 12177

74591		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012003	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,131	105,131	105,131	105,131	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL NUMERAL 3 SEÑALAN QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILAR DE MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTADAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO. ASIMISMO, LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ INCLUIR AL MENOR MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O DE EQUIVALENTE) PARA LOS CASOS DE LAS OBRAS Y EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO, DEBERÁN OBSERVAR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
74592		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012003	DESARROLLO ECONÓMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,326,324	1,326,324	1,321,660	1,321,660	99.6%	0	0	22,934.82	22,833.82	99.6%	
PROGRAMAS REGIONALES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
10095		19-ATLISCO	ATLISCO	URBANO	2012007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,134.912	15,134.912	628,755	628,755	4.1%	0	0	1.00	0.00	0.0%	(PROYECTO INCLUIDO EN EL CONVENIO DE 20 MOP)
111352		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,980,000	19,980,000	19,980,000	19,980,000	100.0%	0	0	232,676	14,903.98	0.0%	LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS REQUERIDOS FUERON GENERADOS PARA LA CIUDAD DE PUEBLA MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILAR DE MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTADAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO. ASIMISMO, LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ INCLUIR AL MENOR MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O DE EQUIVALENTE) PARA LOS CASOS DE LAS OBRAS Y EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO, DEBERÁN OBSERVAR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
10056		172-TETELA DE OCAMPO	CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO	URBANO	2012007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,704,736	4,704,736	272,588	272,588	5.8%	0	0	997.60	0.00	0.0%	(PROYECTO INCLUIDO EN EL CONVENIO DE 20 MOP)
10050		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,991,569	11,991,569	11,991,569	11,991,569	100.0%	0	0	2,761.15	2,761.15	100.0%	(PROYECTO INCLUIDO EN EL CONVENIO DE 20 MOP)
10053		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,692,258	7,692,258	7,689,956	7,689,956	100.0%	0	0	2,510.00	2,508.00	99.9%	(PROYECTO INCLUIDO EN EL CONVENIO DE 20 MOP)
10051		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,311,101	7,311,101	7,324,002	7,324,002	99.9%	0	0	1,298.80	1,270.00	99.1%	(PROYECTO INCLUIDO EN EL CONVENIO DE 20 MOP)
10051		148-SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA	SAN SALVADOR EL VERDE	URBANO	2012009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,978,102	10,978,102	10,978,102	10,978,102	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	(PROYECTO INCLUIDO EN EL CONVENIO DE 20 MOP)
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																								
111353		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012111	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	AYUNTAMIENTO DE PUEBLA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89,960,000	89,960,000	89,960,000	89,960,000	100.0%	0	0	480,044	185.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 130 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y 55 POSTES. LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS REQUERIDOS FUERON GENERADOS PARA LA CIUDAD DE PUEBLA MEDIANTE UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN. LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILAR DE MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTADAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO. ASIMISMO, LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ INCLUIR AL MENOR MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O DE EQUIVALENTE) PARA LOS CASOS DE LAS OBRAS Y EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO, DEBERÁN OBSERVAR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
OBRAS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																								
111394		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012007	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL NUMERAL 3 SEÑALAN QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILAR DE MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTADAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO. ASIMISMO, LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ INCLUIR AL MENOR MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O DE EQUIVALENTE) PARA LOS CASOS DE LAS OBRAS Y EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO, DEBERÁN OBSERVAR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
111395		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012008	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL NUMERAL 3 SEÑALAN QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILAR DE MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTADAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO. ASIMISMO, LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ INCLUIR AL MENOR MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O DE EQUIVALENTE) PARA LOS CASOS DE LAS OBRAS Y EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO, DEBERÁN OBSERVAR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
10058		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012003	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL NUMERAL 3 SEÑALAN QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILAR DE MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTADAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO. ASIMISMO, LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ INCLUIR AL MENOR MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O DE EQUIVALENTE) PARA LOS CASOS DE LAS OBRAS Y EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO, DEBERÁN OBSERVAR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
10057		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012003	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN ATENCIÓN A LA FRACCIÓN II DEL NUMERAL 3 SEÑALAN QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y GASTO, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILAR DE MONTO TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTADAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ASIGNADOS CON LOS RECURSOS DEL CONVENIO. ASIMISMO, LA ENTIDAD FEDERATIVA DEBERÁ INCLUIR AL MENOR MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O DE EQUIVALENTE) PARA LOS CASOS DE LAS OBRAS Y EJECUTADAS MEDIANTE CONTRATO, DEBERÁN OBSERVAR LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS
10088		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012027	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37,000,000	37,000,000	37,000,000	37,000,000	100.0%	0	0	12,882.41	12,882.41	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: ADQUISICIÓN DE LA FRENTE DEL BARRIO DE SAN FRANCISCO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL LOTE UNO DE LA MANZANA OCHO, COLONIA MALINCHI DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, OBJETO DEL DERECHO DE USO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DE LA MODERNIZACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA AVENIDA MERCADO PUEBLA, CON LA CALZADA OMBROZADA, EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE PUEBLA. (PROYECTO INCLUIDO EN EL CONVENIO DE 20 MOP)
10084		114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012179	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,410,000	5,410,000	5,410,000	5,410,000	100.0%	0	0	36,066.76	36,066.76	100.0%	(PROYECTO INCLUIDO EN EL CONVENIO DE 20 MOP)
FONDO DE APORTE A HABITANTES																								
INVERSIÓN																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
10149		102-EPATLÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	2012002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,599,862	1,599,862	1,599,862	1,599,862	100.0%	0	0	6,663.82	6,663.82	100.0%	
10148		101-TLACONGO	TLACONGO DE VALLE	URBANO	2012002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,025,159	1,025,159	1,002,264	1,002,264	97.8%	0	0	1,901.06	1,901.06	100.0%	
10150		209-ZARZOTILÁN	SAN ANTONIO TOLUCA	RURAL	2012027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS Y 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,013,686	1,013,686	1,013,678	1,013,678	100.0%	0	0	1,654.22	1,654.22	100.0%	

PROYECTO	UBICACIÓN	MUNICIPIO	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO DE OBRA	DEPENDENCIA	SECRETARÍA	NATURALEZA	CLASIFICACIONES	PRECIOS UNITARIOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR CUMPLIDO	PROGROSOS	FORMA DE PAGOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE CANCELACIÓN	ESTADO	COMENTARIOS			
61046	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y DE ALIMENTACION DE LA RED HIDRAULICA Y TANQUE DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE HUMPHREARTIA EN EL MUNICIPIO DE AXUTLA	24-AXUTLA	HUEHUACASTLA	RURAL	20120517	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, SERVICIOS Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INBITANTES		686,957	686,957	530,405	530,405	79.5%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700.00	700.00	100.00%
61047	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO	137-TEHUITZINGO	TEHUITZINGO	URBANO	20120118	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, SERVICIOS Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	INBITANTES		4,681,072	4,681,072	3,701,311	3,701,311	79.1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	18,268.80	18,268.80	100.00%
OTROS																								
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)																								
12322	APORTACION DEL UNO AL MILAR PARA LA FISCALIZACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120514	GOBIERNO	FINANCIERA	GASTO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	0		9,796	9,796	9,796	9,796	100.0%	0	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.00%
12323	APORTACION DEL UNO AL MILAR PARA LA FISCALIZACION A FAVOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120513	GOBIERNO	FINANCIERA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	0		9,796	9,796	9,796	9,796	100.0%	0	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.00%
87561	SUPERVISION AL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20120518	GOBIERNO	FINANCIERA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION ESTATAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE APOYO A MIGRANTES POLARIS	9750		470,184	470,184	470,184	470,184	100.0%	0	0	0	SUPERVISION	1.00	1.00	100.00%
FONDO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS (FORMA)																								
INVERSION																								
OBRAS PUBLICAS																								
CONSTRUCCIONES																								
141181	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE REAL PROCEL BACHILL, C. PROCEL. DE LA 14 SUR Y C. SAN MARTIN UTRAL, PRINTEF ECOLY Y C. SAN MARCOS, COL RICO EX HAC COMPURADO.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	813.0		3,106,003	3,106,003	3,106,003	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,229.41	5,229.41	100.00%	
141181	CONSTRU DE PAVIM Y OBRAS COMPLE C. EJE 6 (ARTICULO 17) ENTRE CALLE ARTICULO 11 Y CALLE CAMINO ANTONIO BALCONES COL CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	288.0		479,119	479,119	479,119	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	938.85	938.85	100.00%	
141181	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTAR EN CALLE MIGUEL HIDALGO / AV JUIGATAN Y BARRANCA KINALAC, COL FUENTES DE SAN APONCIO (2DA SECCION).	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	124.0		1,030,974	983,671	983,671	95.4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,857.80	1,857.80	100.00%	
141181	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTAR EN CALLE PRIVADA VIOLETA / CALLE CAPULLO Y FIN DE LA PRIVADA VIOLETA DE LA COLONIA VIVEROS DEL VALE	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	103.0		497,372	497,372	461,501	461,501	96.8%	0	0	0	METROS CUADRADOS	790.45	790.45	100.00%
141181	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTAR UBICADA EN CALLE ART 16 / AV CONSTITUYENTES Y C. ART 1 DE LA COL CONSTITUCION MEXICANA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	342.0		1,234,254	1,234,254	1,234,254	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,238.00	2,238.00	100.00%	
141181	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE ISAAC NEWTON ENTRE CALLE PARMENIDES Y CALLE ESCOBADEROS DE LA COLONIA SAUITE HUASTERA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	813.0		2,742,158	2,742,158	2,742,158	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,364.63	4,364.63	100.00%	
141181	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 20 NORTE, / CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO Y CALLE BENITO JUAREZ, COL EL SAURON.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	66.0		688,758	688,758	661,742	661,742	96.4%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,538.89	1,538.89	100.00%
141181	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ARTICULO NO. 16 / AV. CONSTITUYENTES Y C. SAN ISIDORO, COL CONSTITUCION MEXICANA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	801.0		1,296,990	1,296,990	1,247,953	1,247,953	96.2%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,286.99	2,286.99	100.00%
141181	CONSTRU DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LISBUE ENTRE CALLE ALBERT EINSTEIN Y PRIVADA GALILEO GALILEI DE LA COLONIA SATELITE MAGISTERAL	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	104.0		3,507,030	3,507,030	3,507,030	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,890.77	5,890.77	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE C. 11 PFE. RECTA A OCHUILA Y PROLONG DE LA 15 SUR Y C. PROLONG DE LA 12 SUR, / C. 11 PFE Y CALLE 13 PFE COL REFORMA SUR	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	311.0		1,603,195	1,603,195	1,603,195	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,962.95	2,962.95	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. LA LLANURA / AVDO CARLOS CAMACHO ESPINU Y C. BENITO JUAREZ BARRIO DE SAN JUAN I.A. SAN FRANCISCO TOTIMHUACAN.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	386.0		1,997,148	1,997,148	1,997,148	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,254.28	2,254.28	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN C. MIGUEL NUÑEZ ACOSTA, / C. 12 DE OCT Y PRIV MIGUEL NUÑEZ ACOSTA, COL BARRANCA HONDA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	120.0		684,792	684,792	684,792	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,093.94	1,093.94	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE EN CALLE MARTIRES DE CANANEA / C. 23 DE MAYO Y ULTIMO POZO DE VISITA DE LA COL BARRANCA HONDA	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	86.0		329,887	329,887	329,887	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688.40	688.40	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLEMENT EN CALLE 10A B ORIENTE / CARRETERA A LA RESURRECCION Y BARRANCA DE LA COLONIA BOQUES DE SANTA ANITA	114-PUEBLA	LA RESURRECCION	URBANO	201019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	997.0		2,439,350	2,439,350	2,439,350	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,251.21	5,251.21	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLEMENT EN C. EMILIANO ZAPATA / LIMITE DE CASA CON POZO DE VISITA Y PAVIM EXIST INICIATORIA DE SAN JOSE EL RINCON.	114-PUEBLA	SAN JOSE EL RINCON	RURAL	201018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	286.0		691,473	661,645	661,645	99.9%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.99	1,300.99	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIM Y OBRAS COMPLE C. UTRACIZAMAT / OPHAL A BUVO CAPTAN CARLOS CAMACHO ESPINU Y C. POCOCOTEL, COL PUERTA BLANCA SAN FRANCISCO TOTIMHUACAN	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	65.0		1,522,699	1,522,699	1,522,699	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,952.70	2,952.70	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENT CALLE 87E DPT. / C. PROLONG LA 14 SUR Y C. PROLONG DE LA 18 SUR, COL GRANAS DE SAN ISIDRO.	114-PUEBLA	SAN ISIDRO BUEN VISO	RURAL	201017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	187.0		780,303	780,303	780,303	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,917.12	1,917.12	100.00%	
141181	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE C. ARTICULO NO. 24 / PROLONGACION DE LA 15 SUR Y AVENIDA CONSTITUYENTES COL CONSTITUCION MEXICANA.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	286.0		1,522,131	1,522,131	1,476,322	1,476,322	97.1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,128.52	2,128.52	100.00%
141181	CONSTRU PAVIMENTO Y OBRAS COMPLE EN CALLE 4 DTE, ENTRE CALLES DE MAYO Y CALLE JORGE MURRAL, COLONIA LOS ALAMOS TOTIPEPE.	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE JARAQUIZA	URBANO	201012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	288.0		1,488,685	1,488,685	1,484,100	1,484,100	99.7%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,560.79	3,560.79	100.00%

113780		114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120007-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	204	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,053,714	1,053,714	1,053,714	1,053,714	100.0%	0	0	1,481.00	1,481.00	100.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. AL MANEJO DE PUEBLA LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE TIENE EL AL MILAR EN CADA UNA DE LAS INDICACIONES EN CUMPLIMIENTO EN SU TITULO. LOS RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, QUE MANEJA LOS RECURSOS DE LOS FONDOS, POR LA CANTIDAD DE \$41.00 MIL DÓLARES QUE CONSTA EN EL REGISTRO DE FONDOS REFINANCIADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS JUNTO CON LA ECONOMÍA DE \$23,179.00
113780		114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120007-5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	2080	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,004,309	11,004,300	11,004,300	11,004,300	100.0%	0	0	16,260.91	16,260.91	100.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN CADA UNA DE LAS INDICACIONES RETIENE EL 1 AL MILAR EN CUMPLIMIENTO AL REF 2012.
113791		114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120007-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	271	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,981,402	1,981,402	1,981,402	1,981,402	100.0%	0	0	2,962.35	2,962.35	100.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN CADA UNA DE LAS INDICACIONES RETIENE EL 1 AL MILAR EN CUMPLIMIENTO AL REF 2012.
113792		114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20120007-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	390	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	856,577	856,577	856,577	856,577	100.0%	0	0	1,133.49	1,133.49	100.0%	EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL IMPORTE CON QUE SE REGISTRARON LAS OBRAS EN EL PROGRAMA. LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN CADA UNA DE LAS INDICACIONES RETIENE EL 1 AL MILAR EN CUMPLIMIENTO AL REF 2012.
112441		117 MEXICALTLA GRAJALES	MÁXIMO SERDÁN	URBANO	20120005-2	GOBIERNO	FACTURA	GASTO	COORDINACIÓN FEDERAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXICALTLA GRAJALES PUEBLA	100 PERSONAS BENEFICIARIAS EN ESTA OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,027	40,027	40,027	40,027	100.0%	0	0	500.53	500.53	100.0%	ESTA OBRA ES CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23, Dicha OBRA SE ENCuentRA TERMINADA Y COMPROMESA EN SU TITULO.
112820		117 MEXICALTLA GRAJALES	MÁXIMO SERDÁN	URBANO	20120005-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXICALTLA GRAJALES PUEBLA	380 PERSONAS BENEFICIARIAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	430,921	430,922	430,922	430,921	100.0%	0	0	857.10	857.10	100.0%	ESTA OBRA FUE CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23, LA CUAL SE ENCuentRA TERMINADA Y COMPROMESA EN SU TITULO.
112889		117 MEXICALTLA GRAJALES	MÁXIMO SERDÁN	URBANO	20120005-4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXICALTLA GRAJALES PUEBLA	600 PERSONAS BENEFICIARIAS EN ESTA OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	680,503	680,503	680,503	680,503	100.0%	0	0	1,378.95	1,378.95	100.0%	ESTA OBRA FUE CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23, LA CUAL ESTA TERMINADA Y COMPROMESA EN SU TITULO.
112951		117 MEXICALTLA GRAJALES	MÁXIMO SERDÁN	URBANO	20120005-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MEXICALTLA GRAJALES PUEBLA	100 PERSONAS BENEFICIARIAS EN ESTA OBRA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	317,070	317,070	317,070	317,070	100.0%	0	0	646.84	646.84	100.0%	ESTA OBRA ES CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 23, LA CUAL ESTA TERMINADA Y COMPROMESA EN SU TITULO.
140121		121 SAN DIEGO LA MESA TOSHMITLZINGO	EDOMILTZINGO	URBANO	20120033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN DIEGO LA MESA TOSHMITLZINGO	303	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	
8563		122 SAN FELIPE TETLAALCOINGO	SAN FELIPE TETLAALCOINGO	URBANO	20120005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HABITAMIENTO DE SAN FELIPE TETLAALCOINGO	1350	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,707,511	1,707,511	1,707,511	1,707,511	100.0%	0	0	3,040.00	3,040.00	100.0%	
90493		126 SAN GABRIEL CHILAC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC	1000.0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	
140124		126 SAN JOSÉ CHAPA	SAN JOSÉ CHAPA	URBANO	20120047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	HABITAMIENTO DE SAN JOSÉ CHAPA	500 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,497,500	2,497,500	2,497,500	2,497,500	100.0%	0	0	5,733.05	5,733.05	100.0%	
48882		130 SAN JUAN ATENIDO	SAN JUAN ATENIDO	URBANO	20120004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENIDO	375	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,498,500	1,498,500	1,498,500	1,498,500	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	EL PRECISO DENOMINADO PROGRAMA DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENIDO, QUE CONSTA DE DOS OBRAS, LA PRIMERA DENOMINADA RECONSTRUCCION DE LA CALLE CONHABITANTES EN LA CALLE ESTUDIANTES Y CANCHA DE FUTBOL DE MONTE 5, LIBRE 9% SE ENCuentRA UN AVANZ DEL 100% Y LA SEGUNDA DENOMINADA CONTRUCCION DE LA CALLE CERRADA EN LA C/A PRIMARIA DE MONTE 5 ARA 633.04 SE ENCuentRA UN AVANZ DEL 100%. SE HA EJECUTADO EL RECURSO AL 100%.
140100		133 SAN MARTÍN TOTOTEPEC	SAN MARTÍN TOTOTEPEC	URBANO	20120046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOTEPEC	991	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	
303088		140 SAN SALVADOR EL SECO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO	3713	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,000	999,000	999,000	999,000	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	
70351		149 SAN SANTIAGO MIAHUATLAN	SAN SANTIAGO MIAHUATLAN	URBANO	20120050	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SANTIAGO MIAHUATLAN	3171	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,147,850	2,147,850	2,147,850	2,147,850	100.0%	0	0	524.00	524.00	100.0%	
30981		153 SOLTEPEC	SAN ANTONIO XICOTENCO	RURAL	20120012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SOLTEPEC PUEBLA	2984	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,998,000	1,998,000	1,998,000	1,998,000	100.0%	0	0	5,020.00	5,020.00	100.0%	
18003		156 TETLAJACÁN	TETLAJACÁN	URBANO	20120038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TETLAJACÁN PUEBLA	1348	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,745,250	6,745,250	6,745,250	6,745,250	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	CONTRUCCION LA CALTE OBRA DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA MUNICIPAL.
34040		158 TENAMPULCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120063	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TENAMPULCO	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,097,300	2,097,300	2,097,300	2,097,300	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	
113412		161 TEPANACO DE LÓPEZ	SAN BARTOLO TEPANCOPEC	URBANO	20120006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HABITAMIENTO DE TEPANACO DE LÓPEZ	780	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,147,850	2,147,850	2,147,850	2,147,850	100.0%	0	0	4,280.13	4,280.13	100.0%	
24871		161 TEPANACO DE RODRÍGUEZ	TEPANACO DE RODRÍGUEZ	URBANO	20120049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPANACO DE RODRÍGUEZ	600	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	999,000	999,000	999,000	999,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
143901		166 TEPICOLAMA	TEPICOLAMA	URBANO	20120005-1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICOLAMA	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	205,730	205,730	205,730	205,730	100.0%	0	0	526.15	526.15	100.0%	
34098		166 TEPICOLAMA	TEPICOLAMA	URBANO	20120005-2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICOLAMA	0	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	264,690	264,690	264,690	264,690	100.0%	0	0	520.22	520.22	100.0%	
149121		166 TEPICOLAMA	LA MAGDALENA	RURAL	20120005-3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICOLAMA	300	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	464,570	464,570	464,570	464,570	100.0%	0	0	626.40	626.40	100.0%	
100400		170 TETLAVALCO	TETLAVALCO	URBANO	20120018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TETLAVALCO PUEBLA	3800	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	499,500	499,500	499,500	499,500	100.0%	0	0	927.32	927.32	100.0%	CALLE SAN ANTONIO 300 301342 RECONSTRUCCION CALLE NINOS HERDES 547 32 M3 RECONSTRUCCION

9070				114-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032004	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE ATENCION DE CONFORMIDAD CON LA CLASIFICA DECIMA PRIMERA CUANTO A PARTIR DE SE OTORGA UN MONEDERO EQUIVALENTE A UNO AL MILAR DE LAMINAR TOTAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA FISCALIZACION EN LOS SERVICIOS, A TRAVES DEL ORGANISMO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA LEGISLATURA.		
9071				114-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031009	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	163,318	163,318	163,318	163,318	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%			
OTROS PROGRAMAS																											
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DEBERES (PRODEBER)																											
INVERSION																											
OBRAS PUBLICAS																											
AMPLIACION																											
7261				1-ACAJETE	SAN JERONIMO OCOYLILAN	URBANO	41217	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLADORES DE SAN JERONIMO OCOYLILAN	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	124,900	124,900	124,900	124,900	100.0%	0	0	208.27	208.27	100.0%			
7271				1-ACAJETE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	41218	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS	POBLACION DE LA MAGDALENA TETELA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	204,960	204,960	204,960	204,960	100.0%	0	0			100.0%	EJERCIDO EN 2012		
7298				1-ACAJETE	SAN AGUSTIN TLAXCO	URBANO	41220	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	HABITANTES DE SAN AGUSTIN TLAXCO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	106,884	106,884	106,884	106,884	100.0%	0	0	238.00	238.00	100.0%			
7581				1-ACAJETE	TILACAMULCO	RURAL	41219	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE TILACAMULCO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 180-COMISION NACIONAL DEL AGUA	64,556	64,556	64,556	64,556	100.0%	0	0	124.50	124.50	100.0%	EJERCIDO EN 2012		
14232				114-PUEBLA	SANTA MARIA XOMACATEPEC	URBANO	4034	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SANTA MARIA XOMACATEPEC	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	405,688	405,688	405,688	405,688	100.0%	0	0	1,307.00	1,307.00	100.0%			
14274				114-PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	URBANO	4030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SAN MIGUEL CANOA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	289,517	289,517	289,517	158,824	54.9%	10,302	0	497.00	337.96	68.0%	LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS NO FUERON ASIGNADOS A UNAS OBRAS.		
14283				114-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	121,853	121,853	121,853	121,853	100.0%	0	0	389.00	389.00	100.0%			
14289				114-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	4039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	180,574	180,574	180,574	180,574	100.0%	0	0	468.00	468.00	100.0%			
14316				114-PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHICANALPA	URBANO	4030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SAN PEDRO ZACACHICANALPA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	172,754	172,754	172,754	172,754	100.0%	0	0	530.00	530.00	100.0%			
14341				114-PUEBLA	LA RESURRECCION	RURAL	4036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE LA RESURRECCION	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 141-DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	230,284	230,284	230,284	230,284	100.0%	0	0	423.00	423.00	100.0%			
CONTRACCION PARA EL TRABAJO																											
PUESTO CONCRETO																											
OTROS GASTOS DE OPERACION																											
7751				1-ACAJETE	TILACAMULCO	RURAL	41227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APORTO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCERNIENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE TILACAMULCO	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SECTORIAL EN PUEBLA	4,794	4,794	4,794	4,794	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO EN 2012		
7757				1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	41226	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APORTO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCERNIENTES	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SAN AGUSTIN TLAXCO	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SECTORIAL EN PUEBLA	9,588	9,588	9,588	9,588	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO EN 2012		
7741				1-ACAJETE	SANTA MARIA NENETENTLA	RURAL	41228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APORTO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCERNIENTES	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SANTA MARIA NENETENTLA	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SECTORIAL EN PUEBLA	4,794	4,794	4,794	4,794	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO EN 2012		
PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION																											
7741				1-ACAJETE	ACAJETE	URBANO	41282	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	COORDINACION FEDERAL MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLADORES DEL MUNICIPIO DE ACAJETE	20-DESARROLLO SOCIAL 141-DELEGACION SECTORIAL EN PUEBLA	975,000	975,000	975,000	975,000	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EJERCIDO EN 2012
SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR ATENDES Y ERRORES LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES																											
INVERSION																											
OBRAS PUBLICAS																											
RECONSTRUYENDO																											
14312				114-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031009	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	4-GOBERNACION 180-COMISION NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	4,957,500	2,984,125	2,984,125	2,984,125	59.8%	0	0	1,414.77	846.89	59.8%	SE ASIGNARON A LOS ESTABLECIMIENTOS DEL CONVENIO DE COORDINACION EN LA CLASIFICA DECIMA PRIMERA CUANTO A PARTIR DE SE OTORGA UN MONEDERO EQUIVALENTE A UNO AL MILAR DE LAMINAR TOTAL DE LOS RECURSOS, LA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS ADMINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA ADMINISTRACION.		
PROGRAMA DE ARMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PRASAP)																											
CONSTRUCCION																											
11728				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2032017	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	HABITANTES	4-GOBERNACION 180-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,895,210	1,137,120	1,137,120	1,137,120	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SE GENERARON REQUERIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN SU POTENCIAL DEL FONDO 18875, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS ADMINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA ADMINISTRACION.		
11744				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2032017	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	HABITANTES	4-GOBERNACION 180-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE GENERARON REQUERIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU POTENCIAL DEL FONDO 18875, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS ADMINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA ADMINISTRACION, SE REALIZARON ASIGNACIONES RECURSOS RESPECTO DE LO MENCIONADO.		
11727				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2032017	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	HABITANTES	4-GOBERNACION 180-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000	995,950	995,950	995,950	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE GENERARON REQUERIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN SU POTENCIAL DEL FONDO 18875, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS ADMINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA ADMINISTRACION.		
APORTACIONES FEDERALES																											
FINANCIAMIENTO																											
FONDO																											
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																											
11019				1-ACAJETE	SAN SEBASTIAN TETELES	RURAL	2032176	DESARROLLO SOCIAL	SAUIDO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	HABITANTES	-	5,084,953	5,084,953	5,084,953	5,084,953	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REQUERIDO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.		
108614				1-ACAJETE	NIEBLAS BRAVO	RURAL	2032186	DESARROLLO SOCIAL	SAUIDO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	HABITANTES	-	1,117,148	1,117,148	1,117,148	1,117,148	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REQUERIDO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.		
104601				0-AHUACATLAN	TILACOTEPEC (SAN MATEO)	RURAL	2032180	DESARROLLO SOCIAL	SAUIDO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	HABITANTES	-	5,084,953	5,084,953	5,084,953	5,084,953	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REQUERIDO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.		
14458				0-AHUACATLAN	TILACOTEPEC (SAN MATEO)	RURAL	2032187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA COORDINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HABITANTES	-	6,339,850	6,339,850	6,339,850	6,339,850	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.0%			
144571				0-AHUACATLAN	TILACOTEPEC (SAN MATEO)	RURAL	2032189	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA COORDINACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	HABITANTES	-	136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	0.0%			

203627	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS PARA EL CS EN LA LDC DE SAN SEBASTIAN ACOMUNDA, MPO DE AIAJAPAN EDO DE PUEBLA	10-AIAJAPAN	SAN SEBASTIAN ACOMUNDA	RURAL	2023239	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	13,790,612	13,580,612	13,580,612	13,580,612	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REASIGNADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.
201174	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ (BARRIO), MUNICIPIO DE AMETAPAN	17-ATEMPAN	SANTA CRUZ	RURAL	2022033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	100,000	100,000	46,638	46,638	46.6%	0	0	990.66	990.66	100.0%	
204610	TRABAJOS DE REMEDIACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CAPULAC, MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 3 TERRE DE FORTUNE EN EL EDO DE PUEBLA	15-ANZOATEGUI	CONCEPCION CAPULAC SA CS (HACIENDA)	RURAL	2023283	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	1,117,148	1,117,148	1,117,148	1,117,148	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REASIGNADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.
144073	ASIGNACION DE DOS AULAS TELEMÁTICAS Y UN AULA DE LÍNEAS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO DIST. NO. 21 CAJUE 2188079M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUE	17-ATEMPAN	CALA SUR	RURAL	2023230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	780,584	780,584	780,584	780,584	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	
203241	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN	17-ATEMPAN	CALA SUR	RURAL	2022032	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	305,114	305,114	347,624	347,624	95.9%	0	0	4,858.00	4,638.00	95.1%	
202627	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE CALA NORTE Y POTERO NUEVO, MUNICIPIO DE ATEMPAN	17-ATEMPAN	CALA NORTE	RURAL	2022054	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,018,233	1,018,233	374,430	374,430	36.8%	0	0	6,472.00	3,490.00	54.8%	
201260	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEDIANO ATEMPAN-CALA SUR DE 4.50 KM. DE LONGITUD, META 2012, 2,500 MM. (PRIMERA ETAPA) DEL KM. 0-1000 AL KM. 2-1000	17-ATEMPAN	CALA SUR	RURAL	2022010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRISTERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2,970,548	2,370,548	985,138	985,138	41.6%	0	0	2.50	2.10	87.0%	EL MONIEMO COMPLETO DE LA OBRA Y/O MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEDIANO ATEMPAN-CALA SUR DE 4.50 KM. DE LONGITUD, META 2012, 2,500 MM. (PRIMERA ETAPA) DEL KM. 0-1000 AL KM. 2-1000, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA
201168	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D TIEZOMPAN - APATAYCAN DE 1.78 KM. DE LONGITUD, TRAMO 9-1000 AL KM. 1-9780, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	17-ATEMPAN	TIEZOMPAN	RURAL	2022018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	294,460	294,460	104,140	104,140	35.4%	0	0	1.78	0.80	45.0%	
202634	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO CALERA, MUNICIPIO DE ATLISCO	19-ATLISCO	SAN JERONIMO CALERA	RURAL	2022079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	396,638	396,638	16,413	16,413	4.1%	0	0	4,051.00	0.00	0.0%	
202295	TRABAJOS DE REMEDIACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCA, COSAMALUAPAN, MUNICIPIO DE ATLISCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 3 HUASTLACAMAN EN EL EDO DE PUEBLA	19-ATLISCO	SANTA LUCA, COSAMALUAPAN	RURAL	2023238	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	1,117,148	1,117,148	1,117,148	1,117,148	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REASIGNADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.
202623	AMPLIACION Y REMEDIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ZOYDUN Y SAN JUAN AGATUN (PARTE A) MUNICIPIO DE CALTEPEC	27-CALTEPEC	ZOTOLIN	RURAL	2022048	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	217,608	217,608	61,874	61,874	28.4%	0	0	2,538.55	680.00	26.9%	
202620	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA (SAN JERONIMO ALMOLOYA), MUNICIPIO DE CUATROCIENAS	40-CUATROCIENAS	ALMOLOYA (SAN JERONIMO ALMOLOYA)	RURAL	2022043	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	360,915	360,915	340,090	340,090	94.2%	0	0	3,940.61	3,761.00	95.1%	
202633	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DEBERA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUATUCA DE ANDRADE	42-CUATUCA DE ANDRADE	DEBERA CARRIZAL	RURAL	2022049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	271,387	271,387	138,267	138,267	50.9%	0	0	4,487.50	2,330.00	48.8%	
202622	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO MAS UN DENTAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS UBICADO EN LA LDC DE SAN JUAN ABEOS DIO DE AGUA, MPO. OHLCHONDEMA DE SESMA EDO DE PUEBLA	10-ONCHONDEMA DE AGUA	SAN JUAN ABEOS DIO DE AGUA	RURAL	2023238	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	5,064,353	5,064,353	5,064,353	5,064,353	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REASIGNADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.
144680	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA ODON. BIFOCOS Y SANITARIOS EN CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	10-ONCHONDEMA DE SESMA	SAN JUAN ABEOS DIO DE AGUA	RURAL	2023230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	6,339,850	6,339,850	6,339,850	6,339,850	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	
144681	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA ODON. BIFOCOS Y SANITARIOS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	10-ONCHONDEMA DE SESMA	SAN JUAN ABEOS DIO DE AGUA	RURAL	2023230	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	
201183	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) QUE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE TEOZEPTEC, SOJA, CRUZTIZIN Y SAN LUISO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE CHONAUHLA, PUEBLA	34-CHONAUHLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2022036	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	720,805	720,805	604,940	604,940	82.8%	0	0	2,597.22	2,130.00	82.8%	
202641	TRABAJOS DE REMEDIACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TONALISCO, MUNICIPIO DE HONEY, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 400 (HUASTLACAMAN) ESTADO DE PUEBLA	27-HONEY	TONALISCO	RURAL	2023278	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	1,117,148	1,117,148	1,117,148	1,117,148	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REASIGNADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.
204800	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO MAS UN DENTAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUATOCARRAS, MUNICIPIO DE ESPERANZA EN EL EDO DE PUEBLA	63-ESPERANZA	SAN JOSE CUATOCARRAS	RURAL	2023282	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	5,064,353	5,064,353	5,064,353	5,064,353	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE REASIGNADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.
201177	REFORMACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUATOCARRAS, MUNICIPIO DE ESPERANZA	63-ESPERANZA	SAN JOSE CUATOCARRAS	RURAL	2022031	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	180,900	180,900	170,050	170,050	94.3%	0	0	200.00	180.00	90.0%	
201187	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAGTALAN, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	CHAGTALAN	RURAL	2022038	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	180,184	180,184	165,892	165,892	92.1%	0	0	5,772.00	5,460.00	94.7%	
202612	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANTHU, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	CANTHU	RURAL	2022039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	56,814	56,814	51,840	51,840	91.2%	0	0	1,867.00	1,695.00	90.8%	
201813	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COYOL, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	COYOL	RURAL	2020033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	158,654	158,654	145,610	145,610	91.8%	0	0	2,221.00	2,037.00	90.8%	
201188	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZECAN, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	EL ZECAN	RURAL	2022039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	205,674	201,674	186,471	186,471	92.4%	0	0	2,128.00	2,281.00	97.3%	
201189	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGANUY, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	68-HERMENEGILDO GALEANA	LAGANUY	RURAL	2022037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	225,171	225,171	161,821	161,821	72.3%	0	0	4,293.00	2,793.00	65.1%	
202620	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUACARAYTLA, MUNICIPIO DE HUACUCHARINGO	71-HUACUCHARINGO	HUACARAYTLA	RURAL	2022089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1,190,346	1,190,346	49,256	49,256	4.1%	0	0	11,080.00	0.00	0.0%	

141851								10-AJUPAN	BOCA DEL MONTE	RURAL	2023130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					1,905,958	1,905,958	1,905,958	1,905,958	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%				
301693								18-CHAUZTEGEO	SAN AGUSTIN ATZOMPALA	RURAL	2023136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CABLETARIAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					824,993	824,993	34,138	34,138	4.1%	0	0	0	0	2.38	0.00	0.0%			EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES RECONSTRUCCION DE LA CABLETARIA SAN MARTIN TAMELUCAN - SAN AGUSTIN ATZOMPALA, CON UNA LONGITUD DE 2.8 KILOMETROS, DEL KM+0+00 AL KM+0+288. EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN ATZOMPALA, MUNICIPIO DE CHAUZTEGEO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	
301171								19-CHONCUAULTLA	CHONCUAULTLA	RURAL	2023039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					454,025	454,025	72,998	72,998	17.6%	0	0	0	0	2.82	0.55	15.1%		EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LOS CAMINOS TIPO EMERSONIO EN LAS FRENTERAS DE CHONCUAULTLA DE 10.20 KMS. DE LONGITUD, META 2023: 3.00077 KMS. (SEGUNDA ETAPA), DEL KM. 10+000.00 AL KM. 11+000.00 EN LA LOCALIDAD DE CHONCUAULTLA DEL MUNICIPIO DE CHONCUAULTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.		
301617								18-LITACAMATELÁN	HOCOUATLA	RURAL	2023132	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CABLETARIAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					1,349,992	1,349,992	1,349,992	1,349,992	100.0%	0	0	0	0	3.90	1.75	50.0%				
302077								18-SAN SEBASTIAN TLAGITZTEPEC	TLAGITZTEPEC DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	2023197	DESARROLLO SOCIAL	SAUJO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA REGION	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA					13,649,793	13,649,793	13,649,793	13,649,793	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		EL RECIBO AUTORIZADO FUE NEGOCIADO A LA DEPENDENCIA FACULTADORA PARA SU EJERCICIO.		
301186								136-TEMAPUJED	EL COLORADO	RURAL	2023035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA					887,404	887,404	381,234	381,234	43.2%	0	0	0	0	1.50	0.00	42.0%		EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO EMERSONIO EN EL COLORADO - BUENA VISTA, DE 3.7 KMS. DE LONGITUD, META 2023: 1.00077 KMS. (SEGUNDA ETAPA), DEL KM. 10+196.28 AL KM. 11+000.00 PERTENECIENTE A LOS MUNICIPIOS DE TEMAPUJED Y TLAGITZTEPEC DE GOBIERNO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.		
141852								138-TEMAPUJED	EL CONICAL	RURAL	2023135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					1,481,673	1,481,673	1,481,673	1,481,673	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%				
301793								136-VICENTE QUERRERO	SANTA MARIA DEL MONTE	URBANO	2023136	DESARROLLO SOCIAL	SAUJO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA REGION	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA					13,502,578	13,502,578	13,502,578	13,502,578	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		EL RECIBO AUTORIZADO FUE NEGOCIADO A LA DEPENDENCIA FACULTADORA PARA SU EJERCICIO.		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																																				
CONSTRUCCION																																				
40241								3-AJUTÁN	SARONES (SANTA GERTRUDIS)	RURAL	2023064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					486,691	486,691	486,691	486,691	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA		
40242								3-AJUTÁN	SAN BERNARDO	RURAL	2023060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					188,290	188,290	188,290	188,290	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA		
40251								4-AJATZINGO	AJATZINGO DE HEDALGO	URBANO	2023115	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					6,059,619	6,059,619	6,059,619	6,059,619	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.40	40.0%		METAS OBRA		
40251								4-AJATZINGO	PROGRESO DE LUARÉZ	RURAL	2023079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					787,086	787,086	787,086	787,086	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA		
40251								4-AJATZINGO	AJATZINGO DE HEDALGO	URBANO	2023137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					3,615,159	3,615,159	3,615,159	3,615,159	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.30	30.0%		METAS OBRA		
40264								4-ARACATLÁN	ARACATLÁN	RURAL	2023045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					276,854	276,854	276,854	276,854	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA		
40110								10-AJUPAN	CIUDAD DE AJUPAN	URBANO	2023130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					1,537,520	1,537,520	1,537,520	1,537,520	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.02	62.0%		OBRA		
40111								10-AJUPAN	CIUDAD DE AJUPAN	URBANO	2023031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					1,266,549	1,266,549	1,266,549	1,266,549	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.02	62.0%		OBRA		
40111								10-AJUPAN	CIUDAD DE AJUPAN	URBANO	2023032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					1,266,405	1,266,405	1,266,405	1,266,405	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.50	50.0%		OBRA		
40110								10-AJUPAN	CIUDAD DE AJUPAN	URBANO	2023067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					40,679	40,679	40,679	40,679	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.05	0.0%		ESTUDIO		
40160								14-AMOTLÁN	AMOTLÁN	RURAL	2023049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					281,007	281,007	281,007	281,007	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA		
40163								14-AMOTLÁN	EL OOTAL	RURAL	2023056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					171,944	171,944	171,944	171,944	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA		
40200								18-ATECUAL	AGUA EL GABRIEL	RURAL	2023048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					595,281	595,281	595,281	595,281	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA		
40223								19-ATLACO	SANTA CRUZ TETIAPAN	RURAL	2023069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					2,353,073	2,353,073	2,353,073	2,353,073	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		OBRA		
40212								19-ATLACO	ATLACO	URBANO	2023040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					962,200	962,200	962,200	962,200	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA		
40213								19-ATLACO	ATLACO	URBANO	2023048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					5,131,721	5,131,721	5,131,721	5,131,721	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA		
13163								19-ATLACO	ATLACO	URBANO	2023094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					137,850	137,850	137,850	137,850	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		ESTUDIO		
13164								22-ATZIZHUACÁN	SAN PEDRO IHMAATZTEPEC	RURAL	2023027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					725,905	725,905	725,905	725,905	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA		
40243								15-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	2023098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					141,607	141,607	141,607	141,607	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA		
40244								15-COXCATLÁN	COXCATLÁN	URBANO	2023075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS					520,161	520,161	520,161	520,161	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA		

46245	CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALVARADO CLAVE 21E7082M	15-CONCATAN	TEQUERILCO	RURAL	2032054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	432,608	432,608	432,608	432,608	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46246	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS CLAVE 21E8024M	15-CONCATAN	CAJUPAN	URBANO	2032044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	447,773	447,773	447,773	447,773	100.0%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	METAS OBRAS
46247	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA BENTON JAMES CLAVE 21D30470	15-CONCATAN	COOTLAMANC	RURAL	2032044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,376	156,376	156,376	156,376	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46248	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21E7054M	15-CONCATAN	COOTLAMANC	RURAL	2032050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	161,832	161,832	161,832	161,832	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46248	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO ESCOLAR PREESCOLAR INDIGENA MATZUPORTU CLAVE 21D3045M	15-CONCATAN	KACALCO	RURAL	2032050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,564	156,564	156,564	156,564	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46250	CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ISIDAT CLAVE 21E7094M	15-CONCATAN	TEPICO	RURAL	2032047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	431,748	431,748	431,748	431,748	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
88827	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO POLIFUNCCIONAL EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL ALVARO OBREGON, CLAVE 21E8039M	18-CAHUYATLA DE MADERO	CAHUYATLA DE MADERO	URBANO	2032054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	510,744	510,744	510,744	510,744	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
13326	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REMEDIACION DE SANITARIOS, EN LA SECUNDARIA GENERAL CAUATEMPAN CLAVE 21E8024M, UBICADA EN LA CABEZERA MUNICIPAL DE CAUATEMPAN, PUE.	19-CAUATEMPAN	SAN ESTEBAN CAUATEMPAN	URBANO	2032076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	65,530	65,530	65,530	65,530	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
13327	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA HUAN ALDAMA CLAVE 21E7094M	19-CAHUQUICHAN	TORJA (SAN BALTAZAR TORJA)	RURAL	2032086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	338,096	338,096	338,096	338,096	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46251	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, AULA DE COMPUTO, DIRECCION, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JOSE REVUELTA, CLAVE 21E7093M, UBICADA EN LA COLONIA PINOLCO	43-QUETZAN DEL PROGRESO	CIDUADE QUETZAN	URBANO	2032046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,410,080	1,410,080	1,410,080	1,410,080	100.0%	0	0	0	1.00	0.85	85.0%	METAS OBRAS
46255	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21D9228M	44-CUADRO	TEMEXTE	RURAL	2032022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	416,505	416,505	416,505	416,505	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	METAS OBRAS
46256	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ORONOR FERNANDEZ, CLAVE 21D0623M	44-CUADRO	TEMEXTE	RURAL	2032046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	240,547	240,547	240,547	240,547	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46257	CONSTRUCCION DE 8 AULAS, 2 LAB DE COMPUTO, DIRECCION, CURSULO DE PROFESORES, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESP EN E.L.C. DE EDUCACION A DISTANCIA DEL C.E. POT FOD. (MADERO CET 21A0548M)	45-CHALCHICOMALA DE ISSMA	CIDUADE SIERRA	RURAL	2032110	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	9,069,370	9,069,370	9,069,370	9,069,370	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46258	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCCIONAL, DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 129 CLAVE 21E8704M	18-CHALCHICOMALA	SAN LORENZO CHALCHICOMALA	URBANO	2032086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,808,336	1,808,336	1,808,336	1,808,336	100.0%	0	0	0	1.00	0.95	95.0%	METAS OBRAS
46259	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE COMPUTO, DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA TELESECUNDARIA BLAN SANCHEZ ASCONA CLAVE 21E7032M	19-CHICHQUIVILLA	CHICHQUIVILLA	URBANO	2032076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,091,536	2,091,536	2,091,536	2,091,536	100.0%	0	0	0	1.00	0.99	99.0%	METAS OBRAS
46260	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 21D91235Q	54-CHONALUTLA	SAN JUAN	RURAL	2032040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,571	238,571	238,571	238,571	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46261	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA CLAVE 21D91238M	54-CHONALUTLA	ISSA	URBANO	2032043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,571	238,571	238,571	238,571	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
83611	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA DIEGO VELAZQUEZ CLAVE 21E7093M	27-HONEY	LA CUMBRE DEL MANZANO	RURAL	2032030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	237,684	237,684	237,684	237,684	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46262	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SANZIO CLAVE 21E7046M	27-HONEY	TECALICO	RURAL	2032046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	188,471	188,471	188,471	188,471	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46263	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE USOS, APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION DE RED ELECTRICAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL DE QUEVEDO, CLAVE 21E0009M	27-HONEY	LA CUMBRE DEL MANZANO	RURAL	2032049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	252,459	252,459	252,459	252,459	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46264	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y CUBIERTA DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA 18 DE MARZO, CLAVE 21D9228M	63-ESPERANZA	SAN JOSE ESPERANZA	RURAL	2032078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	574,739	574,739	574,739	574,739	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46265	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y CUBIERTA DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRAN, CLAVE 21D9109M	63-ESPERANZA	ESPERANZA	URBANO	2032043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	295,096	295,096	295,096	295,096	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46266	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y CUBIERTA DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA EL CENTENARIO, CLAVE 21D9109M	63-ESPERANZA	BOCA DEL MONTE	RURAL	2032043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	470,132	470,132	470,132	470,132	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46267	CONSTRUCCION DE CIMENTACION Y CUBIERTA DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 21D9109M	63-ESPERANZA	SAN JOSE CUADRAHA	RURAL	2032044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	430,800	430,800	430,800	430,800	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46268	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA INSURGENTES PEDRO MORENO, CLAVE 21E7084M	63-ESPERANZA	SAN JOSE CUADRAHA	RURAL	2032043	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	471,261	471,261	471,261	471,261	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46270	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS BALBINO CARRERA TELLEZ CLAVE 21D9109M	64-FRANCOISCO Z. MERA	METALTOTUCA	URBANO	2032042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	163,398	163,398	163,398	163,398	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
83617	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA TELESECUNDARIA JOAQUIN GARCIA IGARZA CLAVE 21E7082M	65-GENERAL FELIPE ANGUILES	SANTA URULLA CHONCHULAC	RURAL	2032044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	438,884	438,884	438,884	438,884	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46271	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21D91238M	65-GENERAL FELIPE ANGUILES	SAN PABLO DE LAS TUMBAS	URBANO	2032047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	295,638	295,638	295,638	295,638	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46272	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 21E7032M	65-GENERAL FELIPE ANGUILES	SAN PABLO DE LAS TUMBAS	URBANO	2032049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	294,557	294,557	294,557	294,557	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
83618	CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO CLAVE 21D9109M	65-GENERAL FELIPE ANGUILES	SANTA URULLA CHONCHULAC	RURAL	2032048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,268,683	1,268,683	1,268,683	1,268,683	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS

46271	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LEANDRO VALLE, CLAVE 21260137H	66-GUADALUPE	EL MIRADOR (SANTA CRUZ)	RURAL	2032048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	63,263	63,263	63,263	63,263	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46272	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA AGUILES SERDAN, CLAVE 21270387P	66-GUADALUPE	SAN ANTONIO CHELTPEC	RURAL	2032037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	152,618	152,618	152,618	152,618	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46273	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CLAVE 21270760G	66-GUADALUPE	EL MIRADOR (SANTA CRUZ)	RURAL	2032044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	179,257	179,257	179,257	179,257	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46277	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO, CLAVE 21250280H	66-GUADALUPE	GUADALUPE	RURAL	2032046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	245,970	245,970	245,970	245,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46278	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GABRIEL BARRIGA CLAVE 21260320D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUE.	67-GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA	URBANO	2032078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	358,053	358,053	358,053	358,053	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46280	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPESAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR HEBERNA CLAVE 21260236E	72-HUEHUETLA	HONALUPU	RURAL	2032045	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	238,447	238,447	238,447	238,447	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46281	CONSTRUCCION DE UN MUÑO DE CONTINENCION EN EL JARDIN DE NIÑOS HUEHUETLA CLAVE 21260282B	72-HUEHUETLA	HUEHUETLA	RURAL	2032049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	293,723	293,723	293,723	293,723	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRAS
46285	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO, CLAVE 21260907B	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	RURAL	2032054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	408,762	408,762	408,762	408,762	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46285	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, CLAVE 21260331E	74-HUEJOTZINGO	SANTA ANA XALMIYILLOLO	URBANO	2032046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 21260331E	403,877	403,877	403,877	403,877	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.90	90.0%	
46286	CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA U-3E EN LA SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CLAVE 21260387Q	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	RURAL	2032057	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	425,651	425,651	425,651	425,651	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.80	80.0%	
46287	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS CALMAYAC CLAVE 21260318G	75-HUEYFAPAN	HUEYFAPAN	URBANO	2032087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,959	212,959	212,959	212,959	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46288	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CLAVE 21260337F	75-HUEYFAPAN	PANMAYACAPAN	RURAL	2032061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	300,705	300,705	300,705	300,705	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46288	CONSTRUCCION DE BARRIO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN CRISTÓBAL BÓNILLA CLAVE 21260284E	80-ATLACULCAN	ATLACULCAN	URBANO	2032076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	387,932	387,932	387,932	387,932	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.90	90.0%	
46289	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y OZNEGA CLAVE 21270488F	80-ATLACULCAN	IGNACIO ALLENDE (COMERCIO)	RURAL	2032087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	312,627	312,627	312,627	312,627	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46289	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21260327B	83-ATACAMAHTILAN	SAN ANTONIO DE LOS PINOS	RURAL	2032094	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,969	177,969	177,969	177,969	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46290	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA DR ALFONSO CASO CLAVE 21260238K	84-ATOTPEC	EGUATACULCHIT	RURAL	2032087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	231,138	231,138	231,138	231,138	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46291	CONSTRUCCION DE BARRIO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA AZTECA CLAVE 21270582Z	85-EDIGAR DE MATAMOROS	SANTA BARRA ZACHOAN	RURAL	2032040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	400,630	400,630	400,630	400,630	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46294	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, BARRIO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION, CLAVE 21270585V	85-EDIGAR DE MATAMOROS	EDIGAR DE MATAMOROS	RURAL	2032052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	663,790	663,790	663,790	663,790	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46295	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARBERA CLAVE 21260306K	85-EDIGAR DE MATAMOROS	EDIGAR DE MATAMOROS	RURAL	2032048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	502,747	502,747	502,747	502,747	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46295	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 305 CLAVE 21260781P	85-EDIGAR DE MATAMOROS	EDIGAR DE MATAMOROS	RURAL	2032049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	522,572	522,572	522,572	522,572	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46294	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS BERNARDO HERRERA ACEVEDO CLAVE 21260282F	85-EDIGAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALCHITREA	RURAL	2032046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	295,472	295,472	295,472	295,472	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46295	CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA SECUNDARIA GENERAL ROSOJO O SANDOZ TABOADA CLAVE 21260280H	85-EDIGAR DE MATAMOROS	EDIGAR DE MATAMOROS	RURAL	2032052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	951,147	951,147	951,147	951,147	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.80	80.0%	
46298	DEMOLICION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS, CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 AULA DE COMPUYO Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHIAPITEPEC CCT 21260460D	85-EDIGAR DE MATAMOROS	EDIGAR DE MATAMOROS	RURAL	2032078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,318,302	1,318,302	1,318,302	1,318,302	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.75	75.0%	
46297	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE ALVAREZ LOPEZ CLAVE 21260306A	89-CANADA MORELOS	SAN JOSE TOTAPA	RURAL	2032049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	252,337	252,337	252,337	252,337	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46299	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA XICOTENCATL, CLAVE 21270586L	89-CANADA MORELOS	GARCIAS	RURAL	2032048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	208,665	208,665	208,665	208,665	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46300	CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 21260245H	89-CANADA MORELOS	GUADALUPE FRESAL	RURAL	2032082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	388,439	388,439	388,439	388,439	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.90	90.0%	
46317	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS SANTI CLAVE 21260138P	103-NECOJAS BRAVO	ACUMBILLA	RURAL	2032042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	302,184	302,184	302,184	302,184	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46358	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 21270586K	107-QUINTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	2032034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	410,350	410,350	410,350	410,350	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	0.42	42.0%	
46359	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS SULLERMO ALVAREZ MORTIEL CLAVE 21260280T	110-PANAM DE BRAVO	PALMAR DE BRAVO	RURAL	2032005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201,845	201,845	201,845	201,845	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
46359	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS ETATEL CLAVE 21260280H	110-PANAM DE BRAVO	CUESTA BLANCA	RURAL	2032037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	200,109	200,109	200,109	200,109	100.0%	0	0	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	

40220	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL CASTILLO ALARINTE, CLAVE 210N0582	110 PALMAR DE BRAVO	LA PURISIMA	URBANO	2022093	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	200,438	200,438	200,438	200,438	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40221	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REPARACIONES GENERALES, REHABILITACION DE SANITARIOS Y RELOCACION DE PINTURA EN LA PRIMARIA GENERAL DONCO JARAHOCA, CLAVE 210P0252	111 PANTEPEC	PANTEPEC	RURAL	2022027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,508,164	1,508,164	1,508,164	1,508,164	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
41593	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMPERADOR MOCTEZUMA, CLAVE 210P0320	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE SARAGUA	URBANO	2021085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	358,444	358,444	358,444	358,444	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%
41598	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SANITARIOS Y ESCUELA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA TECNICA 9A, CLAVE 210T0309U	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE SARAGUA	URBANO	2021072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,822,253	1,822,253	1,822,253	1,822,253	100.0%	0	0	1.00	0.18	18.0%
41597	CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO JIMENEZ MORALES CLAVE 21E70225, UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE HERAZO	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE SARAGUA	URBANO	2021029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	378,023	378,023	378,023	378,023	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%
40222	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL BERNAL JIMENEZ, CLAVE 210N0698A	115 QUENOLAC	SAN SIMON DE BRAVO	URBANO	2022082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,962	190,962	190,962	190,962	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40227	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 210P025H	116 QUIMIXTLAN	TEPATZIN	RURAL	2021029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	200,188	200,188	200,188	200,188	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40224	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAUVEDRA CLAVE 21E70327E	116 QUIMIXTLAN	QUIMIXTLAN	RURAL	2022088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	208,446	208,446	208,446	208,446	100.0%	0	0	1.00	0.93	93.0%
40223	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, CLAVE 210C0318R	116 QUIMIXTLAN	LIMONTELA	RURAL	2022012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	276,804	276,804	276,804	276,804	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40225	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS HERODES DE CHIMULTEPEC CLAVE 210M0235F	116 QUIMIXTLAN	TOZILTEPEC	RURAL	2022048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	193,080	193,080	193,080	193,080	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40226	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS ISAIAC TACHAU, CLAVE 210C0297B	116 QUIMIXTLAN	BEANAYISTA	RURAL	2022049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,177	197,177	197,177	197,177	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40228	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA ANTONIO GAGO, CLAVE 210P06029W	116 QUIMIXTLAN	SAN ISIDORO REYNOSA	RURAL	2022011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	201,787	201,787	201,787	201,787	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40229	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION QUEVEDA ARRIBA CLAVE 210N0138E	118 DOS REYES DE JUAREZ	LOS REYES DE JUAREZ	URBANO	2022061	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	334,024	334,024	334,024	334,024	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40229	CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS REMISO DE YARZA CLAVE 210N0327P	118 DOS REYES DE JUAREZ	BEANAYISTA DE JUAREZ	RURAL	2022080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	239,544	239,544	239,544	239,544	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40230	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA CLAVE 210P02275Y	118 DOS REYES DE JUAREZ	LOS REYES DE JUAREZ	URBANO	2022078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	419,742	419,742	419,742	419,742	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40231	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MARTOS CLAVE 210N0206J	118 DOS REYES DE JUAREZ	LA CONCORDIA	RURAL	2022059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	204,950	204,950	204,950	204,950	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40232	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLGAPU CLAVE 21E801328V	118 DOS REYES DE JUAREZ	LOS REYES DE JUAREZ	URBANO	2022050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	183,004	183,004	183,004	183,004	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40233	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAÑO CLAVE 210P02276A	118 DOS REYES DE JUAREZ	SAN JUAN ADOZAC	RURAL	2022059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	175,665	175,665	175,665	175,665	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40234	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 210N0388A, UBICADA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL DE SAN ANDRES CHOLLUA, PUE.	119 SAN ANDRES CHOLLUA	SAN ANDRES CHOLLUA	RURAL	2022073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	237,760	237,760	237,760	237,760	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40240	CONSTRUCCION DE UN AULA DE COMPUTO 3 AULAS DIDACTICAS DIRECCION SANITARIOS Y ESCUELA EN ESTRUCTURA DE CONORTE ESPEN S.L.C. DE EDUCACION A DISTANCIA DEL C.I. DE ALFONSO TORQUEZ POZ DE LA RA. COT 210C04020Q	119 SAN ANDRES CHOLLUA	SAN ANDRES CHOLLUA	RURAL	2021117	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,013,321	1,013,321	1,000,548	1,000,548	99.0%	0	0	1.00	0.25	25.0%
40242	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BLANCA TORRES DE MARIN CLAVE 21E80336E	119 SAN ANDRES CHOLLUA	SAN ANDRES CHOLLUA	RURAL	2022049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	387,835	387,835	387,835	387,835	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40238	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA BLANCA TORRES DE MARIN CLAVE 21E80337E	119 SAN ANDRES CHOLLUA	SAN ANDRES CHOLLUA	URBANO	2022048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	422,212	422,212	422,212	422,212	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40237	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ALEJANDRO GARCIA, CLAVE 21E70388T	119 SAN ANDRES CHOLLUA	TOMANTZITLA (SANTA MARIA TOMANTZITLA)	RURAL	2022039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	387,432	387,432	387,432	387,432	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
41596	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SANITARIOS Y ESCUELA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA DE NUEVA ODAZACA CLAVE 21E70388I	119 SAN ANDRES CHOLLUA	TLACUALANINGO (SAN BERNARDO)	URBANO	2022046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,398,256	1,398,256	1,398,256	1,398,256	100.0%	0	0	1.00	0.94	94.0%
40239	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 210P01862X	119 SAN ANDRES CHOLLUA	TLACUALANINGO (SAN BERNARDO)	URBANO	2022075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	399,902	399,902	399,902	399,902	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40238	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 210P0260E	119 SAN ANDRES CHOLLUA	SAN LUIS TESHULOTZCAN	RURAL	2022022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	401,955	401,955	401,955	401,955	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40240	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS FAUSTO MANUEL BERTHA CLAVE 210M0237V	119 SAN ANDRES CHOLLUA	SAN ANDRES CHOLLUA	URBANO	2022039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	286,450	286,450	286,450	286,450	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40241	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS TEMPANTONTU CLAVE 210N0385I	119 SAN ANDRES CHOLLUA	TLACUALANINGO	RURAL	2022031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	262,132	262,132	262,132	262,132	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40242	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MAXIMO SERDAN ALARINTE CLAVE 21E70328V	119 SAN ANDRES CHOLLUA	SAN RAFAEL COMAC	RURAL	2022046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	314,763	314,763	314,763	314,763	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
40243	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA SECUNDARIA GENERAL LUIS ENRIQUE ERRO, CLAVE 21E50307E	119 SAN ANDRES CHOLLUA	TOMANTZITLA (SANTA MARIA TOMANTZITLA)	RURAL	2022082	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRIBUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	252,482	252,482	252,482	252,482	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

46544	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AJUA DE MEDIOS ADOSADAS A ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA OVIDO MORENO CLAVE 2120R0818	119 SAN ANDRES CHIHUA	SAN ANDRES CHIHUA	URBANO	20120519	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	469,778	469,778	469,778	469,778	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46545	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL Y VESTIDORES EN ESTRUCTURA U-1C EN ELENTRO ESCOLAR DR. ALFREDO TOKQUI FERNANDEZ DE UNA CLAVE 2120R0806	119 SAN ANDRES CHIHUA	SAN ANDRES CHIHUA	RURAL	2021114	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,452,133	2,452,133	750,312	750,312	30.6%	0	0	1.00	0.00	20.0%
46547	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS A ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2120R0804	122 SAN FELIPE TETUACALCO	SAN FELIPE TETUACALCO	URBANO	20120142	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	351,365	351,365	351,365	351,365	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46548	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA IIC ALFREDO V. BONFIL CLAVE 2120R10908	122 SAN FELIPE TETUACALCO	SAN FELIPE TETUACALCO	URBANO	20120506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	404,821	404,821	404,821	404,821	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46549	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE LIBROS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA ABRILIA ZEPEDA MORALES CLAVE 2120R0830E	124 SAN GABRIEL CHIALE	SAN GABRIEL CHIALE	RURAL	20120509	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	338,968	338,968	338,968	338,968	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46550	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO CLAVE 2120R0820W	128 SAN JOSE CHAYA	SAN JOSE CHAYA	URBANO	20120405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	195,629	195,629	195,629	195,629	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46551	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2120R0820L	128 SAN JOSE CHAYA	NUOVO VICENGO	RURAL	20120406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	191,108	191,108	191,108	191,108	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46552	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA GRACIELA HIDALGO MORENO CLAVE 2120V070P	128 SAN JOSE CHAYA	NUOVO VICENGO	RURAL	20120608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,050	159,050	159,050	159,050	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46553	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 2120R0879U	129 SAN JOSE MIHUALTILAN	SAN JOSE MIHUALTILAN	URBANO	20120906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	438,114	438,114	438,114	438,114	100.0%	0	0	1.00	0.00	80.0%
46554	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 2120E040R	129 SAN JOSE MIHUALTILAN	SAN JOSE MIHUALTILAN	URBANO	20120524	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	190,560	190,560	190,560	190,560	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46555	CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA, SANITARIOS Y ESCADERA EN ESTRUCTURA U-2C EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 2120R1823R	132 SAN MARTIN TEXMILLICAN	SANTA MARIA MOYTOTZINGO	URBANO	20120821	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5,741,411	5,741,411	5,741,411	5,741,411	100.0%	0	0	1.00	0.00	95.0%
46556	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESO EN EL JARDIN DE NIÑOS HILARIO SALAZAR ZEPHERO CLAVE 2120R0905D	135 SAN MIGUEL OTILAN	SAN MIGUEL OTILAN	RURAL	20120602	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	111,634	111,634	111,634	111,634	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46559	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN CONCRETO ESPECIAL, DEMOLICION DE UN AULA DIDACTICA Y REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA IIC ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 2120V0820D	138 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	URBANO	20120508	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	575,149	575,149	575,149	575,149	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46557	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 12 CLAVE 2120R10822	138 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	URBANO	20120803	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	301,292	301,292	301,292	301,292	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46558	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS ERASMO CASTELLANOS QUINTO CLAVE 2120R0865S	138 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	URBANO	20120906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	157,700	157,700	157,700	157,700	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46554	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y CISTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS TIANI ROCHT CLAVE 2120R1121X	140 SAN FORTO CHIHUA	CHIHUA DE RIVADAVIA	URBANO	20120904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	69,111	69,111	69,111	69,111	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46562	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER CLAVIERO CLAVE 2120R1217V	140 SAN FORTO CHIHUA	CHIHUA DE RIVADAVIA	URBANO	20120409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	135,234	135,234	135,234	135,234	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46571	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL SANCHEZ DE LA VEGA CLAVE 2120V0132M	140 SAN FORTO CHIHUA	SAN FRANCISCO COAHUA	RURAL	20120407	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	242,536	242,536	242,536	242,536	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46602	CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, COOPERATIVA, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 2120R0840G	140 SAN FORTO CHIHUA	CHIHUA DE RIVADAVIA	URBANO	20120919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,581,133	2,581,133	2,581,133	2,581,133	100.0%	0	0	1.00	0.00	40.0%
46575	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-4C EN LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 2120E040M0	140 SAN FORTO CHIHUA	SANTIAGO MOMOXTEPAN	URBANO	20120405	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	516,265	516,265	516,265	516,265	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46576	CONSTRUCCION DE UN AJUA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 2120R0820E	140 SAN FORTO CHIHUA	SAN CRISTOBAL TOPONILIA	RURAL	20120516	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	381,637	381,637	381,637	381,637	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46577	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ALFREDO TOKQUI FERNANDEZ DE UNA CLAVE 2120V081E	140 SAN FORTO CHIHUA	SAN GREGORIO ZACATECHAPAN	RURAL	20120902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	287,181	287,181	287,181	287,181	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46601	CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 2120V045H	140 SAN FORTO CHIHUA	CHIHUA DE RIVADAVIA	URBANO	20121017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	34,919	34,919	34,919	34,919	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46578	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-4C EN LA SECUNDARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CLAVE 2120R0817V	142 SAN SALVADOR EL SECO	SAN SALVADOR EL SECO	URBANO	20120906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	689,539	689,539	689,539	689,539	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46579	CONSTRUCCION DE UN AULA TELEMATICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLONDO MARRERO CLAVE 2120V082C	146 SANTA CATARINA ZACATECHAPAN	SANTA CATARINA ZACATECHAPAN	URBANO	20120417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	211,968	211,968	211,968	211,968	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46580	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CLAVE 2120R0820E	147 SANTA INES AHUALTEMPAN	SANTA INES AHUALTEMPAN	URBANO	20120822	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	216,229	216,229	216,229	216,229	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46582	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y SANITARIOS ECOLÓGICOS EN LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 2120V080D	149 SANTIAGO MIHUALTILAN	SAN JOSE MONTE CHIGUITO	RURAL	20120809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	255,163	255,163	255,163	255,163	100.0%	0	0	1.00	0.00	90.0%
46583	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 2120R0820C	149 SANTIAGO MIHUALTILAN	SAN JOSE MONTE CHIGUITO	RURAL	20120709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,807	197,807	197,807	197,807	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46585	CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN LA TELESECUNDARIA PABLO FIDEL DE SANTA CLAVE 2120V090M	153 TECALI DE HERIBEA	TECALI DE HERIBEA	URBANO	20120416	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	468,639	468,639	468,639	468,639	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46586	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL SERRANO OAZA CLAVE 2120R080H	154 TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	20120608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	194,522	194,522	194,522	194,522	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

46195		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA AMARO NERVO CLAVE 23199878	154-TECAMACHALCO	LA SOLEDAD	RURAL	2012062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			305,613		305,623	305,623	305,623	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
417697		CONSTRUCCION DE DOS LABORATORIOS DE COMPUTO CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, DOS NUCLEOS SANITARIOS Y TRES MODULOS DE ESCALERA EN LA UNIVERSIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA EN XICOTEPEC, PUE.	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	2012137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			2,722,214		2,722,214	904,148	904,148	33.2%	0	0	1.00	0.75	70.0%	
46184		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JOSÉ GARCERÁN SOLÍS CLAVE 23199830	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	2012044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,696,476		1,696,476	1,696,476	1,696,476	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46197		CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 23199861	154-TECAMACHALCO	SAN JOSE LA PORTILLA	RURAL	2012066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			194,522		194,522	194,522	194,522	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46183		CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 23199848	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	2012132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,634,426		1,634,426	1,090,548	1,090,548	66.8%	0	0	1.00	0.32	32.0%	
46188		CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL Y VESTIBORES EN ESTRUCTURA U-I-C EN EL CENTRO ESCOLAR GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 23199846	154-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	2012138	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			2,411,042		2,411,042	750,322	750,322	30.9%	0	0	1.00	0.32	22.0%	
46187		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA CIBILES DE GAULLE CLAVE 23199928	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	2012047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			346,095		346,095	346,095	346,095	100.0%	0	0	1.00	0.75	70.0%	
46189		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA ISAAC OCHOASTENA CLAVE 23199931	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	2012049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			344,910		344,910	344,910	344,910	100.0%	0	0	1.00	0.65	65.0%	
46189		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA CLAVE 23199899	160-TEPATLACO DE HIDALGO	TEPATLACO DE HIDALGO	URBANO	2012069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			890,304		890,304	890,304	890,304	100.0%	0	0	1.00	0.95	90.0%	
46190		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JOSÉ MARIA CALDERON Y TAPIA CLAVE 23199902	160-TEPATLACO DE HIDALGO	TEPATLACO DE HIDALGO	URBANO	2012077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			911,566		911,566	911,566	911,566	100.0%	0	0	1.00	0.58	58.0%	
46189		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA Y DIAGNOSTICO, Bodega Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM TEPATLACO CLAVE 23191001	160-TEPATLACO DE HIDALGO	TEPATLACO DE HIDALGO	URBANO	2012076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,299,109		1,299,109	1,299,109	1,299,109	100.0%	0	0	1.00	0.42	42.0%	
46191		CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 23199909K	167-TEHUACANA	TOMALILCO	RURAL	2012079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			441,205		441,205	441,205	441,205	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46192		CONSTRUCCION DE DOCE AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-3C EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 23199930	168-TEPEX DE RODRIGUEZ	TEPEX DE RODRIGUEZ	RURAL	2012049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			2,766,130		2,766,130	2,766,130	2,766,130	100.0%	0	0	1.00	0.89	89.0%	
46193		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA SECUNDARIA MIGUEL SALAS ANDRÉZ CLAVE 23199897	168-TEPEX DE RODRIGUEZ	TEPEX DE RODRIGUEZ	RURAL	2012049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			297,768		297,768	297,768	297,768	100.0%	0	0	1.00	0.98	98.0%	
46194		CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 23199826	170-TEPEYUALCO	TEPEYANHA	RURAL	2012088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			404,674		404,674	404,674	404,674	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46195		CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 23199898K	170-TEPEYUALCO	CHOCUCLAUTA	RURAL	2012089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			487,352		487,352	487,352	487,352	100.0%	0	0	1.00	0.75	70.0%	
46191		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MARITIN LUIS SUZMAN CLAVE 23199938	170-TEPEYUALCO	POXTENO (SAN MIGUEL)	RURAL	2012083	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			194,597		194,597	194,597	194,597	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46192		CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ROMERO FEYTA CLAVE 23199972	170-TEPEYUALCO	CHOCUCLAUTA	RURAL	2012058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			211,230		211,230	211,230	211,230	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46196		CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 23199841	170-TEPEYUALCO	TEPEYUALCO	URBANO	2012056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			488,569		488,569	488,569	488,569	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	
46197		CONSTRUCCION DEL TECHADO DE LA PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA CLAVE 23199851J	170-TEPEYUALCO	SAN JOSE ALCHONCHA	URBANO	2012054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			488,251		488,251	488,251	488,251	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	
46198		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 23199950	176-TLAPA	DESMARADERO	RURAL	2012039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			265,015		265,015	265,015	265,015	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46201		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS A. ESPANTOS, CLAVE 23199896	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	RURAL	2012079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			255,235		255,235	255,235	255,235	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46194		CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS LA PRIMARIA CLAVE 23199898J	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	URBANO	2012079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			509,910		509,910	509,910	509,910	100.0%	0	0	1.00	0.98	98.0%	
46199		CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL, EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 CLAVE 23199898H	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN MARIANO TLACOTEPEC	RURAL	2012044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			347,937		347,937	347,937	347,937	100.0%	0	0	1.00	0.82	82.0%	
46200		CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA NUEVA ORACION CLAVE 23199950	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SAN TOBIA	URBANO	2012056	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			862,553		862,553	862,553	862,553	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46202		CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 23199856G	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SANTA MARIA LA ALTA	RURAL	2012052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			413,587		413,587	413,587	413,587	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46203		CONSTRUCCION DE UN AULA COCINA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA FRANCISCO MADRIO CLAVE 23199846C	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	SANTA MARIA LA ALTA	RURAL	2012046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			413,587		413,587	413,587	413,587	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46193		CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTONIETA SARDONAL MEXIA CLAVE 23199897V	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TECALZINGO	RURAL	2012072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			248,460		248,460	248,460	248,460	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
46204		CONSTRUCCION DE UNA CESTERNA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUETA CLAVE 23199894V	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TEPACZCO	RURAL	2012047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			81,420		81,420	81,420	81,420	100.0%	0	0	1.00	0.98	98.0%	
46205		CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MONTEJO CLAVE 23199899V	178-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC	RURAL	2012039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,377,352		1,377,352	1,377,352	1,377,352	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	

46207	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-ZC EN LA PRIMARIA GUADUPEMOC CLAVE 21070884C	180-TLAXIAPAN	SAN BUENAVENTURITMOC	RURAL	20220793	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,247,530	1,247,530	1,247,530	1,247,530	100.0%	0	0	1.00	0.47	47.0%
46208	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SANITARIOS Y DIRECCION EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS JOAQUINOS CLAVE 21070885	180-TLAXIAPAN	SANTA RITA TLAXIAPAN	URBANO	20220849	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	807,096	807,096	807,096	807,096	100.0%	0	0	1.00	0.65	65.0%
46209	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN CLAVE 21070886	180-TLATEMANGO	TLATEMANGO	URBANO	20220846	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	397,203	397,203	397,203	397,203	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46210	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA HERMAN HESE CLAVE 21070887	180-TLACUA	TLACUA	URBANO	20220875	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	853,853	853,853	853,853	853,853	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46211	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 21070888	180-TOCHTEPEC	SAN MARTIN CALTEZNE	RURAL	20220878	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	368,686	368,686	368,686	368,686	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46214	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21070849	190-TLAXIQUINO	HIRINDO DE LOS REYES	RURAL	20220807	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	208,030	208,030	208,030	208,030	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46215	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA VASCO NUÑEZ DE BALBUENA CLAVE 21070880C	190-TUDAMAPAN DE GALIANA	TUDAMAPAN DE GALIANA	URBANO	20220895	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	180,035	180,035	180,035	180,035	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46217	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SANTIAGO SOLER CLAVE 21082225A	190-WALSITLANDI CARRANZA	VILLA LAZARO CABOENAS	RURAL	20220928	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	360,470	360,470	360,470	360,470	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46218	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA HERMENEGILDO GALIANA, CLAVE 21070882	190-VICENTE GUERRERO	TESATLÁN	RURAL	20220890	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	346,773	346,773	346,773	346,773	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46219	DEMOLICION DEL EDIFICIO C Y CONSTRUCCION DE UN SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALIANA, CLAVE 21070878B	190-VICENTE GUERRERO	SAN BERNABINO AGUIARAS	RURAL	20220933	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	385,699	385,699	385,699	385,699	100.0%	0	0	1.00	0.00	1.0%
61617	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA MEXICO CLAVE 21070837C	197-WOCTEPPEC	SAN ANTONIO COCOPETLÁN	RURAL	20220995	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	438,401	438,401	438,401	438,401	100.0%	0	0	1.00	0.65	65.0%
46220	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE HESSAMEN CLAVE 210822023M	197-WOCTEPPEC	TERRA NEGRA	RURAL	20220936	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	224,508	224,508	224,508	224,508	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%
61618	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS EL PRINCIPAL CLAVE 21070884	197-WOCTEPPEC	WOCTEPPEC DE JAREZ	URBANO	20220884	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	850,729	850,729	850,729	850,729	100.0%	0	0	1.00	0.65	65.0%
46221	CONSTRUCCION DE UNA BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA GUIS DE USONES NUM. 2 CLAVE 21070886B	197-WOCTEPPEC	WOCTEPPEC DE JAREZ	URBANO	20220894	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	488,382	488,382	488,382	488,382	100.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%
61619	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KV EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 367 CLAVE 210810115W	197-WOCTEPPEC	VILLA VILLA CAMACHO (LA CIENA)	URBANO	20220982	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	202,171	202,171	202,171	202,171	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%
46222	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLONDE, CLAVE 21070878B, CLAVE 21070878M	200-NOCHISTEPPEC	NOCTIA	RURAL	20220938	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	200,743	200,743	200,743	200,743	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46223	CONSTRUCCION DEL TENDIDO DE LA PLAZA CIVICA, EN LA PRIMARIA VICENTE SUAREZ ORTIZ CLAVE 21070879K	200-NOCHISTEPPEC	SCOTTI LUIS VICENTE SUAREZ (TATEMPAN)	RURAL	20220889	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	623,082	623,082	623,082	623,082	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%
61620	CONSTRUCCION DE GABONA DE USOS MULTIPLES, EN LA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 21070878T	200-NOCHISTEPPEC TODOS SANTOS	SCOTTI LUIS	URBANO	20220920	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	400,110	400,110	400,110	400,110	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46224	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA LUIS DONADO OROSDO CLAVE 21070885H	207-SACAPOTLANTA	LA LIBERTAD	URBANO	20220932	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	165,350	165,350	165,350	165,350	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46225	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS FIDENCIO MOLINA REYES, CLAVE 21070884M	207-SACAPOTLANTA	OTACAPAN	RURAL	20220947	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	177,400	177,400	177,400	177,400	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46226	DEMOLICION DEL EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21070879K	207-SACAPOTLANTA	ATACAPAN	RURAL	20220905	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	361,622	361,622	361,622	361,622	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
61621	CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA ENRIQUE ZAPATA, CLAVE 21070838N	208-ZACATLÁN	SAN LORENZO TEPICOCO	RURAL	20220930	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	345,681	345,681	345,681	345,681	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46228	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO, CLAVE 21070838N,	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	20220932	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	386,032	386,032	386,032	386,032	100.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%
46227	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA GUADUPEMOC, CLAVE 21070880V,	208-ZACATLÁN	FRANJA	RURAL	20220978	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	166,938	166,938	166,938	166,938	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46228	CONSTRUCCION DE UN TALLER LABORATORIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA, CLAVE 21070880Y	208-ZACATLÁN	SAN JUANZIN TOMATLAN (SAN SIGO TOMATLAN)	RURAL	20220970	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	187,468	187,468	187,468	187,468	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
61622	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA IRAY SERVANDO TERESA DE MIER CLAVE 21070880Y	209-ZAROTTILAN	ZAROTTILAN SALINAS	URBANO	20220844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	143,996	143,996	143,996	143,996	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
61623	CONSTRUCCION DE UN AULA TEMATICA, EN LA TELESECUNDARIA JOSE REVUELTAS CLAVE 21070882A	209-ZAROTTILAN	SAN ANTONIO TEXCALA	RURAL	20220808	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	156,618	156,618	156,618	156,618	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46229	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA U-ZC EN LA SECUNDARIA TECNICA N° 29, CLAVE 210810032N	212-ZAUFULA	SAN MIGUEL TENCAPETZUCAN	URBANO	20220444	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	287,681	287,681	287,681	287,681	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46230	DEMOLICION DE DOS AULAS Y CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA GREGORIO DIAZ CLAVE 21070878P	212-ZAUFULA	SAN MIGUEL TENCAPETZUCAN	URBANO	20220836	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	433,579	433,579	433,579	433,579	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
61640	REMANUTENCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20221120	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,377,040	2,377,040	2,377,040	2,377,040	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%
61640	ADECUACION DE AULAS EXISTENTES PARA QUE OPEREN COMO AULAS TEMATICAS EN LA REGION I CORRESPONDIENTE A LA ZONA DE HUACUCHARANGO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20221127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2,086,693	2,086,693	2,086,693	2,086,693	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%

60501	REPARACIONES GENERALES: COLOCACION DE PISO DE LOSA, APLICACION DE PINTURA Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS C Y G, DE LA PRIMARIA GENERAL, BARRIO ZARAGOZA CLAVE ZEPHORE	67- GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2032664	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			447,749	447,749	447,749	447,749	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60571	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA Y SUSTITUCION DE LOSETA EN EL EDIFICIO A EN EL AREA DE MUROS DE LA ESCUELA CLAVE ZEPHORE	71-MALICHMANGO	URBANO	2032676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			408,637	408,637	408,637	408,637	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60568	ADECUACION DE UN AULA TELEMATICA Y REPARACIONES GENERALES: APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y LA REPARACION DE LA RED ELECTRICA EN LA TV SECUNDARIA SUMAZO COT ZEPHORE	72-MITUJULA	RURAL	2032692	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			708,845	708,845	708,845	708,845	100.0%	0	0	1.00	0.95	93.0%
60567	ADECUACION DE UN AULA TELEMATICA Y REPARACIONES GENERALES: APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA EN LA TV SECUNDARIO MANDEGA MANAGUA CLAVE ZEPHORE	72-MITUJULA	RURAL	2032698	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			284,520	284,520	284,520	284,520	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60568	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REMEDIACION DE SANTIARIOS Y DE RED ELECTRICA EN EL AREA DE MUROS CUARAUZAMA, CLAVE ZEPHORE	82-ACADUEKTLA	URBANO	2032693	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			178,007	178,007	178,007	178,007	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60569	REPARACIONES GENERALES: SUSTITUCION DE TECHAMBE POR LAMINA MULTIFRAME, SUSTITUCION DE PISO, APLICACION DE PINTURA Y REPARACION DE RED ELECTRICA DE LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	83-ITACAMANTILAN	RURAL	2032672	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			334,384	334,384	334,384	334,384	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60570	REPARACIONES GENERALES: APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REMEDIACION DE SANTIARIOS Y SUSTITUCION DE LOSA DE APLICACION DE LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	85-TUZCAR DE MATAMOROS	RURAL	2032678	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			696,066	696,066	696,066	696,066	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60571	REPARACIONES GENERALES: SUSTITUCION DE LOSA EN LOS EDIFICIOS C Y F, REMEDIACION DE LA RED ELECTRICA Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO EN LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	85-TUZCAR DE MATAMOROS	URBANO	2032680	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			479,215	479,215	479,215	479,215	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60576	ADECUACION DE DOS AULAS TELEMATICAS EN LA SECUNDARIA JOSE LUIS CUEVA, CLAVE ZETVBERW	86-JAPAN	RURAL	2032693	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			52,840	52,840	52,840	52,840	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60577	ADECUACION DE DOS AULAS TELEMATICAS EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE ZETVBERW	86-JAPAN	RURAL	2032698	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			104,551	104,551	104,551	104,551	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60572	REPARACIONES GENERALES: PINTURAS MUROS, LOSA, PUERTAS, PISO CAMBIO DE TECHAMBE Y CERCAJO, REMEDIACION DE ANODOS, SANTIARIOS, RED ELECTRICA Y RED HIDRAULICA LA PRIM ORIBEJO HUANACA COT ZEPHORE	81-JUAN GALINDO	URBANO	2032696	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			5,938,640	5,938,640	5,938,640	5,938,640	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
61052	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A, B, Y C, REMEDIACION DE SANTIARIOS Y DE RED ELECTRICA EN EL EDIFICIO A EN LA SECCION DE CLAVE ZEPHORE	110-PALMAR DE BRAVO	URBANO	2032684	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			858,317	858,317	858,317	858,317	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60601	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A, EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 57 CLAVE ZEPHORE	110-PALMAR DE BRAVO	RURAL	2032674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,219,442	1,219,442	1,219,442	1,219,442	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60602	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, I, EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 58 CLAVE ZEPHORE	110-PALMAR DE BRAVO	URBANO	2032695	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			559,889	559,889	559,889	559,889	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60603	DEMOLICION DE EDIFICIO C Y O REGIONAL QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, RED DE RED ELECTRICA Y SANTIARIOS EN EDIFICIO A EN EL HERRAMANDO FLOREDO COT ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032285	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			3,999,072	3,999,072	3,999,072	3,999,072	100.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%
60604	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A, B, C, Y E, EN LA PRIMARIA DR. GONZALO BAUTISTA CASTILLO CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			211,381	211,381	211,381	211,381	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60605	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO D, EN LA TELESECUNDARIA JESUS REYES HERRERA CLAVE ZETVBERO	114-PUEBLA	URBANO	2032697	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			69,725	69,725	69,725	69,725	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60606	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, H, I, EN LA PRIMARIA BENEFICENTE DE LA AMERICA CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032674	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			544,529	544,529	544,529	544,529	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60607	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN MUROS Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO A EN EL AREA DE MUROS DE LA ESCUELA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032699	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			95,621	95,621	95,621	95,621	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60608	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA, REPARACION DE LA RED ELECTRICA Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y C DE LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032684	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			522,473	522,473	522,473	522,473	100.0%	0	0	1.00	0.75	75.0%
61051	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA, REMEDIACION DE SANTIARIOS, INSTALACIONES ESPECIALES Y RED ELECTRICA EN EL CENTRO DON DOMINGO DE NUEVA CREACION	114-PUEBLA	URBANO	2032686	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			2,642,373	2,642,373	2,642,373	2,642,373	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
61050	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE PISO DEL EDIFICIO C DE LA PRIMARIA LIC. ALAN DE SAMBRAL CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032687	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			392,243	392,243	392,243	392,243	100.0%	0	0	1.00	0.85	85.0%
61057	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE PISO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS A Y B DEL AREA DE MUROS TEJAMANAL CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032375	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			772,088	772,088	772,088	772,088	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
61058	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE PISO Y APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A DE LA TELESECUNDARIA GENERAL GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032377	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			439,543	439,543	439,543	439,543	100.0%	0	0	1.00	0.95	95.0%
60609	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REPARACION DE LA RED HIDRAULICA, EN LA PRIMARIA HACIENDA DE GUAYAMA CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032676	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			89,320	89,320	89,320	89,320	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
61059	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA RECONSTRUCCION DEL ENLAZAMIENTO, SUSTITUCION DE OMBRAFAN DE CONCRETO, COLOCACION DE ENLAZAMIENTO Y PINTURA EN LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032682	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			252,482	252,482	252,482	252,482	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60110	REPARACIONES GENERALES: APLICACION DE PINTURA, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, REMEDIACION DE RED ELECTRICA Y REMEDIACION DE SANTIARIOS EN LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	114-PUEBLA	URBANO	2032675	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			1,675,174	1,675,174	1,675,174	1,675,174	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60111	REPARACIONES GENERALES: SUSTITUCION DE LOSA DEL EDIFICIO A, APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A, E Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, Y C EN LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	115-GUICHOLAC	RURAL	2032642	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			435,648	435,648	435,648	435,648	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60112	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, Y REMEDIACION DE SANTIARIOS EN LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	119-SAN ANDRES CHOLULA	RURAL	2032660	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			449,018	449,018	449,018	449,018	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60113	REPARACIONES GENERALES: REMEDIACION DE SANTIARIOS, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA E HIDRAULICA EN LA TELESECUNDARIA VICTOR ROSA, CLAVE ZEPHORE	119-SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	2032699	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			303,230	303,230	303,230	303,230	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
60114	REPARACIONES GENERALES: SUSTITUCION DE LOSA EN EL EDIFICIO B, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, E, Y REMEDIACION DE SANTIARIOS EN LA PRIMARIA GUERRA TEGAMA CLAVE ZEPHORE	119-SAN ANDRES CHOLULA	RURAL	2032712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS			392,674	392,674	392,674	392,674	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

46311	REPARACIONES GERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REMEDIACION DE LA RED ELECTRICA, HERRAJES Y SANTIARIA EN EL C.E. DE NUEVO TRINQUERENDE DE LIMA CCT ZARAGOZA	135 SAN ANDRES CHOLLA	SAN ANDRES CHOLLA	RURAL	2023179	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	2,832,230	2,832,230	939,140	939,140	33.1%	0	0	1.00	1.00	40.0%
46310	REPARACIONES GERALES SUSTITUCION DE LOSA DEL EDIFICIO APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, C, Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL C.E. H. RAFAEL RAMIREZ CCT ZARAGOZA	135 SAN ANDRES CHOLLA	TOGANTONTITA DANIA MARIA YOSHAWENTUAI	RURAL	2023032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	349,975	349,975	349,975	349,975	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46317	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE COBERTA DEL EDIFICIO A, APLICACION DE PINTURA Y REMEDIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE ZARAGOZA	123 SAN FLUJE TUCUBENI	SAN JUAN TULAE	RURAL	2023054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	207,942	207,942	207,942	207,942	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46318	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE PISO Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE EDUCACION PRECOLOMBIANO CLAVE ZARAGOZA	123 SAN FLUJE TUCUBENI	ALTICA	RURAL	2023092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	254,203	254,203	254,203	254,203	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46319	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA Y REMEDIACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ VAJES CLAVE ZARAGOZA	126 SAN GABRIEL CHUAC	SAN GABRIEL CHUAC	RURAL	2023074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	360,322	360,322	360,322	360,322	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46321	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y LIMPIEZA DE PISO, EN LA TELESECUNDARIA METAHUACHOYEL CLAVE ZARAGOZA	126 SAN JERONIMO TUCUBENI	SAN MIGUEL PAPAYULA	RURAL	2023076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	81,417	81,417	81,417	81,417	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46320	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, EN EL JARDIN DE NIÑOS PUSO NUEVO CLAVE ZARAGOZA	126 SAN JERONIMO TUCUBENI	SAN JERONIMO TUCUBENI	RURAL	2023077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	60,097	60,097	60,097	60,097	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43669	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA Y LIMPIEZA DE PISO, EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GUERE, CLAVE ZARAGOZA	126 SAN JERONIMO TUCUBENI	LOS REYES TLANECHOLAPAN	RURAL	2023064	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	36,856	36,856	36,856	36,856	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46322	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y REMEDIACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE ZARAGOZA	126 SAN JERONIMO TUCUBENI	LOS REYES TLANECHOLAPAN	RURAL	2023089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	86,266	86,266	86,266	86,266	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46323	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REMEDIACION DE REJA DE ACCESO Y DE PLAZA CIVICA, EN LA TELESECUNDARIA QUE MUJERES PALESCA, CLAVE ZARAGOZA	126 SAN MIGUEL XITLAL	SAN MIGUEL XITLAL	RURAL	2023092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	155,981	155,981	155,981	155,981	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46324	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA, EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 CLAVE ZARAGOZA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL XITLAL, PUE.	126 SAN MIGUEL XITLAL	SAN MIGUEL XITLAL	URBANO	2023020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	394,606	394,606	394,606	394,606	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43662	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA DEMOLUCION DE PISO, APLICACION DE PINTURA Y REMEDIACION DE LA OFICINA DIRECTORAL EN LA TELESECUNDARIA OMBUDO SANJA, CLAVE ZARAGOZA	126 SAN MIGUEL XITLAL	SAN MIGUEL XITLAL	URBANO	2023032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	162,810	162,810	162,810	162,810	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43663	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A DE LA SECUNDARIA JOSE MARIA ARRABAZO CLAVE ZARAGOZA	146 SAN PEDRO CHOLLA	CHOLLA DE RIVADAVIA	URBANO	2023090	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	295,780	295,780	295,780	295,780	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46325	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA, EN LA SECUNDARIA AGUILAS DE ANAHUAC CLAVE ZARAGOZA	146 SAN PEDRO CHOLLA	SANTIAGO MOMOXUYAN	URBANO	2023070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	291,784	291,784	291,784	291,784	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43664	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REMEDIACION DE LA PUERTA DE ACCESO Y DE BANDA, EN LA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ OBTARDEGA CLAVE ZARAGOZA	146 SAN PEDRO CHOLLA	CHOLLA DE RIVADAVIA	URBANO	2023088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	349,454	349,454	349,454	349,454	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46326	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REMEDIACION DE SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E, IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIFICIOS A, C	146 SAN PEDRO CHOLLA	CHOLLA DE RIVADAVIA	URBANO	2023086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	362,873	362,873	362,873	362,873	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46327	REPARACIONES GENERALES APLICACION DE PINTURA, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, REMEDIACION DE LA RED ELECTRICA, REMEDIACION DE SANITARIOS EN LA SECTE. NO. 461 CCT ZARAGOZA	156 TETEMACHALZO	SAN ANTONIO LA PORTILLA	RURAL	2023076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	182,579	182,579	182,579	182,579	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43665	REPARACIONES GERALES APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, G, H, I, EN LA PRIMARIA MARTIRES DE LA INDEPENDENCIA 1985 CLAVE ZARAGOZA	162 TEPANCO DE RODRIGUEZ	TEPANCO DE RODRIGUEZ	RURAL	2023074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	200,063	200,063	200,063	200,063	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46328	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE LOSA Y APLICACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO A DE LA PRIMARIA MANABANO MATAMOROS CLAVE ZARAGOZA	166 TEREPEDAMA	SAN AGUSTIN LAS PETASLAS	RURAL	2023051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	79,438	79,438	79,438	79,438	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46329	REMEDIACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA PRIMARIA FRANCISCO MADRERO CLAVE ZARAGOZA	167 TEPETZINTLA	CHOCOMETEPEC (SAN SIMON)	RURAL	2023078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	262,238	262,238	262,238	262,238	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46330	REMEDIACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA TELESECUNDARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CLAVE ZARAGOZA	167 TEPETZINTLA	FLAMANCA DE HERMANEZ	RURAL	2023053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	129,360	129,360	129,360	129,360	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46332	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, EN LA PRIMARIA DE SAN MARCO CLAVE ZARAGOZA	169 TEPEN DE RODRIGUEZ	ALMOLONGA (TODOS SANTOS)	RURAL	2023077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	138,134	138,134	138,134	138,134	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46333	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA, CAMBIO DE LOSETA Y REMEDIACION DE RED ELECTRICA EN LA PRIMARIA RAFAEL DANIA, CLAVE ZARAGOZA	169 TEPEN DE RODRIGUEZ	MARISCALA	RURAL	2023088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	210,449	210,449	210,449	210,449	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46333	REPARACIONES GENERALES SUSTITUCION DE LOSA, REMEDIACION DE LA RED ELECTRICA, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO A DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR MORALES CLAVE ZARAGOZA	170 TEREYAHUALZO	SAN JOSE ALCHORCA	URBANO	2023070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	402,862	402,862	402,862	402,862	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46337	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REMEDIACION DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE ZARAGOZA	176 TLAPA	TLAPA	URBANO	2023022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	340,648	340,648	340,648	340,648	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46338	REMEDIACION DE MODULO SANITARIO, EN LA PRIMARIA HERMINIO BERISTAIN, CLAVE ZARAGOZA	177 TLACOTEPEC DE LAJEZ	TLACOTEPEC DE BENTO LAJEZ	RURAL	2023070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	238,260	238,260	238,260	238,260	100.0%	0	0	1.00	0.96	56.0%
46340	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE PISO DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA DE SAN MAYO CLAVE ZARAGOZA	177 TLACOTEPEC DE BENTO LAJEZ	TECOXTE	RURAL	2023087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	212,366	212,366	212,366	212,366	100.0%	0	0	1.00	0.98	98.0%
46339	REPARACIONES GENERALES APLICACION DE PINTURA, APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, REMEDIACION DE LA RED ELECTRICA, REMEDIACION DE SANITARIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 16 CLAVE ZARAGOZA	177 TLACOTEPEC DE BENTO LAJEZ	TLACOTEPEC DE BENTO LAJEZ	RURAL	2023074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	1,254,703	1,254,703	1,254,703	1,254,703	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46341	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN EL CAMBIO DE TECHAMBRE EN EL EDIFICIO B, EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE ZARAGOZA	189 TUCHTEPEC	CHIHUTEPEC	RURAL	2023080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	281,386	281,386	281,386	281,386	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46343	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, EN LA SECUNDARIA GENERAL ANTONIO GONZALEZ CLAVE ZARAGOZA	191 TLACUNO	TLACUNO	RURAL	2023077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	168,286	168,286	168,286	168,286	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46344	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCION DE TECHAMBRE Y REMEDIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO CANAZO CLAVE ZARAGOZA	191 TLACUNO	MINADO DE LOS REYES	RURAL	2023068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA ADMINISTRACION DE ESPACIOS DELEGADOS	230,584	230,584	230,584	230,584	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

ID	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TURNO	FECHA DE INICIO	DESEMPEÑO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR PAGADO	VALOR EJECUTADO	VALOR CANCELADO	AVANCE (%)	CANTIDAD DE ALUMNOS	CANTIDAD DE PROFESORES	STATUS	OTROS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	AVANCE (%)	
66451	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE Y REMEDIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE LA PRIMARIA BÉNITO JUÁREZ CLAVE 23081140	191-TEHUACÁN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	20120412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	344,054	344,054	344,054	344,054	100.0%	0	0	CABA	0	1.00	1.00	100.0%	
66452	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA AJUSTACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, REMEDIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA BÉNITO JUÁREZ CLAVE 23081150	191-VICENTE GUERRERO	RANCHO NUEVO	RURAL	20120818	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	590,795	590,795	590,795	590,795	100.0%	0	0	CABA	0	1.00	1.00	100.0%	
66457	REPARACIONES GRAVES QUE EXISTEN EN LA AJUSTACIÓN DE PINTURA, REMEDIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y DEMOLICIÓN DE LA TECHUMBRE DE LAJARRA EN LOS EDIFICIOS A Y B EN LA PRIMARIA PROGRESO, CCT 23083944	191-VICENTE GUERRERO	FANALUZINGO	RURAL	20120902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	409,405	409,405	409,405	409,405	100.0%	0	0	CABA	0	1.00	1.00	100.0%	
66458	REPARACIONES GENERALES: SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE, REMEDIACIÓN DE SANITARIOS, REMEDIACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PRIMARIA MARIBANO ABASCIO CCT 23083959	102-MOCTILÁN DE VICENTE JUÁREZ	MOCTILÁN DE VICENTE JUÁREZ	URBANO	20120909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	913,964	913,964	913,964	913,964	100.0%	0	0	CABA	0	1.00	1.00	100.0%	
66459	ADECUACIÓN PARA UN AULA TEMÁTICA, EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR CHAZ MIRÓN CLAVE 23E70947	209-ZAROTILÁN	ESTANQUELA	RURAL	20120910	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	88,158	88,158	88,158	88,158	100.0%	0	0	CABA	0	1.00	1.00	100.0%	
66500	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA AJUSTACIÓN DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS A, B, EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO PARANGUA CLAVE 23082638	211-ZARAGOZA	ZARAGOZA	URBANO	20120712	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	416,430	416,430	416,430	416,430	100.0%	0	0	CABA	0	1.00	1.00	100.0%	
61773	EQUIPAMIENTO																	LOTTE					
64662	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEDRO BRAVO MANTÉZ CLAVE 23090380	4-ACATLÁN	SAN BERNARDO	RURAL	20120518	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,739	16,739	16,739	16,739	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
64662	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 23092326, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE	4-ACATZINGO	ACATZINGO DE HIDALGO	URBANO	20120719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	71,690	71,690	71,690	71,690	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
61794	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA TEMÁTICA EN LA SECUNDARIA DIEGO RIVERA, CLAVE 23E50327	9-ARHEHUEHUALA	ARHEHUEHUALA	RURAL	20120404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,143	212,143	212,143	212,143	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63889	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN Y COOPERATIVA EN LA SECUNDARIA SIN NOMBRES DE NUESTRA SEÑORA, CLAVE 23E60500	10-AJUPÁN	CIUDAD DE AJUPÁN	URBANO	20120113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	64,880	64,880	64,880	64,880	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63887	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UNA DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN PROGRESAR CLAVE 23E10406	10-AJUPÁN	CIUDAD DE AJUPÁN	URBANO	20121100	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	61,642	61,642	61,642	61,642	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
64608	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA EDUARDO ARROYO CRUZ, CLAVE 23E70299	14-AMOTILÁN	EL DOSTAL	RURAL	20120604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,773	13,773	13,773	13,773	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63783	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA-COCINA EN LA PRIMARIA RAMÓN SALAZAR RAMÍREZ, CLAVE 23E90801	14-AMOTILÁN	AMOTILÁN	URBANO	20120809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,332	102,332	102,332	102,332	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
64620	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA Y UNA DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS BÉNITO JUÁREZ, CLAVE 23E00801	18-ATEZCAL	AGUA EL GABRIEL	RURAL	20120478	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,936	28,936	28,936	28,936	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63757	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 104, CLAVE 23E91812	19-ATLÚCO	ATLÚCO	URBANO	20120628	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	50,124	50,124	50,124	50,124	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63758	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS LABORATORIOS POLIFUNCIONALES, UN AULA AUDIOVISUAL EN LA SECUNDARIA GENERAL MELCHOR OCCAMPO CLAVE 23E50304	19-ATLÚCO	ATLÚCO	URBANO	20120912	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	520,077	520,077	520,077	520,077	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63763	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA GABINO BARREDA CLAVE 23E90802	10-ATOTZIHUALCÁN	ATOTZIHUALCÁN	RURAL	20120904	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	154,069	154,069	154,069	154,069	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63765	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA BÉNITO JUÁREZ, CLAVE 23E90640	13-ATOTZIHUALCÁN	ATOTZIHUALCÁN	RURAL	20120919	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	44,523	44,523	44,523	44,523	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63767	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 23E92268	22-ATOTZIHUALCÁN	SAN FÉLIX ICHLATEPEC	RURAL	20120913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	81,798	81,798	81,798	81,798	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63768	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 23E92266	22-ATOTZIHUALCÁN	SAN MATEO COATEPEC	RURAL	20120907	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	89,046	89,046	89,046	89,046	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63769	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 23E92830	22-ATOTZIHUALCÁN	SAN MIGUEL HIGUACAMILCÁN	RURAL	20120909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	51,773	51,773	51,773	51,773	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63821	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA RAUL GIBRO BURGOS, CLAVE 23E93670	22-ATOTZIHUALCÁN	ATOTZIHUALCÁN	RURAL	20120909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	71,170	71,170	71,170	71,170	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63770	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA SECUNDARIA TENIENTE JOSÉ AZULETA, CLAVE 23E57080L	22-ATOTZIHUALCÁN	ATOTZIHUALCÁN	RURAL	20120908	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,841	14,841	14,841	14,841	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63771	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA DE COMPUTO EN LA TELESECUNDARIA JOHN NEPES, CLAVE 23E70906G	22-ATOTZIHUALCÁN	ATOTZIHUALCÁN	RURAL	20120909	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	89,046	89,046	89,046	89,046	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63773	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CINCO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA LUIS CASABUJAS IBARA CLAVE 23E92339P	14-CORDONANGO	CORDONANGO	RURAL	20120805	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	123,733	123,733	123,733	123,733	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
64650	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS BÉNITO JUÁREZ, CLAVE 23E00470	15-COXTLÁN	COXTLAMANC	RURAL	20120408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,540	16,540	16,540	16,540	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
64660	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS HUITZILPOPOXTLI, CLAVE 23E00388R	15-COXTLÁN	HUALCÓ	RURAL	20120406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,540	16,540	16,540	16,540	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
64663	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA DIRECCIÓN EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 23E70801H	15-COXTLÁN	TEQUEYALCÓ	RURAL	20120406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	8,399	8,399	8,399	8,399	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
63764	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA OCHO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 23E91182A	16-COXTLÁN	CALMAN	URBANO	20120815	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	197,833	197,833	197,833	197,833	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	
64653	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 23E92480B397S	15-COXTLÁN	COXTLAMANC	RURAL	20120719	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,773	13,773	13,773	13,773	100.0%	0	0	LOTTE	0	1.00	1.00	100.0%	

6370	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL, EN LA SECUNDARIA GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, CLAVE 21E0400M	35-CUAPATLA DE MADERO	RURAL	20320613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,661	100,661	100,661	100,661	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6463	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA ELIAN ADJAMA CLAVE 21E7V94X	40-CAHUQUIHÁN	RURAL	20320606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,773	13,773	13,773	13,773	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6373	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, UNA DIRECCIÓN Y UN AULA DE CÓMPUTO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ REYES VISTA, CLAVE 21E7V93Z	41-CURTZALÁN DEL PIEDRO	URBANO	20320604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	183,683	183,683	183,683	183,683	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6464	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ORONZON FERNÁNDEZ, CLAVE 21E0R0Z0W	44-COYACOC	RURAL	20320489	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,018	16,018	16,018	16,018	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6376	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA TELEMÁTICA EN LA TELESECUNDARIA JIAMA DE ASBAE CLAVE 21E7V944F	46-CHAPULTEPEC	RURAL	20320608	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	211,967	211,967	211,967	211,967	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6378	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA TELEMÁTICA EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21E7V920N	46-CHAPULTEPEC	RURAL	20320611	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	211,967	211,967	211,967	211,967	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6379	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y UN TALLER LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA TELESECUNDARIA JAMME NUÑO CLAVE 21E7V008H	48-CHALTEPEC	RURAL	20320606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	361,993	361,993	361,993	361,993	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6378	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UN TALLER LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA TELESECUNDARIA MANUEL LUIS BERNAL LÓPEZ CLAVE 21E7V93Z2	48-CHALTEPEC	URBANO	20320604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	348,216	348,216	348,216	348,216	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6378	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SIS AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE CÓMPUTO Y DIRECCIÓN EN LA TELESECUNDARIA ELIAN SÁNCHEZ ASCONA, CLAVE 21E7V92B2	50-CHONOLUPLA	URBANO	20320618	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	241,697	241,697	241,697	241,697	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6379	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA GABINO BARRERA CLAVE 21E0P1313Q	54-CHIMAUPLA	RURAL	20320488	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,743	24,743	24,743	24,743	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6465	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA MAESTRO JUSTO SIERRA CLAVE 21E0P1230M	54-CHIMAUPLA	RURAL	20320494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,865	23,865	23,865	23,865	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6378	EQUIPAMIENTO PARA UN AULA DE CÓMPUTO EN LA TELESECUNDARIA DIEGO VELÁZQUEZ, CLAVE 21E7V907V	57-HONEY	RURAL	20321038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	145,713	145,713	145,713	145,713	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
6467	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA GABINO BARRERA, CLAVE 21E0P1303	61-GENERAL FELIPE ÁNGILES	URBANO	20320609	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,934	11,934	11,934	11,934	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6468	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA JUAN GUIN GARCÍA CÁZARETA CLAVE 21E7V920N	61-GENERAL FELIPE ÁNGILES	URBANO	20320605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,545	27,545	27,545	27,545	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6468	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO, CLAVE 21E0P1080U	66-GUADALUPE	RURAL	20320474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,634	12,634	12,634	12,634	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6468	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA GABINO BARRERA, CLAVE 21E0P1303, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUE.	67-GUADALUPE VICTORIA	URBANO	20320720	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,934	11,934	11,934	11,934	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6470	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA TELEMÁTICA EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO MÁRQUEZ PANAGLA, CLAVE 21E7V92B2	72-HUEHUETLA	RURAL	20320707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,115	212,115	212,115	212,115	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6471	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA TELEMÁTICA EN LA TELESECUNDARIA VICENTE SUÁREZ, CLAVE 21E7V943C	72-HUEHUETLA	RURAL	20320710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,115	212,115	212,115	212,115	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6379	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CLAVE 21E0S0097Q	74-HUEHUETLANGO	RURAL	20320606	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,832	11,832	11,832	11,832	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6471	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS CALMECAC, CLAVE 21DCC10395	75-HUEHUETLAN	URBANO	20320605	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,697	16,697	16,697	16,697	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6471	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS HEREDIA CLAVE 21DCC0373T	75-HUEHUETLAN	RURAL	20320710	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,934	11,934	11,934	11,934	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6471	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA DIRECCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN CRISTÓBAL BOMILLA, CLAVE 21DCC048M	80-ATLIZQUAYAN	URBANO	20320730	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,234	12,234	12,234	12,234	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6471	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 21E0P1303	83-ATZACAMACHTILAN	RURAL	20320493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23,865	23,865	23,865	23,865	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6374	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA DE ALFONSO CASO CLAVE 21DPR0226K	84-ATZEPIC	RURAL	20320497	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,734	24,734	24,734	24,734	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6471	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARBERA CLAVE 21E0R094K	85-ATZUCAR DE MATAMOROS	RURAL	20320444	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	45,437	45,437	45,437	45,437	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6477	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA DIRECCIÓN EN LA TELESECUNDARIA AZTECA CLAVE 21E7V968Z	85-ATZUCAR DE MATAMOROS	RURAL	20320442	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	7,647	7,647	7,647	7,647	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6378	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE CÓMPUTO EN LA PRIMARIA NIÑOS HEREDIA DE CHALTEPEC CLAVE 21E0R094K	85-ATZUCAR DE MATAMOROS	RURAL	20320727	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	221,899	221,899	221,899	221,899	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6379	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS TELEMÁTICAS EN LA SECUNDARIA JOSÉ LUIS CUEVAL, CLAVE 21E7V946W	86-JALPAN	RURAL	20320494	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	424,286	424,286	424,286	424,286	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6378	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS TELEMÁTICAS EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 21E7V946W	86-JALPAN	RURAL	20320493	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	424,286	424,286	424,286	424,286	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
6473	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA QUINCE AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA TELEMÁTICA Y UN LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA PRIMARIA DIBREO MUNDIAL, CLAVE 21DPR048E	91-JUAN GAUJUDO	URBANO	20320779	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,313,659	1,313,659	1,313,659	1,313,659	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

4672	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS FELIPE ALVAREZ LÓPEZ CLAVE 2302042A.	99-CÁRDAS MORELOS	SAN JOSÉ ESTEPA	RURAL	2032049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,549	16,549	16,549	16,549	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46480	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA XICOTENCATL, CLAVE 23ETV035K.	99-CÁRDAS MORELOS	GARZAS	RURAL	2032044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		13,477	13,477	13,477	13,477	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46373	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS SANTI CLAVE 23EAI3B9P	100-NECOLOS BRAVO	AZUMBILLA	RURAL	2032037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		28,233	28,233	28,233	28,233	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46374	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA NAREDO MENDOZA CLAVE 23ET048K	107-QUINTA	VICENTE GUERRERO	RURAL	2032040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		40,291	40,291	40,291	40,291	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46375	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO ALVAREZ MONTELL, CLAVE 23020602T	110-PALMARES BRAVO	PALMAR DE BRAVO	RURAL	2032068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,697	16,697	16,697	16,697	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46376	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEEL, CLAVE 23020603J	110-PALMARES BRAVO	CIESTA BLANCA	RURAL	2032060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,697	16,697	16,697	16,697	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46378	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL CASTILLO ALARTE, CLAVE 23020550Q	110-PALMARES BRAVO	LA PLURISIMA	URBANO	2032062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,697	16,697	16,697	16,697	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46379	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, UN TALLER DE COMPUTO Y UN AULA TELEMÁTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17 CLAVE 23EST081U.	110-PALMARES BRAVO	CIANCYLLAN	URBANO	2032070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		1,141,977	1,141,977	1,141,977	1,141,977	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46380	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN LABORATORIO POLIFUNCIONAL Y UN AULA TELEMÁTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18 CLAVE 23EST081T	110-PALMARES BRAVO	SAN MIGUEL SALTERRIC	RURAL	2032076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		519,731	519,731	519,731	519,731	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46381	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA TELEMÁTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19 CLAVE 23EST081S	110-PALMARES BRAVO	PALMAR DE BRAVO	RURAL	2032078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		505,442	505,442	505,442	505,442	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46382	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 23EP0232Z	111-PANITERIC	PANITERIC	RURAL	2032079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		24,734	24,734	24,734	24,734	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46383	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OCHO AULAS DIDÁCTICAS Y UN AULA DE COMPUTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA N° 10 CLAVE 23EST023E	114-PUEBLA	HERÓLICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		504,999	504,999	504,999	504,999	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46384	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA TELEMÁTICA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 76, CLAVE 23EST020L	114-PUEBLA	HERÓLICA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		425,006	425,006	425,006	425,006	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46385	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DIECIOCHO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA ADRIAN SERDAN, CLAVE 23EP0095Z	115-QUECHULAC	PALMARTO TOCHAPAN	URBANO	2032072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		432,738	432,738	432,738	432,738	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46388	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL BERNAL JIMENEZ, CLAVE 23020608R.	115-QUECHULAC	SAN SIMON DE BRAVO	URBANO	2032049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,038	16,038	16,038	16,038	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46391	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA ALFONSO CASO, CLAVE 23EP0007W	116-QUIMIXTLÁN	SAN IGORO REYESGA	RURAL	2032070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		24,564	24,564	24,564	24,564	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46392	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 2302C139R	116-QUIMIXTLÁN	LIMONTELA	RURAL	2032044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,549	16,549	16,549	16,549	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46393	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAUL TAGUANA, CLAVE 23CC009L	116-QUIMIXTLÁN	BUENAVISTA	RURAL	2032068	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,549	16,549	16,549	16,549	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46395	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MERCEDES DE CHAPULTEPEC CLAVE 2302N235P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TOZHUIC, MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN, PUE.	116-QUIMIXTLÁN	TOZHUIC	RURAL	2032078	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,549	16,549	16,549	16,549	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46396	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA VICENTE QUERRERO CLAVE 23EP0233H	116-QUIMIXTLÁN	FANTON	RURAL	2032063	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		24,564	24,564	24,564	24,564	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46398	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS YOLOPILI, CLAVE 23EAI1318V	118-LOS REYES DE JUÁREZ	LOS REYES DE JUÁREZ	URBANO	2032070	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		16,697	16,697	16,697	16,697	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46399	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA COCINA EN EL JARDÍN DE NIÑOS REMIGIO DE FARZA CLAVE 2302N037P	118-LOS REYES DE JUÁREZ	BUNAVISTA DE JUÁREZ	RURAL	2032076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		84,207	84,207	84,207	84,207	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
63094	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA CLAVE 23EP0237Y	119-LOS REYES DE JUÁREZ	LOS REYES DE JUÁREZ	URBANO	2032073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		145,731	145,731	145,731	145,731	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
46397	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA RELACIONA TORRES DE BARRIN CLAVE 23EE0026K	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	2032084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		24,426	24,426	24,426	24,426	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
63098	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION CLAVE 23EP0060D	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	FLANCALANINGO (SAN BERNARDO)	URBANO	2032087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		74,228	74,228	74,228	74,228	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
63097	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 23DP1662X	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	FLANCALANINGO (SAN BERNARDO)	URBANO	2032084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		145,731	145,731	145,731	145,731	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%
46398	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FAUSTO MANUEL ORTEGA CLAVE 2302N035V	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	2032080	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11,925	11,925	11,925	11,925	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46399	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS TAMPANTONTLI CLAVE 2302N039D	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	FLANCALANINGO (SAN BERNARDO)	URBANO	2032076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11,873	11,873	11,873	11,873	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46400	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MAXIMO SERDAN ALATRETE CLAVE 23ETV038V	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN RAFAEL COMAC	RURAL	2032047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		11,925	11,925	11,925	11,925	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46401	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN LA SECUNDARIA GENERAL LUIS ENRIQUE ERRO, CLAVE 23E00037Z	119-SAN ANDRÉS CHOLULA	TOMANTZITLA (SANTA MARÍA TOMANTZITLA)	RURAL	2032088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS		12,313	12,313	12,313	12,313	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

4602	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN CLAVE 210PR0283	119 SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN LUIS TEHUACATEPEC	RURAL	20120393	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				151,659	151,659	151,659	151,659	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4603	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DIDÁCTICA Y UN AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA OTIHO MONTAÑO CLAVE 210TV0284	119 SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	RURAL	20120394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				167,388	167,388	167,388	167,388	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4604	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA BENTO JUÁREZ, CLAVE 210PR0285	122 SAN FELIPE TEHUACATEPEC	SAN FELIPE TEHUACATEPEC	URBANO	20120379	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				49,468	49,468	49,468	49,468	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4605	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DE DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA GRADELA HINDAGI MORENO CLAVE 210TV0286	126 SAN JOSÉ CHAYATA	NUÉVO VIENCO	RURAL	20120404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				13,771	13,771	13,771	13,771	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4606	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 210PR0287	126 SAN JOSÉ CHAYATA	NUÉVO VIENCO	RURAL	20120402	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				111,840	111,840	111,840	111,840	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4607	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA SAMADO CLAVE 210PR0288	126 SAN JOSÉ CHAYATA	SAN JOSÉ CHAYATA	URBANO	20120417	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				145,711	145,711	145,711	145,711	100.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%
4608	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA NICOLAS COPERNICO CLAVE 210TV0289, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ANILCO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MILANHUATLÁN, PUE	120 SAN JOSÉ MILANHUATLÁN	SAN JOSÉ ANILCO	RURAL	20120407	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				213,096	213,096	213,096	213,096	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4609	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA NUEVAS AULAS DIDÁCTICAS, COOPERATIVA Y DIRECCION EN LA PRIMARIA MARGARITA MACA DE JUÁREZ CLAVE 210PR382R	130 SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SANTA BARBARA MOTOPINGO	URBANO	20120426	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				507,529	507,529	507,529	507,529	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4610	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA U.C. ALVARO GÁLVEZ Y FUENTES, CLAVE 210TV0290	138 SAN MARCELOS DE LOS RANCHOS	SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	URBANO	20120410	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				41,318	41,318	41,318	41,318	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4611	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA ALFREDO TOKQUI FERNÁNDEZ DE JARA, CLAVE 210TV3156	143 SAN MARTÍN CHOLULA	SAN GREGORIO JACAPEHUA	RURAL	20120518	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				18,779	18,779	18,779	18,779	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4612	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA DE MEDIOS EN LA PRIMARIA NETZAHUALCOHOTL CLAVE 210PR323E	140 SAN PEDRO CHOLULA	SAN CRISTÓBAL TOPONTLA	RURAL	20120506	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				151,436	151,436	151,436	151,436	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4613	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCOCELOS CLAVE 210PR0307	142 SAN SALVADOR EL SECO	SAN SALVADOR EL SECO	URBANO	20120397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				37,731	37,731	37,731	37,731	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4614	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA TELEMÁTICA EN LA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLONDO MUEBERT CLAVE 210TV0292	136 SANTA CATARINA TLAQUEMÁN	SANTA CATARINA TLAQUEMÁN	URBANO	20120383	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				211,967	211,967	211,967	211,967	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4615	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA FRAY PEDRO DE SAINTE CLAVE 210TV0294	133 TEGAU DE HERBERA	TEGAU DE HERBERA	URBANO	20120420	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				7,647	7,647	7,647	7,647	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4616	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA ANANIO NERVO, CLAVE 210PR0402	154 TECAMACHALCO	LA SOLEDAD	RURAL	20120390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				49,468	49,468	49,468	49,468	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4617	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL SERRANO OAZA, CLAVE 210PR0403	154 TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	RURAL	20120397	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				16,697	16,697	16,697	16,697	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4618	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 210PR0404	154 TECAMACHALCO	SAN JOSÉ LA PORTILLA	RURAL	20120390	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				24,743	24,743	24,743	24,743	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4619	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA TELESECUNDARIA ISAAC OROTTIERENA CLAVE 210TV0211	156 TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20120389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				27,546	27,546	27,546	27,546	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4620	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA, CLAVE 210CC130P	160 TEHUACÁN DE HIDALGO	TEHUACÁN DE HIDALGO	URBANO	20120406	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				50,216	50,216	50,216	50,216	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4621	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA CADABÓN Y TAMPA, CLAVE 210PR0405	160 TEHUACÁN DE HIDALGO	TEHUACÁN DE HIDALGO	URBANO	20120376	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				74,437	74,437	74,437	74,437	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4622	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA OCHO AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENTO JUÁREZ, CLAVE 210PR0433U	168 TEREÑO DE RODRÍGUEZ	TEREÑO DE RODRÍGUEZ	URBANO	20120388	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				294,763	294,763	294,763	294,763	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4623	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA SECUNDARIA MIGUEL SALAS ANDRÉS, CLAVE 210E9387TU	168 TEREÑO DE RODRÍGUEZ	TEREÑO DE RODRÍGUEZ	RURAL	20120400	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				11,934	11,934	11,934	11,934	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4624	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA DIRECCION EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 210PR052H	176 TETIAPANPA	TETIAPANPA	RURAL	20120398	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				12,187	12,187	12,187	12,187	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4625	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MARTÍN LUIS GUZMÁN CLAVE 210TV0293	176 TETIAPANPA	TICTOEN (SAN MIGUEL)	RURAL	20120394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				11,934	11,934	11,934	11,934	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4626	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN LA TELESECUNDARIA CLAUHTEMOC CLAVE 210TV055D	176-TLAPA	DEBAMADERO	RURAL	20120389	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				11,430	11,430	11,430	11,430	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4627	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE A. CERVANTES, CLAVE 210PR066G	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	RURAL	20120714	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				16,697	16,697	16,697	16,697	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4628	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2E CLAVE 21E17028H	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SAN MAMEDO TLACOTEPEC	RURAL	20120329	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				25,238	25,238	25,238	25,238	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4629	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA TRES AULAS DIDÁCTICAS Y UNA DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION, CLAVE 210TV056S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	RURAL	20120814	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				46,587	46,587	46,587	46,587	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4630	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANTONIETA SANDOVAL PABILA CLAVE 210DR029TU	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	TECALTEPEO	RURAL	20120772	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				16,790	16,790	16,790	16,790	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%
4631	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA DIRECCION EN EL JARDÍN DE NIÑOS LA PRIMAVERA CLAVE 210CC04BU	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUÁREZ	SANTA BARBARA LA ACTA	RURAL	20120404	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PEBLANO PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS				12,214	12,214	12,214	12,214	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%

4627	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA UNA BIBLIOTECA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CLAVE 230P0300, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ, PUE.	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	URBANO	20230729	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	100,172	100,172	100,172	100,172	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
4628	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA COCINA EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CLAVE 230P03566	177-TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	TLACOTEPEC DE BENTO JUAREZ	URBANO	20230709	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	102,773	102,773	102,773	102,773	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43751	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 230P06067	176-TLACUOTEPEC	TLACUOTEPEC	RURAL	20230527	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	159,933	159,933	159,933	159,933	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46480	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 230P0648C	180-TLAXIAPAN	SAN JUAN CUAUHTEMOC	RURAL	20230708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	148,405	148,405	148,405	148,405	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46483	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA TRES AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN CLAVE 230P03376L	181-TLAXIAPAN	TLAXIAPAN	URBANO	20230409	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	48,054	48,054	48,054	48,054	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46482	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 230P0648D	180-TOXTPEC	SAN MARTIN CALTEPEC	RURAL	20230806	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	27,545	27,545	27,545	27,545	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46481	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 230P03075	180-TOXTPEC DE GUERRERO	TOSTITPEC DE GUERRERO	URBANO	20230711	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	24,812	24,812	24,812	24,812	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46484	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 230P03220B	176-TLAXIAPAN	TLAXIAPAN DE VALLE	URBANO	20230412	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,115	14,115	14,115	14,115	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46485	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 230P0647B	176-TLAXIAPAN	IRIANDI DE LOS REYES	RURAL	20230427	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,477	13,477	13,477	13,477	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46486	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA VASCO NUÑEZ DE BALBUENA CLAVE 230P0648C	181-TLAXIAPAN DE GALIANA	TLAXIAPAN DE GALIANA	RURAL	20230408	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,477	13,477	13,477	13,477	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46487	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 230P0650G	189-TZUCACUAYAN	SAN ANTONIO JUAREZ	RURAL	20230319	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,430	13,430	13,430	13,430	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46488	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILANZO SOLIS CLAVE 230P03234	194-VIQUILANDIA CORONADA	VILLA LAZARO CARDENAS	RURAL	20230906	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31,580	31,580	31,580	31,580	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46489	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 230P03070	195-VICENTE GUERRERO	SAN BERNARDO LAGUNAS	RURAL	20230604	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,934	11,934	11,934	11,934	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46490	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA IRI, CLAVE 230P03078	189-MUITEPELO	SAN ANTONIO	RURAL	20230324	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,115	14,115	14,115	14,115	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46491	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO JULIAN ZAPATA, CLAVE 230P0648E	189-MUITEPELO	KALTUPAN	RURAL	20230220	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,430	13,430	13,430	13,430	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46492	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS MUITEPELO CLAVE 230P03307R	189-MUITEPELO	SAN JUAN MUITEPELO	URBANO	20230207	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	28,640	28,640	28,640	28,640	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46493	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 230P0650G	189-MUITEPELO	SAN MARTIN	RURAL	20230200	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	31,922	31,922	31,922	31,922	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46494	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PASCUA DIAZ SAavedra CLAVE 230C03040	189-MUITEPELO	MALTPAN	RURAL	20230210	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14,115	14,115	14,115	14,115	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46495	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HERODES CLAVE 230P0649Y	189-MUITEPELO	SAN ANTONIO	RURAL	20230205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,552	11,552	11,552	11,552	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46496	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UN SALON DE USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA KALMEKAM CLAVE 230P06070	189-MUITEPELO	EL ZAROTE	RURAL	20230247	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11,925	11,925	11,925	11,925	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46497	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 230P0786F	207-SACAPULTELA	KANONAN	RURAL	20230716	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,488	49,488	49,488	49,488	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43727	EQUIPAMIENTO PARA UN TALLER LABORATORIO EN LA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA, CLAVE 230P0686Y	208-ZACATLÁN	SAN JUAN GUAYAN (SAN JIBRO TOMATLAN)	RURAL	20230809	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	71,302	71,302	71,302	71,302	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46492	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIDA PAHO, CLAVE 230M1234K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUE.	208-ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	20230730	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	16,790	16,790	16,790	16,790	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46493	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 230P0650P,	208-ZACATLÁN	VITAJALA	RURAL	20230730	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,773	13,773	13,773	13,773	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46494	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CLAVE 230P0686Y	209-ZAROTILAN	ZAROTILAN SALINAS	URBANO	20230844	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	13,773	13,773	13,773	13,773	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43729	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA TELEMÁTICA EN LA TELESECUNDARIA JOSE REVUELTAS CLAVE 230P0686L	209-ZAROTILAN	SAN ANTONIO TEXCALA	RURAL	20230821	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,143	212,143	212,143	212,143	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43730	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA TELEMÁTICA EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON, CLAVE 230P0686P	209-ZAROTILAN	ESTANUELA	RURAL	20230820	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	212,143	212,143	212,143	212,143	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
43731	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA GREGORIO DIAZ CLAVE 230P0678P	212-ZAULITA	SAN MIGUEL TEMEXTALILYAN	URBANO	20230941	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	49,458	49,458	49,458	49,458	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46495	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA UNA AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA TECNICA N° 25, CLAVE 230S7002N,	212-ZAULITA	SAN MIGUEL TEMEXTALILYAN	URBANO	20230902	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	12,614	12,614	12,614	12,614	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
46497	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNA AULA TELEMÁTICA Y UN AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA SES DE ENERO, CLAVE 230P0101W	212-ZAULITA	SAN MIGUEL TEMEXTALILYAN	URBANO	20230810	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	1,011,618	1,011,618	1,011,618	1,011,618	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%

38219		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TERACATZINGO, KATUTEPEC, CALAHUATA, SANTA ANA NECOXTLA, SAN MATO OXTOTLA, COL. EMILIANO ZAPATA Y	82-ERATLÁN	TERACATZINGO	RURAL	20310236	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	209 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,189,999	1,189,999	1,189,999	1,189,999	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TERACATZINGO, KATUTEPEC, CALAHUATA, SANTA ANA NECOXTLA, SAN MATO OXTOTLA, COL. EMILIANO ZAPATA Y SAN PEDRO GALANTIA, MANEJOS DE EFATLAN (COCOR DE MATAMOROS, LOS MANEJOS DE EFATLAN SON EFATLAN (COCOR DE MATAMOROS) LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON TERACATZINGO, KATUTEPEC, CALAHUATA, SANTA ANA NECOXTLA, SAN MATO OXTOTLA, COL. EMILIANO ZAPATA Y SAN PEDRO GALANTIA
38220		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CACATZALA, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA	88-HERMENEGILDO GALEANA	CACATZALA	RURAL	20310238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	148 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	842,454	842,454	842,454	842,454	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
38221		CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS TIPO FAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPEZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUIHUATLAUCA	70-HUIHUATLAUCA	TEPEZITZINTLA	RURAL	20310246	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	300	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,256,812	1,256,812	1,256,812	1,256,812	100.0%	0	0	60.00	60.00	100.0%	
38222		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUQUETLA DE SANTA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL OCHO	73-HUEHUETLÁN EL OCHO	AHUQUETLA (AHUQUETLA DE SANTA)	RURAL	20310270	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	253 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,976,798	1,976,798	1,976,798	1,976,798	100.0%	0	0	4,276.76	4,276.76	100.0%	
38223		REFORZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS FLORES, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL OCHO	73-HUEHUETLÁN EL OCHO	HUEHUETLÁN EL OCHO	RURAL	20310294	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1580 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	658,033	658,033	658,033	658,033	100.0%	0	0	180.00	180.00	100.0%	
38224		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE HUEDOTZINGO	74-HUEDOTZINGO	BENITO JUÁREZ	RURAL	20310229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	151 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	652,269	652,269	652,269	652,269	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
38225		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUACOTLA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA	88-MOCTEZUMA	SAN LUIS TEHUACOTLA	RURAL	20310619	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	148 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,700,254	1,700,254	1,700,254	1,700,254	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
38227		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TLAJAMPA, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA	186-SANTA ISABEL CHOLULA	SAN MARTÍN TLAJAMPA	RURAL	20310237	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	234 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,659,646	2,659,646	2,659,646	2,659,646	100.0%	0	0	2.31	2.31	100.0%	
38228		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE XALTIPANAPA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO	130-TEPEYAHUALCO	XALTIPANAPA	RURAL	20310296	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	400	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,362,019	2,362,019	2,362,019	2,362,019	100.0%	0	0	6,837.00	6,837.00	100.0%	
38229		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LLANO GRANDE (CABECERA MUNICIPAL), MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	SAN MARTÍN (EL LLANO)	RURAL	20310238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	989 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,120,303	1,120,303	1,120,303	1,120,303	100.0%	0	0	6,430.72	6,430.72	100.0%	
38230		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	LA LAGUNILLA	RURAL	20310233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	477 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,908,820	1,908,820	1,908,820	1,908,820	100.0%	0	0	4,183.98	4,183.98	100.0%	
38231		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN (EL LLANO), MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	172-TETELA DE OCAMPO	SAN MARTÍN (EL LLANO)	RURAL	20310237	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	444 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,190,692	1,190,692	1,190,692	1,190,692	100.0%	0	0	3,235.50	3,235.50	100.0%	
38232		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TEPELALCOLO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	TEPELALCOLO	RURAL	20310228	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	289 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	3,395,291	3,395,291	3,395,291	3,395,291	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
38233		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	177-TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ	SAN JOSÉ BUENA VISTA	RURAL	20310229	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	304 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,412,108	2,412,108	2,412,108	2,412,108	100.0%	0	0	3.38	3.38	100.0%	
38234		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COATECTEN ORIENTE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC	186-TLACOTEPEC	COATECTEN ORIENTE	RURAL	20310233	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	53 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	336,667	336,667	336,667	336,667	100.0%	0	0	1,710.00	1,710.00	100.0%	
38235		CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ TEPELALCOLO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC	189-TLACOTEPEC	SAN BARTOLOMÉ TEPELALCOLO	RURAL	20310222	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	148 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,625,111	2,625,111	2,625,111	2,625,111	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
38236		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE ATECAX, LAS OMPAS, TICA, CAÑADA DE COZUELUAN, RANCHO NUEVO Y ERDO SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE HUITEZILCO	199-HUITEZILCO	ATECAX	RURAL	20310238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	148 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	7,303,794	7,303,794	7,303,794	7,303,794	100.0%	0	0	14,143.76	14,143.76	100.0%	
38237		ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	205-TETELA DE OCAMPO	LLANO GRANDE	RURAL	20310295	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	393 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	119,816	119,816	119,816	119,816	100.0%	0	0	2.70	2.70	100.0%	
38237		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACAPÁN	207-ZACAPÁN	AHUACATLÁN	RURAL	20310241	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	258 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,933,589	1,933,589	1,933,589	1,933,589	100.0%	0	0	4,346.10	4,346.10	100.0%	
38237		CONSTRUCCIÓN DE EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTEPIC, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	CAMOTEPIC	RURAL	20310231	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2295 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,491,134	1,491,134	331,099	331,099	22.2%	0	0	698.00	138.00	22.2%	SE DICTAMINO TERMINACION ANTICIPADA, A PESAR DE QUE LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DEL 22%
38238		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE OTZATLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	OTZATLÁN	RURAL	20310231	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	345 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,122,660	1,122,660	1,122,660	1,122,660	100.0%	0	0	2,754.10	2,754.10	100.0%	
38239		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEHUACA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	TEHUACA	RURAL	20310230	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	303 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,360,178	2,360,178	2,360,178	2,360,178	100.0%	0	0	5,887.94	5,887.94	100.0%	
38240		CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLA, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208-ZACATLÁN	ZOQUITLA	RURAL	20310238	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	493 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	2,261,727	2,261,727	2,261,727	2,261,727	100.0%	0	0	4,353.21	4,353.21	100.0%	
38241		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACOCULCO (JALAMESILLA), MUNICIPIO DE OHRANMUJAN	13-ORANMUJAN	ACOCULCO (JALAMESILLA)	RURAL	20310230	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	538 HABITANTES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	1,229,179	1,229,179	1,229,179	1,229,179	100.0%	0	0	3,838.10	3,838.10	100.0%	

74241	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN ZONA NORPONIENTE EN LA LOCALIDAD DE ENCAJAL, MUNICIPIO DE ZACATLÁN.	208 ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	2031079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	8889 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,728,399	1,728,399	1,728,399	1,728,399	100.0%	0	0	1,699.00	1,699.00	100.0%		
74242	CONSTRUCCIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZACATLÁN, MUNICIPIO DE ZACATLÁN	208 ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	2031081	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5385 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,473,986	5,473,986	5,473,986	5,473,986	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
74251	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: AFRICAM - PRESA AVILA CAMARDO - LOS ANGELES TETELA, CON UNA LONGITUD DE 8.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 4+000 AL KILOMETRO 17+400, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES TETELA	114 PUEBLA	LOS ANGELES TETELA	RURAL	2031018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	421 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	15,979,504	15,979,504	15,979,504	15,979,504	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA - AFRICAM - PRESA AVILA CAMARDO - LOS ANGELES TETELA, CON UNA LONGITUD DE 8.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 4+000 AL KILOMETRO 17+400, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES TETELA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	
74219	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: LOS ANGELES - LA CANTEA, CON UNA LONGITUD DE 4.30 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 3+000 AL KILOMETRO 7+300 Y DEL KILOMETRO 4+000 AL KILOMETRO 6+000, EN LA LOCALIDAD DEL AGUA	114 PUEBLA	SAN JOSE EL AGUAICATE	RURAL	2031018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	500 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,235,916	8,235,916	8,235,916	8,235,916	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA - LOS ANGELES - LA CANTEA, CON UNA LONGITUD DE 4.30 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 3+000 AL KILOMETRO 7+300 Y DEL KILOMETRO 4+000 AL KILOMETRO 6+000, EN LA LOCALIDAD DEL AGUAICATE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	
74218	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: PUENTE RAMAL AJAMANTA ENTREONCA CARRETERO LOS ANGELES - TETELA, CON UNA LONGITUD DE 7.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN	114 PUEBLA	SAN ANDRÉS AJAMANTA	URBANO	2031018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	6000 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,446,400	14,446,400	14,446,400	14,446,400	100.0%	0	0	7.00	7.00	100.0%	EL NOMBRE DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA- PUENTE RAMAL AJAMANTA ENTREONCA CARRETERO LOS ANGELES - TETELA, CON UNA LONGITUD DE 7.00 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AJAMANTA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	
74220	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: SAN MARTÍN TEXMELICAN - MOYOTZINGO, CON UNA LONGITUD DE 5.5 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+500, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO, EN EL MUNI	110 SAN MARTÍN TEXMELICAN	SANTA MARÍA MOYOTZINGO	URBANO	2031011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3544 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,080,542	8,080,542	8,080,542	8,080,542	100.0%	0	0	5.50	5.50	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA - SAN MARTÍN TEXMELICAN - MOYOTZINGO, CON UNA LONGITUD DE 5.5 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+500, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	
74219	AMPLIACIÓN																							
74219	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE IZCÁBAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZCÁBAR DE MATAMOROS	81 IZCÁBAR DE MATAMOROS	IZCÁBAR DE MATAMOROS	URBANO	2031018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	951 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	332,846	332,846	332,846	332,846	100.0%	0	0	239.00	239.00	100.0%		
74219	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TECALZINGO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN.	110 SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN BUENAVENTURA TECALZINGO	URBANO	2031078	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	914 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	371,390	371,390	371,390	371,390	100.0%	0	0	1,278.50	1,278.50	100.0%		
74219	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPATLACAO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN.	110 SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN CRISTÓBAL TEPATLACAO	RURAL	2031084	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1584 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,308,463	1,308,463	1,308,463	1,308,463	100.0%	0	0	820.00	738.00	90.0%		
74240	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA HUETAYACACAO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN.	110 SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN MARTÍN TEXMELICAN DE LABASTIDA	URBANO	2031030	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2340 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,052,895	1,052,895	1,052,895	1,052,895	100.0%	0	0	1,252.90	1,252.90	100.0%		
74219	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR DE VIGOTE.	149 SAN SALVADOR DE VIGOTE	ANALCO DE PONCIANO ARRIBA (C.D. ANALCO)	RURAL	2031089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3145 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	303,239	303,239	303,239	303,239	100.0%	0	0	806.64	806.64	100.0%		
	REHABILITACIÓN																							
74218	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETELA, MUNICIPIO DE CHALTZINGO.	88 CHALTZINGO	SAN JUAN TETELA	URBANO	2031087	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2858 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	148,168	148,168	148,168	148,168	100.0%	0	0	102.00	102.00	100.0%		
74219	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUJCO, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELICAN.	110 SAN MARTÍN TEXMELICAN	SAN JUAN TUJCO	RURAL	2031086	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENNA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	9110 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	898,677	898,677	898,677	898,677	100.0%	0	0	309.17	309.17	100.0%		
	OTROS																							
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																							
74248	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES CON EL PROGRAMA OÑEGONG 2013EN EL ESTADO DE PUEBLA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2031078	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	79861 HABITANTES	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	740,953	740,953	740,953	740,953	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%		
148803	APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL (FONROG 2013) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN	114 PUEBLA	HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031087	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	AJUDATORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ANTES ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	51,900	51,900	51,900	51,900	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PRE-ATENCIÓN A LA FRACCION III DEL MARVAL 2 DEL PLAN DE DE ALIENADO CON EL ARTÍCULO 82, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y CON SECUNDARIO DE LOS RECURSOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA. PRE-ASIGNACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR AL ORGANISMO TECNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APOYADOS CON LOS RECURSOS DE COMERCIO, SERVICIOS, LA ENTIDAD FEDERATIVA DESTINARÁ UN MONTO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE); PARA EL CASO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY FEDERAL DE DECRETOS.	
148804	APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL (FONROG 2013) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE LA SEGUNDA	114 PUEBLA	HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031089	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	AJUDATORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ANTES ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,045	46,045	46,045	46,045	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PRE-ATENCIÓN A LA FRACCION III DEL MARVAL 2 DEL PLAN DE DE ALIENADO CON EL ARTÍCULO 82, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y CON SECUNDARIO DE LOS RECURSOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA. PRE-ASIGNACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR AL ORGANISMO TECNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APOYADOS CON LOS RECURSOS DE COMERCIO, SERVICIOS, LA ENTIDAD FEDERATIVA DESTINARÁ UN MONTO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE); PARA EL CASO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY FEDERAL DE DECRETOS.	
148877	APORTACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL (FONROG 2013) CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE LA TERCERA ADMINISTRACIÓN	114 PUEBLA	HERRICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031086	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD ESTATAL	AJUDATORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ANTES ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	ESTATAL	23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431- UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	252,013	252,013	252,013	252,013	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	PRE-ATENCIÓN A LA FRACCION III DEL MARVAL 2 DEL PLAN DE DE ALIENADO CON EL ARTÍCULO 82, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y CON SECUNDARIO DE LOS RECURSOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA. PRE-ASIGNACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBERÁN DESTINAR UN MONTO EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR AL ORGANISMO TECNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN APOYADOS CON LOS RECURSOS DE COMERCIO, SERVICIOS, LA ENTIDAD FEDERATIVA DESTINARÁ UN MONTO AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA A LA CONTABILIDAD DEL ESTADO (O SU EQUIVALENTE); PARA EL CASO DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY FEDERAL DE DECRETOS.	
	PROGRAMAS REGIONALES																							
	INVERSIÓN																							

9784		CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA ESPECIALIZADA DEL PLANTEAMIENTO, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3507 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,414,407	7,414,407	7,414,407	7,414,407	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%		
9783		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80,263,434	80,263,434	80,263,434	80,263,434	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,275.03	1,275.03	100.0%		
9782		CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DE LISOS MÚLTIPLES EN EL PASEO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EN EL CENTRO CÍVICO S DE MAYO UBICADO EN LA HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA.	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3507	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,241,536	2,241,536	2,241,536	2,241,536	100.0%	0	0	DBA	1.00	1.00	100.0%		
9780		CONSTRUCCIÓN DE TRANSCIÓN AEREO SUBTERRANEA PARA CRUCEOS EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 2 NORTE ENTRE FUENTE DE ZARAGOZA Y BOULEVARDOS DE MAYO Y CRUCEOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3507	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,557,709	5,557,709	5,557,709	5,557,709	100.0%	0	0	DBA	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCIÓN DE TRANSCIÓN AEREO SUBTERRANEA PARA CRUCEOS EN LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA 2 NORTE ENTRE FUENTE DE ZARAGOZA Y BOULEVARDOS DE MAYO Y CRUCEOS EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PLAZA TOLU Y PRONOS, DEPTERRES DE LA REPUBLICA	
9789		CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PASO DEL RIO ATOYAC	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	35000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	46,560,773	46,560,773	46,560,773	46,560,773	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	156,000.00	156,000.00	100.0%		
9783		ILUMINACIÓN EXTERIOR ESPECIALIZADA PARA EL PLANTEAMIENTO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3507	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,499,343	3,499,343	3,499,607	3,499,607	100.0%	0	0	DBA	1.00	1.00	100.0%		
9788		PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR HUALAHUANGO, DE SUS ACCESOS Y ENTORONCO CON CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE HUALAHUANGO, EN EL MUNICIPIO DE HUALAHUANGO, UBICADO EN EL ESTADO DE PUEBLA.	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032074	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3500 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,075,474	4,075,474	4,075,474	4,075,474	100.0%	0	0	DBA	1.00	1.00	100.0%		
9787		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS PENITENCIARIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, EN LA HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032036	PROY. PUEB	SEGURIDAD PÚBLICA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,089,090	3,089,090	2,562,090	2,562,090	83.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,098.32	13,057.03	86.5%		
9785		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DELA BANDA BARRERA DE 30 METROS DE ALTURA, UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	45400	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,664,124	11,664,124	11,664,124	11,664,124	100.0%	0	0	DBA	1.00	1.00	100.0%		
9786		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN UNA SUPERFICIE DE PAVIMENTO DE 36.5 KILOMETROS	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031034	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,803,205	54,803,205	54,803,205	54,803,205	100.0%	0	0	KILOMETRO	38.50	33.00	70.3%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN UNA SUPERFICIE DE PAVIMENTO DE 36.5 KILOMETROS, CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS Y ASOCIACIONES AL PASO DEPRIMADO DEL VIADUCTO SÁBIES-REDEAL	
9788		PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONTROL Y PARAMEDIOS	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	35000 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,305,105	8,305,105	8,305,105	8,305,105	100.0%	0	0	DBA	1.00	1.00	100.0%		
9786		SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA OBRAS DE VIALIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031068	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	363,021	363,021	363,021	363,021	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%		
9789		ADQUISICIÓN DEL TERRENO DE LA CALLE PEDRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN BERNABO XAVACHTLÁN	27-SAN BERNABO XAVACHTLÁN	SAN BERNABO XAVACHTLÁN	URBANO	2032137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	799,130	0	1,620.00	0.00	0.0%			
9787		MODERNIZACIÓN																								
9787		PROYECTO INTEGRAL MODERNIZACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA CON CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031034	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	34000	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	315,641,393	315,641,393	315,641,393	315,641,393	100.0%	120,460	120,460	KILOMETRO	4.30	4.30	100.0%		
9782		PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DEL MUSEO DEL FUERTE DE GUADALUPE, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	36638 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	40,805,507	40,805,507	40,777,088	40,777,088	99.9%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	0.99	99.0%		
9789		ASESORIA ESPECIALIZADA EN CÁLCULO ESTRUCTURAL, PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y PROYECTO DE RESTAURACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN EXTERNA DE 7 OBRAS REMEDIADAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,070,183	6,070,183	5,964,420	5,964,420	98.3%	0	0	DBA	3.00	6.92	98.9%		
9785		CONSTRUCCIÓN DE MUSEOS GRÁFICA DEL MUSEO DE LA NO INTERVENCIÓN, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	4880 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,920,720	6,920,720	6,920,720	6,920,720	100.0%	0	0	DBA	1.00	1.00	100.0%		
9788		PASEO DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL URBANISMO DE CIUDAD SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDÁN, MUNICIPIO DE CHICHIMUCHULA DE SESMA, ESTADO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	96	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
9771		PROYECTO INTEGRAL DE LA NUEVA FACHADA DEL EDIFICIO ZARAGOZA, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	44,618,488	44,618,488	44,618,488	44,618,488	100.0%	0	0	DBA	1.00	1.00	100.0%		
9775		PROYECTO INTEGRAL DE LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA NO INTERVENCIÓN DEL FUERTE DE LORETO, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA.	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,043,957	1,043,957	1,043,957	1,043,957	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%		
9779		RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA EX FABRICA LA CONSTANCA MEXICANA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,500,404	20,500,404	20,500,404	20,500,404	100.0%	0	0	DBA	1.00	0.98	98.0%		
9783		SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2032013	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	37240 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25,891,200	25,891,200	25,891,200	25,891,200	100.0%	0	0	KILOMETRO CUADRADO	512.00	508.00	98.8%		
9777		SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA PARA: PROYECTO INTEGRAL DE LA IMAGEN URBANA DEL PARQUE DEL FUERTE DE GUADALUPE, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031089	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	155,456	155,456	155,456	155,456	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%		
9778		SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA PARA: PROYECTO INTEGRAL DE LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA NO INTERVENCIÓN DEL FUERTE DE LORETO, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	14-PUEBLA	HEREDICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2031078	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL.	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 431-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	492,116	492,116	492,116	492,116	100.0%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: SUPERVISIÓN INTEGRAL Y CONTROL DE CALIDAD EXTERNA PARA: PROYECTO INTEGRAL DE LA RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE LA NO INTERVENCIÓN DEL FUERTE DE LORETO, UBICADO EN EL CENTRO CÍVICO CULTURAL S DE MAYO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	

144012					15-AMODC	AMODC DE MOTA	URBANO	2002008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,050,440	6,050,440	6,050,440	6,050,440	100.0%	0	0	6,050.44	6,050.44	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE UN PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL PERIMETRO DEL BARRIO DE SAN LORENZO SENDADO UNIDAD DE ANAULCAN EN EL PUEBLO DE CHICHAPPA PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE AMOZCOC, SERVIDO DE LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE CHICHAPPA DEL CORRECTOR TRONCAL DE TRANSPORTES PUBLICOS DE LA ZONA METROPOLITANA A FAVOR DE LOS CARLOS ESCOBERO VIALS, BENEFICIANDO INDEBENTAMENTE 1,975,450 HABITANTES.
14400					15-AMODC	AMODC DE MOTA	URBANO	2002008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7,058,820	7,058,820	7,058,820	7,058,820	100.0%	0	0	7,058.00	7,058.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE UN TERRENO UBICADO EN LA SECCION SEGUNDA DEL PUEBLO DE CHICHAPPA PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE AMOZCOC, SERVIDO DE LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE CHICHAPPA DEL CORRECTOR TRONCAL DE TRANSPORTES PUBLICOS DE LA ZONA METROPOLITANA A FAVOR DE CONEXION SILVAREZ ESCOBERO, BENEFICIANDO INDEBENTAMENTE A 1,975,440 HABITANTES.
14893					15-AMODC	AMODC DE MOTA	URBANO	2002008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,928,570	4,928,570	4,928,570	4,928,570	100.0%	0	0	4,928.57	4,928.57	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE UN TERRENO UBICADO EN LA SECCION SEGUNDA DEL PUEBLO DE CHICHAPPA PERTENCIENTE AL MUNICIPIO DE AMOZCOC, SERVIDO DE LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE CHICHAPPA DEL CORRECTOR TRONCAL DE TRANSPORTES PUBLICOS DE LA ZONA METROPOLITANA A FAVOR DE JORGE SANDER DEL, LOS BENEFICIANDO INDEBENTOS CON LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE CHICHAPPA ES DE 1,975,450 HABITANTES.
144017					15-AMODC	AMODC DE MOTA	URBANO	2002002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	377940 HABITANTES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,707,740	22,707,740	22,707,740	22,707,740	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DEL TERRENO RUSTICO UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DEL BARRIO DE SAN LORENZO EN LA LOCALIDAD DE CHICHAPPA, MUNICIPIO DE AMOZCOC, SERVIDO DE LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE CHICHAPPA DEL CORRECTOR TRONCAL DE TRANSPORTES PUBLICOS DE LA ZONA METROPOLITANA A FAVOR DE JORGE SANDER DEL, LOS BENEFICIANDO INDEBENTOS CON LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE CHICHAPPA ES DE 1,975,450 HABITANTES.
14894					15-AMODC	AMODC DE MOTA	URBANO	2002008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE PUEBLA	1	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,194,000	10,194,000	10,194,000	10,194,000	100.0%	0	0	10,194.00	10,194.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DEL TERRENO RUSTICO UBICADO EN LA PRIMERA SECCION DEL BARRIO DE SAN LORENZO SENDADO UNIDAD DE ANAULCAN EN EL PUEBLO DE CHICHAPPA, MUNICIPIO DE AMOZCOC, SERVIDO DE LA CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE CHICHAPPA DEL CORRECTOR TRONCAL DE TRANSPORTES PUBLICOS DE LA ZONA METROPOLITANA A FAVOR DE JORGE SANDER DEL, LOS BENEFICIANDO INDEBENTOS CON LA TERMINAL DE TRANSFERENCIA DE CHICHAPPA ES DE 1,975,450 HABITANTES.
OTROS PROGRAMAS																										
PROGRAMA DE EVOLUCION DE SERVICIOS (PRODESE)																										
INVERSION																										
OBRA PUBLICA																										
CONSTRUCCION																										
7650					1-ACATE	SAN JUAN TEPALCO	URBANO	AC10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SAN JUAN TEPALCO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	135,545	135,545	135,545	135,545	100.0%	0	0	194.00	194.00	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7653					1-ACATE	SANTA MARIA NENETZINTLA	RURAL	AC15	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SANTA MARIA NENETZINTLA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	386,374	386,374	386,374	386,374	100.0%	0	0	598.00	598.00	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7598					1-ACATE	SANTA MARIA NENETZINTLA	RURAL	CL10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SANTA MARIA NENETZINTLA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	351,078	351,078	351,078	351,078	100.0%	0	0	538.50	538.50	100.0%	EXERCICIO EN 2012
9200					156-Tehuacan	TEHUACAN	URBANO	12001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	802	6-INGENIERIA Y CREDITO PUBLICO 800-TESORERIA DE LA FEDERACION	599,609	599,609	599,609	599,609	100.0%	0	0	1,038.00	1,038.00	100.0%	OBRA DES 12001
9201					156-Tehuacan	TEHUACAN	URBANO	12008	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	804	6-INGENIERIA Y CREDITO PUBLICO 800-TESORERIA DE LA FEDERACION	630,213	630,213	630,213	630,213	100.0%	0	0	1,013.00	1,013.00	100.0%	OBRA DES 12009
AMPLIACION																										
7585					1-ACATE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	AC17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS	LA POBLACION DE LA MAGDALENA TETELA	6-INGENIERIA Y CREDITO PUBLICO 800-TESORERIA DE LA FEDERACION	373,117	373,117	373,117	373,117	100.0%	0	0	478.10	478.10	100.0%	479.1 METROS DE ALCANTARILLADO SANTANDRO. EXERCICIO EN 2012
7671					1-ACATE	TUACAMULCO	RURAL	AC13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE TUACAMULCO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	41,199	41,199	41,199	41,199	100.0%	0	0	98.80	98.80	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7602					1-ACATE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	AC19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE LA MAGDALENA TETELA	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	254,095	254,095	254,095	254,095	100.0%	0	0	399.00	399.00	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7644					1-ACATE	TUACAMULCO	RURAL	AC121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE TUACAMULCO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	58,397	58,397	58,397	58,397	100.0%	0	0	144.00	144.00	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7593					1-ACATE	SAN AGUSTIN TLAXCO	URBANO	AC130	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SAN AGUSTIN TLAXCO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	301,230	301,230	301,230	301,230	100.0%	0	0	796.41	796.41	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7670					1-ACATE	ACATE	URBANO	AC14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE ACATE JERONIMO MORALES	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	592,404	592,404	592,404	592,404	100.0%	0	0	848.10	848.10	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7609					1-ACATE	SAN AGUSTIN TLAXCO	URBANO	AC121	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SAN AGUSTIN TLAXCO	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 800-COMISION NACIONAL DEL AGUA	160,207	160,207	160,207	160,207	100.0%	0	0	397.76	397.76	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7561					1-ACATE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	AC19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	LA POBLACION DE MAGDALENA TETELA	6-INGENIERIA Y CREDITO PUBLICO 800-TESORERIA DE LA FEDERACION	204,487	204,487	204,487	204,487	100.0%	0	0	61.00	61.00	100.0%	EXERCICIO EN 2012
CONSTRUCCION PARA EL TRABAJO																										
MAYO COMITE																										
OTROS SERVICIOS DE OPERACION																										
7731					1-ACATE	TUACAMULCO	RURAL	AC108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS A COMUNITARIOS	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE TUACAMULCO	20-DESARROLLO SOCIAL 143-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	4,294	4,294	4,294	4,294	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7725					1-ACATE	SANTA MARIA NENETZINTLA	RURAL	AC106	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS A COMUNITARIOS	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS	POBLACION DE SANTA MARIA NENETZINTLA	20-DESARROLLO SOCIAL 143-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	4,794	4,794	4,794	4,794	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EXERCICIO EN 2012
7721					1-ACATE	SAN AGUSTIN TLAXCO	URBANO	AC107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	POBLACION DE SAN AGUSTIN TLAXCO	20-DESARROLLO SOCIAL 143-DELEGACION SEDESOL EN PUEBLA	4,794	4,794	4,794	4,794	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EXERCICIO EN 2012
APORTACIONES FEDERALES																										
PAS																										
FISE																										
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																										
10024					0-COBRURBA ESTATAL	COBRURBA MUNICIPAL	RURAL	20120176	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA												PROGRAMA	
100548					0-COBRURBA ESTATAL	COBRURBA MUNICIPAL	URBANO	20120102	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA													EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS MARIAS-ACATECO-TUACAMULCO CON UN LONGITUD DE 25.80 KILOMETROS DEL KILOMETRO 7+000 AL KILOMETRO 7+840, EN LAS LOCALIDADES DE ESPERANZA, TLAPA, AULAPAN Y DE VERDE, EN LOS MUNICIPIOS DE TUACAMULCO Y SAN AGUSTIN TLAXCO, UBICADO EN EL ESTADO DE PUEBLA.
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAS MARIAS-ACATECO-TUACAMULCO CON UNA LONGITUD DE 25.80 KILOMETROS DEL KILOMETRO 7+000 AL KILOMETRO 7+840, EN LAS LOCALIDADES DE ESPERANZA, TLAPA, AULAPAN Y DE VERDE, EN LOS MUNICIPIOS DE TUACAMULCO Y SAN AGUSTIN TLAXCO, UBICADO EN EL ESTADO DE PUEBLA.																										
19813					1-ACATE	SAN SEBASTIAN TETELAS	RURAL	2012188	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS													OBRA
CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AGUAS DIASICAS, UN AGUA TELEMATICA, UN AGUA CODINA, DRECCION Y SANITARIOS EN CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS																										

15820	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS, EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	8-AACATZINGO	SAN SEBASTIÁN TETELLES	RURAL	20222249	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		135,399	135,399	135,399	135,399	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15821	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21896093D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPERRA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJAUAPAN, PUE.	10-AJAUAPAN	SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA	RURAL	20221178	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		6,339,851	6,339,851	6,339,851	6,339,851	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15825	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS, EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	10-AJAUAPAN	SAN SEBASTIÁN ALCOMUNGA	RURAL	20221218	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
10022	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACUMBIELLA - TACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: ACOMUNGA - ELKOCOTLÁN, CON UNA LONGITUD DE 59.8 METROS, DEL KILOMETRO 12+700 AL KILOMETRO 12+80	81-ELKOCOTLÁN	EL MIRADOR	RURAL	20130037	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,631,016	1,631,016	1,344,804	1,344,804	82.5%	0	0	150.00	150.00	100.0%	EL HOMRE COMPLETO DE LA OBRA ES RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACUMBIELLA-TACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO: ACOMUNGA - ELKOCOTLÁN, CON UNA LONGITUD DE 59.8 METROS, DEL KILOMETRO 12+700 AL KILOMETRO 12+800, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE ELKOCOTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	
10024	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ACUMBIELLA-TACOTEPEC DE DÍAZ, TRAMO: ELKOCOTLÁN- EL TERREPEC, CON UNA LONGITUD DE 1.2 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+400 AL KM.	81-ELKOCOTLÁN	ELKOCOTLÁN	URBANO	20130024	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		15,091,830	15,091,830	14,383,527	14,383,527	95.3%	0	0	1.00	0.00	93.0%	EL HOMRE COMPLETO DE LA OBRA ES RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACUMBIELLA-TACOTEPEC DE DIAZ, TRAMO: ELKOCOTLÁN- EL TERREPEC, CON UNA LONGITUD DE 1.2 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+400, EN EL MUNICIPIO DE ELKOCOTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	
15813	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	83-ESPERANZA	SAN JOSÉ CLAYADAPA	RURAL	20221394	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		6,339,851	6,339,851	6,339,851	6,339,851	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15821	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS, EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	83-ESPERANZA	SAN JOSÉ CLAYADAPA	RURAL	20221244	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
01282	TRABAJO DE REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO, MUNICIPIO DE HUACHINANGO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCION SANITARIA NO. 1 HUACHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	71-HUACHINANGO	TLACOMULCO	RURAL	20221279	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		1,117,148	1,117,148	1,117,148	1,117,148	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE MARCADADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.	
15809	CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21896093A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OROZCOYO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HERRUETA	72-HERRUETA	OROZCOYO GUADALUPE	RURAL	20220429	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		1,820,160	1,820,160	1,820,160	1,820,160	100.0%	0	0	1.00	0.00	100.0%		
15815	CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	86-MAZARUTEPEC DE JUAREZ	SAN MARTÍN RINCONADA	RURAL	20231190	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		6,339,851	6,339,851	6,339,851	6,339,851	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15817	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS, EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	86-MAZARUTEPEC DE JUAREZ	SAN MARTÍN RINCONADA	RURAL	20221227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		135,399	135,399	135,399	135,399	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
10092	CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD DE TRES NÚCLEOS BÁSICOS MAS GENERAL PARA EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUERQUETÁN EN EL EDO DE PUEBLA	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPAN	URBANO	20221233	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		9,234,000	9,234,000	9,234,000	9,234,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO AUTORIZADO FUE MARCADADO A LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA SU EJERCICIO.	
15814	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPAN	URBANO	20221180	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		6,339,851	6,339,851	6,339,851	6,339,851	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15819	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS, EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	115-QUECHOLAC	PALMARITO TOCHAPAN	URBANO	20221239	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		135,399	135,399	135,399	135,399	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15823	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCRETO ESPECIAL Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y VESTIDORES	116-TEHUACÁN	SAN CRISTOBAL TEPETEDAPA	URBANO	20221262	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		7,539,850	7,539,850	7,539,850	7,539,850	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15818	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	116-TEHUACÁN	SAN CRISTOBAL TEPETEDAPA	URBANO	20221228	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		136,000	136,000	136,000	136,000	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15812	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS EN CONCRETO ESPECIAL EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	881-TEPANCO DE LÓPEZ	SAN BARTOLO TOTORTEPEC	URBANO	20221185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		6,339,851	6,339,851	6,339,851	6,339,851	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
15822	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE COMPUTO, TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA TELEMÁTICA, UN AULA CODINA, DIRECCION Y SANITARIOS, EN EL CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS	881-TEPANCO DE LÓPEZ	SAN BARTOLO TOTORTEPEC	URBANO	20221227	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		135,399	135,399	135,399	135,399	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		
10052	CONSTRUCCION DE OBRAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMOTEPPEC, MUNICIPIO DE CAZULÁN	038-ZACATLÁN	CAMOTEPPEC	RURAL	20130035	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		318,572	318,572	70,949	70,949	22.2%	0	0	608.00	608.00	100.0%		
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																						
8970	CONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE LA CIENCIA Y DEL CONOCIMIENTO DE LA BIENESTAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHAPAN DEL IPO DE PUEBLA	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	URBANO	20202974	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	BENEFICIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA		1,613,054	1,613,054	1,613,054	1,613,054	100.0%	0	7,281,000	7,281,000	5.00	0.25	5.0%	
10054	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE 25 CARRETERAS CORRESPONDIENTES A LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO CHAUHTZINGO, HUAYTETINGO, DOMINGO ARENAL, CAJAPAN, SAN NI	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	RURAL	20130818	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		1,913,078	1,913,078	1,913,078	1,913,078	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
10051	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACCOJOCO (JALAMELLA), MUNICIPIO DE CHIHUASAPAN	53-CHIHUASAPAN	ACCOJOCO (JALAMELLA)	RURAL	20130230	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		261,395	261,395	261,395	261,395	100.0%	0	0	3,833.00	3,833.00	100.0%		
10053	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NEPOHUACAL MUNICIPIO DE HUAYTETINGO.	74-HUAYTETINGO	SANTA MARÍA NEPOHUACAL	URBANO	20130821	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		4,732,768	4,732,768	4,584,025	4,584,025	96.9%	0	0	1.00	0.00	99.0%		
15824	CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS PUSJAM CLAVE 21800978V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN, MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA, PUE.	14-PUEBLA	SAN MIGUEL CANDA	URBANO	20221224	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		9,558,456	9,558,456	9,558,456	9,558,456	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%		

0005	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE BIORREMEDIACIÓN DEL RIO ATOCAC	114 PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE SARAGOZA	URBANO	20130023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								20,716,043	20,716,043	20,468,270	20,468,270	99.2%	0	0	0	0	KILOMETRO	26.00	25.77	99.1%	
00025	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	170-TETELA DE OCAMPO	LA LAGUNILLA	RURAL	20130033	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAR Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								406,035	406,035	406,035	406,035	100.0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,006,992.58	1,006,992.58	100.0%	
00027	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN (EL LLANO), MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	170-TETELA DE OCAMPO	SAN MARTIN (EL LLANO)	RURAL	20130037	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAR Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								255,148	255,148	255,148	255,148	100.0%	0	0	0	0	METROS	3,230.50	3,230.50	100.0%	
00030	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TETEAUATECO, MUNICIPIO DE TETOEPEC	188-TETOEPEC	SAN BARTOLOME TETEAUATECO	RURAL	20130022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAR Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								562,524	562,524	562,524	562,524	100.0%	0	0	0	0	OTROS POR ESTIGANDO	2.60	2.60	100.0%	
00028	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TETUALA, MUNICIPIO DE ZACATLAN	208-ZACATLAN	TETUALA	RURAL	20130020	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAR Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								505,752	505,752	505,752	505,752	100.0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	3,618,465.62	3,618,465.62	100.0%	
FAP																															
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																															
REHABILITACIÓN																															
03300	REPARACIONES GENERALES QUE CONSISTEN EN LA REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y ESCALERA EN CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS ADOSADA A ESTRUCTURA DE CONCRETO ESPECIAL.	30-CHICHIGUALA	CHICHIGUALA	URBANO	20120030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS								71,511	71,511	71,511	71,511	100.0%	432	432	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA
03300	EQUIPAMIENTO	30-COTOMEAPAN	TETOTLA	RURAL	20120014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS								48,153	48,153	48,153	48,153	100.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS LOTE
87927	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA 18 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA TLATOANI CLAVE 21090808	45-DHUALICHOMULLA DE SIENNA	CIUDAD SIENNA	URBANO	20130039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS								384,756	384,756	384,756	384,756	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
87913	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BASICO PARA NUEVE AULAS Y UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE FRANCISCO MADRUGA, CLAVE 21080912	45-DHUALICHOMULLA DE SIENNA	CIUDAD SIENNA	URBANO	20120032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS								323,590	323,590	323,590	323,590	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																															
CONSTRUCCION																															
15788	CONSTRUCCION DE UN ESTACIONAMIENTO, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 23350512, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ERDO CUANAUJA, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUE	30-JUAN C. BONILLA	CUANAUJA	RURAL	20120089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS								351,594	351,594	351,594	351,594	100.0%	50,700	50,700	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
14466	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA U-03 EN ESTRUCTURA ESPECIAL METALICA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA UBICADA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO LOS SO	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE SARAGOZA	URBANO	20120074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS								15,009,679	15,009,679	15,009,679	15,009,679	100.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
61528	EQUIPAMIENTO	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20120030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC								736,499	736,499	736,499	736,499	100.0%	48,138	48,138	0	0	LOTE	1.00	0.00	2.0%	RECURSO PROCEDE ENTE DE LA OBRA 2011088 REASIGNADO EN NUEVO PROYECTO DE INVERSIÓN. MIMADO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.
9510	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS TALLERES DE MECATRONICA Y SISTEMAS AUTOMOTRICES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	30-JUAN C. BONILLA	CUANAUJA	URBANO	20130049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA								3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	100.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	98.0%	EN LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, LA UNIVERSIDAD ADQUIRIÓ BIENES POR UN VALOR DE \$1,972,294.47. LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ANALIZÓ EN LA MES DE DICIEMBRE 2012, UN LABORATORIO PARA LA ADQUISICIÓN DE PROYECTOR CON UN COSTO DE \$1,908,000.00, CUYA ENTREGA ESTÁ PROGRAMADA PARA CUANDO SE ENCIENDE EL PAGO DE REALIZACIÓN CONTINUA DEL BIEN, EN EL 2013, SE ADQUIRIÓ MOBILIARIO COMPLEMENTARIO PARA EL LABORATORIO PARA CUYA ADQUISICIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO.
63041	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ESPICIO DE DOCENCIA DE UN NIVEL UN LAB DE GASTRONOMÍA, 13 AULAS DIDACTICAS, UN LAB DE VINOS Y UN AUSEPTORIO EN LA UNI TEOLOGICA DE PUEBLA CLAVE 23070818	114-PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE SARAGOZA	URBANO	20120086	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS								1,414,533	1,414,533	1,414,533	1,414,533	100.0%	69,845	69,845	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
FAP																															
ENTRADA 2011																															
ASIGNACIÓN DE LAS CARPOCIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																															
CONSTRUCCION, MEDRAMENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA																															
OBRA PUBLICA																															
8199	CONSTRUCCION	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	URBANO	20130034	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								2,495,104	2,495,104	2,495,104	2,495,012	100.0%	0	0	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIEROS, SE REPORTAN EN EL FOLIO 8082 DEL FORMATO UNICO EN FORMA GLOBAL, EN EL SENTIDO QUE SE ENCUENTRA TODA EL RECURSO EN UNA CUENTA PRODUCTIVA ESPECIFICA DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
CONSTRUCCION, MEDRAMENTO O AMPLIACION DE INSTALACIONES PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 999 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANONIMA 080-PLACONENA MEXICO																															
8382	MEDRAMENTO Y AMPLIACION	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	URBANO	20130050	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								1,161,339	1,161,339	1,161,339	1,161,339	100.0%	0	0	0	0	ESTUDIO	2.00	2.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIEROS, SE REPORTAN EN EL FOLIO 8082 DEL FORMATO UNICO EN FORMA GLOBAL, EN EL SENTIDO QUE SE ENCUENTRA TODA EL RECURSO EN UNA CUENTA PRODUCTIVA ESPECIFICA DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA																															
INVERSION QUE NO ES OBRA PUBLICA																															
8082	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL, PERSONA PRESENTE EN ESTATAL	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								16,768,340	16,768,340	16,768,340	12,665,240	80.7%	0	0	0	0	PIEZA	12,473.00	12,473.00	100.0%	
8100	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								11,979,754	11,979,754	11,979,754	7,179,234	59.9%	0	0	0	0	PIEZA	16,108.00	9,960.00	61.8%	LOS RECURSOS FINANCIEROS, SE REPORTAN EN EL FOLIO 8082 DEL FORMATO UNICO EN FORMA GLOBAL, EN EL SENTIDO QUE SE ENCUENTRA TODA EL RECURSO EN UNA CUENTA PRODUCTIVA ESPECIFICA DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA LA PROSECUCION DE JUSTICIA																															
8128	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIA JUDICIAL	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								35,038,443	35,038,443	35,038,443	32,277,051	92.4%	0	0	0	0	PIEZA	3,987.00	2,351.00	58.9%	LOS RECURSOS FINANCIEROS, SE REPORTAN EN EL FOLIO 8082 DEL FORMATO UNICO EN FORMA GLOBAL, EN EL SENTIDO QUE SE ENCUENTRA TODA EL RECURSO EN UNA CUENTA PRODUCTIVA ESPECIFICA DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
EQUIPAMIENTO DE TRIBUNALES SUPLENTE DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL AMBITO FISCAL																															
8190	EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA IMPARTICION DE JUSTICIA	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,499,998	100.0%	0	0	0	0	PIEZA	130.00	130.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIEROS, SE REPORTAN EN EL FOLIO 8082 DEL FORMATO UNICO EN FORMA GLOBAL, EN EL SENTIDO QUE SE ENCUENTRA TODA EL RECURSO EN UNA CUENTA PRODUCTIVA ESPECIFICA DE ACUERDO A LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

INFRAESTRUCTURA DE APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA EN EL AMBITO PENAL																						
OBJETO																						
8362	OBRA PÚBLICA	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2013(2)	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								OBRA				
	CONSTRUCCION											5,584,800	5,584,800	5,584,800	0	0.0%	0	0	0	0.0%		
	COMBATE A LA CORRUPCION																					
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DE CONTROL DE CONFIANZA																					
8745	CUENTA CORRIENTE	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								PERSONA				
	ACTUALIZACION											460,000	460,000	460,000	460,000	100.0%	0	0	0	100.0%		
	PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS																					
8748	PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								PERSONA				
	PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS											7,484,551	7,484,551	7,484,551	7,389,794	98.9%	0	0	0	4,638.00	4,638.00	99.9%
	INDICADORES DE MEDICION																					
	PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION																					
8757	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								PERSONA				
	SEGUIMIENTO Y EVALUACION											5,911,151	5,911,151	5,911,151	5,768,541	97.8%	0	0	0	317.00	317.00	99.7%
	REINFORMA MÓDULO																					
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																					
	INVERSION QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
8759	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								EQUIPO				
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES											71,850,950	71,850,950	71,850,950	71,768,800	99.9%	0	0	0	241,216.00	238,144.00	99.1%
	REGISTRO PÚBLICO VITICOLA																					
	CARTEA CORRIENTE																					
8764	OPERACION	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								PERSONA				
	OPERACION											1,150,700	1,150,700	1,150,700	1,150,700	100.0%	0	0	0	10.00	10.00	100.0%
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION																					
	INVERSION QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
8768	INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								EQUIPO				
	INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA											8,786,350	8,786,350	8,786,350	8,786,300	100.0%	0	0	0	233.00	233.00	100.0%
	SISTEMA FERTILIZANTE																					
	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO O AMPLIACION DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL																					
	OBRA PÚBLICA																					
8664	MEJORAMIENTO O AMPLIACION	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2013(2)	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								OBRA				
	MEJORAMIENTO O AMPLIACION											3,536,022	3,536,022	3,536,022	3,389,854	95.9%	0	0	0	4.00	4.00	100.0%
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL Y INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION SOCIAL																					
	INVERSION QUE NO ES OBRA PÚBLICA																					
8665	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								PIEZA				
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE CUSTODIA											5,592,449	5,592,449	5,592,449	4,977,329	89.0%	0	0	0	9,200.00	8,796.00	95.0%
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																					
	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA																					
	CARTEA CORRIENTE																					
8339	EVALUACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								EXAMEN				
	EVALUACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA											13,886,154	13,886,154	13,886,154	13,886,154	100.0%	0	0	0	30,675.00	30,675.00	100.0%
	EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS GENERALES																					
8340	EVALUACION DEL PERSONAL	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								EXAMEN				
	EVALUACION DEL PERSONAL											3,846,603	3,846,603	3,846,603	2,939,429	75.9%	0	0	0	16,576.00	8,538.00	80.7%
	FORMACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA																					
8325	FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EVALUACION	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								EXAMEN				
	FORMACION INICIAL DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EVALUACION											440,000	440,000	440,000	432,250	98.2%	0	0	0	19.00	19.00	100.0%
	FORMACION ESPECIALIZADA																					
8461	CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN ACTIVO	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								PERSONA				
	CURSOS DE FORMACION ESPECIALIZADA EN ACTIVO											8,488,571	8,488,571	8,488,571	7,402,154	87.2%	0	0	0	2,924.00	2,095.00	87.0%
	FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION DE POLICIAS, MINISTROS PUBLICOS, PERITOS Y CUSTODIOS																					
8329	CURSOS Y FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								EXAMEN				
	CURSOS Y FORMACION INICIAL Y ACTUALIZACION											17,994,114	17,994,114	17,994,114	10,812,636	60.1%	0	0	0	1,780.00	755.00	55.0%
	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA																					
8335	RECLUTAMIENTO Y SELECCION	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								PUBLICACION				
	RECLUTAMIENTO Y SELECCION											181,500	181,500	181,500	20,761	11.5%	0	0	0	10.00	1.00	10.0%
	REVELACION ACADÉMICA																					
8344	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR	0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA								ESCUELA				
	INCREMENTO DEL NIVEL ESCOLAR											376,748	376,748	376,748	376,748	100.0%	0	0	0	61.00	61.00	100.0%
FALSA																						
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																						
Inversión																						
OBRA PÚBLICA																						

5047	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO INSURGENTES, CLAVE 21E0H2326	14 PUEBLA	HERÓDICA PUEBLA DE SANAGÜEA	URBANO	20120198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	287,700	287,700	287,700	287,700	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5048	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL MANUEL ESPINOSA Yglesias, CLAVE 21E0H236V	14 PUEBLA	HERÓDICA PUEBLA DE SANAGÜEA	URBANO	20120199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	288,840	288,840	288,840	288,840	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5049	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO DEL C.E. DR. ALFREDO TOROQUI FERNÁNDEZ DE LARA, CLAVE 21E0H0957	119 SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	20120196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	287,300	287,300	287,300	287,300	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5049	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL BLANDINA TORRES DE MARÍN, CLAVE 21E0H0950	119 SAN ANDRÉS CHOLULA	SAN ANDRÉS CHOLULA	URBANO	20120197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	287,000	287,000	287,000	287,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5050	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL ALFONSO REYES, CLAVE 21E0H0837	124 SAN GABRIEL CHIAC	SAN GABRIEL CHIAC	RURAL	20120198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	289,988	289,988	289,988	289,988	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5051	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE INFORMÁTICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA (COBAPEU), CLAVE 21E0H0839	112 SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	URBANO	20120194	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	814,550	814,550	814,550	814,550	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5052	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 21E0H0920	161 TEPICANO DE LÓPEZ	SAN BARTOLO TEICONTÉPE	URBANO	20120199	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	289,997	289,997	289,997	289,997	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5053	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO DEL C.E. GENERAL MIGUEL ROBERTO ROYVA, CLAVE 21E0H2321	166 TEPICACA	TEPICACA	URBANO	20120196	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	289,258	289,258	289,258	289,258	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5054	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL JUSTO SIERRA, CLAVE 21E0H0835	166 TEPICACA	SANTAGO AXCITLÁN	RURAL	20120193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	289,977	289,977	289,977	289,977	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5055	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO DEL C.E. EMPERADOR CUAUHTEMOC, CLAVE 21E0H0734	169 TEPIC DE RODRÍGUEZ	TEPIC DE RODRÍGUEZ	RURAL	20120197	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	289,977	289,977	289,977	289,977	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5056	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL POTE, MANUEL ÁVILA CAMACHO, CLAVE 21E0H0828	176 TEZUITLÁN	TEZUITLÁN	URBANO	20120198	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	287,000	287,000	287,000	287,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5057	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL ENGINA BOLAÑOS ROJAS, CLAVE 21E0H086P	217 ZOQUILTÁN	ZOQUILTÁN	URBANO	20120193	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	287,000	287,000	287,000	287,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
	OTROS																				
8614	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PLANTILES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (PAM MESA SAUPERIO 2012)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20120192	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO UNIVERSITARIO AUTÓNOMO DE PUEBLA	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	8.00	8.00	100.0%
	GASTO CORRIENTE																				
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																				
11171	APORTACIÓN FEDERAL PARA LOS PROGRAMAS HIDROGRÁFICOS 2011	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGRÍCOLA Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	8 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 300 SECRETARÍA	65,000,000	65,000,000	65,000,000	47,455,372	73.0%	0	0	7.0000	6,860.00	98.0%
11181	PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PESA)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO AGRÍCOLA Y FORESTAL	OTROS	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	8 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 300 SECRETARÍA	172,180,141	172,180,141	172,180,141	172,180,141	100.0%	0	0	1.00	0.72	72.0%
SUBSIDIOS RECORRIDO 2012																					
SUBSIDIOS																					
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																					
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)																					
INVERSIÓN																					
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																					
5063	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) AGUA POTABLE	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100389 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	3328										
5063	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) AGUA POTABLE	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100389 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	3328	6,073,494	6,073,494	6,073,494	6,073,494	100.0%	0	0	0.00	0.00	100.0%
5064	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) ALCANTARILLADO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100389 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	2930	20,485,304	20,485,304	20,485,304	20,485,304	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%
5065	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) FINIQUITO OBRAS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100389 CD	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	5432	177,669	177,669	177,669	177,669	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5066	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) PUENTE CARRERETAS ALIMENTADORAS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100389 CD	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	5432	245,749,742	245,749,742	245,749,742	245,749,742	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
5067	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) PUENTE CAMINOS RURALES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100389 CD	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	4234	30,438,189	30,438,189	30,438,189	30,438,189	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%
	AMPLIACIÓN																				
5061	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) AGUA POTABLE	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100389 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	3328	1,106,240	1,106,240	1,106,240	1,106,240	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%
5062	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA) ALCANTARILLADO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20100389 CD	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	3720	3,561,393	3,561,393	3,561,393	3,561,393	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%
DEURTE																					
INVERSIÓN																					
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																					
6120	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PABELLÓN DEPORTIVO DE USOS MÚLTIPLES, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA VÁRDEZ BARA	114 PUEBLA	HERÓDICA PUEBLA DE SANAGÜEA	URBANO	20100355	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	590941	17,466,841	17,466,841	17,412,266	99.7%	0	0	5.0710	5,071.00	100.0%	
FONDOS FEDERATIVOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																					
FONDOS FEDERATIVOS																					
INVERSIÓN																					
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN																					
74054	PRIMERA ETAPA DEL BOULEVARD FRAGIL, TRAMO DEL BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPINETA INTERSECCIÓN DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HERÓDICA PUEBLA DE SANAGÜEA	URBANO	20101236-3	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERETAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	348941	59,320,454	59,320,454	59,320,454	59,320,454	100.0%	0	0	1.25	1.25	100.0%
	AMPLIACIÓN																				

74020		AMPLIACION Y MODERNIZACION A CUATRO CARRETES POR SENTIDO DE CIRCULACION DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 139 PUEBLA-TLAXCALA, TRAMO DEL KILOMETRO 1.080 AL KILOMETRO 2.000 CON UNA LONGITUD	114 PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20102204	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	586206	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO		64,968,886	64,968,886	64,968,886	64,968,886	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	1- AMPLIACION Y MODERNIZACION A CUATRO CARRETES POR SENTIDO DE CIRCULACION DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 139 PUEBLA-TLAXCALA, TRAMO DEL KILOMETRO 1.080 AL KILOMETRO 2.000 CON UNA LONGITUD DE 919.92 METROS. 2- LAS OBRAS SE CONSIDERAN SON EJERCIDAS PORQUE EL RECURSO SAUD DE LA TESORERIA DEL ESTADO AL FISCODIARIO AL 30/09. 3- EN EL INFORME ANTERIOR SE CONSIDERO EL AVANCE FISICO AL 100%, CUANDO NO ERA REAL, EN EL PRESENTE INFORME SE HA CORREGIDO.
74203		MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL PASO DE VEHICULOS DE LA RECTA A OCHUILA - EN HACIENDA ZAVALETA (BAT- ARENES DE ZAVALETA) UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20102202	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	264251	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	34,996,733	34,996,733	34,996,733	34,996,733	100.0%	0	0	100.0%	100.0%	100.0%	1- LAS OBRAS SE CONSIDERAN SON EJERCIDAS PORQUE EL RECURSO SAUD DE LA TESORERIA DEL ESTADO AL FISCODIARIO AL 30/09. 2- EN EL INFORME ANTERIOR SE CONSIDERO EL AVANCE FISICO AL 100%, CUANDO NO ERA REAL, EN EL PRESENTE INFORME SE HA CORREGIDO.	
74801		MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 130, DEL KILOMETRO 78-256 CON UNA LONGITUD DE 3.21 KILOMETROS	113 SAN MARTIN TEXMEHUEN	SANTA MARIA XICOTITLÁN	URBANO	20102201	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	139118	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	76,117,022	76,117,022	76,117,022	76,117,022	100.0%	0	0	2.21	2.21	100.0%	1- LAS OBRAS SE CONSIDERAN SON EJERCIDAS PORQUE EL RECURSO SAUD DE LA TESORERIA DEL ESTADO AL FISCODIARIO AL 30/09.	

FONDO DE APOYO A MIGRANTES

CONSTRUCCION																								
14372		EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOMAZACAHO.	37 COYOTEPEC	SAN MATEO ZOMAZACAHO	RURAL	20101551	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC	205	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	958,778	958,778	958,778	958,778	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	DEBIDO A QUE LA OBRA NO FUE EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA ESTABLECIDA, SE LLEVO A CABO LA SOLICITUD DE REINTROSO DEL RECURSO AL MUNICIPIO DE COYOTEPEC CUANDO SE RECIBIÓ EL REINTROSO DE LOS RECURSOS NO PERIÓDICO O DE 358,408 DOPMS DEL 27/10/2028 FECHA 13/10/2012 POR UN MONTO DE 1,036,778 DOPMS LOS INTERESES CORRESPONDEN A LA FECHA, NO OBTUVIÓ RESPUESTA DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC A LA FECHA 2013 DEL TRIMESTRE PARA LA COTIZACIÓN DEL BIENESTAR DEL MUNICIPIO NO HA REALIZADO EL REINTROSO SOLICITADO LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EMITIO UNA ORDEN DE PAGO DE AUDIENCIA AL C. MARCO ANTONIO MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYOTEPEC HACIENDO 576,700 DEL 26 DE NOV. DE 2012 EFECTIVO DE 10,000 DOPMS DEL 16 DE ABR. DE 2013.
14391		REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPAULAN.	22 EPAULAN	SAN JUAN EPAULAN	URBANO	20101552	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE EPAULAN	39610	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	998,646	998,646	998,646	998,646	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE CIERRE DEL FONDO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
14401		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE LA ETAPA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, TOCHMILCO.	188 TOCHMILCO	SAN JUAN TUAPA	RURAL	20101553	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TOCHMILCO	6050	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	281,900	281,900	281,900	281,900	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE CIERRE DEL FONDO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
14403		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA TEREPAC	191 TULCINGO	TULCINGO DE VALLE	URBANO	20101554	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	8440	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	921,425	921,425	921,425	921,425	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE CIERRE DEL FONDO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
OTROS																								
14441		APORTACION PARA LA FISCALIZACION A FAVOR DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	RURAL	20119011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	0	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,205	3,205	3,205	3,205	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REINTROSO AL 100%. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE EL CIERRE DEL FONDO ANTE LA INSTANCIA NOMINATIVA (SI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
14447		APORTACION PARA LA FISCALIZACION A FAVOR DEL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (OFIS)	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	RURAL	20119010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO	0	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,205	3,205	3,205	3,205	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	REINTROSO AL 100%. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE EL CIERRE DEL FONDO ANTE LA INSTANCIA NOMINATIVA (SI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.
14640		SUPERVISION DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES (SIA)	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	RURAL	20101555	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	0	23.PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,957	97,957	77,728	77,728	79.3%	0	0	1.00	0.79	79.0%	SE REALIZO EL TRAMITE CORRESPONDIENTE A EL REINTROSO POR 23,229 DE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE DE CIERRE DEL FONDO ANTE LA INSTANCIA NOMINATIVA (SI) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.

OTROS PROGRAMAS
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDOS)

INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
RECONSTRUCCION																								
102241		RECONSTRUCCION DE 16 TRAMOS CARRETEROS Y PUENTES DAÑADOS POR LUVIAS SEVERAS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2010 (HERRANCIA NARI)	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	RURAL	N/A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COORDINACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	31385	4-GOVERNACION 115-DIRECCION GENERAL PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES	126,007,500	126,007,500	126,007,500	114,882,177	91.1%	0	0	16.00	16.00	100.0%	LOS REMANENTES FINANCIEROS SON REINTROGADOS MENCIONALMENTE POR EL FONDO.
102283		RECONSTRUCCION DE 7 TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS POR LUVIAS SEVERAS DEL 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2010 (HERRANCIA NARI)	0-COBERNURA ESTATAL	COBERNURA MUNICIPAL	RURAL	N/A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	COORDINACION FEDERAL ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE PUEBLA	39660	4-GOVERNACION 115-DIRECCION GENERAL PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES	6,721,897	9,721,897	9,721,897	8,568,538	88.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	LOS REMANENTES FINANCIEROS SON REINTROGADOS EN REENCUENTRO DE LA PRESUPUESTA DE LOS EJERCICIOS 2010 FORMA FEDERAL. LOS REMANENTES SON REINTROGADOS POR EL FISCODIARIO. MIENTRAS LOS ANDIOS SON CONSIGNADOS EN EL FISCODIARIO EN INTERIO DE LAS REGISTROS DE OPERACIONES DE FONDOS Y AGUAS ACERDORADO DEL COMITE TECNICO PARA LA ALIMENTACION DEL FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES DE PUEBLA.

APORTACIONES FEDERALES
FONDO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA

CONSTRUCCION																									
4530		CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA U-01 EN ESTRUCTURA ESPECIAL METALICA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA UBICADA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO LOS 10	114 PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2011019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	11,648,276	11,648,276	11,648,276	11,648,276	100.0%	0	0	354,280	354,280	1.00	0.37	27.0%	METAS OBRA
4559		CONSTRUCCION DE LA PUERTA DE ACCESO, PLAZAS, ANDADORES Y GUARNIMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA, CLAVE 23E270020H	114 PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2012097	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	2,082,102	2,982,102	2,805,570	2,805,570	95.8%	0	0	123,936	24,949	1.00	0.16	70.0%	OBRA
117621		CONSTRUCCION DEL EDIF. DE LABS. Y TALLERES EN ESTRUCTURA ESPECIAL METALICA DE UN NIVEL EN LA UNIV. POLITECNICA METROPOLITANA EN H. PUEBLA DE Z. MUNICIPIO DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2001108	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	-	401,114	401,114	401,114	401,114	100.0%	0	0	27,795	27,795	1.00	0.01	3.0%	EL RECURSO CORRESPONDE AL MONTO MINISTRADO A LA LICITACION POR LA 3FA. OBRA SUSPENDIDA.
EQUIPAMIENTO																									

9259						RD JUAN C. BONILLA	CUANALA	URBANO	2010419	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE PUEBLA							258,446	258,446	258,446	258,446	100.0%	0	0												EL PROYECTO TOTAL TIENE UN COSTO DE \$1,025,292.46 POR LO QUE SE EQUIPARAN EN TOTAL 1 LABORATORIOS				
117613								URBANO	2010134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA							1,411,679	1,411,679	1,411,679	1,411,679	100.0%	0	0	EQUIPO									1.00	0.00	92.00				
9892								URBANO	2010137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO							213	213	213	213	100.0%	57,966	57,966	LOTE												EL RECORDO PARA SUPERAR 2020 POR LA CANTIDAD DE 5213.38 DE UN PANTÓN FEDERAL, 100% DEL 10% DE LA PARTIDA INGRESOS FINANCIOS LIBERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL AVANCE TRIMESTRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020.			
	PARTI																																										
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																																											
INVERSIÓN																																											
CASA FEDERAL																																											
CONSTRUCCIONES																																											
94741							140 SAN PEDRO CHULULA	URBANO	2011030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							23,404	21,404	21,500	21,500	91.9%	385,051	353,795	OTROS											EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: PROYECTO EJECUTIVO CONSTITUIENTE DE LA LABORATORIO DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROALIMENTARIAS, VIDE, DATOS Y FOTOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS, NÚMERO GENERADORES, ANÁLISIS DE PROYECTOS, ANÁLISIS Y PRESUPUESTO REFERENTE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LOS SERVIDORES DE ALTO IMPACTO, URBANO EN LA CIUDAD DE CHULULA DE RIVADAVIA, ESTADO DE PUEBLA"				
94742							35-CONCATLAN	URBANO	2011037	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CABLE TERRESTRES	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							43,831,055	43,831,055	1,833,099	1,833,099	4.1%	7,493,949	330,394	OTROS											EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA: TEHUACAN-FROYTLAN(LIMITE DE ESTADOS PUEBLA-GUAXACA, CON UNA LONGITUD DE 33.5 KILOMETROS), DEL KILOMETRO 39+000 AL KILOMETRO 53+000, EN LAS LOCALIDADES DE CALUMÁN				
94743							114 PUEBLA	URBANO	2011087	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CABLE TERRESTRES	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							94,154	94,154	94,154	94,154	100.0%	711,663	711,663	OTROS											METAL KILOMETRO				
94745							114 PUEBLA	URBANO	2011087	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA							66,835	66,835	66,835	66,835	100.0%	0	0	OTROS												METAL KILOMETRO			
CONVENIOS																																											
EFECTOS FINANCIEROS																																											
CONSTRUCCIÓN																																											
41054							1-ACAMITE	URBANO	2011019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							795,368	795,368	795,368	795,368	100.0%	0	0	OTROS															
41055							30-AJAJAPAN	RURAL	2011038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							491,061	491,061	491,061	491,061	100.0%	0	0	OTROS															
41056							30-AJAJAPAN	RURAL	2011039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							499,111	499,111	499,111	499,111	100.0%	0	0	OTROS															
41057							30-AJAJAPAN	URBANO	2011039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							492,651	492,651	492,651	492,651	100.0%	0	0	OTROS															
41057							41-CADULTANENGO	URBANO	2011039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							474,520	474,520	474,520	474,520	100.0%	0	0	OTROS															
41058							32-CAJATEPEC DE ANGELES	URBANO	2011038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							858,327	858,327	858,327	858,327	100.0%	0	0	OTROS															
41059							46-CHIMULCO	URBANO	2011039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							496,718	496,718	496,718	496,718	100.0%	0	0	OTROS															
41070							86-GUADALUPE	URBANO	2011038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							415,166	415,166	415,166	415,166	100.0%	0	0	OTROS															
41059							100-NEALTICAN	URBANO	2011020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							487,894	487,894	487,894	487,894	100.0%	0	0	OTROS															
41059							114 PUEBLA	URBANO	2011039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							481,065	481,065	481,065	481,065	100.0%	0	0	OTROS															
91061							114 PUEBLA	URBANO	2011039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							481,994	481,994	479,938	479,938	99.6%	0	0	OTROS															
41060							114 PUEBLA	URBANO	2011038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							495,633	495,633	495,633	495,633	100.0%	0	0	OTROS															
41063							136 SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS	URBANO	2011037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							457,192	457,192	457,192	457,192	100.0%	0	0	OTROS															
41061							176-TLAJAPA	URBANO	2011077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							679,863	679,863	679,863	679,863	100.0%	237,445	237,445	OTROS															
41064							180-TLAXIAPAN	URBANO	2011037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS							463,033	463,033	463,033	463,033	100.0%	0	0	OTROS															

4305	CONSTRUCCION DE UN NÚCLEO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO GENERAL SIN NOMBRE DE NUEVA DEDICACION CLAVE Z3E8H073Q	19-VICENTE GUERRERO	AJAJUCA	RURAL	2031020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	869,230	869,230	869,230	869,230	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4306	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U-UC EN EL BACHILLERATO GENERAL C.E. UC GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES CLAVE Z3E8H073Q	19-VICENTE GUERRERO	AJAJUCA	URBANO	2031026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	458,176	458,176	458,176	458,176	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
EQUIPAMIENTO																							
BENEFICIARIOS																							
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL DEL CENTRO ESCOLAR UC MELQUIADES MORALES FLORES CLAVE Z3E8H057N	10-AJAJUCA	CIUDAD DE AJAJUCA	URBANO	2031035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL HECTOR AZAR CLAVE Z3E8H057M	10-AJAJUCA	MARATÁHUALKINDI	RURAL	2031034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL LUIS DONALDO COSÍO MURRIETA CLAVE Z3E8H058V	10-AJAJUCA	FINCO LINDRES	RURAL	2031038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4308	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE Z3E8H054A	11-CALTEPECINDIO	SAN JUAN CALTEPECINDIO	URBANO	2031036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4308	SUMINISTRO, EDUCACION Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN AULA DE COMPUTO EN EL BACHILLERATO GENERAL LUIS DONALDO COSÍO MURRIETA CLAVE Z3E8H063I	12-CALTEPEC DE ANDAQUE	SAN PEDRO CALTEPEC	RURAL	2031060	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	234,071	234,071	234,071	234,071	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4308	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL NIÑOS HÉROES DE CHIMULTEPEC CLAVE Z3E8H066A	16-CHIMULTEPEC	CHIMULTEPEC	URBANO	2031030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4308	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL "MIGUEL HIDALGO" CLAVE Z3E8H067F, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA	16-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	2031033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL JOSÉ ROMERO FLORES CLAVE Z3E8H062D	102-REALTIEN	SAN BUENAVENTURA REALTIEN	URBANO	2031038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL GREGORIO DE GANTE CLAVE Z3E8H065A	114-PUEBLA	HÉROICA PUEBLA DE SARABEDA	URBANO	2031035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL RAFAEL RAMÍREZ CLAVE Z3E8H078P	114-PUEBLA	HÉROICA PUEBLA DE SARABEDA	URBANO	2031040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CLAVE Z3E8H068M	114-PUEBLA	HÉROICA PUEBLA DE SARABEDA	URBANO	2031038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	23,107	23,107	23,107	23,107	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR CLAVE Z3E8H063P	118-SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS	SAN PEDRO YANCUTLAJUPAN	URBANO	2031032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4307	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL WILFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ CLAVE Z3E8H072N	180-TLAXIAPAN	SAN RAFAEL OTAPALCAN	URBANO	2031027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
4308	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN AULA DIDÁCTICA EN EL BACHILLERATO GENERAL C.E. UC GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES CLAVE Z3E8H073Q	19-VICENTE GUERRERO	AJAJUCA	URBANO	2031032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 600 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,875	22,875	22,875	22,875	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%

PROGRAMA PROLOGO 2019																							
SUBSIDIOS																							
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																							
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)																							
INVERSIÓN																							
OBRA PÚBLICA																							
CONSTRUCCIÓN																							
50508	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347 CD SC CD26	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	8442	6,257,634	6,257,634	6,257,634	100.0%	0	0	0	0	0.00	6.00	100.0%
50509	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA (CAMINOS RURALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347 CD CONET	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	24448	37,586,305	37,586,305	37,586,305	100.0%	0	0	0	0	10.00	6.00	90.0%
50510	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA (CARRETERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347 CD CONET	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1059	8,690,141	8,690,141	8,671,638	99.8%	0	0	0	0	3.00	2.00	66.7%
50511	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA ESTUDIO Y PROYECTO ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	91467	75,000	75,000	75,000	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
50512	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA ESTUDIO Y PROYECTO CAMINOS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	91467	2,090,850	2,090,850	2,090,850	100.0%	0	0	0	0	8.00	8.00	100.0%
50513	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347 CD CONET	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	2668	0,074,174	0,074,174	0,074,174	100.0%	0	0	0	0	5.00	5.00	100.0%
AMPLIACIÓN																							
50514	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347 CD SC AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	1841	762,946	762,946	762,946	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%
50515	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA (ALCANTARILLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347 CD AMP	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	11733	8,690,382	8,690,382	8,690,382	100.0%	0	0	0	0	7.00	7.00	100.0%
MODERNIZACIÓN																							
50516	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS ESTUDIO Y PROYECTO CARRETERAS ALIMENTADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	91467	2,789,270	2,789,270	2,789,270	100.0%	0	0	0	0	9.00	9.00	100.0%
50517	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PIBA (CARRETERAS ALIMENTADORAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2009347 CD MODER	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	6-INDÍGENA Y CREDITO PÚBLICO 418-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS	4105	256,201,745	256,201,745	252,346,121	98.5%	0	0	0	0	32.00	29.00	90.6%
MONITORIZACIONES FUERA DE																							
FIR																							
OTRO																							

8281	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "CAMERENDERAN" CLAVE 23089BP	88-HERMINEGILLO GALIANA	SAN ANTONIO CUANAYATEPEC	RURAL	2009034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		134,099	134,099	139,560	5,461	4.1%	0	0	1.00	1.00	100.00%	OBRA COTIFICADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008. EN VIRTUD DE QUE EL PLANTEL FUE ATENDIDO POR OTRA INSTANCIA, SE INSTRUMENTA EL COMPROBADO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA PARA CANCELAR FOLIO AUTORIZADO.
8283	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "SAM NUNO" CLAVE 23089B7W	88-HERMINEGILLO GALIANA	LA RÍA	RURAL	2009047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		103,102	103,102	103,102	6,642	6.4%	0	0	1.00	1.00	100.00%	OBRA COTIFICADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008. EN VIRTUD DE QUE EL PLANTEL FUE ATENDIDO POR OTRA INSTANCIA, SE INSTRUMENTA EL COMPROBADO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA PARA CANCELAR FOLIO AUTORIZADO.
8285	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA "LICENCIADO BENITO HERRIZ" CLAVE 23090B1D	88-HERMINEGILLO GALIANA	CHACOTALA	RURAL	2009038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		142,311	142,311	142,311	5,795	4.1%	0	0	1.00	1.00	100.00%	OBRA COTIFICADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008. EN VIRTUD DE QUE EL PLANTEL FUE ATENDIDO POR OTRA INSTANCIA, SE INSTRUMENTA EL COMPROBADO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA PARA CANCELAR FOLIO AUTORIZADO.
8279	REPARACIONES GENERALES EN EL ÁMBITO DE NIÑOS "DISEÑA MARÍA MORELOS Y FAVÓN" CLAVE 2100345C	123 SAN FELIX TEPEALAN	SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUERTA)	RURAL	2009017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		137,884	137,884	143,699	5,815	4.1%	0	0	1.00	1.00	100.00%	OBRA COTIFICADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008. EN VIRTUD DE QUE EL PLANTEL FUE ATENDIDO POR OTRA INSTANCIA, SE INSTRUMENTA EL COMPROBADO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA PARA CANCELAR FOLIO AUTORIZADO.
	OTROS																					
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)																					
7979	SUPERVISIÓN A DIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR LA SECCIÓN 2008	41-CALTEPEC	SAN JUAN CUICUILANCO	URBANO	2009046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		6,404,636	6,404,636	7,014,699	7,014,699	94.2%	0	0	1.00	1.00	100.00%	
13005	REVISIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 20-150 AL KILOMETRO 30-150 CON UNA LONGITUD DE 1.03 KILOMETROS	114-PUEBLA	HERCÓ PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009026	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,333,463	1,333,463	1,330,702	1,330,702	99.8%	0	0	0.00	0.00	100.00%	METAS MESES
13031	REVISIÓN DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA DEL KILOMETRO 30-150 AL KILOMETRO 31-150 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS	114-PUEBLA	HERCÓ PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009025	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,330,116	1,330,116	1,327,369	1,327,369	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.00%	
7988	SUPERVISIÓN DE ESTRUCTURAS DE CRUCE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30-150.00 AL KILOMETRO 31-150.00 CON UNA LONGITUD	114-PUEBLA	HERCÓ PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009055	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		0	0	0	0	0.0%	1,156,964	1,174,888	0.00	0.00	100.00%	1. NOMBRE COMPROBADO DE LA OBRA SUPERVISIÓN DE TERRACENAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30-150 AL KILOMETRO 31-150 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. 2. A PETICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INVERSIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SE CAPTURÓ LA PRESENTE OBRA, YA QUE EN TRIMESTRES ANTERIORES NO PRESENTABA CIERROS.
7979	SUPERVISIÓN DE TERRACENAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 20-150 AL KILOMETRO 30-150 CON UNA LONGITUD DE 3.05 KILOMETROS	114-PUEBLA	HERCÓ PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009054	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		0	0	0	0	0.0%	1,157,734	1,155,255	0.00	0.00	100.00%	1. NOMBRE COMPROBADO DE LA OBRA SUPERVISIÓN DE TERRACENAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 20-150 AL KILOMETRO 30-150 CON UNA LONGITUD DE 3.05 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.
7988	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y PUNTEO ESTATALES 2011, EN EL ESTADO DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERCÓ PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2011010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		271,073	271,073	215,132	215,132	79.4%	0	0	35.00	33.00	86.7%	
7988	SUPERVISIÓN DE TERRACENAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30-150 AL KILOMETRO 31-150 CON UNA LONGITUD DE	114-PUEBLA	HERCÓ PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009056	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		0	0	0	0	0.0%	1,133,337	1,107,886	1.00	1.00	100.00%	SUPERVISIÓN DE TERRACENAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO SEGUNDA ETAPA, DEL KILOMETRO 30-150 AL KILOMETRO 31-150 CON UNA LONGITUD DE 1.41 KILOMETROS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA. SE REGISTRO UN INCREMENTO POR \$151, 946.55
13049	SUPERVISIÓN DE TERRACENAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "A" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 20-150 AL KILOMETRO 30-150 CON UNA LONGITUD DE	114-PUEBLA	HERCÓ PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009053	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		1,256,597	1,256,597	1,247,920	1,247,920	99.8%	0	0	1.00	1.00	100.00%	SUPERVISIÓN DE TERRACENAS Y PAVIMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO A DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO TERCERA ETAPA, DEL KILOMETRO 20-150 AL KILOMETRO 30-150 CON UNA LONGITUD DE 3.05 KILOMETROS
CONVENIOS																						
OTROS CONVENIOS																						
INVERSIÓN																						
OBRA PÚBLICA																						
CONSTRUCCIÓN																						
8762	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO B DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES II Y EL CUERPO A DE CURSOS EN ESTE. MURALLA DE CONCRETO CON CUERPO DE VIGAS Y PERFILES EN LA UNIV. POLITÉCNICA DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100187	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		10,825,144	10,825,144	10,825,144	10,825,144	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%	OBRA COTIFICADA CON RECURSOS DEL FAFIF 2009
8762	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE LABORATORIOS Y TALLERES II Y EL CUERPO A CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100127	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		96,647	96,647	96,647	96,647	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%	
8763	CONSTRUCCIÓN DEL CURSOS PERIMETRALES CON MALLA COLADA, EN EL COLTEC (EMBAJO CLAVE 23090B4I)	39-CALTEPEC	TEMAPANGA (SANTA ELISA)	RURAL	20121099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		1,102,644	1,102,644	0	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	20.00%	OBRA CORRESPONDIENTE AL CISO DEL RECORSO 2008
7253	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-3E EN EL CITA 079 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATÉPEC	114-ZINACATÉPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATÉPEC	URBANO	2008032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		574,997	574,997	531,152	531,152	92.7%	0	0	1.00	1.00	100.00%	OBRA COTIFICADA CON RECURSOS FAFIF 2008 PRIMA 2007
REHABILITACIÓN																						
7643	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JUAQUÍN GARCÍA CABEZALTA CLAVE 21ETV697H	35-GENERAL FELIX ANGELES	SANTA ÚRSULA ZIHOENZHUAC	URBANO	2009019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		288,457	288,457	288,457	288,457	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.00%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CISO DEL RECORSO 2008
EQUIPAMIENTO																						
BENEFICIOS																						
8276	DESARROLLO, COLOCACIÓN, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS ESPECIALIZADOS DE INGENIERÍA EN ENERGÍA E INGENIERÍA EN MANUFACTURA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	20100185	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS		3,894,738	3,894,738	3,894,738	3,894,738	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.00%	SUBMINISTRO COTIFICADO CON RECURSOS DEL FONDO PARA EL INCREMENTO A LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y FAFIF 2009
MADURAMIA																						

74817	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION SOCIAL CLAVE 210P1708	23-ATIZAPALLA	TEOLUCA	RURAL	2009012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	241,856	241,856	241,856	241,856	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74818	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 210P2220	27-CALTEPEC	ATECOXCO	RURAL	2009016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	205,523	205,523	205,523	205,523	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74820	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA MANUEL CARMONA Y VALLE CLAVE 21ET0358	27-CALTEPEC	ACATEPEC	RURAL	2009019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	240,961	240,961	240,961	240,961	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74821	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LUIS CASABURBAS IARRA CLAVE 210P8133P	34-CORDONADO	SAN MARTIN ZOOQUIAPAN	RURAL	2009019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	255,320	255,320	255,320	255,320	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74823	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P21318	41-CUALTANINGO	SAN JUAN CUALTANINGO	URBANO	2009016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	300,464	300,464	300,464	300,464	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74825	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA ANTONIO LAVOISIER CLAVE 21ET0417D	43-CUETZANAN DEL PROGRESO	TZUCULAN	RURAL	2009037	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	113,543	113,543	113,543	113,543	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74830	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA CARLOS OWENS CLAVE 21ET0404P	43-CUETZANAN DEL PROGRESO	ACANULCO	RURAL	2009050	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	118,598	118,598	118,598	118,598	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74831	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOAQUÍN RIVERO CLAVE 21ET0551J	43-CUETZANAN DEL PROGRESO	SACATZANAN	RURAL	2009038	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	108,197	108,197	108,197	108,197	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74831	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BAUCOSO MENDOZA CLAVE 21ET0895D	43-CUETZANAN DEL PROGRESO	MECTUPEC	RURAL	2009049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	42,962	42,962	42,962	42,962	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74837	REF. GRALES. SUELT. DE CUBIERTA DE AJUAS POR MATERIAL MULTIPANEL, SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y REMEDIACION DE LAS REDES ELECTRICAS EN LA PRIM. EMILIO CARRANZA CLAVE 210P8139W	44-CUFOADO	SANTIAGO XOMACTLAN	RURAL	2010033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	207,322	207,322	207,322	207,322	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74835	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL SANZIO CLAVE 210N0584L	44-CUFOADO	LITFOADO	URBANO	2009019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	225,120	225,120	225,120	225,120	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74838	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210P9209P	45-DONCHONQUIALA DE SIENA	SAN YSIDRO CANDAS ALTAS	RURAL	2009014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	114,913	114,913	114,913	114,913	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74840	REF. GRAL. SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA Y REMEDIACION DE REDES ELECTRICA EN PRIM. MIGUEL HIDALGO CLAVE 210P8139W	47-CHAUHLTA	CHALTEMBABA	RURAL	2010020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	248,212	248,212	248,212	248,212	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74842	REF. GRALES. EN LA REMEDIACION DE LOS SANIT. SUM. Y EDUCACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EL EDIF. A Y REMEDIACION DE LA RED ELCTRICA EN EL D. N. NETAHANCAGUOTZI CLAVE 210N0549D	47-CHAUHLTA	LA GENSIA (SAN MIGUEL LA GENSIA)	RURAL	2009084	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	169,579	169,579	169,579	169,579	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74842	REF. GRALES. SUSTITUCION DE CUBIERTA A MULTIPANEL EN LA PRIMARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 210P8208B	47-CHAUHLTA	SANTA ANA TECOLAPA	RURAL	2010040	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	0	0	0	0	0.0%	577,543	-577,543	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74843	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO L. VALARTA CLAVE 210P8201Z	47-CHAUHLTA	EL LIMÓN	RURAL	2009020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	85,871	85,871	85,871	85,871	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74844	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA HERMANOS SERDÁN CLAVE 21ET0602I	47-CHAUHLTA	GUETOZTLA (SAN MIGUEL)	RURAL	2009051	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	113,613	113,613	113,613	113,613	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74845	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21ET0703P	47-CHAUHLTA	LA GENSIA	RURAL	2009019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	112,485	112,485	112,485	112,485	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74849	REF. GRAL. SANITARIOS, CIRCA PERIMETRAL, OSTRINA Y PUERTA DE ACCESO EN TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 210P0328P	49-CHONCUALIUTA	FLAURUPAN	RURAL	2001118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	244,295	244,295	244,295	244,295	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74850	REF. GRALES. EN LA REHAB. DE SANITARIOS, SUM. Y EDUC. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA EN LOS EDIF. A, B Y C Y LA REP. DE LA RED ELCTRICA EN EL D. N. MELCHOR OCAMPO CLAVE 210C0902T	49-CHONCUALIUTA	GURTALINGO	RURAL	2009087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	176,877	176,877	176,877	176,877	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74851	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO MORALES BLUMENRON CLAVE 21ET0030G	49-CHONCUALIUTA	CHONCUALIUTA	URBANO	2009075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	286,152	286,152	286,152	286,152	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74858	REF. GRALES. EN LA REMEDIACION DE LOS SANITARIOS, SUM. Y EDUC. DE IMPERMEABILIZANTE EN LOS EDIF. A Y B EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 210P0308H	50-CHORQUIGALA	SAN MARTIN COMALAPA	RURAL	2009053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	168,405	168,405	168,405	168,405	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009
74860	REF. GRALES. EN LA REMEDIACION DE LOS SANIT. SUELT. CUBIERTA EDIF. B MULTIPANEL, SUM. Y EDUC. DE IMPER. Y PINT. EDIFICO A Y REHAB. DE LA RED ELCT. TELESC. AJUSTO SIERRA CLAVE 21ET0308Z	50-CHORQUIGALA	JESUS MARIA ACATLAN	RURAL	2009087	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	8,972	8,972	8,972	8,972	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA PAFEP 2009. TERMINACION ANTICIPADA.
74872	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS EL DESPERTAR CLAVE 210C0585S	50-CHORQUIGALA	MEMELUACA	RURAL	2009019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	65,843	65,843	65,843	65,843	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74873	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO CLAVE 210C0800E	50-CHORQUIGALA	JESUS MARIA ACATLAN	RURAL	2009020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	144,641	144,641	144,641	144,641	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74875	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 210C0486G	50-CHORQUIGALA	SAN JOSE ACATLAN	RURAL	2009020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	82,545	82,545	82,545	82,545	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74878	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 210P8082Z	50-CHORQUIGALA	SAN JOSE ACATLAN	RURAL	2009028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	293,876	293,876	293,876	293,876	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74877	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA REVOLUCION AGRICOLA CLAVE 210P9302X	50-CHORQUIGALA	LAS TRINCHERAS	RURAL	2009022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	87,872	87,872	87,872	87,872	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74879	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAUVÓN CLAVE 210P0294L	50-CHORQUIGALA	HOPANAPA	RURAL	2009022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	151,433	151,433	151,433	151,433	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
74881	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 21ET0598C	51-CHETLA	SAN NICOLÁS TOLUNTINO	RURAL	2009020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 300-SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	108,089	108,089	108,089	108,089	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

74681	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRAY AJAN DE ZUMARRAGA CLAVE 210N020N	51-CHETLA	VIBERILLAS DE HIDALGO	RURAL	2009029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	135,963	135,963	135,963	135,963	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74682	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 210N107P	51-CHETLA	VIBERILLAS DE HIDALGO	RURAL	2009042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	268,508	268,508	268,508	268,508	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74683	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BERNABENDO DE SANAGÜIN CLAVE 21ETV03BY	51-CHETLA	TEMACALAPA DE GAMBINO BARRERA	RURAL	2009027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	138,303	138,303	138,303	138,303	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74684	REP. GRALES. CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO Y COLOC. DE IMPRIMIBILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDF. A, B, C Y D Y REPARACION DE SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA AJÓNZOS REYES CLAVE 21ETV03BR	53-CHONHUALPAN	CUADRO DE CHONHUALPAN	URBANO	2009039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	188,750	188,750	188,750	188,750	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74685	REP. GRALES. SUM. Y COLOC. DE IMPRIMIBILIZANTE Y DE PINTURA EN LOS EDF. A Y B, REP. DE LA RED ELÉCTRICA EN LA T.V. SEC. KONRAD ROSENTHEN CLAVE 21ETV03BP	53-CHONHUALPAN	MATLACHUCALES DE AGUILAS SERDAN	RURAL	2009130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	204,536	204,536	204,536	204,536	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74686	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS DANIEL CABRERA RIVERA CLAVE 210N040Q	53-CHONHUALPAN	ESMATEPUL	RURAL	2009042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	203,816	203,816	203,816	203,816	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74687	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ACTAMIRAND CLAVE 210P037K	53-CHONHUALPAN	EL TISMOLAR	RURAL	2009054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	209,012	209,012	209,012	209,012	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74688	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA TOODRO HERNANDEZ CLAVE 21ETV06DD	54-CHIA DE LA SAL	SAN PEDRO COSTLAN	RURAL	2009052	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	247,731	247,731	247,731	247,731	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74689	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 210P090W	57-HONEY	HONEY	URBANO	2009034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	299,564	299,564	299,564	299,564	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74701	REP. GRALES. DE SANITARIO, SUM. Y COLOC. DE IMPRIMIBILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDF. C Y E CONST. DE FOGA SÉPTICA Y SISTEMA PRIM. JUAN N. MENDEZ CLAVE 210P0289Q	58-CHICHTLI	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2009112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	150,075	150,075	150,075	150,075	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74702	REP. GRALES. EN REM. DE LOS SANIT. SUM. Y COLOC. DE IMPRIMIBILIZANTE Y PINTURA EN LOS EDF. C Y E Y REP. DE LA RED ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA DRAL. RAFAEL AYLA CAMACHO CLAVE 210P0289G	58-CHICHTLI	EL CARMEN	RURAL	2009034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	152,445	152,445	152,445	152,445	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74703	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA AL VARD OBREGÓN CLAVE 21ETV090W	58-CHICHTLI	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2009032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	124,631	124,631	124,631	124,631	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74710	REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA REPARACION DE SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA E IMPRIMIBILIZACION DE LOS DETECTOS A Y B EN LA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMBERNA CLAVE 210P021M	61-EDONDHILAN	EL TEREPAC	RURAL	2009073	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	231,135	231,135	231,135	231,135	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74713	REP. GRALES. CONSISTENTES EN LA REP. DE LAS BOMBAS ELÉCTRICAS HIDRAULICAS Y SANITARIO, ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA EN LOS EDF. A, B Y C EN EL D.E. N. NUTUBUNTUL CLAVE 210P021E	61-EDONDHILAN	KONATHAN DE JUAREZ	RURAL	2009074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	96,234	96,234	96,234	96,234	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74718	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 210P040C	61-EDONDHILAN	TIZCUENTONALDO	RURAL	2009046	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	235,636	235,636	235,636	235,636	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74720	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 210P0453B	61-EDONDHILAN	SACACDAPAN	RURAL	2009049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	142,926	142,926	142,926	142,926	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74723	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LB DE MARCEZ CLAVE 210P0289P	63-ESPERANZA	SAN JOSÉ ESPERANZA	RURAL	2009029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	241,862	241,862	241,862	241,862	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74723	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA CLAVE 210D0336	64-FRANCISCO 2. MENA	LA PAHUA	RURAL	2009062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	247,316	247,316	247,316	247,316	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74724	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA AVILINO GUTIÉRREZ CRUZ CLAVE 210T0398Z	64-FRANCISCO 2. MENA	LOS MIRANDES	RURAL	2009049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	217,658	217,658	217,658	217,658	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74727	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA BEYES GUARDA OLIVERAS CLAVE 21ETV080R	64-FRANCISCO 2. MENA	COYOLITO DEL COYOL	RURAL	2009062	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	298,155	298,155	298,155	298,155	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74728	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS ISAAC LÓPEZ HERRERA CLAVE 210N0726U	66-GUADALUPE	SAN ANTONIO DEL TEREC	RURAL	2009059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	214,167	214,167	214,167	214,167	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74729	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA CARMEN MELLADO GARCÍA CLAVE 210N0771G	66-GUADALUPE	VISTA HERMOSA	RURAL	2009054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	159,644	159,644	159,644	159,644	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74732	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 210P0329M	67-GUADALUPE VICTORIA	MARAVILLAS	RURAL	2009059	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	246,507	246,507	246,507	246,507	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74733	REPARACIONES GENERALES EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ SANTOS CHOCANO CLAVE 21ETV030C	67-GUADALUPE VICTORIA	SAN LUIS ATETAC	RURAL	2009049	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	64,798	64,798	64,798	64,798	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74734	REPARACIONES GENERALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS PUSMAN CLAVE 210C0278Y	68-HERMINIGILDO GALIANA	EL PLAN	RURAL	2009032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	76,378	76,378	76,378	76,378	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74820	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 210P0638P	68-HERMINIGILDO GALIANA	SAN ANTONIO CLARAYTEREC	RURAL	2009034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	139,560	139,560	5,465	5,465	3.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74821	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA JAIME NUÑO CLAVE 210P0672W	68-HERMINIGILDO GALIANA	LA PUA	RURAL	2009047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	169,743	169,743	6,642	6,642	3.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74822	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA LICENCIADA BENITO JUÁREZ CLAVE 210P0601O	68-HERMINIGILDO GALIANA	CACATZALA	RURAL	2009039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	148,107	148,107	5,795	5,795	3.9%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA FAFET 2009
74786	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA PROFE. JESÚS LÓPEZ AKA CLAVE 210P0214TQ	69-HUACUQUILLA	ARIMATLAN	RURAL	2009047	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	37,447	37,447	37,447	37,447	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
74789	REPARACIONES GENERALES EN LA PRIMARIA GENERAL LIZARDO CÁRDENAS CLAVE 210P0126X	70-MATLASCALTA	SAN NICOLÁS ATAUJAN	RURAL	2009034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTADAL	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	218,561	218,561	218,561	218,561	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	

7452	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA CAJETERIA Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBAH PLANTEL F-12 CLAVE 21E08004	85-ZUJAR DE MATAMOROS	ZUJAR DE MATAMOROS	URBANO	20100128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	518,769	518,769	518,769	518,769	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7453	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL VALOR DE COMPUTO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL DE SERVICIOS Q2TS NO. 188 CLAVE 21E08008	81-ZUJAR DE MATAMOROS	ZUJAR DE MATAMOROS	URBANO	20110480	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	584,176	584,176	584,176	584,176	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRERA PERTENECE AL FONDO PEMS 2007, SE CARGO EN RECURSO 2008 YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE CARGAR 5 AÑOS ANTES.
7450	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ENFERMERÍA EN EL HATEP UNIDAD ZUJAR DE MATAMOROS CLAVE 21E08009	85-ZUJAR DE MATAMOROS	ZUJAR DE MATAMOROS	URBANO	20100164	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	355,980	355,980	355,980	355,980	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
7451	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA LA DIRECCION DEL COLEGIO DE BACHILLERES COBAH PLANTEL F-33 CLAVE 21E08007	109-PAHUATLÁN	CIUDAD DE PAMPAUTLÁN DE VALLÉ	URBANO	20100880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	89,810	89,810	89,810	89,810	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7452	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA DIDÁCTICA Y UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL COBAH U-21 CLAVE 21E08006W DE LOMA BELLA PUEBLA	114-PUEBLA	HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091246	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	46,190	46,190	46,190	46,190	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS DE FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7453	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA AULA UN LAB. DE IDIOMAS EN EL COBAH U-15 DE PUEBLA	114-PUEBLA	HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	818,005	818,005	818,005	818,005	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7450	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UN LAB. DE ALIMENTOS, COMPLEMENTO DE MOD. DE SALA DE USOS MÚLTIPLES Y UN LAB. DE IDIOMAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBAH U-35 CLAVE 21E08009W	114-PUEBLA	HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100130	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,053,404	1,053,404	1,053,404	1,053,404	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7442	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA UN AULA DE USOS MÚLTIPLES, LAB. MÚLTIPLE Y TALLER DE COMPUTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBAH CLAVE 21E08009	114-PUEBLA	HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100132	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	468,082	468,082	468,082	468,082	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7449	SUMINISTRO, EDUCACIÓN PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO NUM. 8 CLAVE 21E07008	114-PUEBLA	HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091275	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	238,736	238,736	238,736	238,736	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEXCLA DE RECURSOS PEMS 2008 Y FAFEF 2009
7442	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOD. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE DISEÑO DE MODAS EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "CATEP" UNIDAD PUEBLA CLAVE 21E08007	114-PUEBLA	HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	124,062	124,062	124,062	124,062	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEXCLA DE RECURSOS PEMS 2008 Y FAFEF 2009
7442	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE DISEÑO DEL COMPAF PLANTEL NO. 46 PUEBLA CLAVE 21E07001X	114-PUEBLA	HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20100476	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	171,848	171,848	171,848	171,848	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7442	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE ACCIONES MÓVILES DE CAPACITACIÓN, CONA NORTE, COMAVEL, MANTENIMIENTO Y LAB. DE IDIOMAS	114-PUEBLA	HERICIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	20091202	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,490,502	2,490,502	2,490,502	2,490,502	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7441	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 3 AULAS DIDACTICAS, UNA AULA AUDIOVISUAL Y UN TALLER DE PROGRAMACION Y OPERACION DE EQUIPOS DE COMPUTO EN EL CBT 267 DE RAFAEL LABA GRANULES	117-RAFAEL LABA GRANULES	CIUDAD DE RAFAEL LABA GRANULES	URBANO	20100136	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	490,091	490,091	490,091	490,091	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
6220	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE COMPUTO DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 337 CLAVE 21E08006Q	117-RAFAEL LABA GRANULES	CIUDAD DE RAFAEL LABA GRANULES	URBANO	20110481	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	26,913	26,913	26,913	26,913	100.0%	703,309	703,309	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRERA PERTENECE AL FONDO PEMS 2007, SE CARGO EN RECURSO 2008 YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE CARGAR 5 AÑOS ANTES.
7448	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE PULPERAS Y HORTALIZAS EN EL CONAFEP NO. 285 ORIPULO CLAVE 21E07008P	123-SAN GREGORIO ITZEPAHA	CIPIULO DE FANIELCO AÑON MORA (ORIPULO)	URBANO	20100374	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	878,659	878,659	878,659	878,659	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7448	SUMINISTRO, EDUC. CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOD. Y EQ. PARA LOS TALL. DE MECÁNICA, PROG. Y OPERACION DE EQ. DE COMPUTO Y LABS. DE ANÁLISIS, FOL. Y QUÍM. EN EL CBT 90. 17 CLAVE 21E08002S	133-SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DE LABASTIDA	URBANO	20090474	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,844,600	1,844,600	1,844,600	1,844,600	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEXCLA DE RECURSOS, PEMS 2008 Y FAFEF 2009
7450	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOD. Y EQ. PARA TALLERES DE SISTEMAS DE CONTROL Y CORRECCION INDUSTRIAL DE MODOS EN EL "CATEP" UNIDAD SAN MARTIN TEXMELUCAN CLAVE 21E0800T	133-SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DE LABASTIDA	URBANO	20091036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,082	71,082	71,082	71,082	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEXCLA DE RECURSOS, PEMS 2008 Y FAFEF 2009
7451	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MECÁNICA ELÉCTRICA EN EL CONAFEP NO. 349 SAN MARTIN TEXMELUCAN CLAVE 21E07000V	133-SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SANTA MARIA MOTOPINGO	URBANO	20100205	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	998,455	998,455	998,455	998,455	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7451	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES Y OFICINAS ADVAN. EN EL HATEP UNIDAD TECAMACHALCO	134-TECAMACHALCO	TECAMACHALCO	URBANO	20091233	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	74,703	74,703	74,703	74,703	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7450	SUMINISTRO, EDUCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE COMPUTO BÁSICO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 110 CLAVE 21E070310B	135-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20090507	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	299,826	299,826	299,826	299,826	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEXCLA DE RECURSOS, PEMS 2008 Y FAFEF 2009
7450	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOD. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE MICROCOMPUTADORAS EN EL CONAFEP NO. 138 TEHUACÁN CLAVE 21E07000S	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20100488	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	276,474	276,474	276,474	276,474	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7460	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOD. Y EQUIPO PARA TALLER DE ELECTRÓNICA, ELEMENTOS Y LAB. DE FÍSICA QUÍMICA Y BIOLÓGICA EN EL CBT NO. 293 CLAVE 21E08006	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20090281	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,915,276	1,915,276	1,915,276	1,915,276	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEXCLA DE RECURSOS PEMS 2008 Y PRE 2008
7461	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE COMPUTO DEL HATEP UNIDAD TEHUACÁN CLAVE 21E08003W	136-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	20091036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	188,604	188,604	188,604	188,604	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7460	SUMINISTRO, EDUCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN GENERAL EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO CREATI UNIDAD MOVIL TEPEY DE R.	189-TEPEY DE RODRIGUEZ	HUANUYEVA (HUALUYEVA DE PALACIOS)	URBANO	20100137	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	299,158	299,158	299,158	299,158	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7464	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE OPERACIÓN DE MICROCOMPUTADORAS EN EL HATEP UNIDAD TEPEY DE RODRIGUEZ CLAVE 21E08003A	189-TEPEY DE RODRIGUEZ	TEPEY DE RODRIGUEZ	URBANO	20091027	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	111,967	111,967	111,967	111,967	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS DE FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7460	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL LAB. DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL CONAFEP NO. 153 TEZUPLAN CLAVE 21E07000R	176-TEZUPLAN	TEZUPLAN	URBANO	20100880	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,020,552	1,020,552	1,020,552	1,020,552	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFEF 2009 Y PREMS 2008
7460	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO BÁSICO PARA UNA SALA AUDIOVISUAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBAH F-30 CLAVE 21E08003P	177-SACOYETEC DE BENTO JUAREZ	SACOYETEC DE BENTO JUAREZ	URBANO	20100109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	148,521	148,521	148,521	148,521	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	
7471	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES COBAH PLANTEL F-37 CLAVE 21E08001Q	186-TLATALXQUETEPEC	CIUDAD DE TLATALXQUETEPEC	URBANO	20100128	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	65,278	65,278	65,278	65,278	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	
7470	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 146 CLAVE 21E07000V	207-ZACADZAUHTLA	ZACADZAUHTLA	URBANO	20090109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	85,402	85,402	85,402	85,402	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON MEXCLA DE RECURSOS PEMS 2008 Y PRE 2008
7480	SUMINISTRO, EDUCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOD. Y EQUIPO PARA UN TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO "CBTA" 874 CLAVE 21E07007B	214-ZINACATEPEC	SAN JESABTÁN ZINACATEPEC	URBANO	20090972	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	COMITE ADMINISTRADOR PUBLANO PARA LA CONTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	682,207	682,207	682,207	682,207	100.0%	3,145	3,145	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEXCLA DE RECURSOS, PEMS 2008 Y FAFEF 2009

23 PUEBLA RECIBIDO 2007																						
SUBSIDIOS																						
OTROS PROGRAMAS																						
FONDOS DE OBRAS DE INVERSIÓN (FINAN)																						
INVERSIÓN																						
OBRA PÚBLICA																						
MANTENIMIENTO																						

20641		ADQUISICION POR AFECTACION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DEL PREDIO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA	15-AMODZC	AMODZC DE MOTA	URBANO	2006023	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 645-CENTRO 307 PUEBLA												NOMBRE COMPLETO: ADQUISICION POR AFECTACION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DEL PREDIO DEL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA, PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE ANDRES OUSGAR VIEGA
20642		ADQUISICION POR AFECTACION DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONST. DEL DISTRIBUIDOR B DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMODZC	AMODZC DE MOTA	URBANO	2006114	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 645-CENTRO 307 PUEBLA												NOMBRE COMPLETO: PAGO POR ADQUISICION POR AFECTACION DE UN TERRENO DENOMINADO CAMINO REAL UBICADO EN LA SECCION PRIMERA DEL PUEBLO DE CHACHAPA, AMODZC, PERTENECIENTE AL ESTE DENTRO (TICAL DE HERBERIA) BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR B DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE ESTUADIO SANCHEZ MARTINE
20643		ADQUISICION TERRENO DEL PREDIO UBICADO EN CHACHAPA, PARA LA CONSTRUCCION DEL DIST. B DEL ANILLO PERIFERICO	15-AMODZC	AMODZC DE MOTA	URBANO	2006102	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 645-CENTRO 307 PUEBLA												NOMBRE COMPLETO: PAGO POR ADQUISICION DE TERRENO Y BIENES DISTINTOS A LA TIERRA DE LA FRACCION QUE SE SERGORA DE LA FRACCION QUE SE SERGORA DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN LORENZO DEL PUEBLO DE CHACHAPA, AMODZC, DENTRO DEL DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR B DEL ANILLO PERIFERICO ECOLOGICO, A FAVOR DE FERRANDE AGUILAR HUERTA
116091		SUPERVISION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR B, CARRETERA FEDERAL PUEBLA-Tehuacan	15-AMODZC	AMODZC DE MOTA	URBANO	2006088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 645-CENTRO 307 PUEBLA	1,040,769	1,040,769	1,040,769	1,040,769	100.0%	99.514	99.514	1.00	1.00	100.0%		
206271		CONST. ARCO OTE CD PUEBLA: 1RA ETAPA DEL DIST. B CARRET. FRAL. PUE. TEHUACAN EN LOS MPOS DE PUEBLA Y AMODZC	114-PUEBLA	HERDICA PUEBLA DE PANANGUA	URBANO	2006039	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 645-CENTRO 307 PUEBLA	110,812,071	110,812,071	103,417,236	103,417,236	93.3%	0	0	1.96	1.96	100.0%		NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL ARCO ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL DISTRIBUIDOR B, CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TEHUACAN EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y PANANGUA"
20644		MODERNIZACION	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	2007032	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 645-CENTRO 307 PUEBLA	176,400,000	176,400,000	176,400,000	176,400,000	100.0%	1,606,687	1,606,687	7.00	7.00	100.0%		
20627		SUPERV. DE LA MODERNIZACION CARRET STA MA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, SIG. SUBTRAMOS:	74-HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	URBANO	2007128	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	9-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 645-CENTRO 307 PUEBLA	0	0	0	0	0.0%	1,321,140	1,321,140	1.00	1.00	100.0%		NOMBRE COMPLETO: "SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA MARIA ZACATEPEC - HUEJOTZINGO, EN LOS SIGUIENTES SUBTRAMOS: DEL KM. 85-800.28 AL KM. 92-256 Y DEL KM. 92-256 AL KM. 96-84-000 CON UN CANTO DE 7.50 Mts., EN LOS MUNICIPIOS DE JUAN C. BONILLA Y HUEJOTZINGO"
OTROS CONVENIOS																								
22527		CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN EL CECYTE PLANTE LA MAGDALENA CLAVE 2107003X UBICADO EN LA CABECERA DE LA MAGDALENA TETLA, MUNICIPIO DE ACATEPEC	1-ACATEPEC	LA MAGDALENA TETLA MORELOS	RURAL	2006020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	552,892	552,892	552,892	552,892	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMS 2007 Y FISE 2008
72627		CONSTRUCCION DE UN LAB. DE BIODIAGNOSIS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 036 CLAVE 2102008P UBICADO EN LA CABECERA DE ATUCCO	1-ACATLAN	ACATLAN DE OSORIO	URBANO	2006034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	384,597	384,597	384,597	384,597	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMS 2007
72663		CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTE. "U-2C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 036 CLAVE 2102008P UBICADO EN LA CABECERA DE ATUCCO	19-ATUCCO	ATUCCO	URBANO	2006036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	781,323	781,323	781,323	781,323	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMS 2007 Y FISE 2008. OBRA RESCINDIDA POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONTRATO. LA SECCION GESTIONANDO CANCELACIONES FOSAS AUTORIZADAS, SE ENTRO OTRO FOLIO DE OBRA PARA CONCLUSION DE LA META PROGRAMADA Y AUTORIZADA.
72624		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN ESTRUCTURA T-80 EN EL "CATEPE" UNIDAD 14 ATUCCO CLAVE 2102008Y UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATUCCO	19-ATUCCO	ATUCCO	URBANO	2006035	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	656,647	656,647	656,647	656,647	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMS 2007 Y FISE 2008
72744		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE ELECTRONICA EN OTRO. T-80 EN EL CONAPEX NO. 100 TEHUACAN EXTENSION CD. SERBAN CLAVE 2107003P UBICADO EN CD. SERBAN, MUNICIPIO DE CALQUENCHIMULA DE S.	15-DINUCHEMULA DE SERBAN	CIUDAD SERBAN	URBANO	2006030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	695,622	695,622	695,622	695,622	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS FAFIF 2008 Y PREMS 2007
72543		CONSTRUCCION DE SANTIROS EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL CECYTE PLANTEL CHONAHUAPAN CLAVE 2102004W UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHONAHUAPAN	13-CHONAHUAPAN	CIUDAD DE CHONAHUAPAN	URBANO	2006019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	306,017	306,017	306,017	306,017	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMS 2007 Y FAFIF 2008
72553		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE COMPUTO EN ESTRUCTURA "U-3C" EN EL "CATEPE" UNIDAD HUACHUANGUO CLAVE 2102002B UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUACHUANGUO	71-HUACHUANGUO	HUACHUANGUO	URBANO	2006023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	482,563	482,563	482,563	482,563	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMS 2007 Y FAFIF 2008
72613		CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CLAVE 2102008B UBICADO EN JUZGAR DE MATAMOROS	18-JUZGAR DE MATAMOROS	JUZGAR DE MATAMOROS	URBANO	2006034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	910,890	910,890	910,890	910,890	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMS 2007 Y FISE 2008
72599		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE SERVICIOS DE BELLEZA EN ESTRUCTURA "U-1C" EN EL "CATEPE" UNIDAD JUZGAR DE MATAMOROS, CLAVE 2102003P EN LOMAS DE ALDICHCHA, MUNICIPIO DE JUZGAR DE MATAMOROS	18-JUZGAR DE MATAMOROS	LOMAS DE ALDICHCHA	RURAL	2006029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	382,251	382,251	382,251	382,251	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMS 2007 Y FISE 2008
72688		CONSTRUCCION DE LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN ESTRUCTURA "T-80" EN EL "CATEPE" UNIDAD ORIENTAL CLAVE 21020017X DE LA OOD, ORIENTAL	108-ORIENTAL	LA COCO	RURAL	2006013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,071,939	1,071,939	1,071,939	1,071,939	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMS 2007
72641		CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, LAB. MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO, LAB. DE IDIOMAS, DIR. PROVINCIONAL Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-2C" EN EL COMAD Y 38 CLAVE 2102004Y DE VILLA FRONTERA PUEBLA	114-PUEBLA	HERDICA PUEBLA DE PANANGUA	URBANO	2006039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,500,984	1,500,984	1,500,984	1,500,984	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMS 2007
72661		CONSTRUCCION DE UN TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN ESTRUCTURA "T-80" EN EL "CATEPE" UNIDAD PUEBLA CLAVE 2102002V DE MAYORAZCO, PUEBLA	114-PUEBLA	HERDICA PUEBLA DE PANANGUA	URBANO	2006048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	814,990	814,990	814,990	814,990	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMS 2007
72684		CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA "U-3C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 037 CLAVE 2102002Z DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	113-SAN MARTIN TEXMELUCAN	SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LABASTIDA	URBANO	2006076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	930,860	930,860	930,860	930,860	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMS 2007
72651		CONSTRUCCION DE SALÓN DE ORIENTACION Y ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNO EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETIS" 060	106-SANCTI SPIRITUS	SAN CRISTÓBAL TOPYTLA	RURAL	2006042	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	91,930	91,930	91,930	91,930	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		OBRA AUTORIZADA CON RECURSOS FISE 2008 Y PREMS 2007

74227	CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO MULTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CEYTE PLANTEL SAN PIERO OCHIUA	80-SAN PIERO OCHIUA	CHULLA DE RIVADAVIA	URBANO	2008005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,291,408	2,291,408	2,291,408	2,291,408	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS DE FAFIF 2000 Y PREMIAS 2007
74276	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, UN LAB. MULTIPLE, ADMINISTRACIÓN Y CUBÍCULOS EN ESTE U-2C EN EL COMAH PLANTEL F-6 CLAVE 23C80207 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TICAL DE HERRERA	130-TICAL DE HERRERA	TICAL DE HERRERA	URBANO	2008024	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,382,393	1,382,393	1,382,393	1,382,393	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FISE 2008
74248	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-2C Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADOBEQUERO CPTA 110 CLAVE 23T083109	195-TECOMATLAN	TECOMATLAN	URBANO	2008077	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,109,142	1,109,142	1,109,142	1,109,142	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA COFINANCIADA CON RECURSOS FISE 2008 Y PREMIAS 2007
72389	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETS" 153 CLAVE 23C20508 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPACA	166-TEPACA	TEPACA	URBANO	2008020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	710,968	710,968	710,968	710,968	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FISE 2008
72383	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL COMAH PLANTEL F-57 CLAVE 23E080133 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TATAHUICQUITEPEC	188-TATAHUICQUITEPEC	EL CIEGO DE TATAHUICQUITEPEC	URBANO	2008039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	496,133	496,133	496,133	496,133	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FISE 2008
73001	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL CEYTE PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21 ET03085 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA	104-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2008079	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	304,258	304,258	304,258	304,258	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FISE 2008
73683	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AULAS DEL CONALEP NO. 349 CLAVE 23D09207 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN	110-SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN	SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN DE LANASTIDA	URBANO	2008075	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	410,164	410,164	410,164	410,164	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMIAS 2007
73630	REPARACIONES GENERALES EN EL CONALEP PLANTEL CHETLA CLAVE 23D070028 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCIÓN, MUNICIPIO DE CHETLA	51-CHETLA	ATENCIÓN	URBANO	2008044	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	497,776	497,776	497,776	497,776	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMIAS 2007
72005	REPARACIONES GENERALES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETS" 242 CLAVE 23C20508 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	2008036	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	750,794	750,794	750,794	750,794	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FISE 2008
72018	REPARACIONES GENERALES EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NO. 265 "CONALEP CHIHUIL" CLAVE 23D09207 DE FOD. JAVIER MINA, SAN GREGORIO ATZOMPAN	125-SAN GREGORIO ATZOMPAN	SAN GREGORIO ATZOMPAN	URBANO	2008058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	71,609	71,609	71,609	71,609	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FISE 2008
73994	REHABILITACIÓN DEL LAB. MULTICORPORATIVO, INST. SANITARIAS, HIDRÁULICAS, RESADERAS DE SEGURIDAD, MESAS Y BANCOS EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL NO. 106 "CONALEP TEPICAZÁN	158-TEPICAZÁN	TEPICAZÁN	URBANO	2008017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	113,730	113,730	113,730	113,730	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMIAS 2007
	EQUIPAMIENTO OTROS																					
74289	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BIBLIOTECA EN EL CEYTE PLANTEL LA MAGDALENA CLAVE 23E02028	1-ACATE	LA MAGDALENA TETELA MORELOS	RURAL	2008016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	110,930	110,930	110,930	110,930	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FAFIF 2008
72727	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAB. DE IDIOMAS EN EL CITA 384 CLAVE 23D7A0037 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE O.	2-ACATLÁN	ACATLÁN DE OSORIO	URBANO	2008089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	700,083	700,083	700,083	700,083	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y PREMIAS 2007
74291	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE CÓMPUTO EN EL ICATEP UNIDAD AMOZOC DE MOTA CLAVE 23E030020	15-AMOZOC	AMOZOC DE MOTA	URBANO	2009118	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	149,176	149,176	149,176	149,176	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FISE 2009 Y PREMIAS 2007
74111	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 8 AULAS DIDACTICAS Y UN TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL CETS DIS CLAVE 23C20508 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLÚXCO	19-ATLÚXCO	ATLÚXCO	URBANO	2008103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	541,420	541,420	541,420	541,420	100.0%	0	0	9.00	9.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFIF 2008 Y PREMIAS 2007
74276	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL ATILER DE ELECTRICIDAD EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO "ICATPEP NO. 34 UNIDAD ATLÚXCO" CLAVE 23E030020	19-ATLÚXCO	ATLÚXCO	URBANO	2009030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	265,836	265,836	265,836	265,836	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FAFIF 2009
74101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOB. Y EQ. PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL ICATEP UNIDAD DE HUALQUINANGO CLAVE 23E030020 DE HUALQUINANGO	71-HUALQUINANGO	HUALQUINANGO	URBANO	2008074	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	181,493	181,493	181,493	181,493	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFIF 2008 Y PREMIAS 2007
74204	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ Y OPERACIÓN DE MECANOSERVICIOS EN EL ICATEP 133 CLAVE 23E070028 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUATLÁN	74-HUATLÁN	HUATLÁN	URBANO	2008076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	424,567	424,567	424,567	424,567	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	EQUIPAMIENTO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFIF 2008 Y PREMIAS 2007
72611	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETS" 166 CLAVE 23C20508 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUICAR DE MATAMOROS	85-CUICAR DE MATAMOROS	CUICAR DE MATAMOROS	URBANO	2008085	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	64,912	64,912	64,912	64,912	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FISE 2008
72750	SUMINISTRO, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE SERVIDOS DE BELLEZA EN EL "ICATEP" UNIDAD CUICAR DE MATAMOROS CLAVE 23E030020	85-CUICAR DE MATAMOROS	CUICAR DE ACHOCHA	RURAL	2008088	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	449,623	449,623	449,623	449,623	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FAFIF 2008
72722	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL TALLER DE ELECTRICIDAD EN EL "CETS" 384 CLAVE 23C20508	85-CUICAR DE MATAMOROS	CUICAR DE MATAMOROS	URBANO	2008089	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	423,595	423,595	423,595	423,595	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS PREMIAS 2007 Y FAFIF 2008
74287	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ EN EL ICATEP UNIDAD ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	2009119	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,321,073	1,321,073	1,321,073	1,321,073	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFIF 2009 Y PREMIAS 2007
74122	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO EN EL CETS 241 CLAVE 23E020315 UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ORIENTAL	108-ORIENTAL	ORIENTAL	URBANO	2008034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	463,645	463,645	463,645	463,645	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFIF 2008 Y PREMIAS 2007

74147	SUMINISTRO DE MOB. BÁSICO PARA LAB. MÚLTIPLE Y TALLER DE CÓMPUTO EN EL COBACH-33 CLAVE 218CB0070 EN LA CÁMERA MUNICIPAL DE PANZTLÁN	109 PANZTLÁN	CIUDAD DE PANZTLÁN DE VAGUÉ	URBANO	2008039	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	609,828	609,828	609,828	609,828	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFIF 2008 Y FIFIM 2007
74151	SUMINISTRO DE MOB. Y EQUIPO BÁSICO PARA 2 AJUAS, LAB. MÚLTIPLE, TALLER DE CÓMPUTO, LAB. DE IDIOMAS Y OBR PRIV. EN EL COBACH F-36 EN LA U. IVA. VILLA FRONTERA, PUEBLA	114 PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,451,292	1,451,292	1,451,292	1,451,292	100.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFIF 2008 Y FIFIM 2007
74282	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, CARACTIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOB. Y EQUIPO PARA EL TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EN EL INST. DE CARACTIZACIÓN PARA EL TRABAJO "COATEP UNIDAD PUEBLA" CLAVE 218C02020	114 PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2009112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,772,041	2,772,041	2,772,041	2,772,041	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFIF 2009 Y FIFIM 2007
72705	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOB. Y EQ. PARA EL TALLER DE MEC. Y MODULO DE SERV. MEDIO EN EL CETIS 59A CLAVE 218C02020 DE PUEBLA	114 PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO	2008099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	516,475	516,475	516,475	516,475	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FAFIF 2008 Y FIFIM 2007
72727	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CARACTIZACIÓN DS MOB. Y EQ. PARA 8 AJUAS Y TALLER DE MECÁNICA EN EL CETIS EST CLAVE 218C02020 DE SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN	112 SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN	SAN MARTÍN TEXMEHUACÁN DE LABASTIDA	URBANO	2008099	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	140,428	140,428	140,428	140,428	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFIF 2008 Y FIFIM 2007
74021	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA TRES AJUAS DIDÁCTICAS, LAB. MÚLTIPLE Y TALLER DE CÓMPUTO EN EL COATEP PLANTAS SAN PEDRO OCHILUA	140 SAN PEDRO OCHILUA	OCHILUA DE RIVADAVIA	URBANO	2010010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	402,079	402,079	402,079	402,079	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FAFIF 2008 Y FIFIM 2007
74138	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 2 AJUAS DIDÁCTICAS Y ADMINISTRACIÓN EN EL COBACH PLANTEL F-6 CLAVE 218C02020	153 TETZUC DE HERRERA	TETZUC DE HERRERA	URBANO	2008109	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	44,116	44,116	44,116	44,116	100.0%	0	0	3.00	3.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FIFIM 2007 Y FAFIF 2008
72590	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA 4 AJUAS DIDÁCTICAS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS "CETSI" 591 CLAVE 218C02020 DE TETZUCA	164 TETZUCA	TETZUCA	URBANO	2008076	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	64,912	64,912	64,912	64,912	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FISE 2008 Y FIFIM 2007
72753	SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO PARA EL TALLER DE MECÁNICA EN EL "CETIS" 153 CLAVE 218C02020	164 TETZUCA	TETZUCA	URBANO	2008098	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	24,978	24,978	24,978	24,978	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FIFIM 2007 Y FAFIF 2008
74285	SUMINISTRO, EDUCACIÓN, PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE CARPINTERÍA Y CONFECCIÓN INDUSTRIAL DE ROPA EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN INDUSTRIAL CECATI UNIDAD MOVIL	169 TETZUC DE RODRIGUEZ	HUAHUACA (HUAHUACA DE PIRACIDOS)	RURAL	2010028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	424,965	424,965	424,965	424,965	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO COFINANCIADO CON RECURSOS FAFIF 2007 Y FIFIM 2007
73697	SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MOB. Y EQUIPO PARA LOS TALLERES DE MEC., MAG. DE COMB. INT. Y PROGRAMADO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL CETIS 094 CLAVE 218C02020 DE TETZUCÁN	174 TETZUCÁN	TETZUCÁN	URBANO	2008092	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,411,546	1,411,546	1,411,546	1,411,546	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON MEZCLA DE RECURSOS FISE 2008 Y FIFIM 2007
73611	SUMINISTRO, EDUCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UN TALLER DE CÓMPUTO EN EL "CATEP" UNIDAD ZACATLÁN CLAVE 218C02020 DE ZACATLÁN	208 ZACATLÁN	ZACATLÁN	URBANO	2008147	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	126,024	126,024	126,024	126,024	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FIFIM 2007 Y FISE 2008
74113	SUMINISTRO DE MOB. Y EQ. PARA 8 AJUAS DIDÁCTICAS EN EL CETI 079 CLAVE 218C02020 DE ZINACATEPEC	212 ZINACATEPEC	SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	URBANO	2008103	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 800 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	139,548	139,548	139,548	139,548	100.0%	0	0	4.00	4.00	100.0%	SUMINISTRO AUTORIZADO CON MEZCLA DE RECURSOS FIFIM 2007 Y FIFIM 2007

ANEXO II

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(En su peso y porcentaje en total decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia e Inst. Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiario	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
RECURSOS																								
SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																								
RECURSO MEDIO SIGLO XXI																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
73502	CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURO MEDICO SIGLO XXI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA REGION	ENTIDAD ESTATAL	HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO	POBLADO ABIERTA	12-SALUD UBO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	38,215,310	6,722,301	453,827	6,722,301	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	403.00	173.00	43.1%	SE REFIERE AL RECURSO OTORGADO MEDIANTE EL CONVENIO ESPECÍFICO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA SEGURO MEDICO SIGLO XXI. EL CUAL ES MINISTRADO POR LA FEDERACION CORRESPONDIENTE A LA INSTANCIA EJECUTORA. TODA VEZ QUE LA PAGACIÓN SE REALIZA MEDIANTE EL PAQUET DEVENGADO. EL IMPORTE ES VALUADO POR LA INSTANCIA EJECUTORA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
OTROS PROGRAMAS																								
RECURSO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMAN)																								
INVERSIÓN																								
DESARROLLO																								
OTROS																								
111074	INFRAESTRUCTURA MEDIDA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA Y SUBCOMANDANCIA REGINA ETAPA	174 TETZUCÁN	TETZUCÁN	URBANO	518/7094-7095/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TETZUCÁN PUEBLA	8000	26-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1-4-ARENAS DE COORDINACIÓN ENTIDADES FEDERATIVAS	2,950,000	2,950,000	197,742	197,742	6.8%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE RUBRO FUE LA INFRAESTRUCTURA MEDIDA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA Y SUBCOMANDANCIA REGINA ETAPA INFRAESTRUCTURA EN SEGURIDAD. NOTA: LA SECRETARÍA DE FINANZAS MINISTRÓ AL MUNICIPIO DE TETZUCÁN, PUEBLA, LA CANTIDAD DE \$38.2B POR CONCEPTO DE INTERÉS. LA PROGRAMACIÓN SE HECH SOBRE LOS DELIBEROS DE QUE ESTIPULA EL CONVENIO ESPECÍFICO DE AJEDOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMAN. CUE HICER MENCION QUE ESTAMOS EN ESPERA PARA QUE LA FEDERACION MINISTRE AL MUNICIPIO DE TETZUCÁN PUEBLA, LA CANTIDAD DE \$80,000.00 PARA CUBRIR AL 100% LO PROGRAMADO SEGURO CONVENIO DE SUBSEMAN 2012. EN ESTE DECISION NADAMAS REPORTAMOS EL IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013, YA QUE LO EJERCIDO ANTERIORMENTE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012. SE REPORTO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2012.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								

6271	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	15-AMAZOCC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPAMBI	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMAZOCC		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,976,882	1,154,000	1,154,000	1,154,000	100.0%	0	0	ALUMNO	622.00	467.00	75.1%	SUBSIDIO PAGADOS EN BASE A LA ESTRUCTURA EMPLEO POR LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN POLITÉCNICA. IMPORTE DEL TOTAL ANUAL ASIGNADO CONFORME A LA AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL PRESIDENTE ENVIADO MEDIANTE EL OFICIO NUMERO 500/2013-258
6289	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	19-CHICHOTLA	RAFAEL L. GARCIA	RURAL	08A-LOH	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERSERMAN DEL ESTADO DE PUEBLA-CHICHOTLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,180,349	1,828,048	1,828,048	1,844,282	88.1%	0	0	ALUMNO	459.00	407.00	88.7%	META QUE SE ESTIMA ALCANZAR AL FIN DE DEL CECLO ESCOLAR 2013-2014 PARA LO CUAL ACTUAMENTE SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA AMPLIA CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE ESTE ORGANISMO.
59617	EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL-ORDINARIO	72-PIPILETILLA	LUPITA HUALUCA	RURAL	76-LIC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	7,618,700	2,071,600	2,071,600	2,071,600	100.0%	0	0	PERSONA	241.00	95.00	39.4%	SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON ACTIVIDADES DE DIFUSION EN LOS DIFERENTES BACHILLEROS DE LA ZONA Y SUS AUREDDORES, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013.
61823	EDUCACION SUPERIOR POLITÉCNICA, SUBSIDIO FEDERAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	30-IBANIC BONILLA	LIAMALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	16,128,673	3,504,514	3,504,514	3,504,514	100.0%	0	0	ALUMNO	1,650.00	1,222.00	74.1%	NO SE ALCANZO LA META EN EL TRIMESTRE DADA LA DESERCIÓN Y LA FALTA DE ALUMNOS POR DEFICIENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR
60117	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	198-VINUSTIANO GARRIBEA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75VCM6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VINUSTIANO GARRIBEA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,818,897	2,154,593	2,154,593	2,154,593	100.0%	0	0	ALUMNO	358.00	381.00	107.0%	EN EL AVANCE FÍSICO EL PROGRAMADO ANUAL ES MENOR AL ACUMULADO AL TRIMESTRE CERROJO A QUE EN MES DE PERIODO SE INSCRIBIERON 25 ALUMNOS MAS DE LOS PROGRAMADOS.
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																							
12751	AYUDA PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27M61	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0.0%	48,000	0	ALUMNO	20.00	0.00	0.0%	
27116	RECURSO NO ASOCIADO A PROYECTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	028-SUPM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,084,304	145,746	145,746	145,746	100.0%	849	849	ALUMNO	505.00	167.00	33.1%	LA MATRÍCULA ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD ES DE 137 ALUMNOS, LA CANTIDAD REPORTADA ES MENOR AL TRIMESTRE ANTERIOR POR MOTIVO DE DESERCIÓN ORDINARIA PREVIAMENTE POR LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA, EN SEPTIEMBRE DE 2013 LA META ES DE 505 ALUMNOS, DE ACUERDO AL PLAN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL CAME MENCIONA QUE LA UNIVERSIDAD ESTA EN PROCESO DE DIFUSION PARA LLENAR LA CABA EL RENDIMIENTO DE LA MATRÍCULA PARA EL CICLO ESCOLAR 2013-2014, LOS INTERESES GENERADOS ASIGNAN A UNA CANTIDAD DE 584.70 LOS CUALES SE VANAN UTILIZAN EN CONTINUA 3000 DÍVOTOS DE BENEPLACER.
20790	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18-CT	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	3,197,352	595,696	595,696	595,696	100.0%	23,230	0	ALUMNO	4,100.00	3,363.00	82.0%	SOBRE LOS RENDIMIENTOS DEL PRESENTE TRIMESTRE, LA CANTIDAD OBTENIDA AUNQUE SE HA SOLICITADO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE SE VANAN LAS GESTIONES, CORRESPONDIENTES CON RESPECTO AL AVANCE FÍSICO. EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE TIENE UN 60% EN MATRÍCULA DE TOTAL PROGRAMADO, POR LO QUE SE SIGUIERÁ CON LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN CADA UNA DE LAS CONCOMISIONES DONDE SE ENCUENTRAN LOS PLANTELES, CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR SE LOGRE LLEGAR A LA META ESTABLECIDA PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, QUE SEÑALAN QUE LA CANTIDAD REPORTADA COMO TOTAL ANUAL, ESTA EN BASE AL INTERÉS DE LAS AUTORIDADES POR NUESTRA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA, YA QUE A LA FECHA SE DESGLOSE EL IMPORTE AUTORIZADO POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA ESTE CICLO.
56187	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28CTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	4,031,852	519,088	519,088	519,088	100.0%	23,415	0	ALUMNO	25,260.00	8,133.00	27.8%	EL PORCENTAJE DEL AVANCE FÍSICO PRESENTO UN 28% MAS DE LA META PROGRAMADA, NO SE HAN EJERCIDO LOS INTERESES DEBIDO A QUE NO SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
56193	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30B	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 600-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	21,271,177	5,208,677	5,208,677	5,208,677	100.0%	71,753	0	ALUMNO	24,503.00	24,503.00	100.0%	EL TOTAL ANUAL SE TOMA DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EJERCIO 2013 AUTORIZADO POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE ESTE ORGANISMO MEDIANTE ACUERDO DE JUNIO 2012 EN CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2012, LOS ANTERIORES A QUE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR FEDERAL A ESTA FECHA NO DA A CONOCER EL TIPO DE PRESUPUESTAL PARA 2013 DE ESTE ORGANISMO
6248	EDUCACION SUPERIOR EN AGRICULTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	8-ANILACATLAN	ANILACATLAN	RURAL	77-UIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERSERMAN DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,446,923	1,035,203	1,035,203	933,015	90.3%	8,293	0	ALUMNO	320.00	67.00	55.8%	SE RELACION A LA INFORMACIÓN REFERIDA EN EL APARTADO DE AVANCE FÍSICO REFERIDA QUE NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA ANUAL DEBIDO QUE LAS CARRERAS QUE SE MANEJAN EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE LA ZONA, NO SON LOS DEBIDAMENTE POR LA UNIVERSIDAD, ACTUAMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN.
61462	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	15-AMAZOCC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPAMBI	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMAZOCC		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,329,316	88,000	88,000	88,000	100.0%	660	0	ALUMNO	622.00	467.00	75.1%	EL TOTAL ANUAL ASIGNADO CONSIDERANDO LA AUTORIZACIÓN DE GOBIERNO FEDERAL DEL PRESUPUESTO MEDIANTE EL OFICIO NUMERO 500/2013-258 EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
6256	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	19-CHICHOTLA	RAFAEL L. GARCIA	RURAL	08A-LOH	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERSERMAN DEL ESTADO DE PUEBLA-CHICHOTLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,900,850	597,452	597,452	372,718	62.4%	6,297	0	ALUMNO	459.00	407.00	88.7%	META QUE SE ESTIMA ALCANZAR AL FIN DE DEL CECLO ESCOLAR 2013-2014 PARA LO CUAL ACTUAMENTE SE ESTA LLEVANDO A CABO UNA AMPLIA CAMPAÑA DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE ESTE ORGANISMO.
5911	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO-ORDINARIO	72-PIPILETILLA	LUPITA HUALUCA	RURAL	76-LIC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	8,889,213	1,382,400	1,382,400	236,000	16.7%	13,270	0	PERSONA	241.00	95.00	39.4%	SE INFORMA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON ACTIVIDADES DE DIFUSION EN LOS DIFERENTES BACHILLEROS DE LA ZONA Y SUS AUREDDORES, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2013. ASI MISMO ENVIADO DEL IMPORTE DE \$1,324,000 CORRESPONDIE AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO DEL MES DE MARZO 2013, EL CUAL FUE INVIADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PERO NO FUE DESTINADO POR LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR MOTIVO DE PERIODO VACACIONAL, POR LO CONSIGUIENTE NO SE EJERCIO.
63551	EDUCACION SUPERIOR POLITÉCNICA, SUBSIDIO FEDERAL PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	30-IBANIC BONILLA	LIAMALA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,876,327	224,466	224,466	224,466	100.0%	2,710	0	ALUMNO	1,650.00	1,222.00	74.1%	NO SE ALCANZO LA META EN EL TRIMESTRE DADA LA DESERCIÓN Y LA FALTA DE ALUMNOS POR DEFICIENCIA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR
71920	CONVENIO DE COLABORACION PARA EL FINANCIAMIENTO CON RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS	114-PUEBLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30B	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	HOSPITAL PARA EL NIÑO FORLAND		12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	34,527,857	26,130,971	8,613,964	26,130,971	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	599.00	206.00	34.4%	SE REFIERE AL RECURSO OTORGADO MEDIANTE EL CONVENIO ESPECÍFICO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE GASTOS CATASTRÓFICOS, EL CUAL FUE ASIGNADO POR LA FEDERACIÓN A LA ENTIDAD EDUCATIVA TODA VEZ QUE LA MANEJACIÓN SE REALIZA MEDIANTE PROC. REVOLUCION, EL REPORTE ES VALIDADO POR LA ENTIDAD EDUCATIVA PARA SU ENVÍO A LA SEP.
60209	RECURSOS NO ASOCIADOS A PROYECTOS	198-VINUSTIANO GARRIBEA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75VCM6	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VINUSTIANO GARRIBEA		11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,660,418	387,281	451,568	387,281	100.0%	0	0	ALUMNO	358.00	381.00	107.0%	EN EL AVANCE FÍSICO EL PROGRAMADO ANUAL ES MENOR AL ACUMULADO AL TRIMESTRE CERROJO A QUE EN MES DE PERIODO SE INSCRIBIERON 25 ALUMNOS MAS DE LOS PROGRAMADOS.
26 PUEBLA RECURSOS 2012																								
RECURSOS																								
SUJETOS A REGÍSTRAS DE OPERACIÓN																								
COMMITMENTOS EN LOGÍSTICA Y CENTRALES DE ABASTO																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
4839	REEMBOLSO DEL MERCADO MUNICIPAL ABASTACION DE LA CIUDAD DE PUEBLA, FOLIO: 20121205	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20121205	DESARROLLO TECNOLÓGICO	TEMAS EMPRESARIALES	COMPETITIVIDAD	ENTIDAD FEDERAL	FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TODO PUEBLA	10-ECONOMÍA 200-SUBSECRETARÍA PARA LA POBREZA Y MEDIANA EMPRESA	1,499,147	1,499,147	1,499,147	1,499,147	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL MERCADO, BUSCANDO MEDIANTE LA REAJUSTE LA SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS.

74150			D-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SAUDD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	RECORDAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12.SALUD SUB-DIRCCION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD											SE REFIERE AL PROGRAMA SEGURO MEDIO NUEVA GENERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 LOS RECURSOS ASIGNADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE 2012 SON POR UN MONTO DE \$4,420.00 Y GENERADOS EN LA EJECUCION FACULTADA SON POR \$2,013,338.97 POR LO QUE ESTE ORD VAIACA LA INFORMACION PRESENTADA COMO ERRORES PARA SU ENTENO A LA SEOP.	
RECORDIS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																									
INVESTIMENTO FINANCIERO																									
10385	PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL APORTACIONES ESTATALES	D-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVENCIA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	POBLACION	12.PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	\$4,944,850	\$4,944,850	\$4,944,850	\$4,944,850	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
10386	SANEAMIENTO FINANCIERO CONVENIO DE OBLIGACIONES FISCALES BUAP	D-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	POBLACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	RECURSOS ECONOMICOS	12.PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	234,781,044	234,781,044	234,781,044	234,781,044	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
10379	SANEAMIENTO FINANCIERO (ORGANISMOS EDUCATIVOS)	D-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA EDUCATIVOS	RECURSOS ECONOMICOS	12.PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21,423,035	21,423,035	21,423,035	21,423,035	100.0%	161,326	161,326	CONVENIO	6.00	6.00	100.0%		
10379	SANEAMIENTO FINANCIERO SUBSIDIO ORDINARIO BUAP	D-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	RECURSOS ECONOMICOS	12.PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	242,218,956	242,218,956	242,218,956	242,218,956	100.0%	1,632,115	1,632,115	TRABAJADOR	1.00	1.00	100.0%		
10203	SERVICIOS PERSONALES (SEP)	D-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	TRABAJADORES	12.PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,632,115	1,632,115	1,632,115	1,632,115	100.0%	24,290	24,290	TRABAJADOR	25,000.00	25,000.00	100.0%		
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
OTROS																									
9603	FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-PUEBLA	HECICUA PUEBLA DE JARAGUZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA	5000	12.PROYECTOS SALARIALES Y ECONOMICOS 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,667,236	10,667,236	10,667,236	10,667,236	100.0%	955	0	VEHICULO	29.00	29.00	100.0%		
OTROS PROGRAMAS																									
SUBSIDIO DE EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																									
INVERSION																									
EQUIPAMIENTO																									
BIENES MUEBLES																									
8134	ADQUISICION DE DIFERENTES EQUIPOS DE TRABAJO, PROTECCION Y COMUNICACION (EQUIPAMIENTO)	110-SAN MARTIN TEXMELLCAN	SAN MARTIN TEXMELLCAN DE LABASTIDA	URBANO	2012-002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELLCAN	379000	16-SEGURIDAD PUBLICA 300-SECRETARIA						81.3%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EN EL NOMBRE DE LA ACCION SE MANEJO DE MANERA GENERAL ADQUISICION DE DIFERENTES EQUIPOS COMO SCOPOLMOTOCICLETAS, MOTOCICLETAS PARA PASAJOS, EQUIPO DE ANTITUMOR, EQUIPO DE PROTECCION, ETC Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA COMO SE ADQUISIERON VARIOS EQUIPOS DE DIFERENTES CARACTERISTICAS POR LO QUE SE MANEJO COMO LOTE DE EQUIPO
OTROS																									
74150	EQUIPAMIENTO	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	SUBSEMUN 2012-03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	103000	16-SEGURIDAD PUBLICA 300-SECRETARIA	6,212,000	6,212,000	6,212,000	6,212,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
127861	SUBSEMUN FEDERAL- EQUIPAMIENTO	14-PUEBLA	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	N/A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	559819	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	52,673,300	52,673,300	51,168,300	51,168,300	97.1%	0	0	LOTE	28.00	28.00	100.0%	EL 22 DE FEBRERO DE 2013 SE REINTRODUJO A LA TESOFE PENSAMIENTO DE FINALIZACION DE VENTAS LA CANTIDAD DE \$16,500.00	
127862	SUBSEMUN FEDERAL- EQUIPAMIENTO (BOLSA CONCURSABLE)	14-PUEBLA	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	N/A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	559819	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,966,522	3,966,522	3,966,522	3,966,522	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%		
127863	SUBSEMUN FEDERAL 2012 - PROFESIONALIZACION	14-PUEBLA	HECICUA PUEBLA DE JARAGUZA	URBANO	N/A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	559819	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15,967,644	15,967,644	11,751,860	11,751,860	86.1%	2,187	0	PROGRAMA	15.00	15.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIADOS POR \$6,013,477 QUEDARON DESTINADOS POR LA CUENTA FINANCIERA NO SE ASIGNARON LA EJECUCION EN NINGUNA ACCION POR LO QUE EN MARZO 2013 EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOS REINTRODUJO EN SU TESOFERIA A LA TESOFE. EL 22 DE FEBRERO DE 2013 SE REINTRODUJO A LA TESOFE POR CONCEPTO DE ECONOMIA LA CANTIDAD DE \$13,954.17	
127864	SUBSEMUN FEDERAL 2012- PREVENION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA	14-PUEBLA	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	N/A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	559819	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18,801,480	18,801,480	18,801,480	18,801,480	100.0%	0	0	PROGRAMA	14.00	14.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIADOS REPORTADOS QUE FUERON GENERADOS EN LA CUENTA FINANCIERA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA QUE ADMINISTRA EXCLUSIVA LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSEMUN 2012 POR LA CANTIDAD DE \$1,120,000.00 NO FUERON ASIGNADOS A NINGUNA ACCION POR LO QUE EN MARZO 2013 FUERON REINTRODUcidos EN SU TESOFERIA A LA TESOFE. EL 22 DE FEBRERO DE 2013 SE REINTRODUJO A LA TESOFE POR CONCEPTO DE ECONOMIA LA CANTIDAD DE \$13,681.00	
127865	SUBSEMUN FEDERAL 2012- PREVENION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA (BOLSA CONCURSABLE)	14-PUEBLA	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	N/A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	559819	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	991,000	991,000	991,000	991,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS FINANCIADOS POR \$4,024.78 QUEDARON DESTINADOS POR LA CUENTA FINANCIERA NO SE ASIGNARON LA EJECUCION EN NINGUNA ACCION POR LO QUE EN MARZO 2013 EL MUNICIPIO DE PUEBLA LOS REINTRODUJO EN SU TESOFERIA A LA TESOFE. EL 22 DE FEBRERO DE 2013 SE REINTRODUJO A LA TESOFE POR CONCEPTO DE ECONOMIA LA CANTIDAD DE \$653.02	
10404	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2012	106-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	9471	16-SEGURIDAD PUBLICA 000-CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	6,158,700	6,158,700	6,158,700	6,158,700	100.0%	30,805	30,805	PAGO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LOS RECURSOS QUE SE GENERARON EN LA CUENTA FINANCIERA FUERON 30,805,000 LOS INTERESES GENERADOS LOS DIAS QUE EL RECURSO ESTABA EN LA CUENTA FINANCIERA Y ANTES DE SU ENTREGA FUERON POR \$1,314,140 CALDA LA SUMA DE \$19,490,860 LOS CANALES DE EJECUCION EN LOS CUATRO PERIODOS EQUIPAMIENTO, PROFESIONALIZACION, PREVENION DEL DELITO Y OPERACION FISCAL.	
GRUPO GOBIERNO																									
OTROS CUANTOS DE EJECUCION																									
74150	PREVENION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	SUBSEMUN 2012-03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	103000	16-SEGURIDAD PUBLICA 300-SECRETARIA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
74151	PROFESIONALIZACION	19-ATLIXCO	ATLIXCO	URBANO	SUBSEMUN 2012-02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA	103000	16-SEGURIDAD PUBLICA 300-SECRETARIA	1,788,000	1,788,000	1,788,000	1,788,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
68591	EQUIPAMIENTO	110-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	SUBSE/FEV/02/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30 POLICIAS	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,812,353	4,812,353	4,812,353	4,812,353	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
10809	OPERACION POLICIAL	110-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	SUBSE/FEV/02/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	REPARTICION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30 POLICIAS	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,041,769	5,041,769	5,041,769	5,041,769	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	DE ESTA ACCION SE REALIZO UNA REPARTICION DE METAS POR LA CANTIDAD DE \$16,954.24 RECURSO QUE CORRISPONDIA A INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DEL ATARQUEMADO E INTERESES DESTINADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS.	
68527	PREVENION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	110-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	SUBSE/FEV/04/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROBACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30 POLICIAS	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%		
66470	PROFESIONALIZACION	110-SAN ANDRES CHOLULA	SAN ANDRES CHOLULA	URBANO	SUBSE/FEV/01/12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	30 POLICIAS	4-GOVERNACION VOO-SSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,343,062	1,343,062	1,343,062	1,343,062	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
81391	IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PREVENION DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA (PREVENION DEL DELITO)	110-SAN MARTIN TEXMELLCAN	SAN MARTIN TEXMELLCAN DE LABASTIDA	URBANO	2012-004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELLCAN	379000	16-SEGURIDAD PUBLICA 300-SECRETARIA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LO QUE RESPECTA A LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO COMO UN PROYECTO YA QUE ESTA ACCION FUE REINTRODUcida A LA CUENTA FINANCIERA EN UN PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE PREVENION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA.	
81213	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	110-SAN MARTIN TEXMELLCAN	SAN MARTIN TEXMELLCAN DE LABASTIDA	URBANO	2012-003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELLCAN	379000	16-SEGURIDAD PUBLICA 300-SECRETARIA	2,047,800	2,047,800	2,047,800	2,047,800	94.1%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EN LO QUE RESPECTA AL NOMBRE DEL PROYECTO SE MANEJO DE ESA FORMA YA QUE FUERON DIFERENTES ACCIONES COMO POR EJEMPLO, PROYECTO DE AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL EQUIPO TECNOLOGICO DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y CAPTURA, ADQUISICION DE SERVICIOS PARA ANTIVIRUS, ETC Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO COMO UN PROYECTO.	
68928	PROGRAMA DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (PROFESIONALIZACION)	110-SAN MARTIN TEXMELLCAN	SAN MARTIN TEXMELLCAN DE LABASTIDA	URBANO	2012-001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELLCAN	379000	16-SEGURIDAD PUBLICA 300-SECRETARIA	2,218,700	2,218,700	2,218,700	2,148,624	96.9%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	EN LO QUE RESPECTA A LA PARTE DEL PLAN DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO CAPACITACION YA QUE EL RECURSO DE ESTE ES PROFESIONALIZACION POR LO QUE SE REALIZO CAPACITACION EN MATERIAS DE CONTROL Y CONTINUA Y PERMANENTES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.	

13670		845 SAN PEDRO TEHUACA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBSEMIUN 2013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	ENRAGE SUBSEMIUN	100000	0 GOBERNACIÓN / VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,591,400	6,591,400	6,591,400	6,462,450	98.8%	7,757	0	PIEZA	6,591,400.00	6,462,450.74	98.0%	EQUIPAMIENTO, NO FUE EJERCIDO EL TOTAL DEL RECURSO; 3. OTRA FINANCIACIÓN QUE AYUDA A SOLICITAR AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2013 POR LA CANTIDAD DE CINCO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y NOVENOS CUARENTA Y CINCO DÓLARES M.A.N.I., SE REALIZA EL DEPOSITO POR PARTE DEL MUNICIPIO EL DÍA 31 DE FEBRERO DE 2013 LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, 2. SE SOLICITA A LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO REALIZAR EL DEPÓSITO DE INDEMNIZACIONES FINANCIERAS MEDIANTE EL REC. DE LOS CUALES AL SER DEPOSITADA LA ADMINISTRACIÓN AL MUNICIPIO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS SE GENERAN REMIENDOS POR LA CANTIDAD DE 12,727.00 DÓLARES ESTADOS UNIDENSES CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTI OCHO Y SEIS CÉNTAVOS (M.A.N.I.) Y EL RESTANTE FUERON REMIENDOS FINANCIEROS GENERADOS POR PARTE DE LA CUENTA DEL MUNICIPIO DEL EJERCIDO SUBSEMIUN 2012 POR LA CANTIDAD DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES ESTADOS UNIDENSES POR LO QUE LA SUMA DE SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES ESTADOS UNIDENSES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.A.N.I. DEPOSITADOS EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2013.
144491		156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	100000	16-SEGURIDAD PÚBLICA / BOO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	3,641,876	3,641,876	3,641,876	3,641,876	100.0%	0	0	PAGO	3,641,876.00	3,641,876.00	100.0%	NOTA: LOS REMIENDOS QUE SE GENERAN EN LA CUENTA FINANCIERA FUERON 30,877.87 DÓLARES LOS INTERESES GENERADOS LOS DÍAS QUE EL RECURSO ESTUVO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS ANTES DE SER DEPOSITADO POR EL MUNICIPIO POR LO QUE LA SUMA DE \$30,877.87, LOS CUALES SE EJERCERON EN LOS CUATRO RIBROS FINANCIEROS PROFESIONALIZACIÓN, PREVENCIÓN DEL DELITO Y OPERACIÓN POLICIAL.
146987		156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	100000	16-SEGURIDAD PÚBLICA / BOO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	PAGO	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0%	NOTA: LOS REMIENDOS QUE SE GENERAN EN LA CUENTA FINANCIERA FUERON 20,887.87 DÓLARES LOS INTERESES GENERADOS LOS DÍAS QUE EL RECURSO ESTUVO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS ANTES DE SER DEPOSITADO POR EL MUNICIPIO POR LO QUE LA SUMA DE \$20,887.87, LOS CUALES SE EJERCERON EN LOS CUATRO RIBROS FINANCIEROS PROFESIONALIZACIÓN, PREVENCIÓN DEL DELITO Y OPERACIÓN POLICIAL.
146979		156-TEHUACÁN	TEHUACÁN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA	100000	16-SEGURIDAD PÚBLICA / BOO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	1,693,300	1,693,300	1,693,300	1,693,300	100.0%	0	0	PAGO	1,693,300.00	1,693,300.00	100.0%	NOTA: LOS REMIENDOS QUE SE GENERAN EN LA CUENTA FINANCIERA FUERON 30,877.87 DÓLARES LOS INTERESES GENERADOS LOS DÍAS QUE EL RECURSO ESTUVO EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS ANTES DE SER DEPOSITADO POR EL MUNICIPIO POR LO QUE LA SUMA DE \$30,877.87, LOS CUALES SE EJERCERON EN LOS CUATRO RIBROS FINANCIEROS PROFESIONALIZACIÓN, PREVENCIÓN DEL DELITO Y OPERACIÓN POLICIAL.
SECTOR DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD																								
SERVICIOS PERSONALES																								
60101	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SEGURO POPULAR	12-SALUD / BOO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,492,105,497	2,492,105,497	2,492,105,497	1,410,825,966	56.6%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO "SEGURO POPULAR 2012" EL IMPORTE FISCAL 2012 DE FONDO A DECEMBER 2012 POR UN IMPORTE DE \$1,410,825,966.36. EL MONTO EJERCIDO ES VALIDADO POR ESTE PROGRAMA SUBFINANCIADO A LA SHEP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
51888		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / BOO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	24,607,611	24,607,611	24,607,611	24,607,611	100.0%	684,987	0	CAISO	574.00	574.00	100.0%	SE REFIERE AL RECURSO OTORGADO MEDIANTE EL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS, LA INICIACION DE PRECISO RESPECTO PAID DENTRADO, SEGUN CASOS VALIDADOS POR LA COMIS. LA SECRETARIA DE FINANZAS HA PAGADO A LOS USOP EL RECURSO MINISTRADO POR LA FEDERACION, LOS INTERESES QUE SE RECORRAN CORRESPONDEN A LA C.A. Y GENERADOS EN LOS CUATRO RIBROS FINANCIEROS POR LO QUE ESTE OPORTUNIDAD PARA SU FINANCIO A LA SHEP.
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS																								
74201	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SEGURO POPULAR	12-SALUD / BOO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2,492,105,497	2,492,105,497	1,792,598,016	72.1%	46,994,776	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR PARA EL EJERCIDO 2012 LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SE COMPONEN DE \$42,997,783.59 GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORIA Y \$396,392.22 GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 POR LOS GASTOS DE OPERACIÓN \$1,413,317,036.36 Y POR GASTOS DE OPERACIÓN \$1,792,517,036.36 PERO QUE ESTE OPORTUNIDAD PARA SU FINANCIO A LA SHEP.	
PROGRAMAS SALUD																								
SERVICIOS PERSONALES																								
51011		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / BOO SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	10,162,698	10,162,698	8,462,567	84.1%	0	0	PROGRAMA	21.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO DEL CONTRATO ANAFSE PARA EL EJERCIDO FISCAL 2012, LOS IMPORTES EJERCIDOS SON VALIDADOS POR LOS SISOP PARA SU FINANCIO A LA SHEP.	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
51015		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / BOO SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	37,459,065	37,459,065	37,459,065	5,969,327	16.0%	1,566,006	0	PROGRAMA	21.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO DEL CONTRATO ANAFSE PARA EL EJERCIDO FISCAL 2012, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA PAGADO A LA ENTIDAD EJECUTORIA EL MONTO DEL TOTAL AUTORIZADO, LOS INTERESES QUE SE PRESENTAN SE COMPONEN DE \$5,149,870.87 GENERADOS EN LOS SISOP Y DE LOS INTERESES EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LOS IMPORTES EJERCIDOS SON VALIDADOS POR ESTE PROGRAMA SUBFINANCIADO A LA SHEP.
51870		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS	12-SALUD / BOO-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	680,000	680,000	680,000	626,055	92.2%	6,792	0	EXAMEN	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE AL RECURSO OTORGADO PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS PARA EL PRESENTE EJERCIDO FISCAL DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA PAGADO A LA ENTIDAD EJECUTORIA EL RECURSO MINISTRADO PARA SU EJERCIDO, LOS INTERESES QUE SE PRESENTAN SE COMPONEN DE \$6,792.00 GENERADOS EN LOS SISOP Y \$1,098.00 GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LO QUE ESTE OPORTUNIDAD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU FINANCIO A LA SHEP.
54600		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD / BOO-COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA ENFERMEDADES SANITARIAS	15,905,408	15,905,408	15,905,408	1,138,704	19.7%	518,124	0	PROGRAMA	2.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2012, DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA PAGADO A LA ENTIDAD EJECUTORIA EL RECURSO MINISTRADO PARA SU EJERCIDO, LOS INTERESES QUE SE PRESENTAN SE COMPONEN DE \$1,138,704.00 GENERADOS EN LOS SISOP Y \$45,000.00 GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LO QUE ESTE OPORTUNIDAD VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU FINANCIO A LA SHEP.
FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANEJO POLICIAL (OP)																								
INVERSIÓN																								
EQUIPAMIENTO																								
BIENES MUEBLES																								
11720		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	REVENA ESTATAL ACREDITABLE	4 GOBERNACIÓN / VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	21,920,137	16,984,422	16,984,422	16,984,422	100.0%	0	0	PIEZA	317.00	240.00	75.7%	SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA DEL IMPORTE TOTAL ANUAL CONTRA EL IMPORTE MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE \$4,935,715.00 QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE TERCERA ADMINISTRACIÓN QUE A LA FECHA NO SE HA DEPOSITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
11890		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE	4 GOBERNACIÓN / VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,956,694	1,344,846	1,344,846	1,344,846	100.0%	0	0	PIEZA	247.00	47.00	19.0%	SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA DEL IMPORTE TOTAL ANUAL CONTRA EL IMPORTE MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE \$15,611,848.00 QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE TERCERA ADMINISTRACIÓN QUE A LA FECHA NO SE HA DEPOSITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
GASTO COMPLEMENTARIO																								
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								

11697	POUCIA ESTATAL ACREDITABLE (MATERIALES Y SUMINISTROS)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	POUCIA ESTATAL ACREDITABLE	4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,422,212	2,735,677	2,735,667	2,735,677	100.0%	0	0	PIEZA	1,171.00	726.00	62.0%	SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA DEL IMPORTE TOTAL ANUAL CONTRA EL IMPORTE MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE 3,686,535.00 QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA Y TERCERA MINISTRACION QUE A LA FECHA NO SE HAN DESPENSADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
11698	POUCIA ESTATAL ACREDITABLE (SERVICIOS GENERALES)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	POUCIA ESTATAL ACREDITABLE	4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10,905,460	6,953,026	6,505,026	6,505,026	100.0%	601,383	508,975	EXAMEN	1,024.00	1,227.00	118.7%	SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA DEL IMPORTE TOTAL ANUAL CONTRA EL IMPORTE MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE 3,950,434.00 QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA Y TERCERA MINISTRACION QUE A LA FECHA NO SE HAN DESPENSADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. ASÍ SE REPORTAN TODOS LOS RENOVIMIENTOS GENERADOS DE FORMA GLOBAL.
11700	POUCIA ESTATAL ACREDITABLE (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	POUCIA ESTATAL ACREDITABLE	4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,296,000	1,068,000	1,068,000	1,068,000	100.0%	0	0	BECA	206.00	117.00	56.8%	SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA DEL IMPORTE TOTAL ANUAL CONTRA EL IMPORTE MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE 1,228,000.00 QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA Y TERCERA MINISTRACION QUE A LA FECHA NO SE HAN DESPENSADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
11675	POUCIA MINISTERIAL ACREDITABLE (MATERIALES Y SUMINISTROS)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	POUCIA MINISTERIAL ACREDITABLE	4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,486,775	1,951,565	1,951,565	1,951,565	100.0%	0	0	PIEZA	726.00	497.00	56.1%	SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA DEL IMPORTE TOTAL ANUAL CONTRA EL IMPORTE MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE 5,054,790.00 QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA Y TERCERA MINISTRACION QUE A LA FECHA NO SE HAN DESPENSADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
11689	POUCIA MINISTERIAL ACREDITABLE (SERVICIOS GENERALES)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	POUCIA MINISTERIAL ACREDITABLE	4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,571,850	2,725,153	2,725,153	2,725,153	100.0%	0	0	EXAMEN	807.00	468.00	58.0%	SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA DEL IMPORTE TOTAL ANUAL CONTRA EL IMPORTE MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE 2,846,697.00 QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA Y TERCERA MINISTRACION QUE A LA FECHA NO SE HAN DESPENSADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
11682	POUCIA MINISTERIAL ACREDITABLE (TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	POUCIA MINISTERIAL ACREDITABLE	4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,736,891	222,000	222,000	222,000	100.0%	0	0	BECA	161.00	21.00	13.0%	SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA QUE SE REFLEJA DEL IMPORTE TOTAL ANUAL CONTRA EL IMPORTE MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE 1,514,891.00 QUE CORRESPONDE A LA SEGUNDA Y TERCERA MINISTRACION QUE A LA FECHA NO SE HAN DESPENSADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
PROGRAMA DE APYCO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROYECTO)																								
POLIVANOS																								
11727	BIENES MUEBLES	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	554,650	444,132	444,132	444,132	100.0%	0	0	PIEZA	94.00	76.00	80.9%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION.
11748	BIENES MUEBLES	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15,139,793	14,651,344	14,651,344	14,651,344	100.0%	0	0	PIEZA	1,117.00	1,000.00	89.5%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION.
11767	BIENES MUEBLES	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500,000	2,208,666	2,208,666	2,208,666	100.0%	0	0	PIEZA	2,022.00	1,700.00	83.7%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION.
11759	BIENES MUEBLES	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,192,000	3,542,098	3,542,098	3,542,098	100.0%	0	0	PIEZA	20.00	17.00	85.0%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION. SE REALIZAN LAS ADJUDICACIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTRADO.
11752	BIENES MUEBLES	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,546,194	3,048,567	3,048,567	3,048,567	100.0%	0	0	EQUIPO	180.00	186.00	85.0%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION. SE REALIZAN LAS ADJUDICACIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTRADO.
11751	BIENES MUEBLES	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,081,000	1,280,363	1,280,363	1,280,363	100.0%	0	0	EQUIPO	65.00	60.00	92.3%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION. SE REALIZAN LAS ADJUDICACIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTRADO.
11764	BIENES MUEBLES	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,871,389	6,453,318	6,453,318	6,453,318	100.0%	0	0	PIEZA	120.00	110.00	83.3%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION.
11757	ORCUTO CERRADO	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,341,951	1,192,881	1,192,881	1,192,881	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION. SE REALIZAN LAS ADJUDICACIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTRADO.
11743	ESTACION DE REGISTRO Y CONSULTA	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11,900,000	12,562,582	12,562,582	12,562,582	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION. SE REALIZAN LAS ADJUDICACIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTRADO.
11768	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		4-GOVERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21,735,854	19,954,134	19,954,134	19,111,470	95.9%	0	0	SISTEMA	36.00	10.00	62.5%	SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 13897, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTRACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTRACION. SE REALIZAN LAS ADJUDICACIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTRADO.
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								

11791																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,036,893	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	154.00	0.00	0.0%
11765																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	MATERIALES Y SUMINISTROS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,544,000	5,238,263	5,238,263	5,238,263	100.0%	0	0	PIEZA	145,087.00	130,000.00	90.9%
11755																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	REACTIVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,441,409	1,441,409	1,441,409	1,441,409	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%
11790																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,962,225	5,962,052	5,962,052	5,962,052	100.0%	0	0	PIEZA	145,177.00	142,170.00	99.3%
11768																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,436,980	1,218,819	1,218,819	1,218,819	100.0%	0	0	PIEZA	382.00	330.00	81.2%
11754																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	14,630	14,630	14,630	14,630	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%
11763																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	322,959	291,240	291,240	291,240	100.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%
11758																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	143,000	32,373	32,373	32,373	100.0%	0	0	PIEZA	176.00	8.00	4.5%
11750																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	296,000	0	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%
11697																						SE GENERAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE SE REPORTAN EN SU TOTALIDAD EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS MINISTERACIONES REALIZADAS.
	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,158,448	6,158,448	6,158,448	6,158,448	100.0%	986,000	0	PIEZA	30.00	10.00	100.0%
MONITOREOS FINANCIEROS																						
MFE																						
SERVICIOS PERSONALES																						
7330																						LOS INTERES GENERADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SON 539,068,899.75 Y LOS INTERES DEBIDOS ACUMULADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS SON 5,186,126.00.
	ROMINA	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	NO NOMINA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		11,290,963,766	11,290,963,766	11,290,963,766	11,290,963,766	100.0%	20,830,719	20,830,719	TRABAJO	54,326.00	54,326.00	100.0%
7372																						LOS INTERES GENERADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA SON 154,000.00.
	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	GASTOS DE OPERACION	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		161,406,589	161,406,589	161,406,589	161,406,589	100.0%	154,000	0	SERVICIO	60.00	60.00	100.0%
	GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO																		
	FMSA																					
SERVICIOS PERSONALES																						
7648																						EL IMPORTE MINISTERADO HASTA LAS ATENCIONES ATENDIDAS POR LA FEDERACION PARA PAGAR A TERCEROS EL MONTE EJERCIDO AL FEBRERO 2012 ES POR 1,699,708,342. MONTO LO QUE ESTE OPD VA A VALER SERVICIO PRESTADO PARA SU BONO A LA SHIP.
	001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AL COMUNITARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		1,699,708,342	1,699,708,342	1,699,708,342	1,699,718,399	98.2%	0	0	PLAZA	0.00	0.00	0.0%
7602																						EL MONTO CORRESPONDIENTE AL TOTAL ANUAL PROGRAMADO Y MINISTERADO NECESARIO PARA PAGAR A TERCEROS EL MONTE EJERCIDO AL FEBRERO 2012 ES POR 1,699,708,342. MONTO LO QUE ESTE OPD VA A VALER SERVICIO PRESTADO PARA SU BONO A LA SHIP.
	001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AL COMUNITARIO	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		834,988,429	834,988,429	834,988,429	547,791,710	65.6%	33,197,446	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%
	OTROS GASTOS DE OPERACION	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO																		
FMSA																						
MATERIALES Y SUMINISTROS																						
MATERIALES Y SUMINISTROS																						
REVENCIÓN																						
0000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																						
8036																						LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTAN EN EL FOLIO 1380PT, EN EL SENTIDO QUE EXISTE UNA CUENTA ESPECIFICA POR EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS DOS MINISTERACIONES REALIZADAS Y EN ESPERA DE LA TERCERA MINISTERACION. SE REALIZAN LAS ADSCRIPCIONES NECESARIAS RESPECTO DE LO MINISTERADO.
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y INTANGIBLES	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-GOBERNACION VOTO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,178,094	1,178,094	1,178,094	674,137	20.0%	0	0	PIEZA	58.00	9.00	15.5%
	OTROS DE GASTO CORRIENTE	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO																		
	0000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO																		

203341		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	15,085,580	15,085,580	15,085,580	6,416,444	42.5%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.42	42.0%	PROGRAMA FINANCIO EN EL PE 2012 ANEXO 36, MISMO QUE SEGUARA EJERCENDOSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2012 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE COORDINACION.
	AMUJACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS FORESTALES E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL ENCRYPTADO MEDIANTE PROTOCOLO DE RED IP PARA LA COBERTURA AL 100% DEL TER. EST.																						
99307		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	1,746,332	638,302	638,302	638,338	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	SE TRATA DE PROGRAMA FINANCIADO DENTRO DEL PE 2012 ANEXO 36, MISMO QUE SEGUARA EJERCENDOSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2012 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE COORDINACION A LA TESIPE POR UN IMPORTE DE \$1 113,838.89
	AMUJACION DEL SISTEMA ESTATAL DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO DE PUEBLA																						
102785		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 170- COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	1,500,000	1,238,968	1,236,968	1,236,968	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36, DEL IMPORTE DEL TOTAL ANUAL SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIAS A LA TESIPE POR UN IMPORTE DE 204,632.00
	DETECCION , RECUPERACION, MANEJO, PRESERVACION Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO																						
102284		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 170- COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	6,139,148	4,572,250	4,572,250	4,572,250	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36, DEL IMPORTE DEL TOTAL ANUAL SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIAS A LA TESIPE POR UN IMPORTE DE \$1 768,898.00
	FOMENTO Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA MUNICIPAL LA CALERA																						
126071		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	514	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	11-TURISMO 100-SECRETARIA	650,000	650,000	649,350	649,350	99.9%	0	0	SISTEMA	100.00	100.00	100.0%	RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DP 9452/2012 DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2012 Y EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012.
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA DEL ESTADO DE PUEBLA OBSERVATORIO TURISTICO Y RESERVA ESTATAL																						
102669		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 110- CENTRO DE EDUCACIÓN CAPACITACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,797,059	1,711,001	1,711,001	1,711,001	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36, DEL IMPORTE DEL TOTAL ANUAL SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIAS A LA TESIPE POR UN IMPORTE DE 868,073.73
	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS MUNICIPALES DE EDUCACION AMBIENTAL EN CONDICIONES DE CAMBIO																						
102753		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 032- DIRECCION GENERAL DE FOMENTO AMBIENTAL, URBANO Y TURISTICO	2,000,000	1,796,694	1,796,694	227,705	12.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.11	11.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36, MISMO QUE SEGUARA EJERCENDOSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2012 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE COORDINACION A LA TESIPE UN COMPROMISO DE PAGO FORMALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, DEL IMPORTE DEL TOTAL ANUAL SE REALIZO REINTEGRO A LA TESIPE POR UN IMPORTE DE \$208,305.64
	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CINCO CENTROS DE COMPOSTAJE																						
101553		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	320,000	320,000	320,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36, EL RECURSO SE REINTEGRO A LA TESIPE CONFECHO 29 DE NOVIEMBRE DE 2012.
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL ESTADO DE PUEBLA ETAPAS DE DIAGNOSTICO Y PROGNOSTICO																						
100999		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	7,860,615	7,860,615	7,860,615	2,308,180	30.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	SE TRATA DE UN ESTUDIO, DURANTE EL 2012 SE REALIZO UN PRIMER PAGO DEL 50% DEL CONVENIO, DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2012 SE PAGARA EL RESTO DEL CONVENIO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE COORDINACION.
	PROGRAMA DE RED DE ESTACIONES DE MONITOREO PARA LA PRESERVACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTZAC (ESTUDIOS)																						
100023		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 140- DELEGACION FEDERAL EN PUEBLA	67,431,595	64,909,807	64,909,807	32,484,904	50.0%	0	0	EQUIPO	1.00	0.50	50.0%	SE TRATA DE UN PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, SE REALIZO EL PAGO DEL 50% DEL CONVENIO DURANTE EL EJERCICIO 2012, EL RESTO SE PAGARA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2012, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE COORDINACION DEL IMPORTE DEL TOTAL ANUAL SE REALIZO UN REINTEGRO DE ECONOMIAS A LA TESIPE POR \$2 461,798.81
	PROGRAMA DE RED DE ESTACIONES DE MONITOREO PARA LA PRESERVACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA CUENCA DEL ALTO ATOTZAC (EQUIPAMIENTO)																						
101797		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 170- COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	235,752	235,752	235,752	235,752	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36.
	PROGRAMA DE REFORESTACION DEL PARQUE DEL CENTENARIO LAGUNA DE CHIAPULCO																						
101112		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 170- COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS	4,430,768	4,432,328	4,432,328	3,208,759	74.4%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.92	92.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36, MISMO QUE SEGUARA EJERCENDOSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2012 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE COORDINACION A LA TESIPE UN COMPROMISO DE PAGO FORMALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, DEL IMPORTE DEL TOTAL ANUAL SE REALIZO REINTEGRO DE ECONOMIAS A LA TESIPE POR UN IMPORTE DE \$22,499.21
	PROGRAMA DE RESTAURACION DEL PARQUE NACIONAL MALINCHU O MATLACOXCATL																						
101538		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 110- UNIDAD COORDINADORA DE PARTICIPACION SOCIAL Y TRANSPARENCIA	11,991,936	11,991,936	11,991,936	3,441,740	28.7%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.28	28.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36, MISMO QUE SEGUARA EJERCENDOSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2012 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE COORDINACION A LA TESIPE UN COMPROMISO DE PAGO FORMALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFIAS PARA LA DIMINUCION DEL USO DE LEÑA																						
124067		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	514	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	11-TURISMO 100-SECRETARIA	6,000,000	6,000,000	5,994,000	5,994,000	99.9%	0	0	CAPACITACION	100.00	100.00	100.0%	RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DP 8942/2012 Y EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL 25 DE AGO DE 2012.
	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO 2012.																						
123991		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	514	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	11-TURISMO 100-SECRETARIA	1,500,000	1,500,000	1,498,500	1,498,500	99.9%	0	0	ASESORIA	100.00	100.00	100.0%	RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO: DP 9437/2012 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2012, DP 9438/2012 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2012 Y DP 9437/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y FUERON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EL 21 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2012.
	PROGRAMA TESOROS DE MEXICO - ASESORIA Y CAPACITACION, SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSION, MARKETING Y ASISTORIA Y SERVICIOS DE PROMOCION ONLINE.																						
101602		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 173- DIRECCION GENERAL DE VIDA SILVICOLA	1,901,725	1,901,725	1,901,725	1,142,210	60.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.60	60.0%	PROGRAMA FINANCIADO EN EL PE 2012 ANEXO 36, MISMO QUE SEGUARA EJERCENDOSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO 2012 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONVENIO DE COORDINACION A LA TESIPE UN COMPROMISO DE PAGO FORMALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
	REESTALAL DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD																						
	OTROS CONVENIOS																						
	REPERCUSSIONES																						
119353		0-UBICACION	0-UBICACION	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PUEBLA	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	248,871	248,871	248,871	248,871	100.0%	0	0	ACCION	7.00	0.00	0.0%	NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL PRIMER CUARTESTRIMESTRE DEL AÑO POR LO QUE NO FUERON AVANZADO FECHO EN RELACION A LO ESTIPULADO EN EL CUARTESTRIMESTRE ANTERIOR, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION DEL PFI, PARA EL 12 DE JUNIO LA UNIDAD REGISTRO DEBER DE HABER EJERCIDO POR LO MENOS EL 50% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y PARA EL 30 DE NOVIEMBRE DEBER DE HABER EJERCIDO EL 100%.
	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PFI)																						
10088		15-AMAZOCC	AMAZOCC DE MOTTA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE AMAZOCC	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	1,376,143	917,427	917,427	917,427	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.37	37.0%	RECURSO EJERCIDO ASIGNADO DEL PE AL 61 MONTO ANUAL SE CORRIGE EN FUNCION AL OFICIO DE AUTORIZACION NUMERO 003938/2012 EMITIDO POR LA FIDECOMOR.
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																						
	OTROS CONVENIOS																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
10241		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	11-EDUCACION PUBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,969,793,924	2,969,793,512	2,969,793,512	2,969,793,512	100.0%	464,350	464,354	TRABAJADORA	75,298.00	75,298.00	100.0%	DE ACUERDO AL CONTENIDO DE AVISO FINANCIERO DE UN PROYECTO: AVANZA AL OTRO PARA PROMOCION Y SERVICIOS PERSONALES Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EL 30% REPERCUSSIONES SERVICIOS PERSONALES INCLUYE LICENCIACIONES, RENOVACIONES, MONITORIOS, CURSOS DE CERTIFICACION Y CAPACITACION DENTRO DE LOS GASTOS DE OPERACION PARA COMPLETO GASTOS DE ADMINISTRACION, CERTIFICACION, SERVICIO COMO TURISMO, MUEBLES ELECTRICAS, AGUA POTABLE, SERVICIOS COMERCIALES, FONDOS FIJOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ASIGNADAS Y ADMINISTRATIVAS ASI COMO LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, INCLUYE VARIOS PUBLICACIONES, MUEBLES, EQUIPO DE COMPUTO, RECURSOS DE MANTENIMIENTO, PAPELERIA ARTICULOS DE LIMPIEZA, ASIGNACION PARA GASTOS METODOLÓGICOS PARA EL PROCESO DE ADMISION EN EJERCICIO FISCAL 2012, SE RECIBIO UN ASIGNACION COMPLEMENTARIE A EJERCICIOS ANTERIORES POR LA CANTIDAD DE \$5 848,289.30
	CONVENIO DE APORTE FINANCIERO QUE CELEBRA EL EJECUTIVO FEDERAL, EL EJECUTIVO ESTATAL Y LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA																						
115553		0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18121	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA	11-EDUCACION PUBLICA 600-SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	197,623	197,623	197,623	197,623	100.0%	1,432	518	ALUMNO	4,100.00	3,863.00	94.0%	CON RESPECTO AL AVANCE FISICO, EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE EN LA METRA DEL TOTAL PROGRAMADO POR LO QUE SE CONTINUAN CON LA DEFICION Y PROMOCION EN LAS COMUNIDADES DONDE SE ENCUENTRAN LOS PLANTILES CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL PRONIMO EJERCICIO SE PUEDA LOGRAR A LA META ESTABLECIDA.
	RECURSOS NO ASIGNADOS A PROYECTOS																						

5960	RECURSOS NO ASIGNADOS A PROYECTOS	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	DRCTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CARACTERIZACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 800-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	49,676	49,676	49,676	49,676	100.0%	0	0	ALUMNO	0.00	0.00	0.0%	DE LA ACTUALIZACIÓN DE TRABAJADORES DEL EJERCICIO 2012, FORTALECIMIENTO POR LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE UN TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA EN CANTIDAD DE 307 Y OTRAS MÁS, SE VISION BENEFICIARIOS UNIDAD DE SE FUNCIONARIOS.
54138	EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL-ORDINARIO	72-HEMETRIA	URBANO/URBANA	RURAL	79-LIFE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5,149,948	5,149,948	5,149,948	5,149,948	100.0%	0	0	PERSONA	450.00	214.00	47.0%	INFORMO QUE NO SE REPORTO EN EL CUARTO TRIMESTRE 2012, LA CANTIDAD DE 913.00 CORRESPONDIENTE AL SUBSECTOR FEDERAL COMPLEMENTO DEL REGULAR DEL MES DE DICIEMBRE 2012, POR DENTRO DEL EJERCICIO DEL SISTEMA DE FINANZAS DEL ESTADO POR MENSAJE INFORMO QUE SE SUBASTRADO HASTA DEL MES DE FEBRERO DE 2013, PARA PAGO DE SUJECOS AL PERSONAL, CONFORME AL TRABAJADOR AUTORIZADO.
82891	APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGULABLE PARA GASTO DE OPERACIÓN 2012 DE LA BUAP	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	142,299,999	142,299,999	142,299,999	142,299,999	100.0%	0	0	TRABAJADOR	75,299.00	75,299.00	100.0%	SERVICIOS PERSONALES INCLuye PAGO DE HORRERIAS Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.
16543	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EDUCACIÓN EN EL ESTADO.	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y SECRETARÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.0%	670,725	0	TRABAJADOR	24,149.00	24,149.00	100.0%	SERVICIOS PERSONALES INCLuye PAGO DE HORRERIAS Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA.
11097	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	02ND5	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.0%	59,232	59,232	ALUMNO	40.00	40.00	100.0%	DANDO CUMPLAMIENTO AL LÍMITE DEL EJERCICIO FONDO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPEL, ASÍ MISMO SE DA EL CUMPLIMIENTO AL LÍMITE AL EJERCICIO DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPEL EN SU MODALIDAD B RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA.
83731	FONDO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPEL EN SUS MODALIDADES A Y B	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	4221-BUAP	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	81,954,742	81,954,742	81,954,742	81,954,742	100.0%	0	0	OTROS	3,058.00	3,058.00	100.0%	DANDO CUMPLIMIENTO AL LÍMITE DEL EJERCICIO FONDO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPEL, ASÍ MISMO SE DA EL CUMPLIMIENTO AL LÍMITE AL EJERCICIO DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPEL EN SU MODALIDAD B RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA.
80610	RFI-2012	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	911-2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	69,931,243	69,931,243	69,931,243	69,931,243	100.0%	0	0	PROYECTO	11.00	1.00	15.0%	ULTIMA MINISTRACION REALIZADA EL 8 DE ENERO DE 2013, POR LO QUE CON ESTA MINISTRACION DANOS POR CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LOS CONTRATO.
66474	PROGRAMA DE APOYO FINANCIERO PARA LA CULTURA (CONAFE)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROGRAMA CAMPANA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	CAJE MENCIONAL QUE ESTOS 9,000 PESOS, CORRESPONDEN AL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, YA QUE EN EL CONVENIO DICHO SE DESTINA EL EQUIVALENTE AL LÍMITE AL MILLAR DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE SE LE HAN AFOROGADO CON EL OBJETO DE QUE SE LEVANTE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA EN SU ARTICULO 83 FRACCIONES I Y II.
11383	PROGRAMA DE CULTURA FISICA (CONAFE)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROGRAMA CULTURA FIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	12,794,328	12,794,328	12,794,328	12,794,328	100.0%	14,987	14,937	PROGRAMA	30.00	10.00	100.0%	LOS "EFIRAS" REPORTADAS EN ESTE TRIMESTRE SON LAS PROVISIONALES POR LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, Y SE ANUDA LA RETENCIÓN DEL LÍMITE AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL OMBANDO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO POR \$ 13,977.23.
66847	PROGRAMA DE CULTURA FISICA (CONAFE)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROGRAMA CULTURA FIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	12,207	12,207	12,207	12,207	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	CAJE MENCIONAL QUE ESTOS 12,207.00 PESOS, CORRESPONDEN AL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, YA QUE EN EL CONVENIO DICHO SE DESTINA EL EQUIVALENTE AL LÍMITE AL MILLAR DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE SE LE HAN AFOROGADO CON EL OBJETO DE QUE SE LEVANTE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA EN SU ARTICULO 83 FRACCIONES I Y II.
10903	PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	RURAL	PROG. EST. CAL. DOCEN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	33,816,446	33,816,446	33,816,446	33,816,446	100.0%	105,222	0	DOCENTE	6,966.00	6,966.00	100.0%	
10641	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MEDIDA DE LAS UNIDADES UPN	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORT. MEDIDA DE UPN	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	295,000	295,000	295,000	295,000	100.0%	1,338	0	DOCENTE	27.00	27.00	100.0%	
11410	PROGRAMA DE SISTEMA MEXICANO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROGRAMA ALTO RENDIM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	629,209	629,209	629,209	629,209	100.0%	2,073	607	PROGRAMA	2.00	2.00	100.0%	LOS "EFIRAS" REPORTADAS EN ESTE TRIMESTRE SON LAS PROVISIONALES POR LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, Y SE ANUDA LA RETENCIÓN DEL LÍMITE AL MILLAR CORRESPONDIENTE AL OMBANDO DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO POR \$ 426.81.
67985	PROGRAMA DE SISTEMA MEXICANO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROGRAMA ALTO RENDIM	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	630	630	630	630	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	CAJE MENCIONAL QUE ESTOS 630.00 PESOS, CORRESPONDEN AL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, YA QUE EN EL CONVENIO DICHO SE DESTINA EL EQUIVALENTE AL LÍMITE AL MILLAR DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE SE LE HAN AFOROGADO CON EL OBJETO DE QUE SE LEVANTE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA EN SU ARTICULO 83 FRACCIONES I Y II.
81137	PROGRAMA DEL DEPORTE (CONAFE)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROGRAMA DEL DEPORTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,017,179	4,017,179	4,017,179	4,017,179	100.0%	6,582	4,564	PROGRAMA	3.00	3.00	100.0%	
66678	PROGRAMA DEL DEPORTE (CONAFE)	0-COVERTURA ESTATAL	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	PROGRAMA DEL DEPORTE	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 300-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA	4,021	4,021	4,021	4,021	100.0%	0	0	SUPERVISIÓN	1.00	1.00	100.0%	CAJE MENCIONAL QUE ESTOS 4,021.00 PESOS, CORRESPONDEN AL 10% DEL PRESUPUESTO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, YA QUE EN EL CONVENIO DICHO SE DESTINA EL EQUIVALENTE AL LÍMITE AL MILLAR DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE SE LE HAN AFOROGADO CON EL OBJETO DE QUE SE LEVANTE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA EN SU ARTICULO 83 FRACCIONES I Y II.
144283	EDUCACIÓN SUPERIOR EN AGRICULTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0-AHUACATLÁN	AHUACATLÁN	RURAL	77-UIS	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,316,810	1,316,810	1,316,810	1,316,810	100.0%	51,280	51,190	ALUMNO	120.00	67.00	55.8%	EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN RECORRIDA EN EL AMBITO DE AVANCE FISICO DE LA INFORMACIÓN QUE NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA ANUCLORIDA Y QUE LAS CARRERAS QUE DENANDAN LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA, NO SON LAS OPERATIVAS POR LA UNIVERSIDAD, ACTUALMENTE SE ESTA TRABAJANDO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE OPERACIÓN.
82801	RECURSOS NO ASIGNADOS A PROYECTOS	38-CHILCHUTLA	INFANTE L. GARCIA	RURAL	084-UEH	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHUTLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,168,648	2,168,648	2,168,648	2,168,648	100.0%	18,983	18,906	ALUMNO	499.00	497.00	88.7%	A FIANZA DE UNA AMPARO CAMPANA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA COMUNIDAD LOCAL, ASÍ MISMO SE DA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA EN SU ARTICULO 83 FRACCIONES I Y II.
139727	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (IFI)	0-SAN CECILIA	CECILIA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	741,061	741,061	741,061	741,061	100.0%	0	0	ACCIÓN	17.00	1.00	5.9%	EN EL 2012 SE EJECUTO EL PROYECTO DENOMINADO PROYECTO INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO EN CANTIDAD DE 177,000.00 MONEDAS Nacionales, Y SE TIENE AL CUANTO EN ESTE MES DE ABRIL DE 2013, LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA EN SU ARTICULO 83 FRACCIONES I Y II.
123483	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS Y OPERACIONALES EN LOS SERVICIOS DEL COMITÉ LOCAL DE JUSTICIA PENAL 2012	114-PUEBLA	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	NIJIC	GOBIERNO	GOBIERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	4-GOBIERNACIÓN 100-SECRETARÍA	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100.0%	1,450	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
26000	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012	114-PUEBLA	COVERTURA MUNICIPAL	URBANO	REF-CZAMPAP	GOBIERNO	GOBIERNACIÓN	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	4-GOBIERNACIÓN 100-SECRETARÍA	17,152,730	17,152,730	16,236,794	16,236,794	94.7%	19,138	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	MONTADO DE RECURSO CUANTIA A \$ 12,957.00 POR LA CANTIDAD DE 395,936.00 MONEDAS Nacionales, ASÍ MISMO SE DA LA FISCALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA EN SU ARTICULO 83 FRACCIONES I Y II.
50143	FESTIVAL HUET ATLAHUACATL	114-PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA PRO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	810,377	810,377	810,377	806,697	99.5%	1,680	0	PERSONA	810,377.00	806,697.00	98.8%	SERVICIO DEL CONVENIO OMBANDO/CONVENIO/04/12/12, ESTE PROYECTO CONSIGUE SE REALICE EL RETORNO AL COMPLETO DE ACCIONES A LAS CUALIDADES DE DICHO CONVENIO, INTERESOS GENERADOS EN LA SFA \$ 6,280.00 Y \$ 2,200.00 POR DELECAP.
53665	PROYECTO OMBANDO DEL TITERE	114-PUEBLA	HEREDIA PUEBLA DE ZARAGOZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	CULTURA	ENTIDAD ESTATAL	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE PUEBLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA PRO-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.0%	SERVA DEL CONVENIO OMBANDO/CONVENIO/04/12/12.

00249	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS INTERESSES FINANCIEROS	ENTIDAD ESTATAL	COORDINACION ESTATAL DE ASUNTOS FINANCIEROS Y DE APOYO A EMPRESAS JOBIANAS	REBORNAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,425,458	1,425,458	1,425,458	1,425,458	100.0%	0	0	ASESORIA	160.00	160.00	100.0%	
00249	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	INBANTIANES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	162,400,000	162,400,000	162,400,000	162,400,000	100.0%	0	0	EJERCICIO	1.00	1.00	100.0%	COMMEMORACION DEL 100 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DEL 5 DE MAYO EN PUEBLA.
002584	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	099-BUMF	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	DIRECCION POLITICA METROPOLITANA DE PUEBLA	ALUMNO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,084,776	1,084,776	1,084,776	1,084,776	100.0%	0	0	ALUMNO	160.00	160.00	100.0%	CONTINUIDAD ESTATAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA CREACION, OPERACION Y APOYO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE PUEBLA.
002592	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	ORGANISMOS EDUCATIVOS	POBLACION ESTUDIANTIL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	225,761,330	225,761,330	225,761,330	225,761,330	100.0%	15,277,736	15,277,736	EMPLEADO	29.00	29.00	100.0%	PROYECTOS DE ANALISIS Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA OPERACION DE AGUA POTABLE DE CIUDAD SIGRAPA.
002597	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SEÑAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	POBLACION	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100.0%	0	0	ASESORIA	1.00	1.00	100.0%	
002625	SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DIRECCIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	TRABAJADOR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	503,658,035	503,658,035	503,658,035	503,658,035	100.0%	370,200	370,200	TRABAJADOR	1.00	1.00	100.0%	DIRECCION GENERAL EJECUTIVA DEL ESTADO, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE TRANSPORTES, SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SECRETARIA DE LA CONTABILIDAD, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, SECRETARIA DE TURISMO, PROCURADURIA DEL CIUDADANO DEL ESTADO DE PUEBLA, PROCURADURIA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, CONSEJO ESTATAL DE FORMACION, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, COMISARIA JERARCA DEL EJECUTIVO ESTATAL, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SECRETARIA DEL TRABAJO Y COMERCIO EXTERIOR, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, SECRETARIA DE FINANZAS, SECRETARIA DE ADMINISTRACION, SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEFENSA PUBLICA, SECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONOMICO.
002659	SANEAMIENTO FINANCIERO (DEPENDENCIAS ESTATALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO ESTATAL	TRABAJADOR	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24,080,452	24,080,452	24,080,452	0	0.0%	0	0	TRABAJADOR	3.00	1.00	100.0%	
002660	SANEAMIENTO FINANCIERO (SERVICIOS PERSONALES SAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	GOBIERNO	GOBERNACION	GOBERNACION	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	TRABAJADORES	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 431-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	54,023,446	54,023,446	54,023,446	54,023,446	100.0%	1,040,678	1,040,678	TRABAJADOR	25,000.00	25,000.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS																								
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (URSEMUNI)																								
INSTRUMENTOS																								
EQUIPAMIENTO																								
OTROS																								
189751	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2011	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	71782	16-SEGURIDAD PUBLICA Y 600-CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	7,206,158	7,206,158	7,206,158	7,206,158	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
189758	OPERACION FISCAL SUBSEMUN 2011	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	21	16-SEGURIDAD PUBLICA Y 600-CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	937,788	937,788	937,788	937,788	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
140032	PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2011	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	20000	16-SEGURIDAD PUBLICA Y 600-CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	1,002,131	1,002,131	1,002,131	1,002,131	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE \$12,504.90 RESALTANTE DE LA DIFERENCIA ENTRE LOS \$10,000.00 DE MINISTRADOS Y LOS \$5,987.696 EJERCIDOS SE PROPUSO ENLACE MANEJO A LA FISCACION.
189893	PROFESIONALIZACION SUBSEMUN 2011	156-TEHUACAN	TEHUACAN	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEHUACAN PUEBLA	305	16-SEGURIDAD PUBLICA Y 600-CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	843,609	843,609	843,609	843,609	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
SERVICIOS PERSONALES																								
5817	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SIGURD POPULAR	13-3 SALUD Y 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,476,784,274	1,476,784,274	1,476,784,274	1,036,063,769	74.5%	0	0	ATENCION MEDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 0011. EL IMPORTE EJERCIDO ES VALIDADO POR ESTE ORD PARA SU ENVIO A LA SHEP.
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
8613	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SIGURD POPULAR	13-3 SALUD Y 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	1,917,424,864	1,917,424,864	1,917,424,864	1,576,198,824	79.1%	95,880,469	0	ATENCION MEDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR PARA EL EJERCICIO 2011. LOS INTERESSES QUE SE REPORTAN SE COMPONEN DE \$62,382,988.96 DEBERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA Y \$1,977,478.99 DEBERADOS EN LA S.F. POR LO QUE ESTE ORD VALIDA LOS IMPORTE EJERCIDOS PARA SU ENVIO A LA SHEP.
FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPF)																								
79203	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION AFILIADA	12-SALUD Y 1000-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	122,313,948	122,313,948	122,313,948	122,313,948	100.0%	8,671,331	0	CASO	2,404.00	2,404.00	100.0%	SE REFIERE AL RECURSO GASTOS CATASTROFICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS PAGO A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$12,313,948.00 POR CONCEPTO DE CAPITAL. LOS INTERESSES REPORTADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA SON POR \$1,283,984.00 Y LOS DEBERADOS EN FINANZAS SON POR \$ 3,689,444.00. LOS IMPORTE EJERCIDOS SON VALIDADOS POR ESTE ORD PARA SU ENVIO A LA SHEP.
PREVENCIÓN SALUD																								
5833	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS INGRESOS	12-SALUD Y 600-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	634,625	634,625	634,625	634,625	100.0%	2,745	0	EXAMEN	1.00	1.00	100.0%	SE REFIERE AL RECURSO PARA LA APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL DE ADMISIONES A RESIDENCIAS MEDICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, DE LOS CUALES LA SECRETARIA DE FINANZAS PAGO EL 100% DE LOS RECURSOS MINISTRADOS A LA ENTIDAD EJECUTORA PARA SU EJERCICIO DE LOS REMUNERADOS FINANCIEROS PREPAGADOS \$5,387.75 FUERON GENERADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA. EL IMPORTE EJERCIDO ES VALIDADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA PARA SU ENVIO A LA SHEP.
APORTACIONES FEDERALES																								
FASA																								
SERVICIOS PERSONALES																								
53632	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		16-SEGURIDAD PUBLICA Y 600-CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	1,598,449,787	1,598,449,787	1,598,449,787	1,485,638,419	93.9%	0	0	ATENCION MEDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARIA DE FINANZAS HA PAGADO A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$2,394,696.99 PARA SU EJERCIDO. LA DIFERENCIA ENTRE EL PAGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EL IMPORTE MINISTRADO QUE SE PRESENTA SE DEBE A LAS ATENCIONES QUE REALIZA LA SECRETARIA DE SALUD PARA PAGAR A TERCEROS INSTITUCIONALES. POR LO QUE ESTE ORD VALIDA EL EJERCIDO PRESUPUESTADO PARA SU ENVIO A LA SHEP.
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
8613	001	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		16-SEGURIDAD PUBLICA Y 600-CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD	628,395,022	628,395,022	628,395,022	564,998,404	89.9%	40,413,419	0	ATENCION MEDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARIA DE FINANZAS PAGÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE TOTAL DEL RECURSO POR \$2,394,696.99, MENOS POR INCLUIR GASTOS DE OPERACION PARA USUARIOS MEDICOS. LOS INTERESSES REPORTADOS SE COMPONEN POR \$ 363,658.42 DEBERADOS EN LA S.F. Y \$8,994,764.40 DEBERADOS EN ESTE ORD. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES VALIDADA POR ESTE ORD PARA SU ENVIO A LA SHEP.
CONVENIOS																								
CONVENIOS DE REASIGNACION																								
GASTO CORRIENTE																								
OTROS GASTOS DE OPERACION																								
128641	ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN, CREACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA EN 4 RUTAS DE LA SIERRA MÁGICA, PLAN DE MARKETING, PLAN DE CREACIÓN DE EMPRESAS POR COMUNIDADES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	11-TURISMO Y 100 SECRETARIA	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.0%	0	0	ASESORIA	100.00	100.00	100.0%	RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO SP-488/2011 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2011 Y EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EL 20 DE DICIEMBRE DE 2011. SE REALIZO LA RESTITUCION DE RECURSOS FEDERALES POR UN IMPORTE DE \$ 746,793.05 CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2012. DEBERANDOS LAS APORTACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL: 1,263,276.95. ESTATAL: 1,025,000.00 MUNICIPAL: 710,726.48.	
129334	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA 2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	11-TURISMO Y 100 SECRETARIA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	100.00	100.00	100.0%	RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION SP-478/2011 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y FUERON EJERCIDOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 2011.	
129338	PROGRAMA TIGUARDS DE MEXICO 2011- APOYO Y EJECUCION DEL PROYECTO Y SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSION, MARKETING Y ASISTENCIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	S/N	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO	11-TURISMO Y 100 SECRETARIA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	994,362	99.4%	0	0	ASESORIA	100.00	100.00	100.0%	RECURSOS AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION SP-478/2011 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y FUERON EJERCIDOS POR UN IMPORTE DE \$ 1,617.50 FUERON REINTEGRADOS A LA ENTIDAD EJECUTORA EN LA FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2012.	

72674		EXPANSION AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL Y LA IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2020049	DESARROLLO ECONOMICO	Ciencia y Tecnología	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	ERA CONSULTORIAS EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS SA DE CV	10-ECONOMIA 21-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	688,198	688,198	688,198	688,198	100.0%	0	0	EMPLEO	20.00	20.00	100.0%	AUTORIZACION DE 710,000.00 EJERCIDOS POR 608,198.00 DE REFERIDOS POR EL ESTADO Y LA TRAYECTORIA POR BIEN DE GESTION POR CANTIDAD DE PROVEEDOR. GENERACION DE 20 EMPLEOS. PROYECTO COMPROMISADO
72675		FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACION PARA CAMACHITA PUEBLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2020049	DESARROLLO ECONOMICO	Ciencia y Tecnología	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	COMANIA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION	10-ECONOMIA 21-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	138,944	138,944	138,944	138,944	100.0%	0	0	EMPLEO	30.00	10.00	100.0%	MEDIDA 30 EMPLEOS, PROYECTO COMPROMISADO
72676		FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION VEA Y SU COMERCIALIZACION A NIVEL NACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2020049	DESARROLLO ECONOMICO	Ciencia y Tecnología	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	CONEXION MULTIMEDIA SA DE CV	10-ECONOMIA 21-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	542,763	542,763	542,763	542,763	100.0%	0	0	EMPLEO	20.00	20.00	100.0%	GENERACION DE 20 EMPLEOS
72677		IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA WEB 2.0 PARA DESARROLLAR NUEVAS LINEAS DE NEGOCIOS ENFOCADOS A MIPYMES, SECTOR PUBLICO Y UNIVERSIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2020049	DESARROLLO ECONOMICO	Ciencia y Tecnología	SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS	COORDINACIÓN FEDERAL-ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	ENOV RUMI PEREZ ZALF	10-ECONOMIA 21-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO	242,500	242,500	242,500	242,500	100.0%	0	0	EMPLEO	10.00	10.00	100.0%	GENERACION DE 10 EMPLEOS, PROYECTO COMPROMISADO
PROGRAMA COMUNITARIOS SALUDABLES																									
GASTO CORRIENTE																									
15043		OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 030-DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD												SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMUNITARIOS SALUDABLES 2020 DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEFENSA EJECUTORIA LA CANTIDAD DE \$6,594,175 POR CAPITAL Y \$1,002.47 CORRESPONDIENTE A INTERESES, ASÍ MISMO LOS INTERESES GENERADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA CORRESPONDEN A SALTY POR LO QUE ESTE OPO VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													6,594,175	6,594,175	6,594,175	6,594,175	100.0%	11,096	0	PROYECTO	15.00	15.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																									
15174		SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												SE REFIERE AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO 2020, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$7,795,301 POR CONCEPTO DE CAPITAL, PARA SU EJERCICIO. POR LO QUE ESTE OPO VALIDA EL EJERCICIO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													57,795,301	57,795,301	57,795,301	55,799,150	96.6%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
102389		OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												SE REFIERE AL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA EL EJERCICIO 2020, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$13,069,711.99 POR CONCEPTO DE CAPITAL PARA SU EJERCICIO Y \$1,069,711.99 POR CONCEPTO DE INTERESES GENERADOS, LOS INTERESES GENERADOS EN LOS CUO SURTIAN UN IMPORTE DE \$12,264,948.16, POR LO QUE ESTE OPO VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													146,008,713	146,008,713	146,008,713	143,738,479	98.4%	13,330,277	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS DE LA SALUD																									
15025		SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 013-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD												SE REFIERE AL RECURSO CAMBIANTE DE LA SALUD, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEFENSA EJECUTORIA EL MON DE RECURSO PARA SU EJERCICIO, ESTE OPO VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													12,829,343	12,829,343	12,829,343	12,829,343	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
15033		OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 013-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD												SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CAMBIANTES DE LA SALUD 2020, EN EL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD TOTAL DE \$4,407,221 POR CAPITAL, LOS INTERESES GENERADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS SON POR UN IMPORTE DE \$65,102.62 Y LA DEFENSA EJECUTORIA, POR LO QUE ESTE OPO VALIDA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													1,407,221	1,407,221	1,407,221	1,407,221	100.0%	65,894	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
100275		RECURSO SEGURO PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												SE REFIERE AL RECURSO SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2020, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEFENSA EJECUTORIA EL MONTO DE RECURSO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													49,040,141	49,040,141	49,040,141	46,780,815	94.9%	4,359,328	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
OTROS PROGRAMAS																									
MATERIAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																									
GASTO CORRIENTE																									
15168		SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2020, DONDE LA SECRETARIA DE FINANZAS HA RADICADO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA UN TOTAL DE \$1,041,459.906 PARA SU EJERCICIO, ASÍ MISMO ESTE OPO VALIDA EL MONTO EJERCIDO DEL RECURSO QUE SE PRESENTA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													1,041,459,906	1,041,459,906	1,041,459,906	986,471,891	94.7%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
102053		OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 100-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD												SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2020, DONDE LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA UN TOTAL DE \$1,435,413.642 POR CAPITAL, LOS INTERESES GENERADOS POR FINANZAS SON \$7,807,559.40 POR LA DEFENSA EJECUTORIA, ASÍ MISMO VALIDA EL MONTO EJERCIDO DEL RECURSO QUE SE PRESENTA PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													1,435,413,642	1,435,413,642	1,435,413,642	1,387,713,801	96.7%	56,474,916	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS SALUD																									
15206		EXAMENES A REGIONALES MEDICAS INSCRITOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	ASPIRANTES A REGIONALES MEDICAS INSCRITOS	12-SALUD 100-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD												REFIERE AL CONVENIO PARA LA ATENCION DEL EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A REGIONALES MEDICAS, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO RADICÓ A LA DEFENSA EJECUTORIA LA CANTIDAD DE \$749,649.36 DE LOS CUALES \$739,401 CORRESPONDE A CAPITAL Y \$1,008.948 CORRESPONDEN A INTERESES, LOS INTERESES GENERADOS EN LA DEFENSA EJECUTORIA SON POR \$732.35, POR LO QUE ESTE OPO VALIDA EL REPORTE PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													739,401	739,400	739,400	739,400	100.0%	1,922	0	EXAMEN	1.00	1.00	100.0%	
ADSCRIPCIONES FEDERALES																									
15471		SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA														LA SECRETARIA DE FINANZAS HA RADICADO A LA ENTIDAD EJECUTORIA UN IMPORTE DE \$1,504,938.086 PARA SU EJERCICIO, LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL Y MINISTRADO CORRESPONDE A RETENCIONES PARA ATRIBUCION DE CUOTAS OPERACIONALES POR LO QUE ESTE OPO VALIDA EL EJERCICIO PRESENTADO PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													1,504,938,086	1,477,985,505	1,504,938,086	1,383,179,740	91.6%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
94683		OTROS GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA														SE REFIERE AL RECURSO PASA 2020, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SISEP EL 100% DEL RECURSO PARA SU EJERCICIO, LOS INTERESES PRESENTADOS DE REGULARIZACION COMO SIGUE GENERADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS \$11,747,468.42, GENERADOS EN LA DEFENSA EJECUTORIA SON POR \$732.35 POR LO QUE ESTE OPO VALIDA LOS IMPORTES PRESENTADOS COMO EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
	001													535,563,036	535,563,036	535,563,036	535,563,036	100.0%	28,755,321	5,811,515	ATENCIÓN MEDICA	0.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS																									
OTROS CONVENIOS																									
15972		CONSTRUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	Salud	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA														SE REFIERE AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS OPERACIONALES CORRIENTES PARA SALUD, LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$15,982,000.00 POR CAPITAL Y POR REMANENTOS FINANCIEROS POR \$10,140.00, LOS REMANENTOS GENERADOS EN LA DEFENSA EJECUTORIA SON POR \$13,794.12, POR LO QUE ESTE OPO VALIDA LA INFORMACION PRESENTADA COMO EJERCIDA PARA SU ENVÍO A FEDERACION.
	001													15,982,000	15,982,000	15,982,000	5,037,842	31.5%	503,718	0	PROYECTO	0.00	0.00	0.0%	
OTROS																									

5164		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	4,717,000	4,717,000	4,717,000	2,146,141	45.6%	142,845	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL COMVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FOMENTO (CONVENIO CTR-HE-01/13) DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO RADICADO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA LA CANTIDAD DE \$4,717,000.00 POR CAPITAL, LOS INTERESES GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA SON \$ 134,386.57 Y SE REFIERE POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR LO QUE ESTE ORO VALDIA LOS IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
5631		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD 800-SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	20,989,789	20,989,789	20,989,789	20,989,789	100.0%	0	0	PROGRAMA	10.00	10.00	100.0%	SE REFIERE AL COMVENIO ESPECÍFICO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AFAPSE 2010, POR LO QUE ESTE ORO VALDIA EL IMPORTE EJERCIDO QUE SE PRESENTA, PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
5146		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD 100-COMISIÓN TÉCNICA PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	8,924,617	8,924,617	8,924,617	8,948,961	99.2%	109,400	15,825	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL COMVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COPFRES 2010, EN EL CUAL, LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$8,924,617 POR CAPITAL, MIENTRAS QUE \$45,538.27 CORRESPONEN A INTERESES, ASÍ MISMO LOS INTERESES REPORTADOS EN LA DEFERENCIA EJECUTORA SE COMPONEN DE \$68,819.16 QUE ESTE ORO VALDIA LOS IMPORTE EJERCIDOS Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
5640		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD 800-SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	106,810,475	106,810,475	106,810,475	59,301,960	55.5%	4,654,043	0	PROGRAMA	16.00	5.00	31.3%	SE REFIERE AL COMVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AFAPSE 2010, EN EL CUAL, LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$127,800,246.50 POR CAPITAL, LOS INTERESES GENERADOS POR LA DEFERENCIA EJECUTORA SUMAN \$3,256,135.52 Y LOS GENERADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS SON \$27,497,499.00 POR LO QUE ESTE ORO VALDIA EL IMPORTE EJERCIDO QUE SE PRESENTA PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
DEPUTADA PROLEGISLADORA																								
SUBSIDIOS																								
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN																								
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
GASTO CORRIENTE																								
SERVICIOS PERSONALES																								
5146		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL PROGRAMA	12-SALUD 100-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	31,771,386	31,771,386	31,771,386	31,771,386	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.35	35.0%	SE REFIERE AL RECURSO DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES PARA, EN EL CUAL, LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL SON DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA SU EJERCICIO, POR LO QUE ESTE ORO VALDIA EL EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
7441		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL PROGRAMA	12-SALUD 100-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	104,681,975	104,681,975	104,681,975	99,802,683	95.5%	10,787,772	337,653	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE DE \$142,402,240.38 DE LOS CUALES SON \$146,455,860.25 POR CAPITAL Y \$5,946,379.13 POR INTERESES, MIENTRAS QUE LOS INTERESES REPORTADOS PARA SU EJERCICIO, LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SE COMPONEN DE \$ 5,387,288.00 GENERADOS EN LA S.F. \$4,860,712.30 GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE LOS IMPORTE PRESENTADOS COMO EJERCIDOS SON VALUADOS POR LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
DEPARTAMENTO DE LA SALUD																								
SERVICIOS PERSONALES																								
5823		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	4,699,036	4,699,036	4,699,036	4,699,036	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL PRIMER CONVENIO DE COPIAVANAS DE LA SALUD 2009 DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DICHO CONVENIO, POR LO QUE ESTE ORO VALDIA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
5827		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	1,103,236	1,103,236	1,103,236	1,103,236	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL SEGUNDO CONVENIO DE COPIAVANAS DE LA SALUD 2009 DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS PARA SU EJERCICIO, POR LO QUE ESTE ORO VALDIA EL IMPORTE EJERCIDO Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
5846		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	4,192,298	4,192,298	4,192,298	4,192,298	100.0%	13,736	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL TERCER CONVENIO DE COPIAVANAS DE LA SALUD 2009 DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS PARA SU EJERCICIO, LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SON LOS GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE ESTE ORO VALDIA EL IMPORTE EJERCIDO Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								
5853		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	726,661	726,661	726,661	726,661	100.0%	12,586	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL PRIMER CONVENIO DE COPIAVANAS DE LA SALUD 2009 DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, LOS INTERESES REPORTADOS SON LOS GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA, POR LO QUE ESTE ORO VALDIA EL EJERCIDO Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
5841		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 611-DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD	5,397,625	5,397,625	5,397,625	5,397,625	100.0%	30,105	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	REFERENTE AL SEGUNDO CONVENIO DE COPIAVANAS DE LA SALUD 2009 DEL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA EL 100% DE LOS RECURSOS PARA SU EJERCICIO, LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SON LOS GENERADOS EN LA DEFERENCIA EJECUTORA, POR LO QUE ESTE ORO VALDIA EL IMPORTE EJERCIDO Y LOS INTERESES GENERADOS PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
RECURSO SEGURO PARA UNA NUEVA GENERACION																								
7427		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS	12-SALUD 100-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	34,127,882	34,127,882	34,127,882	34,127,882	100.0%	1,747,671	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL COMVENIO SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION CON LOS INTERESES PRESENTADOS CORRESPONDEN A \$86,709.51 GENERADOS EN LOS SEEF Y \$554,961.48 GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS, LA SECRETARÍA DE FINANZAS HA RADICADO EL SON DE LOS RECURSOS A LOS SEEF PARA EFECTUAR LAS OTRAS PRESENTADAS SON VALUADOS POR ESTE ORO PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
RECURSO SEGURO DE CALIDAD EN SALUD																								
5877		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 610-DIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD	1,085,920	1,085,920	1,085,920	1,085,920	100.0%	11,907	58	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEFERENCIA EJECUTORA UN IMPORTE DE \$1,085,920.00 POR CAPITAL, LOS INTERESES GENERADOS EN LA DEFERENCIA EJECUTORA SUMAN UN TOTAL DE \$11,907.58 Y \$11,907.58 GENERADOS EN LA S.F. ASÍ MISMO ESTE ORO VALDIA LOS IMPORTE EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHEP.
OTROS PROGRAMAS																								
RECURSO DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																								
SERVICIOS PERSONALES																								
5146		0-COVERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 100-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	903,580,576	903,580,576	903,580,576	903,580,576	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2009, EN EL CUAL, LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA UN IMPORTE DE \$903,580,576 POR SER LA ENTIDAD EJECUTORA DEL RECURSO, POR LO CUAL ESTE ORO VALDIA EL EJERCIDO PRESENTADO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																								

22350		001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	REDONDA AFILIADA AL SEGURO POPULAR	12-SALUD 100-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD					1,252,038.914	1,252,038.914	1,252,038.914	1,037,906.942	82.8%	58,887,537	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO SEGURO POPULAR 2009. EN EL CUAL LA SECRETARÍA DE FINANZAS RADICÓ A LA ENTIDAD EJECUTORA LA CANTIDAD DE \$1,155,425,492.26 PARA SU EJERCICIO. LOS INTERSES GENERADOS EN LOS SIOP SON POR \$1,375,551.57 Y GENERADOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS \$18,462,885.13 POR LO CUAL ESTE OPO VALDIA LOS EJERCIDOS PARA SU ENVÍO A LA SHCP.
REINTEGRO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FONDOS)																														
74620		001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 514-DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA					173,737.574	173,737.574	173,737.574	173,737.574	100.0%	7,140,942	898,789	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA SECRETARIA DE FINANZAS HA RADICADO A LA ENTIDAD EJECUTORA UN IMPORTE TOTAL DE 273,737.574.00 POR CONCEPTO DE CAPITAL. LOS INTERSES GENERADOS POR FINANZAS SON POR \$87,023.84 Y GENERADOS EN LA ENTIDAD EJECUTORA \$A 28,033.88. AJO MISMO ESTE OPO VALDIA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVIO A LA SHCP.
REINTEGRO SALUD																														
50801		001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	POBLACION ABIERTA	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS					11,839.079	11,839.079	11,839.079	11,839.079	100.0%	433,961	6,772	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL GOBIERNO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL GOBIERNO PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO RADICÓ A LA DEFERENCIA EJECUTORA UN IMPORTE DE \$4,800,000.00 POR CAPITAL. LOS INTERSES GENERADOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDEN A \$24,367.02 Y \$18,648.02 GENERADOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS. POR LO QUE ESTE OPO VALDIA EL REPORTE PRESENTADO PARA SU ENVIO A LA SHCP.
APORTACIONES FEDERALES																														
PASAJE																														
51400		001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA							1,380,305.424	1,380,305.424	1,380,305.424	1,346,854.112	97.5%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO PASAJE 2009, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS HA RADICADO A LOS SIOP UN IMPORTE TOTAL DE \$1,380,305.424 PARA EJERCIDO. POR LO QUE ESTE OPO VALDIA EL IMPORTE PRESENTADO COMO EJERCIDO PARA SU ENVIO A LA SHCP.
20370		001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA							543,477.627	518,274.109	518,274.109	491,881.153	94.9%	25,833,965	1,637,417	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL RECURSO PASAJE 2009, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LOS SIOP EL 100% DE LOS RECURSOS PARA SU EJERCIDO POR SER LA ENTIDAD EJECUTORA. EL IMPORTE DE LOS INTERSES SE PRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA. GENERADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS \$2,074,074.00, GENERADOS POR LA ENTIDAD EJECUTORA \$A 798,834.7%, POR LO QUE ESTE OPO VALDIA LOS IMPORTES PRESENTADOS COMO EJERCIDOS PARA SU ENVIO A LA SHCP.
CONVENIOS																														
OTROS CONVENIOS																														
EQUIPAMIENTO																														
BENEFICIARIOS																														
51120			D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SPFAM81		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTADAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ANOCCO	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR						1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	36,614	0	LOTE	1.00	0.31	31.0%	RECURSO AUTORIZADO PARA EJERCER EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO CON UN AVANCE DEL 31.0%. PARA OPTIMIZAR EL RECURSO, SE DEPOSITO EN CREDITO DE INVERSION GENERANDO RESERVA DE \$36,614.70.
GASTO CORRIENTE																														
SERVICIOS PERSONALES																														
74680		001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD 800-SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					8,443,148	8,443,148	8,443,148	8,443,148	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL GOBIERNO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AFASAP, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS HA RADICADO A LA ENTIDAD EJECUTORA EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO PARA SU EJERCIDO. POR LO QUE ESTE OPO VALDIA EL IMPORTE EJERCIDO PARA SU ENVIO A LA SHCP.
74637		001	D-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA		12-SALUD 800-SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					62,003,939	62,003,939	62,003,939	56,363,569	90.9%	3,226,428	262,769	PROGRAMA	0.00	0.00	0.0%	SE REFIERE AL GOBIERNO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AFASAP, DEL CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS RADICÓ A LA DEFERENCIA EJECUTORA EL 100% DEL RECURSO ASIGNADO. LOS INTERSES PRESENTADOS FUERON GENERADOS EN LA SIGUIENTE FORMA: SECRETARIA DE FINANZAS \$6,747,637 POR LA ENTIDAD EJECUTORA: \$2,553,949.92 POR LO QUE ESTE OPO VALDIA LOS IMPORTES EJERCIDOS PARA SU ENVIO A LA SHCP.

Nota: En términos del Artículo 21 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la información contenida en el presente es emitida por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

El presente Informe lo firman al 2 día del mes de Mayo del año 2013.- El Secretario de Finanzas.- C.P. Roberto J. Moya Clemente.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas.- Lic. Carlos Cruz Villanueva.