

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específicos	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE07130100074072	Construcción Del Tramo "B" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Del Kilómetro 33.251.10 Al Km 35.927.13, Con Una Long De 2.676 Km, En El Mpio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2007	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	511,551.12	511,551.12	511,551.12	15.05	\$0	Kilómetro	3	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE07150100048743	Const. Arco Oca Cd Puebla: 1ra Etapa Del Dist. 8 Carret. Fnal. Pue. Tehuacan En Los Mpios De Puebla Y Tecuac.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios		8021 Proyecto de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-Comunicaciones y Transportes	COMISARIA DE INFRAESTRUC TURA	2007	110,832,070.94	110,832,070.94	110,832,070.94	110,832,070.94	103,437,235.60	103,437,235.60	103,437,235.60	93.33	\$0	Kilómetro	120,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE08130100069298	Construcción De Un Laboratorio De Idiomas En Estructura "U-1c" En El Instituto De Capacitación Para El Trabajo "Cotab" No. 14 Unidad Atlixco Clave 214c0016y	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	362,387.00	315,302.74	315,302.74	315,302.74	315,302.74	315,302.74	315,302.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100069302	Construcción De Sanitarios En Estructura "U-1c" En El Centro De Beneficiarios Tecnológico Industrial y De Servicios "Cbtis" Num. 96 Clave 214c0302y, Perteneciente Al Convenio Pies 2008	Huachinango	Huachinango	Urbano	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	408,807.36	320,386.10	320,386.10	320,386.10	320,386.10	320,386.10	320,386.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	619	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100069330	Construcción Del Cendi De San Martín Teacmilcan (El Nombre De La Obra Se Describió En El Apartado De Información Complementaria)	San Martín Teacmilcan	San Miguel Lardizabal (Colonia Rural Altamirano)	Urbano	Convenios		U031 Fortalecimiento a la educación temprana y al desarrollo infantil	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	9,993,344.05	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100069419	Reparaciones Generales En La Primaria "Carmen Berda" Clave 214b6838p	Hermenegildo Galeana	San Antonio Cuauhtepéc	Rural	Convenios		E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	139,560.43	5,461.06	5,461.06	5,461.06	5,461.06	5,461.06	5,461.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	138	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100069420	Reparaciones Generales En La Primaria "Jaime Nuno" Clave 214b0672w	Hermenegildo Galeana	La Pila	Rural	Convenios		E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	169,742.72	6,642.10	6,642.10	6,642.10	6,642.10	6,642.10	6,642.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100069421	Reparaciones Generales En La Primaria "Licenciado Bantón Juárez" Clave 214b0011o	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Convenios		E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	148,106.84	5,795.48	5,795.48	5,795.48	5,795.48	5,795.48	5,795.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100090023	Construcción De La Carretera; Acceso Al Tecnológico De Zacapoaxtla, Con Una Longitud De 6.76 Kilómetros, Del Kilómetro 8 480 Al Kilómetro 8 740	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2008	5,707,163.00	5,707,162.62	5,707,162.62	5,707,162.62	5,707,162.62	4,212,624.74	4,212,624.74	73.81	\$0	Kilómetro	0	100.00	73.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100090075	Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecológico Tercera Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.65	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2008	1,606,948.00	1,606,948.45	1,606,948.45	1,606,948.45	1,606,948.45	1,570,785.85	1,570,785.85	97.75	\$0	Kilómetro	2	100.00	97.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130100090098	Servicios De Verificación De Calidad Para La Construcción Del Tramo A Del Arco Oriente Del Anillo Perif Ecológico 2da Etapa, Del Kilómetro 30 150.00 Al Kilómetro 31 560.00 Con Una Longitud De 1.41 Km	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2008	1,606,948.00	1,606,948.45	1,606,948.45	1,606,948.45	1,601,782.35	1,601,782.35	1,601,782.35	99.68	\$0	Kilómetro	1	100.00	99.68	Financiera: OBRA EN PROGRESO / Física: OBRA EN PROGRESO / Registro:
PUE08130100090183	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Cuadraciones, Calle Fray Andrés De Córdoba Entre Calle Fray Juan De Crisóval Y Calle Fray Tomas De Castillas, Colonia Tres Cruces	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2008	846,718.00	846,717.82	846,717.82	846,717.82	846,717.82	615,833.23	615,833.23	72.73	\$0	Metros Cuadrados	1,682	100.00	73.23	Financiera: OBRA EN PROGRESO / Física: OBRA EN PROGRESO / Registro:
PUE08130200151920	Construcción De 4 Aulas Didácticas En Estructura Tipo 11 En El Cmo 079 En La Cabecera Municipal De Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	574,996.92	574,996.92	574,996.92	574,996.92	574,996.92	533,151.50	533,151.50	92.72	\$0	Metros Cuadrados	601	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130200171811	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "Dosa María Morelos Y Pavón" Clave 214c0430c	San Felipe Tepatlán	Cobertura municipal	Urbano	Convenios		E002 Equipamiento de escuelas educación básica	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	143,498.92	5,615.17	5,615.17	5,615.17	5,615.17	5,615.17	5,615.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08130300216642	Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo T1 En Estructura Especial De Concreto (Eng. Química Y Biología) En El Instituto Tecnológico 36 Tehuacan Clave Cmo0907m	Tehuacán	Tehuacan	Urbano	Convenios		U027 Ampliación de la oferta educativa de los Institutos Tecnológicos	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	747,357.66	508,022.66	508,022.66	508,022.66	508,022.66	508,022.66	508,022.66	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE08140400424956	Apertura De Paso Provisional Por Afectaciones De Berrumbas Y Desazolve En Los Caminos: Palizocuitla - Tlaltenango Kilómetros 1 100 Al 1 340 Y 1 800 Al 1 850	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2008	5,820,260.47	5,820,260.47	5,820,260.47	5,753,699.45	5,753,699.45	5,753,699.45	5,753,699.45	98.86	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. PAGO DE AFECTACIONES / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUB08140400429268	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Junta Auxiliar Romero Vargas, Jurisdicción Sanitaria N° 19 En El Estado De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2008	29,555,687.97	29,555,687.97	-	27,251,914.50	25,905,728.71	25,905,728.71	25,905,728.71	87.65	\$0	Metros Cuadrados	4,530	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB08140400429299	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Módulos Básicos Más Dentro En La Localidad De Ciudad De Chiauula De Tapia, Municipio De Chiauula	Chiauula	Ciudad de Chiauula de Tapia	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2008	6,471,100.40	6,471,100.40	-	6,032,088.39	2,414,772.44	2,414,772.44	2,414,772.44	37.32	\$0	Metros Cuadrados	4,548	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB08140400429366	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Colonia La Huerta, Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2008	30,063,957.84	27,939,567.16	-	27,939,567.16	27,939,567.16	27,939,567.16	27,939,567.16	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,015	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB08140400429413	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Ciudad De Libres, Municipio De Libres, Jurisdicción Sanitaria N° 17, San Salvador El Seco, Estado De Puebla	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2008	31,410,295.50	29,874,132.72	-	29,874,132.72	29,874,132.72	29,874,132.72	29,874,132.72	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,181	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB08140400429749	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepac, El Cayón-San Lorenzo-Las Pilas-Jalsapilla	Xicotepac	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			COMITÉ ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	1,765,865.08	1,765,865.08	1,765,865.08	1,765,865.08	1,765,865.08	1,765,865.08	1,765,865.08	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	38.97	Financiera: LA OBRA SE HA PAGADO TOTALMENTE / Física: SE CAPTURA EL AVANCE DE LOS TRABAJOS AL SER TRIMESTRE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB08140400433950	Sustitución Del Centro De Salud A Ampliados En La Localidad Y Municipio El Verde De San Salvador El Verde	San Salvador el Verde	San Salvador el Verde	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2008	6,923,099.46	6,923,099.46	-	6,923,099.46	6,923,099.46	6,923,099.46	6,923,099.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,677	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB08140400433989	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Santa Isabel Tepetzala, Municipio De Acajete.	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2008	9,258,550.52	9,258,550.52	-	9,258,550.52	9,258,550.52	9,258,550.52	9,258,550.52	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,412	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUB09130100058212	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Dirección Provisional, Sanitarios Y Escalera En El Bachillerato Virgilio Urbán Clave 21880347	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			COMITÉ ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	-	2,733,919.13	2,733,919.13	2,733,919.13	2,733,919.13	100,682.81	100,682.81	3.68	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	4.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100058213	Construcción De Una Unidad Académica Tipo Ii En Extr. Especial De Concreto (Inst. Química Y Biológica) En El Inst. Nec. 36 Clave 218409078	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			COMITÉ ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	-	7,019,963.04	7,019,963.04	7,019,963.04	7,019,963.04	6,272,605.68	6,272,605.68	89.35	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100058218	Reparaciones Generales En La Primaria "Alfonso Basso Juárez" Clave 21880810	Hermenegildo Galeana	Cacatzala	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			COMITÉ ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	-	142,311.35	142,311.35	142,311.35	142,311.35	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100067502	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas En Estructura "D-10" En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agrupamiento "Cba" 079 Clave 21840978 Ubicado En La Cabeza Municipal De Zinacatepec	Zinacatepec	Zinacatepec	Urbano	Convenios	1024 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITÉ ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2007	574,996.92	533,151.50	533,151.50	533,151.50	533,151.50	533,151.50	533,151.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100072481	Pavimentación Y Conservación Del Camino San Antonio Juárez-Aguiles Berán, Del Tramo Km 0 D00 Al Km 7 100, En La Localidad De San Antonio Juárez, En El Municipio De Tlaxiacojocán	Tlaxiacojocán	San Antonio Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	1,908,095.00	1,908,095.19	1,908,095.19	1,908,095.19	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100072487	Pavimentación De Concreto Asfáltico Y Guarniciones, Calle Porfirio Díaz Entre Calle Mariano Pina Olaya Y Barranca, Colonia Tlilostoc	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP				SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	1,484,053.00	1,484,053.32	1,484,053.32	1,484,053.32	1,484,053.32	61,409.10	61,409.10	4.14	\$0	Metros Cuadrados	3,410	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100072488	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista Mexico-Puebla Con Carretera Santa Ana Puebla Chiauampang, Ubicado En El Municipio De Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP				SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	92,212.99	92,212.99	92,212.99	92,212.99	92,212.99	92,212.99	92,212.99	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	94.44	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100072490	Supervisión Y Control De Calidad De Las Obras Del Programa De Conservación Y Puentes Estatales 2011, En El Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	-	271,073.19	271,073.19	271,073.19	271,073.19	215,131.87	215,131.87	79.36	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100072865	Fortalecimiento Integral De Infraestructura; Equipo Especializado Para Laboratorio De Cómputo Y Áreas De Apoyo Académico De La Universidad Tecnológica De Huejotzingo	Huejotzingo	Santa Ana Xantimulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUJOTZINGO	2009	261,393.40	261,393.40	261,393.40	261,393.40	261,393.40	261,393.40	261,393.40	100.00	\$0	Lote	2,471	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100084846	Equipamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Para Seis Aulas Inteligentes De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO O TEH	2009	4,160.00	4,160.02	4,160.02	4,160.02	4,160.02	4,160.02	4,160.02	100.00	\$0	Lote	1,888	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100121715	Supervisión De Terracerías Y Pavimentos Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecología Segunda Etapa Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	1,250,597.00	1,250,597.46	1,250,597.46	1,250,597.46	1,250,597.46	1,247,919.54	1,247,919.54	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
PUB09130100122228	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecología Segunda Etapa Del Kilómetro 31 500 Al Kilómetro 31 500 Con Una Longitud De 1.41 Kilómetros	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	1,330,116.00	1,330,116.35	1,330,116.35	1,330,116.35	1,330,116.35	1,327,362.50	1,327,362.50	99.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUB09130100122255	Gerencia De Proyecto Para La Construcción Del Tramo "A" Del Arco Oriente Del Anillo Periférico Ecología Segunda Etapa, Del Kilómetro 28 500 Al Kilómetro 30 150 Con Una Longitud De 1.63 Kilómetros	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	1,333,463.00	1,333,462.93	1,333,462.93	1,333,462.93	1,333,462.93	1,330,702.14	1,330,702.14	99.79	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE09130100130162	Construcción De Un Lab. De Idiomas En Sectr. "Uic" En El "Ticlop No. 14" Atlixco Clave 21a1c0016y	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	362,387.14	362,387.14	362,387.14	362,387.14	315,302.74	315,302.74	315,302.74	87.01	0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130200139693	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños "José María Morelos Y Pavón" Clave 21d0c0455c	San Felipe Tepatlán	San Felipe Tepatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	137,883.75	137,883.75	137,883.75	137,883.75	137,883.75	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	70	1.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPECI - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130200474220	Programa Unidos Para Progresar Y Menos A La Obra (Rehabilitación De Vialidades Urbanas En El Municipio De Puebla)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	DEPENDENCIA ESTATAL	2009	200,093,299.00	200,093,299.00	200,093,299.00	198,880,216.00	198,880,216.00	198,880,216.00	198,880,216.00	99.39	0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.08	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09130300221643	Construcción Del Hospital De La Comunidad, Localidad De Tetela De Ocampo	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	136,323,534.20	136,323,534.20	136,323,534.20	136,323,534.20	134,240,489.33	134,240,489.33	134,240,489.33	98.47	0	Metros Cuadrados	2,500	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140300388531	Adquisición Del Predio Denominado "Tenevolochit" Ubicado En El Barrio De San Lorenzo, Dentro Del Derecho De Amozoc Via Para La Construcción Del Distribuidor	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales		1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	4,288,845.00	4,288,845.00	4,288,845.00	4,288,845.00	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400428714	Sustitución Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico De La Localidad Huastla Nueva En La Localidad De La Gallera, Municipio Huastla, Jurisdicción Sanitaria N° 1, Huachinango, Estado Puebla	Tlaxiá	La Gallera	Rural	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2009	5,107,705.32	5,107,705.32	-	4,828,426.76	4,328,689.54	4,328,689.54	4,328,689.54	84.75	0	Metros Cuadrados	248	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400428726	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Amumbilla, Municipio De Nicolás Bravo, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán, En El Estado De Puebla	Nicolás Bravo	Amumbilla	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2009	5,652,604.44	5,652,604.72	-	5,652,604.72	5,652,604.72	5,652,604.72	5,652,604.72	100.00	0	Metros Cuadrados	4,006	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400428755	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Localidad Izúcar De Matamoros, Municipio Izúcar De Matamoros, Jurisdicción Sanitaria N° 7, Izúcar De Matamoros, Puebla	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2009	23,634,486.96	22,279,379.36	-	22,279,379.36	22,279,379.36	22,279,379.36	22,279,379.36	100.00	0	Metros Cuadrados	10,177	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400428783	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Localidad De Tochtepec, Municipio De Tochtepec, Jurisdicción Sanitaria N° 9, Tepetitán De Rodríguez, En El Estado De Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2009	25,522,889.25	25,522,889.25	-	24,297,606.81	23,803,627.44	23,803,627.44	23,803,627.44	93.26	0	Metros Cuadrados	4,630	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400428824	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Colonia Guadalupe Rincón, Municipio De Puebla, Jurisdicción Sanitaria N° 6 Puebla, En El Estado De Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios		0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2009	5,020,795.95	4,708,305.44	-	4,708,305.44	4,708,305.44	4,708,305.44	4,708,305.44	100.00	0	Metros Cuadrados	708	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400428858	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De San Andrés Las Vegas- Municipio Médico, Jurisdicción Sanitaria N° 9 Topepi De Rodríguez, En El Estado De Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2009	4,626,258.58	4,439,277.97	-	4,439,277.97	4,439,277.97	4,439,277.97	4,439,277.97	100.00	0	Metros Cuadrados	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400429636	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotepepec "El Cajón-San Lorenzo" San Lorenzo	Xicotepepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AJUNTAMIEN T O DE XICOTEPPEC	2009	753,533.70	753,533.70	753,533.70	753,533.70	753,533.70	753,533.70	753,533.70	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	38.97	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400431693	Equipoamiento Para Un Módulo De Registro CIVIL A Integrarse En El Centro Integrador De Servicios	Tlaxiá	Santa Cecilia Tepatlán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	153,611.54	153,611.54	153,611.54	153,611.54	153,611.54	153,611.54	153,611.54	100.00	0	Lote	1,877	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400434602	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Santa Isabel Tepetzala, Municipio De Acajete	Acajete	Santa Isabel Tepetzala	Rural	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2009	11,741,077.94	11,741,077.94	-	11,213,816.19	9,952,647.29	9,952,647.29	9,952,647.29	84.77	0	Metros Cuadrados	8,412	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE09140400451086	Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto; En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave 21aau12419, Ubicada En La Localidad De San Pablo Tepetztlango, Municipio De Tehu	Tehuacán	San Pablo Tepetztlango	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	194,056.00	194,056.00	194,056.00	194,056.00	194,056.00	194,056.00	194,056.00	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0915020038486	Construcción Del Camino De Acceso Al Nuevo Centro de Salud Trám Del No 10 Huixtlián de Serdán, Puebla.	Huixtlián de Serdán	Huixtlián	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	7,721,344.66	2,782,914.77	2,782,914.77	2,528,423.59	2,139,441.36	2,139,441.36	2,139,441.36	76.88	0	Metros	0	0.00	86.40	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130100507012	Construcción De La Primera Etapa Del Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicados En La Unidad Deportiva "Vázquez Peña"	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2010	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	17,412,266.49	100.00	0	Metros Cuadrados	1,565,941	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130100898302	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chautampán, Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2010	94,154.37	94,154.37	94,154.37	94,154.37	94,154.37	94,154.37	94,154.37	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.44	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130100898303	Reconstrucción De La Carretera Tehuacán-Tuxtlián(Límite De Eresates-Pueblo Casaca), Con Una Longitud De 22.3 Kilómetros, Del Kilómetro 100 Al Kilómetro 52 300, En Las Localidades De Calipan	Coxcatlán	Calipan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2010	43,831,055.02	43,831,055.02	43,831,055.02	43,831,055.02	43,831,055.02	1,813,698.83	1,813,698.83	4.14	0	Metros Cuadrados	23	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130100922623	Equipoamiento Especializado Para El Laboratorio De La Carrera De Tecnología De Alimentos Y Para Salas Aulas Inteligentes De La Universidad Tecnológica De Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO	2010	213.00	213.18	213.18	213.18	213.18	213.18	213.18	100.00	0	Lote	1,888	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1013010019839	Construcción Del Edif. De Labs. y Talleres 1 En Estructura Especial Hecilicio de Un Nivel En Laboratorio Politécnica Metropolitana En H. Puebla De T, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2010	365,997.40	401,114.48	401,114.48	401,114.48	401,114.48	401,114.48	401,114.48	100.00	00	Metros Cuadrados	160	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130200146793	Construcción de las Carreteras de Acceso Al Instituto Tecnológico Venustiano Carranza, Con Concreto Asfáltico Del Kilómetro 0 500 Al Kilómetro 0 510, Con Una Longitud De 0.150 Kilómetros	Venustiano Carranza	El Carmen	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2010	3,948,929.00	3,948,929.08	3,948,929.08	3,948,929.08	3,934,228.52	3,934,228.52	3,934,228.52	99.63		Kilómetro	26,465	100.00	84.71	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130200151792	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Para El Edificio De La Unidad de Ciencias	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2010	1,766,497.00	1,766,496.54	1,766,496.54	1,766,496.54	1,766,496.54	1,766,496.54	1,766,496.54	100.00		Lote	750	0.00	91.08	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130200151899	Suministro, Colocación, Capacitación Y Puesta En Marcha De Mobiliario Y Equipo Especializado Para las Aulas, Talleres Y Laboratorios Del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlan Clave 21m10004	Teziutlan	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2010	1,817,094.00	1,817,093.60	1,817,093.60	1,817,093.60	1,817,093.60	1,817,093.60	1,817,093.60	100.00		Lote	700	0.00	84.13	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130300197246	Pavimentación De La Calle Prolongación De La 3 Norte Entre 94 Y 96 Ponencia En La Colonia Revolución Mexicana, En El Municipio De Puebla, Localidad De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura	2010	1,866,944.55	655,021.65	655,021.65	655,021.65	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130300206252	Suministro, Capacitación Y Puesta En Marcha Del Equipo Pasado Para El Laboratorio de La Carrera de Gastronomía Tecuara Etape De La Universidad Tecnológica de Puebla, Con Clave 21m100010	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de Puebla	2010	1,568,125.22	1,568,125.22	1,568,125.22	1,568,125.22	1,568,125.22	1,568,125.22	1,568,125.22	100.00	00	Lote	1,000	10.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130400238779	Conservación De La Carretera: Acunco - Huamantla, Con Una Longitud De 5.8 Kilómetros, Que Beneficiará A Los Sectores Agrícola Y Ganadero, Del Kilómetro 14 500 Al Kilómetro 20 300	Zacapoaxtla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2010	2,443,766.34	2,443,766.34	2,443,766.34	2,443,766.34	2,443,766.34	2,443,766.34	2,443,766.34	100.00		Kilómetro	50,447	100.00	85.95	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10130400280540	Conservación De La Carretera: Entronque Carretero (Kilómetro 100 Carretera Federal México-Puebla) - San Andrés Calpan, Con Una Longitud De 13.32 Kilómetros, Que Beneficiará A Las	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2010	746,920.00	746,920.41	746,920.41	746,920.41	746,920.41	746,920.41	746,920.41	100.00		Kilómetro	2,500	100.00	84.13	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE101404002429515	Terminación De La Modernización Del Camino Tipo "O" San Antonio Cañada Límites Santa Catarina Ciclotolepe De San Antonio 6.31 Pasa De Longitud, Meta 2011, 2.70 Cañada Dos Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 700 Ubicado	San Antonio Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2010	7,448,002.58	7,448,002.58	7,448,002.58	7,074,913.92	4,574,345.53	4,574,345.53	4,574,345.53	61.42	00	Kilómetro	0	0.00	50.12	Financiera / Física / Registro: LA INFORMACION ANTERIOR ES INCORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES 2.70 KILOMETROS
PUE101404002429515	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Seño En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Huamantla, En El Municipio De Puebla	San Andrés Huamantla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura Tura y Servicios Públicos	2010	17,520,238.12	17,513,698.94	17,513,698.94	17,513,698.94	17,513,698.94	17,513,698.94	17,513,698.94	100.00	00	Metros Cuadrados	9,943	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO A SPA REINTEGRO DE REN FINAN 56,339.18 \$2,180.82, DANDO UN TOTAL DE \$8,720.00 / Física: OBRAS FINICUETA / Registro: SE INCORPORO AL SER INFORME TRIMESTRAL, SIN EMBARGO EL SISTEMA NO PERMITE PONER EN EL APARADO DE REINTEGRO EL MONTO QUE SE REINTEGRO A LA SPA POR \$8,720 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE101404002429596	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De 2 Nucleos Básicos Mas Dental En La Localidad Y Municipio De Cuspiaxtla de Madero.	Cuspiaxtla de Madero	Cuspiaxtla de Madero	Rural	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2010	6,400,445.86	6,400,445.86	-	6,123,067.91	3,371,715.75	3,371,715.75	3,371,715.75	52.68	00	Metros Cuadrados	6,762	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10140400243974	Construcción De Los Centros De Salud En San Nicolás Buenos Aires Y San Jerónimo Tecuampan; Sustitución Del Centro De Salud De San Jerónimo Cuicuilán Y Centro De Salud De San Pablo Tepetzingo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U005 Seguro Popular			12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2010	21,225,797.85	21,225,797.85	-	20,049,994.61	18,574,020.17	18,574,020.17	18,574,020.17	87.51	00	Metros Cuadrados	11,345	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE101404002431557	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad Y Municipio De Santiago Miahuatlán, Jurisdicción Sanitaria N° 10, Tehuacán, En El Estado De Puebla	Santiago Miahuatlán	Santiago Miahuatlán	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2010	27,723,250.40	26,376,355.73	-	26,376,355.73	26,376,355.73	26,376,355.73	26,376,355.73	100.00	00	Metros Cuadrados	24,979	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE101404002433903	Sustituciones Por Obra Nueva De Los Centros De Salud De Dos Nucleos Básicos Mas Un Dental En La Localidad Y Municipio De Santiago María Coronango, Municipio De Coronango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1002 FANSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD JEFATURA DE SERVICIO DE PUEBLA	2010	5,732,682.76	5,732,682.76	-	5,732,682.76	5,732,682.76	5,732,682.76	5,732,682.76	100.00	00	Metros Cuadrados	16,478	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE101404002441518	Estabilización Y Revoestimiento De Talud En El Politécnico Huixtlián, En El Centro Integral De Aten Y Parto Clínico "Unic En La Cabe Mun De Huixtlián De Serdán, Pue	Huixtlián de Serdán	Huixtlián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2010	3,103,994.45	3,103,994.45	3,103,994.45	3,103,994.45	3,103,994.45	3,103,994.45	3,103,994.45	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE10150300589763	Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior; En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21m12119, En La Cabezera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2010	229,475.88	229,475.88	229,475.88	-	-	-	-	0.00		Metros Cuadrados	235	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE 0343,230.63 GENERADO DE LOS INTERESES Y Fisica / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE11130100032995	Construcción De Un Área De Usos Múltiples En La Localidad De Chinantla	Chinantla	Chinantla	Urbano	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE CHINANTLA	2011	773,253.00	773,252.55	773,252.55	773,252.55	773,252.55	773,252.55	773,252.55	100.00	00	Metros Cuadrados	2,900	100.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE11130100033054	Adquisición De Calle De Acceso A La Localidad De Rancho Nuevo Los Navarros	Zacapala	Rancho Nuevo los Navarros	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE SACAPALA	2011	1,114,556.00	1,114,556.15	1,114,556.15	1,114,556.15	1,114,556.15	1,114,556.15	1,114,556.15	100.00	00	Metros Cuadrados	650	100.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE11130100033071	Aportación Para La Fiscalización A Favor Del Organó De Fiscalización Superior Del Estado (Orfis)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACI ON SUPERIOR DEL ESTADO	2011	3,265.00	3,265.23	3,265.23	3,265.23	3,265.23	3,265.23	3,265.23	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE11130100033152	Aportación Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contraloría	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	2011	3,265.00	3,265.23	3,265.23	3,265.23	3,265.23	3,265.23	3,265.23	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Fisica: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE113010003174	Supervisión Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes (SAs)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2011	71,040.00	97,957.11	97,957.11	87,560.00	87,560.00	87,560.00	87,560.00	89.39	\$10,397	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE1130100033953	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	Tepanco de López	San Bartolomé Teontecque	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DE POBLACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2011	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,799	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100033956	Construcción De Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Un Aula Cocina, Dirección Y Sanitarios En Concreto Especial; En El Centro Integrador De Servicios	Matzapitapeco de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DE POBLACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2011	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	767	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100055187	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorado, Tercera Etapa, Tramo: E.C. Puente Seco - La Leguntilla, Del Km. 5 000 Al Km. 9 207.97, Del Municipio De Tetela De Ocampo En El Estado	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	7,529,527.00	100.00	\$0	Kilómetro	477	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE1130100055190	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D La Libertad Chilapa, De 8.04 Km. De Longitud, Meca 2011, 1.00 Hm., Tramo: Del Km. 3 000 Al Km. 5 000, Perteneciente Al Mun	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	2,756,856.00	100.00	\$0	Kilómetro	803	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN FRAMITE DE FINIQUITO / Física: / Registro:
PUE1130100055196	Modernización Y Ampliación Del Camino Necaxaltepco-San Agustín De 8.13 Km. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio De Juan Galindo, En El	Juan Galindo	Necaxaltepcl	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	7,671,610.00	100.00	\$0	Kilómetro	729	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100057023	Construcción De Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	74,594,747.99	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE1130100057028	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para Los Trabajos De Construcción De Polideportivo Parque Ecológico, Ubicado En El Municipio De Puebla, Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	2,375,665.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE1130100057232	Modernización Del Entronque Odiá Ubicado En La Vía Quetzalcoatl En San Andrés Cholula, Puebla.	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	83,995,100.27	100.00	\$0	Metros	17	0.00	83.74	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTIMACIONES 4, 5 Y 6 TRAMITADAS / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100057239	Rehabilitación, Arreglo, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Martín Texmelucan, Municipio De San Martín Texmelucan (Terminación)	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	9,349,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100057236	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colector De Aguas Residuales Sanitarias, En Las Localidades De San Miguel Acotla, San Antonio Mihucan Y Santa María Coronado, Municipio De San Miguel	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	15,154,980.00	15,154,979.80	15,154,979.80	15,154,979.80	15,154,979.80	15,154,979.80	15,154,979.80	100.00	\$0	Metros	5,904	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso no se ha ingresado información
PUE1130100057237	Rehabilitación, Arreglo, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santa Ana Xalmilulillo, Municipio De Huejotzingo.	Huejotzingo	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	4,835,025.00	4,835,024.95	4,835,024.95	4,835,024.95	4,835,024.95	4,835,024.95	4,835,024.95	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,210	0.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE1130100057238	Rehabilitación, Arreglo, Puesta En Marcha Y Estabilización De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huejotzingo, Municipio De Huejotzingo.	Huejotzingo	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	17,660,795.00	17,660,795.25	17,660,795.25	17,660,795.25	17,660,795.25	17,660,795.25	17,660,795.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	63,457	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
PUE1130100075234	Equipamiento De Personal, Policía Preventiva Estatal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2011	56,768,345.00	63,243,888.00	63,243,888.00	63,243,883.00	63,243,883.00	63,243,883.00	63,243,883.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12,453	100.00	46.59	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100075405	Equipamiento De Personal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2011	11,979,794.00	12,070,494.00	12,070,494.00	12,031,656.00	12,031,656.00	12,031,656.00	12,031,656.00	99.68	\$0	Metros Cuadrados	16,168	100.00	93.93	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100075633	Equipamiento De Personal Policía Judicial	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2011	39,638,441.00	41,838,497.00	41,838,497.00	37,597,889.00	37,597,889.00	37,597,889.00	37,597,889.00	89.86	\$0	Metros Cuadrados	3,967	100.00	50.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100075734	Equipamiento De Instalaciones Para La Repartición De Justicia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2011	1,500,000.00	1,499,967.00	1,499,967.00	1,499,966.00	1,499,966.00	1,499,966.00	1,499,966.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100075763	Construcción	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2011	2,495,104.00	2,493,933.00	2,493,933.00	2,493,932.00	2,493,932.00	2,493,932.00	2,493,932.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100076169	Mejoramiento Y Ampliación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2011	1,161,339.00	1,161,339.00	1,161,339.00	1,161,339.00	1,161,339.00	1,161,339.00	1,161,339.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,779	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1130100077418	Reclutamiento Y Selección	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	183,500.00	20,763.00	20,763.00	20,763.00	20,763.00	20,763.00	20,763.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1130100077437	Evaluación Del Personal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	3,846,603.00	2,865,419.00	2,865,419.00	2,865,417.00	2,865,417.00	2,865,417.00	2,865,417.00	2,865,417.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,379	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100077517	Evaluación Del Personal De Secretaría De Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	13,896,154.00	13,872,400.00	13,872,400.00	13,872,399.00	13,872,399.00	13,872,399.00	13,872,399.00	13,872,399.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,675	100.00	85.86	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100077562	Formación Inicial Del Personal Del Centro De Evaluación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100077605	Cursos Y Formación Inicial Y Actualización	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	17,994,114.00	11,182,037.00	11,182,037.00	10,714,449.00	10,714,449.00	10,714,449.00	10,714,449.00	10,714,449.00	95.82	\$0	Equipo de seguridad	1,280	0.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100077648	Incremento Del Nivel Escolar	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	379,748.00	379,748.00	379,748.00	379,748.00	379,748.00	379,748.00	379,748.00	379,748.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	90.16	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100077780	Cursos De Formación Especializada En Activo	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	8,488,571.00	7,423,506.00	7,423,506.00	7,405,001.00	7,405,001.00	7,405,001.00	7,405,001.00	7,405,001.00	99.75	\$0	Metros Cuadrados	2,324	100.00	96.81	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081162	Equipamiento De Personal De Custodia	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	5,592,449.00	5,388,749.00	5,388,749.00	5,388,749.00	5,388,749.00	5,388,749.00	5,388,749.00	5,388,749.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,200	100.00	50.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081183	Mejoramiento O Ampliación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	3,536,022.00	3,389,858.00	3,389,858.00	3,389,854.00	3,389,854.00	3,389,854.00	3,389,854.00	3,389,854.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081318	Intervención Urbano-Turística De Calpan	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Convenios	0001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	2011	3,260,859.00	3,260,859.39	3,260,859.39	3,260,859.39	3,260,859.39	3,260,859.39	3,260,859.39	3,260,859.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,797	100.00	100.00	Financiera: OBRAS FINIQUITA / Física: FINIQUITA / Registro: FINIQUITA. SE SOLICITA LA RENOVACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081652	Actualización	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	440,000.00	439,647.00	439,647.00	439,647.00	439,647.00	439,647.00	439,647.00	439,647.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081677	Percepciones Extraordinarias	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	7,404,551.00	1.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipo de seguridad	4,036	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081719	Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	72,850,950.00	79,203,073.00	79,203,073.00	79,148,251.00	79,148,251.00	79,148,251.00	79,148,251.00	79,148,251.00	99.93	\$0	Metros Cuadrados	241,216	100.00	65.84	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081738	Información Sobre Seguridad Pública	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	8,786,350.00	8,786,313.00	8,786,313.00	8,786,309.00	8,786,309.00	8,786,309.00	8,786,309.00	8,786,309.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	219	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081753	Registro Publico Vehicular	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	1,150,700.00	1,150,700.00	1,150,700.00	1,150,700.00	1,150,700.00	1,150,700.00	1,150,700.00	1,150,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	80.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100081768	Seguimiento Y Evaluación	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2011	5,991,151.00	5,798,981.00	5,798,981.00	5,798,981.00	5,798,981.00	5,798,981.00	5,798,981.00	5,798,981.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	317	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1130100086732	Proyecto Integral Modernización Del Distribuidor Vial De La Autopista México-Puebla Con Carretera Santa Ana Chautampán, Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1013 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	360,718,162.06	360,718,162.06	360,718,162.06	360,718,162.06	360,718,162.06	347,364,753.30	347,364,753.30	96.30	00	Kilometro	0	100.00	94.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100093849	Reconstrucción De La Carretera: Asamblea-Tlaxiotepec De Diar, Tramo: Elsochitlan- El Tepayar, Con Una Longitud De 1.2 Kilómetros, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 0 700, Del Kilómetro 3 600 Al Km.	Elsochitlan	Elsochitlan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	15,691,830.46	15,691,830.46	15,691,830.46	15,691,830.46	14,363,527.21	14,363,527.21	14,363,527.21	91.54	00	Kilometro	9,556	100.00	91.16	Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN RECEPCION EN EL AREA JURIDICA / Registro: EN PROCESO DE RECEPCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130100093850	Reconstrucción De La Carretera: Asamblea - Tlaxiotepec De Diar, Tramo: Alcomoga - Elsochitlan, Con Una Longitud De 150 Metros, Del Kilómetro 12 700 Al Kilómetro 12 850	Elsochitlan	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	1,631,016.00	1,631,016.00	1,631,016.00	1,631,016.00	1,344,803.99	1,344,803.99	1,344,803.99	82.45	00	Metros	150	100.00	18.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE RECEPCION / Física: OBRA EN RECEPCION / Registro:
PUE1130100093851	Programa De Infraestructura Básica Para La Atención De Los Pueblos Indígenas 2011	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	45,245,233.05	45,245,233.05	45,245,233.05	45,245,233.05	41,520,531.04	41,520,531.04	41,520,531.04	91.77	00	Kilometro	0	0.00	91.77	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE1130100093857	Tratamiento Para Aguas Residuales En La Localidad De Camotepec, Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Camotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	392,967.00	392,967.00	392,967.00	392,967.00	70,948.84	70,948.84	70,948.84	18.05	00	Metros	2,295	100.00	22.20	Financiera: OBRA TERMINADA ANTICIPADAMENTE, CON TRABAJOS RECONOCIDOS / Física: / Registro:
PUE1130100132476	Aprobación Para La Fiscalización De Los Recursos Del Convenio De Turismo 2011	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	FD03 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ANTES COMISIO DE FISCALIZACI ON SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA		2011	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	100.00	00	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: APORTACION DEL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200139438	Construcción De La Ciudad De La Ciencia Y El Conocimiento De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla En La Localidad De San Pedro Sacachinampa Del Mpo. De Puebla	Puebla	San Pedro Sacachinampa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEMERITA AUTONOMA DE PUEBLA	2011	1,613,054.32	1,613,054.32	1,613,054.32	1,613,054.32	1,613,054.32	1,613,054.32	1,613,054.32	100.00	00	Metros Cuadrados	1,432,460	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130200153029	Mejoramiento De La Imagen Urbana De Tehuacán, Primera Etapa	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	UD01 Apoyos para el desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	4,699,205.00	4,364,708.37	4,364,708.37	4,364,708.37	4,364,708.37	4,364,708.37	4,364,708.37	100.00	00	Metros Cuadrados	108,119	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400247569	Sustitución Del Centro De Salud De Santa María Ocotitpan	Tepeaca	Santa María Ocotitpan	Rural	Subsidios	UD06 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	2,315,546.14	2,315,546.14	2,315,546.14	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	3,217	100.00	0.00	Financiera: RECURSO REINTEGRADO A LA TEPSEF EN EL AÑO 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400308947	Drenos Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1013 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2011	6,868,029.89	2,415,099.09	2,415,099.09	2,415,099.09	2,415,099.09	2,415,099.09	2,415,099.09	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE 4,452,930.80 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400351456	Construcción: Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Aula Telemática, Aula Cómputo, Dirección Y Servicios En Concreto Especial; En El Centro Integrador de Servicios	Tepeaca de López	San Bartolo Tecontepc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POSLEMO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2011	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	6,339,850.95	100.00	00	Metros Cuadrados	4,799	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400353432	Construcción De Campo Deportivo Aculita, Ubicado En Cabeza Municipal.	Aculita	Aculita	Urbano	Subsidios	UD33 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENT O DE ACULITA	2011	996,549.24	996,549.24	996,549.24	996,549.24	996,549.24	996,549.24	996,549.24	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE1130400395438	Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle 3 De Mayo	Coatzingo	Coatzingo (San José)	Rural	Subsidios	UD33 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENT O DE COATZINGO.	2011	276,391.49	276,391.49	276,391.49	276,391.49	276,391.49	276,391.49	276,391.49	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Física: FISICA Y FINANCIERA AL 100% / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
PUE1130400428559	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 1 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Amuliatla, En El Municipio De Puebla	Puebla	San Andrés Amuliatla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2011	1,766,202.78	1,766,102.15	1,766,102.15	1,766,102.15	1,766,102.15	1,766,102.15	1,766,102.15	100.00	00	Metros Cuadrados	9,943	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO A LA SPA UN MONTO DE 2100.63 / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015, SIN EMBARGO EL SISTEMA EN EL APARTADO DE REINTEGRO NO PERMITE PODER EL MONTO DE REINTEGRO A LA SPA POR 2100.63
PUE1130400428689	Trabajos De Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación En El Hospital Comunitario Quimixtlán, En La Localidad De Quimixtlán, Municipio De Quimixtlán, Jurisdicción Sanitaria N° 4, San Salvador El Seco	Quimixtlán	Quimixtlán	Urbano	Subsidios	UD05 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	14,587,151.00	17,652,565.74	-	16,999,118.09	15,963,389.44	15,963,389.44	15,963,389.44	90.43	00	Metros Cuadrados	1,441	0.00	95.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400428903	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Miravalles, Municipio De Oriental, Jurisdicción Sanitaria N° 4, San Salvador El Seco, En El Estado De Puebla	Oriental	Miravalles	Rural	Subsidios	UD05 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	5,243,390.82	5,971,784.71	-	5,971,784.71	5,971,784.71	5,971,784.71	5,971,784.71	100.00	00	Metros Cuadrados	1,167	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400428929	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico En La Localidad De Xaltepetatl, Municipio De Tlaxiela, Jurisdicción Sanitaria N° 1, Huachichango, En El Estado De Puebla	Tlaxiela	Xaltepetatl	Urbano	Subsidios	UD05 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	5,563,604.09	5,563,604.09	-	5,221,424.46	5,135,739.07	5,135,739.07	5,135,739.07	92.31	00	Metros Cuadrados	4,255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400428959	Rehabilitación Cs De San Esteban Cuauatempan, Mpio Cuauatempan, San Juan Atenoy, Mpio San Juan Atenoy, San E. Nealticán, Mpio Nealticán, San Miguel Totutla, Mpio Tehuatltepec Y Coxcoilo, Mpio Atlixán	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UD05 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	8,804,396.44	8,804,396.44	-	8,368,604.90	2,386,257.34	2,386,257.34	2,386,257.34	27.10	00	Metros Cuadrados	21,492	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400428962	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud De Dos Núcleos Básicos Mas Dental, En La Localidad De San Andrés Calpan, Municipio De Calpan, Jurisdicción Sanitaria N° 5, Huejotzingo, Estado De Puebla	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Subsidios	UD05 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	6,270,900.91	5,899,318.40	-	5,899,318.40	5,899,318.37	5,899,318.37	5,899,318.37	100.00	00	Metros Cuadrados	6,740	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1130400428990	Construcción De Unidad Médica En La Localidad De Huitzilán De Serdán, Municipio De Huitzilán De Serdán, Jurisdicción Sanitaria N°3, Zacapaotlán, En El Estado De Puebla	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Subsidios	UD05 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	26,549,058.12	26,549,058.12	-	25,454,873.55	20,254,378.30	20,254,378.30	20,254,378.30	76.29	00	Metros Cuadrados	5,754	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1130400429083	Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación De Los Centros de Salud En Las Localidades De Actopan, San Antonio Chiltepec, Buena Vista De Cuauhtémoc Y Sacatepec De Bravo, Cuatro Rayas Y Vigastepac	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UD05 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	17,857,277.85	17,857,277.85	-	16,969,141.20	9,371,899.30	9,371,899.30	9,371,899.30	52.48	00	Metros Cuadrados	7,825	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1140400429122	Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación De Los Centros De Salud En Las Localidades De Tzucuilán, El Mohán, Tenesapa De Azeeta, Las Triunfo, Emilio Carranza (Santa Cruz).	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	14,148,389.80	16,769,205.12	-	15,724,891.94	15,656,844.56	15,656,844.56	15,656,844.56	93.37	0	Metros Cuadrados	9,756	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1140400429142	Sustitución Del Centro De Salud De Cañada Morelos Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Morelos Cañada, Municipio De Cañada Morelos	Cañada Morelos	Morelos Cañada	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	26,587,827.45	24,499,930.31	-	24,499,930.31	24,499,930.28	24,499,930.28	24,499,930.28	100.00	0	Metros Cuadrados	4,913	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1140400429184	Adecuación En El Hospital General 20 Camas A Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Localidad De Ciudad Tlaxiahuquilepec, Municipio Tlaxiahuquilepec, Jurisdicción Sanitaria N° 3 Zacapoaxtla	Tlaxiahuquilepec	Ciudad de Tlaxiahuquilepec	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	27,777,184.56	26,358,944.69	-	26,358,944.69	26,358,944.69	26,358,944.69	26,358,944.69	100.00	0	Metros Cuadrados	49,004	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1140400429220	Trabajos De Mantenimiento, Rehabilitación Y Ampliación Del Hospital Comunitario 12 Camas En La Localidad De San Juan Teacoyxtla, Municipio De Teacoyxtla	Ixcaiquixtla	San Juan Teacoyxtla	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	14,016,257.67	14,016,257.67	-	13,008,829.29	12,992,106.78	12,992,106.78	12,992,106.78	92.69	0	Metros Cuadrados	24,302	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1140400429245	Trabajos De Rehabilitación Del Hospital General 30 Camas En La Localidad Y Municipio De Huauchinguango, Jurisdicción Sanitaria N° 1, Huauchinguango, En El Estado De Puebla	Huauchinguango	Huauchinguango	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	3,770,175.69	3,519,945.77	-	3,519,940.77	3,519,940.77	3,519,940.77	3,519,940.77	100.00	0	Metros Cuadrados	325,919	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1140400429279	Trabajos De Rehabilitación En El Pabellón 1 Del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Sarraón En La Localidad Y Municipio De Puebla, Jurisdicción Sanitaria N° 6, En El Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2011	9,294,519.84	9,253,101.82	-	9,253,101.82	9,253,101.82	9,253,101.82	9,253,101.82	100.00	0	Metros Cuadrados	351,463	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1140400439321	Sustituciones Por Obra Nueva De Los Centros De Salud De Dos Niveles Balcón Mas Un Dental En La Localidad Y Municipio De Tlaltenango Y Santa María Coronango, Municipio De Coronango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1002 FASSA			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2011	7,000,000.00	5,379,417.59	-	5,379,417.59	5,104,244.08	5,104,244.08	5,104,244.08	94.88	0	Metros Cuadrados	16,478	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1140400434672	Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto En La Universidad Tecnológica De Tehuacán Clave Zimauztizy	Tehuacán	San Pablo Tepeztzingo	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2011	2,425,432.36	2,425,432.36	2,425,432.36	2,425,432.36	2,425,432.36	2,425,432.36	2,425,432.36	100.00	0	Metros Cuadrados	1,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1150200528223	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	Atlixco	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2011	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1150200530378	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula de Seama, Puebla	Chalchicomula de Seama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2011	1,399,794.00	1,399,794.00	1,399,794.00	1,399,794.00	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1150300558775	Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Escolar En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave Zimauztizy.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2011	930,321.32	930,321.32	930,321.32	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	235	0.00	0.00	Financiera: PASA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACIÓN DE \$474,148.45 GENERADO DE LOS INTERESES. / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100047527	Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para Llevar A Cabo La Construcción Del Libramiento Puente	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	2012	75,754,791.33	75,754,791.33	75,754,791.33	65,015,042.28	65,015,042.28	65,015,042.28	65,015,042.28	85.82	0	Metros Cuadrados	387,463	100.00	85.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100057081	Remodelación Y Adecuación Del Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Municipio, Ubicado En La Heróica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	ED11 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres			4-Gobernación DE INFRAESTRUC TURA	2012	4,957,500.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,445,484.20	4,445,484.20	4,445,484.20	4,445,484.20	88.91	0	Metros	5,779,829	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100057195	Plan De Regen. Urbana Y/O Redensificación De La Zona De Monumentos Y Su Entorno (1a Etapa) Transición Alzoo Subterránea De Líneas De Media Tensión En La Zona Poniente Del Polígono De Intervención	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	2012	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	24,174,730.00	100.00	0	Metros	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro:
PUE12130100091754	Supervisión Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	2012	470,194.13	470,194.13	470,194.13	67,621.08	67,621.08	67,621.08	67,621.08	14.38	0	Metros Cuadrados	5,735	100.00	100.00	Financiera: Reintegro realizado en mayo de 2013 / Física: de inicio la supervisión en 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100092726	Proyecto Integral Viaducto De La Calzada Ixmiquiltepec Zaragoza (Tramo Diagonal Defensores De La República-Avenida Ejército De Oriente) Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	8,442,726.00	8,770,101.70	8,770,101.70	8,770,101.70	8,770,101.70	8,267,467.53	8,267,463.53	94.27	0	Kilómetro	2	100.00	99.80	Financiera: cierre administrativo / Física: cierre administrativo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100092763	Construcción De Vialidades Del Centro Integral de Servicios Y Atención Ciudadana, Ubicado En La Ciudad De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	119,870,539.00	115,726,877.66	115,726,877.66	115,726,877.66	115,726,877.66	115,726,877.66	115,726,877.66	100.00	0	Metros Cuadrados	25,300	100.00	99.34	Financiera: CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100092766	Dignificación De La Imagen Urbana Del Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	24,250,000.00	24,250,000.00	24,250,000.00	24,250,000.00	24,250,000.00	24,248,613.26	24,248,613.26	99.99	0	Metros Cuadrados	5,590	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro:
PUE12130100095028	Intervención Arquitectónica Del Edificio Denominado El Hospital, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	7,684,565.00	7,681,666.90	7,681,666.90	7,681,666.90	7,681,666.90	7,681,666.90	7,681,666.90	100.00	0	Metros Cuadrados	2,510	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE12130100094429	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Mejorada Atempam-Cala Sur De 6.56 Km. De Longitud, Meta 2012: 2.500 Hm. (Primera Etapa) Del Km. 0.000 Al Km. 2.500	Atempam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2012	2,370,547.76	2,370,547.76	2,370,547.76	2,370,547.76	2,370,547.76	2,370,547.76	2,370,547.76	100.00	0	Kilómetro	2,235	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE12130100094435	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo D Tezompan - Apatayán De 1.78 Km. De Longitud, Tramo 0.000 Al Km. 1.780, Ubicado En El Municipio De Atempam, En El Estado De Puebla.	Atempam	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	294,460.37	294,460.37	294,460.37	294,460.37	294,460.37	294,460.37	294,460.37	100.00	0	Kilómetro	2,090	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1213010095299	Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas 1 Dental En El Centro Integrado De Servicios Ubicado En La Loc De San Cristobal Tepateopan Mpo De Tehuacan Edo De Puebla	Tehuacán	San Cristobal Tepateopan	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2012	-	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,957	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010099783	Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas 1 Dental En El Centro Integrado De Servicios Ubicado En La Loc De San Mateo Xicotecopec Mpo De Ahuacatlán Edo De Puebla	Ahuacatlán	Xicotecopec (San Mateo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2012	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,045	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010099580	Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas 1 Dental En El Centro Integrado De Servicios Ubicado En La Loc De San Juan Arcos Ojo De Agua, Mpo. Chalchicomula De Sesma Edo De Puebla	CHALCHICOMULA DE SESMA	San Juan Arcos Ojo de Agua	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2012	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	5,064,353.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1213010098260	Construcción De Un Centro De Salud De Un Núcleo Básico Mas Dental Para El Centro Integrado De Servicios, Ubicado En La Localidad De San Miguel Tenango, Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2012	4,991,081.97	4,991,081.97	4,991,081.97	4,991,081.97	4,991,081.97	4,991,081.97	4,991,081.97	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,011	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100108678	Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION Y DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	999,964.49	999,964.49	999,964.49	999,964.49	999,964.49	999,964.49	999,964.49	100.00	\$0	Lote	21,515	0.00	100.00	Financiera / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100108669	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION Y DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	1,137,120.39	1,137,120.39	1,137,120.39	1,137,120.39	1,137,120.39	1,137,120.39	1,137,120.39	100.00	\$0	Lote	351,769	0.00	100.00	Financiera / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100108744	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION Y DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	\$0	Lote	1,485,941	0.00	100.00	Financiera / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130200139450	Construcción De La Ciudad De La Ciencia Y El Conocimiento De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla En La Localidad De San Pedro Sacachinilpa Del Mpo. De Puebla	Puebla	San Pedro Sacachinilpa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2012	219,707,379.41	219,707,379.41	219,707,379.41	219,707,379.41	219,707,379.41	219,707,379.41	219,707,379.41	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,432,460	100.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130200148390	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Tecela De Ocampo, Pue	Tecela de Ocampo	Ciudad de Tecela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.50	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE12130300190127	Construcción De Salón De Usos Múltiples Colonia 2 De Marzo La Resurrección, Puebla.	Puebla	La Resurrección	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	746,250.00	746,250.00	746,250.00	746,250.00	460,534.12	460,534.12	460,534.12	61.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro: LOS DATOS ANTERIORES NO CORRESPONDEN LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS (EL GLOBAL DE LA OBRA ES 396.21) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130400265292	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Real Almazán En El Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	20,130,844.00	880,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	127,062	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE121400100310777	Integración Turística Del Edificio Denominado El Portallillo, En El Centro Histórico Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	100.00	7,316,767.40	7,316,767.40	7,316,767.40	7,316,767.40	7,316,767.40	7,316,767.40	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,298	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE121400100312654	Remodelación Y Fabricación De Módulos De Información Turística En Municipios Del Estado De Puebla, Segunda Etapa	Chignahuapan	Cobertura municipal	Convenios		U001 Apoyos para el desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	100.00	965,351.20	965,351.20	965,351.20	965,351.20	965,351.20	965,351.20	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12140200350066	Drenas Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	9,314,496.27	8,597,154.60	8,597,154.60	8,597,154.60	8,597,154.60	8,597,154.60	8,597,154.60	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE 5717,341.67 DE RENDIMIENTO FINANCIERO. / Física / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO.
PUE12140200353455	Aportación Del Uno Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Secretaría De La Contraloría Del Estado De Puebla, Corresponsable Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	2012	9,795.71	9,795.71	9,795.71	9,795.71	9,795.71	9,795.71	9,795.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE0150300598570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hermanos Corona	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios		U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE VENUSTIANO CARRANZA									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE12140300284910	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para: La Construcción De La Fiscalía General De Justicia Y Unidad Integral De Servicios Periciales Del Estado De Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2012	887,502.57	473,836.97	473,836.97	139,542.82	139,542.82	139,542.82	139,542.82	29.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro:
PUE12140300399457	Aportación Del Uno Al Millar Para La Fiscalización A Favor Del Organo De Fiscalización Superior Del Estado De Puebla, Corresponsable Al Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2012	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	ORGANO DE FISCALIZACION SALARIALES Y ECONOMICAS DEL ESTADO DE PUEBLA	2012	9,795.71	9,795.71	9,795.71	9,795.71	9,795.71	9,795.71	9,795.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1214040024600	Reconstrucción De Pavimento Asfáltico Y Riego De Sello En Tramos Aislados De La Calle 11 Sur De Av. Margaritas A San Andrés Amatlián, En El Municipio De Puebla	Puebla	San Andrés Amatlián	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Públicos	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y SERVICIOS PUBLICOS	2012	9,856,018.30	9,851,702.51	9,851,702.51	9,851,702.51	9,851,702.51	9,851,702.51	9,851,702.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,943	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRA A LA SFA 54,315.79 / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INCORPORA AL IER INFORME TRIMESTRAL 2015, SIN EMBARGO EL SISTEMA EN EL APARTADO DE REINTEGROS NO PERMITE PONER EL MONTO DE REINTEGRO A LA SFA POR 54,315.79 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1214040029422	Ampliación De Sistema Múltiple De Agua Potable En Xicotecopec -El Cajón- San Lorenzo-Las Pilas-Jalispilla	Xicotecopec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO O DE XICOTECOPEC	2012	1,353,613.16	1,353,613.16	1,353,613.16	1,353,613.16	1,353,613.16	1,353,613.16	1,353,613.16	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	38.97	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN, SIN EMBARGO LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN POR EL COPORNICIAMIENTO / Física: OBRA EN EJECUCIÓN / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DEL FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1214040029457	Sustitución Por Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados En La Localidad De Ciudad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan, Jurisdicción Sanitaria N° 7, Chignahuapan, En El Estado De Puebla	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2012	27,171,572.61	27,171,572.61	-	25,901,502.68	23,511,659.46	23,511,659.46	23,511,659.46	86.53	\$0	Metros Cuadrados	11,243	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1214040429490	Sustitución Por Obra Nueva Del Hospital Comunitario Xicotépec De Juárez 24 Casas En La Localidad De Xicotépec De Juárez, Municipio De Xicotépec, Jurisdicción Sanitaria N° 1, Huixquilangua, Puebla	Xicotépec	Xicotépec de Juárez	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2012	109,703,533.28	109,703,533.28	-	104,127,263.51	72,158,732.52	72,158,732.52	72,158,732.52	65.78	\$0	Metros Cuadrados	23,441	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1214040434695	Construcción De Una Cafetería Escolar En Estructura Especial De Concreto: En La Universidad Tecnológica De Tehuacan Clave 218m2149	Tehuacán	San Pablo Tepetzingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2012	360,491.71	360,491.71	360,491.71	360,491.71	360,491.71	360,491.71	360,491.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,527	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1215020014696	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacan, Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA General de Gobierno	2012	570,117.51	570,117.51	570,117.51	570,117.51	-	-	-	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE12150200528184	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chichicomula De Sesma, Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	2012	1,399,794.00	4,759,483.96	4,759,483.96	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12150200543356	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	2012	5,723,317.88	5,723,317.88	5,723,317.88	5,723,317.88	5,723,317.88	5,723,317.88	5,723,317.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$2,392,675.60 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12150300595785	Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior: En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 218m2139, En La Cabeza Municipal De Puebla, Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2012	411,394.81	411,394.81	411,394.81	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$267,236.74 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12150300576441	Adquisición De Equipamiento Especializado Para La Carrera De Licenciatura En Terapia Física De La Universidad Politécnica De Amozoc	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC	2012	879,735.31	879,735.31	879,735.31	879,735.31	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130200151341	Construcción Lab De Computo, 3 Aulas Didácticas, Aula Telemática, Cocina, Dirección Y Sanitarios: En El Cía San Miguel Canoa, Puebla, Pue.	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	5,886,529.94	5,886,529.94	5,886,529.94	5,886,529.94	5,886,529.94	5,886,529.94	5,886,529.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	180	95.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130200153659	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio De Computo, Tres Aulas Didácticas, Un Aula Telemática, Cocina Y Dirección En El Centro Integrador De Servicios Ubicado En La Localidad De San Migu	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	1,601,596.92	1,601,564.89	1,601,564.89	1,601,564.89	1,601,564.89	1,601,564.89	1,601,564.89	100.00	\$0	Lote	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130200159796	Modernización Y Ampliación Del Camino Rural Tepasca-Tecali, Tramo Via De Ferrocarril - Cctis 131 De Tepasca, Meta: 1.508 Km. Del Km 0 000 Al Km 1 508, En El Municipio De Tepasca, Puebla	Tepasca	Tepasca	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	11,880,000.00	11,168,357.43	11,168,357.43	11,168,357.43	11,168,357.43	11,168,357.43	11,168,357.43	11,168,357.43	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: ACUMULADO DE LA OBRA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE13130200159803	Modernización Del Camino Tochtepec - San Gabriel Teoyocoyan, Tramo Tochtepec-Hueto Sanitario, del Km. 0 000 Al Km. 2 200, En El Municipio De Tochtepec, Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	5,940,000.00	5,710,007.57	5,710,007.57	5,710,007.57	5,710,007.57	5,710,007.57	5,710,007.57	5,710,007.57	100.00	\$0	Kilómetro	0	2.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE13130200159896	Construcción Del Puente Vehicular Las Aguilas - Tepaxico Ubicado En El Km 3 500 Del Camino Xonocacatlán - Tepaxico, El Municipio De Sacatlán, Puebla	Sacatlán	Xonocacatlán	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	8,415,000.00	8,246,391.64	8,246,391.64	8,246,391.64	8,246,391.64	8,246,391.64	8,246,391.64	8,246,391.64	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: MONTO ACUMULADO DE LA OBRA / Física: / Registro:
PUE13130200159926	Modernización Del Camino Tipo C Tecamachalco De 3 Entropesas, En El Km. 0 000, Km. 6 400, Km. 11 760 Y Km. 15 600, Con Una Longitud De 1.3 Kms Ubicado En El Municipio De Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	19,800,000.00	17,966,431.70	15,072,985.19	15,072,985.19	15,072,985.19	15,072,985.19	15,072,985.19	15,072,985.19	83.90	\$0	Kilómetro	71,571	1.50	79.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200156123	Modernización Del Camino Tipo C Tepetit-Mariscala De 1.13 Km De Longitud Del Km 0 000 Al Km 1 132, En El Municipio De Tepetit De Rodríguez, Estado De Puebla	Tepetit de Rodríguez	Mariscala	Rural	Convenios	K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	3,960,000.00	3,878,263.70	3,878,263.70	3,878,263.70	3,878,263.70	3,878,263.70	3,878,263.70	3,878,263.70	100.00	\$0	Kilómetro	0	1.13	100.00	Financiera: ACUMULADO DE LA OBRA / Física: / Registro:
PUE13130300191689	Proyecto Integral Para La Conceptualización, Diseño Y Construcción De Hemiciclo En El Centro Histórico De Tetela De Ocampo, Pue.	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	575,356.00	575,356.00	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300191847	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Xolotano-La Estación Municipio De Teziutlán, Puebla.	Teziutlán	Xolotano	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	9,922,184.48	9,082,322.25	9,082,322.25	9,082,322.25	9,082,322.25	9,082,322.25	9,082,322.25	9,082,322.25	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE13130300192440	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Construcción Del Centro De Capacitación Y Entrenamiento (Segunda Etapa) Ubicado En El Municipio De San José Chiapa	San José Chiapa	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U028 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	226,050,051.00	267,057,022.43	267,057,022.43	267,057,022.43	266,289,733.18	266,289,733.18	266,289,733.18	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.72	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13130300192687	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De Tlaltepango Ier Itapa, En El Municipio De Tlaxiela En El Estado De Puebla.	Tlaxiela	Tlaltepango	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	4,662,373.28	4,637,327.73	4,637,327.73	4,637,327.73	4,637,327.73	4,637,327.73	4,637,327.73	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:	
PUE13130300194256	Estampado De Calles Vicente Guerrero (Barrios Las Flores, Mpio De Tulcingo De Valle)	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	2,058,370.79	2,058,370.79	2,058,370.79	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300194876	Elaboración De 4 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	689,114.15	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	544,018.92	100.00	\$0	Lote	0	100.00	78.95	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:	
PUE13130300195358	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Tepango-Herzogen Municipio De Cuicatlan Del Progreso, Puebla	Cuatlan del Progreso	Tepango	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	6,455,839.93	7,365,543.50	7,365,543.50	7,365,543.50	1,700,501.46	1,700,501.46	1,700,501.46	23.09	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	57.56	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:	
PUE13130300196828	Elaboración De 3 Estudios Y Proyectos Para Aplicación De Los Sistemas De Abastecimiento Sanitario En Las Localidades De Tlaxotepec (San Marcos) Villa Lázaro Cárdenas (La Uno)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Abastecimiento Y saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	848,000.00	836,000.50	-	-	-	-	-	0.00	\$836,001	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA, SE REINTEGRO A LA TERCEFA \$836,000.50 / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO	

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13130300196991	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Rdo. De Puebla, Correspondiente Al Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Programas, Proy. Y Obras De Infraestructura)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.	2013	4,817.26	4,817.26	4,817.26	4,817.26	4,817.26	4,817.26	4,817.26	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE13130300197023	Aportación Del 1 Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Sra. De La Contraloría Del Rdo. De Puebla, Correspondiente Al Fondo De Apoyo A Migrantes 2013 (Prog., Proy. Y Obras De Infraestructura)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	2013	4,817.26	4,817.26	4,817.26	4,817.26	4,817.26	4,817.26	4,817.26	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
PUE13130300197301	Equipamiento De Pozo De Agua Potable En La Localidad De San José Cuyuchapa, Municipio De Esperanza	Esperanza	San José Cuyuchapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	60,234.20	57,248.12	57,248.12	57,248.12	57,248.12	57,248.12	57,248.12	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE13130300199093	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De Las Calles Aldama Y Aliende Entre Callejón De Los Pozos Y Tehuiztzingo Calle Emiliano Zapata, Del Municipio De Tehuiztzingo, Pue	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	1,420,540.55	1,420,540.55	1,420,540.55	-	-	-	-	0.00	0	Metros	11,328	100.00	0.00	Financiera: OBRA AURORIZADA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130300199490	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista-Tecoyohuac, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	Zacapoaxtla	San José Buena Vista	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	9,262,691.05	9,262,691.05	9,262,691.05	9,262,691.05	5,713,027.68	5,713,027.68	5,713,027.68	61.68	0	Metros Cuadrados	0	100.00	60.02	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130300200125	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Delirio Mejía Martínez (Barraza Salada, Mpio De San Jerónimo Kayacatlán)	San Jerónimo Kayacatlán	Barraza Salada	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	7,666,523.94	7,666,523.92	7,666,523.92	7,666,523.92	7,666,523.92	7,666,523.92	7,666,523.92	100.00	0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO
PUE13130300200731	Construcción Del Juzgado Mixto Y Rehabilitación Del Inmueble Que Alberga La Casa De Justicia Del Distrito Judicial De Zacatlán En El Municipio De Zacatlán	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	15,714,285.71	13,801,197.34	13,801,197.34	13,801,197.34	13,801,197.34	13,801,197.34	13,801,197.34	100.00	0	Metros Cuadrados	76,296	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130300201186	Modernización Y Ampliación Del Camino San Antonio Soledad - Barrio Guadalupe - Tezapan, Tramo San Antonio Soledad - Barrio Guadalupe Del Km 0 000 Al Km 2 241.80	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	6,905,953.85	6,905,953.85	6,905,953.85	6,905,953.85	6,905,953.85	6,905,953.85	6,905,953.85	100.00	0	Kilómetro	1,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS / Registro:
PUE13130300201474	Sistema Integral De Agua Potable De La Cabecera Autoritativa, En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	14,782,491.66	14,762,571.90	14,762,571.90	14,762,571.90	9,727,245.36	9,727,245.36	9,727,245.36	65.89	0	Metros cúbicos	0	0.00	64.42	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS / Registro:
PUE13130300204396	Elaboración De 5 Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Alcantarillado Sanitario Para Las Localidades De Acocotlan, Huahuana, El Progreso, Atlixco Y Tizapa Municipio De Chichiquila	Chichiquila	Cobertura municipal	Subsidios	0878 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	875,000.00	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	674,250.86	100.00	0	Lote	0	100.00	82.24	Financiera / Física: / Registro: ACUMULADO ANTERIOR INCORRECTO I GOTE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130300205001	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Morrer-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa) (Aportación)	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	38,677,257.92	100.00	0	Kilómetro	0	100.00	80.56	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE13130300205005	Construcción De Pavimento En La Calle La Mascond Entre Calle De Las Torres Y Zona Arqueológica De La Ciudad Nueva Buena, De La Junta Auxiliar La Resurrección Del Municipio De Puebla, Pue.	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	1,187,801.86	1,169,351.93	1,169,351.93	1,169,351.93	1,169,351.93	1,169,351.93	1,169,351.93	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro:
PUE13130300205021	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Rosario De Quiroga Entre Cda. Pío De Juan De Dios Peña Y Barraza, Col. Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	2,699,743.13	2,546,167.14	2,546,167.14	2,546,167.14	2,546,167.14	2,546,167.14	2,546,167.14	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro:
PUE13130300205024	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Laureles Entre Calle Juan Luna Gobierno Y Calle Sin Nombre De La Colonia Los Encinos, De La Junta Auxiliar La Resurrección Del Municipio De Puebla, Pue.	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	1,051,524.90	1,051,524.90	1,051,524.90	1,051,524.90	1,051,524.90	1,051,524.90	1,051,524.90	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro:
PUE13130300205198	Adquisición De La Calle Motezuma Entre Venustiano Carranza Y Cutzihuaac 4, Haciendo Escandera Con Venustiano Carranza	Atlixihuaac (La Tanya)	San Juan Amecac (La Tanya)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXIHUAC AN. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2013	2,014,924.34	2,014,924.34	2,014,924.34	2,014,924.34	2,014,924.34	2,014,924.34	2,014,924.34	100.00	0	Metros Cuadrados	420	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130300205233	Modernización Y Ampliación Del Camino Patzoquita-Tlatlanango, Ite Itapa, En El Municipio De Chiconauhtla, En El Estado De Puebla.	Chiconauhtla	Patzoquita	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	8,135,625.87	14,609,152.92	14,609,152.92	8,135,625.87	8,133,785.52	8,133,785.52	8,133,785.52	55.68	0	Kilómetro	1,572	0.00	99.99	Financiera: LA OBRA EN PROCESO, CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL 1801472.95 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO / Registro:
PUE13130300205237	Modernización Y Ampliación Del Camino Intersección Tramo Chiconauhtla-Totila, En El Municipio De Chiconauhtla, En El Estado De Puebla.	Chiconauhtla	Chiconauhtla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	8,248,024.21	8,248,024.21	8,248,024.21	8,248,024.21	8,248,024.21	8,248,024.21	8,248,024.21	100.00	0	Kilómetro	4,964	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETRO / Registro:
PUE13130300205369	Construcción De Colector De Aguas Negras En La Colonia Arcaica, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	404,969.43	404,969.43	404,969.43	404,969.43	121,490.83	121,490.83	121,490.83	30.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	31.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS / Registro:
PUE13130300205391	Construcción Del Auditorio En La Colonia Esperanza, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	7,124,607.09	7,124,607.09	7,124,607.09	7,124,607.09	7,124,607.09	7,124,607.09	7,124,607.09	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE13130300205393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. José Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	2,224,300.39	1,499,379.96	1,499,379.96	1,499,379.96	1,499,379.96	1,499,379.96	1,499,379.96	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro:
PUE13130300205396	Construcción De Pavimento En Calle 4 Entre Calle Sor Juana Inés De La Cruz Entre Calle Mario Benedetti Y Barraza, En La Colonia Fraternidad Del Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	2,135,113.66	1,969,987.52	1,969,987.52	1,969,987.52	1,969,987.52	1,969,987.52	1,969,987.52	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130300207607	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Margarita Morán Colonia 2 De Marzo, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	1,297,320.87	1,297,320.87	1,297,320.87	1,297,320.87	1,297,320.87	1,297,320.87	1,297,320.87	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130300207625	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Emiliano Zapata, Col. Unión Ancha, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	4,991,765.48	4,337,639.23	4,337,639.23	4,337,639.23	4,337,639.23	4,337,639.23	4,337,639.23	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE13130300207641	Construcción De La Casa De Cultura En La Colonia Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	9,084,164.95	9,084,164.95	9,084,164.95	9,084,164.95	8,127,882.60	8,127,882.60	8,127,882.60	89.47	0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADROS / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE13130300209920	Pavimentación De Las Calles Madero Y Zaragoza Entre Calle Zaragoza Y Camino A San Diego	San Diego la Mesa Tochimilzingo	La Soledad Tepicahuatlilla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILITZINGO	2013	356,461.33	356,461.33	356,461.33	356,461.33	356,461.33	356,461.33	356,461.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	174	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300210731	Imagen Urbana En La Localidad De Tenango De Las Flores, Municipio De Huauclingo	Huauclingo	Tenango de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	8,572,952.15	8,572,288.30	8,572,288.30	8,249,432.52	8,249,432.52	8,249,432.52	8,249,432.52	8,249,432.52	96.23	\$0	Metros Cuadrados	6,936	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE13130300211120	Pavimentación De La Calle Iturbide, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Benito Juárez	San Diego la Mesa Tochimilzingo	Guadalupe Amocoyan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILITZINGO	2013	983,515.76	983,515.76	983,515.76	983,515.76	983,515.76	983,515.76	983,515.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	218	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300211663	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Zaragoza	San Diego la Mesa Tochimilzingo	San Bartolomé Chimalhuacán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILITZINGO	2013	649,031.91	649,031.91	649,031.91	649,031.91	649,031.91	649,031.91	649,031.91	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300214252	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Reforma (Toltecami, Mpio De Ixcamilla De Guerrero)	Ixcamilla de Guerrero	Toltecami	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	3,869,596.95	3,863,603.53	3,863,603.53	3,863,603.53	3,863,603.53	3,863,603.53	3,863,603.53	100.00	\$0	Metros	696	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:	
PUE13130300214757	Ampliación Y Modernización Del Camino La Garza-Pozo Del Tigre lex Etapa, En El Municipio De Jalpan, En El Estado De Puebla.	Jalpan	La Garza	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	2013	7,324,447.65	7,324,447.64	7,324,447.64	7,324,447.64	7,324,447.64	7,324,447.64	7,324,447.64	100.00	\$0	Metros Cuadrados	422	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:	
PUE13130300214820	Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Apantilla, En El Municipio De Jalpan.	Jalpan	Apantilla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	2013	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	9,990,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,129	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:	
PUE13130300214924	Construcción De Puente Vehicular En Buenos Aires-Monte De Chilia, En El Municipio De Jopala, En El Estado De Puebla.	Jopala	Buenos Aires	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura	2013	8,882,398.24	10,128,125.83	10,128,125.83	10,128,125.83	10,128,125.83	10,128,125.83	10,128,125.83	100.00	\$0	Metros	1,971	100.00	95.28	Financiera: OBRA EN PROCESO, CON RENOVIMIENTOS FINANCIEROS DE \$11699.16 / Física: / Registro:	
PUE13130300215403	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Varias Calles En La Colonia La Libertad, Otlintla, Puebla.	Otlintla	La Libertad	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	2,189,775.02	2,189,775.02	2,189,775.02	2,189,775.02	2,174,888.05	2,174,888.05	2,174,888.05	99.32	\$0	Metros	360	100.00	99.40	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:	
PUE13130300215463	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" San Bernardino Chalchicomula De San Mateo, Meta 2013: 1.203597 Kms. De Longitud, Meta 2013: 1.203597 Kms. Del Km. 4 000 Al Km. 3 203.597.	Ocoyucan	Cobertura municipal	Subsidios		5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	5,167,578.74	100.00	\$0	Kilometro	0	100.00	99.66	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: AVANCE ACUMULADO ANTERIOR INCORRECTO	
PUE13130300216220	Construcción De La Casa De La Cultura "Rucyconalwehoyemilte" (Primera Etapa) En Huitzilán De Serdán.	Huitzilán de Serdán	Huitzilán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDAN	2013	-	9,582,172.24	9,582,172.24	9,582,172.24	9,582,172.24	9,582,172.24	9,582,172.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE13130300216287	Construcción De Pavimento De Adoquero En Varias Calles De La Unidad Habitacional El Mirador	Atlixintla	Atlixintla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXINTLA	2013	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	990	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300216861	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Entre Calle Hidalgo Y Calle Iturbide	Cahuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAHUACAN	2013	1,997,898.02	1,997,898.02	1,997,898.02	1,997,898.02	1,997,898.02	1,997,898.02	1,997,898.02	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA	
PUE13130300220811	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles De La Colonia Jorge Obispo, lex Etapa, En La Localidad De Anailas En El Municipio De Huauclingo Del Estado De Puebla.	Huauclingo	Anailas	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	8,724,292.17	8,724,292.17	8,724,292.17	8,724,292.17	8,724,292.17	8,724,292.17	8,724,292.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:	
PUE13130300221544	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Tepango De Rodríguez Ferrer, Meta 2013: 2.54 Kms. Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 540.	Tepango de Rodríguez Ferrer	Cobertura municipal	Convenios		K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Infraestructura	2013	10.00	11,207,559.34	11,207,559.34	11,207,559.34	11,207,559.34	11,207,559.34	11,207,559.34	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE13130300221729	Construcción De Andador En Cuatrotula	Amixtlán	Chautotula	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Amixtlán	2013	450,817.73	450,817.73	450,817.73	450,817.73	450,817.73	450,817.73	450,817.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300221761	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 3 De Mayo, Ubicada En El Barrio Santa Cruz Del Mismo Municipio	Amixtlán	Amixtlán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN	2013	1,547,182.20	1,547,182.20	1,547,182.20	1,547,182.20	1,547,182.20	1,547,182.20	1,547,182.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300221770	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 2 Norte Entre 2 Oriente Y 4 Oriente.	Chalchicomula de Seama	Ciudad Serdán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEAMA	2013	1,011,352.93	1,011,352.93	1,011,352.93	1,011,352.93	1,011,352.93	1,011,352.93	1,011,352.93	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,778	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300221785	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle 2 Poniente Entre 3 Norte Y Avenida Revolución	Chalchicomula de Seama	Ciudad Serdán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SEAMA	2013	1,179,570.67	1,179,570.67	1,179,570.67	1,179,570.67	1,179,570.67	1,179,570.67	1,179,570.67	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,778	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300221798	Ampliación Y Modernización Del Camino San José Miahuatlán- San Vicente Ferrer, Meta: 3.00 Km. Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Municipio Miahuatlán De Santiago Miahuatlán, En El Estado De Puebla.	Santiago Miahuatlán	Cobertura municipal	Convenios		K031 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	11,212,088.24	10,748,139.76	10,748,139.76	10,748,139.76	10,748,139.76	10,748,139.76	10,748,139.76	10,748,139.76	100.00	\$0	Kilometro	21,993	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE13130300221843	Adoquinamiento De La Calle Barranguillas	Tlanepantla	Tlanepantla	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA	2013	2,047,222.73	2,047,222.73	2,047,222.73	2,047,222.73	2,047,222.73	2,047,222.73	2,047,222.73	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130300221888	"Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre"	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA	2013	1,998,515.70	1,998,515.70	1,998,515.70	1,998,515.70	1,998,515.70	1,998,515.70	1,998,515.70	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400239872	Construcción De Techado En Cancha De Usos Múltiples En La Localidad De Aguacatitlán Del Municipio De Tlaxiungo Del Valle	Tlaxiungo	Aguacatitlán	Rural	Subsidios	U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2013	457,954.55	468,260.76	468,260.76	457,954.55	457,954.55	457,954.55	457,954.55	97.80	\$10,306	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE13130400267769	Adquisición de la Calle Morales y Prolongación Benito Juárez En La Localidad De San Isidro	Zautla	San Isidro	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCTI SPIRITUS PUEBLA	2013	1,768,504.11	1,768,504.11	1,768,504.11	1,768,504.11	1,768,504.11	1,768,504.11	1,768,504.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	868	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: v - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1313040026781	Adquisición de la Calle 6 de Enero, Entre Calle Francisco I Madero y Terrenos de Cultivo	Zautla	El Tepayac	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANCTI SPIRITUS PUEBLA	2013	2,037,748.35	2,037,748.35	2,037,748.35	2,037,748.35	2,037,748.35	2,037,748.35	2,037,748.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	495	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400268478	Construcción De La Agencia Del Ministerio Público Especializada En Robo De Vehículos.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	6,858,884.12	6,790,295.28	6,790,295.28	6,790,295.28	5,443,295.09	5,443,295.09	5,443,295.09	80.16	\$0	Metros Cuadrados	578,000,000	100.00	79.31	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400269153	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tlaxcala, En El Municipio De Santa Clara Ocoyucan.	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	10,752,043.19	9,566,503.89	9,566,503.89	9,566,503.89	9,565,343.85	9,565,343.85	9,565,343.85	99.99	\$0	Metros cúbicos	24,458	0.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS / Registro: ES METROS CUBICOS / Registro:	
PUE1313040026943	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretera Federal México / Puebla) / Blvd. Juárez Con Concreto Hidráulico, Meta 2013: 0.80 Km., Del Km. 0 000 Al Km. 0 800 Ubicado En El Municipio De San	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Convenios	M037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	7,028,900.00	6,824,065.56	6,824,065.56	6,824,065.56	6,824,065.56	6,824,065.56	6,824,065.56	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE13130400270017	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Ruejotzingo / San Martín Texmelucan) / Camino A Veracruz San Juan Chila, Meta 2013: 1.20 Km., Del Km. 0 000 Al Km. 1 200, Ubicado En El Municipio De San Ma	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Convenios	M037 Conservación de Infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	6,930,000.00	6,899,165.04	6,899,165.04	6,899,165.04	6,899,165.04	6,899,165.04	6,899,165.04	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	
PUE13130400271391	Drenas Pluviales Laterales Al Camino Perimetral De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	36,973,235.51	83,152,668.75	83,152,668.75	83,152,668.75	83,152,668.75	83,152,668.75	83,152,668.75	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA TIENE \$5,546,658.59 DE BENDIMIENTOS FINANCIEROS. / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO.	
PUE13130400271621	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles En La Localidad De Xaltapetla 1 Et Etapa, En El Municipio De Tlaxala En El Estado De Puebla	Tlaxala	Xaltapetla	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	8,610,554.29	8,088,908.54	8,088,908.54	8,088,908.54	8,088,908.54	8,088,908.54	8,088,908.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:	
PUE13130400272479	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa En El Municipio De San José Chiapa, Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	11,311,334.78	11,311,334.78	11,311,334.78	11,311,334.78	11,311,334.78	11,311,334.78	11,311,334.78	100.00	\$0	Metros cúbicos	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400273058	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Proyecto De Fomento Industrial Para El Fomento Industrial En La Zona De San José Chiapa, Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	3,135,000.00	2,917,388.58	2,917,388.58	2,917,388.58	2,917,388.58	2,917,388.58	2,917,388.58	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400273082	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En La Zona De San José Chiapa, Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	161,700,000.00	161,744,347.12	161,744,347.12	161,744,347.12	161,744,347.12	161,744,347.12	161,744,347.12	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400273116	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Construcción Y Equipamiento De Las Líneas De Alta Tensión Y De La Subestación De Satcheco, En El Municipio De San José Ch	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	142,255,509.00	142,255,509.00	142,255,509.00	142,255,509.00	142,255,509.00	142,255,509.00	142,255,509.00	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400273197	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Centro De Capacitación Y Entrenamiento (Segunda E	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	4,382,603.03	3,964,147.01	3,964,147.01	3,964,147.01	3,964,147.01	3,964,147.01	3,964,147.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400273238	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Del Centro Perimetral, Ubicado En El Municipio De San José Chiapa.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	3,741,836.73	3,659,415.52	3,659,415.52	3,659,415.52	3,659,415.52	3,659,415.52	3,659,415.52	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400273346	Proyecto De Infraestructura Para El Fomento Industrial En El Estado De Puebla: Camino Perimetral, Ubicado En El Municipio De San José Chiapa.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	193,000,000.00	152,493,906.04	152,493,906.04	152,493,906.04	144,586,909.44	144,586,909.44	144,586,909.44	94.81	\$0	Metros	5,000	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:	
PUE13130400273749	Modernización Del Distribuidor Vial Cholulá	San Andrés Cholulá	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	38,677,257.92	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	49,486,391.61	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	86.25	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso.	
PUE13130400274120	Parque Urbano Jagúey De Agua Santa	Puebla	Agua Santa	Rural	Convenios	U037 Infraestructura Hdrica		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	3,502,459.00	1,151,082.65	1,151,082.65	1,151,082.65	1,151,082.65	1,151,082.65	1,151,082.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	63.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:	
PUE13130400274221	Construcción De Puentes Urbanas Interactivas En El Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:	
PUE13130400274260	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcónes Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Segúna Calle Del Jardín.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	512,228.93	512,228.93	512,228.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:	
PUE13130400274454	Aportación Del 1 Al Millar De Los Recursos Del Ramo 23 En Especifico Programas Regionales 2013	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el Municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
PUE13130400275138	Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Apantilla, En El Municipio De Jaipán.	Jaipán	Apantilla	Rural	Convenios	M070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	Secretaria de Infraestructura	2013	4,995,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,129	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400275146	Adquisición De La Calle 5 De Mayo Entre Av. Constitución Y 16 Pto.	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento o de San José Chiapa	2013	3,185,487.61	3,185,487.61	3,185,487.61	3,185,487.61	3,185,487.61	3,185,487.61	3,185,487.61	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400275445	Adquisición Del Primer Cuadro De Acatingo De Hidalgo	Acatingo	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento del municipio de Acatingo	2013	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE13130400275591	Rehabilitación De Vialidad Con Muro De Contención En La Localidad De Ixtliapan En El Municipio De Teziutlán, Pue.	Teziutlán	Ixtliapan	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	2,156,269.97	2,156,269.97	2,156,269.97	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13140100285086	Sustitución De Centro De Salud: Teziutlán, Teziutlán	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	23,590,611.66	22,960,741.17	22,960,741.17	22,960,741.17	22,960,741.17	22,960,741.17	22,960,741.17	100.00	\$629,870	Metros Cuadrados	19,611	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285094	Construcción De Módulo De Medicina Tradicional, Tlaxiá, Tlaxiá	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,800,000.00	2,449,949.61	2,449,949.61	2,449,949.61	2,449,949.61	2,449,949.61	2,449,949.61	100.00	\$195,673	Metros Cuadrados	25,269	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 154,377.20 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285097	Construcción De Módulo De Medicina Tradicional, Mecapalapa, Pantepéc	Pantepéc	Mecapalapa	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,800,000.00	2,096,260.22	2,096,260.22	2,096,260.22	2,096,260.22	2,096,260.22	2,096,260.22	100.00	\$195,673	Metros Cuadrados	51,006	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 508,066.99 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285105	Construcción De Módulo De Medicina Tradicional, Ahuacatlán, Ahuacatlán	Ahuacatlán	Ahuacatlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285109	Construcción De Módulo De Medicina Tradicional, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285116	Construcción De Módulo De Medicina Tradicional, Zoquiá, Zoquiá	Zoquiá	Zoquiá	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,800,000.00	2,657,717.99	2,657,717.99	2,657,717.99	2,657,717.99	2,657,717.99	2,657,717.99	100.00	\$142,282	Metros Cuadrados	29,389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140100285142	Construcción De Módulo De Medicina Tradicional, Atlilco, Atlilco	Atlilco	Atlilco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,800,000.00	2,657,717.98	2,657,717.98	2,657,717.98	2,657,717.98	2,657,717.98	2,657,717.98	100.00	\$142,282	Metros Cuadrados	87,222	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 0.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285161	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Huachinango, Huachinango	Huachinango	Huachinango	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	1,592,657.35	1,592,657.35	1,592,657.35	1,592,657.35	1,592,657.35	1,592,657.35	100.00	\$105,721	Metros Cuadrados	325,919	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 1,621.21 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285180	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Zacapoaxtla, Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	1,594,255.85	1,594,255.85	1,594,255.85	1,594,255.85	1,594,255.85	1,594,255.85	100.00	\$105,721	Metros Cuadrados	24,150	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 22.71 / Física: / Registro:
PUE13140100285215	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Zacatlán, Zacatlán	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	1,583,242.74	1,583,242.74	1,583,242.74	1,583,242.74	1,583,242.74	1,583,242.74	100.00	\$105,721	Metros Cuadrados	94,204	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 11,035.82 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285222	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Huejotzingo, Huejotzingo	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	1,359,189.07	1,359,189.07	1,359,189.07	1,359,189.07	1,359,189.07	1,359,189.07	100.00	\$66,609	Metros Cuadrados	208,020	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 274,201.57 / Física: / Registro:
PUE13140100285226	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Atlilco, Atlilco	Atlilco	Atlilco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	939,892.55	939,892.55	939,892.55	939,892.55	939,892.55	939,892.55	100.00	\$66,609	Metros Cuadrados	87,222	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 693,498.09 / Física: / Registro:
PUE13140100285230	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	1,287,374.94	1,287,374.94	1,287,374.94	1,287,374.94	1,287,374.94	1,287,374.94	100.00	\$66,609	Metros Cuadrados	101,333	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 346,015.70 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285237	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Tecamachalco, Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	1,518,833.22	1,518,833.22	1,518,833.22	1,518,833.22	1,518,833.22	1,518,833.22	100.00	\$100,000	Metros Cuadrados	294,341	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 31,166.90 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285243	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Ixcatepec de Matamoros, Ixcatepec de Matamoros	Ixcatepec de Matamoros	Ixcatepec de Matamoros	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	1,502,117.28	1,502,117.28	1,502,117.28	1,502,117.28	1,502,117.28	1,502,117.28	100.00	\$100,000	Metros Cuadrados	79,787	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 47,882.84 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285246	Construcción De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada, Tehuacán, Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,700,000.00	1,491,296.02	1,491,296.02	1,491,296.02	1,491,296.02	1,491,296.02	1,491,296.02	100.00	\$100,000	Metros Cuadrados	443,702	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 58,704.10 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285251	Dignificación De Posada Para La Atención De La Mujer Embarazada (Ams) En El Hospital General Del Norte, Puebla, Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	8,100,000.00	7,678,939.94	7,678,939.94	7,678,939.94	7,678,939.94	7,678,939.94	7,678,939.94	100.00	\$421,057	Metros Cuadrados	193,261	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 2.90 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285650	Dignificación Del Hospital Comunitario Del Municipio De Zoquiá, Puebla	Zoquiá	Zoquiá	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	10,714,286.00	10,714,285.76	10,714,285.76	10,714,285.76	10,714,285.76	10,714,285.76	10,714,285.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,389	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285707	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud En La Localidad De Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán) Municipio De Atlilco	Atlilco	Santa Ana Yancuitalpan (Chilhuacán)	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,024,307.96	1,979,078.68	1,979,078.68	1,979,078.68	1,979,078.68	1,979,078.68	1,979,078.68	100.00	\$45,229	Metros Cuadrados	3,467	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285757	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Cuautlamazac, Municipio De Cuautlamazac Del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No.3	Cuautlamazac del Progreso	Cuautlamazac	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,690,914.51	1,690,914.51	1,690,914.51	1,690,914.51	1,690,914.51	1,690,914.51	100.00	\$3,109	Metros Cuadrados	2,128	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 148,809.26 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285788	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Pinahulista Municipio De Cuautlamazac, Jurisdicción Sanitaria No.2 Zacapoaxtla	Cuautlamazac del Progreso	Pinahulista	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,842,832.41	1,842,832.41	1,842,832.41	1,842,832.41	1,842,832.41	1,842,832.41	100.00	\$151,918	Metros Cuadrados	1,386	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR EN PROCESO \$ Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285808	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tepetitlán, Municipio De Cuautlamazac del Progreso, Jurisdicción Sanitaria No. 3	Cuautlamazac del Progreso	Tepetitlán	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,837,702.50	1,837,702.50	1,837,702.50	1,837,702.50	1,837,702.50	1,837,702.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	915	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE13140100285828	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Trinacapan, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Cuautlamazac del Progreso	Trinacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,700,486.58	1,700,486.58	1,700,486.58	1,700,486.58	1,700,486.58	1,700,486.58	100.00	\$142,346	Metros Cuadrados	3,347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285845	Trabajos De Ampliación Y Mantenimiento Para La Dignificación Del Centro De Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Ahuacatlán, Municipio De Huachinango, Jurisdicción Sanitaria No.1, Huachinango	Huachinango	Ahuacatlán	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,714,822.44	1,714,822.44	1,714,822.44	1,714,822.44	1,714,822.44	1,714,822.44	100.00	\$128,010	Metros Cuadrados	2,917	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE13140100285861	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Chahuayutla, Mpio De Huamantla, Jurisdicción Sanitaria No. 1 Huamantla	Huamantla	Chahuayutla	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,842,832.41	1,842,832.41	1,732,023.16	1,553,475.91	1,553,475.91	1,553,475.91	84.30	\$110,809	Metros Cuadrados	720	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285874	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De La Cañada, Mpio De Libres, Jurisdicción Sanitaria No. 4 San Salvador El Seco	Libres	La Cañada	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,772,079.23	1,772,079.23	1,772,079.23	1,772,079.23	1,772,079.23	1,772,079.23	100.00	\$70,753	Metros Cuadrados	1,812	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285882	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San José Morales, Mpio De Libres, Jurisdicción Sanitaria No.4 San Salvador El Seco	Libres	San José Morales	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,781,865.38	1,781,865.38	1,781,865.38	1,781,865.38	1,781,865.38	1,781,865.38	100.00	\$60,967	Metros Cuadrados	4,045	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285933	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Tatocac, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Tatocac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,739,249.28	1,739,248.81	1,739,248.81	1,739,248.81	1,739,248.81	1,739,248.81	1,739,248.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	511	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 0.47 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285950	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Xalacapan, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Xalacapan	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,739,249.28	1,739,249.07	1,739,249.07	1,739,249.07	1,739,249.07	1,739,249.07	1,739,249.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,132	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 0.21 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100285976	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Jerónimo Tlaxiaguamán, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huejotzingo	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlaxiaguamán	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,137,187.59	1,271,268.77	1,271,268.77	1,271,268.77	1,271,268.77	1,271,268.77	1,271,268.77	100.00	\$279,178	Metros Cuadrados	4,871	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 386,741.11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100286001	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Juan Tejuapa, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Huejotzingo	Atilitzihuacán	San Juan Tejuapa	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,739,249.28	1,056,566.40	1,056,566.40	1,056,566.40	1,056,566.40	1,056,566.40	1,056,566.40	100.00	\$135,145	Metros Cuadrados	2,213	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 547,537.69 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100286191	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Tres Núcleos Básicos, En La Localidad De San Juan Tuxco, Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Juan Tuxco	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,024,307.96	1,761,197.27	1,761,197.27	1,761,197.27	1,761,197.27	1,761,197.27	1,761,197.27	100.00	\$262,928	Metros Cuadrados	3,486	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 182.83 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100286201	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Los Núcleos Básicos, En La Localidad De San Francisco Tepayecac, Jurisdicción Sanitaria No. 5 Huejotzingo	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepayecac	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,794,925.83	1,794,925.83	1,794,925.83	1,794,925.83	1,794,925.83	1,794,925.83	100.00	\$46,231	Metros Cuadrados	884	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 1,675.94 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100286218	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud En La Localidad De San Nicolás Tolentino, Municipio De Ixcotelco de Matamoros	Ixcotelco de Matamoros	San Nicolás Tolentino	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,611,824.59	1,611,824.59	1,611,824.59	1,611,824.59	1,611,824.59	1,611,824.59	100.00	\$225,195	Metros Cuadrados	631	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 5,813.09 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100286228	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De El Molino, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,024,307.96	2,024,307.96	2,024,307.96	1,973,793.58	964,590.76	964,590.76	964,590.76	47.65	\$50,514	Metros Cuadrados	1,508	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100286239	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán	Teziutlán	San Sebastián	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,842,832.41	1,842,832.41	1,787,435.59	1,090,516.73	1,090,516.73	1,090,516.73	59.18	\$55,397	Metros Cuadrados	2,320	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100287106	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Tres Núcleos Básicos, En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	2,137,187.59	2,137,187.59	2,137,187.59	2,066,727.43	1,108,694.79	1,108,694.79	1,108,694.79	51.88	\$70,460	Metros Cuadrados	1,570	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100287121	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De San Juan Tahitío, Mpio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	San Juan Tahitío	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,739,249.28	1,739,149.28	1,739,149.28	1,613,601.46	981,749.53	981,749.53	981,749.53	56.45	\$125,648	Metros Cuadrados	2,682	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100287201	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,807,812.60	1,807,812.60	1,807,812.60	1,735,011.21	1,009,702.59	1,009,702.59	1,009,702.59	55.85	\$72,801	Metros Cuadrados	3,194	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100287209	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Xochitlapeca, Municipio De Zacapoaxtla, Jurisdicción Sanitaria No. 3 Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Xochitlapeca	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,842,832.41	1,842,832.41	1,842,832.41	1,615,777.29	983,325.90	983,325.90	983,325.90	53.36	\$227,055	Metros Cuadrados	1,125	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITO EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100287224	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Chichipaca, Municipio De Ajalpan, Jurisdicción Sanitaria No. 10 Tehuacán	Ajalpan	Chichipaca	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,739,249.28	1,618,684.80	1,618,684.80	1,618,684.80	1,618,684.80	1,618,684.80	1,618,684.80	100.00	\$120,266	Metros Cuadrados	2,483	100.00	100.00	Financiera: FALTA POR REINTEGRAR \$ 298.46 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140100287234	Trabajos de Ampliación y Mantenimiento Para la Dignificación Del Centro de Salud De Un Núcleo Básico, En La Localidad De Santa Cruz Ajajalpan, Municipio De Tecali de Herrera	Tecali de Herrera	Santa Cruz Ajajalpan	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,739,249.28	1,733,557.34	1,733,557.34	1,733,557.34	1,733,557.34	1,733,557.34	1,733,557.34	100.00	\$5,692	Metros Cuadrados	1,316	100.00	100.00	Financiera: POR CUESTIONES DE FORMULAS Y REDONDEO EL MONTO SE EXCEDE POR \$ 0.01 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1314040049474	Suministro de Mobiliario Básico Y Equipo Para Un Laboratorio De Ingeniería Civil, En El Instituto Tecnológico De Tehuacán Clave 21msd07m, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Pue.	Tehuacán	Cobertura municipal	Convenios	11-Educación Pública	0027 Ampliación de la Oferta Educativa de Los Institutos Tecnológicos		COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	922,835.68	856,222.62	856,222.62	856,222.62	856,222.62	856,222.62	856,222.62	856,222.62	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13140400448874	Suministro de Mobiliario Y Equipo Especializado Para Un Laboratorio Pesado De Textil Y Moda En La Universidad Tecnológica De Huojotzingo Clave 21msd109j, Ubicada En La Localidad De Santa Ana Xalimilulco	Huojotzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1314040045025	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-De; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 121 Clave 21dsd013m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	CAPCE	2013	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150100481470	Construcción De Camino De Acceso Al Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Casa) Ubicado En La Localidad De San Miguel Xotlia, Municipio De Xotlia, En El Estado De Puebla.	San Miguel Xotlia	San Miguel Xotlia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2013	281,804.24	2,281,804.24	2,281,804.24	2,281,804.24	2,281,804.24	2,281,804.24	2,281,804.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150100490212	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación Y Pintura E Limpieza De Pinturas, Sustitución De Losa En Azotea Y Rehabilitación De Red Sanitaria En Los Edificios A Y B, En El Preescolar Roberto Ov	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	376,377.75	376,377.75	376,377.75	376,377.75	376,377.75	376,377.75	376,377.75	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150100490267	Construcción De Siete Aulas Didácticas, Sanitario, Portico Y Escaleras En Estructura U-De; En La Escuela Primaria María Inés, Clave 21epr 1567r, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xotlia,	San Miguel Xotlia	San Miguel Xotlia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	2,315,450.86	2,315,450.86	2,315,450.86	2,315,450.86	2,315,450.86	2,315,450.86	2,315,450.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150100490916	Terminación, Estabilización, Puesta En Marcha De Planta de Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zacatlán, Municipio De Zacatlán.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2013	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	77.86	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150100491938	Suministro de Mobiliario Básico Para El Área De Diagnóstico En El Centro De Atención Múltiple (CAM) Doctor Manuel Delgado Romero, Clave 21msd019v, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Pue.	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	71,113.80	71,113.80	71,113.80	71,113.80	71,113.80	71,113.80	71,113.80	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150100492477	Construcción De Adjudinamiento Calle Leona Vicario, En La Colonia Santa Cecilia En El Municipio De Ajaipán, Pue.	Ajaipán	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0022 Programas Regionales		MUNICIPIO DE AJALPAN	2015	773,351.55	773,351.55	773,351.55	773,351.55	773,351.55	773,351.55	773,351.55	773,351.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física; obra física y financiera terminada en un 100% / Registro: obra física y financiera terminada en un 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150200513028	Planta de Tratamiento De Aguas Residuales: Paquete Para 134 Viviendas, Que Beneficiara Al Conjunto Habitacional (134 Viviendas) De La Localidad De Capultitla, En El Municipio De Tlaxiá, En El Estado D	Tlaxiá	Capultitla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2013	404,619.56	404,619.56	404,619.56	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.95	Financiera: LA OBRA TIENE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN MONTO DE \$44,419.16 / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIERZA / Registro:
PUE13150300545389	Sustituciones Por Obra Nueva De Los Centros De Salud De Dos Niveles Básicos Mas Un Dental En La Localidad Y Municipio De Tlaltenango Y Santa María Coronango, Municipio De Coronango	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1002 PASA		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2013	1,620,582.41	1,620,582.41	-	748,827.30	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,478	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150300558716	Suministro de Equipo de Computo Para La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msd019v Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	192,856.60	192,856.60	192,856.60	190,282.62	190,282.62	190,282.62	190,282.62	98.67	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	95.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$3,766.04 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150300558729	Construcción De Un Área De Convivencia Cafetería Escolar Y Obra Exterior En La Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla, Clave 21msd019v	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	1,113,627.16	1,113,627.16	1,113,627.16	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$481,981.61 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150300558811	Suministro de Equipo de Computo Para La Universidad Tecnológica De Huojotzingo, Clave 21msd09j	Huojotzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	276,867.89	276,867.89	276,867.89	274,546.74	274,546.74	274,546.74	274,546.74	99.16	\$0	Lote	2,623	0.00	95.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$140,619.59 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13150300558823	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales, Impermeabilización, Rehabilitación En Los Edificios A, C, D Y E, En La Secundaria Carlos A. Carrillo Clave 21dsd06v	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD O R POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	1,721,289.75	1,721,289.75	1,721,289.75	1,713,073.04	1,713,073.04	1,713,073.04	1,713,073.04	99.52	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	68.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$13,630.52 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130200148953	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 16 de Septiembre	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		AVUNTAMIENTO O DE VENUSTIANO CARRANZA	2014	227,898.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	941	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130200151956	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Independencia	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	23-Provisiones Salariales y Económicas	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		AVUNTAMIENTO O DE VENUSTIANO CARRANZA	2014	4,030,079.75	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130200152287	Adjudinamiento De La Calle 3 Poniente Y Calle 8 Sur En La Localidad San Miguel Amecameac	Tlaxiactlacoyán	San Miguel Amecameac	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		AVUNTAMIENTO O DE TLAXIACTLACOYAN	2014	1,040,714.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14130200158917	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Tlapacoyá	Tlapacoyá	Tlapacoyá Chico	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		AVUNTAMIENTO O DE Tlapacoyá	2014	-	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1414010029691	Construcción De "Cimnasio Al Aire Libre" En El Barrio De San José	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TECAMACHALCO	2014	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	100.00	\$0	Lote	200	0.00	100.00	Financiera: TRANSFERIERON \$114.91 DE INTERESES. PROYECTO TERMINADO AL 100% FINANCIERAMENTE. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE. / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO CUAL SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE FOLIO PARA MODIFICAR EL ESTATUS DEL PROYECTO A TERMINADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010029695	Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Juan Galindo, Entre Av. Juárez Y Av. Ignacio Zaragoza	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE JUAN GALINDO	2014	779,598.00	778,818.40	778,818.40	777,980.58	777,980.58	777,980.58	777,980.58	99.89	\$0	Metros Cuadrados	345	100.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE INVIERTE EN LOS PROYECTOS 2014025 / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414010029672	Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Prolongación De Allende	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE JUAN GALINDO	2014	311,060.00	310,748.94	310,748.94	310,405.44	310,405.44	310,405.44	310,405.44	99.89	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA SE INVIERTE EN LOS PROYECTOS 2014025 / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100296759	Remodelación Del Centro Histórico Y Cultural De Acatsingo De Hidalgo, Puebla	Acatsingo	Acatsingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ACATSIINGO	2014	9,342,142.00	9,332,799.86	9,332,799.86	9,332,799.86	9,332,799.86	9,332,799.86	9,332,799.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	52,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CON AVANCE FINANCIERO DEL 100% / Física: / Registro: LOS GASTOS FINANCIEROS GENERADOS NO APLICADOS FUERON REINTEGRADOS A LA TESOROFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100296770	Construcción Con Concreto Hidráulico De Andador Galeana	Juan Galindo	Nuevo Necaxa	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE JUAN GALINDO	2014	385,438.00	385,052.56	385,052.56	384,401.91	384,401.91	384,401.91	384,401.91	99.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA E INTERESES GENERADOS SE INVIERTE EN LOS PROYECTOS 20140313 Y 20140314 / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100296853	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Iztuapa, Pertenece Al Municipio De Zoquiátlán En El Estado De Puebla	Zoquiátlán	Iztuapa	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Racienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	1,954,112.20	1,954,112.20	1,950,447.25	1,950,447.25	1,802,521.37	1,802,521.37	1,802,521.37	92.24	\$0	Metros	0	100.00	87.20	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE14140100296950	Concreto Hidráulico Del Boulevard Horca, En El Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	17,500,000.00	17,042,423.56	17,042,423.56	17,042,423.56	17,042,423.56	17,042,423.56	17,042,423.56	100.00	\$440,076	Metros Cuadrados	606	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140100296970	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino De Santa María Xonacatepec, Puente De La Colonia Primero De Mayo.	Puebla	Santa María Xonacatepec	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	5,400,000.00	5,275,196.92	5,275,196.92	5,275,196.92	5,275,196.92	5,275,196.92	5,275,196.92	100.00	\$119,403	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140100297003	Construcción De La Unidad Deportiva De La Colonia 6 de Junio Resurrección En El Municipio De Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	3,587,478.93	3,584,292.92	3,584,292.92	3,584,292.92	3,584,292.92	3,584,292.92	3,584,292.92	100.00	\$3,186	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA SE REALIZO REINTEGRO DE INT POR \$2,197.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REALIZO UN REINTEGRO A TESOROFE DE REND FINAN \$2,197.00 DEPOSITADOS POR LA SFA. SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297003	Climasío Puebla Sur	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2014	17,482,500.00	15,257,163.95	15,257,163.95	15,257,163.95	15,257,163.95	15,257,163.95	15,257,163.95	100.00	\$2,225,336	Metros Cuadrados	182,000	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A TESOROFE DE REND FINAN \$10,707.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REALIZO UN REINTEGRO A TESOROFE DE REND FINAN \$10,707.00 DEPOSITADOS POR LA SFA SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297044	Segunda Etapa Del Complejo Multideportivo De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	9,490,500.00	9,367,247.00	9,367,247.00	9,367,247.00	9,367,247.00	9,367,247.00	9,367,247.00	100.00	\$123,253	Metros Cuadrados	355,000	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO A TESOROFE DE REND FINAN \$5,811.00 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REALIZO UN REINTEGRO A TESOROFE DE REND FINAN \$5,811.00 DEPOSITADOS POR LA SFA. SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297073	Pavimentación En El Tramo Calasol-Ayotzinapan En La Localidad De Calasol	Cuetsalan del Progreso	Ayotzinapan	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CUETSALAN	2014	996,203.60	999,000.00	999,000.00	997,203.00	997,203.00	997,203.00	997,203.00	99.82	\$1,796	Metros lineales	2,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297079	2a Etapa Complejo Multideportivo De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	5,123,442.43	5,122,665.14	5,122,665.14	5,122,665.14	5,122,665.14	5,122,665.14	5,122,665.14	100.00	\$777	Metros Cuadrados	335,000	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO A TESOROFE DE REND FINAN \$1,177.00 DEPOSITADOS POR LA SFA. / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REALIZO UN REINTEGRO A TESOROFE DE REND FINAN \$1,177.00 DEPOSITADOS POR LA SFA. SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297139	Pavimentación Acceso A Ictep, Colonia Elotxochitlán.	Zacatlán	Eloxochoitlán	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2014	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$862	Metros Cuadrados	30,000	100.00	100.00	Financiera: monto contratado mas uno al millar mas intereses se reintegraron \$11.79 de intereses / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297170	Pavimentación Acceso Libramiento-Armas Tejco Colonia Maquixtla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2014	2,000,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$1,149	Metros Cuadrados	30,000	100.00	100.00	Financiera: se reintegraron 1149.06 de intereses importe contratado mas uno al millar mas intereses / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297271	Continuación De La Pavimentación Del Acceso A La Preparatoria De La Bup, Colonia Maquixtla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2014	3,500,000.00	3,946,500.00	3,946,500.00	3,946,500.00	3,946,500.00	3,946,500.00	3,946,500.00	100.00	\$2,011	Metros Cuadrados	30,000	100.00	100.00	Financiera: monto contratado mas uno al millar mas intereses se reintegraron \$11.79 de intereses / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297854	Rehabilitación Casa De Cultura Albergada En Presidencia Municipal	Honey	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA	2014	2,000,000.00	1,963,862.72	1,963,862.72	1,963,862.72	1,963,862.72	1,963,862.72	1,963,862.72	100.00	\$34,137	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA, SE REALIZO EL REINTEGRO DE LA TESOROFE DE CONTRATO E INTERESES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297890	Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro Entre Escuela Primaria Y Calle Principal, En La Localidad De Aguiles Serdan	Chignahuapan	Matihuacales de Aquiles Serdan	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	2014	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	689	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297923	Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro De La Localidad De Acolihua	Chignahuapan	Acolihua	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA	2014	500,000.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	689	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297951	Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro De La Localidad Del Paradón	Chignahuapan	El Paradón	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHIGNAHUAPAN PUE.	2014	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,088	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100297965	Pavimentación De Calle A La Ex Hacienda De Atlamaxac	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHIGNAHUAPAN	2014	5,000,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19,507	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100298242	Construcción De Casa De Cultura "Balcones Del Sur" Segunda Etapa	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	0091 Fondo de Cultura			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	9,342,142.00	9,332,799.86	9,332,799.86	9,342.14	9,342.14	9,342.14	9,342.14	0.10	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: EL MONTO INCLUDE LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR POR \$9,342.14 LA OBRA TIPO TERMINACION ANTICIPADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA ANTICIPADAMENTE
PUE14140100298289	Construcción De Casa De Cultura En Metlatoyuca, Primera Etapa	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z.MENA	2014	7,000,000.00	6,990,591.94	6,990,591.94	6,990,591.94	6,990,591.94	6,990,591.94	6,990,591.94	100.00	\$2,408	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO DE ECONOMIA, INTERESES SFA, Y BANCAJOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100298292	Construcción De Unidad Deportiva Segunda Etapa En La Localidad De Metlatoyuca	Francisco Z. Mena	Metlatoyuca	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z.MENA	2014	7,000,000.00	6,986,701.15	6,986,701.15	6,986,701.15	6,986,701.15	6,986,701.15	6,986,701.15	100.00	\$6,299	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO 11,687.02 INTEGRADO POR ECONOMIA, INTERESES BANCAJOS Y SFA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE1410100295293	Construcción de Unidad Deportiva Tercera Etapa En la Localidad de Metalttoyuca	Francisco Z. Mena	Metalttoyuca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2014	7,000,000.00	6,987,174.59	6,987,174.59	6,987,174.59	6,987,174.59	6,987,174.59	6,987,174.59	100.00	\$5,825	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR LA CANTIDAD 5,825.41 ECONOMIA/4,282.10 INTERESES SPA/1,196.07 INTERESES FINANCIEROS/1,196.07 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100295297	Construcción de La Estación Del Conservatorio de Musica Del Estado De Puebla	Huachichingo	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUACHICHINGO	2014	4,524,780.00	4,520,255.22	4,520,255.22	4,517,397.03	4,517,397.03	4,517,397.03	4,517,397.03	99.94	\$0	Metros Cuadrados	97,753	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA - SE REALIZA EL REINTEGRO DE ECONOMIA DE CULTURA E INTERESES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100295298	Construcción De La Unidad Deportiva De Quecholac	Quecholac	Quecholac	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE QUECHOLAC	2014	5,128,571.00	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,216	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRARON LOS INTERESES A LA TESORO POR \$3,337.29 / Física: OBRA FÍSICA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14101002031378	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Domingo Arango, De La Calle Cofre De Perote A La Calle General Felipe Angeles, Col. Ojo De Agua	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	1,429,401.00	1,427,971.60	1,427,971.60	1,427,971.60	1,427,971.60	1,427,971.60	1,427,971.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	321	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100301411	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ezequiel De La Calle Cofre de Perote A Terrenos Baldíos (Carrón A Tlanalapan), Col. Ojo De Agua	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	1,046,737.00	1,045,690.00	1,045,690.00	1,045,690.00	1,045,690.00	1,045,690.00	1,045,690.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100301447	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Góngono De La O. De La Calle Cofre de Perote A La Calle Teate, Col. Ojo De Agua	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	582,637.00	582,054.36	582,054.36	582,054.36	582,054.36	582,054.36	582,054.36	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100301464	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Teate, De La Calle Tiziana A La Calle General Felipe Angeles, Col. Ojo De Agua	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	721,238.00	720,516.76	720,516.76	720,516.76	720,516.76	720,516.76	720,516.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100301483	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Carranza, De La Calle Cofre de Perote A La Calle Lisaco Castañeda, Col. Ojo De Agua	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	500,000.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100301508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lindavita De La Calle Leona Vicario A La Privada Sin Nombre, C/1. Centro, Localidad Moyotzingo, Puebla	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	784,668.00	783,883.33	783,883.33	783,883.33	783,883.33	783,883.33	783,883.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100301532	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tabasco Entre Calle Chihuahua Y Calle Honor, En La Localidad De San Rafael Tlanalapan.	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	2,600,000.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	2,597,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	667	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100301766	Construcción De Puentes Y Gradas De La Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Libertad Antorchista Del Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	1,537,501.00	1,535,963.50	1,535,963.50	1,535,963.50	1,535,963.50	1,535,963.50	1,535,963.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: INTERES, 5 AL MILLAR ENTREGADO A LA TESORO, FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO COMPLETADO FISCAMENTE AL 100% / Registro: LOS INTERESES REMITIDOS POR FINANAS, REFINANCIOS DEL 5 AL MILLAR, INTERESES GENERADOS EN CUENTAS DEL MUNICIPIO, HAS SIDO ENTREGADOS A LA TESORO, SE REMITE PAGO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100302228	Adoquinamiento En Calle Ignacio Allende	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN	2014	400,000.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100302428	Adoquinamiento En Calle Nacional (Entre Av. Morelos Y Barranca)	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEOPANTLAN, PUEBLA	2014	400,000.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100303316	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	El Molino	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA	2014	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,071	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1410100303811	Rehabilitación Del Campo Deportivo Con La Construcción De La Red Hidráulica De La Localidad De Calteca.	Tepeaco	Calteca (San Juan Calteca)	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACO	2014	800,000.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100303956	Proyecto De Desarrollo Turístico Ferrocarrilero Museo Del Percecorril-Cholula En Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2014	100,000,000.00	99,999,509.46	99,999,509.95	99,999,509.95	86,751,609.86	86,751,609.86	86,751,609.86	86.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.75	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100304628	Construcción De Miniestadio De Béisbol En Chapulco, Puebla	Chapulco	Puente Colorado	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHAPULCO	2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	606	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100304813	Pavimentación De Diversas Calles En Tochtepec, Estado De Puebla.	Tochtepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC	2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100305031	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Agua Potable	Tehuacán	Magdalena Cuayucatepec	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	-	303,823.77	303,823.77	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100305063	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cholula De Rivadavia	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	297,359.07	6,863,411.17	6,863,411.17	6,863,411.17	6,249,849.30	6,249,849.30	6,249,849.30	91.06	\$0	Metros	0	0.00	91.06	Financiera: / Física: EBF: 4 Y 5 PAGADAS EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 / Registro: OBRA CON RECIBO VENCIDO DEL FONREGION 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100305100	Colector Pluvial En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza (Chingüifoso 2a Etapa)	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2015	-	10,520,154.85	10,520,154.85	10,520,154.85	7,674,773.55	7,674,773.55	7,674,773.55	72.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.95	Financiera: OBRA DE CONTINUIDAD ABAZO 2015 / Física: OBRA DE CONTINUIDAD ABAZO 2015 / Registro:
PUE1410100305106	Ampliación De Red Alcantarillado Pluvial En La Colonia La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	5,399,832.42	4,436,353.22	4,436,353.22	4,436,353.22	4,436,353.22	4,436,353.22	4,436,353.22	100.00	\$0	Metros	1,539,819	0.00	83.81	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO, - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100305121	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, 1ra Etapa En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	7,823,925.37	7,417,780.59	7,417,780.59	7,417,780.59	6,782,519.89	6,782,519.89	6,782,519.89	91.44	\$0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	93.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100305142	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Colucan	Izúcar de Matamoros	San Lucas Colucan	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2015	-	2,418,719.25	2,418,719.25	2,418,719.25	2,418,719.25	2,418,719.25	2,418,719.25	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1410100305482	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tecamate, Municipio De Francisco Z.Mena.	Francisco Z. Mena	El Tecamate	Rural	Subsidios	8074 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	-	2,060,150.97	2,060,150.97	2,060,150.97	2,060,150.97	2,060,150.97	2,060,150.97	100.00	\$0	Metros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140100305851	Remodelación De La Presidencia Auxiliar De Zoatepecan	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoatepecan	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN DE VICENTE SUAREZ	2014	499,000.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,556	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EL MONTO REAL DE CONTRATO FUE DE \$499,741.56, MISMO QUE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE REMEDIOS FINANCIEROS PARA LA AMPLIACIÓN DE METAS DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100306115	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenangatico	Tenangatico	El Chacal	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	-	2,774,352.44	2,774,352.44	2,774,352.44	2,774,352.44	2,774,352.44	2,774,352.44	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100307124	Ampliación De Local De Usos Múltiples Y Plaza Cívica De La Colonia Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla, Pue., Prolongación De La 3 Sur Esquina Calle Del Jardín.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	512,228.92	512,228.92	512,228.92	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE14140100309041	Drenes Pluviales Laterales Al Camino Periferal De La Zona Industrial De San José Chiapa En El Estado De Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	14,059,176.10	14,059,176.08	14,059,176.08	14,059,176.08	14,059,176.08	14,059,176.08	14,059,176.08	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100309509	Construcción De Módulo De Acceso Sur Al Museo Interactivo Del Barroco En El Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,000,000.00	1,972,802.92	1,972,802.92	1,972,802.92	81,633.22	81,633.22	81,633.22	4.14	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100309547	Terminación De La Modernización Y Aplicación Del Camino Necaxaltepec-Juan Agustín De 8.53 Kms. De Longitud, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 3 000, Ubicado En El Mpio De Juan Galindo, En El Estado De Puebla	Juan Galindo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,658.78	26,978,658.78	26,937,205.15	26,937,205.15	26,937,205.15	99.85	\$0	Kilometro	10,213	0.00	99.83	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100309559	Terminación De Trabajos En La Autogestión Comunal-Chamopan Del Km 0 000 Al Km 11 000.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	40,653,406.69	40,653,406.69	40,653,406.69	40,653,406.69	40,653,406.69	40,421,309.08	40,421,309.08	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140100309796	Remodelación De Unidad Deportiva En Chiantla De Tapia	Chiantla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. MUNICIPIO DE CHIANTLA DE TAPIA	2014	5,128,571.00	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA, LA OBRA PRESENTA LA RETENCIÓN 5 AL MILLAR / Física: LA OBRA ESTA TERMINADA / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE, LA OBRA PRESENTA LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310073	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Anajete En El Estado De Puebla.	Anajete	San Juan Tepulco	Urbano	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	528,321.31	528,321.31	528,321.31	528,321.31	528,321.31	528,321.31	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310233	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotzingo, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan En El Estado De Puebla.	Zoquitlan	Ocotzingo	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	582,616.07	582,616.07	491,641.16	482,927.09	482,927.09	482,927.09	82.89	\$0	Lote	0	0.00	82.89	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE14140100310235	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Vista Hermosa Zayulapa, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla.	Ajalpan	Vista Hermosa Zayulapa	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,394,209.56	1,372,643.84	1,372,643.84	1,372,643.84	1,372,643.84	1,372,643.84	1,372,643.84	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140100310262	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cinco Señores, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla	Ajalpan	Cinco Señores	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,713,730.46	2,641,636.76	2,641,636.76	2,641,636.76	2,641,636.76	2,641,636.76	2,641,636.76	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140100310289	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Alcomunga, Del Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla	Ajalpan	San Sebastián Alcomunga	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	598,321.55	542,891.38	542,891.38	537,581.97	537,581.97	537,581.97	89.85	\$0	Lote	0	100.00	89.71	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE14140100310318	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Iznauya, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlan, En El Estado De Puebla.	Zoquitlan	Iznauya	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	244,244.03	243,805.91	243,805.91	243,805.91	225,315.16	225,315.16	225,315.16	92.42	\$0	Metros	0	100.00	94.46	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE14140100310350	Construcción De Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable Sección Sa. En La Localidad De Huewoteno Ubicada En El Municipio De Ateampam, Puebla	Ateampam	Huewoteno	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	269,713.93	261,164.44	261,164.44	261,164.44	261,164.44	261,164.44	261,164.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140100310455	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Tepetrinán, Localidad De Tehuapac En El Municipio De Ateampam, Puebla	Ateampam	Tehuapac	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	74,805.28	70,491.70	70,491.70	70,491.70	70,491.70	70,491.70	70,491.70	100.00	\$0	Metros	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140100310663	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Tehuico Perteneciente Al Municipio De Ateampam Del Estado De Puebla.	Ateampam	Tehuico	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00							0.00	\$0	Lote	0	100.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140100310671	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Drenaje Sanitario En La Localidad De Apatayán Perteneciente Al Municipio De Ateampam En El Estado De Puebla.	Ateampam	Apatayán	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	598,556.12	598,556.12	598,556.12	598,556.12	598,556.12	598,556.12	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140100310684	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	432,044.04	432,044.04	432,044.04	418,270.82	418,270.82	418,270.82	96.81	\$0	Lote	0	0.00	72.25	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310692	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiara A Las Localidades De Ateampam	Ateampam	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	598,787.24	598,787.24	598,787.24	577,698.04	577,698.04	577,698.04	96.48	\$0	Lote	0	100.00	96.43	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE14140100310722	Construcción De Elementos Urbanos Interactivos En La Esplanada Adjunta Al Centro Integral De Servicios (Cis) Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	22,129,624.12	22,118,581.56	22,118,581.56	22,118,581.56	22,118,581.56	22,118,581.56	22,118,581.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.91	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100310734	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tuxtla, Del Municipio De Zapotitlán De Méndez, En El Estado De Puebla	Zapotitlán de Méndez	Tuxtla	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	371,199.53	371,199.53	432,711.46	419,446.32	419,446.32	419,446.32	73.43	\$0	Lote	0	0.00	73.97	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140100310763	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	595,895.50	564,134.34	564,134.34	564,134.34	564,134.34	564,134.34	94.67	\$0	Lote	0	0.00	94.59	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310793	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Localidad De Tepexico, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	Zacatlán	Tepexico	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	579,729.34	579,729.34	579,729.34	553,927.67	553,927.67	553,927.67	95.55	\$0	Lote	0	0.00	95.57	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140100310806	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará Las Localidades De Buzacalaca	Chichiquila	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	582,656.22	582,656.22	582,656.22	475,248.61	475,248.61	475,248.61	81.57	\$0	Lote	0	100.00	81.31	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100310850	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	554,162.17	554,162.17	554,162.17	554,162.17	554,162.17	554,162.17	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140100310858	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepexico, Del Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla.	Zacatlán	Tepexico	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	581,631.29	581,631.29	581,631.29	556,478.12	556,478.12	556,478.12	95.68	\$0	Lote	0	0.00	95.68	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310860	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Cuetzalzingo	Chiconcuautla	Cuetzalzingo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	556,088.61	556,088.61	556,088.61	556,088.61	556,088.61	556,088.61	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140100310863	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento En La Localidad De Oilitla	Oilitla	Oilitla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	558,044.68	558,044.68	558,044.68	558,044.68	558,044.68	558,044.68	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310868	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlahuapan.	Chiconcuautla	Chiconcuautla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	551,856.41	551,856.41	551,856.41	550,106.65	550,106.65	550,106.65	95.68	\$0	Lote	0	0.00	99.71	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100310883	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Texitla	Chiconcuautla	Texitla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	557,895.54	557,895.54	557,895.54	556,133.67	556,133.67	556,133.67	95.68	\$0	Lote	0	100.00	99.67	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100310892	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Xochimilco Perteneciente Al Municipio De Bahustlán En El Estado De Puebla	Bahustlán	Xochimilco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	530,013.73	530,013.73	530,013.73	527,702.78	527,702.78	527,702.78	95.56	\$0	Lote	0	0.00	95.65	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310895	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De San Miguel Tenango	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	579,313.43	547,006.58	547,006.58	543,236.68	543,236.68	543,236.68	93.77	\$0	Lote	0	0.00	94.20	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140100310905	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Chiconcuautla	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	553,631.60	552,476.50	552,476.50	552,476.50	552,476.50	552,476.50	95.79	\$0	Lote	0	0.00	99.79	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100310933	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Pantepec, (Colonias El Coyol Y Colonia Nueva)	Pantepec	Pantepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	560,034.52	560,034.52	560,034.52	560,034.52	560,034.52	560,034.52	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310938	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Andrés Tzicuilán	Cuetzalán del Progreso	Tzicuilán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	34,539.89	100.00	\$0	Lote	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310939	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Santiago Yancuhtitlan.	Cuetzalán del Progreso	Santiago Yancuhtitlan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	599,001.29	599,001.29	599,001.29	577,789.27	577,789.27	577,789.27	96.46	\$0	Lote	0	100.00	96.77	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310943	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Acamancillo.	Pantepec	Acamancillo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	592,208.70	592,208.70	592,208.70	580,699.05	580,699.05	580,699.05	98.06	\$0	Lote	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310963	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Pahuata Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Pahuata	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	576,948.68	534,846.42	534,846.42	534,846.42	534,846.42	534,846.42	92.70	\$0	Lote	0	0.00	92.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140100310972	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	389,653.82	389,653.82	389,653.82	354,550.94	354,550.94	354,550.94	90.99	\$0	Lote	0	0.00	64.12	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14140100310974	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Mecapaapa.	Pantepec	Mecapaapa	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	547,133.10	547,133.10	547,133.10	542,147.75	542,147.75	542,147.75	95.09	\$0	Lote	0	0.00	90.74	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310979	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Zona Centro De La Localidad De Huehuetlán, Del Municipio De Huehuetlán, En El Estado De Puebla	Huehuetlán	Huehuetlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	555,787.74	555,050.21	555,050.21	555,050.21	530,539.01	530,539.01	530,539.01	95.58	\$0	Lote	0	100.00	95.97	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310981	Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Zoateopan, Del Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez, En El Estado De Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Zoateopan	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	576,948.68	544,781.52	544,781.52	544,781.52	544,781.52	544,781.52	94.42	\$0	Lote	0	0.00	94.58	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140100310982	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco	Pantepec	Tenexco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	595,484.99	595,484.99	595,484.99	572,324.33	572,324.33	572,324.33	96.11	\$0	Lote	0	0.00	96.07	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100310983	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Tipo Multigrav. Que Beneficiará A Las Localidades De Atocuautilla, El Mirador	Atocuautilla	Atocuautilla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	595,823.04	595,823.04	595,823.04	535,337.70	535,337.70	535,337.70	89.85	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	94.85	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140100310989	Estudio y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Huahuastla, Del Municipio De Huahuastla, Del Estado De Puebla	Xochitlán de Suárez	Huahuastla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	576,948.68	576,948.68	576,948.68	534,669.36	534,669.36	534,669.36	92.67	\$0	Lote	0	0.00	92.87	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310993	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De La Ceiba Chica	Pantepec	La Ceiba Chica	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	567,509.90	567,509.90	567,509.90	567,509.90	567,509.90	567,509.90	100.00	\$0	Lote	0	0.00	95.80	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100310998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad De Tulimancas	Viçencia Guerrero	Tulimancas	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	582,524.85	582,524.85	582,524.85	498,800.17	498,800.17	498,800.17	85.63	\$0	Lote	0	0.00	85.43	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311001	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas	Pantepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	565,452.78	565,452.78	565,452.78	565,452.78	565,452.78	565,452.78	100.00	\$0	Lote	0	0.00	95.80	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311019	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará En La Localidad De Jopala, Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla	Jopala	Jopala	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	572,822.00	572,822.00	572,822.00	514,109.73	514,109.73	514,109.73	89.75	\$0	Lote	0	100.00	90.65	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311021	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambillas, Y	Jopala	Jopala	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	555,665.53	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311025	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad Iquimpan Perteneciente Al Municipio De Jopala En El Estado De Puebla.	Jopala	Iquimpan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	557,071.43	557,071.43	557,071.43	557,071.43	557,071.43	557,071.43	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311572	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Olinolia,	Olinolia	Cobertura municipal	Subsidios	6-Hacienda y Crédito Público	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,200,000.00	1,119,435.85	1,119,435.85	1,119,435.85	1,119,435.85	1,119,435.85	1,119,435.85	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311754	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaola, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	Tlaola	Tlaola	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	579,553.79	579,553.79	579,553.79	559,687.24	559,687.24	559,687.24	96.57	\$0	Lote	0	0.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311779	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepuxtla, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	Tlaola	Xaltepuxtla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	564,974.42	564,974.42	564,974.42	540,199.40	540,199.40	540,199.40	95.61	\$0	Lote	0	0.00	95.71	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311785	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimnacatlan, Perteneciente Al Municipio De Tlaola En El Estado De Puebla.	Tlaola	Xochimnacatlan	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	566,046.19	566,046.19	566,046.19	541,107.98	541,107.98	541,107.98	95.59	\$0	Lote	0	0.00	95.67	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311927	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	597,954.87	581,750.27	581,750.27	576,325.20	576,325.20	576,325.20	96.38	\$0	Lote	0	0.00	96.70	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311930	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales	Tuzamapan de Galeana	Huitziltepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	598,590.05	598,590.05	598,590.05	570,344.94	570,344.94	570,344.94	95.28	\$0	Lote	0	0.00	95.21	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311934	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En Las Localidades De Tetelilla De las	Tuzamapan de Galeana	Tetelilla de las	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	598,747.31	598,747.31	598,747.31	570,661.04	570,661.04	570,661.04	95.31	\$0	Lote	0	0.00	95.24	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311937	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Aguas Residuales En La Localidad Del Tuti	Tuzamapan de Galeana	El Tuti	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	575,836.42	575,836.42	575,836.42	559,333.87	559,333.87	559,333.87	97.13	\$0	Lote	0	0.00	97.22	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100311941	Elaboración De Un Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	568,390.17	568,390.17	564,980.53	564,980.53	564,980.53	564,980.53	95.40	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140100311962	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Colonias Cuaupepe Y Matlancera A La Localidad De San Miguel Canoa	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	599,158.48	599,158.48	599,158.48	489,252.04	489,252.04	489,252.04	81.66	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	81.39	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100311977	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Miahuatlán Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	595,826.56	595,826.56	595,826.56	564,071.77	564,071.77	564,071.77	94.67	\$0	Lote	0	0.00	94.85	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100311987	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Jerónimo Xochitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Xochitlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	596,068.08	596,068.08	596,068.08	596,068.08	596,068.08	596,068.08	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140100311991	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Anusco, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San José Anusco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	597,632.69	597,632.69	597,632.69	597,632.69	597,632.69	597,632.69	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140100311998	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Mateo Tlacoxcalco, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoxcalco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	570,877.70	570,877.70	570,877.70	565,590.31	565,590.31	565,590.31	95.07	\$0	Lote	0	0.00	94.87	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100312010	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	598,168.03	598,168.03	598,168.03	537,324.54	537,324.54	537,324.54	89.83	\$0	Lote	0	0.00	89.83	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100312013	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento En La Localidad	San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	597,794.77	597,794.77	597,794.77	526,026.14	526,026.14	526,026.14	87.99	\$0	Lote	0	0.00	88.32	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140100312018	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San José Auxucos Del Municipio De San José Miahuatlán En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San José Auxucos	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	583,284.76	583,284.76	566,520.96	566,520.96	566,520.96	566,520.96	97.13	0	Lote	0	0.00	97.13	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100312028	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Antonio Acostitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acostitlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	566,520.96	566,520.96	566,520.96	490,904.23	490,904.23	490,904.23	86.65	0	Lote	0	0.00	83.94	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140100312035	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Mateo Tlacoacalco, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San Mateo Tlacoacalco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140100312044	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Del Municipio De San José Miahuatlán, En El Estado De Puebla	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	583,284.76	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312072	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad Tres de Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiaco De López En El Estado De Puebla	Tapachula de López	Tres de Mayo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	582,602.80	582,602.80	582,602.80	485,707.68	485,707.68	485,707.68	83.37	0	Lote	0	0.00	83.13	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EST. 4 PAGADA EL 15/12/2014 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312079	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo),	Tepeki de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	575,010.33	575,010.33	575,010.33	511,522.33	511,522.33	511,522.33	88.96	0	Lote	0	0.00	88.81	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312087	Elaboración Del Estudio Y Proyecto Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Felipe Otlaltepec	Tepeki de Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	575,134.85	575,134.85	575,134.85	503,488.99	503,488.99	503,488.99	87.54	0	Lote	0	0.00	87.37	Financiera: EN PROCESO / Física: EST. 5 PAGADA EL 04/09/2015 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312094	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tepeki De Rodríguez En El Estado De Puebla.	Tepeki de Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	574,947.00	574,947.00	574,947.00	574,947.00	574,947.00	574,947.00	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312095	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo),	Tepeki de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	574,947.01	574,947.01	574,947.01	574,947.01	574,947.01	574,947.01	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: ESTIMACION 6 FINIQUITO PAGADA EL 28/07/2015 / Registro: FINIQUITA. SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140100312097	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Bora Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Chapultepec (Santo Domingo),	Tepeki de Rodríguez	Chapultepec (Santo Domingo)	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	600,000.00	41,930.64	41,930.64	41,930.64	41,930.64	41,930.64	41,930.64	100.00	0	Lote	0	0.00	6.85	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: / Registro: TERMINACION ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200312826	Ampliación De Electrificación En La Localidad De San Juan Tepucos Privada Y Norte En El Municipio De Acajete Del Estado De Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	13,629.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	13,629.00	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, TRANSPARENCIA UNICA DE RECURSOS, CONTRATO CFE / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140200312829	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De Cinco Señores, Perteneciente Al Municipio De Ajalpan, En El Estado De Puebla.	Ajalpan	Cinco Señores	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	339,216.30	330,204.59	330,204.59	330,204.59	330,204.59	330,204.59	330,204.59	100.00	0	Metros Cuadrados	0	30.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140200312812	Proyecto Ejecutivo Para La Remodelación Y Adecuación Del Auditorio del Unidad En La Zona Metropolitana De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	417,401,656.84	417,032,608.77	416,615,576.16	416,615,576.16	416,615,576.16	416,615,576.16	416,615,576.16	99.90	0	Metros Cuadrados	12	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200312816	Remodelación Y Ampliación Del Estado Cuahutemoc, Ubicado En La Calzada Ignacio Zaragoza S/N En La Colonia Unidad Deportiva En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	292,292,292.29	293,202,223.09	292,909,020.87	292,909,020.87	287,630,995.74	287,630,995.74	287,630,995.74	98.10	0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.35	Financiera: LA OBRA TIENE RENOVIMIENTOS FINANCIEROS POR \$14,932,772.06, OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200312878	Construcción De La Ciclopista Del Boulevard Atlixcoatl, Ubicado En La Zona Metropolitana De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	70,000,000.00	70,070,070.07	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	99.90	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: FINIQUITA. SE SOLICITA CAMBIO DE ESTADO A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200312887	Proyecto Ejecutivo Para La Adacuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acatlán De Osorio, Municipio De Acatlán	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Subsidios	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	358,823.51	358,823.51	358,823.51	358,823.51	77,055.78	77,055.78	77,055.78	21.47	0	Lote	0	0.00	22.72	Financiera: / Física: / Registro: unidad de medida anterior incorrecta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200312835	Proyecto Ejecutivo Para La Adacuación Y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Quecholac Y Palmarito Tochapan, Municipio De Quecholac	Quecholac	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	360,000.00	345,786.49	345,786.49	345,786.49	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	47,281	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140200312811	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Tecamachalco, Municipio De Tecamachalco	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	5218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	480,000.00	467,533.16	467,533.16	467,533.16	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	71,571	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA AUTORIZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200312898	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxiaco Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	423,770.78	394,261.78	394,261.78	394,261.78	394,261.78	394,261.78	394,261.78	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140200312937	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Tzotziaco Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	Cuetzalan del Progreso	Tzotziaco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	248,174.00	242,592.43	242,592.43	242,592.43	242,592.43	242,592.43	242,592.43	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200312905	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Huchilán Del Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla	Cuetzalan del Progreso	Huchilán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	318,402.66	311,912.15	311,912.15	311,912.15	311,912.15	311,912.15	311,912.15	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200312813	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huecapet, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Huecapet	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	392,058.40	363,714.12	363,714.12	363,714.12	363,714.12	363,714.12	363,714.12	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE OBRA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140200343351	Proyecto Ejecutivo para la Adecuación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales De la Localidad de Tepeaca, Municipio De Tepeaca	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	4,961.23	4,961.23	4,961.23	1.38	0	Metros Cuadrados	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200343388	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Teziutlan, Municipio De Teziutlan	Teziutlan	Teziutlan	Urbano	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	359,689.68	359,689.68	359,689.68	359,689.68	4,961.23	4,961.23	4,961.23	1.38	0	Metros Cuadrados	92,246	0.00	0.00	Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200343493	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Tecamate, Municipio De Francisco Z. Mena.	Francisco Z. Mena	El Tecamate	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	278,131.35	257,518.88	257,518.88	257,518.88	257,518.88	257,518.88	257,518.88	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140200343536	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jaltocan, Municipio De Francisco Z. Mena	Francisco Z. Mena	Jaltocan	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	342,779.71	328,713.86	328,713.86	328,713.86	328,713.86	328,713.86	328,713.86	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200343640	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Xicotepac De Juárez, Municipio De Xicotepac	Xicotepac	Xicotepac de Juárez	Urbano	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	240,000.00	239,278.82	239,278.82	239,278.82	-	-	-	0.00	0	Lote	75,601	0.00	0.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: / Registro: TERMINADA ANTICIPADAMENTE
PUE14140200343948	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Norte (Aportación)	Huehuetla	Huehuetla (Barrio Alto)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S.I.	2014	157,960.92	154,587.62	154,587.62	154,587.62	154,587.62	154,587.62	154,587.62	100.00	0	Metros lineales	187	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140200344151	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Lipuncahuaca (Aportación)	Huehuetla	Lipuncahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	231,506.97	225,937.25	225,937.25	225,937.25	225,937.25	225,937.25	225,937.25	100.00	0	Metros lineales	134	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200344190	Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable (Aportación)	Huehuetla	Huehuetla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	S.I.	2014	647,820.47	632,317.58	632,317.58	632,317.58	632,317.58	632,317.58	632,317.58	100.00	0	Metros lineales	455	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200345029	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Constituyente Al Municipio De Huixtlan De Serdan, En El Estado De Puebla	Huixtlan de Serdan	Cosoltepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	225,908.16	220,244.75	220,244.75	220,244.75	220,244.75	220,244.75	220,244.75	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140200345058	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xinchapan De Allende, Perteneciente Al Municipio De Huixtlan De Serdan, En El Estado De Puebla	Huixtlan de Serdan	Xinchapan de Allende	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	510,231.20	498,682.14	498,682.14	498,682.14	498,682.14	498,682.14	498,682.14	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14140200345192	Reparación Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Chignahuapan.	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	7,257,835.12	6,713,487.45	6,713,487.45	6,713,487.45	2,252,301.84	2,252,301.84	2,252,301.84	33.55	0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.10	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345228	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Chacal, Municipio De Tenampulco	Tenampulco	El Chacal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	352,076.79	346,794.06	346,794.06	346,794.06	346,794.06	346,794.06	346,794.06	100.00	0	Metros	6,772	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345231	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad De El Paradón, Municipio De Chignahuapan, Pue.	Chignahuapan	El Paradón	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	-	234,585.65	234,585.65	234,585.65	234,585.65	234,585.65	234,585.65	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345370	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Inobar de Matamoros, Municipio De Inobar de Matamoros	Inobar de Matamoros	Inobar de Matamoros	Rural	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	480,000.00	456,003.46	456,003.46	456,003.46	34,650.47	34,650.47	34,650.47	7.60	0	Lote	0	0.00	7.60	Financiera: / Física: / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345390	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Cuauapalan, Municipio De Palmar De Bravo	Palmar de Bravo	Cuauapalan	Urbano	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	360,000.00	348,762.40	348,762.40	348,762.40	12,427.94	12,427.94	12,427.94	3.56	0	Lote	42,887	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345428	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Acatingo De Hidalgo, Municipio De Acatingo	Acatingo	Acatingo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	240,000.00	229,389.94	229,389.94	229,389.94	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345446	Proyecto Ejecutivo Para La Adecuación y Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Actipan de Morelos (Santa María Actipan), Municipio De Acatingo	Acatingo	Actipan de Morelos (Santa María Actipan)	Urbano	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	-	359,125.81	359,125.81	359,125.81	4,953.47	4,953.47	4,953.47	1.38	0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINACION ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345494	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De Altepexi, Municipio De Altepexi	Altepexi	Altepexi	Rural	Subsidios	2018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	358,832.16	358,832.16	358,832.16	358,832.16	4,949.42	4,949.42	4,949.42	1.38	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345789	Elaboración De Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En El Municipio De Oriental, Pue.	Oriental	Oriental	Rural	Subsidios	2075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	-	225,242.72	225,242.72	225,242.72	225,242.72	225,242.72	225,242.72	100.00	0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200345890	Ampliación De Red De Alcantarillado Físico En La Colonia La Hacienda En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,209,022.36	1,814,871.76	1,814,871.76	1,814,871.76	1,814,871.76	1,814,871.76	1,814,871.76	100.00	0	Metros	1,539,819	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140200346040	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Ira Egea En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,676,555.44	1,589,524.41	1,589,524.41	1,589,524.41	1,453,397.12	1,453,397.12	1,453,397.12	91.44	0	Metros	1,539,819	100.00	93.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200346438	Ampliación Y Remodelación Del Edificio Sede De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	30,944,173.17	30,576,790.46	30,576,790.46	30,576,790.46	24,339,068.71	24,339,068.71	24,339,068.71	79.60	0	Metros Cuadrados	1,539,819	100.00	78.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140200346591	La Constanza Museo De La Música Sa Erazo, Casa De La Música Viana, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	36,963,000.00	36,963,000.00	36,963,000.00	36,963,000.00	36,963,000.00	36,963,000.00	36,963,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347304	Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Paltoquilita En El Municipio De Chiconauacatlá, En El Estado De Puebla.	Chiconauacatlá	Paltoquilita	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	4,256,664.66	4,214,690.12	4,214,690.12	4,214,690.12	4,214,690.12	4,214,690.12	4,214,690.12	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140200347561	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, OTRA QUE Beneficiará A La Localidad De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FAREF			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	-	506,998.17	506,998.17	506,998.17	506,998.17	506,998.17	100.00	\$0	Metros	0	100.00	44.00	Financiera: TERMINACION ANTICIPADA / Física: TERMINACION ANTICIPADA / Registro:
PUE14140200347638	Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable Incluyendo Tomas Domiciliarias Con Medidor En La Colonia Hogar Del Obrero, En La Localidad De Atlixco, OTRA QUE Beneficiará A La Localidad De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	-	675,997.55	675,997.55	675,997.55	675,997.55	675,997.55	675,997.55	100.00	\$0	Metros	0	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: Terminación anticipada acumulado anterior incorrecto
PUE14140200347666	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21eas0293f	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,087,709.31	1,983,534.30	1,983,534.30	1,983,534.30	1,983,534.30	1,983,534.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	646	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347669	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21e1ejr0874b	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,260,123.18	1,209,795.11	1,209,795.11	1,209,795.11	1,209,795.11	1,209,795.11	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347706	Construcción De Casas Especicas Tipo Familiar En La Localidad De Santa Cruz Tomalaguilla, Barrio San Juanico, Municipio De Atlixco	Atlixco	Santa Cruz Tomalaguilla	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	77,000.00	72,898.54	72,898.54	72,898.54	72,898.54	72,898.54	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140200347783	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado En La Localidad De San José Itzapa En El Municipio De Cañada Morelos	Cañada Morelos	San José Itzapa	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	583,112.01	564,649.58	564,649.58	564,649.58	564,649.58	564,649.58	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140200347885	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura D-2e (Edificio D) Y Reparaciones Generales En La Primaria Del C. E. Coronel Paul Velasco De Santiago Clave 21epr1346f	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,012,966.66	2,922,538.34	2,922,538.34	2,922,538.34	2,922,538.34	2,922,538.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	586	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347905	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21e1ejr047d	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,301,098.37	1,248,987.06	1,248,987.06	1,248,987.06	1,248,987.06	1,248,987.06	100.00	\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200347916	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21epr0642b	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,353,624.13	3,038,525.74	3,038,525.74	3,038,525.74	3,038,525.74	3,038,525.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348031	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21eas0234d	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,142,794.76	2,057,029.33	2,057,029.33	2,057,029.33	2,057,029.33	2,057,029.33	100.00	\$0	Metros Cuadrados	615	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348075	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21epr1191j	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,047,365.57	2,799,868.24	2,799,868.24	2,799,868.24	2,799,868.24	2,799,868.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	742	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348101	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Coronel Paul Velasco De Santiago Clave 21e1ejr1175b	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	540,875.32	539,941.87	539,941.87	539,941.87	539,941.87	539,941.87	100.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348115	Reparaciones Generales; En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21eas0434d	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	677,713.47	676,283.07	676,283.07	676,283.07	676,283.07	676,283.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348121	Reparaciones Generales; En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21eas04034d	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	634,120.90	632,309.60	632,309.60	632,309.60	632,309.60	632,309.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200348129	Reparaciones Generales; En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21eas0335c	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	997,100.71	995,663.31	995,663.31	995,663.31	995,663.31	995,663.31	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,073	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140300386014	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Carretera Colucan/Laparota Del Km. 2 000 Al Km. 19 000 Segunda Etapa	Ixcabar de Matamoros	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE IXCABAR DE MATAMOROS	2014	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	100.00	\$7,066	Metros Cuadrados	20,116	0.00	100.00	Financiera: Reintegro de economía: \$7,047.13 y reintegro de intereses generados por economía: 518.95 / Física: / Registro: Se realizaron los siguientes reintegros: Reintegro de intereses otorgado, \$40,493.39; reintegro de economía, \$7,047.13; reintegro de intereses de economía, \$18.95. Se solicita validación de la Entidad Federativa y autorización para cambiar estado de la obra a terminado. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386031	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Al Centro En La Localidad De Apaxtlan En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE JALPAN	2014	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	3,096,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	698	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386059	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Escuela Primaria A La Casa De Salud En La Localidad De Ejido De Jalpan, En El Municipio De Jalpan En El Estado De Puebla	Jalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE JALPAN	2014	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	1,598,400.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	778	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386705	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuarta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	Palmar de Bravo	Cuarta Blanca	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	18,397,467.02	18,415,882.90	18,415,882.90	18,415,882.90	18,415,882.90	18,415,882.90	18,415,882.90	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386712	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuarta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Pue.	Palmar de Bravo	Cuarta Blanca	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	9,601,438.03	11,148,951.09	11,148,951.09	11,148,951.09	11,148,951.09	11,148,951.09	11,148,951.09	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386715	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	Santa Ana Xalmimilulco	Huejotzingo	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	9,535,106.86	9,544,651.51	9,544,651.51	9,544,651.51	9,544,651.51	9,544,651.51	9,544,651.51	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386723	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	Santa Ana Xalmimilulco	Huejotzingo	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	18,270,368.80	18,288,657.46	18,288,657.46	18,288,657.46	18,288,657.46	18,288,657.46	18,288,657.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386190	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Alpatlahuac, Municipio De Cuautinchan	Cuautinchan	Alpatlahuac (San Pedro Alpatlahuac)	Rural	Subsidios	5078 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	225,120.48	1,181,695.48	1,181,695.48	1,181,695.48	1,181,695.48	1,181,695.48	1,181,695.48	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386330	Unidad Deportiva San Lorenzo Ometzac	Tochtepec	San Lorenzo Ometzac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386445	Adoquinamiento De La Calle Zaragoza Entre Calle Morelos Y Calle Aljibes	Tochtepec	San Bartolomé Tepetitlacaltechco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	1,018,909.77	1,018,909.77	1,018,909.77	1,018,909.77	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
PUE14140300386529	Adoquinamiento En La Calle 7 Sur Entre 3 Y 7 Poniente	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	1,019,973.31	1,019,973.31	1,019,973.31	1,019,973.31	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386819	Adoquinamiento De La Calle La Redonda	Tochtepec	San Lorenzo Ometzac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	1,028,807.55	1,028,807.55	1,028,807.55	1,028,807.55	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386867	Construcción De Techado En El Bachillerato De San Lorenzo Ometzac, En El Jardín De Niños Nueva Creación Tototzilin, Y En El Bachiller General De San Bartolomé Tepetitlacaltechco	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386804	Adoquinamiento De La Calle 4 Oriente Entre Calle 10 Norte Y Calle 4 Norte De La Localidad De Tochtepec	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	1,556,079.76	1,556,079.76	1,556,079.76	1,556,079.76	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386833	Adoquinamiento De La Calle 5 Poniente Entre Calle 9 Sur Y 9 Sur De La Localidad De Tochtepec	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	1,050,410.98	1,050,410.98	1,050,410.98	1,050,410.98	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386860	Adoquinamiento De La Calle 7 Poniente Entre Avenida 5 De Mayo Y Calle 7 Norte De La Localidad De Tochtepec	Tochtepec	Tochtepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	1,293,922.32	1,293,922.32	1,293,922.32	1,293,922.32	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300386979	Adoquinamiento De La Calle 10 Norte Entre Avenida 16 De Septiembre Y Calle 4 Oriente	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	1,099,586.94	1,099,586.94	1,099,586.94	1,099,586.94	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300389012	Adoquinamiento De La Calle 8 Poniente Entre Calle Del Canal Y Calle 13 Norte De La Localidad De San Martín Caltenco, Tochtepec, Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	2,522,218.11	2,522,218.11	2,522,218.11	2,522,218.11	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300389081	Adoquinamiento De La Calle 7 Oriente Entre Avenida Juárez Y Puente Cristo Rey De La Localidad De Tochtepec	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	3,214,385.71	3,214,385.71	3,214,385.71	3,214,385.71	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300389146	Adoquinamiento De Camino Nacional Entre Avenida Hidalgo Y Calle 13 Norte De La Localidad De Tochtepec, Puebla	Tochtepec	Tochtepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TOCHTEPEC	2014	1,475,255.16	1,475,255.16	1,475,255.16	1,475,255.16	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300389473	*"Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Camino A Cuyachapa Desde Calle Principal Hasta 422.80 M"	Azitziintla	Azitziintla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AZITZIINTLA	2014	2,173,286.66	2,173,286.66	2,173,286.66	2,173,286.66	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300389598	*"Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Arroyo Entre Camino A Cuyachapa Y Prop. de la Privada Cuauhtemoc"	Azitziintla	Azitziintla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AZITZIINTLA	2014	2,832,518.84	2,832,518.84	2,832,518.84	2,832,518.84	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,170	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones		
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
PUE14140300392841	Construcción de Puente Sobre Carretera A Patza, Primera Etapa	San José Miahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300392894	Rehabilitación De Escuela Primaria Rafael Avila Camacho.	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2014	6,493,500.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300392928	Construcción de Calles Varias En La Junta Auxilias De Santo Domingo	San Jerónimo Xayacatlán	Santo Domingo Tonahukstla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN	2014	5,270,131.26	5,270,131.26	5,270,131.26	5,270,131.26	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	773	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE14140300393204	Ampliación, Reoveramiento y Construcción de Obras de Drenaje En El Camino Mazatonal, Ahuatla, Atemaya De 11.75 Km De Longitud, Tramo Del Km 0 000.00 Al Km 1 198.00, En El Municipio De Yaonahuac, Puebla	Yaonahuac	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN YAONAHUAC	2014	2,906,711.75	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393290	Techo de La Plaza Cívica Del Presencial Carmen Sardán	Xochiltepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	2014	751,899.75	751,899.75	751,899.75	751,899.75	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393296	Construcción De La Escuela Primaria Ricardo Flores Negón	Santiago Miahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRAD OR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	10,316,188.73	10,326,515.25	10,326,515.25	10,326,515.25	10,326,515.25	10,326,515.25	10,326,515.25	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Perdido	Xochiltepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC	2014	202,165.57	202,165.57	202,165.57	202,165.57	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393330	Techo de Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Niños Heroes" En La Comunidad De Ocopetlán	Xicotepepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XICOTEPPEC	2014	610,178.00	610,178.00	610,178.00	610,178.00	610,178.00	610,178.00	610,178.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393360	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza Entre C. Victoria.	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLÁN DE BRAVO	2014	767,041.14	767,041.14	767,041.14	765,793.15	765,793.15	765,793.15	765,793.15	99.84	\$481	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero Entre Avenida Hidalgo Y Matamoros.	Xayacatlán de Bravo	Xayacatlán de Bravo Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XAYACATLÁN DE BRAVO	2014	1,687,535.28	1,687,535.28	1,687,535.28	1,686,375.90	1,686,375.90	1,686,375.90	1,686,375.90	99.93	\$528	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393386	Equipamiento De Centro De Salud En La Localidad De Tehuatopec, Municipio De Atempan	Atempan	Tehuatopec	Rural	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	1.00	724,344.00	724,344.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE TIENEN COMPROMISOS CON PROVEEDORES / Física: NO SE HA LLEVADO A CABO EL PROCESO LICITATORIO / Registro:
PUE14140300393404	Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata	Vanustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE VANUSTIANO CARRANZA	2014	2,155,229.27	2,155,229.27	2,155,229.27	2,155,229.27	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393436	Rehabilitación De La Escuela Primaria Manuel Avila Camacho.	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITÉ ADMINISTRAD OR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	15,708,846.77	15,724,571.34	15,724,571.34	15,724,571.34	15,724,571.34	15,724,571.34	15,724,571.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393440	Programa De Mantenimiento Preventivo A Escuelas Públicas Del Nivel Básico, Diversas En El Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAT IVO PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	84,600,000.00	84,600,000.00	84,600,000.00	84,600,000.00	84,600,000.00	84,600,000.00	84,600,000.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393445	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles, Independencia, Y San Isidro, En La Localidad De Tulcingo De Valle	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULcingo	2014	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,996,721.56	5,996,721.56	5,996,721.56	5,996,721.56	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393473	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles, Bonifacio Valú Y Plutarco Elías Calles, Localidad De Tulcingo De Valle	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULcingo	2014	4,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,996,713.28	4,996,713.28	4,996,713.28	4,996,713.28	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393477	Instituto Tecnológico De Tehuacán.	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	10,339,653.73	10,349,653.38	10,349,653.38	10,349,653.38	10,349,653.38	10,349,653.38	10,349,653.38	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393495	Adoquinamiento De La Calle Bugambilias Entre Avenida Adolfo López Mateos Y Calle Santos Degollado En La Localidad De Tulcingo De Valle	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULcingo	2014	2,114,846.04	2,114,846.04	2,114,846.04	2,110,386.44	2,110,386.44	2,110,386.44	2,110,386.44	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393517	Adoquinamiento De Calle Santos Degollado Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Bugambilias En La Localidad De Tulcingo De Valle	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TULcingo	2014	1,885,153.96	1,885,153.96	1,885,153.96	1,882,891.92	1,882,891.92	1,882,891.92	1,882,891.92	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393579	Construcción De Infraestructura Educativa En Primaria Federal Justo Sierra/Primaria Federal "20 De Noviembre De 1910" En La Primaria Federal "Jesús Ortiz De Domínguez" Y En El Centro Escolar Lic. Ma	Tlachichuca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA	2014	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393601	Pavimentación De La Calle Salama En La Localidad De Toluquapam De La Calle Allende En La Localidad De Toluquapam	Tilapa	Toluquapam	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TILAPA	2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393672	Pavimentación De La Calle Matamoros, De La Calle Matamoros Oriente, Y De La Calle Democracia	Tepeyahualco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEYAHUALCO	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393677	Pavimentación De La Calle Principal En La Cabecera Municipal De Tulcingo.	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,497,183.14	4,497,183.14	4,497,183.14	4,497,183.14	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140300396580	Construcción De Adoquinamiento De Calle Morales Entre Calle Compañon Y Fritada Morales, Municipio Cañada Morales	Cañada Morales	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE CAÑADA MORELOS	2014	683,922.34	683,922.34	683,922.34	683,922.34	683,922.34	683,922.34	683,922.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300396752	Pavimentación De Camino Nacional Colonia Francisco I. Madero, Municipio De Chapulco (Primera Etapa)	Chapulco	Chapulco	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE CHAPULCO	2014	2,612,389.77	2,612,389.77	2,612,389.77	2,612,389.77	2,612,389.77	2,612,389.77	2,612,389.77	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,992	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300396873	Pavimentación De Andadores En Francisco Osorio, Hermenegildo Galeana, Puebla.	Hermenegildo Galeana	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE HERMENEGILDO GALEANA	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300396883	Adoquinamiento De La Calle Barranca Los Naranjos Oeste Calle Francisco García Y Calle Venustiano	Pixtla	Pixtla (Tercera Sección)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE PIXTLA	2014	1,994,419.05	2,000,000.00	2,000,000.00	1,996,419.05	1,996,419.05	1,996,419.05	1,996,419.05	99.82	\$3,581	Metros Cuadrados	900	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300396957	Construcción de Cuaniciones Y Banquetas En Calle Principal Barrio Ajauilico En La Localidad De Las Colonias De Hidalgo En El Municipio De Huauchihango En El Estado De Puebla	Huauchihango	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE HUACHIHANGO	2014	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300396976	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo En La Localidad De Mirasol Y La Calle 7 De Mayo En La Localidad De Santa Cruz	Amixtlán	Santa Cruz	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE AMIXTLAN	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397013	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Comunidad De Heas De Capulhines, Municipio De Huauchihango En El Estado De Puebla	Huauchihango	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE HUACHIHANGO	2014	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397036	Pavimentación De La Calle Niños Héroes	Atlixquiyayán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE ATLIQUIZAYAN	2014	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397050	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Colonia Monterrey En La Localidad De Huauchihango En El Municipio De Huauchihango En El Estado De Puebla	Huauchihango	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE HUACHIHANGO	2014	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	910,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397091	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Camacutan En La Colonia Piedras Pintadas, En La Localidad De Huauchihango En El Municipio De Huauchihango En El Estado De Puebla	Huauchihango	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE HUACHIHANGO	2014	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397436	Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Zona De La Acocota Y El Barrio De La Luz	Puebla	Héroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U059 Instituciones Estatales de Cultura		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	20,518,318.32	19,471,314.29	19,471,314.29	19,471,314.29	19,282,002.12	19,282,002.12	19,282,002.12	99.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE ENCUBRE AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397672	Construcción De Adoquinamiento En Calle 3 Oriente Entre Calle 4 Sur Y Avenida 20 De Noviembre.	Oriental	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE ORIENTAL	2014	1,891,556.06	1,891,556.06	1,891,556.06	1,891,556.06	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397708	Construcción Del Adoquinamiento En Calle 12 Norte, Entre 3 Oriente Y 14 Oriente.	Oriental	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE ORIENTAL	2014	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397766	Adoquinamiento De La Calle 9 Sur Entre Calle 7 Norte Y Cadenamiento 0 439.55	Oriental	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE ORIENTAL	2014	1,904,206.68	1,904,206.68	1,904,206.68	1,904,206.68	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397838	Adoquinamiento De La Calle 21 Oriente Entre Calle 23 Oriente Y Boulevard 16 De Septiembre	Oriental	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE ORIENTAL	2014	1,095,793.32	1,095,793.32	1,095,793.32	1,095,793.32	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397952	Rehabilitación Del Parque Público Del Eocio Municipal De Mixtla.	Mixtla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE MIXTLA	2014	5,753,049.20	5,753,049.20	5,753,049.20	5,753,049.20	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397966	Adoquinamiento De Calles Independencia, Constitución Y Plan De Ayala En San Mateo Tlacoacalco, Mexatepec, Municipio De San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE SAN JOSE MIAHUATLAN	2014	942,000.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	942,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300397998	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo P San José Anasco Y Construcción De Puente Vehicular (segunda Etapa) Del Municipio De San José Miahuatlán	San José Miahuatlán	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE SAN JOSE MIAHUATLAN	2014	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300398027	Rehabilitación Del Parque 1er Etapa Del Municipio De Mixtla	Mixtla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE MIXTLA	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300398166	Rehabilitación De Camino Zacatepec-Buenavista, Municipio De San Sebastián Tlacoatepec	San Sebastián Tlacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	2014	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300398199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza, Mexatepec, Municipio De San Sebastián Tlacoatepec	San Sebastián Tlacoatepec	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC	2014	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300398332	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Benito Juárez Entre Barranca Nahapan Y Carretera Palomas Tecuamán, En La Localidad De Tecuamán, En El Municipio De Tecuamán, Del Estado De Puebla	Tecuamán	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE TECUAMAN	2014	5,375,755.18	5,375,755.18	5,375,755.18	5,375,755.18	5,375,755.18	5,375,755.18	5,375,755.18	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300398377	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle San Pedro Entre Calle Francisco Javier Mina Y Calle Benito Juárez De La Localidad De Tecuamán, Del Municipio De Tecuamán, Del Estado De Puebla	Tecuamán	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO O DE TECUAMAN	2014	7,435,076.96	7,435,076.96	7,435,076.96	7,435,076.96	7,435,076.96	7,435,076.96	7,435,076.96	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300398386	Red De Agua Potable En Colonia Aquiles Berda, Municipio De Zoquitlán	Zoquitlán	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	2014	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300398399	Construcción Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje En La Colonia Nueva, España, Etapa, En El Municipio De Amozoc Del Estado De Puebla	Amozoc	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de amozoc	2014	1.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140300399133	Rehabilitación Del Centro Deportivo San Andrés	Hueyapan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE HUEYAPAN	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399165	Pavimentación De Calle En La Localidad De Colacatlan	Hueyapan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE HUEYAPAN	2014	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399264	Construcción De Tres Aulas Y Sanitario Del Bachillerato Nueva Creación Con Clave 21480930K Del Municipio De Hueytlalcingo.	Hueytlalcingo	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE HUEYTLALCIINGO	2014	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	64,230	0.00	100.00	Financiera: obra terminada, incluye la retención al millar \$1500.00 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada físico y financiero al 100% desde el trimestre anterior, por cuestión de no darte por terminado en el momento indicado tuvo que realizar nuevamente la captura, el monto contratado es de \$1,498,000.00 y la retención del 1 al millar de \$1500.00 da un monto total de \$1,500,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399312	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Av. Aquiles Serdán Entre Calle Morelos Y Reforma.	Caipan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CAIPAN	2014	1.00	3,688,112.46	3,688,112.46	3,688,112.46	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399346	Adquiramiento De La Avenida Ignacio Zaragoza	Caipan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CAIPAN	2014	1,999,918.75	1,999,918.75	1,999,918.75	1,999,918.75	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399350	Construcción Y Adoquinamiento De Calle Manuel Avila Camacho De La Calle Santa Cruz De La Calle Sin Nombre (Barraza San Miguel), Entre Carretera E Tapalpa De La Sociedad) De Calle Manuel Ignacio Ray	Huastlaclauca	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE HUASTLACLAUCA	2014	-	3,551,460.47	3,551,460.47	3,551,460.47	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399500	Parque Paseo Del Teleferico, Ubicado En La Localidad De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	100.00	43,863,678.40	43,819,814.72	43,819,814.72	43,819,814.72	43,819,814.72	43,819,814.72	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADROS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399518	Construcción Infraestructura Educativa Escuela Telesecundaria Lupe De La Vega Y En Módulo Sanitario En La Escuela Primaria Ignacio Aguende	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CANADA MORELOS	2014	1.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399616	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Campus Chignahuapan De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla	Chignahuapan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHIGNAHUAPAN	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399700	Adquiramiento En Privada Senon Mendoza De Ajalpan	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ajalpan	2014	167,862.17	167,862.17	167,862.17	167,862.17	167,862.17	167,862.17	167,862.17	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399715	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niño Perdido 2da. Etapa En La Localidad De San Lorenzo Y De La Calle Luz Y Fuerza Entre Calle Lindo Vértiz Y Calle Camino Xaltepetuita-Chiconauautla	Chiconauautla	San Lorenzo Tlaxipahualla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHICONAUAUTLA	2014	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399734	Adquiramiento De Calle Ejido En San Antonio Centringo, Municipio De Ajalpan	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ajalpan	2014	831,376.30	831,376.30	831,376.30	831,376.30	831,376.30	831,376.30	831,376.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399758	Pavimentación De Acceso Principal A Alcomenja, Municipio De Ajalpan	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de ajalpan	2014	1,775,942.83	1,775,942.83	1,775,942.83	1,775,942.83	1,775,942.83	1,775,942.83	1,775,942.83	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399773	Rehabilitación De La Calle Serrano Y Fréscolas Entre Calle Principa Y Camino Tlaxco En La Localidad De Tocuila	Chiconauautla	Tocuila	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHICONAUAUTLA	2014	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399779	Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Margarita Maza De Juárez Y En La Primaria "Construcción 1957"	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2014	1.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399821	Rehabilitación Del Edificio De La Escuela Colegio Benemérita Ciudad Serdán Colegio De Educación Profesional Técnica Del Estado De Puebla Ubicado En El Kilómetro 1.5 Carretera Ciudad Serdán	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2014	1.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399919	Renaportamiento Y Rehabilitación De La Calle 10 Norte Del Barrio De Xochitl Y De La Calle 7 Poniente Del Barrio De Xochitl	Chiautla	Ciudad de Chiautla de Tapia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHIAUTLA	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300399933	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Museo P. Martínez Entre Calle El Cavaño Y Barroca Carrizal De La Localidad De Cuayuca De Andrade, Del Municipio De Cuayuca De Andrade, Del Estado De Puebla	Cuayuca de Andrade	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de andrade	2014	3,036,336.00	3,036,336.00	3,036,336.00	3,036,336.00	3,036,336.00	3,036,336.00	3,036,336.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: V
PUE14140300399993	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Del Patrono Del Municipio De San Miguel Elocochitlan	Elocochitlan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de elocochitlan	2014	4,321,364.00	4,321,364.00	4,321,364.00	4,321,364.00	4,321,364.00	4,321,364.00	4,321,364.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300400038	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal Del Barrio San Pedro La Localidad De Honey En El Municipio De Honey En El Estado De Puebla	Honey	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de honey	2014	2,311,106.84	2,311,106.84	2,311,106.84	2,311,106.84	2,311,106.84	2,311,106.84	2,311,106.84	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300400261	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento Hidráulico En Calle Principal De Las Localidades De Chiconla Y San Pedro Tlaxatlanguo, En El Municipio De Jopala Del Estado De Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de jopala	2014	12,700,000.00	12,700,000.00	12,700,000.00	12,700,000.00	12,700,000.00	12,700,000.00	12,700,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300400286	Modernización De Camino Y Construcción De Puente Vehicular Sobre El Camino Chiconla-La Cocha-Enclinal, En La Localidad De Chiconla En El Municipio De Jopala Del Estado De Puebla	Jopala	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de jopala	2014	19,791,333.19	19,791,333.19	19,791,333.19	19,791,333.19	19,791,333.19	19,791,333.19	19,791,333.19	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: V - V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300400359	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle La Esperanza Entre Calle Sin Nombre Y La Prisión De La Localidad De Petlalcingo, Municipio De Petlalcingo, Del Estado De Puebla	Petalcingo	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de petlalcingo	2014	2,023,224.54	2,023,224.54	2,023,224.54	2,023,224.54	2,023,224.54	2,023,224.54	2,023,224.54	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: V - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400420544	Talleres de Derechos De Los Niños	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	49,500.00	49,497.20	49,497.20	49,497.20	49,497.20	49,497.20	49,497.20	100.00	\$3	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420553	Ampliación Del Sistema de Agua Potable En La Cabeza Municipal De Yehualtepec, Pue. Segunda Etapa	Yehualtepec	Yehualtepec	Rural	Subsidios	3074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		15-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura	2015	1,531,546.18	1,500,914.27	1,500,914.27	1,500,914.27	1,500,914.27	1,500,914.27	1,500,914.27	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420577	Talleres de Derechos De Las Mujeres (Con Talleres Complementarios Deportivos)	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	47,250.00	47,246.80	47,246.80	47,246.80	47,246.80	47,246.80	47,246.80	100.00	\$3	Lote	50	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420604	Taller de Garantías Individuales Y Societas Constitucionales En Mexico	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	157,050.00	157,000.01	157,000.01	157,000.01	157,000.01	157,000.01	157,000.01	100.00	\$50	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420611	Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	15,000.00	14,996.48	14,996.48	14,996.48	14,996.48	14,996.48	14,996.48	100.00	\$4	Lote	14	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420690	Conformación Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	15,001.00	14,950.66	14,950.66	14,950.66	14,950.66	14,950.66	14,950.66	100.00	\$50	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400420693	Conformación Capacitación Y Operación A Comités Comunitarios	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	7,000.00	6,999.44	6,999.44	6,999.44	6,999.44	6,999.44	6,999.44	100.00	\$1	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420898	Diagnóstico Comunitario Y Participativo	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	75,000.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00	74,994.00	100.00	\$6	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420904	Terapia De Prevención De Violencia Intrafamiliar	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	150,000.00	149,988.00	149,988.00	149,988.00	149,988.00	149,988.00	149,988.00	100.00	\$12	Lote	180	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420942	Terapias Grupales Para Familiares De Personas Con Problemas De Adicciones	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	200,000.00	199,984.00	199,984.00	199,984.00	199,984.00	199,984.00	199,984.00	100.00	\$16	Lote	240	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420957	Tutorías A Niños Y Adolescentes Para Apoyar Su Desempeño Escolar	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	45,000.00	44,945.36	44,945.36	44,945.36	44,945.36	44,945.36	44,945.36	100.00	\$55	Tutorías	75	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400420962	Taller De Sensibilización - Medidas Para Prevenir El Delito	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	24,750.00	24,737.00	24,737.00	24,737.00	24,737.00	24,737.00	24,737.00	100.00	\$13	Lote	60	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420973	Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	8,200.00	8,200.04	8,200.04	8,200.04	8,200.04	8,200.04	8,200.04	100.00	\$50	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420978	Documental De La Experiencia	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	5,500.00	5,499.56	5,499.56	5,499.56	5,499.56	5,499.56	5,499.56	100.00	\$0	Lote	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420980	Taller De Sensibilización - Equidad De Género En Mi Comunidad	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	8,250.00	8,249.92	8,249.92	8,249.92	8,249.92	8,249.92	8,249.92	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420983	Taller De Sensibilización Prevención De Adicciones En Mi Comunidad	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	6,750.00	6,747.14	6,747.14	6,747.14	6,747.14	6,747.14	6,747.14	100.00	\$3	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420985	Conformación De Comité De Contraloría Social	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	10,000.00	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	9,987.60	100.00	\$12	Lote	10	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400420993	Conformación Comité Comunitario	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	5,000.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	100.00	\$12	Lote	15	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400421002	Taller De Sensibilización En Mi Comunidad (Prevención De La Violencia Comunitaria Y Seguridad Social)	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	12,750.00	12,742.60	12,742.60	12,742.60	12,742.60	12,742.60	12,742.60	100.00	\$7	Lote	25	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400421005	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Solidaridad	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	400,000.00	394,806.00	394,806.00	394,806.00	394,806.00	394,806.00	394,806.00	100.00	\$5,194	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400421006	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De San Sebastián De Aparicio	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Desarrollo Social	2014	400,000.00	399,284.76	399,284.76	399,284.76	399,284.76	399,284.76	399,284.76	100.00	\$715	Equipamiento	80	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400421053	Estudio De Mandatos De Obras Para La Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura P-Cc En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave Zimano289c	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR DE POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EDUCATIVAS	2014	141,875.58	141,875.58	141,875.58	141,875.58	141,875.58	141,875.58	141,875.58	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400421081	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección En El Bachillerato General Miguel Hidalgo Clave Zimano289c	Ahuastotepic	Beristain	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR DE POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EDUCATIVAS	2014	91,743.92	91,743.92	91,743.92	91,743.92	91,743.92	91,743.92	91,743.92	100.00	\$0	Lote	77	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400422393	Terminación, Estabilización Y Puerta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Mismo Nombre, Pue.	Chignahuapan	Chignahuapan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,421,700.07	2,240,250.85	2,240,250.85	2,240,250.85	753,188.97	753,188.97	753,188.97	33.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400422435	Ampliación Del Sistema de Alcantarillado Y Colector Emisor En La Zona Auxiliar Del Rincón Citlaltepetl, Municipio De Nopalucan, En El Estado De Puebla	Nopalucan	Cobertura Municipal	Subsidios		0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,356,620.27	1,356,586.60	1,356,586.60	1,356,586.60	616,117.05	616,117.05	616,117.05	45.35	\$0	Metros	0	0.00	45.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400422438	Colector Municipal Sur En La Cabeza Municipal De Teacapan, Pue	Teacapan	Teacapan	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	5,866,668.91	5,690,792.43	5,690,792.43	5,690,792.43	1,057,072.83	1,057,072.83	1,057,072.83	18.58	\$0	Metros	0	0.00	19.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400422441	Ampliación De Red De Agua Potable De Las Calles Rio Uique, Rio Lemá Y Sustitución De Tubería De La Red De Agua Potable De Las Calles Rio Aguano Y Prolongación Rio Balsas De La Colonia Alta Vista, Lo	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	695,034.94	684,614.14	684,614.14	682,791.43	682,791.43	682,791.43	682,791.43	99.73	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400422444	Sustitución De Red De Agua Potable En Las Calles Nicolas Bravo Entre Zocalo Y Av. Perrocarillas, La Pal Entre Av. Independencia Y 5 Cra., Av. Hidalgo Entre 7 Sur Y 15 Sur, Calle Degollado Entre 3 Pta.	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	571,445.13	565,458.61	565,458.61	565,458.61	565,458.61	565,458.61	565,458.61	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140400422454	Construcción De Drenaje Sanitario En Repetición En San Juan Acateño, Municipio De Teziutlán, Pue.	Teziutlan	San Juan Acateño	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	150,892.12	125,322.08	125,322.08	125,322.08	125,322.08	125,322.08	125,322.08	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400422460	Construcción De Drenaje Sanitario Por El Frente De Bocanera En La Localidad De San Sebastián, Municipio De Teziutlán, Pue.	Teziutlan	San Sebastián	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	35,025.01	24,815.74	24,815.74	24,815.74	24,815.74	24,815.74	24,815.74	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400422506	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Yehualtepec, Pue. Segunda Etapa	Yehualtepec	Yehualtepec	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	328,516.98	321,953.00	321,953.00	321,953.00	321,953.00	321,953.00	321,953.00	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400422509	Construcción De Drenaje Sanitario Por El Frente En La Localidad De San Juan Acateño, Municipio De Teziutlán, Pue	Teziutlan	San Juan Acateño	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	34,672.83	34,052.95	34,052.95	29,187.43	29,187.43	29,187.43	29,187.43	85.71	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140400422514	Construcción De Drenaje Sanitario Sección Primera Junta Auxiliar Atoluca, Obra Que Beneficiará A Junta Auxiliares, Municipio De Teziutlán, Pue.	Teziutlan	Atoluca	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	339,240.29	330,237.60	330,237.60	330,237.60	330,237.60	330,237.60	330,237.60	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400423648	Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	860,647.74	860,647.74	860,647.74	860,647.74	860,647.74	860,647.74	860,647.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.99	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400423755	Construcción De Colector Pluvial Que Beneficiará A La Localidad De Zacatlán.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	11,386,130.56	11,386,130.54	11,386,130.54	11,386,130.54	11,386,130.54	11,386,130.54	11,386,130.54	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTADOS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400423947	Colector Pluvial 2da Etapa En La Colonia (San José Chapultepec) De La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	2,873,034.31	2,787,720.32	2,787,720.32	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	1,539,819	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400424019	Edificaciónes Técnicas De Agua Potable Que Beneficiará Al Conjunto Habitacional (136 Viviendas) De La Localidad De Capatitlán, En El Municipio De Tlaxiá, En El Estado De Puebla	Tlaxiá	Capatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	270,300.69	267,827.16	267,827.16	267,827.16	254,465.75	254,465.75	254,465.75	95.01	\$0	Metros	113	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400424487	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Prolongación 1 De Mayo Entre Calles Centenario Y Barajón Sanitario, En La Colonia Fuentes De San Aparicio	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	400,000.00	377,273.90	377,273.90	377,273.90	377,273.90	377,273.90	377,273.90	100.00	\$0	Lote	1,539,819	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400424940	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial (Colector Marginal De Alivio Alameas) En La Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	480,000.00	451,678.54	451,678.54	451,678.54	21,116.40	21,116.40	21,116.40	4.68	\$0	Lote	1,539,819	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400425411	Construcción De La Red De Agua Potable De Comunidad De Vicente Guerrero (Primera Etapa)	Ointla	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRATIVO DE OBRA	2014	4,495,500.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,491,639.11	4,491,639.11	3,714,474.80	3,714,474.80	82.54	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	83.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400426424	Reconstrucción De La Carretera: Hueytamalco - Ayoteco de Guerrero - Tenampulco, Tramo: Del Km 0 000 Al 19 Ayoteco de Guerrero (Vista Hermosa)	Ayoteco de Guerrero	Ayoteco de Guerrero	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	59,045,505.40	59,045,505.40	59,045,505.40	59,045,505.40	59,045,505.40	59,045,505.40	59,045,505.40	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.80	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400426830	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas, En La Primaria Aquiles Serdán Clave 218p086852	Huehuetla	Kwik Chuchut	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	80,234.73	80,234.73	80,234.73	80,234.73	80,234.73	80,234.73	80,234.73	100.00	\$0	Lote	117	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400426869	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Mariano Matamoros Clave 218p0138u	Huehuetla	Putunichuchut (Vista Hermosa)	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	26,744.91	26,744.91	26,744.91	26,744.91	26,744.91	26,744.91	26,744.91	100.00	\$0	Lote	134	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400427389	Construcción De Seis Aulas Didácticas, Dirección Y Sanitarios En Estructura U-20; En El Bachillerato Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 218b02892	Pahuatlán	Ciudad de Pahuatlán de Valle	Urbano	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR PUBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	4,892,261.23	4,892,261.23	4,892,261.23	4,892,261.23	4,892,261.23	4,892,261.23	4,892,261.23	100.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400427449	Supervisión Para La Reconstrucción De La Carretera: Hueytamalco - Ayoteco de Guerrero - Tenampulco, Tramo: Del Km 0 000 Al 19 137.05 Subtramo: Las Margaritas - Ayoteco de Guerrero, En Los Municipios	Ayoteco de Guerrero	Ayoteco de Guerrero	Rural	Subsidios	0020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	863,104.81	863,104.81	863,104.81	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400427741	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En Calles Porfirio Díaz, Benito Juárez, Alameda, Francisco Javier Mina Y Castillo A Francisco Villa En La Localidad De San Jerónimo Caleras	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	400,000.00	379,995.11	379,995.11	379,995.11	180,457.24	180,457.24	180,457.24	47.49	\$0	Lote	0	0.00	6.12	Financiera: / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400427763	Elaboración De Estudio Y Proyecto De Colector Pluvial En La Colonia La Libertad, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	400,000.00	379,995.11	379,995.11	379,995.10	379,995.10	379,995.10	379,995.10	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400427798	Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Pedro Sacachinipa, Municipio De Puebla	Puebla	San Pedro Sacachinipa	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	480,000.00	455,924.48	455,924.48	455,924.48	32,546.95	32,546.95	32,546.95	7.14	\$0	Lote	0	0.00	7.36	Financiera: / Física: en proceso / Registro: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400427826	Elaboración De Estudio y Proyecto De Colector Pluvial En Colonia Bosques De San Sebastián Del Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	440,000.00	418,112.41	418,112.41	418,112.41	418,112.41	418,112.41	418,112.41	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO
PUE14140400427838	Suministro De Mobiliario Básico Para Ocho Aulas Didácticas; En La Primaria Logunero David C. Manjarrez Clave 21dq0311a	San Martin Texmelucan	San Buenaventura Tecaitzingo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	213,959.27	213,959.27	213,959.27	213,959.27	213,959.27	213,959.27	213,959.27	100.00	\$0	Lote	433	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400427857	Suministro De Mobiliario y Equipo Para Un Taller De Electricidad En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 89 Clave zidc0097a	San Martin Texmelucan	San Buenaventura Tecaitzingo	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	169,442.91	169,442.91	169,442.91	169,442.91	169,442.91	169,442.91	169,442.91	100.00	\$0	Lote	431	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400427890	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Mtro. Raul I. Burgos Clave 21q9e242g	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labarida	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	187,214.36	187,214.36	187,214.36	187,214.36	187,214.36	187,214.36	187,214.36	100.00	\$0	Lote	208	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400427955	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Secundaria Carmen Serdan Clave 21eiv0732t	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	118,040.62	118,040.62	118,040.62	118,040.62	118,040.62	118,040.62	118,040.62	100.00	\$0	Lote	115	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428115	Rehabilitación Del Deportivo La Piedad	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAJEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	20,800,000.00	20,490,091.73	20,490,091.73	20,490,091.73	16,147,998.54	16,147,998.54	16,147,998.54	78.81	\$0	Metros Cuadrados	3,630	0.00	63.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SE CONCLUYE Y FINIQUITA EN 2015 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SE CONCLUYE Y FINIQUITA EN 2015 / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428121	Programa Estatal De Colocación De Techos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2014	25,077,700.80	24,854,150.43	24,854,150.43	24,854,150.43	24,805,470.91	24,805,470.91	24,805,470.91	99.80	\$0	Metros Cuadrados	8,828	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428179	Mantenimiento De Pavimento Asfáltico Con Frasado En Vialidades Laterales De La Avenida San Claudio Entre Diagonal Rio Papagayo	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	4,804,898.43	4,421,023.38	4,421,023.38	4,421,023.38	4,421,023.38	4,421,023.38	4,421,023.38	100.00	\$383,875	Metros Cuadrados	6,337	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428209	Techo de Cancha de La Escuela Primaria Jose Maria Velasco, Colonia Primero de Mayo Municipio De Puebla En El Estado de Puebla, (Segunda Etapa)	Puebla	Primero de Mayo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	713,695.15	689,106.91	689,106.91	689,106.91	689,106.91	689,106.91	689,106.91	100.00	\$25,307	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400428220	Techo de Cancha de La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla," De La Colonia "Unión Antorchista" Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,723,275.00	1,711,771.41	1,711,771.41	1,711,771.41	1,711,771.41	1,711,771.41	1,711,771.41	100.00	\$13,229	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428224	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Unión Antorchista, Municipio De Puebla Del Estado De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	2,998,584.85	2,895,111.61	2,895,111.61	2,895,111.61	2,895,111.61	2,895,111.61	2,895,111.61	100.00	\$106,475	Metros Cuadrados	1,620	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE AMPLIO Y SE PAGARA CON RECURSOS MUNICIPALES / Física: SE AMPLIACION Y SE PAGARA CON RECURSOS MUNICIPALES / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400428234	Construcción Del Puente Vehicular Y Su Prolongación En Calle Aquiles Obvevo Con Concreto Hidráulico En La Colonia 2 De Marzo Del Municipio De Puebla	Puebla	Ampliación 2 de Marzo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	7,993,999.89	7,738,914.64	7,738,914.64	7,738,914.64	7,738,914.64	7,738,914.64	7,738,914.64	100.00	\$261,085	Metros Cuadrados	6,640	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400428238	Construcción Foro Cultural Colonia Tlaxcael.	Puebla	Tlaxcael	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,999,583.12	1,999,371.20	1,999,371.20	1,999,371.20	1,999,371.20	1,999,371.20	1,999,371.20	100.00	\$6,214	Metros Cuadrados	4,871	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428242	Primera Etapa De Construcción De Unidad Deportiva En La Colonia Balcónes Del Sur Del Municipio De Puebla Del Estado De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	14,735,250.00	14,705,754.77	14,705,754.77	14,705,754.77	14,705,754.77	14,705,754.77	14,705,754.77	100.00	\$44,245	Metros Cuadrados	5,230	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428249	Construcción De Foro Cultural En La Colonia Victor Puebla Del Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	3,006,990.00	2,055,730.25	2,055,730.25	2,055,730.25	2,055,730.25	2,055,730.25	2,055,730.25	100.00	\$954,270	Metros Cuadrados	1,634	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428255	Construcción De Foro Cultural En La Colonia 6 De Junio Del Municipio De Puebla	Puebla	6 de Junio	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	2,998,584.85	2,774,901.88	2,774,901.88	2,774,901.88	2,774,901.88	2,774,901.88	2,774,901.88	100.00	\$226,685	Metros Cuadrados	354	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428260	Construcción De Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Tlaxcael.	Puebla	Tlaxcael	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	998,999.56	993,826.95	993,826.95	993,826.95	993,826.95	993,826.95	993,826.95	100.00	\$6,173	Metros Cuadrados	4,871	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428399	Construcción De La Calle Privada Ubicada En Primera Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Pío Suarez y Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Guadalupe Hidalgo	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	753,630.00	727,191.49	727,191.49	727,191.49	727,191.49	727,191.49	727,191.49	100.00	\$26,439	Metros Cuadrados	1,732	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428404	Construcción De La Calle Privada Ubicada En Primera Privada Josefa Ortiz De Dominguez Entre Calle Pío Suarez y Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Guadalupe Hidalgo	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,516,050.00	1,460,351.37	1,460,351.37	1,460,351.37	1,460,351.37	1,460,351.37	1,460,351.37	100.00	\$57,704	Metros Cuadrados	299	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428408	Construcción De La Calle Privada Venustiano Carranza Ubicada En Primera Venustiano Carranza Entre Calle Flores Magón y Calle Emiliano Zapata (7 Sur C) De La Colonia Guadalupe Hidalgo	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	466,344.00	444,928.49	444,928.49	444,928.49	444,928.49	444,928.49	444,928.49	100.00	\$21,416	Metros Cuadrados	3,130	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400428413	Construcción de La Calle Privada Francisco I. Madero Ubicada En Privada Francisco I. Madero Entre Calle Ignacio Alzate (7 B Sur) Y Calle Francisco Javier Mina (5 B Sur)	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,567,678.00	1,443,421.18	1,443,421.18	1,443,421.18	1,443,421.18	1,443,421.18	1,443,421.18	100.00	\$124,457	Metros Cuadrados	3,110	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428462	Construcción de La Calle Flores Magón Ubicada En Calle Flores Magón Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Guadalupe O 135 Poniente	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,069,264.00	998,355.44	998,355.44	998,355.44	998,355.44	998,355.44	998,355.44	100.00	\$70,909	Metros Cuadrados	10,983	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428467	Adecuación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Guadalupe Hidalgo Ubicada Entre Calle Miguel Hidalgo, 7 Sur, 7 B Sur	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	191,525.00	136,954.74	136,954.74	136,954.74	136,954.74	136,954.74	136,954.74	100.00	\$54,570	Metros Cuadrados	10,983	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428475	Adecuación De Imagen En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramón Ubicada En Calle Hados Entre Acacias Y Calle Tabachinas	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	300,000.00	285,686.32	285,686.32	285,686.32	285,686.32	285,686.32	285,686.32	100.00	\$14,314	Metros Cuadrados	2,193	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428533	Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De San Ramón, Ubicada En Calle Hados Entre Calle Acacias Y Calle Tabachinas	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,256,207.00	1,217,146.28	1,217,146.28	1,217,146.28	1,217,146.28	1,217,146.28	1,217,146.28	100.00	\$39,061	Metros Cuadrados	2,193	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400428537	Ampliación Y Habilitación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad Guadalupe Hidalgo	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	955,934.00	921,335.07	921,335.07	921,335.07	921,335.07	921,335.07	921,335.07	100.00	\$34,599	Metros Cuadrados	10,983	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400429016	Construcción De Obra Nueva Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados, En La Zona Auxiliar De San Francisco Totemihuacán, Municipio De Puebla, Jurisdicción Sanitaria 9ª y, en El Estado De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	30,946,769.48	28,848,274.03	-	28,848,274.03	28,848,274.03	28,848,274.03	28,848,274.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,589	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400429416	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Colonia Huasteco Calle Emiliano Zapata En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	41,274.97	41,274.97	41,274.97	41,274.97	41,274.97	41,274.97	41,274.97	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CFE / Física: / Registro:
PUE14140400429451	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Xochitlán De Vicente Suárez Calle Refugio Carmona En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	37,182.18	37,182.18	37,182.18	37,182.18	37,182.18	37,182.18	37,182.18	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CFE / Física: / Registro:
PUE14140400429472	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Hualtepec Calle Sin Nombre En El Municipio De Xochitlán De Vicente Suárez Del Estado De Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	2014	32,059.02	32,059.02	32,059.02	32,059.02	32,059.02	32,059.02	32,059.02	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CFE / Física: / Registro:
PUE14140400429809	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad	Huejotzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	10,000,000.00	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400429832	Construcción De Puente Atravesado En El Arco De Seguridad	Huejotzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	9,792,424.48	9,809,809.81	9,809,809.81	9,809,809.81	9,809,809.81	9,809,809.81	9,809,809.81	100.00	\$0	Metros Cuadrados	538,313	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400430066	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	9,000,000.00	9,009,009.01	9,009,009.01	9,009,009.01	9,009,009.01	9,009,009.01	9,009,009.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400430085	Unidades Móviles Alimentarias Tercera Etapa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2014	11,513,536.00	11,501,878.50	11,501,878.50	11,501,878.50	11,501,878.50	11,501,878.50	11,501,878.50	11,501,878.50	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400430230	Construcción De Puente Atravesado En El Arco De Seguridad	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	8,990,906.04	9,009,009.01	9,009,009.01	9,009,009.01	9,009,009.01	9,009,009.01	9,009,009.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,648	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400430859	Construcción De Techado De La Cancha De Juegos Olímpicos De La Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", En La Localidad De San Martín Texmelucan De Labastida, En El Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400430935	Construcción De Foro Cultural En La Colonia "Antorchista"	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2014	3,001,586.44	3,001,586.44	3,001,586.44	3,001,586.44	2,497,086.44	2,497,086.44	2,497,086.44	83.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.19	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO. SE NEMTE POLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400430960	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	3,660,568.70	3,553,688.29	3,553,688.29	3,553,688.29	3,553,688.29	3,553,688.29	3,553,688.29	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400430995	Reconstrucción Con Pavimento Asfáltico De La 105 Poniente En El Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2012	1,225,721.06	1,189,532.46	1,189,532.46	1,189,532.46	1,189,532.46	1,189,532.46	1,189,532.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400431142	Montaje Del Teleférico En La Zona De Los Fuertes, Municipio De Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Convenios	1012 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2014	32,829,397.71	32,862,259.97	32,829,397.71	32,829,397.71	32,829,397.71	32,829,397.71	32,829,397.71	32,829,397.71	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZA / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
PUE14140400431746	Construcción Del Centro Integral De Servicios	Teziutlan	Teziutlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRATIVO DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	23,105,263.17	23,105,263.17	23,105,263.17	23,105,263.17	23,105,263.17	23,105,263.17	23,105,263.17	100.00	0	Metros Cuadrados	88,970	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400431987	Estación Terminal de Buses Longitudinal Para La Construcción Del Teleférico De La Ciudad de Puebla, En El Municipio de Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0090 Fondo Sus-Buresta		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2014	1,302,000.00	1,257,480.00	1,257,480.00	1,257,480.00	1,257,480.00	1,257,480.00	1,257,480.00	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminado / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400432956	Aportación Al Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipios - Cfe -001/2014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2014	2,330,727.85	2,330,727.85	2,330,727.85	2,330,727.85	2,330,727.85	2,330,727.85	2,330,727.85	100.00	0	Piezas	1,233	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE HACE LA ACLARACION DE QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVINO LAS ELECTRIFICACIONES, LA EJECUCION FISICA LA REALIZA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433123	Aportación Al Convenio De Coordinación Gobierno Del Estado - Municipios - Cfe - 002/2014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2014	18,465,498.74	18,465,498.74	18,465,498.74	18,465,498.74	18,465,498.74	18,465,498.74	18,465,498.74	100.00	0	Piezas	4,169	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE HACE LA ACLARACION QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVINO LAS ELECTRIFICACIONES, LA EJECUCION FISICA LA REALIZA CFE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433392	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De Todos Santos Almolonga, Municipio De Tepehsi De Rodriguez, Puebla, La. Etapa	Tepehsi de Rodriguez	Almolonga (Todos Santos)	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE TEPEHSI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	2014	6,393,600.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00	0	Metros Cuadrados	1,442	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433413	Construcción De Techado De La Plaza Civica Y Gradio De La Colonia Benito Juárez, Amozoc, Puebla (Segunda Etapa)	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,563,134.22	1,563,134.22	1,563,134.22	1,485,144.53	1,485,144.53	1,485,144.53	1,485,144.53	95.01	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140400433623	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De La Localidad De San José Chiapa En El Municipio De San José Chiapa,Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	919,205.38	919,205.38	919,205.38	919,205.38	311,821.52	311,821.52	311,821.52	33.92	0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.92	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433667	Parque Urbano Jagüey De Agua Santa	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,751,229.50	1,751,229.50	1,751,229.50	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.58	Financiera / Física / Registro: -
PUE14140400433701	Modernización Con Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicada En Circuito Juan Pablo II Entre Blvd. México Y Boulevard Vicente Suárez Del Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	17,024,078.39	10,026,102.36	10,026,102.36	10,026,102.36	10,026,102.36	10,026,102.36	10,026,102.36	100.00	0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433746	Andador Para Transcruce En Localidad De Tula, Municipio De Tepehsi De Rodriguez, Puebla	Tepehsi de Rodriguez	Tula	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE TEPEHSI DE RODRIGUEZ	2014	1,093,454.45	1,093,548.00	1,093,548.00	1,093,548.00	1,093,548.00	1,093,548.00	1,093,548.00	100.00	0	Metros Cuadrados	1,059	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433813	Modernización Del Parque Ecologico Revolución Mexicana	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	50,445,142.74	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: -
PUE14140400433826	Estudios Y Proyectos Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	244,934.57	232,758.34	232,758.34	232,758.34	232,758.33	232,758.33	232,758.33	100.00	0	Lote	75,518	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433834	Sistema De Agua De La Colonia Aquiles Jordán (Primera Etapa)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	0	Metros lineales	1,820	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA. REINTEGRO A SFA 63,172.74 RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SFA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE REALIZO REINTEGRO A SFA 63,172.74 RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SFA. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433850	Perforación De Pozo Y Sistema De Distribución De Agua Potable En La Colonia Tlacaelel Del Municipio De Puebla En El Estado De Puebla.	Puebla	Tlacaelel	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	10,045,000.00	9,660,574.26	9,660,574.26	9,660,574.26	2,905,203.78	2,905,203.78	2,905,203.78	30.07	0	Lote	6,755	0.00	0.00	Financiera: REINTEGRO A SFA 215,977.67 RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SFA / Física: SE PROCESO A LA SUBICACION DEL POZO / Registro: SE REALIZO REINTEGRO A SFA 215,977.67 RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SFA SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433868	Mejoramiento De La Imagen Urbana De San Martín Texmelucan, Ubicado En El Primer Cuadro Del Centro Del Municipio De San Martín Texmelucan, Primera Etapa	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	8,164,485.53	8,164,485.53	8,164,485.53	8,029,910.82	4,457,585.43	4,457,585.43	4,457,585.43	54.60	0	Metros Cuadrados	0	0.00	54.60	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433891	Unidad Deportiva Caucel En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,500,000.00	1,293,622.63	1,293,622.63	1,293,622.63	1,293,622.63	1,293,622.63	1,293,622.63	100.00	0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. REINTEGRO A SFA 62,393.80 RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SFA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE REALIZO REINTEGRO A SFA 62,393.80 RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SFA SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433907	Unidad Deportiva Francisco Montejo En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,500,000.00	1,455,311.90	1,455,311.90	1,455,311.90	1,455,311.90	1,455,311.90	1,455,311.90	100.00	0	Metros Cuadrados	2,234	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA. REINTEGRO A SFA 62,393.80 RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SFA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE REALIZO REINTEGRO A SFA 62,393.80 RECURSOS DEPOSITADOS POR LA SFA SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400433987	Terminación De La Reconstrucción De La Carretera Llano Verde-Huicónada De 2.5 Km. de Longitud Del Km. 15 000 Al Km. 17 500, Ubicada En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla.	Chignahuapan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	745,281.87	745,281.87	-	-	-	-	-	0.00	0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: -
PUE14140400434074	"Remediación, Estabilización Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales" Que Beneficiará A La Localidad De Chignahuapan, Municipio De Mismo Nombre, Pue.	Chignahuapan	[Baños Turales]	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	12,096,391.86	2,237,829.14	2,237,829.14	2,237,829.14	2,237,829.14	750,767.27	750,767.27	33.55	0	Mismo Cuadrados	0	0.00	33.10	Financiera / Física / Registro: -
PUE14140400434085	Aportación Al Convenio Específico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Denominada Proyecto Integral De Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEMENERGIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2014	34,620,761.77	29,699,599.65	29,699,599.65	29,699,599.65	29,699,599.65	29,699,599.65	29,699,599.65	100.00	0	9974.37 M2	23,400	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% DESDE EL SEGUNDO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434100	Imagen Urbana Del Municipio De San Nicolás Buenos Aires (Primera Etapa)	San Nicolás Buenos Aires	San Nicolás Buenos Aires	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	12,065,460.27	12,065,460.27	12,065,460.27	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434132	Rehabilitación Con Concreto Asfáltico De La Calle Sirio Entre Avenidas Osa Mayor Y Boulevard Del Niño Poblano En El Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	4,991,843.52	4,850,122.61	4,850,122.61	4,850,122.61	2,652,982.30	2,652,982.30	2,652,982.30	54.70	0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.50	Financiera / Física / Registro: -
PUE14140400434140	Equipamiento, Mobiliario E Informativo De 10 Agencias Del Municipio Público De La Zona Metropolitana De Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuradurí a General de Justicia de Municipios	2014	1.00	5,901,343.33	5,901,343.33	5,901,343.33	5,901,343.33	5,901,343.33	5,901,343.33	100.00	0	Metros Cuadrados	2,000,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400434147	Rehabilitación con Concreto Asfáltico En la Periferia Del Parque Ecológico, En La Calle 30 Norte-Sur, 35 Oriente Y Juan De Palafios Y Mendocino, Ubicado En El Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	13,105,106.94	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro:
PUE14140400434169	Construcción De Obra Civil Y Red De Distribución Para La Planta De Tratamiento Ubicada En El Páramo De San Francisco, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,136,800.00	1,136,800.00	1,136,800.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434171	Construcción De Cancha Y Gradas, Así Como Techado De La Cancha Del Preescolar "Margarita Moran" Con Clave 216212770 Del Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,748,250.00	1,747,974.08	1,747,974.08	1,747,974.08	1,747,974.08	1,747,974.08	1,747,974.08	100.00	\$2,026	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400434233	Acueducto Heroica Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Del Centro Cívico 5 De Mayo, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,136,900.00	980,000.00	980,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434296	Rehabilitación Del Auditorio Escolar (Humberto Vidal Mendoza) Del Bachillerato General Oficial "Benito Juárez García, Con Clave Escolar 21620208 En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Pue	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,998,000.00	1,909,121.87	1,909,121.87	1,909,121.87	1,909,121.87	1,909,121.87	1,909,121.87	100.00	\$90,878	Metros Cuadrados	4,652	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400434299	Pavimentación De La Calle Principal Segunda Etapa Con Concreto Hidráulico En El Municipio De Cuayuca De Andrade, Pue.	San Pedro Cuayuca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,500,000.00	1,469,811.34	1,469,811.34	1,469,811.34	1,469,811.34	1,469,811.34	1,469,811.34	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140400434301	Trabajos De Obra Complementarias Para La Modernización Del Boulevard Esteban de Anzuano, Ubicado En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,169,129.56	2,169,129.56	2,169,129.56	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434318	Construcción De Cancha Y Gradas De La Escuela Primaria José María Velasco Con Clave 216212770 De La Colonia 1º De Mayo Del Municipio De Puebla	Puebla	Primero de Mayo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	999,000.00	965,818.50	965,818.50	965,818.50	965,818.50	965,818.50	965,818.50	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400434342	Construcción De Cancha Y Gradas, Así Como Techado De La Cancha De La Colonia "El Triunfo" Del Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,748,250.00	1,746,005.04	1,746,005.04	1,746,005.04	1,746,005.04	1,746,005.04	1,746,005.04	100.00	\$3,995	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400434364	Colector Pluvial 2da Etapa En La Colonia (San José Chapultepec) De La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,175,332.22	1,140,431.04	1,140,431.04	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434366	Hidráulico Del Camino Tepango-Huetepec Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Puebla.	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,842,796.43	2,842,796.43	2,842,796.43	2,842,796.43	2,128,948.93	2,128,948.93	2,128,948.93	74.89	\$0	Kilómetro	0	0.00	57.56	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434390	Construcción De Colector Pluvial Chigüihoso Segunda Etapa En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	4,578,452.30	4,303,699.71	4,303,699.71	4,303,699.71	3,139,680.08	3,139,680.08	3,139,680.08	72.95	\$0	Metros	0	0.00	72.95	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE14140400434409	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público En La Av. José Martí, Col. Balcones Del Sur, En El Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	599,969.78	538,702.89	538,702.89	538,702.89	538,702.89	538,702.89	538,702.89	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434430	Obra Complementaria Para El Pabellón Deportivo De Usos Múltiples, Ubicado En La Unidad Deportiva Vázquez Peña, Localidad Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,795,000.00	1,795,000.00	1,795,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434455	Relaminación En Concreto Asfáltico Del Boulevard San Felipe Entre Calles Millán A Josefa Ortiz De Domínguez En San Felipe Huexquilpan.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,000,000.00	1,991,841.63	1,991,841.63	1,991,841.63	1,991,841.63	1,991,841.63	1,991,841.63	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434489	Relaminación De Las Calles Águiles Serán Y Zapata Entre Cue Merlo Y San Francisco, Calle Vicente Guerrero Tramo De 20 De Noviembre A Privada A Oca. De La 16 De Septiembre	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434548	Pavimentación Con Concreto Estampado De La Calle Lateral Hospital De Tecomanlán En El Municipio De Tecomanlán	Tecomanlán	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEP			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	5,800,000.00	5,743,206.84	5,743,206.84	5,743,206.84	5,743,206.84	5,743,206.84	5,743,206.84	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434558	Construcción Del Radial A San Bernardino Tlaxcalancingo En El Municipio De San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	26,541,925.58	26,541,925.58	26,541,925.58	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434683	Rehabilitación Del Bachillerato General "Emedina Bolaños"	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2014	12,074,371.20	12,086,457.68	12,086,457.68	12,086,457.68	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	185	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434721	Construcción De Puente Concretos En Buenos Aires-Monte De Chila, En El Municipio De Jopala, En El Estado De Puebla.	Jopala	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,300,000.00	5,181,517.89	5,181,517.89	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.25	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434760	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	232,216,709.15	196,351,724.13	196,355,172.41	196,355,172.41	196,355,172.41	196,355,172.41	196,355,172.41	99.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	88.89	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434769	Terminación Del Colector En Margen Izquierda De La Barranca Paralela A La Calle Oaxaca Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Zona Comandada De Nopatlucan De La Granja (La Joya, O	Nopatlucan	Nopatlucan de la Granja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,002.39	20,317.34	20,317.34	20,317.34	4.06	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400434828	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tlaxceliel, En El Municipio De Santa Clara Ocoyucan.	Ocoyucan	Santa Clara Ocoyucan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	8,425,332.28	8,425,332.28	8,425,332.28	8,425,332.28	4,908,786.31	4,908,786.31	4,908,786.31	58.26	\$0	Metros	0	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE14140400434886	Construcción De Techo De Cancha Municipal En Municipio De Zoquitlán	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434911	Demolición De Edificio Existente Y Construcción De Edificio A Áreas Lab Polifuncionales, Sanitarios, Intendencia, Cooperativa Y Escalera En U-20; En La Soc Tac 27 Programa 21dat0030p	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD DE POBLAMO PARA LA CONSTRUCCIO N DE EFAPACTOS EDUCATIVOS	2014	6,618,260.07	6,618,260.07	6,618,260.07	6,618,260.07	6,618,260.07	6,618,260.07	6,618,260.07	100.00	\$0	Metros Cuadrados	258	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434917	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Puro Símbolico Ubicado En El Jardín Del Arte, Municipio De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	8,214,156.82	8,214,156.82	8,214,156.82	8,214,156.82	8,214,156.82	8,214,156.82	8,214,156.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434918	Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En Tehuacán, Puebla.	Tehuacán	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,000,000.00	1,958,118.85	1,958,118.85	1,958,118.85	1,958,118.85	1,958,118.85	1,958,118.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACION DE PROYECTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400434985	Construcción De Techo De Cancha En Tepapanacuac, Municipio De Zoquitlán	Zoquitlán	Zoquitlanacuac	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435017	Construcción De Techo De Cancha En Primaria De Tepexioltita, Municipio De Zoquitlán	Zoquitlán	Tepexioltita	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435037	Supervisión, Verificación, Control De Obra Y Aseguramiento De La Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuanta Norte-Sur De La Zona Metropolitana De Puebla (Primera Etapa)	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	6,965,340.95	3,448,275.87	3,444,827.59	3,444,827.59	3,444,827.59	3,444,827.59	3,444,827.59	99.90	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.62	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435058	Construcción De Techo De Cancha Municipal En Xicalca, Municipio De Zoquitlán	Zoquitlán	Xicalca	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435080	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Va De La Casa De Salud De El Puerto Camino A Alvarado Y Tetela De Ocampo, Puebla Del Km. 0 265 Al Km. 0 487. (Segunda Etapa)	Tetela de Ocampo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,060,069.84	1,060,069.84	1,060,069.84	1,038,736.88	1,038,736.88	1,038,736.88	1,038,736.88	97.99	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435126	Programa Estatal Cuartos Dormitorio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla	2014	90,440,000.00	89,203,658.60	89,203,658.60	89,203,658.60	62,694,075.09	62,694,075.09	62,694,075.09	70.28	\$0	Vivienda	22,344	0.00	71.00	Financiera: EL PAGO SE HA REALIZADO CONFORME AL INSTRUMENTO JURIDICO APLICABLE / Física: EN PROCESO. SE REPORTARÁ CUANDO SE CULMINE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435128	Pavimentación Con Adoquin De La Calle Agustín Lara Segunda Etapa, En La Cabecera Municipal De Petatlancingo, Municipio De Petatlancingo	Petatlancingo	Petatlancingo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,108,022.10	1,055,469.47	1,055,469.47	1,055,469.47	1,055,469.47	1,055,469.47	1,055,469.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE14140400435130	Construcción De Sistema De Agua Potable En Toluja, Municipio De Zoquitlán	Zoquitlán	Toluja	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	2014	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	330	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435162	Consultoría Técnica Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal Cuartos Dormitorio	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla	2014	2,555,826.80	2,173,840.00	2,173,840.00	2,173,840.00	1,992,686.74	1,992,686.74	1,992,686.74	91.67	\$0	Vivienda	22,344	0.00	63.42	Financiera: / Física: EL PROGRAMA ESTA VINCULADO AL PROYECTO DE PROGRAMA ESTATAL CUARTOS DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435166	Distribuidor Vial D-9, Del Anillo Periférico De La Ciudad De Puebla (Segunda Y Tercera Etapa), Ramas 120, 140 Y 170.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	430,759,927.84	89,443,240.15	89,353,796.91	89,353,796.91	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.18	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435242	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Y Alcantarillado En La Calle Raúl Ortega	Tetela de Ocampo	Tetela de Avila Castillo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,498,500.00	1,500,000.00	1,493,062.02	1,493,062.02	1,493,062.02	1,493,062.02	1,493,062.02	99.54	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.54	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435324	Construcción Con Pavimento Hidráulico De La Calle Aldama	Tetela de Ocampo	Tetela de Avila Castillo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,498,500.00	1,500,000.00	1,461,354.69	1,461,354.69	1,461,354.69	1,461,354.69	1,461,354.69	97.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435331	"Construcción De Techo De Cancha En La Localidad De Tepexi De Rodríguez Rodríguez, Pue."	Tehuacán	Tepexi de Rodríguez Rodríguez	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA	2014	1,315,525.82	1,315,525.82	1,315,525.82	1,315,525.82	1,315,525.82	1,315,525.82	1,315,525.82	100.00	\$0	Metros Cuadrados	510	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435386	Estrufo Ecológicas En Viviendas De La Localidad De Caputitla, Municipio De Tehuacán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2014	629,463.66	629,463.61	629,463.61	629,463.61	629,463.61	629,463.61	629,463.61	100.00	\$0	Piezas	563	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA ACLARACION DE QUE LAS 138 ACCIONES ESTÁN CONCLUIDAS ASI COMO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE CIERRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435448	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Fútbol 7 Y Juego Lúdico En La Junta Auxiliar De San Marcos Necoxtla.	Tehuacán	Tehuacan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	20,141,481.00	3,222,928.51	3,200,842.08	3,200,842.08	3,200,842.08	3,200,842.08	3,200,842.08	99.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400435571	Unidad Deportiva De Municipio De Zapotitlán	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	2014	2,997,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,950	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436026	Construcción De Puente Vehicular Calle Cruz Verde, Municipio De Zapotitlán	Zapotitlán	Zapotitlán Salinas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	2014	965,977.17	966,944.11	966,944.11	966,944.11	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436039	Construcción De Andador Peatonal En San Antonio Texcala, Municipio De Zapotitlán	Zapotitlán	San Antonio Texcala	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZOQUITLÁN	2014	2,223,844.93	2,226,071.00	2,226,071.00	2,226,071.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,637	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436555	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Atlaxco-Dos Rios	Chichiquila	Atlaxco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	5,304,258.06	5,309,567.63	5,285,772.80	5,285,772.80	5,285,772.80	5,285,772.80	5,285,772.80	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436559	Casa De Cultura En La Junta Auxiliar De San Lorenzo Teotilco.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	4,615,773.25	4,620,393.64	4,591,827.97	4,591,827.97	4,591,827.97	4,591,827.97	4,591,827.97	99.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400436810	Pavimentación De Carreteras Asfálticas Del Tramo 0 000 Al 2 304.21 Entre La Prolongación De La 11 Sur Y Col 10 De Abril Pavimentación De Carreteras Asfálticas Del Tramo 0 000 Al 0 931.42 Entre La	Ocoyucan	Santa María Xicotepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	10,989,000.00	11,000,000.00	10,797,420.89	10,797,420.89	10,797,420.89	10,797,420.89	10,797,420.89	98.16	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436846	Construcción De Poro Cultural (2a Etapa)	Ocoyucan	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	999,000.00	1,000,000.00	962,537.41	962,537.41	962,537.41	962,537.41	962,537.41	96.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, TERMINACION ANTICIPADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400436983	Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Amuhilla, Municipio De Nicolás Bravo, Pue.	Nicolás Bravo	Amuhilla	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento o de Nicolás Bravo, Puebla.	2014	3,996,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: va - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400437433	Proyecto De Saneamiento Y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudios De Topografía E Ingeniería	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	11,871,207.61	11,871,207.61	11,871,207.61	11,798,071.41	11,798,071.41	11,798,071.41	11,798,071.41	99.38	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE14140400437600	Revisión, Validación E Integración Del Proyecto Ejecutivo Final Para El Rescate De La Antigua Carretera De San Javier Para La Integración Del Museo Histórico Milán En El Centro Histórico, Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	882,000.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,434,062	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400437628	Reconstrucción Del Puente "Zaragoza" Con Una Longitud Aproximada De 35.0 Metros Y Un Ancho De Calzada De 15.0 Metros, Ubicado En La Carretera a Amozoc - Texatlan, Tramo: Amozoc - Zaragoza, Kilómetro	Zaragoza	Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCT URA	2014	2,397,859.16	2,389,984.33	2,389,984.33	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA.
PUE14140400437668	Proyecto de saneamiento y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudios Ambientales De La Zona Sur De Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	4,699,000.00	4,699,844.40	4,699,844.40	4,699,844.40	4,699,844.40	4,699,844.40	4,699,844.40	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE14140400437739	Proyecto de saneamiento y Conectividad De La Zona De Sur De Puebla: Estudio De Análisis Costo-Beneficio Para El Saneamiento	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	2,997,000.00	2,907,551.43	2,907,551.43	2,907,551.43	2,907,551.43	2,907,551.43	2,907,551.43	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro:
PUE14140400437818	Reparaciones Generales En El Presbiterio Gregorio A Salas Clave 21d1d0157c	Huachinango	Huachinango	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	203	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400437872	Estudios Para La Construcción De La Macroplanta Para El Tratamiento De Aguas Residuales En La Zona De Vallejo	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	0090 Fondo Sur-Sureste		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	10,499,973.52	2,525,228.36	2,525,228.36	2,525,228.36	2,525,228.36	2,525,228.36	2,525,228.36	100.00	\$0	Lote	0	0.00	25.71	Financiera: / Física: / Registro:
PUE14140400437952	Proyecto Integral Para La Construcción De La Interconexión Fecional, Entre El Paque Del Hilho Poblano Y El Jardín Del Arte, Ubicado En Los Municipios De San Andrés Cholula Y Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	10,977,888.10	10,977,888.10	10,977,888.10	10,977,888.10	9,328,221.76	9,328,221.76	9,328,221.76	84.97	\$0	Lote	0	0.00	84.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400437953	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino San José Buenavista - Tesozoyhuac, Municipio De Zacapoatlán, Puebla Del Km. 2 100 Al Km. 2 758.51. (Segunda Etapa)	Zacapoatlán	San José Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	3,391,835.12	3,391,835.12	3,391,835.12	3,354,941.19	3,354,941.19	2,811,839.30	2,811,839.30	82.90	\$0	Metros	0	0.00	84.99	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438139	Construcción De Calle De 5 De Mayo Ubicada En Calle 5 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	748,751.00	716,168.79	716,168.79	716,168.79	716,168.79	716,168.79	716,168.79	100.00	\$32,582	Metros Cuadrados	146	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400438191	Construcción De Calle 15 De Mayo Ubicada En Calle 15 De Mayo Entre Calle Arbolada Y Calle 16 De Septiembre De La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,361,981.00	1,191,190.00	1,191,190.00	1,191,190.00	1,191,190.00	1,191,190.00	1,191,190.00	100.00	\$170,791	Metros Cuadrados	222	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400438291	Construcción De Calle Amado Nervo Ubicada En Calle Amado Nervo Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Masa De Casas De La Colonia Ampliación Historiadoras	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	786,081.00	738,634.63	738,634.63	738,634.63	738,634.63	738,634.63	738,634.63	100.00	\$47,446	Metros Cuadrados	127	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438325	Apertura De Paso Provisional Por Afecciones De Barrumbas Y Desazolve En Los Caminos: Paltoquiuta - Tlatenango Kilómetros 1 100 Al 1 340	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	1,939,573.08	1,917,391.34	1,917,391.34	1,917,391.34	1,917,391.34	1,917,391.34	1,917,391.34	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SE CORRIGE META REAL. / Registro: OBRA FINIQUITA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438428	Construcción De Calle Arbolada Tramo 1 Y Calle Arbolada Tramo 2 Ubicada En Calle Arbolada Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 15 De Mayo, Entre Calle 19 De Enero Y Calle Independencia	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	3,163,656.00	3,131,591.31	3,131,591.31	3,131,591.31	3,131,591.31	3,131,591.31	3,131,591.31	100.00	\$32,065	Metros Cuadrados	7,814	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438438	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Pue.	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	8,986,316.55	8,986,316.55	8,986,316.55	8,986,316.55	8,986,316.55	8,986,316.55	8,986,316.55	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438610	Reparación De Calle De Agua Potable Que Beneficiara A La Localidad De Villa Lazaro Cardenas (La Uno), Municipio De Venustiano Carranza, Pue.	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cardenas (La Uno)	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	2,341,053.94	2,258,649.70	2,258,649.70	2,258,649.70	1,354,427.75	1,354,427.75	1,354,427.75	59.97	\$0	Metros	0	0.00	58.24	Financiera: / Física: / Registro: avance físico acumulado anterior incorrecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438673	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad	Huejotzingo	Santa Ana Xalmimilulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	4,994,309.85	4,994,309.85	4,994,309.85	4,994,309.85	4,994,309.85	4,994,309.85	4,994,309.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438898	Mejoramiento, Obras De Protección Y Reconstrucción De Los Accesos Del Puente Vehicular "Los Pinales" Ubicado En El Camino Rural Xicotepec - Los Pinales - Itzatlán,	Xicotepec	Los Pinales (Agua Dulce)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURBA	2014	3,299,038.33	3,040,683.76	3,040,683.76	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	84.47	Financiera: / Física: / Registro: la unidad de medida anterior es incorrecta - unidad de medida anterior incorrecta - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400439091	Reconstrucción y Modernización Del Puente "El Tepetate" Con Una Longitud De 120.00 Metros Y Un Ancho De Calle De 7.70 Metros, Ubicado En La Carretera: Pachuca - Tuxpan,	Xicotepet	El Tepetate	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	3,169,236.33	3,146,829.99	3,146,829.99	3,143,692.95	3,143,692.95	3,143,692.95	3,143,692.95	99.90	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra finiquito - obra finiquita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439231	Aportación Al Convenio De Apoyo Financiero No Regulizable Para La Construcción Y Equipamiento De Un Cuartel Militar Para Alojar Un Batallón De Infantería Y Un Unidad Habitacional Militar	Xicotepet	Xicotepet de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra finiquita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439544	Pavimentación De La Calle Miguel Alemán	Libres	Nuevo Mexico (El Sabinal)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias		23-Provisiones Salariales y Económicas	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,756	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439574	Construcción De La Calle 1 De Mayo Ubicada En Calle 1 De Mayo Entre Calle San Antonio Y Barranca De La Colonia La Colonia San Antonio Abad De La Junta Auxiliar La Resurrección	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	676,611.00	663,766.55	663,766.55	663,766.55	663,766.55	663,766.55	663,766.55	100.00	\$14,844	Metros Cuadrados	4,863	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439668	Construcción De Calle Rubén Darío Ubicada En Calle Rubén Darío Entre Calle Malintzi Y Calle Margarita Maza De Juárez De La Colonia Ampliación Históricadrenas	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,189,895.00	1,099,272.60	1,099,272.60	1,099,272.60	1,099,272.60	1,099,272.60	1,099,272.60	100.00	\$90,622	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439714	Construcción De Calle Miguel Hidalgo Ubicada En Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Camino Real (Asoyo) Y Calle Malintzi De La Colonia Ampliación Históricadrenas	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,695,906.00	1,637,494.95	1,637,494.95	1,637,494.95	1,637,494.95	1,637,494.95	1,637,494.95	100.00	\$58,411	Metros Cuadrados	3,698	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439746	Construcción De Calle Lázaro Cárdenas Ubicada En Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle Camino Real O Atzacac Y Calle Hernán Cortés De La Colonia Ampliación Históricadrenas	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,300,000.00	1,283,619.51	1,283,619.51	1,283,619.51	1,283,619.51	1,283,619.51	1,283,619.51	100.00	\$16,380	Metros Cuadrados	6,231	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439807	Construcción De Calle Margarita Maza De Juárez Ubicada En Calle Margarita Maza De Juárez Entre Calle Plot Del Bosque Y Calle Amargosa De La Colonia Ampliación Históricadrenas	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	604,944.00	567,577.00	567,577.00	567,577.00	567,577.00	567,577.00	567,577.00	100.00	\$37,367	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439842	Adquisición De La Inagen Institucional En El Centro De Desarrollo Comunitario Ubicado En La Colonia Solidaridad Nacional En Calle Jacaranda En La Colonia Solidaridad Nacional	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	300,000.00	276,376.86	276,376.86	276,376.86	276,376.86	276,376.86	276,376.86	100.00	\$23,623	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400439885	Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Puente De Aparicio Primera Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Oriente Y Calle Centenario	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	300,000.00	273,966.30	273,966.30	273,966.30	273,966.30	273,966.30	273,966.30	100.00	\$26,034	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400440114	Infraestructura Vial Del Proyecto De Transporte Masivo De La Cuenca Norte Sur De La Zona Metropolitana: Eje 11 Norte - Sur	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	44,436,601.76	44,436,601.76	44,436,601.76	44,436,601.76	44,436,601.76	44,436,601.76	44,436,601.76	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.12	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400441027	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dqr0026, Ubicado En La Localidad De Atencingo	Chietla	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	359,388.46	359,388.46	359,388.46	359,388.46	359,388.46	359,388.46	359,388.46	100.00	\$0	Lote	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400441245	Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario De La Localidad De Puente De Aparicio Primera Sección Ubicado En Aparicio Norte Entre Calle Central Oriente Y Calle Centenario	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	845,005.00	729,787.45	729,787.45	729,787.45	729,787.45	729,787.45	729,787.45	100.00	\$115,218	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400441291	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dqr0026	Chietla	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	582,800.00	582,800.00	582,800.00	582,800.00	582,800.00	582,800.00	582,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400441298	Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario En La Colonia Solidaridad Nacional Ubicado En Calle Jacaranda En La Colonia Solidaridad Nacional	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	964,477.00	964,669.71	964,669.71	964,669.71	964,669.71	964,669.71	964,669.71	100.00	\$1,807	Metros Cuadrados	2,235	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE14140400441389	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Diez Aulas Didácticas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 93 "Atencingo" Clave 21dqr0026, Ubicado En La Localidad De Atencingo	Chietla	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	921,593.04	921,593.04	921,593.04	921,593.04	921,593.04	921,593.04	921,593.04	100.00	\$0	Lote	398	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400441451	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 131 "Calipán" Clave 21dqr0026, Ubicado En La Localidad De Calipán, Municipio De Coxcatlán	Coxcatlán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,600,128.00	1,600,128.00	1,600,128.00	1,600,128.00	1,600,128.00	1,600,128.00	1,600,128.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	336	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400441519	Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 131 "Calipán" Clave 21dqr0026, Ubicado En La Localidad De Calipán	Coxcatlán	Cobertura municipal	Convenios		U026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	100.00	\$0	Lote	336	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEC - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400442724	Mejoramiento De La Inagen Urbana En El Barrio San Antonio Y El Refugio,	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	7,568,318.00	7,243,488.92	7,243,488.92	7,243,488.92	7,243,488.92	7,243,488.92	7,243,488.92	100.00	\$324,829	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1414040043325	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21eb0023o, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043367	Reparaciones Generales Que Consistan En La Aplicación De Pintura Y Sustitución De Acabados; En El Bachillerato Octavio Paz Clave 21eb0024e, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAN Infraestructura Educativa para Educación Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Edificios Fedrativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	33,934.42	33,984.75	33,984.75	33,984.75	33,984.75	33,984.75	33,984.75	100.00	00	Metros Cuadrados	287	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043374	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10; En El Colegio De Bachilleres Plantel 17 Clave 21eb0001n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Tlaxianguitepec, Puebla.	Tlaxianguitepec	Ciudad de Tlaxianguitepec	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043437	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U-10; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21eb0009n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,484,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	1,484,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043513	Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dgt0006n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	759	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043575	Reparaciones Generales En Los Edificios B, D, E, F, G, H, M, N, I Y O; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 149 "San Martín Tehuacan" Clave 21dgt0003n, Ubicado En La Localidad De Tehuacán, Puebla.	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,928,561.36	1,928,561.36	1,928,561.36	1,928,561.36	1,928,561.36	1,928,561.36	1,928,561.36	100.00	00	Metros Cuadrados	723	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043652	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U-10; En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21eb0001n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Tezuitlán, Puebla.	Tezuitlán	Tezuitlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	530,250.00	100.00	00	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043689	Reparaciones Generales En Los Edificios A Y B; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla II" Clave 21dgt0008n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	174,615.30	174,615.30	174,615.30	174,615.30	174,615.30	174,615.30	174,615.30	100.00	00	Metros Cuadrados	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043714	Construcción De Una Biblioteca En Estructura U-10 Y Reparaciones En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21eb0001n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Zapotitlán De Méndez, Puebla.	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,926,800.00	1,926,800.00	1,926,800.00	1,926,800.00	1,926,800.00	1,926,800.00	1,926,800.00	100.00	00	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043829	Suministro De Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 40 "Puebla I" Clave 21dgt0001n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	461,737.36	461,737.36	461,737.36	461,737.36	461,737.36	461,737.36	461,737.36	100.00	00	Lote	718	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043882	Suministro De Mobiliario Para Seis Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 261 "Puebla III" Clave 21dgt0001n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	195,877.60	195,877.60	195,877.60	195,877.60	195,877.60	195,877.60	195,877.60	100.00	00	Lote	576	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043884	Suministro De Equipo Para Quince Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 25 Clave 21eb0001n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Libres, Puebla.	Libres	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	288,945.00	288,945.00	288,945.00	288,945.00	288,945.00	288,945.00	288,945.00	100.00	00	Lote	776	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043912	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21eb0023o, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,826,980.31	1,826,980.31	1,826,980.31	1,826,980.31	1,826,980.31	1,826,980.31	1,826,980.31	100.00	00	Lote	846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043960	Suministro De Mobiliario Básico Para Una Biblioteca; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 153 "Tezuitlán" Clave 21dgt0007n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Tezuitlán, Puebla.	Tezuitlán	Tezuitlán	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	393,216.80	393,216.80	393,216.80	393,216.80	393,216.80	393,216.80	393,216.80	100.00	00	Lote	721	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040043979	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 149 "San Martín Tehuacan" Clave 21dgt0003n, Ubicado En La Localidad De Santa María De Tehuacán, Puebla.	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	100.00	00	Lote	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040044009	Suministro De Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 261 "Puebla III" Clave 21dgt0001n, Ubicado En La Cabeecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	0026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,713,844.22	1,713,844.22	1,713,844.22	1,713,844.22	1,713,844.22	1,713,844.22	1,713,844.22	100.00	00	Lote	576	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400444054	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Colegio De Bachilleres Plantel 23 Clave 21e0b0230, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zacatlán, Puebla.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	43,162.44	43,162.44	43,162.44	43,162.44	43,162.44	43,162.44	43,162.44	100.00	\$0	Lote	846	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444075	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Dos Laboratorios En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 265 "Chipilo" Clave 21dgt009p, Ubicado En La Localidad De Chipilo De Francisco Atzompa	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,460,345.85	1,460,345.85	1,460,345.85	1,460,345.85	1,460,345.85	1,460,345.85	1,460,345.85	100.00	\$0	Lote	483	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444112	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Tres Laboratorios En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 193 "Teziutlan" Clave 21dgt007r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,605,549.80	1,605,549.80	1,605,549.80	1,605,549.80	1,605,549.80	1,605,549.80	1,605,549.80	100.00	\$0	Lote	721	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444129	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantel 17 Clave 21e0b021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuatltepec, Puebla.	Tlaxiahuatltepec	Ciudad de Tlaxiahuatltepec	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	100.00	\$0	Lote	695	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444171	Suministro De Equipo Especializado Para Laboratorio Múltiple En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 175 "Puebla II" Clave 21dgt008g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	257,167.63	257,167.63	257,167.63	257,167.63	257,167.63	257,167.63	257,167.63	100.00	\$0	Lote	422	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444197	Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 152 "Huauchinango" Clave 21dgt007k, Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,589,457.35	2,589,457.35	2,589,457.35	2,589,457.35	2,589,457.35	2,589,457.35	2,589,457.35	100.00	\$0	Lote	281	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444219	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantel 3 Clave 21e0b012r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	891,936.00	891,936.00	891,936.00	891,936.00	891,936.00	891,936.00	891,936.00	100.00	\$0	Lote	726	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444241	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Cinco Aulas Didácticas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 175 "Puebla II" Clave 21dgt008g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla,	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	305,702.96	305,702.96	305,702.96	305,702.96	305,702.96	305,702.96	305,702.96	100.00	\$0	Lote	422	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444258	Suministro de Equipo Para Un Taller En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 150 "Tehuacán" Clave 21dgt006s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	4,799,963.00	4,799,963.00	4,799,963.00	4,799,963.00	4,799,963.00	4,799,963.00	4,799,963.00	100.00	\$0	Lote	759	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444259	Reparaciones Generales Que Consisten En La Rehabilitación De Caneletería En Los Edificios A, B Y C En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 261 "Puebla III" Clave 21dgt001w	Puebla	Cobertura municipal	Convenios		U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	142,109.28	142,109.28	142,109.28	142,109.28	142,109.28	142,109.28	142,109.28	100.00	\$0	Metros Cuadrados	576	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444296	Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Campus Libres De La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla	Libres	Cobertura municipal	Subsidios		R117	Contingencias Económicas	23-Proveedores Salariales y Económicas	DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	752	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444302	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Once Aulas Didácticas En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 150 "Tehuacán" Clave 21dgt006s, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán,	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	921,856.11	921,856.11	921,856.11	921,856.11	921,856.11	921,856.11	921,856.11	100.00	\$0	Lote	759	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444316	Suministro de Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio de Bachilleres Plantel 23 Clave 21e0b030y, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla.	Libres	Ciudad de Libres	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,746,487.95	1,746,487.95	1,746,487.95	1,746,487.95	1,746,487.95	1,746,487.95	1,746,487.95	100.00	\$0	Lote	776	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444345	Suministro de Equipo Para Una Biblioteca En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 265 "Chipilo" Clave 21dgt009p, Ubicado En La Localidad De Francisco Javier Mina	San Gregorio Atzompa	Chipilo de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	365,132.75	365,132.75	365,132.75	365,132.75	365,132.75	365,132.75	365,132.75	100.00	\$0	Lote	483	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444374	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Colegio de Bachilleres Plantel 17 Clave 21e0b021q, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlaxiahuatltepec, Puebla.	Tlaxiahuatltepec	Ciudad de Tlaxiahuatltepec	Urbano	Convenios	U026	Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	43,162.44	43,162.44	43,162.44	43,162.44	43,162.44	43,162.44	43,162.44	100.00	\$0	Lote	695	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto									Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400444410	Suministro de Equipo Para Dos Laboratorios; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 173 "Puebla 13" Clave 21dgt0008g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,039,403.49	1,039,403.49	1,039,403.49	1,039,403.49	1,039,403.49	1,039,403.49	1,039,403.49	100.00	00	Lote	422	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444451	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para El Vademecum Elavado En La Avenida 31 Poniente, Del Blvd. Atlilco A La Av. Diagonal Benito Juárez, En El Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	221,481,683.09	3,047,188.12	3,047,188.12	3,047,188.12	3,047,188.12	3,047,188.12	3,047,188.12	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física; OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA; SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444463	Suministro De Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21eab0008b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	804,924.00	804,924.00	804,924.00	804,924.00	804,924.00	804,924.00	804,924.00	100.00	00	Lote	894	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444492	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 21 Clave 21eab0008b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	86,324.88	86,324.88	86,324.88	86,324.88	86,324.88	86,324.88	86,324.88	100.00	00	Lote	894	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444518	Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 40 "Puebla 1" Clave 21dgt0001g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	7,399,258.12	7,399,258.12	7,399,258.12	7,399,258.12	7,399,258.12	7,399,258.12	7,399,258.12	100.00	00	Lote	718	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444551	Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 175 "Puebla 13" Clave 21dgt0008g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	4,328,146.03	4,328,146.03	4,328,146.03	4,328,146.03	4,328,146.03	4,328,146.03	4,328,146.03	100.00	00	Lote	422	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444584	Suministro De Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 150 "Tehuacán" Clave 21dgt0006g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	666,829.32	666,829.32	666,829.32	666,829.32	666,829.32	666,829.32	666,829.32	100.00	00	Lote	759	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444618	Suministro De Equipo Para Tres Aulas Didácticas; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21eab0029g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Méndez, Puebla.	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	32,979.00	32,979.00	32,979.00	32,979.00	32,979.00	32,979.00	32,979.00	100.00	00	Lote	153	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444667	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21eab0029g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Méndez, Puebla.	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	106,275.00	106,275.00	106,275.00	106,275.00	106,275.00	106,275.00	106,275.00	100.00	00	Lote	153	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444687	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Biblioteca; En El Colegio De Bachilleres Plantel 24 Clave 21eab0029g, Ubicado En La Cabecera Municipal De Zapotitlán De Méndez, Puebla.	Zapotitlán de Méndez	Zapotitlán de Méndez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	416,260.96	416,260.96	416,260.96	416,260.96	416,260.96	416,260.96	416,260.96	100.00	00	Lote	153	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444706	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio; En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21eab0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,344,025.95	1,344,025.95	1,344,025.95	1,344,025.95	1,344,025.95	1,344,025.95	1,344,025.95	100.00	00	Lote	309	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444722	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 265 "Chilipil" Clave 21dgt0009g, Ubicado En La Localidad De Chilipil De Francis	San Gregorio Atzompa	Chilipil de Francisco Javier Mina	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	273,873.67	273,873.67	273,873.67	273,873.67	273,873.67	273,873.67	273,873.67	100.00	00	Lote	483	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444758	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Colegio De Bachilleres Plantel 9 Clave 21eab0019b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Teziutlán, Puebla.	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	46,162.44	46,162.44	46,162.44	46,162.44	46,162.44	46,162.44	46,162.44	100.00	00	Lote	309	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444822	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Visilidad Urbana Rodo Juárez Barday, En El Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	4,976,480.75	4,976,480.75	4,976,480.75	4,976,480.75	4,813,726.87	4,813,726.87	4,813,726.87	96.73	00	Metros Cuadrados	0	0.00	65.61	Financiera / Física; EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444870	Suministro De Equipo Especializado Para Un Taller; En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Núm. 149 "San Martín Teacmilcan Clave 21dgt0003v	San Martín Teacmilcan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	2,399,981.90	100.00	00	Lote	723	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400444978	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante, Sustitución De Jambas; En El Bachillerato General Digital Núm. 38 Llano Verde Clave 21eab0987f	Chignahuapan	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	1008 PAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior			COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	131,149.58	131,149.58	131,149.58	131,149.58	131,149.58	131,149.58	131,149.58	100.00	00	Metros Cuadrados	28	0.00	4.00	Financiera; TERMINACION ANTICIPADA / Física; TERMINACION ANTICIPADA / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400447846	Construcción De Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación.	Siwochiltlan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	10,797,118.85	10,797,118.85	10,797,118.85	10,797,118.85	10,797,118.85	10,797,118.85	10,797,118.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400448004	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Dirección Sanitarias Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial	Zapotitlán	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	7,203,000.00	7,203,000.00	7,203,000.00	7,203,000.00	7,203,000.00	7,203,000.00	7,203,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400448277	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura U-Tipo En La Secundaria Emiliano Zapata Con Clave 21des0707y Ubicada En La Cabeza Municipal De Acajete, Pue.	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	2014	20,164.86	20,164.86	20,164.86	20,164.86	20,164.86	20,164.86	20,164.86	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-906-2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-906-2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400448426	Construcción De Dos Edificios Que Consiste En Nueve Aulas, Sanitarios, Laboratorio Multidisciplinario, Laboratorio De Información, Dos Escuelas En Estructura U-Tipo Y Edificio Que Consiste En Área Admi	Huejotzingo	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	10,801,901.70	9,396,259.09	9,396,259.09	9,396,259.09	9,396,259.09	9,396,259.09	9,396,259.09	100.00	\$0	Lote	0	0.00	20.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400448576	De 3 Aulas Para Bachillerato General 21ab09311 De Cholula De Rivasavía (San Agustín Cateo), Municipio De San Pedro Cholula En El Estado De Puebla.	San Pedro Cholula	Cholula de Rivasavía	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449140	Obras De Mejoramiento Urbano, Deportivo, De Separamiento Y Sustitución De Calles, Banquetas Y Andenes En Espacios Públicos De Cholula.	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	110,446,203.09	110,556,759.85	110,556,759.85	110,556,759.85	110,556,759.85	110,556,759.85	110,556,759.85	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,452,598	0.00	57.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449318	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Pastor Rouzin	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,120,221.58	1,123,182.12	1,123,182.12	1,123,182.12	1,123,182.12	1,123,182.12	1,123,182.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449348	Construcción De Aulas Para La Escuela Primaria Club Rotario De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	11,115,894.39	11,126,981.37	11,126,981.37	11,126,981.37	11,126,981.37	11,126,981.37	11,126,981.37	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449405	Rehabilitación De La Escuela Josefa Ortiz De Domínguez En El Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	11,255,191.58	11,266,458.04	11,266,458.04	11,266,458.04	11,266,458.04	11,266,458.04	11,266,458.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,884	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449440	Construcción De Talleres De Carpintería Fija Y Soldadura En Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	8,499,486.46	8,507,994.45	8,507,994.45	8,507,994.45	8,507,994.45	8,507,994.45	8,507,994.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,611	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449486	Rehabilitación De Escuela De San Marcos Tlacoacalco	Tlacoacalco de San Marcos Benito Juárez Tlacoacalco	Rural	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	9,758,600.90	9,768,369.27	9,768,369.27	9,768,369.27	9,768,369.27	9,768,369.27	9,768,369.27	100.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449535	Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	13,984,755.74	13,998,754.49	13,998,754.49	13,998,754.49	13,998,754.49	13,998,754.49	13,998,754.49	100.00	\$0	Metros Cuadrados	814	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400449523	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Iluminación De La Unidad Deportiva San Pedro, Ubicada En La Calle 25 Sur 57a Entre Prolongación Av. Hidalgo Y Avenida 3 Pontiente	San Cristóbal Tepeotlán	San Cristóbal Tepeotlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AVUNTAMIENTO O DE SAN PEDRO CHOLULA	2014	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	\$0	Luminaria	121,500	0.00	100.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450358	Estudio De Mecánica De Suelos En La Escuela Secundaria Técnica Num. 106 Clave 21des0114, Ubicada En La Localidad De Tehuiztzingo Tercera Sección (Huamuchilera), Municipio De Tehuiztzingo, Puebla.	Tehuiztzingo	Tehuiztzingo Tercera Sección (Huamuchilera)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	63,623.20	63,623.20	63,623.20	63,623.20	63,623.20	63,623.20	63,623.20	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-905/2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-905/2015 / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400450462	Mantenimiento En La Escuela Normal Rural Cames Berdan Clave 21des0106, Ubicada En La Cabeza Municipal De Teteles De Avila Castillo, Puebla.	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAN Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400451165	Construcción De Tejado En Alcomungu, Municipio De Ajalpan	Ajalpan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AVUNTAMIENTO O	2014	1,085,816.83	1,085,816.83	1,085,816.83	1,085,816.83	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro:
PUE14140400451242	Construcción De Tejado De Cancha En La Localidad De Sto. Tomas Otlattepec, Mpio De Atecoatl	Santo Tomas Otlattepec	Rural	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AVUNTAMIENTO O	2014	758,871.10	758,871.10	758,871.10	758,871.10	758,871.10	758,871.10	758,871.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400451313	Construcción De Tejado De Cancha En La Localidad De Sta. Catarina Tehuixtla, Mpio De Atecoatl	Atecoatl	Santa Catarina Tehuixtla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AVUNTAMIENTO O	2014	758,871.10	758,871.10	758,871.10	758,871.10	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14140400457634	Estudio de Mecánica De Suelos En C. E. Presidente Licenciado Benito Juárez Clave 21e0c0070, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlán, Pue.	Acatlán	Acatlán de Osorio	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			CAECE	2014	221,029.74	221,029.74	221,029.74	221,029.74	221,029.74	221,029.74	221,029.74	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-915/2015 / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400457736	Rehabilitación De Laboratorio Ubicado En La Cabecera Municipal De Huauchinango, Puebla.	Huauchinango	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400457807	Suministro De Equipo Para Anexo En El Colegio De Bachilleres Planteles 25 Clave 21e0c0039, Ubicado En La Cabecera Municipal De Libres, Puebla.	Libres	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400457823	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Anexo En El Colegio De Bachilleres Planteles 17 Clave 21e0c0219, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tlatlaquilepec, Puebla.	Tlatlaquilepec	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400457884	Suministro De Mobiliario Básico Para Anexo En El Colegio De Bachilleres Planteles 21 Clave 21e0c0098, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400457902	Suministro De Mobiliario Básico Para Anexo En El Colegio De Bachilleres Planteles 9 Clave 21e0c0039, Ubicado En La Cabecera Municipal De Texiutlán, Puebla.	Texiutlán	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400457962	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Anexo En El Colegio De Bachilleres Planteles 4 Clave 21e0c0076, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecolli De Herrera, Puebla.	Tecolli de Herrera	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			COMITÉ ADMINISTRADO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400458026	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria Carlos Barón Clave 21e0v0129, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeuca, Municipio De Cuautinchan, Puebla.	Cuautinchan	Santa Cruz Alpuyeuca Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			CAECE	2014	9,400.32	9,400.32	9,400.32	9,400.32	9,400.32	9,400.32	9,400.32	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-915/2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-915/2015 / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400458176	Estudio De Mecánica De Suelos En La Primaria Octavio Paz Clave 21e0g0749, Ubicada En La Localidad De Xalobututa, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	Cuetzalan del Progreso	Xalobututa Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			CAECE	2014	15,157.35	15,157.35	15,157.35	15,157.35	15,157.35	15,157.35	15,157.35	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-914/2015 / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400458193	Proyecto Construcción Del Viaducto Elevado De Jurisdicción Estatal Sobre La Autopista Federal México-Puebla A Partir De Km 119 Hasta El Km 128 200 En La Zona Metropolitana De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Convenios	MD1 Proyectos de Infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales			Secretaría de Infraestructura y Transportes	2014	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	45.56	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-911/2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-911/2015 / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel. El procedimiento constructivo continúa principalmente en fase de cimentación y subestructura, se han iniciado tramos con trabajos de superestructura, por lo que de manera sumativa más se tienen cuantificados los avances que se describen a continuación: colocación y montaje de 313 zapatas-columnas/candeleros y 210 cabezales, 1616 pilas coladas y 330 losas de nivelación, estos trabajos representan un avance de 45.56% que corresponde a un monto de \$1,312,204,480.49. En las plantas de prefabricados se continúa con la fabricación, teniendo el siguiente avance acumulado: 356 zapatas-columnas/candelero de 452, 282 cabezales de 343 y 360 tramos de 694. En relación a la longitud total del viaducto elevado de 13.35km, al cierre de este trimestre se tiene concluida la siguiente longitud por elemento prefabricado: Pila 11.35km (89.37%), Zapata de columna/candelero 11.25km (88.58%), Cabezales 9.63km (75.82%), Tramos 4.49km (35.35%), Piletas 0.72km (5.67%). En lo que corresponde al avance financiero del subsidio, al cierre de este trimestre se realizaron pagos a través del fideicomiso por \$230,038,644.03 equivalente al 9.00%, y un acumulado de 105% de la aportación del subsidio que equivale a \$2,900,000,000.00, por lo que para efectos de pago fueron utilizados adicionalmente \$18,247,716.66 correspondientes a rendimientos. Como medida de control al cierre de este trimestre se realizaron 3 (tres) pagos a través del fideicomiso por concepto de gastos relacionados con la ejecución de los trabajos de construcción del libramiento (G07), identificados con los números de 4 y 7 por la cantidad de \$1,137,242,076.90 que representan el 15.64% del monto total de la obra civil. Es importante resaltar que al monto antes mencionado se le amortizó el 38% del
PUE14140400460424	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Dirección, Cooperativa Y Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Primaria Xicotencatl Clave 21e0p0889, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tla	Tlaxcoapac de Benito Juárez	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			CAECE	2014	25,705.21	25,705.21	25,705.21	25,705.21	25,705.21	25,705.21	25,705.21	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-907/2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-907/2015 / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400458218	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21e0t0939, Ubicada En La Localidad De Tepango Sacatapan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	Cuetzalan del Progreso	Tepango Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			CAECE	2014	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-911/2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-911/2015 / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14140400458275	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Un Aula Dirección Y Dirección En Estructura Regional C/ En El Precolectar Los María Serria Del Romero Clave 21e0t2186, Ubicado En La Cabecera Muni	Tlaxcoapac de Benito Juárez	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica			CAECE	2014	17,421.24	17,421.24	17,421.24	17,421.24	17,421.24	17,421.24	17,421.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-910/2015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-910/2015 / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14130100473716	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Gabriel Chilac, Municipio De San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac Rural	Rural	Subsidios	8018 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales			SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2014	359,630.54	359,630.54	359,630.54	359,630.54	4,960.43	4,960.43	4,960.43	1.38	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera / Física: ANTIPODO DEL 10% PAGADO EL 17/12/2014 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SFA-DSI-AI-912/2015 / Registro: CAECE - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE14130100477476	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	Puebla	San Pedro Zacachinapa Urbano	Urbano	Subsidios	U001 Programa de Devolución de Derechos			Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	94,705.11	93,905.73	93,905.73	93,905.73	93,905.73	93,905.73	93,905.73	100.00	\$799	Metros lineales	39	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Física: OBRA FINQUITADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14150100477490	Ampliación De Alcantarillado Sanitario	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		U001 Programa de Devolución de Derechos		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	113,540.79	111,981.04	111,981.04	111,981.04	111,981.04	111,981.04	111,981.04	100.00	\$1,560	Metros lineales	40	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100483073	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtlá, Municipio De Coyameapan	Coyameapan	Tepoxtlá	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	822,028.96	782,748.68	782,748.68	782,748.68	32,389.60	32,389.60	32,389.60	4.14	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINACIÓN ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100483332	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Localidad De Sanctorum, Municipio De Cuautlancingo, Pue	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	4,609,331.16	4,609,331.16	4,609,331.16	4,584,959.28	4,584,959.28	4,584,959.28	4,584,959.28	99.47	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100484687	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepoxtlá, Municipio De Coyameapan	Coyameapan	Tepoxtlá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	97,843.58	97,843.58	97,843.58	97,843.58	4,048.70	4,048.70	4,048.70	4.14	\$0	Metros	0	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100484798	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxmotolo Perteneciente Al Municipio De Itzacamaxtlián, Puebla.	Itzacamaxtlián	Tlaxmotolo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	196,344.27	196,344.27	196,344.27	196,344.27	196,344.27	196,344.27	196,344.27	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14150100484893	Construcción De Línea De Conductión De Agua Potable En Xaltipanapa-Amatitlán, Ubicado En El Municipio De Zozquapan, Estado De Puebla.	Zozquapan	Amatitlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	861,839.68	861,839.68	861,839.68	861,839.68	861,839.68	861,839.68	861,839.68	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14150100484968	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Tuzampan De Galeana, Perteneciente Al Municipio De Tuzampan De Galeana, Puebla.	Tuzampan de Galeana	Tuzampan de Galeana	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	856,319.62	856,319.62	856,319.62	856,319.62	856,319.62	856,319.62	856,319.62	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14150100485901	Ampliación De Electrificación En La Localidad De Detallilla, Carretera Detallilla Tuzampan, En El Municipio De Tuzampan De Galeana Del Estado De Puebla	Tuzampan de Galeana	Detallilla de las	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	27,320.89	27,320.89	27,320.89	27,320.89	27,320.89	27,320.89	27,320.89	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA LA CFE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIEZAS / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14150100487655	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Lucas Calucan, Municipio De Tlacuapetlan, Matamoros, Pue.	Tlacuapetlan	San Lucas Calucan	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2014	519,282.32	518,816.26	518,816.26	518,816.26	518,816.26	518,816.26	518,816.26	100.00	\$0	Metros	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100490133	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria General Lázaro Cárdenas Clave 21dpz765ly, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Gabriel Chilac, Puebla.	San Gabriel Chilac	San Gabriel Chilac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	436,574.30	436,574.30	436,574.30	436,574.30	436,574.30	436,574.30	436,574.30	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100491873	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Laboratorio En El Colegio De Bachilleres Fiancel 13 Clave 21eab0d1e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtlá, Puebla.	San Miguel Xoxtlá	San Miguel Xoxtlá	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	COMITE ADMINISTRAD OR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	1,424,518.35	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100492252	Zona Arqueológica Tehuacán Viejo	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR PORLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	26,948,066.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130,500	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100492290	Supervisión A Diversas Obras Realizadas Por La Sedopg 1009	Cuautlancingo	Sanctorum	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2009	8,404,635.90	8,404,635.90	8,404,635.90	8,404,635.90	8,404,635.90	7,914,694.87	7,914,694.87	94.17	\$0	Lote	1	0.00	94.17	Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14150100492407	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Principal De La Comunidad De La Concepción Del Municipio De Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	2014	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,994,330.86	4,994,330.86	4,994,330.86	4,994,330.86	99.79	\$10,669	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: esta obra se reintegraron economicos \$ al millar \$ 21,484.18 e intereses de la cuenta \$ 221.86 / Física: obra se reintegro 5 % al millar, economía e intereses de la cuenta. / Registro: obra terminada al 100% y se hizo integro de 5 al millar \$21,484.18, economía \$10,669.14 e intereses de la cuenta \$ 211.86 sumando un total de \$32,153.32 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100492484	Supervisión Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Prolongación De La Avenida Las Torres En El Municipio De Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	6,249,749.40	6,249,749.40	6,249,212.84	6,249,212.84	6,249,212.84	6,249,212.84	6,249,212.84	99.82	\$0	Kilometro	0	0.00	85.01	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE14150100492505	Suministro De Equipo Para Doces Aulas Didácticas En El Colegio De Bachilleres Fiancel 13 Clave 21eab0d1e, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Miguel Xoxtlá, Puebla.	San Miguel Xoxtlá	San Miguel Xoxtlá	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	CAPCEE	2014	231,156.00	231,156.00	231,156.00	231,156.00	231,156.00	231,156.00	231,156.00	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100493274	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Palmarito Tochapán, Municipio De Quecholac, Pue.	Quecholac	Palmarito Tochapán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	977,532.38	913,369.90	913,369.90	913,369.90	913,369.90	913,369.90	913,369.90	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100493281	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Tamaulilalmea Pedroso Baragan Entre Camino A Amatitlán De Azúcar Y Camino A San Pablo Anicaco, De La Localidad De San Miguel Tulapa, Municipio De San P	San Pablo Anicaco	San Miguel Tulapa	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	2,497,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	2,479,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14150100493472	Construcción De Pavimento Hidráulico En La Calle Principal En La Localidad De Cuauhtlan Del Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	Tlaxiaco	Cuauhtlan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2014	1,998,000.00	1,946,825.85	1,946,825.85	1,946,825.85	1,946,825.85	1,946,825.85	1,946,825.85	100.00	\$0	Metros	1,020	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14150100493499	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal En La Localidad De Chichahuaxtla, En El Municipio De Tlaxiaco Del Estado De Puebla.	Tlaxiaco	Chichahuaxtla	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2014	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA
PUE14150100493508	Construcción De Paso Vehicular En Acceso Al Barrio Tlaxpan De La Localidad De Xochinancatlán, Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	Tlaxiaco	Xochinancatlán	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2014	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: / Registro: OBRA FINIQUITA

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE14150100493512	Pavimentación Con Concreto Estampado De Calle Vicente Suárez Entre Calle 5 De Mayo Y Prolongación De La Calle 5 De Mayo En La Localidad De Tlattepepi, Municipio De Tuicingo, Del Estado De Puebla.	Tuicingo	Tuicingo	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,998,000.00	1,948,411.11	1,948,411.11	1,948,411.11	418,179.13	418,179.13	418,179.13	21.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.43	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro:
PUE14150100493525	Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Principal De La Localidad De Tzitzicazapa, En El Municipio De Tlaxiaco En El Estado De Puebla	Tlaxiaco	Tzitzicazapa	Rural	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2014	1,998,000.00	1,995,229.17	1,995,229.17	1,995,229.17	1,995,229.17	1,995,229.17	1,995,229.17	100.00	\$0	Metros	123	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Fisica: / Registro:
PUE14150100493801	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas En La Escuela Secundaria Técnica Num. 12 Con Clave 218070122, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	113,345.46	113,345.46	113,345.46	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	335	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150100493827	Construcción De Cercado Perimetral En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Clave 218070220, Ubicada En La Localidad De Francisco Osorno, Municipio De Hermenegildo Galeana, Puebla.	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE Administrad or Público Para La Construcción De Espacios Educativos (CAPCEE)	2014	88,458.17	88,458.17	88,458.17	86,683.08	86,683.08	86,683.08	86,683.08	97.99	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200512981	CONSTRUCCION DE ADQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NACIONAL ENTRE 5 DE FEBRERO Y CALLE LAS FLORES, JUNTAS AUXILIA R DE SAN LORENZO TEOTIPICO(PRIMERA ETAPA)	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TEHUACAN	2014	2,997,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,588	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200513320	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	San Andrés Cholula	San Bernardino Tlaxcalancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva SEMARJ- Secretaría General de Gobierno	2014	580,151.53	580,151.53	580,151.53	580,151.53	-	-	-	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200513550	Terminación De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias Que Consiste En La Construcción De Ocho Edificios De Ho De La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 218041188, Ubicada En La L	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,959,511.42	2,959,511.42	2,959,511.42	2,959,511.42	98.65	\$0	Lote	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200516687	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla.	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva SEMARJ- Secretaría General de Gobierno	2014	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	20,556,486.86	-	-	-	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200517118	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula de Sesma, Puebla.	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva SEMARJ- Secretaría General de Gobierno	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	-	-	-	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200517416	Programa Cuartos Domestico Localidad De Ahuacatlán, Huachinango, Puebla	Huachinango	Ahuacatlán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION. / Fisica: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200517482	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	Atlixco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva SEMARJ- Secretaría General de Gobierno	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	-	-	-	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200517517	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla.	Tecamachalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Ejecutiva SEMARJ- Secretaría General de Gobierno	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	2,831,790.77	-	-	-	0.00	\$0	Lote	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE14150200520056	Restauración Y Conservación Del Templo De Santa Rosa	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMORA)		11-Educación Pública	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	750,000.00	745,239.23	745,239.23	745,239.23	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200520060	Rehabilitación Del Patio De Los Azulejos, Segunda Etapa	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMORA)		11-Educación Pública	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2014	1,000,000.00	931,640.07	931,640.07	931,640.07	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200522048	Restauración De Pinturas Al Oleo De La Capilla Del Calvario Ira Etapa	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	5208 Programa de Apoyo a Comidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMORA)		11-Educación Pública	Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural	2014	849,000.00	832,020.00	832,020.00	832,020.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	3,800	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200523605	Actualización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Municipales De La Localidad De San Matías Tlalancaleca, Municipio De San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	San Matías Tlalancaleca	Rural	Subsidios	5218 Programa de Apoyo a Recursos Naturales Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2014	358,823.51	358,823.51	358,823.51	358,823.51	4,949.30	4,949.30	4,949.30	1.38	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: SE INFORMA DE INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA / Registro: SE INFORMA DE INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA - SE INFORMA DE INICIO DE TERMINACION ANTICIPADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200527844	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula de Sesma, Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2014	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200527936	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	Atlixco	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2014	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200527975	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2014	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200528005	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2014	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200528075	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2014	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14150200528105	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2014	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200528278	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2012	4,701,834.63	4,701,834.63	4,701,834.63	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200539993	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	2013	23,109,796.57	23,109,796.57	23,109,796.57	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200530252	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	2014	20,188,368.80	20,188,368.80	20,188,368.80	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200530701	Equipamiento De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	2014	20,556,486.87	20,556,486.87	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200530740	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	Tecamachalco	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE14150200530853	Equipamiento De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	Tehuacán	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	2014	570,117.51	570,117.51	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE14150200530975	Equipamiento De La Casa De Justicia De Cholula, Puebla	San Andrés Cholula	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	2014	580,151.52	580,151.52	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE14150200531007	Equipamiento De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla.	Atlixco	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200531037	Equipamiento De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SGG	2014	2,831,790.77	2,831,790.77	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200535975	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	6,452,547.40	1,091,736.15	1,091,736.15	1,091,736.15	1,091,736.15	1,091,736.15	1,091,736.15	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200536288	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Atlixco, Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200536372	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Chalchicomula De Sesma, Puebla	Chalchicomula de Sesma	Ciudad Serdán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	3,840,722.04	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200536940	Proyecto Integral Para La Construcción De La Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal De Puebla, Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150200537210	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tecamachalco, Puebla	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	62.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150300543300	Construcción De Salud Con Servicios Ampliados En La Junta Auxiliar De San Felipe Hueyotlipán, Jurisdicción Sanitaria N° 6, En El Estado De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	4,721,763.91	4,721,763.91	-	2,890,390.83	2,509,127.21	2,509,127.21	2,509,127.21	53.14	\$0	Metros Cuadrados	10,447	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150300557334	Programa Estatal Cuartos Dormitorio 2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	16,489,812.08	16,489,812.08	16,489,812.08	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	3,932	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION, PARA ESTAS ACCIONES SE AUTORIZARON \$4,023,056.91 POR CONCEPTO DE INTERESES / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150300557855	Programa Cuartos Dormitorio Localidad De Ahuacatlán, Huauclilla, Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2014	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150300558653	Construcción De La Unidad De Docencia De Seis Niveles En Estructura Especial De Conector En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nuevo UT Bis)	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	21,375,246.92	21,375,246.92	21,375,246.92	19,123,640.64	19,123,640.64	19,123,640.64	19,123,640.64	89.47	\$0	Metros Cuadrados	540	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14150300558692	Construcción De La Unidad De Docencia De Seis Niveles En Estructura Especial De Conector En La Nueva UT Bis (Obra Exterior).	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,624,753.08	3,624,753.08	3,624,753.08	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1415030055883	Trabajos Complementarios Y Obra Exterior En Los Edificios A, B Y C, En El Centro de Educación A Distancia Teslutilán En El C. E. Presidente Manuel Ávila Camacho Clave 11a04040e		Teslutilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,757,401.33	2,757,401.33	2,757,401.33	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,587	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150300565813	Programa Cuartos Dormitorio Localidad De Ahuacatlán, Huauclimango, Puebla.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla.	2014	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150300579092	Rehabilitación Y Adaptación Del Instituto Cultural Poblano (Antigua Penitenciaría De San Javier) Para Operar Como Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Hincinos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CARCEE	2014	29,255,773.09	29,255,773.09	29,255,773.09	29,255,773.09	29,255,773.09	29,255,773.09	29,255,773.09	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE14150300574857	Equipamiento Integral Para La Dirección General De Servicios Penitenciarios De La Procuraduría General De Justicia Del Estado De Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	2014	40,819,057.65	40,819,057.65	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
PUE14150300580918	Construcción Del Sistema De Agua Potable Que Beneficiará A La Colonia Los García De La Localidad De Francisco I. Madero Pertenciente Al Municipio De Huehuetlán Estado De Puebla	Huehuetlán	Francisco I. Madero Rural	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2014	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	202,693.14	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA, SE CAPTURA DE NUEVO VA QUE EL FOLIO PUBLICADO 2423 SE CAMBIO POR ERROR. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461840	Construcción De La Red De Alumbrado Publico De La Calle "Camino A Capotlán" En El Municipio De Itzacamaatlán	Itzacamaatlán	Guadalupe Victoria Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ITZACAMAATLAN	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	723	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461861	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal	Atlixintla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	342,866.00	342,523.13	342,523.13	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461862	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, De La Calle Lázaro Cárdenas A La Calle Corra de Arce, Col. Ojo De Agua.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida Urbano	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,880,000.00	1,880,000.00	1,878,120.00	1,878,120.00	1,878,120.00	1,878,120.00	1,878,120.00	99.90	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461890	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Zaragoza Norte En El Centro De La Localidad De Nueva	Juan Galindo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	2015	1,080,180.00	1,079,099.82	1,079,099.82	1,061,139.28	731,516.55	731,516.55	731,516.55	67.79	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	50.32	Financiera: PAGO DE ANTICIPIO Y PRIMERA ESTIMACION / Fisica: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SE SOLICITA REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461898	Adquiramiento, construcción De Bangasetas Y Guarniciones De La Calle "Camino A La Espera" De La Localidad De Tepecahuixco El Llanaeta.	Itzacamaatlán	Tepecahuixco (El Llanaeta) Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ITZACAMAATLAN	2015	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	321	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461907	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puebla Entre Calle Juan C. Bonilla Y Calle Teuchitlan, Col. Centro, Localidad San Cristóbal Tepatlaxco	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepatlaxco Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	587,768.00	587,768.00	587,180.23	587,180.23	587,180.23	587,180.23	587,180.23	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FISICAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461924	Adquiramiento En Acceso Principal De La Localidad De Las Petacas Municipio Tepeojuma	San Agustín las Petacas	Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LAS PETACAS	2015	800,000.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% POR EL CUAL SOLICITO SU REVISIÓN Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461940	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Jesús María	Chalchicomula de Sesma	Jesús María Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	458	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461943	Reconstrucción De Muro De Conexión Para La Escuela Primaria (Juan N. Méndez) Con Clave 21890766qg De La Localidad De Aczacaca	Zautla	Aczacaca Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	100,000.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00	\$0	Metros	1	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Fisica: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461953	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Preescolar (Metzahuacoyotl) Con Clave 21890877hu De La Localidad De Chilapa De Vicente Guerrero.	Zautla	Chilapa de Vicente Guerrero Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	100,000.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00	\$0	Metros	1	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Fisica: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461959	Adquiramiento De La Calle Central Guerrero En San José Tecla	Pixtla	San José Tecla Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Honorable Ayuntamiento o de San José Tecla, Pue.	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	491,987.41	491,987.41	491,987.41	49.25	\$0	Metros Cuadrados	344	0.00	100.00	Financiera: SOLO FALTA EL FINIQUITO PARA CERRAR FINANCIERAMENTE / Fisica: FISICAMENTE SE TERMINO CON EXITO / Registro: EN ESTE MES TERMINARE DE REPORTE LO PAGADO AL CONTRATISTA SIENDO \$491,987.41 LO REPORTADO EN EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461968	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Reforma Entre Caldas Independencia Y Calle Cuicahuac, Cabecera Municipal Apoteco de Guerrero	Ayoteco de Guerrero	Ayoteco de Guerrero Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE AYOTECO DE GUERRERO	2015	399,600.00	399,600.00	399,600.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100461970	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Santiago Tenango	General Felipe Angeles	Santiago Tenango Urbano	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	2015	200,000.00	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,870	0.00	10.00	Financiera: ESTA OBRA YA FUE LICITADA E INICIO EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 / Fisica: ESTA OBRA YA FUE LICITADA E INICIO EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: ESTA OBRA YA FUE LICITADA E INICIO EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100461979	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Candelaria Portezuelo	General Felipe Angeles	Candelaria Portezuelo Rural	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA.	2015	200,000.00	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,013	0.00	10.00	Financiera: ESTA OBRA YA FUE LICITADA E INICIO EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015 / Fisica: ESTA OBRA YA FUE LICITADA E INICIO EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Registro: ESTA OBRA YA FUE LICITADA E INICIO EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2015, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150100461993	Construcción De Barda Perimetral Del Bachillerato General Antonio Gasfias En El Municipio De Atlixco	Atlixco	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150100462043	Adquiramiento De La Calle Revillagigedo Entre Calle Popotla Y Calle Citlaltépec En La Comunidad De San Juan Atenco	San Juan Atenco	San Juan Atenco Urbano	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	667,851.48	667,851.48	667,851.48	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15100100462090	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo De La Cabecera Municipal.	Istepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,200,000.00	1,198,000.00	1,198,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100462138	Adoquinamiento De Calle Reforma, Entre Calles Josefa Ortiz De Domínguez Y San Antonio En La Localidad Tepetzitintla.	Huastilauca	Tepetzitintla	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTILAUCA	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	997,692.10	679,733.16	679,733.16	679,733.16	68.04	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	30.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, LA OBRA SE CONTRATÓ POR 9997,692.10 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100462141	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chetumal Entre Calle Reforma Y Calle Tabasco En La Comunidad De Tinalapa.	San Martín Texmelucan	San Rafael Tinalapan	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	99.90	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y EFECTIVAMENTE AL 100%. SE RENITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100462149	Construcción De Cancha Y Techado En La Calle Principal De La Localidad De San José Nueva Vista, En Frente De La Inspectoría.	Ajalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,700,000.00	1,698,300.00	1,698,300.00	1,698,300.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15100100462157	Construcción De "Cinmasio Al Aire Libre" En Los Ricardos	Chalchicomula de Sesma	Los Ricardos	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	665	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100462164	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santo Juanes E Ignacio Zaragoza En La Comunidad De Animazco.	Atempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15100100462172	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Transversal En La Localidad De Cuapetla.	Itzacamal	Acaquilia Cuapetla	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO ITZACAMAL	2015	599,400.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100462190	Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal	San Jerónimo Xajocatlán	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	500,000.00	499,500.00	499,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100462214	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" En El Municipio De Ahuehuetitla Del Estado De Puebla	Ahuehuetitla	Ahuehuetitla	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	300,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462225	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol Alumbrado, Malla Ciclística, Gradas Y Colocación De Pasto Sintético, Santa María Moytzingo, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462230	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" En El Municipio De Ahuastepéc En El Estado De Puebla	Ahuastepéc	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462234	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol Alumbrado, Malla Ciclística, Gradas Y Colocación De Pasto Sintético, En Domingo Atenas, En El Municipio De Tlahuapan, Puebla	Tlahuapan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462293	Pavimentación De Concreto Hidráulico, Calle Vicente Guerrero, Entre Las Calles De Morelos Y Jiménez, En El Municipio De Chietla, En Puebla	Chietla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	800,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462299	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De San Gabriel Chilac Del Estado De Puebla	San Gabriel Chilac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462322	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Cashuacan Del Estado De Puebla	Cashuacan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462339	Adoquinamiento De Calle 2 Oriente Entre Calle 16 Norte Y Avila Camacho Primera Etapa, En El Municipio De Esperanza, En Puebla	Esperanza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,400,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462342	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Revolución Entre Calle Uranga Y Privada Mexico, Puebla	Cuatlancingo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462350	Instalación De Pozo De Agua Potable, Población Escape De Leguminillas, Chietla, Puebla	Chietla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462359	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Primaria Miguel Hidalgo San Juan Tunco, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	907,171.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462360	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Primaria Federal Gregorio Torres Quintero, En El Municipio De Tezuitlan, Puebla	Tezuitlan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		2015	737,114.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100462393	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De La Cultura Y Taller De Música	Tepemaxalco	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEMAXALCO		2015	1,500,000.00	1,498,500.00	749,250.00	749,250.00	449,550.00	449,550.00	449,550.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: pendiente la segunda ministración / Física: Obra en proceso / Registro: para revisión - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100462420	Construcción De Bibliotecas En Zonas De Muy Alta Marginación	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA		2015	15,547,356.00	15,531,808.65	15,531,808.65	15,531,808.65	4,488,621.04	4,488,621.04	4,488,621.04	28.90	\$0	Metros Cuadrados	48,225	0.00	64.42	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 28.90% / Física: AVANCE FÍSICO DEL 64.42% / Registro: 2015092.-CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS EN ZONAS DE MUY ALTA MARGINACION. PAGO 23.- FONDO DE CULTURA 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100462461	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Avenida 2 De Abril En La Comunidad De Cuapaxtlán	Itzacamantli	Atequilla Cuapaxtlán	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ITZACAMANTLI TLAX.	2015	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Físico: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462470	Rehabilitación Del Estadio De Fútbol Aurelio López, En La Cabecera Municipal	Tecamachaico	San Sebastián	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHAICO	2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,033,894.69	1,033,894.69	1,033,894.69	69.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	90.37	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Físico: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Físico: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: LA REVISIÓN 5/0 VALIDACIÓN SE HICHO REGISTRADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462484	Adoqunamiento De Calle Libertad Entre Carretera A Huastlaluaca-Mocharán En La Localidad De Chimala	Huastlaluaca	Chimala	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTLALUACA	2015	400,000.00	399,600.00	399,600.00	398,836.23	398,836.23	398,836.23	398,836.23	99.81	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONTRATÓ POR \$398836.23 / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462508	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Benito Juárez En La Localidad De Cuapaxtlán	Itzacamantli	Atequilla Cuapaxtlán	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ITZACAMANTLI TLAX.	2015	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	1,298,700.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462512	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Diego Texmelucan	Chalchicomula de Sesma	San Diego Texmelucan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	613	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462524	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Plaza Principal Del Municipio De Huastlaluaca	Huastlaluaca	Huastlaluaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE HUASTLALUACA	2015	1,365,742.00	1,364,376.26	1,364,376.26	1,362,187.25	1,032,841.65	1,032,841.65	1,032,841.65	75.70	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	75.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y HASTA HASTA LA TERCERA ESTIMACION / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462561	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle 1 De Mayo En La Localidad De Cuapaxtlán	Itzacamantli	Atequilla Cuapaxtlán	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ITZACAMANTLI TLAX.	2015	2,197,800.00	2,197,800.00	2,197,800.00	2,197,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Físico: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462566	Adoqunamiento De La Calle Revolución En Axtla	Axtla	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	499,500.00	499,500.00	499,500.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	249,750.00	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462570	Construcción De Puente Tipo Alcantarilla En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlán	Huehuetlán el Grande	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	2,700,000.00	2,697,300.00	2,697,300.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462588	Gimnasio Al Aire Libre En Localidad De Dolores Hidalgo Municipio De Huatitliltepec	Huatitliltepec	Dolores Hidalgo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUATITLILTEPEC	2015	250,000.00	249,750.00	124,875.00	249,750.00	124,875.00	124,875.00	124,875.00	50.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100 pero no finiquitada financieramente / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462591	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Y Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De San Baltazar Temascalac, La Ciénega	San Martín Texmelucan	San Baltazar Temascalac (La Ciénega)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEMEMLUCAN	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	99.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462607	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Isidro Canoas Altas	Chalchicomula de Sesma	San Isidro Canoas Altas	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462629	Pavimentación De La Calle 8 Oriente De La Cabecera Municipal	Atempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462661	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal	Xochitlán Todos Santos	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE XOXCHITLAN TODOS SANTOS	2015	200,000.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462662	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En San Pablo De Las Tumas (Cabecera Municipal)	General Felipe Angeles	San Pablo de las Tumas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	2015	200,000.00	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,162	0.00	10.00	Financiera: ESTA VA FUE LICITADA Y SE INICIO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2015 / Física: ESTA VA FUE LICITADA Y SE INICIO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: ESTA VA FUE LICITADA Y SE INICIO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462667	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nacional Entre Calle Independencia Y Calle Avenida Central En La Comunidad De Tlanalapa.	San Martín Texmelucan	San Rafael Tlanalapa	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEMEMLUCAN	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	99.90	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462686	Construcción De Adoqunamiento En Calles Avenida Zaragoza Y Calle Defensores De La República, De La Localidad 5 De Mayo.	Ajalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462711	Edificio De Cancha En La Colonia Esperanza Entre Calle Atlilco Y Cerrada Atlilco.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	1,498,500.00	1,482,671.85	1,482,671.85	1,482,671.85	444,801.56	444,801.56	444,801.56	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462714	Pavimento Con Adoquín En Prolongación De La 1 Poniente Entre Prolongación De El 13 Poniente Y El Ramblón, En Localidad De San Cristóbal Tepetitla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	5,085,770.00	5,080,684.23	5,080,684.23	4,852,822.83	1,049,506.84	1,049,506.84	1,049,506.84	20.66	\$0	Metros Cuadrados	2,695	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100462728	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Reforma, Desde Carretera Federal A La Calle Melquiades Calero Cruz, Col. Centro, Localidad San Jerónimo Tlanguisamancillo.	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlanguisamancillo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEMEMLUCAN	2015	1,680,000.00	1,680,000.00	1,678,320.00	1,678,320.00	1,459,084.05	1,459,084.05	1,459,084.05	86.85	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	86.94	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462766	Adoqunamiento Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle "La Muralla" En La Localidad De Tecuicapan.	Itzacamantli	Tecuicapan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ITZACAMANTLI TLAX.	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100462797	Mancomunión Vial En El Cuadrante 4 Del Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U12 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONADO A TRAVES DEL SISTEMA SEPTI 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100462836	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primer Etapa "Cm" Del Municipio De Chilichota Del Estado De Puebla	Chilichota	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEP13 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100462910	Mantenimiento Vial En El Cuadrante 2 Del Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEP13 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100462955	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino Atlaco (Primera Etapa) En La Junta Auxiliares De Santiago Momoxpan, En El Municipio De San Pedro Cholula, En Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEP13 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100463034	Construcción De Piso Empedrado Y Mantenimiento De La Iglesia De Santiago Apóstol De La Localidad De Nahuactlán	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ	2015	780,000.00	779,220.00	779,220.00	779,220.00	779,220.00	779,220.00	779,220.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA AL 100%, ENTREGADA Y EN SERVICIO / Física: OBRA EJECUTADA Y EN SERVICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463040	Construcción Y Equipamiento De Teatro Al Aire Libre En El Municipio De Huatlatlauca	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE HUATLATLAUCA	2015	2,512,564.00	2,510,051.44	2,510,051.44	2,508,627.36	2,150,588.72	2,150,588.72	2,150,588.72	85.68	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	85.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463062	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE "ANADOR AGUA SANTA" EN LA LOCALIDAD DE TEACOCAPAN.	Ixtacamantlán	Teacocapan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE IXTACAMANTLAN	2015	399,600.00	399,600.00	399,600.00	399,600.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	753	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463089	Adquisición Y Construcción De Banquetas Y Carreteras De La Calle "Camino A Capolitic" En El Municipio An De Ixtacamantlán	Ixtacamantlán	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE IXTACAMANTLAN	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463092	Adquisición De La Calle Pipila En La Colonia La Cruz	Coatzingo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	500,000.00	499,500.00	499,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100463117	Pavimentación De La Calle "Camino Al Pantecón", En La Comunidad De Techtatapan.	Atempan	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE ATEMSPAN	2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100463130	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chauhtémec De La Comunidad De Cal Sur.	Atempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,400,000.00	1,398,600.00	1,398,600.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463134	Pavimentación De La Calle Principal De Atenti Poniente De La Localidad De Atenti Ocampo	Tetela de Ocampo	Atenti Poniente (Atenti Arriba)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE TETELA DE OCOMPO	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	998,670.88	299,601.26	299,601.26	299,601.26	29.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463163	Adquisición De La Calle De La Moneda En Los Reyes De Juárez	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,383,000.00	1,381,617.00	1,381,617.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463171	Adquisición De La Calle 24 De Junio, De La Calle Reforma Y De La Calle Monera En Los Reyes de Juárez	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,844,500.00	1,842,655.50	1,842,655.50	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100463175	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Romeo Rubio Entre Barranca Tecomate Y Lázaro Cárdenas	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TULCINGO	2015	2,497,500.00	2,495,002.50	2,495,002.50	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463179	Adquisición De Calle José María Morelos, Entre Calles Benito Juárez Y Victoria De La Localidad De San Lucas Ahuatempan	Huatlatlauca	Ahuatempan (San Lucas Ahuatempan)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE HUATLATLAUCA	2015	937,184.00	935,404.20	935,404.20	935,404.20	690,578.95	690,578.95	690,578.95	73.83	\$0	Metros Cuadrados	293	0.00	70.00	Financiera: AL TERMINO DEL TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463187	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario De Colonia Nueva De Paso Puente Santa Ana, Localidad Paso Puente Santa Ana.	San Salvador el Seco	Paso Puente Santa Ana	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE SAN SALVADOR EL SECO	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA EN SU TOTALIDAD / Física: OBRA EJECUTADA DE ACUERDO A SU PROGRAMA DE EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA SE EJECUTO DE ACUERDO A SU CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y FUÉ ENTREGADA A LA COMUNIDAD DE BENEFICIARIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463210	Adquisición De La Calle 5 De Mayo Y Reforma Localidad Emiliano Zapata	Huatlatlauca	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE HUATLATLAUCA	2015	2,000,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,997,061.58	1,997,061.58	1,997,061.58	1,997,061.58	99.95	\$0	Metros Cuadrados	385	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463211	Adquisición De La Calle El Porvenir Entre Maximino Avila Camacho Y Escuela El Porvenir En Los Reyes De Juárez	Los Reyes de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	874,500.00	873,625.50	873,625.50	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463227	Adquisición De 700 Metros Lineales En La Calle Hidalgo De Ajalpan, Puebla.	Ajalpan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463254	Adquisición De La Calle Venustiano Carranza De La Localidad De Santa María Ixtiyucan	Nopalucan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463279	Construcción De Drenaje En Calle Tlacomino, Localidad De San Pablo Ahuatempan Municipio De Santa Isabel Cholula	Santa Isabel Cholula	San Pablo Ahuatempan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE SANTA ISABEL CHOLULA	2015	500,000.00	499,500.00	499,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463284	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En La Cabecera Municipal	Ajijcuja	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463312	Rehabilitación De Escuela Primaria Gabriela Mistral Clave 21dgs08842 En La Localidad De Lagunillas	Zihuatcutla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	360,000.00	359,640.00	359,640.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510100463820	Adoquinamiento De Las Calles 2 Fonseca Oriente Y Calles 3 De Mayo De La Localidad De San Mateo Toyamalcalco.	Coyotepec	Cobertura Municipal	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	746,525.49	746,525.49	746,525.49	49.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.82	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463827	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre De La Comunidad De Atxilán.	Atempan	Cobertura Municipal	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	900,000.00	899,100.00	899,100.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463830	Construcción De Techado En El Bachillerato General Batallón Unión Y Progreso En La Localidad De Tochmatzintla Municipio De Huastlauc.	Huastlauc	Tochmatzintla Rural	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE HUASTLAUCA.	2015	651,803.00	651,151.20	651,151.20	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463832	Rehabilitación De Infraestructura Educativa De La Escuela Primaria (Presidente Adolfo López Mateos) Con Clave 21691378 De La Localidad De San Miguel Tenextatiloyan.	Zautla	San Miguel Tenextatiloyan	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	100,000.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463833	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre De La Cabecera Municipal	Amixtlán	Cobertura municipal	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE AMIXTLAN	2015	1,800,000.00	1,798,200.00	1,798,200.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463835	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calles El Convento Y Sor Juana Inés De La Cruz, Localidad De Ateta	Chignautla	Ateta Rural	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO O DE CHIGNAUTLA	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	998,542.82	998,542.82	998,542.82	998,542.82	99.95	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: FINANCIERAMENTE LA OBRA SE HA FINQUITADO / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA / Registro:
PUE1510100463852	Pavimentación De 700 Metros Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Gómezz Luna Entre Las Calles Luis Donaldo Colosio Y Atlitico En La Colonia Esperanza Del Municipio De Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	2,497,500.00	2,443,449.68	2,443,449.68	2,443,449.68	733,034.90	733,034.90	733,034.90	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463864	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Sar, Entre Calle Reforma Y Privada Emiliano, Col. Centro, San Lucas Atoyacenco.	San Martín Texmelucan	San Lucas Atoyacenco (Los Ranchitos)	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,400,000.00	1,400,000.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,042,198.17	1,042,198.17	1,042,198.17	74.44	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	74.52	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINQUITO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINQUITO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA SU FINQUITO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463905	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia De La Comunidad De San Miguel Tlanguistenco	Tlanguapan	San Miguel Tlanguistenco	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TLANGUAPAN.	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,306	0.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463939	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rivera Del Centro, Entre Calle Juan C. Bonilla Y Calle Rivera Del Río, Col. Centro, Localidad San Cristóbal Tepetlacoc.	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepetlacoc	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	902,000.00	902,000.00	901,098.00	901,098.00	522,986.78	522,986.78	522,986.78	57.98	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	58.04	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINQUITO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA SU FINQUITO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463941	Pavimentación De La 2a Etapa De La Calle Principal A La Iglesia En La Localidad De Puente Seco.	Tetela de Ocampo	Puente Seco	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TETELA DE OCAMPO	2015	999,000.00	998,437.10	998,437.10	998,437.10	998,437.10	998,437.10	998,437.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100463984	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida San Antonio En La Colonia Ampliación Antorchista.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	999,999.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464009	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Gustavo Díaz Ordaz Entre Camino A San Lorenzo Y Colonia San Isidro, De La Localidad De San Juan Awese.	Atlixtlahuacán	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	2,000,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464016	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Entre Calle Cruzfittlan Y Privada Cobos, De La Localidad De San Andrés Amulaica En El Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	1,998,000.00	1,934,147.84	1,934,147.84	1,934,147.84	1,934,147.84	1,934,147.84	1,934,147.84	100.00	\$63,852	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA. EL REINTEGRO DE DEPÓSITO A LA SPA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE1510100464021	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Carranza, De La Calle Labastida Y La Calle Lázaro Cárdenas, Col. Ojo De Agua.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	870,000.00	870,000.00	869,130.00	869,130.00	363,594.09	363,594.09	363,594.09	41.79	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	41.83	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINQUITO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINQUITO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINQUITO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464037	Construcción De "Gimnasio Al Aire Libre" En Las Palmas	Chalchicomula de Sesma	Las Palmas	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	587	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464040	Construcción De Un Aula Del Preescolar (Xicotlán) Con Clave 21602779 De La Localidad De Rosa De Castilla.	Zautla	Rosa de Castilla	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	300,000.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	39	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464047	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria (Nohguetzel) Clave 21691391, Barrio Chapultepec De La Cabecera Municipal	Cuicatlan del Progreso	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,050,000.00	1,048,950.00	1,048,950.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464074	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre En Xicotlán	Xicotlán	Cobertura municipal	Subsidios		0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE XICOTLAN	2015	500,000.00	499,500.00	499,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro:
PUE1510100464090	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cuahuacocmuc Municipio Francisco I. Mena, Puebla	Francisco I. Mena	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	6,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIP 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100464103	Rehabilitación Y Mantenimiento Dentro Del Deportivo, Remodelación De Canchas De Basquetbol, Fútbol, En Chautzingo, Puebla	Chautzingo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIP 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100464178	Rehabilitación De Camino Sacacochas Salispedra-A1 Entronque Del Camino Del Jobo-Jaltocan, Municipio Francisco I. Mena, Puebla	Francisco I. Mena	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		0128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIP 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100464215	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "C1" Del Municipio De Tepetitlan Del Estado De Puebla	Tepetitlan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos De Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	900,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		
PUE1510100464216	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle 10 Oriente Entre Av. Avila Camacho Y Av. Esperanza Reforma, En El Municipio De Esperanza, Puebla	Esperanza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos De Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		
PUE1510100464237	Mantenimiento Vial En El Cuadrante 1 Del Municipio De Puebla, Puebla	Puebla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U128	Proyectos De Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00		
PUE1510100464245	Rehabilitación De La Iglesia De San Francisco De Asís De Zoquiapan, Puebla	Zoquiapan	Zoquiapan	Urbano	Subsidios	U091	Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ZOQUIAPAN	2015	220,000.00	219,780.00	219,780.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	
PUE1510100464246	Rescate, Restauración Y Rehabilitación De Inmueble Histórico Intacamactli An	Intacamactli An	Cobertura municipal	Subsidios	U091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE INTACAMACTLI AN	2015	5,549,414.00	5,543,864.59	5,543,864.59	5,542,560.79	4,469,010.97	4,469,010.97	4,469,010.97	80.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.61	
PUE1510100464261	Construcción De Casa De Cultura En La Cabecera Municipal De Tulcingo Puebla	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios	U091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULCINGO	2015	6,000,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	2,151,524.87	2,151,524.87	2,151,524.87	35.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	
PUE1510100464271	Casa De Cultura Del Municipio De Domingo Arenas	Domingo Arenas	Domingo Arenas	Urbano	Subsidios	U091	Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS	2015	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	
PUE1510100464288	Remodelación De Casa De La Cultura Albergada En El Palacio Municipal	Xicotepac	Cobertura municipal	Subsidios	U091	Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE XICOTEPAC	2015	3,000,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,481,936.43	2,481,936.43	2,481,936.43	82.81	\$0	Metros Cuadrados	39,810	0.00	82.00	
PUE1510100464307	Pavimento Con Adoquín En Prolongación De La 13 Sur Del Kilómetro 9 + 000 Al San Pedro 0 707, En Localidad De San Cristóbal Tepontla	Cholula	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	4,914,230.00	4,909,315.77	4,909,315.77	4,702,448.88	1,828,800.17	1,828,800.17	1,828,800.17	37.23	\$0	Metros Cuadrados	2,604	0.00	50.00	
PUE1510100464315	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Bachillerato General Oficial /Fray Pedro De Gante/ Con Clave 2180031P De La Localidad De Tlaxiama	Zautla	Tlaxiama	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ZAUTLA	2015	100,000.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	
PUE1510100464339	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De La Av. Veracruz, Entre Calle Carril De San Francisco Y Calle San Juan Tlaxiama, Col. San Joaquín, Localidad San Juan Tlaxiama	San Martín Texmelucan	San Juan Tlaxiama	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	2,500,000.00	2,500,000.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	2,497,500.00	99.90	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	
PUE1510100464355	Adoquinamiento De La Calle 14 Norte, Entre Calle 14 Oriente E Independencia, Col. Centro	Acatzingo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	300,000.00	299,700.00	299,700.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
PUE1510100464412	Construcción Del Techado Del Bachillerato Niños Héroes De Chapultepec En Atlixia	Atlixia	Cobertura municipal	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ATlixia	2015	500,000.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	499,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	712	0.00	100.00	
PUE1510100464413	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa- Emilio Portes Gil, Entre Calle Prolongación Almazán Y Calle Benito Juárez, Col. Domingo Arenas, Localidad Santa Rita Tlaxiama	Santa Rita Tlaxiama	Santa Rita Tlaxiama	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento o de Tlaxiama.	2015	2,232,106.00	2,229,873.89	2,229,873.89	2,229,873.89	2,229,873.89	2,229,873.89	2,229,873.89	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,412	0.00	100.00	
PUE1510100464429	Construcción De "Cinmasio Al Aire Libre" En Santa Inés Borbollá	Chalchicomula de Sesma	Santa Inés Borbollá	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	464	0.00	0.00	
PUE1510100464433	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Juan De La Barrea En La Localidad De An Cuapaxtla	Intacamactli Cuapaxtla	Atequixtla	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE INTACAMACTLI AN	2015	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	1,198,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	
PUE1510100464441	Pavimentación De La Calle Principal Altamira=El Puerto En La Localidad De Benito Juárez	Tetela de Ocampo	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TETELA DE OCAMPO	2015	3,996,000.00	3,995,193.22	3,106,226.78	3,106,226.78	3,106,226.78	3,106,226.78	3,106,226.78	77.75	\$0	Metros Cuadrados	1,164	0.00	70.00	
PUE1510100464513	Construcción De "Cinmasio Al Aire Libre" En Maravillas	Chalchicomula de Sesma	Maravillas	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	438	0.00	0.00	
PUE1510100464515	Adoquinamiento De La Calle Soledad Colombia Centro.	Ocoatepec	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
PUE1510100464516	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Entre Calle División Del Norte Y Calle Santa Cruz, Col. Centro, Localidad Santa Ana Xalimilulco.	Huejotzingo	Santa Ana Xalimilulco	Urbano	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	2015	2,314,973.00	2,312,658.03	2,312,658.03	1,153,295.34	1,153,295.34	1,153,295.34	1,153,295.34	49.87	\$0	Metros Cuadrados	16,420	0.00	100.00	
PUE1510100464536	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Villa 2a Etapa, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	Vernstiano Cárdenas	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE VERNSTIANO CARDENAS	2015	894,628.00	893,733.37	893,733.37	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
PUE1510100464538	Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De Tomantintla	San Andrés Cholula	Tomantintla	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE SAN ANDRES CHOLULA	2015	5,000,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
PUE1510100464555	Adoquinamiento En La Lateral De La Carretera Interseccional En La Localidad De San Pedro Tepejuma Municipio De Tepejuma	Tepejuma	San Pedro Tepejuma	Rural	Subsidios	U058	Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEJUMA	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE1510100464561	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero, De Calle Miguel Hidalgo A Calle Santa Anita, Col. Centro, Localidad San Jerónimo Tlaxiguistlanalco.	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tlaxiguistlanalco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	2015	1,120,000.00	1,120,000.00	1,118,880.00	1,118,880.00	631,122.11	631,122.11	631,122.11	56.35	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	56.41	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464562	Rehabilitación De Escuela Primaria Federal Bilingüe José Vasconcelos, Localidad De Cuanepeixtla	Zihuateutla	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	240,000.00	239,760.00	239,760.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464568	Pavimentación De La Calle Elidoro Briones De La Localidad De Talcozama.	Tetela de Ocampo	Talcozama	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TETELA DE OCAMPO	2015	999,000.00	999,000.00	999,000.00	997,843.40	299,353.02	299,353.02	299,353.02	29.97	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464570	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle La Palma, Entre La Calle Av. Del Trabajo Y Calle Hermanos, Col. La Loma, Localidad San Cristóbal Tepetlaxco.	San Martín Texmelucan	San Cristóbal Tepetlaxco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	2015	1,061,480.00	1,061,480.00	1,060,418.52	1,060,418.52	317,055.66	317,055.66	317,055.66	29.87	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.90	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE CONSTRUCCION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464577	Rehabilitación De Alumbrado Público De La Plaza Principal Del Municipio De Huatlatlauca	Huatlatlauca	Huatlatlauca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE HUATLATLAUCA	2015	450,000.00	499,500.00	499,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	854	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464583	Pavimentación De Calle Aldama En La Comunidad De Zolotquiapa	Tlaxiapa	Zolotquiapa	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TLAXIAPA	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464600	Construcción Con Adoquinamiento De La Calle 14 De Febrero Localidad El Astillero	Tepicujma	San Francisco el Astillero	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ASTILLERO	2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA FINANCIERAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464606	Reconstrucción De Muro De Contención Para El Presencial Miguel Hidalgo Y Costilla, Con Clave 21d0c011p De La Localidad De Zayolapan.	Zautla	Zayolapan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ZAUTLA	2015	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	100.00	\$0	Metros	1	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464610	Adoquinamiento, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle "Camino A Villavieja" De La Localidad De Texocuxkap.	Ixtacamaxtitlán	Texocuxkap	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE IXTACAMAXTILAN	2015	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464625	Construcción De "Mimosa Al Aire Libre" En San Antonio Portezuelo	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	2015	200,000.00	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,515	0.00	10.00	Financiera: ESTA OBRA YA FUE LICITADA Y SE INICIO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. / Física: ESTA OBRA YA FUE LICITADA Y SE INICIO EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2015, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464626	Construcción De "Mimosa Al Aire Libre" En Santa Ursula Chiconquiaco	General Felipe Angeles	Santa Ursula Chiconquiaco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUE.	2015	200,000.00	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,751	0.00	10.00	Financiera: ESTA OBRA YA FUE LICITADA Y SE INICIO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2015 / Física: LA OBRA YA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA YA SE ENCUENTRA EN PROCESO SE INICIO EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100464645	Adoquinamiento Y Construcción De Guarniciones En Calle 15 Norte Paso De Venado Entre Calle Tezmelucan Y Entrepase Tehuacan Y Diagonal Juárez Y (Cont. Dirección...)	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	1,500,000.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	33.37	\$0	Metros Cuadrados	795	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464655	Pavimentación De Calle Aliende En La Comunidad De Zolotquiapa	Tlaxiapa	Zolotquiapa	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TLAXIAPA	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464666	Pavimentación, Construcción De Banquetas Y Guarniciones De La Calle Los Pinos En La Localidad De Cuapaxtlan.	Ixtacamaxtitlán	Atequixtlan Cuapaxtlan	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE IXTACAMAXTILAN	2015	799,200.00	799,200.00	799,200.00	799,200.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	479	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100464683	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol Alumbado, Nella Cicolón, Gradas Y Colocación De Pasto Sintético, San Lucas El Grande, En El Municipio De San Salvador El Verde, Puebla	San Salvador el Verde	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA	
PUE1510100464736	Construcción De Techumbre De La Plaza Cívica Para La Escuela Jardín De Niños Margarita Guerrero Calderón, En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	554,354.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA	
PUE1510100464747	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Chayuca De Andrade Del Estado De Puebla	Chayuca de Andrade	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	400,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA	
PUE1510100464748	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De San José Miahuatlán Del Estado De Puebla	San José Miahuatlán	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA	
PUE1510100464798	Proyectos De Desarrollo Municipal En Puebla	Puebla	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA	
PUE1510100464816	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Coatzacoahuac Del Estado De Puebla	Coatzacoahuac	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	400,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEPIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA	
PUE1510100464876	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Cultura Para La Inteligencia Editorial En La Cabecera Municipal	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	957,538.18	957,538.18	957,538.18	95.85	\$0	Metros Cuadrados	24,092	0.00	90.90	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 95.85% / Física: AVANCE FÍSICO DE LA OBRA 90.90% / Registro: 20150086-REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA PARA LA INTELIGENCIA EDITORIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL-RAMO 23-FONDO DE CULTURA 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE1510100465010	Construcción De Cancha De Vaso Múltiples En Frente De La Presidencia Auxiliar En La Localidad De Boca Del Monte En El Municipio De Ajalpan.	Ajalpan	Cobertura municipal n.a.	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,400,000.00	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510100465015	Rehabilitación De Infraestructura Educativa De La Escuela Telesmendaria (Por Umana Inés De La Cruz Con Clave 21stv0935m, De La Localidad De Santiago Zautla.	Zautla	Santiago Zautla	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	100,000.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00	\$0	Metros	1	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465043	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Malinche, Localidad De Tenanguitío	Zihuateutla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	225,000.00	224,775.00	224,775.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465100	Climasío Al Aire Libre En La Localidad De Santa Ana Coapan Municipio De Huixtlipepec	Huixtlipepec	Santa Ana Coapan	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTILPEPEC	2015	250,000.00	249,750.00	124,875.00	249,750.00	124,875.00	124,875.00	124,875.00	50.00	\$0	Metros Cuadrados	780	0.00	19.58	Financiera: Obra terminada ala 100% físicamente pero no financiada financieramente / Física: obra terminada al 100% / Registro:
PUE1510100465121	Construcción De "Climasío Al Aire Libre" En Alvaro Obregón	Chalchicomula de Sesma	Alvaro Obregón	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	199,800.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	471	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465124	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Martínez Montes Entre Calle Domingo Arenas Y Calle Las Rosas, Col. Centro, Localidad El Moral.	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	2015	1,120,000.00	1,120,000.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	99.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465128	Construcción De La Unidad Deportiva La Vaquería En Acatzingo De Hidalgo	Acatzingo	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	5,000,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	499,500.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510100465140	Pavimentación De Calles Del Municipio De Zaragoza	Zaragoza	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	2,000,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465162	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Santiago Coltzingo.	Tlahuapan	Santiago Coltzingo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHUAPAN	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	387,885.72	387,885.72	387,885.72	38.83	\$0	Metros Cuadrados	3,155	0.00	38.83	Financiera: Obra Física y Financieramente en proceso. / Física: Obra Física y Financieramente en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465165	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Palmaseola, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA	2015	1,052,785.00	1,051,712.23	1,051,712.23	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465186	Pavimentación De La Calle Bugambilia En La Comunidad De Tezhuatpec	Atempan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465205	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle De Adonís Al Jorón De Niños En La Localidad De Lagunillas	Zihuateutla	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	270,000.00	269,730.00	269,730.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465206	Construcción De Pechado En La Escuela Francisco Javier Mina En La Comunidad Tlapanalá De Coatepec	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLAHPANALA	2015	500,000.00	499,500.00	499,500.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465225	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Preescolar (Licenciado Benito Juárez) Con Clave 21stc0277q De La Localidad De Xopanaco, Emilio Carranza	Zautla	Emilio Carranza (Santa Cruz)	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	100,000.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: obra ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lázaro Cárdenas De La Calle Felipe Angeles A La Calle Doroteo Arango, Col. Ojo De Agua.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELOCAN	2015	260,000.00	260,000.00	259,740.00	259,740.00	259,740.00	259,740.00	259,740.00	99.90	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465259	Rehabilitación De Infraestructura Educativa Del Bachillerato General Oficial "Juan Escutia" con Clave 16h02090 De La Localidad De San Miguel Tenastitoyán	Zautla	San Miguel Tenastitoyán	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	100,000.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	100.00	\$0	Metros	1	0.00	100.00	Financiera: obra ejecutada al 100% / Física: ejecutada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465309	Construcción De Planta De Tratamiento Primario De Aguas Residuales En La Comunidad De San Andrés Del Municipio De Moicaxac, Puebla	Moicaxac	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	624,562.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100465312	Rehabilitación Y Equipamiento De Cancha De Fútbol Alumbrado, Malla Cíclica, Grada Y Colocación De Pasto Sintético, Col. Ojo De Agua, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100465347	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "C" Del Municipio De Zapotitlán De Méndez Del Estado De Puebla	Zapotitlán de Méndez	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	600,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100465382	Construcción De Comedor En Escuela Ignacio Zaragoza Del Municipio De Coxcatlán Del Estado De Puebla	Coxcatlán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	565,200.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100465397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "C" Del Municipio De Chautinchan Del Estado De Puebla	Chautinchan	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	800,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100465432	Infraestructura Municipal (Ruta De La Luz De Atlilco)	Atlixco	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE1510100465479	Construcción De La Casa De La Cultura En El Municipio De Zacapala	Zacapala	Zacapala	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,210	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510100465485	Construcción De Casa De La Cultura En El Municipio De Tepeojuma	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	0091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2015	2,300,000.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE AL 100% TERMINADA / Registro: OBRA FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15100100465882	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Auzama 2a Etapa, En La Localidad De Villa Lázaro Cárdenas	Venustiano Carranza	Villa Lázaro Cárdenas	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE VENUSTIANO CARRANZA	2015	418,823.00	418,404.18	418,404.18	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100465884	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Cerrada De Hidalgo Entre 12 Y 14 Sur, Localidad Santa Anita	Zaragoza	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ZARAGOZA	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100465890	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De Calle Camilo A San Juan En La Cabecera Y Calle Hino Piedrito, Col. Centro, Loc. San Francisco Tepexyac.	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepexyac	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	2,408,752.00	2,408,752.00	2,406,343.25	2,406,343.25	2,406,343.25	2,406,343.25	2,406,343.25	99.90	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FISCALMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100465901	Adquisición De La Calle 16 De Septiembre En La Localidad De San Miguel Xicotzingo	Tepexmalco	San Miguel Xicotzingo	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TEPEXMALCO	2015	600,000.00	599,400.00	599,400.00	599,400.00	296,226.74	296,226.74	296,226.74	49.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100465932	Construcción De Techado Metálico En Plaza Cívica De Centro De Educación Preescolar Del Municipio De Tlanepanla, Puebla	Tlanepanla	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TLANEPANLA	2015	641,690.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100465960	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Tianguismanalco Del Estado De Puebla	Tianguismanalco	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TIANGUISMANALCO	2015	800,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100465977	Modernización Del Archivo Municipal Del Ayuntamiento De Atlilco, Puebla	Atlixco	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ATLILCO	2015	1,296,114.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100465992	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Tiapanalá Del Estado De Puebla	Tiapanalá	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	\$ 800,000.00	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TIAPANALA	2015	-	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100466014	Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva De Camino Real Norte, Barrocalbal; Tablaros, Grapas, Bancos, Manilación De Cancha De Fútbol Soccer, San Baltazar, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100466032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La C. Casa Domingo Colosio, En El Municipio De San Martín Del Estado De Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	3,987,233.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100466034	Construcción De 3 aulas En Estructura U-16 En El C.A.I.C Con Clave 21ab0772 Tlaxiaco Matutino, En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla	San Martín Texmelucan	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,030,284.00	-	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	EL PROYECTO NO SE HA CONVENIDO NI MINISTRADO AL ESTADO DE PUEBLA, LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN GESTIONANDO A TRAVES DEL SISTEMA SEFIR 23 POR LA INSTANCIA EJECUTORA
PUE15100100466105	Rehabilitación De Casa De Cultura Choluteca	San Pedro Cholula	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	6,037,256.00	6,031,218.74	6,031,218.74	6,031,218.74	3,861,186.94	3,861,186.94	3,861,186.94	64.02	\$0	Metros Cuadrados	120,459	0.00	79.01	Financiera: AVANCE FINANCIERO DEL 64.02% / Física: AVANCE FISICO DEL 79.01% / Registro: 2015089-REHABILITACION DE CASA DE CULTURA CHOLULA 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100466152	Entre Calle 20 De Noviembre Y Camino A Santa María Coacucan, En La Localidad De San Miguel Coahuatla	Huautla	San Miguel Coahuatla	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE HUAUTLALAUCA	2015	600,000.00	599,400.00	599,400.00	598,260.55	254,596.15	254,596.15	254,596.15	42.48	\$0	Metros Cuadrados	398	0.00	40.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100466154	Adquisición De La Calle 14 Norte Entre 14 Oriente E Independencia, Cabecera Municipal De Acatzingo	Acatzingo	Cobertura municipal n.a.		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE ACATZINGO	2015	200,000.00	199,800.00	199,800.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100466164	Adquisición Y Construcción De Banquetas Y Cuadraciones De La Calle 16 De Septiembre De La Localidad De Tecuacipan.	Ixtacamatlán	Tecuacipan	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE IXTACAMATLAN	2015	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	753	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FISICO Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100466193	Adquisición De Calle De La Localidad De Serdán, Cabecera Municipal De Serdán	Chalchicomula de Sesma	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHALCHICOMULA DE SESMA	2015	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	22,147	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100466220	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Poligonación Fraydomingo I Hadero En La Comunidad De Santa María Moyotzingo.	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE Y FISCALMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100466227	Construcción De La Unidad Deportiva Los Cardenales Ubicada En Calle 4 Sur Entre Av. Miguel Negrete Y Calle 3 Oriente En El Barrio De San Sebastián En La Cabecera Municipal	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TEPEACA	2015	5,000,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15100100466235	Conservación De Las Aulas Del Bachillerato General Oficial Vicente Suárez Ferrer, Con Clave 21ab0330q De La Localidad De Chilpancingo Guerrero.	Zautla	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	300,000.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	299,700.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: ejecutado al 100% / Física: ejecutado al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100466258	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Glorieta Nuevas En El Centro De La Localidad De Nuevas	Juan Galindo	Cobertura municipal		Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUAN GALINDO	2015	1,158,200.00	1,157,041.80	1,157,041.80	1,133,370.04	943,714.07	943,714.07	943,714.07	81.56	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	80.00	Financiera: SE EJERCIO EL 30% DE ANTICIPO Y EL PAGO DE 2 ESTIMACIONES / Física: EN PROCESO DE CONSTRUCCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15100100466262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Manuel Avila Camacho Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Calle Cutzilhuac, Cabecera Municipal Apetoxco de Guerrero	Apetoxco de Guerrero	Apetoxco de Guerrero	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE APETOXCO DE GUERRERO	2015	39,600.00	399,600.00	399,600.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15100100466272	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donaldo Colosio, Entre La Calle Benito Juárez Y Calle Beroacalco, Col. Centro, Localidad El Moral	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,120,000.00	1,120,000.00	1,118,880.00	1,118,880.00	334,811.32	334,811.32	334,811.32	29.89	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.92	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
PUE15150100466692	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Del Camino A Calpan Entre Calle Pablo Aguilar Y Carretera Estatal A San Andrés Calpan En El Municipio De San Pedro Cholula, Puebla	San Pedro Cholula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	2015	6,597,039.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	
PUE15150100466730	Ampliación De La Extensión Del Conservatorio De Puebla Ubicado En La Cd. De Huachinango 2da Etapa	Huachinango	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	2015	2,930,285.00	2,927,354.71	1,463,677.36	1,463,677.36	877,767.31	877,767.31	877,767.31	29.99	0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.00
PUE15150100466749	Rehabilitación Y Equipamiento De La Casa De Cultura Mixtlan En La Cabecera Municipal	Esperanza	Esperanza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPERANZA	2015	3,000,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	586,636.48	586,636.48	586,636.48	19.57	0	Metros Cuadrados	27,570	0.00	19.60
PUE15150100466751	Restauración Del Templo De San Antonio De Padua En El Municipio De Tepango De Rodriguez, Puebla	Tepango de Rodriguez	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRIGUEZ	2015	2,000,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,996,414.55	1,910,927.42	1,207,609.61	1,207,609.61	60.44	0	Metros Cuadrados	2,444	0.00	70.04
PUE15150100466756	Remodelación De Piso De La Parroquia De San Bartolomé En El Municipio De Coatepec, Puebla	Coatepec	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE COATEPEC	2015	200,000.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	59,940.00	59,940.00	59,940.00	30.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00
PUE15150100473146	Unidad Deportiva San José Cuyachapa Ubicada En La Localidad De San José Cuyachapa	Esperanza	San José Cuyachapa	Rural	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPERANZA	2015	2,328,571.00	2,326,242.43	2,326,242.43	2,326,242.43	661,813.20	661,813.20	661,813.20	28.45	0	Metros Cuadrados	2,600	0.00	28.45
PUE15150100475357	Remodelación De Unidad Deportiva De Chietla	Chietla	Chietla	Urbano	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE CHIETLA	2015	5,128,528.00	5,123,399.47	5,123,399.47	5,123,399.47	1,537,019.84	1,537,019.84	1,537,019.84	30.00	0	Metros Cuadrados	5,686	0.00	0.00
PUE15150100476142	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ostotupulco, Perteneciente Al Municipio De Zoquitlán, Pue.	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	198,409.59	198,409.59	198,409.59	192,218.35	131,927.01	131,927.01	131,927.01	66.49	0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.27
PUE15150100477358	Ampliación Del Centro Deportivo Y Recreativo Social Tlachtli	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Subsidios		U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	2,000,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,300,171.89	1,300,171.89	1,300,171.89	65.07	0	Metros Cuadrados	2,040	0.00	74.20
PUE15150100479896	Construcción De Unidad Deportiva En La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa Ira Itapa	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
PUE15150100480315	Construcción De Unidad Deportiva En El Fraccionamiento De Hacienda De San Lorenzo Teotipingo, Perteneciente Al Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE TEHUACAN PUEBLA	2015	5,128,571.00	5,123,442.43	5,123,442.43	5,112,625.85	3,421,654.46	3,421,654.46	3,421,654.46	66.78	0	Metros Cuadrados	12,030	0.00	36.93
PUE15150100480543	Rehabilitación Y Equipamiento De La Cancha Deportiva De La Cabecera Municipal	San Juan Atenco	San Juan Atenco	Urbano	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO	2015	3,000,000.00	2,997,000.00	2,997,000.00	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
PUE15150100481105	Unidad Deportiva Los Cardenales	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	5,128,571.00	5,123,442.43	5,123,442.43	5,123,442.43	1,537,032.73	1,537,032.73	1,537,032.73	30.00	0	Metros Cuadrados	27,000	0.00	0.00
PUE15150100481176	Remodelación De Unidad Deportiva Ira, Itapa	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	4,128,571.00	4,124,442.43	4,124,442.43	4,124,442.43	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	18,980	0.00	0.00
PUE15150100481305	Construcción De Unidad Deportiva Tercera Etapa	Tulcingo	Cobertura municipal	Subsidios		U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TULcingo	2015	6,000,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	5,994,000.00	3,531,734.81	3,531,734.81	3,531,734.81	58.92	0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00
PUE15150100481423	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Pahuatlan, Pue	Pahuatlan	Xochimilco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUT URA	2015	271,453.97	271,453.97	271,453.97	265,940.08	11,004.42	11,004.42	11,004.42	4.05	0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
PUE15150100481517	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxiá, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá, Pue	Tlaxiá	Tlaxiá	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	904,188.11	904,188.11	904,188.11	883,410.68	36,554.92	36,554.92	36,554.92	4.04	0	Metros Cuadrados	0	0.00	4.00
PUE15150100481528	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xaltepec, Perteneciente Al Municipio De Tlaxiá En El Estado De Puebla	Tlaxiá	Xaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	903,330.92	903,330.92	903,330.92	884,333.26	533,375.15	533,375.15	533,375.15	59.05	0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.05
PUE15150100481742	Museo De La Evolución De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	comité administrad or de poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	40,000,000.00	39,960,000.00	39,960,000.00	15,555,113.32	15,555,113.32	15,555,113.32	15,555,113.32	38.93	0	Metros Cuadrados	5,393,133	0.00	48.00
PUE15150100481802	Museo Infantil De La Constancia	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	comité administrad or de poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	10,500,000.00	10,489,500.00	10,489,500.00	6,812,071.76	6,812,071.76	6,812,071.76	6,812,071.76	64.94	0	Metros Cuadrados	90,875	0.00	100.00
PUE15150100482054	Construcción De Unidad Deportiva En El Municipio De Hueyapan	Hueyapan	Hueyapan	Urbano	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	2015	2,128,571.00	2,126,442.43	2,126,442.43	2,126,442.43	1,982,914.96	1,982,914.96	1,982,914.96	93.25	0	Metros Cuadrados	6,227	0.00	93.25
PUE15150100483123	Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San José Itapa	Cañada Morelos	San José Itapa	Rural	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS, PUEBLA	2015	2,300,000.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	2,297,700.00	100.00	0	Metros Cuadrados	3,779	0.00	100.00
PUE15150100483797	Construcción De Fichado En La Cancha De Usos Múltiples De La Rac. Sec. Fed. Leonardo Vargas Machado	San Martín Texmelucan	San Baltazar Tenaciac (La Ciénega)	Rural	Subsidios	U098 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	862,125.08	862,125.08	862,125.08	86.30	0	Metros Cuadrados	315	0.00	86.30
PUE15150100486068	Programa De Expedición De Tarjetas De Transporte Mercantil De Carga, De Personal Y Escuelas Del Estado De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAREP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2015	19,266,749.87	19,266,749.87	19,266,749.87	19,266,749.87	1,016,619.79	1,016,619.79	1,016,619.79	5.28	0	Piezas	0	0.00	12.37

Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenzado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510200514909	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Miguelito, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	Puebla	San Miguelito	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,347,067.01	3,347,067.01	3,347,067.01	984,435.13	135,784.16	135,784.16	135,784.16	4.06	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1510200514916	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Marcos, Perteneciente Al Municipio De Puebla En El Estado De Puebla	Puebla	San Marcos	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,547,478.69	4,547,478.69	4,547,478.69	1,338,897.73	184,399.69	184,399.69	184,399.69	4.05	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1510200514917	Perforación De Pozo Para El Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De San Juan Tepulco, Perteneciente Al Municipio De Acajete En El Estado De Puebla	Acajete	San Juan Tepulco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,243,472.42	3,243,472.42	951,371.59	951,371.59	131,223.67	131,223.67	131,223.67	4.05	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1510200514943	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Villa Larco - Cerénas Las Uru - San Bartolomé Del Escobal, De 4.75 Kms. De Longitud, Meta 2015: 3.79 Kms	Vanustiano Carranza	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	16,286,247.76	16,286,247.76	8,026,325.02	8,026,325.02	5,327,618.66	5,327,618.66	5,327,618.66	32.71	00	Kilómetro	0	0.00	31.93	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200514949	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" La Pajosa - Las Garduñas - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Matapan - E.C. - El Progreso - Apoyatco De Guerrero) De 21.50 Kms. De Longitud, Meta	Hueyapan	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	12,494,560.73	12,494,560.73	12,494,560.73	7,823,018.15	6,399,577.33	6,399,577.33	6,399,577.33	51.22	00	Kilómetro	0	0.00	60.70	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200514952	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado Xochitlán - EN LA LOCALIDAD DE LOZOLTEPEC DE LONGITUD, Meta 2015: 1.69 Kilómetros	Zoquiapan	San Antonio Buenavista	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	7,250,727.69	7,250,727.69	2,111,509.91	2,111,509.91	291,242.75	291,242.75	291,242.75	4.02	00	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510200514955	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Torcero, De 2.16 Kms. De Longitud, Meta 2015: 2.16 Kms	Tezcuilapán	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	15,404,196.54	15,404,196.54	15,404,196.54	4,205,345.50	580,047.66	580,047.66	580,047.66	3.77	00	Kilómetro	0	0.00	83.83	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: ESTIMACION 1 PAGADA EL 02/10/2015 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200514959	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Ocotopulco, Perteneciente Al Municipio De Zoquiapan, Pue.	Zoquiapan	Ocotopulco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,587,276.70	1,587,276.70	1,587,276.70	1,185,341.26	1,055,416.07	1,055,416.07	1,055,416.07	66.49	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE1510200514965	Construcción Del Camino Rural Tipo "B" Buena Vista-Tegulixtepec De Dos Rms. De Longitud, Meta 2015: 1.00 Rms. Tramo Del Km. 000 Al Km. 1.00, Perteneciente A Los Municipios De San Sebas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,533,868.51	4,533,868.51	3,127,244.58	3,127,244.58	2,661,536.77	2,661,536.77	2,661,536.77	58.70	00	Kilómetro	0	0.00	58.96	Financiera / Física / Registro:
PUE1510200514968	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Miguel Tenango Perteneciente Al Municipio De Sacatitlán, Pue.	Zacatlán	San Miguel Tenango	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	5,308,376.93	5,308,376.93	1,560,401.30	1,560,401.30	215,227.77	215,227.77	215,227.77	4.05	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510200514976	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tres De Mayo, Perteneciente Al Municipio De Tepic De Loredo, Pue.	Tepic de López	Tres de Mayo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	673,823.35	673,823.35	191,931.76	191,931.76	26,473.35	26,473.35	26,473.35	3.93	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200514981	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Yancuitlapán, Perteneciente Al Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	Cuetzalan del Progreso	Santiago Yancuitlapán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	7,737,327.98	7,737,327.98	7,737,327.98	2,290,502.09	315,931.32	315,931.32	315,931.32	4.08	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200514982	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Xochimilco, Municipio De Fahuatlán, Pue.	Fahuatlán	Xochimilco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,171,631.74	2,171,631.74	2,171,631.74	638,256.18	88,035.34	88,035.34	88,035.34	4.05	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200514988	Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Jopala, Bugambillas Y Harau, Perteneciente Al Municipio De Jopala, Pue.	Jopala	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	5,548,118.25	5,548,118.25	5,548,118.25	1,856,114.15	228,429.54	228,429.54	228,429.54	4.12	00	Metros	0	0.00	14.91	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO.
PUE1510200514994	Construcción Del Sistema De Agua Potable, Que Beneficiará A La Localidad De Tenexco, Perteneciente Al Municipio De Panteppec En El Estado De Puebla.	Panteppec	Tenexco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,083,837.66	1,083,837.66	1,083,837.66	315,802.62	43,558.98	43,558.98	43,558.98	4.02	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1510200514996	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pedro Tetitlán, Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue.	San José Miahuatlán	San Pedro Tetitlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,852,851.96	1,852,851.96	1,852,851.96	538,227.94	74,238.34	74,238.34	74,238.34	4.01	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200515000	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Chiconauatlán, Municipio De Chiconauatlán, Pue.	Chiconauatlán	Chiconauatlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,911,364.85	2,911,364.85	847,022.72	847,022.72	116,830.72	116,830.72	116,830.72	4.01	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1510200515003	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De San Jerónimo Acachitlán Perteneciente Al Municipio De San José Miahuatlán, Pue.	San José Miahuatlán	San Jerónimo Acachitlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,587,026.34	3,587,026.34	3,587,026.34	1,044,066.88	144,009.23	144,009.23	144,009.23	4.01	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1510200515004	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción De La Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Las Palmas Perteneciente Al Municipio De Panteppec En El Estado De Puebla	Panteppec	Las Palmas	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,117,406.06	4,117,406.06	4,117,406.06	1,197,988.76	165,239.83	165,239.83	165,239.83	4.01	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1510200515005	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Maniacoopa Perteneciente Al Municipio De Puebla, Pue.	Puebla	Maniacoopa	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	5,098,990.22	5,098,990.22	5,098,990.22	1,498,996.36	206,758.12	206,758.12	206,758.12	4.05	00	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200515008	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Mexcapalal) - El Tepalte - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana - Elño Agua Limpia, De 5.33 Kms. De Longitud, Meta 2015	Panteppec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	16,350,668.79	16,350,668.79	4,733,267.30	4,733,267.30	652,864.46	652,864.46	652,864.46	3.99	00	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE1510200515012	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "D" Pavimentado, Cuernavaca - La Garita, De 3.90 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.80 Kms. Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 0 950, Perteneciente Al Municipio De Iz	Ixtacamaxtlán	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	11,363,007.79	11,715,014.36	11,715,014.36	6,553,370.50	4,995,085.21	4,995,085.21	4,995,085.21	42.64	00	Kilómetro	0	0.00	44.06	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150200515014	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Que Beneficiará A La Localidad De San Cristóbal Kochimilpa, Pertenciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	Zacatlán	San Cristóbal Kochimilpa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,164,277.07	2,164,277.07	635,661.62	635,661.62	87,677.46	87,677.46	87,677.46	4.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515020	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlaxola, Pertenciente Al Municipio De Tlaxola, Pue.	Tlaxola	Tlaxola	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	7,233,504.90	7,233,504.90	2,120,185.63	2,120,185.63	292,439.41	292,439.41	292,439.41	4.04	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515023	Potable En La Localidad De Xatepuetla, Pertenciente Al Municipio De Tlaxola En El Estado De Puebla.	Tlaxola	Xatepuetla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	7,226,647.32	7,226,647.32	5,024,464.75	5,024,464.75	4,267,001.21	4,267,001.21	4,267,001.21	59.05	\$0	Metros	0	0.00	58.60	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515026	Ampliación Del Sistema Multiple De Agua Potable Que Beneficiara A Las Locaciones De Huauclilla, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma De Las Flores, Ermita, Loma Bonita, San Antonio, El Rosa	Chichiquila	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	21,210,042.49	21,210,042.49	6,051,837.56	6,051,837.56	834,736.22	834,736.22	834,736.22	3.94	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515028	Potable En La Localidad De San Felipe Otlaltepec, Municipio De Tepexi De Rodríguez, Pue.	Tepexi de Rodríguez	San Felipe Otlaltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,977,079.62	2,977,079.62	2,977,079.62	876,878.87	120,948.81	120,948.81	120,948.81	4.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: ANTICIPO DEL 30% PAGADA EL 12/06/2015 / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515030	Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De La Ceiba Chica, Municipio De Panzacán, Pue.	Panzacán	La Ceiba Chica	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	4,767,913.50	4,767,913.50	4,767,913.50	1,392,792.19	192,109.27	192,109.27	192,109.27	4.03	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200515031	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepexico, Pertenciente Al Municipio De Zacatlán, Pue.	Zacatlán	Tepexico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,828,234.76	3,828,234.76	1,123,798.94	1,123,798.94	155,006.75	155,006.75	155,006.75	4.05	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200515033	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Sebastián Alcomungu, Pertenciente Al Municipio De Ajalpan, Pue.	Ajalpan	San Sebastián Alcomungu	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,214,184.35	3,214,184.35	945,274.64	945,274.64	130,382.71	130,382.71	130,382.71	4.06	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200515034	Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiara A La Localidad De Tlaxco, Municipio De Chiconauactia, Pue.	Chiconauactia	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,865,650.46	3,865,650.46	1,125,718.31	1,125,718.31	155,271.49	155,271.49	155,271.49	4.02	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200515036	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "P" Mejorada De Zanoguila-Chautempa De 23.95 Km De Longitud, Meta 2015: 1 Km, Tramo Del Km 21.000 Al Km 20.000, Pertenciente A Los Municipios De Cuautempa	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	12,054,369.92	12,054,369.92	6,082,057.56	6,082,057.56	4,213,467.65	4,213,467.65	4,213,467.65	34.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	35.14	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515037	Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Para Aguas Residuales Que Beneficiara A La Localidad De El Tuti Pertenciente Al Municipio De Tuzampan De Galsana, Pue.	Tuzampan de Galsana	El Tuti	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,135,071.83	3,135,071.83	925,730.17	925,730.17	127,686.92	127,686.92	127,686.92	4.08	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515045	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Sosa Sur Sección Ea., En El Municipio De Chignautia, Del Estado De Puebla	Chignautia	Sosa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	171,944.33	171,944.33	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION DE ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515048	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Nicolás (Animasol), Calle 9 De Mayo Y Periferia Los Agricultores, En El Municipio De Atampán, Del Estado De Puebla	Atampán	San Nicolás (Animasol)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	152,384.50	152,384.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515049	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Mateo, En El Municipio De Chignautia, Del Estado De Puebla	Chignautia	San Mateo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,962,266.25	1,962,266.25	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: EN SISTEMA HACIENDA APARECE EN ESTADOS DE TERMINADO / Física: / Registro:
PUE15150200515052	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tlaxco (Santiago Tlaxco), Calle Independencia Y La Clínica, En El Municipio De Chiconauactia, Del Estado De Puebla	Chiconauactia	Tlaxco (Santiago Tlaxco)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	96,231.50	96,231.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515054	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Coacalco, Calles Aldama, Fortuna Y Benito Juárez, En El Municipio De Tlaxiaco, Del Estado De Puebla	Tlaxiaco	Coacalco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	478,944.90	478,944.90	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515056	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tenaxtepec, Calle Revolución, En El Municipio De Chignautia, Del Estado De Puebla	Chignautia	Tenaxtepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	194,926.20	194,926.20	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: EN SISTEMA HACIENDA APARECE EN ESTADOS DE TERMINADO / Física: / Registro:
PUE15150200515061	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chalchihupán, Calle Crisico Rey, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihupán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	168,471.98	168,471.98	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO.
PUE15150200515063	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teopantlán, Barrio San Juan Colonia Bella Vista En El Municipio De Teopantlán, Del Estado De Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	81,713.63	81,713.63	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515064	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ejido Peña Blanca (Cerro Del Conon), En El Municipio De Tlaxco, Del Estado De Puebla	Tlaxco	Ejido Peña Blanca (Cerro del Conon)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	798,906.15	798,906.15	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515065	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Nueva, Paraje Los Macarías, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	45,787.00	45,787.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515067	Ampliación De Línea De Interconexión Y Red De Electrificación En La Localidad De Tullimanc, Barrio La Joya, En El Municipio De Vicente Guerrero, Del Estado De Puebla	Vicente Guerrero	Tullimanc	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	247,934.00	247,934.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515069	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Centro, Paraje Chichipansingo, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	71,851.50	71,851.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510200515071	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Apatayán, Amalco, En El Municipio De Apatayán, Del Estado De Puebla	Atempan	Apatayán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	96,499.00	96,499.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515073	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Nueva, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	58,433.00	58,433.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200515074	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Nopala, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	64,226.00	64,226.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510200515076	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Calle Centro De Acoyotl, En El Municipio De Zapotitlán, Del Estado De Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	25,030.50	25,030.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515077	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teshuetepec, Calle Miramontes, En El Municipio De Atepan, Del Estado De Puebla	Teshuetepec	Teshuetepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	97,565.00	97,565.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515078	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xaltipac, Segunda Sección, En El Municipio De Zacapoaxtla, Del Estado De Puebla	Zacapoaxtla	Xaltipac	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	217,815.15	217,815.15	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515081	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Hipólito Ahuapala, Calle Flor, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	Ocoyucan	San Hipólito Ahuapala	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	61,131.50	61,131.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGO ÚNICO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200515082	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chalchihúpan, Calle Benito Juárez, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihúpan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	48,157.50	48,157.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGO ÚNICO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200515085	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Mazatonal, Calle Mazatonal Y Calle 5 De Febrero, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla	Yaonahuac	Mazatonal	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	119,191.00	119,191.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515088	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chalchihúpan, Calles 16 De Septiembre, Insurgentes Y Privada 5 De Mayo En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihúpan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	133,448.18	133,448.18	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGO ÚNICO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200515203	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cala Sur, Calle 5 Caminos Y Privada Vela Nemesa, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	107,504.00	107,504.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515206	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lorenzo Tepexico, Varías Calles, En El Municipio De Zacatlán, Del Estado De Puebla	Zacatlán	San Lorenzo Tepexico	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	603,006.08	603,006.08	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515209	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Zoquitlán, Barrio De Xicalca, En El Municipio De Zoquitlán, Del Estado De Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,694,776.50	1,694,776.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515214	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Nueva Faraje Cruzilla, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	105,305.50	105,305.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE1510200515216	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chalchihúpan, Calle Mojones, Calle Flores Magón, Calle 16 De Septiembre, En El Municipio De Ocoyucan, Del Estado De Puebla	Ocoyucan	San Bernardino Chalchihúpan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	193,357.00	193,357.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PAGO ÚNICO.
PUE1510200515219	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Atempan, Parte Primera Sección, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	81,285.00	81,285.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515222	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Reyes Metzontla, Calle Leonora Vicario, En El Municipio De Zapotitlán, Del Estado De Puebla	Zapotitlán	Los Reyes Metzontla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	124,064.50	124,064.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515226	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Los Bolsones, Parte El Canal, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	50,652.50	50,652.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515227	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Las Delicias, Calle Zaragoza, Privada Zaragoza Y Delicias, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	141,453.50	141,453.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510200515228	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Acoyotl, Pochtan, Calle 17 Oriente Acoyotl, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla	Yaonahuac	Acoyotl Pochtan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	285,767.00	285,767.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1510200515230	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuata, Calle Ahuata, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla	Yaonahuac	Ahuata	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	99,481.00	99,481.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515234	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Atempan, Calle Ignacio Zaragoza, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla	Yaonahuac	Atempan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	60,123.50	60,123.50	60,123.50	12,024.70	12,024.70	12,024.70	12,024.70	20.00	\$12,025	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION DE ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:
PUE1510200515238	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tepantitla, En El Municipio De Zoquitlán, Del Estado De Puebla	Zoquitlán	Tepantitla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	371,096.00	371,096.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Fisica: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200515245	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cala Sur, Calle Los Monarcas, Privadas Las Lomas Y Las Brisas, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	139,385.00	139,385.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515248	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Lucas Tejaluca En El Municipio De Ahuatlán Del Estado De Puebla	Ahuatlán	San Lucas Tejaluca	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,010,178.75	1,010,178.75	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515251	Electrificación En La Localidad De Cala Sur, Privada Nueve Mil Y San Francisco, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	90,433.00	90,433.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515253	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ocozacoac, Calle Benito Juárez Y Camino Los Pinos, En El Municipio De Yaonahuac, Del Estado De Puebla	Yaonahuac	Ocozacoac	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	429,894.50	429,894.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE15150200515259	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tannhuisco, Calle 2 De Abril, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Tannhuisco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	93,508.00	93,508.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515260	Electrificación En La Localidad De Atacalán, Calle Y Privada Monte De Oca, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Atacalán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	120,265.50	120,265.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515268	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Fochalcatl En El Municipio De Ahuacatlán Del Estado De Puebla	Ahuacatlán	Fochalcatl	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,469,259.75	1,469,259.75	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: INCLUIDA EN EL CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515271	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tecoman Privada Los Angeles En El Municipio De Atempan Del Estado De Puebla	Atempan	Tecoman	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	114,502.50	114,502.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515275	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cala Sur, Calle Los Perales Y 15 De Septiembre, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	145,237.50	145,237.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515278	Electrificación En La Localidad De Cala Sur, Privada Los Manzanos Y 5 Caminos, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	88,458.50	88,458.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515293	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Cala Sur, Privada Las Flores, Santos García, Palacios Y Limón, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Cala Sur	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	142,734.00	142,734.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515298	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Rayón, Varas Calles, En El Municipio De Jonotla, Del Estado De Puebla	Jonotla	San Antonio Rayón	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	671,017.50	671,017.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515302	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Las Delicias, Calle Bugambillas, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Las Delicias	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	134,237.00	134,237.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515306	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Techuahuac, Calle Bugambillas, San Juanico Y Linda Vista, En El Municipio De Atempan, Del Estado De Puebla	Atempan	Techuahuac	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	212,913.37	212,913.37	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE15150200515316	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Limontlán, Calle Principal Y Camino A Kalsintla, En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Del Estado De Puebla	Cuetzalan del Progreso	Limontlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	153,009.00	153,009.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515321	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xalchahuat, Camino A Tecoltepec, En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Del Estado De Puebla	Cuetzalan del Progreso	Xalchahuat	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	64,581.00	64,581.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515326	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Matzincahuat, En El Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Del Estado De Puebla	Cuetzalan del Progreso	Matzincahuat	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	147,915.08	147,915.08	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200515329	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Chila De Juárez, Sección Totomontia, Pochón, Hoye En El Municipio De Honey, Del Estado De Puebla	Honey	Chila de Juárez	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,113,871.00	1,113,871.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200515332	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Rompio, Colonia El Geruchillo, En El Municipio De Huehuetla, Del Estado De Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	244,386.98	244,386.98	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515335	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Buenavista, Sección 3a, Colonia Tatliloyán, En El Municipio De Hueyapan, Del Estado De Puebla	Hueyapan	Buenavista	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	149,539.95	149,539.95	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO. FINQUITA.
PUE15150200515339	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Ahuatepec, Sección 8a. En La Loma - Ititapan, En El Municipio De Hueyapan, Del Estado De Puebla	Hueyapan	Ahuatepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	144,411.23	144,411.23	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO. FINQUITA. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515342	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De El Progreso, 3a. Sección, En El Municipio De Hueytlamalco, Del Estado De Puebla	Hueytlamalco	El Progreso	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	270,121.95	270,121.95	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515347	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Guadalupe Victoria, En El Municipio De Intracamarivilán, Del Estado De Puebla	Intracamarivilán	Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,484,513.00	1,484,513.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
PUE15150200515349	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Bernardino Chalchihuapan, Calle Aquiles Serrán, En El Municipio De Cooyucan, Del Estado De Puebla	Cooyucan	San Bernardino Chalchihuapan	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	62,036.10	62,036.10	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510200515354	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xochitla, Barrio Huapa, En El Municipio De Pahuatlán, Del Estado De Puebla	Pahuatlán	Xochitla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	141,951.50	141,951.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515357	Electrificación En La Localidad De San Pabloito, Barrio Agua Del Carrizo, En El Municipio De Pahuatlán, Del Estado De Puebla	Pahuatlán	San Pabloito	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	165,783.00	165,783.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515361	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Atla, Barrio Tecapa, En El Municipio De Pahuatlán, Del Estado De Puebla	Pahuatlán	Atla	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	223,355.00	223,355.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PAGO ÚNICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515368	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Colonia Menezes, Calle Cerritos, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	110,774.50	110,774.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE1510200515369	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Resurrección, Colonia Ampliación 7 Marzo, Calle Unión, Vladimir, Jorge Obispo, En El Municipio De Puebla, Del Estado De Puebla	Puebla	La Resurrección	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	409,908.00	409,908.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515376	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Cañada, Colonia Manzana Buena, En El Municipio De San Antonio Cañada, Del Estado De Puebla	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	83,758.00	83,758.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Registro:
PUE1510200515378	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Juan Arzobispo, Calle Del Municipal, En El Municipio De San Gabriel Chilac, Del Estado De Puebla	San Gabriel Chilac	San Juan Arzobispo	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	244,395.00	244,395.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE1510200515379	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San José Mahuatlán, Calle Abasco, Manuel Avila Camacho, Rafael y Callejon Pascual, En El Municipio De San José Mahuatlán, Del Estado De Puebla	San José Mahuatlán	San José Mahuatlán	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	75,203.00	75,203.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE1510200515385	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Mazatzongo De Guerrero Zda. Etna, En El Municipio De San Sebastián Tlacoatepec, Del Estado De Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Mazatzongo de Guerrero	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	616,474.42	616,474.42	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE1510200515388	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Las Palmas, En El Municipio De San Sebastián Tlacoatepec, Del Estado De Puebla	San Sebastián Tlacoatepec	Las Palmas	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	660,534.53	660,534.53	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE1510200515391	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teopantlán, Barrio San Juan Calle Ahuandotz y Calle Cuahutemec, En El Municipio De Teopantlán, Del Estado De Puebla	Teopantlán	Teopantlán	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	156,091.00	156,091.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE1510200515412	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Felipe Olatitepec, Varías Calles, En El Municipio De Tepic de Rodríguez, Del Estado De Puebla.	Tepic de Rodríguez	San Felipe Olatitepec	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	263,322.14	658,305.38	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515458	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta, Callejon Fermín, Calle 5 Poniente Entre Av. Reforma Y Calle 3 Sur, En El Municipio De Tlacoatepec De Benito Juárez, Del e	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María La Alta	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	321,457.00	321,457.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515465	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Santa María La Alta, Calle 9 Sur Y Av. Francisco I. Madero, En El Municipio De Tlacoatepec De Benito Juárez, Del Estado De Puebla	Tlacoatepec de Benito Juárez	Santa María La Alta Rural	Subsidios	6-Hacienda y Crédito Público	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	67,628.00	67,628.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515470	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Chichahuastla, En El Municipio De Tlaxiá, Del Estado De Puebla	Tlaxiá	Chichahuastla	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	773,944.50	773,944.50	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510200515473	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Huerta - Tzucucan En El Municipio De Tlaxiá, Del Estado De Puebla	Tlaxiá	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	465,919.97	465,919.97	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515476	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Antonio Alpancoan, En El Municipio De Tehuacán, Del Estado De Puebla	Tehuacán	San Antonio Alpancoan	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	879,558.23	879,558.23	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515481	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xochitlán de Vicente Suárez, Colonia Maravillas, Calle Vicente Suárez, En El Municipio De Xochitlán de Vicente Suárez, Del Estado De Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	149,562.00	149,562.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200515486	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xicalcochco, Calle Sin Nombre, En El Municipio De Xochitlán de Vicente Suárez, Del Estado De Puebla	Xochitlán de Vicente Suárez	Xicalcochco	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	171,928.05	171,928.05	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE1510200515488	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Xochitlán de Vicente Suárez, Colonia Corralcruz Calle José María Morelos Y Favón, En El Municipio De Xochitlán de Vicente Suárez, Del Estad	Xochitlán de Vicente Suárez	Xochitlán de Vicente Suárez	Urbano	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	237,697.95	237,697.95	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE1510200515492	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De San Cristóbal Xochimilpa Colonia Centro Calle Sin Nombre, En El Municipio De Zacatlán, En El Estado De Puebla	Zacatlán	San Cristóbal Xochimilpa	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	305,377.00	305,377.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:
PUE1510200515496	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De La Tranca De Fierro, Avenida Principal, En El Municipio De Zihuatenejula Del Estado De Puebla	Zihuatenejula	La Tranca de Fierro	Rural	Subsidios	5179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	189,678.83	189,678.83	189,678.83	37,935.76	37,935.76	37,935.76	37,935.76	20.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACION PARA ELECTRIFICACIONES / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200515498	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Los Pinos, 2a. Sección, En El Municipio De Zihuatlania, Del Estado De Puebla	Zihuatlania	Los Pinos	Rural	Subsidios	SI79 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	162,986.25	162,986.25	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA INCLUIDA EN CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA ELECTRIFICACIONES FÍSICA / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150200516576	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chautumoc De Tecoman, Municipio De Ateupan, Pue	Ateupan	Tecoman	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	950,000.00	950,000.00	760,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200517971	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida 2 De Abril, En La Cabecera Del Municipio De Ateupan	Ateupan	Ateupan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	950,000.00	950,000.00	760,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200518126	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución, Comunidad De Tacopan, Municipio De Ateupan, Puebla	Ateupan	Tacopan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	1,100,000.00	1,100,000.00	880,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200518147	Bacheo Con Concreto Hidráulico En La Colonia Centro De La Cabecera Municipal De Ateupan, Pue.	Ateupan	Ateupan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	700,000.00	700,000.00	560,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518285	Fortalecimiento De Actividades Institucionales (Pafer 2015)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 PAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	2015	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	100.00	\$0	Lote	3,940	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA TERMINADO AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518328	Proyecto Y Construcción De La Rehabilitación De Los Pisos Existentes Malintzin Y Estadio A Tipo Puebla En La Localidad De Puebla, Municipio De Puebla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales			I012 PAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	2015	5,454,196.78	5,454,196.78	5,454,196.78	5,454,196.78	5,454,196.78	5,454,196.78	5,454,196.78	100.00	\$0	Lote	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518339	Instalación De Red Sanitaria En Privada Emiliano Zapata, En La Junta Auxiliar De Santa María Ahuehamec, Municipio San Pedro Cholula.	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 PAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	2015	480,681.00	480,681.00	480,681.00	480,681.00	480,681.00	480,681.00	480,681.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518363	Trabajos Complementarios Del Manantial En La Zona Del Ahuehamec, En La Junta Auxiliar De Santa María Ahuehamec, Municipio San Pedro Cholula.	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 PAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	2015	357,193.43	357,193.43	357,193.43	357,193.43	357,193.43	357,193.43	357,193.43	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518387	Limpieza Y Rasquete Del Canal (Agua De Manantial) Denominado La Claridad, En La Junta Auxiliar De Santa María Ahuehamec, Municipio San Pedro Cholula.	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I012 PAFER		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SOAPAP	2015	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	610,000.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518507	Rehabilitación De Vialidades	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	8,958,912.14	8,958,912.14	8,958,912.14	7,319,713.33	7,319,713.33	7,319,713.33	7,319,713.33	81.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORÓ AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518534	Rehabilitación De Vialidades	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	6,409,670.37	6,409,670.37	6,409,670.37	6,716.39	6,716.39	6,716.39	6,716.39	0.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORÓ AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518558	Rehabilitación De Vialidades	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	6,196,630.41	6,196,630.41	6,196,630.41	3,006,739.74	3,006,739.74	3,006,739.74	3,006,739.74	48.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORÓ AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518662	Construcción De Portal De Acceso	Pixtla	Pixtla	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE PIXTLA.	2015	1,395,408.64	1,395,408.64	578,667.92	1,395,408.64	997,290.51	997,290.51	997,290.51	71.47	\$0	Metros cúbicos	4,585	0.00	71.47	Financiera: PENDIENTE EL FINIQUITO HASTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA / Física: HUBO ATRASO DE OBRA POR CUESTIÓN DE TIEMPO LUVIAS ATÍPICAS EXISTE CONVENIO AL 26 DE OCTUBRE DE 2015 / Registro: NO SE CUMPLIO CON TÉRMINO DE OBRA POR CONTRATO YA QUE ESTE TERMINÓ EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, MOTIVO POR LUVIAS ATÍPICAS POR LO QUE SE REALIZÓ CONVENIO POR TIEMPO SE EXTENDIÓ AL 26 DE OCTUBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518663	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio O Rayon Entre Pavimento Existente Y La Calle Miguel Hidalgo	Pixtla	Progreso	Rural	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	1,604,591.36	1,604,591.36	422,078.68	1,604,591.36	840,701.27	840,701.27	840,701.27	52.39	\$0	Metros Cuadrados	1,071	0.00	52.39	Financiera: SE PAGARA HASTA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA / Física: LA OBRA SE DETUVO POR LAS LUVIAS ATÍPICAS YA SE ESTÁ TRABAJANDO HAY CONVENIO POR TIEMPO / Registro: OBRA SE DETUVO POR LO QUE NO HUBO AVANCE YA QUE HUBO LUVIAS ATÍPICAS LAS CUALES IMPIDIERON EL AVANCE DE OBRA POR LO QUE SE REALIZÓ UN CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO AL 26 DE OCTUBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518886	Edificio De MultiLaboratorios, Para La Des de Ciencias Naturales Unidad Regional Tecamahalco	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I098 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	2015	49,447,800.00	49,447,800.00	41,206,500.00	41,206,500.00	41,206,500.00	41,206,500.00	41,206,500.00	83.33	\$0	Metros Cuadrados	1,279	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518903	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 3 Poniente, 16 De Septiembre, 7 De Abril Y Portal Hidalgo, Periferiales Al Parque De La Cabecera Municipal Del Municipio De Ateupan, Pue.	Ateupan	Ateupan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	4,605,628.66	4,605,628.66	3,684,502.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518920	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Torres Comunidad De Tehuastepec, Municipio De Ateupan, Pue.	Ateupan	Tehuastepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	1,400,000.00	1,400,000.00	1,120,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200518926	Mantenimiento En Múltiples Edificios Pertenecientes A La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		I098 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	2015	31,536,531.00	31,536,531.00	26,280,442.50	26,280,442.50	26,280,442.50	26,280,442.50	26,280,442.50	83.33	\$0	Metros Cuadrados	1,854,312	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518939	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Isidro Cárdenas De La Comunidad De San Nicolás, Municipio De Ateupan	Ateupan	San Nicolás (Animaso)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	700,000.00	700,000.00	560,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150200518954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chautumoc Y Caminos De La Comunidad De Cala Sur, Municipio De Ateupan	Ateupan	Cala Sur	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	1,100,000.00	1,100,000.00	880,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518980	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 7 Sur De La Cabecera, Municipio De Ateupan, Pue.	Ateupan	Ateupan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	1,100,000.00	1,100,000.00	880,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200518989	Construcción De Polideportivo Municipal, En La Cabecera Municipal, Municipio De Ateupan, Pue	Ateupan	Ateupan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	2015	3,394,371.34	3,394,371.34	2,715,371.34	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15190200519260	Rehabilitación De Viviendas	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	5,030,763.08	5,030,763.08	5,030,763.08	5,020,887.49	5,020,887.49	5,020,887.49	5,020,887.49	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE15190200519308	Rehabilitación De Viviendas	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	3,374,032.59	3,374,032.59	3,374,032.59	1,655,135.12	1,655,135.12	1,655,135.12	1,655,135.12	49.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200520075	Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	4,365,000.00	4,365,000.00	4,365,000.00	4,228,442.17	1,268,532.65	1,268,532.65	1,268,532.65	29.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. LA RETENCIÓN 1 MILLAR SE REALIZARÁ EN ESTE EJERCICIO 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE15190200520081	Supervisión General De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	135,000.00	135,000.00	135,000.00	133,480.00	40,044.00	40,044.00	40,044.00	29.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. LA RETENCIÓN 1 MILLAR SE REALIZARÁ EN ESTE EJERCICIO 2015 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200521105	Pavimentación De La Calle Ignacio Zaragoza Entre La Calle 16 De Septiembre Y La Calle Parroccerril, Junta Auxiliar Santa María Acuexcomac	San Pedro Cholula	Santa María Acuexcomac	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	3,656,000.00	3,656,000.00	2,924,800.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	712	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200521114	Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Av. 19 Poniente Entre Calle 13 Y 15 Sur	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	1,218,979.38	1,218,979.38	975,183.50	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200521126	Construcción De Canchas En La Unidad Deportiva San Pedro	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,210	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15190200521134	Pavimento Con Asfalto En La Calle 20 Norte Entre Camino Real Y Calle Del Ferrocarril	San Pedro Cholula	Santiago Momoxpan	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	3,041,572.72	3,041,572.22	2,433,258.18	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200521142	Reconstrucción De Infraestructura Urbana A Base De Concreto Asfáltico En La Calle 11 Norte-Sur Entre Calzada Guadalupe Y Paso De Cortes	San Pedro Cholula	Cholula de Rivadavia	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	4,574,762.29	4,574,762.29	3,659,809.83	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15190200521150	Pavimento Con Concreto Asfáltico En La Calle 2 Poniente Entre Calle 5 De Mayo Y Calle 7 Sur	San Pedro Cholula	San Juan Tlaxiiltla	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA	2015	3,164,685.61	3,164,685.61	2,531,748.49	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	121,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200522591	Adquirimiento De La Calle Vicente Guerrero Entre Tamaziz y Latazo Cárcena En La Localidad De San Martín Rinconada	Mazapiltepec de Juárez	San Martín Rinconada	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez	2015	1,000,000.00	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200525632	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Sintético En La Unidad Deportiva "La Alfonsina", En El Municipio De Atlixco, Puebla	Atlixco	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ATLIIXCO	2015	5,335,000.00	5,335,000.00	5,335,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200525651	Supervisión General De La Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Sintético En La Unidad Deportiva "La Alfonsina", En El Municipio De Atlixco, Puebla	Atlixco	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE ATLIIXCO	2015	165,000.00	165,000.00	165,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200525678	Adquisición De Equipamiento Para Protección Civil	Jaipán	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JAIPAN	2015	4,346.02	7,614.37	7,614.37	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	0.00	Financiera: MONTO SIN RETENCIÓN / Física: / Registro: PARA SU REVISIÓN
PUE15190200525702	Mantenimiento De Alumbrado Publico En Melahtitoyuca	Melahtitoyuca	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MORA	2015	2,310,191.99	2,890,624.49	2,890,624.49	2,890,624.49	864,458.00	864,458.00	864,458.00	29.91	\$0	Piezas	0	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, EL MONTO INCLuye LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200525829	Mantenimiento De Las Calles Juárez, Metamoris Y Salinas En La Localidad De El Tablon	Pantepec	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de Hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PANTEPEC	2015	381,021.92	381,403.32	381,403.32	381,021.92	381,021.92	381,021.92	381,021.92	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300370109	Construcción: Taller Usos Múltiples, Salón Lúdico, Salón Usos Múltiples, Auditorio, Cancha Gimnasio, Trofista, Gradas De Cancha Polideportiva Y Juegos Infantiles En El Centro Comunitario	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	COMITE ADMINISTRADO POR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	11,814,195.61	13,696,480.70	13,696,480.70	13,696,480.70	13,696,480.70	13,696,480.70	13,696,480.70	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300370138	Construcción:2 Talleres Usos Múltiples, Salón Usos Múltiples, Auditorio, Cancha Gimnasio, Trofista, Gradas De Cancha Y Etc; En El Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	COMITE ADMINISTRADO POR PUEBLA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	11,130,409.03	11,130,409.03	11,130,409.03	11,130,409.03	11,130,409.03	11,130,409.03	11,130,409.03	100.00	\$0	Lote	3,679	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200527444	Construcción De Centro Comunitario En El Centro Comunitario De Prevención Y Participación Ciudadana (El Tepayaco) Ubicado En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	Tehuacán	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	CAPCEE	2015	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	50.00	\$0	Lote	0	0.00	17.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200527616	Construcción De Centro Comunitario, En El Centro Comunitario De Prevención Y Participación Ciudadana (Lomas Del Mameo); Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	CAPCEE	2015	16,000,000.01	16,000,000.01	16,000,000.01	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	50.00	\$0	Lote	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200528148	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Justicia De Tehuacán, Puebla	Tehuacán	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	IO11 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	2015	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200528508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Localidad De Tlilapan Del Municipio De Acateno Del Estado De Puebla.	Acateno	Tlilapan	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ACATENO	2015	10,369,080.12	10,369,080.12	8,295,264.10	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200530970	Construcción De Adquirimiento En Calle 12 Norte, Entre 7 Oriente Y 17 Oriente.	Oriental	Cobertura Municipal	Subsidios	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ORIENTAL	2015	10,727,081.46	10,727,081.46	8,581,665.17	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150200531301	Protección, Conservación Y Restauración De La Zona Típica Monumental En San Pedro Y San Andrés Cholula	San Pedro Cholula	Cobertura municipal	Convenios		F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	69,930,000.00	69,930,000.00	69,930,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200531916	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mina, Tramo Juan Cordero Y Guadalupe Victoria Del Municipio De Teziutlan Puebla	Teziutlan	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENT O DE TEZIUTLAN	2015	4,000,000.00	4,000,000.00	3,200,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200533907	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hermanos Sarda Sarda Iera Etapa	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Subsidios		S093 Fondo para entidades Federativas y municipios productores de Hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENT O DE CHIETLA	2015	705,901.85	706,608.46	706,608.46	706,608.46	706,608.46	706,608.46	706,608.46	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200534154	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Hermanos Sarda Sarda Iera Etapa	Venustiano Carranza	Venustiano Carranza Urbano	Subsidios		S093 Fondo para entidades Federativas y municipios productores de Hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENT O DE CHIETLA	2015	854,849.78	855,705.48	855,705.48	855,705.48	855,705.48	855,705.48	855,705.48	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200535839	Remediación De La Unidad Deportiva En Chietla	Chietla	Cobertura municipal	Subsidios		S076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	4,530,517.24	4,530,517.24	4,530,517.24	45.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.00	Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536216	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Acatlan, Puebla	Acatlan	Acatlan de Ocotío Urbano	Aportaciones Federales		I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,010,827.01	3,010,827.01	3,010,827.01	3,008,229.87	3,008,229.87	3,008,229.87	3,008,229.87	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536509	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	Huejotzingo	Santa Ana Xalimilulco Urbano	Aportaciones Federales		I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536548	Construcción En Bachillerato General Oficial Silvina Carrera Contreras C.C.T. 21480219V En La Cabecera Municipal De Cañada Morelos, Puebla.	Cañada Morelos	Morelos Cañada Rural	Subsidios		U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	6,653,350.22	6,653,350.22	6,653,350.22	6,653,350.22	6,653,350.22	6,653,350.22	6,653,350.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536663	Construcción Del Área Para Talleres De Capacitación Para El Trabajo, Un Salón De Usos Múltiples, Un Auditorio, En El Centro Integral De Atención Y Participación Ciudadana	Huitzilán de Sardan	Huitzilán Urbano	Aportaciones Federales		I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,488,893.71	5,488,893.71	5,488,893.71	5,488,893.71	5,488,893.71	5,488,893.71	5,488,893.71	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536726	Construcción De Techumbre Y Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Telesecundaria Emiliano Zapata	Chapulco	Chapulco Rural	Subsidios		U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,010,385.56	2,010,385.56	2,010,385.56	2,010,385.56	2,010,385.56	2,010,385.56	2,010,385.56	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536740	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios	Izúcar de Matamoros	Izúcar de Matamoros Rural	Aportaciones Federales		I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,472,718.27	4,472,718.27	4,472,718.27	4,468,529.56	4,468,529.56	4,468,529.56	4,468,529.56	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536832	Construcción De 2 Aulas Módulo Sanitario Y Dirección En Bachillerato Digital No.33	Chapulco	Chapulco Rural	Subsidios		U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,364,011.12	1,364,011.12	1,364,011.12	1,364,011.12	1,364,011.12	1,364,011.12	1,364,011.12	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536838	Terminación De Trabajos Complementarios De Obras Exteriores En El Arco De Seguridad	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca Urbano	Aportaciones Federales		I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,443,933.87	4,443,933.87	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536924	Construcción Del Techado De Asistencia Infantil Comunitario , Coxcatlán.	Coxcatlán	Coxcatlán Urbano	Subsidios		U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,201,025.89	2,201,025.89	2,201,025.89	2,201,025.89	2,201,025.89	2,201,025.89	2,201,025.89	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200536996	Construcción De Laboratorios De Computo En El Bachillerato General Nueva Creación No.21480219V En La Localidad De Tecoltepec.	Coxcatlán	Tecoltepec Rural	Subsidios		U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,841,391.42	2,841,391.42	2,841,391.42	2,841,391.42	2,841,391.42	2,841,391.42	2,841,391.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200537169	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tecamachalco, Puebla.	Tecamachalco	Tecamachalco Urbano	Aportaciones Federales		I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,052,092.99	3,052,092.99	3,052,092.99	3,048,987.70	3,048,987.70	3,048,987.70	3,048,987.70	99.90	\$0	Lote	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200537279	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tetela De Ocampo, Puebla.	Tetela de Ocampo	Ciudad de Tetela de Ocampo Urbano	Aportaciones Federales		I012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,911,481.46	2,911,481.46	2,911,481.46	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: FOLIO EN PROCESO DE CANCELACION / Física: FOLIO EN PROCESO DE CANCELACION / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200537311	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Región De Teztlutlán, Puebla.	Teztlutlán	Teztlutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	7,326,919.50	7,326,919.50	7,326,919.50	7,319,791.81	7,319,791.81	7,319,791.81	7,319,791.81	99.90	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200537337	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabejera Municipal De Tlatlaquiptec, Puebla.	Tlatlaquiptec	Ciudad de Tlatlaquiptec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,320,915.02	2,320,915.02	2,320,915.02	2,318,660.14	2,318,660.14	2,318,660.14	2,318,660.14	99.90	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200537387	Suministro de Mobiliario y Equipo Para El Centro Integral De Servicios, Ubicado En La Cabejera Municipal De Zacatlán, Puebla.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,207,107.37	4,207,107.37	4,207,107.37	4,203,238.01	4,203,238.01	4,203,238.01	4,203,238.01	99.91	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200537570	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Escuela Telesecundaria Jose Guadalupe Posadas C.C.T. 21estv016m	Coyomeapan	Santa Maria Coyomeapan	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,452,911.00	4,452,911.00	4,452,911.00	4,452,911.00	4,452,911.00	4,452,911.00	4,452,911.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538074	Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa de Justicia De Cholula, Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comite administrad or poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	25,025,025.03	25,025,025.03	25,025,025.03	25,025,025.03	25,025,025.03	25,025,025.03	25,025,025.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538177	Construcción De 2 Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Servicios Sanitarios Dirección Y Escalera En Estructura U2c, En El Bachillerato Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Nicolás Bravo	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comite administrad or poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	4,559,281.42	4,559,281.42	4,559,281.42	4,559,281.42	4,559,281.42	4,559,281.42	4,559,281.42	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538255	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Amozoc, Puebla.	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comite administrad or poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538338	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Istac de Matamoros, Puebla.	Istac de Matamoros	Istac de Matamoros	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comite administrad or poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538366	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario)	Cuatlancingo	San Juan Cuatlancingo	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538437	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario)	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538477	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labatida	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comite administrad or poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538570	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Zacatlán, Puebla.	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538575	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Huauchinango, Puebla.	Huauchinango	Huauchinango	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comite administrad or poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538618	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Tecamachalco, Puebla.	Tecamachalco	Tecamachalco	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538659	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Teztlutlán, Puebla.	Teztlutlán	Teztlutlán	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Comite administrad or poblano para la construcción n de espacios educativos	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200538661	Construcción Del Centro De Integración, Prevención Y Participación Ciudadana (Centro Comunitario) Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200540132	Aportación Al Convenio de Apoyo Financiero No Regularizable Para la Construcción y Equipamiento De Un Cuartel Militar Para Albergar Un Batallón de Infantería Y Su Unidad Habitacional Militar	Xicototec	Xicototec de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	62,500,000.00	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra finiquita - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200543275	Construcción De Pavimento Hidráulico Del Casino Esperanza - Boca Del Monte - San José Cuayucapa Del Km 0 300 Al Km 1 300	Esperanza	Cobertura municipal	Subsidios	Económicas	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ESPERANZA	2015	9,000,000.00	9,000,000.00	7,200,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200543285	Adquisición De Acceso Principal A La Localidad De Copantla, Zautla, Puebla.	Zautla	Copantla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA	2015	10,246,626.60	10,246,626.60	8,197,301.28	5,073,000.45	5,073,000.45	5,073,000.45	5,073,000.45	49.51	\$0	Metros Cuadrados	366	0.00	55.00	Financiera: obra en proceso, se presenta el avance al mes de septiembre / Física: se presenta avance físico al mes de septiembre / Registro:
PUE15150300550102	Equipamiento Complejo Metropolitano De Seguridad	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Consejo Estatal de Coordinación Del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2015	29,792,212.00	29,792,212.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300550464	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Deportiva De La Localidad De Cuayuca De Andrade	Cuayuca de Andrade	San Pedro Cuayuca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AVUNTAMIENTO O DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUE.	2015	9,410,000.00	9,398,632.10	9,398,632.10	9,398,632.10	9,398,632.10	9,398,632.10	9,398,632.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,872	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300551552	Construcción De Adoquinateo En Av. El Reparto Entre Calle Corregidora Y Zacapala Calle Neohochitlan	Zacapala	Urbano	Subsidios	Económicas	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AVUNTAMIENTO O DE ZACAPALA	2015	1,470,000.00	1,468,530.00	1,027,971.00	1,468,530.00	803,378.27	803,378.27	803,378.27	54.71	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO PAGADA HASTA ESTIMACION NO. 1 V ARTÍCULO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300552493	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicometepec (San Simón), Municipio De Tepeztintla.	Tepeztintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Aportaciones Federales	1003 PAISD Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	5,549,931.76	832,489.76	832,489.76	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553597	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Lorenzo Alamecatla, Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	San Lorenzo Alamecatla	Urbano	Aportaciones Federales		1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,290,794.99	1,290,794.99	1,290,794.99	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300553649	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Chautenco, En El Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,356,018.85	1,356,018.85	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300553763	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacapaotla Que Beneficiaria A La Localidad De Zacapaotla, Municipio De Mismo Nombre	Zacapaotla	Zacapaotla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	4,947,474.84	4,947,474.84	4,947,474.84	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300553847	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Hueyapan, Calle Vicente Guerrero, En El Municipio De Hueyapan, Del Estado De Puebla	Hueyapan	Urbano	Aportaciones Federales		1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	59,293.39	59,293.39	59,293.39	59,293.39	59,293.39	59,293.39	59,293.39	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA FINIQUITA / Registro: OBRA TERMINADA
PUE15150300554019	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Moyotzingo, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla.	San Martín Texmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	17,402,399.98	3,915,539.99	3,915,539.99	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554029	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Tianguismanalco, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla	San Martín Texmelucan	San Jerónimo Tianguismanalco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	2,576,866.99	515,373.40	515,373.40	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554039	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Martín Texmelucan De Labastida, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	3,291,420.73	658,284.14	658,284.14	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554049	Construcción De Circuito Hidrométrico En Colonia Paraíso De Jesús 2da Sección (Red de Distribución), En La Localidad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán.	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	3,894,576.82	973,644.20	973,644.20	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554057	Perforación De Pozo En La Localidad De Santa María Xoyatla, Del Municipio De Tepeojuma, Puebla.	Tepeojuma	Santa María Xoyatla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,412,221.56	211,893.24	211,893.24	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554071	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Atoluca, Obra Que Beneficiara A Cunta Auxiliares Atoluca, Municipio De Tezuitlan, Pue.	Tezuitlan	Atoluca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,336,908.36	401,072.51	401,072.51	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554082	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Martín Caltenco, Municipio De Tochtepec, Estado De Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	7,827,155.87	1,174,073.38	1,174,073.38	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554550	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De La Localidad De Tuzamapan De Galeana Municipio De Tuzamapan De Galeana	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,143,307.75	1,143,307.75	1,143,307.75	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554580	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable "El Aseradero - Maxatonal", De La Localidad De Maxatonal, Municipio De Yaonahuac	Yaonahuac	Maxatonal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	114,711.41	114,711.41	114,711.41	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554876	Perforación De Pozo En La Localidad De Santa María Xoyatla, Del Municipio De Tepeojuma, Puebla	Tepeojuma	Santa María Xoyatla	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	988,555.09	988,555.09	988,555.09	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300554912	Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Chicometepec (San Simón), Municipio De Tepeztintla	Tepeztintla	Chicometepec (San Simón)	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	3,884,952.20	3,884,952.20	3,884,952.20	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300555228	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Andrés Calpan, Municipio De Calpan	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	3,403,342.15	2,382,339.51	2,382,339.51	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE151030055269	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De La Trinidad Chautenco, En El Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	Cuautlancingo	La Trinidad Chautenco	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	9,040,125.68	6,328,087.98	6,328,087.98	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151030055310	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Lorenzo Almacatán, Municipio De Cuautlancingo, Estado De Puebla	Cuautlancingo	San Lorenzo Almacatán	Urbano	Subsidios	5074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	8,605,299.94	6,023,709.96	6,023,709.96	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151030055334	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Hilochochil de Rafael Avila Camacho, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Hilochochil de Rafael Avila Camacho	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	9,709,686.14	6,796,787.30	6,796,787.30	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151030055330	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Tricuilán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Tricuilán	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	6,011,158.20	4,207,810.74	4,207,810.74	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151030055470	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Atoluca, Obra Que Beneficiara A Duras Auxiliares Atoluca, Municipio De Tezuitlán, Pue.	Tezuitlán	Atoluca	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	534,763.34	534,763.34	534,763.34	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151030055702	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacoatepec De Benito Juárez, Municipio De Tlacoatepec De Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	3,182,405.35	3,182,405.35	3,182,405.35	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151030055844	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De San Martín Caltepec, Municipio De Techoatepec, Estado De Puebla	Techoatepec	San Martín Caltepec	Rural	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	5,479,009.11	5,479,009.11	5,479,009.11	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151030055889	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De La Localidad De Tuzamapan De Galeana Municipio De Tuzamapan De Galeana	Tuzamapan de Galeana	Tuzamapan de Galeana	Urbano	Subsidios	5075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	5,335,436.15	5,335,436.15	5,335,436.15	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558213	Construcción Del Parque Lineal Universitario	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U11 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2015	15,015,015.02	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	\$0	Kilometro	23,815	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBra terminada al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558277	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomas	Puebla	Agua Santa	Rural	Aportaciones Federales	1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	19,949,524.68	3,909,904.93	3,909,904.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE1510300558233	Proyecto Para La Construcción Del Complejo Metropolitano De Seguridad Del Estado De Puebla	Cuautlancingo	Cobertura municipal	Subsidios		5022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	206,287,788.00	206,287,788.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510300558445	Presupuestación Basada En Resultados Con Perspectiva Del Género Para El Gobierno Municipal De Puebla 2014-2018	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		5032 Diseño y aplicación de políticas de equidad de género		11-Educación Pública	Instituto Municipal de las Mujeres	2015	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO ADMINISTRATIVO / Fisica: EN PROCESO / Registro: Nos encontramos en el proceso administrativo para la adjudicación del proyecto, por lo cual los montos aparecen sin movimientos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558464	Fortalecimiento De La Infraestructura Educativa Regional De La Benemerita Universidad Autonoma De Puebla Primera Fase	San José Chiapas	Cobertura municipal	Subsidios		U11 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2015	59,805,651.11	59,805,651.11	41,822,104.00	41,822,104.00	41,822,104.00	41,822,104.00	41,822,104.00	69.93	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558493	Aportación Al Convenio Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Denominada Proyecto Integral Para El Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades, Ubicada En Calle 25 Ponl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2015	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	53,818,457.24	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23,400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558454	Aportación Al Convenio Especifico De Colaboración Para La Ejecución De La Obra Denominada Proyecto Integral Para El Diseño Y Construcción De La Torre Médica De Especialidades, Ubicada En Calle 25 Ponl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2015	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	42,025,767.05	100.00	\$0	Metros Cuadrados	30,894	0.00	19.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558608	Construcción De Un Edificio De Multiusos Para El Fortalecimiento Regional De La Infraestructura Educativa De La Huap En El Municipio De Tezuitlán, Pue.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1011 FAREF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2015	15,000,000.00	15,000,000.00	4,798,580.32	4,798,580.32	4,798,580.32	4,798,580.32	4,798,580.32	31.99	\$0	Metros Cuadrados	1,420	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300559171	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal Cuartos Dormitorio 2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales		1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2015	1,001,460.67	1,001,460.67	1,001,460.67	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	8,991	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Fisica: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558588	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación Para La Dirección De Protección Civil Municipal	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios		0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE VERDUGIANO CABRANGA	2015	390,573.00	390,573.00	390,573.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	100.00	Financiera: MONTO CON RETENCION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558598	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Artículo No. 4	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y SERVICIOS PUBLICOS	2015	4,846,570.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558619	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Artículo No.	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y SERVICIOS PUBLICOS	2015	4,749,703.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE1510300558624	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pezo Villa, Entre Calle Justo Sierra Y Matamoros, Y Calle Felipe Bola, Entre Calle Francisco Villa Y Pipila De La Loc. De Villa Leazar Cardenas	Venustiano Carranza	Cobertura municipal	Subsidios		0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO O DE VERDUGIANO CABRANGA	2015	390,573.00	390,573.00	390,573.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: MONTO CON RETENCION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300558639	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario De San Aparicio	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		5048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Territorial y Urbano	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y SERVICIOS PUBLICOS	2015	3,700,000.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1515030058648	Construcción De Planta De Tratamiento De Agua Residuales	Francisco Z. Mena	Cobertura municipal	Subsidios		1093 Fondo para entidades Federativas y municipios productoras de Hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	R. AJUNTAMIENTO DE FRANCISCO Z. MENA	2015	1,156,236.00	1,156,236.00	1,156,236.00	1,156,236.00	-	-	-	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: MONTO SIN RETENCION DEL 1 AL MILLAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058867	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura De/1c/ En El Bachillerato Del C. I. Miguel Negrete Nova Clave 2146h03211, Ubicado En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Puebla.	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Aportaciones Federales	1098 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION Y DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	389	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058875	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 21 Capulhuape Clave 2146h1217d, Ubicado En La Localidad Capulhuape, Municipio De Tecaca De Ocampo, Puebla.	Tecaca de Ocampo	Capulhuape	Rural	Aportaciones Federales	1098 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR PBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	31	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058952	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 16 Ramal 4b, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De P	Puebla	Aplicación la Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	364,949.06	364,949.06	364,949.06	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
PUE1515030058963	Elementos De Sustentabilidad (Colocación De Paneles Solares) En El Centro De Desarrollo Comunitario De San Aparicio	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	700,000.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA:
PUE1515030058902	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Carmen Serdan, Mariano Escobedo Y Ricardo Flores Magón	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	2,943,316.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058906	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Jesús Muñoz Quintana	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	2,208,329.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058974	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gregorio De Santa Y Calle Casino Real O Calle Atoyac	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	3,014,450.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058979	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gabriela Mistral	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	1,614,213.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058981	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Miguel Negrete	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	1,761,714.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058916	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	2,038,932.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1515030058921	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle José De Mendizábal	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	2,053,788.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300589126	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Privada Jorge Murad Y Cerrada Jorge Murad	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	1,280,158.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300589131	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Adolfo López Mateos Y Privada Adolfo López Mateos	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	1,681,052.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300589135	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Josefa Ortíz De Domínguez	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	589,647.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Fisica: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN. / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300589361	Sum. E Inst. De 536 Micromedidoras De Chorro Multipha Con Prop. P. Inc. Remota Incl: Adonación De Caja En Banqueta Y La Sust. De Tomas Dom. En El Subsistema Ica Carriles La Eruga Atlixco Pue	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO	2015	1,242,780.00	1,242,780.00	606,534.40	1,242,780.00	548,395.00	548,395.00	548,395.00	44.13	\$0	Equipamiento	1,925	0.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FINIQUITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300589437	Programa Estatal Cuartos Dormitorio 2015.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 PAIS Entidades Federativas y Municipios		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	2015	17,231,726.08	17,231,726.08	17,231,726.08	-	-	-	-	0.00	\$0	Vivienda	3,932	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Fisica: EN PROCESO DE LICITACIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005896158	Reconstrucción De La Carretera Coxcatlán - Tlaxpa, Tramo Del 0 000 Al Km. 18 000, Perteneciente Al Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla.	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	44,918,109.05	44,918,109.05	44,918,109.05	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005896230	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Reconstrucción De La Carretera Coxcatlán - Tlaxpa, Tramo Del 0 000 Al Km. 18 000, Perteneciente Al Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebl	Coxcatlán	Coxcatlán	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	696,308.14	696,308.14	696,308.14	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE151503005896262	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De Tzicucilán, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Tzicucilán	Rural	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	902,576.31	902,576.31	902,576.31	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15190300560328	Construcción De Pavimentos Y Obras Complementarias En Privada Ricardo Flores Magón	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	311,934.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIFICANTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300560401	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Melchor Ocampo	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	442,719.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIFICANTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300560437	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 1ra De Hernán Cortés	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	870,338.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIFICANTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300560498	Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 3ra De Gregorio De Gante	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	977,653.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIFICANTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300560556	Mantenimiento Vial En Cruceos Del Centro Histórico	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	14,664,740.00	1.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS COMBINADOS: HABITAT VERIFICANTE CENTRO HISTORICO Y PARTICIPACIONES. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300560796	Taller De Genero Y Actividades Deportivas (Aerobics) San Ramon	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Registro: SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561047	Sectorización De Redes De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacatlán, Primera Etapa	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	2015	6,000,000.00	3,600,000.00	1,743,178.22	3,600,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,739	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ACABA DE DAR INICIO / Física: LA OBRA ESTA INICIANDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561551	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Profesor Arnulfo Pérez H. Clave 21460019, Ubicado En La Cabecera Municipal De Chignahuapan, Puebla.	Chignahuapan	Ciudad de Chignahuapan	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	336,794.63	336,794.63	336,794.63	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	77	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CARCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561560	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 142 Michac Clave 21461046, Ubicado En La Localidad De Michac, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Chignahuapan	Michac	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CARCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561566	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 144 Acolluhúa Clave 21461046, Ubicado En La Localidad Acolluhúa, Municipio De Chignahuapan, Puebla.	Chignahuapan	Acolluhúa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	64	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CARCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561573	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 82 Ejido Minillas La Garita Clave 21461018, Ubicado En La Localidad De Minillas (La Garita)	Itzacamaxtil	Minillas (La Garita)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	29	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CARCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561585	Suministro De Equipo Y Equipamiento Especializado Para El Bachillerato General Digital Num. 240 La Lagunilla Ocampo Clave 21461018.	Teteia de Ocampo	La Lagunilla	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADOR DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	33	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CARCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561633	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chichiquila, Pua.	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	239,964.00	240,204.20	240,204.20	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CARCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561643	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo Y Dirección, En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	Chichiquila	Chichiquila	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	574,699.90	575,275.18	575,275.18	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CARCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561657	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa María Moyotzingo, En El Municipio De San Martín Tezmelucan, En El Estado De Puebla.	San Martín Tezmelucan	Santa María Moyotzingo	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	9,571,319.99	9,571,319.99	9,571,319.99	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	141,112	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561671	Construcción De Colector Sanitario Marginal No. 16 Ramal 4b, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	Puebla	La Caraqueña	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	729,898.13	729,898.13	729,898.13	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15190300561771	Construcción De La Unidad De Docencia De Seis Niveles En Estructura Especial De Contacto) En La (Nueva UT Chiapa Eja), (Otra Exterior)	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRADOR DEL POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,624,793.09	3,628,381.47	3,628,381.47	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CARCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300561777	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Jerónimo Tlapoanmalo, En El Municipio De San Martín Tezmelucan, En El Estado De Puebla.	San Martín Tezmelucan	San Jerónimo Tlapoanmalo	Rural	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	1,546,120.19	1,546,120.19	1,546,120.19	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	141,112	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300561788	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Martín Texmelucan De Labastida, En El Municipio De San Martín Texmelucan, En El Estado De Puebla.	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,974,852.44	1,974,852.44	1,974,852.44	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	141,112	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADO / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561790	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tulcingo, Puebla.	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	239,964.00	239,964.00	239,964.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561791	Marginal No. 15 Ramal 4a, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	Puebla	Agua Santa	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	1,305,208.58	1,305,208.58	1,305,208.58	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561801	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo Y Biblioteca/ En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	Tulcingo	Tulcingo de Valle	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR PUEBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	552,231.04	552,231.04	552,231.04	-	-	-	-	0.00	\$0	Lotc	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561804	Marginal No. 3 Barranca Honda, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	Puebla	Agua Santa	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	10,293,482.43	10,293,482.43	10,293,482.43	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561808	Construcción Del Colector sanitario Marginal No. 3 Barranca Honda, Ubicado En La Localidad De Heroica Puebla De Zaragoza, Municipio De Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	5,151,893.10	5,151,893.10	5,151,893.10	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561811	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Para La Localidad De Santo Tomas Chantla Municipio De Puebla, Estado De Puebla.	Puebla	Agua Santa	Rural	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	11,729,714.81	11,729,714.81	11,729,714.81	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE15150300561817	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Colector Sanitario De San Miguel Espejo Para Su Interconexión Al Colector Oriente De Xonacatepec, Perteneciente Al Municipio De	Puebla	San Miguel Espejo	Rural	Subsidios	U020 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	21,359.45	21,359.45	21,359.45	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561842	Consultoría Externa Para La Revisión Y Control Del Programa Estatal De Estufas Ecológicas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	937,163.52	937,163.52	937,163.52	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	50,618	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE15150300561845	Programa Estatal De Estufas Ecológicas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	31,238,784.00	31,238,784.00	31,238,784.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	50,618	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO UNA RECLASIFICACION DE FISE 2014 A FISE 2015 POR UN IMPORTE DE 20,110,618.19 / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561856	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "B" Mejorado San Sebastián - San Sebastián Sección Tercera, De 2.16 Kms. De Longitud, Meta 2015: 2.16	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	29,878.83	29,878.83	29,878.83	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE15150300561892	Modernización Del Distribuidor Vial 475 En El Municipio De Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Subsidios	U037 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2015	362,219,084.96	267,041,420.81	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	405,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA ESTA FINANCIADA CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA-FINANCIADA 2015, RECURSO PROPIO 2015 Y 2016. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300561903	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Las Cañas Y San Ambrosio, Municipio De Atampan	Atampan	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	757,143.47	757,143.47	757,143.47	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE15150300562054	Ampliación Del Sistema de Agua Potable De La Localidad De Mitimochic De Rafael Avila Canacho, Municipio De Cuetzalan Del Progreso	Cuetzalan del Progreso	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,457,912.33	1,457,912.33	1,457,912.33	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150300562112	Reconstrucción De La Carretera: Santiago Tenango -Quechulac, Con Una Longitud De 2.3 Kilometros, Del Kilometro 3 800 Al kilometro 6 100, En Las Localidades De Quechulac Y Santiago Tenango En Los Munic	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	6,176,140.54	6,176,140.54	6,176,140.54	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150300562184	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Biblioteca, Sanitarios y Escaleras En Estructura De Concreto Especial Y Construcción De Muro Escudo, En La Universidad De Educación A	Chichiquila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2015	4,365,008.69	4,365,008.69	4,365,008.69	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: FONREGION 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300562456	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tlacoatepec De Benito Juárez, Municipio De Tlacoatepec De Benito Juárez	Tlacoatepec de Benito Juárez	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	682,626.63	682,626.63	682,626.63	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE15150300562459	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Tepetitlan, En El Municipio De Zoquitlán, Del Estado De Puebla.	Zoquitlan	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	138,863.06	138,863.06	138,863.06	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física / Registro:
PUE15150300562484	Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Biblioteca, Sanitarios y Escaleras En Estructura De Concreto Especial Y Construcción De Muro Escudo	Chichiquila	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2015	130,950.26	130,950.26	130,950.26	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: AUTORIZADA FONREGION 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300562489	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Ampliación Del Sistema Municipal De Agua Potable Que Beneficiará A Las Localidades De Huauclilla, Santa Cecilia, Cinco De Mayo, El Mirador, Loma D	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	41,140.17	41,140.17	41,140.17	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE15150300562500	Construcción De La Unidad De Docencia De Baja Nivel En Estructura Especial De Concreto En La Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional Sustentable De Puebla De Nueva Creación (Nueva UT Bis), U	San José Chiapa	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAPCEE	2015	21,396,643.55	21,396,643.55	21,396,643.55	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: FONREGION 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510300562746	Supervisión, Verificación y Control de Calidad Para la Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "M" Mejorado Villa Ixtara Cárdenas (La Uno) - San Bartolomé del Escobal, De 4.70 Km. De Longitud, Meta	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	31,589.70	31,589.70	31,589.70	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE1510300562749	Construcción Del Sistema De Agua Potable En El Municipio De Zihuatueuil	Zihuatueuil	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	462,853.28	462,853.28	462,853.28	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE1510300563008	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Directorio, Sanitarias Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial Y Construcción De Muro Escénico; En La Universidad De Educación A	Tuicingo	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	CARCEE	2015	4,457,706.80	4,457,706.80	4,457,706.80	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: FORRECON 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300563060	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla-Amococ En El Municipio De Amococ	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	105,956,938.46	105,956,938.46	105,956,938.46	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510300563064	Ampliación De Agua Potable En La Localidad De Andrés Pertenciente Al Municipio De Calpan	Calpan	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	511,012.33	511,012.33	511,012.33	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510300563268	Supervisión, Verificación y Control de Calidad Para la Modernización y Ampliación Del Camino Tipo "M" Mejorado De Zongostota - Cuatempan De 23.95 Km. De Longitud, Meta 2015: 1 Km. Tramo Del Km 21 000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	23,381.32	23,381.32	23,381.32	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE1510300563358	Reconstrucción De La Carretera: Busjetzingo - San Andrés Calpan Del Kilómetro 4 850 Al Km 8 490, Con Una Longitud De 4.06 Km, En La Localidad De San Andrés Calpan En El Municipio De Calpan, En El Estado De Puebla	Calpan	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	9,125,137.38	9,125,137.38	9,125,137.38	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510300563898	Construcción de dos Edificios Multiaxiales Y Un Edificio De Multiuso Para El Fortalecimiento Regional De La Infraestructura Educativa Del Centro Universitario De Oriente Para La Innovación	San José Chiapa	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	2015	37,254,154.54	37,291,445.99	37,254,154.54	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300564091	Ampliación De La Red De Electrificación En La Localidad De Teopantlán, Barrio San Juan Calle 5 Norte Calle Al Atlamón y Cancha, En El Municipio De Teopantlán, Del Estado De Puebla	Teopantlán	Cobertura municipal	Subsidios		0019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	46,666.46	46,666.46	46,666.46	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
PUE1510300564213	Pavimentación Del Camino Huahuatl-Vicente Guerrero Del Municipio De Ointita, Puebla	Ointita	Vicente Guerrero	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AVIANTAMIENTO O DE OINTITA PUEBLA	2015	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,641	0.00	0.00	Financiera: OBRA PROXIMO A INICIARSE / Física: OBRA PROXIMO A INICIARSE / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LICITACIÓN, A FINALES DE ESTE MES SE DARÁ INICIO A LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300564722	Ampliación De Alcantarillado Sanitario De Las Localidades De Las Canoas Y San Ambrosio, Municipio De Atempan.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	3,529,802.88	3,529,802.88	3,529,802.88	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300564725	Atención Social Y Participación Ciudadana Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 1 Construcción De	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	829,661.86	829,661.86	829,661.86	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro:
PUE1510300564726	Supervisión Técnica Por Contrato Para 8 Obras: 1 De Ampliación De Sistema De Agua Potable, 2 De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento, 1 Construcción De Sistema De Agua Potabl	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	20,150,530.00	829,661.86	829,661.86	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro:
PUE1510300564727	Programa De Apoyo Al Desarrollo Hidráulico De Los Estados De Puebla, Oaxaca Y Tlaxcala (Fadhpot).	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,427,200.00	2,427,200.00	2,427,200.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	123	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro:
PUE1510300564728	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable "El Aserradero - Mazatón", De La Localidad De Mazatón, Municipio De Yaonahuac	Yaonahuac	Mazatón	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	535,319.93	535,319.93	535,319.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro:
PUE1510300564729	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Ciudad De Zacapoaxtla Que Beneficiaria A Las Localidades De Zacapoaxtla, Municipio De Mismo Nombre	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	6,596,633.13	6,596,633.13	6,596,633.13	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro:
PUE1510300564730	Construcción Del Sistema De Agua Potable De La Localidad De Mazacoatlán, Municipio De Zihuatueuil.	Zihuatueuil	Mazacoatlán	Rural	Subsidios	8075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	2,157,821.96	2,157,821.96	2,157,821.96	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300564736	Taller De Género Y Actividades Deportivas (Aeróbicas) Guadalupe Hidalgo	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	30	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO, SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300564737	Taller De Género Y Actividades Deportivas (Aeróbicas) San Aparicio	Puebla	San Sebastián de Aparicio	Urbano	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO, SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300564739	Taller De Género Y Actividades Deportivas (Aeróbicas) Constitución Mexicana	Puebla	Artículo Primero Constitucional	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	30.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO, SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300564741	Curso De Confección Industrial De Ropa (Certificado)	Puebla	Guadalupe	Rural	Subsidios	8048 Programa Hábitat Urbano		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	200	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO, SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300564818	Operación, Capacitación Y Operación Comités Comunitarios (1 Promotor)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	16	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564821	Estímulos A Promotores	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	1	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564822	Estímulos A Prestadores De Servicio Social	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	60,800.00	60,800.00	60,800.00	60,800.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	4	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE15150300564940	Construcción Del Libramiento Atlixco, En El Municipio De Atlixco	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	2015	233,207,246.09	233,207,246.09	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilómetro	123	0.00	0.00	Financiera: obra autorizada / Físico: / Registro:
PUE15150300565217	Reparaciones Generales Que Consisten En Aplicación De Pintura E Impem., Rehabilitación De Instalación Y Sustitución De Acabados/ En El C. E. Presidente Manuel Ávila Camacho, Clave4040	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,587	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565231	Trabajos Complementarios Que Consisten En Tridifosa Y Obra Exterior En Los Edificios A, B Y C/ En El Centro De Educación A Distancia En El C. E. Presidente Manuel Ávila Camacho Clave Plaos4040	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,546,339.07	2,546,339.07	2,546,339.07	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,587	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565240	Trabajos Complementarios De Obra Exterior, Bahías, Cercado Perimetral, Red Eléctrica Exterior Y Subestación En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,727,000.00	2,727,000.00	2,727,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565257	Terminación De La Construcción De Puente Atranzado En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,236,184.84	3,236,184.84	3,236,184.84	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565273	Trabajos Complementarios En Cuerpo B En Las Bahías De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad Ubicada En La Localidad De Cuesta Blanca, Municipio De Palmar De Bravo, Puebla.	Palmar de Bravo	Cuesta Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	6,327,004.90	6,327,004.90	6,327,004.90	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565286	Terminación De La Construcción De Puente Atranzado En El Arco De Seguridad Ubicado En La Localidad De Santa Ana Xalmiltilco, Municipio De Huejotzingo, Puebla.	Santa Ana Xalmiltilco	Huejotzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,584,916.18	1,584,916.18	1,584,916.18	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,383,133	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565319	Construcción Del Centro Integral De Servicios Ubicado En La Cabeceza Municipal De San José Chiapa, Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	34,034,034.03	34,034,034.03	34,034,034.03	34,034,034.03	34,034,034.03	34,034,034.03	34,034,034.03	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8,087	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565340	Rehabilitación De La Escuela Primaria Francisco I Madero En La Localidad De Telpatlan En El Municipio De Vicente Guerrero	Telpatlan	Rural	Subsidios		U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	8,398,150.88	8,398,150.88	8,398,150.88	8,398,150.88	8,398,150.88	8,398,150.88	8,398,150.88	100.00	\$0	Metros Cuadrados	507	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565359	Rehabilitación De La Esc. Sec. Tec. No. 8 En El Municipio De Zinacatepec	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	6,062,729.65	6,062,729.65	6,062,729.65	6,062,729.65	6,062,729.65	6,062,729.65	6,062,729.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	654	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565374	Rehabilitación General De Instalaciones Del Cta No. 79	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,913,718.32	5,913,718.32	5,913,718.32	5,913,718.32	5,913,718.32	5,913,718.32	5,913,718.32	100.00	\$0	Metros Cuadrados	601	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565385	Reconstrucción De Jardín De Niños Gabriela Mistral	Zinacatepec	San Sebastián Zinacatepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,112,489.65	4,112,489.65	4,112,489.65	4,112,489.65	4,112,489.65	4,112,489.65	4,112,489.65	100.00	\$0	Metros Cuadrados	155	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565400	Construcción De Desayunador En La Telesecundaria Jose Revueltas	Zapotitlan	San Antonio Texcala Rural	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,427,046.05	1,427,046.05	1,427,046.05	1,427,046.05	1,427,046.05	1,427,046.05	1,427,046.05	100.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565414	Rehabilitación Integral De La Esc. Primaria Ing. Pastor Rouaix	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	9,077,621.08	9,077,621.08	9,077,621.08	9,077,621.08	9,077,621.08	9,077,621.08	9,077,621.08	100.00	\$0	Metros Cuadrados	407	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300565430	Construcción De Techado Primaria Benito Juárez	Tepanco de López	San Luis Tenalacayuca	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,938,471.45	1,938,471.45	1,938,471.45	1,938,471.45	1,938,471.45	1,938,471.45	1,938,471.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	334	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565450	Techado En Cancha De Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Puentes	Nicolas Bravo	Azumilla	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,637,418.44	1,637,418.44	1,637,418.44	1,637,418.44	1,637,418.44	1,637,418.44	1,637,418.44	100.00	\$0	Metros Cuadrados	239	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565465	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En La Secundaria Técnica De San José Tilapa	Coxcatlán	San José Tilapa	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565479	Construcción De Techado De Cancha De Escuela Primaria Ignacio Zaragoza De Tecoltepec, Coxcatlán	Coxcatlán	Tecoltepec	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,146,790.00	1,146,790.00	1,146,790.00	1,146,790.00	1,146,790.00	1,146,790.00	1,146,790.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	221	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565501	Trabajos Complementarios Que Consistan En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,919,939.94	5,919,939.94	-	5,919,939.94	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565509	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,012,012.01	12,012,012.01	-	12,012,012.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565535	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,010,010.01	10,010,010.01	-	10,010,010.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565548	Construcción De Puente Atravesado En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	8,008,008.01	8,008,008.01	-	8,008,008.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565561	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,012,012.01	12,012,012.01	-	12,012,012.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565562	Construcción De Tanque Elevado Para Agua Potable En La Localidad De San Antonio La Portilla.	Tecamachalco	San Antonio La Portilla	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO	2015	1,000,000.00	999,000.36	999,000.36	999,000.36	-	-	-	0.00	\$0	Metros cúbicos	1,870	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION. / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION, SE REGISTRA EN TIEMPO Y FORMA, POR LO QUE SE SOLICITA LA REVISIÓN Y/O VALIDACION DE DICHO REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565578	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Atlixco, Puebla.	Atlixco	San Jerónimo Coyula	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,018,018.02	18,018,018.02	-	18,018,018.02	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86,690	0.00	6.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565598	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,012,012.01	12,012,012.01	-	12,012,012.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565606	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,018,018.02	18,018,018.01	-	18,018,018.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565618	Construcción De Puente Atravesado En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	8,008,008.01	8,008,008.01	-	8,008,008.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565626	Terapias De Prevención Del Bullying (Actividades Complementarias Deportivas-Públicas)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	390	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565627	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Cuapixtla De Madero, Puebla.	Cuapixtla de Madero	Cuapixtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,012,012.01	12,012,012.01	-	12,012,012.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300565643	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,919,939.94	5,919,939.94	-	5,919,939.94	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565644	Terapias De Prevencion De La Violencia Familiar (Actividades Complementarias Deportiva-Zumba)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Aparato, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	390	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565656	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad Ubicado En El Municipio De Cuapiaxtla De Madero, Puebla.	Cuapiaxtla de Madero	Cuapiaxtla de Madero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,010,010.01	10,010,010.01	-	10,010,010.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	21,038	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565679	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad Ubicado En La Región De Ixtac De Matamoros, Puebla.	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,010,010.01	10,010,010.01	-	10,010,010.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43,006	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565694	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad Ubicado En La Región De Ixtac De Matamoros, Puebla.	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,018,018.02	18,018,018.02	-	18,018,018.02	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43,006	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565707	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad Ubicado En La Región De Ixtac De Matamoros, Puebla.	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,012,012.01	12,012,012.01	-	12,012,012.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43,006	0.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565728	Construcción De Puente Atalantado En El Arco De Seguridad Ubicado En La Región De Ixtac De Matamoros, Puebla.	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	8,008,008.01	8,008,008.01	-	8,008,008.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43,006	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565748	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad Ubicado En La Región De Ixtac De Matamoros, Puebla.	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,012,012.01	12,012,012.01	-	12,012,012.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43,006	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565763	Trabajos Complementarios Que Consisten En La Obra Exterior En El Arco De Seguridad Ubicado En La Región De Ixtac De Matamoros, Puebla.	Tepeojuma	Tepeojuma	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,919,939.94	5,919,939.94	-	5,919,939.94	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	43,006	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565795	Construcción De Edificio Operativo En El Arco De Seguridad En La Región De Tehuacan Ubicado En El Municipio De Altepeixi, Puebla.	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,018,018.02	18,018,018.02	-	18,018,018.02	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565821	Construcción De Carriles De Aceleración Y Desaceleración En El Arco De Seguridad En La Región De Tehuacan Ubicado En El Municipio De Altepeixi, Puebla.	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,012,012.01	12,012,012.01	-	12,012,012.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565835	Construcción De Puente Atalantado En El Arco De Seguridad En La Región De Tehuacan Ubicado En El Municipio De Altepeixi, Puebla.	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	8,008,008.01	8,008,008.01	-	8,008,008.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565849	Construcción De Torres De Monitoreo Y Vigilancia En El Arco De Seguridad En La Región De Tehuacan Ubicado En El Municipio De Altepeixi, Puebla.	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,012,012.01	12,012,012.01	-	12,012,012.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565866	Construcción De Bahía De Operaciones Mixtas En El Arco De Seguridad En El Municipio De Altepeixi, Puebla.	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,010,010.01	10,010,010.01	-	10,010,010.01	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565888	Trabajos Complementarios Que Consisten En Cerca Perimetral, Pisos, Jardinería, Estacionamiento E Inst. Exteriores, En El Arco De Seguridad En La Región De Tehuacan	Altepeixi	Altepeixi	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,919,939.94	5,919,939.94	-	5,919,939.94	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	17,238	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565894	Talleres De Escuela Para Padres Adolescentes (Actividad Complementaria Deportiva Zumba)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		3048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Aparato, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUESTA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510300565914	Taller de Prevención de La Discriminación (Actividades Complementarias Deportivas- Zumba)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300565939	Construcción de Un Aula Didáctica En Estructura U-10; En El Bachillerato General Pablo González Rivas Clave 21e8b0326d, Ubicada En La Cabecera Municipal de Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	168	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300565956	Taller De Cultura De La Paz Y El Buen Trazo (Actividades Complementarias Deportivas- Aerobic)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300565982	Construcción De Un Taller De Computo En Estructura U-10; En El Bachillerato General Campa Tlameai Clave 21e8b0108b, Ubicado En La Localidad De La Resurrección, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	La Resurrección	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	647	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300565991	Taller de Resolución Pacífica De Conflictos (Zumba)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE1510300566010	Taller de Prevención De La Violencia De Género (Actividades Complementarias Deportivas-Zumba)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE1510300566017	Construcción de Obra Exterior Que Consiste En Jardinería, Andadores, Pistas Cívicas e Estacionamiento En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,300,000.00	12,300,000.00	12,300,000.00	11,283,888.85	11,283,888.85	11,283,888.85	11,283,888.85	91.74	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566033	Construcción De Edificio De Docencia En Estructura Especial De Concreto; En La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	42,750,493.83	42,750,493.83	42,750,493.83	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566051	Construcción De Edificio De Dos Niveles En Estructura Especial De Concreto; En La Primaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	9,509,916.63	9,509,916.63	9,509,916.63	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566065	Taller De Respeto A La Diversidad Sexual (Actividades Complementarias Deportivas-Móvil)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE1510300566070	Construcción De Edificio De Un Nivel En Estructura Especial De Concreto; En El Centro de Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	20,490,083.37	20,490,083.37	20,490,083.37	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566084	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-20; En La Primaria De La Unidad Educativa Clave 21e81e18, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,439,384.25	1,439,384.25	1,439,384.25	1,324,724.48	1,324,724.48	1,324,724.48	1,324,724.48	92.03	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566088	Taller de Perspectiva De Vida Y Orientación Vocacional (Actividades Complementarias Artísticas-Pintura)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE1510300566096	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas/ En La Primaria Unidad Educativa Clave 21e81f11; Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	142,496.88	142,496.88	142,496.88	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566112	Construcción De Edificio Administrativo En Estructura Especial De Concreto; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	42,750,493.83	42,750,493.83	42,750,493.83	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566114	Taller de Prevención Del Delito (Actividades Complementarias Artísticas-Pinturas)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios		8048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Físico: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566132	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Secundaria Juana Cortés De Domínguez Con Clave 21e70243d	Tochtepec	San Martín Caltenco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	425,400.57	425,400.57	425,400.57	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510300566147	Construcción De Un Aula Didáctica, Módulo De Sanitarios Y Dirección En Estructura U-20; En La Primaria De Nueva Creación Clave 21e81f20a, Ubicada En La Localidad De San Martín Caltenco	Tochtepec	San Martín Caltenco Rural	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,044,948.86	2,044,948.86	2,044,948.86	2,039,654.98	2,039,654.98	2,039,654.98	2,039,654.98	99.74	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300566158	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Edificios A, B Y Rehabilitación De Sanitarios En Edificio A/ En La Primaria Hermenegildo Galeana, Clave 21dpr0708v	Tochtepec	San Martin Caltenco Rural	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	444,912.41	444,912.41	444,912.41	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	487	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566161	Taller De Prevención De La Trata De Personas (Actividades Complementarias Artísticas-Pintura)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566173	Taller De Cohesión Social Y Participación Ciudadana (Actividades Complementarias Artísticas-Escultura)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566176	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección/ En La Primaria De Nueva Creación Clave 21epri429x, Ubicada En La Localidad De San Martin Caltenco	Tochtepec	San Martin Caltenco Rural	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	214,425.16	214,425.16	214,425.16	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	60	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566178	Taller De Prevención De Las Adicciones (Actividades Complementarias Artísticas-Escultura)	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	180	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566189	Laboratorios Creativos Construcción De Instrumentos Musicales	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	300	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro:
PUE15150300566197	Laboratorios Creativos Teatro	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	300	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566199	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria De Nueva Creación Con Clave 21etv0991m, Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuiztla, Municipio De Molcaxac	Molcaxac	San Luis Tehuiztla Rural	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	244,501.35	244,501.35	244,501.35	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566204	Laboratorios Creativos Reciclaje Artístico Y Escultura	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	300	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566212	Laboratorios Creativos Creación De Cómic	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	252,940.00	252,940.00	252,940.00	252,940.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	150	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566215	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C/ En La Secundaria Benito Juárez García Clave 21etv0742z, Ubicada En La Localidad De Tlachilapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	Aquixtla	Tlachilapa Rural	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	273,035.89	273,035.89	273,035.89	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566225	Conformación, Capacitación Y Operación A Comités De Contraloría Social	Puebla	Cobertura municipal	Subsidios	8048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	2015	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	-	-	0.00	\$0	Piezas	5	0.00	15.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: NO HAY NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO / Registro: EN EL SISTEMA NO EXISTE NINGUNA UNIDAD DE MEDIDA A FIN A LA DE BENEFICIARIO. SE INCORPORA AL SER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566234	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21epri0014z, Ubicada En La Localidad De Tlacuilapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	Aquixtla	Tlacuilapa Rural	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	273,035.90	273,035.90	273,035.90	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566249	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar/ En La Telesecundaria Benito Juárez García Clave 21etv0742z, Ubicada En La Localidad De Tlachilapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	Aquixtla	Tlachilapa Rural	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	79,364.76	79,364.76	79,364.76	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	49	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566261	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar/ En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21epri0014z, Ubicada En La Localidad De Tlacuilapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	Aquixtla	Tlacuilapa Rural	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	79,364.77	79,364.77	79,364.77	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	46	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566699	Trabajos Complementarios Que Consisten En Tridilmas Y Obra Exterior En Los Edificios A, B Y C/ En El Centro De Educación A Distancia En El C. S. Presidente Manuel Ávila Camacho Clave 21aas404o	Tehuacán	Tehuacán Urbano	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,696,259.60	2,696,259.60	2,696,259.60	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,587	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566710	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C/ En El Pesecealar Mixtla Clave 21epri0010z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Mixtla, Puebla.	Mixtla	San Francisco Mixtla Urbano	Aportaciones Federales	Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	607,642.01	607,642.01	607,642.01	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	0.00	Financiera / Física; / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300566722	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Mixtla Clave 2103031; Ubicado En La Cabecera Municipal De Mixtla, Puebla.	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	151,073.53	151,073.53	151,073.53	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	59	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566739	Construcción De Cancha De Fútbol; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21004061a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajaipán, Puebla.	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,391,044.78	10,391,044.78	10,391,044.78	2,742,560.23	2,742,560.23	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300566756	Reparaciones Generales De Plaza Cívica, Banda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias; En El Preescolar Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores, 21031176n.	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	498,268.69	498,268.69	498,268.69	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566766	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clave 21004061a	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	479,928.00	479,928.00	479,928.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566777	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clave 21004061a	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,089,308.08	1,089,308.08	1,089,308.08	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566798	Reparaciones Generales De Plaza Cívica, Anadadores, Banda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En La Primaria Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 210311547n	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	443,370.22	443,370.22	443,370.22	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566815	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección, Laboratorio De Computo Y Muro Escénico; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores, 21004061a	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,321,904.35	5,321,904.35	5,321,904.35	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566829	Construcción De Banda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En El C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21004061a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajaipán, Puebla.	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	474,599.87	474,599.87	474,599.87	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566844	Reparaciones Generales Que Consisten En Aplicación De Pintura E Imperme. Y Rehabilitación De Instalaciones En Los Edificios A Y B; En La Sec. Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores, 21000325h	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	948,210.02	948,210.02	948,210.02	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566858	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Un Taller De Computo Y Biblioteca En Estructura U-2c; En La Secundaria Técnica Num. 129 Clave 21002140v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chautzingo, Puebla.	Chautzingo	Chautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,914,361.48	2,914,361.48	2,914,361.48	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566869	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios A Y B; En La Primaria Por Dama Inés De La Cruz Clave 21031025j	Chautzingo	San Lorenzo Chautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	172,272.76	172,272.76	172,272.76	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	536	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566882	Construcción De Nuevas Aulas Didácticas En Estructura Regional C, Dirección, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior; En La Primaria Ricardo Flores Magón Con Clave 21031025in	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,813,754.52	2,813,754.52	2,813,754.52	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566890	Suministro De Mobiliario Básico Para Nuevas Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Ricardo Flores Magón Con Clave 21031025in; Ubicada En La Cabecera Municipal De Oriental, Puebla.	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	279,998.57	279,998.57	279,998.57	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	238	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566900	Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura U-2c, Construcción De Biblioteca Y Módulos Sanitarios; En La Primaria Félix Lauro Aguirre Con Clave 21031012j	Zacapoaxtla	Xaltitapac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,924,392.26	2,924,392.26	2,924,392.26	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566906	Construcción De Muro De Contención; En La Primaria Pedro Molina Corona Clave 21031120w, Ubicada En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	Zacapoaxtla	Comaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,703,860.86	2,703,860.86	2,703,860.86	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300566929	Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas (1 Para Nivel Primaria, 12 Para Nivel Secundaria Y 3 Para Nivel Secundaria); En El C. E. Marcos De Zacapoaxtla Clave 21004047h	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	522,712.70	522,712.70	522,712.70	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	573	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE15190300566934	Construcción De Un Aula Didáctica, Laboratorio De Computo Y Laboratorio Polifuncional En Estructura De Concreto Especiali En La Secundaria Técnica De Nueva Creación Con Clave 21est0022s	Quecholac	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,938,777.28	1,938,777.28	1,938,777.28	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300566946	Construcción De Un Desayunador En Estructura Regional C/ En La Primaria Benito Juárez Clave 21ap0411i	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	277,723.26	277,723.26	277,723.26	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	595	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300566955	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales De Obra Exterior En La Secundaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21estv017b, Ubicado En La Localidad De Xonauhu	Huehuetla	Xonauhu	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	736,395.07	736,395.07	736,395.07	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300566961	Mejoramiento General Que Consiste En Pintura, Impemebilizante, Instalación Eléctrica En Los Edificios A, B, C, D, E Y F En La Primaria Profesor Rafael Molina Betancourt Clave 21apx2217v	Huehuetla	Ozolonacaxtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	742,937.07	742,937.07	742,937.07	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300566972	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Venustiano Carranza Con Clave 21ap0727i, Ubicado En La Localidad De Las Lomas En El Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	865,231.47	865,231.47	865,231.47	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300566982	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Miguel Flores Cerezo Clave 21ap0657o, Ubicado En La Localidad De San Antonio Portezuelo	General Felipe	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	383,537.17	383,537.17	383,537.17	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300566990	Construcción De Obra Exterior En El Preescolar Miguel Flores Cerezo Clave 21ap0657o, Ubicado En La Localidad De San Antonio Portezuelo, Municipio De General Felipe Angeles, Puebla.	General Felipe	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	25,371.69	25,371.69	25,371.69	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300567000	Suministro De Mobiliario Escolar Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Miguel Flores Cerezo Clave 21ap0657o, Ubicado En La Localidad De San Antonio Portezuelo	General Felipe	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	37,903.93	37,903.93	37,903.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	58	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300567008	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primaria Amado Nervo Clave 21ap0715v, Ubicado En La Localidad De Santa María Nemesitlín, Municipio De Acajete, Puebla.	Acajete	Santa María Nemesitlín	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	405,290.70	405,290.70	405,290.70	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300567018	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C/ En La Primaria Álvaro Obregón Clave 21ap0761b, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Coatlilán, Municipio De Acajete, Puebla.	Acajete	San Jerónimo Coatlilán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	484,736.59	484,736.59	484,736.59	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300567024	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura U-1o/ En La Escuela Secundaria Tzucuba Num. 40 Clave 21ap0945r, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tzucuba, Municipio De Acajete, Puebla.	Acajete	La Magdalena Tzucuba	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	635,271.04	635,271.04	635,271.04	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300567035	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales En El Edificio A (Dirección) En La Secundaria Carmen Serdán Clave 21dvt0297i	Chilichotla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	800,007.00	800,007.00	800,007.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300567050	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro Integral De Servicios (Instituto Cultural Poblano, Antigua Penitenciaría De San Javier)	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	90,875	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15190300567073	Reparaciones Generales, Rehabilitación De La Instalación En Los Edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K/ En El C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21a084033a	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,936,845.88	2,936,845.88	2,936,845.88	2,640,874.65	2,640,874.65	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,663	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300567090	Adquisición, Delimitación, Separación De Servicios Y Modificación De Acceso En Las Instalaciones De La Bodega De Materiales Del Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,576,152.73	4,576,152.73	4,576,152.73	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	975,704	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300567103	Museografía Del Museo Infantil De La Constanza	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAREP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90,875	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300568793	Casa Del Titere Marionetas Mexicanas	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,707,707.71	3,707,707.71	2,966,166.17	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	90,875	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300568897	Museografía De La Casa Del Titere Marionetas Mexicanas (1ra Etapa), Que Consiste En La Instalación De Mamparas De Exposición E Iluminación.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40,690	0.00	28.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300568968	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" Mejorado E.C. (Carretera La Mesa - Hecapalapa - El Zapote - Las Flores - Loma Bonita - La Sabana	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	31,714.66	31,714.66	31,714.66	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569032	Trabajos De Obra Civil Para La Museografía Del Museo De La Evolución De Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	10,010,010.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	90,875	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569100	Construcción Del Parque Temático 5 De Mayo (Primer Etapa) Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,976,924.60	1,976,924.60	1,976,924.60	1,976,924.60	1,976,924.60	1,976,924.60	1,976,924.60	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569180	Construcción Del Parque Temático 5 De Mayo (Cuarta Etapa) Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,001,521.47	2,001,521.47	2,001,521.47	2,001,521.47	2,001,521.47	2,001,521.47	2,001,521.47	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569247	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla - Amozoc En El Municipio De Amozoc.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,637,915.66	1,637,915.66	1,637,915.66	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569249	Construcción Del Parque Temático 5 De Mayo (Segunda Etapa) Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,740,031.45	1,740,031.45	1,740,031.45	1,740,031.45	1,740,031.45	1,740,031.45	1,740,031.45	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569298	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" Pavimentado, Cuatemola - La Garita, De 1.90 Kms. De Longitud, Meta 2015: 1.90 Kms. Subtramo Del K	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	22,040.32	22,040.32	22,040.32	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569366	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo "M" La Regada - Las Arceñas - Paso Real - La Aurora - Cuatro Caminos - Malcoapan -E.C. El Progreso	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0020 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	24,235.14	24,235.14	24,235.14	-	-	-	-	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA AUTORIZADA
PUE15150300569654	Pavimentación Con Concreto En La Calle 16 De Septiembre, Hueyapan, Puebla	Hueyapan	Coyotepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA	2015	3,396,600.00	3,396,600.00	3,396,600.00	3,396,600.00	3,396,600.00	1,018,628.84	1,018,628.84	29.99	\$0	Metros Cuadrados	5,814	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - OBRA EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569661	Construcción Del Parque Temático 5 De Mayo (Primer Etapa) Ubicado En La Unidad Cívica 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,784,150.39	1,784,150.39	1,784,150.39	1,784,150.39	1,784,150.39	1,784,150.39	1,784,150.39	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,949,071	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300569767	Mejoramiento General En El Edificio A) En La Primera Octavio Paz Clave 21epr0814d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	895,349.36	895,349.36	895,349.36	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	828	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570482	Demolición De Edif. Y Construcción De Aulas Didácticas En Edif. C Y Mejoramiento Gral. Del Edif. A Y B) En Presonal Del Benemerito Instituto Normal Del Estado Gral. Juan Crisóstomo B. 21epr0041s	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	8,103,294.43	8,103,294.43	8,103,294.43	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570507	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Dirección, Sanitarios Y Muro Escénico En Estructura De Concreto Especial En 0-2c) En La Unidad Educativa Octavio Paz Clave 21aas059s	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	7,960,449.38	7,960,449.38	7,960,449.38	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300570534	Mejoramiento General A Los Edificios A Y C, En El Preescolar Octavio Paz Clave 21ej0946, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,070,777.92	1,070,777.92	1,070,777.92	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570563	Umínistro De Mobiliario Básico Para Sala Aulas Didácticas, Una Sala Audiovisual Y Dirección En El Preescolar Del Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisostomo Bonilla, 21ej050414	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	406,830.00	406,830.00	406,830.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	381	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570589	Demolicion De Edificio Existente Y Mejoramiento General En Los Edificios A Y D/ En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21ej08010, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,796,111.59	2,796,111.59	2,796,111.59	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570652	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Conrado Coto Muñoz Clave 21ej06160, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570681	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21ej035010, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570718	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Preescolar (E) Principito Clave 21ej02339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570750	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Tepepetrin Clave 21ej0170, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570777	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Preescolar (Victor Puebla Clave 21ej0230, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	205,740.85	205,740.85	205,740.85	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570839	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Benito Juárez Clave 21ej02520, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	590	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570860	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Preescolar (Cuitlahuac) Clave 21ej02282, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570872	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Aquiles Serdan Entre Calle Jose Maria Morelos Y Calle De La Soledad	Calpan	San Andrés Calpan	Urbano	Subsidios	8117 Contingencias Economicas		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	2,839,699.68	2,839,699.68	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera autorizada / Física / Registro:
PUE15150300570890	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Indígena (Macuicochtl) Clave 21ej03030, Ubicada En La Localidad De San Andrés Asumatla, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	San Andrés Asumatla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	205,740.85	205,740.85	205,740.85	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570907	Construcción De Circuito Hidrométrico En Colonia Paraiso De Jesus Rda Sección (Red De Distribución), En La Localidad De Tehuacán, Municipio De Tehuacán	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	8074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente Y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	1,947,288.41	1,947,288.41	1,947,288.41	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
PUE15150300570928	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Jorge Muñoz Melchir Clave 21ej08021 Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	357,825.53	357,825.53	357,825.53	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	279	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300570983	Umínistro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares) En La Unidad Educativa Octavio Paz Clave 21ej04050, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	479,928.00	479,928.00	479,928.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Celdas solares	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571015	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Carlo Lorenzini Clave 21ej0719, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300571044	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21dpe3595, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	13,633.36	13,633.36	13,633.36	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	533	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571083	Demolición Y Sustitución De Techumbre Y Pisos De Amadores En La Unidad Educativa Benemérita Instituto Normal Del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21aas5315t	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,616,272.18	1,616,272.18	1,616,272.18	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571113	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Octavio Paz Clave 21eje0968t, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	37,903.93	37,903.93	37,903.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571157	Construcción Del Parque Escénico De Huachinango	Huachinango	Huachinango	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	37,769,049.42	37,769,049.42	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571165	Adquiramiento De La Calle Abasco	Pixtla	Pixtla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	3,347,113.09	3,347,113.09	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571190	Construcción A Precio Alzado Del "Centro De Entrenamiento Familiar Y Educativo En El Aulario Del Parque Ecológico Revolución Mexicana", En La Ciudad De Puebla.	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	11,611,611.61	11,611,611.61	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571208	Techoado Cancha De Usos Múltiples	San Antonio Cañada	San Antonio Cañada	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	5,243,664.29	5,243,664.29	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571214	Adquiramiento De La Calle Santa Cruz Entre 3 De Febrero Y Hidalgo	San Martín Tototlapec	San Martín Tototlapec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	1,765,866.51	1,765,866.51	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571224	Espaldado De La Calle Fernando Vazquez	San Pablo Atlixco	San Pablo Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	1,627,248.10	1,627,248.10	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571230	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero, Acaxtlan En Acaxtlan, Puebla	Acaxtlan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACAXTLAN	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571240	Primera Etapa, Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Camino A Apaxtlan, Acampar, Puebla	Atempan	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATAMPAN	2015	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571253	Adquiramiento De La Calle 6 Sur Entre Independencia Y 5 Oriente En Santa Lucía Cosamaloapan	Atlixco	Santa Lucía Cosamaloapan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATLIXCO	2015	1,115,061.14	1,115,061.14	1,115,061.14	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571262	Apertura De Camino A Las Comunidades La Antigua Y La Esperanza En Ayotaco de Guerrero, Puebla	Ayotaco de Guerrero	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYOTACO DE GUERRERO	2015	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300571268	Construcción Del Puente Vehicular En La Calle Bellano Zapata Municipio De Tepayahuac De Cuauhtémoc	Tepayahuac de Cuauhtémoc	Tepayahuac de Cuauhtémoc	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	3,334,857.52	3,334,857.52	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571272	Adquiramiento De La Calle Niños Héroes	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571281	Adquiramiento Calle 16 De Septiembre Entre Francisco Villa Y Benito Juárez	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	2015	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571283	Adquiramiento De La Calle 12 Oriente	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300571287	Adquiramiento De La Calle Morelos Entre Calle Maravillas Y Calle Zaragoza	Tochtlapec	San Bartolomé Tepehualcaltépec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	1,711,480.65	1,711,480.65	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571291	Adquiramiento De La Calle Justo Sierra Entre Calle Hidalgo Y Camino A Tezapa	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571296	Adquiramiento De La Calle Nacional Entre Puente Y Calle Rayón	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571301	Rehabilitación De Unidad Deportiva	Tototlapec de Guerrero	Tototlapec de Guerrero	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	2,571,890.49	2,571,890.49	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300571304	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Principal, Segunda Etapa	Cañada Morelos	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS	2015	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300571311	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puebla-Amozoc En El Municipio De Amozoc	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	50,050,050.05	50,050,050.05	50,050,050.05	50,050,050.05	49,466,705.65	49,466,705.65	49,466,705.65	98.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.81	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro:
PUE15150300571319	Pavimentación De Concreto Estampado De La Calle Allende, Entre Ignacio Zaragoza Y Carretera Tlaxiengo Del Valle-Chiactla De Tapia, Localidad Chila De La Sal, Municipio Chila De La Sal, Estado De Puebla	Chila de la Sal	Chila de la Sal	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL	2015	5,855,850.00	5,855,850.00	5,855,850.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300571320	Continuación Del Proyecto De Desarrollo Turístico Ferroviario Museo Del Ferrocarril - Cholulá En Puebla, Puebla.	Cuatlanlancingo	San Juan Cuatlanlancingo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA	2015	198,405,778.90	198,405,778.90	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300572542	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Vicente Guerrero, Colonia Morelos	Xicotepeac	Morelos	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XICOTEPAC	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572570	Rehabilitación De Parque En El Municipio De Xochitlán Todos Santos	Xochitlán Todos Santos	Xochitlán	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOXCHITLAN TODOS SANTOS	2015	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572673	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Unidad Educativa Otavio Paz Clave 21aa4039b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,089,308.08	1,089,308.08	1,089,308.08	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572705	Construcción De Adoquijnamento En La Calle Pino Suarez Camino Tochapá	Zinacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	2015	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572734	Adoquijnamento De Calle Venustiano Carranza A Tecnica B	Zinacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	2015	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572743	Construcción Del Edificio De Docencia De Cinco Niveles En Estructura Especida de concreto En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado Gral. Juan Crisóstomo Bonilla, 21aa5311t	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	35,814,217.75	35,814,217.75	35,814,217.75	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572744	Construcción De Adoquijnamento En La Calle Francisco I. Madero Y Canal Istlahuac	Zinacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZINACATEPEC	2015	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572794	Mejoramiento General En El Edificio Mg Y Rehabilitación De Barda Perimetral En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado Gral Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21aa5311t	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,024,956.39	1,024,956.39	1,024,956.39	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572921	Dominio De Edif Mg Y Mejoram. Gral Que Cons En Aplic. Pint. E Impem. Sust. De Herrería De Edif Og Y Oy Sust. De Pisos Y Plastero Unidad Educa. Benem. Inst Normal Del Estado Gral J. Crisóstomo B	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,354,814.61	2,354,814.61	2,354,814.61	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572985	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Conrado Cosío Muñoz Clave 21aj0018b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.97	18,951.97	18,951.97	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	130	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300572988	Pavimentación De Calles Sin Nombres En Barrio Hiyadero, San Antonio Acatepec, Zoquitlán	Zoquitlán	Acatepec (San Antonio)	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	2015	869,800.00	869,800.00	869,800.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573023	Pavimentación De Calle Principal En Izuapa, Zoquitlán (Primera Etapa)	Zoquitlán	Izuapa	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLA	2015	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573041	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En El Preescolar Jorge Murad Hochir Clave 21aj08821, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	37,903.93	37,903.93	37,903.93	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	279	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573058	Construcción De Plaza Cívica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Xitlana, Zoquitlán	Zoquitlán	Xitlana	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZOQUITLAN	2015	1,100,800.00	1,100,800.00	1,100,800.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573095	Mejoramiento General De Dirección, Pasillos, Vestibulos, Tienda, Bodega, Servicios Médico Y Odra Exterior En La Unidad Educativa General Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21epr030b	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,251,521.19	5,251,521.19	5,251,521.19	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573159	Suministro De Mobiliario Básico Para Serecha Y Seis Aulas Didácticas; En El C.E. Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21aa4076d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,419,312.66	1,419,312.66	1,419,312.66	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	4,489	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573173	Suministro De Mobiliario Básico Para Cincuenta Y Seis Aulas Didácticas; En El C.E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aa4035c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,074,128.91	1,074,128.91	1,074,128.91	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	4,073	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573192	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Seis Aulas Didácticas; En El C.E. Coronel Paul Velasco De Santiago Clave 21aa4060b, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	881,911.33	881,911.33	881,911.33	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	1,409	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573205	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Carlos Lorenzini Clave 21aj06719d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRAD OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIO N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.96	18,951.96	18,951.96	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	107	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150300573218	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar (Cuicahuac) Clave 21d1j2288z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.97	18,951.97	18,951.97	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	266	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573253	Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Benito Juárez E Ignacio Zaragoza En La Comunidad De San Nicolás (Amazaco)	Atempan	San Nicolás (Amazaco)	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ATEM PAN	2015	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573308	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Tula, Entre Calle Retenería Reynosa Y Distrito De Catalina, Colonia Sección 39	Huachinango	Huillacapixtla	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	2015	805,750.77	805,750.77	805,750.77	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573324	Pavimentación Avenida De Los Tecuiceros, Entre Doctor Enrique Hoyo Y Huachinango Teresa Sandoval, Sección 39	Huachinango	Huachinango	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUACHINANGO	2015	12,025,150.81	12,025,150.81	12,025,150.81	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573369	Adoquinamiento De La Calle Porfirio Díaz Entre Calle Tlacuahuac Y Calle Tehuacan Esperanza	Nicolás Bravo	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE NICOLAS BRAVO	2015	800,000.00	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300573390	Conservación De La Carretera Tochtepec - San Martín Caltenco, Del Kilómetro 0 000 Al Kilómetro 3 842.85	Tochtepec	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TOCHTEPEC	2015	6,985,349.32	6,985,349.32	6,985,349.32	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573406	Construcción De Unidad Deportiva San Lorenzo Oaxtepec Segunda Etapa	Tochtepec	San Lorenzo Oaxtepec	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de tochtepec	2015	6,984,765.41	6,984,765.41	6,984,765.41	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573409	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar: Colección Clave 21d1c179z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.96	18,951.96	18,951.96	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573426	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar (Victor Puebla) Clave 21d1j2290z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.96	18,951.96	18,951.96	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	101	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573438	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria (Indígena (Mamuxochilil) Clave 21d6b909z, Ubicada En La Localidad De San Andrés Amantla Municipio De Puebla, Puebla.	Puebla	San Andrés Amantla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	13,633.36	13,633.36	13,633.36	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	57	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573454	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Centro De Educación Preescolar (El Principito) Clave 21d1c2339z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.97	18,951.97	18,951.97	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573466	Suministro de Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En La Primaria Benito Juárez Clave 21d6c252z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	13,633.37	13,633.37	13,633.37	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	590	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573499	Mejoramiento Gral Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impres Y Rehabilitación De Inst Eléct E Hidrosan En Dificio RAJ En Unidad Edu: Benem Inst Normal Del Estado Gral Juan Cristóbal B, 21a05531z	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,059,318.25	3,059,318.25	3,059,318.25	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573510	Suministro de Mobiliario Básico Para Noventa Y Un Aulas Didácticas En El C.R. Niños Niños De Chapultepec Clave 21a04077z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,851,573.32	1,851,573.32	1,851,573.32	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	7,675	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573520	Suministro de Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Nueve Aulas Didácticas En El C. R. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21a04023z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	964,513.44	964,513.44	964,513.44	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	14,663	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573533	Suministro de Mobiliario Básico Para Cincuenta Y Tres Aulas Didácticas En El C.E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21a05218z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	992,877.30	992,877.30	992,877.30	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	2,823	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573553	Suministro de Mobiliario Básico Para Cincuenta Y Ocho Aulas Didácticas En El C.E. Comandante Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21a04036z	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITE ADMINISTRADO OR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION N DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,090,084.71	1,090,084.71	1,090,084.71	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	2,181	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300573721	Construcción De Unidad Deportiva Acatépec En La Localidad De Acatépec	Caltepec	Caltepec	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	5,985,966.86	5,985,966.86	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:
PUE15150300573730	Adoquinamiento De La Avenida Benito Juárez Y Bugambilias Entre Avenida Álvaro Obregón Y Av. Galeana	Cuapixtlan de Madero	Cuapixtlan de Madero	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	2,257,393.02	2,257,393.02	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA / Física: / Registro:

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
PUE15150300573966	Construcción de Colector Sanitario Marginal No. 15 Ramal 4a, Ubicado En La Localidad de Heroica Puebla de Zaragoza, Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	652,604.28	652,604.28	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:	
PUE15150300574025	Construcción de Alcantarillado Sanitario De La Localidad Sección 23, Tzicutlan Municipio De Tzicutlan.	Tzicutlan	Sección 23	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	129,449.42	129,449.42	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera/ / Física: / Registro:	
PUE15150300574035	Construcción De Drenaje Sanitario De La Localidad De Chaxoapan Primera Etapa, Municipio De Tzicutlan	Tzicutlan	Chaxoapan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	244,004.15	244,004.15	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros	123	0.00	0.00	Financiera/ / Física: / Registro:	
PUE15150300575125	Remodelación Y Ampliación Del Parque "Flor Del Bosque" Ubicado En El Municipio De Amozoc En El Estado De Puebla	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	149,850,000.00	149,850,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300575215	Construcción Del Parque La Constancia En La Ciudad de Puebla, Municipio De Puebla De Zaragoza	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	69,930,000.00	69,930,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ 0 / Física: AUTORIZADA / Registro: AUTORIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300575336	Supervisión, Verificación Y Control De Calidad Para La Construcción Del Libramiento Atlilco, En El Municipio De Atlilco.	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	2,077,804.47	2,077,804.47	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Lote	123	0.00	0.00	Financiera/ / Física: / Registro:	
PUE15150300576592	Proyecto Para La Construcción Del Complejo Metropolitano De Seguridad Del Estado De Puebla	Cuatlaningo	San Juan Cuatlaningo	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	117,536,036.04	117,536,036.04	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera/ / Física: / Registro:	
PUE15150300576697	Construcción De Pavimentación Hidráulica De Las Calles Principales De Tlacoatepec De Porfirio Díaz.	San Sebastián Tlacoatepec	Tlacoatepec de Porfirio Díaz	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	5,046,467.55	5,046,467.55	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera/ / Física: / Registro:	
PUE15150300576727	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ejército Mexicano	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	3,361,773.49	3,361,773.49	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	0.00	Financiera/ / Física: / Registro:	
PUE15150300579371	Ampliación Y Remodelación Del Edificio Base De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Ubicado En La Calle 5 Sur Numero 1105 Colonia Centro Histórico En El Municipio De Puebla	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	30,372,996.94	30,372,996.94	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	78.72	Financiera/ OBRA EN PROCESO / Física: / Registro:	
PUE15150300579984	Proyecto de Sectorización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal De Tepeaca, Tepeaca	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	961,001.00	768,800.80	379,024.38	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Estudio de pre-investigación	4,550	0.00	0.00	Financiera: ACCION EN PROCESO DE LICITACION POR PARTE DEL BOSAPAP EL CUAL ES EL RESPONSABLE DE DARLE SEGUIMIENTO / Física: ACCION EN PROCESO DE LICITACION POR PARTE DEL BOSAPAP EL CUAL ES EL RESPONSABLE DE DARLE SEGUIMIENTO / Registro: EL RESPONSABLE DEL RECUBRO ES EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEACA DE SEBETE PUEBLA, DEBIDO A QUE NO CUENTA CON USUARIO PARA PODER CARGAR LA INFORMACION REQUERIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300580568	Remodelación De La Esc. Prim. Bilingüe " Juan Escutia"	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTES	2015	16,012,855.92	16,012,855.92	16,012,855.92	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera/ / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE12130100083324	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	\$22,009,910	\$19,504,388	\$19,504,388	\$19,349,412	\$19,349,412	\$19,349,412	\$19,349,412	78.70	\$0	Metros Cuadrados	6,744	100.00	98.99	Financiera/ / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083353	Bienes Muebles, Inmuebles Y Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	\$3,378,694	\$2,699,184	\$2,699,184	\$2,633,612	\$2,633,612	\$2,633,612	\$2,633,612	97.57	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	72.41	Financiera/ / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$234,394.48 POR LA IMPLEMENTACIÓN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2332, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083388	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	\$5,570,250	\$2,470,783	\$2,470,783	\$2,470,783	\$2,470,783	\$2,470,783	\$2,470,783	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13	100.00	100.00	Financiera/ / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083392	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	\$25,338,806	\$23,289,691	\$23,289,691	\$23,239,666	\$23,239,666	\$23,239,666	\$23,239,666	99.79	\$0	Metros Cuadrados	251	100.00	81.69	Financiera/ / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083442	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	\$14,968,714	\$7,795,870	\$7,795,870	\$7,599,118	\$7,599,118	\$7,599,118	\$7,599,118	97.48	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	85.19	Financiera/ / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$5,505,000.04 POR LA IMPLEMENTACIÓN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2332, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083443	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	\$3,650,000	\$19,251,487	\$19,251,487	\$19,251,096	\$19,251,096	\$19,251,096	\$19,251,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	100.00	Financiera/ / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE12130100083451	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2012	\$39,074,734	\$39,489,840	\$39,489,840	\$29,163,508	\$29,163,508	\$29,163,508	\$29,163,508	73.85	\$0	Metros Cuadrados	37,688	100.00	81.04	Financiera/ / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$974,844.36 POR LA IMPLEMENTACIÓN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2332, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1313010083458	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2012	\$111,795,466	\$105,480,961	\$105,480,961	\$86,111,712	\$86,111,712	\$86,111,712	\$86,111,712	\$86,111,712	81.64	\$0	Metros Cuadrados	2,217	100.00	96.20	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$2,689,779.11 LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2132, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200148618	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$31,539,149	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	\$24,561,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$4,977,458.32 POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2132, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200146870	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$30,520,259	\$24,639,694	\$24,639,694	\$24,489,697	\$24,489,697	\$24,489,697	\$24,489,697	\$24,489,697	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$936,076.20 POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2132, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200149517	Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (URCS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$4,344,817	\$4,325,066	\$4,325,066	\$4,325,066	\$4,325,066	\$4,325,066	\$4,325,066	\$4,325,066	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200149603	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$3,416,238	\$1,065,313	\$1,065,313	\$456,567	\$456,567	\$456,567	\$456,567	\$456,567	42.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	17.94	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$2,350,524.86 POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2132, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152321	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$1,040,714	\$521,214	\$521,214	\$320,337	\$320,337	\$320,337	\$320,337	\$320,337	61.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152389	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$5,900,400	\$5,300,400	\$5,300,400	\$5,299,752	\$5,299,752	\$5,299,752	\$5,299,752	\$5,299,752	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152443	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$34,017,056	\$50,602,341	\$50,602,341	\$50,389,971	\$50,389,971	\$50,389,971	\$50,389,971	\$50,389,971	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	87.28	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152719	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$13,575,246	\$13,575,246	\$13,575,246	\$11,772,305	\$11,772,305	\$11,772,305	\$11,772,305	\$11,772,305	86.72	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	87.14	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152776	Materiales y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$10,275,770	\$12,682,419	\$12,682,419	\$8,432,596	\$8,432,596	\$8,432,596	\$8,432,596	\$8,432,596	68.49	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	54.20	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130200152853	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN N DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2013	\$66,356,984	\$72,172,056	\$72,172,056	\$53,548,304	\$53,548,304	\$53,548,304	\$53,548,304	\$53,548,304	74.20	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	87.06	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$807,799.40 POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2132, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE13130300200405	Programa Estatal De Estufas Para La Diminución De Uso De Leña 2013	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	5234	Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales	8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2013	\$5,349,800	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	\$10,700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROGRAMA NO SE HA FINIQUITADO EN VIRTUD DE QUE EXISTE UNA DEMANDA PENAL ENCONTRA DEL MUNICIPIO DE TLANCHICHUCA, POR NO HABER EJECUTADO EL RECURSO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320350	Programa Estatal De Estufas Para La Diminución Del Uso De Leña 2014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2014	\$40,786,000	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	\$39,562,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	31,777	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA CONSTRUCCIÓN ESTA AL SON CONCLUIDA, NO SE REPORTA PUES DE CIERRE AUN, SE HAN REALIZADO DOS SUPERVISIONES POR PARTE DE LA UR DE SEMARNA, FALTA UNA TERCERA SUPERVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320628	Programa De Fortalecimiento Y Ampliación Del Sistema De Monitoreo Atmosferico En Los Municipios De Tehuacan, Atlaco y San Martín Tequisicán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2014	\$11,791,215	\$11,437,479	\$11,437,479	\$11,437,479	\$11,437,479	\$11,437,479	\$11,437,479	\$11,437,479	97.87	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200320794	Proyecto de Mantenimiento De Equipo De Transmisión Material Y Medios De Transporte Para La Detección Y Prevención Y Combate De Incendios Forestales 2014.	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U032	Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2014	\$6,000,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,000	\$5,820,101	\$5,382,101	\$5,382,101	\$5,382,101	92.48	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONTINUA CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LAS RESES DE MONITORIO Y DE RADIOCOMUNICACIÓN, CONSIDERADO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140200320974	Contratación Del Seguro Agrícola Catastrófico (Componente de Atención A Desastres Naturales 2014) Folio 301200	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Convenios	2232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2014	\$229,573,567	\$229,573,567	\$229,573,567	\$227,066,949	\$225,466,408	\$225,466,408	\$225,466,408	98.21	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.40	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN LOS GASTOS DE OPERACIÓN, UNA VEZ SE CONCLUYA SE INFORMARA LA FECHA DE CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323336	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$35,977,171	\$29,437,489	\$29,437,489	\$25,211,982	\$25,211,982	\$25,211,982	\$25,211,982	85.65	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$6,539,682.36 PARA LA IMPLEMENTACIÓN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2232, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323381	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Rueta balística y cartreo comparativo de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323669	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$648,686	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE REPROGRAMARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$48,896.44 PARA LA IMPLEMENTACIÓN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, AL FIDEICOMISO 2232, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323679	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$269,874	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Par	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323695	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$1,004,000	\$1,004,000	\$1,004,000	\$749,002	\$749,002	\$749,002	\$749,002	74.60	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	97.33	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323715	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$11,205,363	\$11,205,363	\$11,205,363	\$8,797,894	\$8,797,894	\$8,797,894	\$8,797,894	78.52	\$0	Metros Cuadrados	97	100.00	6.19	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323744	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Base de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$4,165,500	\$4,165,500	\$4,165,500	\$403,593	\$403,593	\$403,593	\$403,593	9.69	\$0	Metros Cuadrados	210	100.00	12.38	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323776	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$1,483,600	\$1,483,600	\$1,483,600	\$139,750	\$139,750	\$139,750	\$139,750	9.42	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	17.31	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200323831	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE's)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$2,150,438	\$2,150,438	\$2,150,438	\$999,787	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200324264	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$6,633,890	\$6,633,890	\$6,633,890	\$1,140,439	\$1,140,439	\$1,140,439	\$1,140,439	17.19	\$0	Metros Cuadrados	23,012	100.00	20.69	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140200324279	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Consejo Estatal de Coordinación n del Sistema Nacional de Seguridad Pública	2014	\$28,193,272	\$28,193,272	\$28,193,272	\$24,334,971	\$24,334,971	\$24,334,971	\$24,334,971	86.31	\$0	Metros Cuadrados	874	100.00	80.09	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300370715	Programa De Fortalecimiento En Materia De Comercio Exterior Para Mipymes Del Estado De Puebla, Mediante Mecanismos Que Impulsan La Competitividad Estatal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR , INADEM.	2014	\$853,553	\$853,553	\$853,553	\$853,553	\$853,553	\$429,734	\$429,734	50.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300370761	Proyecto Integral Para El Fortalecimiento Del Sector Automotriz En El Estado De Puebla (Primera Etapa)-Proyecto Estratégico Para El Desarrollo De La Empresa Gestamp	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR , INADEM.	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300370820	Proyecto Estratégico Para Promover El Emprendedurismo En Los Jóvenes Del Estado De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Subsidios	8020 Fondo Nacional Emprendedor		10-Economía	INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR , INADEM.	2014	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300392950	Convenio De Coordinación En El Marco Del Programa Para El Otrorgamiento Del Subsidio Para La Implementación De La Reforma Del Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Convenios	UD04 Otrorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de Justicia Penal		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	2014	\$36,195,186	\$36,195,186	\$36,195,186	\$35,454,212	\$35,454,212	\$35,454,212	\$35,454,212	97.95	\$704,778	Mobiliario y equipo	1	0.00	100.00	Financiera: Pago del 1 al millar por la cantidad de \$36,195.19 / Física: / Registro: Se reintegraron recursos de la siguiente forma: \$704,778.21 correspondiente a Capital \$599,026.00 de Intereses Asimismo, la retención del 1 al millar fue por la cantidad de \$36,195.19 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140300393146	Anexo De Asignación Y Transferencia De Recursos Para La Modernización Integral Del Registro Civil con Entidades Federativas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Cobertura	Convenios	UD01 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		4-Gobernación	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Se reintegraron recursos de la siguiente forma: \$11 centavos de capital \$131,503.00 de Intereses La retención del 5 al millar fue por la cantidad \$7,000.00

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400426030	Programa De Contenerización	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2014	\$4,379,928	\$4,379,928	\$4,379,928	\$4,379,928	\$435,167	\$435,167	\$435,167	9.94	\$0	Metros Cuadrados	5,779,829	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 201 IDENTIFICADO DEL MONTO DEL CONTRATO POR \$2,779,835.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400437998	Aportación Del Uno Al Millar Para La Fiscalización A Favor De La Auditoría Superior Del Estado De Puebla, Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Proyectos Productivos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Auditoría Superior del Estado de Puebla	2014	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438524	Aportación Del Uno Al Millar Para El Control A Favor De La Secretaría De La Contraloría Del Gobierno Del Estado De Puebla, Del Fondo De Apoyo A Migrantes 2014 (Proyectos Productivos)	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla	2014	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	\$818	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400438905	Supervisión A Los Proyectos Productivos Del Programa Fondo De Apoyo A Migrantes 2014	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	\$14,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439321	Agapito Palma José Andrés (Cremería Haren En San José Guerrero)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439339	De Luis Casiano Angelica (Engorda De Cerdos)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439425	De Luis De La Luz Cornelio Lucio (Dulces Tipicos De San Juan Atenco)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439477	De Marcelo De Pablo María Martha (Ferretería "Dona Martha")	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439537	Gordian Casiano Edith (Abarrotes Y Verduras Arana)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439572	Gordian Flores Inés Bertha (Santa De Acemilas)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439603	Gordian Flores Leoncio (Materiales Para Construcción Gordian)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439702	Máximo Flores María Elvira (Engorda De Cerdos)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439752	Sánchez Ieyva María Gloria (Verduras Y Abarrotes Doña Gloria)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439785	Suárez Estévez Jairo (Compra De Ganado Para Engorda)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439835	Valencia Medina Juan Carlos (Mecánica Especializada J. C.)	San Juan Atenco	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439920	Aguilar Rocha Esther (Equipo de Pizzería)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interrelacionados y de Apoyo a Migrantes Poblanos	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE14140400439962	Angel Hernández Lorena (Abastecimiento De Miscelánea)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400439994	Balbuena Balbuena Rosa (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440033	Blanca Angel Maria De La Cruz (Fuente De Sodas)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440069	Blanca Angel Maria Isabel (Equipamiento De Miscelánea)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440133	Canizal Villalva Rosa (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440167	Carrillo Amarillas Maria Eugenia (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440257	Castillo Campos Beda (Abastecimiento De Bisutería Y Accesorios De Vestir)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440279	Castillo Sánchez Marcelo (Equipamiento De Balconería)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440309	Corona Sacramento Felipa (Adquisición De Semilla Para Cabolla)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440381	Corona Sacramento Marcelina (Compra De Matería Prima Para Tortillería)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400440424	Del Valle Rodríguez Juana (Equipamiento De Miscelánea)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400442158	Dominguez Galicia Eber Magtoria (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400442234	Dominguez Guzmán Angela (Equipamiento De Cocina Económica)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400442261	Dominguez Morales Maria Yolanda (Abastecimiento Y Equipamiento De Miscelánea)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400442288	Flores Blanco Aurelia (Establecimiento De Fuente De Sodas)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400442305	Flores Blanco Reina (Establecimiento De Cocina Económica)	Tlapanalá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internación ales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1414040042340	Flores Campos Damián (Acondicionamiento De Taquería)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042369	Flores Campos Lucas (Engorda De Ganado Porcino)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042393	Flores Santos Efigenia (Abastecimiento De Miscelánea)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042420	González Amarillas Catalino Galdino (Equipoamiento En Establecimiento De Comida Rápida)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042448	Guzmán Poblano Virginia (Engorda De Ganado Porcino)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042472	Luna Sacramento Francisca (Adquisición De Suplementos Alimenticios Para Su Venta)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042496	Luna Sacramento Marina (Adquisición De Suplementos Alimenticios Para Su Venta)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042511	Mejía Tapia Rosa María (Compra De Harina Prima Para Tortillería)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042527	Miranda Domínguez Francisca (Engorda De Ganado Porcino)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042553	Molina Morales Raquel (Abastecimiento De Miscelánea)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042581	Monge Castillo Gloria Xochitl (Equipoamiento De Panadería)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042606	Monge Soriano Blanca (Equipoamiento De Panadería)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042624	Montes Rosales Marcela (Abastecimiento De Zapatería)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042652	Palacios Carrillo Ricardo (Engorda De Ganado Porcino)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042669	Pilego Morales Ismael (Adquisición De Semilla Para Cebolla)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042692	Rojas Arcilano Abraham (Adquisición De Bomba Para Riego)	Tiapananá	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Interacción aies y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1414040042707	Reyes Varona Alejandro (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042808	Rodriguez Rivera Judith (Equipo De Miscelanea)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042831	Romeo Fuentes Caudencio (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042846	Solano Rosas Dulce (Abastecimiento De Farmacia)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042872	Tepoz Soriano Irma (Adquisición De Funtta De Admikas)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042890	Vega Montes Benita (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042907	Villalva Campos Enrique (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1414040042931	Zamacona Luna Carmen (Engorda De Ganado Porcino)	Tlapanala	Cobertura municipal	Subsidios		U033 Fondo de Apoyo a Migrantes		23-Provisiones Salariales y Económicas	Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblano	2014	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Física: Se finalizó la supervisión en Abril 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400456839	Poligonos De Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2014	\$31,705,135	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	\$31,622,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	367,402	0.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE14140400457332	Poligonos De Tehuacán	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	2014	\$14,558,446	\$14,558,446	\$14,558,446	\$14,438,283	\$14,438,283	\$14,438,283	\$14,438,283	99.17	\$0	Metros Cuadrados	72,541	0.00	100.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200507838	Evaluación De Control De Confianza	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O MUNICIPAL	2015	\$2,208,320	\$2,208,320	\$2,208,320	\$2,208,320	\$2,208,320	\$2,208,320	\$2,208,320	100.00	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO
PUE15150200507906	Curso De Diplomado De Mandos Para Personal De Seguridad Publica	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE TEHUACAN	2015	\$45,000	\$60,000	\$60,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	75.00	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO
PUE15150200507947	Curso De Armamento Y Tiro Policial Para Personal De Seguridad Publica	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE TEHUACAN	2015	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	\$38,400	100.00	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200508833	Brigadas Rurales Para La Prevención, Combate Y Control De Incendios Forestales En El Estado De Pueblaforestales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2015	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Hectarea	1,271,562	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROGRAMA SE CONSIDERA COMO TERMINADO, EN VISTO DE QUE LOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN LOS CONVENIOS CONCLUYERON EL DÍA 3 DE JULIO DE 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200510093	Programa Integral De Desarrollo Rural, Componente De Atención A Desastres Naturales En El Sector Agropecuario Y Pasajero (Fondo) 2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios		U276 Programa Integral de Desarrollo Rural		8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2015	\$220,005,986	\$220,005,986	\$220,005,986	\$220,005,986	\$220,005,986	\$220,005,986	\$220,005,986	100.00	\$0	Hectarea	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PAGO DE LA PRIMA DE ASURAMIENTO SE HA REALIZADO AL 100%, SE ESTA EN ESPERA DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, POR LO QUE UNA VEZ QUE SE CONCLUYA DICHO EJERCICIO, SE INFORMABA LA FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511421	Elaboración De La Herramienta De Seguimiento Y Control Del Servicio Profesional De Carrera De La Dirección De Seguridad Publica	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	50.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA AUN ESTA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150200511446	Elaboración De Catálogo De Fuentes Manual De Organización Y Manual De Procedimientos De La Dirección De Seguridad Publica	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2015	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	50.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA AUN ESTA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15190200511475	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2015	\$2,181,201	\$2,181,201	\$2,181,201	\$2,181,201	\$2,181,201	\$2,181,201	\$2,181,201	100.00	\$0	Equipo de seguridad	63	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511511	Difusión Interna Y Externa Para Servicios Profesionales De Carrera Para Seguridad Pública Municipal	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2015	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$55,500	\$55,500	\$55,500	25.23	\$0	Equipo de seguridad	10,000	0.00	25.23	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCION / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511657	Adquisición De Equipo De Terminal Digital Portátil Para La Inscripción A La Red De Radiocomunicación Con Cobertura En La Entidad Federativa	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$281,307	\$281,307	\$281,307	\$281,307	\$281,307	\$281,307	\$281,307	100.00	\$0	Equipamiento	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511677	Evaluaciones De Control Y Confianza	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$494,400	\$494,400	\$494,400	\$494,400	\$494,400	\$494,400	\$494,400	100.00	\$0	Estudio de preinversión	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1 EVALUACION PARA 15 ELEMENTOS FÍSICAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511719	Adquisición Y Equipamiento De Dos Pick Up Sobre Camión Y Un dudan	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$1,413,726	\$1,413,726	\$1,413,726	\$1,413,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	141,112	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO / Física: PROYECTO CONTRATADO / Registro: PROYECTO CONTRATADO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511739	Adquisición Y Equipamiento De Motocicletas Para Seguridad Pública Municipal	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	\$1,915,000	100.00	\$0	Vehículos	141,112	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511744	Evaluación Del Desempeño De Seguridad Pública Municipal	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2015	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	63	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511768	Adquisición De Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal: Grupo Táctico	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$410,255	\$410,255	\$410,255	\$410,255	\$410,255	\$410,255	\$410,255	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FÍSICAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511795	Adquisición Y Equipamiento De Equipos De Transporte (Unidad Para Diez Pasajeros)	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$607,769	\$607,769	\$607,769	\$607,769	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	141,112	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO / Física: PROYECTO CONTRATADO / Registro: PROYECTO CONTRATADO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511809	Red Nacional De Telecomunicaciones Para Seguridad Pública Municipal	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2015	\$709,522	\$709,522	\$709,522	\$709,522	\$709,522	\$709,522	\$709,522	100.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511876	Adquisición De Equipo De Servidor De Computo	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$58,451	\$58,451	\$58,451	\$58,451	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	141,112	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO, EN PROCESO DE ENTREGA. / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200511881	Sistema Nacional De Información Para Seguridad Pública Municipal	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2015	\$861,000	\$861,000	\$861,000	\$861,000	\$861,000	\$861,000	\$861,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	102	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200512086	Diplomado Para Mandos Medios De Policía Preventiva Municipal	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ZACATLAN	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	3	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Física: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200513759	Prevención Social Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana-Violencia Escolar (Equipamiento E Infraestructura)	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$945,822	\$945,822	\$945,822	\$945,822	\$945,822	\$472,911	\$472,911	50.00	\$0	Lote	2	0.00	50.00	Financiera: DETECCIÓN DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 50% / Física: DETECCIÓN DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 50% / Registro: DETECCIÓN DE NECESIDADES ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR, SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200513973	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana Mediante Contratación De Un Servicio Profesional Para Intervención En Escuelas Secundarias Públicas	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	50.00	\$0	Lote	2	0.00	50.00	Financiera: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 50%. CONTRATACION DE UN SERV. PROFESIONAL PARA INTERVENCIÓN EN ESC / Física: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 50%. CONTRATACION DE UN SERV. PROFESIONAL PARA INTERVENCIÓN EN ESC / Registro: ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 50%. CONTRATACION DE UN SERV. PROFESIONAL PARA INTERVENCIÓN EN ESCOLAS SECUNDARIAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200514067	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana Mediante "Encuestas De Mediciones De Impacto"	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$60,000	\$60,000	50.00	\$0	Lote	2	0.00	50.00	Financiera: TIENE UN AVANCE DEL 50%, CURSO PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA / Física: TIENE UN AVANCE DEL 50%, CURSO PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA / Registro: TIENE UN AVANCE DEL 50%, CURSO PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200514152	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$329,600	\$329,600	\$329,600	\$329,600	\$329,600	\$329,600	\$329,600	100.00	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA / Física: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA / Registro: EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200514280	Herramienta De Seguimiento Y Control De Servicio Profesional De Carrera Policial	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL / Física: HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL / Registro: HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190200514298	Sistema Penal Acusatorio	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: DIPLOMADO SISTEMA PENAL ACUSATORIO / Física: DIPLOMADO SISTEMA PENAL ACUSATORIO / Registro: DIPLOMADO SISTEMA PENAL ACUSATORIO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1510200514321	Adquisición De Vestuario 2da Etapa Para Seguridad Pública Municipal	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$500,687	\$500,687	\$500,687	\$500,687	\$500,687	\$500,687	\$500,687	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / Física: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / Registro: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 2da ETAPA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200514366	Formación Inicial Equivalente	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$912,000	\$912,000	\$912,000	\$912,000	\$364,800	\$364,800	\$364,800	40.00	\$0	Piezas	100	0.00	40.00	Financiera: ESTA ACCIÓN ES UNA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015 / Física: ESTA ACCIÓN ES UNA CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA SUBSEMUN 2015 FORMACIÓN INICIAL EQUIVALENTE PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200514387	Diplomado Para Mandos Medios De Policía Preventiva Municipal	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Piezas	3	0.00	100.00	Financiera: DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL / Física: DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL / Registro: DIPLOMADO PARA MANDOS MEDIOS DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, EN EL AVANCE FISICO PUSE PIEZAS PERO SON ELEMENTOS (PERSONAS) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200514402	Difusión Interna Del Servicio Profesional De Carrera	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE AMOZOC	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00	Financiera: DIFUSIÓN INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA / Física: DIFUSIÓN INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA / Registro: DIFUSIÓN INTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200514567	Convenio de Coordinación En El Marco Del Programa Para El Otorgamiento De Cobertura Subsidio Para La Implementación De La reforma al sistema de justicia penal		Cobertura municipal	Convenios		U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4-Gobernación	Comisión Ejecutiva CEMPAJ- Secretaría General de Gobierno	2015	\$38,393,551	\$38,393,551	\$30,714,841	\$13,855,108	\$250,000	\$250,000	\$250,000	0.65	\$0	Lote	1	0.00	0.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200514809	Adquisición De Equipo De Transporte Y Equipamiento Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	Huachuquingó	Huachuquingó	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUACHUQUINGO	2015	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	\$3,060,216	100.00	\$0	Vehículos	40	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200514837	Adquisición De Equipo De Transporte Y Equipamiento (Motoциetas)Para Elementos De Seguridad Pública Municipal	Huachuquingó	Huachuquingó	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUACHUQUINGO	2015	\$479,999	\$479,999	\$479,999	\$479,999	\$479,999	\$479,999	\$479,999	100.00	\$0	Vehículos	20	0.00	100.00	Financiera: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRAS SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200514623	Difusión Externa Del Servicio Profesional De Carrera Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$30,010	\$30,010	\$30,010	\$3,480	\$3,480	\$3,480	\$3,480	11.60	\$0	Piezas	74,708	0.00	11.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200516348	Compra De Camionetas Pick Up Sin Balizas Para La Dirección De Seguridad Pública, Vialidad Y Reinserción Social Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$1,293,900	\$1,293,900	\$1,293,900	\$1,293,900	\$1,293,900	\$1,293,900	\$1,293,900	100.00	\$0	Vehículos	74,708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510200516403	Compra De Vehículos Sedan Sin Balizas Para La Dirección De Seguridad Pública, Vialidad Y Reinserción Social Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$783,000	\$783,000	\$783,000	\$783,000	\$783,000	\$783,000	\$783,000	100.00	\$0	Vehículos	74,708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200516521	Equipamiento Para Patrullas De Las Camionetas Pick Up Adquiridas Por La Dirección De Seguridad Pública, Vialidad Y Reinserción Social Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$506,100	\$506,100	\$506,100	\$506,100	\$506,100	\$506,100	\$506,100	100.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200516610	Equipamiento Para Patrullas De Los Vehículos Sedan Adquiridos Por La Dirección De Seguridad Pública, Vialidad Y Reinserción Social Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	\$267,000	100.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200516720	Contratación De Un Servicio Profesional Para Intervención En Escuelas Secundarias Públicas Y Conflictivas De La Cabecera Municipal De Tepeaca	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	3,694	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200516802	Mejora De La Infraestructura Y Equipamiento Escolar Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,694	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510200516888	Servicios Para Encuestas De Medición De Impacto Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	3,694	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200516994	Equipamiento Del Área De Prevención Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200517060	Compra De Terminal Digital Móvil Para La Área De Seguridad Pública Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$399,000	\$399,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200517125	Adquisición De Prendas De Protección Para Los Elementos De Seguridad Pública Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$329,720	\$329,720	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200517700	Adquisición De Casacónes Para Los Elementos De Seguridad Pública Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$20,100	\$20,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200517731	Adquisición De Vestuario Y Uniformes Para Los Elementos De Seguridad Pública Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$643,400	\$643,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE151020051772	Adquisición De Equipos De Defensa Y Seguridad Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$25,213	\$25,213	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200517826	Adquisición De Equipos De Computo Y Tecnologías De La Información Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$139,408	\$139,408	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510200517910	Cursos De Capacitación De Derechos Humanos Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200517973	Curso De Capacitación De Cadena De Custodia Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$115,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518013	Evaluaciones De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Generales Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$17,145	\$17,145	\$17,145	\$17,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518054	Curso De Capacitación De Técnicas De La Función Policial Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$130,545	\$130,545	\$130,545	\$130,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518076	Curso De Capacitación De Prevención Del Delito Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$31,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518184	Curso De Capacitación En El Nuevo Sistema Penal Acusatorio Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$147,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518202	Adquisición De Micrófonos De Solapa Para Los Elementos De Seguridad Pública Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$132,460	\$132,460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518221	Adquisición De chaleco Balístico Nivel III-A Para Los Elementos De Seguridad Pública Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518323	Bezas Para Aspirante A Policía Preventivo Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE1510200518334	Curso De Capacitación De Formación Inicial De Aspirantes Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEACA	2015	\$560,000	\$560,000	\$130,650	\$130,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518348	Curso De Capacitación De Formación Inicial Equivalente Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$672,000	\$672,000	\$130,650	\$130,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200518359	Evaluación De Control De Confianza Subsemun 2015	Tepeaca	Tepeaca	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	TEPEACA	2015	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$412,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200523321	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Rural	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE SAN ANDRÉS CHOLULA.	2015	\$8,380,014	\$8,380,014	\$5,412,609	\$4,025,563	\$4,025,563	\$4,025,563	\$4,025,563	48.04	\$0	Equipo de seguridad	19,000	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200523359	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAFICO MUNICIPAL	2015	\$17,801,733	\$17,801,733	\$17,801,733	\$6,007,201	\$6,007,201	\$6,007,201	\$1,578,600	33.75	\$0	Equipo de seguridad	40,000	0.00	25.00	Financiera: involucran acciones integrales de equipamiento, servicios, infraestructura, mobiliario y equipo / Física: EN PROCESO / Registro: Los programas de Prevención del Delito y Participación Ciudadana involucran acciones integrales de Equipamiento, Servicios, Infraestructura (mejora), mobiliario y equipo acciones puntualmente detallada en la Guía de Elaboración de Proyectos de POGPs del SERPIT. SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015.
PUE1510200523384	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ATLIXCO PUEBLA	2015	\$7,522,000	\$7,522,000	\$3,000,000	\$1,777,936	\$1,519,636	\$1,102,500	\$1,102,500	14.66	\$0	Lote	86,690	0.00	15.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso de ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200523414	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ATLIXCO, PUEBLA	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,400,000	\$766,642	\$766,642	38.33	\$0	Lote	86,690	0.00	40.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200523459	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ATLIXCO PUEBLA	2015	\$412,000	\$412,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	86,690	0.00	20.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200523485	Sistema Nacional De Información	Atlixco	Atlixco	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DE ATLIXCO PUEBLA	2015	\$66,000	\$66,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	86,690	0.00	20.00	Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE1510200523486	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2015	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	\$7,399,520	100.00	\$0	Equipo de seguridad	1,539,819	0.00	93.00	Financiera: Son Evaluaciones de Control de Confianza / Física: EN PROCESO / Registro: Son Evaluaciones de Control de Confianza acciones de Fortalecimiento de las Corporaciones Policiales para fortalecer confiabilidad de los elementos de la corporación SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200523547	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Puebla	Heroica Puebla de Zaragoza	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	2015	\$63,807,410	\$63,807,410	\$63,807,410	\$27,297,752	\$27,297,752	\$27,297,752	\$27,297,752	42.78	\$0	Equipo de seguridad	1,539,819	0.00	50.00	Financiera: Involucra acciones de profesionalización / Física: EN PROCESO / Registro: Involucra acciones de profesionalización de los elementos de la corporación, adquisición de vehículos, plazas (uniformes y equipo de protección) así como equipamiento. SE INCORPORA AL 3ER INFORME TRIMESTRAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200525624	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	Cauatlancingo	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,100,000	\$270,950	\$270,950	\$270,950	13.55	\$0	Equipamiento	50	0.00	30.00	Financiera: CONTINUAN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO / Física: CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LOS PROYECTOS / Registro: SE REALIZAN CUATRO PARTIDAS EN NIVEL FINANCIERO Y CONTINUAN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO
PUE1510200525675	Fortalecimiento de Evaluaciones De Control De Confianza	Cauatlancingo	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	2015	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	\$206,000	100.00	\$0	Equipo de seguridad	50	0.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% / Física: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% / Registro: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200525698	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cauatlancingo	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	2015	\$7,015,800	\$7,015,800	\$3,015,800	\$4,392,642	\$2,589,793	\$2,589,793	\$2,589,793	36.91	\$0	Equipo de seguridad	122	0.00	45.86	Financiera: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA / Física: SE CONTINUAN TRABAJOS DE LA OBRA / Registro: SE CONTEMPLAN EN 3 RUBROS LOS CUALES SON UNIFORMES, CAPACITACION Y VEHICULOS Y SE CONTINUAN LOS TRABAJOS
PUE1510200525728	Red Nacional De Telecomunicaciones	Cauatlancingo	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	MUNICIPIO DE CAUATLANCINGO	2015	\$778,200	\$778,200	\$778,200	\$747,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	62	0.00	0.00	Financiera: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS / Física: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS / Registro: SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200528775	Curso De Capacitación De Formación De Mandos Subsemm 2015	Tepic	Tepic	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEPEIC	MUNICIPIO DE TEPEIC	2015	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	74,708	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200529845	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	San Pedro Cholula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	2015	\$2,090,733	\$2,090,733	\$531,776	\$1,944,382	\$501,776	\$501,776	\$501,776	24.00	\$0	Lote	120,500	0.00	25.00	Financiera: SUBSEMM 2015-1.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA / Física: SUBSEMM 2015-1.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200529975	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	San Pedro Cholula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	2015	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	\$683,920	100.00	\$0	Piezas	166	0.00	100.00	Financiera: SUBSEMM 2015-2.-Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200530044	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	San Pedro Cholula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	2015	\$5,701,255	\$5,701,255	\$3,259,095	\$3,776,500	\$3,195,000	\$3,195,000	\$3,195,000	56.04	\$0	Lote	166	0.00	23.91	Financiera: SUBSEMM 2015-3 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: SUBSEMM 2015-3 PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SOLITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200530108	Red Nacional De Telecomunicaciones	San Pedro Cholula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	2015	\$593,674	\$593,674	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	120,000	0.00	0.00	Financiera: SUBSEMM 2015-4 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Física: SUBSEMM 2015-4 RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / Registro: EXISTE VARIACION EN CUANTO A LA UTILIZACION AL USO DEL RECURSO, EN OTROS LINEAS DEL PROGRAMA SUBSEMM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200530151	Sistema Nacional De Información De Seguridad Pública	San Pedro Cholula	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	ENLACE SUBSEMM	2015	\$1,384,083	\$1,384,083	\$692,042	\$1,384,000	\$692,000	\$692,000	\$692,000	50.00	\$0	Piezas	120,000	0.00	50.00	Financiera: SUBSEMM 2015-5.-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: SUBSEMM 2015-5.-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA. AVANCE DEL 50% DEL PROYECTO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200537614	Custodios Acreditables Capítulo 2000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	2015	\$4,245,156	\$4,245,156	\$3,849,156	\$1,930,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200537668	Custodios Acreditables Capítulo 3000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	2015	\$5,893,529	\$5,893,529	\$4,323,529	\$331,449	\$331,449	\$331,449	\$331,449	5.63	\$0	Piezas	52	0.00	0.27	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE EXISTEN RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA CANTIDAD DE \$455,000.00, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200537768	Custodios Acreditables Capítulo 5000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	2015	\$6,615,896	\$6,615,896	\$4,535,896	\$595,962	\$595,962	\$595,962	\$595,962	9.01	\$0	Equipo de seguridad	52	0.00	29.21	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200537867	Custodios Acreditables Capítulo 4000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	2015	\$624,000	\$624,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200537905	Estatales Acreditables Capítulo 2000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	2015	\$4,076,844	\$4,076,844	\$3,537,844	\$1,672,393	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	76	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE CONCORDA EL IMPORTE MINISTRADO, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200537927	Estatal Acreditable Capítulo 3000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	2015	\$12,113,680	\$12,113,680	\$9,833,680	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	7.43	\$0	Metros	76	0.00	0.27	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE EXISTEN RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA CANTIDAD DE \$3,147,680.00, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1510200537936	Estatal Acreditable Capítulo 4000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	Consejo Estatal de Coordinación del SNP	2015	\$1,216,000	\$1,216,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	76	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
PUE15150200537941	Estatal Acreditables Capitulo 5000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación		Consejo Estatal de Coordinación del SNRP		2015	\$37,766,140	\$37,766,140	\$26,610,408	\$14,200,375	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	76	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200538010	Ministeriales Acreditables Capitulo 2000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación		Consejo Estatal de Coordinación del SNRP		2015	\$2,368,760	\$2,368,760	\$2,368,760	\$541,024	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE SE CAMBIO EL IMPORTE DE LO MODIFICADO, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200538016	Ministeriales Acreditables Capitulo 3000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación		Consejo Estatal de Coordinación del SNRP		2015	\$8,096,260	\$8,096,260	\$8,096,260	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	9.88	\$0	Equipamiento	88	0.00	31.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE EXISTEN RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA CANTIDAD DE \$919,740.00, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200538024	Ministeriales Acreditables Capitulo 4000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación		Consejo Estatal de Coordinación del SNRP		2015	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200538033	Ministeriales Acreditables Capitulo 5000	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0003 Otorgamiento de subsidios para las entidades Federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	4-Gobernación		Consejo Estatal de Coordinación del SNRP		2015	\$14,294,980	\$14,294,980	\$14,294,980	\$7,400,828	\$7,400,828	\$7,400,828	\$7,400,828	51.77	\$0	Metros	88	0.00	5.91	Financiera: / Física: PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN / Registro: CABE HACER MENCIÓN QUE EXISTEN RECURSOS COMPROMETIDOS POR LA CANTIDAD DE \$5,715,479.99, PARA SU REVISIÓN Y VALIDACIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200540269	Pronapred Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		Consejo Estatal de Coordinación del SNRP		2015	\$27,506,471	\$27,506,471	\$13,235,471	\$13,234,213	\$5,363,673	\$5,363,673	\$5,363,673	19.50	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	20.59	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200540280	Pronapred Tehuacan	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	0006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación		Consejo Estatal de Coordinación del SNRP		2015	\$12,663,303	\$12,663,303	\$6,183,371	\$6,152,522	\$2,321,033	\$2,321,033	\$2,321,033	18.33	\$0	Equipo de seguridad	0	0.00	16.65	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150200543032	Adquisición De Vastuario Ira Etapa Para Seguridad Pública Municipal	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC		2015	\$719,000	\$719,000	\$719,000	\$719,000	\$719,000	\$719,000	\$719,000	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / Física: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / Registro: ADQUISICIÓN DE VESTUARIO IRA ETAPA PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300550259	Encuesta De Medición Del Impacto Para Programa De Prevención Del Delito	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN		2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	50.00	\$0	Equipo de seguridad	1,170	0.00	50.00	Financiera: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Física: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN / Registro: LA OBRA ESTA EN EJECUCIÓN - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300550298	Intervención De Especialistas Para Programa De Prevención Del Delito	Zacatlán	Zacatlán	Urbano	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN		2015	\$267,277	\$267,277	\$267,277	\$267,277	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	1,170	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA ESTA INICIANDO / Física: LA OBRA ESTA INICIANDO / Registro: LA OBRA ESTA INICIANDO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300551559	Adquisición De Calzado Para Seguridad Pública Municipal	Amozoc	Amozoc de Mota	Urbano	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO DE AMOZOC		2015	\$127,446	\$127,446	\$127,446	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / Física: ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL / Registro: ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300556250	Curso Del Nuevo Sistema De Justicia Penal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$42,000	\$84,000	\$84,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	50.00	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300556274	Prevención Del Delito Con Participación Ciudadana Movilidad Segura Subsemun 2015 Estudio De Urbanismo	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	100.00	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300556287	Evaluación De Habilidades Destrezas Y Conocimientos Generales Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$63,500	\$63,500	\$63,500	\$63,500	\$63,500	\$63,500	\$63,500	100.00	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300556303	Curso De Tecnicas De La Función Policial Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$340,000	\$483,500	\$483,500	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	70.32	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300556337	Adquisición De Herramientas De Seguimiento Y Control Del Servicio Profesional De Carrera Policial Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	99.90	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO
PUE15150300556355	Evaluación De Desempeño Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	\$1,000	100.00	\$0	Lote	260,923	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO
PUE15150300556765	Prevención Del Delito Con Participación Ciudadana Movilidad Segura Apoyo A Voluntarios Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	260,923	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300556787	Prevención Del Delito Social Con Participación Ciudadana Movilidad Segura Capacitación A Voluntarios Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	260,923	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
PUE15150300556799	Prevención Del Delito Social Con Participación Ciudadana Movilidad Segura Encuestas De Medicina Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL		2015	\$62,766	\$62,766	\$62,766	\$62,766	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	260,923	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
PUE15150300556808	Curso De Formación Inicial Para Personal De Seguridad Pública Del Municipio De Tehuacan Puebla Subsemun 2015	Tehuacán	Cobertura municipal	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación		H. AYUNTAMIENTO DE TEHUACAN PUEBLA		2015	\$711,100	\$800,000	\$800,000	\$711,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	260,923	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE15150300561536	Encuestas De Medicion Del Impacto	San Martin Texmelucan	San Miguel Lardizábal (Colonia Rural Altamirano)	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0.00	Estudio de preinversión	800	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 800 ENCUESTAS ESCUELAS SECUNDARIAS, FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FISCAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
PUE15150300564443	Adquisición De Accesorios Para Elementos De Seguridad Publica Municipal (Grupo Táctico)	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$19,886	\$19,886	\$19,886	\$19,886	\$19,886	\$19,886	\$19,886	\$19,886	100.00	0.00	Equipamiento	10	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564453	Adquisición De Equipo De Protección Para Elementos De Seguridad Publica Municipal (Grupo Táctico)	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$109,840	\$109,840	\$109,840	\$109,840	\$109,840	\$109,840	\$109,840	\$109,840	100.00	0.00	Equipamiento	10	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564456	Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica Municipal (Grupo Táctico)	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$39,881	\$39,881	\$39,881	\$39,881	\$39,881	\$39,881	\$39,881	\$39,881	100.00	0.00	Equipamiento	10	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564463	Adquisición De Accesorio (Espasa) Para Elemento De Seguridad Publica Municipal.	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	\$77,964	100.00	0.00	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564468	Adquisición De Uniformes (Caldado) Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$311,854	\$311,854	\$311,854	\$311,854	\$311,854	\$311,854	\$311,854	\$311,854	100.00	0.00	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564473	Adquisición De Uniformes (Camisola Y Pantalón) Para Elementos De Seguridad Publica Municipal.	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$358,301	\$358,301	\$358,301	\$358,301	\$358,301	\$358,301	\$358,301	\$358,301	100.00	0.00	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564485	Adquisición De Uniformes (Chamarras Y Fomitura) Para Elementos De Seguridad Publica Municipal.	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$188,952	\$188,952	\$188,952	\$188,952	\$188,952	\$188,952	\$188,952	\$188,952	100.00	0.00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564489	Adquisición De Uniformes (Insignias Y Pegu Yo Gorra) Para Elementos De Seguridad Publica Municipal.	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$155,776	\$155,776	\$155,776	\$155,776	\$155,776	\$155,776	\$155,776	\$155,776	100.00	0.00	Piezas	130	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564494	Cursos Y Capacitaciones De Profesionalización Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$47,330	\$47,330	\$47,330	\$47,330	\$47,330	\$47,330	\$47,330	\$47,330	100.00	0.00	Estudio de preinversión	60	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Física: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300564527	Proyecto De Prevención Social De La Violencia Y Delincuencia Con Participación Ciudadana Violencia Escolar	Huauclínango	Huauclínango	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	AYUNTAMIENTO O DE HUAUCLINANGO	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0.00	Estudio de preinversión	3,800	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CORRECTAMENTE
PUE15150300565106	Contratación De Un Servicio Profesional Para Intervención En Escuelas Secundarias Publicas	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$963,441	\$963,441	\$963,441	\$963,441	\$481,721	\$481,721	\$481,721	\$481,721	50.00	0.00	Estudio de preinversión	24	0.00	0.00	Financiera: FINANCIERAMENTE AL 50%, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO / Física: PROYECTO EN PROCESO, 1.00 TALLER. / Registro: EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 50% DE ANTICIPO, POR LO CUAL NO PRESENTA AVANCE FÍSICO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565115	Adquisición De Uniformes Para Elementos De Seguridad Publica Municipal	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$1,253,085	\$1,253,085	\$1,253,085	\$1,253,085	0	0	0	0	0.00	0.00	Piezas	129	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONTRATADO, EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINQUITO / Física: EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINQUITO, 1.00 DE PARA PROGRAMAS / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PARA SU FINQUITO, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565152	Evaluación De Habilidades, Destrezas Y Conocimientos Generales	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$25,400	\$25,400	\$25,400	\$25,400	0	0	0	0	0.00	0.00	Estudio de preinversión	40	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONVENIDO, EN PROCESO DE INICIO / Física: PROYECTO POR INICIAR / Registro: PROYECTO CONVENIDO, POR INICIAR, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565169	Evaluación Del Desempeño	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$1,352	\$1,352	\$1,352	\$1,352	\$1,352	\$1,352	\$1,352	\$1,352	100.00	0.00	Estudio de preinversión	11	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO CONCLUIDO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 15.00 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565184	Diplomado Para Mandos De La Policia Municipal	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Estudio de preinversión	3	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR. / Física: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR. / Registro: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR / Registro: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565206	Técnicas De La Función Policial	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$193,400	\$193,400	\$193,400	\$193,400	0	0	0	0	0.00	0.00	Estudio de preinversión	40	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR / Física: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR / Registro: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565227	Diplomado Grupos De Operaciones E Intervenciones	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	100.00	0.00	Estudio de preinversión	18	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: 1.00 DIPLOMADO, PARA 18.00 ELEMENTOS, FISCAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FISCAMENTE AL 100%, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300565251	Sistema Penal Acusatorio	San Martin Texmelucan	San Martin Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	2015	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	0	0	0	0	0.00	0.00	Estudio de preinversión	3	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR. / Física: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR, 1.00 CARACTERIZACION PROGRAMADA. / Registro: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tercer Trimestre 2015

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
PUE1519030056526	Formación Inicial (Aspirantes)	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	2015	\$297,150	\$297,150	\$297,150	\$297,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de Postulación	10	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR. / Física: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR 1.00 CURSO PROGRAMADO / Registro: PROYECTO CONVENIDO POR INICIAR. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1519030056529	Difusión Externa Del Servicio Profesional De Carrera	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	2015	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Lote	141,080	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SPOT EN RADIO DEL REC. ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MPAL. FICIONAMENTE AL 100% / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE Y FICIONAMENTE AL 100%. SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1519030056542	Adquisición De Equipo De Firewalls	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	141,080	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE ENTREGA PARA FINIQUITO / Física: EN PROCESO DE ENTREGA PARA SU FINIQUITO. 1.00 EQUIPO PROGRAMADO / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ENTREGA PRA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1519030056545	Adquisición De Planta De Emergencia	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	2015	\$591,470	\$591,470	\$591,470	\$591,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	141,080	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE1519030056546	Equipamiento E Infraestructura	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,400	0.00	0.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION / Registro: PROYECTO EN PROCESO DE ADJUDICACION, SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300566827	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$5,593,517	\$5,593,517	\$5,034,165	\$4,193,836	\$1,395,891	\$1,395,891	\$1,395,891	24.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.62	Financiera: / Física: / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300573248	Programa de Control De Incendios Forestales 2015.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2015	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$4,900,000	\$28,583	\$28,583	\$28,583	0.58	\$0	Hectárea	5,779,829	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTAN EN PROCESO DE ADQUISICION LOS PARTIDAS RESTANTES DEL PROYECTO, ADQUISICION DE CAMARAS HD, ENLACE DE TELECOMUNICACIONES Y VISITADOS ESPECIALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300573993	Re Forestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Rafael Lara Grajalles, Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2015	\$2,320,739	\$3,315,941	\$2,320,739	\$2,320,739	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Hectárea	14,052	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO SERA EJERCIDO POR EL MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALLES, CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE LE TRANSFIRIO LA PRIMERA MANIFESTACION POR LA CANTIDAD DE \$2,320,739.88 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300573442	Prevención Del Delito Con Participación Ciudadana Movilidad Segura Adquisición De Equipamiento E Infraestructura De 10 Paraderos Para Prevención Del Delito Y Participación Ciudadana	Tehuacán	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	2015	\$1,159,777	\$1,836,940	\$1,159,777	\$1,159,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	240,923	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300573547	Proyecto de Ahorro De Toneladas De CO2 A Través De Eficiencia Energética En El Municipio De San Pedro Cholula, 2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2015	\$4,900,000	\$4,900,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	113,436	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTÁ EN PROCESO DE ELABORACION EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, SIENDO ESTE QUIEN EJECUTE EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300573663	Proyecto de Mitigación Al Cambio Climático Con Ahorro En La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Huejotzingo Puebla, 2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2015	\$5,390,000	\$5,390,000	\$4,042,500	\$4,042,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	59,822	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTÁ EN PROCESO DE ELABORACION EL CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, SIENDO ESTE QUIEN EJECUTE EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300574320	Diplomado En Gestión Ambiental Municipal Para Adaptación Al Cambio Climático 2015.	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2015	\$402,780	\$402,780	\$207,478	\$207,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	60	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO YA CUENTA CON EL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CELEBRADO CON EL COLEGIO DE PUEBLA A.C. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE REFERENCIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300574413	Programa Estatal De Estufas Para La Disminución Del Uso De Leña 2015	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2015	\$29,471,736	\$29,471,736	\$14,735,868	\$14,735,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	25,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ENTREGA DE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300574982	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,500,000	\$3,496,257	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300575005	Servicios Generales Federales	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$14,893,764	\$14,893,764	\$13,404,397	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300575112	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Suicidio (UESC)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$40,354,500	\$40,354,500	\$36,319,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300575179	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades Humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15190300575197	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$35,601,615	\$35,601,615	\$32,041,453	\$29,859,463	\$4,896,730	\$4,896,730	\$4,896,730	13.75	\$0	Piezas	0	0.00	5.59	Financiera: / Física: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto									Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
PUE15150300575242	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$700,000	\$700,000	\$630,000	\$523,775	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575249	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$1,678,112	\$1,678,112	\$1,510,301	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575326	Materiales Y Suministros	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$2,010,000	\$2,010,000	\$1,809,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575331	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$740,000	\$740,000	\$666,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575479	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Evaluación de los distintos Programas e Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,170,000	\$1,292,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575562	Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$224,000	\$224,000	\$201,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575671	Servicios Generales	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$47,620,000	\$47,620,000	\$43,558,000	\$16,481,478	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300575692	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$50,960,184	\$50,960,184	\$45,864,166	\$46,905,156	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300576820	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CECSNSP	2015	\$93,241,888	\$93,241,888	\$83,217,699	\$64,847,386	\$10,752,907	\$10,752,907	\$10,752,907	11.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	9.85	Financiera: para su revisión y validación / Registro: para su revisión y validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577705	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública- Equipamiento (Adquisición De 2 Camionetas Pick-Up De Doble Cabina	Teziutlan	Teziutlan	Urbano	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	2015	\$3,225,000	\$3,225,000	\$3,225,000	\$3,225,000	\$3,225,000	\$3,225,000	\$3,225,000	100.00	\$0	Vehiculos	88,970	0.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577788	Herramientas De Seguimiento Y Control De Servicio Profesional De Carrera Policial	Teziutlan	Teziutlan	Urbano	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	2015	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	100.00	\$0	Lote	115	0.00	100.00	Financiera: AVANCE DEL 100% / Física: AVANCE DEL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION AVANCE DEL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300577833	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública- Equipamiento (Adquisición De Vehículo Para Los Elementos De Seguridad Pública).	Teziutlan	Teziutlan	Urbano	Subsidios		0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	2015	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$1,128,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	115	0.00	0.00	Financiera: EN EJECUCION / Física: EN EJECUCION / Registro: SOLICITO VALIDACION AVANCE DEL 100% - SOLICITO VALIDACION EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
PUE15150300579143	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública- Profesionalización (Capacitación Y Formación Continua A Elementos De Seguridad Pública).	Teziutlan	Cobertura municipal	Subsidios			0002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4-Gobernación	MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA	2015	\$1,135,000	\$1,135,000	\$1,135,000	\$1,135,000	\$1,135,000	\$300,000	\$300,000	26.43	\$0	Lote	115	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION. EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Note: En términos del Artículo 21 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la información contenida en el presente es emitida por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal encargadas de los proyectos y programas respectivos.

* Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

El presente Informe lo firmo el 4to. día del mes de Noviembre del año 2015.- El Secretario de Finanzas y Administración.- C.P. Roberto Rivero Trewanth.- Rúbrica.- Titular de la Unidad de Inversión de la Secretaría de Finanzas y Administración.- Arq. Vilma Cristina Lopez Hernandez.