

Información General del Proyecto												Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
PUE06150400591591	Suministro de Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progreso Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2006	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	26,749.80	100.00
PUE06150400592056	Sum. De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progreso Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2006	24,539.41	24,539.41	24,539.41	24,539.41	24,539.41	24,539.41	24,539.41	24,539.41	100.00
PUE07150400591603	Uministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progreso Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2007	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	37,515.65	100.00
PUE08150400591653	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Una Dirección En La Primaria Xicotencatl Clave 21dpr0588z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaxotepetl De Benito Juárez, Puebla.	20151125	Puebla	Tlaxotepetl De Benito Juárez	Tlaxotepetl De Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	49,618.85	49,618.85	49,618.85	49,420.00	49,420.00	49,420.00	49,420.00	49,420.00	99.60
PUE08150400591671	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Profrlan C. Moctarrez Clave 21etv0144d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Ajaipán, Puebla.	20151126	Puebla	Ajaipán	Ciudad de Ajaipán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	85,866.91	85,866.91	85,866.91	85,450.50	85,450.50	85,450.50	85,450.50	85,450.50	99.52
PUE08150400591688	Uministro De Mobiliario Básico (30 Sillas Apilables Y 30 Mesas Trapezoidales); En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21dpr03001, Ubicada En La Localidad De Xomiaco	20151157	Puebla	Tlaxiahuatlán	Xomiaco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	41,064.00	100.00
PUE08150400591704	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Pablo Heredia Clave 21etv0916z, Ubicada En La Localidad De Huixtla, Municipio De Tlaxiahuatlán, Puebla.	20151161	Puebla	Tlaxiahuatlán	Huixtla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	44,590.40	100.00
PUE08150400591716	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas; En La Primaria Licenciado Benito Juárez Clave 21dpr0248z, Ubicada En La Localidad De San Miguel Canoa, Municipio De Puebla	20151163	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	128,800.37	100.00
PUE08150400591721	Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progreso Clave 21dst0030p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Santa Inés Ahuatempan	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	117,296.01	100.00
PUE08150400591739	Reparaciones Generales Que Consiste En La Sustitución De Acabados, Aplicación De Pintura; En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr2136k, Ubicada En El Municipio De General Felipe Ángeles	20151492	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2008	0.16	0.16	0.16	-	-	-	-	-	0.00
PUE09150400591482	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21dpr2693x, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20151091	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	2,695,323.12	2,695,323.12	2,695,323.12	2,695,323.12	2,695,323.12	2,695,323.12	2,695,323.12	2,695,323.12	100.00
PUE09150400591505	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Emperador Cuauhtémoc Clave 21dpr2693x, Ubicada En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20151140	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	213,745.32	213,745.32	213,745.32	212,785.20	212,785.20	212,785.20	212,785.20	212,785.20	99.55
PUE09150400591540	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Cuatro Aulas Didácticas, Laboratorio Polifuncional Y Cooperativa; En La Secundaria 27 Progreso Clave 21dst0030p, Ubicada En Santa Inés Ahuatempan, Puebla.	20151212	Puebla	Santa Inés Ahuatempan	Santa Inés Ahuatempan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2009	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	42,724.93	100.00
PUE10150400592080	Reparaciones Generales Que Consiste En La Sustitución De Acabados, Aplicación De Pintura Y Obra Exterior; En La Prim. José María Morelos Clave 21dpr2136k, General Felipe Ángeles	20151492	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2010	663.56	663.56	663.56	-	-	-	-	-	0.00
PUE11150400591926	Reparaciones Generales Que Consiste En La Sustitución De Acabados, Aplicación De Pintura Y Obra Exterior; En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr2136k, Ubicada En La Localidad De Santiago Tenango	20151492	Puebla	General Felipe Ángeles	Santiago Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEB	2011	1,398.81	1,398.81	1,398.81	-	-	-	-	-	0.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
PUE12150400594718	Terminación De La Construcción De Seis Aulas Didácticas Y Escaleras; En La Primaria Cuauhtémoc Clave 21dpr0642c, Ubicada En La Localidad De San Juan Cuauhtémoc, Municipio De Tlahuapan, Puebla.	20151057	Puebla	Tlahuapan	San Juan Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2012	263,580.56	253,093.15	253,093.15	248,944.99	248,944.99	248,944.99	248,944.99	98.36
PUE13130400249971	Estudio De Impacto Ambiental Para La Construcción De 7 Aulas Didácticas, Cocina, Taller De Computo Y Sanitarios En Estructura De Concreto Especial; En El Cis De Nueva Creación	20131414	Puebla	Teotlalco	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
PUE13130400256616	Construcción De Muro De Contención, Cerca Perimetral Y Andadores; En El Albergue Escolar 646 Clave 21ta0646g	20131236	Puebla	Zoquitlán	Coyolapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	1,676,210.55	1,676,210.55	1,676,210.55	1,676,210.55	1,676,210.55	1,676,210.55	1,676,210.55	100.00
PUE13140400555025	Construcción De Tres Aulas Didácticas Y Sanitarios En Estructura U-1c; En La Escuela Secundaria Técnica Núm. 121 Clave 21dst0132m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20141888	Puebla	Puebla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	2013	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	3,235,607.82	100.00
PUE1315030059825	Construcción De Sanitarios En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales, Impermeabilizaje, Rehabilitación En Los Edificios A, C, D Y E; En La Secundaria Carlos A. Carrillo Clave 21des006c	20150587	Puebla	Zoquitlán	Zoquitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	1,721,289.75	1,713,073.04	1,713,073.04	1,713,073.04	1,713,073.04	1,713,073.04	1,713,073.04	100.00
PUE13150400591849	Adecuación De Aulas Existentes Para Que Operen Como Aulas Telemediáticas En La Región Iv Correspondiente A La Zona De San Pedro Cholula 2015 (Cuarta Etapa).	20151183	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2013	589,707.66	587,785.11	587,785.11	587,785.11	587,785.11	587,785.11	587,785.11	100.00
PUE14140200347669	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21ejn0874b	20140019	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,260,123.18	1,209,795.11	1,209,795.11	1,209,795.11	1,209,795.11	1,209,795.11	1,209,795.11	100.00
PUE14140200347885	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Escaleras En Estructura U-2c (Edificio D) Y Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21epr1546f	20140028	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,012,966.66	2,922,538.34	2,922,538.34	2,922,538.34	2,922,538.34	2,922,538.34	2,922,538.34	100.00
PUE14140200347905	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21ejn0470j	20140030	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,301,098.37	1,248,987.06	1,248,987.06	1,248,987.06	1,248,987.06	1,248,987.06	1,248,987.06	100.00
PUE14140200347916	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21epr0642b	20140031	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,353,624.13	3,038,525.74	3,038,525.74	3,038,525.74	3,038,525.74	3,038,525.74	3,038,525.74	100.00
PUE14140200348031	Reparaciones Generales; En La Secundaria Del C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21ees0254d	20140037	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,142,794.76	2,057,029.33	2,057,029.33	2,057,029.33	2,057,029.33	2,057,029.33	2,057,029.33	100.00
PUE14140200348075	Reparaciones Generales; En La Primaria Del C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21epr1501j	20140040	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,047,365.57	2,799,868.24	2,799,868.24	2,799,868.24	2,799,868.24	2,799,868.24	2,799,868.24	100.00
PUE14140200348101	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21ejn1175o	20140042	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	540,875.32	539,941.87	539,941.87	539,941.87	539,941.87	539,941.87	539,941.87	100.00
PUE14140200348115	Reparaciones Generales; En El Gimnasio Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aas4034d	20140043	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	677,713.47	676,283.07	676,283.07	676,283.07	676,283.07	676,283.07	676,283.07	100.00
PUE14140200348121	Reparaciones Generales; En La Dirección General Administrativa Del C. E. José María Morelos Y Pavón Clave 21aas4034d	20140044	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	634,120.90	632,309.60	632,309.60	632,309.60	632,309.60	632,309.60	632,309.60	100.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
PUE14140200348129	Reparaciones Generales; En El C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21aas4035c	20140045	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	997,100.71	995,663.31	995,663.31	995,663.31	995,663.31	995,663.31	995,663.31	100.00	
PUE14140200348140	Reparaciones Generales; En El C. E. Manuel Espinosa Yglesias Clave 21aas5218r	20140046	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	869,011.23	868,372.82	868,372.82	868,372.82	868,372.82	868,372.82	868,372.82	868,372.82	100.00
PUE14140200348170	Reparaciones Generales; En El Preescolar Del C. E. Profesor Gregorio De Gante Clave 21ejn0006m	20140049	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	832,154.12	830,479.13	830,479.13	830,479.13	830,479.13	830,479.13	830,479.13	830,479.13	100.00
PUE14140300393960	Mantenimiento General; En El Preescolar Jardin De Nifos Teozozomo Clave 21djin0191z	20141028	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	645,664.78	643,986.75	643,986.75	643,986.75	643,986.75	643,986.75	643,986.75	643,986.75	100.00
PUE14140400049362	Mantenimiento En La Escuela Normal Rural Carmen Servida Clave 21dn1004n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Teteles De Ávila Castillo, Puebla.	20141829	Puebla	Teteles de Avila Castillo	Teteles de Avila Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00
PUE141404000498218	Estudio De Mecánica De Suelos En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21etv0963k, Ubicada En La Localidad De Tepango Sacatlapan, Municipio De Cuetzalan Del Progreso, Pue.	20141673	Puebla	Cuetzalan del Progreso	Tepango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCEE	2014	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	67,939.04	100.00
PUE14150100493801	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didacticas; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 12 Con Clave 21dst0012z, Ubicada En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20150292	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	113,345.46	113,345.46	113,345.46	111,111.76	111,111.76	111,111.76	111,111.76	111,111.76	98.03
PUE14150100493827	Construcción De Cercado Perimetral; En La Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Clave 21dtv0325v, Ubicada En La Localidad De Francisco Osorno, Municipio De Hermenegildo Galeana, Puebla.	20150293	Puebla	Hermenegildo Galeana	Francisco Osorno	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comité Administrador Poblano Para La Construcción De Espacios Educativos (CAPCEE)	2014	86,683.08	86,683.08	86,683.08	86,683.08	86,683.08	86,683.08	86,683.08	86,683.08	100.00
PUE14150200515550	Terminación De La Segunda Etapa De Las Villas Universitarias Que Consiste En La Construcción De Ocho Módulos; En La Universidad Intercultural Del Estado De Puebla Clave 21msu1158h, Ubicada En La L	20150476	Puebla	Huehuetla	Lipuntahuaca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,959,511.42	2,959,511.42	2,959,511.42	2,959,511.42	2,959,511.42	98.65
PUE14150300559853	Trabajos Complementarios Y Obra Exterior En Los Edificios A, B Y C; En El Centro De Educación A Distancia En El C. E. Presidente Manuel Ávila Camacho Clave 21ans4040o	20150672	Puebla	Teziutlán	Teziutlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	2,757,401.33	2,756,014.16	2,756,014.16	2,756,014.16	2,756,014.16	2,756,014.16	2,756,014.16	2,756,014.16	100.00
PUE14150400591904	Mantenimiento General Que Consiste En La Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Sustitución De Acabados; En La Escuela Secundaria Técnica Num. 32 Clave 21dst0035k, Ubicada En San Andrés Cholula	20151151	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,746,638.71	1,746,638.71	1,746,638.71	1,746,638.71	1,746,638.71	99.81
PUE14150400591921	Construcción De Muro De Contención Y Barda Con Cercado Perimetral; En La Primaria Emilio Portes Gil Clave 21dpr0405a, Ubicada En La Localidad De Santiago Alseseca, Municipio De Tecamachalco	20151152	Puebla	Tecamachalco	Santiago Alseseca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	689,910.70	689,910.70	689,910.70	688,191.29	688,191.29	688,191.29	688,191.29	688,191.29	99.75
PUE14150400591934	Suministro De Mobiliario Y Equipo (24 Mesas, 25 Computadora Portatill Y Un Pizarrón); En La Primaria Hermanos Serrán Clave 21dpr0765j, Ubicada En La Cabecera Municipal De Acajete, Puebla.	20151153	Puebla	Acajete	Acajete	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	285,644.20	285,644.20	285,644.20	285,064.20	285,064.20	285,064.20	285,064.20	285,064.20	99.80
PUE14150400591946	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula-Cocina; En El C.E. Doctor Alfredo Toquill Ferrander De Lara Clave 21aas4055q, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Andrés Cholula, Puebla.	20151154	Puebla	San Andrés Cholula	San Andrés Cholula	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	179,273.13	179,273.13	179,273.13	178,747.20	178,747.20	178,747.20	178,747.20	178,747.20	99.71
PUE14150400591963	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didacticas; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr2768x, Ubicada En La Localidad De Tlacamilco, Municipio De Acajete, Puebla.	20151155	Puebla	Acajete	Tlacamilco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	80,736.00	80,736.00	80,736.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	99.57

Información General del Proyecto												Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
PUE14150400591994	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Moctezuma Ihuicamina Clave 21ep16039, Ubicada En La Localidad De Santa Cruz Tehuixpango, Municipio De Atlixco	20151156	Puebla	Atlaxco	Santa Cruz Tehuixpango	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	101,640.53	101,640.53	101,640.53	101,170.20	101,170.20	101,170.20	101,170.20	99.54	
PUE14150400592095	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Salón De Usos Múltiples Y Dirección; En El Preescolar Celestino Cano Palacios Clave 21djm1115a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla	20151165	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	164,956.45	164,956.45	164,956.45	164,464.40	164,464.40	164,464.40	164,464.40	99.70	
PUE14150400592459	Suministro En La Primaria Club Rotario Clave 21dp2699r, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tehuacán, Puebla.	20151469	Puebla	Tehuacán	Tehuacán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	320,617.98	313,482.95	313,482.95	313,482.95	313,482.95	313,482.95	313,482.95	100.00	
PUE14150400592502	Construcción En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr0951h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Fahuatlán, Puebla.	20151503	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	5,419,452.54	5,419,452.54	5,419,452.54	5,419,452.54	5,419,452.54	5,419,452.54	5,419,452.54	100.00	
PUE14150400592523	Suministro En La Primaria José María Morelos Clave 21dpr0951h, Ubicada En La Cabecera Municipal De Fahuatlán, Puebla.	20151505	Puebla	Fahuatlán	Ciudad de Fahuatlán de Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	374,734.15	374,734.15	374,734.15	-	-	-	-	-	0.00
PUE14150400592545	Construcción En La Primaria Bandera Nacional Clave 21dpr0312l, En La Cabecera Municipal De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151553	Puebla	San Martín Texmelucan	San Martín Texmelucan de Labastida	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	5,100,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	0.00
PUE14150400592579	Construcción En La Secundaria General Vicente Guerrero Clave 21eas0269r, En La Localidad Del Moral, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151554	Puebla	San Martín Texmelucan	El Moral	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	756,575.87	378,287.94	378,287.94	-	-	-	-	-	0.00
PUE14150400592617	Construcción En La Primaria Republica Argentina Clave 21dpr0313k, En La Localidad De San Francisco Tepeyecac, Municipio De San Martín Texmelucan, Puebla.	20151574	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2014	7,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00
PUE14150400612831	Demolición, Construcción De Muro De Contención Y Barda Perimetral; En El Preescolar Pipila Clave 21djm0125a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151468	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	2014	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	172,963.09	100.00	
PUE15150300566017	Construcción De Obra Exterior Que Consiste En Jardinería, Andadores, Plaza Clívica Y Estacionamiento; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla	20150547	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,300,000.00	11,283,888.85	11,283,888.85	11,283,888.85	11,283,888.85	11,283,888.85	11,283,888.85	11,283,888.85	100.00
PUE15150300566033	Construcción De Edificio De Docencia En Estructura Especial De Concreto; En La Secundaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150699	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	42,750,493.83	38,811,181.14	38,811,181.14	38,811,181.14	38,811,181.14	38,811,181.14	38,811,181.14	38,811,181.14	100.00
PUE15150300566051	Construcción De Edificio De Dos Niveles En Estructura Especial De Concreto; En La Primaria Del Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150876	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	9,509,916.63	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	8,030,058.29	100.00
PUE15150300566070	Construcción De Edificio De Un Nivel En Estructura Especial De Concreto; En El Centro De Desarrollo Infantil (Preescolar) Del Centro Escolar De Nueva Creación	20150877	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	20,490,083.37	17,436,222.31	17,436,222.31	17,436,222.31	17,436,222.31	17,436,222.31	17,436,222.31	17,436,222.31	100.00
PUE15150300566084	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-2r; En La Primaria De La Unidad Educativa Clave 21ep1618l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20150579	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,439,384.25	1,324,724.48	1,324,724.48	1,324,724.48	1,324,724.48	1,324,724.48	1,324,724.48	1,324,724.48	100.00
PUE15150300566096	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuatro Aulas Didácticas; En La Primaria Unidad Educativa Clave 21ep1618l; Ubicada En La Cabecera Municipal De Cuautlancingo, Puebla.	20150861	Puebla	Cuautlancingo	San Juan Cuautlancingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	142,496.88	142,496.88	142,496.88	142,245.39	142,245.39	142,245.39	142,245.39	142,245.39	99.82

Información General del Proyecto												Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
PUE15150300566112	Construcción De Edificio Administrativo En Estructura Especial De Concreto; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabecera Municipal De San José Chiapa, Puebla.	20150845	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	42,750,493.83	38,475,432.94	38,475,432.94	38,475,432.94	38,475,432.94	38,475,432.94	38,475,432.94	100.00
PUE15150300566132	Construcción De Módulo De Sanitarios En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria Josefa Ortiz De Domínguez Con Clave 21etv0243d	20150582	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	425,400.57	423,119.05	423,119.05	423,119.05	423,119.05	423,119.05	423,119.05	100.00
PUE15150300566147	Construcción De Un Aula Didáctica, Módulo De Sanitarios Y Dirección En Estructura U-20r En La Primaria De Nueva Creación Clave 21ep1620x, Ubicada En La Localidad De San Martín Caltenco	20150583	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,044,948.86	2,039,654.98	2,039,654.98	2,039,654.98	2,039,654.98	2,039,654.98	2,039,654.98	100.00
PUE15150300566158	Mantenimiento General Que Consiste En Aplicación De Pintura E Impermeabilizante En Edificios A, B Y Rehabilitación De Sanitarios En Edificio A/ En La Primaria Homemmelido Galeana, Clave 21dpr0708v	20150584	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	444,912.41	438,540.10	438,540.10	438,540.10	438,540.10	438,540.10	438,540.10	100.00
PUE15150300566176	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria De Nueva Creación Clave 21ep1620x, Ubicada En La Localidad De San Martín Caltenco	20150733	Puebla	Tochtepec	San Martín Caltenco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	214,425.16	214,425.16	214,425.16	212,438.92	212,438.92	212,438.92	212,438.92	99.07
PUE15150300566199	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Telesecundaria De Nueva Creación Con Clave 21etv0962m, Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuizotla, Municipio De Molcaxac	20150631	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	244,301.35	244,340.04	244,340.04	244,340.04	244,340.04	244,340.04	244,340.04	100.00
PUE15150300566215	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C/ En La Secundaria Benito Juárez García Clave 21etv0742z, Ubicada En La Localidad De Tlachiapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	20150640	Puebla	Aquixtla	Tlachiapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	273,035.89	272,561.44	272,561.44	272,561.44	272,561.44	272,561.44	272,561.44	100.00
PUE15150300566234	Construcción De Un Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21ep0034z, Ubicada En La Localidad De Tlacuítlapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	20150694	Puebla	Aquixtla	Tlacuítlapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	273,035.90	272,561.44	272,561.44	272,561.44	272,561.44	272,561.44	272,561.44	100.00
PUE15150300566249	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Telesecundaria Benito Juárez García Clave 21etv0742z, Ubicada En La Localidad De Tlachiapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	20150785	Puebla	Aquixtla	Tlachiapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	79,364.76	79,364.76	79,364.76	79,116.00	79,116.00	79,116.00	79,116.00	99.69
PUE15150300566261	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En La Primaria Vicente Guerrero Clave 21ep0034z; Ubicada En La Localidad De Tlacuítlapa, Municipio De Aquixtla, Puebla.	20150816	Puebla	Aquixtla	Tlacuítlapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	79,364.77	79,364.77	79,364.77	79,114.81	79,114.81	79,114.81	79,114.81	99.69
PUE15150300566710	Construcción De Un Comedor En Estructura Regional C/ En El Preescolar Mixtla Clave 21djn03051, Ubicado En La Cabecera Municipal De Mixtla, Puebla.	20150681	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	607,642.01	606,648.64	606,648.64	606,648.64	606,648.64	606,648.64	606,648.64	100.00
PUE15150300566722	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Comedor Escolar; En El Preescolar Mixtla Clave 21djn03051; Ubicado En La Cabecera Municipal De Mixtla, Puebla.	20150788	Puebla	Mixtla	San Francisco Mixtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	151,073.53	151,073.53	151,073.53	150,534.80	150,534.80	150,534.80	150,534.80	99.64
PUE15150300566739	Construcción De Cancha De Fútbol; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21aas061a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	20150717	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	10,391,044.78	9,141,867.42	9,141,867.42	9,141,867.42	9,141,867.42	9,141,867.42	9,141,867.42	100.00
PUE15150300566756	Reparaciones Generales De Plaza Cívica, Banda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Hidráulicas Y Sanitarias; En El Preescolar Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores, 21ejnl176n,	20150718	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	498,268.69	498,268.69	498,268.69	498,268.69	498,268.69	498,268.69	498,268.69	100.00
PUE15150300566766	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clave 21aas061a	20150720	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	479,928.00	479,928.00	479,928.00	401,500.00	401,500.00	401,500.00	401,500.00	83.66

Información General del Proyecto												Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
PUE1510300566777	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo Y Dirección; En El Centro De Educación A Distancia Del Centro Escolar Melquiades Morales Flores Clave 21a04061a	20150731	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,089,308.08	1,089,308.08	1,089,308.08	1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	1,081,490.20	99.28	
PUE1510300566798	Reparaciones Generales De Plaza Cívica, Andadores, Barda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En La Primaria Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21epr1547e	20150704	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	443,370.22	443,370.22	443,370.22	443,370.22	443,370.22	443,370.22	443,370.22	100.00	
PUE1510300566815	Construcción De Un Aula Didáctica, Dirección, Laboratorio De Cómputo Y Muro Escudo; En El Centro De Educación A Distancia Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores, Clave 21a04061a	20150714	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,321,904.35	5,321,535.15	5,321,535.15	5,321,535.15	5,321,535.15	5,321,535.15	5,321,535.15	100.00	
PUE1510300566829	Construcción De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas; En El C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores Clave 21a04061a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Ajalpan, Puebla.	20150715	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	474,599.87	474,599.87	474,599.87	474,599.87	474,599.87	474,599.87	474,599.87	100.00	
PUE1510300566844	Reparaciones Generales Que Consisten En Aplicación De Pintura E Imperm. Y Rehabilitación De Instalaciones En Los Edificios A Y B; En La Sec. Del C. E. Licenciado Melquiades Morales Flores, Clave 21e0332h	20150716	Puebla	Ajalpan	Ciudad de Ajalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	948,210.02	948,210.02	948,210.02	948,210.02	948,210.02	948,210.02	948,210.02	948,210.02	100.00
PUE1510300566858	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Un Taller De Cómputo Y Escalera En Estructura U-2c; En La Secundaria Técnica Num. 129 Clave 21d0140v, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiautzingo, Puebla.	20150707	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,914,361.48	2,914,361.48	2,914,361.48	2,902,253.31	2,902,253.31	2,902,253.31	2,902,253.31	99.58	
PUE1510300566869	Reparaciones Generales Que Consisten En La Aplicación De Impermeabilizante En Los Edificios A Y B; En La Primaria Sor Juana Inés De La Cruz Clave 21epr0255j	20150864	Puebla	Chiautzingo	San Lorenzo Chiautzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	172,272.76	172,272.76	172,272.76	172,272.76	172,272.76	172,272.76	172,272.76	172,272.76	100.00
PUE1510300566882	Construcción De Nueve Aulas Didácticas En Estructura Regional C, Dirección, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior; En La Primaria Ricardo Flores Magón Con Clave 21epr0251n	20150734	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,813,754.52	2,454,161.58	2,454,161.58	2,454,161.58	2,454,161.58	2,454,161.58	2,454,161.58	2,454,161.58	100.00
PUE1510300566890	Suministro De Mobiliario Básico Para Nueve Aulas Didácticas Y Dirección; En La Primaria Ricardo Flores Magón Con Clave 21epr0251n; Ubicada En La Cabecera Municipal De Oriental, Puebla.	20150735	Puebla	Oriental	Oriental	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	279,998.57	279,998.57	279,998.57	279,378.75	279,378.75	279,378.75	279,378.75	99.78	
PUE1510300566900	Construcción De Seis Aulas Didácticas En Estructura U-2c; Construcción De Biblioteca Y Módulo De Sanitarios; En La Primaria Félix lauro Aguirre Con Clave 21dpr0812g	20150739	Puebla	Zacapoaxtla	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,924,392.26	2,561,269.45	2,561,269.45	2,561,269.45	2,561,269.45	2,561,269.45	2,561,269.45	2,561,269.45	100.00
PUE1510300566906	Construcción De Muro De Contención; En La Primaria Pedro Molina Corona Clave 21dpr1250w, Ubicada En La Localidad De Comaltepec, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20150741	Puebla	Zacapoaxtla	Comaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,703,860.86	2,442,812.32	2,442,812.32	2,442,812.32	2,442,812.32	2,442,812.32	2,442,812.32	2,442,812.32	100.00
PUE1510300566929	Suministro De Mobiliario Básico Para 18 Aulas (3 Para Nivel Preescolar, 12 Para Nivel Primaria Y 3 Para Nivel Secundario); En El C. E. Heroes De Zacapoaxtla Clave 21a04047h	20150763	Puebla	Zacapoaxtla	Zacapoaxtla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	522,712.70	522,712.70	522,712.70	521,558.04	521,558.04	521,558.04	521,558.04	99.78	
PUE1510300566934	Construcción De Un Aula Didáctica, Laboratorio De Cómputo Y Laboratorio Polifuncional En Estructura De Concreto Especial; En La Secundaria Técnica De Nueva Creación Con Clave 21est0022s	20150764	Puebla	Quecholac	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,938,777.28	1,712,502.77	1,712,502.77	1,712,502.77	1,712,502.77	1,712,502.77	1,712,502.77	1,712,502.77	100.00
PUE1510300566946	Construcción De Un Desayunador En Estructura Regional C/ En La Primaria Benito Juárez Clave 21epr0451l, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tlaltenango, Puebla.	20150779	Puebla	Tlaltenango	Tlaltenango	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	277,723.26	274,649.36	274,649.36	274,649.36	274,649.36	274,649.36	274,649.36	274,649.36	100.00
PUE1510300566955	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales De Obra Exterior; En La Secundaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21est0617b, Ubicado En La Localidad De Xonalpu	20150781	Puebla	Huehuetla	Xonalpu	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	736,395.07	736,395.07	736,395.07	736,302.83	736,302.83	736,302.83	736,302.83	99.99	

Información General del Proyecto												Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
PUE15150300566961	Mejoramiento General Que Consiste En Pintura, Impermeabilizante, Instalación Eléctrica En Los Edificios A, B, C, D Y E/ En La Financiera Profesor Rafael Molina Betancourt Clave 21dpr2217v	20150865	Puebla	Huehuetla	Ozolonacatla Rural	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	742,937.07	741,225.37	741,225.37	741,225.37	741,225.37	741,225.37	741,225.37	741,225.37	100.00
PUE15150300566972	Construcción De Comedor Escolar En Estructura Regional C/ En La Primaria Venustiano Carranza Con Clave 21dpr0792j, Ubicada En La Localidad De Las Lomas En El Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20150866	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	865,231.47	865,231.47	865,231.47	860,341.76	860,341.76	860,341.76	860,341.76	860,341.76	99.43
PUE15150300566982	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Miguel Flores Cerezo Clave 21dpr0657v, Ubicado En La Localidad De San Antonio Portezuelo	20150791	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	383,537.17	383,210.68	383,210.68	383,210.68	383,210.68	383,210.68	383,210.68	383,210.68	100.00
PUE15150300566990	Construcción De Obra Exterior: En El Preescolar Miguel Flores Cerezo Clave 21dpr0657v, Ubicado En La Localidad De San Antonio Portezuelo, Municipio De General Felipe Angeles, Puebla.	20150792	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	25,371.69	25,133.50	25,133.50	25,133.50	25,133.50	25,133.50	25,133.50	25,133.50	100.00
PUE15150300567000	Suministro De Mobiliario Escolar Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Miguel Flores Cerezo Clave 21dpr0657v, Ubicado En La Localidad De San Antonio Portezuelo	20150793	Puebla	General Felipe Angeles	San Antonio Portezuelo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	99.46
PUE15150300567008	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C/ En La Primaria Amado Nervo Clave 21dpr0657v, Ubicada En La Localidad De Santa María Nenetzintla, Municipio De Acajete, Puebla.	20150794	Puebla	Acajete	Santa María Nenetzintla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	405,290.70	405,290.70	405,290.70	404,957.79	404,957.79	404,957.79	404,957.79	404,957.79	99.92
PUE15150300567018	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura Regional C/ En La Primaria Alvaro Obregón Clave 21dpr2361h, Ubicada En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlán, Municipio De Acajete, Puebla.	20150795	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	484,736.59	484,736.59	484,736.59	484,736.59	484,736.59	484,736.59	484,736.59	484,736.59	100.00
PUE15150300567024	Construcción De Módulo Sanitario En Estructura U-1er/ En La Escuela Secundaria Técnica Num. 40 Clave 21dpr0045r, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos, Municipio De Acajete, Puebla.	20150820	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	635,271.04	635,271.04	635,271.04	632,906.82	632,906.82	632,906.82	632,906.82	632,906.82	99.63
PUE15150300567035	Construcción De Un Aula De Computo En Estructura Regional C Y Reparaciones Generales En El Edificio A (Dirección) En La Telesecundaria Carmen Serdán Clave 21dpr0297i	20150839	Puebla	Chilchotla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	800,007.00	800,007.00	800,007.00	800,007.00	800,007.00	800,007.00	800,007.00	800,007.00	100.00
PUE15150300569767	Mejoramiento General En El Edificio A/ En La Primaria Octavio Paz Clave 21dpr0814d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150744	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	895,349.36	893,253.54	893,253.54	893,253.54	893,253.54	893,253.54	893,253.54	893,253.54	100.00
PUE15150300570482	Demolición De Edif. Y Construcción De Aulas Didácticas En Edif. C Y Mejoramiento Gral. Del Edif. A Y B; En Preescolar Del Benemerito Instituto Normal Del Estado Gral. Juan Crisóstomo B. 21ejn0041s	20150769	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	8,103,294.43	7,264,044.99	7,264,044.99	7,264,044.99	7,264,044.99	7,264,044.99	7,264,044.99	7,264,044.99	100.00
PUE15150300570507	Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Computo, Dirección, Sanitarios Y Muro Externo En Estructura De Concreto Especial En U-2er/ En La Unidad Educativa Octavio Paz Clave 21aas4059m	20150776	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	7,960,449.38	7,960,449.38	7,960,449.38	7,956,376.21	7,956,376.21	7,956,376.21	7,956,376.21	7,956,376.21	99.95
PUE15150300570534	Mejoramiento General A Los Edificios A Y C/ En El Preescolar Octavio Paz Clave 21ejn0966s, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150777	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,070,777.92	1,069,949.29	1,069,949.29	1,069,949.29	1,069,949.29	1,069,949.29	1,069,949.29	1,069,949.29	100.00
PUE15150300570563	Uministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas, Una Sala Audiovisual Y Dirección; En El Preescolar Del Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla, 21ejn0041s	20150801	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	406,830.00	406,830.00	406,830.00	404,350.00	404,350.00	404,350.00	404,350.00	404,350.00	99.39
PUE15150300570589	Demolición De Edificio Existente Y Mejoramiento General En Los Edificios A Y D/ En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21etv0815b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150803	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,796,111.59	2,796,111.59	2,796,111.59	2,738,904.83	2,738,904.83	2,738,904.83	2,738,904.83	2,738,904.83	97.95

Información General del Proyecto												Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
PUE1510300570652	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Conrado Coto Muñoz Clave 21djn0165b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150814	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,076.92	207,076.92	207,076.92	207,076.92	207,076.92	207,076.92	207,076.92	100.00
PUE1510300570681	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21dpr3555b, Ubicado En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla.	20150815	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,507.03	207,507.03	207,507.03	207,507.03	207,507.03	207,507.03	207,507.03	100.00
PUE1510300570718	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Preescolar (El Principito) Clave 21djm2339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150817	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	206,851.48	206,851.48	206,851.48	206,851.48	206,851.48	99.57
PUE1510300570750	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Tepepetin Clave 21dcl179w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150818	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	206,448.54	206,448.54	206,448.54	206,448.54	206,448.54	99.37
PUE1510300570777	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Preescolar (Victor Puebla) Clave 21djm2290n, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150819	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	205,740.85	205,740.85	205,740.85	204,064.23	204,064.23	204,064.23	204,064.23	204,064.23	99.19
PUE1510300570839	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0232r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150825	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,507.03	207,507.03	207,507.03	207,507.03	207,507.03	207,507.03	207,507.03	100.00
PUE1510300570860	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Centro De Educación Preescolar (Cuiclahuac) Clave 21djm2282r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150826	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	206,448.54	206,448.54	206,448.54	206,448.54	206,448.54	99.37
PUE1510300570890	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En La Primaria Indígena (Macuicochitl) Clave 21dpm903r, Ubicado En La Localidad De San Andrés Azumiatla, Municipio De Puebla, Puebla.	20150827	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	205,740.85	205,740.85	205,740.85	205,740.85	205,740.85	205,740.85	205,740.85	205,740.85	100.00
PUE1510300570928	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura Regional C/ En El Preescolar Jorge Murad Macluf Clave 21djm0882l, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150828	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	357,825.53	356,092.31	356,092.31	356,092.31	356,092.31	356,092.31	356,092.31	356,092.31	100.00
PUE1510300570983	Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Unidad Educativa Octavio Paz Clave 21aas4059m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150838	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	479,928.00	479,928.00	479,928.00	477,293.00	477,293.00	477,293.00	477,293.00	477,293.00	99.45
PUE1510300571015	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional C/ En El Preescolar Carlo Lorenzini Clave 21djm0719r, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150840	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	207,752.74	207,752.74	207,752.74	207,752.74	207,752.74	207,752.74	207,752.74	207,752.74	100.00
PUE1510300571044	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En La Primaria 20 De Noviembre Clave 21dpr3555b, Ubicada En La Localidad De Santa Catarina, Municipio De Puebla, Puebla.	20150843	Puebla	Puebla	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	13,633.36	13,633.36	13,633.36	13,604.76	13,604.76	13,604.76	13,604.76	13,604.76	99.79
PUE1510300571083	Demolición Y Sustitución De Techumbre Y Pisos De Andadores; En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21aas331c.	20150844	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,616,272.18	1,475,595.51	1,475,595.51	1,475,595.51	1,475,595.51	1,475,595.51	1,475,595.51	1,475,595.51	100.00
PUE1510300571113	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica/ En El Preescolar Octavio Paz Clave 21eja0966a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150853	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,815.40	37,815.40	37,815.40	37,815.40	37,815.40	99.77
PUE1510300572673	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Unidad Educativa Octavio Paz Clave 21aas4059m, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150854	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,089,308.08	1,089,308.08	1,089,308.08	1,063,970.77	1,063,970.77	1,063,970.77	1,063,970.77	1,063,970.77	97.67

Información General del Proyecto												Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
PUE1510300572743	Construcción Del Edificio De Docencia De Cinco Niveles En Estructura Especial De Concreto En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado Gral. Juan Crisóstomo Bonilla, 21a05315t	20150858	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	35,814,217.75	35,814,217.75	35,814,217.75	35,806,856.54	35,806,856.54	35,806,856.54	35,806,856.54	99.98
PUE1510300572794	Mejoramiento General En El Edificio Ng Y Rehabilitación De Barda Perimetral; En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado Gral Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21a05315t	20150862	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,024,956.39	1,024,956.39	1,024,956.39	1,024,956.39	1,024,956.39	1,024,956.39	1,024,956.39	100.00
PUE1510300572921	Demolic De Edif Pg Y Mejoram. Gral Que Cons En Aplic. Pint. E Imperm, Sust. De Herreria De Edif Oy Y Qq, Sust. De Pisos Y Plasa;En Unidad Educ Benem. Inst Normal Del Estado Gral J. Crisóstomo B	20150863	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,354,814.61	2,354,814.61	2,354,814.61	2,354,814.61	2,354,814.61	2,354,814.61	2,354,814.61	100.00
PUE1510300572985	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica En El Preescolar Conrado Coeto Muñoz Clave 21djn0165b, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150885	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.97	18,951.97	18,951.97	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	99.77
PUE1510300573041	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En El Preescolar Jorge Murad Macluf Clave 21djn0821, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150886	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	37,903.93	37,903.93	37,903.93	37,700.60	37,700.60	37,700.60	37,700.60	99.46
PUE1510300573095	Mejoramiento General De Dirección, Pasillos, Vestibulos, Fiancha, Bodega, Servicios Médico Y Obra Exterior; En La Unidad Educativa General Juan Crisóstomo Bonilla Clave 21ep0304b	20150889	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	5,251,521.19	5,251,521.19	5,251,521.19	5,251,521.19	5,251,521.19	5,251,521.19	5,251,521.19	100.00
PUE1510300573159	Suministro De Mobiliario Básico Para Setenta Y Seis Aulas Didácticas; En El C.E. Jose Maria Morelos Y Pavon Clave 21a04034d, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150892	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,419,312.66	1,419,312.66	1,419,312.66	1,410,720.66	1,410,720.66	1,410,720.66	1,410,720.66	99.39
PUE1510300573173	Suministro De Mobiliario Básico Para Cincuenta Y Ocho Aulas Didácticas; En El C.E. Profesa Gregorio De Caceres Clave 21a04035c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150893	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,074,128.91	1,074,128.91	1,074,128.91	1,069,267.99	1,069,267.99	1,069,267.99	1,069,267.99	99.55
PUE1510300573192	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Seis Aulas Didácticas; En El C.E. Coronel Raul Velasco De Santiago Clave 21a04060b, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa	20150894	Puebla	Puebla	San Miguel Canoa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	881,911.33	881,911.33	881,911.33	880,087.93	880,087.93	880,087.93	880,087.93	99.79
PUE1510300573205	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Carlos Lindemini Clave 21djm0719w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150896	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.96	18,951.96	18,951.96	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	99.77
PUE1510300573218	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Preescolar (Cutlahuac) Clave 21djm2288z, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150897	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.97	18,951.97	18,951.97	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	99.77
PUE1510300573409	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Tezpetzin Clave 21dcm1179w, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150903	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.96	18,951.96	18,951.96	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	99.77
PUE1510300573426	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Preescolar (Victor Puebla) Clave 21djm2290p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150906	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.96	18,951.96	18,951.96	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	99.77
PUE1510300573438	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Indígena (Maculochitil) Clave 21dpm0909r, Ubicada En La Localidad De San Andrés Azumiatla Municipio De Puebla, Puebla.	20150907	Puebla	Puebla	San Andrés Azumiatla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	13,633.36	13,633.36	13,633.36	13,604.77	13,604.77	13,604.77	13,604.77	99.79
PUE1510300573454	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Centro De Educación Preescolar (El Principito) Clave 21djm2339p, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150908	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.97	18,951.97	18,951.97	18,907.70	18,907.70	18,907.70	18,907.70	99.77

Información General del Proyecto												Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance
PUE15150300573466	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En La Primaria Benito Juárez Clave 21dpr0252n, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150911	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	13,633.37	13,633.37	13,633.37	13,604.78	13,604.78	13,604.78	13,604.78	99.79
PUE15150300573499	Mejoramiento Gral Que Consiste En Aplicación De Pintura E Imperm Y Rehabilitación De Inst Elec E Hidraen En Oficio Ray En Unidad Educ Benem Inst Normal Del Estado Gral Juan Crisóstomo B, 21aoc5315t	20150912	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	3,059,318.25	3,059,318.25	3,059,318.25	3,056,479.96	3,056,479.96	3,056,479.96	3,056,479.96	99.91
PUE15150300573510	Suministro De Mobiliario Básico Para Noventa Y Un Aulas Didácticas; En El C.E. Niños Heroes De Chapultepec Clave 21aoc4037a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150915	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,851,573.32	1,851,573.32	1,851,573.32	1,847,917.99	1,847,917.99	1,847,917.99	1,847,917.99	99.80
PUE15150300573520	Suministro De Mobiliario Básico Para Cuarenta Y Nueve Aulas Didácticas; En El C. E. Presidente Gustavo Díaz Ordaz Clave 21aoc4036e, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150916	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	964,513.44	964,513.44	964,513.44	962,571.78	962,571.78	962,571.78	962,571.78	99.80
PUE15150300573533	Suministro De Mobiliario Básico Para Cincuenta Y Tres Aulas Didácticas; En El C.E. Manuel Espinosa Iglesias Clave 21aoc4038a, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20150917	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	992,877.30	992,877.30	992,877.30	987,818.31	987,818.31	987,818.31	987,818.31	99.49
PUE15150300573553	Suministro De Mobiliario Básico Para Cincuenta Y Ocho Aulas Didácticas; En El C. E. Comunitario Del Sur Licenciado Manuel Bartlett Díaz Clave 21aoc4036b	20150918	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,090,084.71	1,090,084.71	1,090,084.71	1,084,545.48	1,084,545.48	1,084,545.48	1,084,545.48	99.49
PUE15150400592556	Construcción De Una Sala Audiovisual, Área Admva, Lab. Polifuncional, Un Aula De Computo, Servicio Médico, Cooperativa, Un Taller De Carpintería, En La Sec. Rafaela Caamaño García, 21est0013y	20150951	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	14,866,585.26	14,866,585.26	14,866,585.26	13,064,644.29	13,064,644.29	13,064,644.29	13,064,644.29	87.88
PUE15150400592625	Mejoramiento General, Aplicación De Pintura E Impermeabilizante Y Rehabilitación De Instalación Elec; En Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Edo Gral Juan Crisóstomo Bonilla, 21aoc5315t	20150952	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	415,164.45	415,164.45	415,164.45	415,164.45	415,164.45	415,164.45	415,164.45	100.00
PUE15150400593042	Mejoramiento Gral Que Consiste En Pintura, Imperm, Instalaciones Eléctricas, Sanitarias E Hidráulicas; En La Prim Del Benemérito Instituto Normal Del Edo Gral Juan Crisóstomo Bonilla 21epr0746x	20150958	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	6,167,115.77	6,167,115.77	6,167,115.77	6,167,115.77	6,167,115.77	6,167,115.77	6,167,115.77	100.00
PUE15150400593052	Demolición De Edificio Existente; Construcción Y Mejoramiento De Los Edif. Hg, Cg, Dg, Eg Y Fg, En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Estado Gral Juan Crisóstomo Bonilla, 21aoc5315t	20150962	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	6,580,422.37	6,580,422.37	6,580,422.37	5,707,656.54	5,707,656.54	5,707,656.54	5,707,656.54	86.74
PUE15150400593057	Mejoramiento Gral Que Consiste En Pintura E Imperm, Rehabilitación En Los Edif. Gg, Hg, Ig Y Fg; En La Unidad Educativa Benemérito Instituto Normal Del Edo Gral Juan Crisóstomo Bonilla, 21aoc5315t	20150963	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	925,563.00	925,563.00	925,563.00	925,563.00	925,563.00	925,563.00	925,563.00	100.00
PUE15150400593063	Construcción De Dirección Y Cooperativa En Estructura U-3er; En La Primaria María Del Rosario Graciela Hidalgo Moreno Clave 21epr0815c, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla	20150964	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,272,857.58	1,272,857.58	1,272,857.58	1,272,857.58	1,272,857.58	1,272,857.58	1,272,857.58	100.00
PUE15150400593075	Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 1,200 Globos Ferragueros Inteligentes; Para Escuelas De Nivel Básico, Ubicadas En El Estado De Puebla.	20151017	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,552,371.20	2,552,371.20	2,552,371.20	2,552,273.76	2,552,273.76	2,552,273.76	2,552,273.76	100.00
PUE15150400593079	Suministro De Equipamiento Escolar Didáctico Que Consiste En 12,000 Torcos Humanos Desmontables; Para Escuelas De Nivel Básico, Ubicadas En El Estado De Puebla.	20151018	Puebla	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	19,392,091.20	19,392,091.20	19,392,091.20	19,391,952.00	19,391,952.00	19,391,952.00	19,391,952.00	100.00
PUE15150400593088	Onstrucción De Un Módulo Sanitario En Estructura Regional. C/ En El Preescolar Tepeochalil Clave 21dnl700t, Ubicado En La Localidad De Ex-Hacienda San Agustín	20151041	Puebla	Atlixco	Ex-Hacienda San Agustín	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	601,771.51	601,771.51	601,771.51	601,771.51	601,771.51	601,771.51	601,771.51	100.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
PUE15150400593091	Suministro De Mobiliario Básico Para Seis Aulas Didácticas Y Bibliotecas; En La Primaria Felix Lauro Aguirre Clave 21dpr0812q, Ubicada En La Localidad De Xalticpac, Municipio De Zacapoaxtla	20151050	Puebla	Zacapoaxtla	Xalticpac	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	262,404.16	262,404.16	262,404.16	261,352.36	261,352.36	261,352.36	261,352.36	99.60	
PUE15150400593094	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas; En La Primaria Octavio Paz Clave 21ep0814d, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151061	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	106,872.66	106,872.66	106,872.66	106,684.04	106,684.04	106,684.04	106,684.04	99.82	
PUE15150400593100	Mejoramiento General En Los Edificios A, B, C Y D; En La Sec Del Benemerito Instituto Normal Del Estado Gral Juan Crisostomo Bonilla Clave 21ees0309q	20151065	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	1,882,369.69	100.00	
PUE15150400593107	Suministro De Mobiliario Básico Para Tres Aulas Didácticas; En La Telesecundaria Octavio Paz Clave 21etv0815b, Ubicada En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151083	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	117,922.59	117,922.59	117,922.59	117,681.42	117,681.42	117,681.42	117,681.42	99.80	
PUE15150400593113	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para La Primaria De La Unidad Educativa Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisostomo Bonilla Clave 21ep0304b, Ubicada En Puebla	20151084	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,538,978.68	2,538,978.68	2,538,978.68	2,534,283.91	2,534,283.91	2,534,283.91	2,534,283.91	99.82	
PUE15150400593121	Suministro En La Unidad Educativa Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisostomo Bonilla Clave 21a0s313c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151109	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	1,503,275.59	100.00	
PUE15150400593122	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula De Usos Múltiples; En La Primaria Amado Nervo Clave 21dpr2336a, Ubicada En La Localidad De Santa María Benetzintla	20151098	Puebla	Acajete	Santa María Benetzintla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	12,670.56	12,670.56	12,670.56	12,622.54	12,622.54	12,622.54	12,622.54	99.62	
PUE15150400593127	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Aula De Medicos; En La Primaria Cadete Fernando Montes De Oca Clave 21dpr2357v, Ubicada En La Localidad De La Magdalena Tetela Morelos	20151099	Puebla	Acajete	La Magdalena Tetela Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	189,003.85	189,003.85	189,003.85	188,384.58	188,384.58	188,384.58	188,384.58	99.67	
PUE15150400593130	Suministro En La Secundaria Niños Héroes De Chapultepec Clave 21etv0617b, Ubicado En La Localidad De Xonapu, Municipio De Huehuetla, Puebla.	20151116	Puebla	Huehuetla	Xonapu	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	27,266.73	27,266.73	27,266.73	27,266.73	27,266.73	27,266.73	27,266.73	100.00	
PUE15150400593134	Suministro De Mobiliario Básico Para Dos Aulas Didácticas En La Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21est0006a, Ubicada En La Localidad De San Félix Hidalgo, Municipio De Atlixco, Puebla.	20151179	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	54,533.46	54,533.46	54,533.46	54,533.46	54,533.46	54,533.46	54,533.46	100.00	
PUE15150400593137	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Dos Aulas Didácticas Y Un Taller De Computo; En La Secundaria Técnica Num. 129 Clave 21des0140p, Ubicada En La Cabecera Municipal De Chiantzingo, Puebla.	20151221	Puebla	Chiantzingo	San Lorenzo Chiantzingo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	649,083.62	649,083.62	649,083.62	649,083.62	649,083.62	649,083.62	649,083.62	100.00	
PUE15150400593139	Suministro Benemerito Instituto Normal Del Estado General Juan Crisostomo Bonilla Clave 21a0s313c, Ubicado En La Cabecera Municipal De Puebla, Puebla.	20151118	Puebla	Puebla	Heróica Puebla de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	9,948,973.85	9,948,973.85	9,948,973.85	9,917,576.60	9,917,576.60	9,917,576.60	9,917,576.60	99.68	
PUE15150400593142	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Un Taller De Carpintería Y Un Taller De Industria Del Vestido En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des004z, Ubicada En La Cabecera Municipal De Atlixco	20151225	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	1,314,982.03	1,314,982.03	1,314,982.03	1,314,982.03	1,314,982.03	1,314,982.03	1,314,982.03	1,314,982.03	100.00
PUE15150400593145	Suministro De Mobiliario Y Equipo En La Telesecundaria Carmen Serdan Clave 21dtrv0297i, Ubicada En La Localidad De El Carmen, Municipio De Chilichotla, Puebla.	20151137	Puebla	Chilichotla	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	759,745.45	759,745.45	759,745.45	759,745.45	759,745.45	759,745.45	759,745.45	100.00	
PUE15150400593146	Construcción De Un Taller De Carpintería De 2.5 E.E. Y Taller De Industria Del Vestido De 2.5 E.E. En Estructura T-84; En La Secundaria Melchor Ocampo Clave 21des004z, Ubicada En Atlixco	20151226	Puebla	Atlixco	Atlixco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,619,716.98	2,619,716.98	2,619,716.98	2,619,716.98	2,619,716.98	2,619,716.98	2,619,716.98	2,619,716.98	100.00

Información General del Proyecto												Avance Financiero									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	
PUE15150400593150	Construcción De Dos Aulas Didácticas Adosadas En Estructura U-1c; En La Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21est0006c, Ubicado En La Localidad De San Félix Hidalgo, Municipio De Atlixco	20151228	Puebla	Atlixco	San Félix Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	612,258.79	612,258.79	612,258.79	612,258.79	612,258.79	612,258.79	612,258.79	100.00	
PUE15150400593153	Suministro De Mobiliario Y Equipo En La Secundaria Técnica De Nueva Creación Con Clave 21est0022a, Ubicada En La Localidad De La Compañía En El Municipio De Quecholac, Puebla.	20151138	Puebla	Quecholac	La Compañía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	710,879.87	355,439.93	355,439.93	355,439.93	355,439.93	355,439.93	355,439.93	100.00	
PUE15150400593158	Construcción De Edificio De La Escuela De Artes D-1 (Sala De Exposiciones, Aulas De Teatro, Aulas De Música Y Área Administrativa); En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En San José Chiapa	20151481	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,912,917.72	18,912,917.72	18,912,917.72	-	-	-	-	0.00	
PUE15150400593165	Suministro De Mobiliario Básico En La Telesecundaria De Nueva Creación Clave 21etv0961n, Ubicada En La Localidad De San Luis Tehuizotla, Municipio De Molcaxac, Puebla.	20151170	Puebla	Molcaxac	San Luis Tehuizotla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	39,307.53	39,307.53	39,307.53	39,307.53	39,307.53	39,307.53	39,307.53	100.00	
PUE15150400593167	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En Estructura Regional C; En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21djm0176h, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlán, Municipio De Acajete	20151561	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	265,675.14	265,675.14	265,675.14	-	-	-	-	0.00	
PUE15150400593170	Suministro De Mobiliario Básico En La Primaria Venustiano Carranza Clave 21dpc07921, Ubicada En La Localidad De Las Lomas, Municipio De Zacapoaxtla, Puebla.	20151171	Puebla	Zacapoaxtla	Las Lomas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	158,729.53	158,729.53	158,729.53	158,729.53	158,729.53	158,729.53	158,729.53	100.00	
PUE15150400593173	Suministro De Mobiliario Básico Para Un Aula Didáctica; En El Preescolar Venustiano Carranza Clave 21djm0176h, Ubicado En La Localidad De San Jerónimo Ocotitlán, Municipio De Acajete	20151569	Puebla	Acajete	San Jerónimo Ocotitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	18,951.98	18,951.98	18,951.98	-	-	-	-	0.00	
PUE15150400593175	Construcción De Doce Aulas Didácticas En Estructura U-2c; En La Primera República Argentina Clave 21dpr0313k, En La Localidad De San Francisco Tepeyecac, Municipio De San Martín Texmelucan	20151574	Puebla	San Martín Texmelucan	San Francisco Tepeyecac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	
PUE15150400593230	Mejoramiento General En El Preescolar Carlos Chávez Clave 21djm0239c, Ubicado En La Cabecera Municipal De San Nicolás De Los Ranchos, Puebla.	20151139	Puebla	San Nicolás de los Ranchos	San Nicolás de los Ranchos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	2015	2,759,593.43	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	1,379,796.72	100.00
PUE15150400612703	Construcción De Obra Exterior Complementaria Que Consiste En Cancha De Usos Múltiples, Cancha De Fútbol Siete, Velería Y Cercado Perimetral; En El Centro Escolar De Nueva Creación, Ubicado En La Cabeza	20151258	Puebla	San José Chiapa	San José Chiapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FPM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAPCE	2015	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00	

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Lote	269	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	269	0.00	0.00	Financiera: ESTA OBRA ES 2005 SE REGISTRA CON 2006 YA QUE NO DA LA OPCION DEL AÑO 2005. / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	269	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	171	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	97	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	848	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	269	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	402	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	343	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	402	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	97.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$ 13565.45 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	5,255	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERO LA APLICACION DE \$ 1,922.55 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	586	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	615	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	742	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	4,489	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Metros Cuadrados	4,073	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	2,823	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	286	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	100	255	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-9112015 / Física: OBRA CANCELADA CON OFICIO SPA-DSI-AI-9112015 / Registro:
\$0	Lote	335	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	2,587	0.00	0.00	Financiera: PARA ESTA OBRA SE CONSIDERÓ LA APLICACIÓN DE \$2,694,903.19 GENERADO DE LOS INTERESES / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	890	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	513	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	608	0.00	99.80	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	1,482	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Lote	235	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	176	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	207	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	733	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	191	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	49.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	24.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico			% Avance Acumulado	Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	487	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	46	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	59	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	229	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Celdas solares	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	73.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	662	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	536	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	238	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	573	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	595	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	58	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	386	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	403	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	828	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	28	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	381	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	311	0.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	590	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	279	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Celdas solares	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	533	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	279	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	4,489	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	4,073	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	1,409	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	107	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	266	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	101	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	57	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico			Observaciones
	Unidad de Medida	Población	% Avance Acumulado	
\$0	Lote	590	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	7,675	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	14,663	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	2,823	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	2,181	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	512	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	849	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	563	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	1,200	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	344,048	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	12	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Lote	173	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	828	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	929	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	311	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	309	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	454	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	558	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	272	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	215	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	280	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	656	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Reintegro	Avance Físico				Observaciones
	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	Metros Cuadrados	253	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	211	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Lote	112	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	439	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	139	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CAPCEE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.